

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|----------|--------|
| Total | | | 2,691,985 | 0.4% | 2,691,985 | 0.4% | | 505 | | |
| 1 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 133803 | ZAC00160200 728347 | | 0.0% | | 0.0% | Vehículos | | 100 | |
| 2 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Av. Hidalgo Entre Independencia Y Fracc. Lindavista En Ramon Lopez Velarde - 52430 | ZAC16160200 645920 | 1,225,000 | 0.2% | 1,225,000 | 0.2% | Metros lineales | 180 | 100 | 100.00 |
| 3 | Aportación Para La Construcción De 31 Cuartos Adicionales En 31 Viviendas En La Localidad De Ramón López Velarde (Toribio), Del Municipio D - 88434 | ZAC16160200 701207 | 623,669 | 0.1% | 623,669 | 0.1% | Vivienda | 140 | 100 | 100.00 |
| 4 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Col. Lindavista En Ramon Lopez Velarde - 133697 | ZAC16160200 701208 | 826,996 | 0.1% | 826,996 | 0.1% | Metros lineales | 180 | 100 | 100.00 |
| 5 | Rehabilitacion De 24.56 M2 De Techo De Losa En 1 Vivienda De Rio Frio - 15132 | ZAC16160200 706769 | 16,320 | 0.0% | 16,320 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 74,692,741 | 9.8% | 10,495,690 | 1.4% | | 39,128 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------|------|-----------|------|-------------------------|-------|---|-------|
| 1 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje En Varias Calles | ZAC15150300 566735 | 1,149,306 | 0.2% | - | 0.0% | Metros lineales | 220 | - | - |
| 2 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje | ZAC15150300 566785 | 640,276 | 0.1% | 192,083 | 0.0% | Metros lineales | 250 | - | - |
| 3 | Reconstrucción De La Línea De Drenaje En Privada Ciruelos En La Col. Arboledas | ZAC15150300 566894 | 564,414 | 0.1% | 169,324 | 0.0% | Metros lineales | 170 | - | 80.00 |
| 4 | Terminación De Sistema De Drenaje | ZAC15150300 571035 | 332,311 | 0.0% | - | 0.0% | Metros lineales | 80 | - | - |
| 5 | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles 5 De Febrero Y Matamoros En Col. Nueva Alianza | ZAC15150300 571598 | 618,310 | 0.1% | 185,493 | 0.0% | Metros lineales | 450 | - | - |
| 6 | Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles Carta Magna Y Valladolid En Col. Muguel Hidalgo | ZAC15150300 571775 | 245,000 | 0.0% | 73,500 | 0.0% | Metros lineales | 80 | - | - |
| 7 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Quetzales En Col. Las Aves | ZAC15150300 571806 | 1,415,891 | 0.2% | 1,365,622 | 0.2% | Metros lineales | 850 | - | - |
| 8 | Suministro E Instalación De Fococeldas Solares En Varias Comunidades | ZAC15150300 572178 | 763,686 | 0.1% | - | 0.0% | Celdas solares | - | - | - |
| 9 | Rehabilitación De Centros De Salud Zona 1 | ZAC15150300 572201 | 997,792 | 0.1% | 299,337 | 0.0% | Metros Cuadrados | - | - | - |
| 10 | Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 2 En Varias Comunidades Y Colonias | ZAC15150300 572229 | 997,761 | 0.1% | 299,328 | 0.0% | Metros Cuadrados | - | - | - |
| 11 | Rehabilitación De Unidad De Salud Zona 3 En Varias Comunidades Y Colonias | ZAC15150300 572255 | 997,862 | 0.1% | 299,359 | 0.0% | Metros Cuadrados | - | - | - |
| 12 | Construcción De Mosulo Sanitario En Jardin De Niños | ZAC15150300 572521 | 198,237 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 50 | - | - |
| 13 | Construcción De Aula Para Jardin De Niños | ZAC15150300 572631 | 290,876 | 0.0% | 126,794 | 0.0% | Metros Cuadrados | 60 | - | 1.00 |
| 14 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Zona 5 en Varias Comunidades Y Colonias | ZAC15150300 574498 | 2,477,290 | 0.3% | 1,238,645 | 0.2% | Vivienda | 6,000 | - | - |
| 15 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Zona 6 en Varias Comunidades Y Colonias | ZAC15150300 574549 | 2,477,290 | 0.3% | 1,238,645 | 0.2% | Vivienda | 6,000 | - | - |
| 16 | Proyecto Especial En Convenio Con Conavi Para La Construcción De 50 Viviendas Dignas | ZAC15150300 574582 | 1,200,000 | 0.2% | - | 0.0% | Vivienda | 250 | - | - |
| 17 | Pruebas De Laboratorio De Mecánica De Suelo Para La Ampliación De La Red De Drenaje | ZAC15150300 574670 | 8,200 | 0.0% | - | 0.0% | Estudio de preinversión | 200 | - | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROJ. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|----------|--------|
| Total | | | 74,692,741 | 9.8% | 10,495,690 | 1.4% | | 39,128 | | |
| 18 | Suministro E Instalación De Electrobomba Para Pozo De Agua Potable | ZAC15150400 604504 | 202,214 | 0.0% | - | 0.0% | Equipamiento | 649 | - | - |
| 19 | Suministro E Instalación De Electrobomba Para Pozo De Agua Potable | ZAC15150400 604529 | 87,456 | 0.0% | - | 0.0% | Equipamiento | 123 | - | - |
| 20 | Ampliacion De Red De Drenaje En Varias Calles | ZAC15150400 606144 | 998,004 | 0.1% | 299,401 | 0.0% | Metros lineales | 800 | - | 100.00 |
| 21 | Construcción De Unidad Medica En La Localidad De Nuevo Dia Fresnillo - 49779 | ZAC16160200 645922 | 391,294 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 262 | 100 | - |
| 22 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Tomas Mendez Ayuntamiento Independencia Reforma Francisco Goytia Felipe Angeles Y Benito Juarez - 49048 | ZAC16160200 645923 | 1,332,553 | 0.2% | - | 0.0% | Metros lineales | 1,200 | 100 | - |
| 23 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Sensacion En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fresnillo - 56400 | ZAC16160200 646001 | 424,050 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 140 | 100 | - |
| 24 | Construccion Con Pavimento Hidraulico En La Calle 2da Francisco I Madero En La Colonia Francisco I Madero Fresnillo - 59948 | ZAC16160200 646007 | 440,822 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 80 | 100 | - |
| 25 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Avenida Azteca En La Cabecera Municipal De Fresnillo Zac - 53638 | ZAC16160200 646008 | 415,284 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 70 | 100 | - |
| 26 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad Miguel Hidalgo Col Hidalgo De Ojuelas Fresllo - 55705 | ZAC16160200 648351 | 1,583,541 | 0.2% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 275 | 100 | - |
| 27 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Nombre Orion Y Uranio En La Comunidad De Plateros Fresnillo - 62581 | ZAC16160200 648352 | 2,799,079 | 0.4% | 1,399,540 | 0.2% | Metros lineales | 200 | 100 | 50.00 |
| 28 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad De San Miguel De Sosa Fresnillo - 56301 | ZAC16160200 648437 | 294,800 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 120 | 100 | - |
| 29 | Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle El Salvador En La Colonia Solidaridad Fresnillo - 56263 | ZAC16160200 648446 | 369,224 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 80 | 100 | - |
| 30 | Construccion De Pavimento Hridraulico En La Calle Revolucion Entre Emiliano Zapata Y Guaymas En La Colonia Patria Y Libertad Fresnillo - 55516 | ZAC16160200 648447 | 184,250 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 100 | 100 | - |
| 31 | Construcción De Unidad Medica En La Localidad De La Encantada Fresnillo - 49757 | ZAC16160200 650769 | 391,294 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 691 | 100 | - |
| 32 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Granados En La Comunidad De Estación San Jose Fresnillo - 53551 | ZAC16160200 650770 | 495,269 | 0.1% | 148,881 | 0.0% | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROJ. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 74,692,741 | 9.8% | 10,495,690 | 1.4% | | 39,128 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|---|
| 33 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Plateros Fresnillo - 59448 | ZAC16160200 650771 | 449,400 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 90 | 100 | - |
| 34 | Construcción De Pavimento Hidraulico En La Comunidad De Rio Florido En La Calle 20 De Noviembre - 61369 | ZAC16160200 650772 | 1,136,161 | 0.1% | 340,172 | 0.0% | Metros Cuadrados | 223 | 100 | - |
| 35 | Construccion De Unidad Medica En La Localidad Colonia La Luz Fresnillo - 60103 | ZAC16160200 650842 | 270,488 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 150 | 100 | - |
| 36 | Construccion De Unidad Medica En La Comunidad - 49720 | ZAC16160200 653089 | 431,334 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 180 | 100 | - |
| 37 | Construcción De Unidad Medica En La Comunidad De Porfias Fresnillo - 49746 | ZAC16160200 653090 | 431,334 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 65 | 100 | - |
| 38 | Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Baño En La Localidad De Potrero Blanco Fresnillo - 50033 | ZAC16160200 653091 | 89,221 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 97 | 100 | - |
| 39 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle San Luis Entre Nacosari Y Empalme En La Colonia Fco I Madero Fresnillo - 55655 | ZAC16160200 653183 | 474,176 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 100 | 100 | - |
| 40 | Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle San Luis Entre Matamoros Y Ayutla En La Colonia Fco I Madero Fresnillo - 55568 | ZAC16160200 653184 | 395,632 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 70 | 100 | - |
| 41 | Ampliacion De La Red Electrica Al Rancho Con Nombre Jesus Garcia De La Localidad De Miguel Hidalgo Hidalgo De Ojuelos Fresnillo - 56365 | ZAC16160200 655492 | 232,650 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 128 | 100 | - |
| 42 | Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle Gandhi Entre La Calle Quezalcoatl Y Lazaro Cardenas En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 53975 | ZAC16160200 655563 | 880,408 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 60 | 100 | - |
| 43 | Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Baño En La Localidad De Atenas Fresnillo - 49856 | ZAC16160200 657878 | 89,221 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 150 | 100 | - |
| 44 | Ampliacion De La Red Electrica En La Avenida Ferrocarril En La Comunidad De Estacion San Jose Fresnillo - 56273 | ZAC16160200 657879 | 160,000 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 130 | 100 | - |
| 45 | Ampliación De Unidad Medica Con La Construcción De Modulo Para Usos Múltiples En La Comunidad Orilla Del Llano Fresnillo - 50019 | ZAC16160200 657880 | 80,191 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 160 | 100 | - |
| 46 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Privada Independencia En La Localidad Colonia De Santa Anita Fresnillo - 56326 | ZAC16160200 657980 | 125,950 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 100 | 100 | - |
| 47 | Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Baño En La Localidad Del Tepetatillo Fresnillo - 49815 | ZAC16160200 657981 | 89,232 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 160 | 100 | - |
| 48 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Popocatepetl En La Colonia Pogreso Fresnillo - 56522 | ZAC16160200 657985 | 384,450 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 170 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROJ. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 74,692,741 | 9.8% | 10,495,690 | 1.4% | | 39,128 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------|------|-----------|------|------------------|-------|-----|---|
| 49 | Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle Costa Rica Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Olmecas En La Col Patria Y Libertad Den Fresn - 54580 | ZAC16160200 657986 | 335,620 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 70 | 100 | - |
| 50 | Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle José Martí En La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 55110 | ZAC16160200 657987 | 710,986 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 150 | 100 | - |
| 51 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Emsad De La Comunidad Seis De Enero Mpio De Fresnillo Zac - 63763 | ZAC16160200 660454 | 505,030 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 2,100 | 100 | - |
| 52 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Ruzseñor En La Colonia Las Aves En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 63443 | ZAC16160200 660465 | 378,400 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 60 | - | - |
| 53 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Revolucion De La Colonia Patria Y Libertad Fresnillo - 56808 | ZAC16160200 660466 | 184,250 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 70 | 100 | - |
| 54 | Ampliación De La Unidad Medica Con La Construcción De Salon Anexo Para Usos Multiples En La Localidad Plan De Vallecito - 49936 | ZAC16160200 662761 | 284,524 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 450 | 100 | - |
| 55 | Ampliación De Drenaje En Las Calles De Valparaiso Rio Grande Jerez Calera Zacatecas Plateros Y Sin Nombre En La Comunidad De Plateros Zacate - 65418 | ZAC16160200 662762 | 2,350,000 | 0.3% | - | 0.0% | Metros lineales | 272 | 100 | - |
| 56 | Construcción De Unidad Medica En La Comunidad De San Marcos De Abrego Fresnillo - 49734 | ZAC16160200 662842 | 431,334 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 182 | 100 | - |
| 57 | Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle Mixtecos Entre Aztlan Y Quetzalcoatl - 55460 | ZAC16160200 662852 | 740,010 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 140 | 100 | - |
| 58 | Construccion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad El Colorado De Santa Rosa Fresnillo - 93543 | ZAC16160200 690223 | 1,150,004 | 0.2% | - | 0.0% | Metros lineales | 216 | 100 | - |
| 59 | Ampliacion De La Red De Drenaje En La Calles 5 De Mayo Y Sin Nombre De La Comunidad De Chichimequillas Fresnillo - 92518 | ZAC16160200 690224 | 2,149,680 | 0.3% | 1,074,840 | 0.1% | Metros lineales | 80 | 100 | - |
| 60 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Niños Heroes En La Comunidad De Orilla Del Llano Fresnillo - 91155 | ZAC16160200 690225 | 236,500 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 40 | - | - |
| 61 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Antonio Aguilar Y Varias Calles Sin Nombre En La Comunidad De Plateros Fresnillo - 91515 | ZAC16160200 690226 | 2,700,001 | 0.4% | - | 0.0% | Metros lineales | 480 | 100 | - |
| 62 | Construcción De Aula En La Escuela Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Municipio De Fresnillo - 93883 | ZAC16160200 690227 | 332,442 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 40 | 100 | - |
| 63 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 26 Aplanados En Viviendas De La Colonia Gonzalez Ortega En La Cabecera Municipal - 84515 | ZAC16160200 690329 | 64,610 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 35 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 74,692,741 | 9.8% | 10,495,690 | 1.4% | | 39,128 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|------|---|------|------------------|-----|-----|---|
| 64 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Primavera En La Comunidad El Salto Fresnillo - 90856 | ZAC16160200 695720 | 201,300 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 40 | - | - |
| 65 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Telesecundaria De La Comunidad De Santiaguillo Municipio De Fresnillo - 93891 | ZAC16160200 695775 | 165,677 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 80 | 100 | - |
| 66 | Suministro E Instalacion De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Torcasas En La Cabecera Municipal De Fflo - 86475 | ZAC16160200 695811 | 160,000 | 0.0% | - | 0.0% | Celdas solares | 80 | 100 | - |
| 67 | Suministro E Instalacion De 60 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Ecologica En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 86318 | ZAC16160200 695813 | 480,000 | 0.1% | - | 0.0% | Celdas solares | 240 | 100 | - |
| 68 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 28 Aplanados En Varias Calles En La Colonia Nueva Esperanza En La Cabecera Municipa - 83869 | ZAC16160200 695814 | 69,580 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 100 | 100 | - |
| 69 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 80 Aplanados En Viviendas De La Col Mexico En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 83926 | ZAC16160200 695815 | 198,800 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 300 | 100 | - |
| 70 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 150 Aplanados En Viviendas En La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal - 84419 | ZAC16160200 695816 | 372,750 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 420 | 100 | - |
| 71 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 150 Aplanados En Viviendas De La Colonia Las Aves O Sotoles En La Cabecera Municipal - 119005 | ZAC16160200 695817 | 372,750 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 300 | 100 | - |
| 72 | Construccion De 20 Pisos Firme En La Colonia Artesanos En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 80907 | ZAC16160200 695818 | 102,735 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 80 | 100 | - |
| 73 | Construccion De 20 Techos En Viviendas De La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 87437 | ZAC16160200 695819 | 535,829 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 80 | 100 | - |
| 74 | Suministro E Instalacion De 15 Calentadores Solares En La Comunidad De Estacion San Jose Fflo - 86563 | ZAC16160200 701210 | 120,000 | 0.0% | - | 0.0% | Celdas solares | 60 | 100 | - |
| 75 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firma 85 Aplanados En Viviendas De La Localidad De Plateros Fresnillo - 84203 | ZAC16160200 701211 | 211,225 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 250 | 100 | - |
| 76 | Suministro E Instalacion De 95 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal De Fflo - 85992 | ZAC16160200 701308 | 760,000 | 0.1% | - | 0.0% | Celdas solares | 380 | 100 | - |
| 77 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Adolfo Lopez Mateos Salida A La Comunidad Del Mezquite En La Localidad De Chichimequillas Fflo - 91019 | ZAC16160200 706770 | 465,300 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 48 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROJ. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 74,692,741 | 9.8% | 10,495,690 | 1.4% | | 39,128 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-------|-----|-------|
| 78 | Construccion De 30 Techos En Viviendas De La Comunidad De Miguel Hidalgo Municipio De Fresnillo - 87482 | ZAC16160200 706772 | 803,743 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 120 | 100 | - |
| 79 | Construcción De Un Aula, Escuela Telesecundaria Adolfo Lopez Mateos En La Comunidad El Pardillo Iii - 76573 | ZAC16160200 706773 | 332,442 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 1,650 | 100 | - |
| 80 | Ampliación De La Red Drenaje Al Ejido Emiliano Zapata Anexo A La Comunidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Fresnillo - 91583 | ZAC16160200 706774 | 2,888,930 | 0.4% | 866,679 | 0.1% | Metros lineales | 320 | 100 | 30.00 |
| 81 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria De La Localidad De Valdecañas Fresnillo - 82897 | ZAC16160200 706829 | 332,442 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 60 | 100 | - |
| 82 | Suministro E Instalacion De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Filo - 86218 | ZAC16160200 706876 | 800,000 | 0.1% | - | 0.0% | Celdas solares | 400 | 100 | - |
| 83 | Suministro E Instalacion De 10 Calentadores Solares En Viviendas En La Colonia Artesanos En La Cabecera Municipal De Filo - 86518 | ZAC16160200 706877 | 80,000 | 0.0% | - | 0.0% | Celdas solares | 40 | 100 | - |
| 84 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme (70 Aplanados) En La Colonia Lazaro Cardenas De La Cabecera Municipal Fresnillo - 83975 | ZAC16160200 706878 | 173,950 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 300 | 100 | - |
| 85 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 200 Aplanados En Viviendas De La Comunidad Denrio Florido Fresnillo - 84237 | ZAC16160200 712117 | 497,000 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 480 | 100 | - |
| 86 | Construccion De 20 Techos En Viviendas De La Localidad De Rio Florido Municipio De Fresnillo - 87502 | ZAC16160200 712118 | 535,829 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 80 | 100 | - |
| 87 | Rehabilitación De 2 Aulas En Telebachillerato En La Comunidad De San Ignacio - 76673 | ZAC16160200 712161 | 367,058 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 900 | 100 | - |
| 88 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle San Antonio San Isidro Alvaro Obregon En La Comunidad San Jose De Lourdes Del Mpio Fil - 94630 | ZAC16160200 712172 | 1,327,704 | 0.2% | 398,311 | 0.1% | Metros lineales | 120 | 100 | 30.00 |
| 89 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Francisco Goytia En La Comunidad Del Tigre Fresnillo - 91125 | ZAC16160200 712198 | 520,300 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 48 | 100 | - |
| 90 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 100 Aplanados En Viviendas En La Colonia Plan De Ayala En La Cabecera Municipal - 84383 | ZAC16160200 712210 | 248,500 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 250 | 100 | - |
| 91 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 50 Aplanados En Viviendas De La Colonia Progreso En La Cabecera Municipal De Fresnil - 84070 | ZAC16160200 712211 | 124,250 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 150 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 74,692,741 | 9.8% | 10,495,690 | 1.4% | | 39,128 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------|------|---|------|------------------|-----|-----|---|
| 92 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Del Vivero En La Comunidad De Nuevo Zaragoza Fresnillo - 90948 | ZAC16160200 717371 | 425,700 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 48 | 100 | - |
| 93 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Benito Juarez De La Localidad De Refugio De Santa Rosa Fresnillo - 82807 | ZAC16160200 717372 | 332,442 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 60 | 100 | - |
| 94 | Aportación Para La Construcción De Aula En La Escuela Preparatoria Con Clave 32etc0004v En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fresnillo - 106944 | ZAC16160200 717436 | 522,399 | 0.1% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 40 | 100 | - |
| 95 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez En La Localidad De Valle De San Isidro Fresnillo - 119180 | ZAC16160200 717437 | 998,960 | 0.1% | - | 0.0% | Metros lineales | 60 | 100 | - |
| 96 | Suministro E Instalacion De 110 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Sector 7 En La Cabecera Municipal De Fflo - 86039 | ZAC16160200 717478 | 880,000 | 0.1% | - | 0.0% | Celdas solares | 440 | 100 | - |
| 97 | Rehabilitación De 70 Muros Firmes En Varias Calles De La Colonia Felipe Angeles En La Cabecera Municipal De Fresnillo Zac - 83369 | ZAC16160200 717479 | 173,950 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 420 | 100 | - |
| 98 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 50 Aplanados En Viviendas De La Colonia Artesanos En La Cabecera Municipal De Fflo - 84096 | ZAC16160200 717481 | 124,250 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 150 | 100 | - |
| 99 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Las Calles Tacubaya Puebla Y Calles San Isidro San Antonio En La Comunidad De San Jose De Lourdes Fflo - 92482 | ZAC16160200 723044 | 266,000 | 0.0% | - | 0.0% | Metros lineales | 400 | 100 | - |
| 100 | Ampliacion De La Red De Drenaje En Las Calles Peatonal Santa Cruz Y Sin Nombres En La Col Esparza En La Com San Jose De Lourdes Fflo - 92512 | ZAC16160200 723045 | 1,830,000 | 0.2% | - | 0.0% | Metros lineales | 350 | 100 | - |
| 101 | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Benito Juarez Insurgentes Fco I Madero Fco Villa Y Calles Sn En La Localidad Del Tigre Fflo - 91652 | ZAC16160200 723077 | 2,550,001 | 0.3% | - | 0.0% | Metros lineales | 240 | 100 | - |
| 102 | Suministro E Instalacion De 20 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Mexico En La Cabecera Minicipal De Fflo - 86022 | ZAC16160200 723085 | 160,000 | 0.0% | - | 0.0% | Celdas solares | 80 | 100 | - |
| 103 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitación De Muro Firme (100 Aplanados) En La Colonia Patria Y Libertad De La Cabecera Municipal Fresnillo - 84063 | ZAC16160200 723086 | 248,500 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 400 | 100 | - |
| 104 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 200 Aplanados En Viviendas De La Colonia La Joya En La Cabecera Municipal De Fresnil - 84029 | ZAC16160200 723087 | 497,000 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 500 | 100 | - |
| 105 | Suministro E Instalacion De 170 Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo De Ojuelos Fflo - 86590 | ZAC16160200 728349 | 1,360,000 | 0.2% | - | 0.0% | Celdas solares | 680 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 74,692,741 | 9.8% | 10,495,690 | 1.4% | | 39,128 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------|------|---------|------|-----------------|-----|-----|---|
| 106 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria De La Localidad De Plateros Fresnillo - 93901 | ZAC16160200 728350 | 409,320 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 240 | 100 | - |
| 107 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Colonia Plenitud Fresnillo - 91080 | ZAC16160200 728351 | 390,500 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 48 | 100 | - |
| 108 | Suministro E Instalacion De 100 Calentadores Solares En Viviendas De La Localidad De Lazaro Cardenas Rancho Nuevo Fflo - 86660 | ZAC16160200 728352 | 799,559 | 0.1% | 239,868 | 0.0% | Celdas solares | 400 | 100 | - |
| 109 | Suministro E Instalacion De 100 Calentadores Solares En Beneficio De Igual Numero De Viviendas En La Comunidad De Lazaro Cardenas Fresnillo - 81071 | ZAC16160200 728353 | 799,559 | 0.1% | 239,868 | 0.0% | Celdas solares | 400 | 100 | - |
| 110 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Sin Nombre En La Localidad De Lazaro Cardenas Rancho Grande Mpio Fflo - 94437 | ZAC16160200 728354 | 1,150,003 | 0.2% | - | 0.0% | Metros lineales | 120 | 100 | - |
| 111 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Del Deporte En El Fraccionamiento Maravillas En La Comunidad De Santiaguillo Fresnillo - 90881 | ZAC16160200 728411 | 654,500 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 48 | - | - |
| 112 | Construcción De La 3era Etapa De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Localidad El Urite Fresnillo - 75799 | ZAC16160200 728412 | 642,323 | 0.1% | - | 0.0% | Metros lineales | 60 | 100 | - |
| 113 | Suministro E Instalacion De 50 Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Ampliacion Azteca En La Cabecera Municipal De Fflo - 86436 | ZAC16160200 728463 | 400,000 | 0.1% | - | 0.0% | Celdas solares | 200 | 100 | - |
| 114 | Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muro Firme 35 Aplanados En Viviendas De La Colonia Ecologica En La Cabecera Municipal De Fresni - 84001 | ZAC16160200 728464 | 86,975 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 140 | 100 | - |
| 115 | Construccion De 20 Techos En Viviendas En La Colonia Francisco I Madero En La Cabecera Municipal De Fresnillo - 87413 | ZAC16160200 728465 | 535,829 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 80 | 100 | - |
| 116 | Construccion De La Red De Drenaje En Las Calles Sin Nombre Miguel Hidalgo Y Genaro Borrego En La Localidad Colonia El Aguila Fflo - 93537 | ZAC16160200 728466 | 1,150,002 | 0.2% | - | 0.0% | Metros lineales | 180 | 100 | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 13,898,227 | 1.8% | 13,898,227 | 1.8% | | 19,425 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1 | Suministro De Piso Cerámico En Aulas De La Escuela Primaria González Cossio En La Localidad De El Vergel, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 69545 | ZAC16160200 648298 | 7,415 | 0.0% | 7,415 | 0.0% | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100.00 |
| 2 | Aportación Municipal Al Programa 3x1 Para La Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Apaseo, Gral. Francisco R. - 44507 | ZAC16160200 648318 | 228,316 | 0.0% | 228,316 | 0.0% | Otros | 260 | 100 | 100.00 |
| 3 | Construcción De Techumbre (Domo) En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De El Carrizal, Gral. - 45394 | ZAC16160200 648319 | 750,000 | 0.1% | 750,000 | 0.1% | Otros | 180 | 100 | 100.00 |
| 4 | Suministro De Piso Cerámico En Aulas De La Escuela Primaria Matías Ramos Santos En La Localidad De Miguel Hidalgo, Gral. Francisco R. Murg - 69325 | ZAC16160200 650724 | 6,658 | 0.0% | 6,658 | 0.0% | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100.00 |
| 5 | Suministro De Piso Cerámico En Aulas De La Escuela Telesecundaria De La Localidad De Gral. Manuel Ávila Camacho, Gral. Francisco R. Murguía, - 69567 | ZAC16160200 653061 | 7,080 | 0.0% | 7,080 | 0.0% | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100.00 |
| 6 | Aportación Municipal Al Programa 3x1 Para La Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Luis Moya En La Localidad De Nieves, Gral. Franc - 42749 | ZAC16160200 655464 | 773,726 | 0.1% | 773,726 | 0.1% | Otros | 324 | 100 | 100.00 |
| 7 | Suministro De Piso Cerámico En Aulas De La Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc En La Localidad De Nieves, Gral. Francisco R. Murguía, Za - 69426 | ZAC16160200 657851 | 6,175 | 0.0% | 6,175 | 0.0% | Metros Cuadrados | 315 | 100 | 100.00 |
| 8 | Aportación Municipal Al Programa 3x1 Para La Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Gil, Gral. Francisco R - 44546 | ZAC16160200 657856 | 228,316 | 0.0% | 228,316 | 0.0% | Otros | 190 | 100 | 100.00 |
| 9 | Construcción De Iluminación En Campo De Beisbol Municipal En La Localidad De Nieves, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 64585 | ZAC16160200 660360 | 455,766 | 0.1% | 455,766 | 0.1% | Otros | 164 | 100 | 100.00 |
| 10 | Aportación Municipal Al Programa 3x1 Para La Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Col. Benito Juárez (El Tulillo), Gral. Fr - 45053 | ZAC16160200 660362 | 64,007 | 0.0% | 64,007 | 0.0% | Otros | 308 | 100 | 100.00 |
| 11 | Aportación Municipal Al Programa 3x1 Para La Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Emancipación, Gral. Franci - 44522 | ZAC16160200 660363 | 228,316 | 0.0% | 228,316 | 0.0% | Otros | 371 | 100 | 100.00 |
| 12 | Construcción De Techumbre (Domo) En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria José María Pino Suárez En La Localidad De San Lucas, G - 64631 | ZAC16160200 660365 | 913,264 | 0.1% | 913,264 | 0.1% | Otros | 782 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 13,898,227 | 1.8% | 13,898,227 | 1.8% | | 19,425 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 13 | Construcción De Comedor En Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc En La Localidad De Nieves, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 33089 | ZAC16160200 662741 | 90,343 | 0.0% | 90,343 | 0.0% | Otros | 580 | 100 | 100.00 |
| 14 | Aportación Municipal Al Programa 3x1 Para La Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Matías Ramos (El Tánger), - 44511 | ZAC16160200 662744 | 228,316 | 0.0% | 228,316 | 0.0% | Otros | 263 | 100 | 100.00 |
| 15 | Rehabilitación De 1052.8 M2 De Muro De Adobe A Base De Mortero En La Localidad De Miguel Hidalgo, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 78145 | ZAC16160200 690175 | 27,090 | 0.0% | 27,090 | 0.0% | Otros | 27 | 100 | 100.00 |
| 16 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Minera De La Localidad De Nieves, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 120458 | ZAC16160200 690184 | 123,500 | 0.0% | 123,500 | 0.0% | Otros | 431 | 100 | 100.00 |
| 17 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 202.38 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 5 Viviendas En La Localidad De Apaseo, - 63772 | ZAC16160200 690185 | 173,850 | 0.0% | 173,850 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 18 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Cerro Colorado, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 78445 | ZAC16160200 690186 | | 0.0% | | 0.0% | Otros | 20 | 100 | |
| 19 | Construcción De 51.47 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 2 Viviendas En La Localidad De Emancipación, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 70218 | ZAC16160200 690187 | 53,880 | 0.0% | 53,880 | 0.0% | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100.00 |
| 20 | Construcción De 111.72 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 3 Viviendas En La Localidad De San Gil, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 120379 | ZAC16160200 690188 | 33,165 | 0.0% | 33,165 | 0.0% | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100.00 |
| 21 | Suministro De Piso Cerámico En Aulas De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De El Sauz, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 81442 | ZAC16160200 695661 | 6,658 | 0.0% | 6,658 | 0.0% | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100.00 |
| 22 | Construcción De 149 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 5 Viviendas En La Localidad De Alfonso Medina, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 42744 | ZAC16160200 695678 | 37,377 | 0.0% | 37,377 | 0.0% | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100.00 |
| 23 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 305.69 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 9 Viviendas En La Localidad De Colonia - 63437 | ZAC16160200 695679 | 276,444 | 0.0% | 276,444 | 0.0% | Otros | 9 | 100 | 100.00 |
| 24 | Construcción De 225.311 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 8 Viviendas En La Localidad De Emancipación, Gral. Francisco R. Murguía, Za - 64875 | ZAC16160200 695680 | 238,767 | 0.0% | 238,767 | 0.0% | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 13,898,227 | 1.8% | 13,898,227 | 1.8% | | 19,425 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------|------|-----------|------|------------------|-------|-----|--------|
| 25 | Construcción De Terracería Del Tramo Gral. Manuel Ávila Camacho - La Escalera Limite Municipal Del Km 0 000 Al 11 080 En La Localidad De Gra - 120509 | ZAC16160200 695681 | 2,456,657 | 0.3% | 2,456,657 | 0.3% | Kilómetro | 291 | - | 100.00 |
| 26 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 413.98 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 13 Viviendas En La Localidad De General - 62676 | ZAC16160200 695682 | 378,124 | 0.0% | 378,124 | 0.0% | Otros | 47 | 100 | 100.00 |
| 27 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Tres Viviendas En La Localidad De Jaralillo Gral Francisco R Murguía Zac - 143311 | ZAC16160200 695683 | 96,470 | 0.0% | 96,470 | 0.0% | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100.00 |
| 28 | Construcción De 239 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 8 Viviendas En La Localidad De San José De Morteros (Morteros), Gral. Francisco - 42062 | ZAC16160200 695684 | 60,392 | 0.0% | 60,392 | 0.0% | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100.00 |
| 29 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De Valenciana Gral Francisco R Murguía Zac - 153507 | ZAC16160200 701158 | 33,637 | 0.0% | 33,637 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 30 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De El Vergel Gral Francisco R Murguía Zac - 143091 | ZAC16160200 701159 | 46,417 | 0.0% | 46,417 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 31 | Iluminación En Acceso A La Deportiva Municipal En La Localidad De Nieves, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 120431 | ZAC16160200 701172 | 97,600 | 0.0% | 97,600 | 0.0% | Otros | 5,653 | 100 | 100.00 |
| 32 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 136.86 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 5 Viviendas De La Localidad De Cienegui - 63386 | ZAC16160200 701173 | 126,692 | 0.0% | 126,692 | 0.0% | Otros | 9 | 100 | 100.00 |
| 33 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De Emancipación Gral Francisco R Murguía Zac - 142895 | ZAC16160200 701174 | 33,405 | 0.0% | 33,405 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 34 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Francisco I Madero Colonia Madero Gral Francisco R Murguía Zac - 143330 | ZAC16160200 701175 | 21,460 | 0.0% | 21,460 | 0.0% | Otros | 772 | 100 | 100.00 |
| 35 | Construcción De 49.42 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 2 Viviendas En La Localidad De Chupaderos (Serano), Gral. Francisco R. Murguía - 64837 | ZAC16160200 706712 | 54,086 | 0.0% | 54,086 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 36 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De El Rosario Gral Francisco R Murguía Zac - 143007 | ZAC16160200 706713 | 33,363 | 0.0% | 33,363 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 37 | Aplanado De Cerco Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica N° 17 José Santos Valdez En La Localidad De Nieves, Gral. Francisco R. Murgu - 120399 | ZAC16160200 706721 | 195,471 | 0.0% | 195,471 | 0.0% | Otros | 336 | 100 | 100.00 |
| 38 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Dos Viviendas En La Localidad De La Estanzuela Gral Francisco R Murguía Zac - 143201 | ZAC16160200 706722 | 92,255 | 0.0% | 92,255 | 0.0% | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 13,898,227 | 1.8% | 13,898,227 | 1.8% | | 19,425 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 39 | Construcción De 311 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 10 Viviendas En La Localidad De Francisco I. Madero (Colonia Madero) Gral. Fran - 42330 | ZAC16160200 706723 | 80,393 | 0.0% | 80,393 | 0.0% | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 100.00 |
| 40 | Construcción De 52.2 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 2 Viviendas En La Localidad De Independencia San Martín (San Martín), Gral. F - 62051 | ZAC16160200 706724 | 12,371 | 0.0% | 12,371 | 0.0% | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100.00 |
| 41 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De El Potrero Gral Francisco R Murguía Zac - 142878 | ZAC16160200 706725 | 39,700 | 0.0% | 39,700 | 0.0% | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100.00 |
| 42 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Ocho Viviendas En La Localidad De Villa Cardenas Gral Francisco R Murguía Zac - 147446 | ZAC16160200 712075 | 302,897 | 0.0% | 302,897 | 0.0% | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100.00 |
| 43 | Electrificación En La Colonia San Bernabe (Cuarta Etapa) En La Localidad De Nieves, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 120476 | ZAC16160200 712084 | 631,658 | 0.1% | 631,658 | 0.1% | Otros | 421 | 100 | 100.00 |
| 44 | Construcción De 3 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Nieves, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 120318 | ZAC16160200 712085 | 24,845 | 0.0% | 24,845 | 0.0% | Vivienda | 14 | 100 | 100.00 |
| 45 | Construcción De 203.41 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 6 Viviendas En La Localidad De Apaseo, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 121153 | ZAC16160200 712086 | 246,598 | 0.0% | 246,598 | 0.0% | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100.00 |
| 46 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Cuatro Viviendas En La Localidad De Emancipación Gral Francisco R Murguía Zac - 147607 | ZAC16160200 712087 | 133,085 | 0.0% | 133,085 | 0.0% | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100.00 |
| 47 | Construcción De 318.78 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 10 Viviendas En La Localidad De Gral. Manuel Ávila Camcho (Mesillas), Gral. - 64554 | ZAC16160200 712088 | 381,596 | 0.1% | 381,596 | 0.1% | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100.00 |
| 48 | Rehabilitación De Cerco Perimetral En La Localidad De Oran Gral Francisco R Murguía Zac - 143135 | ZAC16160200 712089 | 201,375 | 0.0% | 201,375 | 0.0% | Otros | 458 | 100 | 100.00 |
| 49 | Construcción De 150 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 7 Viviendas En La Localidad De Oran, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 42113 | ZAC16160200 712090 | 39,590 | 0.0% | 39,590 | 0.0% | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100.00 |
| 50 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De Estación Pacheco Gral Francisco R Murguía Zac - 147535 | ZAC16160200 712091 | 48,311 | 0.0% | 48,311 | 0.0% | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100.00 |
| 51 | Construcción De 307 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 8 Viviendas En La Localidad De Chupaderos (Serano) Gral. Francisco R. Murguía, - 42741 | ZAC16160200 717309 | 75,351 | 0.0% | 75,351 | 0.0% | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 13,898,227 | 1.8% | 13,898,227 | 1.8% | | 19,425 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------|------|-----------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 52 | Construcción De 99.305 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 4 Vivienda En La Localidad De Emancipación, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 44501 | ZAC16160200 717322 | 104,441 | 0.0% | 104,441 | 0.0% | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100.00 |
| 53 | Rehabilitación De Pila De Agua Potable En La Localidad De El Potrero Gral Francisco R Murguía Zac - 142944 | ZAC16160200 717323 | 13,630 | 0.0% | 13,630 | 0.0% | Otros | 214 | 100 | 100.00 |
| 54 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Dos Viviendas En La Localidad De San Gil Gral Francisco R Murguía Zac - 143282 | ZAC16160200 717324 | 95,059 | 0.0% | 95,059 | 0.0% | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100.00 |
| 55 | Construcción De 197.701 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 6 Viviendas En La Localidad De San José De Morteros, Gral. Francisco R. Mur - 70271 | ZAC16160200 717325 | 203,319 | 0.0% | 203,319 | 0.0% | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100.00 |
| 56 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De San Lucas Gral Francisco R Murguía Zac - 143109 | ZAC16160200 717326 | 33,585 | 0.0% | 33,585 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 57 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De El Sauz Gral Francisco R Murguía Zac - 143250 | ZAC16160200 722916 | 36,035 | 0.0% | 36,035 | 0.0% | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100.00 |
| 58 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Cinco Viviendas En La Localidad De Valenciana Ojo De Agua Gral Francisco R Murguía - 147491 | ZAC16160200 722917 | 177,747 | 0.0% | 177,747 | 0.0% | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100.00 |
| 59 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De Nieves Gral Francisco R Murguía Zac - 142745 | ZAC16160200 722926 | 30,701 | 0.0% | 30,701 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 60 | Construcción De 110 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 3 Viviendas En La Localidad De Francisco I. Madero (Col. Madero), Gral. Francis - 45215 | ZAC16160200 722927 | 32,633 | 0.0% | 32,633 | 0.0% | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100.00 |
| 61 | Construcción De Techo A Base De Concreto Armado En Una Vivienda En La Localidad De Luis Moya Melilla Gral Francisco R Murguía - 142769 | ZAC16160200 722928 | 50,440 | 0.0% | 50,440 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 62 | Aportación Municipal Para La Construcción De 35 Sanitarios Con Biodigestor En 35 Viviendas En La Localidad De Pacheco (Estación Pacheco), Gr - 62157 | ZAC16160200 722929 | 1,000,244 | 0.1% | 1,000,244 | 0.1% | Piezas | 90 | 100 | 100.00 |
| 63 | Construcción De 391 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 8 Viviendas En La Localidad De El Porvenir, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 35418 | ZAC16160200 722930 | 90,513 | 0.0% | 90,513 | 0.0% | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100.00 |
| 64 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Gral Francisco R Murguía Zac - 147047 | ZAC16160200 722931 | 19,720 | 0.0% | 19,720 | 0.0% | Otros | 458 | 100 | 100.00 |
| 65 | Construcción De 600 M. De Red Drenaje En La Localidad De El Cañon De Carmela, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 121264 | ZAC16160200 722932 | 435,000 | 0.1% | 435,000 | 0.1% | Metros lineales | 34 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 13,898,227 | 1.8% | 13,898,227 | 1.8% | | 19,425 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-------|-----|--------|
| 66 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En El Boulevard David Soto Calvillo En La Localidad De Nieves, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 119094 | ZAC16160200 728309 | 242,074 | 0.0% | 242,074 | 0.0% | Otros | 5,562 | 100 | 100.00 |
| 67 | Construcción De 251 M2 De Techo A Base De Concreto Armado En 7 Viviendas En La Localidad De Emancipación, Gral. Francisco R. Murguía, Zac. - 61777 | ZAC16160200 728310 | 72,314 | 0.0% | 72,314 | 0.0% | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100.00 |
| 68 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 338.318 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 12 Viviendas En La Localidad De Oran, - 63732 | ZAC16160200 728311 | 309,504 | 0.0% | 309,504 | 0.0% | Otros | 12 | 100 | 100.00 |
| 69 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad De San Lucas Gral Francisco R Murguía Zac - 153466 | ZAC16160200 728312 | 49,039 | 0.0% | 49,039 | 0.0% | Otros | 100 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 11,545,860 | 1.5% | 4,647,074 | 0.6% | | 3,118 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle De La Vía Lo De Vega - 68558 | ZAC16160200 646021 | 136,592 | 0.0% | 136,592 | 0.0% | Metros lineales | 19 | 100 | 100.00 |
| 2 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre - 69834 | ZAC16160200 646022 | 127,961 | 0.0% | - | 0.0% | Metros lineales | 45 | 100 | 98.00 |
| 3 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Agricultura De La Luz - 69906 | ZAC16160200 650852 | 140,959 | 0.0% | - | 0.0% | Metros lineales | 30 | 100 | 98.00 |
| 4 | Ampliación De Red De Drenaje En Priv Hermanos Carrillo De San Ramon - 69435 | ZAC16160200 650853 | 139,431 | 0.0% | 139,431 | 0.0% | Metros lineales | 41 | 100 | 100.00 |
| 5 | Ampliación De Red De Agua Potable En Priv 1 Noria De La Soledad - 68361 | ZAC16160200 650871 | 56,653 | 0.0% | 56,653 | 0.0% | Metros lineales | 25 | 100 | 100.00 |
| 6 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Casa Blanca Viboritas - 69589 | ZAC16160200 658000 | 245,010 | 0.0% | - | 0.0% | Metros lineales | 98 | 100 | 30.00 |
| 7 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo De Martines Dominguez - 69119 | ZAC16160200 662862 | 47,880 | 0.0% | - | 0.0% | Metros lineales | 7 | 100 | 35.00 |
| 8 | Pavimentación Asfáltica En Calle Constitución De Mil Novecientos Diecisiete División Del Norte - 176919 | ZAC16160200 690417 | 353,952 | 0.0% | 353,952 | 0.0% | Metros Cuadrados | 132 | 100 | 100.00 |
| 9 | Pavimentación Asfáltica En Calle Del Tanquesito La Luz - 175609 | ZAC16160200 690418 | 265,096 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 114 | 100 | - |
| 10 | Pavimentación Asfáltica En Calle Las Palmas De Martinez Dominguez - 192271 | ZAC16160200 690419 | 24,777 | 0.0% | 24,777 | 0.0% | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100.00 |
| 11 | Construcción De Trece Baños Ecológicos En Tacoaleche - 171787 | ZAC16160200 690422 | 495,439 | 0.1% | - | 0.0% | Otros | 48 | 100 | 50.00 |
| 12 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Parque La Zacatecana - 174541 | ZAC16160200 690423 | 287,000 | 0.0% | 287,000 | 0.0% | Otros | 46 | 100 | 100.00 |
| 13 | Pavimentación Asfáltica En Calle Guatemala Col Las Americas - 185210 | ZAC16160200 695894 | 213,813 | 0.0% | 213,813 | 0.0% | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100.00 |
| 14 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco Villa De Lomas De Guadalupe - 165684 | ZAC16160200 695965 | 209,000 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 58 | 100 | 98.00 |
| 15 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Bañuelos Laguna De Arriba - 152866 | ZAC16160200 701406 | 78,580 | 0.0% | 78,580 | 0.0% | Metros lineales | 15 | 100 | 100.00 |
| 16 | Pavimentación Asfáltica En Calle Fraternidad Gladiolas Col Division Delnorte - 179128 | ZAC16160200 706961 | 73,740 | 0.0% | 73,740 | 0.0% | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100.00 |
| 17 | Pavimentación Asfáltica En Plazuela Del Roble - 192809 | ZAC16160200 706963 | 146,164 | 0.0% | 146,164 | 0.0% | Metros Cuadrados | 189 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 11,545,860 | 1.5% | 4,647,074 | 0.6% | | 3,118 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 18 | Pavimentacion De Circuito Cinco De Mayo Juan De Tolosa Y Fco Javier Mina De El Bordo - 176643 | ZAC16160200 706964 | 376,725 | 0.0% | 376,725 | 0.0% | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100.00 |
| 19 | Pavimentación Asfáltica En Calle Lopez Portillo Martinez Dominguez - 185074 | ZAC16160200 706965 | 21,335 | 0.0% | 21,335 | 0.0% | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100.00 |
| 20 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Refugio Martinez Dominguez - 165523 | ZAC16160200 706966 | 67,100 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 29 | 100 | 98.00 |
| 21 | Pavimentación Asfáltica En Calle Rodriguez Elias De La Zacatecana - 192378 | ZAC16160200 706968 | 341,622 | 0.0% | 341,622 | 0.0% | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100.00 |
| 22 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Pánfilo Natera Zoquite - 152707 | ZAC16160200 706969 | 321,208 | 0.0% | 321,208 | 0.0% | Metros lineales | 30 | 100 | 95.00 |
| 23 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Bañuelos Laguna De Arriba - 152917 | ZAC16160200 706970 | 230,993 | 0.0% | 230,993 | 0.0% | Metros lineales | 16 | 100 | 100.00 |
| 24 | Pavimentación Asfáltica En Calle Lindavista Lomas De Guadalupe - 175171 | ZAC16160200 707064 | 270,380 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 50 | 100 | - |
| 25 | Construccion De Trece Cuartos Adicionales En La Colonia Tierra Y Libertad Segunda Sección - 179637 | ZAC16160200 712288 | 481,000 | 0.1% | 206,712 | 0.0% | Vivienda | 48 | 100 | 50.00 |
| 26 | Pavimentación Asfáltica En Calle Bugambilias Cieneguitas - 176153 | ZAC16160200 712290 | 68,824 | 0.0% | 68,824 | 0.0% | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100.00 |
| 27 | Pavimentación Asfáltica En Calle Matamoros Cieneguitas - 176070 | ZAC16160200 712291 | 117,984 | 0.0% | 117,984 | 0.0% | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100.00 |
| 28 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Las Flores Tacoaleche Guadalupe Zacateas - 192637 | ZAC16160200 712292 | 1,182,500 | 0.2% | - | 0.0% | Otros | 141 | 100 | 98.00 |
| 29 | Pavimentación Asfáltica En Av Hidalgo De La Zacatecana - 192502 | ZAC16160200 712293 | 237,049 | 0.0% | 237,049 | 0.0% | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100.00 |
| 30 | Pavimentación Asfáltica En Calle Heroes De Nacozeni Col Vellavista - 177033 | ZAC16160200 717557 | 131,636 | 0.0% | 131,636 | 0.0% | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100.00 |
| 31 | Pavimentación Asfáltica En Calle Villa Hidalgo Cieneguitas - 175987 | ZAC16160200 717558 | 132,732 | 0.0% | 132,732 | 0.0% | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100.00 |
| 32 | Pavimentación Asfáltica En Callejón Morelos De Martinez Dominguez - 192006 | ZAC16160200 717559 | 27,431 | 0.0% | 27,431 | 0.0% | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100.00 |
| 33 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Hidalgo Privada Poniente Martinez Dominguez - 165432 | ZAC16160200 717560 | 114,400 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 19 | 100 | 98.00 |
| 34 | Ampliación De Red Electrica En Calle Salinas De Gortari - 165200 | ZAC16160200 717561 | 114,400 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 20 | 100 | 98.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 11,545,860 | 1.5% | 4,647,074 | 0.6% | | 3,118 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 35 | Construcción De Cinco Baños En San Jerónimo - 171616 | ZAC16160200 717562 | 190,554 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 18 | 100 | 50.00 |
| 36 | Construcción De Siete Baños Ecológicos En La Zacatecana - 171437 | ZAC16160200 717564 | 266,775 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 36 | 100 | 50.00 |
| 37 | Ampliación De Red Eléctrica En Callejón De La Cruz La Zacatecana - 173337 | ZAC16160200 717565 | 466,000 | 0.1% | 466,000 | 0.1% | Otros | 46 | 100 | 100.00 |
| 38 | Construcción De Un Baño Ecologico En La Col Tierra Y Libertad Segunda Secc - 168415 | ZAC16160200 723160 | 38,111 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 2 | 100 | 50.00 |
| 39 | Construcción De Seis Cuartos Adicionales En Seis Viviendas De La Colonia Toma De Zacatecas - 191046 | ZAC16160200 723161 | 222,000 | 0.0% | 55,184 | 0.0% | Vivienda | 23 | 100 | 50.00 |
| 40 | Construcción De Cuatro Baños Ecológicos En La Col Tierra Y Libertad Tercera Secc - 169155 | ZAC16160200 723162 | 38,111 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 19 | 100 | 50.00 |
| 41 | Pavimentación Asfáltica En Calle Dieciséis De Septiembre A Luz - 184992 | ZAC16160200 723164 | 45,227 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 63 | 100 | - |
| 42 | Pavimentación Asfáltica En Calle Lago De Bacalar Com Ojo De Agua - 148053 | ZAC16160200 723165 | 164,784 | 0.0% | - | 0.0% | Metros Cuadrados | 49 | 100 | - |
| 43 | Pavimentación Asfáltica En Calle Lopez Mateos Col Osiris - 175469 | ZAC16160200 723166 | 106,185 | 0.0% | 106,185 | 0.0% | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100.00 |
| 44 | Construcción De Diez Cuartos Adicionales En Diez Viviendas De La Localidad De San Jeronimo - 186654 | ZAC16160200 723167 | 370,000 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 38 | 100 | 30.00 |
| 45 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Manuel M Ponce Sub Tramo Entre Ramon Lopez Velarde Y Carretera A Santa Monica Pozo De Gamboa - 176687 | ZAC16160200 723168 | 114,000 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 120 | 100 | 98.00 |
| 46 | Pavimentación Asfáltica En Calle Margaritas Barrio Santa Rita - 179860 | ZAC16160200 728546 | 55,035 | 0.0% | 55,035 | 0.0% | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 100.00 |
| 47 | Construcción De Nueve Baños Ecológicos En La Col Toma De Zacatecas - 166007 | ZAC16160200 728547 | 342,996 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 47 | 100 | 50.00 |
| 48 | Pavimentación Asfáltica En Calle Ignacio Zaragoza - 175341 | ZAC16160200 728548 | 100,286 | 0.0% | 100,286 | 0.0% | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100.00 |
| 49 | Ampliación De Red De Drenaje En Priv Hermanos Carrillo San Ramón - 152795 | ZAC16160200 728549 | 139,431 | 0.0% | 139,431 | 0.0% | Metros lineales | 19 | 100 | 100.00 |
| 50 | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Adicionales En Treinta Y Cinco Viviendas De La Localidad De La Zacatecana - 185168 | ZAC16160200 728550 | 1,295,000 | 0.2% | - | 0.0% | Vivienda | 133 | 100 | 70.00 |



Estado
Municipio

Zacatecas
Guadalupe

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 758,746,225

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--|-----------------------|------------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|--------|
| | Total | | 11,545,860 | 1.5% | 4,647,074 | 0.6% | | 3,118 | | |
| 51 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Pocito Y Benito Juarez La Zacatecana - 174563 | ZAC16160200 728551 | 312,000 | 0.0% | - | 0.0% | Otros | 38 | 100 | 70.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|----------|--------|
| Total | | | 2,236,786 | 0.3% | 2,235,669 | 0.3% | | 2,533 | | |
| 1 | Construccion De Muro De Contencion - 31700 | ZAC00160200 658035 | | 0.0% | | 0.0% | Otros | 153 | 100 | |
| 2 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Colosio - 40322 | ZAC00160200 660502 | | 0.0% | | 0.0% | Metros lineales | 112 | 100 | |
| 3 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado De Los Felix - 31041 | ZAC16160200 653205 | 189,913 | 0.0% | 189,913 | 0.0% | Metros lineales | 176 | 100 | 100.00 |
| 4 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Boulevard El Alamo - 31028 | ZAC16160200 655587 | 1,226,186 | 0.2% | 1,226,186 | 0.2% | Metros lineales | 864 | 100 | 100.00 |
| 5 | Rehabilitacion De Red Interna De Alcantarillado De Secundaria Ramon Lopez Velarde - 33705 | ZAC16160200 660491 | 163,375 | 0.0% | 163,375 | 0.0% | Metros lineales | 173 | 100 | 100.00 |
| 6 | Construccion De Red De Alcantarillado En Calle Colosio - 40325 | ZAC16160200 660501 | 103,884 | 0.0% | 103,884 | 0.0% | Metros lineales | 118 | 100 | 100.00 |
| 7 | Rehabilitación De Biblioteca En Ermita De Los Correa - 33676 | ZAC16160200 662875 | 226,702 | 0.0% | 225,585 | 0.0% | Otros | 291 | 100 | 100.00 |
| 8 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 40135 | ZAC16160200 662880 | 326,726 | 0.0% | 326,726 | 0.0% | Metros lineales | 646 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|
| Total | | | 1,766,399 | 0.2% | 1,755,437 | 0.2% | | 21,571 | | |
| 1 | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Av Enrique Estrada Entre Carretera Calle Aguascalientes Lado Poniente - 66974 | ZAC16160200 646054 | 84,899 | 0.0% | 84,899 | 0.0% | Metros lineales | 6,035 | 100 | 100.00 |
| 2 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Ganadera Barrio De San Francisco - 68881 | ZAC16160200 646055 | 163,000 | 0.0% | 163,000 | 0.0% | Otros | 330 | 100 | 100.00 |
| 3 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Francisco Villa Y Privada En El Barrio De San Jose - 68611 | ZAC16160200 648489 | 75,000 | 0.0% | 64,039 | 0.0% | Metros lineales | 636 | 100 | 100.00 |
| 4 | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle Hidalgo En Barrio De Guadalupe Victoria - 67188 | ZAC16160200 653222 | 56,000 | 0.0% | 56,000 | 0.0% | Metros lineales | 306 | 100 | 100.00 |
| 5 | Ampliación De Red Eléctrica En La Mezquitera Norte Los Gavilanes - 68926 | ZAC16160200 653223 | 572,600 | 0.1% | 572,600 | 0.1% | Otros | 500 | 100 | 100.00 |
| 6 | Ampliación De Red Eléctrica Para Alumbrado Publico Carretera Guadalajara Saltillo A La Comunidad Surco De Nopales - 68666 | ZAC16160200 660508 | 111,000 | 0.0% | 111,000 | 0.0% | Otros | 6,035 | 100 | 100.00 |
| 7 | Construcción De Linea De Drenaje En Privada San Sebastian Mezquitera Norte - 68366 | ZAC16160200 660509 | 46,000 | 0.0% | 46,000 | 0.0% | Metros lineales | 445 | 100 | 100.00 |
| 8 | Ampliación De Red Eléctrica Para Alumbrado Publico En Mezquitera Sur Y Mezquitera Norte Sobre Carretera Guadalajara Saltillo - 68759 | ZAC16160200 660510 | 300,000 | 0.0% | 300,000 | 0.0% | Otros | 846 | 100 | 100.00 |
| 9 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Av Enrique Estrada Entre Carretera Y Calle Aguascalientes Lado Poniente - 67234 | ZAC16160200 662896 | 29,400 | 0.0% | 29,400 | 0.0% | Metros lineales | 6,035 | 100 | 100.00 |
| 10 | Ampliación De Red Eléctrica Para Alumbrado Publico Entre La Cantera Y El Paisano - 68838 | ZAC16160200 662897 | 196,500 | 0.0% | 196,500 | 0.0% | Otros | 97 | 100 | 100.00 |
| 11 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Hidalgo En El Barrio De Guadalupe Victoria - 68336 | ZAC16160200 662898 | 132,000 | 0.0% | 132,000 | 0.0% | Metros lineales | 306 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------|
| Total | | | 7,471,621 | 1.0% | 6,592,151 | 0.9% | | 1,147 | | |
| 1 | Rehabilitacion De 52 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En Ageb 0048 Luis Moya Zac - 52341 | ZAC16160200 648462 | 63,158 | 0.0% | 63,158 | 0.0% | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100.00 |
| 2 | Ampliación De Red De Agua Potable En 10 Viviendas En Las Calles Porfirio Díaz Y 05 De Mayo En La Com Col Hidalgo Luis Moya Zac - 52094 | ZAC16160200 648463 | 125,632 | 0.0% | 125,632 | 0.0% | Metros lineales | 10 | 100 | 100.00 |
| 3 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Niños Heroes Fracc. Independencia, Luis Moya, Zac. - 64055 | ZAC16160200 653197 | 498,440 | 0.1% | 498,440 | 0.1% | Metros lineales | 58 | 100 | 100.00 |
| 4 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Los Positos Luis Moya Zac - 52445 | ZAC16160200 653199 | 1,757,960 | 0.2% | 878,490 | 0.1% | Metros lineales | 69 | 100 | 82.14 |
| 5 | Construccion De Emisor Alcantarillado Oriente En La Comunidad De El Coecillo Luis Moya Zac - 52528 | ZAC16160200 655583 | 268,305 | 0.0% | 268,305 | 0.0% | Metros lineales | 8 | 100 | 100.00 |
| 6 | Aportacion Para La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av. Niños Heroes, Fracc. Independencia, Luis Moya, Zac. - 64273 | ZAC16160200 658011 | 2,110,736 | 0.3% | 2,110,736 | 0.3% | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100.00 |
| 7 | Rehabilitacion De 20 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda En La Comunidad De Los Positos Municipio De Luis Moya Zac - 52401 | ZAC16160200 658013 | 29,433 | 0.0% | 29,433 | 0.0% | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100.00 |
| 8 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En 10 Viviendas En La Calle 04 De Octubre, Fracc. Francisco Mendoza, Luis Moya, Zac. - 63576 | ZAC16160200 660484 | 75,551 | 0.0% | 75,551 | 0.0% | Metros lineales | 10 | 100 | 100.00 |
| 9 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Emisor(Alcantarillado) Principal En La Comunidad De Colonia Veinte De Noviembre, Luis Moya, Zac. - 64114 | ZAC16160200 660486 | 2,442,800 | 0.3% | 2,442,800 | 0.3% | Metros lineales | 903 | 100 | 100.00 |
| 10 | Suministro E Instalacion De Bomba Sumergible Y Sust De Tuberia De Columna De Pozo De Agua Potable Para 18 Viv En Com Granja Leyva Luis Moya - 51847 | ZAC16160200 662870 | 99,606 | 0.0% | 99,606 | 0.0% | Otros | 18 | 100 | 100.00 |



Estado
Municipio

Zacatecas
Mezquital del Oro

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 758,746,225

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|---|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | Total | | 204,453 | 0.0% | 148,449 | 0.0% | | 6 | | |
| 1 | Construccion De Cuarto Adicional En El Calaboz - 129294 | ZAC16160200 707057 | 83,422 | 0.0% | 58,000 | 0.0% | Vivienda | 2 | 100 | 69.53 |
| 2 | Construccion De Cuarto Adicional En El Temaxal - 130780 | ZAC16160200 712398 | 41,819 | 0.0% | 35,000 | 0.0% | Vivienda | 1 | 100 | 83.69 |
| 3 | Construcción De Baños Dignos En Las Animas - 130864 | ZAC16160200 728639 | 79,212 | 0.0% | 55,449 | 0.0% | Piezas | 3 | 100 | 70.00 |



Estado
Municipio

Zacatecas
Monte Escobedo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 758,746,225

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|---|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|----------|--------|
| | Total | | 582,971 | 0.1% | 582,971 | 0.1% | | 65 | | |
| 1 | Construccion De Seistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Pinos Jesus Gonzalez Y Tepeyac En La Cabecera Municipal - 130811 | ZAC16160200 707087 | 582,971 | 0.1% | 582,971 | 0.1% | Metros lineales | 65 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|------------|----------|--------|
| Total | | | 756,674 | 0.1% | 756,674 | 0.1% | | 122 | | |
| 1 | Construcción De 73 MI De Red De Alcantarillado En Calle Del Socorro - 54457 | ZAC16160200 646033 | 73,679 | 0.0% | 73,679 | 0.0% | Metros lineales | 12 | 100 | 100.00 |
| 2 | Construcción De 112 MI De Red De Alcantarillado En Calle Vicente - 54607 | ZAC16160200 648476 | 150,173 | 0.0% | 150,173 | 0.0% | Metros lineales | 25 | 100 | 100.00 |
| 3 | Construcción De 7 Baños Ecológicos En Noria De Gringos - 54503 | ZAC16160200 653206 | 283,528 | 0.0% | 283,528 | 0.0% | Vivienda | 30 | 100 | 100.00 |
| 4 | Ampliación Con 28 MI De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Ignacio Madero - 54156 | ZAC16160200 662876 | 34,544 | 0.0% | 34,544 | 0.0% | Metros lineales | 20 | 100 | 100.00 |
| 5 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calles Durango Y Del Ranchito 76170 | ZAC16160200 728636 | 214,750 | 0.0% | 214,750 | 0.0% | Otros | 35 | 100 | 100.00 |



Estado
Municipio

Zacatecas
Moyahua de Estrada

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 758,746,225

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--|-----------------------|-------|------|----------|------|------------------|-----------|----------|--------|
| | Total | | - | 0.0% | - | 0.0% | | 185 | | |
| 1 | Construccion De Drenaje En La Localidad De Alameda Juarez - 139521 | ZAC00160200 695953 | | 0.0% | | 0.0% | Otros | 26 | 100 | |
| 2 | Aportacion Para La Construccion De Ola De Captacion De Agua En La Localidad De Vicente Guerrero - 139532 | ZAC00160200 695954 | | 0.0% | | 0.0% | Otros | 35 | 100 | |
| 3 | Construccion De Almacen Para El Centro De Salud En La Localidad De Palmarejo - 139638 | ZAC00160200 707049 | | 0.0% | | 0.0% | Metros Cuadrados | 102 | 100 | |
| 4 | Construccion De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Los Fierros Localidad De Alameda Juarez - 139564 | ZAC00160200 712367 | | 0.0% | | 0.0% | Otros | 22 | 100 | |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 6,859,639 | 0.9% | 5,029,399 | 0.7% | | 20,052 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------|------|-----------|------|------------------|--------|-----|--------|
| 1 | Rehabilitacion De Empedrado En Rinconada De Velazco | ZAC15150400 608667 | 35,000 | 0.0% | 35,000 | 0.0% | Metros | 53 | - | 100.00 |
| 2 | Construcción De Dispensario Medico - 18987 | ZAC16160200 646029 | 215,000 | 0.0% | 215,000 | 0.0% | Metros Cuadrados | 304 | 100 | 100.00 |
| 3 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle De Gabriel Lopez - 18713 | ZAC16160200 646031 | 1,755,240 | 0.2% | - | 0.0% | Otros | 645 | 100 | - |
| 4 | Aportación Municipal Para La Ampliación De La Red De Alcantarillado, En La Calle Cadena. - 15901 | ZAC16160200 646034 | 97,500 | 0.0% | 97,500 | 0.0% | Metros lineales | 627 | 100 | 100.00 |
| 5 | Construcción De Sanitariosconectados A Fosa Septica Comunitaria En La Localidad La Laguna - 19052 | ZAC16160200 648470 | 70,000 | 0.0% | 70,000 | 0.0% | Otros | 21 | 100 | 100.00 |
| 6 | 33903 Servicios Integrales - 15324 | ZAC16160200 648487 | 75,000 | 0.0% | - | 0.0% | Lote | | 100 | - |
| 7 | Servicios De Consultoria Para La Realización Del Plan Municipal - 15257 | ZAC16160200 650872 | 30,000 | 0.0% | 30,000 | 0.0% | Lote | | 100 | 100.00 |
| 8 | Aportacion Municipal Para La Ampliación De La Red De Distribución De Agua Patable, En La Calle Cadena - 16091 | ZAC16160200 653208 | 41,168 | 0.0% | 41,168 | 0.0% | Metros lineales | 430 | 100 | 100.00 |
| 9 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Cadena - 16509 | ZAC16160200 658022 | 614,000 | 0.1% | 614,000 | 0.1% | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 100.00 |
| 10 | Aportación Municipal Para La Construcción De La Red De Alcantarillado, En La Calle Uaz. - 16414 | ZAC16160200 658033 | 886,600 | 0.1% | 886,600 | 0.1% | Otros | 550 | 100 | 100.00 |
| 11 | Pavimentación Con Asfalto De Carretera La Jabonera - 16144 | ZAC16160200 660490 | 2,903,960 | 0.4% | 2,903,960 | 0.4% | Otros | 116 | 100 | 100.00 |
| 12 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Matamoros En La Comunidad De Tlachichila, Del Municipio De Nochistlan De Mejia - 18979 | ZAC16160200 662874 | 110,171 | 0.0% | 110,171 | 0.0% | Metros lineales | 1,554 | 100 | 100.00 |
| 13 | Construccion De Rampas De Acceso Para Personas Con Capacidades Diferentes En Escuela Secundaria Diego Tenamaztli - 18807 | ZAC16160200 662888 | 26,000 | 0.0% | 26,000 | 0.0% | Otros | 15,322 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 17,865,134 | 2.4% | 16,409,589 | 2.2% | | 2,582 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1 | Construccion De Cuarto Adicional En Cabecera Municipal - 68991 | ZAC16160200 646039 | 219,110 | 0.0% | 214,603 | 0.0% | Vivienda | 25 | 100 | 100.00 |
| 2 | Terminacion De Comedor En Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde - 61890 | ZAC16160200 658031 | 422,386 | 0.1% | 421,596 | 0.1% | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 100.00 |
| 3 | Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Francisco R Murguia - 113622 | ZAC16160200 690438 | 73,900 | 0.0% | 73,743 | 0.0% | Piezas | 12 | 100 | 100.00 |
| 4 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Agua Zarca - 105369 | ZAC16160200 690439 | 188,813 | 0.0% | 187,159 | 0.0% | Metros lineales | 35 | 100 | 100.00 |
| 5 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Primero De Mayo En Alfredo V Bonfil - 112443 | ZAC16160200 690440 | 684,719 | 0.1% | 683,977 | 0.1% | Otros | 21 | 100 | 100.00 |
| 6 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Panfilo Natera En Alfredo V Bonfil - 141537 | ZAC16160200 690441 | 132,152 | 0.0% | 126,431 | 0.0% | Metros lineales | 8 | - | 96.00 |
| 7 | Construccion De Sanitarios En Ejido Independencia - 139796 | ZAC16160200 690442 | 164,530 | 0.0% | 160,164 | 0.0% | Vivienda | 20 | 100 | 97.00 |
| 8 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Collogo En Col Flores Garcia - 97332 | ZAC16160200 690502 | 385,038 | 0.1% | 384,193 | 0.1% | Otros | 40 | 100 | 100.00 |
| 9 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Francisco Sarabia En Col Hidalgo - 103926 | ZAC16160200 690503 | 347,651 | 0.0% | 299,447 | 0.0% | Otros | 25 | 100 | 86.00 |
| 10 | Construccion De Sanitarios En Ignacio Zaragoza I Ahiladas - 191774 | ZAC16160200 690504 | 258,360 | 0.0% | 258,357 | 0.0% | Vivienda | 40 | 100 | 100.00 |
| 11 | Construccion De Sanitario En Charco Blanco - 139824 | ZAC16160200 695906 | 32,906 | 0.0% | 32,033 | 0.0% | Vivienda | 4 | 100 | 100.00 |
| 12 | Construccion De Cuarto Adicional En Charco Blanco - 168873 | ZAC16160200 695907 | 45,356 | 0.0% | 45,308 | 0.0% | Vivienda | 5 | 100 | 100.00 |
| 13 | Ampliancion De Red De Drenaje En Avenida Morelos En Ejido Independencia - 95421 | ZAC16160200 695908 | 255,597 | 0.0% | 253,424 | 0.0% | Metros lineales | 50 | 100 | 100.00 |
| 14 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Joaquin Amaro En Plan De Guadalupe - 97217 | ZAC16160200 695909 | 84,717 | 0.0% | 84,625 | 0.0% | Metros lineales | 10 | 100 | 100.00 |
| 15 | Gampliacion De Red De Drenaje En Calle Colon En La Colonia Industrial - 82764 | ZAC16160200 695967 | 164,975 | 0.0% | 163,402 | 0.0% | Metros lineales | 12 | 100 | 100.00 |
| 16 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Marmol En Col El Mineral - 121089 | ZAC16160200 695968 | 86,289 | 0.0% | 85,108 | 0.0% | Metros lineales | 15 | 100 | 100.00 |
| 17 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Azurita De Col El Mineral - 101434 | ZAC16160200 695969 | 88,550 | 0.0% | 88,543 | 0.0% | Metros lineales | 15 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 17,865,134 | 2.4% | 16,409,589 | 2.2% | | 2,582 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|-----------------|----|-----|--------|
| 18 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Morelos En Alvaro Obregon Barajas - 138602 | ZAC16160200 695970 | 462,269 | 0.1% | 452,020 | 0.1% | Otros | 5 | 100 | 97.00 |
| 19 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Emiliano Zapata - 113536 | ZAC16160200 695971 | 73,900 | 0.0% | 73,846 | 0.0% | Piezas | 15 | 100 | 100.00 |
| 20 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Jose Ma Morelos - 105221 | ZAC16160200 695973 | 258,650 | 0.0% | 258,159 | 0.0% | Piezas | 35 | 100 | 100.00 |
| 21 | Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Jose Ma Morelos - 139807 | ZAC16160200 695974 | 36,951 | 0.0% | 31,914 | 0.0% | Piezas | 4 | 100 | 100.00 |
| 22 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Privada Del Carmen En Barr San Pedro - 101897 | ZAC16160200 701501 | 106,755 | 0.0% | 96,497 | 0.0% | Otros | 30 | 100 | 90.00 |
| 23 | Construccion De Sanitarios En Benito Juarez - 103741 | ZAC16160200 701502 | 322,950 | 0.0% | 322,946 | 0.0% | Vivienda | 50 | 100 | 100.00 |
| 24 | Construccion De 10 Sanitarios En Colonia Flores Garcia - 97859 | ZAC16160200 701503 | 322,950 | 0.0% | 320,328 | 0.0% | Vivienda | 50 | 100 | 100.00 |
| 25 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor Ignacio Zaragoza Estación Frio - 192034 | ZAC16160200 701504 | 36,950 | 0.0% | 36,841 | 0.0% | Piezas | 5 | 100 | 100.00 |
| 26 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Narciso Mendoza En Col Gonzalez Ortega - 97799 | ZAC16160200 701505 | 440,101 | 0.1% | 438,717 | 0.1% | Otros | 20 | 100 | 100.00 |
| 27 | Construcción De Sanitarios En Santiago De La Herradura - 103677 | ZAC16160200 706989 | 96,885 | 0.0% | 96,140 | 0.0% | Vivienda | 15 | 100 | 100.00 |
| 28 | Construccion De 7 Sanitarios Con Biodigestor En Berros Y Ojo Santo - 97965 | ZAC16160200 706990 | 258,650 | 0.0% | 258,265 | 0.0% | Piezas | 35 | 100 | 100.00 |
| 29 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Privada San Francisco En Barr Las Escobillas - 103438 | ZAC16160200 707066 | 258,564 | 0.0% | 204,093 | 0.0% | Otros | 15 | 100 | 79.00 |
| 30 | Ampliación De Red De Drenaje En Prolongación Calle Colon En Col Industrial - 139463 | ZAC16160200 707067 | 48,300 | 0.0% | 48,300 | 0.0% | Metros lineales | 10 | 100 | 100.00 |
| 31 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Colon De La Col Industrial - 81718 | ZAC16160200 707068 | 108,954 | 0.0% | 107,876 | 0.0% | Metros lineales | 25 | 100 | 100.00 |
| 32 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En El Astillero - 112286 | ZAC16160200 707069 | 258,650 | 0.0% | 258,328 | 0.0% | Piezas | 35 | 100 | 100.00 |
| 33 | Construccion De 6 Sanitarios Con Biodigestor En Corrales - 81661 | ZAC16160200 707070 | 221,700 | 0.0% | 221,547 | 0.0% | Piezas | 30 | 100 | 100.00 |
| 34 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Santa Anita - 113522 | ZAC16160200 707072 | 36,950 | 0.0% | 36,950 | 0.0% | Piezas | 5 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 17,865,134 | 2.4% | 16,409,589 | 2.2% | | 2,582 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 35 | Construccion De Sanitarios En Felipe Angeles El Barranco - 109049 | ZAC16160200 707073 | 322,950 | 0.0% | 322,905 | 0.0% | Vivienda | 50 | 100 | 100.00 |
| 36 | Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (Suministro De Bomba) - 81365 | ZAC16160200 707075 | 179,100 | 0.0% | 179,100 | 0.0% | Otros | 25 | 100 | 100.00 |
| 37 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Miguel Auza En Col Hidalgo - 101857 | ZAC16160200 707076 | 418,647 | 0.1% | 417,511 | 0.1% | Otros | 35 | 100 | 100.00 |
| 38 | Construccion De Sanitarios Sin Biodigestor En Colonia Ignacio Zaragoza - 103853 | ZAC16160200 707077 | 322,950 | 0.0% | 322,946 | 0.0% | Vivienda | 50 | 100 | 100.00 |
| 39 | Perforacion De Pozo Profundo Para La Comunidad De Vergelitos - 161573 | ZAC16160200 712305 | 1,207,110 | 0.2% | 662,678 | 0.1% | Otros | 15 | 100 | 55.00 |
| 40 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En El Sauz Del Terrero - 119255 | ZAC16160200 712306 | 295,600 | 0.0% | 295,501 | 0.0% | Piezas | 40 | 100 | 100.00 |
| 41 | Construccion De 10 Sanitarios En Alfredo V Bonfil - 101613 | ZAC16160200 712307 | 322,950 | 0.0% | 322,946 | 0.0% | Vivienda | 60 | 100 | 100.00 |
| 42 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Los Reyes En Col Industrial - 139418 | ZAC16160200 712406 | 119,837 | 0.0% | 35,783 | 0.0% | Otros | 10 | 100 | 30.00 |
| 43 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Angeles En Barrio La Pila - 103473 | ZAC16160200 712407 | 51,451 | 0.0% | 41,685 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 81.00 |
| 44 | Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Buenavista - 109181 | ZAC16160200 712408 | 73,902 | 0.0% | 73,739 | 0.0% | Piezas | 5 | 100 | 100.00 |
| 45 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Charros Deportivos En Francisco R Murguia - 105138 | ZAC16160200 712410 | 425,717 | 0.1% | 424,635 | 0.1% | Otros | 15 | 100 | 100.00 |
| 46 | Ampliacion De Salon De Usos Múltiples En Secundaria No 3 Col Gonzalez Ortega - 98941 | ZAC16160200 712411 | 206,075 | 0.0% | 206,075 | 0.0% | Otros | 400 | 100 | 100.00 |
| 47 | Construcción De Aula En Colegio De Bachilleres Plantel Sombrerete - 119205 | ZAC16160200 717655 | 851,354 | 0.1% | 602,225 | 0.1% | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 70.00 |
| 48 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Nueva En Col Industrial - 138436 | ZAC16160200 717656 | 272,737 | 0.0% | 240,315 | 0.0% | Otros | 15 | 100 | 88.00 |
| 49 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Col Industrial - 99917 | ZAC16160200 717657 | 239,585 | 0.0% | 236,003 | 0.0% | Metros lineales | 30 | 100 | 100.00 |
| 50 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sombrerete - 121122 | ZAC16160200 717658 | 77,544 | 0.0% | 77,514 | 0.0% | Metros lineales | 10 | 100 | 100.00 |
| 51 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Corrales - 81541 | ZAC16160200 717659 | 554,250 | 0.1% | 553,866 | 0.1% | Piezas | 75 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROJ. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 17,865,134 | 2.4% | 16,409,589 | 2.2% | | 2,582 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|-----------------|----|-----|--------|
| 52 | Construccion De Sanitario Con Biodigestor En El Coyote - 113563 | ZAC16160200 717660 | 36,950 | 0.0% | 36,923 | 0.0% | Piezas | 6 | 100 | 100.00 |
| 53 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Estancia De Guadalupe - 112413 | ZAC16160200 717661 | 184,750 | 0.0% | 183,759 | 0.0% | Piezas | 25 | 100 | 100.00 |
| 54 | Construcción De Sanitarios En Primaria De Francisco R Murguia - 104901 | ZAC16160200 717663 | 268,041 | 0.0% | 267,918 | 0.0% | Otros | 25 | 100 | 100.00 |
| 55 | Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Vista Hermosa - 98904 | ZAC16160200 717665 | 36,950 | 0.0% | 36,923 | 0.0% | Piezas | 5 | - | 100.00 |
| 56 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Santiago De La Herradura - 99811 | ZAC16160200 723181 | 425,418 | 0.1% | 425,300 | 0.1% | Metros lineales | 60 | 100 | 100.00 |
| 57 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Niño Artillero - 112643 | ZAC16160200 723182 | 184,750 | 0.0% | 184,475 | 0.0% | Piezas | 25 | 100 | 100.00 |
| 58 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Alfredo V Bonfil - 119318 | ZAC16160200 723183 | 73,900 | 0.0% | 73,846 | 0.0% | Piezas | 10 | 100 | 100.00 |
| 59 | Construccion De Sanitarios En Alfredo V Bonfil - 139800 | ZAC16160200 723184 | 131,624 | 0.0% | 104,997 | 0.0% | Vivienda | 16 | 100 | 79.00 |
| 60 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Plata En Charco Blanco - 97167 | ZAC16160200 723185 | 197,286 | 0.0% | 196,651 | 0.0% | Metros lineales | 15 | 100 | 100.00 |
| 61 | Construccion De Sanitarios En Ejido Independencia - 56583 | ZAC16160200 723186 | 355,245 | 0.0% | 355,146 | 0.0% | Vivienda | 55 | 100 | 100.00 |
| 62 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Nuevo Leon En Col La Perla - 138521 | ZAC16160200 723265 | 355,077 | 0.0% | 106,147 | 0.0% | Otros | 15 | 100 | 30.00 |
| 63 | Construccion De Aula En Tele Bachillerato De La Colonia Felipe Angeles El Barranco - 104818 | ZAC16160200 723266 | 287,555 | 0.0% | 286,645 | 0.0% | Otros | 22 | 100 | 100.00 |
| 64 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Cuauhtemoc En Ejido Zaragoza - 138562 | ZAC16160200 723267 | 351,216 | 0.0% | 350,143 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 65 | Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Los Puertos De San Francisco - 98263 | ZAC16160200 723269 | 36,950 | 0.0% | 36,923 | 0.0% | Piezas | 7 | 100 | 100.00 |
| 66 | Construcción De 2 Sanitarios En Ricardo Flores Magon - 98070 | ZAC16160200 723270 | 64,590 | 0.0% | 64,472 | 0.0% | Vivienda | 12 | 100 | 100.00 |
| 67 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Carmen Serdan En Sauz Del Terrero - 104972 | ZAC16160200 728568 | 588,577 | 0.1% | 586,677 | 0.1% | Otros | 25 | 100 | 100.00 |
| 68 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar En El Tigre - 122921 | ZAC16160200 728569 | 220,095 | 0.0% | 220,082 | 0.0% | Otros | 11 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 17,865,134 | 2.4% | 16,409,589 | 2.2% | | 2,582 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|-----------------|----|-----|--------|
| 69 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle El Saucito En Acc A Col Ojo Zarco - 95424 | ZAC16160200 728660 | 316,333 | 0.0% | 231,407 | 0.0% | Metros lineales | 65 | 100 | 100.00 |
| 70 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Prolongacion Calle Fundidora En Barr Santa Rosa - 101067 | ZAC16160200 728661 | 159,691 | 0.0% | 157,682 | 0.0% | Metros lineales | 20 | 100 | 100.00 |
| 71 | Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Santa Elena De Loberos - 110372 | ZAC16160200 728662 | 36,950 | 0.0% | 36,950 | 0.0% | Piezas | 4 | 100 | 100.00 |
| 72 | Construccion De Sanitarios En Telebachillerato De Felipe Angeles El Barranco - 104871 | ZAC16160200 728663 | 350,000 | 0.0% | 349,976 | 0.0% | Otros | 22 | 100 | 100.00 |
| 73 | Suministro Y Colocación De Planta Solar En Linares - 122880 | ZAC16160200 728664 | 73,365 | 0.0% | 73,361 | 0.0% | Otros | 6 | 100 | 100.00 |
| 74 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En San Jose De Canutillo - 161657 | ZAC16160200 728666 | 202,884 | 0.0% | 202,884 | 0.0% | Otros | 15 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|----------|--------|
| Total | | | 13,034,346 | 1.7% | 13,034,346 | 1.7% | | 22,283 | | |
| 1 | Aportación Para La Rehabilitación De 406.65 M ² De Techo Firme En 11 Viviendas De La Localidad De El Puertecito, En El Municipio De Tlaltenan - | ZAC16160200 646024 | 490,404 | 0.1% | 490,404 | 0.1% | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100.00 |
| 2 | Aportación Para La Rehabilitación De 505.59 M ² De Techo Firme En 17 Viviendas De La Localidad De Banco De Agua Blanca, En El Municipio De Tl - 39366 | ZAC16160200 648482 | 618,250 | 0.1% | 618,250 | 0.1% | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100.00 |
| 3 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas De La Localidad Del Banco De Agua Blanco, En El Municipio De Tlaltenang - 39548 | ZAC16160200 648483 | 196,859 | 0.0% | 196,859 | 0.0% | Piezas | 5 | 100 | 100.00 |
| 4 | Aportación Para La Rehabilitación De 148.26 M ² De Techo Firme En 5 Viviendas De La Localidad De Los Sauces, En El Municipio De Tlaltenango D - 38781 | ZAC16160200 648486 | 177,104 | 0.0% | 177,104 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 5 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos En 3 Viviendas De La Localidad De Las Mesitas, En El Municipio De Tlaltenango De S. - 39572 | ZAC16160200 653217 | 1,023,665 | 0.1% | 1,023,665 | 0.1% | Piezas | 3 | 100 | 100.00 |
| 6 | Aportación Para La Rehabilitación De 196.83 M ² De Techo Firme En 5 Viviendas De La Localidad De La Trucha, En El Municipio De Tlaltenango De - 38742 | ZAC16160200 655594 | 218,629 | 0.0% | 218,629 | 0.0% | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100.00 |
| 7 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas De La Localidad De El Puertecito, En El Municipio De Tlaltenango De S. - 39529 | ZAC16160200 658004 | 196,859 | 0.0% | 196,859 | 0.0% | Piezas | 5 | 100 | 100.00 |
| 8 | Aportación Para La Rehabilitación De 269.28m ² De Techo Firme En 7 Viviendas De La Localidad De Las Mesitas, En El Municipio De Tlaltenango - 38763 | ZAC16160200 662891 | 303,380 | 0.0% | 303,380 | 0.0% | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100.00 |
| 9 | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica En Calle 18 De Julio (Acceso Al Cessa) - 93060 | ZAC16160200 690459 | 2,165,503 | 0.3% | 2,165,503 | 0.3% | Metros Cuadrados | 21,636 | 100 | 100.00 |
| 10 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas De La Localidad De El Aguacate, En El Municipio De Tlaltenango De S. R - 39518 | ZAC16160200 690460 | 236,230 | 0.0% | 236,230 | 0.0% | Piezas | 6 | 100 | 100.00 |
| 11 | Rehabilitación De 491.5 M ² De Techo Firme En 16 Viviendas De La Localidad De Cicacalco, En El Municipio De Tlaltenango De S.R. - 93036 | ZAC16160200 690505 | 545,567 | 0.1% | 545,567 | 0.1% | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100.00 |
| 12 | Aportación Para La Construcción De 4 Baños Ecológicos En 4 Viviendas De La Localidad De Las Azucenas, En El Municipio De Tlaltenango De S. - 39505 | ZAC16160200 695963 | 157,487 | 0.0% | 157,487 | 0.0% | Piezas | 4 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|--------|
| | Total | | 13,034,346 | 1.7% | 13,034,346 | 1.7% | | 22,283 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----------|------|-----------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 13 | Aportación Para La Construcción De 13 Baños Ecológicos En 13 Viviendas De La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Tlaltenango De S. - 39587 | ZAC16160200 695975 | 514,833 | 0.1% | 514,833 | 0.1% | Piezas | 13 | 100 | 100.00 |
| 14 | Rehabilitación De 406.92 M2 De Techo Firme En 10 Viviendas De La Localidad De San Jose De Tapias, En El Municipio De Tlaltenango De S.R - 89288 | ZAC16160200 695976 | 496,278 | 0.1% | 496,278 | 0.1% | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100.00 |
| 15 | Aportación Para La Rehabilitacion De 483.57 M² De Techo Firme En 12 Viviendas De La Localidad De Las Huertas, En El Municipio De Tlaltenango - 39394 | ZAC16160200 706955 | 583,485 | 0.1% | 583,485 | 0.1% | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100.00 |
| 16 | Aportación Para La Construcción De 26 Baños Ecológicos En 26 Viviendas De La Localidad De Sauz Mocho, En El Municipio De Tlaltenango De S. R - 89255 | ZAC16160200 707078 | 1,023,665 | 0.1% | 1,023,665 | 0.1% | Piezas | 88 | 100 | 100.00 |
| 17 | Construcción De Drenaje En La Comunidad De El Santo Niño (La Chiripa), En El Municipio De Tlaltenango De S.R - 89397 | ZAC16160200 707088 | 683,026 | 0.1% | 683,026 | 0.1% | Metros lineales | 148 | 100 | 100.00 |
| 18 | Construcción De Domo A Base De Estructura Metálica En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo En El Fraccionamiento Bella Vista En El Municipio De - 39767 | ZAC16160200 712308 | 328,995 | 0.0% | 328,995 | 0.0% | Otros | 112 | 100 | 100.00 |
| 19 | Aportación Para La Rehabilitacion De 884.53 M² De Techo Firme En 24 Viviendas De La Localidad De Las Azucenas, En El Municipio De Tlaltenang - 38875 | ZAC16160200 712405 | 1,065,571 | 0.1% | 1,065,571 | 0.1% | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100.00 |
| 20 | Aportación Para La Rehabilitación De 166.27m² De Techo Firme En 7 Viviendas De La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Tlaltenango - 38873 | ZAC16160200 712412 | 199,981 | 0.0% | 199,981 | 0.0% | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100.00 |
| 21 | Construcción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas De La Localidad De San Jose De Tapias, En El Municipio De Tlaltenango De S.R - 89304 | ZAC16160200 717666 | 236,230 | 0.0% | 236,230 | 0.0% | Piezas | 18 | 100 | 100.00 |
| 22 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos En 2 Viviendas De La Localidad De Las Huertas En El Municipio De Tlaltenango De S. R - 39559 | ZAC16160200 723155 | 78,743 | 0.0% | 78,743 | 0.0% | Piezas | 2 | 100 | 100.00 |
| 23 | Aportación Para La Rehabilitación De 807.98 M² De Techo Firme En 32 Viviendas De La Localidad De Sauz Mocho, En El Municipio De Tlaltenango - 89244 | ZAC16160200 723271 | 969,760 | 0.1% | 969,760 | 0.1% | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100.00 |
| 24 | Aportación Para La Rehabilitación De 419.71 M² De Techo Firme En 13 Viviendas De La Localidad De El Aguacate, En El Municipio De Tlaltenango - 39352 | ZAC16160200 728590 | 523,842 | 0.1% | 523,842 | 0.1% | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100.00 |



| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|---|-----------------------|-------|------|----------|------|-----------|-----------|----------|--------|
| | Total | | - | 0.0% | - | 0.0% | | 10 | | |
| 1 | Sistema Basico De Abasto De Agua Potable - 113313 | ZAC00160200 695925 | | 0.0% | | 0.0% | Otros | 10 | 100 | |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
| | Total | | 3,468,379 | 0.5% | 1,767,627 | 0.2% | | 411 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|-----------------|----|---|--------|
| 1 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle San Vicente En La Comunidad De Saucedo De La Borda - 5785 | ZAC16160100 629636 | 115,228 | 0.0% | 115,228 | 0.0% | Metros lineales | 16 | - | 100.00 |
| 2 | Cosntruccion De 1 Cuarto Adicional En La Cabecera Municipal - 7512 | ZAC16160100 629905 | 41,176 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 3 | - | - |
| 3 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De El Lampotal - 6900 | ZAC16160100 629908 | 74,000 | 0.0% | 74,000 | 0.0% | Otros | 11 | - | 100.00 |
| 4 | Construccion De 16 Cuarto Adicional En La Comunidad De El Lampotal - 7495 | ZAC16160100 629910 | 658,816 | 0.1% | - | 0.0% | Vivienda | 50 | - | 100.00 |
| 5 | Construccion De 1 Cuarto Adicional En La Comunidad De El Llano De Las Virgenes - 7501 | ZAC16160100 629911 | 41,176 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 2 | - | - |
| 6 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Saucedo De La Borda - 6728 | ZAC16160100 629912 | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | Otros | 10 | - | 100.00 |
| 7 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Las Norias - 6901 | ZAC16160100 629914 | 111,000 | 0.0% | 87,826 | 0.0% | Otros | 15 | - | 70.00 |
| 8 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De San José De La Era - 6949 | ZAC16160100 630172 | 92,500 | 0.0% | 73,189 | 0.0% | Otros | 15 | - | - |
| 9 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Guadalupito - 6966 | ZAC16160100 630173 | 74,000 | 0.0% | 25,271 | 0.0% | Otros | 12 | - | - |
| 10 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Santa Rita - 6896 | ZAC16160100 630174 | 129,500 | 0.0% | 129,500 | 0.0% | Otros | 23 | - | 100.00 |
| 11 | Construccion De Techo Firme En La Cabecera Municipal - 6973 | ZAC16160100 630441 | 384,000 | 0.1% | 131,136 | 0.0% | Otros | 50 | - | 30.00 |
| 12 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Chapultepec En La Comunidad De El Lampotal - 6253 | ZAC16160100 630442 | 295,600 | 0.0% | 295,600 | 0.0% | Metros lineales | 42 | - | 100.00 |
| 13 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De El Llano De Las Virgenes - 7533 | ZAC16160100 630443 | 74,000 | 0.0% | 25,721 | 0.0% | Otros | 10 | - | 100.00 |
| 14 | Construccion De 2 Cuarto Adicional En La Comunidad E Cata De Juanes - 7504 | ZAC16160100 630992 | 82,368 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 5 | - | - |
| 15 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Cata De Juanes - 6969 | ZAC16160100 630993 | 111,000 | 0.0% | 37,901 | 0.0% | Otros | 15 | - | 100.00 |
| 16 | Construcción De 1 Cuarto Adicional En La Comunidad De San Jose De La Era - 7497 | ZAC16160100 630994 | 41,176 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 4 | - | - |
| 17 | Cosntrucción De 4 Cuarto Adicional En La Comunidad De Guadalupito - 7503 | ZAC16160100 630995 | 164,704 | 0.0% | - | 0.0% | Vivienda | 13 | - | - |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|--|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------|----------|--------|
| Total | | | 3,468,379 | 0.5% | 1,767,627 | 0.2% | | 411 | | |
| 18 | Construcción De 1 Cuarto Adicional En La Comunidad De Santa Rita - 7488 | ZAC16160100 631265 | 41,176 | 0.0% | 41,176 | 0.0% | Vivienda | 4 | - | 100.00 |
| 19 | Construcción De 8 Cuarto Adicional En La Comunidad De Saucedo De La Borda - 7479 | ZAC16160100 631558 | 329,408 | 0.0% | 123,528 | 0.0% | Vivienda | 27 | - | 20.00 |
| 20 | Ampliacion De Red Electrica En Calles Puebla Y Salida A Guadalupe - 81840 | ZAC16160200 707024 | 320,516 | 0.0% | 320,516 | 0.0% | Otros | 21 | 100 | 100.00 |
| 21 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Juan Aldama En La Comunidad De El Lampotal - 84005 | ZAC16160200 717603 | 237,035 | 0.0% | 237,035 | 0.0% | Metros lineales | 63 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------|------|-----------|------|------------------|----|-----|--------|
| 1 | Construcción De 100 M2 De Techo De Lamina En La Comunidad El Capirote Villa De Cos Zacatecas - 106529 | ZAC00160200 701455 | | 0.0% | | 0.0% | Metros Cuadrados | 15 | 100 | |
| 2 | Construccion De 20 Baños Ecologicos Sin Biodigestor En La Cabecera Municipal, Villa De Cos - 9431 | ZAC16160100 629638 | 620,000 | 0.1% | 620,000 | 0.1% | Vivienda | 53 | - | 100.00 |
| 3 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Jardines De Versalles En La Cabecera Municipal, Villa De Cos - 9014 | ZAC16160100 629639 | 357,698 | 0.0% | 357,698 | 0.0% | Otros | 17 | - | 100.00 |
| 4 | Construccion De 13 Baños Con Biodigestor En La Localidad De Gonzalez Ortega Bañon, Villa De Cos - 8929 | ZAC16160100 629643 | 481,000 | 0.1% | 481,000 | 0.1% | Piezas | 28 | - | 100.00 |
| 5 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable De La Comunidad De La Campechana, Villa De Cos - 9710 | ZAC16160100 629645 | 286,052 | 0.0% | 286,052 | 0.0% | Otros | 27 | - | 100.00 |
| 6 | Ampliacion De 350 MI De Red De Agua Potable En Calle Orquideas, Esq. Calle Naranjos En La Comunidad De Chupaderos, Villa De Cos - 10368 | ZAC16160100 629647 | 115,668 | 0.0% | 115,668 | 0.0% | Metros lineales | 26 | - | 100.00 |
| 7 | Suministro Y Colocacion De 5 Calentadores Solares(A) En Al Comunidad De Chupaderos, Villa De Cos, Zac - 10672 | ZAC16160100 629918 | 20,001 | 0.0% | 20,001 | 0.0% | Celdas solares | 13 | - | 100.00 |
| 8 | Construccion De Aula Y Area Administrativa En Telebachillerato, De La Comunidad De Emiliano Zapata, Villa De Cos, Zacatecas. - 8605 | ZAC16160100 629919 | 324,142 | 0.0% | 324,142 | 0.0% | Otros | 15 | - | 100.00 |
| 9 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Pinos, Maravillas Y Cedros, En La Comunidad De Chaparrosa, Villa De Cos - 8877 | ZAC16160100 630180 | 385,719 | 0.1% | 385,719 | 0.1% | Metros lineales | 36 | - | 100.00 |
| 10 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Michoacan Y Calle Colima De La Cabecera Municipal De Villa De Cos - 9019 | ZAC16160100 630444 | 408,016 | 0.1% | 408,016 | 0.1% | Metros lineales | 24 | - | 100.00 |
| 11 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre Al Lado Norte De La Carretera En La Comunidad De La Abundancia, Villa De Cos - 10504 | ZAC16160100 630446 | 354,455 | 0.0% | 354,455 | 0.0% | Otros | 18 | - | 100.00 |
| 12 | Ampliacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Adolfo Lopez Mateos De La Comunidad De Gonzalez Ortega Bañon, Villa De Cos - 8669 | ZAC16160100 631267 | 329,602 | 0.0% | 329,602 | 0.0% | Metros lineales | 23 | - | 100.00 |
| 13 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Miguel Hidalgo De La Comunidad De Chupaderos, Villa De Cos - 9306 | ZAC16160100 631269 | 185,649 | 0.0% | 185,649 | 0.0% | Metros lineales | 18 | - | 100.00 |
| 14 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Hacienda De Bañon Y Calle Oro De La Comunidad De Gonzalez Ortega Bañon - 8637 | ZAC16160100 631560 | 453,168 | 0.1% | 453,168 | 0.1% | Metros lineales | 47 | - | 100.00 |
| 15 | Mejoramiento De Vivienda En Villa De Cos, Zac. - 23309 | ZAC16160200 650859 | 14,880 | 0.0% | 14,880 | 0.0% | Otros | 15 | 100 | 100.00 |
| 16 | Construcción De La Planta De Tratamientos De Aguas Residuales En La Comunidad De La Prieta Villa De Cos Zac - 42745 | ZAC16160200 653228 | 1,438,562 | 0.2% | 1,438,562 | 0.2% | Otros | 39 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-------|-----|--------|
| 17 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Sinaloa Oaxaca Y Tamaulipas A Un Costado Del Hospital Comunitario En La Cabecera Municipal De Vi - 43058 | ZAC16160200 658014 | 315,387 | 0.0% | 315,387 | 0.0% | Otros | 26 | 100 | 100.00 |
| 18 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable Que Abastece A La Cabecera Municipal De Villa De Cos Zacatecas - 42964 | ZAC16160200 658016 | 246,756 | 0.0% | 246,756 | 0.0% | Otros | 1,000 | 100 | 100.00 |
| 19 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Guerrero, Veracruz Y Baja California Sur Del Fracc Nuevo Mexico De La Cabecera Municipal, Villa De Cos - 70722 | ZAC16160200 660488 | 324,977 | 0.0% | 324,977 | 0.0% | Metros lineales | 22 | 100 | 100.00 |
| 20 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Quintana Roo Y Calle Morelos En La Cabecera Municipal De Villa De Cos Zac - 41837 | ZAC16160200 660489 | 347,637 | 0.0% | 347,637 | 0.0% | Metros lineales | 30 | 100 | 100.00 |
| 21 | Construccion De Sobrecarpeta A Un Costado De Bulevar En Fraccionamiento Villa Jardin - 19888 | ZAC16160200 662872 | 832,702 | 0.1% | 832,702 | 0.1% | Otros | 60 | 100 | 100.00 |
| 22 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Los Amarillos Villa De Cos - 142159 | ZAC16160200 690470 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 23 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Chupaderos Villa De Cos - 135307 | ZAC16160200 690471 | 5,600 | 0.0% | 5,600 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 24 | Mejoramiento A La Vivienda (Contruccion De 6 Techos De Lamina) En La Comunidad De Chaparrosa, Villa De Cos - 125707 | ZAC16160200 690472 | 64,333 | 0.0% | 64,333 | 0.0% | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100.00 |
| 25 | Construccion De 4 Baños Ecologicos Sin Biodigestor En La Comunidad De Chaparrosa Villa De Cos - 80809 | ZAC16160200 690474 | 124,000 | 0.0% | 124,000 | 0.0% | Vivienda | 14 | 100 | 100.00 |
| 26 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Colonia Alfonso Garzon Santibañez Villa De Cos - 132483 | ZAC16160200 690496 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 27 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Sarteneja Villa De Cos - 148904 | ZAC16160200 690520 | 925 | 0.0% | 925 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 28 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De La Abundancia Villa De Cos - 136488 | ZAC16160200 695928 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 29 | Construccion De 1 Cuarto Para Baño En La Comunidad De La Abundancia Villa De Cos - 127209 | ZAC16160200 695929 | 15,744 | 0.0% | 15,744 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 30 | Construccion De 5 Baños Con Biodigestor En La Comunidad De Aldea De Codornices, Villa De Cos - 9715 | ZAC16160200 695930 | 253,875 | 0.0% | 185,000 | 0.0% | Piezas | 14 | 100 | 100.00 |
| 31 | Construccion De Aula Con Modulo De Baño En El Preescolar De La Comunidad De Sierra Hermosa, Villa De Cos - 23108 | ZAC16160200 695931 | 305,069 | 0.0% | 305,069 | 0.0% | Otros | 25 | 100 | 100.00 |
| 32 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De 10 Enjarres), En La Comunidad De Cañas, Villa De Cos - 10674 | ZAC16160200 695932 | 43,250 | 0.0% | 43,250 | 0.0% | Otros | - | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 33 | Construccion De Un Baño Ecologico Con Biodigestor En La Comunidad De Cañas Villa De Cos - 126981 | ZAC16160200 695933 | 37,000 | 0.0% | 37,000 | 0.0% | Piezas | 2 | 100 | 100.00 |
| 34 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De La Colorada Villa De Cos - 136223 | ZAC16160200 695934 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 35 | Mejoramiento De Vivienda (Construccion De 5 Enjares En La Comunidad De Charquillos, Villa De Cos, Zac) - 10657 | ZAC16160200 695935 | 21,625 | 0.0% | 21,625 | 0.0% | Otros | 16 | 100 | 100.00 |
| 36 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Charquillos Villa De Cos - 135259 | ZAC16160200 695936 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 37 | Construccion De Un Baño Con Biodigestor En La Comunidad De Charquillos Villa De Cos - 132021 | ZAC16160200 695937 | 37,000 | 0.0% | 37,000 | 0.0% | Piezas | 2 | 100 | 100.00 |
| 38 | Suministro Y Colocacion De 5 Calentadores Solares En La Comunidad De Felipe Carrillo Puerto, Villa De Cos - 68944 | ZAC16160200 695940 | 21,499 | 0.0% | 21,499 | 0.0% | Celdas solares | 12 | 100 | 100.00 |
| 39 | Suministro Y Colocacion De 5 Calentadores Solares En La Comunidad De Felipe Carrillo Puerto, Villa De Cos - 23252 | ZAC16160200 695941 | 20,000 | 0.0% | 20,000 | 0.0% | Celdas solares | 14 | 100 | 100.00 |
| 40 | Ampliacion De Red De Drenaje Y Construccion De Circuito Integral En La Comunidad De Noria De Luis, Villa De Cos - 9669 | ZAC16160200 695942 | 565,405 | 0.1% | 565,405 | 0.1% | Metros lineales | 31 | 100 | 100.00 |
| 41 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Nueva Pastoria Villa De Cos - 143061 | ZAC16160200 695943 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 42 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De El Pardillo Villa De Cos - 136162 | ZAC16160200 695988 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 43 | Suministro E Instalacion De 5 Calentadores Solares (A) En La Comunidad De Puerto Madero, Villa De Cos - 10677 | ZAC16160200 695990 | 20,001 | 0.0% | 20,001 | 0.0% | Celdas solares | 20 | 100 | 100.00 |
| 44 | Construccion De 100 M2 De Techos De Lamina En La Comunidad De Puerto Madero, Villa De Cos - 10681 | ZAC16160200 695991 | 68,875 | 0.0% | 68,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100.00 |
| 45 | Suministro E Instalacion De 5 Calentadores En La Comunidad De San Felipe, Villa De Cos - 70049 | ZAC16160200 695992 | 21,500 | 0.0% | 21,500 | 0.0% | Celdas solares | 19 | 100 | 100.00 |
| 46 | Construccion De Aula En Telesecundaria De La Comunidad De San Ramon, Villa De Cos - 9637 | ZAC16160200 695993 | 302,516 | 0.0% | 302,516 | 0.0% | Otros | 28 | 100 | 100.00 |
| 47 | Mejoramiento De Vivienda (Construccion De 5 Techos De Lamina En La Comunidad De El Socorro, Villa De Cos, Zac) - 10697 | ZAC16160200 695995 | 68,875 | 0.0% | 68,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100.00 |
| 48 | Suministro Y Colocacion De 5 Calentadores Solares En La Comunidad De Vicente Guerrero, Villa De Cos - 77507 | ZAC16160200 695996 | 21,500 | 0.0% | 21,500 | 0.0% | Celdas solares | 16 | 100 | 100.00 |
| 49 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Benito Juarez Uno San Cosme Villa De Cos - 132789 | ZAC16160200 695997 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 50 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De 1 Techo De Lamina) En La Cabecera Municipal, Villa De Cos - 125810 | ZAC16160200 701445 | 9,835 | 0.0% | 9,835 | 0.0% | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100.00 |
| 51 | Suministro Y Colocacion De 7 Calentadores Solares En La Comunidad De La Abundancia, Villa De Cos - 78385 | ZAC16160200 701449 | 30,100 | 0.0% | 30,100 | 0.0% | Celdas solares | 17 | 100 | 100.00 |
| 52 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Aldea De Codornices Villa De Cos - 132471 | ZAC16160200 701450 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 2 | 100 | 100.00 |
| 53 | Construccion De 100 M2 De Techos De Lamina En La Comunidad De Aldea De Codornices, Villa De Cos - 10610 | ZAC16160200 701451 | 68,875 | 0.0% | 68,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100.00 |
| 54 | Construccion De 250 M2 De Enjarres En La Comunidad De Los Amarillos, Villa De Cos - 70354 | ZAC16160200 701452 | 37,285 | 0.0% | 37,285 | 0.0% | Otros | 26 | 100 | 100.00 |
| 55 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De La Colorada Villa De Cos - 148823 | ZAC16160200 701456 | 1,400 | 0.0% | 1,400 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 56 | Suministro Y Colocacion De 5 Calentadores Solares En La Comunidad De Charco Blanco Villa De Cos, - 10630 | ZAC16160200 701457 | 20,001 | 0.0% | 20,001 | 0.0% | Celdas solares | 20 | 100 | 100.00 |
| 57 | Suministro Y Colocacion De 8 Calentadores Solares(B) En La Comunidad De El Encino, Villa De Cos, Zac - 78338 | ZAC16160200 701458 | 34,400 | 0.0% | 34,400 | 0.0% | Celdas solares | 12 | 100 | 100.00 |
| 58 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Flores Magon Villa De Cos - 136462 | ZAC16160200 701459 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 59 | Suministro Y Colocacion De 5 Calentadores Solares En La Comunidad De Colonia De Grever, Villa De Cos, - 78361 | ZAC16160200 701460 | 21,500 | 0.0% | 21,500 | 0.0% | Celdas solares | 12 | 100 | 100.00 |
| 60 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Colonia Grever Villa De Cos - 133626 | ZAC16160200 701461 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 61 | Suministro E Instalacion De 5 Calentadores Solares (A) En La Comunidad De Nueva Pastoria, Villa De Cos - 10643 | ZAC16160200 701462 | 20,000 | 0.0% | 20,000 | 0.0% | Celdas solares | 15 | 100 | 100.00 |
| 62 | Construccion De 10 Descargas Sanitarias En La Comunidad De Nueva Pastoria - 122321 | ZAC16160200 701463 | 49,739 | 0.0% | 49,739 | 0.0% | Otros | 24 | 100 | 100.00 |
| 63 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cinco Techos De Lamina En La Comunidad De Puerto De Sigala Villa De Cos - 152938 | ZAC16160200 701520 | 67,353 | 0.0% | 67,353 | 0.0% | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100.00 |
| 64 | Construccion De 5 Baños Con Biodigestor En La Comunidad De Puerto De Sigala, Villa De Cos - 9695 | ZAC16160200 701521 | 185,000 | 0.0% | 185,000 | 0.0% | Piezas | 16 | 100 | 100.00 |
| 65 | Reparacion De Equipo De Bombeo En El Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Sarteneja, Villa De Cos - 22958 | ZAC16160200 701522 | 65,528 | 0.0% | 65,528 | 0.0% | Otros | 38 | 100 | 100.00 |
| 66 | Suministro Y Colocacion De 10 Calentadores Solares En La Comunidad De Tierra Y Libertad, Villa De Cos - 68992 | ZAC16160200 701523 | 43,000 | 0.0% | 43,000 | 0.0% | Celdas solares | 23 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 67 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Noria Del Burro Villa De Cos - 143057 | ZAC16160200 707028 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 68 | Rehabilitacion De Equipo Para Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Cañas, Villa De Cos - 9046 | ZAC16160200 707029 | 23,260 | 0.0% | 23,260 | 0.0% | Otros | 39 | 100 | 100.00 |
| 69 | Construccion De Un Cuarto Adicional En La Comunidad De Cervantes, Villa De Cos - 8962 | ZAC16160200 707030 | 95,064 | 0.0% | 59,997 | 0.0% | Vivienda | 1 | 100 | 100.00 |
| 70 | Construccion De 7 Baños Ecologicos Con Biodigestor En La Comunidad De Charquillos, Villa De Cos - 9063 | ZAC16160200 707031 | 259,000 | 0.0% | 259,000 | 0.0% | Piezas | 21 | 100 | 100.00 |
| 71 | Mejoramiento A La Vivienda (Contruccion De 2 Techos De Lamina) En La Comunidad De Chupaderos, Villa De Cos - 125766 | ZAC16160200 707032 | 20,651 | 0.0% | 20,651 | 0.0% | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100.00 |
| 72 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Emiliano Zapata Villa De Cos - 136209 | ZAC16160200 707033 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 73 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable - 70750 | ZAC16160200 707034 | 18,209 | 0.0% | 18,209 | 0.0% | Otros | 26 | 100 | 100.00 |
| 74 | Suministro Y Colocacion De 5 Calentadores Solares En La Comunidad De Noria De Luis, Villa De Cos - 10675 | ZAC16160200 707035 | 20,000 | 0.0% | 20,000 | 0.0% | Celdas solares | 14 | 100 | 100.00 |
| 75 | Construccion De 200 M2 De Techo De Lamina En La Comunidad De Col. Alfonso Garzon Santibañez, Villa De Cos - 10625 | ZAC16160200 707063 | 137,750 | 0.0% | 137,750 | 0.0% | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100.00 |
| 76 | Suministro E Instalacion De 5 Calentadores Solares (B) En La Comunidad De Pabellon De Dolores, Villa De Cos - 70568 | ZAC16160200 707100 | 21,500 | 0.0% | 21,500 | 0.0% | Celdas solares | 17 | 100 | 100.00 |
| 77 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De El Pardillo Villa De Cos - 148842 | ZAC16160200 707101 | 3,346 | 0.0% | 3,346 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 78 | Construcción De 5 Descargas Domiciliarias En La Comuidad De Pozo Hondo Villa De Cos Zacatecas - 68327 | ZAC16160200 707103 | 22,223 | 0.0% | 22,223 | 0.0% | Otros | 15 | 100 | 100.00 |
| 79 | Suministro Y Colocacion De 5 Calentadores Solares En La Comunidad De La Prieta, Villa De Cos - 10673 | ZAC16160200 707104 | 20,001 | 0.0% | 20,001 | 0.0% | Celdas solares | 16 | 100 | 100.00 |
| 80 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Primero De Mayo Villa De Cos - 148979 | ZAC16160200 707105 | 3,100 | 0.0% | 3,100 | 0.0% | Otros | 9 | 100 | 100.00 |
| 81 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Rucio Dos Villa De Cos - 143068 | ZAC16160200 707106 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 82 | Construccion De 100 M2 De Techos De Lamina En La Comunidad De San Felipe, Villa De Cos - 10692 | ZAC16160200 707107 | 68,875 | 0.0% | 68,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100.00 |
| 83 | Ampliacion De Pozo Para Agua Potable De La Comunidad De Sierra Vieja, Villa De Cos - 9000 | ZAC16160200 707108 | 15,324 | 0.0% | 15,324 | 0.0% | Otros | 36 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 84 | Mejoramiento A La Vivienda (Contruccion De 2 Techos De Lamina) En La Comunidad De Tenango, Villa De Cos - 126976 | ZAC16160200 707109 | 33,339 | 0.0% | 33,339 | 0.0% | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100.00 |
| 85 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Los Angeles Villa De Cos - 142163 | ZAC16160200 712294 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 86 | Construccion De 250 M2 De Enjarres En La Comunidad De Agua Nueva, Villa De Cos - 10609 | ZAC16160200 712352 | 43,250 | 0.0% | 43,250 | 0.0% | Otros | 26 | 100 | 100.00 |
| 87 | Construccion De 100 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas De Lo Localidad De Los Amarillos, Villa De Cos - 10700 | ZAC16160200 712353 | 68,875 | 0.0% | 68,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100.00 |
| 88 | Construccion De Un Cuarto Adicional En La Comunidad De Cañas, Villa De Cos - 8958 | ZAC16160200 712354 | 95,064 | 0.0% | 36,067 | 0.0% | Vivienda | 2 | 100 | 100.00 |
| 89 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Cervantes Villa De Cos - 133517 | ZAC16160200 712355 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 90 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Charco Blanco Villa De Cos - 134909 | ZAC16160200 712356 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 91 | Suministro Y Colocacion De 20 Calentadores Solares En La Comunidad De Chaparrosa, Villa De Cos - 78569 | ZAC16160200 712357 | 86,000 | 0.0% | 86,000 | 0.0% | Celdas solares | 49 | 100 | 100.00 |
| 92 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Felipe Carrillo Puerto Villa De Cos - 148928 | ZAC16160200 712359 | 2,400 | 0.0% | 2,400 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 93 | Suministro Y Colocacion De 15 Calentadores Solares En La Comunidad De Flores Magon, Villa De Cos - 70500 | ZAC16160200 712360 | 64,500 | 0.0% | 64,500 | 0.0% | Celdas solares | 39 | 100 | 100.00 |
| 94 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Manganita Villa De Cos - 142167 | ZAC16160200 712361 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 95 | Construccion De Aula Y Area Administrativa En Telebachillerato, De La Comunidad De Mezquitillo, Villa De Cos, Zacatecas. - 8575 | ZAC16160200 712362 | 200,000 | 0.0% | 200,000 | 0.0% | Otros | 17 | 100 | 100.00 |
| 96 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Pabellon De Dolores Villa De Cos - 143074 | ZAC16160200 712426 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 97 | Construccion De Tanque Elevado De Agua Potable En La Comunidad De El Pardillo, Villa De Cos - 9485 | ZAC16160200 712427 | 620,000 | 0.1% | 620,000 | 0.1% | Otros | 41 | 100 | 100.00 |
| 98 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De El Rucio Villa De Cos - 136177 | ZAC16160200 712428 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 99 | Ampliacion De Red De Drenaje En Callejon Tia Lola De La Comunidad De El Rucio, Villa De Cos - 10582 | ZAC16160200 712429 | 129,660 | 0.0% | 129,660 | 0.0% | Metros lineales | 16 | 100 | 100.00 |
| 100 | Suministro E Instalacion De 10 Calentadores Solares (B) En La Comunidad De Rucio Dos, Villa De Cos - 70630 | ZAC16160200 712430 | 43,000 | 0.0% | 43,000 | 0.0% | Celdas solares | 29 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 101 | Construccion De 5 Baños Ecologicos Con Biodigestor En La Comunidad De San Ramon, Villa De Cos - 11008 | ZAC16160200 712431 | 185,000 | 0.0% | 185,000 | 0.0% | Piezas | 19 | 100 | 100.00 |
| 102 | Construccion De 100 M2 De Techos De Lamina En La Comunidad De Sarteneja, Villa De Cos - 10699 | ZAC16160200 712432 | 68,875 | 0.0% | 68,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100.00 |
| 103 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De El Socorro Villa De Cos - 136156 | ZAC16160200 712433 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 104 | Rehabilitacion De Tanque Elevado En La Comunidad De Benito Juarez Uno (San Cosme), Villa De Cos - 8938 | ZAC16160200 712434 | 70,000 | 0.0% | 70,000 | 0.0% | Otros | 39 | 100 | 100.00 |
| 105 | Suministro Y Colocacion De 50 Calentadores Solares (B) En La Cabecera Municipal De Villa De Cos - 78515 | ZAC16160200 717604 | 215,000 | 0.0% | 215,000 | 0.0% | Celdas solares | 125 | 100 | 100.00 |
| 106 | Suministro E Instalacion De 10 Calentadores En La Comunidad De Allende, Villa De Cos - 10614 | ZAC16160200 717610 | 40,000 | 0.0% | 40,000 | 0.0% | Celdas solares | 26 | 100 | 100.00 |
| 107 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Gonzalez Ortega Bañon Villa De Cos - 148760 | ZAC16160200 717611 | 16,791 | 0.0% | 16,791 | 0.0% | Otros | 26 | 100 | 100.00 |
| 108 | Suministro Y Colocacion De 15 Calentadores Solares (B), En La Comunidad De Cañas Villa De Cos - 78417 | ZAC16160200 717614 | 64,500 | 0.0% | 64,500 | 0.0% | Celdas solares | 45 | 100 | 100.00 |
| 109 | Suministro Y Colocacion De 10 Calentadores Solares (B), En La Comunidad De Capirote Villa De Cos - 70148 | ZAC16160200 717615 | 43,000 | 0.0% | 43,000 | 0.0% | Celdas solares | 26 | 100 | 100.00 |
| 110 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad De Estacion La Colorada, Villa De Cos - 10336 | ZAC16160200 717616 | 294,299 | 0.0% | 294,299 | 0.0% | Metros lineales | 42 | 100 | 100.00 |
| 111 | Mejoramiento De Vivienda (Construccion De 5 Techos De Lamina En La Comunidad De Charquillos, Villa De Cos, Zac) - 10654 | ZAC16160200 717617 | 68,875 | 0.0% | 68,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100.00 |
| 112 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Segunda Etapa De La Comunidad De Chupaderos, Villa De Cos, Zac. - 87585 | ZAC16160200 717618 | 142,038 | 0.0% | 142,038 | 0.0% | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100.00 |
| 113 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Efigenia Villa De Cos - 136129 | ZAC16160200 717619 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 114 | Construccion De Aula Y Area Administrativa E Instalacion De Biodigestor, En Telebachillerato De La Comunidad De Efigenia, Villa De Cos, Zac. - 8597 | ZAC16160200 717620 | 340,849 | 0.0% | 340,849 | 0.0% | Otros | 13 | 100 | 100.00 |
| 115 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Guadalupe De Las Corrientes Villa De Cos - 136467 | ZAC16160200 717621 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 116 | Suministro Y Colocacion De 10 Calentadores Solares En La Comunidad De El Rucio Villa De Cos Zac - 80797 | ZAC16160200 717684 | 43,000 | 0.0% | 43,000 | 0.0% | Celdas solares | 29 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 117 | Suministro Y Colocacion De 10 Calentadores Solares En La Comunidad De Sierra Vieja - 78303 | ZAC16160200 717686 | 43,000 | 0.0% | 43,000 | 0.0% | Celdas solares | 20 | 100 | 100.00 |
| 118 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Tierra Y Libertad Villa De Cos - 148880 | ZAC16160200 717687 | 2,400 | 0.0% | 2,400 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 119 | Construccion De 5 Baños Con Biodigestor En La Comunidad De Vicente Guerrero, Villa De Cos - 10587 | ZAC16160200 717689 | 185,000 | 0.0% | 185,000 | 0.0% | Piezas | 16 | 100 | 100.00 |
| 120 | Mejoramiento De Vivienda En La Cabecera Municipal De Villa De Cos - 149039 | ZAC16160200 723215 | 7,105 | 0.0% | 7,105 | 0.0% | Otros | 19 | 100 | 100.00 |
| 121 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Gonzalez Ortega Bañon Villa De Cos - 132543 | ZAC16160200 723219 | 11,200 | 0.0% | 11,200 | 0.0% | Otros | 12 | 100 | 100.00 |
| 122 | Mejoramiento A La Vivienda (Contruccion De 5 Techos De Lamina) En La Comunidad De Gonzalez Ortega Bañon, Villa De Cos - 125782 | ZAC16160200 723220 | 64,236 | 0.0% | 64,236 | 0.0% | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100.00 |
| 123 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Cañas Villa De Cos - 146100 | ZAC16160200 723221 | 7,391 | 0.0% | 7,391 | 0.0% | Otros | 12 | 100 | 100.00 |
| 124 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Cañas Villa De Cos - 132852 | ZAC16160200 723222 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 125 | Suministro Y Colocacion De 5 Calentadores Solares (A),En La Comunidad De El Capirote Villa De Cos - 10679 | ZAC16160200 723223 | 20,000 | 0.0% | 20,000 | 0.0% | Celdas solares | - | 100 | 100.00 |
| 126 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De El Capirote Villa De Cos - 133501 | ZAC16160200 723224 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 127 | Suministro Y Colocacion De 10 Calentadores Solares (B) En La Comunidad De Charco Blanco, Villa De Cos, Zac - 70684 | ZAC16160200 723225 | 43,000 | 0.0% | 43,000 | 0.0% | Celdas solares | 27 | 100 | 100.00 |
| 128 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Chaparrosa Villa De Cos - 134868 | ZAC16160200 723227 | 5,600 | 0.0% | 5,600 | 0.0% | Otros | 7 | 100 | 100.00 |
| 129 | Mantenimiento Correctivo De Transformador De 30 Kva En 33000 Para El Carcamo En La Comunidad De Chaparrosa Villa De Cos - 80804 | ZAC16160200 723228 | 31,885 | 0.0% | 31,885 | 0.0% | Otros | 37 | 100 | 100.00 |
| 130 | Aportacion Municipal Para La Construccion De 36 Baños Ecologicos Sin Biodigestor En La Comunidad De Chaparrosa Villa De Cos - 107248 | ZAC16160200 723229 | 250,000 | 0.0% | 250,000 | 0.0% | Otros | 90 | 100 | 100.00 |
| 131 | Suministro Y Colocacion De 10 Calentadores Solares En La Comunidad De Estancia La Colorada, Villa De Cos - 78045 | ZAC16160200 723231 | 43,000 | 0.0% | 43,000 | 0.0% | Celdas solares | 26 | 100 | 100.00 |
| 132 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Estancia La Colorada Villa De Cos - 136283 | ZAC16160200 723232 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 133 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Felipe Carrillo Puerto Villa De Cos - 136342 | ZAC16160200 723233 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|----------|--------|
| | Total | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---------|------|---------|------|------------------|----|-----|--------|
| 134 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Mezquitillo Villa De Cos - 143043 | ZAC16160200 723234 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 135 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Noria De Luis Villa De Cos - 143054 | ZAC16160200 723235 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 136 | Construccion De 100 M2 De Techos De Lamina En La Comunidad De Primero De Mayo, Villa De Cos - 10671 | ZAC16160200 723292 | 68,875 | 0.0% | 68,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100.00 |
| 137 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Segunda De Emiliano Zapata Esquina Calle Sin Nombre Y Calle Ignacio Allende De La Comunidad El Rucio - 102153 | ZAC16160200 723293 | 277,091 | 0.0% | 277,091 | 0.0% | Metros lineales | 20 | 100 | 100.00 |
| 138 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De San Ramon Villa De Cos - 148850 | ZAC16160200 723295 | 4,800 | 0.0% | 4,800 | 0.0% | Otros | 10 | 100 | 100.00 |
| 139 | Mejoramiento A La Vivienda (Construccion De 100m2 De Techo De Lamina) En La Comunidad De Vicente Guerrero, Villa De Cos - 10725 | ZAC16160200 723297 | 68,875 | 0.0% | 68,875 | 0.0% | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100.00 |
| 140 | Construccion De Un Baño Sin Biodigestor En La Cabecera Municipal De Villa De Cos - 132080 | ZAC16160200 728601 | 31,500 | 0.0% | 31,500 | 0.0% | Vivienda | 2 | 100 | 100.00 |
| 141 | Construccion De Cuarto Adicional En Una Vivienda De La Cabecera Municipal De Villa De Cos - 134137 | ZAC16160200 728602 | 36,061 | 0.0% | 36,061 | 0.0% | Vivienda | 3 | 100 | 100.00 |
| 142 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Agua Nueva Villa De Cos - 132439 | ZAC16160200 728604 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 2 | 100 | 100.00 |
| 143 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De Allende Villa De Cos - 132518 | ZAC16160200 728605 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 144 | Construccion De 100 M2 De Piso Firme En 5 Viviendas De La Localidad De Los Amarillos, Villa De Cos - 10696 | ZAC16160200 728606 | 31,823 | 0.0% | 31,823 | 0.0% | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100.00 |
| 145 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De El Capirote Villa De Cos - 148764 | ZAC16160200 728608 | 3,346 | 0.0% | 3,346 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 146 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Hidalgo De La Comunidad De Charco Blanco, Villa De Cos - 9036 | ZAC16160200 728610 | 136,965 | 0.0% | 136,965 | 0.0% | Metros lineales | 12 | 100 | 100.00 |
| 147 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Primera Etapa De La Comunidad De Chupaderos, Villa De Cos, Zac. - 87550 | ZAC16160200 728612 | 98,380 | 0.0% | 98,380 | 0.0% | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100.00 |
| 148 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Del Telebachillerato, De La Comunidad De Efigenia, Villa De Cos - 9667 | ZAC16160200 728614 | 281,185 | 0.0% | 281,185 | 0.0% | Otros | 14 | 100 | 100.00 |
| 149 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De El Encino Villa De Cos - 136138 | ZAC16160200 728615 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL | A_% | EJERCIDO | E_% | U. MEDIDA | POBLACIÓN | M. ACUM. | AVANCE |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------|
| Total | | | 16,126,388 | 2.1% | 15,963,448 | 2.1% | | 3,867 | | |
| 150 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De La Mancha Villa De Cos - 142114 | ZAC16160200 728616 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 4 | 100 | 100.00 |
| 151 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De La Prieta Villa De Cos - 142156 | ZAC16160200 728682 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 3 | 100 | 100.00 |
| 152 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De San Felipe Villa De Cos - 148802 | ZAC16160200 728683 | 4,800 | 0.0% | 4,800 | 0.0% | Otros | 8 | 100 | 100.00 |
| 153 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad De San Felipe Villa De Cos - 143133 | ZAC16160200 728684 | 2,800 | 0.0% | 2,800 | 0.0% | Otros | 5 | 100 | 100.00 |
| 154 | Construcción De 100 M2 De Piso Firme En La Comunidad De San Felipe Villa De Cos Zac - 42756 | ZAC16160200 728685 | 31,823 | 0.0% | 31,823 | 0.0% | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100.00 |
| 155 | Reparación De Bomba Para Agua Potable En La Comunidad De Tierra Y Libertad Villa De Cos Zac - 41949 | ZAC16160200 728686 | 17,748 | 0.0% | 17,748 | 0.0% | Otros | 300 | 100 | 100.00 |