



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **AHUMADA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,785,616**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			360,893	13.0%	360,893	13.0%		1,100	550	50.0%
1	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	591 01 001	360,893	13.0%	360,893	13.0%	METROS CUADRADOS	1,100	550	50.0%



Estado **CHIHUAHUA**
 Municipio **ALDAMA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,275,837**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,991,780	60.8%	-	0.0%		2,680	-	0.0%
1	PAV CALLE ALLENDE ENTRE 8 A Y 1A	01	322,085	9.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	900	-	0.0%
2	CALLE 18	03	318,585	9.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	700	-	0.0%
3	COMEDOR EN EL CBTA	0114	470,000	14.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	40	-	0.0%
4	C CAMILO TORRES	02	411,110	12.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
5	COMEDOR EN SEC 40	0113	470,000	14.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	40	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
ALLENDE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,137,332

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		163,623	7.7%	163,623	7.7%		190	187	98.8%
1	PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL A SAN ANTONIO	445/13	72,874	3.4%	72,874	3.4%	KILÓMETROS	3	0	10.0%
2	ELECTRIFICACION COLONIA CORDEREÑA	ELEC001/13	40,000	1.9%	40,000	1.9%	POSTE	7	7	100.0%
3	ELETRIFICACION CRUZADA FELIPE ANGELES	ELEC002/13	50,749	2.4%	50,749	2.4%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	180	180	100.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **ASCENSIÓN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **7,272,187**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,329,805	18.3%	1,235,023	17.0%		5,710	5,710	100.0%
1	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO SAENZ	1 FISM	1,329,805	18.3%	1,235,023	17.0%	METROS CUADRADOS	5,710	5,710	100.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **BALLEZA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **31,959,310**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			486,500	1.5%	-	0.0%		37	-	0.0%
1	LAMINA PARA TECHO VIVIENDA	001	240,000	0.8%	-	0.0%	PROGRAMA	1	-	0.0%
2	AULA JARDIN DE NIÑOS	002	246,500	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	36	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
BOCOYNA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

35,926,384

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,442,235	15.1%	3,068,339	8.5%		1,338	1,244	93.0%
1	CONSTRUCCION L. D. Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE REALITO	903/13	1,103,286	3.1%	1,103,286	3.1%	COLONIA	1	1	100.0%
2	BARANDAL EN PUENTE VEHICULAR DEL BARRIO DEL LLANITO DE SAN JUANITO	974/13	35,000	0.1%	24,980	0.1%	METROS LINEALES	30	20	66.7%
3	REHAB EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CREEL	976/13	50,000	0.1%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
4	CONSTRUCCION COCINA EN J.N. REVOLUCION MEXICANA EN CREEL	981/13	280,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	30	-	0.0%
5	REHAB. PUENTE PEATONAL EN TALAYOTES DE LOS VOLCANES	973/13	50,000	0.1%	38,990	0.1%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	15	50.0%
6	CONSTRUCCION DE AULA EN OJACHICHI	980/13	280,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	30	-	0.0%
7	CONEXION ENTRE SISTEMA DE GRAVEDAD DE PIEDRA PESDA A CARCAMO DE BOMBEO DE SISOGUICHI	963/13	100,000	0.3%	10,000	0.0%	OBRA	1	0	10.0%
8	ALCANT. SANITARIO EN LATERAL CARR GRAN VISION EN CREEL	972/13	100,000	0.3%	32,184	0.1%	OBRA	1	0	38.0%
9	PAV COCRETO HIDRAULICO LATERAL CALLE MIGUEL HIDALGO EN SISOGUICHI	964/13	192,997	0.5%	192,997	0.5%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	300	300	100.0%
10	AMPLIACION RED A.P. EN BARRIO CHOGUITA DE BOCOYNA	901/13	12,508	0.0%	12,508	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100.0%
11	RASTREO DE CAMINOS, TRAMO SAN JUANITO A BAHUINOCACHI	906/13	255,324	0.7%	143,521	0.4%	KILÓMETROS	10	5	50.0%
12	ALCANTARILLADO EN CALLE MINA	971/13	421,525	1.2%	126,250	0.4%	OBRA	1	0	30.0%
13	L. D. ELECTRICA BARRIO BAJICHI 2 EN BOCOYNA	902/13	83,465	0.2%	83,465	0.2%	COLONIA	1	1	100.0%
14	PEC PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	965/13	1,480,000	4.1%	302,028	0.8%	PROGRAMA	1	0	25.0%
15	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	904/13	854,692	2.4%	854,692	2.4%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	100	100.0%
16	MANTENIMIENTO CALLES EN SISOGUICHI	970/13	143,438	0.4%	143,438	0.4%	METROS CUADRADOS	800	800	100.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
BUENAVENTURA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 6,497,374

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			483,170	7.4%	483,170	7.4%		403	403	100.0%
1	TERRAPLEN P/RIEGO DE SELLO	592-003	46,846	0.7%	46,846	0.7%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
2	TOMA DE AGUA DOMICILIARIA	591-002	2,700	0.0%	2,700	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100.0%
3	AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION	591-01	212,906	3.3%	212,906	3.3%	COLONIA	1	1	100.0%
4	PAVIMENTACIONES DIVERSAS CALLES MUNICIPIO	591-005	220,718	3.4%	220,718	3.4%	METROS CUADRADOS	400	400	100.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **CAMARGO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **7,845,727**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			219,142	2.8%	26,446	0.3%		1	0	40.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	591-2-1-1	219,142	2.8%	26,446	0.3%	OBRA	1	0	40.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
CARICHÍ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 19,297,230

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			270,000	1.4%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	APLIACION RED DE DISTRIBUCION ALECTRICA	001	270,000	1.4%	-	0.0%	COLONIA	1	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **LA CRUZ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **741,647**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			222,492	30.0%	222,492	30.0%		7	4	50.0%
1	CAMINI COL PANAMERICANA-TIERRA AZUL	591-001	222,492	30.0%	222,492	30.0%	KILÓMETROS	7	4	50.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
CUAUHTÉMOC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 21,795,910

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,200	0.0%	498	0.0%		12	3	25.0%

1	COMISIONES BANCARIAS	17000	1,200	0.0%	498	0.0%	ACCIÓN	12	3	25.0%
---	----------------------	-------	-------	------	-----	------	--------	----	---	-------



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
CUSIHUIRIACHI

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,315,671

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			798,000	34.5%	164,000	7.1%		31	-	0.0%
1	RASTREO CAMINOS VECINALES	001	328,000	14.2%	164,000	7.1%	KILÓMETROS	30	-	0.0%
2	APLIACION RED ELECTRIFICACION	002	470,000	20.3%	-	0.0%	COLONIA	1	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,618,741	30.0%	-	0.0%		68,437	-	0.0%
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO ENTRE ING CARRILLO Y UNIDAD CHIHUAHUENSE COL PROGRESO	2013OP00012 7	583,557	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,018	-	0.0%
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ING CARRILLO ENTRE PARCIAL ALAMILLO Y AROLLO COL PROGRESO NACIONAL	2013OP00012 4	672,458	1.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,408	-	0.0%
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BRASIL ENTRE AV JUAREZ Y GALENA EL SAUZ	2013OP00000 8	399,536	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,346	-	0.0%
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 114 ENTRE CALLE LUJAN Y FRANCISCO I MADERO COL ESPERANZA	2013OP00011 3	183,511	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	558	-	0.0%
5	APORTACION MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EJIDO FRANCISCO I MADERO	2013DR00000 9	19,383	0.0%	-	0.0%	EQUIPO	1	-	0.0%
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE 16 SEP Y 22 JUN COL MARTIN LOPEZ	2013OP00011 6	425,948	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,498	-	0.0%
7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE 4 Y 10 COL NOMBRE DE DIOS	2013OP00011 8	635,305	1.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,264	-	0.0%
8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23 SEP ENTRE PRIV DE SAN GERONIMO Y PARCIAL HACIENDA COL NUEVO TRIUNFO	2013OP00011 9	381,274	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,389	-	0.0%
9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 2 Y 3 COL NUEVO DELICIAS	2013OP00000 5	776,863	1.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,594	-	0.0%
10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SECRETARIA DEL TRABAJO ENTRE PRIV DE TURISMO Y TOPE COL SAN JORGE	2013OP00013 2	149,352	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	504	-	0.0%
11	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	2013DR00000 2	19,383	0.0%	-	0.0%	EQUIPO	1	-	0.0%
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE 28 Y 38 COL RUBEN JARAMILLO	2013OP00012 9	757,373	1.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,750	-	0.0%
13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA LATERAL DOLORES ENTRE LOS ARCOS Y MINA COL PORVENIR III	2013OP00012 2	706,072	1.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,491	-	0.0%
14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIV DE TURISMO ENTRE SECRETARIA DE HACIENDA Y SECRETARIA DE TURISMO COL SAN JORGE	2013OP00013 1	334,987	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,135	-	0.0%
15	PAVIMENTACION CON CONCRTO HIDRAULICO EN LA CALLE MINA MILPILAS Y MINA DOLORES COL PORVENIR	2013OP00012 0	600,750	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,129	-	0.0%
16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ NUEVO DELICIAS	2013OP00000 6	390,947	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,300	-	0.0%
17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE GRAL ENRIQUEZ Y LIMITE IMSS EL CHARCO	2013OP00001 2	1,214,834	1.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	4,725	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,493,684

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,618,741	30.0%	-	0.0%		68,437	-	0.0%
18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO ALTO ENTRE CERRO DE LAS BORREGAS Y TEOTEPEC COL CERRO PRIETO	2013OP000110	158,913	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	432	-	0.0%
19	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FUNDADORES NVO DELICIAS ENTRE E. ZAPATA Y BENITO JUAREZ NUEVO DELICIAS	2013OP000004	344,055	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,151	-	0.0%
20	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE HURACAN Y 21 DE MARZO COL RODOLFO AGUILAR	2013OP000128	830,486	1.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,924	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE EJIDO LA MOLINA	2013DR000007	217,835	0.3%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
22	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE 2 Y 3 EL CHARCO	2013OP000013	591,450	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,295	-	0.0%
23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO ENTRE ING CARRILLO Y UNIDAD CHIHUAHUENSE COL PROGRESO	2013OP000126	295,239	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,036	-	0.0%
24	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMALIA CASTILLO ENTRE IGNACIO ENRIQUEZ Y PANFILO HERNANDEZ COL 3 DE MAYO	2013OP000103	508,257	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,981	-	0.0%
25	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 28 ENTRE IGNACIO RODRIGUEZ Y LUCIO CABAÑAS COL RUBE JARAMILLO	2013OP000130	452,480	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,666	-	0.0%
26	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARMENDARIZ ENTRE PARCIAL ALAMILLO Y PROGRESO COL PROGRESO NACIONAL	2013OP000125	199,851	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	684	-	0.0%
27	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 25 ENTRE AVELINA GALLEGOS Y FELIPE ANGELES COL 3 DE MAYO	2013OP000107	170,871	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	610	-	0.0%
28	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV 24 FEBRERO ENTRE 2 DE OCTUBRE Y AV CUAUHEMOC COL MARTIN LOPEZ	2013OP000117	97,125	0.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	338	-	0.0%
29	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE LUJAN ENTRE 110 Y 114 COL ESPERANZA	2013OP000111	485,390	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,663	-	0.0%
30	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARGENTINA ENTRE AV JUAREZ Y GALEANA EL SAUZ	2013OP000009	396,868	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,339	-	0.0%
31	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JJ CALVO ENTRE BUENAVISTA Y VALLE NUEVO COL GENARO VAZQUEZ	2013OP000114	502,328	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,740	-	0.0%
32	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PERU ENTRE VICTORIA E HIDALGO	2013OP000011	758,152	1.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,515	-	0.0%
33	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVELINA GALLEGOS ENTRE PERIF FCO R ALMADA Y C. 25 COL 3 DE MAYO	2013OP000105	198,790	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	699	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,493,684

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,618,741	30.0%	-	0.0%		68,437	-	0.0%
34	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIANA LAURA ENTRE IGNACIO ENRIQUEZ Y GILBERTO CORTES COL 3 DE MAYO	2013OP00010 4	268,930	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	973	-	0.0%
35	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUCHILLO PARADO ENTRE MARCIAL ORTEGA Y 17 DE ABRIL COL GRANJAS CERRO GRANDE	2013OP00011 5	265,466	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	884	-	0.0%
36	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AVELINA GALLEGOS ENTRE CALLE 25 Y 27 COL 3 DE MAYO	2013OP00010 6	542,481	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,972	-	0.0%
37	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUJAN ENTRE 110 Y 114 COLESPERANZA	2013OP00011 2	424,877	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,390	-	0.0%
38	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO DE LAS BORREGAS ENTRE PARCIAL OSCAR ORNELAS Y CERRO ALTO COL CERRO PRIETO	2013OP00010 9	135,479	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	408	-	0.0%
39	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA EL SOCORRO ENTRE MINA AVALOS Y LATERAL MINA DOLORES COL EL PORVENIR III	2013OP00012 1	437,661	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,589	-	0.0%
40	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 2 Y 4 NUEVO DELICIAS	2013OP00000 7	334,622	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,105	-	0.0%
41	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5A ENTRE REFORMA E IGNACIO RAMIREZ EL CHARCO	2013OP00001 4	345,646	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,343	-	0.0%
42	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE 2 Y 3 EL CHARCO	2013OP00001 6	591,450	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,295	-	0.0%
43	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE PERU Y PARAGUAY EL SAUZ	2013OP00001 0	1,039,044	1.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,452	-	0.0%
44	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO DE LAS BORREGAS ENTRE PARCIAL OSCAR ORNELAS Y ERRO ALTO COL CERRO PRIETO	2013OP00010 8	486,515	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,729	-	0.0%
45	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2A ENTRE REFORMA E IGNACIO RAMIREZ EL CHARCO	2013OP00001 5	286,947	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,112	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **CHÍNIPAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **17,685,828**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,999,450	33.9%	3,082,042	17.4%		8,647	4,493	52.0%
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	-	5,999,450	33.9%	3,082,042	17.4%	METROS CUADRADOS	8,647	4,493	52.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
DELICIAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 17,273,308

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			790,843	4.6%	790,843	4.6%		108	108	100.0%
1	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6 X 8 MTS. DE ESTRUCTURA 751 EN ESCUELA SECUNDARIA 100 DE LAS TORRES	38003	164,553	1.0%	164,553	1.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	41	41	100.0%
2	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA PABLO NERUDA EN COL. INDEPENDENCIA	38004	121,183	0.7%	121,183	0.7%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	21	21	100.0%
3	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN COL. ABRAHAM GONZALEZ LA QUEMADA	38001	199,419	1.2%	199,419	1.2%	SUBCOLECTOR	1	1	100.0%
4	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6 X 8 MTS. DE ESTRUCTURA 751 EN TELEBACHILLERATO DE COL. CAMPESINA	38002	164,553	1.0%	164,553	1.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	41	41	100.0%
5	CONSTRUCCION DE VIVIENDA TU CASA EN COL. ABRAHAM GONZALEZ, EJIDO EL DIEZ, TERRAZAS, CUATRO VIENTOS, EL HACHAZO, IND. SUR, EL CUERVO Y LA MERCED	38005	141,135	0.8%	141,135	0.8%	VIVIENDA	4	4	100.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
GALEANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 1,548,084

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			464,425	30.0%	-	0.0%		1,526	-	0.0%
1	PAV CALLE NIÑOS HEROES DEL CARRIZAL ENTRE GALEANA Y CHIHUAHUA	FISM13-02	293,887	19.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,190	-	0.0%
2	AULA TELESECUNDARIA 6153	FISM13-01	102,718	6.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	36	-	0.0%
3	PAV CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA ANGOSTURA	FISM13-07	67,820	4.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
 Municipio **SANTA ISABEL**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **695,866**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			208,760	30.0%	208,760	30.0%		38	38	100.0%
1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NUEVO PALOMAS	03	20,882	3.0%	20,882	3.0%	POSTE	2	2	100.0%
2	AMPLIACION RED ELECTRICA OJO DE AGUA (GABRIEL TERRAZAS)	01	65,185	9.4%	65,185	9.4%	POSTE	3	3	100.0%
3	MANTENIMIENTO CAMINO EL RANCHITO	04	12,992	1.9%	12,992	1.9%	KILÓMETROS	3	3	100.0%
4	AMPLIACION REDE ELECTRICA OJO DE AGUA 2DA ETAPA	06	84,868	12.2%	84,868	12.2%	POSTE	25	25	100.0%
5	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR RANCHO LA TAPIA	05	13,201	1.9%	13,201	1.9%	METROS LINEALES	4	4	100.0%
6	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA ESTACION	02	11,632	1.7%	11,632	1.7%	POSTE	1	1	100.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
GÓMEZ FARÍAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,321,657

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			395,000	17.0%	-	0.0%		2,550	-	0.0%
1	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PINTA	PIEM13=01	155,000	6.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,000	-	0.0%
2	RED DE ALCANTARILLADO EN GOMEZ FARIAS	PIEM13_2	240,000	10.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,550	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
GUACHOCHI

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 105,713,952

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,734,858	15.8%	4,951,649	4.7%		1,665	1,169	70.2%
1	INSTALACIÓN DE LUMINARIO CV15 POWER BALL	27004	903,901	0.9%	271,170	0.3%	VIVIENDA	20	10	50.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN TELE-BACHILLERATO DE BASIHUARE	27029	410,695	0.4%	106,562	0.1%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	40	83.3%
3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 80 PLANTAS SOLARES DE 60 WATTS	27014	960,000	0.9%	480,000	0.5%	PLANTA	80	40	50.0%
4	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ESCUELAS DE CALIDAD	27021	1,500,000	1.4%	969,214	0.9%	MOBILIARIO	10	4	40.0%
5	LUMINARIO OV15 POWER BALL	27003	543,576	0.5%	271,788	0.3%	VIVIENDA	20	10	50.0%
6	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN HUIZARACHI	27026	870,660	0.8%	261,198	0.2%	COLONIA	1	1	50.0%
7	OPERACIÓN DE PIPAS PARA ABASTO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	27008	1,722,500	1.6%	76,373	0.1%	PIPAS	5	1	20.0%
8	OPERACIÓN DE VEHICULOS EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE SEDESOL	27012	1,229,325	1.2%	155,753	0.1%	ACCIÓN	10	2	20.0%
9	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FCO. M. PLANCARTE	27015	167,628	0.2%	134,005	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	95	95	100.0%
10	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE CERCA TELE-BACHILLERATO DE AGUA AZUL	27016	144,110	0.1%	92,509	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	95	90	94.7%
11	APOYO A EQUIPAMIENTO A DIFERENTES ESCUELAS	27022	200,000	0.2%	28,461	0.0%	MOBILIARIO	10	2	20.0%
12	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA LAJITA	27018	535,724	0.5%	160,717	0.2%	COLONIA	1	1	50.0%
13	ELECTRIFICACIÓN EN ESCUELA EL ÁGUILA	27009	570,395	0.5%	171,118	0.2%	CELDA SOLAR	2	1	50.0%
14	CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE RED DE ELECTRICIDAD	27019	645,754	0.6%	193,726	0.2%	COLONIA	1	1	50.0%
15	INSTALACIÓN DE LUMINARIO OV15 POWER	27005	776,881	0.7%	271,170	0.3%	VIVIENDA	15	10	66.7%
16	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN TELE-SECUNDARIA DE CIÉNEGA DE NOROGACHI	27020	202,227	0.2%	94,622	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	202	190	94.1%
17	GASTOS INDIRECTOS	27001	3,057,950	2.9%	352,630	0.3%	ACCIÓN	10	2	20.0%
18	ADQUISICIÓN DE 40 PLANTAS SOLARES	27013	120,000	0.1%	60,000	0.1%	PLANTA	40	20	50.0%
19	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA EN CENTRO DE ATENCIÓN A NIÑOS TARAHUMARAS	27017	579,782	0.5%	365,583	0.3%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	500	400	80.0%
20	ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS	27011	1,593,750	1.5%	435,050	0.4%	HECTÁREA	500	250	50.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
GUADALUPE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,311,151

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			720,000	31.2%	350,000	15.1%		530	-	0.0%
1	PAV CALLE MORELOS	2.0	200,000	8.7%	100,000	4.3%	METROS CUADRADOS	150	-	0.0%
2	PAV CALLE FRANCISCO ESCAJEDA EN BARRIO LOS VILLA	1.0	300,000	13.0%	150,000	6.5%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	230	-	0.0%
3	PAVIMENTACION CALLE VICENTE COBOS	3.0	220,000	9.5%	100,000	4.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	150	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
GUADALUPE Y CALVO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 101,410,768

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,191,883	16.0%	7,614,794	7.5%		5,539	3,897	70.3%
1	CONSTRUCCION DE AULA EN PRESCOLAR EL CARNERITO	R3313036	240,377	0.2%	36,561	0.0%	METROS CUADRADOS	48	8	15.6%
2	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN AGUA AMARILLA	R3313014	234,833	0.2%	41,501	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48	9	17.7%
3	AMPLEACION DE CAMINO RURAL CINCO LLAGAS - ALISOS DE LOS OLIVAS	R3313049	206,712	0.2%	206,712	0.2%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
4	REHABILITACION DE MUROS DE VIVIENDA RURAL	R3313005	3,373,056	3.3%	823,284	0.8%	VIVIENDA	640	155	24.2%
5	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAUCITO - ALISITOS DE OLIVAS	R3313040	578,028	0.6%	231,211	0.2%	KILÓMETROS	76	30	39.7%
6	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA	R3313048	122,496	0.1%	122,496	0.1%	METROS CUADRADOS	48	48	100.0%
7	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE RILLITO - GALEANA	R3313046	179,916	0.2%	179,916	0.2%	KILÓMETROS	24	24	100.0%
8	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES - PUERTO SAN ANTONIO	R3313039	358,301	0.4%	143,320	0.1%	KILÓMETROS	47	19	39.5%
9	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	R3313034	235,037	0.2%	36,561	0.0%	METROS CUADRADOS	48	8	15.6%
10	ADQ. Y SUM. DE CISTERNA DE 2500 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	R3312002	1,518,556	1.5%	1,518,556	1.5%	EQUIPO	380	380	100.0%
11	GASTOS INDIRECTOS	R3313042	2,433,642	2.4%	69,960	0.1%	ACCIÓN	1	1	100.0%
12	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA DEL TRIGITO	R3313026	230,573	0.2%	36,561	0.0%	METROS CUADRADOS	48	8	15.6%
13	CONSTRUCCION DE AULA EN PRESCOLAR DE BAZONOPA DE ABAJO	R333313038	235,912	0.2%	36,561	0.0%	METROS CUADRADOS	48	8	15.6%
14	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RINCON DE ALISOS - LOS OTATES	R3313041	488,453	0.5%	195,381	0.2%	KILÓMETROS	64	25	39.2%
15	ADQ. Y SUM. DE TINACOS DE 750 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	R3313003	1,511,944	1.5%	1,470,000	1.4%	TINACO	1,340	1,300	97.0%
16	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN PUERTO DE GUIAS	R3313010	228,703	0.2%	41,501	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48	9	18.8%
17	REHABILITACION DE SANITARIOS DE VIVIENDA RURAL	R3313004	1,515,192	1.5%	1,512,000	1.5%	VIVIENDA	1,400	1,399	99.9%
18	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	R3313023	236,412	0.2%	36,561	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	8	15.6%
19	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ROCHA- CERRO DEL MOHINORA	R3313045	168,432	0.2%	168,432	0.2%	KILÓMETROS	22	22	100.0%
20	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD BAJIO ATASCOSO	R3313011	222,703	0.2%	41,501	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48	10	20.8%
21	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA	R3313025	240,412	0.2%	36,561	0.0%	METROS CUADRADOS	48	8	15.6%
22	ADQ. Y SUM. DE POLIDUCTO PARA CONDUCCION DE AGUA	R3313001	1,534,332	1.5%	611,480	0.6%	TANQUE	1,058	420	39.7%
23	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CHAPULTEPEC	R3313021	97,861	0.1%	18,177	0.0%	METROS CUADRADOS	8	2	18.8%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
GUERRERO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

23,471,244

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,775,343	11.8%	2,775,343	11.8%		61,185	56,413	92.2%
1	PAVIMENTACION CALLE SEPTIMA	03-005	360,170	1.5%	360,170	1.5%	METROS CUADRADOS	3,264	-	0.0%
2	RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN VARIAS COLONIAS	03-004	9,437	0.0%	9,437	0.0%	METROS	53,000	53,000	100.0%
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	00-002	14,831	0.1%	14,831	0.1%	METRO LINEAL	1,000	1,000	100.0%
4	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	00-001	40,468	0.2%	40,468	0.2%	POZO	1	0	40.0%
5	DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONST. DE OBRA PUBLICA	12-001	563,310	2.4%	563,310	2.4%	ACCIÓN	1	1	80.0%
6	PAVIMENTACION CALLE VTE. GUERRERO III ETAPA	03-001	4,468	0.0%	4,468	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	392	392	100.0%
7	PAVIMENTACION CALLE JOAQUIN LOPEZ	03-002	638,704	2.7%	638,704	2.7%	METRO CUADRADO	1,658	995	60.0%
8	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (CALLE 11A)	04-003	119,638	0.5%	119,638	0.5%	LUMINARIA	13	13	100.0%
9	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE ESC. PRIMARIA	06-002	30,000	0.1%	30,000	0.1%	METROS CUADRADOS	450	315	70.0%
10	SUMINISTRO DE PINTURA PARA ESC. MARIANO IRIGOYEN	06-003	25,500	0.1%	25,500	0.1%	METROS CUADRADOS	40	40	100.0%
11	MANTENIMIENTO A SERV. SANITARIOS EN TELESECUNDARIA	06-001	1,801	0.0%	1,801	0.0%	BEBEDERO	1	1	100.0%
12	DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	12-002	375,540	1.6%	375,540	1.6%	ACCIÓN	1	1	80.0%
13	RASTREO DE CAMINOS	08-002	13,769	0.1%	13,769	0.1%	KILÓMETROS	51	51	100.0%
14	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	01-001	80,271	0.3%	80,271	0.3%	METRO LINEAL	720	576	80.0%
15	PAVIMENTACION CALLE GALEANA	03-003	55,963	0.2%	55,963	0.2%	METROS CUADRADOS	565	-	0.0%
16	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO (CECYTECH)	04-001	441,473	1.9%	441,473	1.9%	LUMINARIA	28	28	100.0%



Estado **CHIHUAHUA**
 Municipio **HIDALGO DEL PARRAL**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **14,084,750**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,000,000	21.3%	948,661	6.7%		58	20	34.8%

1	PUENTE PEATONAL SOLIDARIDAD	5910240596	200,000	1.4%	61,779	0.4%	METROS LINEALES	32	11	33.7%
2	CAMINO A LAS ANIMAS 2013	5910240594	1,000,000	7.1%	300,697	2.1%	KILÓMETROS	3	1	33.6%
3	PUENTE TULE DE ENMEDIO 2013	5910240595	1,500,000	10.6%	495,909	3.5%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22	7	33.6%
4	DIVERSOS GASTOS	5910240012	300,000	2.1%	90,276	0.6%	ACCIÓN	1	1	100.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **HUEJOTITÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **581,017**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			581,016	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	AGUA POTABLE EN EL ARCO	2200001	581,016	100.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
JIMÉNEZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 9,667,729

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,680	0.6%	55,680	0.6%		3	3	100.0%
1	CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES	591-12-0002	17,400	0.2%	17,400	0.2%	ACCIÓN	1	1	100.0%
2	EJERC DE ACCIONES Y PROYECTOS	591-12-004	20,880	0.2%	20,880	0.2%	ACCIÓN	1	1	100.0%
3	SUPERVISION DE OBRAS	591-12-0003	17,400	0.2%	17,400	0.2%	ACCIÓN	1	1	100.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **JUÁREZ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **167,555,072**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,500,000	2.7%	1,050,377	0.6%		172,031	40,155	23.3%

1	AGUA EN PIPAS	1315002	4,500,000	2.7%	1,050,377	0.6%	METROS CÚBICOS	172,031	40,155	23.3%
---	---------------	---------	-----------	------	-----------	------	----------------	---------	--------	-------



Estado **CHIHUAHUA**
 Municipio **JULIMES**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,457,584**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,024,500	70.3%	-	0.0%		555	-	0.0%
1	PAVIMENTACION CALLE AGRICULTURA	FISM003	119,500	8.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	250	-	0.0%
2	CAMINO SACACOSECHA	FISM002	645,000	44.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
3	CALLE CUARZO STA ETAPA	FISM001	260,000	17.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **LÓPEZ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,046,638**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,046,637	100.0%	-	0.0%		5,719	-	0.0%
1	PAVIMENTACION VIALIDAD PRESIDENTES	1100001	1,046,637	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,719	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
 Municipio **MAGUARICHI**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,569,421**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			435,000	16.9%	-	0.0%		11	-	0.0%
1	RASTREO CAMINOS VECINALES	59101001	210,000	8.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%
2	APLIACION RED ELECTRICA	0003	225,000	8.8%	-	0.0%	COLONIA	1	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
 Municipio **MANUEL BENAVIDES**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **701,679**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			246,800	35.2%	-	0.0%		5,000	-	0.0%
1	TUBERIA GALVANIZADA PARA AGUA POTABLE EJIDO ALAMOS SAN ANTONIO	01/2013	246,800	35.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	5,000	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **MATACHÍ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,137,286**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			909,828	80.0%	-	0.0%		2,000	-	0.0%
1	ENCEMENTADO CALLE ALDAMA	02	569,828	50.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
2	ENCEMENTADO CALLE MORELOS	01	340,000	29.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **MATAMOROS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM:** **1,117,425**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,500	0.4%	4,500	0.4%		1	1	100.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	1	4,500	0.4%	4,500	0.4%	ACCIÓN	1	1	100.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
MORELOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 18,796,758

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,638,445	8.7%	581,980	3.1%		239	239	100.0%
1	APERTURA DE CAMINO CORDON DE LO PEREZ-LOS ANGELES	FISM-2013-002	1,248,974	6.6%	204,285	1.1%	KILÓMETROS	6	6	100.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA CASA DE SALUD	FISM-2013-001	78,735	0.4%	78,735	0.4%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	232	232	100.0%
3	EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	FISM-2013-003	310,736	1.7%	298,960	1.6%	CANCHA	1	1	100.0%



Estado **CHIHUAHUA**
 Municipio **MORIS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,379,065**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,020,000	16.0%	-	0.0%		12	-	0.0%
1	RED ALCANTARILLADO SANITARIO	59101004	420,000	6.6%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
2	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	59101002	225,000	3.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%
3	APLIACION RED ELECTRICA	5910101	375,000	5.9%	-	0.0%	COLONIA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
NAMIQUIPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

5,616,183

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,763,843	31.4%	-	0.0%		16	-	0.0%
1	DEPOSITO DE AGUA POTABLE ORIENTE	3/2013	78,492	1.4%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
2	SUBESTACION ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	4/2013	90,000	1.6%	-	0.0%	TRANSFORMADOR	1	-	0.0%
3	TANQUE DE AGUA POTABLE EL ALAMO VIEJO	01/2013	23,351	0.4%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
4	ALUMBRADO PUBLICO EL ALAMO VIEJO	2/2013	37,000	0.7%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
5	CASA RETIRO ADULTO MAYOR EL MOLINO	5/2013	1,000,000	17.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
6	PUEDTE DE CAJON EN SANTA JERTRUDIS	6/2013	260,000	4.6%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
7	TERRACERIA INDEPENDENCIA	7/2013	275,000	4.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	6	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
 Municipio **OJINAGA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **4,435,560**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,328,532	30.0%	-	0.0%		5,643	-	0.0%
1	RECARPETEO PAVIMENTO EXISTENTE EN FRACC FOVISSTE	10	442,821	10.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,560	-	0.0%
2	APLIACION RED EN EL TECOLOTE	03	32,589	0.7%	-	0.0%	TRANSFORMADOR	1	-	0.0%
3	APLIACION RED ELECTRIFICACION VALVERDE	02	16,432	0.4%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
4	APLIACION RED DE ELECTRIFICACION EN POTRERO DEL LLANO	01	140,198	3.2%	-	0.0%	POSTE	11	-	0.0%
5	PAR VIAL FRCO VILLA EN CAÑADA ANCHA	12	548,934	12.4%	-	0.0%	LUMINARIA	40	-	0.0%
6	REHABILITACION CAMINOS RURALES RANCHOS DEL NORTE	11	147,558	3.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	30	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **RIVA PALACIO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,102,738**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,020,000	92.5%	-	0.0%		2,000	-	0.0%
1	ENCEMENTADO DE CALLES EN SAN ANDRES	591-001	1,020,000	92.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,000	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
ROSALES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 3,515,652

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			344,879	9.8%	344,879	9.8%		30	30	100.0%
1	PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO BACHINBA	591-18-144	344,879	9.8%	344,879	9.8%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100.0%



Estado **CHIHUAHUA**
 Municipio **ROSARIO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,230,225**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			750,000	61.0%	243,584	19.8%		3	2	50.0%
1	CONSTRUCCION DE 3 KMS. TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE CAMINO OLIVOS LIMITES CON EL MPIO DEL TULE	56-01	750,000	61.0%	243,584	19.8%	KILÓMETROS	3	2	50.0%



Estado CHIHUAHUA
Municipio SAN FRANCISCO DE CONCHOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 515,175

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			166,513	32.3%	-	0.0%		540	-	0.0%
1	ENCEMENTADO CALLE ACCESO ESTADIO DE BEISBOL EN LA BOQUILLA	01/2013	166,513	32.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	540	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
SANTA BÁRBARA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,090,459

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			556,699	26.6%	185,566	8.9%		2,605	2,605	100.0%
1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	01	556,699	26.6%	185,566	8.9%	BENEFICIARIO	2,605	2,605	100.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
SATEVÓ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 1,066,910

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			320,503	30.0%	320,073	30.0%		163	152	92.9%
1	BOMBA PILA EL TORREON	59101002	27,846	2.6%	27,846	2.6%	TANQUE	1	1	100.0%
2	PINTURA VARIAS ESCUELAS	05	26,000	2.4%	26,000	2.4%	METROS CUADRADOS	100	100	100.0%
3	CAMINO SAN PEDRO	06	199,914	18.7%	199,914	18.7%	KILÓMETROS	3	2	50.0%
4	REHABILITACION DE ESCUELAS	03	13,116	1.2%	12,686	1.2%	METROS CUADRADOS	50	40	80.0%
5	BEBEDEROS VARIAS ESCUELAS	04	27,921	2.6%	27,921	2.6%	BEBEDERO	8	8	100.0%
6	PILA EJIDO EL TORREON	59101001	25,706	2.4%	25,706	2.4%	TANQUE	1	1	100.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
SAUCILLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

4,948,155

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			880,000	17.8%	-	0.0%		38	-	0.0%
1	APLIACION DRENAJE SANITARIO	002	350,000	7.1%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
2	AULA ESCOLAR	005	270,000	5.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	36	-	0.0%
3	AMPLIACION RED A.P.	001	260,000	5.3%	-	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	-	0.0%



Estado
Municipio

CHIHUAHUA
TEMÓSACHI

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

5,951,544

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,065,000	17.9%	-	0.0%		32	-	0.0%
1	PUENTE PEATONAL 2, EN TUTUACA	591-03	465,000	7.8%	-	0.0%	METROS LINEALES	30	-	0.0%
2	REHABILITACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	591-002	200,000	3.4%	-	0.0%	COLONIA	1	-	0.0%
3	REHABILITACION RED DRENAJE	591-01	400,000	6.7%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **EL TULE**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,015,068**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			944,490	93.0%	-	0.0%		1,085	-	0.0%
1	CAMINO EL ALAMO	03	380,000	37.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
2	ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL	01	300,000	29.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
3	ENCEMENTADO CALLE ANGELES	02	264,490	26.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	480	-	0.0%



Estado **CHIHUAHUA**
Municipio **VALLE DE ZARAGOZA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 1,585,602**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,585,601	100.0%	-	0.0%		40	-	0.0%
1	CONSTRUCCION BAÑOS	591-01	300,000	18.9%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	30	-	0.0%
2	18 KMS DE CERCA CAMINO A VALERIO	591-001	1,285,601	81.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%