



Estado
Municipio

GUANAJUATO
ABASOLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

49,633,924

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		49,633,922	100.0%	-	0.0%		8,500	-	0.0%
1	EMPEDRADO DE CALLE COMONFORT DE LA COL. GUADALUPE	F1 13 006	443,956	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS HUMEDOS (BIODIGESTADOR)EN LA COM. EL LLANO	F1 13 044	114,750	0.2%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
3	OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	F1 13 083	50,000	0.1%	-	0.0%	HECTÁREA	100	-	0.0%
4	ADQUISICION DE MATERIALES DE APOYO Y PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MPAL	F1 13 063	1,400,000	2.8%	-	0.0%	METROS LINEALES	100	-	0.0%
5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION LECTRICA COM. SAN FERNANDO DE CERDA	F1 13 021	108,994	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE FOSA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COM. LAS CRUCES	F1 13 035	250,000	0.5%	-	0.0%	RED	100	-	0.0%
7	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ACCESO A RANCHO NUEVO DE LA CRUZ(1A ETAPA)	F1 13 001	1,000,000	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
8	PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y/O CONTRATO	F1 065	4,031,809	8.1%	-	0.0%	METROS LINEALES	100	-	0.0%
9	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. PIEDRAS NEGRAS	F1 13 050	225,318	0.5%	-	0.0%	RED	100	-	0.0%
10	PAVIMENTACION DE CALLEJON ANA MARIA GALLAGA DE LA COL. GUADALUPE	F1 13 008	145,539	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
11	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS	F1 13 027	89,450	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
12	EQUIPO DE BOMBEO (MOTOBOMBAS)	F1 13 071	750,000	1.5%	-	0.0%	HECTÁREA	100	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA TELESECUNDARIA 623 COM. SAN JOSE DE GONZALEZ	F1 13 062	306,190	0.6%	-	0.0%	M2, PATIO	100	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE 22 BAÑOS SECOS EN LA COM. SAN MIGUEL DE TIRADORES	F1 13 040	138,474	0.3%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
15	CONSTRUCCION DE 8 BAÑOS SECOS COM. SAN VICENTE DEL CAÑO	F1 13 039	50,399	0.1%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
16	PAVIMENTACION DE CALLE MAUEL DOBLADO EN LA COM. BOQUILLAS	F1 13 053	834,341	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
17	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAL DE LA COL. JUAREZ	F1 13 054	2,121,574	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
18	BORDERIA 2013	F1 13 067	390,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
19	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	F1 13 082	700,000	1.4%	-	0.0%	PERSONA	100	-	0.0%
20	PROMAC (PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL AL CAMPESINO)	F1 13 072	500,000	1.0%	-	0.0%	HECTÁREA	100	-	0.0%
21	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. RANCHO SECO	F1 13 019	100,000	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
22	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. TAMAZULA	F1 13 028	214,000	0.4%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
ABASOLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

49,633,924

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		49,633,922	100.0%	-	0.0%		8,500	-	0.0%

23	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA-CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	F1 13 052	681,218	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	100	-	0.0%
24	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y COMUNITARIO	F1 13 076	996,400	2.0%	-	0.0%	HECTÁREA	100	-	0.0%
25	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN TELMO DE ROA	F1 13 024	94,192	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
26	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELEC TRICA EN LA COM. RANCHO DE GONZALEZ	F1 013 022	99,867	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
27	EMPEDRADO DE CALLE 10 DE MAYO EN LA COL. CRUZ BLANCA	F1 13 007	180,217	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE 9 BAÑOS HUMEDOS (BIODIGESTADOR) COM. LOS SAUCES	F1 13 047	161,886	0.3%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
29	3% GASTOS NDIRECTOS	F1 13 056	1,489,018	3.0%	-	0.0%	PERSONA	100	-	0.0%
30	CONSTRUCCION DE 4 BAÑOS SECOS EN LA COM. PINTORES	F1 13 038	25,177	0.1%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
31	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CON SISTEMA TRATAMIENTO PRIMARIO 2DA ETAPA COM. ESTACION JOAQUIN	F1 13 049	1,464,003	2.9%	-	0.0%	RED	100	-	0.0%
32	FOGONES ECOLOGICOS	F1 13 074	311,600	0.6%	-	0.0%	HECTÁREA	100	-	0.0%
33	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	F1 13 058	1,328,720	2.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	100	-	0.0%
34	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COM. TLANALAPA	F1 13 032	128,063	0.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
35	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	F1 13 069	500,000	1.0%	-	0.0%	HECTÁREA	100	-	0.0%
36	PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON DE LA COL. EL SAUCILLO	F1 13 010	675,000	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
37	CAMINOS SACACOSECHAS 2013	F1 13 068	400,000	0.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	100	-	0.0%
38	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENOS AIRES EN LA COL. LAS MARGARITAS	F1 13 013	186,615	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
39	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	F1 13 057	992,678	2.0%	-	0.0%	EQUIPO	100	-	0.0%
40	CONSTRUCCION DE AULA 3X8 ESC. PRIM. CUAHUTEMOC COL. VICENTE GUERRERO	F1 061	276,834	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	100	-	0.0%
41	CONSTRUCCION DE 13 BAÑOS HUMEDOS (BIODIGESTADOR) COM. GALERA DE HUTZATARITO	F1 13 042	246,408	0.5%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
42	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. NOMBRE DE DIOS	F1 13 029	105,660	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
43	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COM. RANCHO NUEVO DE LA CRUZ	F1 13 030	50,260	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
44	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 3ERA ETAPA EN LA COL. SAN JUAN	F1 13 066	700,000	1.4%	-	0.0%	RED	100	-	0.0%
45	ENPEDRADO DE LA CALLE JACARANDAS EN LA COL. LOURDES	F1 13 009	171,679	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
ABASOLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

49,633,924

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		49,633,922	100.0%	-	0.0%		8,500	-	0.0%

46	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COM. SAN JOSE DE GOMEZ	F1 13 002	1,471,497	3.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	100	-	0.0%
47	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. EL TULE	F1 13 033	48,004	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
48	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CERCA DE LA CALLE SAN BERNARDINO EN LA COM. TINAJA DE NEGRETE	F1 13 003	52,136	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
49	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LA GALERA DE GALLARDO	F1 13 020	56,408	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
50	VIVIENDA RURAL 2013	F1 13 079	3,500,000	7.1%	-	0.0%	VIVIENDA	100	-	0.0%
51	ASPEROSRA DE MOTOR PARA POLVO Y LIQUIDO	F1 13 070	750,000	1.5%	-	0.0%	HECTÁREA	100	-	0.0%
52	CONSTRUCCION DE 28 BAÑOS HUMEDOS (BIODIGESTADO) COM. SAN CAYETANO	F1 13 046	513,320	1.0%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
53	PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTES EN LA COL. 28 DE OCTUBRE	F1 13 012	770,775	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
54	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	F1 13 051	271,560	0.5%	-	0.0%	CANCHA	100	-	0.0%
55	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LA MORA	F1 13 031	43,500	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
56	PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DEL REFUGIO EN LA COL. LAS MARGARITAS	F1 13 014	434,982	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
57	PROGRAMA APOYO AL EMPRENDEDOR 2013	F1 13 084	200,000	0.4%	-	0.0%	PERSONA	100	-	0.0%
58	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. LOS PINOS	F1 13 026	50,076	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
59	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. SAN FERNANDO DE LOS REYES	F1 13 037	648,549	1.3%	-	0.0%	RED	100	-	0.0%
60	CONSTRUCCION DE FOSA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COM. PASO DE LA CANOA	F1 13 036	250,000	0.5%	-	0.0%	RED	100	-	0.0%
61	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LA CARROZA	F1 13 023	100,000	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
62	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COL. SAUCILLO	F1 13 055	678,935	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
63	PDZP PROGRAMA EN DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	F1 13 075	1,000,000	2.0%	-	0.0%	METROS LINEALES	100	-	0.0%
64	CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS HUMEDOS (BIODIGESTOR) EN LA COM. EL TULAR	F1 13 048	147,810	0.3%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
65	TU CASA 2013	F1 13 080	2,109,635	4.3%	-	0.0%	VIVIENDA	100	-	0.0%
66	MEJORAMIENTO GENETICO CON SEMENTALES	F1 13 073	200,000	0.4%	-	0.0%	HECTÁREA	100	-	0.0%
67	PAVIMENTACION DE CALLE LAUREL EN LA COL. LOURDES	F1 13 016	511,203	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
68	CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS HUMEDOS (BIODIGESTOR) COM. LAGUNILLA DE MIRELES	F1 13 043	97,949	0.2%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
69	MI CASA DIFERENTE 2013	F1 13 078	600,000	1.2%	-	0.0%	PERSONA	100	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
ABASOLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 49,633,924

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		49,633,922	100.0%	-	0.0%		8,500	-	0.0%
70	PAVIMENTACIONES DE ACCESOS	F1 064	5,000,000	10.1%	-	0.0%	METROS LINEALES	100	-	0.0%
71	CONSTRUCCION DE 23 BAÑOS HUMEDOA (BIODIGESTADOR) COM. SAN JOSE DE CEBALLOS	F1 13 045	413,992	0.8%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
72	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES ZONAS DE CABECERA MUNICIPAL	F1 13 059	42,550	0.1%	-	0.0%	METROS LINEALES	100	-	0.0%
73	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL ITESI ENTRONQUE CON EL BOULEVARD CUITZEO DE LOS NARANJOS EN LA COL. LAS MARGARITAS	F1 13 015	882,283	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
74	PAVIMENTACION DE CALLE S/N (1A ETAPA) COM. SAN JOSE DE PERALTA	F1 13 005	625,000	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
75	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN LORENZO	F1 13 018	101,341	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
76	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. SAN ANTONIO DE PERALTA	F1 13 004	43,371	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
77	PROGRAMA BIOFERTILIZANTES	F1 13 077	619,536	1.2%	-	0.0%	HECTÁREA	100	-	0.0%
78	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COL. 28 DE OCTUBRE	F1 13 011	245,648	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
79	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LUZ DE LA RINCONADA	F1 13 034	32,616	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
80	REHABILITACION, ADAPTACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	F1 13 060	466,973	0.9%	-	0.0%	METROS	100	-	0.0%
81	PROGRAMA EN MARCHA 2013	F1 13 085	300,000	0.6%	-	0.0%	PERSONA	100	-	0.0%
82	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. LAREDO	F1 13 025	72,307	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
83	TECHO DIGNO 2013	F1 13 081	800,000	1.6%	-	0.0%	VIVIENDA	100	-	0.0%
84	PROYECTO EJECUTIVO EN CABECERA MUNICIPAL	F1 13 017	226,500	0.5%	-	0.0%	METROS	100	-	0.0%
85	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS SECOS EN LA COM. AGUA BLANCA	F1 13 041	25,177	0.1%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
ACÁMBARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

52,768,472

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		52,768,472	100.0%	-	0.0%		4,348	-	0.0%
1	MI CASA DIFERENTE	-	1,642,206	3.1%	-	0.0%	VIVIENDA	50	-	0.0%
2	CONVENIO CEAG COLECTOR PLUVIAL ZARAGOZA 3ª ETAPA	-	3,000,000	5.7%	-	0.0%	COLECTOR	1	-	0.0%
3	PROGRAMA TU CASA (VIVIENDA COMPLETA)	-	791,998	1.5%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
4	APOYO CON MATERIALES Y CEMENTO PARA PAVIMENTACIONES	-	5,008,667	9.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
5	OBRA: AGUA POTABLE	-	700,000	1.3%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	5	-	0.0%
6	PROGRAMA HABITAT	-	1,200,000	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
7	CONVENIO SEDESHU-SEDESOL 3X1 2013	-	200,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
8	INFRAESTRUCTURA RURAL	-	2,000,000	3.8%	-	0.0%	HECTÁREA	10	-	0.0%
9	REHABILITACION AV. SAN ANTONIO	-	3,500,000	6.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
10	CONVENIO SEDESHU PDIBC 2013	-	7,225,000	13.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	250	-	0.0%
11	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA TRAMO LEONA VICARIO Y ACCESO, COL VELAZCO IBARRA	-	1,700,000	3.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
12	ELECTRIFICACIONES	-	1,200,000	2.3%	-	0.0%	POSTE	20	-	0.0%
13	PAVIMENTACION CALLE PANAMA	-	910,000	1.7%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	200	-	0.0%
14	PROGRAMA 3X1	-	575,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
15	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	-	1,055,369	2.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
16	CONVENIO COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	229,163	0.4%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
17	DRENAJE	-	700,000	1.3%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
18	PAVIMENTACION CALLE TLALOC	-	1,300,000	2.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
19	INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	-	1,424,749	2.7%	-	0.0%	PAGO	20	-	0.0%
20	REHABILITACION CAMINO CHIPICUARO-EL MAGUEY TRAMO EL MAGUEY-LAS CRUCES	-	3,000,000	5.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
21	OBRA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	-	628,014	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
22	REHABILITACION CALLE 2ª PRIV DE LEONA VICARIO ENTRE MELCHOR OCAMPO	-	1,800,000	3.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	50	-	0.0%
23	CONVENIO SEDESHU ADRENEL 2013	-	1,600,000	3.0%	-	0.0%	POSTE	20	-	0.0%
24	INDIRECTOS DE TESORERIA	-	158,306	0.3%	-	0.0%	PAGO	10	-	0.0%
25	TECHO DIGNO (PROGRAMA MEVI)	-	1,000,000	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
26	CONVENIO SEDESHU FAIM 2013	-	4,870,000	9.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
27	REHABILITACION CAMINO EL ESPAÑOL	-	1,000,000	1.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
28	CENTROS Y CLINICAS RURALES	-	300,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	250	-	0.0%
29	CONVENIO SEDESHU 2013	-	2,000,000	3.8%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	50	-	0.0%
30	PAV. CALLE TEODORO LARRY	-	1,450,000	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
31	AMPLIACION DE VIVIENDA	-	600,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
 Municipio **SAN MIGUEL DE ALLENDE**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **95,400,344**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		95,400,346	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	REGISTRO GLOBAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL RAMO 33 F-III 2013	S/N	95,400,346	100.0%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
APASEO EL ALTO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

32,955,100

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,955,100	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PIRAMIDES	22	72,439	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
2	EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL DURAZNO	10	477,071	1.4%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
3	AMPLIACION DELINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. LOS RODRIGUEZ	28	76,879	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
4	AMPLIACION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS	27	66,379	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
5	AMPLIACION DE LINEA Y RES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SIMON BOLIVAR	17	177,193	0.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
6	REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN APASEO EL ALTO	41	1,113,746	3.4%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO (MEVI)	3	3,048,158	9.2%	-	0.0%	ACCIÓN	-	-	0.0%
8	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	6	1,600,000	4.9%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE 18 DE DICIEMBRE	31	1,548,924	4.7%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
10	AMPLIACION DE LINEA Y RED ED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. 5 D EMAYO) EN SAUZ DE BELEM	13	100,211	0.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
11	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 16 D ESEPTIEMBRE EN LA COMUNIDA DEL VARAL	14	81,106	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
12	INFRAESTRUTURA (CONSTRUCCION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO)	5	2,507,276	7.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
13	EXTENCION DE RED PRIMARIA AISLADA PARA CREACION DE AREA NUEVA Y ALUMBRADO PUBLICO	26	67,021	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
14	EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA	9	458,926	1.4%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
15	REHABILITACION DE TRAMOS DE RED DE DISTRIBUCION SECTOR A	40	348,994	1.1%	-	0.0%	RED	-	-	0.0%
16	EXTENSION DE RED PRIMARIA AISLADA 13.2 PARA CREACION DE AREA NUEVA Y ALUMBRADO PUBLICA	23	38,020	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
17	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	43	988,653	3.0%	-	0.0%	ACCIÓN	-	-	0.0%
18	PROGRAMA PDZP (PIO FIRME)	2	384,988	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
19	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CARMELITA Y LOS RUBIOS	16	258,038	0.8%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
20	AMPLLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	36	121,384	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	-	-	0.0%
21	EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE CALLE CONSTITUCION, EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION DE LA CRUZ	7	836,011	2.5%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
22	AMPLIACION DE CARRETERA SAN VICENTE / OJO DE AGUA DE ESPEJO	41	124,702	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	-	-	0.0%
23	AMPLIACION DE LINEA Y RES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GURRERO Y NIÑOZ HEROES	24	112,035	0.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
APASEO EL ALTO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 32,955,100

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		32,955,100	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
24	EXTENSION DE RED PRIMARIA AISLADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y ALUM. PUBLICO EN CALLES E. ZAPATA	21	58,739	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
25	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN ZONA CENTRO	19	64,996	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
26	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	44	659,102	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO EN CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLES CONSTITUYENTES Y JUAN MANUEL OLIVA	33	1,500,000	4.6%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
28	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO REAL	18	70,992	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
29	EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE CALLE CENTRAL EN COMUNIDAD DE CERRO PRIETO	11	1,091,774	3.3%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
30	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ Y EL NOPAL	20	168,669	0.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
31	PAVIMENTACIO A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO I MADERO	29	2,288,848	6.9%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
32	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	39	250,000	0.8%	-	0.0%	PLANTA	-	-	0.0%
33	PROYECTOS PRODUCTIVOS	37	300,000	0.9%	-	0.0%	ACCIÓN	-	-	0.0%
34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS	34	1,860,619	5.6%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
35	PROGRAMA MI CASA FHONAPO (VIVIENDA RURAL)	1	1,982,514	6.0%	-	0.0%	ACCIÓN	-	-	0.0%
36	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO	30	839,940	2.5%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
37	EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDA DE MANDUJANO ATEPEHUACAN	12	691,768	2.1%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
38	CONSTRUCCION DE DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA	38	2,000,000	6.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	-	-	0.0%
39	EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE CALLE BENITO JUAREZ ENLA COMUNIDAD DE SOLEDAD DEL REALENGO	8	175,479	0.5%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
40	EXTENSION DE RED PRIMARIA AISLADA 13.2 KV PARA CREACION DE NUEVA ARE Y ALUMBRAD PUBLIC	15	78,686	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
41	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CALLE JAIME NUNO	32	1,152,534	3.5%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
42	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PROLONGACION MIGUEL ALEMAN EL REJALGAR	25	82,241	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
43	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE INDEPENDENCIA)	35	30,045	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%
44	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA AGRICOLA	4	3,000,000	9.1%	-	0.0%	M2, BORDO	-	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
APASEO EL GRANDE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 20,480,268

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,480,268	100.0%	-	0.0%		20,480,267	-	0.0%
1	(MUNICIPIO) DISPONIBLE (PENDIENTE POR DISTRIBUIR	37	269,605	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	269,605	-	0.0%
2	(MUNICIPIO) ADQUISICION DE CAMIONETAS NISSAN PICK-UP Y ESTAQUITAS	37	614,408	3.0%	-	0.0%	VEHÍCULO	614,408	-	0.0%
3	(COL. RANCHO NUEVO) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE HIDALGO	34	123,500	0.6%	-	0.0%	POSTE	123,500	-	0.0%
4	(EJ. PUNTA DE OBRAJUELO) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CORREGIDORA	34	100,000	0.5%	-	0.0%	POSTE	100,000	-	0.0%
5	(JOCOQUE) REHABILITACION DE CALLE FCO. I. MADERO (SALIDA A EL VICARIO) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	34	1,501,019	7.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,501,019	-	0.0%
6	(CARDENAS) CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	32	750,000	3.7%	-	0.0%	TANQUE	750,000	-	0.0%
7	(MUNICIPIO) CONSTRUCCION O AMPLIACION DE VIVIENDA	36	800,000	3.9%	-	0.0%	VIVIENDA	800,000	-	0.0%
8	(MUNICIPIO) TECHO DIGNO	36	1,000,000	4.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000,000	-	0.0%
9	(TENANGO EL NUEVO) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO	34	170,000	0.8%	-	0.0%	POSTE	170,000	-	0.0%
10	(EL CASTILLO) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 2 DE CHURUBUSCO E INDUSTRIALES	34	198,500	1.0%	-	0.0%	POSTE	198,500	-	0.0%
11	(SAN CRISTOBAL) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MORELOS	34	135,000	0.7%	-	0.0%	METROS	135,000	-	0.0%
12	(COL. LA CALZADA) REHABILITACION DE CALLE TIBET A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	34	2,097,007	10.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,097,007	-	0.0%
13	VARIOS	33	50,000	0.2%	-	0.0%	HECTÁREA	50,000	-	0.0%
14	(RANCHO VIEJO) SISTEMA DE AVASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	32	297,500	1.5%	-	0.0%	SISTEMA	297,500	-	0.0%
15	(GPE DEL MONTE) CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	35	186,523	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	186,523	-	0.0%
16	(TIERRABLANCA) CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1AR ETAPA)	34	515,776	2.5%	-	0.0%	RED	515,775	-	0.0%
17	(MUNICIPIO) MI CASA DIFERENTE	36	2,000,000	9.8%	-	0.0%	CUARTO-NOCHE	2,000,000	-	0.0%
18	(LA PALMA) CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO SIERRA PARTIDA	35	186,523	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	186,523	-	0.0%
19	RANCHO VIEJO EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO	32	236,250	1.2%	-	0.0%	EQUIPO	236,250	-	0.0%
20	(MUNICIPIO) ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	37	45,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	45,000	-	0.0%
21	(EJ. RANCHO NUEVO) REHABILITACION DE CALLE FERNANDO DE TAPIA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	34	1,312,077	6.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,312,077	-	0.0%
22	(EL CASTILLO) REHABILITACION DE CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	34	1,672,112	8.2%	-	0.0%	POSTE	1,672,112	-	0.0%
23	(MUNICIPIO) CAMINOS DE SACA COSECHA	33	500,000	2.4%	-	0.0%	HECTÁREA	500,000	-	0.0%
24	(MUNICIPIO) BORDERIA	33	250,000	1.2%	-	0.0%	M2, BORDO	250,000	-	0.0%
25	(MUNICIPIO) PISO FIRME	36	350,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	350,000	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
APASEO EL GRANDE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 20,480,268

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,480,268	100.0%	-	0.0%		20,480,267	-	0.0%
26	(LA LAJA) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SAN ANDRES FRACC. 1	34	225,000	1.1%	-	0.0%	POSTE	225,000	-	0.0%
27	(MUNICIPIO) CAPACITACION	37	30,000	0.1%	-	0.0%	CURSO	30,000	-	0.0%
28	(LA LABOR) REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	32	750,000	3.7%	-	0.0%	PLANTA	750,000	-	0.0%
29	(CABECERA MUNICIPAL) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA FLORESTA	34	273,406	1.3%	-	0.0%	POSTE	273,406	-	0.0%
30	(MUNICIPIO) PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS	33	285,000	1.4%	-	0.0%	HECTÁREA	285,000	-	0.0%
31	(MUNICIPIO) EQUIPO DE COMPUTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	37	50,000	0.2%	-	0.0%	EQUIPO	50,000	-	0.0%
32	(SAN RAMON) RELOCALIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE	32	1,560,034	7.6%	-	0.0%	POZO	1,560,034	-	0.0%
33	(MUNICIPIO) ASISTENCIA TECNICA	37	15,000	0.1%	-	0.0%	ASESORÍA	15,000	-	0.0%
34	(MUNICIPIO) EMPLEO TEMPORAL	33	250,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	250,000	-	0.0%
35	(LA PALMA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN MELGAR PRIV. HIDALGO	34	167,500	0.8%	-	0.0%	POSTE	167,500	-	0.0%
36	(EL TESORO) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN PEDRO	34	74,300	0.4%	-	0.0%	POSTE	74,300	-	0.0%
37	(CALERAS DE AMECHE) REHABILITACION DE CALLE HIDALGO A BASE DE CARPETA ASFALTICA	34	1,246,728	6.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,246,728	-	0.0%
38	(MUNICIPIO) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS PEÑITAS	34	192,500	0.9%	-	0.0%	POSTE	192,500	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
ATARJEJA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

9,203,652

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,203,651	100.0%	339,776	3.7%		9,203,651	339,776	3.7%
1	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO DIGNO	11	681,000	7.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	681,000	-	0.0%
2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7	30,000	0.3%	-	0.0%	MOBILIARIO	30,000	-	0.0%
3	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	5	5,453,879	59.3%	-	0.0%	METROS	5,453,879	-	0.0%
4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOTE DE TINACOS	14	75,000	0.8%	-	0.0%	TINACO	75,000	-	0.0%
5	EQUIPAMIENTO DE CCA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS	9	150,000	1.6%	150,000	1.6%	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	150,000	150,000	100.0%
6	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA APLANADOS MUROS DE VIVIENDA	10	150,000	1.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	150,000	-	0.0%
7	REHABILITACION DE RED DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	6	68,424	0.7%	39,776	0.4%	METROS CÚBICOS	68,424	39,776	58.1%
8	EQUIPAMIENTO DE CCA EL CERRO PRIETO	8	150,000	1.6%	150,000	1.6%	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	150,000	150,000	100.0%
9	SERVICIOS GENERALES (CONSULTORIA, CAPACITACION, FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	131,691	1.4%	-	0.0%	SERVICIO	131,691	-	0.0%
10	SERVICIOS GENERALES	4	136,854	1.5%	-	0.0%	SERVICIO	136,854	-	0.0%
11	FOGONES ECOLOGICOS	12	51,000	0.6%	-	0.0%	PIEZA	51,000	-	0.0%
12	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA FONHAPO	13	1,950,000	21.2%	-	0.0%	METRO CUADRADO	1,950,000	-	0.0%
13	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2	7,603	0.1%	-	0.0%	MOBILIARIO	7,603	-	0.0%
14	MI CASA DIFERENTE	3	168,200	1.8%	-	0.0%	VIVIENDA	168,200	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **CELAYA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **60,703,416**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,703,413	100.0%	12,140,682	20.0%		-	-	0.0%
1	FOLIO DE AJUSTE	MCE-01-AJUSTE	58,503,413	96.4%	10,290,916	17.0%	METROS	-	-	0.0%
2	PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA	MCE-01-02	2,200,000	3.6%	1,849,766	3.0%	ACCIÓN	-	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
MANUEL DOBLADO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 33,389,730

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,389,730	100.0%	2,302,256	6.9%		62	9	14.5%
1	PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD	-	200,000	0.6%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
2	REHABILITACION DE TECHO, PUERTAS, VENTANAS Y BAÑOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	-	130,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	-	0.0%
3	URBANIZACION DE ZONA PEATONAL EN COLONIA LA CAYETANA EN CABECERA MUNICIPAL	-	230,000	0.7%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
4	REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	-	5,972	0.0%	5,972	0.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%
5	URBANIZACION DE ZONA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DEL TECUAN	-	430,576	1.3%	430,576	1.3%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
6	PROGRAMA RURAL MUNICIPALIZADO	-	660,000	2.0%	-	0.0%	TALLER	1	-	0.0%
7	REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL	-	686,653	2.1%	486,653	1.5%	ACCIÓN	1	1	100.0%
8	PROYECTOS ZONAS MARGINADAS	-	2,200,000	6.6%	-	0.0%	HECTÁREA	1	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ALAMEDA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL	-	560,000	1.7%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	-	0.0%
10	PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	-	350,000	1.0%	-	0.0%	HECTÁREA	1	-	0.0%
11	PROGRAMA TECHO DIGNO	-	900,000	2.7%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
12	PROGRAMA TU CASA	-	1,400,000	4.2%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
13	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CAMINO CAMINO AL CANO-JOCOYOL	-	163,569	0.5%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
14	PROGRAMA BORDERIA	-	150,000	0.4%	-	0.0%	M2, BORDO	1	-	0.0%
15	ACCIONES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS MARGINADAS	-	800,000	2.4%	-	0.0%	TALLER	1	-	0.0%
16	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	-	939,428	2.8%	247,900	0.7%	ACTIVIDAD	24	6	25.0%
17	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE RETORNO EN CALLE 4 COL. HIDALGO, CABECERA MPAL.	-	176,388	0.5%	176,388	0.5%	METROS	1	1	100.0%
18	RECURSO FALTANTE PENDIENTE POR ASIGNAR	-	2,075,444	6.2%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
19	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA COMUNITARIA	-	3,100,000	9.3%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
20	PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	-	150,000	0.4%	-	0.0%	TALLER	1	-	0.0%
21	PROGRAMA VIVIENDA RURAL	-	650,000	1.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL Y PUENTE VEHICULAR EN SANTA MARIA DE BOLAÑOS	-	600,000	1.8%	600,000	1.8%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
23	PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN MORTERO DE CALLE LAZARO CARDENAS	-	38,223	0.1%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
24	URBANIZACION DE ZONA PEATONAL Y FORO ABIERTO EN COLONIA OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL	-	383,000	1.1%	354,767	1.1%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
25	PROGRAMA CAMINOS RURALES	-	3,000,000	9.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION A VISITANTES EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA LAS MUSAS	-	500,000	1.5%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
MANUEL DOBLADO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 33,389,730

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,389,730	100.0%	2,302,256	6.9%		62	9	14.5%
27	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LAUREL	-	90,000	0.3%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	-	0.0%
28	PAVIMENTACION DE CALLE DE LOS POCITOS PROL. MANUEL DOBLADO	-	299,372	0.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
29	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA	-	2,000,000	6.0%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
30	REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN COLONIA LA CAYETANA	-	6,000	0.0%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
31	PROGRAMA ESCUELA DIGNA	-	1,000,000	3.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
32	PAVIMENTACION DE ACCESO A ESCUELA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN CABECERA MPAL	-	490,000	1.5%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
33	ENMALLADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SITIO DE MARAVILLAS	-	90,000	0.3%	-	0.0%	CANCHA	1	-	0.0%
34	PAVIMENTACION DE CALLE ORTEGA COLONIA CENTRO	-	534,228	1.6%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
35	PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA	-	2,500,000	7.5%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
36	MI CASA DIFERENTE	-	500,000	1.5%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
37	REGISTRO POR AJUSTE PARA LLEGAR AL TOPE DE PRESUPUESTO	-	4,250,877	12.7%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
38	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CLAVEL COLONIA OJO DE AGUA	-	150,000	0.4%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
39	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	-	1,000,000	3.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **CORONEO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **9,752,985**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,752,984	100.0%	-	0.0%		100	-	0.0%
1	SALDO PENDIENTE DE ASIGNAR	1	9,752,984	100.0%	-	0.0%	METROS	100	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
CORTAZAR

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 16,312,861

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,312,860	100.0%	-	0.0%		16,312,860	-	0.0%

1	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 3 PADRE HIDALGO	4431	550,000	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	550,000	-	0.0%
2	ACTUALIZACIÓN MARCO LEGAL	3300	194,123	1.2%	-	0.0%	ASESORÍA	194,123	-	0.0%
3	INTEGRACIÓN DE PROYECTOS ALTERNATIVOS AGROPECUARIOS	4411	250,000	1.5%	-	0.0%	MOLINO	250,000	-	0.0%
4	AMPLIACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO	4411	100,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100,000	-	0.0%
5	REHABILITACIÓN DE TIERRAS DE SIEMBRA DE TEMPORAL	4411	200,000	1.2%	-	0.0%	HECTÁREA	200,000	-	0.0%
6	RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS	6100	653,334	4.0%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	653,334	-	0.0%
7	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS COLONIAS	6100	979,999	6.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	979,999	-	0.0%
8	ESCUELA DIGNA	4431	650,000	4.0%	-	0.0%	AULA	650,000	-	0.0%
9	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	4431	800,000	4.9%	-	0.0%	METRO CUADRADO	800,000	-	0.0%
10	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TECHO	4411	750,000	4.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	750,000	-	0.0%
11	VARIAS OBRAS	6100	5,866,667	36.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,866,667	-	0.0%
12	PROYECTOS EJECUTIVOS	3321	163,129	1.0%	-	0.0%	PROYECTO	163,129	-	0.0%
13	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA	4431	518,708	3.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	518,708	-	0.0%
14	REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS DE USOS MÚLTIPLES	4411	230,000	1.4%	-	0.0%	METRO CÚBICO	230,000	-	0.0%
15	PERFORACIÓN DE POZO	6100	493,450	3.0%	-	0.0%	POZO	493,450	-	0.0%
16	PERFORACIÓN DE POZO	6100	493,450	3.0%	-	0.0%	POZO	493,450	-	0.0%
17	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. PIPILA, 3ERA. ETAPA	6200	1,500,000	9.2%	-	0.0%	OBRA	1,500,000	-	0.0%
18	ASISTENCIA TÉCNICA, PROYECTOS, CAPACITACIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROREGIONAL Y DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS	4411	300,000	1.8%	-	0.0%	ASISTENCIA TÉCNICA	300,000	-	0.0%
19	ADQUISICIÓN DE PLANTA SOLAR	4411	1,500,000	9.2%	-	0.0%	PLANTA	1,500,000	-	0.0%
20	REHABILITACIÓN DE 10 KM. DE CAMINOS	4411	120,000	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	120,000	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **CUERÁMARO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **13,896,092**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,896,092	100.0%	-	0.0%		100,000	-	0.0%
1	PAVIMENTACIONES	01	13,896,092	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100,000	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
DOCTOR MORA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 16,357,419

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,357,419	100.0%	3,271,484	20.0%		16,357,419	3,271,484	20.0%

1	RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, PARA EJECUTAR EN TODO EL MPIO	2	1,950,980	11.9%	500,000	3.1%	M2, PRESÓN	1,950,980	500,000	25.6%
2	APLICACION DE RECURSOS A TRAVEZ DE DESARROLLO SOCIAL EN TODO EL MUNICIPIO	1	9,440,000	57.7%	1,771,484	10.8%	ACCIÓN	9,440,000	1,771,484	18.8%
3	ASIGNACION DE RECURSOS PARA OBRAS PUBLICAS EN TODO EL MUNICIPIO	3	4,766,439	29.1%	800,000	4.9%	METROS	4,766,439	800,000	16.8%
4	PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR	4	200,000	1.2%	200,000	1.2%	ACCIÓN	200,000	200,000	100.0%



Estado **GUANAJUATO**
 Municipio **GUANAJUATO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **29,209,234**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,209,232	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	IMPORTE GENERAL NO DESGLOZADO	2013/001	29,209,232	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
 Municipio **IRAPUATO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **111,974,136**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		111,974,137	100.0%	584,543	0.5%		2	1	59.5%
1	GASTOS INDIRECTOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL FAISM	-	3,068,756	2.7%	584,543	0.5%	ACCIÓN	1	0	19.0%
2	INFORMACION COMPLEMENTARIA	-	108,905,381	97.3%	-	0.0%	METROS	1	1	100.0%



Estado **GUANAJUATO**
 Municipio **JARAL DEL PROGRESO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 9,324,365**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,324,364	100.0%	317,105	3.4%		60	12	20.0%
1	OBRA PUBLICA	6121,6141 Y 6151	7,703,451	82.6%	109,360	1.2%	ACCIÓN	12	-	0.0%
2	BACHEO, MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	1,000,000	10.7%	83,563	0.9%	METROS CUADRADOS	24	6	25.0%
3	SERVICIOS PERSONALES, CAPACITACION E IMPUESTOS	1000,3341 Y3981	620,913	6.7%	124,182	1.3%	ACCIÓN	24	6	25.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **JERÉCUARO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **79,260,784**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		79,260,783	100.0%	-	0.0%		10	-	0.0%
1	SALDO PENDIENTE DEL FONDO I 2013	-	79,260,783	100.0%	-	0.0%	PAGO	10	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **LEÓN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **176,299,472**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		176,299,481	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	RECURSO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	S/N	176,299,481	100.0%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **MOROLEÓN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **15,353,980**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,353,980	100.0%	7,809	0.1%		15,353,980	3,078,605	20.1%
1	OTRAS ACCIONES POR REALIZAR	2	15,346,171	99.9%	-	0.0%	ACCIÓN	15,346,171	3,070,796	20.0%
2	GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA	1	7,809	0.1%	7,809	0.1%	ACCIÓN	7,809	7,809	100.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
PÉNJAMO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 93,505,096

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			93,505,100	100.0%	1,378,238	1.5%		600	336	56.0%
1	PAGO DE ANT. 30% PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL ACUÑA COL. LINDAVISTA CABECERA MPAL. PENJAMO, GTO. CONTRATO: PMP/DOPDU/SE/R33-F1/2013-02 FACT- 106	P058	980,075	1.0%	287,929	0.3%	METROS CUADRADOS	100	20	20.0%
2	PAGO DE ANT. 30% PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. BELLAVISTA CABECERA MPAL. PENJAMO, GTO. CONTRATO: PMP/DOPDU/SE/R33-F1/2013-03 FACT- 009	P057	1,442,040	1.5%	327,025	0.3%	METROS CUADRADOS	100	20	20.0%
3	APORTACION MUNICIPAL A TESOFE PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA, PENJAMO, GTO. CONTRATO: PMP/DOPDU/SD/R33-F1/2012-03	P038	1,945,000	2.1%	33,335	0.0%	METRO LINEAL	100	66	65.7%
4	PAGO DE EST 1 Y EST 2. CONSTRUCCION DE MODULO DE GAVETAS PARA EL ADULTO PARA EL NUEVO PANTEON MUNICIPAL PENJAMO, GTO. CONTRATO: PMP/DOPDU/EG/R33-F1/2013-01 FACT. 128 Y 129	P081	3,049,200	3.3%	720,949	0.8%	M2, BARDAS, CERCOS	100	100	100.0%
5	PAGO DE HONORARIOS A ALMA ROSA GONZALEZ RIVERA PARA CUBRIR LIQUIDACION.	P034	3,150,000	3.4%	9,000	0.0%	ACCIÓN	100	100	100.0%
6	VARIAS OBRAS PENDIENTES DE AUTORIZAR	-	82,938,785	88.7%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100	30	30.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **PURÍSIMA DEL RINCÓN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **10,004,738**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,004,737	100.0%	-	0.0%		1	1	100.0%
1	FOLIO GENERAL(RECURSO PRESUPUESTADO PENDIENTE DE EJERCER)	8-2-1-0-0-1001-601	10,004,737	100.0%	-	0.0%	LOTE	1	1	100.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **SALAMANCA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FSM: **54,100,688**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,100,687	100.0%	34,800	0.1%		3	1	33.3%
1	CUENTA 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION	01	1,082,014	2.0%	34,800	0.1%	ACCIÓN	1	1	100.0%
2	CUENTA 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	02	2,368,555	4.4%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
3	CUENTA 7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	03	50,650,118	93.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **SALVATIERRA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **43,763,412**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		43,763,410	100.0%	-	0.0%		43,763,410	-	0.0%
1	OBRAS 2013	1	43,763,410	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	43,763,410	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
 Municipio **SAN DIEGO DE LA UNIÓN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **27,943,534**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		27,943,536	100.0%	-	0.0%		3,700	-	0.0%
1	OBRAS AUN NO EJECUTADAS	MSD/R33/F1/ 2013-01	27,943,536	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,700	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
SAN FELIPE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 106,132,904

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			106,132,905	100.0%	532,630	0.5%		7,123	41	0.6%
1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO	-	30,000	0.0%	37	0.0%	PAGO	4	1	25.0%
2	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA (BARRANCA DE LOMA ALTA)	-	4,000,000	3.8%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
3	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISMETA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES RANCHO NUEVO DEL CARRIZO Y ANEXAS	-	300,000	0.3%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
4	URBANIZACION INTEGRAL CALLE VIOLETA, COLONIA AVIACION.	-	219,024	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	814	-	0.0%
5	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A DOBLE RIEGO DE SELLO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS MARTINEZ	-	5,000,000	4.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
6	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES	-	80,926,668	76.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%
7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR HONORARIOS ASIMILADOS	-	2,798,987	2.6%	523,237	0.5%	CONTRATO	20	20	100.0%
8	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A DOBLE RIEGO DE SELLO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS MARTINEZ	-	6,000,000	5.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
9	URBANIZACION INTEGRAL CALLE ORQUIDEA, COLONIA AVIACION.	-	203,226	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	771	-	0.0%
10	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE LEON	MSF/DOPM/S D/005-2013	900,000	0.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,690	-	0.0%
11	IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE LOS CONTRATOS DE PERSONAL POR HONORARIOS ASIMILADOS	-	55,000	0.1%	9,356	0.0%	CONTRATO	20	20	100.0%
12	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS	-	5,700,000	5.4%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	3,787	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 18,592,984

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,592,984	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	DISTRIBUCCION PARA OBRAS	E055	18,592,984	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
SAN JOSÉ ITURBIDE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 15,470,872

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,470,871	100.0%	-	0.0%		1,400	-	0.0%
1	MIGRANTES 3X1	-	2,000,000	12.9%	-	0.0%	POSTE	100	-	0.0%
2	PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMINUTARIA (ADRENEL)	-	3,000,000	19.4%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	100	-	0.0%
3	ESCUELAS DE CALIDAD PEC	-	300,000	1.9%	-	0.0%	METROS	100	-	0.0%
4	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	7,710	0.0%	-	0.0%	PESOS	100	-	0.0%
5	PROGRAMA DE CAMINOS SACA COSECHAS	-	250,000	1.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	100	-	0.0%
6	PROGRAMA DE DESARROLLO DE BORDERIA	-	750,000	4.8%	-	0.0%	M2, BORDO	100	-	0.0%
7	TECHO DIGNO	-	764,747	4.9%	-	0.0%	METRO CUADRADO	100	-	0.0%
8	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (RURAL SEDESOL) EMPEDRADOS	-	2,000,000	12.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	100	-	0.0%
9	INDIRECTOS DE TESORERIA	-	791,158	5.1%	-	0.0%	MOBILIARIO	100	-	0.0%
10	INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	-	148,128	1.0%	-	0.0%	MOBILIARIO	100	-	0.0%
11	SK ESCUELA DIGNA	-	811,000	5.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	100	-	0.0%
12	INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	-	148,128	1.0%	-	0.0%	MOBILIARIO	100	-	0.0%
13	PROGRAMA FAIM (FIDER)	-	2,500,000	16.2%	-	0.0%	KILÓMETRO	100	-	0.0%
14	HABITAT	-	2,000,000	12.9%	-	0.0%	KILÓMETRO	100	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
SAN LUIS DE LA PAZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 51,806,728

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		51,806,728	100.0%	38,168	0.1%		51,806,728	38,168	0.1%
1	CONST. COLECTOR SANITARIO PARA INTERCONECTAR EL SIST. DE MINERAL POZOS A CABECERA	32	4,570,000	8.8%	-	0.0%	ESTACIONES	4,570,000	-	0.0%
2	FAIM Y OBRAS POR COOPERACION	20	5,000,000	9.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	5,000,000	-	0.0%
3	CONST. RED DRENAJE SANITARIO EN COM. MARAVILLAL	10	5,824,725	11.2%	-	0.0%	RED	5,824,725	-	0.0%
4	MEVI (TECHO DIGNO)	23	500,000	1.0%	-	0.0%	ACCIÓN	500,000	-	0.0%
5	CONST. MOD. SERV. SANITARIO EN BACHILLERATO SABES COM. SAN CAYETANO	8	386,991	0.7%	-	0.0%	MÓDULO	386,991	-	0.0%
6	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PART. SOCIAL Y SEG. COMUNITARIA)	26	400,000	0.8%	-	0.0%	ACCIÓN	400,000	-	0.0%
7	SERVICIOS LEGALES	2	141,415	0.3%	-	0.0%	ACCIÓN	141,415	-	0.0%
8	REUBICACION DE LINEA DE ONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN FCO.	31	450,000	0.9%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	450,000	-	0.0%
9	ESCUELA DIGNA	16	700,000	1.4%	-	0.0%	ACCIÓN	700,000	-	0.0%
10	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	6	3,000,000	5.8%	23,780	0.0%	KILÓMETROS	3,000,000	23,780	0.8%
11	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28	760,000	1.5%	14,388	0.0%	LUMINARIA	760,000	14,388	1.9%
12	FONHAPO	17	1,684,085	3.3%	-	0.0%	VIVIENDA	1,684,085	-	0.0%
13	REHABILITACION DE JARDIN JUAREZ	13	2,500,000	4.8%	-	0.0%	METRO CUADRADO	2,500,000	-	0.0%
14	REHABILITACION DE TANQUES DE REGULARIZACION VAR. COM.	11	215,079	0.4%	-	0.0%	TANQUE	215,079	-	0.0%
15	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA	27	120,000	0.2%	-	0.0%	ACCIÓN	120,000	-	0.0%
16	FOMENTO ECONOMICO	5	1,937,576	3.7%	-	0.0%	HECTÁREA	1,937,576	-	0.0%
17	HABITAT (MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO)	18	4,000,000	7.7%	-	0.0%	ACCIÓN	4,000,000	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	25	500,000	1.0%	-	0.0%	METROS	500,000	-	0.0%
19	TECHUMBRE EN TELESEC. MISION DE CHICHIMECAS	9	2,414,714	4.7%	-	0.0%	M2, PATIO	2,414,714	-	0.0%
20	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	15	621,681	1.2%	-	0.0%	ACCIÓN	621,681	-	0.0%
21	PDZP EDIFICACION DE HABITACIONES (APLANADOS)	21	1,000,000	1.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1,000,000	-	0.0%
22	PRODIM 2013	4	708,500	1.4%	-	0.0%	ACCIÓN	708,500	-	0.0%
23	MIGRANTE 3X1	19	1,000,000	1.9%	-	0.0%	METROS	1,000,000	-	0.0%
24	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	14	2,500,000	4.8%	-	0.0%	OBRA	2,500,000	-	0.0%
25	PDZP UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	22	1,600,000	3.1%	-	0.0%	ACCIÓN	1,600,000	-	0.0%
26	APORTACION PROGRAMA PRODER	33	950,000	1.8%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	950,000	-	0.0%
27	GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA	3	621,681	1.2%	-	0.0%	ACCIÓN	621,681	-	0.0%
28	ADECUACION DE REDES DE AGUA POTABLE (PROY. DE SECTORIZACION)	29	1,864,062	3.6%	-	0.0%	RED	1,864,062	-	0.0%
29	EQUIPAMIENTO Y LECT. DE POZO, CONST. SISTMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE	30	800,000	1.5%	-	0.0%	SISTEMA	800,000	-	0.0%
30	INSERCCIONES Y PUBLICACIONES	1	186,219	0.4%	-	0.0%	ACCIÓN	186,219	-	0.0%
31	MI CASA DIFERENTE	12	2,650,000	5.1%	-	0.0%	VIVIENDA	2,650,000	-	0.0%
32	BAHCEO EN ZONA URBANA	7	2,000,000	3.9%	-	0.0%	METROS	2,000,000	-	0.0%
33	EDIFICACION HABITACIONAL PISO	24	200,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200,000	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
SANTA CATARINA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 4,185,139

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,185,138	100.0%	29,947	0.7%		110	1	0.9%
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MSC/F113/00 01	400,000	9.6%	29,947	0.7%	EXPEDIENTE	10	1	10.0%
2	RECURSOS NO ASIGNADOS	MSC/F113/01 00	3,785,138	90.4%	-	0.0%	ACCIÓN	100	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
 Municipio **SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 56,116,116**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			56,116,116	100.0%	3,689,631	6.6%		8	8	100.0%
1	PENDIENTE DE EJERCER	L001	50,116,116	89.3%	-	0.0%	ACCIÓN	-	-	0.0%
2	VIAS DE COMUNICACION (REHAB CALLES Y CAMINOS)	L002	3,000,000	5.3%	689,631	1.2%	METROS	1	1	100.0%
3	APORTACION CMAPAJ PARA LA MODERNIZACION Y REHAB DE 7 POZOS CAB MPAL	L003	3,000,000	5.3%	3,000,000	5.3%	POZO	7	7	100.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **SILAO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **61,280,240**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		61,280,241	100.0%	-	0.0%		100	100	100.0%
1	REGISTRO DE RECURSOS APORTADOS SIN ASIGNAR	MS-R33/1	61,280,241	100.0%	-	0.0%	PARADERO	100	100	100.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
TARANDACUAO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,515,710

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,515,708	100.0%	-	0.0%		7,515,708	1,503,142	20.0%

1	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN FRACCIONAMIENTO LOS POZOS	3	571,635	7.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	571,635	114,327	20.0%
2	CREACION DE UNA NUEVA AREA DE 10 KVA DE RED DE DISTRIBUCION BT EN LA CALLE CANTERA DE LA COMUNIDAD DE LA VIRGEN	9	183,124	2.4%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	183,124	36,624	20.0%
3	CONSTRUCCION DE CALLES RURALES	5	1,200,000	16.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,200,000	240,000	20.0%
4	ESCUELA DIGNA	11	500,000	6.7%	-	0.0%	AULA	500,000	100,000	20.0%
5	CONSTRUCCION DE CORRALES	17	230,000	3.1%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	230,000	46,000	20.0%
6	INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA	19	225,471	3.0%	-	0.0%	DOCUMENTO	225,471	45,094	20.0%
7	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CARMEN	3	1,139,912	15.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,139,912	227,982	20.0%
8	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL 7	6	500,000	6.7%	-	0.0%	ESPACIO	500,000	100,000	20.0%
9	TECHUMBRE EN PATIO CIVICO DEL CECYTEG	10	374,670	5.0%	-	0.0%	M2, PATIO	374,670	74,934	20.0%
10	COMISIONES BANCARIAS	18	253	0.0%	-	0.0%	ACCIÓN	253	54	21.3%
11	MI CASA DIFERENTE	12	600,000	8.0%	-	0.0%	VIVIENDA	600,000	120,000	20.0%
12	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CARMEN	2	300,000	4.0%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	300,000	60,000	20.0%
13	TECHO DIGNO	13	250,000	3.3%	-	0.0%	VIVIENDA	250,000	50,000	20.0%
14	BAÑO HUMEDO BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA	4	350,000	4.7%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	350,000	70,000	20.0%
15	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	14	130,000	1.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	130,000	26,000	20.0%
16	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	20	150,314	2.0%	-	0.0%	ACCIÓN	150,314	30,062	20.0%
17	PROGRAMA 3 X 1	7	200,000	2.7%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200,000	40,000	20.0%
18	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	15	200,000	2.7%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	200,000	40,000	20.0%
19	PROGRAMA DE BORDERIA	16	200,000	2.7%	-	0.0%	M2, BORDO	200,000	40,000	20.0%
20	CREACION DE NUEVA AREA DE 15 KVA DE RED DE DISTRIBUCION BT EN CALLE GUADALUPANA EN LA COMUNIDAD DE LA VIRGEN	8	210,329	2.8%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	210,329	42,065	20.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **TIERRA BLANCA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **15,795,248**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,795,246	100.0%	-	0.0%		15,795,246	-	0.0%
1	CONSTRUCCION DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10 MIL LITROS CADA UNO	-	15,795,246	100.0%	-	0.0%	TANQUE	15,795,246	-	0.0%



Estado **GUANAJUATO**
Municipio **URIANGATO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **11,117,534**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,117,534	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	FOLIO GENERAL	-	11,117,534	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
VALLE DE SANTIAGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 57,409,848

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		57,409,848	100.0%	1,035,632	1.8%		4,587	2,717	59.2%
1	RECURSO SIN ASIGNAR	-	53,335,392	92.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	0.0%
2	GASTOS INDIRECTOS	-	1,580,426	2.8%	49,118	0.1%	ASESORÍA	2	0	15.0%
3	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE LA HACIENDITA EN SAUZ DE PURISIMA	5-F113 15	496,625	0.9%	393,153	0.7%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,967	1,554	79.0%
4	REHABILITACION DE BACHEOS (SEGUNDA ETAPA) CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINOS DE VARIAS COMUNIDADES	5-F113 17	354,380	0.6%	207,621	0.4%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,000	580	58.0%
5	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8.00 X 1.00 MT EN LA CALLE OBREGON CALLE NICOLAS BRAVO COL LA LOMA EN VALLE DE SANTIAGO	5-F113 18	337,328	0.6%	129,468	0.2%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	38.0%
6	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NARANJO TRAMO CALLE CEDRO CALLE VICTORIA COLONIA LABRADORES	5-F113 16	1,183,897	2.1%	178,909	0.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	917	138	15.0%
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE RAFAEL ARROYO (TERCERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PARANGUEO	5-F113 19	121,800	0.2%	77,363	0.1%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	700	444	63.4%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
VICTORIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

18,641,040

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,641,039	100.0%	-	0.0%		270,254	-	0.0%
1	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN CALLE EL TECOLOTE Y ACCESO PRINCIPAL	16	167,184	0.9%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
2	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	33	2,050,000	11.0%	-	0.0%	SISTEMA/DOCUMENTO	1	-	0.0%
3	PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PESA	6	100,000	0.5%	-	0.0%	HECTÁREA	-	-	0.0%
4	PROGRAMA ADRENEL	35	1,000,000	5.4%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	-	-	0.0%
5	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA LOMITA Y CALLE LOS REYES	25	497,496	2.7%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
6	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ 1 Y PROLONGACION GONZALEZ	15	64,077	0.3%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
7	PROGRAMAS ACTIVOS PRODUCTIVOS	3	500,000	2.7%	-	0.0%	HECTÁREA	-	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE AULA EN SABES	34	400,000	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	-	-	0.0%
9	DESARRON INSTITUCIONAL MUNICIPAL (2.0 %)	2	372,820	2.0%	-	0.0%	ACCIÓN	33	-	0.0%
10	RED MOVIL (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	8	400,000	2.1%	-	0.0%	OTROS	-	-	0.0%
11	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (CDI)	5	200,000	1.1%	-	0.0%	HECTÁREA	-	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE CALLE DE LA MORA (LA CAÑADA COMPLEMENTO)	31	40,000	0.2%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES SABES ALAMOS DE MARTINEZ	25	935,664	5.0%	-	0.0%	M2, PATIO	-	-	0.0%
14	AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN CALLE 5 DE MAYO	28	20,691	0.1%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
15	34	34	13,498	0.1%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
16	PET SEDESOL (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL)	10	200,000	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	-	-	0.0%
17	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARADO (ESTANCIA DE Ariba)	17	52,282	0.3%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
18	GASTOS INDIRECTOS (2.4%)	1	447,385	2.4%	-	0.0%	ACCIÓN	35	-	0.0%
19	LINEA DE ALIMENTACION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE JACALAZUCHI TL SOBRE PIEDRA Y OJO DE AGUA	19	446,839	2.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
20	ESTUDIOS DE PROYECTOS	13	708,476	3.8%	-	0.0%	ESTUDIO	20	-	0.0%
21	SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS NATURALES	4	1,500,000	8.0%	-	0.0%	HECTÁREA	-	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1 ERA ETAPA	32	200,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
23	CASAS FONHAPO	9	750,000	4.0%	-	0.0%	UNIDAD	80	-	0.0%
24	7	7	1,624,000	8.7%	-	0.0%	VIVIENDA	80	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE BULEVAR MIGUEL HIDALGO 5TA ETAPA	33	300,000	1.6%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
26	PROGRAMA BORDERIA	11	800,000	4.3%	-	0.0%	M2, PRESÓN	-	-	0.0%
27	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA CALLE JUAN HUERTA, CALLE A LA TELESECUNDARIA Y CANCHA DE DE FUTBOL	15	58,218	0.3%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
28	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	27	10,119	0.1%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
VICTORIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 18,641,040

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,641,039	100.0%	-	0.0%		270,254	-	0.0%
29	MODERNIZACION	18	1,427,527	7.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	-	-	0.0%
30	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA A JARDÍN DE NIÑOS PROFA ROSAURA ZAPATA CANO	26	10,015	0.1%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
31	APORTACION A PROGRAMA DE VIVIENDA	12	1,200,000	6.4%	-	0.0%	UNIDAD	-	-	0.0%
32	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO	21	236,250	1.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
33	SUMINISTRO DE FOGONES ECOLÓGICOS	30	270,000	1.4%	-	0.0%	PESOS	270,000	-	0.0%
34	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	28	500,000	2.7%	-	0.0%	BENEFICIARIO	-	-	0.0%
35	REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	20	525,000	2.8%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
36	PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	22	13,498	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
37	FOPEDM	36	600,000	3.2%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%



Estado
Municipio

GUANAJUATO
YURIRIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 33,349,992

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,349,992	100.0%	-	0.0%		33,349,992	-	0.0%

1	BORDERIA	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	150,000	-	0.0%
2	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-	95,000	0.3%	-	0.0%	MOBILIARIO	95,000	-	0.0%
3	INSERCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE NO FORMEN PARTE DE LAS CAMPAÑAS	-	105,000	0.3%	-	0.0%	PROMEDIO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS	105,000	-	0.0%
4	URBANIZACION MUNICIPAL	-	15,539,992	46.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	15,539,992	-	0.0%
5	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	1,500,000	4.5%	-	0.0%	PROYECTO	1,500,000	-	0.0%
6	FIDER	-	3,500,000	10.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,500,000	-	0.0%
7	3X1 CALLES	-	7,000,000	21.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	7,000,000	-	0.0%
8	TECHO DIGNO	-	1,000,000	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000,000	-	0.0%
9	APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	-	250,000	0.7%	-	0.0%	BODEGA	250,000	-	0.0%
10	REHABILITACION DE ESCUELAS SK	-	1,000,000	3.0%	-	0.0%	APOYO	1,000,000	-	0.0%
11	ELECTRIFICACIONES	-	300,000	0.9%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	300,000	-	0.0%
12	EDIFICACION HABITACIONAL	-	950,000	2.8%	-	0.0%	MATERIAL DE REFERENCIA	950,000	-	0.0%
13	ESCUELAS DE CALIDAD	-	200,000	0.6%	-	0.0%	APOYO	200,000	-	0.0%
14	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	30,000	0.1%	-	0.0%	PROGRAMA RADIOFÓNICO	30,000	-	0.0%
15	INSUMOS AGRICOLAS	-	100,000	0.3%	-	0.0%	HECTÁREA	100,000	-	0.0%
16	APOYO AL EMPRENDEDOR	-	380,000	1.1%	-	0.0%	TALLER	380,000	-	0.0%
17	BECAS	-	1,250,000	3.7%	-	0.0%	BECA	1,250,000	-	0.0%