



Estado **MORELOS**
Municipio **AMACUZAC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **9,189,415**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,189,414	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	RECURSO POR DISTRIBUIR 2013	-	9,189,414	100.0%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
ATLATLAHUCAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

5,506,728

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,506,728	100.0%	-	0.0%		167,816	-	0.0%
1	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE LINEA PRINCIPAL EL SALTO	02-PR-FIII-015/13	785,000	14.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	785	-	0.0%
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	02-PR-FIII-GI-01/13	165,202	3.0%	-	0.0%	MONTO ASIGNADO	165,202	-	0.0%
3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CALLES: AVE DE PARAISO, JAZMIN, CLAVEL, BRISA, GERANIO, GIRASOL Y GARDENIA	02-PR-FIII-009/13	493,642	9.0%	-	0.0%	POSTE	15	-	0.0%
4	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE FELIPE NERI EN COLONIA 10 DE MAYO	01-PR-FIII-001/13	344,427	6.3%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
5	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAQUETERIA DE SISTEMAS	02-PR-FIII-DI-01/13	110,135	2.0%	-	0.0%	EQUIPO	7	-	0.0%
6	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CALLE FELIPE NERI COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TLATETELCO	02-PR-FIII-003/13	170,845	3.1%	-	0.0%	TRANSFORMADOR	1	-	0.0%
7	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE :ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE EL ASTILLERO MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	02-PR-CDI-002/13	70,771	1.3%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
8	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE TENALLO	02-PR-FIII-002/13	359,691	6.5%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
9	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES: ADOLFO LOPEZ MATEOS, HUIXTLA, REVOLUCION DEL SUR Y S/N EN LA LOCALIDAD DE EL ASTILLERO MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	02-PR-CDI-001/13	183,367	3.3%	-	0.0%	POSTE	22	-	0.0%
10	RECURSO POR ASIGNAR AGUA POTABLE	02-PR-FIII-019/13	874,610	15.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,100	-	0.0%
11	RECURSOS POR ASIGNAR	02-PR-FIII-018/13	1,100,000	20.0%	-	0.0%	POSTE	22	-	0.0%
12	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GALEANA Y CARRETERA TOTOLAPAN.	02-PR-FIII-014/13	349,038	6.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	247	-	0.0%
13	RECURSO POR ASIGNAR PARA DRENAJES	02-PR-FIII-020/13	500,000	9.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	400	-	0.0%



Estado **MORELOS**
 Municipio **AXOCHIAPAN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **25,367,386**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,367,394	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	OTROS RECURSOS POR DISTRIBUIR	17-03-AX-001	25,367,394	100.0%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	-	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
AYALA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

23,704,750

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,704,768	100.0%	161,897	0.7%		6,138	1	0.0%
1	PAVIMENTACION CALLEJON DEL PUEBLO	04PR0006/2013	216,874	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	453	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA DE 2) EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE AYALA	17/020004/2013	481,887	2.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
3	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GENERAL EMILIANO ZAPATA (EL CHIVATERO), MUNICIPIO DE AYALA	17/020011/2013	213,190	0.9%	-	0.0%	POSTE	20	-	0.0%
4	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO JALOXTOC-RANCHO EL PAÑUELO(1RA ETAPA DE 2) CON UNA LONGITUD 2.690 KM, TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 1+400	17/020005/2013	1,045,721	4.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
5	PAVIMENTACION Y DRENAJE AV. EL FERROCARRIL 2DA ETAPA	04PR002/2013	822,767	3.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,399	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL PAÑUELO, MUNICIPIO DE AYALA	17/020006/2013	88,040	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	100	-	0.0%
7	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TENEXTEPANGO-LA JOYA CON UNA LONGITUD 0.520KM, TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+520, EN LA COMUNIDAD DE COL. LA JOYA, MUNICIPIO DE AYALA	17/020008/2013	497,927	2.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA DE 2) EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIO FARFAN (LA PASCUALA), MUNICIPIO DE AYALA	17/020010/2013	728,422	3.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	1	-	0.0%
9	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TENEXTEPANGO-LAS LUMBRERAS CON UNA LONGITUD 0.921KM, TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+921, EN LA COMUNIDAD DE COL. LAS LUMBRERAS, MUNICIPIO DE AYALA	17/020007/2013	702,041	3.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE AYALA	17/020001/2013	697,228	2.9%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%
11	PAVIMENTACION CALLE AGUSTIN MACIEL	04PR0005/2013	272,989	1.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	483	-	0.0%
12	PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE	04PR001/2013	252,983	1.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	499	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA DE 2) EN LA LOCALIDAD DE JALOXTOC, MUNICIPIO DE AYALA	17/020012/2013	825,008	3.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	1	-	0.0%
14	PAVIMENTACION CALLE OTILIO MONTAÑO	04PR0004/2013	765,629	3.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,392	-	0.0%
15	CURSOS DE CAPACITACION	04PR201/2013	474,095	2.0%	-	0.0%	CURSO	5	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
AYALA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 23,704,750

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,704,768	100.0%	161,897	0.7%		6,138	1	0.0%
16	DRENAJE CALLE LOS PINOS	04PR0007/2013	98,696	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	115	-	0.0%
17	PAVIMENTACION CALLE GUMERCINDO BAÑOS 2DA ETAPA	04PR003/2013	211,838	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	405	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, CALLES: SALITRE Y CIRCUNVALACION NORTE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE AYALA	17/020009/2013	364,974	1.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,240	-	0.0%
19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	04PR200/2013	711,143	3.0%	161,897	0.7%	OTROS	10	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE JALOXTOC, MUNICIPIO DE AYALA	17/020013/2013	203,473	0.9%	-	0.0%	PLANTA	1	1	100.0%
21	RECURSO POR DISTRIBUIR	04PR203/2013	14,029,843	59.2%	-	0.0%	METROS	10	-	0.0%



Estado **MORELOS**
Municipio **COATLÁN DEL RÍO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **4,592,129**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,592,121	100.0%	-	0.0%		100	-	0.0%

1	RECURSO POR ASIGNAR	DOP7000	4,592,121	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
---	---------------------	---------	-----------	--------	---	------	------------------	-----	---	------



Estado
Municipio

MORELOS
CUAUTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 25,034,810

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,034,795	100.0%	-	0.0%		35,368	-	0.0%
1	RED DE DRENAJE OBRA PÚBLICA F III CUAUTLA 2013	03	2,000,000	8.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,000	-	0.0%
2	RED DE AGUA POTABLE OBRAS PÚBLICAS F III CUAUTLA 2013	02	2,000,000	8.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,000	-	0.0%
3	PAVIMENTACIÓN OBRAS PÚBLICAS F III CUAUTLA 2013	01	13,000,000	51.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	30,600	-	0.0%
4	GASTOS INDIRECTOS OBRAS PÚBLICAS F III CUAUTLA 2013	06	714,585	2.9%	-	0.0%	INFORME	4	-	0.0%
5	ESCUELAS OBRA PÚBLICA F III CUAUTLA 2013	05	2,819,514	11.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, SALÓN	720	-	0.0%
6	DESARROLLO INSTITUCIONAL OBRAS PÚBLICAS F III CUAUTLA 2013	07	500,696	2.0%	-	0.0%	INFORME	4	-	0.0%
7	ELECTRIFICACIÓN OBRA PÚBLICA F III CUAUTLA 2013	04	4,000,000	16.0%	-	0.0%	POSTE	40	-	0.0%



Estado **MORELOS**
Municipio **CUERNAVACA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **25,996,364**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,996,379	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	RECURSOS POR DISTRIBUIR	-	25,996,379	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 8,906,465

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,906,481	100.0%	-	0.0%		3	-	0.0%
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	-	254,224	2.9%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
2	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	-	178,130	2.0%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
3	RECURSOS POR DISTRIBUIR	-	8,474,127	95.1%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%



Estado **MORELOS**
Municipio **HUITZILAC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **4,512,890**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,512,904	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	RECURSOS PENDIENTES POR DISTRIBUIR	01-2013	4,512,904	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
JIUTEPEC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 12,356,698

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,356,685	100.0%	-	0.0%		5,002	-	0.0%
1	OBRAS EN PROYECTO	11CP-77/13	11,756,846	95.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,000	-	0.0%
2	GASTOS INDIRECTOS 2013	11CP-078/13	247,134	2.0%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	11CP-079/13	352,705	2.9%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%



Estado **MORELOS**
Municipio **JOJUTLA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,213,104**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,213,110	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	RECURSOS POR DISTRIBUIR	-	6,213,110	100.0%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%



Estado **MORELOS**
Municipio **JONACATEPEC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **7,960,701**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,960,707	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	RECURSOS POR DISTRIBUIR	001/OP/2013	7,960,707	100.0%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
MAZATEPEC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 1,746,035

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,746,025	100.0%	-	0.0%		1,678	-	0.0%
1	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	MMA/014/DO P/F3005/13	82,000	4.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	340	-	0.0%
2	REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE NICOLAS BRAVO	MMA/014/DO P/F3010/13	276,787	15.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	708	-	0.0%
3	RECURSOS POR DISTRIBUIR	SIN NUMERO	1,170,442	67.0%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLE TULIPANES	MMA/014/DO P/F3001/13	216,796	12.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	630	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
MIACATLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 9,655,126

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,655,120	100.0%	-	0.0%		5,000	-	0.0%
1	RECURSO POR ASIGNAR	MMI/DDUYOP /2013/001	9,655,120	100.0%	-	0.0%	METROS	5,000	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
OCUITUCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 15,084,221

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,084,202	100.0%	149,048	1.0%		10	7	70.0%
1	RECURSOS POR DISTRUBUIR	-	14,351,959	95.1%	-	0.0%	METROS	1	1	100.0%
2	GASTOS INDIRECTOS	-	430,559	2.9%	32,134	0.2%	ACCIÓN	5	4	80.0%
3	DESARROLLO INSTUTUCIONAL	-	301,684	2.0%	116,914	0.8%	ACCIÓN	4	2	50.0%



Estado
Municipio

MORELOS
PUENTE DE IXTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

37,629,120

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,629,133	100.0%	7,510,700	20.0%		51,554	13,871	26.9%
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	17-CP-030/2013	488,790	1.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	368	-	0.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CRISTO REY	17-PR-033/2013	103,214	0.3%	30,964	0.1%	METRO LINEAL	83	25	30.0%
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALLE BENITO JUÁREZ	17-CP-011/2013	1,256,567	3.3%	628,284	1.7%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,393	696	50.0%
4	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA	17-CP-010/2013	227,156	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	321	-	0.0%
5	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ	17-CP-006/2013	205,655	0.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	191	-	0.0%
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	17-CP-031/2013	1,204,307	3.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,272	-	0.0%
7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BANDERA NACIONAL	17-PR-035/2013	313,766	0.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	286	-	0.0%
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XOCHITENCO	17-CP-015/2013	1,003,698	2.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,435	-	0.0%
9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ATLALMAXOLOAYA	17-CP-022/2013	198,093	0.5%	59,428	0.2%	METRO LINEAL	135	41	30.0%
10	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES	17-PR-028/2013	361,373	1.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	283	-	0.0%
11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES	17-CP-013/2013	1,939,990	5.2%	969,995	2.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,800	1,400	50.0%
12	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEKOMULCO	17-CP-036/2013	422,756	1.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	348	-	0.0%
13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO	17-CP-001/2013	2,030,172	5.4%	1,015,086	2.7%	METROS CUADRADOS	2,573	2,058	80.0%
14	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIO V	17-CP-019/2013	2,567,873	6.8%	1,283,936	3.4%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	4,201	2,101	50.0%
15	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA BUENOS AIRES	17-PR-027/2013	1,117,029	3.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,073	-	0.0%
16	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENA VISTA	17-CP-023/2013	1,330,914	3.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	832	-	0.0%
17	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE	17-CP-032/2013	682,211	1.8%	204,663	0.5%	METRO LINEAL	308	92	30.0%
18	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA	17-CP-008/2013	1,436,078	3.8%	718,039	1.9%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,793	65	3.6%
19	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO	17-CP-002/2013	551,969	1.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	423	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
PUENTE DE IXTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

37,629,120

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,629,133	100.0%	7,510,700	20.0%		51,554	13,871	26.9%
20	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-PR-038/2013	752,583	2.0%	349,996	0.9%	EQUIPO	8	8	100.0%
21	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUÁREZ	17-CP-004/2013	1,176,055	3.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,238	-	0.0%
22	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CRISTO REY	17-PR-034/2013	337,496	0.9%	101,249	0.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	589	177	30.0%
23	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES	17-CP-014/2013	573,278	1.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	455	-	0.0%
24	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCHITENCO	17-CP-016/2013	338,159	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	241	-	0.0%
25	GASTOS INDIRECTOS	17-PR-037/2013	736,240	2.0%	170,497	0.5%	PROYECTO	6	2	33.3%
26	ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA BICENTENARIO	17-CP-024/2013	554,509	1.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	507	-	0.0%
27	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ	17-CP-012/2013	352,950	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	238	-	0.0%
28	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIO V	17-CP-020/2013	1,145,271	3.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	700	-	0.0%
29	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN AVENIDA NO REELECCIÓN	17-PR-007/2013	4,683,320	12.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	6,800	-	0.0%
30	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA COLONIA BUENA VISTA	17-CP-025/2013	906,549	2.4%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	700	-	0.0%
31	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LORENZO VAZQUEZ	17-CP-018/2013	420,893	1.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	303	-	0.0%
32	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAREZ	17-CP-005/2013	230,308	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	191	-	0.0%
33	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ATLALMAXOLOAYA	17-CP-021/2013	391,671	1.0%	117,501	0.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	700	210	30.0%
34	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA	17-CP-009/2013	386,064	1.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	325	-	0.0%
35	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASCUAL OROZCO	17-CP-003/2013	1,088,146	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,309	-	0.0%
36	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUETHUETZINGO	17-PR-026/2013	4,317,543	11.5%	1,295,263	3.4%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	12,100	6,050	50.0%
37	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	17-CP-029/2013	664,889	1.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,133	-	0.0%
38	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LORENZO VAZQUEZ	17-CP-017/2013	1,131,598	3.0%	565,799	1.5%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,894	947	50.0%



Estado **MORELOS**
 Municipio **TEMIXCO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **16,405,300**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,405,289	100.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	RECURSOS POR DISTRIBUIR	-	16,405,289	100.0%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%



Estado **MORELOS**
 Municipio **TEPOZTLÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **13,258,841**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,258,836	100.0%	-	0.0%		8	-	0.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	-	378,456	2.9%	-	0.0%	INFORME	4	-	0.0%
2	RECURSOS POR DISTRIBUIR	000/2013	12,615,203	95.1%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%
3	DESAROOLO INSTITUCIONAL	-	265,177	2.0%	-	0.0%	INFORME	4	-	0.0%



Estado **MORELOS**
 Municipio **TETECALA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,042,196**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,042,203	100.0%	-	0.0%		1	1	100.0%
1	RECURSOS POR DISTRIBUIR	S/N	2,042,203	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

MORELOS
TETELA DEL VOLCÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 26,079,154

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,079,156	100.0%	-	0.0%		2,953	-	0.0%

1	CONSERVACION DE CAMINO AL CAMPO XOCHICALCO	22-PR-064-2013	423,976	1.6%	-	0.0%	HECTÁREA	0	-	0.0%
2	MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELAS XOCHICALCO	22-PR-065-2013	150,000	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	300	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL CALLE 5 DE MAYO	22-PR-002-2013	465,000	1.8%	-	0.0%	METROS	500	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO 2DA. ETAPA	22-PR-001-2013	289,250	1.1%	-	0.0%	METROS	400	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL J.N. GUADALUPE VICTORIA	22-PR-004-2013	85,724	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	160	-	0.0%
6	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO HUEYAPAN	22-PR-029-2013	250,000	1.0%	-	0.0%	LUMINARIA	150	-	0.0%
7	RECURSO PARA DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	22-PR-052-2013	500,000	1.9%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	22-PR-003-2013	336,000	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
9	ELECTRIFICACION DE CALLES VARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO SAN PEDRO	22-PR-054-2013	550,000	2.1%	-	0.0%	LUMINARIA	250	-	0.0%
10	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES CHANTLALPAN, ZARAGOZA, PASEO, 10 DE ABRIL, ISABEL LA CATOLICA Y TLOCOMULCO	22-PR-0027-2013	449,930	1.7%	-	0.0%	POSTE	49	-	0.0%
11	DESARROLLO INSTITUCIONAL	22-PR-069-2013	521,583	2.0%	-	0.0%	INFORME	4	-	0.0%
12	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO HUEYAPAN CRUZZITLAN	22-PR-026-2013	1,261,880	4.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN JACINTO	22-PR-028-2013	873,346	3.3%	-	0.0%	METROS LINEALES	42	-	0.0%
14	GASTOS INDIRECTOS	22-PR-070-2013	744,395	2.9%	-	0.0%	INFORME	4	-	0.0%
15	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. JOSE NARES ALVAREZ	22-PR-005-2013	1,031,012	4.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	592	-	0.0%
16	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA ESC PRIM 16 DE SEPTIEMBRE	22-PR-053-2013	516,000	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%
17	RECURSOS POR DISTRIBUIR	22-PR-071-2013	15,909,596	61.0%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
18	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO HUEYAPAN SANTA CRUZ	22-PR-025-2013	1,471,464	5.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
19	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE XOCHICALCO	22-PR-062-2013	250,000	1.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	400	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
TLALNEPANTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 5,230,434

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,230,417	100.0%	-	0.0%		3	-	0.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	F3/23/2013-002	149,295	2.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
2	RECURSOS POR DISTRIBUIR	F3/23/2013-003	4,976,514	95.1%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	F3/23/2013-001	104,608	2.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
TLALTIZAPÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 14,211,656

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,211,646	100.0%	-	0.0%		21,801	-	0.0%
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CHIMALPOPOCA	24PR11/13 R33F3	107,874	0.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	98	-	0.0%
2	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	24PR02/13 R33F3	347,588	2.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES (ENTRE MORELOS Y FERROCARRIL).	24PR30/13 R33F3	334,704	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	652	-	0.0%
4	PAVIMENTACION DE LA CALLE BONIFACIO GARCIA	24PR31/13 R33F3	647,163	4.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,889	-	0.0%
5	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE LA CAÑADA 1RA. ETAPA.	24PR04/13 R33F3	209,347	1.5%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	24PR07/13 R33F3	98,405	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	125	-	0.0%
7	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 1RA. ETAPA.	24PR27/13 R33F3	504,251	3.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	910	-	0.0%
8	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA LA CRUZ	24PR35/13 R33F3	563,071	4.0%	-	0.0%	POSTE	17	-	0.0%
9	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO 1RA. ETAPA.	24PR17/13 R33F3	327,328	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	202	-	0.0%
10	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	24PR15/13 R33F3	76,519	0.5%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
11	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24PR40/13 R33F3	100,000	0.7%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
12	PAPELERIA	24PR41/13 R33F3	5,653	0.0%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN TICUMANCINGO	24PR03/13 R33F3	91,405	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	249	-	0.0%
14	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	24PR37/13 R33F3	59,195	0.4%	-	0.0%	LUMINARIA	10	-	0.0%
15	MANTENIMIENTO DE RED EN EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (VARIAS CALLES)	24PR14/13 R33F3	191,818	1.3%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
16	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC	24PR19/13 R33F3	385,578	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	823	-	0.0%
17	PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	24PR33/13 R33F3	444,703	3.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	951	-	0.0%
18	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 2	24PR28/13 R33F3	529,855	3.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,124	-	0.0%
19	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO.	24PR12/13 R33F3	173,346	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	155	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
TLALTIZAPÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 14,211,656

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,211,646	100.0%	-	0.0%		21,801	-	0.0%
20	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA 1RA. ETAPA.	24PR26/13 R33F3	684,708	4.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,372	-	0.0%
21	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE REFORMA	24PR06/13 R33F3	173,240	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	177	-	0.0%
22	PAVIMENTACION DEL CALLEJON PRO HOGAR 1RA. ETAPA	24PR29/13 R33F3	542,098	3.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	735	-	0.0%
23	PAVIMENTACION DE CALLEJON ALLENDE	24PR22/13 R33F3	522,306	3.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,126	-	0.0%
24	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA GALEANA	24PR21/13 R33F3	195,628	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	384	-	0.0%
25	PAVIMENTACION DE AV. VIA CENTRAL PARTE BAJA 1RA. ETAPA.	24PR23/13 R33F3	391,984	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	770	-	0.0%
26	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LERDO DE TEJADA.	24PR36/13 R33F3	55,585	0.4%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
27	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	24PR01/13 R33F3	442,516	3.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
28	MANTENIMIENTO DE RED EN EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (VARIAS CALLES)	24PR13/13 R33F3	315,581	2.2%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
29	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN 2DA. PRIVADA AGUILES SERDAN	24PR08/13 R33F3	130,709	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	148	-	0.0%
30	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA DE LA CRUZ	24PR18/13 R33F3	172,258	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	353	-	0.0%
31	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	24PR32/13 R33F3	352,444	2.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	818	-	0.0%
32	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE TONATIUH	24PR09/13 R33F3	337,365	2.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	254	-	0.0%
33	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE TEOPANZOLCO	24PR10/13 R33F3	341,617	2.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	245	-	0.0%
34	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	24PR20/13 R33F3	641,527	4.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,235	-	0.0%
35	CAPACITACION, SOFTWARE, OTROS	24PR38/13 R33F3	136,219	1.0%	-	0.0%	CURSO	2	-	0.0%
36	ADQUISICION DE VEHICULO	24PR39/13 R33F3	300,000	2.1%	-	0.0%	VEHÍCULO	1	-	0.0%
37	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARISTEO LOPEZ 1RA. ETAPA.	24PR24/13 R33F3	818,257	5.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,788	-	0.0%
38	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AV. VIA CENTRAL.	24PR05/13 R33F3	133,710	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	141	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
TLALTIZAPÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 14,211,656

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,211,646	100.0%	-	0.0%		21,801	-	0.0%
39	PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO	24PR34/13 R33F3	194,909	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	554	-	0.0%
40	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS 1RA. ETAPA	24PR25/13 R33F3	585,582	4.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,282	-	0.0%
41	RECURSO POR DISTRIBUIR	24PR42/13 R33F3	1,447,046	10.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,000	-	0.0%
42	PAVIMENTACION DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA	24PR16/13 R33F3	98,554	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	202	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
TLAQUILTENANGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 9,963,585

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,963,590	100.0%	-	0.0%		30	-	0.0%
1	2 % PROGRAMAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	199,272	2.0%	-	0.0%	LOTE	10	-	0.0%
2	3% GASTOS INDIRECTOS	-	284,398	2.9%	-	0.0%	EXPEDIENTE	10	-	0.0%
3	RECURSOS POR DISTRIBUIR	-	9,479,920	95.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	10	-	0.0%



Estado **MORELOS**
Municipio **TLAYACAPAN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **5,724,646**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,724,641	100.0%	-	0.0%		300	-	0.0%
1	OBRAS POR DEFINIR	POR DEFINIR	5,724,641	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
TOTOLAPAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,517,611

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,517,599	100.0%	79,340	1.1%		3	-	0.0%
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	27-PR-FIII-DE-INS/13	150,352	2.0%	14,966	0.2%	LOTE	1	-	0.0%
2	OBRAS POR DISTRIBUIR	-	7,152,667	95.1%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
3	GASTOS INDIRECTOS	27-PR-FIII-GA-IND/13	214,580	2.9%	64,374	0.9%	LOTE	1	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
XOCHITEPEC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 11,344,004

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,343,986	100.0%	-	0.0%		1	1	100.0%
1	RECURSO PENDIENTE POR DISTRIBUIR	28-CP-001-2013	11,343,986	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%



Estado **MORELOS**
 Municipio **YAUTEPEC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **19,386,216**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,386,228	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	RECURSO POR EJERCER	29-PRO-500/13	19,386,228	100.0%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

MORELOS
YECAPIXTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 15,814,720

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,814,713	100.0%	33,704	0.2%		5	2	40.0%
1	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS (SUMINISTRO DE GASOLINA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS)	30- OP/GIO2/001/ 2013	451,410	2.9%	33,704	0.2%	UNIDAD	4	1	25.0%
2	RECURSOS POR DISTRIBUIR	-	15,363,303	97.1%	-	0.0%	METROS	1	1	100.0%



Estado **MORELOS**
 Municipio **ZACATEPEC DE HIDALGO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **4,407,490**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,407,485	100.0%	-	0.0%		4	-	0.0%
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA	31CP/007/2013	125,806	2.9%	-	0.0%	VEHÍCULO	1	-	0.0%
2	DESARROLLO INSITUCIONAL	31CP/006/2013	88,150	2.0%	-	0.0%	CURSO	2	-	0.0%
3	RECURSOS POR DISTRIBUIR	31PR/000/2013	4,193,529	95.1%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%



Estado **MORELOS**
 Municipio **ZACUALPAN DE AMILPAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **5,221,928**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,221,933	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	RECURSO POR DISTRIBUIR	32PR0009/13	5,221,933	100.0%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%



Estado **MORELOS**
 Municipio **TEMOAC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **9,193,960**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,193,966	100.0%	140,000	1.5%		5	2	40.0%
1	ADQUISICION DE SISTEMA CONTABLE	001/TEMO/2013	183,879	2.0%	140,000	1.5%	SISTEMA	4	1	25.0%
2	RECURSOS POR DISTRIBUIR	-	9,010,087	98.0%	-	0.0%	OTROS	1	1	100.0%