



Estado **SONORA**
Municipio **ACONCHI**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **579,298**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			579,303	100.0%	55,808	9.6%		5	2	40.0%
1	MANTENIMIENTOS DE CAMINOS VECINALES	02	576,903	99.6%	53,408	9.2%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
2	APORTACION AYTO REPARACION TECHO KINDER EN ACONCHI	01	2,400	0.4%	2,400	0.4%	SISTEMA	4	1	25.0%



Estado **SONORA**
 Municipio **AGUA PRIETA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,909,613**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,909,612	100.0%	1,442,867	20.9%		633,110	257,632	40.7%
1	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	05	9,553	0.1%	9,553	0.1%	METRO LINEAL	100	100	100.0%
2	CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS	02	1,807,987	26.2%	313,498	4.5%	METROS CUADRADOS	30,000	5,201	17.3%
3	CONSERVACION DE VIALIDADES DE TERRACERIAS	01	1,829,439	26.5%	767,240	11.1%	METROS CUADRADOS	600,000	251,631	41.9%
4	SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA	03	533,600	7.7%	15,621	0.2%	PIEZA	1,000	350	35.0%
5	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	05	863,343	12.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	10	-	0.0%
6	ALUMBRADO PUBLICO	04	1,865,690	27.0%	336,955	4.9%	LUMINARIA	2,000	350	17.5%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,871,677	100.0%	3,721,942	19.7%		23,222	2,470	10.6%

1	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA LOS TANQUES, LA VINATA Y SAN ANTONIO DEL CUPIS	DIDUR 29	1,698,500	9.0%	13,320	0.1%	METRO LINEAL	8,000	250	3.1%
2	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION EN SAN VICENTE	DIDUR 27	298,000	1.6%	-	0.0%	ESCUELA	1	-	0.0%
3	REHABILITACION DEL ACUEDUCTO EL SABINITO ALAMOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL SABINITO	DIDUR 09	535,597	2.8%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA DE MINAS NUEVAS	DIDUR 28	750,000	4.0%	-	0.0%	ESCUELA	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE CAMINO DESDE GUIROCOBA A BABOYAHUI EN TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS	DIDUR 10	460,000	2.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	8	-	0.0%
6	AMPLIACION RED ELECTRICA EL SABINITO	DIDUR 20	84,000	0.4%	-	0.0%	TRANSFORMADOR	1	-	0.0%
7	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD	DIDUR 02	470,000	2.5%	89,673	0.5%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	6	4	66.7%
8	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA LA GACELA	DIDUR 26	43,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	-	0.0%
9	AMPLIACION RED ELECTRICA EL PASO	DIDUR 13	88,000	0.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA TELESECUNDARIA EN BASIROA	DIDUR 25	43,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	-	0.0%
11	AMPLIACION RED ELECTRICA PIEDRAS BLANCAS	DIDUR 16	230,000	1.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	470	-	0.0%
12	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL	DIDUR 04	1,550,000	8.2%	422,597	2.2%	SISTEMA	50	4	8.0%
13	MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES	DIDUR 03	390,000	2.1%	132,664	0.7%	ESCUELA	16	10	62.5%
14	REHABILITACION DE CAMINO AGUA CALIENTE A EL RODEO	DIDUR 11	360,000	1.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%
15	AMPLIACION RED ELECTRICA BURAPACO	DIDUR 14	120,500	0.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	75	-	0.0%
16	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL	DIDUR 06	640,000	3.4%	232,377	1.2%	LUMINARIA	550	192	34.9%
17	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS, EMPEDRADAS Y TERACERIAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	DIDUR 05	630,000	3.3%	35,536	0.2%	METROS CUADRADOS	4,000	415	10.4%
18	AMPLIACION RED ELECTRICA LAS MAYAS	DIDUR 24	1,200,000	6.4%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	3,200	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE GAVIONES AL MARGEN DERECHO SIGUIENDO EL FLUJO DEL AGUA DESDE ARROYO LA UVALAMA HASTA LA COLONIA NUEVA CREACION	DIDUR 08	1,980,000	10.5%	1,244,691	6.6%	METROS	1,500	950	63.3%
20	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA HACIENDA VIEJA	DIDUR 19	96,000	0.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	60	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
ALAMOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 18,871,678

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,871,677	100.0%	3,721,942	19.7%		23,222	2,470	10.6%
21	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	DIDUR 01	286,080	1.5%	185,972	1.0%	VIVIENDA	300	197	65.7%
22	AMPLIACION RED ELECTRICA RANCHERIAS	DIDUR 21	86,000	0.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	120	-	0.0%
23	AMPLIACION RED ELECTRICA SIVILIMORA	DIDUR 23	1,100,000	5.8%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	2,250	-	0.0%
24	AMPLIACION RED ELECTRICA MINAS NUEVAS	DIDUR 17	64,000	0.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	136	-	0.0%
25	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	DIDUR 07	4,320,000	22.9%	1,365,112	7.2%	KILÓMETROS	1,118	448	40.1%
26	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE DOS CLAROS CAMINO AL MOCUZARIT	DIDUR 12	840,000	4.5%	-	0.0%	METROS LINEALES	9	-	0.0%
27	AMPLIACION RED ELECTRICA EL GUAMUCHIL	DIDUR 15	97,000	0.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
28	AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA CHULA VISTA	DIDUR 18	240,000	1.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	550	-	0.0%
29	AMPLIACION RED ELECTRICA LAS CASITAS SUR	DIDUR 22	172,000	0.9%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	460	-	0.0%



Estado **SONORA**
Municipio **ARIVECHI**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **792,032**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			792,032	100.0%	155,500	19.6%		1	1	100.0%
1	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN COMUNIDAD DE PONIDA	01	792,032	100.0%	155,500	19.6%	POZO	1	1	100.0%



Estado SONORA
Municipio ARIZPE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 Asignación FISM: 859,456

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			859,456	100.0%	-	0.0%		1	1	100.0%
1	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	01	859,456	100.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%



Estado **SONORA**
Municipio **ATIL**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **76,224**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,220	100.0%	16,500	21.6%		12	3	25.0%

1	REHABILITACION DE CALLES, Y ELECTRIFICACION	01	76,220	100.0%	16,500	21.6%	METROS CUADRADOS	12	3	25.0%
---	---	----	--------	--------	--------	-------	------------------	----	---	-------



Estado **SONORA**
Municipio **BACADÉHUACHI**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **519,742**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			519,742	100.0%	37,000	7.1%		3	3	100.0%
1	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO BONFIL	01	25,000	4.8%	25,000	4.8%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
2	BACHEO Y TOPES DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	02	25,000	4.8%	12,000	2.3%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	03	469,742	90.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
BACANORA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

308,027

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			308,027	100.0%	58,967	19.1%		3	3	100.0%
1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA MUNICIPAL	02	5,000	1.6%	5,000	1.6%	LUMINARIA	1	1	100.0%
2	APORTACION AYUNTAMIENTO EN PAVIMENTACION SALIDA AL POBLADO	01	299,060	97.1%	50,000	16.2%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
3	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE LA MESA	03	3,967	1.3%	3,967	1.3%	LUMINARIA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
BACERAC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

690,142

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			690,142	100.0%	78,000	11.3%		796	103	12.9%
1	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	04 ALUMBRADO PUBLICO	35,000	5.1%	-	0.0%	LUMINARIA	20	-	0.0%
2	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	02 CAMINOS RURALES	142,142	20.6%	35,000	5.1%	KILÓMETROS	75	17	22.7%
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	03 CALLES	286,000	41.4%	43,000	6.2%	METROS CUADRADOS	572	86	15.0%
4	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	01 MANT. DE ESCUELAS	59,000	8.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	118	-	0.0%
5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	05 VIVIENDA	106,000	15.4%	-	0.0%	VIVIENDA	10	-	0.0%
6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	06 AGUA POTABLE	62,000	9.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
BACOACHI

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

433,544

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			433,544	100.0%	49,290	11.4%		14	1	7.1%
1	OBRAS POR EJECUTAR	BACO/FISM-2013-000	236,384	54.5%	-	0.0%	CANCHA	2	-	0.0%
2	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2013	BACO/FISM-2013-001	197,160	45.5%	49,290	11.4%	VIVIENDA	12	1	8.3%



Estado **SONORA**
 Municipio **BANÁMICHÍ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **276,151**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		276,151	100.0%	82,485	29.9%		1	1	100.0%

1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES	01	276,151	100.0%	82,485	29.9%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
---	---	----	---------	--------	--------	-------	------------	---	---	--------



Estado **SONORA**
 Municipio **BAVISPE**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **503,885**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			503,885	100.0%	-	0.0%		55	-	0.0%
1	ELCTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AGRICOLAS	01 POZOS AGRICOLAS	480,000	95.3%	-	0.0%	HECTÁREA	40	-	0.0%
2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	02 CAMINOS RURALES	23,885	4.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	15	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,320,284	100.0%	247,849	0.8%		82,866	4	0.0%
1	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARÍA GREEVER, COL. CAJEME	16	770,000	2.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,200	-	0.0%
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GRAL. NEGRETE, COL. CAJEME	19	177,000	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	500	-	0.0%
3	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEMOCRACIA, COL. ESPERANZA TIZNADO	2-2	424,500	1.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,000	-	0.0%
4	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COL. ÁLVARO OBREGÓN	25-1	366,600	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,400	-	0.0%
5	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE AGUA PRIETA, COL. ÁLVARO OBREGÓN	24	3,840,000	12.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	6,400	-	0.0%
6	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO HARU, COL. LIBERTAD	11	114,000	0.4%	-	0.0%	METROS LINEALES	300	-	0.0%
7	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAL, COL. ESPERANZA TIZNADO	3-2	107,400	0.4%	-	0.0%	METROS LINEALES	500	-	0.0%
8	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE RÍO HUMAYA, COL. LIBERTAD	9	617,500	2.0%	-	0.0%	METROS LINEALES	1,700	-	0.0%
9	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOS PIONEROS DE CAJEME	1-2	1,800,000	5.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	8,500	-	0.0%
10	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CALLEJÓN CÁRDENAS, COL. BENITO JUÁREZ	26-1	499,551	1.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	3,200	-	0.0%
11	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIRIOS, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	22	612,500	2.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,750	-	0.0%
12	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	28	550,000	1.8%	-	0.0%	EVENTO	1	-	0.0%
13	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARGARITAS, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	23	1,320,000	4.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,200	-	0.0%
14	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COL. LOS PIONEROS DE CAJEME	1-3	1,600,000	5.3%	-	0.0%	COLONIA	1	-	0.0%
15	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, COL. CAJEME	13	1,200,000	4.0%	-	0.0%	METROS LINEALES	3,400	-	0.0%
16	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO SAN LORENZO, COL. LIBERTAD	8	370,500	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,000	-	0.0%
17	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJÓN CÁRDENAS, COL. BENITO JUÁREZ	26-2	653,259	2.2%	-	0.0%	METROS LINEALES	3,200	-	0.0%
18	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARDENAL, COL. ESPERANZA TIZNADO	3-1	71,600	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	500	-	0.0%
19	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ALGODONES Y AMAPOLA, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	21	735,000	2.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,100	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
CAJEME

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

30,320,284

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,320,284	100.0%	247,849	0.8%		82,866	4	0.0%
20	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE PADILLA, COL. AVES DEL CASTILLO	5	1,148,250	3.8%	-	0.0%	METROS LINEALES	3,200	-	0.0%
21	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOS PIONEROS DE CAJEME	1-1	1,200,000	4.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	8,500	-	0.0%
22	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN CÁRDENAS, COL. BENITO JUÁREZ	26-3	2,689,892	8.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,000	-	0.0%
23	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO, COL. CAJEME	15	863,250	2.8%	-	0.0%	METROS LINEALES	2,400	-	0.0%
24	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE LUIS ALCARAZ, COL. CAJEME	20	250,000	0.8%	-	0.0%	METROS LINEALES	700	-	0.0%
25	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE CISNE, COL. AVES DEL CASTILLO	7	1,103,250	3.6%	-	0.0%	METROS LINEALES	3,000	-	0.0%
26	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CODORNIZ, COL. AVES DEL CASTILLO	6	355,000	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,000	-	0.0%
27	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COL. CAJEME	12	1,113,250	3.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	3,000	-	0.0%
28	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEMOCRACIA, COL. ESPERANZA TIZNADO	2-1	283,000	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,000	-	0.0%
29	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COL. ÁLVARO OBREGÓN	25-2	479,400	1.6%	-	0.0%	METROS LINEALES	2,400	-	0.0%
30	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELIZARIO DOMÍNGUEZ, COL. CAJEME	14	1,026,750	3.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,900	-	0.0%
31	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, COL. CAJEME	18	223,750	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	600	-	0.0%
32	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RÍO GUAYALEJO, COL. LIBERTAD	10	388,250	1.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,100	-	0.0%
33	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COL. ÁLVARO OBREGÓN	25-3	1,974,000	6.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,700	-	0.0%
34	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MAXIMILIANO R. LÓPEZ, COL. CAJEME	17	363,832	1.2%	-	0.0%	METROS LINEALES	1,000	-	0.0%
35	SUPERVISIÓN DE OBRAS	27	850,000	2.8%	247,849	0.8%	PERSONA	14	4	28.6%
36	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORIOL, COL. ESPERANZA TIZNADO	4	179,000	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	500	-	0.0%



Estado **SONORA**
 Municipio **CANANEA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,191,381**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,191,381	100.0%	43,374	2.0%		200	45	22.5%

1	PAVIMENTACION CALLEJON ISMAEL RUIZ SEGUNDA ETAPA	001-13	2,191,381	100.0%	43,374	2.0%	METROS CUADRADOS	200	45	22.5%
---	--	--------	-----------	--------	--------	------	------------------	-----	----	-------



Estado **SONORA**
Municipio **CARBÓ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **496,944**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			496,944	100.0%	-	0.0%		1	1	100.0%
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	01	496,944	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%



Estado **SONORA**
Municipio **LA COLORADA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **455,752**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			455,752	100.0%	84,639	18.6%		1	1	100.0%
1	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO	01	455,752	100.0%	84,639	18.6%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
CUCURPE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

668,625

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			668,625	100.0%	95,976	14.4%		523	78	14.9%
1	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SINOQUIPE	02-2013-CU-FISM	30,000	4.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	100	-	0.0%
2	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO BICENTENARIO	03-2013-CU-FISM	78,625	11.8%	13,246	2.0%	METRO LINEAL	150	35	23.3%
3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	01-2013-CU-FISM	120,000	17.9%	7,630	1.1%	VIVIENDA	12	3	25.0%
4	ACONDICIONAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	04-2013-CU-FISM	45,000	6.7%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
5	ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	05-2013-CU-FISM	45,000	6.7%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
6	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS	06-2013-CU-FISM	350,000	52.3%	75,100	11.2%	KILÓMETROS	160	40	25.0%



Estado
Municipio

SONORA
CUMPAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

961,074

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			961,074	100.0%	191,806	20.0%		21,492	5,052	23.5%
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	OBRAS/06	100	0.0%	-	0.0%	ALUMNO	500	-	0.0%
2	INFRAESTRUCTURA SALUD	OBRAS/07	25,000	2.6%	592	0.1%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	4	1	25.0%
3	URBANIZACION	OBRAS/01	550,000	57.2%	155,420	16.2%	METROS	20,000	5,000	25.0%
4	ALUMBRADO PUBLICO	OBRAS/02	214,974	22.4%	30,137	3.1%	LUMINARIA	820	20	2.4%
5	AGUA POTABLE	OBRAS/03	80,000	8.3%	-	0.0%	EQUIPO	8	-	0.0%
6	DRENAJE	OBRAS/04	71,000	7.4%	3,533	0.4%	METRO LINEAL	150	30	20.0%
7	MEJORAMIENTO VIVIENDA	OBRAS/05	20,000	2.1%	2,124	0.2%	FAMILIA	10	1	10.0%



Estado
Municipio

SONORA
ETCHOJOA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

30,782,108

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,782,106	100.0%	2,566,437	8.3%		53,396	11,209	21.0%
1	REHAB. DE CAMINO LA POVAMA-BACAME NUEVO-CARRETERA	62415-079	250,000	0.8%	237,420	0.8%	KILÓMETROS	2	1	86.7%
2	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	62415-074	200,000	0.6%	199,920	0.6%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
3	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	62415-081	150,000	0.5%	52,780	0.2%	KILÓMETROS	1	0	30.0%
4	REHAB. DE CAMINO DE TERRACERIA EL GUAYTANA- BAYAJORIT	62415-078	150,000	0.5%	73,348	0.2%	KILÓMETROS	1	1	70.0%
5	OBRAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	62415-091	700,000	2.3%	-	0.0%	COLONIA	7	-	0.0%
6	AMPLIACION DE PUENTE SOBRE EL RIO MAYO	62415-073	150,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	-	0.0%
7	OBRAS DIVERSAS DE REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	62415-090	2,330,000	7.6%	-	0.0%	METROS	6,100	-	0.0%
8	OBRAS DIVERSAS DE REHAB. DE ESCUELAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	62415-092	5,646,000	18.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	33	-	0.0%
9	GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	62415-084	890,000	2.9%	31,885	0.1%	PROGRAMA	1	0	4.0%
10	OBRAS DIVERSAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	62415-088	3,506,106	11.4%	-	0.0%	SISTEMA	14	-	0.0%
11	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	62415-035	150,000	0.5%	50,000	0.2%	METROS CUADRADOS	10,000	3,000	30.0%
12	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	62415-080	150,000	0.5%	52,780	0.2%	KILÓMETROS	1	0	30.0%
13	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	62415-083	100,000	0.3%	52,780	0.2%	KILÓMETROS	1	0	50.0%
14	PROGRAMA DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	62415-071	3,000,000	9.7%	-	0.0%	PROGRAMA	1	-	0.0%
15	REHAB. DE CAMINO DE TERRACERIA DE TEJABANES-CAMPO LEON	62415-075	200,000	0.6%	174,920	0.6%	KILÓMETROS	1	1	87.5%
16	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA	62415-041	1,500,000	4.9%	394,841	1.3%	LUMINARIA	1,000	400	40.0%
17	REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS EN ETCHOJOA	62415-038	1,000,000	3.2%	6,957	0.0%	METROS CUADRADOS	20,000	2,000	10.0%
18	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	62415-085	200,000	0.6%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
19	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	62415-086	590,000	1.9%	-	0.0%	PROGRAMA	1	-	0.0%
20	OBRAS DIVERSAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	62415-089	8,300,000	27.0%	-	0.0%	OBRA	16	-	0.0%
21	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	62415-077	100,000	0.3%	52,780	0.2%	KILÓMETROS	600	350	58.3%
22	CONSTR. DE AULA DE EDUCACION INICIAL	62415-065	500,000	1.6%	474,000	1.5%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	95.0%
23	REHAB. DE CAMINO LAS MAYAS-CALLE J-CARRETERA CALLE 27	62415-072	270,000	0.9%	267,946	0.9%	KILÓMETROS	2	2	96.9%
24	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	62415-082	100,000	0.3%	52,780	0.2%	KILÓMETROS	1	0	50.0%
25	REHAB. DE AULA, CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL Y TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA	62415-066	250,000	0.8%	237,000	0.8%	OBRA	1	1	95.0%
26	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	62415-076	100,000	0.3%	52,780	0.2%	KILÓMETROS	600	350	58.3%
27	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN CALLE CENTRAL DE COLS. LAURA ALICIA FRIAS Y LOPEZ NOGALES DE ETCHOJOA	62415-034	300,000	1.0%	101,520	0.3%	METROS CUADRADOS	15,000	5,100	34.0%



Estado
Municipio

SONORA
GUAYMAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

22,969,262

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,969,261	100.0%	-	0.0%		29,932	-	0.0%
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11A ENTRE AVENIDA I Y IV, COLONIA YUCATAN	11	1,122,337	4.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,322	-	0.0%
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1 ENTRE BLVD. SANCHEZ TABOADA Y AVENIDA III, COLONIA EL RASTRO	1	1,576,168	6.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,331	-	0.0%
3	RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CENTENARIO	02 SC	1,661,052	7.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	782	-	0.0%
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DEL BLVD. PEDRO GARCIA MORENO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, COLONIA SAN VICENTE	4	2,700,000	11.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,000	-	0.0%
5	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE LAGO TORONTO ENTRE CALLE SAN LUIS RIO COLORADO Y CALLE CAÑON DE LA ANTENA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	12	1,169,842	5.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,290	-	0.0%
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD. LAS PLAZAS Y AVENIDA SIN NOMBRE, AMPLIACION MIGUEL HIDALGO	6	1,092,677	4.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	823	-	0.0%
7	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA MONTE LOLITA Y AVENIDA MIL CUMBRES, COLONIA MONTE LOLITA	8	718,167	3.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	425	-	0.0%
8	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA AVENIDA 16 Y AVENIDA MIRAMAR	01 SC	298,526	1.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	130	-	0.0%
9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA V ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA VII, COLONIA LOMAS DEL GANDAREÑO	2	769,500	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	810	-	0.0%
10	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE SAN LUIS RIO COLORADO Y CAÑON DE LA ANTENA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	5	1,440,000	6.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,600	-	0.0%
11	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE SIN NOMBRE, AMPLIACION MIGUEL HIDALGO	7	684,000	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	720	-	0.0%
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE MAR PATRIMONIAL ENTRE CALLE NO.16 Y ALEJANDRO SOLORZANO ENTRE MAR PATRIMONIAL Y LIDER PESQUERO COLONIA NACIONALIZACION	9	2,622,065	11.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,691	-	0.0%
13	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 12 ENTRE AVENIDA XVIII HASTA TOPAR CON CERRO AL NORTE, CENTRO	10	836,000	3.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	880	-	0.0%
14	PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN EL PROGRAMA HABITAT	S/N	5,823,967	25.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	13,803	-	0.0%
15	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 34 ENTRE AVENIDA SERDAN HASTA ENTRONQUE CON CERRO, COLONIA PUNTA ARENA	3	454,960	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	325	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
HERMOSILLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 48,501,920

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,501,917	100.0%	208,800	0.4%		51,584	-	0.0%
1	OBRAS VARIAS RURALES	-	1,941,748	4.0%	-	0.0%	POZO	6	-	0.0%
2	VARIAS EN OBRAS EN BAHIA DE KINO	-	2,427,184	5.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
3	AGUA POTABLE	-	6,699,028	13.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	12,500	-	0.0%
4	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	-	5,488,979	11.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	7,100	-	0.0%
5	OBRAS DE ELECTRIFICACION	-	1,608,735	3.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	250	-	0.0%
6	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN UN SECTOR DE LA COL. SAN JOSE DE LAS MINITAS	-	4,368,932	9.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	5,400	-	0.0%
7	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CD.	-	1,456,311	3.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,600	-	0.0%
8	GASTOS INDIRECTOS	-	1,412,676	2.9%	208,800	0.4%	OTROS	-	-	0.0%
9	PAVIMENTACION EN JAZMIN / ALAMO BLANCO Y PRIMERA	-	9,654,905	19.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	13,800	-	0.0%
10	URBANIZACION	-	1,848,269	3.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
11	PAVIMENTACION EN AMAPOLAS / EUCALIPTO Y EMILIANO ZAPATA	-	6,796,117	14.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	9,800	-	0.0%
12	VARIAS OBRAS DE DRENAJE Y LETRINAS	-	1,456,311	3.0%	-	0.0%	RED	-	-	0.0%
13	REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SUAQUI DE LA CALENDARIA	-	339,807	0.7%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONEXION DE POZOS PARA AUMENTAR EL GASTO DE AGUA EN EL EJIDO MESA DEL SERI	-	873,786	1.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	700	-	0.0%
15	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES ALEJO BAY VALENZUELA Y RENE ARVIZU DURAZO, COL. ALTARES	-	333,012	0.7%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	423	-	0.0%
16	VARIAS OBRAS EN POBLADO MIGUEL ALEMAN	-	1,456,311	3.0%	-	0.0%	POZO	3	-	0.0%
17	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	-	339,806	0.7%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%



Estado **SONORA**
 Municipio **HUACHINERA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **263,400**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			263,400	100.0%	15,000	5.7%		240	8	3.3%
1	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES	03 CALLES	100,000	38.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	02 VIVIENDAS	100,000	38.0%	-	0.0%	VIVIENDA	10	-	0.0%
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	01 CAMINOS RURALES	63,400	24.1%	15,000	5.7%	KILÓMETROS	30	8	26.7%



Estado **SONORA**
Municipio **HUÉPAC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **259,611**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			259,611	100.0%	-	0.0%		1	1	100.0%
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	01	259,611	100.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%



Estado **SONORA**
 Municipio **IMURIS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,941,610**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,941,609	100.0%	404,188	20.8%		3	3	100.0%
1	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN EL ALAMILLO	03	8,000	0.4%	8,000	0.4%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100.0%
2	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS	01	1,733,609	89.3%	346,188	17.8%	VIVIENDA	1	1	100.0%
3	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO	02	200,000	10.3%	50,000	2.6%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
MAGDALENA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,204,727

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,204,726	100.0%	303,124	13.7%		6,757	3,199	47.3%
1	FAISM 61421-01 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	FISM 61421-01	750,000	34.0%	21,529	1.0%	LUMINARIA	450	10	2.2%
2	REHABILITACION DE BOMBA EN POZO EL MEZQUITE	63101-02	14,430	0.7%	14,430	0.7%	SISTEMA	1	1	100.0%
3	FISM 61508-01 REHABILITACION CAMINOS RURALES	FISM 61508-01	290,296	13.2%	10,000	0.5%	KILÓMETROS	45	45	100.0%
4	FISM 61421-02 REHABILITACION RELLENO SANITARIO	FISM	350,000	15.9%	58,000	2.6%	RELLENO SANITARIO	1	1	100.0%
5	FISM 61418-02 REHABILITACION DE CALLES BACHEO DE ASFALTO	FISM 61418-02	400,000	18.1%	146,875	6.7%	METROS CUADRADOS	6,000	3,110	51.8%
6	FISM 61418-01 REHABILITACION DE CALLES BACHEO DE CONCRETO	FISM 61418-01	400,000	18.1%	52,290	2.4%	METROS CUADRADOS	260	32	12.3%



Estado **SONORA**
Municipio **NACO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **649,287**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			649,287	100.0%	146,575	22.6%		1	1	100.0%
1	EQUIPAMIENTO POZO AGUA POTABLE EN NACO	01	649,287	100.0%	146,575	22.6%	POZO	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
NÁCORI CHICO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 725,094

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			725,094	100.0%	64,522	8.9%		5	5	100.0%
1	REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EPIFANIO VIEYRA	01	15,010	2.1%	15,010	2.1%	OBRA	1	1	100.0%
2	INSTALACION DE TOPES METALICOS EN CALLES DEL MUNICIPIO	04	5,000	0.7%	1,950	0.3%	M2, TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORE S	1	1	100.0%
3	REHABILITACION DE TUBERIA DE POZO AGUA POTABLE NACORI	03	5,000	0.7%	2,920	0.4%	POZO	1	1	100.0%
4	LIMPIEZA DE PILAS DE ALMACENAMIENTO AP EN NACORI	05	20,000	2.8%	8,600	1.2%	TANQUE	1	1	100.0%
5	MANTENIMIENTO DE CMAINOS RURALES	02	680,084	93.8%	36,042	5.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
NAVOJOA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

40,670,928

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			40,670,928	100.0%	1,201,282	3.0%		29,625	7,983	26.9%
1	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	62415-114	400,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
2	REHAB. DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA INTERNACIONAL- AGIABAMPO; AGIABAMPO-PUEBLO MAYO; BLVD. DE ACCESO- LA BATALLA EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO	62415-133	265,000	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
3	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJOA	62415-113	4,800,000	11.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,000	-	0.0%
4	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	62415-137	750,000	1.8%	-	0.0%	PROGRAMA	1	-	0.0%
5	REHAB. DE CAMINO PERIFERICO-SAUCITO-SIVIRAL-RANCHO CAMARGO	62415-128	350,000	0.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
6	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LAS COLONIAS TETANCHOPO, TIERRA BLANCA Y CONSTITUCION	62415-124	400,000	1.0%	-	0.0%	METROS	3,000	-	0.0%
7	REHAB. CAMINO DE GUAYMITAS-ROSALES-Y CARRET. INTERNACIONAL- GUAYMITAS	62415-130	350,000	0.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
8	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN SAN IGNACIO	62415-117	400,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
9	REHAB. DE CAMINO DE CARRETERA INTERNACIONAL-EL SANEAL- SINAHUIZA-LA ESPERANZA-CHIRAJOBAMPO-LA POTABLE	62415-131	545,000	1.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
10	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA (AREA URBANA)	62415-110	1,000,000	2.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
11	GASTOS INDIRECTOS	62415-136	1,000,000	2.5%	1,282	0.0%	PROGRAMA	1	0	4.0%
12	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA (AREA URBANA)	62415-109	1,500,000	3.7%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
13	OBRAS DIVERSAS EN DIFERENTES COLONIAS DE NAVOJOA	62415-125	3,658,428	9.0%	-	0.0%	SISTEMA	5	-	0.0%
14	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LA COLONIA TEPEYAC	62415-120	162,500	0.4%	-	0.0%	METROS	2,000	-	0.0%
15	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LAS COLONIAS DEPORTIVA, ITSON Y BELTRONES	62415-123	350,000	0.9%	-	0.0%	METROS	2,000	-	0.0%
16	REHAB. DE CALLE YAVAROS ENTRE L. CARDENAS Y COCORIT EN LA COL. SOP-SONORA	62415-121	300,000	0.7%	-	0.0%	METROS	2,000	-	0.0%
17	AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA	62415-111	2,500,000	6.1%	-	0.0%	OBRA	3	-	0.0%
18	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. DE NAVOJOA	62415-127	3,500,000	8.6%	-	0.0%	VIVIENDA	70	-	0.0%
19	REHAB. DE CAMINO DE CARRETERA A TESIA-MEZQ. DE TESIA-PALO BLANCO-LOS LIMONES	62415-129	545,000	1.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
20	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	62415-118	400,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
21	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DIVERSAS DEL PROGRAMA HABITAT	62415-112	8,000,000	19.7%	-	0.0%	SISTEMA	4	-	0.0%
22	REHAB. DE TERRACERIAS EN CALLES DE LAS COLONIAS ALLENDE Y PUEBLO NUEVO	62415-122	175,000	0.4%	-	0.0%	METROS	1,500	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
NAVOJOA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 40,670,928

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			40,670,928	100.0%	1,201,282	3.0%		29,625	7,983	26.9%
23	REHAB. CAMINO DE ACCESO DE FUNDICION-JOSTAHUECA; JOSTAHUECA-ETCHOHUAQUILA; EJ. JOAQUIN AMARO- EL SIFON EN LA COM. DE FUNDICION	62415-134	400,000	1.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
24	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	62415-115	400,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
25	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN DIFERENTES SECTORES DE NAVOJOA (SECTOR 2)	62415-139	575,000	1.4%	575,000	1.4%	METROS CUADRADOS	3,833	3,833	100.0%
26	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA	62415-126	3,000,000	7.4%	-	0.0%	COLONIA	2	-	0.0%
27	REHAB. DE CAMINO DE CARRETERA INTERNACIONAL-HUEBAMPO; SAN PEDRITO- CUCAJAQUI; CUCAJAQUI -TEACHIVE- CHOACALLE EN LA COM. DE MASIACA	62415-132	545,000	1.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
28	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN DIFERENTES SECTORES DE NAVOJOA (SECTOR 1)	62415-138	625,000	1.5%	625,000	1.5%	METROS CUADRADOS	4,150	4,150	100.0%
29	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	62415-116	400,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
30	REHAB. DE TERRACERIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA	62415-135	3,000,000	7.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	30	-	0.0%
31	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LAS COLS. FCO. VILLA, TIERRA Y LIBERTAD, LOPEZ NOGALES, 16 DE JUNIO Y NUEVA GENERACION	62415-119	375,000	0.9%	-	0.0%	METROS	3,500	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
NOGALES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

13,711,165

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,711,166	100.0%	-	0.0%		9,207	-	0.0%
1	ESCALINATA EN CALLEJON GALAXIA COL. LOMAS DE NOGALES	-	53,175	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	18	-	0.0%
2	ELECTRIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. COLINAS DEL SOL	-	225,990	1.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	127	-	0.0%
3	RED DE AGUA RIO BAMBUTO COL. FELIX PEÑALOZA	-	189,100	1.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	190	-	0.0%
4	RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE DE LOS JEMEZ COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	109,929	0.8%	-	0.0%	METROS	62	-	0.0%
5	ELECTRIFICACION DE LA CALLE MUNICIPIO DE CHOIX COL. ROSARITO	-	206,201	1.5%	-	0.0%	OTROS	103	-	0.0%
6	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RECURSOS NATURALES COL. ARTICULO 27	-	27,627	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	40	-	0.0%
7	RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JESUS BARBOSA COL. DEL VALLE	-	592,270	4.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	597	-	0.0%
8	ESCALINATA EN CALLE ANDADOR XII COL. ARTICULO 27	-	441,865	3.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	163	-	0.0%
9	ELECTRIFICACION DE LA CALLE DE LOS ACAXIS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	153,047	1.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	82	-	0.0%
10	RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE DE LOS PAMES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	60,689	0.4%	-	0.0%	METROS	50	-	0.0%
11	REHABILITACION DE ESCALINATA EN CALLE CUERNAVACA COL. 5 DE MAYO	-	110,089	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	54	-	0.0%
12	RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MUNICIPIO DE CUMPAS COL. ROSARITO	-	160,895	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	76	-	0.0%
13	ELECTRIFICACION DE LA CALLE JALAPA COL. EMPALME NOGALES	-	131,313	1.0%	-	0.0%	OTROS	44	-	0.0%
14	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ANDADOR ANDROMEDA COL. CTS-CROC	-	225,158	1.6%	-	0.0%	OTROS	45	-	0.0%
15	ESCALINATA EN CALLEJON SIN NOMBRE COL. BENITO JUAREZ	-	525,897	3.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	152	-	0.0%
16	ELECTRIFICACION DE LA CALLE RIO PAPALOAPAN COL. EMBARCADERO	-	163,109	1.2%	-	0.0%	OTROS	59	-	0.0%
17	RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MUNICIPIO DE CUMPAS COL. ROSARITO	-	73,838	0.5%	-	0.0%	METROS	65	-	0.0%
18	ELECTRIFICACION DE LA CALLE DE LOS HUPAS (TOLOWAS) COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	159,989	1.2%	-	0.0%	OTROS	92	-	0.0%
19	RED DE AGUA ARROYO BUENOS AIRES FINAL COL. BUENOS AIRES	-	201,530	1.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	214	-	0.0%
20	ESCALINATA EN CALLE ANACLETO OLMOS COL. ALTAMIRA	-	41,469	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	10	-	0.0%
21	RED DE AGUA LEONOR MANDUJANO COL. DEL VALLE	-	95,027	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	84	-	0.0%
22	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALBERTO JUAREZ BLANCA COL. CTS-CROC	-	215,094	1.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	85	-	0.0%
23	PAGO DE HONORARIOS	-	281,353	2.1%	-	0.0%	OTROS	2	-	0.0%
24	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR 18 COL. LOS ENCINOS	-	374,949	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	498	-	0.0%
25	ESCALINATA EN CALLE CONGRESO FINAL COL. MUNICIPAL	-	283,074	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	28	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
NOGALES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

13,711,165

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,711,166	100.0%	-	0.0%		9,207	-	0.0%
26	RED DE AGUA PROLONGACION CARLOS ROBLES FINAL COL. MUNICIPAL	-	150,098	1.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	167	-	0.0%
27	PAVIMENTACION DEL CALLEJON REVOLUCION COL. ESPERANZA	-	449,770	3.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	573	-	0.0%
28	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ADAN TOVAR COL. BELISARIO DOMINGUEZ	-	293,215	2.1%	-	0.0%	OTROS	124	-	0.0%
29	RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE DE LOS PIMAS Y DE LOS TIPAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	1,048,522	7.6%	-	0.0%	METROS	982	-	0.0%
30	ESCALINATA EN CALLE PORFIRIO DIAZ COL. CENTRO	-	286,596	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	53	-	0.0%
31	ELECTRIFICACION DE LA CALLE MUNICIPIO LA RUMUOSA COL. DEL VALLE	-	96,851	0.7%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	50	-	0.0%
32	ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVADA ALBERTO PEREDA COL. CTS-CROC	-	283,131	2.1%	-	0.0%	OTROS	98	-	0.0%
33	ESCALINATA EN CALLE PORTASUELOS COL. BUENOS AIRES	-	362,013	2.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	179	-	0.0%
34	RED DE AGUA LAGO AZUL COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	-	137,703	1.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	174	-	0.0%
35	ELECTRIFICACION DE LA CALLE DE LOS TARASCOS	-	133,575	1.0%	-	0.0%	OTROS	20	-	0.0%
36	RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON SIN NOMBRE AL SUR DE LA CALLE ARROYO CELAYA COL. CTS-CROC	-	92,633	0.7%	-	0.0%	METROS	61	-	0.0%
37	ESCALINATA EN CALLE LOS HUAPAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	420,918	3.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	235	-	0.0%
38	ELECTRIFICACION DE LA CALLE MUNICIPIO PAPANTLA DE OLARTE COL. ROSARITO	-	109,027	0.8%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	40	-	0.0%
39	RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PRIVADA SAN CARLOS COL. MUNICIPAL	-	137,283	1.0%	-	0.0%	METROS	102	-	0.0%
40	RED DE AGUA LA JOLLA COL. LA JOLLA	-	556,998	4.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	583	-	0.0%
41	RED DE AGUA ARCOIRIS COL. LAS TORRES	-	161,584	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	140	-	0.0%
42	RED DE AGUA MONTIJO COL. ALTAMIRA	-	255,505	1.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	273	-	0.0%
43	ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVADA GUAZONTECOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	195,813	1.4%	-	0.0%	OTROS	70	-	0.0%
44	ELECTRIFICACION DE LA CALLE PROLONGACION CUARTA COL. SOLIDARIDAD	-	36,610	0.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	45	-	0.0%
45	ELECTRIFICACION DE LA CALLE LEBRELES COL. COLINAS DEL SOL	-	135,788	1.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	108	-	0.0%
46	ELECTRIFICACION DE LA CALLE DE LOS XIXIMES	-	176,183	1.3%	-	0.0%	OTROS	50	-	0.0%
47	PAVIMENTACION DE LA CALLE VIRGLIO URIBE COL. LOS ENCINOS	-	987,910	7.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,179	-	0.0%
48	RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE DE LOS PAPAGOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	393,787	2.9%	-	0.0%	METROS	370	-	0.0%
49	ELECTRIFICACION DE LA CALLE CARACAHUI COL. BENITO JUAREZ	-	129,881	0.9%	-	0.0%	OTROS	130	-	0.0%
50	ESCALINATA EN CALLE CALLEJON BOLIVAR COL. BOLIVAR	-	114,667	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	38	-	0.0%
51	ELECTRIFICACION DE LA CALLE MUNICIPIO DE ONAVAS Y COSALA	-	515,234	3.8%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	263	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
NOGALES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 13,711,165

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,711,166	100.0%	-	0.0%		9,207	-	0.0%
52	RED DE AGUA ANDADOR ANDROMEDA COL. COLINAS DEL SOL	-	84,384	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	82	-	0.0%
53	ESCALINATA EN CALLEJON GUACOMEA COL. LAZARO CARDENAS	-	144,150	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	43	-	0.0%
54	ELECTRIFICACION DE LA CALLE MIGUEL ANGEL MARTINEZ	-	146,656	1.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	35	-	0.0%
55	RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE MEZCALERO, MACOYAHUIS Y TEPEHUAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	572,004	4.2%	-	0.0%	METROS	-	-	0.0%



Estado **SONORA**
Municipio **ONAVAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **462,341**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			462,341	100.0%	-	0.0%		1	1	100.0%
1	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	01	462,341	100.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%



Estado **SONORA**
 Municipio **OPODEPE**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,104,491**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,104,491	100.0%	213,629	19.3%		3	3	100.0%
1	ADQUISICION DE DEPOSITOS PARA BASURA	03	139,802	12.7%	139,802	12.7%	TINACO	1	1	100.0%
2	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	01	957,189	86.7%	66,327	6.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE QUEROBABI	02	7,500	0.7%	7,500	0.7%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%



Estado **SONORA**
Municipio **RAYÓN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **347,225**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			347,225	100.0%	66,854	19.3%		4	4	100.0%
1	REHABILITACION BASURON MUNICIPAL	03	10,000	2.9%	6,200	1.8%	RELLENO SANITARIO	1	1	100.0%
2	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE RAYON	04	297,225	85.6%	30,000	8.6%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100.0%
3	BACHEO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	02	10,000	2.9%	3,520	1.0%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
4	MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACCION	01	30,000	8.6%	27,134	7.8%	LAGUNA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
SAHUARIPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

3,523,692

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,523,692	100.0%	111,727	3.2%		7	7	100.0%
1	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO AV RAYON /MORELOS E HODALGO	02	100,000	2.8%	15,151	0.4%	OBRA	1	1	100.0%
2	BAHCEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	06	100,000	2.8%	10,841	0.3%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV RAYON/MORELOS	03	100,000	2.8%	37,760	1.1%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100.0%
4	INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN AV RAYON/ COLONIA JUARZ Y COLOSIO	01	100,000	2.8%	15,400	0.4%	OBRA	1	1	100.0%
5	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MA ESPARZA	04	500,000	14.2%	28,325	0.8%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100.0%
6	BACHEO DE CALLE HIDALGO	05	57,000	1.6%	4,250	0.1%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
7	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	07	2,566,692	72.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
SAN LUIS RÍO COLORADO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 21,221,978

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,221,978	100.0%	-	0.0%		62,312	-	0.0%
1	GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. NUEVO LEON A A AV. JAZMIN A	61422-0007-0002-0001	1,981,350	9.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4,995	-	0.0%
2	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE PERIMETRO DE JARDIN DE NIÑOS ANTONIO LAVOISIER & ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R	61422-0007-0002-0003	995,160	4.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,642	-	0.0%
3	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 26 AV. ESCALONIAS A CANAL ENCEMENTADO	61422-0007-0002-0002	1,041,250	4.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,625	-	0.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLE 26 DE AVENIDA ESCALONIAS A CANAL ENCEMENTADO	61422-0007-0001-0002	3,925,497	18.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	14,000	-	0.0%
5	PAVIMENTACION DE AVENIDA NUEVO LEON A AVENIDA JAZMIN A	61422-0007-0001-0001	5,945,422	28.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	24,375	-	0.0%
6	PAVIMENTACION DE PERIMETRO DE JARDIN DE NIÑOS ANTONIO LAVOISIER & ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R	61422-0007-0001-0003	3,780,723	17.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	13,175	-	0.0%
7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2013	61101-0003-0001-0000	3,552,576	16.7%	-	0.0%	VIVIENDA	500	-	0.0%



Estado **SONORA**
 Municipio **SAN MIGUEL DE HORCASITAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,609,119**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,609,119	100.0%	521,732	20.0%		7	4	57.1%

1	ELABORACION PROYECTO AMPLIACION ALCANTARILLADO Y RAZANTES EN PESQUEIRA	02	160,000	6.1%	160,000	6.1%	PROYECTO	1	1	100.0%
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	04	120,000	4.6%	29,400	1.1%	SISTEMA	4	1	25.0%
3	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	03	184,652	7.1%	184,652	7.1%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100.0%
4	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	01	2,144,467	82.2%	147,680	5.7%	KILÓMETROS	1	1	100.0%



Estado **SONORA**
 Municipio **SAN PEDRO DE LA CUEVA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **838,211**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			838,211	100.0%	251,463	30.0%		4	4	100.0%
1	RED ENERGIA ELECTRICA EN EL CARRIZAL COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BATUC	04	704,602	84.1%	117,854	14.1%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100.0%
2	PAVIMENTACION CALLE ROMERO SUR	02	38,274	4.6%	38,274	4.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
3	RED ENERGIA ELECTRICA EN LIMBO COMUNIDAD DE RANCHERIA	03	39,595	4.7%	39,595	4.7%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100.0%
4	PAVIMENTACION PLAZA NUEVO TEPUPA	01	55,740	6.6%	55,740	6.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
SANTA CRUZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

644,294

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			644,294	100.0%	-	0.0%		1,102	-	0.0%
1	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ Y EJIDO MIGUEL HIDALGO	022013	70,000	10.9%	-	0.0%	LUMINARIA	100	-	0.0%
2	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SANTA CRUZ Y EJIDO MIGUEL HIDALGO	042013	100,000	15.5%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. MIGUEL HIDALGO DE EJIDO MIGUEL HIDALGO	032013	370,000	57.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
4	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ Y EJIDO MIGUEL HIDALGO	012013	104,294	16.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
SUAQUI GRANDE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 258,218

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		258,218	100.0%	14,553	5.6%		1	1	100.0%
1	AMPLIACIONO RED DE AGUA POTABLE EN SUAQUI GRANDE	01	258,218	100.0%	14,553	5.6%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100.0%



Estado **SONORA**
Municipio **TRINCHERAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM:** **279,556**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			279,556	100.0%	-	0.0%		1	1	100.0%
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	01	279,556	100.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%



Estado **SONORA**
 Municipio **URES**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,112,468**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,112,467	100.0%	114,908	10.3%		4,576	114	2.5%
1	REHABILITACION RED DRENAJE	1 RH DRENAJE	1,112,467	100.0%	114,908	10.3%	METRO LINEAL	4,576	114	2.5%



Estado **SONORA**
Municipio **VILLA HIDALGO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **325,517**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			325,517	100.0%	-	0.0%		1	1	100.0%
1	MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO	01	325,517	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SONORA
BENITO JUÁREZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

5,688,909

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,688,908	100.0%	914,460	16.1%		5,542	2,646	47.7%
1	CONSTRUCCION DE ANDADORES ZONA URBANA EJIDAL	05	313,588	5.5%	172,418	3.0%	METROS CUADRADOS	600	600	100.0%
2	REVESTIMIENTO DE CALLES	16	196,000	3.4%	16,300	0.3%	METROS	210	98	46.6%
3	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2013 OBRA: ME008 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO 2	24	200,000	3.5%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
4	REVESTIMIENTO DE CALLES	13	176,400	3.1%	12,486	0.2%	METROS	150	62	41.6%
5	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2013, OBRA: ME003 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA NIÑOS HEROES	23	300,000	5.3%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
6	REVESTIMIENTO DE CALLES	11	441,000	7.8%	87,164	1.5%	METROS	320	121	37.9%
7	ALUMBRADO PUBLICO	09	392,000	6.9%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
8	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2013 OBRA NUMERO ME009 ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAZARO CARDENAS	10	100,000	1.8%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
9	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA EJIDA	07	225,400	4.0%	112,317	2.0%	METRO LINEAL	260	154	59.1%
10	REVESTIMIENTO DE CALLES	15	78,400	1.4%	-	0.0%	METROS	85	-	0.0%
11	REVESTIMIENTO DE CALLES	18	196,000	3.4%	17,486	0.3%	METROS	170	60	35.0%
12	REVESTIMIENTO DE CALLES	17	137,200	2.4%	12,486	0.2%	METROS	150	75	49.9%
13	CONSTRUCCION DE ANDADORES	04	513,508	9.0%	362,516	6.4%	METROS CUADRADOS	1,300	1,265	97.3%
14	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO	20	754,600	13.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	840	-	0.0%
15	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	06	215,600	3.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	250	-	0.0%
16	REVESTIMIENTO DE CALLES	12	245,000	4.3%	77,941	1.4%	METROS	210	121	57.7%
17	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	02	132,300	2.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	250	-	0.0%
18	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	08	98,000	1.7%	36,918	0.6%	METRO LINEAL	110	81	73.8%
19	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2013. OBRA: ME001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS	21	200,000	3.5%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
20	DESARROLLO INSTITUCIONAL	01	88,134	1.5%	3,428	0.1%	LOTE	1	0	22.0%
21	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	03	157,968	2.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	260	-	0.0%
22	PAVIMENTACION DE CRUCERO EN AVENIDA FRATERNIDAD Y CALLE MIGUEL HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	19	269,010	4.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	300	-	0.0%
23	REVESTIMIENTO DE CALLES	14	58,800	1.0%	3,000	0.1%	METROS	70	8	12.0%
24	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2013, OBRA: ME002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO	22	200,000	3.5%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

SONORA
SAN IGNACIO RÍO MUERTO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

6,670,931

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,670,930	100.0%	1,052,930	15.8%		347	77	22.3%
1	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 23 DE OCTUBRE DEL GALLITO	005	20,000	0.3%	9,970	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	32.0%
2	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO	008	100,000	1.5%	8,630	0.1%	POZO	18	1	5.6%
3	ELECTRIFICACION URBANA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	007	900,000	13.5%	208,133	3.1%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	0	21.0%
4	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO VEGA DIEGO	004	22,000	0.3%	8,520	0.1%	METROS, BARDAS, CERCOS	1	0	23.0%
5	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA MARGARITA NIEVES	003	44,844	0.7%	44,844	0.7%	METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100.0%
6	EQUIPAMIENTO DE LA ESC SECUNDARIA TECNICA NO. 31	006	10,000	0.1%	1,200	0.0%	CANCHA	1	0	12.0%
7	REMDELACION DE VARIOS CENTROS DE SALUD	002	120,000	1.8%	14,075	0.2%	CENTRO	14	1	7.1%
8	OBRAS POR EJECUTAR	000	1,127,451	16.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	85	-	0.0%
9	RECONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTOS VIALES	009	60,000	0.9%	25,770	0.4%	OBRA	1	0	28.0%
10	REMDELACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	001	1,000,000	15.0%	299,936	4.5%	VIVIENDA	150	12	8.0%
11	CONSERVACION DE VARIAS CALLES PAVIMENTADAS -BACHEO	011	35,667	0.5%	35,667	0.5%	METROS CUADRADOS	60	60	100.0%
12	BALASTREO EN VARIAS CALLES	010	3,230,968	48.4%	396,185	5.9%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	14	1	9.3%