



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
ABASOLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

9,748,631

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,748,565	100.0%	1,325,678	13.6%		23,040	8,093	35.1%
1	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	6410	221,020	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	773	-	0.0%
2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	6411	756,756	7.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,646	-	0.0%
3	DRENAJE SANITARIO	6302	814,000	8.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	600	-	0.0%
4	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	6409	744,492	7.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,603	-	0.0%
5	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	6408	609,008	6.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,129	-	0.0%
6	DRENAJE SANITARIO	6301	166,000	1.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	100	-	0.0%
7	MEJORAS DE VIVIENDA	43601	3,687,956	37.8%	136,500	1.4%	ACCIÓN	1,500	70	4.7%
8	PAVIMENTACION ASFÁLTICA	6402	283,405	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	991	-	0.0%
9	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	6404	594,397	6.1%	594,397	6.1%	METROS CUADRADOS	4,010	4,010	100.0%
10	PAVIMENTACION ASFALTICA	6401	936,750	9.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,275	-	0.0%
11	RED DE AGUA POTABLE	6101	340,000	3.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	400	-	0.0%
12	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	6403	594,781	6.1%	594,781	6.1%	METROS CUADRADOS	4,013	4,013	100.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
ALDAMA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

13,135,654

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,400,920	48.7%	2,601,545	19.8%		10,334	1,922	18.6%
1	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GONZALO ALEMAN MIGLIOLO ENTRE GONZALO ALEMAN Y JULIO GALVAN ALEMAN. COL NUEVO TAMAULIPAS Y AMP NVO TAMAULIPAS	FI2013/002007	1,387,158	10.6%	415,355	3.2%	METROS CUADRADOS	2,963	296	10.0%
2	GASTOS INDIRECTOS (PAPELERIA Y CONSUMIBLES)	NO APLICA	394,067	3.0%	348,000	2.6%	PORCENTAJE	100	88	88.0%
3	SANAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES BANCARIOS)	NO APLICA	3,000	0.0%	18	0.0%	PORCENTAJE	100	0	0.1%
4	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ALAMO ENTRE FRESNO Y EBANO COL. ARBOLEDAS	FI2013/002004	258,078	2.0%	76,754	0.6%	METROS CUADRADOS	510	51	10.0%
5	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HUIZACHE ENTRE OLMO Y MEZQUITE COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	FI2013/002005	585,812	4.5%	175,020	1.3%	METROS CUADRADOS	1,170	117	10.0%
6	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA FEDERAL 180 Y ALDAMA. COL. LUIS CABALLERO	FI2013/002013	1,028,408	7.8%	307,943	2.3%	METROS CUADRADOS	2,060	206	10.0%
7	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CABECERA MUNICIPAL	FI2013/002016	413,034	3.1%	412,095	3.1%	METROS CUADRADOS	829	829	100.0%
8	CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. COL. PARAISO	FI2013/002003	1,125,634	8.6%	504,926	3.8%	TOMAS DOMICILIARIAS	185	93	50.0%
9	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA PAVIMENTO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALLENDE Y ABASOLO. COL LUIS CABALLERO	FI2013/002006	1,205,729	9.2%	361,434	2.8%	METROS CUADRADOS	2,416	242	10.0%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **ALTAMIRA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **43,646,360**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		872,978	2.0%	115,304	0.3%		1	0	30.0%

1	SERVICION DE LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL APLICADA	-	872,978	2.0%	115,304	0.3%	ACCIÓN	1	0	30.0%
---	---	---	---------	------	---------	------	--------	---	---	-------



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
ANTIGUO MORELOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

5,212,535

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,838,750	630.0%	1,557,667	29.9%		24,462	19,744	80.7%
1	COMPACTACION VARIAS CALLES LADO NORTE PARA PAVIMENTACION	031/2013	4,691,250	90.0%	290,685	5.6%	METROS CUADRADOS	8,241	5,000	60.7%
2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN VARIAS ESCUELAS	024/2013	4,691,250	90.0%	191,957	3.7%	METROS CUADRADOS, CANCHA	665	232	34.9%
3	COMISIONES	005/2013	4,691,250	90.0%	1,609	0.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%
4	COMPACTACION DE VARIAS CALLES LADO SUR PARA PAVIMENTACION	030/2013	4,691,250	90.0%	257,646	4.9%	METROS CUADRADOS	7,301	6,500	89.0%
5	COMPACTACION DE VARIAS CALLES LADO NORTE	031/2013	4,691,250	90.0%	629,696	12.1%	METROS CUADRADOS	8,241	8,000	97.1%
6	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	029/2013	4,691,250	90.0%	8,365	0.2%	POSTE	7	7	100.0%
7	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	029/2013	4,691,250	90.0%	177,709	3.4%	POSTE	7	4	57.1%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **BURGOS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,627,682**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,264,777	90.0%	-	0.0%		2,000	2,000	100.0%
1	CONSTRUCCION DE RED ELEC TRICA	01	3,264,777	90.0%	-	0.0%	METROS	2,000	2,000	100.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
BUSTAMANTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

17,306,054

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,658,585	90.5%	-	0.0%		15,283	-	0.0%

1	DESASOLVE DE ABREVADERO EN EL POBLADO LOMA RASA	-	161,692	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	900	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN A ESC. PRIM. DEL EJIDO LA HIGUERA	-	333,284	1.9%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	1	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO DE HERRERA	-	454,199	2.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
4	TERMINACION DE ANEXO DE 4.40 X 11 MTS DE SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO CALABASILLAS	-	363,000	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE PUENTE-VADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CRUCE BRONSVILLE	-	1,098,926	6.3%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO GABINO VAZQUEZ	-	507,052	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,000	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15 X 8 MTS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL	-	506,391	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL EJIDO LA VERDOLAGA	-	470,439	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO CALABASILLAS	-	507,052	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,000	-	0.0%
10	DESASOLVE DE ABREVADERO EN EL SAN FRANCISCO	-	161,692	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	900	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	-	2,489,371	14.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	393	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE CAMINO PARCELARIO EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ	-	1,198,319	6.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE CAMINO PARCELARIO	-	483,173	2.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ DEL EJIDO LAS ANTONIAS	-	165,059	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	150	-	0.0%
15	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN ELEJIDO EL AGUACATE	-	1,111,817	6.4%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
16	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	-	425,038	2.5%	-	0.0%	METROS	1,000	-	0.0%
17	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN TECHUMBRE DEL EJIDO LAS FLORES	-	259,685	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	373	-	0.0%
18	CONSTRUCCION E TEATRO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL EJIDO SN ANTONIO DE PADUA	-	580,000	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
19	REHABILITACION DE ALIBE Y MURO DE CONTENCION EN EL EJIDO FELIPE ANGELES	-	326,078	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE ESTANQUE CON PIEDRA MAMPOSTEADA EN EL EJIDO LAS ANTONIAS	-	537,568	3.1%	-	0.0%	M2, PRESÓN	1	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE ALIBE EN EL POBLADO CARDONCITA	-	727,304	4.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	650	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
BUSTAMANTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 17,306,054

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,658,585	90.5%	-	0.0%		15,283	-	0.0%

22	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL EJIDO CARACOL	-	470,439	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE SALO DE ACTOS E EL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO PLUTARCO ELIAS CALLES	-	261,661	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL EJIDO FELIPE ANGELES	-	507,052	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,000	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN EL EJIDO LAS ANTONIAS	-	413,772	2.4%	-	0.0%	M2, PRESÓN	2,000	-	0.0%
26	DESASOLVE DE ABREVADERO EN EL POBLADO LOS TANQUES	-	161,692	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	900	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE TECHUMBR DE 15 X 8 MTS EN LA ESC. PRIM. EN EL EJIDO LA JOYA	-	506,391	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PANTEON MUNICIPAL DEL EJIDO SAN ANTONIO PADUA	-	470,439	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
CAMARGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

1,414,298

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,245,632	88.1%	248,527	17.6%		2,082	1	0.0%
1	RECARPETEO EN CALLE AV. EL AZUCAR POB. COMALES	FIS-13/007	40,612	2.9%	40,612	2.9%	METROS CUADRADOS	198	-	0.0%
2	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COL. CUAUHEMOC	FIS-13/008	88,841	6.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	49	-	0.0%
3	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	FIS-13/009	41,998	3.0%	41,998	3.0%	METROS CUADRADOS	126	-	0.0%
4	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA EN FRIO EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y BOULEVARD CUAUHEMOC, COL. CUAUHEMOC	FIS-13/005	115,196	8.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	479	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO PECHO PALOMA EN CALLES DE LA COL. LAS FLORES	FIS-13/002	128,105	9.1%	-	0.0%	METROS	390	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE 5 PASOS DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA RESIDENCIAL LOS ANGEL, ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6	FIS-13/003	368,884	26.1%	-	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	-	0.0%
7	PAVIMENTACION CON CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR EN CALLE RIO LERMA FRENTE AL MONUMENTO AL VERTEDOR	FIS-13/006	118,878	8.4%	118,878	8.4%	METROS CUADRADOS	226	-	0.0%
8	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIM. GABINO BARREDA	FIS-13/001	47,039	3.3%	47,039	3.3%	LOTE	1	1	100.0%
9	PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA EN FRIO EN CALZADA LAS PALMAS ENTRE CALLE 5 Y 6, COL. RESIDENCIAL LOS ANGELES	FIS-13/004	147,191	10.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	610	-	0.0%
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMPUTO EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	FIS-13/010	148,888	10.5%	-	0.0%	MOBILIARIO	3	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
CASAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 4,555,542

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,260,190	27.7%	1,260,190	27.7%		26	26	100.0%

1	REHABILITACION DE CAMINO EJIDAL ENTRE CARRETERA A ZARAGOZA Y EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO	FISM/13/008/002-CR	200,000	4.4%	200,000	4.4%	KILÓMETROS	7	7	100.0%
2	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL E. JACINTO CANEK	FISM/13/008/004-AP	359,600	7.9%	359,600	7.9%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100.0%
3	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO LOS ANGELES	FISM/13/008/003-CR	310,590	6.8%	310,590	6.8%	KILÓMETROS	3	3	100.0%
4	REHABILITACION DE CAMINO VESINAL EN EL EJIDO ESTACION SAN FRANCISCO	FISM/13/008/005-CR	390,000	8.6%	390,000	8.6%	KILÓMETROS	15	15	100.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
CIUDAD MADERO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 31,282,150

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,000,000	3.2%	-	0.0%		114	-	0.0%
1	CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DINAMARCA	001	1,000,000	3.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	114	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,318,489	100.0%	2,959,020	14.6%		25,054	7,702	30.7%

1	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE 3A. Y 4A. AVENIDA, COL. PRAXEDIS BALBOA, CABECERA MUNICIPAL	37	677,170	3.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,094	-	0.0%
2	REHABILITACION D CACAMO,CASETA,FILTROS Y EQUIPAMIENTO	15	298,113	1.5%	-	0.0%	PLANTA	-	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIC PARA LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DEL EJIDO GLZ	23	283,391	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	168	168	100.0%
4	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES METALICO DE 9 M. DE ALTURA Y LUMINARIAS LEED EN PLAZA PRINCIPAL	54	434,986	2.1%	-	0.0%	POSTE	16	-	0.0%
5	INTRODUCCION DE RED ELECTRICA	21	1,195,390	5.9%	-	0.0%	POSTE	25	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL J.D.N. JUAN LUIS VIVES D LA COL. PRAXEDIS BALBOA, CABECERA MUNICIPAL	50	295,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	216	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE RD ELECTRICA	13	155,537	0.8%	-	0.0%	POSTE	3	3	100.0%
8	TERMINACION DE AULA 4 X 8 MTS EN ESCUELA PRIMARIA ARQUIMIDES CABALLRO DEL EJ AURELIANO CABALERO	26	156,523	0.8%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
9	AMPLIACION DE RD DE DRENAE SANITARIO	22	167,408	0.8%	-	0.0%	RED	243	243	100.0%
10	CONSTRUCFION DE GUARNICIONESY BANQUETAS C. REPUBLICA DE BRASIL E/PEDRO J. MEDEZ Y EMILIANO ZAPATA, COL. PRGRESO	39	380,277	1.9%	-	0.0%	METROS	562	-	0.0%
11	REVESTIMIENTO DE CAMNO INTERPARCELARIO	46	277,586	1.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	006	285,890	1.4%	285,890	1.4%	POSTE	7	7	100.0%
13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA	20	349,404	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	774	-	0.0%
14	PAVIMENTACION ASALTICA DE LA CALLE REUBLICA DE CHILE ENTRE 16 E SEPTIEMBRE Y 10. DE MAYO EN LA COL. TAMAULIPAS	51	631,693	3.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,137	-	0.0%
15	AMPLIACION DE RED DE ALCNTRILLO	14	342,937	1.7%	-	0.0%	RED	645	645	100.0%
16	SUMINISTRO E INSTALACION DEUN TRANSFORMADOR MONOFASICO	010	38,692	0.2%	38,692	0.2%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%
17	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN EL CENTRO E ATENCION MULTIPLE CAM EN EL POBLADO GRACINO SANCHEZ	27	40,756	0.2%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA COL MAGDALENO AGUILAR DEL POB GRACIANO SANCHEZ	42	790,290	3.9%	-	0.0%	POSTE	20	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONESY BANQUETAS	18	189,592	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,780	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AGUILES SERDAN/16 DE SEP Y CAMPO DE BEIBOL DE LA COL SAN LUISITO VILLA MANUEL	29	349,404	1.7%	-	0.0%	METROS	516	-	0.0%
21	CONTRUCCION DE GARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 6A AVENIA E/PEDRO J. MENDEZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. PRAXEDI BALBOA, CABECERA MUNICIPAL	52	370,532	1.8%	-	0.0%	METROS	548	548	100.0%
22	CONSTRUCCION DE SERVICOS SANITARIOS	003	117,166	0.6%	117,166	0.6%	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
GONZÁLEZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

20,318,778

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,318,489	100.0%	2,959,020	14.6%		25,054	7,702	30.7%
23	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	19	227,546	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	335	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA	17	557,829	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	834	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO E EL EJ POBLADO LOPEZ RAYON	32	118,270	0.6%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
26	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL EJ. LA GLORIA 1.00 KM X 5 M. INCUYE CONSTRUIR 2 ALCATARILAS CON TUBERIA DE CONCRETO DE 91 CM. DE DIAMETRO	47	207,013	1.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
27	PAVIMENTACION ASFALTICA C. AGUACATE E/PAPAYO Y FCO. I. MADERO COL. EL HUERTO, CABCERA MUNICIPA	40	423,307	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	765	-	0.0%
28	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL BLVD. LOPEZ MATEOS ETRE CARRETERA A VICTORIA Y GALEANA DE LA CABECERA MUNICIPAL	38	850,000	4.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,810	-	0.0%
29	CONSTRUCCION DE GURNICIONES Y BANQUETAS C. PROL. PINO SUAEZ E/GPE. VICTORIA Y V. GUERRERO, COL. TAMAULIPAS	56	184,659	0.9%	-	0.0%	METROS	270	-	0.0%
30	CONTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COL. SUPERACION DE LA CABECERA MUNICIPAL	48	212,610	1.0%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
31	AMPLIACION DEREDE DE ALCANTARILLADO	002	144,517	0.7%	144,517	0.7%	RED	198	198	100.0%
32	CONSTRUCCION DE RED ELECTICA DE LA CALLE TAMAULIPAS DE LA COL. PILOTO	45	615,401	3.0%	-	0.0%	POSTE	11	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DE PISO PARA AULA	009	89,413	0.4%	89,413	0.4%	METROS CUADRADOS	297	297	100.0%
34	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL C.B.T.I.S. 209	57	223,080	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	293	-	0.0%
35	CONTRCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES METALICO DE 9M D LTURA Y LUMNARIAS LEED EN BLVD. GPE. VICTORIA E/PINO SUAREZ Y MATAMORS, COL. TAMAUIPAS	53	445,838	2.2%	-	0.0%	POSTE	11	11	100.0%
36	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO VECINAL DEL POB. GRACIANO SANCHEZ	41	120,000	0.6%	-	0.0%	ALCANTARILLA	1	-	0.0%
37	AMPLIACION D RED ELECTRICA	007	322,502	1.6%	322,502	1.6%	POSTE	4	4	100.0%
38	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CANUTO REYES/MANUEL GLZ Y BENITO JAUREZ DE LA COL CESAR LOPEZ DE LARA	28	321,041	1.6%	-	0.0%	METROS	467	-	0.0%
39	CONSTRCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL CON POSTES METALICOS E 9 M DE ALTURA Y LUMINARIAS LEED	55	434,986	2.1%	-	0.0%	POSTE	16	-	0.0%
40	PAVIMENTACION HIDRAULICA	012	677,170	3.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,094	1,094	100.0%
41	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON TUBERIA DE CONCRETO	16	82,883	0.4%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	6	-	0.0%
42	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CLLE H SALDIVAR Y PIPILA DE LA COL JARDIN DEVILLA MANUEL	31	137,350	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	226	-	0.0%
43	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	004	424,420	2.1%	424,420	2.1%	METROS CUADRADOS	1,582	1,582	100.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
GONZÁLEZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

20,318,778

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,318,489	100.0%	2,959,020	14.6%		25,054	7,702	30.7%

44	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TRES ENTRE CALLE CUATRO Y LIBERACION MEXICANA, COL. LIBERTAD	34	308,686	1.5%	-	0.0%	METROS	455	-	0.0%
45	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	005	740,287	3.6%	248,751	1.2%	METROS CUADRADOS	1,043	1,043	100.0%
46	PAVIMENTACION ASFALTICA CALE HEROES DE NACIOZARY E/HIDALGO Y PABLO P. VELAZQUEZ COL. JARDIN	33	801,996	3.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,446	-	0.0%
47	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CANUTO REYES ENTRE MANUEL GONZALEZ BENITO JUAREZ, COL. CESAR LOPEZ DE LARA, CABECERA MUNICIPAL	36	250,000	1.2%	-	0.0%	METROS	467	-	0.0%
48	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	01	197,639	1.0%	197,639	1.0%	METROS	460	460	100.0%
49	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DEL POB. GRACIANO SANCHEZ	43	122,011	0.6%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
50	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y SANITARIO	25	753,599	3.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	723	-	0.0%
51	CONSTRUCCION DE TCHUMBRE METALICA	011	424,910	2.1%	124,473	0.6%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
52	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL J.D.N. JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ DE LA COL. PILOTO	49	300,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	32	-	0.0%
53	CONSTRCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO PORTES GIL /DIAZ MIRON Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. AVIACION	24	312,938	1.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	615	-	0.0%
54	CONSTRUCCION D RED DE DRENJE SANTARIO C. PEDRO J. MENDEZ E/PABLO L SIDAR Y LOPEZ RAYON, COL. CESAR LOPEZ DE LARA, CABECERA MUNICIPAL	35	81,265	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
55	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DECONCRETO HIDRAULICO	008	965,557	4.8%	965,557	4.8%	METROS CUADRADOS	1,396	1,396	100.0%
56	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA C. PEDRO J. MENDEZ E/BRASIL Y BERNAL DE L COL. PROGRESO	30	249,193	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	359	-	0.0%
57	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DEL POB. GRACIANO SANCHEZ	44	162,836	0.8%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%



Estado **TAMAULIPAS**
 Municipio **HIDALGO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **16,841,986**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			621,992	3.7%	621,992	3.7%		621,993	621,993	100.0%
1	REHABILITACION DE CALLES	010	225,000	1.3%	225,000	1.3%	KILÓMETROS	225,000	225,000	100.0%
2	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	003	396,992	2.4%	396,992	2.4%	POSTE	396,993	396,993	100.0%



Estado **TAMAULIPAS**
 Municipio **JAUMAVE**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **12,466,031**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			120,002	1.0%	120,002	1.0%		30	30	100.0%
1	SUMINISTRO DE LETRINAS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	FIS-001	120,002	1.0%	120,002	1.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	30	30	100.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
JIMÉNEZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

2,297,039

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,296,900	100.0%	663,411	28.9%		1,587	207	13.0%

1	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE B DOMINGUEZ ENTRE CANALES Y BRAVO	MJIMFISMUN 201301804	277,398	12.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	200	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES HACIA LA UNIVERSIDAD	MJIMFISMUN 201301807	405,233	17.6%	-	0.0%	METROS	397	-	0.0%
3	REHABILITACION DE CAMINO A EJIDO LA ESPERANZA	MJIMFISMUN 201301802	259,616	11.3%	259,616	11.3%	KILÓMETROS	4	4	100.0%
4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MJIMFISMUN 201301808	300,000	13.1%	-	0.0%	UNIDAD	150	-	0.0%
5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO CALLE SIERRA GORDA ENTRE ALDAMA Y LIBERTAD	MJIMFISMUN 201301806	450,193	19.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	630	-	0.0%
6	REHABILITACION DE CALLS DEL EJIDO JUAN B. GUERRA Y EJIDO CAMPESINOS INSURGENTES	MJIM- FISMUN20130 1801	193,391	8.4%	193,391	8.4%	KILÓMETROS	3	3	100.0%
7	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLECTOR HACIA LAGUNA DE OXIDACION	MJIMFISMUN 201301804	210,404	9.2%	210,404	9.2%	METRO LINEAL	200	200	100.0%
8	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO LAURELES	MJIMFISMUN 201301803	200,665	8.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
MAINERO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

2,985,167

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			325,000	10.9%	325,000	10.9%		3	3	100.0%
1	POZOS PROFUNDOS PARA EJIDOS SAN LUIS HIDALGO, MAGUEYES Y EL PORVENIR	FISM-001	325,000	10.9%	325,000	10.9%	POZO	3	3	100.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
EL MANTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 29,784,666

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,257,357	34.4%	3,077,207	10.3%		12,303	3,690	30.0%
1	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COL. NACIONAL COLECTIVA 3A. ETAPA	2013/21019	685,044	2.3%	205,513	0.7%	METROS LINEALES	1,070	321	30.0%
2	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RUBEN ROMERO ENTRE CALLE MONTERREY Y FRANCISCO CLAVIJERO, COL. CANOAS	2013/21029	1,633,852	5.5%	490,156	1.6%	METROS CUADRADOS	2,180	653	30.0%
3	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MELONES ENTRE CIRUELOS Y MANGOS COL CERRO DEL BERNAL.	2013/21033	1,152,286	3.9%	345,686	1.2%	METROS CUADRADOS	1,887	566	30.0%
4	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO LOS AZTECAS	2013/21006	546,216	1.8%	163,864	0.6%	KILÓMETROS	7	2	30.0%
5	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LUIS CABRERA ENTRE AV. ROTARIA Y MONTERREY COL. MIGUEL ALEMAN	2013/21030	1,076,997	3.6%	323,099	1.1%	METROS CUADRADOS	1,572	472	30.0%
6	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE CONSTITUCION COL. TAMAULIPAS	2013/21023	380,259	1.3%	114,078	0.4%	METRO LINEAL	352	106	30.0%
7	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN COL. AZUCARERA	2013/21024	389,769	1.3%	116,931	0.4%	METRO LINEAL	135	40	30.0%
8	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO NUEVA APOLONIA	2013/21007	523,571	1.8%	157,071	0.5%	KILÓMETROS	7	2	29.9%
9	CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL. FOMENTO NACIONAL	2013/21016	750,631	2.5%	225,189	0.8%	METROS LINEALES	1,200	360	30.0%
10	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PEDRO J. MENDEZ ENTRE GUILLERMO PRIETEO Y VICTOR LOPEZ COL. BENITO JUAREZ	2013/21032	1,674,494	5.6%	502,348	1.7%	METROS CUADRADOS	1,920	576	30.0%
11	CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL. PLAN DE AYUTLA	2013/21015	529,623	1.8%	158,887	0.5%	METROS LINEALES	848	254	30.0%
12	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE A.V. BONFIL Y JUANA TORRES COL. E. CARDENAS GONZALEZ	2013/21034	914,615	3.1%	274,385	0.9%	METROS CUADRADOS	1,126	338	30.0%



Estado **TAMAULIPAS**
 Municipio **MATAMOROS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **50,102,232**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		50,102,345	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	RECURSO FISM 2013	FISM-2013	50,102,345	100.0%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%



Estado **TAMAULIPAS**
 Municipio **MÉNDEZ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,135,555**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			839,291	26.8%	839,291	26.8%		1,471	1,471	100.0%
1	PAVIMENTACION DE CALLES MATAMOROS Y ABASOLO	FISM-003	312,620	10.0%	312,620	10.0%	METROS CUADRADOS	553	553	100.0%
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	FISM-004	97,650	3.1%	97,650	3.1%	METROS CUADRADOS	175	175	100.0%
3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	FISM-001	82,791	2.6%	82,791	2.6%	METROS CUADRADOS	150	150	100.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLES	FISM-005	257,320	8.2%	257,320	8.2%	METROS CUADRADOS	435	435	100.0%
5	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	FISM-002	88,910	2.8%	88,910	2.8%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	158	158	100.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
MIQUIHUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

7,544,320

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,467,590	99.0%	-	0.0%		4,366	-	0.0%
1	CONSTRUCCION DE ALGIBE PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	-	690,000	9.1%	-	0.0%	HECTÁREA	500	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	-	34,032	0.5%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	200	-	0.0%
3	APLICACION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	-	226,293	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN CASA HABITACION	-	790,000	10.5%	-	0.0%	APOYO	70	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE 34.00 M2 C/U	-	950,000	12.6%	-	0.0%	APOYO	50	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA DEL IMSS COPLAMAR	-	274,355	3.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	96	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CAZARES, ABASOLO Y MORELOS DE CALLE MENDEZ A CALLE NEGRETE	-	800,000	10.6%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	200	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE ALGIBE PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	-	690,000	9.1%	-	0.0%	HECTÁREA	500	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	-	148,000	2.0%	-	0.0%	METROS	250	-	0.0%
10	SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 300 PAQUETES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	900,000	11.9%	-	0.0%	ADULTO	1,500	-	0.0%
11	REVESTIMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL EJ. VALLE HERMOSO A EL EJ. LA MARCELA	-	1,113,360	14.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	500	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL DE LAS ESC. SEC. TEC. NO. 26	-	246,197	3.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	250	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA HABITACION	-	460,000	6.1%	-	0.0%	APOYO	50	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FRENTE A LA PRIMARIA Y FRENTE A LA IGLESIA	-	145,353	1.9%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	200	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
NUEVO MORELOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

2,090,528

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,319,183	158.8%	270,000	12.9%		4,261	250	5.9%
1	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CARR NAL E INDEPENDENCIA	003	1,206,982	57.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,932	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	001	336,607	16.1%	270,000	12.9%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	325	250	76.9%
3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	004	525,606	25.1%	-	0.0%	LOTE	22	-	0.0%
4	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BENITO ENTRE CARRETERA NACIONAL Y MELCHOR OCAMPO	002	1,249,988	59.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,982	-	0.0%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **OCAMPO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **8,292,547**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,292,868	100.0%	-	0.0%		250	250	100.0%
1	SISTEMA DE AGUA RED	FIS-001	8,292,868	100.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	250	250	100.0%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **PADILLA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **4,211,164**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			411,775	9.8%	411,775	9.8%		7	7	100.0%
1	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	-	203,525	4.8%	203,525	4.8%	KILÓMETROS	4	4	100.0%
2	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJ. FRANCISCO I. MADERO	-	208,250	4.9%	208,250	4.9%	KILÓMETROS	4	4	100.0%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **PALMILLAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,636,928**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			693,728	42.4%	-	0.0%		20	-	0.0%
1	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	1	693,728	42.4%	-	0.0%	VIVIENDA	20	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
REYNOSA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 48,330,088

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,859,057	94.9%	-	0.0%		57,312	-	0.0%
1	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CANANEA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COL. JACINTO LOPEZ	-	612,720	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	800	-	0.0%
2	CONSTRUCCON DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CJON. AGAPITO CEPEDA ENTRE LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y MARIO AGUILERA	-	606,475	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	230	-	0.0%
3	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SAN LUIS ENTRE LAS CALLES DURANGO Y TAMAULIPAS EN LA COLONIA RANCHO GRANDE 4	-	1,283,915	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,530	-	0.0%
4	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DIAZ BAZAN ENTRE LAS CALLES JOSE LOPEZ PORTILLO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO	-	3,235,162	6.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4,224	-	0.0%
5	PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y TAMAULIPAS EN LA COL. ESFUERZO NACIONAL	-	2,495,662	5.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,974	-	0.0%
6	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ARBOLEDA ENTRE LAS CALLES SAUZALES Y FRANCISCO Y MADERO EN LA COLONIA LA PRESA	-	1,364,068	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,781	-	0.0%
7	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE QUINTA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BLVD, MIL CUMBRES EN LA COL. PROLONGACION CUMBRES	-	2,643,354	5.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,150	-	0.0%
8	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FELIPE BERRIOZABAL ENTRE LAS CALLES TLAXIACO Y APATZINGAN EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	-	3,272,724	6.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,900	-	0.0%
9	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE OCOTLAN ENTRE LAS CALLES TLAXIACO Y POCHUTLA EN LA COL. BENITO JUAREZ	-	2,165,033	4.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,580	-	0.0%
10	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ING. VILLARREAL ENTRE LAS CALLES RUBRN Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO REYNOSA	-	2,157,540	4.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,817	-	0.0%
11	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE LAS CALLES GENERAL RODRIGUEZ Y CERRO DE LA SILLA EN LA COLONIA ALMAGUER	-	1,884,114	3.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,460	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 38 DE DIAMETRO EN CALLE OBRAS PUBLICAS PARA CONEXION CON CARCAMO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL EN LA COL. AYUNTAMIENTO 2000	-	1,080,078	2.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	688	-	0.0%
13	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NOVENA ENTRE LAS CALLES CARLOS CANTU Y CENTRAL EN LA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL NORTE	-	2,962,235	6.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,530	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
REYNOSA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

48,330,088

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,859,057	94.9%	-	0.0%		57,312	-	0.0%
14	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES NINFA MARTINEZ Y SELENE EN LA COL. VILLAS DEL ROBLE SECTOR 3	-	2,003,075	4.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,387	-	0.0%
15	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON NORTE ENTRE RIO ALAMO Y RIO MANTE EN LA COLINIA LONGORIA	-	770,038	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	918	-	0.0%
16	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LAS CALLES DR. MARTIN ELOY GUTIERREZ,CALLE AMELIA VITALES, ERNESTO ROBINSON TERAN Y JOSE LUIS AMARO	-	976,800	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,200	-	0.0%
17	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DECIMA ENTRE LAS CALLES TERCERA Y ALBERTO CARRERA TORRES EN LA COLONIA EJIDO LA ESCONDIDA	-	1,711,886	3.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,040	-	0.0%
18	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUADALUPE MAINERO ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y DALIA EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ	-	1,317,348	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,720	-	0.0%
19	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y QUINTA AVENIDA EN LA COL. AMPLIACION DEL MAESTRO	-	1,631,327	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,944	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIJOS DE EJIDATARIOS ;CALLE 1RA.;CALLE 2DA. EN LA COL. RAMON PEREZ 1	-	1,014,361	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,500	-	0.0%
21	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MANTE ENTRE LAS CALLES RIO PURIFICACION Y CALLE SEPTIMA EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	-	3,063,219	6.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,650	-	0.0%
22	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FIDENCIO TREJO ENTRE LAS CALLES MARIANO AGUILERA Y QUINTA AVENIDA EN LA COLONIA AMPLIACION DEL MAESTRO	-	1,621,257	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,932	-	0.0%
23	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRADOS DE ESTIO ENTRE LAS CALLES PRADERAS DE ORIENTE Y FERROCARRIL EN LA COLONIA INDUSTRIAL	-	573,146	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	683	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DAVID GUERRA ENTRE CALLES ANA TERESA LUEBBERT Y LIMITE PONIENTE Y ORIENTE ,CALLE SANTANDER ENTRE LAS CALLES ANA TERESA LUEBBERT Y LIMITE PONIENTE	-	353,385	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	644	-	0.0%
25	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES JAIME NUNO Y NIÑO ARTILLERO (PRIMERA ETAPA) EN LA COL. RANCHO GRANDE	-	2,433,564	5.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,900	-	0.0%
26	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRIMERA ENTRE LA CALLE MIL CUMBRES Y FRANCISCO Y MADERO EN LA COL. CUMBRES	-	2,626,571	5.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,130	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,919,030	100.0%	-	0.0%		41,175	-	0.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	29	43,637	0.2%	-	0.0%	CAPACITACIÓN	1	-	0.0%
2	REHABILITACION DE DRENAJE C. SANTIAGO ROEL E/MORELOS Y CONSTITUCION, COL ARNULFO MARTINEZ	3	155,675	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	143	-	0.0%
3	PENDIENTES DE PROGRAMAR EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013	30	4,181,888	18.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
4	PAVIMENTACION ASF. C. MIGUEL HIDALGO E/ JUAREZ Y ALDAMA COL. LA PAZ	14	1,199,150	5.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,368	-	0.0%
5	PAVIMENTACION ASF. DE LA COAHUILA NORTE E/MANTE Y B-115. COL. SOLIDARIDAD.	25	2,000,000	8.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,949	-	0.0%
6	PAVIMENTACION ASF. C. MORELOS E/C. CAROLINA TREVIÑO Y FCO. GLZ. BOCANEGRA.COL AMPL. OCTAVIO SILVA	11	474,273	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	816	-	0.0%
7	REHABILITACION DE DRENAJE C. LAREDO E/C. CAMINO REAL Y MATAMOROS COL. VALLE DE LEONES	5	44,318	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	42	-	0.0%
8	PAVIMENTACION ASF. C. CUITLAHUAC E/NUEVO LEON Y MOCTEZUMA. COL. LUIS ECHEVERRIA	22	243,873	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	405	-	0.0%
9	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA PRIVADA MADERO E/AVE. FCO. I. MADERO Y 1 DE MAYO. COL. 10. DE MAYO	1	130,181	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	129	-	0.0%
10	PAVIMENTACION ASF. C. GENERAL CEPEDA E/NAYARIT Y TOLUCA. COL. MORELOS	19	1,156,428	5.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,187	-	0.0%
11	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PARA C. SAUCES E/ORGANO Y GUADALUPE VICTORIA.COL. MANUEL RAMIREZ	6	126,313	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	106	-	0.0%
12	PAVIMENTACION ASF. C. CUAUHTEMOC E/AVE. FCO.. MADERO Y NVO. LEON. COL. POPULAR	18	597,945	2.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,092	-	0.0%
13	PAVIMENTACION ASF. C. SAUCES E/ORGANO Y GUADALUPE VICTORIA. COL. MANUEL RAMIREZ	20	491,010	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	895	-	0.0%
14	PAVIMENTACION ASF. C. RUIZ CORTINEZ E/EMILIANO ZAPATA Y CAMINO REAL.COL. MANUEL RAMIREZ.	21	1,199,594	5.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,251	-	0.0%
15	PAVIMENTACION ASF. DE LA SANTIAGO ROEL E/MORELOS Y CONSTITUCION. COL ARNULFO MARTINEZ	16	593,100	2.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,084	-	0.0%
16	PAVIMENTACION ASF. C. TAMPICO E/RIO BRAVO Y COAHUILA NORTE COL. SOLIDARIDAD	17	793,009	3.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,410	-	0.0%
17	SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL CALICHE EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO,TAM. COL. VARIAS, COLONIAS Y AVENIDAS	8	1,329,332	5.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	4,497	-	0.0%
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL CALICHE EN AREA RURAL Y EN LA V. NVO PROGRESO. AREA RURAL Y DIVERSAS CALLE Y COLONIAS	9	1,329,332	5.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	4,497	-	0.0%
19	PAVIMENTACION ASF. DE LA PRIVADA MADERO E/AVE. FCO. I. MADERO Y 1 DE MAYO. COL. 1 DE MAYO	13	704,545	3.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
RÍO BRAVO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

22,919,028

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,919,030	100.0%	-	0.0%		41,175	-	0.0%
20	REHABILITACION DE DRENAJE C. MIGUEL HIDALGO E/JUAREZ Y ALDAMA. COL. LA PAZ	2	236,721	1.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	229	-	0.0%
21	REHABILITACION DE DRENAJE C. GENERAL CEPEDA E/NAYARIT Y TOLUCA. COL. MORELOS	4	264,415	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	205	-	0.0%
22	PAVIMENTACION HCA. C. OAXACA E/TAMAULIPAS Y MEXICO. COL. CONDESA	27	1,077,908	4.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,769	-	0.0%
23	PAVIMENTACION ASF. C. MOCTEZUMA E/CUAUHTEMOC Y CUITLAHUAC. COL. LUIS ECHEVERRIA	23	141,272	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	267	-	0.0%
24	SUMINISTRO Y COLOCACION MAT. CALICHE ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE RIO BRAVO,TAM. VARIAS, COLONIAS Y AVENIDAS	7	1,329,332	5.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	4,497	-	0.0%
25	PAVIMENTACION ASF. C. COLOMBRES E/JOSE DE ESCANDON Y COAHUILA NORTE.COL. FUNDADORES	15	677,876	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,218	-	0.0%
26	PUENTE PEATONAL DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO. COL. DEL CARMEN	28	250,000	1.1%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
27	SUMINITRO Y COLOCACION MATERIAL CALICHE EN BORDO DERECHO DREN EL MURILLO BRECHA 109A. COL. VILLAS DE SAN RAMON, Y COL. DEL MAESTRO	10	212,005	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	717	-	0.0%
28	PAVIMENTACION HCA. C. TAMAULIPAS E/C. JALISCO Y OAXACA. COL. CONDESA.	26	552,434	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	916	-	0.0%
29	PAVIMENTACION ASF. C. MIGUEL DOMINGUEZ E/CAMINO REAL Y MATAMOROS.COL VALLE DE LEONES.	24	242,652	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	481	-	0.0%
30	PAVIMENTACION ASF. C. ABELINO PEREZ E/JALAPA Y REGINO LOZANO COL. NUEVO LEON	12	1,140,812	5.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,005	-	0.0%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **SAN CARLOS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **13,900,439**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,900,415	100.0%	-	0.0%		3	3	100.0%

1	POZOS PROFUNDOS	FISM-001	13,900,415	100.0%	-	0.0%	POZO	3	3	100.0%
---	-----------------	----------	------------	--------	---	------	------	---	---	--------



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
SAN NICOLÁS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 1,330,074

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,290,129	97.0%	-	0.0%		65	-	0.0%
1	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DEL ENTRONQUE A EL EJ. CARRICITOS	3	238,178	17.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	12	-	0.0%
2	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DEL EJ. 3 DE ABRIL A EL EJ. LAS ANIMAS	4	198,481	14.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%
3	REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAB. MUNICIPAL A EL EJ. FLECHADORES	2	694,686	52.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	35	-	0.0%
4	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL DE LA CARRETERA INTERMUNICIPAL A EL EJ. LAS VIRGENES	5	79,392	6.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
5	REHABILITACION DEL CAMINO DEL PALMAR A EL EJ. LAS VIRGENES	1	79,392	6.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **SOTO LA MARINA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **14,616,381**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,616,541	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	REVESTIMIENTO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS	-	14,616,541	100.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,713,043	100.0%	-	0.0%		24,070	-	0.0%
1	PCH CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PINO SUAREZ	S/N	1,053,578	3.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,069	-	0.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED. CORREGIDORA CALLE E. CARRANZA ENTRE CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ Y CALLE DR. A. MATIENZO	-	511,069	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	134	-	0.0%
3	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIV. HORTENCIA ENTRE CALLE HORTENCIA Y CERRADA	S/N	632,398	2.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	617	-	0.0%
4	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS	S/N	920,953	3.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,147	-	0.0%
5	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIV. CARLOS CHÁVEZ ENTRE CALLE CALLE CARLOS CHÁVEZ Y CALLE UNIV.DE ROMA	S/N	220,300	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	182	-	0.0%
6	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAUZ ENTRE AVE. CUAUHEMOC Y CALLE CHACA	S/N	913,055	3.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,237	-	0.0%
7	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED. IGNACIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DOMÍNGUEZ	CDOP-016/13	1,043,653	3.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	239	-	0.0%
8	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FILIPINAS ENTRE CALLE BIRMANIA Y CALLE COLOMBIA	S/N	1,716,600	6.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,638	-	0.0%
9	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR 2 ENTRE AV. LAS TORRES Y AND. "I"	S/N	332,879	1.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	330	-	0.0%
10	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED. FORD 92 CALLE UNIVERSIDAD DE SINALOA ENTRE UNIV. DE TAMAULIPAS Y UNIV. DE GUERRERO	CDOP-017/13	1,050,700	3.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	348	-	0.0%
11	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A AVE. ENTRE CALLE B. JUÁREZ Y BARRA DEL AEROPUERTO	S/N	2,621,008	9.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,299	-	0.0%
12	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR 3 ENTRE AV. LAS TORRES Y AND. "H"	S/N	600,741	2.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	582	-	0.0%
13	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RÍO TAMESÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S/N	1,942,825	7.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,775	-	0.0%
14	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. SEC. FED. NO.2 TIRSO SALDIVAR GONZÁLEZ CALLE BIRMANIA ESQ. CALLE HOLANDA	CDOP-014/13	834,558	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	362	-	0.0%
15	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIV. DE LOS UNIVERSITARIOS ENTRE CALLE ALFONSO CASO Y CALLE UNIV. DE WISCONSIN	S/N	788,202	2.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	462	-	0.0%
16	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. SEC. FED. NO.5 CAROLINA BALBOA GOJON CALLE JESÚS GARCIA ENTRE CALLE 12 Y PRIV. JESÚS GARCIA	S/N	953,721	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	392	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
TAMPICO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

27,712,950

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,713,043	100.0%	-	0.0%		24,070	-	0.0%
17	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED. JOSÉ ROSAS MORENO CALLE SIMÓN BOLÍVAR ESQ. CALLE CAP. EMILIO CARRANZA	CDOP-015/12	744,513	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	231	-	0.0%
18	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED. LUCINO GAYTAN GARCIA CALLE JARDINES DE LA PRESA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LAGO	-	782,968	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	251	-	0.0%
19	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE FCO. VILLA Y BARDAS DEL AEROPUERTO	S/N	610,752	2.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	790	-	0.0%
20	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REP. DOMINICANA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA	S/N	1,669,216	6.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,183	-	0.0%
21	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO	S/N	994,233	3.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,032	-	0.0%
22	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSA ENTRE LIBRAMIENTO PTE. Y CERRADA	S/N	985,021	3.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,122	-	0.0%
23	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE PISCIS	S/N	589,634	2.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	769	-	0.0%
24	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED. MARIANO ESCOBEDO CALLE ESPERANZA ENTRE CALLE ISAURO ALFARO Y BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	S/N	620,001	2.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	214	-	0.0%
25	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAYARIT ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE TLAXCALA	S/N	544,405	2.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	730	-	0.0%
26	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR 1 ENTRE AV. LAS TORRES Y ANDADOR "I"	S/N	409,046	1.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	393	-	0.0%
27	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS CHÁVEZ ENTRE CALLE NABOR CARRILLO Y CALLE PRIV. CARLOS CHÁVEZ	S/N	434,841	1.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	409	-	0.0%
28	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA ESC. PRIM. FED. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE GUAYALEJO ENTRE FRANCISCO T. VILLAREAL Y NATIVIDAD GARZA LEAL	S/N	940,000	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	215	-	0.0%
29	DIVERSAS COMPRAS	S/N	591,745	2.1%	-	0.0%	MONTO ASIGNADO	1	-	0.0%
30	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIERRA ALTA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE TAMESI	S/N	1,660,428	6.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,919	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,667,675	97.1%	1,384,526	3.4%		790,009	217,173	27.5%

1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. MATIAS ROMERO	039/04/13/02 2	145,319	0.4%	43,595	0.1%	METROS	271	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EJ. TANQUE BLANCO	039/06/13/00 4	221,264	0.5%	66,379	0.2%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL ESC. PRIMARIA EN JARDIN DE NIÑOS LUPITA JATIP	039/07/13/00 5	309,497	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	49	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. PRIMARIA EN EJ. SAN RAFAEL	039/07/13/00 4	165,050	0.4%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	12	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL ESC. PRIMARIA TREVIÑO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL	039/07/13/00 6	374,219	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	108	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS PESTALOZZI EN CABECERA MUNICIPAL	039/07/13/01 4	339,847	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%
7	EXTENSION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CJN 6	039/05/13/00 3	173,581	0.4%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150	-	0.0%
8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL	039/08/13/00 1	3,000,000	7.3%	-	0.0%	ACCIÓN	3,750	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PROL. JUAN ALVAREZ	039/04/13/01 6	391,879	1.0%	117,563	0.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	534	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA EN EJ. ALVARO OBREGON	039/07/13/01 6	339,847	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%
11	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE MINA	039/03/13/00 5	128,838	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
12	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA C. MATEHUALA	039/05/13/00 2	818,711	2.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	900	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL ESC. PRIMARIA EN EJ. LAZARO CARDENAS	039/03/13/01 1	345,174	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	112	-	0.0%
14	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. PITARREAS	039/04/13/01 3	321,418	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	520	-	0.0%
15	CONSTRUCCION DE PILETA EJ. TERRONES BENITEZ	039/01/13/01 3	379,319	0.9%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	80	-	0.0%
16	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CUCERO LA VIGA	039/05/13/01 2	751,177	1.8%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	2,000	-	0.0%
17	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. PROL. JUAN ALVAREZ	039/04/13/01 1	1,044,423	2.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,629	-	0.0%
18	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON CUAHUTEMOC	039/04/13/00 5	346,367	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	616	-	0.0%
19	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA C. CARRERA TORRES	039/05/13/00 4	204,487	0.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
TULA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

40,844,032

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,667,675	97.1%	1,384,526	3.4%		790,009	217,173	27.5%
20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONE SY BANQUETAS C. ARISTA 2DA ETAPA	039/04/13/02 3	238,403	0.6%	71,520	0.2%	METROS	344	-	0.0%
21	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. MAMALEON	039/01/13/00 8	44,270	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	480	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE AULA ESC. T.V. SECUNDARIA EN EJ. ALVARO OBREGON	039/07/13/01 7	339,847	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%
23	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A PILETA POB. LA UNION	039/01/13/01 6	230,575	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,500	-	0.0%
24	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. CRUZ WALLE 2DA ETAPA	039/04/13/00 4	422,788	1.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	684	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE PILETA Y LINEA DE CONDUCCION COLONIA ALTAVISTA	039/01/13/01 9	123,504	0.3%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	10	-	0.0%
26	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE BARRIO LAS TROJAS	039/03/13/00 9	257,676	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	300	-	0.0%
27	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. NICOLAS MEDRANO	039/01/13/00 6	110,676	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,200	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. PRIMARIA EN EJ. LUCIO VAZQUEZ	039/07/13/00 4	165,050	0.4%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	12	-	0.0%
29	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	039/07/13/02 1	339,847	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%
30	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. EL ROBLE CJON 5	038/04/13/01 0	853,539	2.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,519	-	0.0%
31	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. PRIV. LA NORIA	039/04/13/00 7	546,523	1.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	973	-	0.0%
32	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EJ. MAGDALENO CEDILLO	039/07/13/00 7	330,174	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DE CASADE DALUD EJ.LA CARDONCITA	039/06/13/00 1	221,264	0.5%	66,379	0.2%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	221,265	66,379	30.0%
34	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE OAXACA	039/03/13/00 1	214,730	0.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	250	-	0.0%
35	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. NICOLAS ROMERO	039/04/13/02 0	265,143	0.6%	79,542	0.2%	METROS	334	-	0.0%
36	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EJ. SANTA ANA DE NAHOLA	039/05/13/00 8	279,584	0.7%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	250	-	0.0%
37	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	S/N	735,199	1.8%	-	0.0%	OTROS	3	-	0.0%
38	CONSTRUCCION DE PILETA EJ. TANQUE BLANCO	039/01/13/01 2	694,348	1.7%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	150	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
TULA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

40,844,032

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,667,675	97.1%	1,384,526	3.4%		790,009	217,173	27.5%
39	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJ. CELSO HUERTA	039/09/13/00 2	347,547	0.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
40	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ.ACAHUALES	039/01/013/0 01	166,014	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,800	-	0.0%
41	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. SALITRILLO	039/01/13/00 7	41,503	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	450	-	0.0%
42	CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO EMPERADORES AZTECAS	039/10/13/00 3	163,180	0.4%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	2,500	-	0.0%
43	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ.EMILIANO ZAPATA	039/01/13/00 2	627,293	1.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	6,200	-	0.0%
44	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EJ. CIENEGUITA	039/06/13/00 2	221,264	0.5%	66,379	0.2%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
45	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. MARIANO JIMENEZ	039/04/13/00 9	400,351	1.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	712	-	0.0%
46	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE BARRIO EL DIVISADERO	039/03/13/00 8	94,481	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	110	-	0.0%
47	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA SALIDA A CIENEGUILLA	039/05/13/01 1	559,569	1.4%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	800	-	0.0%
48	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL ESC. PRIMARIA EN EJ. LUCIO VAZQUEZ	039/07/13/00 9	399,511	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	121	-	0.0%
49	AMPLIACION DE LINEA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CJN 10	039/05/13/00 4	204,487	0.5%	61,346	0.2%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
50	EXTENSION DE LINEA DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJ. EL BOLUDO	039/05/13/01 0	213,539	0.5%	64,061	0.2%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200	-	0.0%
51	CONSTRUCCION DE PILETA EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	039/01/13/01 1	185,159	0.5%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	40	-	0.0%
52	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ARISTA	039/03/13/01 1	214,730	0.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	250	-	0.0%
53	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EJ. GUADALUPE VICTORIA	039/06/13/00 5	221,264	0.5%	66,379	0.2%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
54	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON 6	039/04/13/00 2	384,437	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	684	-	0.0%
55	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. PEDRO J. MENDEZ	039/04/13/00 6	1,000,077	2.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,780	-	0.0%
56	CONSTRUCCION DE AULA ESC. T.V. SECUNDARIA EN EJ. LAZARO CARDENAS	039/07/13/01 9	339,847	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
TULA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

40,844,032

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,667,675	97.1%	1,384,526	3.4%		790,009	217,173	27.5%
57	CONSTRUCCION DE AULA ESC. T.V. SECUNDARIA EN EJ. MAGDALENO CEDILLO	039/07/13/018	339,847	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%
58	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. RENE LARA	039/04/13/008	347,590	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	442	-	0.0%
59	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLEJON 4	039/03/13/002	146,016	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	170	-	0.0%
60	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. VERDOLAGA	039/01/13/003	138,345	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	300	-	0.0%
61	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE LA PEÑITA	039/03/13/003	368,476	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	330	-	0.0%
62	DESAZOLVE DE ALJIBE EJ. EL REFUGIO	039/10/13/004	81,590	0.2%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	2,500	-	0.0%
63	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. PRIMARIA EN EJ. CELSO HUERTA	039/07/13/008	330,174	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	-	0.0%
64	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL ESC. TV. SECUNDARIA EN EJIDO EMILIANO ZAPATA	039/07/13/010	325,175	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	-	0.0%
65	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	-	502,645	1.2%	150,793	0.4%	METRO LINEAL	502,645	150,794	30.0%
66	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJ. TANQUE BLANCO	039/05/13/013	251,063	0.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200	-	0.0%
67	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. PRIMARIA EN EJ. EMILIANO ZAPATA	039/07/13/003	165,050	0.4%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	12	-	0.0%
68	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLEJON 7	039/03/13/012	128,838	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
69	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA EN POB. LA UNION	039/07/13/020	267,444	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80	-	0.0%
70	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. 4 DE JUNIO 2DA ETAPA	039/04/13/015	345,018	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	614	-	0.0%
71	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. SAN RAFAEL	039/01/13/018	173,321	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	612	-	0.0%
72	CONSTRUCCION Y LINEA DE RED DE AGUA POTABLE CONG. VICENTE GUERRERO	039/01/13/004	165,236	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,200	-	0.0%
73	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON 9	039/04/13/001	997,969	2.4%	299,390	0.7%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,776	-	0.0%
74	CONSTRUCCION DE PILETA EJ. ALVARO OBREGON	039/01/13/017	199,998	0.5%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	40	-	0.0%
75	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA EN EJ. JUAN SARABIA	039/07/13/015	373,831	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
TULA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

40,844,032

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,667,675	97.1%	1,384,526	3.4%		790,009	217,173	27.5%
76	PAVIMENTACION HIDRAULICA C.PRIVADA INFONAVIT	039/04/13/003	384,353	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	684	-	0.0%
77	PAVIMENTACION HIDRAULICA CJN 1 B. INDEPENDENCIA	039/04/13/017	385,465	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	663	-	0.0%
78	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. ARISTA 3RA ETAPA	039/04/13/014	1,105,577	2.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,968	-	0.0%
79	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. QUINTANA ROO	039/04/13/021	210,809	0.5%	63,242	0.2%	METROS	296	-	0.0%
80	PAVIMENTACION HIDRAULICA C. PROL OCAMPO	039/04/13/013	311,825	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	504	-	0.0%
81	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C. ARISTA	039/01/13/014	143,878	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,000	-	0.0%
82	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA C. DEMOCRACIA	039/05/13/001	121,546	0.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	90	-	0.0%
83	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDADES VARIAS	039/08/13/002	3,500,000	8.6%	-	0.0%	ACCIÓN	4,375	-	0.0%
84	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. CUAHUTEMOC	039/04/13/018	134,015	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	226	-	0.0%
85	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA EN EJ. SAN JUAN	039/07/13/012	330,174	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BORDAS, CERCOS	100	-	0.0%
86	DESARROLLO DE ALJIBE LA TABERNA	039/10/13/001	81,590	0.2%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	2,500	-	0.0%
87	GASTOS INDIRECTOS	S/N	1,102,799	2.7%	-	0.0%	OTROS	400	-	0.0%
88	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. EMILIO VAZQUEZ GOMEZ	039/01/13/009	12,912	0.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	140	-	0.0%
89	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ. EL CARMEN	039/01/13/010	92,230	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,000	-	0.0%
90	AMPLIACION DE LINEA DE RED ELECTRICA C. OAXACA	039/05/13/005	263,275	0.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	250	-	0.0%
91	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CJN 4 PIRULES	039/04/13/019	161,808	0.4%	48,542	0.1%	METROS	225	-	0.0%
92	REVESTIMIENTO DE CAMINO EJ. NICOLAS MEDRANO	039/09/13/001	347,547	0.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
93	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLEJON 7	039/01/13/015	205,645	0.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
94	DESARROLLO DE ALJIBE EJ. FRANCISCO I. MADERO	039/10/13/002	81,590	0.2%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	2,500	-	0.0%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **TULA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **40,844,032**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,667,675	97.1%	1,384,526	3.4%		790,009	217,173	27.5%

95	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EJ. CELSO HUERTA	039/06/13/003	221,264	0.5%	66,379	0.2%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
96	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA EN EJ. ALVARO OBREGON	039/07/13/013	428,896	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	100	-	0.0%
97	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. PRIMARIA EN EJ. SAN MIGUEL DEL CARMEN	039/07/13/001	165,050	0.4%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	12	-	0.0%
98	AMPLIACION DE LINEA Y MEJORA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJ. CERRO MOCHO	039/05/13/009	176,793	0.4%	53,037	0.1%	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	-	0.0%
99	SUMINISTRO DE MATERIAL/GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMUNIDADES VARIAS	039/08/13/003	1,500,000	3.7%	-	0.0%	METROS	2,500	-	0.0%
100	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EJ. MIGUEL HIDALGO	039/05/13/006	388,148	1.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	500	-	0.0%
101	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. PRIMARIA EN EJ. VAZQUEZ GOMEZ	039/07/13/002	165,050	0.4%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	12	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
VALLE HERMOSO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

11,871,885

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,871,693	100.0%	894,127	7.5%		25,526	1	0.0%
1	PAVIMENTACION CALLE FLORES MAGON DE CALLE PRIMERA A CALLE SEGUNDA	FIS-040-IR-002/2013	663,640	5.6%	198,695	1.7%	METROS CUADRADOS	1,412	-	0.0%
2	PAVIMENTACION CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MADERO	FIS-040-IR-017/2013	719,570	6.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,531	-	0.0%
3	PAVIMENTACION CALLE ADOLFO L. MATEOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA	FIS-040-AD-007/2013	212,440	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	452	-	0.0%
4	PAVIMENTACION CALLE CUARTA ENTRE CALLE LIBERACION CAMPESINA Y CALLE INDEPENDENCIA	FIS-040-IR-010/2013	612,410	5.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,303	-	0.0%
5	GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS PUBLICAS	FISO/01/13	120,627	1.0%	3,384	0.0%	PAGO	4	1	25.0%
6	PAVIMENTACION CALLE TERCERA ENTRE RIO COLORADO Y RIO LERMA	FIS-040-IR-013/2013	498,200	4.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,060	-	0.0%
7	PAVIMENTACION CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MORESLOS Y ZARAGOZA	FIS-040-AD-004/2013	187,530	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	399	-	0.0%
8	ALCANTARILLADO CALLE 1RO DE MAYO ENTRE TAMAULIPAS Y CALLE HIDALGO	FIS-040-IR-021/2013	202,624	1.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	110	-	0.0%
9	PAVIMENTACION CALLE 22 ENTRE JUAREZ Y CALLE HIDALGO	FIS-040-IR-008/2013	334,640	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	712	-	0.0%
10	PAVIMENTACION CALLE ONCE ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO COLORADO	FIS-040-IR-011/2013	636,380	5.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,354	-	0.0%
11	REVESTIMIENTO CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MONTERDE	FIS-040-IR-026/2013	106,590	0.9%	-	0.0%	METRO CUADRADO	969	-	0.0%
12	PAVIMENTACION CALLE PINO SUAREZ ENTRE AV LAS PALMAS Y CALLES AQUILES SERDAN	FIS-040-IR-015/2013	499,140	4.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,062	-	0.0%
13	ALCANTARILLADO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA	FIS-040-IR-023/2013	106,000	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	132	-	0.0%
14	PAVIMENTACION CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE HIDALGO	FIS-040-IR-012/2013	758,580	6.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,614	-	0.0%
15	PAVIMENTACION CALLE UBALDO RAMIREZ DE CALLE ANTONIO MONTELONGO A CALLE SEXTA Y CALLE SEXTA DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE ANTONIO MONTELONGO	FIS-040-IR-006/2013	593,140	5.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,262	-	0.0%
16	ALCANTARILLADO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA	FIS-040-IR-020/2013	262,024	2.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	137	-	0.0%
17	PAVIMENTACION CALLE ZAPATA ENTRE CALLE 25 Y 26	FIS-040-AD-003/2013	247,220	2.1%	74,166	0.6%	METROS CUADRADOS	526	-	0.0%
18	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y BLVD PROGRESO	FIS-040-IR-014/2013	471,410	4.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,003	-	0.0%
19	PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA	FIS-040-IR-018/2013	650,480	5.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,384	-	0.0%



Estado
Municipio

TAMAULIPAS
VALLE HERMOSO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 11,871,885

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,871,693	100.0%	894,127	7.5%		25,526	1	0.0%
20	PAVIMENTACION CALLE YUCATAN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MADERO	FIS-040-IR-009/2013	337,460	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	718	-	0.0%
21	PAVIMENTACION DE CALLE ZAPATA DE BRECHA 124 A CALLE ALFREDO BONFIL	FIS-040-IR-005/2013	804,640	6.8%	240,980	2.0%	METROS CUADRADOS	1,712	-	0.0%
22	PAVIMENTACION DE CALL FLORES MAGON ENTRE CARRETERA 120 A CALLE PRIMERA	FIS-040-IR-001/2013	663,640	5.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,412	-	0.0%
23	ALCANTARILLADO CALLE PINO SUAREZ ENTRE AV LAS PALMAS Y CALLE AGUILES SERDAN	FIS-040-IR-022/2013	127,739	1.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	112	-	0.0%
24	ALCANTARILLADO CALLE MENDOZA ENTRE BRECHA 124 Y CALLE BETY MONROY	FIS-040-IR-019/2013	393,322	3.3%	117,809	1.0%	METRO LINEAL	564	-	0.0%
25	ALCANTARRILADO CALLE ROBERTO GARCIA ENTRE 122 Y CALLE JORGE SAVEEDRA	FIS-040-IR-024/2013	864,067	7.3%	259,093	2.2%	METRO LINEAL	1,024	-	0.0%
26	PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA	FIS-040-IR-016/2013	531,100	4.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,130	-	0.0%
27	REVESTIMIENTO CALLE PRIVADA SOBERON ENTRE CALLE 18 Y 20	FIS-040-AD-025/2013	267,080	2.2%	-	0.0%	METRO CUADRADO	2,428	-	0.0%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **VICTORIA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **25,511,318**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,511,152	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	A	362150000	25,511,152	100.0%	-	0.0%	PROGRAMA	1	-	0.0%



Estado **TAMAULIPAS**
Municipio **VILLAGRÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **5,453,430**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			513,484	9.4%	513,484	9.4%		1	1	100.0%
1	MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNICIPAL	FISMUN 001	513,484	9.4%	513,484	9.4%	POZO	1	1	100.0%



Estado **TAMAULIPAS**
 Municipio **XICOTÉNCATL**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **8,605,202**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,542,009	76.0%	1,440,000	16.7%		2,071	2,071	100.0%
1	PROGRAMA MUNICIPAL COSNTRUCCION TANQUE ELEVADO EJIDO EL CONEJO	1	250,000	2.9%	90,000	1.0%	TINACO	1	1	100.0%
2	PROGRAMA MUNICIPAL DE APLICACION DE CARPETA ASFALTICA	3	4,762,669	55.3%	250,000	2.9%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,000	2,000	100.0%
3	PROGRAMA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2	1,529,340	17.8%	1,100,000	12.8%	METROS CUADRADOS, CANCHA	70	70	100.0%