

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			801,992,213	191.1%	650,954,071	155.1%		68,897		
1	Electrificación En El Ejido Del Carmen Y Calle Pedregal, San Lucas	MEX12130100 132233	1,740,000	0.4%	1,502,000	0.4%	Obra	1	100	86.00
2	Construcción De La Red De Drenaje De San Mateo Ixtacalco Y Santa María Huecatitlán	MEX00130300 188971	1,500,000	0.4%	1,198,433	0.3%	Obra	-	100	80.00
3	Reconstrucción Y Rehabilitación De La Carretera Toluca - Cd. Altamirano Cerro Del Campo, San Pedro Limón, Lim. De Edos. De Méx. Y Gro. Tramo Km. 58 000 Al 63 000	MEX00130300 189513	12,600,000	3.0%	8,907,742	2.1%	Obra	-	100	70.00
4	Pavimentación Asfáltica Calle 20 De Noviembre	MEX00130300 189441	450,991	0.1%	450,991	0.1%	Obra	-	100	100.00
5	Electrificación En La Col. El Mirador	MEX12130100 132225	552,000	0.1%	275,708	0.1%	Obra	1	100	50.00
6	Construcción De Clínica En Santa Cruz Del Monte	MEX12130200 141080	1,527,932	0.4%	1,527,932	0.4%	Obra	1	100	100.00
7	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	MEX12130200 140856	1,445,478	0.3%	1,445,478	0.3%	Obra	1	100	100.00
8	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Comunitaria Rural Ignacio Zaragoza	MEX12130200 140870	1,029,699	0.2%	1,029,699	0.2%	Obra	1	100	100.00
9	Construcción De Subcolector San Marcos Plaza De Aragón	MEX00130300 189425	3,500,000	0.8%	310,895	0.1%	Obra	-	100	8.00
10	Proyecto Ejecutivo Para Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantirallado Sanitario	MEX12130200 140957	77,250	0.0%	77,250	0.0%	Obra	1	100	100.00
11	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Tierra Y Libertad	MEX12130200 140884	2,415,375	0.6%	2,415,375	0.6%	Obra	1	100	100.00
12	Pavimentación Con Asfalto Y Terminación De Guarniciones Y Banquetas Av. Del Trabajo	MEX12130200 142933	1,156,855	0.3%	1,156,855	0.3%	Obra	1	100	100.00
13	Pavimentación Del Camino Viejo A San Bartolome Atlatluhaca	MEX12130200 140930	2,963,058	0.7%	2,963,058	0.7%	Obra	1	100	100.00
14	Sistema De Agua Potable Ciendabajo (Hacienda De Abajo). Obra De Captación, Línea De Conducción, Cajas Rompedoras De Presión, Tanque De Regularizaición, Redes De Distribución Y Tomas Domiciliarias	MEX00130300 188995	2,334,151	0.6%	998,373	0.2%	Obra	-	100	42.00
15	Construcción De 20 Aulas	MEX00130300 189520	9,200,000	2.2%	9,200,000	2.2%	Obra	-	100	100.00
16	Pavimentación En El Poquital (1ra. Etapa)	MEX12130200 142980	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Obra	1	100	100.00
17	Construcción Del Sistema De Agua Potable Zuluapan , Tanque, Línea De Conducción, Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias	MEX12130100 132229	2,689,063	0.6%	840,014	0.2%	Obra	1	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			801,992,213	191.1%	650,954,071	155.1%		68,897		
18	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Benito Juárez	MEX12130200 140863	1,242,824	0.3%	1,242,824	0.3%	Obra	1	100	100.00
19	Elab De Estudio Costo Beneficio; Estudio Y Proyecto Ejecutivo Y De Impacto Ambiental; Para Construir El Distribuidor Vial En El Asta Bandera De La Zona Del Lib Abel Buitrón. (1ra Etapa).	MEX12130100 132294	3,199,987	0.8%	2,952,431	0.7%	Estudio	1	100	92.00
20	Estudios Y Proyecto Ejecutivo De Presas Y Obras De Captación En Los Municipios De: Amatepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Jilotzingo, El Oro Y Jilotepec	MEX12130200 149135	10,017,542	2.4%	5,716,382	1.4%	Estudio	1	100	57.00
21	Estudio Para Generación De Energía Eléctrica A Partir Del Tratamiento De Aguas Residuales	MEX12130200 140985	3,474,548	0.8%	3,474,548	0.8%	Obra	1	100	100.00
22	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ocoatepec Centro	MEX00130300 189027	247,601	0.1%	190,549	0.0%	Obra	-	100	77.00
23	Elaboración De Estudio Costo Beneficio; Estudio Y Proyecto Ejecutivo Y De Impacto Ambiental; Para La Pavimentación De Calles En La Cabecera Municipal.	MEX12130100 132230	459,687	0.1%	317,957	0.1%	Estudio	1	100	69.00
24	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MEX12130200 140877	1,795,895	0.4%	1,795,895	0.4%	Obra	1	100	100.00
25	Pavimentación Con Empedrado De Calle Tlazcantlan (3ra. Demarcación)	MEX12130200 143003	3,542,006	0.8%	3,542,006	0.8%	Obra	1	100	100.00
26	Programa De Conservación De Carreteras Estatales, Ejercicio 2013.	MEX00130300 189497	97,956,574	23.3%	96,633,306	23.0%	Obra	-	100	98.65
27	Reconstrucción Y Rehabilitación Del Camino Tenancingo El Carmen	MEX00130300 189500	29,201,511	7.0%	29,201,511	7.0%	Obra	-	100	100.00
28	Pavimentación De La Carretera Km. 3.5 (Villa Del Carbón - Chapa De Mota)- San Luis Taxhimay, Limite De Los Estados De México E Hidalgo	MEX12130200 147924	40,000,000	9.5%	13,001,675	3.1%	Obra	1	100	32.00
29	Impermeabilizacion De Jardin De Ninos Calmecac	MEX00130400 253715	95,857	0.0%	28,554	0.0%	Metro Cuadrado	34,374	100	29.79
30	Electrificación En La Comunidad De Taxhie	MEX12130200 142222	277,802	0.1%	277,802	0.1%	Obra	1	100	100.00
31	Construcción De Techumbre En Secundaria Telésforo Roldan	MEX00130300 189453	756,432	0.2%	679,152	0.2%	Obra	-	100	89.00
32	Revestimiento De Camino San José - La Gavía	MEX12130200 154170	536,406	0.1%	536,406	0.1%	Obra	1	100	100.00
33	Trabajos De Deshierbe, Limpeza De Cunetas Sobre Carpetas, Bacheo, Acondicionamiento De Reductores De Vel. Y Señalamiento Horizontal En El Km 2.2 Del Cam. V. De Bravo	MEX00130300 189478	1,050,000	0.3%	1,047,303	0.2%	Obra	-	100	99.00
34	Rehabilitar La Carretera Zumpango - Apaxco	MEX00130300 189510	52,489,311	12.5%	52,466,836	12.5%	Obra	-	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			801,992,213	191.1%	650,954,071	155.1%		68,897		
35	Reconstrucción De Superficie De Rodamiento Con Concreto Asfáltico De 5 Cm., De Espesor, Incluye: Reposición De Sub Base, Base, Acarreos Y Obras Necesarias Para Su Buen Funcionamiento.	MEX12130100 132277	7,365,696	1.8%	7,365,696	1.8%	Obra	1	100	100.00
36	Construcción De Dos Aulas En Preescolar Alejo Carpentier	MEX12130200 140772	425,000	0.1%	425,000	0.1%	Obra	1	100	100.00
37	Adquisición De Bomba Y Mantenimiento De Agua Potable	MEX12130200 142691	349,193	0.1%	349,193	0.1%	Obra	1	100	100.00
38	Revestimiento De Camino A El Agostadero	MEX12130200 154179	473,203	0.1%	473,203	0.1%	Obra	1	100	100.00
39	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Santísima Drenaje, Guarniciones Y Banquetas.	MEX12130200 143029	3,677,886	0.9%	3,677,886	0.9%	Obra	1	100	100.00
40	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Para 12 Colonias Del Municipio De Ixtapaluca	MEX12130100 132228	2,490,575	0.6%	249,058	0.1%	Proyecto	1	100	10.00
41	Construcción De Barda Perimetral De Escuela Telesencudanria Lic. Benito Juárez Y Jardín De Niños Profa. María De Los Dolores Segura Muñoz	MEX12130200 140838	1,995,888	0.5%	1,995,888	0.5%	Obra	1	100	100.00
42	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Gabriela Mistral	MEX13130200 171481	1,962,947	0.5%	1,962,947	0.5%	Obra	1	100	100.00
43	Reparación Del Puente Alameda Y Construcción De Puente Lateral Nuevo.	MEX12130100 132281	1,394,990	0.3%	1,394,990	0.3%	Obra	1	100	100.00
44	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Tramo Vial Entronque Las Parotas - Tlatlaya Km. 0 000 Al 2 000 (E.I. Las Parotas).	MEX00130300 189466	9,279,999	2.2%	9,279,999	2.2%	Obra	-	100	100.00
45	Primera Etapa Del Circuito Carretero Ixtapan - Conjunto Habitacional Geo-Ara, En La Localidad De Santa Isabel Ixtapan.	MEX12130100 132287	77,941	0.0%	77,941	0.0%	Obra	1	100	100.00
46	Pavimentación En Calle Arroyo	MEX12130200 142944	1,995,543	0.5%	1,995,543	0.5%	Obra	1	100	100.00
47	Asfalto En Avenida Del Convento, Tramo Oriente.	MEX12130200 142964	998,845	0.2%	998,845	0.2%	Obra	1	100	100.00
48	Pavimentación Y Drenaje De La Calle Sierra.	MEX00130300 189515	6,127,601	1.5%	5,883,424	1.4%	Obra	-	100	96.00
49	Rehabilitación De Bombas De Agua Potable En San Juan Tlacotompa.	MEX12130200 142631	969,099	0.2%	969,099	0.2%	Obra	1	100	100.00
50	Electrificación En La Colonia San Francisco Acuautila, Sección D	MEX12130100 132227	1,750,000	0.4%	870,133	0.2%	Obra	1	100	50.00
51	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Camino La Estación	MEX12130200 141025	1,961,829	0.5%	1,961,829	0.5%	Obra	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			801,992,213	191.1%	650,954,071	155.1%		68,897		
52	Electrificación Para La Planta De Bombeo De Agua Potable De San Matías Cuijingo	MEX00130300 188959	600,000	0.1%	401,099	0.1%	Obra	-	100	66.00
53	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Av. Parque Nacional 1a. Etapa	MEX00130300 189443	2,902,485	0.7%	2,902,485	0.7%	Obra	-	100	100.00
54	Construcción De La Red De Agua Potable De Las Comunidades: La Coronita, San Frnacisco Y Dos Rios (1a. Etapa)	MEX00130300 188954	2,399,999	0.6%	1,065,399	0.3%	Obra	-	100	44.00
55	Electrificación De Comunidades En El Municipio De Toluca (Convenio Cfe Gem 2012)	MEX00130300 189430	4,132,500	1.0%	4,132,500	1.0%	Obra	-	100	100.00
56	Proyecto Y Estudio Para La Línea De Conducción De Agua Potable, Derivación Del Macrocircuito, Zona Norte De Nezahualcóyotl	MEX12130200 141001	1,050,000	0.3%	1,050,000	0.3%	Obra	1	100	100.00
57	Construcción De Oficinas En Esc. Sec. Técnica	MEX12130200 140759	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Obra	1	100	100.00
58	Construcción De Borda Perimetral De La Escuela Primaria Francisco Villa Y Jn Ignacio Ramírez	MEX00130300 189458	1,954,841	0.5%	1,954,841	0.5%	Obra	50	100	100.00
59	Construcción De Bordos En El Municipio De San Simón De Guerrero	MEX12130200 135863	2,177,887	0.5%	653,366	0.2%	Obra	-	100	30.00
60	Impermeabilización De Jardín De Niños Ignacio Allende	MEX00130400 253774	453,687	0.1%	135,942	0.0%	Metro Cuadrado	34,374	100	29.96
61	Construcción De Borda Perimetral De La Escuela Primaria Adolfo López Mateos	MEX12130200 140831	914,425	0.2%	914,425	0.2%	Obra	1	100	100.00
62	Construcción De Un Tramo De La Borda Perimetral De La Esc. Primaria José Ma. Morelos Y Pavón.	MEX12130200 142856	300,000	0.1%	300,000	0.1%	Obra	1	100	100.00
63	Construcción De Vialidad Intermunicipal Atlautla - Ozumba (Calle Corregidora)	MEX12130200 147064	2,649,145	0.6%	2,649,145	0.6%	Obra	1	100	100.00
64	Revestimiento De Camino Llano Grande	MEX12130200 142299	788,500	0.2%	788,500	0.2%	Obra	1	100	100.00
65	Pavimentación Con Asfalto, Guarniciones Y Banquetas Calle Rosas	MEX12130200 142907	3,145,108	0.7%	3,145,108	0.7%	Obra	1	100	100.00
66	Apertura De Caminos De Saca Cosecha En Todo El Municipio	MEX12130200 142355	3,000,000	0.7%	3,000,000	0.7%	Obra	1	100	100.00
67	Rehabilitación De Tecumbre En Auditorio De La Escuela Primaria Vicente Villada	MEX12130200 140822	409,244	0.1%	409,244	0.1%	Obra	1	100	100.00
68	Carretera Rosa De La Palma A Guarda De Guadalupe Chico	MEX00130300 189476	500,000	0.1%	28,590	0.0%	Obra	-	100	5.00
69	Sistema De Agua Potable Cañada De Alferes (Segunda Etapa). Construcción De Red De Distribución	MEX00130300 188983	767,232	0.2%	767,108	0.2%	Obra	-	100	97.00
70	Reparación De Deslaves Camino Sultepec San Miguel Totolmaloya	MEX00130300 189482	24,557,319	5.9%	24,557,319	5.9%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			801,992,213	191.1%	650,954,071	155.1%		68,897		
71	Electrificación En La Col Juan Antonio Soberanes	MEX12130100 132291	1,780,000	0.4%	887,925	0.2%	Obra	1	100	50.00
72	Electrificación Del Bo. Las Torres Y Carmen Ocotepec, San Lucas	MEX12130100 132232	1,320,000	0.3%	1,181,966	0.3%	Obra	1	100	89.00
73	Construcción De Explanada Y Techumbre En Secundaria Oficial 807 José Rosas Moreno.	MEX00130300 190780	1,581,648	0.4%	1,208,779	0.3%	Obra	-	100	76.00
74	Electrificación En La Col. Luis Cordova, Sección I	MEX12130100 132226	2,300,000	0.5%	1,147,344	0.3%	Obra	1	100	50.00
75	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Y Construcción De Puente En El Ejido De Juchitepec	MEX12130200 135836	4,188,368	1.0%	2,089,776	0.5%	Obra	-	100	50.00
76	Electrificación En La Col. Santo Domingo	MEX12130100 132295	1,730,000	0.4%	1,644,853	0.4%	Obra	1	100	95.00
77	Revestimiento De Camino Los Lirios - El Chapaneal	MEX12130200 154152	912,046	0.2%	912,046	0.2%	Obra	1	100	100.00
78	Revestimiento De Camino Desviación Ceiva-San Pedro El Grande San José Barbechos	MEX12130200 140901	1,964,270	0.5%	1,964,270	0.5%	Obra	1	100	100.00
79	Estudio De Prefactibilidad; Para La Construcción De La Autopista Vaso De Cristo - El Molinito	MEX12130100 132218	11,869,250	2.8%	3,560,775	0.8%	Obra	1	100	30.00
80	Operación De 25 Bibliotecas Digitales	MEX00130300 189518	42,058,640	10.0%	42,058,640	10.0%	Obra	-	100	100.00
81	Terminación De La Clínica De Especialidades (Ceaps)	MEX12130200 140790	998,620	0.2%	998,620	0.2%	Obra	1	100	100.00
82	Electrificación De Comunidades En El Municipio De Hueypoxtlá (Convenio Cfe Gem 2013)	MEX00130300 189435	1,200,000	0.3%	1,200,000	0.3%	Obra	-	100	100.00
83	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Jardín De Niños Ehecatl, Col. El Contadero, Ixtapaluca Edo. De Méx.	MEX00130300 189456	1,729,410	0.4%	1,729,284	0.4%	Obra	-	100	99.00
84	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Muro De Contención, Cunetas Y Pavimetno A Base De Carpeta Asfáltica En Calle Ferrocarril Lado Oriente	MEX12130200 141048	2,000,000	0.5%	2,000,000	0.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
85	Construir La Carretera Barrio De Pothe - Pueblo De Jiquipilco El Viejo	MEX12130200 140946	25,273,464	6.0%	7,582,039	1.8%	Obra	1	100	30.00
86	Construcción De Auditorio En La Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria	MEX12130200 140889	1,795,895	0.4%	1,795,895	0.4%	Obra	1	100	100.00
87	Rehabilitación De Barda Perimetral Y Ampliación De Aula En El Jardín De Niños -Rosario Padilla-	MEX12130200 140811	290,000	0.1%	290,000	0.1%	Obra	1	100	100.00
88	Pavimentación Asfáltica Calle Teotihuacán	MEX00130300 189436	1,334,171	0.3%	1,334,171	0.3%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			801,992,213	191.1%	650,954,071	155.1%		68,897		
89	Reemcarpetar En Una Primera Etapa, El Camino Que Va De La Cabecera Municipal A San Miguel Almoloyan	MEX12130200 140939	19,275,384	4.6%	16,263,208	3.9%	Obra	1	100	84.00
90	Realizar El Bacheo De La Carretera Que Conduce A La Localidad Los Sabinos	MEX00130300 189511	5,400,000	1.3%	4,161,512	1.0%	Obra	-	100	77.00
91	Guarniciones Y Banquetas Primera Etapa En La Calle Rio Amazonas Barrio De Salitrillo	MEX12130200 141058	398,001	0.1%	398,001	0.1%	Obra	1	100	100.00
92	Pavimentación Asfáltica De La Calle Miguel Hidalgo	MEX12130200 142513	1,596,814	0.4%	1,596,814	0.4%	Obra	1	100	100.00
93	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Los Reyes San Miguel	MEX00130200 142835	2,983,010	0.7%	2,983,010	0.7%	Obra	1	100	100.00
94	Elaboración De Estudio Costo Beneficio; Estudio Y Proyecto Ejecutivo Y De Impacto Ambiental; Para Pavimentación De Caminos Rurales.	MEX12130100 132214	7,225,486	1.7%	2,167,646	0.5%	Obra	1	100	30.00
95	Construcción Del Colector Y Subcolector Para Aguas Pluviales En Las Colonias San Agustín Y Emiliano Zapata (Primera Etapa), Cabecera Municipal De Ecatepec	MEX00130300 189035	25,193,175	6.0%	25,193,175	6.0%	Obra	-	100	100.00
96	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Federal Moctezuma Ilhuicamina, En La Localidad De San Francisco Acuatla, Ixtapaluca Edo. De México.	MEX00130300 189447	1,302,157	0.3%	1,079,221	0.3%	Obra	-	100	83.00
97	Mejoramiento A La Vivienda	MEX12130200 142875	499,994	0.1%	499,994	0.1%	Obra	1	100	100.00
98	Terminación De Tres Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	MEX12130200 140798	638,583	0.2%	638,583	0.2%	Obra	1	100	100.00
99	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Joaquin Arcadio Pagaza Por Camino Rural Al Campo De Futbol	MEX12130200 140849	1,110,627	0.3%	1,110,627	0.3%	Obra	1	100	100.00
100	Adquisición De Un Predio Para La Ampliación De La Escuela Secundaria Estic. No. 0029, Barrio Santa Maria, Mpio. De Malinalco	MEX12130200 140782	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Obra	1	100	100.00
101	Estudios De Prefactibilidad Para Llevar A Cabo La Construcción De La Autopista Viaducto Elevado Lomas Verdes - La Cúspide.	MEX12130100 132222	11,804,454	2.8%	3,541,336	0.8%	Estudio	1	100	30.00
102	Electrificación En La Cuadrilla	MEX12130100 132298	830,000	0.2%	816,495	0.2%	Obra	1	100	98.00
103	Electrificación En El Peñón	MEX12130100 132288	830,000	0.2%	648,110	0.2%	Obra	1	100	78.00
104	Rehabilitación Y Conservación De Caminos En Mpios. De La Región 16, Zumpango	MEX00130300 189480	912,710	0.2%	912,710	0.2%	Obra	-	100	100.00
105	Estudios De Prefactibilidad Para Llevar A Cabo La Construcción De La Autopista Río De Los Remedios - Venta De Carpio (Gran Canal).	MEX12130100 132278	15,833,549	3.8%	4,750,065	1.1%	Obra	1	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			801,992,213	191.1%	650,954,071	155.1%		68,897		
106	Revestimiento De Camino Santa María - San Agustín	MEX12130200 154160	544,694	0.1%	544,694	0.1%	Obra	1	100	100.00
107	Rehabilitación Del Camino Amatepec - El Revelado	MEX00130300 189507	9,999,868	2.4%	7,207,678	1.7%	Obra	-	100	72.00
108	Pavimentación Asfáltica Calle Frailes	MEX00130200 142457	2,000,000	0.5%	2,000,000	0.5%	Obra	1	100	100.00
109	Electrificación De San Lucas Ocoteppec En El Municipio De San Felipe Del Progreso	MEX12130100 132296	742,000	0.2%	370,489	0.1%	Obra	1	100	50.00
110	Pavimento De Concreto Hidráulico Camino A Las Manzanas	MEX12130200 141017	366,472	0.1%	366,472	0.1%	Obra	1	100	100.00
111	Estudios De Prefactibilidad Para Llevar A Cabo La "Construcción De La Autopista Viaducto Elevado - Vía Morelos (Gran Canal)".	MEX12130200 148105	13,687,373	3.3%	4,106,212	1.0%	Obra	1	100	30.00
112	Mejoramiento A La Vivienda	MEX12130200 142738	3,999,999	1.0%	3,999,999	1.0%	Obra	1	100	100.00
113	Carretera Rosa De La Palma A Guarda De Guadalupe Chico	MEX12130200 141085	12,093,869	2.9%	12,093,869	2.9%	Obra	1	100	100.00
114	Vivienda Digna	MEX00130300 189517	25,000,000	6.0%	25,000,000	6.0%	Obra	-	100	100.00
115	Elaboración De Estudios Costo - Beneficio, Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para Obras Del Pef 2012	MEX12130100 132212	4,261,973	1.0%	4,261,973	1.0%	Obra	1	100	100.00
116	Electrificación En La Isla	MEX12130100 132293	1,100,000	0.3%	550,000	0.1%	Obra	1	100	50.00
117	Reencarpetamiento Del Acceso Principal A San Simón De La Laguna	MEX00130300 189505	14,900,000	3.6%	14,900,000	3.6%	Obra	-	100	100.00
118	Ampliación De Electrificación Rural Trifásica 3ra. Etapa.	MEX12130200 142478	1,500,000	0.4%	1,497,745	0.4%	Obra	1	100	100.00
119	Vialidades En La Zona Oriente Del Valle De México (Pavimentación De Diversas Calles Y Vialidades En El Municipio De Chimalhuacán)	MEX12130100 132290	28,322,684	6.7%	28,322,684	6.7%	Obra	1	100	100.00
120	Apoyo A La Vivienda Rural	MEX12130200 147849	5,000,000	1.2%	5,000,000	1.2%	Apoyo	1	100	100.00
121	Rehabilitación Del Camino - La Puerta - Sultepec- San Miguel Totolmaloya	MEX00130300 189495	6,630,000	1.6%	6,630,000	1.6%	Obra	-	100	100.00
122	Repavimentación De Avenida Emiliano Zapata Segunda Etapa (Entre Capulín Y Chopos)	MEX12130200 142591	6,208,844	1.5%	6,208,844	1.5%	Obra	1	100	100.00
123	Construcción De Escuela Primaria De San Pedro Chiautzingo 1a. Etapa.	MEX00130300 189463	3,000,000	0.7%	2,985,517	0.7%	Obra	-	100	99.00
124	Electrificación En La Comunidad De San Antonio El Nuevo, La Laguna	MEX12130200 141990	475,143	0.1%	475,143	0.1%	Obra	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			801,992,213	191.1%	650,954,071	155.1%		68,897		
125	Electrificación De Comunidades En El Municipio De Chimalhuacán (Convenio Cfe Gem 2012)	MEX00130300 189433	3,133,500	0.7%	3,133,500	0.7%	Obra	-	100	100.00
126	Repavimentación En Una Primera Etapa De La Avenida Hidalgo En El Tramo Apaxco - Santa María Al Puente De La Colonia La Ermita	MEX12130100 132285	8,000,000	1.9%	8,000,000	1.9%	Obra	1	100	100.00
127	Equipamiento Y Electrificación De Cárcamo Puente De León, Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución Para La Herradura Y Dolores	MEX00130300 188987	1,666,420	0.4%	1,665,231	0.4%	Obra	-	100	86.00
128	Revestimiento De Varios Caminos Del Municipio	MEX12130200 142340	1,998,300	0.5%	1,998,300	0.5%	Obra	1	100	100.00
129	Electrificación En La Concepción, San Lucas	MEX12130100 132231	1,155,000	0.3%	965,976	0.2%	Obra	1	100	84.00
130	Revestimiento De Camino Palmillas A El Picacho	MEX12130200 154197	436,895	0.1%	436,895	0.1%	Obra	1	100	100.00
131	Rehabilitación Y Mantenimiento De Sistema De Agua Potable	MEX12130200 142663	1,292,434	0.3%	1,292,434	0.3%	Obra	1	100	100.00
132	Construcción De La Planta Potabilizadora De La Cabecera Municipal	MEX12130200 140971	306,978	0.1%	306,978	0.1%	Obra	1	100	100.00
133	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino -Agua Blanca-	MEX12130200 141067	514,211	0.1%	514,211	0.1%	Obra	1	100	100.00
134	Pavimentar En Una 1ra. Etapa La Calle José María Anaya Entre Gladiolas Y Simón Bolívar De La Col. Hombres Ilustres	MEX00130300 189514	2,660,586	0.6%	2,564,448	0.6%	Obra	-	100	96.00
135	Elab De Estudio Costo Beneficio; Estudio Y Proyecto Ejecutivo Y De Impacto Ambiental; Para Reencarpetar La Avenida Hidalgo, Tramo Carretero Jorobas - Tula.	MEX12130100 132284	76,000	0.0%	50,859	0.0%	Estudio	1	100	67.00
136	2da. Etapa De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Jilotepec Parte Baja	MEX12130200 141037	1,245,487	0.3%	1,245,487	0.3%	Obra	1	100	100.00
137	Carretera Minita Del Cedro I Y II	MEX12130100 132381	23,937,432	5.7%	7,181,630	1.7%	Obra	1	100	30.00
138	Elaboración De Estudio Costo Beneficio; Estudio Y Proyecto Ejecutivo Y De Impacto Ambiental; Para Construcción Del Libramiento Apaxco - Tequiquiac. (Primera Etapa).	MEX12130100 132297	947,937	0.2%	555,078	0.1%	Obra	1	100	58.00
139	Elaboración De Estudio Costo - Beneficio, Estudio Y Proyecto (Incluye Estudio De Impacto Ambiental) Para La Construcción Del Boulevard De La Ca	MEX12130100 132272	1,665,947	0.4%	1,484,262	0.4%	Obra	1	100	89.00
140	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En San Juan Tlacotampa	MEX00130300 189018	1,649,331	0.4%	1,649,328	0.4%	Obra	-	100	100.00
141	Pavimentación Asfáltica Calle Prolongación Vicente Guerrero	MEX00130300 189439	1,290,620	0.3%	1,290,620	0.3%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			801,992,213	191.1%	650,954,071	155.1%		68,897		
142	Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa)	MEX12130200 140913	3,997,057	1.0%	3,994,057	1.0%	Obra	1	100	100.00
143	Repavimentación De Avenida Emiliano Zapata Entre Capulín Y Prolongación Moctezuma	MEX12130200 142556	5,972,827	1.4%	5,972,827	1.4%	Obra	1	100	100.00
144	Elaboración De Estudios Costo Beneficio; Estudios Y Proyectos Ejecutivos Y De Impacto Ambiental; Para Diversas Obras.	MEX12130100 132280	10,078,162	2.4%	1,143,055	0.3%	Estudio	1	100	11.34