

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,739,382	94.2%	25,026,761	85.0%		684,875		
1	Pavimentación De Rampa De Acceso Calle Escudero Sandoval Fraccionamiento Escudero	BCN00130400 252287	562,232	1.9%	562,232	1.9%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
2	10010047381-2013-1-Electrificacion En Ejido Mezquital Valle De Mexicali	BCN00130300 198392	86,632	0.3%	86,632	0.3%	Estaciones	500,000	100	100.00
3	10010046435-2013-1-Red De Alcantarillado Sanitario Poblado De Maneadero, Tercera Etapa, Municipio De Ensenada	BCN13130200 148099	3,210,280	10.9%	2,234,466	7.6%	Obra	3,384	100	49.00
4	10010046170-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 13	BCN13130200 147227	487,582	1.7%	486,470	1.7%	Obra	12,756	100	100.00
5	10010047987-2012-1-Construccion De Centro Comunitario Y Areas Deportivas, Col. Cumbres, Tijuana, B.C. (Habitat, 020043me019)	BCN00130400 249248	1,500,000	5.1%	1,445,447	4.9%	Obra	1,300	3	3.00
6	10010046481-2013-1-Contraloria Social De La Obra Red De Alcantarilla En El Poblado De Maneadero	BCN13130200 148171	9,720	0.0%	9,709	0.0%	Acción	25	100	100.00
7	10010046171-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 14	BCN13130200 147289	487,582	1.7%	485,267	1.6%	Obra	12,756	100	100.00
8	10010046167-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 10	BCN13130200 146527	293,949	1.0%	292,942	1.0%	Obra	12,756	100	100.00
9	10010046169-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 12	BCN13130200 147047	487,582	1.7%	486,225	1.7%	Obra	12,756	100	100.00
10	10010047842-2013-1-Alumbrado Publico, Col. Voluntad (Habitat, 020021me027)	BCN00130400 270183	168,784	0.6%	166,813	0.6%	Obra	100	100	100.00
11	10010047664-2013-1-Instalacion De Descargas Sanitarias En Callejon Heriberto Jara, Pob. Maneadero Parte Alta	BCN00130400 268818	300,063	1.0%	300,063	1.0%	Obra	100	100	100.00
12	10010046282-2013-1-Alumbrado En Campo De Softbol Cepillo Salgado, En Ensenada Baja California	BCN13130200 147792	548,134	1.9%	548,134	1.9%	Obra	3,000	100	100.00
13	10010046663-2013-1-Suministro E Instalacion De Transformador, Col. Las Brisas, Delegacion Vicente Guerrero, Ensenada, B.C.	BCN13130200 148320	43,985	0.1%	43,985	0.1%	Obra	50	100	100.00
14	10010046165-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 9	BCN13130200 146494	930,887	3.2%	655,469	2.2%	Obra	12,756	100	92.00
15	Fism Red De Drenaje Rocas Entre Callejon Playas Y Manzana 5, Arenas Entre Callejon Playa Y Manzana 5 Y Prolong. Blvd Zertuche Entre Callejon Playas Y Manzana 5, Fracc. Las Brisas	BCN00130300 181679	485,000	1.6%	455,407	1.5%	Obra	260	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,739,382	94.2%	25,026,761	85.0%		684,875		
16	10010046462-2013-1-Supervision Tecnica De La Obra Red De Alcantarillado Sanitario Poblado De Maneadero (Cea)	BCN13130200 148148	280,000	1.0%	147,000	0.5%	Supervisión	250	100	75.00
17	10010046139-2013-1-Construcción De Carretera E.C.(El Chinero-Ens)Km.92 A Comunidad De Santa Catarina, Del Km 0 000 Al Km 8 000, Subtramo2013 Del Km 2 058 Al 0 000 Deleg.Valle De La Trinidad	BCN13130200 146242	686,426	2.3%	686,426	2.3%	Obra	133	100	100.00
18	10010046174-2013-1-Ampliacion De Sistema De Agua Potable, 3ra.Etapa De 3, En La Localidad De Col.Benito Garcia "El Zorrillo", Deleg.Ex Ejido Rodolfo Sanchez Taboada. (Pueblo Triqui)Partida 4	BCN13130200 147395	230,964	0.8%	228,005	0.8%	Obra	6,598	100	100.00
19	10010047988-2012-1-Construccion De Centro Comunitario, Col. Maclovio Rojas, Tijuana, B.C. (Habitat, 020043me020)	BCN00130400 263608	1,329,993	4.5%	1,329,060	4.5%	Obra	1,300	100	10.00
20	10010044748-2012-1-Electrificacion En La Col. Las Palmas En Deleg. Camalu,. Desde El Blvd. Prolongacion Jalisco-Calles Sierra Madre Oriental, San Agustin Y Rosendo Rodriguez; En El Municipio De Ensen	BCN12130100 079878	207,396	0.7%	207,396	0.7%	Obra	150	100	100.00
21	10010047906-2013-1-Colocacion De Red Agua Potable En Colonia Popular 89 (Habitat, 020011me008)	BCN00130400 271394	155,000	0.5%	154,947	0.5%	Obra	205	100	60.00
22	10010046137-2011-1-Construccion De Carretera E.C. (Transpenin. Ensenada-Lazaro Cardenas)Km. 26 A Col.El Paraíso, Del 0 000 Al 3 250km., Tramo2013 Del Km. 2 675 Al Km. 0 000 Del. Ex Ej.Rodolfo	BCN11130200 148411	1,055,547	3.6%	1,009,731	3.4%	Kilómetro	57	100	100.00
23	10010046097-2011-1-Construccion De Aula En J.N. Isabel Martinez Gonzalez, En La Col. Division Del Norte, En El Municipio De Tijuana, B.C.	BCN11130200 139960	26,151	0.1%	26,151	0.1%	Aula	190	100	100.00
24	10010046097-2012-1-Construccion De Aula En J.N. Isabel Martinez Gonzalez, En La Col. Division Del Norte, En El Municipio De Tijuana, B.C.	BCN12130200 139976	123,848	0.4%	123,848	0.4%	Aula	190	100	100.00
25	10010045547-2013-1-Electrificacion En La Colonia El Manantial, Tijuana, B.C. (Rendimientos 2008)	BCN00130400 251088	930,648	3.2%	811,072	2.8%	Metro Lineal	154	51	87.15
26	10010047990-2012-1-Habilitacion De Areas Verdes Y Recreativas En Centro Comunitario Terrazas Del Valle, Col. Terrazas Del Valle (Habitat, 020043me023)	BCN00130400 263636	1,725,840	5.9%	1,725,000	5.9%	Obra	150	100	10.00
27	10010042805-2011-1-Proyecto Ejecutivo 3ra. Etapa Vialidad De Acceso A Santa Catarina, Pibai (Cdi)	BCN11130100 091455	6,146	0.0%	-	0.0%	Proyecto	100	100	100.00
28	10010047989-2012-1-Ampliacion De Centro Comunitario, Col Terrazas Del Valle, Tijuana, B.C. (Habitat, 020043me022)	BCN00130400 261444	1,024,160	3.5%	1,013,942	3.4%	Obra	150	100	10.00
29	10010047921-2013-17-Iluminacion Poligono 2041, Col. Constitucion Playas De Rosarito (Habitat, 020051me009)	BCN00130400 271719	200,000	0.7%	200,000	0.7%	Obra	800	100	26.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,739,382	94.2%	25,026,761	85.0%		684,875		
30	10010047394-2013-1-Ampliacion De Red De Agua Potable Ej. Hermosillo, Valle De Mexicali	BCN00130400 268569	289,214	1.0%	289,214	1.0%	Obra	-	100	100.00
31	10010047685-2013-1-Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Comunidad El Rosario	BCN00130400 268867	152,000	0.5%	145,892	0.5%	Obra	775	100	100.00
32	10010046575-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 17	BCN13130200 148286	233,788	0.8%	233,226	0.8%	Obra	12,756	100	100.00
33	10010046158-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 7	BCN13130200 146374	354,443	1.2%	337,054	1.1%	Obra	12,756	100	100.00
34	10010047898-2013-1-Construccion De Drenaje Sobre La Avenida Las Torres Desde Mar De La Tranquilidad Hasta Principal De La Col. Horoscopo (Habitat, 020041me047)	BCN00130400 271198	689,781	2.3%	689,399	2.3%	Obra	300	100	50.00
35	10010047763-2013-1-Reposicion De Red De Agua Potable, Pob. Maneadero Parte Alta	BCN00130400 268959	436,500	1.5%	436,500	1.5%	Obra	200	100	100.00
36	10010044749-2011-1-Electrificacion En La Col. Paseo De San Quintin, En La Deleg. Lazaro Cardenas En Las Calles Segunda, Tercera, Novena, Decima, Decima Primera Y Decima Segunda; En El Municipio De En	BCN11130100 091461	140,000	0.5%	140,000	0.5%	Obra	200	100	100.00
37	10010046138-2011-1-Construccion De Carretera E.C. (Transp. Ensenada-Lazaro Cardenas)Km. 30 500 A Parcela 140, Del Km. 0 000 Al Km. 2 700, Tramo 2013 Del Km 1 200 Al Km 2 700, Del. Ex Ej.Rodo	BCN11130200 148427	431,188	1.5%	431,188	1.5%	Kilómetro	55	100	100.00
38	10010047905-2013-1-Red De Agua Potable, Col. Popular 89 (Habitat, 020011me003)	BCN00130400 271380	35,000	0.1%	34,824	0.1%	Obra	100	100	100.00
39	10010046160-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 8	BCN13130200 146463	367,543	1.2%	364,570	1.2%	Obra	12,756	100	100.00
40	10010046173-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 16	BCN13130200 147339	379,254	1.3%	377,372	1.3%	Obra	12,756	100	100.00
41	10010044750-2012-1-Electrificacion En La Col. Ampliac. Padre Kino En La Deleg. San Quintin, Blvd. Manuel Ruvalcaba Desde El Km. 182 De La Carretera Transpeninsular, Hasta Calle Airon Y Colimbo; En En	BCN12130100 091483	114,925	0.4%	114,925	0.4%	Obra	250	1	100.00
42	10010042846-2012-1-2da. Etapa De Red De Electrificacion, Ej. Raul Sanchez Diaz	BCN12130100 091479	125,646	0.4%	125,646	0.4%	Obra	121	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,739,382	94.2%	25,026,761	85.0%		684,875		
43	10010046168-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 11	BCN13130200 146607	487,582	1.7%	487,129	1.7%	Obra	12,756	100	100.00
44	10010045881-2011-1-Construccion De Puente Peatonal En Arroyo El Aguajito, Col. Emiliano Zapata	BCN11130100 091468	301,290	1.0%	301,290	1.0%	Supervisión	350	100	100.00
45	10010046155-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 6	BCN13130200 146322	351,550	1.2%	349,955	1.2%	Obra	12,756	100	100.00
46	10010046177-2013-1-Ampliacion De Sistema De Agua Potable, 3re. Etapa De 3, En La Localidad De Col.Benito Garcia "El Zorrillo", Deleg.Ex Ejido Rodolfo Sanchez Taboada. (Pueblo Triqui)Partida	BCN13130200 147499	392,580	1.3%	390,284	1.3%	Obra	6,598	100	100.00
47	10010047720-2013-1-Electrificacion Col. Nuevo Santa Lucia, Mexicali	BCN00130300 198411	771,158	2.6%	359,808	1.2%	Metro Lineal	58	100	29.00
48	10010044751-2011-1-Electrificacion En La Col. Genaro Vazquez En Delegacion Colonet, Desde El Km. 128 De La Carretera Transpeninsular Hasta Av. Lazaro Cardenas (Parcela 102) En El Municipio De Ensenad	BCN11130100 091463	99,851	0.3%	99,851	0.3%	Obra	150	100	100.00
49	10010046172-2013-1-Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable De 3ra. Etapa De 5 Etapas, Delegacion San Quintin. Partida 15	BCN13130200 147332	487,582	1.7%	480,691	1.6%	Obra	12,756	100	100.00
50	10010045889-2013-1-Interconexión De Línea De Alimentación Al Poblado Lázaro Cárdenas, San Quintín	BCN13130200 140839	1,400,000	4.8%	875,662	3.0%	Obra	2,000	100	100.00
51	10010044750-2011-1-Electrificacion En La Col. Ampliac. Padre Kino En La Deleg. San Quintin, Blvd. Manuel Ruvalcaba Desde El Km. 182 De La Carretera Transpeninsular, Hasta Calle Airon Y Colimbo; En En	BCN11130100 091462	12,106	0.0%	12,106	0.0%	Obra	250	100	100.00
52	10010042804-2011-1-Proyecto Ejecutivo Vialidad Principal Cañon Buena Vista, Pibai (Cdi)	BCN11130100 091454	8,635	0.0%	-	0.0%	Proyecto	150	100	100.00
53	10010047390-2013-1-Electrificacion Calle Arbolitos Col. Lagunitas, Delegacion Sanchez Taboada, Tijuana	BCN00130400 251113	517,330	1.8%	506,983	1.7%	Sistema	50	20	98.00
54	10010045781-2013-1-Complemento De Electrificacion En La Col. Amplic. Padre Kino En La Deleg. San Quintin, Blvd. Manuel Ruvalcaba Desde El Km. 182 De La Carretera Transpeninsular, Hasta Calle Airon Y C	BCN13130100 092095	75,906	0.3%	75,906	0.3%	Obra	250	100	100.00
55	10010047987-2012-1-Construccion De Centro Comunitario Y Areas Deportivas, Col. Cumbres, Tijuana, B.C. (Habitat, 020043me019)	BCN00130400 261228	1,500,000	5.1%	1,445,447	4.9%	Obra	1,300	100	3.00