

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,113,977	147.9%	8,113,977	147.9%		14,505		
1	Ampliacion Electrica En Calle Agustin Linarte	MIC12130200 163611	30,000	0.5%	30,000	0.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	-	100	100.00
2	Equipo De Bombeo Para Distribucion De Agua Potable En La Cabecera Municipal	MIC12130200 162028	167,179	3.0%	167,179	3.0%	Equipo	-	100	100.00
3	Construccion De Aula Y Modulo De Baños En La Primaria De Los Aguacates 2012	MIC12130200 163925	282,927	5.2%	282,927	5.2%	M2, Sanitarios	-	100	98.00
4	Programa 3x1 Para Migrantes, Apoyos Escolares	MIC00130400 260043	125,000	2.3%	125,000	2.3%	Proyecto	2,500	100	64.34
5	Suministro E Instalacion De Bomba En La Angostura	MIC00130300 194991	179,884	3.3%	179,884	3.3%	Equipo	200	100	99.93
6	Ampliacion Electrica En La Campana	MIC00130400 259823	42,600	0.8%	42,600	0.8%	Lote	50	100	100.00
7	Ampliacion Electrica En El Libramiento	MIC00130400 259788	82,283	1.5%	82,283	1.5%	Lote	85	100	30.00
8	Construccion De Aula Y Modulo De Baños En La Primaria De El Cipres	MIC12130200 163810	251,901	4.6%	251,901	4.6%	M2, Sanitarios	-	100	100.00
9	Pavimentación Del Camino Con Concreto Hidráulico Primera Etapa En La Localidad De Huajumbo	MIC12130200 163493	1,401,106	25.5%	1,401,106	25.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	59.81
10	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Peñas	MIC00130400 260001	23,250	0.4%	23,250	0.4%	Metros Lineales	100	100	50.00
11	Construccion De Aula Y Modulo De Baños En La Telesecundaria De El Tzintzun	MIC12130200 163763	252,192	4.6%	252,192	4.6%	M2, Sanitarios	-	100	100.00
12	Pavimentacion A Base De Empedrado Ahogado En Concreto Hidrahulico Y Drenaje De La Calle Benito Juarez (Saturnino Huerta)	MIC00130400 259429	363,864	6.6%	363,864	6.6%	Metros Lineales	1,000	100	100.00
13	Sistema De Riego En Cancha De Fútbol Vicente Riva Palacio	MIC12130200 161861	99,569	1.8%	99,569	1.8%	Equipo	-	100	99.57
14	Electrificacion, Bomba Y Tuberia En El Fraccionamiento La Campana	MIC00130400 259909	1,057,570	19.3%	1,057,570	19.3%	Metros Lineales	5,000	100	100.00
15	Compra De Equipo Para La Direccion De Obras Publicas	MIC00130400 260151	115,420	2.1%	115,420	2.1%	Proyecto	100	100	100.00
16	Construccion De Aula Y Modulo De Baños En La Primaria De Los Aguacates	MIC13130200 160561	75,547	1.4%	75,547	1.4%	M2, Sanitarios	-	100	100.00
17	Construccion De Aula Y Modulo De Baños En El Preescolar Niños Heroes De Tamanguio	MIC12130200 163651	251,430	4.6%	251,430	4.6%	M2, Sanitarios	-	100	100.00
18	Pavimentacion A Base De Empedrado Ahogado Y Drenaje En La Av. Melchor Ocampo Y Calle Independencia	MIC00130400 259518	1,100,000	20.1%	1,100,000	20.1%	Metros Lineales	5,000	100	100.00
19	Ampliacion Electrica En La Colonia Francisco Villa	MIC00130400 259752	150,000	2.7%	150,000	2.7%	Lote	150	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,113,977	147.9%	8,113,977	147.9%		14,505		
20	Revestimiento De Caminos Varios En El Municipio	MIC12130200 163871	584,093	10.7%	584,093	10.7%	Kilómetros	-	100	84.00
21	Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo	MIC00130400 259951	125,000	2.3%	125,000	2.3%	Metros Lineales	100	100	50.00
22	Pavimentacion Del Camino Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Arroyo Hondo	MIC13130100 036165	1,096,865	20.0%	1,096,865	20.0%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
23	Ampliacion Electrica En Cutzaro	MIC00130300 195084	203,798	3.7%	203,798	3.7%	Red	70	100	88.00
24	Ampliacion Electrica En Rosa De Castilla	MIC00130400 259858	52,500	1.0%	52,500	1.0%	Lote	50	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,832,383	163.6%	9,586,774	99.1%		9,718		
1	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas En Calle De Las Canchas De Basquet Ball	MIC00130400 269067	33,012	0.3%	33,012	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
2	Construccion De Puente Vehicular De Concreto En Conexion A La Comunidad De La Tepacua	MIC12130100 061716	1,636,399	16.9%	-	0.0%	Metros Lineales	1	100	-
3	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Del Deposito	MIC00130400 269272	34,555	0.4%	34,555	0.4%	Metro Lineal	20	100	100.00
4	Construccion De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable Y Linea De Conduccion A Los Sobrados 1 Y 2	MIC00130400 269359	574,955	5.9%	574,955	5.9%	Acción	1,250	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas De Colonia Elpanteon	MIC00130400 269031	170,000	1.8%	170,000	1.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle 2da De Nacozari Del Fraccionamiento Lazaro Cardenas	MIC00130300 223378	140,000	1.4%	90,021	0.9%	Metro Cuadrado	-	36	64.30
7	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Independencia	MIC12130100 060510	300,000	3.1%	300,000	3.1%	M2, Concreto hidráulico	1,665	100	1.00
8	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Gardenia De La Colonia Las Flores	MIC00130400 268509	280,000	2.9%	280,000	2.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Aldama	MIC12130100 060974	300,000	3.1%	300,000	3.1%	M2, Concreto hidráulico	1,624	100	1.00
10	Rehabilitacion De La Descarga En La Red General De Drenaje Sanitario De 12 Pulgadas De La Localidad De Palo Blanco	MIC00130400 269107	137,240	1.4%	137,240	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
11	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle De La Telesecundaria	MIC00130400 268671	331,669	3.4%	331,669	3.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre A Un Costado De La Antena De Telmex	MIC00130300 223363	210,000	2.2%	59,250	0.6%	Metro Cuadrado	-	72	28.21
13	Ampliacion De Arrollo En Puente Vehicular Y Paso Peatonal En Acceso De La Localidad De La Mina.	MIC00130400 268769	245,000	2.5%	245,000	2.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
14	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Independencia De La Colonia El Panteon	MIC00130300 223370	490,000	5.1%	129,999	1.3%	Metro Cuadrado	-	73	26.53
15	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Gustavo Diaz Ordaz En Colonia Lazaro Cardenas	MIC00130300 223374	423,681	4.4%	157,581	1.6%	Metro Cuadrado	-	95	5.00
16	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre	MIC00130300 223362	105,000	1.1%	30,750	0.3%	Metro Cuadrado	-	71	29.29
17	Programa Municipal De Rehabilitacion De Redes Drenaje	MIC12130100 058668	150,000	1.6%	9,632	0.1%	Metros Lineales	337	100	1.00
18	Pavimentacion Deconcreto Hidraulico En Calle Sin Nombre	MIC12130100 059106	300,000	3.1%	300,000	3.1%	M2, Concreto hidráulico	1,609	100	100.00
19	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion Riva Palacio De Colonia Las Flores	MIC00130300 223360	280,000	2.9%	84,250	0.9%	Metro Cuadrado	-	70	30.09

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,832,383	163.6%	9,586,774	99.1%		9,718		
20	Construccion De Estructura Metalica De Cubierta En Patio De La Escuela Primaria De Singuio	MIC00130400 268718	415,000	4.3%	415,000	4.3%	Obra	-	100	100.00
21	Programa Municipal De Rehabilitacion De Redes De Agua Potable	MIC12130100 058607	80,000	0.8%	80,000	0.8%	Metro Lineal	274	100	1.00
22	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario De 10 Y 12 Pulgadas En Calle Del Rio Y Del Cerro.	MIC00130400 268924	451,772	4.7%	451,772	4.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
23	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Principal	MIC00130400 268811	315,000	3.3%	315,000	3.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Allende	MIC00130300 223364	172,900	1.8%	44,650	0.5%	Metro Cuadrado	-	74	25.82
25	3% Para Gastos Indirectos	MIC12130100 061234	269,015	2.8%	269,015	2.8%	Informe	4	100	100.00
26	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle 16 De Septiembre De Colonia El Panteon	MIC00130300 223376	175,000	1.8%	49,000	0.5%	Metro Cuadrado	-	72	28.00
27	Rehabilitacion De Red General De Agua Potable De La Localidad Del Zapote	MIC00130400 269229	172,737	1.8%	172,737	1.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
28	Gastos Indirectos	MIC00130300 223357	290,291	3.0%	188,172	1.9%	Persona	5	3	65.00
29	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Del Corral De Toros	MIC12130100 060264	240,000	2.5%	20,675	0.2%	M2, Concreto hidráulico	2,500	100	1.00
30	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Aldama Segunda Etapa	MIC00130300 223377	268,455	2.8%	99,704	1.0%	Metro Cuadrado	-	63	-
31	Construccion De Muro De Contencion A Base De Mamposteria En Costado Sur De Calle Lazaro Cardenas Colonia El Panteon	MIC00130400 268871	70,000	0.7%	70,000	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
32	Rehabilitacion De Tanque Superficial De Piedra Para Almacenamiento De Agua Potable Y Equipo De Bombeo Para Pozo Profundo	MIC00130400 269304	210,000	2.2%	210,000	2.2%	Acción	100	100	100.00
33	Rehabilitacion Con Asfalto En Camino De Acceso A La Comunidad	MIC12130100 061867	1,237,813	12.8%	1,237,813	12.8%	Kilómetros	1	100	1.00
34	Rehabilitacion De La Descarga En La Red General De 10 Pulgadas De Drenaje Sanitario De La Localidad De Tenencia Lazaro Cardenas	MIC00130400 269159	607,725	6.3%	607,725	6.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
35	1er Etapa De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Principal	MIC00130300 223361	210,000	2.2%	59,250	0.6%	Metro Cuadrado	-	72	28.21
36	3er Etapa De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Tepeyac De La Colonia Las Flores	MIC00130300 223368	263,200	2.7%	83,200	0.9%	Metro Cuadrado	-	68	31.61
37	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle 18 De Marzo Del Fraccionamiento Lazaro Cardenas	MIC00130300 223375	372,936	3.9%	113,433	1.2%	Metro Cuadrado	-	70	30.42

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,832,383	163.6%	9,586,774	99.1%		9,718		
38	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Canta Rana	MIC00130300 223365	346,376	3.6%	146,126	1.5%	Metro Cuadrado	-	59	42.19
39	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Josefa Ortiz De Dominguez De La Colonia Lazaro Cardenas	MIC00130300 223371	332,781	3.4%	124,013	1.3%	Metro Cuadrado	-	63	85.00
40	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero (Singuio)	MIC00130300 223359	200,000	2.1%	98,750	1.0%	Metro Cuadrado	-	73	49.38
41	1 Er Etapa De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jose Maria Morelos	MIC00130400 268558	350,000	3.6%	350,000	3.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
42	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario De 10 Pulgadas En Calle Las Peñas	MIC00130300 223358	105,000	1.1%	81,288	0.8%	Metros Lineales	-	23	77.42
43	Rehabilitacion De Descarga General De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre	MIC12130100 058750	198,534	2.1%	198,534	2.1%	Metros Lineales	325	100	1.00
44	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Tulipan De La Colonia Las Flores	MIC00130300 223366	280,000	2.9%	84,250	0.9%	Metro Cuadrado	-	70	30.09
45	Rehabilitacion Con Asfalto En Camino De Acceso A La Comunidad	MIC12130100 061532	1,618,838	16.7%	605,116	6.3%	Kilómetros	3	100	100.00
46	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Paralela A La Principal	MIC00130300 223373	157,500	1.6%	54,000	0.6%	Metro Cuadrado	-	66	34.29
47	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Reforma De Colonia El Panteon	MIC00130300 223369	175,000	1.8%	49,000	0.5%	Metro Cuadrado	-	72	28.00
48	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Detras De Las Canchas De Basquet Ball	MIC00130300 223367	105,000	1.1%	40,640	0.4%	Metro Cuadrado	-	61	38.70

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,552,395	126.1%	14,552,395	126.1%		10,462		
1	Construccion De Pavimento En El Rosario	MIC00130300 201552	549,557	4.8%	549,557	4.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Drenaje En Calle 5 De Mayo	MIC00130400 274148	87,833	0.8%	87,833	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
3	Construccion De Drenaje En Calle Aldama 1er Etapa	MIC00130400 273663	517,665	4.5%	517,665	4.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
4	Construcción De Drenaje En La Colonia Libertad	MIC00130400 266463	18,294	0.2%	18,294	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
5	Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Escondida	MIC00130400 274215	354,591	3.1%	354,591	3.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Construccion De Pavimento En El Rosario	MIC00130400 273390	845,540	7.3%	845,540	7.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Riego De Sello En Nuevo Paraiso	MIC00130400 274706	259,996	2.3%	259,996	2.3%	Metros Lineales	800	100	100.00
8	Equipamiento De Pozo En El Troje	MIC00130400 273809	98,600	0.9%	98,600	0.9%	Equipo	-	100	100.00
9	Drenaje Pluvial En La Palma	MIC00130400 274763	32,998	0.3%	32,998	0.3%	Metros Lineales	100	100	100.00
10	Equipamiento De Pozo En Aramutaro	MIC00130400 273779	124,300	1.1%	124,300	1.1%	Equipo	-	100	100.00
11	Rehabilitacion De Drenaje En La Calle 5 De Mayo	MIC00130300 201422	25,865	0.2%	25,865	0.2%	Metro Lineal	50	100	100.00
12	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Escondida De Angamacutiro	MIC00130300 201402	97,734	0.8%	97,734	0.8%	Metro Lineal	150	100	100.00
13	Caminos Rurales	MIC13130100 121890	2,531,892	21.9%	2,531,892	21.9%	Kilómetros	5	100	100.00
14	Drenaje En La Estancia	MIC00130400 266559	58,001	0.5%	58,001	0.5%	Metro Lineal	700	100	100.00
15	Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Estancia Del Rio	MIC13130100 070909	90,468	0.8%	90,468	0.8%	Metro Lineal	640	100	100.00
16	Construccion De Red De Drenaje En El Maluco	MIC00130200 163405	222,642	1.9%	222,642	1.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
17	Construccion De Drenaje En El Maluco	MIC00130400 274002	362,760	3.1%	362,760	3.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda Mejoras Diversas	MIC13130100 122891	68,398	0.6%	68,398	0.6%	Metros Cuadrados	5,500	100	100.00
19	Caminos Rurales	MIC00130400 273427	4,199,591	36.4%	4,199,591	36.4%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,552,395	126.1%	14,552,395	126.1%		10,462		
20	Construcción De Drenaje En Santiago	MIC00130400 266391	47,009	0.4%	47,009	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
21	Construccion De Drenaje En Colonia Echeverria	MIC00130400 274338	75,941	0.7%	75,941	0.7%	Metros Lineales	62	100	100.00
22	Construccion De Aula Y Modulo De Baños En Gpe. Sur	MIC00130400 273581	497,436	4.3%	497,436	4.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Riego De Sello En Las Calles De La Comunidad De La Palma	MIC00130200 163440	143,360	1.2%	143,360	1.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
24	Construccion De Drenaje En Miravalle	MIC00130400 274072	126,727	1.1%	126,727	1.1%	Metros Lineales	80	100	100.00
25	Infraestructura Basica Educativa	MIC13130100 123645	83,520	0.7%	83,520	0.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1,000	100	100.00
26	Rehabilitación De Drenaje En El Jabali	MIC00130400 274482	268,648	2.3%	268,648	2.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
27	Construcción De Tanque Superficial De Agua Potable 1ra Etapa	MIC00130400 266303	27,698	0.2%	27,698	0.2%	Equipo	930	1	100.00
28	Construccion De Drenaje En La Agua Caliente	MIC00130400 273961	219,965	1.9%	219,965	1.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
29	Electrificación En La Zapotera	MIC00130400 273991	10,001	0.1%	10,001	0.1%	Metros Lineales	60	100	100.00
30	Construcción De Drenaje En Guadalupe Norte	MIC00130400 273724	105,696	0.9%	105,696	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
31	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable 1ra Etapa	MIC00130400 266204	106,338	0.9%	106,338	0.9%	Equipo	-	100	100.00
32	Construccion De Tanque Elevado De Agua Potable En La Zapotera	MIC00130400 274367	106,338	0.9%	106,338	0.9%	Equipo	-	100	100.00
33	Riego De Sello En La Palma	MIC00130400 274054	472,240	4.1%	472,240	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
34	Electrificacion En El Maluco Por La Salida A Los Pozos	MIC00130400 273637	13,747	0.1%	13,747	0.1%	Metros Lineales	60	100	100.00
35	Mejoramamiento De Vivienda (Piso Firme)	MIC00130400 273917	445,571	3.9%	445,571	3.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
36	Ampliacion De Drenaje En La Zapotera	MIC00130400 274276	28,430	0.2%	28,430	0.2%	Metro Lineal	25	100	100.00
37	Pavimentacion En La Colonia Nuevo Rosario Primera Etapa	MIC00130400 273187	135,450	1.2%	135,450	1.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
38	Red De Agua Potable En Aranjuez	MIC00130400 273687	18,829	0.2%	18,829	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,552,395	126.1%	14,552,395	126.1%		10,462		
39	Infraestructura Basica Educativa	MIC00130400 273612	356,231	3.1%	356,231	3.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
40	Construccion De Drenaje Por El Rasto En Santiago Cpo.	MIC00130400 274403	107,534	0.9%	107,534	0.9%	Metros Lineales	50	100	100.00
41	Mejoramiento De Vivienda (Mejoras Diversas)	MIC00130400 273874	351,966	3.0%	351,966	3.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
42	Ampliacion De Puente En La Agua Caliente- La Palma	MIC00130400 274103	256,993	2.2%	256,993	2.2%	Pieza	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,533,385	79.0%	5,533,385	79.0%		48,653		
1	Rehabilitación De Tanques De Agua Potable En La Cabecera Municipal	MIC00130400 256212	94,319	1.3%	94,319	1.3%	Pieza	10,768	100	100.00
2	Mantenimiento De Infraestructura Carretera	MIC13130200 162974	165,697	2.4%	165,697	2.4%	Lote	1	100	100.00
3	Reconstrucción De Cancha 2da Etapa	MIC13130200 162649	152,262	2.2%	152,262	2.2%	Cancha	1	95	100.00
4	Balastreo En La Mazorquilla	MIC13130200 162599	68,904	1.0%	68,904	1.0%	Metros Lineales	500	100	100.00
5	Construcción De Arenero Calle Centenario Barrio Catingon	MIC13130100 070924	83,350	1.2%	83,350	1.2%	Metros Cúbicos	24	100	100.00
6	Remodelación De Oficinas Para Departamento De Atención Ciudadana	MIC00130400 256761	49,268	0.7%	49,268	0.7%	Lote	10,768	100	100.00
7	Construcción De Kinder La Presa 2da Etapa	MIC13130200 162760	87,297	1.2%	87,297	1.2%	Aula	1	100	100.00
8	Pavimentación De Callejón De Matamoros 1era Etapa	MIC13130200 162921	527,912	7.5%	527,912	7.5%	M2, Concreto hidráulico	730	100	100.00
9	Limpieza De Rio La Hacienda	MIC00130400 256889	69,600	1.0%	69,600	1.0%	Lote	1,000	100	100.00
10	Reconstrucción De Canal De Riego En El Naranjillo	MIC13130200 162865	409,709	5.9%	409,709	5.9%	ML, Canales de Riego	300	100	100.00
11	Construcción Del Kinder El Pedregal 2da Etapa	MIC13130200 162811	73,857	1.1%	73,857	1.1%	Escuela	1	100	100.00
12	Gastos Indirectos	MIC13130200 163004	153,356	2.2%	153,356	2.2%	Lote	1	40	100.00
13	Pavimentación Tramo La Salud - Cerro Prieto	MIC13130200 162952	667,334	9.5%	667,334	9.5%	M2, Concreto hidráulico	1,680	70	100.00
14	Balastreo En El Tramo Colonias - Cerro De Guadalupe	MIC00130400 256966	121,338	1.7%	121,338	1.7%	Metro Lineal	1,300	100	100.00
15	Construcción De Muro De Contención Barrio San Pedro	MIC00130400 256804	70,945	1.0%	70,945	1.0%	Metro cúbico	1,000	100	100.00
16	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Tramo: Los Astilleros - Angangueo 2da Etapa	MIC13130200 162698	81,651	1.2%	81,651	1.2%	Metro Lineal	7,200	95	100.00
17	Rehabilitación De Canal De Riego Tramo Barranca Honda - Presa José Ma. Morelos 2da Etapa	MIC00130400 256418	230,909	3.3%	230,909	3.3%	Metro Lineal	30	100	100.00
18	Rehabilitación De Línea De Agua Potable Las Colonias	MIC13130100 071138	95,449	1.4%	95,449	1.4%	Metro Lineal	290	100	100.00
19	Balastreo En El Pedregal	MIC13130100 071197	90,000	1.3%	90,000	1.3%	Kilómetros	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,533,385	79.0%	5,533,385	79.0%		48,653		
20	Construcción De Muro De Contención En El Kinder 1rea Manzana De Nicolas Romero	MIC00130400 256639	310,061	4.4%	310,061	4.4%	Metro cúbico	70	100	100.00
21	Rehabilitación De Calles Dañadas Por El Desastre Natural En La Población Calle Libertad	MIC00130400 256585	1,012,000	14.5%	1,012,000	14.5%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
22	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Cabecera Municipal	MIC00130400 255987	72,322	1.0%	72,322	1.0%	Metros Lineales	1,000	100	100.00
23	Ampliación De Red Electrica	MIC00130400 256837	14,000	0.2%	14,000	0.2%	Lote	50	100	100.00
24	Ampliación De Red Electrica	MIC00130400 256268	191,017	2.7%	191,017	2.7%	Metros Lineales	500	100	100.00
25	Construcción De Andador Peatonal	MIC00130400 256711	92,790	1.3%	92,790	1.3%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
26	Construcción De Baños Para Salón De Acuerdos Del Ejido	MIC13130200 163032	133,578	1.9%	133,578	1.9%	Metros Cuadrados	13	100	100.00
27	Construcción De Cancha De Futbol 1era Etapa	MIC13130200 163048	70,992	1.0%	70,992	1.0%	Metros Cuadrados	7,125	100	100.00
28	Pavimentación San Severiano	MIC00130400 256501	273,867	3.9%	273,867	3.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
29	Balastreo En Las Jaras	MIC13130200 162579	69,600	1.0%	69,600	1.0%	Metro Lineal	450	97	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,010,416	59.2%	17,010,416	59.2%		125,045		

1	Construccion De Casa De Salud En La Tenencia De Las Colonias Cenobio Moreno	MIC00130300 194869	120,187	0.4%	120,187	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	50.00
2	Consolidacion De Espacio De Centro Multideportivo Generalisimo, Colonia Generalisimo Morelos	MIC00130400 266948	198,275	0.7%	198,275	0.7%	Obra	-	100	100.00
3	Demolicion De Muro Y Reconstruccion Esc. Sec. Tecnica 80	MIC00130300 200810	77,812	0.3%	77,812	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Estructura Metalica En La Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Colonia Los Arquitos	MIC00130300 195268	139	0.0%	139	0.0%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
5	Mam-Dop-068-Ir-019-2013 Const. Pav. Hid. Empedrado Simple Guarniciones Red Sanitaria E Hidraulica Calle Camilo Arriaga Col. Lazaro Cardenas	MIC00130400 266611	1,234,631	4.3%	1,234,631	4.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Mam-Dop-059-Ir-014-2013 Construccion De Centro Multideportivo Niños Heroes Col. Niños Heroes	MIC00130400 266547	528,302	1.8%	528,302	1.8%	Obra	-	100	100.00
7	Proyecto De Carretera	MIC00130400 267532	300,300	1.0%	300,300	1.0%	Proyecto	-	100	100.00
8	Mam-Dop-054-Ir-009-2013 Pav. De Concreto Hid. Simple Agua Potable Drenaje Sanitario Banquetas Y Guarniciones Calle Manuel Gutierrez Najera Col. Ruben Romero	MIC00130400 266279	1,713,583	6.0%	1,713,583	6.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños Julieta Fierro Col. Luis Donaldo Colosio	MIC00130300 200471	46,041	0.2%	46,041	0.2%	Obra	-	100	100.00
10	Construccion De Techo En La Escuela Primaria De Guanajuatillo	MIC00130400 267448	22,625	0.1%	22,625	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Reparacion De Losas	MIC00130400 267570	18,557	0.1%	18,557	0.1%	Obra	-	100	100.00
12	Remodelacion De La Plaza Jardin En La Localidad De Santiago Acahuato Municipio De Apatzingan Michoacan	MIC00130400 267050	112,497	0.4%	112,497	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Rehabilitacion De Baños En El Capep	MIC00130300 195545	3,600	0.0%	3,600	0.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
14	Mam-Dop-057-Ir-012-2013 Pavimento De Concreto Hidraulico Con Empedrado Simple Drenaje Sanitario Guarniciones Calle Leon Guzman, Colonia Zaragoza.	MIC00130400 266124	1,364,034	4.7%	1,364,034	4.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Construccion De Guarniciones Av. Corregidora Colonia Nueva	MIC00130400 266980	6,781	0.0%	6,781	0.0%	Obra	-	100	100.00
16	Mam-Dop-071-Ir-022-2013 Pav. Hid. Empedrado Simple Guarniciones Red Sanitaria E Hid. Calle 5 De Febrero Col. Benito Juarez	MIC00130400 266836	619,954	2.2%	619,954	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Mam-Dop-070-Ir-021-2013 Pav. Hid. Empedrado Simple Guarniciones Red De Alcantarillado E Hidraulica Calle Adelita Peña Y Peña Colonia Morelos	MIC00130400 266799	541,463	1.9%	541,463	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,010,416	59.2%	17,010,416	59.2%		125,045		
18	Construccion De Estructura Metalica Jardin De Niños De La Acofradia	MIC00130300 200768	48,520	0.2%	48,520	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Construccion De Estructura Metalica En La Esc. Primaria Venustiano Carranza En La Localidad De La Presa De Acahuato	MIC00130400 267406	164,678	0.6%	164,678	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
20	Mam-Dop-056-Ir-011-2013 Pav. Concreto Hidraulico Con Empedrado Simple Agua Potable Drenaje Sanitario Banquetas Y Guarniciones Calle Jose Joaquin 2da Etapa Col. Morelos	MIC00130400 266386	2,356,546	8.2%	2,356,546	8.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños De San Jose Nuevo	MIC00130300 195960	11,311	0.0%	11,311	0.0%	Obra	-	100	100.00
22	Mam-Dop-055-Ir-010-2013 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Con Empedrado Simple Agua Potable Drenaje Sanitario Banquetas Y Guarniciones Calle Hermenegildo Galeana Col. Ferrocarril	MIC00130400 266210	1,461,698	5.1%	1,461,698	5.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Mam-Dop-066-Ir-017-2013 Pav. Asfaltico Red Sanitaria E Hidraulica En Varias Calles Fraccionamiento La Huerta	MIC00130400 266722	763,322	2.7%	763,322	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Rehabilitacion Y Mantenimiento En Varias Calles De La Ciudad,Rastro,Apertura De Brechas En Caminos Alimentadores Y Caminos Sacacosechas En El Area Rural	MIC13130100 104067	822,895	2.9%	822,895	2.9%	Kilómetros	-	100	100.00
25	Mam-Dop-058-Ir-013-2013 Pav.Concreto Hid.Empedrado Simple Agua Potable Drenaje Sanitario Banquetas Y Guarniciones Calle Marcelino Davalos Col. 22 De Octubre	MIC00130400 266484	1,107,218	3.9%	1,107,218	3.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
26	Construccion De Puente Vehicular En La Calle Caudillo Del Sur El Cual Une La Colonia Valle Dorado Y La Colonia Emiliano Zapata	MIC00130300 194008	241,790	0.8%	241,790	0.8%	Metros Cuadrados	675	100	40.00
27	Mam-Dop-069-Ir-020-2013 Pav.Hid.Empedrado Simple Guaniciones Red Sanitaria E Hidraulica Calle Prolongacion Francisco Argandar Colonia Nueva	MIC00130400 266663	1,130,233	3.9%	1,130,233	3.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
28	Mam-Dop-067-Ir-018-2013 Construccion De Pavimento Asfaltico Guarniciones Red Sanitaria E Hidraulica En La Calle 8 De Diciembre Localidad Ejido La Concha	MIC00130400 266759	1,219,997	4.2%	1,219,997	4.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Construccion De Acceso A La Clinica De Las Colonias Cenobio Moreno	MIC00130400 267012	55,913	0.2%	55,913	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Construccion De Cancha De Basquet-Bol En La Localidad De Acahuato	MIC13130200 152063	9,000	0.0%	9,000	0.0%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
31	Construccion De Emisor Norte Del Km 0 000 Al 2 452 Al Emisor Principal De Descarga De La Ptar En La Localidad De Apatzingan	MIC13130200 151440	708,515	2.5%	708,515	2.5%	Metro Lineal	123,000	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,999,771	100.0%	2,999,771	100.0%		23,593		
1	Gastos Indirectos	MIC00130400 241630	89,993	3.0%	89,993	3.0%	Pesos	3,200	100	100.00
2	Construccion De Anexo Del Cecytem 2da. Etapa	MIC13130200 144238	699,883	23.3%	699,883	23.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
3	Construccion De Baños Y Anexo En Escuela Primaria	MIC00130400 260022	190,924	6.4%	190,924	6.4%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
4	Ampliacion De La Red Electrica	MIC00130400 259941	194,514	6.5%	194,514	6.5%	Poste	100	100	100.00
5	Construccion De Fosa Septica En Escuela Primaria De Ojo De Agua	MIC00130400 237868	49,850	1.7%	49,850	1.7%	Metro Cuadrado	60	18	100.00
6	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Fray Juan Escutia	MIC13130100 075785	294,888	9.8%	294,888	9.8%	Metros Cuadrados	565	100	100.00
7	Ampliacion De La Red Electrica	MIC00130400 259914	73,180	2.4%	73,180	2.4%	Poste	120	100	100.00
8	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sn	MIC13130200 144194	502,102	16.7%	502,102	16.7%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
9	Construcción De Drenaje Pluvial	MIC13130200 141200	164,358	5.5%	164,358	5.5%	Metro Lineal	100	100	100.00
10	Rehabilitacion De Caminos Del Municipio	MIC00130400 260248	106,525	3.6%	106,525	3.6%	Metro Lineal	250	100	100.00
11	Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Banquetas Y Guarnicion En La Calle Ignacio Lopez Rayon	MIC00130300 183543	111,983	3.7%	111,983	3.7%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
12	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Lopez Rayon	MIC13130200 141213	128,786	4.3%	128,786	4.3%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
13	Desarrollo Institucional	MIC00130300 183547	59,995	2.0%	59,995	2.0%	Pesos	15,000	100	100.00
14	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Presbítero Simón Ríos Vera	MIC13130100 075652	332,790	11.1%	332,790	11.1%	Metros Cuadrados	688	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,671,948	108.2%	47,671,948	108.2%		133,138		
1	Pavimentacion De Calles En La Placita	MIC13130100 083575	1,794,980	4.1%	1,794,980	4.1%	M2, Concreto hidráulico	1,300	100	100.00
2	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cofradia De Ostula	MIC00130400 253273	3,804	0.0%	3,804	0.0%	Luminaria	170	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Camino Barranca De Lopez-Las Guinas-La Calera	MIC00130400 261538	194,044	0.4%	194,044	0.4%	Kilómetro	1,500	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Camino El Chupon-Estopila	MIC00130400 261055	618,820	1.4%	618,820	1.4%	Kilómetro	200	100	100.00
5	Apertura De Camino Sacacosechas El Atrancon	MIC00130400 268722	617,417	1.4%	617,417	1.4%	Kilómetro	450	100	100.00
6	Rehabilitacion Del Camino Huahua Al Socorro	MIC00130400 269082	634,340	1.4%	634,340	1.4%	Kilómetro	700	100	100.00
7	Rehabilitacion De Supervicion Para Nivel Preescolar	MIC13130200 149401	28,333	0.1%	28,333	0.1%	Metro Cuadrado	6,500	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En La Avenida Principal	MIC13130200 149349	523,310	1.2%	523,310	1.2%	Luminaria	305	100	100.00
9	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En Colola	MIC13130100 083570	98,492	0.2%	98,492	0.2%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
10	Construccion De Aula En La Esc. Primaria De Bca. De Lopez	MIC00130400 254635	159,000	0.4%	159,000	0.4%	Aula	120	100	100.00
11	Programa De Guardaganados Para Caminos Rurale En El Municipio	MIC00130400 272376	301,731	0.7%	301,731	0.7%	Kilómetro	7,500	100	100.00
12	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria	MIC13130200 149464	175,957	0.4%	175,957	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	150	100	100.00
13	Construccion De Puente Alcantarilla Av. Lazaro Cardenas En La Placita	MIC00130400 252794	173,090	0.4%	173,090	0.4%	Puente	1,200	100	100.00
14	Pavimentacion De Calles En Pomaro	MIC00130300 205363	41,022	0.1%	41,022	0.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
15	Rehabilitacion Del Camino El Manguito-Las Patacuas	MIC00130400 262077	12,545	0.0%	12,545	0.0%	Kilómetro	300	100	100.00
16	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Cemento	MIC00130400 257555	655,200	1.5%	655,200	1.5%	Tonelada	1,000	100	100.00
17	Gastos Indirectos	MIC00130400 279278	81,529	0.2%	81,529	0.2%	Programa	15,000	100	100.00
18	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En La Cuirla	MIC00130400 254499	2,332	0.0%	2,332	0.0%	Luminaria	110	100	100.00
19	Mantenimiento De Planta De Tratamiento En La Placita	MIC13130100 083564	2,134	0.0%	2,134	0.0%	Planta	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,671,948	108.2%	47,671,948	108.2%		133,138		
20	Rehabilitacion Del Camino A Barranca De Lopez	MIC00130400 261666	63,080	0.1%	63,080	0.1%	Kilómetro	4,000	100	100.00
21	Rehabilitacion Del Camino De La Estanzuela-Cofradia De Ostula	MIC00130400 260846	1,188,727	2.7%	1,188,727	2.7%	Kilómetro	850	100	100.00
22	Rehabilitacion De Calles En El Atrancon	MIC00130400 268638	140,477	0.3%	140,477	0.3%	Kilómetro	1,000	100	100.00
23	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Ostula	MIC00130400 252474	4,355	0.0%	4,355	0.0%	Luminaria	520	100	100.00
24	Rehabilitacion Del Camino Aguila- Laguna De Fernandez	MIC00130400 268137	72,672	0.2%	72,672	0.2%	Kilómetro	250	100	100.00
25	Pavimentacion De Acceso A La Escuela Primaria En Colola	MIC00130400 252306	140,000	0.3%	140,000	0.3%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
26	Terminacion De Edificio Para Upn En El Faro	MIC13130100 083912	510,342	1.2%	510,342	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	150	100	100.00
27	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En El Faro De Bucerias	MIC13130100 084560	25,539	0.1%	25,539	0.1%	Metros Cuadrados	305	100	100.00
28	Balastreo De Camino Pomaro, Cerro Prieto Y San Pedro Naranjestil	MIC00130400 269332	2,246,741	5.1%	2,246,741	5.1%	Kilómetro	1,300	100	100.00
29	Apertura Del Camino La Naranja El Manguito	MIC00130400 261104	35,568	0.1%	35,568	0.1%	Kilómetro	120	100	100.00
30	Apertura Del Camino De Puerto De Toro A Los Pitillos	MIC00130400 269351	132,217	0.3%	132,217	0.3%	Kilómetro	300	100	100.00
31	Rehabilitacion De Camino A Tierras Aradas	MIC00130400 262106	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Kilómetro	100	100	100.00
32	Mantenimiento De Planta De Tratamiento En Aguila	MIC13130100 083563	6,542	0.0%	6,542	0.0%	Planta	1,500	100	100.00
33	Apertura Del Camino Sacacosechas Ejido La Placita	MIC00130400 268942	31,176	0.1%	31,176	0.1%	Kilómetro	150	100	100.00
34	Pavimentacion Del Acceso A La Supervision Escolar	MIC13130200 159553	185,352	0.4%	185,352	0.4%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
35	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En Maruata	MIC00130300 205372	149,371	0.3%	149,371	0.3%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
36	Construccion De Una Aula En La Esc. Primaria De La Cuirla	MIC13130200 149500	270,643	0.6%	270,643	0.6%	Aula	210	100	100.00
37	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En Ostula	MIC13130100 083573	7,923	0.0%	7,923	0.0%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
38	Apertura Del Camino Al Tepatachtle	MIC00130400 269479	172,473	0.4%	172,473	0.4%	Kilómetro	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,671,948	108.2%	47,671,948	108.2%		133,138		
39	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En La Cuirla	MIC13130100 084357	44,103	0.1%	44,103	0.1%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
40	Pavimentacion De La Calle Independencia Poniente	MIC13130100 083568	974,936	2.2%	974,936	2.2%	M2, Concreto hidráulico	1,274	100	100.00
41	Rehabilitacion De Camino Salitre De Estopila- El Ocote	MIC00130400 268443	337,385	0.8%	337,385	0.8%	Kilómetro	350	100	100.00
42	Construccion De Un Aula En La Esc. Primaria	MIC13130200 149572	293,599	0.7%	293,599	0.7%	Aula	233	100	100.00
43	Rehabilitacion Del Camino San Pedro Naranjestil-San Juan De Las Palmeras	MIC00130400 268814	92,797	0.2%	92,797	0.2%	Kilómetro	600	100	100.00
44	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En Motin Del Oro	MIC00130300 205349	203,232	0.5%	203,232	0.5%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
45	Rehabilitacion Del Camino A La Naranja De Valencia	MIC00130400 260429	22,724	0.1%	22,724	0.1%	Kilómetro	120	100	100.00
46	Rehabilitacion Del Camino A San Cocho	MIC00130400 269070	98,452	0.2%	98,452	0.2%	Kilómetro	110	100	100.00
47	Apertura Del Camino Tomen La Laguna De Fernandez	MIC00130400 268973	462,309	1.0%	462,309	1.0%	Kilómetro	120	100	100.00
48	Construccion De Aula En La Esc. Telesecundaria De La Estanzuela	MIC13130200 149368	290,858	0.7%	290,858	0.7%	Aula	110	100	100.00
49	Rehabilitacion De Instalacion Electrica En El Cecytem De Colola	MIC00130400 254763	233,968	0.5%	233,968	0.5%	Red	120	1	100.00
50	Apertura De Camino Playa Las Calandrias	MIC00130400 268709	73,780	0.2%	73,780	0.2%	Kilómetro	300	100	100.00
51	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Aguila	MIC00130400 251250	55,660	0.1%	55,660	0.1%	Sistema	1,500	100	100.00
52	Programa Escuelas De Calidad	MIC00130300 205311	244,433	0.6%	244,433	0.6%	Escuela	3,500	100	100.00
53	Rehabilitacion De Azoteas En Palacio Municipal	MIC00130300 202420	150,334	0.3%	150,334	0.3%	Metros Cuadrados	15,000	100	100.00
54	Rehabilitacion Del Camino Al Ocote	MIC00130400 260668	147,080	0.3%	147,080	0.3%	Kilómetro	300	100	100.00
55	Pavimentacion Del Acceso A La Encargatura Del Orden	MIC13130200 149533	480,424	1.1%	480,424	1.1%	Metros Cuadrados	477	100	100.00
56	Rehabilitacion Del Camino Al Aguacate De Don Pule	MIC00130400 261334	137,466	0.3%	137,466	0.3%	Kilómetro	150	100	100.00
57	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles	MIC00130300 205331	435,910	1.0%	435,910	1.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,671,948	108.2%	47,671,948	108.2%		133,138		
58	Construccion De Puente En La Parota	MIC00130300 202455	251,434	0.6%	251,434	0.6%	Puente	100	100	100.00
59	Rehabilitacion Del Camino A La Coralilla	MIC00130400 261403	409,720	0.9%	409,720	0.9%	Kilómetro	100	100	100.00
60	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En San Juan De Alima	MIC00130300 205378	47,757	0.1%	47,757	0.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
61	Rehabilitacion Del Camino El Socorro - El Bonete	MIC00130400 268815	232,000	0.5%	232,000	0.5%	Kilómetro	450	100	100.00
62	Equipamiento De Laboratorio En Telesecundaria En Colola	MIC00130400 254705	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Laboratorio	86	100	100.00
63	Pavimentacion De La Avenidad Maruata	MIC13130100 083577	1,017,740	2.3%	1,017,740	2.3%	M2, Concreto hidráulico	560	100	100.00
64	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En Colola	MIC00130400 252241	7,679	0.0%	7,679	0.0%	Luminaria	450	100	100.00
65	Encausamiento Del Rio Huahua	MIC13130100 083571	484,822	1.1%	484,822	1.1%	Metros Lineales	250	100	100.00
66	Amplacion De La Red De Drenaje En La Colonia Miramar En La Placita	MIC00130400 251110	235,374	0.5%	235,374	0.5%	Metro Lineal	250	100	100.00
67	Pavimentacion De Calle Principal En Aguila	MIC13130100 083567	826,173	1.9%	826,173	1.9%	M2, Concreto hidráulico	1,650	100	100.00
68	Introduccion De Energia Electrica	MIC13130200 149354	395,048	0.9%	395,048	0.9%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	75	100	100.00
69	Pavimentacion Del Acceso A Playa De Nexpa	MIC00130300 202416	870,751	2.0%	870,751	2.0%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
70	Rehabilitacion Del Centro De Desarrollo Infantil Dif	MIC00130400 251353	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Centro	320	100	100.00
71	Pavimentacion De Calles En Cachan De Echeverria	MIC00130400 281392	150,000	0.3%	150,000	0.3%	Metro Cuadrado	325	100	100.00
72	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico	MIC13130200 149360	8,000	0.0%	8,000	0.0%	Luminaria	12,000	100	100.00
73	Rehabilitacion De Supervicion Escolar Nivel Primaria El Faro De Bucerias	MIC13130200 149417	71,022	0.2%	71,022	0.2%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
74	Rehabilitacion Del Alumbrado En Jardin De San Juan	MIC00130400 253020	4,756	0.0%	4,756	0.0%	Luminaria	220	100	100.00
75	Construccion De Puente Colgante El Ahijadero	MIC00130300 202425	248,240	0.6%	248,240	0.6%	Puente	50	100	100.00
76	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En Coire	MIC13130100 083569	22,813	0.1%	22,813	0.1%	Metros Cuadrados	420	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,671,948	108.2%	47,671,948	108.2%		133,138		
77	Rehabilitacion De Calle En Las Campanas	MIC00130400 254316	9,151	0.0%	9,151	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
78	Pavimentacion Del Acceso Principal En La Cobanera	MIC00130300 202433	1,044,296	2.4%	1,044,296	2.4%	Metro Cuadrado	190	100	100.00
79	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas Ejido La Placita	MIC00130400 261379	40,308	0.1%	40,308	0.1%	Kilómetro	1,000	100	100.00
80	Programa Municipal De Piso Firme	MIC00130400 278764	2,641,676	6.0%	2,641,676	6.0%	Metro Cuadrado	2,600	100	100.00
81	Pavimentacion Del Acceso A Las Campanas	MIC00130400 254253	671,595	1.5%	671,595	1.5%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
82	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Playa Bonita En La Placita	MIC00130400 253210	15,312	0.0%	15,312	0.0%	Luminaria	370	100	100.00
83	Pavimentacion De Calles En Coire	MIC00130400 252162	9,903	0.0%	9,903	0.0%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
84	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En Tizupan	MIC13130100 084321	55,564	0.1%	55,564	0.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
85	Ampliacion De La Red Electrica En Colonia Nueva En Aguila	MIC00130400 257498	600,600	1.4%	600,600	1.4%	Poste	90	100	100.00
86	Encausamiento Del Rio En Arenas Blancas	MIC00130400 269237	289,449	0.7%	289,449	0.7%	Kilómetro	250	100	100.00
87	Rehabilitacion De Calles En La Placita	MIC00130400 252674	2,423	0.0%	2,423	0.0%	Metro Cuadrado	240	100	100.00
88	Construccion De Cubierta Metalica En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Primaria	MIC13130200 149439	653,933	1.5%	653,933	1.5%	Metro Cuadrado	1,600	100	100.00
89	Apertura De Camino La Coralilla- El Pinzan	MIC00130400 268157	1,537	0.0%	1,537	0.0%	Kilómetro	50	100	100.00
90	Programa De Energia Solar En La Localidad De El Ahijadero	MIC00130400 257467	202,000	0.5%	202,000	0.5%	Celda Solar	85	100	100.00
91	Rehabilitacion Del Camino A Las Palmitas	MIC00130400 268194	52,000	0.1%	52,000	0.1%	Kilómetro	750	100	100.00
92	Adq. De Maquinaria Para Apertura Y Rehabilitacion De Caminos	MIC00130400 269268	48,720	0.1%	48,720	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00
93	Rehabilitacion De Alumbrado Público En Aguila	MIC00130400 253140	4,200	0.0%	4,200	0.0%	Luminaria	250	100	100.00
94	Rehabilitacion Del Camino Al Mamey	MIC00130400 261567	188,500	0.4%	188,500	0.4%	Kilómetro	120	100	100.00
95	Apertura Del Camino Playas- Agua De Villa	MIC00130400 268368	348,348	0.8%	348,348	0.8%	Kilómetro	210	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,671,948	108.2%	47,671,948	108.2%		133,138		

96	Ampliacion De La Red Electrica En El Embarcadero Y Telesecundaria	MIC13130200 149348	11,000	0.0%	11,000	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	280	100	100.00
97	Construccion De Techumbre Y Cancha De Usos Multiples En Maruata	MIC00130400 252930	2,173,848	4.9%	2,173,848	4.9%	Metro Cuadrado	420	100	100.00
98	Construccion De Sistema De Agua Potable En Bca. Del Potrero	MIC00130400 251011	112,078	0.3%	112,078	0.3%	Sistema	100	1	100.00
99	Rehabilitacion De Centro De Agronegocios	MIC00130400 252594	50,820	0.1%	50,820	0.1%	Centro	5,200	100	100.00
100	Pavimentacion Del Acceso Principal En El Atranco	MIC13130100 083656	1,064,563	2.4%	1,064,563	2.4%	M2, Concreto hidráulico	380	100	100.00
101	Rehabilitacion Del Camino Al Rasguñado	MIC00130400 260555	170,570	0.4%	170,570	0.4%	Kilómetro	580	100	100.00
102	Rehabilitacion Del Camino San Pedro Naranjestil - Ojo De Agua	MIC00130400 268503	1,241,370	2.8%	1,241,370	2.8%	Kilómetro	3,250	100	100.00
103	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Programa Laminas 2013	MIC13130100 083983	862,576	2.0%	862,576	2.0%	Vivienda	1,500	100	100.00
104	Apertura Del Camino A La Limonera	MIC00130400 268302	82,249	0.2%	82,249	0.2%	Kilómetro	120	100	100.00
105	Programa Piso Firme	MIC13130100 084188	89,751	0.2%	89,751	0.2%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
106	Apertura Del Camino Puerta De La Otatera - La Huertita	MIC00130400 268436	250	0.0%	250	0.0%	Kilómetro	320	100	100.00
107	Construccion De Aulas En Telebachillerato De La Ticla	MIC13130100 083680	491,457	1.1%	491,457	1.1%	Metros Cuadrados, Aulas	163	100	100.00
108	Rehabilitacion De Camino San Pedro Naranjestil-San Juan De Las Palmeras	MIC00130400 260205	242,564	0.6%	242,564	0.6%	Kilómetro	450	100	100.00
109	Proyecto Productivo Programa Fertilizante 2013	MIC13130100 084029	2,122,560	4.8%	2,122,560	4.8%	Hectárea	1,200	100	100.00
110	Rehabilitacion Del Camino Al Nueve	MIC00130400 268963	187,895	0.4%	187,895	0.4%	Kilómetro	100	100	100.00
111	Rehabilitacion Del Camino Zapote- Limita De San Antonio	MIC00130400 268487	658,319	1.5%	658,319	1.5%	Kilómetro	230	100	100.00
112	Rehabilitacion Del Camino Linda Vista-Mata De Platano	MIC00130400 262249	686,720	1.6%	686,720	1.6%	Kilómetro	3,500	100	100.00
113	Reparacion De Motor Para El Sistema De Agua Potable	MIC00130400 254441	1,450	0.0%	1,450	0.0%	Equipo	270	100	100.00
114	Rehabilitacion Del Camino San Antonio- El Cinco- Las Patacuas	MIC00130400 261210	254,169	0.6%	254,169	0.6%	Kilómetro	1,100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,671,948	108.2%	47,671,948	108.2%		133,138		
115	Apertura De Camino Sacacosechas Aguila	MIC00130400 268595	292,037	0.7%	292,037	0.7%	Kilómetro	100	100	100.00
116	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En Cuilala	MIC00130400 252380	28,932	0.1%	28,932	0.1%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
117	Rehabilitacion Del Camino El Faro-Bejama-Coire	MIC00130400 259579	1,214,713	2.8%	1,214,713	2.8%	Kilómetro	1,500	100	100.00
118	Rehabilitacion De Calles En Aguila	MIC00130400 252078	14,900	0.0%	14,900	0.0%	Metro Cuadrado	470	100	100.00
119	Rehabilitacion De Camino A Las Campanas	MIC00130400 269198	17,415	0.0%	17,415	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
120	Rehabilitacion De Camino A Playas	MIC00130400 269027	18,006	0.0%	18,006	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
121	Rehabilitacion Y Balastreo De Calles En Huahua	MIC13130100 083572	42,700	0.1%	42,700	0.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
122	Apertura Del Camino Al Achote	MIC00130400 268222	769,040	1.7%	769,040	1.7%	Kilómetro	135	100	100.00
123	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A La Playa Chicusa	MIC00130400 261937	28,570	0.1%	28,570	0.1%	Kilómetro	1,300	100	100.00
124	Construccion De Sistema De Agua Potable En Motin Del Oro	MIC00130400 251454	721,856	1.6%	721,856	1.6%	Sistema	280	100	100.00
125	Apertura De Camino Las Palmitas- La Pintada	MIC00130400 261982	901,103	2.0%	901,103	2.0%	Kilómetro	240	100	100.00
126	Apertura De Camino Sacacosecha A Tomen	MIC00130400 268253	42,255	0.1%	42,255	0.1%	Kilómetro	150	100	100.00
127	Pavimentacion De Calles En Maruata	MIC13130100 083576	250,000	0.6%	250,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	480	100	100.00
128	Pavimentacion De Calle De Acceso Al Campo De Futbol	MIC13130200 149328	908,433	2.1%	908,433	2.1%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
129	Rehabilitacion Del Camino A Chocola	MIC00130400 269161	261,929	0.6%	261,929	0.6%	Kilómetro	300	100	100.00
130	Rehabilitacion Del Camino A La Piña	MIC00130400 261879	263,900	0.6%	263,900	0.6%	Kilómetro	110	100	100.00
131	Rehabilitacion Del Camino A Los Chonchos	MIC00130400 268583	383	0.0%	383	0.0%	Kilómetro	500	100	100.00
132	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Paso De Noria	MIC00130400 254570	4,060	0.0%	4,060	0.0%	Luminaria	75	100	100.00
133	Construccion De Casa Comunal En Ostula	MIC13130100 083574	2,652,124	6.0%	2,652,124	6.0%	Taller	650	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,671,948	108.2%	47,671,948	108.2%		133,138		
134	Balastreo Del Camino A La Llorona	MIC00130400 268337	32,550	0.1%	32,550	0.1%	Kilómetro	450	100	100.00
135	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Camino Colola - Las Haciendas	MIC00130400 260788	99,261	0.2%	99,261	0.2%	Kilómetro	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,449,648	106.3%	20,894,448	103.5%		396,972		
1	Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario En Calle Independencia	MIC13130200 148131	247,308	1.2%	247,308	1.2%	Metros	15,406	100	100.00
2	Programa Municipal De Rehabilitacion De Espacios Educativos	MIC13130100 035142	379,530	1.9%	379,530	1.9%	Acción	5,005	100	100.00
3	Tres Por ciento Para Gastos Indirectos	MIC12130200 149748	142,017	0.7%	142,017	0.7%	Informe	31,647	100	100.00
4	Mantenimiento De Pavimentos De Calles Y Caminos Del Municipio	MIC13130200 148225	270,027	1.3%	270,027	1.3%	Metro Cuadrado	21,000	100	100.00
5	Rehabilitacion De Patio Civico En Escuela Primaria Hidalgo	MIC00130300 193192	49,499	0.2%	49,499	0.2%	Metro Cuadrado	153	100	100.00
6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Col. Loma Linda	MIC00130300 195700	649,984	3.2%	649,984	3.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
7	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Hidalgo	MIC00130400 236210	442,372	2.2%	442,372	2.2%	Metro Cuadrado	15,406	100	100.00
8	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Portal 1er. Tribunal De Justicia-Madero-Portal Juarez	MIC00130400 233055	1,599,968	7.9%	1,599,968	7.9%	Metro Cuadrado	15,406	100	100.00
9	Primera Etapa De Construccion De 2 Aulas En Esc. Prim. Gral. Guillermo Garcia Aragon	MIC13130200 147465	150,000	0.7%	150,000	0.7%	Aula	250	100	100.00
10	Construccion De Casa De Salud	MIC00130400 232903	93,000	0.5%	93,000	0.5%	Unidad médica	141	100	100.00
11	3 Por ciento Para Gastos Indirectos	MIC13130100 039759	605,350	3.0%	605,350	3.0%	Informe	31,647	100	100.00
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Arista	MIC00130300 195795	132,339	0.7%	132,339	0.7%	Metros	15,406	100	100.00
13	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Tecmica No. 48	MIC00130400 232461	182,022	0.9%	182,022	0.9%	Obra	631	100	100.00
14	Construccion De 2da. Etapa De Aula Taller En Esc. Secundaria Lazaro Cardenas	MIC00130400 252444	102,801	0.5%	-	0.0%	Aula	-	100	-
15	Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria	MIC00130400 232703	34,645	0.2%	34,645	0.2%	Metro Lineal	30	100	100.00
16	Construccion De Pavimento A Base De Carpeta Asfaltica En Calle Cruz De Argote Col. Citlalmina	MIC00130400 233093	947,048	4.7%	947,048	4.7%	Metros Cuadrados	10,000	100	100.00
17	Sistema De Agua Potable	MIC00130400 252352	150,000	0.7%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
18	1ra. Etapa De Construccion De Aula En Colegio De Bachilleres	MIC00130400 232721	99,017	0.5%	99,017	0.5%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
19	Construccion De Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria Pipila	MIC00130300 193189	180,657	0.9%	180,657	0.9%	Módulo	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,449,648	106.3%	20,894,448	103.5%		396,972		
20	Construccion De Tanque Superficial Para Almacenamiento De Agua Potable	MIC00130300 195483	290,517	1.4%	290,517	1.4%	Metro cúbico	599	100	100.00
21	Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Primaria	MIC13130200 147671	140,000	0.7%	140,000	0.7%	Obra	80	100	100.00
22	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion	MIC00130300 195118	182,546	0.9%	182,546	0.9%	Metros Lineales	400	100	100.00
23	Conclusion De Aula En Escuela Primaria Rural	MIC13130200 146146	130,000	0.6%	130,000	0.6%	Aula	50	100	100.00
24	Construccion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria No. Estv16931	MIC00130400 232498	174,713	0.9%	35,974	0.2%	Obra	100	100	100.00
25	Programa Municipal De Rehabilitacion De Caminos Rurales	MIC13130100 039184	1,428,019	7.1%	1,428,019	7.1%	Kilómetros	31,647	100	100.00
26	Construccion De Aula En Telesecundaria	MIC13130200 147129	274,878	1.4%	274,878	1.4%	Aula	100	100	100.00
27	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria	MIC00130300 193191	321,970	1.6%	321,970	1.6%	Metro Cuadrado	109	100	100.00
28	Programa Municipal De Mejoramiento De Vivienda Rural	MIC13130100 035447	196,023	1.0%	196,023	1.0%	Acción	100	100	100.00
29	Ampliacion De La Casa De Salud	MIC00130300 193906	204,822	1.0%	204,822	1.0%	Unidad médica	433	100	100.00
30	Construccion De Huellas De Rodamiento En Camino De Acceso	MIC13130200 148084	297,177	1.5%	297,177	1.5%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
31	Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	MIC00130400 232628	47,597	0.2%	47,597	0.2%	Metros Lineales	110	100	100.00
32	Programa Municipal De Electrificacion De Poblados Rurales	MIC13130200 148027	141,266	0.7%	141,266	0.7%	Acción	12,000	100	100.00
33	Construccion De Aula En Escuela Primaria Narciso Mendoza	MIC13130100 041381	274,451	1.4%	274,451	1.4%	Aula	200	100	100.00
34	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ferrocarril	MIC00130300 195754	90,501	0.4%	90,501	0.4%	Metros	48	100	100.00
35	Construccion De Planta Alta En La Unidad Basica De Rehabilitacion	MIC13130100 041327	646,591	3.2%	646,591	3.2%	Unidad médica	31,647	100	100.00
36	Introduccion De Electrificacion En Escuela Telesecundaria No. Estv16931	MIC00130400 233016	12,131	0.1%	12,131	0.1%	Metros	100	100	100.00
37	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	MIC00130400 233217	1,000,000	5.0%	1,000,000	5.0%	Metro Cuadrado	513	100	100.00
38	Programa De Infraestructura De Produccion Rural	MIC00130300 193187	1,200,000	5.9%	1,200,000	5.9%	Acción	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,449,648	106.3%	20,894,448	103.5%		396,972		
39	Construccion De Patio Civico En Escuela Primaria	MIC00130400 252110	44,954	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
40	Conclusion De Modulo De Sanitarios En Escuela Telebachillerato	MIC13130200 147228	250,000	1.2%	250,000	1.2%	Obra	150	100	100.00
41	Construccion De Tanque Superficial Para Almacenamiento De Agua Potable Col. Canitzio	MIC00130300 195073	412,000	2.0%	412,000	2.0%	Metro cúbico	1,000	100	100.00
42	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Almicar, Col. Obrera	MIC00130400 233136	362,201	1.8%	362,201	1.8%	Metros Cuadrados	3,500	100	100.00
43	Programa Municipal De Rehabilitacion De Redes De Alcantarillado	MIC13130200 148188	98,755	0.5%	98,755	0.5%	Acción	2,500	100	100.00
44	Construccion De Subcolectores Sanitarios En La Cabecera Municipal	MIC00130400 252230	840,000	4.2%	840,000	4.2%	Colector	-	100	100.00
45	Construccion De Techumbreen Escuela Secundaria	MIC00130300 193190	321,970	1.6%	321,970	1.6%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
46	Construccion De Casa De Salud	MIC00130300 193196	343,821	1.7%	343,821	1.7%	Unidad médica	300	100	100.00
47	Construccion De Casa De Salud	MIC00130300 193985	343,557	1.7%	343,557	1.7%	Unidad médica	150	100	100.00
48	Rehabilitacion De Aula En Escuela Primaria Vasco De Quiroga	MIC00130300 193194	49,499	0.2%	49,499	0.2%	Aula	101	100	100.00
49	Programa Escuelas De Calidad	MIC13130100 040005	390,013	1.9%	390,013	1.9%	Escuela	35	100	100.00
50	Construccion De Techumbre En Escuela Preescolar Antonio Caso	MIC13130200 147392	100,000	0.5%	100,000	0.5%	Obra	61	100	100.00
51	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Federal	MIC13130200 147596	273,604	1.4%	273,604	1.4%	Obra	300	100	100.00
52	Rehabilitacion Del Manantial Denominado El Cedro	MIC00130300 207071	149,706	0.7%	149,706	0.7%	Metros	15,406	100	100.00
53	Construccion De 1ra. Etapa De Aula-Taller En Esc. Secundaria Lazaro Cardenas	MIC00130300 193195	316,456	1.6%	197,750	1.0%	Aula	406	100	60.00
54	2 Por ciento Para El Programa De Desarrollo Institucional	MIC13130200 145986	403,566	2.0%	403,566	2.0%	Informe	31,647	100	100.00
55	Construccion De 2da. Etapa De Planta Alta En La Unidad Basica De Rehabilitacion	MIC00130300 195012	249,325	1.2%	249,325	1.2%	Unidad médica	31,647	100	100.00
56	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Agua Potable En Calle Magnolia (Col. Luis Donaldo Colosio)	MIC00130400 236192	299,333	1.5%	299,333	1.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
57	Construccion De Aula En Escuela Telebachillerato	MIC13130200 146236	274,357	1.4%	274,357	1.4%	Aula	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,449,648	106.3%	20,894,448	103.5%		396,972		
58	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion Cruz De Argote De La Colonia Citlalmina	MIC00130400 236202	284,779	1.4%	284,779	1.4%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
59	Construccion De Drenaje Sanitario En El Colegio De Bachilleres	MIC00130300 195677	47,730	0.2%	47,730	0.2%	Metros Lineales	101	100	100.00
60	Construccion De Aula En Escuela Secundaria	MIC13130200 147902	273,280	1.4%	273,280	1.4%	Aula	120	100	100.00
61	Construccion De Aula En Escuela Primaria	MIC00130400 232736	277,584	1.4%	277,584	1.4%	Aula	20	100	100.00
62	Terminacion De La Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Vicente Granados Plancarte, Col. Loma Linda	MIC00130400 233197	18,224	0.1%	18,224	0.1%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
63	Construccion De Tanque Superficial Para Almacenamiento De Agua Potable	MIC00130300 195562	54,951	0.3%	54,951	0.3%	Tanque	80	100	100.00
64	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle 1ra. De Independencia	MIC00130300 195529	159,457	0.8%	159,457	0.8%	Metros	160	100	100.00
65	Ampliacion De Colector Pluvial Y Sanitario En Calle Priv. De Hidalgo	MIC13130200 148302	90,000	0.4%	90,000	0.4%	Metros	15,406	100	100.00
66	Pavimentacion De La Calle Portal Juarez A Travez Del Programa Migrantes 3x1	MIC00130400 233035	750,000	3.7%	750,000	3.7%	Metro Cuadrado	15,406	100	100.00
67	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Margarita, Col. Luis Donaldo Colosio	MIC00130400 233186	195,653	1.0%	195,653	1.0%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
68	Programa Municipal De Rehabilitacion De Redes De Agua Potable	MIC13130200 148161	134,087	0.7%	134,087	0.7%	Acción	31,647	100	100.00
69	Conclusión De Aula En Escuela Primaria Rural	MIC13130200 147879	130,000	0.6%	130,000	0.6%	Aula	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,034,575	89.7%	21,003,663	89.6%		78,816		
1	Constr. De Pavimento Hidraulico En Calle Educacion	MIC00130300 194681	154,205	0.7%	154,205	0.7%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
2	Construccion De Espacios Administrativos De La Supervision 229	MIC00130400 244499	508,568	2.2%	508,568	2.2%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
3	Programa De Plantas Solares	MIC00130400 244362	227,415	1.0%	227,415	1.0%	Pieza	117	100	100.00
4	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Conduccion De La Red De Agua Potable En La Col. El Mirador	MIC00130400 244223	722,027	3.1%	722,027	3.1%	Metro Lineal	1,400	100	100.00
5	Constr. De Pavimento Hidraulico En Las Calles Cadetes, Matamoros Y Lopez Rayon	MIC12130200 138653	109,725	0.5%	109,725	0.5%	M2, Concreto hidráulico	795	100	100.00
6	Rehabilitacion De La Esc. Primaria Lazaro Cardenas	MIC00130300 190271	33,944	0.1%	33,944	0.1%	Pieza	45	1	100.00
7	Constr. De Aula En La Esc. Primaria Vicente Guerrero Tm	MIC00130300 193512	200,195	0.9%	200,195	0.9%	Metro Cuadrado	132	100	100.00
8	Construccion De Baños Binarios En La Esc. Primaria	MIC13130200 141913	52,077	0.2%	52,077	0.2%	M2, Sanitarios	20	100	100.00
9	Programa Escuelas De Calidad	MIC13130200 142020	368,699	1.6%	368,699	1.6%	Acción	40	100	100.00
10	Constr. De Pilas Para Agua De Uso Domestico	MIC12130200 142880	309,993	1.3%	309,993	1.3%	Pieza	500	100	100.00
11	Construccion De Techo Metalico Y Muros De Contencion En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Secundaria 39	MIC00130400 244747	356,461	1.5%	356,461	1.5%	Metro Cuadrado	567	100	100.00
12	Construccion De Dos Aulas En Esc. Telebachillerato	MIC12130200 142102	52,897	0.2%	52,897	0.2%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
13	Constr. De Pavimento Hidraulico En Acceso Al J-N Enrique Pestalozzi Col. Ejidal	MIC13130200 138327	198,604	0.8%	198,604	0.8%	M2, Concreto hidráulico	87	100	100.00
14	Construccion De Pozo Para Agua Potable Para La Col. La Capilla	MIC00130300 193839	174,375	0.7%	174,375	0.7%	Pieza	640	100	100.00
15	Construccion De Espacios Administrativosde La Supervision 011	MIC00130300 189806	508,568	2.2%	508,568	2.2%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
16	Rehabilitacion Del Cerco Perimetral En La Escuela Primaria	MIC13130200 141761	101,894	0.4%	101,894	0.4%	Metros Lineales	33	100	100.00
17	Desarrollo Agropecuario	MIC13130200 143295	954,395	4.1%	954,395	4.1%	Obra	230	100	100.00
18	Construccion De Canal De Desague Pluvial En Calle Justo Sierra	MIC13130200 138233	225,179	1.0%	225,179	1.0%	Metros Lineales	500	100	100.00
19	Constr. De Linea De Agua Potable Y Drenaje En Calles De La Localidad De Las Cañas	MIC13130200 138156	121,429	0.5%	121,429	0.5%	Línea de Conducción	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,034,575	89.7%	21,003,663	89.6%		78,816		
20	Constr. De Pavimento Hidraulico En Calle Jazmin	MIC00130300 194870	307,118	1.3%	307,118	1.3%	Metro Cuadrado	89	100	100.00
21	Apertura De Brechas En Varias Comunidades Del Mpio. De Arteaga	MIC13130200 143207	399,910	1.7%	399,910	1.7%	Kilómetros	65	100	100.00
22	Construccion De Electrificacion	MIC12130200 142463	674	0.0%	674	0.0%	Kilómetros	40	100	100.00
23	Construcción De Vivienda Urbana	MIC12130200 142666	2,355	0.0%	2,355	0.0%	Vivienda	500	100	100.00
24	Constr. De Sistema De Agua Potable Y Drenaje En La Col. La Capilla I Etapa	MIC13130200 138017	229,864	1.0%	229,864	1.0%	Línea de Conducción	120	100	100.00
25	Construccion De Vivienda Urbana	MIC00130400 245008	334,200	1.4%	334,200	1.4%	Pieza	500	100	100.00
26	Construccion De Techado En Patio Civico En La Esc. Prim. Lazaro Cardenas	MIC00130400 244675	148,661	0.6%	148,661	0.6%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
27	Gastos Indirectos Y Desarrollo Institucional	MIC12130200 145432	559,114	2.4%	559,114	2.4%	Pesos	21,000	100	100.00
28	Construccion De Vivienda Rural	MIC12130200 142764	203,952	0.9%	203,952	0.9%	Vivienda	1,000	100	100.00
29	Construccion De Vivienda Urbana Convenida Federal	MIC00130400 245226	2,006,893	8.6%	2,006,893	8.6%	Pieza	360	100	100.00
30	Rehabilitacion De La Esc. Integral De Educacion Basica Profr. Fco. Javier Acuña En La Col. Fco. Villa	MIC13130200 140157	86,321	0.4%	86,321	0.4%	Instalación	150	100	100.00
31	Rastreo De Brechas En Varias Comunidades Del Mpio. De Arteaga	MIC00130300 193582	55,500	0.2%	55,500	0.2%	Kilómetro	4,200	100	100.00
32	Construccion De Vivienda Urbana	MIC12130200 142561	710	0.0%	710	0.0%	Vivienda	340	100	100.00
33	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Isabel Aldama	MIC00130400 245456	165,176	0.7%	165,176	0.7%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
34	Conduccion De Agua Pluvial En Calle Trinidad Morfin	MIC00130400 244162	62,414	0.3%	62,414	0.3%	Metro Lineal	98	100	100.00
35	Apertura De Brechas En Varias Comunidades Del Mpio. De Arteaga	MIC00130300 193683	18,090	0.1%	18,090	0.1%	Kilómetros	650	100	100.00
36	Rastreo De Brechas En Varias Comunidades Del Mpio. De Arteaga	MIC13130200 142993	398,460	1.7%	398,460	1.7%	Kilómetros	4,200	100	100.00
37	Constr. De Muro De Retencion En Esc. Prim. Ext. Miguel Hidalgo	MIC12130200 142245	69,644	0.3%	69,644	0.3%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
38	Amplacion De Explanada Civica En Esc. Telesecundaria	MIC00130300 190107	64,717	0.3%	64,717	0.3%	Metros Cuadrados, Cancha	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,034,575	89.7%	21,003,663	89.6%		78,816		
39	Construccion De Techos Metalicos	MIC00130400 244899	693,500	3.0%	693,500	3.0%	Pieza	250	100	100.00
40	Constr. De Un Aula En La Esc. Telesecundaria Frida Kahlo	MIC13130200 145834	223,394	1.0%	223,394	1.0%	Metros Cuadrados, Aulas	23	100	100.00
41	Construccion Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado En La Col. El Mirador	MIC00130400 244283	793,780	3.4%	793,780	3.4%	Metro Lineal	400	100	100.00
42	Rehabilitacion De Cerco Perimetral En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	MIC13130200 139967	268,718	1.1%	268,718	1.1%	Metros Lineales	132	100	100.00
43	Rehabilitacion De Cerco Perimetral En Jn Luis Cabrera	MIC00130300 189655	24,904	0.1%	24,904	0.1%	Metro Lineal	45	38	100.00
44	Rehabilitacion De La Esc. Primaria Gral Lazaro Cardenas	MIC00130300 189686	98,435	0.4%	98,435	0.4%	Pieza	200	1	100.00
45	Construccion De Techado En Patio Civico Del Cobaem Plantel Infiernillo	MIC00130400 245340	200,000	0.9%	200,000	0.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
46	Gastos Indirectos Y Desarrollo Institucional	MIC13130200 145521	1,172,557	5.0%	1,141,646	4.9%	Pesos	21,000	100	97.00
47	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De La Col. Siglo Xxi	MIC00130300 194452	386,547	1.6%	386,546	1.6%	Metro cúbico	320	100	100.00
48	Constr. De Dos Aulas Y Sanitarios En La Esc. Secundaria Federal Jaime Torres Bodet	MIC00130300 193393	736,587	3.1%	736,587	3.1%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
49	Constr. De Muro De Retencion En Esc. Prim. Faustino Suazo Garcia Col. Ampliacion La Capilla	MIC00130300 193291	692,932	3.0%	692,932	3.0%	Metro cúbico	50	100	100.00
50	Construccion De Baños Binarios En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	MIC13130200 140300	51,332	0.2%	51,332	0.2%	M2, Sanitarios	24	100	100.00
51	Construccion De Vivienda Rural	MIC00130400 245121	1,822,728	7.8%	1,822,728	7.8%	Pieza	1,000	100	100.00
52	Construccion De Patio Civico En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	MIC00130400 245592	59,426	0.3%	59,426	0.3%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
53	Constr. De Un Aula En La Esc. Primaria Leona Vicario	MIC00130300 187956	207,874	0.9%	207,874	0.9%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	24	100	100.00
54	Construccion De Aula En La Escuela Primaria 16 De Septiembre	MIC00130400 245685	13,363	0.1%	13,363	0.1%	Metro Cuadrado	19	100	100.00
55	Construccion De Baños Binarios En La Esc. Telesecundaria	MIC13130200 140235	59,187	0.3%	59,187	0.3%	M2, Sanitarios	43	100	100.00
56	Construccion De Aula Y Baños Binarios En Esc. Prim.	MIC00130400 244435	163,695	0.7%	163,695	0.7%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
57	Construccion De Espacios Administrativos De La Supervision De Preescolar Zona 064	MIC00130400 244564	508,568	2.2%	508,568	2.2%	Metro Cuadrado	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,034,575	89.7%	21,003,663	89.6%		78,816		
58	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Primaria Miguel Hidalgo Tm	MIC00130300 189895	45,454	0.2%	45,454	0.2%	Pieza	220	1	100.00
59	Constr. De Una Aula En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	MIC13130200 140039	205,977	0.9%	205,977	0.9%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
60	Construccion De Techado En La Cancha De Usos Multiples En El Cecytem	MIC00130300 190033	280,000	1.2%	280,000	1.2%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
61	Constr. De Pavimento Hidraulico En En Calle Prol. Mariano Escobedo Col. Del Riego	MIC00130300 187821	160,950	0.7%	160,950	0.7%	M2, Concreto asfáltico	40	100	100.00
62	Constr. De Una Aula En La Esc. Telesecundaria De El Espinal	MIC13130200 141948	201,172	0.9%	201,172	0.9%	Metro Cuadrado	23	100	100.00
63	Construccion De Pozo Para Agua Potable Para La Col. La Capilla	MIC00130400 245842	28,454	0.1%	28,454	0.1%	Pieza	640	100	100.00
64	Construccion De Linea De Electrificacion	MIC12130200 142416	583	0.0%	583	0.0%	Kilómetro	35	100	100.00
65	Constr. De Pavimento Hidraulico En Calle Ignacio Zaragoza	MIC00130300 194778	269,945	1.2%	269,945	1.2%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
66	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	MIC13130200 137936	947,889	4.0%	947,889	4.0%	Red de Distribución	12,500	100	100.00
67	Constr. De Pavimento Hidraulico En La Av. Cuauhtemoc, David Guerrero Y Rafael Ondorica Col. La Capilla	MIC12130200 138590	14,845	0.1%	14,845	0.1%	M2, Concreto hidráulico	580	100	100.00
68	Constr. De Pavimento Hidraulico En Calle Estaño Col. Sonadora	MIC13130200 138445	207,357	0.9%	207,357	0.9%	M2, Concreto hidráulico	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,055,910	88.8%	2,894,041	84.1%		583		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos De Ibarra 2da. Etapa	MIC00130400 239568	712,240	20.7%	712,240	20.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pipila Entre Calle 1 De Mayo Y Calle Cuahutemoc	MIC00130300 223176	53,029	1.5%	53,029	1.5%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros De La Calle López Mateos A Prolongación López Mateos	MIC00130300 185263	792,964	23.0%	792,964	23.0%	M2, Concreto hidráulico	210	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo	MIC00130300 192036	719,490	20.9%	719,490	20.9%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle López Mateos, Entre 16 De Septiembre Y G. Ortega	MIC00130300 185231	621,778	18.1%	556,815	16.2%	M2, Concreto hidráulico	100	100	89.00
6	Electrificacion Calle Abedul	MIC00130400 240061	96,906	2.8%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	98	100	-
7	Mejoramiento Urbano Por Administracion Directa De Las Comunidades De Briseñas, El Paso, Ibarra Y Cumuato	MIC00130300 192611	59,503	1.7%	59,503	1.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,938,917	99.2%	3,938,917	99.2%		44,346		
1	Huellas Vasco De Quiroga	MIC00130400 266817	315,185	7.9%	315,185	7.9%	Kilómetro	1,300	100	100.00
2	Proyecto Ejecutivo Presa Palos Marias	MIC00130400 264764	120,000	3.0%	120,000	3.0%	Proyecto	50	100	100.00
3	Puente Colgante Zapotan -Choromo	MIC00130400 264618	4,250	0.1%	4,250	0.1%	Puente	396	100	100.00
4	Porterias De Campo De Fut Bool	MIC00130400 263253	3,224	0.1%	3,224	0.1%	Cancha	337	100	100.00
5	Rehabilitacion De Edificio Municipal	MIC00130400 264144	14,234	0.4%	14,234	0.4%	Metro Cuadrado	6,150	100	100.00
6	Levantamiento Topografico Calle Jesus Ochoa	MIC00130400 264000	4,640	0.1%	4,640	0.1%	Proyecto	312	100	100.00
7	Construccion Losa Tapa Para Deposito De Agua Potable	MIC00130400 262994	45,362	1.1%	45,362	1.1%	Tanque	20	100	100.00
8	Rehabilitacion De Escuela Primaria	MIC00130400 267245	10,000	0.3%	10,000	0.3%	Aula	50	100	100.00
9	Mejoramiento De Vivienda En El Municipio	MIC00130400 267718	637,059	16.0%	637,059	16.0%	Vivienda	130	100	100.00
10	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En El Municipio	MIC00130400 264906	43,856	1.1%	43,856	1.1%	Luminaria	11,502	100	100.00
11	Huellas Avenida Constituyentes	MIC00130400 266932	465,203	11.7%	465,203	11.7%	Kilómetro	5,500	100	100.00
12	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Calles Y Caminos Sacacosechas Del Municipio	MIC00130400 264469	1,826,423	46.0%	1,826,423	46.0%	Kilómetro	11,502	100	100.00
13	Introduccion De Poste Para Electrificacion De Colonia Heroes Michoacanos	MIC00130400 265449	5,000	0.1%	5,000	0.1%	Metro Lineal	40	100	100.00
14	Esc Telesecundaria	MIC00130400 267455	11,070	0.3%	11,070	0.3%	Aula	15	100	100.00
15	Red De Drenaje	MIC00130400 263118	11,600	0.3%	11,600	0.3%	Proyecto	200	100	100.00
16	Escuela Adolfo Lopez Mateos	MIC00130400 267565	33,450	0.8%	33,450	0.8%	Cancha	180	100	100.00
17	Huellas Avenida Morelos	MIC00130400 267058	277,255	7.0%	277,255	7.0%	Kilómetro	4,800	100	100.00
18	Construccion De Cancha En Escuela	MIC00130400 263505	15,000	0.4%	15,000	0.4%	Cancha	20	100	100.00
19	Jardin De Niños	MIC00130400 267684	29,921	0.8%	29,921	0.8%	Aula	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,938,917	99.2%	3,938,917	99.2%		44,346		
20	Proyecto Ejecutivo Construcción De Gaviones Sobre Arroyo Coahuayana	MIC00130400 264262	42,000	1.1%	42,000	1.1%	Proyecto	1,672	100	100.00
21	Servicios Basicos	MIC00130200 171487	3,284	0.1%	3,284	0.1%	Tomas Domiciliarias	15	100	100.00
22	Construcción De Sala De Juntas Ejidal	MIC00130400 264350	16,900	0.4%	16,900	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
23	Restauración De Aula	MIC00130400 267297	4,000	0.1%	4,000	0.1%	Aula	20	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,000,000	42.1%	10,000,000	42.1%		640		
1	Mantenimiento De Caminos Rurales	MIC13130100 068886	10,000,000	42.1%	10,000,000	42.1%	Kilómetros	640	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,871,557	91.5%	25,871,557	91.5%		35,620		
1	Construccion De 3 Aulas De Nivel Medio Superior En El Plantel Cobaem Extension Tenencia De Tepuxtepec	MIC00130400 237626	2,000,000	7.1%	2,000,000	7.1%	Aula	2,000	3	100.00
2	Rehabilitacion De Aula Didactica	MIC00130400 238921	84,216	0.3%	84,216	0.3%	Aula	330	1	100.00
3	Mejoramiento De Vivienda Rural (Piso Firme)	MIC00130400 238162	889,896	3.1%	889,896	3.1%	Acción	100	1	100.00
4	Construccion De Puente En Camino Sacacosechas	MIC00130400 238649	63,800	0.2%	63,800	0.2%	Acción	262	1	100.00
5	Adquisicion De Equipo De Bombeo Para El Pozo 3 De La Unidad Daportiva	MIC00130400 237395	169,940	0.6%	169,940	0.6%	Acción	-	1	100.00
6	Construccion De 3 (Tres) Aulas De Nivel Medio Superior En El Plantel Del Colegio De Bachilleres Extension Tenencia De Pateo	MIC13130200 160903	2,000,000	7.1%	2,000,000	7.1%	Aula	-	3	100.00
7	Rehabilitacion De Aula Caic	MIC00130400 239142	84,216	0.3%	84,216	0.3%	Aula	628	1	100.00
8	Equipamiento De Pozo	MIC00130400 236893	374,589	1.3%	374,589	1.3%	Equipo	500	1	80.00
9	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Federal Francisco J. Mujica De Contepec	MIC13130200 160968	1,200,000	4.2%	1,200,000	4.2%	Acción	-	1	100.00
10	Equipamiento De Pozo	MIC00130400 236909	735,680	2.6%	735,680	2.6%	Equipo	2,000	1	80.00
11	Rehabilitacion Del Deposito De Agua Del Carcamo En La Unidad Deportiva (Compra De Equipo De Bombeo)	MIC00130400 237315	325,730	1.2%	325,730	1.2%	Acción	5,000	1	100.00
12	Adquisicion De Cemento Para Mantenimiento De Calle Las Moras	MIC00130400 239218	62,301	0.2%	62,301	0.2%	Metros Cuadrados	2,000	1	100.00
13	Construccion De Reencarpetamiento Primera Etapa En Acceso A Contepec	MIC00130400 238406	582,288	2.1%	582,288	2.1%	Metro Cuadrado	5,000	1	100.00
14	Perforacion De Pozo Profundo En La Comunidad Del Césped	MIC13130200 160837	2,000,000	7.1%	2,000,000	7.1%	Pozo	-	1	100.00
15	Acondicionamiento De Camino El Encino-La Estacion	MIC00130400 238476	505,200	1.8%	505,200	1.8%	Metros Cuadrados	5,000	1	100.00
16	Construccion De 3 Aulas De Medio Superior En El Plantel Cecytem Cemsad 43 Buenavista	MIC13130200 160896	2,000,000	7.1%	2,000,000	7.1%	Aula	-	3	100.00
17	Construccion De La Segunda Etapa De Pavimento Con Carpeta Asfaltica En Carretera Tepuxtepec-Yerege	MIC00130400 238545	480,000	1.7%	480,000	1.7%	Metro Cuadrado	3,000	1	100.00
18	Adquisicion De Tuberia Para Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	MIC00130400 239065	29,232	0.1%	29,232	0.1%	Acción	2,700	1	100.00
19	Perforación De Pozo Profundo En La Comunidad Venta De Bravo	MIC13130200 160851	2,000,000	7.1%	2,000,000	7.1%	Pozo	-	1	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,871,557	91.5%	25,871,557	91.5%		35,620		
20	Construccion De La Segunda Etapa Del Reencarpetado Del Tramo Carretero Pateo-E.C. Contepec-Pomoca	MIC00130400 238331	1,000,000	3.5%	1,000,000	3.5%	Metros Lineales	1,500	1	100.00
21	Reconstruccion De Puente En Camino Intercomunitario	MIC00130400 238876	70,296	0.2%	70,296	0.2%	Acción	2,000	1	100.00
22	Mantenimiento Y Construccion De Caminos	MIC00130400 238045	1,614,069	5.7%	1,614,069	5.7%	Metro Cuadrado	2,500	1	100.00
23	Acciones Para Mejoramiento De Vivienda Rural (Baños, Tinaco, Lamina Galvanizada)	MIC00130400 237886	7,600,103	26.9%	7,600,103	26.9%	Acción	1,100	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,679,686	60.7%	3,679,686	60.7%		38,938		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Silva	MIC00130300 196158	234,588	3.9%	234,588	3.9%	Metros Cuadrados	1,445	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Doroteo Arango	MIC00130300 195128	180,202	3.0%	180,202	3.0%	Metro Cuadrado	1,495	100	100.00
3	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 50 M3	MIC00130400 271257	66,835	1.1%	66,835	1.1%	Tanque	75	100	100.00
4	Construccion De Aula En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	MIC00130400 271379	278,105	4.6%	278,105	4.6%	Aula	30	100	100.00
5	Terminacion Del Programa De Desarrollo Urbano Municipal	MIC13130200 151653	326,235	5.4%	326,235	5.4%	Programa	8,952	100	100.00
6	Construcción De Aula - Cocina En Escuela Telesecundaria	MIC13130200 151913	244,866	4.0%	244,866	4.0%	Aula	30	100	100.00
7	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Tecnica No.47	MIC13130200 151885	285,562	4.7%	285,562	4.7%	Aula	225	100	100.00
8	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	MIC00130400 271306	24,762	0.4%	24,762	0.4%	Metro Lineal	80	100	100.00
9	Bacheo En Diferentes Calles Del Municipio	MIC13130200 151727	288,572	4.8%	288,572	4.8%	M2, Concreto asfáltico	8,952	100	100.00
10	Programa De Desarrollo Institucional	MIC00130400 271428	138,452	2.3%	138,452	2.3%	Equipo	8,592	100	100.00
11	Electrificacion De Colonia La Cofradia	MIC00130400 271342	128,550	2.1%	128,550	2.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	120	100	100.00
12	Revestimiento De Caminos Rurales	MIC13130200 151955	1,482,956	24.5%	1,482,956	24.5%	Kilómetros	8,942	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,001,982	103.6%	8,508,502	88.1%		45,097		
1	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	MIC00130300 194831	921,652	9.5%	921,652	9.5%	Metros Cuadrados	660	100	100.00
2	Fondo De Apoyo Al Migrate	MIC12130100 082664	213,792	2.2%	213,792	2.2%	Granjas	14	100	100.00
3	Rehabilitación De Red De Drenaje Potable En La Calle Hidalgo En La Colonia El Pitayito Entre Las Calles Maria Neri Y Juan Zarabia	MIC00130400 252118	255,944	2.7%	179,158	1.9%	Metros Lineales	5,000	100	70.00
4	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Gómez Farias, En La Colonia Guadalajaraita Entre La Calle Hidalgo Y Rio Cuervo	MIC00130400 245055	2,023,847	21.0%	607,154	6.3%	Metro Cuadrado	13,560	100	30.00
5	Techado En La Cancha De Basket Bol De La Telesecundaria Guillermo Gonzalez Camarena	MIC00130300 195954	356,735	3.7%	356,735	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Amado Nervo	MIC00130300 196125	581,255	6.0%	581,255	6.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Clara M. De Valencia En La Colonia San Felipe Entre Las Calle Zaragoza Y Rafael M. Degollado	MIC00130400 246950	1,770,169	18.3%	1,770,169	18.3%	Metro Cuadrado	13,560	100	100.00
8	Electrificación En Media Tension De Las Comunidades El Mentidero, El Atascoso Y Las Capulinas	MIC00130300 195855	775,958	8.0%	775,958	8.0%	Kilómetro	750	100	100.00
9	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Leona Vicario	MIC00130300 193723	685,695	7.1%	685,695	7.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
10	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Aristeo Mercado	MIC00130300 194357	571,877	5.9%	571,877	5.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
11	Construcción De La 3ra Etapa De Colectores De Drenaje Sanitario En Rio Cuervo	MIC00130400 253446	1,387,391	14.4%	1,387,391	14.4%	Metros	5,000	100	100.00
12	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suarez	MIC12130100 032717	279,693	2.9%	279,693	2.9%	Metros Cuadrados	953	100	100.00
13	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo En La Colonia El Pitayito Entre Las Calles Maria Neri Y Juan Zarabia	MIC00130400 247318	177,973	1.8%	177,973	1.8%	Metros Lineales	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,260,349	112.0%	14,234,349	111.8%		-		
1	Pavimentación A Base De Concretohidraulico En La Privada La Noria	MIC00130400 235481	1,269,256	10.0%	1,269,256	10.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	MIC00130300 183212	441,363	3.5%	441,363	3.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	1er Etapa Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Nicolas Bravo	MIC00130400 235428	842,659	6.6%	842,659	6.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada Y Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre Y Construcción De Banquetas	MIC00130300 184332	481,433	3.8%	481,433	3.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Privada Lázaro Cardenas	MIC00130300 184320	301,250	2.4%	301,250	2.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	MIC00130400 235593	533,137	4.2%	533,137	4.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Construcción De Puente Vehicular	MIC00130400 235611	102,200	0.8%	102,200	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Matamoros	MIC00130300 184306	255,752	2.0%	255,752	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Construcción De Drenaje Sanitario En Privadas Dr. Miguel Silva	MIC00130300 183341	236,443	1.9%	236,443	1.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
10	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Lago De Chalco	MIC00130400 235344	371,499	2.9%	371,499	2.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
11	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre	MIC00130300 184356	338,189	2.7%	338,189	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 1	MIC00130300 184337	626,052	4.9%	626,052	4.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada Y Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	MIC00130300 183172	720,922	5.7%	720,922	5.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre	MIC00130300 184344	563,030	4.4%	563,030	4.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria	MIC00130400 235251	808,900	6.4%	808,900	6.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
16	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez	MIC00130400 235393	1,070,413	8.4%	1,070,413	8.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Reposicion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre	MIC00130400 235120	203,871	1.6%	203,871	1.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
18	Construcción De Aula Didáctica En La Tele-Secundaria 16etv0365c	MIC00130300 184365	329,548	2.6%	329,548	2.6%	Aula	-	100	100.00
19	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	MIC00130300 184316	998,036	7.8%	998,036	7.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,260,349	112.0%	14,234,349	111.8%		-		
20	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Ana Maria Gallaga	MIC00130300 183217	906,008	7.1%	906,008	7.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle La Noria	MIC00130400 235551	805,611	6.3%	805,611	6.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Construcción De Aula Didáctica En La Tele-Secundaria Estv15155	MIC00130300 184370	329,548	2.6%	329,548	2.6%	Aula	-	100	100.00
23	Consruccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	MIC00130400 235089	110,000	0.9%	84,000	0.7%	Planta	-	100	76.36
24	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MIC00130300 183300	181,083	1.4%	181,083	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
25	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero	MIC00130300 184307	1,434,148	11.3%	1,434,148	11.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,330,375	97.3%	4,223,778	94.9%		13,982		
1	Introduccion De Redes De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Altamirano De Chavinda	MIC00130300 189682	356,597	8.0%	250,000	5.6%	Metro Lineal	215	100	66.66
2	Construccion Del Colector De Aguas Negras 1a Etapa	MIC00130400 237422	679,589	15.3%	679,589	15.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
3	Pavimentación De Concreto Hidraulico, Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Emiliano Zapata	MIC00130400 237157	257,844	5.8%	257,844	5.8%	M2, Concreto hidráulico	833	100	100.00
4	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Red Dce Drenaje Y Agua Potable En La Calle Javier Mina En La Cabecera Municipal	MIC13130100 061634	1,310,955	29.4%	1,310,955	29.4%	M2, Concreto hidráulico	2,184	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Morelos En La Comunidad Del Tepehuaje.	MIC00130400 237244	599,685	13.5%	599,685	13.5%	M2, Concreto hidráulico	230	100	100.00
6	Mantenimiento De Drenajes En La Cabecera Municipal En Calle Galeana	MIC13130100 061861	24,253	0.5%	24,253	0.5%	Obra	1	100	100.00
7	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Morelos	MIC00130400 236917	391,344	8.8%	391,344	8.8%	M2, Concreto hidráulico	215	100	100.00
8	Construccion De Muro Perimetral De La Escuela Secundaria Federal Profesor Luis Ochoa Vega De Chavinda Michoacan	MIC12130100 063346	533,389	12.0%	533,389	12.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	188	100	100.00
9	Construcción De Muro Perimetral En El Nuevo Panteón Municipal	MIC00130400 244028	176,720	4.0%	176,720	4.0%	Metro Lineal	9,616	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,303,216	100.0%	14,303,216	100.0%		26,593		
1	Construccion De Barda Perimetral Para Vivivenda	MIC00130300 193004	29,086	0.2%	29,086	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	10	100	100.00
2	Construcción Huella De Concreto Y Empedrado	MIC00130400 258503	93,823	0.7%	93,823	0.7%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
3	Cerco Perimetral En El Imss	MIC00130400 259449	64,768	0.5%	64,768	0.5%	Bardas	250	100	100.00
4	Apertura Camino De Terracerias	MIC00130400 259709	45,560	0.3%	45,560	0.3%	Kilómetro lineal	110	100	100.00
5	Demolicion De Roca En Lecho O Margen Del Rio	MIC00130400 255484	12,300	0.1%	12,300	0.1%	Metro cúbico	600	100	100.00
6	Sistema De Bombeo De Agua Potable	MIC00130300 189532	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Sistema	100	100	100.00
7	Materiales Para Red De Agua Potable	MIC00130300 189543	155,972	1.1%	155,972	1.1%	Material de referencia	60	100	100.00
8	Construccion Muro De Mamposteria Y Huellas De Concreto	MIC00130300 192539	100,000	0.7%	100,000	0.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	400	100	100.00
9	Construccion Vado De Concreto Y Cabezotes De Mamposteria	MIC00130300 193019	49,624	0.3%	49,624	0.3%	Metros, Bardas, Cercos	100	30	100.00
10	Construccion Casa De Salud	MIC00130400 259037	94,158	0.7%	94,158	0.7%	Unidad médica	140	100	100.00
11	Ampliacion De Energia Electrica	MIC00130400 258527	130,800	0.9%	130,800	0.9%	Poste	100	100	100.00
12	Construccion De Andador Al Ceytem De Villa Victoria	MIC13130200 147084	260,000	1.8%	260,000	1.8%	Andador	350	30	60.00
13	Ampliacion Avenida Hacia La Preparatoria	MIC00130300 192626	136,035	1.0%	136,035	1.0%	Metros Cúbicos	600	100	100.00
14	Construccion Muro De Piedra En Col. 19 Noviembre	MIC00130300 191860	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	250	100	100.00
15	Construccion De Muro Y Lavadero En Rio	MIC00130300 192524	50,000	0.3%	50,000	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	600	100	100.00
16	Construccion Cerco Perimetral En El Imss	MIC00130400 258574	50,695	0.4%	50,695	0.4%	M2, Bardas, Cercos	300	100	100.00
17	Apertura Camino De Terracerias	MIC00130400 259510	31,330	0.2%	31,330	0.2%	Kilómetro lineal	150	100	100.00
18	Construccion De Galeria Filtrante	MIC13130200 147018	398,000	2.8%	398,000	2.8%	Obra	150	80	100.00
19	Construccion De Puente Y Vado	MIC00130300 193041	85,496	0.6%	85,496	0.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,303,216	100.0%	14,303,216	100.0%		26,593		
20	Construccion Bordo De Arcilla Para Almacenar Agua	MIC00130300 193054	82,268	0.6%	82,268	0.6%	M2, Bordo	350	58	100.00
21	Construccion Sistema De Agua Potable	MIC00130400 255030	15,034	0.1%	15,034	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
22	Construccion De Cerco Perimetral En Telesecundaria	MIC00130300 192993	91,423	0.6%	91,423	0.6%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	200	37	100.00
23	Introduccion De Energia Electrica	MIC00130400 258548	242,985	1.7%	242,985	1.7%	Poste	70	100	100.00
24	Construcción Huella De Concreto Y Empedrado	MIC00130400 258510	45,000	0.3%	45,000	0.3%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
25	Construcción Huella De Concreto Y Empedrado	MIC00130400 258443	49,930	0.3%	49,930	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
26	Construccion Casa De Salud	MIC00130300 192743	100,000	0.7%	100,000	0.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	100	100	100.00
27	Rehabilitacion De Calles	MIC00130300 191554	250,000	1.7%	250,000	1.7%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
28	Apertura Camino De Terracerias	MIC00130400 259642	56,950	0.4%	56,950	0.4%	Kilómetro lineal	100	100	100.00
29	Construccion De Galeria Filtrante	MIC13130200 147374	728,428	5.1%	728,428	5.1%	Obra	400	25	40.00
30	Rehabilitacion De Puente Colgante	MIC00130400 259757	5,625	0.0%	5,625	0.0%	Puente	70	100	100.00
31	Relimpia De Caminos	MIC13130100 091611	4,427,915	31.0%	4,427,915	31.0%	Kilómetros	3,500	94	100.00
32	Construccion De Aula Didactica En Preescolar	MIC13130200 147187	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Aula	50	65	100.00
33	Programa Escuelas De Calidad	MIC13130100 092806	187,500	1.3%	187,500	1.3%	Programa	200	100	100.00
34	Rehabilitacion Caja De Captacion De Agua Potable	MIC00130300 189534	45,000	0.3%	45,000	0.3%	Sistema	140	100	100.00
35	Construccion De Plaza-Jardin	MIC13130200 147320	347,215	2.4%	347,215	2.4%	Plaza	400	100	100.00
36	Tinaco Para Almacenamiento De Agua Potable	MIC00130300 189540	16,250	0.1%	16,250	0.1%	Tinaco	35	100	100.00
37	Construcción Huella De Concreto Y Empedrado	MIC00130400 258434	123,364	0.9%	123,364	0.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
38	Construccion De Barandales En Puente Calle Arriaga Rivera	MIC00130300 191766	77,258	0.5%	77,258	0.5%	Metro Lineal	500	77	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,303,216	100.0%	14,303,216	100.0%		26,593		
39	Apertura Y Balastre Para Camino De Terracerias	MIC00130400 259540	52,520	0.4%	52,520	0.4%	Kilómetro lineal	150	100	100.00
40	Construccion Huellas De Concreto Y Empedrado	MIC00130300 191634	386,966	2.7%	386,966	2.7%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
41	Construccion Huellas De Concreto Y Empedrado	MIC00130400 258432	5,280	0.0%	5,280	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
42	Adquisicion De Alcantarillas Galvanizadas De 90 Cm Diametro	MIC00130400 259172	100,618	0.7%	100,618	0.7%	Alcantarilla	1,200	100	100.00
43	Construcción Huella De Concreto Y Empedrado	MIC00130400 258489	95,650	0.7%	95,650	0.7%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
44	Construcción Huella De Concreto Y Empedrado	MIC00130400 258439	200,650	1.4%	200,650	1.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
45	Construccion De Sala Audiovisual	MIC00130400 259130	842,734	5.9%	842,734	5.9%	Salón	300	100	100.00
46	Linea De Conduccion Y Red De Agua Potable	MIC00130300 189525	265,090	1.9%	265,090	1.9%	Línea de Conducción	250	100	100.00
47	Construccion Drenaje Aguas Pluviales En Libramiento	MIC00130400 255449	20,193	0.1%	20,193	0.1%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
48	Rehabilitacion De Drenajes	MIC00130300 191445	141,177	1.0%	141,177	1.0%	Colector	300	73	100.00
49	Linea De Conduccion De Agua Potable	MIC00130400 255407	13,575	0.1%	13,575	0.1%	Metros Lineales	50	100	100.00
50	Construccion Huellas De Concreto Y Empedrado	MIC00130300 192688	200,000	1.4%	200,000	1.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
51	Construccion Huellas De Concreto Y Empedrado	MIC00130300 192705	202,429	1.4%	202,429	1.4%	Metro Cuadrado	300	34	100.00
52	Apertura De Camino	MIC00130300 193029	27,500	0.2%	27,500	0.2%	Metro Lineal	100	10	100.00
53	Construccion Muro De Piedra A Un Costado De Libramiento	MIC00130300 191804	76,925	0.5%	76,925	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	400	100	100.00
54	Desrrollo Institucional	MIC00130400 259793	23,252	0.2%	23,252	0.2%	Programa	3,000	100	100.00
55	Desazolve De Rio La Tortuga	MIC00130300 192677	399,968	2.8%	399,968	2.8%	Metros Cúbicos	450	75	100.00
56	Construccion Huellas De Concreto Calle Viejo Albergue	MIC00130300 192654	224,798	1.6%	224,798	1.6%	Metro Cuadrado	400	15	100.00
57	Construccion Casa De Salud	MIC00130300 192726	100,384	0.7%	100,384	0.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	60	14	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,303,216	100.0%	14,303,216	100.0%		26,593		
58	Tinaco Para Almacenamiento De Agua Potable	MIC00130300 189536	24,334	0.2%	24,334	0.2%	Tinaco	40	100	100.00
59	Construccion De Direccion Escolar En Preescolar	MIC00130300 192980	42,231	0.3%	42,231	0.3%	Aula	100	64	100.00
60	Rehabilitacion De Calle Principal	MIC00130300 192641	264,120	1.8%	264,120	1.8%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
61	Construccion De Sanitario	MIC00130300 189548	22,916	0.2%	22,916	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	8	100	100.00
62	Construcción Huella De Concreto Y Empedrado	MIC00130400 258435	173,888	1.2%	173,888	1.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
63	Rehabilitacion Red De Agua Potable	MIC00130300 189523	44,947	0.3%	44,947	0.3%	Línea de Conducción	1,200	40	100.00
64	Construccion De Carril Lateral En Libramiento	MIC00130300 191679	527,765	3.7%	527,765	3.7%	M2, Concreto asfáltico	1,200	100	100.00
65	Construccion Taller De Artesanias	MIC00130300 192988	200,000	1.4%	200,000	1.4%	Espacio Cultural	300	90	90.00
66	Construccion De Cuneta En El Libramiento	MIC00130300 192572	13,251	0.1%	13,251	0.1%	Cuneta	1,000	100	100.00
67	Apertura Camino De Terracerias	MIC00130400 259671	64,172	0.4%	64,172	0.4%	Kilómetro lineal	100	100	100.00
68	Rehabilitacion Sistema De Agua Potable	MIC13130200 146912	70,000	0.5%	70,000	0.5%	Sistema	200	100	100.00
69	Construccion Casa De Salud	MIC00130300 192736	95,376	0.7%	95,376	0.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	60	14	100.00
70	Construccion De Andador	MIC00130300 192559	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Andador	50	100	100.00
71	Construccion Huella De Concreto Y Empedrado	MIC00130300 192710	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
72	Construccion Red De Agua Potable	MIC00130300 189528	170,820	1.2%	170,820	1.2%	Metros Lineales	150	100	100.00
73	Colocacion De Barandales De Herreria Sobre El Puente Por La Calle 5 De Mayo	MIC00130400 255574	9,897	0.1%	9,897	0.1%	Metro Lineal	600	100	100.00
74	Construccion Cerco Perimetral En El Imss	MIC00130400 259072	40,000	0.3%	40,000	0.3%	Metros Lineales	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,018,559	180.2%	26,018,487	180.2%		266,371		
1	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Churumuco-La Obra	MIC00130300 212227	381,787	2.6%	381,787	2.6%	Kilómetro	500	100	100.00
2	Rehabilitacion De Camino Rural Churumuco-La Obra	MIC00130400 262219	381,787	2.6%	381,787	2.6%	Kilómetros	500	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cutzaro- Picacho	MIC00130400 262486	109,600	0.8%	109,600	0.8%	Kilómetros	120	100	100.00
4	Rehabilitacion De Caminos Rurales Churumuco-La Torre	MIC00130400 261447	22,000	0.2%	22,000	0.2%	Kilómetros	2,500	100	100.00
5	Pavimentacion De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado En La Calle Principal	MIC00130400 263892	224,500	1.6%	224,500	1.6%	Metro Cuadrado	550	100	100.00
6	Mejoramiento A La Vivienda (Piso Firme)	MIC00130400 264235	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Vivienda	180	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Churumuco-El Tamarindo	MIC00130400 262017	33,900	0.2%	33,900	0.2%	Kilómetros	150	100	100.00
8	Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo Cuirindal-Cuiripan	MIC00130300 212330	4,408	0.0%	4,408	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural Poturo- El Olvido	MIC00130400 262940	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Kilómetros	100	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Timbiriche-Milpillas	MIC00130400 262699	10,500	0.1%	10,500	0.1%	Kilómetros	80	100	100.00
11	Construccion De Alcantarilla En Avenida Independencia	MIC00130400 262953	169,724	1.2%	169,724	1.2%	Metros Lineales	4,302	100	100.00
12	Pavimentacion A Base De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado En El Guayacan	MIC00130300 211916	282,500	2.0%	282,500	2.0%	Metro Cuadrado	550	100	100.00
13	Dearrollo Regional E Institucional	MIC00130400 263963	288,698	2.0%	288,698	2.0%	Programa	13,801	100	100.00
14	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cutzaro-Picacho	MIC00130300 212257	109,600	0.8%	109,600	0.8%	Kilómetro	120	100	100.00
15	Desarrollo Agropecuari	MIC00130400 263434	127,340	0.9%	127,340	0.9%	Programa	13,801	100	100.00
16	Deshierve Y Chaponeo Tramo Churumuco-Angamio	MIC00130400 263291	62,000	0.4%	62,000	0.4%	Kilómetros	6,500	100	100.00
17	Pavimentacion A Base De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado En El Timbiriche	MIC00130400 263698	113,810	0.8%	113,810	0.8%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
18	Fomento A La Produccion Agricola	MIC00130300 212622	24,500	0.2%	24,500	0.2%	Metro Cuadrado	10	100	100.00
19	Construccion De Dos Aulas En Esc. Secundaria Ricardo Flores Magon	MIC00130400 263470	411,780	2.9%	411,780	2.9%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,018,559	180.2%	26,018,487	180.2%		266,371		
20	Contruccion De Techumbre En Escuela Primaria	MIC00130400 263670	39,425	0.3%	39,425	0.3%	M2, Bardas, Cercos	30	100	100.00
21	Desarrollo Agropecuario	MIC13130200 164161	127,340	0.9%	127,340	0.9%	Programa	13,801	100	100.00
22	Lev. Topografico Del Camino Tramo Churumuco La Obra	MIC00130400 261716	111,360	0.8%	111,360	0.8%	Proyecto	6,500	100	100.00
23	Desarrollo Agropecuario	MIC13130200 164255	127,340	0.9%	127,340	0.9%	Programa	13,801	100	100.00
24	Proyecto Geometrico De Camino Tramo Churumuco-Poturo	MIC00130400 261576	45,500	0.3%	45,500	0.3%	Proyecto	3,500	100	100.00
25	Construccion De Techumbre En Ganadera	MIC13130200 144965	27,320	0.2%	27,320	0.2%	Metro Cuadrado	4,302	100	100.00
26	Construccion De Techumbre De Patio Civico En Cecytem	MIC00130300 192966	172,630	1.2%	172,630	1.2%	Metro Cuadrado	325	100	100.00
27	Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo Poturo-El Olvido	MIC00130300 212496	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Kilómetro	100	100	100.00
28	Mejoramiento A La Vivienda(Techo-Carton)	MIC00130400 264042	77,490	0.5%	77,490	0.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
29	Construccion De Cerco Perimetral En Esc. Telesecundaria	MIC00130400 263839	6,600	0.0%	6,600	0.0%	Metros, Bardas, Cercos	30	100	100.00
30	Deshierve Y Chaponeo Tramo Palma De Huaro-San Miguel Silahua	MIC00130400 263353	16,874	0.1%	16,874	0.1%	Kilómetros	13,801	100	100.00
31	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cimientos-Puerto De Ruedas	MIC13130200 164667	506,480	3.5%	506,408	3.5%	Kilómetro	1,150	100	100.00
32	Rehabilitación De Drenaje En La Col. La Comision	MIC00130300 192892	223,292	1.5%	223,292	1.5%	Metro Lineal	120	100	100.00
33	Mejoramiento A La Vivienda (Piso-Firme)	MIC13130200 159153	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
34	Fomento A La Produccion Piscicola	MIC00130300 212599	17,600	0.1%	17,600	0.1%	Pieza	20	100	100.00
35	Desarrollo Institucional Municipal	MIC00130400 262776	153,437	1.1%	153,437	1.1%	Obra	4,302	100	100.00
36	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cimientos-Puerto De Ruedas	MIC00130400 262129	506,480	3.5%	506,480	3.5%	Kilómetros	1,150	100	100.00
37	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Churumuco-El Timbiriche	MIC00130400 261916	395,810	2.7%	395,810	2.7%	Kilómetros	2,500	100	100.00
38	Desarrollo Agropecuario (Programa Fertilizante)	MIC00130300 212570	159,600	1.1%	159,600	1.1%	Programa	26	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,018,559	180.2%	26,018,487	180.2%		266,371		
39	Construccion De Alcantarilla En Avenida Independencia De Churumuco	MIC00130300 211808	169,724	1.2%	169,724	1.2%	Metro Lineal	3,402	100	100.00
40	Rehabilitacion De Drenaje En Av. Independencia Col. La Comision	MIC00130400 262142	223,292	1.5%	223,292	1.5%	Metros Lineales	120	100	100.00
41	Rehabilitacion Deservicios Sanitarios En Esc. Telesecundaria	MIC00130400 263976	19,661	0.1%	19,661	0.1%	Servicio	50	100	100.00
42	Fomento Ala Produccion Agricola	MIC00130400 263686	24,500	0.2%	24,500	0.2%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
43	Mejoramamiento A La Vivienda	MIC13130100 064580	338,162	2.3%	338,162	2.3%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
44	Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo Timbiriche-Milpillas	MIC00130300 212373	10,500	0.1%	10,500	0.1%	Kilómetro	80	100	100.00
45	Construccion De Alcantarillas Para Pavimentacion De Tramo Carretero La Palma	MIC13130100 068365	348,554	2.4%	348,554	2.4%	Metros Lineales	750	100	100.00
46	Rehabilitacion De Casa De Salud Del Pitiral	MIC00130300 212085	12,402	0.1%	12,402	0.1%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
47	Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo Churumuco-Las Pilas	MIC00130300 212290	14,050	0.1%	14,050	0.1%	Kilómetro	150	100	100.00
48	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cuirindal-Cuiripan	MIC00130400 262633	4,408	0.0%	4,408	0.0%	Kilómetros	150	100	100.00
49	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Calles	MIC00130400 262866	30,772	0.2%	30,772	0.2%	Metro Cuadrado	4,302	100	100.00
50	Rehabilitacion De Casa De Salud	MIC00130400 263314	12,402	0.1%	12,402	0.1%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	800	100	100.00
51	Construccion De Carpeta Asfaltica En Acceso A Palma De Huaro	MIC13130200 158148	2,162,110	15.0%	2,162,110	15.0%	Kilómetro	750	100	100.00
52	Pavimentacion A Base De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado En Calle A Salida A La Caña	MIC00130400 263831	51,200	0.4%	51,200	0.4%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
53	Construccion De Cerco Perimetral En Esc. Telesecundaria	MIC00130300 195572	6,600	0.0%	6,600	0.0%	Metro Lineal	30	100	100.00
54	Pavimentacion A Base De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado	MIC00130400 262265	622,447	4.3%	622,447	4.3%	Metros Cuadrados	4,302	100	100.00
55	Mejoramamiento A La Vivienda (Techos De Carton)	MIC00130300 212198	77,490	0.5%	77,490	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
56	Gastos Indirectos	MIC13130100 069316	433,047	3.0%	433,047	3.0%	Programa	13,801	100	100.00
57	Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo Poturo-Salitre	MIC00130300 212424	41,640	0.3%	41,640	0.3%	Kilómetro	750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,018,559	180.2%	26,018,487	180.2%		266,371		
58	Rehabilitacion De Aula En Escuela Primaria	MIC00130400 263748	42,800	0.3%	42,800	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	25	100	100.00
59	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Poturo-El Salitre	MIC00130400 262813	41,640	0.3%	41,640	0.3%	Kilómetros	750	100	100.00
60	Rehabilitacion De Dos Aulas En Escuela Primaria Del Pitiral	MIC00130300 212114	172,810	1.2%	172,810	1.2%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
61	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cuirindal- La Caña	MIC00130400 262890	3,500	0.0%	3,500	0.0%	Kilómetros	250	100	100.00
62	Rehabilitacion De Pavimentacion Asfaltica En Calles De Churumuco	MIC00130300 211721	30,772	0.2%	30,772	0.2%	Metro Cuadrado	4,302	100	100.00
63	Pavimentacion De Calles De La Colonia Centro De Churumuco	MIC00130300 212035	998,717	6.9%	998,717	6.9%	Metro Cuadrado	4,302	100	100.00
64	Constuccion De Techumbre En Patio Civico En Cecytem	MIC00130400 263390	172,630	1.2%	172,630	1.2%	Metros Cuadrados, Cancha	325	100	100.00
65	Construccion De Terracerias Para Pavimentacion De Tramo Carretero Entronque A La Palma	MIC00130400 263117	1,598,150	11.1%	1,598,150	11.1%	Kilómetros	750	100	100.00
66	Construccion De Alcantarillas Para Pavimentacion De Tramo Carretero Entronque A La Palma	MIC00130400 263249	348,554	2.4%	348,554	2.4%	Obra	750	100	100.00
67	Construccion De Vado De Concreto	MIC00130400 263099	88,436	0.6%	88,436	0.6%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
68	Construccion De Andador Peatonal En Acceso Principal De Churumuco	MIC13130200 145062	36,663	0.3%	36,663	0.3%	Metro Cuadrado	4,302	100	100.00
69	Fomento Psicicola	MIC00130400 263595	17,600	0.1%	17,600	0.1%	Programa	26	100	100.00
70	Mejoramiento A La Vivienda (Prog. Mpal.)	MIC00130400 264203	338,162	2.3%	338,162	2.3%	Vivienda	600	100	100.00
71	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Churumuco -Las Pilas	MIC00130400 262564	14,050	0.1%	14,050	0.1%	Kilómetros	150	100	100.00
72	Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo	MIC00130400 236268	78,100	0.5%	78,100	0.5%	Metro cúbico	4,302	100	100.00
73	Pavimentacion A Base De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado	MIC00130400 263037	60,260	0.4%	60,260	0.4%	Metro Cuadrado	1,203	100	100.00
74	Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo Cuirindal-La Caña	MIC00130300 212457	3,500	0.0%	3,500	0.0%	Kilómetro	250	100	100.00
75	Pavimentacion Con Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado En Calle Principal Del Cuirindal	MIC00130300 196062	224,500	1.6%	224,500	1.6%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
76	Pavimentacion A Base De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado	MIC00130400 263461	282,500	2.0%	282,500	2.0%	Metro Cuadrado	550	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,018,559	180.2%	26,018,487	180.2%		266,371		
77	Rehabilitacion De Casa De Salud	MIC00130400 263211	111,582	0.8%	111,582	0.8%	M2, Bardas, Cercos	400	100	100.00
78	Construccion De Dos Aulas En Esc. Secundaria Ricardo Flores Magon	MIC00130300 193064	411,780	2.9%	411,780	2.9%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
79	Construccion De Techumbre En Ganadera	MIC00130400 262588	27,320	0.2%	27,320	0.2%	Metro Cuadrado	4,302	100	100.00
80	Construccion De Alcantarilla En Km 3 Churumuco-Las Flores	MIC00130400 263533	57,328	0.4%	57,328	0.4%	Metro Cuadrado	4,302	100	100.00
81	Consturccion De Alcantarilla En Km 3 De Carretera Churumuco Flores	MIC00130300 211992	57,328	0.4%	57,328	0.4%	Metro Cuadrado	4,302	100	100.00
82	Desarrollo Agropecuari(Fertilizante)	MIC00130400 263500	159,600	1.1%	159,600	1.1%	Programa	26	100	100.00
83	Rehabilitacion De Aula De Escuela Primaria	MIC13130200 160206	42,800	0.3%	42,800	0.3%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
84	Instalacion De Transformador En Escuela Telesecundaria	MIC00130400 263573	8,849	0.1%	8,849	0.1%	Transformador	40	100	100.00
85	Pavimentacion A Base De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado	MIC00130400 263606	258,830	1.8%	258,830	1.8%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
86	Construccion De Andador Peatonal En Acceso Principal De Churumuco	MIC00130400 262701	36,663	0.3%	36,663	0.3%	Metros Cuadrados	4,302	100	100.00
87	Construccion De Puente Peatonal Col. Lazaro Cardenas	MIC00130400 262475	82,146	0.6%	82,146	0.6%	Metros Lineales	4,302	100	100.00
88	Rehabilitacion De Caminos Rurales	MIC00130400 261270	2,389,208	16.6%	2,389,208	16.6%	Kilómetros	13,801	100	100.00
89	Desarrollo Institucional Municipal	MIC13130100 065806	153,437	1.1%	153,437	1.1%	Obra	4,302	100	100.00
90	Pavimentacion De Las Calles De La Colonia Centro De Churumuco	MIC00130400 263962	998,717	6.9%	998,717	6.9%	Metro Cuadrado	4,302	100	100.00
91	Rahabilitacion De Servicios Sanitarios En Esc. Telesecundaria	MIC13130200 159338	19,661	0.1%	19,661	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
92	Construccion De Carpeta Asfaltica En Acceso A Palma De Huaro	MIC00130400 263338	2,162,110	15.0%	2,162,110	15.0%	Kilómetros	750	100	100.00
93	Construccion De Puente Peatonal En La Colonia Lazaro Cardenas	MIC00130300 211649	82,146	0.6%	82,146	0.6%	Metro Lineal	4,302	100	100.00
94	Rehabilitacionn De 2 Aulas En Esc. Primaria	MIC00130400 264071	172,810	1.2%	172,810	1.2%	Metros, Bardas, Cercos	60	100	100.00
95	Gastos Indirectos	MIC00130400 263799	433,047	3.0%	433,047	3.0%	Programa	13,801	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,018,559	180.2%	26,018,487	180.2%		266,371		
96	Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo	MIC00130400 264063	78,100	0.5%	78,100	0.5%	Metros Cúbicos	4,302	100	100.00
97	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria	MIC13130200 159271	39,425	0.3%	39,425	0.3%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
98	Desarrollo Regional E Institucional	MIC13130100 069341	288,698	2.0%	288,698	2.0%	Programa	13,801	100	100.00
99	Rehabilitacion De Caminos Rurales	MIC13130100 064751	2,389,208	16.6%	2,389,208	16.6%	Kilómetros	13,801	100	100.00
100	Pavimentacion A Base De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado	MIC13130100 064450	622,447	4.3%	622,447	4.3%	Metros Cuadrados	4,302	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,188,901	28.2%	1,547,055	20.0%		12,855		
1	Construccion De Modulos Sanitarios En El Telebachillerato Del Colecio Y En La Localidad De Las Maravillas En El Municipio De Ecuandureo, Estado De Michoacan	MIC00130400 235030	660,883	8.5%	349,832	4.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Construccion De Mojoneras Para Deslinde De Lotes Para Viviendas Y Lotes Comerciales En El Conjunto Habitacional Buenavista De Ecuandureo Estado De Michoacan	MIC00130400 234913	30,131	0.4%	30,131	0.4%	Pieza	-	100	100.00
3	Rehabilitacion De Area De Usos Multiples (Parque Infantil) En Quiringuicharo Municipio De Ecuandureo Mich.	MIC00130400 234959	497,887	6.4%	240,612	3.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Caminos Sacacosechas En El Municipio De Ecuandureo Estado De Michoacan	MIC00130300 206011	1,000,000	12.9%	926,480	12.0%	Kilómetro	12,855	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,225,817	95.2%	14,652,335	72.6%		22,128		
1	Rehabilitacion De Acceso A La Comunidad	MIC00130400 265049	70,772	0.4%	70,772	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
2	Construccion De Desayunador Escolar En Preescolar	MIC00130400 263175	180,000	0.9%	176,618	0.9%	Metro Cuadrado	59	100	100.00
3	Gastos Indirectos	MIC00130400 275380	292,598	1.4%	292,598	1.4%	-1	-	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino De Terracería	MIC00130300 201535	84,500	0.4%	84,347	0.4%	Kilómetros	325	100	100.00
5	Rehabilitación De Camino De Terracería	MIC00130300 201455	140,800	0.7%	95,549	0.5%	Kilómetro	300	100	100.00
6	Rehabilitación De Camino De Terracería	MIC00130300 201789	30,000	0.1%	1,217	0.0%	Kilómetros	145	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha	MIC00130300 201557	70,403	0.3%	70,403	0.3%	Kilómetros	150	100	100.00
8	Reahabilitacion De Camino De Terraceria	MIC00130400 265608	80,000	0.4%	79,763	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
9	Ampliancion De Red Electrica	MIC00130400 266536	795,618	3.9%	795,618	3.9%	-1	-	100	100.00
10	Construccion De Servicios Sanitarios En Casa De Salud	MIC00130400 265921	60,000	0.3%	57,770	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Construccion De Aula En Preescolar	MIC00130300 201272	300,000	1.5%	189,270	0.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
12	Ampliancion De Red Electrica	MIC00130400 266367	101,000	0.5%	101,000	0.5%	-1	-	100	100.00
13	Conclusion De Red De Agua Potable En Ejido Ojo De Agua (2ª Etapa)	MIC00130400 267001	231,246	1.1%	231,246	1.1%	-1	-	100	100.00
14	Rehabilitación De Camino De Terracería	MIC00130300 201381	112,600	0.6%	78,369	0.4%	Kilómetros	200	100	100.00
15	Rehabiliacion De Acceso A La Comunidad	MIC00130300 201643	80,000	0.4%	79,866	0.4%	Kilómetro	250	100	100.00
16	"Construccion A Base De Concreto Asfaltico Del Camino Al Dos De Oros"	MIC00130400 266103	1,482,221	7.3%	1,482,221	7.3%	Kilómetro	-	100	100.00
17	Ampliacionde Red Electrica	MIC00130400 266617	100,030	0.5%	100,030	0.5%	-1	-	100	100.00
18	Ampliancion De Red Electrica	MIC00130400 266468	169,254	0.8%	169,254	0.8%	-1	-	100	100.00
19	Aportacion Para Perforacion De Pozo Profundo Y Proyecto Acuicola	MIC00130400 267181	150,000	0.7%	150,000	0.7%	-1	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,225,817	95.2%	14,652,335	72.6%		22,128		
20	Rehabilitación De Camino De Terracería	MIC00130300 201825	129,700	0.6%	91,228	0.5%	Kilómetros	320	100	100.00
21	Construccion De Drenaje Y Fosa Septica En La Comunidad De Las Playitas	MIC13130200 156498	80,000	0.4%	246	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
22	Programa De Desarrollo Urbano Municipal	MIC00130300 201222	1,055,700	5.2%	734,900	3.6%	-1	16,254	100	100.00
23	Reahabilitacion De Camino De Terracería	MIC00130400 263545	70,300	0.3%	70,014	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
24	Construccion De Casa Del Maestro	MIC00130400 263235	165,000	0.8%	162,744	0.8%	Metro Cuadrado	85	100	100.00
25	Rehabilitación De Camino De Terracería	MIC00130300 201491	169,000	0.8%	118,393	0.6%	Kilómetros	250	100	100.00
26	Construccion De Puente Sobre Camino	MIC00130300 201762	20,803	0.1%	15,338	0.1%	PUENTE	120	100	100.00
27	Construccion De Red De Drenaje Y Fosa Septica	MIC00130400 265997	281,678	1.4%	281,678	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
28	Pavimentacion A Base De Concreto Asfaltico Del Tramo Carretero A Polvillas 2 Etapa	MIC00130300 212477	3,443,120	17.1%	1,031,076	5.1%	Kilómetros	600	100	100.00
29	Rehabilitación De Acceso Y Contruccion De Puente	MIC00130400 264308	180,000	0.9%	178,000	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
30	Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria	MIC13130200 156404	220,000	1.1%	85,650	0.4%	M2, Sanitarios	150	100	100.00
31	Difucion De Obra	MIC00130400 266913	345,900	1.7%	345,900	1.7%	-1	-	100	100.00
32	Rehabilitación De Camino De Terracería	MIC00130300 201807	100,000	0.5%	58,186	0.3%	Kilómetros	100	100	100.00
33	Rehabilitación De Camino De Terracería	MIC00130300 201679	68,328	0.3%	68,328	0.3%	Kilómetros	150	100	100.00
34	Programa De Rehabiliacion Y Mantenimiento De Espacios Educatvos	MIC13130200 168150	137,500	0.7%	12,665	0.1%	Escuela	730	100	14.00
35	Reahabilitacion De Camino De Terracería	MIC00130400 263613	105,600	0.5%	105,569	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
36	Contruccion De Aula En E.S.T #124	MIC00130400 263067	300,000	1.5%	299,901	1.5%	Metro Cuadrado	275	100	100.00
37	Ampliacion De Red De Agua Potable	MIC00130300 201033	50,000	0.2%	21,646	0.1%	toma	75	100	100.00
38	Rehabilitacion De Acceso A La Comunidad	MIC00130400 275288	70,000	0.3%	69,682	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,225,817	95.2%	14,652,335	72.6%		22,128		
39	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha	MIC00130300 201598	169,000	0.8%	168,820	0.8%	Kilómetros	350	100	100.00
40	Programa De Bordeo	MIC13130200 168217	1,000,000	5.0%	19,300	0.1%	Desazolve	800	100	100.00
41	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	MIC00130400 267103	2,600,000	12.9%	2,600,000	12.9%	-1	-	100	100.00
42	Pavimetacion A Base De Concreto Asfaltico Del Camino De Acceso A Los Angeles (San Lorenzo)	MIC00130400 266218	1,162,343	5.8%	1,162,343	5.8%	Kilómetro	-	100	100.00
43	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad	MIC00130400 273240	2,500,000	12.4%	2,492,509	12.3%	-1	-	100	100.00
44	Rehabilitacion De Camino De Terraceria	MIC00130400 263397	70,000	0.3%	69,934	0.3%	Kilómetro	80	100	100.00
45	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas (Camino Viejo)	MIC00130400 265179	60,000	0.3%	59,808	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
46	Construccion E Servicios Sanitarios En Preescolar	MIC00130300 212617	120,000	0.6%	2,702	0.0%	-1	60	100	100.00
47	Construccion De Puente Sobre Camino	MIC00130400 266847	20,803	0.1%	19,862	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,447,202	92.2%	9,447,202	92.2%		90,929		
1	Pavimentacion De Calle Benito Juarez	MIC00130300 212901	300,000	2.9%	300,000	2.9%	Metro Cuadrado	1,807	100	100.00
2	Pavimentacion De Libramiento	MIC00130300 212838	600,002	5.9%	600,002	5.9%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,817	100	100.00
3	Drenajes	MIC00130400 258223	500,000	4.9%	500,000	4.9%	Metros Cuadrados	2,573	100	100.00
4	Calle Emiliano Zapata Y Calle Zaragoza	MIC00130400 258207	200,000	2.0%	200,000	2.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	727	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda	MIC13130100 111225	2,762,493	27.0%	2,762,493	27.0%	Apoyo	14,555	82	100.00
6	Pavimentacion De Tramo Carretero	MIC00130300 212872	160,000	1.6%	160,000	1.6%	Metros Lineales	110	100	100.00
7	Rehabilitacion Camino Al Basurero	MIC13130100 111348	999,070	9.7%	999,070	9.7%	Kilómetros	14,555	55	100.00
8	Calle Sin Nombre Tocuaro	MIC00130400 258227	200,000	2.0%	200,000	2.0%	Metros	727	100	100.00
9	Electrificaciones	MIC13130100 111339	301,010	2.9%	301,010	2.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	20	100	100.00
10	Pavimentacion De Calle 20 De Noviembre	MIC00130300 212787	157,246	1.5%	157,246	1.5%	Metros	363	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Salazar	MIC13130100 111358	500,000	4.9%	500,000	4.9%	Metros	2,573	100	100.00
12	Gastos Indirectos	MIC13130200 165647	90,229	0.9%	90,229	0.9%	Pesos	14,555	19	100.00
13	Pavimentacion De Calle Camelinas	MIC00130300 212853	200,000	2.0%	200,000	2.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	520	100	100.00
14	Construccion De Olla De Captacion De Aguas Pluviales	MIC00130400 258217	150,000	1.5%	150,000	1.5%	-1	346	100	100.00
15	Drenaje Pluvial Y Sanitario De San Francisco Uricho	MIC13130200 165427	398,404	3.9%	398,404	3.9%	Metros Lineales	1,832	100	100.00
16	Escuela Bachilleres Jaracuaro	MIC00130400 258243	213,864	2.1%	213,864	2.1%	-1	200	100	100.00
17	Ampliacion De Red De Agua Potable	MIC13130100 111281	200,000	2.0%	200,000	2.0%	Red de Distribución	317	100	100.00
18	Perforacion De Pozo Profundo	MIC00130400 258211	290,181	2.8%	290,181	2.8%	Pozo	499	100	100.00
19	Desarrollo Institucional	MIC13130100 111314	204,944	2.0%	204,944	2.0%	Acción	14,555	57	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,447,202	92.2%	9,447,202	92.2%		90,929		
20	Escuelas De Calidad	MIC13130100 111327	366,270	3.6%	366,270	3.6%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	14,555	82	100.00
21	Pavimentacion De Calle Regules	MIC00130300 212819	500,000	4.9%	500,000	4.9%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,573	100	100.00
22	Pavimentacion De Calle Tzipinia	MIC00130400 258236	153,489	1.5%	153,489	1.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,996,925	54.6%	3,631,359	49.6%		23,137		
1	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Camino Al Huaco	MIC00130400 272067	900,000	12.3%	727,310	9.9%	Metro Cuadrado	200	100	80.00
2	Desarrollo Institucional	MIC13130100 062157	97,593	1.3%	97,593	1.3%	Equipo	1	100	100.00
3	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle Prolongacion Emiliano Zapata	MIC00130400 271904	108,760	1.5%	108,760	1.5%	Metros Lineales	55	100	100.00
4	Rastreo De Camino Lombardia El Jaguey	MIC00130300 192928	6,032	0.1%	6,032	0.1%	Acción	500	100	100.00
5	Rehabilitación Terracerías Calle Hidalgo	MIC00130300 191798	11,136	0.2%	11,136	0.2%	Acción	200	100	100.00
6	Construcción De Paso Vehicular Colonia El Para	MIC00130400 271985	21,892	0.3%	21,892	0.3%	Metros Lineales	100	100	100.00
7	Construcción De Paso Vehicular Calle 15 De Febrero	MIC00130300 192833	348	0.0%	348	0.0%	Acción	200	100	100.00
8	Rehabilitación Terracería Calle Emiliano Zapata	MIC00130300 191756	36,540	0.5%	36,540	0.5%	Acción	200	100	100.00
9	Rastreo De Camino Saca Cochechas La Laguna-El Canal	MIC00130400 272174	50,924	0.7%	50,924	0.7%	Metro Lineal	100	100	100.00
10	Construcción De Paso Vehicular, Calle Arteaga 2da. Etapa	MIC13130200 144985	1,950	0.0%	1,950	0.0%	Acción	50	100	100.00
11	Rehabilitación De Terracería En Calle 5 De Febrero	MIC13130200 144625	37,766	0.5%	37,766	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
12	Programa Escuelas De Calidad	MIC13130200 144878	268,844	3.7%	268,844	3.7%	Programa	5,000	100	100.00
13	Construcción De Paso Vehicular Colonia Rivera	MIC00130400 272021	24,066	0.3%	24,066	0.3%	Acción	100	100	100.00
14	Ampliación De Electrificación En La Colonia Rivera Norte	MIC13130200 144851	50,000	0.7%	50,000	0.7%	Metro Lineal	100	100	100.00
15	Construcción De Fosa Séptica	MIC13130200 144580	23,926	0.3%	23,923	0.3%	Acción	100	100	100.00
16	Construcción De Paso Vehicular Miguel Hidalgo 2da Etapa	MIC00130300 192810	1,602	0.0%	1,602	0.0%	Acción	200	100	100.00
17	Construcción De Paso Vehicular, Calle Miguel Hidalgo	MIC13130200 144978	1,950	0.0%	1,950	0.0%	Acción	50	100	100.00
18	Proyecto Modernización Carretera Playa Azul Carapan Del Km 111 900 Al 113 600	MIC00130300 194065	129,572	1.8%	129,572	1.8%	Acción	2,000	100	69.00
19	Proyecto Modernización Carretera Playa Azul Carapan 114 500 Al 116 800	MIC00130300 194097	138,214	1.9%	138,214	1.9%	Acción	2,000	100	69.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,996,925	54.6%	3,631,359	49.6%		23,137		
20	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle Prolongacion Emiliano Zapata	MIC00130400 271831	76,183	1.0%	76,183	1.0%	Metro Lineal	50	100	100.00
21	Construccion De Pavimento Hidraulico En Fco Javier Mina	MIC00130400 272252	500,000	6.8%	402,740	5.5%	Metro Cuadrado	100	100	80.00
22	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Francisco Villa 2da Etapa	MIC00130300 191645	25,920	0.4%	25,920	0.4%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
23	Construcción De Paso Vehicular Calle Atenojenes Cisneros	MIC00130300 191696	14,920	0.2%	14,920	0.2%	Acción	200	100	100.00
24	Contruccion De Pavimento Hidralico Calle Privada Emiliano Zapata	MIC00130400 272049	35,897	0.5%	35,897	0.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
25	Rehabilitación De Empedrado En Calle Pino Suarez	MIC13130200 144612	23,860	0.3%	23,860	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
26	Construcción De Paso Vehicular, Calle 5 De Febrero En El Capire	MIC13130200 144943	7,202	0.1%	7,202	0.1%	Acción	50	100	100.00
27	Construcción De Paso Vehicular, En Calle Francisco I. Madero	MIC13130200 144964	1,950	0.0%	1,950	0.0%	Acción	50	100	100.00
28	Construcción De Pavimento Hidráulico Prolongación Emiliano Zapata	MIC00130300 192858	483,697	6.6%	483,697	6.6%	Metro Cuadrado	2,000	100	70.00
29	Construcción De Drenaje Pluvial En Av. Revolución 2da. Etapa	MIC13130200 144547	102,457	1.4%	102,457	1.4%	Alcantarilla	200	100	100.00
30	Rastreo De Camino Saca Cochechas El Canal-El Puerto Del Km 490 Al 806	MIC00130400 272189	36,273	0.5%	36,273	0.5%	Metro Lineal	100	100	100.00
31	Construcción De Puente Vehicular Calle 1ero De Octubre 2da Etapa	MIC00130300 192778	2,298	0.0%	2,298	0.0%	Acción	200	100	100.00
32	Construcción De Paso Vehicular, En Calle Francisco I. Madero 2da. Etapa	MIC13130200 144957	1,602	0.0%	1,602	0.0%	Acción	50	100	100.00
33	Rastreo De Camino Saca Cochechas El Canal-El Puerto Del Km 880 Al 1146	MIC00130400 272200	36,273	0.5%	36,273	0.5%	Metro Lineal	100	100	100.00
34	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Calle Fco Javier Mina	MIC00130400 271873	32,477	0.4%	32,477	0.4%	Metro Lineal	80	100	100.00
35	Construcción De Cisterna En Centro De Salud Municipal	MIC00130300 192917	33,444	0.5%	33,444	0.5%	Acción	500	100	100.00
36	Construcción De Paso Vehicular 5 De Febrero 2da Etapa	MIC00130300 192801	1,950	0.0%	1,950	0.0%	Acción	200	100	100.00
37	Construcción De Puente Vehicular Calle 1ero De Octubre 3era Etapa	MIC00130300 192788	2,298	0.0%	2,298	0.0%	Acción	200	100	100.00
38	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Michoacán 2da. Etapa	MIC13130200 144725	17,344	0.2%	17,344	0.2%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,996,925	54.6%	3,631,359	49.6%		23,137		
39	Construccion De Paso Vehicular Calle Galdino Cazares	MIC00130400 272013	21,668	0.3%	21,668	0.3%	Acción	100	100	100.00
40	Rehabilitación De Camino Rural Lombardía Palito Verde	MIC13130200 144907	10,208	0.1%	10,208	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
41	Gastos Indirectos De Obras	MIC13130100 061876	14,670	0.2%	14,670	0.2%	Pesos	1	100	100.00
42	Construccion De Pavimento Hidraulico Camino Tziritzicuaro	MIC00130400 272081	81,000	1.1%	81,000	1.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
43	Rehabilitación Red Agua Potable Calle Atenojenes Cisneros	MIC00130300 191387	29,961	0.4%	29,961	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
44	Rastreo De Camino Saca Cochechas El Canal-El Puerto Del Km 000 Al 329	MIC00130400 272183	42,386	0.6%	42,386	0.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
45	Construcción De Paso Vehicular, En Calle Arteaga	MIC13130200 144996	1,950	0.0%	1,950	0.0%	Acción	50	100	100.00
46	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Fco Javier Mina	MIC00130400 271916	23,926	0.3%	23,926	0.3%	Metros Lineales	50	100	100.00
47	Rastreo De Camino Saca Cochechas La Laguna-El Canal Del Km 000 Al 456	MIC00130400 272170	58,429	0.8%	58,429	0.8%	Metro Lineal	100	100	100.00
48	Rehabilitación Drenaje Sanitario Colonia Lombardo Toledano	MIC00130300 191520	31,167	0.4%	31,167	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
49	Proyecto Modernizacion Gabriel Zamora Autopista Del Km 0 000 Al 10 000	MIC00130300 194130	138,214	1.9%	138,214	1.9%	Acción	3,000	100	69.60
50	Construcción De Paso Vehicular Calle Revolucion	MIC00130300 192821	348	0.0%	348	0.0%	Acción	200	100	100.00
51	Construcción De Paso Vehicular, Calle 1ro De Octubre	MIC13130200 144929	3,637	0.0%	3,637	0.0%	Acción	50	100	100.00
52	Ampliación Eléctrica Col. Ma Elena Huerta Zamacona	MIC00130300 192877	130,557	1.8%	34,944	0.5%	Acción	500	100	100.00
53	Ampliación Y Rehabilitación Red Drenaje Sanitario Atenojenes Cisneros	MIC00130300 191465	61,643	0.8%	61,643	0.8%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,611,950	97.1%	48,443,439	96.8%		240,589		
1	Construcción De La Tercera Etapa Del Camino De Acceso A Las Caleras.	MIC00130400 231850	1,043,883	2.1%	1,043,883	2.1%	Metro Cuadrado	348	100	100.00
2	Construcción De Sanitario En La Clínica	MIC00130400 232526	33,562	0.1%	33,562	0.1%	Metro Cuadrado	4,133	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle México Olímpico, Col. Francisco Villa li Etapa	MIC00130300 192878	1,114,406	2.2%	1,114,406	2.2%	Metro Cuadrado	1,150	100	100.00
4	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Nicaragua, Entre Las Calles Paraguay Y Argentina.	MIC13130200 136016	192,700	0.4%	192,700	0.4%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
5	Construcción De La Segunda Etapa Del Puente En La Calle López Mateos Poniente.	MIC13130200 136035	149,931	0.3%	149,931	0.3%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
6	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136711	249,208	0.5%	249,208	0.5%	Kilómetros	2,037	100	100.00
7	Terminación De La Primera Etapa Del Carril De Desaceleración En La Calle Madero	MIC13130200 136894	300,000	0.6%	300,000	0.6%	M2, Concreto asfáltico	400	100	100.00
8	Primera Etapa De La Construcción De La Red De Drenaje Sanitario.	MIC00130400 235114	167,918	0.3%	167,918	0.3%	Metro Lineal	300	100	100.00
9	Construcción De Drenaje Sanitario En La Loma	MIC13130200 135687	79,895	0.2%	79,895	0.2%	Metro Lineal	300	100	100.00
10	Construcción De Pavimento En La Calle Francisco Villa	MIC13130200 136023	350,000	0.7%	350,000	0.7%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
11	Construcción De La Primera Etapa De La Línea De Conducción De Agua Potable.	MIC00130400 234898	191,982	0.4%	191,982	0.4%	Metro Lineal	534	100	100.00
12	Construcción De Roderas	MIC00130300 192551	49,558	0.1%	49,558	0.1%	Metros Cuadrados	117	100	100.00
13	Pavimentación De La Calle Matamoros	MIC00130300 192568	30,799	0.1%	30,799	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
14	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Costa Rica	MIC00130300 192663	150,331	0.3%	150,331	0.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
15	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136752	642,794	1.3%	642,794	1.3%	Kilómetro	1,896	100	100.00
16	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136658	224,244	0.4%	224,244	0.4%	Kilómetros	746	100	100.00
17	Construcción De Pavimento En La Calle 5 De Mayo	MIC00130400 232035	198,964	0.4%	198,964	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
18	Rehabilitación Del Centro De Salud.	MIC00130400 233735	32,554	0.1%	32,554	0.1%	Metro Cuadrado	746	100	100.00
19	Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento En La Calle Sor Juana Inés De La Cruz	MIC13130100 057444	250,000	0.5%	250,000	0.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,611,950	97.1%	48,443,439	96.8%		240,589		
20	Construcción De Puente Vehicular.	MIC13130200 135814	232,135	0.5%	232,135	0.5%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
21	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Soto Y Gama.	MIC00130300 189405	150,646	0.3%	150,646	0.3%	Metro Lineal	120	100	100.00
22	Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria De La Comunidad.	MIC00130400 232725	29,525	0.1%	29,525	0.1%	Metro Lineal	90	100	100.00
23	Construcción De Drenaje Sanitario	MIC00130400 236062	84,500	0.2%	84,500	0.2%	Metro Lineal	100	100	100.00
24	Alumbrado Público En La Calle Peritas A Polvillos.	MIC12130200 135535	88,524	0.2%	88,524	0.2%	Luminaria	300	100	100.00
25	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Agua Potable.	MIC00130400 235015	367,751	0.7%	367,751	0.7%	Metro cúbico	660	100	100.00
26	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Profa. Rosaura Zapata, Col. Los Maestros	MIC13130100 057330	2,227,647	4.5%	2,227,647	4.5%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
27	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	MIC00130300 192791	243,706	0.5%	243,706	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
28	Construcción De Pavimento En La Calle Segunda Privada De Melchor Ocampo	MIC00130400 231961	138,591	0.3%	138,591	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
29	Construcción De Drenaje Sanitario.	MIC00130400 235794	600,000	1.2%	600,000	1.2%	Metro Lineal	300	100	100.00
30	Construcción De Drenaje Sanitario	MIC00130300 192921	131,688	0.3%	131,688	0.3%	Metro Lineal	711	100	100.00
31	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136744	475,521	1.0%	475,521	1.0%	Kilómetros	4,299	100	100.00
32	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle De La Clínica	MIC13130200 136909	73,611	0.1%	73,611	0.1%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
33	Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento Hidráulico Y Muro De Contención De La Calle Que Lleva A La Capilla.	MIC13130200 136165	195,478	0.4%	195,478	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,120	100	100.00
34	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Guatemala, Entre Calles República Del Salvador Y Nicaragua	MIC13130200 136014	367,476	0.7%	367,476	0.7%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
35	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136740	857,560	1.7%	857,560	1.7%	Kilómetros	4,989	100	100.00
36	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Chhanari	MIC00130300 192429	197,584	0.4%	197,584	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
37	Construcción De Roderas	MIC00130300 189342	112,043	0.2%	112,043	0.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
38	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable.	MIC00130400 234940	263,813	0.5%	263,813	0.5%	Metro Lineal	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,611,950	97.1%	48,443,439	96.8%		240,589		
39	Pavimentación De Calle	MIC13130200 136028	249,913	0.5%	249,913	0.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
40	Pavimentación De La Calle Del Jardín De Niños.	MIC13130200 136003	94,172	0.2%	94,172	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
41	Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento Del Camino A La Comunidad	MIC13130200 136030	49,789	0.1%	49,789	0.1%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
42	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Francisco Villa, De La Colonia Francisco Villa	MIC13130200 136883	275,000	0.5%	275,000	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
43	Ampliación De Red De Agua Potable	MIC13130100 057304	399,647	0.8%	399,647	0.8%	Metro Lineal	4,989	100	100.00
44	Construcción De Depósito Y Línea De Conducción De Agua Potable	MIC12130200 135399	45,822	0.1%	45,822	0.1%	Metro Lineal	5,405	100	100.00
45	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Mariano Silva Y Aceves.	MIC13130200 136415	122,847	0.2%	122,847	0.2%	Metros Lineales	90	100	100.00
46	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Francisco Barrera.	MIC13130200 136436	170,726	0.3%	170,726	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	100.00
47	Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento Del Camino A La Comunidad.	MIC13130200 136033	99,331	0.2%	99,331	0.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
48	Construcción De La Primera Etapa De La Electrificación En La Localidad De La Mesa De Nazario Camino A Los Pozos	MIC13130100 057481	47,770	0.1%	47,770	0.1%	Poste	167	100	100.00
49	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Palmas, Col. La Palma	MIC00130300 192889	721,616	1.4%	721,616	1.4%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
50	Construcción De La Segunda Etapa De Pavimento De La Calle Al Panteón	MIC13130100 057438	300,000	0.6%	300,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
51	Electrificación Con Celdas Solares.	MIC00130400 234919	392,000	0.8%	392,000	0.8%	Celda Solar	100	100	100.00
52	Construcción De Anexo En El Jardín De Niños	MIC00130400 235138	23,232	0.0%	23,232	0.0%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
53	Rehabilitación Del Jardín De Niños 5 De Mayo	MIC00130400 232785	29,855	0.1%	29,855	0.1%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
54	Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento Asfáltico Del Camino La Cuadrilla A Cuchipitío.	MIC00130400 232054	418,000	0.8%	299,489	0.6%	Metro Cuadrado	2,759	100	100.00
55	Pavimentación Hidráulica De Tres Calles	MIC13130200 136036	199,809	0.4%	199,809	0.4%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
56	Construcción De La Segunda Etapa De La Calle Los Fresnos.	MIC13130200 135986	49,895	0.1%	49,895	0.1%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
57	Construcción De Módulo De Sanitarios En El Jardín De Niños	MIC00130300 190498	35,801	0.1%	35,801	0.1%	M2, Sanitarios	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,611,950	97.1%	48,443,439	96.8%		240,589		
58	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136674	252,288	0.5%	252,288	0.5%	Kilómetros	626	100	100.00
59	Rehabilitación De La Escuela De Tierras Coloradas	MIC00130300 190593	14,810	0.0%	14,810	0.0%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
60	Rehabilitación De La Pavimentación De La Calle Libertad.	MIC13130200 135981	111,445	0.2%	111,445	0.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
61	Terminación De Casa De Salud.	MIC00130400 232573	46,841	0.1%	46,841	0.1%	Metro Cuadrado	392	100	100.00
62	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle 20 De Julio Col. La Esperanza	MIC13130200 135828	1,025,120	2.0%	1,025,120	2.0%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
63	Construcción De Drenaje En El Fraccionamiento San Carlos.	MIC13130200 136857	174,711	0.3%	174,711	0.3%	Metro Lineal	400	100	100.00
64	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	MIC00130300 192780	133,242	0.3%	133,242	0.3%	Metro Lineal	125	100	100.00
65	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano.	MIC13130200 136524	163,424	0.3%	163,424	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	90	100	100.00
66	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia	MIC00130300 191334	75,453	0.2%	75,453	0.2%	Kilómetro	623	100	100.00
67	Construcción De Muro Perimetral Del Jardín De Niños Máximo Gorky.	MIC13130200 136247	119,864	0.2%	119,864	0.2%	Metro Lineal	120	100	100.00
68	Construcción De La Primera Etapa De Pavimento En La Calle Aldama.	MIC00130400 231980	108,672	0.2%	108,672	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
69	Construcción De Anexo En La Casa De Salud.	MIC00130400 232539	66,278	0.1%	66,278	0.1%	Metro Cuadrado	379	100	100.00
70	Construcción De La Segunda Etapa Del Carril De Desaceleración En La Calle Madero.	MIC00130400 231985	965,669	1.9%	965,669	1.9%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
71	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136602	756,991	1.5%	756,991	1.5%	Kilómetro	4,048	100	100.00
72	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños	MIC13130100 057505	274,382	0.5%	274,382	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	100.00
73	Construcción De Anexo En La Casa De Salud.	MIC00130400 235163	198,232	0.4%	198,232	0.4%	Metro Cuadrado	626	100	100.00
74	Construcción De La Primera Etapa Del Pavimento Asfáltico Del Camino La Cuadrilla A Cuchipitío	MIC12130200 135521	94,711	0.2%	94,711	0.2%	M2, Concreto asfáltico	2,759	100	100.00
75	Pavimentación De Una Calle.	MIC13130200 135997	179,286	0.4%	179,286	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
76	Construcción De La Segunda Etapa De La Calle Rómulo Cendejas	MIC13130200 135991	78,517	0.2%	78,517	0.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,611,950	97.1%	48,443,439	96.8%		240,589		
77	Terminación Del Carril De Desaceleración En La Calle Madero.	MIC12130200 135442	51,539	0.1%	51,539	0.1%	M2, Concreto asfáltico	4,133	100	100.00
78	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle A La Escuela Primaria.	MIC00130400 231914	395,871	0.8%	395,871	0.8%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
79	Electrificación En El Salitre (Tenencia Puente De Tierra)	MIC00130300 192842	73,010	0.1%	73,010	0.1%	Poste	60	100	100.00
80	Pavimentación De La Calle Los Sauces.	MIC00130400 235270	147,380	0.3%	147,380	0.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
81	Construcción De Depósito De Almacenamiento De Agua Potable.	MIC00130300 188233	49,844	0.1%	49,844	0.1%	Tanque	108	100	100.00
82	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal	MIC00130300 192511	282,199	0.6%	282,199	0.6%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
83	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Teresa Bustos	MIC13130100 057551	1,337,414	2.7%	1,337,414	2.7%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
84	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Relámpago, Col. Colonias Unidas.	MIC00130300 192855	578,647	1.2%	578,647	1.2%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
85	Electrificación Del Camino Vecinal A Los Pozos.	MIC00130400 235257	24,227	0.0%	24,227	0.0%	Poste	100	100	100.00
86	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Los Pinos, Colonia Los Maestros	MIC13130100 057561	1,160,565	2.3%	1,160,565	2.3%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
87	Construcción De Pavimento En La Calle Lázaro Cárdenas	MIC00130400 232040	198,716	0.4%	198,716	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
88	Construcción De Fosa Séptica En La Escuela Telesecundaria	MIC13130200 136496	29,334	0.1%	29,334	0.1%	Metro cúbico	120	100	100.00
89	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Chivahuacán, Col. Santuario Monarca	MIC00130300 192613	193,580	0.4%	193,580	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
90	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Del Jardín De Niños	MIC00130300 189078	18,818	0.0%	18,818	0.0%	Metro Lineal	746	100	100.00
91	Rehabilitación De Espacios Educativos A Través Del Programa Escuelas De Calidad	MIC00130400 232817	1,000,000	2.0%	1,000,000	2.0%	Programa	4,680	100	100.00
92	Primera Etapa De La Construcción De La Red De Drenaje Sanitario.	MIC00130400 235033	246,000	0.5%	246,000	0.5%	Metro Lineal	726	100	100.00
93	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelia, Col. Linda Vista	MIC00130400 234506	687,126	1.4%	687,126	1.4%	Metro Cuadrado	625	100	100.00
94	Construcción De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños	MIC13130200 136425	29,985	0.1%	29,985	0.1%	Metro Lineal	90	100	100.00
95	Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Línea De Conducción De Agua Potable.	MIC00130400 234992	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metro cúbico	135	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,611,950	97.1%	48,443,439	96.8%		240,589		
96	Construcción De Pavimento Y Saneamiento De La Calle Arboledas Del Río.	MIC13130200 136025	269,911	0.5%	269,911	0.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
97	Programa De Rehabilitación De Caminos Rurales En La Cabecera Municipal	MIC12130100 057292	528,281	1.1%	528,281	1.1%	Kilómetros	70,268	100	100.00
98	Construcción De Depósito De Almacenamiento De Agua Potable	MIC00130300 188963	16,398	0.0%	16,398	0.0%	Tanque	534	100	100.00
99	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Arturo G. Rodríguez Ramírez.	MIC00130300 192472	208,424	0.4%	208,424	0.4%	Metro Lineal	300	100	100.00
100	Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable.	MIC00130400 231506	156,750	0.3%	156,750	0.3%	Metro Lineal	4,299	100	100.00
101	Electrificación En Los Fresnos (Inc. Retaje Y Yerbabuena)	MIC00130300 192800	414,679	0.8%	414,679	0.8%	Poste	51	100	100.00
102	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	MIC00130300 192674	130,051	0.3%	130,051	0.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
103	Construcción De La Primera Etapa Del Pavimento De La Calle El Crucero	MIC00130400 235182	20,611	0.0%	20,611	0.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
104	Introducción De Electrificación En El Barcino Y La Toma	MIC00130300 189391	127,096	0.3%	127,096	0.3%	Poste	160	100	100.00
105	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Colombia.	MIC13130200 136020	387,208	0.8%	387,208	0.8%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
106	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Bosque	MIC00130300 192645	148,797	0.3%	148,797	0.3%	Metro Lineal	240	100	100.00
107	Construcción De Carril De Acceso A La Colonia Aquiles Córdova.	MIC00130400 231867	931,097	1.9%	931,097	1.9%	Metro Cuadrado	1,255	100	100.00
108	Construcción De La Segunda Etapa Del Colector Sanitario.	MIC00130400 231798	193,243	0.4%	193,243	0.4%	Metro Lineal	2,621	100	100.00
109	Gastos Indirectos	MIC13130100 057579	1,500,709	3.0%	1,500,709	3.0%	Informe	100	100	100.00
110	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle José Ortiz Col. Lienzo Charro	MIC13130100 057317	884,886	1.8%	884,886	1.8%	Metros Cuadrados	900	100	100.00
111	Construcción De Pavimento Y Rejilla En La Calle Sin Nombre A Un Costado Del Canal Hidalgo, Colonia Linda Vista.	MIC00130400 235807	69,926	0.1%	69,926	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
112	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lorenzo Garza, Col. Lienzo Charro	MIC00130300 192883	824,301	1.6%	824,301	1.6%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
113	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	MIC00130300 192772	118,208	0.2%	118,208	0.2%	Metro Lineal	100	100	100.00
114	Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa 2013, Modalidad Pie De Casa	MIC00130400 232852	1,755,203	3.5%	1,755,203	3.5%	Vivienda	245	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,611,950	97.1%	48,443,439	96.8%		240,589		
115	Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario.	MIC00130400 231816	240,350	0.5%	240,350	0.5%	Metro Lineal	832	100	100.00
116	Rehabilitación De La Esc. Prim. Niños Héroes.	MIC00130400 235827	172,946	0.3%	122,946	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
117	Continuación De Cuarta Etapa Del Acceso A Huaniqueo.	MIC00130400 231839	1,253,999	2.5%	1,253,999	2.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Álvaro Obregón, Col. Tiro Al Blanco	MIC00130300 192872	1,090,476	2.2%	1,090,476	2.2%	Metro Cuadrado	1,100	100	100.00
119	Electrificación Rumbo Al Campo De Fútbol	MIC00130400 232510	105,501	0.2%	105,501	0.2%	Poste	446	100	100.00
120	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136730	465,876	0.9%	465,876	0.9%	Kilómetros	2,621	100	100.00
121	Construcción De La Primera Etapa Del Colector Sanitario	MIC00130400 235972	76,416	0.2%	76,416	0.2%	Metro Lineal	4,528	100	100.00
122	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Viento, Col. Colonias Unidas	MIC00130300 192865	681,388	1.4%	681,388	1.4%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
123	Construcción De Plaza Cívica Y Andadores En El Jardín De Niños Rubén Romero Col. La Antorcha	MIC13130100 057535	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
124	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Benito Juárez	MIC12130100 057176	146,089	0.3%	146,089	0.3%	Metro Lineal	5,393	100	100.00
125	Ampliación De Red De Agua Potable.	MIC00130400 235204	44,470	0.1%	44,470	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
126	Construcción De Plaza Cívica Y Andadores En La Esc. Sec. Fed. No.2 Jaime Nunó	MIC00130400 235291	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
127	Ampliación De Electrificación	MIC00130300 192388	49,975	0.1%	49,975	0.1%	Poste	166	100	100.00
128	Terminación De Pavimentación De La Calle México, Colonia Las Américas.	MIC00130400 235228	583,540	1.2%	583,540	1.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
129	Construcción De Aula Para Conafe	MIC13130200 136507	150,362	0.3%	150,362	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	90	100	100.00
130	Rehabilitación De Red De Agua Potable Colonia El Plan.	MIC13130200 135652	40,923	0.1%	40,923	0.1%	Metros Lineales	600	100	100.00
131	Construcción De Alcantarilla En El Camino A Monte Oscuro.	MIC00130400 231828	59,924	0.1%	59,924	0.1%	Metro Cuadrado	108	100	100.00
132	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Quetzalcoatl	MIC13130200 136296	273,850	0.5%	273,850	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	180	100	100.00
133	Construcción De Drenaje En La Privada De 16 De Septiembre.	MIC13130200 135703	19,785	0.0%	19,785	0.0%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,611,950	97.1%	48,443,439	96.8%		240,589		
134	Rehabilitación De La Escuela Primaria Francisco I. Madero	MIC13130200 136915	91,100	0.2%	91,100	0.2%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
135	Electrificación En La Calle Los Polvillos.	MIC13130200 136922	51,993	0.1%	51,993	0.1%	Poste	150	100	100.00
136	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136722	54,590	0.1%	54,590	0.1%	Kilómetros	2,507	100	100.00
137	Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Miguel Hidalgo.	MIC13130200 136305	76,196	0.2%	76,196	0.2%	M2, Sanitarios	250	100	100.00
138	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre	MIC13130200 136862	427,803	0.9%	427,803	0.9%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
139	Construcción De La Segunda Etapa De La Pavimentación Asfáltica Del Camino Casa Blanca-Rincón De Rubios.	MIC00130400 232080	749,800	1.5%	749,800	1.5%	Metro Cuadrado	392	100	100.00
140	Electrificación En Puerto La Granja (Tenencia Morelos)	MIC00130300 192815	260,177	0.5%	260,177	0.5%	Poste	50	100	100.00
141	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Cabecera Municipal.	MIC13130200 136542	1,876,052	3.7%	1,876,052	3.7%	Kilómetros	60,542	100	100.00
142	Primera Etapa De La Construcción De La Red De Drenaje Sanitario.	MIC00130400 234761	248,188	0.5%	248,188	0.5%	Metro Lineal	100	100	100.00
143	Pavimentación De La Calle Libertad Esq. Con Carranza	MIC13130200 135858	185,586	0.4%	185,586	0.4%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
144	Ampliación De Puente.	MIC00130400 232023	18,217	0.0%	18,217	0.0%	Metro Cuadrado	200	12	100.00
145	Construcción Del Colector De Drenaje Sanitario Y Biodigestor	MIC00130400 235954	15,406	0.0%	15,406	0.0%	Metro Lineal	214	100	100.00
146	Saneamiento Del Río Chiquito En La Col. Fábrica La Virgen	MIC00130400 233062	370,000	0.7%	370,000	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
147	Construcción De Roderas	MIC13130200 136904	99,996	0.2%	99,996	0.2%	Metro Lineal	100	100	100.00
148	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Tenencia.	MIC13130200 136747	398,691	0.8%	398,691	0.8%	Kilómetros	534	100	100.00
149	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Roble Col. El Bosque	MIC13130100 057336	651,851	1.3%	651,851	1.3%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
150	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre A Un Costado Del Campo Gálvez De Betancourt	MIC00130400 234327	98,797	0.2%	98,797	0.2%	Metro Lineal	300	100	100.00
151	Construcción De Dirección En El Jardín De Niños Lázaro Cárdenas	MIC13130200 136403	110,625	0.2%	110,625	0.2%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
152	Ampliación De Electrificación	MIC13130100 057497	375,356	0.7%	375,356	0.7%	Poste	136	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,611,950	97.1%	48,443,439	96.8%		240,589		

153	Construcción De La Segunda Etapa Del Camino De Acceso A Cieneguillas	MIC13130200 135994	99,933	0.2%	99,933	0.2%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
-----	--	-----------------------	--------	------	--------	------	-------------------------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,780,891	96.2%	28,780,891	96.2%		57,102		
1	Construccion De Sistema De Agua Potable	MIC00130400 262499	268,500	0.9%	268,500	0.9%	Metros Lineales	408	100	100.00
2	Rehabilitacion De Aula En J-N Rosa Agazzi	MIC00130300 221289	93,531	0.3%	93,531	0.3%	Metros Cuadrados	155	100	100.00
3	Construccion De Aula Didactica En Prescolar De Conafe	MIC00130300 221310	80,258	0.3%	80,258	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	42	100	100.00
4	Construcción De Techo En Cobaem Numero 15	MIC13130200 149831	397,651	1.3%	397,651	1.3%	Metro Cuadrado	598	100	100.00
5	Construccion De Concreto Hidraulico En Avenida Revolucion Sur	MIC00130400 263955	1,134,858	3.8%	1,134,858	3.8%	Metro Cuadrado	9,395	100	100.00
6	Reparacion De Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata	MIC13130200 155008	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Metros Cuadrados	19	100	100.00
7	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Prim. Generalisimo Morelos	MIC00130300 221268	27,598	0.1%	27,598	0.1%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
8	Construccion De Empedrado En Privada De Aldama	MIC13130200 154786	196,693	0.7%	196,693	0.7%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
9	Construccion De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Miguel Idalgo I Costilla	MIC00130400 264470	173,716	0.6%	173,716	0.6%	Metro Cuadrado	55	100	100.00
10	Construccion De Puente Vehicular Naranja-Copales	MIC00130300 221522	473,114	1.6%	473,114	1.6%	Metros	600	100	100.00
11	Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De Los Copales	MIC00130300 221140	38,815	0.1%	38,815	0.1%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
12	Rehabilitacion De Aulas Y Sanitarios De La Escuela Telesecundaria	MIC13130200 155091	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Metros Cuadrados	47	100	100.00
13	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Zicuiran Primera Etapa	MIC00130400 263166	2,400,000	8.0%	2,400,000	8.0%	Metro Cuadrado	3,215	100	100.00
14	Reconstruccion De Drenaje En Calle Juarez Oriente	MIC00130300 220976	144,172	0.5%	144,172	0.5%	Metro Lineal	328	100	100.00
15	Construccion De Sistema De Agua Potable	MIC00130400 262754	840,000	2.8%	840,000	2.8%	Metros	401	100	100.00
16	Construccion De Adoquinado Calle Jazmin	MIC13130100 063337	166,374	0.6%	166,374	0.6%	Metros Cuadrados	95	100	100.00
17	Programa Lamina Galvanizada	MIC13130200 155118	740,000	2.5%	740,000	2.5%	Persona	400	100	100.00
18	Construccion De Desayunador En Esc. Prim. Emiliano Zapata	MIC00130300 221244	215,882	0.7%	215,882	0.7%	Metros Cuadrados	285	100	100.00
19	Construccion De Pavimento Ecologico, Empedrado Y Banquetas	MIC00130400 264072	881,942	2.9%	881,942	2.9%	Metros Cuadrados	197	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,780,891	96.2%	28,780,891	96.2%		57,102		
20	Reconstruccion De Drenaje Y Rehabilitacion De La Calle Juarez, Madero Y Zaragoza	MIC00130400 263685	794,205	2.7%	794,205	2.7%	Metros Cuadrados	9,395	100	100.00
21	Construccion De Puente Vehicular	MIC13130100 063908	61,477	0.2%	61,477	0.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	450	100	100.00
22	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños	MIC13130200 155048	50,006	0.2%	50,006	0.2%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
23	Mejoramiento De Eficiencia Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal 4ta Etapa	MIC00130400 262436	900,000	3.0%	900,000	3.0%	Metro Lineal	2,606	100	100.00
24	Construccion De Obra Drenaje En Camino San Ignacio-El Palmar	MIC00130400 263751	40,199	0.1%	40,199	0.1%	Metro Lineal	599	100	100.00
25	Construccion De Letrinas	MIC00130400 263821	339,147	1.1%	339,147	1.1%	Pieza	20	100	100.00
26	Construccion De Andador De Acceso Al Cendi	MIC00130400 264183	180,261	0.6%	180,261	0.6%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
27	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria 16 De Septiembre	MIC00130400 264219	43,004	0.1%	43,004	0.1%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
28	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario	MIC00130400 263014	118,057	0.4%	118,057	0.4%	Metro Lineal	197	100	100.00
29	Electrificacion De Colonias En La Cabecera Municipal	MIC00130300 221104	20,995	0.1%	20,995	0.1%	Metros	500	100	100.00
30	Construccion De Sanitario En Rincon De Leon	MIC00130300 221458	11,792	0.0%	11,792	0.0%	Metro Cuadrado	8	100	100.00
31	Construccion De Muro En La Colonia Lazaro Cardenas	MIC00130300 221474	26,709	0.1%	26,709	0.1%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
32	Adquisicion De Equipo De Bombeo	MIC13130200 154756	36,583	0.1%	36,583	0.1%	Pieza	224	100	100.00
33	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Leona Vicario	MIC13130200 154922	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Metros Cuadrados	34	100	100.00
34	Rehabilitacion De Patio Civico En Escuela Primaria 20 De Noviembre	MIC13130200 155077	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
35	Mejoramiento De Vivienda	MIC13130100 063511	1,223,984	4.1%	1,223,984	4.1%	Persona	200	100	100.00
36	Construccion De Aula Didactica En Preescolar De Conafe	MIC00130400 262328	80,258	0.3%	80,258	0.3%	Metros Cuadrados	42	100	100.00
37	Construccion De Adoquinado En Calle San Isidro Labrador	MIC13130200 154870	278,100	0.9%	278,100	0.9%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
38	Rehabilitacion De Pozo Artesano En La Localidad De Zicuiran	MIC00130400 262824	76,775	0.3%	76,775	0.3%	Pieza	1,607	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,780,891	96.2%	28,780,891	96.2%		57,102		
39	Construccion De Muro En La Colonia Ernesto Rodriguez	MIC00130300 221437	15,309	0.1%	15,309	0.1%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
40	Construccion De Techo En Escuela Primaria Independencia	MIC13130200 154952	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Metros Cuadrados	17	100	100.00
41	Suministro De Agua Potable A Comunidades Marginadas	MIC13130100 062940	921,655	3.1%	921,655	3.1%	Pipas	2,000	100	100.00
42	Revestimiento De Caminos Rurales	MIC13130100 063941	3,427,236	11.5%	3,427,236	11.5%	Kilómetros	4,500	100	100.00
43	Construccion De Red De Agua Potable	MIC00130400 262678	109,500	0.4%	109,500	0.4%	Metros Lineales	197	100	100.00
44	Infraestructura Educativa	MIC13130100 063410	680,649	2.3%	680,649	2.3%	Aula	1,000	100	100.00
45	Construccion De Aula De Usos Multiples En J-N Juan Jacobo Rousseau	MIC13130200 154937	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
46	Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Chauz	MIC00130400 263079	75,000	0.3%	75,000	0.3%	Hectárea	2,382	100	100.00
47	Construccion De Campo De Fut-Bol En La Esc. Prim. Agustin Melgar	MIC00130300 221381	733,390	2.5%	733,390	2.5%	Metros Cuadrados, Cancha	125	100	100.00
48	Rehabilitacion De Aula En Escuela Secundaria Federal Emiliano Zapata	MIC13130200 155025	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
49	Construccion De Cancha Deportiva En Escuela Primaria 16 De Septiembre	MIC00130400 264348	42,214	0.1%	42,214	0.1%	Metro Cuadrado	85	100	100.00
50	Construccion De Casa De Salud En El Chilar	MIC00130300 221192	29,964	0.1%	29,964	0.1%	Metro Cuadrado	197	100	100.00
51	Infraestructura Para El Agua Potable	MIC13130100 062819	638,909	2.1%	638,909	2.1%	Pozo	700	100	100.00
52	Construccion De Aula En J-N Del Embarcadero	MIC00130300 221355	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Metro Cuadrado	21	100	100.00
53	Construccion De Puente Vehicular	MIC13130200 155146	171,798	0.6%	171,798	0.6%	Metros	230	100	100.00
54	Rehabilitacion De Galera Filtrante	MIC13130100 062630	347,468	1.2%	347,468	1.2%	Pozo	371	100	100.00
55	Rehabilitacion De Puente Peatonal En La Colonia Universidad Michoacana	MIC00130400 264769	57,999	0.2%	57,999	0.2%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
56	Electrificaciones Comunidades Rurales	MIC13130200 154893	4,000	0.0%	4,000	0.0%	Metros	500	100	100.00
57	Programa Tinacos	MIC13130100 070140	237,500	0.8%	237,500	0.8%	Tinaco	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,780,891	96.2%	28,780,891	96.2%		57,102		
58	Construccion De Empedrado Y Banquetas En Privada Pino Suarez	MIC00130400 263903	110,126	0.4%	110,126	0.4%	Metros Cuadrados	125	100	100.00
59	Construccion De Puente Vehicular En La Colonia Universidad Michoacana, 3er Etapa.	MIC00130300 221497	2,000,000	6.7%	2,000,000	6.7%	Metros	350	100	100.00
60	Construccion De Puente Vehicular	MIC13130100 063870	371,903	1.2%	371,903	1.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	57	100	100.00
61	Infraestructura De Salud	MIC00130300 221218	52,522	0.2%	52,522	0.2%	Unidad	400	100	100.00
62	Construccion De Bodega Agricola En La Localidad De Zicuiran	MIC00130400 264818	144,268	0.5%	144,268	0.5%	Metro Cuadrado	55	100	100.00
63	Construccion De Aula De Usos Multiples En J-N Kurt Lewin	MIC13130200 154966	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
64	Rehabilitacion De Calles Varias En La Cabecera Municipal	MIC13130100 063038	619,480	2.1%	619,480	2.1%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
65	Rehabilitacion Red De Distribucion	MIC13130200 154816	45,666	0.2%	45,666	0.2%	Metros Lineales	50	100	100.00
66	Construccion De Techumbre En Explanada Deportiva	MIC00130400 264417	336	0.0%	336	0.0%	Metro Cuadrado	3,215	100	100.00
67	Programa Cemento	MIC13130100 063781	904,821	3.0%	904,821	3.0%	Persona	1,000	100	100.00
68	Construccion De Empedrado Simple En Privada De Madero	MIC00130300 221069	88,332	0.3%	88,332	0.3%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
69	Red De Agua Potable Hospital Regional	MIC13130200 154693	43,230	0.1%	43,230	0.1%	Metros Lineales	150	100	100.00
70	Construccion De Drenaje Y Alcantarillado	MIC13130100 062990	406,510	1.4%	406,510	1.4%	Metro Lineal	300	100	100.00
71	Construccion De Pavimento Ecologico, Empedrado Y Adoquinado En La Localidad De Zicuiran	MIC00130400 264124	2,087,722	7.0%	2,087,722	7.0%	Metro Cuadrado	3,215	100	100.00
72	Construccion De Pavimento Ecologico En La Comunidad Mata De Platano Primer Etapa	MIC00130400 264027	547,229	1.8%	547,229	1.8%	Metro Cuadrado	624	100	100.00
73	Construccion De Techo A Base De Estructura Metalica En Escuela Primaria	MIC00130300 221415	152,316	0.5%	152,316	0.5%	Metros Cuadrados	68	100	100.00
74	Construccion De Deposito De Agua Potable	MIC13130200 154732	36,528	0.1%	36,528	0.1%	Metros Cúbicos	81	100	100.00
75	Rehabilitacion De Red De Distribucion	MIC13130100 062685	226,845	0.8%	226,845	0.8%	Metro Lineal	320	100	100.00
76	Adquisicion Equipo De Bombeo	MIC00130400 262590	30,001	0.1%	30,001	0.1%	Pieza	197	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,780,891	96.2%	28,780,891	96.2%		57,102		
77	Construccion De Empedrado Y Banquetas	MIC13130100 064173	102,577	0.3%	102,577	0.3%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
78	Construccion De Adoquinado En El Callejon Del Zapiro	MIC13130200 154842	221,192	0.7%	221,192	0.7%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
79	Construccion De Aula En Esc. Prim. Francisco Gonzales Boca Negra	MIC00130300 221330	58,619	0.2%	58,619	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	28	100	100.00
80	Construccion De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Gral. Francisco Javier Mina	MIC13130200 154992	312,434	1.0%	312,434	1.0%	Metros Cuadrados, Cancha	76	100	100.00
81	Construccion De Vivienda En La Localidad De Zicuiran	MIC00130400 264724	43,487	0.1%	43,487	0.1%	Metro Cuadrado	8	100	100.00
82	Construccion De Aula De Usos Multiples En J-N Simon Bolibar	MIC13130200 155062	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,010,617	90.6%	3,833,856	86.6%		17,095		
1	Pavimentacion Calle Sin Nombre En La Colonia El Limon	MIC00130400 262312	135,937	3.1%	135,194	3.1%	Metro Cuadrado	788	100	99.00
2	Const. De Un Aula En El J/N Maria Montessori (Terminacion)	MIC13130100 077483	68,310	1.5%	68,310	1.5%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Camino Rural Saca Cosechas De Tupataro Camino A Manuna	MIC13130200 144991	42,160	1.0%	42,160	1.0%	Acción	20	100	100.00
4	Gastos Indirectos Fondo Iii	MIC00130400 262641	132,787	3.0%	57,032	1.3%	Programa	120	100	45.00
5	Rehabilitacion De Sanitarios En El J N Topiltzin	MIC13130200 145029	27,428	0.6%	27,428	0.6%	Acción	80	100	100.00
6	Const. De Un Aula-Cocina En El J/N Topiltzin 2da Etapa	MIC13130100 077589	73,541	1.7%	73,541	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
7	Construccion De Canal Para El Desahogo De Agua Pluvial En El Camino De Urimitiro	MIC00130400 263001	20,043	0.5%	20,043	0.5%	Metros Lineales	75	100	100.00
8	Pavimentacion De Calle Vicente Suarez	MIC00130400 262186	146,991	3.3%	146,774	3.3%	Metro Cuadrado	25	100	99.00
9	Rehab. Del Camino Rural Al Ejido El Jaripal	MIC13130200 144917	82,469	1.9%	82,469	1.9%	Acción	60	100	100.00
10	Rehabilitacion Del Camino Rural Saca Cosechas De San Jose Caro	MIC13130200 145002	83,223	1.9%	83,223	1.9%	Acción	80	100	100.00
11	Construccion De Residencia Para Medicos, Administracion Y Direccion En El Centro De Salud De Huandacareo Primera Etapa	MIC00130300 196623	158,838	3.6%	158,838	3.6%	Metros Cuadrados	11,053	100	100.00
12	Rehabilitacion Del Camino Rural Al Ejido De San Cristobal	MIC00130300 196963	49,960	1.1%	49,960	1.1%	Acción	30	100	100.00
13	Construccion De Dispensario Medico 2da Etapa	MIC13130200 144895	145,375	3.3%	145,375	3.3%	Centro	1	100	100.00
14	Programa Vivienda	MIC00130400 280099	483,899	10.9%	389,538	8.8%	Acción	300	100	80.00
15	Alumbrado Publico En Prol. 8 De Enero	MIC00130400 262455	353,820	8.0%	350,980	7.9%	Luminaria	150	100	99.00
16	Rehabilitacion De Red De Agua Potable San Jose Cuaro	MIC00130300 196697	197,758	4.5%	197,576	4.5%	Metro Lineal	1,463	100	100.00
17	Pavimentacion De La Calle Savila	MIC13130200 144595	280,969	6.3%	280,969	6.3%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
18	Construccion De Patio Civico Y Jardineras En El Jardin De Niños Eduardo Claparede	MIC00130300 196877	26,602	0.6%	26,602	0.6%	Acción	75	100	100.00
19	Rehabilitacion Del Camino Rural Al Ejido De Tupataro	MIC13130200 144979	44,381	1.0%	44,381	1.0%	Acción	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,010,617	90.6%	3,833,856	86.6%		17,095		
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Revolucion 2da Etapa	MIC13130100 077783	401,750	9.1%	401,750	9.1%	Metros Cuadrados	150	68	100.00
21	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Sn	MIC00130300 197006	373,167	8.4%	373,167	8.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
22	Const. De 2 Aulas Didacticas En El Plantel Cecytem 2da Etapa	MIC13130200 144933	128,685	2.9%	128,685	2.9%	Aula	400	100	100.00
23	Rehabilitacio Del Camino Rural De Urimitiro Rumbo A La Mezquitera	MIC00130300 196929	99,758	2.3%	99,758	2.3%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
24	Ampliacion De Calle Par Vial Poniente 2da Etapa	MIC13130200 144832	151,012	3.4%	151,012	3.4%	Metros Lineales	300	70	100.00
25	Rehabilitacion Del Bordo Del Ejido De San Cristobal	MIC13130200 144954	51,022	1.2%	51,022	1.2%	Metros Lineales	210	100	100.00
26	Construccion De Sanitarios En El J N Maria Montessori	MIC13130200 145018	82,545	1.9%	82,545	1.9%	Acción	110	100	100.00
27	Pavimentacion De La Calle Sin Nombre De La Localidad De San Jose Cuaro Mpio. De Huandacareo	MIC00130400 262808	168,189	3.8%	165,526	3.7%	Metro Cuadrado	1,463	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,603,297	41.3%	2,589,298	41.1%		927		
1	Construccion De Tres Puentes En La Comunidad De Cerritos	MIC00130400 249354	100,870	1.6%	100,870	1.6%	Obra	56	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica En Calle De Escuela Primaria Del Carmen	MIC00130300 213278	662,240	10.5%	662,240	10.5%	Metro Cuadrado	351	100	100.00
3	Construccion De Planta De Tratamiento Biodigestor En La Joya Chica	MIC13130200 166554	453,339	7.2%	453,339	7.2%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
4	Revestimiento De Caminos Varios En Todo El Municipio	MIC13130200 148713	428,181	6.8%	428,181	6.8%	Municipio	100	100	100.00
5	Ampliación Y Rehabilitación De Calle El Cebollal	MIC13130200 146794	399,872	6.3%	385,873	6.1%	Metros	100	100	100.00
6	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En La Nopalerita	MIC00130400 249317	175,228	2.8%	175,228	2.8%	Obra	-	100	100.00
7	Construccion De Aula En Jardin De Niños, Niños Heroes De Zacapoaxtla De Las Tablas	MIC13130200 148593	215,117	3.4%	215,117	3.4%	Obra	130	100	100.00
8	Construccion De Pavimento En Calle Benito Juarez De Tupataro	MIC00130400 265158	168,450	2.7%	168,450	2.7%	Obra	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,987,428	100.0%	7,987,428	100.0%		14,895		
1	Construccion De Drenaje En La Calle El Arrastradero	MIC00130300 204409	432,448	5.4%	432,448	5.4%	Metros Lineales	420	100	100.00
2	Pavimentacion De La Calle Antonio Lopez Leon	MIC00130300 204417	625,862	7.8%	625,862	7.8%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
3	Construccion De La Red De Agua Potable	MIC00130400 245266	134,850	1.7%	134,850	1.7%	Metro Lineal	250	100	100.00
4	Pavimentacion Calle Sin Nombre	MIC00130300 204424	286,729	3.6%	286,729	3.6%	Metro Cuadrado	190	100	100.00
5	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	MIC00130400 257102	65,970	0.8%	65,970	0.8%	Poste	70	100	100.00
6	Construccion De Muro De Contencion	MIC00130300 204433	124,930	1.6%	124,930	1.6%	Metro Lineal	800	100	100.00
7	Pavimentacion De Calle Principal	MIC00130400 246913	1,397,227	17.5%	1,397,227	17.5%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
8	Ampliacion De La Red Electrica, Col. La Cajita	MIC00130400 247432	74,279	0.9%	74,279	0.9%	Poste	65	100	100.00
9	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lázaro Cardenas	MIC00130400 256875	46,730	0.6%	46,730	0.6%	Metros Lineales	400	100	100.00
10	Ampliacion De La Red Electrica Esc, T:V: Sec	MIC00130400 247245	30,785	0.4%	30,785	0.4%	Poste	85	100	100.00
11	Aportacion Municipal Para La Obra: Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Indaparapeo	MIC00130400 257262	703,741	8.8%	703,741	8.8%	Planta	5,000	100	100.00
12	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia San Isidro	MIC00130300 193743	139,690	1.7%	139,690	1.7%	Metro Lineal	150	100	100.00
13	Construccion De Cerco Perimetral En La Casa De Salud	MIC00130400 259692	34,638	0.4%	34,638	0.4%	Metros Lineales	150	100	100.00
14	Construccion De Aula-Cocina En La Escuela Primaria	MIC00130300 204435	375,082	4.7%	375,082	4.7%	Aula	120	100	100.00
15	Ampliacion De Las Redes De Agua Potable	MIC00130400 257193	240,000	3.0%	240,000	3.0%	Metros Lineales	2,000	100	100.00
16	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	MIC00130400 257068	28,110	0.4%	28,110	0.4%	Poste	150	100	100.00
17	Pavimentacion Calle Del Kinder	MIC00130300 204420	159,259	2.0%	159,259	2.0%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
18	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	MIC00130400 256982	99,737	1.2%	99,737	1.2%	Poste	90	100	100.00
19	Ampliacion De La Red De Drenaje En La Colonia San Isidro	MIC00130300 204413	298,141	3.7%	298,141	3.7%	Metros Lineales	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,987,428	100.0%	7,987,428	100.0%		14,895		
20	Modernizacion De Camino Benito Juarez-San Francisco	MIC00130400 256791	816,565	10.2%	816,565	10.2%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
21	Pavimentacion Calle Chapultepec	MIC00130300 204430	341,017	4.3%	341,017	4.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
22	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	MIC00130400 257031	26,250	0.3%	26,250	0.3%	Poste	15	100	100.00
23	Modernizacion De Camino Indaparapeo-Los Naranjos	MIC00130400 256824	682,933	8.6%	682,933	8.6%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
24	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Av. Adofo Lopez Mateos	MIC00130400 259536	103,754	1.3%	103,754	1.3%	Metros Lineales	150	100	100.00
25	Pavimentacion De Calle Sin Nombre	MIC00130300 204426	319,413	4.0%	319,413	4.0%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
26	Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria	MIC00130400 256716	273,230	3.4%	273,230	3.4%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	100	100	100.00
27	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	MIC00130400 257220	38,178	0.5%	38,178	0.5%	Poste	40	100	100.00
28	Ampliacion De La Red Electrica Lado Sur De La Comunidad	MIC00130400 247341	87,884	1.1%	87,884	1.1%	Poste	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,318,681	41.9%	1,318,681	41.9%		200		
1	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Revolucion Entre Calle 16 De Septiembre E Ignacio Allende En La Localidad De La Plaza Del Limon	MIC00130400 244847	16,500	0.5%	16,500	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La Calle Morelos Entre Propiedad Y Carretera San Simon-Ixtlan En La Localidad De San Simon	MIC00130400 244370	25,200	0.8%	25,200	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
3	Construccion De Cancha De Usos Multiples Aun Costado De Carretera Federal En La Localidad De San Cristobal	MIC00130400 243707	62,500	2.0%	62,500	2.0%	Cancha	200	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Morelos Entre Propiedad Y Carretera San Simon-Ixtlan En La Localidad De San Simon	MIC00130400 243731	55,878	1.8%	55,878	1.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
5	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario A Base De Tuberia De 10 Pulgadas Serie 25 Entre Calle Francisco Rico Tamayo Y Canal Al Suroeste De La Localidad De Camucuat	MIC00130400 246320	113,242	3.6%	113,242	3.6%	Metros Lineales	-	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Las Redes De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Jose Regalado En La Comunidad De La Plaza Del Limon	MIC00130400 246401	191,843	6.1%	191,843	6.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Pavmentacion Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Las Redes De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Fco. I. Madero	MIC00130400 237801	815,451	25.9%	815,451	25.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Revolucion Entre Calles 16 De Septiembre E Ignacio Allende En La Localidad De El Limon	MIC00130400 244769	38,067	1.2%	38,067	1.2%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,982,483	95.1%	8,982,483	95.1%		123,149		
1	Andador Peatonal San Jose El Platanal	MIC00130400 259122	75,048	0.8%	75,048	0.8%	Acción	250	1	100.00
2	Mejoramiento Integral De La Calle Prolongacion Puebla	MIC13130200 148531	497,799	5.3%	497,799	5.3%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
3	Limpieza Rios Y Drenes	MIC13130200 150853	350,000	3.7%	350,000	3.7%	ML, Canales de Riego	40,000	100	100.00
4	Mejoramiento Integral De La Calle 16 De Septiembre Entre 5 De Noviembre Y Canal	MIC13130200 148852	138,981	1.5%	138,981	1.5%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
5	Bacheo De Calles Zonas Suburbana	MIC13130200 148600	500,000	5.3%	500,000	5.3%	M2, Concreto hidráulico	32,000	100	100.00
6	Pavimento Hidraulico Calle 16 De Septiembre	MIC13130200 148774	120,083	1.3%	120,083	1.3%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
7	Mejoramiento Integral De La Calle Encino	MIC13130200 151835	452,574	4.8%	452,574	4.8%	Metro Cuadrado	224	100	100.00
8	Colector Pluvial Calle Ecuador Primera Etapa	MIC00130300 207639	1,427,512	15.1%	1,427,512	15.1%	Metro Lineal	32,000	100	100.00
9	Pavimento Hidraulico Calle Oyamel	MIC13130200 148729	595,642	6.3%	595,642	6.3%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
10	Pavimento Hidraulico Calle La Piedad	MIC13130200 148816	131,700	1.4%	131,700	1.4%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
11	Mejoramiento Integral De La Calle Bachilleres	MIC13130200 148883	490,890	5.2%	490,890	5.2%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
12	Pavimento Hidraulico Calle 21 De Juniiio	MIC13130200 148754	378,918	4.0%	378,918	4.0%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
13	Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Kukumita Tsitsiki	MIC13130200 150888	195,758	2.1%	195,758	2.1%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
14	Mejoramiento Integral De La Calle Alejandroñ	MIC13130200 148913	768,526	8.1%	768,526	8.1%	M2, Concreto asfáltico	182	100	100.00
15	Pavimento Hidraulico Calle 5 De Febrero Entre Francisco I Madero Y Barranca Del R	MIC13130200 148796	147,328	1.6%	147,328	1.6%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
16	Mejoramiento Integral De La Calle Emiliano Zapata	MIC13130200 150787	238,578	2.5%	238,578	2.5%	Metro Cuadrado	162	100	100.00
17	Electrificacion Los Certritos	MIC00130300 207801	60,862	0.6%	60,862	0.6%	Metro Lineal	150	100	100.00
18	Mantenimiento De Caminos Sacacosechas	MIC13130200 150807	150,000	1.6%	150,000	1.6%	Metro Cuadrado	162	100	100.00
19	Mejoramiento Integral De La Calle Cerro Azul	MIC13130200 148927	507,722	5.4%	507,722	5.4%	M2, Concreto asfáltico	105	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,982,483	95.1%	8,982,483	95.1%		123,149		
20	Pavimento Hidraulico Calle Del Valle	MIC13130200 148699	433,610	4.6%	433,610	4.6%	M2, Concreto hidráulico	494	100	100.00
21	Mejoramiento Integral De La Calle Julio Lopez	MIC13130200 148942	263,542	2.8%	263,542	2.8%	M2, Concreto asfáltico	98	100	100.00
22	Bacheo De Calles Zona Centro	MIC00130400 261923	182,520	1.9%	182,520	1.9%	Metro cúbico	15,000	100	100.00
23	Mejoramiento Integral Calle Rio Duero Y Cohahuayana	MIC13130200 149936	322,368	3.4%	322,368	3.4%	M2, Concreto hidráulico	112	100	100.00
24	Pavimento Hidraulico Calle Araucaria	MIC13130200 148413	552,522	5.8%	552,522	5.8%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,296,873	99.4%	10,296,873	99.4%		13,003		
1	Pavimentacion Calle S/N En Zimbanguaro	MIC00130400 252568	142,665	1.4%	142,665	1.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
2	Rebailitacion De Pozo Profundo De Agua Potable	MIC13130200 157638	379,842	3.7%	379,842	3.7%	Obra	850	100	100.00
3	Pavimentacion Calle El Ranchito	MIC13130200 157687	57,568	0.6%	57,568	0.6%	M2, Concreto hidráulico	65	100	100.00
4	Indirectos Municipales	MIC13130100 074580	310,753	3.0%	310,753	3.0%	Programa	1	100	100.00
5	Pavimentacion Calle S/N El Zapote	MIC00130400 252780	219,472	2.1%	219,472	2.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
6	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Leona Vicario En La Col. Emiliano Zapata	MIC13130200 157724	179,726	1.7%	179,726	1.7%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00
7	Programa Piso Firme	MIC13130200 157850	285,000	2.8%	285,000	2.8%	Familia	565	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Sarabia, Col. Lazaro Cardenas	MIC13130200 157698	193,195	1.9%	193,195	1.9%	M2, Concreto hidráulico	85	100	100.00
9	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Av. Revolucion	MIC00130400 253188	374,083	3.6%	374,083	3.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
10	Mantenimiento De Caminos Rurales	MIC13130100 074515	1,129,650	10.9%	1,129,650	10.9%	Kilómetros	45	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Revolucion, Col. J. Mujica En Villa Jimenez.	MIC13130100 074123	209,187	2.0%	209,187	2.0%	Metros Cuadrados	480	100	100.00
12	Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo Con Concreto Hidraulico 2da. Etapa	MIC13130200 157766	254,670	2.5%	254,670	2.5%	M2, Concreto hidráulico	725	100	100.00
13	Terminacion De La Pavimentacion Hidraulica Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino Suarez	MIC13130100 074403	171,590	1.7%	171,590	1.7%	Metros Cuadrados	380	100	100.00
14	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre Segunda Etapa	MIC00130300 207238	76,070	0.7%	76,070	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
15	Equipamiento De Pozo 2a. Etapa	MIC00130400 252215	348,000	3.4%	348,000	3.4%	Pozo	-	100	100.00
16	Construccion De Puente Vehicular	MIC13130200 157753	77,623	0.7%	77,623	0.7%	Obra	350	100	100.00
17	Ampliacion De La Red De Agua Potable Tramo "Los Conos" - Calle Adolfo Lopez Mateos	MIC00130400 252282	86,513	0.8%	86,513	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
18	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre	MIC00130400 253275	114,270	1.1%	114,270	1.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
19	Pavimentacion Calle Sn Los Espinos	MIC13130200 157681	296,984	2.9%	296,984	2.9%	M2, Concreto hidráulico	265	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,296,873	99.4%	10,296,873	99.4%		13,003		
20	Programa Escuelas De Calidad Pec	MIC13130200 157816	143,348	1.4%	143,348	1.4%	Escuela	2,250	100	100.00
21	Construcción De Carpeta Asfáltica En Calle Hidalgo	MIC00130400 252373	627,000	6.1%	627,000	6.1%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
22	Construcción De Carpeta Asfáltica En El Camino Zipimeo - La Estación	MIC00130300 207846	621,747	6.0%	621,747	6.0%	M2, Concreto asfáltico	790	100	100.00
23	Pavimentacion Calle S/N En Los Cerritos	MIC00130300 206915	226,610	2.2%	226,610	2.2%	M2, Concreto hidráulico	125	100	100.00
24	Pavimentacion Hidraulica De La Av. J. Mujica En La Col. Emiliano Zapata	MIC13130200 157737	196,428	1.9%	196,428	1.9%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
25	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Chapitiro	MIC13130100 074056	153,850	1.5%	153,850	1.5%	Sistema	1	100	100.00
26	Pavimentación Hidráulica De Calle Francisco Villareal	MIC00130300 207340	320,541	3.1%	320,541	3.1%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00
27	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Aristeo Mercado	MIC00130400 252494	145,349	1.4%	145,349	1.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
28	Mantenimiento Y Acondicionamiento De Oficinas Del H. Ayuntamiento	MIC13130200 157707	209,879	2.0%	209,879	2.0%	Obra	4,250	100	100.00
29	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Para Red De Agua Potable En Col. J. Mujica	MIC13130100 074093	48,500	0.5%	48,500	0.5%	Pozo	1	100	100.00
30	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Cale Tulipan	MIC00130400 253231	170,858	1.6%	170,858	1.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
31	Pavimentacion Calle S/N En Caurio De Rinconada	MIC00130300 206877	177,004	1.7%	177,004	1.7%	M2, Concreto asfáltico	95	100	100.00
32	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La C. Flores Magon. Col. Lazaro Cardenas En Villa Jimenez.	MIC00130400 253041	542,210	5.2%	542,210	5.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
33	Pavimentación Hidráulica De Calle Sin Nombre	MIC00130300 207285	165,831	1.6%	165,831	1.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
34	Pavimentacion Calle Sn Chapitiro	MIC13130200 157669	296,966	2.9%	296,966	2.9%	M2, Concreto hidráulico	175	100	100.00
35	Construccion De Muro Del Canal	MIC00130300 206807	117,448	1.1%	117,448	1.1%	M2, Bardas, Cercos	125	100	100.00
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Priv. Morelos	MIC00130300 207535	121,338	1.2%	121,338	1.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
37	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Independencia	MIC13130200 157776	775,398	7.5%	775,398	7.5%	M2, Concreto asfáltico	750	100	100.00
38	Construccion De Cerco Perimetral En Jardin De Ninos	MIC13130200 157835	92,800	0.9%	92,800	0.9%	M2, Bardas, Cercos	145	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,296,873	99.4%	10,296,873	99.4%		13,003		

39	Pavimentacion Calle 5 De Mayo	MIC13130200 157650	236,908	2.3%	236,908	2.3%	M2, Concreto hidráulico	85	100	100.00
----	-------------------------------	-----------------------	---------	------	---------	------	-------------------------	----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,680,610	100.0%	5,680,610	100.0%		7,470		

1	Empedrado Con Huella De Adoquin En Calle La Virgencita	MIC00130400 275688	97,000	1.7%	97,000	1.7%	Obra	80	100	100.00
2	Empedrado Con Huella De Adoquin En La Calle Maria De Jesus Castañeda	MIC00130400 275622	215,235	3.8%	215,235	3.8%	Obra	180	100	100.00
3	Empedrado Con Huella De Adoquin Calle Atzimba	MIC00130400 275719	211,576	3.7%	211,576	3.7%	Obra	240	100	100.00
4	Red De Agua Potable En La Col. Linda Vista En Jiquilpan	MIC00130400 272895	742,231	13.1%	742,231	13.1%	Obra	400	100	100.00
5	Empedrado Con Huella De Adoquin Calle 24 De Febrero	MIC00130400 275661	58,002	1.0%	58,002	1.0%	Obra	250	100	100.00
6	Empedrado Con Huella De Adoquin En Calle Lucia De La Paz	MIC00130400 275671	127,998	2.3%	127,998	2.3%	Obra	220	100	100.00
7	Red De Agua Potable En La Comunidad De La Purisima	MIC00130400 272900	107,429	1.9%	107,429	1.9%	Obra	120	100	100.00
8	Adoquinado De Calle 16 De Septiembre En La Comunidad De Los Remedios	MIC00130400 275733	121,900	2.1%	121,900	2.1%	Obra	240	100	100.00
9	Red De Distribucion De Agua Potable En Las Calles Abasolo, Profr. Fajardo, Emiliano Zapata, Octaviana Sanchez Y Amadeo Betancourt	MIC00130400 272904	236,315	4.2%	236,315	4.2%	Obra	1,200	100	100.00
10	Barda Perimetral De Colegio De Bachilleres De Jiquilpan	MIC00130400 272894	700,000	12.3%	700,000	12.3%	Obra	300	100	100.00
11	Red De Agua Potable En La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Col. La Selva	MIC00130400 272901	19,152	0.3%	19,152	0.3%	Obra	300	100	100.00
12	Empedrado Con Huella De Adoquin En Calle Ignacio A. Gudiño	MIC00130400 275654	79,956	1.4%	79,956	1.4%	Obra	240	100	100.00
13	Empedrado De Calle Sin Nombre En La Lagunita San Isidro	MIC00130400 275644	182,608	3.2%	182,608	3.2%	Obra	120	100	100.00
14	Empedrado Con Huella De Adoquin Calle Sin Nombre En La Comunidad De Los Tabanos	MIC00130400 275700	319,296	5.6%	319,296	5.6%	Obra	80	100	100.00
15	Techado De Plaza Civica En Esc. Prim. Ignacio A. Gudiño	MIC00130400 270557	200,686	3.5%	200,686	3.5%	Obra	300	100	100.00
16	Red De Drenaje Calle Adolfo Ruiz Cortinez Col. La Selva	MIC00130400 272902	55,962	1.0%	55,962	1.0%	Obra	300	100	100.00
17	Red De Drenaje En Col. La Guadalupana En Totolan	MIC00130400 272903	261,886	4.6%	261,886	4.6%	Obra	120	100	100.00
18	Adoquinado De Calle Josefa Ortiz En La Comunidad De Totolan	MIC00130400 275727	297,256	5.2%	297,256	5.2%	Obra	180	100	100.00
19	Red De Agua Potable En La Colonia La Guadalupana En Totolan	MIC00130400 272897	73,914	1.3%	73,914	1.3%	Obra	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,680,610	100.0%	5,680,610	100.0%		7,470		
20	Pavimento Hidraulico En Calle De Acceso Lagunita San Jose	MIC00130400 275691	130,000	2.3%	130,000	2.3%	Obra	120	100	100.00
21	Empedrado Con Huella De Adoquin Calle Hermenegildo Galeana	MIC00130400 275667	65,066	1.1%	65,066	1.1%	Obra	260	100	100.00
22	Empedrado Con Huella De Adoquin En Calle Jose Clemente Ororzco	MIC00130400 275617	373,991	6.6%	373,991	6.6%	Obra	230	100	100.00
23	Adoquinado De Calle La Cañada En La Comunidad De Los Remedios	MIC00130400 275754	78,100	1.4%	78,100	1.4%	Obra	160	100	100.00
24	Rehabilitacion De Espacios Esc. Sec. Tec. No. 1	MIC00130400 275780	100,000	1.8%	100,000	1.8%	Obra	350	100	100.00
25	Red De Drenaje En Las Calles Abasolo, Profr. Fajardo, Emiliano Zapata, Octaviana Sanchez Y Amadeo Betancourt	MIC00130400 272905	491,322	8.6%	491,322	8.6%	Obra	1,200	100	100.00
26	Empedrado De Acceso Principal A La Comunidad De La Jara	MIC00130400 275634	333,729	5.9%	333,729	5.9%	Obra	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,974,706	33.4%	3,974,706	33.4%		700		
1	Ampliacion De La Red De Drenaje En Varias Localidades	MIC00130200 166671	256,326	2.2%	256,326	2.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
2	Construccion De Drenaje En La Colonia "El Mirador" En La Localidad Del Cerro Colorado	MIC00130400 261572	377,984	3.2%	377,984	3.2%	Metros Lineales	-	100	100.00
3	Construccion De Techos De Lamina	MIC00130200 167390	1,150,000	9.7%	1,150,000	9.7%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La Loc. De Zicata De Morelos(2da Etapa)	MIC00130400 261709	381,865	3.2%	381,865	3.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
5	Construccion De Red De Agua Potable "Col. Santa Cruz " En La Localidad Del Cerro Colorado	MIC00130200 166398	309,423	2.6%	309,423	2.6%	Metros Lineales	-	100	100.00
6	Rehabilitacion De La Linea De Conducción Y Red Dedistribucion De Agua Potable Chachangu	MIC00130400 261487	870,000	7.3%	870,000	7.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
7	Construccion De Aula En La Esc. Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra En La Localidad De Santa Ana	MIC00130200 167337	218,179	1.8%	218,179	1.8%	Aula	100	100	100.00
8	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Colonia Santa Isabel	MIC00130200 162014	410,928	3.5%	410,928	3.5%	Obra	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,165,017	101.5%	22,827,643	100.0%		600,605		
1	Construccion De Aula De La Telesecundaria Josefa Ortiz De Dominguez	MIC13130200 136463	251,749	1.1%	251,749	1.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
2	Balastreo De Camino Del Puente La Camelina A La Carretera Federal	MIC00130300 216710	232,000	1.0%	232,000	1.0%	Kilómetro	5,000	100	100.00
3	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal	MIC00130300 215370	17,352	0.1%	17,352	0.1%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
4	Pavimentacion De La Calle Principal De La Comunidad De Huanguitio	MIC13130200 136109	1,276,364	5.6%	1,276,364	5.6%	Metros Cuadrados	1,075	100	100.00
5	Construccion De Andador En La Localidad De Agua Salada	MIC00130300 215866	301,299	1.3%	301,299	1.3%	Metros Cúbicos	652	100	100.00
6	Gastos Indirectos	MIC00130400 255149	499,339	2.2%	499,339	2.2%	Pesos	5,000	100	100.00
7	Construccion Complementaria De Aula En El Cirian	MIC13130200 136389	179,309	0.8%	179,309	0.8%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
8	Construccion De La Pavimentacion Hidraulica De La Calle Mandarina	MIC13130200 136312	339,982	1.5%	339,982	1.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
9	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Colonia De La Cuesta	MIC13130200 136086	443,972	1.9%	443,972	1.9%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
10	Infraestructura De Caminos Rurales	MIC13130100 123248	26,508	0.1%	26,508	0.1%	Metros	1,000	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino A Los Alumbres	MIC00130300 216673	412,511	1.8%	412,511	1.8%	Kilómetros	1,700	100	100.00
12	Rehabilitacion De Infraestructura Educativa	MIC00130200 136371	119,352	0.5%	119,352	0.5%	Acción	1,000	20	100.00
13	Infraestructura Productiva Rural	MIC00130300 217029	180,910	0.8%	180,910	0.8%	Acción	10,000	100	100.00
14	Rehabilitacion De Drenaje Y Construccion De Andador En La Calle El Moral	MIC13130200 136432	384,327	1.7%	384,327	1.7%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
15	Trabajos De Mantenimiento Y Limpieza En El Camino Jungapeo-El Puerto Tramo La Vega El Puerto	MIC00130300 216574	1,620,000	7.1%	1,620,000	7.1%	Metros Cúbicos	5,500	100	100.00
16	Reconstruccion De Pavimento Asfaltico En El Camino Cbta Al Rastro 2da Etapa.	MIC13130200 136331	637,596	2.8%	637,596	2.8%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
17	Rehabilitacion De Tuberia De Agua Potable De La Calle Mandarina	MIC00130300 215509	105,180	0.5%	105,180	0.5%	Metros Lineales	200	100	100.00
18	Pavimentacion De La Calle Herlinda Sereno	MIC13130100 125183	697,818	3.1%	697,818	3.1%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
19	Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Pavimentacion De La Calle Benedicto Lopez	MIC13130200 135871	2,451,394	10.7%	2,451,394	10.7%	Metros Cuadrados	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,165,017	101.5%	22,827,643	100.0%		600,605		
20	Rehabilitacion De Banquetas D E La Benito Calle Juarez	MIC00130300 216322	127,417	0.6%	127,417	0.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
21	Balastreo En El Camino Las Anonas-El Tepehuaje	MIC00130300 216974	152,000	0.7%	152,000	0.7%	Kilómetros	630	100	100.00
22	Rehabilitacion De Edificio De Seguridad Publica	MIC00130400 255087	72,957	0.3%	72,957	0.3%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
23	Remodelacion De El Panteon Te La Tenencia Ubicada En La Localidad De San Jose	MIC00130300 215712	85,329	0.4%	85,329	0.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
24	Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo	MIC13130200 136099	750,000	3.3%	750,000	3.3%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
25	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Jungapeo Mich.	MIC13130200 136411	580,000	2.5%	242,626	1.1%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
26	Balastreo De Calles Y Caminos De Acceso A La Colonia Nueva	MIC00130300 216518	204,160	0.9%	204,160	0.9%	Kilómetros	300	100	100.00
27	Construccion Y Ampliacion De La Calle Adrian Duran	MIC00130300 215639	456,035	2.0%	456,035	2.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
28	Construccion De Banquetas, Cunetas Y Guarniciones De La Tenencia Lazaro Cardenas A La Cabecera Municipal 2a Etapa	MIC13130100 129938	638,462	2.8%	638,462	2.8%	Metros Cuadrados	1,965	100	100.00
29	Pavimentacion De Calle En Huanguitio	MIC00130400 255110	36,103	0.2%	36,103	0.2%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
30	Construccion De Aula Preescolar En El Mezquite	MIC13130200 136398	55,378	0.2%	55,378	0.2%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
31	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De La Av. Paraiso	MIC00130300 215765	275,557	1.2%	275,557	1.2%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
32	Construccion De Dos Aulas En La Telesecundaria	MIC00130300 216257	350,000	1.5%	350,000	1.5%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
33	Programa De Escuelas De Calidad	MIC13130200 136615	354,687	1.6%	354,687	1.6%	Acción	1,580	20	100.00
34	Rehabilitacion De Drenaje En La Cabecera Municipal	MIC13130100 125838	44,330	0.2%	44,330	0.2%	Metros Cuadrados	500,000	100	100.00
35	Construccion De Aula Nueva Para Kinder En Los Salas	MIC00130300 216186	274,960	1.2%	274,960	1.2%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
36	Balastreo De Camino El Tepehuaje La Cienega	MIC13130200 136216	152,000	0.7%	152,000	0.7%	Kilómetros	1,000	100	100.00
37	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado En La Calle Francisco Olguin	MIC13130200 136342	200,000	0.9%	200,000	0.9%	Metros Lineales	5,000	100	100.00
38	Construccion De Andador En El Cerrito Del Muerto	MIC00130300 215927	628,001	2.8%	628,001	2.8%	Metros Lineales	950	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,165,017	101.5%	22,827,643	100.0%		600,605		
39	Bloquera	MIC13130100 119372	605,750	2.7%	605,750	2.7%	Acción	2,500	100	100.00
40	Pavimentacion Del Camino Agua Blanca- La Granja	MIC00130400 255127	2,147,470	9.4%	2,147,470	9.4%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
41	Riego De Sello En Acotamiento	MIC00130300 216045	256,584	1.1%	256,584	1.1%	Kilómetro	2,500	100	100.00
42	Remeodelacion De Acceso A Jungapeo	MIC13130200 136123	160,388	0.7%	160,388	0.7%	Pieza	19,996	100	100.00
43	Balastreo Y Apertura De Caminos	MIC13130200 135846	1,723,753	7.6%	1,723,753	7.6%	Kilómetro	5,000	100	100.00
44	Mejoramiento De Vivienda	MIC13130100 126427	1,625,415	7.1%	1,625,415	7.1%	Acción	1,000	100	100.00
45	Construccion De Aula Para Kinder En Las Anonas	MIC00130200 136201	122,297	0.5%	122,297	0.5%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
46	Balastreo Y Rehabilitacion De Camino De Piedras De Lumbre Al Mezquite	MIC13130200 136579	161,936	0.7%	161,936	0.7%	Kilómetro	402	100	100.00
47	Pavimentacion De Calle Carrizal A Las Guasimas	MIC00130300 216097	538,286	2.4%	538,286	2.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
48	Balastreo En El Camino Del Elejido De Huanguitio	MIC13130200 136089	208,800	0.9%	208,800	0.9%	Kilómetro	1,075	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,178,650	100.0%	29,178,650	100.0%		51,843		
1	Construccion De Aula En Escuela Primaria (Segunda Etapa)	MIC00130200 139641	131,383	0.5%	131,383	0.5%	Aula	16	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chihuahua	MIC00130400 233931	506,051	1.7%	506,051	1.7%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
3	Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria	MIC00130200 139618	214,687	0.7%	214,687	0.7%	Aula	160	100	100.00
4	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria (Segunda Etapa)	MIC00130200 139648	24,000	0.1%	24,000	0.1%	Pieza	16	100	100.00
5	Construccion De Cerco Perimetral En El Jardin De Niños	MIC00130200 139603	54,722	0.2%	54,722	0.2%	Metro Lineal	15	100	100.00
6	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria	MIC00130200 139633	216,675	0.7%	216,675	0.7%	Aula	16	100	100.00
7	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales	MIC13130100 044547	305,482	1.0%	305,482	1.0%	Kilómetros	7,409	100	100.00
8	Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Telesecundaria	MIC00130200 139592	39,359	0.1%	39,359	0.1%	Metro Lineal	10	100	100.00
9	Instalacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Manuel Machino	MIC00130200 139514	17,345	0.1%	17,345	0.1%	Metro Lineal	20	100	100.00
10	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales	MIC00130200 139685	561,772	1.9%	561,772	1.9%	Kilómetro	703	100	100.00
11	Construcción De Red De Energía Eléctrica En El Cajete	MIC00130400 233990	1,419,117	4.9%	1,419,117	4.9%	Sistema	80	100	100.00
12	Pavimentacion Del Camino La Yerbabuena - El Bosque	MIC00130300 193240	2,713,590	9.3%	2,713,590	9.3%	Kilómetros	228	100	100.00
13	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Pino	MIC00130200 139530	592,225	2.0%	592,225	2.0%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
14	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales	MIC13130100 044383	711,046	2.4%	711,046	2.4%	Kilómetros	3,371	100	100.00
15	Rehabilitacion De Conduccion De Agua Potable	MIC00130200 139495	22,440	0.1%	22,440	0.1%	Sistema	281	100	100.00
16	Construcción De Laboratorio En El Colegio De Bachilleres En San Diego Curucupatzeo	MIC00130400 233961	206,538	0.7%	206,538	0.7%	Metros Cuadrados, Laboratorio	75	100	100.00
17	Construccion De Cerco Perimetral En Jardin De Niños En Ziparapio	MIC00130300 193267	27,631	0.1%	27,631	0.1%	Metro Lineal	20	100	100.00
18	Pavimentacion Del Camino La Paloma - Ziparapio	MIC00130200 139547	2,823,932	9.7%	2,823,932	9.7%	Kilómetro	228	100	100.00
19	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle Constitución 2da Etapa	MIC00130400 233920	735,908	2.5%	735,908	2.5%	Metro Lineal	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,178,650	100.0%	29,178,650	100.0%		51,843		
20	Construccion De Aula En Jardin De Niños En Carpinterías	MIC00130300 193374	208,055	0.7%	208,055	0.7%	Aula	10	100	100.00
21	Construccion Del Camino Buena Vista Entronque Acuitzio - Villa Madero	MIC00130200 139668	727,205	2.5%	727,205	2.5%	Metro Lineal	150	100	100.00
22	Construccion De Aula En El Colegio De Bachilleres	MIC00130200 139481	217,075	0.7%	217,075	0.7%	Aula	30	100	100.00
23	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales	MIC13130100 044474	700,310	2.4%	700,310	2.4%	Kilómetros	1,955	100	100.00
24	Construccion Del Camino El Cargadero - Acaten (Km 1 840-2 340 Terracerías)	MIC13130100 043042	2,037,418	7.0%	2,037,418	7.0%	Kilómetros	832	100	100.00
25	Programa Techo Lamina 2013	MIC00130200 139656	550,188	1.9%	550,188	1.9%	Acción	1,750	100	100.00
26	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Tererio	MIC00130400 233947	2,334,704	8.0%	2,334,704	8.0%	Sistema	75	100	100.00
27	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Aserradero 2da Etapa	MIC00130400 233915	817,442	2.8%	817,442	2.8%	Metro Lineal	200	100	100.00
28	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Los Pinos	MIC00130400 233939	1,016,085	3.5%	1,016,085	3.5%	Sistema	50	100	100.00
29	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Cerro Blanco	MIC00130300 193299	1,459,662	5.0%	1,459,662	5.0%	Metros Lineales	71	100	100.00
30	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Segunda Etapa	MIC13130100 042878	24,000	0.1%	24,000	0.1%	Pieza	15	100	100.00
31	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños El Gatal	MIC00130300 193349	165,451	0.6%	165,451	0.6%	-1	15	100	100.00
32	Construccion De Red De Energia Electrica	MIC00130200 139569	1,324,968	4.5%	1,324,968	4.5%	Sistema	75	100	100.00
33	Reubicacion De Linea De Conducción De Agua Potable El Terrenate	MIC00130300 193254	109,188	0.4%	109,188	0.4%	Metro Lineal	62	100	100.00
34	Construcción De Sanitarios En Escuela De Tele Bachillerato En Acaten	MIC00130400 233968	405,000	1.4%	405,000	1.4%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
35	Construccion De Aula En Escuela Primaria	MIC00130200 139628	222,061	0.8%	222,061	0.8%	Aula	16	100	100.00
36	Indirectos De Obra	MIC13130100 044746	698,197	2.4%	698,197	2.4%	Programa	17,427	100	100.00
37	Rehabilitacion De Drenaje En Escuela Primaria Gertrudis G. Sanchez	MIC00130200 139581	29,938	0.1%	29,938	0.1%	Metro Lineal	480	100	100.00
38	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales	MIC00130200 139690	453,321	1.6%	453,321	1.6%	Kilómetro	946	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,178,650	100.0%	29,178,650	100.0%		51,843		
39	Programa De Desarrollo Institucional	MIC00130400 234001	509,773	1.7%	509,773	1.7%	Programa	5,000	100	100.00
40	Ampliación De Línea De Media Tensión En San Pedro	MIC00130300 193399	88,051	0.3%	88,051	0.3%	Sistema	20	100	100.00
41	Rehabilitación De Instalación De Agua Potable En El Centro De Salud	MIC13130100 042843	40,943	0.1%	40,943	0.1%	Instalación	7,409	100	100.00
42	Construcción De Puente Vehicular Quince Pasos	MIC00130400 233979	783,211	2.7%	783,211	2.7%	Puente	520	100	100.00
43	Construcción Del Camino La Cumbre - Platanillo (Km 4 600-6 000 Terracerías)	MIC13130100 042949	2,932,503	10.1%	2,932,503	10.1%	Kilómetros	1,807	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			56,964,822	93.7%	56,964,822	93.7%		26,921		
1	Red De Energia Electrica En Col. Frente A Maruati	MIC13130100 063981	886,291	1.5%	886,291	1.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	430	100	100.00
2	Introduccion De Agua Potale En La Col. El Mirador	MIC13130200 143606	418,118	0.7%	418,118	0.7%	Obra	475	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Drenaje Sanitario En La Calle Hermenegildo Galeana	MIC13130100 063950	492,318	0.8%	492,318	0.8%	Metros Cuadrados	674	100	100.00
4	Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria	MIC13130200 144048	310,814	0.5%	310,814	0.5%	Aula	42	100	100.00
5	Construccion De Cerco Perimetral En Esc. Prim. Jose Ma. Morelos	MIC00130400 250586	113,606	0.2%	113,606	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Prol. Leona Vicario	MIC00130400 247371	444,395	0.7%	444,395	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
7	Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato	MIC13130200 143774	580,815	1.0%	580,815	1.0%	Aula	82	100	100.00
8	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Principal	MIC00130400 247952	1,611,958	2.7%	1,611,958	2.7%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
9	Construccion De Aula En Esc.Prim	MIC13130200 143961	309,285	0.5%	309,285	0.5%	Aula	40	100	100.00
10	Construccion De Puente Peatonal	MIC13130200 144102	235,690	0.4%	235,690	0.4%	Alcantarilla	345	100	100.00
11	Red De Energia Electrica Calle Morelos	MIC00130400 250533	349,985	0.6%	349,985	0.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	-	100	100.00
12	Cruzada Contra El Hambre Electrificaciones En Maravatio	MIC00130300 208884	2,329,182	3.8%	2,329,182	3.8%	Obra	1,670	100	100.00
13	Pavimentacion De La Calle 18 De Marzo	MIC00130400 248219	129,456	0.2%	129,456	0.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
14	Terminacion De Aula En Telesec. Jose Ma. Morelos	MIC00130400 250563	199,988	0.3%	199,988	0.3%	Aula	-	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas	MIC00130400 247698	48,580	0.1%	48,580	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
16	Construccion De Linea De Drenaje En La Calle 1º De Mayo, Col. El Panteon	MIC00130400 247438	125,893	0.2%	125,893	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
17	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Cometa De La Col. El Mirador	MIC00130300 208829	42,286	0.1%	42,286	0.1%	Poste	65	100	100.00
18	Construccion De Alcantarillado Pluvial En La Calle Insurgentes	MIC00130400 247214	117,253	0.2%	117,253	0.2%	Rejilla	-	100	100.00
19	Arreglo De Huellas De Rodamiento Del Camino Saucillo La Mora	MIC13130200 143985	140,854	0.2%	140,854	0.2%	Kilómetro	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			56,964,822	93.7%	56,964,822	93.7%		26,921		

20	Pavimentacion De La Calle Morelos 2a Etapa	MIC13130200 144167	1,293,251	2.1%	1,293,251	2.1%	M2, Concreto hidráulico	158	100	100.00
21	Construccion De Cisterna En Esc. Sec. Tec. De Nueva Creacion En Cuartel V	MIC00130300 208666	63,900	0.1%	63,900	0.1%	Cisterna	-	100	100.00
22	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Laurel En La Col. Loma Alta	MIC00130400 247640	395,867	0.7%	395,867	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
23	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Moctezuma	MIC00130400 248129	1,021,279	1.7%	1,021,279	1.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
24	Construccion De Sanitarios En Esc. Telesecundaria	MIC13130200 143821	580,822	1.0%	580,822	1.0%	Módulo	158	100	100.00
25	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Tinaja	MIC00130400 247593	278,145	0.5%	278,145	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero	MIC13130100 063723	3,031,988	5.0%	3,031,988	5.0%	Metros Cuadrados	4,147	100	100.00
27	Construccion De Aula Esc. Sec. Prim	MIC13130200 143890	310,814	0.5%	310,814	0.5%	Aula	45	100	100.00
28	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 1, De La Col. Lazaro Cardenas	MIC13130200 143694	348,118	0.6%	348,118	0.6%	M2, Concreto hidráulico	115	100	100.00
29	Ampliacion De Red De Energia Electrica De Media Tension Aerea	MIC00130400 248368	389,353	0.6%	389,353	0.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	-	100	100.00
30	Construccion De Cerco Perimetral En J/N Gabilondo Soler	MIC00130300 208629	45,109	0.1%	45,109	0.1%	M2, Bardas, Cercos	235	100	100.00
31	Ampliacion De Red Electrica En La Isla	MIC13130200 144127	118,405	0.2%	118,405	0.2%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	45	100	100.00
32	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	MIC00130400 247744	570,317	0.9%	570,317	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
33	Construccion De Carretera A San Miguel El Alto 3a. Etapa	MIC00130300 209203	1,236,463	2.0%	1,236,463	2.0%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
34	Construccion De Aula En Esc. Prim	MIC13130200 143809	285,314	0.5%	285,314	0.5%	Aula	42	100	100.00
35	Construccion De Cerco Perimetral En Esc. Prim. Jose Ma. Morelos	MIC00130300 208540	113,606	0.2%	113,606	0.2%	M2, Bardas, Cercos	367	100	100.00
36	Introduccion De Drenaje En La Col. El Mirador	MIC00130300 208251	579,718	1.0%	579,718	1.0%	Pozos	167	100	100.00
37	Introduccion De Drenaje En La Calzada Moctezuma	MIC13130200 144065	195,808	0.3%	195,808	0.3%	Obra	465	100	100.00
38	Pavimentacion Asfaltica Del Camino A Cuartel V	MIC00130300 213441	549,341	0.9%	549,341	0.9%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			56,964,822	93.7%	56,964,822	93.7%		26,921		
39	Colocacion De Teja Para Impermeabilizar Aulas De El J/N Emiliano Zapata	MIC00130300 208421	89,199	0.1%	89,199	0.1%	Aula	100	100	100.00
40	Perforacion De Pozo Profundo	MIC00130400 247011	2,000,000	3.3%	2,000,000	3.3%	Pozo	-	100	100.00
41	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Mercado, Central Y Central Sur	MIC00130300 209161	1,471,196	2.4%	1,471,196	2.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
42	Impermeabilizacion De Aulas, Pintura Y Arreglo W.C. En J/N Doroteo Arango	MIC00130400 250626	64,814	0.1%	64,814	0.1%	Metros Cuadrados, Salón	-	100	100.00
43	Construccion De Puente	MIC13130200 143472	238,023	0.4%	238,023	0.4%	Alcantarilla	150	100	100.00
44	Construccion De Alcantarilla	MIC00130300 208176	80,486	0.1%	80,486	0.1%	Alcantarilla	235	100	100.00
45	Construccion De Linea De Drenaje En Las Calles Carrizal Gpe Y Fresno	MIC13130200 144137	583,145	1.0%	583,145	1.0%	Pozos	1,280	100	100.00
46	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Benito Juarez	MIC00130400 247890	455,296	0.7%	455,296	0.7%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
47	Sistema De Agua Potable	MIC00130400 247176	699,000	1.1%	699,000	1.1%	Obra	-	100	100.00
48	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Prim. Melchor Ocampo	MIC00130400 250661	399,119	0.7%	399,119	0.7%	Obra	-	100	100.00
49	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Benito Juarez De La Col. Melchor Ocampo	MIC00130400 248038	833,663	1.4%	833,663	1.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
50	Construccion De Alcantarilla	MIC00130400 247272	86,468	0.1%	86,468	0.1%	Alcantarilla	-	100	100.00
51	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lerma De La Col. Loma Alta	MIC00130300 203442	77,589	0.1%	77,589	0.1%	Pozos	-	7	100.00
52	Pavimentacion De Calle De La Cruz Roja	MIC00130400 248281	952,656	1.6%	952,656	1.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
53	Sistema De Agua Potable	MIC00130400 247136	168,124	0.3%	168,124	0.3%	Obra	-	100	100.00
54	Pavimentacion Asfaltica De La Calle 1	MIC13130100 063860	371,978	0.6%	371,978	0.6%	Metros Cuadrados	1,100	100	100.00
55	Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños	MIC13130200 143851	310,814	0.5%	310,814	0.5%	Aula	45	100	100.00
56	Terminacion De Aula En El J/N Emiliano Zapata	MIC00130300 208487	171,614	0.3%	171,614	0.3%	Aula	40	1	100.00
57	Ampliacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Camino A Cuartel V	MIC00130400 247847	375,794	0.6%	375,794	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			56,964,822	93.7%	56,964,822	93.7%		26,921		
58	Mantenimiento De Caminos Rurales	MIC13130100 064019	8,000,000	13.2%	8,000,000	13.2%	Kilómetros	1,250	100	100.00
59	Drenaje De Calle Privada Del Roble	MIC00130400 247814	14,191	0.0%	14,191	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
60	Construccion De Aula Dudactica Y Sanitarios En Esc. Prim. Jose Ma. Morelos (Conafe)	MIC13130200 143902	376,080	0.6%	376,080	0.6%	Aula	150	100	100.00
61	Pavimentacion De La Calle Morelia	MIC00130400 248236	816,796	1.3%	816,796	1.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
62	Pavimentacion Asfaltica Del Camino A Tungareo	MIC13130100 064192	2,672,214	4.4%	2,672,214	4.4%	Metros Cuadrados	4,800	100	100.00
63	Perforacion De Pozo Profundo	MIC00130300 203312	2,500,000	4.1%	2,500,000	4.1%	Pozo	350	1	100.00
64	Pavimentacion Asfaltica De La Calle 5 De Febrero	MIC00130400 248158	757,518	1.2%	757,518	1.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
65	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Morelos	MIC00130300 208344	670,200	1.1%	670,200	1.1%	Obra	650	100	100.00
66	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 7, De La Col. Lazaro Cardenas	MIC13130200 143645	522,979	0.9%	522,979	0.9%	M2, Concreto hidráulico	85	100	100.00
67	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Sec. Tec. No. 32	MIC00130300 208710	77,238	0.1%	77,238	0.1%	Obra	-	100	100.00
68	Construccion De Fosa Septica Tratamiento Primario	MIC13130200 144084	225,797	0.4%	225,797	0.4%	Obra	250	100	100.00
69	Mejoramiento De Vivienda	MIC00130300 213575	2,800,000	4.6%	2,800,000	4.6%	Vivienda	-	100	100.00
70	Pavimentacion De Calle Leona Vicario	MIC00130400 248192	920,236	1.5%	920,236	1.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
71	Construccion De Sanitarios En Esc. Primaria De Huaraqueo	MIC13130200 143793	580,822	1.0%	580,822	1.0%	Módulo	245	100	100.00
72	Impermehabilizacion De Aulas En Esc. Sec. 18 De Marzo	MIC13130200 143837	405,624	0.7%	405,624	0.7%	Aula	450	100	100.00
73	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Arco A Arco Segunda Etapa	MIC00130300 209125	1,647,775	2.7%	1,647,775	2.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
74	Construccion De Colector Y Planta De Tratamiento	MIC00130400 247776	387,000	0.6%	387,000	0.6%	Planta	-	100	100.00
75	Construccion De Protecciones Para 4 Aulas En J/N Pedro De Gante, Cuartel V	MIC00130300 208586	28,482	0.0%	28,482	0.0%	Aula	180	100	100.00
76	Pavimentacion De Acceso De La Calle Principal Al Hospital Regional	MIC00130400 247994	916,873	1.5%	916,873	1.5%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			56,964,822	93.7%	56,964,822	93.7%		26,921		
77	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Col. Luis Donaldo Colosio	MIC00130400 247557	77,859	0.1%	77,859	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
78	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Leodegario Muniz En La Col. Victoria	MIC13130200 143925	708,814	1.2%	708,814	1.2%	M2, Concreto hidráulico	186	100	100.00
79	Terminacion De Sanitarios En Esc. Prim. Venustiano Carranza	MIC13130200 143940	260,026	0.4%	260,026	0.4%	Módulo	478	100	100.00
80	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Priv. Doroteo Arango	MIC00130400 247515	77,859	0.1%	77,859	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
81	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Arco A Arco	MIC13130100 063909	1,651,747	2.7%	1,651,747	2.7%	Metros Cuadrados	4,680	100	100.00
82	Rehabilitacion De Tanque Elevado Para Agua Potable	MIC00130400 247082	145,328	0.2%	145,328	0.2%	Tanque	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,157,117	99.9%	3,157,117	99.9%		75,494		

1	Pavimentacion De La Calle San Gabriel De La Comunidad Del Jarrero	MIC00130400 229510	142,548	4.5%	142,548	4.5%	M2, Concreto hidráulico	345	100	100.00
2	Pavimentacion De Una Calle Sin Nombre De La Comunidad De La Rosa	MIC00130400 229491	301,274	9.5%	301,274	9.5%	Metro Cuadrado	333	100	100.00
3	Red De Agua Potable Varias Calles De San Jose	MIC13130200 134626	76,887	2.4%	76,887	2.4%	Red de Distribución	9,537	95	100.00
4	Ampliacion De La Red De Drenaje En Ojo De Rana	MIC00130400 229450	11,484	0.4%	11,484	0.4%	Red de Distribución	1,064	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda En La Tinaja Seca	MIC00130300 178988	34,224	1.1%	34,224	1.1%	Vivienda	38	100	100.00
6	Construccion De Centro De Atencion Multiple	MIC13130100 010431	351	0.0%	351	0.0%	Escuela	9,537	95	100.00
7	Red De Drenaje Calle Benito Juarez	MIC13130100 010322	10,620	0.3%	10,620	0.3%	Red	9,537	100	100.00
8	Construccion De Andador A Base De Piedra Laja	MIC13130100 010398	44,376	1.4%	44,376	1.4%	Andador	789	95	100.00
9	Construccion De Aula En La Tinaja Seca	MIC13130200 135028	67,268	2.1%	67,268	2.1%	Aula	38	80	100.00
10	3ra Etapa Del Andador Del Jarrero	MIC00130400 229455	150,000	4.7%	150,000	4.7%	Andador	345	100	100.00
11	Pavimentacion Camino De Acceso A Los Cojos	MIC00130400 229471	409,147	12.9%	409,147	12.9%	M2, Concreto hidráulico	84	100	100.00
12	Red De Drenaje Varias Calles De San Jose	MIC13130200 134638	46,821	1.5%	46,821	1.5%	Red de Distribución	9,537	95	100.00
13	Ampliacion De Red Electrica En Calle San Antonio En El Jarrero	MIC13130200 135023	2,000	0.1%	2,000	0.1%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	345	100	100.00
14	Re De Drenaje Y Humedal De La Comunidad Del Sabino	MIC00130400 229282	224,358	7.1%	224,358	7.1%	Red de Distribución	789	100	100.00
15	Pavimentacion Y Red De Agua Potable De Calle Cuauhtemoc Poniente En El Sabino	MIC00130400 229495	258,438	8.2%	258,438	8.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	789	100	100.00
16	Construccion De Colectores Y Humedal En San Miguel	MIC00130300 179004	678,165	21.5%	678,165	21.5%	Laguna de Oxidación	378	100	100.00
17	Red De Drenaje Calle Revolucion Entre Rayon Y Gpe. Victoria	MIC00130300 179039	62,757	2.0%	62,757	2.0%	Red de Distribución	9,537	100	100.00
18	Red De Drenaje Calle Cuahutemoc	MIC13130100 010309	24,205	0.8%	24,205	0.8%	Red	9,537	100	100.00
19	Rehabilitacion De Agua Potable San Miguel	MIC13130100 010269	9,615	0.3%	9,615	0.3%	Red de Distribución	378	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,157,117	99.9%	3,157,117	99.9%		75,494		
20	Construccion Del Andador Colonia Bella Vista	MIC00130300 179051	112,054	3.5%	112,054	3.5%	Andador	9,537	100	100.00
21	Pavimentacion Y Red De Agua Potable De La Calle Cuauhtemoc Oriente De La Comunidad Del Sabino	MIC00130400 229499	156,659	5.0%	156,659	5.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	789	100	100.00
22	Ampliacion De Humedal En Ojo De Rana	MIC13130200 134863	139,754	4.4%	139,754	4.4%	Laguna de Oxidación	1,064	95	100.00
23	Pavimentacion De La Calle Niños Heroes De La Comunidad Del Sabino	MIC00130400 229479	183,773	5.8%	183,773	5.8%	Metros Cuadrados	789	100	100.00
24	Reubicacion De Poste De Energia Electrica En San Miguel	MIC13130200 135010	10,339	0.3%	10,339	0.3%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	378	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
1	Continuacion De Pavimentacion Del Camino Joyitas-San Bernabe	MIC00130400 248928	400,000	0.4%	399,038	0.4%	Obra	70	100	100.00
2	Alumbrado Publico En Calle Mariano Matamoros	MIC00130400 248599	60,000	0.1%	59,960	0.1%	arbotante	100	100	100.00
3	Pavimentacion De Acceso A La Colonia	MIC00130400 232598	250,000	0.2%	249,451	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
4	Construccion De Red De Drenaje En Calle: 4 De Marzo 1871	MIC00130300 193348	160,000	0.1%	141,258	0.1%	Metro Lineal	40	100	100.00
5	Rehabilitacion Del Acceso A La Colonia	MIC00130400 248614	100,000	0.1%	99,998	0.1%	Obra	60	100	100.00
6	Pavimentacion De Calle: Loma Colombiana	MIC00130400 248665	841,500	0.7%	802,691	0.7%	Metro Cuadrado	108	100	100.00
7	Apoyo Con Manguera Y Conexiones Para La Rehabilitacion De Red De Agua Potable	MIC12130200 147541	42,217	0.0%	41,333	0.0%	Apoyo	250	100	100.00
8	Construccion De Red De Agua Potable	MIC00130400 249399	146,639	0.1%	38,148	0.0%	Metro Lineal	105	100	50.00
9	Construccion De Aula Especial En Centro De La Discapacidad	MIC00130300 193450	460,000	0.4%	411,423	0.4%	Aula	200	100	100.00
10	Construccion De Aula En Esc. Sec. Tec. No. 145	MIC00130300 188478	270,000	0.2%	269,808	0.2%	Aula	486	100	100.00
11	Continuacion De Pavimento De Acceso Principal	MIC00130400 249068	450,000	0.4%	449,494	0.4%	Metro Lineal	120	100	-
12	Red De Alcantarillado Sanitario Del Conjunto Habitacional "El Terrero"	MIC00130400 234339	1,100,000	1.0%	1,100,000	1.0%	Metro Lineal	304	100	100.00
13	Tuberia Para Red De Agua Potable En La Comunidad	MIC00130400 231846	366,437	0.3%	278,114	0.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
14	Material Para Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Erandi	MIC00130400 249352	100,000	0.1%	90,477	0.1%	Obra	430	100	-
15	Material Para Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria Jose Guadalupe Salto	MIC00130400 249373	100,000	0.1%	18,568	0.0%	Obra	430	100	-
16	Electrificacion De La Colonia Tercera Etapa	MIC00130400 247853	500,000	0.4%	446,997	0.4%	Obra	80	100	20.00
17	Rehabilitacion De Red Para Agua Potable	MIC12130200 142477	203,006	0.2%	194,341	0.2%	Obra	1,200	100	100.00
18	Terminacion De La Red De Agua Potable, Drenaje Y Descargas Sanitarias	MIC00130400 249119	216,903	0.2%	216,215	0.2%	Metro Lineal	800	100	-
19	Pavimentacion De La Calle 1a Privada Colindante A La Unidad Deportiva Bicentenario	MIC12130200 151599	377,603	0.3%	364,820	0.3%	Metros Cuadrados	48	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
20	Rehabilitacion De Calles En Comunidad	MIC00130400 232497	150,000	0.1%	97,667	0.1%	Obra	300	100	100.00
21	Construccion De Patio Civico En Esc. Prim. "Constituyentes De Queretaro"	MIC00130400 233109	190,000	0.2%	189,835	0.2%	Obra	120	100	100.00
22	Pavimentacion De Calle: San Martin	MIC12130200 147624	653,651	0.6%	651,632	0.6%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
23	Construccion De Aula Para Jardin De Niños Y Primaria	MIC00130300 193326	262,128	0.2%	249,695	0.2%	Aula	100	100	100.00
24	Construccion De Acceso Al Tanque	MIC12130200 148098	401,942	0.4%	379,099	0.3%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
25	Conclusion De Barda Perimetral En Jardin De Niños	MIC00130300 200133	195,000	0.2%	194,528	0.2%	Obra	50	100	100.00
26	Construccion De Aula En Jardin De Niños " Amado Nervo"	MIC00130300 187575	270,000	0.2%	261,970	0.2%	Aula	120	100	100.00
27	Cemento Y Tuberia Para Calle Perfecto Bravo	MIC00130400 249211	80,000	0.1%	20,669	0.0%	Metro Cuadrado	30	100	-
28	Electrificacion De Una Calle	MIC00130400 247820	115,931	0.1%	77,917	0.1%	Obra	30	100	100.00
29	Terminacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle: Ligas Femeniles	MIC00130300 194028	200,000	0.2%	29,221	0.0%	Metro Lineal	70	100	60.00
30	Construccion Para Deposito De Agua	MIC00130400 248452	297,146	0.3%	89,085	0.1%	Obra	250	100	30.00
31	Cemento Y Tuberia Para Calle Ignacio Mejia	MIC00130400 249284	170,000	0.2%	167,265	0.1%	Metro Cuadrado	40	100	-
32	Rehabilitacion De Calle: Av. Lázaro Cardenas	MIC00130400 269064	453,183	0.4%	452,788	0.4%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
33	Construccion De Techumbre En Esc. Prim. "Ignacio Lopez Rayon"	MIC00130400 231870	685,000	0.6%	447,543	0.4%	Obra	450	100	65.00
34	Conclusion De Pavimentacion De Tramo Faltante En Calle Jose Felipe Flores	MIC00130400 233169	215,000	0.2%	202,508	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
35	Pavimentacion De Acceso Al Tanque	MIC00130400 248825	193,057	0.2%	192,244	0.2%	Obra	800	100	-
36	Construccion De Drenaje Sanitario	MIC00130400 273322	138,000	0.1%	138,000	0.1%	Obra	729,757	100	60.00
37	Construccion De Sanitarios Y Barda Perimetral En Escuela	MIC00130300 186814	400,000	0.4%	335,359	0.3%	Obra	250	100	65.00
38	Pavimentacion De Calle: Mariano Matamoros	MIC00130300 185879	29,124	0.0%	28,800	0.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
39	Material Para Construccion De Techumbre En Patio Civico En El Cecytem	MIC00130400 249384	100,000	0.1%	49,993	0.0%	Obra	430	100	-
40	Pavimentacion De La Calle Margarita Magón De Flores 3	MIC00130400 277014	135,357	0.1%	63,779	0.1%	Metro Cuadrado	84	100	100.00
41	Pavimentacion De Calle: Manantial Del Lago De Zirahuen (Tramo Manantial De Agua Fria A Fin De Calle), Primera Etapa	MIC00130400 233781	700,000	0.6%	681,845	0.6%	Metro Cuadrado	350	100	80.00
42	Construccion De Red De Drenaje En Calle: Combatiente Del Llano Del 4	MIC00130300 193517	193,836	0.2%	192,726	0.2%	Metro Lineal	45	100	100.00
43	Electrificacion De Calles En La Colonia	MIC00130400 248130	450,000	0.4%	308,450	0.3%	Obra	15	100	100.00
44	Tuberia Para Construccion De Red De Drenaje	MIC00130400 233231	200,000	0.2%	155,624	0.1%	Obra	200	100	100.00
45	Construcción De Aula En Escuela De Nueva Creacion	MIC00130400 249339	260,000	0.2%	259,587	0.2%	Obra	200	100	-
46	Construccion De Aula En Esc. Prim. "Sentimientos De La Nación"	MIC00130300 188517	270,000	0.2%	269,702	0.2%	Aula	380	100	95.00
47	Pavimentacion De Calle: Privada De Circuito Los Fresnos	MIC00130400 233705	1,022,935	0.9%	733,124	0.6%	Metro Cuadrado	125	100	90.00
48	Pavimentacion De Tramo En Calle Erendira	MIC00130400 273464	200,000	0.2%	199,390	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
49	Balastreo De Camino A La Comunidad	MIC00130400 232318	300,000	0.3%	58,095	0.1%	Kilómetro	150	100	100.00
50	Construccion De Aula En La Esc. Prim. "Jose Vasconcelos"	MIC00130400 232476	270,000	0.2%	267,614	0.2%	Aula	150	100	80.00
51	Material Para Construccion De Aula En Jardin De Niños "Ayun Canon"	MIC00130300 188411	150,000	0.1%	119,060	0.1%	Apoyo	80	100	93.00
52	Construccion De Banqueta Y Guarniciones En Calle Ramon Huarte	MIC00130400 231767	191,315	0.2%	191,315	0.2%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
53	Obras De Electrificacion Urbano-Rural	MIC12130200 142810	3,292,261	2.9%	3,216,015	2.8%	OBRA	2,500	1	100.00
54	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad	MIC00130400 247775	151,642	0.1%	150,328	0.1%	Obra	344	100	90.00
55	Construccion De Techumbre En Patio Civico En Esc. Prim. "18 De Marzo"	MIC00130300 200157	470,000	0.4%	467,668	0.4%	Obra	400	100	100.00
56	Pavimentacion De Calle: Mariano Michelena	MIC00130400 269270	257,328	0.2%	92,310	0.1%	Metro Cuadrado	30	100	50.00
57	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia	MIC00130400 233188	200,000	0.2%	198,861	0.2%	arbotante	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
58	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia	MIC12130200 148158	433,093	0.4%	431,590	0.4%	Metro Lineal	350	100	100.00
59	Electrificacion De La Colonia Primera Etapa	MIC00130400 249231	591,000	0.5%	589,723	0.5%	Obra	150	100	80.00
60	Construccion De Aula En Escuela Primaria Simbolos Patrios	MIC12130200 148138	174,380	0.2%	172,672	0.2%	Aula	100	100	100.00
61	Construccion De Red De Drenaje En Calles De La Comunidad	MIC00130400 248737	300,000	0.3%	89,728	0.1%	Obra	120	100	-
62	Pavimentacion Y Drenaje Sanitario De La Calle Ramon Lopez Velarde	MIC00130400 269653	3,613,679	3.2%	2,138,547	1.9%	Metro Cuadrado	6,000	100	85.00
63	Obras De Infraestructura El El Jardin De Niños "Juan Ramo"	MIC00130300 187012	100,000	0.1%	99,999	0.1%	Apoyo	60	100	100.00
64	Pavimentacion De Calle Sin Nombre	MIC00130400 249457	270,000	0.2%	270,000	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	-
65	Cemento Para Pavimentacion De Calles: Mezquital (Capernaum) Y Prolongacion Emaus	MIC00130400 248213	315,000	0.3%	314,500	0.3%	Metro Cuadrado	70	100	55.00
66	Conclusion De Red De Drenaje En Calle: Pedro Maria Anaya	MIC00130300 193482	132,146	0.1%	129,992	0.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
67	Pavimentacion De Calle: Nogal	MIC00130400 269716	843,479	0.7%	829,264	0.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
68	Pavimentacion De Calle: Miguel Hidalgo	MIC00130400 234952	2,640,000	2.3%	2,640,000	2.3%	Metro Cuadrado	2,000	100	30.00
69	Pavimentacion De Calle: Miguel Hidalgo	MIC00130400 269156	491,753	0.4%	484,328	0.4%	Metro Cuadrado	7,000	100	100.00
70	Terminacion De Pavimentacion De La Calle Laurel	MIC00130400 231742	317,661	0.3%	289,301	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
71	Introduccion De Red De Drenaje En Calle: Villas De Fatima	MIC00130400 247926	100,000	0.1%	99,658	0.1%	Metro Lineal	300	100	5.00
72	Pavimentacion De Calle: 28 De Noviembre 1911	MIC00130400 233391	440,000	0.4%	424,012	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	70.00
73	Pavimentacion De Calle: Jose Maria Villapinto	MIC00130400 270630	1,134,265	1.0%	1,133,799	1.0%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
74	Terminacion De Pavimentacion De Calle Principal	MIC12130200 148208	426,228	0.4%	403,504	0.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
75	Pavimentacion De Calle: Segunda Principal Que Da Entrada A La Comunidad Hasta La Esc. Prim.	MIC00130400 233464	465,088	0.4%	125,534	0.1%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
76	Construccion De Colector Primera Etapa	MIC00130400 231315	200,000	0.2%	199,709	0.2%	Obra	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
77	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	MIC00130400 273311	126,000	0.1%	125,446	0.1%	Metro Lineal	575	100	90.00
78	Pavimentacion De Calle: Quetzal	MIC00130400 270600	540,610	0.5%	540,573	0.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
79	Apoyo Con Tuberia Para Red De Agua Potable	MIC00130300 186331	153,205	0.1%	113,730	0.1%	Obra	250	100	100.00
80	Construccion De Aula En La Esc. Prim. "Simbolos Patrios"	MIC00130300 193279	270,000	0.2%	261,843	0.2%	Aula	120	100	100.00
81	Apoyo Para Pavimentacion De Calle Aroon Golden	MIC00130400 231720	150,000	0.1%	149,850	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
82	Pavimentacion De Calle En La Colonia	MIC00130400 248484	250,000	0.2%	249,402	0.2%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
83	Introduccion De Red De Drenaje En La Calle Carlos Gonzalez Salazar (Segunda Etapa)	MIC12130200 148059	142,657	0.1%	141,871	0.1%	Metro Lineal	800	100	100.00
84	Obras De Electrificacion Urbano-Rural	MIC00130300 194187	3,434,624	3.0%	3,213,024	2.8%	Obra	729,757	100	95.00
85	Construccion De Aula En Centro De Atencion Integral Para La Cultura De La Discapacidad	MIC12130200 142555	460,000	0.4%	422,020	0.4%	Aula	1,500	1	100.00
86	Rehabilitacion De Camino Loma Caliente-Umecuaro (Cortina)	MIC00130400 269041	1,689,765	1.5%	1,689,765	1.5%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
87	Construccion De Camino Hacia Entronque Con Tumbisca	MIC00130400 233260	3,276,982	2.9%	959,274	0.8%	Kilómetro	250	100	100.00
88	Construccion De Sanitarios En Esc. Prim. "Jose Maria Pino Suarez"	MIC00130300 187268	480,000	0.4%	479,723	0.4%	Aula	250	100	100.00
89	Introduccion De Red De Agua Potable	MIC00130300 186388	600,000	0.5%	599,246	0.5%	Metro Lineal	500	100	100.00
90	Construccion De Techumbre En Esc. Prim. "Benito Juarez"	MIC00130300 188140	450,000	0.4%	449,535	0.4%	Obra	200	100	50.00
91	Pavimentacion De Calle: Sabas Iturbide A Conectar Con Ligas Femeniles	MIC00130300 186692	360,000	0.3%	359,861	0.3%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
92	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Moctezuma	MIC00130400 232401	150,000	0.1%	149,643	0.1%	Obra	351	100	100.00
93	Apoyo Para La Red De Drenaje	MIC00130300 186396	163,900	0.1%	143,493	0.1%	Obra	85	100	100.00
94	Pavimentacion De Calle: Agustin Melgar	MIC00130400 269689	2,084,477	1.8%	855,304	0.8%	Metro Cuadrado	550	100	85.00
95	Pavimentacion De Calle: Rafael Galvan	MIC00130400 233369	1,284,909	1.1%	1,243,346	1.1%	Metro Cuadrado	500	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
96	Introduccion De Red De Agua En La Calle Principal	MIC00130400 249147	313,000	0.3%	313,000	0.3%	Obra	100	100	25.00
97	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento	MIC00130400 269520	477,000	0.4%	467,033	0.4%	Planta	1,500	100	98.00
98	Construccion De Red De Drenaje, Segunda Etapa	MIC00130400 234924	1,000,000	0.9%	538,581	0.5%	Metro Lineal	1,400	100	60.00
99	Pavimentacion De Calle Que Comunica A La Comunidad A La Secundaria	MIC00130400 232582	860,000	0.8%	858,596	0.8%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
100	Pavimentacion De Camino De Acceso Hacia Autopista	MIC00130300 188197	500,000	0.4%	499,048	0.4%	Metro Lineal	1,450	100	100.00
101	Introduccion De Red Drenaje Sanitario Primera Etapa	MIC00130300 186363	300,000	0.3%	299,951	0.3%	Metros Lineales	1,000	100	100.00
102	Ampliacion De Electrificacion Sector "E"	MIC00130300 185823	200,000	0.2%	199,653	0.2%	Obra	150	100	100.00
103	Construccion De Red De Drenaje En Calle: Revolucion Mexicana	MIC00130400 249247	375,000	0.3%	369,103	0.3%	Obra	200	100	-
104	Apoyo Para Pavimentacion De Tres Andadores En La Colonia	MIC00130400 247492	200,000	0.2%	198,778	0.2%	Obra	300	100	15.00
105	Construccion De Alumbrado En Av. San Juanito Itzicuario	MIC00130400 233091	330,000	0.3%	330,000	0.3%	arbotante	500	100	100.00
106	Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria "Lic. Enrique Ramirez Miguel"	MIC00130300 187232	270,000	0.2%	261,880	0.2%	Aula	122	100	100.00
107	Pavimentacion Del Camino Del Salto A La Raya	MIC00130400 232410	1,000,000	0.9%	997,863	0.9%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
108	Pavimentacion De Calle En La Comunidad	MIC00130300 194073	270,000	0.2%	177,544	0.2%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
109	Terminacion De Drenaje En Calle Prolongacion Aguila Real	MIC00130400 249054	180,000	0.2%	53,753	0.0%	Obra	80	100	20.00
110	Pavimentacion De Calle: Lauro Villar (Colindante Comandancia)	MIC00130400 232373	1,154,556	1.0%	982,655	0.9%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
111	Alumbrado Publico En Calle Milpillars	MIC00130400 232552	120,000	0.1%	119,776	0.1%	arbotante	100	100	100.00
112	Terminacion De Pavimentación De Calle: Camelina	MIC00130400 249190	182,000	0.2%	181,991	0.2%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
113	Cemento Para Pavimentacion Calle 28 De Noviembre Lado Poniente	MIC00130400 248803	250,000	0.2%	190,550	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	85.00
114	Construccion De Aula En Esc. Sec. Tec. No.99	MIC00130400 233400	270,000	0.2%	269,606	0.2%	Aula	750	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
115	Construccion De Techumbre En Patio Civico De La Esc. Prim. "Apostol De La Raza Maya"	MIC00130400 233451	956,180	0.8%	285,002	0.3%	Obra	350	100	20.00
116	Cemento Para Pavimentacion De Calle: Evaristo Cabrera	MIC00130400 233728	200,000	0.2%	199,800	0.2%	Metro Cuadrado	175	100	85.00
117	Apoyo Para Construccion De Red De Drenaje Sanitario	MIC12130200 147952	7,582	0.0%	7,500	0.0%	Metro Lineal	400	100	100.00
118	Pavimentacion De Calle: Constituyentes, Segunda Etapa	MIC00130400 232431	400,000	0.4%	399,310	0.4%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
119	Terminacion De Electrificacion (Sector C)	MIC00130400 249308	150,000	0.1%	148,699	0.1%	Obra	150	100	10.00
120	Construccion De Red De Drenaje	MIC00130400 248720	150,000	0.1%	44,758	0.0%	Metro Lineal	50	100	60.00
121	Pavimentacion De Calle En La Comunidad	MIC00130400 248469	200,000	0.2%	200,000	0.2%	Metro Lineal	100	100	10.00
122	Pavimentacion De Calle: Cerrada Jose Maria Estrada	MIC00130400 269495	214,618	0.2%	94,090	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	50.00
123	Pavimentacion De Calle Principal En La Comunidad	MIC00130400 232439	695,000	0.6%	399,100	0.4%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
124	Construccion De Alcantarillado Y Colector En La Colonia "La Ceja"	MIC00130400 248893	1,850,000	1.6%	1,261,465	1.1%	Obra	150	100	10.00
125	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Telesecundaria	MIC00130300 187035	500,000	0.4%	491,715	0.4%	Obra	60	100	100.00
126	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	MIC00130400 269541	309,000	0.3%	308,985	0.3%	Metro Lineal	325	100	80.00
127	Cemento Para Pavimentacion De Calle: Bello Encanto	MIC00130400 248275	150,000	0.1%	85,100	0.1%	Metro Cuadrado	75	100	60.00
128	Rehabilitacion A Los Caminos Del Ejido	MIC00130400 248093	200,000	0.2%	126,220	0.1%	Obra	200	100	100.00
129	Pavimentacion De Calle: Prolongación De Pino	MIC00130400 231827	237,000	0.2%	230,586	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
130	Construccion De Red De Agua Potable	MIC00130400 273275	99,000	0.1%	98,907	0.1%	Obra	70	100	35.00
131	Pavimentacion De La Calle 2a Privada Colindante A La Unidad Deportiva Bicentenario.	MIC00130400 276818	271,101	0.2%	271,101	0.2%	Metro Cuadrado	16	100	100.00
132	Construccion De Aula En Jardin De Niños "Amalia Solorzano"	MIC00130300 188586	270,000	0.2%	268,775	0.2%	Aula	60	100	100.00
133	Terminacion Del Camino De La Comunidad Al Barrio De San Jose	MIC00130300 193392	395,000	0.3%	394,833	0.3%	Metro Lineal	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
134	Pavimentacion De Calle: Arcoiris	MIC00130400 233214	646,745	0.6%	633,492	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
135	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La Comunidad	MIC00130400 233439	150,000	0.1%	147,927	0.1%	Metro Lineal	180	100	90.00
136	Pavimentacion De Calle: Puente Del Rey	MIC00130400 269183	1,011,875	0.9%	986,681	0.9%	Metro Cuadrado	360	100	100.00
137	Pavimentacion De Calle: Antonio Dominguez	MIC00130400 233798	665,000	0.6%	664,929	0.6%	Metro Cuadrado	75	100	5.00
138	Construccion De Aula En Jardín De Niños "Selma Lagerlof"	MIC00130300 187309	270,000	0.2%	257,702	0.2%	Aula	150	100	100.00
139	Terminacion De Techumbre En Cancha De Basquetbol En Esc. Prim. "Patria Y Educación"	MIC00130300 188073	100,000	0.1%	78,385	0.1%	Obra	150	100	100.00
140	Construccion De Aula En Jardin De Niños	MIC00130300 188749	250,000	0.2%	249,248	0.2%	Aula	45	100	98.00
141	Ampliacion De Red De Drenaje De Calles: Fresno, Limon, Chabacano Y Lomas Del Durzno	MIC00130400 247893	110,000	0.1%	108,125	0.1%	Metro Lineal	800	100	90.00
142	Apoyo Para Pavimentacion De Calle Que Conduce A Tiristarán	MIC12130200 147932	241,023	0.2%	240,640	0.2%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
143	Construccion De Tanque Para Agua Potable	MIC00130400 232520	500,000	0.4%	481,086	0.4%	Tanque	50	100	90.00
144	Pavimentacion De Calle: Principal	MIC00130400 233499	733,866	0.6%	731,427	0.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
145	Continuación De Pavimento En Calle De Acceso A La Colonia	MIC00130400 235187	1,052,000	0.9%	1,050,555	0.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
146	Terminacion De Aula En Esc. Prim. Ford 165	MIC00130300 187413	100,000	0.1%	90,927	0.1%	Obra	370	100	100.00
147	Pavimentacion De Calle: Privada De Galex	MIC00130400 232424	255,000	0.2%	252,800	0.2%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
148	Alumbrado Publico En La Colonia	MIC00130400 269796	215,000	0.2%	215,000	0.2%	Arbortante	1,000	100	100.00
149	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. "Santos Degollado"	MIC00130300 186992	250,000	0.2%	249,845	0.2%	Obra	100	100	100.00
150	Material Para Construccion De Techumbre En Jardin De Niños "Maria Teresa Silva"	MIC00130400 233078	62,925	0.1%	60,073	0.1%	Apoyo	140	100	100.00
151	Red De Agua Potable Del Conjunto Habitacional "El Terrero"	MIC00130400 234314	264,649	0.2%	264,649	0.2%	Metro Lineal	304	100	100.00
152	Pavimentacion De Andador: Canal La Huerta	MIC00130400 233349	1,185,000	1.0%	1,179,599	1.0%	Metro Cuadrado	300	100	35.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
153	Terminacion De Sanitarios En Esc. Prim. " Constitución De 1814"	MIC00130400 233323	179,797	0.2%	164,921	0.1%	Obra	400	100	100.00
154	Terminación De Pavimentación En Calle: Francisco Villa	MIC00130400 249101	495,000	0.4%	494,725	0.4%	Metro Cuadrado	150	100	-
155	Obras De Infraestructura En Esc. Telesecundaria	MIC00130400 233359	800,000	0.7%	789,479	0.7%	Obra	150	100	25.00
156	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia	MIC12130200 148035	692,000	0.6%	691,146	0.6%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
157	Pavimentacion De La Calle 3a Privada Colindante A La Unidad Deportiva Bicentenario	MIC12130200 151627	40,686	0.0%	31,978	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
158	Introduccion De Red De Drenaje En La Calle Carlos Gonzalez Salazar	MIC12130200 147976	691,793	0.6%	689,925	0.6%	Metro Lineal	150	100	100.00
159	Pavimentacion De Calle De Acceso A Esc. Prim. "Mariano Jimenez" (Elodia Romo)	MIC00130400 233715	309,154	0.3%	92,746	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
160	Pavimentacion De Calle De Acceso A La Comunidad Nahuatl (Antonio Gamboa Privadas)	MIC00130400 231888	562,418	0.5%	552,212	0.5%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
161	Pavimentacion De Calle: Teotihuacanos (Lazaro Cardenas)	MIC00130400 271757	1,741,707	1.5%	1,637,370	1.4%	Metro Cuadrado	100	100	30.00
162	Pavimentacion De Acceso Al Centro De Salud	MIC00130400 233147	1,000,000	0.9%	299,252	0.3%	Kilómetro	167	100	50.00
163	Construccion Del Tanque Superficial	MIC12130200 147999	663,453	0.6%	661,543	0.6%	Obra	800	100	100.00
164	Pavimentacion De Calle: Ligas Femeniles	MIC00130400 248260	750,000	0.7%	749,911	0.7%	Metro Cuadrado	70	100	60.00
165	Electrificacion De Calle: Academia De Mexico	MIC00130400 248416	140,000	0.1%	105,118	0.1%	Obra	50	100	80.00
166	Pavimentacion De Calle: Cerrada Jose Maria Rojo	MIC00130400 248305	280,600	0.2%	278,520	0.2%	Metro Cuadrado	30	100	-
167	Terminacion De Colector Sanitario En La Colonia	MIC00130400 235150	1,073,000	0.9%	846,306	0.7%	Metro Cuadrado	1,000	100	75.00
168	Construccion De Direccion En Esc. Primaria "Mariano Matamoros"	MIC00130400 248988	280,000	0.2%	267,920	0.2%	Obra	200	100	-
169	Construccion De Aula Y Baños En Ceba	MIC00130400 249321	400,000	0.4%	399,004	0.4%	Obra	120	100	-
170	Pavimentacion De Calle En La Comunidad	MIC00130400 249463	200,000	0.2%	199,998	0.2%	Obra	300	100	-
171	Cemento Para Pavimentación De Calle: Campichahua	MIC00130400 247956	400,000	0.4%	185,000	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
172	Pavimentacion De Calle: Francisco Matos Coronado, Primera Etapa	MIC00130400 235214	1,062,000	0.9%	1,058,172	0.9%	Obra	100	100	100.00
173	Pavimentacion De Calle Puerto La Paz	MIC00130400 248960	505,379	0.4%	502,553	0.4%	Obra	250	100	-
174	Pavimentacion Calle: Privada Huaniqueo	MIC12130200 146289	246,754	0.2%	246,457	0.2%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
175	Introudccion De Drenaje De Dos Calles (Zanja)	MIC12130200 148118	650,000	0.6%	649,563	0.6%	Metro Lineal	400	100	100.00
176	Construccion De Aula En Esc. Prim. "Escudo Nacional"	MIC00130400 232388	270,000	0.2%	267,743	0.2%	Aula	600	100	37.00
177	Electrificacion De La Colonia	MIC00130400 249165	300,000	0.3%	299,909	0.3%	Obra	50	100	-
178	Introduccion De Red De Agua Potable Sector "D"	MIC12130200 147710	175,000	0.2%	173,049	0.2%	Metros Lineales	50	100	100.00
179	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Pedrito Ayala	MIC00130300 193373	270,000	0.2%	222,998	0.2%	Proyecto	100	100	100.00
180	Pavimentacion De Calle: Manuel Sisniega Otero	MIC00130400 270615	1,815,893	1.6%	1,648,574	1.5%	Metro Cuadrado	150	100	80.00
181	Pavimentacion De Calle: Sor Juana Ines De La Cruz	MIC00130400 247568	693,538	0.6%	693,226	0.6%	Metro Cuadrado	60	100	35.00
182	Ampliacion De Red De Drenaje, Tercera Etapa	MIC00130400 231756	200,000	0.2%	199,195	0.2%	Metro Lineal	150	100	100.00
183	Pavimentacion De Calle: Prisco	MIC00130400 233200	946,487	0.8%	879,750	0.8%	Metro Cuadrado	100	100	50.00
184	Construccion De Camino	MIC12130200 147913	2,521,368	2.2%	2,515,110	2.2%	Metros Cúbicos	162	100	100.00
185	Terminación De Pavimentación De Calle: Guadalupe Victoria	MIC00130400 248848	100,000	0.1%	99,997	0.1%	Obra	50	100	100.00
186	Continuación De Construccion De Clinica	MIC00130400 233123	1,255,000	1.1%	1,249,183	1.1%	Obra	5,000	100	55.00
187	Complemento En Aula En Esc. Prim. Ford 165	MIC00130400 249082	75,000	0.1%	74,425	0.1%	Obra	250	100	75.00
188	Pavimentacion, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle: Labradores	MIC00130400 270657	1,042,001	0.9%	788,381	0.7%	Obra	350	100	90.00
189	Terminacion De Red De Drenaje (Sector C)	MIC00130400 249478	200,000	0.2%	200,000	0.2%	Obra	150	100	30.00
190	Pavimentación De Calle: 3a. Privada De Miguel Zincunegui	MIC00130400 249035	200,000	0.2%	189,404	0.2%	Metro Cuadrado	175	100	15.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
191	Pavimentacion De Calle: Porfirio Martinez	MIC00130400 232363	1,284,660	1.1%	1,171,996	1.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
192	Construccion De Alumbrado Publico En La Comunidad	MIC00130400 232538	300,000	0.3%	298,962	0.3%	arbotante	100	100	100.00
193	Pavimentacion De Tramo Faltante En Calle: Jose Moreno De Cruz	MIC00130300 186678	100,000	0.1%	92,378	0.1%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
194	Ampliacion De Red De Agua Potable, Tercera Etapa	MIC12130200 146149	235,399	0.2%	233,661	0.2%	Metros Lineales	150	100	100.00
195	Construccion De Alumbrado Publico	MIC00130400 231819	178,319	0.2%	177,895	0.2%	arbotante	100	100	100.00
196	Pavimentacion De Calle: Eliza Acuña	MIC00130400 233770	406,545	0.4%	399,998	0.4%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
197	Construccion De Banquetas Y Techado Del Patio Cívico En Esc. Sec Tec. No.119	MIC00130400 231875	500,000	0.4%	499,988	0.4%	Obra	1,300	100	25.00
198	Ampliación De Alumbrado Publico En La Comunidad	MIC00130400 232530	173,000	0.2%	172,568	0.2%	arbotante	200	100	100.00
199	Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria "Jesus Escalera Romero"	MIC00130300 187134	280,000	0.2%	279,539	0.2%	Aula	150	100	100.00
200	Pavimentacion De Calle: Valle De Arteaga	MIC00130400 270573	620,919	0.5%	507,506	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
201	Pavimentacion De Camino La Reunion - Nueva Florida	MIC12130200 155018	183,513	0.2%	180,672	0.2%	Metro Cuadrado	265	100	100.00
202	Pavimentacion De Calle: Privada Sara Perez De Madero	MIC00130300 188451	368,227	0.3%	367,436	0.3%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
203	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Comunidad	MIC00130400 232570	100,000	0.1%	74,235	0.1%	Metro Lineal	300	100	100.00
204	Colector Sanitario En La Tenencia Morelos Segunda Etapa	MIC00130400 235132	492,345	0.4%	492,345	0.4%	Metro Lineal	500	100	100.00
205	Construccion De Baños En La Esc, Primaria Miguel Hidalgo	MIC00130400 249176	450,000	0.4%	449,991	0.4%	Obra	370	100	-
206	Pavimentacion De La Calle Acapangueo	MIC12130200 146500	408,330	0.4%	388,933	0.3%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
207	Ampliación De Electrificacion En La Colonia	MIC00130400 248694	60,000	0.1%	59,955	0.1%	Obra	50	100	-
208	Construccion De Red De Agua Potable	MIC00130400 273293	162,000	0.1%	161,025	0.1%	Metro Lineal	330	100	75.00
209	Pavimentacion En La Calle Desierto De De Akatama	MIC00130400 249444	222,779	0.2%	222,779	0.2%	Metro Cuadrado	25	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
210	Construccion De Red De Agua Potable En La Comunidad	MIC00130400 248433	250,000	0.2%	74,981	0.1%	Metro Lineal	200	100	-
211	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle: Niños Refugiados Españoles	MIC00130400 231402	248,650	0.2%	167,371	0.1%	Metro Lineal	400	100	100.00
212	Pavimentacion De Calle: Gobernante Michoacano, Segunda Etapa	MIC00130300 186667	576,000	0.5%	574,929	0.5%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
213	Construccion De Clinica, Primera Etapa	MIC12130200 147666	424,242	0.4%	410,050	0.4%	Módulo	2,500	100	100.00
214	Cemento Para Construccion De Camino A Santa Ines	MIC00130400 234907	280,000	0.2%	218,780	0.2%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
215	Pavimentacion De Calle: Francisco J. Mujica, 1era Etapa	MIC00130400 233739	450,000	0.4%	449,401	0.4%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
216	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños "Estefania Castañeda"	MIC00130400 233381	80,633	0.1%	70,175	0.1%	Obra	350	100	100.00
217	Pavimentacion De Camino De Acceso A La Comunidad	MIC00130400 232420	1,100,000	1.0%	1,099,660	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
218	Construccion De Red De Agua Potable En La Comunidad	MIC00130400 248765	500,000	0.4%	499,936	0.4%	Metro Lineal	600	100	20.00
219	Construccion De Cunetas En Carretera De Acceso A La Comunidad	MIC00130300 193417	150,000	0.1%	149,825	0.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
220	Construccion De Alumbrado Publico En La Comunidad	MIC00130400 248323	100,000	0.1%	99,904	0.1%	arbotante	100	100	100.00
221	Construccion De Aula En Ceba "Libertad"	MIC00130300 188557	280,000	0.2%	279,166	0.2%	Aula	45	100	100.00
222	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Jardines De Santiaguito Etapa 1	MIC00130400 232458	300,000	0.3%	299,891	0.3%	Metro Lineal	60	100	80.00
223	Finiquito Del Proyecto Ejecutivo De Acuerdo A Las Alternativas Del Estudio Hidrologico De La Presa De Los Reyes En Cauce Principal (Primera Etapa)	MIC00130300 200306	248,755	0.2%	248,755	0.2%	Proyecto	1,500	100	100.00
224	Continuación De Pavimento De Calle En La Comunidad	MIC00130400 269122	581,149	0.5%	580,870	0.5%	Metro Cuadrado	50	100	30.00
225	Rehabilitacion Conservacion Y Remodelación De Las Unidades Medicas Municipales	MIC00130300 186770	775,066	0.7%	740,177	0.7%	Obra	729,757	100	100.00
226	Ampliacion De Colector Sanitario En La Tenencia Morelos	MIC00130300 200265	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
227	Construccion De Red De Drenaje Y Suministro E Instalación De Planta Modular De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad	MIC00130400 232469	739,503	0.7%	736,703	0.7%	Obra	200	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
228	Pavimentacion De Tramo Faltante En Calle: Jose Maria Villaseñor	MIC00130400 233295	110,692	0.1%	104,507	0.1%	Metro Cuadrado	1,650	100	100.00
229	Pavimentacion De Calle: Boulevard Lazaro Cardenas	MIC00130300 186648	347,610	0.3%	343,383	0.3%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
230	Terminacion De La Clinica En La Comunidad	MIC00130400 233414	471,373	0.4%	467,278	0.4%	Obra	500	100	70.00
231	Pavimentacion De Calle: Circuito Praderas (Tercera Etapa)	MIC00130400 233251	400,000	0.4%	394,697	0.3%	Metro Cuadrado	60	100	60.00
232	Construccion De Carcamo De Rebombao, Segunda Etapa	MIC00130400 248510	328,000	0.3%	297,583	0.3%	Obra	200	100	-
233	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En La Esc. Fed. 7	MIC00130400 249023	400,000	0.4%	399,349	0.4%	Obra	200	100	10.00
234	Electrificacion Del Conjunto Habitacional "El Terrero"	MIC00130400 234879	1,050,000	0.9%	1,050,000	0.9%	Obra	304	100	100.00
235	Material De Construccion Para Conclusion De Modulos En Esc. Sec. Tec. No.128	MIC00130400 233752	160,332	0.1%	117,285	0.1%	Apoyo	696	100	75.00
236	Pavimentacion De Calles En La Comunidad	MIC00130400 233721	424,498	0.4%	423,004	0.4%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
237	Pavimentacion De Calle: Privada Rafael Manguino	MIC00130400 269211	132,125	0.1%	129,419	0.1%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
238	Electrificacion De Calle: 3ra Etapa	MIC00130400 248525	70,000	0.1%	69,862	0.1%	Obra	150	100	-
239	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia, Segunda Etapa	MIC00130400 234938	1,000,000	0.9%	299,135	0.3%	Metro Lineal	1,818	100	40.00
240	Estudio Geohidrologico Para Pozo De Agua Potable	MIC12130200 147729	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Estudio	300	100	100.00
241	Pavimentacion De Calles En La Comunidad	MIC00130400 233433	592,760	0.5%	336,250	0.3%	Metro Cuadrado	250	100	70.00
242	Construccion De Alumbrado Publico En Acceso Principal	MIC00130400 233757	100,000	0.1%	99,667	0.1%	arbotante	100	100	100.00
243	Rehabilitacion De Calle 10, Por Avenida Juan Pablo Segundo	MIC00130400 231706	150,000	0.1%	131,022	0.1%	Obra	100	100	100.00
244	Introduccion De Red De Drenaje	MIC12130200 143218	270,000	0.2%	267,722	0.2%	Metros Lineales	250	100	100.00
245	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Segunda Etapa	MIC12130200 148192	400,000	0.4%	398,767	0.4%	Obra	1,000	100	100.00
246	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños "Lauro Aguirre"	MIC00130400 231863	437,500	0.4%	436,925	0.4%	Obra	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			118,784,008	104.9%	103,075,879	91.0%		2,288,120		
247	Pavimentacion De Calle: Nocupetaro	MIC00130400 269843	298,894	0.3%	62,391	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
248	Electrificacion En La Colonia	MIC00130400 248545	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Obra	100	100	-
249	Conclusion Del Camino De Cuto De La Esperanza A Tiristaran	MIC00130300 186716	1,100,000	1.0%	1,096,688	1.0%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
250	Electrificaciones En Calles	MIC12130200 143182	620,000	0.5%	589,095	0.5%	OBRA	500	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,009,102	73.0%	8,009,102	73.0%		7,440		
1	Camino Ziracuarendiro A Tres Reyes	MIC00130400 265719	950,000	8.7%	950,000	8.7%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre	MIC00130400 264729	247,833	2.3%	247,833	2.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
3	Calles Sin Nombre	MIC00130400 264594	330,276	3.0%	330,276	3.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
4	Construccion De Muro De Piedra	MIC00130400 263581	998,278	9.1%	998,278	9.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
5	Bodega En Colegio De Bachilleres	MIC00130400 266169	109,097	1.0%	109,097	1.0%	Bodega	230	100	100.00
6	Concreto Hidraulico En Calle Que Va Al Templo	MIC00130400 264673	282,000	2.6%	282,000	2.6%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
7	Construcción De Techumbre Para Usos Múltiples	MIC00130400 266273	650,000	5.9%	650,000	5.9%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
8	Pavimento En Calle Sin Nombre	MIC00130400 265770	86,000	0.8%	86,000	0.8%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
9	Obras De Agua Y Drenaje	MIC00130400 263696	80,216	0.7%	80,216	0.7%	Metro Lineal	600	100	100.00
10	Linea De Conduccion De Agua Potable	MIC00130400 263668	350,000	3.2%	350,000	3.2%	Metro Lineal	800	100	100.00
11	Rehabilitacion De Espacio De Salud	MIC00130400 265956	212,531	1.9%	212,531	1.9%	Espacio	200	100	100.00
12	Pavimentacion De Concreto En Calle Sin Nombre	MIC00130400 265864	367,091	3.3%	367,091	3.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
13	Calle Sin Nombre	MIC00130400 264639	180,000	1.6%	180,000	1.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
14	Pavimentacion De La Calle Prolongacion Manuel Guerrero	MIC00130400 265592	250,000	2.3%	250,000	2.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
15	2da. Etapa De Pozo En El Fresno	MIC00130400 263510	767,627	7.0%	767,627	7.0%	Pozo	600	100	100.00
16	Pavimento En La Calle Manuel Guerrero	MIC00130400 265458	198,233	1.8%	198,233	1.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
17	Pavimentacion De Concreto Junto Al Bachiller	MIC00130400 263858	650,000	5.9%	650,000	5.9%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
18	Drenaje Sanitario En La Colonia Plan De La Laguna	MIC00130400 263788	600,000	5.5%	600,000	5.5%	Metro Lineal	700	100	100.00
19	Camino Ziracuarendiro Tres Reyes	MIC00130400 266410	299,691	2.7%	299,691	2.7%	Metro Cuadrado	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,009,102	73.0%	8,009,102	73.0%		7,440		
20	Calle Sin Nombre Atras Del Parque	MIC00130400 265491	98,564	0.9%	98,564	0.9%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
21	Pavimento En Calle De Acceso	MIC00130400 265550	301,665	2.7%	301,665	2.7%	Metros Cuadrados	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,953,410	74.4%	11,953,410	74.4%		10,232		
1	Empedrado Ecologico C/Rodamiento De Concreto Y Guarniciones Calle Principal De La Col. Obrera	MIC12130100 084077	550,809	3.4%	550,809	3.4%	Metros	2,224	100	100.00
2	Esc. Prim. 18 De Marzo, El Pando, Escuelas De Calidad	MIC13130200 170868	10,000	0.1%	10,000	0.1%	Obra	100	0	100.00
3	Drenaje Calle Salvador Sanchez	MIC00130400 272932	104,489	0.6%	104,489	0.6%	Metro Lineal	50	100	100.00
4	Electrificacion Calle Por Las Oficinas Ejidales De Nuevo Corondiro	MIC13130200 167043	13,160	0.1%	13,160	0.1%	Obra	100	0	100.00
5	Jardin De Niños Amado Nervo, Escuelas De Calidad	MIC13130200 167767	10,000	0.1%	10,000	0.1%	Obra	120	0	100.00
6	Gastos Indirectos	MIC13130200 171200	375,823	2.3%	375,823	2.3%	Obra	50	3	100.00
7	Electrificacion Calle Justo Sierra Col. Obrera	MIC13130200 167523	6,591	0.0%	6,591	0.0%	Obra	50	0	100.00
8	Electrificacion Calle Rumbo Al Panteon En Nuevo Corondiro	MIC13130200 167461	12,456	0.1%	12,456	0.1%	Obra	50	0	100.00
9	Electrificacion Col. El Mirador	MIC00130400 273028	406,972	2.5%	406,972	2.5%	Obra	200	100	100.00
10	Esc. Dr. Jaime Torres Bodet De Rancho Nuevo, Escuelas De Calidad	MIC13130200 167881	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Obra	100	0	100.00
11	Electrificacion Calle Por Abarrotes Zamora En Nuevo Corondiro	MIC13130200 167135	15,741	0.1%	15,741	0.1%	Obra	50	0	100.00
12	Electrificacion Calle Por El Restauran En El Guayabo Viejo	MIC13130200 167577	25,594	0.2%	25,594	0.2%	Obra	100	0	100.00
13	Electrificacion Por La Telesecundaria De Nuevo Corondiro	MIC13130200 167201	4,245	0.0%	4,245	0.0%	Obra	50	0	100.00
14	Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Independencia	MIC00130400 273062	195,250	1.2%	195,250	1.2%	Obra	300	100	100.00
15	Semaforizacion De Av. Lazaro Cardenas	MIC13130200 162137	926,868	5.8%	926,868	5.8%	Semáforo	3,500	8	100.00
16	Cursos Comunitarios Lazaro Cardenas La Soledad, Escuela De Calidad	MIC13130200 167831	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Obra	100	0	100.00
17	Empedrado Con Rodamiento De Concreto En Cuatro Caminos	MIC13130200 162306	1,276,394	7.9%	1,276,394	7.9%	Metro Cuadrado	100	15	100.00
18	Construccion De Baños En Col. Nueva El Ceñidor	MIC13130200 166200	93,461	0.6%	93,461	0.6%	Obra	200	2	100.00
19	Adquisicion De Fertilizantes Quimicos	MIC13130200 170940	399,000	2.5%	399,000	2.5%	Obra	400	2	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,953,410	74.4%	11,953,410	74.4%		10,232		
20	Electrificacion Calle Armando Medina Col. Campo De Aviacion	MIC13130200 167537	34,979	0.2%	34,979	0.2%	Obra	100	0	100.00
21	Rehabilitacion De La Calle Principal De El Letrero	MIC12130100 084117	88,600	0.6%	88,600	0.6%	Metros	79	100	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica, Drenaje Y Agua Potable Calle Leonardo Bravo	MIC00130400 272973	720,679	4.5%	720,679	4.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
23	Equipamiento Del Rastro Municipal	MIC00130400 272950	1,016,512	6.3%	1,016,512	6.3%	Obra	300	100	100.00
24	Curso Comunitario Santo Domingo, Escuelas De Calidad	MIC13130200 167984	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Obra	100	0	100.00
25	Reparacion De Drenajes	MIC13130100 085010	146,761	0.9%	146,761	0.9%	Metro Lineal	200	2	100.00
26	Rehabilitacion De Caminos Rurales De La Col. Independencia	MIC13130100 084700	10,857	0.1%	10,857	0.1%	Kilómetros	4	100	100.00
27	Escuela Educacion Especial, Escuelas De Calidad	MIC13130200 167795	30,000	0.2%	30,000	0.2%	Obra	100	0	100.00
28	Empedrado Con Rodamiento De Concreto En La Estacion	MIC13130200 162391	1,290,200	8.0%	1,290,200	8.0%	Metro Cuadrado	100	14	100.00
29	Esc. Niños Heroes La Estacion De El Ceñidor, Escuelas De Calidad	MIC13130200 167857	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Obra	100	0	100.00
30	Construccion Drenaje En Varias Calles En Rancho Nuevo	MIC13130200 161996	524,265	3.3%	524,265	3.3%	Metro Lineal	125	36	100.00
31	Pavimentacion Hidraulica, Drenaje Y Agua Potable En La Calle Francisco Madrigal	MIC13130200 162226	2,087,230	13.0%	2,087,230	13.0%	M2, Concreto hidráulico	230	9	100.00
32	Electrificacion Calle Agrarismo En Gambara	MIC13130200 166433	21,841	0.1%	21,841	0.1%	Obra	100	0	100.00
33	Electrificacion Rumbo Al Panteon De Gambara	MIC13130200 166380	10,110	0.1%	10,110	0.1%	Obra	50	0	100.00
34	Empedrado Con Rodamiento De Concreto Y Drenaje En La Localidad De El Letrero	MIC00130400 272998	1,457,476	9.1%	1,457,476	9.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
35	Jardin De Niños Rosaura Zapata, Escuelas De Calidad	MIC13130200 167731	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Obra	100	0	100.00
36	Electrificacion Calle Antes Del Puente De El Letrero	MIC13130200 166294	42,047	0.3%	42,047	0.3%	Obra	100	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			203,435	0.9%	142,500	0.6%		3		
1	Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable	MIC13130100 065744	136,755	0.6%	100,085	0.4%	Red de Distribución	1	100	100.00
2	Construccion De Letrinas	MIC13130100 071205	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	1	100	100.00
3	Mantenimiento Al Sistema De Alcantarillado De Sanitario En La Cabecera Municipal	MIC13130100 066298	56,680	0.3%	32,415	0.1%	Obra	1	100	66.60

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,908,352	94.7%	5,874,741	94.1%		42,322		
1	Construccion De Drenaje En Colonia Morelos	MIC13130100 118762	148,802	2.4%	148,802	2.4%	Metro Lineal	422	100	100.00
2	Mantenimiento De Calles Y Caminos Del Municipio (Arrendamiento De Maquinaria)	MIC13130100 119448	88,610	1.4%	88,610	1.4%	Kilómetros	30	100	100.00
3	Edificacion De 57 Casas Mediente El Programa De Vivienda Rural 2012	MIC12130100 120407	362,167	5.8%	362,167	5.8%	Vivienda	57	100	100.00
4	Asistencia Tecnica Rural	MIC00130300 192506	10,000	0.2%	10,000	0.2%	Proyecto	200	100	100.00
5	Conservacion Del Camino El Calvario- Las Pilas- La Chachalaca	MIC00130400 261950	12,900	0.2%	12,900	0.2%	Kilómetro	494	100	100.00
6	Desasolve Y Limpieza De Canal De Riego San Juan-Iberica	MIC13130200 148275	62,361	1.0%	62,361	1.0%	ML, Canales de Riego	600	100	100.00
7	Apertura Del Camino El Barreno-San Juan 1er Etapa)	MIC00130400 263939	60,000	1.0%	60,000	1.0%	Kilómetro	8,240	100	100.00
8	Programa Vivienda Digna 2013 Construccion De 60 Unidades Basicas De Vivienda Rural	MIC00130400 261501	2,226,301	35.7%	2,226,301	35.7%	Vivienda	60	50	100.00
9	Construcción De Drenaje Y Cunetas En Camino Villa Erendira-Iberica	MIC13130200 147022	400,000	6.4%	390,696	6.3%	Kilómetro lineal	1,250	97	100.00
10	Construccion De Dos Aulas En Esc. Tv. Secundaria En La Localidad De Villa Erendira	MIC00130300 191130	237,247	3.8%	237,247	3.8%	Metros Cuadrados, Aulas	200	100	100.00
11	Programa De Escuelas De Calidad 2013	MIC13130100 119039	200,000	3.2%	200,000	3.2%	Metros Cuadrados	1,710	100	100.00
12	Programa Fertilizante	MIC00130300 191412	300,000	4.8%	300,000	4.8%	Pieza	500	100	100.00
13	Construccion De Dos Aulas En Esc. T.V. Secundaria De La Localidad De Los Otates	MIC00130300 191207	237,247	3.8%	237,247	3.8%	Metros Cuadrados, Aulas	340	100	100.00
14	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	MIC00130400 260918	300,000	4.8%	300,000	4.8%	ML, Canales de Riego	422	100	41.90
15	Definicion Y Conduccion De Gastos Indirectos Municipal 3 Por ciento	MIC13130100 119674	175,264	2.8%	175,264	2.8%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
16	Conservacion Del Camino Las Animas- El Platanillo	MIC00130400 261636	100,115	1.6%	100,115	1.6%	Kilómetro	480	3	100.00
17	Construcción De Agua Potable Y Drenaje En Calle Nacional	MIC00130300 190819	320,942	5.1%	320,942	5.1%	Metro Lineal	1,354	100	100.00
18	Definicion Y Conduccion Del Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2.0	MIC13130100 120139	124,813	2.0%	100,506	1.6%	Programa	1	100	100.00
19	Proyecto Productivo De Ganado	MIC00130400 263716	45,000	0.7%	45,000	0.7%	Programa	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,908,352	94.7%	5,874,741	94.1%		42,322		
20	Revestimiento Del Camino Las Riveras-Las Pilas-El Uval	MIC00130400 264036	17,518	0.3%	17,518	0.3%	Kilómetro	8,240	9	100.00
21	Ampliacion Electrica (Al Topar La Calle Principal)	MIC00130400 261243	17,196	0.3%	17,196	0.3%	Obra	20	100	100.00
22	Conservacion Del Camino Iberica-Tejaban	MIC00130400 261755	13,559	0.2%	13,559	0.2%	Kilómetro	1,308	4	100.00
23	Conservación Del Camino Del Camino Sacacosechas San Jose	MIC13130200 148129	39,382	0.6%	39,382	0.6%	Kilómetros	300	100	100.00
24	Conservacion Del Camino Los Otates-El Calvario	MIC00130400 261861	8,100	0.1%	8,100	0.1%	Kilómetro	494	6	100.00
25	Construcción De Sala De Juntas De La Supervicion Escolar 141 De Primarias 1 Er Etapa	MIC13130200 147141	355,361	5.7%	355,361	5.7%	M2, Taller	14,500	80	100.00
26	Conservación Del Camino La Cebadilla-El Saltillo	MIC13130200 148036	45,467	0.7%	45,467	0.7%	Kilómetro lineal	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,469,989	122.7%	3,786,540	104.0%		3,287		
1	Programa Municipal De Desarrollo Agropecuario	MIC00130400 262799	270,472	7.4%	270,472	7.4%	Programa	20	100	100.00
2	Pavimentación Hidráulica Isaac Calderón Entre Tramo Calle Zaragoza Y Calle Juárez.	MIC00130300 211664	1,000,000	27.5%	528,028	14.5%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
3	Apoyo A La Vivienda	MIC00130300 211978	183,260	5.0%	183,260	5.0%	Programa	100	100	94.00
4	Pavimentación Hidráulica En Calle La Tinaja	MIC00130300 211190	86,992	2.4%	86,992	2.4%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
5	Pavimentación Hidráulica Calle Del Kinder	MIC00130300 196927	67,437	1.9%	67,437	1.9%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
6	Rehabilitacion De Caminos Por Contingencia Ambiental(Bacheo)Varias Localidades.	MIC00130400 262717	137,000	3.8%	136,296	3.7%	Obra	900	100	100.00
7	Construcción De Boca De Tormenta Y Ampliación De Red Pluvial En Calle Allende Primera Etapa.	MIC00130300 196997	300,000	8.2%	300,000	8.2%	Obra	150	100	100.00
8	Explotación De Banco De Materiales Para Camino Sacacosechas	MIC00130300 211760	77,373	2.1%	77,373	2.1%	Obra	20	100	100.00
9	Ampliacion De Hidraulica Y Red Sanitaria Calle Juárez.	MIC00130400 261977	300,000	8.2%	300,000	8.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	120	100	100.00
10	Fondo De Desarrollo Institucional	MIC00130300 200886	37,484	1.0%	37,484	1.0%	-1	1	100	34.30
11	Camino Saca Cosechas El Triunfo	MIC00130400 262868	141,560	3.9%	141,560	3.9%	M2, Trazo, nivelación y compactación	20	100	100.00
12	Infraestructura Educativa	MIC00130300 211835	57,638	1.6%	57,638	1.6%	Obra	120	100	100.00
13	Construcion De Banqueta	MIC00130400 262333	90,000	2.5%	68,731	1.9%	M2, Concreto hidráulico	80	100	20.00
14	Gastos Indirectos	MIC00130300 200581	71,017	1.9%	71,017	1.9%	Obra	1	100	97.00
15	Pavimentacion Hidraulica Calle Las Rosas.	MIC00130400 262080	373,346	10.2%	295,010	8.1%	M2, Concreto hidráulico	80	100	20.00
16	Pavimentación Hidráulica Calle Principal	MIC00130300 196823	58,028	1.6%	58,028	1.6%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
17	Pavimentación Hidráulica Calle Emiliano Zapata	MIC00130300 211559	171,836	4.7%	171,836	4.7%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
18	Mantenimiento De Sanitarios	MIC00130300 199217	45,417	1.2%	45,417	1.2%	Obra	40	100	100.00
19	Camino Sacacosechas	MIC00130300 197903	190,000	5.2%	190,000	5.2%	Metro cúbico	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,469,989	122.7%	3,786,540	104.0%		3,287		
20	Ampliación De Red De Agua Potable.	MIC00130300 196676	10,300	0.3%	10,220	0.3%	Metro Lineal	20	100	100.00
21	Construcción De Acceso	MIC00130300 192793	37,483	1.0%	37,483	1.0%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
22	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Laguna	MIC00130400 261569	20,000	0.5%	20,000	0.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	80	100	100.00
23	Construccion De Deposito De Agua Potable(1er Etapa)	MIC00130400 261762	300,000	8.2%	300,000	8.2%	Obra	800	50	100.00
24	Pavimentacion Hidraulica Calle Hidalgo.	MIC00130400 262217	200,000	5.5%	92,683	2.5%	M2, Concreto hidráulico	120	100	20.00
25	Camino Saca Cosechas Jaripitiro El Triunfo	MIC00130300 198387	39,904	1.1%	39,904	1.1%	Metro cúbico	45	100	100.00
26	Camino Saca Cosechas	MIC00130300 198026	23,732	0.7%	23,732	0.7%	Metro cúbico	40	100	100.00
27	Construccion De Desayunador	MIC00130400 262530	28,611	0.8%	28,611	0.8%	Obra	40	100	100.00
28	Restauración De Presa Soteleña.	MIC00130300 199696	99,100	2.7%	99,100	2.7%	Obra	40	100	100.00
29	Pavimentacion Hidraulica Calle Principal En La Localidad De Pueblo Nuevo	MIC00130400 262446	40,000	1.1%	36,230	1.0%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
30	Impermeabilizacion De Jardín De Niños	MIC00130300 199328	11,999	0.3%	11,999	0.3%	Obra	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,608,238	90.0%	15,100,656	73.1%		1,489,731		
1	Programa Vivienda 2013	MIC00130400 239808	611,277	3.0%	611,277	3.0%	Hogar	75	100	100.00
2	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Soldado	MIC00130400 239773	50,000	0.2%	50,000	0.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	800	100	100.00
3	Construccion De Aula Kinder En Los Tepetates	MIC00130300 211051	302,000	1.5%	302,000	1.5%	Aula	50	1	100.00
4	Pavimentación Hidráulica Hervidero Y Plancha	MIC13130200 143583	1,838,906	8.9%	1,838,906	8.9%	M2	250	100	100.00
5	Balastreo De Camino Y Habilitacion De Parque Recreativo En Remedios	MIC13130200 147077	300,000	1.5%	299,993	1.5%	M2	350	100	100.00
6	Pavimentacion Hidraulica Cañada Oscura	MIC13130100 075036	1,008,087	4.9%	1,008,087	4.9%	Kilómetros	1,008,087	100	100.00
7	Drenaje El Soldado	MIC00130400 239737	976,124	4.7%	976,124	4.7%	ML, Canales de Riego	600	100	100.00
8	Remodelacion De Oficinas Zapata	MIC00130400 239878	500,000	2.4%	500,000	2.4%	Oficina	700	100	100.00
9	Construccion De Una Aula En El Kinder Gabilondo Soler, Colonia La Mora	MIC00130300 211114	298,970	1.4%	298,970	1.4%	Aula	30	1	100.00
10	Balastreo De Diferentes Caminos	MIC13130200 143769	1,772,548	8.6%	125,186	0.6%	ML	2,500	100	100.00
11	Reparacion Del Camino Y Construccion De Muro De Contencion Las Cruces	MIC00130400 246232	280,000	1.4%	280,000	1.4%	Metro cúbico	1,500	100	100.00
12	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo En San Juan	MIC13130200 143545	369,620	1.8%	369,620	1.8%	SISTEMA	400	100	100.00
13	Cerco Perimetral El Mortero	MIC13130100 075754	209,013	1.0%	209,013	1.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	260	100	100.00
14	Reparación De Puente, El Gracero - La Cantera	MIC00130300 211446	124,894	0.6%	124,894	0.6%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
15	Pavimentacion Hidraulica Remedios	MIC13130100 075326	1,414,816	6.8%	1,414,816	6.8%	Kilómetros	150	100	100.00
16	Gastos Indirectos	MIC00130300 211587	413,404	2.0%	332,404	1.6%	Pesos	-	100	80.40
17	2a Etapa De Construccion De Puente El Albino	MIC00130400 240008	1,346,460	6.5%	1,346,460	6.5%	Metro Cuadrado	370	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica Calle El Grasero La Virgen	MIC00130400 239904	671,884	3.3%	671,884	3.3%	Metro Cuadrado	930	100	100.00
19	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Agua Potable En Remedios	MIC13130200 143632	895,937	4.3%	276,057	1.3%	M3	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,608,238	90.0%	15,100,656	73.1%		1,489,731		
20	Pavimentacion Hidraulica Zapata	MIC13130100 075580	1,175,549	5.7%	1,175,549	5.7%	Kilómetros	120	100	100.00
21	Sistema De Bombeo Para Red De Agua Potable	MIC00130300 211293	400,000	1.9%	210,000	1.0%	Sistema	300	100	51.00
22	Drenaje El Paso	MIC13130100 074786	455,210	2.2%	455,210	2.2%	Colector	455,209	100	100.00
23	Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Las Palmas	MIC00130400 240027	368,970	1.8%	368,970	1.8%	Metro cúbico	250	100	100.00
24	Pavientacion Hidraulica De La Calle Francisco Sarabia	MIC00130300 211376	1,098,323	5.3%	1,098,323	5.3%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
25	Prevencion De Desastres Naturales (Desasolve Y Bordos Como Muros De Contencion De Desvio De Agua)	MIC00130300 211219	300,000	1.5%	158,540	0.8%	Metro cúbico	10,000	100	52.85
26	Pavimentación Asfáltica Laguna Verde	MIC13130200 143676	1,426,246	6.9%	598,372	2.9%	M2	200	100	42.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,652,873	121.7%	4,058,861	46.4%		680,479		

1	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa Del Chacolote	MIC00130300 210667	425,563	4.9%	51,979	0.6%	Metro Cuadrado	50	100	-
2	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Colonias	MIC00130300 213842	630,850	7.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	-
3	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Brisas Del Mar, En La Comunidad De La Luz	MIC00130400 270789	242,000	2.8%	242,000	2.8%	Metros Lineales	300	90	-
4	Construcción De Usos Multiples En Telesecundaria De El Paracho	MIC00130300 213946	320,000	3.7%	169,410	1.9%	Metro Cuadrado	300	80	-
5	Electrificación Población La Culebra, En La Población De La Culebra, Municipio De Pajacuarán, Mich.	MIC00130400 253290	880,529	10.1%	880,529	10.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	125	90	-
6	Construcción De Linea De Agua Potable Calle Francisco Villa De La Comunidad De Tecamatan	MIC00130400 270653	93,000	1.1%	65,604	0.7%	Metro Lineal	200	90	-
7	Rehabilitación De Red Sanitaria En Calles Laterales De La Plaza Principal De San Gregorio	MIC00130300 216517	224,400	2.6%	28,758	0.3%	Metros Lineales	100	100	-
8	Construcción Linea De Drenaje En La Calle Francisco Villa De La Comunidad Del Chacolote	MIC00130400 270852	240,000	2.7%	158,112	1.8%	Metros Lineales	200	90	-
9	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Lazaro Cardenas De La Comunidad De Los Quiotes, Municipio De Pajacuarán, Mich.	MIC00130400 262299	319,000	3.6%	112,003	1.3%	Metro Cuadrado	212	90	-
10	Construcción De Salón De Usos Multiples En Clinica De Oportunidades	MIC00130300 213908	351,622	4.0%	334,337	3.8%	Metro Cuadrado	300	80	-
11	Rehabilitación De Red De Drenaje De La Calle Colonias De Pajacuarán	MIC00130300 216039	145,000	1.7%	145,000	1.7%	Metros Lineales	300	100	-
12	Empedrado De Calle Hernan Cortes De Pajacuarán	MIC00130400 248045	70,000	0.8%	42,592	0.5%	Metro Cuadrado	100	80	-
13	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre De La Higuera	MIC00130300 210760	242,825	2.8%	3,898	0.0%	Persona	20,000	80	-
14	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Colón De La Luz	MIC00130300 216613	136,746	1.6%	6,925	0.1%	Metros Lineales	50	100	-
15	Ampliación De Red De Agua Potable Pajacuarán A Secundaria Federal Antonio Mendez Rguez.	MIC00130300 215135	353,797	4.0%	254,542	2.9%	Metros Lineales	1,000	100	-
16	Construcción De Linea De Drenaje, Calle 20 De Noviembre De La Comunidad De La Higuera	MIC00130400 270906	101,500	1.2%	41,596	0.5%	Metros Lineales	150	90	-
17	Construcción De Colectores Bachilleres, Las Navajas De La Cabecera Municipal De Pajacuarán	MIC00130400 271167	1,945,283	22.2%	669,461	7.6%	Metro Lineal	5,000	90	-
18	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Jose Mora Del Rio- David Franco Rodriguez, De Pajacuarán	MIC00130400 270472	1,950,000	22.3%	30,231	0.3%	Metro Lineal	5,000	90	-
19	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidraulico De Calles Laterales De La Plaza Principal De San Gregoio	MIC00130300 210530	844,800	9.7%	26,715	0.3%	Persona	633,633	80	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,652,873	121.7%	4,058,861	46.4%		680,479		
20	Electrificación De Colonias Y Poblados De Municipio De Pajacuarán, Michoacán	MIC00130400 254452	1,135,958	13.0%	795,170	9.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	13,409	90	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,972,456	47.7%	7,512,427	35.9%		10,700		
1	Construcción De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios En Colegio De Bachilleres	MIC00130400 251520	900,000	4.3%	315,000	1.5%	Metro Cuadrado	1,000	100	50.00
2	Construccion De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En Colegio De Bachilleres	MIC00130300 200954	800,000	3.8%	588,300	2.8%	Metros Cuadrados, Aulas	2,000	100	73.54
3	Equipamiento De Pozo Profundo	MIC00130400 250922	450,000	2.2%	134,999	0.6%	Pozo	200	100	50.00
4	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	MIC00130300 199385	1,250,000	6.0%	1,200,000	5.7%	Metros Lineales	1,500	100	100.00
5	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Bacheo De La Avenida Lázaro Cárdenas	MIC00130400 251211	500,000	2.4%	361,000	1.7%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
6	Construcción De Rodadas De Concreto Hidraulico Y Empedrado Simple (Calle 18 De Marzo)	MIC13130100 089266	5,649,376	27.0%	4,744,095	22.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,000	100	83.98
7	Gastos Indirectos De Obra	MIC13130100 097344	423,080	2.0%	169,033	0.8%	Acción	2,000	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,708,615	31.2%	9,771,129	24.0%		73		
1	Servicios Generales Del Programa De Desarrollo Institucional Municipal.	MIC13130200 162704	12,000	0.0%	5,211	0.0%	Programa	-	100	50.00
2	Pavimentación En Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones, Calle Libertad, Col. Centro.	MIC00130400 263454	1,731,194	4.3%	1,187,619	2.9%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
3	Construcción De Una Aula Didáctica De 6 X 8 Metros, Esc. Prim. Melchor Ocampo.	MIC12130100 120659	188,125	0.5%	145,677	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	72	100	100.00
4	Pavimentación En Concreto Hidráulico, Calle Emilio Carranza Y Roberto Pita, Col. Emiliano Zapata.	MIC00130400 263267	994,367	2.4%	643,246	1.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	90.00
5	Servicios Personales Del Programa De Desarrollo Institucional Municipal.	MIC13130100 118073	687,111	1.7%	522,321	1.3%	Programa	1	100	100.00
6	Rastreo De Caminos Rurales.	MIC00130300 216690	1,000,000	2.5%	592,888	1.5%	Programa	-	100	60.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario, Agua Potable Y Colector Pluvial, Calle Silviano Carrillo Y Títtere, Col. Centro.	MIC00130300 215110	1,022,169	2.5%	458,537	1.1%	Metro Lineal	-	100	89.89
8	Materiales Y Suministros Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal.	MIC13130200 162395	76,644	0.2%	3,776	0.0%	Programa	-	100	10.00
9	Pavimentación Asfáltica Del Camino Entronque Carretera Pátzcuaro-Uruapan A La Localidad De San Miguel Charahuen, 1ª Etapa.	MIC00130400 262923	3,000,000	7.4%	2,999,070	7.4%	Obra	-	100	100.00
10	Programa "Tu Casa".	MIC12130200 168141	820,000	2.0%	286,000	0.7%	Bardas	-	100	13.50
11	Interconexión De La Línea De Agua Potable De 6" De Diámetro, De La Línea De San José A Interconectar A La Col. La Era.	MIC00130300 216506	2,721,929	6.7%	2,721,593	6.7%	Obra	-	100	100.00
12	Techado De Canchas, Gradas Y Sanitarios, Primera Etapa, Esc. Prim. "Benito Juárez".	MIC00130300 215943	455,075	1.1%	205,194	0.5%	Obra	-	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		81,821	0.5%	81,821	0.5%		600		
1	Construccion De Presa Y Borde Dee Tunas Agrias	MIC00130400 260427	81,821	0.5%	81,821	0.5%	Proyecto	600	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,086,486	58.8%	9,086,486	58.8%		20,000		
1	Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Papaloapan Entre 21 De Marzo Y Nicolás Régules	MIC00130300 218115	560,727	3.6%	560,727	3.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Pavimento En Concreto Hidraulico Calle Puruandiro Entre Nocupetaro Y Quinceo	MIC00130400 265807	863,758	5.6%	863,758	5.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Fosa Septica En Comunidad "El Caudillo"	MIC00130400 264264	307,590	2.0%	307,590	2.0%	Acción	-	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Tehuantepec Entre Cerro De Las Campanas Y Luis Vallarta	MIC00130400 266270	648,488	4.2%	648,488	4.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Manuel Moreno Torres Entre Guanábana Y Cereza	MIC00130300 218968	414,670	2.7%	414,670	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Ignacio Altamirano Entre Sóstenes Rocha Y Leyes De Reforma	MIC00130400 264389	991,799	6.4%	991,799	6.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Pavimento En Concreto Hidraulico Calle San Isidro Entre Calzada De Los Indios Y Aztecas.	MIC00130400 265690	250,445	1.6%	250,445	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Pavimento En Concreto Hidráulico Calle San Martín Entre San Juan Y Calzada De Los Indios.	MIC00130300 218762	671,869	4.3%	671,869	4.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Amapolas Entre Claveles Y Pirul	MIC00130300 217820	1,518,011	9.8%	1,518,011	9.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Pavimento En Concreto Hidráulico Prol. Calzada De Los Indios Entre Jardines De La Piedad Y San Martín	MIC00130300 218870	390,178	2.5%	390,178	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Gabino Barreda Entre Tehuantepec Y Leyes De Reforma.	MIC00130400 264591	612,749	4.0%	612,749	4.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Pavimento En Concreto Hidráulico Calle Jacarandas Entre Oriquideas Y Prolongacion Sagitario	MIC00130400 265970	718,423	4.7%	718,423	4.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Pavimento En Concreto Hidraulico Calle Antonio Gallaga Entre Eustacio Zepeda Y Callejon Sin Nombre (M Madrigal)	MIC00130300 218221	535,767	3.5%	535,767	3.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Escuelas De Calidad	MIC13130200 163280	385,000	2.5%	385,000	2.5%	Acción	20,000	100	100.00
15	Pavimento En Concreto Hidráulico Privada Democracia Esq. Calle Plan De Ayala.	MIC00130300 217590	217,014	1.4%	217,014	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,474,654	57.2%	919,245	35.7%		2,896		
1	Pavimento Calle Benito Juarez Dos Estrellas Parte Baja	MIC00130300 182283	557,830	21.7%	484,925	18.8%	Metro Cuadrado	600	100	86.93
2	Drenaje Calle Juarez En Dos Estrellas Parte Baja.	MIC00130300 182315	62,594	2.4%	12,350	0.5%	Metros Lineales	340	100	100.00
3	Gastos Indirecos	MIC00130400 236309	77,294	3.0%	5,366	0.2%	Pesos	250	100	6.94
4	Construccion De Linea De Drenaje En Calle Emiliano Zapata	MIC00130400 236285	45,600	1.8%	15,370	0.6%	Metro Lineal	50	100	33.71
5	Pavimento Calle Emiliano Zapata De Villa Mendoza	MIC00130300 182270	516,000	20.0%	324,764	12.6%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
6	Pavimento Calle La Firmeza	MIC00130400 236297	93,360	3.6%	36,598	1.4%	Metro Cuadrado	500	100	39.20
7	Drenaje Calle Sergio Gonzalez Carrillo	MIC00130400 236290	121,976	4.7%	39,872	1.5%	Metros Lineales	456	100	32.69

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,546,441	100.8%	4,546,441	100.8%		42,150		
1	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo En El Ejido Cojumatlan	MIC13130200 145292	70,000	1.6%	70,000	1.6%	Equipo	10	100	100.00
2	Rehabilitacion De Primaria En Callejon De La Calera	MIC00130400 234764	52,835	1.2%	52,835	1.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
3	Construccion De Techumbre Del Kinder Oscar Wilde	MIC00130400 234563	24,073	0.5%	24,073	0.5%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
4	Mejoramiento De 40 Acciones De Vivienda Programa 3x1 Migrante	MIC00130400 239866	571,000	12.7%	571,000	12.7%	Vivienda	40	100	100.00
5	Construccion De Techumbre En Kinder De Petatan	MIC13130200 145288	55,637	1.2%	55,637	1.2%	Obra	35	100	100.00
6	Rehabilitacion De Acceso A La Comunidad De Petatan Que Se Integrara A La Infraestructura De Dicha Comunidad	MIC00130400 238969	1,203,373	26.7%	1,203,373	26.7%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
7	Proyectos Productivos Fami	MIC00130400 240071	59,999	1.3%	59,999	1.3%	Persona	30	100	100.00
8	Construccion De Aula En La Telesecundaria De Palo Alto	MIC00130300 185487	274,814	6.1%	274,814	6.1%	Aula	30	100	100.00
9	Mejoramiento De 50 Acciones De Vivienda Programa Fami	MIC13130200 145289	370,635	8.2%	370,635	8.2%	Obra	50	100	100.00
10	Ampliacion Electrica En La Colonia Guadalupe	MIC13130200 148690	143,247	3.2%	143,247	3.2%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	100	100.00
11	Construccion De Colector Norte Paralelo A Carretera Nacional Mexico 15 En 16 De Septiembre Y Prolongacion 18 De Marzo	MIC13130200 145309	317,452	7.0%	317,452	7.0%	Red de Distribución	9,970	100	100.00
12	Mejoramiento De Vivienda Laminas	MIC13130100 034638	577,226	12.8%	577,226	12.8%	Pesos	100	100	100.00
13	Construccion De Aula, Patio Civico, Baño Y Andador De Acceso Al Jardin De Niños De La Comunidad De San Isidro	MIC00130300 185360	56,503	1.3%	56,503	1.3%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
14	Construccion De Linea De Desfogue De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Entre 20 De Noviembre Y Carretera Nacional	MIC13130100 034553	156,000	3.5%	156,000	3.5%	Metro Lineal	6,763	100	100.00
15	Electrificacion Palo Alto	MIC00130300 185570	31,627	0.7%	31,627	0.7%	Poste	50	100	100.00
16	Ampliacion De Patio Civico En El Jardin De Niños En Puerto De Leon	MIC00130300 185433	28,400	0.6%	28,400	0.6%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
17	Cubierta En Explanada Del Centro De Salud Cojumatlan	MIC13130100 031620	32,683	0.7%	32,683	0.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	9,970	100	100.00
18	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Corregidora	MIC13130100 037240	6,900	0.2%	6,900	0.2%	Obra	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,546,441	100.8%	4,546,441	100.8%		42,150		
19	Construccion De 2da Etapa De Muro En La Secundaria Federal	MIC00130300 185537	237,527	5.3%	237,527	5.3%	Metros Lineales	500	100	100.00
20	Fertilizante Organico Para Agricultores	MIC00130300 196667	15,000	0.3%	15,000	0.3%	Persona	56	100	100.00
21	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Abasolo	MIC13130200 145302	49,723	1.1%	49,723	1.1%	Red de Distribución	9,970	100	100.00
22	Activos Productivos De La Sagarpa Programa De Maiz	MIC00130300 185597	160,000	3.5%	160,000	3.5%	Beneficiario	500	100	100.00
23	Introduccion De Dranje En Calle La Piedrera Y Pipila En Palo Alto	MIC00130400 234613	12,021	0.3%	12,021	0.3%	Metros Lineales	100	100	100.00
24	Reparacion De La Bomba Del Pozo De Agua Que Abastece A Las Comunidades De San Isidro Y El Nogal	MIC00130400 235062	39,764	0.9%	39,764	0.9%	Persona	456	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,307,449	100.0%	20,307,449	100.0%		854,650		
1	Constr. De Carcamo Y Linea De Bombeo	MIC00130400 249273	167,663	0.8%	167,663	0.8%	Obra	3,000	100	100.00
2	Mantenimiento De La Ciudad Y Repavimentaciones	MIC00130400 249343	1,876,105	9.2%	1,876,105	9.2%	Obra	75,000	100	100.00
3	Pav. Y Drenaje Calle Mariano Otero De Jesus Diaz Tzirio	MIC00130400 249693	318,650	1.6%	318,650	1.6%	Obra	1,000	100	100.00
4	Techado De Patio Civico De La Escuela Sabas Valladares	MIC00130400 250422	332,847	1.6%	332,847	1.6%	Obra	600	100	100.00
5	Pav. De La Calle Constitucion	MIC00130400 250627	305,388	1.5%	305,388	1.5%	Obra	600	100	100.00
6	Pav. De La Calle Mercurio Col. El Sol	MIC00130400 249516	345,027	1.7%	345,027	1.7%	Obra	500	100	100.00
7	Pav. Y Drenaje Calle Moises Saenz De La Zarzamora	MIC00130400 249674	315,800	1.6%	315,800	1.6%	Obra	800	100	100.00
8	Techado De La Cancha De Basquet-Bol De La Unidad Deportiva	MIC00130400 249432	883,354	4.3%	883,354	4.3%	Obra	75,000	100	100.00
9	Pav. Entronque Libramiento San Sebastian	MIC00130400 249532	376,320	1.9%	376,320	1.9%	Obra	75,000	100	100.00
10	Pav. De La Calle Itzicuaro Col. Mintzita	MIC00130400 249525	118,039	0.6%	118,039	0.6%	Obra	1,500	100	100.00
11	Mantenimiento De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas De La Comunidad De Sicuicho	MIC00130400 250448	171,741	0.8%	171,741	0.8%	Obra	500	100	100.00
12	Acond. Sala De Espera En Centro De Salud De Zacan	MIC00130400 249623	133,975	0.7%	133,975	0.7%	Obra	1,500	100	100.00
13	Modernizacion De Acceso Los Reyes	MIC00130400 249448	2,801,081	13.8%	2,801,081	13.8%	Obra	75,000	100	100.00
14	Pav.Y Drenaje De La Calle Emiliano Zapata De San Isidro	MIC00130400 249651	579,084	2.9%	579,084	2.9%	Obra	1,000	100	100.00
15	1ra. Etapa Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Cabecera Municipal	MIC00130400 249397	1,334,556	6.6%	1,334,556	6.6%	Obra	75,000	100	100.00
16	Construccion Barda Perimetral Jardin De Niños Bonampak	MIC00130400 250408	162,498	0.8%	162,498	0.8%	Obra	350	100	100.00
17	Pav. Calle Valle Real Col. Verde Valle	MIC00130400 249411	112,376	0.6%	112,376	0.6%	Obra	300	100	100.00
18	Techado De Cancha De Basquet-Bol De Pamatacuaro	MIC00130400 249689	266,834	1.3%	266,834	1.3%	Obra	2,000	100	100.00
19	Techado De Cancha De Usos Multiples En Atapan	MIC00130400 249638	613,883	3.0%	613,883	3.0%	Obra	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,307,449	100.0%	20,307,449	100.0%		854,650		
20	Bloquera	MIC00130400 249357	565,476	2.8%	565,476	2.8%	Obra	75,000	100	100.00
21	Empedrado De La Calle Miguel Hidalgo De Atapan	MIC00130400 249645	431,860	2.1%	431,860	2.1%	Obra	1,500	100	100.00
22	Rehab. De La Pista De Atletismo De La Unidad Deportiva	MIC00130400 249600	478,810	2.4%	478,810	2.4%	Obra	75,000	100	100.00
23	Constr. Muro Del Panteon De Oruzcato	MIC00130400 249682	109,537	0.5%	109,537	0.5%	Obra	600	100	100.00
24	Constr. Sist. De Agua Potable En Las Comunidades	MIC00130400 249302	2,249,620	11.1%	2,249,620	11.1%	Obra	3,000	100	100.00
25	Pav. Calle Benito Jaurez En San Sebastian	MIC00130400 249661	108,718	0.5%	108,718	0.5%	Obra	1,000	100	100.00
26	Constr. Salones De Raquet-Bol En La Unidad Deportiva	MIC00130400 249572	376,085	1.9%	376,085	1.9%	Obra	75,000	100	100.00
27	Rehab. Campo De Fut-Bol Tiro Al Blanco Santa Rosa	MIC00130400 249556	1,136,133	5.6%	1,136,133	5.6%	Obra	2,500	100	100.00
28	Constr. Entronque Salida A Jacona 1ra. Etapa	MIC00130400 249589	784,723	3.9%	784,723	3.9%	Obra	75,000	100	100.00
29	Drenaje En La Colonia Tierra Y Libertad	MIC00130400 249332	140,387	0.7%	140,387	0.7%	Obra	800	100	100.00
30	Pav. Encuentro Del Charo Col. Independencia	MIC00130400 249565	226,588	1.1%	226,588	1.1%	Obra	1,000	100	100.00
31	Gastos Indirectos	MIC00130400 250479	839,623	4.1%	839,623	4.1%	Obra	75,000	100	100.00
32	Pav. De La Calle Rio Chiquihuitillo	MIC00130400 249455	183,055	0.9%	183,055	0.9%	Obra	2,500	100	100.00
33	Pav. De La Calz. Rafael Ochoa Montaño	MIC00130400 249372	825,255	4.1%	825,255	4.1%	Obra	75,000	100	100.00
34	And. Peatonal Dr. R Macias	MIC00130400 249581	296,574	1.5%	296,574	1.5%	Obra	800	100	100.00
35	Pav. Y Drenaje Calle Progreso De La Comunidad De La Tinaja	MIC00130400 249611	339,784	1.7%	339,784	1.7%	Obra	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,501,745	100.0%	8,501,745	100.0%		27,005		
1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calzada Revolucion Entre J. Mujica Y Rio Sahuayo En La Colonia Lazaro Cardenas Segunda Etapa	MIC00130400 261766	1,947,204	22.9%	1,947,204	22.9%	Metros Cuadrados	6,800	100	100.00
2	2a. Etapa Rehabilitacion Del Parque En La Colonia Peñitas	MIC00130400 261712	1,146,318	13.5%	1,146,318	13.5%	Metro Cuadrado	1,400	100	100.00
3	Pavimento De Concreto En La Calle Jacarandas Entre Prol. Aldama Y Las Parras	MIC00130400 261877	259,001	3.0%	259,001	3.0%	M2, Concreto hidráulico	3,000	100	100.00
4	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Cale Victoria Entre Cristo Rey Y Morelia.	MIC00130400 261834	899,021	10.6%	899,021	10.6%	M2, Concreto hidráulico	805	100	100.00
5	Pavimento De Concreto En La Calle Niños Heroes Entre Clemente Guerrero Y Tepic	MIC00130400 261913	614,312	7.2%	614,312	7.2%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
6	Empedrado Ahogado En La Calle Juan Cuevas Del Rio Entre Escutia Y Monte Calvario	MIC00130400 261964	261,740	3.1%	261,740	3.1%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00
7	Aportacion Municipal De La Modalidad Social Del Programa De Habitat	MIC00130400 262073	2,524,841	29.7%	2,524,841	29.7%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
8	Aportacion Municipal De La Modalidad Social Del Programa De Rescate De Espacios Publicos	MIC00130400 262044	540,500	6.4%	540,500	6.4%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
9	2a. Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario (Cdc) En Lomas De Santiago	MIC00130400 261996	308,809	3.6%	308,809	3.6%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,533,894	92.5%	23,533,894	92.5%		182,125		
1	Construcción De Pavimento Calle Fray Bartolome De Las Casas En La Localidad De Santa Clara Del Cobre	MIC00130400 273170	2,492,122	9.8%	2,492,122	9.8%	Metros Cuadrados	1,160	100	100.00
2	Construcción De Pavimento Hidraulico Calle Del Chorrillo	MIC12130100 107695	399,292	1.6%	399,292	1.6%	Metros Cuadrados	3,377	100	100.00
3	Gastos Indirectos	MIC00130400 273237	14,170	0.1%	14,170	0.1%	Acción	42,000	100	100.00
4	Construcción De Varios Obras En La Zona Escolar 011	MIC00130400 269870	403,432	1.6%	403,432	1.6%	Acción	5,000	100	100.00
5	Construcción De Aula En J/N En Turian Alto	MIC13130100 107233	201,428	0.8%	201,428	0.8%	Aula	48	100	100.00
6	Construcción De Empedrado Simple De Calle Sin Nombre	MIC13130100 106626	2,800	0.0%	2,800	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
7	Construcción De Pavimento Hidraulico Calle 20 De Noviembre En La Localidad De Opopeo	MIC00130400 268543	2,091,278	8.2%	2,091,278	8.2%	Metros Cuadrados	5,500	100	100.00
8	Construcción De Techo Y Gradas En Gradas De Basquetbol	MIC00130400 268810	452,823	1.8%	452,823	1.8%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
9	Terminación De Casa De Acuerdos	MIC00130400 268351	36,016	0.1%	36,016	0.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
10	Construcción De Empedrado Simple Calle Prolongacion Vasco De Quiroga En La Localidad De Santa Clara Del Cobre	MIC00130400 268237	323,678	1.3%	323,678	1.3%	Metro Cuadrado	645	100	100.00
11	Construcción De Red Electrificación En La Colonia Bicentenario	MIC13130100 106930	124,527	0.5%	124,527	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
12	Construcción De Plaza Civica En La Comunidad De Iramuco	MIC00130400 268762	22,400	0.1%	22,400	0.1%	Metro Cuadrado	345	100	100.00
13	Terminación De Techo En Jardin De Niños En La Comunidad Del Tepetate	MIC00130400 269755	7,300	0.0%	7,300	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
14	Mantenimiento Y Conservación De Caminos	MIC00130400 273134	132,000	0.5%	132,000	0.5%	Kilómetros	900	100	100.00
15	Construcción De Techo En Casa De Acuerdos En La Comunidad De Las Charandas	MIC00130400 268856	85,608	0.3%	85,608	0.3%	Metros Cuadrados	190	100	100.00
16	Terminación De Casa De Salud En La Comunidad De La Cantera	MIC00130400 268992	2,429	0.0%	2,429	0.0%	Obra	20	100	100.00
17	Construcción De Adoquinado Calle Motolinia	MIC00130400 280241	255,273	1.0%	255,273	1.0%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
18	Colocación De Vitropiso En Dos Aulas En La Primaria De La Comunidad De Huaniqueo	MIC00130400 269781	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
19	Terminación De Casa De Acuerdos En La Comunidad De Españita	MIC00130400 268742	170,513	0.7%	170,513	0.7%	Metros Cuadrados	390	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,533,894	92.5%	23,533,894	92.5%		182,125		
20	Construccion De Sanitarios En Panteon De Opopeo	MIC00130400 268417	182,792	0.7%	182,792	0.7%	M2, Sanitarios	6,420	100	100.00
21	Construccion De Varias Obras En La Zona Escolar 233	MIC00130400 269962	386,330	1.5%	386,330	1.5%	Acción	3,000	100	100.00
22	Construccion De Desayudador Y Patio En La Comunidad De De Santa Rita	MIC00130400 269842	31,785	0.1%	31,785	0.1%	Acción	40	100	100.00
23	Construcción De Pavimentación Calle Acceso A San Francisco	MIC12130100 107717	40,448	0.2%	40,448	0.2%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
24	Remodelacion De Parque Deportivo La Joya	MIC00130400 280205	1,235,696	4.9%	1,235,696	4.9%	Obra	6,500	100	100.00
25	Construccion De Sanitarios En Panteon En La Localidad De Ixtaro	MIC00130400 268383	147,703	0.6%	147,703	0.6%	M2, Sanitarios	1,970	100	100.00
26	Construccion De Varias Obras En La Zona Escolar 066	MIC00130400 269903	776,015	3.0%	776,015	3.0%	Acción	3,000	100	100.00
27	Pago De Combustibles A Vehiculos De Obras Publicas	MIC13130100 107333	133,100	0.5%	133,100	0.5%	Litro	1,225	100	100.00
28	Empedrado Simple En La Comunidad Del Carmen	MIC00130400 268713	189,113	0.7%	189,113	0.7%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
29	Terminacion De Sanitarios En Telesecundaria Federal Nivel Medio Y Medio Superior	MIC00130400 273060	7,771	0.0%	7,771	0.0%	M2, Sanitarios	1,000	100	100.00
30	Mejoramiento De Vivienda Varias Comunidades	MIC00130400 273122	1,818,700	7.1%	1,818,700	7.1%	Acción	4,500	100	100.00
31	Construccion De Sanitarios En Campo De Futbol Valladolid	MIC00130400 268467	170,086	0.7%	170,086	0.7%	M2, Sanitarios	3,000	100	100.00
32	Construcción De Techo Campo Marte En La Localidad De Santa Clara Del Cobre.	MIC00130400 268318	165,328	0.6%	165,328	0.6%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00
33	Construcción De Empedrado Simple Calle Canalejas	MIC13130100 106497	68,583	0.3%	68,583	0.3%	Metros Cuadrados	210	100	100.00
34	Construcción De Varios Obras En La Zona 069	MIC13130100 107094	394,777	1.6%	394,777	1.6%	Acción	300	100	100.00
35	Construcción De Drenaje En Calle Bartolome De Las Casas	MIC13130100 056689	64,060	0.3%	64,060	0.3%	Obra	178	100	100.00
36	Construccion De Techo En Escuela Primaria	MIC00130400 269720	253,589	1.0%	253,589	1.0%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
37	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle 5 De Febrero	MIC00130400 273226	1,050,533	4.1%	1,050,533	4.1%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
38	Construcción De Empedrado Simple Calle Fuele	MIC13130100 106535	181,371	0.7%	181,371	0.7%	Metros Cuadrados	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,533,894	92.5%	23,533,894	92.5%		182,125		
39	Construcción De Red De Electrificación En La Colonia Los Manzanillos	MIC13130100 106699	149,973	0.6%	149,973	0.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	364	100	100.00
40	Construccion De Empedrado Simple En La Comunidad De Paso Del Muerto	MIC00130400 268884	175,871	0.7%	175,871	0.7%	Metro Cuadrado	270	100	100.00
41	Construcción De Adoquinado Calle Aldama	MIC13130100 106588	227,228	0.9%	227,228	0.9%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
42	Construcción De Electrificación En Colonia Popular De Opopeo	MIC13130100 107057	23,488	0.1%	23,488	0.1%	Metro Lineal	85	100	100.00
43	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Turiran	MIC00130400 268216	219,266	0.9%	219,266	0.9%	Sistema	14,500	100	100.00
44	Construccion De Plaza Publica En La Comunidad De Iricuaro	MIC00130400 268788	36,710	0.1%	36,710	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
45	Construcción De Empedrado Simple Calle Sin Nombre	MIC13130100 106641	105,212	0.4%	105,212	0.4%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
46	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Huaniqueo	MIC00130400 268198	23,772	0.1%	23,772	0.1%	Sistema	400	100	100.00
47	Construccion De Aula En Telesecundaria	MIC00130400 269694	70,629	0.3%	70,629	0.3%	Aula	70	100	100.00
48	Construccion De Casa De Acuerdos En La Comunidad De La Cruz	MIC00130400 268838	42,165	0.2%	42,165	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
49	Construccion De Electrificación En La Comunidad De Paramuen	MIC00130400 268955	9,601	0.0%	9,601	0.0%	Metros Lineales	100	100	100.00
50	Construccion Casa De Acuerdos En La Comunidad De La Estacada	MIC00130400 268904	26,485	0.1%	26,485	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
51	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Revolucion De Istaro	MIC00130400 280249	1,308,614	5.1%	1,308,614	5.1%	Metros Cuadrados	680	100	100.00
52	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle De La Finca En Santa Clara Del Cobre	MIC00130400 273155	345,684	1.4%	345,684	1.4%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
53	Desarrollo Institucional	MIC00130400 273257	313,536	1.2%	313,536	1.2%	Acción	42,000	100	100.00
54	Construccion De Pavimento En La Calle Del Panteon En La Tenencia De Zirahuen	MIC00130400 268598	773,668	3.0%	773,668	3.0%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
55	Remodelacion De Parque Deportivo La Joya	MIC00130400 268280	1,854,054	7.3%	1,854,054	7.3%	Obra	6,500	100	100.00
56	Construcción De Empedrado Simple Calle Camino Real	MIC13130100 106477	210,851	0.8%	210,851	0.8%	Metros Cuadrados	1,080	100	100.00
57	Construccion De Cancha En Telesecundaria En La Comunidad De Cuanajillo	MIC00130400 269089	24,673	0.1%	24,673	0.1%	Metro Cuadrado	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,533,894	92.5%	23,533,894	92.5%		182,125		
58	Construccion De Electrificación Un Km Antes De La Localidad De Opoepo	MIC00130400 268931	103,360	0.4%	103,360	0.4%	Metros Lineales	100	100	100.00
59	Terminacion De Plata De Tratamiento De Aguas Residuales	MIC00130400 268142	1,656,993	6.5%	1,656,993	6.5%	Planta	10,000	100	100.00
60	Construcción De Dirección J/N Rosaura Zapata	MIC13130100 107871	159,154	0.6%	159,154	0.6%	Aula	48	100	100.00
61	Construccion De Varias Obras En La Zona Escolar 179	MIC00130400 269933	352,581	1.4%	352,581	1.4%	Acción	3,000	100	100.00
62	Construccion De Techo En Unidad Deportiva En La Tenecia De Zirahuen	MIC00130400 268577	355,059	1.4%	355,059	1.4%	Obra	960	100	100.00
63	Calle De La Casa De Acuerdos	MIC13130100 106609	95,769	0.4%	95,769	0.4%	Metros Cuadrados	190	100	100.00
64	Construccion De Sanitarios En La Escuela Secundaria En Santa Clara Del Cobre	MIC00130400 269060	82,943	0.3%	82,943	0.3%	M2, Sanitarios	500	100	100.00
65	Construccion De Empedrado En La Calle Sin Nombre En La Comunidad De Casas Blancas	MIC00130400 268621	241,684	0.9%	241,684	0.9%	Metros Cuadrados	460	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,199,765	98.0%	30,195,829	98.0%		26,849		
1	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	MIC00130400 274653	467,364	1.5%	467,364	1.5%	Metro Lineal	400	100	100.00
2	Drenaje En La Calle Salvador Escalante, Col. Janamo	MIC00130400 273884	49,653	0.2%	49,653	0.2%	Metro Lineal	150	100	100.00
3	Pavimentación Asfáltica Al Camino De Colorín Grande, 3ra Etapa (Convenio Adicional)	MIC13130200 168602	994,997	3.2%	994,997	3.2%	Kilómetro	405	100	100.00
4	Techado Del Patio Cívico Del Colegio De Bachilleres	MIC00130400 276595	255,000	0.8%	255,000	0.8%	Metro Cuadrado	355	100	100.00
5	Construcción De Casa Salud En San Juan Tecario	MIC13130200 168237	123,070	0.4%	123,070	0.4%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
6	Cerco Perimetral De Cecytem Serrano	MIC00130400 275308	278,793	0.9%	278,793	0.9%	Metro Lineal	150	100	100.00
7	Construcción De Depósito Para Agua Potable, Conducción Y Equipo De Bombero (Agua Tibia)	MIC00130400 273682	78,443	0.3%	78,443	0.3%	Metro Lineal	55	100	100.00
8	Gastos Indirectos	MIC12130100 100294	924,042	3.0%	924,042	3.0%	-1	-	100	100.00
9	Rehabilitación Del Pavimento Asfáltico De Camino De Acceso	MIC00130400 276309	48,720	0.2%	48,720	0.2%	Metro Cuadrado	954	100	100.00
10	Pavimentación Calle Andador Congreso Anahuac. Col. Puente Alto	MIC00130400 275149	23,400	0.1%	23,400	0.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
11	Pavimentación De Calle En Cruz Gorda	MIC00130400 275257	238,955	0.8%	238,955	0.8%	Metro Cuadrado	237	100	100.00
12	Pavimentación Asfáltica Del Camino A Colorín Grande 3a. Etapa (Zonas Prioritarias)	MIC00130400 279326	309,771	1.0%	309,771	1.0%	Kilómetro	405	100	100.00
13	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Sócrates	MIC00130400 276404	57,289	0.2%	57,289	0.2%	Metro Cuadrado	65	100	100.00
14	Rehabilitación De Caminos Rurales	MIC13130100 120297	713,584	2.3%	713,584	2.3%	Metro Lineal	196	100	30.00
15	Pavimentación Hidráulica De Calles De La Col. Las Flores	MIC13130100 120169	702,060	2.3%	702,060	2.3%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
16	Sustitución De Colector	MIC00130400 274170	49,653	0.2%	49,653	0.2%	Metro Lineal	250	100	100.00
17	Desarrollo Institucional	MIC00130400 280143	14,286	0.0%	14,286	0.0%	-1	-	100	100.00
18	Empedrado De Camino A Plan De La Carcel	MIC00130400 275244	191,455	0.6%	191,455	0.6%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
19	Empedrado De Calzada En San José De Los Laureles	MIC00130400 275224	195,875	0.6%	195,875	0.6%	Metro Cuadrado	635	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,199,765	98.0%	30,195,829	98.0%		26,849		
20	Construcción De Aula En Escuela Primaria Mariano Matamoros	MIC00130400 276425	151,140	0.5%	151,140	0.5%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
21	Terminación De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Tv Agustín Cervantes Campos	MIC00130400 276565	88,869	0.3%	88,869	0.3%	Obra	126	100	100.00
22	Electrificación De La Colonia Francisco J. Múgica	MIC00130400 276380	225,504	0.7%	225,504	0.7%	Obra	65	100	100.00
23	Apoyo Para La Construcción De La Presa De Tierra Las Yacatas	MIC13130100 120080	1,700,000	5.5%	1,700,000	5.5%	M2, Presa	972	100	100.00
24	Rehabilitación De Puente En Santa Paula	MIC13130200 162315	69,954	0.2%	69,954	0.2%	Metros Cuadrados	216	100	100.00
25	Construcción De Colector	MIC00130400 274212	32,963	0.1%	32,963	0.1%	Metro Lineal	120	100	100.00
26	Introducción De La Electrificación En La Magdalena	MIC00130400 276384	40,253	0.1%	40,253	0.1%	Metro Lineal	376	100	100.00
27	Introducción De Red De Drenaje	MIC00130400 273822	90,000	0.3%	90,000	0.3%	Metro Lineal	361	100	100.00
28	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles	MIC00130400 275124	268,676	0.9%	268,676	0.9%	Metro Lineal	255	100	100.00
29	Construcción De Aula En Primaria Emiliano Zapata	MIC00130400 276451	84,000	0.3%	84,000	0.3%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
30	Perforacion De Pozo A 180 Metros De Profundidad	MIC12130100 090391	165,750	0.5%	165,750	0.5%	Pozo	1,000	100	45.00
31	Construcción De Aula En El Jardín De Niños	MIC13130200 168097	230,818	0.7%	230,818	0.7%	Metros Cuadrados, Salón	40	100	100.00
32	Rehabilitación Caminos Rurales	MIC00130400 280057	14,824,803	48.1%	14,824,803	48.1%	Kilómetro	8,000	100	100.00
33	Mejoramiento De Calle Entre El Acceso A La Colonia La Laguna Y A Tecario	MIC00130400 275440	454,408	1.5%	454,408	1.5%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
34	Construcción De Cecytem 2da Etapa	MIC00130400 281147	464,955	1.5%	464,955	1.5%	Obra	200	100	100.00
35	Pavimentación De Andador Héroes De Granaditas Col. Magisterio	MIC13130200 167775	56,469	0.2%	56,469	0.2%	M2, Escaleras, Andadores	150	100	100.00
36	Construcción De La Primer Etapa De La Clínica En La Colonia La Antorcha	MIC00130400 276393	357,501	1.2%	357,501	1.2%	Obra	1,230	100	100.00
37	Construcción De 4 Topes	MIC13130200 167948	26,758	0.1%	26,758	0.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
38	Pavimentación Hidráulica Calles De La Col. La Purísima En Tecario	MIC00130400 279297	192,744	0.6%	192,744	0.6%	Metro Cuadrado	420	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,199,765	98.0%	30,195,829	98.0%		26,849		
39	Construcción De Alcantarilla Y Mejoramiento De 160 M De Camino	MIC00130400 276368	181,034	0.6%	181,034	0.6%	Metro Lineal	44	100	100.00
40	Techumbre En La Cancha De La Escuela Primaria Salud Morales	MIC00130400 276469	144,871	0.5%	144,871	0.5%	Metro Cuadrado	65	100	100.00
41	Construcción De Dala De Cerramiento Y Trabe Cumbre Y Losa En Aula En El Jardín De Niños Enrique Pestalozzi, Col. La Purísima	MIC13130200 168529	75,946	0.2%	75,946	0.2%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
42	Pavimentación De La Colonia La Huerta, Calle Enrique Escoto	MIC00130400 276350	315,471	1.0%	315,471	1.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
43	Sistema De Agua Potable	MIC12130100 090701	135,000	0.4%	131,064	0.4%	Sistema	1,000	100	50.00
44	Escuelas De Calidad	MIC13130200 162380	992,500	3.2%	992,500	3.2%	Escuela	1,800	100	100.00
45	Empedrado De La Calle En El Rosal	MIC00130400 275174	86,061	0.3%	86,061	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
46	Adecuación De Drenaje Sanitario Por El Antiguo Rastro	MIC00130400 276632	33,600	0.1%	33,600	0.1%	Metro Lineal	280	100	100.00
47	Construcción De Vivienda En Exhacienda De Canicuaro Y Fracc. Mujeres Divinas	MIC00130400 276654	999,960	3.2%	999,960	3.2%	Obra	100	100	100.00
48	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	MIC00130400 271799	454,305	1.5%	454,305	1.5%	Pozo	400	100	100.00
49	Construcción De Sanitarios Y Fosa Séptica En Escuela Telesecundaria	MIC00130400 276445	154,965	0.5%	154,965	0.5%	Metro Cuadrado	56	100	100.00
50	Construcción De Drenaje Sanitario	MIC00130400 274514	147,224	0.5%	147,224	0.5%	Metro Lineal	170	100	100.00
51	Pavimentación Hidráulica De Cerrada Héroes De Granaditas Col. El Magisterio	MIC13130200 167877	45,201	0.1%	45,201	0.1%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
52	Empedrado Del Camino A Pueblo Viejo De La Sierra	MIC00130400 275203	191,455	0.6%	191,455	0.6%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
53	Construcción De Primera Etapa De Aulas En El Colegio De Bachilleres	MIC00130400 279770	677,778	2.2%	677,778	2.2%	Metro Cuadrado	936	100	100.00
54	Cerco Perimetral Del Centro De Atención Multiple	MIC00130400 276585	67,420	0.2%	67,420	0.2%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
55	Perforación De Pozo Profundo	MIC00130400 273476	255,000	0.8%	255,000	0.8%	Pozo	120	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,108,725	68.9%	6,733,851	45.9%		1,219,548		
1	Construccion De Empedrado En El Camino La Uva Apundaro	MIC13130200 163798	171,217	1.2%	121,417	0.8%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
2	Construccion De Camino Los Ojos De Agua Las Canoas Del Km 0-000 Al 1-550	MIC00130400 262466	225,581	1.5%	203,507	1.4%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
3	Construccion De Cancha Y Muro De Mamposteria En La Escuela Primaria	MIC13130100 071118	520,861	3.6%	498,399	3.4%	Metros Cuadrados, Cancha	520,861	100	100.00
4	Construccion De Fosa Septica	MIC00130400 262681	10,000	0.1%	6,890	0.0%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
5	Terminacion De 2 Aulas En El Jardín De Niños	MIC13130200 164016	101,312	0.7%	76,008	0.5%	Metros Cuadrados, Salón	150	100	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Boulevard Luis Donaldo Colosio	MIC00130300 198134	53,903	0.4%	6,280	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
7	Revestimiento Del Camino El Encino Blanco - El Capulin	MIC00130400 255638	42,000	0.3%	39,672	0.3%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
8	Ampliacion De Drenaje En El Panteón Hacia La Colonia San Miguel (Terminacion)	MIC13130100 083601	130,230	0.9%	27,947	0.2%	Metro Lineal	16,000	100	100.00
9	Construccion De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños	MIC00130300 195113	58,199	0.4%	43,289	0.3%	Metro Lineal	100	100	100.00
10	Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	MIC00130400 261072	160,000	1.1%	40,150	0.3%	Metros Cuadrados, Salón	75	100	100.00
11	Construccion De Red Para Agua Potable En La Comunidad	MIC00130300 196263	88,594	0.6%	11,340	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
12	Reparacion De Linea De Conduccion Para Agua Potable En Las Comunidades Del Sur	MIC00130400 255542	15,000	0.1%	12,880	0.1%	Metro Lineal	4,000	100	100.00
13	Construccion De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria	MIC00130300 195882	178,373	1.2%	104,189	0.7%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
14	Construcción De Vitropiso En 4 Aulas De La Escuela Primaria	MIC00130400 255729	44,214	0.3%	5,733	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
15	Pavimentacion De La Calle Prolongacion Lazaro Cardenas	MIC00130400 254727	1,454,640	9.9%	1,043,796	7.1%	M2, Concreto hidráulico	160	100	100.00
16	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria	MIC00130300 196140	72,024	0.5%	66,687	0.5%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
17	Construccion De Deposito Para Agua Potable (Terminacion)	MIC13130100 072091	175,000	1.2%	61,132	0.4%	Metros Cúbicos	175,000	100	100.00
18	Revestimiento De Camino San Antonio-Zoromutaro	MIC00130300 199755	67,000	0.5%	63,800	0.4%	Metro Lineal	750	100	70.00
19	Pavimentacion De Una Calle En La Comunidad	MIC13130200 148042	454,135	3.1%	2	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,108,725	68.9%	6,733,851	45.9%		1,219,548		
20	Revestimiento De Camino El Cuate - Barranquillas	MIC00130300 199854	37,000	0.3%	32,990	0.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
21	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga	MIC00130400 262110	177,336	1.2%	104,242	0.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
22	Construccion De Linea De Conduccion Para Agua De Riego	MIC13130200 164044	175,000	1.2%	79,117	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
23	Construcción De Deposito Para Agua Potable	MIC00130300 198074	165,000	1.1%	6,767	0.0%	Metro cúbico	6,767	100	100.00
24	Construccion De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	MIC00130300 195509	338,366	2.3%	300,324	2.0%	Metros Cuadrados, Aulas	120	100	100.00
25	Construccion De Cerco Perimetral En El Jardin De Niños	MIC00130300 196075	149,222	1.0%	120,367	0.8%	Metro Lineal	80	100	100.00
26	Construccion De Puente Vehcular El Cortijo Tancitaro - Paracuaro	MIC00130300 195999	364,852	2.5%	364,852	2.5%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
27	Pavimentacion De Una Calle En La Comunidad	MIC13130200 164104	1,172,175	8.0%	1,158,125	7.9%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
28	Pavimentacion De Una Calle En La Comunidad	MIC00130400 259877	357,214	2.4%	357,214	2.4%	M2, Concreto hidráulico	320	100	100.00
29	Gastos Indirectos En General	MIC13130100 083946	432,000	2.9%	51,503	0.4%	Estudio	432,000	100	100.00
30	Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños	MIC00130400 262267	93,116	0.6%	63,820	0.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
31	Reparacion De La Linea De Conduccion Para Agua Potable	MIC00130400 254554	20,000	0.1%	11,571	0.1%	Metro Lineal	6,000	100	100.00
32	Contruccion De Puente Vehicular Hacia La Cominidad	MIC13130200 164152	55,877	0.4%	49,514	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
33	Construccion De Salón De Usos Multiples En El Jardin De Niños	MIC00130400 259153	50,262	0.3%	13,780	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00
34	Reconstruccion De Varios Tramos Deteriorados En Diferentes Calle De Tancitaro(Terminacion)	MIC13130200 144340	270,000	1.8%	217,553	1.5%	Metros Cuadrados	26,000	100	100.00
35	Pavimentacio De Una Calle En La Comunidad	MIC00130300 198478	301,874	2.1%	118,504	0.8%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
36	Revestimiento De Camino Uringuitiro - El Palo Verde	MIC00130300 200031	76,500	0.5%	25,056	0.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
37	Construccion De Techumbre En El Patio Civico De La Escuela Primaria	MIC00130400 255885	295,200	2.0%	218,705	1.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
38	Construcción De Drenaje Y Red De Agua Potable En La Calle Francisco I. Madero	MIC00130300 195789	85,000	0.6%	78,001	0.5%	Metro Cuadrado	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,108,725	68.9%	6,733,851	45.9%		1,219,548		
39	Construccion De Losa Para 3 Aulas En La Escuela Primaria	MIC00130300 195703	176,832	1.2%	170,659	1.2%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
40	Pavimentacion De La Calle Verduzco Entre La Calle Iturbide Y Constitucion	MIC00130400 255062	536,311	3.7%	766	0.0%	M2, Concreto hidráulico	750	100	20.00
41	Pavimentacion De La Calle Constitucion En La Colonia 18 De Marzo	MIC00130400 254983	593,064	4.0%	593,064	4.0%	M2, Concreto hidráulico	7,500	100	100.00
42	Construccion De Techumbre En El Patio Civico De La Escuela Primaria	MIC00130400 260203	164,240	1.1%	164,240	1.1%	Metro Cuadrado	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,383,564	23.8%	3,278,943	23.1%		57,647		
1	Apoyo Al Programa De Urbanizacion	MIC13130100 036861	51,756	0.4%	49,674	0.3%	M2, Concreto hidráulico	27,872	100	65.00
2	Pavimento Hco. Calle Morelos Entre Emiliano Zapata Y Cuauhtemoc	MIC13130200 137287	161,800	1.1%	155,363	1.1%	Metros Cuadrados	66	100	100.00
3	Construccion De Fuente De Almacenamiento Y O Obras Complementarias	MIC13130200 133388	497,760	3.5%	497,760	3.5%	Metro cúbico	263	100	70.00
4	Pavimento Hco. Calle Madero De Salida A Santiago A Escuela A 21 Marzo, 1er Etapa	MIC00130300 178773	508,454	3.6%	488,227	3.4%	Metro Cuadrado	183	100	100.00
5	Pec. Terminacion De Aula Esc, Prim. Benito Juarez	MIC13130200 143297	15,000	0.1%	15,000	0.1%	1 OBRA	60	100	100.00
6	Pavimento Asfaltico Calle Principal Hacia La Capilla	MIC00130300 179007	329,333	2.3%	316,232	2.2%	Metros Cuadrados	211	100	100.00
7	Continuacion De Pavimento Hco. Jose Palomares Quiroz	MIC00130300 179064	203,240	1.4%	195,155	1.4%	Metro Cuadrado	112	100	100.00
8	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable	MIC13130200 133984	292,211	2.1%	286,970	2.0%	Metro Lineal	288	100	97.00
9	Construccion De Aula En Jn Jose Vasconcelos	MIC00130400 244812	406,259	2.9%	371,033	2.6%	1 OBRA	221	100	80.00
10	Apoyo A Caminos Rurales	MIC13130100 041506	95,942	0.7%	89,118	0.6%	1 OBRA	27,872	100	95.00
11	Calle Guadalupe Victoria Barrio San Pedro	MIC00130400 232378	161,796	1.1%	154,399	1.1%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
12	Pavimento Hco. Calle Colosio 1er Etapa	MIC00130300 179086	370,062	2.6%	370,062	2.6%	Metro Cuadrado	205	100	100.00
13	Pavimento Hco. Calle Lazaro Cardenas De Vasco De Quiroga A E. Zapata	MIC00130400 232409	270,575	1.9%	270,575	1.9%	Metros Cuadrados	108	100	100.00
14	Terminacion De Pavimento Y Adoquin De La Calles De La Colonia Adolfo Lopez Mateos 2da Etapa	MIC00130400 235332	19,377	0.1%	19,375	0.1%	Metro Cuadrado	96	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,019,352	104.1%	8,019,352	104.1%		25,319		
1	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Alfredo B Bonfil	MIC00130400 255857	504,783	6.6%	504,783	6.6%	Metros Cuadrados	1,874	100	100.00
2	Construccion De Camino Sacacosechas	MIC00130200 148220	91,850	1.2%	91,850	1.2%	Kilómetro	40	100	100.00
3	Pavimento De Piedra Ahogada En Mortero En Calle Juarez Salida A Tenguecho	MIC00130200 148159	2,319,184	30.1%	2,319,184	30.1%	M2, Concreto hidráulico	3,026	100	100.00
4	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Febrero Entre Pino Suarez Y Alvaro Obregon En Tangancicuaro	MIC00130200 148064	1,399,754	18.2%	1,399,754	18.2%	M2, Concreto hidráulico	4,200	100	100.00
5	Pavimento Adoquin En Callejon Tenoch Entre Carrillo Puerto Y Andador Mariano Matamoros	MIC00130200 148012	1,035,925	13.4%	1,035,925	13.4%	Obra	3,500	100	100.00
6	Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Principal	MIC00130400 255803	552,586	7.2%	552,586	7.2%	Metros Cuadrados	569	100	100.00
7	Pavimento De Concreto Hidraulico En Prolongacion 5 De Febrero De Tangancicuaro	MIC00130400 255714	67,440	0.9%	67,440	0.9%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
8	Construccion De Hoyas De Agua	MIC00130200 148264	133,120	1.7%	133,120	1.7%	Metro cúbico	50	100	100.00
9	Pavimento De Concreto Asfalito En Acceso A La Antorcha	MIC00130400 255763	680,920	8.8%	680,920	8.8%	Metros Cuadrados	5,600	100	100.00
10	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Que Conduce Al Cecytem No. 22	MIC00130400 255647	501,118	6.5%	501,118	6.5%	Metro Cuadrado	580	100	100.00
11	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Lazaro Cardenas De La Localidad De Tangancicuaro	MIC00130400 255251	732,672	9.5%	732,672	9.5%	Metro Cuadrado	5,680	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,754,102	100.0%	2,754,102	100.0%		44,077		
1	Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio Alto	MIC00130400 266680	219,681	8.0%	219,681	8.0%	Metro Lineal	7,395	100	100.00
2	Mejoramiento A La Vivienda	MIC13130200 169158	51,323	1.9%	51,323	1.9%	Vivienda	116	100	100.00
3	Construcción De Pavimento En La Calle Pino Suarez	MIC00130400 266704	109,308	4.0%	109,308	4.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Apoyo A La Infraestructura Productiva Rural	MIC00130400 266622	53,307	1.9%	53,307	1.9%	Hectárea	775	100	100.00
5	Programa Escuelas	MIC13130200 158692	160,000	5.8%	160,000	5.8%	Escuela	433	100	100.00
6	Ampliacion Electrica En Calle El Pirul	MIC13130200 152401	17,767	0.6%	17,767	0.6%	Metros Lineales	70	100	100.00
7	Programa De Desarrollo Institucional Municipal: Bienes Informaticos	MIC00130400 267163	26,736	1.0%	26,736	1.0%	Equipo	-	100	100.00
8	Construccion De Direccion Y Un Aula En La Esc. Primaria Lazaro Cardenas	MIC00130300 220820	379,243	13.8%	379,243	13.8%	Aula	224	100	100.00
9	Ampliación Eléctrica En Calle Aguascalientes	MIC13130200 154354	11,382	0.4%	11,382	0.4%	Metros Lineales	50	100	100.00
10	Construcción De Pavimento En La Calle Pról. 16 De Septiembre	MIC00130400 266729	182,191	6.6%	182,191	6.6%	Metro Cuadrado	7,395	100	100.00
11	Ampliación Eléctrica En Calle Sin Nombre, Fracc. Niños Heroes	MIC13130200 154370	41,458	1.5%	41,458	1.5%	Metros Lineales	100	100	100.00
12	Gastos Indirectos; Mantenimiento De Vehiculos	MIC00130400 266914	27,600	1.0%	27,600	1.0%	Vehículo	12,294	100	100.00
13	Canales De Riego Y Sus Obras Complementarias	MIC12130200 164259	199,406	7.2%	199,406	7.2%	ML, Canales de Riego	877	100	100.00
14	Introducción De Drenaje Sanitario	MIC13130200 154402	692,104	25.1%	692,104	25.1%	Metros Lineales	1,367	100	100.00
15	Pavimentación En El Guayabo	MIC00130400 266748	194,500	7.1%	194,500	7.1%	Metro Cuadrado	146	100	100.00
16	Programa De Desarrollo Institucional Municipal; Capacitación	MIC00130400 266936	28,346	1.0%	28,346	1.0%	Capacitación	12,294	100	100.00
17	Ampliacion Eléctrica En Calle Sin Nombre, Col. Tarimonantes	MIC13130200 154334	24,867	0.9%	24,867	0.9%	Metros Lineales	120	100	100.00
18	Pavimentación De La Av. Reforma	MIC00130400 266845	334,884	12.2%	334,884	12.2%	Metro Cuadrado	421	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,990,673	223.3%	16,778,106	156.2%		117,220		
1	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Emancipacion Proletaria	MIC00130300 204789	280,000	2.6%	279,462	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Construccion De Techumbre En J.N. Frida Kahlo	MIC00130400 278677	167,298	1.6%	167,298	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Programa De Vivienda Tu Casa	MIC00130400 278649	4,990,626	46.5%	3,553,514	33.1%	Metro Cuadrado	-	100	72.00
4	Construccion De Direccion En El J.N Gabriela Mistral	MIC00130400 278646	171,125	1.6%	171,125	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Ampliacion Del Camino Al Garbanzo	MIC13130200 149822	1,000,000	9.3%	480,456	4.5%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
6	Aulas Prefabricadas En J.N. Rodolfo Neri Vela	MIC00130400 278635	272,086	2.5%	272,086	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Pavimentacion De La Calle Sauce	MIC00130400 278654	537,280	5.0%	537,280	5.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Construccion De Cimentacion En Aula De Medios	MIC00130400 278643	94,500	0.9%	94,500	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	1a Etapa Construccion Av. Las Torres Tarímbaro-Erandeni	MIC13130200 154709	6,667,651	62.1%	2,000,295	18.6%	Metros Cuadrados	78,000	100	30.00
10	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Jose Ma. Morelos	MIC00130300 204768	395,000	3.7%	395,000	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Uruetaro	MIC00130400 278698	483,819	4.5%	483,819	4.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Construccion De Techumbre En J.N. Gregorio Torres Quintero	MIC00130400 278686	211,124	2.0%	211,124	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Construccion De Muro Perimetral En La Telesecundaria	MIC00130400 278737	174,345	1.6%	174,345	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Construccion De Aula En El Jardin De Niños	MIC00130300 204796	280,000	2.6%	280,000	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Gabriel Ramos Millan	MIC00130400 278668	651,029	6.1%	651,029	6.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
16	Construccion De Drenaje En Sta. Maria	MIC00130400 278682	380,016	3.5%	380,016	3.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Aulas Prefabricadas En Esc.. Prim	MIC00130400 278640	262,575	2.4%	262,575	2.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Construccion De Muro Perimetral En J.N. Sebastian Cabot	MIC00130400 278680	341,000	3.2%	340,575	3.2%	Metro Cuadrado	-	100	99.00
19	Construccion De Techumbre En J.N.	MIC00130400 278664	267,500	2.5%	267,500	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,990,673	223.3%	16,778,106	156.2%		117,220		
20	Rehabilitacion De La Red Principal	MIC00130400 278704	250,000	2.3%	250,000	2.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples	MIC00130400 278683	548,555	5.1%	548,555	5.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Pavimentacion De Una Calle Santa Cruz	MIC00130400 278745	268,640	2.5%	268,640	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Pavimentacion Al Acceso Del Plantel Cbta	MIC13130200 151498	1,000,000	9.3%	412,990	3.8%	Metros Cuadrados	600	100	41.00
24	Pavimentacion De La Calle Aquiles Cordova Moran	MIC00130400 278659	520,720	4.8%	520,720	4.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Camino Erandeni-Hda. Del Sol	MIC13130200 151437	1,500,000	14.0%	1,500,000	14.0%	Metros Cuadrados	38,500	100	100.00
26	Construccion De Muro Perimetral En Telesecundaria Fco. J. Mujica	MIC00130400 278716	311,454	2.9%	311,163	2.9%	Metro Cuadrado	-	100	99.00
27	Construccion De Techumbre En La Esc. Prim. Justo Sierra	MIC00130400 278725	537,938	5.0%	537,938	5.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
28	Construccion De Drenaje Col. Veronica Lopez	MIC00130400 278670	500,000	4.7%	500,000	4.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Construccion De Techumbre En Esc. Prim Rafael C. Haro	MIC00130400 278694	498,092	4.6%	498,092	4.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Pavimentacion De La Calle Garbanzo Y Del Campo	MIC00130400 278710	428,300	4.0%	428,009	4.0%	Metro Cuadrado	-	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,210,116	94.2%	4,210,116	94.2%		-		
1	Ampliación Y Guarniciones De Calle 5 De Febrero	MIC12130100 055094	62,525	1.4%	62,525	1.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Ampliacion Y Guarniciones De Calle Juarez Lado Sur	MIC12130100 055170	34,507	0.8%	34,507	0.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	Construccion De Gradas Para Auditorio Municipal	MIC00130200 167570	280,000	6.3%	280,000	6.3%	Pieza	-	100	100.00
4	Mantenimiento A Caminos Del Municipio	MIC13130100 056183	99,429	2.2%	99,429	2.2%	Kilómetros	-	100	100.00
5	Gastos Indirectos	MIC00130300 177812	63,455	1.4%	63,455	1.4%	-1	-	100	100.00
6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Juárez Lado Sur	MIC12130100 114631	44,395	1.0%	44,395	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Construcción De Salón De Usos Múltiples Sec. Fed. 94	MIC00130400 231456	310,000	6.9%	310,000	6.9%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00
8	Rehabilitación De Jardín De Niños Del Tecolote	MIC00130300 177803	24,981	0.6%	24,981	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Empedrado Ecologico De Calle Cristo Rey	MIC00130200 167837	140,800	3.2%	140,800	3.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
10	Pavimentacion De La Calle Matamoros De Tingüindín	MIC12130100 114639	2,320	0.1%	2,320	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Construcción De Aulas En El Colegio De Bachilleres	MIC00130300 177804	300,000	6.7%	300,000	6.7%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00
12	Impermeabilizacion De Aula En Escuela Pino Suarez	MIC00130200 167935	14,992	0.3%	14,992	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00
13	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Cristo Rey	MIC00130400 231395	42,764	1.0%	42,764	1.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	-	100	100.00
14	Rehabilitacion De Jn Miguel Hidalgo	MIC00130200 167863	24,000	0.5%	24,000	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	-	100	100.00
15	Rehabilitación De Escuela Primaria Colegio America	MIC13130100 056399	54,524	1.2%	54,524	1.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
16	Construcción De Sanitarios En La Inspección Escolar	MIC00130400 231421	86,131	1.9%	86,131	1.9%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	100.00
17	Empedrado Ahogado De Calle Francisco J. Múgica	MIC00130300 177809	729,221	16.3%	729,221	16.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Pavimentación De Calle Margarita	MIC00130400 231452	304,170	6.8%	304,170	6.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
19	Gastos De Desarrollo Institucional (Presupuesto 2012 Transferido Al 2013)	MIC00130400 233207	83,254	1.9%	83,254	1.9%	Pieza	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,210,116	94.2%	4,210,116	94.2%		-		
20	Rehabilitación De Escuela Secundaria	MIC00130400 231492	150,000	3.4%	150,000	3.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Rehabilitacion De Sanitarios Y U. Dep. De Guascuaro	MIC13130100 056567	108,952	2.4%	108,952	2.4%	-1	-	100	100.00
22	Gastos De Desarrollo Institucional (Presupuesto 2013)	MIC00130200 168094	62,865	1.4%	62,865	1.4%	Pieza	-	100	100.00
23	Rehubicación De Postes En La Carretera San Juanico - Chucandiran	MIC00130400 231415	71,967	1.6%	71,967	1.6%	Lote	-	100	100.00
24	Construcción De Primera Etapa De Libramiento De Tacatzcuaro	MIC00130300 177801	211,695	4.7%	211,695	4.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Construcción De Barda En Jardín De Niños Benito Juárez	MIC00130300 177799	80,000	1.8%	80,000	1.8%	M2, Bardas, Cercos	-	100	100.00
26	Rehabilitación De Escuela Primaria En Barrio Alto	MIC12130100 052871	21,714	0.5%	21,714	0.5%	Bardas	-	100	100.00
27	Construcción De Puente Vehicular Y Peatonal	MIC00130300 177810	3,000	0.1%	3,000	0.1%	Puente	-	100	100.00
28	Bardeado De Primaria Ignacio Zaragoza	MIC00130200 168275	91,289	2.0%	91,289	2.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	-	100	100.00
29	Rehabilitación De Jardín De Niños Bucarelli	MIC00130400 231342	44,163	1.0%	44,163	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	60.00
30	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Febrero De Tingüindín	MIC12130100 114634	6,670	0.1%	6,670	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
31	Rehabilitación De La Cancha De San Juanico	MIC00130400 231496	40,000	0.9%	40,000	0.9%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	100.00
32	Construcción De Drenaje Pluvial Y Cunetas	MIC00130400 231350	240,651	5.4%	240,651	5.4%	Metro Lineal	-	100	70.00
33	Construcción De Puente En Aquiles Serdán	MIC00130400 231380	62,720	1.4%	62,720	1.4%	Puente	-	100	100.00
34	Rehabilitacion De Escuela Primaria De Chucandiran	MIC00130200 167954	80,000	1.8%	80,000	1.8%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	100.00
35	Repavimentacion A Calles De La Ciudad	MIC00130200 167740	24,919	0.6%	24,919	0.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
36	Empedrado De La Calle Maria Carabez Maciel	MIC12130100 051939	10,000	0.2%	10,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
37	Linea De Conduccion De Agua Potable Para Aquiles Serdan	MIC12130100 055573	2,200	0.0%	2,200	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
38	Rehabilitacion Del Auditorio Municipal	MIC00130200 167804	11,120	0.2%	11,120	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,210,116	94.2%	4,210,116	94.2%		-		
39	Construcción De Puente Peatonal En El Salto	MIC00130400 231327	184,724	4.1%	184,724	4.1%	Puente	-	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			110,362	2.6%	110,362	2.6%		150		
1	Construcción Epavimento Hidrahlicoen Calle Moreos	MIC00130400 259778	110,362	2.6%	110,362	2.6%	Metros Cuadrados	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,008,314	96.3%	9,008,314	96.3%		10,426		

1	Pavimentacion Asfaltica De La Avenida Las Lomas	MIC00130400 258621	752,792	8.0%	752,792	8.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
2	Ampliacion De Red Electrica De San Francisco	MIC00130300 188439	37,512	0.4%	37,512	0.4%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	78	100	100.00
3	Mantenimiento De Camino Rural De Las Parotas El Guayabillo	MIC13130200 165971	267,960	2.9%	267,960	2.9%	Kilómetros	45	100	100.00
4	Construccion De Cerco Perimetral En La Telesecundaria	MIC00130300 192768	30,000	0.3%	30,000	0.3%	Metros Lineales	90	100	100.00
5	Apertura De Camino Sacacosecha De La Parotita A El Socorro	MIC13130100 095879	264,294	2.8%	264,294	2.8%	Kilómetros	12	100	100.00
6	Rehabilitacion De La Telesecundaria De Las Cruces	MIC13130200 164117	15,050	0.2%	15,050	0.2%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
7	Barda Perimetral Del Albergue De Las Cruces	MIC00130300 191708	36,068	0.4%	36,068	0.4%	M2, Bardas, Cercos	80	100	100.00
8	Apertura De Camino Rural Del Valle A La Milpillera	MIC13130100 095624	122,855	1.3%	122,855	1.3%	Kilómetros	10	100	100.00
9	Mantenimiento De Camino Rural De Los Culebros A La Colomera	MIC13130200 166008	167,388	1.8%	167,388	1.8%	Kilómetros	19	100	100.00
10	Ampliacion De La Plaza Civica De La Esc. Prim.	MIC00130300 192799	202,625	2.2%	202,625	2.2%	Metros Cuadrados, Cancha	103	100	100.00
11	Ampliacion De Red Electrica	MIC00130300 188479	70,000	0.7%	70,000	0.7%	Poste	250	100	100.00
12	Adqisicion De Equipo De Computo	MIC00130300 192832	35,998	0.4%	35,998	0.4%	Equipo	2,500	100	100.00
13	Camino Rural De La Lagunita A La Camuchina	MIC00130400 262558	267,206	2.9%	267,206	2.9%	Kilómetro	320	100	100.00
14	Mantenimiento De Camino Rural De Las Cañadas A La Huizachera	MIC13130200 165995	226,840	2.4%	226,840	2.4%	Kilómetros	39	100	100.00
15	Ampliación De Red Electrica Para La Comunidad De La Palmita	MIC13130100 095572	349,610	3.7%	349,610	3.7%	Poste	6	100	100.00
16	Mantenimiento De Camino Rural Del Picacho A Los Culebros	MIC13130200 165983	175,682	1.9%	175,682	1.9%	Kilómetros	19	100	100.00
17	Mantenimiento Y Conservación De Camino Sacacosecha De Las Higueras A El Paso Del Indio	MIC13130100 095887	136,068	1.5%	136,068	1.5%	Kilómetros	23	100	100.00
18	Mantenimiento De Camino Rural De Tumbiscatio Las Parotas	MIC13130200 165960	206,190	2.2%	206,190	2.2%	Kilómetros	15	100	100.00
19	Apertura De Camino Rural De Mata De Platano A Los Colorados	MIC13130100 095606	82,592	0.9%	82,592	0.9%	Kilómetros	3	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,008,314	96.3%	9,008,314	96.3%		10,426		
20	Mantenimiento De Camino Rural De La Nolasca A Cerro Verde	MIC13130200 165992	135,244	1.4%	135,244	1.4%	Kilómetros	23	100	100.00
21	Rehabiliacion Del Cerco Perimetral De La Esx.	MIC00130400 262004	335,687	3.6%	335,687	3.6%	Metros, Bardas, Cercos	480	100	100.00
22	Muro Y Cerco Perimetral Del Centro De Salud	MIC00130300 191195	64,177	0.7%	64,177	0.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	120	100	100.00
23	Servicios Sanitarios En La Telesecundaria De Tierra De Juarez	MIC13130200 165953	34,265	0.4%	34,265	0.4%	Metros Cuadrados, Inodoros	48	100	100.00
24	Apertura De Camino Rural De Los Arados A Cerro Verde	MIC13130200 166016	214,739	2.3%	214,739	2.3%	Kilómetros	8	100	100.00
25	Electrificacion De Las Enramadas A Puertas Quemadas	MIC00130300 188372	745,446	8.0%	745,446	8.0%	Poste	150	100	100.00
26	Pavimentación De La Calle Prolongación Galeana	MIC13130100 095325	1,228,119	13.1%	1,228,119	13.1%	Metros Cuadrados	4,000	100	100.00
27	Construccion De Puente De La Calle Cuauhtemoc	MIC13130200 160413	127,890	1.4%	127,890	1.4%	Puente	1	100	100.00
28	Pavimentación De La Calle De La Pila	MIC13130100 095436	255,650	2.7%	255,650	2.7%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
29	Servicios Sanitarios Del Telebachillerato De Las Playitas	MIC00130300 191769	75,713	0.8%	75,713	0.8%	Alumno	40	100	100.00
30	Pavimentacion De La Calle Julio Lozano	MIC00130400 258733	996,740	10.7%	996,740	10.7%	M2, Concreto hidráulico	280	100	100.00
31	Construccion De Un Anexo En El Jardin De Niños	MIC13130200 164769	278,719	3.0%	278,719	3.0%	M2, Taller	512	100	100.00
32	Apertura De Camino Rural De La Bocana De La Mina A La Tigra	MIC13130100 095845	247,776	2.6%	247,776	2.6%	Kilómetros	7	100	100.00
33	Mantenimiento De Camino Rural De Canutillo A El Zapote	MIC13130200 166002	176,610	1.9%	176,610	1.9%	Kilómetros	19	100	100.00
34	Apertura De Camino Rural De La Parotita A El Cascalote	MIC13130100 095864	206,480	2.2%	206,480	2.2%	Kilómetros	6	100	100.00
35	Apertura De Camino Rural De Las Enramadas A El Cerro De La Aguja	MIC13130100 095854	181,702	1.9%	181,702	1.9%	Kilómetros	7	100	100.00
36	Pago De Gastos Indirectos	MIC13130200 166035	243,776	2.6%	243,776	2.6%	Informe	1	100	100.00
37	Rehabilitacion De Un Aula En La Esc. Sec.Tec. Num 75	MIC13130200 160633	12,850	0.1%	12,850	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	64	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,135,452	96.8%	16,135,452	96.8%		113,048		
1	Programa De Rezago A La Vivienda 2013	MIC00130200 173850	2,125,125	12.8%	2,125,125	12.8%	Obra	2,000	100	100.00
2	Construccion De Patio Civio En Un Jardin De Niños En La Localidad De Santana En Tuxpan Michoacan	MIC13130100 114956	95,000	0.6%	95,000	0.6%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
3	Ad-Estatal-03 Construccion De Pavimento Hiraulico En La Calle Melon	MIC00130400 245174	276,264	1.7%	276,264	1.7%	M2, Concreto hidráulico	1,800	100	100.00
4	Construcción De Aula-Cocina En El Jardín De Niños Josefina Ramos En Tuxpan Michoacan	MIC00130300 197532	270,000	1.6%	270,000	1.6%	Aula	500	1	100.00
5	Rehabilitación De La Casa De Salud En Vista Hermosa	MIC00130300 197517	173,249	1.0%	173,249	1.0%	Obra	100	1	100.00
6	Ad-Estatal-05 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Independencia	MIC00130400 244839	177,568	1.1%	177,568	1.1%	M2, Concreto hidráulico	4,300	100	100.00
7	Ad-Estatal-07 Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria El Jazmin	MIC00130400 245646	167,200	1.0%	167,200	1.0%	Metros Lineales	400	100	100.00
8	Ad-Estatal-10 Construccion De Colector Pluvial Av. Morelos	MIC00130400 245451	108,680	0.7%	108,680	0.7%	Metro Lineal	2,000	100	100.00
9	Rehabilitacion De Puente Vehicular En La Localidad De Acumbaro,	MIC00130200 173851	896,960	5.4%	896,960	5.4%	Obra	1,000	100	100.00
10	Ad-Estatal-09 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo	MIC00130400 244944	167,200	1.0%	167,200	1.0%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
11	Ad-Estatal-01 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Independencia	MIC00130400 244668	355,300	2.1%	355,300	2.1%	M2, Concreto hidráulico	3,330	100	100.00
12	Construccion De Aula 6x8 En La Telesecundaria De Los Ailes Clave 166tv0810j	MIC00130200 173848	260,000	1.6%	260,000	1.6%	Obra	150	100	100.00
13	Construccion De Infraestructura Educativa A Escuelas De Nivel Basico	MIC00130200 173849	110,000	0.7%	110,000	0.7%	Obra	1,500	100	100.00
14	Desarrollo Institucional	MIC13130100 114923	333,252	2.0%	333,252	2.0%	Municipio	-	100	100.00
15	As-01 Construccion Del Colector Sanitario En La Colonia La Mariel	MIC00130400 244225	257,044	1.5%	257,044	1.5%	Obra	307	100	100.00
16	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cerrada De Pueblita	MIC00130300 197527	367,732	2.2%	367,732	2.2%	Obra	200	1	100.00
17	Ad-Estatal-02 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Benito Juarez	MIC00130400 244771	312,092	1.9%	312,092	1.9%	M2, Concreto hidráulico	2,200	100	100.00
18	Construccion De La Aula De 6x8 En La Escuela De Conafe En La Localidad De El Rincon De Sanchez	MIC13130100 115030	260,000	1.6%	260,000	1.6%	Obra	150	100	100.00
19	Ad-Estal-04 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Del Malacate	MIC00130400 244735	312,092	1.9%	312,092	1.9%	M2, Concreto hidráulico	1,700	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,135,452	96.8%	16,135,452	96.8%		113,048		
20	Construccion Pavimento Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo Ubicada En El Puerto Del Obispo	MIC00130200 173842	1,260,111	7.6%	1,260,111	7.6%	Metros Cuadrados	25,000	100	100.00
21	Convieno Sedesol.Cfe.Ayto. Electrificacion Del Descolagadero Mpio De Tuxpan	MIC00130400 244455	495,015	3.0%	495,015	3.0%	Obra	391	1	100.00
22	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo De La Soledad	MIC00130200 173845	1,630,093	9.8%	1,630,093	9.8%	Metros Lineales	600	100	100.00
23	Ad-Estatal-08 Construccion De Pavimento Hidraulico	MIC00130400 244903	232,442	1.4%	232,442	1.4%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
24	Construccion De Dos Aulas De 6x8 Adosadas, En La Primaria De La Colonia Del Pedregal.	MIC00130200 173846	480,000	2.9%	480,000	2.9%	Obra	300	100	100.00
25	Desmontaje De Puente Peatonal, Cimentacion Y Colocacion En La Localidad El Malacate	MIC00130200 173840	650,000	3.9%	650,000	3.9%	Obra	600	100	100.00
26	Rehabilitacion De La Casa De Salud En La Cofradia De San Jose En Tuxpan Michoacan	MIC00130200 173839	260,000	1.6%	260,000	1.6%	Obra	120	100	100.00
27	Construccion Pavimento Hidraulico En La Calle Adolfo Mateo Ubicada En El Puerto Del Obispo	MIC00130200 173843	1,087,241	6.5%	1,087,241	6.5%	Metros Cuadrados	25,000	100	100.00
28	Centro De Salud Para El Atencion Del Adulto Mayor	MIC00130200 173841	1,600,000	9.6%	1,600,000	9.6%	Obra	7,500	100	100.00
29	Rehabilitacion De Caminos Rurales	MIC00130200 173844	506,797	3.0%	506,797	3.0%	Obra	25,000	100	100.00
30	Primera Etapa Construccion Del Pavimento Hidráulico De La Calle Valle De Juárez, Col. Vista Del Valle.	MIC00130200 173847	700,000	4.2%	700,000	4.2%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
31	Ad-Estatal-11 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Del Mirador	MIC00130400 245033	208,996	1.3%	208,996	1.3%	M2, Concreto hidráulico	2,800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,438,619	102.8%	20,380,399	93.4%		105,549		
1	Mejoramiento De Vivienda	MIC13130200 149377	1,490,000	6.8%	1,490,000	6.8%	Acción	480	100	100.00
2	Construcción De Aula En La Primaria Del Derrumbadero	MIC00130300 216242	270,000	1.2%	270,000	1.2%	Aula	80	100	100.00
3	Programa De Escuelas De Calidad	MIC13130200 149384	290,427	1.3%	290,427	1.3%	Acción	4,200	100	100.00
4	Electrificacion En El Durazno	MIC00130300 216738	1,674,942	7.7%	586,230	2.7%	Poste	700	100	35.00
5	Construccion De Bordos	MIC00130400 252843	360,000	1.6%	360,000	1.6%	Metros Cúbicos	200	100	100.00
6	Rehabilitacion De Caminos Rurales	MIC13130100 105433	4,073,261	18.7%	4,073,261	18.7%	Kilómetros	4,500	100	100.00
7	Construccion De Puente Vehicular En Los Arrayanes	MIC00130400 254656	3,426,862	15.7%	3,426,862	15.7%	Metros Cuadrados	600	100	50.00
8	Construccion De Techumbre En La Cancha De Basquet Bol Del Devanador	MIC00130300 216670	576,400	2.6%	213,743	1.0%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
9	Rehabilitacion De Palacio Municipal	MIC13130200 149356	442,320	2.0%	442,320	2.0%	Obra	9,500	100	100.00
10	Indirectos	MIC13130200 149402	654,785	3.0%	654,785	3.0%	Acción	9,500	100	100.00
11	Construccion De Techumbre En El Cecytem De Tzitzio	MIC00130400 253175	375,000	1.7%	375,000	1.7%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
12	Construccion De Deposito De Agua Potable	MIC00130400 253895	46,470	0.2%	46,470	0.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
13	Apoyo Al Campo (Fertilizante)	MIC00130200 169114	2,550,000	11.7%	2,550,000	11.7%	Tonelada	3,000	100	100.00
14	Reconstruccion De La Casa De La Cultura	MIC00130400 258637	180,000	0.8%	126,000	0.6%	Metro Cuadrado	2,000	100	70.00
15	Reconstruccion De Camino Los Azares - Mesa Rica	MIC00130400 258544	734,000	3.4%	734,000	3.4%	Kilómetro	850	100	100.00
16	Iluminación Y Empastado De La Cancha De Fut Bol De Tafetan	MIC00130300 215077	240,000	1.1%	240,000	1.1%	Metros Cuadrados	1,500	100	90.00
17	Construccion De Techo En El Patio Civico Del Kinder	MIC13130200 149359	201,000	0.9%	201,000	0.9%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
18	Construccion De Aula En El Kinder Del Aguacate	MIC00130400 252542	270,000	1.2%	202,500	0.9%	Metro Cuadrado	80	100	75.00
19	Plantas Solares	MIC00130400 253828	200,000	0.9%	200,000	0.9%	Planta	84	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,438,619	102.8%	20,380,399	93.4%		105,549		
20	Construccion De Cancha De Basquet Bol En El Zapotillo	MIC00130400 252323	38,000	0.2%	38,000	0.2%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
21	Construccion De Cerco Perimetral E Impermeabilizacion En La Clinica De La Huerta	MIC13130200 146859	59,899	0.3%	59,899	0.3%	Acción	240	100	100.00
22	Construcción De Techumbre En El Patio Civico De La Esc. Sec. Tec. 60 De Tafetan	MIC00130300 215532	543,760	2.5%	543,760	2.5%	Metros Cuadrados	210	100	100.00
23	Suministro Y Colocación De Bomba En El Manguito (La Curva)	MIC00130300 216497	45,000	0.2%	45,000	0.2%	Equipo	170	100	100.00
24	Construccion De Aula En El Kinder De Conafe De Tafetan	MIC00130400 254595	65,000	0.3%	58,500	0.3%	Metro Cuadrado	80	100	90.00
25	Construccion De Cancha De Basquet Bol En Tiquihuitucha	MIC00130400 258681	68,370	0.3%	68,370	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
26	Construcción De Techumbre En El Patio Civico Del Kinder De Tafetan	MIC00130300 214704	170,343	0.8%	170,343	0.8%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
27	Construccion De Aula En El Kinder De La Laja	MIC00130300 216182	270,000	1.2%	270,000	1.2%	Aula	60	100	100.00
28	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Orejana	MIC00130300 215993	76,471	0.4%	76,471	0.4%	Tanque	130	100	100.00
29	Construccion De Faldon En El Auditorio De Tafetan	MIC00130400 254716	369,604	1.7%	147,842	0.7%	Metro Cuadrado	800	100	40.00
30	Suministro Y Colocacion De Clima En El Albergue	MIC13130100 068796	58,345	0.3%	58,345	0.3%	Metros Cuadrados	58,345	100	100.00
31	Construccion De Cerco Perimetral En El Salon De Usos Multiples Del Tepehuaje	MIC00130400 253976	85,000	0.4%	59,500	0.3%	Metros Lineales	350	100	70.00
32	Electrificación En El Silverio	MIC00130400 253742	1,637,136	7.5%	1,473,423	6.8%	Poste	360	100	90.00
33	Rehabilitacion De Agua Potable En Tzitzio	MIC13130200 149372	66,000	0.3%	66,000	0.3%	Acción	950	100	100.00
34	Construccion De La Primera Etapa De La Tenencia De Platanillo	MIC00130400 252452	106,500	0.5%	47,925	0.2%	Metros Cuadrados	1,300	100	45.00
35	Rehabilitación De Drenajes En Tzitzio	MIC00130300 214388	42,200	0.2%	42,200	0.2%	Metro Lineal	600	100	100.00
36	Desarrollo Instutucional	MIC00130300 215207	436,524	2.0%	436,524	2.0%	Proyecto	2,500	100	100.00
37	Rehabilitacion De Corrales De Manejo Ganaderos	MIC00130300 214822	110,000	0.5%	110,000	0.5%	Pieza	200	100	100.00
38	Construcción De Aula En La Primaria Del Mezcal	MIC00130300 215384	90,000	0.4%	80,700	0.4%	Metro Cuadrado	80	100	89.67



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,438,619	102.8%	20,380,399	93.4%		105,549		

39	Suministro Y Colocacion De Bomba En Plan De Guadaupe	MIC00130300 216367	45,000	0.2%	45,000	0.2%	Equipo	190	100	100.00
----	--	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,717,939	33.8%	7,231,048	13.1%		21,317		
1	Pavimentación Calle Aguila Tokio, Colonia Villa Uruapan	MIC00130300 209039	147,943	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Electrificación En La Colonia Lomas Del Bosque, En La Ciudad De Uruapan	MIC00130300 207510	207,532	0.4%	206,883	0.4%	Metro Lineal	120	100	100.00
3	Constr De Pav De Concreto Hidraulico Calle Tres, Col Fracc. Toreo El Bajo	MIC00130400 257485	152,867	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	65	100	100.00
4	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Av. Aguacate, Col Jardines De San Rafael	MIC00130400 254247	152,490	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
5	Suministro E Instalación De La Descarga Del Alcantarillado Sanitario Para Las Colonias Unión Mutualista, Progreso Social, La Oriental, Loma Bonita Y Los Mirdoresen La Ciudad De Uruapan	MIC00130300 208165	132,820	0.2%	132,820	0.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
6	Electrificación En La Colonia La Quebradora, En La Ciudad De Uruapan	MIC00130300 209158	158,421	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	120	100	100.00
7	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Cereza Entre Las Calles Zapata Y El Canal, Col Tierra Y Libertad	MIC00130400 256811	294,491	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
8	Construcción De Rejilla De Captación Pluvial (Resumidero) En La Calle De La Cruz, Colonia Casa Del Niño Poniente	MIC00130300 208970	162,149	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
9	Constr De Pav Concreto Hidraulico Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Miguel Hidalgo Y Benito Juarez, Col Ignacio Ramirez	MIC00130400 257208	150,355	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
10	Constr De Pav Concreto Hidraulico Calle 5 Sur, Localidad De Santa Rosa	MIC00130400 256847	297,752	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Construcción De Modulo De Dos Aulas Prefabricadas En La Escuela Tierra Y Libertad, Colonia Tierra Y Libertad	MIC00130300 210452	157,535	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
12	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Nopal, Col Clavellinas	MIC00130400 254683	164,026	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Paseo Del Sol, Col Zumpimito	MIC00130400 254857	206,654	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
14	Introduccion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Jacarandas, Frisias Y Galeana, Colonia Las Frisias	MIC00130200 169276	479,111	0.9%	479,111	0.9%	Metros Lineales	60	100	100.00
15	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Priv San Agustin, Col San Rafael	MIC00130400 254640	194,302	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
16	Línea De Conducción De Agua Potable 1a Etapa, Sobre El Camino Tiamba-La Alberca, Localidad De Tiamba, Municipio De Uruapan, Mich	MIC00130300 207591	75,469	0.1%	75,469	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
17	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Toronja, Col La Huerta	MIC00130400 256644	122,552	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,717,939	33.8%	7,231,048	13.1%		21,317		
18	Construcción De Modulo De Sanitarios En El Jardin De Niños, Localidad De Cherangueran	MIC00130300 210401	155,746	0.3%	-	0.0%	Módulo	-	100	100.00
19	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Por Bombeo En La Colonia Progreso Social	MIC00130300 207808	47,265	0.1%	13,956	0.0%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
20	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Fronton, Col Granjas De Bellavista	MIC00130400 254553	155,850	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
21	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Pirekua, Col Santa Barbara	MIC00130400 254757	292,230	0.5%	9,314	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
22	Mantenimiento Caminos Rurales Localidad De Corupo Y San Lorenzo, Municipio De Uruapan	MIC00130300 216775	154,465	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,965	100	100.00
23	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Ladera, Col La Pradera	MIC00130400 254969	276,851	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	85	100	100.00
24	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Ignacio Zaragoza, En La Comunidad De Jicalan Viejo Municipio De Uruapan Mich.	MIC00130300 208262	99,180	0.2%	99,180	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
25	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Jilgueros, Col Morelos	MIC00130400 254335	208,891	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
26	Constr De Pav De La Calle Encino, Col El Pinal	MIC00130400 257525	113,043	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
27	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable 1ra Etapa, Localidad De Canoas Viejas Mpio De Uruapan	MIC00130300 207713	174,491	0.3%	47,113	0.1%	Metro Lineal	55	100	100.00
28	Contrucción De Pavimento De Concreto Hidráulica Y Red De Alcantarillado Para Aguas Residuales En La 2da Priv. De Prolongacion Aquiles Serdan, Comunidad Indigena De San Juan Bautista	MIC00130300 222244	78,288	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Construcción De Estructura De Resumidero En La Calle Zacatecas Y Priv De Zacatecas, Colonia C.C.I	MIC00130300 208399	2,365,015	4.3%	2,289,695	4.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
30	Rehabilitar La Laguna (Desalvar) Localidad Jicalan Viejo, Mpio De Uruapan Mich.	MIC00130300 210621	153,256	0.3%	-	0.0%	Metros Lineales	-	100	100.00
31	Constr De Pav De La Calle Cisne Iniciando De La Av Paraiso, Uruapan Michoacan	MIC00130400 257566	141,283	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
32	Constr De Red De Alcantarillado Para Aguas Residuales Calle Carlos Torres Manzo, Eduardo Villaseñor Y Morelia, Col Gobernadores	MIC00130400 257060	156,241	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
33	Constr De Pav De Concreto Hidraulico Calle Cedro, Col Jacarandas	MIC00130400 257466	159,388	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	65	100	100.00
34	Constr De Pav De Concreto Hudraulico Calle Secundaria, Localidad De Mata De Platano	MIC00130400 256916	132,122	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,717,939	33.8%	7,231,048	13.1%		21,317		
35	Constr De Pav Concreto Hidraulico Calle Cerezo, Col Valle Verde	MIC00130400 257005	162,660	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
36	Gastos Indirectos Y De Desarrollo Institucional	MIC00130300 217584	137,909	0.2%	-	0.0%	Acción	-	100	100.00
37	Constr De Pav De Concreto Hidraulico Calle Citlalmina, Col Mexico	MIC00130400 257507	164,934	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
38	Constr De Pav De Concreto Hidraulico Calle Privada De Cedros, Col Pineda 1a Secc	MIC00130400 257641	159,882	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
39	Construcción De Empedrado En El Camino Matanguaran-Jucutacato En La Localidad De Matanguaran, Mpio De Uruapan Mich.	MIC00130300 210544	185,402	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
40	Mantenimiento A Caminos Rurales En La Localidad De Matanguaran, La Basilia Y Caltzontzin	MIC00130300 216477	199,368	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	6,367	100	100.00
41	Mantenimiento Y Conservación Del Camino Rural De San Lorenzo Y Santa Ana Zirotto	MIC00130300 216364	160,487	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,605	100	100.00
42	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Pinabete En Su Cuarta Etapa, Col Uruapan Del Progreso	MIC00130400 254722	191,833	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
43	Constr De Red De Alcantarillado Para Aguas Residuales Calles Camino Viejo San Juan Y Cheran, Col Lomas Del Rosario	MIC00130400 257160	122,074	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	60	100	100.00
44	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Manuel Acuña, Col Villa Del Sol	MIC00130400 254412	255,698	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
45	Mantenimiento De Caminos Rurales Desde La Presa Cupatitzio Hasta La Localidad De Matanguaran, Municipio De Uruapan	MIC00130300 216880	170,738	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
46	Suministro De Material Para Rehabilitacion Del Manantial Zipicha En El Poblado De Nuevo Zirotto, Mpio De Uruapan Mich	MIC00130300 207929	88,740	0.2%	88,740	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
47	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Playa Verde Y Playa Escondida, Col Exhacienda Santa Catarina	MIC00130400 254471	163,008	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
48	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En La Av. Paricutín Hacia El Colegio De Bachilleres, En La Comunidad De Caltzontzin	MIC00130300 208069	121,800	0.2%	121,800	0.2%	Metro Lineal	120	100	100.00
49	Construcción De Línea De Conducción Faltante En La Colonia Arroyo Colorado	MIC00130300 207861	5,250,000	9.5%	3,666,969	6.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
50	Constr De Pav De Concreto Hidraulico Calle Siete Col. Laureles 2a Seccion	MIC00130400 259032	175,449	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
51	Constr De Red De Alcantarillado Para Aguas Residuales Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Las Calles Justo Sierra E Ignacio Manuel Altamirano, Col Magisterial	MIC00130400 259113	152,838	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
52	Constr De Pav De Concreto Hidraulico Calle Marco Polo, Col Valle De San Pedro	MIC00130400 257542	168,916	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,717,939	33.8%	7,231,048	13.1%		21,317		
53	Constr De Pav Concreto Hidraulico Calle Prol Revolucion, Col. Martires De Uruapan	MIC00130400 256952	519,469	0.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
54	Constr De Adoquinado Calle Ramon Danzos Palominos, Col 28 De Octubre	MIC00130400 257114	142,142	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
55	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Rio Bravo, Col La Cienega	MIC00130400 254919	246,217	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
56	Construcción De Rejilla De Captación Pluvial (Resumidero) En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez, Colonia Plan De Ayala	MIC00130300 208915	157,651	0.3%	-	0.0%	Rejilla	-	100	100.00
57	Constr De Pav De Concreto Hidraulico Calle Priv De Agave, Col Tierra Y Libertad	MIC00130400 259187	169,386	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
58	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Lago De Cuitzeo, Col Alianza Urbana	MIC00130400 254807	927,068	1.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
59	Constr Pav Concreto Hidraulico Calle Priv Prol Sinaloa, Col Francisco J Mujica	MIC00130400 256743	231,650	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
60	Constr De Pav Concreto Hidraulico Calle 2a Priv De Plutarco Elias Calles, Col. Los Pinos	MIC00130400 257092	172,544	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,900,365	73.2%	5,900,365	73.2%		28,000		
1	Pavimentación De La Calle Nacional	MIC00130400 276946	1,264,365	15.7%	1,264,365	15.7%	Metro Lineal	7,000	100	100.00
2	Rehabilitación Asfáltica Del Libramiento De La Palma	MIC00130300 210592	1,325,000	16.4%	1,325,000	16.4%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
3	Pavimentación De La Calle Damaso Cardenas	MIC00130400 276961	558,000	6.9%	558,000	6.9%	Metro Lineal	3,000	100	100.00
4	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Del Libramiento De La Palma	MIC00130400 276924	1,325,000	16.4%	1,325,000	16.4%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
5	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo	MIC00130400 276940	799,000	9.9%	799,000	9.9%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
6	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre	MIC00130400 276935	629,000	7.8%	629,000	7.8%	Metro Lineal	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,903,815	100.0%	5,901,963	100.0%		87		
1	Cosntrucción De Sala De Cabildo Y Acondicionamiento De Las Oficinas (Palacio Municipal)	MIC00130400 265075	201,644	3.4%	201,644	3.4%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
2	Proteccion De Instalaciones Educativas (Secundaria)Jaripo	MIC00130400 265190	312,502	5.3%	312,502	5.3%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
3	Paquete De Ampliaciones De Eletrificaciones	MIC00130400 252492	10,000	0.2%	10,000	0.2%	Poste	1	1	100.00
4	Topes Enfrente Del Hospital Imss Oportunidades	MIC00130400 265147	62,796	1.1%	62,796	1.1%	Unidad	1	100	100.00
5	Linea De Conducción Para La Distribución De Agua Potable 1er Etapa	MIC00130400 265365	865,064	14.7%	865,064	14.7%	Lote	1	100	100.00
6	Linea De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En Le Zapotito	MIC00130400 264811	504,163	8.5%	504,163	8.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
7	Mejoramiento De Acceso Y-O Vialidad Que Comunica A Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal	MIC00130300 223127	359,679	6.1%	359,679	6.1%	M2, Concreto hidráulico	1	58	100.00
8	Construccion De Puente Vehicular Del Platanal	MIC00130300 223114	155,123	2.6%	155,123	2.6%	Puente	1	91	54.07
9	Proteccion De Instalaciones Deportivas En La Comunidad De Emiliano Zapata,	MIC00130300 223306	429,604	7.3%	427,752	7.2%	Cercos	1	94	100.00
10	Mejoramiento De Acceso Y O Vialidad De Comunican A Escuelas De Nivel Basico Calle Allende	MIC00130400 264522	453,863	7.7%	453,863	7.7%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
11	Caminos Rurales (Brechas9) Del Municipio De Villamar 8empleo Temporal)	MIC00130400 265030	100,000	1.7%	100,000	1.7%	Acción	4	100	100.00
12	Demolicion Y Construccion De Loza Para Aula En Jardin De Niños	MIC13130100 102049	87,441	1.5%	87,441	1.5%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	100.00
13	Paquete De Ampliaciones De Electrificaciones	MIC00130400 263254	24,781	0.4%	24,781	0.4%	Poste	1	1	100.00
14	Equipamiento De Pozo Ubicado En Salitre Para La Conduccion De La Linea De Las Zarquillas 2da Etapa	MIC00130400 265299	352,333	6.0%	352,333	6.0%	Lote	2	100	100.00
15	Paquete De Ampliaciones Y Electrificaciones	MIC00130400 252629	7,978	0.1%	7,978	0.1%	Poste	1	1	100.00
16	Proteccion Para La Seguridad De Espacio Deportivo Para La Escuelas De Nivel Basito 2da Etapa	MIC00130400 265239	149,958	2.5%	149,958	2.5%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
17	Caseta De Espera (Barrio Alto Y Hulerio)	MIC00130400 264981	158,080	2.7%	158,080	2.7%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
18	Preteccion De Isntalaciones Deportivas En La Comunidad Del Platanal	MIC00130400 264052	299,352	5.1%	299,352	5.1%	Metro Lineal	1	100	100.00
19	Colector De Red De Alcantarillado Sanitario 1er Etapa	MIC00130400 264160	489,719	8.3%	489,719	8.3%	Metro Lineal	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,903,815	100.0%	5,901,963	100.0%		87		
20	Paquete De Ampliaciones De Electrificaciones	MIC00130400 252751	7,256	0.1%	7,256	0.1%	Poste	1	1	100.00
21	Linea De Drenaje Y Lacantrillado Sanitario	MIC00130400 264650	496,323	8.4%	496,323	8.4%	Metro Lineal	1	100	100.00
22	Desarrollo Institucional	MIC00130400 265826	118,076	2.0%	118,076	2.0%	Acción	1	100	100.00
23	Casetas De Espera Imss Oportunidade Emiliano Zapata	MIC00130400 264925	158,079	2.7%	158,079	2.7%	Unidad	1	100	100.00
24	Proyecto Informes Preventivos De Manifestación De Impacto Ambiental	MIC00130400 265861	100,000	1.7%	100,000	1.7%	Acción	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,514,356	131.7%	5,262,730	125.7%		7,800		
1	Pavimentacion Conconcreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Juarez	MIC00130400 260071	38,214	0.9%	38,214	0.9%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
2	Construccion De Aula En El Colegio Bachilleres	MIC00130300 218830	350,000	8.4%	98,374	2.4%	Aula	300	100	28.00
3	Construccion De Pie De Casas	MIC00130400 260636	3,811,376	91.1%	3,811,376	91.1%	Vivienda	100	50	50.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Leandro Valle	MIC00130400 260360	102,178	2.4%	102,178	2.4%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Fray Juan De Sumarraga	MIC00130400 259947	206,406	4.9%	206,406	4.9%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
6	Electrificacion En La Calle Guayabitos	MIC00130300 214974	5,000	0.1%	5,000	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	250	100	100.00
7	Construccion Casa De La Cultura	MIC00130400 246302	898,043	21.5%	898,043	21.5%	Obra	5,000	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rio Mixteco	MIC00130400 260259	73,159	1.7%	73,159	1.7%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Privada Hidalgo	MIC00130400 260474	17,921	0.4%	17,921	0.4%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
10	Electrificacion Camino A La Estacion De Negrete	MIC00130300 214883	12,061	0.3%	12,061	0.3%	Transformador	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,010,186	113.5%	9,010,186	113.5%		625,900		
1	Pavimentacion Concreto Hidraulico Calle Sn Frente A La Plaza Cerro Colorado Primera Etapa	MIC00130400 279685	257,540	3.2%	257,540	3.2%	Metros Cuadrados	500	99	99.00
2	Construccion De Cooperativa Y Bebederos En La Secundaria Federal Maestro Justo Sierra	MIC00130400 238942	6,158	0.1%	6,158	0.1%	Metro Cuadrado	800	100	99.90
3	Rehabilitacion Del Drenaje Del Rastro Municipal	MIC00130400 238856	8,280	0.1%	8,280	0.1%	Metro Lineal	32,000	100	99.90
4	Pavimentacion Concreto Hidraulico Boulevard Miguel Hidalgo En La Comunidad Del Camiche	MIC00130400 238655	781,958	9.9%	781,958	9.9%	Metro Cuadrado	800	100	99.90
5	Pavimentacion De La Calle Jesus Cervantes 2da Etapa	MIC00130400 279031	279,036	3.5%	279,036	3.5%	Metro Cuadrado	32,000	99	99.00
6	Construccion De Dispensario En La Comunidad De La Joya	MIC00130400 239430	165,724	2.1%	165,724	2.1%	Metros Cuadrados	800	100	99.90
7	Construccion De Cisterna Y Rehabilitacion De Conexion De Toma De Agua Potable En El Centro De Salud	MIC00130400 238917	13,695	0.2%	13,695	0.2%	Lote	32,000	100	99.90
8	Camino Al Tequesquite 2013	MIC00130400 239158	41,760	0.5%	41,760	0.5%	Metro Lineal	800	100	99.90
9	Gastos Indirectos	MIC00130400 239464	65,416	0.8%	65,416	0.8%	Lote	32,000	100	99.90
10	Instalacion Hidraulica De Agua Potable En La Comunidad Del Refugio	MIC00130400 279606	587	0.0%	587	0.0%	Metro Lineal	500	99	99.00
11	Camino Al Cerro Colorado 2013	MIC00130400 239091	17,400	0.2%	17,400	0.2%	Metro Lineal	800	100	99.90
12	Contruccion De Aula Y Mejoramiento De La Fachada De La Esc. Prim. Fed. Lic. Benito Juarez	MIC00130400 239211	434,923	5.5%	434,923	5.5%	Metro Cuadrado	32,000	100	99.90
13	Construccion De Baños En La Escuela Vicente Guerrero Comunidad Del Cerro Colorado	MIC00130400 239357	73,090	0.9%	73,090	0.9%	Lote	600	100	99.90
14	Reconstruccion De La Clinica De Mirandillas (2012)	MIC00130400 239066	19,984	0.3%	19,984	0.3%	Lote	500	100	99.90
15	Mejoramiento Con Mezcla Asfaltica Caliente De Los Entronques: El Refugio Mirandillas Con El Tramo Carretero Estacion Paty - Vista Hermosa	MIC00130400 238249	200,740	2.5%	200,740	2.5%	Metro cúbico	800	100	99.90
16	Remodelacion Del Centro De Salud 2013	MIC00130400 238995	53,568	0.7%	53,568	0.7%	Lote	32,000	100	99.90
17	Calle Numero 6 Guadalupana Prolongacion Los Llanos (Varias Calles)	MIC00130400 238016	1,162,642	14.6%	1,162,642	14.6%	Metro Cuadrado	32,000	100	99.90
18	Rehabilitacion De Las Calles Y Caminos 2013	MIC00130400 239331	34,800	0.4%	34,800	0.4%	Metros Lineales	32,000	100	99.90
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pedro Moreno	MIC00130400 278933	373,676	4.7%	373,676	4.7%	Metro Cuadrado	32,000	99	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,010,186	113.5%	9,010,186	113.5%		625,900		
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sn Frente A La Cancha De Basquet	MIC00130400 279186	82,365	1.0%	82,365	1.0%	Metro Cuadrado	500	99	99.00
21	Construccion Del Muro Perimetral De La Esc. Secundaria Maestro Justo Sierra	MIC00130400 239274	187,679	2.4%	187,679	2.4%	Metro Cuadrado	32,000	100	99.90
22	Pav. Concreto Hidraulico Calle Jesus Cervantes 1a Etapa	MIC00130400 278828	537,021	6.8%	537,021	6.8%	Metro Cuadrado	32,000	99	99.00
23	Rehabilitacion Del Camino Rural	MIC00130400 239233	6,000	0.1%	6,000	0.1%	Metro Lineal	800	100	99.90
24	Const. De Plaza Civica En La Localidad De Monteleon	MIC00130400 278781	211,932	2.7%	211,932	2.7%	Metro Cuadrado	2,000	99	99.00
25	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Sn Frente A La Plaza Del Cerro Colorado	MIC00130400 279651	85,872	1.1%	85,872	1.1%	Metros Lineales	500	99	99.00
26	Reconstruccion De Caminos 2013	MIC00130400 239383	289,166	3.6%	289,166	3.6%	Metros Lineales	32,000	100	99.90
27	Caminos Sacacosechas Diversas Comunidades	MIC00130400 239283	299,832	3.8%	299,832	3.8%	Metro Lineal	32,000	100	99.90
28	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Caminos Rurales	MIC00130400 239424	47,560	0.6%	47,560	0.6%	Metros Lineales	32,000	100	99.90
29	Electrificaciones Del Refugio (2013)	MIC00130400 279757	30,647	0.4%	30,647	0.4%	Lote	500	99	99.00
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre Primera Etapa	MIC00130400 238141	989,960	12.5%	989,960	12.5%	Metro Cuadrado	32,000	100	99.90
31	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Francisco Villa Tercera Etapa	MIC00130400 238407	259,336	3.3%	259,336	3.3%	Metro Cuadrado	800	100	99.90
32	Construccion De Baños En La Escuela De Mirandillas	MIC00130400 239011	92,460	1.2%	92,460	1.2%	Metro Cuadrado	800	100	99.90
33	Programa De Desarrollo Institucional	MIC00130400 239509	23,200	0.3%	23,200	0.3%	Capacitación	32,000	100	99.90
34	Pav. Concreto Hidraulico Calle Francisco Villa 1ra Etapa	MIC00130400 278730	115,846	1.5%	115,846	1.5%	Metro Cuadrado	2,000	99	99.00
35	Pavimentacion Calle Tepatitlan 2013	MIC00130400 238581	360,000	4.5%	360,000	4.5%	Metro Cuadrado	800	100	99.90
36	Construccion Del Muro En La Escuela Emiliano Zapata	MIC00130400 239126	129,713	1.6%	129,713	1.6%	Metro Cuadrado	1,500	100	99.90
37	Pavimentacion Calle Pedro Moreno 2a Etapa 2013	MIC00130400 279222	462,911	5.8%	462,911	5.8%	Metro Cuadrado	32,000	99	99.00
38	Pavimentacion Calle Los Lopez 2013	MIC00130400 278975	376,816	4.7%	376,816	4.7%	Metro Cuadrado	32,000	99	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,010,186	113.5%	9,010,186	113.5%		625,900		
39	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Villa Segunda Etapa	MIC00130400 238312	396,206	5.0%	396,206	5.0%	Metro Cuadrado	800	100	99.90
40	Rehabilitacion De Caminos Y Vialidades 2013	MIC00130400 278880	34,684	0.4%	34,684	0.4%	Metro Cuadrado	32,000	99	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,549,845	49.1%	5,406,717	27.8%		14,930		
1	Dren Pluvial En Av. Martires De Uruapan Norte	MIC00130300 198017	620,000	3.2%	-	0.0%	Metro Lineal	2,500	100	-
2	Pav. Hco. Calle Col. Fray Jacobo Daciano.	MIC00130300 197737	105,300	0.5%	105,300	0.5%	M2, Concreto hidráulico	600	100	33.00
3	Red. De Drenaje En Col. Nva. Tepeyac. 2a Etapa	MIC00130400 254921	278,993	1.4%	191,638	1.0%	Metros Lineales	90	100	70.00
4	Pav. Hco. En Calle Rio Bravo Entr Sn Juan Del Rio Y Rio Rodano	MIC00130300 197818	337,236	1.7%	211,559	1.1%	M2, Concreto hidráulico	70	100	80.00
5	Pav. Hco. En Calle Juan Luna	MIC00130200 172662	351,000	1.8%	351,000	1.8%	M2, Concreto hidráulico	500	100	60.00
6	Pav. Hco. Calle Narciso Aguilar El Cuinato	MIC00130300 197875	210,003	1.1%	210,003	1.1%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
7	Terminacion Casa De Pensionados Y Jubilados 2a Etapa	MIC00130300 194369	50,750	0.3%	46,605	0.2%	Módulo	300	50	64.00
8	Pav.Hco En Calle Principal 2a Etapa.	MIC00130300 194986	606,686	3.1%	560,865	2.9%	M2, Concreto hidráulico	3,500	56	56.00
9	Drenaje En La Calle Peña	MIC00130200 166074	31,620	0.2%	15,810	0.1%	Metros Lineales	150	100	60.34
10	Red De Drenaje Sanitario Calle Cerrada Anahuac.	MIC00130200 166205	27,631	0.1%	13,816	0.1%	Metros Lineales	40	100	70.00
11	Red Drenaje Sanitario En Varias Calles Col. Cuauhtemoc Cardenas 2a Etapa.	MIC00130200 166244	152,256	0.8%	152,256	0.8%	Metros Lineales	200	100	100.00
12	Pav. Hco En Calle La Esperanza	MIC00130200 172951	254,780	1.3%	254,780	1.3%	M2, Concreto hidráulico	500	100	57.00
13	Pav. Asfaltico En Calle Lateral A Esc. Sec. Melchor Ocampo. Col. Ejidal li	MIC00130300 197851	544,000	2.8%	294,000	1.5%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	82.00
14	Cerco Perimetral Esc. Primaria Miguel Hidalgo	MIC00130200 166537	240,576	1.2%	90,762	0.5%	Metros Lineales	50	100	30.20
15	Pavimento Hidraulico Calle Anahuac	MIC00130200 167437	222,332	1.1%	222,332	1.1%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
16	Pavimentacion De Concreto Hco. Prol. Venustiano Carranza 2a Etapa	MIC00130300 198659	660,000	3.4%	7,098	0.0%	M2, Concreto hidráulico	250	100	-
17	Drenaje En Diferentes Calles	MIC00130200 166141	127,841	0.7%	55,000	0.3%	Metros Lineales	120	100	70.00
18	Pav. Hco. Calles Perimetrales A La Plaza Principal.	MIC00130200 167371	600,220	3.1%	500,000	2.6%	M2, Concreto hidráulico	350	100	83.00
19	Pav. Hco. Calle Pipila Col. La Huerta.	MIC00130300 197746	259,974	1.3%	259,974	1.3%	M2, Concreto hidráulico	400	100	44.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,549,845	49.1%	5,406,717	27.8%		14,930		
20	Techumbre De La Cancha De Basquetbol De La Secundaria	MIC00130200 166778	294,499	1.5%	125,998	0.6%	Módulo	120	100	40.00
21	Pav. Hco. En Calle Francisco Villa	MIC00130300 194854	161,197	0.8%	161,197	0.8%	M2, Concreto hidráulico	90	100	100.00
22	Pav. Hco En Calle Gonzalo Lopez Col. W. Victoria	MIC00130300 197834	316,500	1.6%	126,600	0.7%	M2, Concreto hidráulico	600	100	28.00
23	Pav.Hco. Calle Pino Col. Celanese.	MIC00130300 197699	95,819	0.5%	38,328	0.2%	M2, Concreto hidráulico	60	100	70.00
24	Pav. Hco. Lateral Carretera Nacional	MIC00130200 167469	245,700	1.3%	245,700	1.3%	M2, Concreto hidráulico	200	100	28.50
25	Pav. Hco. En Callejon El Torito De La Angostura	MIC00130300 197766	57,000	0.3%	28,500	0.1%	M2, Concreto hidráulico	80	100	70.00
26	Red. De Drenaje En Col. Puerta Chica 1a Etapa	MIC00130300 194190	93,600	0.5%	81,915	0.4%	Metro Lineal	200	50	100.00
27	Pav. Hco. En Call E Col. Benito Juarez	MIC00130300 197863	190,199	1.0%	190,199	1.0%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
28	Pav. Hco. Calle 6 De Enero	MIC00130200 167490	429,957	2.2%	171,983	0.9%	M2, Concreto hidráulico	300	100	70.00
29	Pav. Hco En Calle 16 De Septiembre	MIC00130300 194794	168,000	0.9%	100,000	0.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	60.00
30	Pav. Hco Calles Sur Y Pte. Jardin Plaza Principal	MIC00130300 194404	291,100	1.5%	291,100	1.5%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
31	Pav. Hco. Calle José De S. Martín Col. Libertadores De América	MIC00130300 198572	302,400	1.6%	302,400	1.6%	M2, Concreto hidráulico	300	100	60.00
32	Pav. Hco. Av. El Progreso, Col. Morelos-Progreso 2a Etapa	MIC00130300 198682	1,222,676	6.3%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,639,711	87.8%	22,393,553	86.8%		437,426		

1	Parque Acuatico Miguel Regalado (Obra Civil)	MIC00130400 269179	1,821,489	7.1%	1,821,489	7.1%	Metro Cuadrado	50,000	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Av. Santiago 2a. Etapa En Zamora, Michoacan	MIC00130400 264396	2,872,192	11.1%	2,872,192	11.1%	Metro Cuadrado	65,000	100	100.00
3	Pavimentacion Concreto Hidraulico Calle Mario Moreno Cantinflas, Col. Santa Cecilia En Zamora, Michoacan	MIC00130400 264566	161,440	0.6%	161,440	0.6%	Metro Cuadrado	7,800	100	15.00
4	Camino Sacacosechas	MIC13130200 156087	406,000	1.6%	406,000	1.6%	M2, Concreto asfáltico	5,000	100	100.00
5	Construccion De Calle En Pavimento Asfaltico De 5 Cm De Espesor Para El Acceso Al Cbta De Ario De Rayon	MIC00130200 170600	1,202,283	4.7%	1,202,283	4.7%	Metros Cuadrados	12,000	100	100.00
6	Pavimento Concreto Hidraulico Calle 20 De Noviembre Comunidad San Esteban Tramo De Calle 18 De Marzo A Estacion 0170	MIC00130400 265163	6,702	0.0%	6,702	0.0%	Metro Cuadrado	18,000	100	15.00
7	Pavimento Concreto Hidraulico Calle Granjas Fraccionamiento Linda Vista, En Zamora, Michoacan	MIC00130400 264702	12,810	0.0%	12,810	0.0%	Metro Cuadrado	18,000	100	15.00
8	Pavimentacion Concreto Hidraulico Calle Camino Al Jerico 2a. Etapa, Tramo 0500 A 0900 En Zamora, Michoacan	MIC00130400 264908	23,794	0.1%	23,794	0.1%	Metro Cuadrado	3,500	100	15.00
9	Construccion De Aula En Estructura Regional De 6x8 Mts Normatividad De Capfce En Escuela Primaria Miguel Regalado En Atacheo De Regalado	MIC00130400 268565	116,817	0.5%	1,233	0.0%	Metro Cuadrado	4,500	100	15.00
10	Pavimentacion Concreto Hidraulico Calle Boreal Colonia Santa Cecilia Tramo De Libertad Lamarque A Av. Col. Santa Cecilia En Zamora, Michoacan	MIC00130400 265019	100,735	0.4%	100,735	0.4%	Metro Cuadrado	25,000	100	15.00
11	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional De 6x8 Mts Nirmatividad De C.A.P.F.C.E. En El Jardin De Niños Maria Blanca Silva Ex-Hacienda El Refugio Zamora Michoacan	MIC13130200 157510	190,020	0.7%	190,020	0.7%	Metros Cuadrados, Aulas	160	100	100.00
12	Cancha Y Estacionamiento Centro De Desarrollo Miguel Regalado	MIC13130200 156035	116,000	0.4%	116,000	0.4%	M2, Concreto asfáltico	6,000	100	100.00
13	Construccion De Muro Colindante En La Secundaria Federal 19 De Junio De La Comunidad De La Sauceda	MIC00130300 214314	86,643	0.3%	81,521	0.3%	Metros Cuadrados	160	100	100.00
14	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Durazno, Col. El Vergel	MIC00130300 215444	270,719	1.0%	270,719	1.0%	Metros Cuadrados	26,800	100	100.00
15	Construccion De Tres Aulas En El Jardin De Niños Lazaro Cardenas, Colonia Lazaro Cardenas En Zamora, Michoacan	MIC00130300 214670	271,490	1.1%	271,490	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
16	Construccion De 2 Aulas Didacticas En Estructura Regional De 6x8 Mts Normatividad De C.A.P.F.C.E. Y Muro Perimetral En La Telesecundaria De Romero De Torres	MIC00130200 156252	338,993	1.3%	338,993	1.3%	Obra	420	100	100.00
17	Pavimentacion De Carpeta Asfaltica En Av. San Miguel Arcangel, Fraccionaminto Quinta San Miguel	MIC00130300 216357	770,664	3.0%	770,664	3.0%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,639,711	87.8%	22,393,553	86.8%		437,426		
18	Construccion De Aula Didactica Y Salon De Usos Multiples En Estructura Regional De 6x8 Mts Normatividad De C.A.P.F.C.E. En El Jardin De Niños Maria Montesori, Colonia El Vergel En Zamora Michoacan	MIC13130200 157567	301,917	1.2%	301,917	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	220	100	100.00
19	Pavimento De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Para Calle Niños Heroes En La Comunidad De Romero De Guzman Tramo De Emiliano Zapata A Calle Morelos	MIC13130200 157546	1,535,212	6.0%	1,535,212	6.0%	M2, Concreto hidráulico	890	100	100.00
20	Construccion De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 3x8 Mts Normatividad C.A.P.F.C.E En El Jardin De Niños J Curiel Ramos Fraccionamiento Valle Dorado	MIC00130200 157491	120,842	0.5%	120,842	0.5%	Obra	160	100	100.00
21	Pav.Cto.Hco.Calle Bugambilias Cerrito De Caticuato Tramo De Calle De Las Rosas A Cota 0-120	MIC00130400 265715	5,736	0.0%	5,736	0.0%	Metros Cuadrados, Cancha	1,900	100	15.00
22	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Alfonso Garcia Robles, Colonia Lopez Mateos	MIC00130300 215754	893,658	3.5%	893,658	3.5%	Metros Cuadrados	10,000	100	100.00
23	Camino Sacacosechas De La Exhacienda Los Espinos A Puente De Tubos Tramo Del Km. 0 000 Al Km 0 678	MIC00130400 266089	11,033	0.0%	11,033	0.0%	Metro Cuadrado	25,800	100	15.00
24	Construccion De Aula Didactica Y Modulo De Baños En Estructura Regional De 6x8 Mts Normatividad De C.A.P.F.C.E. En El Jardin De Niños Jose Maria Morelos Colonia 2 De Octubre En Zamora Michoacan	MIC13130200 157533	225,713	0.9%	225,713	0.9%	Metros Cuadrados, Aulas	160	100	100.00
25	Construccion De Aula Didactica Y Servicio Santario En Estructura Regional De 6x8 Mts Normatividad De C.A.P.F.C.E En El Jardin De Niños Ana Frank, Colonia Carmen Serdan En Zamora Michoacan	MIC13130200 157470	225,713	0.9%	225,713	0.9%	Metros Cuadrados, Aulas	160	100	100.00
26	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Guerrero En Ario De Rayon	MIC00130300 216713	337,080	1.3%	333,987	1.3%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
27	Construccion De Muro Perimetral Cisterna, Mejoramiento De Piso En Aulas Y Mejoramiento Se Servicios Sanitarios En La Tele Secundaria De La Comunidad De Atacheo De Regalado	MIC00130300 213470	211,187	0.8%	211,187	0.8%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
28	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Jacarandas Colonia El Vergel	MIC00130300 216188	851,455	3.3%	851,455	3.3%	Metros Cuadrados	26,800	100	100.00
29	Construccion De 2 Aulas Y Un Modulo De Sanitarios En Estructura Regional De 3x8 Mts Normatividad De C.A.P.F.C.E. En Escuela Primaria Escudo Nacional En La Colonia Carmen Serdan	MIC13130200 157441	309,072	1.2%	309,072	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	890	100	100.00
30	Construccion De 2 Aulas En Estructura Regional De 6x8 Normatividad De C.A.P.F.C.E. Cnacha De Usos Multiples Y Bardeo Perimetral En Esc Sec Tecnica Nu 46 En La Tenencia De Ario De Rayon	MIC13130200 170501	710,174	2.8%	710,174	2.8%	Metros Cuadrados, Aulas	890	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,639,711	87.8%	22,393,553	86.8%		437,426		
31	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Prolongacion Circunvalacion, Colonia Jacinto Lopez	MIC00130300 216472	422,993	1.6%	420,934	1.6%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
32	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Madrid, En La Col.Onia Valenica 2a. Seccion	MIC00130300 215322	895,899	3.5%	892,761	3.5%	Metros Cuadrados	15,000	100	100.00
33	Construccion De Una Aula Didactica En Estructura Regional De 6x8 Mts Normatividad C.A.P.F.C.E. En El Jardin De Niños Stefania Castañeda En El Fovissste En Zamora Michoacan	MIC00130200 157482	104,871	0.4%	104,871	0.4%	Obra	160	100	100.00
34	Pavimento Concreto Hidraulico Calle Pino Suarez, De Calle Hidalgo A Calle Amado Nervo En La Saucedá	MIC00130400 265471	4,375	0.0%	4,375	0.0%	Metro Cuadrado	4,500	100	15.00
35	Construccion De 2 Aulas En Estructura Reginal De 6x8 Normatividad De C.Ap.F.C.E. En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puesto En La Comunidad De Canindo	MIC13130200 156161	189,881	0.7%	189,881	0.7%	Metros Cuadrados, Aulas	354	100	100.00
36	Construccion De Un Aula De Medios En Estructura Regional De 6x8 Mts Normatividad C.A.P.F.C.E. Y Muro Perimetral En La Telesecundaria De La Comunidad De La Rinconada	MIC00130200 156214	321,108	1.2%	321,108	1.2%	Aula	890	100	100.00
37	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Jacinto Lopez	MIC00130400 268754	300,000	1.2%	278,500	1.1%	-1	65,000	100	100.00
38	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle 30 De Septiembre, Colonia Generalisimo Morelos	MIC00130300 215595	1,462,621	5.7%	1,462,621	5.7%	Metro Cuadrado	8,000	100	100.00
39	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Naranjos En La Rinconada Municipio De Zamora, Michoacan	MIC00130400 264799	6,624	0.0%	6,624	0.0%	Metro Cuadrado	3,500	100	15.00
40	Construccion De 2 Aulas Didacticas En Estructura Regional De 6x8 Mts Normatividad C.A.P.F.C.E. Y Muro Pelirimetral En La Telesecundaria De La Comunidad De Linda Vista	MIC13130200 156277	437,448	1.7%	437,448	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	650	100	100.00
41	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Fernando Mendez, Colonia Lopez Mateos	MIC00130300 216839	496,234	1.9%	496,234	1.9%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
42	Programa Vivienda Tu Casa	MIC00130300 217549	1,558,358	6.0%	1,466,312	5.7%	Acción	102	100	100.00
43	Construccion De Aula Didactica En Estructura Regional De 6x8 Metros Normatividad De C.A.P.F.C.E. En El Jardin De Niños Amado Nervo En Zamora Michoacn	MIC13130200 157521	104,871	0.4%	104,871	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	160	100	100.00
44	Pavimento Concreto Hidraulico Calle Roble, Acceso A Telesecundaria En El Sauz De Magaña Tramo De Tabachin A La Telesecundaria	MIC00130400 265325	2,604	0.0%	2,604	0.0%	Metro Cuadrado	4,500	100	15.00
45	Construccion Del Centro Comunitario Jacinto Lopez 2a. Etapa	MIC00130300 215099	1,250,000	4.8%	1,246,385	4.8%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
46	Construccion De Cancha De Basketbol En La Escuela Primaria Reforma Colonia La Libertad En Zamora, Michoacan	MIC00130400 268607	183,700	0.7%	183,700	0.7%	Metro Cuadrado	960	100	15.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,639,711	87.8%	22,393,553	86.8%		437,426		
47	Construcion De Tres De Aulas Y Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Plan De Ayala En La Comunidad De Chaparaco	MIC00130300 214495	390,539	1.5%	390,539	1.5%	Metro Cuadrado	890	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,801	0.6%	13,801	0.6%		35		
1	Ampliacion De Red Hidraulica Calle El Paraiso	MIC00130400 280698	13,801	0.6%	13,801	0.6%	Metro Lineal	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,669,933	97.4%	24,669,933	97.4%		34,184		
1	Impermemeabilización De Aula En El Jardin De Niños Juana De Ibarbourou	MIC13130200 144462	10,584	0.0%	10,584	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
2	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ana Maria Gallaga 2a Etapa	MIC13130200 139445	1,065,274	4.2%	1,065,274	4.2%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
3	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tzapindaro	MIC00130300 186150	214,851	0.8%	214,851	0.8%	Metro Lineal	300	100	100.00
4	Construcción De Aula En El Jardin De Niños	MIC13130200 144491	350,151	1.4%	350,151	1.4%	Aula	400	100	100.00
5	Construcción De Aula En El Jardin De Niños Mariano Azuela	MIC13130100 028719	350,882	1.4%	350,882	1.4%	Aula	48	100	100.00
6	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas	MIC00130400 238337	347,318	1.4%	347,318	1.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
7	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Al Panteo	MIC00130400 239341	458,513	1.8%	458,513	1.8%	Metro Lineal	200	100	100.00
8	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Expropiación Petrolera	MIC00130400 238958	1,303,242	5.1%	1,303,242	5.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
9	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Al Panteon	MIC13130200 140925	458,513	1.8%	458,513	1.8%	M2, Sanitarios	400	100	100.00
10	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	MIC00130300 205555	740,915	2.9%	740,915	2.9%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
11	Suministro De Tubería Y Piezas Especiales Para La Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable De La Comunidad	MIC00130300 186202	178,989	0.7%	178,989	0.7%	Metro Lineal	800	100	100.00
12	Programa De Bacheo	MIC13130100 030003	983,361	3.9%	983,361	3.9%	Kilómetros	11	100	100.00
13	Piso Firme	MIC13130100 038470	703,543	2.8%	703,543	2.8%	M2, Concreto hidráulico	1,552	100	100.00
14	Construcción De Sanitario En Jardin De Niños Jean Piaget	MIC00130400 251853	109,992	0.4%	109,992	0.4%	Lote	400	100	100.00
15	Introducción De La Linea De Drenaje Sanitario En La Prolongación Miguel Hidalgo	MIC12130100 114257	35,104	0.1%	35,104	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
16	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Santos Degollado	MIC13130200 139531	448,371	1.8%	448,371	1.8%	M2, Concreto hidráulico	600	100	100.00
17	Pavimentación D Concreto Hidraulico En La Calle Principal	MIC00130300 205561	785,573	3.1%	785,573	3.1%	Metro Cuadrado	2,400	100	100.00
18	Construcción De Aula Comedor En El Jardin De Niños	MIC13130200 144350	346,959	1.4%	346,959	1.4%	Aula	300	100	100.00
19	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle La Santa Cruz	MIC13130200 138643	96,233	0.4%	96,233	0.4%	M2, Sanitarios	500	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,669,933	97.4%	24,669,933	97.4%		34,184		
20	Impermeabilización De Aula De Medios En Escuela Primaria Justo Sierra	MIC13130200 144437	30,929	0.1%	30,929	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
21	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Allende	MIC00130400 239074	273,025	1.1%	273,025	1.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
22	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Tierras Negras	MIC00130300 186097	129,416	0.5%	129,416	0.5%	Metros Lineales	120	100	100.00
23	Construcción De Aula En Escuela Primaria Amado Nervo	MIC00130400 251210	338,645	1.3%	338,645	1.3%	Aula	400	100	100.00
24	Construcción De Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Alfredo Maillefert	MIC00130300 182623	336,476	1.3%	336,476	1.3%	Lote	50	100	100.00
25	Construcción De Techumbre De La Cancha De La Escuela Sec. Tec. No. 35 De Ucareo	MIC00130400 245477	115,000	0.5%	115,000	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
26	Escuelas De Calidad	MIC13130100 028467	1,143,489	4.5%	1,143,489	4.5%	Lote	500	100	100.00
27	Losa Para Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez	MIC00130300 182612	301,670	1.2%	301,670	1.2%	Lote	200	100	100.00
28	Construcción De Colector Sanitario Oriente De La Cabecera Municipal	MIC00130400 251464	1,190,000	4.7%	1,190,000	4.7%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
29	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle José Ma. Morelos	MIC00130400 239250	270,853	1.1%	270,853	1.1%	Metro Lineal	300	100	100.00
30	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero De La Localidad San Idelfonso	MIC12130100 114260	256,837	1.0%	256,837	1.0%	Metro Cuadrado	1,600	100	100.00
31	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio López Rayón	MIC13130200 139554	553,766	2.2%	553,766	2.2%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
32	Sistema De Riego Por Compuerta Los Olivos	MIC00130300 186187	256,296	1.0%	256,296	1.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
33	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Juan Escutia	MIC00130400 239420	242,857	1.0%	242,857	1.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
34	Zapatillas De Concreto Y Columnas Metálicas Para La Escuela De Educación Especial Centro De Atención Múltiple Cam	MIC00130400 237975	173,134	0.7%	173,134	0.7%	Lote	200	100	100.00
35	Pav Cto Hco En La Calzada Del Panteón	MIC13130100 038843	815,027	3.2%	815,027	3.2%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
36	Gastos Indirectos	MIC13130100 030378	753,562	3.0%	753,562	3.0%	Lote	1,368	100	100.00
37	Programa Revestimiento De Caminos	MIC13130200 148093	7,917	0.0%	7,917	0.0%	Kilómetro	400	100	100.00
38	Construcción De Aula Tipo U1c En El Colegio De Bachilleres Plantel Ucareo	MIC00130400 237849	199,994	0.8%	199,994	0.8%	Aula	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,669,933	97.4%	24,669,933	97.4%		34,184		
39	Pavimentación De Concreto Hidraulico En La Calle Jose Ma. Morelos 1a Etapa	MIC00130400 238449	403,085	1.6%	403,085	1.6%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
40	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Tulipan	MIC00130300 185220	369,571	1.5%	369,571	1.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
41	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación Miguel Hidalgo	MIC12130100 114266	189,284	0.7%	189,284	0.7%	Metro Cuadrado	1,100	100	100.00
42	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Lazaro Cardenas	MIC00130400 238127	845,800	3.3%	845,800	3.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
43	Programa De Vivienda Digna 2013	MIC00130400 243827	2,887,742	11.4%	2,887,742	11.4%	Unidad	435	100	100.00
44	Construcción De Aula En Escuela Primaria Amado Nervo	MIC00130300 182605	338,645	1.3%	338,645	1.3%	Lote	200	100	100.00
45	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Buenavista	MIC00130300 186051	312,428	1.2%	312,428	1.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
46	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal (El Jaralillo)	MIC00130300 185324	1,391,891	5.5%	1,391,891	5.5%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
47	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Reforma Agraria 2a Etapa	MIC13130200 143634	42,720	0.2%	42,720	0.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
48	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Niños Heroes	MIC00130400 238684	397,650	1.6%	397,650	1.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
49	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal	MIC00130300 179356	923,115	3.6%	923,115	3.6%	Metro Cuadrado	4,600	100	100.00
50	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Zona Norte	MIC00130300 186173	190,743	0.8%	190,743	0.8%	Metro Lineal	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		

1	Suministro De Material Para Construccion De Bodega Esc Prim Jose Maria Morelos	MIC00130200 173465	19,376	0.0%	19,376	0.0%	Escuela	160	50	100.00
2	Suministro De Material Para La Terminacion De Dos Aulas Sanitarios Y Mobiliario Escolar Preescolar Indigena Francisco Serrato Y Rodriguez	MIC00130200 172858	39,589	0.1%	39,589	0.1%	Escuela	32	50	100.00
3	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Telesecundaria	MIC00130200 173630	32,500	0.0%	32,500	0.0%	Mobiliario	78	50	100.00
4	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aula De Usos Multiples Esc Prim Miguel Hidalgo	MIC00130200 173628	19,999	0.0%	19,999	0.0%	Aula	110	50	100.00
5	Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 150606	426,100	0.6%	426,100	0.6%	M2, Concreto hidráulico	520	50	100.00
6	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Aulas Esc Prim Miguel Hidalgo	MIC00130200 162808	39,964	0.1%	39,964	0.1%	Escuela	120	50	100.00
7	Suministro De Mobiliario Escolar Unidad De Servicios De Apoyo A La Educacion Regular	MIC00130200 173223	32,500	0.0%	32,500	0.0%	Mobiliario	174	50	100.00
8	Suministro De Material Para La Construccion De Barda Perimetral Esc Prim La Corregidora	MIC00130200 170302	38,041	0.1%	38,041	0.1%	Escuela	60	50	100.00
9	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Sanitarios De La Esc Sec No 1	MIC00130200 173007	32,465	0.0%	32,465	0.0%	Metros Cuadrados	1,730	50	100.00
10	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aulas Esc Prim Miguel Hidalgo	MIC00130200 173537	32,245	0.0%	32,245	0.0%	Escuela	43	50	100.00
11	Suministro De Material Para Construccion De Aula Preescolar Conafe	MIC00130200 173632	23,891	0.0%	23,891	0.0%	Aula	19	50	100.00
12	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidarulico	MIC00130300 188357	420,419	0.6%	420,419	0.6%	Metros Cuadrados	430	100	100.00
13	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Patio Civico Jn 13 De Septiembre	MIC00130200 173020	40,000	0.1%	40,000	0.1%	M2, Concreto hidráulico	160	50	100.00
14	Construccion De Drenaje	MIC00130200 145758	103,241	0.1%	103,241	0.1%	Obra	350	50	100.00
15	Construccion De Drenaje	MIC00130200 145932	220,664	0.3%	220,664	0.3%	Obra	600	50	100.00
16	Construccion De Andador	MIC00130200 152253	280,000	0.4%	280,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	367	50	100.00
17	Suministro De Material Para Construccion De Aula Preescolar Juana De Arcos	MIC00130200 162768	34,999	0.0%	34,999	0.0%	Escuela	78	50	100.00
18	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	MIC00130400 264339	456,057	0.6%	456,057	0.6%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
19	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aula, Pintura General Y Mobiliario Esc Prim Alvaro Obregon	MIC00130200 162459	32,467	0.0%	32,467	0.0%	Escuela	52	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
20	Suministro De Material Para Construccion De La Aula De Usos Multiples Telesecundaria	MIC00130200 162946	34,979	0.0%	34,979	0.0%	Escuela	120	50	100.00
21	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Patio Civico Sanitarios Y Mobiliario Escolar Preescolar Pedro Simon Abril	MIC00130200 173509	34,405	0.0%	34,405	0.0%	Escuela	17	50	100.00
22	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim 20 De Noviembre	MIC00130200 172721	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Escuela	317	50	100.00
23	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones	MIC00130400 263169	805,045	1.1%	805,045	1.1%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
24	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De 3 Aulas, Mobiliario Escolar Esc Telesecundaria	MIC00130200 168821	39,480	0.1%	39,480	0.1%	Escuela	80	50	100.00
25	Construccion De Drenaje	MIC00130200 144706	97,339	0.1%	97,339	0.1%	Obra	720	50	100.00
26	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130400 260974	785,380	1.1%	785,380	1.1%	Metro Cuadrado	2,200	100	100.00
27	Construccion De Drenaje	MIC00130200 144689	409,035	0.6%	409,035	0.6%	Obra	710	50	100.00
28	Suministro De Material Para Construccion De Gradas Preescolar Indigena Jose Vasconcelos	MIC00130200 173513	19,975	0.0%	19,975	0.0%	Escuela	76	50	100.00
29	Suministro De Mobiliario Escolar Jn Ignacio Lopez Rayon	MIC00130200 170483	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Escuela	59	50	100.00
30	Suministro De Material Para Construccion De Sanitarios Jn Gabriela Mistral	MIC00130200 173654	39,699	0.1%	39,699	0.1%	Acción	10	50	100.00
31	Suministro De Material Para La Terminacion De Aula Preescolar Conafe	MIC00130200 162215	23,751	0.0%	23,751	0.0%	Escuela	21	50	100.00
32	Construccion De Tanque	MIC00130200 144360	190,760	0.3%	190,760	0.3%	Tanque	150	1	100.00
33	Desarrollo Institucional	MIC00130300 213585	1,433,178	2.0%	1,433,178	2.0%	Acción	1,300	100	100.00
34	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 149515	188,025	0.3%	188,025	0.3%	M2, Concreto hidráulico	445	50	100.00
35	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones	MIC00130200 146360	586,653	0.8%	586,653	0.8%	M2, Concreto asfáltico	15,000	50	100.00
36	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico Y Ampliacion De Camino	MIC00130400 260835	747,779	1.0%	747,779	1.0%	Metros Cuadrados	3,500	100	100.00
37	Construccion De Linea De Bt Y Trasformador	MIC00130200 148006	182,879	0.3%	182,879	0.3%	Obra	500	50	100.00
38	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aula Y Barda Perimetral Preescolar Comunitario Conafe	MIC00130200 168605	23,980	0.0%	23,980	0.0%	Escuela	10	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
39	Suministro De Mobiliario Escolar Unidad De Grupos Integrales	MIC00130200 173115	32,500	0.0%	32,500	0.0%	Aula	170	50	100.00
40	Suministro De Material Para Construccion De Techumbre En Patio Civico Jn Francisco Serrato	MIC00130200 173522	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Escuela	90	50	100.00
41	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 151782	811,620	1.1%	811,620	1.1%	M2, Concreto hidráulico	750	10	100.00
42	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico	MIC00130200 151978	454,590	0.6%	454,590	0.6%	M2, Concreto asfáltico	325	10	100.00
43	Suministro De Material Para Construccion De Plataforma En Patio Civico Preescolar Freud	MIC00130200 173475	19,201	0.0%	19,201	0.0%	Escuela	40	50	100.00
44	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Fachada Y Mobiliario Escolar Esc Prim Niños Heroes	MIC00130200 173228	19,938	0.0%	19,938	0.0%	Escuela	800	50	100.00
45	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130300 213790	762,259	1.1%	762,259	1.1%	Metros Cuadrados	290	100	100.00
46	Terminacion De Sanitarios Jn Cuitlahuac	MIC00130200 161547	70,237	0.1%	70,237	0.1%	M2, Concreto hidráulico	55	50	100.00
47	Suministro De Material Para Construccion De Plaza Civica Jn Pablo Picasso	MIC00130200 173496	39,992	0.1%	39,992	0.1%	Escuela	43	50	100.00
48	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 149489	440,980	0.6%	440,980	0.6%	M2, Concreto hidráulico	630	50	100.00
49	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Liberacion Campesina	MIC00130200 173548	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Mobiliario	57	50	100.00
50	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130400 262214	989,500	1.4%	989,500	1.4%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
51	Suministro De Materiales Para La Construccion De Techumbre Y Pintura General Preescolar Conafe	MIC00130200 169294	23,993	0.0%	23,993	0.0%	Escuela	8	50	100.00
52	Suministro De Material Para Construccion De Cercado Perimetral Rehabilitacion De Sanitarios Aula Pintura General Y Mobiliario Escolar Esc Prim Francisco Villa	MIC00130200 168674	19,691	0.0%	19,691	0.0%	Escuela	52	50	100.00
53	Suministro De Material Construccion De Bodega Y Cerco Perimetral Preescolar Conafe	MIC00130200 173499	23,767	0.0%	23,767	0.0%	Escuela	18	50	100.00
54	Suministro De Material Para La Construccion De Borda Perimetral Preescolar Rosaura Zapata	MIC00130200 166502	39,885	0.1%	39,885	0.1%	Escuela	52	50	100.00
55	Suministro De Material Para La Construccion De Techumbre En Patio Civico, Rehabilitacion De Aulas Y Mobiliario Escolar Esc Prim Emiliano Zapata	MIC00130200 172674	39,987	0.1%	39,987	0.1%	Escuela	48	50	100.00
56	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 149765	324,648	0.5%	324,648	0.5%	M2, Concreto hidráulico	650	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
57	Suministro De Material Para La Construccion De Techumbre Del Patio Civico Jn Guillermo Prieto	MIC00130200 173332	32,445	0.0%	32,445	0.0%	Escuela	21	50	100.00
58	Suministro De Material Para La Construccion De Barda Perimetral De La Esc Prim Amado Nervo	MIC00130200 172993	39,979	0.1%	39,979	0.1%	Escuela	404	50	100.00
59	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones Calle Benito Juarez	MIC00130200 146256	335,891	0.5%	335,891	0.5%	M2, Concreto asfáltico	4,000	50	100.00
60	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Barda Perimetral Esc Prim Guadalupe Victoria	MIC00130200 173532	19,201	0.0%	19,201	0.0%	Escuela	147	50	100.00
61	Suministro De Material Para Acceso A Los Sanitarios Y Aulas Conafe	MIC00130200 162550	23,430	0.0%	23,430	0.0%	Escuela	103	50	100.00
62	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral, Rehabilitacion De Sanitarios Y Mobiliario Escolar, Escuela Primaria Venustiano Carranza	MIC00130300 188595	39,716	0.1%	39,716	0.1%	Escuela	90	100	100.00
63	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones	MIC00130400 263003	1,182,807	1.7%	1,182,807	1.7%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
64	Suministro De Mobiliario Escolar Unidad 6 De Grupos Integrados	MIC00130200 173107	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Escuela	240	50	100.00
65	Construccion De Aula Cecytem	MIC00130200 160859	225,009	0.3%	225,009	0.3%	Aula	120	10	100.00
66	Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Asfaltico	MIC00130200 151851	684,410	1.0%	684,410	1.0%	M2, Concreto asfáltico	320	10	100.00
67	Suministro De Material Para Ampliacion De Biblioteca Esc Telesecundaria	MIC00130200 173639	39,150	0.1%	39,150	0.1%	Escuela	22	50	100.00
68	Suministro De Material Para La Construccion De Bodega Esc Telesecundaria	MIC00130200 172694	19,921	0.0%	19,921	0.0%	Escuela	108	50	100.00
69	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Esc Sec Tecnica 129	MIC00130200 161882	54,793	0.1%	54,793	0.1%	M2, Concreto hidráulico	160	50	100.00
70	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Nicolas Romero	MIC00130200 173430	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Mobiliario	450	50	100.00
71	Suministro De Material Para La Construccion De Una Aula Preescolar Conafe	MIC00130200 162097	23,905	0.0%	23,905	0.0%	Aula	8	50	100.00
72	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Esc Sec Tecnica	MIC00130200 169007	39,293	0.1%	39,293	0.1%	Escuela	229	50	100.00
73	Rehabilitacion De Pavimentos A Base De Mezcla Asfaltica Varias Calles	MIC00130200 146693	1,994,980	2.8%	1,994,980	2.8%	M2, Concreto asfáltico	20,000	50	100.00
74	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Aulas Y Mobiliario Escolar Esc Prim Benito Juarez	MIC00130200 172683	39,604	0.1%	39,604	0.1%	Escuela	175	50	100.00
75	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 148491	277,303	0.4%	277,303	0.4%	M2, Concreto hidráulico	630	10	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
76	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aulas Esc Sec Tecnica	MIC00130200 169055	19,990	0.0%	19,990	0.0%	Escuela	620	50	100.00
77	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico	MIC00130400 262451	823,414	1.1%	823,414	1.1%	M2, Concreto asfáltico	2,200	100	100.00
78	Construccion De Drenaje	MIC00130200 145953	359,506	0.5%	359,506	0.5%	Obra	225	50	100.00
79	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Esc Prim Gral Lazaro Cardenas	MIC00130200 170745	39,953	0.1%	39,953	0.1%	Escuela	92	50	100.00
80	Suministro De Material Para La Construccion De Aula Jn Conafe	MIC00130200 162158	23,687	0.0%	23,687	0.0%	Escuela	8	50	100.00
81	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 149577	440,980	0.6%	440,980	0.6%	M2, Concreto hidráulico	500	50	100.00
82	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Manuel Buendia Tellezgiron	MIC00130200 172922	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Mobiliario	314	50	100.00
83	Suministro De Material Para Aula, Gradas Y Mobiliario Escolar Preescolar Miguel De Cervantes Saavedra	MIC00130200 162908	19,688	0.0%	19,688	0.0%	Escuela	42	50	100.00
84	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 148671	845,435	1.2%	845,435	1.2%	M2, Concreto hidráulico	600	10	100.00
85	Suministro De Material Para Construccion De Techado En Patio Civico Jn Juan De La Barrera	MIC00130200 168768	39,105	0.1%	39,105	0.1%	Escuela	230	50	100.00
86	Construccion De Drenaje Y Tanque Septico	MIC00130200 144644	308,528	0.4%	308,528	0.4%	Obra	1,800	50	100.00
87	Construccion De Aula Jardin Constituyentes	MIC00130200 161698	217,775	0.3%	217,775	0.3%	Aula	350	10	100.00
88	Construccion De Tanque De Agua	MIC00130200 144275	192,376	0.3%	192,376	0.3%	Tanque	150	1	100.00
89	Rehabilitacion De Patio Civico Jardin De Niños Cuitlahuac	MIC00130200 161451	96,817	0.1%	96,817	0.1%	Módulo	66	10	100.00
90	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico Con Escalinatas	MIC00130200 150783	246,600	0.3%	246,600	0.3%	M2, Concreto hidráulico	320	10	100.00
91	Suministro De Material Para Aula, Cisterna Y Mobiliario Preescolar Rosario Castellanos	MIC00130200 162404	24,943	0.0%	24,943	0.0%	Escuela	18	50	100.00
92	Suministro De Material Para Construccion De Un Aula Preescolar Indigena Gral Lazaro Cardenas Del Rio	MIC00130200 173477	39,930	0.1%	39,930	0.1%	Aula	38	50	100.00
93	Suministro De Material Para Construccion De Aula Esc Sec Tecnica	MIC00130200 163245	39,714	0.1%	39,714	0.1%	Escuela	397	50	100.00
94	Construccion De Barda Perimetral Conalep	MIC00130200 160565	894,105	1.2%	894,105	1.2%	M2, Concreto hidráulico	700	10	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
95	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130400 261482	758,522	1.1%	758,522	1.1%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
96	Suministro De Materiales Para Construccion De Sanitarios Y Cerco Perimetral Preescolar Indigena Emiliano Zapata	MIC00130200 169225	39,885	0.1%	39,885	0.1%	Escuela	40	50	100.00
97	Construccion De Barda Perimetral Esc Telesecundaria	MIC00130200 160825	244,863	0.3%	244,863	0.3%	M2, Concreto hidráulico	80	10	100.00
98	Suministro De Material Para Construccion De Sanitarios Rehabilitacion De Fachada Y Aula Esc Telesecundaria 20 De Noviembre	MIC00130200 173626	39,866	0.1%	39,866	0.1%	Escuela	25	50	100.00
99	Suministro De Material Para La Construccion De La Direccion De La Esc Prim Niño Artillero	MIC00130200 170657	39,888	0.1%	39,888	0.1%	Escuela	140	50	100.00
100	Suministro De Material Para Construccion De Bodega Jn Jose Ma Morelos	MIC00130200 172990	19,809	0.0%	19,809	0.0%	Aula	94	50	100.00
101	Suministro De Material Para La Construccion De Barda Perimetral Y Rehabilitacion De Aulas Preescolar Conafe	MIC00130200 169142	23,433	0.0%	23,433	0.0%	Escuela	16	50	100.00
102	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Aulas Esc Prim Jose Maria Morelos	MIC00130200 173051	19,800	0.0%	19,800	0.0%	Aula	230	50	100.00
103	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Fachada Jn Villalongin	MIC00130200 173078	39,659	0.1%	39,659	0.1%	Escuela	210	50	100.00
104	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Leona Vicario	MIC00130200 170526	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Escuela	139	50	100.00
105	Suministro De Materiales Para Aulas, Techado En Gradas Y Mobiliario Escolar Esc Prim Benito Juarez	MIC00130200 162990	54,861	0.1%	54,861	0.1%	Escuela	50	50	100.00
106	Suministro De Material Para Construccion De Patio Civico Hehabilitacion De Sanitarios Mobiliario Escolar Y Pintura General Preescolar Conafe	MIC00130200 173624	23,317	0.0%	23,317	0.0%	Escuela	26	50	100.00
107	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Nicolas Romero	MIC00130200 173428	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Mobiliario	175	50	100.00
108	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 150645	371,000	0.5%	371,000	0.5%	M2, Concreto hidráulico	630	10	100.00
109	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico	MIC00130400 262684	521,305	0.7%	521,305	0.7%	Metro Cuadrado	2,800	100	100.00
110	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 151634	587,072	0.8%	587,072	0.8%	M2, Concreto hidráulico	450	10	100.00
111	Rehabilitacion De Aula Jardin De Niños Niños Heroes	MIC00130200 161485	129,728	0.2%	129,728	0.2%	Aula	40	10	100.00
112	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Sanitarios, Fachada,Barda Perimetral Y Mobiliario Escolar Esc Prim Emiliano Zapata	MIC00130200 168723	55,000	0.1%	55,000	0.1%	Escuela	171	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
113	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 148726	220,000	0.3%	220,000	0.3%	M2, Concreto hidráulico	900	10	100.00
114	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Francisco I Madero	MIC00130200 168469	19,415	0.0%	19,415	0.0%	Escuela	241	50	100.00
115	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aulas Pintura General Y Mobiliario Escolar Esc Prim Nicolas Saenz	MIC00130200 173471	32,445	0.0%	32,445	0.0%	Escuela	176	50	100.00
116	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 148609	395,664	0.6%	395,664	0.6%	M2, Concreto hidráulico	600	10	100.00
117	Suministro De Material Para La Terminacion De Sanitarios Y Techado Preescolar Indigena Francisco Javier Clavijero	MIC00130200 163300	24,986	0.0%	24,986	0.0%	Escuela	23	50	100.00
118	Construccion De Aula Jardin De Niños Juan Escutia Olivares	MIC00130200 160902	224,066	0.3%	224,066	0.3%	Aula	35	10	100.00
119	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Esc Sec Gral Jose Vasconcelos	MIC00130200 173495	34,852	0.0%	34,852	0.0%	Escuela	467	50	100.00
120	Construccion De Drenaje (Privada De Infiernillos)	MIC00130200 145809	55,970	0.1%	55,970	0.1%	Obra	220	50	100.00
121	Suministro De Material Para La Construccion De Barda Perimetral De La Preescolar Indigena Pipila	MIC00130200 170619	34,864	0.0%	34,864	0.0%	Escuela	35	50	100.00
122	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 149548	490,353	0.7%	490,353	0.7%	M2, Concreto hidráulico	430	50	100.00
123	Suministro De Material Para La Construccion De Aula De Medios Esc Telesecundaria	MIC00130200 166741	54,817	0.1%	54,817	0.1%	Escuela	40	50	100.00
124	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130300 188441	438,231	0.6%	438,231	0.6%	Metros Cuadrados	455	100	100.00
125	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Aula Sanitarios Y Mobiliario Escolar Jn Guillermo Marconi	MIC00130200 173500	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Escuela	35	50	100.00
126	Suministro De Material Para Rehabilitacion Aula Y Mobiliario Esc Prim Emiliano Zapata	MIC00130200 162291	34,925	0.0%	34,925	0.0%	Escuela	55	50	100.00
127	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Primaria 20 De Noviembre	MIC00130200 173340	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Mobiliario	120	50	100.00
128	Suministro De Material Para La Terminacion De La Barda Perimetral De La Esc Prim Carmen Cerdan	MIC00130200 173254	34,026	0.0%	34,026	0.0%	Escuela	170	50	100.00
129	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Sanitarios Esc Sec Tecnica	MIC00130200 162864	37,691	0.1%	37,691	0.1%	Escuela	120	50	100.00
130	Suministro De Material Para Terminacion De Aulas Y Mobiliario Escolar Esc Prim Jose Maria Morelos	MIC00130200 172823	39,231	0.1%	39,231	0.1%	Escuela	279	50	100.00
131	Terminacion De Aula Jardin De Niños 18 De Marzo	MIC00130200 161673	226,426	0.3%	226,426	0.3%	Aula	45	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
132	Construccion De Obra Pluvial	MIC00130200 144517	48,031	0.1%	48,031	0.1%	Metro Cuadrado	350	50	100.00
133	Construccion De Pavimento A Base De Carpeta Asfaltica	MIC00130400 261352	856,561	1.2%	856,561	1.2%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
134	Suministro De Material Para La Construccion De Aula De Usos Múltiples Preescolar Indígena Estefanía Castañeda	MIC00130200 172851	34,870	0.0%	34,870	0.0%	Aula	37	50	100.00
135	Construccion De Drenaje (Laguna De Catemaco)	MIC00130200 145780	75,320	0.1%	75,320	0.1%	Obra	350	50	100.00
136	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Sanitarios Y Pintura General Preescolar Conafe	MIC00130200 173291	23,829	0.0%	23,829	0.0%	Escuela	36	50	100.00
137	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Aulas Esc Prim Benito Juárez	MIC00130200 173247	39,916	0.1%	39,916	0.1%	Escuela	313	50	100.00
138	Suministro De Material Para Terminacion De Aula Y Acceso Y Mobiliario Escolar Esc Prim Adolfo Lopez Mateos	MIC00130200 173433	19,836	0.0%	19,836	0.0%	Escuela	102	50	100.00
139	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 148523	543,785	0.8%	543,785	0.8%	M2, Concreto hidráulico	620	10	100.00
140	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 150744	501,852	0.7%	501,852	0.7%	M2, Concreto hidráulico	225	10	100.00
141	Suministro De Material Para Terminacion De Barda Perimetral Y Andador Preescolar Indígena Nicolás Romero	MIC00130200 166320	24,417	0.0%	24,417	0.0%	Escuela	29	50	100.00
142	Suministro De Material Para Construccion De Sanitarios Y Mobiliario Escolar Preescolar Conafe	MIC00130200 170113	23,836	0.0%	23,836	0.0%	Escuela	10	50	100.00
143	Suministro De Material Para Construccion De Cerco Perimetral Esc Prim 20 De Noviembre	MIC00130200 173289	54,906	0.1%	54,906	0.1%	Escuela	100	50	100.00
144	Suministro De Material Para La Construccion De Barda Perimetral Plaza Civica, Pintura General E Impermeabilizacion Preescolar Indígena Mariano Matamoros	MIC00130200 169175	39,995	0.1%	39,995	0.1%	Escuela	40	50	100.00
145	Construccion De Sanitarios En Telebachillerato	MIC00130200 161383	148,530	0.2%	148,530	0.2%	M2, Concreto hidráulico	135	10	100.00
146	Suministro De Material Para Construccion De Bodega Jn Vasco De Quiroga	MIC00130200 173470	34,911	0.0%	34,911	0.0%	Escuela	56	50	100.00
147	Suministro De Material Para Rehabilitacion Sanitarios Y Mobiliario Escolar Esc Telesecundaria	MIC00130200 173455	39,998	0.1%	39,998	0.1%	Escuela	102	50	100.00
148	Suministro De Material Para Terminacion De Aula, Construccion De Sanitarios 1ra Etapa Preescolar Francisco Montes De Oca	MIC00130200 173493	39,792	0.1%	39,792	0.1%	Aula	42	50	100.00
149	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Jn Rosario Castellanos	MIC00130200 173434	41,173	0.1%	41,173	0.1%	Escuela	18	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
150	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico	MIC00130400 262769	858,060	1.2%	858,060	1.2%	Metro Cuadrado	3,200	100	100.00
151	Suministro De Material Para Terminacion De Aula Esc Prim 20 De Noviembre	MIC00130200 173657	34,951	0.0%	34,951	0.0%	Acción	32	50	100.00
152	Suministro De Material Para La Construccion De Patio Civico Y Mobiliario Escolar Jn Cuitlahuac	MIC00130200 173448	32,452	0.0%	32,452	0.0%	Escuela	66	50	100.00
153	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 148592	395,664	0.6%	395,664	0.6%	M2, Concreto hidráulico	600	10	100.00
154	Suministro De Material Para Terminacion De Aula Y Construccion De Aula De Usos Multiples Preescolar Indigena 20 De Noviembre	MIC00130200 173637	39,970	0.1%	39,970	0.1%	Escuela	22	50	100.00
155	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Jose Sixto Verduzco	MIC00130200 173091	55,000	0.1%	55,000	0.1%	Escuela	320	50	100.00
156	Suministro De Materiales Para Terminacion De Aula Y Rehabilitacion De Barda Perimetral Esc Prim Lazaro Cardenas	MIC00130200 173510	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Escuela	211	50	100.00
157	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Conafe	MIC00130200 162331	23,969	0.0%	23,969	0.0%	Escuela	15	50	100.00
158	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Sanitarios Y Techumbre Del Patio Civico Jn Francisco Gabilondo Soler	MIC00130200 173422	38,877	0.1%	38,877	0.1%	Escuela	30	50	100.00
159	Suministro De Material Para Terminacion De Aula De Usos Multiples Esc Telesecundaria	MIC00130200 173542	32,264	0.0%	32,264	0.0%	Escuela	60	50	100.00
160	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Porton De Acceso Y Mobiliario Escolar Esc Prim Benito Juarez	MIC00130200 173505	54,939	0.1%	54,939	0.1%	Escuela	65	50	100.00
161	Suministro De Material Para La Plaza Civica Preescolar Conafe	MIC00130200 162368	23,927	0.0%	23,927	0.0%	Escuela	12	50	100.00
162	Suministro De Material Para Construccion De Aula De Usos Multiples Preescolar Indigena Niños Heroes	MIC00130200 173645	19,881	0.0%	19,881	0.0%	Aula	32	50	100.00
163	Suministro De Material Para Construccion De Techumbre En Patio Civico Y Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Esc Prim Ignacio Lopez Rayon	MIC00130200 173445	19,445	0.0%	19,445	0.0%	Escuela	95	50	100.00
164	Suministro De Material Para Construccion De Domo Esc Prim Francisco J Mugica	MIC00130200 172893	54,882	0.1%	54,882	0.1%	Aula	25	50	100.00
165	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico	MIC00130400 262567	741,073	1.0%	741,073	1.0%	Metro Cuadrado	3,500	100	100.00
166	Gastos Indirectos	MIC00130300 213542	2,149,768	3.0%	2,149,768	3.0%	Acción	1,300	100	100.00
167	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 148555	356,436	0.5%	356,436	0.5%	M2, Concreto hidráulico	552	10	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
168	Suministro De Material Para La Terminacion Del Aula De Usos Multiples Prim Justo Sierra	MIC00130200 162072	19,713	0.0%	19,713	0.0%	Aula	45	50	100.00
169	Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 149845	541,080	0.8%	541,080	0.8%	M2, Concreto hidráulico	632	50	100.00
170	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 146330	613,119	0.9%	613,119	0.9%	M2, Concreto hidráulico	20,000	50	100.00
171	Suministro De Material Para Sanitarios, Barda Y Mobiliario Escolar Esc Prim Crecencio Morales	MIC00130200 163356	39,984	0.1%	39,984	0.1%	Escuela	85	50	100.00
172	Suministro De Material Para Construccion De Techumbre De Patio Civico, Escuela Secundaria General Miguel Hidalgo	MIC00130300 188723	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Escuela	298	100	100.00
173	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Centro De Atencion Multiple	MIC00130200 173621	19,730	0.0%	19,730	0.0%	Escuela	80	50	100.00
174	Suministro De Mobiliario Escolar Y Rehabilitacion De Aula Esc Prim Francisco I Madero	MIC00130200 168859	19,910	0.0%	19,910	0.0%	Escuela	85	50	100.00
175	Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 149672	405,810	0.6%	405,810	0.6%	M2, Concreto hidráulico	290	50	100.00
176	Suministro De Mobiliario Esclorar Esc Sec Gral Suprema Junta Nacional Americana	MIC00130200 173070	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Mobiliario	757	50	100.00
177	Suministro De Material Para Construccion De Sanitarios Y Rehabilitacion De Aula Preescolar Conafe	MIC00130200 173535	23,301	0.0%	23,301	0.0%	Escuela	7	50	100.00
178	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aulas Preescolar Conafe	MIC00130200 172768	24,000	0.0%	24,000	0.0%	Escuela	25	50	100.00
179	Construccion De Drenaje (Privada La Villita)	MIC00130200 145871	40,518	0.1%	40,518	0.1%	Obra	375	50	100.00
180	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Patio Civico Aulas Gradas Y Mobiliario Escolar Esc Telesecundaria Plan De Ayala	MIC00130200 173473	39,841	0.1%	39,841	0.1%	Escuela	56	50	100.00
181	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130400 263719	444,175	0.6%	444,175	0.6%	Metro Cuadrado	568	100	100.00
182	Construccion De Aula Esc Prim Miguel Hidalgo	MIC00130200 161774	223,292	0.3%	223,292	0.3%	Aula	650	50	100.00
183	Suministro De Material Para La Remodelacion De Sanitarios Pintura General Y Mobiliario Escolar Esc Prim Profr Moises Saenz	MIC00130200 173236	54,904	0.1%	54,904	0.1%	Escuela	97	50	100.00
184	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 149869	507,262	0.7%	507,262	0.7%	M2, Concreto hidráulico	780	10	100.00
185	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Y Plaza Civica Preescolar Conafe	MIC00130200 173641	23,925	0.0%	23,925	0.0%	Escuela	12	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
186	Suministro De Material Para Construccion De Sanitarios Preescolar Indigena Crecencio Morales	MIC00130200 168519	34,997	0.0%	34,997	0.0%	Escuela	33	50	100.00
187	Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 149788	468,034	0.7%	468,034	0.7%	M2, Concreto hidráulico	700	50	100.00
188	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aulas Y Sanitarios Esc Prim Indigena	MIC00130200 173342	34,748	0.0%	34,748	0.0%	Escuela	53	50	100.00
189	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico Y Drenaje	MIC00130200 150996	520,136	0.7%	520,136	0.7%	M2, Concreto hidráulico	228	50	100.00
190	Construccion De Losa En La Esc Prim Amado Nervo	MIC00130200 161752	157,111	0.2%	157,111	0.2%	Aula	700	50	100.00
191	Construccion De Pavimento Asfaltico Banquetas Y Guarniciones Calle Aldama A Mariano Matamoros	MIC00130200 146281	688,617	1.0%	688,617	1.0%	M2, Concreto asfáltico	10,000	50	100.00
192	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Aulas Esc Prim Jose Maria Morelos	MIC00130200 173044	24,751	0.0%	24,751	0.0%	Aula	440	50	100.00
193	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130400 261232	932,957	1.3%	932,957	1.3%	Metro Cuadrado	1,600	100	100.00
194	Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 148692	527,553	0.7%	527,553	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,800	10	100.00
195	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Sanitarios Esc Sec Tecnica	MIC00130200 173035	32,500	0.0%	32,500	0.0%	Metros Cuadrados	1,700	50	100.00
196	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 148465	405,810	0.6%	405,810	0.6%	M2, Concreto hidráulico	600	10	100.00
197	Suministro De Material Para Rehabilitar Aulas Techado De Gradas Y Mobiliario Escolar Esc Prim Francisco I Madero	MIC00130200 173629	19,162	0.0%	19,162	0.0%	Escuela	72	50	100.00
198	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Esc Prim Alvaro Obregon	MIC00130200 173625	19,939	0.0%	19,939	0.0%	Escuela	62	50	100.00
199	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aula, Butacas Y Pintura General Preescolar Melchor Ocampo	MIC00130200 166285	19,928	0.0%	19,928	0.0%	Escuela	32	50	100.00
200	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Sanitarios Esc Prim Lazaro Cardenas	MIC00130200 173643	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Escuela	276	50	100.00
201	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Fachada Aulas Y Sanitarios Jn Virrey De Mendoza	MIC00130200 173547	39,136	0.1%	39,136	0.1%	Escuela	63	50	100.00
202	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	MIC00130300 188639	39,953	0.1%	39,953	0.1%	Escuela	92	100	100.00
203	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Patio Civico, Techumbre Aula Y Sanitarios Jn Esopo	MIC00130200 173424	19,622	0.0%	19,622	0.0%	Escuela	78	50	100.00
204	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiplos En La Esc Secundaria	MIC00130200 173287	39,906	0.1%	39,906	0.1%	Escuela	35	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
205	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Y Gradas, Escuela Telesecundaria Estv16124 Toma De Agua	MIC00130300 188688	32,388	0.0%	32,388	0.0%	Escuela	56	100	100.00
206	Suministro De Material Para La Terminacion De La Cabina De Sonido Y Pintura General Esc Prim Francisco I Madero	MIC00130200 172999	18,480	0.0%	18,480	0.0%	Escuela	220	50	100.00
207	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Taller Esc Telesecundaria	MIC00130200 166259	39,961	0.1%	39,961	0.1%	Escuela	24	50	100.00
208	Suministro De Pintura En General Y Mobiliario Escolar Jn Maria Montessori	MIC00130200 168926	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Escuela	77	50	100.00
209	Construccion De Drenaje	MIC00130200 144670	375,687	0.5%	375,687	0.5%	Obra	650	50	100.00
210	Cpnstruccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 148711	633,739	0.9%	633,739	0.9%	M2, Concreto hidráulico	850	10	100.00
211	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aulas, Direccion Y Construccion De Gradas Esc Prim Jose Maria Morelos	MIC00130200 173268	39,224	0.1%	39,224	0.1%	Escuela	42	50	100.00
212	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Benito Juarez	MIC00130200 161822	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Mobiliario	198	50	100.00
213	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Sanitarios Fachada Patio Civico Y Mobiliario Escolar Esc Prim Primero De Mayo	MIC00130200 173523	39,850	0.1%	39,850	0.1%	Escuela	32	50	100.00
214	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Andador Pintura General Y Mobiliario Escolar Esc Prim Miguel Hidalgo	MIC00130200 170431	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Escuela	228	50	100.00
215	Suministro De Mobiliario Escolar Unidad De Servicios De Apoyo A La Educacion Regular	MIC00130200 173216	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Mobiliario	155	50	100.00
216	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130400 262370	860,177	1.2%	860,177	1.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
217	Suministro De Material Para Construccion De Patio Civico Rehabilitacion De Sanitarios Y Pintura General Preescolar Conafe	MIC00130200 173541	22,344	0.0%	22,344	0.0%	Escuela	18	50	100.00
218	Suministro De Material Para Construccion De Fachada Rehabilitacion De Aulas Y Sanitarios Esc Prim Josefa Ortiz De Dominguez	MIC00130200 173653	34,970	0.0%	34,970	0.0%	Acción	98	50	100.00
219	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico, Banquetas Y Guarniciones	MIC00130200 146427	168,164	0.2%	168,164	0.2%	M2, Concreto hidráulico	7,000	50	100.00
220	Terminacion De Aula Secundaria Tecnica 447	MIC00130200 160793	118,532	0.2%	118,532	0.2%	Aula	120	50	100.00
221	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Jose Maria Morelos Y Pavon	MIC00130200 173447	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Escuela	240	50	100.00
222	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Barda Perimetral Esc Prim Guadalupe Victoria	MIC00130200 173531	19,097	0.0%	19,097	0.0%	Escuela	147	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
223	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Vasco De Quiroga	MIC00130200 173661	19,418	0.0%	19,418	0.0%	Acción	37	50	100.00
224	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 149626	470,739	0.7%	470,739	0.7%	M2, Concreto hidráulico	720	50	100.00
225	Suministro De Material Para Terminacion De Aula Esc Prim Amado Nervo	MIC00130200 172982	34,922	0.0%	34,922	0.0%	Aula	700	50	100.00
226	Suministro De Material Para Construccion De Patio Civico Y Cerco Perimetral Preescolar Indigena Cuitlahuac	MIC00130200 173498	34,706	0.0%	34,706	0.0%	Escuela	20	50	100.00
227	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130300 189977	163,560	0.2%	163,560	0.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
228	Balastreo Y Renivelacion De Camino	MIC00130200 148277	1,320,000	1.8%	1,320,000	1.8%	Obra	20,000	50	100.00
229	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Esc Prim Melchor Ocampo	MIC00130200 173534	19,975	0.0%	19,975	0.0%	Escuela	175	50	100.00
230	Suministro De Material Para Construccion De Fosa, Sanitarios Y Pila Preescolar Conafe	MIC00130200 173494	23,890	0.0%	23,890	0.0%	Escuela	8	50	100.00
231	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Esc Sec Guadalupe Victoria	MIC00130200 172752	39,961	0.1%	39,961	0.1%	Escuela	154	50	100.00
232	Suministro De Mobiliario Escolar Rehabilitacion D Aulas Y Pintura General Preescolar Capep Martha Eufemia Manjarrez Colin	MIC00130200 173539	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Escuela	90	50	100.00
233	Suministro De Material Para Construccion De Aula Esc Prim Emiliano Zapata	MIC00130200 168970	19,934	0.0%	19,934	0.0%	Escuela	351	50	100.00
234	Construccion De Rodaderas	MIC00130200 151730	541,080	0.8%	541,080	0.8%	M2, Concreto hidráulico	600	10	100.00
235	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 151529	473,445	0.7%	473,445	0.7%	M2, Concreto hidráulico	520	10	100.00
236	Suministro De Material Para Terminacion De Aulas Preescolar Indigena Sor Juana Ines De La Cruz	MIC00130200 173483	39,644	0.1%	39,644	0.1%	Escuela	60	50	100.00
237	Suministro De Mobiliario Escolar Esc Prim Hermenegildo Galeana	MIC00130200 173280	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Escuela	58	50	100.00
238	Suministro De Material Para La Construccion De Aula De Usos Multiples Y Rehabilitacion De Sanitarios Esc Prim Benito Juarez	MIC00130200 170174	19,968	0.0%	19,968	0.0%	Escuela	55	50	100.00
239	Suministro De Construccion De Techumbre Del Patio Civico Y Mobiliario Escolar Jn Niños Heroes	MIC00130200 173658	39,943	0.1%	39,943	0.1%	Acción	45	50	100.00
240	Suministro De Material Para Terminacion De Aula De Usos Multiples Y Construccion De Gradas Preescolar 16 De Septiembre	MIC00130200 172703	39,689	0.1%	39,689	0.1%	Escuela	54	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
241	Construccion De Drenaje (Calle Sin Nombre)	MIC00130200 145901	91,905	0.1%	91,905	0.1%	Obra	350	50	100.00
242	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Esc Prim Emiliano Zapata	MIC00130200 170069	32,446	0.0%	32,446	0.0%	Escuela	59	50	100.00
243	Suministro De Material Para La Construccion De Techado Del Patio Civico Esc Prim Niños Heroes	MIC00130200 173242	19,949	0.0%	19,949	0.0%	Escuela	450	50	100.00
244	Construccion Muro De Contencion	MIC00130200 152276	62,058	0.1%	62,058	0.1%	M2, Concreto hidráulico	15,000	50	100.00
245	Suministro De Material Para Construccion De Techumbre En Plaza Civica Jn Zitacuaro	MIC00130200 173425	54,955	0.1%	54,955	0.1%	Escuela	80	50	100.00
246	Suministro De Mobiliario Escolar Jn Miguel Carrillo Ayala	MIC00130200 172906	24,500	0.0%	24,500	0.0%	Mobiliario	180	50	100.00
247	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Con Carcamo	MIC00130200 144608	633,196	0.9%	633,196	0.9%	Sistema	1,200	50	100.00
248	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Jn Venustiano Carranza	MIC00130200 173520	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Escuela	52	50	100.00
249	Suministro De Material Para La Construccion Barda Perimetral Y Mobiliario Preescolar Conafe	MIC00130200 162250	23,311	0.0%	23,311	0.0%	Escuela	9	50	100.00
250	Construccion De Barda Perimetral Esc Prim Benito Juarez	MIC00130200 160595	196,737	0.3%	196,737	0.3%	M2, Concreto hidráulico	198	10	100.00
251	Suministro De Material Para Construccion De Aula Esc Prim Juan De La Barrera	MIC00130200 173492	39,867	0.1%	39,867	0.1%	Aula	40	50	100.00
252	Suministro De Materiales Para Sanitario Y Patio Civico Prim Indigena Tsijiaru	MIC00130200 163394	34,896	0.0%	34,896	0.0%	Escuela	44	50	100.00
253	Suministro De Mobiliario Escolar Preescolar Conafe	MIC00130200 173627	24,000	0.0%	24,000	0.0%	Escuela	14	50	100.00
254	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130400 254054	484,854	0.7%	484,854	0.7%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
255	Terminacion De Clinica De Segundo Nivel	MIC00130200 148034	38,999	0.1%	38,999	0.1%	Obra	800	100	100.00
256	Construccion De Pavimento Hidrahulico Andador 12 De Julio 1859	MIC00130400 263958	200,232	0.3%	200,232	0.3%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
257	Construccion De Clinica	MIC00130200 148078	319,749	0.4%	319,749	0.4%	Obra	750	50	100.00
258	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico, Banquetas Y Guarnisiones	MIC00130200 146405	250,229	0.3%	250,229	0.3%	M2, Concreto hidráulico	7,000	50	100.00
259	Rehabilitacion De Andador. Escalinatas	MIC00130200 146719	101,770	0.1%	101,770	0.1%	M2, Escaleras, Andadores	3,500	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
260	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Y Mobiliario Escolar Preescolar Conafe	MIC00130200 169262	23,946	0.0%	23,946	0.0%	Escuela	30	50	100.00
261	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 150810	353,055	0.5%	353,055	0.5%	M2, Concreto hidráulico	285	50	100.00
262	Suministro De Material Para Construccion De Aula Preescolar Indigena Ignacio Altamirano	MIC00130200 172839	54,949	0.1%	54,949	0.1%	Aula	39	50	100.00
263	Suministro De Material Para Construccion De Techumbre En Patio Civico Pintura En General Y Mobiliario Escolar Esc Prim 5 De Mayo	MIC00130200 173514	24,913	0.0%	24,913	0.0%	Escuela	57	50	100.00
264	Construccion De Barda Perimetral De La Clinica	MIC00130200 148112	114,696	0.2%	114,696	0.2%	Obra	800	50	100.00
265	Construccion De Tanque De Agua	MIC00130200 144454	192,151	0.3%	192,151	0.3%	Tanque	150	50	100.00
266	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 151560	405,810	0.6%	405,810	0.6%	M2, Concreto hidráulico	600	10	100.00
267	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130300 213705	404,621	0.6%	404,621	0.6%	Metros Cuadrados	415	100	100.00
268	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 149595	405,810	0.6%	405,810	0.6%	M2, Concreto hidráulico	630	50	100.00
269	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico, Banquetas Y Guarniciones	MIC00130200 146466	306,058	0.4%	306,058	0.4%	M2, Concreto hidráulico	7,000	50	100.00
270	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Zitacuaro 3ra Etapa	MIC00130400 264966	750,000	1.0%	750,000	1.0%	Obra	2,500	1	100.00
271	lples Esc Telesec 5 De Mayo	MIC00130200 161422	285,857	0.4%	285,857	0.4%	Aula	120	10	100.00
272	Suministro De Material Para La Construccion De Cerco Perimetral Jn Benito Juarez	MIC00130200 173294	39,890	0.1%	39,890	0.1%	Escuela	20	50	100.00
273	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 150839	576,926	0.8%	576,926	0.8%	M2, Concreto hidráulico	215	50	100.00
274	Pavimentacion De Concreto Hidrahulico Andador Aguamarina	MIC00130400 264098	150,933	0.2%	150,933	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
275	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 150069	697,993	1.0%	697,993	1.0%	M2, Concreto hidráulico	260	50	100.00
276	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrahulico	MIC00130200 146381	328,126	0.5%	328,126	0.5%	M2, Concreto hidráulico	3,500	50	100.00
277	Construccion De Rodaderas	MIC00130200 150700	397,694	0.6%	397,694	0.6%	M2, Concreto hidráulico	630	10	100.00
278	Suministro De Impermiabilizante Y Pintura General Esc Prim Alvaro Obregon	MIC00130200 173450	29,537	0.0%	29,537	0.0%	Escuela	150	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
279	Suministro De Material Para Rehabilitar Fachada Y Pileta Esc Prim Alvaro Obregon	MIC00130200 173452	34,916	0.0%	34,916	0.0%	Escuela	120	50	100.00
280	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aulas Esc Telesecundaria	MIC00130200 173518	19,986	0.0%	19,986	0.0%	Escuela	130	50	100.00
281	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 150673	349,673	0.5%	349,673	0.5%	M2, Concreto hidráulico	710	10	100.00
282	Construccion De Tanque De Agua	MIC00130200 144481	191,806	0.3%	191,806	0.3%	Tanque	150	50	100.00
283	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aulas Preescolar Indigena La Mora Del Cañonazo	MIC00130200 173512	899	0.0%	899	0.0%	Aula	32	50	100.00
284	Suministro De Pintura En General En La Esc Telesecundaria	MIC00130200 173263	19,525	0.0%	19,525	0.0%	Escuela	180	50	100.00
285	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Fachada Y Banquetas Preescolar Indigena Luis Donaldo Colosio	MIC00130200 173651	34,721	0.0%	34,721	0.0%	Escuela	22	50	100.00
286	Suministro De Material Para Construccion De Sanitarios Rehabilitacion De Aula Y Mobiliario Escolar Preescolar Conafe	MIC00130200 169091	23,910	0.0%	23,910	0.0%	Escuela	21	50	100.00
287	Construccion De Aula Esc Telesecundaria	MIC00130200 160872	343,751	0.5%	343,751	0.5%	Aula	80	50	100.00
288	Construccion De Aula En Telebachillerato	MIC00130200 161334	225,327	0.3%	225,327	0.3%	Aula	98	10	100.00
289	Suministro De Material Para Cerco Perimetral Preescolar Conafe	MIC00130200 173634	23,691	0.0%	23,691	0.0%	Escuela	23	50	100.00
290	Construccion De Tanque De Agua	MIC00130200 144399	192,041	0.3%	192,041	0.3%	Metros Cuadrados	150	1	100.00
291	Construccion De Puente Tizate	MIC00130200 148236	320,000	0.4%	320,000	0.4%	Obra	6,000	50	100.00
292	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Sanitarios, Pintura General Esc Prim Jose Maria Morelos	MIC00130200 162658	32,049	0.0%	32,049	0.0%	Escuela	69	50	100.00
293	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 148749	499,822	0.7%	499,822	0.7%	M2, Concreto hidráulico	700	10	100.00
294	Suministro De Material Para Construccion De Sanitarios Y Pintura General Jn Celentin Freinet	MIC00130200 170011	39,969	0.1%	39,969	0.1%	Escuela	21	50	100.00
295	Construccion De Clinica	MIC00130200 148130	375,326	0.5%	375,326	0.5%	Obra	600	50	100.00
296	Suministro De Material Para Rehabilitacion De La Fachada De La Telesecundaria	MIC00130200 162494	19,621	0.0%	19,621	0.0%	Escuela	96	50	100.00
297	Suministro De Material Para Terminacion De Aula De Usos Multiples	MIC00130200 172811	38,927	0.1%	38,927	0.1%	Escuela	123	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
298	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130400 261120	390,146	0.5%	390,146	0.5%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
299	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aulas Y Mobiliario Escolar Esc Telesecundaria	MIC00130200 173273	19,941	0.0%	19,941	0.0%	Escuela	70	50	100.00
300	Construccion De Sanitarios Para Clinica	MIC00130200 148152	119,424	0.2%	119,424	0.2%	Obra	600	50	100.00
301	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Suprema Junta Nacional Americana	MIC00130400 264251	274,697	0.4%	274,697	0.4%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
302	Suministro De Material Para Terminacion De Aula Preescolar Indigena Carmen Y Josefina Ramos	MIC00130200 173491	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Escuela	55	50	100.00
303	Suministro De Material	MIC00130200 163034	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Escuela	170	50	100.00
304	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 149818	439,627	0.6%	439,627	0.6%	M2, Concreto hidráulico	325	50	100.00
305	Suministro De Material Para La Construccion De Una Aula Preescolar Indigena Juana De Asbaje	MIC00130200 163447	34,936	0.0%	34,936	0.0%	Escuela	38	50	100.00
306	Construccion De Parque Recreativo Bicentenario	MIC00130400 279228	1,114,555	1.6%	1,114,555	1.6%	Obra	1,500	100	100.00
307	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico	MIC00130200 151945	479,845	0.7%	479,845	0.7%	M2, Concreto asfáltico	430	10	100.00
308	Construccion De Aula Pre Escolar Conafe	MIC00130200 160776	221,229	0.3%	221,229	0.3%	Aula	24	50	100.00
309	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Aula Y Sanitarios Preescolar Conafe	MIC00130200 162184	22,962	0.0%	22,962	0.0%	Escuela	21	50	100.00
310	Suministro De Material Para Construccion De Muro Y Mobiliario Escolar Esc Prim Leona Vicario	MIC00130200 170566	19,914	0.0%	19,914	0.0%	Escuela	120	50	100.00
311	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	MIC00130200 150884	142,033	0.2%	142,033	0.2%	M2, Concreto hidráulico	320	50	100.00
312	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	MIC00130400 264511	1,300,431	1.8%	1,300,431	1.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
313	Suministro De Material Para Construccion De Patio Civico, Andadores Y Gradas Preescolar Indigena Jose Antonio Alzate	MIC00130200 172659	31,851	0.0%	31,851	0.0%	Escuela	14	50	100.00
314	Suministro De Material Para Construccion De Asta Bandera Banqueta Y Mobiliario Jn Vasco De Quiroga	MIC00130200 173506	39,361	0.1%	39,361	0.1%	Escuela	44	50	100.00
315	Suministro De Material Para Terminacion De Sanitarios Construccion De Techado Para Patio Civico De La Preescolar Conafe	MIC00130200 170711	23,961	0.0%	23,961	0.0%	Escuela	24	50	100.00
316	Suministro De Material Para La Construccion De Barda Perimetral Preescolar Comunitario Conafe	MIC00130200 172872	23,955	0.0%	23,955	0.0%	Escuela	22	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,950,942	94.8%	67,950,942	94.8%		285,940		
317	Construccion De Linea De Conduccion De 3	MIC00130200 145710	243,274	0.3%	243,274	0.3%	Obra	350	50	100.00
318	Construccion De Drenaje	MIC00130200 144730	67,095	0.1%	67,095	0.1%	Obra	635	50	100.00
319	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones	MIC00130400 262930	1,108,442	1.5%	1,108,442	1.5%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
320	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	MIC00130400 264681	547,328	0.8%	547,328	0.8%	Metro Cuadrado	170	100	100.00
321	Pavimentacion De Varias Calles De La Colonia Lazaro Cardenas	MIC00130400 264858	1,819,053	2.5%	1,819,053	2.5%	Metro Cuadrado	1,600	100	100.00
322	Terminacion De Sanitarios Esc Prim Juan De La Barrera	MIC00130200 161524	41,874	0.1%	41,874	0.1%	M2, Concreto hidráulico	82	10	100.00
323	Suministro De Material Para Construccion De Barda Perimetral Jn Gustavo Adolfo Becquer	MIC00130200 173461	54,738	0.1%	54,738	0.1%	Escuela	102	50	100.00
324	Construccion De Tanque	MIC00130200 144379	190,760	0.3%	190,760	0.3%	Tanque	150	1	100.00
325	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Sanitarios, Aula, Muro De Contencion Esc Telesecundaria	MIC00130200 162127	39,966	0.1%	39,966	0.1%	Escuela	24	50	100.00
326	Suministro De Material Pintura En General Y Mobiliario Escolar Esc Prim Adolfo Lopez Mateos	MIC00130200 168561	39,943	0.1%	39,943	0.1%	Escuela	93	50	100.00