

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,737,092	19.7%	3,737,092	19.7%		14,204		
1	Construccion De Granjas Para Aves De Traspatio En Diversas Localidades	SLP001303002 15761	190,225	1.0%	190,225	1.0%	Granjas	50	50	100.00
2	Rehabilitacion De 2 Casas De Salud Cerrito De Rojas Y Cochinillas	SLP001303002 08880	46,275	0.2%	46,275	0.2%	Obra	888	2	100.00
3	Trabajos Para Fortalecer La Ganaderia En Ejidos Del Municipio	SLP131301001 09588	2,146,253	11.3%	2,146,253	11.3%	Bodegas	3,673	100	100.00
4	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable De La Localidad	SLP001303002 06616	59,185	0.3%	59,185	0.3%	Pieza	360	1	100.00
5	Rehabilitacion De 3 Escuelas Didacticas En La Telesecundaria	SLP001303002 13667	150,000	0.8%	150,000	0.8%	Salón	150	3	100.00
6	Construccion De Invernadero Hidroponico	SLP001303002 16055	181,915	1.0%	181,915	1.0%	Invernadero	588	1	100.00
7	Adquisicion De Material Hidraulico Para Pozo De Agua Potable De La Cabecera Municipal	SLP001303002 06034	77,966	0.4%	77,966	0.4%	Pozo	3,673	1	100.00
8	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata	SLP001303002 17427	85,114	0.4%	85,114	0.4%	Metro Cuadrado	1,030	25	100.00
9	Construccion De Vados En Camino De La Trinidad	SLP001303002 07104	262,271	1.4%	262,271	1.4%	Metro Lineal	119	100	100.00
10	Construccion De La Calle Angel Reyes Lado Norte	SLP001303002 16699	537,888	2.8%	537,888	2.8%	Metro cúbico	3,673	73	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,537,152	89.2%	7,510,485	53.4%		47,136		
1	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A Rancho Nuevo	SLP001303002 18382	23,942	0.2%	11,136	0.1%	Metro Cuadrado	164	50	100.00
2	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico De Carcamo	SLP001303002 19288	341,165	2.4%	221,117	1.6%	Sistema	141	1	100.00
3	Estudio Para La Exencion De Impacto Ambiental De Los Caminos Cañada-El Sabino Y Pocitos-Palo Hueco	SLP001304002 66212	69,600	0.5%	69,600	0.5%	Estudio	1,146	1	100.00
4	Construccion De Sanitario Rural Completo Esn Escuela Primaria Emiliano Zapata	SLP001304002 60850	203,500	1.4%	-	0.0%	Obra	386	100	-
5	Adquisicion De Tuberia Para Linea De Conduccion	SLP001304002 62507	19,207	0.1%	19,207	0.1%	Lote	25	1	100.00
6	Infraestructura Complementaria Para Invernadero De Forraje Verde Hidroponico	SLP001303002 19133	554,617	3.9%	96,859	0.7%	Obra	845	1	15.00
7	Contruccion De Bodega En Clinica	SLP001304002 59594	52,097	0.4%	52,097	0.4%	Bodega	845	1	100.00
8	Adquisicion De Un Plotter Para Impresion De Planos	SLP001304002 66348	16,950	0.1%	16,950	0.1%	Lote	1,146	1	100.00
9	Rehabilitacion De Pozo Existentes, Varias Localidades	SLP131302001 70671	63,410	0.5%	-	0.0%	Obra	8,186	100	100.00
10	Adquisicion De Tuberia Para Linea De Conduccion De Agua Potable	SLP001304002 62606	3,557	0.0%	3,557	0.0%	Lote	30	1	100.00
11	Empedrado De Calles En San Jose De Palmas	SLP001304002 63458	126,419	0.9%	126,419	0.9%	Metro Cuadrado	386	100	100.00
12	Asistencia Tecnica	SLP131302001 71562	251,966	1.8%	131,823	0.9%	Plaza	8,186	100	100.00
13	Construccion De Un Servicio Sanitario Rural Completo En Jardin De Niños Gral. Emiliano Zapata	SLP001304002 60689	203,500	1.4%	-	0.0%	Obra	199	100	-
14	Rehabilitacion De Puentes Y Alumbrado De La Calle Independencia	SLP001303002 18785	62,184	0.4%	61,840	0.4%	Lote	1,149	1	100.00
15	Proyecto De Inversion Para La Supervision, Asistencia Tecnica, Cobustible, Estudios Y Proyectos Para El Seguimiento De Los Recursos De Los Fondos De Infraestructura Y Fortalecimiento	SLP001303002 18989	311,124	2.2%	92,411	0.7%	Informe	1,149	1	100.00
16	Verificacion Y Supervision De Contraloria Municipal	SLP001304002 66429	27,737	0.2%	27,737	0.2%	Informe	1,146	1	100.00
17	Construccion De Empedrado En Calle La Esperanza	SLP001303002 18572	266,549	1.9%	266,549	1.9%	Metro Cuadrado	263	1	100.00
18	Empedrado De Calle Peatonal Luis Donaldo	SLP001304002 64374	144,221	1.0%	144,221	1.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
19	Construccion De Sanitario Rural En Jardin De Niños Venustiano Carranza 1era. Etapa	SLP001304002 60412	101,750	0.7%	-	0.0%	Obra	180	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,537,152	89.2%	7,510,485	53.4%		47,136		
20	Construccion De Empedrado En Calle Principal, En Colonia Indigena	SLP131302001 71055	253,320	1.8%	-	0.0%	Obra	1,176	100	100.00
21	Construccion De Sistema De Agua Potable En Bloque	SLP001304002 62244	104,917	0.7%	104,917	0.7%	Sistema	17	1	100.00
22	Reubicacion De Postes En Camino Hacia El Llanito	SLP001304002 63069	545,200	3.9%	545,200	3.9%	Poste	141	8	100.00
23	Empedrado En Calle Los Pinos	SLP001304002 64076	350,000	2.5%	350,000	2.5%	Metro Cuadrado	845	100	100.00
24	Ampliacion Del Centro De Salud, Para Modulo De Atencion Del Seguro Popular	SLP001304002 59264	160,000	1.1%	-	0.0%	Módulo	8,186	1	-
25	Convenio Con Sedarh, Proyectos Agrícolas Y Ganaderos	SLP001304002 61325	749,262	5.3%	749,262	5.3%	Convenio	200	1	100.00
26	Empedrado Y Drenaje En La Calle Abasolo	SLP001304002 64279	169,080	1.2%	169,080	1.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
27	Construccion De Piso Firme En 20 Localidades Del Municipio De Alaquines	SLP001303002 20094	176,177	1.3%	123,392	0.9%	Acción	250	100	100.00
28	Rehabilitacion De Plaza Civica En Jardin De Niños	SLP001304002 60270	50,000	0.4%	-	0.0%	Plaza	386	100	-
29	Adquisicion De Material Electrico Para El Servicio Del Alumbrado Publico	SLP001304002 65082	13,000	0.1%	13,000	0.1%	Lote	500	1	100.00
30	Rehabilitacion Del Camino De Acceso De Cañada A Martinez Y Entronque La Laguna	SLP001304002 65942	38,976	0.3%	38,976	0.3%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
31	Empedrado De La Calle Principal	SLP001304002 64507	202,942	1.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	132	100	-
32	Empedrado De Calle Santa Maria	SLP001304002 63569	470,000	3.3%	-	0.0%	Metros Lineales	1,081	100	-
33	Rehabilitacion De La Calle Zaragoza	SLP001304002 63365	14,478	0.1%	14,478	0.1%	Metro Cuadrado	1,149	100	100.00
34	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A Maldonado	SLP001303002 18865	8,654	0.1%	2,784	0.0%	Metro Cuadrado	171	100	100.00
35	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades Del Municipio	SLP001304002 65222	71,575	0.5%	71,575	0.5%	Hogar	133	100	100.00
36	Ampliacion De La Calle Zaragoza, Tramo Pensador Mexicano Y Retorno Zaragoza 1era. Etapa	SLP001304002 63985	1,120,000	8.0%	-	0.0%	Metro Lineal	1,149	100	-
37	Ampliacion De La Red Distribucion De Agua Potable, En Nueva Reforma	SLP001303002 19660	41,389	0.3%	33,739	0.2%	Metro Lineal	199	1	100.00
38	Supervision Tecnica Y Atencion Social Para La Obra: Sistema De Agua Potable En San Antonio De Las Tortugas	SLP001304002 66283	21,537	0.2%	21,537	0.2%	Informe	95	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,537,152	89.2%	7,510,485	53.4%		47,136		
39	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio De Las Tortugas	SLP001304002 62121	349,914	2.5%	349,914	2.5%	Sistema	95	1	100.00
40	Modernizacion Y Pavimentacion Del Camino E.C. (Alaquines-San Jose Del Corito)-El Llanito, Tramo: Del Km 0 Al Km 1.780	SLP001304002 65460	1,801,645	12.8%	1,801,645	12.8%	Kilómetro	509	100	100.00
41	Suministro De Energia Electrica Para Invernadero De Forraje Verde Hidroponico.	SLP001304002 61804	315,597	2.2%	315,597	2.2%	Poste	845	2	100.00
42	Construccion De 20 Recamaras Adicionales	SLP001303002 19853	285,488	2.0%	209,502	1.5%	Vivienda	168	28	55.00
43	Construccion De Techo En Casa De Salud En Cañaditas	SLP001303002 20238	30,000	0.2%	15,000	0.1%	Obra	150	1	100.00
44	Empedrado Del Camino Colonia Indigena-Mesa De San Francisco	SLP001304002 65767	495,393	3.5%	-	0.0%	Kilómetros	100	100	5.00
45	Empedrado De Calle De La Capilla	SLP001304002 63899	520,000	3.7%	520,000	3.7%	Metro Cuadrado	368	100	100.00
46	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Varias Localidades Ojo De Agua	SLP001303002 19550	461,308	3.3%	309,265	2.2%	Letrina, Metros Cúbicos	450	90	100.00
47	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A La Olla Del Durazno	SLP001304002 66003	22,128	0.2%	22,128	0.2%	Kilómetros	263	100	100.00
48	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A Palo Hueco	SLP001304002 66047	4,872	0.0%	4,872	0.0%	Metro Cuadrado	55	100	100.00
49	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	SLP001304002 62378	29,649	0.2%	29,649	0.2%	Metro Lineal	386	100	100.00
50	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Callejon La Escondida	SLP001304002 62941	11,433	0.1%	11,433	0.1%	Poste	50	1	100.00
51	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	SLP001304002 62773	59,080	0.4%	59,080	0.4%	Pozo	350	1	100.00
52	Construccion De Muro De Contencion En Carretera, Rancho De Pro	SLP001303002 18688	49,340	0.4%	32,640	0.2%	Metro Lineal	747	1	100.00
53	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable, En San Jose Del Corito	SLP001303002 19399	358,006	2.5%	250,300	1.8%	Metro Lineal	368	100	100.00
54	Programa De Vivienda Digna Rural	SLP001304002 65321	339,300	2.4%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
1	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Camarones	SLP131302001 55604	324,753	0.3%	324,753	0.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	-	100	100.00
2	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De La Soledad Tampaxal	SLP001304002 49113	150,001	0.1%	150,001	0.1%	Obra	220	100	100.00
3	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Pock Mab-Oxtom En La Localidad De Tancuime	SLP001304002 49171	200,000	0.2%	200,000	0.2%	Obra	120	100	100.00
4	Suministro De Material Para Construccion De Vivienda De 4 X 4 Mts. En La Localidad De Jolja Tampaxal	SLP131302001 60184	194,025	0.2%	194,025	0.2%	Acción	-	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Acceso A La Telesecundaria En La Localidad De La Morena	SLP131302001 57657	191,699	0.2%	191,699	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Saldo Pendiente Por Distribuir Y Ejecutar En Obra Del Fism	SLP001302001 65994	4,568,774	4.4%	4,568,774	4.4%	Obra	-	100	100.00
7	Rehabilitacion Y Conservacion De Camino Rural En La Localidad De El Jabali	SLP001304002 48861	28,800	0.0%	28,800	0.0%	Acción	250	100	100.00
8	Construccion De Cosechadoras De Agua En La Localidad De San Juanita	SLP131302001 55533	287,388	0.3%	287,388	0.3%	Tanque	1,000	100	100.00
9	Material Para Rehabilitacion De Jardin De Niños En La Localidad De Puhuitze	SLP131302001 59700	4,764	0.0%	4,764	0.0%	Plantel	-	100	100.00
10	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En La Localidad De Altenam	SLP131302001 59245	298,861	0.3%	298,861	0.3%	Rampa	-	100	100.00
11	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De 35 Techos De Vivienda En La Localidad De El Aguacate	SLP001304002 44305	15,400	0.0%	15,400	0.0%	Acción	175	100	100.00
12	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Xolmon	SLP001304002 49325	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Obra	720	100	100.00
13	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Aguismón	SLP001303002 04647	647,413	0.6%	647,413	0.6%	Vivienda	5,177	100	100.00
14	Suministro De Laminas Para Construccion De Techo De 15 Viviendas En La Localidad De Los Otates	SLP001304002 45955	33,001	0.0%	33,001	0.0%	Acción	75	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Tampemoche	SLP001304002 41004	1,045,107	1.0%	1,045,107	1.0%	Sistema	1,300	100	100.00
16	Desasolve De Desague Natural En La Localidad De Tampaxal	SLP001303002 07271	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
17	Rehabilitacion De Camino A La Localidad De El Bo. De La Cruz	SLP001304002 48921	6,865	0.0%	6,865	0.0%	Acción	1,500	100	100.00
18	Suministro De Material Para Rehabilitacion De La Escuela Primaria Francisco Gonzalez De La Localidad De Eureka Tampate	SLP001304002 51303	1,256	0.0%	1,256	0.0%	Obra	180	100	100.00
19	Construccion De Aula Didactica 6x8 Con Estructura Regional Con Zapatas En E.P. Esfuerzo Campesino	SLP131302001 57970	293,920	0.3%	293,920	0.3%	Aula	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
20	Rehabilitacion Y Conservacion Del Camino Rural De El Naranjito	SLP001303002 04190	24,840	0.0%	24,840	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
21	Suministro De Material Para Construcccion De Techo En Escuela Primaria De La Localiada De Octzen Santa Barbara	SLP001304002 50515	8,351	0.0%	8,351	0.0%	Obra	100	100	100.00
22	Construcccion De Letrinas Ecologicas En La Localidad De Santa Barbara	SLP001303002 03688	396,540	0.4%	396,540	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	100.00
23	Construcccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De El Pemoche	SLP131302001 56631	274,856	0.3%	274,856	0.3%	Red de Distribución	-	100	100.00
24	Construcccion De Rampas De Concreto Armado En La Localidad De Pockmab Tancuime	SLP131302001 59372	499,277	0.5%	499,277	0.5%	Rampa	-	100	100.00
25	Material Para Rehabilitacion De Esc. Telesecundaria Benito Juarez En La Localidad De Tampaxal	SLP131302001 59682	5,397	0.0%	5,397	0.0%	Acción	-	100	100.00
26	Construcccion De Alcantarilla Con Losa En Tramo El Vivero De La Cabecera Municipal	SLP131302001 57029	10,964	0.0%	10,964	0.0%	Alcantarilla	-	100	100.00
27	Construcccion De Rampas De Concreto Hidraulico En La Localidad De San Jose Tamapatz	SLP001303002 04250	300,512	0.3%	300,512	0.3%	Metros	-	100	100.00
28	Construcccion De Cercado Perimetral En La Escuela Primaria De Bo. El Progreso	SLP001304002 50576	52,762	0.1%	52,762	0.1%	Obra	80	100	100.00
29	Construcccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Tanozob	SLP001303002 04213	498,971	0.5%	498,971	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Construcccion De Rampas De Concreto En Barrio Los Cuatro Pozos De La Localidad De Tamapatz	SLP001304002 49202	199,675	0.2%	199,675	0.2%	Obra	30	100	100.00
31	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De 23 Techos De Vivienda En La Localiada De Tampate 1 Seccion	SLP001304002 44503	156,200	0.1%	156,200	0.1%	Acción	115	100	100.00
32	Suministro De Material Para Construcccion De Biblioteca En Es. Tv. De San Francisco De Asis	SLP001303002 04338	20,183	0.0%	20,183	0.0%	Escuela	80	100	100.00
33	Suministro De Material Para Construcccion De Centro Comunitario En Bo- El Chamal	SLP001303002 04319	6,062	0.0%	6,062	0.0%	Acción	120	100	100.00
34	Construcccion De Escalones En La Calle Contreras De La Localidad De Santa Rita Tampaxal	SLP001304002 74874	88,855	0.1%	88,855	0.1%	Acción	700	100	100.00
35	Suministro De Material Para Construcccion De Pozo Para Almacenamiento De Agua Pluvial En La Localidad De Tamcuem	SLP001304002 41056	11,091	0.0%	11,091	0.0%	Pozo	200	100	100.00
36	Rehabilitacion De Camino En La Localidad De El Aguacate	SLP131302001 58482	536,370	0.5%	536,370	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
37	Rehabilitacion Y Conservacion Del Camino Rural De La Localidad De Tancuime	SLP131302001 59514	148,048	0.1%	148,048	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
38	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De 6 Techos De Vivienda En La Localidad De Bo La Cruz	SLP001304002 44451	22,000	0.0%	22,000	0.0%	Acción	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
39	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De El Pemoche	SLP001304002 49287	123,645	0.1%	123,645	0.1%	Obra	45	100	100.00
40	Rehabilitacion De Los Caminos De Acceso A Las Localidades De San Miguel Y Tancuime	SLP001304002 73220	196,000	0.2%	196,000	0.2%	Obra	500	100	100.00
41	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De San Francisco Tampaxal	SLP001304002 48863	295,785	0.3%	295,785	0.3%	Obra	220	100	100.00
42	Construccion De Letrinas Ecologicas En La Localidad De Lanim Tancuime	SLP001303002 03646	390,772	0.4%	390,772	0.4%	Acción	-	100	100.00
43	Construccion De Red De Agua Potable El Sauz	SLP131302001 56963	325,551	0.3%	325,551	0.3%	Red de Distribución	-	100	100.00
44	Pavimentacion De Calle Luis Blanco Con 942 M2 En La Cabecera Municipal Beneficiando A 90 Viviendas	SLP001304002 47761	634,818	0.6%	634,818	0.6%	Obra	450	100	100.00
45	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Santa Anita	SLP001304002 52317	298,477	0.3%	298,477	0.3%	Obra	395	100	100.00
46	Construccion De Puente En La Localidad De Los Remedios	SLP131302001 57815	432,054	0.4%	432,054	0.4%	Puente	-	100	100.00
47	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De 7 Techos De Vivienda En La Localidad De Altenam La Banqueta	SLP001304002 44659	16,500	0.0%	16,500	0.0%	Acción	35	100	100.00
48	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable En La Localidad De Los Charcos	SLP131302001 56688	172,235	0.2%	172,235	0.2%	Sistema	-	100	100.00
49	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aula En E.T.S. De La Localidad De San Pedro De Las Anonas	SLP001304002 51193	9,996	0.0%	9,996	0.0%	Obra	100	100	100.00
50	Suministro De Material Para Construccion De Viviendas En La Localidad De San Jose De Oija	SLP001303002 04427	383,125	0.4%	383,125	0.4%	Vivienda	110	100	100.00
51	Suministro De Material Para Construccion De Viviendas De 4 X 4 En La Localidad De Tanchachin	SLP001303002 04437	89,553	0.1%	89,553	0.1%	Vivienda	-	100	100.00
52	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Los Charcos	SLP001304002 49132	147,057	0.1%	147,057	0.1%	Obra	85	100	100.00
53	Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De Palo De Arco	SLP001304002 53691	417,510	0.4%	417,510	0.4%	Obra	367	100	100.00
54	Aportacion Municipal Para Construccion De Celda Numero 3 En El Relleno Sanitario 2 Convenio	SLP001304002 47961	1,190,550	1.1%	1,190,550	1.1%	Obra	40,000	100	100.00
55	Construccion De Aula Didactica En El Cobach N 31 En La Cabecera Municipal En La Localidad De Aguismón	SLP001304002 49523	293,217	0.3%	293,217	0.3%	Obra	25	100	100.00
56	Suministro De Material Para Construccion De Viviendas En La Localidad De Joya De Las Animas	SLP001303002 04421	194,025	0.2%	194,025	0.2%	Vivienda	115	100	100.00
57	Construccion De Rampa En Una Sola Huella En La Localidad De Pajamtzen Tancuime	SLP131302001 59344	399,120	0.4%	399,120	0.4%	Rampa	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
58	Suministro De Material Para Construcción De Vivienda 4 X 4 En La Localidad De San Juanito Tamapatz	SLP131302001 65972	296,052	0.3%	296,052	0.3%	Acción	-	100	100.00
59	Rehabilitación De Casa Comunal En La Localidad De Tancuime	SLP001304002 49238	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Acción	500	100	100.00
60	Aportación Municipal Para Manejo Del Relleno Sanitario Intermunicipal	SLP131302001 58362	517,341	0.5%	517,341	0.5%	Convenio	-	100	100.00
61	Suministro De Material Para Construcción De Losa En Centro De Acopio De Santa Cruz	SLP001304002 54077	16,856	0.0%	16,856	0.0%	Obra	93	100	100.00
62	Rehabilitación De Casa De Salud En La Localidad De Santa Anita 2	SLP001303002 04366	15,279	0.0%	15,279	0.0%	Centro	80	100	100.00
63	Pavimentación De Calle Bicentenario En La Cabecera Municipal De Aquismón	SLP001303002 04795	395,533	0.4%	395,533	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
64	Suministro De Láminas Para Mejoramiento De Viviendas En San Isidro	SLP001303002 04440	15,400	0.0%	15,400	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
65	Suministro De Láminas Para Mejoramiento De 11 Techos De Vivienda En La Localidad De Puhuitze	SLP001304002 44404	28,600	0.0%	28,600	0.0%	Acción	55	100	100.00
66	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De El Rosario	SLP001304002 49133	650,331	0.6%	194,393	0.2%	Red	40	100	100.00
67	Construcción De Cosecha De Agua En La Localidad De Jagüey Cercado	SLP131302001 56650	230,087	0.2%	230,087	0.2%	Tanque	-	100	100.00
68	Conservación Del Camino En El Tramo Tanchanaco Al Sauz 2 Km, En La Localidad De Puhuitze	SLP131302001 58511	41,678	0.0%	41,678	0.0%	Kilómetro	-	100	100.00
69	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Barrio San Miguel	SLP131302001 59397	347,023	0.3%	347,023	0.3%	Centro	-	100	100.00
70	Construcción De Servicio Sanitario En La Escuela Primaria De La Localidad De Tampate 2da Sección	SLP001304002 50641	236,280	0.2%	236,280	0.2%	Obra	100	100	100.00
71	Suministro De Material Para Construcción De 14 Viviendas De 4x4 En La Localidad De Tampate	SLP001304002 45138	208,850	0.2%	208,850	0.2%	Acción	70	100	100.00
72	Modernización Y Ampl Camino Tan Tzotzob-La Reforma, Tramo: Del 0 000 Al 3 300, Subtramo A Mod Del 0 000 Al 3 300 (Carpeta De Concreto Asfáltico) Ejecutada Por La Jec En Mpio De Aquismón	SLP001303002 04717	603,476	0.6%	603,476	0.6%	Kilómetro	692	100	100.00
73	Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De El Rosario	SLP131302001 59560	250,000	0.2%	250,000	0.2%	Rampa	-	100	100.00
74	Trabajos Para Rehab. Y Conservación Del Camino Rural En Tramo Tampemoche La Caldera	SLP131302001 58495	363,460	0.3%	363,460	0.3%	Kilómetros	-	100	100.00
75	Pavimentación De Calle Que Conduce Al Jardín De Niños En La Localidad De Los Otates	SLP001304002 74915	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Obra	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
76	Suministro De Materiales Para Construcción De Acometidas Electricas	SLP131302001 58465	62,407	0.1%	62,407	0.1%	Acción	-	100	100.00
77	Suministro De Material Para Rehabilitación De Escuela Primaria En La Localidad De Muhuatl	SLP001304002 51435	9,043	0.0%	9,043	0.0%	Obra	150	100	100.00
78	Suministro Y Colocación De Lámina En Aula Atípica En Escuela Primaria Francisco I. Madero En La Localidad De La Mina De Belemont	SLP131302001 58412	6,600	0.0%	6,600	0.0%	Espacio	-	100	100.00
79	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Cuchilla	SLP001304002 46241	222,258	0.2%	222,258	0.2%	Metro Lineal	20	100	100.00
80	Suministro De Material Para Construcción De Vivienda 4 X 4 En La Localidad De La Garita	SLP131302001 66102	129,451	0.1%	129,451	0.1%	Acción	-	100	100.00
81	Suministro De Material Para Construcción De 29 Viviendas De 6x4 En La Localidad De Tamapatz	SLP001304002 45001	818,497	0.8%	818,497	0.8%	Acción	145	100	100.00
82	Construcción De 21 Viviendas En La Localidad De La Eureka	SLP001304002 46398	230,726	0.2%	230,726	0.2%	Acción	105	100	100.00
83	Suministro De Material Para Rehabilitación De Corrales En La Localidad De Tampaxal	SLP001304002 53051	2,784	0.0%	2,784	0.0%	Obra	868	100	100.00
84	Rehabilitación De Acceso A La Planta Tratadora En Aquismon	SLP001303002 04198	13,600	0.0%	13,600	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
85	Suministro De Material De Construcción De Anexo En Centro De Acopio En La Localidad De Palo De Arco	SLP001304002 54847	27,020	0.0%	27,020	0.0%	Obra	367	100	100.00
86	Rehabilitación Y Conservación Del Camino Rural En La Localidad De El Sauz	SLP001304002 48715	190,145	0.2%	190,145	0.2%	Obra	600	100	100.00
87	Material Para Rehabilitación De La Escuela Primaria Santiago Altzaback De Tanute	SLP001303002 04349	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Escuela	200	100	100.00
88	Construcción De Muro De Contención Y Alcantarillas En Tramo Oxitipa	SLP131302001 57083	194,765	0.2%	194,765	0.2%	Alcantarilla	-	100	100.00
89	Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De Octojub	SLP001304002 49225	150,201	0.1%	150,201	0.1%	Obra	621	100	100.00
90	Suministro De Material Para Rehabilitación De Escuela Primaria Lic. Benito Juárez En La Localidad De La Caldera	SLP131302001 58396	46,897	0.0%	46,897	0.0%	Plantel	-	100	100.00
91	Suministro De Material Para Construcción De Circulado En El Jardín De Niños De La Localidad De Moctezuma	SLP001304002 51072	63,009	0.1%	63,009	0.1%	Obra	80	100	100.00
92	Conservación De Camino Aquismon Tambaque En 2 Km, En La Localidad De Tanute	SLP131302001 58551	31,433	0.0%	31,433	0.0%	Kilómetros	-	100	100.00
93	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Santa Anita	SLP131302001 59410	15,279	0.0%	15,279	0.0%	Espacio	-	100	100.00
94	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda En 14 Localidades	SLP131302001 59797	281,498	0.3%	281,498	0.3%	Vivienda	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
95	Rehabilitacion De Centro De Acopio En La Localidad De Tancuime	SLP001302001 59571	11,000	0.0%	11,000	0.0%	Centro	-	100	100.00
96	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De San Rafael Tampaxal	SLP001304002 48984	200,002	0.2%	200,002	0.2%	Obra	568	100	100.00
97	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Localidad De Tanchanaco	SLP131302001 56777	403,477	0.4%	403,477	0.4%	Tanque	-	100	100.00
98	Aportacion Municipal Para Convenio Para Infraestructura Agricola, Ganadero Y Pesquero	SLP001303002 04410	1,706,768	1.6%	1,706,768	1.6%	Programa	275	100	100.00
99	Rehabilitacion De Cercos Ganaderos En Tampemoche	SLP001303002 04390	5,568	0.0%	5,568	0.0%	Cercos	15	100	100.00
100	Construccion De Estufas Ecologicas En 7 Localidades Con Sede En La Localidad De Paxalja	SLP001304002 46451	419,124	0.4%	419,124	0.4%	Acción	1,445	100	100.00
101	Construccion De Sanitarios En La Cabecera Municipal	SLP131302001 57092	412,028	0.4%	412,028	0.4%	M2, Sanitarios	-	100	100.00
102	Rehabilitacion De Casa De Salud En La Localidad De Tanute	SLP131302001 59434	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Centro	-	100	100.00
103	Construccion De Unidad Basica De Rehabilitacion En La Cabecera Municipal De La Localidad De Aguismón	SLP001304002 52233	543,793	0.5%	543,793	0.5%	Obra	20,000	100	100.00
104	Construccion De Aula En La Escuela Primaria De La Localidad De Tampate 4a Seccion	SLP001304002 50697	293,920	0.3%	293,920	0.3%	Obra	25	100	100.00
105	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De 61 Techos De Vivienda En La Localidad De Tanchanaco	SLP001304002 44342	95,700	0.1%	95,700	0.1%	Acción	305	100	100.00
106	Construccion De Aula Didactica En El Cobach N 37 De La Localidad De Tamapatz	SLP001304002 50378	293,920	0.3%	293,920	0.3%	Obra	25	100	100.00
107	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De Los Otates	SLP001304002 48331	153,919	0.1%	153,919	0.1%	Obra	620	100	100.00
108	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua De La Localidad De Tanute	SLP001304002 40972	73,254	0.1%	73,254	0.1%	Sistema	400	100	100.00
109	Construccion De Cosechadoras De Agua En La Soledad	SLP131302001 55414	379,425	0.4%	379,425	0.4%	Tanque	52	100	100.00
110	Construccion De Muro De Contension En La Localidad De La Union De Guadalupe	SLP131302001 57846	340,524	0.3%	340,524	0.3%	M2, Muro de contención	-	100	100.00
111	Suministro De Tinacos Para Almacenamiento De Agua Pluvial En La Localidad De Agua Nueva	SLP001304002 45058	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Acción	100	100	100.00
112	Aportacion Municipal Al Convenio Para Clausura De Celda De Relleno Sanitario Intermunicipal	SLP131302001 59814	517,341	0.5%	517,341	0.5%	Convenio	-	100	100.00
113	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Escuela Primaria En La Localidad De Los Hornos	SLP001304002 51533	6,162	0.0%	6,162	0.0%	Obra	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
114	Construccion De Alcantarilla Doble En Tramo Conocido El Mosco De La Cabecera Municipal	SLP131302001 57073	68,027	0.1%	68,027	0.1%	Alcantarilla	-	100	100.00
115	Suministro De Material Para Construccion De Vivienda De 6 X 4 En La Localidad De Jolja Tampate	SLP001303002 04415	581,084	0.6%	581,084	0.6%	Vivienda	190	100	100.00
116	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Jolja Tampaxal	SLP001304002 49364	200,000	0.2%	200,000	0.2%	Obra	210	100	100.00
117	Construccion De Rampas En La Localidad De Los Canelos	SLP001304002 49270	267,595	0.3%	267,595	0.3%	Obra	58	100	100.00
118	Suministro De Materiales Para Construccion De Acometidas En La Localidad De Alitze	SLP001303002 04300	32,575	0.0%	32,575	0.0%	Acción	-	100	100.00
119	Pavimentacion De Calle Carmelo Marquez Con 1130.30 M2 En La Cabecera Municipal	SLP001304002 47806	698,597	0.7%	698,597	0.7%	Obra	50	100	100.00
120	Suministro De Material Para Construccion De Vivienda En La Localidad De Tampaxal	SLP131302001 65964	309,660	0.3%	309,660	0.3%	Acción	-	100	100.00
121	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Viviendas En Tres Localidades	SLP131302001 59774	48,138	0.0%	48,138	0.0%	Vivienda	-	100	100.00
122	Pavimentacion De Calle M2 En La Localidad De Muhuatl	SLP001304002 47648	512,659	0.5%	512,659	0.5%	Obra	300	100	100.00
123	Conservacion De Camino Tramo Aquismon Tambaque Del Km 3 Mas 200 Al 4 Mas 200	SLP131302001 58563	150,815	0.1%	150,815	0.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
124	Construccion De Rampa En Una Sola Huella En La Localidad De Los Hornos	SLP131302001 59296	300,002	0.3%	300,002	0.3%	Rampa	-	100	100.00
125	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Anexo En Esc. Sec. Jesus Romero Flores De La Cabecera Municipal	SLP131302001 59689	4,313	0.0%	4,313	0.0%	Andador	-	100	100.00
126	Terminacion De La Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Cabecera Municipal	SLP001304002 72978	1,230,512	1.2%	1,230,512	1.2%	Obra	1,200	100	100.00
127	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo, En La Localidad De El Naranjito	SLP001303002 03249	6,486	0.0%	6,486	0.0%	Sistema	-	100	100.00
128	Rehabilitacion De Bomba Hidraulica En La Cabecera Municipal	SLP131302001 56832	40,774	0.0%	40,774	0.0%	Acción	-	100	100.00
129	Suministro De Material Para Construccion De 5 Viviendas En La Localidad De El Sauz	SLP001304002 45813	156,731	0.1%	156,731	0.1%	Acción	25	100	100.00
130	Suministro De Materiales Para Construccion De 19 Viviendas 4x4 En La Localidad De La Yerbabuena	SLP001304002 45870	398,010	0.4%	398,010	0.4%	Acción	95	100	100.00
131	Suministro De Material Para Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De El Tunel	SLP001304002 54300	42,561	0.0%	42,561	0.0%	Obra	99	100	100.00
132	Suministro De Material Para Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De La Cuchilla	SLP001304002 54149	49,364	0.0%	49,364	0.0%	Obra	420	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
133	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De Tanchachin	SLP001304002 48435	197,937	0.2%	197,937	0.2%	Obra	900	100	100.00
134	Suministro De Material Para Alumbrado Publico En El Cobach 31 De La Cabecera Municipal	SLP131302001 59712	995	0.0%	995	0.0%	Plantel	-	100	100.00
135	Suministro De Puertas Y Ventanas Para Viviendas En Bo. El Progreso	SLP131302001 65987	122,399	0.1%	122,399	0.1%	Acción	-	100	100.00
136	Construccion De 156 M.L. De Drenaje Sanitario En La Calle Luis Blanco De La Cabecera Municipal	SLP001304002 47049	135,122	0.1%	135,122	0.1%	Metro Lineal	35	100	100.00
137	Adquisicion De Bomba Para El Sistema De Agua En La Localidad De Puerto De Guaymas	SLP001303002 03616	48,952	0.0%	48,952	0.0%	Pieza	-	100	100.00
138	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De Puerto De Guaymas	SLP001304002 48366	102,612	0.1%	102,612	0.1%	Obra	270	100	100.00
139	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Jaguey Cercado	SLP001304002 49305	214,704	0.2%	214,704	0.2%	Obra	218	100	100.00
140	Apertura De Camino Rural En Bo. Sagrada Familia	SLP131302001 59256	249,612	0.2%	249,612	0.2%	Rampa	-	100	100.00
141	Rehabilitacion De Deposito Para Agua, En La Localidad De El Aguacate	SLP001304002 39084	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Tanque	600	100	100.00
142	Rehabilitacion Y Conservacion Del Camino Rural En Tancuime	SLP001304002 48406	148,048	0.1%	148,048	0.1%	Obra	500	100	100.00
143	Construccion De Cosechadoras De Agua En La Localidad De Octzen	SLP001303002 03604	191,806	0.2%	191,806	0.2%	Tanque	-	100	100.00
144	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De Los Remedios	SLP001304002 48522	153,919	0.1%	153,919	0.1%	Obra	340	100	100.00
145	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En Mina De Belemont	SLP131302001 56699	256,593	0.2%	256,593	0.2%	Tanque	-	100	100.00
146	Aportacion Municipal Para El Manejo De Residuos Solidos Del Relleno Sanitario	SLP001303002 04812	277,391	0.3%	277,391	0.3%	Acción	40,000	100	100.00
147	Construccion De Cubierta Metalica En Escuela Primaria De La Localidad De San Rafael Tampaxal	SLP001303002 04334	542,465	0.5%	542,465	0.5%	Escuela	200	100	100.00
148	Construccion De Plaza Civica En La Escuela Primaria De La Localidad De Tanute	SLP001304002 50398	250,021	0.2%	250,021	0.2%	Obra	100	100	100.00
149	Pavimentacion De Calle Oralia G. De Sanchez En La Cabecera Municipal	SLP131302001 57882	393,464	0.4%	393,464	0.4%	Kilómetro lineal	-	100	100.00
150	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Anexo En La Escuela Telesecundaria De La Localidad De La Brecha Tanzozob	SLP001304002 51705	3,798	0.0%	3,798	0.0%	Obra	150	100	100.00
151	Pavimentacion De Calle En La Localidad De Tanchachin	SLP001303002 04785	397,518	0.4%	397,518	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
152	Pavimentacion De Calle Jose Maria Moreos Con 3500 M2 En La Localidad De Tampaxal	SLP001304002 47714	1,423,473	1.4%	1,423,473	1.4%	Obra	868	100	100.00
153	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo Para La Conduccion De Agua Potable	SLP131302001 56866	14,820	0.0%	14,820	0.0%	Acción	-	100	100.00
154	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De Palo De Arco	SLP001304002 48382	123,135	0.1%	123,135	0.1%	Obra	370	100	100.00
155	Suministro De Materiales Para Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Juarez En Palo De Arco	SLP131302001 58423	35,326	0.0%	35,326	0.0%	Plantel	-	100	100.00
156	Rehabilitacion De Cercos Ganaderos En La Loc. De La Cañada	SLP131302001 54564	92,554	0.1%	92,554	0.1%	Acción	-	100	100.00
157	Construccion De Rampas De Concreto Armado En La Localidad De Manja Tanchanaco	SLP131302001 59309	249,022	0.2%	249,022	0.2%	Rampa	-	100	100.00
158	Construccion De Piso En Centro De Acopio En La Localidad De Tampate 1a. Seccion	SLP001304002 74633	182,639	0.2%	182,639	0.2%	Obra	2,000	100	100.00
159	Suministro De Material Para Construccion De 6 Viviendas En La Localidad Jaguey Cercado	SLP001304002 45099	102,966	0.1%	102,966	0.1%	Acción	30	100	100.00
160	Rehabilitacion Y Conservacion Del Camino Rural A La Localidad De Bo. El Chamal	SLP001304002 48772	3,600	0.0%	3,600	0.0%	Acción	120	100	100.00
161	Construccion De Cubierta De Lamina En La Cancha De La Escuela Primaria, Jose Maria Morelos Y Pavon	SLP131302001 58061	543,539	0.5%	543,539	0.5%	Cancha	-	100	100.00
162	Construccion De Aula Escolar En La Escuela Primaria De La Localidad De Santa Cruz Ejido	SLP001304002 49554	293,920	0.3%	293,920	0.3%	Obra	25	100	100.00
163	Construccion De La 2a Etapa De La Unidad Basica De Rehabilitacion Social En La Cabecera Municipal	SLP001304002 49648	543,793	0.5%	543,793	0.5%	Obra	1,000	100	100.00
164	Construccion De Rampas De Concreto Armado En La Localidad De Joya De Las Vacas	SLP131302001 59282	299,135	0.3%	299,135	0.3%	Rampa	-	100	100.00
165	Suministro De Material Para Construccion De Viviendas En La Localidad De El Tunel	SLP001303002 04419	223,883	0.2%	223,883	0.2%	Vivienda	65	100	100.00
166	Pavimentacion De Calle Framboyanes En La Cabecera Municipal	SLP001303002 04746	367,151	0.4%	367,151	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
167	Terminacion De Jefatura Sector Bilingue En La Cabecera Municipal	SLP131302001 57741	347,661	0.3%	347,661	0.3%	Aula	-	100	100.00
168	Suministro De Material Para Construccion De Anexo En La Escuela Primaria De La Localidad De Moctezuma	SLP001304002 51047	88,185	0.1%	88,185	0.1%	Obra	120	100	100.00
169	Construccion De Muro Y Cercado En Jardin De Niños De La Localidad De Tampate 2da Seccion	SLP001304002 50614	129,711	0.1%	129,711	0.1%	Obra	40	100	100.00
170	Construccion De Red De Agua Potable En El Acceso Al Colegio De Bachilleres	SLP131302001 56541	107,822	0.1%	107,822	0.1%	Red de Distribución	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
171	Construccion Del Centro De Acopio En La Localidad Puerto De Guaymas	SLP131302001 59750	369,863	0.4%	369,863	0.4%	Centro	-	100	100.00
172	Modernizacion Y Ampl. De La Carretera Alimentadora Tancuime-Santa Bárbara Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 4 Mas 532.89 Subtramo Del Km 1 Mas 000 Al Km 4 Mas 532.89 (Obras De Drenaje, Obras Complement. Ba	SLP001303002 04741	921,623	0.9%	921,623	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
173	Suminstro De Materiales Para Construccion De Anexo En Cebac En La Localidad De Tampemoche	SLP001304002 49476	2,300	0.0%	2,300	0.0%	Obra	1,868	100	100.00
174	Suministro De Material Para Construccion De Anexo En La Escuela Primaria Belizario Dominguez En La Localidad De San Francisco Tampaxal	SLP001304002 50354	3,750	0.0%	3,750	0.0%	Obra	160	100	100.00
175	Suministro De Material Para Construccion De Losas En La Localidad De Puhuitze	SLP131302001 66154	490,307	0.5%	490,307	0.5%	Acción	-	100	100.00
176	Construccion De Techo Cuenca Comunitario En La Localidad De Cuetaab	SLP001303002 03302	314,280	0.3%	314,280	0.3%	Obra	-	100	100.00
177	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tanquizul	SLP001303002 03428	859,605	0.8%	859,605	0.8%	Sistema	-	100	100.00
178	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Lanim Tancuime	SLP001303002 04279	515,651	0.5%	515,651	0.5%	Metros	-	100	100.00
179	Pavimentacion De Calle El Laurel Con 600 M2 En La Cabecera Municipal	SLP001304002 47843	397,556	0.4%	397,556	0.4%	Obra	450	100	100.00
180	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Tanute	SLP001304002 48895	148,060	0.1%	148,060	0.1%	Obra	1,424	100	100.00
181	Construccion De Taller Artesanal En La Brecha Tanzozob	SLP131302001 54364	362,905	0.3%	362,905	0.3%	Centro	200	100	100.00
182	Suministro De Material Para Construccion De Viviendas De 4 X 4 Mts. En La Localidad De San Martin	SLP131302001 60478	207,321	0.2%	207,321	0.2%	Acción	-	100	100.00
183	Suministro De Material Para Construccion De Cerco Perimetral En Centro De Acopio En San Pedro De Las Anonas	SLP001304002 53927	100,150	0.1%	100,150	0.1%	Obra	1,484	100	100.00
184	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De Tampaxal	SLP001303002 04439	118,797	0.1%	118,797	0.1%	Vivienda	25	100	100.00
185	Rehabilitacion Y Conservacion Del Camino Rural A La Locaidad De Puhuitze	SLP001304002 48019	51,946	0.0%	51,946	0.0%	Obra	6,000	100	100.00
186	Construccion De Letrinas En Convenio Con El Gobierno Federal Y Estatal En La Localidad De Santa Rita (Fism)	SLP001304002 73124	534,661	0.5%	534,661	0.5%	Acción	485	100	100.00
187	Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De Palo De Arco	SLP001304002 53887	417,510	0.4%	417,510	0.4%	Obra	367	100	100.00
188	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Moctezuma	SLP001304002 70840	74,667	0.1%	74,667	0.1%	Red de Distribución	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
189	Suministro De Material Para Construccion De Barba En La Escuela Primaria En La Localidad De San Rafael Tamapatz	SLP001304002 50876	37,835	0.0%	37,835	0.0%	Obra	100	100	100.00
190	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Bo Golondrinas	SLP001304002 49083	438,480	0.4%	438,480	0.4%	Obra	185	100	100.00
191	Rehabilitacion De Deposito De Agua En La Localidad De Tanchanaco	SLP001304002 39541	10,440	0.0%	10,440	0.0%	Sistema	450	100	100.00
192	Rehabilitacion De Casa De Salud En La Localidad De La Cuchilla	SLP001303002 04360	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Centro	-	100	100.00
193	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De 10 Techos De Viviendas En Localidad De El Zopope	SLP001304002 44717	22,000	0.0%	22,000	0.0%	Acción	50	100	100.00
194	Modernizacion De 15 Km De Camino El Limon- San Francisco, Beneficiando A 10 Localidades Con Recurso Refrendado	SLP001304002 47451	4,598,617	4.4%	1,379,585	1.3%	Obra	3,000	100	100.00
195	Colocacion De Alcantarillas Santa Barbara	SLP001303002 03636	1,500	0.0%	1,500	0.0%	Alcantarilla	-	100	100.00
196	Suministros De Laminas Para Mejoramiento De 13 Techos De Vivienda En La Localidad De San Pedro De Las Anonas	SLP001304002 44560	34,100	0.0%	34,100	0.0%	Acción	65	100	100.00
197	Suministro De Material Para Construccion De 82 Acciones De Viviendas En Varias Localidades	SLP001304002 46646	460,932	0.4%	460,932	0.4%	Acción	410	100	100.00
198	Suministro De Materiales Para Construccion De Losas En La Loc. De El Aguacate	SLP001303002 04594	344,488	0.3%	344,488	0.3%	Vivienda	-	100	100.00
199	Suministro De Material Para Construccion De 23 Muros De Vivienda En La Localidad De Puerto De Guaymas	SLP001304002 44212	197,346	0.2%	197,346	0.2%	Acción	115	100	100.00
200	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En San Isidro Tampaxal	SLP001303002 04235	199,675	0.2%	199,675	0.2%	Metros	-	100	100.00
201	Apertura Del Camino A La Localidad De Peña Blanca	SLP001303002 04083	207,210	0.2%	207,210	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
202	Suministro De Material Para Construccion De 6 Viviendas En La Localidad De Peña Blanca Tanquizul	SLP001304002 46344	98,836	0.1%	98,836	0.1%	Acción	30	100	100.00
203	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad Tampete	SLP001304002 48957	149,997	0.1%	149,997	0.1%	Obra	65	100	100.00
204	Suministro De Materiales Para Construccion De Losas En La Loc. De Los Remedios	SLP001303002 04602	351,677	0.3%	351,677	0.3%	Vivienda	200	100	100.00
205	Construccion De Aula En El Jardin De Niños De El Volantin E La Localidad De El V	SLP001304002 50954	293,920	0.3%	293,920	0.3%	Obra	25	100	100.00
206	Suministro De Material Para Construccion De Losas En La Localidad De Alitze	SLP001303002 04605	247,327	0.2%	247,327	0.2%	Vivienda	140	100	100.00
207	Suministro De Materiales Para Rehabilitacion De Aula En La Escuela Primaria De La Localidad De San Martin Tamapatz	SLP001304002 51162	6,400	0.0%	6,400	0.0%	Obra	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
208	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De 24 Techos De Vivienda En La Localidad De Tanute	SLP001304002 44254	52,800	0.1%	52,800	0.1%	Acción	120	100	100.00
209	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Tanzagib	SLP131302001 59420	347,564	0.3%	347,564	0.3%	Centro	-	100	100.00
210	Suministro De 222 Tinacos Para Almacenamiento De Agua Pluvial En Varias Localidades Del Municipio De Aquismon	SLP001304002 45577	489,599	0.5%	489,599	0.5%	Pieza	1,110	100	100.00
211	Construccion De Drenaje Para La Casa De Apoyo A La Mujer Embarazada	SLP131302001 57062	253,810	0.2%	253,810	0.2%	Obra	-	100	100.00
212	Suministro De Material Para Construccion De Losas En La Localidad De Moctezuma	SLP001304002 44962	48,401	0.0%	48,401	0.0%	Acción	60	100	100.00
213	Suministro De Materiales Para Rehabilitacion De Centro De Acopio En La Localidad De Tancuem	SLP001304002 54032	11,000	0.0%	11,000	0.0%	Obra	515	100	100.00
214	Equipamiento De Oficinas Para De Desarrollo Social Y Areas De Apoyo	SLP131302001 54748	299,544	0.3%	299,544	0.3%	Equipo	-	100	100.00
215	Suministro De Material Para Construccion De 30 Viviendas En La Localidad De Tampate 4 Seccion	SLP001304002 46231	228,624	0.2%	228,624	0.2%	Acción	150	100	100.00
216	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Albergue Estudiantil En La Localidad De Tanute	SLP001304002 51650	30,400	0.0%	30,400	0.0%	Obra	300	100	100.00
217	Suministro De Material Para Construccion De Aula En La Localidad De Barrio La Cruz Tampaxal	SLP001304002 50666	8,000	0.0%	8,000	0.0%	Obra	25	100	100.00
218	Suministro De Material Para Construccion De Losas En La Loc. De La Brecha Tanzozob	SLP001303002 04620	141,344	0.1%	141,344	0.1%	Vivienda	80	100	100.00
219	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De San Francisco De Asis	SLP001304002 49089	681,120	0.7%	340,560	0.3%	Poste	20	100	100.00
220	Construccion De Anexo En El Cam Louis De La Cabecera Municipal En La Localidad De Aquismon	SLP001304002 52371	5,000	0.0%	5,000	0.0%	Obra	20,000	100	100.00
221	Construccion De Aula En Centro De Educacion Inicial En La Localidad De El Zopope	SLP001304002 50983	293,920	0.3%	293,920	0.3%	Obra	25	100	100.00
222	Rehabilitacion De Centro De Acopio De La Loc. De Tanchachin	SLP131302001 54427	424,223	0.4%	424,223	0.4%	Plaza	200	100	100.00
223	Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De La Mesa Tampaxal	SLP001304002 54950	70,000	0.1%	70,000	0.1%	Obra	265	100	100.00
224	Construccion De Almacen En Centro De Acopio En La Localidad De El Rosario	SLP001304002 54201	213,497	0.2%	213,497	0.2%	Obra	383	100	100.00
225	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo, En La Localidad De La Morena	SLP001303002 03272	31,204	0.0%	31,204	0.0%	Sistema	-	100	100.00
226	Suministro De Material Para Habilitacion De Centro Comunitario En La Loc. De La Laja	SLP131302001 57465	3,480	0.0%	3,480	0.0%	Centro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
227	Conservacion Del Camino En El Tramo Tanchanaco-El Sauz En 2 Km	SLP131302001 58535	41,678	0.0%	41,678	0.0%	Kilómetros	-	100	100.00
228	Pavimentacion De Calle Al Imss - Etv En La Localidad De Tamapatz	SLP001303002 04804	295,813	0.3%	295,813	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
229	Rehabilitacion De Casa De Salud En Tancuime	SLP001303002 04358	9,705	0.0%	9,705	0.0%	Centro	900	100	100.00
230	Terminacion De Deposito Para Almacenamiento De Agua En La Loc. De Tahuilatzten	SLP131302001 56762	11,760	0.0%	11,760	0.0%	Tanque	-	100	100.00
231	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Bo La Cruz	SLP001304002 49156	171,045	0.2%	171,045	0.2%	Obra	753	100	100.00
232	Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad El Chamal	SLP001304002 49060	273,470	0.3%	273,470	0.3%	Red	25	100	100.00
233	Suministro De Material Para Construccion De Estableciemiento En La Localidad De Tampaxal	SLP001304002 54347	46,400	0.0%	46,400	0.0%	Obra	868	100	100.00
234	Rehabilitacion Del Centro De Acopio En La Localidad De Joya De Las Vacas	SLP131302001 59763	23,288	0.0%	23,288	0.0%	Centro	-	100	100.00
235	Apertura Del Camino A La Localidad De El Sabino	SLP001303002 04060	119,751	0.1%	119,751	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
236	Construccion De Sanitarios En La Localidad De Tampate 4a. Seccion	SLP001304002 47284	22,903	0.0%	22,903	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	600	100	100.00
237	Rehabilitacion Y Conservacion De Camino Rural En La Localidad De Tanchachin	SLP001304002 48828	53,240	0.1%	53,240	0.1%	Acción	200	100	100.00
238	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De El Jabali	SLP001304002 48491	205,225	0.2%	205,225	0.2%	Obra	626	100	100.00
239	Suministro De Material Para Construccion De 47 Viviendas En La Localidad De El Jabali	SLP001304002 46077	818,497	0.8%	818,497	0.8%	Acción	235	100	100.00
240	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda En 30 Localidades	SLP131302001 59790	348,841	0.3%	348,841	0.3%	Vivienda	-	100	100.00
241	Construccion De Aula Didactica En Esc. Primaria Emiliano Zapata De La Loc. De Octojub	SLP001303002 04346	293,920	0.3%	293,920	0.3%	Aula	30	100	100.00
242	Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De La Reforma	SLP131302001 54489	430,280	0.4%	430,280	0.4%	Centro	200	100	100.00
243	Suministro De Material Para Construccion De Viviendas De 4 X 4 Mts. En La Loc. De Octojub	SLP131302001 60343	497,578	0.5%	497,578	0.5%	Acción	-	100	100.00
244	Introduccion De Linea De Conduccion Para Agua Potable En La Casa De Apoyo A La Mujer Embarazada	SLP001304002 40412	8,884	0.0%	8,884	0.0%	Apoyo	400	100	100.00
245	Suministro De Material Para Costruccion De 6 Viviendas De 6x4 En La Localidad De La Cuesta Tanzozob	SLP001304002 45048	104,491	0.1%	104,491	0.1%	Acción	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
246	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De 10 Techos De Vivienda En La Localidad De Tampaxal	SLP001304002 44852	33,000	0.0%	33,000	0.0%	Acción	50	100	100.00
247	Construccion De Puente Vehicular En La Localidad Jolja Tampate	SLP001304002 48085	133,812	0.1%	133,812	0.1%	Obra	210	100	100.00
248	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De Camarones	SLP001304002 48355	177,657	0.2%	177,657	0.2%	Obra	145	100	100.00
249	Suministro De Material Para La Construccion De Vivienda De 6 X 4 Mts En La Localidad De La Caldera	SLP131302001 60218	400,540	0.4%	400,540	0.4%	Acción	-	100	100.00
250	Suministro De Material Para Construccion De 4 Viviendas En La Localidad De La Yerbabuena	SLP001304002 44129	79,982	0.1%	79,982	0.1%	Acción	20	100	100.00
251	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable 2a. Etapa En La Loc. De La Cuchilla	SLP131302001 56659	479,688	0.5%	479,688	0.5%	Red de Distribución	-	100	100.00
252	Construccion De Muro De Contension, En La Localidad De La Cañada	SLP001304002 74722	251,535	0.2%	251,535	0.2%	Obra	200	100	100.00
253	Suministros De Laminas Para Mejoramiento De 1200 Acciones De Acciones En Varias Localidades Del Municipio De Aquismon	SLP001304002 44922	484,000	0.5%	484,000	0.5%	Acción	6,000	100	100.00
254	Suministro De Material Para Construccion De Techos De Losa En La Localidad De El Zopope	SLP131302001 66119	220,850	0.2%	220,850	0.2%	Acción	-	100	100.00
255	Rehabilitacion De Cercos Ganaderos En Santa Cruz Ejido	SLP001303002 04375	25,500	0.0%	25,500	0.0%	Cercos	45	100	100.00
256	Construccion De Bordos Para Jagueys En La Localidad De Tanchachin	SLP001304002 52903	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Obra	896	100	100.00
257	Suministro De Material Para Construccion De Techo De Losa En La Localidad De San Rafael Tampaxal	SLP131302001 66231	132,510	0.1%	132,510	0.1%	Acción	-	100	100.00
258	Suministro De Material Para Construccion De 19 Viviendas En La Localidad De Tanchachin	SLP001304002 46165	176,680	0.2%	176,680	0.2%	Acción	95	100	100.00
259	Suministro De Materiales Para Construccion De Viviendas En La Loc. De Mantetzulel	SLP001303002 04432	655,750	0.6%	655,750	0.6%	Vivienda	110	100	100.00
260	Construccion De Banqueta Y Muro De Contension En La Localidad De Tancuime	SLP131302001 57862	182,923	0.2%	182,923	0.2%	M2, Muro de contención	-	100	100.00
261	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Escuela Primaria Francisco Gonzalez De La Localidad De El Aguacate	SLP001304002 51230	10,134	0.0%	10,134	0.0%	Obra	120	100	100.00
262	Pavimentacion De Calle Aguacate En La Cabecera Municipal De Aquismon	SLP001303002 04751	455,628	0.4%	455,628	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
263	Construccion De Letrinas Ecologicas En La Localidad De Xolmon	SLP001303002 03667	609,214	0.6%	609,214	0.6%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	100.00
264	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Localidad De El Otate	SLP001303002 03564	259,130	0.2%	259,130	0.2%	Tanque	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
265	Aportacion Mpal Para Construccin De 22 Viviendas Convenio Invies	SLP001304002 46568	630,930	0.6%	630,930	0.6%	Acción	110	100	100.00
266	Construccin De Casa De Salud En La Localidad De Los Charcos	SLP131302001 59403	299,825	0.3%	299,825	0.3%	Centro	-	100	100.00
267	Suministro De Material Para Construccin De 36 Viviendas En La Localidad De Barrio Las Golondrinas	SLP001304002 46271	395,281	0.4%	395,281	0.4%	Acción	100	100	100.00
268	Modernizacion Y Pavimentacion Del Camino E.C. Km 10 600 (Aguismón - Tambaque - San Pedro De Las Anonas) - Santa Anita. Tramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 523.59	SLP001303002 04760	874,913	0.8%	874,913	0.8%	Kilómetro	151	100	100.00
269	Suministro De Material Para Construccin De Huertos Een La Localidad De El Jabali	SLP001304002 52847	21,220	0.0%	21,220	0.0%	Obra	630	100	100.00
270	Construccin De Red De Agua Potable En La Localidad De Tampate 2a. Seccion	SLP001303002 03459	401,360	0.4%	401,360	0.4%	Sistema	-	100	100.00
271	Suministro De Material Para Rehabilitacion Del Centro De Acopio En Sn Pedro Anonas	SLP131302001 59743	18,682	0.0%	18,682	0.0%	Espacio	-	100	100.00
272	Construccin De Drenaje Al Centro Cultural	SLP131302001 57056	124,236	0.1%	124,236	0.1%	Obra	-	100	100.00
273	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Escuela Primaria En Mantetzulel	SLP001303002 04352	4,400	0.0%	4,400	0.0%	Escuela	260	100	100.00
274	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda En 14 Localidades	SLP131302001 59804	377,180	0.4%	377,180	0.4%	Vivienda	-	100	100.00
275	Construccin De Centro De Capacitacion En La Localidad De El Chamal	SLP131302001 45009	299,602	0.3%	299,602	0.3%	Centro	1	100	100.00
276	Suministro De Material Para Construccin De Losas En La Localidad De La Laja	SLP131302001 66174	123,676	0.1%	123,676	0.1%	Acción	-	100	100.00
277	Construccin Del Centro De Acopio En La Localidad De La Mesa	SLP131302001 54452	364,356	0.3%	364,356	0.3%	Centro	200	100	100.00
278	Construccin De Centro De Acopio En La Localidad De Moctezuma	SLP001304002 54904	94,955	0.1%	94,955	0.1%	Obra	394	100	100.00
279	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Anexo En El Jardin De Niños En La Localidad De La Eureka Tampate	SLP001304002 51390	1,800	0.0%	1,800	0.0%	Obra	85	100	100.00
280	Suministro De Material Para Construccin De Losas En La Localidad De Agua Amarga	SLP001303002 04624	220,849	0.2%	220,849	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
281	Suministro De Material Para Construccin De 26 Viviendas En La Localidad De El Naranjito	SLP001304002 46204	229,684	0.2%	229,684	0.2%	Acción	130	100	100.00
282	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Escuela Primaria En La Localidad De Tampate 1a Seccion	SLP001304002 50491	177,796	0.2%	177,796	0.2%	Obra	150	100	100.00
283	Rehabilitacion De Sistema De Agua En La Localidad De Puerto De Guaymas	SLP131302001 57020	48,952	0.0%	48,952	0.0%	Sistema	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
284	Suministro De Tuberia Para Linea De Conduccion De Agua En La Localidad De Oxtom Tancuime	SLP001304002 40426	43,238	0.0%	43,238	0.0%	Apoyo	200	100	100.00
285	Rehabilitacion De Aula Y Patio Civico En La Escuela Primaria De Manja Tamapatz	SLP001304002 50417	138,145	0.1%	138,145	0.1%	Obra	100	100	100.00
286	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De La Mesa Tanzozob	SLP001304002 49251	267,595	0.3%	267,595	0.3%	Obra	205	100	100.00
287	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica, En La Localidad De Ejido Luis Gambino Heredia Y Anexo Fibracel	SLP001304002 73299	1,132,354	1.1%	566,177	0.5%	Obra	200	100	50.00
288	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo, De La Cabecera Municipal	SLP131302001 56854	60,320	0.1%	60,320	0.1%	Sistema	-	100	100.00
289	Rehabilitacion Y Conservacion De Camino Rural En La Localidad Los Otates	SLP001303002 04170	40,800	0.0%	40,800	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
290	Rehabilitacion Y Conservacion De Camino Rural, En La Localidad De El Sauz	SLP131302001 59527	190,145	0.2%	190,145	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
291	Suministro De Material Para Construccion De 101 Acciones De Vivienda En Varias Localidades	SLP001304002 46693	541,819	0.5%	541,819	0.5%	Acción	505	100	100.00
292	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Tanquizul	SLP001304002 48969	197,057	0.2%	197,057	0.2%	Obra	150	100	100.00
293	Suministro De Material Para Construccion De Losas De 28 M2 En La Loc. De La Cañada	SLP131302001 60642	195,012	0.2%	195,012	0.2%	Acción	-	100	100.00
294	Suministro De Material Para Construccion De Losas De 28 M2, En Vivienda, En La Localidad Bo. El Progreso	SLP131302001 60585	95,506	0.1%	95,506	0.1%	Acción	-	100	100.00
295	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Losa En Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz En La Cabecera Municipal De La Localidad De Aquismon	SLP001304002 51584	31,320	0.0%	31,320	0.0%	Obra	240	100	100.00
296	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De La Mina Tampaxal	SLP001304002 52431	347,564	0.3%	347,564	0.3%	Obra	240	100	100.00
297	Sum. De Material Para Construccion De Anexo En Escuela De Educacion Inicial Leona Vicario En Tancuime	SLP131302001 57904	2,560	0.0%	2,560	0.0%	Acción	-	100	100.00
298	Rehabilitacion De Camino Rural A La Localidad De San Pedro De Las Anonas	SLP001303002 04105	8,500	0.0%	8,500	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
299	Rehabilitacion De Puente Manuel Orendain En La Cabecera Municipal	SLP131302001 59383	112,630	0.1%	112,630	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
300	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Lineas Y Redes En Varias Localidades	SLP001304002 38855	46,646	0.0%	46,646	0.0%	Sistema	5,000	100	100.00
301	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De El Sabinal	SLP001303002 04290	794,472	0.8%	794,472	0.8%	Poste	-	100	100.00
302	Pavimentacion De Calle M2 En La Localidad De El Sauz	SLP001304002 47523	208,567	0.2%	208,567	0.2%	Obra	490	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
303	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De El Naranjito	SLP001304002 48454	200,454	0.2%	200,454	0.2%	Obra	525	100	100.00
304	Nivelacion De Calles En La Localidad De El Rosario	SLP001303002 04691	4,000	0.0%	4,000	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
305	Suministro De Material Para Construcción De 34 Vivienda En La Localidad De Oxtom Tancuime	SLP001304002 46305	373,706	0.4%	373,706	0.4%	Acción	170	100	100.00
306	Rehabilitación De Corrales Ganaderos En Aquismon	SLP001303002 04383	65,399	0.1%	65,399	0.1%	Cercos	20	100	100.00
307	Coordinación Interinstitucional	SLP131301001 24678	1,722,815	1.6%	1,722,815	1.6%	Gestión	200	100	100.00
308	Suministro De Material Para Construcción De Viviendas En La Localidad De Tamcuem	SLP001303002 04423	400,539	0.4%	400,539	0.4%	Vivienda	115	100	100.00
309	Construcción De Subestación Eléctrica Para Bombeo De Agua Potable De El Puerto De Guaymas	SLP131302001 56880	100,630	0.1%	100,630	0.1%	Subestación	-	100	100.00
310	Rehabilitación De Cercos Ganaderos En Cabecera Municipal	SLP131302001 59720	1,175	0.0%	1,175	0.0%	Granjas	-	100	100.00
311	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Loc. Del Mirador	SLP131302001 56559	236,628	0.2%	236,628	0.2%	Red de Distribución	-	100	100.00
312	Suministro De Material Para Construcción De Losas De Vivienda En La Loc. De San José Tamapatz	SLP131302001 65699	283,575	0.3%	283,575	0.3%	Acción	-	100	100.00
313	Gastos De Operación Para Obras Y Acciones (Gastos Indirectos)	SLP131301001 32320	1,907,303	1.8%	1,907,303	1.8%	Informe	1	100	100.00
314	Apertura De Calle En La Localidad De Tanchopol	SLP131302001 57709	199,886	0.2%	199,886	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
315	Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De Santa Bárbara	SLP001304002 48014	702,231	0.7%	702,231	0.7%	Obra	700	100	100.00
316	Construcción De Drenaje Sanitario En Acceso Al Cobach No. 31, De La Cabecera Municipal	SLP131302001 57043	46,016	0.0%	46,016	0.0%	Obra	-	100	100.00
317	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De El Sauz (Saucito)	SLP001304002 48474	173,626	0.2%	173,626	0.2%	Obra	490	100	100.00
318	Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De La Unión De Guadalupe	SLP001304002 49042	168,306	0.2%	168,306	0.2%	Obra	336	100	100.00
319	Construcción De Red De Agua Potable (Fism), En La Localidad De Los Remedios	SLP001303002 03336	296,612	0.3%	296,612	0.3%	Red	-	100	100.00
320	Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De San Rafael Tamapatz	SLP001304002 48880	161,843	0.2%	161,843	0.2%	Obra	566	100	100.00
321	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda A Nivel Municipal	SLP001303002 04447	692,630	0.7%	692,630	0.7%	Vivienda	65	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
322	Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De Paxalja	SLP001304002 54242	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Obra	1,062	100	100.00
323	Suministro De Material Para Construccion De Anexo En El Jardin De Niños De La Localidad De Tanute	SLP001304002 50923	7,326	0.0%	7,326	0.0%	Obra	120	100	100.00
324	Construccion De Cubierta Metalica De Patio Civico En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Santa Cruz Poblado	SLP131302001 58022	300,014	0.3%	300,014	0.3%	Cancha	-	100	100.00
325	Aport Mpal Para Adquisicion E Instalacion De Celdas Solares En La Localidad De Puhuitze	SLP001303002 04314	403,701	0.4%	403,701	0.4%	Acción	45	100	100.00
326	Suministro De Material Para Construccion De 27 Viviendas En La Localidad De San Jose El Viejo	SLP001304002 46129	238,518	0.2%	238,518	0.2%	Acción	135	100	100.00
327	Suministro De Puertas Y Ventanas Para 28 Viviendas En La Localidad De Palo De Arco	SLP001304002 45173	190,401	0.2%	190,401	0.2%	Acción	140	100	100.00
328	Construccion De Cubierta Metalica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Aquismon Cabecera Municipal	SLP001303002 04328	539,939	0.5%	539,939	0.5%	Escuela	450	100	100.00
329	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Santa Barbara	SLP001303002 04283	114,287	0.1%	114,287	0.1%	Poste	-	100	100.00
330	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Anexo En La Escuela Primaria De Barrio La Cruz Tamapatz	SLP001304002 51349	5,500	0.0%	5,500	0.0%	Obra	200	100	100.00
331	Suministro De Material Para Construccion De Bodega En La Localidad De San Martin Tamapatz	SLP001303002 04403	22,661	0.0%	22,661	0.0%	Bodega	120	100	100.00
332	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Centro De Acopio En La Localidad De Lanim Tancuime	SLP001302001 59730	26,060	0.0%	26,060	0.0%	Taller	-	100	100.00
333	Ampliacion De Cubierta Metalica Para Cosechadoras De Agua En La Localidad De El Naranjito	SLP001304002 70783	148,714	0.1%	148,714	0.1%	Obra	2,000	100	100.00
334	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De La Cuchilla	SLP131302001 59549	14,270	0.0%	14,270	0.0%	Rampa	-	100	100.00
335	Suministro De Material Para Construccion De Anexo En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Palo De Arco	SLP001304002 50551	8,550	0.0%	8,550	0.0%	Obra	50	100	100.00
336	Suministro De Materiales Para Construccion De Viviendas En La Localidad De La Yerbabuena	SLP001304002 45919	79,981	0.1%	79,981	0.1%	Acción	30	100	100.00
337	Construccion De Cubierta Metalica En Escuela Primaria De San Pedro De Las Anonas	SLP001303002 04325	542,545	0.5%	542,545	0.5%	Escuela	250	100	100.00
338	Suministro De Material Para Construccion De Techado En Escuela Primaria En La Localidad De Joya De Las Vacas	SLP001304002 49388	23,082	0.0%	23,082	0.0%	Obra	130	100	100.00
339	Suministro De Material Para Construccion De Puente Vehicular En La Localidad De Tampate 2a. Seccion	SLP001304002 47584	3,960	0.0%	3,960	0.0%	Acción	300	100	100.00
340	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable En La Localidad De Palo De Arco	SLP001303002 03235	21,097	0.0%	21,097	0.0%	Sistema	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
341	Rehabilitacion De Sistema De Agua En La Localidad De Puerto De Guaymas	SLP001304002 40168	2,378	0.0%	2,378	0.0%	Sistema	320	100	100.00
342	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Localidad De Paxalja	SLP001302001 56707	261,350	0.3%	261,350	0.3%	Tanque	-	100	100.00
343	Suministro De Material Para Construccion 30 Viviendas En La Localidad De Agua Amarga	SLP001304002 44179	171,628	0.2%	171,628	0.2%	Acción	150	100	100.00
344	Nivelacion De Terreno Para Construccion De Patio Civico En La Localidad De Loma Bonita	SLP001304002 51018	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Obra	100	100	100.00
345	Construccion De 130 M.L. De Drenaje Sanitario En Calle Bicentenario En La Cabecera Municipal De Aquismon	SLP001304002 46175	108,611	0.1%	108,611	0.1%	Metro Lineal	80	100	100.00
346	Construccion De Puente Vehicular En La Localidad De Santa Martha	SLP001304002 48046	485,289	0.5%	485,289	0.5%	Obra	85	100	100.00
347	Rehabilitacion De Cercos Ganaderos En La Localidad De Los Otates	SLP001303002 04380	6,496	0.0%	6,496	0.0%	Cercos	15	100	100.00
348	Pavimentacion De Calle Al Colegio De Bachilleres No. 31 En La Cabecera Municipal	SLP001303002 04766	216,965	0.2%	216,965	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
349	Gastos Fism De Operacion Del Departamento De Contraloria Interna Municipal	SLP131302001 56485	199,797	0.2%	199,797	0.2%	Asistencia	47	100	100.00
350	Construccion De Puente Vehicular En La Localidad De La Eureka	SLP001304002 48314	90,874	0.1%	90,874	0.1%	Obra	335	100	100.00
351	Construccion De Red De Distribucion En La Loc. De San Rafael Tamapatz	SLP131302001 56742	302,341	0.3%	302,341	0.3%	Red de Distribución	-	100	100.00
352	Construccion De Cosechadora De Agua De Jomte	SLP001303002 03593	191,805	0.2%	191,805	0.2%	Sistema	-	100	100.00
353	Construccion De Rampa De Concreto En Una Sola Huella En La Localidad De Tahuilatzen	SLP131302001 59333	400,001	0.4%	400,001	0.4%	Rampa	-	100	100.00
354	Construccion De Patio Civico En La Escuela Primaria De La Localidad De Tanchopol	SLP001304002 51101	87,839	0.1%	87,839	0.1%	Obra	120	100	100.00
355	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De La Caldera	SLP001304002 48838	248,692	0.2%	248,692	0.2%	Obra	890	100	100.00
356	Suministro De Material Para Circulado De Huerto En Alitze	SLP001303002 04370	3,720	0.0%	3,720	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
357	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Tampemoche	SLP001304002 49064	21,585	0.0%	21,585	0.0%	Obra	1,875	100	100.00
358	Suministro De Materiales De Construccion Para Mejoramiento De Viviendas En Varias Localidades	SLP001303002 04445	589,361	0.6%	589,361	0.6%	Vivienda	35	100	100.00
359	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable, En La Localidad De Los Remedios	SLP001303002 03213	3,721	0.0%	3,721	0.0%	Sistema	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
360	Construccion De Viviendas En La Localidad De Santa Barbara	SLP131302001 65450	39,222	0.0%	39,222	0.0%	Acción	-	100	100.00
361	Suministro De Material Para La Construccion De Losas De 28 M2 Para Vivienda En La Mesa Tampaxal	SLP131302001 60282	530,039	0.5%	530,039	0.5%	Acción	-	100	100.00
362	Modernización Y Ampl Camino E.C.6 300 (Carr Aquismon-Tamapatz)-La Laja- Tan Tzotzob, Tramo Del 0 000 Al 12 500, Subtramo A Mod Del 5 140 Al 10 140.Ejecutada Por Jec En Mpio De Aquismon	SLP001303002 04725	2,964,258	2.8%	2,964,258	2.8%	Kilómetro	1,385	100	100.00
363	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Linea De Agua En Lanim Tamcuime	SLP001304002 40234	16,442	0.0%	16,442	0.0%	Red de Distribución	200	100	100.00
364	Suministro De Tinacos Para Almacenamiento De Agua En Varias Localidades Del Municipio	SLP131302001 56844	67,816	0.1%	67,816	0.1%	Tanque	-	100	100.00
365	Programa De Rehabilitación De Caminos Por Afectación De Lluvias	SLP001303002 04142	163,540	0.2%	163,540	0.2%	Metros Lineales	-	100	100.00
366	Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De El Otate	SLP001303002 04097	51,568	0.0%	51,568	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
367	Construccion De Red De Agua Potable	SLP001303002 03365	287,174	0.3%	287,174	0.3%	Red	-	100	100.00
368	Construccion De Rampas De Concreto En La Localidad De Tampate 4 Seccion	SLP001304002 49013	300,083	0.3%	300,083	0.3%	Obra	850	100	100.00
369	Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De La Morena	SLP001304002 53978	514,364	0.5%	514,364	0.5%	Obra	306	100	100.00
370	Construccion De Red De Distribucion De Agua N La Loc. Cruz De Gpe.	SLP131302001 56574	182,573	0.2%	182,573	0.2%	Red de Distribución	-	100	100.00
371	Construccion De Muro De Contension En El Camino A Tanchanaco	SLP001303002 04702	39,812	0.0%	39,812	0.0%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
372	Pavimentacion De Calle Ignacio Saragoza En La Localidad De Tancuime	SLP131302001 57675	542,003	0.5%	542,003	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
373	Rehabilitacion Del Centro De Acopio En La Localidad De Muhuatl	SLP131302001 59757	6,328	0.0%	6,328	0.0%	Centro	-	100	100.00
374	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Jardin De Niños En La Localidad De Tanchachin	SLP001304002 52164	30,026	0.0%	30,026	0.0%	Obra	80	100	100.00
375	Apertura Del Camino A La Localidad De La Laja-Tanchanaco	SLP001303002 04068	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
376	Pavimentacion De 510 M2 En La Calle 28 De Octubre Beneficiando 80 Viviendas De La Localidad De Tampate 1 Seccion	SLP001304002 47394	250,115	0.2%	250,115	0.2%	Obra	400	100	100.00
377	Apertura De Camino A La Localidad De Jomte Eureka	SLP001304002 47521	539,904	0.5%	539,904	0.5%	Metro Cuadrado	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
378	Pavimentacion De Calle Tampate 1a. Seccion	SLP131302001 57688	532,512	0.5%	532,512	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
379	Suministro De Material Para La Construccion De Losas En Viviendas, En La Localidad De Manja Tamapatz	SLP131302001 65394	265,020	0.3%	265,020	0.3%	Acción	-	100	100.00
380	Suministro De Material Para Construccion De 14 Viviendas En La Localidad De Agua Amarga	SLP001304002 46040	120,133	0.1%	120,133	0.1%	Acción	70	100	100.00
381	Suministro De Material Para Rehnabilitacion De Pozo En La Loc. De El Zopope	SLP131302001 56997	6,850	0.0%	6,850	0.0%	Acción	-	100	100.00
382	Rehabilitacion De Caminos Internos Cañeros En La Localidad De Aquismón	SLP131302001 59609	16,240	0.0%	16,240	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
383	Suministro De Material Para Construccion De Losas De Vivienda En Santa Cruz Ejido	SLP001303002 04597	354,929	0.3%	354,929	0.3%	Vivienda	230	100	100.00
384	Construccion De Red De Agua Potable, Los Remedios, Aquismón	SLP001303001 90837	296,764	0.3%	296,764	0.3%	Metro Lineal	650	100	100.00
385	Rehabilitacion De Cercos Ganaderos En La Localidad De La Cañada	SLP001304002 52981	92,554	0.1%	92,554	0.1%	Obra	152	100	100.00
386	Construccion De 1a. Etapa De Cubierta Metalica En Escuela Primaria Belisario Dominguez De San Francisco Tampaxal	SLP131302001 57993	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Cancha	-	100	100.00
387	Pavimentacion De Calle Saturnino Martinez Que Conduce Al Kinder En La Localidad De Alitze	SLP131302001 57608	254,277	0.2%	254,277	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
388	Suministro De Tinacos Para Almacenamiento De Agua Pluvial, En La Localidad De Las Animas	SLP001304002 45284	54,000	0.1%	54,000	0.1%	Tanque	150	100	100.00
389	Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria De La Localidad De El Aguacate	SLP001304002 50440	293,376	0.3%	293,376	0.3%	Obra	25	100	100.00
390	Construccion De 35 M.L. De Drenaje Sanitario En Calle El Laurel De La Cabecera Municipal	SLP001304002 46293	107,870	0.1%	107,870	0.1%	Metro Lineal	80	100	100.00
391	Revestimiento De Caminos Internos En La Localidad De Moctezuma	SLP001304002 48393	179,019	0.2%	179,019	0.2%	Obra	400	100	100.00
392	Apertura De Camino En La Localidad De Loma Bonita	SLP001303002 04041	248,101	0.2%	248,101	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
393	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo En La Localidad De Santa Anita	SLP131302001 56753	4,640	0.0%	4,640	0.0%	Sistema	-	100	100.00
394	Suministro De Laminas Para Mejoramiento De 47 Techos De Vivienda En La Localidad De La Caldera	SLP001304002 44876	114,400	0.1%	114,400	0.1%	Acción	235	100	100.00
395	Construccion De Centro De Acopio En La Localidad De Muhuatl	SLP001304002 51265	350,000	0.3%	350,000	0.3%	Obra	400	100	100.00
396	Construccion De Rampas De Concreto En 2 Huellas De 1 Metro Cada Una En La Localidad De San Jose El Viejo	SLP131302001 59316	362,883	0.3%	362,883	0.3%	Rampa	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,965,701	105.2%	105,383,993	100.8%		225,829		
397	Suministro De Puertas Para 1o Viviendas En La Localidad De El Tunel	SLP001304002 46008	76,500	0.1%	76,500	0.1%	Acción	50	100	100.00
398	Rehabilitacion De Cercos Ganaderos En La Localidad De El Jabali	SLP001304002 53242	18,800	0.0%	18,800	0.0%	Obra	626	100	100.00
399	Adquisicion De Vehiculo Para Supervision De Obras Del Ramo 33	SLP131302001 59591	260,000	0.2%	260,000	0.2%	Vehículo	-	100	100.00
400	Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria De Oxtom Tancuime	SLP001304002 50722	336,945	0.3%	336,945	0.3%	Obra	100	100	100.00
401	Suministro De Materl Para Rehabilitacion De Anexo De Jardin De Niños Luis Gambino En La Localidad Del Sauz	SLP131302001 59662	4,600	0.0%	4,600	0.0%	Acción	-	100	100.00
402	Suministro De Materiales Para Dotacion De Agua Por Temporada De Estiaje En Varias Localidades Del Municipio De Aquismón	SLP131302001 55244	48,888	0.0%	48,888	0.0%	Acción	-	100	100.00
403	Rehabilitación Y Conservación Del Camino Rural En La Localidad De Camarones	SLP001303002 04162	36,727	0.0%	36,727	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
404	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Centro Comunitario En La Cabecera Municipal	SLP001304002 49285	59,655	0.1%	59,655	0.1%	Centro	2,000	100	100.00
405	Construccion De Cubierta Metalica En Patio Civico Del J.N. Guadalupe Victoria En La Localidad De Los Otates	SLP131302001 57956	370,965	0.4%	370,965	0.4%	Plantel	-	100	100.00
406	Adquisicion E Instalacion De Celdas Solares En La Localidad De La Eureka	SLP001303002 04309	490,348	0.5%	490,348	0.5%	Acción	-	100	100.00
407	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En La Localidad De El Zopope	SLP001303002 04206	527,592	0.5%	527,592	0.5%	Metros	-	100	100.00
408	Plantilla De Supervision Y Control	SLP131302001 56511	850,758	0.8%	850,758	0.8%	Asistencia	-	100	100.00
409	Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico En La Localidad De Altzaback Tancuime	SLP131302001 59359	300,038	0.3%	300,038	0.3%	Rampa	-	100	100.00
410	Suministro De Material Para Construccion De Vivienda 4x 4 En La Localidad De Bo. Bichante Tancuime	SLP131302001 65991	398,402	0.4%	398,402	0.4%	Acción	-	100	100.00
411	Suministro De Material Para Construccion De Vivienda En La Localidad De La Mesa Tampaxal	SLP131302001 66072	530,039	0.5%	530,039	0.5%	Acción	-	100	100.00
412	Rehabilitacion De Jardin De Niños Francisco Alvino En La Localidad De Pockteja Tanute	SLP001302001 59655	59,327	0.1%	59,327	0.1%	Aula	-	100	100.00
413	Suministro De Material Para Construccion De Losas De Concreto En Viviendas De La Localidad De Muhuatl	SLP001303002 04643	503,535	0.5%	503,535	0.5%	Vivienda	285	100	100.00
414	Rehabilitacion De Huertos En La Reforma	SLP001303002 04395	4,249	0.0%	4,249	0.0%	Programa	-	100	100.00
415	Construcccion De Cosechadora Comunitaria Para Almacenamiento De Agua Pluvial En La Localidad De Tampaxal	SLP001304002 41084	541,720	0.5%	541,720	0.5%	Obra	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,780,672	116.4%	5,049,612	75.5%		17,401		
1	Rehabilitacion General Del Plantel Escuela Primaria Progreso	SLP001304002 67767	294,673	4.4%	-	0.0%	Obra	130	100	5.00
2	Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Alamo	SLP001304002 73858	83,319	1.2%	83,319	1.2%	Metros Lineales	140	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Fray Bartolome De Las Casas	SLP001304002 67430	214,233	3.2%	107,116	1.6%	Metros Cuadrados	20	100	50.00
4	Construccion De Muro Periferico Parcial Telesecundaria Independencia Y Libertad	SLP001304002 67676	248,645	3.7%	-	0.0%	Obra	150	100	-
5	Rehabilitacion General Del Plantel Centro De Atencion Multiple Francisco Gabilondo Soler	SLP001304002 67730	96,438	1.4%	-	0.0%	Obra	120	100	-
6	Introduccion De Drenaje Sanitario De Calle Alamo	SLP001304002 74110	249,147	3.7%	249,147	3.7%	Metro Lineal	140	100	100.00
7	Construccion Y Equipamiento De Lineas De Riego Por Goteo	SLP131301000 82634	500,000	7.5%	-	0.0%	Hectárea	31	100	5.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Libertad Dentro De Poligono	SLP001304002 72474	581,868	8.7%	561,868	8.4%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
9	Ampliacion De Vivienda	SLP131301001 12074	664,312	9.9%	664,312	9.9%	Vivienda	40	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Escobedo	SLP001304002 72435	512,574	7.7%	512,574	7.7%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
11	Estudios Y Proyectos	SLP131301001 10430	660,000	9.9%	80,307	1.2%	Proyecto	15,500	100	12.17
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Libertad Fuera Del Poligono	SLP001304002 72487	275,846	4.1%	275,846	4.1%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
13	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Rayon Y Calle Libertad	SLP001304002 65182	479,947	7.2%	479,947	7.2%	Metro Lineal	140	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Fernando Z. Maldonado	SLP001304002 67512	497,751	7.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	-
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cuauhtemoc	SLP001304002 72449	465,661	7.0%	465,661	7.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Emilio Carranza	SLP001302001 67937	541,152	8.1%	541,152	8.1%	Metros Cuadrados	55	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Privada Rayon	SLP001302001 71568	283,858	4.2%	283,858	4.2%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
18	Rehabilitacion General Del Plantel (Impermeabilizacion) Escuela Secundaria Julian Carrillo	SLP001302001 71760	386,744	5.8%	-	0.0%	Plantel	350	100	5.00
19	Alumbrado Público En Calle Cipres	SLP001304002 75734	27,608	0.4%	27,608	0.4%	Luminaria	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,780,672	116.4%	5,049,612	75.5%		17,401		

20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rayon	SLP001302001 71594	716,897	10.7%	716,897	10.7%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
----	--	-----------------------	---------	-------	---------	-------	-------------------------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,584,142	57.6%	11,584,142	57.6%		180,225		
1	Programa Escuelas De Calidad (A Escuelas Primarias - Secundarias De Diferentes Localidades)	SLP001304002 74190	190,000	0.9%	190,000	0.9%	Informe	4,954	100	100.00
2	Apoyo Al Organismo Paramunicipal De Agua Y Drenaje De Cedral Para Diferentes Obras	SLP131302001 54888	239,656	1.2%	239,656	1.2%	Informe	1	100	100.00
3	Construcción De Asta Bandera	SLP001304002 75864	153,843	0.8%	153,843	0.8%	Obra	18,485	100	100.00
4	Programa De Electrificación En Poblados Rurales Y Colonias Populares (Convenio Especifico Con Cfe Du-Slp-02-2012-004)	SLP001304002 75899	528,925	2.6%	528,925	2.6%	ACOMETIDA	18,485	100	100.00
5	Construccion De Red De Agua Potable Fraccionamiento San Jose	SLP001304002 75647	321,071	1.6%	321,071	1.6%	Obra	18,485	100	100.00
6	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales, Urbana Y Semiurbana	SLP001304002 76527	1,402,845	7.0%	1,402,845	7.0%	Obra	4,000	100	100.00
7	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Albergue Comunitario De Cedral	SLP001303002 20226	67,204	0.3%	67,204	0.3%	Obra	96	100	100.00
8	Construcción De Un Depósito Para Almacenar Agua Potable En La Comunidad De El Progreso, Municipio De Cedral, S.L.P.	SLP001304002 75692	31,736	0.2%	31,736	0.2%	Obra	70	100	100.00
9	Construccion De Línea, Modificación De Instalaciones Y Retiro De Estructura De M. T. En Calle Juárez Con Boulevard Flores Magon, En Cedral, S.L.P.	SLP001304002 75933	80,514	0.4%	80,514	0.4%	Obra	18,485	100	100.00
10	Convenio Con La Junta Estatal De Caminos Para Reconstrucción De Caminos (La Rinconada, Lagunillas, San Isidro, San Lorenzo, Santa Teresa)	SLP001304002 76015	3,072,038	15.3%	3,072,038	15.3%	Kilómetro	1,966	100	100.00
11	Rehabilitación De Drenaje En Calle Ponciano Arriaga De Galeana A Hidalgo	SLP001304002 75804	5,017	0.0%	5,017	0.0%	Obra	18,485	100	100.00
12	Equipamiento De Cocina Comedor En Albergue Comunitario De Cedral	SLP001303002 06106	33,966	0.2%	33,966	0.2%	Lote	96	100	100.00
13	Reparacion De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable En La Comunidad De San Isidro	SLP001304002 75744	24,500	0.1%	24,500	0.1%	BOMBA	840	100	100.00
14	Equipamiento De Dormitorios En Albergue Comunitario De Cedral, S.L.P.	SLP001303002 20679	41,805	0.2%	41,805	0.2%	Lote	96	100	100.00
15	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 76078	112,000	0.6%	112,000	0.6%	Unidad	210	100	100.00
16	Extension De Línea Electrica 3 Fases 13.2 Kv Para Alimentar Subestación Particular Y Dar Servicio A Equipo Electromecanico Del Pozo De Agua En Unidad Deportiva	SLP001304002 74255	498,829	2.5%	498,829	2.5%	Subestación	18,485	100	100.00
17	Construcción De Un Depósito Para Almacenar Agua En La Comunidad De El Llano Del Pinto. Municipio De Cedral, S.L.P.	SLP001304002 75677	31,736	0.2%	31,736	0.2%	Sistema	120	100	100.00
18	Construcción De Glorieta En Calle Juárez Con Flores Magon	SLP001304002 75851	146,042	0.7%	146,042	0.7%	Metro Cuadrado	18,485	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,584,142	57.6%	11,584,142	57.6%		180,225		
19	Convenio Con La Sedarh	SLP131302001 49505	1,100,000	5.5%	1,100,000	5.5%	Lote	300	1	100.00
20	Bacheo En Diferentes Caminos Vecinales	SLP001304002 75955	190,000	0.9%	190,000	0.9%	Obra	274	100	100.00
21	Rehabilitación De La Estancia De Día De Cedral, S.L.P.	SLP001304002 75814	13,000	0.1%	13,000	0.1%	Centro	50	100	100.00
22	Construcción Y Equipamiento De Centro De Acopio, Pasteurización Y Transformación De Leche De Cabra En El Ejido Presa Verde, Mpio. De Cedral, S.L.P.	SLP001303002 22383	59,328	0.3%	59,328	0.3%	Centro	10	100	100.00
23	Cosntrucción De Un Depósito Para Almacenar Agua En La Comunidad De San Antonio Del Sotol, Municipio De Cedral, S.L.P.	SLP001304002 75711	31,736	0.2%	31,736	0.2%	Obra	200	100	100.00
24	Programa De Mejoramiento De Vivienda En Muros En Varias Localidades Del Municipio De Cedral, S.L.P. (Lote De Materiales)	SLP001304002 76086	196,858	1.0%	196,858	1.0%	Acción	150	100	100.00
25	Construcción De Aula De Usos Múltiples En Albergue Comunitario De Cedral	SLP001303002 20463	167,299	0.8%	167,299	0.8%	Obra	96	100	100.00
26	Construcción De Bodega En El Jardín De Niños Juam Escutia De La Comunidad De El Cuarejo	SLP001303002 23309	120,000	0.6%	120,000	0.6%	Bodega	195	100	100.00
27	Adquisición De Bomba Sumergible De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De San Mateo	SLP001304002 73335	59,160	0.3%	59,160	0.3%	bomba	136	100	100.00
28	Infraestructura Complementaria Del Centro De Desarrollo Educativo De Cedral (Convenio Con La Sege, Ieife, Municipio)	SLP001304002 75883	1,477,730	7.4%	1,477,730	7.4%	Lote	18,485	100	100.00
29	Rehabilitación De La Alameda Municipal	SLP001304002 72968	1,187,303	5.9%	1,187,303	5.9%	Obra	18,485	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			151,176	1.2%	151,176	1.2%		1,375		
1	Rehabilitacion De Espacios Educativos	SLP131302001 63895	143,455	1.1%	143,455	1.1%	Escuela	1,250	100	100.00
2	Rehabilitacion De Casa De Salud, En La Localidad De El Tepozan	SLP131302001 69936	7,721	0.1%	7,721	0.1%	Obra	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,462,547	65.8%	20,462,547	65.8%		208,310		
1	Aportacion Convenio Sedarh	SLP001304002 75846	3,000,000	9.6%	3,000,000	9.6%	Acción	3,000	100	100.00
2	Rehabilitación De Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho (Impermeabilización)	SLP001303002 02603	230,000	0.7%	230,000	0.7%	Obra	5,000	100	100.00
3	Pavimentacion De Privada Framboyanes	SLP001303002 04175	338,946	1.1%	338,946	1.1%	Metro Cuadrado	10,000	100	100.00
4	Construccion De Puente Segunda Etapa	SLP001303002 04345	474,889	1.5%	474,889	1.5%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
5	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica De Media Y Baja Tension En Calle Bernardino Sahagun, Barrio Del Oregan	SLP001303002 04968	147,035	0.5%	147,035	0.5%	Poste	500	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino De La Morita A Tanque De Los Angeles	SLP001304002 75900	190,550	0.6%	190,550	0.6%	Obra	1,000	100	100.00
7	Evento Cultural	SLP001304002 76245	121,800	0.4%	121,800	0.4%	Acción	1,000	100	100.00
8	Rehabilitacion De Pozo Para La Localidad De Agua Nueva Del Norte	SLP001304002 67149	238,560	0.8%	238,560	0.8%	Pozo	500	100	100.00
9	Construccion De Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Estacion Tablas, Seccion Setenta Y Nueve (Los Antejos) Divisadero Y El Duro	SLP001304002 66996	2,000,000	6.4%	2,000,000	6.4%	Acción	2,000	100	100.00
10	Rehabilitacion De Calle Mariano Matamoros	SLP001304002 74285	312,363	1.0%	312,363	1.0%	Obra	1,000	100	100.00
11	Adquisicion De Bomba Para La Comunidad De San Antonio	SLP001304002 64136	9,100	0.0%	9,100	0.0%	Pozo	200	100	100.00
12	Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Abasolo	SLP001303002 03984	240,693	0.8%	240,693	0.8%	Metro Lineal	100	100	100.00
13	Bacheo En Calles Con Concreto Hidraulico	SLP001303002 04348	31,406	0.1%	31,406	0.1%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
14	Construccion De Piso Firme En 12 Localidades 2da Etapa	SLP001304002 75947	403,626	1.3%	403,626	1.3%	Obra	100	100	100.00
15	Apoyo A La Vivienda En Ejido San Jose	SLP131301001 15203	39,670	0.1%	39,670	0.1%	Vivienda	1	1	100.00
16	Estudios Geofisicos Para Pozos En San Juan Del Llano, Cabecera Y Const. De Algibe	SLP001304002 76316	208,336	0.7%	208,336	0.7%	Acción	5,000	100	100.00
17	Rehabilitacion De Calles En Cabecera Municipal	SLP001303002 04199	71,132	0.2%	71,132	0.2%	Obra	10,000	100	100.00
18	Suministro E Instalacion De Sub Estacion Trifasica De 112.5 Kva Para Alimentar Bomba De Agua Potable En Pozo De La Secundaria	SLP001303002 02674	236,618	0.8%	236,618	0.8%	Acción	700	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,462,547	65.8%	20,462,547	65.8%		208,310		
19	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica De Media Y Baja Tension En Calle Francisco Javier Mina	SLP001303002 04948	289,177	0.9%	289,177	0.9%	Poste	200	100	100.00
20	Rehabilitacion De Bomba De Pozo De Agua Potable En La Encarnacion	SLP001304002 67395	33,640	0.1%	33,640	0.1%	Obra	200	100	100.00
21	Rehabilitacion De Camino La Libertad - La Morita	SLP001303002 04317	692,300	2.2%	692,300	2.2%	Metro Cuadrado	460	100	100.00
22	Construccion De Bodega	SLP001303002 03377	85,000	0.3%	85,000	0.3%	Bodega	400	100	100.00
23	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica De Media Y Baja Tension En Calle Vista Hermosa	SLP001303002 04964	223,679	0.7%	223,679	0.7%	Poste	100	100	100.00
24	Pavimentacion De Calle Manuel Lerdo De Tejada De Barrio El Pueblo	SLP001303002 04219	539,891	1.7%	539,891	1.7%	Metro Cuadrado	950	100	100.00
25	Rehabilitacion De Camino A La Lagunita	SLP001304002 75870	189,520	0.6%	189,520	0.6%	Obra	1,500	100	100.00
26	Convenio Con La Comision Estatal Del Agua	SLP001304002 76283	121,800	0.4%	121,800	0.4%	Acción	5,000	100	100.00
27	Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Palomas	SLP001303002 04377	349,431	1.1%	349,431	1.1%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
28	Rehabilitacion De Calles Tanque De Los Angeles	SLP001303002 04368	437,919	1.4%	437,919	1.4%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
29	Construccion De Invernadero Hidroponico De Forraje Verde Y Obras Complementarias	SLP001304002 66470	700,000	2.2%	700,000	2.2%	Hectárea	400	1	100.00
30	Adquisicion De Lamina Para Apoyo A La Vivienda	SLP001303002 04259	365,002	1.2%	365,002	1.2%	Lote	300	100	100.00
31	Rehabilitacion De Camino A Agua Nueva Del Norte	SLP001304002 75927	185,229	0.6%	185,229	0.6%	Obra	1,000	100	100.00
32	Red Electrica De Media Tension Para Subestacion Trifasica Para Alimentar Bomba De Agua Potable En La Comunidad De Estacion Tablas	SLP001304002 74766	152,196	0.5%	152,196	0.5%	Obra	600	100	100.00
33	Adquisicion De Despensas Para Apoyo Por Lluvias	SLP001304002 76228	16,000	0.1%	16,000	0.1%	Acción	500	100	100.00
34	Adquisicion De Bomba Para La Comunidad De San Mateo	SLP001304002 64196	9,100	0.0%	9,100	0.0%	Pozo	150	100	100.00
35	Rehabilitacion De Caminos Al Potrero	SLP001303002 04329	120,562	0.4%	120,562	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
36	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Narcizo Mendoza	SLP001303002 04209	335,147	1.1%	335,147	1.1%	Obra	10,000	100	100.00
37	Adquisicion De Block Para Apoyo A La Vivienda	SLP001303002 04274	489,984	1.6%	489,984	1.6%	Lote	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,462,547	65.8%	20,462,547	65.8%		208,310		
38	Convenio Jec De Rehabilitacion De Carretera El Custodio	SLP001304002 74854	474,655	1.5%	474,655	1.5%	Obra	1,000	100	100.00
39	Rehabilitacion De Cisterna De Almacenamiento En Barrio La Pista	SLP001304002 67216	89,723	0.3%	89,723	0.3%	Obra	300	100	100.00
40	Organos De Control	SLP001303002 04906	60,000	0.2%	60,000	0.2%	Informe	30,000	100	100.00
41	Adquisicion De Lamina Para Apoyo A La Vivienda En Ejido Palomas	SLP001304002 66659	32,480	0.1%	32,480	0.1%	Acción	60	100	100.00
42	Construccion De Cerco En Col. Alvaro Obregon	SLP001304002 76292	191,280	0.6%	191,280	0.6%	Obra	500	100	100.00
43	Rehabilitacion De Camino Tanque De Los Angeles - San Bartolo	SLP001304002 75887	191,810	0.6%	191,810	0.6%	Obra	1,500	100	100.00
44	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle De La Luz Barrio El Oregano	SLP001304002 67263	125,445	0.4%	125,445	0.4%	Obra	300	100	100.00
45	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica De Media Y Baja Tension En Calle La Guacamaya De La Lagunita	SLP001303002 04945	172,590	0.6%	172,590	0.6%	Poste	500	100	100.00
46	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica De Media Y Baja Tension En Calle Gabriel Juarez	SLP001303002 04941	365,475	1.2%	365,475	1.2%	Poste	1,000	100	100.00
47	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica De Media Y Baja Tension En Calle Aquiles Serdan En El Barrio Del Pueblo	SLP001303002 02562	262,586	0.8%	262,586	0.8%	Obra	100	100	100.00
48	Adquisicion De Lamina Para Apoyo A La Vivienda En Cabecera Municipal	SLP001304002 66566	165,648	0.5%	165,648	0.5%	Acción	180	100	100.00
49	Construcción De Anexo En Cbta (Comedor Al Aire Libre)	SLP001303002 02575	122,732	0.4%	122,732	0.4%	Obra	5,000	100	100.00
50	Rehabilitacion De Hospital Comunitario	SLP001303002 02429	105,000	0.3%	105,000	0.3%	Obra	10,300	100	100.00
51	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica De Media Y Baja Tension En Calle Escuela Primaria En La Pista	SLP001303002 04967	61,316	0.2%	61,316	0.2%	Poste	50	100	100.00
52	Rehabilitacion De Camino 2da Etapa En La Localidad De Palomas	SLP001304002 75905	545,197	1.8%	545,197	1.8%	Obra	3,000	100	100.00
53	Convenio Con La Secretaria De Salud	SLP001304002 76323	153,000	0.5%	153,000	0.5%	Acción	30,000	100	100.00
54	Adquisicion De Despensas	SLP001304002 73864	77,039	0.2%	77,039	0.2%	Acción	609	100	100.00
55	Adquisicion De Cemento	SLP001303002 04270	301,049	1.0%	301,049	1.0%	Lote	150	100	100.00
56	Desarrollo Institucional	SLP001303002 04915	622,395	2.0%	622,395	2.0%	Pago	30,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,462,547	65.8%	20,462,547	65.8%		208,310		
57	Desasolve De Pozo En El Custodio	SLP001304002 67324	40,600	0.1%	40,600	0.1%	Obra	300	100	100.00
58	Ampliacion De Red Electrica De La Calle San Jorge Colonia Buenos Aires	SLP001303002 04933	120,000	0.4%	120,000	0.4%	Poste	200	100	100.00
59	Adquisicion De Clorador	SLP001303002 03944	25,000	0.1%	25,000	0.1%	Lote	850	100	100.00
60	Sustitucion De Drenaje Sanitario En Calle Bernardino Sahagun	SLP001303002 04131	558,925	1.8%	558,925	1.8%	Metro Lineal	50	100	100.00
61	Ampliacion De Linea Dedistribucion Electrica De Media Y Baja Tension En Calle Francisco Villa Localidad De San Rafael	SLP001303002 02585	66,591	0.2%	66,591	0.2%	Poste	300	100	100.00
62	Rehabilitacion De Camino De La Localidad De La Morita A Estacion Tablas	SLP001304002 74808	657,425	2.1%	657,425	2.1%	Obra	1,000	100	100.00
63	Adquisicion De Bomba Para La Comunidad De Rancho Nuevo	SLP001303002 03999	9,100	0.0%	9,100	0.0%	Pozo	250	100	100.00
64	Suministro De Agua	SLP001304002 76276	109,388	0.4%	109,388	0.4%	Acción	5,000	100	100.00
65	Rehabilitacion De Camino De Estacion Tablas A La Muralla	SLP001304002 75879	310,550	1.0%	310,550	1.0%	Obra	1,500	100	100.00
66	Pavimentacion En Calle Mariano Moctezuma	SLP001303002 04166	482,384	1.6%	482,384	1.6%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
67	Rehabilitacion De Camino A Potreritos 2da Etapa	SLP001304002 75857	205,550	0.7%	205,550	0.7%	Obra	500	100	100.00
68	Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Bernardino Sahagun	SLP001304002 66915	127,314	0.4%	127,314	0.4%	Obra	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,974,112	162.4%	29,280,744	148.7%		145,878		
1	Ampliacion De Red De Alumbrado Publico Frente A Escuela Primaria	SLP131302001 55846	89,758	0.5%	89,758	0.5%	Poste	-	100	100.00
2	Sustitución De Drenaje Sanitario De Calle Sol De Calle Diana Laura Riojas A Calle Vicente Guerrero. El Refugio. Habitat 2012	SLP121301000 40097	158,205	0.8%	158,205	0.8%	Metro Lineal	185	100	100.00
3	Programa De Conservacion De Caminos Rurales	SLP131302001 55804	402,240	2.0%	402,240	2.0%	Kilómetro	-	100	100.00
4	Programa De Construcción De Cercos De Agostadero. 43 Acciones	SLP121301000 40134	57,500	0.3%	57,500	0.3%	Granjas	43	100	100.00
5	Sustitucion De Drenaje Sanitario En Calle Ma. Del Carmen Gama	SLP001304002 40932	162,892	0.8%	162,892	0.8%	Metro Lineal	410	100	100.00
6	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra. El Refugio. Convenio Sege/ Recursos Feam	SLP121301000 40124	41,692	0.2%	41,692	0.2%	Obra	1	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Corregidora	SLP001303002 16430	244,337	1.2%	244,337	1.2%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
8	Sustitución De Línea De Drenaje Y Agua Potable En Andador Claveles, Fracc. Mollinedo	SLP121301000 40098	209,400	1.1%	209,400	1.1%	Metro Lineal	124	100	100.00
9	Sustitucion De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Gama	SLP001304002 40860	199,200	1.0%	199,200	1.0%	Metro Lineal	475	100	100.00
10	Sustitucion De Drenaje Sanitario En Calle Dr. Daniel Gama	SLP001304002 40851	60,322	0.3%	60,322	0.3%	Metro Lineal	185	100	100.00
11	Construcción De Aula Aislada De 6x8 M Estructura Regional Tipo Ieife En Escuela Primaria Gral. Zenón Fernández	SLP001303002 00448	299,449	1.5%	299,449	1.5%	Aula	392	100	100.00
12	Aportación Municipal Para El Programa De Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 50543	1,617,376	8.2%	93,500	0.5%	Acción	1,000	100	5.00
13	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Luis Donaldo Colosio De Calle Sol A Calle Diana Laura Riojas. El Refugio. Hábitat 2012	SLP121301000 40106	572,755	2.9%	572,755	2.9%	M2, Concreto hidráulico	1,132	100	100.00
14	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Telesecundaria Esperanza Campesina	SLP121301000 40126	304,469	1.5%	304,469	1.5%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
15	Ampliación De Línea Eléctrica Y Alumbrado Publico En Calle Aldama (De Calle Madero A Sala De Exhibición De Ixtle), El Refugio	SLP121301000 40120	249,929	1.3%	249,929	1.3%	Poste	3	100	100.00
16	Suministro E Instalacion De 7 Modulos De Paneles Solares	SLP121301000 40119	108,500	0.6%	108,500	0.6%	Celda Solar	7	100	100.00
17	Rehabilitacion De Sistema De Riego Sociedad De Produccion Roberto Mendez. El Refugio	SLP121301000 40132	10,000	0.1%	10,000	0.1%	Hectárea	16	100	100.00
18	Sustitución De Drenaje Sanitario Colector Plataneros Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Mollinedo	SLP001303002 09111	161,236	0.8%	161,236	0.8%	Metro Lineal	179	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,974,112	162.4%	29,280,744	148.7%		145,878		
19	Pavimentación Con Concreto Ecológico De Calle Rioverde De Calle Llano A Fin De Calle. Los Llanitos. Habitat 2012	SLP121301000 40266	209,598	1.1%	209,598	1.1%	M2, Concreto hidráulico	470	100	100.00
20	Ampliacion De Red De Alumbrado Publico Sobre El Camino Hasta El Panteon	SLP001302001 55907	118,783	0.6%	118,783	0.6%	Poste	-	100	100.00
21	Cosechadora De Agua Para Uso Domestico	SLP001304002 50480	56,290	0.3%	56,290	0.3%	Tanque	100	100	100.00
22	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En La Colonia De La Banda Con Tubería Hidráulica 1 1/2 Diam. De Polietileno	SLP121301000 56336	137,255	0.7%	137,255	0.7%	Metro Lineal	1,600	100	100.00
23	Construccion De Muro De Concreto Para Canaleta Rectangular En Dren Platanares	SLP121301000 40101	77,642	0.4%	77,642	0.4%	Metros	150	100	100.00
24	Ampliacion De Red Electrica En Calle 1era Priv. De Independencia, Barrio Primero	SLP131302001 55873	156,914	0.8%	156,914	0.8%	Poste	-	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Juarez De Calle Homo A Callejon Del Mezquite. Cruz Del Mezquite. Habitat 2012	SLP121301000 40103	500,000	2.5%	500,000	2.5%	M2, Concreto hidráulico	1,800	100	100.00
26	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Vicente Guerrero De Calle Sol A Calle Porfirio Díaz. El Refugio. Hábitat 2012	SLP121301000 40110	564,710	2.9%	564,710	2.9%	M2, Concreto hidráulico	1,983	100	100.00
27	Pavimentación De Calle Abasolo De Prol. Porfirio Díaz A 94 Mts Antes De Calle Sol. El Refugio. Hábitat 2012	SLP121301000 40116	809,750	4.1%	809,750	4.1%	M2, Concreto hidráulico	2,482	100	100.00
28	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Naranjos De Calle Zaragoza A Calle Aldama. El Refugio. Hábitat 2012	SLP121301000 40267	519,656	2.6%	519,656	2.6%	M2, Concreto hidráulico	1,013	100	100.00
29	Mantenimiento Y Operacion De La Ambulancia	SLP131302001 56015	244,873	1.2%	244,873	1.2%	Informe	-	100	100.00
30	Asistencia Tecnica, Capacitacion Y Equipamiento	SLP131302001 54319	393,718	2.0%	393,718	2.0%	Asistencia técnica	-	100	100.00
31	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle La Esperanza	SLP001303002 16091	424,067	2.2%	424,067	2.2%	Metro Cuadrado	245	100	100.00
32	Aportacion Municipal Para La Ampliacion De Pozo Para Riego Sociedad De Produccion Bajio De Sonora La Noria - Ojo De Agua	SLP121301000 40129	60,000	0.3%	60,000	0.3%	Hectárea	20	100	100.00
33	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle Privada De Arista (Arista A Fondo De Calle)	SLP121301000 40092	14,387	0.1%	14,387	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
34	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Fundadores San Antonio	SLP001303002 16036	244,272	1.2%	244,272	1.2%	Metro Cuadrado	375	100	100.00
35	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco I. Madero	SLP001304002 48284	88,589	0.5%	88,589	0.5%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
36	Sustitución Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo, Plaza Principal, Lado Norte Y Zaragoza (Entre Las Calles Martínez Y Guerrero)	SLP001303002 01334	701,400	3.6%	701,400	3.6%	Metro Lineal	2,081	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,974,112	162.4%	29,280,744	148.7%		145,878		
37	Rescate De Deportivo Leopoldino Ortiz Santos. Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana Segunda Etapa	SLP121301000 40118	969,787	4.9%	969,787	4.9%	Obra	1	100	100.00
38	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calle Colon	SLP001303002 16317	507,425	2.6%	507,425	2.6%	Metro Cuadrado	135	100	100.00
39	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Galeana (Pipila A Porfirio Diaz). El Refugio	SLP121301000 40111	263,097	1.3%	263,097	1.3%	M2, Concreto hidráulico	510	100	100.00
40	Construcción De Drenaje Sanitario Y Reposicion De Linea Central De Agua Potable En Calle Niños Heroes, (Prolongacion Centenario A Fondo De Calle). El Refugio	SLP121301000 40095	178,310	0.9%	178,310	0.9%	Metro Lineal	114	100	100.00
41	Construccion De Banquetas En Calle Porfirio Diaz Y Calle Benito Juarez	SLP001303002 16580	73,841	0.4%	73,841	0.4%	Metro Cuadrado	165	100	100.00
42	Aportacion Municipal Para Equipamiento De Modulo De Empacado De Alfalfa. Grupo De Productores San Isidro Labrador	SLP121301000 40133	349,500	1.8%	349,500	1.8%	Taller	1	100	100.00
43	Rehabilitacion De Pozo De Uso Agricola Del Grupo De Produccion Moreno Torres. El Refugio	SLP121301000 40131	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Hectárea	20	100	100.00
44	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Juarez	SLP001303002 15814	364,193	1.9%	364,193	1.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
45	Introduccion De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc (De Calle Leona Vicario A Martinez)	SLP001304002 40812	150,543	0.8%	150,543	0.8%	Metro Lineal	75	65	100.00
46	Pavimentacion Con Doble Riego De Sello De Calle A Un Costado Del Canal Media Luna (Calle Hidalgo A Calle Juarez)	SLP121301000 40113	178,307	0.9%	178,307	0.9%	M2, Concreto asfáltico	2,450	100	100.00
47	Sustitucion De Drenaje Sanitario En Andador Media Luna	SLP001304002 40883	127,642	0.6%	127,642	0.6%	Metro Lineal	170	100	100.00
48	Construcción De Drenaje En Calle Prolongación Centenario (Prol. Revolucion A Cieneguita). El Refugio	SLP121301000 40094	453,250	2.3%	453,250	2.3%	Obra	1	100	100.00
49	Perforacion De Pozo Para Unidad De Riego Julia Olguin Hernández	SLP121301000 79395	40,000	0.2%	40,000	0.2%	Hectárea	25	100	100.00
50	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Naranjos De Calle Moctezuma A Calle Hidalgo. Zona Centro. Habitat 2012	SLP121301000 40108	877,030	4.5%	877,030	4.5%	M2, Concreto hidráulico	1,441	100	100.00
51	Aportación Municipal Para Convenios De Desarrollo Rural 2013	SLP001304002 40799	925,000	4.7%	195,000	1.0%	Obra	300	1	40.00
52	Programa De Rehabilitacion De Lamparas Para Alumbrado Publico	SLP131302001 55645	295,753	1.5%	295,753	1.5%	Obra	-	100	100.00
53	Suministro Y Colocación De Electrobomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable	SLP121301000 56666	56,314	0.3%	56,314	0.3%	Pozo	1	100	100.00
54	Construcción De 44 Recamaras Adicionales Urbanas Y Semiurbanas	SLP001303002 16781	365,232	1.9%	365,232	1.9%	Obra	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,974,112	162.4%	29,280,744	148.7%		145,878		
55	Modernizacion De Unidad De Riego Maclovía Díaz Reyna. Convenio Cna-Mpio-Productores	SLP121301000 40130	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Hectárea	16	100	100.00
56	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Francisco Villa De Av. Fertimex A 2ª Priv. De Francisco Villa. Los Llanitos. Habitat 2012	SLP121301000 40104	367,400	1.9%	367,400	1.9%	M2, Concreto hidráulico	1,088	100	100.00
57	Pavimentación Concreto Hidráulico De Calle Francisco Javier Mina De Calle Moctezuma A Calle Juárez. Zona Centro. Habitat 2012	SLP121301000 40115	743,510	3.8%	743,510	3.8%	M2, Concreto hidráulico	1,493	100	100.00
58	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 1ª Privada De Morelos (Morelos A Rosales)	SLP121301000 40112	465,752	2.4%	465,752	2.4%	M2, Concreto hidráulico	688	100	100.00
59	Mantenimiento Y Operación De Centros De Desarrollo Comunitario (El Refugio, Cabecera, Cruz Del Mezquite Y Llanitos)	SLP121301000 40137	140,751	0.7%	140,751	0.7%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
60	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cuarto Blanco	SLP001303002 16515	343,179	1.7%	343,179	1.7%	Metro Cuadrado	235	100	100.00
61	Programa De Conservación De Caminos Rurales	SLP121301000 40128	812,881	4.1%	812,881	4.1%	Kilómetros	30	100	100.00
62	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Granadillos De Calle Del Nopal A Calle Sin Nombre (En Cartografía Del Ayto. Se Denomina Calle Mezquite). Los Llanitos. Habitat 2012	SLP121301000 40105	410,600	2.1%	410,600	2.1%	M2, Concreto hidráulico	906	100	100.00
63	Aportación Municipal A Convenio Con La Unión De Usuarios Media Luna/Cna, Para Entubamiento De Canales Laterales Por Medio De Tubería De Pvc Estructurada Anularmente De Varios Diámetros	SLP121301000 40093	200,000	1.0%	200,000	1.0%	Canal	1	100	100.00
64	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable A La Pileta	SLP121301000 56478	66,708	0.3%	66,708	0.3%	Metro Lineal	350	100	100.00
65	Desarrollo Institucional Municipal. Asistencia Técnica	SLP121301000 40136	361,439	1.8%	361,439	1.8%	Informe	12	100	100.00
66	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Privada De San Martín. El Refugio	SLP121301000 40121	355,854	1.8%	355,854	1.8%	Poste	7	100	100.00
67	Programa De Rehabilitación De Lámparas De Alumbrado Público Municipal	SLP121301000 40268	272,991	1.4%	272,991	1.4%	Informe	12	100	100.00
68	Programa De Rehabilitación De Calles (Bacheos)	SLP121301000 40117	890,373	4.5%	890,373	4.5%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00
69	Impermeabilización De Aulas De Escuela Primaria Gral Zenón Fernández	SLP121301000 40125	40,239	0.2%	40,239	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	150	100	100.00
70	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El J.N. Juan A. Mateos	SLP001303002 00375	97,049	0.5%	97,049	0.5%	M2, Sanitarios	72	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,974,112	162.4%	29,280,744	148.7%		145,878		
71	Sustitución De Drenaje Sanitario De Calle Fco. I. Madero, De Calle Aldama A Calle Venustiano Carranza. El Refugio. Hábitat 2012	SLP121301000 40265	173,966	0.9%	173,966	0.9%	Metro Lineal	280	100	100.00
72	Sustitucion De Drenaje Sanitario En Calle Jaro	SLP001304002 40835	47,663	0.2%	47,663	0.2%	Metro Lineal	80	100	100.00
73	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Quetzalcoatl	SLP001303002 16160	239,821	1.2%	239,821	1.2%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
74	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Molinos (Calle Casa Blanca A Canal Lateral Media Luna)	SLP121301000 40107	299,409	1.5%	299,409	1.5%	M2, Concreto hidráulico	390	100	100.00
75	Aportación Municipal A Convenio Con La Asociación De Usuarios Media Luna Para La Ejecución De Diversas Obras En El Municipio De Ciudad Fernández	SLP001303002 15303	400,000	2.0%	400,000	2.0%	Metro Lineal	32,006	100	100.00
76	Aportacion Municipal Para Construcccion De Piso Firme En Convenio Con La Sedesol	SLP121301000 40127	398,719	2.0%	398,719	2.0%	Metros Cuadrados	12,620	100	100.00
77	Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Calle Molino Del Alto (Guamuchil A Calle Laureles)	SLP121301000 40102	757,469	3.8%	757,469	3.8%	M2, Concreto asfáltico	1,296	100	100.00
78	Pavimentacion Con Doble Riego De Sello De Calle Prolongacion De Matamoros (Prolongacion Centenario A Calle Aldama). El Refugio	SLP121301000 40114	641,128	3.3%	641,128	3.3%	Metros Cuadrados	3,850	100	100.00
79	Construccion De Bado Para Comunicar Hacia La Escuela	SLP131302001 55904	225,190	1.1%	225,190	1.1%	Puente	-	100	100.00
80	Construcción De Tomas Domiciliarias (1era Etapa)	SLP121301000 56501	49,945	0.3%	49,945	0.3%	Tomas Domiciliarias	20	100	100.00
81	Programa De Rehabilitacion De Calles (Bacheos)	SLP131302001 55797	607,951	3.1%	607,951	3.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
82	Construccion De Tomas Domiciliaria (1era Etapa)	SLP121301000 56255	45,856	0.2%	45,856	0.2%	Tomas Domiciliarias	20	100	100.00
83	Rehabilitacion De Drenaje En Calle S.A.R.H. (Boulevard C.J.B. A Morelos)	SLP121301000 40096	213,626	1.1%	213,626	1.1%	Metro Lineal	170	100	100.00
84	Rehabilitacion De Relleno Sanitario Municipal	SLP121301000 40099	366,888	1.9%	366,888	1.9%	Relleno Sanitario	1	100	100.00
85	Construccion De Aula 6x5.3 Tipo Ieife En Jardin De Niños Profa. Elena Rocha Salazar	SLP121301000 40123	295,235	1.5%	295,235	1.5%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
86	Construcción De Banquetas En Calle Venustiano Carranza De Av. Fco. I. Madero A Calle Galeana. El Refugio. Hábitat 2012	SLP121301000 40100	120,850	0.6%	120,850	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	622	100	100.00
87	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Colón (Hidalgo Y 2ª Privada De Hidalgo)	SLP121301000 40122	23,501	0.1%	23,501	0.1%	Poste	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,974,112	162.4%	29,280,744	148.7%		145,878		
88	Contruccion De Colector Y Emisor El Refugio	SLP001304002 50509	3,604,000	18.3%	3,604,000	18.3%	Metro Lineal	18,000	100	100.00
89	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo	SLP121301000 56559	70,760	0.4%	70,760	0.4%	Pozo	1	100	100.00
90	Rehabilitación Del Relleno Sanitario Municipal	SLP001304002 40965	606,680	3.1%	167,188	0.8%	Obra	45,052	100	40.00
91	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Privada De Cabo San Lucas (Boulevard Cjb. - Fin De Privada)	SLP121301000 40109	279,783	1.4%	279,783	1.4%	M2, Concreto hidráulico	315	100	100.00
92	Construcción De Letrinas Ecologicas Secas (El Sermón De Santa Ana)	SLP001303002 17047	460,563	2.3%	460,563	2.3%	Letrina, Metros Cúbicos	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,520,530	100.8%	45,539,904	84.2%		443,987		
1	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Himno Nacional (2a. Etapa)	SLP131302001 38423	396,967	0.7%	396,967	0.7%	Obra	220	100	100.00
2	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Pecuaria (Bascula Para Pesar Ganado En Centro De Acopio)	SLP001303001 74656	30,300	0.1%	30,300	0.1%	Lote	6	100	100.00
3	Programa De Mejoramiento De Techados En Vivienda Area Rural(1400 Acciones)	SLP001302001 71551	1,404,200	2.6%	1,404,200	2.6%	Acción	5,600	100	50.00
4	Construccion De Puente Vehicular	SLP001302001 72448	625,984	1.2%	532,861	1.0%	Obra	230	100	90.00
5	Programa De Adquisicion De Material Hidraulico Para Ampliacion De Red De Agua Potable (Adquisicion De 300 Mts De Manguera Poliducto Negro Hidraulico De 1" De Diametro)	SLP001302001 72122	2,537	0.0%	2,537	0.0%	Lote	100	100	100.00
6	Rehabilitacion General De 2 Aulas(Sustitucion De Lamina Multypanel) Y Obra Exterior En E.P. Ing. Mariano Moctezuma	SLP001304002 70047	23,859	0.0%	23,859	0.0%	Aula	200	100	-
7	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion (Adquisicion De Equipo Para Pizzas)	SLP001304002 46013	37,793	0.1%	37,793	0.1%	Lote	6	100	50.00
8	Pavimentacion De La Calle Simon Bolivar Con Concreto Hidraulico Entre Las Calles Iguala Y Palma 1	SLP001303001 74738	153,770	0.3%	153,770	0.3%	M2, Concreto hidráulico	64	100	100.00
9	Adquisición De Equipamiento Para Área Técnica Y Administrativa De La Coordinación De Desarrollo Social (Desarrollo Institucional 2013)	SLP131302001 37813	256,045	0.5%	255,129	0.5%	Pieza	40	100	100.00
10	Pavimentacion De La Calle Monteblanco Con Concreto Hidraulico Entre Calle Benito Juarez Y 3a. Priv. De Benito Juarez	SLP001303001 74750	424,451	0.8%	424,451	0.8%	M2, Concreto hidráulico	84	100	100.00
11	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion (Adquisicion De Equipo Para Elaboracion De Chorizo)	SLP001304002 45963	31,470	0.1%	31,470	0.1%	Lote	6	100	50.00
12	Construccion De 1 Aula Didactica Estructura Regional 6x8 En E.P. Francisco Villa	SLP131302001 58891	314,614	0.6%	102,431	0.2%	Obra	110	100	33.00
13	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agricola (Adquisicion De Una Aspersora Agricola)	SLP001302001 73073	27,800	0.1%	27,800	0.1%	Lote	6	100	100.00
14	Reposicion De Red De Drenaje En Calle Bolivia	SLP131302001 40055	186,383	0.3%	186,383	0.3%	Metro Lineal	55	100	100.00
15	Reposicion De Red De Drenaje En Calle Penal Entre Berlin Y Londres	SLP001303002 22648	325,253	0.6%	325,253	0.6%	Metro Lineal	36	100	100.00
16	Construccion De Ampliacion De Vivienda Rural	SLP001302001 71270	183,528	0.3%	183,528	0.3%	Obra	2,000	100	25.00
17	Construccion De Barda En J.N. Alvaro Obregon	SLP131302001 58632	338,250	0.6%	331,387	0.6%	Obra	150	100	100.00
18	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agricola (Invernadero Hidroponico)	SLP001302001 73039	117,579	0.2%	117,579	0.2%	Lote	12	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,520,530	100.8%	45,539,904	84.2%		443,987		
19	Rehabilitacion General Del Plantel (Impermeabilizacion De Aulas) En J.N. 5to. Regimiento	SLP131302001 58734	407,723	0.8%	407,723	0.8%	Obra	160	100	100.00
20	Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Escorpion Entre Cancer Y Circunvalacion	SLP131302001 40141	12,323	0.0%	12,323	0.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	25	100	50.00
21	Construccion De 1 Aula Est. U-1c En Emsad 16	SLP131302001 59163	425,339	0.8%	-	0.0%	Obra	80	100	90.00
22	Construccion De Andador Y Banqueta En Calle Rio Cadiz Entre Vicente Guerrero Y Circunvalacion	SLP001303002 23002	83,340	0.2%	25,002	0.0%	Obra	120	100	-
23	Construccion De 2 Aulas Didacticas En E.P. Benito Juarez	SLP131302001 58600	10,410	0.0%	10,410	0.0%	Obra	114	100	65.00
24	Rehabilitacion General Del Plantel Y Construccion De Barda En E.P. Cuauhtemoc	SLP131302001 58793	450,000	0.8%	-	0.0%	Obra	270	100	-
25	Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonias Populares De Cd. Valles,S.L.P. (Convenio Apazu)	SLP131302001 72081	615,998	1.1%	589,386	1.1%	Metros Lineales	12,000	100	90.00
26	Pavimentacion De La Calle Simon Bolivar Con Concreto Hidraulico Entre Las Calles Tancanhuitz Y Merida	SLP001303001 74710	394,234	0.7%	394,234	0.7%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
27	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Pecuaria (Paquete De Rollos De Alambre (4 Rollos De Alambre De Puas Y 3 Kilos De Grapa)	SLP001302001 73183	427,550	0.8%	427,550	0.8%	Metros, Bardas, Cercos	413	100	100.00
28	Programa De Supervision Y Seguimiento De Los Organos De Control De Obras Y Acciones De Contraloria Municipal	SLP131302001 61562	108,203	0.2%	108,203	0.2%	Informe	19	100	100.00
29	Construccion De Subestacion Electrica En Emsad 19	SLP131302001 60167	379,800	0.7%	-	0.0%	Obra	80	100	-
30	Rehabilitacion De 2 Aulas Didacticas Cepi Leona Vicario	SLP131302001 58763	147,519	0.3%	147,519	0.3%	Obra	120	100	100.00
31	Construccion De Casa De Salud	SLP131302001 61356	522,022	1.0%	239,128	0.4%	Obra	250	100	70.00
32	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agricola(Adquisicion De Un Arado)	SLP001302001 73083	133,950	0.2%	133,950	0.2%	Lote	18	100	100.00
33	Adquisicion De Materiales Para Ampliacion De La Red De Agua	SLP131302001 38782	10,047	0.0%	10,047	0.0%	Lote	110	100	100.00
34	Construccion De Red Electrica	SLP131302001 72245	499,332	0.9%	410,481	0.8%	Obra	120	100	98.00
35	Conservacion Del Medio Ambiente Atraves De La Recoleccion De Residuos Solidos	SLP001302001 71614	69,600	0.1%	69,600	0.1%	Emergencia sanitaria	116,000	100	100.00
36	Reubicacion De Postes Y Linea Subterranea En Ampliacion Y Modernizacion Del Km. 0 000.00-Km 1 250.28 De La Carretera Cd. Valles-Tampico	SLP001304002 46459	140,000	0.3%	-	0.0%	Obra	230	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,520,530	100.8%	45,539,904	84.2%		443,987		
37	Pavimentación De La Av. Ferrocarril Con Concreto Hidraulico Desde La Av. México Hasta La Calle Chamizal	SLP001303001 74747	714,901	1.3%	714,901	1.3%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
38	Rehabilitacion General De 2 Aulas(Sustitucion De Lamina Multypanel) Y Obra Exterior En E.P. Ing. Mariano Moctezuma	SLP131302001 58661	225,000	0.4%	138,081	0.3%	Obra	40	100	-
39	Programa De Mejoramiento De Techados En Vivienda Area Urbana(900 Acciones)	SLP131302001 71569	902,700	1.7%	902,700	1.7%	Acción	3,600	100	50.00
40	Construccion De Albergue Comunitario En San Dieguito	SLP131302001 38377	149,935	0.3%	149,935	0.3%	Obra	100	100	100.00
41	Reposicion De Red De Drenaje En Calle Cuauhtemoc Entre Pedro J. Mendez Y Vicente C. Salazar	SLP001303002 22641	335,798	0.6%	335,798	0.6%	Metro Lineal	32	100	100.00
42	Rehabilitacion De 6 Aulas Didacticas Y Sanitario Modulo (Pint.Gral,Barda,) En J.N. Juan Escutia	SLP131302001 58532	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Obra	128	100	80.00
43	Construccion De Bordos Para Abrevaderos	SLP001302001 73194	350,550	0.6%	350,550	0.6%	M2, Bordo	77	100	75.00
44	Construccion De 3 Aulas Secundaria General Guadalupe Victoria	SLP131302001 58610	27,872	0.1%	27,872	0.1%	Obra	156	100	20.00
45	Reconstruccion De Tanque Elevado De Agua Potable Para El Abastecimiento De Agua	SLP001302001 71879	142,683	0.3%	106,851	0.2%	Obra	160	100	90.00
46	Reposicion De Red De Drenaje En Calle Priv. Rotarios	SLP131302001 38850	36,126	0.1%	36,126	0.1%	Obra	25	100	100.00
47	Pavimentacion De La Calle Chijol Con Concreto Hidraulico	SLP001303001 74705	729,362	1.3%	729,362	1.3%	M2, Concreto hidráulico	1,250	100	100.00
48	Construccion De 1 Sanitario Modulo En E.P. Miguel Hidalgo Y Costilla	SLP131302001 58591	9,027	0.0%	9,027	0.0%	Obra	164	100	45.00
49	Construccion De Puente Vehicular	SLP131302001 40186	500,718	0.9%	500,718	0.9%	Puente	586	100	100.00
50	Programa De Adquisicion De Equipamiento Para Pozo De Agua Potable	SLP131302001 72049	44,293	0.1%	44,293	0.1%	Lote	70	100	100.00
51	Construccion De Servicios Sanitarios Para El Parque Pipila	SLP001303002 22973	37,112	0.1%	37,112	0.1%	Obra	5,000	100	100.00
52	Pavimentacion De La Calle Juan Sarabia Con Concreto Hidraulico Entre La Calle Morelos Y Calle Emiliano Zapata	SLP001303001 74706	322,219	0.6%	322,219	0.6%	M2, Concreto hidráulico	44	100	100.00
53	Pavimentación En Calle Francia Con Concreto Hidraulico Desde La Av. México Hasta La Calle Huertas	SLP001303001 74752	227,790	0.4%	227,790	0.4%	M2, Concreto hidráulico	72	100	100.00
54	Rehabilitacion De 1 Sanitario Modulo Y 2 Edificios Existentes En J.N. Mexico	SLP131302001 58524	3,250	0.0%	3,250	0.0%	Obra	135	100	100.00
55	Construccion De Ampliacion De Vivienda Rural	SLP001303002 22494	40,784	0.1%	40,784	0.1%	Vivienda	20	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,520,530	100.8%	45,539,904	84.2%		443,987		
56	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion(Equipo Para Elaboracion De Chorizo)	SLP001302001 73144	35,021	0.1%	35,021	0.1%	Lote	7	100	100.00
57	Ampliacion De Tanque De Almacenamiento De Agua	SLP001303002 22990	47,144	0.1%	47,144	0.1%	Tanque	195	100	95.00
58	Rehabilitacion Gral De Ser. Sanit. Est. U-1c En Cam Maria Montessori	SLP131302001 59034	199,991	0.4%	58,821	0.1%	Obra	60	100	-
59	Proyecto De Construccin De Infraestructura Basica De Casa De Salud	SLP131302001 61443	522,297	1.0%	-	0.0%	Obra	230	100	40.00
60	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Vicente Guerrero Entre 16 De Septiembre Y Simon Bolivar	SLP001304002 47227	138,033	0.3%	138,033	0.3%	Metro Cuadrado	95	100	-
61	Rehabilitacion General Del Plantel (Impermeabilizacion De Aulas) En Escuela Preparatoria Por Cooperacion J. Jose Ortiz Mazo	SLP001304002 70433	54,076	0.1%	53,579	0.1%	Escuela	75	100	100.00
62	Reposicion De Red De Drenaje En Calle Aquiles Serdan Entre Alvaro Obregon Y Juan Sarabia	SLP001303002 22636	239,193	0.4%	239,193	0.4%	Metro Lineal	25	100	100.00
63	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion (Equipo Para Queseria9	SLP001302001 73128	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Lote	6	100	100.00
64	Rehabilitacion General Del Plantel (Impermeabilizacion De Aulas Y Barda) En J.N. Inocente Rivera	SLP131302001 58671	479,375	0.9%	479,375	0.9%	Obra	140	100	100.00
65	Ampliacion Del Sistema Regional De Agua Potable (3er Etapa), Para Beneficiar A 19 Localidades Indigenas Teenek, Del Municipio De Ciudad Valles	SLP001303002 22533	183,000	0.3%	183,000	0.3%	Sistema	5,000	100	-
66	Construccion De Cerco Con Rollos De Tela Borreguera	SLP001302001 73151	12,921	0.0%	12,921	0.0%	Lote	14	100	100.00
67	Construccion De Ampliacion De Vivienda Rural	SLP001302001 71450	560,780	1.0%	560,780	1.0%	Obra	2,000	100	25.00
68	Construccion De Tanque Elevado	SLP001303002 22994	36,414	0.1%	36,414	0.1%	Tanque	196	100	100.00
69	Construccion De Barda Perimetral En Panteon	SLP131302001 65004	832,059	1.5%	-	0.0%	Obra	116,000	100	50.00
70	Construcción Del Puente Vehicular En Calle Argentina Entre Av. Mexico Y Arroyo	SLP001303001 74764	383,787	0.7%	383,787	0.7%	Puente	32	100	100.00
71	Construccion De Tanque Y Red De Distribucion De Agua	SLP131302001 71974	233,520	0.4%	233,520	0.4%	Obra	215	100	100.00
72	Construccion De Cancha De Usos Multiples En E.P. Benito Juarez	SLP131302001 58800	394,941	0.7%	394,941	0.7%	Obra	120	100	100.00
73	Reposicion De Red De Agua Potable En Calle Aquiles Serdan Entre Artes Y Democracia	SLP001303002 22515	32,210	0.1%	32,210	0.1%	Metro Lineal	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,520,530	100.8%	45,539,904	84.2%		443,987		
74	Rehabilitacion De 3 Aulas En E.P. Francisco Zarco	SLP131302001 58509	171,000	0.3%	167,131	0.3%	Aula	256	100	100.00
75	Construccion De Barda En J.N. Ramon Alcorta Guerrero	SLP131302001 58639	280,707	0.5%	280,707	0.5%	Obra	174	100	100.00
76	Ampliacion De Infraestructura Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	SLP131302001 72015	153,438	0.3%	153,438	0.3%	Obra	195	100	95.00
77	Construccion De 1 Aula Est. U-1c En Escuela Preparatoria Por Cooperacion Emiliano Zapata 38	SLP131302001 59139	449,863	0.8%	344,295	0.6%	Obra	110	100	65.00
78	Pavimentacion De Calle Costa Rica Con Concreto Hidraulico Entre La Calles Huertas Y Diaz Ordaz	SLP001303001 74709	699,988	1.3%	699,988	1.3%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
79	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion (Equipo Para Venta De Productos Lacteos)	SLP001302001 73138	37,062	0.1%	37,062	0.1%	Lote	12	100	100.00
80	Pavimentacion De La Calle Francisco Zarco Con Concreto Hidraulico Entre La Calle Cedro Y Alamo	SLP001303001 74741	206,886	0.4%	206,886	0.4%	M2, Concreto hidráulico	32	100	100.00
81	Construccion De 1 Sanitario Rural En E.T.V. Lic. Jose Lopez Portillo	SLP131302001 59069	183,020	0.3%	3,990	0.0%	Obra	80	100	-
82	Construccion De 1 Aula Secundaria Rafael Curiel Gallegos	SLP131302001 58090	9,291	0.0%	9,291	0.0%	Aula	175	100	-
83	Rehabilitacion De Casa De Salud	SLP131302001 61407	177,415	0.3%	-	0.0%	Obra	120	100	5.00
84	Construccion De Puente En Calle Alamos Entre Calle Aries Y Calle Tauro	SLP001302001 72633	151,373	0.3%	151,373	0.3%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
85	Inversion Administrativa Y De Equipamiento Para El Seguimiento Del Programa Operativo Anual (Gastos De Indirectos 2013)	SLP131302001 38530	1,623,046	3.0%	1,347,786	2.5%	Informe	60	100	90.00
86	Programa De Adquisicion De Materiales Para Construccion De Infraestructura Educativa En Esc. Sec. Tecnica 46 (Construccion De Comedores)	SLP001304002 47463	8,727	0.0%	8,727	0.0%	Lote	145	100	100.00
87	Programa De Mantenimiento De Limpieza Y Desazolves De Arroyos Y Canales Obstruidos	SLP131302001 38729	1,010,233	1.9%	1,010,233	1.9%	Obra	50,000	100	100.00
88	Construccion De 2 Puentes Vehiculares	SLP001302001 72454	331,319	0.6%	331,319	0.6%	Obra	750	100	100.00
89	Ampliacion De Infraestructura De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	SLP001302001 71956	119,912	0.2%	119,912	0.2%	Obra	230	100	100.00
90	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agricola (Adquisicion De Una Aspersora Agricola)	SLP001304002 45424	32,200	0.1%	32,200	0.1%	Lote	6	100	-
91	Construccion De Ampliacion De Vivienda Rural	SLP001303002 22468	10,196	0.0%	10,196	0.0%	Vivienda	5	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,520,530	100.8%	45,539,904	84.2%		443,987		
92	Pavimentacion De La Calle Francisco Zarco Con Concreto Hidraulico Entre La Calle Cedro Y Alamo	SLP001304002 48442	70,453	0.1%	70,453	0.1%	Metro Cuadrado	32	100	100.00
93	Material Hidraulico Para Ampliacion De Red De Agua Potable	SLP131302001 71659	149,505	0.3%	149,505	0.3%	Lote	2,800	100	100.00
94	Equipamiento Y Adquisicion De Bomba De Agua Potabler Para Pozo Profundo	SLP001303001 74685	5,900	0.0%	5,900	0.0%	Apoyo	45	100	100.00
95	Programa De Adquisicion Y Suministro De Mochila Aspersora	SLP001302001 73055	66,196	0.1%	66,196	0.1%	Lote	97	100	100.00
96	Construccion De Ampliacion De Vivienda Rural	SLP001302001 71497	10,196	0.0%	10,196	0.0%	Obra	550	100	25.00
97	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Mariano Escobedo Entre Pino Suarez Y Pico De Orizaba	SLP001304002 47129	1,202,845	2.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	125	100	-
98	Pavimentacion De La Calle Monteblanco Con Concreto Hidraulico Entre 3a. Priv. De Benito Juarez Y Comonfort	SLP001303001 74751	445,350	0.8%	445,350	0.8%	M2, Concreto hidráulico	76	100	100.00
99	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Uganda Entre Mozambique Y 18 De Marzo	SLP001304002 68568	71,553	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	150	100	-
100	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion (Equipamiento Para Carniceria)	SLP001302001 73132	164,921	0.3%	164,921	0.3%	Lote	18	100	100.00
101	Construccion De Casa De Salud	SLP131302001 61468	521,426	1.0%	310,648	0.6%	Obra	180	100	75.00
102	Rehabilitacion General Del Plantel (Impermeabilizacion De Aulas) En Escuela Preparatoria Por Cooperacion J. Jose Ortiz Mazo	SLP131302001 60188	495,000	0.9%	495,000	0.9%	Obra	75	100	100.00
103	Pavimentación De La Calle Francia Con Concreto Hidraulico Entre Calle Huertas Y Calle Cantera	SLP001303001 74708	1,030,446	1.9%	1,030,446	1.9%	M2, Concreto hidráulico	180	100	100.00
104	Ampliacion De Red De Drenaje Calles Tampico Y Monterrey	SLP131302001 40098	474,449	0.9%	474,449	0.9%	Metro Lineal	190	100	100.00
105	Ampliacion De Red Electrica	SLP001302001 72307	654,510	1.2%	654,510	1.2%	Obra	240	100	100.00
106	Construccion De 1 Aula Didactica Estructura Regional 6x8 En E.P. Profr. Lorenzo Velazquez Anaya	SLP131302001 58869	314,614	0.6%	97,657	0.2%	Obra	140	100	-
107	Rehab. Gral. Del Plantel (Colocacion De Subestacion) En J.N. Angela Peralta	SLP131302001 58784	137,221	0.3%	124,081	0.2%	Obra	170	100	97.00
108	Construccion De Tanque Elevado	SLP131302001 72069	240,370	0.4%	240,370	0.4%	Obra	196	100	100.00
109	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agricola (Motobomba Para Riego Agricola)	SLP001302001 73037	227,452	0.4%	227,452	0.4%	Lote	60	100	100.00
110	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Colonias Populares De Cd. Valles,S.L.P. ((Convenio Apazu)	SLP001302001 72145	804,827	1.5%	732,377	1.4%	Metro Lineal	8,000	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,520,530	100.8%	45,539,904	84.2%		443,987		
111	Construccion De 1 Sanitario Modulo En E.P. Vicente Guerrero	SLP131302001 58578	9,027	0.0%	9,027	0.0%	Obra	270	100	-
112	Lote De Material Para Construccion De Casa De Salud	SLP001303002 04465	21,379	0.0%	21,379	0.0%	Lote	120	100	100.00
113	Pavimentacion De Calle Ramiro Galero Concreto Hidraulico Desde La Calle Manuel Medellin A La Calle Albacete.	SLP001303001 74707	510,872	0.9%	510,872	0.9%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
114	Rehabilitacion De 2 Aulas Didacticas,1 Direccion,Cocina,Modulo De Serv.Sanit.Comp. En J.N. Graciano Sanchez	SLP131302001 58540	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Obra	59	100	100.00
115	Construccion De Barda Perimetral Y Banqueta En Panteon	SLP131302001 61978	443,608	0.8%	405,654	0.7%	Obra	20,000	100	90.00
116	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion (Equipo Para Venta De Quesos Y Chorizo)	SLP001302001 73135	39,883	0.1%	39,883	0.1%	Lote	6	100	100.00
117	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Pecuaria (Construccion De Corral Y Bascula Ganadera)	SLP001302001 73156	50,100	0.1%	50,100	0.1%	Lote	6	100	100.00
118	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica	SLP001302001 72227	747,592	1.4%	707,844	1.3%	Obra	78	100	91.00
119	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agricola (Adquisicion De Chapoleadora)	SLP001302001 73101	87,380	0.2%	87,380	0.2%	Lote	12	100	100.00
120	Construccion De Puente Vehicular "Arroyo Chipico", En San Carlos	SLP001302001 72442	537,500	1.0%	537,500	1.0%	Obra	356	100	100.00
121	Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco	SLP001302001 72463	544,971	1.0%	425,758	0.8%	Obra	2,000	100	88.00
122	Pavimentacion De La Calle Simon Bolivar Con Concreto Hidraulico Entre La Calle Merida E Iguala	SLP001303001 74756	416,906	0.8%	416,906	0.8%	M2, Concreto hidráulico	48	100	100.00
123	Construccion De Cercado Perimetral En Preparatoria Tirso Pozos	SLP131302001 59108	302,367	0.6%	98,819	0.2%	Obra	90	100	-
124	Rehabilitacion General Del Plantel (Impermeabilizacion, Inst. Electrica) En Esc. Sec. Gral. Profr. Dunstano Gomez Castillo	SLP131302001 58824	354,059	0.7%	354,059	0.7%	Obra	1,200	100	100.00
125	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Francisco Javier Mina Entre Guerrero Y Escontria	SLP001304002 47170	504,943	0.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	150	100	-
126	Construccion De Tanque Y Red De Distribucion De Agua	SLP001303002 22987	60,450	0.1%	60,450	0.1%	Tanque	215	100	100.00
127	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agricola (Rastra De Tiron De Discos)	SLP001303001 74655	102,500	0.2%	102,500	0.2%	Lote	12	100	100.00
128	Construccion De 220 Unidades Basicas De Vivienda Rural	SLP001303001 74678	5,523,524	10.2%	5,523,524	10.2%	Vivienda	1,100	100	37.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,520,530	100.8%	45,539,904	84.2%		443,987		
129	Rehabilitacion De Puente Peatonal	SLP131302001 40248	254,090	0.5%	254,090	0.5%	Puente	290	100	100.00
130	Construccion De Infraestructura De Linea De Conduccion De Agua Potable	SLP001302001 72098	517,170	1.0%	302,952	0.6%	Sistema	253	100	85.00
131	Ampliacion De Red Electrica En Calle Tixtla Entre Rio Caballero Y Valladolid	SLP001303002 22656	16,134	0.0%	-	0.0%	Obra	5	100	-
132	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Col. Ignacio Zaragoza	SLP001303002 22597	1,163,032	2.1%	1,163,032	2.1%	Sistema	120	100	-
133	Construccion De 1 Sanitario Rural (1a. Etapa) En J.N. Juan De La Barrera	SLP131302001 58655	126,000	0.2%	64,861	0.1%	Obra	20	100	15.00
134	Construccion De. Puente Vehicular Acceso A La Central	SLP001302001 72640	1,059,459	2.0%	1,059,459	2.0%	Obra	32,000	100	100.00
135	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Simon Bolivar Entre Cedro Y Palma 1	SLP001304002 47317	1,032,158	1.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	115	100	-
136	Construccion De Puente En La Calle Romualdo Del Campo Entre Calle Tambaca Y Calle Coy	SLP001302001 72645	144,694	0.3%	144,694	0.3%	Obra	3,500	100	100.00
137	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion (Equipo Para Pizzeria)	SLP001302001 73146	25,450	0.0%	25,450	0.0%	Lote	12	100	100.00
138	Adquisicion De Material De Agua Potable Para Acondicionamiento De Cuatro Pozos Artesianos	SLP131302001 71845	19,645	0.0%	19,645	0.0%	Lote	170	100	100.00
139	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Zaire Entre Mozambique Y 18 De Marzo	SLP001304002 68610	116,063	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	450	100	-
140	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion (Equipamiento Para Produccion De Bagre)	SLP001304002 45742	175,200	0.3%	175,200	0.3%	Lote	18	100	50.00
141	Ampliacion De Red Electrica En Calle Circunvalacion	SLP001303002 22653	59,508	0.1%	-	0.0%	Poste	5	100	-
142	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Para La Comercializacion (Adquisicion De Trapiche)	SLP001304002 45823	98,520	0.2%	98,520	0.2%	Lote	12	100	-
143	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agricola (Tuberia Para Riego)	SLP001303001 74653	35,700	0.1%	35,700	0.1%	Lote	6	100	100.00
144	Proyecto Productivo Para Construccion De Fabrica De Estufas Ecologicas	SLP131302001 38666	5,071,474	9.4%	5,071,474	9.4%	Obra	32,000	100	100.00
145	Construccion De Servicios Sanitarios Para El Parque Pipila	SLP131302001 38626	367,594	0.7%	367,594	0.7%	M2, Sanitarios	5,000	100	100.00
146	Reposicion De Red De Drenaje En Calle Aquiles Serdan Entre Artes Y Democracia	SLP001303002 22643	72,360	0.1%	72,360	0.1%	Metro Lineal	25	100	100.00
147	Material Hidraulico Para Ampliacion De Sistema De Agua Potable	SLP001303002 22975	17,296	0.0%	17,296	0.0%	Acción	95	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,520,530	100.8%	45,539,904	84.2%		443,987		
148	Adquisicion De Materiales Para Mantenimiento Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable	SLP001304002 68439	14,182	0.0%	-	0.0%	Lote	112	100	-
149	Construccion De Casa De Salud	SLP131302001 60290	520,245	1.0%	272,960	0.5%	Obra	150	100	50.00
150	Ampliacion De Red Electrica En Camino Antiguo Al Pujal Entre Calle 5a Y 6a	SLP001302001 72181	23,903	0.0%	23,903	0.0%	Poste	30	100	30.00
151	Inversion En Ampliacion De Infraestructura Electrica De Red Secundaria Aerea Y Aumento De Capacidad De Un Transformador Existente De 10 Kva A 25 Kva	SLP131302001 72205	95,361	0.2%	93,380	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	85	100	98.00
152	Pavimentación De La Calle Simon Bolivar Con Concreto Hidraulico Entre Las Calles Cedro Y Chijol	SLP001303001 74743	671,876	1.2%	671,876	1.2%	M2, Concreto hidráulico	144	100	100.00
153	Construccion De Ampliacion De Vivienda Rural	SLP001303002 22482	112,156	0.2%	112,156	0.2%	Vivienda	55	11	25.00
154	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agricola (Ganadero)	SLP001304002 45683	37,700	0.1%	37,700	0.1%	Lote	6	100	50.00
155	Programa De Electrificacion En Poblados Rurales Y Colonias Poulares (Convenio Especifico Con Cfe Du-Slp-02/2012-004)	SLP001303002 22663	695,539	1.3%	695,539	1.3%	Poste	445	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,504,263	70.1%	21,504,263	70.1%		306,526		
1	Material Para Conservacion De Camino Rural	SLP001304002 49070	19,200	0.1%	19,200	0.1%	Lote	1,023	100	100.00
2	Conservacion De Camino Rural	SLP001303002 14281	500,354	1.6%	500,354	1.6%	Kilómetro	652	100	100.00
3	Habilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje	SLP001303002 11352	7,074	0.0%	7,074	0.0%	Centro	17,015	100	100.00
4	Dotacion De Pintura Para Rehabilitacion De Centro Comunitario	SLP001304002 48994	1,970	0.0%	1,970	0.0%	Lote	426	100	100.00
5	Construccion De 1 Anexo (Muro De Contencion) En La E.P. Juan Miranda Uresti	SLP001303002 11715	20,788	0.1%	20,788	0.1%	Obra	111	100	100.00
6	Programa De Desarrollo Institucional	SLP131301000 48804	610,576	2.0%	610,576	2.0%	Informe	17,508	100	100.00
7	Construccion De Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable	SLP001304002 55808	2,057,524	6.7%	2,057,524	6.7%	Sistema	874	100	100.00
8	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Doble Huella	SLP001303002 15482	400,000	1.3%	400,000	1.3%	Metro Lineal	1,478	100	100.00
9	Equipamiento Para El Personal De Servicios De Saneamiento (Material Y Equipo)	SLP001304002 48979	254,991	0.8%	254,991	0.8%	Lote	17,015	100	100.00
10	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 56832	566,784	1.8%	566,784	1.8%	Sistema	714	100	100.00
11	Material Para Construccion De Pie De Casa	SLP001304002 49193	411,250	1.3%	411,250	1.3%	Unidad	189	100	100.00
12	Dotacion De Pintura Para Rehabilitacion De Centro Comunitario	SLP001304002 49046	3,120	0.0%	3,120	0.0%	Lote	287	100	100.00
13	Construccion De Local Para Almacen	SLP001303002 08927	315,000	1.0%	315,000	1.0%	Obra	279	100	100.00
14	Sueldos Del Personal Operativo De La C.D.S.M.	SLP001304002 48858	387,017	1.3%	387,017	1.3%	Plaza	17,015	8	100.00
15	Construccion De Puente Vado	SLP001303002 14560	37,364	0.1%	37,364	0.1%	Puente	684	100	100.00
16	Construccion De Techo De Porton En La E.P. Benito Juarez	SLP001303002 11743	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Obra	69	100	100.00
17	Construccion De Muro De Contencion En Centro Comunitario	SLP001303002 10599	103,320	0.3%	103,320	0.3%	Centro	897	100	100.00
18	Construccion De Chaflan De Concreto En Rampas	SLP001303002 14604	22,056	0.1%	22,056	0.1%	Metro Cuadrado	479	100	100.00
19	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Doble Huella Primera Etapa	SLP001303002 15073	542,536	1.8%	542,536	1.8%	Metro Lineal	1,478	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,504,263	70.1%	21,504,263	70.1%		306,526		
20	Lote De Pintura Para Rehabilitacion De Parques Y Avenidas	SLP131301000 92877	51,677	0.2%	51,677	0.2%	Lote	2,457	100	100.00
21	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Doble Huella En Camino Al Panteon Segunda Etapa	SLP001303002 15002	300,000	1.0%	300,000	1.0%	Metro Lineal	784	100	100.00
22	Dotacion De Pintura Para Rehabilitacion Del J.N. Amado Nervo	SLP001303002 11786	7,874	0.0%	7,874	0.0%	Acción	54	100	100.00
23	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Doble Huella	SLP001303002 14758	171,342	0.6%	171,342	0.6%	Metro Lineal	742	100	100.00
24	Lote De Material Para Rehabilitacion De Centro Comunitario	SLP001303002 17542	38,300	0.1%	38,300	0.1%	Lote	17,015	100	100.00
25	Construccion De 2 Aulas Didacticas Adosadas 6.00 X 8.00 Mts. Tipo Ieife En El Cebac 20 De Noviembre	SLP001303002 11573	638,887	2.1%	638,887	2.1%	Aula	168	100	100.00
26	Construccion De Centro Comunitario	SLP001303002 10002	176,948	0.6%	176,948	0.6%	Centro	123	100	100.00
27	Adquisicion De Herramientas Para Desazolve De Carreteras Alimentadoras	SLP001303002 15643	39,000	0.1%	39,000	0.1%	Pieza	17,015	100	100.00
28	Construccion De Techo Cuenca Comunitario	SLP001304002 56796	285,899	0.9%	285,899	0.9%	Obra	285	100	100.00
29	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Los Equipos De Bombeo Del Sistema De Agua Potable San Juanito	SLP131302001 58043	359,277	1.2%	359,277	1.2%	Acción	17,015	100	100.00
30	Construccion De Servicios Sanitarios Rurales En El Cebac 20 De Noviembre	SLP001303002 11597	280,000	0.9%	280,000	0.9%	Obra	168	100	100.00
31	Gastos De La Contraloria Interna Municipal	SLP131301000 55666	61,259	0.2%	61,259	0.2%	Informe	17,508	100	100.00
32	Lote De Material Para Construccion De Banqueta	SLP001303002 11445	2,237	0.0%	2,237	0.0%	Lote	74	100	100.00
33	Construccion De Centro De Acopio 1a. Etapa	SLP131302001 54770	544,620	1.8%	544,620	1.8%	Obra	452	100	100.00
34	Rehabilitacion De Instalacion Hidraulica Del Centro De Salud	SLP001303002 15831	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Centro	1,278	100	100.00
35	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Doble Huella En Bo. Teacatl	SLP001303002 15037	541,983	1.8%	541,983	1.8%	Metro Lineal	1,244	100	100.00
36	Material Para Conservacion De Camino Rural	SLP001303002 14525	69,998	0.2%	69,998	0.2%	Kilómetro	457	100	100.00
37	Gastos Indirectos De La C.D.S.M. (Material De Oficina, Telefono, Combustible, Etc.)	SLP131301000 50088	525,515	1.7%	525,515	1.7%	Informe	17,508	100	100.00
38	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	SLP001304002 56814	629,478	2.1%	629,478	2.1%	Sistema	443	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,504,263	70.1%	21,504,263	70.1%		306,526		
39	Construccion Y Equipamiento De 1 Centro De Acopio Apicola	SLP001304002 55153	356,574	1.2%	356,574	1.2%	Centro	50	100	100.00
40	Dotacion De Clorador Electrico Para El Bombeo De La Cabecera Municipal	SLP001304002 48881	13,015	0.0%	13,015	0.0%	Pieza	2,457	100	100.00
41	Dotacion De Tinacos Para Abastecimiento De Agua Por Temporada De Estiaje	SLP131301000 55888	111,970	0.4%	111,970	0.4%	Tinaco	238	100	100.00
42	Dotacion De Laminas Para Mejoramiento De La Vivienda	SLP131302001 66606	53,332	0.2%	53,332	0.2%	Acción	79	100	100.00
43	Equipamiento Electromecanico De La Planta Tratadora De Aguas Residuales	SLP001303002 09924	80,408	0.3%	80,408	0.3%	Lote	17,015	100	100.00
44	Conservacion De Camino Rural Picholco-Amamax	SLP001303002 11871	472,740	1.5%	472,740	1.5%	Kilómetro	789	100	100.00
45	Rehabilitacion De Centro Comunitario	SLP001304002 49010	17,400	0.1%	17,400	0.1%	Centro	784	100	100.00
46	Construccion De Centro Comunitario Primera Etapa	SLP001303002 10651	265,000	0.9%	265,000	0.9%	Centro	178	100	100.00
47	Construccion De Centro De Acopio Primera Etapa	SLP001303002 09074	300,000	1.0%	300,000	1.0%	Centro	287	100	100.00
48	Construccion De Aula Didactica De 6.00 X 8.00 Mts. En El Centro De Educacion Inicial Indigena	SLP001303002 11641	319,443	1.0%	319,443	1.0%	Aula	78	100	100.00
49	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En El Cbtis No. 87	SLP131302001 60635	183,037	0.6%	183,037	0.6%	Obra	687	100	100.00
50	Ampliacion De Vivienda (Construccion De Recamaras Adicionales Rurales) Tazaquil	SLP001304002 57053	214,116	0.7%	214,116	0.7%	Vivienda	113	100	100.00
51	Ampliacion De Vivienda (Construccion De Recamaras Adicionales Rurales) Suchiaco	SLP001304002 57002	754,504	2.5%	754,504	2.5%	Vivienda	384	74	100.00
52	Construccion De Piso Firme En 23 Localidades Del Municipio De Coxcatlan	SLP001304002 56858	500,658	1.6%	500,658	1.6%	Vivienda	837	100	100.00
53	Mantenimiento De Los Sistemas De Agua Potable San Juanito, El Aquichal Y Cabecera Municipal	SLP131301000 56497	815,867	2.7%	815,867	2.7%	Sistema	17,508	100	100.00
54	Construccion De Centro Comunitario Segunda Etapa	SLP001303002 09976	100,000	0.3%	100,000	0.3%	Centro	79	100	100.00
55	Material Para Mejoramiento De La Vivienda	SLP001304002 49277	157,954	0.5%	157,954	0.5%	Acción	192	100	100.00
56	Dotacion De Pintura Para Rehabilitacion De Centro Comunitario	SLP001303002 10982	5,148	0.0%	5,148	0.0%	Lote	278	100	100.00
57	Construccion De Cubierta Estructural En Centro Comunitario Primera Etapa	SLP001303002 10423	250,000	0.8%	250,000	0.8%	Centro	226	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,504,263	70.1%	21,504,263	70.1%		306,526		
58	Adquisicion De Goteros Para Contrarestar La Broca Del Cafe	SLP001303002 09200	16,717	0.1%	16,717	0.1%	Acción	17,015	100	100.00
59	Construccion De Techo Cuenca Comunitario	SLP001304002 56718	285,920	0.9%	285,920	0.9%	Obra	803	100	100.00
60	Aditiva De La Obra Perforacion De Pozo Para Agua Potable	SLP001303002 09491	97,149	0.3%	97,149	0.3%	Pozo	1,050	100	100.00
61	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Doble Huella En Bo. Tlachiquil Segunda Etapa	SLP001303002 15289	543,232	1.8%	543,232	1.8%	Metro Lineal	774	100	100.00
62	Construccion De Piso En Casa De Salud	SLP001303002 15702	49,690	0.2%	49,690	0.2%	Obra	324	100	100.00
63	Apoyo Para La Construccion De Panteones	SLP001303002 10786	56,104	0.2%	56,104	0.2%	Acción	17,015	100	100.00
64	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico En Doble Huella En Bo. Tlacuapa	SLP001303002 15527	543,727	1.8%	543,727	1.8%	Metro Lineal	874	100	100.00
65	Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico	SLP001303002 15573	249,706	0.8%	249,706	0.8%	Metro Lineal	654	100	100.00
66	Construccion De Casa De Salud	SLP131302001 63967	544,394	1.8%	544,394	1.8%	Obra	784	100	100.00
67	Lote De Material Para Construccion De Alcantarillas	SLP001304002 49088	17,923	0.1%	17,923	0.1%	Lote	458	100	100.00
68	Construccion De Puente Peatonal	SLP001303002 11505	43,822	0.1%	43,822	0.1%	Puente	423	100	100.00
69	Gastos De Operacion Del Relleno Sanitario Municipal	SLP001303002 17329	886,288	2.9%	886,288	2.9%	Metro cúbico	17,015	100	100.00
70	Conservacion De Caminos Rurales	SLP131302001 62229	1,924,565	6.3%	1,924,565	6.3%	Kilómetros	17,015	100	100.00
71	Construccion De Muro Anexo (Muro De Contencion) En El J.N. Leona Vicario	SLP001303002 11694	147,511	0.5%	147,511	0.5%	Obra	65	100	100.00
72	Material Y Equipo Para El Personal Que Se Encarga Del Mantenimiento De Los Sistemas De Agua Potable	SLP001304002 48963	129,132	0.4%	129,132	0.4%	Lote	17,015	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,761,131	61.9%	12,761,131	61.9%		164,534		
1	Construccion De Sanitarios En Panteon Municipal	SLP001303002 27296	125,122	0.6%	125,122	0.6%	Obra	20,173	100	100.00
2	Charcas/Desarrollo Institucional	SLP131301000 10476	389,312	1.9%	389,312	1.9%	Trabajador	-	100	100.00
3	Capacitacion De Infraestructura Para El Funcionamiento De Un Invernadero De Forraje Verde Hidroponico En La Localidad De Pocitos	SLP001303002 27632	185,600	0.9%	185,600	0.9%	Obra	200	100	100.00
4	Apoyo Para Equipamento A Grupos De Productores De Lacteos Varias Localidades(Lo De Acosta,Cerro Gordo,Santana De Zaragoza,Pocitos, Y Tinajuelas)	SLP001303002 26928	162,111	0.8%	162,111	0.8%	Apoyo	20,173	100	100.00
5	Rehabilitación De Bordos Coyotillos,Elorza,La Presa De Sta. Gertrudis.	SLP001303002 28556	32,896	0.2%	32,896	0.2%	Obra	-	100	100.00
6	Paquete A La Vivienda En Cabecera Municipal (Muro)	SLP001303002 27640	298,540	1.4%	298,540	1.4%	Apoyo	-	100	100.00
7	Rehabilitacion De Pozo Miguel Hidalgo(Adquisicion De Bomba Para Rebombeo)	SLP001303002 26558	42,500	0.2%	42,500	0.2%	Pozo	-	100	100.00
8	Charcas Rehabilitacion Campos Deportivos Cañada Verde	SLP001303001 74769	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Deportista	616	100	100.00
9	Charcas Pavimentacion De La Calle Baltazar De Chavez Lado Norte	SLP001303002 26564	543,842	2.6%	543,842	2.6%	Obra	-	100	100.00
10	Segunda Etapa De Adquisicion De Estufas Ecologicas	SLP001303002 27323	24,707	0.1%	24,707	0.1%	Acción	-	100	100.00
11	Rehabilitacion De Puente En La Comunidad De Laborcilla	SLP001303002 27552	191,300	0.9%	191,300	0.9%	Puente	-	100	100.00
12	Apoyo A La Inversion En Equipamento E Infraestructura 2013	SLP001303002 26925	44,450	0.2%	44,450	0.2%	Acción	6	100	100.00
13	Charcas Des-Azolve De Bordos	SLP131302001 38639	34,900	0.2%	34,900	0.2%	Obra	20,173	75	100.00
14	Construccion De Puente Vehicular En La Comunidad Del Cedazo	SLP001303002 27556	191,300	0.9%	191,300	0.9%	Puente	-	100	100.00
15	Rehabilitación De Aula En Escuela Telesecundaria Juan Álvarez En La Comunidad De José María Morelos	SLP001303002 27313	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
16	Rehabilitacion De Fachada De Plantel Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla	SLP001303002 27523	98,841	0.5%	98,841	0.5%	Obra	-	100	100.00
17	Construccion De 36 Acciones De Ampliacion De Recamara Adicional Programa Vivienda Digna 2013	SLP001303002 27909	316,610	1.5%	316,610	1.5%	Obra	-	100	100.00
18	Charcas/Gastos Indirectos Fism	SLP131301000 10662	361,756	1.8%	361,756	1.8%	Acción	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,761,131	61.9%	12,761,131	61.9%		164,534		
19	Charcas(Cancha De Basquet-Bol)	SLP131302001 40139	536,405	2.6%	536,405	2.6%	Obra	20,173	100	100.00
20	Bacheo Y Preparacion Para Revestiminto Varias Localidades Y Cabecera Municipal	SLP001303002 28557	119,561	0.6%	119,561	0.6%	Obra	-	100	100.00
21	Construccion De Cancha Multifuncional En La Localidad De Alvaro Obregon	SLP001303002 27326	320,000	1.6%	320,000	1.6%	Cancha	606	100	100.00
22	Rehabilitacion De Campos Deportivos Aviacion	SLP001303002 27499	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
23	Rehabilitacion De Tanque Pipa	SLP001303002 26559	8,000	0.0%	8,000	0.0%	Tanque	-	100	100.00
24	Charcas-Drenajes	SLP001303002 27291	499,462	2.4%	499,462	2.4%	Vivienda	-	100	100.00
25	Construccion De Aula Didactica De 6.00 X 8.00 Estructura Regional Aislada Con Mamposteria	SLP001303002 27519	280,930	1.4%	280,930	1.4%	Obra	-	100	100.00
26	Charcas Rehabilitacion De Luminarias Segunda Etapa	SLP001303002 27321	56,102	0.3%	56,102	0.3%	Luminaria	20,173	100	100.00
27	Paquete A La Vivienda En Cabecera Municipal(Techo)	SLP001303002 27679	294,872	1.4%	294,872	1.4%	Apoyo	-	100	100.00
28	Pavimentacion De Calle Baltazar De Calle Lado Sur	SLP001303002 27507	543,593	2.6%	543,593	2.6%	Obra	-	100	100.00
29	Charcas Rehabilitacion Campos Deportivos Alvaro Obregon Los (Charcos)	SLP001303001 74774	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Deportista	606	100	100.00
30	Construccion Plaza De La Educacion	SLP001303002 27493	544,833	2.6%	544,833	2.6%	Obra	-	100	100.00
31	Urbanizacion Calle Santa Maria	SLP001303002 27511	543,837	2.6%	543,837	2.6%	Obra	-	100	100.00
32	Reconstruccion Del Camino Mediante El Proceso Constructivo El Hospital-Coyotillos	SLP001303002 27567	2,969,935	14.4%	2,969,935	14.4%	Obra	-	100	100.00
33	Construccion De Cancha Multifuncionalen La Localidad De Cañada Verde	SLP001303002 27357	267,695	1.3%	267,695	1.3%	Cancha	616	100	100.00
34	Construccion De Un Servicio Sanitario Rural Primer Etapa En El Jardin De Niños Jose Mariano Jimenez Elorza	SLP001303002 27520	184,563	0.9%	184,563	0.9%	Obra	-	100	100.00
35	Construccion De Salon Ejidal En La Comunidad De Lajas	SLP001303002 27360	150,270	0.7%	150,270	0.7%	Salón	-	100	100.00
36	Construccion De Una Aula De Usos Multiples En El Jardin De Niños Enriqueta Camarillo	SLP001303002 27516	318,831	1.5%	318,831	1.5%	Obra	-	100	100.00
37	Servicios Sanitarios	SLP001303002 28534	199,216	1.0%	199,216	1.0%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,761,131	61.9%	12,761,131	61.9%		164,534		
38	Electrificacion En Calle Salttillo Y Ferrocarril	SLP001303002 27546	19,505	0.1%	19,505	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
39	Rehabilitación De Sanitarios En Unidad Deportiva	SLP001303002 27293	42,234	0.2%	42,234	0.2%	Obra	-	100	100.00
40	Suministro E Instalación De Tanque Vertical En La Localidad Del Zacatonal	SLP001303002 26556	7,996	0.0%	7,996	0.0%	Lote	200	100	100.00
41	Construccion De Parque Comunitario En La Localidad De Fatima	SLP001303002 27361	112,325	0.5%	112,325	0.5%	Obra	-	100	100.00
42	Paquete A La Vivienda En Cabecera Municipal (Pisos Firme)	SLP001303002 27644	200,014	1.0%	200,014	1.0%	Apoyo	-	100	100.00
43	Electrificacion En Calle Costa Azul Y Mira Sierra Localidad Vicente Guerrero	SLP001303002 27543	21,406	0.1%	21,406	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	20,173	100	100.00
44	Rehabilitación Campos Deportivos Rebote	SLP001303002 27408	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
45	Rehabilitacion De Campo De Fut Bool En La Localidad De Cerro Gordo	SLP001303002 27402	19,945	0.1%	19,945	0.1%	Obra	-	100	100.00
46	Varias Localidades Suministro E Instalacion De 16 Plantas Solares	SLP001303002 27318	184,799	0.9%	184,799	0.9%	Planta, Celda Solar, Vivienda	20,173	100	100.00
47	Habilitacion De Campo Futbol En La Localidad De Sanjuan Del Tuzal	SLP001303002 27504	19,945	0.1%	19,945	0.1%	Obra	-	100	100.00
48	Rehabilitacion Privada Plaza Juarez	SLP001303002 27300	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
49	Rehabilitacion General De Las Instalaciones Del Dif Municipal	SLP001303002 27496	11,344	0.1%	11,344	0.1%	Obra	-	100	100.00
50	Construccion De Puente En La Comunidad De San Antonio De Las Huertas	SLP001303002 27558	193,300	0.9%	193,300	0.9%	Puente	-	100	100.00
51	Suministro E Instalacion De 1 Planta Solar En Sanitarios De Panteon Municipa	SLP001303002 27319	18,400	0.1%	18,400	0.1%	Celda Solar	20,173	100	100.00
52	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples En Localidad De Elorza	SLP001303002 27501	80,000	0.4%	80,000	0.4%	Salón	-	100	100.00
53	Construccion De Cancha Multifuncional En La Localidad De Miguel Hidalgo	SLP001303002 27327	320,000	1.6%	320,000	1.6%	Cancha	-	100	100.00
54	Construccion De 44 Acciones De Ampliacion De Recamara Adicional Programa Vivienda Digna 2013	SLP001303002 27906	398,024	1.9%	398,024	1.9%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,946,527	102.3%	20,066,973	79.1%		740,570		
1	Pavimento De Concreto Hid. Calle Sor Juana Ines De La Cruz	SLP001304002 76011	500,000	2.0%	-	0.0%	Obra	25,000	100	-
2	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tamuin Y Coxcatlan Col. Del Valle	SLP001303001 89258	258,204	1.0%	258,204	1.0%	Metro Lineal	120	100	100.00
3	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tampacan En Col. Del Valle	SLP131302001 44770	57,310	0.2%	57,310	0.2%	Metro Lineal	80	100	100.00
4	Rehabilitacion De Calles Con Revest. 2a Etapa Loc. Pujal Coy, Estacion Velasco	SLP001304002 75979	446,994	1.8%	446,994	1.8%	Obra	25,000	100	100.00
5	Pavimneto De Concreto Hidraulico En Calle Aldama	SLP001303001 90899	615,570	2.4%	615,570	2.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Const De Pavimento Hidraulico Calle Ruben Dario Col Las Americas	SLP001304002 76020	544,773	2.1%	544,773	2.1%	Obra	25,000	100	100.00
7	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Camino A La Granja De La Colonia Solidaridad	SLP001303001 91785	545,004	2.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	25,000	100	-
8	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Pedro Ma. Anaya	SLP001304002 75897	196,943	0.8%	196,943	0.8%	Obra	25,000	100	100.00
9	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Villa De Arriaga Col Del Valles	SLP131302001 44675	137,582	0.5%	137,582	0.5%	Metros Lineales	200	100	100.00
10	Apoyo Con Materiales Para Rehab. Aulas Colegio De Bachilleres No 15	SLP001304002 75902	49,997	0.2%	49,997	0.2%	Lote	25,000	100	100.00
11	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calles Colima Y Queretaro	SLP001303001 91638	611,718	2.4%	611,718	2.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Apoyo Con Materiales Para Rehabilitacion De Telesecundaria Lazaro Cardenas Del Rio	SLP001303001 90145	29,769	0.1%	29,769	0.1%	Acción	-	100	100.00
13	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuahuila Y San Luis Col. Obrera	SLP001303001 93040	269,519	1.1%	269,519	1.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
14	Reconstruccion De Cerca Perimetral En Escuela Primaria Jacinto B. Treviño	SLP001303001 93079	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Escuela	-	100	100.00
15	Reconstruccion De Cerca Perimetral En Esc. Prim. Jacinto B. Treviño	SLP001304002 75915	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Obra	25,000	100	100.00
16	Programa De Supervision Y Control De Obras	SLP001303001 96692	574,244	2.3%	574,244	2.3%	Informe	25,000	100	100.00
17	Dotacion De Equipo Motobomba	SLP131302001 43385	4,784	0.0%	4,784	0.0%	Acción	150	100	100.00
18	Construccion De Una Aula Didactica 6 X 8 E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra Col Las Americas	SLP131302001 60274	287,391	1.1%	287,391	1.1%	Aula	1,630	100	100.00
19	Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle 5 De Febrero, 15 De Septiembre Y 24 De Febrero	SLP001303001 90480	540,326	2.1%	540,326	2.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,946,527	102.3%	20,066,973	79.1%		740,570		
20	Construccion De Andador Peatonal Con Agua Y Drenaje En Privada Matamoros De Col. Dr Quintanar	SLP001302001 44889	342,947	1.4%	342,947	1.4%	M2, Escaleras, Andadores	80	100	100.00
21	Adquisicion De Luminarias Para Area Urbana Y Rural	SLP131302001 45016	378,118	1.5%	378,118	1.5%	Luminaria	22,000	100	100.00
22	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Privada 2 De Abril De La Colonia Vergel	SLP001303001 91728	359,682	1.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
23	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Juventud	SLP001303001 91019	405,341	1.6%	405,341	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Apoyo De Materiales Para Rehabilitacion De Un Aula En Coloegio De Bachilleres No 15	SLP001303001 89374	43,326	0.2%	43,326	0.2%	Acción	1,000	100	100.00
25	Const De Pavimento Hidraulico Calle Constitucion Col. Vicente Iguanzo	SLP001304002 76016	544,404	2.1%	544,404	2.1%	Obra	25,000	100	100.00
26	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Ponciano Arriaga De La Col. A.J. Bermudes	SLP001303001 92857	544,810	2.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
27	Construccion De Una Aula Didactica De 6x8 En E.P. Indigena Francisco Xavier Estrada Ncpe Ponciano Arriaga	SLP131302001 60296	324,775	1.3%	324,775	1.3%	Aula	2,000	100	100.00
28	Pavimneto De Concreto Hidraulico En Calle Moctezuma De La Colonia Dr. Quintanar	SLP001303001 91680	140,007	0.6%	140,007	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tamasopo Y Allende Col. Zoxtepec	SLP131302001 44695	68,333	0.3%	68,333	0.3%	Metro Lineal	120	100	100.00
30	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Manuel J. Othon	SLP001304002 76008	400,000	1.6%	400,000	1.6%	Obra	25,000	100	100.00
31	Desasolves De Canales A Cielo Abierto En Cabecera Municipal	SLP131302001 44708	629,793	2.5%	629,793	2.5%	Metro Lineal	25,000	100	100.00
32	Impermeabilizacion A Esc. Sec. Tenica No 41 Ubicada En Col. Las Americas	SLP001303001 92868	85,297	0.3%	85,297	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
33	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Diamnetro 12 Pulg En Calle Pino Suarez De La Col. Dr. Quintanar	SLP001303001 96745	130,939	0.5%	130,939	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
34	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Matehuala Desde Calle Allende A La Ferrocarril. Col Estacion	SLP131302001 44914	1,221,796	4.8%	1,221,796	4.8%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
35	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construccion De Un Aula Didactica 6x8 En Centro De Bachillerato Comunitario Francisco Marquez, Ajinche Marland	SLP131302001 60153	5,220	0.0%	5,220	0.0%	Aula	250	100	100.00
36	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles J. Basconcelos R.Arispe Y Nuevo Leon Col Aviacion	SLP001303001 88631	203,970	0.8%	203,970	0.8%	Metros Lineales	140	100	100.00
37	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Camino A La Granja Col. Solidaridad	SLP001304002 76277	49,595	0.2%	49,595	0.2%	Obra	25,000	100	100.00
38	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (12) En Calle Tamaulipas Col. Obrera	SLP001303001 89417	149,990	0.6%	149,990	0.6%	Metro Lineal	240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,946,527	102.3%	20,066,973	79.1%		740,570		
39	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Av. Manuel C. Larraga	SLP001304002 76250	1,200,000	4.7%	-	0.0%	Obra	25,000	100	-
40	Apoyo Materialespara Rehab. Esc. Prim.Oswaldo Garcia Reynoso	SLP001304002 75890	29,347	0.1%	29,347	0.1%	Lote	25,000	100	100.00
41	Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle 16 De Septiembre	SLP001303001 90636	532,205	2.1%	532,205	2.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
42	Construccion De Piso Firme En 2 Localidades Del Municipio De Ebano	SLP001303001 90277	473,153	1.9%	473,153	1.9%	Acción	820	100	100.00
43	Programa De Control Y Fiscalizacion Municipal	SLP001304002 78572	10,297	0.0%	10,297	0.0%	Informe	25,000	100	100.00
44	Construccion De Un Aula Didactica En Esc. Primaria Indigena Fco Xavier Estrada Ncpe Ponciano Arriaga	SLP001303001 89784	324,775	1.3%	324,775	1.3%	Aula	-	100	100.00
45	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tamasopo Y Allende Col. Xoxtepec	SLP001304002 76239	88,963	0.4%	88,963	0.4%	Obra	25,000	100	100.00
46	Dotacion De Equipo Bomba De Agua	SLP131302001 43404	29,747	0.1%	29,747	0.1%	Equipo	90	100	100.00
47	Construccion De Caseta En Relleno Sanitario 2a Etapa	SLP001303001 89289	117,494	0.5%	117,494	0.5%	Obra	22,000	100	100.00
48	Pavimento De Concreto Hid. Calle Tamaulipas Entre Durango Y Nuevo Leon	SLP001304002 76031	1,252,030	4.9%	-	0.0%	Obra	25,000	100	-
49	Lote De Materiales Para Depto De Agua Potable Y Alcantarillado	SLP001304002 76280	134,928	0.5%	134,928	0.5%	Lote	25,000	100	100.00
50	Rehabilitacion De Calles Con Revestimiento En Cabecera Municipal, Calle Varias	SLP001303001 93067	399,578	1.6%	291,328	1.1%	Metro Cuadrado	25,000	100	70.00
51	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (12) En Calle 16 De Sept De Col. Avila Camacho E Infonavit	SLP001303001 89355	75,181	0.3%	75,181	0.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
52	Pavimento De Concreto Hid.Calle Villa De Terraza Del Tramo Calle Tamuin-Rioverde Col El Hule	SLP001304002 78562	500,000	2.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	25,000	100	-
53	Apoyo Para Programa De Escuelas De Calidad. E.P. Francisco Gonzalez B.	SLP001304002 75951	25,000	0.1%	25,000	0.1%	Unidad	25,000	100	100.00
54	Construccion De Una Aula Didactica En Centro De Bachillerato Comunitario Francisco Marquez	SLP001304002 75971	324,775	1.3%	-	0.0%	Obra	25,000	100	-
55	Apoyo Con Lamina Galvanizada A Grupos Vulnerables	SLP001303001 89332	498,944	2.0%	498,944	2.0%	Acción	800	100	100.00
56	Rehabilitacion De Centros Educativos Etv Lazaro Cardenas	SLP001304002 75876	5,350	0.0%	5,350	0.0%	Lote	25,000	100	100.00
57	Rehabilitacion De Acceso Al Relleno Sanitario	SLP001303001 89312	379,323	1.5%	379,323	1.5%	Obra	22,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,946,527	102.3%	20,066,973	79.1%		740,570		
58	Construccion De Una Aula Didactica 6x8 En E.P. Indigena Lazaro Cardenas Ncpe Ponciano Arriaga	SLP131302001 60197	324,775	1.3%	324,775	1.3%	Aula	2,000	100	100.00
59	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Tanlajas	SLP001303001 90421	149,830	0.6%	149,830	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
60	Rehabilitacion De Calles Varias En La Col. Himno Nacional	SLP001303001 93059	286,067	1.1%	286,067	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
61	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Pensador Mexicano Y Salvador Diaz Miron	SLP001303001 90835	581,373	2.3%	581,373	2.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
62	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Fco Gonzalez Bocanegra Y Calle Tamaulipas Col. Las Americas	SLP131302001 43514	273,565	1.1%	273,563	1.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
63	Construccion De Una Aula Didactica En Esc. Prim. Lazaro Cardenas	SLP001304002 75965	324,775	1.3%	324,775	1.3%	Obra	10,000	100	100.00
64	Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle 16 De Sept Entre Calle 18 De Marzo Hasta Nicolas Bravo Colonia Vergel	SLP131302001 44906	1,693,724	6.7%	1,693,724	6.7%	M2, Concreto hidráulico	220	100	100.00
65	Construccion De Subestacion Electrica En Jardin De Niños Emilio Portes Gil. Col Las Americas	SLP131302001 60175	191,242	0.8%	191,242	0.8%	Obra	725	100	100.00
66	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Antonio Rocha, 20 De Noviembre Y De 15 De Mayo (Habitat 2013)	SLP001303001 90350	716,021	2.8%	716,021	2.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
67	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Matamoros De La Col. Dr. Quintanar	SLP001303001 89626	800,785	3.2%	800,785	3.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
68	Dotacion De Equipo Motobomba Para H. Cuerpo De Bomberos	SLP131302001 43437	5,185	0.0%	5,185	0.0%	Equipo	22,000	100	100.00
69	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Ahualulco Col. Xoztepec	SLP001303001 89998	12,816	0.1%	12,816	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
70	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Sept Col. Manuel Avila Camacho	SLP131302001 44722	415,502	1.6%	415,502	1.6%	Metro Lineal	280	100	100.00
71	Rehabilitacion De Calles Con Revestimiento En Las Comunidades De Ponciano Arriaga, Aurelio Manrique, Estaciobn Velasco	SLP131302001 60118	398,234	1.6%	398,234	1.6%	Metros Cuadrados	4,000	100	100.00
72	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	SLP001303001 96707	488,529	1.9%	488,529	1.9%	Informe	-	100	100.00
73	Rastreo De Calles En Comunidades De Aurelio Manrique Y Ponciano Arriaga	SLP001304002 76001	149,988	0.6%	149,988	0.6%	Obra	25,000	100	100.00
74	Apoyo Con Sanitarios Centro De Bachillerato Gabino Barrera	SLP001304002 75908	4,976	0.0%	4,976	0.0%	Lote	25,000	100	100.00
75	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Amado Nervo De La Col. Bermudes	SLP001303001 92830	545,000	2.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
76	Dotacion De Bomba	SLP131302001 43495	36,561	0.1%	36,561	0.1%	Acción	325	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,946,527	102.3%	20,066,973	79.1%		740,570		
77	Rehabilitacion Con Revestimiento En Calles De Las Comunidades , La Marland, Plan De Iguala, Reforma El Alto	SLP131302001 60102	348,017	1.4%	348,017	1.4%	Metros Cuadrados	1,600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,773,970	81.1%	24,414,700	71.3%		85,445		
1	Construcción De Aljibe	SLP001303001 77411	300,000	0.9%	298,347	0.9%	Obra	24	100	99.00
2	Rehabilitacion De Calles En La Localidad	SLP001304002 71017	190,000	0.6%	80,000	0.2%	Obra	335	100	100.00
3	Construcción De Aula En Esc. Primaria	SLP001303001 78894	245,000	0.7%	224,063	0.7%	Obra	335	100	60.00
4	Ampliación De Red De Distribución Electrica	SLP001302001 62103	485,576	1.4%	483,483	1.4%	Poste	528	100	100.00
5	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable	SLP001302001 51226	212,176	0.6%	212,176	0.6%	Pozo	1,048	100	100.00
6	Cerco En Jardin De Niños Comunitario	SLP001303001 78413	49,965	0.1%	49,965	0.1%	Cercos	152	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino De Terracería	SLP001304002 71199	94,100	0.3%	23,540	0.1%	Obra	25	100	100.00
8	Construcción De Invernadero	SLP001302001 43525	700,000	2.0%	468,874	1.4%	Invernadero	131	100	80.00
9	Construccion De 4 Recamaras Adicional Rural	SLP001304002 71317	160,000	0.5%	100,000	0.3%	Vivienda	30	100	50.00
10	Rehabilitación De Camino De Terracería	SLP001303001 78275	544,000	1.6%	540,724	1.6%	Obra	758	100	100.00
11	Construccion De 4 Recamaras Adicional Rural	SLP001304002 71365	160,000	0.5%	100,000	0.3%	Vivienda	30	100	50.00
12	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable	SLP001302001 51179	136,233	0.4%	86,233	0.3%	Pozo	866	100	100.00
13	Construcción De Techumbre En Esc. Telesecundaria	SLP001302001 61405	545,000	1.6%	545,000	1.6%	Obra	817	100	100.00
14	Contrucción De Techo Cuenca Y Colocacion De Cisternas Para Captación De Agua	SLP001303001 77366	506,352	1.5%	473,572	1.4%	Capacitación	102	100	100.00
15	Construcción De Vertedores En Varias Localidades	SLP001303001 77044	152,379	0.4%	152,379	0.4%	Obra	10,000	100	100.00
16	Cerco En Casa De Salud	SLP001303001 78285	70,000	0.2%	37,142	0.1%	Obra	411	100	50.00
17	Pago De Empleo Temporal, Rehabilitacion De Cerco	SLP001304002 71037	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Cercos	528	100	100.00
18	Construccion De 4 Recamaras Adicional Rural	SLP001304002 71341	160,000	0.5%	100,000	0.3%	Vivienda	30	100	50.00
19	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria	SLP001303001 78418	190,000	0.6%	190,000	0.6%	Obra	528	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,773,970	81.1%	24,414,700	71.3%		85,445		
20	Construcción De Invernadero	SLP001302001 43544	700,000	2.0%	468,874	1.4%	Invernadero	938	100	80.00
21	Cerco En Pozo De Agua Potable	SLP001303001 77844	29,923	0.1%	29,922	0.1%	Cercos	231	100	100.00
22	Terminación De Red De Distribución Eléctrica	SLP001302001 62168	471,053	1.4%	469,023	1.4%	Poste	10	100	99.00
23	Rehabilitación De Pozo Para Riego	SLP001304002 70994	191,000	0.6%	190,045	0.6%	Pozo	1,061	100	50.00
24	Cerco En Jardín De Niños Comunitario	SLP001303001 78377	49,965	0.1%	49,965	0.1%	Cercos	44	100	100.00
25	Construcción De Techumbre En Esc Telesecundaria Sentimientos De La Nación	SLP001302001 61369	544,083	1.6%	541,733	1.6%	Obra	689	100	100.00
26	Rehabilitación De Camino	SLP001304002 71162	190,439	0.6%	190,438	0.6%	Obra	868	100	100.00
27	Construcción De Techado En Casa De Salud	SLP001302001 62483	134,011	0.4%	118,350	0.3%	Obra	141	100	90.00
28	Construcción De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria	SLP001303001 78956	188,882	0.6%	188,882	0.6%	Obra	171	100	100.00
29	Gastos Indirectos 2013	SLP001302001 43907	1,027,946	3.0%	908,434	2.7%	Informe	1,209	1	90.00
30	Rehabilitación De Aula En Esc. Primaria	SLP001303001 78934	19,935	0.1%	19,935	0.1%	Aula	180	100	100.00
31	H. Ayuntamiento De Guadalcázar, S.L.P.	SLP001304002 71189	48,300	0.1%	48,300	0.1%	Obra	635	100	100.00
32	Cerco En Jardín De Niños Comunitario	SLP001303001 78366	39,216	0.1%	39,216	0.1%	Cercos	394	100	100.00
33	Rehabilitación De Camino	SLP001303001 77869	455,910	1.3%	455,910	1.3%	Obra	520	100	100.00
34	Impermeabilización De 2 Aulas En Jardín De Niños	SLP001304002 71076	17,817	0.1%	17,817	0.1%	Obra	635	100	100.00
35	Pago De Empleo Temporal, Desazolve De Bordo De Abrevadero	SLP001303001 82195	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Obra	868	100	100.00
36	Programa De Apoyo Para La Infraestructura Agrícola, Ganadera Y Pecuaria (Convenio Sedarh)	SLP001303001 76287	1,250,000	3.6%	1,250,000	3.6%	Obra	250	100	100.00
37	Apoyo Para Proyectos Productivos Rurales, En Varias Localidades Del Municipio.	SLP001302001 43637	408,000	1.2%	408,000	1.2%	Acción	1,000	100	100.00
38	Construcción De 4 Recamaras Adicional Rural	SLP001304002 71403	160,000	0.5%	100,000	0.3%	Vivienda	30	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,773,970	81.1%	24,414,700	71.3%		85,445		
39	Rehabilitación De Equipo De Pozo Para Agua Potable	SLP001302001 51264	128,148	0.4%	128,148	0.4%	Pozo	231	100	100.00
40	Construccion De 4 Recamaras Adicional Rural	SLP001304002 71354	160,000	0.5%	100,000	0.3%	Vivienda	30	100	50.00
41	Cerco Y Equipamiento En Casa De Salud	SLP001303001 78312	50,045	0.1%	50,045	0.1%	Obra	159	100	100.00
42	Construccion De Techado En Escuela Telesecundaria	SLP001304002 71044	544,555	1.6%	163,367	0.5%	Obra	1,467	100	60.00
43	Rehabilitacion De Camino De Terracería En Varias Localidades Del Municipio	SLP001302001 62410	417,800	1.2%	332,038	1.0%	Kilómetro	5,000	100	80.00
44	Construcción De Techo En Esc. Telesecundaria	SLP001303001 79109	70,000	0.2%	70,000	0.2%	Obra	214	100	100.00
45	Verificación, Supervision Y Fiscalizacion De Obras.	SLP001302001 50125	68,530	0.2%	68,529	0.2%	Informe	25,000	100	100.00
46	Rehabilitación De Calles	SLP001303001 78343	150,000	0.4%	149,901	0.4%	Metro Cuadrado	5,000	100	50.00
47	Rehabilitacion De Camino	SLP001304002 71137	190,994	0.6%	190,993	0.6%	Obra	411	100	100.00
48	Construccion De 2 Recamaras Adicional Rural	SLP001304002 71330	80,000	0.2%	50,000	0.1%	Vivienda	15	100	50.00
49	Construccion De 4 Recamaras Adicional Rural	SLP001304002 71241	160,000	0.5%	100,000	0.3%	Obra	24	100	50.00
50	Construccion De Techado Cuenca	SLP001304002 71105	544,555	1.6%	163,367	0.5%	Obra	411	100	30.00
51	Construcción De Aula En Esc Preparatoria	SLP001303001 78347	190,177	0.6%	190,177	0.6%	Aula	866	100	100.00
52	Rehabilitacion De Camino A Punto De Acceso De Perforacion De Pozo	SLP001304002 71217	191,000	0.6%	20,000	0.1%	Obra	200	100	90.00
53	Asistencia Técnica 2013	SLP001302001 43858	685,297	2.0%	685,297	2.0%	Asistencia técnica	6	100	100.00
54	Pago De Empleo Temporal, Rehabilitacion De Camino De Terracería	SLP001304002 71177	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Obra	44	100	100.00
55	Rehabilitación De Aula En Esc. Primaria	SLP001303001 78961	19,974	0.1%	19,974	0.1%	Aula	259	100	100.00
56	Construcción De Casa De Salud	SLP001302001 62502	191,236	0.6%	191,235	0.6%	Obra	635	100	100.00
57	Construcción De Aula En Emsad 09	SLP001302001 61251	544,944	1.6%	544,944	1.6%	Aula	1,209	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,773,970	81.1%	24,414,700	71.3%		85,445		
58	Rehabilitación De Camino	SLP001303001 78414	264,485	0.8%	263,345	0.8%	Kilómetro	1,271	100	100.00
59	Cerco Y Equipamiento En Casa De Salud	SLP001303001 78295	50,000	0.1%	31,414	0.1%	Obra	160	100	50.00
60	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable	SLP001304002 71207	195,818	0.6%	195,818	0.6%	Obra	520	100	100.00
61	H. Ayuntamiento De Guadalcázar, S.L.P.	SLP001304002 71096	12,873	0.0%	12,873	0.0%	Obra	635	100	100.00
62	Rehabilitación De Casa De Salud	SLP001303001 77418	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Obra	520	100	100.00
63	Rehabilitación De Pozo Para Riego	SLP001303001 77031	300,000	0.9%	298,707	0.9%	Pozo	1,061	100	100.00
64	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria	SLP001303001 82290	5,536	0.0%	5,536	0.0%	Acción	1,061	100	100.00
65	Rehabilitación De Camino	SLP001303001 77860	1,500,000	4.4%	1,478,732	4.3%	Obra	392	100	100.00
66	Construcción De 4 Recamaras Adicional Rural	SLP001304002 71227	160,000	0.5%	100,000	0.3%	Vivienda	30	100	50.00
67	Construcción De Línea Eléctrica	SLP001303001 78349	545,000	1.6%	542,651	1.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	10	100	99.00
68	Bacheo De Camino Tramo Ent. C57- Loc. El Peyote	SLP001302001 62285	544,090	1.6%	544,090	1.6%	Kilómetros	520	100	100.00
69	Programa De Lamina 2013, Para Varias Localidades Del Municipio	SLP001302001 62791	1,363,540	4.0%	1,363,539	4.0%	Apoyo	500	100	100.00
70	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria	SLP001303001 78941	545,000	1.6%	545,000	1.6%	Obra	699	100	100.00
71	Construcción De Invernaderos De Traspatio, Convenio Sedarh	SLP001303001 76284	950,000	2.8%	800,000	2.3%	Obra	500	100	60.00
72	Rehabilitación De Camino De Terracería	SLP001302001 62344	167,400	0.5%	167,400	0.5%	Kilómetro	44	100	100.00
73	Construcción De 4 Recamaras Adicional Rurales	SLP001304002 71294	160,000	0.5%	100,000	0.3%	Vivienda	30	100	50.00
74	Reconstrucción De Camino	SLP001303001 78208	1,810,499	5.3%	1,802,695	5.3%	Obra	866	100	100.00
75	Sum E Instalación De Plantas Solares. Varias Localidades	SLP001303001 78384	468,162	1.4%	466,737	1.4%	Unidad	200	100	30.00
76	Pago De Empleo Temporal, Rehabilitación De Cerco	SLP001304002 71060	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Cercos	440	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,773,970	81.1%	24,414,700	71.3%		85,445		
77	Rehabilitación De Pozo Para Riego	SLP001303001 77028	130,000	0.4%	130,000	0.4%	Pozo	1,061	100	100.00
78	Construcción De Estufas Ecologicas. Varias Localidades	SLP001303001 77357	560,000	1.6%	264,836	0.8%	Obra	500	100	47.00
79	Construcción De Techumbre En Emsad 08	SLP001303001 78354	499,722	1.5%	499,722	1.5%	Escuela	938	100	100.00
80	Rehabilitacion De Calles En La Localidad	SLP001304002 70987	43,175	0.1%	43,175	0.1%	Obra	501	100	100.00
81	Cerco En Pozo De Agua Potable	SLP001303001 77855	26,369	0.1%	26,369	0.1%	Cercos	85	100	100.00
82	Construcción De Sistema De Agua Potable	SLP001303001 77422	474,863	1.4%	474,863	1.4%	Sistema	45	100	100.00
83	Construcción De Drenaje En Calle Negrete	SLP001303001 77873	191,000	0.6%	140,000	0.4%	Metro Lineal	1,209	100	15.00
84	Rehabilitación De Carpeta Asfaltica En Calle Los Naranjos	SLP001303001 82230	535,515	1.6%	533,207	1.6%	Metros Cuadrados	1,271	100	90.00
85	Construcción De Techo Cuenca	SLP001303001 77371	545,000	1.6%	195,052	0.6%	Capacitación	324	100	30.00
86	Construcción De Techumbre En J.N. Adolfo Ruiz Cortinez	SLP001303001 78407	248,388	0.7%	248,388	0.7%	Obra	1,271	100	100.00
87	Rehabilitacion De Camino De Terracería	SLP001302001 62389	190,020	0.6%	189,196	0.6%	Kilómetro	1,048	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,904,961	79.2%	5,904,961	79.2%		32,504		
1	Desmorte En 12 Km De La Carr. Ramal A Santa Maria Acapulco	SLP001304002 61166	24,300	0.3%	24,300	0.3%	Kilómetro	184	100	100.00
2	Ampliacion De Cancha En E.T.V. Ramon Lopez Velarde	SLP001304002 60876	77,187	1.0%	77,187	1.0%	Obra	216	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Distribucion En Calle Moctezuma	SLP131302001 68577	307,505	4.1%	307,505	4.1%	Poste	25	100	100.00
4	Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico En Calle Juarez	SLP131302001 68377	446,749	6.0%	446,749	6.0%	M2, Concreto hidráulico	85	100	100.00
5	Desmorte En 32 Km De La Carr Estatal Rayon - Lagunillas - Arroyo Seco	SLP001304002 61247	88,800	1.2%	88,800	1.2%	Kilómetro	475	100	100.00
6	Gastos Indirectos	SLP131302001 68724	223,600	3.0%	223,600	3.0%	Acción	5,774	100	100.00
7	Construccion De Huellas De Concreto Hidraulico	SLP001304002 47635	429,092	5.8%	429,092	5.8%	Metro Cuadrado	262	100	100.00
8	Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico En Calle Sarabia, De Calle Heroes Potosinos A Calle Juarez	SLP001303002 00554	176,325	2.4%	176,325	2.4%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
9	Aportacion Municipal Al Convenio Con Sedarh No.- Geslp-Sedarh-Lagunillas-020-2013	SLP131302001 62422	550,000	7.4%	550,000	7.4%	Acción	5,774	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Zapata	SLP001303002 00619	449,580	6.0%	449,580	6.0%	Metro Cuadrado	971	100	100.00
11	Ampliacion De Red De Distribucion En Calle Luis Donaldo Colosio	SLP131302001 68530	174,745	2.3%	174,745	2.3%	Poste	10	100	100.00
12	Construccion De Bordo De Mamposteria	SLP001304002 46566	25,389	0.3%	25,389	0.3%	Obra	17	100	100.00
13	Adquisicion De Tanques De Oxigeno Para Centros De Salud	SLP001304002 61294	11,000	0.1%	11,000	0.1%	Lote	1,187	100	100.00
14	Conservacion De Caminos Rurales	SLP001304002 61110	101,512	1.4%	101,512	1.4%	Kilómetro	5,774	100	100.00
15	Ampliacion De Red Electrica En E.T.V. Lic. Jose Lopez Portillo	SLP001304002 60935	87,644	1.2%	87,644	1.2%	Obra	255	100	100.00
16	Construccion De 1 Servicio Sanitario En E.T.V. Francisco Javier Mina	SLP001304002 60794	203,323	2.7%	203,323	2.7%	Obra	205	100	100.00
17	Conservacion Rutinaria Mediante Bacheo Superficial Y Profundo En Camino Principal San Rafael	SLP001304002 61060	142,290	1.9%	142,290	1.9%	Kilómetro	971	1	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Guerrero	SLP001303002 00496	448,411	6.0%	448,411	6.0%	Metro Cuadrado	485	100	100.00
19	Contraloria Interna Municipal	SLP131301000 61243	14,913	0.2%	14,913	0.2%	Informe	5,774	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,904,961	79.2%	5,904,961	79.2%		32,504		
20	Rehabilitacion De 2 Aulas Adosadas En E.P. Emiliano Zapata	SLP001304002 47874	82,250	1.1%	82,250	1.1%	Obra	312	100	100.00
21	Conservacion Rutinaria Mediante Bacheo Superficial Y Profundo En Camino De Acceso	SLP001304002 60996	539,688	7.2%	539,688	7.2%	Kilómetro	328	100	100.00
22	Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable	SLP001304002 47483	349,433	4.7%	349,433	4.7%	Sistema	60	100	100.00
23	Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico En Camino De Acceso	SLP131302001 68635	535,070	7.2%	535,070	7.2%	M2, Concreto hidráulico	163	100	100.00
24	Suministro, Reparacion E Instalacion De Luminarias	SLP001304002 47550	50,000	0.7%	50,000	0.7%	Obra	1,798	100	100.00
25	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable El Chimulco	SLP001303002 00429	11,020	0.1%	11,020	0.1%	Obra	984	1	100.00
26	Revestimiento De Camino De Acceso A La Comunidad De El Trueno Del Km. 0 Al 1	SLP001303002 00700	126,037	1.7%	126,037	1.7%	Kilómetro	53	100	100.00
27	Revestimiento De Calles	SLP131302001 68457	200,000	2.7%	200,000	2.7%	M2	312	100	100.00
28	Cosechadora De Agua Para Uso Domestico	SLP001304002 47372	29,100	0.4%	29,100	0.4%	Obra	20	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,735,979	36.1%	10,655,070	35.8%		-		
1	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Calle Toluca	SLP001303001 92665	104,513	0.4%	104,513	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Reencaretamiento De Calle Filomeno Mata Entre Calle Reforma Y Calle Juarez	SLP001304002 71936	1,227,900	4.1%	1,227,900	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Pavimentacion De Calle Aldama De Carlos Vivanco A Calle San Angel	SLP001304002 71823	1,214,996	4.1%	1,214,996	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Nogales; Entre Pirul Y Lerdo De Tejada	SLP001304002 56142	61,264	0.2%	61,264	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
5	Construccion De Sanitario Rural 1a Etapa En J.N. Fray Servando Teresa De Mier	SLP001304002 71961	168,990	0.6%	168,990	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Localidad Jalpa	SLP001304002 72076	67,280	0.2%	67,280	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
7	Construccion De Aula Didactica Estructura Regional De 6.00x8.00 Tipo leife En Esc Prim Club Rotario	SLP001304002 71971	246,546	0.8%	246,546	0.8%	Aula	-	100	100.00
8	Proyecto De Desarrollo Institucional (2 Por Ciento Del Fondo Para La Infraestructura Social Municipal)	SLP001303002 01763	595,048	2.0%	514,139	1.7%	Plaza	-	100	86.40
9	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Michoacan Y Jalisco	SLP001304002 67171	101,193	0.3%	101,193	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Rio Colorado Entre Carlos Vivanco Y San Antonio	SLP001304002 66998	155,194	0.5%	155,194	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
11	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle San Ramon, Entre San Pedro Y Fray Bartolome De Las Casas Y Fray Bartolome De Las Casas Entre San Ramon Y El Carmen	SLP001304002 66960	208,728	0.7%	208,728	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
12	Pavimentacion De Calle Prol. Juarez Entre Calle Negundo Y Calle Ceibas	SLP001304002 71843	1,288,314	4.3%	1,288,314	4.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Torreon Al Sur De Calle Saltillo	SLP001304002 67039	49,700	0.2%	49,700	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
14	Rehabilitacion De Sanitarios En L.N. Josefa Ortiz De Dominguez	SLP001304002 72012	153,982	0.5%	153,982	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Cedros Entre Nogales Y Fresnos	SLP001303001 91748	42,301	0.1%	42,301	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Agua Potable, En Calle Membrillo; Entre Independencia Y Sabinos, Y Entre Cedros Y Priv Cedros	SLP001304002 55897	33,717	0.1%	33,717	0.1%	Metro Lineal	-	89	100.00
17	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Sinaloa	SLP001303001 92662	419,903	1.4%	419,903	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Proyecto De Gastos Indirectos (3 Por Ciento De Cada Uno De Los Fondos Municipales)	SLP001303002 01850	926,896	3.1%	926,896	3.1%	Informe	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,735,979	36.1%	10,655,070	35.8%		-		
19	Ampliacion De Red De Agua Potable, En Calle Plan De Guadalupe, Entre Sol Y Porfirio Diaz, Y Calle Sol Entre Plan De Guadalupe Y Mer Mediterraneo	SLP001304002 66827	124,699	0.4%	124,699	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
20	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juarez Y Acapulco	SLP001303001 92435	37,063	0.1%	37,063	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
21	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Jet, Entre Av Aeropuerto Y Mexicana De Aviacion	SLP001304002 67221	218,471	0.7%	218,471	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
22	Ampliacion De Red De Agua Potable, En Boulevard Heroes Potosinos; Entre Eucaliptos Y Cipreces, Y Calle Cipreces; Entre 2 De Junio Y Boulevard	SLP001304002 55704	180,067	0.6%	180,067	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
23	Rehabilitación De Calles Sin Revestir En La Zona Urbana	SLP131302001 66616	550,000	1.8%	550,000	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Prol. Juarez Entre Dr. Antonio Gonzalez Y Robles	SLP001303001 91651	51,261	0.2%	51,261	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
25	Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido E.S. Fco Zarco	SLP001304002 72059	340,500	1.1%	340,500	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
26	Ampliacion De Red De Agua Potable, En Calle 16 De Septiembre	SLP001304002 66772	28,829	0.1%	28,829	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
27	Amplic De Red De Agua Potab En Calle Golfo De Mex Entre Juan Jose Bustamante Y Mar Egeo, Calle Mar Egeo Entr Golfo De Mex Y Plan De Gpe, Y Calle Plan De Gpe Entre Mar Egeo Y Porfirio Diaz	SLP001304002 66876	105,176	0.4%	105,176	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
28	Construccion De Aula Didactica 6.0x8.0 Mts Estructura Regional Aislada En Esc Prim Lorenzo Coronado Bouley, Fracc. Benito Juarez	SLP001304002 71991	286,944	1.0%	286,944	1.0%	Aula	-	100	100.00
29	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nuevo Laredo	SLP001303001 92425	48,963	0.2%	48,963	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
30	Pavimentación Calle Pirules Entre Calle Laureles Y Calle Negundos	SLP001303001 92584	410,931	1.4%	410,931	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
31	Rehabilitación De Sanitarios En E.P. Rosas Moreno	SLP001303001 96653	182,002	0.6%	182,002	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Ampliacion De Red De Agua Potable, En Calle Villa Hidalgo; Entre Rio Bravo Y Cd Del Maiz	SLP001304002 55984	37,863	0.1%	37,863	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
33	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Tampico, Entre Sonora Y Durango	SLP001304002 66899	178,191	0.6%	178,191	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
34	Rehabilitacion De Plantel (Sustitucion De Impermeabilizante En Edificio Del Cendi No. 4 Profra. Raquel Galaviz Guzman)	SLP001304002 72029	133,903	0.5%	133,903	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
35	Rehabilitación De Caminos En Malas Condiciones Zona Rural	SLP131302001 42758	754,653	2.5%	754,653	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,463,785	100.2%	26,263,785	92.4%		44,418		
1	Aportacion Al Programa De Electrificacion En Poblados Rurales Y Colonias Populares	SLP001303002 20801	140,869	0.5%	140,869	0.5%	Obra	-	17	100.00
2	Rehabilitacion De Camino Principal	SLP001304002 76210	1,297,582	4.6%	1,297,582	4.6%	Metro Cuadrado	1,150	100	100.00
3	Construccion De Calle Seguro Social Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 76207	543,205	1.9%	543,205	1.9%	Metro Cuadrado	1,777	100	100.00
4	Construccion De Camino Con Carpeta Asfaltica Tramo Corte Primero-Puerto De Providencia	SLP131301001 13341	1,000,000	3.5%	-	0.0%	Kilómetros	3,500	100	-
5	Reconstruccion De Camino Principal Con Carpeta Asfaltica	SLP001303002 12168	1,499,993	5.3%	1,499,993	5.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Construccion 2a Etapa Edificio Para La Cooperativa De La Escuela Primaria Damian Carmona Turno Vespertino Y Ramon Lopez Velardo Turno Matutino	SLP131301001 12019	474,040	1.7%	474,040	1.7%	Metros Cuadrados, Desayunador	200	100	100.00
7	Adquisicion De Paneles Solares Apoyo A Varias Comunidades Del Municipio	SLP131301001 13272	108,328	0.4%	108,328	0.4%	Planta	60	100	100.00
8	Estudio Geohidrologico Para Agua Potable	SLP131301001 08223	80,000	0.3%	80,000	0.3%	Estudio	947	100	100.00
9	Apoyo De Material Para La Ampliacion Y Mejoramiento De La Vivienda	SLP001304002 75316	895,500	3.2%	895,500	3.2%	Acción	200	100	100.00
10	Construccion Aula Didactica Aislada Regional 3x8	SLP131301001 11994	448,014	1.6%	448,014	1.6%	Metros Cuadrados, Aulas	48	100	100.00
11	Aforo De Pozo	SLP001303002 03421	91,640	0.3%	91,640	0.3%	Volumen	535	100	100.00
12	Apoyo De Material Para La Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 75356	464,774	1.6%	464,774	1.6%	Acción	95	100	100.00
13	Apoyo De Material Para La Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda A Los Hbs. Del Municipio	SLP001304002 75327	867,800	3.1%	867,800	3.1%	Acción	1,735	100	100.00
14	Construccion De Techado Esc Primaria Vicente Guerrero	SLP131301001 12061	440,000	1.5%	440,000	1.5%	Metros Cuadrados, Cancha	200	100	100.00
15	Rehabilitacion De Calle Emiliano Zapata	SLP001304002 75303	889,208	3.1%	889,208	3.1%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	1,162	100	100.00
16	Construccion De Camino Principal Con Carpeta Asfaltica	SLP131301001 13332	1,499,953	5.3%	1,499,953	5.3%	Kilómetros	1	100	100.00
17	Estudio Geohidrologico Para Agua Potable	SLP131301001 08241	80,000	0.3%	80,000	0.3%	Estudio	500	100	100.00
18	Reconstruccion De Camino Con Carpeta Asfaltica Tramo Lomas De San Francisco-Palmar Primero	SLP131301001 13359	722,809	2.5%	722,809	2.5%	Kilómetros	1	100	100.00
19	Estudio Geohidrologico De Agua Potable	SLP131301001 08183	80,000	0.3%	80,000	0.3%	Estudio	376	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,463,785	100.2%	26,263,785	92.4%		44,418		
20	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	SLP131301001 08483	342,048	1.2%	342,048	1.2%	Metro Lineal	400	100	100.00
21	Construccion De Techado Esc Primaria Niño Artillero	SLP131301001 12010	500,000	1.8%	500,000	1.8%	Metros Cuadrados, Cancha	180	100	100.00
22	Pago Gasolina, Supervision Y Viaticos Del Departamento De Codesol	SLP131301001 13414	160,011	0.6%	160,011	0.6%	Informe	1	100	100.00
23	Construccion De Camino Principal Con Carpeta Asfaltica	SLP131301001 13326	1,197,039	4.2%	1,197,039	4.2%	Kilómetros	1	100	100.00
24	Construccion De Puente Vehicular(Sector Carrion)	SLP131301001 13328	897,439	3.2%	897,439	3.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1	100	100.00
25	Construccion De Red Electrica En Av. Damian Carmona (Salon Ejidal)	SLP131301001 13257	266,910	0.9%	266,910	0.9%	Poste	1	100	100.00
26	Construccion De Camino Principal Con Carpeta Asfaltica	SLP131301001 13322	1,200,000	4.2%	-	0.0%	Kilómetros	3,500	100	-
27	Ampliacion De Red Electrica En Av. Gota Del Pedregal Y Calle Juan Diego	SLP131301001 12078	446,782	1.6%	446,782	1.6%	Poste	5	100	100.00
28	Construccion De Techado De Cancha Jardin De Niños	SLP131301001 12001	230,729	0.8%	230,729	0.8%	Cancha	1	100	100.00
29	Rehabilitacion Del Sistema De Riego	SLP131301001 08421	246,556	0.9%	246,556	0.9%	Metro Lineal	2,000	100	100.00
30	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	SLP131301001 08295	718,118	2.5%	718,118	2.5%	Pozo	1	100	100.00
31	Verificacion Y Supervision Por Parte De La Contraloria	SLP001304002 75264	3,386	0.0%	3,386	0.0%	Informe	17,000	100	100.00
32	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas	SLP001303002 20901	172,375	0.6%	172,375	0.6%	Obra	-	100	100.00
33	Construccion De Puente Vehicular	SLP131301001 13335	797,860	2.8%	797,860	2.8%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	600	100	100.00
34	Ampliacion De Red De Drenaje	SLP131301001 08520	325,413	1.1%	325,413	1.1%	Obra	1	100	100.00
35	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas	SLP001303002 20868	516,775	1.8%	516,775	1.8%	Obra	-	100	100.00
36	Apoyo De Material Para La Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda A Los Hbs Del Municipio	SLP001304002 75335	920,002	3.2%	920,002	3.2%	Acción	1,840	100	100.00
37	Construccion De Ocho Puentes Vehiculares Tipo Bado	SLP001304002 81351	125,355	0.4%	125,355	0.4%	Puente	450	100	100.00
38	Construccion De Techado Esc. Primaria Benito Juarez	SLP131301001 12006	500,000	1.8%	500,000	1.8%	Metros Cuadrados, Cancha	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,463,785	100.2%	26,263,785	92.4%		44,418		
39	Rehabilitaion De La Red De Agua Potable	SLP131301001 08463	264,200	0.9%	264,200	0.9%	Metro Lineal	250	100	100.00
40	Ampliacion De Red De Drenaje	SLP001303002 21186	325,413	1.1%	325,413	1.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
41	Ampliacion Red De Drenaje	SLP001304002 75282	190,907	0.7%	190,907	0.7%	Metro Lineal	1,451	100	100.00
42	Suministro E Instalación De Equipo	SLP001304002 81326	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Lote	797	100	100.00
43	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	SLP131301001 08374	155,043	0.5%	155,043	0.5%	Metro Lineal	300	100	100.00
44	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001303002 20750	538,593	1.9%	538,593	1.9%	Obra	-	90	100.00
45	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	SLP131301001 08334	200,001	0.7%	200,001	0.7%	Red de Distribución	1	100	100.00
46	Rehabilitacion De Calle Adolfo Lopez Mateos Con Concreto Hidraulico	SLP131301001 11986	995,377	3.5%	995,377	3.5%	Metro Cuadrado	648	100	100.00
47	Ampliacion De Red Electrica Y Reubicacion De Postes En Calle Niño Artillero, Calle Benito Juarez Y Calle Miguel Hidalgo	SLP131301001 13208	415,769	1.5%	415,769	1.5%	Poste	7	100	100.00
48	Reconstruccion De Camino Con Carpeta Asfaltica	SLP001303002 12181	995,193	3.5%	995,193	3.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
49	Ampliacion De Red Electrica Camino A Los Lopez Privada Ojo De Agua,Privada Los Sanchez, Privada Los Naranjos Y Privada Miguel Hidalgo	SLP131301001 13240	317,259	1.1%	317,259	1.1%	Poste	21	100	100.00
50	Pav De Calle Río Panuco Con Carpeta Asfáltica	SLP131301001 17599	498,428	1.8%	498,428	1.8%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
51	Rehabilitacion Av. Lazaro Cardenas Con Carpeta Asfaltica Tramo Los Moreno -Maravillas	SLP131301001 11990	497,354	1.8%	497,354	1.8%	Metros Cuadrados	1,150	100	100.00
52	Apoyo De Material Para La Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda A Los Habs Del Mpio.	SLP001304002 75343	872,496	3.1%	872,496	3.1%	Acción	-	100	100.00
53	Ampliacin De Red Electrica En Calle Miguel Alvarez Acosta	SLP131301001 13246	436,595	1.5%	436,595	1.5%	Poste	5	100	100.00
54	Pago De Servicios Profesionales Al Personal Operativo Del Ramo 33	SLP001303002 20663	520,643	1.8%	520,643	1.8%	Informe	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			74,977,839	308.2%	74,646,157	306.9%		72,008		
1	Apoyo Economico Para Validacion De Expediente De Obra En La Escuela Primaria 18 De Marzo	SLP001303001 98311	6,304	0.0%	6,304	0.0%	Escuela	50	100	100.00
2	Servicios Publicos Municipales(Rehabilitación De Espacios Municipales)	SLP001304002 59028	154,633	0.6%	154,633	0.6%	-1	2,500	100	100.00
3	Construcción De Piso Firme En 6 Localidades Del Municipio De Moctezuma	SLP001303002 18539	326,484	1.3%	326,484	1.3%	Acción	175	100	100.00
4	Construcción De Recamaras Adicionales	SLP001303002 18684	376,087	1.5%	376,087	1.5%	Obra	37	100	100.00
5	Construcción De Letrinas Ecologias Humedas	SLP001303002 09043	422,897	1.7%	422,897	1.7%	SANITARIO	242	100	100.00
6	Adquisición De Molinos Electricos Para Infraestructura Agroindustrial	SLP001304002 58901	80,000	0.3%	80,000	0.3%	Molino	150	100	100.00
7	Conservación De Caminos Rurales	SLP131302001 58085	722,582	3.0%	722,582	3.0%	Kilómetro	8,450	100	100.00
8	Programa De Mejoramiento A La Vivienda	SLP001304002 61581	246,457	1.0%	246,457	1.0%	Acción	-	100	100.00
9	Asistencia Tcnica De Desarrollo Institucional	SLP131302001 49929	439,723	1.8%	439,723	1.8%	Plaza	4,850	3	100.00
10	Ampliación De Red De Agua Potable En Estación Moctezuma	SLP001303001 96451	17,634	0.1%	17,634	0.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
11	Adquisiciones, Materiales Y Suministros Del Programa De Desarrollo Institucional	SLP131302001 58176	45,382	0.2%	45,382	0.2%	LOTE DE EQUIPO	3,845	100	100.00
12	Obras Complementarias, Apoyos Para Electrificaciones	SLP001304002 59302	37,700	0.2%	37,700	0.2%	Acción	-	100	100.00
13	Construccion De Puente En Carretera Morados - El Ranchito	SLP001304002 59388	542,471	2.2%	542,471	2.2%	Puente	-	100	100.00
14	Suministro De Material Para Remodelacion De Supervision Escolar De Educacion Primaria No 137	SLP001304002 59015	2,970	0.0%	2,970	0.0%	Acción	-	100	100.00
15	Contruccion De Letrinas Ecologicas Humedas	SLP001303002 09138	306,372	1.3%	306,372	1.3%	SANITARIO	175	100	100.00
16	Infraestructura Pecuaria	SLP001304002 58941	194,714	0.8%	194,714	0.8%	Obra	-	100	100.00
17	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Aula Y Apoyo Economico Para Validacion De Expediente De Obra En Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon	SLP001304002 59038	6,952	0.0%	6,952	0.0%	Acción	-	100	100.00
18	Construcción De Noria Para Extracción De Agua Potable	SLP001304002 59207	215,792	0.9%	215,792	0.9%	Noria	600	100	100.00
19	Rehabilitacion De Red De Conducción De Agua Potable En Morados A Colonia Cristo Rey	SLP001304002 59329	78,000	0.3%	78,000	0.3%	Metro Lineal	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			74,977,839	308.2%	74,646,157	306.9%		72,008		
20	Ampliación De Red De Agua Potable En Barrio La Laguna De La Cabecera Municipal	SLP001303001 96511	71,157	0.3%	71,157	0.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
21	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Pintura Y Apoyo Economico Para Validacion De Expediente De Obra En Escuela Primaria Nicolas Zapata	SLP001304002 58906	8,031	0.0%	8,031	0.0%	Acción	-	100	100.00
22	Suministro De Material Para Rehabilitacion General De Pintura De Escuela Primaria Comunitaria Ricardo Flores Magon	SLP001304002 59643	2,970	0.0%	2,970	0.0%	Acción	-	100	100.00
23	Desayunos Escolares Calientes	SLP001303002 09264	60,886	0.3%	60,886	0.3%	DESAYUNO	780	100	100.00
24	Infraestructura Complementaria Para El Funcionamiento De Invernadero De Forraje Verde Hidroponico	SLP001304002 58704	649,742	2.7%	649,742	2.7%	MODULO	350	100	100.00
25	Construcción De Muro De Contención	SLP001304002 61620	380,658	1.6%	380,658	1.6%	Metro Cuadrado	550	100	100.00
26	Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillas En Calles De La Cabecera Municipal.	SLP001303002 07337	93,653	0.4%	93,653	0.4%	POZO DE VISITA	4,500	100	100.00
27	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Garita	SLP001304002 60520	437,677	1.8%	437,677	1.8%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
28	Suministro De Material Para La Rehabilitacion De Pintura En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	SLP001304002 59106	1,980	0.0%	1,980	0.0%	Acción	-	100	100.00
29	Rehabilitación De Pintura En Escuela Primaria Ignacio Ramírez	SLP131302001 47572	7,827	0.0%	7,827	0.0%	Escuela	20	1	100.00
30	Construccion De Puente Vehicular En Cucamo	SLP001304002 59365	478,573	2.0%	478,573	2.0%	Puente	-	100	100.00
31	Programa De Rehabilitacion De Techos En Viviendas Del Municipio	SLP001304002 61715	193,315	0.8%	193,315	0.8%	Acción	-	100	100.00
32	Manejo De Residuos Sólidos	SLP131302001 47149	244,267	1.0%	244,267	1.0%	Obra	3,845	1	100.00
33	Suministro De Material Para Rehabilitacion General De La Escuela Telesecundaria Himno Nacional	SLP001304002 59167	4,140	0.0%	4,140	0.0%	Acción	-	100	100.00
34	Rehabilitación Y Verificación De Instalaciones De Alumbrado Público En El Municipio	SLP001304002 60016	20,880	0.1%	20,880	0.1%	Obra	3,845	100	100.00
35	Convenio Con Sedarh (Programa De Desarrollo Agropecuario)	SLP001303001 96228	3,600,000	14.8%	3,600,000	14.8%	Obra	3,850	100	100.00
36	Rehabilitacion De Carretera A Ancon	SLP001304002 59412	542,504	2.2%	542,504	2.2%	Kilómetro	-	100	100.00
37	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Estación Moctezuma	SLP001304002 59145	117,325	0.5%	117,325	0.5%	LOTE DE EQUIPO	250	100	100.00
38	Pavimentación De Calle Iturbide En Cabecera Municipal	SLP001304002 60081	541,698	2.2%	541,698	2.2%	Metro Cuadrado	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			74,977,839	308.2%	74,646,157	306.9%		72,008		
39	Rehabilitación De Sistemas De Riego	SLP001303001 96159	224,597	0.9%	224,597	0.9%	Obra	300	100	100.00
40	Rehabilitación De Casas Y Centros De Salud	SLP131302001 60584	1,624	0.0%	1,624	0.0%	Centro	900	100	100.00
41	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Mina	SLP001303001 96556	22,942	0.1%	22,942	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
42	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Escuela Primaria Vicente Guerrero	SLP001304002 59075	5,100	0.0%	5,100	0.0%	Acción	-	100	100.00
43	Construcción De Aula En Centro Educativo Emsad	SLP001304002 61781	54,230,302	222.9%	54,230,302	222.9%	Aula	150	100	100.00
44	Construccion De 31 Acciones De Vivienda (27 Cuartos Y 4 Baños) En Varias Localidades	SLP001304002 61619	705,685	2.9%	705,685	2.9%	Acción	-	100	100.00
45	Proyectos Productivos	SLP001304002 58858	105,000	0.4%	105,000	0.4%	MODULO	-	100	100.00
46	Construccion De 19 Recamaras De 4.00 X 4.00 En Varias Localidades	SLP001304002 61648	540,581	2.2%	540,581	2.2%	Acción	-	100	100.00
47	2 Al Millar Organos De Control	SLP131302001 50537	48,613	0.2%	48,613	0.2%	Informe	4,850	1	100.00
48	Adquisición E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades(Providencia)	SLP001303002 18362	153,473	0.6%	153,473	0.6%	Unidad	289	100	100.00
49	Suministro De Material Para La Rehabilitacion Del Jardin De Niños Agustín Melgar	SLP001304002 58878	568	0.0%	568	0.0%	Acción	-	100	100.00
50	Apoyo Economico Para Validacion De Expediente De Obra En Colegio De Bachilleres Plantel No. 10	SLP001304002 58792	16,637	0.1%	16,637	0.1%	Acción	-	100	100.00
51	Construcción De Aula Didactica En Cobach Plantel 10	SLP001304002 61925	829,205	3.4%	497,522	2.0%	Aula	350	100	60.00
52	Infraestructura Complementaria Para El Funcionamiento De Invernadero De Forraje Verde Hidroponico	SLP001304002 58825	591,766	2.4%	591,766	2.4%	modulo	-	100	100.00
53	Construcción De Letrinas Comunitarias	SLP001303001 96656	3,810	0.0%	3,810	0.0%	DESCARGA DOMICILIARIA	5	100	100.00
54	Tratamiento Y Disposición De Aguas Residuales	SLP001304002 59438	118,835	0.5%	118,835	0.5%	PLANTA DE TRATAMIENTO MECANIZADA	3,845	100	100.00
55	Rehabilitacion De Calles De La Cabecera Municipal	SLP001303002 00765	36,991	0.2%	36,991	0.2%	Acción	3,845	100	100.00
56	Pavimentacion Avenida La Carpa En La Colonia Del Mezquital	SLP001304002 60345	1,002,323	4.1%	1,002,323	4.1%	Metro Cuadrado	250	100	70.00
57	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Ocampo Primera Etapa	SLP001304002 60453	402,223	1.7%	402,223	1.7%	Metro Cuadrado	3,845	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			74,977,839	308.2%	74,646,157	306.9%		72,008		
58	Suministro De Material Para La Rehabilitacion General De Plantel Jardin De Niños Angela Peralta	SLP001304002 58932	3,180	0.0%	3,180	0.0%	Acción	-	100	100.00
59	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Pintura En Escuela Primaria David G. Berlanga	SLP001304002 58986	3,372	0.0%	3,372	0.0%	Acción	-	100	100.00
60	Rehabilitacion De Carretera A La Luz	SLP001304002 59447	541,155	2.2%	541,155	2.2%	Kilómetro	-	100	100.00
61	Apoyo Economico Para Validacion De Expediente De Obra En Escuela Primaria Vicente Guerrero	SLP001303001 98260	10,857	0.0%	10,857	0.0%	Escuela	50	100	100.00
62	Rehabilitación del Sistema De Agua Potable En Estación Moctezuma	SLP131302001 63333	74,955	0.3%	74,955	0.3%	Pozo	250	100	100.00
63	Adquisición E Instalación De Celdas	SLP001303002 09737	116,681	0.5%	116,681	0.5%	Planta, Celda Solar, Vivienda	13	100	100.00
64	Programa De Rehabilitación Y Dezasolve De Bordos De Abrevadero	SLP001303001 96378	752,783	3.1%	752,783	3.1%	Obra	950	100	100.00
65	Aportacion Municipal A Convenio Con Junta Estatal De Caminos Para Aplicacion De Mezcla Asfáltica De 1.1 Kms. Tramo Santa Fe - El Paraíso	SLP001304002 59342	340,000	1.4%	340,000	1.4%	Kilómetro	-	100	100.00
66	Programa De Bacheo Y Rehabilitación De Caminos En El Municipio	SLP131302001 62652	278,122	1.1%	278,122	1.1%	Kilómetro	3,200	100	100.00
67	Construccion De Subestacion Electrica Y Equipamiento Electromecanico En Charco Del Lobo	SLP001304002 59265	247,428	1.0%	247,428	1.0%	Subestación	-	100	100.00
68	Contrucción De Red De Agua Potable En Colonia Las Lomas	SLP001303001 96575	83,947	0.3%	83,947	0.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
69	Rehabilitación Del Mercado Municipal	SLP131302001 58021	2,350	0.0%	2,350	0.0%	MERCADO	3,845	100	100.00
70	Apoyo Economico Para Validación De Expediente De Obra En Escuela Primaria Manuel Jose Othón	SLP001304002 62066	4,071	0.0%	4,071	0.0%	ANEXO	30	100	100.00
71	Rehabilitacion De Carretera A La Carpa	SLP001304002 59432	542,159	2.2%	542,159	2.2%	Kilómetro	-	100	100.00
72	Suministro De Material Diverso Para La Rehabilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje Cca	SLP001304002 58841	52,094	0.2%	52,094	0.2%	Acción	-	100	100.00
73	Construccion De 19 Cocinas De 4.20 X 3.80 En Varias Localidades	SLP001304002 61682	542,016	2.2%	542,016	2.2%	Acción	-	100	100.00
74	Suministro De Material Para Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Comunitaria Benito Juárez	SLP001304002 62409	25,946	0.1%	25,946	0.1%	SANITARIO	32	100	100.00
75	Suministro E Instalacion De Juegos Infantiles En La Escuela Primaria General Miguel Negrete	SLP001304002 59060	15,080	0.1%	15,080	0.1%	Acción	-	100	100.00
76	Suministro De Material Para La Rehabilitacion General De Pintura Del Jardin De Niños Juan Escutia	SLP001304002 58956	2,580	0.0%	2,580	0.0%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			74,977,839	308.2%	74,646,157	306.9%		72,008		
77	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	SLP131302001 46917	618,350	2.5%	618,350	2.5%	Pozo	3,845	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,578,610	9.3%	696,896	4.1%		5,928		
1	Aportacion Municipal Para La Habilitacion De Centro De Desarrollo Educativo. Convenio Sege/Municipio De Rayon	SLP001302001 58883	1,578,610	9.3%	696,896	4.1%	Informe	5,928	100	44.15

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,626,778	96.4%	44,847,493	87.1%		647,076		
1	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas Entre Hidalgo Y Canal	SLP001304002 64572	150,000	0.3%	150,000	0.3%	Metro Lineal	60	100	100.00
2	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Neptuno	SLP001304002 64034	26,172	0.1%	26,172	0.1%	Metro Lineal	6	100	100.00
3	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Linea De Agua Potable En Calle Lic. Jose Lopez Portillo, Fracc. Frontera	SLP001303002 16484	412,718	0.8%	412,718	0.8%	Obra	121	100	100.00
4	Aportación Para La Electrificación Con Linea De Distribución En 13,200 Volts De Las Calles Canal Principal Y Canal 5 De La Media Luna Para Dar Servicio A 8 Usuarios Y Modernización De 9 Plantas De Bom	SLP001304002 62964	150,000	0.3%	150,000	0.3%	Acción	8	100	100.00
5	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera	SLP001304002 64147	25,530	0.0%	25,530	0.0%	Metro Lineal	12	100	100.00
6	Construccion De Drenaje Pluvial En Jardín De Niños "Hans Christian Andersen", En Inf. Ojo De Agua	SLP001304002 57373	29,337	0.1%	29,337	0.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
7	Construccion De Calle Margarito Romero De Prol. De Comonfort A Topar	SLP131302001 64934	1,324,802	2.6%	1,324,802	2.6%	Obra	650	100	100.00
8	Construccion De 1 Aula Didactica De 2 E.E. Estructura U2-C Y Portico En Icat Unidad Rioverde	SLP001304002 56994	545,000	1.1%	163,427	0.3%	Obra	280	100	40.00
9	Apoyo Con 500 M. De Poliducto Para Agua Potable De 1" Y Dos Cisternas De 1,200 Lts.	SLP001303002 16166	7,310	0.0%	7,310	0.0%	Lote	155	100	100.00
10	Rehabilitacion De Calles	SLP131302001 64898	500,000	1.0%	362,405	0.7%	Obra	91,924	100	68.00
11	Pavimentacion De Calle Hacienda La Ventilla De Calle Jardines De La Hacienda A Calle San Isidro (Segunda Etapa)	SLP001304002 64303	158,309	0.3%	158,309	0.3%	Obra	1,538	100	100.00
12	Rehabilitacion De 4 Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes	SLP121301001 03460	240,274	0.5%	240,274	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	4	100	100.00
13	Construccion De Calle Canal 05, Entre Prol. De Porfirio Diaz Y 1ra. Priv. De Canal 05	SLP001303002 15912	1,065,000	2.1%	1,057,076	2.1%	Metro Cuadrado	2,641	100	95.00
14	Adquisicion De Tuberia De Polietileno De Alta Densidad De 8", Rd-7 Para Rehabilitacion De Linea De Conduccion Del Sistema Pastora, San Bartolo	SLP001303002 15911	190,000	0.4%	190,000	0.4%	Obra	1,007	100	100.00
15	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Mercurio	SLP001304002 63762	34,298	0.1%	34,298	0.1%	Metro Lineal	16	100	100.00
16	Introduccion De Agua Potable En Calle Neptuno	SLP001304002 63497	15,195	0.0%	15,195	0.0%	Metro Lineal	6	100	100.00
17	Programa De Bacheo Ruta 1	SLP001304002 63352	258,617	0.5%	74,289	0.1%	Obra	45,962	10	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,626,778	96.4%	44,847,493	87.1%		647,076		
18	H Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Profesor Rosa Marta Rangel (Cuarta Privada De Insurgentes En Cartografia Del Municipio)	SLP001304002 65591	286,740	0.6%	286,740	0.6%	Metro Cuadrado	81	100	90.00
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Jazmin De Calle Madero A Calle Jaime Nuno	SLP001303002 16021	64,701	0.1%	64,701	0.1%	Metro Cuadrado	12	100	100.00
20	Apoyo Con Material Para Construcción De Barda En El Panteón De Progreso	SLP001304002 61134	49,994	0.1%	49,994	0.1%	Acción	2,122	100	100.00
21	Conservacion De Caminos	SLP131302001 65040	1,204,016	2.3%	1,057,700	2.1%	Kilómetro	91,924	100	81.00
22	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas Entre Hidalgo Y Canal	SLP001304002 65034	150,000	0.3%	150,000	0.3%	Metro Lineal	40	100	100.00
23	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza	SLP001304002 64982	100,322	0.2%	100,322	0.2%	Metro Lineal	22	100	100.00
24	Introduccion De Agua Potable En Calle Del Sol	SLP001304002 63555	10,171	0.0%	10,171	0.0%	Metro Lineal	7	100	100.00
25	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Del Sol	SLP001304002 64078	32,994	0.1%	32,994	0.1%	Metro Lineal	7	100	100.00
26	Programa De Captacion De Agua	SLP001303002 16339	790,650	1.5%	790,650	1.5%	Acción	1,800	100	100.00
27	Rehabilitacion De Camino A San Diego	SLP001304002 64237	538,906	1.0%	538,906	1.0%	Metro Cuadrado	1,065	100	100.00
28	Construccion De 1 Servicio Sanitario Rural Completo En Escuela Primaria "Nicolas Bravo", La Muralla	SLP001303002 13002	202,827	0.4%	202,827	0.4%	Obra	60	100	100.00
29	Habilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario San Rafael	SLP001304002 53732	423,213	0.8%	423,213	0.8%	Obra	30	100	100.00
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Hidalgo	SLP001304002 63311	487,696	0.9%	487,696	0.9%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	44	100	100.00
31	Alumbrado Publico En Calle Luis Echeverria	SLP001304002 63535	124,341	0.2%	124,341	0.2%	Obra	58	100	100.00
32	Construccion De Banco De Sangre En Hospital Regional, Segunda Etapa	SLP001304002 51827	850,000	1.7%	254,664	0.5%	Obra	91,924	100	5.00
33	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Matamoros	SLP001304002 65920	357,458	0.7%	357,458	0.7%	Obra	17	95	95.00
34	Sustitucion De Drenaje Sanitario De Calle Delicias	SLP001304002 64271	20,540	0.0%	20,540	0.0%	Metro Lineal	22	100	100.00
35	Rehabilitacion De Biblioteca Y Modulo De Usos Multiples En La Escuela Primaria "Ricardo Flores Magon", Progreso	SLP131302001 64708	365,000	0.7%	206,440	0.4%	Obra	263	100	95.00
36	Apoyo Con Material Para Ampliación De Casa De Salud En El Saucito	SLP001304002 51755	15,982	0.0%	15,982	0.0%	Acción	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,626,778	96.4%	44,847,493	87.1%		647,076		
37	Construccion De Barda Y Cercado Perimetral En Panteon De Mesa Del Salto	SLP001303002 16610	224,179	0.4%	224,179	0.4%	Lote	131	100	100.00
38	Construccion Y Rehabilitacion De Bordos De Abrevadero Ruta Cruz De Marin	SLP001303002 15512	398,669	0.8%	398,669	0.8%	Obra	147	100	100.00
39	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Luis Neri	SLP001304002 65244	65,573	0.1%	65,573	0.1%	Obra	13	100	100.00
40	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Colonia La Morita	SLP001304002 61527	1,073,728	2.1%	1,073,728	2.1%	Vivienda	320	100	100.00
41	Convenio Con Gobierno Del Estado (Coussa)	SLP131302001 64747	800,000	1.6%	800,000	1.6%	Programa	3,194	100	100.00
42	Introduccion De Agua Potable En Calle Mercurio	SLP001304002 63329	22,991	0.0%	22,991	0.0%	Metro Lineal	16	100	100.00
43	Construccion De Casa De Salud, El Freno	SLP001304002 51122	295,000	0.6%	85,258	0.2%	Obra	500	100	100.00
44	Rehabilitacion De Calle Reyes De Venustiano Carranza A Rayon	SLP001303002 15752	175,722	0.3%	175,722	0.3%	Metro Cuadrado	53,128	100	100.00
45	Construccion De 1 Aula Didactica 6.0 X 8.0 M Estructura Regional Tipo I.E.I.F.E. En Escuela Primaria De Nueva Creacion, Col. La Esperanza II, Cabecera Municipal	SLP001303002 13025	299,974	0.6%	299,974	0.6%	Aula	42	100	100.00
46	Construccion De Casa De Salud	SLP001304002 51006	247,523	0.5%	215,334	0.4%	Obra	1,178	100	75.00
47	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Primera	SLP001303002 19096	93,675	0.2%	93,675	0.2%	Metro Cuadrado	48	100	100.00
48	Construccion De Calle Flor De Rosal De Calle Gonzalez Al Dren	SLP121301001 00086	650,797	1.3%	650,797	1.3%	M2, Concreto hidráulico	542	100	100.00
49	Material Para La Rehabilitación De Panteón Del Puente Del Carmen	SLP001304002 60910	6,805	0.0%	6,805	0.0%	Acción	8,337	100	100.00
50	Rehabilitacion De Camino A El Jabali	SLP001304002 64415	161,292	0.3%	161,292	0.3%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
51	Construccion De 1 Aula Didactica 6.0 X 8.0 M Estructura Regional Tipo I.E.I.F.E. En Escuela Primaria "Sentimientos De La Nacion", Col. Ma. Del Rosario, Cabecera Municipal	SLP001303002 13017	295,082	0.6%	295,082	0.6%	Aula	63	100	100.00
52	Convenio Con Gobierno Del Estado (Agricultura)	SLP131302001 64774	1,368,750	2.7%	1,368,750	2.7%	Programa	60	100	100.00
53	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Flor De Pino	SLP001304002 65623	122,580	0.2%	122,580	0.2%	Metro Cuadrado	32	100	100.00
54	Construccion De 1 Servicios Sanitarios 6.0 X 8.0 Estructura Regional Tipo I.E.I.F.E. En J.N. Fernando Montes De Oca"	SLP001304002 57267	455,000	0.9%	271,913	0.5%	Obra	229	100	79.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,626,778	96.4%	44,847,493	87.1%		647,076		
55	Equipamiento	SLP001303002 13381	399,700	0.8%	399,700	0.8%	Lote	40	100	100.00
56	Construccion De Bordo De Mamposteria, El Pescadito	SLP001303002 15628	52,000	0.1%	52,000	0.1%	Obra	37	100	100.00
57	Adquisicion De Poliducto De 2" Ced. 40 Para Agua Potable, Cañada Grande	SLP001303002 16090	129,000	0.3%	129,000	0.3%	Obra	632	100	100.00
58	Programa Ciudadanos Vigilante	SLP001303002 19336	90,830	0.2%	90,830	0.2%	Acción	6	100	100.00
59	Pavimentacion Con Doble Riego De Sello Camino La Laborcilla-Paso Real 4a. Etapa	SLP001303002 18568	1,029,696	2.0%	1,029,696	2.0%	Metro Cuadrado	428	100	100.00
60	Construccion De Muro De Contencion En Fraccionamiento Quintas El Naranjal	SLP001304002 62540	350,000	0.7%	103,237	0.2%	Localidad	825	15	15.00
61	Sustitucion De Drenaje Sanitario De Andador Montevideo	SLP001304002 64342	21,551	0.0%	21,551	0.0%	Metro Lineal	20	100	100.00
62	Sustitucion De Drenaje Sanitario De Andador Rioverde	SLP001304002 64428	25,458	0.0%	25,458	0.0%	Metro Lineal	32	100	100.00
63	Gastos Indirectos	SLP001303002 19519	1,493,342	2.9%	1,493,342	2.9%	Informe	91,924	100	100.00
64	Organos De Control	SLP001304002 59367	190,882	0.4%	190,882	0.4%	Informe	7	100	100.00
65	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Azucena	SLP001303002 15929	36,532	0.1%	36,532	0.1%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
66	Habilitacion De Cedeco En Isla De San Pablo	SLP001303002 12621	360,000	0.7%	106,535	0.2%	Programa	550	100	95.00
67	Rehabilitacion De Linea Central De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Entre Independencia Y Porfirio Diaz	SLP131302001 64864	531,458	1.0%	531,458	1.0%	Metro Lineal	675	100	100.00
68	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Huizache, Puente Del Carmen	SLP001304002 63700	54,638	0.1%	54,638	0.1%	Poste	16	100	100.00
69	Construccion De 1 Aula Didactica Y 1 Aula De Medios 6.0 X 8.0 Estructura Regional Tipo I.E.I.F.E. En La Escuela Primaria "Jose Ma. Morelos Y Pavon", En San Vicente	SLP001303002 12992	772,382	1.5%	772,382	1.5%	Aula	114	100	100.00
70	Construccion De Plataforma Y Urbanizacion Para Construccion De Viviendas Del Programa "Esta Es Tu Casa" En El Fracc. Gabriel Martinez	SLP131302001 65017	4,225,000	8.2%	4,224,289	8.2%	Obra	4,293	100	87.00
71	Sustitucion De Drenaje Sanitario De Calle Segunda	SLP001304002 64518	9,036	0.0%	9,036	0.0%	Metro Lineal	11	100	100.00
72	Conclusión De La Clausura De Tiradero San Marcos, Segunda Etapa (Ampliación)	SLP001304002 62694	900,000	1.7%	587,400	1.1%	Localidad	38,500	85	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,626,778	96.4%	44,847,493	87.1%		647,076		
73	Instalación De Medidores Para Tomas De Agua Potable En Las Comunidades De Sanfrancisco Y Santa Ritadirecta 31-07-2013 Ivienda Domiciliaria Sasarrecurso Otros: Extraord. Y Remanentes	SLP001303002 14812	443,436	0.9%	443,436	0.9%	Obra	2,997	100	100.00
74	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Jose Orquiza	SLP001304002 63438	225,129	0.4%	225,129	0.4%	Metros Cuadrados	21	100	100.00
75	Aportacion Para La Construcccion Del Centro De Salud El Bosque	SLP131302001 63078	400,000	0.8%	400,000	0.8%	Obra	21,427	100	100.00
76	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Vicente Guerrero	SLP001304002 65885	220,331	0.4%	220,331	0.4%	Metro Cuadrado	23	100	100.00
77	Asistencia Técnica	SLP001303002 14383	525,846	1.0%	525,846	1.0%	Plaza	5	100	100.00
78	Construccion De Calle Daniel Gama Silva De Calle Galeana A Topar	SLP121301000 98780	867,053	1.7%	867,053	1.7%	M2, Concreto hidráulico	1,633	100	100.00
79	Construccion De Calle 4a. Priv. De Gabriel Martínez	SLP121301001 01951	278,862	0.5%	278,862	0.5%	Metros Cuadrados	392	100	100.00
80	Sustitucion De Drenaje Sanitario Calle Porfirio Diaz	SLP001304002 64819	500,101	1.0%	500,101	1.0%	Metro Lineal	90	100	100.00
81	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hidalgo	SLP001303002 15720	17,203	0.0%	17,203	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
82	Construccion De Aula De 2 E.E. Estructura U-1c Aislada Con Zapatas En Cbta 120	SLP001304002 57332	470,000	0.9%	140,527	0.3%	Aula	526	100	30.00
83	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo	SLP001304002 64884	168,576	0.3%	168,576	0.3%	Metro Lineal	26	100	100.00
84	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Tercera De Porfirio Diaz	SLP001303002 15459	69,358	0.1%	69,358	0.1%	Obra	18	100	100.00
85	Pavimentacion Con Doble Riego De Sello En Calle Leopoldino Ortiz Santos, De Camino Mineros A Calle Del Panteon	SLP001303002 15584	1,610,000	3.1%	1,046,605	2.0%	Metro Cuadrado	683	100	85.00
86	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Allende	SLP001304002 65555	200,562	0.4%	200,562	0.4%	Obra	58	100	90.00
87	Apoyo Con 6,000 M. De Poliducto Para Agua Potable De 1 1/2"	SLP131302001 64827	76,560	0.1%	76,560	0.1%	Lote	554	100	100.00
88	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza Y Calle Prol. Reyes	SLP121301001 02326	340,307	0.7%	340,307	0.7%	Metro Lineal	407	100	100.00
89	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Flor De Palma	SLP001304002 65671	420,263	0.8%	420,263	0.8%	Metro Cuadrado	135	100	100.00
90	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Emiliano Zapata	SLP001304002 63094	854,492	1.7%	854,492	1.7%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	56	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,626,778	96.4%	44,847,493	87.1%		647,076		
91	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Calle Luis Echeverria	SLP001304002 65776	426,250	0.8%	426,250	0.8%	Metro Cuadrado	261	100	100.00
92	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Talamentes	SLP001303002 16172	94,853	0.2%	94,853	0.2%	Metro Cuadrado	33	100	100.00
93	Rehabilitacion Del Camino Del Bordo A La Iglesia, El Capulin	SLP001304002 64337	64,446	0.1%	64,446	0.1%	Metro Cuadrado	2,049	100	100.00
94	Construccion De Guardaganado, Puente Prieto	SLP001304002 62855	9,224	0.0%	9,224	0.0%	Acción	467	100	100.00
95	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 1a. Cerrada De Vazquez, Fracc. La Huerta	SLP001303002 15381	513,959	1.0%	287,304	0.6%	Metro Cuadrado	126	100	65.00
96	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Gabriel Martinez	SLP001304002 65697	261,971	0.5%	261,971	0.5%	Metro Cuadrado	23	100	100.00
97	Rehabilitación De Calle Guadalupe Victoria	SLP001304002 64146	600,000	1.2%	470,986	0.9%	Metro Cuadrado	6,680	69	69.00
98	Construccion De Casa De Salud En Las Magdalenas	SLP001303002 10281	295,950	0.6%	295,950	0.6%	Obra	543	100	100.00
99	Construccion De Bordo De Mamposteria, Mesa Del Salto	SLP001303002 15711	64,488	0.1%	64,488	0.1%	Obra	37	100	100.00
100	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Azcarate	SLP001303002 18924	105,060	0.2%	105,060	0.2%	Obra	20	100	100.00
101	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Porfirio Diaz	SLP001304002 66049	497,438	1.0%	497,438	1.0%	Obra	23	60	60.00
102	Convenio Con Gobierno Del Estado (Ganaderia)	SLP131302001 64798	200,000	0.4%	200,000	0.4%	Programa	20	100	100.00
103	Apoyo Con Material Para Construccion De Losa Para Pileta	SLP001303002 15907	28,372	0.1%	28,372	0.1%	Apoyo	81	100	100.00
104	Mejoramiento De Vivienda	SLP131302001 64998	1,538,126	3.0%	1,503,126	2.9%	Acción	14,175	100	62.00
105	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio	SLP001304002 60499	871,250	1.7%	871,250	1.7%	Granjas	1,250	100	100.00
106	Aportacion Para El Convenio Del Programa Esta Es Tu Casa	SLP001304002 63842	2,635,329	5.1%	2,635,329	5.1%	Unidad	954	100	100.00
107	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Cuauhtemoc	SLP001304002 65503	704,812	1.4%	704,812	1.4%	Metro Cuadrado	103	100	100.00
108	Programa De Bacheo Ruta 2	SLP001304002 63564	250,000	0.5%	74,156	0.1%	Obra	45,962	10	10.00
109	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 5 De Febrero	SLP001303002 16098	14,672	0.0%	14,672	0.0%	Metro Cuadrado	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,626,778	96.4%	44,847,493	87.1%		647,076		
110	Apoyo Con Material Para La Construccion De Casa De Salud, La Virgen	SLP001303002 10212	21,261	0.0%	21,261	0.0%	Lote	411	100	100.00
111	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Heroes Potosinos Lado Norte De Centenario A Pipila	SLP001303002 16757	1,459,732	2.8%	1,459,732	2.8%	Obra	315	100	100.00
112	Rehabilitación De Línea Central De Drenaje Sanitario En Calle Aldama Entre Juárez Y Juan De La Barrera	SLP001304002 61225	625,000	1.2%	625,000	1.2%	Vivienda	169	100	100.00
113	Apoyo A Mujeres Para La Construccion De Modulos De Produccion De Traspatio	SLP001304002 60210	803,326	1.6%	803,326	1.6%	Pieza	45	100	100.00
114	H Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Primera De Matamoros (Privada De Matamoros En Cartografia Del Municipio)	SLP001304002 65737	94,647	0.2%	94,647	0.2%	Metro Cuadrado	9	100	100.00
115	Pavimentacion De Calle De La Iglesia Al Panteon, El Jabali	SLP001303002 17361	1,121,575	2.2%	651,858	1.3%	Metro Cuadrado	2,049	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,510,882	48.6%	10,285,283	47.6%		143,938		
1	Suministro De Láminas Y Monton Para 100 Acciones De Vivienda (Techo)	SLP001304002 42765	262,971	1.2%	262,971	1.2%	Acción	100	100	100.00
2	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico Del Estacionamiento Del Hospital Comunitario De Salinas	SLP001302001 53044	503,740	2.3%	503,740	2.3%	Metros Cuadrados	30,190	100	100.00
3	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Victoria Entre Madero E Hidalgo	SLP001304002 30945	158,938	0.7%	158,938	0.7%	Metro Lineal	1,500	-	100.00
4	Ampliación De Ld 4a Privada De Escobedo (Entre Insurgentes Hacia Col. La Paz)	SLP001304002 73014	60,200	0.3%	60,200	0.3%	Poste	50	100	100.00
5	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle San José Col. La Paz	SLP001304002 30588	107,398	0.5%	107,398	0.5%	Metro Lineal	190	100	100.00
6	Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario La Paz	SLP001303002 05327	824,751	3.8%	824,751	3.8%	Centro	7,586	100	100.00
7	Pavimentación, Guarniciones Y Banqueta De La Calle Abasolo Entre Álvaro Obregón Y Explanada Municipal	SLP001304002 43249	543,766	2.5%	403,129	1.9%	Metro Cuadrado	6,000	100	74.14
8	Rehabilitación De La Calle Prolongación Hidalgo Con Bacheo Y Riego De Sello	SLP001302001 61462	190,749	0.9%	190,749	0.9%	Metro Cuadrado	16,821	100	100.00
9	Rehabilitación De Red De Drenaje De La Calle Abasolo Entre Álvaro Obregón Y Explanada Municipal	SLP001302001 52615	213,373	1.0%	213,373	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
10	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Nicolas Bravo Y Abasolo De La Col. San Isidro	SLP001304002 72977	541,200	2.5%	541,200	2.5%	Metro Lineal	41	100	100.00
11	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pípila	SLP001303002 05356	155,132	0.7%	155,132	0.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
12	Construcción De 50 Acciones De Recámaras Adicionales Del Programa De Vivienda Digna	SLP001304002 42732	509,622	2.4%	509,622	2.4%	Acción	50	100	100.00
13	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Soldado Damián Carmona	SLP001303002 05360	146,429	0.7%	146,429	0.7%	Metro Cuadrado	115	100	100.00
14	Rehabilitación De Red Drenaje De La Calle 2 De Abril Entre Manuel Doblado Y Cruce De Damian Carmona	SLP001302001 48885	421,250	1.9%	421,250	1.9%	Metro Lineal	1,680	100	100.00
15	Pavimentación Calle Santos Degollado Entre Diez Gutiérrez Y Pasaje Degollado	SLP001304002 42871	531,658	2.5%	531,658	2.5%	Metro Cuadrado	16,821	100	100.00
16	Construcción De Red De Drenaje En La Calle General Vicente Guerrero	SLP001303002 05310	41,220	0.2%	41,220	0.2%	Metro Lineal	140	100	100.00
17	Bacheo De Carreteras Del Municipio De Salinas	SLP001304002 30989	271,615	1.3%	271,615	1.3%	Kilómetro	3,469	100	100.00
18	Rehabilitación De Red Agua Potable De La Calle Abasolo Entre Álvaro Obregón Y Explanada Municipal	SLP001302001 48795	170,182	0.8%	170,182	0.8%	Metro Lineal	960	100	100.00
19	Sustitución De Red De Drenaje En La Calle Himno Nacional	SLP001303002 05044	71,390	0.3%	71,390	0.3%	Metro Lineal	25	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,510,882	48.6%	10,285,283	47.6%		143,938		
20	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Felipe Angeles, Emiliano Zapata Y Tomasa Estevés De La Col. San Isidro	SLP001304002 30575	538,930	2.5%	538,930	2.5%	Metro Lineal	44	100	100.00
21	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Felipe	SLP001303001 99909	48,566	0.2%	48,566	0.2%	Metro Cuadrado	12	100	100.00
22	Rehabilitación De Red Drenaje De La Calle Álvaro Obregón Entre Abasolo Y Bustamante	SLP001302001 48813	319,074	1.5%	319,074	1.5%	Metro Lineal	1,040	100	100.00
23	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Gerónimo	SLP001303001 99007	51,893	0.2%	51,893	0.2%	Metro Cuadrado	12	100	100.00
24	Pavimentación De Pasaje Santos Degollado Entre Plaza Principal Y Calle Degollado	SLP001302001 53169	542,880	2.5%	542,880	2.5%	Metros Cuadrados	16,821	100	100.00
25	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del General Vicente Guerreo	SLP001304002 43218	64,440	0.3%	64,440	0.3%	Metro Lineal	124	100	100.00
26	Pavimentación De La Calle Circuito Morelos En Su Tramo De Jorge Alonso A Nicolás Bravo En La Col. San Isidro	SLP001304002 42845	1,862,225	8.6%	1,862,225	8.6%	Metro Lineal	16,821	100	100.00
27	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Av. La Paz	SLP001304002 43279	362,785	1.7%	362,785	1.7%	Metro Lineal	8	100	100.00
28	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Caracas Entre Calle Panamá Y Carretera A Reforma	SLP001304002 30635	539,560	2.5%	539,560	2.5%	Metro Lineal	2,500	100	100.00
29	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santo Domingo	SLP001303002 05338	81,322	0.4%	81,322	0.4%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
30	Bacheo En La Cabecera Municipal	SLP001304002 43331	100,000	0.5%	100,000	0.5%	Metro Cuadrado	3,364	100	100.00
31	Ampliación De Red De Agua Potable En Col. Guadalupe (Ladrillera)	SLP001304002 43383	121,374	0.6%	36,412	0.2%	Metro Lineal	250	100	30.00
32	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Av. La Paz	SLP001304002 43289	25,022	0.1%	25,022	0.1%	Metro Lineal	13	100	100.00
33	Limpieza Del Relleno Sanitario	SLP001304002 58625	70,417	0.3%	70,417	0.3%	Obra	16,821	100	100.00
34	Sustitución De Red De Drenaje De La Calle General Mariano Escobedo	SLP001303002 05066	56,810	0.3%	56,810	0.3%	Metro Lineal	225	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,261,520	75.3%	10,261,520	75.3%		72,549		
1	Reconstrucción De Alcantarillado En Camino Rural	SLP001303002 16239	51,546	0.4%	51,546	0.4%	Obra	432	100	100.00
2	Construcción De Cisterna Y Techo Cuenca En Las Localidades De Altamira (10) Y Tancuyo (14)	SLP131302001 46046	398,316	2.9%	398,316	2.9%	Obra	150	100	100.00
3	Construcción De Muro De Contención.	SLP001303002 16114	124,765	0.9%	124,765	0.9%	Obra	398	100	100.00
4	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	SLP131301000 95462	85,500	0.6%	85,500	0.6%	Sistema	643	100	100.00
5	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	SLP131301000 95483	60,410	0.4%	60,410	0.4%	Sistema	564	100	100.00
6	Rehabilitacion De Centro Comunitario (Presidencia Municipal) 2a. Etapa	SLP131301000 95829	182,809	1.3%	182,809	1.3%	Metros Cuadrados	9,390	100	100.00
7	Suministro De Materiales Para Bacheo En Carretera Tocoy - Patnel	SLP131302001 47001	52,200	0.4%	52,200	0.4%	Acción	1,061	100	100.00
8	Modernización Y Ampliación Del Camino Patnel - Zaragoza - La Rosita, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-943.7	SLP131302001 54126	3,427,330	25.2%	3,427,330	25.2%	Kilómetro	539	100	100.00
9	Construcción De 20 Cisternas Y Techo Cuenca En La Localidad De Tanjajec	SLP131302001 45892	333,458	2.4%	333,458	2.4%	Obra	100	100	100.00
10	Reparación De Transformador Eléctrico En Subestación De Rebombao El Cuiche	SLP001303002 15498	46,400	0.3%	46,400	0.3%	Subestación	9,390	100	100.00
11	Construcción De 95 Acciones De Recámara Adicional Dentro Del Programa Rural 2013	SLP001304002 50292	978,816	7.2%	978,816	7.2%	Vivienda	95	100	100.00
12	Construcción De Rampas Paralelas De Concreto En La Localidad Tzy Tzy (Altamira)	SLP131302001 47090	148,890	1.1%	148,890	1.1%	Obra	268	100	100.00
13	Adquisicion De Material Para Alumbrado Publico	SLP131301001 16215	25,520	0.2%	25,520	0.2%	Luminaria	9,390	100	100.00
14	Construcción De Puente En Camino Rural.	SLP001304002 45833	49,239	0.4%	49,239	0.4%	Obra	808	100	100.00
15	Rehabilitación General De Jardín De Niños Tlaxcala	SLP131302001 46882	27,893	0.2%	27,893	0.2%	Obra	641	100	100.00
16	Construcción De Techo Cuenca Comunitario	SLP131302001 54123	264,400	1.9%	264,400	1.9%	Obra	398	100	100.00
17	Construcción De 16 Cisternas Y Techo Cuenca En Localidades De El Tom (15) Y Al Tzajib (1)	SLP131302001 46339	267,657	2.0%	267,657	2.0%	Obra	150	100	100.00
18	Construcción De Techo Cuenca Comunitario	SLP131302001 54124	324,031	2.4%	324,031	2.4%	Obra	268	100	100.00
19	Rehabilitación De Centro Comunitario	SLP001303002 15763	60,000	0.4%	60,000	0.4%	Centro	358	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,261,520	75.3%	10,261,520	75.3%		72,549		
20	Rehabilitación De Anexo En La Unidad Básica De Rehabilitación	SLP131302001 47349	21,081	0.2%	21,081	0.2%	Obra	9,390	100	100.00
21	Rehabilitación De Centro Comunitario	SLP001303002 15687	53,387	0.4%	53,387	0.4%	Centro	432	100	100.00
22	Rehabilitación De Centro Comunitario (Juzgado)	SLP001304002 45550	23,500	0.2%	23,500	0.2%	Obra	9,390	100	100.00
23	Reconstrucción De Camino Rural	SLP131302001 47213	52,200	0.4%	52,200	0.4%	Obra	808	100	100.00
24	Rehabilitación General De La E.P. José María Morelos Y Pavón	SLP001304002 46691	22,000	0.2%	22,000	0.2%	Escuela	641	100	100.00
25	Rehabilitación General De La Escuela Secundaria Técnica No. 51	SLP001303002 15922	97,440	0.7%	97,440	0.7%	Escuela	643	100	100.00
26	Proyectos Productivos	SLP131302001 45783	400,000	2.9%	400,000	2.9%	Acción	500	100	100.00
27	Desmante Y Limpieza De Camino San Antonio - Cuechod (Programa De Empleo Temporal)	SLP131302001 47041	67,200	0.5%	67,200	0.5%	Acción	290	100	100.00
28	Suministro De Material Para Construcción De Rampas Con Concreto Hidráulico	SLP001304002 46340	70,876	0.5%	70,876	0.5%	Obra	432	100	100.00
29	Construcción De 23 Letrinas Ecológicas Secas En Las Localidades De San Pedro (6), Al Tzajib (10), Col. El Frijolillo (4) Y El Tom (3)	SLP131302001 46501	265,403	1.9%	265,403	1.9%	Obra	358	100	100.00
30	Rehabilitación Del Cebac Letras De La Huasteca	SLP001304002 50246	16,200	0.1%	16,200	0.1%	Escuela	432	100	100.00
31	Construcción De 10 Letrinas Ecológicas Secas En Las Localidades De Tzab It Ad (7), Crucero De Lejem (2) Y Barrio Te Pam	SLP131302001 46563	116,845	0.9%	116,845	0.9%	Obra	33	100	100.00
32	Desmante Y Limpieza De Camino Crucero Tanjajec - San Antonio	SLP001304002 46296	71,280	0.5%	71,280	0.5%	Acción	643	100	100.00
33	Reconstrucción De Camino Rural	SLP131302001 47251	104,400	0.8%	104,400	0.8%	Obra	82	100	100.00
34	Rehabilitación General De Panteón Municipal	SLP001303002 15398	87,566	0.6%	87,566	0.6%	Obra	643	100	100.00
35	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Capilla	SLP001303002 15845	192,724	1.4%	192,724	1.4%	Obra	641	100	100.00
36	Construcción De Línea De Conducción Eléctrica De La Cabecera Municipal Al Crucero El Tom (1a. Etapa)	SLP001303002 15989	538,775	4.0%	538,775	4.0%	Obra	643	100	100.00
37	Rehabilitación De Acceso Peatonal En Callejón San José	SLP001304002 50360	11,457	0.1%	11,457	0.1%	Obra	643	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,261,520	75.3%	10,261,520	75.3%		72,549		
38	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	SLP001304002 46543	850,079	6.2%	850,079	6.2%	Poste	17	100	100.00
39	Pago De Renta De Maquinaria Para Rehabilitación De Caminos Rurales Afectados Por Huracán Ingrid.	SLP001303002 16060	104,400	0.8%	104,400	0.8%	Acción	9,390	100	100.00
40	Desmante Y Limpieza De Camino Toco y - Patnel (Programa De Empleo Temporal)	SLP131302001 46970	67,200	0.5%	67,200	0.5%	Acción	1,061	100	100.00
41	Desmante Y Limpieza De Camino El Progreso - Crucero De Lejem (Programa De Empleo Temporal)	SLP001304002 46120	71,280	0.5%	71,280	0.5%	Acción	294	100	100.00
42	Suministro De Material Para Apoyos En Construcción De Vivienda.	SLP001304002 50311	47,048	0.3%	47,048	0.3%	Vivienda	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,984,481	84.9%	6,984,481	84.9%		62,511		
1	Rehabilitacion De Cerco De Parcelas	SLP001304002 47578	15,000	0.2%	15,000	0.2%	Cercos	23	100	100.00
2	Habilitacion De Unidad Basica De Rehabilitacion	SLP001304002 45879	98,988	1.2%	98,988	1.2%	Centro	7,026	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Estampado En La Calle Ruiz	SLP001303002 04843	939,864	11.4%	939,864	11.4%	Metro Cuadrado	1,900	100	100.00
4	Equipameinto De Granjas De Aves De Traspacio En Varias Localidades Del Municipio De San Ciró De Acosta	SLP001303002 04726	97,980	1.2%	97,980	1.2%	Granjas	140	100	100.00
5	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	SLP001303002 04818	251,471	3.1%	251,471	3.1%	Sistema	110	100	100.00
6	Rehabilitacion De Aulas (Pintura) E.P. Miguel Hidalgo	SLP001304002 48030	23,527	0.3%	23,527	0.3%	Aula	271	100	100.00
7	Construccion De Recamaras Adicionales	SLP001304002 48250	202,808	2.5%	202,808	2.5%	Vivienda	115	100	100.00
8	Construccion De Invernadero Hidroponico De Forraje Verde (Obra Complementaria)	SLP001304002 44748	543,286	6.6%	543,286	6.6%	Invernadero	35	100	100.00
9	Pavimentacion De Calle Arteaga Con Triple Riego De Sello	SLP001304002 46010	286,938	3.5%	286,938	3.5%	Metro Cuadrado	7,026	100	100.00
10	Rehabilitacion, Adecuacion Y Ampliacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	SLP001304002 45799	1,515,716	18.4%	1,515,716	18.4%	Planta	7,026	100	100.00
11	Gastos Indirectos (Supervicion Y Control De Obra)	SLP131301000 72469	246,613	3.0%	246,613	3.0%	Informe	10,171	100	100.00
12	Construccion De Drenaje En Fraccionamiento Real San Ciró	SLP001303002 04824	489,490	5.9%	489,490	5.9%	Obra	523	100	100.00
13	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	SLP001304002 45704	233,469	2.8%	233,469	2.8%	Sistema	149	100	100.00
14	Construccion De Bordo De Mamposteria	SLP001304002 45028	25,389	0.3%	25,389	0.3%	Obra	47	100	100.00
15	Rehabilitacion De Camino A Pachuquita	SLP001304002 48167	63,995	0.8%	63,995	0.8%	Metro Lineal	2,500	100	100.00
16	Revestimiento De Camino A Cerrito De La Cruz	SLP001304002 48113	46,128	0.6%	46,128	0.6%	Metro Cuadrado	52	100	100.00
17	Rehabilitacion De 6 Aulas Didacticas (Impermeabilizacion) Y 1 Modulo Sanitario En E.P. Justo Sierra	SLP001304002 48058	240,105	2.9%	240,105	2.9%	Aula	121	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Azcapotzalco	SLP001304002 47655	209,931	2.6%	209,931	2.6%	Metro Cuadrado	7,026	100	100.00
19	Construccion De Bordo De Mamposteria	SLP001304002 44979	25,389	0.3%	25,389	0.3%	Obra	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,984,481	84.9%	6,984,481	84.9%		62,511		
20	Construccion De Alumbrado Publico En Calle Ruiz	SLP001304002 60364	154,110	1.9%	154,110	1.9%	Lote	7,026	100	100.00
21	Pago Del 2 Al Millar A Contraloria Interna Municipal	SLP131301001 02691	12,379	0.2%	12,379	0.2%	Informe	10,171	100	100.00
22	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001303002 04835	358,807	4.4%	358,807	4.4%	Letrina, Metros Cúbicos	350	100	100.00
23	Construccion De Casa De Salud	SLP001303002 04849	466,523	5.7%	466,523	5.7%	Obra	427	100	100.00
24	Rehabilitacion De 1 Aula Didactica (Impermeabilizacion) En E.T. Niños Heroes	SLP001304002 47985	47,124	0.6%	47,124	0.6%	Aula	33	100	100.00
25	Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Delfino Aguilar	SLP131302001 35559	152,800	1.9%	152,800	1.9%	Metros Lineales	50	100	100.00
26	Rehabilitacion De Barda Perimetral En J.N. Gabriela Mistral	SLP001304002 47870	72,035	0.9%	72,035	0.9%	Metro Lineal	151	100	100.00
27	Asistencia A La Administracion Y Seguimiento De Los Recursos Del Ramo 33	SLP131301000 46609	164,615	2.0%	164,615	2.0%	Plaza	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,197,747	72.4%	43,354,372	67.9%		3,404,171		
1	Pavimentación De Las Calles 2a Privada De Morelos, Tramo De Calle Morelos A 1a Privada De Azteca Y 1a Privada De Azteca, Tramo De Calle Azteca A 2a Privada De Morelos	SLP001304002 49186	501,631	0.8%	145,657	0.2%	Metro Cuadrado	148	100	-
2	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Naranjos, Tramo De Segunda Norte A Fin De Calle	SLP001303002 08047	58,626	0.1%	50,572	0.1%	Metro Cuadrado	138	100	34.00
3	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En 2a Privada De Morelos, Tramo De 1a Privada De Azteca A Calle Centenario	SLP001304002 49718	107,303	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	46	100	-
4	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Gaviotas, Tramo De Calle Gorrión A Calandria	SLP001304002 44493	94,971	0.1%	94,971	0.1%	Metro Cuadrado	68	100	35.00
5	Sustitución De Red De Agua Potable En La Calle Prolongación Xicotencatl	SLP001304002 50257	75,858	0.1%	28,382	0.0%	Metro Lineal	205	100	48.00
6	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Josefa Negrete, Fuera De Polígono, Tramo Calle Bartolo Guardiola A Ignacio Martínez	SLP001304002 46704	103,490	0.2%	100,978	0.2%	Metro Cuadrado	48	100	49.00
7	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Doroteo Arango	SLP001304002 49121	143,860	0.2%	143,860	0.2%	Metro Cuadrado	56	100	35.00
8	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Maximino Ríos, Tramo De Calle Sara Rivera A Antonio Villarreal	SLP001303002 07793	40,602	0.1%	39,208	0.1%	Metro Cuadrado	21	100	95.00
9	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Matamoros, Tramo Calle Jaumave A Ciudad Mante	SLP001303002 07745	74,623	0.1%	68,411	0.1%	Metro Cuadrado	36	100	86.00
10	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Primera De Laplace, Tramo De Calle Laplace A Copérnico	SLP001303002 23470	117,831	0.2%	117,444	0.2%	Metro Cuadrado	40	100	46.00
11	Proceso Constructivo De La Calle Ignacio Zaragoza, En La Comunidad De Tierra Blanca	SLP001304002 49688	1,726,285	2.7%	1,726,285	2.7%	Kilómetro	745	100	10.00
12	2a Etapa De La Pavimentación De Avenida San Antonio, Tramo De Camino Antiguo A Guanajuato A Calle Río Moctezuma	SLP001304002 49244	888,862	1.4%	239,902	0.4%	Metro Cuadrado	160	100	40.00
13	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle 3a Privada De Francisco Javier Mina	SLP001304002 47143	48,609	0.1%	48,609	0.1%	Metro Cuadrado	48	100	97.00
14	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle General Fierro	SLP001304002 49069	73,926	0.1%	73,926	0.1%	Metro Cuadrado	25	100	83.00
15	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Colombia, Tramo Incluye Colombia De Río España A Fin De Calle Y La Calle Los Arquitos De Colombia A Pavimento Existente	SLP001303001 98553	263,584	0.4%	263,371	0.4%	Metro Cuadrado	248	100	33.00
16	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Patos, Tramo De Calle Gacela A Codorniz	SLP001303002 07981	65,103	0.1%	63,458	0.1%	Metro Cuadrado	68	100	93.00
17	Equipamiento Electromecánico De Pozo Profundo De Agua Potable De La Comunidad San José De Buenavista	SLP001304002 49727	498,560	0.8%	-	0.0%	Lote	332	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,197,747	72.4%	43,354,372	67.9%		3,404,171		
18	Demoliciones, Red De Agua Potable, Sistema De Alcantarillado, Terracerías, Pavimento, Banquetas Y Guarniciones, Señalamiento Permanente, Alumbrado Público Y Trabajos Varios	SLP001303002 07947	48,261	0.1%	45,663	0.1%	Metro cúbico	56	100	98.00
19	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Bartolo Guardiola, Tramo Calle Josefa Negrete A Urbano Villalón	SLP001304002 46601	96,905	0.2%	96,905	0.2%	Metro Cuadrado	75	100	55.00
20	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Rio Moctezuma, Tramo De Calle Rio Grijalva A Avenida San Antonio	SLP001304002 49704	149,031	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	40	100	-
21	Contraloría Interna Municipal (2 Al Millar) Fism	SLP001304002 49777	127,689	0.2%	47,474	0.1%	Informe	850,000	100	37.00
22	Desarrollo Institucional	SLP001302001 72417	1,276,893	2.0%	1,258,078	2.0%	Informe	850,000	100	98.00
23	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Ciriaco Cruz, Tramo De Urbano Villalón A Pedro Vallejo	SLP001304002 43944	68,585	0.1%	63,530	0.1%	Metro Cuadrado	87	100	20.00
24	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Josefa Negrete, Tramo De Calle Xicoténcatl A Bartolo Guardiola	SLP001303002 06327	199,123	0.3%	199,123	0.3%	Metro Cuadrado	154	100	92.00
25	Estación De Transferencia De Los Residuos Sólidos Urbanos. Disponer Adecuadamente Los Residuos Generados En El Municipio De San Luis Potosi	SLP001302001 72438	35,000,000	54.8%	34,999,999	54.8%	Tonelada	850,000	100	100.00
26	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Ciudad Mante, Tramo De Camino A Peñasco A Calle Matamoros	SLP001304002 43880	230,098	0.4%	224,366	0.4%	Metro Cuadrado	170	100	71.00
27	Gastos Indirectos (Fism)	SLP001302001 72426	1,915,339	3.0%	1,828,215	2.9%	Informe	850,000	100	95.00
28	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Jaumave, Tramo Calle Jaumave De Ciudad Mante A Calle Jaumave Y Calle Jaumave En El Tramo De Jaumave A Calle Matamoros	SLP001303002 06290	166,691	0.3%	165,627	0.3%	Metros Cuadrados	135	100	82.00
29	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle 2a Privada De Francisco Javier Mina	SLP001304002 46954	238,064	0.4%	194,512	0.3%	Metro Cuadrado	52	100	80.00
30	Pavimentacion De Calle	SLP001304002 47234	59,866	0.1%	59,830	0.1%	Metro Cuadrado	21	100	30.00
31	Pavimentación De Concreto Estampado En Andadores 13 Y 14, Tramo De Camino Real A Pinos A Topar	SLP001304002 49641	895,392	1.4%	236,415	0.4%	Metro Cuadrado	500	100	20.00
32	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Niños Heroes	SLP001304002 46859	105,614	0.2%	97,767	0.2%	Metro Cuadrado	64	100	98.00
33	Introducción De Redes De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza, Tramo De Calles Independencia A Ignacio Allende	SLP001304002 49742	319,571	0.5%	319,571	0.5%	Metro Lineal	150	100	-
34	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Jose Isabel Robles	SLP001304002 49152	74,970	0.1%	74,878	0.1%	Metro Cuadrado	13	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,197,747	72.4%	43,354,372	67.9%		3,404,171		
35	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Xicotencatl	SLP001304002 46263	205,264	0.3%	130,331	0.2%	Metro Cuadrado	83	100	24.00
36	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Xicotencatl	SLP001304002 50238	37,103	0.1%	13,451	0.0%	Metro Lineal	91	100	55.00
37	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Euclides, Tramo De Calle Fleming A Primera De Laplace	SLP001303002 06086	99,564	0.2%	93,603	0.1%	Metro Cuadrado	48	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,949,079	85.2%	24,949,079	85.2%		383,372		
1	Construccion De Centro Comunitario	SLP001304002 60767	376,508	1.3%	376,508	1.3%	Localidad	100	-	100.00
2	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61426	227,857	0.8%	227,857	0.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
3	Rehabilitacion Y Puesta De Servicio De Red Electrica	SLP131302001 58382	90,000	0.3%	90,000	0.3%	Acción	53	100	100.00
4	Ampliacion De Presa	SLP131302001 57726	17,036	0.1%	17,036	0.1%	Metros Cúbicos	100	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61459	196,777	0.7%	196,777	0.7%	Metro Cuadrado	390	-	100.00
6	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez	SLP001304002 61796	387,575	1.3%	387,575	1.3%	Metro Cuadrado	470	100	100.00
7	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61697	222,275	0.8%	222,275	0.8%	Metro Cuadrado	250	-	100.00
8	Construccion De Pavimento Con Concreto En Calle Benito Juarez	SLP131302001 58308	387,575	1.3%	387,575	1.3%	Obra	-	100	100.00
9	Pavimentacion D Escalle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61598	499,974	1.7%	499,974	1.7%	Metro Cuadrado	231	-	100.00
10	Rehabilitacion Del Piso Del Centro Comunitario	SLP131302001 58103	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Obra	500	-	100.00
11	Construccion De Anexo Techado	SLP001304002 60980	197,000	0.7%	197,000	0.7%	CENTRO COMUNITARIO	320	100	100.00
12	Ampliacion De Presa	SLP001304002 59777	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Vivienda	371	-	100.00
13	Revestimiento De Camino Principal	SLP001304002 64241	129,920	0.4%	129,920	0.4%	Kilómetro	120	-	100.00
14	Ampliacion De Puente Vehicular En La Localidad De Ocuiltzapoyo Municipio De San Martin Chalchicuautla, S.L.P.	SLP001304002 64635	177,834	0.6%	177,834	0.6%	PUENTE VEHICULAR	1,200	-	100.00
15	Suministro De Material Para La Construccion De 1 Servicio Sanitario En Centro Comunitario	SLP001304002 60563	53,785	0.2%	53,785	0.2%	Localidad	80	-	100.00
16	Suministro De Material Para Terminacion De Centro Comunitario	SLP001304002 60904	47,626	0.2%	47,626	0.2%	CENTRO COMUNITARIO	400	-	100.00
17	Construccion De Primera Etapa De Centro Comunitario	SLP001304002 60827	485,604	1.7%	485,604	1.7%	CENTRO COMUNITARIO	800	-	100.00
18	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Cristobal Colon	SLP131302001 58298	217,268	0.7%	217,268	0.7%	Obra	2,918	100	100.00
19	Rehabilitacion De Rastro En La Cabecera Municipal	SLP131302001 57682	265,235	0.9%	265,235	0.9%	Obra	2,918	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,949,079	85.2%	24,949,079	85.2%		383,372		
20	Construccion De Centro Comunitario	SLP001304002 60184	270,000	0.9%	270,000	0.9%	Localidad	300	-	100.00
21	Revestimiento De Calles	SLP131302001 58402	228,914	0.8%	228,914	0.8%	Obra	371	100	100.00
22	Suministro De Material Para La Construccion De Anexo Educativo en La Escuela Telesecundaria Jaime Nuno	SLP001304002 63617	28,043	0.1%	28,043	0.1%	ANEXO	350	-	100.00
23	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61383	250,990	0.9%	250,990	0.9%	Metro Cuadrado	164	-	100.00
24	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61041	298,234	1.0%	298,234	1.0%	Metro Cuadrado	437	-	100.00
25	Suministro De Material De Construccion Para Rehabilitacion De Calle	SLP001304002 62314	10,672	0.0%	10,672	0.0%	Metro Cuadrado	200	-	100.00
26	Construccion De Puente Vehicular	SLP131302001 58422	403,436	1.4%	403,436	1.4%	Obra	400	100	100.00
27	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle	SLP001304002 61095	1,409,065	4.8%	1,409,065	4.8%	Metro Cuadrado	800	-	100.00
28	Programa De Mejoramiento A La Vivienda	SLP001304002 65126	435,625	1.5%	435,625	1.5%	Accidente	295	-	100.00
29	Muro De Contension En Casa De Salud	SLP131302001 58450	100,000	0.3%	100,000	0.3%	Obra	814	100	100.00
30	Rehabilitacion De 5 Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	SLP001304002 63972	89,987	0.3%	89,987	0.3%	Escuela	264	-	100.00
31	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Luis G Medellin Niño	SLP131302001 58350	185,156	0.6%	185,156	0.6%	Obra	250	100	100.00
32	Adquisicion De Equipo De Bombeo	SLP001304002 59183	17,036	0.1%	17,036	0.1%	Vivienda	331	-	100.00
33	Mantenimiento Y Reparacion De Bomba De Agua Potable En Barrio La Labor, Cuartel Ii	SLP001304002 59989	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Vivienda	4,000	-	100.00
34	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61271	182,876	0.6%	182,876	0.6%	Metro Cuadrado	200	-	100.00
35	Construccion De Barda Perimetral	SLP131301001 12258	55,913	0.2%	55,913	0.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	2,915	100	100.00
36	Mejoramiento A La Vivienda	SLP131302001 58480	47,328	0.2%	47,328	0.2%	Acción	12	100	100.00
37	Adquisicion De Bomba Sumergible	SLP001304002 59628	11,520	0.0%	11,520	0.0%	Acción	390	-	100.00
38	Adquisicion De Equipo De Bombeo	SLP001304002 59659	14,784	0.1%	14,784	0.1%	Acción	380	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,949,079	85.2%	24,949,079	85.2%		383,372		
39	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 20 De Noviembre	SLP131302001 58256	234,079	0.8%	234,079	0.8%	Obra	335	100	100.00
40	Adquisicion De Bomba Sumergible	SLP001304002 59099	14,449	0.0%	14,449	0.0%	Vivienda	408	-	100.00
41	Techado De Comedor	SLP001304002 60221	109,557	0.4%	109,557	0.4%	Localidad	120	-	100.00
42	Suministro De Material De Construccion Para Rehabilitacion De Puente	SLP001304002 64462	15,049	0.1%	15,049	0.1%	PUENTE VEHICULAR	418	-	100.00
43	Limpieza Y Desazolve E Instalacion De Bomba	SLP001304002 60026	62,060	0.2%	62,060	0.2%	Vivienda	200	-	100.00
44	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61176	196,954	0.7%	196,954	0.7%	Metro Cuadrado	77	-	100.00
45	Construccion De Cunetas Con Concreto Hidraulico	SLP131302001 58440	481,191	1.6%	481,191	1.6%	Obra	500	100	100.00
46	Mejoramiento A La Vivienda	SLP001304002 64876	78,880	0.3%	78,880	0.3%	Acción	20	-	100.00
47	Suministro De Material Para Construccion De Cisterna	SLP001304002 59825	7,818	0.0%	7,818	0.0%	Vivienda	450	-	100.00
48	Rehabilitacion De Piso En Centro Comunitario	SLP001304002 60304	20,000	0.1%	20,000	0.1%	CENTRO COMUNITARIO	500	-	100.00
49	Suministro De Material Para Construccion De De Muro De Contension	SLP001304002 62430	7,650	0.0%	7,650	0.0%	Metro Cuadrado	60	-	100.00
50	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Zaragoza	SLP131302001 58279	1,002,631	3.4%	1,002,631	3.4%	Obra	2,918	100	100.00
51	Ademe De Pozo Y Adquisicion De Equipo De Bombeo	SLP131302001 57759	150,000	0.5%	150,000	0.5%	Vivienda	52	100	100.00
52	Aforo De Pozo Profundo	SLP131302001 57853	42,498	0.1%	42,498	0.1%	Pozo	192	100	100.00
53	Barranquillas (Tepetzintla) Revestimiento De Calles En La Localidad De Barranquillas	SLP001304002 64139	228,914	0.8%	228,914	0.8%	Kilómetro	400	-	100.00
54	Equipamiento	SLP131302001 57354	21,250	0.1%	21,250	0.1%	Equipo	2,918	100	100.00
55	Adquisicion De Equipo De Bombeo	SLP001304002 59742	17,036	0.1%	17,036	0.1%	BOMBA	241	-	100.00
56	Construccion De Huellas De Concreto Hidraulico	SLP001304002 64346	332,952	1.1%	332,952	1.1%	Metro Cuadrado	100	-	100.00
57	Terminacion De Anexo Educativo	SLP131302001 58335	272,387	0.9%	272,387	0.9%	Obra	341	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,949,079	85.2%	24,949,079	85.2%		383,372		
58	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61244	317,111	1.1%	317,111	1.1%	Metro Cuadrado	400	-	100.00
59	Construccion De Centro Comunitario En La Localidad Del Ranchito Municipio De San Martin Chalchicuautla	SLP001304002 60611	268,278	0.9%	268,278	0.9%	CENTRO COMUNITARIO	1	-	100.00
60	Construccion De Centro Comunitario Primera Etapa	SLP001304002 60872	200,832	0.7%	200,832	0.7%	CENTRO COMUNITARIO	120	100	100.00
61	Conservacion (Bacheo) De La Carretera Tanquian-San Martin Chal., Del Km 15 Mas 000 Al Km 35 Mas 800	SLP001304002 64528	1,044,775	3.6%	1,044,775	3.6%	Kilómetro	22,000	-	100.00
62	Suministro De Material De Construccion Para Rehabilitacion Del Circulado Perimetral De La Escuela Secundaria Tecnica No. 50	SLP001304002 63795	98,167	0.3%	98,167	0.3%	Metro Lineal	800	-	100.00
63	Suministro De Material Para La Construccion De Piso	SLP001304002 65028	195,002	0.7%	195,002	0.7%	Acción	90	-	100.00
64	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 62253	221,531	0.8%	221,531	0.8%	Metro Cuadrado	129	-	100.00
65	Pago De Convenio De Electrificacion Cfe	SLP131302001 58389	12,000	0.0%	12,000	0.0%	Acción	434	100	100.00
66	Rehabilitacion De Equipo Electromecanico Del Pozo	SLP131302001 57969	18,200	0.1%	18,200	0.1%	Pozo	133	100	100.00
67	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Puente Vehicular	SLP001304002 64312	218,954	0.7%	218,954	0.7%	PUENTE VEHICULAR	150	-	100.00
68	Construccion De Centro Comunitario	SLP131302001 58082	495,836	1.7%	495,836	1.7%	Obra	356	100	100.00
69	Terminacion De Tanque De Almacenamiento (Pileta) Cuartel Ii	SLP131302001 57829	19,564	0.1%	19,564	0.1%	Obra	2,918	100	100.00
70	Adquisicion De Equipo De Bombeo	SLP131302001 57699	12,180	0.0%	12,180	0.0%	-1	300	100	100.00
71	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle	SLP001304002 62021	268,179	0.9%	268,179	0.9%	Metro Cuadrado	220	-	100.00
72	Construccion De Rampas De Concreto Hidraulico	SLP001304002 64413	315,000	1.1%	315,000	1.1%	Metro Lineal	200	-	100.00
73	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Zaragoza	SLP001304002 61763	196,713	0.7%	196,713	0.7%	Metro Cuadrado	340	-	100.00
74	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	SLP001304002 59936	200,354	0.7%	200,354	0.7%	Vivienda	100	-	100.00
75	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 62058	517,196	1.8%	517,196	1.8%	Metro Cuadrado	250	-	100.00
76	Mejoramienno A La Vivienda	SLP001304002 65337	204,342	0.7%	204,342	0.7%	Acción	161	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,949,079	85.2%	24,949,079	85.2%		383,372		
77	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Bilingue Lazaro Cardenas	SLP001304002 62487	260,250	0.9%	260,250	0.9%	AULA	60	-	100.00
78	Pavimentacion De Calle Principal Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 61559	218,954	0.7%	218,954	0.7%	Metro Cuadrado	200	-	100.00
79	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle	SLP131302001 58238	478,697	1.6%	478,697	1.6%	Obra	280	100	100.00
80	Construccion De Muro De Contension En Escuela Preescolar Lazaro Cardenas	SLP131302001 58328	65,076	0.2%	65,076	0.2%	Obra	300	100	100.00
81	Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio La Labor (Cuartel Ii)	SLP001304002 60065	59,858	0.2%	59,858	0.2%	Vivienda	50	-	100.00
82	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Las Carreras	SLP001304002 61846	338,880	1.2%	338,880	1.2%	Metro Cuadrado	280	-	100.00
83	Renta De Maquinaria Y Equipo Para Desazolve De Presas, Norias Ya Arroyos	SLP131302001 58006	95,062	0.3%	95,062	0.3%	Vivienda	2,000	100	100.00
84	Mejoramiento A La Vivienda	SLP001304002 65479	362,528	1.2%	362,528	1.2%	Acción	300	-	100.00
85	Ampliacion De Centro Comunitario	SLP001304002 60115	95,981	0.3%	95,981	0.3%	Vivienda	400	-	100.00
86	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle	SLP131302001 58234	428,683	1.5%	428,683	1.5%	Obra	408	100	100.00
87	Terminacion De Centro Comunitario	SLP001304002 60948	185,479	0.6%	185,479	0.6%	CENTRO COMUNITARIO	200	-	100.00
88	Gastos Indirectos De Codesol	SLP131301000 92583	124,916	0.4%	124,916	0.4%	Informe	303,759	100	100.00
89	Construccion De Muro De Contension	SLP001304002 62375	158,600	0.5%	158,600	0.5%	Metro Cuadrado	207	-	100.00
90	Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo (Barrio De La Cruz)	SLP001304002 59284	54,822	0.2%	54,822	0.2%	Vivienda	130	100	100.00
91	Suministro De Material Para La Construccion De Puente	SLP131302001 58433	108,527	0.4%	108,527	0.4%	Obra	998	100	100.00
92	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Red De Drenaje	SLP001304002 62096	397,087	1.4%	397,087	1.4%	Metro Cuadrado	333	-	100.00
93	Construccion De Calle Con Concreto Hidraulico	SLP131302001 58270	221,535	0.8%	221,535	0.8%	Obra	152	100	100.00
94	Construccion De Centro Comunitario	SLP131302001 58172	335,751	1.1%	335,751	1.1%	Obra	241	100	100.00
95	Adquisicion De Equipo De Bombeo	SLP001304002 59597	499,811	1.7%	499,811	1.7%	Acción	280	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,949,079	85.2%	24,949,079	85.2%		383,372		
96	Mejoramiento A La Vivienda	SLP001304002 64830	41,120	0.1%	41,120	0.1%	Acción	10	-	100.00
97	Suministro De Material De Construcción	SLP001304002 64751	459,000	1.6%	459,000	1.6%	Acción	84	-	100.00
98	Proyectos Productivos	SLP131302001 57318	500,000	1.7%	500,000	1.7%	Proyecto	2,918	100	100.00
99	Programa De Mejoramiento A La Vivienda (Recamaras)	SLP001304002 65089	703,871	2.4%	703,871	2.4%	Acción	412	-	100.00
100	Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En La Escuela Primaria Gustavo Dias Ordaz	SLP001304002 62547	203,526	0.7%	203,526	0.7%	SANITARIO	22	-	100.00
101	Mejoramiento A La Vivienda	SLP131302001 58500	41,120	0.1%	41,120	0.1%	Acción	337	100	100.00
102	Mejoramiento A La Vivienda	SLP131302001 58489	59,160	0.2%	59,160	0.2%	Acción	15	100	100.00
103	Mantenimiento De Caminos De Terracería (Renta De Maquinaria)	SLP131302001 58410	222,372	0.8%	222,372	0.8%	Obra	2,918	100	100.00
104	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	SLP001304002 61943	174,360	0.6%	174,360	0.6%	Metro Cuadrado	150	-	100.00
105	Mejoramiento A La Vivienda	SLP001304002 65429	630,317	2.2%	630,317	2.2%	Acción	482	-	100.00
106	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Ocuilzapoyo	SLP001304002 61519	501,497	1.7%	501,497	1.7%	Metro Cuadrado	800	-	100.00
107	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	SLP001304002 61898	499,811	1.7%	499,811	1.7%	Metro Cuadrado	600	-	100.00
108	Construcción Anexo Centro Comunitario	SLP131302001 58136	213,435	0.7%	213,435	0.7%	OBRA	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,581,983	70.7%	2,581,983	70.7%		13,392		
1	Construccion De Base De Medicion Y Red Electrica	SLP001303001 91709	10,000	0.3%	10,000	0.3%	UNIDAD DE MEDICION	88	100	100.00
2	Conservacion Del Camino San Jose De Nogalitos-Agua Zarca	SLP001304002 61680	150,000	4.1%	150,000	4.1%	Kilómetros	1	100	100.00
3	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Potrero De Santa Gertrudis	SLP001303001 97207	14,458	0.4%	14,458	0.4%	Luminaria	78	100	100.00
4	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En San Martin De Abajo	SLP001304002 61590	7,229	0.2%	7,229	0.2%	Luminaria	1	100	100.00
5	Rehabilitacion De Alumbrado Publico De La Presa	SLP001303001 96596	7,289	0.2%	7,289	0.2%	Luminaria	88	100	100.00
6	Vado De Estructura Armado De Concreto En Camino A Los Alamos	SLP001303001 97506	140,000	3.8%	140,000	3.8%	VADO	654	100	100.00
7	Pavimentacion De La Calle Del Charro	SLP001303001 91220	130,000	3.6%	130,000	3.6%	M2, Concreto hidráulico	270	100	100.00
8	Rehabilitacion De Pileta De Manposteria	SLP131302001 48070	30,237	0.8%	30,237	0.8%	Obra	450	100	100.00
9	Contruccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 59958	271,380	7.4%	271,380	7.4%	Vivienda	30	100	100.00
10	Contruccion De Bordo De Manposteria	SLP001304002 59469	27,144	0.7%	27,144	0.7%	Metro Lineal	1	100	100.00
11	Pavimentacion De La Calle Principal	SLP001303001 91092	100,000	2.7%	100,000	2.7%	M2, Concreto hidráulico	347	100	100.00
12	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Morenos	SLP001303001 97172	9,639	0.3%	9,639	0.3%	Luminaria	347	100	100.00
13	Conservacion Del Camino Allende Paraíso	SLP131302001 56271	100,000	2.7%	100,000	2.7%	Kilómetros	450	100	100.00
14	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santa Catarina	SLP001303001 97442	24,097	0.7%	24,097	0.7%	Luminaria	1,433	100	100.00
15	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cañas	SLP001303001 92159	6,477	0.2%	6,477	0.2%	Luminaria	88	100	100.00
16	Reconstruccion De 1 Sanitario Rural	SLP001303002 16274	63,210	1.7%	63,210	1.7%	SANITARIO	45	100	100.00
17	Rehabilitacion De Linea Electrica En El Puerto De La Descubridora	SLP001303001 97253	78,800	2.2%	78,800	2.2%	Línea de Conducción	103	100	100.00
18	Pavimentacion De La Calle Acceso A Golondrinas	SLP001303001 90880	77,500	2.1%	77,500	2.1%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
19	Ampliacion De Red De Distribucion En Unidad Deportiva	SLP001303001 91969	269,800	7.4%	269,800	7.4%	Poste	659	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,581,983	70.7%	2,581,983	70.7%		13,392		
20	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Barranca De San Juquin	SLP001303001 92200	9,639	0.3%	9,639	0.3%	Luminaria	108	100	100.00
21	Conservacion Del Camino San Nicolas-Morenos	SLP001304002 59728	174,315	4.8%	174,315	4.8%	Kilómetro	1	100	100.00
22	Conservacion Del Camino Acceso A La Unidad Deportiva	SLP001303001 97480	167,793	4.6%	167,793	4.6%	Kilómetro	659	100	100.00
23	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En San Martin De Abajo	SLP001304002 61514	9,638	0.3%	9,638	0.3%	Luminaria	1	100	100.00
24	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Ojo De Agua	SLP001303001 97188	9,369	0.3%	9,369	0.3%	Luminaria	344	100	100.00
25	Construccion De Bordo De Manposteria	SLP001304002 59401	27,144	0.7%	27,144	0.7%	Metro Lineal	1	100	100.00
26	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Sanjose De Nogalitos	SLP001304002 60695	5,783	0.2%	5,783	0.2%	Luminaria	1	100	100.00
27	Convenio Con Turismo	SLP001303001 97523	50,000	1.4%	50,000	1.4%	INFORME	5,466	100	100.00
28	Programa De Mejoramiento A La Vivienda (Laminas Para Techado)	SLP001304002 60322	14,312	0.4%	14,312	0.4%	Vivienda	20	100	100.00
29	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Ballita	SLP001303001 92501	4,819	0.1%	4,819	0.1%	Luminaria	31	100	100.00
30	Construccion De Huellas De Concreto Para Calle Del Pinal	SLP001303001 90760	100,000	2.7%	100,000	2.7%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
31	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Jaguey De San Francisco	SLP001303001 92423	7,289	0.2%	7,289	0.2%	Luminaria	121	100	100.00
32	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Carrizal De Guadalupe	SLP001303001 92238	7,229	0.2%	7,229	0.2%	Luminaria	104	100	100.00
33	Rehabilitacionde Techado En Aula-Taller De Secundaria Tecnica No 29	SLP131302001 56244	275,079	7.5%	275,079	7.5%	Obra	500	100	100.00
34	Construccion De Letrinas Ecologicas	SLP001303002 09643	18,718	0.5%	18,718	0.5%	LETRINAS	3	100	100.00
35	Rehabilitacion De Alumbrado Publico De Los Nogales De Santa Cruz	SLP001303001 96753	7,289	0.2%	7,289	0.2%	Luminaria	92	100	100.00
36	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Ignacio Allende	SLP001303001 92371	9,639	0.3%	9,639	0.3%	Luminaria	253	100	100.00
37	Adquisicion Instalacion De Celdas Solares	SLP001303002 09965	57,664	1.6%	57,664	1.6%	Celda Solar	6	100	100.00
38	Pavimentacion De La Calle El Jaral	SLP001303001 91012	99,369	2.7%	99,369	2.7%	Metros Cuadrados	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,581,983	70.7%	2,581,983	70.7%		13,392		
39	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Faraccion Ocampo	SLP001303001 92308	9,638	0.3%	9,638	0.3%	Luminaria	333	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,678,914	63.7%	12,043,648	52.3%		40,930		
1	Construccion De Bodega En Jardin De Ninos Carlos Chavez	SLP001304002 76570	63,240	0.3%	-	0.0%	ANEXO	-	-	-
2	Construccion De Bardeado En Jardin De Ninos Primo Feliciano Velazquez	SLP001304002 76542	102,000	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	-	-
3	Rehabilitacion De 2 Aulas Y 1 Servicio Sanitario Rural En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra	SLP001304002 76452	204,000	0.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
4	Techado De Estructura Metalica En Centro Comunitario	SLP131302001 68578	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
5	Construccion De Techado Y Rmpa De Acceso Para Personas Con Discapacidad	SLP001304002 76556	306,000	1.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
6	Rehabilitacion General En Escuela Primaria Francisco I. Madero	SLP001304002 76467	83,640	0.4%	-	0.0%	Escuela	-	-	-
7	Construccion De Drenaje En Calle En Calle Francisco Marquez	SLP001304002 76363	512,410	2.2%	512,410	2.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
8	Construccion De Bardeado Y Obra Exterior En Jardin De Niños Venustiano Carranza Comunidad De El Cerrito	SLP001304002 76541	153,000	0.7%	-	0.0%	Metro Lineal	-	-	-
9	Pago Por Uso De Zona De Transferencia Por Deposito De Residuos Solidos	SLP131301001 12794	306,044	1.3%	306,044	1.3%	Estaciones	12,000	100	100.00
10	Construccion De Bardeado En Escuela Primaria Margarita Rangel Viuda De Mandujano.	SLP001304002 76610	102,000	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	-	100.00
11	Equipamiento De Bombeo, Dren De Descarga, Construccion De Caseta De Resguardo, Cerco Perimetral Y Linea De Conduccion Hidraulica En Pozo Derramadero El Tule	SLP131302001 68345	541,820	2.4%	541,820	2.4%	Obra	12,000	100	100.00
12	Construccion De Bardeado Y Obra Exterior En Jardin De Ninos Fany Anitua	SLP001304002 76537	102,000	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	-	-
13	Reconstruccion General De Barda En Escuela Primaria Manuel Jose Othon	SLP001304002 76637	306,000	1.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	-	-
14	Rehabilitacion De 2 Aulas Y Un Servicio Sanitario Rural En Escuela Telesecundaria Manuel Jose Othon	SLP001304002 76497	331,500	1.4%	-	0.0%	Aula	-	-	-
15	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001303002 17774	669,613	2.9%	669,613	2.9%	Obra	350	100	100.00
16	Conservacion Del Camino De Soledad De Las Flores	SLP001304002 76417	175,000	0.8%	175,000	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
17	Construccion De Recamara Adicional Urbana Y Semiurbana	SLP001304002 76330	584,800	2.5%	584,800	2.5%	Obra	-	100	100.00
18	Rehabilitacion De Servicio Sanitario Rural En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	SLP001304002 76462	51,000	0.2%	-	0.0%	ANEXO	-	-	-
19	Adquisicion De Plantas Solares	SLP001304002 76357	229,680	1.0%	229,680	1.0%	Planta, Celda Solar, Vivienda	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,678,914	63.7%	12,043,648	52.3%		40,930		
20	Rehabilitacion De Cercos	SLP001304002 75388	59,160	0.3%	59,160	0.3%	Cercos	-	25	100.00
21	Construccion De Recamara Adicional Rural	SLP001304002 76337	305,880	1.3%	305,880	1.3%	Obra	-	100	100.00
22	Programa De Mejoramiento De Vivienda Dotacion De Paquetes De Block	SLP001304002 76312	162,400	0.7%	162,400	0.7%	Acción	-	100	100.00
23	Conservacion De Camino A Rosa De Castilla	SLP001304002 76413	185,000	0.8%	185,000	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
24	Adquisicion De Material Para Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santa Maria Del Rio	SLP001304002 76378	57,383	0.2%	57,383	0.2%	Luminaria	-	100	100.00
25	Rehabilitacion De Cercos En El Municipio De Santa Maria Del Rio	SLP131302001 67648	194,206	0.8%	194,206	0.8%	Cercos	80	100	100.00
26	Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	SLP001304002 76594	745,320	3.2%	618,959	2.7%	PLAZA CIVICA	-	10	70.00
27	Pavimentacion En La Calle Hidalgo De Carretera San Luis - Queretaro A Privada De Hidalgo	SLP001303002 19147	1,197,398	5.2%	1,197,398	5.2%	Obra	1,500	100	100.00
28	Rehabilitacion De Sanitarios Y Obra Exterior En Escuela Telesecundaria Guillermo Prieto	SLP001304002 76486	51,000	0.2%	-	0.0%	SANITARIOS	-	-	-
29	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Julian Carrillo En Ojo Caliente	SLP001304002 76512	135,852	0.6%	135,852	0.6%	Poste	-	100	100.00
30	Adquisicion De Plantas Solares	SLP001304002 76688	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Planta, Celda Solar, Vivienda	-	-	100.00
31	Rehabilitacion De Bordos De Abrevadero Apoyo A La Union Ganadera	SLP001304002 75442	58,354	0.3%	58,354	0.3%	BORDOS	-	100	100.00
32	Pavimentacion De Calle Principal En La Comunidad De El Pueblito	SLP001304002 76475	330,460	1.4%	330,460	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
33	Construccion De Camino A La Presa El Saltito	SLP001304002 76365	251,775	1.1%	251,775	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
34	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Prolongacion Zaragoza	SLP001304002 76321	135,203	0.6%	135,203	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
35	Construccion De Puente Vehicular En La Calle Hidalgo	SLP001303002 19460	474,812	2.1%	474,812	2.1%	Obra	1,500	100	100.00
36	Pavimentacion Con Concreto Y Huellas De Calle Alberto Carrera Torres En Ojo Caliente	SLP001304002 76427	165,470	0.7%	165,470	0.7%	Metro Cuadrado	-	30	-
37	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas En La Localidad De El Bernalejo	SLP001304002 76383	6,957	0.0%	6,957	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	24	100.00
38	Rahabilitacion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Presidente Juarez	SLP001304002 76443	51,000	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,678,914	63.7%	12,043,648	52.3%		40,930		
39	Gastos De Operacion Para Brigadas Medicas (Combustible)	SLP001304002 76731	25,000	0.1%	25,000	0.1%	Informe	-	100	100.00
40	Suministro De Material Para Arrancador De Bomba En Galera Filtrante	SLP001304002 76224	87,269	0.4%	87,269	0.4%	Pozo	-	100	100.00
41	Rehabilitacion De Aula Y Aceso En Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon	SLP001304002 76479	51,000	0.2%	-	0.0%	Aula	-	-	-
42	Gastos De Operacion 2 Al Millar Para Supervision De La Contraloria Municipal Infra	SLP131302001 71577	46,077	0.2%	46,077	0.2%	INFORME	12,000	100	100.00
43	Rehabilitacion De Techos Con Impermeabilizante En Varias Escuelas Del Municipio	SLP001304002 76471	61,400	0.3%	61,400	0.3%	Aula	-	100	100.00
44	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Varias Calles De La Cabecera Municipal	SLP001304002 76308	112,537	0.5%	112,537	0.5%	Pozo	-	100	100.00
45	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	SLP001303002 17671	2,061,729	8.9%	2,061,729	8.9%	Obra	500	100	100.00
46	Construccion De Bardeado En Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz	SLP001304002 76622	102,000	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	-	-
47	Reconstruccion De Camino Acceso A La Comunidad El Tepozan.	SLP001304002 76705	58,000	0.3%	58,000	0.3%	Kilómetro	-	-	100.00
48	Construccion De Patio Civico Y Andadores En Jardin De Ninos Leona Vicario	SLP001304002 76528	25,500	0.1%	-	0.0%	PLAZA CIVICA	-	-	-
49	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En El Ej. La Pitahaya (Santo Domingo)	SLP001303002 16434	264,250	1.1%	264,250	1.1%	Unidad	500	100	100.00
50	Ampliacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Josefa Ortiz De Dominguez	SLP001304002 76335	149,221	0.6%	149,221	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
51	Construccion De Bardeado En Jardin De Ni;Os Leonardo Bravo	SLP001304002 76563	102,000	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	-	-
52	Construccion De Banquetas Rampas, Accesos Y Plaza Civica En El Cbt 143	SLP001304002 76524	51,102	0.2%	51,102	0.2%	Escuela	-	100	100.00
53	Rehabilitacion De Sistema Electrico Pozo 1 Tambortel	SLP001304002 76289	41,601	0.2%	41,601	0.2%	Pozo	-	100	100.00
54	Rehabilitacion General En Jardin De Ninos Pablo Neruda	SLP001304002 76651	20,400	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	-	-
55	Construccion De Barda Perimetral En Panteon De Santo Domingo	SLP001304002 75551	322,361	1.4%	322,361	1.4%	Obra	-	100	100.00
56	Programa Mejoramiento De Vivienda Dotacion De Cemento	SLP001304002 76319	455,230	2.0%	455,230	2.0%	Acción	-	100	100.00
57	Construcción De Bardeado Perimetral Primera Etapa En Emsad 07	SLP001304002 76509	250,625	1.1%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,678,914	63.7%	12,043,648	52.3%		40,930		
58	Conservacion De Camino A Chancaca	SLP001304002 76395	190,000	0.8%	190,000	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
59	Conservacion Del Camino Al Panteon De La Comunidad De Santo Domingo	SLP001304002 76373	41,760	0.2%	41,760	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
60	Adquisicion De Material Para Rehabilitacion De Alubrado Publico En Varias Comunidades	SLP001304002 76386	181,022	0.8%	181,022	0.8%	Luminaria	-	100	100.00
61	Adquisicion De Lote De Equipo Para Comercializacion De Block De Concreto	SLP001304002 75414	46,400	0.2%	46,400	0.2%	Lote	-	100	100.00
62	Conservacion De Camino A Rancho Seco	SLP001304002 76402	64,800	0.3%	64,800	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
63	Conservacion De Camino A La Barranca	SLP001304002 76391	46,400	0.2%	46,400	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
64	Construccion De Dos Unidades De Pie De Casa En El Ejido La Pitahaya	SLP001304002 76342	178,852	0.8%	178,852	0.8%	Obra	-	100	100.00
65	Construccion De Bodega En Jardin De Ninos Guillermo Prieto	SLP001304002 76551	51,000	0.2%	-	0.0%	ANEXO	-	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,594,216	11.5%	1,594,216	11.5%		14,067		
1	Obra Complementaria En Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De El Sasub	SLP001302001 42199	34,800	0.3%	34,800	0.3%	Informe	250	60	100.00
2	Adquisición De Materiales Para Rehabilitación De Alumbrado Publico	SLP001302001 42543	87,688	0.6%	87,688	0.6%	Informe	62	62	100.00
3	Equipamiento Seguridad Publica	SLP001302001 46753	105,247	0.8%	105,247	0.8%	Informe	90	90	100.00
4	Obra Complementaria En Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ricardo Flores Magon.	SLP001302001 42437	76,000	0.5%	76,000	0.5%	Informe	200	80	100.00
5	Obra Complementaria En Red De Distribución Eléctrica En Colonias De La Cabecera Municipal.	SLP001302001 42469	46,400	0.3%	46,400	0.3%	Informe	62	62	100.00
6	Gastos Indirectos (Infra)	SLP131301000 26912	284,858	2.1%	284,858	2.1%	Informe	1	100	100.00
7	Contingencias	SLP131301000 26612	676,784	4.9%	676,784	4.9%	Informe	13,351	100	100.00
8	Desarrollo Institucional	SLP131301000 26540	252,439	1.8%	252,439	1.8%	Informe	1	100	100.00
9	Arrendamiento De Pozo No. 1	SLP001302001 42873	30,000	0.2%	30,000	0.2%	Informe	50	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,993,847	66.3%	15,805,014	65.5%		12,439		
1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Chapultepec	SLP001303002 19654	143,351	0.6%	143,351	0.6%	Obra	100	100	100.00
2	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra,Col. Hogares Ff.Cc.	SLP131302001 62451	1,223,520	5.1%	1,223,520	5.1%	Obra	1,135	100	100.00
3	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Juan Rodriguez	SLP001304002 68376	287,081	1.2%	287,081	1.2%	Metro Cuadrado	128	100	100.00
4	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En El J.N. Moctezuma Col. San Felipe	SLP001303002 18117	195,715	0.8%	195,715	0.8%	Obra	500	100	100.00
5	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Graciano Sanchez,Col. Las Flores	SLP131302001 62080	1,141,775	4.7%	1,141,775	4.7%	Obra	220	100	100.00
6	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Alicia Martinez,Col. Quintas De La Hacienda	SLP131302001 62111	384,362	1.6%	384,362	1.6%	Obra	220	100	100.00
7	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. 1 De Mayo ,Col. 1 De Mayo	SLP131302001 62505	1,222,085	5.1%	1,222,085	5.1%	Obra	960	100	100.00
8	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Priv. 10 De Mayo	SLP001303002 19496	105,279	0.4%	105,279	0.4%	Obra	50	100	100.00
9	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Luis G. Medellin Niño,Cab. Municipal	SLP131302001 62340	917,640	3.8%	917,640	3.8%	Obra	960	100	100.00
10	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Pedro De Gante	SLP001303002 19802	201,438	0.8%	201,438	0.8%	Obra	100	100	100.00
11	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Francisco Gonzalez Bocanegra,Col. Francisco Sarabia	SLP131302001 62175	169,039	0.7%	169,039	0.7%	Obra	150	100	100.00
12	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Rosa Maria Carranza,Fracc. Hacienda Los Morales	SLP131302001 62154	138,853	0.6%	138,853	0.6%	Obra	220	100	100.00
13	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Articulo 123	SLP001303002 19912	24,481	0.1%	24,481	0.1%	Obra	100	100	100.00
14	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Revolucion Mexicana	SLP001303002 19563	116,355	0.5%	116,355	0.5%	Obra	50	100	100.00
15	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Luis G. Medellin Niño,Com. Estacion Techa	SLP131302001 62675	544,721	2.3%	544,721	2.3%	Obra	50	100	100.00
16	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Jose Ma. Morelos Y Pavon,Col. Rancho Pavon	SLP131302001 62388	983,609	4.1%	983,609	4.1%	Obra	960	100	100.00
17	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra Col. Morelos 1	SLP131302001 62319	510,598	2.1%	510,597	2.1%	Obra	320	100	100.00
18	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Abasolo	SLP001303002 19629	132,106	0.5%	132,106	0.5%	Obra	50	100	100.00
19	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes	SLP001303002 19468	158,511	0.7%	158,511	0.7%	Obra	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,993,847	66.3%	15,805,014	65.5%		12,439		
20	Programa De Desarrollo Institucional(Asistencia Tecnica)	SLP001303002 15404	421,915	1.7%	421,915	1.7%	Informe	3	100	80.00
21	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Tangamanga	SLP001303002 19683	39,749	0.2%	39,749	0.2%	Obra	100	100	100.00
22	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Fco Gonzalez Bocanegra,Fracc. Cactus	SLP001303002 18536	201,840	0.8%	201,840	0.8%	Obra	500	100	100.00
23	Rehabilitacion De Alpublico En Carretera A Rioverde Esquina Paseo De Los Colorines,Col. Jardines Del Valle	SLP131302001 61661	28,100	0.1%	28,100	0.1%	Obra	500	100	100.00
24	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Priv. San Antonio Mendoza ,Col. San Francisco	SLP131302001 62798	487,910	2.0%	487,910	2.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	300	100	100.00
25	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle San Luis Rey Tramo De Av. Tecnologico A G. Rivas Guillen,Col. G. Rivas Guillen	SLP131301001 21663	593,535	2.5%	593,535	2.5%	Poste	300	100	100.00
26	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Los Torres	SLP001303002 19712	155,565	0.6%	155,565	0.6%	Obra	100	100	100.00
27	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P.Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra,Fracc. Cactus	SLP131302001 62561	201,840	0.8%	201,840	0.8%	Obra	960	100	100.00
28	Gastos Indirectos	SLP131302001 61446	724,116	3.0%	579,292	2.4%	Informe	30	100	80.00
29	Colocacion De Alumbrado Publico En La Calle Graciano Sanchez De Av. Tecnologico A Topar	SLP001303002 19435	489,905	2.0%	489,905	2.0%	Obra	50	100	100.00
30	Alumbrado Publico En Prolongacion Tomasa Estevez Tramo De Emilio Carranza A Carlos Tovar	SLP001303002 19400	329,026	1.4%	329,026	1.4%	Obra	50	100	100.00
31	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Julian Carrillo,Col. San Francisco	SLP131302001 62693	100,009	0.4%	100,009	0.4%	Obra	960	100	100.00
32	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano,Col. Las Palmas	SLP131302001 62718	544,221	2.3%	544,221	2.3%	Obra	590	100	100.00
33	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Miguel Hidalgo En Com. Los Gomez	SLP131302001 62262	941,788	3.9%	941,788	3.9%	Obra	500	100	100.00
34	Construccion De Una Aula Didactica En La E.P. Martires Del Rio Blanco,Ubicada En La Unidad Habitacional Fidel Velazquez	SLP001304002 68427	48,897	0.2%	4,889	0.0%	Aula	40	100	10.00
35	Ampliacion De Red Electrica En Priv. Palomas Calle Lazaro Cano,Col. G. Rivas Guillen	SLP131302001 62747	536,749	2.2%	536,749	2.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	150	100	100.00
36	Construccion De La Priv. 10 De Mayo,Tramo De Calle 10 Mayo A Topar,Colo. 1 De Mayo	SLP131302001 61683	449,284	1.9%	449,284	1.9%	M2, Concreto hidráulico	85	100	100.00
37	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En E.P. Leona Vicario Col. Providencia	SLP131302001 62232	386,375	1.6%	386,375	1.6%	Obra	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,993,847	66.3%	15,805,014	65.5%		12,439		
38	Construccion De Cubierta Para Patio Civico En J.N. Leonardo Davinci Col. San Francisco	SLP131302001 62201	171,449	0.7%	171,449	0.7%	Obra	220	100	100.00
39	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Camino Antoguo A Cerro De San Pedro	SLP001303002 19538	200,206	0.8%	200,206	0.8%	Obra	50	100	100.00
40	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Av. Ponciano Arriaga	SLP001303002 19772	139,411	0.6%	139,411	0.6%	Obra	100	100	100.00
41	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Pedro De Gante	SLP001304002 68398	201,438	0.8%	201,438	0.8%	Metro Cuadrado	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
1	2896 Rehabilitacion De Local Comercial En Damian Carmona	SLP131302001 61922	30,021	0.1%	30,021	0.1%	Establecimiento	5	100	100.00
2	7287.-Pavimentacion De Bocacalles En Privada De Matamoros, Barrio Pasquines	SLP001304002 56489	13,584	0.0%	13,584	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
3	9203.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 56641	1,218	0.0%	1,218	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
4	5465 Rehabilitacion De Panteon En La Gavia	SLP001303002 10479	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Obra	413	100	100.00
5	4712 Alambre Para Rehabilitacion De Cercos	SLP001303002 15913	478,800	1.2%	478,800	1.2%	Lote	320	100	100.00
6	3062 Adquisicion De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En San Nicolas De Los Montes	SLP131302001 62823	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
7	8603 Pavimentacion De Calle Frente A La Galera	SLP001304002 55879	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
8	9197 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48083	6,682	0.0%	6,682	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
9	Abasteciminto De Agua Potable Para Consumo Humano	SLP001304002 70137	12,000	0.0%	12,000	0.0%	Lote	300	100	100.00
10	Construccion De Red De Agua Potable En Capuchinas	SLP131302001 45749	269,865	0.7%	269,865	0.7%	Sistema	180	1	100.00
11	9194.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 56524	8,306	0.0%	8,306	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
12	9038lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 47056	14,894	0.0%	14,894	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
13	Rehabilitacion De Panteon Municipal De Agua Buena	SLP131302001 59780	18,490	0.0%	18,490	0.0%	Obra	3,000	100	100.00
14	7290 Construccion De Acceso Rumbo Al Panteon	SLP001304002 56029	12,000	0.0%	12,000	0.0%	Metro Cuadrado	78	100	100.00
15	9196 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48034	7,807	0.0%	7,807	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
16	Pavimentacion De Calle Tercera En Barrio El Jobo	SLP001303002 16913	79,212	0.2%	79,212	0.2%	Metro Cuadrado	928	100	100.00
17	8604 Pavimentacion De Calle Frente A E.P. Lic. Adolfo Lopez Mateos	SLP001304002 55502	157,960	0.4%	157,960	0.4%	Metros Cuadrados	325	100	100.00
18	Pavimentacion De Calle Justo Sierra En El Chino	SLP131302001 58046	142,077	0.4%	142,077	0.4%	Metros Cuadrados	739	100	100.00
19	Construccion De Cercado Perimetral 2a. Etapa En Esc. Sec. Tec. No. 34	SLP131302001 45504	78,869	0.2%	78,869	0.2%	Metro Lineal	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
20	3055 Adquisicion De Materiales Para Rehabilitacion De Local Comercial En Agua Buena	SLP131302001 62730	20,514	0.1%	20,514	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
21	3910 Rehabilitacion De Barda Perimetral En Cobach No. 35 En Tambaca	SLP001303002 14966	56,972	0.1%	56,972	0.1%	Obra	150	100	100.00
22	3885 Rehabilitacion De Cercado En Jdn Teodoro Torres En Agua Buena	SLP001303002 15039	9,991	0.0%	9,991	0.0%	Lote	25	100	100.00
23	3065 Rehabilitacion De Establecimiento En Agua Buena	SLP131302001 62841	8,526	0.0%	8,526	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
24	9026.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48179	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
25	Conservacion De Camino En Rincon De Ramirez	SLP131302001 58906	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Kilómetro	220	100	100.00
26	Ampliacion De Red Electrica Entrada A La Tigra	SLP001303002 06337	39,370	0.1%	39,370	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	18	100	100.00
27	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Cafetal	SLP131301000 97593	308,568	0.8%	308,568	0.8%	Subestación	1	100	100.00
28	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 62209	3,651	0.0%	3,651	0.0%	Lote	5	100	100.00
29	Pavimentacion De Calle Josefa Ortiz De Dominguez	SLP001303002 15976	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Metro Cuadrado	1,913	100	100.00
30	Ampliacion Electrica Salida A Damian Carmona	SLP001303002 06035	11,787	0.0%	11,787	0.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	30	100	100.00
31	Pavimentacion De Calle 20 De Noviembre Salida A Lagunita De San Francisco	SLP001303002 18016	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Metro Cuadrado	98	100	100.00
32	Rehabilitacion De Local Comercial	SLP131302001 62366	16,000	0.0%	16,000	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
33	7981 Tinaco Para Almacenamiento De Agua De Usos Domestico En Salon Ejidal	SLP001304002 52758	7,810	0.0%	7,810	0.0%	Tinaco	1	100	100.00
34	Pavimentacion De Calle Principal En El Saucillo	SLP131302001 57535	446,641	1.1%	446,641	1.1%	Obra	343	100	100.00
35	7236 Adquisicion De Transformador En Cbta. 141	SLP001304002 56369	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Subestación	3,900	100	100.00
36	7123 Construcccion De Paradero En Casa De Salud Carretera Tamasopo-Aguabuena	SLP001304002 56684	62,196	0.2%	62,196	0.2%	Pieza	500	100	100.00
37	9207 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 45723	11,600	0.0%	11,600	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
38	4716 Construcccion De Centro De Acopio En Puerto Verde	SLP001303002 17033	224,937	0.6%	224,937	0.6%	Obra	399	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
39	8011 Pavimentacion De Calle A Un Costado Del Pozo Del Agua	SLP001304002 56256	200,363	0.5%	200,363	0.5%	Metro Cuadrado	544	100	100.00
40	6263 Cosechadora De Agua Para Uso Domestico	SLP001304002 53506	14,200	0.0%	14,200	0.0%	Obra	270	100	100.00
41	2870 Pavimentacion De Calle Plan De San Luis Bo. El Nacimiento	SLP001304002 55784	149,999	0.4%	149,999	0.4%	Metros Cuadrados	907	100	100.00
42	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 62323	8,236	0.0%	8,236	0.0%	Lote	5	100	100.00
43	Pavimentacion De Calle Principal	SLP001303002 16563	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Metro Cuadrado	240	100	100.00
44	Construccion De Rampas Camino Santa Maria Tampalatin Capuchinas	SLP001303002 09757	200,136	0.5%	200,136	0.5%	Metro Lineal	344	100	100.00
45	2988 Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local En Tamasopo	SLP131302001 62204	30,075	0.1%	30,075	0.1%	Establecimiento	7	100	100.00
46	1218 Adquisicion De Bomba Para Agua Potable	SLP001304002 52529	79,960	0.2%	79,960	0.2%	Acción	907	100	100.00
47	Construccion De Rampas En Cabezas	SLP131302001 58859	150,044	0.4%	150,044	0.4%	Obra	187	100	100.00
48	Pavimentacion De Calle Matamoros En Bo. Pasquines	SLP131302001 57513	284,974	0.7%	284,974	0.7%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
49	8004 Construccion De Anexo De La E.P. Benito Juarez	SLP001304002 56082	3,799	0.0%	3,799	0.0%	Aula	1	100	100.00
50	5140 Lote De Material Para Rehabilitación De Establecimiento Comercial	SLP001303002 16069	25,317	0.1%	25,317	0.1%	Obra	6	100	100.00
51	9195.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 47907	6,989	0.0%	6,989	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
52	9030 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 46930	19,998	0.1%	19,998	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
53	Pavimentacion De 5 De Mayo Y Arrecifes En Cab. Municipal	SLP001303002 18415	312,840	0.8%	312,840	0.8%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
54	9028.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48139	25,000	0.1%	25,000	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
55	3874 Rehabilitacion De Baños En Escuela Preparatoria Por Cooperacion De Damian Carmona	SLP001303002 14278	100,000	0.3%	100,000	0.3%	Obra	60	100	100.00
56	Lote De Materiales Para Rehab. De Establecimiento En Damian Carmona	SLP131302001 63351	29,998	0.1%	29,998	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
57	Construccion De Cercado Perimetral En E.P. Ignacio Zaragoza En Colonia Obrera En Tambaca	SLP131302001 43786	170,185	0.4%	170,185	0.4%	Obra	300	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
58	Pavimentacion De Calle Niños Heroes En La Palma	SLP131302001 57711	130,227	0.3%	130,227	0.3%	Metros Cuadrados	376	100	100.00
59	Suministro De Materiales Par Ademe De Pozo	SLP131302001 48346	15,312	0.0%	15,312	0.0%	Obra	209	1	100.00
60	9072.-Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local Comercial	SLP001304002 51997	20,895	0.1%	20,895	0.1%	Establecimiento	1	100	100.00
61	786 Desarrollo Institucional	SLP001303002 09728	538,768	1.3%	538,768	1.3%	Informe	3,560	100	100.00
62	Construccion De Rampas En Lagunita De San Francisco	SLP131302001 58960	195,570	0.5%	195,570	0.5%	Metro Lineal	55	100	100.00
63	1309 Suministro De Material Para Rehabilitación De Establecimiento	SLP001303002 17234	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Obra	1	100	100.00
64	5449 Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Los Chorros- Agua Puerca	SLP001304002 53709	403,426	1.0%	403,426	1.0%	Metros Lineales	78	100	100.00
65	4713 Rehabilitacion De Canales De Riego En Tamasopo	SLP001303002 16869	63,000	0.2%	63,000	0.2%	Obra	3,500	100	100.00
66	6338 Convenio Con Sedarh	SLP001303002 16088	1,990,358	5.0%	1,990,358	5.0%	Convenio	180	100	100.00
67	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre En El Chino	SLP131302001 58165	265,775	0.7%	265,775	0.7%	Metros Cuadrados	739	100	100.00
68	6254 Cosechadora De Agua Para Uso Domestico	SLP001304002 52807	14,200	0.0%	14,200	0.0%	Obra	93	100	100.00
69	Rehabilitacion De Local Comercial En San Jose El Viejo	SLP131302001 63562	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
70	Rehabilitacion De Luminarias	SLP001303002 17136	26,000	0.1%	26,000	0.1%	Lote	4,096	100	100.00
71	9033 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 47384	19,998	0.1%	19,998	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
72	4699 Rehabilitacion De Panteon En Santa Maria Tampalatin	SLP001303002 10115	24,998	0.1%	24,998	0.1%	Obra	344	100	100.00
73	8015.- Lote De Materiales Para Bacheo	SLP001304002 56371	4,997	0.0%	4,997	0.0%	Metro Cuadrado	1,913	100	100.00
74	Adquisicion De Cemento Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001303002 20290	299,954	0.7%	299,954	0.7%	Comunidad	54	100	100.00
75	9029 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 46855	19,998	0.1%	19,998	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
76	6250 Adquisicion De Tuberia Para Ampliacion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 52669	55,404	0.1%	55,404	0.1%	Lote	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
77	9034.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48496	8,483	0.0%	8,483	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
78	9186.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 56803	36,364	0.1%	36,364	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
79	Pavimentacion De Calles En Bo. El Jobo	SLP131302001 57832	75,456	0.2%	75,456	0.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
80	Pavimentacion De Calle Segunda En Barrio El Jobo	SLP001303002 16823	72,498	0.2%	72,498	0.2%	Metro Cuadrado	928	100	100.00
81	Construccion De Rampas	SLP001303002 10076	111,991	0.3%	111,991	0.3%	Kilómetro	43	100	100.00
82	3918 Suministro De Materiales Para Rehab. De Local Comercial En Tamasopo	SLP131302001 62959	17,951	0.0%	17,951	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
83	2013-213 Gastos Indirectos	SLP131301001 16284	197,004	0.5%	197,004	0.5%	Informe	100	100	100.00
84	Construccion De Muro De Contencion En Barrio Eltranvia	SLP001303002 17779	112,995	0.3%	112,995	0.3%	Metro Cuadrado	48	100	100.00
85	Pavimentacion De Calle Francisco I. Madero Y Privada De Cuauhtemoc En Tamasopo	SLP121302001 57564	66,400	0.2%	66,400	0.2%	Obra	4,096	100	100.00
86	Ampliacion De Red Electrica En El Huamuchil	SLP131302001 57280	65,359	0.2%	65,359	0.2%	Obra	163	100	100.00
87	6775 Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Nogalito-Pozos Cuates-Sabinito Quemado-Agua Puerca	SLP001303002 22204	2,754,606	6.9%	2,754,606	6.9%	Obra	3,800	100	73.00
88	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 62395	6,925	0.0%	6,925	0.0%	Lote	5	100	100.00
89	8637.-Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local Comercial	SLP001304002 52053	29,980	0.1%	29,980	0.1%	Establecimiento	1	100	100.00
90	8010.- Construccion De Puente Vehicular En Barrio La Mora	SLP001304002 74697	96,206	0.2%	96,206	0.2%	Metro Cuadrado	5,500	100	100.00
91	1211 Perforacion De Pozo Profundo	SLP001304002 53047	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Pozo	12	100	100.00
92	9027.- Lote De Materiale Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48062	10,011	0.0%	10,011	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
93	6265-Construccion De Bordo Para Mamposteria	SLP001304002 51599	19,188	0.0%	19,188	0.0%	Persona	376	100	100.00
94	7298 Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata	SLP001304002 55557	181,500	0.5%	181,500	0.5%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
95	Pavimentacion De Calle Porfirio Diaz En Damian Carmona	SLP131302001 57764	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Obra	1,913	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
96	9042 Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Aula En Jardin De Niños	SLP001304002 56612	15,258	0.0%	15,258	0.0%	Aula	1	100	100.00
97	1303.-Suministro De Materiales Para Construccin De Acceso A Tanque De Agua	SLP131302001 48258	14,953	0.0%	14,953	0.0%	Obra	344	1	100.00
98	6490 Rehabilitacion De Barda	SLP001304002 59583	23,293	0.1%	23,293	0.1%	Bardas	-	100	100.00
99	Pavimentacion De Calle	SLP001303002 15731	355,000	0.9%	355,000	0.9%	Metro Cuadrado	1,913	100	100.00
100	Pavimentacion De Calle Juarez En La Palma	SLP131302001 57723	190,448	0.5%	190,448	0.5%	Metros Cuadrados	376	100	100.00
101	7986 Construccin De Cosechadora De Agua Para Uso Domestico	SLP001304002 53404	340,000	0.9%	340,000	0.9%	Obra	3,695	100	100.00
102	8640.-Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local Comercial	SLP001304002 52322	29,993	0.1%	29,993	0.1%	Establecimiento	1	100	100.00
103	3915 Adquisicion De Materiales Para Const. De Establecimiento En Tamasopo	SLP131302001 62926	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
104	3066 Rehabilitacion De Establecimiento En Damian Carmona	SLP131302001 62866	11,574	0.0%	11,574	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
105	Cosechadora De Agua Para Uso Domesticoen El Sabinito Quemado	SLP001304002 70485	14,200	0.0%	14,200	0.0%	Obra	700	100	100.00
106	Pav Imentacion De Calle Flores Magon 2a. Etapa	SLP001303002 16722	196,805	0.5%	196,805	0.5%	Metro Cuadrado	1,091	100	100.00
107	9206.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48026	6,171	0.0%	6,171	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
108	7307 Pavimentacion De Calle En Salida A Cascadas De San Nicolas	SLP001304002 55832	39,917	0.1%	39,917	0.1%	Metro Cuadrado	475	100	100.00
109	Ampliacion De Red Electrica En Barrio El Sagrado Corazon	SLP001303002 06102	13,685	0.0%	13,685	0.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	6	100	100.00
110	Ampliacion De Red Electrica En Calle Galeras En Bo. 4 Vientos En Agua Buena	SLP131302001 57272	22,583	0.1%	22,583	0.1%	Obra	40	1	100.00
111	Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 62146	5,127	0.0%	5,127	0.0%	Lote	5	100	100.00
112	7994 Lote De Materiales Para Construccin De Cercdo Perimetral En Casa De Salud	SLP001304002 56460	5,000	0.0%	5,000	0.0%	Obra	203	100	100.00
113	3053para Rehabilitacion De Locl Comercial En En Carpintero	SLP131302001 62639	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
114	8007 Construccin Y Colocacion De Estructura Y Techado En Centro De Acopio	SLP001304002 51284	220,000	0.6%	220,000	0.6%	Obra	413	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
115	Pavimentacion De Calle Tolteca 1a. Etapa En Abras Del Corozo	SLP131302001 58229	191,000	0.5%	191,000	0.5%	Metros Cuadrados	496	100	100.00
116	Rehabilitacion De Drenaje En Andador Azucenas De La Colonia Obrera En Tambaca	SLP131302001 48431	263,092	0.7%	263,092	0.7%	Obra	300	1	100.00
117	7304 Pavimentacion De Calle Reforma	SLP001304002 55594	131,549	0.3%	131,549	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
118	3924 Lote De Material Para Establecimiento De Establecimiento Comercial	SLP001303002 15310	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Obra	6	100	100.00
119	1289varias Comunidades. Adquisicion De Laminas	SLP001304002 51289	793,997	2.0%	793,997	2.0%	Vivienda	250	100	100.00
120	6258 Construccion De Letrinas En El Veinte De Noviembre	SLP001303002 08445	410,840	1.0%	410,840	1.0%	Letrina, Metros Cúbicos	61	100	100.00
121	Abastecimiento De Agua Potable En Tamasopo	SLP001304002 70025	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Lote	1,000	1	10.00
122	5448 Rehabilitacion De Drenaje En Bo. Cantarranas En Agua Buena	SLP001303002 08679	1,750	0.0%	1,750	0.0%	Metros Lineales	400	100	100.00
123	8031.-Lote De Material Para Reconstruccion De Puente Vehicular	SLP001304002 56425	19,998	0.1%	19,998	0.1%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
124	9185.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 56672	10,034	0.0%	10,034	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
125	5141 Lote De Material Para Rehabilitación De Local Comercial	SLP001303002 16598	20,004	0.1%	20,004	0.1%	Obra	6	100	100.00
126	9202 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48155	11,484	0.0%	11,484	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
127	8934 Suministro De Materiales Para Reconstruccion De Camino	SLP001304002 56410	19,998	0.1%	19,998	0.1%	Metro Cuadrado	436	100	100.00
128	Rehabilitación De Establecimiento Comercial	SLP001303002 16990	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Obra	6	100	100.00
129	9204 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48186	5,539	0.0%	5,539	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
130	1281 Construccion De Sanitari8o Rural En Etv. Ponciano Arriaga	SLP001303002 13933	181,959	0.5%	181,959	0.5%	Obra	80	100	100.00
131	Construccion De Banquetas Y Escalones En Bo. El Sagrado Corazon	SLP131302001 58123	87,074	0.2%	87,074	0.2%	Metros Cuadrados	3,334	100	100.00
132	9040.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 47754	19,998	0.1%	19,998	0.1%	Vivienda	6	100	100.00
133	1284 Construccion De Sanitario En E.P. 5 De Mayo En Cuesta Blanca	SLP001303002 13986	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Obra	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
134	9192.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 46016	3,602	0.0%	3,602	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
135	2839 Construcción De Red De Agua Potable En El Rastro Municipal	SLP001304002 53419	99,860	0.2%	99,860	0.2%	Metros Lineales	5,000	100	100.00
136	8607 Pavimentación De Calle Que Conduce A La Escuela De Bachillerato Emsad	SLP001304002 55676	300,000	0.8%	300,000	0.8%	Metro Cuadrado	430	100	100.00
137	6251 Bomba Y Tubería Para Red De Agua Potable En Abras Del Corozo	SLP001303002 06160	45,082	0.1%	45,082	0.1%	Obra	496	100	100.00
138	2991 lote De Materiales Para Rehabilitación De Local Comercial En Agua Buena	SLP131302001 62087	11,600	0.0%	11,600	0.0%	Establecimiento	7	100	100.00
139	7922 Construcción De Granja Para Criadero De Puercos	SLP001304002 51396	23,677	0.1%	23,677	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
140	Ampliación De Sistema De Agua Potable En California	SLP131302001 45868	197,929	0.5%	197,929	0.5%	Sistema	72	1	100.00
141	9189 Suministro De Materiales Para Construcción De Un Poste	SLP001304002 60741	1,485	0.0%	1,485	0.0%	Obra	5	100	100.00
142	Construcción De Banquetas En Campamento Alfa	SLP131302001 57804	101,936	0.3%	101,936	0.3%	Obra	544	100	100.00
143	Construcción De Rampas En San Miguel	SLP131302001 58990	104,179	0.3%	104,179	0.3%	Metros	57	100	100.00
144	1236 Rehabilitación De Planta Tratadora	SLP001303002 08623	70,738	0.2%	70,738	0.2%	Obra	1,091	100	100.00
145	3050.-Lote De Materiales Para Rehabilitación De Local Comercial	SLP001304002 52596	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Establecimiento	1	100	100.00
146	3059 Adquisición De Materiales Para Rehabilitación De Establecimiento En Cuesta Blanca	SLP131302001 62797	2,004	0.0%	2,004	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
147	Ampliación Eléctrica (El Jobo)	SLP001303002 06385	41,096	0.1%	41,096	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	72	100	100.00
148	3919 Adquisición De Mat. Para Rehab. De Local Comercial En Capuchinas	SLP131302001 63007	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
149	2992 Rehabilitación De Local Comercial En San Nicolás De Los Montes	SLP131302001 62022	11,600	0.0%	11,600	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
150	8009.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 47530	199,926	0.5%	199,926	0.5%	Vivienda	5	100	100.00
151	Pavimentación De Calle En Bo. La Venable	SLP001303002 16062	249,593	0.6%	249,593	0.6%	Metro Cuadrado	1,913	100	100.00
152	9208.-Lote De Materiales Para Rehabilitación De Vivienda	SLP001304002 61277	12,581	0.0%	12,581	0.0%	Vivienda	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
153	1278 Construccion De Aula Tipo U-1c En Cbta. 141	SLP001303002 13868	520,001	1.3%	520,001	1.3%	Aula	100	100	100.00
154	8001 Lote De Material Para Construccion De Cercado Perimetral En E.P. Ignacio Zaragoza	SLP001304002 55941	199,926	0.5%	199,926	0.5%	Metro Lineal	1	100	100.00
155	Pavimentacion De Calle Frente A La Iglesia	SLP001303002 16300	83,304	0.2%	83,304	0.2%	Metro Cuadrado	376	100	100.00
156	1269 Rehabilitacion De Panteon	SLP001304002 59686	51,334	0.1%	51,334	0.1%	Bardas	1	100	100.00
157	9071.-Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local Comercial	SLP001304002 52209	3,944	0.0%	3,944	0.0%	Establecimiento	1	100	100.00
158	6270 Rehabilitacion De Panteon En El Saucillo	SLP001303002 10506	13,118	0.0%	13,118	0.0%	Obra	343	1	100.00
159	8052.-Pavimentacion De Calle Principal Salida A Abras Del Corozo 3er. Etapa	SLP001304002 56324	399,067	1.0%	399,067	1.0%	Metro Cuadrado	3,497	100	100.00
160	8642 Lote De Material Para Rehabilitacion De Local Comercial	SLP001304002 52114	29,991	0.1%	29,991	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
161	7309 Adquisicion De Alcantarillas De Concreto Para Drenaje Pluvial En Calles De Cerro De La Cruz	SLP001304002 56332	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Lote	-	100	100.00
162	3872 Construccion De Barda En Jdn Fernando Rojas En El Carpintero	SLP001303002 14206	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Lote	262	100	100.00
163	Construccion De Subestacion En Media Tension Para Alimentar El Invernadero	SLP001303002 08716	35,842	0.1%	35,842	0.1%	Subestación	3,900	100	100.00
164	6357.- Pavimentacion De La Calle Diaz Miron	SLP001304002 56227	118,892	0.3%	118,892	0.3%	Metro Cuadrado	170	100	100.00
165	Pavimentacion De Calle Principal	SLP001303002 15132	198,311	0.5%	198,311	0.5%	Metro Cuadrado	230	100	100.00
166	3012 Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local Comercial En Tamasopo	SLP131302001 62604	19,993	0.0%	19,993	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
167	3001 Rehabilitacion De Local Comercial En Los Cuates	SLP131302001 62269	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
168	7990.-Construccion De Drenaje Pluvial Por Campo Deportivo En La Colonia Obrera	SLP001304002 53108	40,000	0.1%	19,999	0.1%	Vivienda	130	100	50.00
169	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo	SLP131302001 48139	6,450	0.0%	6,450	0.0%	Metro Lineal	187	30	100.00
170	Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Pasos Peatonales	SLP131301000 98843	41,999	0.1%	41,999	0.1%	Obra	1	100	100.00
171	Rehabilitacion De Aulas En Universidad Intercultural	SLP131302001 42804	26,500	0.1%	26,500	0.1%	Proyecto	80	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
172	6732 Construccion De Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable Rancho Nuevo-El Carpintero	SLP001303002 05743	1,709,916	4.3%	1,709,916	4.3%	Sistema	995	100	100.00
173	Ampliacion De Red Electrica En El Psicola	SLP131302001 57342	99,090	0.2%	99,090	0.2%	Poste	250	100	100.00
174	Pavimentacion De Calle Ricardo Flores Magon En Damian Carmona	SLP131302001 58023	324,607	0.8%	324,607	0.8%	Obra	1,913	100	100.00
175	9190 Lote De Material Para Construccion De Acometida	SLP001304002 56511	1,485	0.0%	1,485	0.0%	Poste	5	100	100.00
176	Construccion De Rampas En Pozo Del Sauz	SLP131302001 58884	149,924	0.4%	149,924	0.4%	Metros	385	100	100.00
177	Const. De Granja Para Criadero De Puercos	SLP001303002 21136	23,677	0.1%	23,677	0.1%	Acción	6	100	100.00
178	25 Equipamiento Comercial En Campamento Alfa	SLP001303002 21108	3,999	0.0%	3,999	0.0%	Lote	5	100	100.00
179	2013-9179 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 51575	40,002	0.1%	4,002	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
180	6260 Rehabilitacion De Tapas En Acequi En Barrio Cantarranas En Agua Buena	SLP001303002 08738	14,951	0.0%	14,951	0.0%	Metros Lineales	100	100	100.00
181	Ampliacion De Red Electrica En Barrio El Mirador	SLP001303002 09010	15,048	0.0%	15,048	0.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	6	100	100.00
182	Rehabilitacion De Puente En El Saucillo	SLP131302001 58138	25,373	0.1%	25,373	0.1%	Metros Cuadrados	343	100	100.00
183	7128 Rehabilitacion De Camino Santa Elena - El Trigo	SLP001304002 56801	18,250	0.0%	18,250	0.0%	Metro Cuadrado	421	100	100.00
184	9070.-Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local Comercial	SLP001304002 51937	29,963	0.1%	29,963	0.1%	Persona	6	100	100.00
185	Construccion De Rampas En Puerto Verde (El Guayabal)	SLP131302001 58799	149,443	0.4%	149,443	0.4%	Obra	399	100	100.00
186	8008.-Cemento Para Mejoramiento De Viviendas	SLP001304002 70795	145,084	0.4%	145,084	0.4%	Vivienda	2,000	100	100.00
187	9201.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 56611	2,066	0.0%	2,066	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
188	9205 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 45958	10,040	0.0%	10,040	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
189	Pavimentacion De Calle Principal En El Clarin	SLP131302001 57750	168,233	0.4%	168,233	0.4%	Obra	119	100	100.00
190	3921 Rehabilitacion De Local Comercial En Tambaca	SLP131302001 63117	15,085	0.0%	15,085	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
191	Pavimentacion De Calle Cerro De La Cruz	SLP001303002 18204	249,999	0.6%	249,999	0.6%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
192	Construccion De Rampas En Laguna De Gomez	SLP131302001 58973	89,975	0.2%	89,975	0.2%	Metro Lineal	123	100	100.00
193	2990 Rehabilitacion De Establecimiento En Tamasopo	SLP131302001 61891	11,890	0.0%	11,890	0.0%	Establecimiento	5	100	100.00
194	Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En Tambaca	SLP131302001 63525	29,710	0.1%	29,710	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
195	9182 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 45851	2,832	0.0%	2,832	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
196	1250 Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 47217	5,104	0.0%	5,104	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
197	1257 Ampliacion De Red Electrica	SLP131301000 98405	13,502	0.0%	13,502	0.0%	Poste	2	100	100.00
198	Ampliacion De Red Electrica En Cerro De La Cruz	SLP001303002 08865	8,899	0.0%	8,899	0.0%	Poste	70	100	100.00
199	9199 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48118	8,282	0.0%	8,282	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
200	9191 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48005	1,392	0.0%	1,392	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
201	Conservacion De Camino	SLP001303002 10407	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Kilómetro	344	100	100.00
202	Construccion De Rampas De El Trigo-Santa Elena	SLP001303002 09500	181,521	0.5%	181,521	0.5%	Metro Lineal	1	100	100.00
203	Rehabilitacion De Local Comercial En Damian Carmona	SLP131302001 62461	11,603	0.0%	11,603	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
204	Pavimentacion De Calles En San Nicolas De Los Montes	SLP131302001 58185	196,478	0.5%	196,478	0.5%	Metros Cuadrados	367	100	100.00
205	Rehabilitacion De Local Comercial En El Huamuchil	SLP131302001 63579	5,556	0.0%	5,556	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
206	9200.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 56567	8,306	0.0%	8,306	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
207	3695 Dotacion De Tinacos Para Almacenamiento De Agua En Tierritas Blancas, Rincon De Ramirez, Tamasopo, El Huizachal, La Palma	SLP001303002 06134	177,630	0.4%	177,630	0.4%	Tinaco	4,900	100	100.00
208	7301 Construccion De Puente	SLP001304002 56181	85,808	0.2%	85,808	0.2%	Puente	1	100	100.00
209	Pavimentacion De Calle Bicentenario Y Privada En Barrio El Mirador, Cab. Municipal	SLP001303002 17364	349,999	0.9%	349,999	0.9%	Metro Cuadrado	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
210	2989 Rehabilitacion De Taller En Tambaca	SLP131302001 61974	24,773	0.1%	24,773	0.1%	Establecimiento	5	100	100.00
211	Construccion De Muro De Contencion 2a. Etapa En Joya De Los Novillos	SLP131302001 43983	56,213	0.1%	56,213	0.1%	Bardas	90	1	100.00
212	7126.-Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Bajada Cerro De La Cruz Salida A Abras Del Corozo Hacia El Puente La Barranca	SLP001304002 53023	423,757	1.1%	423,757	1.1%	Obra	1	100	100.00
213	Pavimentacion De Calle En Barrio El Pozo	SLP001303002 17750	46,448	0.1%	46,448	0.1%	Metro Cuadrado	114	100	100.00
214	1288 Construccion De Invernadero En Agua Buena	SLP001303002 16770	587,598	1.5%	587,598	1.5%	Invernadero	3,334	100	100.00
215	Protecciones De Herreria Aula En Jdn Bertha Von Glumer	SLP131302001 45386	21,202	0.1%	21,202	0.1%	Obra	40	1	100.00
216	Pavimentacion De Calle Principal En Puerto Verde	SLP131302001 57526	118,977	0.3%	118,977	0.3%	Obra	399	100	100.00
217	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 62463	10,115	0.0%	10,115	0.0%	Lote	-	100	100.00
218	1351.- Pavimentacion De Calle En Barrio El Panteon	SLP001304002 56067	299,970	0.8%	299,970	0.8%	Metro Cuadrado	920	100	100.00
219	9193.- Lote De Materiaes Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 47468	3,115	0.0%	3,115	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
220	1279 Construccion De Aulta Tipo U-1c Enemsad En Cobach En La Palma	SLP001303002 13793	506,324	1.3%	506,324	1.3%	Aula	100	100	100.00
221	Construccion De Acceso Vehicular En Bo. La Mora	SLP131302001 58211	96,206	0.2%	96,206	0.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
222	Construccion De Rampas En Cuesta Blanca	SLP131302001 58828	233,326	0.6%	233,326	0.6%	Obra	486	100	100.00
223	9200.-Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 59552	4,988	0.0%	4,988	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
224	3875 Rehabilitacion De Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 73	SLP001303002 14854	90,000	0.2%	90,000	0.2%	Obra	1,913	100	100.00
225	Construccion De Rampas En Agua Puerca	SLP131302001 58948	192,609	0.5%	192,609	0.5%	Metros Cuadrados	354	100	100.00
226	1223 Lote De Materiales Para Equipamiento De Pozo En El Saucillo	SLP001303002 06029	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Lote	343	100	100.00
227	Lote De Material Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 62137	11,832	0.0%	11,832	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
228	Lote De Materiales Para Rehab. De Establecimiento En Carrizalito De Trimpeteros	SLP131302001 63383	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
229	5459 Rehabilitacion De Linea Electrica De Sistema Electromecanico	SLP001304002 56604	540,500	1.4%	540,500	1.4%	Subestación	268	100	100.00
230	Pavimentacion De Calles En Santa Maria Tampalatin	SLP131302001 57597	249,962	0.6%	249,962	0.6%	Metros Cuadrados	344	100	100.00
231	8006 Construccion De Centro De Acopio	SLP001304002 52475	149,727	0.4%	149,727	0.4%	Centro	220	100	100.00
232	Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En El Trigo	SLP131302001 63545	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
233	4968 Rehabilitacion De Panteon	SLP001303002 10552	18,490	0.0%	18,490	0.0%	Obra	3,334	1	100.00
234	8012 Pavimentacion De Entrada Principal A Ep. Francisco Villa	SLP001304002 54156	14,999	0.0%	14,999	0.0%	Metro Cuadrado	496	100	100.00
235	7285 Rehabilitacion De Canales De Riego	SLP001304002 51707	79,808	0.2%	79,808	0.2%	Persona	316	100	100.00
236	7303.- Pavimentacion De Callealvaro Obregon	SLP001304002 73611	199,998	0.5%	199,998	0.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
237	Ampliacion De Red Electrica En La Gavia	SLP131302001 57295	34,894	0.1%	34,894	0.1%	Obra	413	1	100.00
238	3594 Suministro De Tinaco En El Tepozan	SLP001303002 06250	15,408	0.0%	15,408	0.0%	Obra	24	100	100.00
239	7240 Rehabilitacion De Panteon	SLP001304002 59291	24,953	0.1%	24,953	0.1%	Bardas	1	100	100.00
240	Reconstruccion De Camino San Jeronimo Las Joyas	SLP001303002 10546	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Metros Cuadrados	192	100	100.00
241	3003 Rehabilitacion De Local Comercial En Los Cuates	SLP131302001 62314	28,147	0.1%	28,147	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
242	1285.-Construccion De Cercado Perimetral En Ep. Ignacio Zaragoza, Col. Obrera	SLP001304002 58591	170,185	0.4%	170,185	0.4%	Metro Lineal	350	100	100.00
243	Construccion De Rampas En La Brecha	SLP131302001 58848	106,234	0.3%	106,234	0.3%	Metros	39	100	100.00
244	1214 Construccion De Tanque Elevado Para Agua Potable	SLP001304002 53280	39,999	0.1%	39,999	0.1%	Tanque	6	100	100.00
245	7562.-Construccion De Letrinas Ecologicas Humedas	SLP001304002 53317	410,840	1.0%	410,840	1.0%	Obra	229	100	100.00
246	1222 Adquisicion De Tuberia Para Ampliacion De Agua Potable En El Bo. El Mirador	SLP001304002 52971	86,953	0.2%	86,953	0.2%	Lote	1	100	100.00
247	7120lote De Material Y Rehabilitacion De La Red De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 52946	120,906	0.3%	120,906	0.3%	Lote	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
248	3057 Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Establecimiento En Damian Carmona	SLP131302001 62772	2,004	0.0%	2,004	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
249	6304 Rehabilitacion De Rastro	SLP001303002 10657	57,923	0.1%	57,923	0.1%	Obra	4,096	100	100.00
250	Piso De Concreto	SLP001304002 61981	12,337	0.0%	12,337	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
251	Construccion De Banquetas En San Jose El Viejo	SLP131302001 57777	191,957	0.5%	191,957	0.5%	Obra	356	100	100.00
252	4700 Rehabilitacion De Panteon En Damian Carmona	SLP001303002 10444	34,968	0.1%	34,968	0.1%	Obra	1,913	100	100.00
253	1264 Ampliacion De Red Electrica Por Campo Deportivo	SLP131301000 97858	9,328	0.0%	9,328	0.0%	Poste	1	100	100.00
254	9069 Lote De Material Para Rehabilitacion De Local Comercial	SLP001304002 52018	29,963	0.1%	29,963	0.1%	Establecimiento	6	100	100.00
255	9208lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 46065	12,581	0.0%	12,581	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
256	7989.-Rehabilitacion De Drenaje En Barrio Altavista	SLP001304002 53196	27,313	0.1%	27,313	0.1%	Vivienda	300	100	100.00
257	7282 Protecciones Para Aula En Jdn Idelfonso Diaz De Leon	SLP001304002 56649	4,988	0.0%	4,988	0.0%	Aula	1	100	100.00
258	Acondicionamiento De Espacios Fisico (Desarrollo Institucional)	SLP131302001 58761	22,144	0.1%	22,144	0.1%	Acción	6	100	100.00
259	8606 Pavimentacion De Calle Principal Que Conduce A La Iglesia	SLP001304002 55772	86,366	0.2%	86,366	0.2%	Metro Cuadrado	95	100	100.00
260	Rehabilitacion De Rejilla Para Drenaje En Calle Francico I. Madero	SLP131302001 57994	11,475	0.0%	11,475	0.0%	Metros Cuadrados	4,096	100	100.00
261	4714 Rehabilitacion De Canales De Riego En Tambaca	SLP001303002 16945	90,000	0.2%	90,000	0.2%	Obra	3,497	100	100.00
262	2893 Rehabilitacion De Local Comercial En Damian Carmona	SLP131302001 61818	30,067	0.1%	30,067	0.1%	Establecimiento	5	100	100.00
263	9032 Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 47312	19,998	0.1%	19,998	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
264	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Copalillos . La Mohonera	SLP131302001 49344	68,042	0.2%	68,042	0.2%	Obra	320	1	100.00
265	9035.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 48521	3,999	0.0%	3,999	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
266	7329.-Pavimentacion De Calle Carranza En Barrio Las Brisas	SLP001304002 55989	229,590	0.6%	229,590	0.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
267	2840 Adquisicion De Tuberia Para Sistema De Agua Potable En El Saucillo	SLP001303002 06080	30,033	0.1%	30,033	0.1%	Lote	343	100	100.00
268	1219 Lote De Material Para Rehabilitacion De Sisitema De Agua Potable	SLP001304002 52892	10,114	0.0%	10,114	0.0%	Lote	1	100	100.00
269	Rehabilitacion De Camino	SLP001303002 09960	249,361	0.6%	249,361	0.6%	Metro Cuadrado	413	100	100.00
270	2844 Ampliacion De Red Electrica En Damian Carmona	SLP131302001 57322	9,246	0.0%	9,246	0.0%	Obra	15	1	100.00
271	Colocacion De Alcantarillas Y Emboquillado En Calle Principal Del Km 470	SLP001303002 17924	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Metro Cuadrado	191	100	100.00
272	7339 Lote De Material Para Rehabilitacion De Linea De Conduccion Damian Carmona- El Chino	SLP001304002 53824	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metros Lineales	40	100	100.00
273	Lote De Material Electrico Para Rehabilitacion De Alumbrado Publico	SLP131302001 60043	399,994	1.0%	399,994	1.0%	Lote	26,908	100	100.00
274	Suministro De Materiales Para Red De Agua Potable En Centro De Salud	SLP131302001 48405	48,395	0.1%	48,395	0.1%	Metros Lineales	3,560	80	100.00
275	3000 Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Local En El Clarijn	SLP131302001 62240	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Establecimiento	7	100	100.00
276	9031.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 47634	19,998	0.1%	19,998	0.1%	Vivienda	6	100	100.00
277	8001 Lote De Materiales Para Construccin De Cercado Perimetral En E.P. Ignacio Zaragoza	SLP001304002 60243	29,951	0.1%	29,951	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
278	7299 Pavimentacion De Calle En Salida A San Nicolas Barrio El Mirador	SLP001304002 55963	119,996	0.3%	119,996	0.3%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
279	2422 Pavimentacion De La Calle Francisco I. Madero Y Privada De Cuauhtemoc	SLP001303002 18520	298,718	0.7%	298,718	0.7%	Metro Cuadrado	8	100	100.00
280	7124 Adoquinamiento De Calle De Acceso Al Trampolin 1a. Etapa	SLP001304002 55899	600,000	1.5%	475,800	1.2%	Metro Cuadrado	907	100	79.30
281	9180.- Lote De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 59184	2,807	0.0%	2,807	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
282	4710 Rehabilitacion De Patio Civico E.P. Ignacio Zaragoza En El Aguacate	SLP001303002 15117	39,996	0.1%	39,996	0.1%	Obra	316	100	100.00
283	7561.-Construccin De Letrinas Ecologicas Humedas	SLP001304002 53369	261,584	0.7%	261,584	0.7%	Letrina, Metros Cúbicos	159	100	100.00
284	Pavimentacion De Calle En Bo. El Panteon En Agua Buena	SLP131302001 58076	99,684	0.2%	99,684	0.2%	Metros Cuadrados	3,334	100	100.00
285	2829 Rehabilitacion De Aulas En Universidad Intercultural	SLP001304002 56481	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Aula	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,538,469	86.4%	34,358,269	85.9%		171,307		
286	Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Aula En Joya De La Esperanza	SLP131302001 45352	9,997	0.0%	9,997	0.0%	Lote	90	1	100.00
287	5136 Lote De Material Para Rehabilitación De Local Comercial	SLP001303002 15872	11,603	0.0%	11,603	0.0%	Obra	6	100	100.00
288	7984 Cosechadora De Agua Para Uso Domestico	SLP001304002 53328	461,631	1.2%	461,631	1.2%	Obra	2,480	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,833,867	100.0%	17,833,867	100.0%		595,763		
1	Suministro De Materiales Para Protección De Bordos.	SLP001303001 91703	87,353	0.5%	87,353	0.5%	Metros Cuadrados	35,000	100	100.00
2	Programa Fomento Agropecuario (Alambre)	SLP001304002 51762	270,000	1.5%	270,000	1.5%	Proyecto	350	100	100.00
3	Terminacion De Vivienda 2 Acciones.	SLP131302001 47841	76,679	0.4%	76,679	0.4%	Vivienda	2	100	100.00
4	Programa De Fomento Agropecuario	SLP001303001 91150	230,000	1.3%	230,000	1.3%	Programa	297	100	100.00
5	Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda	SLP131302001 47240	91,000	0.5%	91,000	0.5%	Vivienda	1	100	100.00
6	Rehabilitación De Drenaje Entre Las Calles Leona Vicario Y Miguel Hidalgo Y Costilla De La Col. Morelos.	SLP001303001 91281	118,925	0.7%	118,925	0.7%	Metro Lineal	350	100	100.00
7	Terminacion De Viviendas 2 Acciones.	SLP131302001 47956	110,440	0.6%	110,440	0.6%	Vivienda	2	100	100.00
8	Programa De Estufas Ecologicas	SLP131302001 47105	105,000	0.6%	105,000	0.6%	Acción	100	100	100.00
9	Rehabilitacion Con Carpeta Asfaltica Calle Reforma Y Boulevard Adolfo Lopez Mateos	SLP001304002 50790	132,224	0.7%	132,224	0.7%	Metro Lineal	35,000	100	100.00
10	Suministro De Materiales Para Mejoramiento De Vivienda C. Aracely Hernandez Cruz	SLP001304002 33262	12,000	0.1%	12,000	0.1%	Vivienda	3,500	100	100.00
11	Programa De Supervision Y Control De Obras.	SLP131302001 45486	535,016	3.0%	535,016	3.0%	Acción	35,000	100	100.00
12	Terminacion De Vivienda 2 Acciones.	SLP131302001 47991	88,928	0.5%	88,928	0.5%	Vivienda	2	100	100.00
13	Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda	SLP131302001 47311	91,000	0.5%	91,000	0.5%	Vivienda	1	100	100.00
14	Suministro De Material Para Mejoramiento De Vivienda Sra. Paula Aguilar Pacheco.	SLP001303001 91364	2,950	0.0%	2,950	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
15	Terminacion De Vivienda 2 Acciones	SLP131302001 47866	123,080	0.7%	123,080	0.7%	Vivienda	2	100	100.00
16	Programa D Inversiones De Adquisicion De Lote De Herramientas De Trabajo (Picos, Palas, Carretillas, Botas E Impermiabiles) Para La Dapast.	SLP131302001 45404	50,000	0.3%	50,000	0.3%	Acción	35,000	100	100.00
17	Terminacion De Viviendas 2 Acciones.	SLP131302001 47784	87,421	0.5%	87,421	0.5%	Vivienda	2	100	100.00
18	Construccion De Puertas Y Ventanas Para El Emsad No. 29	SLP001303001 91211	36,104	0.2%	36,104	0.2%	Obra	150	100	100.00
19	Terminacion De Vivienda 2 Acciones.	SLP131302001 47915	71,425	0.4%	71,425	0.4%	Vivienda	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,833,867	100.0%	17,833,867	100.0%		595,763		
20	Programa De Desarrollo Institucional	SLP131301001 15827	298,730	1.7%	298,730	1.7%	Plaza	8	100	100.00
21	Programa De Inversion De Adquisiciones.	SLP131301001 15887	57,947	0.3%	57,947	0.3%	Equipo	1	100	100.00
22	Programa De Fortalecimiento De Finanzas Municipales.	SLP001303001 92682	1,100,000	6.2%	1,100,000	6.2%	Informe	3,500	100	100.00
23	Terminacion De Viviendas 2 Acciones.	SLP131302001 47811	66,247	0.4%	66,247	0.4%	Vivienda	2	100	100.00
24	Programa Educativo Aportacion Municipal Para El Centro De Desarrollo Educativo	SLP001302001 46505	1,500,000	8.4%	1,500,000	8.4%	Acción	500	100	100.00
25	Terminacion De Viviendas 4 Acciones	SLP131302001 48636	145,499	0.8%	145,499	0.8%	Vivienda	4	100	100.00
26	Programa De Contraloria	SLP131302001 46611	35,667	0.2%	35,667	0.2%	Informe	35,000	100	100.00
27	Terminacion De Viviendas 2 Acciones	SLP131302001 47929	166,499	0.9%	166,499	0.9%	Vivienda	2	100	100.00
28	Mantenimiento Al El Sistema De Bombeo El Puente.	SLP131302001 48587	90,000	0.5%	90,000	0.5%	Equipo	35,000	100	100.00
29	Rehabilitación De Compuertas De Bordo Norte.	SLP001303001 91542	51,048	0.3%	51,048	0.3%	Obra	3,500	100	100.00
30	Terminacion De Vivienda 2 Acciones.	SLP131302001 48008	167,318	0.9%	167,318	0.9%	Vivienda	2	100	100.00
31	Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda.	SLP131302001 47162	91,000	0.5%	91,000	0.5%	Vivienda	1	100	100.00
32	Programa De Fortalecimiento De Finanzas Publicas. 10451	SLP001303001 92651	5,903,052	33.1%	5,903,052	33.1%	Informe	3,500	100	100.00
33	Terminacion De Vivienda 2 Acciones	SLP131302001 47977	57,763	0.3%	57,763	0.3%	Vivienda	2	100	100.00
34	Programa De Fortalecimiento De Finanzas Sedesol	SLP001304002 50516	2,153,740	12.1%	2,153,740	12.1%	Informe	350,000	100	100.00
35	Pavimentacion Carpeta Asfaltica En La Calle Moctezuma	SLP131302001 48030	3,231,687	18.1%	3,231,687	18.1%	Metro Cuadrado	16,318	100	100.00
36	Rehabilitación De Tanque Elevado.	SLP001303001 91609	59,114	0.3%	59,114	0.3%	Tanque	150	100	100.00
37	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable, Calle Privado Y Calle Cinco De La Col. Las Norias.	SLP131302001 45345	13,761	0.1%	13,761	0.1%	Obra	3,500	100	100.00
38	Terminacion De 4 Acciones De Vivienda	SLP131302001 47607	202,171	1.1%	202,171	1.1%	Vivienda	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,833,867	100.0%	17,833,867	100.0%		595,763		

39	Terminacion De Viviendas 2 Acciones	SLP131302001 47892	123,080	0.7%	123,080	0.7%	Vivienda	2	100	100.00
----	-------------------------------------	-----------------------	---------	------	---------	------	----------	---	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,517,276	52.3%	21,492,120	52.2%		57,089		
1	Modernizacion Y Pavimentacion De Camino E.C. Km 3.300 (Tanlaajás-Tanquian De Escobedo) - El Barrancon-Santa Rosa Tramo A Modernizar Del Km 0.00 Al Km 8.275	SLP001304002 62797	1,729,843	4.2%	1,729,843	4.2%	Kilómetro	1,313	100	50.00
2	Aportacion Municipal Para Proyectos Productivos	SLP001304002 64033	2,000,000	4.9%	2,000,000	4.9%	Acción	71	100	100.00
3	Aportacion Municipal Para La Construcccion De Unidades Basicas De Vivienda	SLP001304002 64436	1,147,145	2.8%	1,147,145	2.8%	Vivienda	240	100	100.00
4	Aportacion Municipal Para La Construcccion De Techo Cuenca Comunitario	SLP001303002 19937	60,556	0.1%	60,556	0.1%	Obra	167	100	100.00
5	Construcccion De Viviendas A Personas En Situacion Emergente	SLP131302001 63774	284,792	0.7%	284,792	0.7%	Vivienda	40	100	100.00
6	Construcccion De Centro De Acopio	SLP001304002 64166	543,210	1.3%	543,210	1.3%	Centro	295	100	100.00
7	Aportacion Municipal Para La Construcccion De Letrinas Ecologicas Secas En 6 Localidades Con Sede En El Monec	SLP001303002 20138	283,682	0.7%	283,682	0.7%	Acción	375	100	100.00
8	Construcccion De Rampa	SLP001304002 60692	199,764	0.5%	199,764	0.5%	Metro Lineal	928	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP001304002 53162	41,720	0.1%	41,720	0.1%	Poste	20	1	100.00
10	Rehabilitacion De La Subestacion Del Sistema De Bombeo	SLP001304002 55072	37,120	0.1%	37,120	0.1%	Subestación	213	100	100.00
11	Aportacion Municipal Para La Construcccion De Letrinas Ecologicas En Varias Localidades Con Sede En La Localidad De El Pando	SLP001303002 20058	208,461	0.5%	208,461	0.5%	Acción	275	100	100.00
12	Aportacion Municipal Para El Suministro De Estufas Ecologicas	SLP001304002 64496	38,850	0.1%	38,850	0.1%	Acción	120	100	100.00
13	Construcccion De Centro De Acopio	SLP001304002 64282	539,992	1.3%	539,992	1.3%	Centro	42	100	100.00
14	Habilitacion De Centro Comunitario De Aprendizaje	SLP001304002 60169	38,649	0.1%	38,649	0.1%	Obra	1,110	100	100.00
15	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Del Sistema General De Agua Tramo Agualoja-La Concepcion	SLP001304002 52715	20,485	0.0%	20,485	0.0%	Línea de Conducción	928	100	100.00
16	Construcccion De Rampa	SLP001304002 60449	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Metro Lineal	63	100	100.00
17	Habilitacion Del Centro Comunitario De Aprendizaje	SLP001303002 17133	66,010	0.2%	66,010	0.2%	Obra	1,331	100	100.00
18	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Para Sistema General De Agua	SLP001304002 52964	97,091	0.2%	97,091	0.2%	Equipo	18,137	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,517,276	52.3%	21,492,120	52.2%		57,089		
19	Modernizacion Y Pavimentacion Del Camino Tanlaías-Jomte-Patalja, Tramo A Modernizar Del Km 0.00 Al Km 4.660	SLP001304002 62198	1,001,491	2.4%	1,001,491	2.4%	Kilómetro	649	5	50.00
20	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Para Sistema General De Agua	SLP001304002 52840	47,182	0.1%	47,182	0.1%	Equipo	18,137	100	100.00
21	Construccion De Centro De Acopio	SLP001303002 18275	544,999	1.3%	544,999	1.3%	Obra	83	100	100.00
22	Aportacion Municipal Para La Construccion De Techado Cuenca Comunitario	SLP001303002 19696	60,798	0.1%	60,798	0.1%	Obra	359	100	100.00
23	Construccion De Centro De Acopio	SLP001303002 18191	544,998	1.3%	544,998	1.3%	Obra	136	100	100.00
24	Aportacion Municipal Para La Construccion De Techo Cuenca Comunitario	SLP001303002 19875	143,762	0.3%	143,762	0.3%	Obra	256	100	100.00
25	Modernizacion Y Pavimentacion De Camino Sagrada Familia (Tanquian)- Santa Elena, Tramo: Del Km. 0.00 Al Km. 5.038 Subtramo A Modernizar Del Km 2.00 Al Km 5.038	SLP001304002 62755	722,559	1.8%	722,559	1.8%	Kilómetro	609	100	50.00
26	Construccion De Casa De Salud	SLP001303002 17415	538,871	1.3%	538,871	1.3%	Obra	567	100	100.00
27	Aportacion Municipal Para La Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata Y Privada Zapata	SLP001304002 64633	1,582,427	3.8%	1,582,427	3.8%	Metro Cuadrado	1,137	100	100.00
28	Aportacion Municipal Para La Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001303002 20233	340,784	0.8%	340,784	0.8%	Acción	450	100	100.00
29	Aportacion Municipal Para La Construccion De Cosechadoras De Agua	SLP001304002 52217	29,100	0.1%	29,100	0.1%	Acción	80	100	100.00
30	Construccion De Un Aula Didactica Est. Reg. 6 X 8 Tipo Ieife En El Cebac Ezequiel Ahumada	SLP001304002 62995	295,245	0.7%	270,089	0.7%	Aula	32	100	90.00
31	Aportacion Municipal Para La Ampliacion De Viviendas 4 X 4	SLP001304002 64382	1,399,995	3.4%	1,399,995	3.4%	Acción	840	100	100.00
32	Aportacion Municipal Para La Modernizacion Y Pavimentacion Del Camino E.C. Km 5 100 (Tanlaías-Tanquian De Escobedo)-El Manicero-Agualoja-Malilija, Tramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km. 11 291	SLP001304002 61563	2,497,071	6.1%	2,497,071	6.1%	Kilómetro	763	11	50.00
33	Construccion De Alcantarilla	SLP001304002 64743	49,458	0.1%	49,458	0.1%	Alcantarilla	928	1	100.00
34	Aportacion Municipal Para La Construccion De Cosechadoras De Agua	SLP001304002 52513	29,100	0.1%	29,100	0.1%	Acción	118	100	100.00
35	Construccion De Rampa Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 60562	199,981	0.5%	199,981	0.5%	Metro Lineal	90	100	100.00
36	Aportacion Municipal Para La Construccion De Cosechadoras De Agua	SLP001304002 52413	29,100	0.1%	29,100	0.1%	Acción	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,517,276	52.3%	21,492,120	52.2%		57,089		
37	Construccion De Centro De Acopio	SLP001303002 18127	545,000	1.3%	545,000	1.3%	Obra	751	100	100.00
38	Modernizacion Y Pavimentacion De Camino E.C. Km. 12.9 (Tanlaajas Tanquian De Escobedo)-San Nicolas-San Isidro, Tramo A Modernizar Del Km 0 Al Km 7.00	SLP001304002 62496	1,249,124	3.0%	1,249,124	3.0%	Kilómetro	1,200	100	50.00
39	Construccion De Alcantarillas	SLP131301000 92770	188,863	0.5%	188,863	0.5%	Alcantarilla	742	100	100.00
40	Construccion De Centro De Acopio	SLP001303002 18351	544,999	1.3%	544,999	1.3%	Obra	198	100	100.00
41	Aportacion Municipal Para La Construccion De Techo Cuenca Comunitario	SLP001303002 19781	139,021	0.3%	139,021	0.3%	Obra	313	100	100.00
42	Pavimentacion De Calle Prolongacion El Aguaje	SLP001303002 19222	64,274	0.2%	64,274	0.2%	Metro Cuadrado	1,134	100	100.00
43	Aportacion Municipal Para La Construccion De Letrinas Ecologicas Secas En 6 Localidades, Con Sede En El Ojox	SLP001303002 20190	302,393	0.7%	302,393	0.7%	Acción	400	100	100.00
44	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP001304002 54708	117,523	0.3%	117,523	0.3%	Poste	18	1	100.00
45	Construccion De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata	SLP001304002 64843	226,979	0.6%	226,979	0.6%	Puente	1,137	100	100.00
46	Construccion De Centro De Acopio	SLP001303002 17635	544,811	1.3%	544,811	1.3%	Obra	194	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,291,686	84.1%	8,291,686	84.1%		26,420		
1	Camino Del Tepetate	SLP001304002 72915	25,000	0.3%	25,000	0.3%	Kilómetro	500	100	100.00
2	Rehabilitación De Alumbrado A Entrada De Cedral - Vanegas	SLP001303002 15885	370,000	3.8%	370,000	3.8%	Luminaria	5,000	100	100.00
3	Construccion Delinea De Distribucion Electrica	SLP001304002 68024	240,271	2.4%	240,271	2.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	600	100	100.00
4	Adquisicion De Laminas Para Techo Seguro	SLP001304002 61693	100,094	1.0%	100,094	1.0%	Pieza	100	100	100.00
5	Convenio Entre Municipio Y Sedarch (Diferentes Programas)	SLP131302001 45347	600,000	6.1%	600,000	6.1%	Obra	150	100	100.00
6	Construccion De Servicios Sanitarios Rurales Esc. Prim. ¿Benito Juarez¿	SLP001304002 61109	120,000	1.2%	120,000	1.2%	Servicio	60	100	100.00
7	Reparacion De Motor Electrico Para Equipo De Bombeo Para El Sistema De Riego	SLP001303002 05995	22,000	0.2%	22,000	0.2%	Sistema	50	100	100.00
8	Construccion De Servicios Sanitarios Rurales En El Jardin De Niños ¿ Miguel Hidalgo	SLP001304002 61045	120,000	1.2%	120,000	1.2%	Servicio	60	100	100.00
9	Rehabilitacion De Bordos De Abrevadero	SLP001303002 07369	51,739	0.5%	51,739	0.5%	M2, Bordo	3,000	100	100.00
10	Rehabilitacion De Sistemas De Riego	SLP001304002 58456	352,877	3.6%	352,877	3.6%	Sistema	100	100	100.00
11	Construccion De Cancha En La Escuela Preparatoria Macedonia Loera Hernandez	SLP001303002 21096	243,103	2.5%	243,103	2.5%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
12	Rehabilitación De Pila De Almacenamiento De Agua Potable De La Comunidad De Vanegas De Abajo Y El Barrio De Santiago	SLP001303002 08606	50,000	0.5%	50,000	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
13	Rehabilitacion De Bomba Sumergiblepara Pozo De Agua Potable 2	SLP001304002 68027	26,100	0.3%	26,100	0.3%	Informe	2,500	100	100.00
14	Rehabilitación De Sistema De Riego	SLP001303002 07250	18,000	0.2%	18,000	0.2%	Sistema	50	100	100.00
15	Construccion De Centro De Acopio En La Comunidad De Cuatro Milpas	SLP001304002 58504	28,700	0.3%	28,700	0.3%	Centro	500	100	100.00
16	Construccion De Cercado Perimetralen La Escuela Primaria "Margarita Maza Dejuarez"	SLP001304002 68014	75,815	0.8%	75,815	0.8%	Cercos	150	100	100.00
17	Adquisicion De Alambre Para Cercado De Agostadero	SLP001303002 07541	15,000	0.2%	15,000	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	700	100	100.00
18	Reconstrucciondel Camino: E.C.(Cedral - Vanegas) - San Jose De Lapunta, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000 Ubicado Enel Municipio De Vanegas.	SLP001304002 67283	567,347	5.8%	567,347	5.8%	Kilómetro	400	100	100.00
19	Construccion De Serviciosconstruccion De Servicios Sanitarios Rurales En El Jardin De Niños "ManuelInajera"	SLP001304002 60981	120,000	1.2%	120,000	1.2%	Servicio	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,291,686	84.1%	8,291,686	84.1%		26,420		
20	Engravado En Área De Acceso Y Maneobras De Carga Y Descarga De Invernadero	SLP131302001 45333	37,910	0.4%	37,910	0.4%	M2, Invernadero	100	100	100.00
21	Reconstruccion Del Camino:E.C. (Cedral - Vanegas) - Vanegas De Abajo, Tramodel Km 0 000 Al Km 0 550 Ubicado En El Municipio Devanegas.	SLP001304002 67519	294,812	3.0%	294,812	3.0%	Kilómetro	500	100	100.00
22	Adquisición De Cemento Para El Mejoramiento A La Vivienda	SLP001303002 20937	50,445	0.5%	50,445	0.5%	Pieza	200	100	100.00
23	Adquisicion De Hule Para Techo En Varias Localidades	SLP001304002 62352	35,604	0.4%	35,604	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
24	Rehabilitacion De Relleno Sanitario	SLP001304002 60742	210,000	2.1%	210,000	2.1%	Relleno Sanitario	500	100	100.00
25	Ampliación De Sistema De Agua Potable	SLP001303002 08105	1,570,352	15.9%	1,570,352	15.9%	Vivienda	500	100	100.00
26	Construccion De Invernadero De Forraje Verde Hidroponico (En La Comunidad De San Jose De La Punta)	SLP131302001 42184	543,576	5.5%	543,576	5.5%	Invernadero	50	100	100.00
27	Reconstruccion Del Camino Ala Sabanilla	SLP001304002 67442	300,000	3.0%	300,000	3.0%	Kilómetro	500	100	100.00
28	Rehabilitacion De Alumbrado Publico (Adquisicion De Material)	SLP131302001 49535	48,789	0.5%	48,789	0.5%	Luminaria	100	100	100.00
29	Construcción De Cadena En Cercado Perimetral En Jardín De Niños Juan Jacobo Rousseau	SLP131302001 45500	1,545	0.0%	1,545	0.0%	M2, Muro de contención	50	100	100.00
30	Construccion De Alumbrado A Entradade Boulevard Y Salida A Estacion Catorce	SLP001304002 59097	173,000	1.8%	173,000	1.8%	Luminaria	3,000	100	100.00
31	Construccion De 2da Etapa De Una Aulade Medios De 2 E.E. Estructura U-1c Aislada	SLP001304002 68019	209,717	2.1%	209,717	2.1%	Aula	250	100	100.00
32	Rehabilitacion De Casa De Dia En La Cebecera Municipal	SLP001304002 59326	8,123	0.1%	8,123	0.1%	Informe	100	100	100.00
33	Pavimentacion De La Calle Francisco I.Madero	SLP001304002 59394	660,000	6.7%	660,000	6.7%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
34	Construccion De Consultorio Y Baño En La Comunidad De Zaragoza(La Vaca)	SLP001304002 62034	218,461	2.2%	218,461	2.2%	Informe	500	100	100.00
35	Rehabilitacion De Camellones En Boulevard	SLP131302001 45476	269,527	2.7%	269,527	2.7%	M2, Camellones	2,000	100	100.00
36	Rehabilitacion De Revestimiento Delcamino E.C. (Vanegas-Est. Catorce) - La Sabanillatramo Del Km 0 000 Al Km 6 300. Subtramo Del Km0 000 Al Km 3 700 Con Un Ancho De Corona De 6 M.En El Municipio	SLP001304002 67354	513,779	5.2%	513,779	5.2%	Kilómetro	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,496,951	102.1%	18,337,215	96.0%		120,204		
1	Rehabilitación De Escuela Primaria Comunitaria.	SLP001304002 50495	5,850	0.0%	5,850	0.0%	Anexo	13	100	100.00
2	Suministro De Material Para El Funcionamiento De La Planta Tratadora De Aguas Residuales	SLP001303002 10227	22,619	0.1%	22,619	0.1%	Lote	7,500	100	100.00
3	Conservación De Camino De La Localidad De La Lagunita Del Sotol A La Localidad De Cerro Blanco.	SLP001304002 51121	6,703	0.0%	6,703	0.0%	Kilómetro	120	100	100.00
4	Mejoramiento A La Vivienda (Block)	SLP001303002 18045	245,896	1.3%	245,896	1.3%	Acción	550	100	100.00
5	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Venado.	SLP001304002 50819	14,447	0.1%	14,447	0.1%	Kilómetro	15	100	100.00
6	Pavimentación De Calle Morelos.	SLP001304002 47835	158,442	0.8%	158,442	0.8%	Metro Cuadrado	7,000	100	100.00
7	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	SLP001303002 10107	13,000	0.1%	13,000	0.1%	Pozo	80	100	100.00
8	Rehabilitación De Jardín De Niños Federico Froebel	SLP001304002 48242	2,785	0.0%	2,785	0.0%	Obra	25	100	100.00
9	Rehabilitación De Calles	SLP001304002 47922	35,000	0.2%	35,000	0.2%	Lote	5,490	100	100.00
10	Rehabilitación De Escuela Primaria Aquiles Serdán.	SLP001304002 50570	4,640	0.0%	4,640	0.0%	Anexo	40	100	100.00
11	Rehabilitación De Jardín De Niños Plan De Ayutla	SLP001304002 48262	5,440	0.0%	5,440	0.0%	Obra	350	100	100.00
12	Rehabilitación De Jardín De Niños Vicente Chicosein	SLP001303002 13639	3,620	0.0%	3,620	0.0%	Anexo	1	100	100.00
13	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Francisco Gonzales Bocanegra	SLP001303002 14616	10,010	0.1%	10,010	0.1%	Anexo	1	100	100.00
14	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Del Cárcamo	SLP001304002 47414	19,000	0.1%	19,000	0.1%	Pozo	5,000	100	100.00
15	Convenio Para Construcción De Bordos De Abrevadero Con La Unión Ganadera	SLP001303002 09279	49,500	0.3%	49,500	0.3%	Obra	200	100	100.00
16	Construcción De Bebedero Pecuario	SLP001303002 09206	30,000	0.2%	30,000	0.2%	Obra	5	100	100.00
17	Programa De Electrificación En Poblados Rurales Y Colonias Populares (Convenio Especifico Con Cfe Du-Slp-02-2012-004).	SLP001304002 50893	1,104,041	5.8%	1,104,041	5.8%	Acometida.	220	100	100.00
18	Conservación De Camino De La Localidad De La Reforma A La Localidad Del Matorral.	SLP001304002 51151	3,440	0.0%	3,440	0.0%	Kilómetro	320	100	100.00
19	Adquisición E Instalación De Celdas (Polocote De Arriba)	SLP001303002 22576	260,088	1.4%	260,088	1.4%	Planta, Celda Solar, Vivienda	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,496,951	102.1%	18,337,215	96.0%		120,204		
20	Pavimentación De Calle Jazmín En La Colonia Villa De Las Flores Azules De La Cabecera Municipal	SLP001303002 22559	349,685	1.8%	349,685	1.8%	Metro Cuadrado	22	100	100.00
21	Construcción De Taller Para Elaboración De Productos Lacteos	SLP001304002 47088	87,652	0.5%	87,652	0.5%	Centro	31	100	100.00
22	Construcción De Techo Tejabán	SLP001303002 09172	7,000	0.0%	7,000	0.0%	Obra	5	100	100.00
23	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Carlos Jonguitud Barrios	SLP001303002 14369	6,700	0.0%	6,700	0.0%	Anexo	1	100	100.00
24	Convenio Marco Con Sedarh (Ganadería)	SLP001303002 09247	370,000	1.9%	370,000	1.9%	Obra	300	100	100.00
25	Construcción De Casa De Salud.	SLP001304002 51413	38,081	0.2%	38,081	0.2%	Casa de Salud	250	100	100.00
26	Conservación De Camino De La Localidad De La Reforma A La Localidad De El Gateado.	SLP001304002 51178	4,200	0.0%	4,200	0.0%	Kilómetro	500	100	100.00
27	Construcción De Sistema Para Abastecimiento De Agua Potable	SLP001303002 22547	451,823	2.4%	451,823	2.4%	Sistema	44	100	100.00
28	Rehabilitación De Red De Agua Potable	SLP001303002 10087	13,311	0.1%	13,311	0.1%	Metro Lineal	75	100	100.00
29	Construcción De Recamaras Adicionales Rurales San Joaquín De Las Flores.	SLP001303002 22601	437,580	2.3%	437,580	2.3%	Obra	43	100	100.00
30	Rehabilitación De Jardín De Niños José María Morelos	SLP001303002 13491	2,240	0.0%	2,240	0.0%	Anexo	1	100	100.00
31	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria José Mariano Jiménez	SLP001303002 14569	9,441	0.0%	9,441	0.0%	Anexo	1	100	100.00
32	Conservación De Camino De La Localidad De La Ciénega De Guaname A La Localidad De La Lagunita Del Sotol.	SLP001304002 51078	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Kilómetro	190	100	100.00
33	Apoyo Para La Adquisición De Un Modulo Para Papalote Para Uso Deabrevadero	SLP001303002 08911	3,434	0.0%	3,434	0.0%	Lote	5	100	100.00
34	Construcción De Recamaras Adicionales Rurales (El Ranchito)	SLP001303002 22613	437,580	2.3%	437,580	2.3%	Obra	43	100	100.00
35	Pavimentación De Callejón San Miguel	SLP001304002 47868	300,000	1.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,400	100	-
36	Rehabilitación De Jardín De Niños Niños Héroes	SLP001303002 13517	4,210	0.0%	4,210	0.0%	Anexo	1	100	100.00
37	Construcción De Columnas En La Escuela Secundaria Técnica No. 9	SLP001304002 47957	370,181	1.9%	370,181	1.9%	Plaza	330	100	100.00
38	Construcción De Plaza Cívica En Jardín De Niños Gabriela Mistral	SLP001303002 10757	26,560	0.1%	26,560	0.1%	Plaza Cívica	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,496,951	102.1%	18,337,215	96.0%		120,204		
39	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Lic. Benito Juárez	SLP001303002 14713	9,800	0.1%	9,800	0.1%	Escuela	1	100	100.00
40	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Varias Calles	SLP001304002 47481	416,052	2.2%	416,052	2.2%	Metro Lineal	550	100	100.00
41	Rehabilitación De Escuela Misión Cultural Rural	SLP001303002 13468	59,655	0.3%	59,655	0.3%	Obra	1	100	100.00
42	Conservación De Camino Santa Rita - La Trinidad	SLP001303002 14960	110,336	0.6%	110,336	0.6%	Kilómetro	2	100	100.00
43	Construcción De Centro De Acopio	SLP001304002 47153	300,000	1.6%	-	0.0%	Centro	500	100	-
44	Rehabilitación De Escuela Manuel José Othón	SLP001303002 14534	7,540	0.0%	7,540	0.0%	Anexo	1	100	100.00
45	Rehabilitación De Escuela Primaria Comunitaria.	SLP001304002 50679	9,335	0.0%	9,335	0.0%	Sanitario.	12	100	100.00
46	Construcción De Un Deposito Para Almacenar Agua	SLP001304002 47191	31,736	0.2%	31,736	0.2%	Sistema	60	100	100.00
47	Adquisición De Vehículo	SLP001303002 09513	180,000	0.9%	180,000	0.9%	Vehículo	50	100	100.00
48	Rehabilitación De Escuela Primaria Adolfo López Mateos	SLP001303002 13905	13,968	0.1%	13,968	0.1%	Anexo	45	100	100.00
49	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Camilo Arriaga.	SLP001304002 50780	10,320	0.1%	10,320	0.1%	Anexo	200	100	100.00
50	Pavimentación De Calle Cuauhtémoc Entre Carranza Y Cinco De Mayo.	SLP001304002 47768	173,803	0.9%	173,803	0.9%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
51	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	SLP001303002 10160	31,122	0.2%	31,122	0.2%	Pozo	5,300	100	100.00
52	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez	SLP001303002 14107	21,792	0.1%	21,792	0.1%	Anexo	400	100	100.00
53	Contraloría Interna	SLP001303002 09537	51,890	0.3%	51,890	0.3%	Informe	14,904	100	100.00
54	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Ubicado En El Barrio De San Juan	SLP001303002 10202	8,797	0.0%	8,797	0.0%	Pozo	1,000	100	100.00
55	Rehabilitación De Escuela Primaria Álvaro Obregón	SLP001303002 13792	6,046	0.0%	6,046	0.0%	Anexo	1	100	100.00
56	Mejoramiento A La Vivienda (Ladrillo)	SLP001303002 18138	3,477	0.0%	3,477	0.0%	Acción	1	100	100.00
57	Construcción De Centro De Acopio	SLP001303002 08854	500,000	2.6%	340,264	1.8%	Centro	14,492	100	68.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,496,951	102.1%	18,337,215	96.0%		120,204		
58	Construcción De 8 Pies De Casa.	SLP001304002 51519	260,452	1.4%	260,452	1.4%	Unidad	40	100	100.00
59	Adquisición De Bomba Para Pipa De Agua	SLP001303002 09987	14,000	0.1%	14,000	0.1%	Lote	13	100	100.00
60	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	SLP001303002 10059	40,100	0.2%	40,100	0.2%	Pozo	1,000	100	100.00
61	Construcción De Recamaras Adicionales Rurales (El Salitre)	SLP001303002 22607	437,580	2.3%	437,580	2.3%	Obra	43	100	100.00
62	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Francisco Gonzales Bocanegra	SLP001303002 14665	7,005	0.0%	7,005	0.0%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
63	Convenio Marco Con Sedarh (Agricultura)	SLP001303002 08611	160,000	0.8%	160,000	0.8%	Lote	200	100	100.00
64	Rehabilitación De Pozo Y Equipo De Bombeo Del Pozo 3 Para Uso De Abrevadero	SLP001303002 08691	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Lote	15	100	100.00
65	Rehabilitación De Pozo 2 Para Uso De Abrevadero	SLP001303002 08654	40,472	0.2%	40,472	0.2%	Lote	30	100	100.00
66	Pavimentación De La Calle Francisco Lara	SLP001303002 10685	195,797	1.0%	195,797	1.0%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
67	Rehabilitación De Escuela Primaria Prof. Rafael Ramírez.	SLP001304002 50620	9,900	0.1%	9,900	0.1%	Anexo	35	100	100.00
68	Rehabilitación De Escuela Miguel Hidalgo	SLP001303002 13739	4,820	0.0%	4,820	0.0%	Sanitario	23	100	100.00
69	Construcción De Recamaras Adicionales Rurales (Polocote De Arriba)	SLP001303002 22610	437,580	2.3%	437,580	2.3%	Obra	43	100	100.00
70	Rehabilitación De Jardín De Niños Cuitláhuac.	SLP001304002 48277	24,005	0.1%	24,005	0.1%	Obra	300	100	100.00
71	Construcción De Camino	SLP001303002 15180	100,000	0.5%	100,000	0.5%	Kilómetro	1	100	100.00
72	Convenio Construcción De Segunda Etapa De Libramiento Carretera De Guaname - Carretera 63	SLP001303002 15284	416,698	2.2%	416,698	2.2%	Kilómetro	10	100	100.00
73	Mejoramiento A La Vivienda (Adquisición De Block).	SLP001304002 51552	108,000	0.6%	108,000	0.6%	Acción	250	100	100.00
74	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	SLP001303002 10180	14,582	0.1%	14,582	0.1%	Pozo	20	100	100.00
75	Rehabilitación De Jardín De Niños Ramón López Velarde	SLP001303002 13686	10,120	0.1%	10,120	0.1%	Anexo	1	100	100.00
76	Construcción De Recamaras Adicionales Rurales (Guaname)	SLP001303002 22611	437,580	2.3%	437,580	2.3%	Obra	43	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,496,951	102.1%	18,337,215	96.0%		120,204		
77	Conservación De Caminos	SLP001303002 14922	21,668	0.1%	21,668	0.1%	Puente	12	100	100.00
78	Rehabilitación De Casa De Salud	SLP001303002 22343	10,780	0.1%	10,780	0.1%	Casa de Salud	1	100	100.00
79	Rehabilitación De Escuela Primaria Álvaro Obregón.	SLP001303002 14051	4,200	0.0%	4,200	0.0%	Anexo	1	100	100.00
80	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Julián Carrillo.	SLP001304002 50765	8,856	0.0%	8,856	0.0%	Anexo.	33	100	100.00
81	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	SLP001303002 10138	40,600	0.2%	40,600	0.2%	Pozo	93	100	100.00
82	Conservación De Camino De La Localidad De Cerro Blanco A La Localidad De Jarillas.	SLP001304002 50942	7,900	0.0%	7,900	0.0%	Kilómetro	300	100	100.00
83	Pavimentación De Calle Azucenas En La Colonia Villa De Las Flores Azules En La Cabecera Municipal	SLP001303002 22568	710,528	3.7%	710,528	3.7%	Metro Cuadrado	44	100	100.00
84	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Ramon Lopez	SLP001303002 14436	5,835	0.0%	5,835	0.0%	Anexo	45	100	100.00
85	Conservación De Camino Venado - El Laurel	SLP001303002 15003	85,664	0.4%	85,664	0.4%	Kilómetro	7	100	100.00
86	Sueldos Desarrollo Institucional	SLP001303002 09403	380,682	2.0%	380,682	2.0%	Plaza	14,904	100	100.00
87	Rehabilitación De Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón	SLP001303002 13765	1,508	0.0%	1,508	0.0%	Anexo	38	100	100.00
88	Convenio Marco Con Sedarh (Coussa)	SLP001303002 08748	200,000	1.0%	200,000	1.0%	Obra	500	100	100.00
89	Infraestructura Complementaria Para El Funcionamiento De Un Invernadero De Forraje Verde Hidropónico	SLP001303002 08381	492,123	2.6%	492,123	2.6%	Módulo	105	100	100.00
90	Seguro Agrícola Catastrófico	SLP001304002 46989	150,000	0.8%	150,000	0.8%	Informe	1,000	100	100.00
91	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños María Luisa Escobar De Rocabrana.	SLP001303002 10780	10,125	0.1%	10,125	0.1%	Metro Lineal	1	100	100.00
92	Mejoramiento A La Vivienda (Cemento)	SLP001303002 18083	427,314	2.2%	427,314	2.2%	Acción	800	100	100.00
93	Construcción De Centro De Acopio	SLP001303002 08819	84,734	0.4%	84,734	0.4%	Centro	101	100	100.00
94	Rehabilitación De Casa De Salud	SLP001303002 15328	3,643	0.0%	3,643	0.0%	Casa de Salud	1	100	100.00
95	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Ramón López Velarde	SLP001303002 14409	3,850	0.0%	3,850	0.0%	Anexo	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,496,951	102.1%	18,337,215	96.0%		120,204		
96	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Cadete Virgilio Uribe	SLP001303002 14470	5,800	0.0%	5,800	0.0%	Escuela	32	100	100.00
97	Rehabilitación De Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 142	SLP001304002 48029	34,664	0.2%	34,664	0.2%	Escuela	430	100	100.00
98	Pavimentación De Calle Gladiolas En La Colonia Villa De Las Flores Azules De La Cabecera Municipal	SLP001303002 22563	710,528	3.7%	710,528	3.7%	Metro Cuadrado	44	100	100.00
99	Construcción De Pileta De Mampostería 50 M3	SLP001304002 47246	4,400	0.0%	4,400	0.0%	Metro cúbico	1,458	100	100.00
100	Construcción De Arco Techo En Escuela Secundaria Técnica No. 9	SLP001304002 47987	444,228	2.3%	444,228	2.3%	Plaza	300	100	100.00
101	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez.	SLP001304002 50701	21,792	0.1%	21,792	0.1%	Anexo.	400	100	100.00
102	Reconstrucción De Camino Que Conduce De La Localidad 5 De Febrero A Tanque De La Milpa.	SLP001304002 51345	25,471	0.1%	25,471	0.1%	Kilómetro	450	100	100.00
103	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Francisco Lanzagorta	SLP001303002 14499	4,050	0.0%	4,050	0.0%	Escuela	1	100	100.00
104	Construcción De Piso Firme 9 Localidades Del Municipio De Venado (La Trinidad)	SLP001303002 22588	210,102	1.1%	210,102	1.1%	Acción	113	100	100.00
105	Construcción De Red Eléctrica.	SLP001304002 50914	400,000	2.1%	-	0.0%	Kilómetro	205	100	-
106	Construcción De Vados.	SLP001304002 51229	12,850	0.1%	12,850	0.1%	Puente	120	100	100.00
107	Rehabilitación De Casa De Salud.	SLP001303002 15359	955	0.0%	955	0.0%	Casa de Salud	1	100	100.00
108	Rehabilitación De Jardín De Niños Ramón López Velarde	SLP001304002 48222	10,120	0.1%	10,120	0.1%	Metro Lineal	20	100	100.00
109	Rehabilitación De Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	SLP001303002 13867	12,325	0.1%	12,325	0.1%	Metro Lineal	1	100	100.00
110	Rehabilitación De Escuela Primaria 21 De Marzo.	SLP001304002 50649	4,569	0.0%	4,569	0.0%	Anexo	15	100	100.00
111	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez	SLP001303002 14083	2,735	0.0%	2,735	0.0%	Anexo	1	100	100.00
112	Rehabilitación De Pozo De Riego Y Abrevadero 4	SLP001304002 46883	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Lote	15	100	100.00
113	Pavimentación De Avenida Guadalupe Segunda Etapa (Entre Calle Manantiales Y Calle Pino Suarez) En La Cabecera Municipal	SLP001303002 22570	2,500,000	13.1%	2,500,000	13.1%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
114	Rehabilitación De Alumbrado Publico.	SLP001303002 10634	199,851	1.0%	199,851	1.0%	Obra	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,496,951	102.1%	18,337,215	96.0%		120,204		
115	Convenio Marco Con Sedarh (Cosecha De Agua)	SLP001303002 09368	220,000	1.2%	220,000	1.2%	Obra	200	100	100.00
116	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Lic. José López Portillo	SLP001303002 14856	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Anexo	1	100	100.00
117	Construcción De Vados En El Ejido El Sotol.	SLP001304002 51280	48,700	0.3%	48,700	0.3%	Puente	100	100	100.00
118	Rehabilitación De Escuela Primaria Guadalupe Victoria.	SLP001304002 50473	19,359	0.1%	19,359	0.1%	Aula	15	100	100.00
119	Construcción De Dos Corrales Para Caprinos	SLP001303002 09123	14,000	0.1%	14,000	0.1%	Lote	10	100	100.00
120	Rehabilitación De Jardín De Niños Héroes Juventino Rosas.	SLP001304002 48177	2,668	0.0%	2,668	0.0%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
121	Rehabilitación De Jardín De Niños Amado Nervo	SLP001304002 48061	4,739	0.0%	4,739	0.0%	Obra	20	100	100.00
122	Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria	SLP001303002 13438	29,461	0.2%	29,461	0.2%	Metro Lineal	35	100	100.00
123	Construcción De Banquetas En Varias Calles De La Cabecera Municipal	SLP001303002 10710	33,860	0.2%	33,860	0.2%	Metro Cuadrado	5,200	100	100.00
124	Rehabilitación De Casa De Salud.	SLP001304002 51476	10,780	0.1%	10,780	0.1%	Casa de Salud	200	100	100.00
125	Construcción De Camino	SLP001303002 15139	13,254	0.1%	13,254	0.1%	Kilómetro	357	100	100.00
126	Conservación De Camino De La Localidad De El Sotol A La Localidad La Reforma.	SLP001304002 51049	4,000	0.0%	4,000	0.0%	Kilómetro	180	100	100.00
127	Construcción De Drenaje En Varias Calles	SLP001303002 22554	85,596	0.4%	85,596	0.4%	Metro Lineal	55	100	100.00
128	Rehabilitación De Jardín De Niños Luis Spota	SLP001303002 13659	4,660	0.0%	4,660	0.0%	Anexo	1	100	100.00
129	Rehabilitación De Pozo Y Equipo De Bombeo Del Pozo 5	SLP001304002 46732	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Obra	15	100	100.00
130	Rehabilitación De Casa De Salud.	SLP001303002 15871	5,900	0.0%	5,900	0.0%	Casa de Salud	35	100	100.00
131	Rehabilitación De Red De Agua Potable	SLP001304002 47309	2,245	0.0%	2,245	0.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
132	Mejoramiento A La Vivienda (Construcción De Techos)	SLP001303002 18178	418,830	2.2%	418,830	2.2%	Acción	50	100	100.00
133	Rehabilitación De Escuela Primaria Jesús Silva Herzog	SLP001303002 14139	8,570	0.0%	8,570	0.0%	Anexo	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,496,951	102.1%	18,337,215	96.0%		120,204		
134	Pavimentación De Calle Reynosa	SLP001303002 10663	171,020	0.9%	171,020	0.9%	Metro Cuadrado	5,200	100	100.00
135	Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo.	SLP001304002 50519	6,240	0.0%	6,240	0.0%	Escuela	25	100	100.00
136	Rehabilitación De Guardaganado	SLP001303002 09318	4,100	0.0%	4,100	0.0%	Lote	334	100	100.00
137	Rehabilitación De Escuela Primaria Cuauhtémoc.	SLP001304002 50592	4,500	0.0%	4,500	0.0%	Anexo	12	100	100.00
138	Construcción De Bordo De Mampostería 35 Mts.	SLP001304002 46790	27,144	0.1%	27,144	0.1%	Metro Lineal	600	100	100.00
139	Rehabilitación De Red De Agua Potable	SLP001304002 47367	231,300	1.2%	231,300	1.2%	Metro Lineal	540	100	100.00
140	Gastos Indirectos	SLP001303002 09448	598,339	3.1%	598,339	3.1%	Informe	14,904	100	100.00
141	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria Jaime Torres Bodet.	SLP001304002 50727	2,800	0.0%	2,800	0.0%	Anexo	37	100	100.00
142	Rehabilitación De Camino Cerro Blanco - Cinco De Febrero	SLP001303002 15030	6,500	0.0%	6,500	0.0%	Kilómetro	3	100	100.00
143	Construcción De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001303002 22593	437,580	2.3%	437,580	2.3%	Obra	43	100	100.00
144	Adquisición E Instalación De Estufas Ecológicas (Polocote De Arriba)	SLP001303002 22582	175,000	0.9%	175,000	0.9%	Unidad	330	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,024,959	51.4%	4,440,893	37.9%		22,620		
1	Banco Fijo De Capacitores Con Interruptor Termomagnetico En Pozo El Colorado	SLP001303002 16205	25,288	0.2%	25,288	0.2%	Pieza	5,500	2	100.00
2	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	SLP001304002 74851	300,649	2.6%	300,649	2.6%	Metro Lineal	500	100	90.00
3	Motobomba Cetrifuga A Gasolina De 13hp	SLP001304002 68309	39,342	0.3%	39,342	0.3%	Pieza	2,000	100	100.00
4	Pavimentacion De Las Calles Corona Y Gomez Farias	SLP001304002 75053	1,129,650	9.6%	677,790	5.8%	Metro Cuadrado	2,000	100	90.00
5	Construccion De Bordo De Tierra Compactada	SLP001304002 66614	370,098	3.2%	370,098	3.2%	Obra	5,000	100	100.00
6	Interruptor Termomagnetico En Pozo De San Francisco	SLP001304002 68259	6,033	0.1%	6,033	0.1%	Pozo	2,000	100	100.00
7	Rehabilitacion De Bordos(Cosecha De Agua)Convenio Sedarh	SLP001304002 66793	410,000	3.5%	410,000	3.5%	Obra	2,500	100	100.00
8	Equipamiento Agricola En Varias Comunidades (Convenio Sedarh)	SLP001304002 66872	410,000	3.5%	410,000	3.5%	Lote	260	100	100.00
9	Pavimentacion De Calle Circuito Hidalgo	SLP001304002 74927	1,695,710	14.5%	1,017,426	8.7%	Metro Cuadrado	1,000	100	95.00
10	Suministro De Material Para Techo En Escuela Telesecundaria	SLP001304002 69731	11,500	0.1%	11,500	0.1%	Lote	30	100	100.00
11	Compra E Instalacion De Motor Franklin Elect 7.5 Hp, Reelevador Y Sonda Electrica	SLP001304002 68413	45,802	0.4%	45,802	0.4%	Pieza	1,000	100	100.00
12	Introduccion De Drenaje En Las Calles Corona Y Gomez Farias, En La Cabecera Municipal	SLP001303002 16355	253,492	2.2%	253,492	2.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
13	Introduccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	SLP001304002 74898	1,110,291	9.5%	721,500	6.2%	Metros Lineales	550	100	90.00
14	Contruccion De Recamara Adicional Rural	SLP001304002 74970	217,104	1.9%	151,973	1.3%	Acción	130	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,245,398	100.0%	19,145,398	90.1%		65,400		

1	Rehabilitacion De Tramo De Canal De Cruce De Camino	SLP001304002 46080	29,515	0.1%	29,515	0.1%	Metro Lineal	381	100	100.00
2	Mejoramiento A La Vivienda Zona Norte (26 Paquetes De 5 Laminas)	SLP001304002 58703	63,034	0.3%	63,034	0.3%	Vivienda	26	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino De Acceso A Pozo De Agua Potable	SLP001304002 52710	15,660	0.1%	15,660	0.1%	Metro Cuadrado	304	100	100.00
4	Rehabilitacion De Centro Comunitario	SLP001304002 47213	12,501	0.1%	12,501	0.1%	Centro	388	100	100.00
5	Gastos Indirectos (Gastos De Operacion Y Equipamiento)	SLP131302001 49538	64,277	0.3%	64,277	0.3%	Informe	5	100	100.00
6	Desazolve De Tanque Comunitario	SLP131302001 51767	63,336	0.3%	63,336	0.3%	Desazolve	143	100	100.00
7	Ampliacion De Red Electrica Para Invernadero Hidroponico	SLP001304002 51910	125,982	0.6%	125,982	0.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	388	100	100.00
8	Gastos Indirectos (Supervision Y Control)	SLP131301000 61537	195,536	0.9%	195,536	0.9%	Informe	1	100	100.00
9	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	SLP131302001 49656	173,175	0.8%	173,175	0.8%	Pozo	517	100	100.00
10	Rehabilitacion De Calle Principal	SLP001304002 51058	31,320	0.1%	31,320	0.1%	Metro Cuadrado	614	100	100.00
11	Rehabilitacion De Sequias	SLP001304002 42741	6,612	0.0%	6,612	0.0%	Obra	94	100	100.00
12	Conservacion De Carpeta Asfaltica En Camino De Santa Isabel A Jarillas	SLP001304002 53386	292,404	1.4%	292,404	1.4%	Metro Cuadrado	388	100	100.00
13	Adquisicion Y Suministro De 100 Estufas Ecologicas En Varias Localidades De Este Municipio	SLP131302001 52204	210,000	1.0%	210,000	1.0%	Vivienda	100	100	100.00
14	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Las Comunidades De Puerto De Magdalenas, Magdalenas Y Buenavista	SLP001304002 50545	145,406	0.7%	145,406	0.7%	Obra	587	1	100.00
15	Construccion De Tramo De Acceso A La Comunidad De San Bartolo	SLP001304002 57690	64,000	0.3%	64,000	0.3%	Metro Cuadrado	223	100	100.00
16	Desazolve De Tanque Comunitario	SLP131302001 51832	68,556	0.3%	68,556	0.3%	Desazolve	105	100	100.00
17	Conservacion De Camino En Tramos A San Antonio De Los Regalado	SLP001304002 53274	42,920	0.2%	42,920	0.2%	Kilómetro	27	100	100.00
18	Programa Municipal De Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muros (110 Paquetes De 5 Bultos De Cemento) Zona Sur	SLP001304002 57899	52,250	0.2%	52,250	0.2%	Vivienda	110	100	100.00
19	Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero	SLP001304002 43927	52,200	0.2%	52,200	0.2%	Obra	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,245,398	100.0%	19,145,398	90.1%		65,400		
20	Ampliacion De Relleno Sanitario	SLP001304002 46625	16,240	0.1%	16,240	0.1%	Obra	957	100	100.00
21	Programa De Electrificacion En Poblados Rurales Y Colonias Populares (Convenio Especifico Con Cfe Du-Slp-022012-004	SLP001304002 51978	78,891	0.4%	78,891	0.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	5	100	100.00
22	Contruccion De 10 Corrales Para Cuidado De Cabras	SLP001304002 42826	63,000	0.3%	63,000	0.3%	Acción	10	100	100.00
23	Mejoramiento A La Vivienda Zona Nor-Oriente (18 Paquetes De 5 Laminas)	SLP001304002 58806	43,639	0.2%	43,639	0.2%	Vivienda	18	100	100.00
24	Rehabilitacion De Depositos De Agua Potable	SLP001304002 46397	65,200	0.3%	65,200	0.3%	Tanque	957	100	100.00
25	Pavimentacion De Camino E.C. 63-Rancho Alegre	SLP001304002 57719	2,484,678	11.7%	2,484,678	11.7%	Kilómetro	431	100	100.00
26	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable 250 MI De 2	SLP001304002 46001	12,906	0.1%	12,906	0.1%	Metro Lineal	381	100	100.00
27	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cab. Mpal. Y 11 Comunidades	SLP001304002 50463	181,424	0.9%	181,424	0.9%	Obra	1,458	100	100.00
28	Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero En La Comunidad De La Presita De Este Municipio (Construccion De Canal Derivador)	SLP131302001 52320	45,679	0.2%	45,679	0.2%	Desazolve	252	100	100.00
29	Construccion De Guarniciones En Calle Reforma Y Priv Matamoros Desde Allende Hasta Matamoros	SLP001304002 51618	102,000	0.5%	102,000	0.5%	Metro Lineal	957	100	100.00
30	Consrvacion De Camino En Tramos Hacia La Comunidad	SLP001304002 53321	106,488	0.5%	106,488	0.5%	Kilómetro	70	100	100.00
31	Construcción De Invernadero Hidropónico	SLP131302001 51925	543,576	2.6%	543,576	2.6%	Invernadero	388	100	100.00
32	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En 9 Comunidades De La Zona Centro	SLP001304002 47703	190,762	0.9%	190,762	0.9%	Obra	2,560	100	100.00
33	Programa De Construccion De Bordos De Abrevadero	SLP001304002 43876	291,208	1.4%	291,208	1.4%	Obra	1,726	100	100.00
34	Rehabilitacion De Mod De Sanitarios E Impermeab De 3 Aulas En Jn De Niños En Loc De San Francisco Y Rehabilitacion De Mod Sanitarios, Impermea Y Puntura De 4 Aulas En Jn En Loc De Guadalupito	SLP001304002 51849	543,129	2.6%	543,129	2.6%	Obra	120	100	100.00
35	Construccion De 5 Guardaganados En Las Comunidades De 1 Guadalupito, 1 En Vallejos, 2 En Zaragoza De Solis Y 1 En Llano De Jesus Maria	SLP001304002 42852	146,885	0.7%	146,885	0.7%	Acción	1,368	100	100.00
36	Ampliacion De Red Electrica En Calle Aldama	SLP001304002 52046	121,887	0.6%	121,887	0.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	5	100	100.00
37	Dotacion De Cemento Para Mejoramiento A La Vivienda (122 Bultos)	SLP001304002 57914	16,220	0.1%	16,220	0.1%	Vivienda	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,245,398	100.0%	19,145,398	90.1%		65,400		
38	Construcciones De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 58623	469,016	2.2%	469,016	2.2%	Vivienda	46	100	100.00
39	Desazolve De Tramo De Arroyo Que Cruza Por La Comunidad	SLP001304002 43973	79,924	0.4%	79,924	0.4%	Obra	223	100	100.00
40	Suministro De Carpeta Asfaltica Para Bacheo	SLP001304002 52425	24,360	0.1%	24,360	0.1%	Metro Cuadrado	334	100	100.00
41	Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Comunida	SLP001304002 52889	53,244	0.3%	53,244	0.3%	Kilómetro	145	100	100.00
42	Mejoramiento A La Vivienda Zona Oriente (30paquetes De 5 Laminas)	SLP001304002 58752	72,732	0.3%	72,732	0.3%	Vivienda	30	100	100.00
43	Programa De Seguro Catastrofico	SLP001304002 42759	208,792	1.0%	208,792	1.0%	Beneficiario	860	100	100.00
44	Rehabilitacion De Relleno Sanitario	SLP001304002 46523	21,112	0.1%	21,112	0.1%	Obra	957	100	100.00
45	Acondicionamiento De Local Para Almacenamiento De Expedientes Del Ramo 33	SLP001304002 44163	63,814	0.3%	63,814	0.3%	Obra	5	100	100.00
46	Contruccion De 9 Corrales Para Cabras En Jarillas 5, San Jose Del Muerto 2 Y La Joya 2	SLP001304002 42815	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Acción	9	100	100.00
47	Contruccion De Guarniciones En Calle Lazaro Cardenas De Jimenes Hasta Carretera 63	SLP001304002 51160	106,665	0.5%	106,665	0.5%	Metro Lineal	957	100	100.00
48	Rehabilitacion De Pipa De Agua Utilizada Para Repartir En Varias Comunidades	SLP001304002 45827	14,000	0.1%	14,000	0.1%	Material de referencia	957	100	100.00
49	Dezasolve De Bordo De Abrevadero	SLP131302001 52147	27,673	0.1%	27,673	0.1%	Desazolve	100	100	100.00
50	Mejoramiento A La Vivienda Zona Sur (33 Paquetes De 5 Laminas)	SLP001304002 58654	80,005	0.4%	80,005	0.4%	Vivienda	33	100	100.00
51	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Bocanegra Frente A La Secundaria (Segunda Etapa)	SLP001304002 50733	282,263	1.3%	282,263	1.3%	Metro Cuadrado	957	100	100.00
52	Rehabilitacion De Cajas De Agua	SLP001304002 45648	3,454	0.0%	3,454	0.0%	Material de referencia	957	100	100.00
53	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ignacio Lopez Rayon Entre Negrete Y Carretera 63	SLP001304002 50880	386,044	1.8%	386,044	1.8%	Metro Cuadrado	957	100	100.00
54	Mejoramiento A La Vivienda Zona Sur-Poniente (32 Paquetes De 5 Laminas)	SLP001304002 58675	77,581	0.4%	77,581	0.4%	Vivienda	32	100	100.00
55	Ampliacion De Red Electrica En Sector Camino A San Antonio De La Ordeña	SLP001304002 52176	220,975	1.0%	220,975	1.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	614	100	100.00
56	Mejoramiento A La Vivienda Zona Norte (33 Paquetes De 5 Laminas)	SLP001304002 58727	80,005	0.4%	80,005	0.4%	Vivienda	33	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,245,398	100.0%	19,145,398	90.1%		65,400		
57	Pavimentacion De Calle Cardenas De Jimenez A Carretera 63, Con Carpeta Asfaltica Cliente	SLP001304002 50962	496,760	2.3%	496,760	2.3%	Metro Cuadrado	957	100	100.00
58	Desazolve De Tanque Comunitario En La Comunidad De Morelos Y Desazolve De Tanque Comunitario En Puerta Del Rio	SLP131302001 51875	69,600	0.3%	69,600	0.3%	Desazolve	54	100	100.00
59	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Calle Negrete 2da Etapa, Desde Tepeyac A Priv Negrete	SLP001304002 50798	498,569	2.3%	498,569	2.3%	Metro Cuadrado	957	100	100.00
60	Desarrollo Institucional (Asistencia Tecnica)	SLP131301000 62937	215,467	1.0%	215,467	1.0%	Plaza	2	100	100.00
61	Rehabilitacion De Pipa Para El Reparto De Agua Potable	SLP131302001 49583	155,600	0.7%	155,600	0.7%	Pipas	9,779	100	100.00
62	Conservacion De Camino Tramos De Puerto De Magdalenas A Morelos	SLP001304002 53141	159,732	0.8%	159,732	0.8%	Kilómetro	108	100	100.00
63	Conservacion De Camino En Tramos De Buenavista A Magdalenas	SLP001304002 52826	79,866	0.4%	79,866	0.4%	Kilómetro	145	100	100.00
64	Construccion De Aula 6x8 En Etv Venustiano Carranza En Santa Teresa Y Sanitarios Rurales Completos En Jardin De Niños Manuel M. Ponce En Palo Blanco	SLP001304002 51782	535,425	2.5%	535,425	2.5%	Obra	831	100	100.00
65	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Las Comunidades De Bustamante, Santa Rita De Casia, La Joya, Jarillas, San Judas, Santa Isabel, Rancho Alegre Y 3 Mas	SLP001304002 47846	533,600	2.5%	533,600	2.5%	Obra	1,380	100	100.00
66	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente En Calle Reforma Y Priv Matamoros Desde Calle Allende Hasta Matamoros	SLP001304002 50853	530,894	2.5%	530,894	2.5%	Metro Cuadrado	957	100	100.00
67	Conservacion De Camino De Acceso En Tramos	SLP001304002 53613	15,080	0.1%	15,080	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
68	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente En Calle Lazaro Cardenas De Calle Aldama A Calle Jimenez	SLP001304002 50909	166,802	0.8%	166,802	0.8%	Metro Cuadrado	957	100	100.00
69	Mejoramiento A La Vivienda Zona Poniente (28 Paquetes De 5 Laminas)	SLP001304002 58778	67,883	0.3%	67,883	0.3%	Vivienda	28	100	100.00
70	Pevimentacion De Calle Juarez Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 50605	545,131	2.6%	545,131	2.6%	Metro Cuadrado	301	100	100.00
71	Desazolve De Sequias En El Leoncito, San Antonio De La Ordena Y Ejido Devilla De Guadalupe	SLP131302001 49627	44,660	0.2%	44,660	0.2%	Desazolve	957	100	100.00
72	Desazolver Bordo De Abrevadero	SLP131302001 52272	78,416	0.4%	78,416	0.4%	Desazolve	388	100	100.00
73	Desazolve De Sequia En Tanque De Comunitario	SLP131302001 49683	73,080	0.3%	73,080	0.3%	Desazolve	304	100	100.00
74	Suministro E Instalacion De Murete Para Acometidas En Camino Presita-Los Chilaes Y Reubicacion De Retenidas En El Mismo Tramo	SLP001304002 52245	63,136	0.3%	63,136	0.3%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	381	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,245,398	100.0%	19,145,398	90.1%		65,400		
75	Desazolver Bordo De Abrevadero	SLP131302001 52243	45,089	0.2%	45,089	0.2%	Desazolve	971	100	100.00
76	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Los Chilaes, Cab. Mpal. Y Zaragoza De Solis	SLP001304002 47755	76,815	0.4%	76,815	0.4%	Obra	1,966	100	100.00
77	Contraloria Interna (Gastos De Operacion)	SLP001304002 60266	42,491	0.2%	42,491	0.2%	Informe	1	100	100.00
78	Programa Municipal De Mejoramiento A La Vivienda Rehabilitacion De Muros (110 Paquetes De 5 Bultos)	SLP001304002 57881	52,250	0.2%	52,250	0.2%	Vivienda	110	100	100.00
79	Rehabilitacion De Calle Rumbo A Panteon De La Comunidad La Biznaga	SLP131302001 48922	48,720	0.2%	48,720	0.2%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
80	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Las Comunidades De Vallejo, Palo Blanco, Santa Rosa La Masita, San Francisco Y Guadalupito	SLP001304002 47788	180,090	0.8%	180,090	0.8%	Obra	1,800	100	100.00
81	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Simon Bolibar En Santa Teresa Y Rehabilitacion De Sanitarios Y Construccion De Cisterna En La Esc. Prim. De San Jose Del Muerto	SLP001304002 51728	173,062	0.8%	173,062	0.8%	Obra	45	100	100.00
82	Rehabilitacion De Panteon Municipal	SLP001304002 45589	75,000	0.4%	75,000	0.4%	Obra	957	100	100.00
83	Conservacion De Camino De Ojo De Agua De Rodriguez A Buenavista	SLP001304002 53089	453,514	2.1%	453,514	2.1%	Kilómetro	86	100	100.00
84	Rehabilitacion De Calles Principales En La Comunidad (Grava-Arena)	SLP131301000 63318	80,040	0.4%	80,040	0.4%	Metros Cuadrados	2,460	100	100.00
85	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 50594	530,298	2.5%	530,298	2.5%	Metro Cuadrado	301	100	100.00
86	Desazolver Bordo De Abrevadero	SLP131302001 52292	54,891	0.3%	54,891	0.3%	Desazolve	218	100	100.00
87	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Suministro De Bomba Sumergible	SLP001304002 45905	34,685	0.2%	34,685	0.2%	Pozo	614	100	100.00
88	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Comunidades	SLP001304002 50565	46,110	0.2%	46,110	0.2%	Obra	364	100	100.00
89	Desazolve De Sequia En Tanque De Comunitario	SLP131302001 49839	78,300	0.4%	78,300	0.4%	Desazolve	334	100	100.00
90	Desazolve De Tanque Comunitario	SLP131302001 49880	78,300	0.4%	78,300	0.4%	Desazolve	201	100	100.00
91	Desazolve De Tanque Comunitario	SLP131302001 51726	80,040	0.4%	80,040	0.4%	Desazolve	108	100	100.00
92	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Comunidades Del Municipio	SLP131302001 52093	107,880	0.5%	107,880	0.5%	Obra	971	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,245,398	100.0%	19,145,398	90.1%		65,400		
93	Desarrollo Institucional (Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal)	SLP131302001 51973	67,280	0.3%	67,280	0.3%	Informe	1	100	100.00
94	Rehabilitacion De Tramos De Linea De Conduccion	SLP001304002 46171	5,195	0.0%	5,195	0.0%	Metro Lineal	243	100	100.00
95	Programa De Invercion Agricola Municipal	SLP001304002 42802	300,000	1.4%	300,000	1.4%	Acción	22	100	100.00
96	Rehabilitacion De Camino Con Grava-Arena	SLP001304002 52649	53,592	0.3%	53,592	0.3%	Kilómetro	392	100	100.00
97	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Vallejos, Palo Blanco, La Masita, Venadito El Chico, Venadito, Ojo De Agua De Rdz, El Centro, Llano De Jesus Maria Y Santa Teresa	SLP001304002 50513	188,084	0.9%	188,084	0.9%	Obra	2,237	100	100.00
98	Conservacion De Camino En Diferentes Tramos De Camino De Magdalenas A Puerto De Magdalenas	SLP001304002 53204	78,979	0.4%	78,979	0.4%	Kilómetro	108	100	100.00
99	Construccion De Gaurniciones En Calle Negrete Desde Tepeyac Hasta Priv. Negrete	SLP001304002 51103	99,770	0.5%	99,770	0.5%	Metro Lineal	957	100	100.00
100	Rehabilitacion De Camino Vecinal	SLP001304002 52580	74,008	0.3%	74,008	0.3%	Kilómetro	392	100	100.00
101	Programa De Sustentabilidad De Los Recursos Naturales Tecnificacion De Riego	SLP001304002 42729	200,000	0.9%	200,000	0.9%	Hectárea	526	100	100.00
102	Suministro De Carpeta Asfaltica Para Bacheo	SLP001304002 52535	24,360	0.1%	24,360	0.1%	Metro Cuadrado	392	100	100.00
103	Conservacion De Camino Morelos A La Biznaga	SLP001304002 52772	217,309	1.0%	217,309	1.0%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
104	Proyecto Ejecutivo Para Pavimentacion De Camino La Biznaga-Tanque Colorado	SLP131302001 52022	377,336	1.8%	377,336	1.8%	Proyecto	870	100	100.00
105	Desazolve De Bordo De Abrevadero	SLP131302001 52116	29,232	0.1%	29,232	0.1%	Desazolve	392	100	100.00
106	Rehabilitacion De Pilas De Agua Potable En Cab. Mpal.	SLP001304002 46488	12,232	0.1%	12,232	0.1%	Tanque	957	100	100.00
107	Rehabilitacion De Puente Bado En Camino De Acceso	SLP001304002 53451	4,400	0.0%	4,400	0.0%	Obra	110	100	100.00
108	Desazolvar Bordo De Abrevadero	SLP131302001 52226	45,089	0.2%	45,089	0.2%	Desazolve	72	100	100.00
109	Desazolve De Sequia En Tanque De Cab. Mpal.	SLP131302001 51800	51,968	0.2%	51,968	0.2%	Desazolve	971	100	100.00
110	Programa De Invercion Ganadera	SLP001304002 43849	500,000	2.4%	500,000	2.4%	Beneficiario	15	100	100.00
111	Reconstruccion De Camino De Zaragoza De Solis A Jarillas Del Km 0-000 Al Km 1-950	SLP001304002 57746	3,000,000	14.1%	900,000	4.2%	Kilómetro	1,200	30	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,245,398	100.0%	19,145,398	90.1%		65,400		
112	Programa Mubicipal De Mejoramiento A Al Vivienda	SLP001304002 57865	36,380	0.2%	36,380	0.2%	Acción	68	100	100.00
113	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable De 2000 MI	SLP001304002 46122	45,090	0.2%	45,090	0.2%	Metro Lineal	108	100	100.00
114	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable	SLP131302001 47502	7,717	0.0%	7,717	0.0%	Pozo	143	1	100.00
115	Desarrollo Institucional (Adquisicion Y Equipamiento En Software Y Hardware)	SLP001304002 44136	78,348	0.4%	78,348	0.4%	Lote	5	100	100.00
116	Rehabilitacion De Tramo En Calle Principal Con Concreto Hidraulico	SLP001304002 50717	5,500	0.0%	5,500	0.0%	Metro Cuadrado	145	100	100.00
117	Construccion De 4 Guardaganados 2 En Morelos, 1 Santa Isabel Y 1 En Arroyo Seco	SLP001304002 42834	92,099	0.4%	92,099	0.4%	Acción	536	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,511,517	98.0%	1,511,517	98.0%		575,598		
1	Rehabilitacion De Pavimentacion De Calle San Pedro Entre El Pilar Y La Esperanza, Col. Real De Minas	SLP001304002 62444	76,172	4.9%	76,172	4.9%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
2	Rehabilitacion De Pavimentacion De Calle Corregidora	SLP001304002 62379	374,120	24.3%	374,120	24.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
3	Administracion, Mantenimiento Y Refacciones Para Vehiculos Automotrices Del Ayuntamiento	SLP131301000 72659	44,530	2.9%	44,530	2.9%	Informe	46,271	100	100.00
4	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas	SLP001303002 08561	32,200	2.1%	32,200	2.1%	Unidad	58	100	100.00
5	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Del Boulevard Tramo Colonia Real De Minas- La Paz	SLP001304002 62242	190,855	12.4%	190,855	12.4%	Luminaria	5,135	100	100.00
6	Adquisicion De Lote De Materiales Para Agua Potable	SLP131301000 73830	200,000	13.0%	200,000	13.0%	Equipo	200,000	100	100.00
7	Contraloria Interna Municipal	SLP131301000 72877	3,085	0.2%	3,085	0.2%	Informe	3,085	100	100.00
8	Obracomplementaria, Subestacion Electrica Para La La Nave Industrial	SLP131301000 74722	173,768	11.3%	173,768	11.3%	Transformador	180,000	100	100.00
9	Mantenimiento General De Alumbrado Publico Municipal	SLP131301000 74557	167,056	10.8%	167,056	10.8%	Luminaria	89,669	100	100.00
10	Rehabilitacion General De La Escuela J.N. David Alfaro Siqueiros, Col. Real De Minas	SLP001303002 08790	199,731	12.9%	199,731	12.9%	Escuela	80	100	100.00
11	Activos Productivos Programas De Soporte	SLP131301000 70624	50,000	3.2%	50,000	3.2%	M2, Bordo	50,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,043,830	26.0%	11,043,830	26.0%		-		
1	Ampliacion De Red De Distribucion En Calle San Juan En La Comunidad Del Barril	SLP001304002 53038	220,265	0.5%	220,265	0.5%	Poste	-	100	100.00
2	Rehabilitacion Con Riego De Sello En Tramos Los Hernandez - San Francisco 2.0 Km	SLP001304002 53316	545,176	1.3%	545,176	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
3	Construccion De Puente En Camino Sacacosechas De La Comunidad De Los Hernandez	SLP001304002 57672	209,366	0.5%	209,366	0.5%	Puente	-	100	100.00
4	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente En Calle Lazaro Cardenas En La Comunidad Del Barril	SLP001304002 54468	536,688	1.3%	536,688	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
5	Construccion De Terracerias Del Tramo Laguinillas - E.C. Yoliatl	SLP001304002 57557	516,084	1.2%	516,084	1.2%	Kilómetro	-	100	100.00
6	Rehabilitacion De Red Electrica En Calle Arroyo Seco De La Comunidad De Los Hernandez	SLP001304002 57726	45,000	0.1%	45,000	0.1%	Poste	-	100	100.00
7	Construccion De Cimentacion Para Colocacion De Tanque Elevado	SLP001304002 57506	123,568	0.3%	123,568	0.3%	Tanque	-	100	100.00
8	Construccion De Guarniciones Calle 5 De Mayo En La Comunidad De La Herradura	SLP001304002 52956	171,255	0.4%	171,255	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
9	Construccion De Libramiento Marcos Esparza Martinez En La Cabecera Municipal	SLP001304002 54747	348,977	0.8%	348,977	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
10	Construccion De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad Del Barril	SLP001304002 57484	543,150	1.3%	543,150	1.3%	Tanque	-	100	100.00
11	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Y Pintura De Trafico En Calles Prolongacion Lazaro Cardenas De La Comunidad Del Barril	SLP001304002 54498	525,238	1.2%	525,238	1.2%	Kilómetro	-	100	100.00
12	Rehabilitacion De Red Electrica En Calle Benito Juarez Y Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad Del Zacaton	SLP001304002 57715	79,500	0.2%	79,500	0.2%	Poste	-	100	100.00
13	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente En Av Lopez Mateos En La Comunidad Del Barril	SLP001304002 54053	542,520	1.3%	542,520	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
14	Rehabilitacion Con Riego De Sello En Tramos San Francisco - Los Hernandez - Santa Gertrudies	SLP001304002 53554	545,199	1.3%	545,199	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
15	Construccion De Puente Bado En La Comunidad De Pozo Blanco	SLP001304002 57460	79,974	0.2%	79,974	0.2%	Puente	-	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Distribucion En Calle Buenos Aires En El Zacaton	SLP001304002 52709	262,980	0.6%	262,980	0.6%	Poste	-	100	100.00
17	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Aguascalientes En El Sauz De Calera	SLP001304002 54132	448,264	1.1%	448,264	1.1%	Poste	-	100	100.00
18	Electrificacion De Pozo De Agua Potable Para La Comunidad De Dulce Grande	SLP001304002 54650	431,084	1.0%	431,084	1.0%	Pozo	-	100	100.00
19	Rehabilitacion Con Riego De Sello En Tramos Del Barril - La Concepcion	SLP001304002 53394	507,027	1.2%	507,027	1.2%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,043,830	26.0%	11,043,830	26.0%		-		
20	Construccion De Cancha De Fut Bol Y Areas Recreativas En Villa De Ramos	SLP001304002 57943	149,389	0.4%	149,389	0.4%	Cancha	-	100	100.00
21	Perforacion De Pozo Profundo En La Comunidad De La Herradura 2	SLP001304002 54394	314,801	0.7%	314,801	0.7%	Pozo	-	100	100.00
22	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Aguascalientes Los Hernandez	SLP001304002 52781	287,850	0.7%	287,850	0.7%	Poste	-	100	100.00
23	Rehabilitacion Con Riego De Sello En Tramos Villa De Ramos - San Felipe	SLP001304002 53623	545,107	1.3%	545,107	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
24	Construccion De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De San Pablo	SLP001304002 53821	342,629	0.8%	342,629	0.8%	Pozo	-	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av Principal Barrio Mexquitic Los Hernandez	SLP001304002 52574	540,702	1.3%	540,702	1.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
26	Equipamiento Electromecanico En Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Dulce Grande	SLP001304002 54665	220,436	0.5%	220,436	0.5%	Pozo	-	100	100.00
27	Construccion De Barda En Parque De Beis Bol En La Comunidad De Los Hernandez	SLP001304002 57738	146,208	0.3%	146,208	0.3%	Bardas	-	100	100.00
28	Construcccion De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De La Herradura	SLP001304002 54569	285,476	0.7%	285,476	0.7%	Pozo	-	100	100.00
29	Construccion De Barda Perimetral En Unidad Basica De Rehabilitacion Ubr	SLP001304002 54196	229,179	0.5%	229,179	0.5%	Bardas	-	100	100.00
30	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente En Av. Prolongacion Lopez Mateos En La Comunidad Del Barril	SLP001304002 54265	539,306	1.3%	539,306	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
31	Perforacion De Pozo De Agua Potable En La Cabecera Municipal	SLP001304002 54623	312,481	0.7%	312,481	0.7%	Pozo	-	100	100.00
32	Construccion De Terracerias Sacacosechas En La Comunidad De Los Hernandez	SLP001304002 54706	448,950	1.1%	448,950	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,849,945	14.4%	2,849,945	14.4%		6,751		
1	Adquisicion De Motobomba Sumergible De Marca Ksb Modelo Upd 182 De 16 Pasos Para Un Gasto De 4 A 5 Lts-Seg	SLP131302001 39874	58,529	0.3%	58,529	0.3%	bomba	1,657	100	100.00
2	Adquisicion De Tuberia Para Linea De Conduccion De Agua Potable	SLP131302001 35839	160,325	0.8%	160,325	0.8%	Lote	71	100	100.00
3	Calle Las Palomas.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP131302001 42013	7,890	0.0%	7,890	0.0%	Poste	50	100	100.00
4	Adquisicion De Motobomba Para Pozo	SLP131302001 42421	59,689	0.3%	59,689	0.3%	bomba	20	100	100.00
5	E.T.V. Mariano Arista.- Rehabilitacion De Plantel	SLP131302001 41907	148,954	0.8%	148,954	0.8%	Escuela	683	100	100.00
6	Reconstruccion De Camino A Base De Carpeta Asfaltica Y Bacheo Artificial	SLP131302001 39945	542,090	2.7%	542,090	2.7%	Kilómetros	427	100	100.00
7	Bo. Santa Cruz.- Pago De Tramites De Actualizacion Para Conexion De Energia Electrica	SLP131302001 42105	23,699	0.1%	23,699	0.1%	Trámite	50	100	100.00
8	Rehabilitacion De Puente Vehicular	SLP131302001 40288	515,807	2.6%	515,807	2.6%	Metro Lineal	1,107	100	100.00
9	Calle Vicente Guerrero.- Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP131302001 41982	4,027	0.0%	4,027	0.0%	Poste	40	100	100.00
10	Rehabilitacion De Carretera	SLP131302001 40022	534,586	2.7%	534,586	2.7%	Metro Cuadrado	1,658	100	100.00
11	Adquisicion De Tuberia Para Conectar La Red Al Deposito Nuevo	SLP131302001 35860	7,992	0.0%	7,992	0.0%	Lote	406	100	100.00
12	Adquisicion De Tuberia Para Linea De Conduccion De Agua Potable	SLP131302001 35870	244,329	1.2%	244,329	1.2%	Lote	64	100	100.00
13	Reconstruccion De Camino A Base De Riego De Sello Y Bacheo Superficial	SLP131302001 39968	542,027	2.7%	542,027	2.7%	Kilómetro	518	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,849,951	99.3%	5,187,933	75.2%		343		
1	Rehabilitacion Del Borde De La Comunidad De Tanquito De San Francisco	SLP131302001 71339	57,559	0.8%	57,559	0.8%	Desazolve	-	100	100.00
2	Firme De Concreto En Calle Monterrey En La Comunidad De Jaguey	SLP001303002 18332	9,953	0.1%	9,953	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00
3	Material De Construccion	SLP131302001 72074	1,170,000	17.0%	1,170,000	17.0%	Acción	-	100	100.00
4	Pavimentacion En La Calle Principal	SLP001302001 71706	850,000	12.3%	-	0.0%	Acción	-	100	-
5	Rehabilitacion Del Bordo De Presa De Chancaquero	SLP131302001 71081	27,124	0.4%	27,124	0.4%	Obra	-	100	100.00
6	Construccion De Casa De Salud	SLP001302001 72035	74,431	1.1%	74,431	1.1%	Acción	-	100	100.00
7	Contingencias	SLP131302001 71625	1	0.0%	-	0.0%	Acción	-	100	-
8	Gastos Indirectos	SLP001302001 71597	160,032	2.3%	160,032	2.3%	Acción	-	100	100.00
9	Rehabilitacion Del Bordo De La Comunidad Presita De La Cruz	SLP131302001 71120	3,600	0.1%	3,600	0.1%	Desazolve	-	100	100.00
10	Extraccion De Roca	SLP001302001 71827	48,380	0.7%	48,380	0.7%	Acción	-	100	100.00
11	Colocacion De Malla Ciclonica En La Primaria De La Comunidad Del 20 De Noviembre	SLP001302001 71922	23,150	0.3%	23,150	0.3%	Acción	-	100	100.00
12	Pavimentacion De La Calle Principal	SLP001302001 71677	812,018	11.8%	-	0.0%	Acción	-	100	-
13	Pavimentacion De Calle En Leoncito	SLP001302001 71764	950,000	13.8%	950,000	13.8%	Acción	-	100	100.00
14	Contruccion De Sanitarios De Salon Ejidal En La Comunidad De Corazones	SLP001302001 71942	76,653	1.1%	76,653	1.1%	Obra	-	100	100.00
15	Bacheo	SLP001302001 71951	159,271	2.3%	159,271	2.3%	Acción	-	100	100.00
16	Col. De Malla Ciclonica En La Escuela Primaria De La Tapona	SLP001302001 71864	22,100	0.3%	22,100	0.3%	Acción	-	100	100.00
17	Colocación De Malla Ciclonica En El Jaguey	SLP001303002 18733	12,000	0.2%	12,000	0.2%	Persona	208	100	100.00
18	Infraestructura Basica Educativa	SLP001302001 71897	126,759	1.8%	126,759	1.8%	Acción	-	100	100.00
19	Alcantarillado Sanitario En Peotillos	SLP131302001 71866	0	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,849,951	99.3%	5,187,933	75.2%		343		
20	Demolicion De Piedra En Calle	SLP001302001 71793	51,980	0.8%	51,980	0.8%	Acción	-	100	100.00
21	Programa De Escuelas De Calidad	SLP131302001 72242	45,000	0.7%	45,000	0.7%	Acción	-	100	100.00
22	Organos De Control	SLP131302001 71685	13,801	0.2%	13,801	0.2%	Acción	-	100	100.00
23	Rehabilitación De Pozo De Agua En San Antonio	SLP001303002 18642	30,000	0.4%	30,000	0.4%	Pozo	35	100	100.00
24	Rehabilitacion De Plaza Publica	SLP001302001 72021	22,831	0.3%	22,831	0.3%	Obra	-	100	100.00
25	Carpeta Asfatica En Calle Principal	SLP001302001 71733	1,300,000	18.8%	1,300,000	18.8%	Acción	-	100	100.00
26	Adquisicion De Material De Agua Potable	SLP001302001 71734	28,945	0.4%	28,945	0.4%	Acción	-	100	100.00
27	Rehabilitación De Pozo De Riego En Silos	SLP001303002 17866	39,440	0.6%	39,440	0.6%	Pozo	100	100	100.00
28	Electrificacion De Pozo De Rincon Del Refugio	SLP001302001 71762	234,158	3.4%	234,158	3.4%	Obra	-	100	100.00
29	Desarrollo Institucional - Equipamiento Y Tecnicos En Informatica	SLP001302001 71539	173,123	2.5%	173,123	2.5%	Acción	-	100	100.00
30	Ampliacion De Casa De Salud	SLP001302001 71992	109,364	1.6%	109,364	1.6%	Acción	-	100	100.00
31	Rehabilitacion De Casa De Salud	SLP001302001 72014	13,278	0.2%	13,278	0.2%	Acción	-	100	100.00
32	Rehabilitacion De Plaza Y Area De Juegos	SLP001302001 72006	205,000	3.0%	205,000	3.0%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,184,889	82.2%	8,184,889	82.2%		14,778		
1	Ampliacion De Red Electrica Calle Benito Juarez Entre Calle Buenos Aires Y Carretera A La Borreguita 4390	SLP001302001 62473	16,057	0.2%	16,057	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
2	Mejoramiento De Vivienda A Familias Del Municipio Techo Seguro	SLP001303002 21351	51,000	0.5%	51,000	0.5%	Vivienda	20	30	100.00
3	Convenio Sedarh Coussa Grangenal Y Puerta Del Rio	SLP001303002 13712	200,000	2.0%	200,000	2.0%	Hectárea	2,005	5	100.00
4	Construccion De Puentes En La Comunidad De La Gavia	SLP001303002 20721	14,620	0.1%	14,620	0.1%	Metro Cuadrado	1	13	100.00
5	Rehabilitacion De Dos Aulas En Esc Sec Tec No 57	SLP001303002 20498	92,122	0.9%	92,122	0.9%	Aula	231	2	100.00
6	Rehabilitacion De Escuela Primaria Heroinas Mexicanas (Cadena De Cerramiento) 4381	SLP001302001 62413	43,047	0.4%	43,047	0.4%	Metros Lineales	189	73	100.00
7	02 Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Bacheo 218	SLP001302001 62623	661,644	6.6%	661,644	6.6%	Kilómetro	9,775	30	100.00
8	Construccion De Piso Firme En 9 Localidades Del Municipio De Villa Juarez (Santo Domingo)	SLP001303002 21263	180,558	1.8%	180,558	1.8%	Vivienda	147	100	100.00
9	Rehabilitacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo (Bacheo)	SLP001303002 20073	25,168	0.3%	25,168	0.3%	Metros Cuadrados	21	32	100.00
10	Construccion De Aula 6x8 En Esc Prim Himno Nacional	SLP001303002 20203	300,155	3.0%	300,155	3.0%	Aula	399	1	100.00
11	06 Rehabilitacion De Planteles Educativos Varios Niveles 2514	SLP001302001 62347	126,756	1.3%	126,756	1.3%	Plantel	-	14	100.00
12	Construccion De Puente Vado En La Comunidad De Puerta Del Rio	SLP001303002 20747	4,900	0.0%	4,900	0.0%	Puente	1	1	100.00
13	Construccion De Cancha En Area De Esc Prim 20 De Nov	SLP001303002 20118	35,960	0.4%	35,960	0.4%	Metros Cuadrados	123	100	100.00
14	01 Gastos Indirectos Supervision Y Control De Las Obras 217	SLP001302001 61413	292,377	2.9%	292,377	2.9%	Informe	-	100	100.00
15	Rehabilitacion De Camino De Guaxcaman A Entronque A San Vicente 225	SLP001302001 62905	1,717,367	17.3%	1,717,367	17.3%	Kilómetro	-	100	100.00
16	Construccion De Cancha En La Esc Prim Fray Bartolome De Las Casas	SLP001303002 20158	35,460	0.4%	35,460	0.4%	Plaza	1	1	100.00
17	Construccion De Recamara Adicional Para Familia De Escasos Recursos (Vulnerable)	SLP001303002 21232	46,608	0.5%	46,608	0.5%	Vivienda	3	1	100.00
18	Equipamiento De Pozo De Riego De Productor Agricola	SLP001303002 16130	6,919	0.1%	6,919	0.1%	Pozo	5	1	100.00
19	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo	SLP001303002 20023	561,953	5.6%	561,953	5.6%	Metros Cuadrados	289	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,184,889	82.2%	8,184,889	82.2%		14,778		
20	Equipamiento De Pozo De Riego D Productor Agricola 3242	SLP001302001 60891	6,919	0.1%	6,919	0.1%	Pozo	6	100	100.00
21	Rehabilitacion General Del Plantel En Esc Sec Tec No 27	SLP001303002 20563	473,754	4.8%	473,754	4.8%	Aula	1	12	100.00
22	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001303002 21292	226,150	2.3%	226,150	2.3%	Vivienda	25	25	100.00
23	Demostracion De Cultivos Siembra De Diferentes Semillas Para Estudio De Produccion En La Region	SLP001303002 11515	85,601	0.9%	85,601	0.9%	Hectárea	8	15	100.00
24	06 Construccion De Cercos Perimetrales En Zonas Agricolas	SLP001303002 16200	44,254	0.4%	44,254	0.4%	Cercos	50	1	100.00
25	Construccion De Cancha En Area De Esc Sec Tec No 27	SLP001303002 20445	26,444	0.3%	26,444	0.3%	Metros Cuadrados	310	58	100.00
26	Captacion De Agua Para Consumo Humano A Familias Del Municipio (30 Tinacos)	SLP001303002 17164	30,900	0.3%	30,900	0.3%	Tinaco	30	30	100.00
27	Pavimentacion De Calle Mina De Hidalgo A Victoria 4393	SLP001302001 61961	543,913	5.5%	543,913	5.5%	Vivienda	-	100	100.00
28	Convenio Sedarh Activos Productivos (Equipo Y Maquinaria Agricola Y Ganadera)	SLP001303002 13917	250,000	2.5%	250,000	2.5%	Lote	25	1	100.00
29	Construccion De Cancha En Esc Sec No 57	SLP001303002 20345	136,205	1.4%	136,205	1.4%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
30	Construccion De Camino De Terraceria La Cardona-Las Enramadas	SLP001303002 20687	122,061	1.2%	122,061	1.2%	Kilómetros	2	3	100.00
31	Desasolve De Presa De Guaxcaman	SLP001303002 16536	220,000	2.2%	220,000	2.2%	Bebedero	223	1	100.00
32	04 Pago De Salario Para Dos Personas Departamento Desarrollo Social 212	SLP001302001 61077	110,351	1.1%	110,351	1.1%	Asistencia técnica	-	26	100.00
33	Desasolve De Tanque Presa Del Panteon 4384	SLP001302001 60997	62,031	0.6%	62,031	0.6%	Estanque	290	100	100.00
34	Construccion De Cancha En Esc Prim Himno Nacional	SLP001303002 20240	24,124	0.2%	24,124	0.2%	Metros Cuadrados	259	100	100.00
35	Construccion De Arco Principal	SLP001303002 19900	49,890	0.5%	49,890	0.5%	Obra	1	1	100.00
36	Desasolve De Tanque El Comun 4383	SLP001302001 60956	41,760	0.4%	41,760	0.4%	Estanque	256	100	100.00
37	03 Adquisicion De Material Para Alumbrado Publico 220	SLP001302001 61908	136,457	1.4%	136,457	1.4%	Obra	-	60	100.00
38	Ampliacion De Red Electrica En La Calle 5 De Mayo Y Orilla Del Arroyo 3243	SLP001302001 62590	67,178	0.7%	67,178	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,184,889	82.2%	8,184,889	82.2%		14,778		
39	Ampliacion De Red Electrica En Calle Rayon Entre Hidalgo Y Allende	SLP001303002 20597	8,860	0.1%	8,860	0.1%	Poste	2	1	100.00
40	Construccion De Cancha En Area De Etv Alvaro Obregon	SLP001303002 20281	40,760	0.4%	40,760	0.4%	Metros Cuadrados	56	100	100.00
41	Rehabilitacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Bacheo) 3244	SLP001302001 61998	524,760	5.3%	524,760	5.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
42	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001303002 21322	45,229	0.5%	45,229	0.5%	Vivienda	5	5	100.00
43	Construccion De Drenaje En La Calle Hidalgo	SLP001303002 17342	315,724	3.2%	315,724	3.2%	Vivienda	15	14	100.00
44	10 Programa De Apoyo De Vivienda Para Personas De Bajos Recursos Economicos 2528	SLP001302001 72923	102,317	1.0%	102,317	1.0%	Vivienda	-	40	100.00
45	Pago De Salario Para La Brigada De Abatizadores	SLP001303002 20807	76,579	0.8%	76,579	0.8%	Dosis	3	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,223,116	60.7%	24,223,116	60.7%		71,841		

1	Construccion De Centro Comunitario (1era Etapa)	SLP131302001 48837	871,205	2.2%	871,205	2.2%	Centro	729	100	100.00
2	Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Axtla De Terrazas	SLP001303001 94002	486,967	1.2%	486,967	1.2%	Vivienda	240	100	100.00
3	Modernizacion Y Pavimentacion Del Camino E.C. 1 200 (Xilitla-San Juan Del Rio)-Santa Fe Texacal (Centro Urbano)-El Naranjal (La Ceiba), Subtramo A Modernizar Del Km 2 660 Al Km 5 100	SLP001303001 93886	3,928,055	9.8%	3,928,055	9.8%	Kilómetro	468	100	80.00
4	Ampliacion De Casa De Salud	SLP001303001 93675	431,071	1.1%	431,071	1.1%	Centro	338	100	100.00
5	Adquisicion De 9 Contenedores Para Agua Potable, Barrio San Rafael	SLP001304002 53449	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Pieza	45	100	100.00
6	Rehabilitacion De Escuela De Educacion Inicial	SLP001304002 60879	175,384	0.4%	175,384	0.4%	Escuela	1,419	1	100.00
7	Rehabilitacion De Calle Santa Catarina Y Avenida Guadalupe, Colonia Santa Maria 2	SLP001304002 60339	12,551	0.0%	12,551	0.0%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
8	Rehabilitacion De Jardin De Niños Juan De La Barrera	SLP001304002 60929	85,200	0.2%	85,200	0.2%	Escuela	271	100	100.00
9	Engravado De Calle Principal En Colonia La Union	SLP001304002 60097	173,054	0.4%	173,054	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
10	Construcción De Dos Aulas Adosadas Tipo Regional 6x8, Plantel Cebaco Aquiles Serdan	SLP131302001 49585	709,048	1.8%	709,048	1.8%	Aula	672	100	100.00
11	Construccion De Ademe Para Pozo Profundo	SLP001303001 92890	446,018	1.1%	446,018	1.1%	Pozo	100	100	100.00
12	Construccion De Cunetas	SLP001304002 61330	8,640	0.0%	8,640	0.0%	Metro Cuadrado	606	100	100.00
13	Pavimentacion De Calle La Bomba	SLP001304002 60195	119,706	0.3%	119,706	0.3%	Metro Cuadrado	609	50	5.00
14	Rehabilitacion De Centro Comunitario	SLP001304002 60012	8,640	0.0%	8,640	0.0%	Centro	182	100	100.00
15	Habilitacion De Centro Comunitario	SLP001304002 59938	11,370	0.0%	11,370	0.0%	Centro	737	100	100.00
16	Adquisicion De 1000 Despensas Para Damnificados De La Tormenta Ingrid	SLP001304002 59712	80,500	0.2%	80,500	0.2%	Pieza	1,000	100	100.00
17	Rehabilitacion De Tanques De Almacenamiento De Agua (Zona 2) Del Sistema De Agua Potable Regional Cuayo Cerro	SLP001303001 92897	473,661	1.2%	473,661	1.2%	Tanque	5,000	100	100.00
18	Adquisicion De Laminas De Carton Para Damnificados De La Tormenta Ingrid	SLP001304002 61993	79,001	0.2%	79,001	0.2%	Vivienda	50	100	100.00
19	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	SLP001303001 93585	382,497	1.0%	382,497	1.0%	Subestación	518	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,223,116	60.7%	24,223,116	60.7%		71,841		
20	Rehabilitacion De Centro Comunitario De Aprendizaje	SLP001304002 60036	86,829	0.2%	86,829	0.2%	Centro	609	100	100.00
21	Pavimentacion De Calle Hidalgo	SLP001304002 60161	145,038	0.4%	145,038	0.4%	Metro Cuadrado	165	50	55.00
22	Adquisicion De Un Lote De Materiales Para Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje	SLP001304002 59283	106,949	0.3%	106,949	0.3%	Lote	2,528	100	100.00
23	Construccion De Patio Civico En Jdn Jose Lopez Portillo	SLP001304002 60813	66,191	0.2%	66,191	0.2%	Plaza	233	100	100.00
24	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Del Limite De Coamila A La Calle Benito Juarez	SLP001304002 59614	31,450	0.1%	31,450	0.1%	Metro Lineal	500	40	40.00
25	Ampliacion De Plaza Civica En El Centro De Educacion Preescolar Indigena Vicente Guerrero	SLP001304002 60853	28,640	0.1%	28,640	0.1%	Plaza	847	100	100.00
26	Modernizacion Y Pavimentacion Del Camino Axtla De Terrazas-Choteco-Nuevo Ayotoxco-El Progreso, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 786.19, Subtramo Km 2 660 Al Km 5 1000	SLP001303001 93861	3,466,199	8.7%	3,466,199	8.7%	Kilómetro	115	5	60.00
27	Adquisicion De Un Lote De Materiales Para Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	SLP001304002 58882	9,784	0.0%	9,784	0.0%	Lote	6,320	100	100.00
28	Rehabilitacion De Etv Lazaro Cardenas	SLP001304002 61138	14,104	0.0%	14,104	0.0%	Escuela	971	100	100.00
29	Construccion De Letrinas Ecologicas	SLP001303001 93974	708,846	1.8%	708,846	1.8%	Letrina, Metros Cúbicos	100	100	40.00
30	Ampliacion De Centro De Salud	SLP001304002 61952	21,826	0.1%	21,826	0.1%	Centro	1,178	100	100.00
31	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	SLP131301000 96771	625,757	1.6%	625,757	1.6%	Programa	6,320	100	100.00
32	Ampliacion De Casa De Salud	SLP001304002 61896	97,623	0.2%	97,623	0.2%	Obra	873	50	50.00
33	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	SLP001304002 59248	218,207	0.5%	218,207	0.5%	Metro Lineal	1,419	50	45.00
34	Reparacion De Bomba Sumergible Del Sistema De Agua	SLP001304002 59185	14,471	0.0%	14,471	0.0%	Lote	553	100	100.00
35	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento San Rafael	SLP001304002 59580	50,400	0.1%	50,400	0.1%	Metro Lineal	60	50	57.00
36	Adquisicion De Un Lote De Equipo Para El Sistema De Agua	SLP001304002 59025	59,605	0.1%	59,605	0.1%	Lote	1,178	100	100.00
37	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	SLP001303001 92901	645,440	1.6%	645,440	1.6%	Sistema	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,223,116	60.7%	24,223,116	60.7%		71,841		
38	Primera Etapa De Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Capacitacion Axtla De Terrazas Del Nivel Medio Superior. Convenio Con El Icatslp	SLP131301000 98828	1,987,500	5.0%	1,987,500	5.0%	Metros Cuadrados, Taller	1	100	100.00
39	Construccion De Patio Civico Y Barda Perimetral En Jdn Jose Mariano Abasolo	SLP001304002 60761	215,026	0.5%	215,026	0.5%	Plaza	252	100	100.00
40	Construcción De Servicios Sanitarios Estructura U1c, Cbta No. 122	SLP131302001 49575	649,243	1.6%	649,243	1.6%	Obra	800	100	100.00
41	Adquisicion De Una Bomba Para El Sistema De Agua Carcamo Santa Rita	SLP001304002 53351	350,524	0.9%	350,524	0.9%	Lote	6,320	100	100.00
42	Construccion De Anexo En El Jardin De Niños 20 De Noviembre	SLP001304002 60785	68,243	0.2%	68,243	0.2%	Obra	135	100	100.00
43	Suministro De Material Para Ampliacion De Red Hidraulica	SLP001304002 58996	401,857	1.0%	401,857	1.0%	Lote	1,688	100	100.00
44	Rehabilitacion De Centro Comunitario De Aprendizaje	SLP001304002 59979	67,816	0.2%	67,816	0.2%	Centro	729	100	100.00
45	Construccion De Rampas En Calles Labor, Pretil Y Los Mangos	SLP001303001 93294	457,892	1.1%	457,892	1.1%	M2, Concreto hidráulico	1,262	100	100.00
46	Adquisicion De Un Lote De Materiales Para El Sistema De Agua	SLP001304002 58942	43,679	0.1%	43,679	0.1%	Lote	518	100	100.00
47	Adquisicion De Un Lote De Materiales Para El Sistema De Agua	SLP001304002 59044	46,939	0.1%	46,939	0.1%	Lote	338	100	100.00
48	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas	SLP001304002 60124	502,929	1.3%	502,929	1.3%	Metro Cuadrado	181	100	100.00
49	Ampliacion De Casa De Salud	SLP001304002 61926	10,921	0.0%	10,921	0.0%	Centro	729	100	100.00
50	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Y Rebombeo Cuayo Cerro	SLP001304002 59224	430,991	1.1%	430,991	1.1%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
51	Programa De Agua Limpia 2013. Adquisicion De Pastillas De Hipoclorito De Calcio	SLP001304002 53281	108,587	0.3%	108,587	0.3%	Lote	6,320	100	100.00
52	Rehabilitacion De Camino	SLP001304002 61219	64,960	0.2%	64,960	0.2%	Metro Cuadrado	183	100	100.00
53	Engravado De Camino Ayotoxco-El Cerro	SLP001304002 61248	120,700	0.3%	120,700	0.3%	Kilómetro	159	100	100.00
54	Engravado De Calle La Capilla	SLP001304002 60368	292,863	0.7%	292,863	0.7%	Metro Cuadrado	1,178	100	100.00
55	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En El Centro Emsad No. 30	SLP001304002 60901	15,892	0.0%	15,892	0.0%	Obra	468	100	100.00
56	Pavimentacion De Calle Los Corrales	SLP001304002 60293	190,851	0.5%	190,851	0.5%	Metro Cuadrado	295	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,223,116	60.7%	24,223,116	60.7%		71,841		
57	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 310 400 (Carretera Federal 85) - Cuayo Cerro, Tramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 6 600 (Carpeta Asfáltica, Obras Complementarias, Señalamiento)	SLP001303001 93834	1,823,370	4.6%	1,823,370	4.6%	Kilómetro	518	100	75.00
58	Apoyo A La Escuela De Calidad, Etv Lazaro Cardenas	SLP001303001 93441	39,996	0.1%	39,996	0.1%	Escuela	100	100	100.00
59	Apoyo A La Escuela De Calidad, Etv Lazaro Cardenas. Rehabilitación General	SLP131302001 50113	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Obra	971	100	100.00
60	Engravado De Camino	SLP001304002 61184	10,516	0.0%	10,516	0.0%	Metro Cuadrado	101	100	100.00
61	Gastos Indirectos (Administracion Y Supervision De Obras)	SLP131301000 96851	1,198,016	3.0%	1,198,016	3.0%	Informe	6,320	100	100.00
62	Construccion De Rampas	SLP001304002 61881	185,881	0.5%	185,881	0.5%	Metro Lineal	137	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,949,510	56.4%	20,651,339	34.3%		1,414,861		
1	Adquisicion De Lote De Materiales Para Rehabilitacion De Noria Y Linea De Conduccion De Agua	SLP001304002 42041	16,000	0.0%	15,587	0.0%	Obra	32,000	100	100.00
2	Construccion De Rampa En Camino	SLP131301001 32706	474,805	0.8%	472,759	0.8%	Rampa, Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
3	Construccion De Escaleras Y Andadores	SLP001304002 43096	125,435	0.2%	125,435	0.2%	Obra	32,000	100	100.00
4	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Pozo Para Suministro De Agua Del Sistema Rural Regional De Varias Localidades Del Municipio De Matlapa S.L.P.	SLP001304002 42014	135,000	0.2%	130,927	0.2%	Obra	366	100	100.00
5	Rehabilitacion De Escuela Primaria Vicente Rivera	SLP001304002 41906	6,000	0.0%	5,574	0.0%	Obra	48	100	100.00
6	Ampliacion Del Centro Comunitario	SLP001303001 75050	60,000	0.1%	5,220	0.0%	Obra	32,000	100	100.00
7	Construccion De Puente Tzopelaco	SLP131301001 33067	369,053	0.6%	110,716	0.2%	Obra	30,200	100	30.00
8	Construccion De Anexo En E.P. Moctezuma Y Ilhuicamina	SLP001304002 41965	545,187	0.9%	163,551	0.3%	Obra	45	100	30.00
9	Construccion De Aula Didactica 6.00x8.00 Estructura Regional En Esc. Prim. Ind. " Miguel Hidalgo Y Costilla".	SLP001302001 49900	341,410	0.6%	6,008	0.0%	Aula	100	100	1.00
10	Construccion De Rampa En Camino Al Panteon	SLP131301001 33011	249,341	0.4%	247,936	0.4%	Rampa, Metros Cuadrados	249,341	100	100.00
11	Adquisicion De Lote Materiales Para Construccion De Sanitarios	SLP001304002 49805	36,000	0.1%	34,988	0.1%	Acción	58	100	100.00
12	Rehabilitacion De Camino En Nexcuayo li	SLP001304002 42130	145,000	0.2%	71,605	0.1%	Obra	612	100	30.00
13	Ampliacion De Drenaje En La Col. 12 De Octubre	SLP001304002 42088	121,577	0.2%	120,297	0.2%	Obra	32,000	100	100.00
14	Construccion De Rampa En Calle A Casa De Salud	SLP131301001 25285	518,122	0.9%	515,889	0.9%	Rampa, Metros Cuadrados	265	100	100.00
15	Construccion De Rampa En Calle Al Barrio Atempa	SLP001304002 43123	520,000	0.9%	517,592	0.9%	Obra	472	100	100.00
16	Construccion De Rampa En Calle Principal	SLP001304002 40669	545,120	0.9%	163,241	0.3%	Obra	303	100	30.00
17	Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo Electrico	SLP001302001 55996	108,205	0.2%	63,103	0.1%	Equipo	15,000	100	58.00
18	Ampliacion De Casa De Salud	SLP001302001 73756	250,000	0.4%	125,780	0.2%	Obra	194	100	50.00
19	Rehabilitacion Del Panteon	SLP001304002 42135	75,000	0.1%	22,620	0.0%	Obra	523	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,949,510	56.4%	20,651,339	34.3%		1,414,861		
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Ave. Secundaria Justo Sierra	SLP001303001 76892	545,000	0.9%	-	0.0%	Obra	32,000	100	100.00
21	Confinamiento Y Compactacion De Residuos Solidos	SLP001304002 40664	545,000	0.9%	162,530	0.3%	Obra	32,000	100	100.00
22	Rehabilitacion De Camino Los Tigres	SLP001304002 42126	142,730	0.2%	140,644	0.2%	Obra	112	100	100.00
23	Construccion De Centro De Acopio	SLP001302001 59517	472,321	0.8%	319,250	0.5%	Obra	190	100	67.00
24	Construccion De Rampa A Casa De Salud	SLP001304002 43264	261,249	0.4%	260,120	0.4%	Obra	1,095	100	100.00
25	Adquisicion De Lote De Materiales Para Construccion De Paso Peatonal En Calle Las Norias	SLP001304002 42608	30,000	0.0%	2,900	0.0%	Obra	32,000	100	10.00
26	Adquisicion De Lote De Materiales Para La Rehabilitacion De Drenaje	SLP001303001 75068	10,000	0.0%	7,836	0.0%	Acción	32,000	100	100.00
27	Construccion De Calle Fco. I Madero Primera Etapa	SLP001304002 40706	540,000	0.9%	-	0.0%	Obra	32,000	100	-
28	Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo Electrico	SLP001302001 55959	91,698	0.2%	88,589	0.1%	Obra	772	100	100.00
29	Construccion De Centro De Acopio	SLP001302001 59602	464,795	0.8%	462,791	0.8%	Obra	524	100	100.00
30	Rehabilitacion De 3 Caminos Ahuehuevo li - Col. Escalanar	SLP001304002 40656	196,434	0.3%	-	0.0%	Obra	75	100	-
31	Rehabilitacion De Rastro Municipal	SLP001304002 42457	27,000	0.0%	26,868	0.0%	Obra	32,000	100	100.00
32	Construccion De Anexo (Muro De Contencion En Preescolar Indigena Justo Sierra	SLP001304002 41885	2,000	0.0%	1,955	0.0%	Obra	80	100	100.00
33	Construccion De Puente En La Localidad De Coyolo	SLP131301001 27586	544,359	0.9%	163,308	0.3%	Obra	30,200	100	100.00
34	Abastecimiento De Agua (Arrendamiento De Pipa Con Capacidad De 17 Lts	SLP001302001 55879	114,724	0.2%	114,724	0.2%	Acción	10,000	100	100.00
35	Construccion De Alcantarillas En Camino Mazacayo A Cuichapa	SLP001302001 59741	524,888	0.9%	522,594	0.9%	Obra	651	100	100.00
36	Construccion De Vivero Para La Produccion De Diferentes Especies Agricolas	SLP001303002 07888	92,500	0.2%	92,491	0.2%	Acción	265	100	100.00
37	Construccion De 2 E.E. Estructura U-1c Aislada En La Escuela Secundaria Tec. Num 87aula Didactica En Escuela Secundaria Tecnica Num. 87	SLP001302001 49996	459,770	0.8%	133,215	0.2%	Aula	100	100	30.00
38	Construccion De Rampa En La Localidad De Nexcuayo li	SLP131301001 32822	539,480	0.9%	519,029	0.9%	Rampa, Metros Cuadrados	612	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,949,510	56.4%	20,651,339	34.3%		1,414,861		
39	Rehabilitacion De Jdn Primavera	SLP001303001 75059	6,500	0.0%	6,285	0.0%	Obra	125	100	100.00
40	Construccion De Aula Didactica De 6.00x8.00 Estructura Regional En Esc. Prim. ¿Manuel Jose Othon¿.	SLP001302001 50029	345,040	0.6%	195,468	0.3%	Aula	32,200	100	57.00
41	Construccion De Aula Didactica 6.00 X 8.00 Estructura Regional En Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	SLP001302001 49877	341,410	0.6%	95,450	0.2%	Aula	100	100	30.00
42	Construccion De Rampa En La Calle Miguel Hidalgo De Pilvega	SLP131301001 32970	415,223	0.7%	413,433	0.7%	Rampa, Metros Cuadrados	34	100	100.00
43	Adquisicion De 685 Contenedores De Agua De 1100 Lts. Para Varias Comunidades	SLP001302001 73780	959,000	1.6%	685,000	1.1%	Acción	4,500	100	100.00
44	Abastecimiento De Agua (Arrendamiento De Pipa Con Capacidad De 9,000 Lts.	SLP001304002 42000	91,988	0.2%	91,988	0.2%	Obra	18,000	100	100.00
45	Adquisicion De Lote De Materiales Para Ampliacion De Drenaje En La Calle 7 De Lomabonita	SLP001302001 59462	30,000	0.0%	29,907	0.0%	Acción	30,200	100	100.00
46	Construccion De Rampas En La Calle Cedro Y Los Mangos	SLP001304002 43442	538,237	0.9%	161,470	0.3%	Obra	267	100	30.00
47	Construccion De Rampa En Bo. De En Medio En Calle Principal	SLP001304002 43256	544,109	0.9%	314,642	0.5%	Obra	3,614	100	57.00
48	Acarreo De Pipas Con Agua Para Varias Localidades	SLP001302001 55932	1,283,308	2.1%	1,283,308	2.1%	Acción	30,229	100	100.00
49	Construccion De Aula Didactica 6.00x8 Estructura Regional En Esc. Jdn. Benito Juarez.	SLP001304002 41672	341,410	0.6%	195,468	0.3%	Obra	3,614	100	57.00
50	Construccion De Centro De Acopio	SLP001303001 75348	515,412	0.9%	281,659	0.5%	Obra	479	100	55.00
51	Adquisicion De Lote De Pacas De Laminas De Carton	SLP001304002 43450	300,000	0.5%	267,898	0.4%	Acción	30,000	100	100.00
52	Rehabilitacion De Relleno Sanitario (Obra Complementaria)	SLP001302001 59753	161,054	0.3%	161,054	0.3%	Obra	30,299	100	100.00
53	Construccion De Servicio Sanitario Rural En Escuela Primaria Indigena "Niños Heroes".	SLP001302001 50137	226,221	0.4%	134,152	0.2%	Aula	30,200	100	59.00
54	Construccion De Rampa En Calle Nazareno	SLP001304002 43240	544,040	0.9%	161,730	0.3%	Obra	523	100	30.00
55	Rehabilitacion De Casa De Salud	SLP001304002 55394	2,082	0.0%	2,082	0.0%	Obra	578	100	100.00
56	Construccion De Rampa En Calle Principal En Tramos Aislados	SLP001304002 43070	544,736	0.9%	541,076	0.9%	Obra	265	100	100.00
57	Construccion De Servicio Sanitario Rural En E.T.V. Francisco Gonzales Boca Negra.	SLP001302001 52049	224,427	0.4%	70,349	0.1%	Aula	30,200	100	31.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,949,510	56.4%	20,651,339	34.3%		1,414,861		
58	Contraloria Interna Municipal Supervicion Y Vigilancia	SLP001302001 73783	250,000	0.4%	250,000	0.4%	Acción	5	100	100.00
59	Adquisicion De Lamina Galvanizada Para Mejoramiento De Vivienda En Varias Comunidades	SLP001302001 73748	200,000	0.3%	27,541	0.0%	Acción	30,200	100	13.00
60	Construccion De Rampa En La Calle Carlos Salinas De Gortari	SLP001303001 75486	535,593	0.9%	533,284	0.9%	Obra	364	100	100.00
61	Construccion De Drenaje Pluvial Y Pavimentacion De Calle Principal.	SLP001304002 43112	463,465	0.8%	139,039	0.2%	Obra	472	100	30.00
62	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Por Daños Ocasionados Por El Huracan Ingrid)	SLP001304002 42020	135,000	0.2%	133,920	0.2%	Obra	32,000	100	100.00
63	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	SLP001304002 39934	101,811	0.2%	98,826	0.2%	Obra	498	100	100.00
64	Suministro Y Colocacion De Equipo De Bombeo Para El Algiber De Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Cab. Mapal.	SLP001302001 73779	40,793	0.1%	20,555	0.0%	Obra	10,000	100	50.00
65	Empedrado De Camino	SLP001304002 42136	197,456	0.3%	196,605	0.3%	Obra	330	100	100.00
66	Adquisicion De Lote De Materiales Para Construccion De Un Deposito Para Captacion De Agua	SLP001302001 55852	46,642	0.1%	46,642	0.1%	Acción	267	100	100.00
67	Rehabilitacion De Camino	SLP001304002 42123	175,000	0.3%	173,077	0.3%	Obra	189	100	100.00
68	Construccion De Aula Didactica 6.00x8.00 Estructura Regional En Jardin De Niños "Maria Marcos Cedillo".	SLP001302001 50053	341,410	0.6%	211,531	0.4%	Aula	100	100	62.00
69	Construccion De Andadores Del Panteon Municipal	SLP001304002 42132	320,000	0.5%	315,447	0.5%	Obra	32,000	100	100.00
70	Construccion De Rampa En La Calle Buenavista	SLP001302001 59729	516,029	0.9%	513,805	0.9%	Obra	3,614	100	100.00
71	Construccion De Servicio Sanitario Rural En Escuela Primaria "Vicente Guerrero".	SLP001304002 49907	226,221	0.4%	70,940	0.1%	Obra	169	100	30.00
72	Construccion De Anexo En E.P. Nezahualcoyotl	SLP001304002 41922	544,530	0.9%	381,892	0.6%	Obra	154	100	70.00
73	Construccion De Anexo (Muro De Contencion) En Esc. Educacion Preescolar Indígena Lazaro Cardenas	SLP001304002 41899	3,500	0.0%	3,370	0.0%	Obra	100	100	100.00
74	Rehabilitacion De Camino Nexcuayo I - La Isla	SLP001304002 40650	171,105	0.3%	-	0.0%	Obra	498	10	100.00
75	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Once	SLP001303001 76896	538,706	0.9%	161,469	0.3%	Obra	32,000	100	30.00
76	Construccion De Anexo En J.N. Dolores Jimenez I. Muro	SLP001304002 41917	412,599	0.7%	123,215	0.2%	Obra	158	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,949,510	56.4%	20,651,339	34.3%		1,414,861		
77	Construccion De Rampa En C. Privada	SLP001303001 76561	533,550	0.9%	265,625	0.4%	Obra	170	100	50.00
78	Construccion De Rampa En La Calle Morelos	SLP001303001 75709	543,342	0.9%	377,997	0.6%	Obra	529	100	100.00
79	Rehabilitacion De Aula Didactica 6.00x8.00 Estructura Regional En El Jdn "Agustin Melgar"	SLP001303001 75052	204,433	0.3%	169,971	0.3%	Obra	311	100	83.00
80	Construccion De Rampa En C. Montes De Los Olivos	SLP001304002 43271	520,682	0.9%	156,203	0.3%	Obra	239	100	30.00
81	Construccion De Centro Comnitario Primera Etapa En Nexcuayo I	SLP001302001 73765	2,050,000	3.4%	788,835	1.3%	Obra	498	100	38.00
82	Rehabilitacion De Mercado Municipal	SLP001304002 42426	22,000	0.0%	16,531	0.0%	Obra	32,000	100	75.00
83	Construccion De Anexo En Casa De Salud	SLP001303001 74606	5,592	0.0%	5,592	0.0%	Obra	32,000	100	100.00
84	Construccion De Circulado Perimetral En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta De Texquitote li	SLP001302001 73768	168,105	0.3%	22,320	0.0%	Obra	513	100	65.00
85	Construccion Del Anexo En Casa De Salud	SLP001304002 55355	2,382	0.0%	2,382	0.0%	Obra	300	100	100.00
86	Suministro De Equipo De Bombeo	SLP001304002 40006	80,000	0.1%	63,103	0.1%	Obra	32,000	100	10.00
87	Adquisicion De Lote De Materiales Para Ampliacion De Tomas Domiciliarias	SLP001303002 07747	25,000	0.0%	17,828	0.0%	Acción	873	100	100.00
88	Construccion De Anexo (Muro De Contencion) En Centro De Educacion Preescolar Indigena Leona Vicario	SLP001304002 41897	3,500	0.0%	3,490	0.0%	Obra	58	100	100.00
89	Construccion Con Concreto Hidraulico De La Calle Agustin Melgar	SLP001304002 40674	413,920	0.7%	-	0.0%	Obra	32,000	100	-
90	Construccion De Barda Perimetral Del Centro Comunitario De La Localidad De Atlamaxal	SLP001302001 73809	280,000	0.5%	129,341	0.2%	Obra	885	100	46.00
91	Construccion De Aula De 2 E.E. Estructura U-1c Aislada En El Colegio De Bachilleres Plantel No. 21	SLP001302001 50012	459,770	0.8%	208,246	0.3%	Aula	32,200	100	45.00
92	Construccion De Servicio Sanitario Rural En Esc. Prim. Manuel "Jose Othon".	SLP001302001 50111	226,221	0.4%	139,598	0.2%	Aula	89	100	62.00
93	Construccion De Anexo (Muro De Contencion En Centro De Educacion Preescolar Jose Mariano Jimenez	SLP001304002 41891	4,500	0.0%	4,393	0.0%	Obra	50	100	100.00
94	Rehabilitacion De Camino (Afectacion Por Tormenta Fernando)	SLP001304002 42120	80,000	0.1%	80,000	0.1%	Obra	10,000	100	100.00
95	Construccion De Anexo En E.P. Manuel J. Othon	SLP001304002 41926	545,184	0.9%	139,598	0.2%	Obra	157	100	26.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,949,510	56.4%	20,651,339	34.3%		1,414,861		
96	Adquisicion De Lamina Galvanizada De 3. 60 Para Mejoramiento De Vivienda	SLP001304002 75196	50,000	0.1%	27,541	0.0%	Acción	30,000	100	100.00
97	Construccion De Muro De Contencion En El Centro Preescolar Indigena Niños Heroes	SLP001302001 73770	7,500	0.0%	2,895	0.0%	Acción	453	100	39.00
98	Suministro Y Colocacion De Equipo De Bombeo	SLP001304002 39960	190,000	0.3%	187,940	0.3%	Obra	366	100	100.00
99	Construccion De Barda Y Circulado En Esc. Jardin De Niños El Pipila	SLP001302001 50375	230,000	0.4%	147,083	0.2%	Aula	78	100	64.00
100	Rehabilitacion De La Plaza Civica En Esc. Primaria Francisco I. Madero	SLP001304002 41971	10,000	0.0%	8,031	0.0%	Obra	89	100	100.00
101	Construccion De Rampas En La Calle Fco. I. Madero Y Calle Lazaro Cardenas	SLP001302001 59747	544,699	0.9%	541,641	0.9%	Obra	1,095	100	100.00
102	Adquisicion De 588 Contenedores De Agua De 750 Lts. Para Varias Comunidades	SLP001304002 42072	647,000	1.1%	500,000	0.8%	Obra	5,000	100	100.00
103	Obra Complementaria (Relocalizacion De Posteria Para El Acceso Principal Para Mejoramiento De Camino Principal A Chalchocoyo	SLP001304002 40702	185,000	0.3%	182,303	0.3%	Obra	3,614	100	100.00
104	Construccion De Aula Didactica 6.00x8.00 Estructura Regional En Esc. Primaria Comunitaria Conafe	SLP001302001 50339	341,410	0.6%	208,246	0.3%	Aula	30,200	100	61.00
105	Pavimentacion De Calle Y Servicios Publicos De La Calle 2	SLP001304002 40679	542,692	0.9%	-	0.0%	Obra	32,000	100	-
106	Construccion De 2 Rampas En La Localidad De San Jose Tlajumpal	SLP001303001 75485	539,900	0.9%	537,573	0.9%	Obra	393	100	100.00
107	Construccion De Rampa En La Calle Benito Juarez De Tancuilin	SLP001302001 59683	537,658	0.9%	535,340	0.9%	Obra	366	100	100.00
108	Construccion De Aula Didactica 6.00 X 8.00 Estructura Regional En Esc. Prim. Indigena Lic. Jose Lopez Portillo.	SLP001302001 44592	341,998	0.6%	210,784	0.4%	Aula	30,200	100	62.00
109	Construccion De Servicio Sanitario Rural En Esc. Prim. Indigena Juan Sarabia	SLP001302001 50270	226,221	0.4%	70,940	0.1%	Aula	145	100	31.00
110	Adquisicion De Lote De Materiales Para Construccion De Techos En Vivienda	SLP001304002 75245	50,000	0.1%	22,116	0.0%	Acción	20,000	100	100.00
111	Adquisicion De 1000 Mts De Manguera De 1 Pulgada	SLP001302001 55827	10,000	0.0%	4,320	0.0%	Foro	42	100	100.00
112	Construccion Del Circulado Perimetral En Casa De Salud En La Isla	SLP131301001 33168	447,989	0.7%	442,283	0.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	30,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,674,678	79.0%	9,674,678	79.0%		214,781		

1	Adquisición E Instalación De Bomba Y Motor Que Abastece Las Comunidades De Los Álamos De Abajo, La Concepción Y El Limonal	SLP131301001 12047	111,421	0.9%	111,421	0.9%	Tomas Domiciliarias	1	100	100.00
2	Rehabilitación De Impermeabilizante En 3 Aulas Didácticas En La E.T.V. Emiliano Zapata	SLP131301001 11954	64,529	0.5%	64,529	0.5%	Metros Cuadrados	178	100	100.00
3	Adquisición De Materiales Para Reparación De Puentes Vehiculares	SLP001304002 53044	1,610	0.0%	1,610	0.0%	Puente	758	100	100.00
4	Suministro De Materiales Para Bacheo Con Concreto Hidráulico Carretera Acceso A La Concepción	SLP001304002 52895	5,180	0.0%	5,180	0.0%	Metro Lineal	293	100	100.00
5	Adquisición De Materiales Para Construcción De Sanitario (Sr. Juan Mauricio Ontiveros Pecina)	SLP001303002 07191	5,220	0.0%	5,220	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	5	100	100.00
6	Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Barda Principal En La ETV Jaime Torres Bodet	SLP001302001 47281	37,772	0.3%	37,772	0.3%	Informe	100	100	100.00
7	Revestimiento De Calle Ignacio López Rayón	SLP131302001 60344	76,908	0.6%	76,908	0.6%	Metro Lineal	10,562	100	100.00
8	Introducción Red De Drenaje En Calle Manuel Ávila Camacho	SLP001302001 47096	83,624	0.7%	83,624	0.7%	Metros Lineales	40	100	100.00
9	Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal/Varias	SLP131301001 12053	499,191	4.1%	499,191	4.1%	M2, Trazo, nivelación y compactación	1	100	100.00
10	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria En El Ej. Ojo De Agua De T.N.	SLP001303002 13130	136,534	1.1%	136,534	1.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
11	Construcción De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001302001 50662	516,766	4.2%	516,766	4.2%	Unidad	80	100	100.00
12	Ampliación De Red Eléctrica En Ej. Minas Viejas (Modificaciones)	SLP001302001 47351	36,841	0.3%	36,841	0.3%	Lote	758	100	100.00
13	Adquisición E Instalación De 500 Estufas Ecologicas	SLP001302001 51232	264,018	2.2%	264,018	2.2%	Acción	500	100	100.00
14	Bacheo Y Limpieza Lateral Carretera Al Ingenio	SLP001303002 13194	307,756	2.5%	307,756	2.5%	Kilómetro	20,495	100	100.00
15	Construcción De Aula De 2 E.E. Estructura U-1c Adosada (Zapata Aisladas) En Colegio De Bachilleres Plantel 04	SLP001302001 51026	279,073	2.3%	279,073	2.3%	Obra	250	100	100.00
16	Ampliación Red De Drenaje En Calle Valentín Gómez Farías, Entre Plutarco Elías Calles Y Álvaro Obregón	SLP001303002 07106	64,929	0.5%	64,929	0.5%	Metro Lineal	35	100	100.00
17	Construcción De Puente Los Álamos De Arriba N° 1	SLP001304002 52223	135,781	1.1%	135,781	1.1%	Puente	121	100	100.00
18	Revestimiento De Calle Miguel Barragán	SLP131302001 60315	116,473	1.0%	116,473	1.0%	Metros Lineales	10,562	100	100.00
19	Pavimentación De Calle Ponciano Arriaga Entre Calle Carlos Diez Gutiérrez Y Juan Sarabia	SLP001302001 60359	515,602	4.2%	515,602	4.2%	Metros Cuadrados	10,562	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,674,678	79.0%	9,674,678	79.0%		214,781		
20	Suministro De Materiales Para Pavimentación De La Calle Benito Juárez	SLP00130400255024	117,749	1.0%	117,749	1.0%	Lote	20,495	100	100.00
21	Pavimentación De Calle De Acceso Al Salón Ejidal En Ej. Las Abritas	SLP00130300208014	76,634	0.6%	76,634	0.6%	M2, Trazo, nivelación y compactación	181	100	100.00
22	Convenio Con Sedarh	SLP00130200149614	1,000,000	8.2%	1,000,000	8.2%	Informe	20,495	100	100.00
23	Construcción De Piso Firme El 11 Localidades Del Municipio Del Naranjo, Loc. Sede Ej. Sabinito Plan	SLP00130200151285	288,069	2.4%	288,069	2.4%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
24	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Valentín Gómez Farías (Entre La Calle Lázaro Cárdenas Y Plutarco Elías Calles)	SLP00130200147056	162,445	1.3%	162,445	1.3%	Metros Lineales	30	100	100.00
25	Introducción Red De Agua Potable En Calle Manuel Ávila Camacho Entre Av. Benito Juárez Y Escontria	SLP00130200146697	57,563	0.5%	57,563	0.5%	Metros Lineales	40	100	100.00
26	Pavimentación (1ra. Etapa) De La Calle Manuel Ávila Camacho	SLP00130200160374	262,394	2.1%	262,394	2.1%	Metros Cuadrados	10,562	100	100.00
27	Conservacion De Carretera A Minas Viejas	SLP00130300207414	179,498	1.5%	179,498	1.5%	Kilómetro	-	100	100.00
28	Construcción Y Equipamiento De Granja Acuicola En El Ej. Sabino Plan	SLP13130200146498	161,442	1.3%	161,442	1.3%	Obra	565	1	100.00
29	Suministro De Materiales Para Pavimentación De La Calle Manuel Ávila Camacho	SLP00130400255103	284,399	2.3%	284,399	2.3%	Lote	20,495	100	100.00
30	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Juan Álvarez, Col. Esperanza Sur	SLP00130200151127	194,659	1.6%	194,659	1.6%	Obra	100	100	100.00
31	Reparación De 6 Obras De Drenaje La Ceiba ¿ El Limonal	SLP00130200150876	78,842	0.6%	78,842	0.6%	Proyecto	543	100	100.00
32	Revestimiento De Calles En La Col. Esperanza Norte	SLP13130200160295	198,150	1.6%	198,150	1.6%	Obra	10,562	100	100.00
33	Introducción Red De Agua Potable En Boulevard Miguel Hidalgo	SLP13130200146613	88,517	0.7%	88,517	0.7%	Metros Lineales	10,562	100	100.00
34	Conservación De Suelo Por Contingencia Ambiental Generada Por Incendios Forestales	SLP00130300207273	16,363	0.1%	16,363	0.1%	Obra	10,000	100	100.00
35	Ampliación De 40 Recamaras 4x4 Adicionales Medio Rural *Los Alamos De Abajo (6 Acciones) *Col. Agric. El Salto Del Agua (8 Acciones) *La Concepcion (6 Acciones) *El Limonal (8 Acciones) *La Mutua (1 A	SLP00130200151304	361,830	3.0%	361,830	3.0%	Acción	40	100	100.00
36	Construcción De Aula Didáctica 6x8 Estructura Regional Con Zapatas En E.P. Unión Y Progreso	SLP00130200147258	295,363	2.4%	295,363	2.4%	Metros Cuadrados, Aulas	250	100	100.00
37	Introducción Red De Drenaje En Boulevard Miguel Hidalgo	SLP13130200146754	629,836	5.1%	629,836	5.1%	Metros Lineales	10,562	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,674,678	79.0%	9,674,678	79.0%		214,781		
38	Conservación Del Relleno Sanitario	SLP131301001 11947	471,809	3.9%	471,809	3.9%	Relleno Sanitario	1	100	100.00
39	Rehabilitación De Calles En Contingencias Huracán Ingrid	SLP001303002 13146	160,575	1.3%	160,575	1.3%	Informe	20,495	100	100.00
40	Construcción De Andador Peatonal En Carretera Naranjo - Meco	SLP001302001 60403	77,690	0.6%	77,690	0.6%	Metro Lineal	1,272	100	100.00
41	Compra De Lote De Pintura Para Diferentes Planteles Educativos Del Municipio	SLP131301001 12054	6,650	0.1%	6,650	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
42	Adquisición De Paquetes De Lamina Galvanizada	SLP001304002 54670	548,504	4.5%	548,504	4.5%	Acción	500	100	100.00
43	Actualización De Catastro Municipal Al Padrón De Contribuyentes Y/O Tarifas	SLP131301001 12058	98,252	0.8%	98,252	0.8%	Sistema/Documento	1	100	100.00
44	Construcción De Aula De 2 E.E. Estructura U-1c Aislada Con Zapatas En Escuela Secundaria Técnica N°. 6	SLP001302001 51005	366,511	3.0%	366,511	3.0%	Obra	250	100	100.00
45	Revestimiento Camino Estribo-Charcos Valle 1	SLP001303002 07512	101,826	0.8%	101,826	0.8%	Obra	333	100	100.00
46	Suministro De Materiales Para Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre	SLP001304002 55132	129,880	1.1%	129,880	1.1%	Lote	20,495	100	100.00