

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			40,680,112	95.5%	40,448,349	95.0%		38,458		
1	Construccion De Paso Peatonal.	CAM0013040 0256189	46,737	0.1%	42,089	0.1%	Obra	70	100	100.00
2	Pavimentacion De La Calle 35 Entre 20 Y 22, Kilakan.	CAM0013030 0197556	511,460	1.2%	510,142	1.2%	Metros Cuadrados	510	100	100.00
3	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Generador Electrico Unidad Agricola Dzan Akal.	CAM0013030 0197612	424,089	1.0%	424,089	1.0%	Hectárea	20	100	100.00
4	Repavimentacion De Calle Principal.	CAM0013030 0192176	650,405	1.5%	650,404	1.5%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
5	Repavimentacion De Calles.	CAM0013030 0197231	385,050	0.9%	385,050	0.9%	Metros Cuadrados	5,280	100	100.00
6	Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola "Xpalamay"	CAM0013030 0197080	774,112	1.8%	774,112	1.8%	Kilómetros	200	100	100.00
7	Construccion De Infraestructura Pecuaria Para Sistema De Produccion Diversificada Espequeros 3.	CAM0013030 0197436	227,339	0.5%	227,339	0.5%	Obra	6	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Agua Potable, Calle 19 Privada De La 19 Y 29.	CAM0013030 0197128	202,199	0.5%	202,199	0.5%	Metros Lineales	625	100	100.00
9	Construccion De Andador Calle Privada De La 23 En Komchen, La 16 En San Pastor La 23 En San Pedro Y 21 En San Pastor	CAM1313020 0165316	1,231,494	2.9%	1,210,179	2.8%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Construccion De Banquetas Calles 25 Entre 24 Y 22, 22 Entre 19 Y 21, 22 Entre 3 Y 5.	CAM0013030 0197022	110,044	0.3%	110,043	0.3%	Metros Cuadrados	580	100	100.00
11	Construccion De Pasos Peatonales.	CAM0013030 0197045	178,289	0.4%	178,288	0.4%	Obra	500	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle 16 Entre 17 Y 19.	CAM0013040 0256251	169,050	0.4%	169,050	0.4%	Metros Lineales	80	100	100.00
13	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Y Sistema De Riego Parcela "San Antonio"	CAM0013040 0256163	270,570	0.6%	270,570	0.6%	Hectárea	20	100	100.00
14	Ampliacion De La Red De Agua Potable Con Tuberia De 2 1/2" Calle 37 Entre 20 Y 22 Kilakan	CAM1313020 0165367	235,773	0.6%	219,882	0.5%	Metros Lineales	480	100	100.00
15	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Generador Electrico Y Sistema De Riego Para Produccion Agropecuarias Espequeros No. 3.	CAM0013030 0197405	394,001	0.9%	394,001	0.9%	Hectárea	20	100	100.00
16	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego En Unidad Agricola (Oxpe'l'El-Chultun) Km-5 Rumbo Carretera Uxmal.	CAM0013030 0197596	402,764	0.9%	402,764	0.9%	Hectárea	12	100	100.00
17	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 26 Por Azucena.	CAM0013030 0197609	119,853	0.3%	118,185	0.3%	Pozo	450	100	100.00
18	Ampliacion De Red De Energia Electrica.	CAM0013030 0197306	346,286	0.8%	346,286	0.8%	Obra	158	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			40,680,112	95.5%	40,448,349	95.0%		38,458		
19	Construccion De Terraceria Unidad Agricola Xuch-Hebech	CAM1313020 0165077	568,860	1.3%	568,860	1.3%	Kilómetro	150	100	100.00
20	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial, Calle 25, 31 Y 34.	CAM0013030 0197606	357,316	0.8%	348,169	0.8%	Pozo	760	100	100.00
21	Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agropecuaria Los Tomates.	CAM0013030 0197592	317,145	0.7%	317,145	0.7%	Kilómetro	150	100	100.00
22	Pavimentacion De Calles, Barrio Guadalupe.	CAM1313020 0165392	933,348	2.2%	921,936	2.2%	Metros Cuadrados	930	100	100.00
23	Construccion De Infraestructura Agricola De Almacenamiento.	CAM0013040 0256284	1,496,199	3.5%	1,496,199	3.5%	Obra	60	100	100.00
24	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 23 Entre 14 Y 16	CAM1313020 0164954	119,373	0.3%	116,173	0.3%	Pozo	145	100	100.00
25	Construccion De Taller Para Gravado De Piedras Artesanales De La Region.	CAM0013040 0256384	379,820	0.9%	379,820	0.9%	Obra	15	100	100.00
26	Construccion De Andador, Calle Privada 17a, A Un Costado De La Capilla San Judas Tadeo, San Luis Obispo.	CAM0013030 0197586	119,418	0.3%	117,412	0.3%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
27	Construccion De Terraceria Camino De Produccion San Nicolas.	CAM0013030 0197098	630,263	1.5%	630,263	1.5%	Kilómetro	150	100	100.00
28	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Con Tuberia De 4" Sustituyendo A La Existente	CAM1313020 0164850	683,134	1.6%	683,134	1.6%	Metros Lineales	-	100	100.00
29	Ampliacion De Agua Potable Con Tuberia De 4" Calle 14	CAM1313020 0164801	303,603	0.7%	303,310	0.7%	Metro Lineal	365	100	100.00
30	Ampliacion De Red De Agua Potable.	CAM0013030 0197150	152,724	0.4%	152,724	0.4%	Metros Lineales	525	100	100.00
31	Construccion De Pozo Para Drenaje Pluvial, Calle 11.	CAM0013030 0197567	119,853	0.3%	117,862	0.3%	Pozo	300	100	100.00
32	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Parcela Kan-Chaltun	CAM1313020 0164612	402,850	0.9%	402,850	0.9%	Hectárea	6	100	100.00
33	Construccion De Guarniciones Y Banquetas.	CAM0013030 0197453	212,252	0.5%	206,654	0.5%	Metros Cuadrados	412	100	100.00
34	Construccion De Terraceria Hacia Unidad Agricola Kazu	CAM1313020 0163860	774,993	1.8%	774,993	1.8%	Kilómetros	80	100	100.00
35	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Fraccionamiento Fovisste	CAM1313020 0164918	119,374	0.3%	118,194	0.3%	Pozo	300	100	100.00
36	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial.	CAM0013040 0256438	161,600	0.4%	161,600	0.4%	Pozos	600	100	100.00
37	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Vertical Tipo Turbina Accionado Con Motor De Combustion Interna, Unidad Agricola (Hobon-Kan) Primera Etapa.	CAM0013030 0197602	1,304,897	3.1%	1,304,897	3.1%	Obra	16	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			40,680,112	95.5%	40,448,349	95.0%		38,458		
38	Guarniciones Y Banquetas, Calle 20a.	CAM0013030 0197268	117,180	0.3%	117,180	0.3%	Metros Cuadrados	412	100	100.00
39	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle 18 (Acceso Al Poblado).	CAM0013030 0197582	286,470	0.7%	286,470	0.7%	Metros Cuadrados	1,255	100	100.00
40	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle 17a Entre 22 Y 24.	CAM0013030 0196863	210,671	0.5%	210,571	0.5%	Metros Cuadrados	480	100	100.00
41	Pavimentacion De La Calle 15a, Barrio Pulyaxche.	CAM0013030 0197611	452,507	1.1%	452,507	1.1%	Metros Cuadrados	228	100	100.00
42	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial Calle 7 Entre 18 Y 20	CAM1313020 0165002	119,373	0.3%	114,566	0.3%	Pozo	300	100	100.00
43	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4", Calle 33a Entre 16a Y 14a, San Martin.	CAM0013030 0197561	142,333	0.3%	142,323	0.3%	Metros Lineales	190	100	100.00
44	Ampliacion De Red De Energia Electrica Por Campo La Villa Hacia Parcelas.	CAM0013030 0197368	1,074,439	2.5%	1,074,439	2.5%	Kilómetro	60	100	100.00
45	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Generador Electrico Y Sistema De Riego, Grupo "Horticultores De Bacabchen Km-4 Rumbo A Blanca Flor	CAM1313020 0164514	421,156	1.0%	421,156	1.0%	Hectárea	10	100	100.00
46	Construccion De Andador Calle 21, Colonia San Martin.	CAM0013030 0197258	53,498	0.1%	53,498	0.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
47	Construccion De Terraceria Hacia Unidades Parcelarias De Produccion 2.	CAM0013030 0197329	1,019,818	2.4%	1,019,818	2.4%	Kilómetro	150	100	100.00
48	Repavimentacion De Calles.	CAM0013030 0197577	815,460	1.9%	810,275	1.9%	Metros Cuadrados	745	100	100.00
49	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego, Unidad Agricola (Pol-Xnuc)	CAM0013030 0197189	402,915	0.9%	402,915	0.9%	Hectárea	20	100	100.00
50	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego (Bt-Noh) Rumbo Carretera Uxmal Km-5.	CAM0013030 0197594	402,802	0.9%	402,802	0.9%	Hectárea	12	100	100.00
51	Repavimentacion De Calle Principal Desde Primaria, Rumbo Al Cementerio.	CAM0013030 0197572	698,586	1.6%	698,397	1.6%	Metros Cuadrados	825	100	100.00
52	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Vertical Tipo Turbina Accionado Con Motor De Combustion Interna Unidad Agricola (X-Hebech) Primera Etapa.	CAM0013030 0197614	1,182,668	2.8%	1,182,668	2.8%	Obra	40	100	100.00
53	Construccion De Sistema De Riego Parcela El Ceibo.	CAM0013040 0256351	149,759	0.4%	149,759	0.4%	Hectárea	5	100	100.00
54	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle 24 Y 26.	CAM0013030 0196914	290,709	0.7%	290,706	0.7%	Metros Cuadrados	580	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			40,680,112	95.5%	40,448,349	95.0%		38,458		
55	Rehabilitacion De Calles	CAM1313010 0121541	428,905	1.0%	427,104	1.0%	Metro Cuadrado	9,600	100	100.00
56	Repavimentacion De Calles.	CAM0013040 0256479	380,268	0.9%	380,268	0.9%	Metros Cuadrados	456	100	100.00
57	Repavimentacion De Calle 11 Entre 22a Y 26.	CAM0013030 0197581	572,626	1.3%	571,425	1.3%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
58	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calles 13, 7 Y 7a.	CAM0013030 0192081	355,572	0.8%	353,271	0.8%	Metros Cuadrados	580	100	100.00
59	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Unidad Agricola Xni-Witz	CAM1313020 0164325	424,201	1.0%	424,201	1.0%	Hectárea	-	100	100.00
60	Construcciones De Guarniciones Y Banquetas	CAM1313020 0165115	589,559	1.4%	589,257	1.4%	Metros Cuadrados	236	100	100.00
61	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Generador Electrico Y Sistema De Riego, Unidad Agricola Pozo 3 Km-5 Rumbo A Blanca Flor	CAM1313020 0164441	421,156	1.0%	421,156	1.0%	Hectárea	10	100	100.00
62	Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola "La Asuncion"	CAM0013030 0192357	775,184	1.8%	775,184	1.8%	Hectárea	80	100	100.00
63	Construccion De Terraceria Rumbo A Unidad Agricola San Jose	CAM1313020 0165219	1,032,526	2.4%	1,032,526	2.4%	Kilómetro	300	100	100.00
64	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4", Calle Privada De La 3 Detrás De La Comisaria.	CAM0013030 0197113	150,355	0.4%	150,355	0.4%	Metros Lineales	430	100	100.00
65	Construccion De Terraceria Del Campo De Futbol Rumbo A Productores Camino Carretero Halacho	CAM1313020 0164258	733,642	1.7%	733,642	1.7%	Kilómetro	-	100	100.00
66	Construccion De Andador, Calle Privada 24a, San Luis Obispo.	CAM0013030 0197588	176,940	0.4%	176,930	0.4%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
67	Pavimentacion De Calle 39 Entre 32 Y Carretera Federal Calle 41 Entre 30 Y Carretera Federal, Calle 43 Entre 30 Y Carretera Federal, Calle 36 Entre 37 Y 39.	CAM1313020 0164727	1,233,753	2.9%	1,172,851	2.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	-	100	100.00
68	Suministro De Laminas Para Rehabilitacion De Techos.	CAM0013040 0256414	37,020	0.1%	37,020	0.1%	Obra	16	100	100.00
69	Pavimentacion De Calles 14 Y 14a.	CAM0013030 0197280	339,431	0.8%	339,387	0.8%	Metros Cuadrados	228	100	100.00
70	Programa Tu Casa (Recamara Rural).	CAM0013040 0256507	1,750,000	4.1%	1,750,000	4.1%	Obra	-	100	100.00
71	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 2 1/2", Calle 17 Hasta Telesecundaria.	CAM0013030 0197138	93,422	0.2%	90,517	0.2%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
72	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible Y Sistema De Riego, Unidad Agricola "Yaxcruz Km 13"	CAM0013030 0197169	402,885	0.9%	402,845	0.9%	Hectárea	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			40,680,112	95.5%	40,448,349	95.0%		38,458		
73	Repavimentacion De Calle S 20-A, 25 31-A, 31 34 Y 35.	CAM1313020 0165425	582,845	1.4%	570,405	1.3%	Metros Cuadrados	1,740	100	100.00
74	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Sistema De Riego Unidad Agricola "Xnohlan-Chakan"	CAM0013040 0256218	1,304,343	3.1%	1,304,343	3.1%	Obra	40	100	100.00
75	Construccion De Andador Calle Privada De La Calle 20 En La Alameda La 20 En San Roque Y La 20 San Roque	CAM1313020 0165287	1,270,247	3.0%	1,226,556	2.9%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
76	Construccion De Guarniciones Y Banquetas.	CAM0013030 0192377	378,172	0.9%	378,172	0.9%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
77	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calles 16 Entre 13 Y 15, 16 Entre 15 Y 19, 24 Entre 27 Y 29, 35 Entre 18 Y 14.	CAM0013030 0196809	342,583	0.8%	338,122	0.8%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
78	Pavimentacion De Calles 15 Y 22	CAM1313020 0165142	439,116	1.0%	439,116	1.0%	Metros Cuadrados	1,730	100	100.00
79	Construccion De Pozo Para Desague Pluvial.	CAM0013030 0197553	119,853	0.3%	112,753	0.3%	Pozo	450	100	100.00
80	Construccion De Terraceria Rumbo A Parcela Santa Julia	CAM1313020 0165251	927,650	2.2%	927,650	2.2%	Kilómetro	200	100	100.00
81	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nunkini	CAM1313020 0165182	89,273	0.2%	84,671	0.2%	Sistema	480	100	100.00
82	Construccion De Terraceria Hacia Unidad Agricola Yaxcruz-Hebech li (2da Etapa)	CAM1313020 0164172	749,202	1.8%	749,202	1.8%	Kilómetro	-	100	100.00
83	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Con Bomba Sumergible, Generador Electrico Y Sistema De Riego Unidad Agricola Xcruz-Jabin	CAM1313020 0165342	402,806	0.9%	402,806	0.9%	Pozo	15	100	100.00
84	Rehabilitacion De Canal De Drenaje Pluvial Calle 23 Entre 14 Y 18 Kukab.	CAM0013030 0197604	499,700	1.2%	499,700	1.2%	Metros Cuadrados	170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,651,753	76.6%	31,651,753	76.6%		42,374		
1	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Sector 2	CAM1313010 0070031	661,387	1.6%	661,387	1.6%	Metros Cúbicos	113	100	100.00
2	Perforacion De Pozos Y Equipamiento De Sistemas De Riego (Aportación Municipal Al Programa 3x1 Para Migrantes)	CAM0013030 0191618	699,058	1.7%	699,058	1.7%	Obra	20	100	100.00
3	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche	CAM0013040 0237888	1,493,023	3.6%	1,493,023	3.6%	Metro cúbico	5,000	100	100.00
4	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sectores 2, 4 Y 5)	CAM1313020 0138510	2,499,704	6.0%	2,499,704	6.0%	Metro cúbico	1	100	100.00
5	Reconstrucción Con Concreto Hidraulico De Calle 13 Entre Av. Concordia Y Calle Revolución, Col. Amp. Esperanza	CAM0013030 0195712	1,343,918	3.3%	1,343,918	3.3%	Metro Cuadrado	2,158	100	100.00
6	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Sectores 1, 2 ,3 De La Ciudad (Adquisición De Material Eléctrico)	CAM1313010 0070357	2,749,059	6.6%	2,749,059	6.6%	Obra	1	100	100.00
7	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversos Sectores De La Ciudad (Adquición De Material Electrico) Cuarta Entrega	CAM0013040 0237828	1,117,932	2.7%	1,117,932	2.7%	Acción	2,000	100	100.00
8	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sectores 3, 4 Y 5)	CAM0013040 0237248	1,396,672	3.4%	1,396,672	3.4%	Metro cúbico	5,500	100	100.00
9	Rehabilitación Y Conservación De Canales Naturales Y Revestidos De Escurrimiento Pluvial En Diversos Sectores De La Ciudad (Adquisición De Herramienta Menor)	CAM0013040 0237698	980,382	2.4%	980,382	2.4%	Acción	800	100	100.00
10	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Sectores 1 Y 2)	CAM1313020 0138621	1,999,793	4.8%	1,999,793	4.8%	Metros Cúbicos	1	100	100.00
11	Rehabilitación Y Conservación De Canales Naturales Y Revestidos De Escurrimiento Pluvial En Diversos Sectores De La Ciudad	CAM0013030 0191543	311,961	0.8%	311,961	0.8%	Acción	6,000	1	100.00
12	Rehabilitación De Tomas Domiciliarias Y Fugas Cd. San Francisco De Campeche	CAM1313010 0069692	999,990	2.4%	999,990	2.4%	Lote	1	100	100.00
13	Dezasolve Y Limpieza De Pozos Pluviales En La Ciudad De San Francisco De Campeche	CAM1313020 0138443	1,334,000	3.2%	1,334,000	3.2%	Pozo	1	100	100.00
14	Reconstrucción De Andador Peatonal Ubicado En La Privada De La Paz Entre Calle Manzana Y Calle Solidaridad, Col. Amp. Esperanza	CAM0013040 0236143	88,320	0.2%	88,320	0.2%	Metros Cuadrados	27	100	100.00
15	Construcción De Techos (Adquisición De Laminas)	CAM0013040 0237794	500,000	1.2%	500,000	1.2%	laminas	100	100	100.00
16	Rehabilitación Y Construcción De Infraestructura En La Zona Rural (Adquisición De Material De Construcción)	CAM0013040 0237655	369,721	0.9%	369,721	0.9%	Acción	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,651,753	76.6%	31,651,753	76.6%		42,374		
17	Rehabilitación De Banquetas, Cunetas, Muros De Contensión Y Pisos En Varias Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche	CAM0013040 0237591	278,563	0.7%	278,563	0.7%	Acción	250	100	100.00
18	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Sector 3	CAM1313010 0070270	613,850	1.5%	613,850	1.5%	Metros Cúbicos	107	100	100.00
19	Rehabilitación De La Superficie De Rodamiento En Diversas Calles En Las Comunidades Rurales Del Municipio De Campeche	CAM0013030 0194212	3,002,681	7.3%	3,002,681	7.3%	Metro cúbico	4,805	100	100.00
20	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Sectores 2, 4 Y 5 De La Ciudad De San Francisco De Campeche	CAM0013040 0237163	1,609,459	3.9%	1,609,459	3.9%	Acción	2,500	100	100.00
21	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Diversas Calles De La Ciudad De San Francisco De Campeche, Sector 1	CAM1313010 0069970	724,434	1.8%	724,434	1.8%	Metros Cúbicos	122	100	100.00
22	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Sectores 1, 2 Y 3 De La Ciudad (Adquisición De Materiales) (Tercera Entrega)	CAM0013040 0237745	3,477,912	8.4%	3,477,912	8.4%	Acción	12,000	100	100.00
23	Rehabilitación De Rejillas Metálicas Y Pozo De Visita (Esta Obra Fue Realizada Con Productos Financieros)	CAM0013040 0238260	399,939	1.0%	399,939	1.0%	Acción	300	100	100.00
24	Programa De Fortalecimiento Del Suministro De Agua En El Municipio De San Francisco De Campeche (Enero-Diciembre)	CAM1313010 0069679	2,999,995	7.3%	2,999,995	7.3%	Sistema	67	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,138,287	62.3%	41,063,287	62.2%		304,315		
1	Pavimentación De Diversas Calles En La Comunidad De Plan De Ayala	CAM0013040 0255612	898,330	1.4%	898,330	1.4%	Metro Cuadrado	771	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 37 Entre Av. Corregidora Y Av. Periferica.	CAM0013030 0201007	882,576	1.3%	882,576	1.3%	Metro Cuadrado	3,333	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Caliente De La Calle Aldama Entre Calle Benjamin Romero Y Calle Manuel Castillo Brito En La Localidad De Sabancuy	CAM0013030 0206961	2,121,135	3.2%	2,121,135	3.2%	Metro Cuadrado	756	100	100.00
4	Rehabilitación Del Tanque Elevado De 35m3 Y Construcción De Subestación De 15 Kva Y 34 Kva De La Localidad Calax	CAM0013030 0206302	799,033	1.2%	799,033	1.2%	Tanque	161	100	100.00
5	Construccion De Pisos De Concreto En Diversas Comunidades	CAM0013040 0258666	799,546	1.2%	799,546	1.2%	Vivienda	535	100	100.00
6	Sustitucon De 252 Ml. De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle 37, Entre Las Calles 50 Y 46 De La Colonia Tecolutla.	CAM1313020 0136736	333,645	0.5%	333,645	0.5%	Metros Lineales	235	100	100.00
7	Construccion De Casa De Salud En Mamantel Pueblo	CAM1313020 0136637	498,107	0.8%	498,107	0.8%	OBRA	104	100	100.00
8	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Col. Isla De Tris	CAM0013040 0253785	2,167,798	3.3%	2,167,798	3.3%	Metros	1,600	100	100.00
9	Ampliación De 1,190 M.L. De Red De Distribución De Agua Potable Y 35 Tomas Domiciliarias En La Localidad De Aguacatal	CAM0013040 0256245	678,636	1.0%	678,636	1.0%	Metro Lineal	140	100	100.00
10	Opciones Productivas Municipales	CAM0013030 0206239	4,000,000	6.1%	4,000,000	6.1%	Proyecto	250	100	100.00
11	Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Av. Corregidora Y Calle Emiliano Zapata, Col. Santa Rosalia	CAM1313020 0136668	1,609,574	2.4%	1,609,574	2.4%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,433	100	100.00
12	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Fernando Foglio Miramontes	CAM0013040 0255924	815,768	1.2%	815,768	1.2%	Sistema	96	100	100.00
13	Ampliacion De 1296 M.L. De Red De Distribucion De Agua Potable Y 28 Tomas Domiciliarias Y Rehabilitacion De Taqnue Elevado De 25 M3 De Capacidad En La Localidad De San Isidro	CAM0013040 0254568	813,272	1.2%	813,272	1.2%	Metro Lineal	112	100	100.00
14	Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Historeadores Entre Av. Contadores Y Calle Geografos	CAM1313020 0136613	354,664	0.5%	354,664	0.5%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1,971	100	100.00
15	Construccion De Centro Comunitario En Villa Isla Aguada	CAM0013030 0201355	75,000	0.1%	-	0.0%	Obra	6,204	100	-
16	Rehabilitación De Alumbrado Publico (Mantenimiento Correctivo De Luminarias En Diversas Comunidades)	CAM0013030 0206408	1,496,899	2.3%	1,496,899	2.3%	Luminaria	16,697	100	100.00
17	Suministro De Equipos Electromecanicos En Zonas De Captacion	CAM0013040 0255218	428,259	0.6%	428,259	0.6%	Equipo	2,874	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,138,287	62.3%	41,063,287	62.2%		304,315		
18	Mantenimiento De Los Sistemas De Potabilizacion En Comunidades	CAM1313020 0136566	1,967,443	3.0%	1,967,443	3.0%	Sistema	215,340	100	100.00
19	Sustitucion De 288 M.L. De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle 28, Entre Calles 35 Y 31, Calle 33 Entre Calle 28 Y 26a, Y Calle 26a Entre 35 Y 33 De La Colonia Centro	CAM1313020 0136717	312,001	0.5%	312,001	0.5%	Metros Lineales	140	100	100.00
20	Repavimentación Con Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Col. Manigua 2da Etapa	CAM0013040 0255760	2,985,034	4.5%	2,985,034	4.5%	Metro Cuadrado	5,990	100	100.00
21	Ampliacion De 804 MI De Red De Distribucion De Agua Potable, Y 16 Tomas Domiciliarias En La Localidad De Centauro Del Norte	CAM0013040 0253960	699,800	1.1%	699,800	1.1%	Metro Lineal	64	100	100.00
22	Construcción De Dren Pluvial En La Av. Periferica Entre Av. Contadores Y Calle Teotihuacan Fracc. San Miguel.	CAM0013030 0200709	766,039	1.2%	766,039	1.2%	Metro Cuadrado	3,248	100	100.00
23	Repavimentacion Con Carpeta Asfáltica De La Calle Miguel Hidalgo Entre Av. Corregidora Y Calle Emiliano Zapata En La Col. Santa Rosalia	CAM1313020 0136696	1,705,104	2.6%	1,705,104	2.6%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,433	100	100.00
24	Repavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Av. Ingenieros Entre Av. Puerto De Progreso Y Calle Artesanos, En La Colonia Solidaridad Urbana	CAM0013030 0200852	1,530,688	2.3%	1,530,688	2.3%	Metro Cuadrado	2,128	100	100.00
25	Pavimentación De Diversas Calles De La Comunidad En La Comunidad De Oxcalbal.	CAM0013030 0206144	896,837	1.4%	896,837	1.4%	Metro Cuadrado	692	100	100.00
26	Ampliacion De 618 MI De La Red De Distribucion De Agua Potable Y 16 Tomas Domiciliarias De La Localidad De Venustiano Carranza	CAM0013040 0260673	557,296	0.8%	557,296	0.8%	Metro Lineal	253	100	100.00
27	Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension En Diversas Calles De Isla Aguada.	CAM0013030 0201201	2,004,293	3.0%	2,004,293	3.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	6,204	100	100.00
28	Rehabilitacion Integral Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable De La Localidad De Independencia	CAM0013040 0255061	957,550	1.5%	957,550	1.5%	Sistema	382	100	100.00
29	Rehabilitación De Tanque Elevado Y Planta De Agua Purificada En La Comunidad De Santa Rita	CAM0013040 0253668	598,000	0.9%	598,000	0.9%	Tanque	283	100	100.00
30	Repavimentacion Con Carpeta Asfáltica De La Calle Guadalupe Victoria Entre Av. Corregidora Y Calle Emiliano Zapata En La Colonia Santa Rosalia	CAM1313020 0136704	685,236	1.0%	685,236	1.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,433	100	100.00
31	Urbanización Del Entronque De La Av. Periferica Con La Calle Teotihuacan.	CAM0013030 0200801	1,249,884	1.9%	1,249,884	1.9%	Metros	3,248	100	100.00
32	Repavimentacion Con Carpeta Asfáltica De La Calle Escultores Entre Av. Puerto De Campeche Y Av. Contadores	CAM1313020 0136680	1,466,988	2.2%	1,466,988	2.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	3,511	100	100.00
33	Mantenimiento Correctivo De Luminarias En Diversas Comunidades De La Peninsula De Atasta	CAM0013040 0255863	999,709	1.5%	999,709	1.5%	Luminaria	13,704	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,138,287	62.3%	41,063,287	62.2%		304,315		
34	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Prolongación De La Av. Periferica Entre Calles Teotihuacan Y Libertad	CAM0013040 0255732	2,984,143	4.5%	2,984,143	4.5%	Metro Cuadrado	5,990	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,966,252	62.2%	32,966,252	62.2%		99,752		
1	Rehabilitación De Camino Chilam Balam-Providencia Beneficiario A 50 Personas De La Localidad La Providencia	CAM0013040 0232521	92,888	0.2%	92,888	0.2%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
2	Desazolve De Pozo Pluvial Beneficiario A 100 Personas En La Cabecera Municipal	CAM0013040 0232571	455,362	0.9%	455,362	0.9%	Pieza	100	100	100.00
3	Pavimentación De Calles Beneficiario 800 Personas De La Localidad De Sihochac	CAM1313020 0136508	1,031,241	1.9%	1,031,241	1.9%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
4	Pavimentación De Calles Beneficiario 600 Personas	CAM1313020 0136135	636,895	1.2%	636,895	1.2%	Metros Cuadrados	3,900	100	100.00
5	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Localidades Del Municipio De Champotón	CAM0013040 0232997	64,792	0.1%	64,792	0.1%	Luminaria	600	100	100.00
6	Pavimentación De Calles Beneficiario A 720 Personas De La Localidad Aquiles Serdan Chuina	CAM1313020 0136210	979,270	1.8%	979,270	1.8%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00
7	Rehabilitación De Camino De Acceso A Parcelas (Zona Nuevo León) Beneficiario A 90 Personas	CAM0013030 0181925	305,492	0.6%	305,492	0.6%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
8	Pavimentación De Calles Beneficiario 200 Personas De La Localidad De Cinco De Febrero	CAM1313020 0136176	620,841	1.2%	620,841	1.2%	Metros Cuadrados	3,600	100	100.00
9	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Región De La Costa Beneficiario 9 Personas	CAM0013040 0233149	180,000	0.3%	180,000	0.3%	Pie de Casa	9	100	100.00
10	Construcción De Cunetas Beneficiario 400 Personas De La Localidad De Seybaplaya	CAM0013040 0232934	90,116	0.2%	90,116	0.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
11	Rehabilitación De Áreas Mecanizadas Beneficiario 25 Personas En La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria	CAM0013030 0182149	381,865	0.7%	381,865	0.7%	Hectárea	25	100	100.00
12	Rehabilitación De Vivienda Beneficiario 2000 Personas En Localidades Varias Del Municipio De Champotón	CAM0013030 0185267	1,098,961	2.1%	1,098,961	2.1%	Vivienda	2,000	100	100.00
13	Pavimentación De Calles Beneficiario A 950 Personas De La Localidad De Felipe Carrillo Puerto	CAM1313020 0136655	970,476	1.8%	970,476	1.8%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00
14	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Localidades Del Municipio De Champotón	CAM0013030 0189665	6,175	0.0%	6,175	0.0%	Luminaria	2,500	100	100.00
15	Rehabilitación De Calles Beneficiario 2000 Personas En La Cabecera Municipal	CAM0013040 0232651	473,196	0.9%	473,196	0.9%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
16	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Beneficiario 2731 Personas De La Localidad De Sihochac	CAM0013030 0185216	142,520	0.3%	142,520	0.3%	Sistema	2,731	100	100.00
17	Construcción De Drenaje Beneficiario 500 Personas En La Cabecera Municipal	CAM0013040 0232861	923,880	1.7%	923,880	1.7%	Obra	500	100	100.00
18	Pavimentación De Calles Beneficiario 450 personas De La Localidad De Carlos Salinas De Gortaria	CAM1313020 0136634	1,045,764	2.0%	1,045,764	2.0%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00
19	Pavimentación De Calles Beneficiario 400 Personas De La Localidad De Nayarit De Castellot	CAM1313020 0136536	1,047,975	2.0%	1,047,975	2.0%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,966,252	62.2%	32,966,252	62.2%		99,752		
20	Rehabilitación De Areas Mecanizadas Beneficiando 5 Productores De La Localidad De Xbacab	CAM1313020 0136081	34,108	0.1%	34,108	0.1%	Hectárea	5	100	100.00
21	Concreto Hidráulicoen Abanico De Acceso A La Av. Eugenio Echeverría Castellot Beneficiando A 1000 Personas En La Cabecera Municipal	CAM0013040 0232959	421,925	0.8%	421,925	0.8%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
22	Pavimentación De Calles Beneficiando A 400 Personas De La Localidad El Zapote	CAM0013030 0182234	608,947	1.1%	608,947	1.1%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
23	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando 655 Personas De La Localidad De Yohaltun	CAM0013040 0232776	682,628	1.3%	682,628	1.3%	Sistema	655	100	100.00
24	Rehabilitación De Areas Mecanizadas Beneficiando 30 Productores De La Localidad De Pixoyal	CAM1313020 0136388	458,238	0.9%	458,238	0.9%	Hectárea	30	100	100.00
25	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle 1 Entre 9 Y 13, Calle 5 Entre 9 Y 13, C - 11 Entre 1a Y 7	CAM0013040 0233046	360,000	0.7%	360,000	0.7%	Poste	1,649	100	100.00
26	Construcción De Pozo Pluvial Beneficiando A 1000 Personas De La Cabecera Municipal	CAM0013040 0232549	1,432,407	2.7%	1,432,407	2.7%	Pozo	1,000	100	100.00
27	Pavimentación De Calles Beneficiando 800 Personas De La Localidad De Seybaplaya	CAM1313020 0136224	2,095,315	4.0%	2,095,315	4.0%	Metros Cuadrados	5,500	100	100.00
28	Pavimentación De Calles Beneficiando 600 Personas	CAM1313020 0136108	1,046,504	2.0%	1,046,504	2.0%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00
29	Agua Limpia 2013 De La Ciudad De Champotón (Varias Localidades)	CAM1313010 0026855	3,000,000	5.7%	3,000,000	5.7%	Localidad	59	100	100.00
30	Pavimentación De Calles Beneficiando 250 Personas De La Localidad De Pustunich	CAM1313020 0136368	969,206	1.8%	969,206	1.8%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00
31	Rehabilitación Del Auditorio Solidaridad	CAM0013040 0232283	579,564	1.1%	579,564	1.1%	Obra	200	1	100.00
32	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Región De La Costa Beneficiando 10 Personas	CAM0013040 0233196	200,000	0.4%	200,000	0.4%	Pie de Casa	10	100	100.00
33	Pavimentación De Calles Beneficiando A 400 Personas	CAM1313020 0136097	1,046,276	2.0%	1,046,276	2.0%	Metro Cuadrado	6,000	100	100.00
34	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Localidades Del Municipio De Champotón	CAM0013030 0181698	987,118	1.9%	987,118	1.9%	Luminaria	2,500	100	100.00
35	Pavimentación De Calles Beneficiando A 2000 Personas En La Localidad De Ley Federal De Reforma Agraria	CAM0013030 0182275	1,603,748	3.0%	1,603,748	3.0%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
36	Pavimentación De Calles Beneficiando 300 Personas En La Localidad De San Jose Carpizo 2	CAM1313020 0136356	978,675	1.8%	978,675	1.8%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00
37	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Beneficiando 1200 Personas De La Localidad Aquiles Serdan Chuina	CAM0013040 0232753	150,000	0.3%	150,000	0.3%	Metro Lineal	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,966,252	62.2%	32,966,252	62.2%		99,752		
38	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Av. Jorge Salomón Azar Garcia Entre Calle 7 C-15, C- Av. Carlos Salinas De Gortari Entre C-5 Y C-15	CAM0013040 0233020	180,000	0.3%	180,000	0.3%	Poste	678	100	100.00
39	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando A 923 Personas	CAM0013030 0181757	1,225,575	2.3%	1,225,575	2.3%	Sistema	923	100	100.00
40	Desazolve De Pozo Beneficiando 147 Personas De La Localidad De Chilam Balam	CAM0013040 0232836	388,135	0.7%	388,135	0.7%	Pozo	147	100	100.00
41	Rehabilitación De Calles Beneficiando 1000 Personas De La Cabecera Municipal	CAM0013040 0232709	208,817	0.4%	208,817	0.4%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
42	Edificación De Unidades Básicas De Vivienda En La Región De La Costa Beneficiando A 11 Personas	CAM0013040 0233112	220,000	0.4%	220,000	0.4%	Pie de Casa	11	100	100.00
43	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle 10 Entre 19 Y 27, Calle 8 Entre 23 Y 27, C - 6 Entre 21 Y 25, C-21 Entre 6 Y 10, C-23 Entre 6 Y 10	CAM0013040 0233074	180,000	0.3%	180,000	0.3%	Poste	76	100	100.00
44	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando 146 Personas De La Localidad De Kukulkan	CAM0013040 0232803	291,625	0.6%	291,625	0.6%	Sistema	146	100	100.00
45	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando 628 Personas En La Localidad De Pixoyal	CAM0013030 0182332	697,730	1.3%	697,730	1.3%	Sistema	628	100	100.00
46	Rehabilitación De Areas Mecanizadas En La Localidad De Champotón Zona Santo Domingo	CAM1313020 0136598	229,119	0.4%	229,119	0.4%	Hectárea	15	100	100.00
47	Pavimentación De Calles Beneficiando A 500 Personas De La Localidad De San Pablo Pixtún	CAM1313020 0136568	1,030,248	1.9%	1,030,248	1.9%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00
48	Pavimentación De Calles Beneficiando 650 Personas En La Localidad De Hool	CAM1313020 0136334	1,052,635	2.0%	1,052,635	2.0%	Metros Cuadrados	6,375	100	100.00
49	Rehabilitación Del Tanque Elevado De 25 M3 Beneficiando 440 Personas De La Localidad De Ulumal	CAM0013040 0232680	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Sistema	440	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,704,205	83.1%	14,704,205	83.1%		61,137		
1	Reconstrucción De Pavimentacion De 1,950.00 M2 En Las Principales Calles De La Localidad De San Vicente Cumpich 051	CAM0013040 0265260	689,998	3.9%	689,998	3.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,580	100	100.00
2	Suminitro E Instalación De Fogones Ecologicos 030	CAM0013030 0219259	45,953	0.3%	45,953	0.3%	FOGONES	100	100	100.00
3	Rehabilitacion De Calles 003	CAM1313020 0138670	362,501	2.0%	362,501	2.0%	M2, Trazo, nivelación y compactación	885	100	100.00
4	Rehabilitación De Calles 007	CAM1313020 0139066	199,690	1.1%	199,690	1.1%	M2, Trazo, nivelación y compactación	519	100	100.00
5	Construccion De Guarniciones Y Banquetas 010	CAM0013030 0209359	471,850	2.7%	471,850	2.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,624	100	100.00
6	Construccion De Guarniciones Y Banquetas 054	CAM0013040 0266168	419,826	2.4%	419,826	2.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	230	100	100.00
7	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 032	CAM0013030 0188207	45,953	0.3%	45,953	0.3%	FOGONES	100	100	100.00
8	Rehabilitación De Calles 002	CAM1313020 0138211	498,567	2.8%	498,567	2.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	485	100	100.00
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas 048	CAM0013040 0264581	299,916	1.7%	299,916	1.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	485	100	100.00
10	Construccion De Baños 043	CAM0013030 0188739	598,173	3.4%	598,173	3.4%	Pieza	100	100	100.00
11	Rehabilitación De Calles	CAM1313020 0136645	746,340	4.2%	746,340	4.2%	M2, Trazo, nivelación y compactación	13,032	100	100.00
12	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 029	CAM0013030 0188121	160,837	0.9%	160,837	0.9%	FOGONES	350	100	100.00
13	Construccion De 3 Pozos De Absorcion Para Aguas Pluviales 045	CAM0013030 0185358	461,699	2.6%	461,699	2.6%	Pozos	1,580	100	100.00
14	Rehabilitacion De Calles 004	CAM1313020 0138688	199,048	1.1%	199,048	1.1%	M2, Trazo, nivelación y compactación	485	100	100.00
15	Suministro De Laminas De Zinc	CAM0013040 0264120	1,000,800	5.7%	1,000,800	5.7%	Familia	2,600	100	100.00
16	Construccion De Baños 040	CAM0013030 0188678	599,998	3.4%	599,998	3.4%	BAÑOS	100	100	100.00
17	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 031	CAM0013030 0188168	91,907	0.5%	91,907	0.5%	FOGONES	200	100	100.00
18	Rehabilitacion De Calles 027	CAM0013030 0185295	149,999	0.8%	149,999	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	522	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,704,205	83.1%	14,704,205	83.1%		61,137		
19	Construccion De Baños 039	CAM0013030 0188654	600,000	3.4%	600,000	3.4%	Pieza	100	100	100.00
20	Construccion De Pozos De Absorcion Para Aguas Pluviales De La Localidad De Hecelchakan 08	CAM0013030 0184974	121,546	0.7%	121,546	0.7%	Pozos	10,285	100	100.00
21	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 036	CAM0013030 0188387	195,302	1.1%	195,302	1.1%	FOGONES	425	100	100.00
22	Construccion De Baños 042	CAM0013030 0188715	596,831	3.4%	596,831	3.4%	Pieza	100	100	100.00
23	Construccion De 2 Pozos De Absorción Para Agua Pluviales 044	CAM0013030 0185325	435,096	2.5%	435,096	2.5%	Pozos	297	100	100.00
24	Rehabilitacion De Calles 025	CAM0013030 0185245	199,977	1.1%	199,977	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,118	100	100.00
25	Construccion De Guarniciones Y Banquetas 050	CAM0013040 0264933	400,000	2.3%	400,000	2.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	8,694	100	100.00
26	Repavimentacion De Calles 013	CAM0013030 0185156	1,295,045	7.3%	1,295,045	7.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	485	100	100.00
27	Construccion De Centro Comunitario Para El Desarrollo De Usos Multiples 047	CAM0013040 0264426	803,890	4.5%	803,890	4.5%	Lote	891	100	100.00
28	Construccion De Baños 041	CAM0013030 0188697	599,419	3.4%	599,419	3.4%	Pieza	100	100	100.00
29	Construccion De Guarniciones Y Banquetas 049	CAM0013040 0264753	298,950	1.7%	298,950	1.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	215	100	100.00
30	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 038	CAM0013030 0188516	91,907	0.5%	91,907	0.5%	FOGONES	200	100	100.00
31	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 037	CAM0013030 0188429	137,860	0.8%	137,860	0.8%	FOGONES	300	100	100.00
32	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 034	CAM0013030 0188307	45,953	0.3%	45,953	0.3%	FOGONES	100	100	100.00
33	Rehabilitacion De Calles 026	CAM0013030 0185281	149,891	0.8%	149,891	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	215	100	100.00
34	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 028	CAM0013030 0188049	91,907	0.5%	91,907	0.5%	FOGONES	200	100	100.00
35	Reconstruccion De Pavimentacion De 2,331.80 M2 En Las Principales Calles De La Localidad De Hecelchakan 052	CAM0013040 0265331	809,389	4.6%	809,389	4.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	10,285	100	100.00
36	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 033	CAM0013030 0188254	45,953	0.3%	45,953	0.3%	FOGONES	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,704,205	83.1%	14,704,205	83.1%		61,137		
37	Construccion De Modulo De Baños De J. De N. Rosaura Zapata, Techado De Plaza J. De N. Josefa Ortiz, Borda Perimetral J. De N. Pipila Y Modulo De Baños J. De N. Edzna. 053	CAM0013040 0266061	397,757	2.2%	397,757	2.2%	Proyecto	1,100	100	100.00
38	Rehabilitacion De Calles 09	CAM0013030 0185021	298,524	1.7%	298,524	1.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	850	100	100.00
39	Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos 035	CAM0013030 0188345	45,953	0.3%	45,953	0.3%	FOGONES	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,227,004	84.7%	42,032,619	82.3%		91,925		
1	Pavimentación De Calles	CAM0013040 0244265	1,265,550	2.5%	1,264,922	2.5%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
2	Pavimentación De Calles	CAM0013030 0188425	1,498,259	2.9%	1,497,370	2.9%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
3	Pavimentación De Calles	CAM0013040 0244314	1,296,379	2.5%	1,295,567	2.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
4	Mantenimiento De Calles Con Aplicación De Slurry	CAM1313020 0139191	1,093,410	2.1%	1,093,410	2.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Y Cunetas	CAM0013040 0238549	676,407	1.3%	676,407	1.3%	Metro Lineal	400	100	100.00
6	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	CAM0013030 0188273	160,364	0.3%	160,364	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
7	Construcción De Pozo Profundo Para Riego	CAM0013030 0188601	757,496	1.5%	757,496	1.5%	Pozo	14	100	100.00
8	Pavimentación De Calles	CAM0013040 0239041	440,079	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	-
9	Construcción De Pasos Peatonales	CAM1313020 0139230	150,656	0.3%	150,656	0.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
10	Suministro Y Colocación De Luminarias	CAM1313020 0140245	430,657	0.8%	430,657	0.8%	Luminaria	1,200	100	100.00
11	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	CAM1313020 0139307	1,293,105	2.5%	1,293,105	2.5%	Poste	1,350	100	100.00
12	Pavimentación De Calles	CAM0013040 0244378	1,299,577	2.5%	1,290,721	2.5%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
13	Construcción De Pozo Profundo Para Riego	CAM0013040 0239585	499,908	1.0%	499,908	1.0%	Pozo	20	100	100.00
14	Construcción De Camino A Zona De Produccion	CAM0013030 0188531	2,599,717	5.1%	2,597,330	5.1%	Kilómetro	280	100	100.00
15	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CAM1313020 0140481	335,834	0.7%	335,834	0.7%	Sistema	477	100	100.00
16	Pavimentación De Calles	CAM0013030 0188486	1,057,095	2.1%	1,056,805	2.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
17	Construcción De Camino De Acceso A Zonas De Producción	CAM0013040 0243950	1,589,894	3.1%	1,589,894	3.1%	Kilómetro	45	100	100.00
18	Pavimentación De Calles	CAM1313020 0138420	1,299,629	2.5%	1,298,331	2.5%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
19	Construccion De Calles De Concreto (Xcan Ha)	CAM1313010 0039867	1,770,401	3.5%	1,770,401	3.5%	Metros Cuadrados	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,227,004	84.7%	42,032,619	82.3%		91,925		
20	Mantenimiento De Equipo De Bombeo (Varias)	CAM1313010 0039832	480,903	0.9%	480,903	0.9%	Metros Cúbicos	34,715	100	100.00
21	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	CAM0013030 0188235	898,257	1.8%	898,257	1.8%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
22	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CAM0013030 0188018	119,954	0.2%	119,746	0.2%	Sistema	412	100	100.00
23	Construcción De Pozo Profundo Para Riego	CAM1313020 0140358	499,908	1.0%	499,908	1.0%	Pozo	20	100	100.00
24	Pavimentación De Calles	CAM0013040 0244436	953,269	1.9%	953,175	1.9%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
25	Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica	CAM0013040 0244039	297,753	0.6%	283,138	0.6%	Poste	1,500	100	100.00
26	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	CAM0013030 0188085	297,259	0.6%	297,259	0.6%	Sistema	364	100	100.00
27	Construcción De Cunetas	CAM0013040 0238464	139,200	0.3%	139,200	0.3%	Metro Lineal	300	100	100.00
28	Vivienda	CAM0013040 0239350	499,980	1.0%	499,980	1.0%	Vivienda	150	100	100.00
29	Construcción De Centro Comunitario De Aprendizaje	CAM1313020 0140293	551,265	1.1%	551,265	1.1%	Obra	500	100	100.00
30	Construcción De Alcantarilla Y Cunetas	CAM0013040 0238637	570,591	1.1%	570,591	1.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
31	Rehabilitación De Alumbrado Publico	CAM0013040 0239201	357,876	0.7%	-	0.0%	Luminaria	1,500	100	-
32	Construcción De Drenajes Y Cunetas	CAM0013030 0188655	679,410	1.3%	679,056	1.3%	Metro Lineal	250	100	100.00
33	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	CAM0013040 0235250	812,630	1.6%	812,630	1.6%	Sistema	1,500	100	100.00
34	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CAM0013030 0188136	491,515	1.0%	491,515	1.0%	Sistema	500	100	100.00
35	Equipamiento De Pozo Para Riego (Ich Ek)	CAM1313010 0039902	695,982	1.4%	695,982	1.4%	Pozo	12	100	100.00
36	Pavimentación De Calles	CAM0013030 0188371	1,273,974	2.5%	1,273,468	2.5%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
37	Pavimentación De Calles	CAM0013040 0244150	769,259	1.5%	769,129	1.5%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
38	Pavimentación De Calles	CAM0013040 0244089	1,177,506	2.3%	1,177,165	2.3%	Metro Cuadrado	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,227,004	84.7%	42,032,619	82.3%		91,925		
39	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CAM0013030 0188186	471,904	0.9%	466,705	0.9%	Sistema	469	100	100.00
40	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	CAM1313020 0138367	710,817	1.4%	710,817	1.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
41	Pavimentación De Calles	CAM0013030 0188327	1,079,960	2.1%	1,079,913	2.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
42	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CAM1313010 0039845	1,438,964	2.8%	1,438,964	2.8%	Sistema	1,000	100	100.00
43	Pavimentación De Calles	CAM0013040 0238955	1,265,280	2.5%	1,265,280	2.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
44	Pavimentacion De Calles (El Poste)	CAM1313010 0039959	1,279,915	2.5%	1,277,819	2.5%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
45	Pavimentación De Calles	CAM1313020 0140416	1,265,490	2.5%	1,263,285	2.5%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
46	Contingencia De Abasto De Agua Potable (Varias)	CAM1313010 0039765	386,791	0.8%	386,791	0.8%	Metros Cúbicos	34,715	100	100.00
47	Pavimentación De Calles	CAM1313020 0140618	924,199	1.8%	923,120	1.8%	Metro Cuadrado	420	100	100.00
48	Equipamiento De Pozo Para Riego	CAM0013040 0239471	695,982	1.4%	695,982	1.4%	Obra	12	100	100.00
49	Pavimentación De Calles	CAM0013040 0239122	354,396	0.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	-
50	Construcción De Calles De Concreto	CAM0013040 0239288	2,272,398	4.5%	2,272,398	4.5%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,043,941	75.9%	3,843,941	57.8%		3,514		
1	Reconstruccion De Techos En La Comunidad De Tila	CAM0013030 0214476	22,272	0.3%	22,272	0.3%	Lote	80	100	100.00
2	Construccionde Baños En La Comunidad Del Juncal	CAM0013040 0268265	60,000	0.9%	60,000	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	10	100	100.00
3	Limpieza Y Bacheo Del Camino Rio Blanco	CAM1313010 0050408	139,460	2.1%	139,460	2.1%	Kilómetros	7	100	100.00
4	Reconstruccion De Techos En El Borboton	CAM0013030 0214877	13,920	0.2%	13,920	0.2%	Lote	50	100	100.00
5	Construccion De Baños En Lagon Dulce	CAM0013030 0208388	210,000	3.2%	210,000	3.2%	Letrina, Metros Cúbicos	70	7	100.00
6	Reconstruccion De Techos En Paso De Los Caballos	CAM0013030 0209323	5,568	0.1%	5,568	0.1%	Lote	20	100	100.00
7	Construccion De Baños En La Comunidad De Isla San Isidro	CAM0013040 0268432	120,000	1.8%	120,000	1.8%	Letrina, Metros Cúbicos	15	100	100.00
8	Reconstruccion De Techos En Canales 1	CAM0013030 0208966	13,920	0.2%	13,920	0.2%	Lote	50	100	100.00
9	Construccion De Baños En La Comunidad De Las Bodegas	CAM0013030 0208525	90,000	1.4%	90,000	1.4%	Letrina, Metros Cúbicos	30	3	100.00
10	Reconstruccion Detechos En La Comunidad Del Juncal	CAM0013030 0215682	136,416	2.1%	136,416	2.1%	Lote	490	100	100.00
11	Construccion De 32 Pozos Pozos	CAM0013040 0252505	450,000	6.8%	450,000	6.8%	Pozos	32	100	100.00
12	Econstruccion De Techos En La Comunidad De San Eduardo	CAM0013030 0214780	22,272	0.3%	22,272	0.3%	Lote	80	100	100.00
13	Reconstruccion De Techos En El Porvenir	CAM0013030 0214385	30,624	0.5%	30,624	0.5%	Lote	110	100	100.00
14	Reconstruccion De Techos En La Comunidad De Lagon Dulce	CAM0013030 0216509	44,544	0.7%	44,544	0.7%	Lote	160	100	100.00
15	Reconstruccion De Techos En La Comunidad De La Corriente	CAM0013030 0216185	25,056	0.4%	25,056	0.4%	Lote	100	100	100.00
16	Reconstruccion De Techos En La Toza	CAM0013030 0216658	22,272	0.3%	22,272	0.3%	Lote	80	100	100.00
17	Construccion De Calles Aldama Pipila, Niños Heroes Y Reforma Con Concreto Hidraulico (Isla San Isidro)	CAM1313010 0044831	1,759,296	26.5%	1,759,296	26.5%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
18	Reconstruccion De Techos Rivera La Viuda	CAM0013030 0216764	22,272	0.3%	22,272	0.3%	Lote	80	100	100.00
19	Reconstruccion De Techos En Boca Chica	CAM0013030 0208807	16,704	0.3%	16,704	0.3%	Lote	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,043,941	75.9%	3,843,941	57.8%		3,514		
20	Construccion De Baños En La Comunidad De Plan Del Carmen	CAM0013030 0207977	90,000	1.4%	90,000	1.4%	Letrina, Metros Cúbicos	30	3	100.00
21	Reconstruccion De Techos En La Comunidad Del Mangal	CAM0013030 0216070	30,624	0.5%	30,624	0.5%	Lote	110	100	100.00
22	Construccion De Baños En La Comunidad De La Rebeza	CAM0013040 0268546	60,000	0.9%	60,000	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	10	100	100.00
23	Reconstruccion De Techos Los Laureles	CAM0013030 0214627	19,488	0.3%	19,488	0.3%	Lote	70	100	100.00
24	Construccion De Baño En La Comunidad De Puerto Arturo	CAM0013030 0208064	30,000	0.5%	30,000	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	10	1	100.00
25	Reconstruccion De Techos En La Comunidad De Las Bodegas	CAM0013030 0216817	47,328	0.7%	47,328	0.7%	Lote	170	100	100.00
26	Reconstruccion De Techos En La Comunidad Del Paraiso	CAM0013030 0216269	52,896	0.8%	52,896	0.8%	Lote	190	100	100.00
27	Construccion De Baños En La Comunidad Del Borboton	CAM0013030 0208130	60,000	0.9%	60,000	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	20	2	100.00
28	Construccion De Baños En La Comuindad Del Paraiso	CAM0013030 0208658	60,000	0.9%	60,000	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	20	2	100.00
29	Reconstruccion De Techos En Tumbo De La Montaña	CAM0013030 0208894	26,056	0.4%	26,056	0.4%	Lote	100	100	100.00
30	Convenio Vivienda (Codesvi)	CAM1313020 0143075	1,200,000	18.1%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-
31	Reconstruccion De Techos En Puerto Arturo	CAM0013030 0214158	36,192	0.5%	36,192	0.5%	Lote	130	100	100.00
32	Reconstruccion De Techos En La Comunidad De Plan Del Carmen	CAM0013030 0209390	16,704	0.3%	16,704	0.3%	Lote	60	100	100.00
33	Perforacion De Pozo Profundo De 42 Mts. De Profundidad (Los Laureles)	CAM1313020 0142636	85,000	1.3%	85,000	1.3%	Pozo	80	100	100.00
34	Reconstruccion De Techos Ribera Gomez	CAM0013030 0216389	25,056	0.4%	25,056	0.4%	Lote	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,492,783	78.1%	5,492,783	78.1%		3,850		
1	Adquisición De Materiales Para El Mantenimiento De La Red De Agua Potable En El Municipio De Tenabo.	CAM0013040 0245480	19,711	0.3%	19,711	0.3%	Pieza	500	100	100.00
2	Pavimentacion Con Doble Sello En Varias Calles; Calle 19 Entre 4 Y 2; Calle 8a Entre 8 Y 21 Col. Ana María Farías; Y Calle 12 Entre 13 Y 19 Col. Centro.	CAM1313010 0031393	1,159,873	16.5%	1,159,873	16.5%	Metros Cuadrados	2,850	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles; Calle 15 8a Y 17 Col. Centro; Calle 19 Y 4 Col. Ana Maria Farías; Calle 19 Entre 14 Y Carr. Federal Col. Procesadora	CAM1313010 0034498	1,914,219	27.2%	1,914,219	27.2%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
4	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles; Calle 19 Entre 6 Y 4; Calle 17 Entre 14 Y 10 Colonia Centro	CAM1313010 0034568	1,171,580	16.7%	1,171,580	16.7%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
5	Perforacion De Pozos Para Drenaje Pluvial En La Calle 10 Y 15 Col. Centro; Calle 8 , 4 Y 19 Col. Ana Maria Farías; Calle 7, Y 8a Col. Jacinto Canek; Y Calle 15 X 2 Col. Lazareto	CAM1313010 0034549	1,227,400	17.5%	1,227,400	17.5%	Pozo	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,753,825	47.1%	31,371,713	46.6%		43		
1	Construccion De Espacio Para Alimentacion	CAM1313020 0137517	450,000	0.7%	449,500	0.7%	Obra	1	100	100.00
2	Construccion De Infraestructura Pecuaria	CAM1313020 0138317	988,475	1.5%	983,268	1.5%	ML, Canales de Riego	1	100	100.00
3	Reconstruccion De Calles	CAM0013040 0233854	1,302,176	1.9%	1,302,163	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1	100	100.00
4	Construccion De Calles	CAM0013030 0189297	680,538	1.0%	679,242	1.0%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
5	Conservacion Y Mantenimiento De Calles	CAM0013030 0187600	747,663	1.1%	747,663	1.1%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
6	Construccion De Barda Perimetral De Panteon	CAM0013040 0233887	282,205	0.4%	282,124	0.4%	Obra	1	100	100.00
7	Reconstruccion De Calles	CAM0013030 0183756	1,000,000	1.5%	822,193	1.2%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
8	Infraestructura Agricola (Conservacion)	CAM1313020 0138200	415,219	0.6%	415,219	0.6%	ML, Canales de Riego	1	100	100.00
9	Construccion De Espacio Para Alimentacion	CAM1313020 0137524	450,000	0.7%	449,322	0.7%	Obra	1	100	100.00
10	Pavimentacion De Carpeta Asfaltica Calle 45 Entre 14 Y 18, Calle 45 Entre 20 Y 22, Calle 18 Entre 43 Y 45 De La Colonia Esperanza	CAM0013030 0183762	1,296,000	1.9%	1,295,360	1.9%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
11	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CAM0013030 0181309	250,000	0.4%	210,811	0.3%	Red de Distribución	1	100	100.00
12	Construccion De Calles	CAM0013030 0189283	1,021,793	1.5%	1,008,832	1.5%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
13	Construccion De Calles	CAM1313020 0137911	300,000	0.4%	299,597	0.4%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
14	Construccion De Plataforma Para La Construccion De Viviendas	CAM1313010 0043971	618,617	0.9%	618,617	0.9%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
15	Construccion De Espacio Para Alimentacion	CAM1313020 0137240	450,000	0.7%	448,085	0.7%	Obra	1	100	100.00
16	Construccion De Calles	CAM0013030 0187642	1,021,793	1.5%	1,019,569	1.5%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
17	Construccion De Baños	CAM0013040 0236942	240,000	0.4%	239,436	0.4%	Obra	1	100	100.00
18	Construccion De Calles	CAM0013040 0233841	1,200,000	1.8%	1,198,836	1.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,753,825	47.1%	31,371,713	46.6%		43		
19	Construccion De Infraestructura Pecuaria	CAM1313020 0138288	494,504	0.7%	490,406	0.7%	ML, Canales de Riego	1	100	100.00
20	Construccion De Espacio Para Alimentacion	CAM1313020 0137563	450,000	0.7%	449,070	0.7%	Obra	1	100	100.00
21	Construccion De Calles	CAM0013030 0187384	998,709	1.5%	998,709	1.5%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
22	Parque Unidad Esfuerzo Y Trabajo li	CAM0013040 0233826	2,400,492	3.6%	2,398,605	3.6%	Obra	1	100	100.00
23	Construccion De Calles	CAM1313020 0137771	1,099,999	1.6%	1,096,315	1.6%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
24	Construccion De Calles	CAM1313020 0137972	549,997	0.8%	549,258	0.8%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
25	Construccion De Infraestructura Pecuaria	CAM1313020 0138381	492,928	0.7%	476,167	0.7%	ML, Canales de Riego	1	100	100.00
26	Cobstruccion De Calles (Pavimentacion Asfaltica)	CAM0013030 0183755	1,000,000	1.5%	999,342	1.5%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
27	Construccion De Drenaje	CAM1313020 0135607	110,000	0.2%	109,768	0.2%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
28	Reconstruccion De Calles	CAM0013040 0233861	1,424,611	2.1%	1,424,611	2.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1	100	100.00
29	Pavimentacion De Calles Con Carpeta Asfaltica	CAM0013030 0189311	1,499,998	2.2%	1,496,530	2.2%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
30	Reactivacion De La Actividad Ganadera (Construccion De Corral De Manejo, Galeras, Rodeo)	CAM0013040 0241068	64,089	0.1%	64,088	0.1%	Obra	1	100	100.00
31	Construccion De Corrales De Manejo, Adquisicion De Basculas, Bombas, Depositos De Agua Y Generador Electrico	CAM0013030 0192932	828,738	1.2%	825,176	1.2%	Obra	1	100	100.00
32	Construccion De Calles	CAM1313020 0137782	1,021,793	1.5%	1,000,892	1.5%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
33	Construccion De Infraestructura Pecuaria	CAM1313020 0138265	264,889	0.4%	264,783	0.4%	ML, Canales de Riego	1	100	100.00
34	Programa De Agua Limpia	CAM1313010 0112363	1,000,000	1.5%	1,000,000	1.5%	Red de Distribución	1	100	100.00
35	Construccion De Calles	CAM0013030 0187346	847,880	1.3%	847,880	1.3%	M2, Concreto asfáltico	1	100	100.00
36	Camino Sacacosecha	CAM1313020 0137605	550,000	0.8%	473,991	0.7%	Kilómetro	1	100	100.00
37	Suministro De Laminas Galvanizadas	CAM0013040 0236974	202,361	0.3%	202,361	0.3%	Pieza	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,753,825	47.1%	31,371,713	46.6%		43		
38	Construccion De 21 Losas De 16. M2 De Concreto Armado De 10 Cms De Espesor (Suministro De Material Y Mano De Obra)	CAM0013030 0189368	129,525	0.2%	129,290	0.2%	Lote	1	100	100.00
39	Construccion De Colector De Agua Y Cancha De Usos Multiples	CAM0013040 0231928	2,300,000	3.4%	2,298,315	3.4%	Obra	1	100	100.00
40	Camino Sacacosecha	CAM1313020 0137617	686,730	1.0%	686,294	1.0%	Kilómetro	1	100	100.00
41	Construccion De Espacio Para Alimentacion	CAM1313020 0137565	450,000	0.7%	448,900	0.7%	Obra	1	100	100.00
42	Construccion De Vados Y Pasos Peatonales	CAM0013040 0241329	60,353	0.1%	60,274	0.1%	Obra	1	100	100.00
43	Subestacion Electrica Tipo Poste De 30 Kva Clase 34.5 Kv	CAM0013040 0236564	111,750	0.2%	110,850	0.2%	Pieza	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,483,176	63.1%	34,443,877	63.0%		4,829		
1	Construccion De Banqueta Canal En La Calle Puerto Rico	CAM0013040 0265185	146,689	0.3%	146,689	0.3%	Obra	-	100	100.00
2	Reconstruccion De 1 Km De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Localidad De Arroyo Negro	CAM1313010 0043223	780,000	1.4%	780,000	1.4%	Kilómetros	-	100	100.00
3	Construccion De 700 MI De Calles A Nivel Terraceria	CAM1313020 0154378	353,526	0.6%	353,526	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
4	Suministro E Instalacion De Luminarias Para Alumbrado Publico En Localidades Varias	CAM0013040 0265016	448,210	0.8%	448,210	0.8%	Obra	-	100	100.00
5	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 MI De Calles	CAM1313010 0038831	698,710	1.3%	698,710	1.3%	Metros	-	100	100.00
6	Construccion De 49 Unidades De Vivienda Basica Rural En Localidades Varias	CAM0013040 0264569	1,960,000	3.6%	1,960,000	3.6%	Vivienda	-	100	-
7	Mejoramiento De Vivienda	CAM1313020 0153187	1,499,896	2.7%	1,499,896	2.7%	Acción	-	100	100.00
8	Construccion De Casa De Salud	CAM1313020 0160979	780,000	1.4%	779,346	1.4%	Obra	-	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Energia Electrica (19 Postes)	CAM1313020 0154407	1,200,039	2.2%	1,179,992	2.2%	Poste	-	100	100.00
10	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,400 MI De Calles	CAM1313020 0153117	489,958	0.9%	489,958	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
11	Construccion De Desayunador Comunitario	CAM1313020 0160920	779,586	1.4%	779,586	1.4%	Obra	-	100	100.00
12	Construccion De Puente A Base De Losa Armada	CAM1313020 0154133	800,000	1.5%	798,778	1.5%	Obra	-	100	100.00
13	Construccion De 5 Captadores De Agua Pluvial	CAM1313020 0154226	156,195	0.3%	156,195	0.3%	Tanque	-	100	100.00
14	Reconstruccion De 2 Kms De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Localidad De Tambores De Emiliano Zapata	CAM1313010 0043060	1,560,000	2.9%	1,560,000	2.9%	Kilómetros	-	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Energia Electrica (16 Postes)	CAM1313020 0154136	1,037,992	1.9%	1,022,737	1.9%	Poste	-	100	100.00
16	Reconstruccion De 830 Mts De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Localidad De Pioneros Del Rio	CAM1313010 0042743	650,000	1.2%	650,000	1.2%	Kilómetros	-	100	100.00
17	Reconstruccion De 1.8 Kms De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria	CAM1313010 0042851	1,403,383	2.6%	1,403,308	2.6%	Kilómetros	-	100	100.00
18	Rehabilitacion Y Pavimentacion 1,300 MI De Calles En La Localidad De La Lucha I	CAM0013030 0206179	456,950	0.8%	456,812	0.8%	Metros Lineales	293	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,483,176	63.1%	34,443,877	63.0%		4,829		
19	Suministro Y Colocacion De 8 Sistema De Captacion De Agua Pluvial.	CAM0013030 0206560	190,000	0.3%	190,000	0.3%	Cisterna	47	100	100.00
20	Construccion De 30 Captadores De Agua Pluvial	CAM0013040 0265271	467,135	0.9%	467,135	0.9%	Tinaco	-	100	100.00
21	Construccion De 700 MI De Calles A Nivel Terraceria	CAM1313020 0154525	363,936	0.7%	363,930	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
22	Construcción De 22 Captadores De Agua Pluvial Con Capacidad De 12,000 Lts	CAM1313020 0154754	684,008	1.3%	684,008	1.3%	Tinaco	-	100	100.00
23	Rehabilitacion De Centro De Capacitacion Comunitaria.	CAM0013040 0264734	84,169	0.2%	84,169	0.2%	Obra	-	100	100.00
24	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 MI De Calles En La Localidad De Unidad Y Trabajo	CAM1313010 0042772	696,917	1.3%	696,873	1.3%	Metros	-	100	100.00
25	Construccion De 53 Unidades De Vivienda Basica Rural Con El Programa Hechale A Tu Casa.	CAM0013040 0264669	243,750	0.4%	243,750	0.4%	Vivienda	-	100	-
26	Suministro E Instalacion De Luminarias	CAM0013030 0206459	1,200,000	2.2%	1,199,998	2.2%	Luminaria	3,984	100	100.00
27	Ampliacion De Red De Energia Electrica (9 Postes)	CAM1313020 0150969	554,106	1.0%	554,106	1.0%	Poste	-	100	100.00
28	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 MI De Calles	CAM1313020 0151316	347,570	0.6%	347,570	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
29	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 MI De Calles	CAM1313020 0154145	349,902	0.6%	349,902	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
30	Construccion Y Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Vados En Diversas Calles De La Villa De Xpujil (Primera Etapa)	CAM0013040 0265230	341,872	0.6%	341,872	0.6%	Obra	-	100	100.00
31	Rehabilitacion De Tanque Elvado Y Red De Distribucion De Agua.	CAM1313020 0145377	473,813	0.9%	473,813	0.9%	Obra	-	100	100.00
32	Reconstruccion De 1.75 Kms De Camino De Acceso A Zonas De Pduccion A Nivel Terraceria En La Localidad De Justo Sierra Mendez	CAM1313010 0042892	1,345,583	2.5%	1,345,583	2.5%	Kilómetros	-	100	100.00
33	Reconstruccion De 1.5 Kms De Camino De Acceso A Zonas De Produccion En La Localidad De Dos Lagunas Sur	CAM0013030 0206258	1,169,979	2.1%	1,169,979	2.1%	Kilómetro	282	100	100.00
34	Construccion De 8 Captadores De Agua Pluvial	CAM1313020 0154187	249,614	0.5%	249,611	0.5%	Tanque	-	100	100.00
35	Construccion De Casa De Salud	CAM1313020 0161020	777,369	1.4%	777,369	1.4%	Obra	-	100	100.00
36	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 MI De Calles	CAM1313020 0160397	524,737	1.0%	524,732	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
37	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 MI De Calles	CAM1313020 0161304	344,810	0.6%	344,586	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,483,176	63.1%	34,443,877	63.0%		4,829		
38	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 MI De Calles	CAM1313020 0154570	698,600	1.3%	697,543	1.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
39	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 MI De Calles	CAM1313010 0038672	698,249	1.3%	698,249	1.3%	Metros	-	100	100.00
40	Construccion De Desayunador Comunitario	CAM1313020 0154482	776,980	1.4%	776,980	1.4%	Obra	-	100	100.00
41	Ampliacion De Red De Energia Electrica (19 Postes)	CAM1313020 0150912	1,178,619	2.2%	1,178,619	2.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
42	Construcción De 51 Unidades De Vivienda Básica Rural En Localidades Varias	CAM0013040 0264523	2,040,000	3.7%	2,040,000	3.7%	Vivienda	-	100	-
43	Construccion De 1,000 MI De Calles A Nivel Terraceria	CAM1313020 0154339	518,289	0.9%	518,279	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
44	Construccion De Alcantarillado De Tubo De Concreto Reforzado.	CAM0013040 0265098	260,704	0.5%	260,704	0.5%	Obra	-	100	100.00
45	Rehabilitacion Y Pavimentacion De 1,000 MI De Calles En La Localidad De Felipe Angeles I	CAM1313010 0042805	697,450	1.3%	697,209	1.3%	Metros	-	100	100.00
46	Ampliacion De Red De Agua Potable	CAM0013040 0262074	169,640	0.3%	169,640	0.3%	Obra	223	100	100.00
47	Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 0 030 Del Camino Tambores De Emiliano Zapata-Dos Naciones En El Cauce Natural Del Arroyo	CAM0013040 0264873	835,606	1.5%	835,606	1.5%	Obra	-	100	100.00
48	Construccion De Jagüey Comunitario	CAM1313020 0154252	649,871	1.2%	649,871	1.2%	Obra	-	100	100.00
49	Rehabilitación Y Pavimentación De 1000 MI De Calles	CAM1313020 0154345	348,764	0.6%	348,448	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,418,994	67.4%	45,399,528	60.6%		41,441		

1	Pintado De Tanque Elevado Y Caseta De Control	CAM0013040 0258216	111,674	0.1%	111,674	0.1%	Tanque	145	100	100.00
2	Proyecto Ejecutivo Para Construcción Del Museo De Candelaria	CAM0013040 0258321	86,716	0.1%	-	0.0%	Proyecto	-	100	100.00
3	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	CAM0013030 0210329	1,107,218	1.5%	1,107,218	1.5%	Kilómetro	-	100	100.00
4	Proyecto Ejecutivo Para Construcción De La Biblioteca Publica Municipal	CAM0013040 0258325	86,716	0.1%	-	0.0%	Proyecto	-	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Pluvial Con Colector De Agua A Base De Rejilla Estructural Y Reparación Con Concreto Hidráulico, En Colonia San Martín	CAM0013040 0258314	1,363,000	1.8%	-	0.0%	Obra	-	100	30.00
6	Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia Centro	CAM0013040 0258272	599,981	0.8%	599,981	0.8%	Tanque	-	100	50.00
7	Construcción De Pavimentos En Calles	CAM1313020 0159065	999,612	1.3%	723,672	1.0%	Metros Cuadrados	374	100	100.00
8	Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia Nueva Creación	CAM0013040 0258271	300,000	0.4%	300,000	0.4%	Tanque	-	100	50.00
9	Construcción De Puente A Base De Alcantarillas Y Cabezales De Mampostería	CAM0013040 0258247	114,785	0.2%	114,785	0.2%	Obra	731	100	100.00
10	Programa Agua Limpia 2013	CAM1313020 0156717	1,300,000	1.7%	1,300,000	1.7%	Programa	-	100	100.00
11	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	CAM0013040 0258309	2,000,000	2.7%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
12	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle 18	CAM1313020 0158774	847,963	1.1%	847,963	1.1%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
13	Perforación Y Equipamiento De 20 Pozos	CAM0013030 0210678	1,230,530	1.6%	1,230,530	1.6%	Proyecto	20	100	80.00
14	Rehabilitación De Tanque Elevado	CAM0013030 0210279	379,526	0.5%	379,526	0.5%	Tanque	-	100	100.00
15	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle 29	CAM1313020 0158521	2,326,198	3.1%	2,326,198	3.1%	M2, Concreto asfáltico	9,812	100	100.00
16	Rehabilitación De Tanque Elevado	CAM0013030 0206075	259,053	0.3%	259,053	0.3%	Tanque	167	100	100.00
17	Construcción De Pavimentos En Calles	CAM0013030 0205947	1,030,076	1.4%	1,030,076	1.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
18	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	CAM0013030 0210612	899,769	1.2%	899,769	1.2%	Kilómetro	-	100	100.00
19	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público	CAM1313020 0160147	899,829	1.2%	899,829	1.2%	Poste	936	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,418,994	67.4%	45,399,528	60.6%		41,441		
20	Construcción De Terracerías Y Pavimentos	CAM1313020 0158908	970,884	1.3%	485,442	0.6%	M2, Concreto asfáltico	237	100	50.00
21	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Morelos Entre Avenida Eugenio Pérez Segura Y Final	CAM0013040 0258251	1,149,877	1.5%	1,149,877	1.5%	Metros Cuadrados	1,281	100	100.00
22	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	CAM0013030 0210436	899,568	1.2%	899,568	1.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
23	Rehabilitación De Tanque Elevado 2da Etapa	CAM0013040 0258156	66,655	0.1%	66,655	0.1%	Tanque	167	100	100.00
24	Rehabilitación De Centro De Salud	CAM0013030 0205918	224,508	0.3%	224,508	0.3%	Obra	202	100	100.00
25	Perforación De Pozo Profundo De 70 M De Profundidad Para Sistema De Agua	CAM0013030 0210855	250,000	0.3%	250,000	0.3%	Pozo	338	100	100.00
26	Mantenimiento De Caminos A Centros De Produccion	CAM0013040 0258284	336,225	0.4%	336,225	0.4%	Obra	-	100	100.00
27	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	CAM1313020 0159150	662,500	0.9%	662,500	0.9%	Poste	281	100	100.00
28	Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia Lienzo Charro	CAM0013040 0258265	300,000	0.4%	300,000	0.4%	Tanque	-	100	50.00
29	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En Calles	CAM1313020 0156949	1,249,620	1.7%	1,249,620	1.7%	M2, Concreto asfáltico	613	100	100.00
30	Pintado De Tanque Elevado Y Caseta De Control	CAM0013040 0258225	100,319	0.1%	100,319	0.1%	Tanque	459	100	100.00
31	Construcción De Andador Al Albergue Estudiantil-Cecytec	CAM1313020 0158575	799,933	1.1%	799,933	1.1%	Obra	938	100	100.00
32	Construcción De Pavimentos En Calles	CAM0013030 0210382	1,069,869	1.4%	933,293	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	50.00
33	Construcción De Centro De Salud	CAM0013030 0208189	730,000	1.0%	730,000	1.0%	Obra	-	100	100.00
34	Complementarias A La Rehabilitación De Cca	CAM0013030 0208512	275,406	0.4%	275,406	0.4%	Obra	-	100	100.00
35	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	CAM0013030 0208312	849,895	1.1%	849,895	1.1%	Kilómetro	805	100	100.00
36	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En Calles	CAM0013030 0210742	849,598	1.1%	849,598	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
37	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	CAM1313020 0158669	543,275	0.7%	543,275	0.7%	Sistema	307	100	100.00
38	Rehabilitación De Puente Y Construcción De Alcantarillas	CAM1313020 0158240	1,017,395	1.4%	1,017,395	1.4%	Obra	241	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,418,994	67.4%	45,399,528	60.6%		41,441		
39	Rehabilitación De Alumbrado Público (Suministro Y Colocación De Lámparas)	CAM1313020 0160488	1,059,588	1.4%	1,059,588	1.4%	Luminaria	-	100	70.00
40	Desazolve De Canales Y Escurrimiento De Aguas Pluviales	CAM1313020 0158326	321,836	0.4%	321,836	0.4%	Obra	-	100	100.00
41	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	CAM0013030 0205901	1,499,772	2.0%	1,499,772	2.0%	Kilómetro	398	100	100.00
42	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	CAM1313020 0158597	1,029,866	1.4%	1,029,866	1.4%	Poste	378	100	100.00
43	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle 21	CAM1313020 0162653	798,307	1.1%	798,307	1.1%	M2, Concreto asfáltico	9,812	100	100.00
44	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	CAM0013030 0210553	2,022,063	2.7%	2,022,063	2.7%	Kilómetro	-	100	20.00
45	Construcción De Drenaje Pluvial	CAM1313020 0158964	1,085,983	1.5%	1,085,983	1.5%	Obra	249	100	70.00
46	Mantenimiento De Caminos A Centro De Producción	CAM0013040 0261869	90,979	0.1%	90,979	0.1%	Obra	-	100	100.00
47	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Colonia Independencia	CAM0013040 0258259	1,148,150	1.5%	1,148,150	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	80.00
48	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calles	CAM0013040 0258277	1,158,003	1.5%	1,158,003	1.5%	Metros Cuadrados	1,281	100	100.00
49	Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción	CAM1313020 0158689	1,248,989	1.7%	1,248,989	1.7%	Kilómetros	-	100	80.00
50	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En Calles	CAM0013030 0208632	998,445	1.3%	998,445	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	80.00
51	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	CAM1313020 0162542	1,813,448	2.4%	1,628,706	2.2%	Kilómetros	-	100	50.00
52	Rehabilitación De Tanque Elevado	CAM0013030 0208826	409,366	0.5%	409,366	0.5%	Tanque	-	100	100.00
53	Losa De Concreto Hidraulico En Calle 29x4, Col. San Martin	CAM0013040 0258292	69,698	0.1%	69,698	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
54	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Produccion 2da. Etapa	CAM0013040 0258300	180,228	0.2%	180,228	0.2%	Obra	-	100	100.00
55	Mejoramiento De Vivienda (Dotación De Láminas De Zintro Alum)	CAM0013030 0205780	989,457	1.3%	989,457	1.3%	Programa	-	100	100.00
56	Construcción De Pavimentos En Calles	CAM0013040 0258238	1,501,138	2.0%	1,501,138	2.0%	Metros Cuadrados	1,281	100	100.00
57	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En Calles	CAM0013030 0210782	999,722	1.3%	999,722	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,418,994	67.4%	45,399,528	60.6%		41,441		
58	Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción	CAM1313020 0162454	1,799,645	2.4%	1,799,645	2.4%	Kilómetros	176	100	50.00
59	Construcción De Centro Comunitario	CAM1313020 0158628	800,668	1.1%	400,334	0.5%	Obra	-	100	30.00
60	Rehabilitación Y Ampliación De Las Oficinas De Seguridad Pública Municipal	CAM0013040 0258255	745,218	1.0%	745,218	1.0%	Obra	9,812	100	100.00
61	Rehabilitación Y Ampliación Del Auditorio	CAM0013030 0210949	360,252	0.5%	360,252	0.5%	Proyecto	-	100	100.00