



Estado
Municipio

GUERRERO
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: 565,099,264

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		100,575,003	17.8%	-	0.0%		118	-	0.0%

1	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	100,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHITLAN MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	-	415,473	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE 31 SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE XOXOMANATLAN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	-	423,000	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
4	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	4,825,462	0.9%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO.	-	605,932	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAYITO DE LUNA MUNICIPIO DE JUCHITAN	-	572,428	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD COATLACO MUNICIPIO DE CUALAC	-	511,500	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
8	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AZOYU MUNICIPIO DE AZOYU	-	50,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOLUTLA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDRO MONTES DE OCA	-	1,389,809	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA	-	656,506	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO.	-	1,739,808	0.3%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
12	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE ILIATENCO	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
13	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS JOYAS MUNICIPIO AHUACUOTZINGO	-	933,235	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA DICHA MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	-	786,842	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
15	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO MUNICIPIO DE OLINALÁ	-	2,145,420	0.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
16	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	60,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: 565,099,264

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		100,575,003	17.8%	-	0.0%		118	-	0.0%

17	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA DE DOS DE LA LOCALIDAD DE ZACOALPAN MUNICIPIO DE OMETEPEC	-	3,044,078	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
18	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTITLAN, MUNICIPIO DE OLINALA	-	1,012,213	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
19	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE TORRENTLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	323,640	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
20	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN PEDRO DE SAN JOSE MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE CUAUTEPEC	-	343,815	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO	-	3,000,000	0.5%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
23	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUZ DE JUAREZ MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CUIJI MUNICIPIO DE OMETEPEC	-	146,182	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
25	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RÍO HACIENDA MUNICIPIO DE ACATEPEC	-	275,894	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPAXTLA MUNICIPIO DE CHILPA DE ALVAREZ	-	54,000	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
27	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BAJO LA CONDICION DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINAD, EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPEXCO, MPIO. DE ATLIXTAC	-	810,000	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
28	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMOLTEPEC EL VIEJO MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
29	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA COLONIA CALTENGO, ANEXO DE ATZACOALOYA MUNICIPIO DE CHILPA DE ALVAREZ	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
30	ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE AZOYU	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
31	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE PASO DEL TABACO, MUNICIPIO DE OMETEPEC	-	181,748	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
32	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPAXTLA, MUNICIPIO DE CHILPA DE ÁLVAREZ	-	621,788	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: **565,099,264**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		100,575,003	17.8%	-	0.0%		118	-	0.0%

33	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO	-	759,967	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
34	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PARAJE MONTERO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC	-	1,006,568	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
35	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE DURAZNO MUNICIPIO DE METLATONOC	-	300,000	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
36	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL EPAZOTE MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	-	2,269,406	0.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
37	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE APANGUITO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
38	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA AZOZUCA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	-	1,728,900	0.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
39	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS TLALAPA, MUNICIPIO DE CUALAC.	-	180,000	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
40	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXAXACUALCO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI	-	1,320,946	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
41	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA DEL PROGRESO MUNICIPIO DE AZOYÚ	-	1,908,744	0.3%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
42	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE.	-	620,679	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
43	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD CUATZOQUITENGO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC	-	1,000,500	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
44	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE ATZACUALOYA, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	-	6,000,000	1.1%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
45	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE TEOZINTLA, MPIO. QUECHULTENANGO	-	2,025,000	0.4%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
46	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA AXOXUCA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
47	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VILLITA, MUNICIPIO DE MOCHITLAN.	-	392,974	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
48	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO, ANEXO DE SANTA MARIA TONAYA EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: 565,099,264

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		100,575,003	17.8%	-	0.0%		118	-	0.0%

49	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE LA PAROTA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC	-	378,000	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
50	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TAMALE MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA	-	672,787	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
51	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPOZCOTLALOCA MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
52	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUIXOTITLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS,	-	879,879	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
53	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
54	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE HUISCOMULCO, MPIO. DE ZITLALA	-	720,000	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
55	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO.	-	300,000	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
56	ELABORACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC MUNICIPIO DE METLATONOC	-	180,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
57	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACALCO MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	-	180,000	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
58	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE MUNICIPIO DE EDUARDO NERI	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
59	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TEOZINTLA, MPIO. DE QUECHULTENANGO	-	550,000	0.1%	-	0.0%	MOBILIARIO	1	-	0.0%
60	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMITAS DE NEXPA MUNICIPIO DE SAN MARCOS	-	161,342	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
61	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	934,247	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
62	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	-	330,073	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
63	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLÁN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	2,205,025	0.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
64	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACAIXTLAHUACAN MUNICIPIO DE COPANAToyAC	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: 565,099,264

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			100,575,003	17.8%	-	0.0%		118	-	0.0%
65	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 13 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE ILIATENCO.	-	915,354	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
66	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AJACAYAN ORIENTE MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
67	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE MEXCALCINGO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	-	6,000,000	1.1%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
68	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC	-	448,363	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
69	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE MEXCALCINGO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	-	3,000,000	0.5%	-	0.0%	MOBILIARIO	1	-	0.0%
70	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE OMETEPEC	-	2,615,926	0.5%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
71	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA BARCA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE	-	2,194,976	0.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
72	CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN	-	184,631	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
73	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MOCHITLAN.	-	765,578	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
74	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE TEPOTZOLCINGO, MPIO. DE CUALAC	-	250,562	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
75	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZINTLANAPA, MUNICIPIO DE MOCHITLAN.	-	390,381	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
76	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE TECUALTEPEC, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS	-	239,143	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
77	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO	-	339,243	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
78	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI	-	1,052,283	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
79	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA MIRA MUNICIPIO DE OMETEPEC	-	325,789	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
80	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: **565,099,264**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		100,575,003	17.8%	-	0.0%		118	-	0.0%

81	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZALATZALA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
82	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE	-	403,306	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
83	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA MUNICIPIO DE IGUALAPA	-	2,493,930	0.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
84	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COPANAToyAC MUNICIPIO DE COPANAToyAC	-	120,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
85	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOLOTICHAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN	-	399,000	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
86	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE MAGUEYERA, MPIO. DE ZITLALA	-	554,811	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
87	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES MUNICIPIO DE SAN MARCOS	-	2,959,124	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
88	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO.	-	1,031,642	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
89	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE METLATONOC MUNICIPIO DE METLATONOC	-	320,000	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
90	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE LA ZACAPEXCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	542,880	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
91	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA, MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA.	-	3,000,000	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
92	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE OCOTITO, ANEXO DE OCOTEPEC, PLAN DE LAGUNILLA, OZTOCINGO, ZACAZONAPA, SANTA CRUZ Y PATLICHA MUNICIPIO DE COPANAToyAC	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
93	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRON CAJON MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA	-	574,167	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
94	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOLOTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	-	199,904	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
95	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE OMETEPEC	-	800,365	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
96	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS ATZACOALOYA, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	-	3,000,000	0.5%	-	0.0%	MOBILIARIO	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: **565,099,264**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			100,575,003	17.8%	-	0.0%		118	-	0.0%
97	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS LLANOS MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT	-	925,021	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
98	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUIXAPA NORTE, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS	-	869,945	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
99	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
100	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COL. VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE OLINALA	-	1,265,754	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
101	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD XACUNDUTIA. MUNICIPIO DE METLATONOC.	-	611,091	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
102	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
103	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TECONTE (EL TECONTE) MUNICIPIO DE OMETEPEC	-	713,394	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
104	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ELVANO MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES	-	741,700	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
105	GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA PIBAI	-	1,445,362	0.3%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
106	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CORNELIO LOPEZ, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA.	-	302,121	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
107	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUICHAN MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN	-	2,070,744	0.4%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
108	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA	-	36,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
109	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TLAYAHUALCO MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC	-	333,214	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
110	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA	-	474,607	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
111	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS IXTLAHUAC MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA	-	30,000	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
112	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN LOCALIDAD DE PIEDRA PINTA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS	-	271,852	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: **565,099,264**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		100,575,003	17.8%	-	0.0%		118	-	0.0%

113	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGUITO) MUNICIPIO DE OMETEPEC	-	291,460	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
114	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN	-	185,925	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
115	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, MUNICIPIO DE ZITLALA.	-	600,000	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
116	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALA	-	197,200	0.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
117	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALDONADO MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA	-	784,267	0.1%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
118	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II, MUNICIPIO DE OMETEPEC	-	646,178	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%