



Estado
Municipio

YUCATÁN
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: 155,088,720

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		19,887,264	12.8%	171,593	0.1%		48,215	289	0.6%

1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0026	392,679	0.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
2	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0025	1,685,678	1.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
3	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CANSACAB (TERRACERIAS, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN)	06/13/0001	945,711	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	4,503	-	0.0%
4	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-BOHOM(EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0015	123,918	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
5	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XKATUN (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0016	219,012	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
6	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZITOX(EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0017	707,835	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
7	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ(EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0014	1,959,990	1.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA (TERRACERIAS, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)	06/13/0003	767,178	0.5%	-	0.0%	METRO CUADRADO	3,320	-	0.0%
9	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEXAN DE PALOMEQUE (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0018	824,890	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
10	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0027	1,254,673	0.8%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
11	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GRANADA (CHICAN GRANADA)(EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0019	272,153	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
12	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HILI (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0021	265,901	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

YUCATÁN
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: 155,088,720

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		19,887,264	12.8%	171,593	0.1%		48,215	289	0.6%

13	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0020	444,281	0.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
14	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMARA (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0022	203,133	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
15	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0023	125,327	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
16	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0011	766,104	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
17	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB (ESCARIFICADO, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)	06/13/0005	1,103,986	0.7%	171,593	0.1%	METRO CUADRADO	7,233	289	4.0%
18	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PETO (TERRACERIAS, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)	06/13/0006	962,396	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	3,935	-	0.0%
19	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SACALUM (TERRACERIAS, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)	06/13/0007	881,201	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	3,888	-	0.0%
20	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SEYE (ESCARIFICADO, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)	06/13/0002	876,201	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	5,841	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SUMA (TERRACERIAS, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)	06/13/0004	1,209,689	0.8%	-	0.0%	METRO CUADRADO	5,950	-	0.0%
22	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XTABAY (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA)	06/13/0024	229,074	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEKIT (TERRACERIAS, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)	06/13/0008	941,014	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	4,490	-	0.0%
24	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEMAX (TERRACERIAS, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)	06/13/0009	877,074	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	4,177	-	0.0%



Estado
Municipio

YUCATÁN
COBERTURA ESTATAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISE: 155,088,720

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		19,887,264	12.8%	171,593	0.1%		48,215	289	0.6%

25	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN (TERRACERIAS, SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)	06/13/0010	989,805	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	4,862	-	0.0%
26	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA	06/13/0012	339,708	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
27	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS (EN VARIAS CALLES S/N DE LA LOCALIDAD EN LOS CUATRO EXTREMOS DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA AFUERA	06/13/0013	518,653	0.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%