

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			182,846,304	32.4%	134,754,955	23.8%		179,832		

1	Construcción De Puente Alcantarilla Col. Barranca Del Mangal, De Coacoyulillo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	GRO00130300 177167	1,053,996	0.2%	832,677	0.1%	Obra	1,531	1	100.00
2	Construccion De Sanitarios En E.P. Revolucion Social Loc. Agua Caliente	GRO12130200 172958	460,090	0.1%	452,154	0.1%	Obra	300	100	98.28
3	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tlalchichilco Municipio De Tlapa De Comonfort	GRO00130300 180603	319,799	0.1%	319,799	0.1%	Sistema	-	100	100.00
4	Construccion De Obra Civil E Instalacion De Camara Frigorifica En La Jurisdiccion Sanitaria De La Costa Chica, En Ometepec	GRO00130300 177196	2,400,000	0.4%	1,747,440	0.3%	Obra	24,120	1	100.00
5	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Temalacatzingo Municipio De Olinala	GRO13130100 074398	2,017,298	0.4%	2,000,000	0.4%	Sistema	1	100	100.00
6	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Santa Cruz Teconte (El Teconte) Municipio De Ometepec	GRO13130100 097233	476,350	0.1%	475,596	0.1%	Sistema	1	100	100.00
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Piedra Negra Del Municipio De Cochoapa El Grande	GRO00130200 170846	208,156	0.0%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
8	Construccion De Puente Vehicular En La Loc. De Rincon De Alcaparrosa	GRO13130200 147574	1,170,424	0.2%	1,170,424	0.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
9	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Paraje Montero Municipio De Malinaltepec	GRO13130100 074226	639,132	0.1%	639,132	0.1%	Sistema	1	100	100.00
10	Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable De La Loc. De Amuco De La Reforma, Mpio. De Coyuca De Catalan	GRO00130200 169755	2,514,847	0.4%	2,514,847	0.4%	Sistema	-	100	100.00
11	Pavimentacion De Avenida De Acceso Principal Loc. La Sierrita	GRO12130200 172894	314,725	0.1%	314,725	0.1%	Obra	500	100	100.00
12	Construccion De Dos Aulas En J.N. Juan J. Rosseau Loc. El Campanario	GRO12130200 172937	658,671	0.1%	658,671	0.1%	Aula	500	100	100.00
13	Construccion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Mexcalcingo, Mpio. De Chilapa De Alvarez	GRO13130100 097849	6,000,000	1.1%	246,500	0.0%	Obra	1	100	20.00
14	Construccion De 2 Aulas En Telesecundaria Francisco Marquez Loc. Cerro De Piedra	GRO12130200 172919	754,604	0.1%	754,604	0.1%	Aula	500	100	100.00
15	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Cumbre De Barranca Honda Municipio De Ometepec	GRO00130300 206588	2,531,649	0.4%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
16	Construccion De Tres Aulas En Telesecundaria Loc. Huamuchitos	GRO12130200 172943	1,000,000	0.2%	1,000,000	0.2%	Aula	300	100	100.00
17	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Amaticha Del Municipio De Olinala	GRO00130200 170955	4,045,327	0.7%	4,045,327	0.7%	Sistema	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			182,846,304	32.4%	134,754,955	23.8%		179,832		
18	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad De Cuatzoquitengo Del Municipio De Malinaltepec	GRO00130200 170942	644,451	0.1%	644,451	0.1%	Sistema	-	100	100.00
19	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Marcos Ixtlahuac, Municipio De Jose Joaquin De Herrera	GRO00130300 181061	53,089	0.0%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
20	Gastos Indirectos Del Prossapys (Administración Capaseg)	GRO00130300 206330	1,495,362	0.3%	1,445,362	0.3%	Sistema	-	100	100.00
21	Construccion De La Captacion, Linea De Conduccion Y Tanque Para El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Amuco De La Reforma, Mpio. De Coyuca De Catalan	GRO13130100 074181	2,269,847	0.4%	2,269,847	0.4%	Sistema	-	100	100.00
22	Pavimentacion De Avenida Principal Hacia Las Mesas, Loc. Barrio Nuevo De Los Muertos	GRO12130200 172862	1,000,000	0.2%	988,795	0.2%	Obra	500	100	98.88
23	Construccion De Puente Vehicular 1era Etapa	GRO00130400 280290	1,579,576	0.3%	1,579,576	0.3%	Obra	1,800	100	100.00
24	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Cuadrilla Nueva (Chilpancinguito) Del Municipio De Ometepec	GRO00130300 180675	194,037	0.0%	194,037	0.0%	Sistema	-	100	100.00
25	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad De San José Buena Vista Del Municipio De Igualapa	GRO00130300 180659	887,462	0.2%	836,416	0.1%	Sistema	-	100	100.00
26	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Duraznotitlán, Municipio De Olinala	GRO13130100 097220	636,299	0.1%	636,299	0.1%	Sistema	1	100	100.00
27	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zoquiapa, Municipio De Tixtla De Guerrero.	GRO13130100 074361	1,479,983	0.3%	773,000	0.1%	Sistema	1	100	100.00
28	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De El Cuiji Del Municipio De Cuajinicuilapa	GRO00130300 180692	90,357	0.0%	90,357	0.0%	Sistema	-	100	100.00
29	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De Alacatlazala, Municipio De Malinaltepec	GRO00130300 181073	86,339	0.0%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
30	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Tlanipatla Municipio De Eduardo Neri. Segunda Etapa De Dos	GRO00130300 178869	1,807,483	0.3%	1,807,483	0.3%	Sistema	-	100	100.00
31	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Marcos De Las Rosas Del Municipio De Zitlala	GRO00130200 170702	1,634,554	0.3%	1,634,554	0.3%	Sistema	-	100	100.00
32	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tlalchichilco Del Municipio De Ahuacutzingo	GRO00130200 170618	459,497	0.1%	459,497	0.1%	Sistema	-	100	100.00
33	Construccion Del Centro De Salud De Teozintla, Mpio. Quechultenango	GRO13130100 098105	2,025,000	0.4%	1,465,080	0.3%	Obra	1	100	72.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			182,846,304	32.4%	134,754,955	23.8%		179,832		
34	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Pedro Acatlán Municipio De Tlapa De Comonfort	GRO13130100 097238	1,266,063	0.2%	1,266,063	0.2%	Sistema	1	100	100.00
35	Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De El Cascalote, Municipio De Copalillo	GRO00130300 181050	86,339	0.0%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
36	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jolotichan Municipio De San Luis Acatlán	GRO13130100 074247	411,791	0.1%	311,256	0.1%	Sistema	1	100	100.00
37	Rehabilitación De La Carretera Tres Caminos- Olinalá, Del Km. 0 000 Al Km. 33 000	GRO13130200 165076	10,000,000	1.8%	8,280,583	1.5%	Kilómetro	7,502	33	48.48
38	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cumbre De Barranca Honda Municipio De Ometepec	GRO00130300 206563	182,221	0.0%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
39	Construccion De Puente Vehicular Segunda Etapa	GRO00130400 280227	1,200,000	0.2%	1,200,000	0.2%	Kilómetro	1,800	100	100.00
40	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Laguna De Chalma Del Municipio De Malinaltepec	GRO00130200 170925	615,778	0.1%	615,778	0.1%	Sistema	-	100	100.00
41	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tonalapa Municipio De Quechultenango	GRO13130100 074366	3,339,088	0.6%	1,500,000	0.3%	Sistema	1	100	100.00
42	Construccion De Unidad Deportiva Ixcapuzalco	GRO00130400 279940	2,314,050	0.4%	2,314,050	0.4%	Obra	54,750	100	100.00
43	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Yuvi Chonchu Del Municipio De Cochoapa El Grande	GRO00130200 170829	269,980	0.0%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
44	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zumpango Municipio De Olinalá	GRO13130100 097244	1,108,741	0.2%	1,108,441	0.2%	Sistema	1	100	100.00
45	Pavimentacion De Avenida Principal Hacia El Toril Loc. Ejido Nuevo	GRO12130200 172895	589,191	0.1%	589,191	0.1%	Obra	500	100	100.00
46	Construcción De Puente Alcantarilla En Calle Principal De Inscuinatoyac, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	GRO00130300 177146	881,129	0.2%	316,735	0.1%	Obra	573	1	100.00
47	Construccion De Aula En E.P. Francisco Sarabia Loc. Ejido Nuevo	GRO12130200 172917	410,809	0.1%	403,871	0.1%	Aula	500	100	98.31
48	Construccion De Obra Civil E Instalacion De Camara Frigorifica En La Jurisdiccion Sanitaria De La Montaña En Tlapa De Comonfort.	GRO00130300 177188	1,874,379	0.3%	1,686,941	0.3%	Obra	46,975	100	100.00
49	Construccion De Sanitarios En J.N. Josefa Ortiz De Dominguez Loc. El Arenal	GRO12130200 172933	341,329	0.1%	339,004	0.1%	Obra	200	100	99.32
50	Construccion De Obra Civil E Instalacion De Camara Frigorifica En La Jurisdiccion Sanitaria De Tierra Caliente	GRO00130300 177180	2,400,000	0.4%	2,339,496	0.4%	Obra	6,857	100	100.00
51	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tlatempanapa Del Municipio De Zitlala	GRO00130200 170722	1,545,673	0.3%	1,545,673	0.3%	Sistema	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			182,846,304	32.4%	134,754,955	23.8%		179,832		
52	Construccion De Obra Civil E Instalacion De Camara Frigorifica En La Jurisdiccion Sanitaria De La Costa Grande, En El Suchil Municipio De Tecpan De Galeana	GRO00130300 177193	2,400,000	0.4%	2,250,129	0.4%	Obra	1,500	1	100.00
53	Pavimentacion De Avenida Al Embarcadero, Loc. La Estacion	GRO12130200 172875	1,000,000	0.2%	1,000,000	0.2%	Obra	500	100	100.00
54	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Lomas De Chapultepec Municipio De Acapulco De Juárez	GRO00130300 206731	3,498,156	0.6%	2,181,300	0.4%	Sistema	-	100	100.00
55	Construcción De Sanitarios Humedos En La Localidad De Ahuixtla Municipio De Chilapa De Alvarez.	GRO00130300 206412	2,236,646	0.4%	1,843,000	0.3%	Sistema	-	100	100.00
56	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papaxtla, Municipio De Chilapa De Álvarez	GRO13130100 097228	440,660	0.1%	414,525	0.1%	Sistema	1	100	100.00
57	Rehabilitacion De La Carretera Cualac- Entronque A Carretera Tlapa-Huamuxtitlán Del Km. 0 000 Al Km. 20 300	GRO13130200 166162	7,733,000	1.4%	7,414,947	1.3%	Kilómetro	3,076	20	85.71
58	Construccion Del Puente Vehicular Estero li Playa Troncones, En El Municipio De La Union De Isidoro Montes De Oca	GRO12130100 085302	4,421,413	0.8%	4,421,413	0.8%	Obra	100	100	100.00
59	Pavimentacion De Avenida Principal, Loc. Dos Arroyos	GRO12130200 172867	1,000,000	0.2%	1,000,000	0.2%	Obra	500	100	100.00
60	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio De La Gavia, Mpio. De San Miguel Totolapan	GRO13130100 074195	1,313,368	0.2%	665,821	0.1%	Sistema	1	100	100.00
61	Pavimentacion De Avenida El Panteon Loc. Sabanillas	GRO12130200 172905	403,626	0.1%	403,626	0.1%	Obra	500	100	100.00
62	Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Temalacatzingo Municipio De Olinala	GRO00130300 181292	490,772	0.1%	490,772	0.1%	Proyecto	-	100	100.00
63	Rehabilitacion De Sanitarios En Telesecundaria Francisco Marquez Loc. Cerro De Piedra	GRO12130200 172925	245,396	0.0%	245,395	0.0%	Obra	500	100	100.00
64	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad De Tlaquilzingo Del Municipio De Tlapa De Comonfort	GRO00130200 170974	2,060,664	0.4%	2,060,664	0.4%	Sistema	-	100	100.00
65	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Coapinola Municipio De Ayutla De Los Libres	GRO00130300 181085	53,089	0.0%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
66	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De La Mira Municipio De Ometepec	GRO13130100 097234	216,617	0.0%	216,617	0.0%	Sistema	1	100	100.00
67	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tonalapa Municipio De Zitlala	GRO00130200 170644	835,169	0.1%	835,169	0.1%	Sistema	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			182,846,304	32.4%	134,754,955	23.8%		179,832		
68	Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Podrido Municipio De Acapulco De Juarez	GRO00130300 206982	776,000	0.1%	776,000	0.1%	Proyecto	-	100	100.00
69	Construccion De Aula En E.P. Club De Leones Loc. El Arenal	GRO12130200 172931	456,927	0.1%	456,927	0.1%	Aula	300	100	100.00
70	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Río Hacienda Municipio De Acatepec	GRO13130100 097243	179,509	0.0%	179,509	0.0%	Sistema	1	100	100.00
71	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguelito Municipio De Tlapa De Comonfort	GRO13130100 097251	608,060	0.1%	608,060	0.1%	Sistema	1	100	100.00
72	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Plan Lagunilla Del Municipio De Copanatoyac	GRO00130200 170889	727,647	0.1%	727,647	0.1%	Sistema	-	100	100.00
73	Rehabilitacion De 3 Aulas En E.P. Club De Leones Loc. El Arenal	GRO12130200 172927	201,745	0.0%	201,745	0.0%	Aula	500	100	100.00
74	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acatempa, Municipio De Tixtla De Guerrero	GRO00130400 245140	3,689,397	0.7%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
75	Conservación De C.R. Entronque A Los Tamarindos, Localidad Los Tamarindos	GRO00130400 229711	84,922	0.0%	84,922	0.0%	Kilómetro lineal	45	100	100.00
76	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Llano Grande De Los Hilarios Municipio De Iguala	GRO00130300 206645	108,618	0.0%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
77	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De La Barca Municipio De Cochoapa El Grande	GRO13130100 097230	1,426,238	0.3%	1,426,238	0.3%	Sistema	1	100	100.00
78	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Colonia Llano El Perico Del Municipio De Acatepec	GRO00130200 170819	462,184	0.1%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
79	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Xkiua Xtuti Del Municipio De Malinaltepec	GRO00130200 170913	723,843	0.1%	723,843	0.1%	Sistema	-	100	100.00
80	Pavimentacion De Avenida Hacia El Toril Loc. Sabanillas	GRO12130200 172903	596,374	0.1%	596,374	0.1%	Obra	500	100	100.00
81	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad El Carrizo Del Municipio De Ahuacoutzingo	GRO00130200 170735	468,543	0.1%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
82	Entrega De Despensas Para Evitar La Desnutrición En El Municipio Y Zonas Marginadas	GRO00130300 184000	350,000	0.1%	350,000	0.1%	-1	-	100	100.00
83	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Jalapa Municipio De Eduardo Neri	GRO00130300 206344	622,064	0.1%	330,837	0.1%	Sistema	-	100	100.00
84	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Equipamiento En Carcamos De Rebombeo, En La Localidad De Copalillo, Mpio. De Copalillo	GRO13130200 169854	2,434,501	0.4%	2,434,501	0.4%	Sistema	6,910	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			182,846,304	32.4%	134,754,955	23.8%		179,832		
85	Rehabilitación De Pozo Profundo, Rehabilitación De Estaciones De Bombeo 1 Y 2, Equipamiento Y Tomas Domiciliarias En La Localidad De Arenal De Gomez Municipio De Benito Juarez.	GRO00130300 206472	1,527,150	0.3%	1,455,000	0.3%	Sistema	-	100	100.00
86	Elaboracion De Proyecto Tecnico Ejecutivo De Agua Potable En La Localidad De Huamuchapa, Mpio. De Tecomanapa	GRO00130300 182346	501,937	0.1%	501,937	0.1%	Proyecto	-	100	100.00
87	Construccion De Puente Vehicular En La Loc. De Santa Barbara	GRO13130200 147632	1,250,000	0.2%	1,250,000	0.2%	Metro Lineal	2,000	100	100.00
88	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Quiahuatiepec Municipio De Copanatoyac	GRO00130200 170871	471,135	0.1%	471,135	0.1%	Sistema	-	100	100.00
89	Diseño, Construcción, Operación Y Puesta En Marcha Del Proyecto Ejecutivo En La Modalidad De Precio Alzado (Llave En Mano) Del Sistema De Saneamiento De La Localidad De La Soledad, Mpio. De Ometepec	GRO00130300 176548	3,638,374	0.6%	3,638,374	0.6%	Sistema	-	100	100.00
90	Gastos Indirectos Del Prossapys (Administración Capaseg)	GRO00130400 247625	555,106	0.1%	555,106	0.1%	Sistema/Documento	-	100	100.00
91	Pavimentacion De Avenida Hacia El Toril, Loc. La Sierrita	GRO12130200 172879	685,275	0.1%	685,275	0.1%	Obra	500	100	100.00
92	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Los Llanos Municipio De Tlapa De Comonfort	GRO13130100 097252	769,032	0.1%	769,032	0.1%	Sistema	1	100	100.00
93	Rehabilitacion De La Carretera E.C. (Tlapa- Marquelia) - Malinaltepec, Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	GRO13130200 166172	20,405,000	3.6%	6,288,782	1.1%	Kilómetro	1,782	11	10.91
94	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad De Barranca Pobre Del Municipio De Acatepec	GRO00130200 170801	1,427,449	0.3%	1,427,449	0.3%	Sistema	-	100	100.00
95	Construccion Del Puente Hamaca En Rio Papagayo De Inscuinatoyac, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo	GRO00130300 177173	1,306,049	0.2%	669,345	0.1%	Obra	573	1	100.00
96	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Cornelio Lopez, Municipio De Xochistlahuaca.	GRO13130100 097241	208,668	0.0%	201,414	0.0%	Sistema	1	100	100.00
97	Construccion De Centro De Salud	GRO00130400 280300	1,200,000	0.2%	1,200,000	0.2%	Obra	500	100	100.00
98	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Tlanicuiculco, Mpio. De Quechultenango	GRO13130100 074214	3,000,000	0.5%	1,500,000	0.3%	Sistema	1	100	-
99	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xolotepec, Municipio De Chilapa De Álvarez	GRO13130100 097221	173,270	0.0%	-	0.0%	Sistema	1	100	-
100	Construccion De La Segunda Etapa De Dos Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Coatlico Municipio De Cualac	GRO13130100 097226	595,617	0.1%	595,617	0.1%	Sistema	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			182,846,304	32.4%	134,754,955	23.8%		179,832		
101	Rehabilitacion De Aulas En E.P. Francisco I. Madero Loc. El Playon	GRO12130200 172950	1,000,000	0.2%	1,000,000	0.2%	Aula	200	100	100.00
102	Pavimentacion De Avenida A La Secundaria, Loc. La Concepcion	GRO12130200 172873	539,904	0.1%	539,904	0.1%	Obra	500	100	100.00
103	Construccion De Un Aula Y Rahabilitacion De Anexo Y Sanitarios En J.N. Angela Peralta Loc. San Isidro Gallinero	GRO12130200 172963	1,000,000	0.2%	1,000,000	0.2%	Aula	500	100	100.00
104	Rehabilitacion Del Camino Salitre El Ciruelar	GRO00130400 280310	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Obra	500	100	100.00
105	Construccion Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Atzacualoya, Mpio. De Chilapa De Alvarez	GRO13130100 097687	6,000,000	1.1%	246,500	0.0%	Obra	1	100	25.00
106	Rehabilitacion De La Carretera Las Antenas- Cualac, Del Km. 0 000 Al Km. 13 400	GRO13130200 156934	4,120,000	0.7%	4,052,393	0.7%	Kilómetro	2,325	13	100.00
107	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa De Dos De La Localidad De Zacoalpan Municipio De Ometepec	GRO13130100 097242	2,013,770	0.4%	2,013,770	0.4%	Sistema	1	100	100.00
108	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), Lomas De Chapultepec, Acapulco De Juarez	GRO00130300 206754	582,000	0.1%	582,000	0.1%	Sistema	-	100	100.00
109	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad El Epazote Municipio De Chilapa De Álvarez	GRO13130100 097229	1,485,746	0.3%	1,485,746	0.3%	Sistema	1	100	100.00
110	Construccion De Canal Pluvial En E.P. Agustin Melgar Loc. Amatillo	GRO12130200 172911	400,734	0.1%	399,144	0.1%	Obra	500	100	99.60
111	Pavimentacion De Avenida Sin Nombre 2da. Etapa, Loc. Agua Caliente	GRO12130200 172859	539,910	0.1%	539,909	0.1%	Obra	500	100	100.00
112	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De San José, Municipio De Quechultenango.	GRO00130300 177735	2,389,000	0.4%	698,632	0.1%	Obra	3,000	1	80.00
113	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad De Caxitepec Del Municipio De Acatepec	GRO00130200 170776	1,518,774	0.3%	1,518,774	0.3%	Sistema	-	100	100.00
114	Construccion De Puente Alcantarilla Acceso Al Jardin De Niños De Inscuinatoyac, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo.	GRO00130300 177157	720,248	0.1%	659,069	0.1%	Obra	537	1	100.00
115	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Municipio De Tlacoachistlahuaca	GRO00130300 206534	2,034,358	0.4%	1,879,250	0.3%	Sistema	-	100	100.00
116	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Troncón Y Tecozintla Municipio De Tixtla	GRO00130400 273265	3,257,890	0.6%	3,257,890	0.6%	Sistema	-	100	100.00
117	Construccion De Sanitarios En E.P. Juan N. Alvarez Loc. La Concepcion	GRO12130200 172955	460,090	0.1%	460,090	0.1%	Obra	200	100	100.00
118	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Luis Donaldo Colosio Murrieta Del Municipio De Atlixac	GRO00130200 170765	886,648	0.2%	886,648	0.2%	Sistema	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			182,846,304	32.4%	134,754,955	23.8%		179,832		
119	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De San Miguel Cuixapa Norte, Municipio De Zapotitlán Tablas	GRO13130100 097245	568,105	0.1%	568,105	0.1%	Sistema	1	100	100.00
120	Construccion De Sanitarios En J.N. Juan J. Rosseau Loc. El Campanario	GRO12130200 172941	341,329	0.1%	341,329	0.1%	Obra	200	100	100.00
121	Rehabilitacion De Aulas En E.P. Agustin Melgar Loc. Amatillo	GRO12130200 172914	599,272	0.1%	599,271	0.1%	Obra	500	100	100.00
122	Rastreo De C.R. El Canton A Las Cañitas En La Comunidad De Las Cañitas	GRO00130400 276236	64,350	0.0%	64,350	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00