

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			330,464,786	162.8%	306,235,569	150.9%		266,064		
1	Programa De Conservacion En La Red Cerretera Estatal 2011 1er Semestre	HID11130100 018689	39,467,812	19.4%	36,246,564	17.9%	Programa	1	100	100.00
2	Suministro De Material Para La Costruccion De Pisos De Concreto	HID00130400 255720	6,931,424	3.4%	142,086	0.1%	Metros Cuadrados	7,600	100	2.05
3	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Venustiano Carranza En San Pedro	HID00130400 233401	963,112	0.5%	963,112	0.5%	Poste	-	100	100.00
4	Construccion De Rodadas En Camino Principal Palos Dulces	HID00130400 238765	150,746	0.1%	150,746	0.1%	Metro Lineal	-	100	1.00
5	Construcción De Tanque De Almacenamiento, Red De Distribución Y Red De Alimentación De Agua Potable	HID00130400 229904	290,191	0.1%	290,191	0.1%	Sistema	760	100	100.00
6	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Principal.	HID00130300 175342	768,095	0.4%	768,095	0.4%	M2, Concreto hidráulico	40	100	1.00
7	Mejoramiento De Vivienda (Racamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 237143	80,500	0.0%	80,500	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
8	Construccion De Fosas Septicas	HID00130400 237568	140,468	0.1%	140,468	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	1.00
9	Construccion De Casa De Salud Barrio Metlapa	HID00130400 239304	324,692	0.2%	324,692	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	1.00
10	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 239138	9,799	0.0%	9,799	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
11	Construccion De Muro Cabezal En San Miguel	HID00130400 239166	13,315	0.0%	13,315	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
12	Pavimentación Asfáltica De Acceso Principal Del Km 0-000 Al Km 1-100, San Vicente Malayerba	HID00130400 229109	3,037,402	1.5%	1,354,427	0.7%	Metro Cuadrado	350	100	30.00
13	Ampliacion De Red Distribucion Electrica	HID00130400 239106	9,798	0.0%	9,798	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
14	Pav. Asfaltica En Calle De Aceso , Col. El Veinte	HID00130400 229002	160,975	0.1%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	168	100	-
15	Suministro De Material Para La Costruccion De Letrinas O Baños	HID00130400 255804	729,184	0.4%	4,000	0.0%	Pieza	220	100	0.55
16	Apertura De Brecha	HID00130400 239228	37,321	0.0%	37,321	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
17	Terminación De Anexo (Aula De Medios) En Telesecundaria	HID00130400 229779	94,288	0.0%	94,288	0.0%	Aula	60	100	100.00
18	Construccion De Sanitarios Ecologicos	HID00130400 255945	2,967,214	1.5%	888,429	0.4%	Unidad	256	100	29.94
19	Construccion De Aula En Telesecundaria 542	HID00130400 238611	245,982	0.1%	245,982	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			330,464,786	162.8%	306,235,569	150.9%		266,064		
20	Meoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 237206	80,500	0.0%	80,500	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
21	Ampliación De Red Eléctrica En Calles 20 De Noviembre, Unidad Deportiva Y 21 De Marzo,	HID00130400 229793	256,694	0.1%	256,694	0.1%	Lote	40	100	100.00
22	Construccion De Empedrado En Calle La Puebla	HID00130400 237316	190,000	0.1%	190,000	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
23	Construccion De Drenaje Sanitario Aportacion Municipal	HID00130400 239404	303,782	0.1%	303,782	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
24	Construccion De Rodadas En Calles Baja California Y Coahuila	HID00130400 239194	118,116	0.1%	118,116	0.1%	Metro Lineal	-	100	1.00
25	Construccion De Fosas Septicas En Salsipuedes	HID00130400 239442	253,630	0.1%	253,630	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	1.00
26	Infraestructura De Agua Potable Y Saneamiento	HID12130100 010140	3,418,658	1.7%	3,418,658	1.7%	Beneficiario	109,187	100	100.00
27	Construccion De Casa De Salud En La Majada Grande	HID00130400 233377	354,992	0.2%	354,992	0.2%	Obra	-	100	100.00
28	Estudio Y Proyecto Para Construccion De Brecha De San Antonio - Rio	HID00130300 179319	245,297	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	55	100	10.00
29	Obras Y Acciones De Beneficio Municipal	HID10130100 018637	18,619,999	9.2%	18,611,411	9.2%	Obra	1	100	100.00
30	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario	HID00130400 232243	3,000,000	1.5%	-	0.0%	Metro Lineal	510	100	-
31	Construcción De Camino Rural A Cerro Chapingo	HID00130300 205014	270,910	0.1%	270,910	0.1%	Kilómetro	320	100	100.00
32	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario	HID11130100 018692	4,907,321	2.4%	4,898,163	2.4%	Relleno Sanitario	1	100	100.00
33	Terminacion De Muro De Concreto Calle Libertad, Colonia Barrio Alto Mpio. De Tula Y G.I.	HID11130100 018693	1,138,461	0.6%	1,138,460	0.6%	Metros Lineales	25	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional)Aportacion Municipal	HID00130400 237090	103,500	0.1%	103,500	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
35	Ampliación De Red Eléctrica, Primera Etapa	HID00130400 228943	334,903	0.2%	334,903	0.2%	Poste	25	100	100.00
36	Construccion De Rodadas En Camino Principal	HID00130400 238708	93,018	0.0%	93,018	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
37	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Aportacion Municipal	HID00130400 233420	118,395	0.1%	118,395	0.1%	Obra	-	100	100.00
38	Construccion De Cunetas En Camino Principal	HID00130400 239391	130,715	0.1%	130,715	0.1%	M2, Cunetas	-	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			330,464,786	162.8%	306,235,569	150.9%		266,064		
39	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Cultura Y Patria	HID00130400 229895	64,139	0.0%	-	0.0%	Metros, Bardas, Cercos	160	100	-
40	Construccion De Fosas Septicas En Barrio Los Gonzalez	HID00130400 239409	120,397	0.1%	120,397	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	1.00
41	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa	HID00130400 229885	131,051	0.1%	131,051	0.1%	Aula	60	100	100.00
42	Ampliación De Red Eléctrica	HID00130400 229795	289,159	0.1%	289,159	0.1%	Lote	18	100	100.00
43	Adoquinado En Calle Miguel Hidalgo	HID00130400 229789	145,957	0.1%	87,574	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	60.00
44	Construccion De Empedrado En Calle Principal	HID00130400 239717	150,533	0.1%	150,533	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
45	Empedrado De Calle Señor De Zelontla (Aportacion Municipal)	HID00130400 229511	14,451	0.0%	14,451	0.0%	Pesos	-	100	100.00
46	Línea De Interconexión Y Red De Distribución Eléctrica, La Virgencita Santa Cruz	HID00130400 228999	563,718	0.3%	563,718	0.3%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	65	100	100.00
47	Construccion De Rodadas Vehiculares En Calle La Sabina	HID00130400 233390	336,230	0.2%	336,230	0.2%	Obra	-	100	100.00
48	Construccion De Un Anexo Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	HID00130400 238926	620,378	0.3%	620,378	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
49	Construccion De Empedrado En Calle Antigua Carr. Pachuca Atotonilco	HID00130400 237261	169,617	0.1%	169,617	0.1%	Metro Lineal	-	100	1.00
50	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 237176	80,500	0.0%	80,500	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
51	Construccion De Anexo En Escuela Primaria Rural General Antonio Peñafiel	HID00130400 239071	244,380	0.1%	244,380	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
52	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Acceso A Colonia Las Haciendas	HID00130400 229804	155,420	0.1%	155,420	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	300	100	100.00
53	Adoquinado En Calle Hermenegildo Galeana	HID00130400 229856	204,364	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	120	100	-
54	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion Y Equipo De Bombeo)	HID00130400 237286	284,519	0.1%	284,519	0.1%	Metro Lineal	-	100	1.00
55	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	HID00130400 229008	133,157	0.1%	133,157	0.1%	Poste	20	100	100.00
56	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Comunitaria Melchor Ocampo	HID00130400 229889	302,096	0.1%	302,096	0.1%	Metros, Bardas, Cercos	25	100	100.00
57	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles 20 De Noviembre Y Emiliano Zapata	HID00130400 229773	387,659	0.2%	387,659	0.2%	Metro Lineal	175	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			330,464,786	162.8%	306,235,569	150.9%		266,064		
58	Construccion De Empedrado En Calle El Fresno	HID00130400 239749	109,550	0.1%	109,550	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	1.00
59	Construccion De Un Anexo En Escuela Secundaria	HID00130400 239279	151,934	0.1%	151,934	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
60	Construccion De Fosas Septicas En Barrio La Nopalera	HID00130400 237550	57,257	0.0%	57,257	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	1.00
61	Línea De Interconexión Y Red De Distribución Eléctrica	HID00130400 228980	862,800	0.4%	862,800	0.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	60	100	100.00
62	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo	HID00130400 239926	32,058	0.0%	32,058	0.0%	Obra	-	100	1.00
63	Construccion De Red Electrica Para El Camino Al Mezquite Barrio Tiltepec	HID00130400 237490	229,548	0.1%	229,548	0.1%	Metro Lineal	-	100	1.00
64	Construccion De Empedrado En Calle Principal	HID00130400 237384	250,199	0.1%	250,199	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
65	Construcción De Puente Vehicular	HID00130400 229899	220,024	0.1%	220,024	0.1%	Puente	100	100	100.00
66	Construccion De Rodadas En Maguey Verde	HID00130400 237358	160,692	0.1%	160,692	0.1%	Metro Lineal	-	100	1.00
67	Construccion De Drenaje En Las Flores	HID00130400 238534	171,521	0.1%	171,521	0.1%	Metro Lineal	-	100	1.00
68	Construcción De Muro De Contención En Planta De Tratamiento	HID00130300 196542	925,828	0.5%	925,828	0.5%	Metros Cúbicos	2,548	100	100.00
69	Gastos De Supervicion Y Administracion De Obra De Los Programas De Contruccion De Viviendas, Sanitarios Ecologicos Y Techos De Lamina	HID00130400 255539	212,612	0.1%	170,159	0.1%	Obra	16	100	80.03
70	Construccion De Cercado Perimetral En El Centro De Salud	HID00130400 239344	21,385	0.0%	21,385	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
71	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	HID00130400 239782	222,716	0.1%	222,716	0.1%	Metros Lineales	-	100	1.00
72	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Col. Guadalupe Salitrería	HID00130400 229041	48,208	0.0%	48,208	0.0%	Metro Lineal	75	100	100.00
73	Construccion De Anexo En Jardin De Niños Arcoiris	HID00130400 239112	33,541	0.0%	33,541	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
74	Aportacion Municipal Para Pavimentacion Hid. Boulevard Alvaro Obregon En Colonia Alvaro Obregon Del Programa 3x1 Para Migrantes	HID00130400 228822	200,569	0.1%	200,569	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
75	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal, Col. Las Canoas	HID00130400 229784	150,223	0.1%	90,134	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	175	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			330,464,786	162.8%	306,235,569	150.9%		266,064		
76	Varias	HID11130100 015275	83,259	0.0%	65,718	0.0%	Obra	2	100	78.93
77	Construccion De Empedrado En Calle Principal	HID00130400 237412	235,151	0.1%	235,151	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
78	Construccion De Fosas Septicas En Barrio Pioquinto	HID00130400 239505	25,190	0.0%	25,190	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	1.00
79	Construccion De Fosas Septicas, Barrio Cabrera	HID00130400 239483	62,975	0.0%	62,975	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	1.00
80	Construccion De Empedrado En Calle Principal	HID00130400 239570	196,929	0.1%	196,929	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
81	Programa De Conservacion Normal En La Red Carretera Estatal	HID09130100 018593	52,131,771	25.7%	52,025,160	25.6%	Obra	16	100	100.00
82	35 Tazas De Baño Para Letrinas (Programa Beneficios)	HID00130300 179333	50,000	0.0%	-	0.0%	Pieza	340	100	-
83	Construccion De Anexo En Jardin De Niños Alegre Amanecer	HID00130400 239192	140,682	0.1%	140,682	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
84	Construccion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 239915	23,524	0.0%	23,524	0.0%	Metros Lineales	-	100	1.00
85	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	HID00130400 229020	97,033	0.0%	97,033	0.0%	Metro Lineal	100	100	100.00
86	Construccion De Cisterna Para Casa Habitacion	HID00130400 237452	221,187	0.1%	221,187	0.1%	Metro cúbico	-	100	1.00
87	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Barrio El Calvario	HID00130400 239522	15,518	0.0%	15,518	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
88	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 237115	103,500	0.1%	103,500	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
89	Construccion De Empedrado En Calle Guerrero	HID00130400 239591	121,125	0.1%	121,125	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
90	Ampliación De Red Eléctrica El Tecorral	HID00130400 229880	130,316	0.1%	130,316	0.1%	Lote	40	100	100.00
91	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo	HID00130400 239936	68,700	0.0%	68,700	0.0%	Obra	-	100	1.00
92	Construccion De Linea De Agua Potable Barrio Arboledas	HID00130400 237514	123,337	0.1%	123,337	0.1%	Metro Lineal	-	100	1.00
93	Costruccion De Vivienda (Pie De Casa)	HID00130400 255636	8,537,638	4.2%	7,524,989	3.7%	Vivienda	184	100	88.14
94	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo	HID00130400 239951	92,160	0.0%	92,160	0.0%	Obra	-	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			330,464,786	162.8%	306,235,569	150.9%		266,064		
95	Obras Y Acciones De Beneficio Social	HID10130100 018638	84,448,345	41.6%	83,488,365	41.1%	Obra	9	100	100.00
96	Construccion De Canal De Agua De Riego	HID00130400 239553	70,764	0.0%	70,764	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
97	Mejoramiento De Vivienda En Barrio Las Hortalizas, La Flores	HID00130400 236986	120,000	0.1%	120,000	0.1%	Metro Cuadrado	-	80	1.00
98	Apertura De Brecha En San Pedro Vaquerias	HID00130400 239873	300,283	0.1%	300,283	0.1%	Metros Lineales	-	100	1.00
99	Construccion De Empedrado En Camino Principalcol. Arboledas	HID00130400 239653	215,982	0.1%	215,982	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
100	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Al Norte	HID00130400 229074	169,772	0.1%	169,772	0.1%	Metro Lineal	120	100	100.00
101	Suministro E Instalacion De Fotoceldas En Comunidades Marginadas	HID00130400 255422	383,889	0.2%	6,065	0.0%	Pieza	108	100	1.58
102	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Aportacion Municipal	HID00130400 239262	41,256	0.0%	41,256	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
103	Construcción De Camino Rural A Cerro Chapingo En El Municipio De Huehuetla	HID11130200 141878	609,162	0.3%	609,162	0.3%	Obra	25,000	1	100.00
104	1ra Etapa De Construccion De Empedrado De Acceso A La Parte Alta De San Cristobal (Programa Beneficios)	HID00130300 179327	1,276,703	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	985	100	23.82
105	Conservacion Normal En La Red Carretera Estatal 2010 3er Cuatrimetre	HID11130100 018687	29,238,189	14.4%	28,596,934	14.1%	Obra	1	100	100.00
106	Muro De Contención Av. Terreristas Tramo Juárez-Ptol Zacatecas	HID10130100 015639	104,602	0.1%	63,498	0.0%	Obra	1	100	60.70
107	Pavimentacion En Calles En Pueblo Nuevo	HID11130100 018691	3,411,461	1.7%	3,411,461	1.7%	Obra	1	100	100.00
108	Construccion De Drenaje Sanitario Aportacion Municipal	HID00130400 239385	102,736	0.1%	102,736	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
109	Adoquinado En Calle Luis Donaldo Colosio	HID00130400 229813	133,762	0.1%	133,762	0.1%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
110	Construccion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 239900	7,585	0.0%	7,585	0.0%	Metros Lineales	-	100	1.00
111	Construccion De Linea De Agua Potable Barrio Los Capulines	HID00130400 239764	163,652	0.1%	163,652	0.1%	Metros Lineales	-	100	1.00
112	Construccion De Empedrado En Calle Principal	HID00130400 239610	138,424	0.1%	138,424	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
113	Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Los Fresnos	HID00130400 239887	26,492	0.0%	26,492	0.0%	Metros Lineales	-	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			330,464,786	162.8%	306,235,569	150.9%		266,064		
114	Construccion De Drenaje Sanitario	HID00130400 239248	16,732	0.0%	16,732	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
115	Construccion De Doble Rodada En Camino Principal	HID00130400 239368	23,931	0.0%	23,931	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
116	Construccion De Pavimentacion Hidraulicade Calle En La Colonia Hidalgo	HID09130100 018592	1,671,810	0.8%	1,671,810	0.8%	Obra	1	100	100.00
117	Construccion De Un Anexo En Jardin De Niños El Despertar Del Niño	HID00130400 239730	25,413	0.0%	25,413	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
118	Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias	HID00130300 212840	26,989,068	13.3%	26,989,068	13.3%	-1	-	100	100.00
119	Construccion De Empedrado En Calle Ocalo	HID00130400 239705	83,272	0.0%	83,272	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
120	Construccion De Linea De Agua Potable En El Ramal Del Xathe	HID00130400 238807	34,251	0.0%	34,251	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
121	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 237050	115,000	0.1%	115,000	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
122	Adoquinado En Calle Zaragoza	HID00130400 229806	99,465	0.0%	99,465	0.0%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
123	Terminacion De Sistema De Agua Potable En Las Moras Zapotal De Moras Mpio De Pisaflores	HID12130100 008854	1,448,696	0.7%	1,448,696	0.7%	Sistema	-	100	-
124	Faise Ampliación Delcentro De Salud Acaxochitlan	HID12130100 014930	278,822	0.1%	274,489	0.1%	Obra	1	100	98.00
125	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Aportacion Municipal	HID00130400 239300	137,592	0.1%	137,592	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
126	Construccion De Empedrado El Calle Principal	HID00130400 239680	153,592	0.1%	153,592	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	1.00
127	Ampliación De Red De Eléctrica, Colonia El Carmen, Calles Corregidora E Iturbide	HID00130400 228954	407,013	0.2%	407,013	0.2%	Poste	55	100	100.00
128	Construccion De Empedrado El Calle Principal De Moño Colorado	HID00130400 239691	121,879	0.1%	121,879	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	1.00
129	Construccion De Pavimentacion Asfaltica	HID00130400 239854	577,591	0.3%	577,591	0.3%	Metros Lineales	-	100	1.00
130	Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Los Fresnos	HID00130400 239227	59,758	0.0%	59,758	0.0%	Metro Lineal	-	100	1.00
131	Extraccion De Derrumbes En Diversas Localidades Del Estado	HID11130100 018688	5,596,613	2.8%	5,596,613	2.8%	Kilómetro	1	100	100.00
132	Construccion De Un Anexo En Escuela Especial	HID00130400 238580	190,768	0.1%	190,768	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			330,464,786	162.8%	306,235,569	150.9%		266,064		
133	Construccion De Fosas Septicas Barrio Jaguey Prieto	HID00130400 239670	129,998	0.1%	129,998	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	1.00
134	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 237071	115,000	0.1%	115,000	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
135	Construccion De Aula De Medios En Escuela Primaria	HID00130400 239540	690,077	0.3%	690,077	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
136	Construccion De Empedrado En Calle La Chaparrita	HID00130400 239736	127,152	0.1%	127,152	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	1.00
137	Construccion De Empedrado En Calle Principal Las Barranquitas	HID00130400 239835	120,418	0.1%	120,418	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	1.00
138	Suministro De Laminas Y Cemento Para Obras Y Acciones De Beneficio Social En Comunidades Marginadas Del Estado	HID00130400 255003	3,187,733	1.6%	2,449,176	1.2%	Tonelada	6,256	100	76.83
139	Infraestructura De Agua Potable Y Saneamiento	HID12130100 010187	4,833,584	2.4%	4,181,899	2.1%	Beneficiario	109,187	100	81.73
140	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio La Palma	HID00130400 238671	247,318	0.1%	247,318	0.1%	Metro Lineal	-	100	1.00
141	Empedrado En Calle Principal San Miguel Segunda Seccion	HID00130400 239085	65,944	0.0%	65,944	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
142	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional)Aportacion Municipal	HID00130400 237025	115,000	0.1%	115,000	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
143	Municipio De Atotonilco El Grande	HID00130400 239354	558,642	0.3%	558,642	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00