

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
1	Pavimento De Calle Sin Nombre De Acceso A Bachilleres 1a Etapa	MIC00130400 278425	698,400	0.3%	174,600	0.1%	Metro Cuadrado	16,000	100	5.00
2	Conservación Manual Del Camino De Acceso A El Cerecito	MIC12130100 088802	277,592	0.1%	277,592	0.1%	Kilómetro	336	100	100.00
3	Construcción De Servicios Sanitarios Y Aula Prefabricada En La Primaria José María Morelos	MIC00130400 267414	372,024	0.1%	371,161	0.1%	Servicios Sanitarios	144	100	100.00
4	Colector Sanitario	MIC00130400 269699	499,812	0.2%	-	0.0%	Colector	2,023	100	-
5	Construcción Del Techado De La Explanada Cívica De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MIC00130400 263826	187,692	0.1%	48,480	0.0%	Metro Cuadrado	1,080	100	-
6	Pavimentación De La Av. Maruata	MIC00130400 258868	1,253,046	0.5%	1,065,087	0.4%	Metro Cuadrado	900	100	80.00
7	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Cooperativa En La Primaria Vicente Guerrero	MIC00130300 181475	1,562,460	0.6%	1,562,460	0.6%	Aula	127	100	-
8	Construcción De 4 Aulas De 2.5 E.E., Un Aula De 2e.E. Y Construcción De Un Módulo Sanitario, En El Cecytem No. 21	MIC12130100 088208	2,127,653	0.8%	1,603,861	0.6%	Aula	400	100	60.00
9	Pavimentación De Concreto Hidráulico Con Empedrado Ahogado	MIC12130100 093404	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metro Cuadrado	226	100	100.00
10	Mantenimiento Del Camino: Lib. De Zamora - Aquiles Serdan - La Ladera, Tramo Km 0 000 Al Km 5 700	MIC12130100 113439	378,168	0.1%	366,131	0.1%	Kilómetro	1,650	100	96.00
11	Pavimentación Asfáltica Del Camino A Tiriapo 1 Km.	MIC12130100 113573	1,455,000	0.6%	1,236,750	0.5%	Kilómetro	239	100	60.00
12	Reconstrucción Del Puente Vehicular El Grasero, Ubicado En El Km 2.500 Del Camino Al Santuario De La Mariposa Monarca	MIC13130200 142391	197,200	0.1%	196,900	0.1%	Metro Lineal	911	100	100.00
13	Construcción De 215 Ml De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños	MIC12130100 113565	142,471	0.1%	142,469	0.1%	Metro Lineal	215	100	85.00
14	Pavimentación De La Calle Caltzontzin Col. Linda Vista	MIC00130400 278403	698,400	0.3%	174,600	0.1%	Metro Cuadrado	8,000	100	5.00
15	Repavimentación De La Calle Vicente Riva Palacio	MIC00130400 267674	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Metro cúbico	1,266	100	60.00
16	Construcción De La 2a Etapa De Pavimento Con Carpeta Asfáltica En Carretera Tepuxtepec - Yerege	MIC00130400 278167	698,400	0.3%	593,640	0.2%	Metro Lineal	7,600	100	100.00
17	Perforación De Pozo A 250 M De Profundidad (El Pinabete-Las Canoas-Palo Picado)	MIC00130300 224422	215,000	0.1%	-	0.0%	Pozo	411	100	-
18	Construcción De Un Aula En Estructura Regional En Escuela Primaria Miguel Regalado	MIC00130400 268633	169,968	0.1%	42,492	0.0%	Metro Cuadrado	4,500	100	-
19	Construcción De La 2a Etapa Del Drenaje Sanitario	MIC00130400 278324	334,650	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	832	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
20	Construcción De Techumbre En Área De Trituración En Laminadora De Piedra	MIC00130400 268248	36,440	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	4,330	100	-
21	Pavimentación De Acceso Principal	MIC00130400 259796	1,571,284	0.6%	1,335,591	0.5%	Metro Cuadrado	400	100	80.00
22	Construcción De Colector Pluvial De La Luz	MIC12130100 125430	441,980	0.2%	441,980	0.2%	Metro Cuadrado	2,800	100	100.00
23	Pavimentación Asfáltica Del Camino Entronque Carretero Federal El Lampazo Del Km 0 000 Al Km 1 000	MIC12130100 113583	1,690,295	0.7%	1,690,295	0.7%	Kilómetro	273	100	95.00
24	Pavimentación Hidráulica De La Calle Guerrero Sur	MIC00130400 263919	535,051	0.2%	454,792	0.2%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
25	Remodelación De La Plaza Cívica	MIC00130300 224424	304,000	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,653	100	100.00
26	Pavimento De Concreto Hidráulico Para Calle Roble, Tramo De Calle Tabachín A Telesecundaria	MIC00130400 268597	358,748	0.1%	89,687	0.0%	Metro Cuadrado	4,500	100	-
27	Construcción De Puente Peatonal	MIC12130100 093770	148,343	0.1%	148,343	0.1%	Puente	3,526	100	100.00
28	Restauración De Cubierta Y Techumbre En Monumento Histórico	MIC00130400 268493	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Metro Cuadrado	3,957	100	30.00
29	Pavimentación Hidráulica De La Calle Aldama	MIC00130300 224430	910,695	0.4%	774,090	0.3%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
30	Rehabilitación De Agua Potable. 1a.Etapa	MIC00130400 257885	125,000	0.0%	125,000	0.0%	Mililitro	1,333	100	-
31	Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento De Las Calles Benito Juárez, Portal Ignacio Zaragoza, José Ma. Cuevas Y Av. Hidalgo	MIC00130300 181483	1,890,946	0.7%	1,607,302	0.6%	Metro Cuadrado	5,500	100	90.00
32	Electrificación De Las Comunidades De Lechuguillas, El Puertecito, El Cajoncito, Las Juntas, Varal Y Coronillas	MIC12130100 113581	1,416,148	0.5%	1,409,221	0.5%	Kilómetro	40	100	100.00
33	Centro Recreativo Para Niños, Jóvenes Y Mujeres En Situación Vulnerable	MIC00130400 262748	264,964	0.1%	264,964	0.1%	Parque	22,652	100	-
34	Rehabilitación De Brecha Del Tramo De Zapote Chico - Tiquicheo	MIC12130100 093032	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Kilómetro	4,500	100	-
35	Primera Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable	MIC00130400 277183	1,251,331	0.5%	-	0.0%	Metro Lineal	2,500	100	-
36	Construcción De Pavimento Hidráulico Camino Dos Ríos	MIC12130100 092764	146,023	0.1%	143,969	0.1%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
37	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas	MIC00130400 270970	1,123,915	0.4%	1,123,914	0.4%	Metro Cuadrado	4,000	100	100.00
38	Perforación De Pozo A 80 Metros De Profundidad	MIC00130300 224417	90,000	0.0%	-	0.0%	Pozo	105	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
39	Construccion De Dos Aulas De 2.5 E.E. En El Cobach	MIC12130100 089718	739,070	0.3%	678,089	0.3%	Aula	200	100	100.00
40	Mantenimiento Del Camino Paracho -Ahuiran -Urapicho Tramo Del Km 0 000 Al Km 12 000	MIC12130100 113561	764,626	0.3%	754,849	0.3%	Kilómetro	2,300	100	100.00
41	Pavimentación De Camino La Reunión - Nueva Florida, En La Comunidad La Reunión	MIC12130100 113548	255,513	0.1%	251,560	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
42	Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Leona Vicario	MIC12130100 092993	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
43	Rehabilitación De La Plaza Principal En Turicato	MIC00130400 267662	373,328	0.1%	373,328	0.1%	Plaza	1,603	100	15.00
44	Construcción De Centro Deportivo Y De Recreación Infantil	MIC00130400 263612	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Centro	1,941	100	-
45	2da Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Buenavista	MIC00130400 261207	1,200,000	0.5%	-	0.0%	Planta	10,390	100	-
46	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suárez, Col. Emiliano Zapata	MIC00130400 263631	154,700	0.1%	131,498	0.1%	Metro Cuadrado	168	100	100.00
47	Construcción De Pavimento Hidráulico Curungueo-La Palma	MIC12130100 092844	640,200	0.2%	640,199	0.2%	Metro Cuadrado	1,633	100	100.00
48	Construcción De Puente Peatonal	MIC12130100 086630	206,131	0.1%	205,719	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
49	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Melchor Ocampo	MIC00130400 253403	449,000	0.2%	112,250	0.0%	Metro cúbico	3,000	100	-
50	Bacheo De Camino Rural Con Asfalto, Tramo San Sebastián-La Pitahaya	MIC12130100 113461	103,986	0.0%	103,986	0.0%	Metro cúbico	750	100	98.00
51	Construcción Del Pavimento Asfáltico En Camino Susupuat-El Salto (Primera Etapa)	MIC12130100 113571	1,966,463	0.8%	1,671,493	0.6%	Kilómetro	8,500	100	100.00
52	Sistema De Alcantarillado Sanitario	MIC12130100 085780	262,500	0.1%	-	0.0%	Sistema	9,537	100	-
53	Sistema De Agua Potable	MIC00130300 224412	349,500	0.1%	192,363	0.1%	Sistema	-	100	30.00
54	Construcción Del Andador En El Paracho	MIC12130100 113552	935,549	0.4%	935,547	0.4%	Metro Cuadrado	12,000	100	100.00
55	Construcción De Barda Perimetral En El Icatmi	MIC12130100 086176	72,347	0.0%	-	0.0%	Bardas	150	100	100.00
56	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria José María Morelos	MIC00130400 253687	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Sanitario	517	100	-
57	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Del Camino A La Nopalera	MIC12130100 113542	1,665,152	0.6%	1,665,151	0.6%	Metro Cuadrado	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
58	Pavimentación De Calle En El Guayabo	MIC00130400 263656	287,392	0.1%	244,284	0.1%	Metro Cuadrado	292	100	100.00
59	Retiro Y Limpieza De Derrumbes Que Afectan El Paso Del Camino Cupuan-Tumbiscatio En El Km 47 960 En El Mpio De Tumbiscatio	MIC12130100 089934	1,800,000	0.7%	1,800,000	0.7%	Metro cúbico	8,000	100	100.00
60	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle De La 1a. Entrada	MIC00130400 258110	420,237	0.2%	105,059	0.0%	Metro Cuadrado	1,200	100	40.00
61	Construcción De Andador 2a.Etapa	MIC00130400 267363	581,998	0.2%	145,499	0.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	98.00
62	Perforacion De Pozo A 200 Metros (Reposicion De Fuente)	MIC12130100 091770	180,000	0.1%	-	0.0%	Pozo	1,000	100	-
63	Sistema De Agua Potable	MIC12130100 090279	255,000	0.1%	247,794	0.1%	Sistema	1,000	100	80.00
64	Construcción De La 2a Etapa Del Pavimento Asfáltico Del Camino La Cuadrilla - Cuchipitio	MIC00130400 278275	582,000	0.2%	145,000	0.1%	Metro Lineal	5,518	100	-
65	Sistema De Agua Potable	MIC00130400 278237	260,000	0.1%	-	0.0%	Sistema	360	100	30.00
66	Techumbre De Cancha De Usos Múltiples	MIC00130400 267287	226,500	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	687	100	-
67	Mantenimiento Del Camino Los Reyes - Chorros De Varal, Tramo Delkm 0 000 Al Km 15 000 En El Mpio De Los Reyes	MIC12130100 086851	80,000	0.0%	79,426	0.0%	Kilómetro	35,000	100	99.00
68	Construcción Del Aljibe En Escuela Primaria Del Calvario	MIC00130400 253891	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Tanque	960	100	-
69	Reconstrucción Del Camino Ostula-Chacala, Del Km 0 000 Al Km 10 000 Del Sub-Tramo Km 0 000 Al Km 5 000	MIC12130100 113568	909,310	0.4%	821,462	0.3%	Kilómetro	20,898	100	100.00
70	Pavimento Hidráulico De La Calle Morelos Entre Emiliano Zapata Y Cuauhtemoc	MIC00130300 211772	208,112	0.1%	207,856	0.1%	Metro Cuadrado	108	100	100.00
71	Sistema De Agua Potable	MIC00130400 258166	315,000	0.1%	-	0.0%	Sistema	2,633	100	-
72	Mejoramiento De 40 Acciones De Vivienda	MIC00130400 278146	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Vivienda	200	100	-
73	Pavimentación Hidráulica Del Camino Rancho Escondido	MIC12130100 113551	2,704,096	1.0%	2,704,096	1.0%	Metro Lineal	851	100	100.00
74	Introducción De La Red De Agua Potable	MIC00130400 277191	111,677	0.0%	-	0.0%	Metro Lineal	200	100	-
75	Construcción De Andador Peatonal En San José El Platanal	MIC00130400 278529	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Metro Cuadrado	143	100	-
76	Construcción De Aula De Medios En El Colegio De Bachilleres En El Plantel Tinguindín	MIC00130400 263888	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Aula	300	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
77	Construccion Y Electrificacion De Estanque Piscicola	MIC12130100 113441	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Estanque	17	100	100.00
78	Reconstrucción De Drenaje Sanitario	MIC12130100 089860	414,367	0.2%	352,211	0.1%	Metro Lineal	631	100	75.00
79	Perforación De Pozo A 150 Mts. De Profundidad	MIC00130300 224401	130,000	0.1%	28,492	0.0%	Pozo	130	100	-
80	Sistema De Alcantarillado Sanitario	MIC00130300 224415	340,000	0.1%	187,732	0.1%	Sistema	170	100	70.00
81	Pavimento Hidráulico Calle Colosio 1er Etapa	MIC00130400 263423	476,065	0.2%	475,981	0.2%	Metro Cuadrado	205	100	100.00
82	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Allende De La Localidad De Belisario Domínguez	MIC00130400 250152	53,921	0.0%	53,917	0.0%	Metro Cuadrado	90	100	-
83	Pavimentacion De Acceso A La Telesecundaria	MIC12130100 092934	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Metro Cuadrado	503	100	-
84	Construcción De Puente Vehicular De Un Solo Carril (Losa Maciza)	MIC12130100 113576	995,471	0.4%	547,508	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	25.00
85	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Del Camino A La Clínica Y Al Salón De Usos Múltiples	MIC12130100 113424	444,072	0.2%	444,071	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
86	Pavimentación De Andador Peatonal Y Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado	MIC00130400 261949	934,103	0.4%	233,525	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
87	Construcción De Anexo En El Centro De Salud De Tzitzio	MIC00130400 268220	53,664	0.0%	53,664	0.0%	Centro	2,694	100	-
88	Ampliación De La Línea Eléctrica En Sorucio El Bajo Del Ejido De J. Jesús Alcaráz	MIC12130100 113572	234,255	0.1%	58,563	0.0%	Metro Lineal	70	100	25.00
89	Perforación De Pozo A 200 M De Profundidad	MIC00130300 224400	155,000	0.1%	92,958	0.0%	Pozo	221	100	96.00
90	Construcción De Línea Eléctrica En La Comunidad De La Fundación	MIC12130100 113420	247,373	0.1%	247,373	0.1%	Metro Lineal	20	100	95.00
91	Iluminación Y Empastado De La Cancha De Futbol	MIC12130100 089030	137,253	0.1%	137,253	0.1%	Cancha	262	100	15.00
92	Construcción De Techumbre En Patio Cívico Del Cecytem De Tzitzio	MIC00130400 268239	93,750	0.0%	93,750	0.0%	Techumbre	530	100	-
93	Mantto. Del Camino Temazcal-Tzitzio-El Limón De Papatzindán, Tramo Del Km. 0.000 Al Km. 95.000 Subtramo En Los Kms 2.800, 46.500, 53.500, 61.200, Muro De Mampostería	MIC13130200 144030	3,000,000	1.2%	1,949,618	0.8%	Metro cúbico	16,434	100	80.00
94	Construcción De Sistema De Electrificación En La Localidad De La Cuindora	MIC12130100 113539	3,029,678	1.2%	2,575,225	1.0%	Sistema	257	100	65.00
95	Mantenimiento Del Camino: E.C. (Carapan-Uruapan) - Santa Cruz Tanaco, Del Km 0 000 Al Km. 6 700	MIC12130100 113458	539,053	0.2%	442,772	0.2%	Kilómetro	15,734	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
96	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Aristeo Mercado	MIC00130400 278535	202,375	0.1%	111,305	0.0%	Metro Cuadrado	950	100	100.00
97	Pavimento Hidráulico Calle Emiliano Zapata De Morelos A Carretera	MIC00130300 208082	425,009	0.2%	423,991	0.2%	Metro Cuadrado	78	100	100.00
98	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Del Camino A Saucillo Primero	MIC12130100 113543	3,029,603	1.2%	3,029,602	1.2%	Metro Cuadrado	500	100	85.00
99	Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura, Componente Agrícola 2012	MIC12130100 090157	298,856,667	116.0%	29,856,667	11.6%	Proyecto	3,326	100	85.00
100	Pavimentación De La Calle La Colina 1a Etapa	MIC00130400 278391	827,878	0.3%	206,969	0.1%	Metro Cuadrado	10,000	100	5.00
101	Mantenimiento Y Manejo De Granjas Lombrícolas	MIC12130100 113466	200,000	0.1%	88,039	0.0%	Granjas	10	100	69.00
102	Contrucción De Taller De Cómputo En El Icatmi	MIC12130100 085904	338,671	0.1%	-	0.0%	Taller	300	100	65.00
103	Construcción De Pavimento Ecológico, Empedrado U Adoquinado	MIC00130400 278339	2,906,829	1.1%	2,470,803	1.0%	Metro Cuadrado	6,430	100	100.00
104	Ampliación De La Línea De Alimentación En Los Remedios	MIC00130400 278540	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Metro Lineal	4,630	100	80.00
105	Ampliación De Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa) En La Localidad De San Lorenzo	MIC13130200 143797	640,000	0.2%	264,871	0.1%	Sistema	3,971	100	30.00
106	Rehabilitación Asfáltica En Camino De Acceso A La Localidad De Tenencia Lázaro Cárdenas (La Purísima)	MIC12130100 113423	959,623	0.4%	942,163	0.4%	Metro Cuadrado	1,200	100	80.00
107	Construcción De Red De Energía Eléctrica	MIC00130400 278560	593,226	0.2%	326,274	0.1%	Metro Lineal	393	100	95.00
108	Mantenimiento Del Camino Gabriel Zamora - Los Cajones -Nuevo Urecho- Dr. Miguel Silva, Tramo Del Km 0 000 Al Km 52 100	MIC12130100 113468	1,373,660	0.5%	27,473	0.0%	Kilómetro	16,159	100	14.00
109	Construcción Del Albergue Nazareth De La Comunidad De Jucutácato 2a. Etapa	MIC00130400 268288	300,008	0.1%	300,008	0.1%	Albergue	657	100	-
110	Protección Para La Seguridad De Espacio Deportivo Para Las Escuelas De Nivel Básico (2a. Etapa)	MIC00130400 268306	218,156	0.1%	185,431	0.1%	Metro Cuadrado	658	100	97.00
111	Perforación De Pozo A 250 M De Profundidad	MIC00130300 224405	210,000	0.1%	15,880	0.0%	Pozo	582	100	-
112	Plaza Pública (Nueva Jerusalem)	MIC00130300 182249	2,579,808	1.0%	179,421	0.1%	Metro Cuadrado	2,533	100	5.00
113	Mejoramiento De Área De Juegos Infantiles En La Comunidad De Emiliano Zapata	MIC00130400 268350	103,853	0.0%	103,853	0.0%	Juegos Infantiles	1,776	100	15.00
114	Puente Vehicular (Hacia El Panteón)	MIC12130100 113577	976,327	0.4%	829,877	0.3%	Metro Cuadrado	2,000	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
115	Pavimento De Concreto Hidráulico Calle 20 De Noviembre	MIC00130400 268325	294,747	0.1%	250,534	0.1%	Metro Cuadrado	2,282	100	98.00
116	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes	MIC12130100 093722	100,000	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,500	100	-
117	Reencarpetamiento Del Camino: Villa Eréndira-Ibérica, Del Km 0 000 Al Km 2 602, Subtramo Del Km (0 540 Al Km 1 840 Y Del Km 2 220 Al Km 2 602)	MIC12130100 113550	1,229,275	0.5%	1,229,275	0.5%	Metro cúbico	1,350	100	90.00
118	Pavimentación Asfáltica Del Camino Al Cuartel V	MIC00130400 278573	764,872	0.3%	420,679	0.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	30.00
119	Introducción De Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación Hidráulica En La Calle 20 De Noviembre 1a Etapa	MIC00130300 181780	2,877,382	1.1%	2,445,774	0.9%	Metro Cuadrado	20,556	100	100.00
120	Reconstrucción De Calle Principal En San Miguel Epejan	MIC12130100 113554	836,254	0.3%	710,815	0.3%	Metro Lineal	1,318	100	97.00
121	Pavimentación Del Camino La Yerbabuena - El Bosque	MIC00130400 278563	1,686,834	0.7%	927,759	0.4%	Metro Lineal	432	100	75.00
122	Pavimentación Hidráulica De La Calle Morelos 2a Etapa	MIC00130300 205526	356,288	0.1%	302,844	0.1%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
123	Construcción De Techado Para Cancha De Basquetbol En Parque Deportivo	MIC00130300 224382	755,189	0.3%	591,521	0.2%	Metro Cuadrado	745	100	50.00
124	Pavimentacion De Calle En La Comunidad De Ostula	MIC12130100 092861	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Metro Cuadrado	550	100	70.00
125	Adoquinamiento De Calle	MIC00130400 277127	248,000	0.1%	248,000	0.1%	Metro Cuadrado	243	100	-
126	Construcción De Pavimento En San Juan Zitácuaro, Col. Emiliano Zapata, Primera Etapa	MIC12130100 113445	1,008,589	0.4%	1,008,572	0.4%	Metro Cuadrado	280,000	100	100.00
127	Equipamiento De Línea De Distribución De Agua Potable De Pozo Real De Guayabillos En La Comunidad De La Chichihua	MIC12130100 113450	1,693,500	0.7%	1,693,500	0.7%	Metros	1,243	100	92.00
128	Construcción Del Camino De Acceso Al Conjunto Educativo De La Injertada	MIC00130400 267453	62,510	0.0%	60,524	0.0%	Camino	72	100	100.00
129	Bacheo De Camino Rural Con Asfalto, Tramo Carucho Grande-Urundaneo	MIC00130400 277200	3,849	0.0%	3,849	0.0%	Metro cúbico	800	100	-
130	Pavimentación Hidráulica En Sexta Cuadra En Calle Matamoros	MIC00130400 263856	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Metro Cuadrado	1,406	100	-
131	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal	MIC00130400 271065	1,282,026	0.5%	1,089,723	0.4%	Metro Cuadrado	4,600	100	100.00
132	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal	MIC00130400 263567	1,010,882	0.4%	859,248	0.3%	Metro Cuadrado	569	100	100.00
133	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria De La Localidad Pino Cerdón	MIC00130400 250157	119,427	0.0%	119,426	0.0%	Metro Cuadrado	270	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
134	Construcción De Estancia Infantil 2a. Etapa	MIC00130400 270191	125,000	0.0%	125,000	0.0%	Metro Cuadrado	5,301	100	-
135	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ana María Gallaga, Col. Guadalupe	MIC00130400 250135	98,526	0.0%	98,526	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-
136	Construcción De Firme Para La Plaza, Primera Etapa	MIC12130100 090342	112,500	0.0%	112,500	0.0%	Plaza comunitaria	1,156	100	100.00
137	Pavimentación De Calle En La Comunidad	MIC00130400 263197	664,446	0.3%	564,779	0.2%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
138	Construcción De Casa De Salud	MIC00130400 269839	274,439	0.1%	68,609	0.0%	Metro Cuadrado	120	100	-
139	Construcción De Drenaje Y Rehabilitación De Calles	MIC12130100 113529	5,080,519	2.0%	5,080,519	2.0%	Metro Cuadrado	3,115	100	100.00
140	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	MIC00130400 271012	1,030,417	0.4%	1,030,416	0.4%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
141	Alumbrado Público En Prolongación 8 De Enero (Huandacareo - San José Cuaro)	MIC00130400 278373	492,638	0.2%	418,741	0.2%	Luminaria	26,944	100	80.00
142	Ampliación De Red Eléctrica	MIC00130400 254755	77,198	0.0%	65,612	0.0%	Poste	100	100	87.00
143	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Las Redes De Agua Potable Y Drenaje De La Calle José Regalado	MIC00130400 278498	321,543	0.1%	273,310	0.1%	Metro Cuadrado	60	100	99.00
144	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Prolongación Miguel Hidalgo	MIC13130200 167777	132,056	0.1%	132,056	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	-
145	Construcción De La Tercera Etapa Del Camino De Acceso A Huaniqueo	MIC12130100 113524	727,500	0.3%	727,500	0.3%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
146	Mantenimiento Del Camino E.C.)Pátzcuaro -Uruapan), Pichátaro -Sevina - Nahuatzen -Cherán	MIC12130100 113562	4,140,001	1.6%	82,800	0.0%	Kilómetro	79,868	100	2.00
147	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Asfáltico Y Ampliación De Camino, Coatepec De Morelos	MIC00130400 270004	1,041,165	0.4%	260,291	0.1%	Metro Cuadrado	7,000	100	40.00
148	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En Mata De Pinos	MIC12130100 113516	97,000	0.0%	97,000	0.0%	Colector	214	100	100.00
149	Construcción De La Primera Etapa Del Pavimento Asfáltico Del Camino La Cuadrilla A Cuchipitio	MIC12130100 113521	388,000	0.2%	388,000	0.2%	Metro Cuadrado	2,759	100	100.00
150	Pavimentación Por La Escuela Primaria, Secundaria, Kinder	MIC00130400 258157	449,365	0.2%	112,341	0.0%	Metro Cuadrado	580	100	75.00
151	Construcción De 2 Aulas De 2.5 E.E. En El Cecytem	MIC12130100 088309	690,559	0.3%	-	0.0%	Aula	250	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
152	Terminacion De Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Alimentadora E.C. (Zitacuaro- Toluca) Km 42 500 La Dieta - El Lindero Del Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 665 Subtramo 0 240 Al Km 2 440 1a Etapa	MIC12130100 093160	700,000	0.3%	688,545	0.3%	Metro Lineal	813	100	100.00
153	Construcción De 2 Aulas De 2.5 E.E. Y 1 Aula De 3 E.E. En El Cecytem No. 25	MIC12130100 088265	1,460,621	0.6%	1,460,621	0.6%	Aula	120	100	94.00
154	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa Sur De La Localidad De Francisco Villa	MIC00130400 250138	28,662	0.0%	28,661	0.0%	Metro Cuadrado	89	100	-
155	Remodelación De La Plaza Jardín De Santiago Acahuato	MIC00130400 254434	225,000	0.1%	-	0.0%	Plaza	748	100	-
156	Terminación De Bodega	MIC00130400 258022	122,036	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	201	100	-
157	Construcción De Pavimento En Aputzio De Juárez, Las Lomas Primera Etapa	MIC12130100 113443	1,300,246	0.5%	1,300,246	0.5%	Metro Cuadrado	280,000	100	100.00
158	Construcción De La Plaza Principal 3ra. Etapa	MIC12130100 093553	70,000	0.0%	-	0.0%	Plaza	34	100	-
159	Modernización Y Ampliación De La Carr. Alim. E.C. (Zitacuaro-Toluca) Km. 42 500 La Dieta El Lindero Del Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 665 Subtramo Del Km.0 240 Al Km. 2 440 (1a. Etapa)	MIC12130100 113446	2,578,845	1.0%	2,557,416	1.0%	Kilómetro	813	100	100.00
160	Construcción De Unidad Médica Básica En Calle S/N	MIC12130100 113549	87,300	0.0%	87,271	0.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
161	Pavimento Asfáltico De La Calle Principal Hacia La Capilla (Guarachanillo)	MIC00130300 182335	423,599	0.2%	360,058	0.1%	Metro Cuadrado	108	100	100.00
162	Construcción De Drenaje Sanitario Y Colector En La Tenencia José Ma. Morelos	MIC12130100 113519	145,500	0.1%	145,500	0.1%	Colector	1,650	100	100.00
163	Programa De Urbanización Bados Y Banquetas	MIC00130400 278304	206,408	0.1%	206,408	0.1%	Metro Cuadrado	6,739	100	-
164	Pavimentacion De La Calle Benito Juarez	MIC12130100 092841	300,000	0.1%	300,000	0.1%	Metro Cuadrado	1,000	100	-
165	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Cherán	MIC00130400 263359	700,000	0.3%	-	0.0%	Rehabilitación	14,245	100	-
166	Remodelación De La Plaza Principal 1a Etapa	MIC00130400 278545	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Plaza	1,832	100	60.00
167	Construcción De Sistema De Agua Potable	MIC00130400 267711	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Sistema	330	100	80.00
168	Construcción De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa) En La Localidad De Sevina Mpio De Nahuatzen	MIC12130100 087204	680,000	0.3%	680,000	0.3%	Sistema	2,958	100	-
169	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Las Encinillas	MIC13130200 143984	570,000	0.2%	136,063	0.1%	Pozo	114	100	2.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
170	Construcción De Bodega Para Almacenamiento De Forraje	MIC12130100 089270	25,314	0.0%	25,314	0.0%	Bodega	8	100	55.00
171	Sistema De Agua Potable	MIC00130300 224411	300,000	0.1%	158,482	0.1%	Sistema	188	100	-
172	Term. De Modern. Y Ampl. De La Carret. Aliment. E.C.(Zitácuaro-Toluca)Km. 89 000 Boca De La Cañada-El Tigrito, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 789, Subtramo Del Jm 0 000 Al Km 2 220 (1a. Etapa)	MIC12130100 093834	1,037,528	0.4%	1,028,966	0.4%	Kilómetro	790	100	100.00
173	Construcción De Cancha De Futbol 2a Etapa	MIC00130400 278543	400,000	0.2%	200,000	0.1%	Metro Cuadrado	250	100	1.00
174	Rehabilitacion De La Presa Valle De Las Rosas (Morelia-Chucandiro)	MIC12130100 092768	2,500,000	1.0%	2,449,707	1.0%	Presa	550	100	100.00
175	Mantenimiento Del Camino Macho De Agua-Crescencio Morlaes; Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 6 100, En Zitácuaro.	MIC12130100 092102	128,498	0.0%	1,907	0.0%	Kilómetro	1,198	100	100.00
176	Modernización Y Ampliación De La Caretra Alimentadora Río Guadalupe-La Viguita, Tramo Del Km 0.000 Al Km 1.600	MIC13130200 143209	852,000	0.3%	523,890	0.2%	Kilómetro	962	100	12.00
177	Construcción De Salón De Usos Múltiples	MIC00130400 278565	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Aula	2,778	100	-
178	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento 60 M3	MIC00130400 262514	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Sistema	175	100	100.00
179	Modern. Y Ampl. De La Carret Alim Ec(Jacona-Los Reyes) Km 30.000 Jesús Díaz-Guaranchanillo, Tramo Del Km 0.000 Al 19.224	MIC13130200 142829	3,000,000	1.2%	2,289,776	0.9%	Kilómetro	2,400	100	60.00
180	Obras De Infraestructura Y Equipamiento (Drenaje Sanitario) En La Colonia Las Huares	MIC12130100 113547	286,712	0.1%	286,692	0.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
181	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Rehabilitación Del Servicio De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación Del Servicio De Agua Potable En La Calle De Lázaro Cárdenas	MIC12130100 113454	681,085	0.3%	681,083	0.3%	Metro Cuadrado	3,561	100	100.00
182	Ampliación De Electrificación En San José De Gracia	MIC12130100 093744	64,682	0.0%	64,682	0.0%	Poste	4	100	-
183	Techado De Canchas, Gradas Y Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Benito Juárez (Primera Etapa)	MIC00130400 257952	237,500	0.1%	237,500	0.1%	Sanitario	2,823	100	-
184	Pavimentación Hidráulica De La Calle Artículo 123	MIC00130300 181741	1,508,382	0.6%	1,508,382	0.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
185	Sistema De Alcantarillado Sanitario	MIC00130300 224399	210,000	0.1%	-	0.0%	Sistema	370	100	35.00
186	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	MIC00130300 205397	642,183	0.2%	545,854	0.2%	Metro Cuadrado	5,226	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
187	Segunda Etapa De La Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Colonia Morelos	MIC00130400 277179	505,393	0.2%	-	0.0%	Equipo	2,500	100	-
188	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle José Ma. Morelos	MIC00130400 258132	335,772	0.1%	83,943	0.0%	Metro Cuadrado	100	100	-
189	Pavimentación De Concreto Hidráulico Con Piedra Ahogada	MIC00130400 254173	985,521	0.4%	246,521	0.1%	Metro Lineal	800	100	99.00
190	Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Almacenamiento Y Equipamiento	MIC12130100 083599	255,000	0.1%	124,987	0.0%	Línea de Conducción	3,000	100	30.00
191	Sistema De Agua Potable	MIC12130100 092060	461,250	0.2%	408,192	0.2%	Sistema	1,000	100	80.00
192	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Camino A La Comunidad	MIC00130400 278244	1,058,566	0.4%	899,781	0.3%	Metro Cuadrado	4,000	100	98.00
193	Perforacion De Pozo Profundo Y Lineas Electricas En Las Instalaciones Operativas Para Infanteria De Marina	MIC12130100 090221	5,091,911	2.0%	1,665,643	0.6%	Kilómetro	1,500	100	32.70
194	Construcción De Pavimento Asfáltico, Guarniciones, Red Sanitaria E Hidráulica En La Calle 8 De Diciembre	MIC00130400 254310	1,774,871	0.7%	976,178	0.4%	Metro Cuadrado	225	100	65.00
195	Construcción De Explanada Y Kioscos En La Comunidad De Los Guajes	MIC00130400 278550	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Plaza	1,641	100	29.00
196	Construcción De Estancia Infantil Evangelina Magaña 2da. Etapa	MIC00130400 258085	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Estancia	13,856	100	-
197	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto	MIC12130100 093350	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
198	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle José Ma. Morelos 1a. Etapa	MIC00130400 269766	554,462	0.2%	554,460	0.2%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
199	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) En La Localidad De Capácuaro	MIC13130200 143957	600,000	0.2%	263,506	0.1%	Sistema	7,424	100	25.00
200	Sistema De Agua Potable	MIC00130400 278153	260,000	0.1%	-	0.0%	Sistema	400	100	10.00
201	Sistema De Agua Potable (Guadalupe Oropeo-Hacienda Vieja Y Las Cruces (La Crucita))	MIC00130300 224398	420,000	0.2%	57,807	0.0%	Sistema	400	100	5.00
202	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Cabecera Municipal	MIC12130100 085709	900,000	0.3%	656,746	0.3%	Sistema	1,000	100	45.00
203	Pavimentación Asfáltica De La Calle Benito Juárez	MIC00130300 181575	633,928	0.2%	158,482	0.1%	Metro Cuadrado	400	100	-
204	Construcción De Lecho Filtrante Sobre El Río Silencio	MIC00130400 261295	249,271	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	2,942	100	-
205	Construcción De Depósito Y Línea De Conducción De Agua Potable En Agostitlán	MIC12130100 113517	582,000	0.2%	582,000	0.2%	Línea de Conducción	5,405	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		

206	Empedrado Con Rodamiento De Concreto Y Drenaje	MIC00130400 278578	1,062,517	0.4%	903,139	0.4%	Metro Lineal	360	100	85.00
207	Construcción De Infraestructura Para Educación Ambiental En El Área Natural Protegida Mesa De Tzitzio	MIC12130100 113435	111,444	0.0%	111,220	0.0%	Área natural protegida	1,000	100	47.00
208	Construcción Del Cecytem 2a Etapa	MIC12130100 090485	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Obra	200	100	98.00
209	Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad	MIC00130300 224418	100,000	0.0%	85,685	0.0%	Metro Cuadrado	2,533	100	100.00
210	Contruccion De Un Laboratorio De Usos Múltiple Es El Cobach	MIC12130100 085943	156,176	0.1%	-	0.0%	Laboratorio	300	100	56.00
211	Pavimentación Hidráulica De La Calle Francisco Javier Mina 2a. Etapa	MIC00130400 267192	461,241	0.2%	392,054	0.2%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
212	Terminación Del Carril De Desaceleración En La Calle Madero	MIC12130100 113528	485,000	0.2%	485,000	0.2%	Metro Cuadrado	4,133	100	100.00
213	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) En La Localidad De Turicuaró	MIC13130200 143835	720,000	0.3%	497,530	0.2%	Sistema	3,388	100	50.00
214	Construcción De La Plaza Cívica En La Comunidad De Tequesquite	MIC00130400 268470	300,000	0.1%	300,000	0.1%	Plaza	2,554	100	-
215	Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Juan Huerta Y Huerta	MIC12130100 113570	3,450,310	1.3%	2,932,764	1.1%	Sistema	860	100	90.00
216	Reconstrucción De Cancha De Basquetbol	MIC13130200 166653	353,946	0.1%	353,946	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
217	Construcción De Huellas De Rodamiento Con Empedrado Simple En La Calle 18 De Marzo	MIC00130400 257830	2,548,627	1.0%	2,166,332	0.8%	Metro Cuadrado	5,000	100	68.00
218	Reparación Y Rehabilitación De La Resinera De La Comunidad Indígena De San Francisco Cherán	MIC12130100 083654	360,000	0.1%	360,000	0.1%	Obra	11,800	100	75.00
219	Sistema De Agua Potable	MIC00130300 224407	200,000	0.1%	125,527	0.0%	Sistema	2,007	100	-
220	Ampliación Eléctrica Por El Kínder, Con Alumbrado Público	MIC12130100 090911	89,273	0.0%	89,273	0.0%	Poste	80	100	98.00
221	Construcción Del Cerco Perimetral Del Cementerio De Santa Ana Maya	MIC00130400 262556	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Cercos	3,003	100	65.00
222	Rehabilitación Del Camino De Acceso	MIC00130400 262483	855,160	0.3%	213,790	0.1%	Metro Cuadrado	662	100	100.00
223	Modern. Y Ampl. De La Carret. Alim. E.C.(Fco. Serrato) Km 2.420 Río De Gpe., Del Km 0.000 Al 7.560, Subtramo Del Km 3.000 Al 6.000	MIC13130200 143241	2,900,000	1.1%	1,202,233	0.5%	Kilómetro	962	100	12.00
224	Pavimentación Hidráulica De La Calle Melchor Ocampo	MIC00130400 263979	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Metro Cuadrado	550	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
225	Rehabilitación Con Asfalto En Camino De Acceso A La Localidad De Ampliación De La Mina	MIC12130100 113467	720,407	0.3%	720,407	0.3%	Metro Cuadrado	25	100	83.00
226	Sistema De Agua Potable	MIC12130100 090838	300,000	0.1%	136,963	0.1%	Sistema	1,000	100	50.00
227	Mantenimiento Del Camino Corupo - San Felipe - Pomacuaran - E.C. (Carapan - Playa Azul) Tramo Del Km 0 000 Al 22 700	MIC12130100 113560	759,266	0.3%	747,582	0.3%	Kilómetro	1,500	100	90.00
228	Construcción De La 3a Etapa Del Camino De Acceso A Las Caleras	MIC00130400 278266	1,455,000	0.6%	800,250	0.3%	Metro Lineal	696	100	60.00
229	Construcción De Techumbre En Cancha Deportiva	MIC00130300 224420	35,000	0.0%	32,882	0.0%	Metro Cuadrado	265	100	100.00
230	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Febrero	MIC00130400 261388	1,996,333	0.8%	1,097,983	0.4%	Metro cúbico	6,520	100	100.00
231	Bacheo De Camino Rural Con Asfalto, Tramo Tahuácaro-La Presa	MIC12130100 113462	89,863	0.0%	89,863	0.0%	Metro cúbico	400	100	98.00
232	Construcción De Pavimento De Concreto De Adocreto En La Calle Motolinia	MIC00130400 261358	338,384	0.1%	186,111	0.1%	Metro Cuadrado	5,520	100	100.00
233	Construccion De Salon De Usos Multiples (Terminacion De Baños Y Aplanados)	MIC12130100 093061	354,994	0.1%	-	0.0%	SANITARIO	2,565	100	-
234	Construcción De Dispensario Médico	MIC00130400 268410	194,964	0.1%	48,741	0.0%	Metro Cuadrado	1,700	100	60.00
235	Construcción De La Red De Agua Potable	MIC12130100 090609	165,799	0.1%	165,799	0.1%	Tomas Domiciliarias	400	100	100.00
236	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En El Centro De Acopio	MIC12130100 113421	180,000	0.1%	180,000	0.1%	Pozo	1,377	100	98.00
237	Sistema De Agua Potable En La Colonia Las Parotas De Coalcomán	MIC12130100 113451	337,250	0.1%	337,249	0.1%	Metro Lineal	6,500	100	70.00
238	Pavimentación Del Tramo Carretero La Tenencia 2a Etapa A Base De Concreto Asfáltico	MIC12130100 089691	1,746,000	0.7%	1,737,959	0.7%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
239	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Barrio El Guayabito	MIC12130100 113564	255,262	0.1%	255,262	0.1%	Metro Lineal	520	100	100.00
240	Ampliación En Media Y Baja Tensión Con Alumbrado Público De La Calle Primero De Mayo, Privada Primero De Mayo Y Francisco Villa, Localidad La Lobera	MIC12130100 091294	581,300	0.2%	581,300	0.2%	Poste	150	100	80.00
241	Construccion De 2 Aulas De 2.5 E.E. Y 1 Modulo De Servicios Sanitarios De 2 E.E. Que Incluye Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Cisterna En El Cobach	MIC12130100 089768	1,614,781	0.6%	589,822	0.2%	Aula	200	100	40.00
242	2da. Etapa De La Remodelación De Plaza Pública En La Comunidad De Sanmiguel Epejan	MIC00130400 257784	175,000	0.1%	175,000	0.1%	Plaza	1,358	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
243	Ampliación De Electrificación De La Comunidad	MIC00130400 267624	271,271	0.1%	67,817	0.0%	Kilómetro	40	100	35.00
244	Pavimento De Concreto Hidráulico Para La Calle 20 De Noviembre, Tramo De Calle 18 De Marzo A Estación 0.170	MIC00130400 268548	886,205	0.3%	221,551	0.1%	Metro Cuadrado	18,000	100	-
245	Sistema De Agua Potable	MIC00130400 278158	431,500	0.2%	80,638	0.0%	Sistema	963	100	30.00
246	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Dirección En El Jardín De Niños William Herschel	MIC00130300 181313	1,411,245	0.5%	1,411,245	0.5%	Aula	41	100	-
247	Construcción De La Techumbre De La Cancha De La Escuela Secundaria Técnica No. 35 De Ucareo	MIC00130400 269793	115,000	0.0%	115,000	0.0%	Techumbre	2,010	100	-
248	Continuación De Pavimento Hidráulico Calle José Palomares Quiroz	MIC00130400 263450	261,414	0.1%	261,389	0.1%	Metro Cuadrado	112	100	100.00
249	Modernización Y Ampliación De La Carretera Alimentadora E.C. (Zitácuaro-Toluca) Km. 89 000 Boca De La Cañada-El Tigrito, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 789, Subt. Del Km. 0 000 Al 2 220 (1a. Etapa)	MIC12130100 113448	3,008,380	1.2%	3,008,380	1.2%	Kilómetro	790	100	81.00
250	Pavimentación En La Av. Reforma De Meza De Cázarez	MIC00130400 263691	271,856	0.1%	231,098	0.1%	Metro Cuadrado	842	100	100.00
251	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Col. La Joya De Villa Madero	MIC12130100 113536	231,964	0.1%	231,964	0.1%	Sistema	205	100	100.00
252	Construcción De Tanque Para Regularización De 600 M3 En Col. Las Flores	MIC00130400 252979	824,417	0.3%	206,104	0.1%	Metro cúbico	4,000	100	-
253	Perforación De Pozo Profundo Para Extracción De Agua Potable	MIC12130100 113433	698,586	0.3%	69,583	0.0%	Pozo	1	100	100.00
254	Rehabilitación De Techo En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	MIC13130200 166498	74,926	0.0%	37,463	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
255	Suministro De Energía Eléctrica Y Ampliación De Red	MIC00130400 267569	847,079	0.3%	211,769	0.1%	Pieza	300	100	90.00
256	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	MIC00130400 261119	130,000	0.1%	-	0.0%	Proyecto	2,942	100	-
257	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Del Camino El Tejocote	MIC12130100 113544	1,257,482	0.5%	1,257,481	0.5%	Metro Cuadrado	150	100	95.00
258	Construcción De Pavimento Hidráulico	MIC12130100 093154	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Metro Cuadrado	890	100	-
259	1a. Etapa De Construcción De Línea De Agua Potable	MIC00130400 258192	1,692,734	0.7%	1,438,823	0.6%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
260	Pavimentación Hidráulica De Calle Sin Nombre En La Localidad Plan De Las Palmas	MIC12130100 114346	357,422	0.1%	354,881	0.1%	Metro Cuadrado	1,750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
261	Construcción De Puente Vehicular	MIC12130100 113436	2,226,795	0.9%	1,892,774	0.7%	Metro Lineal	1,500	100	40.00
262	Construcción De Barda Perimetral Escuela Primaria Nicolás Bravo	MIC13130200 166610	75,000	0.0%	37,500	0.0%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
263	Ampliación, Remodelación, Mantenimiento, Equipamiento Del Asilo De Ancianos, José Abraham Martínez Betancourt	MIC00130400 263177	250,000	0.1%	250,000	0.1%	Albergue	2,543	100	1.00
264	Rehabilitación De 3.0 Km En La 1a. Etapa De Carpeta Asfáltica Del Tramo Purúandiro-Tecnológico	MIC12130100 090131	3,062,882	1.2%	3,060,635	1.2%	Kilómetro	5,200	100	85.00
265	Techado En La Cancha De Futbol De La Comunidad	MIC00130400 261529	100,000	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,033	100	-
266	Pavimento Asfáltico Acceso Al Centro De Salud Calle Cuauhtémoc	MIC12130100 093666	87,000	0.0%	87,000	0.0%	Metro Cuadrado	169	100	100.00
267	Construcción D Techo A Base De Estructura Metálica En Escuela Primaria	MIC00130400 278365	69,315	0.0%	69,315	0.0%	techumbre	600	100	-
268	Construcción De Un Aula En Telesecundaria Y Una Dirección En Jardín De Niños Rosauara Zapata	MIC12130100 092992	284,062	0.1%	71,015	0.0%	Aula	35	100	90.00
269	Construcción De Carretera El Limón	MIC12130100 113567	2,118,394	0.8%	1,800,634	0.7%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
270	Construcción De Vado	MIC12130100 088608	282,429	0.1%	273,890	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
271	Construccion De 2 Aulas De 2.5 E.E. En El Cecytem	MIC12130100 088650	732,916	0.3%	592,160	0.2%	Aula	2	100	80.00
272	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata	MIC00130400 258051	508,919	0.2%	508,919	0.2%	Metro Cuadrado	3,646	100	100.00
273	Mantenimiento Del Camino E.C. (Zicuirán - Churumuco) - El Guayacán	MIC12130100 113465	745,024	0.3%	689,424	0.3%	Kilómetro	4,930	100	100.00
274	Construcción De La Plaza Pública General Epitacio Huerta	MIC00130400 272957	189,682	0.1%	189,682	0.1%	Plaza	988	100	-
275	Construcción Del Techado En El Patio Cívico De La Escuela Secundaria Tanganxuan li	MIC00130400 263728	193,921	0.1%	46,923	0.0%	Metro Cuadrado	720	100	-
276	Construccion De Bodega Para Almacenamiento De Forraje Para Engorda Y Ganado	MIC12130100 113532	27,500	0.0%	27,500	0.0%	Bodega	12	100	100.00
277	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Del Camino A La Loma De La Rosa	MIC12130100 113541	1,605,161	0.6%	1,605,161	0.6%	Metro Cuadrado	550	100	100.00
278	Construcción Del Centro Cultural Interactivo	MIC00130400 262661	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Centro	1,376	100	30.00
279	Mantenimiento Del Camino: E.C. (Carapan-Playa Azul)-Aranza-Cheranástico, Del Km. 0 000 Al Km 6 700	MIC12130100 113427	168,813	0.1%	159,949	0.1%	Kilómetro	31,888	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
280	Mantenimiento Del Camino Uspero -Parácuaro Del Km 0 000 Al Km 17 000, En El Mpio De Parácuaro	MIC12130100 113555	1,618,503	0.6%	1,402,674	0.5%	Kilómetro	22,802	100	77.00
281	Mantenimiento Del Camino: Peribán-Buenavista, Tramo Del Km 0 000 Al Km 50 000	MIC12130100 113428	1,035,000	0.4%	1,029,235	0.4%	Kilómetro	38,036	100	42.00
282	Sistema De Agua Potable	MIC12130100 090925	600,000	0.2%	-	0.0%	Sistema	1,000	100	-
283	Sistema De Agua Potable	MIC12130100 091550	637,500	0.2%	554,721	0.2%	Sistema	1,000	100	100.00
284	Constrcción De Dos Aulas En Tv Bachillerato	MIC00130300 205506	408,364	0.2%	408,364	0.2%	Metro Cuadrado	2,241	100	41.00
285	Pavimentación De Calle Principal	MIC00130400 267543	581,897	0.2%	145,474	0.1%	Metro cúbico	426	100	25.00
286	Construcción De La Línea Eléctrica Para La Comunidad De La Palmita.	MIC12130100 113580	566,724	0.2%	566,723	0.2%	Poste	56	100	100.00
287	Construcción De Un Aula En El Cobach	MIC12130100 086204	568,582	0.2%	568,428	0.2%	Laboratorio	150	100	99.00
288	Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Alumbrado De Plaza Cívica De Bachillerato Agropecuario No. 114	MIC00130400 278580	89,429	0.0%	89,429	0.0%	Aula	970	100	70.00
289	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre	MIC00130400 253330	51,033	0.0%	51,033	0.0%	Metro cúbico	800	100	-
290	Electrificación De La Comunidad	MIC00130400 267599	508,597	0.2%	127,149	0.0%	Kilómetro	40	100	85.00
291	Electrificación De La Comunidad	MIC00130400 267740	802,144	0.3%	200,536	0.1%	Poste	360	100	15.00
292	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Isla De Janitzio	MIC12130100 093315	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Metro Cuadrado	1,650	100	-
293	Pavimentación De La Calle Lopez Rayón (Frente A La Escuela)	MIC00130400 278409	291,000	0.1%	247,350	0.1%	Metro Cuadrado	8,000	100	98.00
294	Mantenimiento Del Camino Cancita - El Carrizo Del Km 8 600 Al Km 16 000, En El Mpio De Parácuaro	MIC12130100 087454	64,576	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	22,802	100	-
295	Construcción De Pavimento Ecológico, En Mata De Plátanos 1a Etapa	MIC00130400 278353	353,785	0.1%	300,716	0.1%	Metro Cuadrado	1,248	100	100.00
296	Pavimentación A Base De Huella De Rodamiento Y Empedrado Ahogado En La Comunidad Loma El Guayacán	MIC00130400 270187	282,500	0.1%	282,500	0.1%	Metro cúbico	986	100	-
297	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Michoacán	MIC12130100 093031	90,286	0.0%	90,286	0.0%	Metro Lineal	7,395	100	100.00
298	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Garambullo	MIC00130300 187098	798,022	0.3%	798,022	0.3%	Metro Cuadrado	4,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
299	Construcción De La 2a Etapa De La Guardería Infantil Municipal	MIC00130400 278461	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Estancia	21,864	100	-
300	Ampliación De La Red Eléctrica	MIC00130400 254698	101,892	0.0%	86,607	0.0%	Poste	120	100	87.00
301	Techumbre En La Jefatura De Tenencia	MIC00130400 267726	100,005	0.0%	86,203	0.0%	Metro Cuadrado	3,271	100	100.00
302	Pavimento De Concreto Hidráulico Para La Calle Granjas, Fracc. Lindavista, Tramo De Calles Nueces A Cota 0 247.76, Hacia Camino A Lindavista	MIC00130400 268571	1,662,477	0.6%	415,619	0.2%	Metro Cuadrado	18,000	100	-
303	Ampliación En Media Y Baja Tensión Con Alumbrado Público De El Final De La Calle Morelos	MIC12130100 091612	75,896	0.0%	75,896	0.0%	Poste	100	100	98.00
304	Construcción De 4a Etapa Del Acceso A Huaniqueo	MIC00130400 278286	1,746,000	0.7%	960,300	0.4%	Metro Lineal	400	100	70.00
305	Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Pípila En La Comunidad De La Magdalena	MIC12130100 113579	193,028	0.1%	164,073	0.1%	Metro Lineal	120	100	97.00
306	Construcción De Servicios Sanitarios Primera Etapa En El Cetis 028	MIC12130100 093907	28,482	0.0%	19,205	0.0%	M2, Sanitarios	200	100	-
307	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Lic. Adolfo López Mateos	MIC12130100 089332	74,576	0.0%	74,576	0.0%	Aula	202	100	92.00
308	Construcción De Electrificación En El Centro Acopio Ganadero Genagatz	MIC12130100 113434	569,782	0.2%	484,313	0.2%	Metro Lineal	2,000	100	70.00
309	Mantenimiento Del Camino El Temazcal-Tzitzio-El Limón, Tramo Del Km 0 000 Al Km 95 000	MIC12130100 086452	1,250,000	0.5%	1,149,529	0.4%	Kilómetro	9,468	100	100.00
310	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Riva Palacio De La Localidad De Francisco Villa	MIC12130100 114267	16,481	0.0%	16,481	0.0%	Metro Cuadrado	439	100	100.00
311	Construcción De 240 Ml De Cerco Perimetral En La Esc. Primaria	MIC12130100 113566	162,960	0.1%	162,960	0.1%	Metro Lineal	250	100	85.00
312	Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En Centro Ecoturístico Cerro Sandio	MIC12130100 092892	436,500	0.2%	371,025	0.1%	Metro Cuadrado	1,798	100	70.00
313	Pavimentación De La Calle Circuito Malacate	MIC00130300 224380	194,880	0.1%	111,000	0.0%	Metro Cuadrado	780	100	100.00
314	Restauración De Acceso Al Edificio De Escuela Narciso Mendoza	MIC00130400 268767	250,000	0.1%	250,000	0.1%	Escuela	1,407	100	-
315	1a Etapa De La Construcción Edificio Admvo (Dándole Prioridad A La Dirección, Cubículos Y Servicios Sanitarios) En El Cobach	MIC12130100 088488	499,939	0.2%	149,982	0.1%	Obra	250	100	100.00
316	Electrificación De La Comunidad	MIC00130400 267473	504,617	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	114	100	95.00
317	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La 1a. Manzana A La 2a. Manzana, 2a. Etapa	MIC00130400 270030	543,217	0.2%	298,769	0.1%	Metro Cuadrado	1,800	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
318	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Nicolás Romero, Camino De La Y Griega, Localidad De Nicolás Romero	MIC00130400 269931	1,197,663	0.5%	658,714	0.3%	Metro Cuadrado	3,000	100	92.00
319	Construcción Del Puente Vehicular En El Camino Del Paso De La Cucha Y El Lindero	MIC00130400 254372	1,299,321	0.5%	-	0.0%	Metro Lineal	60	100	-
320	Contruccion De Cenadores En El Anp Volcan El Jorullo	MIC12130100 092798	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Instalación	5,000	100	100.00
321	Construccion Del Puente El Terrero, Con Un Claro De 120m. Ubicado En El Km. 33 420 Del Camino De Apatzingan Aguillilla	MIC12130100 113426	300,000	0.1%	6,000	0.0%	Kilómetro	42,242	100	100.00
322	Construcción De Baños Y Anexo En Escuela Primaria	MIC00130400 254844	265,831	0.1%	225,955	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	85.00
323	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza	MIC00130300 224403	287,156	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	-
324	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal	MIC00130400 271039	818,865	0.3%	818,018	0.3%	Metro Cuadrado	2,400	100	100.00
325	Modern. Y Ampl. De La Carret. Alimentadora Ec(Jacona-Los Reyes)-La Zarzamora-La Tinaja, Tramo Del Km 0.000 Al Km 5.430, Subtramo Del Km 0.300 Al Km. 3.745	MIC13130200 142878	2,460,000	1.0%	1,128,466	0.4%	Kilómetro	1,457	100	43.00
326	Construcción Del Parque Recreativo	MIC00130400 278552	250,000	0.1%	250,000	0.1%	parque	5,176	100	65.00
327	Modernización Y Ampliación De La Carretera Alimentadora E.C. (Francisco Serrato) Km. 2 420 Rio De Guadalupe Del Km. 0 000 Al 7 500 Subtramo Del Km. 0 000 Al 7 500 Subtramo Del Km 0 000 Al 3 000	MIC12130100 113447	3,445,150	1.3%	3,378,847	1.3%	Kilómetro	723	100	100.00
328	Pavimentación De La Calle Vicente Suárez	MIC00130400 278379	204,661	0.1%	173,961	0.1%	Metro Cuadrado	25	100	98.00
329	Mantenimiento Y Manejo De Granjas Lombircolas	MIC12130100 113531	200,000	0.1%	122,485	0.0%	Granjas	10	100	46.00
330	Equipamiento De Centro De Cómputo Y Biblioteca Para El Mpio. De Indaparapeo	MIC00130400 278488	18,750	0.0%	18,750	0.0%	Lote de equipo	500	100	100.00
331	Mejoramiento De Acceso Principal A La Cabecera Municipal De Villamar	MIC00130400 268399	224,895	0.1%	224,895	0.1%	Acceso	4,087	100	60.00
332	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Reconstrucción De Servicios Públicos En La Calle 12 De Octubre. Col. Centro	MIC00130400 253590	896,157	0.3%	224,039	0.1%	Metro cúbico	2,000	100	-
333	Rehabilitación De Un Puente En La Calle Matamoros En La Comunidad De Santiago Azajo	MIC12130100 093791	100,000	0.0%	-	0.0%	Puente	850	100	-
334	Construcción De Línea Eléctrica En La Comunidad De El Zorrillo	MIC12130100 113432	286,023	0.1%	286,021	0.1%	Metro Lineal	12	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
335	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Asfáltico, 2a Manzana Hacia La Unidad Deportiva	MIC00130400 269887	1,194,715	0.5%	298,678	0.1%	Metro Cuadrado	6,400	100	30.00
336	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calles Del Sobrado	MIC00130300 181425	521,412	0.2%	521,412	0.2%	Metro Cuadrado	1,400	100	100.00
337	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Citlalmina	MIC12130100 087945	565,000	0.2%	167,728	0.1%	Sistema	1	100	30.00
338	Rehabilitación De Viviendas Para Familias Damnificadas	MIC00130400 269657	12,500	0.0%	12,500	0.0%	Rehabilitación	20	100	90.00
339	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico	MIC00130400 267496	582,000	0.2%	145,500	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	98.00
340	Pavimentación De La Carretera El Rincón De San Francisco	MIC00130300 205511	1,455,000	0.6%	1,236,750	0.5%	Metros	1,200	100	98.00
341	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Las Redes De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Francisco I Madero	MIC00130400 278508	1,135,388	0.4%	965,079	0.4%	Metro Cuadrado	103	100	100.00
342	Rehabilitación De Jefatura De Tenencia	MIC12130100 093526	60,000	0.0%	-	0.0%	TECHUMBRE	4,000	100	-
343	Sistema De Agua Potable (Uruapan-Taretan) (Lazaro Cardenas-Rancho Seco-Tahuejo)	MIC12130100 091069	1,055,100	0.4%	-	0.0%	Sistema	1,000	100	-
344	Terminación Del Sistema De Agua Potable	MIC00130400 261556	160,000	0.1%	-	0.0%	Sistema	100	100	90.00
345	Construcción De Un Aula 3 E.E. En El Cecytem	MIC12130100 088357	381,521	0.1%	381,083	0.1%	Aula	820	100	100.00
346	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	MIC00130300 224421	138,564	0.1%	117,779	0.0%	Aula	35	100	97.00
347	Revestimiento De Olla Para El Almacenamiento De Aguas Pluviales	MIC00130400 267698	233,021	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	84	100	-
348	Modernización Y Ampliación De La Carretera Alimentadora Cresencio Morales-El Capulín, Tramo Del Km 0.000 Al Km 1.860, Subtramo Del Km 0.000	MIC13130200 143276	770,000	0.3%	360,545	0.1%	Kilómetro	1,978	100	20.00
349	Reconstrucción De Drenaje Y Rehabilitación De Calle Juárez; Madero Y Zaragoza	MIC00130400 278346	1,105,807	0.4%	939,935	0.4%	Metro Cuadrado	18,790	100	100.00
350	Adoquinamiento Vehicular De La Calle Venustiano Carranza Y Libertad En La Comunidad	MIC00130300 182279	580,259	0.2%	493,219	0.2%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
351	Construcción De Dos Aulas De 6x8 Cada Una En El Telebachillerato	MIC00130400 261907	485,424	0.2%	-	0.0%	Aula	598	100	-
352	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Ávila Camacho	MIC00130400 275766	203,518	0.1%	203,518	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
353	Construcción De La 2a Etapa Del Carril De Desaceleración De La Calle Madero	MIC00130400 278258	509,250	0.2%	280,087	0.1%	Metro Cuadrado	800	100	90.00
354	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Cherán	MIC13130200 143711	500,000	0.2%	399,924	0.2%	Sistema	14,245	100	95.00
355	Techado De Salón De Usos Múltiples	MIC00130400 263663	90,000	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	12,616	100	-
356	Pavimentación De Calle Principal Rumbo A La Laborcilla	MIC00130400 258041	508,919	0.2%	432,579	0.2%	Metro Cuadrado	2,286	100	100.00
357	Mantenimiento Del Camino ; Uruapan-Taretan, Tramo Del Km. 0 *000 Al Km. 23* 500	MIC12130100 087733	300,000	0.1%	259,478	0.1%	Kilómetro	54,171	100	86.00
358	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Janitzio	MIC13130200 149303	300,000	0.1%	297,200	0.1%	Pozo	2,458	100	44.00
359	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Servicios De La Calle Zapata	MIC00130400 269366	1,140,747	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	6,379	100	-
360	Proyecto De Estancia Infantil 2a. Etapa	MIC00130400 268370	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Estancia	1,200	100	82.00
361	Construcción De La Primera Etapa Del Colector Sanitario San Antonio Villalongin	MIC12130100 113520	97,000	0.0%	97,000	0.0%	Colector	4,528	100	100.00
362	Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad De Plaza Del Limón	MIC12130100 089418	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Cancha	229	100	100.00
363	Perforación De Pozo Profundo A 350 Mts De Profundidad	MIC00130400 257976	205,000	0.1%	-	0.0%	Pozo	84	100	-
364	Construcción De La 1a Etapa De Plaza Pública En La Comunidad De Cuamino	MIC00130400 278196	130,754	0.1%	130,754	0.1%	Plaza	1,323	100	100.00
365	Reparación De Camino Sacacosechas Al Cerro Del Varal	MIC12130100 089993	34,922	0.0%	34,922	0.0%	Metro Cuadrado	100	100	25.00
366	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Rehabilitación Del Servicio De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación Del Servicio De Agua Potable En La Calle Morelos	MIC12130100 113455	971,799	0.4%	971,796	0.4%	Metro Cuadrado	3,880	100	90.00
367	Bacheo De Camino Rural Con Asfalto Tramo Carucheo Grande.Urundaneo 2da Etapa	MIC12130100 113460	84,634	0.0%	84,634	0.0%	Metro cúbico	952	100	98.00
368	Mantenimiento Del Camino Zicuirán-Churumuco, Longitud Del Camino 55.0 Kms, Tramo Del Km 17.140 Al Km 17.260	MIC13130200 144063	1,503,270	0.6%	738,926	0.3%	Kilómetro	15,733	100	80.00
369	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Benito Juárez	MIC12130100 113469	194,000	0.1%	194,000	0.1%	Sistema	5,393	100	100.00
370	Centro Multidisciplinario Para Niñas, Niños Y Jóvenes En Riesgo 1er. Etapa	MIC00130400 262772	375,619	0.1%	375,619	0.1%	Centro	3,034	100	-
371	Sistema De Agua Potable	MIC12130100 091533	255,000	0.1%	221,838	0.1%	Sistema	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
372	Techado De Salón De Usos Múltiples	MIC00130400 278583	2,953,917	1.1%	738,480	0.3%	Metro Cuadrado	7,954	100	40.00
373	Pavimentación De Calle	MIC00130300 205482	494,059	0.2%	419,948	0.2%	Metro Cuadrado	1,356	100	100.00
374	Pavimentación De Huellas De Rodamiento Con Concreto Armado Y Empedrado Ahogado En Concreto Simple	MIC00130300 205458	374,799	0.1%	318,577	0.1%	Metro Cuadrado	596	100	100.00
375	Pavimentación Asfáltica De La Calle Principal	MIC00130400 278570	2,244,401	0.9%	1,907,740	0.7%	Metro Cuadrado	1,200	100	86.00
376	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Laboratorio Taller, Servicios Sanitarios, Dirección Y Anexo En La Telesecundaria 925	MIC00130300 181456	1,544,133	0.6%	1,544,133	0.6%	Aula	22	100	-
377	Construcción De Pavimento En San Juan Zitácuaro, Camino Al Conalep, Primera Etapa.	MIC12130100 113444	727,500	0.3%	727,500	0.3%	Metro Cuadrado	280,000	100	100.00
378	Acondicionamiento De Camino El Encino - La Estación	MIC00130400 278174	735,066	0.3%	624,806	0.2%	Metro Cuadrado	4,000	100	98.00
379	Construcción De Primera Etapa De La Unidad Básica De Rehabilitación	MIC12130100 113430	1,002,518	0.4%	250,629	0.1%	Metro Cuadrado	5,000	100	25.00
380	Sistema De Agua Potable	MIC00130300 224408	220,000	0.1%	79,768	0.0%	Sistema	362	100	75.00
381	Construcción De Red De Agua Potable En Predio 24 De Agosto	MIC00130400 253152	120,849	0.0%	30,212	0.0%	Metro cúbico	220	100	-
382	Pavimentación De La Calle Julio Lozano	MIC00130400 267311	1,270,595	0.5%	1,080,004	0.4%	Metro Cuadrado	190	100	100.00
383	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Cristal	MIC12130100 113537	387,627	0.2%	329,482	0.1%	Sistema	76	100	95.00
384	Pavimentación Asfáltica Del Camino Entronque Carretero Federal La Quiringucua-Curigineo Parotas	MIC12130100 113584	2,275,419	0.9%	2,275,419	0.9%	Kilómetro	273	100	97.00
385	Mantenimiento Del Camino Huaniqueo -Progreso Morelos, Tramo Del Km 0 000 Al Km 12 000	MIC12130100 113530	824,351	0.3%	824,264	0.3%	Kilómetro	10,084	100	50.00
386	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Asfáltico En La Col. 1o. De Mayo De San Juan Zitácuaro	MIC00130400 270103	1,031,828	0.4%	257,957	0.1%	Metro Cuadrado	7,000	100	30.00
387	Construcción De Portal Independencia	MIC00130400 277215	638,604	0.2%	159,651	0.1%	Metro Cuadrado	18,000	100	18.00
388	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Pedregal	MIC12130100 113538	181,471	0.1%	180,252	0.1%	Sistema	87	100	100.00
389	Construcción De Aula En Telesecundaria De 6x8	MIC00130300 224428	75,000	0.0%	37,500	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	10.00
390	Cancha De Usos Múltiples	MIC12130100 091990	400,000	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,000	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
391	Terminación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Santa Clara Del Cobre	MIC00130400 261190	4,786,147	1.9%	3,095,758	1.2%	Planta	14,359	100	75.00
392	Electrificación De La Comunidad	MIC00130400 267640	85,646	0.0%	21,411	0.0%	Metro Lineal	70	100	90.00
393	Terminación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Santa Clara Del Cobre	MIC12130100 086124	6,750,000	2.6%	1,875,210	0.7%	Planta	10,000	100	40.00
394	Construcción De 2 Aulas De 2.5. E.E. Y 1 Aula De 3 E.E. En Estructura U2c En El Cecytem No. 25	MIC12130100 088580	1,173,261	0.5%	351,978	0.1%	Aula	120	100	30.00
395	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Luz	MIC00130400 257705	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Cancha	2,544	100	100.00
396	Construcción De La Plaza De Condémbaro 2da. Etapa	MIC00130400 263232	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Plaza	1,569	100	-
397	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Asfáltico, San Felipe De Los Alzati	MIC00130400 270053	1,146,475	0.4%	286,618	0.1%	Metro Cuadrado	4,400	100	30.00
398	Construcción De Interconexiones A Subcolectores Sanitarios En La Cabecera Municipal	MIC00130400 261261	375,000	0.1%	-	0.0%	Sistema	14,356	100	1.00
399	Terminación Del Sistema De Agua Potable	MIC00130400 261843	600,000	0.2%	-	0.0%	Sistema	732	100	-
400	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Porvenir	MIC12130100 113518	242,500	0.1%	242,500	0.1%	Sistema	711	100	100.00
401	Construcción De Galería Filtrante, Equipo De Bombeo, Tanque De Almacenamiento, Línea De Conducción Y Alimentación	MIC00130400 269421	1,598,620	0.6%	900,881	0.3%	Metro Cuadrado	798	100	90.00
402	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable	MIC00130400 258197	1,000,000	0.4%	-	0.0%	Metros	173	100	100.00
403	Construcción De Infraestructura En El Anp Lagunas Costeras Y Serranías Aledañas De La Costa Norte De Michoacán De Ocampo (Coahuayana)	MIC12130100 083635	471,000	0.2%	471,000	0.2%	Viveros	10,000	100	100.00
404	Construcción De 2 Laboratorios En El Colegio De Bachilleres	MIC00130400 278456	212,500	0.1%	212,500	0.1%	Laboratorio	600	100	95.00
405	Mantenimiento Del Camino: Aquiles Serdan - Atacheo, Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 400	MIC12130100 113438	400,000	0.2%	356,238	0.1%	Kilómetro	170,748	100	100.00
406	Huellas De Concreto	MIC00130400 269673	242,112	0.1%	205,794	0.1%	Metro Cuadrado	276	100	100.00
407	Desayunador Infantil Los Amigos	MIC00130400 270208	46,250	0.0%	46,250	0.0%	Centro	1,850	100	-
408	Proyecto Integral De Saneamiento (Emisor Y Colectores), En La Cabecera Municipal	MIC00130300 224410	70,000	0.0%	-	0.0%	Proyecto	14,245	100	10.00
409	Pavimentación Del Acceso A La Encargatura Del Orden	MIC12130100 092896	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Metro Cuadrado	381	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
410	Construcción De Pavimento Hidráulico	MIC12130100 093379	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
411	Perforación De Pozo A 250 M De Profundidad	MIC00130300 224402	210,000	0.1%	-	0.0%	Pozo	1,191	100	-
412	Rastreo De Camino Irapeo-Cutzán Grande	MIC12130100 113582	291,000	0.1%	290,700	0.1%	Kilómetro	1,920	100	100.00
413	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Ana María Gallaga	MIC00130300 205400	1,318,241	0.5%	725,032	0.3%	Metro Cuadrado	4,360	100	100.00
414	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Ziraspén	MIC12130100 113442	145,986	0.1%	124,086	0.0%	Metro Cuadrado	120	100	20.00
415	Pavimentación Hidraulica De La Calle Hidalgo	MIC00130300 205544	575,930	0.2%	489,541	0.2%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
416	Construcción De La Plaza Principal Primer Etapa	MIC12130100 088877	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Plaza	1,334	100	100.00
417	Reencarpetamiento Del Tramo Carretero Pateo-E.C. Contepec-Pomoca	MIC12130100 113453	2,531,929	1.0%	2,531,928	1.0%	Metro Cuadrado	3,800	100	100.00
418	Construcción De Pavimento A Base De Carpeta Asfáltica, 1a. Manzana	MIC00130400 269911	1,192,628	0.5%	298,157	0.1%	Metro Cuadrado	1,400	100	40.00
419	Construcción De Puente	MIC12130100 113525	1,940,000	0.8%	1,940,000	0.8%	Metro Cuadrado	1,079	100	98.00
420	Pavimentación De Camino Los Bancos - La Estancia Km. 1 000 Al 3 900	MIC12130100 113559	3,188,291	1.2%	3,167,307	1.2%	Kilómetro	4,000	100	95.00
421	Construcción De Plaza Las Peñitas	MIC00130400 262613	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Plaza	178	100	-
422	Introducción De Red De Drenaje En Calle 21 De Marzo	MIC12130100 090195	164,691	0.1%	164,691	0.1%	Metro Lineal	700	100	100.00
423	Segunda Etapa De La Modernización Y Ampliación De La Carretera Alimentadora Pómaro-Coire, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 9 460, Subtramo Del Km. 2 800 Al 5 300	MIC12130100 113569	3,400,028	1.3%	1,075,833	0.4%	Kilómetro	20,898	100	50.00
424	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Independencia	MIC00130400 261328	1,536,435	0.6%	384,108	0.1%	Metro Cuadrado	6,520	100	38.00
425	Construcción De Una Galería Filtrante Mixta Con Cárcamo De Bombeo Para Ctpcpa El Infiernillo	MIC12130100 083589	1,000,000	0.4%	977,335	0.4%	Obra	2,413	100	7.00
426	Terminación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Aguillilla	MIC12130100 085802	525,000	0.2%	-	0.0%	Planta	8,000	100	-
427	Pavimentación De La 1a Etapa De La Calle Adolfo Pérez Molina, Col. Barrio Alto (Rayón - Corregidora)	MIC00130400 278438	873,000	0.3%	742,050	0.3%	Metro Cuadrado	12,000	100	98.00
428	Mantenimiento Del Camión Uruapan - San Juan Nuevo - Tancitaro - Apo - Copetiro, Tramo Del Km 0 000 Al Km 73 100	MIC12130100 086362	125,000	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	1,738	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
429	Construcción Del Aligbe En Cecytem En La Comunidad De Singuio	MIC00130400 253825	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Tanque	1,048	100	-
430	Construcción De La Segunda Etapa Del Camino De Acceso A Las Caleras	MIC12130100 113523	485,000	0.2%	485,000	0.2%	Metro Cuadrado	1,113	100	85.00
431	Bardeado De Panteón Municipal	MIC00130400 278546	128,167	0.0%	128,167	0.0%	Metro Cuadrado	3,184	100	100.00
432	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	MIC00130400 278514	62,500	0.0%	62,500	0.0%	Cancha	226	100	-
433	Pavimentación De La Calle Jaime Nunó	MIC00130400 278430	203,700	0.1%	112,035	0.0%	Metro Cuadrado	3,600	100	85.00
434	Circulación De Telebachillerato En La Comunidad De La Luz	MIC00130400 257739	29,739	0.0%	29,739	0.0%	Metro Lineal	200	100	-
435	Mantenimiento Del Camino: Zamora-Ario De Rayón-Chavinda, Tramo Del Km 0 000 Al Km 24 000	MIC12130100 113440	750,000	0.3%	749,977	0.3%	Kilómetro	6,500	100	100.00
436	Mantenimiento Del Camino La Luz-Pajacuarán, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 9 300. En La Localidad De La Luz	MIC12130100 113553	138,682	0.1%	99,280	0.0%	Kilómetro	2,800	100	100.00
437	Rehabilitación De Canales De Riego	MIC00130400 270168	84,000	0.0%	-	0.0%	Rehabilitación	750	100	-
438	Reconstrucción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Patámbaro	MIC00130400 258063	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Sistema	424	100	-
439	Construcción De Plataformas En La Primaria José María Morelos	MIC00130300 179378	365,398	0.1%	353,808	0.1%	Anexo	48	100	100.00
440	Sistema De Agua Potable	MIC12130100 091599	112,500	0.0%	108,123	0.0%	Metro Cuadrado	1,000	100	96.00
441	Pavimentación Del Camino La Magdalena 0 000-1 000	MIC12130100 113574	1,501,565	0.6%	1,501,565	0.6%	Kilómetro	569	100	90.00
442	Construccion De 2 Aulas De 2.5 E.E. Y 1a Etapa De Construccion De Servicios Sanitarios 2 E.E. Hasta Donde El Recurso Lo Permita En El Cobach	MIC12130100 088536	985,550	0.4%	633,247	0.2%	Aula	2	100	21.00
443	Reconstrucción De La Línea De Drenaje	MIC00130400 253263	82,329	0.0%	20,582	0.0%	Metro Lineal	500	100	-
444	Acondicionamiento De Acceso Al Plantel Cecytem 18, Primera Etapa	MIC12130100 113425	125,000	0.0%	125,000	0.0%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
445	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Del Zapote	MIC00130400 253762	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Aula	1,122	100	-
446	Mantenimiento De La Calle Cuauhtémoc	MIC00130400 277123	385,448	0.1%	385,448	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	80.00
447	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa	MIC00130400 235226	900,000	0.3%	502,582	0.2%	Rehabilitación	2,801	100	56.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
448	Colocación De La Línea Eléctrica En La Comunidad Veinte De Noviembre	MIC00130400 257869	68,286	0.0%	68,286	0.0%	Poste	25	100	-
449	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza 1a Etapa (Emiliano Zapata - Cecilio García)	MIC00130400 278397	349,200	0.1%	86,300	0.0%	Metro Cuadrado	4,000	100	50.00
450	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo	MIC00130400 278558	470,054	0.2%	117,513	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	30.00
451	Construcción De Colector Principal Primera Etapa	MIC00130400 263945	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Alcantarilla	1,540	100	-
452	Construcción De Un Aula En El Cobach	MIC12130100 086239	128,435	0.0%	116,190	0.0%	Aula	1	100	100.00
453	Cambio De Tubería De Concreto Reforzado De 90 Cm En El Acceso De Caminos En San Miguel Del Monte	MIC00130300 224387	68,364	0.0%	-	0.0%	Metros	4,351	100	-
454	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Del Camino A La Escuela De Santa Mónica	MIC12130100 113540	483,911	0.2%	483,910	0.2%	Metro Cuadrado	500	100	98.00
455	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo	MIC00130400 257993	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Sistema	5,620	100	-
456	Pavimentación De La Quinta Etapa Del Camino Puente De Tierra-Palomas	MIC12130100 113527	339,500	0.1%	339,500	0.1%	Metro Cuadrado	1,354	100	90.00
457	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa. Para El Abastecimiento De San Isidro, Urenguitiro, Sta. Rosa, San Antonio, San Benito Y San Luis (Suren) En El Mpio De Los Reyes	MIC12130100 086699	940,000	0.4%	940,000	0.4%	Kilómetro	500	100	44.00
458	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle De La Comunidad	MIC00130300 224385	249,981	0.1%	72,362	0.0%	Metro Lineal	2,386	100	2.00
459	Pavimentación De La Calle Portal Juárez	MIC00130400 260424	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Metro Cuadrado	2,709	100	100.00
460	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Telesecundaria De Los Ciriancitos (16etv0897q)	MIC12130100 089189	74,576	0.0%	74,576	0.0%	Aula	280	100	80.00
461	Rehabilitación De Infraestructura En El Anp, Chorros Del Varal Los Reyes	MIC12130100 114285	358,556	0.1%	358,556	0.1%	Rehabilitación	94,000	100	100.00
462	Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De San Lorenzo Municipio De Uruapan	MIC00130400 268264	228,000	0.1%	-	0.0%	Equipo	3,971	100	-
463	Construcción De Pavimento Hidráulico	MIC12130100 093078	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Metro Cuadrado	2,350	100	-
464	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria Platanalillo	MIC12130100 113535	133,394	0.1%	133,393	0.1%	Aula	144	100	100.00
465	Construcción De Un Aula Escolar En La Escuela Primaria De La Cañada	MIC00130400 258202	58,050	0.0%	58,050	0.0%	Aula	265	100	-
466	Sistema De Agua Potable	MIC00130400 278567	2,290,000	0.9%	-	0.0%	Sistema	347	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
467	Establecimiento De Plantacion Y Empaque De Aguacate Cinco Princesas Y Un Campeon	MIC12130100 113431	187,500	0.1%	187,500	0.1%	Bodega	10	100	100.00
468	Pavimentacion Con Concreto Hiraulico En La Calle Morelos Entre La Calle Obregón Y Leona Vicario	MIC00130400 260518	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Metro Cuadrado	1,799	100	-
469	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable (El Reparó, La Escondida, El Divisadero, Puerto Del Eje Y Los Guayabos	MIC12130100 088275	600,000	0.2%	179,967	0.1%	Red	15,000	100	30.00
470	Huellas De Concreto (Pavimentación)	MIC00130400 269938	179,495	0.1%	152,569	0.1%	Metro Cuadrado	696	100	100.00
471	Construcción De 4 Aulas, Servicios Sanitarios En El Cemsad	MIC12130100 086317	487,148	0.2%	368,037	0.1%	Aula	4	100	100.00
472	2a Etapa De La Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Alimentadora Sn Antonio Tierras Blancas - San Benito, Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 410	MIC12130100 090074	2,553,139	1.0%	883,950	0.3%	Metro cúbico	51,778	100	34.00
473	Construcción De La 2a Etapa De La Red De Agua Potable	MIC00130400 278315	218,250	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	4,299	100	99.00
474	Perforacion De Pozo A 300 Metros De Profundidad	MIC12130100 091424	315,000	0.1%	147,000	0.1%	Pozo	1,000	100	100.00
475	Tercera Etapa De Camino Procesional El Barrio	MIC12130100 090550	250,000	0.1%	250,000	0.1%	Metro Cuadrado	1,366	100	90.00
476	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre	MIC00130300 205519	1,455,000	0.6%	1,236,750	0.5%	Metro Cuadrado	600	100	97.00
477	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo	MIC00130400 278559	338,651	0.1%	84,662	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	30.00
478	Construcción De Camino De Parácuaro-Españita Del Km 0.000 Al 1.050	MIC00130400 257852	639,663	0.2%	639,663	0.2%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
479	Construcción De Salón De Usos Múltiples Y Escenario Par Eventos	MIC00130400 269824	220,227	0.1%	220,227	0.1%	Centro	3,466	100	-
480	Pavimentación De La Calle Juventino Rosas	MIC00130400 278557	305,550	0.1%	76,387	0.0%	Metro Cuadrado	180	100	30.00
481	Techado De Canchas De Basquetbol De La Unidad Deportiva	MIC00130400 278556	196,912	0.1%	108,301	0.0%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
482	Mantenimiento Y Cuneteo Manual Del Camino De Acceso A El Cerecito (Prioridad)	MIC00130300 224379	310,712	0.1%	282,961	0.1%	Kilómetro	336	100	90.00
483	Pavimentación Asfáltica Del Camino Casa Blanca-Rincón De Rubios	MIC12130100 113526	291,000	0.1%	291,000	0.1%	Metro Cuadrado	451	100	100.00
484	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal	MIC00130400 278554	814,609	0.3%	692,416	0.3%	Metro Cuadrado	1,600	100	68.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		

485	Construcción Del Parque Recreativo El Sabino	MIC00130400 278576	200,000	0.1%	200,000	0.1%	parque	3,374	100	20.00
486	Construcción De Baños Públicos En La Localidad De La Laguneta	MIC12130100 086374	60,012	0.0%	51,009	0.0%	Metro Cuadrado	380	100	65.00
487	Modernización Y Ampliación De La Carretera Alimentadora El Correo - Lagunillas, Camino Tipo B Corona De 9.00 M, Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 000	MIC12130100 113534	6,377,889	2.5%	1,596,314	0.6%	Kilómetro	3	100	5.00
488	Construcción De Terracerías Y Doble Sello Asfáltico En Acceso A La Palma De Huaro	MIC12130100 113464	1,329,912	0.5%	1,329,912	0.5%	Kilómetro	622	100	72.00
489	Construcción Del Edificio Para La Universidad Pedagógica Nacional	MIC12130100 113429	1,629,600	0.6%	1,629,600	0.6%	Metro Cuadrado	310	100	100.00
490	Restauración Del Templo De Tzetzénguaró	MIC00130400 257964	114,800	0.0%	114,800	0.0%	Metro Cuadrado	10,000	100	-
491	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa	MIC12130100 113533	814,609	0.3%	814,608	0.3%	Metro Lineal	950	100	95.00
492	Mejoramiento De Jardín Presidentes Municipales De La Comunidad De Mirandillas	MIC00130400 268511	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Metro Cuadrado	1,339	100	-
493	Construcción De Pavimento Con Carpetas Asfálticas En Caliente En Camino Tepuxtepec-Yereje	MIC12130100 113452	1,203,766	0.5%	1,203,764	0.5%	Metro Cuadrado	2,800	100	100.00
494	Boulevard Carapan - Acahuen	MIC00130400 268514	21,080,945	8.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	11,325	100	-
495	Construcción De Andador Benito Juárez-Buenavista	MIC12130100 089757	1,283,188	0.5%	1,090,709	0.4%	Metro Lineal	3,609	100	98.00
496	Pavimentación Del Camino La Paloma - Ziparapio	MIC00130400 278561	1,684,073	0.7%	926,240	0.4%	Metro Lineal	338	100	100.00
497	Construcción De Calle Hidalgo En Concreto Hidráulico, Tramo De Francisco J. Múgica A Fernando Andrade	MIC00130400 268618	1,015,268	0.4%	253,817	0.1%	Metro Cuadrado	32,000	100	-
498	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Colonia Morelos	MIC12130100 113449	1,128,569	0.4%	959,282	0.4%	Metro Lineal	3,500	100	80.00
499	Pavimentación A Base De Huella De Rodamiento Y Empedrado Ahogado	MIC00130400 270206	280,000	0.1%	280,000	0.1%	Metro cúbico	945	100	-
500	Construcción De 2 Aulas En Escuela Primaria Ignacio Allende	MIC00130400 263602	187,500	0.1%	187,500	0.1%	Aula	1,360	100	-
501	Construcción De 2a Etapa De La Casa Comunal	MIC12130100 093120	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Oficina	2,800	100	100.00
502	Construcción De Tanque Elevado Y Piezas Especiales	MIC00130400 278252	675,000	0.3%	-	0.0%	Tanque	273	100	20.00
503	Pavimentación De La Calle Francisco J. Múgica	MIC00130300 224389	502,892	0.2%	251,446	0.1%	Metro Cuadrado	1,318	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
504	Construcción De Pavimento Y Drenaje A Base De Concreto Hidráulico, Coatepec De Morelos	MIC00130400 269982	675,085	0.3%	168,771	0.1%	Metro Cuadrado	640	100	30.00
505	Construcción De Punto Crítico En Camino San Miguel Del Monte - Torrecillas, Comunidad De Torrecillas	MIC12130100 113546	180,355	0.1%	174,599	0.1%	Metro Cuadrado	726	100	100.00
506	Sistema De Agua Potable	MIC12130100 083583	714,750	0.3%	630,220	0.2%	Sistema	1,000	100	85.00
507	Construcción De Estancia Infantil 1er. Etapa	MIC12130100 090711	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Kilómetro	218	100	100.00
508	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Cuanajo	MIC13130200 143326	500,000	0.2%	489,392	0.2%	Pozo	4,758	100	42.00
509	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas, 1a Etapa	MIC00130300 182090	500,000	0.2%	250,000	0.1%	Metro Cuadrado	1,579	100	10.00
510	Construcción De Patio Y Pasillos De La Casa Comunal De Huitzo	MIC00130400 267260	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Patio	550	100	-
511	Construcción De Puente Vehicular En Conexión A La Localidad De Colonia Zacapendo	MIC12130100 089629	952,384	0.4%	809,526	0.3%	Puente	450	100	32.00
512	Pavimentación De La 2a Etapa De La Calle Justo Sierra	MIC00130400 278451	203,700	0.1%	112,035	0.0%	Metro Cuadrado	12,000	100	98.00
513	Construcción De Puente Vehicular Atécuaro - Santa Rosalía, Comunidad De Santa Rosalía	MIC12130100 113545	221,310	0.1%	212,385	0.1%	Puente	106	100	100.00
514	Construcción De Red De Drenaje Calles 5 De Mayo-Ignacio López Rayón, Aldama, Matamoros, Francisco Villa Y Emiliano Zapata	MIC12130100 113563	722,776	0.3%	722,776	0.3%	Metro Lineal	1,823	100	100.00
515	Construcción De Techo De Lámina Para El Patio Del Cecytem 09	MIC00130400 277120	299,999	0.1%	152,352	0.1%	Metro Cuadrado	851	100	98.00
516	Pavimentación De La Primera Etapa De La Calle Atzimba (Pedro De Gante - Zumárraga)	MIC00130400 278387	873,000	0.3%	742,050	0.3%	Metro Cuadrado	800	100	98.00
517	Proyecto Ejecutivo De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Cabecera Municipal	MIC00130300 224425	50,000	0.0%	14,919	0.0%	Proyecto	1,072	100	5.00
518	Pavimentación De La Calle Alvaro Obregón, Col. El Terrero (Italia - Española)	MIC00130400 278443	378,300	0.1%	94,575	0.0%	Metro Cuadrado	1,200	100	35.00
519	Construcción De Drenaje En La Colonia Lázaro Cárdenas	MIC12130100 089940	512,846	0.2%	435,918	0.2%	Metro Lineal	1,000	100	50.00
520	Construcción De Dos Aulas Y Módulo De Servicios Sanitarios En El Cobach	MIC00130300 212478	522,074	0.2%	468,970	0.2%	Aula	150	100	89.00
521	Construcción De Estancia Infantil 1a Etapa	MIC00130400 278297	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Estancia infantil	3,760	100	-
522	Ampliación En Baja Tensión Con Alumbrado Público De Cancha De Usos Múltiples	MIC12130100 091530	41,681	0.0%	41,681	0.0%	Poste	100	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			679,794,745	263.9%	273,362,306	106.1%		2,814,152		
523	Pavimento Hidráulico Calle Madero De Salida A Santiago A Escuela 21 De Marzo, 1er. Etapa	MIC00130400 263474	653,991	0.3%	653,261	0.3%	Metro Cuadrado	183	100	100.00
524	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Manzanillo Hacia Toma De Agua	MIC00130400 269963	1,377,724	0.5%	757,748	0.3%	Metro Cuadrado	3,600	100	90.00
525	Techado De Espacio De Usos Múltiples, Escuela Primaria Benito Juárez	MIC00130300 224426	289,115	0.1%	289,115	0.1%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
526	Modernización Y Ampliación De La Carretera Alimentadora El Tigre-El Tigrito, Del Km 0.000 Al 2.600	MIC13130200 143184	1,832,000	0.7%	466,974	0.2%	Kilómetro	1,319	100	20.00
527	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Nueva El Limón	MIC00130400 261884	500,000	0.2%	-	0.0%	Metros	100	100	-
528	Mantenimiento Del Camino: Santa María - El Llano De Las Papas, Tramo Del Km 0 000 Al Km 17 200	MIC12130100 113578	1,118,560	0.4%	990,776	0.4%	Kilómetro	25,373	100	60.00
529	Modernización De Camino Benito Juárez - San Francisco	MIC00130400 278476	1,136,939	0.4%	284,234	0.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	98.00
530	Construcción De Pavimento Hidráulico Encalle Francisco Javier Mina	MIC00130400 278248	700,437	0.3%	595,371	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	95.00
531	Techado De La Cancha De Uso Múltiples En La Comunidad De San Juanicco	MIC00130400 278185	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Techumbre	1,437	100	-
532	Construcción De Estancia Del Adulto Mayor	MIC00130400 278310	375,000	0.1%	375,000	0.1%	Estancia	5,447	100	-
533	Construcción De 2 Aulas De 2.5 E.E. Y Un Módulo De Servicios Sanitarios En El Cobach	MIC12130100 088429	1,149,145	0.4%	1,139,414	0.4%	Aula	120	100	60.00
534	Electrificación De La Comunidad De La Angostura	MIC00130400 267518	290,611	0.1%	72,662	0.0%	Kilómetro	94	100	95.00
535	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Revolución	MIC00130400 261415	1,734,674	0.7%	954,070	0.4%	Metro cúbico	3,520	100	80.00
536	Construcción De La Quinta Etapa Del Camino El Caracol-Pucuat	MIC12130100 113522	194,000	0.1%	194,000	0.1%	Metro Cuadrado	2,225	100	100.00
537	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Servicios Calle Agustín Melgar	MIC00130400 268465	403,092	0.2%	342,627	0.1%	Metro Cuadrado	357	100	100.00