

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		

1	Adquisicion E Instalacion De Celdas	SLP001304002 48897	85,500	0.0%	85,500	0.0%	Equipo	56	100	10.00
2	Construccion De Sistema Multiple De Abastecimiento De Agua Potable Rancho Nuevo - El Carpintero	SLP001304002 51242	1,711,798	0.8%	1,711,798	0.8%	Sistema	995	100	60.00
3	Construccion De Piso Firme En 6 Localidades De Moctezuma	SLP001303001 95556	326,695	0.2%	326,695	0.2%	Vivienda	756	100	100.00
4	Construccion De Sistema De Agua Potable, Santa Rosalia, Tamasopo	SLP001303001 97743	481,877	0.2%	481,877	0.2%	Sistema	150	100	53.00
5	Pavimentacion De Calle Jazmin, En La Col. Villa De Las Flores Azules, Venado	SLP001304002 73870	349,685	0.2%	349,685	0.2%	Metro Cuadrado	22	100	100.00
6	Introduccion De Alcantarillado Sanitario, El Cerrito, Tanquian De Escobedo	SLP001303001 98584	1,148,904	0.5%	1,148,904	0.5%	Sistema	500	100	10.00
7	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, El Sasub, San Vicente Tancuayalab	SLP001303001 95934	323,162	0.2%	323,162	0.2%	Sistema	850	100	95.00
8	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales. (El Alamo)	SLP001304002 50432	519,612	0.2%	519,612	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	53	100	85.00
9	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas En Varias Loc. Ojo De Agua De Tierra Nueva, El Naranjo	SLP001303001 95264	451,191	0.2%	451,191	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	310	100	100.00
10	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario, Illescas, Santo Domingo	SLP001304002 50555	999,870	0.5%	999,870	0.5%	Metro Lineal	484	100	60.00
11	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 46798	112,000	0.1%	112,000	0.1%	FOGON	210	100	38.00
12	Construccion De 23 Letrinas Ecologicas Secas, San Pedro, Altzajib, Col. El Frijolillo Y El Tom, San Antonio	SLP001304002 74119	18,948	0.0%	18,948	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	358	100	100.00
13	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades (Escalerillas)	SLP001304002 49001	168,700	0.1%	168,700	0.1%	FOGON	1,235	100	10.00
14	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio En Diversas Localidades Del Municipio De Cedral.	SLP001304002 46696	169,278	0.1%	169,278	0.1%	Granjas	250	100	80.00
15	Construccion De 23 Letrinas Ecologicas Secas, San Pedro, Altzajib, Col. El Frijolillo Y El Tom, San Antonio	SLP001304002 74192	1,402	0.0%	1,402	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	358	100	100.00
16	Programa De Electrificación En Poblados Rurales Y Colonias Populares (Convenio Especifico Con Cfe Du-Slp-02/2012-004), Varias Loc. Alaquines, En Varios Municipios Del Estado	SLP001303001 94919	9,505,681	4.5%	9,505,681	4.5%	ACOMETIDA	686	100	10.00
17	Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Tamazunchale	SLP001304002 51416	937,500	0.4%	937,500	0.4%	Vivienda	536	100	100.00
18	Construccion De Granjas Para Aves De Traspatio En Diversas Localidades Del Municipio De Santa Catarina.	SLP001304002 80188	494,585	0.2%	494,585	0.2%	Granjas	650	100	-
19	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario	SLP001304002 51510	1,372,104	0.6%	1,372,104	0.6%	Metro Lineal	425	100	94.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
20	Adquisicion E Instalacion De Estufa Ecologica En La Loc. Jesus De Coronados, Catorce	SLP001304002 74163	3,500	0.0%	3,500	0.0%	Unidad	1	100	100.00
21	Construccion Del Camino E.C. 80 - Providencia - La Luz. Tramo Del Km 0 000 Al 7 700.	SLP121301000 87767	3,500,000	1.7%	3,500,000	1.7%	Kilómetro	226	100	100.00
22	Construccion De Drenaje Sanitario En La Col. Peña, Tampamolón Corona	SLP001303001 98288	475,866	0.2%	475,866	0.2%	Sistema	350	100	100.00
23	Trabajos De Construccion Del Camino E.C. (Villa De Zaragoza-Saltretera) - Rancho De Juarez.	SLP121301000 88745	2,939,491	1.4%	2,939,491	1.4%	Kilómetro	53	100	100.00
24	Construccion De Letrinas Ecologicas Húmedas, El Colorado, Moctezuma	SLP001303001 95489	362,556	0.2%	362,556	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	242	100	100.00
25	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Varias Loc.	SLP001304002 51944	937,500	0.4%	937,500	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	150	100	70.00
26	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 46891	529,416	0.2%	529,416	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	60	100	80.00
27	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales En (Varias Localidades)	SLP001304002 48805	1,270,000	0.6%	1,270,000	0.6%	RECAMARA ADICIONAL	127	100	7.00
28	Construccion De Techo Cuenca Y Colocacion De Cisternas Para Captacion De Agua	SLP001304002 48593	507,489	0.2%	507,489	0.2%	COSECHADORA DE AGUA	392	100	100.00
29	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable, Veinte De Noviembre, Tamasopo	SLP001303001 97738	432,267	0.2%	432,267	0.2%	Metro Lineal	530	100	43.00
30	Ampliacion De Vivienda(Construccion De Recamaras Adicionales Rurales).	SLP001304002 50418	813,732	0.4%	813,732	0.4%	RECAMARA ADICIONAL	85	100	85.00
31	Adquisicion E Instalacion De Celdas	SLP001304002 46283	163,875	0.1%	163,875	0.1%	Equipo	115	100	60.00
32	Construccion De Piso Firme En 2 Localidades Plan De Iguala, Ebanó	SLP001303001 95016	473,153	0.2%	473,153	0.2%	Vivienda	831	100	100.00
33	Rehabilitacion De Taller Para La Elaboracion De Productos Lacteos	SLP001304002 52667	87,652	0.0%	87,652	0.0%	Taller	50	100	100.00
34	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable, La Encantada, Santa Catarina	SLP001303001 97708	369,166	0.2%	369,166	0.2%	Metro Lineal	540	100	10.00
35	Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	SLP001304002 46557	645,378	0.3%	645,378	0.3%	Sistema	300	100	100.00
36	Construccion De Recamaras Adicionales (Urbana, Semiurbana Y Rural)	SLP001304002 51986	392,160	0.2%	392,160	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	40	100	80.00
37	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001304002 50454	628,318	0.3%	628,318	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	389	100	10.00
38	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Col. El Perpetuo Socorro, Zaragoza	SLP001303001 98774	348,900	0.2%	348,900	0.2%	Sistema	330	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
39	Adquisicion E Instalacion De Celdas En Varias Localidades De Puhuitze Y Eureka, Aquismon	SLP001303001 90908	700,000	0.3%	700,000	0.3%	Equipo	456	100	65.00
40	Lote De Materiales (Rotoplas)	SLP131302001 49343	544,327	0.3%	544,327	0.3%	Lote	400	40	100.00
41	Ampliacion De Drenaje Sanitario En El Barrio Cerro De La Cruz, Tambaca, Tamasopo	SLP001303001 97752	264,530	0.1%	264,530	0.1%	Metro Lineal	200	100	58.00
42	Rehabilitacion De Calles A Base De Material De Revestimiento	SLP001304002 67389	134,560	0.1%	134,560	0.1%	Informe	5,531	100	100.00
43	Construccion De Rampas Paralelas De Concreto En Loc. Tzy Tzy (Altamira), San Antonio	SLP001304002 73710	149,998	0.1%	149,998	0.1%	Metro Lineal	1	100	100.00
44	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas (Ejido Domingo), Varias Loc.	SLP001304002 50332	433,267	0.2%	433,267	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	291	100	100.00
45	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspasio En Diversas Localidades Del Municipio De Matehuala.	SLP001304002 48700	1,533,214	0.7%	1,533,214	0.7%	Granjas	403	100	10.00
46	Construccion De Granjas Para Aves De Traspasio En Diversas Localidades Del Municipio De Ahualulco.	SLP001304002 46256	190,225	0.1%	190,225	0.1%	Granjas	250	100	99.00
47	Construccion De 87 Estufas Ecologicas (Onil) En Varias Localidades	SLP121301000 89157	91,350	0.0%	91,350	0.0%	Unidad	435	100	100.00
48	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Diversas Localidades Del Municipio De Ebano.	SLP001304002 80121	317,500	0.1%	317,500	0.1%	UBVR	148	100	-
49	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001304002 50380	474,187	0.2%	474,187	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	321	100	85.00
50	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas En Ixtacamel Buenos Aires, Tierra Blanca Ejido, Cerro Quebrado, Plan De Juarez	SLP001303001 98753	1,875,000	0.9%	1,875,000	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	1,500	100	60.00
51	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas (Paxalja)	SLP001304002 46454	419,125	0.2%	419,125	0.2%	FOGON	3,625	100	10.00
52	Construccion De Recamara Adicional Urbana Y Semiurbana	SLP001304002 46317	9,804	0.0%	9,804	0.0%	RECAMARA ADICIONA	1	100	50.00
53	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Varias Loc. Ojo De Agua, Alaquines	SLP001303001 90617	506,853	0.2%	506,853	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	450	90	34.00
54	Construccion De Sanitario Rurales Completos Para Esc. Telesecundaria Miguel Hidalgo	SLP001303001 91827	207,597	0.1%	-	0.0%	SANITARIOS	40	100	-
55	Construcciones De Letrinas Ecologicas Secas, Morenos, San Nicolas Tolentino	SLP001303001 95909	18,718	0.0%	18,718	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	11	100	100.00
56	Construccion De 5 Recamaras Adicionales Rurales, Varias Loc. Villa De Reyes	SLP001303001 98660	274,512	0.1%	274,512	0.1%	RECAMARA ADICIONAL	-	100	10.00
57	Adquisicion E Instalacion De Celdas	SLP001304002 53070	350,000	0.2%	350,000	0.2%	Equipo	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
58	Construccion De Recamaras Adicionales	SLP001304002 48920	362,748	0.2%	362,748	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	40	100	65.00
59	Programa De Electrificacion En Poblados Rurales Y Colonias Populares. En Guadalcazar, Mexquitic, Santa Ma. Del Rio, Soledad De G. Sanchez, Villa De Reyes, Zaragoza.	SLP001304002 47085	2,561,903	1.2%	2,561,903	1.2%	ACOMETIDA VIVIENDA	52	100	10.00
60	Construccion Y Equipamiento De Granja Acuicola, Ejido El Sabino, El Naranjo	SLP001304002 47314	303,442	0.1%	303,442	0.1%	Granjas	50	100	100.00
61	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 52838	450,984	0.2%	450,984	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	46	100	100.00
62	Construccion De 23 Letrinas Ecologicas Secas, San Pedro, Altzajib, Col. El Frijolillo Y El Tom, San Antonio	SLP001304002 73723	218,500	0.1%	218,500	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	358	100	100.00
63	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales En (17 Localidades).	SLP001304002 51602	833,340	0.4%	833,340	0.4%	RECAMARA ADICIONAL	85	100	60.00
64	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001304002 50461	535,545	0.3%	535,545	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	331	100	10.00
65	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Nicolas Bravo, Entre Las Calles De Mariano Abasolo Y Santos Degollado, Tamuin	SLP001304002 74107	1,100,000	0.5%	1,100,000	0.5%	Metro Cuadrado	19	100	10.00
66	Gastos Indirectos - Estudios Y Proyectos (Remanentes) Proyecto Ejecutivo De Invernadero Para Flores, Loc. Agua Blanca, Villa De Zaragoza	SLP001304002 73888	34,800	0.0%	34,800	0.0%	Proyecto	1	100	100.00
67	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades (Providencia)	SLP001304002 48911	153,475	0.1%	153,475	0.1%	FOGON	1,199	100	100.00
68	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspacio Varias Loc. San Ciro De Acosta	SLP001303001 95821	98,000	0.0%	98,000	0.0%	Granjas	140	100	100.00
69	Construccion De Sistema Para Abastecimiento De Agua Potable	SLP001304002 52547	453,025	0.2%	453,025	0.2%	Sistema	220	100	100.00
70	Programa De Electrificacion (21 Obras) En Poblados Rurales, Col. Populares Y Servicios Publicos En Diversos Municipios Del Estado De San Luis Potosi, Varias Loc.	SLP001303001 94851	5,768,967	2.7%	5,768,967	2.7%	ACOMETIDA	193	100	10.00
71	Conservacion Del Abasto De Agua (Pozo De Riego) Ejido Hidalgo, Municipio De Cedral.	SLP001304002 74067	26,985	0.0%	26,985	0.0%	Obra	194	100	100.00
72	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Flores Magon, San Vicente Tancuayalab	SLP001303001 97688	549,159	0.3%	549,159	0.3%	Sistema	415	100	90.00
73	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Varias Loc. Tlalzintla, Tancanhuitz De Santos	SLP001303001 98369	496,421	0.2%	496,421	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	356	100	80.00
74	Construccion De 1 Invernadero Para El Cultivo De Flores.	SLP001304002 53244	311,073	0.1%	311,073	0.1%	MODULO	110	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
75	Adquisicion E Instalacion De Celdas	SLP001304002 52354	130,893	0.1%	130,893	0.1%	Equipo	85	100	100.00
76	Introduccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Aldzulup, Tancanhuitz De Santos	SLP001303001 98416	1,394,167	0.7%	1,394,167	0.7%	Sistema	380	100	80.00
77	Adquisicion E Instalacion De Celdas (Carbonera Coaquentla, Coaquentla, La Tinaja Y Lalaxtitla)	SLP001304002 48767	256,500	0.1%	256,500	0.1%	Equipo	180	100	50.00
78	Construccion De Centro De Apoyo En Salud, Instruccion, Trabajo Y Ambiente	SLP001302001 34725	2,241,541	1.1%	2,241,541	1.1%	Centro	-	100	74.00
79	Adquisicion E Instalacion De Celdas, Varias Loc. La Cuesta, Tancanhuitz De Santos	SLP001303001 98305	206,625	0.1%	206,625	0.1%	Equipo	133	100	100.00
80	Adquisicion E Instalacion De Plantas Solares (Sistema De Refrigeracion) En La Loc. Jesus De Coronados, Catorce	SLP001304002 74079	20,313	0.0%	20,313	0.0%	Planta, Celda Solar, Vivienda	1	100	100.00
81	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales.	SLP001304002 52071	784,320	0.4%	784,320	0.4%	RECAMARA ADICIONAL	80	100	10.00
82	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 53049	527,734	0.2%	527,734	0.2%	Sistema	200	100	10.00
83	Mejoramiento De Vivienda (Recamaras Adicionales - Letrina Ecologica Seca), En La Loc. Jesus De Coronados, Catorce	SLP001304002 74015	11,844	0.0%	11,844	0.0%	Acción	1	100	100.00
84	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Las Armas, Tancanhuitz	SLP001304002 73653	259,120	0.1%	259,120	0.1%	Metro Cuadrado	232	100	100.00
85	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 52163	1,392,556	0.7%	1,392,556	0.7%	RECAMARA ADICIONAL	150	100	68.00
86	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Varias Loc. Del Mpio. De Aquismon	SLP001303001 90702	1,875,000	0.9%	1,875,000	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	1,500	100	65.00
87	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas (El Fuerte)	SLP001304002 50500	500,000	0.2%	500,000	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	350	100	10.00
88	Construccion De Recamaras Adicionales En Varias Localidades	SLP001304002 48683	254,904	0.1%	254,904	0.1%	RECAMARA ADICIONAL	28	100	100.00
89	Construccion De Piso Firme En 18 Localidades Del Municipio De Axtla De Terrazas	SLP001304002 46603	375,000	0.2%	375,000	0.2%	Vivienda	240	100	100.00
90	Construccion De Piso Firme En 18 Localidades Del Municipio De San Luis Potosi (San Luis Potosi)	SLP001304002 49022	261,188	0.1%	261,188	0.1%	Vivienda	621	100	55.00
91	Introduccion De Alcantarillado Sanitario, Tampicol, Tanquian De Escobedo	SLP001303001 98617	1,241,417	0.6%	1,241,417	0.6%	Sistema	370	100	10.00
92	Construccion De La Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Camino A La Localidad Del Mastranto Del Km 0 000 Al Km 1 130.	SLP001304002 80092	1,000,000	0.5%	1,000,000	0.5%	Kilómetro	1	100	-
93	Construccion De Letrinas Ecologicas Humedas, Varias Loc. La Calera, Zaragoza	SLP001303001 98788	290,000	0.1%	290,000	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	210	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
94	Construccion De Recamara Adicional Urbana Y Semiurbana, Y Rural	SLP001304002 52418	490,200	0.2%	490,200	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	50	100	67.00
95	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 47141	566,791	0.3%	566,791	0.3%	Sistema	750	100	100.00
96	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable, Mesa Del Junco, Santa Catarina	SLP001303001 97715	230,052	0.1%	230,052	0.1%	Metro Lineal	295	100	10.00
97	Construccion De Recamaras Adicionales	SLP001304002 52745	392,160	0.2%	392,160	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	40	100	10.00
98	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable, San Jose Del Corito, Alaquines	SLP001303001 90573	359,357	0.2%	359,357	0.2%	Metro Lineal	225	100	65.00
99	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales, Varias Localidades, Santa Catarina	SLP001304002 50482	1,287,648	0.6%	1,287,648	0.6%	RECAMARA ADICIONAL	129	100	10.00
100	Introduccion De Drenaje Sanitario, Palmira Nuevo, Tancanhuitz De Santos	SLP001303001 98389	1,248,508	0.6%	1,248,508	0.6%	Sistema	495	100	80.00
101	Construccion De 10 Letrinas Ecologicas Secas Loc. Tzabhtad, Crucero De Lejem Y Barrio Te' Pam, San Antonio	SLP001304002 74055	10,292	0.0%	10,292	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	33	100	100.00
102	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 46330	264,708	0.1%	264,708	0.1%	RECAMARA ADICIONAL	27	100	51.00
103	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Varias Loc. La Cofradia, Tanquian De Escobedo	SLP001303001 98551	378,740	0.2%	378,740	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	249	100	10.00
104	Adquisicion E Instalacion De Celdas, Clavellinas, Moctezuma	SLP001303001 95535	92,625	0.0%	92,625	0.0%	Equipo	65	100	100.00
105	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas (Tancolol)	SLP001304002 52109	77,700	0.0%	77,700	0.0%	FOGON	520	100	100.00
106	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales Varias Localidades	SLP001304002 52620	421,572	0.2%	421,572	0.2%	-1	43	100	100.00
107	Amortizacion Credito Simple - Fais (Fise) Mas Intereses, Otorgado De Acuerdo Al Art. 33 De La Ley De Coordinacion Fiscal	SLP131301000 77667	43,783,585	20.6%	43,783,585	20.6%	-1	1	100	100.00
108	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas En 18 Loc. De Ejido La Concepcion, Ojox, Monec	SLP001303001 98439	1,855,961	0.9%	1,855,961	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	1,225	100	83.00
109	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 52471	1,009,812	0.5%	1,009,812	0.5%	RECAMARA ADICIONAL	110	100	100.00
110	Ampliacion De Vivienda Construccion De Recamaras Adicionales Rurales. Varias Loc	SLP001304002 52914	49,020	0.0%	49,020	0.0%	RECAMARA ADICIONAL	5	100	10.00
111	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 46680	1,450,992	0.7%	1,450,992	0.7%	RECAMARA ADICIONAL	150	100	62.00
112	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 48611	235,296	0.1%	235,296	0.1%	RECAMARA ADICIONAL	30	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
113	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 50350	294,120	0.1%	294,120	0.1%	RECAMARA ADICIONAL	30	100	100.00
114	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Paso De Jesus, San Ciró De Acosta	SLP001303001 95870	251,646	0.1%	251,646	0.1%	Sistema	110	100	100.00
115	Construccion De Recamaras Adicionales Rural Y Programa Vivienda Digna	SLP001304002 52799	235,296	0.1%	235,296	0.1%	RECAMARA ADICIONAL	24	100	37.00
116	Construccion De 2 Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 48687	9,804	0.0%	9,804	0.0%	RECAMARA ADICIONAL	1	100	100.00
117	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Varias Loc. De Copalcoatitla (Copalo), Cuaxilotitla, Tezonquillillo, Xaltipa Coaquentla.	SLP001303001 95434	1,875,000	0.9%	1,875,000	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	1,500	100	77.00
118	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico De Carcamo, El Llanito, Alaquines	SLP001303001 90380	401,697	0.2%	401,697	0.2%	Sistema	210	100	70.00
119	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas, Varias Loc.	SLP001304002 48817	516,775	0.2%	516,775	0.2%	FOGON	4,585	100	10.00
120	Construccion De Granjas Para Aves De Traspatio En Varias Localidades De Xilitla.	SLP001304002 52928	1,852,632	0.9%	1,852,632	0.9%	Granjas	2,175	100	30.00
121	Construccion De Modulo Para Producir Nopal Verdura En Diversas Localidades Del Municipio De Cerro De San Pedro.	SLP001304002 46847	542,460	0.3%	542,460	0.3%	MODULO	2	100	90.00
122	Construccion De Letrinas Ecologicas	SLP001304002 59673	708,846	0.3%	708,846	0.3%	Pieza	434	100	40.00
123	Introduccion De Drenaje Sanitario	SLP001304002 53119	952,533	0.4%	952,533	0.4%	Sistema	360	100	30.00
124	Construccion De Piso Firme En 12 Localidades Del Municipio De Cd. Del Maiz (Palomas)	SLP001304002 46966	238,287	0.1%	238,287	0.1%	Vivienda	679	100	10.00
125	Adquisicion E Instalacion De Celdas, Varias Loc. Los Alamos De Arriba, El Naranjo	SLP001303001 95300	207,950	0.1%	207,950	0.1%	Equipo	165	100	100.00
126	Construccion De Piso Firme En 5 Loc. Carranco, Villa De Reyes	SLP001303001 98689	284,758	0.1%	284,758	0.1%	Vivienda	609	100	10.00
127	Construccion De Taller Para La Elaboracion De Queso De Tuna	SLP001304002 53222	185,900	0.1%	185,900	0.1%	Taller	50	100	5.00
128	Adquisicion De Despensas Para Apoyo En Cabecera Municipal	SLP001304002 73938	27,000	0.0%	27,000	0.0%	Acción	180	100	100.00
129	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Cuayo, Tancanhuitz De Santos	SLP001304002 73539	248,543	0.1%	248,543	0.1%	Metro Cuadrado	41	100	100.00
130	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001304002 50372	425,813	0.2%	425,813	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	281	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
131	Construccion De Recamaras Urbanas Y Semiurbanas (Cardenas) Rural En Varias Localidades (El Aguaje)	SLP001304002 46640	215,688	0.1%	215,688	0.1%	Vivienda	22	100	100.00
132	Adquisicion E Instalacion De Celdas	SLP001304002 52565	213,750	0.1%	213,750	0.1%	Equipo	150	100	100.00
133	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 52997	366,307	0.2%	366,307	0.2%	Sistema	250	100	10.00
134	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas (El Mezquital), Varias Localidades, Santa Catarina	SLP001304002 50443	65,100	0.0%	65,100	0.0%	FOGON	486	100	10.00
135	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Camanco, Tancanhuitz	SLP001304002 73532	248,543	0.1%	248,543	0.1%	Metro Cuadrado	17	100	100.00
136	Construccion De Recamaras Adicionales, Urbanas, Semiurbanas Y Rurales, Varias Localidades	SLP001304002 50310	1,225,500	0.6%	1,225,500	0.6%	RECAMARA ADICIONAL	125	100	13.00
137	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 53030	278,857	0.1%	278,857	0.1%	Sistema	160	100	10.00
138	Construccion De Recamaras Adicionales Urbanas, Semiurbanas Y Rurales	SLP001304002 48983	294,120	0.1%	294,120	0.1%	RECAMARA ADICIONAL	30	100	100.00
139	Construccion De 23 Letrinas Ecologicas Secas, San Pedro, Altzajib, Col. El Frijolillo Y El Tom, San Antonio	SLP001304002 73731	19,551	0.0%	19,551	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	358	100	100.00
140	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Zojualo Entronque Carretera Coxcatlan - Tancanhuitz, Tancanhuitz	SLP001304002 73639	253,187	0.1%	253,187	0.1%	Metro Cuadrado	91	100	100.00
141	Construccion De Granjas Para Aves De Traspasio En Varias Localidades De Matlapa	SLP001304002 48740	177,548	0.1%	177,548	0.1%	Granjas	50	100	30.00
142	Construccion De Recamara Adicional Urbana, Semiurbana Y Rural	SLP001304002 50541	784,320	0.4%	784,320	0.4%	RECAMARA ADICIONAL	80	100	10.00
143	Construccion De Letrinas Ecologicas Secos	SLP001304002 50324	187,000	0.1%	187,000	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	125	100	100.00
144	Pavimentacion De Calle De Acceso A La Escuela Primaria En Tuzantla, Tancanhuitz	SLP001304002 73662	241,233	0.1%	241,233	0.1%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
145	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales, Varias Loc.	SLP001304002 52708	2,107,860	1.0%	2,107,860	1.0%	RECAMARA ADICIONAL	215	100	100.00
146	Adquisicion E Instalacion De Celdas, El Jopoy, Tampamolón Corona	SLP001303001 98265	128,250	0.1%	128,250	0.1%	Equipo	90	100	100.00
147	Construccion De Red De Agua Potable, Tampate, Aquismon	SLP001303001 90867	402,729	0.2%	402,729	0.2%	Metro Lineal	695	100	75.00
148	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspasio En Diversas Localidades Del Municipio De Cerro De San Pedro.	SLP001304002 46867	335,555	0.2%	335,555	0.2%	Granjas	100	100	80.00
149	Adq. E Instalacion De Techos Cuenca En Viviendas De La Loc. Toco y 2a. Etapa	SLP001304002 79996	3,623,767	1.7%	3,623,767	1.7%	TECHO CUENCA	87	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
150	Construccion De Letrinas Ecologicas Humedas (El Chino).	SLP001304002 51281	261,626	0.1%	261,626	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	159	100	20.00
151	Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Xilitla	SLP001304002 53166	741,108	0.3%	741,108	0.3%	Vivienda	424	100	10.00
152	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 46512	106,750	0.1%	106,750	0.1%	FOGON	871	100	10.00
153	Convenio Sedarh	SLP001304002 59048	1,000,000	0.5%	1,000,000	0.5%	Informe	13,351	100	100.00
154	Reconstruccion Del Camino De Zaragoza De Solis A Jarillas Del Km 0 000 Al Km 1 950	SLP001304002 80202	1,000,000	0.5%	1,000,000	0.5%	Kilómetro	1	100	-
155	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 53091	355,075	0.2%	355,075	0.2%	FOGON	2,956	100	15.00
156	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001304002 46577	600,000	0.3%	600,000	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	434	100	60.00
157	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales En Varias Localidades	SLP001304002 53193	3,670,000	1.7%	3,670,000	1.7%	RECAMARA ADICIONAL	369	100	10.00
158	Ampliacion De Vivienda(Construccion De Recamaras Adicionales Rurales)	SLP001304002 47269	931,380	0.4%	931,380	0.4%	RECAMARA ADICIONAL	100	100	100.00
159	Adquisicion E Instalacion De Plantas Solares (Sistema De Refrigeracion) En La Loc. Jesus De Coronados, Catorce	SLP001304002 74150	29,471	0.0%	29,471	0.0%	Planta, Celda Solar, Vivienda	1	100	100.00
160	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas (El Pando)	SLP001304002 52126	417,330	0.2%	417,330	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	275	100	100.00
161	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales, Urbanas Y Semiurbanas	SLP001304002 46766	1,470,600	0.7%	1,470,600	0.7%	RECAMARA ADICIONAL	150	100	13.00
162	Construccion De Granjas Para Aves De Traspaso En Diversas Localidades Del Municipio De Axtla De Terrazas.	SLP001304002 80045	209,248	0.1%	209,248	0.1%	Granjas	275	100	10.00
163	Construccion De Recamaras Adicionales Urbana, Semiurbana Y Rural	SLP001304002 52236	774,516	0.4%	774,516	0.4%	RECAMARA ADICIONAL	80	100	10.00
164	Construccion De Mercado (Locales) En Cabecera De San Martin Chalchicuatla	SLP001304002 58870	334,064	0.2%	334,064	0.2%	Lote	2,918	100	100.00
165	Construccion De Piso Firme En 23 Localidades Del Municipio De Coxcatlan	SLP001304002 47196	500,658	0.2%	500,658	0.2%	Vivienda	308	100	100.00
166	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Tepeyac Entronque Con Camino A Zozualo, Tancanhuitz	SLP001304002 73643	269,199	0.1%	269,199	0.1%	Metro Cuadrado	38	100	100.00
167	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001304002 51581	441,272	0.2%	441,272	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	299	100	90.00
168	Construccion De 10 Letrinas Ecologicas Secas Loc. Tzabhtad, Crucero De Lejem Y Barrio Te Pam, San Antonio	SLP001304002 73954	90,743	0.0%	90,743	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	33	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
169	Construccion De Piso Firme En 9 Localidades Del Municipio De Venado	SLP001304002 52592	211,135	0.1%	211,135	0.1%	Vivienda	448	100	100.00
170	Introduccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	SLP001304002 52768	1,110,291	0.5%	1,110,291	0.5%	Metro Lineal	370	100	90.00
171	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001304002 52385	500,000	0.2%	500,000	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	339	100	80.00
172	Conservacion Del Abasto De Agua (Pozo De Riego) Ejido Hidalgo, Municipio De Cedral.	SLP001304002 74000	33,024	0.0%	33,024	0.0%	Obra	194	100	100.00
173	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, El Sermon De Santa Ana, Cd. Fernandez	SLP001303001 90986	460,563	0.2%	460,563	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	321	100	100.00
174	Adquisicion E Instalacion De Techos Cuenca En Viviendas	SLP001304002 51201	3,347,174	1.6%	3,347,174	1.6%	TECHO CUENCA	85	100	10.00
175	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	SLP001304002 47159	630,130	0.3%	630,130	0.3%	Sistema	300	100	100.00
176	Construccion De 10 Letrinas Ecologicas Secas Loc. Tzabhtad, Crucero De Lejem Y Barrio Te' Pam, San Antonio	SLP001304002 74132	18,551	0.0%	18,551	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	33	100	100.00
177	Reconstruccion Del Camino: E.C. 80 (El Aguila) - Emiliano Zapata, Tramo: Del Km 0 - 000 Al Km 6 - 200	SLP121301000 87941	8,278,809	3.9%	8,278,809	3.9%	Kilómetro	686	100	100.00
178	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Ej. La Pitahaya (Santo Domingo)	SLP001304002 50512	264,250	0.1%	264,250	0.1%	FOGON	2,192	100	10.00
179	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001304002 51553	496,228	0.2%	496,228	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	341	100	90.00
180	Construccion De Piso Firme En 9 Localidades Del Municipio De Villa Juarez (Santo Domingo)	SLP001303001 98707	180,557	0.1%	180,557	0.1%	Vivienda	518	100	60.00
181	3010 Rehabilitacion De Local Comercial En San Nicolas De Los Montes	SLP131302001 62503	13,044	0.0%	13,044	0.0%	Establecimiento	6	100	100.00
182	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Aldzulup Poytzen, Tancanhuitz De Santos	SLP001303001 98341	128,579	0.1%	128,579	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	90	100	80.00
183	Construccion De Empedrado En 1.585 Km En Tramos Aislados En El Camino: Estacion Catorce - Carretas - Los Catorce. Tramo: Los Catorce - Real De Catorce	SLP121301000 88785	1,508,145	0.7%	1,508,145	0.7%	Kilómetro	2,738	100	100.00
184	Construccion De Piso Firme En 18 Localidades Del Municipio De San Luis Potosi (Mezquital)	SLP001304002 49011	409,731	0.2%	409,731	0.2%	Vivienda	750	100	7.00
185	Construccion De Piso Firme En 20 Localidades Del Municipio De Alaquiues	SLP001304002 46391	176,177	0.1%	176,177	0.1%	Vivienda	393	100	100.00
186	Construccion De Letrinas Ecologicas Humedas (Veinte De Noviembre)	SLP001304002 51302	363,374	0.2%	363,374	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	229	100	38.00
187	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 48719	568,632	0.3%	568,632	0.3%	RECAMARA ADICIONAL	80	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
188	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo Entre Las Calles Mariano Abasolo Y Santos Degollado	SLP001304002 53015	1,100,000	0.5%	1,100,000	0.5%	Metro Cuadrado	3,500	100	100.00
189	Pavimentacion De Calle Gladiolas, En La Col. Villa De Las Flores Azules, Venado	SLP001304002 73853	710,528	0.3%	710,528	0.3%	Metro Cuadrado	44	100	100.00
190	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales, Varias Localidades, Charcas.	SLP001304002 46911	431,376	0.2%	431,376	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	44	100	70.00
191	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 52859	32,200	0.0%	32,200	0.0%	FOGON	58	100	100.00
192	Construccion Red De Agua Potable, El Naranjito, Aquismon	SLP001303001 90781	287,239	0.1%	287,239	0.1%	Metro Lineal	675	100	100.00
193	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 48927	264,250	0.1%	264,250	0.1%	FOGON	1,910	100	100.00
194	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio En Diversas Localidades Del Municipio De Rioverde.	SLP001304002 48943	871,500	0.4%	871,500	0.4%	Granjas	1,250	100	30.00
195	Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	SLP001304002 48781	1,600,543	0.8%	1,600,543	0.8%	Metro Lineal	850	100	49.00
196	Contruccion De Letrinas Ecologicas Humedas (Loma Prieta)	SLP001304002 48993	244,811	0.1%	244,811	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	213	100	10.00
197	Construccion De Piso Firme En 17 Localidades Del Municipio De Matlapa	SLP001304002 48789	525,000	0.2%	525,000	0.2%	Vivienda	1,090	100	48.00
198	Construccion De 20 Cisternas Y Techos Cuenca En Loc. Tanjajec, San Antonio	SLP001304002 73678	333,715	0.2%	333,715	0.2%	COSECHADORA DE AGUA	20	100	100.00
199	Ampliacion De Vivienda Construccion De Recamaras Adicionales Rurales. Varias Loc	SLP001304002 52025	694,828	0.3%	694,828	0.3%	RECAMARA ADICIONAL	37	100	10.00
200	Construccion De Camino De Acceso A Las Bovedas-Ejido Del Centro	SLP001303002 07182	2,375,214	1.1%	2,375,214	1.1%	Kilómetros	588	3	100.00
201	Ampliacion Vivienda(Construccion De Recamaras Adicionales Rurales) El Centinela.	SLP001304002 52049	150,800	0.1%	150,800	0.1%	RECAMARA ADICIONAL	8	100	10.00
202	Construccion De Letrinas Ecologicas Humedas, Providencia, Moctezuma	SLP001303001 95513	263,004	0.1%	263,004	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	175	100	100.00
203	Construccion De 25 Recamaras Adicionales Rurales, Varias Loc. Villa Juarez	SLP001303001 98727	245,100	0.1%	245,100	0.1%	Vivienda	-	100	70.00
204	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	SLP001304002 46533	645,440	0.3%	645,440	0.3%	Metro Lineal	225	100	100.00
205	Adquisicion E Instalacion De Plantas Solares (Sistema De Refrigeracion) En La Loc. Jesus De Coronados, Catorce	SLP001304002 74173	14,334	0.0%	14,334	0.0%	Planta, Celda Solar, Vivienda	1	100	100.00
206	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 52642	175,000	0.1%	175,000	0.1%	FOGON	1,310	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
207	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas (Tanquian De Escobedo)	SLP001304002 52196	33,250	0.0%	33,250	0.0%	Unidad	500	100	10.00
208	Suministro De 5 Contenedores Para Agua (Tanque De Plastico De 5,000 Litros) Para La Comunidad De Tierra Blanca, San Luis Potosi	SLP001304002 51223	38,000	0.0%	38,000	0.0%	Tinaco	400	100	10.00
209	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 48756	482,852	0.2%	482,852	0.2%	Sistema	525	100	61.00
210	Construccion De Sistema Techo Cuenca Comunitario, Patnel, San Antonio	SLP001303001 95777	265,804	0.1%	265,804	0.1%	COSECHADORA DE AGUA	398	100	100.00
211	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas (Tampamolón Corona)	SLP001304002 51919	130,900	0.1%	130,900	0.1%	FOGON	246	100	10.00
212	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 46298	146,650	0.1%	146,650	0.1%	FOGON	1,221	100	90.00
213	Construccion De 16 Cisternas Y Techos Cuenca En Loc. El Tom Y Altzajib, San Antonio	SLP001304002 73701	267,910	0.1%	267,910	0.1%	COSECHADORA DE AGUA	16	100	100.00
214	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En San Jose Pequetzen Camino A Alhuitot, Tancanhuitz	SLP001304002 73551	259,120	0.1%	259,120	0.1%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
215	Construccion De Modulo Para Producir Nopal Verdura En Diversas Localidades Del Municipio De Cedral.	SLP001304002 46714	122,000	0.1%	122,000	0.1%	MODULO	30	100	10.00
216	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	SLP001304002 46733	363,877	0.2%	363,877	0.2%	Metro Lineal	475	100	30.00
217	Pavimentacion De Calle Azucenas, En La Col. Villa De Las Flores Azules, Venado	SLP001304002 73834	710,528	0.3%	710,528	0.3%	Metro Cuadrado	44	100	100.00
218	Conservacion Del Abasto De Agua (Pozo De Riego) Ejido Hidalgo, Municipio De Cedral.	SLP001304002 74137	291	0.0%	291	0.0%	Obra	194	100	100.00
219	Equipamiento De Pozo De Riego Para Garantizar El Abasto De Agua, 2a. Etapa, Ejido Hidalgo, Cedral	SLP001303001 91075	328,384	0.2%	328,384	0.2%	Obra	194	100	100.00
220	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 52890	144,025	0.1%	144,025	0.1%	FOGON	1,275	100	10.00
221	Construccion De Granjas Para Aves De Traspatio.	SLP001304002 80159	432,000	0.2%	432,000	0.2%	Granjas	310	100	-
222	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales, Varias Loc.	SLP001304002 50346	764,712	0.4%	764,712	0.4%	RECAMARA ADICIONAL	78	100	100.00
223	Suministro De Contenedor Para Agua (Tinaco) De Plástico De 10,000 Litros	SLP121301000 89239	16,183	0.0%	16,183	0.0%	Tinaco	9	100	100.00
224	Construccion De 50 Recamaras Adicionales Programa Vivienda Digna	SLP001304002 48958	490,200	0.2%	490,200	0.2%	RECAMARAS ADICIONALES	50	100	13.00
225	Construcciones De Recamaras Adicionales	SLP001304002 48937	362,748	0.2%	362,748	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	37	100	93.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
226	Construccion De Sistema De Agua Potable, Obregon (Estancitas), Rayon	SLP001303001 95603	1,007,771	0.5%	1,007,771	0.5%	Sistema	1,450	100	35.00
227	Construccion De Letrinas Ecologicas Humedas, El Chino Y Veinte De Noviembre	SLP001304002 51358	625,000	0.3%	625,000	0.3%	Vivienda	100	100	-
228	Construccion De Piso Firme En 14 Localidades, Tortugas, Rayon	SLP001303001 95615	187,500	0.1%	187,500	0.1%	Vivienda	714	100	100.00
229	Construccion De Piso Firme, 12 Localidades, San Jose Pequetzen, Tancanhuitz De Santos	SLP001303001 98325	500,000	0.2%	500,000	0.2%	Vivienda	1,347	100	30.00
230	Mejoramiento De Vivienda (Recamaras Adicionales - Letrina Ecologica Seca), En La Loc. Jesus De Coronados, Catorce	SLP001304002 74092	16,972	0.0%	16,972	0.0%	Acción	1	100	100.00
231	Adquisicion E Instalacion De Granjas Para Aves De Traspasio En Varias Localidades De Aquismon	SLP001304002 50566	1,281,000	0.6%	1,281,000	0.6%	Granjas	750	100	10.00
232	Construccion De 10 Modulos De Invernadero Para Producir Nopal Verdura En 5 Localidades, Tierra Nueva	SLP001304002 52304	240,500	0.1%	240,500	0.1%	MODULO	50	100	93.00
233	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales (El Cedazo)	SLP001304002 46931	343,140	0.2%	343,140	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	35	100	70.00
234	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas	SLP001304002 48870	538,593	0.3%	538,593	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	419	100	10.00
235	Mejoramiento De Vivienda (Recamaras Adicionales - Letrina Ecologica Seca), En La Loc. Jesus De Coronados, Catorce	SLP001304002 74026	122,900	0.1%	122,900	0.1%	Acción	1	100	100.00
236	Construccion De Piso Firme En 26 Localidades Del Municipio De Tamasopo.	SLP001304002 51260	470,559	0.2%	470,559	0.2%	Vivienda	1,498	100	10.00
237	Introduccion De Alcantarillado Sanitario	SLP001304002 53137	249,477	0.1%	249,477	0.1%	Sistema	205	100	80.00
238	Ampliacion De 41 Viviendas De 16.00 M2 Con Captacion De Agua Pluvial En Diversas Localidades Del Municipio De Villa De Guadalupe	SLP121301000 89192	820,000	0.4%	820,000	0.4%	Acción	246	100	100.00
239	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Tamaletón 2a. A Tamaletón 1a., Tancanhuitz De Santos	SLP001304002 73559	263,164	0.1%	263,164	0.1%	Metro Cuadrado	15	100	100.00
240	Adquisicion E Instalacion De Celdas Solares, Varias Loc. Potrero De Los Castillo, San Nicolas Tolentino	SLP001303001 95888	42,750	0.0%	42,750	0.0%	Equipo	30	100	100.00
241	Construccion De Colector Principal De Alcantarillado Sanitario E Introduccion De Red De Atarjeas, San Vicente Tancuayalab	SLP001303001 97705	1,433,110	0.7%	1,433,110	0.7%	Sistema	2,065	100	65.00
242	Adquisicion E Instalacion De Celdas, Varias Loc. La Cofradía, Tanquian De Escobedo	SLP001303001 98598	106,875	0.1%	106,875	0.1%	Equipo	75	100	10.00
243	Suministro De Contenedores Para Agua (Tanque De Plastico De 2,500 Litros) Para Diversas Localidades, Aquismon	SLP001303001 97732	53,120	0.0%	53,120	0.0%	Cisterna	1,000	100	50.00
244	Construccion De Sistema De Agua Potable, Antojos, Santa Catarina	SLP001303001 97721	550,356	0.3%	550,356	0.3%	Sistema	300	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
245	Adquisicion E Instalacion De Luminarias Solares En La Loc. De Jesus De Coronados, Catorce	SLP001304002 73985	58,278	0.0%	58,278	0.0%	Luminaria	1	100	100.00
246	Ampliacion De 25 Viviendas De 16.00 M2 Con Captacion De Agua Pluvial En Diversas Localidades En El Municipio De Moctezuma.	SLP121301000 88473	500,000	0.2%	500,000	0.2%	Obra	125	100	100.00
247	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Varias Loc. La Cañada De Santa Gertrudis, San Ciro De Acosta	SLP001303001 95840	397,679	0.2%	397,679	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	350	100	100.00
248	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 50358	96,250	0.0%	96,250	0.0%	FOGON	721	100	10.00
249	Construccion De Recamaras Adicionales Rurales	SLP001304002 46491	980,400	0.5%	980,400	0.5%	RECAMARA ADICIONAL	100	100	10.00
250	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 52443	1,570,352	0.7%	1,570,352	0.7%	Sistema	460	100	100.00
251	Ampliacion Vivienda (Construcción De Recamaras Adicionales Rurales), El Sabinito Quemado.	SLP001304002 51332	382,356	0.2%	382,356	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	40	100	10.00
252	Construccion De Piso Firme En 11 Localidades Del Municipio De El Naranjo	SLP001304002 48579	288,387	0.1%	288,387	0.1%	Vivienda	581	100	100.00
253	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 50313	462,862	0.2%	462,862	0.2%	Sistema	450	100	30.00
254	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas, Varias Loc. Maitinez, El Naranjo	SLP001303001 95126	264,250	0.1%	264,250	0.1%	FOGON	1,935	100	100.00
255	Construccion De Sistema Techo Cuenca Comunitario, Colonia Altamira, San Antonio	SLP001303001 95749	328,216	0.2%	328,216	0.2%	COSECHADORA DE AGUA	268	100	100.00
256	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, General Leon Martinez Mhd, San Vicente Tancuayalab	SLP001303001 97695	578,901	0.3%	578,901	0.3%	Sistema	510	100	90.00
257	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural (Recamaras) Varias Localidades, Varios Municipios	SLP001304002 48663	15,144,447	7.1%	15,144,447	7.1%	RECAMARA ADICIONAL	640	100	19.00
258	Construccion De 23 Letrinas Ecologicas Secas, San Pedro, Altzajib, Col. El Frijolillo Y El Tom, San Antonio	SLP001304002 73942	10,454	0.0%	10,454	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	358	100	100.00
259	Construccion De Techado Cuenca Comunitario	SLP001303001 98464	810,399	0.4%	810,399	0.4%	COSECHADORA DE AGUA	973	100	95.00
260	Construccion De Letrinas Ecologicas Secas, Vicente Guerrero, Rayon	SLP001303001 95586	456,231	0.2%	456,231	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	400	100	60.00
261	Ampliacion De Vivienda Construccion De Recamaras Adicionales Rurales. Varias Loc (Los Alamos De Abajo, Colonia Saldo Del Agua, La Concepcion, El Limonal, Maitinez, Minas Viejas, La Mutua,	SLP001304002 48566	392,160	0.2%	392,160	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
262	Suministro De 10 Contenedores Para Agua (Tanques) De Plastico De 10,000 Lts. Para Diversas Localidades De Guadalcázar	SLP001304002 73902	106,500	0.1%	106,500	0.1%	Tinaco	1,585	100	99.00
263	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas En Varias Localidades	SLP001304002 46345	71,575	0.0%	71,575	0.0%	FOGON	133	100	10.00
264	Construccion De Piso Firme En 18 Localidades Del Municipio De Tampamolón	SLP001304002 51965	542,900	0.3%	542,900	0.3%	Vivienda	1,461	100	80.00
265	Construccion De Recamaras Adicionales	SLP001304002 48971	931,380	0.4%	931,380	0.4%	RECAMARA ADICIONAL	95	100	80.00
266	Construccion De Techo Cuenca Comunitario	SLP001304002 47236	285,954	0.1%	285,954	0.1%	COSECHADORA DE AGUA	627	100	100.00
267	Construccion De 50 Recamaras Adicionales Rurales, Varias Loc. Zaragoza	SLP001303001 98820	431,376	0.2%	431,376	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	-	100	10.00
268	Adquisicion E Instalacion De Estufas Ecologicas	SLP001304002 52092	62,125	0.0%	62,125	0.0%	FOGON	512	100	100.00
269	Construccion De Recamaras Adicionales	SLP001304002 46411	274,512	0.1%	274,512	0.1%	RECAMARA ADICIONAL	28	100	50.00
270	Construccion De Recamaras Adicionales En Diferentes Comunidades	SLP001304002 80105	715,692	0.3%	715,692	0.3%	RECAMARA ADICIONAL	73	100	-
271	Construccion De Recamas Adicionales Rurales, Varias Loc.	SLP001304002 51486	2,000,000	0.9%	2,000,000	0.9%	RECAMARA ADICIONAL	200	100	100.00
272	Construccion De Techo Cuenca Comunitario	SLP001304002 47216	285,954	0.1%	285,954	0.1%	COSECHADORA DE AGUA	312	100	100.00
273	Construccion De Recamaras Adicionales Urbanas Y Semiurbanas	SLP001304002 47023	411,768	0.2%	411,768	0.2%	RECAMARA ADICIONAL	42	100	100.00
274	Rehabilitacion De Revestimiento Del Camino E.C. (Vanegas-Est. Catorce) - La Sabanilla Tramo Del Km 0 000 Al Km 6 300.	SLP001304002 52518	513,779	0.2%	513,779	0.2%	Kilómetro	1	100	100.00
275	Construcción De 1 Módulo Para Producir Nopal Verdura	SLP001304002 46826	203,427	0.1%	203,427	0.1%	MODULO	50	100	90.00
276	Mejoramiento De 13 Viviendas Siniestradas Por Los Incendios En Los Municipios De Cd. Valles Y Lagunillas	SLP131302001 34696	1,832,976	0.9%	1,832,976	0.9%	Acción	100	100	100.00
277	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Urbana Y Rural ,Varias Localidades De Los Municipios De Tanlajas, Santa Catarina Y Soledad De Graciano Sanchez,	SLP001304002 80146	668,378	0.3%	668,378	0.3%	UNIDAD BASICA VIVIENDA	16	100	-
278	Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos En Varias Loc.	SLP001304002 51465	909,325	0.4%	909,325	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	145	100	100.00
279	Construccion De Cisternas Y Techos Cuenca En Loc. Altamira Y Tantzuyo, San Antonio	SLP001304002 73672	399,159	0.2%	399,159	0.2%	COSECHADORA DE AGUA	24	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			240,605,526	113.4%	240,397,929	113.3%		131,948		
280	Construccion De Camino De Acceso Al Centro De Apoyo En Salud, Instruccion, Trabajo Y Ambiente	SLP111301000 85801	1,138,490	0.5%	1,138,490	0.5%	Kilómetro	1	100	100.00
281	Contruccion De 5 Unidades Basicas De Vivienda Rural (Ubvr), Loc. Tantojon, Municipio De San Vicente Tancuayalab	SLP001304002 80172	578,586	0.3%	578,586	0.3%	UNIDAD BASICA VIVIENDA	5	100	-
282	Construccion Y Equipamiento De 1 Centro De Acopio Apícola	SLP001304002 47116	356,574	0.2%	356,574	0.2%	Centro	50	100	100.00
283	Ampliacion Vivienda(Construccion De Recamaras Adicionales Rurales).	SLP001304002 50409	1,588,248	0.7%	1,588,248	0.7%	RECAMARA ADICIONAL	162	100	90.00
284	Construccion De Sistema De Agua Potable	SLP001304002 52975	1,168,744	0.6%	1,168,744	0.6%	Sistema	730	100	10.00
285	Construccion De Sistema De Agua Potable, Tanquizul, Aquismon	SLP001303001 90744	859,833	0.4%	859,833	0.4%	Sistema	420	100	50.00