

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,183,736	127.7%	99,066,106	122.6%		19,477		

1	Construcción De Alumbrado Público	SIN001302001 54411	809,526	1.0%	804,897	1.0%	Metros Lineales	1	100	100.00
2	Construccion De Pie De Casa	SIN001304002 31029	48,206	0.1%	48,206	0.1%	Vivienda	7	1	100.00
3	Amplacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Sector Torre)	SIN001304002 32685	190,646	0.2%	190,646	0.2%	Red de Distribución	45	1	100.00
4	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Sector Escuela	SIN131302001 60970	16,281	0.0%	16,281	0.0%	Red	1	100	100.00
5	Amplacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Sector Polideportivo)	SIN001304002 32712	193,781	0.2%	193,781	0.2%	Sistema	5,500	1	100.00
6	Construccion De Casa De Salud	SIN001304002 31113	192,000	0.2%	191,403	0.2%	Metro Cuadrado	486	24	100.00
7	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria General Emiliano Zapata	SIN001304002 40939	865,123	1.1%	859,200	1.1%	Obra	-	100	100.00
8	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Juan S. Millán.	SIN131302001 53779	963,102	1.2%	948,661	1.2%	Metros Lineales	1	100	100.00
9	Construccion De Pie De Casa	SIN001304002 31038	33,400	0.0%	33,400	0.0%	Vivienda	-	1	100.00
10	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	SIN131302001 54027	564,964	0.7%	556,951	0.7%	Cancha	1	100	100.00
11	Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	SIN001303001 99095	2,133,514	2.6%	2,123,060	2.6%	Metros Lineales	1	100	100.00
12	Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria	SIN001304002 32379	398,333	0.5%	398,333	0.5%	Metro Cuadrado	230	100	100.00
13	Construccion De Casa De Salud	SIN001304002 32433	192,000	0.2%	191,556	0.2%	Metros Cuadrados	311	24	100.00
14	Rehabilitación De Red De Atarjeas Y Colector En Calle 5 De Mayo Entre Calle Morelos Y Calle Occidental, Col. Centro	SIN131302001 49774	8,457,600	10.5%	8,446,655	10.5%	M2, Concreto hidráulico	1	100	100.00
15	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Los Pinos	SIN131302001 53936	1,248,031	1.5%	1,240,278	1.5%	Metros Lineales	1	100	100.00
16	Modernización Y Ampliación Del Camino Opochi-San Joaquín Tramo Del Km 0-000 Al Km 33.000 (Subtramo Km 7-620 Al Km 0-620) Tercera Etapa	SIN131302001 61112	1,451,821	1.8%	1,451,821	1.8%	Obra	1	100	100.00
17	Construccion De Pie De Casa Completo	SIN001304002 30973	49,680	0.1%	49,680	0.1%	Vivienda	6	1	100.00
18	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños	SIN001304002 32426	449,925	0.6%	449,925	0.6%	Metro Cuadrado	1,550	100	100.00
19	Construccion De Pie De Casa (Esther Lugo9	SIN001304002 31254	32,719	0.0%	32,719	0.0%	Vivienda	6	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,183,736	127.7%	99,066,106	122.6%		19,477		
20	Construccion De 5 Baños	SIN001304002 32442	65,899	0.1%	65,899	0.1%	Metro Cuadrado	30	3	100.00
21	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Luisito.	SIN131302001 53814	62,718	0.1%	53,294	0.1%	Red	1	100	100.00
22	Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento	SIN131302001 52007	3,488,390	4.3%	3,461,280	4.3%	Metros Lineales	1	100	100.00
23	Red De Distribución De Energía Eléctrica	SIN001303001 99283	2,029,421	2.5%	2,019,327	2.5%	Metro Lineal	1	100	100.00
24	Construcción De Subestación De Energía Eléctrica	SIN131302001 54609	169,163	0.2%	143,863	0.2%	Subestación	1	100	100.00
25	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	SIN131302001 53907	207,632	0.3%	206,654	0.3%	Metros Lineales	1	100	100.00
26	Construccion De Pie De Casa (Esmeralda Salcedo Guerrero)	SIN001304002 31083	33,400	0.0%	33,400	0.0%	Vivienda	5	1	100.00
27	Construccion De Subestacion En Escuela Primaria Venustiano Carranza En La Cabecera Municipal De Mocorito	SIN001304002 42300	295,949	0.4%	294,473	0.4%	Obra	-	100	100.00
28	Construccion De Baño (Maria Lopez)	SIN001304002 32365	11,658	0.0%	11,658	0.0%	Metro Cuadrado	6	3	100.00
29	Informe Y Reportes De Supervisión De Obras Y Acciones	SIN131301001 04130	2,424,142	3.0%	2,424,142	3.0%	Operación	12	100	100.00
30	Suministro E Instalación De Alumbrado En Escuela Primaria Francisco Villa	SIN131302001 53724	66,538	0.1%	65,306	0.1%	ALUMBRADO	1	100	100.00
31	Construccion De Pie De Casa (Bertha Berrelleza)	SIN001304002 31258	32,719	0.0%	32,719	0.0%	Vivienda	4	1	100.00
32	Limpieza Y Desazolve Del Arroyo Buñigas	SIN131302001 51121	2,520,000	3.1%	2,485,564	3.1%	Metros	1	100	100.00
33	Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica, Sector Prepa Uas En La Cabecera Municipal De Choix	SIN001304002 42252	498,526	0.6%	498,526	0.6%	Obra	-	100	100.00
34	Construccion De Pie De Casa (Arnulfo Perez Felix)	SIN001304002 31217	21,090	0.0%	21,090	0.0%	Vivienda	4	1	100.00
35	Instalación De Red De Alumbrado Público En Calle 16 De Septiembre Entre Calle Narciso Mendoza Y El Río De La Cabecera Municipal	SIN131302001 54023	969,569	1.2%	958,898	1.2%	Red	1	100	100.00
36	Construccion De Red De Energía Electrica	SIN001304002 48709	723,305	0.9%	711,207	0.9%	Obra	-	100	100.00
37	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia De Nueva Creación En Calle Rumbo Al Panteón.	SIN131302001 57768	163,646	0.2%	163,646	0.2%	Metros Lineales	1	100	100.00
38	Construcción De Sistema De Agua Potable	SIN131302001 51894	600,000	0.7%	590,845	0.7%	Metro Lineal	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,183,736	127.7%	99,066,106	122.6%		19,477		
39	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Tramo Manzanillo-Buenavista	SIN131302001 52410	2,234,197	2.8%	2,234,197	2.8%	Metros Lineales	1	100	100.00
40	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Villas Del Real En La Localidad De Villa Juárez.	SIN131302001 53953	1,275,902	1.6%	1,270,677	1.6%	Metros Lineales	1	100	100.00
41	Construccion De Baño (Matilde Armenta)	SIN001304002 32355	11,745	0.0%	11,745	0.0%	Metro Cuadrado	-	3	100.00
42	Construcción De Cerca Perimetral	SIN131302001 51715	300,000	0.4%	299,667	0.4%	Metros Lineales	1	100	100.00
43	Instalación De Alumbrado Público En La Calle Principal	SIN131302001 58001	348,930	0.4%	348,012	0.4%	Metros Lineales	1	100	100.00
44	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Sector Manuel Eleazar Jacobo	SIN131302001 61428	11,846	0.0%	11,846	0.0%	Red	1	100	100.00
45	Construccion De 3 Unidades De Vivienda Y Construccion De 3 Basicas De Vivienda	SIN001304002 31140	186,226	0.2%	186,226	0.2%	Vivienda	30	6	100.00
46	Construccion De Cerca Perimetral En Escuela Primaria	SIN001304002 32540	171,240	0.2%	171,240	0.2%	Metro Cuadrado	211	100	100.00
47	Construccion De Pie De Casa (Benito Perez)	SIN001304002 31266	29,521	0.0%	29,521	0.0%	Vivienda	7	1	100.00
48	Construcción De Red Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Gertrudis	SIN001302001 73480	1,881,782	2.3%	1,881,782	2.3%	Metro Lineal	1	100	100.00
49	Pavimentacion De Calle Avellana, Tramo Diego Rivera Y Francisco Villa	SIN001304002 53139	1,280,721	1.6%	1,280,721	1.6%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
50	Ampliación Y Rehabilitación De Vado De Camino Rural	SIN001302001 51221	451,317	0.6%	450,743	0.6%	Metros	1	100	100.00
51	Instalación De Red De Alumbrado Público En Calle 16 De Septiembre Entre La Calle Macario Gaxiola Y Narciso Mendoza	SIN131302001 54005	1,064,753	1.3%	987,825	1.2%	Red	1	100	100.00
52	Construccion De Pie De Casa (Brianda Verdugo)	SIN001304002 31245	32,719	0.0%	32,719	0.0%	Vivienda	5	1	100.00
53	Reubicacion De Linea De Energia Electrica En El Blvd. Juan S. Millan	SIN001304002 40969	158,461	0.2%	155,888	0.2%	Obra	-	100	100.00
54	Ampliacion De La Red De Agua Potable A Un Sector De La Colonia Los Cochis	SIN001304002 55977	509,629	0.6%	509,629	0.6%	Sistema	250	1	100.00
55	Construcción De Ramal Y Subestación En El Poblado	SIN121302001 58024	195,901	0.2%	194,002	0.2%	Metro Lineal	1	100	100.00
56	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	SIN131302001 54029	972,834	1.2%	969,722	1.2%	Obra	1	100	100.00
57	Pavimentacion De Calle Desiderio, Tramo Nogalitos Y Entrada Panteon	SIN001304002 53295	3,003,160	3.7%	3,003,160	3.7%	Metro Cuadrado	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,183,736	127.7%	99,066,106	122.6%		19,477		
58	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable	SIN131302001 54475	1,949,348	2.4%	1,934,099	2.4%	Metros Lineales	1	100	100.00
59	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	SIN131302001 53994	2,206,919	2.7%	2,162,780	2.7%	Metros	1	100	100.00
60	Ampliacion De La Red De Agua Potable Al Sector Canal Viejo Colorado	SIN001304002 56007	132,230	0.2%	132,230	0.2%	Sistema	60	100	100.00
61	Modernización Y Ampliación Del Camino A La Concha -El Trebol 2 Tramo Del Km 0-000 Al Km 14.330(Subtramo Km 4.590 Al Km 6.090) Tercera Etapa	SIN131302001 61195	620,809	0.8%	620,809	0.8%	Kilómetro	1	100	100.00
62	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Principal	SIN131302001 54385	225,032	0.3%	225,032	0.3%	Red	1	100	100.00
63	Ampliacion De Sistema De Agua Potable (Sector Panteon)	SIN001304002 32669	38,353	0.0%	38,353	0.0%	Sistema	100	1	100.00
64	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	SIN001303001 92727	244,000	0.3%	244,000	0.3%	Sistema	1	100	100.00
65	Construcción De Subcolector En Calle Francisco Pérez	SIN131302001 50818	1,054,842	1.3%	-	0.0%	Metro Lineal	1	100	-
66	Construccion De Linea De Energia Electrica Entre El Poblado El Guamuchil Y El Veranito	SIN001304002 42244	677,498	0.8%	676,025	0.8%	Obra	-	100	100.00
67	Ampliacion De La Red De Alcantarillado A Un Sector Col. El Chorrillo En Eldorado	SIN001304002 56139	361,583	0.4%	361,583	0.4%	Sistema	120	100	100.00
68	Pavimentacion De Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo Sonora Y Sinaloa	SIN001304002 53223	407,516	0.5%	407,516	0.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
69	Construccion De Pie De Casa (Bertha Lugo Lopez)	SIN001304002 32463	44,770	0.1%	44,770	0.1%	Vivienda	4	1	100.00
70	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Sector La Loma.	SIN131302001 53738	283,273	0.4%	282,506	0.3%	Metros Lineales	1	100	100.00
71	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Cabecera Municipal	SIN131302001 54993	202,412	0.3%	201,730	0.2%	Metro Lineal	1	100	100.00
72	Construccion De 6 Pies De Casa Con Baño Y Construccion De 2 Techos	SIN001304002 31147	180,532	0.2%	180,532	0.2%	Vivienda	35	6	100.00
73	Construcción De Cerca Perimetral En El Campo Deportivo	SIN131302001 54438	1,138,138	1.4%	1,135,787	1.4%	Metros Lineales	1	100	100.00
74	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	SIN131302001 54633	154,172	0.2%	152,363	0.2%	Red	1	100	100.00
75	Construccion De Baño (Cruz Lopez Gomez)	SIN001304002 32346	11,745	0.0%	11,745	0.0%	Metro Cuadrado	-	3	100.00
76	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Principal Entre Carretera Eldorado Y Vías Del Ferrocarril	SIN001304002 56116	964,756	1.2%	964,756	1.2%	Sistema	265	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,183,736	127.7%	99,066,106	122.6%		19,477		
77	Construccion De Pie De Casa	SIN001304002 31096	33,400	0.0%	33,400	0.0%	Vivienda	146	1	100.00
78	Construccion De Pie De Casa	SIN001304002 32457	48,934	0.1%	48,934	0.1%	Vivienda	5	1	100.00
79	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Tramo La Mesa De San Miguel -Manzanillo	SIN131302001 52377	2,206,015	2.7%	2,206,015	2.7%	Metros Lineales	1	100	100.00
80	Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento Y Red De Atarjeas	SIN131302001 54000	1,288,056	1.6%	1,240,489	1.5%	Metros	1	100	100.00
81	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	SIN001303001 98646	45,633	0.1%	45,633	0.1%	Sistema	1	100	100.00
82	Construcción De Pozo Profundo, Equipamiento Electromecánico, Línea Eléctrica, Subestación Y Línea De Conducción.	SIN131302001 57752	1,191,426	1.5%	1,116,937	1.4%	Obra	1	100	100.00
83	Modernización Y Ampliación Del Camino Las Higueras De Los Natoches-La Línea-La Tea-Choacahui	SIN001303002 17611	1,475,837	1.8%	-	0.0%	Kilómetro	1	100	-
84	Construcción De Línea De Conducción De Energía Eléctrica, En La Colonia De Nueva Creación Frente Ala Calle La Vía.	SIN131302001 57977	623,226	0.8%	622,471	0.8%	Metros Lineales	1	100	100.00
85	Construcción De Pozo Profundo	SIN131302001 51946	2,765,349	3.4%	2,730,920	3.4%	Pozo	1	100	100.00
86	Instalacion De Alumbrado Publico En Atracadero	SIN001304002 42335	779,489	1.0%	774,298	1.0%	Obra	-	100	100.00
87	Instalación De Red De Alumbrado Público En Calle 16 De Septiembre Entre Calle Río Y Carretera A La Reforma	SIN131302001 54019	1,415,627	1.8%	1,400,764	1.7%	Red	1	100	100.00
88	Pavimentacion De Calle Ignacio Lopez Rayon Tramo Sonora Y Benito Juarez	SIN001304002 53528	3,430,821	4.2%	3,430,821	4.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
89	Ampliación Y Rehabilitación De Vado De Camino Rural	SIN131302001 51287	1,198,201	1.5%	1,196,198	1.5%	Metros	1	100	100.00
90	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle Principal Entre Carretera Eldorado Y Vias Del Ferrocarril	SIN001304002 55936	513,078	0.6%	513,078	0.6%	Sistema	270	100	100.00
91	Construcción De Galerón Para Sitio Pesquero Indígena En Marisma De Las Cabras	SIN131302001 55023	74,068	0.1%	-	0.0%	Obra	1	100	-
92	Construccion De Pie De Casa (Saul Perez Jaime)	SIN001304002 31237	29,779	0.0%	29,779	0.0%	Vivienda	8	1	100.00
93	Pavimentacion De Calle Guadalupe Victoria, Tramo Domingo Rubi Y Costerita	SIN001304002 53476	5,429,472	6.7%	5,429,472	6.7%	Metro Cuadrado	325	100	100.00
94	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Tramo Santa Gertrudis-Cueva Gacha	SIN131302001 53601	2,196,986	2.7%	2,196,986	2.7%	Metros Lineales	1	100	100.00
95	Construccion De Tres Pies De Casas	SIN001304002 30992	89,337	0.1%	89,337	0.1%	Vivienda	15	3	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,183,736	127.7%	99,066,106	122.6%		19,477		
96	Instalación De Red De Alumbrado Público En Avenida Constitución	SIN131302001 54011	2,124,281	2.6%	2,100,941	2.6%	Red	1	100	100.00
97	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia De Nueva Creación Frente A La Calle La Vía.	SIN131302001 57952	1,399,561	1.7%	1,396,804	1.7%	Metro Lineal	1	100	100.00
98	Construccion De Pie De Casa	SIN001304002 31003	48,206	0.1%	48,206	0.1%	Vivienda	4	1	100.00
99	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En El Tramo Buenavista-Santa Gertrudis	SIN131302001 53563	1,438,744	1.8%	1,438,744	1.8%	Metros Lineales	1	100	100.00
100	Pavimentacion De Calle Campanilla 2, Tramo Paseo Agricultores Y Orquideas. Col. Laureles Pinos	SIN001304002 52887	744,144	0.9%	744,144	0.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
101	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Guayabo	SIN001304002 56031	1,461,592	1.8%	1,461,592	1.8%	Sistema	70	100	100.00
102	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	SIN131302001 54910	173,564	0.2%	171,752	0.2%	Metros Lineales	1	100	100.00
103	Rehubicacion De Poste De Energia Electrica	SIN001304002 32697	52,063	0.1%	52,063	0.1%	Poste	50	1	100.00
104	Rehabilitacion De Casa De Salud	SIN001304002 31015	148,951	0.2%	148,951	0.2%	Metro Cuadrado	73	24	1.00
105	Ampliacion De La Red De Agua Potable A Un Sector	SIN001304002 55956	230,826	0.3%	230,826	0.3%	Sistema	75	1	100.00
106	Construcción De Línea De Distribución De El Sabinal-El Manantial -Las Bayas Y Red De Energía Eléctrica	SIN131302001 60875	348,181	0.4%	348,181	0.4%	Kilómetro	1	100	100.00
107	Construccion De La Red De Agua Potable A La Col. Monte Largo (Nueva Ejidal)	SIN001304002 56056	975,536	1.2%	975,536	1.2%	Sistema	580	100	100.00
108	Construccion De Red De Energia Electrica	SIN001304002 42248	267,067	0.3%	267,067	0.3%	Obra	-	100	100.00
109	Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento	SIN121301000 64366	2,528,750	3.1%	2,515,904	3.1%	Metro Lineal	7,120	100	100.00
110	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria	SIN131302001 51539	696,241	0.9%	692,748	0.9%	Metros Lineales	1	100	100.00
111	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	SIN001303001 90677	446,340	0.6%	445,679	0.6%	Cancha	250	100	100.00
112	Construcción De La Red De Distribución De Energía Electrica En Escuela Secundaria Gregorio Cuevas	SIN131302001 54534	152,781	0.2%	146,547	0.2%	Red	1	100	100.00
113	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	SIN131302001 54954	275,258	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	1	100	-
114	Ampliación Y Reforzamiento De La Red De Agua Potable	SIN131302001 53796	1,290,200	1.6%	1,263,795	1.6%	Red	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,183,736	127.7%	99,066,106	122.6%		19,477		
115	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia De Nueva Creación Frente A Calle La Vía En La Cabecera Municipal	SIN131302001 57909	989,346	1.2%	978,294	1.2%	Obra	1	100	100.00
116	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Stasan	SIN131302001 53924	1,163,587	1.4%	1,160,049	1.4%	Metros Lineales	1	100	100.00
117	Construcción De Galerón Para Sitio Pesquero Unidos Del Baluarte	SIN131302001 55052	74,068	0.1%	-	0.0%	Obra	1	100	-
118	Construcción De Puente Peatonal Metalico Sobre Arroyo	SIN001304002 63983	517,636	0.6%	-	0.0%	Puente	350	1	-
119	Ampliación Del Sistema De Y Obra De Saneamiento (Segunda Etapa)	SIN001303001 92707	3,108,853	3.8%	3,097,571	3.8%	Sistema	1	100	100.00