

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>115,916,870</b>	<b>93.8%</b>	<b>71,969,964</b>	<b>58.2%</b>		<b>150,089</b>		
1	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable En La Ra. Gregorio Méndez 2da. Sección Del Municipio De Comalcalco, Tabasco.	TAB13130200 134036	4,226,086	3.4%	2,298,413	1.9%	Sistema	1,141	100	40.00
2	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Cárdenas, Tabasco (Gastos Indirectos)	TAB00130300 207766	45,992	0.0%	25,275	0.0%	Operación	1	100	54.95
3	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Modern. Y Ampliación Del Camino: E.C. (Redención Del Campesino-San Francisco)-Francisco I. Madero Cortazar - E.C. (Tenosique-El Ceibo)	TAB00130300 214600	144,000	0.1%	73,441	0.1%	Convenio	119	100	100.00
4	Aportacion Estatal Al Pibai Para La Construccion Del Puente Mixto E.C. (Chicozapote Cantemoc Km 3 100)-El Cometa Sandial Ubicado En El Km 4 540 Longitud 12 MI, Nacajuca, Tab.	TAB13130100 111184	541,615	0.4%	525,795	0.4%	Convenio	649	100	100.00
5	Amp. De La Red De Agua Potable En Las Locs. De Canitzan 1ra. Y 2da., Ej. José María Pino Suarez 2da., Estapilla, Ej. El Manantial, Ej. El Copo, Ej. Cospac Y Ej. El Roblar Del Mpio.Tenosique,Tabasco.	TAB13130200 136853	11,995,750	9.7%	11,184,431	9.1%	Metros Lineales	2,036	100	100.00
6	Aportacion Estatal Al Pibai Para La Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable En Varias Comunidades De La Zona Indígena De Nacajuca, Tabasco Segunda Etapa	TAB13130100 108985	2,469,718	2.0%	2,469,718	2.0%	Convenio	6,877	100	100.00
7	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Optimización Del Sistema De Agua Potable Oxolotán, En Beneficio De Varias Localidades Indígenas Del Municipio De Tacotalpa.	TAB00130300 209838	800,000	0.6%	748,211	0.6%	Convenio	5,176	100	100.00
8	Aportación Estatal Al Pibai Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión, En El Ej. Tres Brazos, Municipio De Centla.	TAB00130300 207217	624,820	0.5%	624,820	0.5%	Convenio	454	100	75.00
9	Aport Estatal Al Pibai Para La Mod Y Ampl Con Pav Asfáltica Del Camino E.C. (Chablé-El Triunfo)-Vicente Guerrero Km 6 800-San Juan Del Km 0 000 Al Km 5 883.53, Tramo A Modern. Del Km 0 000 Al Km 3 000	TAB13130100 108997	2,345,479	1.9%	2,340,683	1.9%	Convenio	275	100	100.00
10	Aport. Est. Pibai Moder. Y Amp. Con Pav. Asfáltica Del Cam E.C. (Gran Poder-Guayal) Agua Blanca-Limite De Estado Con Chiapas, Longitud Total Del Km 0 000 Al 6 020, Tramo A Mod Del Km 3 000 Al Km 6 020	TAB13130200 136819	5,029,586	4.1%	5,029,586	4.1%	Convenio	1,546	100	100.00
11	Aportación Estatal Al Pibai, Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Poblado Oxiacaque, Municipio De Nacajuca, Tabasco.	TAB13130200 134598	297,147	0.2%	277,368	0.2%	Convenio	1,928	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>115,916,870</b>	<b>93.8%</b>	<b>71,969,964</b>	<b>58.2%</b>		<b>150,089</b>		
12	Gastos De Operación Para La Supervisión De Las Obras En Los Municipios De Huimaguillo, Y Centla, Tabasco (Gastos Indirectos)	TAB00130300 205870	179,414	0.1%	117,734	0.1%	Operación	1	100	65.62
13	Construcción De Puente Mixto Vehicular "Jobal"	TAB13130200 134532	19,582,166	15.8%	7,858,202	6.4%	Metros Lineales	4,358	100	30.00
14	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Pob. Quintín Arauz Del Municipio De Centla, Tabasco.	TAB00130300 206860	140,000	0.1%	137,834	0.1%	Convenio	1,505	100	100.00
15	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Modern. Y Ampl. Del Camino: E.C. (Tenosique-El Ceibo)-Carlos Pellicer Cámara, Tramo Aprox: Del Km 0 000 Al Km 4 000 (4.0 Kilómetros).	TAB00130300 214485	72,000	0.1%	70,803	0.1%	Convenio	170	100	100.00
16	Aportación Estatal Al Pibai Para La Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión En El Poblado Quintín Arauz, Municipio De Centla.	TAB00130300 207136	481,320	0.4%	481,320	0.4%	Convenio	454	100	100.00
17	Aportación Estatal Al Pibai Para La Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Macuspana, Tabasco.	TAB00130300 208328	490,000	0.4%	457,537	0.4%	Convenio	1,953	100	100.00
18	Aportación Estatal Al Pibai Para La Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable En Varias Comunidades De La Zona Indígena De Macuspana.	TAB00130300 208242	650,000	0.5%	595,091	0.5%	Convenio	1,953	100	100.00
19	Aport Estatal Al Pibai Para La Mod Y Ampl Con Pav Asfáltica, Camino E.C. (Chicozapote-Cantemoc Km 3 100) El Cometa-Sandial Long Tot Del Km 0 000 Al Km 7 300, Tramo A Modern Del Km 4 600 Al Km 5 000	TAB13130100 108966	276,019	0.2%	236,033	0.2%	Convenio	2,953	100	100.00
20	Aportación Estatal Al Pibai Para La Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable En Varias Comunidades De La Zona Indígena De Nacajuca. Tercera Etapa.	TAB00130300 209213	1,464,477	1.2%	845,601	0.7%	Convenio	5,176	100	100.00
21	Fondo Para La Infraestructura Social Estatal (Economías 2012)	TAB13130200 138459	860,309	0.7%	-	0.0%	Obra	1	100	-
22	Rehabilitación Del Relleno Sanitario E Integración De Planta De Separación De Sólidos Urbanos En El Municipio De Centla, Tabasco.	TAB00130300 207010	9,853,548	8.0%	4,842,519	3.9%	Metro cúbico	5,500	100	5.00
23	Ap Est Pibai Mod Y Ampl Pav Asf Cam Ec (Poana-Raya De Zaragoza Km 19 200) Pomoca-Gran Poder-Guayal-Pochitocal 2a Km 0 000 Al 38 000 Tramo Mod El Limon-Lomas Alegres 2a (Castañal)Km 15 700 Al Km 19 000	TAB13130100 104555	4,443,762	3.6%	4,443,762	3.6%	Convenio	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>115,916,870</b>	<b>93.8%</b>	<b>71,969,964</b>	<b>58.2%</b>		<b>150,089</b>		
24	Gastos De Operación Para La Supervisión De Las Obras En Los Municipios De Huimanguillo, Nacajuca, Teapa Y Emiliano Zapata, Tabasco (Gastos Indirectos)	TAB00130300 205847	622,919	0.5%	358,019	0.3%	Operación	1	100	57.47
25	Gastos De Operación Para La Supervisión De La Obra De Pozo Profundo En El Municipio De Comalcalco, Tabasco (Gastos Indirectos)	TAB00130300 207674	63,391	0.1%	25,156	0.0%	Operación	1	100	39.68
26	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Del Camino: Villahermosa-Nacajuca, Tramo Del Km. 16.750 Al Km. 20.500, Tramo: Cd. Nacajuca, Ra. Taxco, Ej. Simón Bolívar, Ra. Vainilla Del Mpio De Nacajuca, Tab.	TAB13130200 136844	10,000,000	8.1%	6,134,431	5.0%	Convenio	49,500	100	46.00
27	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento Del Poblado Quintín Arauz, Del Municipio De Centla.	TAB00130300 207077	200,100	0.2%	195,928	0.2%	Convenio	760	100	100.00
28	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Cunduacán, Tabasco (Gastos Indirectos)	TAB00130300 207882	33,701	0.0%	7,556	0.0%	Operación	1	100	22.42
29	Aportación Estatal Al Pibai Para La Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable (Segunda Etapa) En Varias Localidades Del Municipio De Tenosique, Tabasco	TAB13130100 109010	2,009,957	1.6%	1,739,710	1.4%	Convenio	2,457	100	100.00
30	Terminación Del Sistema De Agua Potable (Equipamiento De Pozo Profundo) En La Ra. Cumuapa 2da. Sección Del Municipio De Cunduacán, Tabasco.	TAB13130200 134055	2,246,730	1.8%	698,194	0.6%	Pozo	1,268	100	6.00
31	Construcción De Puente Vehicular De 12 Mts. En El Camino: Mina Y Matamoros (San Pablo Tamborel), Km. 0.400 Del Municipio De Teapa, Tabasco	TAB13130200 134500	2,522,326	2.0%	1,952,279	1.6%	Convenio	218	100	77.00
32	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Comalcalco, Tabasco (Gastos Indirectos)	TAB00130300 207595	63,391	0.1%	19,135	0.0%	Operación	1	100	30.00
33	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Tenosique, Tabasco (Gastos Indirectos)	TAB00130300 214668	179,936	0.1%	97,908	0.1%	Operación	1	100	54.41
34	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable En El Pob. Cocohital Del Municipio De Comalcalco, Tabasco.	TAB13130200 134042	4,226,086	3.4%	1,271,533	1.0%	Sistema	2,674	100	18.00
35	Construcción De Obra De Captación Subterránea (Equipo, Arreglo, Macromedición Y Subestación Eléctrica) En El Ejido Cuauhtemoczin Del Municipio De Cárdenas, Tabasco.	TAB13130200 133917	3,066,105	2.5%	898,177	0.7%	Sistema	769	100	22.00
36	Aportación Estatal Al Pibai Para El Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En El Ej. Libertad, Municipio De Tacotalpa.	TAB00130300 209892	100,000	0.1%	98,090	0.1%	Convenio	1,042	100	100.00
37	Gastos De Operación Para La Supervisión De Obra En El Municipio De Paraíso, Tabasco (Gastos Indirectos)	TAB00130300 209447	80,567	0.1%	28,263	0.0%	Operación	1	100	35.08

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>115,916,870</b>	<b>93.8%</b>	<b>71,969,964</b>	<b>58.2%</b>		<b>150,089</b>		
38	Construcción De Línea De Agua Potable, Tramo: Villa Puerto Ceiba A La Cd. De Paraíso, Tabasco.	TAB13130200 134480	5,371,147	4.3%	3,684,388	3.0%	Metros Lineales	14,999	100	63.00
39	Ampliación Y Reacondicionamiento Al Área De Mastografía, Rx, Ultrasonido Y Centro De Sangrado Del Hospital Regional En La Cd. De Huimanguillo, Tabasco.	TAB13130200 134473	2,107,407	1.7%	511,668	0.4%	Metros Cuadrados	26,864	100	70.00
40	Modernización Y Ampliación Del Camino: Pico De Oro 1ra. Sección-Paso De La Mina 3ra. Sección Y Ramal Pico De Oro 4ta. Sección En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco.	TAB13130200 134023	8,026,141	6.5%	6,724,997	5.4%	Convenio	1,976	100	54.00
41	Construcción Del Camino De Terracería En Mina Y Matamoros (San Pablo Tamborel), Km.0.000 Al 3.201.5 Del Municipio De Teapa, Tabasco.	TAB13130200 134510	7,843,757	6.3%	1,702,473	1.4%	Convenio	218	100	5.00
42	Aportación Estatal Al Pibai, Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ej. Villa Luz, Municipio De Tacotalpa, Tabasco.	TAB13130200 134586	140,000	0.1%	137,884	0.1%	Convenio	112	100	100.00