

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
1	Aportación Estatal Para La Aplicación De 40 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En La Cabecera Municipal De Morelos	ZAC00130400 245792	257,500	0.3%	257,500	0.3%	Vivienda	160	100	100.00
2	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En Calle Mirasoles De La Comunidad De Rancho Nuevo, Cuauhtemoc	ZAC00130400 246440	95,907	0.1%	95,907	0.1%	Metro Lineal	41	100	100.00
3	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En Calle Benito Juarez De La Comunidad De Rancho Nuevo, Cuauhtemoc	ZAC00130400 246465	73,183	0.1%	73,183	0.1%	Metro Lineal	22	100	100.00
4	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado	ZAC00130300 214975	511,155	0.6%	511,155	0.6%	Metro Lineal	345	100	100.00
5	Rehabilitación De La Red De Drenaje De 16 En Col. 20 De Noviembre	ZAC00130300 216532	363,785	0.4%	363,785	0.4%	Metro Lineal	942	100	100.00
6	Ampliación De La Red Electrica	ZAC00130300 215242	190,230	0.2%	190,230	0.2%	Poste	701	100	100.00
7	Ampliación De Red Eléctrica Y Relocalización De Línea Existente En Calle Bordo	ZAC00130400 238348	119,886	0.1%	119,886	0.1%	Poste	6	100	100.00
8	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias En Calle San José, Colonia Petroleos Mexicanos	ZAC00130400 247282	718,930	0.8%	718,930	0.8%	Metro Lineal	100	100	100.00
9	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En C. Gavilan Col. Popular Del Bosque	ZAC00130400 241306	78,520	0.1%	78,520	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
10	Suministro E Instalación De Baños Dignos En La Comunidad De Presa De Ángeles	ZAC00130400 240127	331,819	0.4%	331,819	0.4%	Sanitario	106	100	100.00
11	Construcción De Línea De Conducción De Agua De El Jazmín A Las Tortugas	ZAC00130400 246726	353,039	0.4%	353,039	0.4%	Metro Lineal	239	100	100.00
12	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Arroyo De La Penitencia	ZAC00130400 241697	33,347	0.0%	33,347	0.0%	Poste	65	100	100.00
13	Equipamiento Eléctrico Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	ZAC00130400 241786	83,586	0.1%	83,586	0.1%	Equipo	5,653	100	100.00
14	Ampliación De Red Eléctrica Y Relocalización De Línea Existente En Carretera Pinos - Ojocaliente	ZAC00130400 238367	138,115	0.1%	138,115	0.1%	Poste	6	100	100.00
15	Ampliación De Red Eléctrica En Calle San José	ZAC00130400 238269	86,057	0.1%	86,057	0.1%	Poste	180	100	100.00
16	Construcción De 200 MI De Alcantarillado En Calle Las Palmas	ZAC00130400 240482	306,408	0.3%	306,408	0.3%	Metro Lineal	490	100	100.00
17	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad De Corrales	ZAC00130400 243758	1,453,500	1.6%	1,453,500	1.6%	Metro Lineal	250	100	100.00
18	Construccion De Vado	ZAC00130400 260353	2,000	0.0%	2,000	0.0%	Obra	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
19	Aportación Estatal Para La Aplicación De 71 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Guadalupe	ZAC00130400 245703	504,700	0.5%	504,700	0.5%	Vivienda	284	100	100.00
20	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle San Martín De Porres, San Francisco, San Martín Caballero, Santa Rosa De Lima Y San Judas Tadeo De La Colonia San José	ZAC00130400 246975	438,600	0.5%	438,600	0.5%	Poste	250	100	100.00
21	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentación Con Concreto Hidráulico Guanicioneros Y Banquetas En C. Exhacienda De Tacoaleche	ZAC00130400 241331	820,486	0.9%	820,486	0.9%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
22	Construcción De Sanitarios Y Colocación De Tanques Biodegradables, Tercera Etapa	ZAC00130300 215543	217,459	0.2%	217,459	0.2%	Tanque	90	100	100.00
23	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle La Matenche	ZAC00130400 237703	31,660	0.0%	31,660	0.0%	Metro Lineal	165	100	100.00
24	Construcción De 19 Baños Ecológicos En La Comunidad De Barrancas	ZAC00130400 240402	275,196	0.3%	275,196	0.3%	Sanitario	346	100	100.00
25	Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles De La Colonia Buenos Aires	ZAC00130400 264154	209,970	0.2%	209,970	0.2%	Poste	250	100	100.00
26	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Zinc, Col. Centauro Del Norte	ZAC00130400 243823	84,808	0.1%	84,808	0.1%	Poste	80	100	100.00
27	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad El Terrero, Tepechitlan	ZAC00130300 213225	69,186	0.1%	69,186	0.1%	Metro Lineal	130	100	100.00
28	Construcción De Red Eléctrica En Fracc. San Andrés, De La Cabecera Municipal	ZAC00130300 215979	574,481	0.6%	574,481	0.6%	Obra	1,662	100	100.00
29	Programa De Infraestructura	ZAC13130100 105999	0	0.0%	-	0.0%	Obra	152	100	-
30	Programa Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En El Municipio De Jerez En La Localidad Ermita De Guadalupe	ZAC00130300 214647	3,607,437	3.9%	2,552,481	2.8%	Vivienda	282	100	-
31	Programa Construcción De Unidades Básicas De Vivienda En Cabecera Municipal De Tepetongo	ZAC00130300 214683	36,074,267	38.9%	36,074,267	38.9%	Vivienda	220	100	100.00
32	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Gómez Farías	ZAC00130400 240215	116,344	0.1%	116,344	0.1%	Poste	80	100	100.00
33	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ocampo	ZAC00130400 240205	110,209	0.1%	110,209	0.1%	Poste	40	100	100.00
34	Ampliación De Agua Potable En Calle Santa Rosa Entre Prolongación De Calle Y Camino Antiguo Al Maguey, Santa María	ZAC00130400 238070	92,308	0.1%	92,308	0.1%	Metro Lineal	440	100	100.00
35	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Nicolás Bravo Entre 5 De Mayo Y González Ortega	ZAC00130400 238043	168,496	0.2%	168,496	0.2%	Metro Lineal	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
36	Construcción De Drenaje Calle Niños Heroes	ZAC00130300 215869	433,834	0.5%	433,834	0.5%	Metro Lineal	314	100	100.00
37	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En Calle El Carril De La Comunidad De Rancho Nuevo, Cuauhtemoc	ZAC00130400 246528	137,934	0.1%	137,934	0.1%	Metro Lineal	53	100	100.00
38	Ampliación De Alcantarillado En La Colonia La Cumbrita De Tepechitlán	ZAC00130300 213254	63,391	0.1%	63,391	0.1%	Metro Lineal	70	100	100.00
39	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Villa, Genaro Vázquez Y Nueva Generación	ZAC00130400 241817	245,908	0.3%	245,908	0.3%	Metro Lineal	98	100	100.00
40	Construcción De 6 Baños Ecológicos En La Comunidad De Rancho Nuevo	ZAC00130400 240397	86,904	0.1%	86,904	0.1%	Sanitario	24	100	100.00
41	Aportacion Para La Adquisicion De Cemento, Obra Convenida Con Sinfra	ZAC00130400 259073	330,000	0.4%	330,000	0.4%	Pago	2,000	100	100.00
42	Sistema De Agua Potable Para La Colonia Magisterial, En La Localidad De Nieves, Municipio De Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas	ZAC00130400 241774	341,110	0.4%	341,110	0.4%	Metro Lineal	556	100	100.00
43	Aportación Estatal Para La Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica En San Gil, Pinos	ZAC00130400 246348	275,500	0.3%	275,500	0.3%	Poste	16	100	100.00
44	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 5 De Mayo	ZAC00130400 241876	99,861	0.1%	99,861	0.1%	Poste	17	100	100.00
45	Construcción De 2 Baños Ecológicos En La Comunidad De Cerro De Chivo	ZAC00130400 240360	28,968	0.0%	28,968	0.0%	Sanitario	33	100	100.00
46	Construcción De 11 Baños Ecológicos En La Comunidad De San Martín	ZAC00130400 240367	159,324	0.2%	159,324	0.2%	Sanitario	33	100	100.00
47	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Allende	ZAC00130400 237817	108,711	0.1%	108,711	0.1%	Poste	253	100	100.00
48	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Río Lerma	ZAC00130400 241808	38,762	0.0%	38,762	0.0%	Metro Lineal	25	100	100.00
49	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Revolución Entre Constitución Y 16 De Septiembre	ZAC00130300 213154	57,934	0.1%	57,934	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
50	Aportación Al Programa Hábitat Para 2da. Etapa Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Rio Tinto Col. Ampliación La Fé	ZAC00130400 241348	105,570	0.1%	105,570	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
51	Ampliación De Red De Drenaje Calle De Las Flores, Col. Colosio	ZAC00130400 241688	27,159	0.0%	27,159	0.0%	Metro Lineal	80	100	100.00
52	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En C. Frente Popular Col. 1a Secc T Y L	ZAC00130400 241256	427,508	0.5%	427,508	0.5%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
53	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado	ZAC00130300 214764	797,130	0.9%	797,130	0.9%	Metro Lineal	884	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
54	Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles De La Colonia Arrechiga	ZAC00130400 243809	123,848	0.1%	123,848	0.1%	Poste	120	100	100.00
55	Construcción De Concreto Ecológico En C. González Ortega De La Pitaya Jalpa, Zac.	ZAC00130400 266095	277,632	0.3%	221,595	0.2%	Metros Cuadrados	200	100	85.00
56	Ampliación De Red Eléctrica	ZAC00130300 215040	231,540	0.2%	231,540	0.2%	Poste	419	100	100.00
57	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Cerro Chino	ZAC00130300 213328	44,738	0.0%	44,738	0.0%	Poste	8	100	100.00
58	Estudios De Preinversión Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Estudio Geohidrológico	ZAC00130300 217886	17,895,081	19.3%	10,043,909	10.8%	Estudio	33,769	100	40.00
59	Perforación De Pozo Profundo En Campo Uno De La Comunidad Menonita	ZAC00130300 216427	528,450	0.6%	528,450	0.6%	Pozo	228	100	100.00
60	Adquisición De 40 Baños Biodegestores Con Boiler Solar En Varias Comunidades	ZAC00130400 240281	913,920	1.0%	913,920	1.0%	Sanitario	200	100	100.00
61	Construcción De 20 Baños Ecológicos Con Biodegestor En Varias Localidades	ZAC00130400 262251	280,388	0.3%	280,388	0.3%	Sanitario	100	100	100.00
62	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Barrio El Saltillo	ZAC00130400 240496	190,563	0.2%	190,563	0.2%	Poste	19,000	100	100.00
63	Ampliación De Red De Drenaje Calle Arboledas, Col. Arboledas	ZAC00130400 241690	42,159	0.0%	42,159	0.0%	Metro Lineal	55	100	100.00
64	Cruzada Contra El Hambre Construcción Y Mejoramiento De Vivienda	ZAC00130300 215617	4,482,760	4.8%	10,862	0.0%	Vivienda	-	100	-
65	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Fray Gil, Col. Los Frailes	ZAC00130400 241861	187,277	0.2%	187,277	0.2%	Poste	20	100	100.00
66	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Canoas	ZAC00130400 240162	235,679	0.3%	235,679	0.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
67	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado	ZAC00130300 214929	508,846	0.5%	508,846	0.5%	Metro Lineal	487	100	100.00
68	Ampliación De Red Eléctrica Calle Fray Margil, Col. Los Frailes	ZAC00130400 241854	263,713	0.3%	263,713	0.3%	Poste	49	100	100.00
69	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Dos Pinos	ZAC00130300 215417	90,908	0.1%	90,908	0.1%	Metro Lineal	80	100	100.00
70	Construcción De Línea De Conducción De Agua De El Tepozán A El Jazmín	ZAC00130400 246665	565,506	0.6%	565,506	0.6%	Metro Lineal	270	100	100.00
71	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Norias De San Miguel	ZAC00130400 245035	449,902	0.5%	449,902	0.5%	Poste	285	100	100.00
72	Aportación Estatal Para La Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica En Los Jarcias, Pinos	ZAC00130400 246019	272,833	0.3%	272,833	0.3%	Poste	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
73	Suministro E Instalación De Sistema Autosustentable A Base De Paneles Fotovoltaicos	ZAC00130400 246872	2,550,000	2.8%	2,550,000	2.8%	Sistema	284	100	100.00
74	Ampliación Sistema De Drenaje En Calle Enrique Estrada Norte, Acceso A Kinder	ZAC00130300 215928	153,371	0.2%	153,371	0.2%	Metro Lineal	722	100	100.00
75	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, En C. Hidalgo	ZAC00130400 241358	192,014	0.2%	192,014	0.2%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
76	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Manuel Caloca Entre Independencia Y México	ZAC00130300 213170	97,859	0.1%	97,859	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
77	Ampliación De La Red De Electricidad	ZAC00130300 215167	254,490	0.3%	254,490	0.3%	Poste	839	100	100.00
78	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En C. Avestruz Col. Popular Del Bosque	ZAC00130400 241297	74,210	0.1%	74,210	0.1%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
79	Ampliación De Red Electrica En La Comunidad San Pedro Ocotlán Entrada Norte	ZAC00130300 213893	142,657	0.2%	142,657	0.2%	Poste	30	100	100.00
80	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Estudiante	ZAC00130400 237724	70,253	0.1%	70,253	0.1%	Poste	173	100	100.00
81	Segunda Etapa De La Ampliación De Res De Agua Potable En Las Localidades El Zapote Y Castañeda, Tepechitlán	ZAC00130300 213355	817,843	0.9%	817,843	0.9%	Metro Lineal	180	100	100.00
82	Construcción De 8 Baños Ecológicos En La Comunidad De El Marín	ZAC00130400 238229	112,155	0.1%	112,155	0.1%	Sanitario	48	100	100.00
83	Caminos Rurales	ZAC00130400 259817	667,024	0.7%	667,024	0.7%	Obra	1,500	100	100.00
84	Construcción De Red Energía Eléctrica En La Comunidad De Santa Rita	ZAC00130400 237839	252,843	0.3%	252,843	0.3%	Poste	253	100	100.00
85	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En Calle Gladiolas De La Comunidad De Rancho Nuevo, Cuauhtemoc	ZAC00130400 246505	145,566	0.2%	145,566	0.2%	Metro Lineal	40	100	100.00
86	Programa Construcción De Unidades Basicas De Vivienda En Cabecera Municipal De Monte Escobedo	ZAC00130300 214817	2,818,302	3.0%	1,960,277	2.1%	Vivienda	220	100	-
87	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle 16 De Septiembre Entre Juan Aldama Y Revolución	ZAC00130300 213210	107,314	0.1%	107,314	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
88	Construcción De 12 Baños Ecológicos Con Biodegestor En La Comunidad El Tepozán	ZAC00130400 240253	336,465	0.4%	336,465	0.4%	Sanitario	95	100	100.00
89	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En C. Cambio De Mentalidad, Col. Ojo De Agua	ZAC00130400 241321	219,036	0.2%	219,036	0.2%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
90	Ampliación De Red Eléctrica En Carretera Zacatecas - Slp Km 49	ZAC00130400 238325	119,455	0.1%	119,455	0.1%	Poste	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
91	Equipamiento De Pozo Profundo Carr. A Camacho En La Localidad De Nieves, Municipio De Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas	ZAC00130400 241779	86,896	0.1%	86,896	0.1%	Equipo	5,653	1	100.00
92	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Arboledas, Col. Arboledas	ZAC00130400 241551	8,703	0.0%	8,703	0.0%	Metro Lineal	45	100	100.00
93	Ampliación De La Red Para Alimentar Casa Habitación En Priv. La Uca Colonia La Uca Miguel Auza	ZAC00130300 216688	113,516	0.1%	113,516	0.1%	Poste	40	100	100.00
94	Construcción De 40 Baños Ecológicos Con Biodigestor	ZAC00130400 244437	822,120	0.9%	822,120	0.9%	Sanitario	200	100	100.00
95	Ampliación Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Berriozabal, Cuauhtemoc	ZAC00130400 246388	61,550	0.1%	61,550	0.1%	Metro Lineal	328	100	100.00
96	Rehabilitación De Red De La Línea De Conducción	ZAC00130300 215304	244,571	0.3%	244,571	0.3%	Metro Lineal	220	30	100.00
97	Construcción De Baños Dignos En Viviendas De Varias Localidades Del Municipio De Pinos	ZAC00130400 236947	2,060,098	2.2%	2,060,098	2.2%	Sanitario	3,333	100	100.00
98	Equipamiento De Pozo De Agua Potable De San Francisco De Los Quijano	ZAC00130400 246751	300,900	0.3%	300,900	0.3%	Equipo	290	100	100.00
99	Aportación Estatal Para La Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica En Las Cuevas, Pinos	ZAC00130400 246329	371,000	0.4%	371,000	0.4%	Poste	28	100	100.00
100	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C. 2da. Deportista.	ZAC00130400 241343	192,792	0.2%	192,792	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
101	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Insurgentes	ZAC00130400 241879	169,150	0.2%	169,150	0.2%	Poste	26	100	100.00
102	Ampliación De Red Eléctrica En Fraccionamiento Sutsemop	ZAC00130300 215646	599,250	0.6%	599,250	0.6%	Poste	250	100	100.00
103	Ampliación De Red De Drenaje Calle Durazno, Col. Sierra Nevada	ZAC00130400 241561	36,665	0.0%	36,665	0.0%	Metro Lineal	80	100	100.00
104	Construcción De Red Y Colector Norte En La Comunidad De Francisco I. Madero	ZAC00130400 237337	1,455,357	1.6%	1,455,357	1.6%	Metro Lineal	2,582	100	100.00
105	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre Entre Juan Aldama Y Revolución	ZAC00130300 213178	58,622	0.1%	58,622	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
106	Construcción De Red De Energía Eléctrica De Alta Y Baja Tensión En Calle La Lagunilla	ZAC00130400 240042	215,842	0.2%	215,842	0.2%	Poste	90	100	100.00
107	Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles Fernando Pámanez Escobedo Y Genaro Borrego, Carlos Hinojosa Petit	ZAC00130400 237394	450,582	0.5%	450,582	0.5%	Poste	13	100	100.00
108	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En C. Victor Rosales Col. Limantour.	ZAC00130400 241337	105,548	0.1%	105,548	0.1%	Metro Cuadrado	74	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
109	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En C. Faisan Col. Popular Del Bosque	ZAC00130400 241287	71,062	0.1%	71,062	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
110	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 5 De Mayo, Col. 7 De Marzo	ZAC00130400 243780	106,325	0.1%	106,325	0.1%	Poste	70	100	100.00
111	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Vázquez Y Electricistas	ZAC00130400 238298	152,779	0.2%	152,779	0.2%	Poste	200	100	100.00
112	Aportación Estatal Para La Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Espía, Pinos	ZAC00130400 246307	56,833	0.1%	56,833	0.1%	Poste	16	100	100.00
113	Rehabilitacion De Acometida Electrica En Telesecundaria	ZAC00130400 260240	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Obra	100	100	100.00
114	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cobre, Col. Centauro Del Norte	ZAC00130400 243895	115,092	0.1%	115,092	0.1%	Poste	120	100	100.00
115	Construcción De 10 Baños Ecológicos Con Biodegestor	ZAC00130400 238845	175,696	0.2%	175,696	0.2%	Sanitario	48	100	100.00
116	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Buenavista De Trujillo	ZAC00130400 245087	866,206	0.9%	866,206	0.9%	Poste	1,466	100	100.00
117	Programa Construcción De Unidades Basicas De Vivienda En Cabecera Municipal De Teul De González Ortega	ZAC00130300 214733	2,818,302	3.0%	1,994,109	2.2%	Vivienda	220	100	-
118	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Felipe Ángeles (Tecalotes)	ZAC00130400 246633	1,044,156	1.1%	1,044,156	1.1%	Metro Lineal	294	100	100.00
119	Ampliación De Red De Drenaje En Calle La Cantera	ZAC00130300 216579	61,245	0.1%	61,245	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
120	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En C. Juan De La O	ZAC00130400 241270	625,994	0.7%	625,994	0.7%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
121	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Santa Anita	ZAC00130400 241710	218,938	0.2%	218,938	0.2%	Poste	119	100	100.00
122	Aportación Para La Aplicación De 52 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En La Cabecera Municipal Del Municipio De Vetagrande	ZAC00130400 245840	267,800	0.3%	267,800	0.3%	Vivienda	408	100	100.00
123	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Olimpiadas Entre 20 De Noviembre Y Niños Héroes	ZAC00130400 238099	165,179	0.2%	165,179	0.2%	Metro Lineal	220	100	100.00
124	Programa Construcción De Unidades Basicas De Vivienda En Cabecera Municipal De Florencia De Benito Juárez	ZAC00130300 214999	2,818,302	3.0%	1,867,444	2.0%	Vivienda	220	100	-
125	Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De San Isidro, Col. Sierra Fría	ZAC00130400 238748	1,310,200	1.4%	1,310,200	1.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
126	Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De Matías Ramos (El Tanger), Gral. Francisco R. Murguía	ZAC00130300 215783	578,768	0.6%	578,768	0.6%	Metro Lineal	280	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
127	Aportación Estatal Para La Obra Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad Agua Blanca, Apulco	ZAC00130400 246366	127,306	0.1%	127,306	0.1%	Obra	285	1	100.00
128	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Dos Pinos	ZAC00130300 215365	40,778	0.0%	40,778	0.0%	Metro Lineal	80	100	100.00
129	Construcción De 21 Baños Ecológicos En Varias Comunidades	ZAC00130400 241847	371,080	0.4%	371,080	0.4%	Sanitarios	85	100	100.00
130	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle San Luis	ZAC00130400 241810	58,379	0.1%	58,379	0.1%	Metro Lineal	26	100	100.00
131	Adquisición De Equipo De Computo Y De Impresión Dentro Del Programa De Desarrollo Institucional	ZAC00130400 252222	65,795	0.1%	65,795	0.1%	Lote	100	100	100.00
132	Construcción Y Amplición De La Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre De La Colonia Morelos, San Pedro Piedra Gorda, Cuauhtemoc	ZAC00130400 246582	26,403	0.0%	26,403	0.0%	Poste	27	100	100.00
133	Ampliación De La Red Eléctrica Al Sur Del Campo Deportivo En La Comunidad De Talesteipa	ZAC00130300 213300	123,451	0.1%	123,451	0.1%	Poste	24	100	100.00
134	Aportación Para La Aplicación De 7 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En Cabecera Municipal Del Municipio De Zacatecas	ZAC00130400 245887	77,250	0.1%	77,250	0.1%	Vivienda	28	100	100.00
135	Aportación Para La Aplicación De 59 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En La Cabecera Municipal Del Municipio De Calera	ZAC00130400 245639	303,850	0.3%	303,850	0.3%	Vivienda	236	100	100.00
136	Construcción De 11 Baños Ecológicos En La Comunidad De Mina Mercurio	ZAC00130400 240375	159,324	0.2%	159,324	0.2%	Sanitario	33	100	100.00
137	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Tránsito Pesado	ZAC00130400 240187	302,780	0.3%	302,780	0.3%	Poste	2,000	100	100.00
138	Ampliación De Red De Drenaje Calle Del Ángel	ZAC00130400 241680	20,180	0.0%	20,180	0.0%	Metro Lineal	45	100	100.00
139	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Niños Heroes	ZAC00130300 213189	138,091	0.1%	138,091	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
140	Ampliación De Red Eléctrica Al Sur De La Comunidad De Telesteipa Al Costado Poniente De La Carretera	ZAC00130300 213734	50,408	0.1%	50,408	0.1%	Poste	18	100	100.00
141	Ampliación De La Red Eléctrica En La Comunidad De San Lucas	ZAC00130300 215695	336,993	0.4%	336,993	0.4%	Poste	782	100	100.00
142	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Josefa Ortíz De Domínguez Y Santa Cruz	ZAC00130400 241886	341,028	0.4%	341,028	0.4%	Poste	30	100	100.00
143	Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Alamo	ZAC00130300 216719	184,721	0.2%	184,721	0.2%	Poste	100	100	100.00
144	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Sinaloa	ZAC00130400 240342	206,376	0.2%	206,376	0.2%	Metro Lineal	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
145	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Genaro Borrego	ZAC00130400 238604	59,357	0.1%	59,357	0.1%	Metro Lineal	60	100	100.00
146	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Urbanización En Calle Los Olmos De La Col. Los Olmos	ZAC00130300 216776	808,805	0.9%	808,805	0.9%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
147	Programa De Infraestructura Social	ZAC00130400 267877	14,532,064	15.7%	-	0.0%	Programa	125,000	25	-
148	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Niquel, Col. Centauro Del Norte	ZAC00130400 243875	85,711	0.1%	85,711	0.1%	Poste	95	100	100.00
149	Ampliación De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Cabecera Municipal	ZAC00130400 247259	199,725	0.2%	199,725	0.2%	Metro Lineal	400	100	100.00
150	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Calle De La Capilla	ZAC00130300 215819	38,425	0.0%	38,425	0.0%	Metro Lineal	232	100	100.00
151	Construcción De 7 Baños Ecológicos En La Comunidad De San Isidro De Los Bancos	ZAC00130400 238198	98,136	0.1%	98,136	0.1%	Sanitario	35	100	100.00
152	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco Villa	ZAC00130400 241883	105,520	0.1%	105,520	0.1%	Poste	13	100	100.00
153	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle 5 De Mayo	ZAC00130400 241530	47,883	0.1%	47,883	0.1%	Metro Lineal	60	100	100.00
154	Ampliación De Red Eléctrica En Calle San Antonio	ZAC00130400 237800	63,932	0.1%	63,932	0.1%	Poste	120	100	100.00
155	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Margaritas Y 17 De Febrero En La Comunidad Cieneguillas	ZAC00130400 237193	138,042	0.1%	138,042	0.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
156	Construcción De 10 Baños Ecológicos Con Biodegestor	ZAC00130400 238890	175,696	0.2%	175,696	0.2%	Sanitario	48	100	100.00
157	Ampliación De Red Eléctrica Subterránea En La Calle San Juan, Col. Lomas De Bracho	ZAC00130400 237461	903,546	1.0%	903,546	1.0%	Vivienda	13	100	100.00
158	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Fray Santiago, Col. Los Frailes	ZAC00130400 241869	159,321	0.2%	159,321	0.2%	Poste	20	100	100.00
159	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Del Sol	ZAC00130400 241827	104,616	0.1%	104,616	0.1%	Metro Lineal	36	100	100.00
160	Estudios De Preinversión En Materia De Saneamiento En Zonas Rurales Contraparte Fise	ZAC00130200 172246	1,776,571	1.9%	1,562,654	1.7%	Estudio	10,413	100	90.00
161	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Sinaloa	ZAC00130400 240349	267,788	0.3%	267,788	0.3%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
162	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Rosal, Col. Jardines	ZAC00130400 241799	39,317	0.0%	39,317	0.0%	Metro Lineal	22	100	100.00
163	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Niños Héroes	ZAC00130300 213584	97,507	0.1%	97,507	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
164	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Drenaje Y Urbanización En Calle Genaro Codina	ZAC00130300 216830	1,605,617	1.7%	1,605,617	1.7%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
165	Ampliación De Red Eléctrica Del Auditorio En La Comunidad De Los Pozos	ZAC00130400 240261	174,411	0.2%	174,411	0.2%	Poste	209	100	100.00
166	Fortalecimiento De La Infraestructura Social	ZAC13130200 167344	806,684	0.9%	806,684	0.9%	Metro Lineal	1,600	100	100.00
167	Programa Anual De Mantenimiento Para La Supervision Tecnica, Seguimiento Y Conservacion De La Infraestructura Hidraulica	ZAC00130400 267931	4,132,230	4.5%	-	0.0%	Supervisión	103,993	100	-
168	Aportación Estatal Para La Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica En Mesa De Los Tanques, Pinos	ZAC00130400 245924	315,000	0.3%	315,000	0.3%	Poste	48	100	100.00
169	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Genaro Borrego Oriente	ZAC00130400 238572	51,329	0.1%	51,329	0.1%	Metro Lineal	66	100	100.00
170	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 20 De Noviembre, Comunidad De Rancho Nuevo	ZAC00130400 237277	285,040	0.3%	285,040	0.3%	Metro Lineal	413	100	100.00
171	Construcción De Red De Energía Eléctrica De Alta Y Baja Tensión En Bañón	ZAC00130400 240105	359,737	0.4%	359,737	0.4%	Poste	120	100	100.00
172	Construcción De Red De Drenaje En La Palmilla	ZAC00130400 246846	114,810	0.1%	114,810	0.1%	Metro Lineal	391	100	100.00
173	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle 7 De Septiembre	ZAC00130400 241832	68,309	0.1%	68,309	0.1%	Metro Lineal	36	100	100.00
174	Ampliación De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad De Manantial De La Honda	ZAC00130400 247104	267,848	0.3%	267,848	0.3%	Metro Lineal	980	100	100.00
175	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En Varias Calles, Col. Filósofos Iii	ZAC00130400 237356	852,506	0.9%	852,506	0.9%	Metro Lineal	884	100	100.00
176	Ampliación De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia San Marcos	ZAC00130400 247232	418,032	0.5%	418,032	0.5%	Metro Lineal	400	100	100.00
177	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Movimiento Magisterial, Col. 2da. Sección T.Y.L	ZAC00130400 241815	65,960	0.1%	65,960	0.1%	Metro Lineal	22	100	100.00
178	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado	ZAC00130300 214872	663,000	0.7%	663,000	0.7%	Metro Lineal	874	100	100.00
179	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pámanez Escobedo, Col. Luis Donald Colosio 1a. Sección	ZAC00130400 237313	239,332	0.3%	239,332	0.3%	Metro Lineal	219	100	100.00
180	Ampliación De Red De Drenaje En Arroyo Del Derramadero, Tercera Etapa	ZAC00130300 216622	294,733	0.3%	294,733	0.3%	Metro Lineal	12,042	100	100.00
181	Perforación De Pozo Profundo En La Comunidad De Delicias De López Velarde	ZAC00130300 216363	528,450	0.6%	528,450	0.6%	Pozo	146	100	100.00
182	Construcción De Red De Energía Eléctrica De Alta Y Baja Tensión En Calle 16 De Septiembre	ZAC00130400 240049	173,036	0.2%	173,036	0.2%	Poste	96	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
183	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En Calle Agrarismo En Colonia Morelos, San Pedro Piedra Gorda, Cuauhtemoc	ZAC00130400 246609	41,678	0.0%	41,678	0.0%	Poste	27	100	100.00
184	Rehabilitaci3n De Sistema De Alcantarillado En Calle Venustiano Carranza De La Comunidad De Rancho Nuevo, Cuauhtemoc	ZAC00130400 246413	105,886	0.1%	105,886	0.1%	Metro Lineal	47	100	100.00
185	Ampliación De Alcantarillado En Calles De La Comunidad El Copetillo	ZAC00130400 246908	298,848	0.3%	298,848	0.3%	Metro Lineal	230	100	100.00
186	Construcción De Planta Potabilizadora En La Comunidad De El Refugio, Municipio Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas	ZAC00130400 241788	282,772	0.3%	282,772	0.3%	Planta	77	100	100.00
187	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Manuel Caloca Entre Independencia Y México	ZAC00130300 213203	155,594	0.2%	155,594	0.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
188	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Barrio Concordia	ZAC00130400 240200	143,620	0.2%	143,620	0.2%	Poste	60	100	100.00
189	Aportacion Al Programa 3x1, Para La Adquisicion De 8 Equipos De Computo Para La Biblioteca Municipal	ZAC00130400 260010	15,875	0.0%	15,875	0.0%	Acción	2,000	100	100.00
190	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario 2da. Etapa En Varias Calles De La Colonia San Gabriel	ZAC00130400 237296	442,066	0.5%	442,066	0.5%	Metro Lineal	600	100	100.00
191	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Auza Entre Calles Río Amazona Y López Portillo	ZAC00130400 241894	161,723	0.2%	161,723	0.2%	Metro Lineal	180	100	100.00
192	Aportación Estatal Para La Aplicación De 25 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En La Cabecera Municipal Del Municipio De Mazapil	ZAC00130400 245768	128,750	0.1%	128,750	0.1%	Vivienda	100	100	100.00
193	Pago De Toner De Impresoras Para Desarrollo Economico Y Social	ZAC00130400 260828	9,400	0.0%	9,400	0.0%	Pago	-	100	100.00
194	Ampliación De Red De Drenaje Calle Francisco I. Madero	ZAC00130400 241684	60,766	0.1%	60,766	0.1%	Metro Lineal	65	100	100.00
195	Ampliación De Red De Drenaje Calle Puebla	ZAC00130400 241572	97,965	0.1%	97,965	0.1%	Metro Lineal	55	100	100.00
196	Rehabilitación De Red De Drenaje, Quinta Etapa	ZAC00130300 215585	408,277	0.4%	408,277	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
197	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Revolución Entre Constitución Y 16 De Septiembre	ZAC00130300 213617	92,764	0.1%	92,764	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
198	Ampliación De Red De Drenaje Calle Pedro Ruiz González, Col. De La Cruz	ZAC00130400 241569	190,124	0.2%	190,124	0.2%	Metro Lineal	85	100	100.00
199	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Poeta, Col. Ojo De Agua De La Palma	ZAC00130400 241838	50,102	0.1%	50,102	0.1%	Metro Lineal	23	100	100.00
200	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidades El Zapote Y Castañeda De Tepechitlán	ZAC00130300 213236	665,103	0.7%	665,103	0.7%	Metro Lineal	180	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
201	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De Varias Localidades Del Municipio De Pinos	ZAC00130400 237044	2,056,898	2.2%	2,056,898	2.2%	Metro Cuadrado	5,160	100	100.00
202	Ampliación De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata	ZAC00130400 237781	96,941	0.1%	96,941	0.1%	Poste	113	100	100.00
203	Construcción De 20 Baños Ecológicos Con Biodegestor En Varias Localidades	ZAC00130400 240448	483,889	0.5%	483,889	0.5%	Sanitario	100	100	100.00
204	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Carril	ZAC00130400 237764	149,956	0.2%	149,956	0.2%	Poste	527	100	100.00
205	Ampliación De La Red Eléctrica Para Alumbrado Sur De La Comunidad De Talesteipa Al Costado Oriente De La Carretera	ZAC00130300 213799	15,351	0.0%	15,351	0.0%	Poste	20	100	100.00
206	Línea De Conducción Del Pozo Al Tepozán	ZAC00130400 246698	690,388	0.7%	690,388	0.7%	Metro Lineal	61	100	100.00
207	Construcción De Baños Ecológicos En La Comunidad De El Madroño	ZAC00130300 216297	79,560	0.1%	79,560	0.1%	Sanitario	35	100	100.00
208	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle De La Concepción, Barrio De Guadalupe	ZAC00130400 241694	162,438	0.2%	162,438	0.2%	Poste	55	100	100.00
209	Línea De Conducción De Agua Potable En San Rafael	ZAC00130400 246784	559,018	0.6%	559,018	0.6%	Metro Lineal	306	100	100.00
210	Aportación Para La Aplicación De 388 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Pinos	ZAC00130400 245591	1,998,200	2.2%	1,998,200	2.2%	Vivienda	1,552	100	100.00
211	Línea De Conducción De Agua Potable En El Ranchito	ZAC00130400 246814	74,666	0.1%	74,666	0.1%	Metro Lineal	22	100	100.00
212	Ampliación De Red Eléctrica En La Cabecera Municipal De Melchor Ocampo	ZAC00130400 240136	249,900	0.3%	249,900	0.3%	Poste	100	100	100.00
213	Adquisición De Materiales Para Ampliacion De Agua Potable En Calle Dif Zoquite	ZAC00130400 241197	7,106	0.0%	7,106	0.0%	Metro Lineal	50	100	100.00
214	Aportación Estatal Para La Aplicación De 87 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Fresnillo	ZAC00130400 245680	448,050	0.5%	448,050	0.5%	Vivienda	348	87	100.00
215	Aportación Al Programa Hábitat Para Ampliacion De La Red Electrica De La Calle 2da. De Santa Cruz	ZAC00130400 241399	85,102	0.1%	85,102	0.1%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
216	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable "La Cremería" Localidad De Nieves, Municipio De Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas	ZAC00130400 241783	139,094	0.2%	139,094	0.2%	Equipo	5,653	100	100.00
217	Aportación Para La Aplicación De 28 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Pánuco	ZAC00130400 245817	144,200	0.2%	144,200	0.2%	Vivienda	112	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
218	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Mina	ZAC00130400 241889	71,054	0.1%	71,054	0.1%	Poste	11	100	100.00
219	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Las Lajas	ZAC00130400 263135	255,322	0.3%	255,322	0.3%	Poste	839	100	100.00
220	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En Calle Prolongación Mirasoles De La Comunidad De Rancho Nuevo, Cuauhtemoc	ZAC00130400 246555	161,967	0.2%	161,967	0.2%	Metro Lineal	22	100	100.00
221	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Del Ranchiito	ZAC00130400 238619	92,200	0.1%	92,200	0.1%	Metro Lineal	60	100	100.00
222	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Tepotztli, Col. El Orito 1a. Sección	ZAC00130400 237504	226,910	0.2%	226,910	0.2%	Poste	4	100	100.00
223	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Los Arellano, Barrio De Guadalupe	ZAC00130400 241702	44,320	0.0%	44,320	0.0%	Poste	55	100	100.00
224	Ampliación De Colector Comunidad González Ortega (Machines)	ZAC00130400 237240	259,741	0.3%	259,741	0.3%	Metro Lineal	398	100	100.00
225	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad San Pedro Ocotlán Salida A San José	ZAC00130300 213834	146,656	0.2%	146,656	0.2%	Poste	36	100	100.00
226	Programa Construcción De Unidades Basicas De Vivienda En Cabecera Municipal De Tepechitlan	ZAC00130300 214761	2,818,302	3.0%	1,994,126	2.2%	Vivienda	220	100	-
227	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Fray Gil, Col. Los Frailes	ZAC00130400 241841	206,259	0.2%	206,259	0.2%	Metro Lineal	102	100	100.00
228	Construcción De Obra De Electrificación	ZAC00130400 241872	170,152	0.2%	170,152	0.2%	Poste	1,240	100	100.00
229	Aportación Al Programa Hábitat Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En C. Domingo Govea	ZAC00130400 241278	388,236	0.4%	388,236	0.4%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
230	Aportación Estatal Para La Aplicación De 41 Acciones De Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Villa De Cos	ZAC00130400 245866	211,150	0.2%	211,150	0.2%	Vivienda	164	100	100.00
231	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Morelos	ZAC00130400 237743	25,238	0.0%	25,238	0.0%	Poste	110	100	100.00
232	Ampliación De Red Eléctrica Para La Zona Oriente En La Comunidad De Talesteipa	ZAC00130300 213683	69,115	0.1%	69,115	0.1%	Equipo	8	100	100.00
233	Ampliación De Red De Drenaje Calle Matamoros	ZAC00130400 241682	70,106	0.1%	70,106	0.1%	Metro Lineal	61	100	100.00
234	Construcción De 4 Baños Ecológicos En La Comunidad De Nuevo Saucillo	ZAC00130400 240381	57,936	0.1%	57,936	0.1%	Sanitario	33	100	100.00
235	Programa Construcción De Unidades Basicas De Viviendaen Cabecera Municipal De General Francisco R. Murguía	ZAC00130300 214789	2,818,302	3.0%	1,994,125	2.2%	Vivienda	220	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,505,281	175.4%	125,911,577	135.9%		389,140		
236	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Calle Sol Y Calle Luna	ZAC00130400 241814	251,991	0.3%	251,991	0.3%	Metro Lineal	57	100	100.00
237	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia San Marcos	ZAC00130400 247059	113,995	0.1%	113,995	0.1%	Metro Lineal	400	100	100.00
238	Construcción De 10 Baños Ecológicos Con Biodegestor	ZAC00130400 238941	175,696	0.2%	175,696	0.2%	Sanitario	48	100	100.00
239	Aportación Estatal Para La Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica En El Jarillal, Pinos	ZAC00130400 245945	170,500	0.2%	170,500	0.2%	Poste	12	100	100.00
240	Construcción De Baños Ecológicos En Varias Comunidades	ZAC00130300 216047	595,680	0.6%	595,680	0.6%	Sanitario	526	100	100.00
241	Suministro Y Colocación De Tanque Elevado Para Sistema De Agua Potable	ZAC00130400 241557	317,930	0.3%	317,930	0.3%	Sistema	603	100	100.00
242	Ampliación De La Red De Agua Potable En Privada Lamberto Elías Y Limón, Col. Alma Obrera	ZAC00130400 237154	46,511	0.1%	46,511	0.1%	Metro Lineal	56	100	100.00