

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,589,966	94.6%	29,933,699	60.8%		681		
1	Techos Ligeros	COA00130400 276877	63,141	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
2	Piso Firme	COA00130400 276303	25,020	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	30.00
3	Piso Firme	COA00130400 276360	570,572	1.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	40.00
4	Piso Firme	COA00130400 276331	75,060	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Construcción De 25.90 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diám. En Calle Juan Navarro Entre Calle Línea Existente Y Rio Seco. Col. Fundadores V Sector.	COA00130400 280937	110,000	0.2%	103,296	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Construcción De 2,332 M2 Pavimento Asfáltico En La Calle Codornices Entre Emiliano Zapata Y Calle Aguilas. Col. Valle De Las Aves.	COA00130400 279771	857,420	1.7%	695,080	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Construcción De 873 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Golondrinas Entre Halcones Y Tope De Calle. Col. Valle De Las Aves.	COA00130400 280898	420,390	0.9%	324,390	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Piso Firme	COA00130400 276311	37,530	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	35.00
9	Techos Ligeros	COA00130400 276758	91,204	0.2%	91,203	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276974	88,415	0.2%	88,415	0.2%	Vivienda	-	100	100.00
11	Electrificación	COA00130400 276538	940,719	1.9%	810,671	1.6%	Vivienda	-	100	98.00
12	"Cecytec" N/C: Constr. De 7 Aulas Did., Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo, Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	COA10130100 020875	6,867,417	13.9%	5,973,912	12.1%	Aula	7	100	100.00
13	Techos Ligeros	COA00130400 276920	1,094,444	2.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
14	Piso Firme	COA00130400 276347	62,550	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
15	Rehabilitacion De Fachadas	COA00130400 276982	125,756	0.3%	125,756	0.3%	Vivienda	-	100	100.00
16	Granja Solar	COA00130400 276516	1,513,817	3.1%	1,513,817	3.1%	Vivienda	-	100	-
17	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276964	123,610	0.3%	123,610	0.3%	Vivienda	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,589,966	94.6%	29,933,699	60.8%		681		
18	Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Tercera De La Colonia Mano Con Mano Y Terminacion De Descargas Domiciliarias En Colonia Guayulera Y Mano Con Mano	COA00130300 213405	587,160	1.2%	587,160	1.2%	Metros Lineales	320	100	100.00
19	Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera De Coahuila: Estudios Especializados: Mecánica De Suelos Y Penetración Profunda.	COA12130200 153942	117,508	0.2%	117,508	0.2%	Estudio	350	100	100.00
20	Techos Ligeros	COA00130400 276892	21,047	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
21	Construcción De 540 M2 Pavimento Asfáltico En Calle Privada Patos Entre Aguilas Y Tope De Arroyo. Col. Valle De Las Aves.	COA00130400 280724	213,290	0.4%	125,656	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276969	44,208	0.1%	44,208	0.1%	Vivienda	-	100	100.00
23	Construcción De 212 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario En Lateral Al Arroyo Entre Calle Sin Nombre Y Manlio Fabio Gomez U. Col. Ma. De León	COA00130400 280548	499,809	1.0%	488,906	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
24	Piso Firme	COA00130400 276370	437,850	0.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
25	Techos De Concreto	COA00130400 276667	499,996	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
26	Piso Firme	COA00130400 276392	570,572	1.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	10.00
27	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276995	81,548	0.2%	81,548	0.2%	Vivienda	-	100	100.00
28	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276952	103,437	0.2%	103,437	0.2%	Vivienda	-	100	100.00
29	Techos Ligeros	COA00130400 276723	14,031	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
30	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276945	70,389	0.1%	70,389	0.1%	Vivienda	-	100	100.00
31	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 277000	2,749,550	5.6%	681,570	1.4%	Vivienda	-	100	30.00
32	Construcción De 70 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería Pead Rd11 De 4 Pulg. Para Dar Servicio A La Calle Privada Patos Entre Calle Aguilas Y Tope De Calle (Arroyo) Col. Valle De Las Aves.	COA00130400 280879	106,730	0.2%	80,068	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
33	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276978	80,260	0.2%	80,260	0.2%	Vivienda	-	100	100.00
34	Electrificación	COA00130400 276561	1,252,969	2.5%	1,252,969	2.5%	Vivienda	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,589,966	94.6%	29,933,699	60.8%		681		
35	Construcción De 80 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería Pead Rd11 De 4 Pul. Para Dar Servicio A La Calle Privada Pumas 3 Entre Paseo De Los Pumas Y Tope De Arroyo. Col. Lomas De Lourdes.	COA00130400 280759	146,143	0.3%	113,263	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
36	Piso Firme	COA00130400 276351	312,750	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	50.00
37	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276959	44,637	0.1%	44,637	0.1%	Vivienda	-	100	100.00
38	Celdas Solares	COA00130400 276461	172,260	0.3%	-	0.0%	Equipo	-	100	95.00
39	Techos Ligeros	COA00130400 276675	133,298	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
40	Piso Firme	COA00130400 276387	162,630	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
41	"Conalep": Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio De Metrología Y Taller De Electricidad.	COA12130100 124385	641,638	1.3%	270,445	0.5%	Equipo	1	100	85.00
42	Piso Firme	COA00130400 276344	75,060	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
43	Techos De Concreto	COA00130400 276573	479,270	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
44	Celdas Solares	COA00130400 276426	422,820	0.9%	-	0.0%	Equipo	-	100	50.00
45	Construcción De 73 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Oriente Entre Calle Asociación Gilberto Y Calle 1d. Col. Gaspar Valdes.	COA00130400 280815	159,391	0.3%	156,623	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
46	Tchos Ligeros	COA00130400 276915	701,568	1.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
47	Construcción De 540 M2 Pavimento Asfáltico En Calle Privadaa 1 Entre Aguilas Y Tope De Arroyo. Col. Valle De Las Aves.	COA00130400 280625	219,873	0.4%	174,343	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
48	Celdas Solares	COA00130400 276493	344,520	0.7%	-	0.0%	Equipo	-	100	60.00
49	Construcción De 50 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diám. En Calle Lateral Al Arroyo Entre Calle Rio Seco Y Rio Sinaloa. Col. Fundadores V Sector.	COA00130400 280968	494,434	1.0%	434,300	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
50	Techos L igeros	COA00130400 276911	77,172	0.2%	60,497	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
51	Construcción De 540 M2 Pavimento Asfáltico En Calle Priv. 2 Entre Aguilas Y Tope De Arroyo. Col. Valle De Las Aves.	COA00130400 280573	219,873	0.4%	170,396	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,589,966	94.6%	29,933,699	60.8%		681		
52	Techos Ligeros	COA00130400 276863	56,125	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
53	Construcción De 820 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Pavorreales (Cardenales) Entre Codornices Y Calle Sin Nombre Al Sur. Col. Valle De Las Aves.	COA00130400 279904	323,405	0.7%	257,692	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
54	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276967	44,208	0.1%	44,208	0.1%	Vivienda	-	100	100.00
55	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276988	123,610	0.3%	123,610	0.3%	Vivienda	-	100	100.00
56	Piso Firme	COA00130400 276293	275,220	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	80.00
57	Celdas Solares	COA00130400 276415	62,640	0.1%	-	0.0%	Equipo	-	100	75.00
58	Rehabilitación De Fachadas	COA00130400 276994	73,822	0.1%	73,822	0.1%	Vivienda	-	100	100.00
59	Construcción De 1,925 M2 De Pavimento Asfáltico En La Calle Eleazar Galindo Vara Entre Calle Prol. Benito Juárez Y Tajín. Col. Ampl. María De León.	COA00130400 279848	729,475	1.5%	641,795	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
60	Construcción De 60 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle 1d Entre Blvd. Gaspar Valdes Y Av. Oriente. Col. Gaspar Valdes.	COA00130400 280798	137,208	0.3%	122,795	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
61	Construcción De 218 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Antonio De Aguirre Entre Cristóbal Pereas Y Carlos Lazo Y Calle Carlos Lazo Entre Antonio De Aguirre Y Tope. Col San José.	COA00130400 279596	397,458	0.8%	370,479	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
62	Celdas Solares	COA00130400 276401	281,880	0.6%	-	0.0%	Equipo	-	100	50.00
63	Techos De Concreto	COA00130400 276655	499,996	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
64	Celdas Solares	COA00130400 276481	31,320	0.1%	-	0.0%	Equipo	-	100	100.00
65	Construcción De 2,214 M2 Pavimento Asfáltico En Calle Gaviotas Entre Pavorreales (Cardenales) Y Calle Halcones. Valle De Las Aves.	COA00130400 279669	828,805	1.7%	721,325	1.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
66	Techos Ligeros	COA00130400 276905	259,580	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
67	Construcción De 100 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Calle C Pereas Entre Calle Rio Salado Y Calle Rio Seco. Fundadores V Sector.	COA00130400 280920	378,140	0.8%	358,863	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,589,966	94.6%	29,933,699	60.8%		681		
68	Tchos Ligeros	COA00130400 276885	175,392	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
69	Piso Firme	COA00130400 276340	287,730	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
70	Construcción De 75 MI De Drenaje Sanitario De La Calle Privada Patos Y Lateral De Arroyo. Col. Valle De Las Aves.	COA00130400 280859	135,650	0.3%	107,794	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
71	Techos Ligeros	COA00130400 276927	694,552	1.4%	649,077	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
72	Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz: Mobliario Y Equipo Para La Unidad Académica Departamental.	COA12130100 124406	5,896,658	12.0%	5,139,379	10.4%	Equipo	1	100	100.00
73	Celdas Solares	COA00130400 276436	360,180	0.7%	-	0.0%	Equipo	-	100	50.00
74	Tchos Ligeros	COA00130400 276899	701,568	1.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	20.00
75	Construcción De Alcantarillado Sanitario (Biodigestores) En La Localidad De Hidalgo, Coahuila	COA12130100 124392	2,064,197	4.2%	2,064,197	4.2%	Obra	1	100	100.00
76	Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Equipamiento Para Prácticas De Ingeniería Industrial.	COA12130100 124449	737,043	1.5%	737,043	1.5%	Equipo	1	100	100.00
77	Techos Ligeros	COA00130400 276690	42,094	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
78	Construcción De 1,775.37 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Paralela Camino Al Morillo (Calle Jesús Flores Saucedo) Entre El Blvd. Antonio Narro Y Perif. L.E.A. Lomas De Guadalupe.	COA00130400 280257	850,000	1.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	10.00
79	Construcción De 310 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Zenzontle Entre Gorriones Y Aguilas. Col. Valle De Las Aves.	COA00130400 280605	522,091	1.1%	416,383	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
80	Celdas Solares	COA00130400 276409	281,880	0.6%	-	0.0%	Equipo	-	100	100.00
81	Piso Firme	COA00130400 276355	37,530	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
82	Techos De Concreto	COA00130400 276590	479,270	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
83	Granja Solar	COA00130400 276506	2,700,024	5.5%	2,700,024	5.5%	Vivienda	-	100	-
84	Electrificación	COA00130400 276547	309,516	0.6%	87,150	0.2%	Vivienda	-	100	98.00
85	Construcción De 336 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11 De 4 Pulg. Para Dar Servicio A Las Calles 13, 58 Y 60. Morelos V. Sector.	COA00130400 280840	486,940	1.0%	329,731	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00