

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
1	Modernización Y Ampliación Del Camino: Zinacantán ¿ Pinar Salinas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 7 246 Al 12 438 (Subrasante Del Km. 11 060 Al Km. 12 438; Riego Impregn	CHP13130200 145007	949,403	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	4,275	100	100.00
2	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 207148	2,123,024	0.2%	-	0.0%	Obra	197	100	-
3	Camino: Ramal A Frontera Corozal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 600 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 600 (T.A.))	CHP00130300 212491	29,663,326	2.6%	-	0.0%	Kilómetro	202,656	100	-
4	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 208199	3,879,392	0.3%	-	0.0%	Obra	558	100	-
5	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña	CHP00130400 236732	790,413	0.1%	790,413	0.1%	Vivienda	7,541	100	-
6	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 47 500 (Oxchuc - Ocosingo) ¿ Saklumiljá - El Niz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 5 000)	CHP13130200 145011	1,340,965	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	2,838	100	87.00
7	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130300 212256	2,186,619	0.2%	-	0.0%	Obra	78,403	100	-
8	Camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontaljá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 4 000 - Km. 8 000)	CHP00130300 212525	32,910,383	2.8%	-	0.0%	Kilómetro	44,005	100	30.00
9	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua	CHP00130400 246683	409,392	0.0%	140,000	0.0%	Rehabilitacion	150	1	100.00
10	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 207511	95,655	0.0%	95,655	0.0%	Vivienda	1,118	100	-
11	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 209336	196,345	0.0%	196,345	0.0%	Vivienda	2,189	100	-
12	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 23 425 (Teopisca - San Cristóbal De Las Casas) - Jardín Del Nuevo Edén ¿ Lindavista - Campo Santiago, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 040)	CHP13130200 143653	11,759	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	2,005	100	100.00
13	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km 42 800 (Ocosingo - Palenque) - Centro Chich, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 142.60 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 500 Al Km. 4 142.60	CHP13130200 143610	24,204	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	750	100	60.00
14	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Indirectos)	CHP00130300 212147	103,559	0.0%	-	0.0%	Obra	2,156	100	38.00
15	Techado De Cancha De Usos Multiples De 32.00 X 18.10 Mts En Escuela General Anaya Con C.C.T. 07dpb19570	CHP00130400 266679	1,150,000	0.1%	1,150,000	0.1%	Obra	208	100	100.00
16	Camino: E.C. (Triunfo De Madero - Rafael Cal Y Mayor) - Felipe Angeles, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000 (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000)	CHP00130300 208514	2,307,385	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	79,587	100	9.50

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
17	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 7 667 (Las Ollas - Chicumtantic) - Pajaltón Alto - Pajaltón Bajo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 845 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500)	CHP13130200 143862	813,339	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	1,786	100	98.00
18	Modernización Y Ampliación Del Camino: Guadalupe Tepeyac - Jerusalén, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 25 000 (Subtramo Al Modernizar: Del Km. 25 000 Al Km. 24 000 (Cunetas, Carpetas Asfálticas Y Señalamiento))	CHP13130200 143765	233,382	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	682	100	92.00
19	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130300 209197	10,001,677	0.9%	-	0.0%	Obra	2,526	100	-
20	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198862	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
21	Camino: El Porvenir - Siltepec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 23 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 23 000 (T.A.))	CHP00130300 211859	8,411,003	0.7%	-	0.0%	Kilómetro	38,868	100	25.00
22	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130300 212230	847,944	0.1%	-	0.0%	Obra	78,403	100	-
23	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 7 667 (Las Ollas - Chicumtantic) - Pajaltón Alto - Pajaltón Bajo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 845 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500)	CHP13130200 143563	21,035	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	1,786	100	98.00
24	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198920	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
25	Camino: Amatan - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500 (T.A.))	CHP00130300 207225	6,277,902	0.5%	-	0.0%	Kilómetro	21,679	100	-
26	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 139025	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	90.00
27	Camino: Arriaga - Punta Flor Tramo: Km. 0 000 - Km. 21 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 Al Km. 21 000 (T.A.))	CHP00130300 207276	9,570,461	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	40,803	100	46.00
28	Reconstrucción De Camino: Ocozacoautla - Apic Pac, Tramo: Km. 0 000 - Km. 51 520 (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - 51 520 (T.A.))	CHP00130400 251174	25,000,000	2.2%	-	0.0%	Kilómetro	-	52	-
29	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 236941	4,646,774	0.4%	4,646,774	0.4%	Vivienda	855	100	-
30	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Indirecto)	CHP00130300 208267	33,118	0.0%	-	0.0%	Obra	354	100	98.00
31	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Larráinzar - Aldama) - Epalchén - Tentic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 580 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 8 580 Al Km. 4 290)	CHP13130200 143640	20,592	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	2,106	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
32	Lluvias Severas Ocurridas Del Día 30 De Noviembre Al 03 De Diciembre Del 2010 (Camino: Juan Sabines - Miguel Hidalgo, Tramo: Km. 0 000, Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 000)	CHP00130400 258960	26,609,506	2.3%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
33	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 208471	138,338	0.0%	138,338	0.0%	Vivienda	467	100	-
34	Camino: E.C. (Tecpatán - La Libertad - San José Maspac) - La Sardina, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 440 (Subtramo: Del Km. 8 300 - Km. 11 440)	CHP00130300 211755	2,223,516	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	42,108	100	100.00
35	Construccion Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 138759	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
36	Construccion Y Servicios Alternativo Para Captacion De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 139048	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
37	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación)	CHP00130400 251077	278,148	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
38	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 209371	255,400	0.0%	255,400	0.0%	Vivienda	1,114	100	-
39	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa Terminación)	CHP00130400 251009	4,781,840	0.4%	-	0.0%	Obra	-	100	-
40	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 207178	1,340,698	0.1%	-	0.0%	Obra	100	100	-
41	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua (Refrendo 2012)	CHP00130300 194742	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	-
42	Construcción De 135 Tanques De Captación Pluvial De Ferrocemento De 15 M3	CHP00130300 212619	5,743,468	0.5%	-	0.0%	Obra	1,594	100	-
43	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130300 212573	172,920	0.0%	-	0.0%	Obra	44,174	100	-
44	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130300 212246	1,864,869	0.2%	-	0.0%	Obra	78,403	100	-
45	Construcción De Letrinas Húmedas	CHP00130400 236798	832,978	0.1%	832,978	0.1%	Vivienda	623	100	-
46	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña	CHP00130400 235419	2,247,476	0.2%	2,247,476	0.2%	Vivienda	21,340	100	-
47	Camino: Echegaray - Salto De Agua - E.C. (Arriaga - Tapachula), Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 000 (T.A.)	CHP13130200 150910	2,426,639	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	51,030	100	45.00
48	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 98 Tanques De Captación Pluvial (Indirectos)	CHP00130300 212654	31,851	0.0%	-	0.0%	Obra	74	100	97.52
49	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural: Pacanam - Patkanteal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 470 (Construcción Del Subtramo: Km. Km. 0 000 Al Km. 0 780 (1a. Etapa))	CHP00130400 251859	3,000,000	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
50	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 211963	724,853	0.1%	-	0.0%	Obra	100	100	-
51	Camino: Ramal A Ruinas De Bonampak, Tramo: Km. 0 000 - Km. 12 900 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 12 900 (T.A.))	CHP00130300 212469	2,500,000	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	202,656	100	-
52	Camino: Tecpatán - La Libertad - San Miguel La Sardina, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 440 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 440 (T.A.))	CHP00130300 211717	10,456,022	0.9%	-	0.0%	Kilómetro	20,170	100	-
53	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198784	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
54	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 236629	679,137	0.1%	679,137	0.1%	Vivienda	2,779	100	-
55	Introducción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 237153	3,012,210	0.3%	3,012,210	0.3%	Vivienda	737	100	-
56	Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, Tramo: Km. 0 000 - Km. 45 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 45 000 (T.A.))	CHP00130300 208765	4,889,501	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	38,536	100	10.00
57	Camino: San Juan Cancun - Guatepec - Sitala, Tramo: Km. 0 000 - Km. 32 000; Subtramo: Km. 0 000 - Km. 10 500 (T.A.)	CHP13130200 150959	1,860,015	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	41,033	100	70.00
58	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirecto)	CHP00130300 211701	37,726	0.0%	-	0.0%	Obra	385	100	81.00
59	Camino: E.C. (Arriaga - Tonalá) - El Terreno, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 600 (T.A.)	CHP13130200 150932	6,233,754	0.5%	-	0.0%	Kilómetro	86,202	100	38.00
60	Modernización Y Ampliación Del Camino: Paso Naranja 1a. Sección- Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 224.86 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 3 224.86)	CHP13130200 143622	3,436	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	378	100	100.00
61	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198823	1,128,307	0.1%	140,000	0.0%	Obra	300	100	100.00
62	Camino Rural: San Andrés Duraznal - Sonora, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 060 (Subtramo A Construir: Del Km. 0 000 Al Km. 3 800 (Revestimiento))	CHP13130200 145027	711,246	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	3,832	100	72.00
63	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 132 Tanques De Captación Pluvial (Indirectos)	CHP00130300 212664	41,591	0.0%	-	0.0%	Obra	315	100	97.20
64	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña	CHP00130400 236595	1,423,919	0.1%	1,423,919	0.1%	Vivienda	13,579	100	-
65	Camino: El Bosque Chavajebal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 13 000, Subtramo: Km. 4 300 - Km. 13 000 (T.A.) (Conservación Del Subtramo: Km. 4 300 - Km. 13 000 (T.A.))	CHP00130300 208543	9,000,000	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	18,912	100	-
66	Camino: Amatan - Raya Tabasco, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 700 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 700 (T.A.))	CHP00130300 207249	2,000,000	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	21,679	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
67	Construccion De 100 Unidades Basicas De Vivienda Rural Chempil Y Buena Vista	CHP00130400 281128	11,500,000	1.0%	11,040,000	1.0%	Vivienda	-	100	96.00
68	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 237450	10,069	0.0%	10,069	0.0%	Vivienda	83	100	-
69	Camino: Las Margaritas - Nuevo Momon - Cruz Del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 124 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 87 000 - Km. 93 700)	CHP00130400 251928	40,735,052	3.5%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
70	Construcción De 50 Tanques De Captación Pluvial De Ferrocemento De 15 M3	CHP00130300 212583	2,127,210	0.2%	-	0.0%	Obra	400	100	-
71	0000 Construcción De Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias	CHP00130400 256683	2,678,150	0.2%	2,678,150	0.2%	Sistema	124	100	100.00
72	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña	CHP00130400 235490	7,245,875	0.6%	7,245,875	0.6%	Vivienda	69,818	100	-
73	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 57 Tanques De Captación Pluvial (Indirectos)	CHP00130300 212645	19,080	0.0%	-	0.0%	-1	135	100	100.00
74	Camino: Cushulja - Altamirano, Tramo: Km. 0 000 - Km. 22 000 (T.A.)	CHP13130200 151110	4,699,262	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	30,432	100	-
75	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 199048	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
76	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	CHP00130300 212108	11,630,618	1.0%	-	0.0%	Obra	816	100	-
77	Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0 000 - Km. 30 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 30 000 (T.A.))	CHP00130300 209399	2,500,000	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	83,618	100	90.00
78	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130400 246628	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
79	Construccion De Muro De Contencion Y Zampeado En Arroyo Pluvial , Rancheria Los Riegos	CHP00130400 280198	1,795,205	0.2%	694,739	0.1%	Metro Lineal	1,740	100	88.00
80	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 212726	364,413	0.0%	-	0.0%	Obra	104	100	84.00
81	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 237178	703,184	0.1%	703,184	0.1%	Sistema	120	100	-
82	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 236588	1,074,870	0.1%	1,074,870	0.1%	Vivienda	3,635	100	-
83	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña	CHP00130400 236621	543,304	0.0%	543,304	0.0%	Vivienda	5,149	100	-
84	Modernización Y Ampliación Del Camino: Zinacantán-Pinar Salinas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo A Modernizar Del Km. 7 246 Al 12 438)	CHP13130200 143685	24,554	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	4,275	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
85	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Indirectos)	CHP00130300 208002	79,011	0.0%	-	0.0%	Obra	565	100	75.00
86	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130300 212437	272,780	0.0%	-	0.0%	Obra	202,656	100	-
87	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130300 212075	5,128,578	0.4%	-	0.0%	Obra	321	100	-
88	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 138807	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
89	Camino: Larrainzar - Aldama, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500 (T.A.)	CHP13130200 150949	9,489,119	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	20,736	100	-
90	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 207327	349,896	0.0%	349,896	0.0%	Vivienda	4,846	100	-
91	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 207570	62,092	0.0%	62,092	0.0%	Vivienda	843	100	-
92	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 208055	153,034	0.0%	153,034	0.0%	Vivienda	897	100	-
93	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 208823	151,782	0.0%	151,782	0.0%	Vivienda	633	100	-
94	Modernización Y Ampliación Del Camino: Cintalapa-Gral. Rafael Cal Y Mayor, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 62 000 (Subtramo Del Km. 23 700 = 28 700 Al Km. 24 700 = 29 700)	CHP12130200 143794	342,417	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	7,081	100	99.00
95	Construcción De Letrinas Húmedas	CHP00130400 236650	8,221,987	0.7%	8,221,987	0.7%	Vivienda	3,998	100	-
96	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 212314	3,048,645	0.3%	-	0.0%	Obra	792	100	-
97	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 209081	326,124	0.0%	326,124	0.0%	Vivienda	1,334	100	-
98	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 209143	151,034	0.0%	151,034	0.0%	Vivienda	2,144	100	-
99	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143060	326,375	0.0%	-	0.0%	Obra	74	100	100.00
100	Camino: (Francisco León - Ostucan) (Construcción Del Puente Sobre Cañada De 30.00 M.L. Ubicado En El Km. 7 500)	CHP00130400 257150	4,186,947	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
101	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 251111	743,902	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
102	Modernización Y Ampliación Del Camino: Yakampot (Yokpot) - Yalchitom, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 4 000)	CHP13130200 143668	41,052	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	1,163	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
103	Camino: E. C. (Agustín Rubio-Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 000 (Subtramo A Construir: Del Km. 2 000 Al Km. 4 000)	CHP00130400 251794	2,284,202	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	80.00
104	Cosntruccion Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua	CHP00130300 198557	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
105	Modernización Y Ampliación Del Camino: Cintalapa-Gral. Rafael Cal Y Mayor, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 62 000 (Subtramo Del Km. 23 700=28 700 Al Km. 24 700=29 700 (Obras De Complementarias))	CHP13130200 143394	8,856	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	7,081	100	99.00
106	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 207440	521,633	0.0%	521,633	0.0%	Vivienda	2,915	100	-
107	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos)	CHP00130300 212349	24,638	0.0%	-	0.0%	Obra	195	100	50.00
108	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143227	55,889	0.0%	-	0.0%	Obra	55	100	100.00
109	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 208243	137,048	0.0%	137,048	0.0%	Vivienda	776	100	-
110	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 207619	160,425	0.0%	160,425	0.0%	Vivienda	662	100	-
111	Construcción Del Sistema De Agua Potable. (Sistema De Bombeo)	CHP00130400 251142	361,053	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
112	Camino: Motozintla - Niquivil - Barrio Carrizal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 39 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 39 000 (T.A.))	CHP00130300 209295	5,000,000	0.4%	-	0.0%	Obra	70,433	100	5.00
113	Construccion Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 138910	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
114	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 3.7 (Pocolum - Crucero Majosik - Tres Cerros) - Chana - Majosik, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500 (Subtramo Del Km. 4 500 Al Km. 6 500)	CHP13130200 143532	31,650	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	1,624	100	62.00
115	Camino: E.C. (Tapilula - Ribera Pajonal Parte Baja) - Ribera Pajonal Parte Alta, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 000 (T.A.))	CHP00130300 211792	2,626,643	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	12,401	100	-
116	Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Subtramo Del Km. 18 000 Al Km. 20 000 (Cunetas, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica, Riego Sello Y Señalamiento))	CHP13130200 143461	9,637	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	6,100	100	100.00
117	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Indirectos)	CHP00130300 212192	33,447	0.0%	-	0.0%	Obra	756	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
118	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural: Yaalichín - Yutniotic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 360 (Subtramo A Modernizar: Km. 0 000 Al Km. 3 000)	CHP00130300 212296	20,641,874	1.8%	-	0.0%	Kilómetro	78,403	100	-
119	Camino: Copal - Ejido Ajhilo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 700 (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 700 (T.A.))	CHP00130300 207326	4,600,000	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	31,224	100	45.00
120	Modernización Y Ampliación Del Camino: La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 19 000 (Terminación Del Subtramo: Km. 17 800 Al Km. 19 000)	CHP00130400 251765	4,830,604	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
121	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 208660	1,738,587	0.1%	-	0.0%	Obra	100	100	-
122	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 237498	49,506	0.0%	49,506	0.0%	Vivienda	251	100	-
123	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 45 Tanques De Captación Pluvial	CHP13130200 142986	265,777	0.0%	-	0.0%	Tanque	315	100	100.00
124	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 36 Tanques De Captación Pluvial	CHP13130200 142943	201,790	0.0%	-	0.0%	Tanque	142	100	100.00
125	Modernización Y Ampliación Del Camino: Tapalapa - Liquidámbar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 4 500 (Carpeta Asfáltica Y Señalamiento))	CHP13130200 143713	350,798	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	155	100	96.00
126	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña	CHP00130400 236583	808,034	0.1%	808,034	0.1%	Vivienda	7,704	100	-
127	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143203	566,886	0.0%	-	0.0%	Obra	343	100	95.00
128	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 209267	245,271	0.0%	245,271	0.0%	Vivienda	1,032	100	-
129	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143031	654,633	0.1%	-	0.0%	Obra	385	100	72.00
130	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 199126	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
131	Camino: San Juan Chamula - Chenalho - Pantelho, Tramo: Km. 0 000 - Km. 59 500 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 59 500 (T.A.))	CHP00130400 251226	25,000,000	2.2%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
132	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 236601	2,843,472	0.2%	2,843,472	0.2%	Vivienda	10,039	100	-
133	Conservación Del Camino: E.C. 104.0 (Venustiano Carranza ¿ Soyatitán) ¿ Col. Obrera ¿ Los Cerritos, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 3 256 (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 256 (T.A.))	CHP00130400 251455	5,851,977	0.5%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
134	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 138783	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
135	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 47 500 (Oxchuc - Ocosingo) ¿ Saklumiljá - El Niz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 5 000)	CHP13130200 143700	34,680	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	2,838	100	87.00
136	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 220135	265,995	0.0%	265,995	0.0%	Vivienda	1,565	100	-
137	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 211667	1,249,239	0.1%	-	0.0%	Obra	478	100	100.00
138	Camino: Cacahoatan - Carrillo Puerto, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 200 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 200 (T.A.))	CHP00130300 207403	6,649,876	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	44,643	100	-
139	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Indirectos)	CHP00130300 211945	23,043	0.0%	-	0.0%	Obra	524	100	55.00
140	Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 24 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 000 (T.A.))	CHP00130300 211842	9,695,617	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	41,063	100	28.00
141	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 16 500 (Periférico Sur Poniente) - Corralito Uno, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 300 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 6 300)	CHP00130400 251815	893,110	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	161	100	99.00
142	Camino: Chicoasen - Copainala, Km. 23 800 (Construcción Del Puente Sin Nombre De 20.00 M.L., Ubicado En El Camino: Chicoasén - Copainalá, Km. 23 800)	CHP00130400 254012	12,497,879	1.1%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
143	Construcción Del Sistema De Agua (Indirecto)	CHP00130300 211516	10,700	0.0%	-	0.0%	Obra	217	100	100.00
144	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP13130200 142729	342,670	0.0%	-	0.0%	Obra	756	100	90.00
145	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	CHP00130300 207507	7,650,335	0.7%	-	0.0%	Obra	525	100	-
146	Lluvias Severas Ocurridas Del 30 De Nov. Al 03 De Dic. Del 10 (Camino: E.C. Francisco Jacoma-Sn Ant. Jacoma 2da. Secc., Tramo: Km.0 000 Al Km.5 100) (Puente "Sn Antonio", Km.0 700, De 15.0 M.L.)	CHP00130400 258927	6,225,893	0.5%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
147	Lluvias Severas Ocurridas Del 30 De Nov. Al 03 De Dic. Del 2010 (Camino: Pichucalco-Tectupán, Estudio, Proyecto Y Reconstrucción De Puente "Sin Nombre", Del Km. 3 800, De 40.0 M.L.)	CHP00130400 258711	15,744,631	1.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
148	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 206599	63,123	0.0%	-	0.0%	Obra	319	100	-
149	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198971	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
150	Camino: Chiapa De Corzo - Playa Grande, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 800 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 800)	CHP00130400 254199	1,130,757	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
151	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos)	CHP00130300 208035	21,210	0.0%	-	0.0%	Obra	117	100	99.00
152	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143237	177,952	0.0%	-	0.0%	Obra	217	100	100.00
153	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 208520	86,006	0.0%	86,006	0.0%	Vivienda	795	100	-
154	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 207536	22,303	0.0%	-	0.0%	Obra	289	100	93.00
155	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP13130200 142891	401,876	0.0%	-	0.0%	Obra	524	100	55.00
156	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirecto)	CHP00130300 208322	22,025	0.0%	-	0.0%	Obra	1,189	100	85.00
157	Camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraíso, Tramo: Km. 0 000 - Km. 35 000 (T.A.)	CHP13130200 151080	9,552,763	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	44,919	100	8.00
158	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 209191	258,326	0.0%	258,326	0.0%	Vivienda	1,113	100	-
159	Ampliación Y Terminación Del Sistema Integral De Agua Potable	CHP00130300 212216	19,135,891	1.7%	-	0.0%	Obra	3,400	100	100.00
160	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 208781	103,207	0.0%	103,207	0.0%	Vivienda	879	100	-
161	Luvia Severa Ocurrida El Dia 19 De Septiembre Del 2011 (Camino: E.C. (Tapachula - Nueva Alemania)-Ramal A San José Reforma, Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 000 (T.A.))	CHP00130400 251532	2,394,772	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
162	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 36 Tanques De Captación Pluvial (Indirectos)	CHP00130300 212632	11,617	0.0%	-	0.0%	Obra	142	100	100.00
163	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Entubada Con 277 Tomas Domiciliarias	CHP00130400 251126	1,920,409	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
164	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Laguna	CHP00130300 207296	12,026,910	1.0%	-	0.0%	Obra	575	100	-
165	Lluvias Severas Ocurridas Del Dia 30 De Noviembre Al 03 De Diciembre Del 2010 (Camino: E.C. (Palenque - Ocosingo) - El Porvenir - Chacamax, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 25 000 (Reconstrucción)	CHP00130400 258688	5,192,323	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
166	Camino: E.C. (Palenque - Catzajá) - Cerro Norte, Tramo: Km. 0 000 - Km. 15 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 15 000 (T.A.))	CHP00130300 212169	1,162,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	113,026	100	-
167	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos)	CHP00130300 212427	6,404	0.0%	-	0.0%	Obra	351	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
168	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198493	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
169	Modernización Y Ampliación Del Camino: Icalumtic - Yut Uk'Um -Yitic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 600	CHP13130200 151355	2,081,642	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	1,713	100	85.00
170	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 209355	20,907	0.0%	-	0.0%	Obra	250	100	100.00
171	Reconstrucción Del Camino: E.C. (Acala - Venustiano Carranza) - Chiapilla - San Lucas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000	CHP00130400 251339	9,697,000	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
172	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP13130200 142792	467,806	0.0%	-	0.0%	Obra	459	100	87.00
173	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143019	746,188	0.1%	-	0.0%	Obra	1,512	100	51.00
174	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 212399	4,315,782	0.4%	-	0.0%	Obra	1,385	100	-
175	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130300 212541	616,000	0.1%	-	0.0%	Obra	44,174	100	-
176	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	CHP00130300 209330	2,682,000	0.2%	-	0.0%	Obra	2,500	100	-
177	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 220103	202,218	0.0%	202,218	0.0%	Vivienda	3,652	100	-
178	Programa De Apoyo A La Infraestructura Caminera Rural	CHP13130200 145061	27,370,000	2.4%	-	0.0%	Programa	-	100	-
179	Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) Ribera De Domínguez (Construcción Del Puente Cruz Verde, Ubicado En Km. 3 000)	CHP00130400 257071	4,106,403	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
180	Camino: Ixtacomitan - Chapultenango, Tramo: Km. 0 000 - Km. 19 980 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 19 980 (T.A.))	CHP00130300 207438	23,463,156	2.0%	-	0.0%	Kilómetro	68,285	100	3.00
181	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Refrendo 2012)	CHP00130400 235426	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
182	Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma Y Planada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 000 (Subtramo A Construir: Del Km. 2 000 Al Km. 4 000)	CHP00130400 251656	59,074	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	80.00
183	0000 Ampliación Y Rehabilitación De 520 Mts. De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130400 256728	1,549,101	0.1%	1,549,101	0.1%	Kilómetros	138	100	100.00
184	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130300 214270	11,428,010	1.0%	-	0.0%	Obra	3,921	100	-
185	Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña	CHP00130400 236685	902,850	0.1%	902,850	0.1%	Vivienda	8,591	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
186	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 138991	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	90.00
187	Camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Río Blanco, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 000 (Subtramo A Construir Del Km. 27 100 Al Km. 29 100)	CHP00130300 212378	36,672	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	1,981	100	8.00
188	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 211908	1,057,759	0.1%	-	0.0%	Obra	788	100	-
189	Reconstrucción Del Camino: Betania ¿ Soyatitán ¿ Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 111 800 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 50 080 - Km. 50 980 (T.A.))	CHP00130400 251434	7,299,419	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
190	Camino: Bachajon - Sitla, Tramo: Km. 0 000 - Km. 18 200 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 18 200 (T.A.))	CHP00130300 208463	9,451,691	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	113,674	100	19.00
191	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 236885	2,078,708	0.2%	2,078,708	0.2%	Poste	1,578	100	-
192	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198716	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
193	Camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Río Blanco, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 000	CHP13130200 151394	1,417,982	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	1,981	100	8.00
194	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 208203	147,678	0.0%	147,678	0.0%	Vivienda	1,453	100	-
195	Modernización Y Ampliación Del Camino: Paso Naranja 1a. Sección- Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 224.86 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 3 224.86)	CHP13130200 143895	132,871	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	378	100	100.00
196	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 212324	2,111,941	0.2%	-	0.0%	Obra	996	100	-
197	Lluvias Severas Ocurridas Del Día 30 De Noviembre Al 03 De Diciembre Del 2010, En 15 Municipios Del Estado De Chiapas (Camino: E.C. 18.0 (Copainalá - Coapilla) - Rivera Llano Grand, Tramo: Km. 0 000 A	CHP00130400 257395	149,503	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
198	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 211489	4,013,287	0.3%	-	0.0%	Obra	-	100	-
199	Camino: Ejido San Mateo El Zapotal - Nuevo Rodolfo Figueroa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 200 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 200)	CHP00130300 212388	3,423,204	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	113,602	100	15.00
200	Modernización Y Ampliación Del Camino: Mitontic - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 165.65 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 100 - Km. 0 800)	CHP00130300 212271	2,590,700	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	3,472	100	100.00
201	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 208370	116,300	0.0%	116,300	0.0%	Vivienda	558	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
202	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Larráinzar - Aldama) - Epalchén - Tentic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 580 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 8 580 Al Km. 4 290)	CHP13130200 143913	796,228	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	2,106	100	99.00
203	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 207772	173,600	0.0%	173,600	0.0%	Vivienda	816	100	-
204	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 209239	203,477	0.0%	203,477	0.0%	Vivienda	2,249	100	-
205	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 235469	2,798,958	0.2%	2,798,958	0.2%	Vivienda	9,407	100	-
206	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130300 212562	353,380	0.0%	-	0.0%	Obra	44,174	100	-
207	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 57 Tanques De Captación Pluvial	CHP13130200 142956	331,055	0.0%	-	0.0%	Tanque	135	100	100.00
208	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable (2a.Etapa) De 13 Localidades Varias	CHP13130200 143252	24,447,465	2.1%	-	0.0%	Obra	6,921	100	45.00
209	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	CHP13130200 142675	577,334	0.0%	-	0.0%	Obra	354	100	98.00
210	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Refrendo 2012)	CHP00130400 235450	409,392	0.0%	-	0.0%	Rehabilitación	150	1	100.00
211	Aportación Estatal De Recursos A Los Acuerdos Y Convenios De Coordinación Del Ramo Administrativo 20	CHP13130200 139135	1,351	0.0%	-	0.0%	Proyecto	100,000	100	-
212	Camino: El Limar - Campanario - Salto De Agua, Tramo: Del Km. 0 000 - Km. 30 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 30 000 (T.A.))	CHP00130300 211982	7,286,909	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	58,341	100	-
213	Camino: E.C. (Chigton - Cacate) - La Ciénega, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000)	CHP00130400 254118	1,999,404	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
214	Camino: Ramal A Frontera Corozal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 600 (T.A.) (	CHP00130400 251311	5,000,000	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
215	Reconstrucción Del Camino: E.C. Km. 45 (Betania - Soyatitan) - Totolapa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000	CHP00130400 251360	8,866,423	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
216	Camino: Ejido Monte Redondo - Rinconada (Incluye Ramales), Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 810 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 8 800 (T.A.))	CHP00130300 208692	2,093,486	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	68,285	100	30.00
217	Modernización Y Ampliación Del Camino: Cintalapa - Gral. Rafael Cal Y Mayor, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 62 000	CHP13130200 151339	3,159,869	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	7,081	100	100.00
218	Pavimentación De Calle Con Concreto	CHP13130200 140294	1,342,436	0.1%	1,342,436	0.1%	Metro Cuadrado	638	100	100.00
219	Camino: Bochil - Emiliano Zapata, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 (T.A.))	CHP00130300 207349	1,500,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	31,224	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
220	Camino: San Cristóbal - Tenejapa - San Juan Cancuc, Tramo: Km. 0 000 - Km.54 500 (T.A.)	CHP13130200 150966	21,863,608	1.9%	-	0.0%	Kilómetro	41,033	100	20.00
221	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP13130200 142866	372,359	0.0%	-	0.0%	Obra	599	100	-
222	Modernización Y Ampliación Del Camino: Mitontic - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 165.65 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 100 Al Km. 0 800 (Pavimentos Y Señalamientos))	CHP13130200 143777	507,374	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,472	100	90.00
223	Modernización Y Ampliación Del Camino: Mitontic - Belisario Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 165.65 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 100 Al Km. 0 800 (Pavimentos Y Señalamientos))	CHP13130200 143363	13,122	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,472	100	90.00
224	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 10 800 (Sclc-San Juan Chamula)-Bechijtic-Tzotlum (Tierra Colorada), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 924.10 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 8 500 Al Km. 9 500)	CHP13130200 143296	8,837	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,499	100	100.00
225	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP13130200 142715	1,371,345	0.1%	-	0.0%	Obra	565	100	99.00
226	Modernización Y Ampliación Del Camino: Zamora Pico De Oro - San Isidro América Libre - Tierra Y Libertad - Nueva Orizaba, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 3 000 Al Km. 4 000)	CHP13130200 143816	390,899	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,165	100	100.00
227	Construcción De Letrinas Humedas	CHP00130400 236776	4,965,828	0.4%	4,965,828	0.4%	Vivienda	3,716	100	-
228	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 236982	2,786,039	0.2%	2,786,039	0.2%	Sistema	666	100	-
229	Camino: San Nicolás - Montecristo De Guerrero, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000 (T.A.)	CHP13130200 151101	8,802,009	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	7,031	100	40.20
230	Modernización Y Ampliación Del Camino: Icalumtic - Yut Uk'Um - Yitic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 600	CHP13130200 151326	53,836	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	1,713	100	85.00
231	Introducción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 237042	2,863,147	0.2%	2,863,147	0.2%	Sistema	640	100	-
232	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 132 Tanques De Captación Pluvial	CHP13130200 142975	740,015	0.1%	-	0.0%	Tanque	315	100	98.00
233	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130300 207023	4,672,655	0.4%	-	0.0%	Obra	435	100	-
234	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 142926	307,031	0.0%	-	0.0%	Obra	50	100	100.00
235	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143137	313,325	0.0%	-	0.0%	Obra	117	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
236	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico, Col. El Refugio	CHP13130200 133316	986,954	0.1%	986,954	0.1%	Metro Cuadrado	45,077	100	100.00
237	Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza De Los Pobres, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 36 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 8 500 - Km. 12 500)	CHP00130300 211733	39,763,751	3.4%	-	0.0%	Kilómetro	42,108	100	24.70
238	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198895	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
239	Conservación Del Camino: Faja De Oro - Iturbide - El Águila, Tramo: Km. 0 000 - Km. 14 800 (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 14 800 (T.A.))	CHP00130400 251286	10,000,000	0.9%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
240	Camino: Ramal A Tuzantan E.C. (Arriaga - Tapachula), Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 100 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 100 (T.A.))	CHP00130300 211594	6,732,869	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	28,672	100	-
241	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km 42 800 (Ocosingo - Palenque) - Centro Chich, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 142.60 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 1 500 Al Km. 4 142.60)	CHP13130200 143883	935,885	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	750	100	60.00
242	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua (Refrendo 2012)	CHP00130300 195312	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
243	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (Captación El Vesubio)	CHP00130300 211540	696,000	0.1%	-	0.0%	Obra	4,000	100	-
244	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 208336	116,632	0.0%	116,632	0.0%	Vivienda	1,140	100	-
245	Camino: Pozo Colorado - San Lucas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 35 000, Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (T.A.) (Conservación Del Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (T.A.))	CHP00130300 211886	11,807,977	1.0%	-	0.0%	Kilómetro	189,449	100	98.00
246	Construccion Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 138733	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
247	Introducción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 236925	4,560,000	0.4%	4,560,000	0.4%	Sistema	435	100	-
248	Camino: E.C. La Costera - Joaquín Miguel Gutiérrez - Las Brisas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 12 480 (T.A.)	CHP13130200 150866	9,513,497	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	50,079	100	56.00
249	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio "Tiaquil"	CHP00130300 212686	380,440	0.0%	-	0.0%	Obra	44,174	100	-
250	Camino: Chicomuselo - Siltepec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 000 (Conservación Del Subtramo: Chicomuselo - Pacayal, Km. 0 000 - Km. 3 000 (T.A.))	CHP00130300 208063	3,550,000	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	68,285	100	85.00
251	Modernización Y Ampliación Del Camino: Yaalvacash - E.C. Yutnotic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Subtramo A Modernizar: Km. 0 000 Al Km. 3 000)	CHP00130300 212284	21,500,000	1.9%	-	0.0%	Kilómetro	78,403	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		

252	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 237080	3,128,741	0.3%	3,128,741	0.3%	Poste	650	100	-
253	Camino: Poculum - Tres Cerros E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) Km. 42 000, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 807 (T.A.)	CHP13130200 150999	1,970,561	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	41,033	100	10.00
254	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirecto)	CHP00130300 209131	17,704	0.0%	-	0.0%	Obra	50	100	100.00
255	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirecto)	CHP00130300 208417	3,219	0.0%	-	0.0%	Obra	55	100	100.00
256	Camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontentalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Construcción Del Subtramo: Km. 4 000 - Km. 8 000)	CHP00130300 212515	5,000,000	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	44,005	100	30.00
257	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 10 800 (Scic-San Juan Chamula)-Bechijtic-Tzotlum (Tierra Colorada), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 924.10 (Subtramo A Mod.: Del Km. 8 500 Al Km. 9 500)	CHP13130200 143741	341,710	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,499	100	100.00
258	Reconstrucción Del Camino: Betania ¿ Soyatitán ¿ Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 111 800 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 14 000 (T.A.))	CHP00130400 251414	104,913,412	9.0%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
259	Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 25 000, Subtramo: Km. 0 000 - Km. 18 000 (T.A.) (Conservación Del Subtramo: Km. 0 000 - Km. 18 000 (T.A.))	CHP00130300 208799	18,332,739	1.6%	-	0.0%	Kilómetro	19,038	100	35.00
260	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirecto)	CHP00130300 208380	32,656	0.0%	-	0.0%	Obra	343	100	95.00
261	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 237134	3,563,898	0.3%	3,563,898	0.3%	Vivienda	2,260	100	-
262	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Juan Alvarez	CHP00130400 267329	1,309,416	0.1%	1,309,416	0.1%	Obra	243	100	100.00
263	Construccion De Canchas De Uso Multiple En La Esc. Prim.Justo Sieerra	CHP00130400 267098	491,086	0.0%	491,086	0.0%	Obra	236	100	100.00
264	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130400 237097	1,445,574	0.1%	1,445,574	0.1%	Poste	763	100	-
265	Construcción De Alcantarilla	CHP00130400 254039	948,887	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
266	Programa Infraestructura Básica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas (Pibai Estatal)	CHP13130200 145042	1,043,744	0.1%	-	0.0%	Programa	146,429	100	-
267	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 236693	1,602,928	0.1%	1,602,928	0.1%	Vivienda	6,576	100	-
268	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143212	857,466	0.1%	-	0.0%	Obra	559	100	88.00
269	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos)	CHP00130300 211822	49,403	0.0%	-	0.0%	Obra	559	100	88.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
270	Construcción De Piso Firme	CHP00130300 208546	107,311	0.0%	107,311	0.0%	Vivienda	597	100	-
271	Construccion Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 138684	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
272	Programa De Rehabilitación De Caminos Rurales	CHP13130200 145053	8,866,423	0.8%	-	0.0%	Programa	-	100	-
273	Lluvias Severas Ocurridas Del 30 De Nov. Al 03 De Dic. Del 2010 (Camino: Ocoatepec-Echeverría-Sn José Lomas Altas-Sn Judas Tadeo-Candelaria-Santo Domingo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 900 (Reconstrucción)	CHP00130400 258673	7,407,990	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
274	Recursos Del Fondo De Infraestructura Social Estatal	CHP11130100 064464	4,451,434	0.4%	-	0.0%	Acción	-	100	-
275	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143006	452,555	0.0%	-	0.0%	Obra	1,289	100	93.00
276	0000 Construcción De 100 Unidades Básicas De Vivienda	CHP00130400 256850	11,295,020	1.0%	11,295,020	1.0%	Vivienda	1,568	100	100.00
277	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 212121	3,431,807	0.3%	-	0.0%	Obra	321	100	-
278	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Primaria Revolucion Mexicana	CHP00130400 266562	228,505	0.0%	228,505	0.0%	Cancha	96	100	100.00
279	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198950	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
280	0000 Construcción De Taller Comunitario	CHP00130400 256755	587,907	0.1%	587,907	0.1%	Obra	190	100	100.00
281	Camino: San Fernando - Cuauhtémoc - San Jorge - Guadalupe Victoria, Tramo: Km. 0 000 - Km. 30 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 30 000)	CHP00130400 251838	3,933,949	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
282	Lluvias Severas Ocurridas Del Dia 30 De Noviembre Al 03 De Diciembre Del 2010 (Camino: E.C. Km. 3.0 (Campeche-Agustín De Iturbide)-San Jeronimo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 000 (Reconstrucción)	CHP00130400 258646	943,691	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
283	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa)	CHP00130300 212185	9,052,107	0.8%	-	0.0%	Obra	946	100	-
284	Modernización Y Ampliación Del Camino: Zamora Pico De Oro - San Isidro América Libre - Tierra Y Libertad - Nueva Orizaba, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 3 000 Al Km. 4 00)	CHP13130200 143509	10,109	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,165	100	100.00
285	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 212010	4,293,129	0.4%	-	0.0%	Obra	222	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		

286	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 23 425 (Teopisca-Sccl)- Jardín Del Nuevo Edén- Lindavista-Campo Santiago, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 040 (Subtramo A Mod.: Del Km. 2 660 Al Km. 4 040)	CHP13130200 143932	454,668	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	2,005	100	100.00
287	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 3.7 (Pocolum - Crucero Majosik - Tres Cerros) - Chana - Majosik, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500 (Subtramo Del Km. 4 500 Al Km. 6 500)	CHP13130200 143845	1,223,789	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	1,624	100	62.00
288	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 236747	1,595,403	0.1%	1,595,403	0.1%	Vivienda	5,946	100	-
289	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Km. 16 500 (Periférico Sur Poniente)-Corralito Uno, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 300 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 6 300)	CHP00130400 251717	23,098	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	161	100	99.00
290	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Barrio Saqui (Terminación)	CHP00130400 251040	1,605,325	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
291	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Refrendo 2012)	CHP00130300 194699	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
292	Construcción Del Sistema De Agua Entubada Con 120 Tomas Domiciliarias	CHP00130400 251057	900,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
293	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 208712	1,017,590	0.1%	-	0.0%	Obra	100	100	-
294	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130400 251023	4,774,863	0.4%	-	0.0%	Obra	-	100	-
295	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 199156	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
296	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 208737	1,400,000	0.1%	-	0.0%	Obra	241	100	-
297	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua (Refrendo 2012).	CHP00130300 195630	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
298	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 30 000 (T.A.)	CHP13130200 151126	6,571,043	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	42,050	100	62.00
299	Camino: Benito Juárez - Salvador Urbina - Cruce El Coco - Union Roja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 200 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 200 (T.A.))	CHP00130300 207374	5,856,048	0.5%	-	0.0%	Kilómetro	44,643	100	-
300	Camino: Guadalupe Miramar - Loma Bonita, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000)	CHP00130400 251904	58,190	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
301	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 236581	6,901,600	0.6%	6,901,600	0.6%	Vivienda	26,970	100	-
302	Camino E.C. Fronteriza Del Sur (Km. 348 000), Loma Bonita - Amatitlan - Argentina, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 33 200 (T.A.) (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 33 200)	CHP00130400 251884	1,690,402	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
303	Camino: E.C. Yajalón - Tila - Sabanilla, Tramo: Km. 0 000 - Km. 30 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 30 000 (T.A.))	CHP00130300 211999	7,275,141	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	25,666	100	51.00
304	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 212129	848,687	0.1%	-	0.0%	Obra	1,567	100	-
305	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 209028	1,433,846	0.1%	-	0.0%	Obra	140	100	-
306	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 208297	1,888,452	0.2%	-	0.0%	Obra	321	100	-
307	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130300 212240	4,415,917	0.4%	-	0.0%	Obra	78,403	100	-
308	Programa De Agua Potable (Proyectos Intermunicipales En Zonas Marginadas)	CHP13130200 142908	969,939	0.1%	-	0.0%	Obra	4,796,580	100	-
309	Camino: Temo - Yajalon - Tila - El Limar, Tramo: Km. 0 000 - Km. 86 700 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 86 700 (T.A.))	CHP00130300 211554	7,593,011	0.7%	-	0.0%	Kilómetro	34,674	100	10.00
310	Camino: Angostura - Flores Magón, Tramo: Km. 54 000 - Km. 61 200 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 54 000 - Km. 61 200 (T.A.))	CHP00130300 211575	1,000,000	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	62,507	100	100.00
311	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143050	108,378	0.0%	-	0.0%	Obra	351	100	98.00
312	Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitóm - Santo Domingo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 31 600 Al Km. 32 600 (Cunetas, Pavimento Y Señalamiento))	CHP13130200 143725	457,993	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,884	100	55.00
313	Camino: Cintalapa Gral. Rafael Cal Y Mayor, Tramo: Km. 0 000 - Km. 62 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 62 000 (T.A.))	CHP00130300 208489	4,986,022	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	79,587	100	25.00
314	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 212719	423,074	0.0%	-	0.0%	Obra	195	100	50.00
315	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 98 Tanques De Captación Pluvial Para Beneficiar Al Barrio Tzununilja	CHP13130200 142963	557,773	0.0%	-	0.0%	Tanque	74	100	98.00
316	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos)	CHP00130300 212362	20,996	0.0%	-	0.0%	Obra	104	100	84.00
317	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 212339	3,787,748	0.3%	-	0.0%	Obra	627	100	-
318	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua (Refrendo 2012)	CHP00130300 195261	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	90.00
319	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 208233	26,392	0.0%	-	0.0%	Obra	459	100	87.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
320	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 209316	4,747,427	0.4%	-	0.0%	Obra	4,277	100	70.00
321	Modernización Y Ampliación Del Camino: Tapalapa - Liquidámbar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 4 500 (Carpeta Asfáltica Y Señalamiento))	CHP13130200 143272	9,072	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	155	100	96.00
322	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 45 Tanques De Captación Pluvial (Indirectos)	CHP00130300 212674	15,307	0.0%	-	0.0%	Obra	315	100	100.00
323	Modernización Y Ampliación Del Camino: Guadalupe Tepeyac - Jerusalén, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 25 000 (Subtramo Al Modernizar: Del Km. 25 000 Al Km. 24 000 (Cunetas, Carpeta Asfáltica Y Señalamiento))	CHP13130200 143357	6,036	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	682	100	92.00
324	Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Subtramo Del Km. 18 000 Al Km. 20 000 (Cunetas, Riego De Impregnación, Carpeta Asfáltica, Riego Sello Y Señalamiento))	CHP13130200 143806	372,647	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	6,100	100	100.00
325	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirectos)	CHP00130300 212412	26,828	0.0%	-	0.0%	Obra	1,289	100	93.00
326	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 199098	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
327	Camino: (Tonalá - Pijijiapan) - E.C. Chochohuitl, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 000 (T.A.)	CHP13130200 150880	4,510,178	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	51,030	100	26.00
328	Construcción De Una Barda Perimetral En La Esc. Prim. Guillermo Prieto Cct07epr0387h	CHP00130400 266226	1,278,850	0.1%	1,278,850	0.1%	Bardas	321	100	100.00
329	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 237247	2,099,274	0.2%	2,099,274	0.2%	Poste	161	100	-
330	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 138714	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
331	Construcción Y Servicios Alternativos Para Captación De Agua	CHP00130300 198628	564,153	0.0%	140,000	0.0%	Obra	150	100	100.00
332	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 209046	174,948	0.0%	174,948	0.0%	Vivienda	2,262	100	-
333	Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitóm - Santo Domingo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 38 000 (Subtramo: Del Km. 31 600 Al Km. 32 600 (Cunetas, Pavimento Y Señalamiento))	CHP13130200 143285	11,845	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,884	100	55.00
334	Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 200 (Construcción Del Subtramo: Del Km. 13 000 Al Km. 18 000)	CHP00130300 208828	7,000,000	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	6,100	100	-
335	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP13130200 142762	391,912	0.0%	-	0.0%	Obra	289	100	93.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
336	Movimiento De Ladera Los Días 13 Y 14 De Octubre De 2011 (Camino: Amatán - Raya Huitiupán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 25 000, Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 25 000 (T.A.))	CHP00130400 251491	21,923,558	1.9%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
337	Construcción De Piso Firme	CHP00130400 237421	24,753	0.0%	24,753	0.0%	Vivienda	121	100	-
338	Reconstrucción Del Camino: Betania ¿ Soyatitán ¿ Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 111 800 (Reconstrucción Del Subtramo: Km. 61 000 - Km. 66 000 (T.A.))	CHP00130400 251382	4,748,588	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
339	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 208017	92,299	0.0%	92,299	0.0%	Vivienda	1,072	100	-
340	Camino: (Ocosingo - Altamirano) - Patihuitz - La Sultana - San Quintin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 124 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 124 000 (T.A.))	CHP00130300 212456	9,299,107	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	124	100	50.00
341	Construcción De Estufas Ahorradoras De Leña	CHP00130300 208428	73,000	0.0%	73,000	0.0%	Vivienda	722	100	-
342	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	CHP13130200 142692	1,832,549	0.2%	-	0.0%	Obra	2,156	100	38.00
343	Introduccion De Red De Energia Electrica	CHP00130400 267408	3,200,000	0.3%	3,200,000	0.3%	Obra	782	100	100.00
344	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 209255	1,781,093	0.2%	-	0.0%	Obra	100	100	-
345	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 143128	370,465	0.0%	-	0.0%	Obra	250	100	100.00
346	Camino: E.C. (Tecpatán - La Libertad - San José Maspac) - La Sardina, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 440 (Apertura Y Construcción Del Subtramo: Km. 8 640 Al Km. 9 660 (Modificación))	CHP00130400 251741	12,070,446	1.0%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
347	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, En El Cadenamiento Km 2 180 Y Línea De Alimentación	CHP00130400 251095	2,284,480	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
348	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Indirectos)	CHP00130300 211684	25,345	0.0%	-	0.0%	Obra	599	100	-
349	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 212736	376,710	0.0%	-	0.0%	Obra	1,189	100	85.00
350	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 212207	4,666,605	0.4%	-	0.0%	Obra	781	100	-
351	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Indirecto)	CHP00130300 208349	18,953	0.0%	-	0.0%	Obra	74	100	100.00
352	Camino Rural: San Andrés Duraznal - Sonora, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 060 (Subtramo A Construir: Del Km. 0 000 Al Km. 3 800 (Revestimiento))	CHP13130200 145020	18,394	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	3,832	100	72.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,280,174,682	110.4%	124,734,541	10.8%		9,163,890		
353	Modernización Y Ampliación Del Camino: Yakampot (Yokpot) - Yalchitom, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 000 Al Km. 4 000 (Subrasante Del Km. 3 040 Al Km. 4 000)	CHP13130200 143946	1,587,348	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	1,163	100	100.00
354	Construcción De Linea De Distribución De Energía Eléctrica	CHP00130400 237201	3,006,394	0.3%	3,006,394	0.3%	Poste	355	100	-
355	Construccion Y Servicios Alternativos Para Captacion De Agua (Refrendo 2012)	CHP12130200 138833	564,153	0.0%	-	0.0%	Obra	150	100	100.00
356	Camino: Copal - Ejido Ajhilo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 700 (	CHP00130400 251263	2,172,937	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-