

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,906,133	30.8%	1,820,614	29.5%		800		
1	Gastos Indirectos	DUR00130400 281429	123,619	2.0%	38,100	0.6%	Pago	-	2	30.82
2	Rehabilitación De Camino Rural, Tramo, Entronque Del Camino Los Herrera Tamazula-La Sierrita	DUR00130400 276325	1,782,514	28.8%	1,782,514	28.8%	Metros Cuadrados	800	29	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,757,849	102.8%	4,757,849	102.8%		4,806		
1	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	DUR13130100 118217	26,972	0.6%	26,972	0.6%	Sistema	1	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Cobaed	DUR00130300 217389	17,400	0.4%	17,400	0.4%	Metro Lineal	176	100	100.00
3	Construccion De Red De Drenaje 1a Etapa	DUR00130300 217688	117,585	2.5%	117,585	2.5%	Obra	327	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable (2da Etapa)	DUR13130100 118394	191,911	4.1%	191,911	4.1%	Sistema	1	100	100.00
5	Ampliacion De La Red De Agua Potable	DUR00130200 160085	95,957	2.1%	95,957	2.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Definicion Y Conduccion De La Planeacion Para El Desarrollo (Gastos Indirectos)	DUR00130300 220298	138,853	3.0%	138,853	3.0%	Acción	200	100	100.00
7	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria (Ultima Etapa)	DUR00130300 219857	269,975	5.8%	269,975	5.8%	Metro Cuadrado	82	100	100.00
8	Construccion De Muro De Contencion	DUR00130200 160377	203,139	4.4%	203,139	4.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Construccion De Aula De Usos Multiples En El Cobaed	DUR00130200 160904	299,229	6.5%	299,229	6.5%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Rural De San Jose De Basoco-Coneto De Comonfort	DUR00130300 220202	760,000	16.4%	760,000	16.4%	Kilómetro	547	100	100.00
11	Construccion De Bebederos En La Escuela Primaria	DUR00130300 220001	50,000	1.1%	50,000	1.1%	Aula	195	100	100.00
12	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	DUR00130200 160093	26,972	0.6%	26,972	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
13	Rehabilitacion De La Red Distribucion De Agua Potable	DUR00130200 160075	355,000	7.7%	355,000	7.7%	Metro Lineal	531	100	100.00
14	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños (Primera Etapa)	DUR00130200 160506	86,417	1.9%	86,417	1.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
15	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Tinaco De 10 Mil Lts.) Barrio El Puertecito	DUR00130200 160103	32,600	0.7%	32,600	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
16	Ampliacion De La Red De Drenaje	DUR00130300 217653	92,120	2.0%	92,120	2.0%	Metro Lineal	660	100	100.00
17	Ampliacion De La Red De Drenaje	DUR00130300 217764	92,118	2.0%	92,118	2.0%	Metro Lineal	531	100	100.00
18	Construccion De Guardaganado (Entrada)	DUR00130300 220239	55,000	1.2%	55,000	1.2%	Metro Cuadrado	1,374	100	100.00
19	Construccion De Barda Perimetral En La Estv	DUR00130300 220049	200,000	4.3%	200,000	4.3%	Metro Cuadrado	74	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,757,849	102.8%	4,757,849	102.8%		4,806		
20	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria (Ultima Etapa)	DUR00130200 160800	269,975	5.8%	269,975	5.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
21	Construccion De Muro De Contencion	DUR13130100 118980	388,089	8.4%	388,089	8.4%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
22	Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria	DUR00130200 160730	250,000	5.4%	250,000	5.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Ampliacion De La Red De Agua Potable	DUR00130200 160207	60,645	1.3%	60,645	1.3%	Sistema	-	1	100.00
24	Rehabilitacion De Techos En Aulas De La Escuela Secundaria (Reposicion De Impermeabilizante)	DUR00130300 220128	327,423	7.1%	327,423	7.1%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
25	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria (Ultima Etapa)	DUR13130100 119459	159,777	3.5%	159,777	3.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100	100.00
26	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños (Ultima Etapa)	DUR00130200 160666	190,693	4.1%	190,693	4.1%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,749,353	26.8%	3,643,137	20.5%		5,788		
1	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Velardeña	DUR13130200 170794	590,000	3.3%	579,100	3.3%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
2	Construcción De Emisor Y Lagunas De Oxidación	DUR00130400 279821	300,000	1.7%	300,000	1.7%	Laguna de Oxidación	100	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Atarjeas, Cuencame De Cenicerros	DUR13130200 170763	715,000	4.0%	399,752	2.3%	Red	350	100	100.00
4	Construccion De Servicios Sanitarios, Esc. Prim., Col. Chapala	DUR13130100 110590	29,497	0.2%	29,497	0.2%	M2, Sanitarios	12	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Atarjeas	DUR00130400 279702	300,000	1.7%	300,000	1.7%	Metro Lineal	100	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Atarjeas	DUR00130400 279671	202,547	1.1%	202,547	1.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
7	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Cuencame De Cenicerros	DUR13130100 106646	1,180,000	6.6%	399,932	2.3%	M2, Concreto hidráulico	3,800	100	100.00
8	Ampliación De Red De Atarjeas	DUR00130400 279718	246,771	1.4%	246,771	1.4%	Metro Lineal	100	100	100.00
9	Construccion De Aulas (Cecyted), Ramon Corona	DUR13130100 110561	465,249	2.6%	465,249	2.6%	Metros Cuadrados, Aulas	216	100	100.00
10	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado (1ra Etapa)	DUR00130400 279595	132,965	0.7%	132,965	0.7%	Metro Lineal	100	100	100.00
11	Construccion De Sistema De Alcantarillado (1ra Etapa)	DUR00130400 279619	150,925	0.9%	150,925	0.9%	Metro Lineal	100	100	100.00
12	Ampliacion Red De Atarjeas	DUR00130400 279628	28,589	0.2%	28,589	0.2%	Metro Lineal	100	100	100.00
13	Construccion De Aula, (Complemento Infra 2012), Cerro De Santiago	DUR13130200 170999	10,111	0.1%	10,111	0.1%	Aula	60	100	100.00
14	Ampliación De Red De Atarjeas 2 Da Etapa	DUR00130400 279440	100,488	0.6%	100,488	0.6%	Metros Lineales	100	100	100.00
15	Construcción De Aula (Jardín De Niños)	DUR00130400 280070	200,000	1.1%	200,000	1.1%	Aula	100	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Atarjeas	DUR00130400 279640	97,210	0.5%	97,210	0.5%	Metro Lineal	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,970,608	40.1%	41,955,684	37.4%		1,732,866		
1	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle San Juan Entre San Jorge Y Santa Martha	DUR00130400 247027	65,828	0.1%	65,828	0.1%	Metro Lineal	275	100	100.00
2	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Camino A La Loma Entre Santa Adriana Y Santa Isabel	DUR00130300 199465	10,025	0.0%	10,025	0.0%	Luminaria	75	100	100.00
3	Pavimentacion De La Calle Profr. Jesus Flores Entre Profra. Ernestina Vera Y Profra. Irene Cisneros	DUR00130300 198606	269,399	0.2%	269,399	0.2%	Metro Cuadrado	505	100	100.00
4	Pavimentacion De La Calle Arbol Adentro Entre Posdata Y Laberinto De La Soledad	DUR00130300 198440	78,630	0.1%	78,630	0.1%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
5	Pavimentacion De La Calle Otilio Montaño Entre Canal (Arroyo Seco) Y Misael Nuñez Acosta	DUR00130300 197901	116,486	0.1%	116,486	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
6	Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Marco Gonzalez Solis	DUR13130100 015779	863,536	0.8%	863,536	0.8%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	462	100	100.00
7	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Begonias Entre Av. Valle Verde Hasta Valle Del Guadiana	DUR00130400 245295	51,137	0.0%	51,137	0.0%	Luminaria	120	100	100.00
8	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Guadalupe Victoria Entre Gral Lazaro Cardenas Y Manuel Delgado	DUR00130300 199045	234,114	0.2%	234,114	0.2%	Luminaria	345	100	100.00
9	San Jose De Animas 0 000 A 10 000	DUR00130300 195745	605,001	0.5%	605,001	0.5%	Kilómetro	125,650	100	100.00
10	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Claveles Entre Av. Valle Verde Hasta Valle Del Guadiana	DUR00130400 244998	44,723	0.0%	44,723	0.0%	Luminaria	100	100	100.00
11	Pavimentacion De La Calle Lateral Del Canal (Arroyo Seco) Entre 20 De Noviembre Y Luis Donald Colosio	DUR00130300 198632	619,443	0.6%	619,443	0.6%	Metro Cuadrado	566	100	100.00
12	Construccion De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento (Ia. Etapa)	DUR00130400 244506	625,468	0.6%	625,468	0.6%	Sistema	690	100	100.00
13	Construccion De Guarniciones En La Calle Lluvia Con Sol	DUR13130100 012800	10,770	0.0%	10,770	0.0%	Metros	20	100	100.00
14	Construccion De Guarniciones En La Calle Tamazula Entre Gardenias Y Amapola	DUR00130300 192760	2,553	0.0%	2,553	0.0%	Metro Lineal	8	100	100.00
15	Pavimentacion De La Calle San Juan Entre Santa Isabel Y San Jorge	DUR00130300 198902	678,514	0.6%	678,514	0.6%	Metro Cuadrado	3,124	100	100.00
16	Construccion De Bordo De Abrevadero	DUR13130200 145516	76,000	0.1%	76,000	0.1%	Metro cúbico	1	100	100.00
17	Construccion De Escalinatas En La Calle Nochebuena Entre Churubusco Y Molino Del Rey	DUR00130300 199797	94,930	0.1%	94,930	0.1%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
18	Pavimentacion De La Calle 18 De Mayo Entre 23 De Mayo Y 24 De Mayo	DUR00130300 198424	341,474	0.3%	341,474	0.3%	Metro Cuadrado	785	100	100.00
19	Pavimentacion De La Calle Perales Entre Ave. Las Rosas Y Encinos	DUR00130300 197858	126,737	0.1%	126,737	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,970,608	40.1%	41,955,684	37.4%		1,732,866		
20	Construccion De Subcolector Sanitario	DUR00130300 192746	184,712	0.2%	184,712	0.2%	Obra	2,750	100	100.00
21	Pavimentacion De La Calle Violeta Entre Naranjo Y Dalia	DUR00130300 198033	505,293	0.5%	505,293	0.5%	Metro Cuadrado	885	100	100.00
22	Construccion De Escalinata En La Seccion 7 Entre Tlaloc Y Jose Meraz	DUR00130300 199825	87,379	0.1%	87,379	0.1%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
23	Pavimentacion De La Calle Avellanos Entre Tuyas Y Sauces	DUR00130300 197825	255,165	0.2%	255,165	0.2%	Metro Cuadrado	435	100	100.00
24	Pavimentacion De La Calle Artículo 127 Entre Leyes De Reforma Y Sin Nombre.	DUR00130300 198556	90,906	0.1%	90,906	0.1%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
25	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246460	4,800	0.0%	4,800	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
26	Construccion De Domo En Esc. Sec. "Leona Vicario"	DUR00130400 245628	306,026	0.3%	306,026	0.3%	Obra	560	100	100.00
27	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246951	8,000	0.0%	8,000	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
28	Construccion De Sistema Integral De Alcantarillado Y Saneamiento	DUR00130400 244535	334,975	0.3%	334,975	0.3%	Sistema	980	100	100.00
29	Gastos Indirectos	DUR13130100 015873	1,020,828	0.9%	732,014	0.7%	Informe	1	100	72.00
30	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle "Tabasco Entre Chiapas Y Veracruz"	DUR00130400 245469	90,297	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	44	100	-
31	"Acueducto De Obra De Toma De La Presa Guadalupe Victoria A La Planta De Bombeo(la. Etapa)"	DUR00130300 192689	4,347,148	3.9%	4,347,148	3.9%	Obra	518,709	100	100.00
32	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246184	12,000	0.0%	12,000	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
33	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle "Clara Cordova Entre Antorcha Campesina Y Antorcha Popular"	DUR00130400 245545	464,602	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	229	100	-
34	Pavimentacion De La Calle Artículo 3 Entre Leyes De Reforma Y 12 De Julio	DUR00130300 198580	68,089	0.1%	68,089	0.1%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
35	Pavimentacion De La Calle Luis Donaldo Colosio Entre 5 De Mayo Hasta Topar Con El Canal	DUR00130300 197956	248,032	0.2%	248,032	0.2%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
36	Construccion De Bordos Con Geomembrana	DUR00130300 192798	697,533	0.6%	697,533	0.6%	Obra	1	100	100.00
37	Rehabilitación De Red De Agua Pot. - Calle Cesar Costa Entre Sara Montiel Y Ferando Almada	DUR00130400 244310	49,034	0.0%	49,034	0.0%	Metro Lineal	58	100	100.00
38	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En La Calle San Juan Entre San Jorge Y Santa Martha	DUR00130400 247067	127,986	0.1%	127,986	0.1%	Metro Lineal	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,970,608	40.1%	41,955,684	37.4%		1,732,866		
39	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre Entre Arroyo Seco Y Luis Donald Colosio	DUR00130400 245389	784,597	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	338	100	100.00
40	Ampliacion De Red De Agua Potable	DUR00130300 192660	678,514	0.6%	678,514	0.6%	Obra	250	100	100.00
41	"Acueducto Planta De Bombeo A Planta Potabilizadora(la. Etapa)"	DUR00130300 192697	2,363,502	2.1%	2,363,502	2.1%	Obra	518,709	100	100.00
42	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Jazmín Entre Av. Valle Verde Hasta Paseo De La Ferrería	DUR00130400 245330	27,453	0.0%	27,453	0.0%	Luminaria	60	100	100.00
43	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Cesar Costa Entre Sara Montiel Y Ferando Almada	DUR00130400 244449	150,626	0.1%	150,626	0.1%	Metro Lineal	125	100	100.00
44	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calleraiz Del Hombre Entre Luna Silvestre Y Antiguo Camino A Contreras	DUR00130300 199418	49,829	0.0%	49,829	0.0%	Luminaria	75	100	100.00
45	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Irapuato Y Veracruz	DUR00130300 198994	9,632	0.0%	9,632	0.0%	Luminaria	150	100	100.00
46	Pavimentacion De La Calle Rinconada Violetas Entre Rinconada De Las Rosas Y Rinconada Tulipanes	DUR00130300 198470	256,980	0.2%	256,980	0.2%	Metro Cuadrado	426	100	100.00
47	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Camelia Entre Av. Valle Verde Hasta Paseo De La Ferrería	DUR00130400 245151	25,291	0.0%	25,291	0.0%	Luminaria	60	100	100.00
48	Pavimentacion De La Calle Esmeralda Entre Narciso Y Mina De Bacis	DUR00130300 198743	714,472	0.6%	714,472	0.6%	Metro Cuadrado	1,090	100	100.00
49	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Gladiolas Entre Av. Valle Verde Hasta Valle Del Guadiana	DUR00130400 244754	37,928	0.0%	37,928	0.0%	Luminaria	80	100	100.00
50	Pavimentacion De La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita	DUR13130200 139833	378,028	0.3%	338,921	0.3%	M2, Concreto hidráulico	127	100	90.00
51	Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero	DUR13130200 145556	30,000	0.0%	30,000	0.0%	M2, Bordo	1	100	100.00
52	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Zodiaco Entre Lilas Y Tauro	DUR00130300 211230	35,183	0.0%	35,183	0.0%	Luminaria	108	100	100.00
53	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246278	5,600	0.0%	5,600	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
54	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Geranios Entre Av. Valle Verde Hasta Valle Del Guadiana	DUR00130400 245188	32,692	0.0%	32,692	0.0%	Luminaria	80	100	100.00
55	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle San Juan Entre Santa Isabel Y San Jorge	DUR00130300 199620	230,900	0.2%	230,900	0.2%	Luminaria	110	100	100.00
56	Pavimentacion De La Calle Queretaro Entre Tlaxcala Y Campeche	DUR00130300 197871	659,695	0.6%	659,695	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
57	Construccion De Guarniciones En La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita	DUR13130200 139792	11,844	0.0%	8,356	0.0%	Metro Lineal	30	100	71.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,970,608	40.1%	41,955,684	37.4%		1,732,866		
58	Construccion De Red De Alcantarillado (Iiia. Etapa)	DUR00130300 192737	1,418,693	1.3%	1,418,693	1.3%	Obra	4,000	100	100.00
59	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Simon Bolivar, Doroteo Arango, Independencia Y 24 De Marzo	DUR00130300 198976	281,506	0.3%	281,506	0.3%	Luminaria	450	100	100.00
60	Pavimentacion De La Calle Carlos Espejel Entre Ignacio Lopez Tarso Y Madre Teresa De Calcuta	DUR00130300 198523	465,260	0.4%	465,260	0.4%	Metro Cuadrado	755	100	100.00
61	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Gral. Lázaro Cárdenas Entre Ruben Vargas Y López Mateos	DUR00130400 247109	814,298	0.7%	814,298	0.7%	Metro Cuadrado	1,195	100	100.00
62	Pavimentacion De La Calle Clara Cordova Entre Domingo Loera Y Antorcha Campesina	DUR00130400 278711	251,115	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	124	100	-
63	Construccion De Escalinata En La Calle Tulipan Entre Violeta Y Azucena; Tulipan Entre Azucena Y Amapola	DUR00130300 199882	193,712	0.2%	193,712	0.2%	Metro Cuadrado	290	100	100.00
64	Pavimentacion De La Calle Tlalpan Entre Quetzalcoatl Y Netzahualoyotl	DUR00130300 197992	373,561	0.3%	373,561	0.3%	Metro Cuadrado	690	100	100.00
65	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246565	4,800	0.0%	4,800	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
66	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Chihuahua Entre Puebla E Irapuato	DUR00130300 199552	20,369	0.0%	20,369	0.0%	Luminaria	150	100	100.00
67	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Ricardo Lezama Pescador	DUR13130100 014929	622,058	0.6%	109,217	0.1%	Metros Cuadrados	1,857	100	18.00
68	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246144	12,000	0.0%	12,000	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
69	Construccion De Corral De Manejo	DUR13130200 149729	399,500	0.4%	321,156	0.3%	Metro Lineal	1	100	80.00
70	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Enebro Entre Tuyas Y Perales	DUR00130300 195861	234,313	0.2%	234,313	0.2%	Metro Cuadrado	409	100	100.00
71	Construccion De Puente Vehicular Entre La C. Jose Revueltas Y La Lateral Del Canal	DUR00130300 199944	2,082,685	1.9%	2,082,685	1.9%	Metro Cuadrado	3,124	100	100.00
72	Pavimentacion De La Calle Juan De La Barrera Entre Pascual De La Fuente Y Niños Heroes	DUR00130300 198010	689,092	0.6%	689,092	0.6%	Metro Cuadrado	830	100	100.00
73	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246747	6,400	0.0%	6,400	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
74	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Profr. Jesus Flores	DUR00130300 199530	83,226	0.1%	83,226	0.1%	Luminaria	125	100	100.00
75	Construccion De Guarniciones En La Calle Ramon Perez Gavilan Entre San Antonio Y Manuel Gomez Morin	DUR00130300 200019	36,470	0.0%	36,470	0.0%	Metro Lineal	118	100	100.00
76	Construccion De Guarniciones En La Calle And. Garcia Marquez Entre Francisco Montoya Hasta Limites Del Fracc. Benito Juarez	DUR13130200 139794	70,228	0.1%	70,228	0.1%	Metro Lineal	648	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,970,608	40.1%	41,955,684	37.4%		1,732,866		
77	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246802	16,000	0.0%	16,000	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
78	Pavimentacion De La Calle Murallas Entre Salas Luna Y Laguna	DUR13130200 139845	479,445	0.4%	479,445	0.4%	M2, Concreto hidráulico	219	100	100.00
79	Pavimentacion De La Calle Julio Aldama Entre Ignacio López Tarso Y Circuito Interior	DUR00130300 198490	344,648	0.3%	344,648	0.3%	Metro Cuadrado	580	100	100.00
80	Pavimentacion De La Calle Carabina 30-30 Entre Otilio Montaña Y Misael Nuñez Acosta	DUR00130300 197937	165,680	0.1%	165,680	0.1%	Metro Cuadrado	555	100	100.00
81	Construccion De Sistema Integral De Alcantarillado Y Saneamiento	DUR00130400 244558	279,146	0.2%	279,146	0.2%	Sistema	1,260	100	100.00
82	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Tulipanes Entre Av. Valle Verde Hasta Paseo De La Ferrería	DUR00130400 245117	29,684	0.0%	29,684	0.0%	Luminaria	60	100	100.00
83	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Misael Nuñez Acosta Entre Miguel Quiñonez Y Carabina 30-30	DUR00130300 199020	141,080	0.1%	141,080	0.1%	Luminaria	205	100	100.00
84	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Priv. Gaviotas Entre Gaviotas Y Cerrada	DUR00130400 244344	45,432	0.0%	45,432	0.0%	Metro Lineal	35	100	100.00
85	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246527	5,600	0.0%	5,600	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
86	Construccion De Domo En La Esc. Prim. "Doroteo Arango"	DUR13130200 142233	308,757	0.3%	308,757	0.3%	Obra	350	100	100.00
87	Construccion De Banquetas En La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita	DUR13130200 139796	100,575	0.1%	96,073	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	230	100	96.00
88	Equipamiento De Pozo	DUR13130200 146003	264,230	0.2%	264,230	0.2%	Equipo	1	100	100.00
89	Construccion De Corral De Manejo	DUR13130200 149715	399,500	0.4%	320,756	0.3%	Metro Lineal	1	100	80.00
90	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Salvador Gamiz	DUR13130100 014851	308,247	0.3%	308,247	0.3%	Metros Cuadrados	931	100	100.00
91	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Esmeralda Entre Narciso Y Minas De Baxis	DUR00130300 199578	73,139	0.1%	73,139	0.1%	Luminaria	110	100	100.00
92	Pavimentacion De La Calle Niños Heroes Entre Juan De La Barrera Y Juan Escutia	DUR00130300 197886	567,481	0.5%	567,481	0.5%	Metro Cuadrado	925	100	100.00
93	Pavimentacion De La Calle Lateral Del Canal (Arroyo Seco) Entre Luis Donaldo Colosio Y Jose Revueltas	DUR00130300 198712	378,959	0.3%	378,959	0.3%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
94	Construccion De Escalinata En La Priv. Bernardo Albella Entre Bernardo Albella Y 12 De Diciembre	DUR00130300 199850	86,763	0.1%	86,763	0.1%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
95	"Acueducto Del Tanque El Conejo Hacia Tanques Gemelos Cerro De Los Remedios (Ia. Etapa)"	DUR00130300 192676	4,715,897	4.2%	4,715,897	4.2%	Obra	518,709	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,970,608	40.1%	41,955,684	37.4%		1,732,866		
96	Construccion De Sistema De Agua Potable (Obra Complementaria)	DUR00130400 244413	33,498	0.0%	33,498	0.0%	Sistema	550	100	100.00
97	Construccion De Barda Perimetral En La Telesecundaria No. 336	DUR13130100 015753	310,485	0.3%	310,485	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	218	100	100.00
98	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Tuyas Entre Ave. Las Rosas Y Abetos	DUR00130300 198953	111,434	0.1%	111,434	0.1%	Luminaria	170	100	100.00
99	Construccion De Clinica De Rehabilitación Luz Sendero De Amor (Iia. Etapa)	DUR00130400 261159	175,000	0.2%	175,000	0.2%	Centro	80	100	100.00
100	Construccion De Bordo De Abrevadero	DUR13130200 155699	38,250	0.0%	38,250	0.0%	Metro cúbico	1	100	100.00
101	Rehab. De Red De Alcantarillado En La Calle Ruben Vargas Entre Ave. Lazaro Cardenas Y Pipila	DUR00130300 192722	314,859	0.3%	314,859	0.3%	Metro Lineal	300	100	100.00
102	Desarrollo Institucional	DUR00130300 195621	2,100,000	1.9%	2,100,000	1.9%	Informe	450	100	100.00
103	Construccion De Sistema Integral De Alcantarillado Y Saneamiento	DUR00130400 244641	418,719	0.4%	418,719	0.4%	Sistema	2,100	100	100.00
104	Pavimentacion De La Calle Manzanaera Del Campo Entre Canal E Ing. Electricos	DUR13130200 139837	400,151	0.4%	400,151	0.4%	M2, Concreto hidráulico	182	100	100.00
105	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Tamazula Entre Gardenias Y Amapola	DUR00130300 192773	255,092	0.2%	255,092	0.2%	Metro Cuadrado	114	100	100.00
106	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246370	8,000	0.0%	8,000	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
107	Construccion De Sistema De Agua Potable	DUR00130400 244385	364,468	0.3%	364,468	0.3%	Sistema	500	100	100.00
108	Construccion De Cerco Parcelario	DUR00130400 246234	24,000	0.0%	24,000	0.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
109	Pavimentacion De La Calle Nochebuena Entre Rocíos Y Carlos Santamaria	DUR00130300 197974	242,952	0.2%	242,952	0.2%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
110	Pavimentacion De La Calle San Juan Entre Yucatán Y Santa Isabel	DUR00130300 198658	706,786	0.6%	706,786	0.6%	Metro Cuadrado	3,124	100	100.00
111	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Contadores Entre Angel Rodriguez Y Privada Olga Margarita	DUR13130200 139797	167,249	0.1%	139,301	0.1%	M2, Muro de contención	83	100	83.00
112	Pavimentacion De La Calle Alicia Juarez Entre Ignacio Lopez Tarso Y Madre Teresa De Calcuta	DUR00130300 198538	486,744	0.4%	486,744	0.4%	Metro Cuadrado	755	100	100.00
113	Pavimentacion De La Calle Araucarias Entre Tuyas Y Sauces	DUR00130300 197831	201,310	0.2%	201,310	0.2%	Metro Cuadrado	335	100	100.00
114	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle "Rosas Aispuro Torres Entre Benitez Ojeda Y 5 De Febrero"	DUR00130400 245502	390,525	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	192	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,970,608	40.1%	41,955,684	37.4%		1,732,866		
115	Construccion De Bordo De Abrevadero	DUR13130200 143329	76,000	0.1%	76,000	0.1%	Metros Cúbicos	1	100	100.00
116	Suministro Y Colocacion De Luminarias En La Calle Lateral Del Canal (Arroyo Seco)	DUR00130300 199499	123,197	0.1%	123,197	0.1%	Luminaria	180	100	100.00
117	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Trebol Entre Dalia Y Tejocotes	DUR00130300 208552	206,804	0.2%	206,804	0.2%	Metro Cuadrado	360	100	100.00
118	Rehabilitacion De Bordo De Abrevadero	DUR00130300 195577	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Acción	1	100	100.00
119	Construccion De Sistema Integral De Alcantarillado Y Saneamiento	DUR00130400 244485	418,719	0.4%	418,719	0.4%	Sistema	1,500	100	100.00
120	Construccion De Red De Agua Potable (Red De Distribución)	DUR00130400 244267	301,478	0.3%	301,478	0.3%	Obra	650	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
1	Camino Rural En Entronque La Noria II Etapa	DUR00130300 220006	301,314	0.4%	301,314	0.4%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
2	Pavimentación C. Burgos 5 De Mayo Y Limite Col. Centenario	DUR13130100 039957	231,357	0.3%	231,357	0.3%	Metros Cuadrados	730	100	100.00
3	Rehabilitación De Patio Civico En E.P. Francisco Sarabia Ej. El Compas	DUR13130100 111781	20,000	0.0%	2,000	0.0%	M2, Patio	90	100	100.00
4	Construccion De Servicio Sanitario En E. S. Gral Francisco Zarco, Ej. Arturo Martinez Adame	DUR13130100 113259	85,000	0.1%	85,000	0.1%	Servicio	1	100	100.00
5	Barda Perimetral E.P. Pdte. Adolfo López Mateo Col. Santa Rosa	DUR13130100 103485	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Metro Lineal	360	100	100.00
6	Construccion De Barda Perimetral En E. Telesecundaria #186, Ej. Las Huertas	DUR13130100 113232	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Lineal	93	100	100.00
7	Rehabilitación De Plaza Buendía	DUR13130100 055248	423,645	0.5%	423,645	0.5%	Plaza	200	100	100.00
8	Construccion De 1 Sala De Ordeña	DUR13130100 064226	67,833	0.1%	67,833	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
9	Construccion De Cancha En Cecyted 11, Ej. El Vergel	DUR13130100 113282	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Cancha	165	100	100.00
10	Construcción De Líneas De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Diversos Puntos De La Ciudad	DUR13130100 114922	500,000	0.6%	500,000	0.6%	Red	1,000	100	100.00
11	Construccion De Aula En E.S.T. #68 Col. Hector Mayagoitia	DUR13130100 105266	80,000	0.1%	80,000	0.1%	Aula	1,200	100	100.00
12	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 075781	94,771	0.1%	94,771	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
13	Reconstruccion Del Camino Ej, 4 De Diciembre	DUR13130100 088420	491,620	0.6%	491,620	0.6%	Kilómetros	260	100	100.00
14	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 078106	94,883	0.1%	94,883	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
15	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Dante Alighieri, Ej. San Jose De Viñedo	DUR13130100 105943	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Lineal	60	100	100.00
16	Rehabilitación De Plaza Ej. Ampliación Noe	DUR13130100 055008	418,055	0.5%	418,055	0.5%	Plaza	300	100	100.00
17	Pavimentación C. Naciones Unidas	DUR13130100 053583	1,050,405	1.3%	1,050,405	1.3%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
18	Construccion De Aula En E. Telesecundaria #362, Ej. La Popular	DUR13130100 113182	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Aula	180	100	100.00
19	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 076321	94,883	0.1%	94,883	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
20	Mejoramiento De Aula En E.P. Sor Juana Ines De La Cruz, Col. Valle De Chapala	DUR13130100 104058	55,000	0.1%	55,000	0.1%	Aula	200	100	100.00
21	Construccion De Patio Civico En J.N.Moises Saenz Garza, Ej. El Fenix	DUR13130100 113065	15,000	0.0%	15,000	0.0%	M2, Patio	25	100	100.00
22	Construcción De Barda Perimetral En E.S.T. #26 Col. El Refugio	DUR13130100 105086	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Bardas	1,500	100	100.00
23	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 100880	94,883	0.1%	94,883	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
24	Amp. De Red Electrica Ej. Glorieta	DUR13130100 086708	469,441	0.6%	469,441	0.6%	Poste	25	100	100.00
25	Construcción De 1 Corral	DUR00130300 185133	94,883	0.1%	94,883	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
26	Reconstrucción Del Camino Rural Ej. El Junco	DUR13130100 088829	409,683	0.5%	409,683	0.5%	Kilómetros	190	100	100.00
27	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 066373	42,988	0.1%	42,988	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
28	Barda Perimetral E.P. Lazaro Cardenas Ej. Nvo. Barro Sector 40	DUR13130100 105661	45,000	0.1%	45,000	0.1%	Metro Lineal	120	100	100.00
29	Rehabilitación De Plaza Ej. Las Huertas	DUR13130100 084000	423,382	0.5%	423,382	0.5%	Plaza	2,000	100	100.00
30	Pavimentación Del Camino Rural Ej. San Felipe	DUR13130100 096028	1,501,958	1.9%	1,501,958	1.9%	Kilómetros	1,500,000	100	100.00
31	Construccion De Barda Perimetral En J.N.Paulo Freire Del Fracc. Urbivilla	DUR13130100 092891	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Lineal	60	100	100.00
32	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Pedro Calderon De La Barca, Ej. Brittingham	DUR13130100 112955	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Bardas	30	100	100.00
33	Construccion De Aula En J.N. Benito Juarez, Col. Solidaridad	DUR13130100 096249	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Aula	60	100	100.00
34	Rehabilitación De Plaza Ej. El Fenix	DUR13130100 054892	428,794	0.5%	428,794	0.5%	Plaza	400	100	100.00
35	Construcción De Barda Perimetral En E.P. Jose Revueltas T.M., Ubicada En L Fracc. Los Álamos	DUR00130400 279549	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Bardas	800	100	100.00
36	Pav. C. Circuito Central Entre Rafael Villegas Y Vilma Ale Col. La Central	DUR00130400 273943	638,171	0.8%	638,171	0.8%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
37	Barda Perimetral E.P. Josefa Ortiz De Domiguez Ej. Eureka	DUR13130100 105994	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Lineal	90	100	100.00
38	Instalación De Cerco Perimetral En E. Telesecundaria #319, Ej. Venecia	DUR13130100 113190	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Cercos	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
39	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 088460	94,883	0.1%	94,883	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
40	Construccion De Aula En J.N. Durango, Ej. El Vergel	DUR13130100 113024	44,500	0.1%	44,500	0.1%	Aula	60	100	100.00
41	Construccion De Aula En E.P. Lazaro Cardenas Del Rio, Ej. Jabonoso	DUR13130100 113090	33,000	0.0%	33,000	0.0%	Aula	165	100	100.00
42	Cancha E.P. Leona Vicario Fracc. Haciendas Del Refugio	DUR13130100 104132	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Cancha	150	100	100.00
43	Construccion De 1 Tejaban	DUR13130100 067030	52,791	0.1%	52,791	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
44	Construcción De Aula (Banquetas) En E. Prep. Alicia F. De Melendez	DUR13130100 105321	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Aula	1,800	100	100.00
45	Cancha C.E.T.I.S #47 Col. Sacramento	DUR13130100 105387	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Cancha	2,800	100	100.00
46	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 078184	94,883	0.1%	94,883	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
47	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 089471	94,771	0.1%	94,771	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
48	Construccion De 1 Local Para Taller	DUR13130100 099558	122,719	0.2%	122,719	0.2%	Taller	1	100	100.00
49	Pav. C. Del Bosque Del Trueno Y Alamo	DUR00130400 273543	142,902	0.2%	142,902	0.2%	Kilómetro cuadrado	1,500	100	100.00
50	Construccion De 1 Local Para Taller	DUR13130100 100174	171,810	0.2%	171,810	0.2%	Taller	1	100	100.00
51	Mejoramiento De Aula En E.P. Miguel Hidalgo T.M., Col. Centro	DUR13130100 105606	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Aula	120	100	100.00
52	Aula E.P. Guadalupe Victoria Ej. Abisinia	DUR13130100 111784	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Aula	120	100	100.00
53	Aula E.P. Gral. Emiliano Zapata Ej. Emiliano Zapata	DUR13130100 111787	5,000	0.0%	5,000	0.0%	Aula	1	100	100.00
54	Construccion De 1 Invernadero	DUR13130100 097423	141,619	0.2%	141,619	0.2%	Bodega	1	100	100.00
55	Pavimentación Camino Rural Ej. Esmeralda	DUR13130100 095963	219,254	0.3%	219,254	0.3%	Kilómetros	1,710	100	100.00
56	Construccion De 1 Sala De Orfeña	DUR13130100 064776	67,839	0.1%	67,839	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
57	Aportación Hábitat	DUR13130100 111838	4,206,741	5.2%	4,206,741	5.2%	Acción	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
58	Construccion De 1 Local Para Taller	DUR13130100 099971	122,500	0.2%	122,500	0.2%	Taller	1	100	100.00
59	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Fco I. Madero, Ej. El Compas	DUR13130100 112991	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Bardas	30	100	100.00
60	Amp. De Red Electrica Col, Gonzalez De La Vega	DUR13130100 088212	299,745	0.4%	299,745	0.4%	Poste	15	100	100.00
61	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 076026	94,771	0.1%	94,771	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
62	Construccion De 1 Local Para Taller	DUR13130100 100221	122,500	0.2%	122,500	0.2%	Taller	1	100	100.00
63	Pavimentación En Acceso Cuba Sur Acceso Suroeste	DUR00130300 222742	313,986	0.4%	313,986	0.4%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
64	Pavimentación C. Virginia Leyva Y Limite Col. Ernesto Herrera	DUR13130100 053416	986,636	1.2%	986,636	1.2%	Metros Cuadrados	1,250	100	100.00
65	Construccion De Servicios Sanitarios En E.P.Fco. J. Mujica T.M., Col. Division Del Norte	DUR13130100 105699	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Servicio	180	100	100.00
66	Barda Perimetral E.P. Josefa Ortiz De Dominguez Ej. La Aurora	DUR13130100 106118	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Lineal	120	100	100.00
67	Pavimentación C. Barcenas 5 De Mayo Y Limite Col. Centenario	DUR00130400 273372	224,076	0.3%	224,076	0.3%	Kilómetro cuadrado	400	100	100.00
68	Mejoramiento De Aula En E.P. Niños Heroes De Chapultepec T.V. Fracc. Santa Teresa	DUR13130100 103493	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Aula	350	100	100.00
69	Mejoramiento De Aula En E.P. Andres Quintana Roo, Col. Fidel Velazquez	DUR13130100 105396	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	250	100	100.00
70	Construcción De Barda Perimetral En J.N. Sor Juana Ines De La Cruz, Fracc. Hamburgo	DUR13130100 090386	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metros Lineales	60	100	100.00
71	Construccion De Aula En J.N.Benito Juarez, Ej. El Consuelo	DUR13130100 113018	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	1	100	100.00
72	Construccion De 1 Sala De Ordeña	DUR13130100 066516	67,839	0.1%	67,839	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
73	Mejoramiento De Aula En E.P. Ff. Cc. Nacionales, Col. Centro	DUR13130100 105426	45,000	0.1%	45,000	0.1%	Aula	250	100	100.00
74	Camino Rural En Ejido Arturo Martinez El Barro	DUR00130300 219722	502,313	0.6%	502,313	0.6%	M2, Concreto asfáltico	1,500	100	100.00
75	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 078463	94,771	0.1%	94,771	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
76	Reconstrucción De Camino Rural Ej. Independencia	DUR00130400 262585	685,560	0.9%	685,560	0.9%	Kilómetro cuadrado	210	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
77	Reconstrucción Del Camino Rural Ej. Las Playas	DUR13130100 089095	409,683	0.5%	409,683	0.5%	Kilómetros	180	100	100.00
78	Construccion De Aula En E.P. Benito Juarez, Ej. Pastor Rouaix	DUR13130100 113100	90,000	0.1%	90,000	0.1%	Aula	136	100	100.00
79	Pavimentación C. Centauro Denevola Fracc. Morelos li	DUR13130100 054309	504,625	0.6%	504,625	0.6%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
80	Pavimentación De Calles C. Quinta Acceso Y Limite Col. San Angel	DUR13130100 036003	481,028	0.6%	481,028	0.6%	Metros Cuadrados	1,552	100	100.00
81	Reconstruccion Del Camino Rural Ej. Transporte	DUR13130100 089448	613,107	0.8%	613,107	0.8%	Kilómetros	2,630	100	100.00
82	Barda Perimetral E.P. Leona Vicario Ej. Huitron	DUR13130100 105564	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Metro Lineal	95	100	100.00
83	Rehabilitación De Plaza Palo Blanco	DUR13130100 055500	421,372	0.5%	421,372	0.5%	Plaza	600	100	100.00
84	Pavimentación C. Primera Acceso Y Limite Ej. Las Huertas	DUR13130100 053999	1,052,188	1.3%	1,052,188	1.3%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
85	Construccion De Barda Perimetral En E. Telesecundaria #253, Ej. El Cariño	DUR13130100 113223	90,000	0.1%	90,000	0.1%	Metro Lineal	135	100	100.00
86	Pavimentación C. Gobernadores Del Canal Y Niños Heroes Col. Nuevo Gómez	DUR13130100 036198	1,769,134	2.2%	1,769,134	2.2%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
87	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Colibri, Ej. Rinconada	DUR13130100 112891	28,000	0.0%	28,000	0.0%	Metro Lineal	30	100	100.00
88	Mejoramiento De Aula En E.P. Año De Francisco Villa, Col. Lopez Portillo	DUR13130100 105460	28,000	0.0%	28,000	0.0%	Aula	250	100	100.00
89	Rehabilitación Del Pamar	DUR00130400 280506	710,717	0.9%	710,717	0.9%	Alumno	2,000	100	100.00
90	Construccion De Servicios Sanitarios En E.P. Josefa Ortiz De Dominguez, Col. Carlos Herrera	DUR13130100 105882	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Servicio	360	100	100.00
91	Construccion De 1 Tejaban	DUR13130100 067252	52,291	0.1%	52,291	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
92	Construccion De Local	DUR13130100 092955	132,000	0.2%	132,000	0.2%	Bodega	1	100	100.00
93	Rehabilitación De Plaza Ej. San Felipe	DUR13130100 054971	427,174	0.5%	427,174	0.5%	Plaza	3,000	100	100.00
94	Construccion De Aula En J.N.Mariano Matamoros, Ej. Huitron	DUR13130100 113012	48,000	0.1%	48,000	0.1%	Aula	50	100	100.00
95	Construccion De 1 Sala De Ordeña	DUR13130100 062747	67,700	0.1%	67,700	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
96	Camino Rural En Ej. Arcinas Valle De Eureka Etapa Ii	DUR00130300 219993	3,417,322	4.2%	3,417,322	4.2%	Mensaje	2,640	100	100.00
97	Patio Civico E.P. 15 De Noviembre Ej. Ma. Antonieta	DUR13130100 111753	20,000	0.0%	20,000	0.0%	M2, Patio	80	100	100.00
98	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Ricardo Flores Magon, Col. Ricardo Flores Magon	DUR13130100 090100	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Lineal	60	100	100.00
99	Rehabilitación De La Plaza El Vergel	DUR13130100 054793	409,556	0.5%	409,556	0.5%	Plaza	2,300	100	100.00
100	Mejoramiento De Aula E.P. Ricardo Flores Magon T.M., Col. Ricardo Flores Magon	DUR13130100 105573	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	120	100	100.00
101	Barda Perimetral E.P. Cinco De Febrero Ej. El Retoño	DUR13130100 111734	42,000	0.1%	42,000	0.1%	Metro Lineal	120	100	100.00
102	Barda Perimetral E.P. Jose Ma. Morelos Y Pavon Ej. Jose Ma. Morelos	DUR13130100 105726	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	140	100	100.00
103	Construccion De Barda Perimetsral En J.N.Henri Wallon, Ej. Ma. Antonieta	DUR13130100 106002	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	55	100	100.00
104	Construcción De Colector Rebollo Acosta I Etapa	DUR00130300 220074	2,660,792	3.3%	2,660,792	3.3%	Colector	5,000	100	100.00
105	Patio Civico Cbtis #159 Col Panfilo Natera	DUR13130100 105458	10,000	0.0%	10,000	0.0%	M2, Patio	750	100	100.00
106	Gastos Indirectos	DUR13130100 096047	1,000,000	1.2%	1,000,000	1.2%	Acción	1	100	100.00
107	Pavimentación C. San Simon Entre San Antonio Y San Francisco, Col. Nuevo Castillo	DUR13130100 054640	492,584	0.6%	492,584	0.6%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
108	Construccion De Sanitario En J.N. 16 De Septiembre, Ej. Pastor Rouaix	DUR13130100 112965	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Servicio	25	100	100.00
109	Reconstrucción Del Camino Rural Ej. Glorieta	DUR13130100 089713	441,501	0.5%	441,501	0.5%	Kilómetros	640	100	100.00
110	Construcción De Barda Perimetral En E.P. Emiliano Zapata, Ubicada En El Ejido Berlin	DUR00130400 279573	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Bardas	80	100	100.00
111	Reconstruccion De Camino Rural Ej. Poanas	DUR13130100 088293	327,746	0.4%	327,746	0.4%	Kilómetros	320	100	100.00
112	Construccion De Aula En E.P. Miguel Hidalgo, Ej. Santoña	DUR13130100 113143	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	80	100	100.00
113	Pavimentación C. Ahedo 5 De Mayo Y Limite Col. El Centenario	DUR13130100 040026	222,375	0.3%	222,375	0.3%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
114	Rehabilitación De Aula En E.P. Emilio Carranza, Ubicada En La Zona Centro	DUR00130400 279556	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	700	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
115	Pav. C. Libano Bulgaria Y China Col. Leticia Herrera	DUR00130400 273587	432,716	0.5%	432,716	0.5%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
116	Rehabilitación De Aula (Pintura) En E.P. 29 De Octubre, Ej. El Quemado	DUR13130100 113111	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Servicio	95	100	100.00
117	Construccion De Patio Civico En J.N. Guadalupe Patoni, Fracc. Rinc. Hamburgo	DUR13130100 101639	20,000	0.0%	20,000	0.0%	M2, Patio	90	100	100.00
118	Construccion De 1 Sala De Ordeña	DUR13130100 064926	67,700	0.1%	67,700	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
119	Barda Perimetral E.P. Agustin Melgar Ej. Las Playas	DUR13130100 105844	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	75	100	100.00
120	Pavimentación En C. Primera Acceso Y Limite	DUR00130400 245085	447,554	0.6%	447,554	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,520	100	100.00
121	Pavimentación C. Dr. Fleming Santiago Lavin Y Limite Col. Francisco Zarco	DUR13130100 054495	536,609	0.7%	536,609	0.7%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
122	Rehabilitación De Plaza Ej. Jimenez	DUR13130100 084027	418,650	0.5%	418,650	0.5%	Plaza	1,650	100	100.00
123	Pavimentación De Calles Central, Primera Y Novena Col San Angel	DUR13130100 035963	698,263	0.9%	698,263	0.9%	Metros Cuadrados	2,253	100	100.00
124	Pavimentación C. Otoño Acceso Y Limite Col. Las Flores	DUR13130100 036076	599,337	0.7%	599,337	0.7%	Metros Cuadrados	1,488	100	100.00
125	Reconstrucción Del Camino Rural Ej. Britinham	DUR13130100 089211	418,789	0.5%	418,789	0.5%	Kilómetros	600	100	100.00
126	Rehabilitación Del Patio Civico En E.P. Fco. Gomez Palacio Col. Filadelfia	DUR13130100 104022	50,000	0.1%	50,000	0.1%	M2, Patio	400	100	100.00
127	Construcción De Servicios Sanitarios En E.P. Lazaro Cardenas Del Rio, Col 5 De Mayo	DUR13130100 105735	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Servicio	180	100	100.00
128	Rehabilitación De Aula En Escuela Telesecundaria # 63, Ej. San Felipe	DUR13130100 113168	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	155	100	100.00
129	Construccion De Barda Perimetral En E. Telesecundaria #188, Ej, El Vergel	DUR13130100 113241	28,500	0.0%	28,500	0.0%	Metro Lineal	105	100	100.00
130	Barda Perimetral E.P. Emiliano Zapata T.V. Ej. Jimenez	DUR13130100 105909	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metros Lineales	55	100	100.00
131	Reconstrucción Del Camino Rural Ej. La Aurora	DUR13130100 089159	418,789	0.5%	418,789	0.5%	Kilómetros	890	100	100.00
132	Barda Perimetral E.P. Niños Heroes De Jerusalem Ej. Jerusalem	DUR13130100 106081	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Metro Lineal	80	100	100.00
133	Construcción De Lineas De Agua Potable En Diversos Puntos	DUR13130100 114887	500,000	0.6%	500,000	0.6%	Obra	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
134	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 088625	94,800	0.1%	94,800	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
135	Construccion De Barda Perimetral En Cecyted 15, Ej. San Felipe	DUR13130100 113271	80,000	0.1%	80,000	0.1%	Metro Lineal	155	100	100.00
136	Construccion De Barda Perimetral En J.N.Maria Ines, Ej. 4 De Diciembre	DUR13130100 106093	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	40	100	100.00
137	Pavimentación C. Italia Naciones Unidas Y España Col. Leticia Herrera	DUR13130100 053899	536,720	0.7%	536,720	0.7%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
138	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Sor Juana Ines De La Cruz, Ej. Filadelfia	DUR13130100 112848	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Metro Lineal	40	100	100.00
139	Construccion De Aula En Emsad 17, Ej. Dinamita	DUR13130100 113278	80,000	0.1%	80,000	0.1%	Aula	95	100	100.00
140	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 088529	94,335	0.1%	94,335	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
141	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 100282	94,883	0.1%	94,883	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
142	Construccion De Servicios Sanitarios En E.P. Profra Eva Samano De Lopez Mateos, Col. Fco Gonzalez	DUR13130100 105910	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Servicio	260	100	100.00
143	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Guillermo Prieto, Ej. Las Lechuzas	DUR13130100 112868	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Metro Lineal	35	100	100.00
144	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 077553	94,883	0.1%	94,883	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
145	Construccion De Aula En J.N. Leopoldo Villarreal, Col. Sacramento	DUR13130100 095868	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Aula	70	100	100.00
146	Amp. De Red Electrica Ej. Madrid	DUR13130100 086631	258,648	0.3%	258,648	0.3%	Poste	25	100	100.00
147	Construccion De Aula En J.N. Emiliano Zapata, Ej. Villa Gregorio Garcia	DUR13130100 112978	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	35	100	100.00
148	Construccion De Aula En J.N. Club Rotario, Col. Centro	DUR13130100 095958	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Aula	90	100	100.00
149	Construccion De Servicio Sanitario En E.P. Jesus Agustin Castro T.V., Ej. Filadelfia	DUR13130100 113135	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Servicio	95	100	100.00
150	Barda Perimetral E.P. Jose Ma. Morelos Y Pavon	DUR13130100 105691	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	60	100	100.00
151	Mejoramiento En Aula En E.P. Doña Josefa Ortiz De Dominguez T.M., Col. 5 De Mayo	DUR13130100 103625	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Aula	120	100	100.00
152	Reconstrucción Del Camino Rural Ej. Vicente Nava	DUR13130100 089310	418,789	0.5%	418,789	0.5%	Kilómetros	170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
153	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Ignacio M. Altamirano, Ejido Jimenez	DUR13130100 112819	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Lineal	35	100	100.00
154	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Laura Mendez De Cuenca, Ej. San Ignacio	DUR13130100 112933	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Lineal	60	100	100.00
155	Carr. Gregorio Garcia-California	DUR00130300 219886	2,646,087	3.3%	2,646,087	3.3%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
156	Pavimentación C. México Uruguay Y Blvd. Rebollo Acosta Col.Santa Rosalia	DUR13130100 054600	546,419	0.7%	546,419	0.7%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
157	Mejoramiento En Aula En E.P. 20 De Noviembre T.M. Col. Centro	DUR13130100 102846	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Aula	1,100	100	100.00
158	Barda Perimetral E.P. Ricardo Flores Magon Ej. Valle De Eureka	DUR13130100 105962	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	40	100	100.00
159	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Lerdo De Tejada, Col. El Consuelo	DUR13130100 090263	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	40	100	100.00
160	Mejoramiento De Aula En E.P. Año De Juarez, Col. Los Alamos	DUR13130100 103721	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Aula	120	100	100.00
161	Pavimentación C. Juan Arreola China Y Limite Col. Octaviano Rendón	DUR13130100 053272	304,579	0.4%	304,579	0.4%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
162	Pavimentación Del Camino Ej. Entronque -Arcinas	DUR13130100 095862	3,570,089	4.4%	3,570,089	4.4%	Kilómetros	3,060	100	100.00
163	Pavimentación C. Del Bosque Castillo Y Del Trueno Col. Miguel De La Madrid	DUR13130100 054087	1,084,328	1.3%	1,084,328	1.3%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
164	Construccion De 1 Sala De Ordeña	DUR13130100 067276	67,800	0.1%	67,800	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
165	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 089230	94,771	0.1%	94,771	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
166	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 064419	94,771	0.1%	94,771	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
167	Pavimentación C. Santiago Lavin 5 De Mayo Y Limite Col. Centenario	DUR00130400 273420	228,843	0.3%	228,843	0.3%	Kilómetro cuadrado	400	100	100.00
168	Rehabilitación De Plaza Ej. El Compas	DUR13130100 084094	424,771	0.5%	424,771	0.5%	Plaza	1,550	100	100.00
169	Pavimentación C. Del Sol 5 De Mayo Y Limite Col. Centenario	DUR13130100 040068	222,249	0.3%	222,249	0.3%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
170	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Vicente R. Guerrero, Ej. La Flor	DUR13130100 112944	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Bardas	40	100	100.00
171	Amp. De Red Electrica Ej. Estación Viñedo Iii Etapa	DUR13130100 086232	250,000	0.3%	250,000	0.3%	Poste	6	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
172	Suministro E Instalación De Micromedidores	DUR00130400 273478	1,279,158	1.6%	1,279,158	1.6%	Medidor	5,000	100	100.00
173	Rehabilitación De Sanitario En J.N. Horacio Renteria Rocha, Ej. La Luz	DUR13130100 112949	13,000	0.0%	13,000	0.0%	Servicio	25	100	100.00
174	Reconstrucción Del Camino Rural Del Ej. La Tehua	DUR13130100 089530	140,713	0.2%	140,713	0.2%	Kilómetros	620	100	100.00
175	Rehabilitación De Aula (Banquetas) En E. Telesecundaria #314, Ej. Noe	DUR13130100 113206	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Aula	192	100	100.00
176	Pavimentación C. Del Trueno Verano Y Del Bosque Col. Miguel De La Madrid	DUR13130100 054045	784,719	1.0%	784,719	1.0%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
177	Construccion De Patio Civico (Desayunadores) En J.N. Carrusel, Col. Nicolas Fernandez	DUR13130100 102128	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Desayunador	60	100	100.00
178	Construccion De Invernadero	DUR13130100 095911	141,619	0.2%	141,619	0.2%	Bodega	1	100	100.00
179	Pavimentación Ej. Arcinas- Valle De Eureka I Etapa	DUR13130100 090505	3,060,136	3.8%	3,060,136	3.8%	Kilómetros	2,640	100	100.00
180	Construccion De Patio Civico J.N. Manuel Eduardo Gorostiza, Ej. La Popular	DUR13130100 113059	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Obra	25	100	100.00
181	Construccion De Camino En La Noria Sector 23	DUR12130100 130256	248,768	0.3%	248,768	0.3%	Kilómetros	1,390	100	100.00
182	Construcción De Sistema De Drenaje Pluvial En La Col. Castellanos	DUR13130100 114959	1,200,000	1.5%	1,200,000	1.5%	Sistema	2,500	100	100.00
183	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Independencia Del Ej. Independencia	DUR13130100 106066	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	60	100	100.00
184	Rehabilitación De Plaza Ej. Masitas	DUR13130100 083978	420,242	0.5%	420,242	0.5%	Plaza	350	100	100.00
185	Rehabilitación De Aula En E.P. Agustina Sanchez Vielma, Ubicada En El Ejido San Felipe	DUR00130400 280264	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Aula	163	100	100.00
186	Construccion De 1 Sala De Ordeña	DUR13130100 063165	67,523	0.1%	67,523	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
187	Construccion De 1 Sala De Ordeña	DUR13130100 063492	67,800	0.1%	67,800	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
188	Barda Perimetral C.E.C.A.T.I # 20 Col. El Consuelo	DUR13130100 105421	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	560	100	100.00
189	Pavimentación C. 21 De Octubre Y Limite Col. Ernesto Herrera	DUR13130100 053485	945,513	1.2%	945,513	1.2%	Metros Cuadrados	1,250	100	100.00
190	Reconstruccion Del Camino Rural Ej. Manila	DUR13130100 088559	409,683	0.5%	409,683	0.5%	Kilómetros	610	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
191	Rehabilitación De Aula E.P. Jose Ma. Morelos Y Pavon Ej. California	DUR13130100 111776	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	95	100	100.00
192	Rehabilitación De Plaza Ej. Valle De Eureka	DUR13130100 084061	422,263	0.5%	422,263	0.5%	Plaza	700	100	100.00
193	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 076557	94,685	0.1%	94,685	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
194	Construccion De 1 Sala De Ordeña	DUR13130100 065043	67,800	0.1%	67,800	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
195	Rehabilitación De Aula E.P. Redención Ej. Noe	DUR13130100 111789	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	80	100	100.00
196	Construccion De Aula En J.N. Delfina Arroyo Varela, Col. Valle De Chapala	DUR13130100 095883	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	70	100	100.00
197	Mejoramiento De Aula En E.P. Bruno Martinez T.V., Col. Centro	DUR13130100 105312	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Aula	500	100	100.00
198	Construccion De 1 Invernadero	DUR13130100 096578	141,619	0.2%	141,619	0.2%	Bodega	1	100	100.00
199	Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Bebederos) En E. Telesecundaria #252, Ej. Eureka	DUR13130100 113254	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Bebedero	90	100	100.00
200	Pavimentación C. Bulgaria China Y Naciones Unidas Col. Leticia Herrera	DUR13130100 053856	470,396	0.6%	470,396	0.6%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
201	Suministro E Instalacion De Micromedidores	DUR00130300 220045	1,279,158	1.6%	1,279,158	1.6%	Medidor	5,000	100	100.00
202	Construccion De 1 Sala De Ordeña	DUR13130100 062949	67,800	0.1%	67,800	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
203	Mejoramiento De Aula En E.P. Mtro. Justo Sierra T.V., Col. El Refugio	DUR13130100 104350	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	120	100	100.00
204	Pavimentación C. Expo Industrial, Expoferia Y Dardos, Col. La Feria	DUR13130100 054265	247,570	0.3%	247,570	0.3%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
205	Desarrollo Institucional	DUR13130100 096079	1,216,656	1.5%	1,216,656	1.5%	Acción	1	100	100.00
206	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 089298	94,685	0.1%	94,685	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
207	Construccion De Barda Perimetral En J.N. David Alfaro Siqueiros, Ej. Arcinas	DUR13130100 112916	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	35	100	100.00
208	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 077826	94,800	0.1%	94,800	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
209	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Enrique Gonzalez Martinez, Del Fracc. Filadelfia	DUR13130100 093002	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Metro Lineal	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
210	Barda Perimetral E.P. Chihuahuita Nuevo Ej. Chihuahuita Nuevo	DUR13130100 106048	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Metro Lineal	35	100	100.00
211	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Diana Laura Riojas De Colosio, Col. Luis Donaldo Colosio	DUR13130100 095841	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Metro Lineal	80	100	100.00
212	Construccion De 1 Corral	DUR13130100 098159	94,771	0.1%	94,771	0.1%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
213	Barda Perimetral E.P. Jesus Garcia Corona Ej. Dinamita	DUR13130100 111729	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Metro Lineal	65	100	100.00
214	Pavimentación C. Ruiz Cortinez De Canal Y Niños Heroes Col. Nuevo Gómez	DUR13130100 039878	1,595,343	2.0%	1,595,343	2.0%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
215	Reconstrucción De Camino Rural Ej. Jabonoso	DUR13130100 090015	672,534	0.8%	672,534	0.8%	Kilómetros	2,300	100	100.00
216	Construccion De Aula En J.N.Rafael Felipe Muñoz, Ej. Estacion Noe	DUR13130100 113009	5,000	0.0%	5,000	0.0%	Aula	15	100	100.00
217	Barda Perimetral E.P. 19 De Octubre Ej. Jolo	DUR13130100 105590	45,000	0.1%	45,000	0.1%	Metro Lineal	60	100	100.00
218	Mejoramiento De Aula En E.P. Justo Sierra T.V., Col. La Feria	DUR13130100 105627	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Aula	200	100	100.00
219	Rehabilitación De Aula En E. Telesecundaria #548 Octavio Rivera, Ej.A Arcinas	DUR13130100 113187	53,000	0.1%	53,000	0.1%	Aula	195	100	100.00
220	Barda Perimetral E.P. Agustin Sanchez Vielma Ej. San Felipe	DUR13130100 105619	352,827	0.4%	352,827	0.4%	Metro Lineal	10,000	100	100.00
221	Rehabilitación De Plaza Ejido Numancia	DUR13130100 055051	423,481	0.5%	423,481	0.5%	Plaza	350	100	100.00
222	Construcción De Barda Perimetral En E.P. Vicente Suarez Ej. La Flor	DUR13130100 111771	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Bardas	120	100	100.00
223	Construccion De 1 Invernadero	DUR13130100 095888	141,619	0.2%	141,619	0.2%	Bodega	1	100	100.00
224	Rehabilitación De Plaza Berlin	DUR13130100 055710	424,619	0.5%	424,619	0.5%	Plaza	250	100	100.00
225	Construccion De 1 Local Para Taller	DUR13130100 077941	122,500	0.2%	122,500	0.2%	Taller	1	100	100.00
226	Pavimentación C. Santa Rosalia, 5 De Mayo Y Limite Col. El Centenario	DUR13130100 040049	222,942	0.3%	222,942	0.3%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
227	Camino Rural En Ejido California Tramo La Noria-La Pila Segunda Etapa	DUR00130300 219797	529,409	0.7%	529,409	0.7%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
228	Construcción De Colector Rebollo Acosta I Etapa	DUR00130400 273541	2,660,792	3.3%	2,660,792	3.3%	Metros Lineales	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,264,104	89.7%	72,246,104	89.7%		1,653,957		
229	Construccion De Servicio Sanitario En E.P. 14 De Noviembre, Ej. Esmeralda	DUR13130100 113153	26,000	0.0%	26,000	0.0%	Servicio	120	100	100.00
230	Construccion De Aula En J.N. Gregorio Torres Quintero, Ej. San Ramon	DUR13130100 113003	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Aula	60	100	100.00
231	Rehabilitación De Plaza Bucareli	DUR13130100 054925	429,031	0.5%	429,031	0.5%	Plaza	600	100	100.00
232	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En E.P. Conquistador Del Cielo Ej. El Barro	DUR13130100 111758	20,000	0.0%	20,000	0.0%	M2, Sanitarios	180	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,569,138	31.0%	5,569,138	31.0%		8,244		
1	Construcción De Pavimento Hidraulico.-	DUR13130200 156798	1,370,420	7.6%	1,370,420	7.6%	M2, Concreto hidráulico	2,300	100	100.00
2	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable.-	DUR00130400 233869	184,236	1.0%	184,236	1.0%	Tanque	1	100	100.00
3	Se.-Urbanización Municipal.-08.-Infraestructura Deportiva.-Construcción De Gradas En Cancha Deportiva Usos Múltiples.-	DUR13130100 012130	150,000	0.8%	150,000	0.8%	Metros	1	100	100.00
4	Se.-Urbanización Municipal.-06.-Pavimentación De Calles.- Construcción De Pavimento Hidráulico.-	DUR13130100 012081	251,594	1.4%	251,594	1.4%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
5	Se.-Urbanización Municipal.-02.-Guarniciones Y Banquetas.-Construcción De Guarniciones.-	DUR13130100 012031	80,000	0.4%	80,000	0.4%	Metros	500	100	100.00
6	Se.-Urbanización Municipal.-04.-Alumbrado Público.-Adquisición De Luminarias Y Arbotantes.-	DUR13130100 012075	500,000	2.8%	500,000	2.8%	Luminaria	80	100	100.00
7	Const. Red Drenaje Calle Águiles Serdan Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Jesus Agustin Castro, Calle Felipe Angeles Entre Av. H. Chapultepec Y Av. Morelos.-	DUR00130400 236067	187,449	1.0%	187,449	1.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
8	Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-06.-Const. De Canchas Usos Múltiples.-Const. Domo En Cancha Usos Múlt. En T. V.	DUR13130200 164206	400,000	2.2%	400,000	2.2%	Cancha	2,300	100	100.00
9	Ampliación Red De Drenaje, Sectores Diversos.-	DUR00130400 233925	159,230	0.9%	159,230	0.9%	Metro Lineal	1	100	100.00
10	Terminación De Cancha Usos Múltiples, Esc. Sec. Técnica Miguel Angel Gallardo.-	DUR00130400 256658	50,000	0.3%	50,000	0.3%	Cancha	1	100	100.00
11	Const. Ree De Agua Potable, Calle Águiles Serdan Entre Av. Jesús Agustin Castro Y H. Chapultepec, Calle Felipe Angeles Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Morelos.-	DUR00130400 235983	62,132	0.3%	62,132	0.3%	Metro Lineal	1	100	100.00
12	Const. De Gaua Potable, Calle Carrillo Puerto Y Felipe Angeles Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Jesús Agustín Castro.-	DUR00130400 233911	48,600	0.3%	48,600	0.3%	Metro Lineal	1	100	100.00
13	Const. Red Drenaje Calles Carrillo Puerto Y Felipe Angeles Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Jesús Agustin Castro.-	DUR00130400 236023	159,500	0.9%	159,500	0.9%	Metro Lineal	1	100	100.00
14	Sc.- Infraestructura Para Agua Potable.-01.- Rehabilitación.-Adquisición De Bombas Para Pozo De Agua Potable.-	DUR00130400 233833	86,000	0.5%	86,000	0.5%	Pozos	1	100	100.00
15	Sg.-Electrificación Rural Y De Colonias Pobres.-01.-Urbana.-Ampliación Red Eléctrica.-	DUR13130100 017202	76,761	0.4%	76,761	0.4%	Poste	9	100	100.00
16	Sj.- Infraestructura Básica Educativa.-06.-Const. De Canchas Usos Múltiples.-Const. Domo En Cancha Usos Múlt. Esc. Sec. Miguel Angel Gallardo	DUR13130100 017503	460,000	2.6%	460,000	2.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
17	Sc.- Infraestructura Para Agua Potable.-01.- Rehabilitación.-Adquisición De Dos Bombas P/Pozo De Agua Potable.-	DUR13130100 011968	170,000	0.9%	170,000	0.9%	Sistema	1	100	100.00
18	Construcción Red De Drenaje Sectores Diversos.-	DUR00130400 236035	200,000	1.1%	200,000	1.1%	Metro Lineal	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,569,138	31.0%	5,569,138	31.0%		8,244		
19	Const. De Guarniciones Calle Águiles Serdan Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Jesús Agustín Castro, Calle Felipe Angeles Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Morelos.-.	DUR00130400 252769	80,000	0.4%	80,000	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
20	Sj.-Infraestructura Básica Educativa.-06.-Const. De Canchas Usos Múltiples.- Const. De Domo En Cadi	DUR13130100 017647	400,000	2.2%	400,000	2.2%	Metros Cuadrados, Cancha	540	100	100.00
21	U9.-Definición Y Conducción De La Planeación Para El Desarrollo.-02.- Gastos Indirectos.-Gastos Indirectos	DUR13130100 017671	215,243	1.2%	215,243	1.2%	Asistencia técnica	1	100	100.00
22	Ampliación Red Eléctrica.-	DUR00130400 253399	29,567	0.2%	29,567	0.2%	Poste	-	100	100.00
23	Const. De Pavimento Hidráulico, Calles Carrillo Puerto Y Felipe Angeles Entre Av. Hg. De Chapultepec Y Av. Jesús Agustín.-	DUR00130400 260268	200,000	1.1%	200,000	1.1%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
24	Construcción De Cancha De Concreto Usos Múltiples.-	DUR13130200 156928	48,406	0.3%	48,406	0.3%	Cancha	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,571,942	40.8%	11,924,285	38.7%		25,403		
1	Ampliacion De Red De Conduccion Calle Primera Entre Calle Sin Nombre Y Tope Con Ej. Carlos Real	DUR13130200 155672	36,218	0.1%	36,218	0.1%	Metros Lineales	60	100	100.00
2	Pav. Asf. C. Heliotropos Entre Margaritas Y Nardos	DUR13130200 152785	232,855	0.8%	232,855	0.8%	Metros Cuadrados	832	100	100.00
3	Tomas Domiciliarias En Calle Benito Juarez Entre Montes Urales Y Calz. Guadalupe Victoria Col. 1 De Mayo	DUR13130200 155196	12,179	0.0%	9,479	0.0%	TOMA	2	100	100.00
4	Construcción De Tomas Domiciliarias C. De La Plaza Y C. De La Iglesia	DUR00130300 212034	10,801	0.0%	10,765	0.0%	Tomas Domiciliarias	40	100	100.00
5	Descargas Domiciliarias Calle Benito Juarez Entre Montes Urales Y Calz. Gpe. Victoria Col. 1 De Mayo	DUR13130200 153546	12,693	0.0%	9,464	0.0%	Descarga	2	100	-
6	Construcción De Tomas Domiciliarias C. Princesa Carolina Entre C. Geranios Y Av. Reyna Argentina	DUR00130400 257490	6,750	0.0%	6,750	0.0%	Tomas Domiciliarias	20	100	100.00
7	Pav. Asf. C. Montañas Entre Calzada Villa Jardín Y Canal	DUR13130200 152613	300,546	1.0%	300,546	1.0%	Metros Cuadrados	1,064	100	100.00
8	Pavimentacion Asfaltica C. De La Iglesia	DUR13130200 153364	527,698	1.7%	527,698	1.7%	Metros Cuadrados	1,865	100	100.00
9	Contrucción De Tomas Domiciliarias C. Jazmines Esq. Prol. Belisario Dominguez	DUR00130300 208164	6,137	0.0%	6,137	0.0%	Pieza	25	100	100.00
10	Ampliación De Red De Agua Potable C. Heliotropos Entre C. Margaritas Y Nardos	DUR00130400 257591	45,350	0.1%	45,350	0.1%	Metro Lineal	90	100	100.00
11	Construcción De Barda Perimetral J. N. Himno Nacional	DUR00130400 275964	117,950	0.4%	117,950	0.4%	Metros	45	100	100.00
12	Pavimentación Asf. C. Prol. Ocampo Entre San Fernando Y San Felipe	DUR00130300 205205	311,499	1.0%	311,499	1.0%	Metros Cuadrados	96	100	100.00
13	Tejaban Para Guardar Forraje Aurelio Arellano García	DUR00130400 271413	59,801	0.2%	55,054	0.2%	Metro Cuadrado	1	100	92.06
14	Tomas Domiciliarias En Acceso Principal Entre Acceso Y Canal De Riego 2a. Etapa	DUR13130200 155042	38,951	0.1%	38,951	0.1%	TOMA	29	100	100.00
15	Reforzamiento De Red Electrica	DUR13130200 152453	15,322	0.0%	15,322	0.0%	Lote	1	100	100.00
16	Construcción De Descargas Domiciliarias C. Principal Frente A La Escuela Primaria	DUR00130300 216671	8,062	0.0%	8,062	0.0%	Pieza	25	100	100.00
17	Construcción De Barda En Cancha Junto A Plaza Principal	DUR00130400 274330	15,876	0.1%	15,760	0.1%	Metros Lineales	2,457	100	100.00
18	Construcción De Descargas Domiciliarias C. De La Iglesia Entre C. De La Esc. Y Tope	DUR00130400 261412	58,122	0.2%	58,122	0.2%	Pieza	144	100	100.00
19	Descargas Domiciliarias Calle Madero Entre C. Hidalgo Y Tope Con Esc. Primaria	DUR13130200 154509	11,287	0.0%	11,249	0.0%	DESCARGA	7	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,571,942	40.8%	11,924,285	38.7%		25,403		
20	Pav. Asf. C. De La Plaza Y C. De La Iglesia	DUR13130200 153196	688,060	2.2%	688,060	2.2%	Metros Cuadrados	2,520	100	100.00
21	Pav. Asf. C. De La Escuela Entre C. De La Iglesia Y Tope Con Canal	DUR00130400 273029	148,738	0.5%	148,738	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
22	Construcción De Barda Perimetral Ii Etapa Cecydt 09	DUR00130400 273594	94,190	0.3%	94,190	0.3%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
23	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Margaritas Entre Lirios Y Violetas En Col. Armando Del Castillo Franco	DUR13130200 155875	66,659	0.2%	-	0.0%	Metros Lineales	117	100	-
24	Rezorzamiento De Red Electrica Sector Labores	DUR13130200 152598	27,208	0.1%	27,208	0.1%	Lote	1	100	100.00
25	Pavimentación Asfáltica C. Montes Urales Entre C. Victoria Y Prol. Río Usumacinta	DUR13130200 151308	371,688	1.2%	371,688	1.2%	Metros Cuadrados	1,306	100	100.00
26	Guarnición C. Miguel Hidalgo Entre Lázaro Cardenas Y Madero (Fte. A Esc. Prim.)	DUR00130300 216294	27,640	0.1%	27,640	0.1%	Metros Lineales	42	100	100.00
27	Pavimentación Asf. C. Sin Nombre Frente A Centro De Salud	DUR00130300 205218	164,120	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	-
28	Construcción De Descargas Domiciliarias C. Princesa Carolina Entre C. Geranios Y Av. Reyna Argentina	DUR00130400 264365	8,072	0.0%	8,072	0.0%	Pieza	8	100	100.00
29	Reforzamiento De Red Electrica	DUR13130200 152566	91,231	0.3%	91,231	0.3%	Lote	1	100	100.00
30	Descargas Domiciliarias En Calle De La Plaza Y Calle De La Iglesia	DUR13130200 154712	43,591	0.1%	30,675	0.1%	DESCARGA	8	100	-
31	Tomas Domiciliarias Frente A La Plaza Principal	DUR13130200 155577	13,456	0.0%	13,456	0.0%	TOMA	10	100	100.00
32	Pav. Asf. C. Margaritas Entre Privada Violetas Y C. Lirios	DUR13130200 152370	61,695	0.2%	61,301	0.2%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
33	Pavimentación Asf. C. Fco. Villegas Entre Av. López Mateos Y Av. Jesus Calderón	DUR00130300 205194	517,150	1.7%	517,150	1.7%	Metro Cuadrado	142	100	100.00
34	Descargas Domiciliarias En Calle Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarria	DUR13130200 154575	11,287	0.0%	11,287	0.0%	DESCARGA	7	100	100.00
35	Pavimentacion Asfaltica C. 20 De Noviembre Entre Calz. Huizache Y C. Sin Nombre	DUR13130200 153240	277,037	0.9%	277,037	0.9%	Metros Cuadrados	980	100	100.00
36	Pav. Asf. Prol. Guillermo Prieto Entre Prol. Fco. I. Madero A Irasemas Y C. Irasemas Entre C. Orquideas Y Prol. Guillermo Prieto	DUR13130200 152814	157,729	0.5%	157,729	0.5%	Metros Cuadrados	552	100	100.00
37	Tomas Domiciliarias En Calle Miguel Hidalgo Entre Fco. Villa Y Anastacio Chavarria	DUR13130200 155466	4,029	0.0%	4,029	0.0%	TOMA	3	100	100.00
38	Pavimentación Asf. C. Gardenias Entre Lirios Y Margaritas	DUR00130300 205228	170,011	0.6%	170,011	0.6%	Metros Cuadrados	162	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,571,942	40.8%	11,924,285	38.7%		25,403		
39	Construcción De Línea De Conducción Sector Puentes	DUR00130300 212371	234,184	0.8%	234,184	0.8%	Metros Cuadrados	1,450	100	100.00
40	Tomas Domiciliarias En Calle Alberto Terrones Entre C. Jesus Eustaquio Y C. Plutarco Elias Calles	DUR13130200 155518	2,686	0.0%	2,686	0.0%	TOMA	2	100	100.00
41	Construcción De Techumbre Metálica J.N. Luz De Fé	DUR00130300 205342	301,502	1.0%	301,502	1.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
42	Techumbre Metalica Esc. Primaria Fanny Anytua Col. Carmen Carreon	DUR13130200 152371	396,370	1.3%	395,688	1.3%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
43	Construcción De Zahurdas Villa La Loma (Sr. Bernardo Sifuentes).	DUR00130300 220486	49,762	0.2%	49,762	0.2%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
44	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col. 18 De Julio	DUR13130200 152793	328,619	1.1%	328,619	1.1%	Lote	1	100	100.00
45	Guarnicion Callejon Ejercito Nacional Entre Periferico Y Canal San Fernando	DUR13130200 153484	151,320	0.5%	151,320	0.5%	Metros Lineales	674	100	100.00
46	Construcción De Tomas Domiciliarias C. San Francisco, San Antonio Y Prol. Ocampo	DUR00130300 210743	4,910	0.0%	4,910	0.0%	Pieza	20	100	100.00
47	Reforzamiento De Red Electrica	DUR13130200 152702	25,832	0.1%	25,832	0.1%	Lote	1	100	100.00
48	Construcción De Techumbre Con Malla Sombra J.N. Xochitl	DUR00130400 276004	55,227	0.2%	55,210	0.2%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
49	Guarnición C. 20 De Noviembre Entre Calz. Huizache Y C. Sin Nombre	DUR13130200 153426	69,669	0.2%	69,669	0.2%	Metros Lineales	274	100	100.00
50	Construcción De Tomas Domiciliarias C. De La Iglesia Entre Calle De La Esc. Y Tope	DUR00130400 257429	9,451	0.0%	9,451	0.0%	Tomas Domiciliarias	28	100	100.00
51	Construcción De Gradas Cancha De Usos Multiples	DUR00130400 274141	97,192	0.3%	96,883	0.3%	Cancha	862	100	95.00
52	Proyecto Apicola	DUR00130300 220656	288,608	0.9%	288,608	0.9%	Equipo	60	100	100.00
53	Pavimentacion Asfaltica Acceso A Colonias	DUR13130200 156508	920,509	3.0%	920,509	3.0%	Metros Cuadrados	3,298	100	100.00
54	Drenaje En Calle Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda En La Col. Nueva Rosita	DUR13130200 154985	17,613	0.1%	8,806	0.0%	DESCARGA	6	100	50.00
55	Reforzamiento De Red Electrica Ej. La Borrega	DUR13130200 152502	82,321	0.3%	82,321	0.3%	Lote	1	100	100.00
56	Reforzamiento De Red Electrica	DUR13130200 152174	66,731	0.2%	62,563	0.2%	Lote	1	100	93.75
57	Alumbrado Público C. Fco. I Madero Hasta Col. San Antonio	DUR00130400 273757	90,049	0.3%	81,157	0.3%	Metros Lineales	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,571,942	40.8%	11,924,285	38.7%		25,403		
58	Ampliación De Red De Agua Potable C. Privada Primera Y Privada Segunda Entre Periferico Y Cerro	DUR00130400 257675	89,416	0.3%	89,416	0.3%	Metros Lineales	160	100	100.00
59	Pav. Asf. C. Claveles Entre Calzada Gpe. Victoria Y Av. Las Rosas	DUR13130200 148971	243,030	0.8%	233,846	0.8%	Metros Cuadrados	678	100	100.00
60	Malla Ciclónica Cancha Deportiva	DUR00130300 216983	49,538	0.2%	49,538	0.2%	Metros Lineales	400	100	100.00
61	Desarrollo Institucional	DUR13130100 110404	616,904	2.0%	609,299	2.0%	Acción	1	100	98.00
62	Construcción De Descargas Domiciliarias C. Jazmines Esq. Prol. Belisario Dominguez	DUR00130300 215214	7,339	0.0%	7,339	0.0%	Pieza	25	100	100.00
63	Guarnición C. Gardenias Entre Lirios Y Margaritas	DUR00130400 273502	38,995	0.1%	38,995	0.1%	Metros Lineales	100	100	100.00
64	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	DUR13130200 152823	279,380	0.9%	279,038	0.9%	Lote	1	100	100.00
65	Tomas Domiciliarias En Calle Principal Frente A La Escuela Primaria	DUR13130200 155267	1,346	0.0%	1,346	0.0%	TOMA	1	100	100.00
66	Guarnicion C. Margaritas Entre Privada Violetas Y C. Lirios	DUR13130200 154446	47,837	0.2%	47,837	0.2%	Metros Lineales	185	100	100.00
67	Gastos Indirectos	DUR13130100 110361	925,355	3.0%	766,921	2.5%	Acción	1	100	82.87
68	Descargas Domiciliarias En Acceso Principal Frente A Escuela Primaria	DUR13130200 154746	27,446	0.1%	12,916	0.0%	DESCARGA	9	100	-
69	Construcción De Descargas Domiciliarias C. Ejército Nacional Entre Periférico Y Canal San Fernando	DUR00130300 216442	6,458	0.0%	6,458	0.0%	Pieza	20	100	100.00
70	Tejaban Para Almacenar Forraje Francisco Rojas Villegas	DUR00130400 262526	59,960	0.2%	59,960	0.2%	Productor	1	100	100.00
71	Construcción De Tomas Domiciliarias C. De La Escuela Entre C. De La Iglesia Y Tope Con Canal	DUR00130400 259857	5,401	0.0%	5,401	0.0%	Tomas Domiciliarias	16	100	100.00
72	Bodega Para Almacenar Forraje (Lopez Roque)	DUR13130200 153213	99,739	0.3%	99,739	0.3%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
73	Pav. Asf. C. Río Aguanaval Entre Canal Y Tope	DUR13130200 152519	134,443	0.4%	134,443	0.4%	Metros Cuadrados	470	100	100.00
74	Guarnicion Calle De La Plaza Y C. De La Iglesia	DUR13130200 154926	134,184	0.4%	134,184	0.4%	Metros Lineales	560	100	100.00
75	Tomas Domiciliarias En La Calle Principal Frente A La Escuela Primaria	DUR13130200 155434	1,346	0.0%	1,346	0.0%	Tomas Domiciliarias	5	100	1.00
76	Reforzamiento De Red Electrica	DUR13130200 152374	59,255	0.2%	59,255	0.2%	Lote	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,571,942	40.8%	11,924,285	38.7%		25,403		
77	Tomas Domiciliarias En Calle Madero Entre C. Hidalgo Y Tope Con Escuela Primaria	DUR13130200 155240	1,346	0.0%	-	0.0%	TOMA	1	100	-
78	Tomas Domiciliarias En Priv. Pino Suarez Entre Av. Belisario Dominguez Y Canal Tlahualilo Santa Rosa Col. 20 De Noviembre	DUR13130200 155537	10,801	0.0%	10,801	0.0%	TOMA	6	100	100.00
79	Bodega De Almacenamiento Para Granos Y Forraje (Sra. Y. Elena García).	DUR00130400 260637	149,917	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1	100	95.00
80	Tejaban Y Corral Caprino Isaac Rojas Herrera	DUR00130400 266011	79,980	0.3%	79,980	0.3%	Productor	1	100	100.00
81	Zahurdas (Chapa Alvarado)	DUR13130200 153180	49,899	0.2%	49,899	0.2%	Metros Cuadrados	61	100	100.00
82	Tejaban Y Corral Caprino Alicia Dominguez García	DUR00130400 271842	79,980	0.3%	79,980	0.3%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
83	Tomas Domiciliarias En Calle Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales Col. 1 De Mayo	DUR13130200 155152	12,151	0.0%	2,700	0.0%	TOMA	7	100	100.00
84	Const. De Descargas Domiciliarias C. De La Esc. Entre C. De La Iglesia Y Tope Con Canal.	DUR00130400 264585	6,458	0.0%	6,458	0.0%	Pieza	16	100	100.00
85	Construcción De Consultorio Médico	DUR00130400 256255	55,500	0.2%	55,293	0.2%	Metros Cuadrados, Taller	70	100	99.00
86	Descargas Domiciliarias Frente A Plaza Principal	DUR13130200 154665	16,066	0.1%	16,066	0.1%	DESCARGA	10	100	100.00
87	Guarnición C. Fco. I Madero Entre Hidalgo Y Niños Heroes	DUR13130200 153494	105,046	0.3%	105,046	0.3%	Metros Lineales	408	100	100.00
88	Descargas Domiciliarias En Priv. Pino Suarez Entre Av. Belisario Dominguez Y Canal Tlahualilo Santa Rosa En La Col. 20 De Noviembre	DUR13130200 154641	12,899	0.0%	12,899	0.0%	DESCARGA	8	100	100.00
89	Construcción De Descargas Domiciliarias C. San Francisco, San Antonio Y Prol. Ocampo.	DUR00130300 216074	5,871	0.0%	5,871	0.0%	Pieza	20	100	100.00
90	Descargas Domiciliarias En Calle Alberto Terrones Entre C. Jesus Eustaquio Y C. Plutarco Elias Calles	DUR13130200 154615	3,214	0.0%	3,214	0.0%	DESCARGA	2	100	100.00
91	Ampliación De Puente Vehicular C. Principal Entre Ejido El Rayo Y Ejido 6 De Enero	DUR00130400 273892	73,362	0.2%	73,219	0.2%	Metros Cuadrados	1,030	100	95.00
92	Tomas Domiciliarias En Acceso Principal Frente A Escuela Primaria	DUR13130200 155608	12,110	0.0%	12,110	0.0%	TOMA	9	100	100.00
93	Descargas Domiciliarias Calle Palmas Entre Himalaya Y Montes Urales Col. 1 De Mayo	DUR13130200 153527	12,916	0.0%	1,614	0.0%	Descarga	7	100	-
94	Corral De Manejo Caprino (Ampliación) Gerardo Estrada Calderon	DUR00130400 271596	79,941	0.3%	79,941	0.3%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
95	Reforzamiento De Red Electrica	DUR13130200 152299	33,654	0.1%	33,654	0.1%	Lote	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,571,942	40.8%	11,924,285	38.7%		25,403		
96	Ampl. De Patio Cívico Esc. Prim. Niños Héroes	DUR00130400 271885	18,090	0.1%	18,090	0.1%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
97	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col. San Juan De Casta	DUR13130200 152747	293,919	1.0%	293,919	1.0%	Lote	1	100	90.00
98	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Lomas Entre Calz. Villa Jardin Y Av. Anaconda Col. Nueva Rosita	DUR13130200 155744	12,274	0.0%	4,910	0.0%	TOMA	6	100	100.00
99	Guarnición C. De La Escuela Entre C. De La Iglesia Y Tope Con Canal	DUR00130400 273601	26,424	0.1%	26,424	0.1%	Metros Lineales	40	100	100.00
100	Tejaban Y Corral Caprino José Guerrero Vargas	DUR00130400 271798	79,980	0.3%	79,980	0.3%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
101	Guarnicion Prol Guillermo Prieto Entre Prol. Fco. I. Madero A Irasemas	DUR13130200 154801	45,805	0.1%	45,805	0.1%	Metros Lineales	177	100	100.00
102	Construcción De Patio Cívico (Firme De Concreto) J.N. Bertha Von Glumer Leyva	DUR00130400 275988	44,872	0.1%	44,872	0.1%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
103	Guarnición C. Palmas Entre C. Los Alpes Y Montes Urales	DUR00130300 217902	37,219	0.1%	37,219	0.1%	Metros Lineales	56	100	100.00
104	Techumbre Metalica Jardin De Niños Jose Maria Morelos Col. Samaniego	DUR13130200 152285	265,272	0.9%	265,272	0.9%	Metro Cuadrado	192	100	100.00
105	Boca Tormenta En C. Laureles Entre Calz. Las Cruces Y Canal En La Col. Los Laureles	DUR13130200 154933	13,000	0.0%	13,000	0.0%	BOCATORMENTA	1	100	100.00
106	Reforzamiento De Red Electrica	DUR13130200 152645	74,979	0.2%	74,979	0.2%	Lote	1	100	100.00
107	Ampliación De Red De Drenaje C. Heliotropos Entre C. Margaritas Y Nardos	DUR00130400 264497	67,383	0.2%	67,383	0.2%	Metros Lineales	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,486,542	63.2%	38,317,278	55.7%		51		
1	Agua Potable, Drenaje Y Letrinas.	DUR00130400 275527	264,550	0.4%	264,550	0.4%	Obra	20	100	100.00
2	Caminos Rurales	DUR00130400 262640	3,507,788	5.1%	-	0.0%	Obra	1	100	80.00
3	Puente Vehicular	DUR00130400 263178	1,426,650	2.1%	1,426,650	2.1%	Puente	1	100	100.00
4	Puente Colgante	DUR00130400 263063	955,203	1.4%	955,203	1.4%	Puente	1	100	100.00
5	Caminos Rurales	DUR00130400 262075	2,847,950	4.1%	2,847,950	4.1%	Obra	1	100	100.00
6	Caminos Rurales	DUR00130400 262472	2,849,913	4.1%	2,849,913	4.1%	Obra	1	100	100.00
7	Construccion De Cancha De Usos Multiples	DUR00130400 259358	364,608	0.5%	364,608	0.5%	Cancha	1	100	100.00
8	Infraestructura Basica Educativa	DUR00130400 268455	363,715	0.5%	363,715	0.5%	Aula	1	100	100.00
9	Caminos Rurales	DUR00130400 262305	3,373,950	4.9%	3,373,950	4.9%	Obra	1	100	100.00
10	Construccion De Cancha De Usos Multiples	DUR00130400 259316	372,856	0.5%	372,856	0.5%	Cancha	1	100	100.00
11	Construccion De Cancha De Usos Multiples	DUR00130400 259200	348,931	0.5%	348,931	0.5%	Cancha	1	100	100.00
12	Caminos Rurales	DUR00130400 261971	2,848,236	4.1%	2,848,236	4.1%	Obra	1	100	100.00
13	Caminos Rurales	DUR00130400 262361	2,853,457	4.1%	2,853,457	4.1%	Obra	1	100	100.00
14	Construccion De Cancha De Usos Multiples	DUR00130400 259451	385,869	0.6%	385,869	0.6%	Cancha	1	100	100.00
15	Construccion De Cancha De Usos Multiples	DUR00130400 259406	439,616	0.6%	439,616	0.6%	Cancha	1	100	100.00
16	Caminos Rurales	DUR00130400 262259	2,844,560	4.1%	2,844,560	4.1%	Obra	1	100	100.00
17	Construccion De Cancha De Usos Multiples	DUR00130400 259511	405,058	0.6%	405,058	0.6%	Cancha	1	100	100.00
18	Caminos Rurales	DUR00130400 262568	2,850,000	4.1%	2,850,000	4.1%	Obra	1	100	100.00
19	Caminos Rurales	DUR00130400 261921	2,916,413	4.2%	2,916,413	4.2%	Obra	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,486,542	63.2%	38,317,278	55.7%		51		
20	Electrificacion Rural	DUR00130400 268861	2,025,650	2.9%	364,174	0.5%	Apoyo	8	100	17.98
21	Caminos Rurales	DUR00130400 261873	2,888,366	4.2%	2,888,366	4.2%	Obra	2	100	100.00
22	Caminos Rurales	DUR00130400 262407	3,097,986	4.5%	3,097,986	4.5%	Obra	1	100	100.00
23	Caminos Rurales	DUR00130400 262202	2,849,860	4.1%	2,849,860	4.1%	Obra	1	100	100.00
24	Construccion De Cancha De Usos Multiples	DUR00130400 259547	405,357	0.6%	405,357	0.6%	Cancha	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,081,980	10.4%	1,081,980	10.4%		1,320		
1	Perforación De Pozo De Agua Potable	DUR00130200 166487	14,185	0.1%	14,185	0.1%	Pozo	500	100	100.00
2	Amplicion De Red De Alcantarillado Colonia Nueva Vizcaya	DUR00130200 166849	160,000	1.5%	160,000	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Alcantarillado	DUR00130200 166997	226,839	2.2%	226,839	2.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Alcantarillado Fracc. Las Trojes Y Renacimiento (Calle Azucena)	DUR00130200 166901	54,000	0.5%	54,000	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
5	Construccion De Letrinas	DUR00130200 167038	84,000	0.8%	84,000	0.8%	Acción	-	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Alcantarillado	DUR00130200 166928	132,955	1.3%	132,955	1.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones	DUR00130200 167108	150,000	1.4%	150,000	1.4%	M2, Camellones	-	100	100.00
8	Construcción De Red De Alcantarillado Y Lagunas De Oxidacion	DUR00130200 166560	80,000	0.8%	80,000	0.8%	Obra	420	100	100.00
9	Construccion De Guarniciones	DUR00130200 167082	100,000	1.0%	100,000	1.0%	M2, Camellones	-	100	100.00
10	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Tubería	DUR00130200 166427	80,000	0.8%	80,000	0.8%	Obra	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			269,907	3.3%	269,907	3.3%		400		
1	Reabilitacion De Aula Audiovisual Escuela Prim. Benito Juárez	DUR00130400 281092	50,000	0.6%	50,000	0.6%	Metro Cuadrado	400	1	100.00
2	Gastos Indirectos	DUR00130400 281159	219,907	2.7%	219,907	2.7%	Pago	-	3	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,523,685	81.3%	10,523,685	81.3%		75,091		
1	Construccion De Pavimento Hidraulico Varias Calles	DUR00130300 212340	625,000	4.8%	625,000	4.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
2	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Morelos	DUR00130400 252128	108,353	0.8%	108,353	0.8%	Metro Lineal	100	100	100.00
3	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Abasolo	DUR00130400 251468	6,590	0.1%	6,590	0.1%	Metros Lineales	100	100	100.00
4	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Morelos El Refugio	DUR00130300 212432	687,816	5.3%	687,816	5.3%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00
5	Gastos Indirectos	DUR00130300 219481	89,954	0.7%	89,954	0.7%	Proyecto	10,000	100	100.00
6	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	DUR00130300 215800	383	0.0%	383	0.0%	Sistema	450	100	100.00
7	Construccion De Domo Escuela Primaria Delfina Arroyo	DUR00130300 211904	450,000	3.5%	450,000	3.5%	Cancha	400	100	100.00
8	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle 16 De Septiembre	DUR00130400 252641	78,401	0.6%	78,401	0.6%	Metro Lineal	115	100	100.00
9	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Paso Nacional	DUR00130400 252219	28,182	0.2%	28,182	0.2%	Metro Lineal	100	100	100.00
10	Rehabilitacion De Caminos	DUR00130300 216997	382,307	3.0%	382,307	3.0%	CAMINO	500	100	100.00
11	Construccion De Barda Perimetral Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	DUR00130300 216666	301,821	2.3%	301,821	2.3%	Bardas	450	100	100.00
12	Construccion De Domo Escuela Primaria Heroes De Chapultepec	DUR00130300 218829	465,000	3.6%	465,000	3.6%	DOMO	150	100	100.00
13	Construccion De Drenaje	DUR00130300 216104	248,172	1.9%	248,172	1.9%	Metro Lineal	120	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Agua Potable	DUR00130300 212150	33,390	0.3%	33,390	0.3%	Metros Lineales	120	100	100.00
15	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Victoria	DUR00130400 252414	30,448	0.2%	30,448	0.2%	Metro Lineal	120	100	100.00
16	Equipamiento De Pozo De Agua Potable El Refugio	DUR00130300 212176	226,883	1.8%	226,883	1.8%	Pozo	3,000	100	100.00
17	Rehabilitacion De Red Alcantarillado Calle Zaragoza	DUR00130400 252591	33,145	0.3%	33,145	0.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
18	Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle Juarez	DUR00130400 252789	32,437	0.3%	32,437	0.3%	Metro Lineal	120	100	100.00
19	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	DUR00130400 251789	5,288	0.0%	5,288	0.0%	Metros Lineales	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,523,685	81.3%	10,523,685	81.3%		75,091		
20	Construccion De Tanque De Almacenamiento	DUR00130400 257098	159,280	1.2%	159,280	1.2%	Tanque	1,080	100	100.00
21	Ampliacion De Red Electrica	DUR00130300 212450	35,625	0.3%	35,625	0.3%	Poste	100	100	100.00
22	Construccion De Linea De Drenaje	DUR00130300 212484	52,402	0.4%	52,402	0.4%	Metros Lineales	200	100	100.00
23	Construccion De Domo Jardin De Niños Dolores Del Rio	DUR00130300 212656	140,006	1.1%	140,006	1.1%	DOMO	100	100	100.00
24	Construccion De Donmo Escuela Primaria 27 De Abril	DUR00130300 216582	480,000	3.7%	480,000	3.7%	DOMO	200	100	100.00
25	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Morelos	DUR00130400 252283	26,129	0.2%	26,129	0.2%	Metro Lineal	100	100	100.00
26	Ampliacion De Red De Agua Potable	DUR00130300 212201	42,077	0.3%	42,077	0.3%	Metros Lineales	150	100	100.00
27	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Miguel Angel Fragoso	DUR00130400 252504	37,743	0.3%	37,743	0.3%	Metro Lineal	120	100	100.00
28	Ampliacion De Red De Alcantarillado	DUR00130400 252725	11,017	0.1%	11,017	0.1%	Metro Lineal	120	100	100.00
29	Construcción De Domo Escuela Narciso Mendoza	DUR00130200 167797	405,000	3.1%	405,000	3.1%	DOMO	1,800	100	100.00
30	Construccion De Puente	DUR00130300 212682	104,889	0.8%	104,889	0.8%	Puente	200	100	100.00
31	Reposicionde Red De Atarjeas Col. San Pedro El Refugio	DUR00130300 212464	91,918	0.7%	91,918	0.7%	Metro Lineal	100	100	100.00
32	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Col La Esmeralda	DUR00130300 215570	169,878	1.3%	169,878	1.3%	Metro Lineal	600	100	100.00
33	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Benito Juarez	DUR00130400 252342	38,044	0.3%	38,044	0.3%	Metro Lineal	100	100	100.00
34	Construccion De Barda Perimetral Telesecundaria	DUR00130300 212579	36,254	0.3%	36,254	0.3%	Bardas	100	100	100.00
35	Construcción De Puente Por El Panteón Y Hacienda	DUR00130200 167652	159,993	1.2%	159,993	1.2%	Puente	900	90	100.00
36	Construccion De Pozo De Agua Potable El Refugio Utp	DUR00130300 215882	174,869	1.4%	174,869	1.4%	Pozo	10,000	100	100.00
37	Construccion De Puente	DUR00130300 212690	108,430	0.8%	108,430	0.8%	Puente	300	100	100.00
38	Construccion De Domo Escuela Primaria Leona Vicario	DUR00130300 216304	465,000	3.6%	465,000	3.6%	DOMO	130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,523,685	81.3%	10,523,685	81.3%		75,091		
39	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Morelos	DUR00130400 251573	10,886	0.1%	10,886	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
40	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Abasolo El Refugio	DUR00130300 212410	442,816	3.4%	442,816	3.4%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
41	Construccion De Tanque De Almacenamiento	DUR00130400 257056	159,280	1.2%	159,280	1.2%	Tanque	506	100	100.00
42	Desarrollo Institucional	DUR00130300 219570	258,958	2.0%	258,958	2.0%	PROYECTO	10,000	100	100.00
43	Construccion De Domo Escuela Primaria Francisco Sarabia Tinoco	DUR00130300 216467	480,000	3.7%	480,000	3.7%	DOMO	190	100	100.00
44	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Calle Abasolo	DUR00130400 252171	11,075	0.1%	11,075	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
45	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Gabino Barrera	DUR00130200 167711	149,925	1.2%	149,925	1.2%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
46	Construccion De Domo Escuela Primaria Francisco Zarco	DUR00130300 216780	138,000	1.1%	138,000	1.1%	DOMO	200	100	100.00
47	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Paso Nacional	DUR00130300 212389	242,816	1.9%	242,816	1.9%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
48	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Benito Juarez	DUR00130400 251619	4,304	0.0%	4,304	0.0%	Metro Lineal	100	100	100.00
49	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Miguel Angel Fragoso	DUR00130400 251716	14,843	0.1%	14,843	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
50	Ampliacion De Red De Drenaje	DUR00130300 216189	140,000	1.1%	140,000	1.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
51	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Victoria	DUR00130400 251670	5,537	0.0%	5,537	0.0%	Metro Lineal	100	100	100.00
52	Construcción De Puente En Calle Hidalgo	DUR00130200 167862	1,414,086	10.9%	1,414,086	10.9%	Puente	12,000	100	100.00
53	Rehabilitacion De Techos Escuela Primaria Benito Juarez	DUR00130300 212596	80,000	0.6%	80,000	0.6%	Salón	500	100	100.00
54	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Morelos	DUR00130400 251097	39,667	0.3%	39,667	0.3%	Metro Lineal	100	100	100.00
55	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	DUR00130200 167557	300,000	2.3%	300,000	2.3%	Pozo	12,000	1	100.00
56	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	DUR00130300 215462	33,469	0.3%	33,469	0.3%	Sistema	1,000	100	100.00
57	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle 16 De Septiembre	DUR00130400 251934	12,073	0.1%	12,073	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,523,685	81.3%	10,523,685	81.3%		75,091		

58	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Paso Nacional	DUR00130400 251514	13,826	0.1%	13,826	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
----	---	-----------------------	--------	------	--------	------	--------------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,855,390	83.9%	33,765,390	83.7%		549,746		
1	Rehabilitacion De Linea De Agua La Soledad Laguna De Las Joyas	DUR00130300 211073	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Tomas Comunitarias	36	100	100.00
2	Aporacion Municipal Al Programa Habitat 2013	DUR00130300 214861	5,974,142	14.8%	5,974,142	14.8%	Proyecto	21,793	100	100.00
3	Construccion De Aula En Esc. Prim. Leona Vicario En El Salto	DUR13130100 091673	230,000	0.6%	230,000	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	70	100	100.00
4	Mejoramiento Y Rehabilitacion De Viviendas De Personas De Escasos Recursos	DUR13130100 099430	400,800	1.0%	400,800	1.0%	Proyecto	1	100	100.00
5	Comisiones Bancarias	DUR13130100 100277	4,937	0.0%	4,937	0.0%	Proyecto	1	100	100.00
6	Pavimento Col. Maderera Calle Principal	DUR13130200 147335	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
7	Construccion De Baños Enn Jardin De Niños Margarita Gomez Palacio En Col. San Francisco En El Salto	DUR00130200 147519	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	21,793	100	100.00
8	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica 3 En Col. Juarez En El Salto	DUR00130200 147579	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	21,793	100	100.00
9	Rehabilitacion De Puente Vehicular La Presa El Zapote	DUR00130200 147114	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Puente	458	100	100.00
10	Amortizacion De Credito Banobras 9551	DUR13130100 100225	7,342,249	18.2%	7,342,249	18.2%	Proyecto	1	100	100.00
11	Construccion De Red De Drenaje Llegada A Col. San Isidro Col. Chapultepec	DUR00130200 146996	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Red de Distribución	21,793	100	100.00
12	Construccion De Aula En Escuela Primaria En La Peña	DUR00130300 214529	230,000	0.6%	230,000	0.6%	Aula	40	100	100.00
13	Alumbrado Publico Cobertura Municipal	DUR13130200 147027	300,532	0.7%	300,532	0.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	21,793	100	100.00
14	Construccion De Banquetas En Calle Principal En El Mil Diez	DUR00130400 269074	471,141	1.2%	471,141	1.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	728	100	100.00
15	Dotacion De Baterias Para Planta Solar Cobertura Municipal	DUR13130200 151203	15,152	0.0%	15,152	0.0%	Vivienda	47,104	100	100.00
16	Construccion De Baños En Escuela Primaria En Llano Grande De Milpillas Chico	DUR00130300 214693	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, Sanitarios	200	100	100.00
17	Pavimento De Puente La Pompa Col. Morelos Sector Vias A Col. Victoria En El Salto	DUR13130200 147278	375,000	0.9%	375,000	0.9%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
18	Construccion De Cancha En Escuela Telesecundaria En San Francisco De Lajas	DUR00130300 214769	300,000	0.7%	300,000	0.7%	Cancha	200	100	100.00
19	Construccion De Patio Civico En Esc. Primaria En Los Negros	DUR00130200 147613	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	17	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,855,390	83.9%	33,765,390	83.7%		549,746		
20	Construccion De Aula En Escuela Primaria En San Francisco De Lajas	DUR00130300 214602	254,783	0.6%	254,783	0.6%	Aula	40	100	100.00
21	Construccion De Pavimento Por La Tienda Del Estadio En Col. Victoria En El Salto	DUR00130200 147353	100,000	0.2%	100,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
22	Dotacion De Baterias Para Planta Solar Cobertura Municipal	DUR00130200 151216	13,454	0.0%	13,454	0.0%	Vivienda	30	100	100.00
23	Ampliacion De Linea De Agua En Cebollas De Milpillas	DUR13130100 072717	170,000	0.4%	170,000	0.4%	Tomas Comunitarias	1	100	100.00
24	Pavimento En Calle Amistad En La Ciudad	DUR13130200 147390	1,499,098	3.7%	1,499,098	3.7%	M2, Concreto hidráulico	2,560	100	100.00
25	Red De Agua Potable Etapa 8 En El Salto	DUR00130300 213721	472,632	1.2%	472,632	1.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	15,000	100	100.00
26	Pavimento En Callejon Estebanne Col. Vicente Guerrero En El Salto	DUR00130300 213945	47,000	0.1%	47,000	0.1%	M2, Concreto hidráulico	30	100	100.00
27	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional 2013	DUR13130100 099667	134,624	0.3%	134,624	0.3%	Proyecto	1	100	100.00
28	Construccion De Empedrado En Calle Sin Nombre En Col. Vicente Guerrero En El Salto	DUR00130300 213770	60,000	0.1%	60,000	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,000	100	100.00
29	Reconstruccion De Camino A El Palmar	DUR13130100 099533	1	0.0%	1	0.0%	Kilómetros	4	100	100.00
30	Intereses De Credito Banobras 9551	DUR13130100 100257	252,990	0.6%	252,990	0.6%	Proyecto	1	100	100.00
31	Construccion De Muro De Contencion En La Ciudad	DUR12130100 101826	140,000	0.3%	140,000	0.3%	M2, Muro de contención	85	100	100.00
32	Pavimento Por Con Petra Lugo En Col. Chapultepec En El Salto	DUR13130200 147234	350,000	0.9%	350,000	0.9%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
33	Dotacion De Pilas Para Planta Solar El Campamento	DUR00130200 147456	40,080	0.1%	40,080	0.1%	Vivienda	195	100	100.00
34	Rehabilitacion De Linea De Agua En Portales De Milpillas	DUR13130100 066803	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Tomas Comunitarias	1	100	100.00
35	Reconstruccion De Camino Barbacoa A Balontita	DUR13130100 099482	450,000	1.1%	450,000	1.1%	Kilómetros	5	100	100.00
36	Rehabilitacion De Camino A El Rincon Del Zapote	DUR13130200 151163	11,280	0.0%	11,280	0.0%	Kilómetro lineal	458	100	100.00
37	Suministro De Manguera Cerro Del Oso	DUR12130100 101679	70,000	0.2%	70,000	0.2%	Tomas Comunitarias	1	100	100.00
38	Dotacion De Plantas Solares Zona Baja	DUR13130200 147418	300,600	0.7%	300,600	0.7%	Vivienda	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,855,390	83.9%	33,765,390	83.7%		549,746		
39	Construccion De Aula En Jardin De Niños Por Cobach En La Ciudad	DUR00130300 214444	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Aula	2,560	100	100.00
40	Construccion De Barda Perimetral En Escuela En El Zapote	DUR13130200 147562	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	458	100	100.00
41	Pavimento En Calle Oro En Col. El Brillante En El Salto	DUR00130200 147295	300,000	0.7%	300,000	0.7%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
42	Construccion De Baños En Jardin De Niños En Chavarria Viejo	DUR00130300 214664	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, Sanitarios	40	100	100.00
43	Construccion De Barda Y Puente De Acceso A Jardin De Niños Ovidio Decroly En Col. Calles En El Salto	DUR13130200 147538	250,000	0.6%	250,000	0.6%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	21,793	100	100.00
44	Construccion De Muro De Contencion En El Salto	DUR13130200 147010	100,000	0.2%	100,000	0.2%	M2, Muro de contención	21,793	100	100.00
45	Construccion De Muro Y Guarniciones Calle Juan Escutia En Col. Morelos En El Salto	DUR00130300 213845	47,272	0.1%	47,272	0.1%	M2, Muro de contención	1,000	100	100.00
46	Construccion De Cordones Y Banquetas En Mesa Del Tecnologico	DUR13130100 089997	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	288	100	100.00
47	Pavimento Con Los Patiño Col. Morelos	DUR13130100 091538	300,000	0.7%	300,000	0.7%	M2, Concreto hidráulico	372	100	100.00
48	Sexta Etapa De Sectorización De La Red De Distribucion De Agua En El Salto	DUR13130100 073491	476,287	1.2%	476,287	1.2%	Red de Distribución	1	100	100.00
49	Construccion De Escaleras San Bernardino De Milpillars	DUR13130100 090211	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros, Escalinata	50	100	100.00
50	Dotacion De Baterias Para Planta Solat Cobertura Municipal	DUR13130200 151133	20,920	0.1%	20,920	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
51	Construccion De Linea De Distribucion Y Tomas Domiciliarias	DUR13130100 073233	375,000	0.9%	375,000	0.9%	Tomas Comunitarias	1	100	100.00
52	Construccion De Baños En Escuela Telesecundaria En Balontita	DUR13130100 097430	230,000	0.6%	230,000	0.6%	M2, Sanitarios	11	100	100.00
53	Suministro De Poliducto En El Campamento	DUR00130300 211138	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Tomas Comunitarias	195	100	100.00
54	Gastos Indirectos Al Municipio	DUR13130100 099978	1,309,924	3.2%	1,309,924	3.2%	Proyecto	1	100	100.00
55	Construccion De Pavimento En Calle Matamoros Col. Vicente Guerrero En El Salto	DUR13130200 147348	100,000	0.2%	100,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
56	Pavimento Calle Picea Segunda Etapa En Col. Victoria En El Salto	DUR13130200 147308	400,000	1.0%	400,000	1.0%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
57	Mejoramiento De Vivienda Conevnio Ferroxc	DUR00130300 214823	160,741	0.4%	160,741	0.4%	Vivienda	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,855,390	83.9%	33,765,390	83.7%		549,746		
58	Construccion De Pavimento En Calle Lirio En Col. Jardines En El Salto	DUR00130200 147322	480,000	1.2%	480,000	1.2%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
59	Construccion De Cordones Y Banquetas Col. Obregon	DUR13130100 090152	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
60	Construccion De Aula En Esc. Primaria La Victoria En Col Insurgentes En El Salto	DUR00130200 147490	230,000	0.6%	230,000	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	21,793	100	100.00
61	Rehabilitacion De Camino A La Escondida	DUR13130200 151186	10,152	0.0%	10,152	0.0%	Kilómetro lineal	398	100	100.00
62	Construccion De Escaleras Subida Al Cbtf Col. Vicente Guerrero En El Salto	DUR00130300 213888	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, Escaleras, Andadores	1,500	100	100.00
63	Pavimento Calle Encinos Col. Victoria En El Salto	DUR00130200 147248	100,000	0.2%	10,000	0.0%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
64	Construccion De Aula En Esc. Prim. Mil Diez	DUR13130100 091991	230,000	0.6%	230,000	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	70	100	100.00
65	Construccion De Pavimento En Col. Insurgentes Calle Moctezuma	DUR00130400 269247	265,375	0.7%	265,375	0.7%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
66	Pavimento En Bajada Del Cbtf Col. Americana	DUR13130100 097328	450,000	1.1%	450,000	1.1%	Metros Cuadrados	291	100	100.00
67	Construccion De Aula Con Chimenea Y Rehabilitacion De Cancha En Esc. Prim. Benito Juarez En Col. Buenavista En El Salto	DUR00130300 214490	250,000	0.6%	250,000	0.6%	Aula	40	100	100.00
68	Rehabilitacion De Camino A La Escondida	DUR00130300 214959	46,587	0.1%	46,587	0.1%	Kilómetro	398	100	100.00
69	Pavimento Col. Azteca Calle Principal En El Salto	DUR13130200 147215	489,347	1.2%	489,347	1.2%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
70	Construccion De Pavimento En Col. Jardines	DUR13130100 091504	480,000	1.2%	480,000	1.2%	M2, Concreto hidráulico	877	100	100.00
71	Colocacion De Valvula De Interconexion En El Salto	DUR00130300 211109	78,528	0.2%	78,528	0.2%	Válvula	1,500	100	100.00
72	Construccion De Baños En J. De N. Ezequiel Chavez En Col. Victoria	DUR13130100 097406	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, Sanitarios	11	100	100.00
73	Construccion De Aula En Escuela Primaria Hermenegildo Galeana En El Salto	DUR00130300 214556	450,000	1.1%	450,000	1.1%	Aula	40	100	100.00
74	Pavimento En Calle Empleados En Col. Madera	DUR13130100 091554	250,000	0.6%	250,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	282	100	100.00
75	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Campana	DUR13130200 147057	20,059	0.0%	20,059	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	394	100	100.00
76	Pavimento En Col. Vicente Guerrero Por Con Los Morales	DUR13130100 091593	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, Concreto hidráulico	533	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,855,390	83.9%	33,765,390	83.7%		549,746		
77	Dotacion De Pilas Para Planta Solar En La Sierrita	DUR00130200 147442	60,120	0.1%	60,120	0.1%	Vivienda	27	100	100.00
78	Pavimento (Empedrado) En Los Naranjos	DUR00130200 147264	400,000	1.0%	400,000	1.0%	M2, Concreto hidráulico	282	100	100.00
79	Rehabilitacion De Alumbrado Publico El Zapote	DUR00130200 147042	15,001	0.0%	15,001	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	458	100	100.00
80	Construccion De Aula En Esac. Primaria En Estacion Coyotes	DUR00130200 147510	230,000	0.6%	230,000	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	593	100	100.00
81	Pavimento Bajada Col. Americana Antes De Col. Victoria En El Salto	DUR00130300 214111	100,000	0.2%	100,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
82	Constr. De Alcantarillas Con Rejilla En La Caseta	DUR13130100 089931	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Alcantarilla	1	100	100.00
83	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Cecyted En San Jeronimo	DUR13130200 147598	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	906	100	100.00
84	Construccion De Puente Vehicular En Corralitos	DUR13130100 091380	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Metros Lineales	5	100	100.00
85	Aportacion Municipal Al Pibai 2013	DUR00130300 213597	747,961	1.9%	747,961	1.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	5,000	100	100.00
86	Construccion De Barda En Clinica En Las Adjuntas	DUR00130300 214399	100,000	0.2%	100,000	0.2%	M2, Bardas, Cercos	264	100	100.00
87	Sectorizacion De Red De Distribucion De Agua Etapa 7 En El Salto	DUR00130300 213681	401,622	1.0%	401,622	1.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	1,500	100	100.00
88	Construccion De Baños En Escuela Primaria En La Ciudad	DUR00130300 214729	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, Sanitarios	300	100	100.00
89	Construccion De Pavimento Calle Pinabete En Col. Victoria En El Salto	DUR13130200 147367	100,000	0.2%	100,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	21,793	100	100.00
90	Construccion De Escaleras Subida A Esc. Pirmaria Guadalupe Victoria Col. Insurgentes En El Salto	DUR13130200 147080	100,000	0.2%	100,000	0.2%	M2, Escaleras, Andadores	21,793	100	100.00
91	Construccion De Bado En Calle Principal En El Mil Diez	DUR00130400 269104	50,000	0.1%	50,000	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	728	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,902,485	41.1%	2,759,210	39.1%		38,730		
1	Construcción De Domo Esc. Primaria Fco. Zarco "A"	DUR13130200 157154	90,000	1.3%	90,000	1.3%	Obra	3,572	1	100.00
2	Ampliación De La Red De Agua Potable La Loma Del Gigante	DUR13130200 155594	10,231	0.1%	10,231	0.1%	Metro Lineal	45	0	100.00
3	Supervisión Y Control	DUR13130100 090129	211,634	3.0%	68,359	1.0%	Pago	-	3	51.00
4	Equiamiento De Pozo Profundo Y Obras Complementarias Programa Apazu 2013	DUR00130400 249243	339,133	4.8%	339,133	4.8%	Obra	4,670	100	1.00
5	Primera Etapa De Red De Drenaje	DUR12130100 112565	94,394	1.3%	94,394	1.3%	Metro Lineal	85	2	100.00
6	Construcción De Aula Para Educación Inicial	DUR13130200 157153	121,094	1.7%	121,094	1.7%	Aula	768	1	100.00
7	Fachada En Esc. Telesecundaria	DUR13130200 157142	77,531	1.1%	77,531	1.1%	Obra	768	1	100.00
8	Construcción De Muros De Contención Puente Arroyo Pesares	DUR13130200 157135	42,079	0.6%	42,079	0.6%	Metros Lineales	3,752	0	100.00
9	Pavimentacion De Calle Brasil Barrio El Junco	DUR13130200 157140	605,181	8.6%	605,181	8.6%	M2, Concreto hidráulico	3,752	7	100.00
10	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Varios Calles	DUR13130200 155627	69,103	1.0%	69,103	1.0%	Metro Lineal	300	1	100.00
11	Pavimento Hidraulico Calle Reforma	DUR13130200 157138	222,886	3.2%	222,886	3.2%	M2, Concreto hidráulico	3,752	3	100.00
12	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños	DUR13130200 157150	45,856	0.6%	45,856	0.6%	Obra	592	1	100.00
13	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños	DUR13130200 157145	35,900	0.5%	35,900	0.5%	Obra	768	1	100.00
14	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Narciso Mendoza	DUR13130100 089925	32,536	0.5%	32,536	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	130	1	100.00
15	Pavimento Hidraulico Calle J. Cruz Rodríguez	DUR13130200 157139	229,993	3.3%	229,993	3.3%	M2, Concreto hidráulico	3,752	3	100.00
16	Mejoramiento A La Vivienda	DUR13130200 157170	59,160	0.8%	59,160	0.8%	Lote	3,752	2	100.00
17	Ampliación De Clínica	DUR13130100 089798	78,866	1.1%	78,866	1.1%	Unidad médica	768	1	100.00
18	Construcción De Domo Esc. Primaria Fco. Zarco "B"	DUR13130200 157158	60,000	0.9%	60,000	0.9%	Obra	3,752	1	100.00
19	Pavimento Hidraulico Calle El Chorrito	DUR13130200 157137	476,906	6.8%	476,906	6.8%	M2, Concreto hidráulico	3,752	7	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,565,230	20.8%	6,269,963	19.9%		73,731		
1	Rehabilitacion De Alcantarilla En Camino La Estancia	DUR00130300 186366	52,688	0.2%	52,688	0.2%	Obra	130	1	100.00
2	Obras Programa Apazu 2013	DUR00130300 186586	2,923,695	9.3%	2,923,695	9.3%	Obra	21,000	8	100.00
3	Aportacion De Programa Prosays 2013	DUR00130400 277742	689,218	2.2%	689,218	2.2%	Sistema	5,000	4	100.00
4	Segunda Etapa De Alumbrado H Colegio Militar Salida Tepehuanes	DUR00130400 278628	430,671	1.4%	430,671	1.4%	Obra	21,000	100	100.00
5	Pav De Calle Acceso Pascuales	DUR00130400 274724	333,301	1.1%	333,301	1.1%	Obra	300	1	100.00
6	Gastos Indirectos Ramo 33	DUR13130100 073715	946,235	3.0%	650,967	2.1%	Informe	1	100	68.00
7	Prog Desarrollo Institucional	DUR00130400 277747	630,823	2.0%	630,823	2.0%	Informe	21,000	1	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Bajios Del Pinto Salpica El Agua	DUR00130400 278614	243,600	0.8%	243,600	0.8%	Kilómetro	300	10	100.00
9	Rehabilitacion De Plaza Las Vegas	DUR00130400 278638	315,000	1.0%	315,000	1.0%	Obra	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,485,965	27.9%	1,485,965	27.9%		1,148		
1	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Calles De La Cabecera Municipal	DUR13130100 119533	103,669	1.9%	103,669	1.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	250	100	100.00
2	Cancha De Usos Multiples En Comunidad Mesa De San Antonio	DUR13130100 119603	400,000	7.5%	400,000	7.5%	Metros Cuadrados, Cancha	608	100	100.00
3	Construcción De Aula En La Telesecundaria De La Comunidad De Alejandro	DUR00130400 277491	71,322	1.3%	71,322	1.3%	Aula	17	100	100.00
4	Construcción De Aula En Escuela Especial 1er. Etapa	DUR00130400 277506	75,267	1.4%	75,267	1.4%	Aula	28	100	100.00
5	Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre En Cabecera Municipal	DUR00130200 171223	242,044	4.5%	242,044	4.5%	Obra	-	1	100.00
6	Ampliación De Sanitarios En Kinder Dolores Asunsolo	DUR00130400 278856	49,204	0.9%	49,204	0.9%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	30	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Distibucion Electrica En Calle Ave. Del Trabajo, En Cabecera Municipal	DUR00130300 223795	69,822	1.3%	69,822	1.3%	Poste	90	100	100.00
8	Construccion De Aula En Escuela Primaria Vicente Guerrero	DUR00130200 171460	89,822	1.7%	89,822	1.7%	Aula	-	1	100.00
9	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Guadalupe Victoria	DUR00130200 171488	42,166	0.8%	42,166	0.8%	Bardas	-	1	100.00
10	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Maximo Gamiz Fernandez	DUR00130400 277454	71,322	1.3%	71,322	1.3%	Aula	40	100	100.00
11	Construcción De Bordos Para La Captación De Aguas Superficiales Para Uso De Abrevadero En Varias Localidades	DUR00130300 223802	245,328	4.6%	245,328	4.6%	Bebederos	35	100	100.00
12	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Morelos Y Abasolo	DUR00130400 279515	26,000	0.5%	26,000	0.5%	Metro Lineal	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,781,538	77.6%	29,413,038	76.6%		22,381		
1	Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo En El Barco (Infra 2013)	DUR00130400 279406	55,060	0.1%	54,728	0.1%	Sistema	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable En Tamazula (Infra 2012)	DUR12130200 164919	91,695	0.2%	91,512	0.2%	Sistema	2,500	100	100.00
3	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Tastito De Chacala (Prossapys) Infra 2013	DUR00130400 279200	85,188	0.2%	81,106	0.2%	Sistema	-	100	100.00
4	Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico En Calle Del Panteon (Infra 2012)	DUR12130200 165285	43,687	0.1%	43,600	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,500	100	100.00
5	Red De Distribucion Electrica En Las Garrochas (Infra 2013)	DUR00130400 279706	897,863	2.3%	892,445	2.3%	Poste	-	100	100.00
6	Reconstruccion De Caminos Zona La Soledad-El Barco (Infra 2013)	DUR00130300 218566	100,000	0.3%	99,397	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
7	Rehabilitacion De Casa De Salud En El Rodeo (Infra 2012)	DUR12130200 165527	10,371	0.0%	10,350	0.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	141	100	100.00
8	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Palmar (Prosapys) Infra 2012	DUR12130200 165178	112,606	0.3%	112,606	0.3%	Sistema	87	100	100.00
9	02.- Gastos Indirectos (Infra 2011)	DUR11130200 164789	945,536	2.5%	945,536	2.5%	Informe	2,500	100	100.00
10	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Acatitan (Pdzp) Infra 2013	DUR00130400 279255	296,208	0.8%	294,421	0.8%	Sistema	-	100	100.00
11	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios De La Escuela Primaria Gpe. Victoria (Infra 2012)	DUR00130400 279096	225,000	0.6%	223,642	0.6%	M2, Sanitarios	-	100	100.00
12	Reconstruccion Del Camino Amaculi-2 De Abril (18.00 Km)	DUR13130100 112526	253,901	0.7%	253,901	0.7%	Kilómetros	230	100	100.00
13	Reconstruccion De Caminos Zona Norotal Y Zona San Juan (Trabajos Extraordinarios Causados Por Lluvias 34.814 Km) Infra 2013	DUR00130400 279759	209,998	0.5%	208,731	0.5%	Kilómetro lineal	-	100	100.00
14	Construccion De Sistema De Agua Potable En San Juan (Prosapys) Infra 2012	DUR12130200 165134	135,128	0.4%	135,128	0.4%	Sistema	101	100	100.00
15	Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo En La Cruz (Infra 2013)	DUR00130400 279381	65,931	0.2%	65,533	0.2%	Sistema	-	100	100.00
16	Reconstruccion De Caminos Zona El Tecuan (40.00 Km) (Infra 2013)	DUR00130300 218429	480,704	1.3%	480,691	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
17	Reconstruccion Del Camino Higuera Larga-Amaculi (Infra 2012)	DUR12130200 165627	353,707	0.9%	353,707	0.9%	Kilómetros	420	100	100.00
18	Construccion Del Camino De Terracerias Amaculi (Virgencita)-Las Coloraditas 1ra. Etapa (Infra 2012)	DUR12130200 165855	205,941	0.5%	204,698	0.5%	Kilómetros	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,781,538	77.6%	29,413,038	76.6%		22,381		
19	Línea Y Red De Distribucion Electrica La Boca Del Arroyo Con Entronque En El Igualamo, (6.00 Km)	DUR13130200 146699	2,310,731	6.0%	2,310,731	6.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	187	100	100.00
20	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Albergue De La Escuela Secundaria De Tamazula (Infra 2012)	DUR12130200 165561	364,471	0.9%	362,273	0.9%	M2, Sanitarios	60	100	100.00
21	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Nueva Rosita (Prossapys) Infra 2013	DUR00130400 279138	455,988	1.2%	455,988	1.2%	Sistema	-	100	100.00
22	Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria De Acachuane (Infra 2012)	DUR12130200 165576	130,214	0.3%	129,429	0.3%	Metros, Bardas, Cercos	45	100	100.00
23	Reconstruccion Del Camino Amaculi-Jomulco (20.00 Km) Infra 2013	DUR13130200 149215	226,432	0.6%	226,432	0.6%	Kilómetros	127	100	100.00
24	Construccion De 3 Servicios Sanitarios A Base De Muros De Tabique, Losa De Concreto Armado, Incluye: Lavabo, Wc, Regadera, Tinaco, Boiler Y Biodigestor En La Cienega Del Tule	DUR13130200 149231	120,911	0.3%	120,911	0.3%	Vivienda	90	100	100.00
25	Reconstruccion Del Camino Amaculi-2 De Abril (Infra 2012)	DUR12130200 165618	253,483	0.7%	253,483	0.7%	Kilómetros	230	100	100.00
26	Reconstruccion Del Camino El Barco-Santa Fe (Trabajos Extraordinarios Causados Por Lluvias) 15.20 Km (Infra 2013)	DUR00130400 279847	100,149	0.3%	100,149	0.3%	Kilómetros	-	100	100.00
27	Línea Y Red De Distribucion Electrica En Las Milpas-La Trampa (Infra 2013)	DUR00130400 279583	2,597,413	6.8%	2,581,739	6.7%	Kilómetro lineal	-	100	100.00
28	Reconstruccion De Caminos Ramales Zona La Soledad (Infra 2012)	DUR12130200 165670	380,851	1.0%	380,851	1.0%	Kilómetro	245	100	100.00
29	Reconstruccion De Caminos Ramales Sahuatenipa-La Vinateria	DUR12130200 165846	360,806	0.9%	358,629	0.9%	Kilómetros	105	100	100.00
30	Reconstruccion Del Camino Chapotan-Chacala (Infra 2012)	DUR12130200 165633	387,394	1.0%	387,394	1.0%	Kilómetros	456	100	100.00
31	Adquisicion De Material Hidraulico Para El Programa Emergente De Sequia Del Municipio De Tamazula, Dgo. (Infra 2012)	DUR12130200 165027	439,994	1.1%	439,116	1.1%	Metro Lineal	2,500	100	100.00
32	Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Cecyted De Los Remedios	DUR13130200 147407	346,769	0.9%	346,769	0.9%	Cancha	35	100	100.00
33	Construccion Del Camino De Terraceria La Lajita-Los Reyes 3ra. Etapa (2.50 Km) Infra 2013	DUR00130400 279968	406,087	1.1%	403,636	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
34	Reconstruccion Del Camino Puerto De La Soledad-El Barco Y San Jose-El Llano (51.50 Km) (Infra 2013)	DUR00130300 218394	489,868	1.3%	489,868	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
35	Reconstruccion Del Camino Cruz De Ocote-Las Coloradas (28.00 Km)	DUR13130100 112583	350,784	0.9%	350,784	0.9%	Kilómetros	452	100	100.00
36	Rehabilitacion De Vivienda Rural (Apoyo De: Lamina Galvanizada) Infra 2012	DUR12130200 165903	90,180	0.2%	90,180	0.2%	Vivienda	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,781,538	77.6%	29,413,038	76.6%		22,381		
37	Perforacion Y Ademe De Pozo De 25.00 Mts. De Profundidad En Acachuane (Infra 2012)	DUR12130200 165106	99,824	0.3%	99,824	0.3%	Sistema	95	100	100.00
38	Reconstruccion De Caminos Sahuatenipa-La Vinateria (Ramales) Las Higueras Y Pie De La Cuesta (44.00 Km)	DUR13130200 149166	496,109	1.3%	496,109	1.3%	Kilómetros	184	100	100.00
39	Reconstruccion De Caminos Zona Los Medios-San Juan (82.00 Km)	DUR13130200 149156	833,251	2.2%	833,251	2.2%	Kilómetros	184	100	100.00
40	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Guamuchilito (Prossapys) Infra 2013	DUR00130400 276886	59,845	0.2%	52,093	0.1%	Sistema	-	100	90.00
41	Construccion De Pavimento Hidraulico En Tamazula En Calle Prolongacion Carlos Real Felix Y Callejon Sin Nombre (3x1) Infra 2013	DUR00130400 279528	250,000	0.7%	23,466	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	10	100.00
42	Rehabilitacion De Unidad Deportiva En El Durazno (Infra 2013)	DUR00130300 214806	250,000	0.7%	250,000	0.7%	Unidad	-	100	100.00
43	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Esc. Primaria Gral. Gpe. Victoria 2da. Etapa (Tamazula)	DUR13130200 147375	163,448	0.4%	163,448	0.4%	M2, Sanitarios	383	100	100.00
44	Construccion Del Camino La Lajita-Los Reyes 2da. Etapa	DUR12130200 165849	426,078	1.1%	426,078	1.1%	Kilómetros	125	100	100.00
45	Reconstruccion De Caminos Zona Amaculi (65.00 Km) (Infra 2013)	DUR00130300 218457	440,336	1.1%	440,336	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
46	Construccion De Sistema De Agua Potable En Todos Santos (Prosapys) Infra 2012	DUR12130200 165246	135,128	0.4%	135,128	0.4%	Sistema	263	100	100.00
47	Construccion De Pavimentohidraulico En Calle Salida Al Panteon De Coloma (Infra 2013)	DUR00130400 279541	353,289	0.9%	291,209	0.8%	M2, Concreto hidráulico	-	80	100.00
48	Ampliacion De Vivienda (Rebajes Y Cemento) (Infra 2013)	DUR00130300 218808	100,087	0.3%	100,022	0.3%	Vivienda	-	100	100.00
49	Ampliacion De Cancha De Futbol-7 En Tamazula (Infra 2013)	DUR13130100 131718	936,073	2.4%	936,073	2.4%	Metros Cuadrados, Cancha	420	100	100.00
50	Capacitacion, Asistencia Tecnica, Promocion Y Difusion, Equipamiento, Coordinacion Institucional, Profesionalizacion De Recursos Humanos (Infra 2013)	DUR00130400 279928	765,383	2.0%	765,383	2.0%	Informe	-	100	100.00
51	Construccion Del Camino Los Sauces-La Cienega (3.2 Km) (Infra 2013)	DUR00130300 218770	437,542	1.1%	437,542	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
52	Reconstruccion Del Camino Mesa Del Rodeo-2 De Abril (Infra 2012)	DUR12130200 165714	380,480	1.0%	380,480	1.0%	Kilómetro	238	100	100.00
53	Rehabilitacion De Sistemas (Pozo) De Agua Potable En El Municipio (Sequia) Infra 2012	DUR12130200 164871	221,169	0.6%	220,728	0.6%	Pozo	2,500	100	100.00
54	Rehabilitacion De Barda Perimetral En Esc. Primaria De Acatitan	DUR13130200 147448	149,439	0.4%	149,439	0.4%	Bardas	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,781,538	77.6%	29,413,038	76.6%		22,381		
55	Reconstruccion Del Camino Las Coloradas-La Piedra Cerrada (22.00 Km)	DUR13130200 149204	260,304	0.7%	260,304	0.7%	Kilómetros	127	100	100.00
56	Reconstruccion De Camino La Bajada-El Palmarejo (Trabajos Extraordinarios Causados Por Lluvias) Infra 2013	DUR00130400 279874	369,715	1.0%	367,484	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
57	Coordinacion Institucional (Infra 2011)	DUR11130200 164752	727,773	1.9%	727,773	1.9%	Informe	2,500	100	100.00
58	Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo En Acachoane (Infra 2013)	DUR00130400 279319	49,292	0.1%	48,834	0.1%	Sistema	-	100	100.00
59	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Ampliacion De Patio Civico En Esc. Sec. Fed. "Ciervos De La Nacion" De Los Remedios (Infra 2013)	DUR00130300 214882	438,253	1.1%	438,253	1.1%	Cancha	-	100	100.00
60	Reconstruccion Del Camino Cruz De Ocote-Las Coloradas (Infra 2012)	DUR12130200 165682	349,485	0.9%	349,485	0.9%	Kilómetro	452	100	100.00
61	Suministro De Materiales Para La Construccion De Pozo Para Agua Potable (Infra 2012)	DUR12130200 165083	16,908	0.0%	16,874	0.0%	Sistema	45	100	100.00
62	Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En El Potrero De La Ventana (Infra 2013)	DUR00130400 279747	1,896,816	4.9%	1,891,545	4.9%	Poste	-	100	100.00
63	Suministro De Materiales Para La Construccion De Pozo Para Agua Potable (Infra 2012)	DUR12130200 165058	13,427	0.0%	13,400	0.0%	Sistema	70	100	100.00
64	Rehabilitacion De Vivienda Rural (Apoyo De Material: Cemento Y Tinacos)	DUR12130200 165902	125,881	0.3%	125,630	0.3%	Vivienda	95	100	100.00
65	Reconstruccion Del Camino Remedios-Piedra Bola (10.00 Km) (Infra 2011)	DUR00130300 214651	272,832	0.7%	271,186	0.7%	Kilómetros	-	10	100.00
66	Reconstruccion Del Camino La Laguna-San Juan-El Platanar (Infra 2012)	DUR12130200 165813	502,587	1.3%	502,587	1.3%	Kilómetros	120	100	100.00
67	Reconstruccion De Caminos Rmales (Mesa Del Rodeo-2 De Abril) (42.50 Km) (Infra 2013)	DUR00130300 218525	325,380	0.8%	325,380	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
68	Construccion De Pavimento Concreto Hidraulico En Los Remedios (3 X 1) Infra 2013	DUR00130400 279505	614,410	1.6%	610,702	1.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
69	Reconstruccion De Caminos Zona Santa Maria (Infra 2012)	DUR12130200 165841	275,430	0.7%	273,768	0.7%	Kilómetros	202	100	100.00
70	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Tecuan (Infra 2013)	DUR00130400 279725	278,638	0.7%	278,638	0.7%	Poste	-	100	100.00
71	Construccion De Sistema De Agua Potable En Santa Rosa (Prossapys) Infra 2013	DUR00130400 279149	91,909	0.2%	79,925	0.2%	Sistema	-	100	87.00
72	Reconstruccion Del Camino Chacala-El Bajio (Infra 2012)	DUR12130200 165754	221,560	0.6%	221,560	0.6%	Kilómetro	379	100	100.00
73	Reconstruccion Del Camino El Barco-Santa Rosa (Infra 2012)	DUR12130200 165747	350,645	0.9%	350,645	0.9%	Kilómetro	95	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,781,538	77.6%	29,413,038	76.6%		22,381		
74	Reconstruccion Del Camino Tamazula-El Muerto (Infra 2012)	DUR12130200 165818	419,688	1.1%	419,688	1.1%	Kilómetros	145	100	100.00
75	Construccion De 38 Servicios Sanitarios: 16 En La Cienega Del Tule, 12 En El Aguaje Grande Y 10 En La Cienega De Los Camberos (Infra 2012)	DUR12130200 165919	317,920	0.8%	317,225	0.8%	Vivienda	228	100	100.00
76	Reconstruccion Del Camino Las Coloradas-La Piedra Cerrada (Infra 2012)	DUR12130200 165826	255,200	0.7%	255,200	0.7%	Kilómetros	75	100	100.00
77	Gastos Indirectos (Infra 2013)	DUR00130300 221915	280,465	0.7%	280,465	0.7%	Informe	-	75	100.00
78	Construccion De Drenaje En Varias Calles De Tamazula (Infra 2013)	DUR00130400 279436	448,490	1.2%	445,784	1.2%	Metros Lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,591,083	150.8%	11,168,067	123.9%		76,280		
1	Pavimentacion De Calles De Acceso Y Vado En La Purisima	DUR00130400 277883	333,301	3.7%	150,000	1.7%	Metro Cuadrado	147	100	100.00
2	Rehabilitacion De Emisor Zona Centro	DUR00130400 281095	30,130	0.3%	30,130	0.3%	Metros Lineales	10,745	100	100.00
3	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad Del Potrero De Chaidez	DUR13130100 113148	285,000	3.2%	285,000	3.2%	Metros Cuadrados	206	100	100.00
4	Construcción De Barda Perimetral En El Panteon	DUR00130200 166293	149,383	1.7%	149,383	1.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	132	100	100.00
5	Pavimentacion De Diversas Calles En La Localidad De Cienega De Escobar.	DUR13130100 113215	380,000	4.2%	378,362	4.2%	Metros Cuadrados	147	100	100.00
6	Interconecion Tanque Elevado Pozo 2 Y 3	DUR00130400 281231	70,000	0.8%	70,000	0.8%	Metro Lineal	5,600	100	100.00
7	Sistema De Drenaje En La Localidad De San Jose De La Boca.	DUR13130100 113120	998,422	11.1%	377,990	4.2%	Metro Lineal	272	100	60.00
8	Reconstruccion De Camino Del Entroque El Huacal A La Joya De Flores	DUR00130400 277715	400,000	4.4%	210,000	2.3%	Kilómetro	2,780	100	30.00
9	Construccion De Bardas De Laguna De Oxidacion	DUR00130400 281067	165,301	1.8%	165,301	1.8%	Metro Lineal	10,745	100	100.00
10	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad Del Rincon	DUR00130400 277836	95,000	1.1%	95,000	1.1%	Metro Cuadrado	92	100	100.00
11	Construccion De Domo En Cobaed Y Est No.13 Santa Catarina	DUR00130400 281309	997,608	11.1%	179,027	2.0%	Unidad	800	100	40.00
12	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes	DUR13130100 113200	141,740	1.6%	141,740	1.6%	Metros Cuadrados	10,745	100	100.00
13	Clausura De Basurero Santa Catarina De Tepehuanes	DUR00130400 281166	680,226	7.5%	677,294	7.5%	Unidad	10,745	100	100.00
14	Reconstrucción Del Camino Entronque El Tule A La Tijera De San Rafael	DUR00130200 166230	900,000	10.0%	896,121	9.9%	Kilómetros	1,700	100	100.00
15	Pavimentacion De Acceso A La Comunidad De Los Bagres	DUR13130100 113169	784,636	8.7%	489,298	5.4%	Metros Cuadrados	203	100	80.00
16	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa Perforacion De Pozo En Cerritos	DUR00130400 281193	625,624	6.9%	531,780	5.9%	Pozo	120	100	85.00
17	Adquisicion Y Suministro De Materiales Petreos, Tepehuanes El Tarahumar (Abril)	DUR00130200 166209	184,000	2.0%	184,000	2.0%	Metro cúbico	2,780	100	100.00
18	Adquisicion Y Suministro De Materiales Petreos, Tepehuanes El Tarahumar (Mayo)	DUR00130200 166204	184,000	2.0%	184,000	2.0%	Metro cúbico	-	100	100.00
19	Pavimentacion De Diversas Calles En San Nicolas De Presidios	DUR00130400 277849	155,800	1.7%	155,800	1.7%	Metro Cuadrado	213	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,591,083	150.8%	11,168,067	123.9%		76,280		
20	Descargue De Lagunas De Oxidacion En La Colonia Plutarco Elias Calles	DUR00130400 281046	93,247	1.0%	93,247	1.0%	Metros Lineales	500	100	100.00
21	Ampliación De Red De Drenaje Colonia El Calvario	DUR00130200 166142	84,775	0.9%	84,775	0.9%	Metro Lineal	280	100	100.00
22	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle De La Localidad De Cienega De Escobar	DUR00130400 277788	332,500	3.7%	331,067	3.7%	Metro Cuadrado	147	100	100.00
23	Convenios Apazu	DUR13130100 113139	4,054,999	45.0%	4,054,999	45.0%	Red	10,745	100	100.00
24	Reconstruccion De Camino A Las Iglesias	DUR00130400 277725	300,000	3.3%	90,000	1.0%	Kilómetro	2,780	100	40.00
25	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad De Cerritos	DUR00130400 277814	290,510	3.2%	290,510	3.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
26	Construccion De Aula En Escuela Primaria La Soledad	DUR00130400 281296	282,846	3.1%	282,846	3.1%	Aula	800	100	100.00
27	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Maria Montessori	DUR00130400 281264	380,000	4.2%	378,362	4.2%	Metro Lineal	2,471	100	100.00
28	Rehabilitacion De La Plaza Cívica En La Localidad De Corrales	DUR00130400 277825	212,037	2.4%	212,037	2.4%	Plaza	265	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,190,914	37.7%	2,124,914	36.6%		33,270		
1	Rehabilitacion De Camino Topia-Mesillas	DUR00130400 281269	172,463	3.0%	172,463	3.0%	Kilómetro	2,500	3	100.00
2	Gastos Indirectos	DUR00130400 281290	174,487	3.0%	174,487	3.0%	Proyecto	8,500	3	100.00
3	Construccion De Camino Los Chiles- La Tinaja	DUR00130400 281229	450,000	7.7%	450,000	7.7%	Kilómetro	8,500	8	100.00
4	Rehabilitacion De Camino Mesillas-Pie De La Cuesta	DUR00130400 281251	58,294	1.0%	58,294	1.0%	Kilómetro	250	1	100.00
5	Construccion De Camino Los Pinos-Avino	DUR00130400 281031	442,671	7.6%	442,671	7.6%	Kilómetro	1,200	2	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Los Caracoles-Los Matosos	DUR00130400 281184	250,000	4.3%	250,000	4.3%	Kilómetro	1,000	4	100.00
7	Construccion De Camino: Vega Del Oso-El Chapote	DUR13130200 164496	200,000	3.4%	134,000	2.3%	Metros	70	3	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Lo Dediarte-Las Adjuntas	DUR00130400 281205	100,000	1.7%	100,000	1.7%	Kilómetro	250	2	100.00
9	Construccion Y Equipamiento De Pozo	DUR00130400 281056	226,674	3.9%	226,674	3.9%	Pozo	2,500	1	100.00
10	Programa De Desarrollo Institucional	DUR00130400 281334	116,325	2.0%	116,325	2.0%	Equipo	8,500	2	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,625,086	16.6%	1,625,086	16.6%		3,265		
1	Pavimento De Concreto C. Santa Maria Y Xoconoxtle Col. San Antonio	DUR00130400 275731	479,186	4.9%	479,186	4.9%	Metro Cuadrado	1,000	5	100.00
2	Gastos Indirectos	DUR00130400 278206	65,747	0.7%	65,747	0.7%	Pago	-	2	100.00
3	Construccion De Barda Perim. Esc. Prim. Miguel Hidalgo	DUR00130400 275926	40,000	0.4%	40,000	0.4%	Metros Lineales	50	0	100.00
4	Construccion De Pavimento En Ajiladero Entre Lopez Mateos Y Blvd. De Las Rosas 1era. Etapa.	DUR00130400 275742	312,692	3.2%	312,692	3.2%	Metro Cuadrado	1,000	3	100.00
5	Construccion De Pavimento En Ajiladero Entre Lopez Mateos Y Blvd. De Las Rosas 2da. Etapa.	DUR00130400 275767	287,462	2.9%	287,462	2.9%	Metro Cuadrado	1,000	3	100.00
6	Construcción De Barda Perimetral Esc. Prim. Hermenegildo Galeana	DUR00130400 275903	40,000	0.4%	40,000	0.4%	Metros Lineales	50	0	100.00
7	Construccion De Barda Perimetral Esc. Prim. Lazaro Cardenas	DUR00130400 275912	40,000	0.4%	40,000	0.4%	Metros Lineales	50	0	100.00
8	Construccion De Barda Perimetral Esc. Telesec.Silvestre Dorador	DUR00130400 275919	150,000	1.5%	150,000	1.5%	Metros Lineales	50	2	100.00
9	Construccion De Banquetas	DUR00130400 275756	50,000	0.5%	50,000	0.5%	Metro Cuadrado	40	1	100.00
10	Construccion De Aula En J.N. Octavio Rivera	DUR00130400 275935	160,000	1.6%	160,000	1.6%	Aula	25	2	100.00