

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,269,146	111.4%	41,521,272	83.7%		57,100		
1	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Telesecundaria 312 Com. Boquillas	GUA13130200 160363	406,442	0.8%	406,442	0.8%	Metros Cuadrados, Cancha	1,000	100	100.00
2	Fogones Ecologicos	GUA13130100 101523	749,840	1.5%	749,840	1.5%	Hectárea	100	100	100.00
3	Programa De Apoyo Para Borderias	GUA12130100 086072	97,800	0.2%	97,800	0.2%	Kilómetros	100	100	100.00
4	Construccion De Banquetas En Diferentes Zonas De Cabecera Municipal	GUA13130100 099488	42,550	0.1%	-	0.0%	Metros Lineales	100	100	-
5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Antonio De Las Huertas	GUA13130100 092804	178,899	0.4%	178,899	0.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
6	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales En Diferentes Zonas Del Municipio	GUA13130100 099469	1,379,610	2.8%	1,379,610	2.8%	Kilómetros	100	100	100.00
7	Construccion De Red De Drenaje Con Sistema Tratamiento Primario 2da Etapa Com. Estacion Joaquin	GUA13130100 098744	1,646,340	3.3%	1,646,340	3.3%	Red	100	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cerca De La Calle San Bernardino En La Com. Tinaja De Negrete	GUA13130100 089896	52,136	0.1%	52,136	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
9	Colocacion De Carpeta Diferentes Caminos Del Municipio	GUA13130200 160385	798,954	1.6%	798,954	1.6%	Metros Lineales	1,500	100	100.00
10	Desarrollo Institucional	GUA12130100 086082	914,753	1.8%	914,753	1.8%	Artículo	100	100	100.00
11	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Vista Hermosa	GUA13130200 160202	65,233	0.1%	65,233	0.1%	Red	1,000	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. El Tule	GUA13130100 096226	90,826	0.2%	90,826	0.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
13	Programa Mi Casa Diferente	GUA12130100 086063	646,552	1.3%	646,552	1.3%	Persona	100	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. La Carroza	GUA13130100 092475	161,413	0.3%	161,413	0.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
15	Drenaje Sanitario De Calle Mariano Abasolo Y Calle Sin Nombre (1era Etapa) En Cabecera Municipal	GUA13130100 091524	45,302	0.1%	45,302	0.1%	Metros	100	100	100.00
16	Programa De Construccion Y Rehabilitacion De Obras Por Administracion Y/O Contrato	GUA13130100 100141	2,145,069	4.3%	1,642,694	3.3%	Metros Lineales	100	100	76.58
17	Pavimentacion De Calle Laurel En La Col Lourdes	GUA13130100 091451	511,203	1.0%	511,203	1.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
18	Pavimentacion De Calle Principal (Conasupo) Com. Huitzatarito	GUA13130200 160322	2,908,358	5.9%	2,717,895	5.5%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1,500	100	93.45
19	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. La Mora	GUA13130100 092874	87,000	0.2%	87,000	0.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,269,146	111.4%	41,521,272	83.7%		57,100		
20	Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. Saucillo	GUA13130100 099132	678,935	1.4%	678,935	1.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
21	Mi Casa Diferente	GUA12130100 086250	1,400,000	2.8%	743,560	1.5%	Persona	100	100	53.11
22	Construccion De Plaza Publica Y Calle De Acceso En La Com. Varal De Cabrera	GUA13130200 160168	536,353	1.1%	536,353	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
23	Vivienda Digna	GUA13130200 160550	1,737,346	3.5%	-	0.0%	Beneficiario	2,000	100	-
24	Rehabilitacion Del Estadio Municipal En La Col. Los Pirules	GUA00130400 252774	1,587,035	3.2%	-	0.0%	Acción	1,500	100	-
25	Pavimentacion De Calle Mauel Doblado En La Com. Boquillas	GUA13130100 099052	834,341	1.7%	834,341	1.7%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
26	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Antonio De Peralta	GUA13130100 090065	43,371	0.1%	43,371	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
27	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Miguel Hidalgo De La Com. Tlanalapa	GUA13130100 092897	256,126	0.5%	256,126	0.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
28	Desarrollo De Areas De Riego Temporal	GUA13130200 160463	2,250,000	4.5%	1,279,300	2.6%	Obra	2,000	100	56.86
29	Pavimentacion De La Calle Agustin Melgal De La Col. Juarez	GUA13130100 099088	2,121,574	4.3%	2,121,574	4.3%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
30	Programas De Proyectos Especiales 2013(Edificacion De Ubv Yubvr)	GUA13130200 160531	3,058,203	6.2%	-	0.0%	Beneficiario	1,500	100	-
31	Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal	GUA13130100 098884	366,795	0.7%	366,795	0.7%	Cancha	100	100	100.00
32	2% Desarrollo Institucional	GUA11130100 084283	1,288,177	2.6%	1,288,177	2.6%	Equipo	100	100	100.00
33	Mi Casa Diferente 2013	GUA13130100 101642	600,000	1.2%	-	0.0%	Persona	100	100	-
34	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Ojo De Agua De Huanumo	GUA00130400 252630	156,697	0.3%	-	0.0%	Poste	1,500	100	-
35	Enpedrado De La Calle Jacarandas En La Col. Lourdes	GUA13130100 090681	287,259	0.6%	287,259	0.6%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
36	Pavimentacion Del Boulevard Cutizeo De Los Naranjos (2da. Etapa)	GUA00130400 253068	256,812	0.5%	-	0.0%	Acción	2,000	100	-
37	Construccion De Patio Civico En La Telesecundaria 623 Com. San Jose De Gonzalez	GUA13130100 099737	298,379	0.6%	298,379	0.6%	M2, Patio	100	100	100.00
38	Elaboracion De Diagnostico Y Participativo Del Municipio	GUA00130400 252583	73,000	0.1%	73,000	0.1%	Acción	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,269,146	111.4%	41,521,272	83.7%		57,100		
39	Infraestructura Artesanal, Manufacturera Y De Servicios	GUA13130200 160519	418,000	0.8%	210,451	0.4%	Beneficiario	1,000	100	50.35
40	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas En La Com. Boquillas	GUA13130200 160332	893,768	1.8%	893,768	1.8%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,000	100	100.00
41	Borderia 2013	GUA13130100 100966	175,000	0.4%	175,000	0.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
42	Programa Fitosanitario Para El Control De Malezas Y Plagas	GUA12130100 086077	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Hectárea	100	100	100.00
43	Opciones Productivas 2013	GUA13130100 101884	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Hectárea	100	100	100.00
44	Aportacion Adrenel	GUA13130200 160416	86,796	0.2%	86,796	0.2%	Metros Lineales	1,500	100	100.00
45	Pavimentacion De La Calle Buenos Aires En La Col. Las Margaritas	GUA13130100 090907	186,995	0.4%	186,995	0.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
46	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Felipe	GUA00130400 252470	26,250	0.1%	26,250	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	1,500	100	100.00
47	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Francisco Tierras Blancas	GUA13130200 160268	112,607	0.2%	112,607	0.2%	Red	1,500	100	100.00
48	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Paso De La Canoa	GUA13130200 160254	92,707	0.2%	92,707	0.2%	Red	1,000	100	100.00
49	Programa Pdzp	GUA00130400 253251	681,454	1.4%	-	0.0%	Accidente	1,000	100	-
50	Desarrollo Institucional	GUA13130100 099214	992,678	2.0%	353,179	0.7%	Equipo	100	100	35.58
51	Construccion De Calle Insurgentes Com. Boquillas	GUA13130200 160309	285,160	0.6%	285,160	0.6%	Metros Lineales	1,500	100	100.00
52	Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples De Practicas En La Telesecundaria 767 Com. Huitzatarito	GUA00130400 252925	91,345	0.2%	91,345	0.2%	Cancha	1,500	100	100.00
53	Construccion De Aula 3x8 Esc. Prim. Cuahutemoc Col. Vicente Guerrero	GUA13130100 099609	284,140	0.6%	251,496	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	100	100	88.51
54	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Fernando De Cerde	GUA00130400 252719	31,837	0.1%	31,837	0.1%	Red	1,500	100	100.00
55	Pavimentacion De Calle Alvaro Obregon De La Col. El Saucillo	GUA13130100 090708	675,000	1.4%	675,000	1.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
56	Pavimentacion De Callejon Ana Maria Gallaga De La Col. Guadalupe	GUA13130100 090538	145,539	0.3%	145,539	0.3%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
57	Infraestructura Artesanal, Ampliacion	GUA13130200 160454	75,000	0.2%	75,000	0.2%	Evento	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,269,146	111.4%	41,521,272	83.7%		57,100		
58	Programa Empleo Temporal	GUA13130100 101857	236,413	0.5%	236,413	0.5%	Persona	100	100	100.00
59	Construccion De Estructura Metalica-Cubierta Para Cancha De Usos Multiples En La Unidad Deportiva Cabecera Municipal	GUA13130100 099011	496,341	1.0%	496,341	1.0%	Metros Cuadrados, Cancha	100	100	100.00
60	Pavimentacion De Calle Acceso A La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	GUA00130400 253125	1,149,358	2.3%	-	0.0%	Acción	2,000	100	-
61	Rehabilitacion, Adaptacion Y Construccion De Centros Educativos	GUA13130100 099548	729,804	1.5%	367,856	0.7%	Metros	100	100	50.40
62	Piso Firme	GUA13130200 160495	208,129	0.4%	208,129	0.4%	Beneficiario	3,000	100	100.00
63	Ampliacion De Lineas De Drenaje En La Zona Norte De La Col. Las Margaritas(Calle Palma, Paraíso Y Agustín Lara)	GUA12130100 085991	486,493	1.0%	486,493	1.0%	Red	100	100	100.00
64	Cebetas	GUA13130200 160443	50,000	0.1%	-	0.0%	Aula	2,500	100	-
65	Adquisicion De Materiales De Apoyo Y Programa De Bacheo En Diferentes Comunidades Y Cabecera Mpal	GUA13130100 099938	1,079,232	2.2%	1,079,232	2.2%	Metros Lineales	100	100	100.00
66	Empedrado De Calle 10 De Mayo En La Col. Cruz Blanca	GUA13130100 090474	180,217	0.4%	180,217	0.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
67	Pavimentacion De Calle Principal En La Com. San Aparicio (1era Etapa)	GUA11130100 084154	1,305,786	2.6%	1,305,786	2.6%	M2, Concreto asfáltico	100	100	100.00
68	Pavimentacion De Calle Alvaro Obregon Col. 28 De Octubre	GUA13130200 160187	292,472	0.6%	292,472	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,000	100	100.00
69	Infraestructura Pecuaria (Bodega-Corral)	GUA13130200 160508	1,405,696	2.8%	1,405,696	2.8%	Bodega	500	100	100.00
70	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Francisco Villa De La Com. Rancho Nuevo De La Cruz	GUA13130100 092855	100,521	0.2%	100,521	0.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
71	Techo Digno Municipal	GUA00130400 253289	500,000	1.0%	-	0.0%	Acción	2,000	100	-
72	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Las Cruces	GUA13130200 160245	81,377	0.2%	81,377	0.2%	Red	1,000	100	100.00
73	Caminos Sacacosechas	GUA13130200 160395	611,335	1.2%	244,534	0.5%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,000	100	40.00
74	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Alameda De Alvarez	GUA00130400 252668	45,275	0.1%	45,275	0.1%	Línea de Conducción	1,000	100	100.00
75	Techo Digno 2013	GUA13130100 101834	1,000,000	2.0%	1,000,000	2.0%	Vivienda	100	100	100.00
76	Pavimentacion De Calle Insurgentes En La Col. 28 De Octubre	GUA13130100 090833	793,637	1.6%	793,637	1.6%	Metros Cuadrados	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,269,146	111.4%	41,521,272	83.7%		57,100		
77	Programa Apoyo Al Emprendedor 2013	GUA13130100 101914	22,141	0.0%	22,141	0.0%	Persona	100	100	100.00
78	Empedrado De Calle Comonfort De La Col. Guadalupe	GUA13130100 090388	413,042	0.8%	413,042	0.8%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
79	Pavimentacion De La Calle Francisco Villa De La Col. 28 De Octubre	GUA13130100 090732	246,322	0.5%	246,322	0.5%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
80	Pavimentaciones De Accesos	GUA13130100 100034	4,995,835	10.1%	4,995,835	10.1%	Metros Lineales	100	100	100.00
81	Construccion De Red De Drenaje En La Col. San Juan I (Segunda Etapa)	GUA12130100 086220	684,681	1.4%	684,681	1.4%	Red	100	100	100.00
82	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Col. Los Pinos	GUA13130100 092780	100,152	0.2%	100,152	0.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
83	Pavimentacion De Calle Irapuato En La Col. Navarrete	GUA13130200 160183	1,012,462	2.0%	1,012,462	2.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,500	100	100.00
84	Construccion De Red De Drenaje 3era Etapa En La Col. San Juan	GUA13130100 100209	511,864	1.0%	511,864	1.0%	Red	100	100	100.00
85	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Las Pomas Nuevas	GUA13130200 160239	167,602	0.3%	167,602	0.3%	Red	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,873,972	98.3%	31,870,052	60.4%		107,798		
1	Desarrollo Institucional Municipal	GUA13130100 062961	1,055,369	2.0%	-	0.0%	Pago	5	100	-
2	Pavimentacion Calle Hidalgo	GUA13130200 147564	92,634	0.2%	45,389	0.1%	Obra	23	100	49.00
3	Pantaleon, Construccion Muro Perimetral Jdn Leona Vicario	GUA00130300 212738	35,000	0.1%	35,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
4	Ampliacion Red Electrica, Priva Juan Estrada, Inchamacuaro	GUA13130200 161497	243,793	0.5%	-	0.0%	Obra	15	100	-
5	Ampliacion De Red Electrica Calle San Jose Buenavista, Chupicuaro (Nuevo Chupicuaro)	GUA13130200 161727	330,052	0.6%	-	0.0%	Obra	1	100	-
6	Iramuco, Sistema De Riego Por Goteo	GUA00130400 230662	100,000	0.2%	-	0.0%	Pago	-	100	-
7	Convenio Ceag Programa De Agua Limpia 2013	GUA00130300 213406	174,126	0.3%	174,126	0.3%	Obra	-	100	100.00
8	Pavimentacion Calle Del Rio Entre Calle Florida Y Revolucion, Col San Isidro	GUA13130200 160116	1,258,355	2.4%	1,100,000	2.1%	Obra	53	100	87.00
9	Construccion De Subcolector Pluvial	GUA00130300 212234	900,000	1.7%	900,000	1.7%	Convenio	50,000	100	100.00
10	Proyecto Ejecutivo Libramiento Sur Oriente	GUA09130100 015335	173,000	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	-
11	Tocuaro, Complemento De Muro	GUA00130300 212602	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Obra	-	100	100.00
12	Pav. Calle Teodoro Larry	GUA13130100 054658	1,450,000	2.7%	1,300,000	2.5%	Metros Cuadrados	200	100	89.00
13	Construccion Y Rehabilitacion De Bordos	GUA00130300 213266	360,500	0.7%	48,938	0.1%	Obra	-	100	13.00
14	La Ortiga, Colocacion De Tinaco-Cisterna, Primaria Vicente Guerrero	GUA00130300 212631	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
15	Pavimentacion Calle Emiliano Zapata Entre Luis Pasteur Y Angeles	GUA13130200 146623	723,851	1.4%	624,120	1.2%	Obra	50	100	86.00
16	Obra: Agua Potable	GUA13130100 052347	315,874	0.6%	-	0.0%	Tomas Domiciliarias	5	100	-
17	Arroyo Colorado, Ampliacion De Red Electrica Calle 5 De Mayo	GUA00130300 225858	179,931	0.3%	-	0.0%	Obra	30	100	-
18	Suministro E Instalacion De Filtros Domiciliarios Para La Remocion De Arsenico De Agua	GUA13130200 147268	210,000	0.4%	210,000	0.4%	Pago	1	100	100.00
19	Pavimentacion Calle Del Rosal Entre Independencia Y 2da Privada De Juan Ruiz De Alarcon	GUA13130200 160067	1,252,391	2.4%	1,140,000	2.2%	Obra	100	100	91.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,873,972	98.3%	31,870,052	60.4%		107,798		
20	Rehabilitacion Camino El Español	GUA13130100 059726	1,000,000	1.9%	-	0.0%	Kilómetros	1	100	-
21	La Providencia, Construcción De Muro Perimetral	GUA00130300 212715	35,000	0.1%	35,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
22	La Merced, Construcción De Muro Perimetral	GUA00130300 212576	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
23	Ampliación De Red Eléctrica Calle Unión, Parcialidad	GUA13130200 161621	257,525	0.5%	-	0.0%	Obra	1	100	-
24	Pavimentación Calle Hidalgo	GUA13130200 149713	72,781	0.1%	35,905	0.1%	Obra	20	100	49.33
25	Pavimentación Calle 1a Del Sur Entre Calle Luis Pasteur Y Medina, Col San Isidro	GUA13130200 160671	1,200,000	2.3%	1,200,000	2.3%	Obra	102	100	100.00
26	Tres Marias, Rehabilitación De Línea Eléctrica E Impermeabilización, Telesecundaria 544	GUA00130300 212689	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Obra	-	100	100.00
27	Colonia San Isidro, Construcción De Rampa Y Escalones, Primaria Snte	GUA00130300 212723	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Obra	-	100	100.00
28	Indirectos De Obras Públicas	GUA09130100 015598	130,819	0.2%	130,819	0.2%	Asistencia técnica	1	100	100.00
29	Mi Casa Diferente	GUA13130100 059393	1,642,206	3.1%	578,534	1.1%	Vivienda	50	100	35.00
30	San José De Las Pilas, Construcción De Muro Perimetral	GUA00130300 212563	35,000	0.1%	35,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
31	Pavimentación Calle Vicente Guerrero Y C. Hidalgo 2a Etapa	GUA13130200 149597	64,851	0.1%	32,131	0.1%	Obra	1	100	49.00
32	Rehabilitación Calle Independencia Entre Luis Pasteur Y Medina, Col San Isidro	GUA13130200 160136	2,126,428	4.0%	2,006,717	3.8%	Obra	100	100	94.00
33	Construcción De Cercado De Malla Perimetral Del Silo Chamacuario Spr	GUA00130300 213342	100,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
34	Ampliación De Red Eléctrica Calle Av. Tocuaro En La Col. La Laja	GUA11130100 124851	70,929	0.1%	14,861	0.0%	Poste	1	100	-
35	Colonia Everado Morales, Construcción De Muro	GUA00130300 212659	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
36	San Cayetano, Impermeabilización De Losa, Telesecundaria 628	GUA00130300 212670	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Obra	-	100	100.00
37	Pavimentación Calle Brazil Entre Priv. Brazil Y Panama, Col. 22 De Marzo (Empedrado)	GUA13130200 161291	1,200,000	2.3%	1,054,523	2.0%	Obra	35	100	88.00
38	Const. De Centro De Atención Múltiple La Barranca 1 Etapa, Col San Isidro	GUA13130200 145300	1,375,000	2.6%	1,013,316	1.9%	Obra	1	100	74.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,873,972	98.3%	31,870,052	60.4%		107,798		
39	Ampliacion De Red Electrica Priv Morelos, Obrajuelo	GUA13130200 161566	306,971	0.6%	-	0.0%	Obra	12	100	-
40	Ampliacion De Red Electrica Varias Calles, El Rodeo	GUA13130200 161648	101,650	0.2%	101,650	0.2%	Obra	1	100	100.00
41	Puerto De Cabras, Construcccion De Muro Perimetral, Primaria Benito Juarez	GUA00130300 212718	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
42	Pavimentacion Calle Justo Sierra Entre Deportes Y Merida, Col San Isidro	GUA13130200 160084	1,374,031	2.6%	1,320,000	2.5%	Obra	53	100	96.00
43	Pavimentacion Calle Hidalgo	GUA13130200 149815	92,634	0.2%	45,417	0.1%	Obra	11	100	49.00
44	Construcccion De Piletas Para Abrevaderos De Ganado	GUA00130300 213315	250,000	0.5%	-	0.0%	Apoyo	-	100	-
45	Gastos Indirectos Obras Publicas	GUA00130400 261063	1,424,749	2.7%	1,265,458	2.4%	Pago	-	100	89.00
46	Compra De Pintura Para Escuela Vicente Carranza	GUA09130100 015382	3,330	0.0%	3,330	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
47	Pavimentacion Calle Florida Entre Av. San Antonio Y Calle Del Rio, Col. San Isidro	GUA13130200 161275	1,350,000	2.6%	1,350,000	2.6%	Obra	55	100	100.00
48	Pavimentacion Calle Panama	GUA13130100 054610	910,000	1.7%	910,000	1.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
49	El Moral, Construcccion De Muro Perimetral, Jdn Netzahualcoyotl	GUA00130300 212709	35,000	0.1%	35,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
50	Pavimentacion Calle Tlaloc	GUA13130100 054794	1,300,000	2.5%	1,149,606	2.2%	Metros Cuadrados	200	100	88.00
51	Ampliacion Red Electrica Calle Felipe Angeles, San Francisco Paracuaro	GUA13130200 161540	168,977	0.3%	-	0.0%	Obra	20	100	-
52	Indirectos Obras Publicas	GUA12130100 119650	1,318,467	2.5%	1,301,503	2.5%	Obra	1	100	-
53	Espacio Recreativo Caña Brava	GUA11130100 124366	112,205	0.2%	111,538	0.2%	Metros Cuadrados	1	100	-
54	Rehabilitacion Camino Chipicuaro-El Maguey Tramo El Maguey- Las Cruces	GUA13130100 059601	3,000,000	5.7%	430,494	0.8%	Kilómetros	500	100	14.00
55	Rehabilitacion De La Plazuela Hidalgo	GUA00130300 212311	2,000,000	3.8%	2,000,000	3.8%	Obra	50,000	100	100.00
56	Drenaje	GUA13130100 054311	431,000	0.8%	-	0.0%	Obra	1	100	-
57	Gastos Indirectos Tesoreria	GUA00130400 246544	158,305	0.3%	-	0.0%	Pago	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,873,972	98.3%	31,870,052	60.4%		107,798		
58	Puerto De Cabras, Construccion De Muro Perimetral Jardin Moctecohzoma Xocoyotzin	GUA00130300 212526	35,000	0.1%	35,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
59	Vivienda Digna	GUA13130200 161859	1,253,143	2.4%	391,891	0.7%	Vivienda	50	100	31.00
60	Mejoramiento De Vivienda	GUA11130100 124864	814,942	1.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1	100	-
61	Pavimentacion De Calles Anexo Ae-02-Faim-2013-K846-0077	GUA00130400 230638	274,500	0.5%	-	0.0%	Obra	60	100	-
62	Pavimentacion Calle Recreo Entre Brisas Y Del Rio	GUA13130200 160053	1,374,353	2.6%	1,100,000	2.1%	Obra	50	100	80.00
63	Pavimentacion Calle Hidalgo	GUA13130200 147505	108,052	0.2%	53,290	0.1%	Obra	50	100	49.00
64	Programa 3x1	GUA13130100 055743	310,107	0.6%	-	0.0%	Obra	200	100	-
65	Santiaguillo, Costruccion De Muro Perimetral	GUA00130300 212644	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
66	Rehabilitacion Av. San Antonio	GUA13130100 055158	3,500,000	6.6%	2,174,906	4.1%	Metros Cuadrados	200	100	62.00
67	Ampliacion De Vivienda	GUA13130100 058760	600,000	1.1%	60,187	0.1%	Metros Cuadrados	500	100	10.00
68	Pavimentacion Calle Tierra Y Libertad	GUA00130300 212289	199,971	0.4%	199,971	0.4%	Obra	1,000	100	100.00
69	Apoyo Con Materiales Y Cemento Para Pavimentaciones	GUA13130100 056201	479,962	0.9%	-	0.0%	Obra	500	100	-
70	Programa Habitat	GUA13130100 055764	1,200,000	2.3%	558,439	1.1%	Metros Cuadrados	200	100	46.50
71	La Cañada, Ampliacion De Red Electrica Calle Michoacan	GUA00130300 225838	133,885	0.3%	-	0.0%	Obra	25	100	-
72	Centros Y Clinicas Rurales	GUA13130100 056566	220,000	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	250	100	-
73	El Rodeo, Cadena Perimetral	GUA00130300 212680	18,014	0.0%	18,014	0.0%	Obra	-	100	100.00
74	Tocuaro Construccion De Muro En La Entrada Principal,Telesecundaria 500	GUA00130300 212615	35,000	0.1%	35,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
75	Pavimentacion Calle Prolon. Manuel Doblado Entre Jacarandas Y Eucalipto, Col Los Pinos	GUA13130200 161244	1,748,981	3.3%	1,306,884	2.5%	Obra	55	100	74.50
76	Ampliacion De Red Electrica Prol. Hidalgo, San Mateo Tocuaro	GUA13130200 161695	700,801	1.3%	-	0.0%	Obra	20	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,873,972	98.3%	31,870,052	60.4%		107,798		
77	Ampliacion De Red Electrica. Calle Niños Heroes, Los Desmontes	GUA13130200 161669	568,465	1.1%	503,550	1.0%	Obra	20	100	88.50
78	Pavimentacion De La Calle Av. Michoacan	GUA13130200 149681	50,026	0.1%	25,020	0.0%	Obra	1	100	50.00
79	Electrificaciones	GUA13130100 056481	236,768	0.4%	-	0.0%	Poste	20	100	-
80	Vega Del Socorro, Sistema De Riego Por Compuerta	GUA00130400 230658	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Pago	10	100	-
81	Techo Digno (Programa Mevi)	GUA13130100 058999	522,204	1.0%	522,204	1.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
82	La Ortiga, Construccion De Muro Perimetral Telesecundaria No. 627	GUA00130300 212586	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
83	Ampliacion De Red Electrica Calle Matamoros, Obrajuelo	GUA13130200 161588	260,248	0.5%	-	0.0%	Obra	22	100	-
84	San Cayetano. Construccion De Muro Perimetral, Jdn Rosaura Zapata Cano	GUA00130300 212542	35,000	0.1%	35,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
85	Convenio Sedeshu-Sedesol 3x1 2013	GUA13130100 060263	200,000	0.4%	-	0.0%	Kilómetros	1	100	-
86	Rehabilitacion Calle 2ª Priv De Leona Vicario Entre Melchor Ocampo	GUA13130100 054423	1,800,000	3.4%	1,379,052	2.6%	M2, Concreto hidráulico	50	100	76.50
87	Pinta Tu Entorno	GUA13130200 161796	70,000	0.1%	50,000	0.1%	Apoyo	140	100	-
88	Camino Sacacosecha	GUA00130400 230663	400,000	0.8%	-	0.0%	Obra	-	100	-
89	Nuevo Chupicuaro, Rehabilitacion De Sanitarios, Telesecundaria 63	GUA00130300 212702	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Obra	-	100	100.00
90	Pavimentacion Calle Albert Einstein Entre Calle Primera Y Segunda, Col. Velasco Ibarra	GUA13130200 160099	1,184,555	2.2%	1,184,555	2.2%	Obra	1	100	100.00
91	Equipamiento De Unidad De Otorrinolaringologia	GUA00130400 230647	80,000	0.2%	71,884	0.1%	Pago	1,000	100	90.00
92	San Agustin, Construccion Muro Perimetral, Telesecundaria 760	GUA00130300 212728	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
93	Construccion De Puentes Y Bados En Caminos Sacacosechas	GUA00130300 213275	500,000	0.9%	-	0.0%	Obra	-	100	-
94	Ampliacion De Red Electrica Calle Aldama 1a Etapa, La Pila De Los Arboles	GUA00130300 225826	77,260	0.1%	46,828	0.1%	Obra	20	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			104,502,671	109.5%	55,276,694	57.9%		208,125		
1	Sanitario Ecologico (Baños Secos) En Peña Blanca	GUA00130400 273019	523,911	0.5%	282,220	0.3%	Obra	-	1	100.00
2	Construccion Red De Distribucion De Agua Potable En El Capaderillo	GUA00130400 273145	386,847	0.4%	295,731	0.3%	Metro Lineal	-	1	100.00
3	Opciones Productivas En Varias Localidades	GUA00130400 269000	500,000	0.5%	499,950	0.5%	Proyecto	-	1	100.00
4	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Arroyo De Calle Y Banq En La Callesan Rafael Col Providencia En Sma	GUA12130100 077709	850,203	0.9%	741,841	0.8%	Metros Cuadrados	276	100	80.00
5	Conservacion De Camino Asfaltado	GUA09130100 091756	888,110	0.9%	887,385	0.9%	Kilómetros	40,000	100	100.00
6	Estudios Y Proyectos (Obras Publicas)	GUA00130200 173453	1,500,000	1.6%	-	0.0%	Acción	-	1	-
7	Pavimentacion En Calle De Hormiguero Tramo De Gatillal A Av Ecologistas Col Palmita De Landeta	GUA00130400 273347	559,501	0.6%	554,590	0.6%	Metro Cuadrado	-	1	100.00
8	Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De La Cuadrilla, Los Barrones Y El Bordo Colorado En La Cuadrilla	GUA00130400 274567	38,087	0.0%	38,087	0.0%	Proyecto	-	1	100.00
9	Pavimentacion De Adocreto Tipo Clave De 8 Cm De Espesor En Calle 5 De Mayo 1ra Etapa En La Col Allende	GUA12130100 077714	1,490,000	1.6%	764,559	0.8%	Metros Cuadrados	1,636	100	51.00
10	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Vazco De Quiroga De La Colonia Independencia, Cabecera Municipal.	GUA00130300 192634	90,552	0.1%	90,552	0.1%	Obra	155,000	100	100.00
11	Construccion De Banktas D Adocreto Y Guiarniciones D Concreto Simple En La Ky Jose Maria Arevalo, Tramo Calzada D La Estacion A Ignacio Allende 1era Etapa	GUA00130300 198233	388,343	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
12	Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor Los Hoyos	GUA00130400 279994	77,734	0.1%	23,305	0.0%	Obra	-	1	100.00
13	Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colectores En Los Rodriguez	GUA00130400 279062	535,310	0.6%	535,310	0.6%	Obra	-	1	100.00
14	Ampliacion De Redes Hidrosnitarias En La Alle Alamo Con Luis Donaldo Solosio, Col. Luis Donaldo Colosio.	GUA00130400 280004	1,274,115	1.3%	637,057	0.7%	Obra	-	100	50.00
15	Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad La Cieneguita	GUA00130400 274987	49,693	0.1%	49,693	0.1%	Proyecto	-	1	100.00
16	Sanitario Ecológico (Baño Seco) El Pedregudo	GUA00130400 279923	82,390	0.1%	24,701	0.0%	Obra	-	1	100.00
17	Sustitucion De Tuberia En Calzada De La Presa, Cabecera Municipal	GUA12130200 150679	373,992	0.4%	-	0.0%	OBRA	-	1	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			104,502,671	109.5%	55,276,694	57.9%		208,125		
18	Modernizacion Y Ampliacion De Camino La Vivienda De Abajo-Guerrerp, Tramo:Del Km 000 Al Km 1699	GUA13130200 152330	2,180,113	2.3%	2,180,113	2.3%	Obra	1	1	100.00
19	Programa De Vivienda Vertiente Pintura Y Remozamiento De Fachadas	GUA00130300 198947	940,000	1.0%	214,354	0.2%	Obra	-	100	20.22
20	Construccion De Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En Manantiales Y Cañada E Garcia	GUA00130400 278991	225,020	0.2%	225,020	0.2%	Obra	-	1	100.00
21	(Cam Sacac) Suministro E Instalacion De Sistema De Biodigestores 1a Etapa En Los Galvanes	GUA11130100 097890	1,300,000	1.4%	650,000	0.7%	Metros Cúbicos	1	100	-
22	Suministro Y Colocacion De 12 Plantas Electricas Solares Con 4 Modulos De 120w En Rancho Nuevo De Guerrero	GUA00130400 279457	78,902	0.1%	23,646	0.0%	Planta	-	1	100.00
23	Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad La Huerta	GUA00130400 274650	44,134	0.0%	44,134	0.0%	Proyecto	-	1	100.00
24	Construccion De Sanitarios Secos En Zonas Marginadas En Varias Localidades	GUA11130100 098055	1,244,797	1.3%	-	0.0%	Obra	1	100	-
25	Pavimentacion Con Adocreto Tipo Clave De 8cms De Espesor En Calle Heroes De Nacozeni, Col Luis Donaldo Colosio	GUA12130100 077727	939,957	1.0%	939,957	1.0%	Metro Cuadrado	1,107	100	100.00
26	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) En Corralejo Arriba	GUA00130400 279025	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Obra	-	1	100.00
27	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (Cuarta Etapa) De Corral De Piedras De Arriba	GUA00130400 279009	370,000	0.4%	370,000	0.4%	Obra	-	1	100.00
28	Trabajos Diversos Urgentes	GUA00130300 206710	11,440,800	12.0%	-	0.0%	-1	-	100	-
29	Borderia En Varias Localidades	GUA00130400 269601	2,000,000	2.1%	560,000	0.6%	Obra	-	1	0.20
30	Pavimentacion De Arroy De C A Base De Pav D Concreto Hidraul D Fc=250 Kg/Cm2 D Calle Guanajuato Col Adolfo Lopez Mateos En Sma	GUA12130100 077728	1,392,348	1.5%	1,105,060	1.2%	Metro Cuadrado	1,118	100	79.00
31	Suministro Y Colocacion De 6 Plantas Electricas Solares Con 4 Modulos De 120w En La Cantera	GUA00130400 279431	241,407	0.3%	72,348	0.1%	Planta	-	1	8.00
32	Suministro Colocacion De 3 Plantas Electricas Solares Con 4 Modulos De 120 W En Los Hoyos	GUA00130400 279377	102,152	0.1%	71,538	0.1%	Planta	-	1	100.00
33	Pavimentacion De Calle Sabila Tramo Cardon A Gatillal Col Palmita De Landeta	GUA00130400 273324	407,534	0.4%	407,313	0.4%	Metros Cuadrados	-	1	100.00
34	Elaboracion De Proyectos De Agua Potable En: 1.- Los Torres, Municipio De San Miguel De Allende, Gto. (Ampliacion De Red De Distribucion): 2.- Montecillo	GUA09130100 091678	148,973	0.2%	101,569	0.1%	Obra	1	100	68.18

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			104,502,671	109.5%	55,276,694	57.9%		208,125		

35	1.-Actualizacion De Proy Glorieta De Los Heroes-Camino Alcocer, En Tramo Km 0+000 Al Km 0+500; 2.- Proy Para Pav De Av Olimpo Col Olimpo Tramo: Calzada De La Estacion-Calle Mercurio; 3.-Proyec	GUA09130100 091761	172,779	0.2%	172,779	0.2%	Hectárea	1	100	74.47
36	Proyecto Para Agua Potable De La Cruz Del Palmar En La Cruz Del Palmar	GUA00130400 278831	24,000	0.0%	24,000	0.0%	Proyecto	-	1	100.00
37	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Del Kinder Y Los Crisanto De La Loc De Alonso Yañez	GUA13130200 150800	91,472	0.1%	91,472	0.1%	Obra	-	1	100.00
38	Instalacion De Techo Del Programa Techo Digno	GUA00130400 269867	600,000	0.6%	188,496	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	1	100.00
39	Sanitario Ecológico (Baño Seco) Pinalillo	GUA00130400 280023	242,851	0.3%	105,472	0.1%	Obra	-	1	100.00
40	Suministro Y Colocacion De 6 Plantas Electricas Solares Con 4 Modulos De 120 W En El Cañon	GUA00130400 279403	181,055	0.2%	54,261	0.1%	Planta	-	1	100.00
41	Construccion De Baños Con Sistema De Biodigestor En El Embargo (Nuevo Cimatario)	GUA00130400 272924	1,419,562	1.5%	948,279	1.0%	Obra	-	1	100.00
42	Programa De Caminos Rurales	GUA11130100 098077	3,000,000	3.1%	-	0.0%	Kilómetros	1	100	-
43	Construccion De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor En Don Francisco	GUA00130400 279560	1,218,300	1.3%	804,454	0.8%	Obra	-	1	100.00
44	Suministro Y Colocacion De 6 Plantas Electricas Solares Con 4 Modulos De 120 W En San Lorenzo (Baldomero Jimenez)	GUA00130400 279355	181,055	0.2%	54,261	0.1%	Planta	-	1	100.00
45	Estudios Y Proyectos	GUA00130200 173451	10,500,000	11.0%	9,247,143	9.7%	Acción	-	1	0.77
46	Caminos Rurales (Rehab, Conservacion, Construccion)	GUA12130100 077793	8,847,665	9.3%	-	0.0%	Kilómetros	1	100	-
47	Elaboracion Delos Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Alonso Yañez	GUA00130400 274500	16,003	0.0%	16,003	0.0%	Proyecto	-	1	100.00
48	2a Etapa De Construccion Del Foro San Carlos (Concha Acustica) San Miguel De Allende, Gto	GUA00130300 197803	128,714	0.1%	-	0.0%	M2, Taller	1	100	-
49	Pavimentacion Calle Huizache, Tramo: De Gatillal A Cardon, Col Palmita De Landeta	GUA00130400 273307	443,044	0.5%	132,913	0.1%	Metros Cuadrados	-	1	100.00
50	Programa Pinta Tu Entorno	GUA00130400 279110	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Obra	-	1	100.00
51	Construccion De Tanque Elevado De 30 M3 De Capacidad 10 Mts De Altura En Montecillo De La Milpa	GUA00130400 279080	45,000	0.0%	30,573	0.0%	Tanque	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			104,502,671	109.5%	55,276,694	57.9%		208,125		
52	Suministro Y Construcción De Piso Firme De Concreto Premezclado Yo Hecho En Obra Cabecera Municipal Y Varias Localidades	GUA00130400 280068	582,667	0.6%	572,132	0.6%	Obra	-	1	48.71
53	Estudios Y Proyectos (Desarrollo Urbano)	GUA00130300 206163	685,800	0.7%	-	0.0%	-1	-	100	-
54	Sanitarios Ecológicos (Baños Secos) San Isidro De Ensaye La Cueva	GUA00130400 280009	194,713	0.2%	56,679	0.1%	Obra	-	1	100.00
55	Construccion De Drenaje Sanitario 1a Etapa	GUA11130100 097901	1,500,000	1.6%	1,185,528	1.2%	Metros Cúbicos	1	100	79.00
56	Escuela Digna Publica	GUA13130200 150096	1,300,000	1.4%	926,031	1.0%	Escuela	-	1	97.14
57	Pavimentacion Calle De Azucenas, Tramo Avenida La Paz A Calle De Las Flores Col San Martin	GUA00130400 273217	389,837	0.4%	389,621	0.4%	Metros Cuadrados	-	1	100.00
58	Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento 2da Etapa En Clavellinas (Clavellinas-Coyotes)	GUA00130400 273106	2,494,970	2.6%	1,255,096	1.3%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	-	1	51.65
59	Trabajos Diversos Urgentes	GUA09130100 091699	563,171	0.6%	558,431	0.6%	Obra	1	100	92.00
60	Sanitario Ecologico (Baños Secos) En San Lorenzo (Baldomero Jimenez)	GUA00130400 279489	18,207	0.0%	5,299	0.0%	Planta	-	1	100.00
61	Construccion De Pavimento De Piedra Bola De La Region Asentada Y Emboquillada Con Tepetate En La Privada Melchor Ocampo De La Col. San Luis Rey	GUA00130300 197876	76,177	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
62	Construccion Y Pavimento De Piedra Bola De La Region Asentada Y Emboquillada Con Tepetate En Calle Melchor Ocampo De La Col. San Luis Rey	GUA00130300 197838	106,585	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-
63	Elaboracion De 12 Proyectos De: Pavimentacion De Adocreto Articulado Con Banqueta Y Guarnicion De Concreto Con Reposicion De Redes De Agua	GUA09130100 091679	576,463	0.6%	576,463	0.6%	Obra	10	100	100.00
64	Recurso Asignado A Sapsma	GUA13130200 151927	5,000,000	5.2%	5,000,000	5.2%	Obra	-	1	100.00
65	Habitat Cedecom 2013	GUA00130300 197918	444,909	0.5%	230,095	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	36.00
66	Construccion De Baños Dignos Con Sistema De Bodigestor En Cuatro Hermanos	GUA00130400 279590	205,665	0.2%	157,255	0.2%	Obra	-	1	100.00
67	(Coam Saca) Construccion De Drenaje Sanitario 1a Etapa En Clavellinas	GUA11130100 097905	1,500,000	1.6%	745,000	0.8%	Planta	1	100	-
68	Puentes Peatonales En Comunidades Rurales	GUA12130100 077797	2,500,000	2.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			104,502,671	109.5%	55,276,694	57.9%		208,125		
69	(Cam Rur) Rehabilitacion De Arroyo De C Y Construcc De G. Y Banquetas En Camino A San Miguel Viejo, Gto. En San Miguel Viejo	GUA11130100 098015	3,000,000	3.1%	2,175,180	2.3%	Metro Cuadrado	5,909	100	0.73
70	Construccion De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor En San Martin	GUA00130400 279609	211,945	0.2%	146,168	0.2%	Obra	-	1	100.00
71	(Cam Saca) Constr De Drenaje Y Sistema De Tratamiento Primario 1a Etapa Puerto De Nieto	GUA11130100 097902	1,500,000	1.6%	1,489,999	1.6%	Metro Lineal	1	100	35.00
72	Acciones Sociales Vertiente General	GUA00130400 273640	997,098	1.0%	929,967	1.0%	Taller	-	1	100.00
73	Obra De Urbanizacion Del Arroyo Cachinches, Tramo Puente Guanajuato- Puente La Purisima (Las Cuevitas)	GUA11130100 097996	4,000,000	4.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-
74	Trabajos Diversos En Varias Localidades	GUA13130200 150503	2,226,000	2.3%	2,214,275	2.3%	Obra	-	1	92.10
75	Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario Habitat 5a Etapa	GUA00130400 273367	750,000	0.8%	746,853	0.8%	Módulo	-	1	100.00
76	Pavimentacion De P.B. D La Region Asentada Y Junteada Con Mortero En Calle Orion, Col Olimpo	GUA12130100 077716	268,521	0.3%	172,857	0.2%	Metros Cuadrados	571	100	69.00
77	Guarniciones Y Banquetas En Calle Venustiano Carranza, Col San Luis Rey En Sma	GUA12130100 077725	162,045	0.2%	162,045	0.2%	Metro Cuadrado	261	100	100.00
78	Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 3 120 Del Camino (E.C. Sma-Gto-Juan Glez) En El Cruce Con El Rio San Damian Del Mpio	GUA00130400 274959	82,513	0.1%	82,513	0.1%	Proyecto	-	1	100.00
79	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Incluye Instalación De Tomas Domiciliarias	GUA00130400 280123	448,189	0.5%	444,427	0.5%	Tomas Domiciliarias	-	1	47.67
80	Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Laguna Escondida	GUA12130200 150461	1,000,000	1.0%	1,000,000	1.0%	OBRA	-	1	100.00
81	Pavimentacion De Calle Y Banqueta En Callejon Del Bordo, Colonia Allende (Segunda Etapa) En El Municipio De San Miguel De Allende, Gto.	GUA09130100 091663	324,024	0.3%	284,351	0.3%	Metros Cuadrados	242	100	81.79
82	Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion De Camino Montecillo De Nieto La Cruz Del Palmar, Tramo Del Km 0 000 Al Km 10 452-96 Subtramo Estimado Del Km 6 300	GUA00130400 274271	48,500	0.1%	48,500	0.1%	Proyecto	-	1	100.00
83	Emp En Calle Miguel Hidalgo Col Independencia	GUA09130100 091658	726,140	0.8%	690,968	0.7%	Metros Cuadrados	184	100	50.00
84	Pavimentacion Calle De Maguey, Tramo Av Del Bordo Calle Cardon, Colonia Palmita De Landeta	GUA00130400 273268	1,008,328	1.1%	1,008,259	1.1%	Metro Cuadrado	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			104,502,671	109.5%	55,276,694	57.9%		208,125		
85	Programa De Apoyo A La Inversion En Infraestructura Agropecuaria (Activos Productivos)	GUA00130400 269182	1,268,874	1.3%	1,328	0.0%	Acción	-	1	-
86	Programa Sustentabilidad De Los Recursos De Los Recursos Naturales Gastos De Operacion	GUA00130400 279283	2,002,000	2.1%	2,002,000	2.1%	Acción	-	1	100.00
87	Aportacion Municipal A La Obra Red General Hidrosanitaria En Col San Virgilio Los Adobes	GUA12130100 077707	1,000,000	1.0%	912,067	1.0%	Metro Cuadrado	1	100	95.00
88	Sanitario Ecológico (Baño Seco) Los Toriles	GUA00130400 279954	162,621	0.2%	47,397	0.0%	Obra	-	1	100.00
89	Sanitario Ecologico (Baños Secos) Santa Rita, Ampliacion De Cieneguita, Cinco Señores Y Rancho Nuevo De Guerrero)	GUA00130400 273058	286,153	0.3%	143,077	0.1%	Obra	-	1	100.00
90	Paviment De Calle Y Banqueta En Calle Francisco Marquez En La Col Independencia En El Mpio De Sma	GUA12130100 077713	1,146,771	1.2%	1,132,621	1.2%	Metros Cuadrados	324	100	98.00
91	Pavimentacion Con Adocreto Tipo Clave En Calle San Pedro Col San Rafael	GUA11130100 098008	1,200,000	1.3%	1,037,474	1.1%	Metros Cuadrados	641	100	13.00
92	Programa De Apoyo A Productores Agricolas De Temporal (Semilla Mejorada)	GUA00130300 200531	600,000	0.6%	450,000	0.5%	Acción	-	100	17.20
93	Guarniciones Y Banquetas En Calle Gumaro Amaro Col Fco Villa En El Mpio De Sma	GUA12130100 077724	513,529	0.5%	479,304	0.5%	Metro Cuadrado	828	100	97.00
94	Sanitario Ecológico (Baños Secos) Localidad El Cañon Y La Cantera	GUA00130400 279586	212,920	0.2%	176,452	0.2%	Obra	-	1	100.00
95	Convenio Sedatu 2013	GUA00130300 206643	525,000	0.6%	525,000	0.6%	-1	-	100	100.00
96	Proyecto Andador Niños Heroes Y Plazuela De San Joaquin, Santa Julia, San Rafael Y San Felipe Neri En Poligono 11081 En San Miguel De Allende, Gto.	GUA09130100 091674	253,911	0.3%	253,911	0.3%	Metros Cuadrados	1	100	84.68
97	Equipamiento De Consultorios De Salud Centro De Desarrollo Comunitario (Cedecom)	GUA00130400 273442	100,000	0.1%	99,999	0.1%	Obra	-	1	100.00
98	Reparacion Y Mantenimiento Del Cableado Subteraneo En La Calle Diezmo Viejo Zona Centro	GUA00130300 196455	202,000	0.2%	141,933	0.1%	Metro Cuadrado	1	100	25.86

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,586,475	110.3%	10,782,312	52.6%		-		
1	(Ej. Punta De Obrajuelo) Ampliacion De Red De Electrificacion En La Calle Corregidora	GUA13130100 053355	174,001	0.8%	174,001	0.8%	Obra	-	100	100.00
2	Relocalizacion De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De La Palma	GUA13130200 162602	28,301	0.1%	-	0.0%	Pozo	-	100	-
3	(Apaseo El Grande) Construccion De Centro Comunitario De Desarrollo Integral Primera Etapa	GUA00130400 260582	1,000,000	4.9%	-	0.0%	Obra	-	100	-
4	Suministro E Instalacion De Equipo De Almacenamiento De Agua Para El Consumo Humano En Ofelia Muñoz Hernandez	GUA13130200 147087	20,000	0.1%	-	0.0%	Tanque	-	100	-
5	Suministro Y Colocacion De 2 Plantas Solares Fotovoltaicas En Ofelia Muñoz Hernandez	GUA13130200 147250	38,000	0.2%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
6	Suministro Y Colocacion De Sistema Solar En Los Cuesillos	GUA13130200 147040	95,000	0.5%	62,559	0.3%	Sistema	-	100	65.85
7	Suministro E Instalacion De Equipo De Almacenamiento De Agua Para El Consumo Humano En San Juan	GUA13130200 147330	20,000	0.1%	-	0.0%	Tanque	-	100	-
8	(Tierrablanca) Construccion De Red De Drenaje Sanitario (1ar Etapa)	GUA13130100 064992	877,553	4.3%	-	0.0%	Red	-	100	-
9	Suministro E Instalacion De Equipo De Almacenamiento De Agua Para Consumo Humano De Los Cucillo	GUA13130200 146994	20,000	0.1%	-	0.0%	Tanque	-	100	-
10	Amplificacion De Red De Drenaje, Sanitario En El Poligono Habitar Colonia La Villita Y Las Peñitas	GUA13130200 145568	6,020	0.0%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
11	Rancho Viejo Equipamiento Y Electrificacion De Pozo	GUA13130100 050681	164,458	0.8%	164,458	0.8%	Pozo	-	100	100.00
12	(Obraje De Ixtla) Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Aguila Real	GUA00130400 259575	96,000	0.5%	-	0.0%	Obra	-	100	-
13	(Municipio) Mi Casa Diferente	GUA13130100 062608	2,000,000	9.8%	358,687	1.8%	Vivienda	-	100	92.00
14	(Rancho Nuevo La Concepcion) Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Jose Vasconcelos Y Santos Degollado.	GUA00130400 259409	90,280	0.4%	-	0.0%	Obra	-	100	-
15	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Colonia De Rancho Nuevo	GUA13130200 147431	331,367	1.6%	331,367	1.6%	Obra	-	100	100.00
16	Baños Digno	GUA13130200 154725	447,690	2.2%	447,690	2.2%	Obra	-	100	100.00
17	Construccion De Sanitarios De 2x2 M. A Eje Con Biodigestor Y Pozo De Absorcion En Vista Hermosa	GUA13130200 148645	52,500	0.3%	16,654	0.1%	Obra	-	100	35.00
18	(Guadalupe Del Monte) Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Joaquin Fernandez De Lizardi	GUA00130400 260706	35,453	0.2%	35,453	0.2%	Obra	-	100	100.00
19	(Jocoque) Rehabilitacion De Calle Fco. I. Madero (Salida A El Vicario) A Base De Concreto Hidraulico	GUA13130100 051282	1,501,019	7.3%	1,501,019	7.3%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,586,475	110.3%	10,782,312	52.6%		-		
20	(San Ramon) Relocalizacion De Pozo De Agua Potable	GUA13130100 051089	583,078	2.8%	-	0.0%	Pozo	-	100	-
21	(El Tesoro) Ampliacion De Red De Electrificacion En La Calle San Pedro	GUA13130100 064540	325,877	1.6%	325,877	1.6%	Obra	-	100	100.00
22	(El Castillo) Rehabilitacion De Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Asfáltico	GUA13130100 064745	1,672,112	8.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
23	(Caleras De Obrajuelo Y Cardenas) Construccion De Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	GUA13130100 051017	1,302,517	6.4%	1,302,517	6.4%	Sistema	-	100	100.00
24	Suministro Y Colocacion De 3 Plantas Solares Fotovoltaicas En El Camino Blanco	GUA13130200 146918	57,000	0.3%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
25	Red De Electrificacion En Calle Principal De Alegre	GUA13130200 147436	39,420	0.2%	39,420	0.2%	Obra	-	100	100.00
26	(El Cerrito) Rehabilitacion De Calle Fray Martin De Jesus A Base De Concreto Asfáltico	GUA12130100 054926	1,069,979	5.2%	616,500	3.0%	Obra	-	100	60.00
27	Suministro Y Colocacion De 4 Plantas Solares Fotovoltaicas En San Juan	GUA13130200 147368	76,000	0.4%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
28	(Gpe Del Monte) Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Joaquin Fernandez De Lizardi	GUA13130100 056639	186,523	0.9%	186,523	0.9%	Obra	-	100	100.00
29	(Municipio) Piso Firme	GUA13130100 061441	100,226	0.5%	100,226	0.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
30	(Col. La Calzada) Rehabilitacion De Calle Tibet A Base De Concreto Hidraulico	GUA13130100 052890	2,097,007	10.2%	97,273	0.5%	Obra	-	100	5.00
31	(Municipio) Caminos De Saca Cosecha	GUA13130100 058553	500,000	2.4%	-	0.0%	Hectárea	-	100	-
32	Suministro E Instalacion De Equipo De Almacenamiento De Agua Para El Consumo Humano En El Camino Blanco	GUA13130200 146850	20,000	0.1%	-	0.0%	Tanque	-	100	-
33	Construccion De Sanitarios De 2x2 M. A Eje Con Biodigestor Y Pozo De Absorción En La Nopalera	GUA13130200 147547	170,876	0.8%	116,873	0.6%	Pieza	-	100	70.00
34	(Municipio) Ampliacion De Red De Electrificacion En La Colonia Las Peñitas En Calles Roca, Marfil Y Safiro	GUA13130100 064262	161,427	0.8%	113,523	0.6%	Obra	-	100	70.32
35	(Municipio) Construccion O Ampliacion De Vivienda	GUA13130100 062344	797,118	3.9%	677,550	3.3%	Vivienda	-	100	85.00
36	(Tenango El Nuevo) Ampliacion De Red De Electrificacion En La Calle Francisco Zarco	GUA13130100 056535	170,000	0.8%	117,618	0.6%	Obra	-	100	70.00
37	(Col. Rancho Nuevo) Ampliacion De Red De Electrificacion En La Calle Hidalgo	GUA13130100 064390	247,000	1.2%	129,228	0.6%	Obra	-	100	52.32
38	(Caleras De Ameche) Rehabilitacion De Calle Hidalgo A Base De Carpeta Asfáltica	GUA13130100 052070	1,246,728	6.1%	802,442	3.9%	Obra	-	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,586,475	110.3%	10,782,312	52.6%		-		
39	(Rancho Viejo) Sistema De Avastecimiento De Agua Potable	GUA13130100 050879	384,030	1.9%	384,030	1.9%	Sistema	-	100	100.00
40	Relocalizacion De Pozo De Agua Potabe En La Comunidad De San Ramon	GUA12130200 155327	69,594	0.3%	-	0.0%	Pozo	-	100	-
41	(La Palma) Ampliacion De Red De Electrificacion En La Calle Juan Melgar 2 Priv. Hidalgo	GUA13130100 064186	181,543	0.9%	142,079	0.7%	Obra	-	100	78.26
42	(El Castillo) Ampliacion De Red De Electrificacion En La Calle Churubusco	GUA13130100 053225	198,500	1.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
43	(La Labor) Rehabilitaion De Planta De Tratamiento	GUA13130100 064087	1,409,720	6.9%	148,928	0.7%	Planta	-	100	11.00
44	(Cabecera Municipal) Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Luis Donaldo Colosio, San Isidro Y Hector Ramioez Sanchez En La Col. Floresta	GUA13130100 053294	228,101	1.1%	228,101	1.1%	Obra	-	100	100.00
45	(San Cristobal) Ampliacion De Red De Electrificacion En Las Calles Morelos	GUA13130100 065181	238,118	1.2%	238,118	1.2%	Obra	-	100	100.00
46	(Municipio) Techo Digno	GUA13130100 061398	1,210,000	5.9%	1,077,259	5.3%	Obra	-	100	90.00
47	(Municipio) Borderia	GUA13130100 058496	175,000	0.9%	175,000	0.9%	Hora de servicio	-	100	100.00
48	(La Palma) Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Alfonso Sierra Partida	GUA13130100 058430	185,280	0.9%	185,280	0.9%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	-	100	100.00
49	Rehabilitacion De Calle Ignacio Allende, A Base De Concreto Asfaltico En La Colunidad De Cerrito	GUA12130200 168846	486,059	2.4%	486,059	2.4%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,203,651	100.0%	5,210,357	56.6%		308,555		
1	Suministro Y Colocacion De Fogones Ecologicos	GUA13130100 070501	52,533	0.6%	52,532	0.6%	Pieza	-	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle A Telesecundaria (4ta Etapa)	GUA00130400 231197	1,655	0.0%	1,000	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	60.42
3	Pavimentacion De Calle Aldama (3ra Etapa)	GUA00130400 231145	1,000	0.0%	500	0.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	50.00
4	Conservacion De Camino Alamos-Aldama	GUA13130200 136189	165,300	1.8%	165,300	1.8%	Metro Cuadrado	5,221	100	100.00
5	Construccion De Cancha De Fut-Bol Siete De Practicas	GUA13130200 136199	50,800	0.6%	50,800	0.6%	Módulo	318	3	100.00
6	Rehabilitacion De Red De Drenaje	GUA13130200 136087	269,120	2.9%	269,120	2.9%	Metro Lineal	303	100	100.00
7	Rehabilitacion De Baños La Central	GUA00130400 231251	192,000	2.1%	163,385	1.8%	M2, Sanitarios	-	100	85.10
8	Pavimentacion De Calle Acceso Al Cecyteg	GUA13130200 136285	20,016	0.2%	10,000	0.1%	Metro Cuadrado	318	1	49.96
9	Cercado De Videobachillerato	GUA00130400 231281	156,656	1.7%	69,938	0.8%	M2, Bardas, Cercos	-	100	44.64
10	Adquisicion De Lote De Material Para Techo Digno	GUA13130100 070127	754,069	8.2%	754,068	8.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Conservacion Del Camino De Acceso Al Durazno	GUA00130400 244446	644,590	7.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
12	Adquisición De Camión Pipa De 10,000 Lts	GUA00130300 184738	107,069	1.2%	107,068	1.2%	Pipas	950	100	100.00
13	Construccion De Calle Kinder Al Nogal (1ra Etapa)	GUA00130400 231209	2,750	0.0%	1,000	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	36.36
14	Construcion De Baños Dignos Faim	GUA13130200 135945	1,661,560	18.1%	1,661,559	18.1%	Módulo	450	42	100.00
15	Construcción De Lavaderos Comunitarios	GUA00130300 181860	77,840	0.8%	77,840	0.8%	Sistema	157	100	100.00
16	Pavimentacion De Calle Principal 3ra Etapa	GUA00130400 231166	2,594	0.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
17	Equipamiento De Cca En La Localidad De San Juan De Dios	GUA13130100 067292	150,000	1.6%	150,000	1.6%	Sillas, Mesas, Estantes, Libreros	150,000	100	100.00
18	Pavimentacion De Calle Principal (1ra Etapa)	GUA00130400 244424	800,000	8.7%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
19	Equipamiento De Cca El Cerro Prieto	GUA13130100 067264	150,000	1.6%	150,000	1.6%	Sillas, Mesas, Estantes, Libreros	150,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,203,651	100.0%	5,210,357	56.6%		308,555		
20	Servicio Sanitario Rural Binariocon Losa De Concreto Y Cimentacion De Mamposteria	GUA00130400 244063	152,591	1.7%	-	0.0%	M2, Sanitarios	-	100	-
21	Servicio Sanitario Rural Binario Con Losa De Concreto Y Cimentacion De Mamposteria	GUA00130400 244099	152,592	1.7%	-	0.0%	M2, Sanitarios	-	100	-
22	Construccion De Baños Dignos Adrenel	GUA13130200 136083	2,113,143	23.0%	1,000,000	10.9%	Módulo	317	62	47.32
23	Construccion De Rampa Para Acceso Al Deposito De Agua	GUA00130300 181910	37,343	0.4%	37,343	0.4%	Metros Cuadrados	141	100	100.00
24	Mi Casa Diferente	GUA13130100 064619	446,857	4.9%	247,331	2.7%	Vivienda	-	100	55.35
25	Rehabilitacion De Red Drenaje En Cabecera Municipal	GUA13130100 067023	241,573	2.6%	241,573	2.6%	Metros Lineales	380	100	100.00
26	Pavimentacion De Calle Principal (2da Etapa)	GUA00130400 244397	800,000	8.7%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,292,174	18.6%	11,292,174	18.6%		62,500		
1	2da. Etapa Central De Emergencias (C4)	GUA00130400 277229	283,675	0.5%	283,675	0.5%	Acción	20,000	100	100.00
2	Programa De Infraestructura Social Municipal	GUA00130300 184754	2,470,358	4.1%	2,470,358	4.1%	Acción	1,000	100	100.00
3	Pdibc	GUA00130200 147257	1,369,079	2.3%	1,369,079	2.3%	Acción	6,000	100	83.00
4	Habitat	GUA00130200 147326	3,585,906	5.9%	3,585,906	5.9%	Acción	15,000	100	100.00
5	Equipamiento Y Electrificaciones Rurales	GUA00130400 280697	489,798	0.8%	489,798	0.8%	Acción	-	100	100.00
6	Estudios Y Proyectos	GUA13130200 146678	342,051	0.6%	342,051	0.6%	Acción	2,000	100	100.00
7	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetasen Vialidad De Acceso A Hospital Materno 2da. Etapa	GUA00130400 277226	517,886	0.9%	517,886	0.9%	Acción	15,000	100	100.00
8	Elaboracion De Estudios, Proyectos Y Supervisiones De Obras	GUA00130400 280682	298,421	0.5%	298,421	0.5%	Acción	-	100	100.00
9	Estudios Proyectos Y Supervisiones	GUA00130400 280088	344,879	0.6%	344,879	0.6%	Acción	-	100	100.00
10	Acciones Rurales	GUA00130200 147425	1,590,120	2.6%	1,590,120	2.6%	Acción	3,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,954,147	33.7%	10,970,382	30.9%		31,465		
1	Callejon De Los Sorias (Empedrado) Barrio De San Agustin	GUA00130400 255008	354,029	1.0%	354,029	1.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
2	Agua Potable En La Comunidad La Cantera	GUA00130400 268322	298,433	0.8%	298,433	0.8%	Tanque	461	100	100.00
3	Servicio De Media Tension Del Mao, Cabecera Municipal	GUA00130400 269664	249,965	0.7%	249,965	0.7%	Transformador	23,683	100	100.00
4	Callejon Los Servin (Empedrado) Barrio De San Agustin	GUA00130400 268127	444,807	1.3%	444,807	1.3%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
5	Callejon Los Torrecitas (Empedrado) Barrio De San Agustin	GUA00130400 268188	699,843	2.0%	699,843	2.0%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
6	Pavimentacion De Calle Manuela Taboada En El Potrero	GUA00130400 268240	596,248	1.7%	596,248	1.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
7	Pavimentacion De Calle Principal A La Remero Trovador De 18 De Marzo A Cedro, Empalme Escobedo	GUA00130400 268271	596,247	1.7%	596,247	1.7%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
8	Construccion De Colector De Aguas Pluviales, Camacho	GUA00130400 269736	1,347,335	3.8%	1,347,335	3.8%	Sistema	1,000	100	100.00
9	Calle Principal En San Antonio De Guadalupe	GUA00130400 268950	1,266,489	3.6%	1,266,489	3.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
10	Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Secundaria General Empalme Escobedo	GUA00130400 269616	1,047,307	2.9%	599,813	1.7%	Planta	500	100	76.00
11	Callejon Narciso Mendoza (Empedrado) Barrio De San Agustin	GUA00130400 269537	1,262,631	3.6%	736,109	2.1%	Metros Cuadrados	14	100	87.91
12	Empedrado Privada Moctezuma, Colonia San Francisco, Campo De Beisbol	GUA00130400 268096	495,000	1.4%	495,000	1.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
13	Pavimentacion De Calle Corrales Ayala, Primera Etapa, El Picacho	GUA00130400 268983	954,815	2.7%	945,067	2.7%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
14	Desasolve De La Presa De Los Olalde	GUA00130400 268412	790,998	2.2%	790,998	2.2%	Metro cúbico	465	100	100.00
15	Aplicacion De Asfalto En Varios Caminos	GUA00130400 269570	400,000	1.1%	400,000	1.1%	Metros Cuadrados	3,500	100	100.00
16	Callejon De Los Juarez (Empedrado) Barrio De San Agustin	GUA00130400 268167	400,000	1.1%	400,000	1.1%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
17	Empedrado Calle Principal, En Cañada Del Agua	GUA00130400 268213	750,000	2.1%	750,000	2.1%	Metros Cuadrados	637	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,195,815	104.5%	10,195,815	104.5%		118,017		
1	Construccion Gradas Cancha Futbol Capulin	GUA00130400 254453	120,000	1.2%	120,000	1.2%	Obra	650	100	100.00
2	Rehabilitacion Camino Cerro Prieto Oriente	GUA00130300 186538	650,000	6.7%	650,000	6.7%	Metros Cuadrados	506	100	100.00
3	Rehabilitacion De Vivienda (Mevi)	GUA00130300 186523	151,051	1.5%	151,051	1.5%	Vivienda	150	100	100.00
4	Paneles Solares (Fotovoltaicos)	GUA00130400 257313	139,650	1.4%	139,650	1.4%	Pieza	49	100	100.00
5	Instalacion, Reparacion Y Mantenimineto De Equipo De Computo	GUA00130300 188412	5,930	0.1%	5,930	0.1%	Pieza	16	100	100.00
6	Capacitacion Y Cursos (Indirectos)	GUA00130300 188135	49,500	0.5%	49,500	0.5%	Curso	4	100	100.00
7	Construccion Cunetas Camino Cerro Prieto	GUA00130400 254577	146,182	1.5%	146,182	1.5%	Metro Lineal	506	100	100.00
8	Adquisicion De Camaras Fotograficas Y De Video	GUA00130300 188102	4,396	0.0%	4,396	0.0%	Pieza	35	100	100.00
9	Iluminacion Cancha Futbol Unidad Deportiva	GUA00130300 186539	191,475	2.0%	191,475	2.0%	Obra	11,300	100	100.00
10	Ampliacion Red Energia Elect. Calle Zamora Arroyo Del Durazno	GUA00130400 257229	50,156	0.5%	50,156	0.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	4	100	100.00
11	Ampliacion Red Energia Elect. 2da Seccion Salto De Leon	GUA00130400 257129	33,217	0.3%	33,217	0.3%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	20	100	100.00
12	Ampliacion Red Energia Elect. La Venta	GUA00130400 257104	15,688	0.2%	15,688	0.2%	Poste	3	100	100.00
13	Obra Del Faim 2013	GUA00130300 188030	715,017	7.3%	715,017	7.3%	Obra	3,000	100	100.00
14	Vivienda Digna (Vivienda Popular)	GUA00130400 253973	245,391	2.5%	245,391	2.5%	Vivienda	54	100	100.00
15	Adquisicion De Muebles De Oficina Y Estanteria	GUA00130300 188149	3,149	0.0%	3,149	0.0%	Lote	15	100	100.00
16	Muebles Excepto De Oficina Y Estanteria	GUA00130300 188165	8,798	0.1%	8,798	0.1%	Lote	20	100	100.00
17	Contruccion Gavetas Panteon	GUA00130400 254524	149,484	1.5%	149,484	1.5%	Lote	11,660	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda (Tucasa) 2013	GUA00130400 253917	631,359	6.5%	631,359	6.5%	Vivienda	240	100	100.00
19	Ampliacion Red Energia Elect. Calle Ferruzca Piedra Larga	GUA00130400 257255	40,642	0.4%	40,642	0.4%	Poste	3	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,195,815	104.5%	10,195,815	104.5%		118,017		
20	Baños Dignos	GUA00130400 254142	109,200	1.1%	109,200	1.1%	Vivienda	45	100	100.00
21	Reparacion Y Mantenimiento Parque Vehicular Destinado A Obras 2013	GUA00130200 172792	84,599	0.9%	84,599	0.9%	Informe	10	100	100.00
22	Suministro E Instalacion De Calentadores Solares	GUA00130400 261683	229,000	2.3%	229,000	2.3%	Pieza	1,520	100	100.00
23	Ampliacion Red Energia Elect. Calle Saturnino Esquivel	GUA00130400 257078	29,854	0.3%	29,854	0.3%	Poste	3	100	100.00
24	Construccion Red De Alcantarillado 4ta Etapa Bodo Norte (Adrenel)	GUA00130200 172776	228,531	2.3%	228,531	2.3%	Metro Lineal	450	100	100.00
25	Pavimentacion Calle Marina Roa	GUA00130400 254370	1,114,526	11.4%	1,114,526	11.4%	Metro Cuadrado	11,660	100	100.00
26	Pisos Firmes 2013	GUA00130400 254084	32,619	0.3%	32,619	0.3%	Vivienda	150	100	100.00
27	Saldo Pendiente De Asignar	GUA13130100 054077	2,865,588	29.4%	2,865,588	29.4%	Unidad	100	100	100.00
28	Rehabilitacion Y Mantenimiento Escuela Digna 2013	GUA00130200 172759	324,480	3.3%	324,480	3.3%	Alumno	250	100	100.00
29	Ampliacion Red Energ. Elect. Calle Del Rocio Bodo	GUA00130400 257058	30,721	0.3%	30,721	0.3%	Poste	6	100	100.00
30	Ampliacion Red De Energia Electrica Loma De La Purisima	GUA00130300 188268	77,000	0.8%	77,000	0.8%	Poste	11,300	100	100.00
31	Equipo De Computo Y Tecnologías De La Informacion	GUA00130300 188080	34,040	0.3%	34,040	0.3%	Pieza	10,300	100	100.00
32	Rehabilitacion De Fosa Relleno Sanitario R2012	GUA00130300 198282	365,831	3.8%	365,831	3.8%	Pieza	10,300	100	100.00
33	Estudios Y Proyectos Fism 2013	GUA00130300 186529	228,531	2.3%	228,531	2.3%	Estudio	10,300	100	100.00
34	Rehabilitacion De Fosa Relleno Sanitario	GUA00130300 186530	151,559	1.6%	151,559	1.6%	Obra	10,300	100	100.00
35	Cercado Perimetral Desarrollo Ecoturistico Presa Cebolletas	GUA00130300 186536	317,954	3.3%	317,954	3.3%	Metros Lineales	11,300	100	100.00
36	Obra Civil Iluminacion Cancha Futbol Unidad Deportiva	GUA00130400 257203	312,992	3.2%	312,992	3.2%	Obra	11,691	100	100.00
37	Borderia 2013	GUA00130300 186526	140,000	1.4%	140,000	1.4%	Beneficiario	40	100	100.00
38	Red De Alcantarillado Calle Romita (Adrenel)	GUA00130300 186528	93,822	1.0%	93,822	1.0%	Metros Lineales	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,195,815	104.5%	10,195,815	104.5%		118,017		
39	Ampliacion Red Energia Elect. Calle Chombo Sauz Cebolletas	GUA00130400 257157	34,893	0.4%	34,893	0.4%	Poste	3	100	100.00
40	Adquisicion De Licencias Informaticas E Intelectuales	GUA00130300 188114	16,307	0.2%	16,307	0.2%	Lote	10	100	100.00
41	Ampliacion Red Energia Elect. El Capulin	GUA00130400 257287	22,683	0.2%	22,683	0.2%	Poste	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,659,999	96.0%	9,033,229	55.4%		571,902		
1	Alumbrado Publico En La Calle Celaya De La Colonia Guanajuato	GUA13130200 166413	14,430	0.1%	14,430	0.1%	Obra	78	100	100.00
2	Suministro De Tanque De Almacenamiento De Agua Y Sanitario Con Biodigestor, Pozo De Absorcion Y Tinaco Para Comunidad De San Pablo	GUA13130200 169131	39,500	0.2%	39,000	0.2%	Acción	17	100	100.00
3	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Pino Suarez 3ra. Etapa, Comunidad De Colonia De Fuentes	GUA13130200 163312	297,668	1.8%	297,668	1.8%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Distribucion En La Calle Salvatierra De La Colonia Guanajuato	GUA13130200 166170	128,433	0.8%	126,600	0.8%	Obra	89	100	100.00
5	Ampliacion De Alcantarilla En La Entrada Principal A La Comunidad De Tierrafría	GUA13130200 164173	81,831	0.5%	81,831	0.5%	Metro cúbico	3,445	100	100.00
6	Escuela Digna	GUA13130100 088289	650,000	4.0%	-	0.0%	Aula	93,100	100	-
7	Aplicacion De Piso De Concreto Premezclado Fc=150 Kgcm2 E 7 Cm De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6 10 10	GUA13130100 065084	99,999	0.6%	99,999	0.6%	Metros Cuadrados	149	100	100.00
8	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Lagrimas De La Col. La Esperanza, Entre Prol. Fco. I. Madero Y Florencio Antillon, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto.	GUA00130400 279582	193,380	1.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	88	100	-
9	Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Con Rodamiento De Concreto En Calle 20 De Noviembre En La Comunidad De Arreguin De Arriba	GUA00130300 218267	590,817	3.6%	587,626	3.6%	Obra	75	100	99.46
10	Construccion De Obras Complementarias De La Pavimentacion De La Calle Avenida De Los Leon, Com. San Francisco De Los Leon	GUA13130200 163228	261,562	1.6%	261,562	1.6%	Metros Cuadrados	257	100	100.00
11	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle Lazaro Cardenas De La Comunidad De La Concepcion	GUA13130200 163481	263,607	1.6%	263,607	1.6%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
12	Alumbrado Publico En La Calle Salvatierra De La Colonia Guanajuato	GUA13130200 166282	14,430	0.1%	14,430	0.1%	Obra	89	100	100.00
13	Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Con Rodamiento De Concreto En La Calle Maria De La Col. Cerrito Colorado	GUA13130200 162574	450,373	2.8%	418,660	2.6%	Metro Cuadrado	65	100	100.00
14	Alumbrado Publico En La Calle Acambaro De La Colonia Guanajuato	GUA13130200 166023	31,618	0.2%	31,618	0.2%	Obra	65	100	100.00
15	Rehabilitación O Construcción De Abrevaderos De Usos Múltiples	GUA13130100 077381	140,000	0.9%	-	0.0%	Metro cúbico	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,659,999	96.0%	9,033,229	55.4%		571,902		
16	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Cedro De La Col. Cerrito Colorado	GUA13130200 163084	193,581	1.2%	63,523	0.4%	M2, Concreto hidráulico	127	100	100.00
17	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Antonio Madrazo, Col. Pipila	GUA13130200 162438	657,050	4.0%	241,112	1.5%	M2, Concreto hidráulico	1,250	100	100.00
18	Rehabilitacion De Red De Agua Y Drenaje En La Calle Luis Cortazar Entre San Angel Y Pedro Martinez, Colonia Cerrito Colorado, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto.	GUA00130400 279643	144,019	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	39	100	-
19	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Pipila, 3era. Etapa	GUA13130100 064979	1,872,527	11.5%	286,348	1.8%	Obra	93,100	100	55.00
20	Alumbrado Publico En La Calle Yuriria De La Colonia Guanajuato	GUA13130200 166552	28,464	0.2%	28,464	0.2%	Obra	67	100	100.00
21	Suministro Y Colocacion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable (Cisterna) En La Comunidad De Sauz De Merino	GUA13130200 167900	30,000	0.2%	-	0.0%	M2, Cisterna	100	100	-
22	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Quintana Roo, Col. San Miguel	GUA13130100 063954	901,912	5.5%	901,912	5.5%	Metros Cuadrados	93,100	100	100.00
23	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Villa En La Comunidad Del Huizache	GUA00130300 218352	388,755	2.4%	388,755	2.4%	Obra	25	100	100.00
24	Actualización Marco Legal	GUA13130100 089968	178,640	1.1%	178,640	1.1%	Asesoría	93,100	100	100.00
25	Proyectos Ejecutivos	GUA13130100 090942	37,530	0.2%	-	0.0%	Proyecto	93,100	100	-
26	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Acámbaro De La Colonia Guanajuato	GUA13130200 164429	282,943	1.7%	282,943	1.7%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	78	100	100.00
27	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Jaime Torres Bodet De La Col. Burocrata Entre Calles Boulevard Insurgentes A Cerrada, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto.	GUA00130400 279610	543,111	3.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	260	100	-
28	Construcción De Acceso A La Escuela Primaria Urbana No. 3 Padre Hidalgo	GUA13130100 063480	362,831	2.2%	362,831	2.2%	Metros Cuadrados	1,920	100	100.00
29	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico En La Calle Benito Juarez De La Comunidad De Mandinga	GUA13130200 163386	249,999	1.5%	249,999	1.5%	M2, Concreto asfáltico	50	100	100.00
30	Construcción De Cubierta Metálica En El Patio Cívico De La Escuela Primaria Justo Sierra	GUA13130100 089541	548,108	3.4%	164,744	1.0%	Metros Cuadrados	688	100	100.00
31	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Flamingo, Col. El Ejemplo Es Cortazar	GUA13130200 162709	560,568	3.4%	560,568	3.4%	M2, Concreto hidráulico	251	100	100.00
32	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Corregidora De La Col. Felipe Carrillo Puerto	GUA13130200 162501	281,987	1.7%	149,068	0.9%	M2, Concreto hidráulico	610	100	100.00
33	Rehabilitación De Tierras De Siembra De Temporal	GUA13130100 077593	200	0.0%	200	0.0%	Hectárea	93	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,659,999	96.0%	9,033,229	55.4%		571,902		
34	Armado De Estructura Existente En La Escuela Primaria Leona Vicario	GUA13130200 167446	180,000	1.1%	-	0.0%	Obra	93,100	100	-
35	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle 1er. Privada Vicente Guerrero 1ra. Etapa, Comunidad De Valencia De Fuentes	GUA13130200 163567	220,000	1.3%	220,000	1.3%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
36	Rehabilitado De Acceso A La Comunidad, A Base De Pavimento De Concreto Asfaltico, San Agustin Culiacan	GUA13130200 163523	62,133	0.4%	62,133	0.4%	M2, Concreto hidráulico	226	100	100.00
37	Ampliacion De Red De Distribucion En La Calle Yuriria De La Colonia Guanajuato	GUA13130200 166469	277,371	1.7%	277,371	1.7%	Obra	67	100	100.00
38	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario (3era. Etapa) Ena La Comunidad De La Gavia	GUA13130200 163911	496,420	3.0%	340,344	2.1%	Metro cúbico	263	100	100.00
39	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Orquidea De La Col. Rosales	GUA13130200 162354	464,697	2.8%	242,690	1.5%	M2, Concreto hidráulico	880	100	100.00
40	Adquisición De Material Para Techo	GUA13130100 065255	999,986	6.1%	999,986	6.1%	Metros Cuadrados	569	100	100.00
41	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Prolongacion Francisco I. Madero, Col. Centro, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto.	GUA00130400 279537	483,223	3.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	88	100	-
42	Ampliacion De Red De Distribucion En La Calle Celaya De La Colonia Guanajuato	GUA13130200 166341	123,708	0.8%	123,708	0.8%	Obra	78	100	100.00
43	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Leon Torres Entre Las Calles Camelina Y Geranio Del Fracc. Magueyes	GUA00130300 217194	914,036	5.6%	-	0.0%	Obra	116	100	-
44	Pavimentacion De La Calle De Acceso Al Molinito, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto.	GUA00130400 279331	182,267	1.1%	182,267	1.1%	Metros Cuadrados	285	100	100.00
45	Suministro De Sanitario Con Biodigestor, Pozo De Absorcion Y Tinaco En La Comunidad De Arreguin De Arriba	GUA13130200 169203	136,500	0.8%	136,500	0.8%	Acción	30	100	100.00
46	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle Casuarina, Col. Cerrito Colorado	GUA13130200 161957	364,465	2.2%	116,772	0.7%	M2, Concreto hidráulico	515	100	100.00
47	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Allende En La Comunidad De El Jilote	GUA13130200 163350	235,320	1.4%	235,320	1.4%	M2, Concreto hidráulico	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,039,950	86.6%	5,350,863	38.5%		163,155		
1	Aportación Municipal Al Fiduciario	GUA00130300 210034	440,000	3.2%	440,000	3.2%	Pesos	27,000	100	100.00
2	Pavimentacion Del Blvd. Maravillas 2da Etapa (Terminacion)	GUA13130200 151618	146,799	1.1%	146,799	1.1%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
3	Adecuación Al Corredor Bicentenario En Zona Centro	GUA00130300 209767	256,190	1.8%	256,190	1.8%	Metro Cuadrado	27,000	100	100.00
4	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Pirul Y Eucalipto De La Comunidad Cerrito De Agua Caliente	GUA00130300 209440	282,911	2.0%	282,911	2.0%	Poste	80	100	100.00
5	Colocación De Asfalto Donado Por Pemex En Calle Francisco Villa, Prol. 16 De Septiembre Salida A Cd. Manuel Doblado	GUA00130300 209266	788,597	5.7%	788,597	5.7%	Metros Cuadrados	27,000	100	100.00
6	Aportación Municipal Para Planta Tratadora De Aguas Residuales	GUA00130300 216267	1,305,000	9.4%	1,305,000	9.4%	Pesos	27,000	100	45.79
7	Rehabilitacion En Calles Del Primer Cuadro De La Ciudad	GUA00130300 209558	850,000	6.1%	850,000	6.1%	Metros Cúbicos	27,000	100	70.00
8	Pavimentacion De La Calle Peñascos Plaza Principal (Terminacion)	GUA13130200 151197	59,976	0.4%	59,976	0.4%	Metro Cuadrado	15	100	100.00
9	Pavimentaciones	GUA13130100 121544	6,689,087	48.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	27,000	100	-
10	Aportación Municipal Programa Pdibc	GUA00130300 209885	1,221,390	8.8%	1,221,390	8.8%	Pesos	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,357,419	100.0%	16,357,419	100.0%		16,357,419		
1	Aplicacion De Recursos A Travez De Desarrollo Social En Todo El Municipio	GUA13130100 037099	9,440,000	57.7%	9,440,000	57.7%	Acción	9,440,000	100	100.00
2	Recursos Asignados A La Direccion De Desarrollo Rural, Para Ejecutar En Todo El Mpio	GUA13130100 037164	1,950,980	11.9%	1,950,980	11.9%	M2, Presón	1,950,980	100	100.00
3	Programa De Apoyo Al Emprendedor	GUA13130100 037429	200,000	1.2%	200,000	1.2%	Acción	200,000	100	100.00
4	Asignacion De Recursos Para Obras Publicas En Todo El Municipio	GUA13130100 037229	4,766,439	29.1%	4,766,439	29.1%	Metros	4,766,439	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,137,910	116.9%	16,558,356	56.7%		1,185		
1	Pavimentación De Calle Guerrero, Segunda Etapa	GUA00130400 276381	385,472	1.3%	115,294	0.4%	Maestro	-	100	-
2	Pavimentación De Callejón En Colonia Las Palomas	GUA00130400 276453	84,390	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
3	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA00130400 273564	18,757	0.1%	18,757	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00
4	Electrificación De Calle Lomas De Santa Catarina.	GUA00130200 153479	31,464	0.1%	31,464	0.1%	Metro Lineal	-	100	-
5	Construcción De Callejones Y Calles	GUA13130200 155243	8,428,511	28.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
6	Pavimentacion De Calle Independencia (Primera Etapa)	GUA10130100 110107	243,026	0.8%	187,537	0.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
7	Acciones Varias, Mantenimiento Y Rehabilitación De Palnteles Educativos	GUA13130200 155232	1,000,000	3.4%	299,735	1.0%	varias unidades de medida	-	100	-
8	Pavimentación De Calle De Acceso Principal (A Base De Piedra Bola)	GUA00130400 276434	185,120	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
9	Pavimentación De Calle Colonia Burócrata (A Un Costado Del Polideportivo)	GUA00130400 276489	59,831	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
10	Red De Agua Potable	GUA13130200 155264	230,482	0.8%	68,905	0.2%	Sistema	-	100	-
11	Pavimentación De Callejón Toluca	GUA00130400 276334	653,867	2.2%	299,027	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	30.00
12	Construcción De Anexo En Escuela Primaria Francisco I. Madero	GUA09130200 144825	500,000	1.7%	168,579	0.6%	Aula	-	100	-
13	Construccion De Consultorio Dental	GUA12130100 121784	6,527	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	-
14	Ampliación De Vivienda Rural	GUA00130400 272351	2,183,800	7.5%	2,183,800	7.5%	Vivienda	-	100	-
15	Construccion De Calles Y Callejones	GUA11130100 111002	837,464	2.9%	54,193	0.2%	Metros Cuadrados	1	100	-
16	Programa Red Movil Guanajuato Comunidad Diferente (Mejoramiento De Vivienda)	GUA09130200 144734	59,654	0.2%	59,654	0.2%	Vivienda	-	100	-
17	Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo (Segunda Etapa)	GUA00130400 276374	929,801	3.2%	874,420	3.0%	Metro Cuadrado	-	100	94.04
18	Construcción Del Muro Perimetral En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	GUA00130400 276260	25,000	0.1%	24,778	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
19	Construcción De Techado De Patio Cívico, Anexo Y Muro Perimetral En Escuela Primaria General Sostenes Rocha, En Marfil.	GUA00130400 276287	300,000	1.0%	199,410	0.7%	Metro Lineal	-	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,137,910	116.9%	16,558,356	56.7%		1,185		
20	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribucion De Energia Electrica	GUA00130400 272282	103,434	0.4%	103,434	0.4%	Poste	-	100	100.00
21	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA00130400 273806	153,133	0.5%	153,133	0.5%	Poste	-	100	100.00
22	Construcción De Techado De Patio Cívico En Escuela Primaria Ignacio Allende	GUA00130400 276271	30,000	0.1%	20,952	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	90.00
23	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA13130200 155286	155,182	0.5%	155,182	0.5%	Poste	-	100	100.00
24	Pavimentación De Callejón Saltillo	GUA13130200 155401	272,405	0.9%	143,094	0.5%	Metros Cuadrados	-	100	52.53
25	Red De Agua Potable	GUA00130400 273326	53,160	0.2%	15,466	0.1%	Red	-	100	-
26	Programa Escuelas De Calidad	GUA00130300 211087	800,000	2.7%	800,000	2.7%	Lote	-	100	100.00
27	Pavimentación De Calle De Acceso Principal (A Base De Piedra Bola)	GUA00130400 276444	214,275	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
28	Pavimentación De Calle Independencia, Segunda Etapa.	GUA00130400 276389	1,650,000	5.6%	493,999	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	-
29	Pavimentacion De La Calle Independencia	GUA11130100 111004	65,544	0.2%	54,209	0.2%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
30	Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton En Zona Urbana	GUA13130200 155353	349,710	1.2%	349,710	1.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
31	Obras Complementarias A Cableado Subteraneo(Obra Electrica Red Subterranea De Media ,Baja Tension Y Alum Pub.	GUA12130100 121780	22,090	0.1%	-	0.0%	Poste	-	100	-
32	Programa Mi Casa Diferente 2013	GUA00130200 153424	423,331	1.4%	423,331	1.4%	Vivienda	-	100	-
33	Construcción De Anexo En Esc. Primaria Ponciano Aguilar	GUA00130200 153466	500,000	1.7%	154,700	0.5%	Aula	-	100	-
34	Programa Red Movil Guanajuato Comunidad Diferente (Mejoramiento De Vivienda)	GUA00130200 153445	68,232	0.2%	68,232	0.2%	Vivienda	-	100	-
35	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA00130400 273972	121,858	0.4%	121,858	0.4%	Poste	-	100	100.00
36	Construccion De Consultorio Dental , Calle Teneria	GUA11130100 111039	349,648	1.2%	347,625	1.2%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1	100	1.00
37	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda Rural	GUA00130400 273130	277,400	0.9%	277,400	0.9%	Vivienda	-	100	-
38	Pavimentacion De La Calle Independencia (Primera Etapa)	GUA09130100 110037	779,235	2.7%	645,157	2.2%	Metros Cuadrados	342	100	97.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,137,910	116.9%	16,558,356	56.7%		1,185		
39	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA00130400 279450	62,704	0.2%	62,704	0.2%	Poste	-	100	100.00
40	Programa Apoyo Para La Infraestructura En Bordería	GUA13130200 155380	900,000	3.1%	600,000	2.1%	Hora de servicio	-	100	100.00
41	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribucion De Energia Eléctrica	GUA00130400 272197	492,688	1.7%	492,688	1.7%	Poste	-	100	100.00
42	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribucion De Energia Eléctrica	GUA00130400 272137	367,775	1.3%	367,775	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
43	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribucion De Distribucion De Energia Eléctrica	GUA00130400 272119	367,775	1.3%	367,775	1.3%	Poste	-	100	100.00
44	Aplicación De Aplanado A Base De Mortero-Cal-Arena	GUA00130400 276302	2,075,183	7.1%	596,820	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
45	Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica	GUA00130400 279484	246,445	0.8%	246,445	0.8%	Poste	-	100	100.00
46	Programa De Mejoramiento Y Rehabilitacion De Areas Verdes	GUA10130100 110115	256,739	0.9%	243,359	0.8%	Obra	1	100	-
47	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Urbana Y Semiurbana	GUA00130400 272368	389,480	1.3%	389,480	1.3%	Vivienda	-	100	-
48	Pavimentación De Calle Principal	GUA00130400 276424	707,741	2.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
49	Pavimentación De Calle Principal En Colonia El Edén	GUA00130400 280211	113,086	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
50	Construcción De Techado De Patio Cívico En Escuela Primaria Benito Juárez	GUA00130400 276243	94,835	0.3%	61,418	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	97.00
51	Pavimentacion De Calle Lomas Del Padre (Primera Etapa) Lomas Del Padre(Parcela 10)	GUA12130100 111652	2,250,000	7.7%	2,054,123	7.0%	Metros Cuadrados	836	100	88.00
52	Ampliación De Vivienda Urbana Y Semi-Urbana	GUA13130200 155305	295,410	1.0%	295,410	1.0%	Vivienda	-	100	-
53	Pavimentación De Calles Loma Bonita, Loma Del Río, Lomas Del Campestre Y Lomas De Obrajero.	GUA00130400 276411	1,161,189	4.0%	346,500	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	-
54	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA00130400 279399	44,283	0.2%	44,283	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
55	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA00130400 273900	89,798	0.3%	89,798	0.3%	Poste	-	100	100.00
56	Rehabilitación De Bóveda Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Insurgente Pipila.	GUA00130300 211047	500,000	1.7%	354,748	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	59.00
57	Ampliacion De La Linea De Distribucion Y Red De Distribucion De Energia Eléctrica	GUA00130400 272106	192,770	0.7%	192,770	0.7%	Poste	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,137,910	116.9%	16,558,356	56.7%		1,185		
58	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton En Zona Rural	GUA00130400 273460	341,321	1.2%	341,321	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
59	Pavimentación De Calle Cerro Prieto, Colonia Santa Fe	GUA00130400 276463	138,980	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
60	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	GUA00130400 273844	497,908	1.7%	497,908	1.7%	Poste	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,357,088	158.6%	6,740,592	55.2%		-		
1	Rehabilitacion De Camino De Acceso A San Juan Grande 2da Etaparehabilitacion De Camino De Acceso A San Juan Grande 2da Etapa	GUA00130400 269542	100,000	0.8%	100,000	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Union,Camino A La Cueva,San Jose De Ayala, Y Libertad Sur En Huanimaro, Gto.	GUA00130400 270486	517,231	4.2%	517,231	4.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
3	Construccion De Ampliacion De Vivienda Digna, Urbana Y Rural En El Municipio De Huanimaro, Gto.	GUA00130400 270668	569,359	4.7%	569,359	4.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Urbanizacion De La Calle Ignacio Allende En El Municipio De Huanimaro, Gto.Urbanizacion De La Calle Ignacio Allende En El Municipio De Huanimaro, Gto.	GUA00130400 269482	506,365	4.1%	506,365	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Baños Dignos Sin Servicio De Saneamiento	GUA00130400 270224	33,833	0.3%	33,833	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Construccion Del Auditorio 3ra Etapa En El Cecyteg Planteil Huanimaroconstruccion Del Auditorio 3ra Etapa En El Cecyteg Planteil Huanimaro	GUA00130400 269806	668,594	5.5%	668,594	5.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Trabajos De Mantenimiento Menor Y Rehabilitacion De 44 Planteles Educativos En El Municipio	GUA00130400 270062	546,726	4.5%	546,726	4.5%	Aula	-	100	100.00
8	Construccion Del Centro De Desarrollo Comunitario 4ta. Etapa En La Comunidad De Ojos De Agua	GUA00130400 270010	212,886	1.7%	212,886	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Pozo Al Tanque En La Calle Ojo De Agua En Huanimaro	GUA00130400 270535	414,831	3.4%	414,831	3.4%	Metros Lineales	-	100	100.00
10	Alumbrado De La Cancha De Futbol Uruguayo Y Dos Canchas De Basquet Bol En La Unidad Deportiva	GUA00130400 269288	252,041	2.1%	252,041	2.1%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	100.00
11	Rehabilitacion De La Linea De Drenaje Sanitario En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad La Lobera	GUA00130400 270422	180,317	1.5%	180,317	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
12	Construccion De Una Obra De Borderia Con Maquinaria Pesada En El Municipio De Huanimaro	GUA00130400 270815	150,000	1.2%	150,000	1.2%	Obra	-	100	100.00
13	Pavimentacion De La Ciclovía Al Hospital Comunitario Y A La Unidad Deportiva (Primera Etapa) Huanimaro, Gto.	GUA00130400 269404	4,850	0.0%	4,850	0.0%	Kilómetro lineal	-	100	100.00
14	Camino De Acceso A La Cantera 1ra Etapa En Huanimaro, Gto.	GUA00130400 269900	1,150	0.0%	1,150	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Baños Dignos Con Servicio De Saneamiento	GUA00130400 270294	10,977	0.1%	10,977	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
16	Suministro De Calentadores Solares En El Municipio De Huanimaro, Gto.Suministro De Calentadores Solares En El Municipio De Huanimaro, Gto.	GUA00130400 269730	500,000	4.1%	500,000	4.1%	Equipo	-	100	100.00
17	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva, Comunidad De Coraampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva, Comunidad De Cora	GUA00130400 270344	183,461	1.5%	183,461	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,357,088	158.6%	6,740,592	55.2%		-		
18	Adquisicion De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Con Monten	GUA00130400 270602	12,616,496	103.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	-	100	-
19	Rehabilitacion Del Campo De Fut Bol Soccer De Practicas En La Unidad Deportiva, En Huanimaro, Gto.	GUA00130400 269112	804,602	6.6%	804,602	6.6%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	100.00
20	Construccion De Piso Firme De Concreto Hidraulico En El Municipio De Huanimaro, Gto.	GUA00130400 270748	18,597	0.2%	18,597	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Las Flores, En La Canteraampliacion De Red De Agua Potable En Calle Las Flores, En La Cantera	GUA00130400 270376	264,773	2.2%	264,773	2.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
22	Pavimentacion De Calle Las Tortugas, Primera Etapa En La Comunidad De Otates, Huanimaro, Gto.	GUA00130400 269611	800,000	6.6%	800,000	6.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
1	Proyecto Integral De Infraestructura Hidraulica Y Sanitaria Para La Com. De Arandas	GUA00130300 186760	600,000	0.5%	180,000	0.2%	Proyecto	463,103	100	30.00
2	Electrificaciones Del Equipamiento Del Carcamo Para Aguas Pluviales En Varias Colonias Y Comunidades	GUA00130300 186849	955,060	0.9%	906,627	0.8%	Obra	463,103	100	95.00
3	Programas De Mejoramiento De Vivienda	GUA11130100 067330	3,415,967	3.1%	3,415,967	3.1%	Programa	2	100	100.00
4	Rehabilitacion De Primaria Lopez Garcia	GUA12130100 062448	394,568	0.4%	394,568	0.4%	Acción	1	100	100.00
5	Acciones De Mejoramiento De Vivienda Para Familias En Situacion Vulnerable (Materiales Y Obra)	GUA00130300 186874	750,000	0.7%	180,000	0.2%	Acción	100	100	18.34
6	Studio De Mecanicas De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Las Calles: Udinese	GUA12130200 161457	146,552	0.1%	146,552	0.1%	Estudio	1	100	100.00
7	1era Etapa De Seguimiento A Los Proyectos Ejecutivos Del Desarrollo En Com Urbana Sustentable	GUA11130100 067328	336,906	0.3%	336,906	0.3%	Acción	1	100	100.00
8	Const.Parque 18 De Agosto Rep10 Convenido Con El Programa Rescate De Espacios Publicos	GUA10130100 052533	875,066	0.8%	875,066	0.8%	Metros	1	100	100.00
9	Elaboracion De Propuesta De Nuevo Tabulador Salarial Que Incluya Composicion	GUA10130200 160591	1,853,816	1.7%	1,853,816	1.7%	Acción	1	100	100.00
10	Urbanizacion De La Calle Francisco I Madero Tramo: Guerrero A Guanajuato Com. La Calera	GUA12130100 052045	2,163,682	1.9%	2,053,775	1.8%	Metros Cuadrados	1,520	100	100.00
11	Proyecto Ejecutivo De Piv La Virgen (Incluye: Acceso A La Col. Ucopi) En El Mpio De Irapuato, Gto	GUA12130100 052035	796,599	0.7%	796,599	0.7%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
12	Rehabilitacion General De La Escuela Prim. Francisco Gonzalez Bocanegra	GUA10130100 052546	7,516,095	6.7%	7,516,095	6.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
13	Rehabilitacion De Casas De Salud Rurales En 5 Com (Buenos Aires, Santa Barbara, Gabino Chavez, Serrano)	GUA10130100 052543	758,742	0.7%	758,742	0.7%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1	100	100.00
14	Urbanizacion De La Calle Constitucion Tramo: Benito Juarez A Río Guanajuato Col. Lazaro Cardenas	GUA10130100 052535	35,155,846	31.4%	35,155,846	31.4%	M2, Concreto asfáltico	2,100	100	100.00
15	Ampliacion Electrica Calle Andador Jardin De Los Principes	GUA10130100 052540	1,317,787	1.2%	1,317,787	1.2%	Poste	34	100	100.00
16	Construccion Del Emisor Pluvial Mariano J. Garcia, Tramo: Calle Arcadio Ramirez A Canal 1ro. De Mayo.	GUA12130100 052024	1,000,000	0.9%	1,000,000	0.9%	Sistema	1	100	100.00
17	Aportacion Mpal Para Construccion De Linea De Conduccion Tanque Metalico Elevado De Interconexion	GUA12130100 052023	628,075	0.6%	628,075	0.6%	Línea de Conducción	1	100	100.00
18	Aportacion Para Llevar A Cabo Electrificaciones Rurales Convenio Con Cfe	GUA12130100 062463	159,512	0.1%	159,512	0.1%	Colonia	1	100	100.00
19	Estudio Geohidrologico Para La Perforacion De Pozo Profundo Com. Arandas	GUA00130300 186737	50,000	0.0%	15,000	0.0%	Estudio	463,103	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
20	Programa Mi Casa Diferente. (Dif)	GUA00130400 242773	2,649,743	2.4%	2,649,743	2.4%	Acción	342,561	100	100.00
21	Proy. Ejec. De Equip. Y Electr. De Pozo De Agua Potable Y Linea De Conduccion. Com Vista Alegre	GUA10130100 052527	85,940	0.1%	85,940	0.1%	Pozo	1	100	100.00
22	Pavimentacion De Camino Rural San Jose De Las Cruces - Rivera De Guadalupe - Guadalupe De Rivera - Purisima De Covarrubias, Tramo: Guadalupe De Rivera A Purisima De Covarrubias	GUA11130100 067331	6,095,783	5.4%	6,095,783	5.4%	Kilómetros	9	100	100.00
23	Urbanizacion De La Calle Veracruz Tramo: Benito Juarez Al Rio Col. San Isidro	GUA00130400 242878	1,551,103	1.4%	-	0.0%	Obra	529,440	100	-
24	Urbanizacion De La Calle Peru Tramo: Matogroso A Puerto Rico Col Las Americas	GUA12130100 052047	1,448,310	1.3%	1,419,297	1.3%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
25	Urbanizacion De La Calle 20 De Noviembre Tramo: Sabes A Priv Obregon	GUA00130300 187539	2,769,893	2.5%	1,117,072	1.0%	Obra	463,103	100	41.00
26	Urbanizacion De La Calle Juan Alvarez	GUA00130400 247974	3,010,992	2.7%	3,010,992	2.7%	Obra	529,440	100	100.00
27	Proyecto Ejecutivo De Pavimentacion De Camino Rural Tramo: Com Arandas A Com La Garrida	GUA12130100 062456	302,320	0.3%	289,504	0.3%	Kilómetros	1	100	100.00
28	Aportacion Municipal Para Llevar A Cabo El Programa Piso Firme	GUA11130100 067327	1,361,503	1.2%	1,361,503	1.2%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
29	Electrificaciones Urbanas.	GUA00130300 186838	500,000	0.4%	490,703	0.4%	Obra	463,103	100	100.00
30	Construccion De Oficina Para Rec Humanos En Centro De Salud Purisima Del Jardin	GUA11130100 067323	344,920	0.3%	344,920	0.3%	Obra	1	100	100.00
31	Programa Apoyo Al Emprendedor	GUA12130100 062460	347,462	0.3%	347,462	0.3%	Taller	1	100	100.00
32	Programa De Apoyo Al Equipamiento E Infraestructura	GUA00130400 247545	600,000	0.5%	134,950	0.1%	Programa	529,440	100	100.00
33	Adq De Carpeta Para Bacheo En Diferentes Calles De La Ciudad	GUA00130400 242911	8,000,000	7.1%	49,486	0.0%	Acción	529,440	100	0.62
34	Urbanizacion De Calle Olivo Tramo: Jacinto Ledezma Juarez A Pipila Com. San Cristobal	GUA00130300 187978	5,148,822	4.6%	1,357,033	1.2%	Obra	463,103	100	43.00
35	Ampliacion Sala De Espera Centro De Salud Torres Landa	GUA11130100 067319	888,351	0.8%	888,351	0.8%	Obra	1	100	100.00
36	Aportacion Para Urbanizacion De Calles Convenio Con Sria Desarrollo Social Y Humano	GUA11130100 067310	42,727,966	38.2%	42,727,966	38.2%	Metros	1	100	100.00
37	Proyectos Ejecutivos Para La Urbanizacion De Calles Y Caminos Rurales	GUA11130100 067311	3,436,890	3.1%	3,436,890	3.1%	Metros	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
38	Instalar Alumbrado En Acceso En La Com. Lo De Juarez	GUA11130100 067315	287,240	0.3%	287,240	0.3%	Luminaria	15	100	100.00
39	Bacheo Y Renivelaciones En Calle San Martin De Porres; Bacheo Y Renivelaciones En Calle Santa Monica; Bacheo Y Renivelaciones En Colonia El Cobano	GUA00130400 242894	1,996,097	1.8%	-	0.0%	Obra	529,440	100	-
40	Urbanizacion De La Calle Rafael Maraion, Tramo: Diego Rivera A Sembradio, Col. Purisima Del Jardin	GUA00130300 187572	1,059,605	0.9%	607,194	0.5%	Obra	463,103	100	67.00
41	Espacios Educativos Rehabilitados (Escuela Digna) (En Zonas Urbano Marginales O De Atencion Prioritaria Pdzp)	GUA00130300 187450	1,500,000	1.3%	821,592	0.7%	Apoyo	463,103	100	100.00
42	Colocar Alumbrado Publico En Acceso De La Com. San Antonio El Chico	GUA10130100 052538	181,097	0.2%	181,097	0.2%	Luminaria	14	100	100.00
43	Rehabilitacion (Preliminares, Estructura, Super Estructura, Pintura, Impermeabilizantes, Instalación Eléctrica, Limpiezas) Esc Primaria Lic. Benito Juarez	GUA00130400 242817	321,765	0.3%	-	0.0%	Obra	529,440	100	-
44	Urbanizacion De La Calle Ocampo Tramo: Calle Vallarta-5 De Mayo En Com De Aldama	GUA00130400 242889	1,692,991	1.5%	-	0.0%	Obra	529,440	100	-
45	Electrificaciones Pdbic	GUA00130400 247298	1,148,266	1.0%	1,122,470	1.0%	Programa	529,440	100	100.00
46	Proy. Ejec. De Equip. Y Electr. De Pozo De Agua Potable Y Linea De Conduccion. Com Pozo De Parras	GUA10130100 052526	103,618	0.1%	103,618	0.1%	Pozo	1	100	100.00
47	Rehabilitacion De La Privada Mezquite Col. Los Alamos; Rehabilitacion De La Privada Chirimoyo Col. Bajada De San Martin	GUA12130100 052037	638,262	0.6%	579,630	0.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
48	Lote Materiales Y Robot Dentales Para Casas De Salud Rurales	GUA12130100 052061	74,369	0.1%	71,620	0.1%	Acción	1	100	100.00
49	Perforacion De Pozo De Agua Potable Para El Poligono De La Salud.	GUA00130300 186706	2,900,000	2.6%	870,000	0.8%	Obra	463,103	100	30.00
50	Equipamiento Para Pozo Y Linea De Conduccion Distribucion Tomas Domiciliarias Y Tanque Elevado	GUA11130100 067298	891,787	0.8%	891,787	0.8%	Pozo	1	100	100.00
51	Aportacion A La Ceag Para El Equipamiento Electr, Estudio De Factibilidad, Pozo La Sanabria Y San Fco De La Cruz	GUA11130100 067300	1,044,771	0.9%	1,044,771	0.9%	Pozo	1	100	100.00
52	Demolicion Y Reconstruccion De Ampliacion En El Caises Colon	GUA12130100 052059	899,883	0.8%	899,883	0.8%	Obra	1	100	100.00
53	Apoyo A Familiares En Crisis Equipo Medico Y Curacion	GUA12130200 161552	145,705	0.1%	145,705	0.1%	Acción	1	100	100.00
54	Programa De Cons De Fogones	GUA00130400 247224	200,000	0.2%	77,000	0.1%	Programa	529,440	100	100.00
55	Convenio Con Japami Para Cost Red De Drenaje Y Sectorizacion De Zona 7	GUA11130100 067308	3,612,668	3.2%	3,612,668	3.2%	Obra	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
56	Urbanizacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo: De La Calle Benito Juarez - Calle Heroes De Nacozari Col. Las Heras	GUA00130400 242882	1,867,942	1.7%	-	0.0%	Obra	529,440	100	-
57	Adq De 3 Computadoras	GUA11130100 067340	44,283	0.0%	44,283	0.0%	Equipo	3	100	100.00
58	Suministro De Baño Digno	GUA00130400 247516	1,141,916	1.0%	1,027,724	0.9%	Programa	529,440	100	100.00
59	Urbanizacion De La Calle San Justino	GUA00130400 247935	1,088,541	1.0%	1,088,541	1.0%	Obra	529,440	100	100.00
60	Urbanizacion De La Calle Noviembre , Tramo: Av Juarez A Calle Benito Juarez Col. 8 De Junio	GUA00130400 242874	2,636,503	2.4%	167,671	0.1%	Obra	529,440	100	-
61	Propuesta Para El Diseño Del Manual De Servicio Civil De Carrera	GUA11130100 067337	630,000	0.6%	630,000	0.6%	Acción	1	100	100.00
62	Aportacion Municipal Para Llevar A Cabo El Proyecto Ejecutivo Del Puente Sobre Rio Temascatio En La Com. Loma De Flores	GUA10130100 052537	327,606	0.3%	327,606	0.3%	Metros Lineales	1	100	100.00
63	Apoyo A Familias En Situaciones Vulnerables Con Equipo Medico Y De Curacion.	GUA13130200 138633	350,000	0.3%	99,845	0.1%	Acción	100	100	0.77
64	Construccion De Drenaje Sanitario Com Serrano Prossapys Ceag	GUA10130100 052528	946,806	0.8%	946,806	0.8%	Obra	1	100	100.00
65	Proy Ejec Urba De Las Calles: Ignacio Manuel Altamirano, Clavel, Felipe De Jesus Y San Justino	GUA12130100 052034	216,663	0.2%	216,663	0.2%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
66	Rehab Calle 11 De Marzo, Guadalupe Sandoval, Lucio Cabañas, Emiliano Zapata, Ruben Jaramillo, Lucha Social	GUA12130100 052036	598,112	0.5%	581,165	0.5%	Metros Cuadrados	1	100	97.00
67	Capacitacion Para Manuales De Organizacion	GUA11130100 067341	91,872	0.1%	91,872	0.1%	Acción	1	100	100.00
68	Const Planta De Tratamiento Y Colector	GUA11130100 067307	921,462	0.8%	921,462	0.8%	Colector	1	100	100.00
69	Programa Desarrollo Institucional Asesoría Para Servicio Profesional De Carrera	GUA12130200 161381	2,045,000	1.8%	2,045,000	1.8%	Acción	1	100	100.00
70	Rehab De Jdn Belisario Dominguez Col. San Juan De Retana, Jose Vasconcelos Com De Arandas, Jdn Jose Vasconcelos Calderon Fracc Floresta	GUA12130100 062441	334,622	0.3%	334,622	0.3%	Obra	1	100	100.00
71	Mejoramiento De Espacios En La Unidad De Especialidad Medica En Purísima Del Jardín	GUA12130100 052060	238,382	0.2%	238,167	0.2%	Obra	1	100	100.00
72	Perforacion De Pozo De Agua Potable Pdibc-0104/2010 En Com San Nicolas Temascatio	GUA10130100 052523	872,021	0.8%	872,021	0.8%	Pozo	1	100	100.00
73	Urbanizacion De La Calle Berriozabal Tramo: Francisco I Madero (Puente) - Camino Real, Com Aldama	GUA12130100 052041	2,244,092	2.0%	2,244,092	2.0%	Metros Cuadrados	1,520	100	100.00
74	Introduccion De Red De Agua Potable En Zonas Urbano Marginales O De Atencion Prioritaria.	GUA00130300 186694	3,350,000	3.0%	3,015,000	2.7%	Obra	100	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
75	Techado De La Cancha De Usos Multiples Del Centro Gerontologico Dif	GUA00130400 242768	800,000	0.7%	748,000	0.7%	Obra	342,561	100	100.00
76	Rehabilitacion De Espacios Educativos	GUA11130100 067325	4,198,470	3.7%	4,198,470	3.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
77	Urbanizacion De La Calle Helechos Tramo: Manantiales A Maizales Fracc Valle Verde	GUA00130300 187502	631,809	0.6%	416,974	0.4%	Obra	463,103	100	70.00
78	Urbanizacion Calle Caprino Tramo: Cebra A Toril Col Ganadera	GUA12130100 052038	1,220,220	1.1%	1,220,220	1.1%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
79	2da Etapa De Drenaje En Molino De Santa Ana	GUA10130100 052531	491,824	0.4%	491,824	0.4%	Obra	1	100	100.00
80	Estudio De Mecanica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Las Calles: Emiliano Zapata,	GUA12130200 161473	234,856	0.2%	218,391	0.2%	Estudio	1	100	100.00
81	Mejoramiento De Espacios Fisicos Para Familias En Crisis	GUA12130200 161505	452,455	0.4%	445,324	0.4%	Acción	1	100	100.00
82	Programa Techo Digno	GUA00130400 247187	2,203,188	2.0%	2,203,188	2.0%	Programa	529,440	100	100.00
83	Equipamiento Y Electri De Pozo , Linea De Conduccion De Tanque	GUA11130100 067302	557,782	0.5%	557,782	0.5%	Pozo	1	100	100.00
84	Aportacion Para Llevar A Cabo Programa Y Proyectos Productivos	GUA11130100 067333	3,000,000	2.7%	3,000,000	2.7%	Hectárea	3	100	100.00
85	Mi Casa Diferente	GUA12130200 161591	1,004,524	0.9%	886,370	0.8%	Acción	1	100	100.00
86	Adquisicion De Materiales Para Construccion, En Apoyo A Solicitudes De Familias De Bajos Recursos	GUA10130100 052547	2,679,514	2.4%	2,679,514	2.4%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
87	Colocación De Postes Y Alumbrado En Colonias Populares	GUA00130400 242675	290,000	0.3%	103,759	0.1%	Acción	342,561	100	100.00
88	Trabajos De Terminacion De La Calle San Juan Tramo: Gomez Morin Al Fondo	GUA00130400 244814	407,723	0.4%	407,723	0.4%	Obra	529,440	100	100.00
89	Aportacion Municipal Para Llevar A Cabo El Programa Piso Firme	GUA12130100 062450	588,100	0.5%	583,100	0.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
90	Informacion Complementaria	GUA12130100 052033	7,606,272	6.8%	-	0.0%	Metros	1	100	100.00
91	Revision De Cumplimiento De Obligaciones De Seg Social Y Carga Fiscal	GUA11130100 067338	464,000	0.4%	464,000	0.4%	Acción	1	100	100.00
92	Aportacion Mpal Tanque De Almacenamiento, Lineas De Conduccion, Lineas De Distribucion Y Tomas Domiciliarias. Ceag	GUA11130100 067304	930,620	0.8%	930,620	0.8%	Tanque	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
93	Estudio De Mecanica De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Las Calles: Juan Alvarez, Rio Sabinas-Hermenegildo Galeana, Melchor Ocampo, Miguel Hidalgo-Leona Vicario, Francisco Villa, C	GUA00130300 199691	272,868	0.2%	255,863	0.2%	Estudio	463,103	100	100.00
94	Estudio Geohidrologico Para La Perforacion De Pozo Profundo Com. San Ignacio De Rivera	GUA00130300 186715	50,000	0.0%	45,000	0.0%	Estudio	463,103	100	90.00
95	Bacheo De La Calle Jose Lopez Lira Tramo: Calle Principe Carlos Magno - Av. Refugio); Rehab Priv San Bernardino (Tramo: Calle Dr Roberto Rodriguez - Calle Nardo Col, Las Heras)	GUA12130100 052029	425,955	0.4%	424,515	0.4%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
96	Informacion Complementaria	GUA11130100 067313	1,233,723	1.1%	-	0.0%	Metros	1	100	100.00
97	Urbanizacion De La Calle Santa Darien Tramo: Mexico Arandas Col Ganadera	GUA12130100 052050	1,815,063	1.6%	1,815,063	1.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
98	Urbanizacion De La Calle Francisco De Paula Alcantara Tramo: Sembradio A Pablo Chavez Col. Purisima Del Jardin	GUA12130100 052044	2,305,134	2.1%	2,007,287	1.8%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
99	Urbanizacion De La Calle Arroyos Tramo: Trigales A Helechos Fracc Valle Verde	GUA12130100 052040	1,747,245	1.6%	1,548,134	1.4%	Metros Cuadrados	1,344	100	100.00
100	Gastos Ind Direcciones Desarrollo Social Obras Publicas Y Tesoreria	GUA11130100 067334	3,095,652	2.8%	3,095,652	2.8%	Acción	1	100	100.00
101	Fogones Ahorradores De Leña	GUA00130400 242728	1,000,000	0.9%	999,995	0.9%	Acción	342,561	100	100.00
102	Urbanizacion De La Calle Santa Ines	GUA12130100 052051	608,459	0.5%	608,459	0.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
103	Urbanizacion De La Calle Francisco J. Mujica Tramo: Felipe Angeles A Vicente Guerrero Col. Lazaro Cardenas	GUA00130400 242886	2,610,950	2.3%	-	0.0%	Obra	529,440	100	-
104	Gastos Indirectos Para Obras Y Acciones Del Ramo 33	GUA12130200 161399	3,000,547	2.7%	2,886,093	2.6%	Acción	1	100	100.00
105	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para La Rehab. De Unidad Medica Movil Habitat 10	GUA10130100 052542	170,497	0.2%	170,497	0.2%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1	100	100.00
106	Proyecto Integral De Infraestructura Hidraulica Y Santaria Para Las Comunidades De San Ignacio De Rivera, Ojo De Agua Y La Esperancita	GUA00130300 186727	500,000	0.4%	150,000	0.1%	Proyecto	463,103	100	30.00
107	Urbanizacion Calle Simon Bolivar Tramo: Francisco Villa Al Fondo De La Calle	GUA12130100 052039	537,559	0.5%	537,559	0.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
108	Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Para Agua Y Linea De Conduccion Distrib Y Tomas Para Tanque Elev	GUA11130100 067299	696,820	0.6%	696,820	0.6%	Pozo	1	100	100.00
109	Urbanizacion Calle Santander	GUA00130400 247960	1,449,233	1.3%	1,357,679	1.2%	Obra	529,440	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
110	Urbanizacion De La Calle Siembra Tramo: Manuel Gomez Pedraza A Villacoapa	GUA12130100 052052	615,922	0.6%	615,922	0.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
111	Urbanizacion De La Calle Manzano Y Opuntia Tramo: Calle Copal A Calle Pirul Com El Copal	GUA00130300 187965	2,342,239	2.1%	704,146	0.6%	Obra	463,103	100	33.00
112	Proyecto Integral De Infraestructura Hidraulica Y Sanitaria Para La Com. De Vista Hermosa	GUA00130300 186793	600,000	0.5%	180,000	0.2%	Proyecto	463,103	100	30.00
113	Urbanizacion De La Calle Ignacio Manuel Altamirano Tramo: Clavel A Seccion Xiii	GUA00130300 187555	1,120,921	1.0%	295,189	0.3%	Obra	463,103	100	5.22
114	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Com. San Roque	GUA00130300 186811	250,000	0.2%	225,000	0.2%	Proyecto	463,103	100	90.00
115	Estudio De Mecanicas De Suelos Y Diseño De Pavimentos De Las Calles Melon, Tramo: Del Rio A Calle Zaramora, Col. La Huerta; Belisario Dominguez,	GUA00130300 199733	228,008	0.2%	228,008	0.2%	Estudio	463,103	100	100.00
116	Gastos Indirectos Para Seguimiento De Obras Y Acciones Del Faism	GUA13130100 051959	3,068,756	2.7%	2,638,836	2.4%	Acción	1	100	100.00
117	Aportacion Mpal Para Equipa Electrificacion Y Linea De Conduccion Pozo Para Agua Potable	GUA11130100 067294	560,955	0.5%	560,955	0.5%	Línea de Conducción	1	100	100.00
118	Equipamiento Centro Comunitario Constitucion De Apatzingan	GUA12130100 062449	73,217	0.1%	73,217	0.1%	Salón	1	100	100.00
119	Linea De Conduccion De Agua Potable Com Taretan	GUA11130100 067296	109,500	0.1%	109,500	0.1%	Sistema	1	100	100.00
120	Programa Empleo Temporal	GUA12130100 062459	1,007,457	0.9%	1,007,457	0.9%	Hectárea	1	100	100.00
121	Bacheo De La Calle: Abelardo Rodriguez Ruiz Cortines (Tramo: Calle Ruiz Cortinez - Av Mariano Abasolo), Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo: Abelardo Rodriguez - Av Casimiro Liceaga	GUA12130100 052028	585,386	0.5%	585,365	0.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
122	Urbanizacion De Camino Rural: Aldama-Cañada De La Muerte-Encino Del Copal- 1era Etapa Cad 0+000 Al 1+100	GUA10130100 052550	4,796,559	4.3%	4,796,559	4.3%	Kilómetros	1	100	100.00
123	Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario (Primera Etapa) Gpe De Rivera Ceag(Prossapys`13)/2013-083	GUA00130300 187151	3,108,005	2.8%	3,108,005	2.8%	Obra	463,103	100	100.00
124	Revestimiento De Caminos Rurales	GUA11130100 067332	227,824	0.2%	227,824	0.2%	Kilómetros	1	100	100.00
125	Construccion De Casa De Salud Com San Antonio Texas	GUA11130100 067322	690,069	0.6%	690,069	0.6%	Obra	1	100	100.00
126	Pavimentacion Camino El Nido-San Jose De Jorge Lopez	GUA12130100 062454	7,542,367	6.7%	7,542,367	6.7%	Kilómetros	2	100	100.00
127	Rehabilitacion De Carcamo En La Col. Magisterial.	GUA12130100 052022	4,620,070	4.1%	4,620,070	4.1%	Cárcamo	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
128	Urbanizacion De Remate De 8 Calles En El Fracc De Las Liebres Imuvi	GUA00130400 242698	229,370	0.2%	229,370	0.2%	Acción	342,561	100	100.00
129	Equipo Medico Y De Curacion , Mejoramiento De Espacios Para Familias	GUA11130100 067324	202,785	0.2%	202,785	0.2%	Aparatos Médicos	1	100	100.00
130	Urbanizacion De La Calle San Irineo Tramo: San Sixto A Av San Martin De Porres	GUA12130100 052049	622,265	0.6%	622,265	0.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
131	Dragado, Rectificacion Y Desazolve De La Seccion Hidraulica Rio Gto Odm-12-005	GUA10130100 052555	133,372	0.1%	133,372	0.1%	Obra	1	100	100.00
132	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Com. La Garrida	GUA00130300 186825	200,000	0.2%	180,000	0.2%	Proyecto	463,103	100	90.00
133	Informacion Complementaria	GUA13130100 051974	19,863,702	17.7%	-	0.0%	Metros	1	100	100.00
134	Pavimentacion De Camino Rural Tramo: Com. Venado De Yostiro A Rancho Nuevo De Yostiro Com Venado De Yostiro	GUA00130300 187370	7,678,550	6.9%	2,110,486	1.9%	Obra	463,103	100	28.00
135	Ampliacion De Unidad Medica De Especialidades Centro Nueva Vida (Capa)	GUA12130100 052058	1,119,185	1.0%	1,119,136	1.0%	Obra	1	100	100.00
136	Ampliacion De Red Electrica Pdibc-Cfe-036/2010 Com. San Vicente	GUA10130100 052539	2,912,664	2.6%	2,912,664	2.6%	Poste	1	100	100.00
137	Bacheo Y Renivelaciones En Calle Campestre Hurtado, Jose Lopez Lira, Del Rosal Av Del Refugio, (Otras); Av San Juan Blvd Los Reyes-Avellano, San Juan De Retana	GUA00130400 242902	2,003,024	1.8%	-	0.0%	Obra	529,440	100	-
138	Urbanizacion De La Calle Cedro Tramo: Carretera A Canario, Com San Jose De Bernalejo	GUA12130100 052042	2,783,616	2.5%	2,783,611	2.5%	Metros Cuadrados	2,092	100	100.00
139	Adquisicion De Carpeta Para Bacheo	GUA00130300 187999	4,810,089	4.3%	4,810,089	4.3%	Acción	463,103	100	100.00
140	Urbanizacion Calle Matogroso	GUA00130400 247914	1,167,255	1.0%	1,167,255	1.0%	Obra	529,440	100	100.00
141	Rehabilitacion De Jardin De Niños Rafael Ramirez Com La Soledad	GUA12130100 062447	410,652	0.4%	410,652	0.4%	Obra	1	100	100.00
142	Aportacion Al Programa Habitat Para La Urbanizacion De Calles	GUA11130100 067309	4,391,851	3.9%	4,391,851	3.9%	Metros	1	100	100.00
143	Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario De Apatzingan	GUA12130100 062438	246,817	0.2%	245,161	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
144	Urbanizacion De La Calle Trigo Tramo: Matogroso A Puerto Rico Col Las Americas	GUA12130100 052053	455,148	0.4%	455,148	0.4%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
145	Aportacion Municipal Para Convenio Con Ceag	GUA12130100 052026	29,158	0.0%	29,158	0.0%	Acción	1	100	100.00
146	Modernizacion De Alumbrado Prog Habitat	GUA11130100 067316	2,000,190	1.8%	2,000,190	1.8%	Luminaria	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
147	Pavimentacion Del Camino Rural, Tramo: De La Com De San Antonio El Rico, San Antonio Texas, Buenos Aires, A La Com. De Santa Barbara; Primera Etapa : San Antonio Texas A Santa Barbara	GUA12130100 062455	6,739,962	6.0%	6,497,328	5.8%	Kilómetros	17	100	100.00
148	Aportacion Para Llevar A Cabo Electrificaciones Rurales	GUA11130100 067314	2,522,214	2.3%	2,522,214	2.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100	100.00
149	Programa Mi Casa Y Mi Comunidad Diferente	GUA11130100 067329	3,425,239	3.1%	3,425,239	3.1%	Programa	2	100	100.00
150	Linea De Conduccion, Distribucion, Tanque De Almacena, Red De Dist Y Tomas Dom Para Pozo	GUA11130100 067303	600,178	0.5%	600,178	0.5%	Pozo	1	100	100.00
151	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Rancho De Los Rodríguez	GUA00130300 186752	200,000	0.2%	60,000	0.1%	Proyecto	463,103	100	30.00
152	Programa Techo Digno	GUA12130100 062453	2,300,000	2.1%	2,300,000	2.1%	Acción	1	100	100.00
153	Proyecto Ejecutivo De Linea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De San Juan Temazcatio, Comunidad De Comedero Grande Y Comunidad De Las Adjuntas	GUA10130100 052521	903,751	0.8%	903,751	0.8%	Sistema	1	100	100.00
154	Parque Unidad Habitacional Bernardo Cobos Rep10 Convenido Con El Programa Rescate De Espacios Publicos	GUA10130100 052534	644,565	0.6%	644,565	0.6%	Metros	1	100	100.00
155	Implementacion De La Nueva Estructura Tabular De Salarios Y Prestaciones	GUA11130100 067336	174,000	0.2%	174,000	0.2%	Acción	1	100	100.00
156	Incremento De Profundidad En La Columna Del Pozo Sum Y Coloc De Bomba Sumergible	GUA12130100 052027	365,476	0.3%	365,476	0.3%	Obra	1	100	100.00
157	Construccion De Piso Firme	GUA00130400 242714	316,563	0.3%	270,277	0.2%	Obra	342,561	100	85.38
158	Adquisicion De Materiales Para Instalacion De Alumbrado Publico En Colonias Y Comunidades.	GUA00130300 186680	207,244	0.2%	207,244	0.2%	Acción	100	100	100.00
159	2da Etapa De Linea De Agua En Providencia De Perez (El Guanton)	GUA10130100 052522	166,524	0.1%	166,524	0.1%	Red de Distribución	1	100	100.00
160	Sistema De Informacion Y Tramites	GUA11130100 067339	308,128	0.3%	308,128	0.3%	Acción	1	100	100.00
161	Construccion De Barda Perimetral Escuela Primaria Lic. Benito Juarez, Com Providencia De Perez	GUA00130300 187479	402,007	0.4%	402,007	0.4%	Obra	463,103	100	100.00
162	Rehabilitacion De Espacios Y Equipamiento Para Escuelas	GUA11130100 067326	2,363,844	2.1%	2,363,844	2.1%	Acción	2	100	100.00
163	Proy Ejec Puente Elevado En Libramiento Nte De Irapuato Carr Federal 45	GUA12130100 052054	1,968,274	1.8%	1,968,274	1.8%	Metros Lineales	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
164	Rehab De Jdn Jose Rosas Moreno, Loc Camino Real De Lo De Juarez; Prim 20 De Noviembre Com El Brete	GUA12130100 062442	338,051	0.3%	338,051	0.3%	Obra	1	100	100.00
165	Electrificacion Faism 5 Postes	GUA00130400 247374	158,240	0.1%	147,510	0.1%	Acción	529,440	100	100.00
166	Autocuidado De La Salud	GUA11130100 067335	348,000	0.3%	348,000	0.3%	Acción	1	100	100.00
167	Perforacion De Pozo De Agua Potable Pdibc-077/2010 El Carmen Y La Zahurda	GUA10130100 052524	1,042,201	0.9%	1,042,201	0.9%	Pozo	1	100	100.00
168	4ta Etapa De Urbanizacion De Camino Rural Libramiento Norte- Carrizal Grande - Peñuelas-La Morada- Lo De Sierra- Valencianita- El Copal - Tramo: La Morada - Lo De Sierra	GUA10130100 052551	4,384,085	3.9%	4,384,085	3.9%	Kilómetros	10	100	100.00
169	Redes De Energia Electrica Fider	GUA00130400 247255	2,250,370	2.0%	2,250,370	2.0%	Programa	529,440	100	100.00
170	Programa Mi Casa Diferente	GUA10130200 160534	1,614,405	1.4%	1,614,405	1.4%	Acción	1	100	100.00
171	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario. (Japami) Col. Villareal	GUA10130100 052529	3,432,054	3.1%	3,432,054	3.1%	Red	1	100	100.00
172	Adquisicion De Materiales Para Instalacion De Alumbrado Publico En Colonias Y Comunidades.	GUA12130100 052055	359,884	0.3%	359,884	0.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100	100.00
173	Urbanizacion De La Calle Clavel Tramo: Ignacio Manuel Altamirano A Marta Chapa Del Cadenamiento (0 000 Al 0 120)	GUA12130100 052043	2,130,036	1.9%	2,130,036	1.9%	Metros Cuadrados	840	100	100.00
174	Gastos Indirectos Por Honorarios Para Diferentes Direcciones Que Intervienen En El Manejo Del Ramo 33	GUA10130200 160570	1,507,982	1.3%	1,507,982	1.3%	Acción	1	100	100.00
175	Tanque De Almacenamiento, Lineas De Conduccion, Lineas De Distribucion Y Tomas Domiciliarias.	GUA11130100 067306	440,692	0.4%	440,692	0.4%	Tanque	1	100	100.00
176	Rehab En Escuela Primaria 1 De Mayo Col. 1o De Mayo	GUA12130100 062444	419,672	0.4%	419,672	0.4%	Obra	1	100	100.00
177	Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Rural Tramo: Venado De Yostiro, Rancho Nuevo De Yostiro, Capilla De Yostiro, Capulin, Tinaja De Bernal A La Comunidad De San Miguel Del Brete	GUA10130100 052549	7,275,010	6.5%	7,275,010	6.5%	Kilómetros	1	100	100.00
178	Rehab De Jdn Luz Ma Serradel Col. Las Carmelitas	GUA12130100 062443	236,371	0.2%	236,371	0.2%	Acción	1	100	100.00
179	Urbanizacion De La Calle Salvador Diaz Miron, Tramo: Felipe Carrillo A Aquiles Serdan	GUA12130100 052048	940,026	0.8%	940,026	0.8%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
180	Revestimiento De Caminos Rurales	GUA12130100 062457	57,246	0.1%	57,246	0.1%	Kilómetros	1	100	100.00
181	Adquisicion Y Adaptacion A Chasis De Unidad Medica (Consultorio Medico General, Dentista Y Farmacia)	GUA10130100 052544	962,773	0.9%	962,773	0.9%	Aparatos Médicos	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
182	Equipamiento Electrificación De Pozo Linea De Conduccion Distribucion Tomas Dom De Tanque Elevado	GUA11130100 067301	737,029	0.7%	737,029	0.7%	Pozo	1	100	100.00
183	Aportacion Para La Obra Jardin Vecinal Bicentenario Habitat10	GUA10130100 052532	1,918,586	1.7%	1,918,586	1.7%	Metros	1	100	100.00
184	Rehab De C.A.M. Cree De Irapuato, Col. Flores Magon Sur Rehab Jose Vasconceos Col Solidaridad, Prim Adolfo Ruiz Cortinez Com Munguia	GUA12130100 062440	306,209	0.3%	304,656	0.3%	Obra	1	100	100.00
185	Aportacion Para Llevar A Cabo Electrificaciones Rurales Convenio Con Cfe	GUA12130100 052056	21,188,609	18.9%	21,188,609	18.9%	Colonia	57	100	100.00
186	Cancha De Usos Multiples Col. Constitución De Apatzingan Rep10 Convenido Con El Programa Rescate De Espacios Publicos	GUA10130100 052545	315,359	0.3%	315,359	0.3%	Metros Cuadrados, Cancha	1	100	100.00
187	Programa De Activos Productivos Y Soporte	GUA10130100 052552	2,911,266	2.6%	2,911,266	2.6%	Hectárea	1	100	100.00
188	Urb De La Calle Felipe De Jesus	GUA00130400 247947	662,602	0.6%	605,396	0.5%	Obra	529,440	100	100.00
189	Tanque De Almacenamiento, Lineas De Conduccion, Lineas De Distribucion Y Tomas Domiciliarias.	GUA11130100 067305	659,132	0.6%	659,132	0.6%	Tanque	1	100	100.00
190	Const De Area Para Inyecciones Y Curaciones En Centro De Salud Colon	GUA11130100 067321	919,046	0.8%	919,046	0.8%	Obra	1	100	100.00
191	Fogones Ecologicos	GUA12130200 161539	2,599,369	2.3%	2,599,369	2.3%	Acción	1	100	100.00
192	Equipamiento, Electrificación Y Linea De Conduccion. Com Taretan	GUA11130100 067297	475,960	0.4%	475,960	0.4%	Pozo	1	100	100.00
193	Urbanizacion De La Calle Naranjo Tramo: Canario A Limon	GUA12130100 052046	1,071,451	1.0%	839,536	0.7%	Metros Cuadrados	668	100	100.00
194	Programa Empleo Temporal	GUA00130400 247572	500,000	0.4%	500,000	0.4%	Programa	529,440	100	100.00
195	Proyecto Ejecutivo Para El Equipamiento Y Electrificación De Pozo De Agua Potable Y Linea De Conduccion De La Com. Potrero De La Noria;	GUA10130100 052525	93,482	0.1%	93,482	0.1%	Pozo	1	100	100.00
196	Urbanizacion De La Calle 5 De Septiembre Tramo: Gerardo Murillo Al Fondo Col. 5 De Septiembre	GUA00130300 187518	2,764,429	2.5%	634,392	0.6%	Obra	463,103	100	26.00
197	Bacheo De La Calle Verano , Calle Primavera Y Calle De La Escuela	GUA12130100 052032	659,010	0.6%	657,478	0.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
198	Bacheo De La Calle Limon Tramo: Calle Mora-Calle Gobierno Del Estado Col. Irapuato; Calle Ruiz Cortinez (Tramo: Abelardo Rodriguez-Av Casimiro Liceaga) Col. Los Presidentes	GUA12130100 052030	640,292	0.6%	638,291	0.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,329,364	366.5%	334,339,352	298.6%		27,155,982		
199	Equipamiento Electrificación Y Línea De Conducción Para Pozo Y Tanque	GUA11130100 067295	913,987	0.8%	913,987	0.8%	Sistema	1	100	100.00
200	Bacheo De La Calle Lopez Cotilla Calzada Insurgentes, Bacheo Calle Roberto Sanchez , Bacheo Calle Adolfo Ruiz Cortinez	GUA12130100 052031	430,671	0.4%	390,849	0.3%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
201	Rehabilitación En Instalaciones Del Ieca	GUA00130400 242820	600,000	0.5%	551,928	0.5%	Obra	529,440	100	96.00
202	Escuela Digna	GUA12130100 062439	2,560,568	2.3%	2,527,659	2.3%	Acción	1	100	100.00
203	Construcción De Línea De Electrificación. Convenio Cfe	GUA11130100 067318	378,415	0.3%	378,415	0.3%	Colonia	1	100	100.00
204	Programa Baños Dignos En Varias Comunidades	GUA10130100 052530	1,696,707	1.5%	1,696,707	1.5%	Obra	1	100	100.00
205	Cercado Casa De Salud Com Buenos Aires	GUA11130100 067320	22,212	0.0%	22,212	0.0%	Acción	1	100	100.00
206	Rehabilitación De Casa De Salud En Comunidad De San Jose De Marañón	GUA00130300 187398	70,000	0.1%	68,016	0.1%	Obra	463,103	100	100.00
207	Introducción De Red De Agua Potable. (Japami) Col. Villareal	GUA10130100 052520	1,447,476	1.3%	1,447,476	1.3%	Sistema	1	100	100.00
208	Construcción De Un Pozo De Visita Y Dos Bocas De Tormenta Calle Francisco Javier Mina Fracc Villas De San Cayetano	GUA00130400 242703	26,354	0.0%	26,354	0.0%	Acción	342,561	100	100.00
209	Programa 100 Áreas Verdes (Alumbrado)	GUA10130100 052541	1,379,849	1.2%	1,379,849	1.2%	Poste	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,324,364	100.0%	6,729,194	72.2%		373,400		
1	Proyecto Guanajuato Iluminado	GUA00130300 201030	154,982	1.7%	154,982	1.7%	Acción	38,000	100	100.00
2	Aportacion Pdbic Ampliacion De Red De Distribucion En San Martin	GUA00130300 196644	40,000	0.4%	40,000	0.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	40	100	70.00
3	Linea De Conduccion Agua Potable Pozo 2 Santa Elena	GUA00130400 279956	192,148	2.1%	192,148	2.1%	Tanque	38,000	100	100.00
4	Aportacion 3*1 Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Jaras, Fracc Haciendas Del Rincon	GUA00130300 200875	315,388	3.4%	315,388	3.4%	Metro Cuadrado	100	100	33.40
5	Aportacion Construccion De Cancha De Futbol Siete De Practicas	GUA00130300 196544	1,206,788	12.9%	1,206,788	12.9%	Cancha	38,000	100	70.00
6	Escuela Digna	GUA00130300 196275	390,000	4.2%	390,000	4.2%	Escuela	38,000	100	100.00
7	Bacheo, Materiales Y Suministros	GUA13130100 123861	1,597,426	17.1%	1,597,426	17.1%	Metros Cuadrados	38,000	100	100.00
8	Techo Digno	GUA00130300 196425	399,460	4.3%	399,460	4.3%	Vivienda	38,000	100	100.00
9	Aportacion Pdbic Construccion De Satinarios Con Biodigestor	GUA00130300 196682	150,000	1.6%	150,000	1.6%	Persona	22	100	60.00
10	Capacitacion Servidores Publicos	GUA00130300 196168	82,274	0.9%	82,274	0.9%	Curso	10	100	100.00
11	Recurso En Remanentes Para 2014	GUA00130400 280098	2,595,170	27.8%	-	0.0%	Acción	30,000	100	1.00
12	Rehabilitacion De Caminos Rurale Victoria De Cortazar A Santiago Capitulo	GUA00130400 280019	1,000,000	10.7%	1,000,000	10.7%	Mensaje	38,000	100	28.15
13	Aporr 3*1 Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Colonia Las Flores	GUA00130300 196593	135,366	1.5%	135,366	1.5%	Metro Lineal	38,000	100	60.00
14	Aportacion 3*1 Aportacion 3*1 Construccion De Pavimento En Calle Plazuela En Tecolote	GUA00130300 200981	38,679	0.4%	38,679	0.4%	Metros Cuadrados	100	100	70.00
15	Aportacion Programa Fogones Ahorradores De Leña	GUA13130200 167265	94,380	1.0%	94,380	1.0%	Vivienda	162	100	100.00
16	Mi Casa Diferente	GUA00130300 200721	232,203	2.5%	232,203	2.5%	Hogar	17	17	100.00
17	Aportacion Faim, Construccion De Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa	GUA00130300 196492	500,000	5.4%	500,000	5.4%	Metro Lineal	949	100	60.00
18	Sub Estacion Electrica En Edificio De Seguridad Publica	GUA00130400 280064	200,100	2.1%	200,100	2.1%	Persona	38,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			78,323,106	98.8%	78,323,106	98.8%		294		
1	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor 2012	GUA00130300 202984	3,022,670	3.8%	3,022,670	3.8%	Acción	-	100	100.00
2	Agroquimicos Y Semilla Mejorada	GUA00130400 236740	800,000	1.0%	800,000	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Red De Distribucion De Agua Potable Col. Camino Real	GUA00130400 243801	113,364	0.1%	113,364	0.1%	Acción	100	100	100.00
4	Reencarpetado Camino De Acceso	GUA00130400 244279	1,965,492	2.5%	1,965,492	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	40.00
5	Adqusicion De Molinos Forrajeros	GUA00130400 236797	166,339	0.2%	166,339	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Cancha De Usos Multiples Primaria Adolfo Lopez M. Sabanilla	GUA00130400 234763	594,330	0.7%	594,330	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Empedrado Emboquillado Prolongacion Calzada Juarez	GUA00130400 234516	2,003,546	2.5%	2,003,546	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Rehabilitacion Calle Principal	GUA00130300 203549	1,378,504	1.7%	1,378,504	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Empedrado Emboquillado Calle Aguilar Y Maya	GUA00130400 243942	180,000	0.2%	180,000	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Empedrado Emboquillado Y Muro De Contencion	GUA00130400 243918	68,607	0.1%	68,607	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Construccion Gradas Unidad Deportiva 2da Etapa	GUA00130400 244108	210,000	0.3%	210,000	0.3%	Acción	-	100	100.00
12	Empedrado Emboquillado Calle Paraiso	GUA00130400 244192	425,329	0.5%	425,329	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Empedrado Emboquillado Calle Lazaro Cardenas	GUA00130300 203580	717,805	0.9%	717,805	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Gastos Indirectos	GUA00130300 202777	1,587,840	2.0%	1,587,840	2.0%	Acción	-	100	75.00
15	Caminos Sacacosechas	GUA00130400 236759	300,000	0.4%	300,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
16	Coussa	GUA00130400 236786	317,234	0.4%	317,234	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Insecticidas Y Brigadas Contra El Chapulin	GUA00130400 244363	300,000	0.4%	300,000	0.4%	Pago	-	100	100.00
18	Empedrado Emboquillado Calle Benito Juarez	GUA00130400 243982	172,146	0.2%	172,146	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Empedrado Emboquillado Calle Principal	GUA00130300 202887	700,000	0.9%	700,000	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			78,323,106	98.8%	78,323,106	98.8%		294		
20	Rehabilitacion De Camino	GUA00130300 203624	1,455,750	1.8%	1,455,750	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Empedrado Emboquillado Callejon San Miguel Cabecera	GUA00130400 234557	586,590	0.7%	586,590	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Borderia	GUA00130400 236778	1,000,000	1.3%	1,000,000	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Pavimentacion Camino Acceso Puerta Del Sauz - La Cajeta	GUA00130300 203613	4,031,754	5.1%	4,031,754	5.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Vivero Municipal	GUA00130400 236751	38,000	0.0%	38,000	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Construccion De Techumbre En Casa Ejidal	GUA00130400 244081	233,523	0.3%	233,523	0.3%	Acción	-	100	100.00
26	Empedrado Emboquillado Calle Cardenales Cabezera Municipal	GUA00130400 234663	823,745	1.0%	823,745	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
27	Empedrado Emboquillado Camino Acceso	GUA00130400 243884	85,925	0.1%	85,925	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
28	Construccion Casa Ejidal (Complemento)	GUA00130400 244347	347,566	0.4%	347,566	0.4%	Acción	-	100	100.00
29	Empedrado Emboquillado Calle Hacia La Secundaria	GUA00130400 234531	849,272	1.1%	849,272	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Perforacion Pozo Profundo	GUA13130200 139899	2,096,979	2.6%	2,096,979	2.6%	Pozo	184	100	100.00
31	Empedrado Combinado El Rodeo - Salto De Peña	GUA00130300 203558	600,546	0.8%	600,546	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Proyectos Ejecutivos Y Servicios De Laboratorio	GUA00130300 202795	2,239,130	2.8%	2,239,130	2.8%	Acción	-	100	100.00
33	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para L A Cueva De Puruagua	GUA00130400 243841	121,243	0.2%	121,243	0.2%	Acción	-	100	100.00
34	Empedrado Emboquillado Calle Agustin Melgar	GUA00130300 202961	430,630	0.5%	430,630	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
35	Elaboracion De 4 Obras De Infraestructura Educativa	GUA00130400 244226	344,295	0.4%	344,295	0.4%	Acción	-	100	100.00
36	Colocacion Techo	GUA00130400 234775	477,662	0.6%	477,662	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
37	Empedrado Emboquillado Calle Mexico Canoas	GUA00130400 234616	583,548	0.7%	583,548	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
38	Dren Y Limpieza Presa San Lucas Y Limpieza De Canaletas El Tepozan	GUA00130400 244380	65,000	0.1%	65,000	0.1%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			78,323,106	98.8%	78,323,106	98.8%		294		
39	Empedrado Emboquillado Callejon Del Durazno Cabezera Municipal	GUA00130400 234597	918,926	1.2%	918,926	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
40	Suministro Material Para Pozo	GUA00130400 243815	144,500	0.2%	144,500	0.2%	Acción	-	100	100.00
41	Empedrado Emboquillado De La Calle Principal De San Jose De Peña	GUA00130400 234650	498,825	0.6%	498,825	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
42	Empedrado Emboquillado Calle Acceso Al Cristo 2da Etapa	GUA00130300 203570	1,119,777	1.4%	1,119,777	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
43	Empedrado Emboquillado Calle La Cuadrilla	GUA00130400 243961	141,167	0.2%	141,167	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
44	Pavimentacion Camino Acceso A San Pedro De Los Agustinos	GUA00130300 203606	2,086,401	2.6%	2,086,401	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
45	Empedrado Emboquillado Calle Delaware	GUA00130300 202869	806,248	1.0%	806,248	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
46	Materiales Para Bacheo En Varias Comunidades	GUA00130400 244309	108,286	0.1%	108,286	0.1%	Pago	-	100	100.00
47	Empedrado Emboquillado Calle Benito Juarez Moras De Tacambarrillo	GUA00130400 234574	404,718	0.5%	404,718	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
48	Construccion Rampas Zomayo	GUA00130400 234628	400,209	0.5%	400,209	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
49	Empedrado Combinado Camino Salto De Peña - El Rodeo	GUA00130300 203638	2,434,343	3.1%	2,434,343	3.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
50	Construccion De Techumbre En Casa Ejidal	GUA00130400 244045	288,103	0.4%	288,103	0.4%	Acción	-	100	100.00
51	Construccion Cancha Futbol 7 Unidad Deportiva	GUA00130400 234736	1,764,637	2.2%	1,764,637	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
52	Ampliacion De Luz Llanos De San Francisco	GUA00130400 234722	130,617	0.2%	130,617	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
53	Empedrado Emboquillado Calle Acceso Al Cristo 1ra Etapa	GUA00130400 243866	121,473	0.2%	121,473	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
54	Construccion De Drenaje Calle Mariano Garcia Cela	GUA00130400 244171	140,676	0.2%	140,676	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
55	Construccion Destinado Al Dif 6ta Etapa	GUA00130400 244003	200,000	0.3%	200,000	0.3%	Acción	-	100	100.00
56	Construccion De Techumbre En Casa Ejidal	GUA00130400 244069	207,000	0.3%	207,000	0.3%	Acción	-	100	100.00
57	Empedrado Emboquillado Cuarto Callejon Salida Al Clarin	GUA00130400 234695	237,940	0.3%	237,940	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			78,323,106	98.8%	78,323,106	98.8%		294		
58	Empedrado Emboquillado Calle Jardin De Niños	GUA00130400 243902	122,307	0.2%	122,307	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
59	Empedrado Emboquillado Calle Nogales	GUA00130400 244184	44,608	0.1%	44,608	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
60	Empedrado Emboquillado Calle Principal	GUA00130300 202915	397,888	0.5%	397,888	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
61	Construccion Modulo De Vigilancia Cecyteg	GUA00130400 244247	331,051	0.4%	331,051	0.4%	Acción	-	100	100.00
62	Red De Distancia De Energia Electrica En La Calle La Cantera Cabecera	GUA00130400 234707	381,479	0.5%	381,479	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
63	Adecuacion Y Acondicionamiento Oficinas Cecyteg	GUA00130400 244024	72,068	0.1%	72,068	0.1%	Acción	-	100	100.00
64	Proyectos Productivos	GUA00130400 236726	60,700	0.1%	60,700	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
65	Empedrado Emboquillado Explanada Monumento Al Cristo	GUA00130300 203587	1,025,788	1.3%	1,025,788	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
66	Empedrado Emboquillado Calle Virgen Del Carmen	GUA00130300 202819	247,764	0.3%	247,764	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
67	Saldo Pendiente Del Fondo I 2013	GUA13130100 086363	31,479,131	39.7%	31,479,131	39.7%	Pago	10	100	-
68	Rehabilitacion Calle Principal	GUA00130300 202944	572,112	0.7%	572,112	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			227,288,871	128.9%	145,586,271	82.6%		2,338,026		

1	Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario, Ubicacion: En La Calle Valle De Irtich Esquina Valle De Finalledo En L	GUA00130400 247575	36,121	0.0%	36,121	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
2	Pavimentacion De La Calle Jerez De Madrid, Tramo: Jerez De Sevilla - Valle De Santiago, Colonia Jesus Maria.	GUA12130100 079726	546,821	0.3%	532,526	0.3%	Metro Lineal	1,148	100	100.00
3	Revestimiento Con Asfalto De La Av. Guanajuato Tramo: San Jose Del Potrero A Blvd. Delta	GUA00130300 205025	1,543,669	0.9%	1,020,437	0.6%	M2, Concreto asfáltico	9,921	100	70.00
4	Pavimentacion De La Calle Ricardo Galvan Tramo: Blvd. Mariano Escobedo A Ceferino Ortiz	GUA12130100 079780	101,930	0.1%	91,737	0.1%	Día	-	100	100.00
5	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Libertadores De México Tramo: Mina Del Capote A Plan De Guadalupe En La	GUA00130400 244403	664,448	0.4%	633,850	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	60.00
6	Pavimentacion De La Calle Madre Gloria	GUA10130100 074035	30,738	0.0%	27,664	0.0%	Día	17,264	100	100.00
7	Pavimentación De La Calle Cerro De Las Campanas Tramo: Peñon De Gibraltar - Cerrito De Jerez Col. Cerrito De Jerez	GUA00130400 244470	531,004	0.3%	529,749	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	70.00
8	Construccion Y Ampliacion Red De Agua Potable	GUA12130100 079798	5,562,319	3.2%	4,344,538	2.5%	Metro Lineal	5,160	100	100.00
9	Pavimentación De La Calle Acónito Tramo: Chambera A La Calle Aliso Col. Valle Hermoso 1era Y 2da Sección.	GUA00130400 244977	625,696	0.4%	574,777	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	20.00
10	Pavimentacion De La Calle San Edmundo Tramo: Vicente Valtierra A Blvd. Saturno Col. San Manuel	GUA00130400 245286	3,319,852	1.9%	995,956	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
11	Pavimentación De La Calle Presa Del Vallado Tramo: De Calle Presa La Selva A Canal De Sardaneta Col. Presitas, Secci	GUA00130400 246553	521,357	0.3%	520,404	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	50.00
12	Pavimentacion De La Calle San Carlos Tramo: Blvd. Vicente Valtierra A Blvd. Saturno Col. San Manuel	GUA00130300 193214	1,762,351	1.0%	464,345	0.3%	M2, Concreto hidráulico	2,807	100	50.00
13	Pavimentacion De La Calle Yankis De N.Y. De Av. Nicolas Calvo A Dodgers Col. Deportiva li	GUA12130200 166875	971,298	0.6%	901,949	0.5%	Metros Cuadrados	13,714	100	100.00
14	Pavimentación De La Calle Sinarquismo Tramo: Av. Celestita- Blvd. Calcopirita Col. Sinarquistas	GUA00130400 247330	303,037	0.2%	206,880	0.1%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	70.00
15	Pavimentación De La Calle Balcón De Los Estorninos Tramo: Balcon De Los Canguros - Balcon De Los Ruiseñores	GUA00130400 244154	767,410	0.4%	751,486	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	60.00
16	Pav. De La Calle Arramberri De Articulo De Fe - Los Herrera Col. Nuevo Leon	GUA12130200 166211	1,144,014	0.6%	1,012,458	0.6%	Metro Cuadrado	7,272	100	100.00
17	Pavimentacion Andador Primero De La Calle Jose De La Luz Flores De Francisco Morales A Jose De La Luz Flores Leon li	GUA13130200 167677	711,906	0.4%	645,565	0.4%	Metro Cuadrado	17,722	100	100.00
18	Pavimentación De La Calle Valle Zagros Tramo: Valle Arizpe - Madre Tierra Col. Valle De San José	GUA00130400 244182	830,483	0.5%	731,324	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	50.00
19	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Kabah Tramo: Derby A Area De Donacion Col. El Pochote	GUA12130100 079752	143,317	0.1%	139,310	0.1%	Día	-	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			227,288,871	128.9%	145,586,271	82.6%		2,338,026		
20	Pago De Construccion 2ª Etapa De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De San Pedro Del Monte Y Construccion De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Ojo De Agua De Los Reyes	GUA00130300 194057	4,168,437	2.4%	1,657,383	0.9%	Obra	2,800	100	90.00
21	Pavimentacion De La Calle Villas De Leon Oriente Tramo: Del Barrio A Del Parque Col. Villas De Leon	GUA00130400 245180	2,077,308	1.2%	623,192	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
22	Pavimentacion De La Calle Haya De Cuenca Florida A Lerce Col. Valle Hermoso	GUA13130200 166599	1,660,524	0.9%	1,385,753	0.8%	Metros Cuadrados	4,267	100	100.00
23	Pavimentación De La Calle Malva Tramo: Chambera-Alerce Col. Valle Hermoso	GUA00130400 246889	615,664	0.3%	615,033	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	80.00
24	Pavimentacion De La Calle Madre Imaculada De Madre Tierra A Topar Col. 10 De Mayo	GUA13130200 167675	794,210	0.5%	794,210	0.5%	Metros Cuadrados	18,279	100	100.00
25	Pavimentación De La Calle Balcón De Los Fraylecillos Tramo: Balcón De Los Cangüros-Balcón De Los Ruiseñores Col. Co	GUA00130400 246819	535,815	0.3%	522,536	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	60.00
26	Trabajos Comp.Calle Renacimiento De C. San J	GUA10130100 073963	85,765	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	472	100	100.00
27	Pavimentacion De La Calle Canal Del Norte	GUA10130100 074032	162,318	0.1%	104,518	0.1%	Día	-	100	100.00
28	Pavimentacion De La Calle Cuenca De San Alfonso Tramo: Cisma A Paseo De La Presa Colonia San Nicolas Del Palote	GUA00130400 243952	887,343	0.5%	540,563	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	40.00
29	Pavimentacion De La Calle Felix Ma. Zuloaga De Nicolas Calvo A Gustavo Diaz Ordaz Col. Presidentes De Mexico	GUA13130200 167705	1,925,835	1.1%	1,742,648	1.0%	Metro Cuadrado	11,084	100	100.00
30	Ampliacion De Electricacion En La Comunidad Del Huizache	GUA00130300 194627	962,989	0.5%	962,989	0.5%	Obra	120	100	100.00
31	Pav Calle Madre Rosario Tramo Madre Marina A Madre Patricia Col Diez Demayo	GUA12130100 079712	1,723,261	1.0%	1,660,664	0.9%	Metro Lineal	17,764	100	100.00
32	Pav. Calle Andador Celeste De Calle De La Misericordia A Calle Del Eden Col. La Gloria	GUA13130200 166458	924,635	0.5%	856,661	0.5%	Metros Cuadrados	576	100	100.00
33	Pavimentación De La Calle Madre Carmen Tramo : Madre Sierra-Madre Marina Col. 10 De Mayo	GUA00130400 245054	514,945	0.3%	483,668	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	60.00
34	Pavimentacion Calle Madre Loreto, Tramo: Baldio - Baldio, Col. 10 De Mayo.	GUA12130100 079730	648,254	0.4%	648,048	0.4%	Metro Lineal	17,764	100	80.00
35	Pav.Con Concreto Av.De La Morada De Crucifixión	GUA12130100 079814	2,789,181	1.6%	2,789,181	1.6%	Metro Lineal	200	100	80.00
36	Pavimentacion De La Calle Madre Lidia De Madre Tierra A Cerro Del Soyate Col. Diez De Mayo	GUA13130200 166846	1,321,680	0.7%	1,225,766	0.7%	Metros Cuadrados	18,270	100	100.00
37	Pavimentacion De La Calle Ignacio Muñoz Silicio De Blvd. Tellez Cruces A Topar Col. Leon I	GUA13130200 167118	455,416	0.3%	420,876	0.2%	Metros Cuadrados	33,213	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			227,288,871	128.9%	145,586,271	82.6%		2,338,026		
38	Pavimentacion De La Calle Cerro Del Cubilete	GUA10130100 074034	14,442	0.0%	14,442	0.0%	Día	7,250	100	100.00
39	Pavimentacion De La Calle Bucaneros De Carneros De Los Angeles A Plaza De Los Santos Col. Deportiva li	GUA13130200 167805	689,720	0.4%	689,714	0.4%	Metro Cuadrado	13,714	100	100.00
40	Reh.De Los Pavimentos De La Calle San Francisco De Asis Tramo: De Calle Misión Evangelista A Blvd Tellez Cruces	GUA12130100 079699	49,506	0.0%	46,020	0.0%	Día	40	100	100.00
41	Pav.Calle Tercera Orden Tramo; De Av. Olimpica A Pedro Bernardone Col. Ampliacion San Francisco	GUA12130100 079750	106,004	0.1%	92,612	0.1%	Día	-	100	50.00
42	Pavimentacion De La Calle Balcón De Popocatépetl Tramo: Cerro De La Buña A Cascada De Regla Col. Balcones De Jerez	GUA00130400 245385	1,865,894	1.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
43	Pago Gestion Social Contruccion De La Red De Alcantarillado De La Com Los Naranjos	GUA13130200 167865	25,656	0.0%	-	0.0%	Capacitación	4	100	100.00
44	Pavimentacion De La Calle Hevea De Cuenca Florida A Alerce Col. Valle Hermoso I Y li	GUA13130200 165632	1,005,257	0.6%	931,959	0.5%	Metro Cuadrado	4,267	100	100.00
45	Pavimentacion De La Calle Manuel Rubio De Mariano Escobedo - Leon li Col. Leon li	GUA00130400 245436	1,137,294	0.6%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
46	Pavimentacion De La Calle Valle Cabueriga De Valle Arispe A Madre Tierra	GUA00130400 245492	1,823,283	1.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
47	Pavimentacion De La Calle Puerta De Mano De Blvd. Hidalgo A Arroyo De Sardeneta Col. Castillos Sur	GUA13130200 167134	382,878	0.2%	365,018	0.2%	Metros Cuadrados	1,164	100	100.00
48	Pav. Calle Agustin Franco De Blvd. Fco Villa	GUA12130100 079779	53,149	0.0%	51,015	0.0%	Día	-	100	100.00
49	Revestimiento Blvd.Guanajuato De C. Marquez	GUA12130100 079700	102,517	0.1%	92,265	0.1%	Día	54	100	100.00
50	Construccion Planta De Tratamiento Agua Residual Doméstica En La Comunidad De Barrertos	GUA12130100 079799	9,000,000	5.1%	9,000,000	5.1%	Planta	2,500	100	100.00
51	Pav.Calle Nopal De Medina De Zarzal De Medin	GUA12130100 079813	893,763	0.5%	893,763	0.5%	Metro Lineal	1,704	100	90.00
52	Pavimentacion De La Calle Madre Patria Tramo: De Pavimento Axistente A Calle Madre Sierra Col. 10 De Mayo	GUA13130200 167820	13,258,882	7.5%	8,308,030	4.7%	Metro Cuadrado	100	100	60.00
53	Pavimentacion De La Calle Jose De La Luz Flores Tramo: De Blvd. Leon li y Ricardo Solorzano Colonia Leon li	GUA00130400 245233	1,269,751	0.7%	380,925	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
54	Pavimentacion De La Calle Madre Alicia Tramo: De Madre Marina A Madre Sierra Col. 10 De Mayo	GUA00130300 193840	1,787,592	1.0%	1,699,415	1.0%	M2, Concreto hidráulico	18,279	100	30.00
55	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Apodaca Tramo: Villaldama - Bangladesh Col. Nuevo León	GUA00130400 247488	40,131	0.0%	34,714	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
56	3ra Etapa De Ejecucion Obra"Sustitucion Linea De Drenaje En La Colonia 10 De Mayo	GUA12130100 079800	1,277,253	0.7%	1,275,685	0.7%	Metro Lineal	10,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			227,288,871	128.9%	145,586,271	82.6%		2,338,026		
57	Realizar Obras Durante El Año 2013 De Electrificación En Santa Cruz I Y Real De San Antonio	GUA00130400 277172	2,000,000	1.1%	-	0.0%	Obra	1,000	100	-
58	Pavimentación De La Calle Pedro Mier De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. Leon Ii	GUA13130200 167663	902,184	0.5%	776,456	0.4%	Metro Cuadrado	17,722	100	80.00
59	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Paisaje Tramo: Blvd. Hidalgo - Tirinto En La Colonia El Parador.	GUA00130400 244844	785,182	0.4%	689,405	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	50.00
60	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Circuito Dovelas Tramo: Relieve - Doradilla Col. Canteritas De Echevest	GUA00130400 244121	324,767	0.2%	324,767	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	90.00
61	Revestimiento Con Asfalto Del Blvd. Balcones De La Joya	GUA00130300 205012	10,672,980	6.1%	7,206,871	4.1%	M2, Concreto asfáltico	16,948	100	70.00
62	Para Pago De Ampliación De Electrificación Varias Comunidades	GUA00130400 246434	2,860,039	1.6%	2,860,039	1.6%	Obra	1,500	100	15.00
63	Introducción De Red De Alcantarillado Col. Escondida De La Selva	GUA12130100 079807	1,221,330	0.7%	614,989	0.3%	Red	250	100	100.00
64	Pavimentación De La Calle Bernardino De Sahagún De Vicente Gonzalez Del Castillo A Rosa María Gutierrez Col. Las Hilamas	GUA00130400 244923	1,735,270	1.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
65	Pavimentación De La Calle Labrador Tramo: Aralia-Cien Hojas En La Col. Arrayanes	GUA00130400 247080	335,191	0.2%	310,660	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	60.00
66	Pavimentación De La Calle Gregación De Campo Verde A Ecología Col. Campo Verde	GUA13130200 167743	1,185,426	0.7%	935,753	0.5%	Metro Cuadrado	694	100	100.00
67	Pav. Calle Pirul De Medina De Solidaridad	GUA12130100 079818	669,098	0.4%	669,098	0.4%	Metro Lineal	7,578	100	50.00
68	Pavimentación De La Calle Himalaya Tramo: Nepal - Frente 106 Y 107 Col. Cañón De La India	GUA00130400 244230	1,394,624	0.8%	1,235,213	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	70.00
69	Pavimentación De La Calle Presa Juncal Tramo: Paseo De La Presa - Río De Los Castillos En La Colonia Rivera De La Pres	GUA00130400 244256	1,248,668	0.7%	1,231,394	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	20.00
70	Pavimentación De La Calle San Alfredo De Blvd. Vicente Valtierra A Blvd. Saturno Col. San Manuel	GUA13130200 167768	180,230	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	2,807	100	50.00
71	Pavimentación De La Calle Cerro De La Bufa Tramo: De Cerro De Sanganguey A Cerro De Las Campanas En La Colonia Cerrit	GUA00130400 247019	384,930	0.2%	379,544	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	67.00
72	Pavimentación De La Calle Evaristo Gutierrez Tramo: Antonio Torres Gomez A Francisco Briones En La Col. León I	GUA00130400 247258	311,228	0.2%	282,727	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	60.00
73	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introducción De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	GUA00130300 194383	38,021,651	21.6%	26,749,997	15.2%	Obra	13,910	100	100.00
74	Pavimentación De La Calle Madre Esthela Tramo De Madre Sierra A Av. Atotonilco Col. 10 De Mayo	GUA13130200 167806	1,473,130	0.8%	1,383,624	0.8%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
75	Pav. Calle Valle Santa Elena De Av. Asis A Valle De La Luz Col. Valle De La Luz	GUA13130200 166593	847,229	0.5%	797,145	0.5%	Metro Cuadrado	309	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			227,288,871	128.9%	145,586,271	82.6%		2,338,026		
76	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario, Ubicación : En La Calle Valle De Irtich Esquina Valle De Finalledo En L	GUA00130400 245086	838,879	0.5%	838,879	0.5%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	30.00
77	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Balcón De Los Charranes Tramo: Av De La Joya - Balcon De Las Mariposas	GUA00130400 244293	1,080,266	0.6%	947,293	0.5%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	80.00
78	Pavimentación De La Calle Valle Azul Tramo: Río Mayo A Calle Valle Jordan Col. Valle De San Jose	GUA12130100 079776	203,023	0.1%	158,358	0.1%	Día	-	100	100.00
79	Introducc Red Alcantarillado Subselektor Sanitario	GUA12130100 079801	4,775,138	2.7%	3,455,367	2.0%	Metro Lineal	5,466	100	60.00
80	Pavimentación De La Calle Andador Mesopotamia (Priv. Belem) De Palestina A Tiberiades Col. San Felipe De Jesus	GUA13130200 167736	766,264	0.4%	697,218	0.4%	Metros Cuadrados	28,739	100	100.00
81	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Apodaca Tramo: Villaldama - Bangladesh Col. Nuevo León	GUA00130400 244434	587,775	0.3%	587,775	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	90.00
82	Que La Comisión, Lleve A Cabo Las Acciones Necesarias Para La Ejecución De Las Obras De Electrificación A Realizarse En El Territorio Que Compete Al Municipio, Con Base En El Programa.	GUA00130400 246328	1,826,509	1.0%	1,826,509	1.0%	Obra	1,500	100	100.00
83	Pavimentación De La Calle África Del Norte Tramo: Cabo Del Norte-Canal Del Norte Col. La Norteña\015\012	GUA00130400 247128	326,803	0.2%	276,947	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	50.00
84	Pavimentación De La Calle Madre Amalia Tramo: De Atotonilco A Madre Mariana Col Diez De Mayo	GUA12130100 079707	257,121	0.1%	138,997	0.1%	Metros	559	100	80.00
85	Pavimentación Concreto Hidraulico De Calle Eros A Calle Corciraen La Col. Ermita Y Pav. De Concreto Hidraulico De Madre Adriana En Su Tramo: Calle Madre Tierra A Madre Fabiola Col. 10 De Mayo	GUA12130100 079773	134,913	0.1%	134,904	0.1%	Día	-	100	20.00
86	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cerro Del Chapulin Tramo: Calle Cerro Del Cubo - Av. Del Agricultor Col. San Isidro Labrador	GUA00130400 244783	993,498	0.6%	993,233	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	30.00
87	Rehabilitación De Los Pavimentos De La Calle Jerez De Cartagena Tramo: De Sierra Gorda A Balcon De Popocatepetl	GUA12130100 079767	93,913	0.1%	93,840	0.1%	Día	-	100	100.00
88	Conjuntar Acciones Y Recursos Para La Ejecución De Varias Obras	GUA00130400 272983	13,038,143	7.4%	-	0.0%	Metro Lineal	8,572	100	90.00
89	Const.Red Agua Potable En Col. Hda. De Guadalupe Y El Tecotan	GUA12130100 079802	1,353,660	0.8%	1,218,294	0.7%	Metro Lineal	2,196	100	100.00
90	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cerro Azul Tramo: Cerro De Las Comadres Y Av. Del Agricultor Colonia	GUA00130400 245119	782,823	0.4%	782,823	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	20.00
91	Pav. Calle Ixtapango Tramo: Presa Allende A Presa Sardeneta Col. Presitas Del Consuelo	GUA12130100 079749	149,377	0.1%	134,440	0.1%	Día	61	100	40.00
92	Construcción 2da Etapa Red De Alcan Tarillado Comunidad San Jose Del Resplandor	GUA12130100 079808	1,000,000	0.6%	545,122	0.3%	Metro Lineal	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			227,288,871	128.9%	145,586,271	82.6%		2,338,026		
93	Pavimentación De La Calle Jerez De Catalán Tramo: Jerez De Sevilla - Valle De Santiago Col. Jesus María	GUA00130400 234325	297,164	0.2%	282,041	0.2%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	80.00
94	Construccion De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De Los Naranjos	GUA00130400 245929	20,299	0.0%	-	0.0%	Metros Lineales	762	100	100.00
95	Pavimentación De La Calle Ceylán Tramo: Niger - Malecón Del Rio Col. La Escondida	GUA00130400 244368	580,271	0.3%	397,607	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	60.00
96	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Orden Tramo: De Pedro Bernardone A San Damian Col. Ampliación	GUA00130400 245021	575,208	0.3%	574,960	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	60.00
97	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introducción De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	GUA00130300 194460	6,109,212	3.5%	4,240,520	2.4%	Obra	1,955	100	100.00
98	Pavimentación Calle Privada Azores, Tramo: Balcones De Las Mariposas - B. De Las Grajillas, Col. Balcones De Las Joyas.	GUA12130100 079727	467,260	0.3%	459,526	0.3%	Metros	8,254	100	100.00
99	Pavimentación De La Calle Andador Logroño De Murcia A Malaga Col. San Juan Bosco	GUA13130200 166746	485,539	0.3%	417,863	0.2%	Metro Cuadrado	24,574	100	100.00
100	Pavimentación De La Calle Cerro Del Gigante Tramo: Cofre Del Perote A Evoruco Col. El Peñón	GUA00130300 212527	3,152,541	1.8%	1,579,261	0.9%	M2, Concreto asfáltico	1,535	100	90.00
101	Rehabilitación De Los Pavimentos En El Blvd. Torres Landa	GUA11130100 074804	8,734,625	5.0%	8,712,071	4.9%	Lote	1,436,733	100	100.00
102	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Atenea Tramo: Eros- Blvd. Clio Col. La Ermita	GUA00130400 247181	507,033	0.3%	460,533	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	60.00
103	Construcción De Red De Alcantarillado 3era Etapa En La Comunidad De San Jose Del Resplandor	GUA13130200 167822	1,156,187	0.7%	611,617	0.3%	Metro Lineal	350	100	100.00
104	Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Los Naranjos	GUA13130200 167835	1,212,750	0.7%	868,952	0.5%	Metro Lineal	900	100	100.00
105	Construcción De La Línea Alimentación Y Tanque De Regulación En La Comunidad Los Naranjos	GUA12130100 079803	1,791,346	1.0%	1,518,684	0.9%	Metro Lineal	900	100	100.00
106	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Andador Cielo Tramo: Calle Del Eden-Calle Misericordia En La Col.	GUA00130400 246964	414,619	0.2%	394,694	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	5.00
107	Pav. De Concreto Hidráulico De La Calle De Valle Mesorea Tramo: De Valle J Ordan A Valle De Cabuériga Col. Valle De San Jose	GUA12130100 079753	141,011	0.1%	125,659	0.1%	Día	-	100	90.00
108	Recurso En Proceso De Contratación Fism 2013	GUA13130100 081728	14,733,591	8.4%	-	0.0%	Metros	-	100	-
109	Pav. Calle Valle Almanzo De Valle Arizpe A Madre Tierra	GUA12130100 079772	115,266	0.1%	100,144	0.1%	Día	-	100	100.00
110	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Filipos Tramo: Filemon - Colocenses En La Col. San Pablo	GUA00130400 244338	716,532	0.4%	716,532	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			227,288,871	128.9%	145,586,271	82.6%		2,338,026		
111	Ampliación De Las Redes De Alcantarillado Y Agua Potable En La Col. Valle Del Consuelo Ii Sección	GUA12130100 079806	918,065	0.5%	522,053	0.3%	Red	385	100	90.00
112	Pav.Calle Carlos María Bustamante De Roa Abrc	GUA12130100 079815	2,145,762	1.2%	2,145,762	1.2%	Metro Lineal	17,764	100	60.00
113	Pavimentacion De La Calle Flor De San Juan De Paseo De La Presa A Rio De Los Castillos Col. Valle Hermoso Iii Secc.	GUA13130200 167603	2,825,269	1.6%	2,299,814	1.3%	Metro Cuadrado	4,267	100	100.00
114	Pavimentacion De La Calle Epistolas De Colocenses A Filemon	GUA00130400 245691	1,364,467	0.8%	409,331	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
115	Pavimentación De La Calle Jerez De Sanalona Tramo: De Blvd. Delta - Valle De Santiago Col. Valle De Jerez Ii Sección	GUA00130400 244200	732,759	0.4%	726,497	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	80.00
116	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Filipos Tramo: Filemon - Colocenses En La Col. San Pablo	GUA00130400 247387	415,488	0.2%	278,751	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
117	Pavimentacion De La Calle Benito Guzman De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. Leon Ii	GUA13130200 167164	962,355	0.5%	921,755	0.5%	Metro Cuadrado	17,722	100	100.00
118	Pavimentacion De La Calle Imelda Gomez Tramo De Blvd. Leon Ii A Blvd. Mariano Escobedo	GUA12130100 079781	116,186	0.1%	104,567	0.1%	Día	-	100	100.00
119	Pavimentación De La Calle Agustin Franco Tramo: De Blvd. Fco. Villa A Paulino Duran Col. Leon I	GUA12130100 079746	498,324	0.3%	482,113	0.3%	Metro Lineal	7,578	100	100.00
120	Pavimentacion De La Calle Madre Carmen De Madre Sierra - Atotonilco Col. 10 De Mayo	GUA00130400 245611	1,467,221	0.8%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	-
121	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Los Pavimentos Del Blvd Mariano Escobedo, En El Tramo De La Calle 21 De Marzo A Blvd. J. A. De Torres. Leon, Gto.	GUA09130100 072809	161,416	0.1%	146,621	0.1%	Metros Cuadrados	380,000	100	83.00
122	Pavimentación De La Calle Cerro Largo Tramo: Madre Maura A Rio Mayo Colonia Popular Polanco	GUA00130300 225823	2,555,519	1.4%	1,740,317	1.0%	M2, Concreto asfáltico	193	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,174,853	124.9%	12,440,469	81.0%		-		
1	Prodim Gastos Indirectos Y Aportacion Municipal A Proyectos Productivos (Recurso 2011)	GUA00130400 251233	865,008	5.6%	147,104	1.0%	Acción	-	100	17.00
2	Aportacion Municipal Al Programa Mevi Y Convenios De Area De Deportes	GUA00130300 206715	599,531	3.9%	554,028	3.6%	Acción	-	3	92.41
3	Aportacion Municipal A Los Programas Mi Casa Diferente Pinta Tu Entorno Y Aport Para Pavimentaciones	GUA00130300 208284	2,325,162	15.1%	137,814	0.9%	Obra	-	9	5.93
4	Desafectaciones Y Tramites De Dominio Pleno	GUA13130100 053729	2,699,999	17.6%	14,939	0.1%	Acción	-	24	0.55
5	Aportación Al Programa Hábitat 2013	GUA00130300 204886	2,356,200	15.3%	2,356,200	15.3%	Acción	-	15	100.00
6	Aportacion Municipal Al Programa Piedi Y Obras Varias	GUA00130400 251144	1,655,266	10.8%	1,000,000	6.5%	Obra	-	55	60.41
7	Aportacion Municipal Al Programa Migrantes 3x1	GUA00130400 251039	1,300,000	8.5%	1,300,000	8.5%	Obra	-	45	100.00
8	Realización De 3 Canchas En Varias Zonas Vulnerables De La Ciudad	GUA00130300 204864	701,036	4.6%	700,293	4.6%	Acción	-	5	99.89
9	Becas Y Despesas Para Personas De Escasos Recursos	GUA00130300 204848	2,753,080	17.9%	2,620,069	17.1%	Acción	-	18	95.17
10	Aportación A Los Programas Infra Basic Comunitaria Construcción De Bordos Infraestructura Municipal Y Activos Productivos En Varias Comunidades De La Localidad	GUA00130300 204821	3,151,354	20.5%	3,140,822	20.5%	Acción	-	21	99.67
11	Prodim Y Gasto Indirectos De Obras Publicas	GUA00130300 206779	768,217	5.0%	469,200	3.1%	Acción	-	5	61.08

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,235,549	24.8%	17,011,232	18.2%		51,600		
1	Pago De Ant. 30% Pavimentacion De La Calle Prolongacion Sor Juana Ines De La Cruz Col. Bellavista Cabecera Mpal. Penjamo, Gto. Contrato: Pmp/Dopdu/Se/R33-F1/2013-03 Fact- 009	GUA13130100 108003	1,084,688	1.2%	1,084,688	1.2%	Metros Cuadrados	100	100	0.10
2	Construccion De Modulo De Gavetas Para Adulto Para El Panteon De Santa Ana Pacueco; Municipio De Penjamo, Gto. Pmp/Dopdu/Eg/R33-Fi/2013-02	GUA13130200 169579	736,163	0.8%	736,163	0.8%	M2, Bardas, Cercos	16,000	100	0.10
3	Urbaniz. De Calle Jose Maria Morelos Y Pavon 1ra. En Loc. De Castillo De Villaseñor, Mpio. De Penjamo, Gto.	GUA00130300 210271	2,850,000	3.0%	2,203,918	2.4%	Metros Cuadrados	-	100	0.77
4	Urbanizacion De Calle Naranja Del Tramo: Calle Cerezos A Calle Constituyentes Colonia Los Fresnos En Cabecera Municipal. Pmp/Dopdu/Se/R33-Fi/2013-01	GUA13130200 171152	1,727,756	1.8%	1,727,756	1.8%	Metro Cuadrado	100	100	0.10
5	Estudios Y Proyecto De Inversion Aplicados En Las Diferentes Comunidades Del Municipio De Penjamo, Gto., Asi Como En La Cabecera Municipal.	GUA00130400 280570	10,000,000	10.7%	4,482,804	4.8%	Estudio	-	100	44.83
6	Pavimentacion De Calle Neptuno Col. Del Sol Cabecera Municipal; Penjamo, Gto. Pmp/Dopdu/Se/R33-Fi/2013-04	GUA13130200 171224	1,301,046	1.4%	1,301,046	1.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
7	Pago De Est 1 Y Est 2. Construccion De Modulo De Gavetas Para El Adulto Para El Nuevo Panteon Municipal Penjamo, Gto. Contrato: Pmp/Dopdu/Eg/R33-F1/2013-01 Fact. 128 Y 129	GUA13130100 107714	720,949	0.8%	720,949	0.8%	M2, Bardas, Cercos	100	100	0.10
8	Pago De Ant. 30% Pavimentacion De Calle Manuel Acuña Col. Lindavista Cabecera Mpal. Penjamo, Gto. Contrato: Pmp/Dopdu/Se/R33-F1/2013-02 Fact- 106	GUA13130100 108121	1,020,600	1.1%	1,020,600	1.1%	Metros Cuadrados	100	100	0.10
9	Construccion De 2 Modulos De Gavetas Para Adulto En El Nuevo Panteon Municipal De Penjamo, Gto. Pmp/Dopdu/Eg/R33-Fi/2013-03	GUA13130200 170709	1,444,557	1.5%	1,444,557	1.5%	M2, Bardas, Cercos	35,000	100	0.10
10	Aportacion Municipal Al Programa/Convenio Saca Cosechas 2013. Contrato Pmp/Tm/Ca/Caminos/2013-001	GUA13130200 172482	2,061,038	2.2%	2,000,000	2.1%	Predio	100	100	0.97
11	Ampliacion De Red Electrica Centro Acuatico Col. Corral De Piedra, Municipio De Penjamo, Gto. Contrato: Pmp/Dopdu/Sg/R33-F1/2013-01	GUA00130300 210689	288,750	0.3%	288,750	0.3%	Metro Lineal	-	100	0.10

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,057,860	50.6%	5,057,860	50.6%		-		
1	Pavimentacion De Callejon Valdez, Col. Centro	GUA13130200 139147	169,000	1.7%	169,000	1.7%	Obra	-	100	100.00
2	Red De Alumbrado Público En Calle De Acceso A La Escuela De El Cócono.	GUA00130300 186702	164,119	1.6%	164,119	1.6%	Obra	-	100	100.00
3	Extensión De Línea De Distribución Eléctrica En Calle Ebano, En La Localidad De Colinas Del Real	GUA00130300 186675	135,439	1.4%	135,439	1.4%	Obra	-	100	100.00
4	Red De Alumbrado Público En Calle De Acceso A La Mina	GUA00130300 185760	252,593	2.5%	252,593	2.5%	Obra	-	100	100.00
5	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Fraccionamiento Colinas Del Real, Segunda Etapa	GUA00130300 187900	855,000	8.5%	855,000	8.5%	Obra	-	100	100.00
6	Pavimentación De Calle Vista Hermosa En Col. Panorama	GUA00130300 186784	900,000	9.0%	900,000	9.0%	Obra	-	100	100.00
7	Extensión De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Calle Colorín En La Localidad De Los Pinos	GUA00130300 185846	92,818	0.9%	92,818	0.9%	Obra	-	100	100.00
8	Vol. Excedentes Y Cfc De La Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza En Col. El Carmen, En La Cabecera Municipal De Purisima Del Rincon, Gto.	GUA11130200 139218	236,345	2.4%	236,345	2.4%	Obra	-	100	100.00
9	Extensión De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Calle Privada María Del Carmen López En Cabecera Municipal.	GUA00130300 185883	148,710	1.5%	148,710	1.5%	Obra	-	100	100.00
10	Rehabilitación Y Mantenimiento De Escuelas Varias 2012, Purisima Del Rincon, Gto.	GUA12130200 140518	195,500	2.0%	195,500	2.0%	Obra	-	100	100.00
11	4ta Etapa Del Edificio A Destinado A Biblioteca Y Oficinas Administrativas En Estructura U2c En El Plantel De Purisima Del Rincon,Gto.	GUA13130200 139071	819,408	8.2%	819,408	8.2%	Obra	-	100	100.00
12	Extensión De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Calle Principal De Las Aguilillas	GUA00130300 185817	126,044	1.3%	126,044	1.3%	Obra	-	100	100.00
13	Construcción Y Equipamiento De Planta De Tratamiento Para Las Comunidades De Tepetate Y Santa Eduwiges	GUA00130300 185706	167,037	1.7%	167,037	1.7%	Obra	-	100	100.00
14	Extensión De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Calle Privada Pípila En Cabecera Municipal.	GUA00130300 186689	95,370	1.0%	95,370	1.0%	Obra	-	100	100.00
15	Pavimentación De Calle De Acceso A Secundaria De Buenavista	GUA00130300 186800	204,402	2.0%	204,402	2.0%	Obra	-	100	100.00
16	Pavimento A Base De Empedrado En Calle De Acceso A Preescolar De Cañada De Sotos	GUA00130300 186759	496,075	5.0%	496,075	5.0%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,518,758	74.0%	15,267,891	52.5%		-		
1	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De San Pedrito De Lopez (El Tenamaste) Mpio. De Romita,Gto.	GUA13130200 160669	241,410	0.8%	212,431	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
2	Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda	GUA13130200 169517	976,175	3.4%	972,969	3.3%	Vivienda	-	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa) En La Localidad De Gavia De Rionda	GUA13130200 154850	400,000	1.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Comunidad Del Escoplo De Romita, Gto.	GUA13130200 150926	199,650	0.7%	199,466	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
5	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa) En La Localidad De Monte De Hoyos Mpio. De Romita,Gto.	GUA13130200 154944	2,013,293	6.9%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
6	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento (1ra. Etapa) En La Localidad De San Jose De Solis (La Garita) Mpio De Romita, Gto.	GUA13130200 151239	1,386,956	4.8%	1,386,956	4.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
7	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Santa Anita Del Guaricho (Corea)	GUA13130200 154631	206,256	0.7%	57,263	0.2%	Metro Lineal	-	100	60.00
8	Gastos De Indirectos 3 Del Techo Fin. (Estudios Proyectos, Servicios Personales De Supervicion Y Control De Obra	GUA13130200 170696	871,837	3.0%	871,837	3.0%	Supervisión	-	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De San Luisito (Benito Landeros) Mpio. De Romita,Gto	GUA13130200 160728	97,484	0.3%	52,595	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
10	Contruccion De Linea De Conduccion Tanque Y Red De Distribucion (Primera Etapa En La Localidad De Santa Rosa De Rivas Mpio. Romita,Gto.	GUA13130200 154743	456,703	1.6%	456,703	1.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
11	Estudios Y Proyectos De Las Obras	GUA13130200 170751	537,738	1.9%	-	0.0%	Asistencia técnica	-	100	-
12	Ampliacion De Red De Drenaje 3ra. Etapa en La Colalidad De San Isidro Ojo De Agua Mpio. De Romita, Gto.	GUA13130200 150749	860,738	3.0%	860,738	3.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
13	Construccion De Planta De Tratamiento De Agua Residuales En Cabecera Municipal	GUA13130200 154811	1,600,000	5.5%	1,600,000	5.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Para Caserio En Carretera Santa Efigenia - San Isidro Ojo De Agua En La Comunidad De Santa Efigeniampio. De Romita,Gto	GUA13130200 151017	206,171	0.7%	206,171	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
15	Mi Casa Direrente	GUA13130200 169472	757,330	2.6%	757,330	2.6%	Vivienda	-	100	100.00
16	Pavimentacion Y Bacheo En Cabecera Municipal	GUA13130200 155133	1,050,000	3.6%	1,050,000	3.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
17	Rehabilitacion Y Mantenimiento En Esc. Primaria Heroes De Chapultepec En La Colonia Roma Romita, Gto	GUA13130200 155419	200,000	0.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,518,758	74.0%	15,267,891	52.5%		-		
18	Construccion De Plaza Comunitaria En La Localidad De San Clemente Mpio De Romita	GUA13130200 155229	1,542,236	5.3%	865,353	3.0%	Metros Cuadrados	-	100	56.11
19	Subprogramas 01,02,03 Y 04 Varias	GUA13130200 155153	300,000	1.0%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
20	Faim Varias	GUA13130200 169627	1,748,932	6.0%	1,748,932	6.0%	-1	-	100	100.00
21	Bacheo Rural Vario	GUA13130200 160396	1,536,411	5.3%	1,417,665	4.9%	Metro Lineal	-	100	92.27
22	Borderia Varias	GUA13130200 169653	359,000	1.2%	140,000	0.5%	-1	-	100	40.00
23	Pavimentacion De Calle Principal 1ra. Etapa En La Localidad De El Camaleon Mpio. De Romita, Gto.	GUA13130200 151523	862,301	3.0%	840,539	2.9%	Metro Lineal	-	100	97.48
24	Desarrollo Institucional 2.0 Del Techo Financiero (Actualizacion Marco Juridico, Capacitacion, Asistencia Tecnica, Equipamiento, Acondicionamiento De Espacios	GUA13130200 170596	581,225	2.0%	101,212	0.3%	Asesoría	-	100	17.41
25	Linea De Conduccion De Tanque Elevado En La Comunidad De Santa Anita Del Guaricho (Corea)	GUA13130200 154661	157,359	0.5%	157,359	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
26	Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa En La Localidad De San Jorge Tuna Agria Mpio. De Romita,Gto	GUA13130200 151208	861,656	3.0%	861,656	3.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
27	Conservacion De Calles En La Localidad De Gavia De Rionda Mpio. De Romita, Gto.	GUA13130200 155175	600,000	2.1%	22,968	0.1%	Metro Lineal	-	100	5.00
28	Apliacion De Red De Distribucion Electrica En La Colonia Antonio Estrada En La Localidad De Gavia De Rivas Mpio. De Romita, Gto.	GUA13130200 155500	427,899	1.5%	427,750	1.5%	Metro Lineal	-	100	99.97
29	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Francisco De Gavia Mpio. De Romita, Gto.	GUA13130200 154962	480,000	1.7%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,143,465	198.0%	52,642,564	97.3%		31		
1	Cuenta 5231 Cámaras Fotográficas-13	GUA00130400 239177	5,099	0.0%	5,099	0.0%	Acción	-	1	100.00
2	Cuenta 3341 Servicios De Capacitación - 13	GUA13130100 059167	312,310	0.6%	90,000	0.2%	Acción	1	100	28.82
3	Cuenta 5671 Herramientas	GUA11130100 066424	70,128	0.1%	62,884	0.1%	Acción	1	100	89.67
4	Cuenta 2171 Materiales Y Útiles Enseñanza	GUA11130100 066410	940	0.0%	849	0.0%	Acción	1	100	90.32
5	Cuenta 4156 Transf. Inver. Publica-13	GUA13130200 145389	631,125	1.2%	631,125	1.2%	Acción	-	100	100.00
6	Cuenta 2481 Materiales Complementarios-13	GUA00130400 239012	4,500	0.0%	4,500	0.0%	Acción	-	1	100.00
7	Constr. De Drenaje Sanitario En Com. San Rafael De Uruetaro-12	GUA00130300 186959	1,218,721	2.3%	796,284	1.5%	Metro Lineal	-	1	65.34
8	Cuenta 5651 Eq. De Comunicación	GUA11130100 066423	40,876	0.1%	40,008	0.1%	Acción	1	100	97.88
9	Construccion De Drenaje Sanitario En Com El Circuito-12	GUA00130300 186938	2,279,855	4.2%	2,054,187	3.8%	Metro Lineal	-	1	90.10
10	Programas De Desarrollo Institucional	GUA10130100 018560	1,600,000	3.0%	1,544,840	2.9%	Acción	1	100	96.55
11	Cuenta 3341 Serv. De Capacitacion	GUA11130100 066426	364,780	0.7%	361,968	0.7%	Acción	1	100	99.23
12	Tanque Elev. Y Linea Distr.Com.Gpe. Red Agua Com.La Esperanza, Bachachanes, Las Tanque Elev. Y Linea Distr.Com.Gpe. Red Agua Com.La Esperanza, Bachachanes, Las Palomas Y La Soledad	GUA00130400 243698	1,614,928	3.0%	744,767	1.4%	Metro Lineal	-	1	46.12
13	Cuenta 3332 Serv. De Procesos	GUA11130100 066416	270,780	0.5%	270,780	0.5%	Acción	1	100	100.00
14	Gastos Indirectos De Obras Publicas De 2010	GUA10130100 018556	2,450,000	4.5%	2,279,388	4.2%	Acción	1	100	93.04
15	Cuenta 5691 Otros Equipos-13	GUA00130400 239263	142,078	0.3%	142,078	0.3%	Acción	-	1	100.00
16	Cuenta 5111 Muebles De Oficina-13	GUA00130400 239050	66,630	0.1%	49,837	0.1%	Acción	-	1	74.80
17	Cuenta 5663 Equipo De Generación-13	GUA00130400 239230	17,199	0.0%	17,199	0.0%	Acción	-	1	100.00
18	Cuenta 5191 Otros Mobiliarios	GUA12130100 045079	26,610	0.0%	26,471	0.0%	Acción	1	100	99.48

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,143,465	198.0%	52,642,564	97.3%		31		
19	Ampl.Red Distribucion Electrica Col.Cerrito	GUA00130400 243705	961,119	1.8%	961,119	1.8%	Acción	-	1	100.00
20	Cuenta 5151 Computadoras	GUA12130100 045078	182,914	0.3%	172,354	0.3%	Acción	1	100	94.23
21	Red Distribucion Y Linea De Conduc. Majadas	GUA00130400 258714	343,463	0.6%	329,724	0.6%	Acción	-	1	96.00
22	Pav. Hidr. C. Eucalipto T. Blvd Bugambilias-C.Roble Col. 1910	GUA00130400 243694	906,977	1.7%	906,977	1.7%	Metro Cuadrado	-	1	100.00
23	Cuenta 6141 Division De Terrenos Pendiente De Contratar Del Fondo I Del 2012	GUA12130200 160616	9,377,251	17.3%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
24	Obra Compl. Electr. (Media Tension) Blvd Bicentenario	GUA00130400 243711	1,408,507	2.6%	1,064,578	2.0%	Acción	-	1	75.58
25	Pav. Hidr. C. Leona Vicario Com. De Valtierra	GUA00130400 258753	1,182,562	2.2%	938,738	1.7%	Metro Cuadrado	-	1	79.38
26	Constr Drenaje Sanitario Col. Ampliacion San Jose I	GUA00130400 243720	1,498,642	2.8%	1,498,642	2.8%	Metro Lineal	-	1	100.00
27	Constr. De Pav. Hidr. C. Emilio Portes Gil Col. San Juan De La Presa	GUA11130100 065416	802,050	1.5%	802,050	1.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
28	Pav. Hidr. C. Moreleon Cad.0 655.079 Al Cad. 0 0 520.00 Col. Gto.	GUA00130400 239318	1,890,963	3.5%	558,106	1.0%	Metro Cuadrado	-	1	29.51
29	Pav. Hidr. C. Prol. Juarez T: C. Juarez A C. Avila Camacho Barrio San Juan De La Presa	GUA00130400 239428	1,218,993	2.3%	335,304	0.6%	Metro Cuadrado	-	1	27.51
30	Cuenta 5151 Computadoras-13	GUA00130400 239093	446,965	0.8%	446,965	0.8%	Acción	-	1	100.00
31	Cuenta 6111 Edificacion Habitacional	GUA12130100 045062	2,400,000	4.4%	1,059,075	2.0%	Metros	1	100	44.13
32	Confinamiento Derecho De Via Concesionado Av. Insurgentes	GUA11130100 066710	18,801,622	34.8%	17,081,316	31.6%	Metros Cuadrados	1	100	90.85
33	Cuenta 6151 Constr. De Vias De Comunicación-13	GUA13130100 059860	11,573,195	21.4%	189,036	0.3%	Metros Cuadrados	1	100	1.63
34	Cuenta 5191 Otros Mobiliarios	GUA11130100 066421	103,680	0.2%	98,440	0.2%	Acción	1	100	94.85
35	Cuenta 5211 Equipo De Audio Y Video	GUA11130100 066404	33,012	0.1%	32,370	0.1%	Acción	1	100	98.06
36	Cuenta 3611 Difusión Activ. Gub.	GUA11130100 066403	200,000	0.4%	199,844	0.4%	Acción	1	100	99.92
37	Cuenta 6141 Obras Pendientes De Contratar (Remanente)	GUA11130100 065429	368,369	0.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,143,465	198.0%	52,642,564	97.3%		31		
38	Cta. 6141 Constr. De Pav. Hidr. C. Principal En Com San Vicente De Flores-12	GUA00130400 245839	3,819,646	7.1%	3,229,950	6.0%	Metro Cuadrado	-	1	84.56
39	Constr. Pav. Hidr. C. 5 De Mayo T:Cad.0-485 Al 0-660.35 En Com San Rafael De Uruetaro	GUA00130300 190799	1,500,000	2.8%	1,408,539	2.6%	Metro Cuadrado	-	1	93.90
40	Pav.Hidr. C. Montes De Oca Y C. Fco. Marquez T:C.Militar-C.Vicente Suarez	GUA00130400 239295	1,785,130	3.3%	534,784	1.0%	Metro Cuadrado	-	1	29.96
41	Cuenta 4415 Ayudas Sociales A Personas-13	GUA13130200 168999	1,999,990	3.7%	1,999,990	3.7%	Acción	-	100	100.00
42	Cuenta 3321 Serv. De Diseño	GUA12130100 045061	1,471,809	2.7%	1,262,581	2.3%	Acción	1	100	85.78
43	Cuenta 6221 Edificación No Habitacional	GUA11130100 065430	200,289	0.4%	193,589	0.4%	Metros Cuadrados	1	100	96.65
44	Cuenta 3361 Impresiones Doc. Ofic.	GUA11130100 066417	55,245	0.1%	55,244	0.1%	Acción	1	100	100.00
45	Cuenta 2481 Materiales Complementarios	GUA11130100 066413	33,872	0.1%	29,563	0.1%	Acción	1	100	87.28
46	Cuenta 5291 Otros Mobiliarios-13	GUA00130400 239202	1,480	0.0%	1,480	0.0%	Acción	-	1	100.00
47	Cuenta 6141 Division De Terrenos (Rec. Pend. De Contratar)-13	GUA13130200 145641	22,349,047	41.3%	-	0.0%	Kilómetros	-	100	-
48	Pav.Hidr.C.Principal T: Cad0 000 Al 0 306.16 Com. Haciendita Del Carmen	GUA00130400 258669	1,351,497	2.5%	1,351,497	2.5%	Metro Cuadrado	-	1	100.00
49	Cuenta 5191 Otros Mobiliarios-13	GUA00130400 239123	48,000	0.1%	48,000	0.1%	Acción	-	1	100.00
50	Cuenta 5291 Otros Mobiliarios	GUA11130100 066422	5,192	0.0%	4,476	0.0%	Acción	1	100	86.21
51	Cuenta 6121 Edificación No Habitacional	GUA11130100 066397	700,000	1.3%	651,498	1.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	93.07
52	Red Agua Potable Col. Ampliacion San Jose li	GUA00130400 243702	337,555	0.6%	337,555	0.6%	Metro Lineal	-	1	100.00
53	Cuenta 3361 Impresiones Doc. Ofic.	GUA12130100 045060	1,960	0.0%	-	0.0%	Señalamientos	1	100	-
54	Cuenta 3321 Serv. De Diseño	GUA11130100 066406	2,540,812	4.7%	2,540,812	4.7%	Acción	1	100	100.00
55	Cuenta 5111 Muebles De Oficina	GUA11130100 066419	196,071	0.4%	178,557	0.3%	Acción	1	100	91.07
56	Cuenta 3611 Difusión Activ. Gub.	GUA12130100 045063	142,412	0.3%	-	0.0%	Metros	1	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,143,465	198.0%	52,642,564	97.3%		31		
57	Cuenta 5151 Computadoras	GUA11130100 066420	372,997	0.7%	368,814	0.7%	Acción	1	100	98.88
58	Cuenta 3321 Serv. De Diseño-13	GUA13130200 145731	742,503	1.4%	177,350	0.3%	Acción	-	100	23.89
59	Cuenta 5211 Equipo De Audio Y Video-13	GUA00130400 239144	37,752	0.1%	37,752	0.1%	Acción	-	1	100.00
60	Cuenta 2721 Prendas De Seguridad	GUA11130100 066414	13,179	0.0%	12,737	0.0%	Acción	1	100	96.65
61	Pav.Hidr. C. Melchor Ocampo Com.Labor De Valtierra	GUA00130400 239463	1,400,000	2.6%	1,202,990	2.2%	Metro Cuadrado	-	1	85.93
62	Cuenta 5891 Infraestructura	GUA11130100 066425	20,184	0.0%	17,904	0.0%	Acción	1	100	88.70
63	Pav.Hidr. C. Hidalgo T: C.Fco.Villa-C.Justo Sierra Com. De Valtierra	GUA00130400 243693	1,200,000	2.2%	1,200,000	2.2%	Metro Cuadrado	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,643,290	161.4%	44,883,627	102.6%		37,892,840		
1	Construccion De Servicio Sanitario En Cetus 89 1er. Etapa, Cabecera Municipal	GUA00130400 274572	200,000	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	200,000	100	-
2	Ampl. Red De Electrificacion Rural, Urireo	GUA12130100 098616	602,983	1.4%	602,983	1.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	602,983	100	1.00
3	Pav. Calle Cuauhtemoc (Red De Drenaje Y Agua Potable), Barrio De San Juan, Cab. Mpal.	GUA00130300 193315	180,900	0.4%	180,900	0.4%	Metro Cuadrado	180,900	100	1.00
4	Red Eléctrica Calles Eucalipto Y Sinai, Col. Lomas Verdes Salvatierra	GUA13130200 145298	450,000	1.0%	-	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450,000	100	-
5	Bacheo En Zona Urbana Y Rural	GUA13130200 140222	1,250,000	2.9%	994,965	2.3%	M2, Concreto asfáltico	92,411	100	79.60
6	Programa De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Salvatierra, Cab. Mpal.	GUA00130400 274666	435,000	1.0%	435,000	1.0%	Programa	435,000	100	100.00
7	Aportacion Al Programa Caminos Rurales Y Sacacosechas	GUA13130200 141743	1,200,000	2.7%	1,200,000	2.7%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100	100.00
8	Pavimentacion Calle Hermanos Galeana Santo Tomas	GUA12130100 098593	338,971	0.8%	338,971	0.8%	Metros Cuadrados	336,081	100	1.00
9	Pavimentacion De Calle Abraham Gonzalez En El Sabino	GUA12130200 143379	198,956	0.5%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	198,956	100	-
10	Pavimentacion Calle Sor Juana Ines De La Cruz En Puerta Del Monte	GUA12130100 098598	351,363	0.8%	351,363	0.8%	Metros Cuadrados	341,183	100	1.00
11	Obras Pendiente De Ejecutar	GUA00130400 280033	1,977,589	4.5%	-	0.0%	Obra	-	100	-
12	Construccion De Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion) 1era. Etapa, San Pedro De Los Naranjos.	GUA13130200 143070	1,907,001	4.4%	-	0.0%	Sistema	3,200	100	-
13	Proyecto Ejecutivo De Saneamiento Zona Cedess, Janicho, Div. Del Norte, Rcho. Nvo., Nueva Huatzingo, Cabecera Municipal	GUA00130400 274004	450,000	1.0%	-	0.0%	Proyecto	450,000	100	-
14	Red De Drenaje Sanitario Calle 5 De Mayo, En Gervacio Mendoza	GUA00130400 274082	250,000	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	250,000	100	-
15	Provision Para Obra Red De Drenaje, Agua Potable Y Reubicacion De Poste Calle Francisco I Madero	GUA12130200 145299	286,878	0.7%	286,878	0.7%	Metros Lineales	286,878	100	1.00
16	Pavimentacion Calle 16 De Septiembre En Urireo	GUA12130100 098599	1,369,784	3.1%	1,369,784	3.1%	Metros Cuadrados	1,363,938	100	1.00
17	Ampl. Red De Drenaje Calle 4 Caminos, El Sabino 30	GUA12130100 098575	136,988	0.3%	136,988	0.3%	Metro Lineal	147,634	100	1.00
18	Electrificacion Acceso Complejo Cedess, Salvatierra 10	GUA12130100 098606	2,047,435	4.7%	2,047,435	4.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	2,490,279	100	0.82

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,643,290	161.4%	44,883,627	102.6%		37,892,840		
19	Pav. Calle Francisco Zarco (Red De Drenaje Y Agua Potable), Barrio De Santo Domingo, Cab. Mpal.	GUA00130300 193345	68,939	0.2%	68,939	0.2%	Metros Cuadrados	68,939	100	1.00
20	Ampliacion Red De Electrificacion Calle Juventino Rosas, El Sabino	GUA00130400 274407	113,092	0.3%	-	0.0%	Metros Lineales	113,091	100	-
21	Provision Par Aobra De Red De Drenaje, Agua Potable, Drenaje Pluvial Y Boca De Tormenta Calle Los Bravo	GUA12130200 145296	328,481	0.8%	328,481	0.8%	Metros Lineales	328,481	100	1.00
22	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Loma Bonita, En Ranchito De El Salvador	GUA00130400 274479	69,736	0.2%	-	0.0%	Metros Lineales	69,735	100	-
23	Pav. Calle Leon 2da. Etapa (Acceso A Ceciteg), El Sabino	GUA13130200 142258	2,000,000	4.6%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	92,411	100	-
24	Obra Pendiente Por Ejecutar	GUA00130400 279843	2,171,573	5.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
25	Aportacion Al Programa De Vivienda Del Dif	GUA13130200 140696	668,636	1.5%	668,636	1.5%	Vivienda	60	100	1.00
26	Pav. Calle 5 De Mayo, El Capulin	GUA13130200 142049	265,914	0.6%	265,914	0.6%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
27	Programa Pdzp Vertiente Fogones, Municipio De Salvatierra	GUA13130200 145378	250,000	0.6%	-	0.0%	Apoyo	250,000	100	-
28	Pav. Calle Fray Andres De San Andres, San Antonio Emenguaro	GUA13130200 145331	502,105	1.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	776,589	100	-
29	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Francisco I. Madero Y Loma Bonita, El Ranchito De Sa El Salvador	GUA13130200 143367	136,162	0.3%	-	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	150,000	100	-
30	Linea De Agua Potable Calle Saturnino Cedillo, Col. Lazaro Cardenas	GUA12130100 098571	85,977	0.2%	85,977	0.2%	Línea de Conducción	83,279	100	1.00
31	Rehabilitacion De Vialidades Con Material Producto De La Donacion De Pemex	GUA13130200 140421	1,250,000	2.9%	278,052	0.6%	Metros Cuadrados	91,411	100	22.24
32	Red Electrica Calle V. Guerrero, Santo Tomas Huatzindeo	GUA13130200 145294	199,799	0.5%	-	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	187,500	100	-
33	Pav. Calle Leon 1era. Etapa, El Sabino	GUA13130200 145340	586,496	1.3%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	971,907	100	-
34	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De La Estancia Del Carmen En Maravatio Y La Lagunilla Del Carmen	GUA12130200 143444	33,578	0.1%	-	0.0%	Pozo	33,578	100	-
35	Aportacion Al Programa Desarrollo Institucional	GUA13130200 141833	80,736	0.2%	80,736	0.2%	Acción	92,411	100	1.00
36	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), Las Cañas	GUA13130200 142634	255,333	0.6%	255,333	0.6%	Sistema	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,643,290	161.4%	44,883,627	102.6%		37,892,840		
37	Pav. Calle Lazaro Cardenas, San Nicolas De Los Agustinos	GUA13130200 142423	416,193	1.0%	416,193	1.0%	M2, Concreto hidráulico	5,600	100	100.00
38	Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion De Agua Potable (Segunda Etapa), Santo Tomas Huatzindeo	GUA13130200 141901	152,278	0.3%	-	0.0%	Red de Distribución	2,200	100	-
39	Pav. Calle Arboledas 1era. Etapa Col. Division Del Norte, Salvatierra	GUA13130200 145303	320,967	0.7%	320,967	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,135,447	100	-
40	Proyecto Ejecutivo De Sectorizacion En La Localidad De Coporo, Urireo Y Los Garcia En El Municipio De Salvatierra Gto	GUA00130400 274214	200,884	0.5%	200,884	0.5%	Proyecto	200,883	100	1.00
41	Pav. Calle Adolfo Lopez Mateos, Santo Tomas Huatzindeo 29	GUA12130100 098581	773,871	1.8%	773,871	1.8%	Metros Cuadrados	757,586	100	1.00
42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Gardenia 1er. Etapa, En El Potrero	GUA00130400 274270	800,000	1.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	800,000	100	-
43	Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion, Sectorizacion,. Micromedicion), 1era. Etapa En Santa Rosa Tejocote.	GUA13130200 143039	493,018	1.1%	493,018	1.1%	Sistema	60	100	100.00
44	Estudios Y Proyectos De Las Obras Del Fism, Mpio. De Salvatierra 3	GUA12130100 098647	1,208,520	2.8%	1,208,520	2.8%	Proyecto	1,208,520	100	1.00
45	Provision Para Drenaje Y Red De Agua Potable Camino Santo Tomas- San Pedro (Fopam 2010)	GUA12130200 145308	761,062	1.7%	-	0.0%	Metros Lineales	761,062	100	-
46	Aportacion Al Programa De Infracestructura Basica Educativa	GUA13130200 140660	812,079	1.9%	812,079	1.9%	Escuela	15,000	100	100.00
47	Programa Municipal Obras Por Administracion	GUA12130200 143802	14,705	0.0%	14,705	0.0%	Obra	90,408	100	1.00
48	Pavimentacion Calle Magnolias 1er. Etapa, Col. La Esperanza	GUA00130400 274616	200,106	0.5%	200,106	0.5%	Metros Cuadrados	200,106	100	100.00
49	Pav. Calle 20 De Noviembre, La Magdalena 2	GUA12130100 098591	347,459	0.8%	347,459	0.8%	Metros Cuadrados	347,459	100	1.00
50	Programa Apoyo A Emprendedores	GUA13130200 141791	1,000,000	2.3%	-	0.0%	Apoyo	200	100	-
51	Aportacion Al Programa Techo Firme (Sedesol)	GUA13130200 141700	1,500,000	3.4%	-	0.0%	Vivienda	120	100	-
52	Pav. Calle Leon 1era. Etapa, Col. Guanajuato Salvatierra	GUA13130200 145307	992,301	2.3%	992,301	2.3%	M2, Concreto hidráulico	992,308	100	100.00
53	Aportacion A Programa Mevi (Techo Digno)(Sedeshu)	GUA13130200 141694	796,206	1.8%	796,206	1.8%	Vivienda	80	100	1.00
54	Pav. Calle Joaquin Amaro 1era. Etapa, San Nicolas De Los Agustinos.	GUA13130200 142553	900,000	2.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	5,600	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,643,290	161.4%	44,883,627	102.6%		37,892,840		
55	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Prolongacion Juventino Rosas, La Estancia De San Jose Del Carmen	GUA13130200 143299	225,000	0.5%	-	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	1,200	100	-
56	Indirectos De Obras Publicas	GUA13130200 141813	290,897	0.7%	290,897	0.7%	Proyecto	92,411	100	1.00
57	Ampliacion Red Electrica Calle Atargea, San Antonio Emenguaro	GUA13130200 143136	214,610	0.5%	214,610	0.5%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	100	100.00
58	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable (Redes De Distrib., Sectorizacion Y Micromedicion), En El Pirul.	GUA13130200 141961	59,007	0.1%	-	0.0%	Proyecto	180	100	-
59	Construccion Red De Energia Electrica Calle Rosal, En San Pedro De Los Naranjos	GUA00130400 274164	15,656	0.0%	-	0.0%	Metros Lineales	15,656	100	-
60	Ampliacion De Red Electricaen Calle Rio Lerma, Palo Blanco	GUA13130200 142815	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	40	100	100.00
61	Pavimentacion Calle Rosal San Pedro De Los Naranjos	GUA12130100 098597	362,309	0.8%	362,309	0.8%	Metros Cuadrados	461,998	100	1.00
62	Pav. Calle Francisco Villa, Puerta Del Monte.	GUA13130200 142308	245,008	0.6%	245,008	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
63	Aportacion Al Programa Estatal De Borderia	GUA13130200 141755	350,000	0.8%	175,000	0.4%	M2, Bordo	100	100	50.00
64	Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable (Redes De Distribucion, Sectorizacion Y Micromedicion), Santa Rosa Tejocote	GUA00130400 273937	200,000	0.5%	-	0.0%	Proyecto	200,000	100	-
65	Pavimentacion Calle America Urireo	GUA12130100 098592	238,413	0.5%	238,413	0.5%	Metros Cuadrados	208,381	100	1.00
66	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), El Caracol.	GUA13130200 142885	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Metros Lineales	60	100	100.00
67	Pavimentacion Calle Guayabo 1era. Etapa, Col. Infonavit, Cab. Mpal.	GUA13130200 140531	450,000	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	600	100	-
68	Pav. Calle Felipe Angeles, San Nicolas De Los Agustinos.	GUA13130200 142406	350,620	0.8%	350,620	0.8%	M2, Concreto hidráulico	5,600	100	100.00
69	Provisiones Programa 3x1, Mpio. De Salvatierra 14	GUA12130100 098601	3,800,889	8.7%	3,800,889	8.7%	Metros Cuadrados	3,800,889	100	1.00
70	Cableado Subterraneo Calle Hidalgo 1era. Etapa, Cabecera Municipal	GUA13130200 141876	5,000,000	11.4%	5,000,000	11.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	40,000	100	100.00
71	Ampliacion Red Electrica Calle Vergelitos Y Calle De Acceso, La Esquina.	GUA13130200 142746	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,643,290	161.4%	44,883,627	102.6%		37,892,840		
72	Pavimentacion Acceso Al Parque El Sabinal 1era. Etapa, Cabecera Municipal	GUA13130200 140620	750,000	1.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	92,411	100	-
73	Pavimentacion De Boulevard Posadas Ocampo Fonapo-Hacienda, En Cabecera Municipal	GUA00130400 274327	81,724	0.2%	81,724	0.2%	Metros Cuadrados	81,724	100	100.00
74	Red Electrica Calle Gaviotas Y Golondrinas, Cuadros2, Salvatierra	GUA13130200 145295	262,500	0.6%	-	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	262,500	100	-
75	Pavimentacion De Varias Calles Col Fundadores (Acceso A Asilo De Ancianos) 1ra Etapa	GUA12130200 145314	438,102	1.0%	438,102	1.0%	M2, Concreto hidráulico	438,102	100	1.00
76	Aportacion Al Programa Piso Firme	GUA13130200 141715	500,000	1.1%	-	0.0%	Vivienda	80	100	-
77	Ampliacion Red Electrica Calle Salida A Salvatierra, San Nicolas De Los Agustinos.	GUA13130200 143156	254,656	0.6%	254,656	0.6%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	5,600	100	100.00
78	Prog. De Caminos Comunitarios, Sacacosechas Y/O Revestimiento De Calles En Comunidades Y/O Colonias Mpio. De Salvatierra 5	GUA12130100 098645	1,516,261	3.5%	1,516,261	3.5%	Kilómetros	1,675,000	100	1.00
79	Programa Activos Productivos (Infraestructura Rural)	GUA13130200 141776	1,500,000	3.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	150	100	-
80	Pav. Calle Benito Juarez, Col. Los Viveros Cabecera Municipal	GUA13130200 145321	289,557	0.7%	289,557	0.7%	M2, Concreto hidráulico	289,538	100	100.00
81	Ampliacion De Red Electrica En Calle Privada Hidalgo Y Colonia Nueva, En Ojo De Agua De Ballesteros	GUA13130200 142788	922,713	2.1%	922,713	2.1%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	3,800	100	100.00
82	Pav. Calle Lindavista, El Capulin.	GUA13130200 142465	371,747	0.8%	371,747	0.8%	M2, Concreto hidráulico	2,600	100	100.00
83	Rehab. De Drenaje Calles Zaragoza, Reforma, 5 De Febrero, Felipe Angeles Y Colector Rio Gto., 1era. Etapa, Urireo	GUA00130400 274134	1,000,000	2.3%	-	0.0%	Metro Lineal	1,000,000	100	-
84	Ampliacion Red Electrica Calle Lazaro Cardenas, San Antonio Emenguaro	GUA00130400 274515	136,616	0.3%	-	0.0%	Metros Lineales	136,615	100	-
85	Pavimentacion Calle 16 De Septiembre Santo Tomas Huatzindeo	GUA12130100 098600	291,921	0.7%	291,921	0.7%	Metros Cuadrados	283,071	100	1.00
86	Programa Municipal Mantenimiento Urbano Y Bacheo 2012 (1)	GUA12130100 098604	1,323,460	3.0%	1,323,460	3.0%	Metros Cuadrados	1,327,774	100	1.00
87	Pav. Calle Penjamo, Col. Guanajuato 24	GUA12130100 098587	1,099,352	2.5%	1,099,352	2.5%	Metros Cuadrados	907,396	100	1.00
88	Aportacion Al Programa 1er. Etapa Centro Comunitario, Col. Division Del Norte	GUA00130400 274231	1,000,000	2.3%	1,000,000	2.3%	Metros Cuadrados	1,000,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,643,290	161.4%	44,883,627	102.6%		37,892,840		
89	Ampliacion De Red Electrica Calle Emiliano Zapata, Estancia Del Carmen De Maravatio.	GUA13130200 142922	183,311	0.4%	183,311	0.4%	Metros Lineales	800	100	100.00
90	Pav. Calle 5 De Mayo, Los Garcia Urireo	GUA13130200 142292	339,879	0.8%	339,879	0.8%	M2, Concreto hidráulico	700	100	100.00
91	Red De Drenaje Calle Saturnino Cedillo, Col. Lazaro Cardenas 12	GUA12130100 098573	363,972	0.8%	363,972	0.8%	Metro Lineal	363,972	100	1.00
92	Pav. Calle Gonzalez Ortega, El Sabino 28	GUA12130100 098583	1,224,292	2.8%	1,224,292	2.8%	Metros Cuadrados	1,209,734	100	1.00
93	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Ariza, Presa De San Juan	GUA13130200 143202	158,095	0.4%	-	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	150	100	-
94	Pav. Calle San Cristobal, Col. San Cristobal Cab. Mpal.	GUA13130200 145325	383,683	0.9%	383,683	0.9%	M2, Concreto hidráulico	425,585	100	-
95	Pavimentacion Calle Reforma Santo Tomas	GUA12130100 098596	690,115	1.6%	690,115	1.6%	Metros Cuadrados	685,030	100	1.00
96	Pavimentacion Calle Juventino Rosas Colonia Guanajuato	GUA12130100 098594	424,052	1.0%	424,052	1.0%	Metros Cuadrados	489,198	100	1.00
97	Pav. Calle Saturnino Cedillo, Col. Lazaro Cardenas 23	GUA12130100 098589	1,291,842	3.0%	1,291,842	3.0%	Metros Cuadrados	1,280,474	100	1.00
98	Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), En El Pirul.	GUA13130200 142947	38,643	0.1%	38,643	0.1%	Sistema	30	100	100.00
99	Programa Tu Casa	GUA13130200 141685	900,000	2.1%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-
100	Provision Para Obra Red De Drenaje Agua Potable Y Filtro Para Arroyo Calle 1 Ro De Mayo	GUA12130200 145293	201,608	0.5%	201,608	0.5%	Metros Lineales	201,608	100	1.00
101	Ampl. De Drenaje Calle Fresnos, En Maravatio Del Encinal 31	GUA12130100 098574	211,875	0.5%	211,875	0.5%	Metro Lineal	163,867	100	1.00
102	Pav. Calle Juventino Rosas, El Sabino 32	GUA12130100 098585	1,036,304	2.4%	1,036,304	2.4%	Metros Cuadrados	1,048,505	100	1.00
103	Construccion De Aulas En Telesecundaria 1er. Etapa, Cabecera Municipal	GUA00130400 274592	255,118	0.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	255,117	100	-
104	Pav. Calle Heroes De Granaditas Y Oriente, Col. Alvaro Obregon Cabecera Municipal	GUA13130200 145312	354,494	0.8%	354,494	0.8%	M2, Concreto hidráulico	354,411	100	100.00
105	Ampliacion Red De Electrificacion Calle Abraham Gonzalez, El Sabino	GUA00130400 274453	51,422	0.1%	-	0.0%	Metros Lineales	51,422	100	-
106	Rehabilitacion Calle Bravo Entre I Ramirez Y Altamirano (Adoquin)	GUA12130200 143746	36,864	0.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	36,864	100	-
107	Linea De Conduccion De Agua Potablesanta Rosa Tejocote Y El Pirul 2da. Etapa, El Pirul	GUA13130200 143000	626,262	1.4%	626,262	1.4%	Metros Lineales	60	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,643,290	161.4%	44,883,627	102.6%		37,892,840		
108	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Leon (Salida Al Capulin) Y Juventino Rosas, El Sabino	GUA13130200 143179	142,833	0.3%	-	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	4,800	100	-
109	Ampliacion De Red De Eelctrificacioon Calle Del Bosque Y Calle Silao, En Cupareo.	GUA13130200 143221	37,434	0.1%	-	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	900	100	-
110	Electrificacion De Calle Victoria Y Priv Tulipanes	GUA12130200 142876	92,415	0.2%	92,415	0.2%	Municipio	92,415	100	1.00
111	Obras Por Ejecutar	GUA11130100 098347	604,091	1.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	980,947	100	-
112	Programa Pdzp Vertiente Baños	GUA13130200 141728	250,000	0.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	80	100	-
113	Ampliacion Red De Alumbrado Publica Calle Amapola, En El Potrero	GUA00130400 274542	154,000	0.4%	-	0.0%	Metros Lineales	154,000	100	-
114	Ampliacion De Red De Electrificacion Carretera Salvatierra-Acambaro Km6, San Antonio Emenguaro	GUA13130200 143269	59,616	0.1%	-	0.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	100	-
115	Pav. Boulevard Juan Jesus Posadas Ocampo Tramo Glorieta Angel Libertario Acceso A La Feria, Cabecera Municipal.	GUA13130200 142029	2,000,000	4.6%	2,000,000	4.6%	M2, Concreto hidráulico	92,411	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,715,197	74.1%	15,206,807	54.4%		75,022		
1	Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Xoconostle, Palma Gorda Y El Peñon	GUA00130400 252374	2,439,467	8.7%	1,111,289	4.0%	Sistema	652	46	45.55
2	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En La Localidad De El Carabino	GUA00130300 201462	10,127	0.0%	10,127	0.0%	Tanque	-	100	100.00
3	Programa Escuela Digna	GUA10130100 040064	314,004	1.1%	314,004	1.1%	Escuela	35	100	100.00
4	Rehabilitacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico Av. Sur (Tramo C.Hidalgo-C.Allende)	GUA00130400 252998	1,866,612	6.7%	574,807	2.1%	Metro Cuadrado	25	31	30.79
5	Rehabilitación De Camino Entronque Carretera Dolores Hidalgo-San Diego De La Union Ex-Hacienda De Monjas 1ra. Etapa	GUA00130300 208299	1,900,000	6.8%	1,629,918	5.8%	Obra	-	32	85.78
6	Gastos Indirectos	GUA13130100 046567	838,306	3.0%	324,563	1.2%	Proyecto	37,103	100	38.72
7	Pavimentación De Calle Principal En La Localidad De Carboneras	GUA00130300 207309	236,012	0.8%	236,012	0.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Construccion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico Av. Adolfo Lopez Mateos.	GUA00130400 251660	1,749,911	6.3%	880,938	3.2%	Metro Lineal	37,103	50	50.00
9	Programa Sk Escuela Digna	GUA00130300 214707	400,000	1.4%	361,677	1.3%	Escuela	-	100	90.42
10	Construccion De Arroyo A Base De Piedra Laja Huellas De Concreto, Guarniciones Y Banquetas En La Comunidad De Pozo Ademado	GUA00130400 252227	1,180,000	4.2%	921,524	3.3%	Metro Cuadrado	-	78	78.00
11	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior Rancho De Ovejas	GUA00130300 201362	57,386	0.2%	56,752	0.2%	Tanque	-	99	98.90
12	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior Comunidad El Salitre	GUA00130300 201412	25,542	0.1%	25,542	0.1%	Tanque	-	98	100.00
13	Programa Borderia	GUA00130400 253630	838,306	3.0%	324,563	1.2%	Tanque	-	39	38.72
14	Programa De Desarrollo Institucional	GUA00130300 201520	558,871	2.0%	330,788	1.2%	-1	-	100	59.19
15	Construccion E Instalacion De Baños Dignos En Las Localidades De Milpillás, Primales, San Isidro, El Suspiro Y Peñuelitas.	GUA00130400 252861	280,000	1.0%	280,000	1.0%	Persona	55	100	100.00
16	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario 1ra. Etapa Noria De Alday	GUA00130300 201217	1,489,716	5.3%	1,489,716	5.3%	Tanque	-	100	100.00
17	Fondo De Apoyo A La Infraestructura	GUA00130400 253431	3,217,069	11.5%	3,217,069	11.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Rehabilitacion De Boulevard Allende (Tramo: Calle Vista Hermosa-Av. Norte).	GUA00130400 253157	1,296,721	4.6%	1,296,721	4.6%	Metro Cuadrado	48	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,715,197	74.1%	15,206,807	54.4%		75,022		
19	Rehabilitación De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En Comunidad De Tepozan Y Salitrillo	GUA00130300 201439	19,732	0.1%	19,732	0.1%	Tanque	-	100	100.00
20	Rehabilitacion De Tanque Elevado Pintura Interior Y Exterior En La Localidad De Mulatos	GUA00130400 253267	47,415	0.2%	9,477	0.0%	Tanque	1	20	19.99
21	Rehabilitación De Camino San Diego A La Comunidad De San Juan Pan De Arriba	GUA00130300 201288	1,950,000	7.0%	1,791,588	6.4%	Obra	-	92	91.88

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			113,704,627	107.1%	91,644,039	86.3%		212,268		
1	Construcción De Talleres De Computo Y Alimentos (Adosados) En Videobachillerato De La Localidad San Bartolo De Berrios , San Felipe, Guanajuato.	GUA11130100 057291	1,688,347	1.6%	1,688,347	1.6%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00
2	Programa Municipal De Apoyo Para La Adquisición De Maiz, Frijol Y Fertilizantes	GUA13130200 157336	2,499,791	2.4%	2,499,791	2.4%	Acción	2,680	100	100.00
3	Rehabilitación, Reposición Y Mejoramientos De Caminos Saca Cosechas	GUA12130100 108123	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Kilómetros	3	100	100.00
4	Pavimentación De La Calle Orquídea, Colonia Aviación, Cabecera Municipal De San Felipe, Gto.	GUA13130100 037247	203,226	0.2%	192,337	0.2%	M2, Concreto hidráulico	65	100	100.00
5	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad Capillas, En San Felipe, Gto.	GUA00130300 197450	2,473,664	2.3%	344,193	0.3%	Sistema	107	100	70.00
6	Construcción De Subestación Eléctrica En La Localidad Nombre De Dios, Municipio De San Felipe, Gto.	GUA00130300 195901	32,996	0.0%	32,996	0.0%	Subestación	30	100	100.00
7	Construcción De Sistema De Almacenamiento Cisterna Y Red De Distribución De Agua Potable Com. Arroyo Del Pino, San Felipe, Gto.	GUA00130400 234357	178,558	0.2%	178,558	0.2%	Cisterna	5	100	50.00
8	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad La Herma (Lerma), Del Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 230967	50,000	0.0%	45,000	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	27	100	100.00
9	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad Deseadilla Del Municipio De San Felipe	GUA00130400 230655	130,000	0.1%	125,000	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	61	100	100.00
10	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad La Rosa De Castilla, Del Municipio De San Felipe	GUA00130400 231014	60,000	0.1%	56,000	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	30	100	100.00
11	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8.00x12.00m) Aislada, En Jardín De Niños Jorge Cantor, Com. San Bartolo De Berrios, San Felipe, Gto	GUA00130300 197402	550,000	0.5%	-	0.0%	Aula	392	100	100.00
12	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad Cañada De León	GUA13130100 036578	508,993	0.5%	508,993	0.5%	Sistema	72	100	100.00
13	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad El Garbanzo Y Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad La Quemada, Municipio De San Felipe, Gto.	GUA00130300 197370	550,000	0.5%	525,348	0.5%	Poste	85	100	100.00
14	Programa Municipal De Apoyo Para La Adquisición De Granos Basicos	GUA13130200 157352	1,500,000	1.4%	1,499,702	1.4%	Acción	4,445	100	100.00
15	Apoyos A Micro Empresas	GUA12130100 106042	133,100	0.1%	133,100	0.1%	Taller	12	100	100.00
16	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8.00x12.00 M) Aislada, En Telesecundaria 453, Com. El Tepozán, San Felipe, Gto.	GUA00130300 197427	550,000	0.5%	-	0.0%	Aula	74	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			113,704,627	107.1%	91,644,039	86.3%		212,268		
17	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8.00x12.00m) Aislada, En Telesecundaria 410, Com. San Pedro De Almolyan, San Felipe, Gto.	GUA00130300 197462	550,000	0.5%	289,112	0.3%	Aula	132	100	100.00
18	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad El Tepozán De Santa Rita, Del Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 231002	30,000	0.0%	27,000	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	12	100	100.00
19	Uso Pleno De La Infraestructura Hidroagrica (Tecnificación De Sistemas De Riego)	GUA12130100 107947	516,534	0.5%	516,534	0.5%	ML, Canales de Riego	2,500	100	100.00
20	Saneamiento Del Rio Cocinero (Cuarta Etapa)	GUA12130200 165774	3,500,000	3.3%	3,371,637	3.2%	Subcolector	106,952	100	100.00
21	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Rincón De Ortega Y Anexas	GUA13130200 157397	1,608,423	1.5%	1,608,423	1.5%	Pozo	285	100	-
22	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad De Molino De San José Del Municipio De San Felipe, Guanajuato.	GUA00130400 231412	30,000	0.0%	28,000	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	15	100	100.00
23	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad El Conejito Del Municipio De San Felipe	GUA00130400 230684	20,000	0.0%	18,000	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	7	100	100.00
24	Rehabilitación De Linea Primaria De Agua Potable Del Tanque El Puertecito	GUA00130300 201601	715,156	0.7%	653,682	0.6%	Metro Lineal	12,635	100	100.00
25	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En Telesecundaria 600, Com. La Huerta, San Felipe, Gto.	GUA00130300 196073	550,000	0.5%	438,028	0.4%	Cancha	82	100	100.00
26	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad San Vicente, Del Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 230975	80,000	0.1%	75,000	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	34	100	100.00
27	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad Las Negritas, El Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 231075	130,000	0.1%	126,000	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	75	100	100.00
28	Urbanización Integral De La Calle Soledad (Tramo Calle Manuel Doblado-Calle Iztlacihuatl), Barrio La Conchita, Cabecera Municipal , San Felipe, Gto.	GUA12130100 097862	817,678	0.8%	817,678	0.8%	M2, Concreto hidráulico	52	100	100.00
29	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto	GUA00130300 197298	643,535	0.6%	643,535	0.6%	Cancha	483	100	100.00
30	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv Localidad San Antonio (San Antonio De Jesus María) Municipio San Felipe, Guanajuato	GUA00130400 281530	471,794	0.4%	471,794	0.4%	Poste	125	100	100.00
31	¿Construcción De Sistema De Almacenamiento ¿Cisterna¿ Y Red De Distribución De Agua Potable Com. El Carrizal, San Felipe, Gto.¿	GUA00130400 233448	8,132	0.0%	-	0.0%	Cisterna	16	100	100.00
32	¿Pavimentación De La Calle Saúz En Localidad Jaral De Berrios Municipio De San Felipe, Guanajuato¿	GUA00130400 233484	1,475,707	1.4%	1,475,707	1.4%	M2, Concreto hidráulico	2,835	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			113,704,627	107.1%	91,644,039	86.3%		212,268		
33	Ayudas Sociales A Personas (Mi Casa Diferente Dif)	GUA12130100 107880	543,986	0.5%	543,986	0.5%	Vivienda	34	100	100.00
34	Construccion, Ampliacion Y Rehabilitacion De Borderia Para Uso Pecuario (Municipal)	GUA00130300 201689	1,500,000	1.4%	1,499,702	1.4%	Obra	550	100	100.00
35	Sum. Y Col. De Sub-Estación Eléctrica Particular De 15 Kva,13.2 Kv- 2207127 V En La Escuela Secundaria General No. 2 Bicentenario De La Independencia Nacional, Cabecera Municipal De San Felipe, Gto.	GUA00130300 217317	108,815	0.1%	108,815	0.1%	Subestación	85	100	100.00
36	Urbanización Integral De La Calle Colón (Segunda Etapa)	GUA10130100 046625	5,916,414	5.6%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
37	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8.00x12.00m) Aislada, En Telesecundaria 827, Com. Estancia De San Francisco, San Felipe, Gto.	GUA00130300 197411	550,000	0.5%	294,985	0.3%	Aula	83	100	100.00
38	Red De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario Localidades Santa Rosa Y Chirimoya, San Felipe, Gto.	GUA12130100 096006	13,048,021	12.3%	13,048,021	12.3%	Metro Lineal	2,169	100	100.00
39	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle 16 E Septiembre, Tramo: Calle Pino Suarez - Calle Jimenez En La Cabecera Municipal.	GUA00130400 280640	492,828	0.5%	492,828	0.5%	Red	125	100	100.00
40	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Federal Justo Sierra , Cabecera Municipal, San Felipe, Gto.	GUA12130100 101501	865,570	0.8%	865,570	0.8%	Metros Cuadrados, Cancha	1,079	100	100.00
41	Subsidios A La Producción (Adquisición De Semilla)	GUA12130100 108206	1,378,756	1.3%	1,378,756	1.3%	Hectárea	500	100	100.00
42	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv Localidad San Antonio (San Antonio De Jesus María) Municipio San Felipe, Guanajuato	GUA00130400 281572	239,716	0.2%	239,716	0.2%	Poste	35	100	100.00
43	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Varias Localidades	GUA13130100 038459	3,000,000	2.8%	-	0.0%	Kilómetros	5,500	100	-
44	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv	GUA12130100 102558	52,743	0.0%	52,743	0.0%	Poste	-	100	100.00
45	Programa De Escuelas De Calidad (Pec) En El Municipio De San Felipe	GUA13130200 157303	1,600,000	1.5%	1,600,000	1.5%	Obra	1,920	100	100.00
46	Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiples, En Telesecundaria No. 242, Com. San Andrés Del Cubo, San Felipe, Gto.	GUA00130300 196129	620,000	0.6%	549,044	0.5%	Cancha	106	100	100.00
47	Construccion De 2 Aulas Adosadas De 3 E.E. En Estructura U-2c Y Modulo De Escaleras, En Centro De Bachillerato Tecnologico Industrial Y De Servicios No. 148, En Cabecera Municipal De San Felipe, Gto.	GUA00130300 217381	1,477,157	1.4%	1,269,698	1.2%	Aula	715	100	100.00
48	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad Los Díaz, Municipio De San Felipe, Gto.	GUA00130300 197379	600,000	0.6%	541,191	0.5%	Poste	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			113,704,627	107.1%	91,644,039	86.3%		212,268		
49	Construcción Del Equipamiento Y Electrificación Del Pozo De San Pedro De Almolyan, En San Felipe, Gto.	GUA00130400 276566	2,911,299	2.7%	2,474,067	2.3%	Pozo	-	100	100.00
50	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8.00x12.00 M) Aislada, En Esc. Prim. Benito Juárez, Com. La Huerta, San Felipe, Gto.	GUA00130300 197420	550,000	0.5%	121,225	0.1%	Aula	113	100	80.00
51	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿ En La Localidad De Arroyo Blanco Del Municipio De San Felipe, Guanajuato.	GUA00130400 231387	20,000	0.0%	18,500	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	10	100	100.00
52	Suministro De Material Para Fogones Ecologicos	GUA12130100 105679	687,502	0.6%	687,502	0.6%	Acción	978	100	100.00
53	Programa De Escuelas De Calidad (Pec)	GUA12130100 105583	1,012,500	1.0%	1,012,500	1.0%	Acción	335	100	100.00
54	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad De Huapanal De Lequeitio, Del Municipio De San Felipe, Guanajuato.	GUA00130400 231400	80,000	0.1%	75,000	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	40	100	100.00
55	¿Construcción De Techo Firme A Base De Listoncillo¿, Del Municipio De San Felipe.	GUA00130400 231598	150,113	0.1%	68,364	0.1%	Vivienda	150	100	100.00
56	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En La Esc. Cuauhtemoc, Comunidad Fuerte Viejo, San Felipe, Gto.	GUA00130300 195965	600,000	0.6%	463,789	0.4%	Cancha	128	100	100.00
57	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Altamirano (Tramo: Calle Corriente - Hidalgo)	GUA00130300 201583	231,452	0.2%	170,674	0.2%	Metro Lineal	215	100	100.00
58	Ayudas Sociales A Personas (Techo Digno)	GUA12130100 107770	1,002,378	0.9%	1,002,378	0.9%	Acción	350	100	100.00
59	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad María Auxiliadora, Del Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 231043	60,000	0.1%	54,000	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	23	100	100.00
60	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8.00x12.00m) Aislada, En Esc. Prim. Vasco De Quiroga, Com. El Molino De San José, San Felipe, Gto.	GUA00130300 197439	550,000	0.5%	466,042	0.4%	Aula	140	100	100.00
61	¿Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas En Localidad De San Bartolo De Berrios Municipio De San Felipe, Guanajuato¿	GUA00130400 233507	2,466,217	2.3%	2,405,287	2.3%	M2, Concreto hidráulico	5,899	100	100.00
62	Construcción Del Edificio ¿F¿ O Taller De Electromecánica (Trabajos Complementarios) En Conalep, Plantel San Felipe, Gto.	GUA00130300 211697	844,584	0.8%	844,584	0.8%	Taller	362	100	100.00
63	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad La Angostura, El Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 230959	120,000	0.1%	110,000	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	52	100	100.00
64	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad El Lindero El Municipio De San Felipe	GUA00130400 230664	200,000	0.2%	197,000	0.2%	Metros Cuadrados, Inodoros	46	100	100.00
65	¿Construcción De Piso Firme¿, De La Localidad De Lequeitio Del Municipio De San Felipe	GUA00130400 231619	5,601	0.0%	4,193	0.0%	Vivienda	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			113,704,627	107.1%	91,644,039	86.3%		212,268		
66	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad Santa Fe	GUA12130100 095652	1,730,678	1.6%	1,730,678	1.6%	Metro Lineal	535	100	100.00
67	Impermeabilización De Aulas (16 Aulas En Varios Centros Educativos Del Municipio)	GUA13130200 157274	282,959	0.3%	282,959	0.3%	Metro Cuadrado	514	100	100.00
68	Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples (8.00x12.00m) Aislada, En Esc. Prim. Juventino Rosas Cardenas, Com. Estancia Del Cubo, San Felipe, Gto.	GUA00130300 197394	550,000	0.5%	497,043	0.5%	Aula	167	100	100.00
69	Desarrollo Institucional Municipal	GUA12130100 102979	916,001	0.9%	916,001	0.9%	Acción	-	100	100.00
70	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad La Puerta De San Juan, Del Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 231055	30,000	0.0%	27,000	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	14	100	100.00
71	Construcción De Un Servicio Sanitario Y Ampliación De 2 Servicios Sanitarios En Centro De Atención Múltiple (Cam), Gabriela Brimmer, En Cabecera Municipal De San Felipe, Gto.	GUA00130300 195743	194,383	0.2%	194,383	0.2%	M2, Sanitarios	50	100	100.00
72	¿Construcción De Techo Digno A Base De Listoncillo¿, En El Municipio De San Felipe.	GUA00130400 231593	786,953	0.7%	786,953	0.7%	Vivienda	1,535	100	100.00
73	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En La Localidad El Pescado, Municipio De San Felipe, Gto.	GUA00130300 196011	110,688	0.1%	110,688	0.1%	Poste	10	100	100.00
74	Pavimentación De La Calle Violeta, Colonia Aviación, Cabecera Municipal, De San Felipe, Gto.	GUA13130100 037424	219,024	0.2%	219,024	0.2%	M2, Concreto hidráulico	61	100	100.00
75	Construcción De Obras En El Jardín De Niños Patria Y Esc. Prim. Emiliano Zapata De Jaral De Berrios, Esc. Prim. Francisco Villa De Huapanel De Lequeitio Y Esc. Prim. Adolfo López Mateos De Bravo	GUA00130300 197335	721,290	0.7%	721,290	0.7%	Obra	476	100	100.00
76	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad De Coecillo, Del Municipio De San Felipe, Guanajuato.	GUA00130400 231422	180,000	0.2%	165,000	0.2%	Metros Cuadrados, Inodoros	90	100	100.00
77	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv Localidad San José De La Varilla Municipio San Felipe, Guanajuato	GUA00130400 281592	382,241	0.4%	382,241	0.4%	Poste	160	100	100.00
78	Trabajos Complementarios De La Construcción De Red De Drenaje Sanitario, De La Localidad Laguna De Guadalupe, San Felipe, Gto. (Segunda Etapa).	GUA00130400 280225	693,216	0.7%	693,216	0.7%	Sistema	-	100	100.00
79	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad Herrerías Del Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 231087	370,000	0.3%	350,000	0.3%	Metros Cuadrados, Inodoros	107	100	100.00
80	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad El Saucillo, El Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 230991	160,000	0.2%	154,000	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	75	100	100.00
81	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad Estancia Del Cubito, Del Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 230954	160,000	0.2%	150,000	0.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	64	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			113,704,627	107.1%	91,644,039	86.3%		212,268		
82	Urbanización Integral De La Calle 5 De Mayo (Primer Etapa)	GUA12130100 108454	4,810,246	4.5%	4,810,246	4.5%	M2, Concreto hidráulico	28,452	100	100.00
83	Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución En La Localidad De Molino De San José En El Municipio De San Felipe, Gto.	GUA00130300 192399	698,197	0.7%	698,197	0.7%	Sistema	1,084	100	-
84	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Fuente (Tramo: Calle Corriente - Hidalgo)	GUA13130200 157377	74,307	0.1%	68,990	0.1%	Sistema	657	100	100.00
85	Pavimentación Del Camino : E.C. (Dolores Hgo. ¿ San Fe) ¿ San Pedro De La Palma Del Km 4 500 Al 6 590.66, San Felipe, Gto.	GUA00130300 197314	5,809,633	5.5%	2,489,730	2.3%	Kilómetro lineal	384	100	100.00
86	Uso Pleno De La Infraestructura Hidroagícola (Tecnificación De Sistemas De Riego)	GUA12130100 107972	536,475	0.5%	536,475	0.5%	ML, Canales de Riego	2,500	100	100.00
87	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, En La Esc. Prim. Margarita Camacho De Paz Paredes, En La Comunidad San Juan De Llanos, Municipio De San Felipe, Gto.	GUA00130300 197346	306,020	0.3%	306,020	0.3%	Cancha	89	100	100.00
88	¿Construcción De Piso Firme¿, En El Municipio De San Felipe.	GUA00130400 231574	653,444	0.6%	553,444	0.5%	Vivienda	1,510	100	100.00
89	Construcción De Camino: Entronque León - San Felipe, Los Martínez (1er Etapa)" San Felipe, Gto.	GUA00130300 211668	4,595,379	4.3%	3,984,851	3.8%	Kilómetro	516	100	80.00
90	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv En Localidad El Durazno Municipio San Felipe, Guanajuato	GUA00130400 281510	598,821	0.6%	598,821	0.6%	Poste	70	100	100.00
91	Urbanización Integral De La Calle Popocatepetl En Cabecera Municipal , San Felipe, Guanajuato.	GUA09130100 121104	1,246,558	1.2%	1,246,558	1.2%	M2, Concreto hidráulico	137	100	100.00
92	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad El Pescado, El Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 231027	20,000	0.0%	17,500	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	5	100	100.00
93	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad El Puerto De Ardillas Del Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 230941	40,000	0.0%	37,000	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	25	100	100.00
94	Construcción De Sistema De Almacenamiento ¿Cisterna¿ Y Red De Distribución De Agua Potable Com. La Saucedá (Colonia Benito Juárez), San Felipe, Gto.¿	GUA00130400 234375	42,181	0.0%	-	0.0%	Cisterna	76	100	100.00
95	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad San Bartolo De Berrios En El Municipio De San Felipe, Guanajuato.	GUA13130100 038234	2,405,287	2.3%	2,405,287	2.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	5,250	100	100.00
96	Suministro De Material Para Piso Firme	GUA12130100 108308	278,593	0.3%	278,593	0.3%	Metros Cuadrados	3,063	100	100.00
97	Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas, Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Red De Agua Potable, En La Colonia Los Espinos , San Felipe, Guanajuato	GUA09130100 120868	14,454,198	13.6%	14,454,198	13.6%	M2, Concreto hidráulico	1,568	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			113,704,627	107.1%	91,644,039	86.3%		212,268		
98	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario En La Localidad El Jaralillo San Felipe, Gto.	GUA00130300 197470	1,981,478	1.9%	-	0.0%	Sistema	421	100	60.00
99	Unidad Vertical Del Instituto Tecnológico Del Municipio De San Felipe, Gto.	GUA00130400 272190	1,195,091	1.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Taller	450	100	-
100	Construcción, Rehabilitación Y Ampliación De Pequeñas Obras De Bordería De Captación De Agua (Estatad)	GUA12130100 108086	400,000	0.4%	400,000	0.4%	M2, Bordo	6,000	100	100.00
101	¿Construcción De Baños Dignos Con Biodigestor¿, En La Localidad El Aro, Del Municipio De San Felipe¿	GUA00130400 230937	30,000	0.0%	28,000	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	14	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,692,014	105.9%	13,768,291	74.1%		9,379		
1	Const. Drenaje Sanitario Comunidad La Gloria	GUA13130200 149467	2,469,935	13.3%	2,469,935	13.3%	Metros Lineales	135	100	100.00
2	Pdibc Pavimentacion De Calles	GUA13130200 149682	2,300,000	12.4%	184,208	1.0%	Metros Lineales	1,150	100	8.01
3	Construccion Gavetas Y Pavimetacion Pasillos En Lotes Panteon Sn Fco. Com. Jesus Monte	GUA12130100 077004	670,000	3.6%	319,238	1.7%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	5	100	100.00
4	Programa Rescate De Espacios Publicos 2013 Infraestructura Social	GUA13130200 149727	2,214,272	11.9%	1,148,365	6.2%	Metros Lineales	1,229	100	51.86
5	Fondo De Apoyo Para La Infraestructura Municipal Faim (En Las Vertiente De Electrificaciones)	GUA13130200 149598	851,480	4.6%	208,076	1.1%	Poste	243	100	24.44
6	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130400 248369	515,414	2.8%	515,414	2.8%	Acción	30	100	100.00
7	Programa Borderias 2013	GUA13130200 149544	400,000	2.2%	72,450	0.4%	Hectárea	120	100	100.00
8	Programa Habitat 2013 Infraestructura Social	GUA13130200 149519	3,601,606	19.4%	3,303,320	17.8%	Metros Cuadrados	4,945	100	91.72
9	Migrantes 3x1 Urbanizacion De 3 Calles En La Zona Rural	GUA13130200 149484	1,273,192	6.8%	1,106,458	6.0%	Metro Cuadrado	1,211	100	86.90
10	Programa Mi Casa Diferente 2013	GUA13130200 149938	1,380,459	7.4%	429,202	2.3%	-1	280	100	100.00
11	Adquisición De Lote De Material Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130400 248178	484,655	2.6%	484,655	2.6%	Acción	30	100	100.00
12	Programa Empleo Temporal 2013 Caru	GUA13130200 150010	3,531,001	19.0%	3,526,970	19.0%	Acción	1	100	99.89

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,087,043	78.1%	7,895,038	51.0%		1,900		
1	Servicios Financieros Y Bancarias	GUA10130100 051408	3,107	0.0%	124	0.0%	Servicio	100	100	3.99
2	Sk Escuela Digna	GUA13130100 063813	811,000	5.2%	220,373	1.4%	Metros Cuadrados, Aulas	100	100	27.17
3	Co-Inversiones Con Programas Sociales	GUA12130100 051525	705,638	4.6%	705,638	4.6%	-1	100	100	100.00
4	Sk. Escuela Digna	GUA10130100 051405	118,561	0.8%	49,121	0.3%	Apoyo	100	100	41.43
5	Educacion	GUA12130100 051526	559,148	3.6%	164,373	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	29.40
6	Gastos Indirectos De Tesoreria,Obras Publicas Y Desarrollo Social	GUA12130100 051527	423,224	2.7%	228,382	1.5%	-1	100	100	53.96
7	Escuelas De Calidad Pec	GUA13130100 063927	300,000	1.9%	300,000	1.9%	Metros	100	100	100.00
8	Indirectos De Obras Publicas	GUA13130100 064380	148,129	1.0%	4,129	0.0%	Mobiliario	100	100	2.79
9	Servicios Generales	GUA12130100 051528	7,375	0.0%	190	0.0%	-1	100	100	2.58
10	Techo Digno	GUA13130100 055975	856,342	5.5%	747,871	4.8%	Metro Cuadrado	100	100	87.33
11	Indirectos De Tesoreria	GUA13130100 064550	148,128	1.0%	63,353	0.4%	Mobiliario	100	100	42.77
12	Indirectos De Desarrollo Social	GUA13130100 064261	148,128	1.0%	18,269	0.1%	Mobiliario	100	100	12.33
13	Programa Prossapis	GUA00130300 213151	262,500	1.7%	262,500	1.7%	Obra	-	100	100.00
14	Infraestructura Educativa	GUA11130100 051486	22,584	0.1%	22,584	0.1%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100	100	100.00
15	Programa De Desarrollo De Borderia	GUA13130100 060297	750,000	4.8%	39,000	0.3%	M2, Bordo	100	100	5.20
16	Migrantes 3x1	GUA13130100 063579	1,896,551	12.3%	1,281,513	8.3%	Poste	100	100	67.57
17	Programa De Desarrollo De Infraestructura Basica Y Cominutaria (Adrenel)	GUA13130100 062363	2,749,414	17.8%	1,657,709	10.7%	Metros Cúbicos	100	100	60.29
18	Indirectos	GUA10130100 051407	70,534	0.5%	30,188	0.2%	Servicio	100	100	42.80
19	Programa Empleo Temporal (Rural Sedesol) Empedrados	GUA13130100 061478	1,999,941	12.9%	1,999,941	12.9%	Kilómetros	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,087,043	78.1%	7,895,038	51.0%		1,900		
20	Programa Pinta Tu Entorno	GUA00130300 213166	99,029	0.6%	99,000	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	99.97
21	Servicios Financieros Y Bancarios	GUA13130100 064092	7,710	0.0%	780	0.0%	Pesos	100	100	10.12

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			325,317,758	627.9%	275,610,243	532.0%		48,864,392		
1	Material Electrico Y Electronico	GUA13130100 009743	760,000	1.5%	614,477	1.2%	Luminaria	760,000	100	80.85
2	Prodim 2013	GUA13130100 005408	708,500	1.4%	11,799	0.0%	Acción	708,500	100	1.67
3	Folio Global	GUA10130100 001797	75,750,022	146.2%	64,463,261	124.4%	Colonia	77	100	85.10
4	Aportacion Programa Proder	GUA13130100 009804	950,000	1.8%	950,000	1.8%	Metros Cúbicos	950,000	100	100.00
5	Global 2012	GUA12130100 001865	47,570,767	91.8%	39,162,985	75.6%	Kilómetros	100	100	82.33
6	Pdzp Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	GUA13130100 009731	1,600,000	3.1%	422,130	0.8%	Acción	1,600,000	100	26.38
7	Gastos Indirectos De Tesoreria	GUA13130100 005353	621,681	1.2%	190,797	0.4%	Acción	621,681	100	30.69
8	Mantenimiento De Caminos Rurales	GUA13130100 005623	3,000,000	5.8%	586,694	1.1%	Kilómetros	3,000,000	100	19.56
9	Const. Colector Sanitario Para Interconectar El Sist. De Mineral Pozos A Cabecera	GUA13130100 009785	4,570,000	8.8%	-	0.0%	Estaciones	4,570,000	100	-
10	Folio Global	GUA09130100 001781	73,201,225	141.3%	70,380,861	135.9%	Metros	100	100	96.15
11	Equipamiento Y Lect. De Pozo, Const. Sistma De Abast. De Agua Potable	GUA13130100 009764	800,000	1.5%	610,589	1.2%	Sistema	800,000	100	76.32
12	Const. Red Drenaje Sanitario En Com. Maravilla	GUA13130100 005676	0	0.0%	0	0.0%	Red	5,824,725	100	100.00
13	Mi Casa Diferente	GUA13130100 005701	3,000,000	5.8%	556,218	1.1%	Vivienda	2,650,000	100	18.54
14	Const. Mod. Serv. Sanitario En Bachillerato Sabes Com. San Cayetano	GUA13130100 005658	1	0.0%	1	0.0%	Módulo	386,991	100	100.00
15	Fonhapo	GUA13130100 009724	2,184,085	4.2%	2,184,085	4.2%	Vivienda	1,684,085	100	100.00
16	Fomento Economico	GUA13130100 005602	4,428,376	8.5%	2,584,917	5.0%	Hectárea	1,937,576	100	58.37
17	Folio Global	GUA11130100 001849	85,202,358	164.5%	76,468,317	147.6%	Metro Lineal	100	100	89.75
18	Mevi (Techo Digno)	GUA13130100 009732	500,000	1.0%	500,000	1.0%	Acción	500,000	100	100.00
19	Faim Y Obras Por Cooperacion	GUA13130100 009729	5,015,000	9.7%	5,015,000	9.7%	Kilómetros	5,000,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			325,317,758	627.9%	275,610,243	532.0%		48,864,392		
20	Migrante 3x1	GUA13130100 009727	1,000,000	1.9%	-	0.0%	Metros	1,000,000	100	-
21	Servicios De Diseño, Arquitectura E Ingenieria	GUA13130100 009737	120,000	0.2%	47,812	0.1%	Acción	120,000	100	39.84
22	Rehabilitacion De Jardin Juarez	GUA13130100 005719	2,500,000	4.8%	2,500,000	4.8%	Metro Cuadrado	2,500,000	100	100.00
23	Rescate De Espacios Publicos (Part. Social Y Seg. Comunitaria)	GUA13130100 009735	400,000	0.8%	400,000	0.8%	Acción	400,000	100	100.00
24	Techumbre En Telesec. Mision De Chichimecas	GUA13130100 005667	0	0.0%	0	0.0%	M2, Patio	2,414,714	100	100.00
25	Adecuacion De Redes De Agua Potable (Proy. De Sectorizacion)	GUA13130100 009752	1,864,062	3.6%	366,581	0.7%	Red	1,864,062	100	19.67
26	Habitat (Mejoramiento Del Entorno Urbano)	GUA13130100 009726	4,000,000	7.7%	3,897,165	7.5%	Acción	4,000,000	100	97.43
27	Rehabilitacion De Imagen Urbana	GUA13130100 005945	2,500,000	4.8%	2,500,000	4.8%	Obra	2,500,000	100	100.00
28	Gastos Indirectos De Obras Publicas	GUA13130100 009721	621,681	1.2%	356,637	0.7%	Acción	621,681	100	57.37
29	Reubicacion De Linea De Onduccion De Agua Potable Del Pozo San Fco.	GUA13130100 009770	450,000	0.9%	-	0.0%	Metros Cúbicos	450,000	100	-
30	Bahceo En Zona Urbana	GUA13130100 005633	2,000,000	3.9%	839,917	1.6%	Metros	2,000,000	100	42.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,322,598	127.2%	3,988,747	95.3%		5,861		
1	Construccion Andador Peña Colorada 3ra Etapa	GUA00130400 272320	100,000	2.4%	100,000	2.4%	Andador	100	100	100.00
2	Construccion De Baño Digno En Los Martinez	GUA13130200 155382	41,258	1.0%	41,258	1.0%	Letrina, Metros Cúbicos	50	100	100.00
3	Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica En Calle Privada Los Alamos En El Tablon	GUA13130200 157257	16,292	0.4%	16,292	0.4%	Red de Distribución	100	100	100.00
4	Bodega	GUA11130200 157649	42,170	1.0%	-	0.0%	Acción	100	100	-
5	Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica En Calle Los Pinos En La Faja	GUA13130200 155676	16,724	0.4%	16,724	0.4%	Red de Distribución	100	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Santa Cruz-La Rusia- El Chapin (F113)	GUA13130200 157306	287,034	6.9%	287,034	6.9%	Metro cúbico	300	100	100.00
7	Construccion De Baño Digno En El Copudo	GUA13130200 155306	77,416	1.8%	77,416	1.8%	Letrina, Metros Cúbicos	50	100	100.00
8	Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Agua Potable En El Chapin	GUA13130200 155223	29,947	0.7%	29,947	0.7%	Acción	300	100	100.00
9	Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo En El Chapin	GUA13130200 155198	359,834	8.6%	-	0.0%	Pozo	300	100	-
10	Ampliacion De Red Electrica En Calle Primavera En Los Juan Diegos	GUA13130200 155470	15,870	0.4%	15,870	0.4%	Red de Distribución	100	100	100.00
11	Construccion De Baño Digno En El Nogal	GUA13130200 155256	66,991	1.6%	66,991	1.6%	Letrina, Metros Cúbicos	300	100	100.00
12	Programa De Infraestructura Artesanal, Manufacturera Y De Servicios (Sedeshu)	GUA13130200 157372	141,151	3.4%	141,151	3.4%	Acción	100	100	100.00
13	Construccion De Baño Digno En Paredes	GUA13130200 155369	152,040	3.6%	152,040	3.6%	Letrina, Metros Cúbicos	50	100	100.00
14	Construccion De Baño Digno En La Rusia	GUA13130200 155396	105,418	2.5%	105,418	2.5%	Letrina, Metros Cúbicos	50	100	100.00
15	Construcción De Vivienda (Mi Casa Diferente) 20 Viviendas En Varias Comunidades	GUA12130200 157489	210,000	5.0%	210,000	5.0%	Vivienda	500	100	100.00
16	Construccion De Baño Digno En El Sabino	GUA13130200 155341	77,764	1.9%	77,764	1.9%	Letrina, Metros Cúbicos	50	100	100.00
17	Bordos De Terraplen (Fiborde)	GUA11130200 157629	100,000	2.4%	64,050	1.5%	Acción	100	100	90.00
18	Techo Digno 2013 En Varias Comunidades	GUA12130200 157519	100,000	2.4%	100,000	2.4%	Obra	100	100	100.00
19	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Los Juan Diegos	GUA13130200 154920	349,257	8.3%	349,257	8.3%	Tubería	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,322,598	127.2%	3,988,747	95.3%		5,861		
20	Pavimentacion De Calle Palmeros 2° Etapa En Cabecera Municipal	GUA00130400 273160	2,109	0.1%	2,109	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
21	Pavimentacion De Calle Corregidora En Llano Blanco	GUA00130400 273118	200,000	4.8%	200,000	4.8%	Metro Lineal	150	100	100.00
22	Aportacion A Uso Sustentable 2013	GUA11130200 157642	223,228	5.3%	105,309	2.5%	Acción	100	100	33.00
23	Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica En Calle Independencia En El Tablon	GUA13130200 155723	16,559	0.4%	16,559	0.4%	Red de Distribución	100	100	100.00
24	Pavimentación De Calle Tres Cruces	GUA00130300 182589	1,617	0.0%	1,617	0.0%	Metro Lineal	50	100	100.00
25	Rehabilitacion De Camino Santa Cruz-La Rusia- El Chapin (F112)	GUA12130200 157560	182,055	4.4%	182,055	4.4%	Metro cúbico	100	100	100.00
26	Construccion De Vivienda (Mi Casa Diferente) En Varias Comunidades	GUA00130400 273181	150,000	3.6%	75,202	1.8%	Vivienda	200	100	50.00
27	Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red De Distribucion Electrica En Calle A Un Costado Del Dif En El Tablon	GUA13130200 155660	15,757	0.4%	15,757	0.4%	Red de Distribución	100	100	100.00
28	Ampliacion De Vivienda (Mi Casa Diferente) 5 Viviendas En Varias Comunidades	GUA13130200 157267	28,794	0.7%	28,794	0.7%	Vivienda	100	100	100.00
29	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Los Ramirez De El Tablon	GUA13130200 155618	13,642	0.3%	13,642	0.3%	Red de Distribución	100	100	100.00
30	Construccion De Baño Digno En Tres Alamos	GUA13130200 155287	109,795	2.6%	109,795	2.6%	Letrina, Metros Cúbicos	50	100	100.00
31	Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2013	GUA13130200 157392	67,528	1.6%	67,528	1.6%	Acción	10	100	100.00
32	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Chiquihuitillo	GUA13130200 155600	80,000	1.9%	80,000	1.9%	Red de Distribución	100	100	100.00
33	Rehabilitacion De Camino Tres Alamos-Ortega	GUA13130200 157290	512,968	12.3%	512,968	12.3%	Metro cúbico	300	100	100.00
34	Realizacion De 4 Sondeos Electromagnéticos En El Dominio Del Tiempo (Tem) En El Chapín	GUA00130400 272264	25,019	0.6%	-	0.0%	Estudio	100	100	-
35	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Sabino	GUA13130200 155520	95,250	2.3%	95,250	2.3%	Red de Distribución	100	100	100.00
36	Programa De Sustentabilidad De Los Recursos En Varias Comunidades	GUA13130200 157337	550,000	13.1%	147,061	3.5%	Acción	100	100	46.00
37	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Em Cruz De Diego	GUA13130200 154855	202,365	4.8%	202,365	4.8%	Red	200	100	100.00
38	Construccion De Andador En Peña Colorada 4ta Etapa	GUA00130400 273525	2,606	0.1%	2,606	0.1%	Andador	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,322,598	127.2%	3,988,747	95.3%		5,861		
39	Construccion De Andador En Peña Colorada 4ta Etapa	GUA00130400 273431	35,001	0.8%	35,001	0.8%	Andador	100	100	100.00
40	Programa De Sustentabilidad De Los Recursos Naturales 2013	GUA00130400 273354	142,400	3.4%	67,178	1.6%	Acción	100	100	21.00
41	Programa De Viveros 2013	GUA12130200 157572	100,000	2.4%	-	0.0%	Viveros	50	100	-
42	Estudios Y Proyectos	GUA13130100 067745	121,369	2.9%	121,369	2.9%	Expediente	1	100	100.00
43	Construccion De Empedrado De Calle Prol Juarez En Cabecera Municipal	GUA00130400 273071	100,000	2.4%	-	0.0%	Metro Lineal	300	100	-
44	Pavimentacion De Calle San Isidro 1° Etapa En La Faja	GUA00130400 273142	52,003	1.2%	52,003	1.2%	Metro Lineal	100	100	100.00
45	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Paredes	GUA00130400 272251	3,367	0.1%	3,367	0.1%	Red de Distribución	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,760,685	117.2%	35,358,235	63.0%		1,519		
1	Pendiente De Ejercer	GUA12130100 060506	2,330,261	4.2%	1	0.0%	Acción	-	100	-
2	Equipamiento 4 Etapa De Cedecom	GUA00130400 255361	139,703	0.2%	139,703	0.2%	Equipo	-	100	100.00
3	20 Cursos Y Talleres (Carpinteria, Panaderia, Ingles, Mecanica Automotriz, Soldadura, Serigrafia, Equidad De Genero, Dechos Humanos Y Valores Familiares)	GUA00130300 205982	1,512,945	2.7%	1,512,945	2.7%	Curso	-	100	100.00
4	Pavimentación Calle Prol. Ignacio Ramírez Cabecera Municipal	GUA00130400 254973	593,779	1.1%	593,779	1.1%	Obra	-	100	100.00
5	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Río Balsas Entre Calle Río Tecolutla Y Tierras De Cultivo Col. El Puente II Cab. Municipal	GUA00130300 206223	60,488	0.1%	60,488	0.1%	Obra	-	100	100.00
6	Construcción De Baño Digno Con Biodigestor Ojo De Agua De Carrizal	GUA00130300 201546	262,469	0.5%	262,469	0.5%	Obra	-	100	100.00
7	Pavimentación Calle Cuatro Vientos	GUA00130400 253548	51,641	0.1%	51,641	0.1%	Obra	-	100	100.00
8	25 Cursos Y Talleres En Centro De Inhibición Calle Ponciano Arriaga	GUA00130400 255603	137,250	0.2%	137,250	0.2%	Curso	-	100	100.00
9	Construccion De Baño Digno Con Biodigestor Ojo De Agua De Otates	GUA00130300 204870	140,975	0.3%	140,975	0.3%	Obra	-	100	100.00
10	Ceag Equipamiento Y Electrificacion De Pozo De La Com. La Purisima	GUA00130300 201416	253,250	0.5%	253,250	0.5%	Obra	-	100	100.00
11	Empleo Temporal	GUA00130400 259487	192,025	0.3%	192,025	0.3%	Empleo temporal	-	100	100.00
12	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle María Morales Entre Calle Río Tecolutla Y Tierras De Cultivo Col. El Puente II Cab. Municipal	GUA00130300 206199	66,495	0.1%	66,495	0.1%	Obra	-	100	100.00
13	Parque Plutarco Elías Calles (Cancha Futbol 7)	GUA00130400 258961	168,000	0.3%	168,000	0.3%	Obra	-	100	100.00
14	15 Cursos Y Talleres En El Parque Plutarco Elías Calles	GUA00130400 259014	69,490	0.1%	69,490	0.1%	Curso	-	100	100.00
15	2 Torneos En Centro De Inhibición Calle Ponciano Arriaga	GUA00130400 258789	14,750	0.0%	14,750	0.0%	Actividad	-	100	100.00
16	Diagnostico Integral Participativo	GUA00130400 255137	132,975	0.2%	132,975	0.2%	Diagnóstico	-	100	100.00
17	Construcción Del Centro Comunitario 1ra Etapa En Unidad Deportiva Sur Cabecera Mpal.	GUA00130400 259587	1,500,000	2.7%	1,500,000	2.7%	Obra	-	100	100.00
18	Parque Centro De Inhibición En Calle Ponciano Arriaga	GUA00130400 255525	952,000	1.7%	952,000	1.7%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,760,685	117.2%	35,358,235	63.0%		1,519		
19	Pipa De Agua De 10000lts Para Abastecimiento De Agua Laguna De Guadalupe	GUA00130400 259889	430,949	0.8%	430,949	0.8%	Obra	-	100	100.00
20	Ampliación Eléctrica En Calle División Del Norte En Comunidad De Santa María De Guadalupe (El Ranchito)	GUA00130300 205935	94,770	0.2%	94,770	0.2%	Obra	-	100	100.00
21	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Calle Vicente Guerrero Com. Tavera	GUA00130300 200978	317,834	0.6%	317,834	0.6%	Obra	-	100	100.00
22	Construccion De Barda Perimetral En El Cbtis 238	GUA00130300 206525	1,000,000	1.8%	805,048	1.4%	Obra	-	100	100.00
23	Programa Infraestructura Educativa	GUA12130100 032411	1,084,884	1.9%	1,084,884	1.9%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	28	100	100.00
24	Aportacion Cmapaj Para La Modernizacion Y Rehab De 7 Pozos Cab Mpal	GUA13130100 061553	3,000,000	5.3%	3,000,000	5.3%	Pozo	7	100	100.00
25	Pavimentación De Calle Ramón Gasca Entre Prol. N. Mendoza Y Calle N. Héroes Col. 26 De Abril Cabecera Municipal	GUA00130300 206016	1,433,857	2.6%	1,433,857	2.6%	Obra	-	100	100.00
26	Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento 1ra Etapa San Diego De Los Dolores	GUA00130400 259676	824,530	1.5%	824,530	1.5%	Obra	-	100	100.00
27	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Calle Acceso Al Viba De Tavera	GUA00130300 201311	429,217	0.8%	429,217	0.8%	Obra	-	100	100.00
28	Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento 1ra Etapa San Diego De Los Dolores	GUA00130400 261545	669,177	1.2%	669,177	1.2%	Obra	-	100	100.00
29	Asfaltado De Camino A La Comunidad De Las Fuentes	GUA12130100 035982	1,964,716	3.5%	1,964,716	3.5%	Kilómetros	1	100	100.00
30	Construcción 4 Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario	GUA00130400 255256	715,876	1.3%	715,876	1.3%	Obra	-	100	100.00
31	Jardín Vecinal De Rincón De Centeno	GUA00130400 253692	811,641	1.4%	811,641	1.4%	Obra	-	100	100.00
32	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Río Balsas	GUA00130300 206303	51,442	0.1%	51,442	0.1%	Obra	-	100	100.00
33	Adquisición De 2 Camiones Compactadores 20 Y D3 Para Recolección De Basura	GUA00130400 261441	890,232	1.6%	890,232	1.6%	Vehículo	-	100	100.00
34	Pendiente De Ejercer	GUA13130100 062217	27,649,586	49.3%	-	0.0%	Acción	-	100	-
35	Pavimentación De Calle California En La Com. Rancho Viejo	GUA00130300 201273	637,562	1.1%	637,562	1.1%	Obra	-	100	100.00
36	Ampliación Eléctrica En Calle Real Y Corregidora En San Jose De Manantiales	GUA00130300 205861	325,517	0.6%	325,517	0.6%	Obra	-	100	100.00
37	Construcción De Emisor Sanitario En Col Bellavista Cab. Municipal	GUA00130300 200863	267,143	0.5%	267,143	0.5%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,760,685	117.2%	35,358,235	63.0%		1,519		
38	Pavimentación De Calle Guillermo Gomez Entre Calles De Gomez Palacios Y Agrarismo Zona Centro	GUA00130300 206273	1,344,984	2.4%	1,344,984	2.4%	Obra	-	100	100.00
39	Adquisición De 2 Camiones Compactadores 20 Y D3 Para Recolección De Basura	GUA00130400 255057	209,769	0.4%	209,769	0.4%	Vehículo	-	100	100.00
40	5 Actividades Complementarias Para El Centro De Inhibición En Calle Ponciano Arriaga	GUA00130400 258847	36,510	0.1%	36,510	0.1%	Actividad	-	100	100.00
41	Adquisición De Materiales Para Construcción De 2 Puentes Peatonales En Mesas De Acosta	GUA00130300 205915	233,246	0.4%	233,246	0.4%	Obra	-	100	100.00
42	Construccion De Baño Digno Con Biodigestor En El Chupadero	GUA00130300 204899	24,882	0.0%	24,882	0.0%	Obra	-	100	100.00
43	Pavimentacion De Calle Rio Entre Prol. I. Zaragoza Y Salida A Las Pilas Colonia Agrarismo, Cabecera Municipal De Santa Cruz De Juventino Rosas	GUA00130300 206090	608,681	1.1%	608,681	1.1%	Obra	-	100	100.00
44	Drenaje Sanitario 1ra Etapa En El Murciélagos	GUA00130400 259776	1,498,822	2.7%	1,498,822	2.7%	Obra	-	100	100.00
45	Perforación De Pozo Para Agua Potable En El Naranjillo	GUA00130400 260109	41,023	0.1%	41,023	0.1%	Pozo	-	100	100.00
46	Vías De Comunicacion (Rehab Calles Y Caminos)	GUA13130100 061470	3,000,000	5.3%	3,000,000	5.3%	Metros	1	100	100.00
47	Vivienda Digna	GUA00130400 259368	3,459,599	6.2%	3,459,599	6.2%	Familia	-	100	100.00
48	Ampliación De Red De Drenaje Calle Los Pinos En San Antonio De Morales	GUA00130300 205893	257,433	0.5%	257,433	0.5%	Obra	-	100	100.00
49	Rehabilitacion De Calle Francisco I. Madero	GUA12130100 036936	2,000,000	3.6%	1,772,348	3.2%	Metros	1	100	100.00
50	5 Actividades Co0plementarias En Parque Plutarco Elías Calles	GUA00130400 259237	7,250	0.0%	7,250	0.0%	Actividad	-	100	100.00
51	Construcción De Andador Col. Galeana	GUA00130400 255201	438,711	0.8%	438,711	0.8%	Obra	-	100	100.00
52	Construcción De Red De Agua Potable Calle María Morales Entre Calle Río Tecolutla Y Tierras De Cultivo Col El Puente Ii Cab. Municipal	GUA00130300 206170	62,055	0.1%	62,055	0.1%	Obra	-	100	100.00
53	2 Torneos En Parque Plutarco Elías Calles	GUA00130400 259069	14,750	0.0%	14,750	0.0%	Actividad	-	100	100.00
54	Techo Digno	GUA00130300 206475	1,345,541	2.4%	1,345,541	2.4%	Familia	1,481	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,053,079	357.7%	12,955,739	355.0%		7,187		
1	Obras Publicas 2010	GUA00130400 281161	5,027,312	137.8%	5,027,312	137.8%	-1	-	100	100.00
2	Micromedidores De Agua Potable	GUA13130200 144921	69,175	1.9%	69,175	1.9%	Familia	100	100	100.00
3	Rehabilitacion De Calle El Reparo	GUA13130200 148824	423,181	11.6%	423,181	11.6%	Obra	-	100	100.00
4	Piso Firme 2013	GUA13130200 144822	25,301	0.7%	25,301	0.7%	Persona	27	100	100.00
5	Faim 2013	GUA13130200 148667	893,225	24.5%	893,225	24.5%	Familia	65	100	100.00
6	Mi Casa Diferente 2013	GUA13130200 144837	167,000	4.6%	119,659	3.3%	Familia	11	100	72.00
7	Ploter Equipo De Oficina	GUA13130200 144775	50,000	1.4%	-	0.0%	Artículo	6,800	100	-
8	Rehabilitacion De La Calle Madero	GUA13130200 148830	266,460	7.3%	266,460	7.3%	Obra	-	100	100.00
9	Obra Publicas	GUA00130400 281035	4,895,136	134.1%	4,895,136	134.1%	-1	-	100	100.00
10	Electrificaciones	GUA13130200 148864	926,973	25.4%	926,973	25.4%	Poste	-	100	100.00
11	Proyectos Ejecutivos	GUA13130200 148814	27,837	0.8%	27,837	0.8%	PROYECTO	-	100	100.00
12	Techo Digno 2013	GUA13130200 144807	281,479	7.7%	281,479	7.7%	Metros Cuadrados	184	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,338,660	20.1%	10,492,012	17.1%		4,097		
1	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad Baños De Agua Caliente	GUA00130300 226838	582,538	1.0%	429,330	0.7%	Metros Cuadrados, Cancha	200	30	78.00
2	Pavimentacion Calle Mezquite Col. Norias De Sopeña	GUA12130100 046789	1,227,483	2.0%	789,494	1.3%	Metros Cuadrados	650	100	64.32
3	Piso Firme	GUA00130300 209786	826,035	1.3%	470,336	0.8%	Vivienda	975	100	75.00
4	Techo Digno 2013	GUA00130300 209904	2,907,402	4.7%	2,907,402	4.7%	Metros Cuadrados	242	100	100.00
5	Pavimentacion De La Calle Isidoro Navarro	GUA00130300 218938	540,785	0.9%	537,965	0.9%	M2, Concreto hidráulico	700	100	100.00
6	Pavimentación De La Calle Cubilete	GUA00130300 209660	1,773,710	2.9%	1,383,610	2.3%	M2, Concreto hidráulico	337	100	88.00
7	Pavimentación De La Calle Ahuehete	GUA00130300 209619	1,057,850	1.7%	1,005,644	1.6%	M2, Concreto hidráulico	209	100	100.00
8	Programa Mi Casa Diferente	GUA00130300 226797	307,954	0.5%	300,000	0.5%	Vivienda	75	30	100.00
9	Reconstruccion De Camino A San Dieguillo En El Mpio De Silao	GUA00130300 226777	1,876,393	3.1%	1,728,633	2.8%	Kilómetros	500	30	92.13
10	Pavimentacion De La Calle Cedro	GUA00130300 206881	1,238,510	2.0%	939,599	1.5%	M2, Concreto hidráulico	209	100	87.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,628,813	168.0%	12,598,062	167.6%		3,211,943		
1	Piso Firme	GUA13130200 170845	50,000	0.7%	50,000	0.7%	Acción	100	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles	GUA12130100 078035	1,782,446	23.7%	1,782,446	23.7%	Metros Cuadrados	4,716	100	100.00
3	Construccion De Calles Rurales	GUA13130100 058289	3,108,349	41.4%	3,108,349	41.4%	Kilómetros	1,200,000	100	100.00
4	Construccion De Corrales	GUA13130100 067028	230,000	3.1%	230,000	3.1%	Establo/Aprisco	230,000	100	100.00
5	Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Las Flores	GUA00130400 279991	1,429,433	19.0%	1,429,433	19.0%	Red de Distribución	1	1	100.00
6	Sistema De Riego	GUA12130100 078043	179,596	2.4%	179,596	2.4%	ML, Canales de Riego	10	100	100.00
7	Actualizacion De Sectorizacion De Red De Agua Potable Zona 3	GUA12130100 078032	655,599	8.7%	655,599	8.7%	Metro Lineal	2,227	100	100.00
8	Creación De Una Nueva Area De 15 Kva Aerea Con Red De Distribución Bt, Hacienda Vieja	GUA00130400 280080	330,183	4.4%	330,183	4.4%	Localidad	1	1	100.00
9	Aportacion Municipal Para El Programa De Pavimentacion De Calles(Paso De Ovejas)	GUA00130400 280040	230,883	3.1%	230,883	3.1%	Obra	1	100	100.00
10	Programa De Borderia	GUA12130100 078042	128,000	1.7%	128,000	1.7%	M2, Bordo	2,000	100	100.00
11	Construccion De Corrales	GUA12130100 078044	72,000	1.0%	72,000	1.0%	Granjas	20	100	100.00
12	Programa Migrantes 3 X 1	GUA12130100 078036	448,824	6.0%	448,824	6.0%	Poste	20	100	100.00
13	Indirectos De Obra Publica	GUA12130100 078045	167,431	2.2%	167,431	2.2%	Acción	30	100	100.00
14	Escuela Digna	GUA13130100 058499	500,000	6.7%	469,627	6.2%	Aula	500,000	100	100.00
15	Construccion De Calles Rurales (Cmr)	GUA12130100 078034	880,000	11.7%	880,000	11.7%	Metros Cuadrados	11,541	100	100.00
16	Aportacion Municipal Al Programa Faim 2013 Electrificaciones Rurales	GUA00130400 280153	133,360	1.8%	133,360	1.8%	Red de Distribución	1	1	100.00
17	Patio Civico Y Cercado Perimetral	GUA12130100 078038	33,600	0.4%	33,600	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00
18	Construccion De Sistemas De Riego	GUA13130100 066651	400,000	5.3%	399,623	5.3%	ML, Canales de Riego	200,000	100	100.00
19	Conservacion De Caminos Rurales	GUA12130100 078041	80,000	1.1%	80,000	1.1%	Kilómetros	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,628,813	168.0%	12,598,062	167.6%		3,211,943		
20	Mi Casa Diferente	GUA13130100 058548	216,136	2.9%	216,136	2.9%	Vivienda	600,000	100	100.00
21	Techo Digno	GUA13130100 058645	301,000	4.0%	301,000	4.0%	Vivienda	250,000	100	100.00
22	Rehabilitacion De Drenaje 2da Etapa En Buenavista	GUA12130100 078033	778,444	10.4%	778,444	10.4%	Metro Lineal	924	100	100.00
23	Creacion De Nueva Area De 15 Kva De Red De Distribucion Bt En Calle Guadalupeana En La Comunidad De La Virgen	GUA13130100 058413	210,329	2.8%	210,329	2.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	210,329	100	100.00
24	Aulas	GUA12130100 078037	43,200	0.6%	43,200	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00
25	Mi Casa Diferente	GUA12130100 078039	240,000	3.2%	240,000	3.2%	Vivienda	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,158,261	70.6%	7,528,814	47.7%		15,796,347		
1	Empedrado De Calle Los Perez En La Localidad De La Estancia	GUA00130400 280100	100,000	0.6%	97,344	0.6%	Obra	-	100	100.00
2	Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 278867	60,382	0.4%	60,382	0.4%	Persona	-	100	100.00
3	Empedrado De Calle Camino Real En La Localidad De Villa Union	GUA00130400 280024	200,000	1.3%	200,000	1.3%	Obra	-	100	100.00
4	Suministro Y Colocacion De Fogones Ecologicos	GUA00130400 280672	1,483,902	9.4%	158,490	1.0%	Obra	340	100	100.00
5	Construccion De 1 Tanque De Almacenamiento De 10 Mil Litros Cada Uno	GUA13130100 091602	80,000	0.5%	-	0.0%	Tanque	15,795,246	100	-
6	Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C.Km 27 Carretera San Jose Iturbide Cerro Colorado- La Barboza	GUA00130400 280338	584,153	3.7%	584,153	3.7%	Obra	-	100	100.00
7	Programa Escuelas De Calidad	GUA00130400 280559	500,000	3.2%	500,000	3.2%	Acción	-	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Camino Real Y Calle Rumbo A Alamos	GUA00130200 156489	70,282	0.4%	70,282	0.4%	Metros	50	100	100.00
9	Empedrado De Calle La Palma En La Comunidad De El Apartadero	GUA00130400 279980	150,000	0.9%	121,478	0.8%	Obra	-	100	80.00
10	(1)Adquisicion D Elote De Material Para Techo	GUA00130400 279416	6,583	0.0%	6,583	0.0%	Persona	12	100	100.00
11	Empedrado De Calle San Ilddefonso Arrollo Seco-Cieneguilla 1era Etapa	GUA00130400 279719	400,000	2.5%	115,529	0.7%	Obra	-	100	30.00
12	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Varias Comunidades	GUA00130400 280511	1,810,958	11.5%	1,810,958	11.5%	Acción	-	100	100.00
13	Empedrado De Calle Allende Hacia Cancha De Futbol En La Comunidad De Arroyo Seco	GUA00130400 279678	200,000	1.3%	102,297	0.6%	Obra	-	100	50.00
14	Pavim Entacion De Calle Luis Donaldo Colosio Con Concreto Hidraulico En La Colonia Libertad	GUA00130400 280237	150,000	0.9%	149,453	0.9%	Obra	-	100	100.00
15	Mi Casa Diferente	GUA00130400 280630	600,000	3.8%	239,866	1.5%	Acción	-	100	40.00
16	Empedrado De Calle Real En La Fraccion De Guadalupe	GUA00130400 280204	150,000	0.9%	149,770	0.9%	Obra	-	100	100.00
17	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279259	27,480	0.2%	27,480	0.2%	Persona	41	100	100.00
18	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De El Progreso	GUA00130400 280445	299,347	1.9%	299,347	1.9%	Obra	-	100	100.00
19	Construccion De Baño Seco	GUA00130400 280716	663,348	4.2%	663,348	4.2%	Persona	279	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,158,261	70.6%	7,528,814	47.7%		15,796,347		
20	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279063	16,837	0.1%	16,837	0.1%	Persona	24	100	100.00
21	Empedrado De Calle Principal 6ta Etapa En La Localidad De Milpa Blanca	GUA00130400 279997	100,000	0.6%	98,777	0.6%	Obra	-	100	100.00
22	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279316	13,724	0.1%	13,724	0.1%	Persona	24	100	100.00
23	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279132	11,767	0.1%	11,767	0.1%	Persona	20	100	100.00
24	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279177	31,079	0.2%	31,079	0.2%	Persona	12	100	100.00
25	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279282	17,666	0.1%	17,666	0.1%	Persona	35	100	100.00
26	Calle Camino Real En La Comunidad De Fraccion De Cano	GUA00130400 279955	150,000	0.9%	44,981	0.3%	Obra	-	100	30.00
27	Fibir-Fiborde	GUA00130400 280744	200,000	1.3%	200,000	1.3%	Persona	115	100	100.00
28	Empedrado De Camino Principal En El Huizache	GUA00130400 280076	100,000	0.6%	99,623	0.6%	Obra	-	100	100.00
29	Empedrado De Calle Principal 6ta Etapa	GUA00130400 280136	100,000	0.6%	90,961	0.6%	Obra	-	100	90.00
30	Construccion D Empedrado En Calle Principal 4ta Etapa En La Comunidad Del Xoconostle	GUA00130400 280175	100,000	0.6%	88,665	0.6%	Obra	-	100	90.00
31	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279102	16,837	0.1%	16,837	0.1%	Persona	24	100	100.00
32	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279221	23,235	0.1%	23,235	0.1%	Persona	54	100	100.00
33	Ampliacion De Red De Distribucion D Energia Electrica	GUA00130400 280791	930,872	5.9%	409,770	2.6%	Poste	-	100	100.00
34	(1)Adquisicion De Material Para Techo	GUA00130400 279380	11,323	0.1%	11,323	0.1%	Persona	15	100	100.00
35	Construccion De 1 Tanque De Almacenamiento De 10 Mil Litros Cada Uno	GUA00130200 156441	80,000	0.5%	-	0.0%	Litro	-	100	-
36	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (Calle Las Cañas Y Tramo Carretero Tierra Blanca-Victoria) En La Localidad De Fraccion De Guadalupe	GUA00130400 279534	900,000	5.7%	373,856	2.4%	Acción	-	100	100.00
37	Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 278769	31,849	0.2%	31,849	0.2%	Persona	-	100	100.00
38	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279455	7,783	0.0%	7,783	0.0%	Persona	17	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,158,261	70.6%	7,528,814	47.7%		15,796,347		

39	Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 278823	22,300	0.1%	22,300	0.1%	Persona	-	100	100.00
40	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo	GUA00130400 279034	17,993	0.1%	17,993	0.1%	Persona	39	100	100.00
41	Empedrado Calle La Palmita 1era Etapa	GUA00130400 279631	250,000	1.6%	54,467	0.3%	Obra	-	100	30.00
42	Construccion De Sistema Alcantarillado Para Beneficiar A La Comunidad De El Guadalupe	GUA00130400 280482	488,563	3.1%	488,563	3.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,152,658	73.3%	8,152,658	73.3%		181,748		
1	Aplicacion De Piso Firme De Concreto Premezclado	GUA13130200 136217	55,764	0.5%	55,764	0.5%	Vivienda	139	100	100.00
2	Pavimentacion Calle Privada De Madero--El Cuitzillo	GUA13130200 136914	117,143	1.1%	117,143	1.1%	Metros Cuadrados	56	100	100.00
3	Electrificacion Calle Agua Prieta--Plan De Ayala	GUA13130200 136495	152,059	1.4%	152,059	1.4%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	25	100	100.00
4	Pavimentacion Calle Niños Heroes---Col. Loma Bonita	GUA00130300 199571	196,844	1.8%	196,844	1.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
5	Pavimentacion Calle Plan De Agua Prieta--Plan De Ayala	GUA13130200 135849	1,217,283	10.9%	1,217,283	10.9%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
6	Pavimentacion Del Acceso Al Hospital Regional	GUA13130200 136358	205,946	1.9%	205,946	1.9%	Metros Cuadrados	179,451	100	100.00
7	Pavimentacion Calle Nueva Italia--Plan De Ayala	GUA13130200 135342	319,838	2.9%	319,838	2.9%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
8	Pavimentacion Calle Plan De Vigorizacion--Plan De Ayala	GUA13130200 135889	194,228	1.7%	194,228	1.7%	Metros Cuadrados	56	100	100.00
9	Pavimentacion Calle Francisco Javier Mina--Col. Magisterial	GUA13130200 137900	372,523	3.4%	372,523	3.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno	GUA13130200 136238	964,147	8.7%	964,147	8.7%	Vivienda	448	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Otilio Rosiles--Loma Bonita	GUA13130200 135911	106,700	1.0%	106,700	1.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
12	Pavimentacion Calle 8 De Mayo--Plan De Ayala	GUA13130200 135869	405,222	3.6%	405,222	3.6%	Metros Cuadrados	125	100	100.00
13	Pavimentacion Calle Zacatecas--La Deseada	GUA13130200 137855	104,189	0.9%	104,189	0.9%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
14	Ampliacion De Red Electrica En C. Hidalgo----Lag. Del Rico	GUA00130300 199281	170,518	1.5%	170,518	1.5%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	-	100	100.00
15	Pavimentacion Calle Colima--Las Peñitas	GUA13130200 137835	257,769	2.3%	257,769	2.3%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
16	Autoconstruccion Mi Casa Diferente	GUA13130200 136183	237,800	2.1%	237,800	2.1%	Inmueble	150	100	100.00
17	Pavimentacion Calle Taraumaras--Las Misiones	GUA13130200 136778	217,036	2.0%	217,036	2.0%	Metros Cuadrados	88	100	100.00
18	Electrificacion Calle Los Pinos---Las Arboledas	GUA13130200 136455	127,823	1.1%	127,823	1.1%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	13	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,152,658	73.3%	8,152,658	73.3%		181,748		
19	Pavimentacion Calle Tepehuanes--Las Misiones	GUA13130200 136274	541,955	4.9%	541,955	4.9%	Metros Cuadrados	39	100	100.00
20	Pavimentacion Calle Juarez--Lagunilla Del Rico	GUA13130200 136158	799,060	7.2%	799,060	7.2%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
21	Pavimentacion Calle Jose Maria Iglecias--La Joyita	GUA13130200 136974	516,923	4.6%	516,923	4.6%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
22	Pavimentacion Calle Felipe Carrillo Puerto--La Joyita	GUA13130200 136946	368,904	3.3%	368,904	3.3%	Metros Cuadrados	208	100	100.00
23	Pavimentacion Calle Jose Elias Moreno--Plan De Ayala	GUA13130200 135902	191,658	1.7%	191,658	1.7%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
24	Pavimentacion Calle Octavio Paz--Lazaro Cardenas	GUA13130200 136792	311,326	2.8%	311,326	2.8%	Metros Cuadrados	116	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		
1	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209564	79,808	0.1%	79,808	0.1%	Metro Cuadrado	24	100	100.00
2	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211194	39,904	0.1%	39,904	0.1%	Metro Cuadrado	16	100	100.00
3	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206427	2,993	0.0%	2,993	0.0%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
4	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata	GUA00130300 203634	393,880	0.7%	235,492	0.4%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
5	Rehabilitacion De Camino A Ex Hacienda De Pantoja En Valle De Santiago Gto	GUA13130200 165524	1,275,180	2.2%	1,275,180	2.2%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
6	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Morelos En Granja Rojas	GUA00130300 198940	1,080,280	1.9%	883,607	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
7	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211286	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	22	100	100.00
8	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas Y Banquetas De Concreto En La Calle Del Arroyo En La Comunidad De Quiriceo	GUA13130200 164060	1,145,719	2.0%	988,902	1.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
9	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Santa Ana	GUA00130300 195138	302,534	0.5%	254,724	0.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
10	Proyecto Ejecutivo Para Equipamiento Electromecanico Y Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Pozo De Parangueo	GUA13130200 165454	149,975	0.3%	149,975	0.3%	Pozo	1,500	100	100.00
11	Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle La Escondida En La Comunidad De Santa Ana	GUA13130200 164003	375,749	0.7%	345,638	0.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	120	100	100.00
12	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206829	20,950	0.0%	20,950	0.0%	Metro Cuadrado	34	100	100.00
13	Construccion De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario	GUA00130400 270784	3,318,415	5.8%	651,721	1.1%	Metro Lineal	930	100	50.00
14	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 210858	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	18	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		
15	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 206676	8,978	0.0%	8,978	0.0%	Metro Cuadrado	8	100	100.00
16	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 206335	2,993	0.0%	2,993	0.0%	Metro Cuadrado	6	100	100.00
17	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 211135	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
18	Rehabilitacion De Bacheo (3ra Etapa) Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles De La Cabecera Municipal Y Caminos De Varias Comunidades	GUA00130300 195047	350,000	0.6%	335,516	0.6%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
19	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Rodolfo Fierro De La Colonia Francisco Villa	GUA00130300 203568	532,670	0.9%	525,956	0.9%	Metro Cuadrado	49	100	100.00
20	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 211370	119,712	0.2%	119,712	0.2%	Metro Cuadrado	72	100	100.00
21	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle La Haciendita En Sauz De Purisima	GUA13130100 015773	614,945	1.1%	614,936	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,967	100	100.00
22	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 206382	5,986	0.0%	5,986	0.0%	Metro Cuadrado	6	100	100.00
23	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 209439	39,904	0.1%	39,904	0.1%	Metro Cuadrado	22	100	100.00
24	Construccion De Empedrado Emboquillado En Lacalle De Acceso A La Telesecundaria En La Comunidad De Santa Ana	GUA13130200 163730	35,384	0.1%	30,562	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	25	100	100.00
25	Rehabilitacion De Camino A La Comunidad De Duranes De Arriba En Valle De Santiago, Gto	GUA00130200 165499	801,882	1.4%	801,882	1.4%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
26	Rehabilitacion De Camino A San Antonio De Mogotes A San Felipe Quiriceo En Valle De Santiago	GUA13130200 165624	1,133,113	2.0%	1,133,113	2.0%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
27	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 206278	8,978	0.0%	8,978	0.0%	Metro Cuadrado	11	100	100.00
28	Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Cedro En La Colonia La Loma, Municipio De Valle De Santiago, Gto	GUA13130200 162738	159,848	0.3%	159,848	0.3%	Proyecto	250	100	100.00
29	Rehabilitacion De Camino Guarapo A Salitre De Aguilares	GUA13130200 165591	1,599,507	2.8%	1,599,507	2.8%	Metro Lineal	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		
30	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206663	18,704	0.0%	18,704	0.0%	Metro Cuadrado	14	100	100.00
31	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 208938	29,928	0.1%	29,928	0.1%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
32	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y Huella De Concreto En La Calle La Escondida En Pozo De Arostegui	GUA00130300 199648	169,921	0.3%	118,367	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
33	Proyecto Ejecutivo De Camino Duranes De Arriba-Cerro Prieto Del Carmen En Municipio De Valle De Santiago,Gto	GUA13130200 163922	297,540	0.5%	297,540	0.5%	Proyecto	1,500	100	100.00
34	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209594	99,760	0.2%	99,760	0.2%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
35	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Luis Donaldo Colosio En La Comunidad De Loma Tendida	GUA00130300 195486	53,847	0.1%	53,847	0.1%	Poste	-	100	100.00
36	Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle 5 De Mayo En Chicamito	GUA00130400 270726	190,672	0.3%	77,777	0.1%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
37	Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas Colonia Ranchos Unidos En Valle De Santiago	GUA00130300 198752	196,968	0.3%	196,968	0.3%	Proyecto	-	100	100.00
38	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 210958	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	24	100	100.00
39	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209283	79,808	0.1%	79,808	0.1%	Metro Cuadrado	29	100	100.00
40	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Zapata	GUA00130300 203621	787,378	1.4%	714,030	1.2%	Metro Cuadrado	74	100	100.00
41	Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten En La Com De Gervacio Mendoza	GUA00130400 276990	39,904	0.1%	39,904	0.1%	Metro Cuadrado	16	100	100.00
42	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Av Los Moncada Y Calle Gonzalez En Presa De San Andres	GUA00130300 195707	307,187	0.5%	307,187	0.5%	Poste	-	100	100.00
43	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211167	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	29	100	100.00
44	Sistema Integral De Agua Potable En La Localidad De Llano De Fernandez	GUA00130400 272969	1,081,749	1.9%	-	0.0%	Obra	500	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		
45	Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Morelos En La Comunidad De Pozo De Arostegui	GUA00130300 195423	172,050	0.3%	94,645	0.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	75.00
46	Actualizacion, Asesoría Y Soporte Tecnico De Sistemas De Administracion Caja General Y Propiedad Inmobiliaria De La Tesoreria Municipal (Gastos Indirectos)	GUA13130100 016121	74,844	0.1%	74,844	0.1%	Asesoría	141,050	100	100.00
47	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 208637	58,360	0.1%	58,360	0.1%	Metro Cuadrado	81	100	100.00
48	Construccion De Drenaje En La Escuela Primaria David G Verlanga En La Comunidad De San Antonio Mogotes	GUA00130400 270917	56,039	0.1%	56,039	0.1%	Obra	200	100	100.00
49	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad Colonia Benito Juarez (2da Etapa)	GUA00130300 198569	334,928	0.6%	332,222	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
50	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 209256	84,046	0.1%	84,046	0.1%	Metro Cuadrado	155	100	100.00
51	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 210806	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	17	100	100.00
52	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Rodado De Concreto Hidraulico En La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Comunidad Plaza Vieja	GUA13130200 163265	1,135,670	2.0%	1,006,381	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,200	100	100.00
53	Proyecto Para Techumbre De Cubierta Metalica En Patio De Escuela Secundaria Benjamin Lara Y S Valle De Santiago, Gto	GUA13130200 161463	110,780	0.2%	110,780	0.2%	Proyecto	1,500	100	100.00
54	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	GUA00130300 209311	149,640	0.3%	149,640	0.3%	Metro Cuadrado	67	100	100.00
55	Proyecto Ejecutivo De Camino Lagunilla De Mogotes A Cerro Blanco Del 0 000 Al 5 600 En El Municipio De Valle De Santiago	GUA13130200 160624	438,039	0.8%	438,039	0.8%	Proyecto	2,000	100	100.00
56	Ampliacion De Vivienda Digna	GUA00130400 270812	1,130,177	2.0%	1,078,806	1.9%	Acción	44	100	100.00
57	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huella De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad Colonia Benito Juarez (Primera Etapa)	GUA13130200 164100	1,282,907	2.2%	1,265,851	2.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	450	100	100.00
58	Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Victoria 2 En La Comunidad De Cerro Blanco	GUA00130400 270584	55,359	0.1%	37,674	0.1%	Metro Cuadrado	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		
59	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209339	109,736	0.2%	109,736	0.2%	Metro Cuadrado	34	100	100.00
60	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 210904	69,832	0.1%	69,832	0.1%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
61	Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Rafael Arroyo (Tercera Etapa) En La Comunidad De San Jose Parangueo	GUA13130100 016063	121,800	0.2%	91,283	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	700	100	100.00
62	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211035	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	72	100	100.00
63	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 208759	17,957	0.0%	17,957	0.0%	Metro Cuadrado	28	100	100.00
64	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 208682	35,914	0.1%	35,914	0.1%	Metro Cuadrado	55	100	100.00
65	Rehabilitacion De Bacheos Con Carpeta Asfaltica (Cuarta Etapa) Varias Calles De La Cabecera Municipal Y Caminos De Varias Comunidades	GUA00130400 271200	305,602	0.5%	109,959	0.2%	Metro Cuadrado	5,000	100	-
66	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Rodolfo Fierro En La Col Francisco Villa En Valle De Santiago Gto	GUA00130300 198533	252,989	0.4%	252,989	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
67	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huella De Concreto En La Calle Benito Juarez En La Comunidad De Botija	GUA13130200 161627	291,322	0.5%	288,842	0.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	110	100	100.00
68	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Aldama En La Coalanda	GUA00130400 271093	183,899	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	100	100	-
69	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas Y Banquetas De Concreto En La Calle Siena En Colonia Valle Dorado En Valle De Santiago Gto	GUA00130300 199005	137,642	0.2%	100,220	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
70	Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle De La Casa Ejidal En La Comunidad De Rancho Nuevo De San Andres	GUA00130300 195183	399,332	0.7%	326,253	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
71	Rehabilitacion De Camino La Presa A La Mesa De San Agustin En Valle De Santiago	GUA13130200 165578	1,348,282	2.3%	1,348,282	2.3%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
72	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206692	17,957	0.0%	17,957	0.0%	Metro Cuadrado	26	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		

73	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 206600	35,914	0.1%	35,914	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
74	Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Libertad En Chicamito	GUA00130400 270678	102,628	0.2%	47,283	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
75	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Benito Juarez En La Coalanda	GUA00130400 271066	349,688	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	150	100	-
76	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Puebla En La Colonia Lindavista	GUA00130300 203589	424,764	0.7%	424,764	0.7%	Metro Cuadrado	69	100	100.00
77	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 211258	79,808	0.1%	79,808	0.1%	Metro Cuadrado	22	100	100.00
78	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 206446	5,986	0.0%	5,986	0.0%	Metro Cuadrado	9	100	100.00
79	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 210977	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	21	100	100.00
80	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 209704	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	18	100	100.00
81	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 209642	99,760	0.2%	99,760	0.2%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
82	Rehabilitacion De Camino De La Comunidad De La Magdalena- Cahuajeo En Valle De Santiago	GUA13130200 165604	1,632,400	2.8%	1,632,400	2.8%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
83	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 209402	99,760	0.2%	99,760	0.2%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
84	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongacion Arteaga (Salida A Morelia)	GUA00130300 199584	349,154	0.6%	267,337	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
85	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 211327	159,616	0.3%	159,616	0.3%	Metro Cuadrado	62	100	100.00
86	Rehabilitacion Decamino De Acceso A La Utsoe	GUA13130200 165485	208,870	0.4%	208,870	0.4%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
87	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Francisco Villa Y Miguel Hidalgo De La Localidad De San Jeronimo De Araceo	GUA13130200 162370	41,347	0.1%	41,347	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		
88	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209663	69,832	0.1%	69,832	0.1%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
89	Programa De Escuelas De Calidad	GUA00130300 198363	432,000	0.8%	432,000	0.8%	Escuela	-	100	100.00
90	Compra De Material Arena Grava Y Tabicon Programa Mi Casa Diferente	GUA00130400 271027	1,646,628	2.9%	1,646,628	2.9%	Vivienda	96	100	100.00
91	Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Puebla En La Colonia Lindavista	GUA13130200 164188	159,848	0.3%	159,848	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
92	Proyecto De Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Hernan Cortes, Valle De Santiago Y Valle De Bravo, En Ejido La Alberca Y Valle De Santiago	GUA13130200 163837	47,729	0.1%	47,729	0.1%	Proyecto	200	100	100.00
93	Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Rodolfo Fierro Colonia Francisco Villa En El Municipio De Valle De Santiago	GUA13130200 164077	81,254	0.1%	81,254	0.1%	Proyecto	200	100	100.00
94	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y En La Calle A La Escuela Primaria En Copales	GUA00130400 271165	695,351	1.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	120	100	-
95	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209140	71,827	0.1%	71,827	0.1%	Metro Cuadrado	156	100	100.00
96	Suministro Y Colocacion De Fogon Ecologico	GUA00130400 270835	244,661	0.4%	244,661	0.4%	Acción	500	100	100.00
97	Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Obregon En La Comunidad De Botija	GUA00130400 270318	301,596	0.5%	230,787	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
98	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206466	95,640	0.2%	95,640	0.2%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
99	Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En Callejon Sin Nombre En Cerro Blanco	GUA00130400 270627	172,197	0.3%	49,922	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
100	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 210820	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
101	Fase En Linea Existente Para Toma De Energia En Subestacion Particular Para El Centro Comunitario Ubicado En La Privada Rodolfo Fierro Col Francisco Villa En Valle De Santiago	GUA00130300 194896	106,535	0.2%	106,535	0.2%	Subestación	-	100	100.00
102	Pavimentacion De La Calle Benito Juarez En La Colonia Nueva De Guantes	GUA00130400 273047	1,184,780	2.1%	-	0.0%	Obra	500	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		
103	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 208721	29,928	0.1%	29,928	0.1%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
104	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 211015	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	32	100	100.00
105	Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto De La Calle Principal En El Armadillo	GUA00130400 270493	750,430	1.3%	513,652	0.9%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
106	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Las Flores Y El Rosal En Cuatro De Altamira	GUA00130300 198255	320,283	0.6%	320,283	0.6%	Poste	-	100	100.00
107	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guantes	GUA00130400 273023	1,184,780	2.1%	-	0.0%	Obra	500	100	-
108	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento Y Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata En Rancho Nuevo De San Andres	GUA00130400 271133	1,276,857	2.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,500	100	-
109	Proyecto Ejecutivo Del Camino E.C. Valle De Santiago-Jicamas A El Poblado El Chiqueo En El Municipio De Valle De Santiago,Gto	GUA13130200 164005	90,666	0.2%	90,666	0.2%	Proyecto	1,500	100	100.00
110	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 208532	47,706	0.1%	47,706	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
111	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 210993	19,952	0.0%	19,952	0.0%	Metro Cuadrado	8	100	100.00
112	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Hidalgo De La Colonia Lindavista	GUA00130300 203545	1,490,338	2.6%	1,350,158	2.4%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
113	Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De Guantes	GUA00130300 198462	270,860	0.5%	270,860	0.5%	Proyecto	-	100	100.00
114	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Morelos En La Comunidad De Pozo De Arostegui	GUA00130300 195274	366,589	0.6%	120,760	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	60.00
115	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 209499	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	23	100	100.00
116	Rehabilitacion De Bacheos (Segunda Etapa) Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles De La Cabecera Municipal Y Caminos De Varias Comunidades	GUA13130100 015940	354,380	0.6%	354,242	0.6%	M2, Concreto asfáltico	75,000	100	100.00
117	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada Carranza De Dominguez En Sanabria	GUA00130300 195541	147,875	0.3%	147,875	0.3%	Poste	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		

118	Construccion De Puente Vehicular De 8.00 X 1.00 Mt En La Calle Obregon Calle Nicolas Bravo Col La Loma En Valle De Santiago	GUA13130100 016031	337,328	0.6%	337,044	0.6%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1	100	100.00
119	Construccion De Empedrado Emboquillado Huellas De Concreto De La Calle Principal De La Comunidad De Llano De Fernandez (Cuba)	GUA00130400 262812	539,823	0.9%	290,737	0.5%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
120	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 206552	14,964	0.0%	14,964	0.0%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
121	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 209478	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	47	100	100.00
122	Programa De Fondo De Desarrollo Institucional (Prodim)	GUA00130400 276852	1,148,197	2.0%	-	0.0%	Acción	141,058	100	-
123	Proyecto Para Techumbre De Cubierta Metalica En Patio De La Escuela Primaria Federal Ausencio Alvarado, Valle De Santiago, Gto	GUA13130200 161651	110,780	0.2%	110,780	0.2%	Proyecto	1,500	100	100.00
124	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion De Imagen Urbana Del Acceso A Crater La Alberca En Colonia Miravalle En Valle De Santiago Gto	GUA00130300 198429	401,128	0.7%	401,128	0.7%	Proyecto	-	100	100.00
125	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Privada Obregon 2 En Puerta De Andaracua	GUA13130200 160529	80,500	0.1%	80,193	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
126	Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Leona Vicario Entre Calle Heroico Y Puebla Colonia Lindavista En Valle De Santiago Gto	GUA00130300 198618	67,152	0.1%	67,152	0.1%	Proyecto	-	100	100.00
127	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenas En El Tramo Cipres A Priv 20 De Noviembre En Col Ranchos Unidos En Valle De Santiago	GUA00130400 270873	1,522,089	2.7%	-	0.0%	Obra	300	100	-
128	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton	GUA00130300 209542	49,880	0.1%	49,880	0.1%	Metro Cuadrado	19	100	100.00
129	Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Sonora En La Col 20 De Noviembre En Valle De Santiago	GUA00130300 196156	240,642	0.4%	240,642	0.4%	Proyecto	-	100	100.00
130	Electrificacion Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De Pozo De Parangueo	GUA00130300 210101	251,315	0.4%	135,993	0.2%	Obra	659	100	60.00
131	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Division Del Norte En La Com De Quiriceo	GUA13130200 156486	679,014	1.2%	678,941	1.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	100.00
132	Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Lazaro Cardenas En San Jeronimo	GUA00130400 270652	539,644	0.9%	376,871	0.7%	Metro Cuadrado	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		

133	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206309	17,957	0.0%	17,957	0.0%	Metro Cuadrado	39	100	100.00
134	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209515	139,664	0.2%	139,664	0.2%	Metro Cuadrado	43	100	100.00
135	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211154	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	22	100	100.00
136	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206493	50,878	0.1%	50,878	0.1%	Metro Cuadrado	83	100	100.00
137	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 210877	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	23	100	100.00
138	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Madero En La Comunidad De San Guillermo	GUA00130300 199047	211,765	0.4%	-	0.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	-
139	Construccion De Empedrado Emboquillado Y Huellas De Concreto En La Calle Juarez En Chicamito	GUA00130400 270700	105,432	0.2%	50,633	0.1%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
140	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209099	38,906	0.1%	38,906	0.1%	Metro Cuadrado	103	100	100.00
141	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 210931	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
142	Rehabilitacion De Drenaje (Colector Pluvial) En Acceso Salida A Morelia	GUA00130300 210489	903,585	1.6%	575,609	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
143	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211347	39,904	0.1%	39,904	0.1%	Metro Cuadrado	14	100	100.00
144	Ampliacion De Red Electrica En 13.2 Kv En La Colonia Ampliacion Del Socorro En Valle De Santiago	GUA00130400 273066	224,062	0.4%	-	0.0%	Obra	150	100	-
145	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206362	2,993	0.0%	2,993	0.0%	Metro Cuadrado	3	100	100.00
146	Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Allende Colonia Centro En Valle De Santiago Gto	GUA00130300 198806	234,900	0.4%	234,900	0.4%	Proyecto	-	100	100.00
147	Rehabilitacion De Pavimentacion En La Calle Naranjo Tramo Calle Cedro Calle Victoria Colonia Labradores	GUA13130100 015876	1,183,897	2.1%	486,765	0.8%	M2, Concreto hidráulico	917	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		
148	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206784	20,950	0.0%	20,950	0.0%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
149	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211306	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	24	100	100.00
150	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 208588	35,914	0.1%	35,914	0.1%	Metro Cuadrado	52	100	100.00
151	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Cerrada De Josefa Ortiz De Dominguez En La Jaulilla	GUA00130300 195594	171,190	0.3%	171,190	0.3%	Poste	-	100	95.00
152	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206739	20,950	0.0%	20,950	0.0%	Metro Cuadrado	23	100	100.00
153	Construccion De Piso Firme	GUA00130400 270897	507,768	0.9%	507,768	0.9%	Metro Cuadrado	1,520	100	100.00
154	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211108	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	22	100	100.00
155	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Aun Costado Del Campo Deportivo En Botija	GUA13130200 162234	103,457	0.2%	101,965	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	85	100	100.00
156	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Las Reynas De La Comunidad De La Tejonera	GUA00130300 195649	174,460	0.3%	174,460	0.3%	Poste	-	100	100.00
157	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Privada Oriente En La Comunidad De Quiriceo	GUA13130200 162197	78,863	0.1%	78,532	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
158	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211086	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	24	100	100.00
159	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Las Flores De La Comunidad De Las Flores	GUA00130300 210183	690,566	1.2%	475,772	0.8%	Poste	10	100	95.00
160	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 210831	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	27	100	100.00
161	Sistema Integral Para El Abastecimiento De Agua Potable	GUA00130300 210067	848,356	1.5%	272,500	0.5%	Obra	659	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		

162	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Rodado De Concreto Hidraulico En La Calle Francisco I Madero Y Tramo 1,2, Y 3 De La Comunidad De San Francisco Chihuindo	GUA00130300 198849	615,054	1.1%	209,572	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	65.00
163	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Venustiano Carranza	GUA00130300 203645	231,802	0.4%	228,667	0.4%	Metro Cuadrado	72	100	100.00
164	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Principi En La Comunidad De Las Jicamas	GUA13130200 161913	126,532	0.2%	123,306	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
165	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206612	17,957	0.0%	17,957	0.0%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
166	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206589	29,928	0.1%	29,928	0.1%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
167	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Rosalio Hernandez De La Colonia Francisco Villa	GUA00130300 203596	387,438	0.7%	387,438	0.7%	Metro Cuadrado	31	100	100.00
168	Construccion De Empedrado Con Cemento En La Calle Bondogito En La Comunidad De San Guillermo	GUA00130300 199087	185,443	0.3%	-	0.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	-
169	Proyecto Ejecutivo De Camino E.C. Charco De Pantoja-Rincon De Alonso A Ampliacion De Las Estacas	GUA13130200 165130	329,150	0.6%	329,150	0.6%	Proyecto	1,500	100	100.00
170	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huella De Concreto En La Calle Morelos En La Comunidad De Puerta De Andaracua	GUA13130200 161756	826,275	1.4%	826,126	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
171	Proyecto Geometrico De Pavimentacion De La Calle Portugal Colonia San Jose De Valle De Santiago	GUA13130200 165401	64,337	0.1%	64,337	0.1%	Proyecto	200	100	100.00
172	Proyecto Ejecucion De Camino Lagunilla De Mogotes Al Armadillo Del 0 000 Al 4 600 En El Municipio De Valle De Santiago	GUA00130300 196033	234,784	0.4%	234,784	0.4%	Proyecto	-	100	100.00
173	(1) Adquisicion De Lote De Material De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206517	47,885	0.1%	47,885	0.1%	Metro Cuadrado	92	100	100.00
174	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209195	29,928	0.1%	29,928	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
175	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206568	17,957	0.0%	17,957	0.0%	Metro Cuadrado	18	100	100.00
176	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Privada Oriente 2 En La Comunidad De Quiriceo	GUA13130200 162481	56,705	0.1%	56,509	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,744,141	100.6%	39,875,253	69.5%		404,865		
177	Construccion De Empedrado Emboquillado Con Cemento En La Calle Avenida Del Trabajo Y Privada Del Trabajo En Lagunilla De Mogotes	GUA00130400 271183	699,672	1.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	150	100	-
178	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211211	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	24	100	100.00
179	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 209373	129,688	0.2%	129,688	0.2%	Metro Cuadrado	48	100	100.00
180	(1) Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 206410	29,928	0.1%	29,928	0.1%	Metro Cuadrado	33	100	100.00
181	(1)Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten	GUA00130300 211060	59,856	0.1%	59,856	0.1%	Metro Cuadrado	20	100	100.00