

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		

1	Dotación De Insumos Y Equipo Parataller De Huaraches-Pob. La Venta	GRO00130400 250557	16,000	0.0%	16,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
2	Construccion De Muro De Contencion En 4ta. Etapa Edif. 15-U. Hab. Inf. Alta Progreso	GRO00130400 239362	380,000	0.1%	114,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
3	Dotacion De Material Y Equipo Para La Elaboracion De Manualidades-Cobertura Municipal	GRO00130400 247778	92,000	0.0%	92,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
4	Construccion De Aula En E.P. Venustiano Carranza-Pob. Paso Texca	GRO00130400 246611	400,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
5	Dotacion De Mobiliario Escolar (Primaria)-Cobertura Municipal	GRO00130300 207176	1,500,000	0.3%	1,460,769	0.3%	Acción	-	100	97.38
6	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Calle Santa Cruz Col. Playa Hermosa-Pob. Pie De La Cuesta	GRO00130400 239392	537,995	0.1%	161,398	0.0%	Obra	-	100	30.00
7	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Rio Usumacinta Y And. S/N-Col. Leyes De Reforma	GRO00130400 240324	168,000	0.0%	155,789	0.0%	Red de Distribución	-	100	92.73
8	Pavimentacion De Calle Del Arroyo-Col. Generacion 2000	GRO00130300 211696	800,000	0.2%	503,486	0.1%	Obra	-	100	62.94
9	Construccion De Aula En J.N. "Xicotencatl"-Col. Loma Bonita	GRO00130300 214472	350,000	0.1%	321,147	0.1%	Obra	-	100	91.76
10	Construccion De Techado Y Barda En J.N. "Ignacion Lopez Rayon"-Col. Ruffo Figueroa	GRO00130400 245984	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
11	Construccion De 2 Aulas En Esc. Telesecundaria "Facundo Cabral" -Col. Independencia	GRO00130400 246741	700,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
12	Pavimentacion De Calle 15 Sector 6-Col. Emiliano Zapata	GRO00130300 211548	600,000	0.1%	588,788	0.1%	Obra	-	100	98.13
13	Pavimentacion De Calle Francisco I. Madero-Col. Arroyo Seco	GRO00130400 239681	1,400,000	0.3%	420,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
14	Pavimentacion De Calle Principal 2da Etapa-Pob. El Veladero	GRO00130300 213512	1,066,551	0.2%	319,965	0.1%	Obra	-	100	30.00
15	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Ubicado En El Pob. Paso Limonero	GRO00130300 209347	467,152	0.1%	140,146	0.0%	Obra	-	100	30.00
16	Pavimentacion De Calle Covadonga-Barrio De La Covadonga	GRO00130300 210728	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
17	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Paseo De La Reforma, Niños Heroes, Tamarindos, Cumbres De Maravilla Y Calle Guerrero-Col. Alborada 19	GRO00130400 240286	231,000	0.1%	-	0.0%	Red de Distribución	-	100	-
18	Conclusion De Drenaje Sanitario Colector Avenida Eje Central Vicente Guerrero, Ubicada En Col. Cd. Renacimiento	GRO13130200 173592	485,072	0.1%	485,072	0.1%	-1	1,000	100	100.00
19	Construccion De Cancha De Usos Multiples-Col. Panoramica 2	GRO00130400 239434	450,000	0.1%	314,487	0.1%	Obra	-	100	69.89

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
20	Construccion De Techumbre En E.P. Heroes De Chapultepec-Col. Reforma Agraria	GRO00130300 217046	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
21	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Rio Omitlan, Ubicada En La Col. Cumbres De Figueroa	GRO00130300 209061	433,915	0.1%	411,781	0.1%	Obra	-	100	94.90
22	Construccion De Linea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable Ubicada En La Col. Emperador Moctezuma-Col. Emperador Moctezuma	GRO00130400 235720	1,098,738	0.2%	856,662	0.2%	Obra	-	100	77.97
23	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Eje Central -Col. Cd. Renacimiento	GRO00130400 250483	900,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
24	Pavimentacion De Calle Euquebio Guerrero 2da. Etapa-Col. Francisco Ruiz Massieu	GRO00130300 211617	1,676,851	0.4%	502,658	0.1%	Obra	-	100	29.98
25	Introduccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Col. Frente Naciona	GRO00130300 208789	417,869	0.1%	414,164	0.1%	Obra	-	100	99.11
26	Construccion De Barda Perimetral. En E.P. Francisco Villa-Col. Francisco Villa	GRO00130400 246316	776,518	0.2%	776,518	0.2%	Obra	-	100	100.00
27	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre 2da. Etapa-Pob. Tres Palos	GRO00130300 213949	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
28	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Apanhuac	GRO00130300 218488	370,000	0.1%	277,868	0.1%	Obra	-	100	75.10
29	Elaboracion De Huaraches	GRO00130400 247850	234,400	0.1%	74,400	0.0%	Acción	-	1	31.74
30	Introduccion De Energia Electrica En La Calle Union, Hermenegildo G., Zafiro, Manantial, And. Deportivo, Laureles, Ciruelos Y Tamarindos-Col. Amalia Solorzano	GRO00130400 240223	199,500	0.0%	168,545	0.0%	Obra	-	100	84.48
31	Adquisicion De Congeladores Para Conservacion De Productos Pesqueros-Cobertura Municipal	GRO00130400 247276	1,890,000	0.4%	1,784,999	0.4%	Acción	-	1	94.44
32	Rastreo De Caminos Y Sacacosechas	GRO00130400 247931	9,592,291	2.1%	6,023,337	1.3%	Obra	-	100	62.79
33	Pavimentacion De Calle Oaxaca-Col. Unidos Por Guerrero	GRO00130300 213269	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
34	Construccion De Tanque De Agua -Pob. Xolapa	GRO00130400 238699	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
35	Construccion De Techado En Cancha En E.P. Francisco Villa -Col. Mirador	GRO00130300 216960	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
36	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Fed. "Juan Escutia"-Col. Tierra Y Libertad	GRO00130400 246510	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
37	Pavimentacion De Calle Oaxaca-Col. Nicolas Bravo	GRO00130400 239968	500,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
38	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Xolapa	GRO00130300 218593	300,000	0.1%	211,055	0.0%	Obra	-	100	70.35
39	Contruccion De Techado En E.P. Lazaro Cardenas-Col. 5 De Mayo	GRO00130300 214985	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
40	Programa De Desarrollo Institucional	GRO00130300 218992	9,230,538	2.0%	8,155,304	1.8%	Acción	-	100	88.35
41	Construccion De Aula En Esc. Prim. "Morelos"-Col. Puerto Marquez	GRO00130300 217017	350,000	0.1%	268,537	0.1%	Obra	-	100	76.72
42	Construccion De Techumbre En E.P. Ruben Figueroa -Pob. Playones De San Isidro	GRO00130300 217467	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
43	Construccion De Aula De Medios En E.P. "Revolucion Mexicana"-Col. Vista Hermosa	GRO00130300 217188	732,414	0.2%	219,724	0.0%	Obra	-	100	30.00
44	Pavimentacion De Calle Ignacio Manuel Altamirano-Col. Obrera	GRO00130300 212136	600,000	0.1%	418,950	0.1%	Obra	-	100	69.83
45	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Juan Ruiz De Alarcon-Col. Morelos	GRO00130300 214658	1,070,032	0.2%	497,709	0.1%	Obra	-	100	46.51
46	Pavimentacion De Calle Ampl. Esmeralda-Col. Ampl. Esmeralda	GRO00130300 210865	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
47	Pavimentacion De Camino Rural En Punto Critico-Pob. Lomas Del Aire	GRO00130300 213649	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
48	Pavimentacion De Calle 10 2da. Etapa Entre Calle 17 Y 19-Col. Emiliano Zapata	GRO00130300 211578	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
49	Pavimentacion De Calle Irma Guadalupe Ortega 2da. Etapa-Col. Robles Catalan	GRO00130300 212175	1,380,000	0.3%	414,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
50	Pavimentacion De Calle Gardenias-Col. Unidos Por Guerrero	GRO00130300 213282	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
51	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Espinalillo	GRO00130300 213460	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
52	Construccion De Sanitarios En Cancha De Usos Multiples En Calle Niño Perdido Y Libertad-Pob. Pedregoso	GRO00130300 209995	284,604	0.1%	151,405	0.0%	Obra	-	100	53.20
53	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Col. La Esperanza-Col. La Esperanza	GRO00130300 205965	1,661,665	0.4%	1,661,665	0.4%	Obra	-	100	100.00
54	Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol-Pob. La Testaruda	GRO00130300 209933	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
55	Construccion De Muro De Mamposteria En Calle Naranjos-Col. Jardin Mangos	GRO00130300 196535	964,740	0.2%	964,740	0.2%	Obra	-	100	100.00
56	Terminacion De Construccion De Muro De Contencion En Canal Del Perro, Col. Coral	GRO13130200 173589	2,041,922	0.4%	2,033,679	0.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
57	Continuacion De Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Apanhuac	GRO00130300 213383	550,000	0.1%	165,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
58	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. San Martin El Jovero	GRO00130300 213840	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
59	Rehabilitacion De Cancha Deportiva Es Esc. Sec. Tec. N. 117-Col. Simon Bolivar	GRO00130400 245573	369,867	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
60	Construccion De Techado En J.N. Gabriela Mistral-Col. Ampl. Unidos Por Guerrero	GRO00130300 214291	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
61	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Narciso Mendoza-Col. Carlos Salinas De Gortari	GRO00130300 214355	540,816	0.1%	350,003	0.1%	Obra	-	100	64.72
62	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. La Calera	GRO00130300 213567	800,000	0.2%	240,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
63	Rehabilitacion De Fuente De Abastecimiento-Pob. Bellavista Papagayo	GRO00130400 235666	700,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
64	Pavimentacion De Calle Ejido Palma-Col. Cd. Renacimiento Sect. 1	GRO00130400 239702	300,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	50.00
65	Pavimentacion De Andador La Mira-Col. Cd. Renacimiento Sect. 1	GRO00130400 239708	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
66	Introduccion De La Red De Energia Electrica En La Calle Principal Del Poblado-Pob. El Arenal	GRO00130400 245264	115,500	0.0%	97,846	0.0%	Obra	-	100	84.72
67	Pavimentacion De And. San Felipe De Jesus-Col. Potrerillo	GRO00130300 212153	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
68	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Urb. Mat. "Miguel Hidalgo" -Pob. La Sabana	GRO00130400 246525	500,000	0.1%	312,213	0.1%	Obra	-	100	62.44
69	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Kilometro 40	GRO00130400 247063	350,200	0.1%	105,060	0.0%	Obra	-	100	30.00
70	Dotación De Insumos Y Equipo Para Taller De Carpinteria	GRO00130400 247799	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
71	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Mundillo Y Zempazuchil, Ubicadas En La Col. Unidos Por Guerrero	GRO00130300 209327	383,677	0.1%	115,103	0.0%	Obra	-	100	30.00
72	Pavimentacion De Calle Villita-Col. Palma Sola	GRO00130300 212490	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
73	Pavimentacion De Calle Juan Aldama 2da. Etapa-Col. Vicente Guerrero	GRO00130400 240043	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
74	Pavimentacion De Calle Cerrada Lerdo De Tejada, Col. Popular	GRO13130200 138835	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
75	Pavimentacion De Calle Los Pinos-Col. Alto Mirador	GRO00130400 239673	458,480	0.1%	458,480	0.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
76	Pavimentacion De Calle Principal 2da. Etapa-Pob. San Jose Xaltianguis	GRO00130300 213814	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
77	Contruccion De Aula N J.N. Juan Escutia-Col. Miramar	GRO00130300 214631	350,000	0.1%	256,687	0.1%	Obra	-	100	73.34
78	Terminacion De Calle Febronio Diaz, Col. Revolucion Del Sur	GRO13130200 138389	900,000	0.2%	899,998	0.2%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
79	Adquisicion De Equipo Y Rehabilitacion De Infraestructura Para La Actividad Acuicola-Cobertura Municipal	GRO00130400 247303	300,000	0.1%	300,000	0.1%	Acción	-	1	100.00
80	Construccion De Muro De Contencion En Andador Pino-Col. Alto Mirador	GRO00130400 239315	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
81	Dotacion De Insumos Para Elaboracion De Block-Cobertura Municipal	GRO00130400 247842	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
82	Construccion De Muro De Contencion En J.N. Esperanza Jaimes Viuda De Castrejon-Col. Postal	GRO00130300 214692	292,310	0.1%	292,310	0.1%	Obra	-	100	100.00
83	Construccion De Techado En Plaza Civica De La E.P. "Pedro Moreno" -Col. Jardin Mangos	GRO00130400 246327	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
84	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata-Col. Roca De Oro	GRO00130300 212186	1,093,959	0.2%	328,188	0.1%	Obra	-	100	30.00
85	Pavimentacion De Andador Emiliano Zapata-Col. Balcones De Costa Azul	GRO00130300 210970	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
86	Taller De Elaboracion De Prendas De Vestir	GRO00130400 247740	308,000	0.1%	308,000	0.1%	Acción	-	1	100.00
87	Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Juan R. Escudero-Pob. Organos De Juan R. Escudero	GRO00130300 217417	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
88	Talleres De Capacitacion Para El Autoempleo-Cobertura Municipal	GRO00130400 247180	664,236	0.1%	-	0.0%	Acción	-	1	-
89	Construccion De Parque En Calle Capiros-Col. Jardin Mangos	GRO00130400 239467	174,342	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
90	Pavimentacion De Calle Cda. Telis-Pob. El Pedregoso	GRO00130300 213473	700,000	0.2%	699,999	0.2%	Obra	-	100	100.00
91	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Calle Amayaltepec Y Ometepec-Col. Cd. Renacimiento	GRO00130300 207949	2,594,306	0.6%	2,373,235	0.5%	Obra	-	100	91.48
92	Construccion De Techado En Esc. Sec. Tec. No. 151 "Hermenegildo Galeana" -Col. La Mira	GRO00130400 246760	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
93	Engorda Y Comercializacion De Ganado Bovino-Pob. San Martin El Jovero	GRO00130400 247607	115,000	0.0%	115,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
94	Ampliacion Del Area Fisica De La Unidad Municipal Medico Quirurgica Planta Alta 2da. Etapa E Instalacion Electrica Y Anexos Edificio Actual-Col. Hogar Moderno	GRO00130400 247113	7,929,180	1.7%	2,220,000	0.5%	Obra	-	100	28.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
95	Adquisicion Y Dotacion De Vaquillas-Cobertura Municipal	GRO00130400 247602	1,370,250	0.3%	1,370,250	0.3%	Acción	-	1	100.00
96	Elaboracion De Productos Carnicos-Cobertura Municipal	GRO00130400 247897	120,000	0.0%	50,000	0.0%	Acción	-	1	41.67
97	Pavimentacion De Calle Ignacio Allende-Col. Martires De Cuilapa	GRO00130300 212409	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
98	Pavimentacion De Calle Juan N. Alvarez 2da Etapa-Col. Jose Francisco Ruiz Massieu	GRO00130300 211912	1,055,838	0.2%	1,055,838	0.2%	Obra	-	100	100.00
99	Pavimentacion De Calle Paseo Rio La Sabana 2da. Etapa-Col. Cd. Renacimiento	GRO00130400 239698	200,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
100	Pavimentacion De Calle Nigromante, Col. Ampl. Santa Cruz	GRO13130200 138456	680,000	0.1%	680,000	0.1%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
101	Adquisicion Y Dotacion De Insumos Para La Produccion De Miel Y Derivados	GRO00130400 247657	136,600	0.0%	136,600	0.0%	Acción	-	1	100.00
102	Construccion De Techado De Cancha En E.P. "Gabriela Mistral"-Col. Cd. Renacimiento	GRO00130300 215215	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
103	Pavimentacion De Calle Cuauhtemoc 3ra. Etapa-Col. Heroes De Guerrero	GRO00130300 211745	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
104	Adquisición Y Dotación De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Mejorado Fertilizado (Semilla) -Cobertura Municipal	GRO00130400 247321	97,200	0.0%	97,200	0.0%	Acción	-	1	100.00
105	Rehabilitacion De Plantel En E.P. Emperador Cuauhtemoc-Col. Chinameca	GRO00130400 245540	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
106	Pavimentacion De Calle Hacia La Telesecundaria-Pob. Pablo Galeana	GRO00130300 213718	1,000,000	0.2%	1,000,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
107	Pavimentacion De Calle Principal 2da. Etapa-Pob. Dos Arroyos	GRO00130400 240062	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
108	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Rural. Fed. "Florentino Damian Nava"-Col. Alborada	GRO00130400 246071	500,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
109	Construccion De Dos Aulas En E.P. Urb. Vesp. "Alejandro Gomez Maganda"-Col. Leyes De Reforma	GRO00130400 246403	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
110	Construccion De Techado En E.P. Juan De La Barrera-Col. Libertadores	GRO00130300 217222	795,332	0.2%	238,600	0.1%	Obra	-	100	30.00
111	Pavimentacion De Calle Abetos-Col. Potrero De La Mora	GRO00130300 212591	702,904	0.2%	422,295	0.1%	Obra	-	100	60.08
112	Dotacion De Equipos De Computo A Centros Educativos-Cobertura Municipal	GRO00130300 207262	2,000,000	0.4%	1,993,089	0.4%	Acción	-	100	99.65
113	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Matilde Montoya-Col. La Esperanza	GRO00130400 245786	1,142,374	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
114	Construccion De Techado En E.P. Plan De Ayutla-Pob. San Andres Playa Encantada	GRO00130400 246624	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
115	Pavimentacion De Andador Manzanos-Col. Jardin Palmas	GRO00130300 211867	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
116	Construccion De Techado En Cancha De La E.P. "Emiliano Zapata"-Col. Las Cruces	GRO00130400 246378	1,200,000	0.3%	-	0.0%	Obra	-	100	-
117	Construccion De Aula De Medios En E.P. Alberto Gonzalez Valle-Col. Nuevo Centro De Poblacion	GRO00130400 246452	349,333	0.1%	104,800	0.0%	Obra	-	100	30.00
118	Pavimentacion De Calle Cempasuchil Y Jazmin-Col. Unidos Por Guerrero	GRO00130300 213307	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
119	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Callejon De La Paz, And. Revolucion Y Batalla De Puebla-Col. Alta Bella Vista	GRO00130400 240291	168,000	0.0%	116,016	0.0%	Red de Distribución	-	100	69.06
120	Introduccion De La Red De Energia Electrica En Lacalle Nuevo Amanecer, Alta Tension, And. Alba Y La Aurora Col., Los Olivos-Pob. El Quemado	GRO00130400 245301	147,000	0.0%	116,327	0.0%	Obra	-	100	79.13
121	Pavimentacion De Calle Principal 3era. Etapa-Pob. Parotillas	GRO00130300 213737	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
122	Construccion De Cancha Deportiva -Pob. El Playon	GRO00130400 239444	1,400,000	0.3%	420,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
123	Terminacion De La Pavimentacion De La Calle Juan Antonio La Valleja Y Jose Nuñez De Casares-Col. Libertadores	GRO00130300 212042	643,464	0.1%	643,464	0.1%	Obra	-	100	100.00
124	Pavimentacion De Calle Paraíso-Col. Unidos Por Guerrero	GRO00130300 213297	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
125	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle El Roble Y And. S/N-Col. Esmeralda 2da. Etapa	GRO00130400 240316	136,500	0.0%	-	0.0%	Red de Distribución	-	100	-
126	Construccion De Un Aula En Esc. Prim. 24 De Febrero-Col. Vicente Guerrero	GRO00130300 217150	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
127	Construccion De Un Aula En E.P. Federico Encarnacion Astudillo-Pob. San Pedro Las Playas	GRO00130400 246630	350,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
128	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Sec. "Ricardo Flores Magon" - Col. Jardin De Los Amates	GRO00130300 217588	500,000	0.1%	341,108	0.1%	Obra	-	100	68.22
129	Construccion De Muro De Contencion En Esc. Sec. Gral. "Mexico"-Pob. Kilometro 40	GRO00130300 218250	481,971	0.1%	144,591	0.0%	Obra	-	100	30.00
130	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Rafael Benavides-Col. 1° De Mayo	GRO00130400 235746	104,781	0.0%	104,780	0.0%	Obra	-	100	100.00
131	Canasta Alimenticia Escolar-Cobertura Municipal	GRO00130400 245614	2,000,000	0.4%	1,999,998	0.4%	Acción	-	1	100.00
132	Rehabilitacion De Calle Benito Juarez-Col. 20 De Noviembre	GRO00130400 239297	430,000	0.1%	129,000	0.0%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
133	Construccion De Comisaria-Pob. Loma Larga	GRO00130300 209746	400,000	0.1%	194,497	0.0%	Obra	-	100	48.62
134	Capacitacion Y Asesoría Técnica A Proyectos Productivos Acuicolas-Cobertura Municipal	GRO00130300 218660	1,040,000	0.2%	1,040,000	0.2%	Capacitación	-	100	100.00
135	Pavimentacion De Calle Porfirio Diaz-Col. La Maquina Seccion Iv	GRO00130300 211955	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
136	Pavimentacion De Calle Miguel Terrazas-Col. Libertadores	GRO00130300 212027	710,441	0.2%	213,132	0.0%	Obra	-	100	30.00
137	Construccion De Dos Aulas En E.P. "Aguiles Serdan"-Pob. Paso Limonero	GRO00130300 217438	700,000	0.2%	534,936	0.1%	Obra	-	100	76.42
138	Construccion De Anexo En E.P. Juana De Asbaje-U. Hab. Luis Donald Colosio	GRO00130300 217507	422,191	0.1%	241,689	0.1%	Obra	-	100	57.25
139	Construccion De Techado En E.P. Rural Mat. Ignacio Allende-Pob. San Isidro Gallinero	GRO00130300 217484	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
140	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata 2da Etapa-Col. Carlos Salinas De Gortari	GRO00130300 211007	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
141	Continuacion De Pavimentacion De And. Agua Dulce-Col. La Mira 3a. Seccion	GRO00130300 211979	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
142	Pavimentacion De Calle Mexico-Col. La Maquina	GRO00130400 239785	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
143	Introduccion De Red De Agua Potable-Pob. Los Limoncitos	GRO00130400 235755	190,625	0.0%	190,625	0.0%	Obra	-	100	100.00
144	Construccion De Parque Infantil -Col. Potrerillo	GRO00130400 239597	1,042,455	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
145	Rehabilitacion De Parque Miramar -Col. Miramar	GRO00130400 239486	404,062	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
146	Pavimentacion De Calle Cerro De Piedra-Pob. Teniente Jose Azueta	GRO00130300 213885	600,000	0.1%	599,999	0.1%	Obra	-	100	100.00
147	Construccion De Techado De La Plaza Civica En J.N. "2 De Febrero "-Col. Periodistas	GRO00130300 214672	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
148	Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Navidad, Ubicado En La Colonia Parotas	GRO00130300 209395	131,548	0.0%	131,548	0.0%	Obra	-	100	100.00
149	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas-Col. Independencia	GRO00130400 239734	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
150	Adquisicion Y Dotacion De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Mejorado Fertilizado Intercalado Con Jamaica-Pob. Huamuchitos	GRO00130300 218844	39,542	0.0%	39,542	0.0%	Proyecto	-	100	100.00
151	Pavimentacion De Andador Malahua-Col. La Mira	GRO00130400 239799	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
152	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas-Col. Hermenegildo Galeana	GRO00130400 239718	750,000	0.2%	225,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
153	Pavimentacion De Calle Isauro Polanco -Col. Mirador	GRO00130300 212116	1,006,242	0.2%	301,873	0.1%	Obra	-	100	30.00
154	Pavimentacion De La Calle Sonora-Pob. Plan De Los Amates	GRO00130300 213753	700,000	0.2%	696,638	0.2%	Obra	-	100	99.52
155	Construccion De Aula En E.P. Antonio Barbosa-Col. Progreso	GRO00130400 246472	635,407	0.1%	190,622	0.0%	Obra	-	100	30.00
156	Introduccion De Energia Electrica En Calle Principal Del Capire-Col. Cañada Del Capire	GRO00130300 214119	157,500	0.0%	129,192	0.0%	Obra	-	100	82.03
157	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Andador Del Rio, 1° De Mayo Y Paraíso Ubicados En La Col. El Capire	GRO00130300 209079	357,467	0.1%	357,467	0.1%	Obra	-	100	100.00
158	Construccion De Andador Hermenegildo Galeana-Col. Nueva Providencia	GRO00130300 209509	335,354	0.1%	100,606	0.0%	Obra	-	100	30.00
159	Contruccion De Aula En E.P. Vicente Guerrero-Pob. Tunzingo	GRO00130400 246661	350,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
160	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Mangos Y And. S/N-Col. Esmeralda	GRO00130400 240311	105,000	0.0%	-	0.0%	Red de Distribución	-	100	-
161	Pavimentacion De Calle Revolucion 2da. Etapa-Pob. Pedregoso	GRO00130300 210891	422,487	0.1%	225,438	0.0%	Obra	-	100	53.36
162	Desayunos Escolares	GRO00130300 220312	5,000,000	1.1%	2,297,000	0.5%	Acción	-	100	45.94
163	Pavimentacion De Andador Unidos Por Cumbres (A Un Costado De La Sec. Fed. 238)-Col. Cumbres De Llano Largo	GRO00130300 211374	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
164	Dotacion De Insumos Y Equipo Para Taller De Tejas-Pob. Tres Palos	GRO00130400 247825	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
165	Construccion De Aula En E.P. Bilingüe Cuitlahuac-Col. Nueva Generacion	GRO00130300 216994	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
166	Pavimentacion De Calle Juan R. Escudero -Col. Lomas De Mozimba	GRO00130300 212065	616,663	0.1%	184,999	0.0%	Obra	-	100	30.00
167	Adquisicion Y Dotacion De Aves De Postura-Cobertura Municipal	GRO00130400 247566	2,487,308	0.5%	2,487,308	0.5%	Acción	-	1	100.00
168	Construccion De Techumbre En Telesecundaria-Pob. El Campanario	GRO00130400 246866	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
169	Rehabilitacion De Baños En E.P. Primera Expropiacion Petrolera-Pob. Loma Larga	GRO00130300 217392	200,000	0.0%	60,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
170	Pavimentacion De And. No. 1 -Col. Ampl. 1° De Mayo	GRO00130400 240175	430,000	0.1%	430,000	0.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
171	Sustitucion De Motores Marinos Ecologicos	GRO13130200 173594	2,100,000	0.5%	2,100,000	0.5%	-1	100	100	100.00
172	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre 2da. Etapa-Col. Popular	GRO00130300 212554	1,200,000	0.3%	645,494	0.1%	Obra	-	100	53.79
173	Pavimentacion De Calle Ometepepec-Col. Narciso Mendoza	GRO00130400 239869	1,416,807	0.3%	425,042	0.1%	Obra	-	100	30.00
174	Construccion De Aula En J.N. Miguel Aleman Valdez (Calle 1 5)-Col. Postal	GRO00130300 214721	350,000	0.1%	268,925	0.1%	Obra	-	100	76.84
175	Construccion De Dos Aulas En J.N. "Nueva Creacion "-Col. C.N.C	GRO00130300 214336	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
176	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En E.P. Alfonso Ramirez Altamirano-Col. Jose Lopez Portillo	GRO00130300 216841	980,000	0.2%	294,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
177	Terminacion De Pavimentacion De Andador Bocotes Esq. Calle Icacos-Col. Jardin Palmas	GRO00130300 211852	200,000	0.0%	60,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
178	Perforacion De Pozo De 35 Metros De Profundidad De 20" De diametro, Ademe De P.V.C. De 14" De diametro Sifoneado Y Aforado En La Col. San Agustin-Col. San Agustin	GRO00130300 208468	249,710	0.1%	249,710	0.1%	Obra	-	100	100.00
179	Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Vicente Guerrero, Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Ubicadas En La Col. Industrial	GRO00130300 209383	764,218	0.2%	620,499	0.1%	Obra	-	100	81.19
180	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Articulo 123-Col. La Libertad	GRO00130300 216872	400,000	0.1%	324,214	0.1%	Obra	-	100	81.05
181	Rehabilitacion De La Cancha De Usos Multiples-Pob. Ejido Nuevo	GRO00130300 209918	620,000	0.1%	521,296	0.1%	Obra	-	100	84.08
182	Pavimentacion De Calle Principal 2da Etapa-Pob. Garrapatas	GRO00130300 213527	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
183	Construccion De Parque Infantil-Pob. Lomas De San Juan	GRO00130400 239643	660,155	0.1%	198,047	0.0%	Obra	-	100	30.00
184	Introduccion De Energia Electrica En Calle 1° De Mayo-Col. Nuevo Capire	GRO00130400 240270	63,000	0.0%	46,894	0.0%	Red de Distribución	-	100	74.44
185	Introduccion De Energia Electrica En And. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6-Col. Batalla Cardenista	GRO00130300 214090	105,000	0.0%	21,000	0.0%	Obra	-	100	20.00
186	Construccion De Anexo En E.P. Jose Guadalupe Zuno Hernandez, Col. Cumbres De Llano Largo	GRO13130200 138899	420,000	0.1%	420,000	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
187	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Joveros-Col. Narciso Mendoza	GRO00130400 239249	500,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
188	Pavimentacion De Calle Antonia Nava De Catalan-Col. Juan R. Escudero	GRO00130300 212253	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
189	Pavimentacion De Calle Josefa Ortiz De Dominguez 2da Etapa-Col. Jose Lopez Portillo	GRO00130300 211924	1,278,856	0.3%	383,657	0.1%	Obra	-	100	30.00
190	Construccion De Techumbre En E.P. Ignacio Zaragoza-Pob. Cerro De Piedra	GRO00130300 217256	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
191	Adquisicion Y Dotacion De Cerdos-Cobertura Municipal	GRO00130400 247553	369,792	0.1%	369,792	0.1%	Acción	-	1	100.00
192	Construccion De 2 Aulas En J.N. Pablo Neruda-Col. Amalia Solorzano	GRO00130400 245663	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
193	Continuacion De Pavimentacion De Calle Juan R. Escudero-Pob. Carabali	GRO00130300 213412	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
194	Pavimentacion De Calle Pez Vela 3ra Etapa-Col. Ex Campo De Tiro	GRO00130300 211598	1,100,000	0.2%	712,796	0.2%	Obra	-	100	64.80
195	Introduccion De Energia Electrica En La Calle Reforma Agraria-Col. Betania	GRO00130400 240242	105,000	0.0%	92,910	0.0%	Red de Distribución	-	100	88.49
196	Pavimentacion De Calle 17-A-Col. Emiliano Zapata	GRO00130400 239713	768,584	0.2%	230,575	0.0%	Obra	-	100	30.00
197	Pavimentacion De Calle 11 Sector 6-Col. Emiliano Zapata	GRO00130300 211464	1,125,000	0.2%	337,500	0.1%	Obra	-	100	30.00
198	Introduccion De La Red De Energia Electrica En La Calle Del Panteon-Pob. Ampliacion Ejido Nuevo	GRO00130400 245197	115,500	0.0%	104,896	0.0%	Obra	-	100	90.82
199	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle San Pablo, Ciruelos Y Cerrada De Ciruelos-Col. Tres Palmitas	GRO00130400 240344	73,500	0.0%	30,257	0.0%	Red de Distribución	-	100	41.17
200	Construccion De Parque Recreativo -U. Hab. Inf. Alta Progreso	GRO00130400 239648	1,450,000	0.3%	-	0.0%	Obra	-	100	-
201	Construccion De Calle Tiburon-Col. 6 De Enero	GRO00130300 209466	600,000	0.1%	599,999	0.1%	Obra	-	100	100.00
202	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Gral. "Guadalupe Victoria"-Pob. El Pedregoso	GRO00130300 217285	408,593	0.1%	370,559	0.1%	Obra	-	100	90.69
203	Introduccion De Drenaje Sanitario En Andador 6-Pob. La Venta	GRO00130300 209421	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
204	Pavimentacion De La Calle Francisco Villa-Col. Miguel Hidalgo	GRO00130400 239856	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
205	Construccion De Aula En Telesecundaria Agustin De Iturbide-Col. Caudillos Del Sur	GRO00130400 246702	350,000	0.1%	258,859	0.1%	Obra	-	100	73.96
206	Construccion De Cancha De Usos Multiples En E.P. Hermenegildo Galena-Pob. Kilometro 22	GRO00130300 217331	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
207	Pavimentacion De Calle Cerrada Monte Sinai-Col. Praderas De Costa Azul	GRO00130300 212606	914,943	0.2%	274,483	0.1%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
208	Pavimentacion De Calle Jose Maria Morelos Y Pavon-Col. Miguel De La Madrid	GRO00130400 239840	600,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
209	Pavimentacion De Calle Ampl.Pinito-Pob. San Isidro Gallinero	GRO00130300 213797	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
210	Construccion De Aula En E.P. Jesus Reyes Heróles-Col. Amalia Solorzano	GRO00130400 246163	350,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
211	Pavimentacion De Calle Cristobal Colon-Col. Los Manantiales	GRO00130300 212100	829,684	0.2%	248,905	0.1%	Obra	-	100	30.00
212	Pavimentacion De Andador Nicolas Bravo-Col. La Mira	GRO00130300 212325	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
213	Dotacion De Mobiliario Escolar (Preescolar)-Cobertura Municipal	GRO00130300 206973	600,000	0.1%	599,050	0.1%	Acción	-	100	99.84
214	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Gardenia, Las Flores Y Av. Valadero-Col. 24 De Octubre	GRO00130400 240276	63,000	0.0%	51,181	0.0%	Red de Distribución	-	100	81.24
215	Pavimentacion De Calle Niños Heroes-Pob. Lomas De Chapultepec	GRO00130400 240122	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
216	Rehabilitacion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples-Pob. Kilometro 42	GRO00130300 209815	270,749	0.1%	270,749	0.1%	Obra	-	100	100.00
217	Adquisición De Material Electrico	GRO00130300 219970	2,000,000	0.4%	1,996,873	0.4%	Acción	-	100	99.84
218	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle De Las Flores, Jazmin, Girasol, Margarita, Amapola Y Azucena-Col. Nueva Revolucion Sec.B	GRO00130400 240340	168,000	0.0%	136,974	0.0%	Red de Distribución	-	100	81.53
219	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas-Col. La Libertad	GRO00130300 211946	1,117,603	0.2%	335,281	0.1%	Obra	-	100	30.00
220	Construccion De Barda Perimetral Y Losa De Aulas En J.N. Francisco Moctezuma-Col. Emiliano Zapata	GRO00130400 245757	1,365,102	0.3%	409,530	0.1%	Obra	-	100	30.00
221	Pavimentacion De Andador Del Rocio-Col. Ampl. Barranca De La Laja	GRO00130300 210812	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
222	Construccion De Techumbre En Cancha De Basquet Bol En E.P. Plan De Ayala-Pob. El Zapote	GRO00130300 217311	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
223	Pavimentacion De Calle 24 De Febrero Del Cad. 0 173.60 Al 0 252.00-Col. Ruben Jaramillo	GRO00130300 213242	1,100,000	0.2%	1,100,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
224	Pavimentacion De Calle Plan De Ayala-Col. Miguel De La Madrid	GRO00130400 239850	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
225	Pavimentacion De Calle Cerrada De Alemania, Pob. La Poza	GRO13130200 138861	810,000	0.2%	810,000	0.2%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
226	Pavimentacion De Andador Plan De San Luis 2da. Etapa-Col. Vicente Guerrero	GRO00130300 213325	131,339	0.0%	131,339	0.0%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
227	Pavimentacion De Calle 14 Prolongacion-Col. Altos De Miramar 2da. Seccion	GRO00130400 239676	400,000	0.1%	283,896	0.1%	Obra	-	100	70.97
228	Construccion De Techado En Telesecundaria Naciones Unidas-Pob. El Quemado	GRO00130400 246893	1,038,459	0.2%	311,538	0.1%	Obra	-	100	30.00
229	Construccion De Techumbre En Cancha Principal-Pob. Carabali	GRO00130400 239410	750,000	0.2%	225,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
230	Construccion De Andador Azucenas-Col. La Laja	GRO00130400 239278	85,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
231	Adquisicion Y Dotacion De Insumos Para El Cultivo De Papaya Maradol-Cobertura Municipal	GRO00130400 247485	75,083	0.0%	75,083	0.0%	Acción	-	1	100.00
232	Elaboracion De Hamacas-Cobertura Municipal	GRO00130400 247863	148,000	0.0%	88,000	0.0%	Acción	-	1	59.46
233	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Unidos Por Guerrero	GRO00130400 247032	300,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
234	Pavimentacion De Calle Empacadora-Col. Industrial	GRO00130300 211787	1,230,154	0.3%	1,230,154	0.3%	Obra	-	100	100.00
235	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Cerrada De Puebla, Ubicada En La Col. Altos De Costa Azul-Col. Altos De Costa Azul	GRO00130400 250530	640,421	0.1%	244,966	0.1%	Obra	-	100	38.25
236	Construccion De Dos Aulas En Cobach Aguacaliente-Pob. Agua Caliente	GRO00130300 218356	800,000	0.2%	240,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
237	Rehabilitacion De Cancha Deportiva -Col. Cumbres De Figueroa	GRO00130400 239426	780,000	0.2%	234,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
238	Construccion De Tanque De Agua Potable-Pob. La Frontera	GRO00130300 208918	486,000	0.1%	486,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
239	Construccion De Aula En J.N. "Emma Godoy"-Pob. Parotillas	GRO00130400 246036	700,000	0.2%	539,931	0.1%	Obra	-	100	77.13
240	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En E. P. Hermenegildo Galeana-Col. 20 De Noviembre	GRO00130300 215025	427,000	0.1%	128,100	0.0%	Obra	-	100	30.00
241	Rehabilitacion De Red De Distribucion Del Sistema Agua Potable El Pedregoso-Pob. El Pedregoso, San Isidro Y Pie De La Cuesta	GRO00130300 208372	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
242	Construccion De Parque Recreativo-Col. Villa Guadalupe	GRO00130300 210052	1,798,167	0.4%	899,028	0.2%	Obra	-	100	50.00
243	Construccion De Alcantarillado Sanitario En And. Arroyo Del Perro Y Andador Las Rosas, Ubicados En La Col. Coral	GRO00130300 209027	735,214	0.2%	595,214	0.1%	Obra	-	100	80.96
244	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Laguna Del Quemado	GRO00130400 240139	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
245	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Sec. Fed. N. 8 Benemerito De Las Americas-Col. Cd. Renacimiento	GRO00130400 246711	771,982	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
246	Pavimentacion De Calle Principal 4ta Etapa-Pob. El Canton	GRO00130300 213423	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
247	Introduccion De Red De Agua Potable-Pob. Kilometro 40	GRO00130300 208839	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
248	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Av. Poniente, Calle Avelina Lopez, Andres Lopez, O., Tulipanes, Francisco Perez Y And. Del Tanque-Col. Unidad Ciudadana	GRO00130400 240350	304,500	0.1%	239,597	0.1%	Red de Distribución	-	100	78.69
249	Pavimentacion De Calle Independencia-Col. Vista Hermosa	GRO00130300 213340	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
250	Introduccion De La Red De Energia Electrica En Av. Principal Carretera Federal Mexico - Acapulco Col. Rascasola Y Calera-Pob. Kilometro 30	GRO00130400 245365	126,000	0.0%	109,922	0.0%	Obra	-	100	87.24
251	Construccion De Puente Vehicular-Col. La Joya	GRO00130300 210099	1,345,041	0.3%	1,345,041	0.3%	Obra	-	100	100.00
252	Introduccion De Energia Electrica En La Calle Tierra Blanca Y And. S/N-Col. Ampl. San Miguel	GRO00130400 240231	115,500	0.0%	115,488	0.0%	Obra	-	100	99.99
253	Construccion De Techumbre En J.N. Itzcoalt-Col. Libertadores	GRO00130300 214440	740,042	0.2%	222,013	0.0%	Obra	-	100	30.00
254	Señalización Horizontal En Vialidades (Pintarrayas)-Acapulco	GRO00130300 207304	4,000,000	0.9%	3,110,652	0.7%	Obra	-	100	77.77
255	Construccion De Linea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Col. Praderas De Costa Azul	GRO00130300 208760	1,239,375	0.3%	371,812	0.1%	Obra	-	100	30.00
256	Pavimentación De Calle Alejandro Cervantes Delgado Cad. Del 0 260.00 Al 0 380.00-Col. Navidad De Llano Largo	GRO00130400 239916	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
257	Construccion De Parque Infantil-Pob. Plan De Los Amates	GRO00130400 239474	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
258	Pavimentacion De Calles Y Andadores (Dotacion De Cemento)-Cobertura Municipal I	GRO00130400 239659	7,295,000	1.6%	2,998,450	0.6%	Obra	-	100	41.10
259	Equipamiento Rural-Cobertura Municipal	GRO00130400 247156	2,518,576	0.5%	1,154,525	0.3%	Acción	-	1	45.84
260	Rehabilitación De Batería De Pozos De Agua Mediante Procedimiento Mecánico Y Químico, Ubicados En El Poblado El Pedregoso-Pob. El Pedregoso	GRO00130400 250474	320,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
261	Construccion De Dos Aulas En E.P. Mat. Rosario Castellanos-Col. Altos De Miramar	GRO00130300 215078	824,547	0.2%	511,283	0.1%	Obra	-	100	62.01
262	Construccion De Baños En E.P. Miguel Terrazas Rivera-Col. Canuto Nogueta	GRO00130300 215191	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
263	Construccion De Techado En J.N. Miguel Hidalgo-Col. Miguel Hidalgo	GRO00130300 214609	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
264	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Veladero	GRO00130300 218579	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
265	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle La Unidad-Col Independencia	GRO00130400 250603	170,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
266	Pavimentacion De Calle Principal-Col. Navidad De Llano Largo	GRO00130400 239883	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
267	Construccion De Baños En J.N. Vicente Rivapalacio-Col. El Porvenir	GRO00130400 245735	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
268	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. El Quemado	GRO00130300 218497	300,200	0.1%	90,060	0.0%	Obra	-	100	30.00
269	Pavimentacion De Calle Paraíso-Col. Tierra Y Libertad	GRO00130300 213260	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
270	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua -U. Hab. El Coloso Etapa 17 Y 36	GRO00130400 238719	245,046	0.1%	245,046	0.1%	Obra	-	100	100.00
271	Terminacion De Pavimentacion De Andador Tamarindos-Col. Venustiano Carranza	GRO00130300 213313	200,000	0.0%	60,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
272	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples -Pob. Amatillo	GRO00130300 209801	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
273	Pavimentacion De Calle Ignacio Allende-Pob. Paso Texca	GRO00130400 240167	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
274	Construccion De Baños En E.P. Emiliano Zapata-Col. Emiliano Zapata	GRO00130400 246285	500,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
275	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Tunzingo	GRO00130300 218553	300,000	0.1%	126,268	0.0%	Obra	-	100	42.09
276	Construccion De Aula Y Acceso Principal A La Esc. Telesecundaria Agustin Melgar, Pob. Tunzingo	GRO13130200 138943	850,000	0.2%	784,890	0.2%	Metro Cuadrado	250	100	92.34
277	Rehabilitacion De Parque Simon Bolivar Calle Batalla De Urica-Col. Simon Bolivar	GRO00130400 239632	320,000	0.1%	320,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
278	Terminacion De La Rehabilitacion De Parque Infantil En Callejon Roberto Fierro-Col. Miguel Aleman	GRO00130300 210024	200,000	0.0%	60,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
279	Terminacion De Pavimentacion De Calle Cda. Benito Juarez Entronque Con Vicente Guerrero-Col. Antorcha Revolucionaria	GRO00130300 210913	250,000	0.1%	250,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
280	Construccion De Aula En J.N. "Ovidio De Croly "-Col. Emiliano Zapata	GRO00130400 245777	350,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
281	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Sec. Tec. No.163 Ignacio Manuel Altamirano-Pob. San Pedro Las Playas	GRO00130400 246947	525,561	0.1%	405,117	0.1%	Obra	-	100	77.08
282	Introduccion De Red De Energia Electrica En La Calle Del Panteon Y And. S/N Col. Puesta Del Sol-Pob. El Pedregoso	GRO00130400 245290	126,000	0.0%	102,138	0.0%	Obra	-	100	81.06

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
283	Construccion De Muro En Calle Tierra Y Libertad 2da, Etapa-Col. Ampl. Guadalupe Victoria	GRO00130400 239328	1,400,000	0.3%	-	0.0%	Obra	-	100	-
284	Construccion De Techumbre En E.P. Mat. Jose Azueta-Col. Centro	GRO00130400 246252	661,757	0.1%	198,527	0.0%	Obra	-	100	30.00
285	Adq. Y Dot. De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Fertilizado Intercalado Con Calabaza - Cobertura Municipal	GRO00130400 247475	106,281	0.0%	106,281	0.0%	Acción	-	1	100.00
286	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Gral. Silvestre Castro -Col. Palomares	GRO00130300 217121	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
287	Dotacion De Material Vegetativo Para La Produccion De Plantas Ornamentales	GRO00130400 247674	1,367,868	0.3%	1,367,868	0.3%	Acción	-	1	100.00
288	Construccion De Muro De Contencion En Calle Principal-Pob. Vista Hermosa	GRO00130300 209603	1,109,000	0.2%	1,109,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
289	Construccion De Aula En E.P. Fed. Mat. Aquiles Serdan-Col. Revolucion	GRO00130300 217071	389,867	0.1%	265,934	0.1%	Obra	-	100	68.21
290	Construccion De Comisaria-Pob. El Embarcadero (Las Totolas)	GRO00130300 209706	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
291	Introduccion De La Red De Energia Electrica En La Calle Vista Hermosa Y And. S/N-Pob. Ampliacion Vista Hermosa	GRO00130400 245231	147,000	0.0%	130,401	0.0%	Obra	-	100	88.71
292	Pavimentacion De Calle Arroyo Seco-Col. Izazaga	GRO00130400 239746	900,000	0.2%	270,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
293	Pavimentacion De Andador Mendioca-Col. Jardin Mangos	GRO00130300 211893	700,000	0.2%	613,265	0.1%	Obra	-	100	87.61
294	Construccion De Plaza Civica En J.N. "Tezozomoc"-Col. 13 De Junio	GRO00130300 214233	500,000	0.1%	313,740	0.1%	Obra	-	100	62.75
295	Adquisicion Y Dotacion De Vaquillas Y Sementales-Cobertura Municipal	GRO00130400 247586	171,500	0.0%	171,500	0.0%	Acción	-	1	100.00
296	Pavimentacion De Calle Silvestre Castro 2da. Etapa-Col. La Mira	GRO00130300 211970	700,000	0.2%	423,728	0.1%	Obra	-	100	60.53
297	Construccion De Muro De Contencion En Esc. Telesecundaria " Manuel Avila Camacho " -Pob. Sabanillas	GRO00130400 246929	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
298	Pavimentacion De Calle Lateral Josefa Ortiz De Dominguez-Pob. La Venta	GRO00130300 213582	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
299	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En E.P. Reforma Agraria-Col. Brisas Del Mar	GRO00130300 215161	850,000	0.2%	850,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
300	Pavimentacion De Andador Manzanilla-Col. Jardin Mangos	GRO00130400 239762	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
301	Pavimentacion De Calle De La Unidad-Col. Sinai	GRO00130300 213248	469,553	0.1%	140,866	0.0%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
302	Construccion De Techado En Esc. Sec. Tec. No. 153 "Miguel Hidalgo Y Costilla"-Col. Ampl. Miguel Hidalgo	GRO00130300 217532	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
303	Rehabilitacion De Gradas En E.P. Juan N. Alvarez-Col. Martires De Cuilapa	GRO00130400 245561	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
304	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Juan De La Barrera-Col. Vista Hermosa	GRO00130400 245996	391,764	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
305	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En E. P. Ignacio Manuel Altamirano-Col. Jardin Mangos	GRO00130300 216809	819,238	0.2%	430,229	0.1%	Obra	-	100	52.52
306	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiple En E.P. "Justicia Social"-Col. La Quebradora	GRO00130400 246353	450,000	0.1%	135,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
307	Capacitacion Y Asesoria Tecnica A Proyectos Productivos-Cobertura Municipal	GRO00130300 218631	6,098,115	1.3%	4,140,461	0.9%	Capacitación	-	100	67.90
308	Construccion De Techado En Esc. Telesecundaria "Carlos Darwin"-Pob. La Testaruda	GRO00130400 246917	650,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
309	Taller De Costura-Cobertura Municipal	GRO00130300 218887	1,337,600	0.3%	1,133,000	0.2%	Proyecto	-	100	84.70
310	Pavimentacion De Calle La Unidad-Col. Independencia	GRO00130300 211777	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
311	Pavimentacion De Calle Andres Figueroa-Col. Revolucion Del Sur	GRO00130300 212170	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
312	Pavimentacion De Av. Vista Hermosa 2da. Etapa-Col. Justicia Social	GRO00130300 212267	950,000	0.2%	950,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
313	Pavimentacion De Calle 3 De Abril-Col. Las Torres	GRO00130400 239811	439,007	0.1%	131,702	0.0%	Obra	-	100	30.00
314	Adquisición De Equipo Y Materiales Para El Pastoreo Intensivo Tecnificado-Cobertura Municipal	GRO00130400 247631	317,550	0.1%	317,550	0.1%	Acción	-	1	100.00
315	Construccion De 2 Aulas En E.P. "Nueva Creacion" -Col. San Miguel	GRO00130400 246486	700,000	0.2%	501,432	0.1%	Obra	-	100	71.63
316	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable-Pob. El Salto	GRO00130400 235659	164,203	0.0%	164,203	0.0%	Obra	-	100	100.00
317	Pavimentacion De Calle Chihuahua, Col. Ampliacion La Maquina	GRO13130200 138812	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
318	Rehabilitacion De Vialidades Calzada Pie De La Cuesta-Acapulco	GRO00130400 239287	407,709	0.1%	407,708	0.1%	Obra	-	100	100.00
319	Taller De Carpinteria-Cobertura Municipal	GRO00130300 218909	705,100	0.2%	574,100	0.1%	Proyecto	-	100	81.42
320	Pavimentacion De Calle Panfilo Natera-Col. Francisco Villa	GRO00130300 211680	1,000,000	0.2%	999,999	0.2%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
321	Introduccion De Red De Energia Electrica En La Calle 20 De Noviembre Y Astudillo Col. Ampliacion Las Flores-Pob. Xaltianguis	GRO00130400 245390	105,000	0.0%	94,870	0.0%	Obra	-	100	90.35
322	Construccion De 1 Aula Y Rehabilitacion En J.N. Netzahualcoyotl-Col. Lomas Verdes	GRO00130300 214539	600,000	0.1%	428,792	0.1%	Obra	-	100	71.47
323	Pavimentacion De Avenida La Ceiba-Col. Arroyo Seco	GRO00130300 210940	1,200,000	0.3%	360,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
324	Construccion De Baños En Cancha De Usos Multiples-Pob. La Zanja Del Teniente	GRO00130300 209953	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
325	Pavimentacion De Calle Hermenegildo Galeana -Col. Izazaga	GRO00130400 239742	900,000	0.2%	900,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
326	Construccion De Aula En J.N. Margarito Damian Vargas-Pob. Pablo Galena	GRO00130400 246028	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
327	Pavimentacion De Calle San Francisco-Col. Ampl. San Isidro	GRO00130300 210838	362,147	0.1%	362,147	0.1%	Obra	-	100	100.00
328	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero-Pob. San Isidro	GRO00130300 213776	1,022,807	0.2%	466,086	0.1%	Obra	-	100	45.57
329	Construccion De Aula En E..P.. Acamapixtli-Col. Alborada	GRO00130300 215053	350,000	0.1%	286,672	0.1%	Obra	-	100	81.91
330	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Nacional Y Arroyo Seco, Ubicada En La Col. C.N.C	GRO00130300 208971	341,459	0.1%	102,438	0.0%	Obra	-	100	30.00
331	Rehabilitacion De Parque Rosa Bailon-Pob. La Venta	GRO00130400 239638	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
332	Construccion De Fuente Abastecimiento-Pob. Organos De San Agustin (El Quemado)	GRO00130400 250456	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
333	Construccion De Baños En J.N. "Agustin Melgar"-Pob. Pie De La Cuesta	GRO00130400 246049	350,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
334	Construccion De Drenaje Sanitario En Andadores Capulines, Rio Verde Y Tamarindo, En La Col. Ampliacion Guadalupe Victoria	GRO00130300 209362	364,656	0.1%	364,653	0.1%	Obra	-	100	100.00
335	Construccion De Techado En Esc. Sec. Tec. Rafael Ramirez-Col. Simon Bolivar	GRO00130400 246801	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
336	Construccion De Barda En Esc. Prim. Vicente Guerrero-Pob. La Sierrita	GRO00130400 246548	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
337	Red De Distribucion De Agua Potable Ubicada En La Col. Ampliacion Coloso (1a Etapa)-Col. Ampliacion Coloso	GRO00130300 205924	1,719,354	0.4%	1,681,802	0.4%	Obra	-	100	97.82
338	Pavimentacion De Av. Campo De Tiro 3era. Etapa-Pob. Ampl. San Isidro	GRO00130300 213349	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
339	Rehabilitacioin De La Estacion De Bomebo De Agua Potable "Zapata I" Ubicado En La Col. Emiliano Zapata-Col. Emiliano Zapata	GRO00130300 208211	2,641,740	0.6%	1,793,003	0.4%	Obra	-	100	67.87
340	Construccion De Marginal Sanitario En La Col. Ampliacion Loma Hermosa	GRO00130300 208947	1,084,346	0.2%	530,050	0.1%	Obra	-	100	48.88
341	Centro De Monitoreo Acuicola Y Pesquero En La Laguna De Tres Palos-Pob. El Arenal	GRO00130400 247291	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
342	Introduccion De La Red De Energia Electrica En Calle Principal De La Poblacion-Pob. Cabeza De Tigre	GRO00130400 245244	94,500	0.0%	85,663	0.0%	Obra	-	100	90.65
343	Construccion De Techumbre En E.P. Josefa Ortiz De Dominguez-Col. Cumbres De Figueroa	GRO00130400 246272	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
344	Construccion De 2 Aulas En J.N. Catalina Alvarez De Echeverria-Pob. La Venta	GRO00130300 214887	700,000	0.2%	630,445	0.1%	Obra	-	100	90.06
345	Construccion De Techumbre En E.P. Naciones Unidas-Col. Ampl. Jose Lopez Portillo	GRO00130300 215105	680,000	0.1%	335,565	0.1%	Obra	-	100	49.35
346	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Rural Fed. Juan Escutia-Pob. Oaxaquillas	GRO00130400 246574	390,303	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
347	Construccion De Techumbre En Esc. Sec. Tec. No. 200-Col. Postal	GRO00130400 246842	728,499	0.2%	728,499	0.2%	Obra	-	100	100.00
348	Dotacion De Pintura A Centros Educativos-Cobertura Municipal	GRO00130400 245602	1,500,000	0.3%	1,499,910	0.3%	Acción	-	1	99.99
349	Construccion De Aulas En Esc. Sec. Gral. De Nueva Creacion " Bicentenario De Mexico"-Pob. Llano Largo	GRO00130300 218291	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
350	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Salto	GRO00130300 213489	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
351	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Jardines Del Eden Y Paraíso-Col. Angel Aguirre Rivero	GRO00130400 240306	126,000	0.0%	-	0.0%	Red de Distribución	-	100	-
352	Paviemntnacion De Calle Villa De Las Flores-Col. Los Mangos	GRO00130400 239832	710,000	0.2%	213,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
353	Pavimentacion De Calle 2-Col. Cumbres De Llano Largo	GRO00130300 211406	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
354	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Rafael Ramioirez-Col. Praderas De Costa Azul	GRO00130300 214778	648,467	0.1%	571,163	0.1%	Obra	-	100	88.08
355	Pavimentacion De Calle Israel-Col. Nueva Belen	GRO00130300 212455	858,694	0.2%	858,694	0.2%	Obra	-	100	100.00
356	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata-Col. Reforma Agraria	GRO00130400 240013	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
357	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Miguel Hidalgo, Constitucion E Independencia-Col. Nueva Luz	GRO00130300 214150	168,000	0.0%	100,251	0.0%	Obra	-	100	59.67

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
358	Construccion De Acceso Rincal En E.P. Indigena "Vee Savi"-Col. Ampl. Unidos Por Guerrero	GRO00130300 215138	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
359	Construccion De 2 Aulas En J.N. "Jose Agustin Ramirez"-Col. Alta Icacos	GRO00130300 214256	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
360	Pavimentacion De Calle Sabana-Col. Los Lirios	GRO00130300 212380	383,575	0.1%	115,073	0.0%	Obra	-	100	30.00
361	Rehabilitacion De Parque Infantil-Col. San Agustin	GRO00130300 210035	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
362	Pavimentacion De Av. Lazaro Cardenas 3era. Etapa-Col. El Mirador	GRO00130300 211435	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
363	Pavimentacion De La Calle Heroes De Churubusco-Col. Lazaro Cardenas	GRO00130400 239824	1,400,000	0.3%	420,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
364	Pavimentacion De Calle Principal 4ta. Etapa-Pob. Tazajeras	GRO00130300 213863	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
365	Construccion De Techado En Cancha Deportiva Del Parque Cumbres De Figueroa-Col. Cumbres De Figueroa	GRO00130400 239379	611,000	0.1%	183,300	0.0%	Obra	-	100	30.00
366	Adquisicion Y Dotación De Equipo Y Artes De Pesca - Cobertura Municipal	GRO00130400 247228	4,311,921	0.9%	4,311,921	0.9%	Acción	-	1	100.00
367	Elaboracion De Derivados De La Miel-Cobertura Municipal	GRO00130400 250562	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
368	Construccion De Techumbre En E.P. Patria Y Libertad-Col. Santa Cecilia	GRO00130300 217097	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
369	Pavimentacion De Cda. San Isidro-Pob. Las Joyas	GRO00130300 213618	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
370	Pavimentacion De Calle Campesinos-Col. Francisco Villa	GRO00130300 211659	900,000	0.2%	270,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
371	Contruccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Juan Alvarez-Col. La Providencia	GRO00130400 246363	450,000	0.1%	135,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
372	Rehabilitacion De Calle Las Cruces-Col. Vicente Guerrero	GRO00130400 239307	200,000	0.0%	60,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
373	Pavimentacion De Calle Juan N. Alvarez 3ra. Etapa-Col. Heroes De Guerrero	GRO00130300 211723	500,000	0.1%	449,034	0.1%	Obra	-	100	89.81
374	Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria-Pob. Huamuchitos	GRO00130400 246905	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
375	Construccion De And. No. 2-Col. Alta Icacos	GRO00130400 239257	210,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
376	Pavimentacion De Calle Principal Del Cad. 0 210.00 Al Cad 0 269.30-Pob. Los Ilamos	GRO00130300 213661	450,000	0.1%	450,000	0.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
377	Pavimentacion De Calle Juan De Dios Bonilla 2da. Etapa-Pob. Vista Hermosa	GRO00130300 213994	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
378	Pavimentacion De Andador Cafetos-Col. Jardin Palmas	GRO00130300 211830	461,233	0.1%	292,532	0.1%	Obra	-	100	63.42
379	Pavimentacion De Andador Nube-Col. Unidos Por Guerrero	GRO00130300 213277	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
380	Pavimentacion De Calle Del Panteon-Pob. Lomas De San Juan	GRO00130400 240134	700,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
381	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Apalani	GRO00130300 218448	350,000	0.1%	306,388	0.1%	Obra	-	100	87.54
382	Dotacion De Utiles Escolares-Cobertura Municipal	GRO00130300 206929	2,500,000	0.5%	2,495,615	0.5%	Acción	-	100	99.82
383	Construccion De Barda Perimetral En J.N. "Compañera Maria Esther"-Col. Jardin Palmas	GRO00130300 214420	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
384	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Principal S/N Y Andadores-Col. Ampl. Villa Madero	GRO00130400 240303	73,500	0.0%	55,107	0.0%	Red de Distribución	-	100	74.98
385	Construccion De Techumbre En J.N. Quetzalcoatl En Calle Rio Velero-Col. Cd. Renacimiento	GRO00130300 214397	751,719	0.2%	751,719	0.2%	Obra	-	100	100.00
386	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Revolucion, Pais, And. Ayacauite, Frailles, Anonas Y Espino-Col. Nueva Revolucion Sec.A	GRO00130400 240335	73,500	0.0%	58,402	0.0%	Red de Distribución	-	100	79.46
387	Pavimentacion De Calle Ampl. Plan De Ayutla-Pob. La Sabana	GRO00130400 240097	600,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
388	Adquisicion Y Dotacion De Insumos Para La Produccion De Jamaica (Herbicidas)-Cobertura Municipal	GRO00130400 247498	222,885	0.0%	222,885	0.0%	Acción	-	1	100.00
389	Pavimentacion De Calle Juan Escutia-Col. Alta Cuauhtemoc	GRO00130300 210798	1,100,000	0.2%	686,713	0.1%	Obra	-	100	62.43
390	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Col. Pacifico-Col. Pacifico	GRO00130300 208411	1,751,552	0.4%	525,465	0.1%	Obra	-	100	30.00
391	Elaboracion De Artesanias Manuales-Cobertura Municipal	GRO00130400 247787	931,500	0.2%	857,350	0.2%	Acción	-	1	92.04
392	Continuacion De Muro De Contencion En Calle Miguel Hidalgo-Col. Vicente Guerrero	GRO00130400 239349	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
393	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Palma Sola Fovissste	GRO00130300 218391	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
394	Conclusion De Drenaje Sanitario Ubicado En Avenida Paseo Rio De La Sabana, Ubicada En Col. Cd. Renacimiento	GRO13130200 173591	247,418	0.1%	247,418	0.1%	-1	1,000	100	100.00
395	Pavimentacion De Calle Sin Nombre-Pob. Juan R. Escudero	GRO00130300 213698	550,000	0.1%	550,000	0.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
396	Rehabilitacion De Parque Recreativo-Col. Real Hacienda	GRO00130400 239619	500,000	0.1%	375,000	0.1%	Obra	-	100	75.00
397	Construccion De Aula En Telesecundaria-Pob. Apanahuac	GRO00130300 218126	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
398	Pavimentacion De Calle Revolucion 4ta. Etapa-Col. Canuto Nogueta	GRO00130400 239692	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
399	Pavimentacion De And. 24 De Febrero-Col. Nueva Luz	GRO00130300 212128	1,209,032	0.3%	362,710	0.1%	Obra	-	100	30.00
400	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Principal S/N-Pob. El Pelillo	GRO00130400 245415	168,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
401	Continuacion De La Pavimentacion De La Calle Principal-Pob. Oaxaquillas	GRO00130300 213679	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
402	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Aguacaliente	GRO00130400 240054	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
403	Pavimentacion De Avenida Miramar-Col. Miramar	GRO00130300 212425	1,202,893	0.3%	1,202,893	0.3%	Obra	-	100	100.00
404	Construccion De Cancha En Telesecundaria Tenochtitlan-Pob. Cruces De Cacahuatpec	GRO00130400 246852	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
405	Adquisicion Y Dotacion De Equipo Para Agroindustrias De Derivados De Frutas	GRO00130400 247689	99,000	0.0%	99,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
406	Reparacion De Embarcaciones Menores-Acapulco Playa La Angosta	GRO00130400 247208	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
407	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Tanque Isobarico A La Col. Paraíso Escondido	GRO00130300 208706	1,016,320	0.2%	304,896	0.1%	Obra	-	100	30.00
408	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Reyes-Col. ,Lazaro Cardenas	GRO00130400 250462	250,000	0.1%	75,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
409	Construccion De Parque Armadillo- Col. Cd. Renacimiento	GRO00130400 239455	480,000	0.1%	480,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
410	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calles Capulin Y Ometepec, Ubicada En La Col. C.N.O.P.	GRO00130300 208998	364,217	0.1%	364,217	0.1%	Obra	-	100	100.00
411	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria Fernando Montes De Oca-Col. Ex Campo De Tiro	GRO00130400 246722	682,655	0.1%	204,796	0.0%	Obra	-	100	30.00
412	Construccion De Alcantarillado Sanitario En And. Morelos Ubicado En La Col. Lazaro Cardenas	GRO00130300 209100	181,415	0.0%	181,415	0.0%	Obra	-	100	100.00
413	Pavimentacion De Calle Cuauhtemoc -Pob. Tres Palos	GRO00130300 213976	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
414	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Amates Y Calle Paraíso, Ubicada En La Col. Praderas De Costa Azul	GRO00130300 209315	602,312	0.1%	180,694	0.0%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
415	Construccion De Andador Niño Artillero-Col. Mirador	GRO00130300 209494	770,000	0.2%	770,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
416	Dotacion De Equipo Para Industrializar Productos Carnicos-Cobertura Municipal	GRO00130400 247909	423,000	0.1%	423,000	0.1%	Acción	-	1	100.00
417	Gastos Indirectos	GRO00130300 219023	13,845,807	3.0%	10,122,263	2.2%	Acción	-	100	73.11
418	Pavimentacion De Calle Oceano Pacifico-Col. Punta Gorda	GRO00130300 212627	1,300,000	0.3%	995,915	0.2%	Obra	-	100	76.61
419	Conclusion De Pavimentacion De Calle 12-Col. Postal	GRO00130300 212572	351,000	0.1%	351,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
420	Pavimentacion De Calle Jorge Armando 2da. Etapa-Col. La Esperanza	GRO00130300 212313	1,100,000	0.2%	330,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
421	Introduccion De La Red De Energia Electrica En Av. Fidel Velazquez, Calle De La Paz Y And. Girasoles-Col. Alta Loma La Esperanza	GRO00130400 240211	105,000	0.0%	69,748	0.0%	Obra	-	100	66.43
422	Adq. Y Dot. De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Fertilizado Intercalado Con Calabaza, Cobertura Municipal	GRO00130300 218812	157,365	0.0%	157,365	0.0%	Proyecto	-	100	100.00
423	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre-Col. Las Torres	GRO00130400 250540	553,161	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
424	Rehabilitacion De Parque La Iguana-Col. Las Crucitas	GRO00130400 239480	344,038	0.1%	344,038	0.1%	Obra	-	100	100.00
425	Conclusion De Los Trabajos En El Tanque De Almacenamiento De Agua Potable La Quebrada Para Repaacion De Fugas Y Recuperacion De Caudal-Col. La Mira	GRO00130300 208324	1,261,551	0.3%	1,261,551	0.3%	Obra	-	100	100.00
426	Rehabilitacion De Parque Francisco Nava Gonzalez-Col. La Laja	GRO00130300 208042	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
427	Pavimentacion De Andador Marañonas-Col. Balcones De Costa Azul	GRO00130400 239684	300,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
428	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas-Col. Heroes De Guerrero	GRO00130400 239766	950,000	0.2%	285,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
429	Construccion De 2 Aulas En Esc. Telesecundaria "Alfreda Cruz Garcia" (Calle Rio Colorado)-Col. Los Manantiales	GRO00130400 246771	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
430	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Guadalupe Victoria	GRO00130400 247020	250,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
431	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Axayacatl-Pob. Las Tortolitas	GRO00130300 214917	349,929	0.1%	104,979	0.0%	Obra	-	100	30.00
432	Continuacion De Pavimentacion De Calle Principal-Pob., Los Mayos	GRO00130400 240151	269,000	0.1%	269,000	0.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
433	Construccion De Techado En Cancha De Futbol En Calle Prolongacion Laurel, Col. El Roble	GRO13130200 138119	1,123,200	0.2%	1,123,199	0.2%	Metro Cuadrado	400	4	100.00
434	Pavimentacion De Avenida Del Tanque Col. Tres Postes-Pob. La Venta	GRO00130300 213602	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
435	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico En La Col. Altos De Miramar	GRO00130300 208676	683,542	0.1%	205,063	0.0%	Obra	-	100	30.00
436	Adquisicion Y Dotacion De Insumos Para El Cultivo De Hortalizas En Huertos De Traspatio-Cobertura Municipal	GRO00130400 247520	115,462	0.0%	115,462	0.0%	Acción	-	1	100.00
437	Construccion De Barda Perimetral En E.P. 20 De Noviembre-Pob. La Venta (Barrio Nuevo)	GRO00130400 246560	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
438	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Porfirio Astudillo Alarcon, Col. Vista Hermosa De Las Flores-Pob. Tres Palos	GRO00130400 245499	73,500	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
439	Pavimentacion De Andador Zempual-Col. Independencia	GRO00130300 211758	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
440	Pavimentacion De Calle Niños Artillero Y Ma. De La O-Col. Los Lirios	GRO00130300 212088	1,350,000	0.3%	1,349,999	0.3%	Obra	-	100	100.00
441	Construccion De Aula En E.P. Virgilio Uribe-Col. Balcones De Costa Azul	GRO00130400 246239	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
442	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Col. Nuevo Puerto Marques-Col. Nuevo Puerto Marques	GRO00130300 196601	1,015,594	0.2%	1,015,594	0.2%	Obra	-	100	100.00
443	Bloquera Comunitaria Movil-Col. Simon Bolivar	GRO00130400 247816	1,205,000	0.3%	-	0.0%	Acción	-	1	-
444	Construccion De Barda En J.N. Anthon Makarenkos-Pob. Cumbres De Llano Largo	GRO00130400 246012	347,345	0.1%	325,168	0.1%	Obra	-	100	93.62
445	Conclusion De Drenaje Sanitario Ubicado En Boulevard Vicente Guerrero, Ubicada En Col. Cd. Renacimiento-Col. Cd. Renacimiento	GRO00130300 205959	411,747	0.1%	411,747	0.1%	Obra	-	100	100.00
446	Introduccion De La Red De Energia Electrica En La Calle Bugambilia, Tulipanes, Gaviota Y Zapata Col. San Isidro Del Progreso-Pob. El Bejuco	GRO00130400 245280	136,500	0.0%	121,286	0.0%	Obra	-	100	88.85
447	Pavimentacion De Calle Invisur-Col. Nueva Jerusalem	GRO00130300 212463	631,503	0.1%	394,985	0.1%	Obra	-	100	62.55
448	Pavimentacion De Calle Queretaro-Col. Navidad De Llano Largo	GRO00130300 212441	641,715	0.1%	641,715	0.1%	Obra	-	100	100.00
449	Pavimentacion De Calle Ruben Robles-Col. Nueva Jerusalem	GRO00130300 212480	770,000	0.2%	231,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
450	Pavimentacion De Calle Monte Sinai 3ra. Etapa-Col. Praderas De Costa Azul	GRO00130300 212161	1,556,748	0.3%	421,334	0.1%	Obra	-	100	27.07

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
451	Construccion De Andador Nicolas Bravo-Col. Barranca De La Laja	GRO00130300 209485	244,181	0.1%	73,254	0.0%	Obra	-	100	30.00
452	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Circuito Interior-Col. Cd. Renacimiento	GRO00130400 250494	523,764	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
453	Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria Guadalupe Victoria-Col. Amin Zarur	GRO00130400 246684	350,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
454	Adquisicion Para Bibliotecas-Cobertura Municipal	GRO00130400 246972	800,000	0.2%	-	0.0%	Acción	-	1	-
455	Adquisicion Y Dotacion De Colmenas-Cobertura Municipal	GRO00130400 247617	433,280	0.1%	433,280	0.1%	Acción	-	1	100.00
456	Ampliancion De Red De Distribucion De Agua Potable En Col. Angel Aguirre Rivero -Col. Angel Aguirre Rivero	GRO00130300 196584	860,865	0.2%	512,162	0.1%	Obra	-	100	59.49
457	Elaboracion De Block-Cobertura Municipal	GRO00130400 247836	120,000	0.0%	-	0.0%	Acción	-	1	-
458	Pavimentacion De Calle 15 De Junio 4ta. Etapa-Col. Hermenegildo Galeana	GRO00130400 239725	700,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
459	Pavimentacion De Calle Teotepec Y Trinchera-Col. Cumbres De Figueroa	GRO00130300 211036	1,452,056	0.3%	1,452,056	0.3%	Obra	-	100	100.00
460	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Las Ollitas	GRO00130400 240113	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
461	Rehabilitacion De Anexo En La Unidad Medico Quirurgica-Col. Aguas Blancas	GRO00130400 247090	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
462	Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo-Pob. Tres Palos	GRO00130300 213931	1,000,000	0.2%	1,000,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
463	Adquisicion De Material Electrico Para El Programa De Electrificacion-Cobertura Municipal	GRO00130300 214050	9,225,000	2.0%	9,225,000	2.0%	Material Electrico	-	100	100.00
464	Introduccion De Energia Electrica En La Calle Del Carmen, Retorno Las Palapas, And. Palmarecas, Los Cocos Y Caimitos-Col. Las Palmas	GRO00130400 240260	147,000	0.0%	58,581	0.0%	Red de Distribución	-	100	39.85
465	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Cerro De Piedra	GRO00130400 247051	300,200	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
466	Pavimentacion De Andador Mimosa-Col. Jardin Mangos	GRO00130300 211877	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
467	Construccion De Cancha Deportiva -Col. Hermenegildo Galeana	GRO00130300 209849	2,900,000	0.6%	2,344,899	0.5%	Obra	-	100	80.86
468	Introduccion De Red De Distribucion De Agua Potable-Pob. Tte. Jose Azueta	GRO00130300 208892	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
469	Pavimentacion De Calle 5 De Julio-Col. Simon Bolivar	GRO00130300 212195	1,027,121	0.2%	709,244	0.2%	Obra	-	100	69.05

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
470	Elaboracion De Pan-Cobertura Municipal	GRO00130300 218951	1,160,700	0.3%	845,700	0.2%	Proyecto	-	100	72.86
471	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Av. Principal Carretera Federal Acapulco - Pinotepa Del Templo Y And. S/N, Col. Nueva Jerusalem-Pob. San Pedro Cacahuatpec	GRO00130400 245447	231,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
472	Pavimentacion De Calle Ejidatarios Parte Baja-Col. Miramar	GRO00130400 239865	300,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
473	Fondo De Garantias Liquidadas (Fogaca)-Cobertura Municipal	GRO00130400 247921	13,294,631	2.9%	9,708,000	2.1%	Acción	-	1	73.02
474	Construccion De Techado Y Rehabilitacion En Cancha De Usos Multiples En E.P. Nicolas Salinas Sotelo-Col. La Maquina	GRO00130300 216902	950,000	0.2%	950,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
475	Pavimentacion De Calle Ruben Figueroa, Col. Revolucion Del Sur	GRO13130200 138366	1,450,000	0.3%	1,449,666	0.3%	Metro Cuadrado	500	100	99.98
476	Construccion De Muro De Contencion En Calle Emiliano Zapata-Col. Reforma Agraria	GRO00130300 209563	595,760	0.1%	266,743	0.1%	Obra	-	100	44.77
477	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero-Col. Leyes De Reforma	GRO00130300 212008	935,231	0.2%	935,231	0.2%	Obra	-	100	100.00
478	Equipamiento De Instrumental Medico,Equipo Medico Y Mobiliario-Acapulco	GRO00130400 247126	6,000,000	1.3%	-	0.0%	Acción	-	1	-
479	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	GRO00130200 173596	481,241	0.1%	481,241	0.1%	Acción	100	100	100.00
480	Continuacion De La Pavimentacion De La Calle Pino Suarez-Col. 5 De Mayo	GRO00130400 239667	400,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
481	Rehabilitacion De Muro De Contencion En Margen Der. En Cauce Pluvial Garita-Fracc. Magallanes	GRO00130300 209630	710,258	0.2%	709,516	0.2%	Obra	-	100	99.90
482	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle 2 De Noviembre Y 5 De Mayo-Pob. Xolapa	GRO00130400 245512	220,500	0.0%	181,519	0.0%	Obra	-	100	82.32
483	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	GRO00130300 205888	1,968,831	0.4%	1,008,656	0.2%	Obra	-	100	51.23
484	Taller De Elaboracion De Derivados Del Maiz	GRO00130400 247709	72,500	0.0%	27,500	0.0%	Acción	-	1	37.93
485	Pavimentacion De Calle Violeta -Col.Villa De Las Flores	GRO00130300 212215	1,384,746	0.3%	415,424	0.1%	Obra	-	100	30.00
486	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico En La Col. Plan De Ayala	GRO00130300 208816	643,705	0.1%	193,111	0.0%	Obra	-	100	30.00
487	Taller De Herreria-Cobertura Municipal	GRO00130300 218928	513,500	0.1%	283,000	0.1%	Proyecto	-	100	55.11
488	Construccion De Aula De Medios En Esc. Sec. Tec. "Benito Juarez Garcia"-Pob. Altos Del Camaron	GRO00130300 218102	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
489	Taller De Elaboracion De Derivados De La Fruta-Cobertura Municipal	GRO00130300 218861	631,700	0.1%	370,132	0.1%	Proyecto	-	100	58.59
490	Pavimentacion De Calle Aquiles Serdan Esq. Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Pob. Paso Limonero	GRO13130200 138406	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
491	Construccion De Puente Peatonal En Calle Independencia-Col. Palma Sola	GRO00130300 210084	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
492	Construccion De Comisaria-Pob. El Carrizo	GRO00130400 239371	383,634	0.1%	383,634	0.1%	Obra	-	100	100.00
493	Construccion De Muro De Contencion En Calle Filiberto Vigueras Lazaro-Col. Chinameca	GRO00130400 239340	367,000	0.1%	110,100	0.0%	Obra	-	100	30.00
494	Construccion De Muro De Contencion En E.P. Primer Congreso De Anahuac-Col. La Maquina	GRO00130400 246334	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
495	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Benito Juarez, Josefa Ortiz De Dominguez Y Las Palmitas Col. Lomas Del Aereopuerto 2da. Etapa-Pob. San Pedro Las Playas	GRO00130400 245482	136,500	0.0%	119,391	0.0%	Obra	-	100	87.47
496	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Esc. Sec. Tec. N. 67 Sor Juana Ines De La Cruz-Col. Ampl. San Isidro	GRO00130400 246692	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
497	Rehabilitacioin De La Estacion De Bomebo De Agua Potable "Zapata ii" Ubicado En La Col. Emiliano Zapata-Col. Emiliano Zapata	GRO00130300 208275	2,687,119	0.6%	783,004	0.2%	Obra	-	100	29.14
498	Construccion De Alcantarillado Sanitario Ubicado En La Col. Alta Loma La Esperanza-Col. Alta Loma La Esperanza	GRO00130300 205975	2,390,674	0.5%	2,235,391	0.5%	Obra	-	100	93.50
499	Construccion De Techado Y Aula En En Esc. Sec. Tec. N. 5-Pob. El Cayaco	GRO00130400 246876	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
500	Construccion De Barda En Esc. Sec. Benito Juarez-Col. Navidad De Llano Largo	GRO00130400 246789	671,229	0.1%	201,369	0.0%	Obra	-	100	30.00
501	Construccion De Techado En J.N. Miguel Aleman Valdez-Col. Postal	GRO00130300 214749	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
502	Construccion De Techado En E.P. "Josefa Ortiz De Dominguez"-Col. Loma Bonita	GRO00130300 216937	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
503	Construccion De Techado En E.P. Vesp. Juan N. Alvarez-Pob. La Sabana	GRO00130300 217367	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
504	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Las Marias	GRO00130300 213632	400,000	0.1%	368,332	0.1%	Obra	-	100	92.08
505	Rehabilitacion Del Plante Y Sanitarios En J.N. Miguel Angel De Quevedo-Col. Los Lirios	GRO00130400 245969	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
506	Construccion De Aula En J.N. Niños Heroes-Col. Simon Bolivar	GRO00130300 214807	389,877	0.1%	389,877	0.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
507	Construccion De Parque Infantil Niños Heroes De Veracruz-Col. Praderas De Costa Azul	GRO00130400 239604	1,300,000	0.3%	-	0.0%	Obra	-	100	-
508	Construccion De Techumbre En E.P.-Col. San Miguel	GRO00130400 246499	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
509	Pavimentacion De Calle Lomas De Iguala, Col. Lomas Del Valle	GRO13130200 138189	1,279,214	0.3%	1,279,214	0.3%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
510	Pavimentacion De Calle Felipe Carrillo Puerto-Col. Francisco Villa	GRO00130300 211642	922,250	0.2%	276,675	0.1%	Obra	-	100	30.00
511	Pavimentacion De Calle Parota -Col. Plan De Ayutla	GRO00130400 240002	849,539	0.2%	254,862	0.1%	Obra	-	100	30.00
512	Pavimentacion De Calle Gabino Vazquez Pallares, Col. 10 De Abril-Pob. Tres Palos	GRO00130400 240191	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00
513	Pavimentacion De Calle Batalla De Urica-Col. Guadalupe Victoria	GRO00130300 211710	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
514	Proyectos Productivos (Transformacion De Materia Prima)-Cobertura Municipal	GRO00130400 247872	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Acción	-	1	100.00
515	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En El Pob. Llano Largo	GRO00130300 208864	1,966,759	0.4%	1,020,358	0.2%	Obra	-	100	51.88
516	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Rafael Benavides-Col. 1° De Mayo	GRO00130400 238800	301,624	0.1%	301,623	0.1%	Obra	-	100	100.00
517	Introduccion De Energia Electrica En La Calle La Chiveria De Los Vitales And. 1, 2 Y 3-Col. Joyas De San Agustin	GRO00130400 240252	84,000	0.0%	64,769	0.0%	Red de Distribución	-	100	77.11
518	Rehabilitacion Del Planteil En E.P Adolfo Lopez Mateos-Pob. La Sabana	GRO00130400 246536	800,000	0.2%	526,939	0.1%	Obra	-	100	65.87
519	Construccion De Un Aula En Esc. Telesecundaria "Juan De La Barrera"-Pob. Vista Hermosa	GRO00130400 246956	350,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
520	Pavimentacion De Calle Francisco Villa-Col. Tierra Y Libertad	GRO00130400 240025	479,929	0.1%	143,979	0.0%	Obra	-	100	30.00
521	Dotacion De Equipo E Insumos Para Panaderia-Cobertura Municipal	GRO00130400 247887	335,000	0.1%	335,000	0.1%	Acción	-	1	100.00
522	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Cayaco	GRO00130300 213440	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
523	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle De La Telesecundaria-Pob. Las Parotas	GRO00130400 245435	105,000	0.0%	90,349	0.0%	Obra	-	100	86.05
524	Introduccion De La Red De Energia Electrica En La Calle Ignacio Zaragoza Y Cerrada Varochell-Pob. Ampliacion La Zanja	GRO00130400 245214	63,000	0.0%	47,571	0.0%	Obra	-	100	75.51
525	Construccion De 3 Aulas En Telesecundaria Maria Luisa Ocampo Heredia-Col. Villa Madero	GRO00130400 246828	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
526	Construccion De Andador Gabino Castro-Barrio De La Guinea	GRO00130300 209446	450,000	0.1%	450,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
527	Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Calle Rio Del Jordan Y Calle Del Panteon-Col. Unidos Por Guerrero	GRO00130300 209864	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
528	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Alta Miramar	GRO00130400 247004	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
529	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas-Pob. La Sabana	GRO00130400 240104	500,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
530	Construccion De Sanitarios En Cancha De Usos Multiples-Pob. Organos De San Agustin (El Quemado)	GRO00130300 209968	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
531	Construccion De Barda Perimetral En J.N. "Carlos Pellicer"-Col. Arroyo Seco	GRO00130300 214305	500,000	0.1%	367,872	0.1%	Obra	-	100	73.57
532	Adquisicion Y Dotacion De Insumos Para El Cultivo De Tomate De Cascara-Cobertura Municipal	GRO00130400 247507	64,836	0.0%	64,836	0.0%	Acción	-	1	100.00
533	Construccion De Comisaria-Pob. San Andres Playa Encantada	GRO00130300 209787	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
534	Pavimentacion De Avenida 1° De Mayo 4ta. Etapa-Col. 1° De Mayo	GRO00130300 210768	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
535	Introduccion De La Red De Energia Electrica En La Calle Lopez Mateos. Juan Escutia, Genaro Vazquez, Lazaro C. Col. Lucio Cabañas-Pob. San Isidro	GRO00130400 245379	136,500	0.0%	115,718	0.0%	Obra	-	100	84.77
536	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Parotas	GRO00130300 218528	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
537	Proyectos Productivos Acuicolas-Cobertura Municipal	GRO00130400 247195	3,668,079	0.8%	3,668,079	0.8%	Acción	-	1	100.00
538	Construccion De Andador Los Mangos-Col. Vista Hermosa	GRO00130300 209516	450,000	0.1%	450,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
539	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Bejuco	GRO00130400 240070	286,000	0.1%	204,732	0.0%	Obra	-	100	71.58
540	Pavimentacion De Calle Azucenas-Col. Parque Ecologico Viveristas	GRO00130300 212144	917,500	0.2%	917,500	0.2%	Obra	-	100	100.00
541	Construccion De Aula En J.N. Niños Heroes-Pob. El Pelillo	GRO00130300 214831	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
542	Construccion De Aula En E.P. Juan Escutia-Col. Coral	GRO00130300 215288	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
543	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Narvarte, Ubicada En La Col. Niños Heroes	GRO00130300 209299	416,288	0.1%	124,886	0.0%	Obra	-	100	30.00
544	Pavimentacion De Calle 16-Col. Leona Vicario	GRO00130300 212366	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
545	Pavimentacion De Andador 100-Col. Jose Maria Pino Suarez	GRO00130300 212241	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
546	Ampliacion De La Re De Energia Electrica En La Calle Principal Carretera Federal Acapulco - Pinotepa Y And. S/N-Pob. Cerro De Piedra	GRO00130400 245404	588,000	0.1%	437,733	0.1%	Obra	-	100	74.44
547	Adquisicion Y Dotacion De Caprinos Cobertura Municipal	GRO00130400 247538	1,058,720	0.2%	1,058,720	0.2%	Acción	-	1	100.00
548	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Ranchito	GRO00130400 240080	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Obra	-	100	100.00
549	Construccion De Techumbre En Cancha De Basquetbol-Pob. Salsipuedes	GRO00130400 239416	650,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
550	Construccion De Sanitarios En E.P. Vicente Guerrero-Pob. Tunzingo	GRO00130400 246671	300,000	0.1%	90,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
551	Pavimentacion De Avenida Ometepec Y Calle Ruben Mora-Col. Jose Maria Izazaga	GRO00130300 212231	800,000	0.2%	800,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
552	Pavimentacion De Calle Rumbo Al Kinder-Pob. Texca	GRO00130300 213909	850,000	0.2%	850,000	0.2%	Obra	-	100	100.00
553	Continuacion De Pavimentacion De Calle Manuel Añorve Baños-Pob. San Pedro Las Playas	GRO00130400 240183	600,000	0.1%	180,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
554	Construccion De Cancha De Usos Multiples-Col. Universitaria Secc. 2	GRO00130300 208009	2,500,000	0.5%	2,313,135	0.5%	Obra	-	100	92.53
555	Construccion De Comisaria-Pob. Agua De Perro	GRO00130300 209651	350,000	0.1%	105,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
556	Pavimentacion De Calle El Joyero-Col. Sinai	GRO00130300 213251	330,447	0.1%	313,183	0.1%	Obra	-	100	94.78
557	Rehabilitacion De Comisaria-Pob. Ejido Nuevo	GRO00130300 209729	80,000	0.0%	60,922	0.0%	Obra	-	100	76.15
558	Pavimentacion De Calle Mar Antartico-Col. Punta Gorda	GRO00130300 212616	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
559	Dotacion De Mobiliario Escolar (Secundaria)-Cobertura Municipal	GRO00130300 207218	1,500,000	0.3%	1,460,769	0.3%	Acción	-	100	97.38
560	Construccion De Barda Erimetral En E.P. Venustiano Carranza-Col. Miramar	GRO00130400 246442	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	-
561	Construccion De Comisaria-Pob. Llano Largo	GRO00130300 209686	350,000	0.1%	211,478	0.0%	Obra	-	100	60.42
562	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Calle La Cima-Col. Brisas Del Mar	GRO00130400 239422	340,000	0.1%	102,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
563	Pavimentacion De Calle Union Col. San Miguel-Pob. Kilometro 30	GRO00130300 213550	500,000	0.1%	291,478	0.1%	Obra	-	100	58.30

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			463,526,884	100.4%	283,138,664	61.3%		7,100		
564	Rehabilitación De Calle Principal-Pob. Pochotlaxco	GRO00130300 209530	787,345	0.2%	236,204	0.1%	Obra	-	100	30.00
565	Construccion De Muro De Contencion En Calle Silvestre Castro 2da. Etapa-Col. Miguel Hidalgo	GRO00130300 209576	450,000	0.1%	448,361	0.1%	Obra	-	100	99.64
566	Pavimentacion De And. Las Rocas-Col. Lomas De Mozimba	GRO00130300 212053	704,018	0.2%	704,018	0.2%	Obra	-	100	100.00
567	Adquisición Y Dotación De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Mejorado Fertilizado. -Cobertura Municipal	GRO00130300 218693	7,267,462	1.6%	7,267,462	1.6%	Proyecto	-	100	100.00
568	Perf. De Pozo De 40 Mts Prof. 18" De Diámetro, Ademe De P.V.C. De 12" De Diámetro, Contrademe De P.V.C. De 20" De Diámetro, Sifoneado Y Aforado En Acceso Princ. Col. San Agustín	GRO00130300 208625	119,118	0.0%	119,118	0.0%	Obra	-	100	100.00
569	Construccion De La Barda Perimentral En E. P. "Lic. Benito Juarez " -Col. Garita	GRO00130300 215337	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
570	Pavimentacion De Calle Fernando Montes De Oca-Col. Lazaro Cardenas	GRO00130300 212345	1,340,000	0.3%	1,340,000	0.3%	Obra	-	100	100.00
571	Construccion De Techumbre En E.P. Jose Maria Morelos Y Pavon-Pob. Tres Palos	GRO00130400 246647	700,000	0.2%	210,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
572	Construccion De Sanitarios Y Anexo En Telesecundaria Naciones Unidas-Pob. El Quemado	GRO00130300 218147	187,000	0.0%	56,100	0.0%	Obra	-	100	30.00
573	Dotacion De Insumos Y Equipo Para Elaboracion De Lacteos-Pob. Xaltianguis	GRO00130400 250567	22,000	0.0%	22,000	0.0%	Acción	-	1	100.00
574	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples-Pob. San Jose Cacahuatpec	GRO00130300 209830	650,000	0.1%	195,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
575	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Valle De Las Flores	GRO00130300 218421	349,822	0.1%	104,947	0.0%	Obra	-	100	30.00
576	Construccion De Techumbre En E.P. Lazaro Cardenas Nuxco Esq. Tulipan S/N Sect. -Col. Cd. Renacimiento	GRO00130300 215250	751,719	0.2%	225,516	0.0%	Obra	-	100	30.00
577	Pavimentacion De Calle Hermenegildo Galeana -Col. Popular	GRO00130300 212544	400,000	0.1%	120,000	0.0%	Obra	-	100	30.00
578	Pavimentacion De La Calle Sonora-Col. Jose Lopez Portillo	GRO00130300 211936	1,400,000	0.3%	721,967	0.2%	Obra	-	100	51.57
579	Pavimentacion De Calle Principal Col. Acapulquito-Pob. Barra Vieja	GRO00130300 213397	1,000,000	0.2%	300,000	0.1%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,687,548	76.4%	4,687,548	76.4%		7,224		
1	Gastos Indirectos, Cobertura Municipal	GRO00130400 247343	165,682	2.7%	165,682	2.7%	Acción	1	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Energía Eléctrica, Localidad Alpoyeca	GRO00130400 245350	500,000	8.1%	500,000	8.1%	Obra	1,045	100	100.00
3	Muro De Contención La Quebradita, Localidad Alpoyeca	GRO00130400 245843	595,608	9.7%	595,608	9.7%	M2, Muro de contención	200	100	100.00
4	Adquisición Y Distribución De Fertilizante, Localidad Alpoyeca	GRO00130400 244152	721,150	11.8%	721,150	11.8%	Dosis	1,050	100	100.00
5	Muro De Contención Parque Infantil. Localidad Alpoyeca	GRO00130400 246376	74,450	1.2%	74,450	1.2%	M2, Muro de contención	405	100	100.00
6	Prodim (Administración Municipal-Adquisición)	GRO00130400 247158	116,591	1.9%	116,591	1.9%	Lote	1	100	100.00
7	Desmantelamiento Y Demolición Del Mercado Municipal, Localidad Alpoyeca	GRO00130400 246011	153,506	2.5%	153,506	2.5%	Obra	960	100	100.00
8	Desazolve De Canales, Localidad Tocoayo	GRO00130400 245135	200,000	3.3%	200,000	3.3%	Kilómetro	300	100	100.00
9	Gastos Indirectos (Normativa), Cobertura Municipal	GRO00130400 247410	12,273	0.2%	12,273	0.2%	Acción	1	100	100.00
10	Prodim Normativa, Cobertura Municipal	GRO00130400 247271	6,136	0.1%	6,136	0.1%	Lote	1	100	100.00
11	Gastos Indirectos 1 Al Millar, Dependencia Normativa	GRO00130400 247539	6,136	0.1%	6,136	0.1%	Acción	1	100	100.00
12	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Localidad Alpoyeca	GRO00130400 246778	444,608	7.2%	444,608	7.2%	M2, Concreto hidráulico	614	100	100.00
13	Pavimentación De La Calle Acceso Al Panteón Municipal, Localidad Ixcateopan	GRO00130400 246634	200,789	3.3%	200,789	3.3%	M2, Concreto hidráulico	540	100	100.00
14	Desazolve De Canales, Localidad Buena Vista	GRO00130400 245216	250,000	4.1%	250,000	4.1%	Kilómetro	300	100	100.00
15	Rastreo Y Limpia De Calles, Localidad Alpoyeca	GRO00130400 247031	95,000	1.5%	95,000	1.5%	Kilómetro	300	100	100.00
16	Proyectos Productivos, Localidad Alpoyeca	GRO00130400 244352	290,837	4.7%	290,837	4.7%	Equipo	55	100	100.00
17	Desazolve De Canales, Localidad Alpoyeca	GRO00130400 244976	380,000	6.2%	380,000	6.2%	Kilómetro	550	100	100.00
18	Desazolve Y Construcción De Canales En Ixcateopan, Localidad Ixcateopan	GRO00130400 244932	399,958	6.5%	399,958	6.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	400	100	100.00
19	Pavimentación En La Escuela Juan Ruiz De Alarcón, Localidad Alpoyeca	GRO00130400 246904	74,822	1.2%	74,822	1.2%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,418,559	100.0%	14,418,559	100.0%		31,993		
1	Construcción De La Comisaria	GRO00130400 275676	151,233	1.0%	151,233	1.0%	Obra	100	100	100.00
2	Distribución De Gastos Indirectos.	GRO00130400 276865	432,557	3.0%	432,557	3.0%	diversos	4	100	100.00
3	Adquisición Y Distribución De Activos Productivos Del Municipio De Apaxtla	GRO00130400 276802	313,462	2.2%	313,462	2.2%	Equipo	10	100	100.00
4	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Crucero Oxtotitlan-Tlanipatlan A Xochipala	GRO00130400 275877	103,505	0.7%	103,505	0.7%	Kilómetros	150	100	100.00
5	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Prodim)	GRO00130400 276826	288,371	2.0%	288,371	2.0%	Proyecto	12,349	100	100.00
6	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: San Pedro A Los Limones	GRO00130400 275894	106,642	0.7%	106,642	0.7%	Kilómetros	100	100	100.00
7	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Crucero De Texocotla A La Laguna	GRO00130400 276716	94,977	0.7%	94,977	0.7%	Kilómetros	100	100	100.00
8	Construcción Del Techado De Cancha Principal De Basquetbol	GRO00130400 275725	650,000	4.5%	650,000	4.5%	Obra	100	100	100.00
9	Construcción De La Cancha Deportiva Principal En El Centro De La Comunidad	GRO00130400 275745	140,000	1.0%	140,000	1.0%	Obra	100	100	100.00
10	Apoyo A Los Comités Con Empleo Temporal Para Mejorar De Sus Comunidades.	GRO00130400 276767	500,000	3.5%	500,000	3.5%	Acción	400	100	100.00
11	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Crucero Nejapa-Tepoxtepec A Nejapa	GRO00130400 275852	88,411	0.6%	88,411	0.6%	Kilómetros	60	100	100.00
12	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Crucero De Santa Maria-Texocotla A Santa Maria	GRO00130400 275861	236,159	1.6%	236,159	1.6%	Kilómetros	200	100	100.00
13	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Crucero De Liberaltepec A San Felipe A San Pedro	GRO00130400 275885	82,685	0.6%	82,685	0.6%	Kilómetros	150	100	100.00
14	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Crucero De Tlanipatlan A Liberaltepec	GRO00130400 276746	121,743	0.8%	121,743	0.8%	Kilómetros	250	100	100.00
15	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Principal S N De La Col. Linda Vista	GRO00130400 275812	105,061	0.7%	105,061	0.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	300	100	100.00
16	Conservación Del Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Apaxtla-Tepoxtepec	GRO00130400 275836	163,907	1.1%	163,907	1.1%	Kilómetros	400	100	100.00
17	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Crucero De La Laguna-Texocotla A El Querengue.	GRO00130400 276733	53,321	0.4%	53,321	0.4%	Kilómetros	150	100	100.00
18	Pavimentación De La 1a. Etapa De La Calle Apaxtle Hasta La Esq. De Calle Xochitepec En La Col. Charco	GRO00130400 275784	150,400	1.0%	150,400	1.0%	M2, Concreto hidráulico	280	100	100.00
19	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Crucero De Caracol-Zacapoxtpec	GRO00130400 275898	66,194	0.5%	66,194	0.5%	Kilómetros	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,418,559	100.0%	14,418,559	100.0%		31,993		
20	Adquisición Y Distribución De Fertilizante Del Municipio	GRO00130400 276787	9,705,474	67.3%	9,705,474	67.3%	Tonelada	7,000	100	100.00
21	Construcción De La Segunda Etapa Del Quiosco Y Jardineras De La Plaza Civica Principal De La Cabecera Mpal.	GRO00130400 275694	600,000	4.2%	600,000	4.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	9,000	100	100.00
22	Pavimentación De La 2a. Etapa De La Calle Leona Vicario Hasta La Esq. De Calle Sin Nombre	GRO00130400 275770	153,600	1.1%	153,600	1.1%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
23	Conservación De Camino Rural (Revestimiento) Tramo: Tlatzala A Texocotla	GRO00130400 275906	110,857	0.8%	110,857	0.8%	Kilómetros	240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
1	Conservacion De C.R. Azozuca-La Lima-La Dicha	GRO00130300 218796	71,107	0.1%	71,107	0.1%	Kilómetro	3,000	100	100.00
2	Conservacion De Camino Rural Piedra Parada (La Lima)	GRO00130300 220018	113,545	0.1%	113,545	0.1%	Kilómetro	550	100	100.00
3	Proyectos Productivos (Cobertura Municipal)	GRO00130400 274757	433,380	0.3%	433,380	0.3%	Proyecto	50	100	100.00
4	Ampliacion De Energia Electrica	GRO00130400 275240	304,879	0.2%	304,879	0.2%	Metro Lineal	955	100	100.00
5	Programa De Agua Limpia 2013 (Convenio De Conagua)	GRO00130300 217985	37,992	0.0%	37,992	0.0%	Obra	750	100	100.00
6	Conservacion De Camino Rural El Coquillo - Quiahuitepec	GRO00130400 271532	26,862	0.0%	26,862	0.0%	Kilómetro	560	100	100.00
7	Reconstruccion De C.R. Arroyo Ocotlan - Ocotlan (Contingencias)	GRO00130400 274076	312,510	0.2%	312,510	0.2%	Metro cúbico	350	100	100.00
8	Apertura De Camino Rural Tlachimala-El Mezon	GRO00130300 219918	203,789	0.2%	203,789	0.2%	Kilómetro	3,000	100	100.00
9	Conservacion De Camino Rural Mezon Zapote-San Felipe	GRO00130400 271423	64,069	0.0%	64,069	0.0%	Kilómetro	1,750	100	100.00
10	Reconstruccion De C.R. Cruc. Arroyo Ocotlan - Arroyo Ocotlan (Contingencias)	GRO00130400 274024	231,525	0.2%	231,525	0.2%	Metro cúbico	450	100	100.00
11	Construccion De Fachada Principal En La Esc. Sec. Fed. Plan De Ayutla	GRO00130300 219469	621,303	0.5%	621,298	0.5%	Obra	500	100	100.00
12	Construccion De Cancha Central En La Col. Benito Juarez	GRO00130400 272936	323,499	0.2%	323,499	0.2%	Obra	450	100	100.00
13	Construccion De Plataforma Para El Campo De Futbol En El Zapote	GRO00130400 274621	23,326	0.0%	23,326	0.0%	Obra	500	100	100.00
14	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva - Ayutla	GRO00130400 268064	551,070	0.4%	551,070	0.4%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
15	Rehabilitacion De Pintura En Comisaria Municipal - San Jose La Hacienda	GRO00130400 271640	54,623	0.0%	54,623	0.0%	Obra	1,200	100	100.00
16	Rehabilitacion De Pintura En La Comisaria Municipal Cerro Gordo Nuevo	GRO00130400 274576	40,966	0.0%	40,966	0.0%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
17	Reconstruccion De C.R. Cruc. De Tepunte - El Charco (Contingencias)	GRO00130400 274048	438,191	0.3%	438,191	0.3%	Metro cúbico	300	100	100.00
18	Construccion De Camino Rural Hacia El Panteon	GRO00130300 219835	120,987	0.1%	120,987	0.1%	Metro cúbico	3,200	100	100.00
19	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Ejido, Col. Vicente Guerrero	GRO00130300 218090	103,558	0.1%	103,558	0.1%	Metro Lineal	456	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
20	Regularizacion De Electrificacion De La Colonia El Mirador De La Comunidad Del Timbre Mpio. Ayutla De Los Libres	GRO00130400 274978	348,148	0.3%	348,148	0.3%	Obra	500	100	100.00
21	Bacheo De Calles Principales De La Ciudad	GRO00130400 268570	503,878	0.4%	503,878	0.4%	Metro Cuadrado	10,000	100	100.00
22	Rehabilitacion De Baños En El Centro Recreativo Col. Barrio Nuevo	GRO00130400 268448	110,939	0.1%	110,939	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
23	Conservacion De C.R. El Charco-El Paraíso	GRO00130300 218698	55,305	0.0%	55,305	0.0%	Kilómetro	250	100	100.00
24	Reconstruccion De C.R El Canal - Tierra Colorada (Contingencias)	GRO00130400 274732	364,723	0.3%	364,723	0.3%	Metro cúbico	300	100	100.00
25	Conservación De Camino Rural Cuadrilla Vieja (La Azozuca)	GRO00130400 273788	14,410	0.0%	14,410	0.0%	Kilómetro	250	0	100.00
26	Construccion De Techumbre En Cancha Central En La Col. Benito Juarez	GRO00130400 272946	476,740	0.4%	476,740	0.4%	Obra	450	100	100.00
27	Apertura De Camino Rural En Barranca De Guadalupe En El Punto Conocido Filo De Caballo Para Comunicar A La Comunidad De Barranca Tecoani	GRO00130400 274740	184,405	0.1%	184,405	0.1%	Kilómetro	100,000	100	100.00
28	Terminacion De Plaza Civica Y Construccion De Techado En J.N Arturo Cervantes Delgado De La Col. Reforma	GRO00130400 260148	452,151	0.3%	452,151	0.3%	Obra	165	100	100.00
29	Rastreo Y Apertura De Camino Sacacosecha Rumbo A Parotillas Y La Parcela (Zempazulco)	GRO00130400 274940	184,779	0.1%	184,779	0.1%	Metro cúbico	120	100	100.00
30	Conservacion De Calles En La Col. Adolfo Matildes Ramos	GRO00130300 220370	196,676	0.1%	196,676	0.1%	Kilómetro	850	100	100.00
31	Reconstruccion De C.R. Tramo Colotepec-Los Tepetates (Contingencias)	GRO00130400 273925	550,821	0.4%	550,821	0.4%	Metro cúbico	2,000	100	100.00
32	Apertura De Camino Sacacosecha	GRO00130300 219053	73,259	0.1%	73,259	0.1%	Metro cúbico	3,200	100	100.00
33	Construccion De Cancha De Basquetbol, San Jose La Hacienda	GRO00130400 268022	391,617	0.3%	391,617	0.3%	Metro Cuadrado	3,200	100	100.00
34	Ampliacion Red De Distribucion De Agua Potable Calle Prol. Negrete Col. San Felipe	GRO00130400 261708	112,412	0.1%	112,412	0.1%	Tomas Domiciliarias	150	100	100.00
35	Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Vicente Guerrero Mz 1	GRO00130400 274803	1,227,545	0.9%	1,227,545	0.9%	Metro Lineal	25,000	100	100.00
36	Construccion De Techado En El Jardin De Niños	GRO00130400 260802	58,170	0.0%	58,170	0.0%	Obra	125	100	100.00
37	Construccion De Cancha De Basquetbol En Apantla	GRO00130400 269688	324,114	0.2%	324,114	0.2%	Metro Cuadrado	540	100	100.00
38	Rehabilitacion De Pintura En Barda Perimetral De La Escuela Primaria	GRO00130400 256264	25,451	0.0%	25,451	0.0%	Obra	286	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
39	Conservacion De Camino Rural Tonalá - La Angostura	GRO00130400 274021	252,223	0.2%	252,223	0.2%	Kilómetro	800	100	100.00
40	Construcción De Camino Sacacosecha El Tamarindo (La Lima)	GRO00130400 273648	137,761	0.1%	137,761	0.1%	Kilómetro	300	0	100.00
41	Entrega De Despensa (Cobertura Municipal)	GRO00130400 274918	2,051,500	1.5%	2,051,500	1.5%	Obra	25,000	100	100.00
42	Construcción De Cocina-Comedor En El J.N Joaquin Fernandez De Lizardi Col. Barrio Nuevo	GRO00130400 259907	396,469	0.3%	396,469	0.3%	Obra	125	100	100.00
43	Conservacion De Camino Rural Las Parcelas (La Azozuca)	GRO00130300 220443	42,172	0.0%	42,172	0.0%	Kilómetro	500	100	100.00
44	Conservacion De Camino Rural El Refugio - Apantla	GRO00130400 273977	91,427	0.1%	91,427	0.1%	Kilómetro	1,000	100	100.00
45	Bacheo Con Concreto Hidraulico De Calles Secundarias - Ayutla	GRO00130400 273065	366,466	0.3%	366,466	0.3%	Obra	500	100	100.00
46	Apertura De C.R. Sacacosecha En Ahucachahue	GRO00130300 219077	421,113	0.3%	421,113	0.3%	Metro cúbico	2,500	100	100.00
47	Conservacion De C.R. Tutepec El Rosario	GRO00130300 218387	50,727	0.0%	50,727	0.0%	Kilómetro	1,600	100	100.00
48	Terminacion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Mi Patria Col. Cruz Alta	GRO00130400 255904	374,420	0.3%	374,420	0.3%	Obra	250	100	100.00
49	Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Primaria El Piñal	GRO00130400 261973	12,327	0.0%	12,326	0.0%	Obra	100	100	100.00
50	Construcción De Camino Rural Sacacosecha En La Sidra	GRO00130400 270995	42,694	0.0%	42,694	0.0%	Kilómetro	490	100	100.00
51	Colocacion De Valvulas Y Registro Al Sistema De Agua Potable	GRO00130300 219811	122,126	0.1%	122,126	0.1%	Acción	30,000	100	100.00
52	Conservacion De C.R. Coxcatlan Candelaria-Ocote Amarillo	GRO00130300 218724	78,689	0.1%	78,689	0.1%	Kilómetro	750	100	100.00
53	Rehabilitacion De C.R. Sacacosecha-Tutepec (Contingencias)	GRO00130400 274269	15,161	0.0%	15,161	0.0%	Kilómetro	50	100	100.00
54	Ampliacion De C.R Construcción De Bebederos (La Union)	GRO00130400 274314	41,269	0.0%	41,269	0.0%	Kilómetro	750	100	100.00
55	Construcción De Plataforma Para La Construcción De Escuela	GRO00130400 263252	223,319	0.2%	223,319	0.2%	Metro cúbico	1,300	100	100.00
56	Construcción De Plataforma Para Cancha De Basquetbol La Haciendita	GRO00130400 274682	43,125	0.0%	43,125	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
57	Conservacion De C.R. Cuanacazapa-Apantla	GRO00130300 218917	38,714	0.0%	38,714	0.0%	Kilómetro	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
58	Rastreo De Camino Sacacosecha Zempazulco	GRO00130400 274703	126,830	0.1%	126,830	0.1%	Kilómetro	294	100	100.00
59	Pavimentacion De La Calle Acceso A La Comisaria Municipal - Coapinola	GRO00130400 272929	284,273	0.2%	284,273	0.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
60	Reconstrucción De C.R. Tramo Cruc. De Cchacalintla - Plan De Bajio - El Rincon (Contingencias)	GRO00130400 274738	63,494	0.0%	63,494	0.0%	Metro cúbico	1,500	0	100.00
61	Rehabilitacion De C.R. San Jose La Hacienda - El Camalote (Contingencias)	GRO00130400 274639	116,581	0.1%	116,581	0.1%	Kilómetro	50	100	100.00
62	Construccion De Cancha Deportiva Y Plazuela Col. Chilpancinguito - Rescate	GRO00130400 274387	701,464	0.5%	701,464	0.5%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
63	Construccion De Comedor En La Escuela Primariavicente Guerrero	GRO00130400 261082	145,586	0.1%	145,586	0.1%	Obra	125	100	100.00
64	Reconstrucción De C.R. Tramo El Tamarindo - Cuadrilla Nueva (Contingencia)	GRO00130400 274805	80,473	0.1%	80,473	0.1%	Metro cúbico	1,100	0	100.00
65	Construccion De Techumbre En Cancha De Basquetbol - Apantla	GRO00130400 269747	620,133	0.5%	620,133	0.5%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
66	Construccion De Cancha De Basquetbol Zempazulco	GRO00130400 273026	339,685	0.3%	339,685	0.3%	Obra	1,345	100	100.00
67	Reconstruccion De C.R. Cruc. De Ojo De Agua - Ojo De Agua (Contingencias)	GRO00130400 274153	49,228	0.0%	49,228	0.0%	Metro cúbico	250	100	100.00
68	Conservacion De Camino Rural Sacacosecha En San Jose La Hacienda	GRO00130400 271298	14,815	0.0%	14,815	0.0%	Metro cúbico	3,200	100	100.00
69	Rehabilitacion De Pintura En La Comisaria Municipal - Mesón Zapote	GRO00130400 273091	42,462	0.0%	42,462	0.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
70	Reconstrucción De C.R. Tramo Alcalmani - Plan De Gatica (Contingencias)	GRO00130400 274715	36,611	0.0%	36,611	0.0%	Metro cúbico	1,750	0	100.00
71	Construccion De Techumbre En Cancha De Basquetbol Col. Justicia Agraria	GRO00130400 274172	583,147	0.4%	583,147	0.4%	Obra	700	100	100.00
72	Construccion De Plataforma En Viveros El Capulin	GRO00130400 274725	42,815	0.0%	42,815	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
73	Combustible	GRO13130100 048739	1,343,888	1.0%	1,343,888	1.0%	Lote	1,500	100	100.00
74	Conservacion De C.R. Piedra Lisa (La Azozuca)	GRO00130400 274824	7,901	0.0%	7,901	0.0%	Kilómetro	300	100	100.00
75	Rehabilitación De C.R. El Vano Ahuacachahue	GRO00130400 274183	99,953	0.1%	99,953	0.1%	Kilómetro	200	0	100.00
76	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Reforma	GRO00130300 219679	613,775	0.5%	613,775	0.5%	Metro Lineal	685	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
77	Conservacion De Calles Principales En El Refugio	GRO00130400 268883	71,598	0.1%	71,598	0.1%	Kilómetro	2,200	100	100.00
78	Reconstruccion De Camino Rural El Tamarindo - Plan De Gatica	GRO00130400 270281	552,018	0.4%	552,018	0.4%	Kilómetro	3,200	100	100.00
79	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Leona Vicario Col. San Felipe	GRO00130400 274305	264,279	0.2%	264,279	0.2%	Metro Cuadrado	687	100	100.00
80	Ampliacion Red De Agua Potable - Los Tepetates	GRO00130400 259239	33,839	0.0%	33,839	0.0%	Metro Lineal	800	100	100.00
81	Reconstruccion De Aula Del Centro Educativo Preescolar Indigena Emiliano Zapata	GRO00130400 260494	54,841	0.0%	54,841	0.0%	Obra	35	100	100.00
82	Apertura De 1.5 Km De Camino Sacacosecha La Azozuca Rumbo Al Arroyo Del Naranjo Y Cueva Del Tigre	GRO00130400 274603	52,583	0.0%	52,583	0.0%	Obra	300	100	100.00
83	Rehabilitacion De C.R. Tonalá - La Angostura (Contingencias)	GRO00130400 274441	71,943	0.1%	71,943	0.1%	Kilómetro	150	100	100.00
84	Rehabilitacion De Caminom Rural El Capulin - El Tehuaje	GRO00130400 269861	210,780	0.2%	210,780	0.2%	Kilómetro	3,200	100	100.00
85	Rehabilitacion Red De Drenaje En La Calle Dr. Alarcon (Tmo: Allende - C. Ayuntamiento)	GRO00130400 263257	136,744	0.1%	136,744	0.1%	Metro Lineal	120	100	100.00
86	Construccion De Cancha De Basquetbol Col. Justicia Agraria	GRO00130400 273946	438,370	0.3%	438,370	0.3%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
87	Conservacion De Camino Rural Chacalapa - El Piñal	GRO00130400 274056	113,666	0.1%	113,666	0.1%	Kilómetro	1,000	100	100.00
88	Conservación De C.R. La Calera (La Azozuca)	GRO00130400 273580	62,313	0.0%	62,313	0.0%	Kilómetro	85	0	100.00
89	Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha-Cerro Gordo Nuevo	GRO00130400 270467	34,210	0.0%	34,210	0.0%	Kilómetro	3,200	100	100.00
90	Construccion De Cancha De Basquetbol - La Haciendita	GRO00130400 268854	571,468	0.4%	571,468	0.4%	Obra	1,500	100	100.00
91	Rehabilitacion De Calles En El Refugio	GRO00130400 270780	45,165	0.0%	45,165	0.0%	Kilómetro	1,100	100	100.00
92	Conservacion De Camino Rural Colotepec-La Haciendita	GRO00130400 264002	34,303	0.0%	34,303	0.0%	Kilómetro	1,400	100	100.00
93	Remodelacion Del Palacio Municipal	GRO00130400 271515	282,902	0.2%	282,902	0.2%	Obra	1,000	100	100.00
94	Conservacion De C.R El Palmar (La Azozuca)	GRO00130400 269510	57,305	0.0%	57,305	0.0%	Kilómetro	2,500	100	100.00
95	Apertura De 1.43 Km De Camino Sacacosecha La Azozuca Rumbo Al Cerro Del Naranjo	GRO00130400 274565	49,922	0.0%	49,922	0.0%	Kilómetro	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
96	Construccion De Fachada Y Barda En El Centro Educativo La Tortuga Veloz Col. Cruz Alta	GRO00130400 260317	299,610	0.2%	299,610	0.2%	Obra	250	100	100.00
97	Rehabilitacion De C.R. San Jose La Hacienda -El Camalote	GRO00130400 274227	53,427	0.0%	53,427	0.0%	Kilómetro	500	100	100.00
98	Apertura De C.R. Amate Prieto (Tlachimala)	GRO00130400 275045	18,922	0.0%	18,922	0.0%	Kilómetro	300	100	100.00
99	Conservacion De Camino Rural Crucero Santiago Yolotepec - Cumbres De Yolotepec	GRO00130400 271700	24,492	0.0%	24,492	0.0%	Kilómetro	250	100	100.00
100	Aportacion Del 5 Por ciento Para Control Y Vigilancia De Contraloria (Aportacion Normativa)	GRO00130400 275229	134,131	0.1%	134,131	0.1%	Acción	1,500	100	100.00
101	Relocalizacion De Postes De Baja Tension En La Col. San Jose	GRO00130400 274910	115,995	0.1%	115,995	0.1%	Metro Lineal	2,500	100	100.00
102	Reconstrucción De C.R. Tramo Arroyo Del Zapote - La Guadalupe (Contingencias)	GRO00130400 274617	40,939	0.0%	40,939	0.0%	Metro cúbico	700	0	100.00
103	Construccion De Techumbre Esc. Sec. Tecnica N.126 Jaime Torres Bodet	GRO00130400 255652	558,923	0.4%	558,923	0.4%	Obra	250	100	100.00
104	Terminacion De Plaza Civica Y Construccion De Techados En El J.N Arturo Cervantes Delgado Col. Reforma	GRO00130400 260255	452,151	0.3%	452,151	0.3%	Obra	165	100	100.00
105	Conservacion De C.R. Apantla- El Rincon	GRO00130300 218950	27,653	0.0%	27,653	0.0%	Kilómetro	3,100	100	100.00
106	Terminacion De Comisaria Municipal El Limon	GRO00130400 272918	379,055	0.3%	379,055	0.3%	Obra	800	100	100.00
107	Reconstrucción De C.R. Tramo Cruc. Coquillo (Contingencias)	GRO00130400 274636	92,694	0.1%	92,694	0.1%	Metro cúbico	750	0	100.00
108	Rehabilitacion De Pintura En El Centro De Salud - Mesón Zapote	GRO00130400 273117	32,543	0.0%	32,543	0.0%	Obra	500	100	100.00
109	Terminacion De 2 Aulas En La Esc. Prim. Plan De Ayutla (Col. Barrio Nuevo)	GRO00130300 219358	304,636	0.2%	304,636	0.2%	Aula	90	100	100.00
110	Construccion De Baños En Plaza Central Col. La Villa	GRO00130400 273831	136,426	0.1%	136,426	0.1%	Obra	1,000	100	100.00
111	Rehabilitacion De Pintura En Comisaria Municipal La Union	GRO00130400 273664	43,732	0.0%	43,732	0.0%	Obra	2,300	100	100.00
112	Reconstruccion De C.R. Tramo Cruc. Tlachimala-Tlachimala (Contingencias)	GRO00130400 273995	48,326	0.0%	48,326	0.0%	Metro cúbico	500	100	100.00
113	Apertura De Camino Sacacosecha En Tlachimala	GRO00130400 274281	75,094	0.1%	75,094	0.1%	Kilómetro	2,000	100	100.00
114	Construcción De Camino Sacacosecha	GRO00130400 274308	94,683	0.1%	94,683	0.1%	Kilómetro	120	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
115	Apertura De 300 Mts De Camino Scacosecha La Azozuca Rumbo Al Punto Conocido Como Don Odon	GRO00130400 274657	15,552	0.0%	15,552	0.0%	Kilómetro	2,500	100	100.00
116	Conservacion De Calles Santa Ursula Sin Nombre 1 Y 2 Col. Vicente Guerrero	GRO00130400 273684	28,573	0.0%	28,573	0.0%	Metro cúbico	300	100	100.00
117	Ampliacion De Sisitema De Agua Potable - Tonalá	GRO00130400 262892	286,574	0.2%	286,574	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
118	Conservacion De Camino Rural El Tehuaje	GRO00130400 269724	78,648	0.1%	78,648	0.1%	Metro cúbico	250	100	100.00
119	Mantenimiento Y Conservacion De Mobiliario Y Equipo De Administracion	GRO00130400 275191	22,356	0.0%	22,356	0.0%	Lote	1,500	100	100.00
120	Conservacion De C.R El Canal - Tierra Colorada	GRO00130400 268617	22,912	0.0%	22,912	0.0%	Kilómetro	500	100	100.00
121	Terminacion De Techumbre De La Plaza Civica Del Jardin De Niños	GRO00130400 255756	18,922	0.0%	18,922	0.0%	Obra	225	100	100.00
122	Rehabilitacion De Pintura En Centro De Salud Tierra Colorada	GRO00130400 271262	5,391	0.0%	5,391	0.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
123	Conserv. De C.R. El Vano-Ahuacachahue	GRO00130300 219285	81,965	0.1%	81,965	0.1%	Kilómetro	2,400	100	100.00
124	Rehabilitacion De Espacios Publicos Mercadito	GRO00130400 274525	54,646	0.0%	54,646	0.0%	Obra	2,500	100	100.00
125	Construccion De Muro De Contencion En Salon De Usos Multiples En Tonalá	GRO00130300 219850	154,864	0.1%	154,864	0.1%	Metro cúbico	250	100	100.00
126	Construcción De Camino Sacacosecha Mohonera	GRO00130400 273909	41,370	0.0%	41,370	0.0%	Kilómetro	1,500	0	100.00
127	Rehabilitacion De Pintura En La Unidad De Capacitacion Para El Trabajo Accion Extramuros	GRO00130400 256307	21,905	0.0%	21,905	0.0%	Metro Cuadrado	286	100	100.00
128	Construccion De Canal De Descarga Sanitaria Col. San Jose (Frente Al Panteon)	GRO00130400 263875	130,991	0.1%	130,991	0.1%	Metro Lineal	325	100	100.00
129	Construccion De Plataforma (Juquila)	GRO00130300 219849	520,234	0.4%	520,234	0.4%	Metro Cuadrado	950	100	100.00
130	Rehabilitacion De C.R. Sacacosecha La Azozuca-La Cueva Del Tigre (Contingencias)	GRO00130400 274614	54,459	0.0%	54,459	0.0%	Kilómetro	50	100	100.00
131	Rehabilitacion De Pintura En La Comisaria Municipal El Rincon	GRO00130400 273393	36,580	0.0%	36,580	0.0%	Obra	500	100	100.00
132	Papeleria Y Consumibles	GRO13130100 048781	1,008,510	0.8%	1,008,510	0.8%	Lote	1,500	100	100.00
133	Rehabilitacion De Pintura Esc. Prim. El Rincon	GRO00130400 261678	48,132	0.0%	48,132	0.0%	Obra	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
134	Ampliacion De La Red Electrica En La Angostura	GRO00130400 275255	581,081	0.4%	581,081	0.4%	Poste	1,100	100	100.00
135	Construccion De 2 Aulas Tipo U2c En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez De La Col. Reforma	GRO00130300 219504	663,637	0.5%	663,637	0.5%	Oficina	90	100	100.00
136	Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha El Capulin	GRO00130400 270226	68,801	0.1%	68,801	0.1%	Kilómetro	3,200	100	100.00
137	Construccion De Techado De Usos Multiples Zempazulco	GRO00130400 273045	574,542	0.4%	574,542	0.4%	Metro Cuadrado	1,345	100	100.00
138	Reconstrucción De C.R. Tramo El Mezon - La Lima (Contingencias)	GRO00130400 274751	62,747	0.0%	62,747	0.0%	Metro cúbico	2,000	0	100.00
139	Construccion De Cancha De Futbol Rapido En La Esc. Prim. Isidro Meza	GRO00130300 219443	388,098	0.3%	388,095	0.3%	Obra	300	100	100.00
140	Construccion De Linea De Conduccion El Vano	GRO00130400 261118	200,516	0.1%	200,516	0.1%	Metro Lineal	800	100	100.00
141	Construccion De Techado De La Plaza Civica Del J.N San Miguel	GRO00130400 262465	136,786	0.1%	136,786	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
142	Revestimiento De Calles Los Tepetates	GRO00130400 269549	67,479	0.1%	67,479	0.1%	Kilómetro	360	100	100.00
143	Conservacion De Calle Florencio Villareal (Tramo: Calle Nezahualcoyolt - El Tanque)	GRO00130400 273857	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro cúbico	3,200	100	100.00
144	Contruccion De 2 Aulas Tipo Igife En La Preparatoria Ricardo Flores Magon	GRO00130300 219529	543,130	0.4%	543,130	0.4%	Obra	90	100	100.00
145	Construccion De Plataforma Para El Campo De Futbol La Haciendita	GRO00130400 274649	140,027	0.1%	140,027	0.1%	Kilómetro	120	100	100.00
146	Suministro De Fertilizante Foliar Para Productores Del Municipio	GRO00130400 274823	1,250,000	0.9%	1,250,000	0.9%	Tonelada	1,000	100	100.00
147	Rehabilitacion Red De Drenaje En La Calle Plan De Ayutla (Tramo C. Allende - C. Ayuntamiento)	GRO00130400 263350	148,834	0.1%	148,834	0.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
148	Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha - Zempazulco	GRO00130400 270807	53,817	0.0%	53,817	0.0%	Kilómetro	3,200	100	100.00
149	Conservacion De Camino Rural Ayutla - Tlalapa	GRO00130400 273939	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Metro cúbico	1,000	100	100.00
150	Rehabilitacion De Pintura En El Centro De Salud El Rincon	GRO00130400 273424	12,819	0.0%	12,819	0.0%	Obra	760	100	100.00
151	Construccion De Comisaria Municipal - Tutepec	GRO00130400 268797	1,842,939	1.4%	1,842,939	1.4%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
152	Rehabilitacion De Pintura Esc. Telesecundaria El Rincon	GRO00130400 261808	24,902	0.0%	24,902	0.0%	Obra	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
153	Conservacion De Camino Rural Crucero Puma Rosa - Tecruz	GRO00130400 273261	17,382	0.0%	17,382	0.0%	Kilómetro	350	100	100.00
154	Construccion De Comisaria Municipal El Guineo	GRO00130400 272920	1,096,503	0.8%	1,096,503	0.8%	Obra	2,500	100	100.00
155	Copladeg 10 Porciento (Aportacion Normativa)	GRO00130400 275217	402,394	0.3%	402,394	0.3%	Acción	1,500	100	100.00
156	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Dr. Alarcon Tmo: C. Narciso Mendoza-Nezahualcoyolt Col. La Villa	GRO00130400 271477	175,162	0.1%	175,162	0.1%	Obra	680	100	100.00
157	Rehabilitacion De C.R. Sacacosecha - Atocutla (Contingencias)	GRO00130400 274325	18,194	0.0%	18,194	0.0%	Kilómetro	50	100	100.00
158	Construccion De Muro De Contencion La Sidra	GRO00130400 273736	73,437	0.1%	73,437	0.1%	Obra	700	100	100.00
159	Construcción De Camino Sacacosecha Cerro Grande (La Lima)	GRO00130400 273608	71,364	0.1%	71,364	0.1%	Kilómetro	750	0	100.00
160	Rehabilitacion De Oficinas De Jefatura En Enseñanza Esc. Sec. Generales De La Costa Chica	GRO00130400 256080	74,384	0.1%	74,354	0.1%	Obra	50	100	100.00
161	Refacciones Y Mantenimiento Eq. Transporte	GRO13130100 048746	1,112,657	0.8%	1,112,657	0.8%	Lote	1,500	100	100.00
162	Construccion De 2 Aulas En El Jardin De Niños De Tonalá	GRO00130400 262839	200,037	0.1%	200,034	0.1%	Aula	60	100	100.00
163	Movimientos De Postes En La Calle Jose Francisco Ruiz Masseu Col. Israel Nogueta Otero	GRO00130400 275034	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Poste	150	100	100.00
164	Levantamiento Topografico Del Sistema De Agua Potable- El Rosario	GRO00130300 219774	26,053	0.0%	26,053	0.0%	Acción	3,500	100	100.00
165	Reconstrucción De C.R. Cruc. San Felipe - San Felipe (Contingencias)	GRO00130400 274665	83,854	0.1%	83,854	0.1%	Metro cúbico	600	0	100.00
166	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundria Del Guineo	GRO00130400 262764	230,018	0.2%	230,014	0.2%	Obra	200	100	100.00
167	Pavimentacion De La Calle Principal	GRO00130300 218203	619,040	0.5%	619,040	0.5%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
168	Reconstruccion De Camino Rural Tonalá - El Vano	GRO00130400 270380	202,646	0.2%	202,646	0.2%	Kilómetro	1,100	100	100.00
169	Construccion De Muro De Contencion Col. Piedra Del Zopilote (Tanque De Agua)	GRO00130400 269492	49,575	0.0%	49,575	0.0%	Obra	200	100	100.00
170	Construccion De Puente Vehicular En La Prol. C. Jimenez En La Col. San Felipe	GRO13130100 048695	2,500,000	1.9%	2,500,000	1.9%	Obra	25,000	100	100.00
171	Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Luis Sandi	GRO00130400 260994	46,812	0.0%	46,812	0.0%	Obra	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
172	Conservacion De Camino Sacacosecha El Reugio	GRO00130400 273586	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Kilómetro	3,200	100	100.00
173	Reconstruccion De C.R. Coxcatlan Candelaria -Coxcatlan San Pedro (Contingencias)	GRO00130400 274184	484,916	0.4%	484,916	0.4%	Metro cúbico	500	100	100.00
174	Suministro De Material Industrializado Para Pavimentacion De Calle Principal	GRO00130400 273203	21,765	0.0%	21,765	0.0%	Obra	400	100	100.00
175	Construccion De Techado De Usos Multiples Coapinola	GRO00130400 272925	572,143	0.4%	572,143	0.4%	Obra	1,500	100	100.00
176	Conservacion De C.R. Crucero El Charco - El Chayuco	GRO00130400 264247	17,777	0.0%	17,777	0.0%	Kilómetro	100	100	100.00
177	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo	GRO00130400 275213	258,351	0.2%	258,351	0.2%	Metro Lineal	1,450	100	100.00
178	Electrificacion De Las Calles Leona Vicario Y Zapata Col. San Felipe	GRO00130400 274998	574,960	0.4%	574,960	0.4%	Obra	250	100	100.00
179	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Municipio De Ayutla De Los Libres (Zona 1)	GRO00130400 275342	500,082	0.4%	500,082	0.4%	Obra	30,000	100	100.00
180	Rehabilitacion De Pintura En Salon De Usos Multiples Techado El Capulin	GRO00130400 273370	23,759	0.0%	23,759	0.0%	Obra	250	100	100.00
181	Construccion De Bodega En Centro De Salud La Azozuca	GRO00130400 273144	85,512	0.1%	85,512	0.1%	Obra	500	100	100.00
182	Construccion De Centro Recreativo (2da. Etapa)	GRO00130300 219668	600,622	0.4%	600,622	0.4%	Obra	2,450	100	100.00
183	Reconstrucción De C.R. Tramo Chacalapa-El Piñal (Contingencias)	GRO00130400 274557	104,801	0.1%	104,801	0.1%	Metro cúbico	550	0	100.00
184	Conservacion De Camino Rural Entronque A Vista Hermosa	GRO00130400 271641	62,395	0.0%	62,395	0.0%	Kilómetro	1,100	100	100.00
185	Reconstrucción De C.R. Tramo Ahuacachahue - El Mezon Zapote (Contingencias)	GRO00130400 274786	91,423	0.1%	91,423	0.1%	Metro cúbico	1,300	0	100.00
186	Suministro De Cemento En Varias Localidades Del Municipio (Convenio Mariana Trinitaria)	GRO00130400 274223	62,100	0.0%	62,100	0.0%	Obra	300	100	100.00
187	Rehabilitacion De Pintura En Esc. Prim. Tierra Colorada	GRO00130400 271311	9,986	0.0%	9,986	0.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
188	Ampliacion De Red Electrica Col. Vicente Guerrero Mz. li	GRO00130300 219996	1,216,111	0.9%	1,216,111	0.9%	Metro Lineal	25,000	100	100.00
189	Construccion De Muro Y Barda En Escuela Primaria Felipe Escudero Col. Centro	GRO00130400 256345	344,673	0.3%	344,670	0.3%	Obra	300	100	100.00
190	Conservacion De Camino Rural Crucero Rio Velero - Rio Velero	GRO00130400 273334	28,443	0.0%	28,443	0.0%	Kilómetro	950	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
191	Rehabilitación De Pintura En Comisaria Municipal Y Area Recreativa - Colotepec	GRO00130400 271386	42,566	0.0%	42,566	0.0%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
192	Construccion De Comedor En L Auniversidad Del Sur	GRO00130400 260937	102,048	0.1%	102,048	0.1%	Obra	125	100	100.00
193	Construccion De Camino Rural Sacacosecha En Tlachimala	GRO00130400 271225	152,463	0.1%	152,463	0.1%	Kilómetro	3,200	100	100.00
194	Rehabilitación De Calles Centenario, Josefa O. De Dominguez Y 1ero. De Marzo (Col. Nueva Revolución)	GRO00130400 274451	30,714	0.0%	30,714	0.0%	Metro Cuadrado	250	0	100.00
195	Conservacion De Camino Rural Crucero Barranca Tecoani - Cienega Del Sauce	GRO00130400 273040	41,084	0.0%	41,084	0.0%	Kilómetro	300	100	100.00
196	Rehabilitacion De Espacios Publicos	GRO00130400 271414	437,527	0.3%	437,527	0.3%	Obra	25,000	100	100.00
197	Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Plan De Ayutla	GRO00130400 255580	480,231	0.4%	480,231	0.4%	Aula	300	100	100.00
198	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Municipio De Ayutla De Los Libres (Zona 4)	GRO00130400 275407	493,166	0.4%	493,166	0.4%	Obra	30,000	100	100.00
199	Conservacion De La Calle A Las Oficinas Del Sector 022 Educacion Primaria	GRO00130400 269677	7,632	0.0%	7,632	0.0%	Metro cúbico	300	100	100.00
200	Construccion De Fachada Y Barda Perimetral En La Escuela Primaria Rural Federal Ignacio Manuel Altamirano	GRO00130400 254933	419,916	0.3%	419,916	0.3%	Aula	360	100	100.00
201	Promocion Y Difusion De Las Acciones De Gobierno Municipal	GRO00130400 275078	355,625	0.3%	355,625	0.3%	Lote	325	100	100.00
202	Construccion De 1 Aula Tipo U2-C Esc. Prim. Juan N. Alvarez (Col. San Felipe)	GRO00130400 255853	387,648	0.3%	387,648	0.3%	Obra	450	100	100.00
203	Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha - El Tamarindo	GRO00130400 270555	86,069	0.1%	86,069	0.1%	Kilómetro	150	100	100.00
204	Construccion De Barda Perimetral Y Area Recreativa Esc. Prim.Isidoro Meza	GRO00130400 255506	469,081	0.3%	469,073	0.3%	Obra	360	100	100.00
205	Conservacion De C.R Crucero Cumbres De Cotzalzin - Tepunte	GRO00130400 264070	25,440	0.0%	25,440	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
206	Introduccion De Sistema De Drenaje Sanitario Al Albergue Comunitario Ayutla	GRO00130400 264018	35,194	0.0%	35,194	0.0%	Metro Lineal	150	100	100.00
207	Conservacion De C.R. San Jose La Hacienda-La Sidra	GRO00130300 218982	24,492	0.0%	24,492	0.0%	Kilómetro	3,500	100	100.00
208	Pavimentacion De La Calle Jose Francisco Ruiz Masseu Col. Israel Nogueta Otero	GRO00130400 268087	1,846,518	1.4%	1,846,518	1.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
209	Rehabilitación Del Rastro Municipal Y Recolección De Aguas Negras Al Colector	GRO00130400 271594	318,018	0.2%	318,018	0.2%	Obra	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
210	Conservacion De C.R El Guineo - Caribali Grande	GRO00130400 268578	33,973	0.0%	33,973	0.0%	Kilómetro	1,800	100	100.00
211	Construccion De Techumbre En La Plaza Civica Col. Centro	GRO00130400 274349	559,493	0.4%	559,493	0.4%	Obra	2,500	100	100.00
212	Conservacion De Camino Rural Ahuacachahue - Mezon Zapote	GRO00130400 271383	162,457	0.1%	162,457	0.1%	Kilómetro circuito	248	100	100.00
213	Relocalizacion De Postes En Cancha Central - Rio Velero	GRO00130400 275304	106,977	0.1%	106,977	0.1%	Poste	1,500	100	100.00
214	Conservacion De C.R El Paraiso - El Charquito	GRO00130400 264349	48,273	0.0%	48,273	0.0%	Kilómetro	350	100	100.00
215	Construccion De Drenaje Sanitario En Arroyo La Cascada	GRO00130400 263797	131,502	0.1%	131,502	0.1%	Metro Lineal	600	100	100.00
216	Rehabilitacion De Pintura En Tierra Colorada	GRO00130400 269831	13,529	0.0%	13,529	0.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
217	Conservación De C.R. Y Calles De Cuadrilla Nueva	GRO00130400 274420	134,931	0.1%	134,931	0.1%	Kilómetro	850	0	100.00
218	Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha - El Zapote	GRO00130400 270603	48,869	0.0%	48,869	0.0%	Kilómetro	1,450	100	100.00
219	Rehabilitacion De C.R. Sacacosecha La Azozuca - La Mica (Contingencias)	GRO00130400 274582	36,455	0.0%	36,455	0.0%	Kilómetro	50	100	100.00
220	Ampliacion Red De Agua Potable Al Albergue Comunitario, Ayutla	GRO00130400 258708	29,708	0.0%	29,708	0.0%	Obra	10,400	100	100.00
221	Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Cadenamiento 160 Al 342.50	GRO00130400 268039	618,575	0.5%	618,575	0.5%	Metro cúbico	950	100	100.00
222	Reconstrucción De C.R. Tramo San Jose La Hacienda El Timbre (Contingencias)	GRO00130400 274529	466,741	0.3%	466,741	0.3%	Metro cúbico	850	0	100.00
223	Construccion De Cancha De Basquetbol Coapinola	GRO00130400 272922	421,894	0.3%	421,894	0.3%	Obra	1,500	100	100.00
224	Bacheo Con Concreto Asfaltico En Cambio A Cerro Gordo (Col. Barrio Nuevo)	GRO00130400 273621	101,671	0.1%	101,671	0.1%	Kilómetro	2,500	100	100.00
225	Rehabilitacion De La Acometida Al Equipo De Bombeo	GRO00130400 275273	16,353	0.0%	16,353	0.0%	Poste	1,800	100	100.00
226	Construccion De Plataforma En Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero Saldaña Zempazulco	GRO00130400 263729	429,279	0.3%	429,279	0.3%	Kilómetro	200	100	100.00
227	Rehabilitacion De Pintura En La Comisaria Municipal - La Haciendita	GRO00130400 273289	32,534	0.0%	32,534	0.0%	Obra	150	100	100.00
228	Copladeg 5 Porciento (Aportacion Normativa)	GRO00130400 275243	134,131	0.1%	134,131	0.1%	Lote	380	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
229	Rehabilitacion De Pintura En Las Oficinas Del Sector 022	GRO00130400 262922	101,077	0.1%	101,077	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
230	Asesoría Y Asistencia Técnica Para El Mejoramiento De Áreas Administrativas	GRO00130400 274995	210,115	0.2%	210,115	0.2%	Lote	340	100	100.00
231	Conservacion De Camino Rural Tierra Blanca - Tierra Blanca	GRO00130400 273053	27,653	0.0%	27,653	0.0%	Kilómetro	550	100	100.00
232	Adquisicion De Equipamiento Y Mobiliario Basico	GRO13130100 048731	1,982,753	1.5%	1,982,753	1.5%	Lote	300	100	100.00
233	Modernización Y Ampliación De La Carretera De Ahuexutla-Coapinola-El Paraíso-El Coyul-La Concordia Tramo 0000 Al Km 17000 Subtramo Km 0000 Al Km 5000 (1era. Etapa De 4)	GRO00130400 274014	2,204,958	1.6%	2,204,958	1.6%	Kilómetro	2,500	0	100.00
234	Conservacion De C.R. Tramo La Lima Tlachimala	GRO00130300 220291	41,136	0.0%	41,136	0.0%	Kilómetro	250	100	100.00
235	Conservacion De Camino Rural Entronque A Puma Rosa	GRO00130400 273077	68,736	0.1%	68,736	0.1%	Kilómetro	300	100	100.00
236	Construccion De Carcamo De Bombeo En Centro De Rehabilitacion Col. San Felipe	GRO00130400 263142	65,577	0.0%	65,577	0.0%	Obra	300	100	100.00
237	Construcción De Camino Sacacosecha Los Tehuajes	GRO00130400 273855	17,941	0.0%	17,941	0.0%	Kilómetro	320	0	100.00
238	Conservacion De Camino Rural La Concordia - El Coyul	GRO00130400 271558	24,290	0.0%	24,290	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
239	Conservacion De Calle Col. Nueva Revolucion	GRO00130400 269641	7,677	0.0%	7,677	0.0%	Metro cúbico	420	100	100.00
240	Rehabilitacion De Pintura En La Comisaria Municipal La Sidra	GRO00130400 273890	13,540	0.0%	13,540	0.0%	Obra	350	100	100.00
241	Apertura De 1.17 Km De Camino Sacacosecha La Azoza Rumbo Al Punto Conocido Como Los Tepetates	GRO00130400 274625	50,873	0.0%	50,873	0.0%	Kilómetro	2,500	100	100.00
242	Pavimentacion De La Calle Cuahutemoc Col. San Felipe, Ayutla	GRO00130400 274252	309,574	0.2%	309,574	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
243	Relleno De Material De Banco En La Escuela Primaria Del Mezon	GRO00130400 263902	17,111	0.0%	17,111	0.0%	Obra	300	100	100.00
244	Conservacion De C.R. Atocutla-El Mezon-Azoza	GRO00130300 218768	45,034	0.0%	45,034	0.0%	Kilómetro	3,200	100	100.00
245	Apertura De 1.20 Km De Camino Rumbo Al Panteon En La Comunidad De Los Tepetates	GRO00130400 274528	84,655	0.1%	84,655	0.1%	Kilómetro	1,000	100	100.00
246	Construccion De Techado De Usos Multiples, La Haciendita	GRO00130400 269383	605,799	0.5%	605,799	0.5%	Obra	450	100	100.00
247	Conservacion De Camino Rural Sacacosecha En Tepango	GRO00130400 271264	17,686	0.0%	17,686	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
248	Conservacion De Camino Rural Crucero Rancho Nuevo - La Unificada	GRO00130400 273305	41,874	0.0%	41,874	0.0%	Kilómetro	850	100	100.00
249	Conservacion De Camino Rural El Cayul-El Paraiso	GRO00130400 271585	105,922	0.1%	105,922	0.1%	Kilómetro	1,500	100	100.00
250	Construccion De Techado En El Jardin De Niños 16 De Septiembre	GRO00130400 256221	18,730	0.0%	18,730	0.0%	Obra	84	100	100.00
251	Conservacion De Camino Rural Chacalapa	GRO00130400 271314	12,963	0.0%	12,963	0.0%	Kilómetro	350	100	100.00
252	Conservacion De Camino Rural La Mica (La Azozuca)	GRO00130300 220105	62,727	0.0%	62,727	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
253	Rehabilitacion De Muro De Contencion En Cancha De Basquetbol - Tepango	GRO00130400 269561	243,223	0.2%	243,223	0.2%	Metro cúbico	1,300	100	100.00
254	Conservacion De Camino Rural La Unificada - Barranca De Guadalupe	GRO00130400 273316	27,653	0.0%	27,653	0.0%	Kilómetro	550	100	100.00
255	Rehabilitacion De Camino Rural Tlachimala - Tlachimala	GRO00130400 270333	89,937	0.1%	89,937	0.1%	Kilómetro	3,200	100	100.00
256	Conservacion De C.R La Cueva Del Tigre	GRO00130400 269444	79,346	0.1%	79,346	0.1%	Kilómetro	3,200	100	100.00
257	Reconstruccion De C.R. Tramo La Union - Carabali Grande (Contingencias)	GRO00130400 273962	65,015	0.0%	65,015	0.0%	Metro cúbico	650	100	100.00
258	Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha - El Mezon	GRO00130400 270504	19,752	0.0%	19,752	0.0%	Kilómetro	3,200	100	100.00
259	Rehabilitacion De C.R. Ojo De Agua - Mezoncillo (Contingencias)	GRO00130400 274702	297,689	0.2%	297,689	0.2%	Metro cúbico	300	100	100.00
260	Construccion De Cocina Comedor En El J.N Mariana Godinez Col. Vicente Guerrero	GRO00130400 259205	508,712	0.4%	508,712	0.4%	Obra	165	100	100.00
261	Constr. De Plataforma Para Campo De Futbol En La Esc. Telesecundaria El Guineo	GRO00130300 219599	309,638	0.2%	309,638	0.2%	Metro cúbico	150	100	100.00
262	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario En La Calle Constitucion	GRO00130400 264119	121,330	0.1%	121,330	0.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
263	Conservacion De Camino Rural Crucero La Unificda	GRO00130400 273553	29,233	0.0%	29,233	0.0%	Kilómetro	1,050	100	100.00
264	Conservacion De Crucero Yerba Santa - Barranca Tecoani	GRO00130400 273017	43,454	0.0%	43,454	0.0%	Kilómetro	350	100	100.00
265	Construccion De 2 Aulas, Baños Y Direccion De J.N Bilingue Nicolas Bravo	GRO00130400 254842	373,816	0.3%	373,814	0.3%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
266	Adq. Y Distribucion De Fertilizante (Cobertura Municipal)	GRO00130400 274950	43,095,860	32.1%	43,095,860	32.1%	Obra	25,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
267	Conservacion De Camino Rural Vista Hermosa - Santiago Yolotepec	GRO00130400 271671	59,934	0.0%	59,934	0.0%	Kilómetro	850	100	100.00
268	Construccion De Comedor Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio	GRO00130400 256018	83,884	0.1%	83,884	0.1%	Obra	165	100	100.00
269	Movimientos De Lineas De Media Tension En La Esc. Prim. Sor Juana Ines De La Cruz Col. Vicente Guerrero	GRO00130400 275015	66,654	0.0%	66,654	0.0%	Obra	200	100	100.00
270	Conservacion De Camino Rural San Felipe - La Concordia	GRO00130400 271447	52,529	0.0%	52,529	0.0%	Kilómetro	2,200	100	100.00
271	Conservación De C.R. Cruc. De Tecruz-Rancho Nuevo	GRO00130400 273966	22,122	0.0%	22,122	0.0%	Kilómetro	319	0	100.00
272	Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha - Pozolapa	GRO00130400 269808	38,654	0.0%	38,654	0.0%	Kilómetro	3,200	100	100.00
273	Construccion De Cancha De Basquetbol En La Col. San Jose	GRO00130400 273225	627,484	0.5%	627,484	0.5%	Obra	2,000	100	100.00
274	Rehabilitacion Del Panteon Municipal - Ayutla	GRO00130400 273778	416,493	0.3%	416,493	0.3%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
275	Rehabilitación De La Calle Santa Ursula	GRO00130400 274157	12,761	0.0%	12,761	0.0%	Kilómetro	200	0	100.00
276	Apertura De Camino Sacacosecha Las Palmeras (La Lima)	GRO00130400 274958	46,402	0.0%	46,402	0.0%	Kilómetro	650	100	100.00
277	Construccion De Fachada Y Barda Perimental En Salon De Usos Multiples Ahuacachahue	GRO00130400 268202	606,922	0.5%	606,922	0.5%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
278	Construccion De Sistema De Agua Potable Pozolapa	GRO00130400 258493	1,732,000	1.3%	1,732,000	1.3%	Obra	1,640	100	100.00
279	Ampliacion De Cancha De Basquetbol Escuela Primaria Bilingue	GRO00130400 263105	254,706	0.2%	254,706	0.2%	Metro cúbico	250	100	100.00
280	Construccion De Cisterna De Baños Y Pintura En La Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero Col. Cruz Alta	GRO00130400 259974	385,297	0.3%	385,297	0.3%	Obra	185	100	100.00
281	Conservacion De C.R. El Cortijo-Cuanacazapa	GRO00130300 218898	42,664	0.0%	42,664	0.0%	Kilómetro	2,350	100	100.00
282	Ampliacion Red De Distribucion Agua Potable Col. Vista Hermosa li Ayutla	GRO00130400 258472	490,304	0.4%	490,304	0.4%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
283	Conservacion De C.R. Colotepec-Los Tepetates	GRO00130300 218564	50,895	0.0%	50,895	0.0%	Kilómetro	1,500	100	100.00
284	Construccion De Salon De Usos Multiples Col. San Felipe	GRO00130400 271544	169,194	0.1%	169,194	0.1%	Obra	300	100	100.00
285	Rastreo De Cancha De Futbol En La Col. La Aserradero	GRO00130400 274376	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Obra	2,000	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
286	Pavimentacion Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo Esq. C. Independencia	GRO00130400 272916	157,736	0.1%	157,736	0.1%	Obra	950	100	100.00
287	Conservacion De C.R Coxcatlan Candelaria - Coxcatlan San Pedro	GRO00130400 268411	33,393	0.0%	33,393	0.0%	Kilómetro	1,500	100	100.00
288	Rastreo Y Apertura De Camino Sacacosecha (Grupo Galindo)	GRO00130400 274795	27,378	0.0%	27,378	0.0%	Kilómetro	1,000	100	100.00
289	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Municipio De Ayutla De Los Libres (Zona 3)	GRO00130400 275378	505,827	0.4%	505,827	0.4%	Obra	30,000	100	100.00
290	Rastreo De Campo De Futbol Y Espacio Recreativo	GRO00130400 274122	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Kilómetro	300	0	100.00
291	Rehabilitacion De Camino Rural El Torito - El Torito	GRO00130400 270014	82,331	0.1%	82,331	0.1%	Kilómetro	3,200	100	100.00
292	Construccion De Sanitarios En Salon De Usos Multiples El Mesón	GRO00130400 273698	136,160	0.1%	136,160	0.1%	Obra	1,000	100	100.00
293	Constr. De Fachada Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Bilingue Itzcoatl De La Col. Nueva Revolucion	GRO00130300 219919	581,072	0.4%	581,063	0.4%	Obra	125	100	100.00
294	Rehabilitacion Red De Drenaje En Colegio De Bachilleres	GRO00130400 264236	20,871	0.0%	20,871	0.0%	Metro Lineal	450	100	100.00
295	Rehabilitacion De Pintura En La Esc. Primaria Francisco I Madero	GRO00130400 262130	187,843	0.1%	187,840	0.1%	Aula	250	100	100.00
296	Desasolve Red De Drenaje De La Col. Reforma-Unidad Deportiva	GRO00130400 264332	49,300	0.0%	49,300	0.0%	Metro Lineal	150	100	100.00
297	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Joaquin Rea Y Privada 1ra., 2da. Y 3ra. Col. San Felipe	GRO00130300 220108	606,329	0.5%	606,329	0.5%	Poste	350	100	100.00
298	Reconstrucción De C.R. Tramo San Jose La Hacienda-Rio Velero (Contingencias)	GRO00130400 274587	347,137	0.3%	347,137	0.3%	Metro cúbico	500	0	100.00
299	Construccion De Campo De Futbol En La Escuela Primaria	GRO00130400 263005	46,713	0.0%	46,713	0.0%	Metro cúbico	300	100	100.00
300	Reconstruccion De C.R. Tramo Tonalá -La Angostura (Contingencias)	GRO00130400 273885	24,971	0.0%	24,971	0.0%	Metro cúbico	950	100	100.00
301	Construccion De Techado En J.N Maria Montezori Col. Piedra Del Zopilote	GRO00130400 260055	286,626	0.2%	286,626	0.2%	Obra	130	100	100.00
302	Conserv. De C.R Crucero Ocote Amarillo - Vista Alegre	GRO00130400 268367	29,233	0.0%	29,233	0.0%	Kilómetro	100	100	100.00
303	Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos (Tramo C. Cristo Rey - C. Niños Heroes)	GRO00130400 269440	335,953	0.3%	335,953	0.3%	Obra	200	100	100.00
304	Conservacion De C.R. Rancho Nuevo-Tecomulpa	GRO00130300 218868	65,576	0.0%	65,576	0.0%	Kilómetro	1,700	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
305	Construccion De Camino Sacacosechas El Evangelio (La Lima)	GRO00130400 275032	81,642	0.1%	81,642	0.1%	Kilómetro	220	100	100.00
306	Construccion De Techumbre De Usos Multiples, San Jose La Hacienda	GRO00130400 264607	614,072	0.5%	614,072	0.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
307	Construccion De Fachada Y Barda Perimetral Es J.N Antonio I. Delgado Col. La Villa	GRO00130400 256398	348,431	0.3%	348,431	0.3%	Obra	120	100	100.00
308	Reconstrucción De C.R. Tramo La Palma - La Concordia (Contingencias)	GRO00130400 274767	58,245	0.0%	58,245	0.0%	Metro cúbico	1,700	0	100.00
309	Conservacion De C.R. Cruc. De Arroyo Ocotlan-Juquila	GRO00130300 218598	98,249	0.1%	98,249	0.1%	Kilómetro	950	100	100.00
310	Terminacion De 3 Aulas En Esc. Sec. Tecnica Industrial No. 234	GRO13130100 048691	496,683	0.4%	496,683	0.4%	Aula	150	100	100.00
311	Construccion De Fuente Representativa La Pilita Col. La Villa	GRO00130400 271346	43,845	0.0%	43,845	0.0%	Obra	1,500	100	100.00
312	Construcción De Camino Sacacosecha Cerro De La Campana (La Lima)	GRO00130400 273754	112,019	0.1%	112,019	0.1%	Kilómetro	650	0	100.00
313	Apertura De Camino Sacacosecha (Cerro Gordo Viejo)	GRO00130400 274344	68,254	0.1%	68,254	0.1%	Kilómetro	350	100	100.00
314	Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Cadenamiento 000 Al 160	GRO00130400 268029	619,757	0.5%	619,757	0.5%	Metro cúbico	730	100	100.00
315	Construccion De Techado En Cancha De Basquetbol En La Col. San Jose	GRO00130400 273251	634,070	0.5%	634,070	0.5%	Obra	2,000	100	100.00
316	Apertura De Camino Sacacosecha En El Zapote Km 0-00 Al 5-00	GRO00130400 274439	286,656	0.2%	286,656	0.2%	Kilómetro	2,500	100	100.00
317	Conservacion De C.R La Union - El Guineo - La Presa	GRO00130400 268513	38,714	0.0%	38,713	0.0%	Kilómetro	2,200	100	100.00
318	Construccion De Oficinas En Ahuacachahue	GRO00130400 268296	331,212	0.2%	331,212	0.2%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
319	Construccion De 1 Aula En J.N Heroes De Guerrero Col. San Felipe	GRO00130400 259090	268,715	0.2%	268,715	0.2%	Obra	45	100	100.00
320	Reconstrucción De C.R. Tramo Cruc. Tutepec-Tecomulapa	GRO00130400 274687	23,388	0.0%	23,388	0.0%	Metro cúbico	1,800	0	100.00
321	Conservacion De Camino Rural El Mezon - El Vano	GRO00130400 271359	18,723	0.0%	18,723	0.0%	Kilómetro	1,400	100	100.00
322	Rehabilitacion De C.R. Sacacosecha - El Meson (Contingencias)	GRO00130400 274381	10,916	0.0%	10,916	0.0%	Kilómetro	50	100	100.00
323	Pavimentacion De La Calle Acceso A La Primaria Juan Escutia El Tepunte	GRO00130400 273172	46,687	0.0%	46,687	0.0%	Obra	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
324	Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha - Cerro Gordo Viejo	GRO00130400 271033	29,802	0.0%	29,802	0.0%	Kilómetro	3,200	100	100.00
325	Ampliacion De Muro De Contencion Entre En Calle Altamirano Col. Cruz Alta	GRO00130400 274437	997,440	0.7%	997,440	0.7%	Metro cúbico	300	100	100.00
326	Conservacion De Camino Rural Rio - Tlachimala	GRO00130400 268999	22,517	0.0%	22,517	0.0%	Kilómetro	250	100	100.00
327	Conservacion De C.R Crucero Cumbres De Yolotepec	GRO00130400 273000	26,862	0.0%	26,862	0.0%	Kilómetro	510	100	100.00
328	Adquisicion De Contenedores Metalicos Para Basura	GRO00130400 274484	146,160	0.1%	146,160	0.1%	Obra	2,500	100	100.00
329	Construccion De Cancha De Basquetbol En La Escuela Sec. Tecnica N.126 Jaime Torres Bodet	GRO00130400 255716	351,768	0.3%	351,768	0.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
330	Construcción De Camino Sacacosechas Las Cubatas (La Lima)	GRO00130400 275018	47,306	0.0%	47,306	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
331	Conservacion De Calles En La Col. Areas Verdes	GRO00130400 273782	19,461	0.0%	19,461	0.0%	Kilómetro	700	100	100.00
332	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Col. Vista Hermosa - Ayutla	GRO00130300 219706	395,759	0.3%	395,759	0.3%	Metro Lineal	1,100	100	100.00
333	Rehubicacion De Postes En Col. Benito Juarez, Ayutla	GRO00130400 275325	42,341	0.0%	42,341	0.0%	Poste	1,000	100	100.00
334	Ampliacion De Red De Distr. De Agua Potable En La Col. El Valle Ayutla	GRO00130300 219744	184,711	0.1%	184,711	0.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
335	Rehabilitacion De Pintura En Comisaria Municipal El Capulin	GRO00130400 273328	29,144	0.0%	29,144	0.0%	Obra	250	100	100.00
336	Rehabilitación De Calles En La Col. Nueva Revolución	GRO00130400 274333	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Obra	250	0	100.00
337	Acometida Y Rehabilitacion De La Instalacion Electrica En La Unidad Deportiva	GRO00130400 274953	436,107	0.3%	436,107	0.3%	Metro Lineal	1,450	100	100.00
338	Rehabilitacion De C.R. Sacacosecha - Tlachimala (Contingencias)	GRO00130400 274489	37,358	0.0%	37,358	0.0%	Kilómetro	50	100	100.00
339	Construcción De Camino Sacacosecha El Encinal	GRO00130400 274062	113,226	0.1%	113,226	0.1%	Metro Lineal	321	0	100.00
340	Conservacion De Camino Rural La Concordia - El Coquillo	GRO00130400 271483	55,892	0.0%	55,892	0.0%	Kilómetro	1,950	100	100.00
341	Becas (Convenio Con El Gobierno Del Estado)	GRO00130400 274973	404,800	0.3%	404,800	0.3%	Beca	100	100	100.00
342	Rehabilitación Del Acceso A La Col. Luis Donaldo Colosio	GRO00130400 274268	9,418	0.0%	9,418	0.0%	Kilómetro	200	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
343	Construccion De Plataforma Para Cancha De Futbol	GRO00130300 219916	575,753	0.4%	575,753	0.4%	Kilómetro	550	100	100.00
344	Conservación De C.R. Las Bandejas (Tlachimala)	GRO00130400 275057	80,422	0.1%	80,422	0.1%	Kilómetro	180	100	100.00
345	Rehabilitacion De C.R. Cruc. De Vista Hermosa - Cienega Del Sauce (Contingencias)	GRO00130400 274670	448,500	0.3%	448,500	0.3%	Metro cúbico	300	100	100.00
346	Construccion De Techado De Usos Multiples - Tepango	GRO00130400 269646	554,635	0.4%	554,635	0.4%	Metro Cuadrado	1,300	100	100.00
347	Construccion De Puente Vehicular Arroyo Contlalco - Lagunas De Oxidacion	GRO00130400 268374	361,215	0.3%	361,215	0.3%	Obra	500	100	100.00
348	Construcción De Bado En C.R. - Cuarilla Nueva	GRO00130400 274499	43,544	0.0%	43,544	0.0%	Metro Cuadrado	350	0	100.00
349	Construccion De Fosa Septica En El Jardin De Niños Cerro Gordo Viejo	GRO00130400 260684	22,742	0.0%	22,742	0.0%	Obra	125	100	100.00
350	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Himno Nacional	GRO00130400 256133	46,694	0.0%	46,694	0.0%	Obra	350	100	100.00
351	Construccion De Area Recreativa El Zapote	GRO00130400 264510	618,461	0.5%	618,461	0.5%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
352	Conservacion De C.R. Ayutla-Cumbres De Cotzalzin	GRO00130300 218633	50,925	0.0%	50,925	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
353	Rehabilitacion De Pintura En Comisaria Municipal El Zapote	GRO00130400 273629	34,984	0.0%	34,984	0.0%	Obra	630	100	100.00
354	Construcción De Camino Sacacosecha (Ahuacachahue La Lima)	GRO00130400 273709	100,842	0.1%	100,842	0.1%	Kilómetro	1,500	0	100.00
355	Rehabilitacion De Pintura En Fachada Del Colegio De Bachilleres Ayutla	GRO00130400 262272	14,530	0.0%	14,530	0.0%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
356	Rehabilitacion De Pintura E Impermeabilizacion De Aulas En J.N Federico Froebel Col. Israel Nogueada Otero	GRO00130400 261888	49,023	0.0%	49,023	0.0%	Obra	120	100	100.00
357	Pavimentacion De La Calle Florencio Villareal (Tramo Boulevard - El Panteon)	GRO00130300 219750	274,914	0.2%	274,914	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
358	Apertura De Camino Rural En Arroyo Del Zapote	GRO00130400 274254	117,619	0.1%	117,619	0.1%	Kilómetro	800	100	100.00
359	Rehabilitacion De Pintura En El Jardin De Niños Justo Sierra Col. San Jose	GRO00130400 255951	209,854	0.2%	209,853	0.2%	Obra	164	100	100.00
360	Conservacion De Calle Ayuntamiento Sur	GRO00130400 273732	19,354	0.0%	19,354	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
361	Ampliacion Red De Agua Potable Col. Nueva Revolucion	GRO00130400 259177	271,147	0.2%	271,147	0.2%	Metro Lineal	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
362	Rehabilitacion Redes De Agua Potable (Contingencias Por Lluvias)	GRO00130400 263029	119,836	0.1%	119,836	0.1%	Obra	1,000	100	100.00
363	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Municipio De Ayutla De Los Libres (Zona 2)	GRO00130400 275358	500,925	0.4%	500,925	0.4%	Obra	30,000	100	100.00
364	Suministro De Maiz Mejorado Para Productores Del Municipio	GRO00130400 274782	1,250,000	0.9%	1,250,000	0.9%	Tonelada	1,000	100	100.00
365	Conservacion De C.R. Veredera Zacatula (La Azozuca)	GRO00130300 220153	25,412	0.0%	25,412	0.0%	Kilómetro	550	100	100.00
366	Conservacion De C.R. Cruc. De Tepunte-El Charco	GRO00130300 218665	66,655	0.0%	66,655	0.0%	Kilómetro	750	100	100.00
367	Rehabilitacion De Plataforma Para La Casa Del Pueblo Tutepec	GRO00130400 274756	7,000	0.0%	7,000	0.0%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
368	Conservacion De Camino Sacacosecha, El Mezon	GRO00130300 219024	217,431	0.2%	217,431	0.2%	Kilómetro	500	100	100.00
369	Conservacion De C.R. Ayutla - Chacalapa	GRO00130400 274126	108,724	0.1%	108,724	0.1%	Kilómetro	10,000	100	100.00
370	Conservacion De Camino Rural Platanar-Crucero Coapinola	GRO00130400 271615	49,544	0.0%	49,544	0.0%	Kilómetro	1,700	100	100.00
371	Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos (Tramo Km 160 Al 220)	GRO00130400 268630	335,475	0.3%	335,475	0.3%	Obra	200	100	100.00
372	Construccion De Canal Pluvial En C. Juan N. Alvarez Col. La Villa	GRO00130400 262787	338,528	0.3%	338,528	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
373	Const. De 2 Aulas Tipo Igife En La Esc. Sec. Tec. Tonala	GRO00130300 219552	522,685	0.4%	522,685	0.4%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
374	Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable	GRO00130300 218017	73,776	0.1%	73,776	0.1%	Obra	1,000	100	100.00
375	Conservacion De Camino Rural Crucero Del Limon - El Limon	GRO00130400 273104	29,233	0.0%	29,233	0.0%	Kilómetro	420	100	100.00
376	Construccion De Techado En Jardin De Niños El Mezon	GRO00130400 262061	149,511	0.1%	149,511	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
377	Construcción De Camino Sacacosecha El Huamil (La Lima)	GRO00130400 275083	26,623	0.0%	26,623	0.0%	Kilómetro	300	100	100.00
378	Conservacion De Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle Lopez Obrador	GRO00130400 273649	72,824	0.1%	72,824	0.1%	Metro cúbico	850	100	100.00
379	Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha - La Union	GRO00130400 270414	53,105	0.0%	53,105	0.0%	Kilómetro	1,500	100	100.00
380	Rehabilitacion De Sistema Agua Potable San Miguel	GRO00130400 256480	35,848	0.0%	35,848	0.0%	Metro Lineal	530	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,383,387	100.2%	134,383,314	100.2%		759,600		
381	Construccion De Comisaria Municipal En Cerro Gordo Viejo (1ra Etapa)	GRO00130400 268743	1,285,372	1.0%	1,285,372	1.0%	Metro Cuadrado	1,300	100	100.00
382	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Col. Sinai Jardines Y Areas Verdes	GRO00130300 219647	603,902	0.5%	603,902	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,648,544	99.0%	21,616,340	98.8%		17,442		
1	Conservacion De C.R. Tmo. La Trancas A Palo Blanco	GRO13130200 141440	108,296	0.5%	108,296	0.5%	Kilómetro	48	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Abasolo	GRO13130200 154245	483,451	2.2%	483,451	2.2%	Metro Cuadrado	268	100	100.00
3	Conservacion De Camino Rural Lomas Del Vidal -El Carrizo	GRO13130200 143798	26,815	0.1%	26,815	0.1%	Kilómetro	45	100	100.00
4	Conservacion De Camino Rural Tenango Al Rio	GRO13130200 142047	18,210	0.1%	18,210	0.1%	Kilómetro	26	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Francisco Villa	GRO13130200 154283	521,717	2.4%	521,717	2.4%	Metro Cuadrado	263	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Zaragoza	GRO13130200 151718	566,960	2.6%	566,960	2.6%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
7	Programa De Becas Municipales, Localidad Azoyu	GRO00130400 230037	26,400	0.1%	26,400	0.1%	Alumno	60	100	100.00
8	Conservacion De Camino Rural Tecuahuapa-Arroyo Cal	GRO13130200 143584	73,991	0.3%	73,991	0.3%	Kilómetro	115	100	100.00
9	Conservacion De Camino Rural Tramo A La Chaneca	GRO13130200 142035	12,904	0.1%	12,904	0.1%	Kilómetro	30	100	100.00
10	Bacheo De La Calle Principal En Arcelia Del Progreso, Localidad Arcelia Del Progreso	GRO00130400 230035	138,039	0.6%	138,039	0.6%	M2, Concreto asfáltico	155	100	100.00
11	Construcción De Cerco Perimetral Esc. Primaria Miguel Hidalgo Y Casa Del Pueblo, Localidad El Arenal	GRO00130400 230113	410,205	1.9%	410,205	1.9%	M2, Bardas, Cercos	50	100	100.00
12	Rehab. De C.R. Entronque Carretera Cuanacaxtitlan-Azoyu Camino Viejo A La Culebra	GRO13130200 143445	25,286	0.1%	25,286	0.1%	Kilómetro	43	100	100.00
13	Conservacion De C.R. Quetzalapa-Atotonilco	GRO13130200 141374	137,892	0.6%	137,892	0.6%	Kilómetro	110	100	100.00
14	Conservacion De Camino Rural Los Chegues A Entronque 1	GRO13130200 142006	57,790	0.3%	57,790	0.3%	Kilómetro	56	100	100.00
15	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Azoyu - Río Quetzala, Localidad Azoyu	GRO00130400 230042	132,580	0.6%	132,580	0.6%	ML, Canales de Riego	1,000	100	100.00
16	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha De Azoyu-Tecohuey, Loc. Azoyu, Gro.	GRO13130200 141417	42,551	0.2%	42,551	0.2%	Kilómetro	34	100	100.00
17	Rastreo De Camino Rural Tenango A Ayuchinapa	GRO13130200 142161	12,982	0.1%	12,982	0.1%	Kilómetro	34	100	100.00
18	Conservacion De Camino Rural De Huehuetan Al Basurero	GRO13130200 142024	42,493	0.2%	42,493	0.2%	Kilómetro	48	100	100.00
19	Rehab. De Camino Sacacosecha Hacia El Tanque En Arcelia Del Progreso	GRO13130200 143624	22,316	0.1%	22,316	0.1%	Kilómetro	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,648,544	99.0%	21,616,340	98.8%		17,442		
20	Conservacion De Camino Rural Tramo A Citala	GRO13130200 141962	12,818	0.1%	12,818	0.1%	Kilómetro	40	100	100.00
21	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Azoyu	GRO13130200 151595	1,500,000	6.9%	1,500,000	6.9%	Sistema	250	100	100.00
22	Rastreo De Brecha Hacia Damaso Muñoz	GRO13130200 142100	14,389	0.1%	14,389	0.1%	Kilómetro	28	100	100.00
23	Conservacion De C.R. Quetzalapa-Tihuile	GRO13130200 141349	161,800	0.7%	161,800	0.7%	Kilómetro lineal	65	100	100.00
24	Conservacion De Camino Rural Tramo La Cruz A Los Metates	GRO13130200 141915	87,197	0.4%	87,197	0.4%	Kilómetro	47	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle San Marquitos	GRO13130200 154258	508,112	2.3%	508,112	2.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
26	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pipila, Localidad Quetzalapa	GRO00130400 230110	601,068	2.7%	601,068	2.7%	M2, Concreto hidráulico	220	100	100.00
27	Aportación Del 0.2 Para Gastos Indirectos, Aportación	GRO00130400 230143	43,743	0.2%	43,743	0.2%	Acción	1	100	100.00
28	Apertura De Camino Sacacosecha Entronque Carret. La Culebra-Agua Fria	GRO13130200 142266	10,224	0.0%	10,224	0.0%	Kilómetro	30	100	100.00
29	Conservacion De Camino Rural Azoyu-Chacuapinola	GRO13130200 142209	57,696	0.3%	57,696	0.3%	Kilómetro	122	100	100.00
30	Rehab. De Camino Sacacosecha Ojo De Agua A Cerro Cuate	GRO13130200 143658	35,372	0.2%	35,372	0.2%	Kilómetro	41	100	100.00
31	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Almazan	GRO13130200 151691	59,223	0.3%	59,223	0.3%	Metro Lineal	120	100	100.00
32	Conservacion De Camino Rural La Junta A Peñas Negras.	GRO13130200 143706	90,336	0.4%	90,336	0.4%	Kilómetro	110	100	100.00
33	Prodim 04 Promosion Y Difusion De Las Acciones Del Gobierno Municipal	GRO13130200 154430	138,519	0.6%	138,519	0.6%	Informe	12	100	100.00
34	Aportación Del 0.1 Para La Contraloria, Aportación	GRO00130400 230145	21,871	0.1%	21,871	0.1%	Acción	1	100	-
35	Conservacion De Camino Rural Azoyu -Rio Quetzalapa	GRO13130200 143912	70,163	0.3%	70,163	0.3%	Kilómetro	120	100	100.00
36	Conservación De Camino Rural Talapilla A Los Chegues	GRO00130400 230151	256,775	1.2%	256,775	1.2%	Kilómetro	158	100	100.00
37	Apertura De C.R. Sacacosecha Maxmadi-Al Terreno De Mauro Roque	GRO13130200 143866	35,164	0.2%	35,164	0.2%	Kilómetro	56	100	100.00
38	Seg Programa Transporte Seguro Alumno Constante, Localidad Cobertura Municipal	GRO00130400 230039	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Alumno	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,648,544	99.0%	21,616,340	98.8%		17,442		
39	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Don Gil	GRO13130200 154254	360,999	1.7%	360,999	1.7%	Metro Cuadrado	123	100	100.00
40	Conservacion De Camino Rural Tramo A Los Javieres	GRO13130200 141927	34,272	0.2%	34,272	0.2%	Kilómetro	45	100	100.00
41	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero	GRO13130200 154532	636,802	2.9%	636,802	2.9%	Metro Cuadrado	260	100	100.00
42	Conserv. De C.R. Entronque Carretera Azoyu-Juchitan-El Limon	GRO13130200 143770	48,729	0.2%	48,729	0.2%	Kilómetro	85	100	100.00
43	Conservacion De Camino Rural Tramo Brecha Cortez	GRO13130200 141985	13,072	0.1%	13,072	0.1%	Kilómetro	38	100	100.00
44	Conservacion De Camino Rural Azoyu-Macahuite	GRO13130200 143456	31,865	0.1%	31,865	0.1%	Kilómetro	72	100	100.00
45	Conservacion De Camino Rural Tramo Los Chegues - Entronque 2	GRO13130200 141796	140,499	0.6%	108,296	0.5%	Kilómetro	80	100	100.00
46	Rehabilitacion De Calles De Huehuetan	GRO13130200 142065	78,768	0.4%	78,768	0.4%	Kilómetro	90	100	100.00
47	Rastreo De Brecha Hacia El Bajo	GRO13130200 142174	8,198	0.0%	8,198	0.0%	Kilómetro	25	100	100.00
48	Conserv. De C.R. Entronque Carret. Azoyu-El Macahuite A Titiriterio	GRO13130200 143812	87,245	0.4%	87,245	0.4%	Kilómetro	116	100	100.00
49	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Primavera, Localidad Azoyu	GRO00130400 230052	21,802	0.1%	21,802	0.1%	ML, Canales de Riego	450	100	100.00
50	Rehab. De Camino Sacacosecha Rio Quetzalapa A Las Cañas	GRO13130200 143841	58,465	0.3%	58,465	0.3%	Kilómetro	96	100	100.00
51	Construcción De Drenaje Sanitario En Col. Las Ollitas, Localidad Azoyu	GRO00130400 230044	430,583	2.0%	430,583	2.0%	ML, Canales de Riego	500	100	100.00
52	Conservacion De C.R. Quetzalapa-La Huerta Loc. Quetzalapa, Gro.	GRO13130200 141410	98,305	0.4%	98,305	0.4%	Kilómetro	87	100	100.00
53	Conserv. De C.R. Entronque Carretera Nal. Pinotepa-Acapulco A Rancho De Pedro Guillermo	GRO13130200 143784	34,527	0.2%	34,527	0.2%	Kilómetro	38	100	100.00
54	Rehab. De Camino Sacacosecha De San Isidro El Puente Al Bosque	GRO13130200 143752	46,878	0.2%	46,878	0.2%	Kilómetro	56	100	100.00
55	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pipila 2da. Etapa, Quetzalapa	GRO00130400 230116	511,246	2.3%	511,246	2.3%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
56	Adquisicion De Activos Productivos (Alianza Para El Campo) Paei, Cobertura Municipal	GRO13130200 154349	438,659	2.0%	438,659	2.0%	Unidad	200	100	100.00
57	Conservacion De Camino Rural El Vidal La Junta	GRO13130200 143691	48,436	0.2%	48,436	0.2%	Kilómetro	88	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,648,544	99.0%	21,616,340	98.8%		17,442		
58	Construccion De Muro De Concreto Hudraulico Armado En Calle Morelia	GRO13130200 151879	539,598	2.5%	539,598	2.5%	Metro Cuadrado	168	100	100.00
59	Conservacion De C.R. Brecha La Gila	GRO13130200 141434	13,876	0.1%	13,876	0.1%	Kilómetro	30	100	100.00
60	Rehab. De C.R. Sacacosecha Del Carrizo Al Entronque San Isidro El Puente Al Bosque	GRO13130200 143732	57,873	0.3%	57,873	0.3%	Kilómetro	90	100	100.00
61	Prodim Servicios (Elaboración De Plan Municipal De Desarrollo, Bando De Policía Y Buen Gobierno, Reglamento Interno De La Administración Municipal Y Programa Operativo Anual), Cobertura Municipal.	GRO13130200 154399	64,861	0.3%	64,861	0.3%	Lote	12	100	100.00
62	Aportación Del 0.1 Para La Dependencia Normativa, Aportación	GRO00130400 230139	21,871	0.1%	21,871	0.1%	Acción	1	100	100.00
63	Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante	GRO13130200 154329	1,957,223	8.9%	1,957,223	8.9%	Tonelada	1,049	100	100.00
64	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 05 De Mayo	GRO13130200 154230	583,928	2.7%	583,928	2.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
65	Conservacion De Camino Rural El Macahuite-Rio Quetzalapa	GRO13130200 143471	95,232	0.4%	95,232	0.4%	Kilómetro	100	100	100.00
66	Conservacion De Camino Rural La Maroma-Tecahuapa	GRO13130200 143605	21,078	0.1%	21,078	0.1%	Kilómetro	67	100	100.00
67	Conservacion De Camino Rural Tramo Huehuetan A Los Quiterios	GRO13130200 141894	89,790	0.4%	89,790	0.4%	Kilómetro	158	100	100.00
68	Apertura De Camino Sacacosecha Entronque Carret. Azoyu-Maxmadi A Terreno De Genaro Florentino	GRO13130200 143826	47,657	0.2%	47,657	0.2%	Kilómetro	87	100	100.00
69	Conservacion De Camino Rural Tramo Los Quiterios A Los Carmonas	GRO13130200 141831	11,101	0.1%	11,101	0.1%	Kilómetro	26	100	100.00
70	Rastreo D Ecamino Rural De Tenango Al Panteon	GRO13130200 142149	4,471	0.0%	4,471	0.0%	Kilómetro lineal	24	100	100.00
71	Conservacion De Camino Rural Tramo Entronque Al Bordeo	GRO13130200 141824	65,997	0.3%	65,997	0.3%	Kilómetro	76	100	100.00
72	Conservacion De Camino Rural De Sna Marquitos	GRO13130200 142190	32,064	0.1%	32,064	0.1%	Kilómetro	27	100	100.00
73	Adquisición Y Distribución De Semillas Mejoradas, Cobertura Municipal	GRO00130400 230133	398,850	1.8%	398,850	1.8%	Tonelada	200	100	100.00
74	Construccion De Rampas De Acceso Al Auditorio Municipal	GRO13130200 154268	12,250	0.1%	12,250	0.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
75	Conservacion De Camino Tramo A El Cajete	GRO13130200 141943	46,581	0.2%	46,581	0.2%	Kilómetro	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,648,544	99.0%	21,616,340	98.8%		17,442		
76	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Primavera.	GRO13130200 151745	559,386	2.6%	559,386	2.6%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
77	Conservacion De C.R. Quetzalapa-Tres Parotas	GRO13130200 141360	138,594	0.6%	138,594	0.6%	Kilómetro	80	100	100.00
78	Conservacion De Camino Rural Tenango Al Rancho El Pantano	GRO13130200 142137	14,229	0.1%	14,229	0.1%	Kilómetro	48	100	100.00
79	Adquisición Y Distribución De Láminas, Cobertura Municipal	GRO13130200 154493	617,023	2.8%	617,023	2.8%	Vivienda	250	100	100.00
80	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Almazan	GRO13130200 154304	189,873	0.9%	189,873	0.9%	Metro Cuadrado	88	100	100.00
81	Rastreo De Brecha Hacia Emilio Rendon	GRO13130200 142083	3,803	0.0%	3,803	0.0%	Kilómetro	32	100	100.00
82	Rehab. De Camino Sacacosecha Del Panteon Entronque De San Isidro El Puente Al Bosque	GRO13130200 143899	36,060	0.2%	36,060	0.2%	Kilómetro	56	100	100.00
83	Construccion De Cancha De Basquetbool En Techado Municipal, En La Localidad De Banco De Oro	GRO00130400 230034	416,516	1.9%	416,516	1.9%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
84	Rehabilitación De Basurero Público Municipal, Localidad Azoyu	GRO00130400 230047	36,775	0.2%	36,775	0.2%	Metro cúbico	2,000	100	100.00
85	Ampliación De Adquisición Y Distribución De Fertilizante, Cobertura Municipal	GRO00130400 230119	260,000	1.2%	260,000	1.2%	Tonelada	52	100	100.00
86	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Col. Maticuba, Localidad Azoyu	GRO00130400 230050	221,040	1.0%	221,040	1.0%	ML, Canales de Riego	400	100	100.00
87	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Zaragoza	GRO13130200 151648	16,915	0.1%	16,915	0.1%	Sistema	80	100	100.00
88	Conservacion De Camino Rural La Culebra-El Puente	GRO13130200 142244	25,667	0.1%	25,667	0.1%	Kilómetro	70	100	100.00
89	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza	GRO13130200 151668	169,835	0.8%	169,835	0.8%	Metro Lineal	90	100	100.00
90	Rehab. De Camino Sacacosecha Hacia Terreno De Agustin Medel	GRO13130200 143646	63,881	0.3%	63,881	0.3%	Kilómetro	98	100	100.00
91	Construcción De Un Parque Recreativo, Localidad Huehuetan	GRO00130400 230109	602,503	2.8%	602,503	2.8%	M2, Escaleras, Andadores	500	100	100.00
92	Conservacion De C.R. Quetzalapa-El Rincon	GRO13130200 141387	175,579	0.8%	175,579	0.8%	Kilómetro	110	100	100.00
93	Construccion De Una Casa Del Pueblo En El Carrizo	GRO13130200 151901	648,764	3.0%	648,764	3.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
94	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Marquitos, Zapotitlan De La Fuente, Localidad Azoyu	GRO00130400 230055	65,618	0.3%	65,618	0.3%	ML, Canales de Riego	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,648,544	99.0%	21,616,340	98.8%		17,442		
95	Construccion De Sanitarios En Comisaria Municipal	GRO13130200 154315	240,823	1.1%	240,823	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
96	Conserv. De Camino Rural Entronque Carretera Azoyu-Juchitan A Lomas Del Vidal	GRO13130200 143675	22,569	0.1%	22,569	0.1%	Kilómetro	27	100	100.00
97	Prodim Asesoria Y Asistencia Tecnica.	GRO13130200 154387	304,196	1.4%	304,196	1.4%	Curso	12	100	100.00
98	Conservacion De Camino Rural Entronque Carretera Azoyu-Maxmadi A La Culebra	GRO13130200 142229	28,275	0.1%	28,275	0.1%	Kilómetro	89	100	100.00
99	Construcción De Lavaderos Públicos En El Barrio Tilacú, Localidad Azoyu	GRO00130400 230108	422,362	1.9%	422,362	1.9%	M2, Cisterna	256	100	100.00
100	Conservacion De C.R. Tmo. Los Chegues A Las Maquinas	GRO13130200 141425	34,427	0.2%	34,427	0.2%	Kilómetro	66	100	100.00
101	Distribucion De Gastos Indirectos	GRO13130200 154450	590,528	2.7%	590,528	2.7%	Lote	15	100	100.00
102	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Bugambilia 2da Etapa	GRO13130200 151849	485,298	2.2%	485,298	2.2%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
103	Adquisición De Terreno Para El Mercado Municipal, Localidad Azoyu	GRO00130400 230107	627,000	2.9%	627,000	2.9%	M2, Patio	2,000	100	100.00
104	Conservacion De Camino Rural Macahuite-Poza Onda	GRO13130200 143560	75,238	0.3%	75,238	0.3%	Kilómetro	60	100	100.00
105	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Macahuite, Localidad De Macahuite	GRO00130400 230103	130,321	0.6%	130,321	0.6%	M2, Concreto hidráulico	287	100	100.00
106	Rehab. De Camino Sacacosecha Maxmadi-El Salto	GRO13130200 143852	45,114	0.2%	45,114	0.2%	Kilómetro	112	100	100.00
107	Conservacion De Camino Rural Entronque Carret. Federal A Rancho Jose Luis Rendon	GRO13130200 142124	4,038	0.0%	4,038	0.0%	Kilómetro	15	100	100.00
108	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Juárez, Localidad Arcelia Del Progreso	GRO00130400 230111	567,293	2.6%	567,293	2.6%	M2, Concreto hidráulico	124	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,068,570	56.0%	20,068,570	56.0%		24,063		
1	Construccion De Vado Alcantarilla C.R. Colmeneros-San Salvador-Nueva Cuadrilla	GRO00130400 242053	415,929	1.2%	415,929	1.2%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
2	Gastos Indirectos	GRO00130400 242083	1,074,789	3.0%	1,074,789	3.0%	Informe	1,200	100	100.00
3	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Calle Prolongacion Desideria Valdovinos	GRO00130400 241887	64,725	0.2%	64,725	0.2%	Obra	1,000	100	100.00
4	Construccion De Red Electrica Lomas Blancas-Chiqueritos-Las Carretas-Limon Verduzco-Sta. Clemencia	GRO00130400 241921	1,362,000	3.8%	1,362,000	3.8%	Obra	40	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C.R. Coahuayutle-El Zopilote	GRO00130400 242051	10,003,909	27.9%	10,003,909	27.9%	Kilómetro	1,500	100	100.00
6	Rehab. De C.R. Colmeneros-San Salvador-Valle Nuevo	GRO00130400 242071	336,462	0.9%	336,462	0.9%	Kilómetro	300	100	100.00
7	Construccion De Aula En Esc. Prim. Lazaro Cardenas	GRO00130400 241949	250,914	0.7%	250,914	0.7%	Aula	80	100	100.00
8	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Prolongacion Desideria Valdovinos	GRO00130400 241961	230,973	0.6%	230,973	0.6%	Obra	3,000	100	100.00
9	Promocion Y Difusion(Prodim)	GRO00130400 242076	218,400	0.6%	218,400	0.6%	Informe	1,200	100	100.00
10	Construccion Barda Fachada Esc. Prim. Jose Ma. Morelos	GRO00130400 241955	607,610	1.7%	607,610	1.7%	Obra	240	100	100.00
11	Rehabilitacion De Vado C.R. La Providencia -Las Tamacuas	GRO00130400 242056	91,716	0.3%	91,716	0.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
12	Adquisiciones	GRO00130400 242078	212,700	0.6%	212,700	0.6%	Informe	1,200	100	100.00
13	Rehab. De C.R. San Salvador-La Pareja-Valle Grande	GRO00130400 242050	197,919	0.6%	197,919	0.6%	Kilómetro	300	100	100.00
14	Rehab. De C.R. Anton Simon-Santa Rita-El Maguey-Pto. Del Hugu-	GRO00130400 242067	263,232	0.7%	263,232	0.7%	Kilómetro	250	100	100.00
15	Rehab. De C.R. Barrio De Lozano-La Huiguerita-Pto. Del Carrizo-La Corralera	GRO00130400 242068	197,919	0.6%	197,919	0.6%	Kilómetro	325	100	100.00
16	Rehab. De C.R.Barrio De Lozano-La Higuierita-Pto. Carrizo-La Corralera	GRO00130400 242100	296,879	0.8%	296,879	0.8%	Kilómetro	325	100	100.00
17	Rehab. De C.R. La Garita-San Jose	GRO00130400 242057	395,838	1.1%	395,838	1.1%	Kilómetro	120	100	100.00
18	Vivienda Digna	GRO00130400 241940	500,500	1.4%	500,500	1.4%	Vivienda	55	100	100.00
19	Aportacion A Normativas	GRO00130400 242079	35,826	0.1%	35,826	0.1%	Informe	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,068,570	56.0%	20,068,570	56.0%		24,063		
20	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Col. Deposito	GRO00130400 241893	215,518	0.6%	215,518	0.6%	Obra	3,000	100	100.00
21	Rehabilitacion De Alcantarilla En Camino Rural El Zopilote	GRO00130400 241909	110,505	0.3%	110,505	0.3%	Metro cúbico	1,000	100	100.00
22	Capacitacion Y Asesoria	GRO00130400 242074	249,600	0.7%	249,600	0.7%	Informe	1,200	100	100.00
23	Construccion De Techado En Tribunas Campo De Futbol	GRO00130400 241901	92,786	0.3%	92,786	0.3%	Obra	1,500	100	100.00
24	Apoyo A La Vivienda Rural	GRO00130400 241933	2,222,517	6.2%	2,222,517	6.2%	Vivienda	1,328	100	1.00
25	Construccion De Salud De Usos Multiples	GRO00130400 241898	193,444	0.5%	193,444	0.5%	Obra	1,000	100	100.00
26	Construccion De Alcantarilla Con Concreto Armado	GRO00130400 241904	225,962	0.6%	225,962	0.6%	Metro cúbico	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,316,929	100.0%	15,316,929	100.0%		14,675		
1	Construcción De Muro De Contención En La Cancha Deportiva.	GRO00130400 265435	144,921	0.9%	144,921	0.9%	Metro cúbico	100	100	100.00
2	Construcción De Aulas En Esc. Primaria Vicente Guerrero	GRO00130400 275450	337,500	2.2%	337,500	2.2%	Aula	200	100	100.00
3	Construcción De Baños Anexo A La Comisaria De San Nicolas	GRO00130400 271504	70,000	0.5%	70,000	0.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
4	Construcción De Plaza Cívica En Jardín De Niños Alma Campesina	GRO00130400 275413	50,898	0.3%	50,898	0.3%	ANEXO	100	100	100.00
5	Construcción De Puente Peatonal Las Conchitas	GRO00130400 271748	128,307	0.8%	128,307	0.8%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
6	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol De Xonacatla	GRO00130400 271714	60,000	0.4%	60,000	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
7	Conservación De Camino Rural Saca-Cosechas Del Tramo El Canal Al Huamuchil	GRO00130400 275685	250,000	1.6%	250,000	1.6%	Kilómetro	300	100	100.00
8	Reconstrucción De Lozas De Es. Jardín De Niños Alma Campesina	GRO00130400 275374	110,000	0.7%	110,000	0.7%	Aula	50	100	100.00
9	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Anono	GRO00130400 271860	173,697	1.1%	173,697	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
10	Construcción De Techado De La Cancha Deportiva De Basquetbol Vicente Guerrero	GRO00130400 271627	143,750	0.9%	143,750	0.9%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
11	Construcción De Baños En Es. Prim. Ignacio Ramirez	GRO00130400 275427	65,000	0.4%	65,000	0.4%	ANEXO	200	100	100.00
12	Adq. Y Distribucion De Fertilizante Primavera Verano 2013	GRO00130400 275520	3,060,000	20.0%	3,060,000	20.0%	Tonelada	2,307	100	100.00
13	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol	GRO00130400 271553	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
14	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Jaime Nuno	GRO00130400 275419	84,579	0.6%	84,579	0.6%	ANEXO	100	100	100.00
15	Construcción De Muro De Contención En La Comisaria	GRO00130400 265560	80,000	0.5%	80,000	0.5%	Metro cúbico	100	100	100.00
16	Construcción De Comisaria	GRO00130400 265825	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
17	Conservación De Camino Rural Saca Cosechas Del Tramo De La Sec A La Canaleta	GRO00130400 275668	127,000	0.8%	127,000	0.8%	Kilómetro	300	100	100.00
18	Prodim (Adquisición De Equipo Y Mobiliario Básico)	GRO00130400 275543	71,544	0.5%	71,544	0.5%	Lote	8	100	100.00
19	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol Del Cebeta	GRO00130400 275507	520,000	3.4%	520,000	3.4%	ANEXO	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,316,929	100.0%	15,316,929	100.0%		14,675		
20	Dif (Comunidad Diferente) Convenio Dif Estatal	GRO00130400 272094	300,000	2.0%	300,000	2.0%	Acción	500	100	100.00
21	Construcción De Lozas De Es. Sec. Justo Sierra	GRO00130400 275403	486,569	3.2%	486,569	3.2%	Aula	100	100	100.00
22	Reconstrucción De Tres Anexos (Baños, Bodega Y Comedor) Del Jardín De Niños Vicente Guerrero	GRO00130400 275321	202,329	1.3%	202,329	1.3%	ANEXO	100	100	100.00
23	Ampliación De Sistema De Agua Potable Tomas Gomez	GRO00130400 264491	100,000	0.7%	100,000	0.7%	Obra	200	100	100.00
24	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Lázaro Cardenas	GRO00130400 271895	185,760	1.2%	185,760	1.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
25	Construcción De Techado En Panteón Municipal	GRO00130400 271576	111,525	0.7%	111,525	0.7%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
26	Reconstrucción De La Calle Principal El Puertito Hasta El Centro Por El Barrio Las Palomas.	GRO00130400 265344	225,000	1.5%	225,000	1.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
27	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hacia El Panteon	GRO00130400 272039	318,200	2.1%	318,200	2.1%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
28	Conservación De Camino Rural A Base De Rodadas Tramo Del Tanque A La Comunidad De Las Mesas	GRO00130400 275701	220,000	1.4%	220,000	1.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
29	Construcción De Tanque De Agua En Tele Secundaria Fco Javier Mina	GRO00130400 275487	61,111	0.4%	61,111	0.4%	ANEXO	100	100	100.00
30	Rehabilitación De Calle Josefa Ortiz De Apango	GRO00130400 265214	100,000	0.7%	100,000	0.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
31	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbool	GRO00130400 271658	195,000	1.3%	195,000	1.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
32	Distribución De Gastos Indirectos (Ejecutora)	GRO00130400 275616	413,557	2.7%	413,557	2.7%	INDIRECTO	-	100	100.00
33	Construcción Y Techado En Cancha De Basquetbol Sec. Mi Patria Es Primero	GRO00130400 275461	520,000	3.4%	520,000	3.4%	ANEXO	100	100	100.00
34	Construcción De Puente Peatonal Barrio De San Bartolo El Alto	GRO00130400 271781	337,500	2.2%	337,500	2.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
35	Construcción De Drenaje Sanitario Bulevar Tramo Cebeta- Los Leones	GRO00130400 264889	420,000	2.7%	420,000	2.7%	Metro Lineal	400	100	100.00
36	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol	GRO00130400 271675	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
37	Construcción De Techado En Mercado Municipal	GRO00130400 271693	225,000	1.5%	225,000	1.5%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
38	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable De Calle Alvarez.	GRO00130400 264416	370,000	2.4%	370,000	2.4%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,316,929	100.0%	15,316,929	100.0%		14,675		
39	Rehabilitación De Calle Oliva San Bartolo Alto	GRO00130400 265057	115,004	0.8%	115,004	0.8%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
40	Prodim Acondicionamiento De Espacios	GRO00130400 275566	219,477	1.4%	219,477	1.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
41	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Nezahualcoyotl	GRO00130400 271834	141,268	0.9%	141,268	0.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
42	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Lázaro Cárdenas Barrio San Bartolo	GRO00130400 271884	285,932	1.9%	285,932	1.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
43	Ampliación De Electrificación De Calle De La Vía Del Ffcc	GRO00130400 275277	140,000	0.9%	140,000	0.9%	Kilómetro	200	100	100.00
44	Construcción De Gaviones Para Despojo De Aguas Pluviales En Periférico.	GRO00130400 265704	112,500	0.7%	112,500	0.7%	Metro cúbico	100	100	100.00
45	Construcción De Centro Comunitario De La Localidad	GRO00130400 271524	100,000	0.7%	100,000	0.7%	Metros	200	100	100.00
46	Conservación De Camino Rural A Base De Concreto Hidráulico Tramo De La Tranca Al Huaje	GRO00130400 275693	516,000	3.4%	516,000	3.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
47	Construcción De Linea De Conducción De El Calvario Tlacoyunca Atlitxat	GRO00130400 264565	500,000	3.3%	500,000	3.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
48	Suministro Y Colocación De Luminarias	GRO00130400 275290	47,887	0.3%	47,887	0.3%	Luminaria	100	100	100.00
49	Prodim (Dep. Normativas)	GRO00130400 275583	15,317	0.1%	15,317	0.1%	APORTACION	10	100	100.00
50	Aportación A La Contraloría General Del Estado	GRO00130400 275648	15,317	0.1%	15,317	0.1%	APORTACIÓN	-	100	100.00
51	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Ignacio Ramirez	GRO00130400 275439	1,003,465	6.6%	1,003,465	6.6%	Aula	200	100	100.00
52	Habilitación Del Club De La Tercera Edad Recordar Es Volver A Vivir	GRO00130400 275720	80,000	0.5%	80,000	0.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
53	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Capire	GRO00130400 272080	220,000	1.4%	220,000	1.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
54	Gastos Indirectos (Dependencias Normativas)	GRO00130400 275640	30,634	0.2%	30,634	0.2%	APORTACION	-	100	100.00
55	Construcción De Lozas De Es. Prim Miguel Hidalgo	GRO00130400 275393	367,000	2.4%	367,000	2.4%	Aula	100	100	100.00
56	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Colon	GRO00130400 271816	360,568	2.4%	360,568	2.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
57	Construcción De Loza Del Aula En Tele Secundaria Nicolas Bravo	GRO00130400 275470	167,813	1.1%	167,813	1.1%	Aula	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,316,929	100.0%	15,316,929	100.0%		14,675		

58	Rehabilitación De Calle Lázaro Cardenas	GRO00130400 265289	160,000	1.0%	160,000	1.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
----	---	-----------------------	---------	------	---------	------	----------------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,032,765	100.3%	17,032,765	100.3%		125,999		
1	Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento En La Cabecera Municipal De Copala, Gro.	GRO13130100 102440	200,866	1.2%	200,866	1.2%	Proyecto	15,000	100	100.00
2	Rehabilitación De Camino Rural Paso Zacamanil	GRO00130400 277329	44,497	0.3%	44,497	0.3%	Kilómetro	850	100	100.00
3	Reh. De La Obra De Captacion (Galería Filtrante), Llena De Conduccion Y Tanque De Regularizacion, Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En Copala	GRO13130200 167826	2,000,000	11.8%	2,000,000	11.8%	Obra	12,000	100	100.00
4	Fomento Agrícola (Programa De Maiz)	GRO13130200 169460	79,200	0.5%	79,200	0.5%	Tonelada	250	100	100.00
5	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha Atrixco-Los Cuates	GRO13130200 168622	43,810	0.3%	43,810	0.3%	Kilómetros	100	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Entre Mata De Mangle-El Puente	GRO13130200 169037	37,350	0.2%	37,350	0.2%	Kilómetro	63	100	100.00
7	Reparación De Bomba Sumergible De 7.5 Hp Para Agua Potable De La Comunidad La Laja	GRO00130400 277848	26,100	0.2%	26,100	0.2%	Equipo	850	100	100.00
8	Servicio Estatal De Empleo (See) Programa De Apoyo Al Empleo (Pae)	GRO13130100 101587	200,000	1.2%	200,000	1.2%	Acción	150	100	100.00
9	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atrixco	GRO00130300 201594	628,201	3.7%	628,201	3.7%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Rumbo Al Salitrillo	GRO13130200 168591	55,249	0.3%	55,249	0.3%	Kilómetros	87	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Carretera Las Peñas-Arroyo De Agua Bendita	GRO13130200 169061	36,016	0.2%	36,016	0.2%	Kilómetro	55	100	100.00
12	Construcción De Acceso En Tramo Carretero En Manguito - Atrixco	GRO00130300 201822	137,808	0.8%	137,808	0.8%	Kilómetro	1,200	100	100.00
13	Construcción De Baños En La Esc. Prim. Fed. Antonio I. Delgado	GRO00130300 201579	393,097	2.3%	393,097	2.3%	Aula	200	100	100.00
14	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Los Tres Arbolitos	GRO13130200 168737	46,899	0.3%	46,899	0.3%	Kilómetro	110	100	100.00
15	Construcción De Una Aula De Educación Especial En Copala	GRO00130400 277805	50,000	0.3%	50,000	0.3%	Aula	50	100	100.00
16	Suministro Y Colocación De Luminarias De Acrílico De 21 Pulgadas En Cancha De Plaza Principal De Copala	GRO00130300 201699	45,792	0.3%	45,792	0.3%	Obra	1,200	100	100.00
17	Rehabilitación De Calles En La Col. Adolfo Lopez Mateos	GRO00130400 277372	33,055	0.2%	33,055	0.2%	Metro Cuadrado	560	100	100.00
18	Cambio De Poste Y Transformador Para Sistema De Bombeo De Las Comunidades (La Fortuna, El Carrizo Y Las Peñas)	GRO13130200 168207	107,043	0.6%	107,043	0.6%	Obra	2,000	100	100.00
19	Rehabilitación Del Hospital Básico Comunitario	GRO00130400 277786	300,000	1.8%	300,000	1.8%	Obra	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,032,765	100.3%	17,032,765	100.3%		125,999		
20	Rehabilitación De La Calle Mariano Matamoros En La Col. Barrio Nuevo	GRO00130400 277365	41,319	0.2%	41,319	0.2%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
21	Rehabilitación De Camino Saca-Cosecha Bajareque Quemado Al Punto De Agua Fria	GRO13130200 168948	23,220	0.1%	23,220	0.1%	Kilómetro	68	100	100.00
22	Rehabilitación De Camino Saca-Cosecha Los Vera	GRO13130200 168796	35,350	0.2%	35,350	0.2%	Kilómetros	79	100	100.00
23	Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Copala, Gro.	GRO13130100 101885	200,866	1.2%	200,866	1.2%	Proyecto	15,000	100	100.00
24	Rehabilitación De Cancha De Fútbol En La Localidad De Ojo De Agua (Las Salinas)	GRO00130400 277422	343,104	2.0%	343,104	2.0%	Obra	500	100	100.00
25	Rehabilitación De Camino Saca-Cosecha El Panteon-Las Peñas	GRO13130200 168434	30,658	0.2%	30,658	0.2%	Kilómetro	70	100	100.00
26	Pavimentación De La Calle Av. Pozahualco 1ra. Etapa En La Localidad De Ojo De Agua	GRO00130300 201636	900,000	5.3%	900,000	5.3%	Metro Cuadrado	1,300	100	100.00
27	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Localidad De La Cañada Del Arroz	GRO00130400 277412	265,750	1.6%	265,750	1.6%	Obra	200	100	100.00
28	Rehabilitación De Camino Saca-Cosecha Campanilla-Mascarillo	GRO13130200 168538	24,364	0.1%	24,364	0.1%	Kilómetro	76	100	100.00
29	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Col. Nueva De La Localidad De Las Lajas	GRO00130400 277440	350,000	2.1%	350,000	2.1%	Obra	150	100	100.00
30	Programa Para El Desarrollo Municipal (Adquisición De Equipamiento Y Mobiliario Básico)	GRO13130100 100229	135,550	0.8%	135,550	0.8%	Lote	220	100	100.00
31	Prodim Dependencia Normativa	GRO00130300 201845	16,987	0.1%	16,987	0.1%	Acción	100	100	100.00
32	Rehabilitación De Camino Rural Mata De Mangle	GRO00130400 277337	34,232	0.2%	34,232	0.2%	Kilómetro	12,000	100	100.00
33	Pavimentación De La Calle Av. El Copal 2da. Etapa Col. El Maguey	GRO13130200 167913	119,640	0.7%	119,640	0.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
34	Rehabilitación De Camino Saca-Cosecha Cañada De Los Cozaga	GRO00130400 277322	45,936	0.3%	45,936	0.3%	Kilómetro	150	100	100.00
35	Rehabilitación De Camino Saca-Cosecha La Ygriega	GRO13130200 168258	14,558	0.1%	14,558	0.1%	Kilómetros	60	100	100.00
36	Construcción De Cerco Perimetral En Casa De Salud	GRO00130300 201554	306,569	1.8%	306,569	1.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
37	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad Las Peñas	GRO00130400 277873	82,613	0.5%	82,613	0.5%	Metro Lineal	900	100	100.00
38	Pavimentación De Entrada Acceso Principal 1ra. Etapa En La Localidad De El Papayo	GRO00130300 201713	800,000	4.7%	800,000	4.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,032,765	100.3%	17,032,765	100.3%		125,999		
39	Rehabilitación Y Ampliación De Comisaria Municipal En La Localidad Del Carrizo	GRO00130400 277400	392,948	2.3%	392,948	2.3%	Obra	500	100	100.00
40	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Entre Mata De Mangle-Bajada De Vicente Gonzalez	GRO13130200 168693	164,577	1.0%	164,577	1.0%	Kilómetros	120	100	100.00
41	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Paso El Limon	GRO13130200 168494	37,945	0.2%	37,945	0.2%	Kilómetros	80	100	100.00
42	Rehabilitacion Normal De Luminaria De 70 Watts 220-127 Vapor De Sodio De Alta Presion (Area Urbana Y Suburbana)	GRO13130200 168110	744,952	4.4%	744,952	4.4%	Obra	15,000	100	100.00
43	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En El Punto Conocido Como Las Pilas	GRO00130400 277863	345,792	2.0%	345,792	2.0%	Metro Lineal	450	100	100.00
44	Rehabilitación De Calle Bocamar En La Col. El Manguito	GRO00130400 277384	10,446	0.1%	10,446	0.1%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
45	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Callejon El Guizache Con Salida Al Rodeo Chico	GRO13130200 168360	46,333	0.3%	46,333	0.3%	Kilómetros	80	100	100.00
46	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Zacamanil	GRO13130200 168284	51,749	0.3%	51,749	0.3%	Kilómetros	90	100	100.00
47	Construcción De Comisaria Municipal En La Localidad De Los Lirios	GRO00130400 277393	425,000	2.5%	425,000	2.5%	Obra	120	100	100.00
48	Equipamiento Del Centro De Salud De Copala	GRO00130400 277796	10,000	0.1%	10,000	0.1%	Equipo	1,500	100	100.00
49	Promocion Y Difusión De Las Acciones De Gobierno Municipal	GRO00130300 201831	48,000	0.3%	48,000	0.3%	Informe	220	100	100.00
50	Indirectos Dependencia Normativas	GRO00130300 201892	33,974	0.2%	33,974	0.2%	Acción	100	100	100.00
51	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha El Papayo- Llano De Rodeo Chico	GRO13130200 168566	31,097	0.2%	31,097	0.2%	Kilómetro	84	100	100.00
52	Construcción De Cancha De Usos Múltiples 1era. Etapa En La Localidad De Campanilla	GRO00130300 201756	454,407	2.7%	454,407	2.7%	Obra	120	100	100.00
53	Pavimentacion De La Calle Juan N. Alvarez Col. Las Flores	GRO13130200 167956	198,471	1.2%	198,471	1.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
54	Combustibles	GRO13130100 102655	215,799	1.3%	215,799	1.3%	Acción	220	100	100.00
55	1 Al Millar Supervisión De Obras Control Y Vigilancia	GRO00130300 201871	16,987	0.1%	16,987	0.1%	Acción	100	100	100.00
56	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Cuastololote	GRO13130200 168643	58,921	0.3%	58,921	0.3%	Kilómetros	110	100	100.00
57	Pavimentacion De La Calle Ignacio Zaragoza 1ra Etapa Col. El Maguey	GRO13130200 168020	494,042	2.9%	494,042	2.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,032,765	100.3%	17,032,765	100.3%		125,999		
58	Construcción De Baños (Sanitarios) En La Explanada Principal De La Col. Juan N. Alvarez	GRO00130400 277771	41,048	0.2%	41,048	0.2%	Obra	1,200	100	100.00
59	Construcción De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable En La Col. Juan N. Alvarez (Playa Ventura)	GRO00130400 277834	388,600	2.3%	388,600	2.3%	Obra	1,100	100	100.00
60	Adquisicion De Activos Productivos	GRO13130200 169228	324,645	1.9%	324,645	1.9%	Equipo	350	100	100.00
61	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Islatepec	GRO00130400 277854	300,000	1.8%	300,000	1.8%	Metro Lineal	250	100	100.00
62	Pavimentación De La Calle Benito Juarez Y Construcción De Acceso Parte Este De La Esc. Sec. Otilio Montaña	GRO00130300 201657	582,133	3.4%	582,133	3.4%	Metros Cuadrados	256	100	100.00
63	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Atrixco- El Quequeite	GRO13130200 169178	54,788	0.3%	54,788	0.3%	Kilómetro	95	100	100.00
64	Rehabilitación De Camino Rural Playa Ventura-Casa De Piedra	GRO00130400 277324	55,453	0.3%	55,453	0.3%	Kilómetro	1,200	100	100.00
65	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Entr. Carret. Acapulco Pinotepa Nal - Mata De Mangle	GRO13130100 096540	246,861	1.5%	246,861	1.5%	Kilómetros	350	100	100.00
66	Rehabilitación De Calles En La Col. Vista Mar	GRO00130400 277380	25,427	0.1%	25,427	0.1%	Metro Cuadrado	1,400	100	100.00
67	Suministro De Calhídra Para Productores De La Localidad De Ojo De Agua (Las Salinas)	GRO13130200 169495	170,000	1.0%	170,000	1.0%	Tonelada	200	100	100.00
68	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Atrixco-Campanilla	GRO00130300 201808	48,080	0.3%	48,080	0.3%	Kilómetro	125	100	100.00
69	Asesoría (Honorarios Profesionales Independientes)	GRO13130100 102736	139,200	0.8%	139,200	0.8%	Asesoría	220	100	100.00
70	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Atrixco El Rio	GRO13130200 169099	43,443	0.3%	43,443	0.3%	Kilómetros	150	100	100.00
71	Rehabilitación De Tramo Carretero (Bacheo) Crucero De Playa Ventura-Playa Ventura	GRO00130400 277345	73,002	0.4%	73,002	0.4%	Metro cúbico	1,200	100	100.00
72	Rehabilitación De Bomba Tipo Turbina De 75 Hp En Sistema De Agua Potable En Copala	GRO00130400 277810	101,710	0.6%	101,710	0.6%	Equipo	12,000	100	100.00
73	Materiales Y Utiles De Oficina	GRO13130100 102593	105,628	0.6%	105,628	0.6%	Acción	220	100	100.00
74	Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad Del Carrizo	GRO00130400 277321	150,000	0.9%	150,000	0.9%	Kilómetro	150	100	100.00
75	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Cañada De Los Cozaga	GRO00130300 201785	45,936	0.3%	45,936	0.3%	Kilómetros	150	100	100.00
76	Suministro Y Colocación De Transformador De 50 Kva En La Calle Miguel Alemán De La Col. La Loma	GRO00130400 277431	95,726	0.6%	95,726	0.6%	Obra	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,032,765	100.3%	17,032,765	100.3%		125,999		
77	Rehabilitación De Camino Rural Paso Chamulapa	GRO00130400 277332	62,227	0.4%	62,227	0.4%	Kilómetro	450	100	100.00
78	Adquisición Y Distribución De Fertilizante	GRO13130100 100652	240,450	1.4%	240,450	1.4%	Hectárea	288	100	100.00
79	Viaticos	GRO00130200 169586	33,304	0.2%	33,304	0.2%	Acción	220	100	100.00
80	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Palma Sola	GRO13130200 168994	17,602	0.1%	17,602	0.1%	Kilómetros	58	100	100.00
81	Rehabilitación De Camino Rural A Bahía De Agua Dulce	GRO00130400 277343	51,761	0.3%	51,761	0.3%	Kilómetro	850	100	100.00
82	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero 2da. Etapa En Atrixco	GRO13130200 168051	755,985	4.5%	755,985	4.5%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
83	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Heroes De La Loc. Charchove	GRO00130300 201617	53,984	0.3%	53,984	0.3%	Metros Lineales	120	100	100.00
84	Construcción De Cancha De Usos Multiples 1ra. Etapa En La Localidad De La Fortuna	GRO00130300 201767	297,654	1.8%	297,654	1.8%	Obra	160	100	100.00
85	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha Rumbo Al Zapatero-Mata De Platano	GRO13130200 168404	59,075	0.3%	59,075	0.3%	Kilómetros	75	100	100.00
86	Suministro Y Colocacion De Bomba Tipo Turbina De 75hp En Sistema De Agua Potable Copala	GRO13130200 167741	347,992	2.0%	347,992	2.0%	Equipo	12,000	100	100.00
87	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	GRO13130100 102684	103,913	0.6%	103,913	0.6%	Acción	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,739,316	85.1%	67,739,316	85.1%		-		
1	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco I Madero	GRO00130300 189003	202,468	0.3%	202,468	0.3%	-1	-	100	100.00
2	Construcción De Muro De Contención En Calle Las Rosas Col. Campesinas Norte (Daño Causado Por Tormenta Tropical)	GRO00130400 267439	127,922	0.2%	127,922	0.2%	M3	-	100	100.00
3	Programas Rescate De Espacios Públicos	GRO00130300 192394	707,225	0.9%	707,225	0.9%	-1	-	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Entronque Carretera Tepetitla-Col. Del Rio	GRO00130300 190250	437,400	0.5%	437,400	0.5%	Obra	-	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	GRO00130300 189096	438,177	0.6%	438,177	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
6	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Conduce A La Iglesia	GRO00130300 189123	597,544	0.8%	597,544	0.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Barra1	GRO00130300 189080	190,648	0.2%	190,648	0.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
8	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La Calle Camarón Col. San Martin	GRO00130300 189268	392,265	0.5%	392,265	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
9	Demolición, Agua Y Drenaje En La Calle Principal	GRO00130300 189015	807,731	1.0%	807,731	1.0%	Obra	-	100	100.00
10	Pavimentación De Calle Sin Nombre El Km 17	GRO00130300 189204	515,885	0.6%	515,885	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
11	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rincón De Los Reyes	GRO00130300 189169	401,732	0.5%	401,732	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
12	Construcción De Muro De Piedra En La Localidad De Tixtlancingo	GRO00130300 189296	266,347	0.3%	266,347	0.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
13	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Platanillo-Ocotillo	GRO00130300 190149	156,285	0.2%	156,285	0.2%	Obra	-	100	100.00
14	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nueva	GRO00130300 189140	317,607	0.4%	317,607	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Barra 2	GRO00130300 189085	263,847	0.3%	263,847	0.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
16	Baceho Con Concreto Hidráulico En Calles De La Cabecera Municipal	GRO00130300 189288	514,455	0.6%	514,455	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
17	Rehabilitación Barda Perimetral De La Esc. Prim Hermenegildo Galeana	GRO00130400 272001	61,448	0.1%	61,448	0.1%	Obra	-	100	100.00
18	Construcción De Barda Perimetral En El Campo De Futbol.	GRO00130300 189881	551,240	0.7%	551,240	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Construcción De Puente Vehicular Que Conduce Al Panteón (Reconstrucción Por Tormenta Tropical Manuel E Ingrid)	GRO00130400 267273	338,876	0.4%	338,876	0.4%	M2	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,739,316	85.1%	67,739,316	85.1%		-		
20	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	GRO00130300 189212	612,385	0.8%	612,385	0.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
21	Construcción De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189380	322,214	0.4%	322,214	0.4%	Obra	-	100	100.00
22	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal El Huamúchil	GRO00130300 189061	499,980	0.6%	499,980	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
23	Construcción De Cancha De Volibol En La Escuela Secundaria Técnica Numero 29	GRO00130300 189322	136,297	0.2%	136,297	0.2%	Obra	-	100	100.00
24	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Del Centro	GRO00130300 189108	310,983	0.4%	310,983	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Andador Que Conduce Al Kinder	GRO00130300 189159	149,059	0.2%	149,059	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
26	Construcción De Cancha De Basquetbol	GRO00130400 271898	391,103	0.5%	391,103	0.5%	Obra	-	100	100.00
27	Pavimentación De La Calle De Acceso A Cancha De Basquetbol A Un Lado De La Carretera Nacional 2da Etapa	GRO00130300 189052	174,101	0.2%	174,101	0.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
28	Programa De Fertilizante	GRO00130300 192288	2,000,000	2.5%	2,000,000	2.5%	-1	-	100	100.00
29	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Andador Espino Col. Las Crucitas	GRO00130300 189209	294,073	0.4%	294,073	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Progreso	GRO00130300 189141	450,824	0.6%	450,824	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
31	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En El Poblado El Mogollon	GRO00130300 188966	145,580	0.2%	145,580	0.2%	Proyecto	-	100	100.00
32	Conservación De Camino Rural Tramo Los Nopales-Posquelite	GRO00130300 190207	404,176	0.5%	404,176	0.5%	Obra	-	100	100.00
33	Construcción De Muros De Contención En Camino Tepetitla La Felicidad	GRO00130300 192261	582,499	0.7%	582,499	0.7%	Obra	-	100	100.00
34	Pavimentación De Calle Sin Nombre En La Localidad La Lima	GRO00130300 189188	500,032	0.6%	500,032	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
35	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De Acceso A Cancha Techada	GRO00130300 189216	212,799	0.3%	212,799	0.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
36	Demolición Y Construcción De Cancha De Basquetbol En Barrio Nuevo La Laja	GRO00130300 189337	310,475	0.4%	310,475	0.4%	Obra	-	100	100.00
37	Pavimentación De Calle Sin Nombre En La Localidad El Carrizal	GRO00130300 189197	537,089	0.7%	537,089	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
38	Apertura De Camino Que Conduce Al Panteon	GRO00130300 189203	101,632	0.1%	101,632	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,739,316	85.1%	67,739,316	85.1%		-		
39	Demolición De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable (Contingencia Tormenta Tropical Manuel E Ingrid)	GRO00130400 266953	94,164	0.1%	94,164	0.1%	Obra	-	100	100.00
40	Construcción De Drenaje, Agua Potable Y Terracerías En Calle De Acceso Municipal A La Col. Aurelio V. (El Huamuchito)	GRO00130300 189030	325,169	0.4%	325,169	0.4%	-1	-	100	100.00
41	Techado Con Estructura De Arcotecho En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189333	1,015,728	1.3%	1,015,728	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
42	Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria	GRO00130300 189343	794,415	1.0%	794,415	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
43	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Papayito	GRO00130300 189194	499,993	0.6%	499,993	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
44	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Sur	GRO00130300 189105	556,615	0.7%	556,615	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
45	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	GRO00130300 189329	307,376	0.4%	307,376	0.4%	Aula	-	100	100.00
46	Construcción Drenaje Sanitario De La Calle Cuauhtémoc Col. Cuauhtémoc	GRO00130300 189254	42,984	0.1%	42,984	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
47	Rehabilitación De Bordo Y Laguna De Oxidación	GRO00130300 189021	56,121	0.1%	56,121	0.1%	Obra	-	100	100.00
48	Rehabilitación De Terracería De La Entrada Del Varadero Municipal	GRO00130300 190187	260,667	0.3%	260,667	0.3%	Obra	-	100	100.00
49	Techado Con Estructura De Arcotecho En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189348	975,692	1.2%	975,692	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
50	Ahorro De Energía Y Rehabilitación De Luminarias En El Alumbrado Publico	GRO00130400 271629	611,204	0.8%	611,204	0.8%	Luminaria	-	100	100.00
51	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Atoyac 2da Etapa	GRO00130300 189037	566,390	0.7%	566,390	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
52	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Comunidad Santa Cruz Del Rio	GRO00130300 189247	609,906	0.8%	609,906	0.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
53	Construcción De Galería Filtrante Y Línea De Conducción De Agua Potable	GRO00130300 188947	556,463	0.7%	556,463	0.7%	Obra	-	100	100.00
54	Rehabilitación De Camino Rural Tramo-Peliillo-Tecomapa	GRO00130300 192247	291,657	0.4%	291,657	0.4%	Obra	-	100	100.00
55	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim Revolución Mexicana	GRO00130400 271939	238,932	0.3%	238,932	0.3%	M2	-	100	100.00
56	Construcción Drenaje Sanitario De La Calle Baja California	GRO00130300 189072	29,512	0.0%	29,512	0.0%	ML	-	100	100.00
57	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Varadero	GRO00130300 189257	413,112	0.5%	413,112	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,739,316	85.1%	67,739,316	85.1%		-		
58	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Que Conduce Al Centro De Salud	GRO00130300 189241	391,560	0.5%	391,560	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
59	Techado Con Estructura De Arcoteco En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189872	1,006,835	1.3%	1,006,835	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
60	Programa De Laminas	GRO00130300 192338	350,000	0.4%	350,000	0.4%	-1	-	100	100.00
61	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Miguel Arcangel	GRO00130300 189114	498,540	0.6%	498,540	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
62	Pavimentación De Glorieta La Esperanza	GRO00130300 189145	92,278	0.1%	92,278	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
63	Construcción De Puente Vehicular Que Conduce A Col. San Diego	GRO00130300 189017	79,764	0.1%	79,764	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
64	Pavimentación, Agua Y Drenaje Del Tramo Entre Calle Cuauhtémoc Y Vicente Guerrero	GRO00130300 189226	336,130	0.4%	336,130	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
65	Construcción De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 190079	372,210	0.5%	372,210	0.5%	Obra	-	100	100.00
66	Ahorro De Energía Y Rehabilitación De Luminarias En El Alumbrado Publico	GRO00130400 271653	334,241	0.4%	334,241	0.4%	Luminaria	-	100	100.00
67	Elaboración Del Proyecto De Laguna De Oxidación	GRO00130300 189011	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Proyecto	-	100	100.00
68	Gastos Indirectos	GRO00130300 192370	2,387,336	3.0%	2,387,336	3.0%	-1	-	100	100.00
69	Paiei	GRO00130300 192331	543,500	0.7%	543,500	0.7%	-1	-	100	100.00
70	Impermeabilización En Salones De Clases De La Escuela Primaria Antonio Escalante	GRO00130300 189346	145,490	0.2%	145,490	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
71	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	GRO00130300 192359	1,591,557	2.0%	1,591,557	2.0%	Asesoría	-	100	100.00
72	Construcción De Dos Campos De Futbol	GRO00130300 190066	499,944	0.6%	499,944	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
73	Construcción De Una Cancha De Basquetbol En La Colonia San Jose	GRO00130300 189399	481,203	0.6%	481,203	0.6%	Obra	-	100	100.00
74	Demolición De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Gaudencio Parra	GRO00130300 188976	1,011,972	1.3%	1,011,972	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
75	Techado Con Estructura De Arcoteco En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189365	1,110,250	1.4%	1,110,250	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
76	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Del Emiliano Zapata	GRO00130300 188974	250,070	0.3%	250,070	0.3%	obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,739,316	85.1%	67,739,316	85.1%		-		
77	Pavimentación De La Calle Que Conduce De La Iglesia Al Panteón (Col. Centro)	GRO00130300 189132	580,177	0.7%	580,177	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
78	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Tepetitla-Coapinolar	GRO00130300 192276	120,423	0.2%	120,423	0.2%	Obra	-	100	100.00
79	Techado Con Estructura De Arcoteco En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189357	1,093,718	1.4%	1,093,718	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
80	Construcción De Muro Contención En Campo De Futbol Col. San Isidro(Dañado Por Tormenta Tropical)	GRO00130400 267382	194,986	0.2%	194,986	0.2%	Metro cúbico	-	100	100.00
81	Construcción De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189356	479,043	0.6%	479,043	0.6%	Anexo	-	100	1.00
82	Techado Con Estructura De Arcoteco En Esc. Prim. Colonia Juan N. Álvarez	GRO00130300 189381	554,063	0.7%	554,063	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
83	Techado Con Estructura E Arcoteco En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189361	1,011,572	1.3%	1,011,572	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
84	Pavimentación Drenaje Y Agua Potable De Andador 3	GRO00130300 189171	366,042	0.5%	366,042	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
85	Construcción De Barda Perimetral Y Baños En Unidad Deportiva	GRO00130400 271849	499,740	0.6%	499,740	0.6%	Obra	-	1	100.00
86	Impermeabilización En Edificios De La Escuela Secundaria Técnica No. 155	GRO00130300 189360	145,598	0.2%	145,598	0.2%	Aula	-	100	100.00
87	Techado Con Estructura De Arcoteco En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189370	1,100,607	1.4%	1,100,607	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
88	Techado Con Estructura De Arcoteco En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189367	1,010,973	1.3%	1,010,973	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
89	Pavimentación Y Agua Potable De La Calle Del Progreso Col. Las Palmitas	GRO00130300 189300	334,077	0.4%	334,077	0.4%	-1	-	100	100.00
90	Proyectos Productivos A Cooperativas Pesqueras	GRO00130300 192318	2,500,000	3.1%	2,500,000	3.1%	-1	-	100	100.00
91	Restauración De Calle De Acceso A La Cancha (Reconstrucción Por Daños Causados Por La Tormenta Tropical Manuel E Ingrid)	GRO00130400 267330	55,453	0.1%	55,453	0.1%	M2	-	100	100.00
92	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sinicio Venegas González Col. El Aserradero	GRO00130300 189252	592,822	0.7%	592,822	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
93	Construcción De Muro De Contención Y Barda Perimetral En La Unidad Habitacional Las Palmas	GRO00130300 189295	260,074	0.3%	260,074	0.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
94	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Bugambilia-Compuertas	GRO00130300 190170	410,200	0.5%	410,200	0.5%	Obra	-	100	100.00
95	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tepetitla-Barrio Nuevo Del Progreso	GRO00130300 190269	566,776	0.7%	566,776	0.7%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,739,316	85.1%	67,739,316	85.1%		-		
96	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Venustiano Carranza	GRO00130300 188989	198,436	0.2%	198,436	0.2%	-1	-	100	100.00
97	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	GRO00130300 189057	525,744	0.7%	525,744	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
98	Construcción De Un Parque	GRO00130300 189238	1,152,986	1.4%	1,152,986	1.4%	Obra	-	100	100.00
99	Construcción De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189395	330,406	0.4%	330,406	0.4%	Obra	-	100	100.00
100	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Carlos Monsiváis Aceves	GRO00130300 189324	300,000	0.4%	300,000	0.4%	Aula	-	100	100.00
101	Pavimentación, Drenaje Y Agua Potable De La Calle José María Gómez	GRO00130300 189282	357,076	0.4%	357,076	0.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
102	Techado Con Estructura De Arco Techo En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189401	1,011,236	1.3%	1,011,236	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puente Veracruz	GRO00130300 189100	844,699	1.1%	844,699	1.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
104	Construcción De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 190032	353,255	0.4%	353,255	0.4%	Obra	-	100	100.00
105	Construcción De Campo De Fútbol	GRO00130300 189328	292,919	0.4%	292,919	0.4%	Obra	-	100	100.00
106	Techado Con Estructura De Arcotecho En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189373	877,998	1.1%	877,998	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
107	Ampliación De Electrificación En La Localidad Los Mogotes	GRO00130300 189317	376,949	0.5%	376,949	0.5%	Obra	-	100	100.00
108	Techado Con Estructura De Arcotecho En Cancha De Basquetbol.	GRO00130300 189899	1,011,315	1.3%	1,011,315	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
109	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De L A Calle Que Conduce Al Centro De Salud	GRO00130300 189111	1,011,155	1.3%	1,011,155	1.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
110	Rehabilitación De Camino Sacacosechas Camino Rio Grande	GRO00130300 192277	199,910	0.3%	199,910	0.3%	Obra	-	100	100.00
111	Constr. Sala De Lectura Rehab. Campo Fútbol Y Área Estacionamiento En El Cetis	GRO00130400 271980	342,383	0.4%	342,383	0.4%	Obra	-	100	100.00
112	Conservación De Camino Rural Tr. Los Bajos Del Ejido La Playita	GRO00130300 190197	275,739	0.3%	275,739	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
113	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla	GRO00130300 188996	387,300	0.5%	387,300	0.5%	-1	-	100	100.00
114	Pavimentación De La Calle Guadalupe Victoria	GRO00130300 189068	549,170	0.7%	549,170	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,739,316	85.1%	67,739,316	85.1%		-		
115	Construcción Drenaje De La Calle San Juan Diego Col. El Panteon	GRO00130300 189299	106,268	0.1%	106,268	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
116	Otros Programas Federales	GRO00130300 192401	5,589,807	7.0%	5,589,807	7.0%	-1	-	100	100.00
117	Techado Con Estructura De Arcotecho En Cancha De Basquetbol.	GRO00130300 189857	1,155,037	1.5%	1,155,037	1.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
118	Pavimentación, Drenaje Y Agua Potable De La Calle Que Conduce A La Escuela Primaria	GRO00130300 189042	466,122	0.6%	466,122	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
119	Construcción De Un Aula Regional En La Telesecundaria Margarita Maza De Juárez	GRO00130300 189350	301,610	0.4%	301,610	0.4%	Aula	-	100	100.00
120	Ahorro Energía Y Rehabilitación De Luminarias En El Alumbrado Publico	GRO00130400 271602	619,268	0.8%	619,268	0.8%	Luminaria	-	100	100.00
121	Ahorro De Energía Y Rehabilitación De Luminarias En El Alumbrado Publico	GRO00130400 271577	558,321	0.7%	558,321	0.7%	Luminaria	-	100	100.00
122	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Maza De Juárez	GRO00130300 189334	387,924	0.5%	387,924	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
123	Techado Con Estructura De Arco Techo En Cancha De Basquetbol	GRO00130300 189406	1,026,560	1.3%	1,026,560	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,193,182	101.7%	35,093,182	101.4%		73,745		
1	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Col. Nueva	GRO00130300 216845	258,154	0.7%	258,154	0.7%	Metro Lineal	200	100	100.00
2	Combustible	GRO00130300 219135	706,006	2.0%	706,006	2.0%	Lote	200	100	100.00
3	Construcción De Cancha De Futbol En Salon De Usos Multiples	GRO00130400 277397	427,759	1.2%	427,759	1.2%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
4	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Abraham Dominguez Tramo 16 De Septiembre - 20 De Noviembre	GRO00130400 277402	557,433	1.6%	557,433	1.6%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 3 De Mayo Tramo: Av. Cuauhtemoc- C. 24 De Febrero	GRO00130400 277404	908,308	2.6%	908,308	2.6%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
6	Reparación De Camino Rural El Quiza- Rancho Santiago	GRO00130400 277424	185,475	0.5%	185,475	0.5%	Kilómetro	300	100	100.00
7	Gastos Indirectos (Dep. Normativa)	GRO00130400 277464	69,186	0.2%	69,186	0.2%	Acción	200	100	100.00
8	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle La Banda Tramo: Av. La Paz-C. Hidalgo	GRO00130300 218831	1,615,000	4.7%	1,615,000	4.7%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
9	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Veterinaria	GRO00130300 215662	339,713	1.0%	339,713	1.0%	Obra	800	100	100.00
10	Asesorias (Honorarios Profesionales Independientes)	GRO00130400 277447	195,000	0.6%	195,000	0.6%	Acción	200	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En El Pithayo	GRO00130300 218960	2,500,000	7.2%	2,500,000	7.2%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
12	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calles En Colonia Miguel Aleman	GRO00130300 218911	2,500,000	7.2%	2,500,000	7.2%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural Dos Montes	GRO00130300 219263	113,883	0.3%	113,883	0.3%	Kilómetro	250	100	100.00
14	Refacciones Y Accesorios De Equipos Menores De Transporte	GRO00130400 277457	29,596	0.1%	29,596	0.1%	Acción	200	100	100.00
15	Construccion De Casa De Salud	GRO00130300 215812	585,095	1.7%	585,095	1.7%	Obra	200	100	100.00
16	Reparación De Camino Rural El Quiza-El Terrero	GRO00130400 277418	208,548	0.6%	208,548	0.6%	Kilómetro	500	100	100.00
17	Construccion De Estacionamiento En El Cbta Num. 102	GRO00130300 215572	710,981	2.1%	710,981	2.1%	Obra	800	100	100.00
18	Rastreo De Camino Saca-Cosecha El Pitahayo-Bordo Rio Cortijos	GRO00130300 219094	594,810	1.7%	594,810	1.7%	Kilómetro	500	100	100.00
19	Equipamiento Y Mobiliario Basico	GRO00130300 219221	322,270	0.9%	322,270	0.9%	Acción	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,193,182	101.7%	35,093,182	101.4%		73,745		
20	Reparación De Camino Sacacosecha Dos Montes	GRO00130400 277414	97,851	0.3%	97,851	0.3%	Kilómetro	250	100	100.00
21	Reparación De Camino Rural Buenos Aires - El Vaiven	GRO00130400 277441	172,637	0.5%	172,637	0.5%	Kilómetro	300	100	100.00
22	Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	GRO00130300 219431	353,290	1.0%	353,290	1.0%	Acción	25	100	100.00
23	Rehabilitación De Calles En Cerro De Las Tablas	GRO00130400 277395	185,000	0.5%	185,000	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
24	Materiales Y Utiles De Oficina	GRO00130300 219043	198,414	0.6%	198,414	0.6%	Lote	300	100	100.00
25	Construccion De Red De Agua Potable El Vaiven	GRO00130300 216134	652,817	1.9%	652,817	1.9%	Metro Lineal	250	100	100.00
26	Adquisición Y Distribución De Fertilizante	GRO00130400 277443	1,293,230	3.7%	1,293,230	3.7%	Tonelada	750	100	100.00
27	Construccion De Red De Agua Potable	GRO00130300 216733	342,229	1.0%	342,229	1.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
28	Rastreo De Calles En La Col. Miguel Aleman	GRO00130400 277373	185,000	0.5%	185,000	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
29	Construccion De Cancha En Salon De Usos Multiples, El Quiza	GRO00130300 218450	489,300	1.4%	489,300	1.4%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
30	Rehabilitacion De Camino Rural El Quiza-El Terrero	GRO00130300 219194	536,997	1.6%	536,997	1.6%	Kilómetro	500	100	100.00
31	Construccion De Taller De Lacteos En La Esc. Sec. Tec. Adolfo Lopez Mateos	GRO00130300 215335	819,904	2.4%	719,904	2.1%	Obra	250	100	100.00
32	Construccion De Puente Vehicular Calle Aldama	GRO00130300 218782	440,182	1.3%	440,182	1.3%	Metros Lineales	600	100	100.00
33	Construccion De 1 Aula En Esc. Prim. Vicente Guerrero	GRO00130300 214706	315,698	0.9%	315,698	0.9%	Aula	500	100	100.00
34	Colocacion De Luminarias En La Lateral De La Av. Cuauhtemoc	GRO00130300 219032	92,772	0.3%	92,772	0.3%	Luminaria	400	100	100.00
35	Construccion De Salon De Usos Multiples (Comedero Comunitario)	GRO00130300 218565	3,000,000	8.7%	3,000,000	8.7%	Metro Cuadrado	9,000	100	100.00
36	Rehabilitacion De Camino Rural Barajillas-La Bocana	GRO00130300 219357	318,673	0.9%	318,673	0.9%	Kilómetro	200	100	100.00
37	Rehabilitación De Calles El Terrero	GRO00130400 277383	261,765	0.8%	261,765	0.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
38	Construccion De Puente Vehicular Dren Rio Viejo	GRO00130300 218736	624,650	1.8%	624,650	1.8%	Metro Lineal	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,193,182	101.7%	35,093,182	101.4%		73,745		
39	Promoción Y Difusión	GRO00130400 277452	140,000	0.4%	140,000	0.4%	Acción	200	100	100.00
40	Construcción De Comedor Escolar Y Jardineras En Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano Sección 2	GRO00130400 277362	281,662	0.8%	281,662	0.8%	Obra	500	100	100.00
41	Construccion De Comisaria Municipal 1ra Etapa, Comaltepec	GRO00130300 217103	413,662	1.2%	413,662	1.2%	Obra	250	100	100.00
42	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples Col. Centro	GRO00130300 217697	703,252	2.0%	703,252	2.0%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
43	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples Cerro Del Indio	GRO00130300 217472	1,280,000	3.7%	1,280,000	3.7%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
44	Aportación 0.01 Inspección Y Vigilancia	GRO00130400 277467	34,593	0.1%	34,593	0.1%	Acción	200	100	100.00
45	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia San Francisco	GRO00130400 277371	790,000	2.3%	790,000	2.3%	Metro Lineal	600	100	100.00
46	Rastreo De Calles En El Pitahayo	GRO00130400 277379	255,345	0.7%	255,345	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
47	Rehabilitación De Calles En Tierra Colorada	GRO00130400 277385	113,650	0.3%	113,650	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
48	Prodim (Dependencia Normativa)	GRO00130400 277461	34,593	0.1%	34,593	0.1%	Acción	200	100	100.00
49	Rehabilitación De Camino Rural Acceso A La Petaca	GRO00130400 277413	279,201	0.8%	279,201	0.8%	Kilómetro	300	100	100.00
50	Rehabilitacion De Camino Rural Cuajinicuilapa - Banco 6	GRO00130300 219412	350,051	1.0%	350,051	1.0%	Kilómetro	350	100	100.00
51	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples (Modulo)	GRO00130300 217325	44,737	0.1%	44,737	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
52	Construccion Del Zocalo Municipal	GRO00130300 218672	2,500,000	7.2%	2,500,000	7.2%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
53	Construccion De Comisaria Municipal 1ra Etapa, Buenos Aires	GRO00130300 217203	304,842	0.9%	304,842	0.9%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
54	Construcción De Piso Y Tribunas En La Cancha De Basquetbol En La Esc. Preparatoria Num. 30	GRO00130300 215500	634,675	1.8%	634,675	1.8%	Obra	500	100	100.00
55	Reparación De Camino Rural Barajillas - La Bocana	GRO00130400 277437	205,386	0.6%	205,386	0.6%	Kilómetro	200	100	100.00
56	Construccion De Piso En Salon De Usos Multiples, El Cuiji	GRO00130300 217938	641,363	1.9%	641,363	1.9%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
57	Reparación De Camino Rural Maldonado - Buenos Aires	GRO00130400 277434	852,145	2.5%	852,145	2.5%	Kilómetro	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,193,182	101.7%	35,093,182	101.4%		73,745		
58	Bacheo Con Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo Tramo: Av. Cuauhtemoc-C. 2 De Abril	GRO00130300 216975	50,969	0.1%	50,969	0.1%	Metro Cuadrado	9,000	100	100.00
59	Construccion De Casa De Salud El Terreero	GRO00130300 215884	594,160	1.7%	594,160	1.7%	Obra	5,000	100	100.00
60	Programa De Agua Limpia	GRO00130400 277366	25,000	0.1%	25,000	0.1%	Libro	9,000	100	100.00
61	Rehabilitación De Calles Cuajinicuilapa	GRO00130400 277390	538,520	1.6%	538,520	1.6%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
62	Pavimentación De Calle Aldama Sur	GRO00130400 277406	254,790	0.7%	254,790	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
63	Construccion De Cancha De Basquetbol En Esc. Prim. Silvino Añorve	GRO00130300 214504	567,273	1.6%	567,273	1.6%	Obra	600	100	100.00
64	Rehabilitacion De Pozo De Captacion De Agua (Motobamba Electrica)	GRO00130300 216401	95,687	0.3%	95,687	0.3%	Equipo	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,139,676	102.3%	13,139,676	102.3%		26,467		
1	Rehabilitacion De Bordo El Potrero	GRO00130400 281598	525,581	4.1%	525,581	4.1%	OBRA	500	100	100.00
2	Construccion De Bordo Tlaquilpa	GRO00130400 281585	250,000	1.9%	250,000	1.9%	OBRA	300	100	100.00
3	Impermeabilizacion De Modulo De Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrerosaldaña	GRO00130400 280022	95,000	0.7%	95,000	0.7%	ANEXO	80	100	100.00
4	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Altamirano Y Las Flores	GRO00130400 280006	300,000	2.3%	300,000	2.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
5	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha San Luis - El Plan	GRO00130400 281684	150,000	1.2%	150,000	1.2%	Kilómetro	1,900	100	100.00
6	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	GRO00130400 281622	256,794	2.0%	256,794	2.0%	-1	40	100	100.00
7	Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante	GRO00130400 281465	7,602,365	59.2%	7,602,365	59.2%	Hectárea	6,527	100	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Cuetzala-Cuaxilotla	GRO00130400 281770	341,185	2.7%	341,185	2.7%	Kilómetro	3,000	100	100.00
9	Rehabilitacion De Aula En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	GRO00130400 280035	150,000	1.2%	150,000	1.2%	ANEXO	60	100	100.00
10	Seguridad Publica	GRO00130400 281791	300,000	2.3%	300,000	2.3%	Sociedad	-	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Tlacaquipa - Buena Vista	GRO00130400 281755	150,000	1.2%	150,000	1.2%	Kilómetro	900	100	100.00
12	Distribucion De Gastos Indirectos	GRO00130400 281641	385,190	3.0%	385,190	3.0%	-1	10	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Apetlanca-Lagunita	GRO00130400 281741	350,000	2.7%	350,000	2.7%	Kilómetro	2,000	100	100.00
14	Rehabilitacion De Camino Tomixtlahuacan-San Luis	GRO00130400 281718	250,000	1.9%	250,000	1.9%	Kilómetro	2,000	100	100.00
15	Rehabilitacion De Camino Cuetzala Tomixtlahuacan	GRO00130400 281701	250,000	1.9%	250,000	1.9%	Kilómetro	2,000	100	100.00
16	Rehabilitacion De Camino Apetlanca-Lindero Sauces	GRO00130400 281726	350,000	2.7%	350,000	2.7%	Kilómetro	2,000	100	100.00
17	Rehabilitacion De Drenaje Sanitari En Calle Cuauhtemoc Y Bustamante	GRO00130400 279975	344,143	2.7%	344,142	2.7%	Metro Lineal	400	100	100.00
18	Rehabilitacion De Camino Coaxilotla - Buena Vista	GRO00130400 281775	450,000	3.5%	450,000	3.5%	Kilómetro	3,000	100	100.00
19	Programa D Eproyectos Productivos Para Comunidades Diferentes	GRO00130400 281507	374,419	2.9%	374,419	2.9%	Beneficiario	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,139,676	102.3%	13,139,676	102.3%		26,467		

20	Rehabilitacion De Camino Tomixtlahuacan-Yescuautla	GRO00130400 281660	265,000	2.1%	265,000	2.1%	Kilómetro	1,200	100	100.00
----	--	-----------------------	---------	------	---------	------	-----------	-------	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,165,923	100.0%	32,165,923	100.0%		19,357		
1	Conservación De Camino Rural Tr. Nvo. Galeana- Arroyo Gde.	GRO00130300 188646	399,906	1.2%	399,906	1.2%	Kilómetro	1,600	100	100.00
2	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura	GRO00130300 188459	470,698	1.5%	470,698	1.5%	Obra	65	100	100.00
3	Bacheo Y Riego De Sello En Calle Principal	GRO00130300 188312	700,000	2.2%	700,000	2.2%	Metro Cuadrado	1,860	100	100.00
4	Conservación De Camino Rural Tr. El Guayabo- Zirandangangio- Huaratzio- San Blas	GRO00130300 188761	164,473	0.5%	164,473	0.5%	Kilómetro	1,700	100	100.00
5	Conservación De Camino Rural Tr. Paso Real- Atotonilco- El Cundan- El Guariche- Cuirindichapio- San Lucas.	GRO00130300 188666	282,441	0.9%	282,441	0.9%	Kilómetro	649	100	100.00
6	Adquisición Y Distribución De Fertilizante	GRO00130300 188346	24,191,794	75.2%	24,191,794	75.2%	Tonelada	5,368	100	100.00
7	Conservación De Camino Rural Tr. Cuinio- Ent. Carr. Fed.- Los Tules- Tamacuaro- Characo- Chumbitaro.	GRO00130300 188626	603,382	1.9%	603,382	1.9%	Kilómetro	586	100	100.00
8	Conservación De Camino Rural Tr. El Coyol - La Fundicion Desposados- Oxtotitlan- Villa Cardenas- Zacango.	GRO00130300 188719	480,595	1.5%	480,595	1.5%	Kilómetro	349	100	100.00
9	Conservación De Camino Rural Tr. El Pinzan- Loma Bonita- El Tule Pacuaro- Limon De Pung.- Palo Gordo.	GRO00130300 188746	339,624	1.1%	339,624	1.1%	Kilómetro	1,125	100	100.00
10	Rehabilitación De Calle En Huaratzio	GRO00130300 188180	49,567	0.2%	49,567	0.2%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
11	Ampliación De Sistema De Agua Potable	GRO00130300 188115	416,716	1.3%	416,716	1.3%	Obra	298	100	100.00
12	Acondicionamiento De Espacios	GRO00130300 188520	300,000	0.9%	300,000	0.9%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
13	Asistencia Técnica Para Fortalecer El Área Técnica	GRO00130300 188501	311,153	1.0%	311,153	1.0%	Asesoría	-	100	100.00
14	Distribución Y Distribución De Fertilizante Para Productores Mangueros	GRO00130300 188378	1,283,453	4.0%	1,283,453	4.0%	Tonelada	235	100	100.00
15	Rehabilitación De Brechas Y Caminos De Herradura.	GRO00130300 188779	38,000	0.1%	38,000	0.1%	Kilómetro	350	100	100.00
16	Aportación De 1 Al Millar	GRO00130300 188604	32,166	0.1%	32,166	0.1%	-1	-	100	100.00
17	Rehabilitación De Calle En La Mohonera	GRO00130300 188256	236,862	0.7%	236,862	0.7%	Metro Cuadrado	584	100	100.00
18	Gastos Indirectos	GRO00130300 188545	868,480	2.7%	868,480	2.7%	-1	-	100	100.00
19	Conservación De Camino Rural Tr. Tupatarillo La Papaya- Limón Grande.	GRO00130300 188706	108,722	0.3%	108,722	0.3%	Kilómetro	550	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,165,923	100.0%	32,165,923	100.0%		19,357		
20	Conservación De Camino Rural Tr. El Pochote - Tlanexpa - Los Molcajetes.	GRO00130300 188730	85,440	0.3%	85,440	0.3%	Kilómetro	458	100	100.00
21	Conservación De Camino Rural Tr. Arroyo Gde.- El Salitre- La Playa- La Puchimita- La Joya.	GRO00130300 188674	362,194	1.1%	362,194	1.1%	Kilómetro	1,600	100	100.00
22	Conservación De Camino Rural Tr. Ent. Carr. Fed.- El Coquito- Remudadero- Ixtapilla- San Jose.	GRO00130300 188685	160,983	0.5%	160,983	0.5%	Kilómetro	568	100	100.00
23	Rehabilitación De Calle En La Localidad De Cuadrilla Nueva	GRO00130300 188159	25,564	0.1%	25,564	0.1%	Metro Cuadrado	584	100	100.00
24	Rehabilitación De Calle En Zacango	GRO00130300 188284	157,212	0.5%	157,212	0.5%	Metro Cuadrado	98	100	100.00
25	Prodim Dependencias Normativas	GRO00130300 188532	32,166	0.1%	32,166	0.1%	-1	-	100	100.00
26	Aportación A Dependencias Normativas	GRO00130300 188588	64,332	0.2%	64,332	0.2%	-1	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
1	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De Agua Fria, Col. Polantitlan Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155035	167,414	0.1%	167,414	0.1%	Poste	400	100	100.00
2	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable, En Atempa, Barrio De San Jose	GRO00130300 197490	341,756	0.2%	341,756	0.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	960	100	100.00
3	Equipamiento Del Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Localidad De Santa Ana	GRO00130300 192157	270,641	0.1%	270,641	0.1%	Programa	2,500	100	100.00
4	Pavimentación Hidraulica De La Calle 20 De Noviembre De La Col. La Quinta	GRO00130300 203736	494,941	0.2%	494,941	0.2%	M2, Concreto hidráulico	456	100	100.00
5	Curso De Basquet-Bol(Rescate De Espacios Publicos-Municipal)	GRO00130400 263618	7,935	0.0%	7,935	0.0%	Curso	60	100	100.00
6	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle 3 Pte. Y Prolongacion	GRO00130400 253670	455,527	0.2%	455,527	0.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	240	100	100.00
7	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Esc. Sec. Tec. Carmen Molina En La Localidad De Acatlan	GRO00130300 197275	333,218	0.2%	333,218	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
8	Construcción De Aula Unitaria En La Esc. Prim. Indígena Vicente Guerrero De La Localidad De Ocutla	GRO00130300 195425	362,574	0.2%	362,574	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
9	Taller De Autoestima Convinado Con Baile(Habitat-Municipal)	GRO00130400 264552	61,840	0.0%	61,840	0.0%	Taller	200	100	100.00
10	Programa De Rehabilitación De Vivienda Rural (Suministro De Lamina Galvanizada De 3.05 Mts)	GRO00130300 204099	3,874,680	1.9%	3,874,680	1.9%	Programa	3,000	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Calzada De La Virgen (Migrantes 3x1)	GRO00130400 252519	150,000	0.1%	150,000	0.1%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
12	Programa De Agua En Tu Colonia(Suministro De Agua En Pipa A Domicilios En Colonias Populares	GRO00130200 150953	1,472,454	0.7%	1,472,454	0.7%	Pipas	57,510	100	100.00
13	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Calle Cipreses Col. Tepeyac	GRO00130300 200918	238,983	0.1%	238,983	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
14	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Indígena Miguel Hidalgo Y Costilla De La Localidad De Papaxtla	GRO00130300 195050	348,132	0.2%	348,132	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
15	Curso De Fut-Bol Rapido(Rescate De Espacios Publicos-Municipal)	GRO00130400 263504	7,480	0.0%	7,480	0.0%	TORNEO	60	100	100.00
16	Pavimentación Hidráulica De La Calle 16 Norte, Tramo: C. Constitución-C. Oriente Barrio San Jose	GRO00130300 203678	908,908	0.4%	908,908	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,110	100	100.00
17	Construcción De Servicios Sanitarios En Parque Recreativo De La Col. La Joya	GRO00130300 197344	500,000	0.2%	500,000	0.2%	Metros Cuadrados, Inodoros	1,000	100	100.00
18	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Eucaria Apreza De La Localidad De Pantitlan	GRO00130300 196239	363,150	0.2%	363,150	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
19	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Telpochcalli De La Localidad De El Pinoral	GRO00130300 195837	360,489	0.2%	360,489	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
20	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Adolfo Lopez Mateos, Col. El Pedregal (Habitat-Municipal)	GRO00130300 204055	170,555	0.1%	170,555	0.1%	Poste	600	100	100.00
21	Curso De Tecnologías De La Informacion (Computacion)(Habitat-H. Ayuntamiento	GRO00130400 265548	31,760	0.0%	31,760	0.0%	Curso	40	100	100.00
22	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez De La Localidad De Ahuixtla	GRO00130300 195015	348,132	0.2%	348,132	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
23	Construcción De Centro De Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Localidad De Tlamixtlahuacan	GRO00130300 191939	1,708,250	0.8%	1,708,250	0.8%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	2,500	100	100.00
24	Pavimentación Hidráulica De La Calle Santa Cecilia De La Col Progreso (Habitat-Municipal)	GRO00130300 203733	456,083	0.2%	456,083	0.2%	Metros Cuadrados	1,452	100	100.00
25	Retiro De Material De Deslave En La Col. Los Pinos	GRO00130400 255074	234,584	0.1%	234,584	0.1%	Tonelada	1,500	100	100.00
26	Equipamiento Del Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Localidad De Tlamixtlahuacan	GRO00130300 192174	270,641	0.1%	270,641	0.1%	Programa	2,500	100	100.00
27	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Bilingue Ignacio Allende De La Col. La Candelaria	GRO00130300 195653	372,600	0.2%	372,600	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
28	Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Ahuehuetic Col. Lamazintla, Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155115	123,656	0.1%	123,656	0.1%	Poste	400	100	100.00
29	Construccion De Alcantarillado Sanitario Calle Prolongacion 13 Norte (Sagarpa)	GRO00130400 255029	126,216	0.1%	126,216	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	60	100	100.00
30	Construccion De Cancha De Basquetbol Municipal En La Loc. De Xochicalco	GRO00130400 249904	320,799	0.2%	320,799	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	350	100	100.00
31	Ampliación De Colector De Drenaje Sanitario En La Av. Tierra Y Libertad Tramo: Calle Chiapas A Crucero La Cienega (Habitat-Municipal)	GRO00130300 198847	153,209	0.1%	153,209	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	270	100	100.00
32	Programa De Rehabilitación, Limpieza Y Desazolve De Calles En Cabecera Municipal Y Col. Aledaños	GRO00130300 200980	507,419	0.2%	507,419	0.2%	Metros Cuadrados	27,510	100	100.00
33	Ampliación De Sistema De Riego (Tomas De Riego) Santa Cruz	GRO00130300 198692	111,105	0.1%	111,105	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
34	Construcción De Explanada Cívica-Deportiva En Esc. Sec. Morelos De Chilapa	GRO00130300 196099	601,688	0.3%	601,688	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	180	100	100.00
35	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Tepetlacingo, Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155142	126,556	0.1%	126,556	0.1%	Poste	404	100	100.00
36	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Bilingue Australia De Col. Jacarandas	GRO00130300 195631	369,374	0.2%	369,374	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
37	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Francisco I Madero De La Localidad De Trigomila	GRO00130300 195872	348,132	0.2%	348,132	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
38	Construcción De Un Aula Unitaria En El J. N. Benito Juárez De La Localidad De Xolotepec	GRO00130300 194172	344,897	0.2%	344,897	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
39	Pavimentación Hidráulica De La Calle Sn De La Col. Atenas Del Sur, Tramo Boulevard Zitlala-Camino Real (Habitat-Municipal)	GRO00130300 201315	519,964	0.2%	519,964	0.2%	Metros Cuadrados	256	100	100.00
40	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Esc. Prim. Formal Francisco I Madero De La Localidad De Xicotlan	GRO00130300 194891	763,308	0.4%	763,308	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
41	Recolección Y Destino Final De Rsu De La Comunidad Del Terrero Hasta La Col. Ajacayan	GRO00130200 154327	1,009,444	0.5%	1,009,444	0.5%	Metro cúbico	27,510	100	100.00
42	Rehabilitación De La Calle 13 Norte Camino A Sagarpa	GRO00130300 201014	176,188	0.1%	176,188	0.1%	Kilómetro	485	100	100.00
43	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal De Zoquitipa	GRO00130300 203981	461,398	0.2%	461,398	0.2%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
44	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Tepozonalco	GRO00130300 197106	891,212	0.4%	891,212	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
45	Construcción De Un Aula Unitaria En El J.N. Margarita Paz De La Localidad De Cuadrilla Nueva	GRO00130300 194194	264,263	0.1%	264,263	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
46	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol Municipal En La Loc. De Tenexatlajco	GRO00130200 149659	805,598	0.4%	805,598	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
47	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Lateral Derecha Del Rio Ajolotero Tramo: Av. Revolución-Calle Violeta, Barrio Del Dulce Nombre (Habitat-Municipal)	GRO00130300 197514	36,018	0.0%	36,018	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	27,510	100	100.00
48	Taller De Idiomas(Ingles)(Habitat-H. Ayunatmiento)	GRO00130400 265417	26,952	0.0%	26,952	0.0%	Taller	2	100	100.00
49	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal De La Loc. De Mirafior	GRO00130200 154967	851,775	0.4%	851,775	0.4%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
50	Rehabilitación De Las Calles De La Colonia Zapote	GRO00130300 204013	164,430	0.1%	164,430	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
51	Construcción De Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Localidad De Atempa	GRO00130300 191965	1,683,508	0.8%	1,683,508	0.8%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	2,500	100	100.00
52	Construcción De Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Zinatlá	GRO00130300 197318	398,570	0.2%	398,570	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
53	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Esc. Sec. Tec. Luis Donald Colosio En La Localidad De Atzacoyaloya	GRO00130300 197282	351,031	0.2%	351,031	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
54	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Lateral Izquierdo Del Boulevard Tramo: Calle Esmeralda A La Cruz Verde	GRO00130300 199138	598,576	0.3%	598,576	0.3%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	25	100	100.00
55	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Paraiso	GRO00130300 197526	1,648,950	0.8%	1,648,950	0.8%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	418	100	100.00
56	Pavimentación Hidraulica De La Calle Benito Juarez Tramo: Boulevard A Zitlala-Calle Tabachines, Fracc. Tabachines	GRO00130300 203052	462,618	0.2%	462,618	0.2%	M2, Concreto hidráulico	742	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
57	Curso De Manualidades(Cortinas Y Tendidos)(Habitat-H. Ayuntamiento)	GRO00130400 265698	73,608	0.0%	73,608	0.0%	Curso	50	100	100.00
58	Terminación De 2 Aulas Didácticas En El J. N. Mi Pequeño Mundo De La Loc. De Ocuituco	GRO00130300 192629	325,379	0.2%	325,379	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
59	Formacion Y Capacitación De Terraplenes En Tercera Celda De Relleno Sanitario	GRO00130400 255118	449,057	0.2%	449,057	0.2%	Metro cúbico	31,157	100	100.00
60	Pavimentación Hidráulica De La Calle Tabachines De La Col. Nuevo Amanecer	GRO00130300 203694	541,919	0.3%	541,919	0.3%	M2, Concreto hidráulico	456	100	100.00
61	Construccion De Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Calhuaxtitlan	GRO00130300 197327	295,628	0.1%	295,628	0.1%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
62	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal De La Loc. De Pantitlan	GRO00130300 203946	977,200	0.5%	977,200	0.5%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
63	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Tepehuixco	GRO00130400 255578	821,652	0.4%	821,652	0.4%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
64	Pavimentación Hidráulica De La Calle Eucaliptos De La Col. Nuevo Amanecer (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202630	108,267	0.1%	108,267	0.1%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
65	Pavimentación Hidráulica De La 2da. Etapa De La Calle Principal De La Loc. De Cuadrilla Nueva	GRO00130300 203918	1,095,492	0.5%	1,095,492	0.5%	M2, Concreto hidráulico	600	100	100.00
66	Programa De Rehabilitacion De Fuentes De Abastecimiento (Compra De Equipos De Bombeo)	GRO13130100 098799	472,730	0.2%	472,730	0.2%	Equipo	100	100	100.00
67	Pavimentación Hidráulica De La Calle 6 Oriente, Tramo Av. Municipio Libre- Calle 20 Norte, Barrio De San Jose	GRO00130300 203699	1,533,096	0.7%	1,533,096	0.7%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
68	Construcción De Espacio Didactico En La Loc. De Teypalco (Suministro De Materiales)	GRO00130300 196390	92,897	0.0%	92,897	0.0%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
69	Pavimentación Hidráulica De La Av. Independencia, Col. Miguel Hidalgo (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202914	489,905	0.2%	489,905	0.2%	Metros Cuadrados	850	100	100.00
70	Pavimentación Calle 15 Norte, Tramo: 10 Pte.-13 Norte	GRO00130300 202569	343,667	0.2%	343,667	0.2%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
71	Taller De Prevencion De Violencia Familiar(Rescate De Espacios Publicos-Municipal)	GRO00130400 264909	7,360	0.0%	7,360	0.0%	Taller	35	100	100.00
72	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Xiloxuchican	GRO00130300 197092	840,164	0.4%	840,164	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
73	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Chiapas, Tierra Y Libertad, Campesino, Gral. Delgado Meza Y Calle Sin Nombre De La Col. La Rreja (Habitat-Municipal)	GRO00130300 204039	197,628	0.1%	197,628	0.1%	Poste	800	100	100.00
74	Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo Mexcalcingo- Tres Cruces	GRO00130400 261549	979,691	0.5%	979,691	0.5%	Kilómetro	1,000	100	100.00
75	Construcción De Servicios Sanitarios De La Esc. Prim. Narciso Mendoza De La Localidad De Barranca Honda	GRO00130300 195690	331,438	0.2%	331,438	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
76	Rehabilitación De Camino Rural Xochitempa-Santa Catarina	GRO00130400 261475	247,812	0.1%	247,812	0.1%	Kilómetro	500	100	100.00
77	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Indígena Lic. Adolfo Lopez Mateos De La Localidad De Mexcaltepec I I	GRO00130300 195466	348,698	0.2%	348,698	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
78	Curso De Belleza Integral(Habitat-Municipal)	GRO00130400 265150	93,280	0.0%	93,280	0.0%	Curso	40	100	100.00
79	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. José María Morelos Y Pavón De La Localidad De Zinzintitlan	GRO00130300 194289	348,132	0.2%	348,132	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
80	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle Niños Heroes Col. Los Pinos	GRO00130400 253172	65,832	0.0%	65,832	0.0%	Tomas Comunitarias	160	100	100.00
81	Construccion De Espacio Didactico En La Loc. De Tlatempa (Suministro De Materiales)	GRO00130400 259992	79,237	0.0%	79,237	0.0%	Metro Cuadrado	320	100	100.00
82	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol Municipal En La Loc. De El Peral	GRO00130200 149698	852,416	0.4%	852,416	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
83	Curso De Fabricacion De Productos De Limpieza(Habitat-Municipal)	GRO00130400 265251	89,722	0.0%	89,722	0.0%	Curso	40	100	100.00
84	Pavimentación Hidráulica De La Calzada De La Virgen Km. 0.000 Al 0.440	GRO00130300 202999	1,908,372	0.9%	1,908,372	0.9%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
85	Construcción De Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Alcozacan	GRO00130300 197289	355,270	0.2%	355,270	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
86	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Tres Cruces	GRO00130300 197033	758,021	0.4%	758,021	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
87	Ampliacion De Colector De Alcantarillado Sanitario De La Col. Progreso	GRO00130400 254241	1,278,866	0.6%	1,278,866	0.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	240	100	100.00
88	Taller Para Prevencion De Cancer De Mama(Habitat-Municipal)	GRO00130400 264403	95,280	0.0%	95,280	0.0%	Taller	360	100	100.00
89	Construcción De Losa De Alcantarilla En Calle Principal De La Loc. De Buena Vista (Suministro De Materiales)	GRO00130300 204195	123,910	0.1%	123,910	0.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
90	Taller De Prevencion De Cancer De Prostata(Habitat-Municipal)	GRO00130400 264498	89,600	0.0%	89,600	0.0%	Taller	400	100	100.00
91	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Ahuihuiyucu	GRO00130400 255770	1,136,002	0.5%	1,136,002	0.5%	M2, Concreto hidráulico	3,000	100	100.00
92	Programa De Rehabilitación De Vivienda Rural (Suministro De Cemento Gris)	GRO00130300 204123	2,447,200	1.2%	2,447,200	1.2%	Programa	2,300	100	100.00
93	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Fresnos Col. 5 De Mayo (Habitat-Municipal)	GRO00130300 199262	128,209	0.1%	128,209	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	149	100	100.00
94	Pavimentación Hidráulica De La Calle Venus Principal De La Col. Villas Del Del Sol	GRO00130300 202889	776,103	0.4%	776,103	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,034	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
95	Construccion De Comedor Comunitario En La Loc. De Xicaixtlahuac Para Atencion A Las Com.De S. M. Majada Del Toro, Tierra Blanca Y 3 De Mayo, Por Efectos De La Tormenta (Suministro De Materiales)	GRO00130400 256547	110,832	0.1%	110,832	0.1%	Obra	3,000	100	100.00
96	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal (Acceso) De La Loc. De Atzacaloaya	GRO00130300 203911	859,977	0.4%	859,977	0.4%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
97	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Tlacoaxtla	GRO00130300 196179	364,579	0.2%	364,579	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
98	Taller De Elaboracion De Dulces Regionales(Habitat-Municipal)	GRO00130400 265809	83,605	0.0%	83,605	0.0%	Curso	60	100	100.00
99	Construcción De Un Aula Unitaria En El J.N. Jean Piaget De La Localidad De Zinzintitlan	GRO00130300 194148	348,132	0.2%	348,132	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
100	Pavimentación Hidráulica De La Calle 6 De Julio De La Col. Colosio (Habitat-Municipal)	GRO00130300 203956	164,325	0.1%	164,325	0.1%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
101	Recolección Y Destino Final De Rsu De La Col. La Candelaria A La Col. Los Cosahuates	GRO00130200 151390	1,019,640	0.5%	1,019,640	0.5%	Metro cúbico	27,510	100	100.00
102	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle 6 Oriente Calle 20 Norte- Av. Municipio Libre	GRO00130400 253575	342,414	0.2%	342,414	0.2%	ML, Canales de Riego	270	100	100.00
103	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Calzada Loma Linda (Migrantes 3x1)	GRO00130400 252631	150,000	0.1%	150,000	0.1%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
104	Curso De Electricidad(Habitat-Municipal)	GRO00130400 265201	87,384	0.0%	87,384	0.0%	Curso	50	100	100.00
105	Curso De Artesanias Regionales(Hoja De Maiz)(Habitat-Municipal)	GRO00130400 265051	93,016	0.0%	93,016	0.0%	Curso	60	100	100.00
106	Construcción De Un Aula Unitaria En El J. N. Formal Netzahualcoyotl De La Localidad De Tepehuixco	GRO00130300 192643	336,562	0.2%	336,562	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
107	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Manuel Abarca De La Loc. De Ayahualulco	GRO00130400 254953	747,834	0.4%	747,834	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
108	Contruccion De Alcantarillado Sanitario (Sagarpa)	GRO00130400 254926	44,515	0.0%	44,515	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
109	Construccion De Columnas Para El Puente Peatonal De La Loc. De Trigomila(Suministro De Materiales)	GRO00130400 262067	8,025	0.0%	8,025	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	30	100	100.00
110	Construccion De Fosa Septica Para La Unidad Deportiva La Playita	GRO00130400 254724	72,263	0.0%	72,263	0.0%	Metro cúbico	300	100	100.00
111	Pavimentación Hidráulica De La Calle Parotas De La Col. Nuevo Amanecer (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202639	70,733	0.0%	70,733	0.0%	Metros Cuadrados	481	100	100.00
112	Pavimentación Hidráulica De La Calle Unión Tramo: Calle Tierra Y Libertad-Usi, Col. Zapata (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202740	319,369	0.2%	319,369	0.2%	Metros Cuadrados	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
113	Construcción De Barda Perimetral En El Panteón De La Cabecera Municipal	GRO00130300 197363	693,589	0.3%	693,589	0.3%	Metros, Bardas, Cercos	500	100	100.00
114	Programa De Bacheo Con Material Hidráulico Sobre Boulevard Eucaria Apreza	GRO00130200 154557	916,434	0.4%	916,434	0.4%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
115	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Morelos De La Col. La Joya	GRO00130300 196117	368,322	0.2%	368,322	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
116	Construcción De Cancha De Basquetbol Municipal De La Localidad De Olinga	GRO00130300 197242	342,925	0.2%	342,925	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
117	Atencion A Personas Con Discapacidad(Silla De Ruedas)(Habitat-H.Ayuntamiento)	GRO00130400 265619	99,040	0.0%	99,040	0.0%	Taller	80	100	100.00
118	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Indígena Justo Sierra De La Localidad De Crucero De Tlalcomulco	GRO00130300 195504	344,897	0.2%	344,897	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
119	Limpieza Y Desazolve Del Rio Ajolotero	GRO00130200 154441	526,164	0.3%	526,164	0.3%	Desazolve	100	100	100.00
120	Construccion De Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Amiltepec	GRO00130400 249891	321,504	0.2%	321,504	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	700	100	100.00
121	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Formal Miguel Hidalgo De La Localidad De San Jerónimo Palantla	GRO00130300 194940	344,897	0.2%	344,897	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
122	Construcción De Gradas En Edificio Escolar De La Esc. Prim. Justo Sierra De Chilapa	GRO00130300 195721	144,289	0.1%	144,289	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
123	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De La Mohonera, Col. Ahuhuiyucu, Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155087	102,756	0.0%	102,756	0.0%	Poste	350	100	100.00
124	Construcción De Espacio Didactico En La Loc. De Tetixtac(Suministro De Materiales)	GRO00130300 196403	92,897	0.0%	92,897	0.0%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
125	Construcción De Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Francisco Padilla De La Localidad De Teypalco	GRO00130300 195993	345,667	0.2%	345,667	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
126	Programa Para Abatir Los Efectos De La Contingencia Por La Tormenta Manuel	GRO00130400 256587	1,109,196	0.5%	1,109,196	0.5%	Actividad	-	100	100.00
127	Construcción De Servicios Sanitarios En El J. N. Estatal Carmen Calderón Córdoba De La Localidad De Ayahualco	GRO00130300 194501	308,163	0.1%	308,163	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
128	Apertura De La Explanada Para La Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De La Localidad De Mexcalcingo	GRO00130300 192204	468,394	0.2%	468,394	0.2%	Metro Cuadrado	1,100	100	100.00
129	Construccion De Muro De Contencion En El Centro De Salud De El Epazote	GRO00130400 256102	155,967	0.1%	155,967	0.1%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
130	Programa De Construccion De Alcantarillas Pluviales En Caminos Rurales Por Contingencia De Tormenta Manuel(Suministro De Materiales)	GRO00130400 261720	2,365,560	1.1%	2,365,560	1.1%	Lote	6,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
131	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Axopilco	GRO00130300 197184	756,264	0.4%	756,264	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
132	Construcción De Alcantarilla Sobre La Calle Principal De La Col. La Muralla	GRO00130300 203704	34,508	0.0%	34,508	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
133	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Hermenegildo Galeana De La Localidad De Tlaxinga	GRO00130300 196067	361,427	0.2%	361,427	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
134	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Calle 12 De Marzo Col. Buenavista	GRO00130300 200885	397,783	0.2%	397,783	0.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
135	Rehabilitación De La Calle La Cienega, Loc. La Cienega	GRO00130300 204023	130,366	0.1%	130,366	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
136	Rehabilitación Del Camino Rural Cuahutenango-Tlamixtlahuacan	GRO00130300 204151	594,471	0.3%	594,471	0.3%	Kilómetro	800	100	100.00
137	Curso De Sastrería Y Alta Costura(Habitat-Municipal)	GRO00130400 265360	77,520	0.0%	77,520	0.0%	Curso	50	100	100.00
138	Equipamiento De La Tercer Celda Del Relleno Sanitario	GRO00130300 199352	1,944,830	0.9%	1,944,830	0.9%	Metros Cuadrados	27,510	100	100.00
139	Rehabilitación De Las Oficinas Del Dif Municipal	GRO00130300 196934	1,694,780	0.8%	1,694,780	0.8%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	5,000	100	100.00
140	Construcción De Drenaje Pluvial En La Esc. Sec. Jose De San Martin	GRO00130400 259848	206,833	0.1%	206,833	0.1%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
141	Estimulo A Promotores Comunitarios(Habitat-Municipal)	GRO00130400 263874	76,000	0.0%	76,000	0.0%	ESTIMULO	20	100	100.00
142	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol Municipal En La Loc. De Santa Cruz	GRO00130200 149756	876,848	0.4%	876,848	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
143	Pavimentación Hidráulica De La Calle Independencia, Col. Vista Hermosa	GRO00130400 255006	362,222	0.2%	362,222	0.2%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
144	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable, Calle Unión Tramo: C. Tierra Y Libertad-Unidad De Servicios Integrales (Usi)	GRO00130300 197483	30,729	0.0%	30,729	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	27,510	100	100.00
145	Ampliación De Tercera Celda Del Relleno Sanitario	GRO00130200 154392	1,631,447	0.8%	1,631,447	0.8%	Relleno Sanitario	100	100	100.00
146	Pavimentación Hidráulica De La Calle 25 Norte Del Barrio De Santa Gertrudis (Habitat-Municipal)	GRO00130300 203974	47,666	0.0%	47,666	0.0%	Metros Cuadrados	813	100	100.00
147	Programa De Rehabilitación De Vivienda Urbana (Suministro De Cemento Gris)	GRO00130300 204117	2,128,000	1.0%	2,128,000	1.0%	Programa	1,500	100	100.00
148	Pavimentación Hidráulica De La Calle Independencia, Col. Angel Aguirre (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202929	480,445	0.2%	480,445	0.2%	Metros Cuadrados	410	100	100.00
149	Rehabilitación Del Camino Rural Alcozacan-Barrio De El Ranchito	GRO00130300 204144	378,804	0.2%	378,804	0.2%	Kilómetro	610	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
150	Construccion De Cancha De Basquetbol Municipal En La Loc. De Tlaxinga	GRO00130400 249928	447,321	0.2%	447,321	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	600	100	100.00
151	Torneo De Fut-Bol (Rescate De Espacios Publicos-Municipal)	GRO00130400 263561	9,000	0.0%	9,000	0.0%	Curso	30	100	100.00
152	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Localidad De Tenexatlajco	GRO00130400 255089	689,789	0.3%	689,789	0.3%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
153	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle Tabachines	GRO00130400 253092	102,434	0.0%	102,434	0.0%	Tomas Comunitarias	210	100	100.00
154	Programa De Bacheo Sobre El Boulevard Eucaria Apreza Por Los Efectos De La Contigencia De La Tormenta Manuel	GRO00130400 255880	960,252	0.5%	960,252	0.5%	Metro Cuadrado	1,400	100	100.00
155	Construccion Del Puente Colgante En El Barrio Del Texcal Loc. Nejapa	GRO00130400 261979	64,290	0.0%	64,290	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	400	100	100.00
156	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Calle Tabachines	GRO00130400 254176	232,130	0.1%	232,130	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	72	100	100.00
157	Programa De Equipamiento De Mobiliario Escolar A Escuelas Del Nivel Preescolar	GRO00130300 196281	235,447	0.1%	235,447	0.1%	Programa	1,500	100	100.00
158	Pavimentación Hidráulica De La Calle Tabachines, Tramo; Calle Sn. Calle Benito Juárez, Fracc. Tabachines (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202846	304,278	0.1%	304,278	0.1%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
159	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Francisco I Madero, Col. Jaboncillo (Habitat-Municipal)	GRO00130400 252243	206,254	0.1%	206,254	0.1%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
160	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica De La Calle De La Salud, Col. Crucero De Texcal	GRO00130400 261066	111,144	0.1%	111,144	0.1%	Poste	500	100	100.00
161	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río De La Localidad De Tepozcuahutla	GRO00130300 196161	347,967	0.2%	347,967	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
162	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol De La Universidad Tecnológica De Chilapa	GRO00130200 149786	812,373	0.4%	812,373	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
163	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Zizicazapa, Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155250	115,458	0.1%	115,458	0.1%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	900	100	100.00
164	Mejoramiento De Imagen Urbana En Zona Comercial De Las Laterales Del Mercado Municipal	GRO00130200 149948	242,950	0.1%	242,950	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
165	Pavimentación Hidráulica 2da. Etapa De La Calle Principal De La Localidad De Cuahutenango	GRO00130300 203760	890,523	0.4%	890,523	0.4%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
166	Pavimentación Hidráulica De La Calle Aurora, Fracc. Valle Dorado (Habitat-Municipal)	GRO00130300 201291	74,411	0.0%	74,411	0.0%	Metros Cuadrados	398	100	100.00
167	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sauces Tramo: Esq. Cecyteg A Jardín De Niños República Suiza (Habitat-Municipal)	GRO00130300 199231	76,999	0.0%	76,999	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
168	Pavimentación Hidráulica De La Calle Lateral Río Ajolotero, Barrio De Santa Gertrudis	GRO00130300 203712	295,739	0.1%	295,739	0.1%	M2, Concreto hidráulico	900	100	100.00
169	Preparación Para Reconstrucción Del Plantel Educativo (Demolición Y Acarreos) De La Esc. Sec. José De San Martin	GRO00130300 192615	132,545	0.1%	132,545	0.1%	Metros Cuadrados	27,510	100	100.00
170	Pavimentación Hidráulica De La Calle 27 Norte Del Barrio De Santa Gertrudis	GRO00130300 203709	77,523	0.0%	77,523	0.0%	M2, Concreto hidráulico	847	100	100.00
171	Construccion De Camino Rural De Amiltepec-Crucero La Villa	GRO00130400 261772	675,203	0.3%	675,203	0.3%	Metro cúbico	600	100	100.00
172	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Formal Caritino Maldonado Perez De La Localidad De Zizicazapa	GRO00130300 194603	366,623	0.2%	366,623	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
173	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Esc. Telesecundaria Justino Salmerón Alcocer De La Localidad De Santa Cruz	GRO00130300 195805	372,206	0.2%	372,206	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
174	Taller De Nutricion(Habitat-H.Ayuntamiento)	GRO00130400 265657	81,600	0.0%	81,600	0.0%	Taller	300	100	100.00
175	Preparación Para Reconstrucción Del Plantel Educativo (Demolición Y Acarreos) En La Esc. Primaria Eucaria Apreza	GRO00130300 192564	261,021	0.1%	261,021	0.1%	Metros Cuadrados	27,510	100	100.00
176	Pavimentación De La Calle Prof. Luis Aguilar Tramo: Calle Turqueza-Irene Altamirano De La Col. Loma Linda (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202619	918,334	0.4%	918,334	0.4%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
177	Rehabilitación De Camino Rural De La Loc. De Macuixcatlán	GRO00130200 155415	31,107	0.0%	31,107	0.0%	Kilómetro	-	100	100.00
178	Recolección Y Destino Final De Rsu En Las C. De Av. Cons., A C.26 Sur	GRO00130200 151365	994,149	0.5%	994,149	0.5%	Metro cúbico	27,510	100	100.00
179	Equipamiento De Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Localidad De Lodo Grande	GRO00130300 192016	270,641	0.1%	270,641	0.1%	Programa	2,500	100	100.00
180	Construccion De Espacio Didactico En La Loc. Del El Mezon(Suministro De Materiales)	GRO00130300 196993	92,897	0.0%	92,897	0.0%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
181	Rehabilitación De Camino Rural De La Localidad De Ajacayan	GRO00130200 155461	91,319	0.0%	91,319	0.0%	Kilómetro	-	100	100.00
182	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Niños Heroes Col. Los Pinos	GRO00130400 254360	201,894	0.1%	201,894	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	170	100	100.00
183	Programa Agua Limpia	GRO13130100 098386	266,615	0.1%	266,615	0.1%	Sistema	70,233	100	100.00
184	Pavimentación De La Calle Principal Del Fraccionamiento San Jose	GRO00130300 202650	437,395	0.2%	437,395	0.2%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
185	Acondicionamiento De Espacio De Utilidad Social Y Didactico Del Monumento Historico Los Arcos	GRO00130400 256459	1,898,974	0.9%	1,898,974	0.9%	Obra	27,510	100	100.00
186	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Fresnos Col. 5 De Mayo	GRO00130300 199184	287,467	0.1%	287,467	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	149	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
187	Apoyo Con Camiones De Volteo Para El Retiro De Material Producto De Deslave Y Asentamiento En Caminos Rurales Por Daños De La Tormenta Manuel	GRO00130400 261327	446,446	0.2%	446,446	0.2%	Metro cúbico	10,000	100	100.00
188	Rehabilitación De Alcanatarillado Sanitario Col. Los Pinos Parte Alta A Un Lado De La Iglesia	GRO00130400 253745	34,860	0.0%	34,860	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	33	100	100.00
189	Taller De Habilidades Para La Vida(Rescate De Espacios Publicos-Municipal)	GRO00130400 264846	7,661	0.0%	7,661	0.0%	Taller	40	100	100.00
190	Construcción De Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Mexcaltepec Ii	GRO00130300 197332	341,317	0.2%	341,317	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
191	Rehabilitación De Camino Rural De La Loc. De Chacatlan	GRO00130200 155394	517,154	0.2%	517,154	0.2%	Kilómetros	-	100	100.00
192	Construcción De Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Localidad De Lodo Grande	GRO00130300 191909	1,510,044	0.7%	1,510,044	0.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	2,500	100	100.00
193	Pavimentación Hidráulica De La Calle Cipres, Fracc. Valle Dorado (Habitat-Municipal)	GRO00130300 201275	504,235	0.2%	504,235	0.2%	Metros Cuadrados	378	100	100.00
194	Pavimentación Hidráulica De La Calle De Acceso Al Centro De Salud De La Loc. De Lodo Grande	GRO00130400 255687	665,254	0.3%	665,254	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
195	Reubicación De Red De Energía Eléctrica En La Calle 31 Norte, Barrio De Santa Gertrudis	GRO00130400 260958	518,754	0.2%	518,754	0.2%	Poste	600	100	100.00
196	Ampliación De Alcanatarillado De La Calle Oro Col. La Joya	GRO00130400 254466	168,748	0.1%	168,748	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	120	100	100.00
197	Equipamiento De Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Localidad De Tepozcuautila	GRO00130300 191988	270,641	0.1%	270,641	0.1%	Programa	2,500	100	100.00
198	Pavimentación Hidráulica De La Calle Armadillo De La Col. Popular (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202751	390,117	0.2%	390,117	0.2%	Metros Cuadrados	364	100	100.00
199	Equipamiento Del Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Localidad De Atempa	GRO00130300 192186	270,641	0.1%	270,641	0.1%	Programa	2,500	100	100.00
200	Pavimentación Hidráulica De La Cerrada Jesús Jimenez Bello Tramo: Calle Jose Ma. Andraca.Centro De Maestros	GRO00130300 202879	358,085	0.2%	358,085	0.2%	M2, Concreto hidráulico	835	100	100.00
201	Rehabilitación De Las Instalaciones De La Sala De Regidores	GRO00130300 196913	58,510	0.0%	58,510	0.0%	Metros Cuadrados, Salón	36	100	100.00
202	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Mexcaltepec I, Telesecundaria Y Panteón, Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155173	100,913	0.0%	100,913	0.0%	Poste	600	100	100.00
203	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal De La Loc. De Xochitempa	GRO00130400 255041	810,762	0.4%	810,762	0.4%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
204	Construcción De Servicios Sanitarios En Estación De Transporte Foraneo	GRO00130300 197376	524,575	0.3%	524,575	0.3%	Metros Cuadrados, Inodoros	27,510	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
205	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Profr. Luis Aguilar, Col. Loma Linda 2da. Etapa	GRO00130400 254764	337,131	0.2%	337,131	0.2%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
206	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Bilingue Popocatepetl	GRO00130300 194574	347,343	0.2%	347,343	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
207	Pavimentación Hidráulica De La Calle Ignacio Manuel Altamirano, Col. Vista Hermosa	GRO00130300 203754	442,380	0.2%	442,380	0.2%	M2, Concreto hidráulico	256	100	100.00
208	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Bilingue Ignacio M. Altamirano De A Localidad De Mexcalcingo	GRO00130300 195609	345,712	0.2%	345,712	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
209	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Esc. Tv-Secundaria Luis Donaldo Colosio En La Localidad De San Jerónimo Palantla	GRO00130300 197352	310,724	0.1%	310,724	0.1%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
210	Construccion De Cancha De Basquetbol Municipal De La Localidad De Tula	GRO00130300 197191	305,371	0.1%	305,371	0.1%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
211	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Formal Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Vista Hermosa	GRO00130300 194862	348,698	0.2%	348,698	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
212	Construcción De Techado En Explanada De Patio Cívico Para Eventos Culturales Del Municipio, Chilapa	GRO00130200 149837	497,068	0.2%	497,068	0.2%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	500	100	100.00
213	Recolección Y Destino Final De Rsu En Las Comunidades Desde Acatlan Hasta El Jaguey	GRO00130200 154340	1,045,131	0.5%	1,045,131	0.5%	Metro cúbico	100	100	100.00
214	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Prodim)	GRO00130200 160510	2,713,715	1.3%	2,713,715	1.3%	Acción	27,510	100	100.00
215	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Col. Los Pinos Parte Baja	GRO00130400 254305	128,079	0.1%	128,079	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	220	100	100.00
216	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Formal Gregorio Torres Quintero De La Loc. De Tlamixtlahuacan	GRO00130300 194700	342,232	0.2%	342,232	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
217	Construccion De Espacio Didactico Cen La Loc. De Aczacatla (Suministro De Materiales)	GRO00130300 196984	101,389	0.0%	101,389	0.0%	Metros Cuadrados, Cancha	1,000	100	100.00
218	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De Las Calles De La Col. Las Torres	GRO00130300 199588	235,256	0.1%	235,256	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
219	Talleres De Artesanias(Rescate De Espacios Publicos-Municipal)	GRO00130400 263814	11,976	0.0%	11,976	0.0%	Taller	40	100	100.00
220	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Del Andador De Los Cedros Col. Nuevo Amanecer	GRO00130400 253942	104,661	0.1%	104,661	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	96	100	100.00
221	Pavimentación De La Calle 15 De Mayo De La Col. Los Pinos	GRO00130300 202902	549,615	0.3%	549,615	0.3%	Metros Cuadrados	983	100	100.00
222	Taller De Prevencion De La Delincuencia Juvenil(Habitat-H.Ayuntamiento)	GRO00130400 264722	24,301	0.0%	24,301	0.0%	Taller	250	100	100.00
223	Rehabilitación Del Camino Rural De La Localidad De Chautla	GRO00130200 155442	49,801	0.0%	49,801	0.0%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
224	Encauzamiento De La Barranca De El Tecoatl Tramo 18 Sur-22 Sur	GRO00130300 201249	263,994	0.1%	263,994	0.1%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
225	Pavimentación Hidráulica De La Calle Esmeralda, Col. La Joya (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202728	419,892	0.2%	419,892	0.2%	Metros Cuadrados	813	100	100.00
226	Prestadores De Servicio Social (Rescate De Espacios Publicos-Municipal)	GRO00130400 264178	10,800	0.0%	10,800	0.0%	ESTIMULO	1	100	100.00
227	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Calle Campesino, Tmo. Calle Democracia-Calle Chiapas, Col. Emiliano Zapata	GRO00130200 151107	501,564	0.2%	501,564	0.2%	Metros Lineales	220	100	100.00
228	Pavimentación Hidráulica De La Calle Jose Francisco Ruiz Massieu Tramo: Boulevard Zitlala-Camino Real, Col. Valle Dorado (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202708	519,689	0.2%	519,689	0.2%	Metros Cuadrados	475	100	100.00
229	Talleres De Prevencion De Adicciones (Rescate De Espacios Publicos-Municipal)	GRO00130400 264959	28,437	0.0%	28,437	0.0%	Taller	45	100	100.00
230	Ampliacion De La Linea De Conduccion Col. 5 De Mayo (Suministro De Tuberia De Fo. Ga.)	GRO00130400 254060	60,624	0.0%	60,624	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
231	Teller De Prevencion De Equidad De Genero(Habitat-H. Ayuntamiento)	GRO00130400 265484	33,040	0.0%	33,040	0.0%	Taller	250	100	100.00
232	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Calle Esmeralda Col. La Joya	GRO00130300 199474	285,379	0.1%	285,379	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
233	Pavimentación Hidráulica De La Calle 18 Sur, Tramo: Av. Insurgentes-7 Oriente, Barrio San Jose	GRO00130300 203689	1,378,488	0.7%	1,378,488	0.7%	M2, Concreto hidráulico	846	100	100.00
234	Construccion De Explanada Para El Patio Comunitario Del Centro De Salud Del Epazote	GRO00130400 260326	245,647	0.1%	245,647	0.1%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
235	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Bilingue Benito Juárez De La Loc. De Buenavista Del Rio	GRO00130300 195537	340,486	0.2%	340,486	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
236	Programa 3x1 Construcción De Sistema De Riego, Santa Cruz (Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribución)	GRO00130300 197518	175,000	0.1%	175,000	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	750	100	100.00
237	Construcción De Un Aula Unitaria En El J. N. Indígena Escudo Nacional De La Localidad De Nejapa	GRO00130300 192657	291,615	0.1%	291,615	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
238	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Atempa	GRO00130300 197226	900,000	0.4%	900,000	0.4%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
239	Pavimentación Hidraulica Del Acceso Al J. N. De La Loc. De Santa Ana	GRO00130300 203772	264,936	0.1%	264,936	0.1%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
240	Elaboracion De Reglamento Y Administracion De Espacio Publico(Rescate De Espacios Publicos-Municipales)	GRO00130400 263429	5,600	0.0%	5,600	0.0%	Taller	15	100	100.00
241	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Mexcalatepec I, Col. Tamagle, Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155290	152,273	0.1%	152,273	0.1%	Poste	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
242	Estudio Y Proyecto De Ampliación Y Modernización Del Camino Crucero De Ayahualulco-Crucero De Santa Fe, Subtramo; Crucero De Cuahutenango-Tlamixtlahuacan, Km 0.000 Al Km. 10.000	GRO00130300 204236	873,477	0.4%	873,477	0.4%	Kilómetro	27,510	100	100.00
243	Limpieza Y Dezasolve De Barrancas, Chilapa	GRO00130200 154499	430,578	0.2%	430,578	0.2%	Desazolve	27,510	100	100.00
244	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Armadillo Col. Solidaridad	GRO00130400 253294	167,186	0.1%	167,186	0.1%	Tomas Comunitarias	150	100	100.00
245	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal De La Loc. De Amate Amarillo	GRO00130300 203889	551,902	0.3%	551,902	0.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
246	Pavimentación Hidráulica De La Calle Conejo De La Col. Popular (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202762	369,503	0.2%	369,503	0.2%	Metros Cuadrados	236	100	100.00
247	Construccion De Alcantarillado Sanitario Colonia Solidaridad	GRO00130400 254826	1,761,899	0.8%	1,761,899	0.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	480	100	100.00
248	Pavimentación Hidráulica De La Calle Sauces De La Col. Nuevo Amanecer (Habitat-Municipal)	GRO00130300 203961	78,033	0.0%	78,033	0.0%	Metros Cuadrados	823	100	100.00
249	Rehabilitación De Las Instalaciones De La Secretaria De Obras Publicas	GRO00130300 196967	63,929	0.0%	63,929	0.0%	Metros Cuadrados, Salón	5,000	100	100.00
250	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Leonardo Da Vinci De La Localidad De Alcozacan	GRO00130300 196201	344,897	0.2%	344,897	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
251	Construccion De Un Aula Unitaria En El J.N. Tierra Y Liberta De La Localidad De Teomatatlan (Suministro De Materiales	GRO00130400 258887	43,813	0.0%	43,813	0.0%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
252	Pavimentacion Hidráulica De La Calle Corregidora Tramo: Calle Morelos-Calle Libertad De La Loc.De Santa Catarina	GRO00130300 203930	182,090	0.1%	182,090	0.1%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
253	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Calle Sin Nombre Col. Tepeyac	GRO00130300 199646	198,732	0.1%	198,732	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
254	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En El J.N. Carrillo Cardenas	GRO00130400 257021	312,673	0.1%	312,673	0.1%	Agente educativo	150	100	100.00
255	Construccion De Espacio Didactico En La Loc. De Tlalahupa (Suministro De Materiales)	GRO00130300 196892	92,897	0.0%	92,897	0.0%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
256	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Mexcaltepec I Col. Nueva, Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155191	108,827	0.1%	108,827	0.1%	Poste	450	100	100.00
257	Programa De Suministro De Cemento Para Pavimentaciones De Calles En Zonas Rural Y Colonias Populares Del Municipio	GRO00130400 252395	468,000	0.2%	468,000	0.2%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
258	Programa Para El Mejoramiento De Espacios De Utilidad Social O Habitacional	GRO00130400 256918	158,345	0.1%	158,345	0.1%	Programa	-	100	100.00
259	Construcción De Un Aula Unitaria En El J.N. Brasil De La Colonia El Zoyatal	GRO00130300 194263	372,600	0.2%	372,600	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
260	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal De La Loc. De Chautla	GRO00130300 203904	805,472	0.4%	805,472	0.4%	M2, Concreto hidráulico	850	100	100.00
261	Construcción De Loza De Alcantarilla Sobre Camino Rural Barrio De Pochutla Loc. De Chautla	GRO00130300 204217	232,069	0.1%	232,069	0.1%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
262	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Col. Los Pinos Parte Baja Andadores 1 Y 2	GRO00130400 254521	54,717	0.0%	54,717	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	110	100	100.00
263	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Localidad De Zizicazapa, Col. Ameyalco, Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155350	199,734	0.1%	199,734	0.1%	Poste	200	100	100.00
264	Construccion De Salon De Usos Multiples En El Tecoaatl (Suministro De Materiales)	GRO00130400 256379	114,613	0.1%	114,613	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
265	Pavimentación Hidráulica De La Calle Camino Viejo A Ayahualco, Col. Zoyatal	GRO00130300 203745	552,863	0.3%	552,863	0.3%	M2, Concreto hidráulico	536	100	100.00
266	Construcción De Un Aula En El Crie Chilapa	GRO00130300 194315	348,698	0.2%	348,698	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
267	Curso De Herreria(Habitat-Municipal)	GRO00130400 265296	80,400	0.0%	80,400	0.0%	Curso	50	100	100.00
268	Rehabilitación De Fuentes De Abastecimiento (Suministro De Equipo) Para La Localidad De Xiloxuchican	GRO13130100 098565	32,942	0.0%	32,942	0.0%	Equipo	100	100	100.00
269	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Mariano Azuela De La Localidad De Caljeltitlan	GRO00130300 195967	345,667	0.2%	345,667	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	241	100	100.00
270	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. De Teomatatlan	GRO00130400 255538	820,109	0.4%	820,109	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	100.00
271	Construccion De Muro De Contencion Tramo 8 Poniente A La 6 Poniente(Migrantes 3 X 1)	GRO00130400 256146	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Metro cúbico	5,000	100	100.00
272	Programa De Rehabilitacion De Vivienda Urbana (Suministro De Lamina Galvanizada De 3.05 Mts)	GRO00130300 204108	2,027,340	1.0%	2,027,340	1.0%	Programa	500	100	100.00
273	Taller De Prevencion De Adicciones(Tabaquismo, Alcoholismo Y Farmacodependencia)(Habitat-Municipal)	GRO00130400 264657	55,680	0.0%	55,680	0.0%	Taller	200	100	100.00
274	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle 7 Oriente A Calle 9 Oriente Barrio De San Juan	GRO00130300 204070	932,659	0.4%	932,659	0.4%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	860	100	100.00
275	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Bilingue Moisés Saenz De La Localidad De Tlaltzapango	GRO00130300 195573	326,547	0.2%	326,547	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
276	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Col. 5 De Febrero	GRO00130400 254880	980,359	0.5%	980,359	0.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	350	100	100.00
277	Produccion Y Comercializacion De Velas Ceras Y Cirios (Cdi-H.Ayuntamiento)	GRO00130400 260728	522,191	0.3%	522,191	0.3%	Proyecto	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
278	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Esmeralda Col. La Joya	GRO00130300 198613	124,198	0.1%	124,198	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	240	100	100.00
279	Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Loc. De El Paraíso	GRO00130300 204088	993,282	0.5%	993,282	0.5%	Poste	450	100	100.00
280	Ampliación De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Lateral Izquierda Del Rio Ajolotero, Tramo: Av. Revolución-Calle Violeta, Barrio Del Dulce Nombre (Habitat-Municipal)	GRO00130300 197512	36,018	0.0%	36,018	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	27,510	100	100.00
281	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Hermenegildo Galeana De La Loc. De Ayahualulco	GRO00130400 254820	437,128	0.2%	437,128	0.2%	M2, Concreto hidráulico	3,000	100	100.00
282	Construccion De Ulas Duplex En Segundo Nivel Mas Gradas De Acceso En Sector 14 De Preescolar	GRO00130400 258698	936,615	0.4%	936,615	0.4%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
283	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Formal Emiliano Zapata De La Col. De Agua Fria	GRO00130300 194669	341,577	0.2%	341,577	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
284	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Del Rastro Municipal Col. Vicente Guerrero	GRO00130400 253898	76,074	0.0%	76,074	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	31,157	100	100.00
285	Rehabilitacion De Camino Rural Crucero Ayahualulco-Cuahutenango	GRO00130300 204158	306,471	0.1%	306,471	0.1%	Kilómetro	61	100	100.00
286	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal De La Loc. De Xulchichio	GRO00130300 203766	737,417	0.4%	737,417	0.4%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
287	Programa De Equipamiento De Mobiliario Escolar A Escuelas Del Nivel Secundaria	GRO00130300 196349	282,760	0.1%	282,760	0.1%	Programa	1,500	100	100.00
288	Curso De Carpinteria(Habitat-Municipal)	GRO00130400 265091	81,760	0.0%	81,760	0.0%	Curso	50	100	100.00
289	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial (Regillas Pluviales)	GRO00130300 198772	301,138	0.1%	301,138	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	27,510	100	100.00
290	Construccion De Cancha De Basquetbol Municipal En La Loc. De El Refugio	GRO00130400 249867	276,191	0.1%	276,191	0.1%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
291	Construcción De Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Loc. De Santa Ana	GRO00130200 148715	1,511,105	0.7%	1,511,105	0.7%	Unidad médica	2,500	100	100.00
292	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Independencia Tramo: Calle 5 De Mayo-Calle Nogales, Col. Miguel Hidalgo	GRO00130300 198652	78,466	0.0%	78,466	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
293	Pavimentación Hidráulica De La Calle Tierra Y Libertad, Tramo Calle La Esperanza-Calle La Unión, Col. Zapata	GRO00130300 202606	906,176	0.4%	906,176	0.4%	M2, Concreto hidráulico	280	100	100.00
294	Construccion De Explanada En El J.N. Republica Suiza Col. La Cienega	GRO00130400 258775	73,652	0.0%	73,652	0.0%	ANEXO	150	100	100.00
295	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tlacoaxtla	GRO00130300 198714	1,244,747	0.6%	1,244,747	0.6%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
296	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal De La Localidad De Ignoteppec	GRO00130300 203726	582,386	0.3%	582,386	0.3%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
297	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Esc. Prim. Venustiano Carranza De La Loc. De El Terrero I	GRO00130200 149879	307,006	0.1%	307,006	0.1%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
298	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Indígena Francisco Villa De La Localidad De Teypalco	GRO00130300 195343	351,845	0.2%	351,845	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
299	Construcción De Camino Rural Apertura Ayacaxtepec	GRO00130200 155483	337,494	0.2%	337,494	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
300	Pavimentacion Hidraulica Del Acceso Al Barrio De La Villita De La Loc. De Mohonera	GRO00130400 254905	399,047	0.2%	399,047	0.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
301	Construccion De Subcolector Noroeste De La Ciudad De Chilapa	GRO00130400 254773	2,297,826	1.1%	2,297,826	1.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	400	100	100.00
302	Ampliacion De Drenaje Sanitario, Av. Tierra Y Libertad Tramo: Calle Esperanza A Calle Chiapas, Col. Zapata(Habitad-Eaism)	GRO00130400 254618	148,122	0.1%	148,122	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	184	100	100.00
303	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Zurita Y Calle Oro De La Colonia La Joya	GRO00130400 253459	105,912	0.1%	105,912	0.1%	Tomas Comunitarias	210	100	100.00
304	Gastos Indirectos	GRO00130200 160471	4,843,694	2.3%	4,843,694	2.3%	Acción	27,510	100	100.00
305	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Sec. Tec. Venustiano Carranza De La Localidad De Cuahutenango	GRO00130300 196045	350,806	0.2%	350,806	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
306	Construcción De Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Acojtapaxtlan	GRO00130300 197218	437,375	0.2%	437,375	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
307	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Indígena Justo Sierra De La Localidad De El Mezon	GRO00130300 195391	359,487	0.2%	359,487	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
308	Preparación Para Reconstrucción Del Plantel Educativo (Demolición Y Acarreos) De La Esc. Prim. Club De Leones	GRO00130200 148748	235,092	0.1%	235,092	0.1%	Escuela	27,510	100	100.00
309	Construcción De Parque Recreativo Del Barrio Del Calvario En La Cabecera Municipal	GRO00130300 197457	2,709,227	1.3%	2,709,227	1.3%	Metros Cuadrados, Cancha	27,510	100	100.00
310	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Calle 13 De Mayo, Col. Buena Vista	GRO00130300 199622	96,201	0.0%	96,201	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
311	Construcción De Cancha De Basquetbol Municipal En La Esc. Prim. Hermelindo Silva Loc. De Macuixcatlan	GRO00130200 150898	242,344	0.1%	242,344	0.1%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
312	Pavimentación De La Colonia 5 De Mayo Tramo 20 De Noviembre-Calle Independencia, Col. 5 De Mayo (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202668	795,560	0.4%	795,560	0.4%	Metros Cuadrados	383	100	100.00
313	Pavimentación Hidráulica Del Acceso A A Loc. De Rincón De Chautla	GRO00130300 203897	1,078,209	0.5%	1,078,209	0.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
314	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura 2013	GRO00130200 155535	504,511	0.2%	504,511	0.2%	Núcleo agrario	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
315	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De La Col. Campo De Aviacion	GRO00130300 198532	250,365	0.1%	250,365	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	750	100	100.00
316	Construcción De Paso Vehicular Sobre La Calle Quetzalcoatl De Las Colonias La Palma Y La 7 De Noviembre	GRO00130200 154913	232,069	0.1%	232,069	0.1%	Alcantarilla	100	100	100.00
317	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable, Calle Miguel Hidalgo, Col. La Mira	GRO00130300 197495	85,097	0.0%	85,097	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	250	100	100.00
318	Taller De Lenguaje Para Sordomudos(Habitat-Municipal)	GRO00130400 264610	99,200	0.0%	99,200	0.0%	Taller	400	100	100.00
319	Construcción De Barda De Estación De Transporte Foráneo	GRO00130300 197309	138,096	0.1%	138,096	0.1%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	27,510	100	100.00
320	Evento De Tardeada(Rescate De Espacios Publicos.Municipal)	GRO00130400 263776	5,904	0.0%	5,904	0.0%	ANEXO	30	100	100.00
321	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario, Col. Lázaro Cardenas	GRO00130300 199397	532,441	0.3%	532,441	0.3%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
322	Construcción De Cancha De Basquetbol Municipal En La Localidad De Buena Vista Del Rio	GRO00130300 197445	412,472	0.2%	412,472	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
323	Construccion De Muro De Contencion De La Unidad Deportiva La Playita	GRO00130400 256179	91,989	0.0%	91,989	0.0%	Metro cúbico	5,000	100	100.00
324	Construcción De Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Martín Salmerón De La Localidad De Acalco	GRO00130300 196083	435,216	0.2%	435,216	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
325	Pavimentación Hidráulica De La Calle Miguel Hidalgo Col. Vista Hermosa (Habitat-Municipal)	GRO00130300 203749	216,034	0.1%	216,034	0.1%	Metros Cuadrados	145	100	100.00
326	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Norte Tramo: Glorieta Eucaria Apreza-Calle Jose Francisco Ruiz Massieu, Col. Los Angeles	GRO00130400 252884	2,200,000	1.1%	2,200,000	1.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
327	Construcción De La 1ra. Etapa Del Parque Recreativo De La Col. La Joya (Rescate De Espacios Publicos)	GRO00130300 197451	618,939	0.3%	618,939	0.3%	Metros Cuadrados, Cancha	27,510	100	100.00
328	Pavimentación Hidráulica De La Calle 6 De Agosto Del Barrio De El Calvario (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202861	271,505	0.1%	271,505	0.1%	Metros Cuadrados	1,256	100	100.00
329	Programa De Fertilizante Y Transferencia De Tecnología Para El Ciclo Primavera Verano 2013	GRO00130200 155571	33,152,841	15.9%	33,152,841	15.9%	Hectárea	27,280	100	100.00
330	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Lateral Del Rio Ajolotero, Tramo Av. Revolución A Calle Orquidea, Col. Jardines (Habitat-Municipal)	GRO00130300 204050	126,464	0.1%	126,464	0.1%	Poste	1,050	100	100.00
331	Pavimentación Hidráulica De La Calle Principal De La Loc. De Tepetlacingo	GRO00130200 154945	793,221	0.4%	793,221	0.4%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
332	Pavimentación De La Calle Diamante, Tramo: Boulevard A Zitlala-Calle Turqueza, Col. Jaboncillo (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202718	420,391	0.2%	420,391	0.2%	Metros Cuadrados	27,510	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
333	Rehabilitación Del Camino Rural Amiltepec-Tetitlan I I	GRO00130400 261387	263,421	0.1%	263,421	0.1%	Kilómetro	300	100	100.00
334	Pavimentación Hidráulica De La Calle De Acceso Al Centro De Salud De La Loc. De Tepozcuahutla	GRO00130400 255630	1,176,582	0.6%	1,176,582	0.6%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
335	Construcción De Aula Unitaria En La Esc. Prim. Indígena Akamapichtli De La Localidad De Zompeltepec	GRO00130300 194982	348,132	0.2%	348,132	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
336	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Cedros Col. Solidaridad	GRO00130400 254114	153,483	0.1%	153,483	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	90	100	100.00
337	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Esc. Telesecundaria Sentimientos De La Nación De La Localidad De Ocuituco	GRO00130300 196220	583,036	0.3%	583,036	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
338	Recolección Y Destino Final De Rsu En C. Del Barrio De La Villa Hasta La Col. El Ajal	GRO00130200 154466	956,160	0.5%	956,160	0.5%	Metro cúbico	27,510	100	100.00
339	Medición Del Panteón Municipal De Chilapa De Alvarez, Consignando Ubicación De Lotes Nombres Y Características De Construcción	GRO00130300 203997	130,000	0.1%	130,000	0.1%	Metros Cuadrados	27,510	100	100.00
340	Construcción De Servicios Sanitarios En El J.N. Indígena Leona Vicario De La Localidad De Tlalixtlahuacan	GRO00130300 194541	329,732	0.2%	329,732	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
341	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De Las Calles De La Col. San Jose	GRO00130300 199519	448,484	0.2%	448,484	0.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	100.00
342	Diagnostico Integral Y Participativo (Habitat-H. Ayuntamiento)	GRO00130400 265759	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Documento	500	100	100.00
343	Conformación Y Consolidación De Celda En Relleno Sanitario Norte	GRO13130100 097352	2,812,631	1.3%	2,812,631	1.3%	Relleno Sanitario	100	100	100.00
344	Curso De Zumba (Rescate De Espacios Publico-Municipal)	GRO00130400 263693	10,672	0.0%	10,672	0.0%	Curso	30	100	100.00
345	Estudio Y Proyecto De Ampliación Y Modernización Del Camino Chilapa-Santa Catarina-Xochitempa-Acalco, Km 6-040 Al 8.870	GRO00130300 204245	237,481	0.1%	237,481	0.1%	Kilómetro	27,510	100	100.00
346	Construcción De Servicios Sanitarios De La Esc. Prim. Formal Gregorio Torres Quintero De La Localidad De Tlamixtlahuacan	GRO00130300 195674	331,438	0.2%	331,438	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
347	Programa De Equipamiento De Mobiliario Escolar A Nivel Primaria	GRO00130300 196339	282,760	0.1%	282,760	0.1%	Programa	1,500	100	100.00
348	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Prim. Benito Juárez De La Localidad De Ignotepc De Limon	GRO00130300 194633	354,577	0.2%	354,577	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
349	Pavimentación Hidráulica De La Calle Prolongación 3 Poniente, Col. El Calvario (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202661	70,733	0.0%	70,733	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
350	Pavimentación Hidráulicas De La Calle Camino Real Tramo: Calle Ruben Figueroa-Puente (Habitat-Municipal)	GRO00130300 202561	447,233	0.2%	447,233	0.2%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
351	Construcción De Muro De Encauzamiento Sobre El Rio Ajolotero Tramo: Calles 13 Norte-15 Norte (Margen Derecho)	GRO00130200 154608	983,942	0.5%	983,942	0.5%	M2, Muro de contención	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			209,124,887	100.2%	209,124,887	100.2%		1,144,784		
352	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calles De La Colonia San Jose	GRO00130400 253375	119,886	0.1%	119,886	0.1%	Tomas Comunitarias	312	100	100.00
353	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Santa Ana	GRO00130300 196010	348,698	0.2%	348,698	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
354	Construcción De Cancha De Basquetbol Municipal De La Localidad De Tlahuic	GRO00130300 197233	384,591	0.2%	384,591	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	500	100	100.00
355	Estimulo A Prestadores De Servicio Social(Habitat-Municipal)	GRO00130400 264090	46,720	0.0%	46,720	0.0%	ESTIMULO	16	100	100.00
356	Construcción De Un Aula Unitaria En La Esc. Telesecundaria Simón Bolívar De La Localidad De Tepetlacingo	GRO00130300 195772	443,680	0.2%	443,680	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
357	Construcción De Estación De Transporte Foráneo En La Cabecera Municipal	GRO00130300 197431	1,116,597	0.5%	1,116,597	0.5%	Estación	27,510	100	100.00
358	Taller Para La Prevencion De Cancer Cervico Uterino(Habitat-Municipal)	GRO00130400 264225	97,760	0.0%	97,760	0.0%	Taller	320	100	100.00
359	Programa Emergente Por Contigencia De Tormenta Manuel En Desasolves De Caminos Rurales Por Asentamiento, Derrumbes E Inundaciones	GRO00130400 261276	1,752,939	0.8%	1,752,939	0.8%	Kilómetro	15,000	100	100.00
360	Construcción De Centro De Salud Para La Población Dispersa En La Loc. De Tepozcuautila	GRO00130200 148640	1,498,906	0.7%	1,498,906	0.7%	Unidad médica	2,500	100	100.00
361	Pavimentación Hidráulica De La Calle Fresnos De La Col. Nuevo Amanecer	GRO00130300 203721	1,121,332	0.5%	1,121,332	0.5%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
362	Ampliación De Dos Aulas En Segundo Nivel Para El Cdc Carlos Ramirez (Habitat-Municipal)	GRO00130300 192486	228,216	0.1%	228,216	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	120	100	100.00
363	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Xochicalco, Municipio De Chilapa De Alvarez	GRO00130200 155318	293,295	0.1%	293,295	0.1%	Poste	256	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		

1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal Tramo: Calle Francisco Catalan - Av. Del Sol. Colonia Santa Cruz Norte.	GRO00130400 245315	359,738	0.3%	359,738	0.3%	Metro Cuadrado	392	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal Avenida De Las Rosas Tramo: Andador Jazmin - Avenida De Las Rosas Km. 0 183.60 Col. 10 De Abril	GRO00130400 245560	335,952	0.2%	335,952	0.2%	Metro Cuadrado	366	100	100.00
3	Asesoría Y Asistencia Tecnica Para El Mejoramiento De Areas Administrativas	GRO00130300 225008	125,000	0.1%	125,000	0.1%	Asesoría	500	100	100.00
4	Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol Con Estructura Metalica En La Localidad De Amojileca	GRO00130400 240411	910,464	0.6%	910,464	0.6%	Metro Cuadrado	4,500	100	100.00
5	Construccion De Techado De Cancha De Basquet Bol Esc. Telesec. Octavio Paz Col. El Polvorin	GRO13130200 147372	1,083,836	0.8%	1,083,836	0.8%	Metros Cuadrados, Cancha	50	100	100.00
6	Pavimentación Hidraulica De La Calle José María Morelos Y Pavón-Tramo Acceso Principal A La Colonia Cnop-Calle Leonardo Da Vinci, Colonia Lomas De Chilpancingo.	GRO13130100 040144	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Metros Cuadrados	1,050	100	100.00
7	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Avenida Gobernadores Tramo, Nevado De Toluca-Vicente Lombardo Toledano	GRO00130300 185406	850,000	0.6%	850,000	0.6%	Metro Lineal	285	100	100.00
8	Estimulo A La Educación Básica	GRO13130200 133613	1,699,590	1.2%	1,699,590	1.2%	Acción	905	100	100.00
9	Pav. Hidraulica De La Calle Solidaridad Y Unidad Col. Tribuna Nacional	GRO00130400 249347	75,000	0.1%	75,000	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
10	Construccion De Alcantarilla En El Km. 0 100 Del C.R. Fresno Azinyahualco Loc. El Fresno.	GRO00130400 241174	104,056	0.1%	104,056	0.1%	Obra	1,430	100	100.00
11	Promocion Y Difusion De Las Acciones Del Gobierno Municipal	GRO00130300 225009	198,480	0.1%	198,480	0.1%	Documental	40,000	100	100.00
12	Construccion De Segunda Planta De La Comisaria De La Loc. De San Miguel	GRO13130200 145951	579,312	0.4%	579,312	0.4%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
13	Conservacion De C.R. Lagunillas - Coapango- San Vicente Km 0 000 - Km 28-000	GRO00130400 241280	550,000	0.4%	550,000	0.4%	Kilómetro	2,181	100	100.00
14	Aportacion De Ramo Xxxiii A Habitat Para Diversas Obras	GRO00130400 281912	7,015,756	5.0%	7,015,756	5.0%	Aportacion	2,000	100	100.00
15	Conservacion De C.R. San Vicente - El Ahuajito Loc. El Ahuajito	GRO13130200 148253	399,987	0.3%	399,987	0.3%	Kilómetros	200	100	100.00
16	Pavimentacion Hidraulica Del Andador Margaritas, Col. Wenceslao Victoria Soto (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196840	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
17	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Pinzan Tramo: Calle Naranja - Km. 0 148.40 Col. El Huajal.	GRO00130400 244987	320,000	0.2%	320,000	0.2%	Metro Cuadrado	352	100	100.00
18	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Del Sistema El Zoquital	GRO13130100 039376	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Sistema	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
19	Pavimentacion A Base De Concreto Hid. De La Calle Reforma 2a. Etapa Tramo: Km. 0138.50 Al Km. 0193.50 Col. Tribuna Nacional	GRO00130300 194909	289,455	0.2%	289,455	0.2%	Obra	150	1	100.00
20	Pavimentacion Hidraulica De La Calle 14 De Febrero, Col. Tlacomulco (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196853	55,000	0.0%	55,000	0.0%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
21	Rehabilitacion De C.R. Cruz De Ocote Jaleaca De Catalan	GRO00130400 241319	1,900,000	1.3%	1,900,000	1.3%	-1	2,514	100	100.00
22	Pav. A Base De Concreto Hid. Del Acceso Principal Tramo: Carr. Fed. Mex-Acapulco Col. 20 De Mayo Loc. Petaquillas	GRO13130200 144742	700,000	0.5%	700,000	0.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo: Barranca Tlacomulco Km. 0 137 Col. 12 De Septiembre.	GRO00130400 245073	321,462	0.2%	321,462	0.2%	Metro Cuadrado	352	100	100.00
24	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Jazmin, Col. Girasoles	GRO00130300 196985	125,000	0.1%	125,000	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
25	Pavimentacion Hidraulica De La Calle San Juditas (Segunda Etapa) Col. Centro	GRO00130400 236163	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
26	Unidad Deportiva Los Pinos	GRO00130400 281170	736,278	0.5%	736,278	0.5%	Obra	5,000	100	100.00
27	Pav. Hid. De La Calle Acceso Principal A La Calle Nicolas Catalán. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139584	197,500	0.1%	197,500	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
28	Construccion De Techado De Cancha De Basquet Bol Loc. Huacalapa	GRO00130300 195761	991,838	0.7%	991,838	0.7%	Obra	108	100	100.00
29	Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De La Ciudad	GRO13130100 046099	1,226,534	0.9%	1,226,534	0.9%	Metros Cuadrados	10,000	100	100.00
30	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Localidad Ocotito	GRO00130300 185753	320,000	0.2%	320,000	0.2%	Metro Lineal	540	100	100.00
31	Ampliacion De Colector De Drenaje Sanitario, Colonia Gobernadores	GRO00130300 185619	300,000	0.2%	300,000	0.2%	Metro Lineal	360	100	100.00
32	Pavimentación Hidraulica Continuación De La Calle Guatemala- Tramo-Avenida Brasil A La Avenida Mexico. Colonia Rosario Ibarra.	GRO13130100 040359	125,000	0.1%	125,000	0.1%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
33	Contruccion De Vialidad Integral Pezuapa De La Col. Universal	GRO00130400 281201	1,060,916	0.8%	1,060,916	0.8%	Obra	500	100	100.00
34	Pav. A Base De Concreto Hid. Del Acceso Ppal. Tramo: Puente Alcantarilla Col. Santo Domingo	GRO13130200 145864	750,619	0.5%	750,619	0.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
35	Pav. Hid. De La Calle Andraca.Col. Victoria (Sum. De Cem.)	GRO13130200 141015	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
36	Conservacion De C..R. Omiltemi - Chautipan	GRO00130400 241250	250,000	0.2%	250,000	0.2%	Kilómetro	570	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
37	Saneamiento Integral Y Captacion De Aguas Subalvias En El Cause Del Rio Huacapa (Zona Urbana) Loc. Chilpancingo	GRO13130100 046580	800,000	0.6%	800,000	0.6%	Obra	15,000	100	100.00
38	Conservacion De C.R. Salitre - El Ciruelar	GRO13130200 148180	453,143	0.3%	453,143	0.3%	Kilómetro	400	100	100.00
39	Construccion De Muro De Contencion Col. San Pedro (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196589	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
40	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Guillermo Prieto De La Colonia Obrera	GRO00130400 240502	485,292	0.3%	485,292	0.3%	Obra	80	100	100.00
41	Pav. A Base De Concreto Hid. De La Calle Reforma Col. Tribuna Nacional	GRO13130200 144646	600,000	0.4%	600,000	0.4%	Obra	50	100	100.00
42	Pav. A Base De Concreto Hid. De La Calle Magdalena Vazquez De Huicochea Col. Francisco Figueroa Mata	GRO13130200 144707	1,050,896	0.7%	1,050,896	0.7%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
43	Construccion De Techado En La Esc. Prim. "Plan De Ayala", Col. Plan De Ayala	GRO00130400 240840	906,738	0.6%	906,738	0.6%	Obra	500	100	100.00
44	Pav. Hidraulica De La Calle Industrial Col. San Jose	GRO00130400 249381	82,500	0.1%	82,500	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
45	Rehabilitacion De Baños En El Centro De Salud Alameda .	GRO00130400 240861	128,984	0.1%	128,984	0.1%	Obra	50	100	100.00
46	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Vicente Guerrero, Col. Atitenco De Altamira (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196780	172,500	0.1%	172,500	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
47	Pav. Hid. De La Calle Mariano Matamoros. Col. Telumbre. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 141150	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
48	Construccion De Cercado Perimetral En El Jardin De Niños Wenceslao Victoria Soto En La Col. Wenceslao Victoria Soto.	GRO00130400 240520	367,702	0.3%	367,702	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
49	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Brasil, Col. San Pedro (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196996	67,000	0.0%	67,000	0.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
50	Pavimentacion Hidraulica Del Camino A Paso Real	GRO00130400 236242	263,000	0.2%	263,000	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
51	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario, Calle 13 De Abril, Colonia Galeana	GRO00130300 185666	900,000	0.6%	900,000	0.6%	Metro Lineal	300	100	100.00
52	Conservacion De C.R. Cruz De Ocote Jaleaca De Catalan	GRO00130400 241187	142,500	0.1%	142,500	0.1%	Kilómetro	2,514	100	100.00
53	Construccion De Vialidad Integral San Miguelito De La Col. Hidrometria	GRO00130400 281217	873,277	0.6%	873,277	0.6%	Obra	500	100	100.00
54	Construccion De Cancha De Basquet Bol Y Techado Con Estructura Metalica Loc. El Tejocote	GRO13130200 147443	1,212,959	0.9%	1,212,955	0.9%	Metros Cuadrados, Cancha	50	100	100.00
55	Unidad Deportiva Los Pinos	GRO00130400 252098	576,146	0.4%	576,146	0.4%	Obra	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
56	Conservacion De C.R. Santa Rosa - Zeutla - San Cristobal Km. 0 000 - Km. 14 000	GRO00130400 241298	475,000	0.3%	475,000	0.3%	Kilómetro	1,078	100	100.00
57	Pav. Hidraulica De La Segunda Etapa De La Calle 21 De Marzo	GRO00130400 249834	112,500	0.1%	112,500	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
58	Pav. A Base De Concreto Hid. De La Calle Rosario Castellanos Tramo: Av. Juan Vega - Calle Gabriel Garcia Marquez Col. Ruben Mora	GRO13130200 144585	567,587	0.4%	567,587	0.4%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
59	Pav. Hidraulica De La Calle Jazmin	GRO00130400 248950	67,500	0.0%	67,500	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
60	Construccion De Un Aula Escolar En El J.N. Juan Jacobo Rosseau En La Colonia San Rafael Oriente	GRO00130400 240817	348,045	0.2%	348,045	0.2%	Aula	200	100	100.00
61	Pavimentacion A Base De Concreto Hid. Calle Los Pinos Tramo: Av. Gobernadores Km. 0180 Al Km. 0315 Col. Villa Lucerna	GRO13130200 144448	800,000	0.6%	800,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
62	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Durango, Col. Centro (Sum. De Cemento)	GRO00130300 197057	292,500	0.2%	292,500	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
63	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Pitagoras Tramo: Calle Socrates - Calle Aristoteles Col. Pensadores	GRO13130200 144335	450,000	0.3%	450,000	0.3%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
64	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Jose Diaz Castillo, Col. Bordo De Sarabia	GRO00130400 236248	525,000	0.4%	525,000	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
65	Construccion De Un Aula Regional En El Jardin De Niños "15 De Septiembre", Col. El Palmar	GRO00130400 240532	394,985	0.3%	394,985	0.3%	Aula	250	100	100.00
66	Pavimentacion A Base De Concreto Hid. Del And. Girasoles Tmo. Circuito Aquiles Cordoba Moran - Acc. Ppal. A La Col. Tlacomulco. Col. Wenceslao Victoria Soto.	GRO00130400 240467	161,079	0.1%	161,079	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
67	Rehabilitacion Del Acceso Principal A La Localidad De Mazatlan	GRO00130400 240309	1,122,251	0.8%	1,122,251	0.8%	Obra	800	1	100.00
68	Pavimentacion Hidraulica Del Andador 1, Col. Atlitenco De Altamira (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196794	90,000	0.1%	90,000	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
69	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Avenida Ruffo Figueroa Col Burocratas	GRO00130300 185327	1,500,000	1.1%	1,500,000	1.1%	Metro Lineal	325	100	100.00
70	Aportacion Municipal De Ramo Xxxiii Para Realizar Acciones De Asistencia Social Habitat	GRO00130400 281018	1,753,939	1.2%	1,753,939	1.2%	Aportacion	6,260	100	100.00
71	Rehabilitacion Del Edificio Del H. Ayuntamiento Municipal	GRO00130400 247857	1,201,001	0.9%	1,201,001	0.9%	Rehabilitacion	-	100	100.00
72	Pav. Hidraulica De La Calle Principal Rumbo Al Panteon A La Salida Del Pueblo	GRO00130400 248721	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
73	Construccion De Baños En El Centro De Salud De La Col. Universal	GRO00130400 241362	150,466	0.1%	150,466	0.1%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
74	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Durango, Col. Valle Dorado	GRO00130400 236091	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
75	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Allende Tramo: Calle Jose Agustin Ramirez-Calle 5 De Febrero	GRO00130400 281466	950,000	0.7%	950,000	0.7%	Obra	5,000	100	100.00
76	Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños Diana Laura Riojas De Colosio De La Col. Eduardo Neri	GRO00130400 240824	352,953	0.3%	352,953	0.3%	Obra	900	100	100.00
77	Pavimentación Hidraulica De La Calle Principal Fraccionamiento Cervando-Tramo Calle Juana De Arcos-Calle Sor Juana Ines De La Cruz De La Colonia Capellania-Aeropuerto, Colonia Capellania.	GRO13130100 040245	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Metros Cuadrados	900	100	100.00
78	Pavimentacion Hidraulica De La Calle San Juditas, Col. Centro	GRO00130400 236136	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
79	Pavimentacion Hidraulica Del Andador 1, (Segunda Etapa), Col. Texcalco (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196887	75,000	0.1%	75,000	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
80	Construccion De Cancha De Basquet Bol. Loc. El Fresno	GRO00130300 195246	227,996	0.2%	227,996	0.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
81	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Tulipanes, Col. Polvorin (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196874	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
82	Pav. A Base De Concreto Hid. De La Calle Jupiter Tramo. Calle Neptuno - Calle Urano Col. Paraíso Del Sol	GRO13130200 144879	625,000	0.4%	625,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
83	Pav. Hid. De La Calle Rumbo Al Zapote, Col. Bella Vista. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139489	87,500	0.1%	87,500	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
84	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Veracruz Tramo: Km. 0 000 . Km. 0 225 Col. Ignacio Manuel Altamirano.	GRO00130400 245661	480,000	0.3%	480,000	0.3%	Metro Cuadrado	880	100	100.00
85	Construccion De Centro De Salud En La Colonia Bella Vista	GRO00130400 240882	2,400,000	1.7%	2,400,000	1.7%	Obra	5,000	100	100.00
86	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Genaro Vazquez, Col. P.R.D. (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196717	225,000	0.2%	225,000	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
87	Pav. Hid. De La Calle Jalisco; Tamo: Km0 000-Km 167.50. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139357	202,500	0.1%	202,500	0.1%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
88	Construccion De Techado Para Bodega En La Comisaria Ejidal De Petaquillas	GRO00130400 240399	411,896	0.3%	411,896	0.3%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
89	Construccion De Techado De Cancha De Basquet Bol Con Estructura Metalica En La Loc. De El Fresno	GRO00130300 195324	1,000,000	0.7%	1,000,000	0.7%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
90	Pav. Hidraulica De La Calle Las Clavelinas, Col. Centro	GRO00130400 248978	137,500	0.1%	137,500	0.1%	Metro Cuadrado	95	100	100.00
91	Conservacion De C.R. Xaltianguis-Rio Verde Km 0 000 - Km 20 000	GRO00130400 241105	600,000	0.4%	600,000	0.4%	Kilómetro	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
92	Conservacion De C.R. Inscuinatoyac-Agua Hernandez-Rincon De Alcaparrosa Km 54 000 - Km 69 000	GRO00130400 241080	329,980	0.2%	329,980	0.2%	Kilómetro	400	100	100.00
93	Pavimentacion Hidraulica De La Col. Cañada	GRO00130400 236271	105,000	0.1%	105,000	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
94	Conservacion De C.R. Ixtamalco Tramo: Crucero Paraje Los Amates - Km. 2 000 Loc. Chilpancingo.	GRO00130400 241155	495,986	0.4%	495,986	0.4%	Kilómetro	400	100	100.00
95	Pav. Hid. Del Andador 1 De Enero Acc. Ppal. A La Esc. Sec-. Fed. Ignacio Manuel Altamirano Col. 6 De Julio	GRO00130300 195820	211,430	0.1%	211,430	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
96	Pav. Hid. De La Calle Andador No. 6. Col Unidad Deportiva. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 141049	75,000	0.1%	75,000	0.1%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
97	Pavimentacion A Base De Concreto Hid. Av. Cuernavaca Tramo: Entronque Carr. Chilpancingo Amojileca Km. 0100 Col. Cuernavaca	GRO13130200 144370	800,000	0.6%	800,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	600	100	100.00
98	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Moises Reyes Parra 3ra. Etapa Col. Temixco li	GRO13130100 046221	1,100,000	0.8%	1,100,000	0.8%	Metros Cuadrados	1,142	100	100.00
99	Pav. Hid. De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Barrio De Santa Cruz Tramo:Km0 000-Km0 55 (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139407	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
100	Pav. Hid. De La Calle Francisco Villa. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139613	152,500	0.1%	152,500	0.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
101	Remodelacion De La Plaza Teatral De La Esc. Sec. Tec. 30 Colonia Alianza Popular	GRO00130400 240850	80,048	0.1%	80,048	0.1%	Obra	500	100	100.00
102	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Aguila Imperial Tramo: Calle Albatros - Calle Margarita Adame Col. Cnop.	GRO00130400 245479	500,000	0.4%	500,000	0.4%	Metro Cuadrado	550	100	100.00
103	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	GRO00130400 281428	152,500	0.1%	152,500	0.1%	Obra	1,500	100	100.00
104	Pavimentacion Hidraulica De La Calle El Manantial, Col. Los Mangos	GRO00130400 236214	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
105	Pavimentacion Hidraulica Y Muro De Contencion De La Calle Congreso Del Estado Tramo: Cerrada Km. 0 000 Al Km. 0 071.36 Col. Seccion Septima	GRO00130400 244604	280,000	0.2%	280,000	0.2%	Metro Cuadrado	310	100	100.00
106	Pavimentación Hidraulica De La Calle 12 De Octubre , Colonia Doctor Catalan.	GRO13130100 041226	125,000	0.1%	125,000	0.1%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
107	Rehabilitacion Del Edificio Del H. Ayuntamiento Mpal. (Prodim)	GRO00130400 252054	1,201,001	0.9%	1,201,001	0.9%	Obra	2,500	100	100.00
108	Pavimentación Hidraulica Continuacion De La Calle Rumbo Al Panteon, Petaquillas.	GRO13130100 041274	187,500	0.1%	187,500	0.1%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
109	Construccion De Dos Aulas Esc. Prim. Emiliano Zapata Loc. La Esperanza	GRO13130200 147323	713,214	0.5%	713,214	0.5%	Aula	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
110	Pav. Hid. De La C. Fresno Tramo. C. Linaloe Km. 0 159 Col. Alborada.	GRO00130400 245250	227,584	0.2%	227,584	0.2%	Metro Cuadrado	249	100	100.00
111	Construccion De Puente Vehicular Sobre La Calle 18 De Marzo (Encauzamiento Rio Huacapa) Barrio De San Francisco 1era. Etapa	GRO13130200 144138	457,014	0.3%	457,014	0.3%	Metro Cuadrado	50,000	100	100.00
112	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Aldama, Col. 26 De Septiembre (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196829	132,500	0.1%	132,500	0.1%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
113	Construccion De Lienzo Charro (Gradas) Loc. Palo Blanco	GRO13130200 146061	500,000	0.4%	500,000	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
114	Construccion De Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres	GRO00130400 241347	250,000	0.2%	250,000	0.2%	Obra	800	100	100.00
115	Construccion De Cancha De Basquet Bol Loc. Azinyahualco	GRO13130200 145904	320,080	0.2%	320,080	0.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
116	Pav. A Base De Concreto Hid. Calle Comision Agraria Mixta Col. Servidor Agrario	GRO00130300 195890	485,630	0.3%	485,630	0.3%	Obra	250	100	100.00
117	Pav. Hidraulica Del Andador Lhia, Col. San Angel	GRO00130400 249103	55,000	0.0%	55,000	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
118	Construccion De Puente Peatonal En Barranca S/N En La Loc. De Acahuizotla.	GRO00130400 240435	360,000	0.3%	360,000	0.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
119	Construccion De Muro De Contencion Barranca Alpoyeca (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196626	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
120	Pav. A Base De Concreto Hid. Calle Venus Col. Paraiso Del Sol Loc. Petaquillas	GRO00130300 196007	627,477	0.4%	627,477	0.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
121	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Lirios, Col. Renacimiento (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196765	125,000	0.1%	125,000	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
122	Pavimentacion Hidraulica Y Muro De Contencion De La Calle 14 De Febrero, Col. Renacimiento (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196743	125,000	0.1%	125,000	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
123	Pav. A Base De Concreto Hid. Calle Antonia Nava De Catalan Col. Francisco Ruiz Massieu	GRO13130200 144849	777,646	0.6%	777,646	0.6%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
124	Pav. Hidraulica De La Calle Del Tanque, Col. El Mirador	GRO00130400 245938	112,500	0.1%	112,500	0.1%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
125	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Jacarandas, Col. El Huajal (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196681	232,500	0.2%	232,500	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
126	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Gardenias, Col. Primavera (Sum. De Cemento)	GRO00130300 197047	97,500	0.1%	97,500	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
127	Pav. Hid. De La Calle Orquidea, Col. Primavera (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139653	145,500	0.1%	145,500	0.1%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
128	Pavimentación Hidraulica Al Acceso Principal De La Colonia Cuernavaca.	GRO13130100 040621	125,000	0.1%	125,000	0.1%	Metros Cuadrados	750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
129	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Rio Nilo Colonia Tomatal	GRO00130400 233286	750,000	0.5%	750,000	0.5%	Metros Lineales	150	100	100.00
130	Conservacion De C.R. Paraje La Capilla - Tlahuizapa - Coacoyulillo - Inscuinatoyac Loc. Inscuinatoyac	GRO13130200 147717	574,500	0.4%	574,500	0.4%	Kilómetros	800	100	100.00
131	Construccion De Comisaria En La Loc. De Buena Vista De La Salud	GRO00130300 194846	1,884,250	1.3%	1,884,250	1.3%	Obra	250	1	100.00
132	Construccion De Techado De Cancha De Basquet Bol Con Estructura Metalica Loc. Llanos De Tepoxtepec	GRO00130400 240362	1,027,997	0.7%	1,027,997	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
133	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Tepeyac Tramo: Andador Lima Circuito Av. Del Sol Col. Guadalupe.	GRO00130400 245111	211,976	0.2%	211,976	0.2%	Metro Cuadrado	231	100	100.00
134	Construccion De Vialidad Integral San Miguelito Col. Hidrometria	GRO00130400 252003	873,277	0.6%	873,277	0.6%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
135	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Mario Moreno De La Col. Renacimiento (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196860	75,000	0.1%	75,000	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
136	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Circuito Universitarios Tramo: C. Sur - Km. 0 262.10 Col. Universitarios	GRO00130400 245418	499,632	0.4%	499,632	0.4%	Metro Cuadrado	546	100	100.00
137	Pav. A Base De Concreto Hid. Calle Costa Rica Col. La Cinca	GRO00130300 196183	580,055	0.4%	580,055	0.4%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
138	Construccion De Centro De Salud En La Loc. De Tepechicotlan	GRO00130300 196361	1,200,000	0.9%	1,200,000	0.9%	Obra	1,480	100	100.00
139	Adquisicion Y Suministro De Fertilizante	GRO13130200 161006	8,500,000	6.0%	8,500,000	6.0%	Tonelada	5,450	100	100.00
140	Pav. Hid. De La Calle Los Ocotes. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139624	192,500	0.1%	192,500	0.1%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
141	Conservacion De C. R. Crucero De Coapango - Huacalapa - El Fresno Km 0 000 - Km 16 000 - Huacalapa - El Fresno	GRO00130400 241141	400,000	0.3%	400,000	0.3%	Kilómetro	1,500	100	100.00
142	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Aguas Calientes (Sum. De Cemento)	GRO00130400 281724	1,857,500	1.3%	187,500	0.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
143	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Asteroides Tramo: Av. Constelacion - C. Cometa Col. Satelite	GRO00130400 245153	185,188	0.1%	185,188	0.1%	Metro Cuadrado	201	100	100.00
144	Construccion De Vialidad Integral San Miguelito De La Col. Hidrometria	GRO00130400 279756	873,277	0.6%	873,277	0.6%	Obra	600	100	100.00
145	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Dr. Catalan, Col. Francisco Catalan (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196922	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
146	Conservacion De C.R. Paraje Pituchin - El Tejocote	GRO00130400 241242	350,000	0.2%	350,000	0.2%	Kilómetro	188	100	100.00
147	Conservacion De C.R. Crucero Poza Azul - Zoyatepec - Azinyahualco Loc. Azinyahualco	GRO13130200 148215	400,000	0.3%	400,000	0.3%	Kilómetro	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
148	Conservacion De C.R. Zeutla - Santa Barbara Loc. Santa Barbara	GRO13130200 148306	577,835	0.4%	577,835	0.4%	Kilómetro	2,000	100	100.00
149	Pavimentacion Hidraulica Del Acceso Principal Tramo: 0 000 - 0 150 Col. San Angel	GRO00130400 244943	337,470	0.2%	337,470	0.2%	Metro Cuadrado	370	100	100.00
150	Pavimentacion Hid. Del Circuito Acutzingo Tramo: Av. Chilpancingo Colonia Ampliacion San Rafael Norte	GRO00130400 244554	757,658	0.5%	757,658	0.5%	Metro Cuadrado	832	100	100.00
151	Pav. Hid. De La Calle Ampliacion Morelos (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139669	137,500	0.1%	137,500	0.1%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
152	Pav. A Base De Concreto Hid. Calle Xochimilco Col. Teokalli	GRO00130300 195512	940,115	0.7%	940,115	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
153	Pav. Hidraulica Del Andador Margaritas, Col. Ampliacion 1ro. De Mayo	GRO00130400 245744	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
154	Construccion De Techado De Cancha De Basquet Bol Con Estructura Metalica En La Loc. De Agua Hernandez	GRO13130200 144893	978,187	0.7%	978,187	0.7%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
155	Pav. Hid. De La Calle Republica Del Salvador, Col. P.P.S. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139701	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
156	Rehabilitacion De Piso De Concreto En El Área De Gimnasio En El Centro De Desarrollo Infantil No.1, Col. Burocratas Loc. Chilpancingo	GRO00130400 240510	45,388	0.0%	45,388	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
157	Suministro De Tuberia De Pvc Sd-25 De 200 Mm (8 Pulgadas)	GRO00130400 233320	289,330	0.2%	289,330	0.2%	Metro Lineal	300	100	100.00
158	Pavimentacion A Base De Concreto Hid. Calle Emiliano Zapata Barrio De Guadalupe Loc. Petaquillas	GRO13130200 144511	780,000	0.6%	780,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
159	Pavimentacion Hidraulica Del Andador li, Col. Lombardo Toledano (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196804	67,500	0.0%	67,500	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
160	Pavimentación Hidraulica De La Calle Gerardo Elias Ortega González Tramo Carretera Nacional-Chilpancingo-Acapulco Km0 180, Colonia 5 De Enero	GRO13130100 040190	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Metros Cuadrados	1,620	100	100.00
161	Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura	GRO13130200 139565	358,161	0.3%	358,161	0.3%	Proyecto	28	100	100.00
162	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Camelia	GRO00130400 236228	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
163	Rehabilitacion De Centro De Salud En La Col. Vista Hermosa Loc. Ocotito	GRO13130200 147506	605,586	0.4%	605,586	0.4%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
164	Conservacion De C.R. Zeutla - Santa Barbara - Santa Rita	GRO00130400 241309	470,000	0.3%	470,000	0.3%	Kilómetro	545	100	100.00
165	Construccion De Techado De La Cancha De Basquetbol En La Esc. Prim. "Vicente Guerrero"	GRO00130400 240833	961,955	0.7%	961,955	0.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
166	Construccion De Vialidad Integral Pezuapa Col. Universal	GRO00130400 251957	1,060,916	0.8%	1,060,916	0.8%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
167	Conservacion De C.R. Crucero Piedra Liada - La Esperanza Km 0 000 - Km 16 000	GRO00130400 241120	250,000	0.2%	250,000	0.2%	Kilómetro	400	100	100.00
168	Pav. A Base De Concreto Hid. Calle Margarita Maza De Juarez Tramo: Calle Oaxaca - Calle Benito Juarez Col. 21 De Marzo	GRO13130200 144678	891,260	0.6%	891,260	0.6%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
169	Clausura Relleno Sanitario	GRO00130400 281489	805,809	0.6%	805,809	0.6%	Obra	500	100	100.00
170	Aportacion A La Comision Federal De Electricidad	GRO00130400 281396	10,000,000	7.1%	10,000,000	7.1%	Aportacion	6,000	100	100.00
171	Pav. Hidraulica De La Calle Principal	GRO00130400 245239	172,500	0.1%	172,500	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
172	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Ilamos, Col. Guadalupe (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196698	75,000	0.1%	75,000	0.1%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
173	Pavimentacion Hidraulica Y Gradas De La Calle Tecpan Col. Indeco (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196815	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
174	Suministro De Tuberia De Pvc Sanitario De 8 Pulgadas En Diferentes Colonias De La Ciudad	GRO00130300 185716	550,000	0.4%	550,000	0.4%	Metro Lineal	3,000	100	100.00
175	Pav. Hid. C. Rumbo A La Telesecundaria , Tramo: Km: 0 50 0 20. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139313	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
176	Construccion De Vialidad Integral Pezuapa De La Col. Universal	GRO00130400 279735	1,060,916	0.8%	1,060,916	0.8%	Obra	500	100	100.00
177	Construccion De Muro De Contencion Col. Ahuiyucu (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196640	12,500	0.0%	12,500	0.0%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
178	Construccion De Techado Con Estructura Metalica Esc. Prim. Revolucion Loc. Acahuizotla	GRO00130300 196329	228,409	0.2%	228,409	0.2%	Obra	120	100	100.00
179	Conservacion De C.R. Petaquillas -El Calvario	GRO00130400 241227	150,000	0.1%	150,000	0.1%	Kilómetro	9,402	100	100.00
180	Construccion De Cancha De Basquet Bol Y Techado Con Estructura Metalica En La Loc. De Tlahuizapa	GRO13130200 144550	1,209,652	0.9%	1,209,652	0.9%	Obra	250	100	100.00
181	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Rumbo Al Panteon Segunda Etapa	GRO00130400 236200	172,500	0.1%	172,500	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
182	Pav. A Base De Concreto Hid. De La Av. Gobernadores Calle Nevado De Toluca - Av. Vicente Lombardo Toledano Col. Unidad Magisterial	GRO13130200 144782	756,915	0.5%	756,915	0.5%	Obra	220	100	100.00
183	Costruccion De Lien(Gradas) Loc. Carrizal De La Via	GRO13130100 045309	500,000	0.4%	500,000	0.4%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
184	Pavimentacion Hidraulica De La Calle General Lazaro Cardenas Tramo: Calle Eberto Castillo Km. 0 193.88 Col. P.R.D.	GRO00130400 244768	360,000	0.3%	360,000	0.3%	Metro Cuadrado	396	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
185	Rehabilitacion De Sanitarios De La Unidad Academica De Derecho	GRO00130400 241335	500,000	0.4%	500,000	0.4%	Obra	200	100	100.00
186	Pav. Hidraulica De La Calle Principal, Rumbo A La Telesecundaria, Barrio De San Isidro	GRO00130400 248877	135,000	0.1%	135,000	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
187	Pav. Hid. De La Avenida Del Sol, Col. La Ladera (Sum. De Cem.)	GRO13130200 139687	145,500	0.1%	145,500	0.1%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
188	Pav. A Base De Concreto Hid. Calle Brasil Tramo: Calle Costa Rica - Calle Paraguay Col. Rosario Ibarra	GRO13130200 144815	1,100,000	0.8%	1,100,000	0.8%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
189	Pav. Hidraulica De La Calle 1, Fraccionamiento Las Tejerías	GRO00130400 249029	217,500	0.2%	217,500	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
190	Gastos Indirectos	GRO13130100 044468	4,233,581	3.0%	4,233,581	3.0%	Lote	1	100	100.00
191	Adquisicion De Equipo Y Mobiliario Basico	GRO00130300 180636	1,297,906	0.9%	1,297,906	0.9%	Lote	500	100	100.00
192	Pavimentacion Hidraulica De La C. Lucio Cabañas Tramo: C. Demetrio Vallejos - C. Valentin Campa Col. P.R.D. Parte Baja.	GRO00130400 244648	240,000	0.2%	240,000	0.2%	Metro Cuadrado	264	100	100.00
193	Pavimentacion Hidraulica De La C. Jesus H. Salgado Tramo: Calle Jose Trinidad - Km. 0 180 Col. Plan De Ayala	GRO00130400 245032	320,000	0.2%	320,000	0.2%	Metro Cuadrado	352	100	100.00
194	Construccion De Muro De Contencion Para La Barda Perimetral Del Panteon Central.	GRO00130400 240422	221,559	0.2%	221,559	0.2%	Obra	250	100	100.00
195	Pav. A Base De Concreto Hid. De La Calle Antonia Nava De Catalan Col. Ombu	GRO00130300 196139	532,559	0.4%	532,559	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
196	Construccion De Presa Gavion Barranca Del Tule Col. Bella Vista	GRO00130400 240339	1,200,000	0.9%	1,200,000	0.9%	Obra	400	100	100.00
197	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Rosario Ibarra Tramo: Andador Lucio Cabañas - Barranca Las Tortolitas Km. 0 216.48 Col. P.R.D.	GRO00130400 244896	360,000	0.3%	360,000	0.3%	Metro Cuadrado	396	100	100.00
198	Pav. A Base De Concreto Hid. Del Acceso Principal Al Jardin De Niños Octavio Paz Col. Lomas De Los Insurgentes	GRO00130300 195201	478,525	0.3%	478,525	0.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
199	Pav. A Base De Concreto Hid. Calle Sahop 2a. Etapa Tramo: Calle Esmeralda - Calle Agua Marina Col. Paludismo	GRO00130300 195039	199,582	0.1%	199,582	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
200	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (Subcolector)	GRO00130400 233345	450,000	0.3%	450,000	0.3%	Metro Lineal	245	100	100.00
201	Rehabilitacion De Plaza Civica En La Loc. De San Cristobal	GRO00130300 196253	900,000	0.6%	900,000	0.6%	Obra	200	100	100.00
202	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Constitucion Tramo: Calle Prolongacion Ejercito Trigarante - Km. 0 122.00 Col. Miguel Hidalgo.	GRO00130400 245371	245,714	0.2%	245,714	0.2%	Metro Cuadrado	267	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
203	Construccion De Vialidades De Acceso Al Puente Vehicular De La Calle 18 De Marzo	GRO13130200 144292	1,851,294	1.3%	1,851,294	1.3%	Metros Cuadrados	50,000	100	100.00
204	Conservacion De C.R. Santa Rosa - San Miguel	GRO00130400 241211	130,000	0.1%	130,000	0.1%	Kilómetro	294	100	100.00
205	Pav. A Base De Concreto Hid. Calle Ignacio Allende Col. Centro	GRO00130300 196088	1,217,417	0.9%	1,217,417	0.9%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
206	Pavimentación A Base De Colncreto Hidraulico De La Calle Arnoldo Martínez 2da. Etapa Tramo: Calle Heberto Castillo Km. 0 100, Col. Prd	GRO00130400 240491	454,965	0.3%	454,965	0.3%	Metro Cuadrado	57	100	100.00
207	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero, Tramo: Km 0 000 - Km 0 323.10, De La Colonia Revolucion	GRO00130400 240443	923,016	0.7%	923,016	0.7%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
208	Pavimentación Hidraulica De La Calle Australia, Colonia P.P.S.	GRO13130100 041306	187,500	0.1%	187,500	0.1%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
209	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Cerrada De Azucena, Col. Wenceslao Victoria Soto (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196972	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
210	Construccion De Drenaje Sanitario Col. Lazaro Cardenas	GRO00130300 185573	750,000	0.5%	750,000	0.5%	Metro Lineal	336	100	100.00
211	Pav. Hidraulica De La Calle Los Manantiales, Col. El Mirador	GRO00130400 248791	120,000	0.1%	120,000	0.1%	Metro Cuadrado	88	100	100.00
212	Bacheo Con Mezcla Asfaltica En Diversas Calles De La Ciudad	GRO13130100 045994	3,676,720	2.6%	3,676,720	2.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
213	Pav. A Base De Concreto Hid. Del Andador Num. 1 Col. Tierra Blanca	GRO00130300 196219	190,101	0.1%	190,101	0.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
214	Pavimentacion Hidraulica Del Andador Jorge Leon Robledo, Col. Vicente Guerrero (Sum. De Cemento)	GRO00130300 197011	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
215	Operacion De Celdas Del Manejo Del Relleno Sanitario	GRO13130100 044945	3,751,433	2.7%	3,751,433	2.7%	Obra	1	100	100.00
216	Construccion De Techado De La Cancha De Basquetbol En La Loc. De Azinyahualco	GRO00130400 240386	1,000,000	0.7%	1,000,000	0.7%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
217	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Avenida De Las Torres, Col. Valle Dorado	GRO00130400 234070	157,500	0.1%	157,500	0.1%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
218	Pavimentación Hidraulica Del Acceso Principal, Colonia Unidad Habitacional Las Torres.	GRO13130100 041122	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
219	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Cuitlahuac Tramo: C. Laguna Azul Km. 0 223 Col. Renovacion.	GRO00130400 244520	381,986	0.3%	381,986	0.3%	Metro Cuadrado	418	100	100.00
220	Pav. Hid. De La Calle Australia.(Segunda Etapa). Col. P.P.S. (Sum. De Cem.)	GRO13130200 141170	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
221	Pav. A Base De Cocreto Hid. De La Calle Recursos Hidraulicos Col. Las Torres	GRO13130200 144912	1,200,000	0.9%	1,200,000	0.9%	Obra	90	100	100.00
222	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Del Mercado - Al Rio	GRO00130400 236259	125,000	0.1%	125,000	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
223	Reencarpertamiento De La Av. Circuito Deportivo Tramo: Calle Jose Fco. Ruiz Massieu Col. Bosques Del Sur	GRO13130200 145996	284,200	0.2%	284,200	0.2%	Metro Cuadrado	50,000	100	100.00
224	Pavimentacion Hidraulica Del Andador Jazmin, Col. Wenceslao Victoria Soto (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196952	32,500	0.0%	32,500	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
225	Pavimentación Hidraulica De La Calle Chichonal, Colonia El Tomatal.	GRO13130100 041177	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
226	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Del Panteon, Col. Siglo Xxi (Sum. De Cemento)	GRO00130300 197071	362,500	0.3%	362,500	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
227	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Colima, Col. Xocomulco (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196734	52,500	0.0%	52,500	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
228	Conservacion De C.R. Azinyahualco - El Fresno	GRO00130400 241267	161,950	0.1%	161,950	0.1%	Kilómetro	1,430	100	100.00
229	Pavimentación Hidraulica De La Calle 15 De Mayo Tramo Km-0+150,Colonia 6 De Julio.	GRO13130100 041083	175,000	0.1%	175,000	0.1%	Metros Cuadrados	900	100	100.00
230	Pavimentacion A Base De Concreto Hid. Del And. 15 De Sept. Col. P..R.T.	GRO00130400 240456	204,000	0.1%	204,000	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
231	Pavimentacion Hidraulica De La Calle 1, Col. Ampliacion Lazaro Cardenas (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196663	325,000	0.2%	325,000	0.2%	Metro Cuadrado	170	100	100.00
232	Pav. A Base De Concreto Hid. Andador Antonia Nava De Catalan Col. Dr. Catalan	GRO00130300 196301	410,000	0.3%	410,000	0.3%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
233	Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Colonia Cuernava, Calle Cuernavaca	GRO00130300 185532	500,000	0.4%	500,000	0.4%	Metro Lineal	350	100	100.00
234	Aportacion Del Municipio A La Comisión De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Estado De Guerrero.	GRO00130300 210443	12,500,000	8.9%	12,500,000	8.9%	Aportacion	1	100	100.00
235	Pavimentación Hidraulica Continuacion De La Calle Panama Segunda Etapa, Colonia San Pedro.	GRO13130100 041331	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	480	100	100.00
236	Pavimentacion Hidraulica Del Acceso Principal A La Col. Villas Independencia Tramo: Calle Galeana - Calle S/N Col. Villas Independencia	GRO00130400 244467	291,396	0.2%	291,396	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
237	Pavimentacion Hidraulica Epifania Moreno, Col. Texcalco (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196901	112,500	0.1%	112,500	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
238	Conservacion De C.R. Inscuinatoyac-Carrizal Del Pinzon Km 54 000 - Km 57 000	GRO00130400 240919	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Kilómetro	300	100	100.00
239	Pav. A Base De Concreto Hid. De La Calle Principal A La Col. Tepolzingo Tramo: 0000 A 0090	GRO00130300 195144	364,139	0.3%	364,139	0.3%	Metros Cuadrados	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			156,441,894	110.9%	154,771,890	109.7%		370,069		
240	Construccion De Colector De Drenaje Sanitario Del Fraccionamiento Villas De Parador	GRO00130300 185471	600,000	0.4%	600,000	0.4%	Metro Lineal	480	100	100.00
241	Pav. Hid. A Base De Concreto Hid. Del Acc. Ppal. A La Esc. Telesec. Benito Juarez Loc. Petaquillas	GRO00130300 195940	464,439	0.3%	464,439	0.3%	Obra	200	100	100.00
242	Pavimentacion Hidraulica Principal Col. Amipizaco (Sum. De Cemento)	GRO00130300 196935	125,000	0.1%	125,000	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,661,826	100.0%	21,661,826	100.0%		158,093		

1	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Ampliación De Sistema De Agua Potable, Localidad Cruz Grande	GRO00130400 231262	120,000	0.6%	120,000	0.6%	Persona	1,500	100	100.00
2	Desasolve Del Rio Becke	GRO13130200 166369	287,879	1.3%	287,879	1.3%	Kilómetro	1,250	100	100.00
3	Rehabilitacion De C.R. Crucero Tejoruco-Larusia-La Concha	GRO00130200 166812	244,890	1.1%	244,890	1.1%	Kilómetro lineal	300	100	100.00
4	Prodim(Promosion Y Difusion).	GRO00130400 245154	46,500	0.2%	46,500	0.2%	Programa	1	100	100.00
5	Construcción De Una Aula , Explanada Y Baño En Preescolar (Conafe), Localidad Dios Te Libre	GRO00130400 231222	450,000	2.1%	450,000	2.1%	Alumno	30	100	100.00
6	Rehabilitacion De C.R. Crucero La Rusia-Huerta Grande	GRO13130200 166656	49,860	0.2%	49,860	0.2%	Kilómetro	300	100	100.00
7	Rehabilitacion De C.R. Carretera Fed Acapulco-Pinotepa-Los Charquitos	GRO13130200 170048	54,979	0.3%	54,979	0.3%	Kilómetro	250	100	100.00
8	Gastos Indirectos	GRO13130200 170553	585,031	2.7%	585,031	2.7%	COMBST, MAT OFNA. REFACC.VIATICOS EXP TECNICOS	13,500	100	100.00
9	Construccion De Cancha De Basquet-Bol En Las Garzas, Localidad Las Garzas.	GRO00130400 244218	280,378	1.3%	280,378	1.3%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
10	Rehabilitación De Alumbrado Público Del Municipio De Florencio Villarreal, Localidad Municipal.	GRO00130400 231272	769,622	3.6%	769,622	3.6%	Luminaria	1,500	100	100.00
11	Rehabilitacion De C Y La Feria	GRO00130200 170390	36,957	0.2%	36,957	0.2%	Kilómetro lineal	350	100	100.00
12	Contruccion De Parque Integral Solidad En Cruz Grande	GRO00130200 166323	1,821,584	8.4%	1,821,584	8.4%	Obra	1,500	100	100.00
13	Rehabilitacion De C.R. Las Animas-Boca De Rio	GRO00130200 166397	732,356	3.4%	732,356	3.4%	Kilómetro lineal	450	100	100.00
14	Rehabilitacion De C.R. Las Isletas	GRO13130200 170147	39,832	0.2%	39,832	0.2%	Kilómetro	550	100	100.00
15	Gastos Indirectos 0.2 Dependencias Normativas	GRO13130200 170574	43,336	0.2%	43,336	0.2%	Auditoría	13,500	100	100.00
16	Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante	GRO13130200 165967	1,020,940	4.7%	1,020,940	4.7%	Tonelada	12,500	100	100.00
17	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Construccion Del Centro Recreativo En Cruz Grande, Localidad Cruz Grande.	GRO00130400 244669	150,000	0.7%	150,000	0.7%	M2, Albergue	1,500	100	100.00
18	Bacheo De Tramo Carretero Carretera Acapulco-Pinotepa Nal. Oaxaca A Chautengo, Localidad Chautengo.	GRO00130400 241264	100,000	0.5%	100,000	0.5%	Kilómetro	800	100	100.00
19	Prodim(Servicios: Elaboracion Del Plan Municipal De Desarrollo).	GRO00130400 245399	60,993	0.3%	60,993	0.3%	Programa	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,661,826	100.0%	21,661,826	100.0%		158,093		
20	Rehabilitacion De C.R. Chautengo-Panteon	GRO00130200 170307	244,260	1.1%	244,260	1.1%	Kilómetro lineal	550	100	100.00
21	Construccion De Arco De Bienvenida Cruz Grande, Localidad Cruz Grande.	GRO00130400 241457	1,150,000	5.3%	1,150,000	5.3%	Pieza	15,000	100	100.00
22	Prodim Dependencia Normativa	GRO13130200 170493	21,668	0.1%	21,668	0.1%	Auditoría	13,500	100	100.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Av. Alvaro Obregon Frente 1, Localidad Cruz Grande.	GRO00130400 241369	2,500,000	11.5%	2,500,000	11.5%	M2, Concreto hidráulico	12,500	100	100.00
24	Rehabilitacion De C.R. Crucero Canal-Tejoruco-Crucero Tejoruco	GRO00130200 166477	153,348	0.7%	153,348	0.7%	Kilómetro lineal	500	100	100.00
25	Construccion De Comisaria Municipal En La Animas, Localidad Las Animas.	GRO00130400 244094	1,000,000	4.6%	1,000,000	4.6%	M2, Albergue	750	100	100.00
26	Proyectos Productivos (Paier)	GRO13130200 165956	502,091	2.3%	502,091	2.3%	Proyecto	160	100	100.00
27	Rehabilitacion De C.R. Chamisal-Canta Ranas	GRO00130200 170087	51,034	0.2%	51,034	0.2%	Kilómetro lineal	350	100	100.00
28	Construccion De Comisaria Municipal En El Porvenir, Localidad El Porvenir.	GRO00130400 244026	1,400,000	6.5%	1,400,000	6.5%	M2, Albergue	750	100	100.00
29	Prodim(Asesoría Y Asistencia Técnica)	GRO00130400 245051	304,196	1.4%	304,196	1.4%	Programa	1	100	100.00
30	Prodim Dep Normativa Contraloría	GRO00130200 170515	21,668	0.1%	21,668	0.1%	Auditoría	13,500	100	100.00
31	Adquisicion De Camion Recolector De Basura	GRO13130200 165990	482,346	2.2%	482,346	2.2%	Unidad	12,500	100	100.00
32	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Construccion De Mercado Municipa En Cruz Grande, Localidad Cruz Grande.	GRO00130400 244289	150,000	0.7%	150,000	0.7%	M2, Albergue	1,500	100	100.00
33	Rehabilitacion De C.R. Carretera Fed Acapulco-Pinotepa-Los Achotes	GRO00130200 166887	65,792	0.3%	65,792	0.3%	Kilómetro lineal	550	100	100.00
34	Rasteo De Cancha De Futbol Del Cbeta	GRO00130200 170346	13,363	0.1%	13,363	0.1%	Kilómetro lineal	250	100	100.00
35	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Encausamio Del Arrollo Pluvial Denominado Beker, Localidad De Cruz Grande.	GRO00130400 244838	130,000	0.6%	130,000	0.6%	Estudio	3,500	100	100.00
36	Rehabilitacion De C.R. Chautengo-Cachumbo	GRO13130200 170282	126,975	0.6%	126,975	0.6%	Kilómetro	350	100	100.00
37	Apertura De C.R. Las Marias-Ojo De Agua	GRO13130200 170409	94,188	0.4%	94,188	0.4%	Kilómetro	350	100	100.00
38	Rehabilitacion De C.R. Cuatro Bancos Las Animas	GRO13130200 166703	418,582	1.9%	418,582	1.9%	Kilómetro	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,661,826	100.0%	21,661,826	100.0%		158,093		
39	Rehabilitacion De C.R. San Jose Las Flores-Pico Del Monte	GRO13130200 166720	231,286	1.1%	231,286	1.1%	Kilómetro	450	100	100.00
40	Rehabilitacion De C.R. Crucero Del Tamarindo-Las Garzas-Charco Del Pozo	GRO13130200 170131	200,755	0.9%	200,755	0.9%	Kilómetro	500	100	100.00
41	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Construcccion Del Boulevard Florencio Villarreal, Localidad Cruz Grande.	GRO00130400 244757	350,000	1.6%	350,000	1.6%	Estudio	1,500	100	100.00
42	Techado De Salon De Usos Multiples Solidaridad, Localidad Cruz Grande.	GRO00130400 241425	506,296	2.3%	506,296	2.3%	M2, Albergue	1,500	100	100.00
43	Construccion De 7 Regaderas En Pico Del Monte, Localidad Pico Del Monte.	GRO00130400 244928	80,000	0.4%	80,000	0.4%	Obra	1,500	100	100.00
44	Remodelacion De Plaza Civica Central De Cruz Grande	GRO00130200 166342	1,469,551	6.8%	1,469,551	6.8%	Obra	4,500	100	100.00
45	Rehabilitacion De C.R. Crucero Canal-Col. Emiliano Zapata (Las Palmas)	GRO13130200 166641	41,421	0.2%	41,421	0.2%	Kilómetro	450	100	100.00
46	Rehabilitacion De C.R. Col. Libertad (Camino Al Rio)	GRO13130200 170245	24,189	0.1%	24,189	0.1%	Kilómetro	450	100	100.00
47	Rehabilitacion De C.R. Crucero San Jose Las Flores-San Jose De Las Flores	GRO13130200 166614	36,540	0.2%	36,540	0.2%	Kilómetro	250	100	100.00
48	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Av. Principal De Pico Del Monte, Localidad Pico Del Monte.	GRO00130400 241397	1,500,000	6.9%	1,500,000	6.9%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
49	Techado De Salon De Usos Multiples	GRO00130200 166270	561,568	2.6%	561,568	2.6%	Obra	240	100	100.00
50	Rehabilitacion De Calle Principal Colonia Cuahutemoc	GRO00130200 170180	45,452	0.2%	45,452	0.2%	Kilómetro lineal	250	100	100.00
51	Rehabilitacion De Basurero Municipal	GRO13130200 165985	600,000	2.8%	600,000	2.8%	Equipo	12,500	100	100.00
52	Rehabilitacion De Calle Benito Juarez Col. Sultana Del Sur	GRO13130200 166685	13,791	0.1%	13,791	0.1%	Kilómetro	550	100	100.00
53	Rehabilitacion De C.R. Crucero 4 Bancos-Playa Larga Vieja	GRO00130200 166586	276,331	1.3%	276,331	1.3%	Kilómetro lineal	4,860	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,747,877	99.3%	8,747,877	99.3%		13,659		
1	Rastreo De C.R. El Panteon-Ixtepec El Rio (Lim. Municipio Edo. De Mexico En La Comunidad De Ixtepec De San Simon	GRO00130400 276247	184,500	2.1%	184,500	2.1%	Kilómetro	150	100	100.00
2	Construccion De Techado Para Cancha De Basquet Bol En Esc. Prim. Gral. Vicente Guerrero Teteyo El Bajo	GRO00130400 276206	527,531	6.0%	527,531	6.0%	Aula	150	100	100.00
3	Distribucion De Fertilizante Ciclo Primavera Verano 2013 Municipio General Canuto A. Neri	GRO00130400 276209	4,782,561	54.3%	4,782,561	54.3%	Tonelada	1,520	100	100.00
4	Aortacion Del 0.20 De Gastos Indirectos (Normativa)	GRO00130400 276222	17,624	0.2%	17,624	0.2%	Acción	1	100	100.00
5	Rastreo De C.R. De San Martin A Mina De La Concepcion- El Rio (Peña Del Organo) E.C. Coaxilopa A Miahuatepec- El Rio De La Localidad De Mina De La Concepcion	GRO00130400 276256	173,700	2.0%	173,700	2.0%	Kilómetro	150	100	100.00
6	Distribucion De Gastos Indirectos	GRO00130400 276219	237,930	2.7%	237,930	2.7%	Acción	2,500	100	100.00
7	Adquisicion De Equipo De Sonido Mobiliario Y Camaras	GRO00130400 276216	67,432	0.8%	67,432	0.8%	Acción	2,500	100	100.00
8	Construccion De Dos Aulas Con Mobiliario En Esc. Prim. 16 De Septiembre Acapetlahuaya	GRO00130400 276205	440,560	5.0%	440,560	5.0%	Aula	150	100	100.00
9	Construccion De Rodadas De Concreto En Circuito Interior De La Localidad De Cuadrilla Nueva	GRO00130400 276272	123,846	1.4%	123,846	1.4%	Kilómetro	100	100	100.00
10	Construccion De Dos Aulas Con Mobiliario En Esc. Prim. Abundez Tovar De Acapetlahuaya	GRO00130400 276203	384,800	4.4%	384,800	4.4%	Aula	150	100	100.00
11	Aportacion Del 0.10 A La Contraloria General Del Estado	GRO00130400 276225	8,812	0.1%	8,812	0.1%	Acción	1	100	100.00
12	Rastreo De C.R.El Ocotito- Rio Chiquito- Vuelta Grande En La Comunidad De Rio Chiquito	GRO00130400 276251	71,100	0.8%	71,100	0.8%	Kilómetro	150	100	100.00
13	Programa De Apoyo A La Inversion Equipamiento E Infraestructura 2103 (Paiei 2013)	GRO00130400 276211	318,477	3.6%	318,477	3.6%	Proyecto	87	100	100.00
14	Pavimentacion En Acceso Principal A La Comunidad De Rio Chiquito	GRO00130400 272193	82,810	0.9%	82,810	0.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
15	Construccion De Cancha De Basquet Bol Publica En La Comunidad De El Lidice	GRO00130400 272139	129,000	1.5%	129,000	1.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
16	Construccion De Cancha De Basquet Bol Publica En La Comunidad Del Ocotito	GRO00130400 272184	123,000	1.4%	123,000	1.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
17	Asesoría Para Le Entrega De La Cuenta Publica Del Ejercicio Presupuestal 2013	GRO00130400 276213	100,000	1.1%	100,000	1.1%	Asesoría	2,500	100	100.00
18	Rastreo De C.R. De E.C. Ocotepec- Los Encinos- Providencia- Tianquizolco De La Localidad De Los Encinos	GRO00130400 276263	121,500	1.4%	121,500	1.4%	Kilómetro	100	100	100.00
19	Aportacion Del 0.10 Del Prodim (Normativa)	GRO00130400 276212	8,812	0.1%	8,812	0.1%	Informe	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,747,877	99.3%	8,747,877	99.3%		13,659		
20	Rastreo E.C. A El Salto-Losmangos	GRO00130400 276266	49,050	0.6%	49,050	0.6%	Kilómetro	100	100	100.00
21	Rastreo De C.R. Lidice- Cacahuatlán- E.C. Parotita San Simos E.C. Las Maravillas - Coahuilotes Bajo Coahuilotes Alto	GRO00130400 276234	110,700	1.3%	110,700	1.3%	Kilómetro	150	100	100.00
22	Rastreo De C.R. De Los Amatitos-Teteyo Hueyucalli- Cuva Del Tigre De La Localidad De Cueva Del Tigre	GRO00130400 276242	156,600	1.8%	156,600	1.8%	Kilómetro	150	100	100.00
23	Construcción De Techado Para Cancha De Basquet Bol En Esc. Tv. Secundaria Cristóbal Colón De Tlanquizolco	GRO00130400 276208	527,531	6.0%	527,531	6.0%	Aula	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			108,056,492	100.1%	108,056,492	100.1%		-		
1	Construccion De Techado En Colegio De Bachilleres	GRO00130400 276106	900,000	0.8%	900,000	0.8%	anexo	-	100	100.00
2	Construccion De Anexo Baños Y Vestidores En Cancha Deportiva	GRO00130400 275803	400,000	0.4%	400,000	0.4%	ANEXO	-	100	100.00
3	Construccion De Techado Y Cancha De Basquetbol	GRO00130400 275751	1,191,000	1.1%	1,191,000	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Cruc-Guayabos-Limon- Encanto Parotas	GRO00130400 276397	350,000	0.3%	350,000	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
5	Construccion De Cancha De Basquetbol	GRO00130400 275795	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Impermeabilizacion De Salon Usos Multiples	GRO00130400 275299	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Principal 2da Etapa	GRO00130400 275990	650,000	0.6%	650,000	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Conservacion Del Camino Rural (Rastreo) Huautla -Los Hoyos	GRO00130400 276382	501,469	0.5%	501,469	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
9	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable Cabecera Municipal	GRO00130400 275276	1,500,000	1.4%	1,500,000	1.4%	Proyecto	-	100	100.00
10	Remodelacion De La Plaza Civica (Calle Principal)	GRO00130400 275709	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Conservacion De Camino Rural (Rastreo)Huautla. Cruc De Tetela	GRO00130400 276388	614,955	0.6%	614,955	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
12	Pavimentacion De Calle Alvarez Tr. Cuauhtemoc Barranca	GRO00130400 275833	254,449	0.2%	254,449	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Terminacion De Arco De Acceso	GRO00130400 275825	500,000	0.5%	500,000	0.5%	ML	-	100	100.00
14	Construccion De Cancha De Basquetbol	GRO00130400 275809	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Conservacion Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Del Tr. Tlacotepec-Tlacotenco	GRO00130400 276328	369,624	0.3%	369,624	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
16	Rehabilitacion De La Comisaria Municipal	GRO00130400 275289	89,625	0.1%	89,625	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Conservacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Tramo Huautla-Puerto Amate. Los Hoyis	GRO00130400 276336	840,305	0.8%	840,305	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
18	Amplacion De Hospital	GRO00130400 276023	1,500,000	1.4%	1,500,000	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Ixtlahuaca-Buena Vista	GRO00130400 276394	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			108,056,492	100.1%	108,056,492	100.1%		-		
20	Construccion De Techado Y Gradas En Cancha De Basquetbol	GRO00130400 275983	1,443,642	1.3%	1,443,642	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Construccion De Salon De Usos Multiples	GRO00130400 275365	241,039	0.2%	241,039	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Construccion De Techado Y Cancha De Basquetbol	GRO00130400 275717	1,291,000	1.2%	1,291,000	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Pavimentacion De La Calle Daniel Araiza Tr Calle Nicolas Bravo Y Luis Serrano	GRO00130400 276000	1,000,000	0.9%	1,000,000	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Pavimentacion De Calle Juarez	GRO00130400 275831	2,100,000	1.9%	2,100,000	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Pension Adultos Mayores	GRO00130400 276044	1,000,000	0.9%	1,000,000	0.9%	pension	-	100	100.00
26	Conservacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento9	GRO00130400 276376	2,211,643	2.0%	2,211,643	2.0%	Kilómetro	-	100	100.00
27	Construccion De Cancha De Basquetbol, Gradas Y Techado	GRO00130400 275741	2,074,099	1.9%	2,074,099	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
28	Asesoria Tecnica Para Elaboracion De La Cuenta Publica	GRO00130400 276304	2,158,077	2.0%	2,158,077	2.0%	Asesoría	-	100	100.00
29	Construccion De Tres Aulas En Colegio Bachilleres	GRO00130400 276104	1,200,000	1.1%	1,200,000	1.1%	Aula	-	100	100.00
30	Conservacion Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento)Acatlan Del Rio Verde Rico	GRO00130400 276371	2,469,232	2.3%	2,469,232	2.3%	Kilómetro	-	100	100.00
31	Pavimentacion Con Material H. Calle Principal 2da Etapa	GRO00130400 275847	656,055	0.6%	656,055	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Despensas Basicas Comunitarias	GRO00130400 276075	1,000,000	0.9%	1,000,000	0.9%	Pieza	-	100	100.00
33	Encanto-Campamento.Margaritas-Tecomasuchilt	GRO00130400 276406	450,000	0.4%	450,000	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
34	Conservacion De Caminos	GRO00130400 276366	5,000,000	4.6%	5,000,000	4.6%	Kilómetro	-	100	100.00
35	Construccion De Cancha De Basquetbol, Gradas Y Techado 2da Etapa	GRO00130400 275786	545,000	0.5%	545,000	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
36	Conservacion (Rastreo) De La Calle 20 De Noviembre	GRO00130400 276348	249,978	0.2%	249,978	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
37	Introduccion De Energia Electrica De Yierra Santa-Pueblo Viejo	GRO00130400 276123	1,534,297	1.4%	1,534,297	1.4%	Kilómetro	-	100	100.00
38	Rehabilitacion De Puente Vehicular	GRO00130400 275821	250,000	0.2%	250,000	0.2%	ML	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			108,056,492	100.1%	108,056,492	100.1%		-		
39	Suministro De Liquido Para Fumigar	GRO00130400 276294	337,500	0.3%	337,500	0.3%	Hectárea	-	100	100.00
40	Construccion De Centro Salud	GRO00130400 276035	900,000	0.8%	900,000	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
41	Construccion Del Camino Rural Tr. Huautla-Paraje Zopilote	GRO00130400 276318	487,055	0.5%	487,055	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
42	Alumbrado Publico	GRO00130400 276126	800,000	0.7%	800,000	0.7%	Luminaria	-	100	100.00
43	Adquisicion Paquetes Escolares	GRO00130400 276076	1,000,000	0.9%	1,000,000	0.9%	PAQUETES	-	100	100.00
44	Construccion De Casa De Maestro	GRO00130400 276081	917,298	0.9%	917,298	0.9%	ANEXO	-	100	100.00
45	Terminacion Salon Usos Multiples 2da Etapa	GRO00130400 275310	750,000	0.7%	750,000	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
46	Pavimentacion De Calle De La Barda	GRO00130400 275838	461,273	0.4%	461,273	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
47	Construccion De Techado Y Cancha De Basquetbol	GRO00130400 275729	1,443,642	1.3%	1,443,642	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
48	Suministro De Laminas Galvanizada	GRO00130400 276018	1,230,005	1.1%	1,230,005	1.1%	PAQUETES	-	100	100.00
49	Suministro De Bombas Aspersoras	GRO00130400 276298	56,915	0.1%	56,915	0.1%	Pieza	-	100	100.00
50	Conservacion De Camino Huautla-Durazno Del Rosario	GRO00130400 276353	281,343	0.3%	281,343	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
51	Adquisicion De Fertilizante	GRO00130400 276130	50,669,338	47.0%	50,669,338	47.0%	Tonelada	-	100	100.00
52	Construccion De Techado Y Gradas En Cancha De Baquetbol Esc. Telesec.	GRO00130400 276090	1,425,341	1.3%	1,425,341	1.3%	ANEXO	-	100	100.00
53	Conservacion Del Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Tr. Tlacotepec-Acatlan Del Rio	GRO00130400 276356	1,308,000	1.2%	1,308,000	1.2%	Kilómetro	-	100	100.00
54	Gastos Indirectos (Ejecutora)	GRO00130400 276313	3,237,115	3.0%	3,237,115	3.0%	Obra	-	100	100.00
55	Pavimentacion De La Calle Morelos	GRO00130400 275996	435,953	0.4%	435,953	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
56	Terminacion De Salon De Usos Multiples	GRO00130400 275353	650,000	0.6%	650,000	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
57	Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura	GRO00130400 276284	380,224	0.4%	380,224	0.4%	Equipo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			108,056,492	100.1%	108,056,492	100.1%		-		
58	Construccion De Tres Aulas Y Sanitario En Colegio Bachilleres	GRO00130400 276100	1,200,000	1.1%	1,200,000	1.1%	Aula	-	100	100.00
59	Conservacion Del Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento), Tramo Tlacotepec-Acatlan Del Rio	GRO00130400 276362	550,000	0.5%	550,000	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
60	Becas	GRO00130400 276057	1,000,000	0.9%	1,000,000	0.9%	Beca	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,855,543	99.6%	76,855,543	99.6%		86,597		

1	Desazolve Del Rio San Juan Del Km 2 Mas 260 Al 3 Mas 060,Tramo: Ignacio Comonfort A La Calzada Del Ferrocarril De La Colonia Centro	GRO00130400 273968	812,039	1.1%	812,039	1.1%	Metro cúbico	1,000	100	100.00
2	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion De Obregon En La Colonia Los Mangos	GRO00130400 273889	351,139	0.5%	351,139	0.5%	ML, Canales de Riego	110	100	100.00
3	Pavimentacion De La Calle Morelos De La Col. Centro	GRO00130400 274870	410,000	0.5%	410,000	0.5%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
4	Desazolve Del Rio San Juan Del Km 0 Mas 420 Al 2 Mas 260 Y Del Km 3mas060 Al 4 Mas 500 Tramo:Periferico Norte A Periferico Sur Benito Juarez De La Colonia Centro	GRO00130400 273996	2,598,045	3.4%	2,598,045	3.4%	Metro cúbico	1,000	100	100.00
5	Aportacion Al Prodim(Normativa)	GRO00130400 279307	154,302	0.2%	154,302	0.2%	APORTACION	-	100	100.00
6	Bacheo De La Calle Juan N.Alvarez,Desde La Calle Constitucion,Hasta Pacheco De La Colonia Centro	GRO00130400 274302	322,884	0.4%	322,884	0.4%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Distribucion De Electrificacion De Las Calles:Valentin Amador Y Marcelino Lagunas De La Col. Armando Chavarria	GRO00130400 278850	614,320	0.8%	614,320	0.8%	Kilómetro	91	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ayutla De La Col. Acatempan	GRO00130400 274815	300,000	0.4%	300,000	0.4%	Metro Cuadrado	230	100	100.00
9	Cursos De Capacitacion En Administracion Publica Para Personal Del H.Ayuntamiento Municipal	GRO00130400 279239	55,439	0.1%	55,439	0.1%	Curso	150	100	100.00
10	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Col.California	GRO00130400 273747	484,768	0.6%	484,768	0.6%	ML, Canales de Riego	80	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Manuel Doblado Entre Abasolo Y Morelos Col.Centro	GRO00130400 274755	252,039	0.3%	252,039	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
12	Bacheo Del Periferico Benito Juarez(Circuito) De La Col.Centro	GRO00130400 274378	2,209,649	2.9%	2,209,649	2.9%	Metro Cuadrado	6,000	100	100.00
13	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Altamirano Entre Las Calles De Salazar Y El Periferico Sur En La Colonia Centro	GRO00130400 273932	761,333	1.0%	761,333	1.0%	ML, Canales de Riego	800	100	100.00
14	Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante Primavera 2013	GRO00130400 279170	17,617,234	22.8%	17,617,234	22.8%	Tonelada	1,610	100	100.00
15	Talleres De Organizacion Social Y Seguridad Comunitaria De La Colonia Loma Del Zapatero	GRO00130400 279451	51,237	0.1%	51,237	0.1%	Taller	203	100	100.00
16	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calles Principales De La Colonia Centro	GRO00130400 273416	360,000	0.5%	360,000	0.5%	ML, Canales de Riego	200	100	100.00
17	Pavimentacion De La Calle J.(Acceso Al Colegio De Bachilleres) De La Colonia Cd.Industrial	GRO00130400 278732	454,024	0.6%	454,024	0.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
18	Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura(Paiei)	GRO00130400 279191	318,654	0.4%	318,654	0.4%	Equipo	11	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,855,543	99.6%	76,855,543	99.6%		86,597		
19	Rehabilitacion De La Calle Caritino Maldonado,Acceso Principal,Desde La Carretera Federal Iguala-Chilpo,Al Centro De La Col.El Tomatal	GRO00130400 274175	1,213,388	1.6%	1,213,388	1.6%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
20	Talleres De Prevencion De Conductas Antisociales De Riesgo Y Romision De La Equidad De Genero La Colonia Loma Del Zapatero	GRO00130400 279482	4,046	0.0%	4,046	0.0%	Taller	25	100	100.00
21	Pavimentacion De Las Calles Incas Y Lacandones De La Col. La Raza	GRO00130400 274886	590,898	0.8%	590,898	0.8%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
22	Rehabilitacion Del Relleno Sanitario Municipal Metlapa	GRO00130400 274040	1,326,635	1.7%	1,326,635	1.7%	Metro cúbico	30,000	100	100.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero,En La Col.Centro	GRO00130400 274661	400,000	0.5%	400,000	0.5%	Metro Cuadrado	960	100	100.00
24	Difusion De Las Acciones Del Gobierno Municipal	GRO00130400 279267	130,000	0.2%	130,000	0.2%	Informe	30	100	100.00
25	Adquisicion De Equipo Y Red De Computo De La Secretaria De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas Del H. Ayuntamiento Municipal	GRO00130400 279256	363,436	0.5%	363,436	0.5%	Lote	60	100	100.00
26	Rehabilitacion Del Piso Del Auditorio Escolar Del Cbtis 56 De La Colonia San Jose	GRO00130400 278900	236,812	0.3%	236,812	0.3%	ANEXO	450	100	100.00
27	Bacheo De La Calle Vicente Guerrero,Desde La Carretera Federal-Iguala-Taxco,Hasta La Calle Alvarez De La Col. Centro	GRO00130400 274342	532,774	0.7%	532,774	0.7%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
28	Talleres De Prevencion De Conductas Antisociales Y De Riesgo Y Promision De La Equidad De Genero La Col. Plan De Ayala	GRO00130400 279496	8,091	0.0%	8,091	0.0%	Taller	50	100	100.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Laurel Entre Jacarandas Y Laurel De La Col. Burocrata	GRO00130400 278747	128,813	0.2%	128,813	0.2%	Metro Cuadrado	430	100	100.00
30	Demolicion Del Centro De Salud Agustin Batalla Entre Las Calles Colon Y Juarez De La Col.Centro	GRO00130400 279115	650,000	0.8%	650,000	0.8%	Metro Cuadrado	10,000	100	100.00
31	Bacheo Asfaltico De Calles Centricas:Guerrero,Alvarez,Zapata,Zaragoza,Negrete Y Boulevard H Colegio Militar De La Col.Centro	GRO00130400 274424	1,600,000	2.1%	1,600,000	2.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
32	Rehabilitacion De La Calle Hermenegildo Galeana,Desde El Periferico Poniente Hasta La Calle Morelos De La Colonia Chapultepec	GRO00130400 274239	415,757	0.5%	415,757	0.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
33	Construccion De Andador Peatonal En El Periferico Oriente Desde El Boulevard H.Colegio Militar Ala Avenida Del Estudiante De La Col.Centro	GRO00130400 274452	685,245	0.9%	685,245	0.9%	Metro Cuadrado	699	100	100.00
34	Construccion De Aula Escolar En La Esc.Prim.Urb.Jose Francisco Ruiz Massieu De La Col. Luis Donaldo Colosio	GRO00130400 279071	314,701	0.4%	314,701	0.4%	Aula	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,855,543	99.6%	76,855,543	99.6%		86,597		
35	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Salazar Entre Las Calles De Altamirano A Hermenegildo Galeana En La Colonia Centro	GRO00130400 273860	86,048	0.1%	86,048	0.1%	ML, Canales de Riego	98	100	100.00
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Crucero De Las Vias De Ffcc Y La Calle Zaragoza De La Col. Centro	GRO00130400 274736	263,796	0.3%	263,796	0.3%	Metro Cuadrado	240	100	100.00
37	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Altamirano Entre La Calle Salazar Y El Periferico Benito Juarez De La Col. Centro	GRO00130400 274509	2,462,117	3.2%	2,462,117	3.2%	Metro Cuadrado	6,000	100	100.00
38	Acondicionamiento De Las Oficinas De Los Regidores Y Sindicos Del H.Ayuntamiento Municipal	GRO00130400 279299	839,842	1.1%	839,842	1.1%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
39	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Rodadas Partiendo De La Calle Jose Ma.Morelos De La Col.Centro	GRO00130400 274773	1,677,089	2.2%	1,677,089	2.2%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
40	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Circonoa De La Colonia El Pedregal	GRO00130400 273777	320,966	0.4%	320,966	0.4%	ML, Canales de Riego	143	100	100.00
41	Adquisicion Y Distribucion De Semilla Mejorada Primavera 2013	GRO00130400 279214	598,800	0.8%	598,800	0.8%	Hectárea	300	100	100.00
42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Rodadas Desde La Col. Floresta Hats La Col. Acatepan	GRO00130400 274785	522,753	0.7%	522,753	0.7%	Metro Cuadrado	230	100	100.00
43	Estimulos A Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social De La Colonia Loma Del Zapatero	GRO00130400 279415	66,200	0.1%	66,200	0.1%	Acción	6	100	100.00
44	Rehabilitacion De La Avenida Del Ferrocarril Entre La Estacion Y La Calle Mariano Herrera De La Col. Centro	GRO00130400 274127	2,778,575	3.6%	2,778,575	3.6%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
45	Estimulos A Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social De La Colonia Plan De Ayala	GRO00130400 279434	43,000	0.1%	43,000	0.1%	Acción	6	100	100.00
46	Construccion Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Esc. Prim.Ignacio Manuel Altamirano De La Col.Centro	GRO00130400 279014	478,614	0.6%	478,614	0.6%	ANEXO	400	100	100.00
47	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Prolongacion De Obregon De La Colonia Los Mangos	GRO00130400 273485	97,004	0.1%	97,004	0.1%	ML, Canales de Riego	110	100	100.00
48	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Altamirano Entre Las Calles De Salazar A Periferico Sur En La Colonia Centro	GRO00130400 273814	2,829,548	3.7%	2,829,548	3.7%	ML, Canales de Riego	98	100	100.00
49	Distribucion De Gastos Indirectos(Ejecutora)	GRO00130400 279340	1,851,622	2.4%	1,851,622	2.4%	INDIRECTO	-	100	100.00
50	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adrian Castrejon De La Col. Centro(Programa 3 X 1 Para Migrantes)	GRO00130400 278766	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
51	Rehabilitacion De La Calle Negrete,Entre Las Calles De Guerrero Y Bandera Nacional De La Col.Centro	GRO00130400 274219	190,048	0.2%	190,048	0.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
52	Construccion De Barda Perimetral De La Universidad Pedagogica Nacional De La Av.Del Estudiante De La Col. San Jose	GRO00130400 279092	256,587	0.3%	256,587	0.3%	ANEXO	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,855,543	99.6%	76,855,543	99.6%		86,597		
53	Aportacion De Gastos Indirectos	GRO00130400 279345	308,604	0.4%	308,604	0.4%	APORTACION	-	100	100.00
54	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Salazar Entre Las Calles De Salazar Entre Las Calles De Altamirano A Hermenegildo Galeana De La Col.Centro	GRO00130400 273667	97,322	0.1%	97,322	0.1%	ML, Canales de Riego	40	100	100.00
55	Bacheo De La Av.Bandera Nacional,Desde La Carretera Federal Iguala-Taxco,Hasta La Calle Morelos De La Col.Centro	GRO00130400 274328	114,960	0.1%	114,960	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
56	Ampliacion De Red De Distribucion De Electrificacion De Las Calles Principales De La Col. Fidel Castro Russ	GRO00130400 278825	411,386	0.5%	411,386	0.5%	Kilómetro	95	100	100.00
57	Bacheo De La Calle Ignacio M. Altamirano,Desde La Juan Aldama,Hasta Manuel Doblado De La Col.Centro	GRO00130400 274282	403,236	0.5%	403,236	0.5%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
58	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Rodadas De Acceso Al Panteon De La Col. El Tomatal	GRO00130400 274798	340,000	0.4%	340,000	0.4%	Metro Cuadrado	230	100	100.00
59	Bacheo Asfáltico De Varias Calles Carretera Federal Iguala-Taxco,Zapata,Ramon Corona,Zaragoza Y Morelos D La Col.Centro	GRO00130400 274406	1,199,999	1.6%	1,199,999	1.6%	Metro Cuadrado	6,000	100	100.00
60	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Puebla En La Col. Florida	GRO00130400 274693	910,360	1.2%	910,360	1.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
61	Construccion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable De La Col. Centro	GRO00130400 272948	1,332,445	1.7%	1,332,445	1.7%	Pozo	420	100	100.00
62	Ampliacion De Red De Distribucion De Electrificacion De Las Calles:Oscar Diaz,Independencia,F.Lopez Liborio Y Benito Juarez De La Col. 10 De Mayo	GRO00130400 278865	1,180,000	1.5%	1,180,000	1.5%	Kilómetro	120	100	100.00
63	Construccion Del Paso Vehicular Y Peatonal En La Col. El Capire(Programa 3x1)	GRO00130400 274635	185,000	0.2%	185,000	0.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
64	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Colonia Habitat	GRO00130400 273526	400,000	0.5%	400,000	0.5%	ML, Canales de Riego	90	100	100.00
65	Construccion De Techado De La Plaza Civica En La Escuela Prim. Americas Unidas De La Col. Americas	GRO00130400 279060	387,764	0.5%	387,764	0.5%	ANEXO	204	100	100.00
66	Construccion De Techado Del Patio Civico De La Esc. Primaria Josefa Ortiz De Dominguez De La Col.Centro	GRO00130400 279045	386,556	0.5%	386,556	0.5%	ANEXO	384	100	100.00
67	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Y Guillermo Prieto En La Col. Centro	GRO00130400 274828	400,000	0.5%	400,000	0.5%	Metro Cuadrado	460	100	100.00
68	Construccion De Paso Vehicular En La Calle Hermenegildo Galeana En La Col. Chapultepec	GRO00130400 274596	502,727	0.7%	502,727	0.7%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
69	Becas Tradicionales	GRO00130400 278928	568,800	0.7%	568,800	0.7%	Beca	736	100	100.00
70	Construccion Del Parque Recreativo El Zapatero En La Col. Loma Del Zapatero(Rescate De Espacios)	GRO00130400 274569	681,332	0.9%	681,332	0.9%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,855,543	99.6%	76,855,543	99.6%		86,597		
71	Construccion De Cisterna En El Jardin De Niños Diego Rivera De La Col. 3 De Mayo	GRO00130400 278950	28,175	0.0%	28,175	0.0%	ANEXO	70	100	100.00
72	Rehabilitacion Del Boulevard H.Colegio Militar Desde La Carretera Iguala-Taxco Hasta El Periferico Oriente De La Col.Centro	GRO00130400 274068	1,930,198	2.5%	1,930,198	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
73	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Calle De Maya Entre Las Calles De Hidalgo A Bravo De La Col.Centro	GRO00130400 273715	178,769	0.2%	178,769	0.2%	ML, Canales de Riego	100	100	100.00
74	Talleres De Organizacion Social Y Seguridad Comunitaria De La Colonia Plan De Iguala	GRO00130400 279466	34,159	0.0%	34,159	0.0%	Taller	123	100	100.00
75	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Calle Principal De La Colonia La Lareda	GRO00130400 273500	380,000	0.5%	380,000	0.5%	ML, Canales de Riego	150	100	100.00
76	Rehabilitacion De La Calzada De Guadalupe,Desde El Cruce De Las Vías Del Tren,Hasta El Periferico Poniente De La Col.Centro	GRO00130400 274201	366,221	0.5%	366,221	0.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
77	Construccion Del Techado De La Cancha De Basquetbol De La Esc.Prim. Ignacio Manuel Altamirano De La Col. El Tomatal	GRO00130400 279002	523,365	0.7%	523,365	0.7%	ANEXO	300	100	100.00
78	Ampliacion De Red De Ditrubucion De Electrificacion De Las Calles Norte 1,Norte 2 Y Norte 3 De La Col.Genesis	GRO00130400 278801	917,058	1.2%	917,058	1.2%	Kilómetro	120	100	100.00
79	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Altamirano Entre Las Calles Salazar A Periferico Sur	GRO00130400 273547	406,099	0.5%	406,099	0.5%	ML, Canales de Riego	150	100	100.00
80	Bacheo De La Calle Juan Aldama,Desde La Calle Obregon,Hasta La Carretera Iguala-Taxco E La Col.Centro	GRO00130400 274258	324,768	0.4%	324,768	0.4%	Metro Cuadrado	10	100	100.00
81	Ampliacion De Red De Ditrubucion De Electrificacion Para La Escuela Primaria Niños Migrantes De La Col. La Paz	GRO00130400 278810	786,731	1.0%	786,731	1.0%	Kilómetro	150	100	100.00
82	Construccion De Pozo Profundo Para El Abastecimiento De Agua Potable De La Col.Centro	GRO00130400 273395	1,421,009	1.8%	1,421,009	1.8%	Pozo	320	100	100.00
83	Rehabilitacion Del Camino De Sacacosechas Para El Paraje Tlayelapa De La Colonia Centro	GRO00130400 279397	600,000	0.8%	600,000	0.8%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
84	Construccion Escolar De La Telesecundaria Plan De Iguala De La Col. Centro	GRO00130400 279078	328,661	0.4%	328,661	0.4%	Aula	30	100	100.00
85	Aportacion A La Contraloria General Del Estado(Normativa)	GRO00130400 279367	154,302	0.2%	154,302	0.2%	APORTACION	-	100	100.00
86	Pavimentacion De La Calle Hermegildo Galeana En La Co. Guadalupe	GRO00130400 274857	1,447,238	1.9%	1,447,238	1.9%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
87	Rehabilitacion Del Patio De Honores De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Saldaña De La Col. Insurgentes	GRO00130400 278882	133,107	0.2%	133,107	0.2%	ANEXO	175	100	100.00
88	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas En La Col.Centro	GRO00130400 274679	585,143	0.8%	585,143	0.8%	Metro Cuadrado	960	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,855,543	99.6%	76,855,543	99.6%		86,597		
89	Bacheo Del Boulevard H.Colegio Militar Desde El Periferico Oriente Benito Juarez Hasta La Autopista Iguala- Cuernavaca De La Col. Centro	GRO00130400 274360	272,722	0.4%	272,722	0.4%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
90	Rehabilitacion De La Calle Salazar Desde La Calle Altamirano Hasta Galeana Del La Col.Centro	GRO00130400 274144	1,163,191	1.5%	1,163,191	1.5%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
91	Disposicion Final De Residuos Solidos Del Basurero Municipal Metlapa Del La Colonia Centro	GRO00130400 274023	2,823,825	3.7%	2,823,825	3.7%	Metro cúbico	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,899,916	100.0%	27,899,916	100.0%		27,795		
1	Rehabilitación De Anexo (Sala Audiovisual)	GRO00130400 274315	135,000	0.5%	135,000	0.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
2	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	GRO00130400 279650	102,098	0.4%	102,098	0.4%	Mobiliario y Equipo	350	100	100.00
3	Aportación Prodim Normativa	GRO00130400 279839	27,900	0.1%	27,900	0.1%	Aportacion	100	100	100.00
4	Construcción De Cancha De Basquet Ball En La Esc. Teles. Moctezuma	GRO00130400 276036	300,000	1.1%	300,000	1.1%	Cancha	100	100	100.00
5	Construcción De Techado En La Esc. Sec. Tec. No. 17	GRO00130400 276059	600,000	2.2%	600,000	2.2%	Techado Estructural	100	100	100.00
6	Pavimentación De Calle Ignacio Lopez Rayon, De La Col. El Cerrito	GRO00130400 275102	250,000	0.9%	250,000	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
7	Construcción De 2 Aulas Didácticas En El Colegio De Bachilleres	GRO00130400 276080	880,000	3.2%	880,000	3.2%	Aula	300	100	100.00
8	Apertura De Brecha Saca Cosecha En Paraje Tlacomulco	GRO00130400 281191	170,700	0.6%	170,700	0.6%	Kilómetro	125	100	100.00
9	Construcción De Anexo (Comedor Escolar Y Cisterna En La Esc. Prim. Pablo L. Sidar	GRO00130400 275975	347,000	1.2%	347,000	1.2%	anexo y cisterna	100	100	100.00
10	Pavimentación De Calle Juárez, En La Barrio De San Lucas	GRO00130400 275226	300,000	1.1%	300,000	1.1%	M2, Concreto hidráulico	251	100	100.00
11	Pavimentación De Calle De Acceso A La Iglesia	GRO00130400 275341	750,003	2.7%	750,003	2.7%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
12	Pavimentación De Calle Allende	GRO00130400 275186	300,000	1.1%	300,000	1.1%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
13	Construcción De Centro De Salud	GRO00130400 276128	876,625	3.1%	876,625	3.1%	Centro de Salud	200	100	100.00
14	Rastreo De Camino Rural	GRO00130400 281303	315,000	1.1%	315,000	1.1%	Kilómetro	180	100	100.00
15	Construcción De Centro De Salud	GRO00130400 276120	1,000,000	3.6%	1,000,000	3.6%	Centro de Salud	350	100	100.00
16	Rehabilitación De Brecha Saca Cosecha En Paraje Teteltipan	GRO00130400 281080	40,050	0.1%	40,050	0.1%	Kilómetro	80	100	100.00
17	Rastreo De Camino Rural	GRO00130400 281551	350,340	1.3%	350,340	1.3%	Kilómetro	100	100	100.00
18	Rastreo De Camino Rural Tramo Xicomulco - Tabernillas	GRO00130400 281649	185,164	0.7%	185,164	0.7%	Kilómetro	100	100	100.00
19	Rehabilitación De Acceso Principal	GRO00130400 281260	160,000	0.6%	160,000	0.6%	Kilómetro	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,899,916	100.0%	27,899,916	100.0%		27,795		
20	Distribución De Gastos Indirectos (Normativa)	GRO00130400 279987	55,800	0.2%	55,800	0.2%	Aportacion	100	100	100.00
21	Pavimentación De Calle Principal De Acceso	GRO00130400 275086	500,000	1.8%	500,000	1.8%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
22	Rehabilitación De Canal Pluvial	GRO00130400 273636	575,000	2.1%	575,000	2.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
23	Construcción De Techado	GRO00130400 274784	600,000	2.2%	600,000	2.2%	600 m2 techado estructural	150	100	100.00
24	Pavimentación De Calle De Acceso A La Capilla	GRO00130400 275164	500,000	1.8%	500,000	1.8%	M2, Concreto hidráulico	151	100	100.00
25	Apertura De Brecha Saca Cosecha En Paraje Zatzacuala	GRO00130400 281227	98,100	0.4%	98,100	0.4%	Kilómetro	120	100	100.00
26	Construcción De Parque Central	GRO00130400 274564	500,000	1.8%	500,000	1.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	250	100	100.00
27	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De San Jose	GRO00130400 274194	600,000	2.2%	600,000	2.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	349	100	100.00
28	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En Calles Centrales	GRO00130400 274404	600,000	2.2%	600,000	2.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	450	100	100.00
29	Pavimentación De Andador Sin Nombre	GRO00130400 275133	375,000	1.3%	375,000	1.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
30	Construcción De Cancha De Básquet Boll	GRO00130400 275309	360,607	1.3%	360,607	1.3%	Cancha	2,000	100	100.00
31	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Juarez, Col Cerrito	GRO00130400 273992	44,000	0.2%	44,000	0.2%	Metro Lineal	150	100	100.00
32	Pavimentación De Calle Sin Nombre	GRO00130400 275153	300,000	1.1%	300,000	1.1%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
33	Adquisición De Proyectos Productivos Y Mejoramiento De Vivienda (Huertos, Granjas, Molinos, Equipamientos Etc)	GRO00130400 275271	150,000	0.5%	150,000	0.5%	Proyectos Productivos	200	100	100.00
34	Adquisición De Activos Productivos	GRO00130400 279456	442,026	1.6%	442,026	1.6%	Equipo e insumo	120	100	100.00
35	Distribución De Gastos Indirectos	GRO00130400 279905	753,298	2.7%	753,298	2.7%	Indirectos	50	100	100.00
36	Construcción De Techado	GRO00130400 274742	600,000	2.2%	600,000	2.2%	600 M2 techado estructural	150	100	100.00
37	Adquisición De Terreno Para Construcción De La Esc. Prim. Pablo L. Sidar	GRO00130400 276088	500,000	1.8%	500,000	1.8%	Terreno	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,899,916	100.0%	27,899,916	100.0%		27,795		
38	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Pintura En El H. Ayuntamiento Municipal)	GRO00130400 279696	80,000	0.3%	80,000	0.3%	100 m2	250	100	100.00
39	Rehabilitación De Centro De Salud	GRO00130400 276111	500,000	1.8%	500,000	1.8%	600 m2	450	100	100.00
40	Construcción De Un Aula En La Esc. Teles. Moctezuma	GRO00130400 276066	350,000	1.3%	350,000	1.3%	Aula	250	100	100.00
41	Pavimentación De Calle Pról. Juárez, Col. El Cerrito	GRO00130400 275116	248,000	0.9%	248,000	0.9%	M2, Concreto hidráulico	180	100	100.00
42	Apertura De Brecha Saca Cosecha En Paraje Cuamazintipan	GRO00130400 281125	270,000	1.0%	270,000	1.0%	Kilómetro	100	100	100.00
43	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Línea De Conducción Y Captación Del Manantial	GRO00130400 273412	1,320,000	4.7%	1,320,000	4.7%	Metro Lineal	4,345	100	100.00
44	Nivelación De Tierras De Sembradío De Temporal	GRO00130400 279503	210,000	0.8%	210,000	0.8%	Productor	100	100	100.00
45	Adquisición Y Distribución De Fertilizante	GRO00130400 276137	4,197,730	15.0%	4,197,730	15.0%	Tonelada	1,867	100	100.00
46	Construcción De Techado	GRO00130400 274676	600,000	2.2%	600,000	2.2%	600 m2 de techado estructural	150	100	100.00
47	Programa Multianual Para El Desarrollo De La Infraestructura De Salud	GRO00130400 276133	260,000	0.9%	260,000	0.9%	Diagnóstico	200	100	100.00
48	Adquisición De Programa Coram	GRO00130400 279598	348,000	1.2%	348,000	1.2%	Programa de Contabilidad	100	100	100.00
49	Pavimentación De Calle Álvarez, En El Barrio De San Jose	GRO00130400 275207	300,000	1.1%	300,000	1.1%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
50	Rastreo De Camino Rural Tramo Tlamamacan - San Marcos Oacatzingo	GRO00130400 281612	130,000	0.5%	130,000	0.5%	Kilómetro	200	100	100.00
51	Construcción De Parque Recreativo En La Col. Cerrito	GRO00130400 274486	600,000	2.2%	600,000	2.2%	M2, Patio	250	100	100.00
52	Pavimentación De Calle Sin Nombre	GRO00130400 275368	74,575	0.3%	74,575	0.3%	M2, Concreto hidráulico	151	100	100.00
53	Construcción De Esc. Prim. Pablo L. Sidar (14 Aulas, 1 Taller Y 4 Anexos)	GRO00130400 276010	2,000,000	7.2%	2,000,000	7.2%	Aportacion	500	100	100.00
54	Aportación Contraloría	GRO00130400 280977	27,900	0.1%	27,900	0.1%	Dependencia	1	100	100.00
55	Apertura De Brecha Saca Cosecha En Paraje Tecuanicha	GRO00130400 281157	120,000	0.4%	120,000	0.4%	Kilómetro	120	100	100.00
56	Programa Multianual Para El Desarrollo De La Infraestructura Educativa	GRO00130400 276099	260,000	0.9%	260,000	0.9%	Diagnóstico	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,899,916	100.0%	27,899,916	100.0%		27,795		
57	Rastreo De Camino Rural	GRO00130400 281492	155,000	0.6%	155,000	0.6%	Kilómetro	180	100	100.00
58	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Construcción De Tanque De Regulación De 30m3 Y Ampliación De Red De Distribución)	GRO00130400 273482	680,000	2.4%	680,000	2.4%	Metro Lineal	4,345	100	100.00
59	Mejoramiento Del Entorno Urbano	GRO00130400 281705	420,000	1.5%	420,000	1.5%	pintura en guarniciones, lamparas plantas Hornamentales	50	100	100.00
60	Rastreo De Camino Rural Tramo Ahuetlixpa - San Francisco Ozomatlan	GRO00130400 281281	105,000	0.4%	105,000	0.4%	Kilómetro	180	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,373,456	100.0%	39,373,456	100.0%		150,762		
1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle La Soledad En El Barrio De San Sebastian	GRO00130400 246035	152,671	0.4%	152,671	0.4%	Metros Lineales	350	100	100.00
2	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 255429	100,000	0.3%	100,000	0.3%	M3, VOL. DESASOLVE	850	100	100.00
3	Muebles Escolares	GRO00130400 270195	250,000	0.6%	250,000	0.6%	Lote	325	100	100.00
4	Subsoleo De Tierras De Cultivo	GRO00130400 256904	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Hectárea	150	100	100.00
5	Construccion De Comisaria En San Lazaro	GRO00130400 260597	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Obra	850	100	100.00
6	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Tecojcoyunca	GRO00130400 268676	410,000	1.0%	410,000	1.0%	Obra	750	100	100.00
7	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 250775	150,000	0.4%	150,000	0.4%	BORDO	80	100	100.00
8	Retiro De Derrumbes En El Tramo Carretero Crucero 4 Caminos-Tomatepec-Xixila-Papalutla	GRO00130400 277764	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Metro cúbico	1,500	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Rancho La Esperanza	GRO00130400 269783	136,312	0.3%	136,312	0.3%	Transformador	200	100	100.00
10	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 250846	180,000	0.5%	180,000	0.5%	BORDO	120	100	100.00
11	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Ignacio Rayon Barrio De Texalpa	GRO00130400 245895	249,230	0.6%	249,230	0.6%	Metros Lineales	350	100	100.00
12	Gastos Indirectos	GRO00130400 279472	1,181,204	3.0%	1,181,204	3.0%	Acción	300	100	100.00
13	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De La Pastoria	GRO00130400 269946	190,612	0.5%	190,612	0.5%	Transformador	150	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Distrucion De 2 1/2" En La Calle Allende Barrio De San Diego	GRO00130400 253602	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Tomas Domiciliarias	60	100	100.00
15	Adquisicion De Terreno Para La Construccion De Hospital	GRO00130400 277719	3,400,000	8.6%	3,400,000	8.6%	terreno	40,000	100	100.00
16	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 255158	120,000	0.3%	120,000	0.3%	BORDO	350	100	100.00
17	Retiro De Derrumbes En El Tramo Carretero Crucero De Temalacatzingo-lyocingo Y Temalacatzingo San Antonio	GRO00130400 277746	193,683	0.5%	193,683	0.5%	Kilómetro	2,400	100	100.00
18	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 250913	180,000	0.5%	180,000	0.5%	BORDO	120	100	100.00
19	Construccion De Comisaria En Santa Cruz Lomalapa 1ra Etapa	GRO00130400 246641	643,576	1.6%	643,576	1.6%	Obra	1,250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,373,456	100.0%	39,373,456	100.0%		150,762		
20	Elaboracion Ingreso Y Publicacion De La Manifestacion De Impacto Ambiental (Presa Olinala)	GRO00130400 254231	451,681	1.1%	451,681	1.1%	Estudio	5,784	100	100.00
21	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 252882	250,000	0.6%	250,000	0.6%	BORDO	100	100	100.00
22	Rehabilitacion De Monumento Historico	GRO00130400 269013	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Lote	5,784	100	100.00
23	Construccion Del Muro De Contension En Casa De Salud En Col. Altamirano	GRO00130400 246443	230,000	0.6%	230,000	0.6%	Metro cúbico	350	100	100.00
24	Rehabilitacion Y Ampliacion De Oficinas Publicas 2da. Etapa	GRO00130400 260740	1,330,000	3.4%	1,330,000	3.4%	Obra	5,784	100	100.00
25	Ampliacion De Red De Distrucion De 2 1/2" En La Calle Soledad (Hacia La Capilla Del Barrio)	GRO00130400 236699	60,025	0.2%	60,025	0.2%	Tomas Domiciliarias	120	100	100.00
26	Construccion De Clinica Para La Localidad De Ahuacatlan	GRO00130400 270342	687,184	1.7%	687,184	1.7%	Obra	1,890	100	100.00
27	Construccion De Bordo Para Captacion De Agua	GRO00130400 253837	300,000	0.8%	300,000	0.8%	BORDO	180	100	100.00
28	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Chautipa "Muro De Mamposteria"	GRO00130400 248548	350,000	0.9%	350,000	0.9%	Metros Cuadrados	850	100	100.00
29	Construccion De Techado En La Cancha De Basquet Bol En La Esc. Sec. Temalacatzin No. 122	GRO00130400 268235	1,125,000	2.9%	1,125,000	2.9%	Obra	1,200	100	100.00
30	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor En La Calle Copalito Y Luis Donaldo Colosio Murrieta Barrio El Paraíso	GRO00130400 249540	272,341	0.7%	272,341	0.7%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
31	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor En Calle De La Localidad De San Antonio Coyahuacan	GRO00130400 250381	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
32	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Bol En El Barrio De El Paraíso	GRO00130400 268474	1,000,000	2.5%	1,000,000	2.5%	Obra	700	100	100.00
33	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor En La Calle La Soledad Barrio De San Sebastian	GRO00130400 277735	272,341	0.7%	272,341	0.7%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
34	Retiro De Derrumbes En El Tramo Carretero Temalaca- San Antonio Y Olinala-Crucero A Cualac	GRO00130400 277770	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Metro cúbico	850	100	100.00
35	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor En La Calle Allende En El Barrio De San Diego	GRO00130400 269261	270,000	0.7%	270,000	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
36	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 250987	250,000	0.6%	250,000	0.6%	BORDO	180	100	100.00
37	Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Soledad En El Barrio De San Sebastian	GRO00130400 245171	102,712	0.3%	102,712	0.3%	Metros Lineales	200	100	100.00
38	Construccion De Techado De Cancha De Basquet Boll En La Localidad De Mexiopam	GRO00130400 268295	680,000	1.7%	680,000	1.7%	Obra	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,373,456	100.0%	39,373,456	100.0%		150,762		
39	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De La Libertad	GRO00130400 249261	750,000	1.9%	750,000	1.9%	Metros Cuadrados	1,100	100	100.00
40	Puertas, Ventanas Y Acabados En Oficinas Publicas	GRO00130400 261292	744,857	1.9%	744,857	1.9%	Obra	600	100	100.00
41	Proyecto Ejecutivo Para Modernizacion De Camino Rural Y Obras De Drenaje Del Tramo Del Crucero De Tetelcingo-Las Juntas	GRO00130400 277751	245,920	0.6%	245,920	0.6%	Proyecto	1,500	100	100.00
42	Ampliacion De Red De Distrucion De 2 1/2" En La Calle Ignacio Rayon Barrio Texalpa	GRO00130400 236922	123,588	0.3%	123,588	0.3%	Tomas Domiciliarias	250	100	100.00
43	Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Ignacio Rayon En El Barrio De Texalpa	GRO00130400 244865	234,566	0.6%	234,566	0.6%	Metros Lineales	350	100	100.00
44	Construccion De Techado En La Cancha De Basquet Bol	GRO00130400 268159	680,000	1.7%	680,000	1.7%	Obra	900	100	100.00
45	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor En La Calle Ignacio Rayon Barrio De Texalpa	GRO00130400 250309	750,308	1.9%	750,308	1.9%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
46	Prodim	GRO00130400 278876	787,469	2.0%	787,469	2.0%	Acción	-	100	100.00
47	Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante	GRO00130400 252446	10,530,668	26.7%	10,530,668	26.7%	Productor	4,000	100	100.00
48	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor En Calle De La Localidad De Iyocingo	GRO00130400 250424	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
49	Construccion De Baños En La Plaza De Toros "David Ortega" Prog. 3x1 Apoyo A Migrantes	GRO00130400 261623	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Obra	5,000	100	100.00
50	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Copalito Y Luis Donaldo Colosio Murrieta En Barrio El Paraíso	GRO00130400 245344	152,671	0.4%	152,671	0.4%	Metros Lineales	120	100	100.00
51	Acondicionamiento De Comedores Comunitarios "Cruzada Nacional Contra El Hambre"	GRO00130400 247218	376,658	1.0%	376,658	1.0%	Comunidad	1,700	100	100.00
52	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Sacacosechas	GRO00130400 277727	180,000	0.5%	180,000	0.5%	Kilómetro	700	100	100.00
53	Subsoleo De Tierras De Cultivo	GRO00130400 257093	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Hectárea	150	100	100.00
54	Construccion De Bordo Para Abrevadero Paraje Los Sanchez	GRO00130400 255749	50,000	0.1%	50,000	0.1%	BORDO	100	100	100.00
55	Conservacion De C. R. Olinala - Xochimilco - Barranca El Naranjo - Barranca Los Arcos	GRO00130400 277743	120,701	0.3%	120,701	0.3%	Kilómetro	300	100	100.00
56	Suministro Y Colocacion De Manguera Ced. 80 De 2 "	GRO00130400 237608	113,615	0.3%	113,615	0.3%	Metros Lineales	5,782	100	100.00
57	Alumbrado E Iluminacion Del Palacio Municipal	GRO00130400 260992	586,389	1.5%	586,389	1.5%	Obra	5,784	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,373,456	100.0%	39,373,456	100.0%		150,762		
58	Ampliacion De Red De Distrucion De 2 1/2" Calle Prolongacion Hidalgo El Fortin	GRO00130400 235558	137,569	0.3%	137,569	0.3%	Tomas Domiciliarias	250	100	100.00
59	Proyecto Ejecutivo Para Modernizacion Y Pavimentacion De Camino Rural Tmo. Crucero A Temalacatzingo - Santa Cruz Lomalapa Del Km 0 000 Al 4 000 Primera Etapa	GRO00130400 277757	387,400	1.0%	387,400	1.0%	Proyecto	1,200	100	100.00
60	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Al Centro De Temalacatzingo	GRO00130400 269148	700,000	1.8%	700,000	1.8%	Metro Cuadrado	3,565	100	100.00
61	Cableado Estructurado De Voz Y Datos En Oficinas Del Palacio Municipal	GRO00130400 261197	373,496	0.9%	373,496	0.9%	Obra	5,784	100	100.00
62	Subsoleo De Tierras De Cultivo	GRO00130400 256942	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Hectárea	150	100	100.00
63	Conservacion De C.R. Tecolapa - El Reparo - E.C. A Papalutla; Tecolapa - Sta Gertrudis - La Cañada - E.C. Papalutla (La Virgencita); Tierra Blanca, Zacamolica - Iyocingo- E.C. Tecolapa - Tepetlacingo	GRO00130400 277731	592,469	1.5%	592,469	1.5%	Kilómetro	1,500	100	100.00
64	Construccion De Muro De Contencion	GRO00130400 249428	300,000	0.8%	300,000	0.8%	Metros Cúbicos	350	100	100.00
65	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 277722	50,000	0.1%	50,000	0.1%	BORDO	300	100	100.00
66	Construccion De Cisternas De Tabique Rojo Recocido De 10 M3 De Capacidad	GRO00130400 237684	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Cisterna	200	100	100.00
67	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Allende En El Barrio De San Diego	GRO00130400 259467	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Metros Lineales	200	100	100.00
68	Rehabilitacion De Clinicas De Salud	GRO00130400 270427	120,000	0.3%	120,000	0.3%	Obra	1,500	100	100.00
69	Conservacion De C.R. E.C. A Papalutla - Teticic - Tecorrales De Las Minas - El Refugio - Paraje El Tamarindo	GRO00130400 277738	233,105	0.6%	233,105	0.6%	Kilómetro	1,200	100	100.00
70	Proyectos Productivos	GRO00130400 277723	347,009	0.9%	347,009	0.9%	Proyecto	2,500	100	100.00
71	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Telesecundaria Niños Heroes	GRO00130400 249312	300,000	0.8%	300,000	0.8%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
72	Construccion De Cerco Perimetral En Destacamento Militar 1ra Etapa	GRO00130400 248266	436,424	1.1%	436,424	1.1%	Metros Cúbicos	24,500	100	100.00
73	Construccion De Muro De Contencion En Las Juntas	GRO00130400 246154	250,000	0.6%	250,000	0.6%	Metro cúbico	900	100	100.00
74	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 255329	150,000	0.4%	150,000	0.4%	BORDO	100	100	100.00
75	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor En Calle De La Localidad De Tehuaxtitlan	GRO00130400 250330	250,000	0.6%	250,000	0.6%	Metros Cuadrados	650	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		39,373,456	100.0%	39,373,456	100.0%		150,762		

76	Construccion De Bordo Para Abrevadero	GRO00130400 255040	250,000	0.6%	250,000	0.6%	BORDO	200	100	100.00
----	---------------------------------------	-----------------------	---------	------	---------	------	-------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
1	Mantenimiento Y Conservacion De Bienes Informaticos	GRO00130400 261111	67,000	0.1%	67,000	0.1%	Acción	20,000	100	100.00
2	Rehabilitacion De Camino Rural Ometepec La Mira-Paso Tabaco-La Libertad	GRO13130200 170096	210,032	0.2%	210,031	0.2%	Kilómetros	150	100	100.00
3	Construccion De La Comisaria Municipal	GRO00130400 256213	1,416,751	1.4%	1,416,751	1.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
4	Rehabilitacion De C.R Milpilla - Potrerillos	GRO13130200 170586	68,930	0.1%	68,930	0.1%	Kilómetros	200	100	100.00
5	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Cañada De Huajintepec	GRO13130200 169876	172,952	0.2%	172,952	0.2%	Kilómetros	550	100	100.00
6	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Esc. Primaria Mauro Reyes Vera	GRO13130200 168617	598,098	0.6%	598,098	0.6%	Acción	300	100	100.00
7	Construccion De Alumbrado Publico En La Calle Prolongacion Cuauhtemoc En La Col. La Mira	GRO00130400 260252	97,940	0.1%	97,940	0.1%	Luminaria	400	100	100.00
8	Construcción De Línea De Conduccion Y Sistema De Captacion	GRO13130200 168697	312,319	0.3%	312,319	0.3%	Metro Lineal	300	100	100.00
9	Construcción De Techado En Escuela Primaria Intercultural Bilingue Vazco De Quiroga	GRO00130300 198897	586,338	0.6%	586,338	0.6%	Obra	140	100	100.00
10	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Acceso Principal A Santa Maria	GRO00130400 255635	127,071	0.1%	127,071	0.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Pedro Ascencio En La Col. Ruperto Hernandez	GRO00130400 259297	191,006	0.2%	191,006	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
12	Taller De Prevencion Del Delito Cibernetico Y Cyberbulling (Poligono 12061)	GRO00130400 262784	27,140	0.0%	27,140	0.0%	Taller	60	100	100.00
13	Pavimentación De Calle Angel Hernandez	GRO00130300 200175	589,604	0.6%	589,604	0.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
14	Adquisicion De Terreno Para Escuela Primaria En San Francisco Anexo De Zacualpan	GRO00130400 254446	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
15	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol En Villa Hidalgo (Suministro De Material)	GRO00130300 199676	107,600	0.1%	107,600	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
16	Adquisicion De Terreno Para Planta Tratadora De Aguas Residuales	GRO00130400 256037	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
17	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En Cañada De Las Garzas	GRO13130200 170262	110,956	0.1%	110,956	0.1%	Kilómetros	200	100	100.00
18	Construccion De Plataforma En La Escuela Primaria Ignacio Allende	GRO00130400 270527	469,815	0.5%	469,815	0.5%	Obra	140	100	100.00
19	Pavimentación De Calle Aquiles Serdan (Suministro De Material)	GRO00130300 200028	423,010	0.4%	423,010	0.4%	Metro Cuadrado	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
20	Rehabilitacion De C.R Ee.Cc Ometepec-Huajintepec- Paso Cuahulote	GRO13130200 170609	94,082	0.1%	94,081	0.1%	Kilómetros	150	100	100.00
21	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Comunidades Rurales (Huajintepec-La Concepcion-Cruz Verde Ii)	GRO13130200 169606	815,360	0.8%	815,360	0.8%	Luminaria	5,000	100	100.00
22	Desazolve De Calles En La Cabecera Municipal	GRO00130400 256113	425,880	0.4%	425,880	0.4%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
23	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Zocalo Principal	GRO13130100 075311	194,598	0.2%	194,598	0.2%	Luminaria	20,000	100	100.00
24	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Ladrillera	GRO13130200 169141	566,915	0.6%	566,915	0.6%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
25	Taller De Fomento Educativo Para El Cuidado Del Medio Ambiente (Poligono 12061)	GRO00130400 262037	10,584	0.0%	10,584	0.0%	Curso	20	100	100.00
26	Pavimentación De Calle Jose Vasconcelos (Sum. De Material)	GRO00130300 200284	263,020	0.3%	263,020	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
27	Pavimentacion De Calle 6 De Enero En Col. Ruperto Hernandez	GRO00130400 259340	336,932	0.3%	336,932	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
28	Rehabilitacion De Vivienda Rurales (Suministro De Materiales)	GRO00130400 254163	524,610	0.5%	524,610	0.5%	Vivienda	90	100	100.00
29	Coordinacion Operativa Del Prodim	GRO00130400 261440	99,844	0.1%	99,844	0.1%	Acción	2,000	100	100.00
30	Promotores Comunitarios Para Promover Los Talleres Del Programa Habitat	GRO00130400 262832	39,000	0.0%	39,000	0.0%	Pago	8	100	100.00
31	Rehabilitacion De Calles Principales En La Cabecera Municipal	GRO13130200 170565	173,640	0.2%	173,640	0.2%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
32	Pavimentacion De Calle Prolongacion 5 De Mayo En Tierra Blanca	GRO00130400 259214	497,972	0.5%	497,972	0.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
33	Pavimentacion De La Calle Principal	GRO13130200 169100	434,201	0.4%	434,201	0.4%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
34	Pavimentacion De Calle Prolongacion Pipila Col. Zapata	GRO00130400 259484	123,482	0.1%	123,482	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
35	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Encausamiento Del Arroyo La Hontana	GRO00130300 200574	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Proyecto	150	100	100.00
36	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Gema Col. El Pescadillo	GRO00130400 255151	16,492	0.0%	16,492	0.0%	Tomas Comunitarias	220	100	100.00
37	Construccion De Pavimento En Salida A Huajintepec (E.C. Ometepec-Huajintepec-Huixtepec)	GRO00130200 170652	1,707,566	1.7%	1,707,566	1.7%	Kilómetros	600	100	100.00
38	Remodelacion De Boulevard Agustin Ramirez Tramo Crucero De Talapa - El Tancon	GRO13130100 074739	537,504	0.5%	537,504	0.5%	Metro Cuadrado	40,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
39	Conservacion De Camino Rural Huajintepec-La Catalina	GRO00130400 260880	321,310	0.3%	321,310	0.3%	Kilómetro	300	100	100.00
40	Prevencion De Conductas Antisociales Y De Riesgo Y Promocion De La Equidad De Genero En El Parque Los Lavaderos	GRO00130400 263115	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Taller	30	100	100.00
41	Pavimentacion De La Calle Gabino Campechano En La Col. Nabor Ojeda	GRO00130400 259932	128,200	0.1%	128,200	0.1%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
42	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hermenegildo Galeana Col. Ruperto Hernandez	GRO00130400 255852	39,730	0.0%	39,730	0.0%	Metro Lineal	150	100	100.00
43	Taller De Fomento Educativo Para El Cuidado Del Medio Ambiente (Poligono 12059)	GRO00130400 262002	10,584	0.0%	10,584	0.0%	Curso	20	100	100.00
44	Rehabilitacion De C.R Mango Solo Sur - Piedra Labrada	GRO13130200 170532	133,001	0.1%	133,001	0.1%	Kilómetros	300	100	100.00
45	Construccion De Parque Recreativo En San Jose Ejido	GRO00130400 258951	420,896	0.4%	420,896	0.4%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
46	Taller De Prevencion De Cancer Cervico-Uterino	GRO00130400 262912	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Taller	420	100	100.00
47	Pavimentacion De La Calle Heroína De Tixtla En La Col. El Pescadillo	GRO00130400 259641	172,486	0.2%	172,486	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
48	Curso De Autoestima	GRO00130400 262550	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Curso	245	100	100.00
49	Construcción De Muro Y Alcantarilla En La Calle Jose Vasconcelos	GRO00130300 199223	56,373	0.1%	56,373	0.1%	Metro cúbico	200	100	100.00
50	Construccion De Parque Los Lavaderos En El Barrio La Mira	GRO00130400 256341	490,638	0.5%	490,638	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
51	Pavimentacion De La Calle Niños Heroes En La Col. Centro	GRO00130400 260119	405,654	0.4%	405,654	0.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
52	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Insurgentes	GRO00130400 255553	60,659	0.1%	60,659	0.1%	Metro Lineal	300	100	100.00
53	Adquisicion De Activos Productivos	GRO00130400 261169	521,887	0.5%	521,887	0.5%	Artículo	20,000	100	100.00
54	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Cañada Tierra Blanca	GRO13130200 169821	124,159	0.1%	124,159	0.1%	Kilómetro	400	100	100.00
55	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Antonio Orduño Vazquez En El Barrio De San Nicolas	GRO00130400 255795	32,570	0.0%	32,570	0.0%	Metro Lineal	150	100	100.00
56	Rehabilitacion De Boulevard Agustin Ramirez Tramo Del Campo Aereo A Glorieta	GRO13130100 074459	491,669	0.5%	491,669	0.5%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	40,000	100	100.00
57	Pavimentación De Calle Ignacio Zaragoza (Suministro De Material)	GRO00130300 199870	337,730	0.3%	337,730	0.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
58	Rehabilitacion De Vivienda Rurales (Suministro De Materiales)	GRO00130400 254128	408,030	0.4%	408,030	0.4%	Vivienda	70	100	100.00
59	Convenio Del Servicio Nacional De Empleo (Aportacion)	GRO00130400 261233	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Proyecto	20,000	100	100.00
60	Pavimentacion De Calle Sin Nombre Col. Nuevo Amanecer	GRO00130400 259422	296,520	0.3%	296,520	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
61	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Gema En La Col. El Pescadillo	GRO00130400 255744	58,801	0.1%	58,801	0.1%	Metro Lineal	220	100	100.00
62	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre En La Colonia Centro	GRO00130400 260067	324,665	0.3%	324,665	0.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
63	Rehabilitacion Del Puente Vehicular En La Col. Luis Donald Colosio	GRO00130400 260369	75,599	0.1%	75,599	0.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
64	Taller De Prevencion De Transtornos Alimenticios	GRO00130400 262403	7,392	0.0%	7,392	0.0%	Curso	40	100	100.00
65	Curso De Electricidad	GRO00130400 261865	19,727	0.0%	19,727	0.0%	Curso	40	100	100.00
66	Rehabilitacion De C.R. Piedra Boluda - Cerro Grande	GRO13130200 170167	56,080	0.1%	56,080	0.1%	Kilómetros	200	100	100.00
67	Rehabilitacion De C.R Zacoalpan - Atotonilco	GRO13130200 170506	110,562	0.1%	110,561	0.1%	Kilómetros	300	100	100.00
68	Pavimentación De La Calle Ricardo Agustin En Plan Juste	GRO00130300 200410	561,004	0.6%	561,004	0.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
69	Pavimentación De Calle Sin Nombre	GRO00130300 199786	450,390	0.5%	450,390	0.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
70	Construccion De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Luis Donald Colosio	GRO00130400 254837	208,536	0.2%	208,536	0.2%	Obra	120	100	100.00
71	Rehabilitacion De C.R Ee. Cc. San Jose- Cochoapa (Camino Viejo)	GRO13130200 170548	48,774	0.0%	48,773	0.0%	Kilómetros	200	100	100.00
72	Construccion De Terracerias Y Obras Complementarias En Camino (E.C. Ometepec-Huajintepec_Huixtepec)	GRO13130100 075520	2,067,212	2.1%	2,067,212	2.1%	Kilómetros	600	100	100.00
73	Construccion De Puente Vehicular En Las Palmas	GRO00130400 260460	408,932	0.4%	408,932	0.4%	Metro Lineal	100	100	100.00
74	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle 6 De Enero Col. Ruperto Hernandez	GRO00130400 254907	14,134	0.0%	14,134	0.0%	Tomas Comunitarias	200	100	100.00
75	Construccion De Puente Vehicular En Calle Narciso Mendoza En Barrio San Nicolas	GRO00130400 260487	331,340	0.3%	331,340	0.3%	Metro Lineal	300	100	100.00
76	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Hermenegildo Galeana En La Col. Ruperto Hernandez	GRO00130400 254961	10,332	0.0%	10,332	0.0%	Tomas Comunitarias	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
77	Pavimentación De Calle Prolongación Insurgentes (Sum. De Material)	GRO00130300 200209	140,030	0.1%	140,030	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
78	Construccion De Oficinas Para Maestros Jubilados	GRO00130400 256271	1,650,000	1.7%	1,650,000	1.7%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
79	Rehabilitacion De Camino Rural. Zacualpan -Plan Juste	GRO13130200 170287	73,523	0.1%	73,523	0.1%	Kilómetros	250	100	100.00
80	Pavimentacion Con Concreto Estampado De La Calle Dr. Fidel Guillen Zamora En La Col. Centro	GRO00130400 260156	616,632	0.6%	616,632	0.6%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
81	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Sin Nombre Col. Nuevo Amanecer	GRO00130400 255097	33,590	0.0%	33,590	0.0%	Tomas Comunitarias	200	100	100.00
82	Pavimentacion Del Callejon German Santiago En La Col. Nabor Ojeda	GRO00130400 259079	308,272	0.3%	308,272	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
83	Organizacion Social Y Seguridad Comunitaria En El Parque Los Lavaderos	GRO00130400 262977	20,802	0.0%	20,802	0.0%	Taller	30	100	100.00
84	Pavimentación De Calle Matamoros (Suministro De Material)	GRO00130300 199940	150,860	0.2%	150,860	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
85	Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol En Escuela Primaria Mauro Reyes Vera	GRO00130400 254723	67,320	0.1%	67,320	0.1%	Obra	150	100	100.00
86	Organizacion Social Y Seguridad Comunitaria En El Centro Recreativo La Cruz Chiquita	GRO00130400 263075	22,800	0.0%	22,800	0.0%	Taller	30	100	100.00
87	Convenio Con El Instituto Guerrerense De La Cultura	GRO00130400 261259	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Proyecto	20,000	100	100.00
88	Dependencias Normativas	GRO00130400 261510	299,531	0.3%	299,531	0.3%	Acción	20,000	100	100.00
89	Construccion De Techado En Centro Recreativo En Col. La Mira	GRO00130400 256293	572,194	0.6%	572,194	0.6%	Metro Cuadrado	40,000	100	100.00
90	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha El Camalote	GRO13130200 169950	64,570	0.1%	64,570	0.1%	Kilómetro	200	100	100.00
91	Pavimentacion Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre	GRO13130200 169016	1,144,689	1.1%	1,144,689	1.1%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
92	Curso De Sastreria Y Alta Costura	GRO00130400 261754	45,760	0.0%	45,760	0.0%	Curso	80	100	100.00
93	Construccion De Plataforma En La Esc. Prim. Ignacio Allende	GRO13130200 168219	469,815	0.5%	469,815	0.5%	Obra	140	100	100.00
94	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero En Vista Hermosa	GRO13130200 169183	436,244	0.4%	436,244	0.4%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
95	Pavimentacion De Calle Zafiro En La Col. El Pescadillo	GRO00130400 259898	150,428	0.2%	150,428	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
96	Pavimentación De Calle 5 De Mayo Y Calle Cuauhtemoc En Tierra Blanca	GRO00130300 200106	901,207	0.9%	901,207	0.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
97	Rehabilitacion De Cancha De Futbol En Escuela Secundaria Tecnica 158 Emiliano Zapata	GRO00130400 254415	89,081	0.1%	89,081	0.1%	Acción	300	100	100.00
98	Construcción De Casa De Pueblo	GRO00130300 199329	616,106	0.6%	616,106	0.6%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
99	Refacciones Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	GRO00130300 200706	578,311	0.6%	578,233	0.6%	Acción	20,000	100	100.00
100	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Cruz Verde I - El Raizado	GRO13130200 169999	115,184	0.1%	115,184	0.1%	Kilómetro	100	100	100.00
101	Fomento Agrícola	GRO00130400 261357	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Hectárea	300	100	100.00
102	Construccion De Sanitarios En La Universidad Pedagogica Nacional (Upn)	GRO00130400 254865	686,211	0.7%	686,211	0.7%	Obra	450	100	100.00
103	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Juan Garcia Jimenez Y Niños Heroes En La Col. Centro	GRO00130400 254648	60,590	0.1%	60,590	0.1%	Metro Lineal	300	100	100.00
104	Construcción De Casa Agraria	GRO00130300 199427	3,917,655	3.9%	3,917,655	3.9%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
105	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Adolfo Lopez Mateos Col. El Vivero	GRO00130400 254992	8,458	0.0%	8,458	0.0%	Tomas Comunitarias	100	100	100.00
106	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Agrarista En La Col. Guerrero	GRO00130400 255111	8,356	0.0%	8,356	0.0%	Tomas Comunitarias	200	100	100.00
107	Curso De Floricultura Y Jardineria	GRO00130400 261809	45,760	0.0%	45,760	0.0%	Curso	80	100	100.00
108	Construccion De Andador Peatonal En La Calle Prolongacion Cuauhtemoc En La Col. La Mira	GRO00130400 258980	39,608	0.0%	39,608	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
109	Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Oficina	GRO13130100 077385	1,294,270	1.3%	1,294,270	1.3%	Lote	2,000	100	100.00
110	Pavimentación De Calle Juana De Arco (Suministro De Material)	GRO00130300 199821	149,270	0.1%	149,270	0.1%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
111	Taller De Manualidades	GRO00130400 261911	37,400	0.0%	37,400	0.0%	Curso	40	100	100.00
112	Taller De Prevencion Del Delito Cibernetico Y Cyberbulling (Poligono 12059)	GRO00130400 262737	27,140	0.0%	27,140	0.0%	Taller	60	100	100.00
113	Taller De Prevencion De Cancer De Mama	GRO00130400 262887	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Taller	420	100	100.00
114	Papeleria Y Articulos De Oficina	GRO13130100 077594	1,128,579	1.1%	1,128,579	1.1%	Acción	20,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
115	Rehabilitacion De Camino Rural Ee. Cc. Xochistlahuaca- Tierra Colorada	GRO13130200 170365	39,505	0.0%	39,505	0.0%	Kilómetros	150	100	100.00
116	Bacheo Con Concreto Asfáltico En Boulevard Juan N. Alvarez	GRO00130400 256166	235,972	0.2%	235,972	0.2%	Metro Cuadrado	20,000	100	100.00
117	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Boulevard Agustin Ramirez Tmo. Cro. Igualapa - Salida A Las Vigas	GRO13130200 169560	571,080	0.6%	571,080	0.6%	Luminaria	20,000	100	100.00
118	Construccion De Muro De Contencion En Calle Principal	GRO00130400 271040	486,937	0.5%	486,937	0.5%	Metro cúbico	300	100	100.00
119	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Antonio Orduño Vazquez En El Barrio De San Nicolas	GRO00130400 254935	20,652	0.0%	20,652	0.0%	Tomas Comunitarias	250	100	100.00
120	Taller De Violencia Familiar	GRO00130400 262357	7,360	0.0%	7,360	0.0%	Curso	40	100	100.00
121	Construccion De Obra De Desvio En Puente Paso Del Toro	GRO00130400 260426	197,427	0.2%	197,427	0.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
122	Rehabilitacion De Espacios Publicos En El Municipio (Suministro De Pintura)	GRO00130400 256320	486,000	0.5%	486,000	0.5%	Metro Cuadrado	40,000	100	100.00
123	Curso De Computacion	GRO00130400 261606	23,334	0.0%	23,334	0.0%	Curso	50	100	100.00
124	Rehabilitacion De Camino Rural Del Entronque San Vicente	GRO13130200 170381	66,680	0.1%	66,679	0.1%	Kilómetros	200	100	100.00
125	Pavimentacion De La Calle Siervo De La Nacion En Col. Lazaro Cardenas	GRO00130400 259352	215,784	0.2%	215,784	0.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
126	Rehabilitacion De Camino Rural La Soledad - Acatepec	GRO13130200 170313	84,058	0.1%	84,057	0.1%	Kilómetros	350	100	100.00
127	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Alicia Torres Del Cueto Col. Cruz Chiquita	GRO00130400 255073	8,734	0.0%	8,734	0.0%	Tomas Comunitarias	150	100	100.00
128	Pavimentacion De Calle Adolfo Lopez Mateos En La Col. El Vivero	GRO00130400 259996	215,908	0.2%	215,908	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
129	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero (Sum. De Material)	GRO00130300 200249	327,660	0.3%	327,660	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
130	Construccion De Casa Del Pueblo (Suministro De Materiales)	GRO00130400 256252	615,750	0.6%	615,750	0.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
131	Paviementacion De Calle Prolongacion Calle Reforma (Suministro De Material)	GRO00130400 259140	158,850	0.2%	158,850	0.2%	Metro Cuadrado	117	100	100.00
132	Asesoría Técnica	GRO13130100 077451	602,762	0.6%	602,762	0.6%	Asesoría	2,000	100	100.00
133	Pavimentacion De Calle Prolongacion Mina En Col. Del Pri	GRO00130400 259519	348,178	0.3%	348,178	0.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
134	Pavimentacion De Calle Antonio Guzman Entre Calle Antonio Coronado- Revolucion	GRO13130100 074947	2,220,093	2.2%	2,220,093	2.2%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
135	Rehabilitación De Espacios Publicos En El Municipio	GRO00130300 199518	372,368	0.4%	372,368	0.4%	Metros Cuadrados	40,000	100	100.00
136	Taller De Prevencion De Adicciones (Alcoholismo, Drogadiccion Y Farmacodependencia)	GRO00130400 262958	41,520	0.0%	41,520	0.0%	Taller	100	100	100.00
137	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Zafiro Col. El Pescadillo	GRO00130400 255717	35,572	0.0%	35,572	0.0%	Metro Lineal	160	100	100.00
138	Pavimentacion De Calle Prolongacion Juana De Arco (Suministro De Material)	GRO00130400 259168	176,750	0.2%	176,750	0.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
139	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle 6 De Enero Col. Ruperto Hernandez	GRO00130400 255767	159,192	0.2%	159,192	0.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
140	Taller De Difusion De Los Derechos Humanos	GRO00130400 262519	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Taller	60	100	100.00
141	Curso De Belleza Integral	GRO00130400 261777	45,760	0.0%	45,760	0.0%	Curso	80	100	100.00
142	Rehabilitacion De Camino Rural Ee.Cc. Huajintepec-El Naranjo-La Catalina	GRO13130200 169767	179,954	0.2%	179,954	0.2%	Kilómetro	300	100	100.00
143	Taller De Prevencion De La Violencia Dese El Noviazgo (Poligono 12059)	GRO00130400 262580	16,576	0.0%	16,576	0.0%	Taller	60	100	100.00
144	Conservacion De Camino Rural Piedra Boluda-Las Iguanas-El Charco De La Puerta	GRO00130400 260817	336,550	0.3%	336,550	0.3%	Kilómetro	400	100	100.00
145	Const. De Techado En Cancha De Basquet Esc. Teles. Luis Donaldo Colosio	GRO13130100 071192	597,390	0.6%	597,390	0.6%	Obra	300	100	100.00
146	Rehabilitacion De C.R Milpilla- Las Palmas	GRO13130200 170452	54,352	0.1%	54,352	0.1%	Kilómetros	200	100	100.00
147	Construcción De Muro De Contención En La Calle Vicente Guerrero	GRO00130300 199167	215,735	0.2%	215,735	0.2%	Metro cúbico	250	100	100.00
148	Mantenimiento Y Operacion De Relleno Sanitario 2da. Etapa (Julio- Diciembre)	GRO00130400 256005	1,203,824	1.2%	1,203,824	1.2%	Metro cúbico	40,000	100	100.00
149	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En Santa Maria	GRO13130200 170123	309,519	0.3%	309,517	0.3%	Kilómetros	800	100	100.00
150	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Zafiro Col. El Pescadillo	GRO00130400 255134	11,425	0.0%	11,425	0.0%	Tomas Comunitarias	160	100	100.00
151	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre Col. Nuevo Amanecer	GRO00130400 255918	66,032	0.1%	66,032	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
152	Rehabilitacion De C.R. Ee. Cc. Ometepec-Xochistlahuaca - Cerro Pajaro- Atotonilco	GRO13130200 170490	138,429	0.1%	138,428	0.1%	Kilómetros	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
153	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Doctor Fidel Guillen Zamora En La Col. Centro	GRO00130400 254610	41,745	0.0%	41,745	0.0%	Metros Lineales	300	100	100.00
154	Rehabilitacion De C.R. Ee.Cc.Ometepec - Huajintepec- Mango Solo Sur-Paso Mazapa	GRO13130200 170239	140,878	0.1%	140,878	0.1%	Kilómetros	250	100	100.00
155	Rehabilitacion De Vivienda Urbana (Suministro De Materiales)	GRO13130200 167998	536,205	0.5%	536,205	0.5%	Vivienda	100	100	100.00
156	Becas Escolares	GRO00130300 200616	240,000	0.2%	240,000	0.2%	Beca	300	100	100.00
157	Pavimentacion De Calle Del Panteon	GRO13130200 169461	489,860	0.5%	489,860	0.5%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
158	Pavimentacion De La Calle Prolongacion Cuauhtemoc En La Col. La Mira	GRO00130400 260042	170,558	0.2%	170,558	0.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
159	Construcción De Techado En Escuela Primaria Niños Heroes	GRO00130300 198930	541,705	0.5%	541,705	0.5%	Obra	140	100	100.00
160	Construcción De Casa Del Pueblo	GRO00130300 199365	1,416,751	1.4%	1,416,751	1.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
161	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo En El Barrio De Acatempan	GRO00130300 200454	613,316	0.6%	613,316	0.6%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
162	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Plazoleta Principal	GRO00130400 260305	294,139	0.3%	294,139	0.3%	Luminaria	20,000	100	100.00
163	Construccion De Casa Del Pueblo	GRO13130200 168861	607,957	0.6%	607,957	0.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
164	Rehabilitación De Salon De Usos Multiples En Piedra Del Tigre	GRO00130300 199471	534,879	0.5%	534,879	0.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
165	Pavimentacion De La Calle Juan Garcia Jimenez En La Col. Centro	GRO00130400 260090	494,854	0.5%	494,854	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
166	Taller De Prevencion De Enfermedades De Transmision Sexual	GRO00130400 262471	43,520	0.0%	43,520	0.0%	Taller	100	100	100.00
167	Pavimentacion De Calle Acceso A La Iglesia (Suministro De Material)	GRO00130400 259189	171,900	0.2%	171,900	0.2%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
168	Rehabilitacion De Viviendas Rurales (Suministro De Materiales)	GRO00130400 254033	408,030	0.4%	408,030	0.4%	Vivienda	70	100	100.00
169	Pavimentacion De La Calle Agrarista En La Col. Guerrero	GRO00130400 259600	133,482	0.1%	133,482	0.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
170	Const. De Banquetas En Boulevard Agustin Ramirez Tramo Entrada Campo Aereo - Hospital Regional	GRO13130100 071758	1,917,856	1.9%	1,917,856	1.9%	Metros Lineales	40,000	100	100.00
171	Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo (Suministro De Materiales)	GRO00130400 260216	88,050	0.1%	88,050	0.1%	Metro Cuadrado	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
172	Construccion De Puente Vehicular En Calle Siervo De La Nacion En Col. Lazaro Cardenas	GRO00130400 260545	97,382	0.1%	97,382	0.1%	Metro Lineal	400	100	100.00
173	Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana En La Col. Ruperto Hernandez	GRO00130400 259616	156,858	0.2%	156,858	0.2%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
174	Construccion De Muro De Contencion En La Calle La Lomita	GRO00130400 256186	88,558	0.1%	88,558	0.1%	Metro cúbico	300	100	100.00
175	Construccion De Plataforma Para El Centro De Salud	GRO13130200 168131	153,743	0.2%	153,743	0.2%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
176	Pavimentacion De La Calle Antonio Guzman Hasta La Esquina Calle Coronado	GRO13130200 169051	2,250,621	2.3%	2,250,621	2.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
177	Construccion De Sistema De Agua Potable 1era. Etapa	GRO00130400 254556	712,226	0.7%	712,226	0.7%	Obra	250	100	100.00
178	Ampliacion De Red Y Mejoras Del Sistema De Energia Electrica En Localidades Del Municipio De Ometepec (Convenio Cfe)	GRO00130400 260340	332,000	0.3%	332,000	0.3%	Luminaria	20,000	100	100.00
179	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Plazoleta Principal	GRO13130100 075249	294,139	0.3%	294,139	0.3%	Luminaria	20,000	100	100.00
180	Rehabilitacion De Calles Principales En Huajintepec	GRO13130200 169974	140,588	0.1%	140,588	0.1%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
181	Pavimentacion De Calle Niño Perdido (Suministro De Material)	GRO00130400 259249	192,150	0.2%	192,150	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
182	Rehabilitacion De C.R Ometepec - Mazapa	GRO13130200 170398	80,837	0.1%	80,837	0.1%	Kilómetros	150	100	100.00
183	Pavimentación De Calle Principal En Paso Cuaulote	GRO00130300 200377	498,748	0.5%	498,748	0.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
184	Construccion De Techado En Esc. Telesecundaria Crecencio A. Miranda	GRO13130200 168528	570,035	0.6%	570,035	0.6%	Obra	300	100	100.00
185	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Principal	GRO00130400 255653	137,028	0.1%	137,028	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
186	Pavimentacion De Cruce De Calle Miguel Hidalgo Esquina Con Vicente Guerrero Enla Col. La Hontada	GRO00130400 260190	112,819	0.1%	112,819	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
187	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social En Parque Los Lavaderos	GRO00130400 263615	16,041	0.0%	16,041	0.0%	Acción	30	100	100.00
188	Construcción De Sanitarios Publicos	GRO00130300 199558	228,014	0.2%	228,014	0.2%	Metro Cuadrado	430	100	100.00
189	Construcción De Un Aula Escolar En Escuela Telesecundaria Benito Juarez	GRO00130300 198964	342,071	0.3%	342,071	0.3%	Aula	40	100	100.00
190	Construccion De Muro De Contencion En Comisaria Cerro Grande	GRO13130200 168810	449,027	0.4%	449,027	0.4%	Metro cúbico	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
191	Tutoria De Regularizacion	GRO00130400 261947	6,462	0.0%	6,462	0.0%	Curso	40	100	100.00
192	Construccion De Pavimento En Acceso Principal A Huixtepec (E.C. Ometepec-Huajintepec-Huixtepec	GRO13130200 170632	1,787,462	1.8%	1,787,462	1.8%	Kilómetros	600	100	100.00
193	Taller De Nutricion Para La Niñez	GRO00130400 261841	37,720	0.0%	37,720	0.0%	Curso	40	100	100.00
194	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Comunidades Rurales (Cochoapa-Zacualpan)	GRO13130200 169641	1,734,997	1.7%	1,734,997	1.7%	Luminaria	15,000	100	100.00
195	Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	GRO00130400 270276	615,209	0.6%	615,209	0.6%	Obra	120	100	100.00
196	Bacheo Con Concreto Hidraulico De Calles Principales En La Ciudad De Ometepec	GRO00130300 199071	607,069	0.6%	607,069	0.6%	Metros Cuadrados	40,000	100	100.00
197	Tutorias De Lectura Rapida	GRO00130400 262234	43,520	0.0%	43,520	0.0%	Curso	100	100	100.00
198	Desazolve De Calles En Las Localidades De Ometepec	GRO00130400 256138	606,879	0.6%	606,879	0.6%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
199	Rehabilitación Del Puente Vehicular En La Col. Luis Donaldo Colosio	GRO00130300 200486	75,599	0.1%	75,599	0.1%	Metros Lineales	500	100	100.00
200	Taller De Equidad De Genero	GRO00130400 262439	41,520	0.0%	41,520	0.0%	Taller	100	100	100.00
201	Rehabilitacionde C.R. Ee.Cc. Ometepec-Huajintepec-Mango Solo Sur-Paso Mazapa	GRO00130400 260693	140,878	0.1%	140,878	0.1%	Kilómetro	250	100	100.00
202	Taller De Panaderia Y Reposteria	GRO00130400 261679	32,960	0.0%	32,960	0.0%	Curso	40	100	100.00
203	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Cabecera Municipal (Suministro De Material)	GRO00130400 270822	504,100	0.5%	504,100	0.5%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
204	Construcción De Andador En Las Iguanas	GRO00130300 199745	98,955	0.1%	98,955	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
205	Pavimentacion De La Calle Sin Nombre En El Tamarindo	GRO00130400 259111	617,294	0.6%	617,294	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
206	Tutorias De Tecnicas De Estudio	GRO00130400 262308	49,600	0.0%	49,600	0.0%	Curso	100	100	100.00
207	Demolicion De Calles En La Colonia Ruperto Hernandez	GRO00130400 256148	41,254	0.0%	41,254	0.0%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
208	Construccion De Puente Vehicular En Calle Francisco Espinoza Hilario En Col. Alianza Campesina	GRO00130400 260574	280,800	0.3%	280,800	0.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
209	Construccion De Cancha De Basquetbol En Esc. Telesecundaria Crecencio A. Miranda	GRO13130200 168431	238,714	0.2%	238,714	0.2%	Cancha	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
210	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero	GRO00130400 255575	161,803	0.2%	161,803	0.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
211	Adquisicion De Terreno Para La Construcccion De Oficinas De Maestros Jubilados	GRO00130400 254506	275,000	0.3%	275,000	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
212	Construcción De Obra De Desvio En Puente Paso Del Toro	GRO00130300 200537	197,427	0.2%	197,427	0.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
213	Pavimentacion De Calle Antonio Orduño Vazquez En El Barrio De San Nicolas	GRO00130400 260018	310,690	0.3%	310,690	0.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
214	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Agrarista En La Col. Guerrero	GRO00130400 255688	37,384	0.0%	37,384	0.0%	Metro Lineal	250	100	100.00
215	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples	GRO13130200 168905	295,883	0.3%	295,883	0.3%	Metros Cuadrados, Salón	300	100	100.00
216	Conservacion De Camino Rural El Mango Norte-Mango Solo Sur-Piedra Labrada	GRO00130400 260859	304,800	0.3%	304,800	0.3%	Kilómetro	300	100	100.00
217	Mantenimiento Y Operacion De Relleno Sanitario 1era. Etapa (Enero-Junio)	GRO13130200 168755	1,203,824	1.2%	1,203,824	1.2%	Metro cúbico	40,000	100	100.00
218	Curso De Artesanias Regionales	GRO00130400 261561	9,361	0.0%	9,361	0.0%	Curso	40	100	100.00
219	Desazolve De Calles En Varias Colonias Del Municipio	GRO00130400 256090	159,806	0.2%	159,806	0.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
220	Conservacion De Camino Rural La Ladrillera-El Capricho-El Tamarindo	GRO00130400 260789	444,500	0.4%	444,500	0.4%	Kilómetro	400	100	100.00
221	Rehabilitacion De C.R. Huajintepec-Limite El Naranjo	GRO13130200 169917	85,185	0.1%	85,185	0.1%	Kilómetro	320	100	100.00
222	Pavimentación De Calle Reforma (Suministro De Material)	GRO00130300 200081	309,990	0.3%	309,990	0.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
223	Construcccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	GRO13130200 168281	615,209	0.6%	615,209	0.6%	Obra	120	100	100.00
224	Construcccion De Cancha De Basquetbol Y Cerco Perimetral	GRO13130200 168988	580,911	0.6%	580,911	0.6%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
225	Construcccion De Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	GRO00130400 255514	1,926,455	1.9%	1,926,455	1.9%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
226	Control Y Vigilancia	GRO00130400 261470	99,844	0.1%	99,844	0.1%	Acción	20,000	100	100.00
227	Taller De Prevencion De La Violencia Desde El Noviazgo (Poligono 12061)	GRO00130400 262758	16,576	0.0%	16,576	0.0%	Taller	60	100	100.00
228	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Cuauhtemoc Col. La Mira	GRO00130400 255967	37,217	0.0%	37,217	0.0%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
229	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle La Lomita	GRO00130400 255602	67,905	0.1%	67,905	0.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
230	Becas Escolares	GRO00130400 261034	240,000	0.2%	240,000	0.2%	Beca	300	100	100.00
231	Construccion De Casa Del Pueblo	GRO13130200 168950	518,624	0.5%	518,624	0.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
232	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social En El Centro Recreativo La Cruz Chiquita	GRO00130400 263645	20,262	0.0%	20,262	0.0%	Acción	30	100	100.00
233	Rehabilitacion De Vivienda Rurales En La Cabecera Municipal (Suministro De Materiales)	GRO00130400 253815	594,558	0.6%	594,558	0.6%	Vivienda	102	100	100.00
234	Construccion De Plaza Civica En Escuela Primaria General Manuel Zarate (Suministro De Materiales)	GRO00130400 254213	130,150	0.1%	130,150	0.1%	Acción	140	100	100.00
235	Curso De Gastronomía	GRO00130400 261721	32,960	0.0%	32,960	0.0%	Curso	40	100	100.00
236	Const. De Cancha De Basquet-Bol Esc. Telesec. Luis Donaldo Colosio	GRO13130100 071120	262,477	0.3%	262,477	0.3%	Obra	300	100	100.00
237	Pavimentacion De La Calle Narciso Mendoza En El Barrio San Nicolas	GRO00130400 259318	146,452	0.1%	146,452	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
238	Pavimentación De Calle Principal En Tierra Colorada	GRO00130300 200343	615,728	0.6%	615,728	0.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
239	Prevencion De Conductas Antisociales Y De Riesgo Y Promocion De La Equidad De Genero En El Centro Recreativo La Cruz Chiquita	GRO00130400 263156	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Taller	30	100	100.00
240	Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación Insurgentes	GRO00130300 199111	277,825	0.3%	277,825	0.3%	Metro cúbico	300	100	100.00
241	Rehabilitacion De C.R. Ee. Cc. Capricho- Piedra Ancha - Tierra Blanca	GRO13130200 170414	194,348	0.2%	194,348	0.2%	Kilómetros	700	100	100.00
242	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha La Guadalupe - El Zopilote	GRO13130200 170028	108,443	0.1%	108,443	0.1%	Kilómetro	150	100	100.00
243	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Prolongacion Cuauhtemoc Col. La Mira	GRO00130400 255483	8,548	0.0%	8,548	0.0%	Tomas Comunitarias	40	100	100.00
244	Construccion De Parque Recreativo La Cruz Chiquita	GRO00130400 258915	200,596	0.2%	200,596	0.2%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
245	Construccion De Un Aula En La Esc. Telesecundaria Carmen Serdan	GRO13130200 168648	308,773	0.3%	308,773	0.3%	Aula	40	100	100.00
246	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alicia Torres De Cueto Col. Cruz Chiquita	GRO00130400 255896	28,664	0.0%	28,664	0.0%	Metro Lineal	120	100	100.00
247	Campañas De Salud A Personas Con Discapacidad	GRO00130400 262860	99,984	0.1%	99,984	0.1%	Pieza	183	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
248	Conservacion De Camino Rural Zacoalpan-Tierra Colorada-Cerre Pajaro	GRO00130400 260759	427,990	0.4%	427,990	0.4%	Kilómetro	500	100	100.00
249	Construccion De Aula Escolar En Escuela Primaria Bilingue Francisco Larroyo	GRO00130400 254776	309,544	0.3%	309,544	0.3%	Aula	40	100	100.00
250	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tierra Blanca-Los Parajes	GRO13130200 170065	105,852	0.1%	105,852	0.1%	Kilómetro	350	100	100.00
251	Pavimentacion De Calle Alicia Torres De Cueto Barrio De La Cruz Chiquita	GRO00130400 259398	120,844	0.1%	120,844	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
252	Construccion De Sanitarios Publicos	GRO13130100 071618	188,894	0.2%	188,894	0.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
253	Pavimentacion De La Calle Acceso Principal En Cruz De Corazon	GRO00130400 259269	826,840	0.8%	826,840	0.8%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
254	Rehabilitacion De Calles Principales En La Cabecera Municipal	GRO00130400 256063	173,640	0.2%	173,640	0.2%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
255	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos En Col. El Vivero	GRO00130400 255872	79,162	0.1%	79,162	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
256	Pavimentación De Calle Las Palmas	GRO00130300 200146	315,797	0.3%	315,797	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
257	Construccion De Carcamo Para El Sistema De Agua Potable	GRO13130100 071256	127,266	0.1%	127,266	0.1%	Obra	400	100	100.00
258	Construcción De Muro De Contención En La Calle La Lomita	GRO00130300 199202	88,558	0.1%	88,558	0.1%	Metro cúbico	300	100	100.00
259	Rehabilitacion De C.R. Del Entronque Rancho Los Morenos	GRO12130200 170332	49,776	0.0%	49,776	0.0%	Kilómetros	150	100	100.00
260	Pavimentación De Calle Cuauhtemoc (Suministro De Material)	GRO00130300 199986	71,040	0.1%	71,040	0.1%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
261	Construccion De Puente Vehicular En El Paso Del Toro	GRO13130200 169718	509,984	0.5%	509,984	0.5%	Metros Lineales	5,000	100	100.00
262	Construcción De Comisaria Municipal	GRO00130300 199286	975,811	1.0%	975,811	1.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
263	Adquisicion De Terreno Para La Construccion De Bachillerato Intercultural	GRO00130400 254478	350,000	0.4%	350,000	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
264	Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante	GRO13130200 170916	11,964,312	12.0%	11,964,312	12.0%	Tonelada	7,824	100	100.00
265	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo En La Col. Ruperto Hernandez	GRO00130400 255940	44,588	0.0%	44,588	0.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
266	Combustible	GRO00130400 261070	822,049	0.8%	822,049	0.8%	Acción	20,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,564,813	103.7%	103,564,726	103.7%		788,649		
267	Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo En La Col. Ruperto Hernandez	GRO00130400 259963	99,692	0.1%	99,692	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
268	Pavimentacion De Calle 5 De Mayo	GRO00130400 259018	559,211	0.6%	559,211	0.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
269	Construcción De Colector Principal En Acatepec	GRO00130300 199001	961,060	1.0%	961,060	1.0%	Metro Lineal	400	100	100.00
270	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Narciso Mendoza En Barrio San Nicolas	GRO00130400 255821	43,440	0.0%	43,440	0.0%	Metro Lineal	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,909,947	100.0%	21,909,947	100.0%		12,541		
1	Construccion De La L.D. Y R.D. Electrica En Puerto Oscuro	GRO00130400 276683	980,000	4.5%	980,000	4.5%	Kilómetro	200	100	100.00
2	Convenio Dif Estatal Y Municipio Para El Convenio De Comunidad Diferente	GRO00130400 276660	200,000	0.9%	200,000	0.9%	Vivienda	150	100	100.00
3	Rastreo De C.R. Santa Lucia- Atongo- Ayahualco-Puente Delgado, De La Comunidad De Santa Lucia	GRO00130400 276991	189,000	0.9%	189,000	0.9%	Kilómetro	200	100	100.00
4	Pavimentacion De Acceso Principal A La Comunidad De La Reforma	GRO00130400 276596	400,000	1.8%	400,000	1.8%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
5	Rastreo Y Revestimiento De C.R. E.C. A Cuatlix-Rancho Viejo Dela Comunidad De Rancho Viejo	GRO00130400 276948	134,500	0.6%	134,500	0.6%	Kilómetro	100	100	100.00
6	Rastreo De C.R. Sauces- Cañada De Tepoxonal- San Pedro Atengo, De La Comunidad De Cañada De Tepoxonal	GRO00130400 277002	87,750	0.4%	87,750	0.4%	Kilómetro	200	100	100.00
7	Rastreo De C.R. Capilla De Cruz Del Jarro A Santiago Salinas	GRO00130400 276972	52,200	0.2%	52,200	0.2%	Kilómetro	100	100	100.00
8	Rastreo De C. R. Panteon De Ixcapuzalco A Puerto Hondo	GRO00130400 276968	20,250	0.1%	20,250	0.1%	Kilómetro	50	100	100.00
9	Construccion De Techado Para Cancha De Basquet Bol En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla De La Comunidad De Pericones	GRO00130400 276726	527,531	2.4%	527,531	2.4%	Aula	150	100	100.00
10	Rastreo Y Revestimiento De C.R. Ixcapuzalco-Tepatulco De La Localidad De Tepatulco	GRO00130400 276931	96,750	0.4%	96,750	0.4%	Kilómetro	100	100	100.00
11	Asesoría Parla Integracion De La Cuenta Publica Del Ejercicio 2013	GRO00130400 276768	200,000	0.9%	200,000	0.9%	Asesoría	1	100	100.00
12	Pavimentacion De Acceso Principal A La Comunidad De Capulines	GRO00130400 276631	525,140	2.4%	525,140	2.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
13	Pavimentacion De Acceso Principal A La Comunidad De Rincon De Jumapa	GRO00130400 276624	400,000	1.8%	400,000	1.8%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
14	Rastreo De C.R. E.C. Yahualtengo Cerro De Mamuxtle- Huerta Vieja- Metiltapa De La Localidad De Yahualtengo	GRO00130400 276934	156,150	0.7%	156,150	0.7%	Kilómetro	150	100	100.00
15	Rastreo Y Revestimiento De C.R. Del E.C. A La Reforma- Terrones De Cultivo- Rancho Las Flores De La Comunidad De La Reforma	GRO00130400 276944	70,450	0.3%	70,450	0.3%	Kilómetro	100	100	100.00
16	Rastreo Y Revestimiento De C.R. E.C. A Rincon De Jumapa- Agua Colorada	GRO00130400 276950	53,650	0.2%	53,650	0.2%	Kilómetro	100	100	100.00
17	Construccion De Techado Para Cancha De Basquet Bol En Esc. Prim. Benito Juarez De La Comunidad De Llano De La Merced	GRO00130400 276743	527,531	2.4%	527,531	2.4%	Aula	150	100	100.00
18	Pavimentacion De Acceso Principal A La Comunidad De San Pablo	GRO00130400 276578	224,830	1.0%	224,830	1.0%	Metros	100	100	100.00
19	Construccion De Techado Para Cancha De Basquet Bol En Esc. Prim. Francisco I. Madero De La Comunidad De Chichauaca	GRO00130400 276750	527,531	2.4%	527,531	2.4%	Aula	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,909,947	100.0%	21,909,947	100.0%		12,541		
20	Rastreo De C.R. Del E.C. Ixtlahucatengo Llanos Ixcapane- Cuajinicuil- Ixcapane- Llano De La Merced De La Comunidad De Ixtlahucatengo	GRO00130400 276929	248,100	1.1%	248,100	1.1%	Kilómetro	150	100	100.00
21	Pavimentacion De Acceso Principal A La Comunidad De Ayahualco	GRO00130400 276636	240,101	1.1%	240,101	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
22	Rastreo De C.R. Cruz Alta- Agua Del Monte- San Pablo- Capulines De La Comunidad De Capulines	GRO00130400 276996	135,000	0.6%	135,000	0.6%	Kilómetro	200	100	100.00
23	Rastreo De C.R. Amate De La Piedra- E.C. Rancho Viejo- Tecamachalco, De La Comunidad De Amate De La Piedra	GRO00130400 276943	87,300	0.4%	87,300	0.4%	Kilómetro	100	100	100.00
24	Programa De Apoyo A La Inversion Y Equipamiento E Infraestructura 2013	GRO00130400 277106	320,158	1.5%	320,158	1.5%	Equipo	87	100	100.00
25	Rastreo De C.R. La Aurora-Tlanilpa-Otates De La Comunidad De Tlanilpa	GRO00130400 276977	197,100	0.9%	197,100	0.9%	Kilómetro	100	100	100.00
26	Distribucion De Fertilizante Municipio De Pedro Ascencio Alquisiras Ciclo P- V- 2013	GRO00130400 276757	7,605,374	34.7%	7,605,374	34.7%	Tonelada	1,800	100	100.00
27	Rastreo De C.R. Tejocotes- El Tecolote- Azulaquez- Salitre Chiquito- Salitre Grande De La Comunidad De Tejocotes	GRO00130400 276985	202,500	0.9%	202,500	0.9%	Kilómetro	150	100	100.00
28	Construccion De La L. D. Y R. D. Electrica En La Comunidad De Cirian Grande	GRO00130400 277100	3,250,000	14.8%	3,250,000	14.8%	Kilómetro	200	100	100.00
29	Construccion De Techado Para Cancha De Basquet Bolen Esc. Prim. Carmen Serdan De La Gavia	GRO00130400 276702	527,531	2.4%	527,531	2.4%	Aula	150	100	100.00
30	Aportacion Del 0.10 Del Prodim (Normativa)	GRO00130400 276761	21,910	0.1%	21,910	0.1%	Asesoría	1	100	100.00
31	Aportacion Del 0.20 De Gastos Indirectos (Normativa)	GRO00130400 276923	43,820	0.2%	43,820	0.2%	Acción	1	100	100.00
32	Rastreo De C.R. Cerro De Zacahuixtepec- Amate Amarillo Puente De Amate Amarillo- Cerro Grande- Zacatlan De La Comunidad De Cerro De Zacahuixtepec	GRO00130400 276941	175,500	0.8%	175,500	0.8%	Kilómetro	100	100	100.00
33	Aportacion Del 0.10 A La Contraloria General Del Estado	GRO00130400 276925	21,910	0.1%	21,910	0.1%	Acción	1	100	100.00
34	Rastreo Y Revestimiento De C.R. Acatlan- Piedra Grande- Atotonilco- Cirian De La Comunidad De Piedra Grande	GRO00130400 276938	429,050	2.0%	429,050	2.0%	Kilómetro	200	100	100.00
35	Rastreo De C. R. Caohuazalpa- Rancho Nuevo	GRO00130400 277006	92,700	0.4%	92,700	0.4%	Kilómetro	200	100	100.00
36	Construccion De Techado Para Cancha De Basquet Bol En Esc. Prim. Vicente Guerero En La Comunidad De Santa Lucía	GRO00130400 276718	527,531	2.4%	527,531	2.4%	Aula	150	100	100.00
37	Adquisicion De Equipode Computo Y Mobiliario Para El Ayuntamiento	GRO00130400 276772	216,289	1.0%	216,289	1.0%	Pieza	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,909,947	100.0%	21,909,947	100.0%		12,541		
38	Pavimentacion De Acceso Principal A La Comunidad De San Pedor Atengo	GRO00130400 276648	408,641	1.9%	408,641	1.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
39	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Bol En Esc. Prim. Revolucion Social De La Comunidad De Otates	GRO00130400 276737	527,531	2.4%	527,531	2.4%	Aula	150	100	100.00
40	Pavimentacion De Acceso Principal A La Comunidad De Tlanilpa	GRO00130400 276605	92,170	0.4%	92,170	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
41	Pavimentacion De Acceso Principal A La Comunidad De Agua Colorada	GRO00130400 276574	350,000	1.6%	350,000	1.6%	Metros	100	100	100.00
42	Distribucion De Gastos Indirectos	GRO00130400 276918	591,569	2.7%	591,569	2.7%	Acción	3,000	100	100.00
43	Rastreo Yrevestimiento De C.R. De Pericones- Campana De La Comunidad De Pericones	GRO00130400 276981	224,900	1.0%	224,900	1.0%	Kilómetro	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,294,605	100.0%	10,294,605	100.0%		47,456		
1	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Ponciano Arriaga	GRO00130400 254690	502,500	4.9%	502,500	4.9%	Unidad	50	100	100.00
2	Rehabilitacion De Casa Del Pueblo En La Comunidad Del Sauz	GRO00130400 253658	100,000	1.0%	100,000	1.0%	Unidad	408	100	100.00
3	Prodim	GRO00130400 255562	205,892	2.0%	205,892	2.0%	Equipo	11,558	100	100.00
4	Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle De La Capilla Tmo. De Carr. Federal A Grutas De Cacahuamilpa A La Capilla Del Mogote	GRO00130400 253809	344,000	3.3%	344,000	3.3%	Metro Cuadrado	616	100	100.00
5	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Revolucion Tramo Sentimientos De La Nacion Final De Calle Revolucion	GRO00130400 254226	158,000	1.5%	158,000	1.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	300	100	100.00
6	Rehabilitacion De Calles En La Comunidad De Juchimilpa	GRO00130400 256022	206,546	2.0%	206,546	2.0%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
7	Construccion De Anexo Barda Perimetral En Cam. Nom. 30	GRO00130400 254816	296,549	2.9%	296,549	2.9%	Bardas	15	100	100.00
8	Gastos Indirectos	GRO00130400 255671	308,838	3.0%	308,838	3.0%	Acción	11,558	100	100.00
9	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Vicente Guerrero	GRO00130400 254445	528,000	5.1%	528,000	5.1%	Unidad	150	100	100.00
10	Rehabilitacion En Camino Rural Entre Pavimento Asfaltico A El Sauz Y Nombre De Dios	GRO00130400 255978	399,042	3.9%	399,042	3.9%	Kilómetro	6,000	100	100.00
11	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Himno Nacional	GRO00130400 254593	608,000	5.9%	608,000	5.9%	Unidad	90	100	100.00
12	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez	GRO00130400 254501	577,000	5.6%	577,000	5.6%	Unidad	80	100	100.00
13	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Tmo. De La Carretera A Tetipac Al Centro De Santa Maria	GRO00130400 253876	173,000	1.7%	173,000	1.7%	Metro Cuadrado	121	100	100.00
14	Ampliacion Electrica En La Colonia Guadalupe En La Calle Del Silencio Entre Calle Del Salto Y El Cerrito	GRO00130400 254018	200,000	1.9%	200,000	1.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	250	100	100.00
15	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	GRO00130400 254385	508,000	4.9%	508,000	4.9%	Unidad	250	100	100.00
16	Rehabilitacion De Camino Rural Del Crucero Las Juntas Amatitlan	GRO00130400 255877	397,800	3.9%	397,800	3.9%	Kilómetro	950	100	100.00
17	Construccion De Techumbre En Colegio De Bachilleres	GRO00130400 255495	578,000	5.6%	578,000	5.6%	Unidad	250	100	100.00
18	Ampliacion Electrica En Calle 12 De Octubre De Calle Manuel N. Alvarez Al Final De Calle 12 De Octubre	GRO00130400 254092	300,000	2.9%	300,000	2.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	300	100	100.00
19	Construccion De Techumbre En Esc. Primaria Gregorio T.	GRO00130400 254632	498,000	4.8%	498,000	4.8%	Unidad	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,294,605	100.0%	10,294,605	100.0%		47,456		
20	Construccion De Red De Agua Potable Tramos De Carr. A La Comunidad Del Bosque Al Agua Dulce Y Del Portesuelo A Carr. A Pilcaya	GRO00130400 253234	304,708	3.0%	304,708	3.0%	Metro cúbico	175	100	100.00
21	Rehabilitacion De Camino Rural De Cruce En Carr. Pilcaya Tetipac A Piedras Negras	GRO00130400 255831	578,533	5.6%	578,533	5.6%	Kilómetro	6,000	100	100.00
22	Construccion De Alcantarillas En Caminos Rurales De Carr. Pilcaya Tetipac Piedras Negras Y De Las Juntas Chimatitlan	GRO00130400 255932	338,729	3.3%	338,729	3.3%	Kilómetro	6,000	100	100.00
23	Ampliacion Electrica En Calle Colon Entre Av. Revolucion Y Carretera A Tetipac	GRO00130400 254312	255,000	2.5%	255,000	2.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	250	100	100.00
24	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Explanada Frente A La Capilla De La Comunidad De Los Sauces	GRO00130400 253751	173,000	1.7%	173,000	1.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
25	Construccion De Casa Del Pueblo En La Comunidad Nombre De Dios	GRO00130400 253541	325,000	3.2%	325,000	3.2%	Unidad	60	100	100.00
26	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Jesus Arizmendi Rogel	GRO00130400 255423	637,763	6.2%	637,763	6.2%	Unidad	400	100	100.00
27	Construccion De 1 Aula En Escuela Telesecundaria	GRO00130400 255373	250,000	2.4%	250,000	2.4%	Aula	75	100	100.00
28	Ampl. De Drenaje Sanitario En Calle Principal Tmo. De Calle De La Capilla A Carr. A Pilcaya	GRO00130400 253445	292,703	2.8%	292,703	2.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	800	100	100.00
29	Construccion De 1 Aula En Escuela Secundaria Miguel Hidalgo	GRO00130400 255457	250,000	2.4%	250,000	2.4%	Aula	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,505,021	95.8%	51,505,021	95.8%		118,252		
1	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 186027	651,246	1.2%	651,246	1.2%	Metros Cuadrados, Cancha	694	100	100.00
2	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Quetzalcoatl	GRO00130300 184976	308,742	0.6%	308,742	0.6%	Aula	60	100	100.00
3	Ampliación De Techado De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 185602	132,571	0.2%	132,571	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	100.00
4	Construcción De Centro De Salud	GRO00130300 185118	1,283,151	2.4%	1,283,151	2.4%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	GRO00130300 186134	334,020	0.6%	334,020	0.6%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
6	Conservación De C.R. Quechultenango-Oxtocapachigca-Tonalapa-Huecoyotla	GRO00130400 252464	1,272,861	2.4%	1,272,861	2.4%	Kilómetro	-	100	100.00
7	Construcción De Un Aula En El Plantel 013 Bachillerato General	GRO00130300 185056	469,970	0.9%	469,970	0.9%	Aula	150	100	100.00
8	Pavimentación De Calle Principal	GRO00130300 186100	353,602	0.7%	353,602	0.7%	Kilómetro	207	100	100.00
9	Construcción De 1 Aula En La Escuela Primaria Francisco Sarabia	GRO00130400 252349	316,161	0.6%	316,161	0.6%	Aula	-	100	100.00
10	Revestimiento De Camino Rural	GRO00130400 252403	476,693	0.9%	476,693	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
11	Construcción De Anexo (Bodega) En El Jardín De Niños Benito Juárez	GRO00130300 184814	214,098	0.4%	214,098	0.4%	Bodega	-	100	100.00
12	Adquisición Y Distribución De Lamina	GRO00130300 186109	690,000	1.3%	690,000	1.3%	Pieza	360	100	100.00
13	Construcción De 1 Aula En La Esc. Primaria Baltazar R. Leyva Mancilla	GRO00130400 252294	677,430	1.3%	677,430	1.3%	Aula	-	100	100.00
14	Construcción De Cancha De Basquetbol Y Techado	GRO00130300 185996	720,000	1.3%	720,000	1.3%	Metros Cuadrados, Cancha	990	100	100.00
15	Construcciones De Bardas	GRO00130400 251967	166,875	0.3%	166,875	0.3%	Metro cúbico	-	100	100.00
16	Adquisiciones	GRO00130300 185494	529,558	1.0%	529,558	1.0%	Lote	-	100	100.00
17	Construcción De Centro De Salud 1a Etapa	GRO00130300 185154	377,532	0.7%	377,532	0.7%	Metro Cuadrado	824	100	100.00
18	Conservacion De C.R. Colotlipa-Zoyapezco	GRO00130400 252536	290,028	0.5%	290,028	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
19	Revestimiento De Calles	GRO00130300 184956	136,907	0.3%	136,907	0.3%	Metro Cuadrado	908	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,505,021	95.8%	51,505,021	95.8%		118,252		
20	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Estatal Vicente Guerrero	GRO00130300 185019	899,051	1.7%	899,051	1.7%	Metros Cuadrados	944	100	100.00
21	Construccion Del Colector De Drenaje Pluvial	GRO00130300 184878	1,500,000	2.8%	1,500,000	2.8%	Colector	5,720	100	100.00
22	Construcción De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 186054	442,416	0.8%	442,416	0.8%	Metros Cuadrados, Cancha	5,720	100	100.00
23	Adquisición Y Distribución De Lamina	GRO00130300 186119	81,000	0.2%	81,000	0.2%	Pieza	90	100	100.00
24	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Revolución Social	GRO00130300 184882	317,661	0.6%	317,661	0.6%	Aula	200	100	100.00
25	Techado De Plaza Central	GRO00130300 185450	340,648	0.6%	340,648	0.6%	Metro Cuadrado	1,185	100	100.00
26	Construcción De Albergue	GRO00130300 186061	1,958,741	3.6%	1,958,741	3.6%	M2, Albergue	34,728	100	100.00
27	Apertura De Brecha Al Panteón	GRO00130300 186016	150,562	0.3%	150,562	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
28	Construcción De Centro De Salud	GRO00130300 185104	1,284,697	2.4%	1,284,697	2.4%	Metro Cuadrado	1,358	100	100.00
29	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 185535	659,256	1.2%	659,256	1.2%	Metros Cuadrados, Cancha	637	100	100.00
30	Construcción De Muro De Contención	GRO00130300 185255	187,598	0.3%	187,598	0.3%	Metro cúbico	1,358	100	100.00
31	Remodelación De Centro Recreativo	GRO00130300 186084	175,716	0.3%	175,716	0.3%	Metro Cuadrado	3,351	100	100.00
32	Apertura De Brecha Saca Cosecha	GRO00130300 186031	130,841	0.2%	130,841	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
33	Adquisición De Activos Productivos	GRO00130300 185393	372,833	0.7%	372,833	0.7%	Acción	-	100	100.00
34	Dezazolve Y Limpieza De Calles	GRO00130400 249943	867,700	1.6%	867,700	1.6%	Acción	-	100	100.00
35	Reubicación De Líneas En Media Y Baja Tensión	GRO00130400 252238	200,000	0.4%	200,000	0.4%	Obra	-	100	100.00
36	Equipo De Ultrasonido	GRO00130300 185962	290,580	0.5%	290,580	0.5%	Equipo	34,728	100	100.00
37	Construcción De 1 Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	GRO00130300 184839	316,436	0.6%	316,436	0.6%	Aula	200	100	100.00
38	Conservación De C.R. Ent.(Quechultenango-Jalapa)Aztatepec	GRO00130400 252495	168,474	0.3%	168,474	0.3%	Kilómetro	-	10	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,505,021	95.8%	51,505,021	95.8%		118,252		
39	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Gabino Barreda	GRO00130300 184944	315,960	0.6%	315,960	0.6%	Aula	120	100	100.00
40	Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol	GRO00130300 185733	625,806	1.2%	625,806	1.2%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	100.00
41	Construccion De Muro De Proteccion En El Rio Huacapa En El Punto Denominado Los Hornos	GRO00130300 184997	625,377	1.2%	625,377	1.2%	Metro cúbico	5,720	100	100.00
42	Asesoría Técnica	GRO00130300 185463	420,000	0.8%	420,000	0.8%	Asesoría	-	100	100.00
43	Adquisición Y Distribución De Fertilizante	GRO00130300 186403	29,688,297	55.2%	29,688,297	55.2%	Tonelada	10,000	100	100.00
44	Apertura De Brecha Al Panteón	GRO00130300 186011	83,927	0.2%	83,927	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,456,996	100.8%	111,456,944	100.8%		450,141		
1	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura	GRO00130400 278931	385,621	0.3%	385,621	0.3%	Proyecto	-	1	100.00
2	Conservacion De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Poza Verde	GRO00130400 278820	210,917	0.2%	210,917	0.2%	Kilómetro	1,528	100	100.00
3	Conservación De Camino Rural A Mano San Luis Acatlan - Rio De Las Pilas	GRO00130400 278750	148,600	0.1%	148,600	0.1%	Kilómetro	300	0	100.00
4	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. El Mango Tuxtepec	GRO00130400 276868	165,318	0.1%	165,318	0.1%	Poste	1,550	100	100.00
5	Adquisición De Mobiliario De Oficina	GRO00130400 278948	340,230	0.3%	340,230	0.3%	Acción	-	1	100.00
6	Bacheo Con Concreto Hidraulico En Las Calles M. Hidalgo Y Calle Morelos	GRO00130300 208354	608,689	0.6%	608,689	0.6%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
7	Reconstrucción De Camino Sacacosecha Barrio De La Villa - Camino Viejo Al Mango Por Medios Manuales	GRO00130400 278800	467,670	0.4%	467,670	0.4%	Kilómetro	1,000	6	100.00
8	Construccion Del Centro De Convivencia Vecinal Col. Playa Larga 1ra. Etapa	GRO00130400 276513	1,584,392	1.4%	1,584,392	1.4%	Obra	8,276	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Tepeyac De La Loc. Tuxtepec	GRO00130400 276833	47,774	0.0%	47,774	0.0%	Poste	1,550	100	100.00
10	Construccion De Un Aula Tipo Igife J.N. Tlaloc, Colonia Linda Vista En Pueblo Hidalgo	GRO00130400 276419	386,321	0.3%	386,321	0.3%	Aula	30	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Prolongacion Allende En Cuanacaxtitlan	GRO00130300 209090	227,963	0.2%	227,963	0.2%	Obra	3,122	100	100.00
12	Conservacion De Camino Rural Por Medios Manuales En La Localidad De Arroyo Faisan	GRO00130400 279182	221,520	0.2%	221,520	0.2%	Kilómetro	161	100	100.00
13	0.1 Gastos Indirectos Inspección Y Vigilancia	GRO00130400 279152	110,530	0.1%	110,530	0.1%	Acción	-	1	100.00
14	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Morelos De La Col. San Jose De La Mision En San Luis A.	GRO00130400 276821	499,359	0.5%	499,359	0.5%	Poste	8,276	100	100.00
15	Reconstrucción De Camino Sacacosecha Rio Chiquito . Ahoga Perros Por Medios Manuales	GRO00130400 278834	391,585	0.4%	391,585	0.4%	Kilómetro	1,000	4	100.00
16	Construccion De Alcantarilla En Col. Ejido	GRO00130300 208273	57,982	0.1%	57,982	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
17	Conservacion De Camino Rural Buena Vista - Colonia San Antonio	GRO00130400 278871	6,966	0.0%	6,966	0.0%	Kilómetro	2,324	100	100.00
18	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. El Mirador Tuxtepe	GRO00130400 276879	125,674	0.1%	125,674	0.1%	Poste	1,550	100	100.00
19	Rehabilitacion De Calles En San Luis Acatlan	GRO13130200 169693	224,728	0.2%	224,728	0.2%	Kilómetro	8,276	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,456,996	100.8%	111,456,944	100.8%		450,141		
20	Rehabilitación De Camino Rural Por Medios Manuales Jicamaltepēc De La Montaña - Cerro Zapote	GRO00130400 278712	221,520	0.2%	221,520	0.2%	Kilómetro	53	3	100.00
21	Construcción De Unidad Deportiva 2a. Etapa	GRO00130400 276476	3,987,740	3.6%	3,987,740	3.6%	Obra	8,276	100	100.00
22	Construcción De Boulevard Sur En San Luis Acatlán 1ra. Etapa	GRO00130400 276535	9,995,700	9.0%	9,995,700	9.0%	Obra	8,276	100	100.00
23	Ampliación De Red De Energía En La Localidad De Jolotichan	GRO00130300 209309	1,504,636	1.4%	1,504,636	1.4%	Poste	1,550	100	100.00
24	Conservación De Camino Rural Nejapa - Camalotillo	GRO00130400 278776	283,466	0.3%	283,466	0.3%	Kilómetro	558	100	100.00
25	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	GRO00130400 276843	244,172	0.2%	244,172	0.2%	Metro Cuadrado	1,226	100	100.00
26	Construcción De Biblioteca Pública Municipal En La Localidad De El Paraíso	GRO00130300 208696	307,206	0.3%	307,198	0.3%	Obra	154	100	100.00
27	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cuauhtémoc Cuanacaxtitlán	GRO13130200 170731	937,504	0.8%	937,504	0.8%	Metro Cuadrado	3,122	100	100.00
28	Rehabilitación Del Palacio Municipal (Área Administrativa)	GRO00130400 278888	1,362,420	1.2%	1,362,420	1.2%	Acción	20	1	100.00
29	Conservación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Los Achotes	GRO00130400 278797	165,061	0.1%	165,061	0.1%	Kilómetro	491	100	100.00
30	Construcción De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria Juan Aldama	GRO00130400 276435	686,169	0.6%	686,169	0.6%	Aula	60	100	100.00
31	Convenio De Agua Limpia Con Capaseg	GRO13130200 169475	23,000	0.0%	23,000	0.0%	Obra	8,276	100	100.00
32	Conservación De Camino Rural De Accesos A La Comunidad De Potrerillo Coapinole	GRO00130400 278746	56,578	0.1%	56,578	0.1%	Kilómetro	700	100	100.00
33	Conservación De Camino Sacacosecha Miahuichan Rumbo Al Guaje	GRO00130400 278773	80,642	0.1%	80,642	0.1%	Kilómetro	761	100	100.00
34	Construcción De Biblioteca Pública Municipal En La Loc. Llano De Maguey Anexo De Mixtecapa	GRO00130400 276507	613,080	0.6%	613,080	0.6%	Metro Cuadrado	438	100	100.00
35	Materiales Y Útiles De Oficina	GRO00130400 279107	121,305	0.1%	121,305	0.1%	Acción	-	1	100.00
36	Reconstrucción De Camino Sacacosecha Cuesta Del Chague Por Medios Manuales	GRO00130400 278809	356,135	0.3%	356,135	0.3%	Kilómetro	1,000	4	100.00
37	Conservación De Camino Sacacosecha San Luis Acatlán Rumbo A Paso Del Monte (Canales)	GRO00130400 278691	93,743	0.1%	93,743	0.1%	Kilómetro	8,276	100	100.00
38	Promoción Y Difusión	GRO00130400 278961	114,422	0.1%	114,422	0.1%	Acción	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,456,996	100.8%	111,456,944	100.8%		450,141		
39	Conservacion De Camino Sacacosecha Miahuichan Rumbo Al Camalote	GRO00130400 278753	54,180	0.0%	54,180	0.0%	Kilómetro	761	100	100.00
40	Conservacion De Camino Rural San Luis Acatlan - Piedra Ancha	GRO00130400 278918	104,020	0.1%	104,020	0.1%	Kilómetro	6	100	100.00
41	Viaticos	GRO00130400 279113	5,783	0.0%	5,783	0.0%	Acción	-	1	100.00
42	Mejoramiento Urbano De La Calle Independencia	GRO00130400 276888	1,263,772	1.1%	1,263,772	1.1%	Obra	8,276	100	100.00
43	Conservacion De Calles En La Localidad De Tuxtepec	GRO00130400 279100	134,529	0.1%	134,529	0.1%	Kilómetro	558	100	100.00
44	Rehabilitacion De Viviendas Rurales (Techos) En Zentixtlahuaca	GRO13130200 168776	399,895	0.4%	399,895	0.4%	Vivienda	240	100	100.00
45	Conservacion De Caminos Sacacosecha Del Ejido De San Luis Acatlan	GRO00130400 278980	83,779	0.1%	83,779	0.1%	Kilómetro	8,276	100	100.00
46	Terminacion De Edificio A Del Hospital Basico Comunitario De La Cabecera Municipal	GRO00130400 276472	749,993	0.7%	749,993	0.7%	Obra	8,276	100	100.00
47	Conservacion De Camino Rural San Luis Acatlan - Nejapa	GRO00130400 278758	167,330	0.2%	167,330	0.2%	Kilómetro	115	100	100.00
48	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Andador Calle Prol. Emiliano Zapata	GRO00130400 276824	317,057	0.3%	317,057	0.3%	Metro Cuadrado	3,122	100	100.00
49	Contruccion De Casa De Salud En Tierra Colorada	GRO00130400 276456	399,593	0.4%	399,593	0.4%	Obra	266	100	100.00
50	Construccion De Un Aula Tipo Igife En E. P. B. Francisco Villa	GRO00130400 276405	395,027	0.4%	395,027	0.4%	Aula	30	100	100.00
51	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso Principal Primera Etapa	GRO00130300 209595	750,000	0.7%	750,000	0.7%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
52	Conservacion De Camino Rural Sacacosecha De Arroyo Tigre	GRO00130400 278706	230,479	0.2%	230,479	0.2%	Kilómetro	3,122	100	100.00
53	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Vista Hermosa Del Barrio De San Isidro 1ra Etapa	GRO00130400 276696	990,555	0.9%	990,555	0.9%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
54	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Pascala Del Oro (Suministro De Material)	GRO13130200 169541	161,415	0.1%	161,415	0.1%	Sistema	1,225	100	100.00
55	Construccion De Biblioteca Publica Municipal En La Parota Anexo Buena Vista	GRO00130300 208899	499,729	0.5%	499,729	0.5%	Metro Cuadrado	805	100	100.00
56	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	GRO00130300 209139	760,000	0.7%	760,000	0.7%	Metro Cuadrado	693	100	100.00
57	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Col. Guadalupe (Preparatoria)	GRO00130400 278655	35,572	0.0%	35,572	0.0%	Obra	1,441	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,456,996	100.8%	111,456,944	100.8%		450,141		
58	Conservacion De Calles En La Colonia La Parota Anexo De Buena Vista	GRO00130400 278898	28,304	0.0%	28,304	0.0%	Kilómetro	805	100	100.00
59	Construccion De Puente Vehicular En Calle Sin Num. Miahuichan	GRO00130300 208755	999,999	0.9%	999,999	0.9%	Metro Lineal	761	100	100.00
60	Desasolve De Colectores Principales En La Cabecera Municipal	GRO00130400 276431	249,665	0.2%	249,665	0.2%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
61	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. San Antonio Tuxtepec	GRO00130400 276858	205,592	0.2%	205,592	0.2%	Poste	1,550	100	100.00
62	Construccion De Biblioteca Publica Municipal En La Localidad De Nejapa	GRO00130300 208592	400,236	0.4%	400,236	0.4%	Obra	115	100	100.00
63	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Glorieta Sobre Libramiento Tlapa-Marquelia	GRO00130400 276656	1,725,831	1.6%	1,725,831	1.6%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
64	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Acapulco Col. San Isidro	GRO00130400 276410	340,492	0.3%	340,492	0.3%	Sistema	100	100	100.00
65	Construccion De Cancha De Basquetbol En El Pie De Tierra Blanca Anexo Mixtecaca	GRO00130400 276571	385,970	0.3%	385,970	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
66	Apertura De Camino Sacacosecha En La Localidad De Jolotichan	GRO00130400 278877	147,656	0.1%	147,656	0.1%	Kilómetro	1,550	100	100.00
67	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Constitucion Primera Etapa De La Colonia La Villa	GRO00130300 209029	1,229,557	1.1%	1,229,557	1.1%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
68	Conservacion De Camino Rural Por Medios Manuales Crucero De Camalotillo - Cerro Limon	GRO00130400 278814	95,756	0.1%	95,756	0.1%	Kilómetro	274	100	100.00
69	Conservacion De Camino Rural Tesonteyo - Pascala Del Oro	GRO00130400 278855	37,152	0.0%	37,152	0.0%	Kilómetro	1,226	100	100.00
70	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 18 De Marzo En La Loc. De Yoloxochitl	GRO00130300 209226	38,921	0.0%	38,921	0.0%	Obra	3,191	100	100.00
71	Conservacion De Camino Rural El Mezon - Jicamaltepéc El Mango	GRO00130400 278709	177,063	0.2%	177,063	0.2%	Kilómetro	359	100	100.00
72	Elaboracion De Proyecto Arquitectonico Unidad Deportiva 2a Etapa	GRO00130400 276530	113,500	0.1%	113,500	0.1%	Acción	8,276	100	100.00
73	Elaboracion De Proyecto Arquitectonico De Imagen Urbana Corredor Panteon-Zocalo-La Villa	GRO00130400 276589	164,893	0.1%	164,893	0.1%	Acción	8,276	100	100.00
74	Conservacion De Camino Sacacosecha Miahuichan Rumbo Al Aguacate	GRO00130400 278731	369,132	0.3%	369,132	0.3%	Kilómetro	761	100	100.00
75	Conservacion De Camino Rural Sacacosecha De Rancho Estrada	GRO00130400 278693	176,676	0.2%	176,676	0.2%	Kilómetro	3,122	100	100.00
76	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero	GRO00130400 276837	537,417	0.5%	537,417	0.5%	Metro Cuadrado	1,226	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,456,996	100.8%	111,456,944	100.8%		450,141		
77	0.1 Prodim Normativa	GRO00130400 279127	110,530	0.1%	110,530	0.1%	Acción	-	1	100.00
78	Construccion De Cerco Perimetral Y Obras De Jardineria En Centro De Convivencia Vecinal En Col. Bethel	GRO00130400 276499	860,734	0.8%	860,734	0.8%	Metro Lineal	8,276	100	100.00
79	Construccion De Auditorio Municipal (Cancha Con Techumbre) 1ra. Etapa	GRO00130400 276558	449,549	0.4%	449,549	0.4%	Obra	281	100	100.00
80	Estudio Y Proyecto De Sistema De Agua En La Localidad De Jicamaltepec De La Montaña	GRO00130400 276580	39,671	0.0%	39,671	0.0%	Proyecto	369	100	100.00
81	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col. "Tepeyac" De La Localidad De Tlaxcalixtlahuaca	GRO00130400 276903	213,617	0.2%	213,617	0.2%	Obra	1,441	100	100.00
82	Bacheo Con Concreto En Calles Fco. I Madero, Leona Vicario, Fco. Sarabia Y Libramiento	GRO00130300 208507	613,500	0.6%	613,500	0.6%	Metros Cuadrados	8,276	100	100.00
83	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Col. Vicente Guerrero De La Loc. Tlaxcalixtlahuaca	GRO00130400 276909	57,001	0.1%	57,001	0.1%	Obra	1,441	100	100.00
84	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Sarabia Del Barrio De San Isidro	GRO00130400 276740	881,599	0.8%	881,599	0.8%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
85	Rehab. Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal	GRO00130400 276612	450,505	0.4%	450,505	0.4%	Lote	8,276	100	100.00
86	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Benjamin Mora Chino	GRO00130300 209654	2,141,833	1.9%	2,141,833	1.9%	Obra	3,191	100	100.00
87	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cristobal Colon Barrio De San Miguel	GRO00130400 276674	918,909	0.8%	918,909	0.8%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
88	Conservacion De Camino Rural Por Medios Manuales En La Localidad De Jicamaltepec De La Montaña Col. Las Palmas	GRO00130400 279163	76,440	0.1%	76,440	0.1%	Kilómetro	396	100	100.00
89	Conservacion De Calles En La Localidad De Pajarito Chiquito	GRO00130400 279116	45,099	0.0%	45,099	0.0%	Kilómetro	82	100	100.00
90	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa	GRO00130400 276359	2,659,489	2.4%	2,659,489	2.4%	Sistema	3,716	100	100.00
91	Conservación De Camino Rural Sacacosecha A Mano San Luis Acatlan Arroyo Chinantla	GRO00130400 278759	54,860	0.0%	54,860	0.0%	Kilómetro	300	0	100.00
92	Conservacion De Camino Rural E.C. (San Luis Acatlan - Marquelia) El Mezon	GRO00130400 278699	21,347	0.0%	21,347	0.0%	Kilómetro	128	100	100.00
93	Rehabilitación De Camino Rural Por Medios Manuales (Potrerillo Cuapinole - Pueblo Hidalgo) Los Pinos	GRO00130400 278720	221,520	0.2%	221,520	0.2%	Kilómetro	112	1	100.00
94	Atención Emergente A Caminos Rurales Dañados Por Lluvias (Tormenta Manuel)	GRO00130400 278873	250,335	0.2%	250,335	0.2%	Kilómetro	15,000	0	100.00
95	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Altamirano Entre Calle Iturbide Y Plan De Ayutla Del Barrio De Playa Larga	GRO00130400 276440	598,123	0.5%	598,123	0.5%	Obra	8,276	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,456,996	100.8%	111,456,944	100.8%		450,141		
96	Conservacion De Camino Rural Por Medios Manuales En Camino Sacacosecha El Salto En Xihuitepec	GRO00130400 279196	221,520	0.2%	221,520	0.2%	Kilómetro	97	100	100.00
97	Construccion Del Centro De Convivencia Vecinal En Col. Bethel 2da. Etapa	GRO13130200 169866	1,999,875	1.8%	1,999,875	1.8%	Obra	8,276	100	100.00
98	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Calle Vicente Guerrero, Tramo Panteon Municipal - Plazuela De San Isidro	GRO00130400 276880	763,560	0.7%	763,560	0.7%	Obra	8,276	100	100.00
99	Conservacion De Camino Rural Yoloxochitl - Arroyo Cumiapa	GRO00130400 278833	276,452	0.3%	276,452	0.3%	Kilómetro	825	100	100.00
100	Rehabilitacion Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Piedra Nacha	GRO00130300 208152	499,997	0.5%	499,997	0.5%	Lote	341	100	100.00
101	Apertura De Calle Pino Suarez Del Barrio De San Antonio	GRO13130200 169601	270,026	0.2%	270,026	0.2%	Kilómetro	8,276	100	100.00
102	Refacciones Y Mantenimiento De Transporte	GRO00130400 278983	792,899	0.7%	792,899	0.7%	Acción	-	1	100.00
103	Combustible Y Lubricantes	GRO00130400 278973	1,953,797	1.8%	1,953,797	1.8%	Acción	-	1	100.00
104	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Emiliano Zapata	GRO00130300 209372	497,985	0.5%	497,985	0.5%	Metro Cuadrado	3,122	100	100.00
105	Construccion De Puente Vehicular Arroyo El Naranja En La Loc. Pueblo Hidalgo	GRO00130400 276870	798,255	0.7%	798,255	0.7%	Obra	3,716	1	100.00
106	Conservacion De Calles En La Localidad De Pueblo Hidalgo	GRO00130400 279085	191,416	0.2%	191,416	0.2%	Kilómetro	3,716	100	100.00
107	Construccion De Puente Vehicular De Acceso A La Escuela Telesecundaria 1ra Etapa	GRO00130400 276617	948,331	0.9%	948,331	0.9%	Metro Lineal	558	100	100.00
108	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Justo Sierra 1ra Etapa Col Centro	GRO00130400 276492	450,375	0.4%	450,375	0.4%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
109	Construccion De Biblioteca Publica Municipal En La Colonia Plan De Guadalupe Anexo De Buena Vista	GRO13130200 170018	331,744	0.3%	331,744	0.3%	Metro Cuadrado	2,324	100	100.00
110	Apertura De C.R Entronque San Luis-Marquelia-El Recodo	GRO00130400 278849	120,001	0.1%	120,001	0.1%	Kilómetro	47	100	100.00
111	Bacheo Con Concreto Allende Bellas Artes, Independencia, Emilio Carranza, Art. 123, 2 De Abril E Iturbide	GRO00130300 208553	477,811	0.4%	477,811	0.4%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
112	Construccion De Auditorio Municipal (Cancha Con Techumbre) 1ra. Etapa	GRO00130400 276609	1,200,000	1.1%	1,200,000	1.1%	Obra	825	100	100.00
113	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Juan Ruiz De Alarcon Entre Av. Hidalgo A La Calle Iturbide Barrio De San Isidro	GRO00130400 276751	1,693,056	1.5%	1,693,056	1.5%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
114	Reconstrucción De Camino De La Calera Por Medios Manuales	GRO00130400 278790	234,600	0.2%	234,600	0.2%	Kilómetro	1,000	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,456,996	100.8%	111,456,944	100.8%		450,141		
115	Rehabilitación De Camino Rural Por Medios Manuales En Tuxtepec - Col. Cerro Del Tepeyac	GRO00130400 278741	109,460	0.1%	109,460	0.1%	Kilómetro	558	1	100.00
116	Construccion De Camino Hondura Tigre - Llano Silleta - Jicamaltepēc De La Montaña, Tramo Del Km 0 000 Al Km 9 520, Subtramo Del Km 4 000 Al Km 7 000 (Segunda Etapa)	GRO00130400 279128	3,163,992	2.9%	3,163,992	2.9%	Kilómetro	521	100	100.00
117	Apertura De Camino Rural Acceso Al Panteon Por Medios Manuales	GRO00130300 209472	142,220	0.1%	142,220	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00
118	Construccion De Camino E.C. Tlapa - Marquelia) - Cruz Alta Tramo Del Km. 0 000 Al Km 5 620, Sub Tramo Del Km. 2 000 Al Km 5 620	GRO00130400 279142	3,489,158	3.2%	3,489,158	3.2%	Kilómetro	456	100	100.00
119	Rehabilitacion De Viviendas Rurales (Techos) En Cuyul Chiquito	GRO13130200 168977	349,735	0.3%	349,735	0.3%	Vivienda	252	100	100.00
120	Conservacion De Camino Rural Camalotillo - Xihuitepec	GRO00130400 278784	176,322	0.2%	176,322	0.2%	Kilómetro	97	100	100.00
121	Alumbrado Publico En Calles Av. Hidalgo E Independencia (Mejoramiento Urbano)	GRO00130400 276893	1,517,994	1.4%	1,517,994	1.4%	Obra	8,276	100	100.00
122	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Aeropista	GRO00130400 276861	2,462,478	2.2%	2,462,478	2.2%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
123	Adquisición Y Distribución Del Fertilizante	GRO00130400 278912	15,265,747	13.8%	15,265,747	13.8%	Tonelada	-	1	100.00
124	Pavimentacion Con Concreto Hid. De La Calle Principal Primera Etapa	GRO13130200 170679	749,870	0.7%	749,870	0.7%	Metro Cuadrado	546	100	100.00
125	Apertura De Camino Rural Acceso Al Tanque Por Medios Manuales	GRO00130400 278768	236,080	0.2%	236,080	0.2%	Kilómetro	369	0	100.00
126	Construccion De Biblioteca Publica Municipal En La Localidad De Pajarito Chiquito	GRO00130300 208651	307,206	0.3%	307,198	0.3%	Metro Cuadrado	82	100	100.00
127	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Ejido Primera Etapa	GRO00130300 209281	445,543	0.4%	445,543	0.4%	Poste	8,276	100	100.00
128	Elaboracion De Proyecto Arquitectonico Unidad Deportiva 3ra Etapa	GRO00130400 276544	147,237	0.1%	147,237	0.1%	Acción	8,276	100	100.00
129	0.3 Gastos Indirectos Normativa	GRO00130400 279141	331,590	0.3%	331,590	0.3%	Acción	-	1	100.00
130	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Colonia San Antonio	GRO00130300 208215	27,200	0.0%	27,200	0.0%	Lote	300	100	100.00
131	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero Del Barrio De Playa Larga (Entre Iturbide Y Acapulco)	GRO00130400 276638	962,094	0.9%	962,094	0.9%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
132	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo	GRO00130400 276829	856,996	0.8%	856,996	0.8%	Metro Cuadrado	1,226	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,456,996	100.8%	111,456,944	100.8%		450,141		
133	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Av. Hidalgo Primera Etapa, Tramo Calle Matamoros - 2 De Abril	GRO00130400 276874	1,023,285	0.9%	1,023,285	0.9%	Poste	8,276	100	100.00
134	Conservacion De Camino Rural San Luis Acatlan - Zentixtlahuaca	GRO00130400 278733	165,974	0.2%	165,974	0.2%	Kilómetro	231	100	100.00
135	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Allende Cuanacaxtitlan	GRO13130200 170803	673,138	0.6%	673,138	0.6%	Metro Cuadrado	3,122	100	100.00
136	Conservacion De Camino Rural Jicamaltepéc El Mango - Loma Bonita	GRO00130400 278718	59,742	0.1%	59,742	0.1%	Kilómetro	308	100	100.00
137	Ampliacion De Red De Distribucion En Calle Justo Sierra 1a Etapa En Col. Centro	GRO00130400 276692	49,581	0.0%	49,581	0.0%	Metro Lineal	8,276	100	100.00
138	Rehabilitacion De Vivendas Rurales (Techos) En Buena Vista Col. San Antonio	GRO13130200 169105	100,320	0.1%	100,320	0.1%	Vivienda	120	100	100.00
139	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Col. "Centro" De La Loc. Tlaxcalixtlahuaca	GRO00130400 276906	56,357	0.1%	56,357	0.1%	Obra	1,441	100	100.00
140	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	GRO00130300 209497	399,542	0.4%	399,508	0.4%	Metro Cuadrado	246	100	100.00
141	Conservacion De Camino Rural Pueblo Hidalgo - Pajarito Grande	GRO00130400 278842	61,244	0.1%	61,244	0.1%	Kilómetro	246	100	100.00
142	Demolición De Estructura De Puente De Acceso A La Comunidad Piedra Ancha	GRO00130400 278778	105,748	0.1%	105,748	0.1%	Kilómetro	400	0	100.00
143	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. El Salto De La Loc. Tuxtepec	GRO00130400 276845	156,931	0.1%	156,931	0.1%	Poste	1,550	100	100.00
144	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Primera Etapa	GRO13130200 170130	503,996	0.5%	503,996	0.5%	Metro Cuadrado	491	100	100.00
145	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A La Esc. Sec. Tecnica Mixtecapan	GRO00130300 209544	2,239,309	2.0%	2,239,309	2.0%	Obra	693	100	100.00
146	Rehabilitación De Camino Rural Por Medios Manuales En Tuxtepec - Col. San Marcos	GRO00130400 278729	109,460	0.1%	109,460	0.1%	Kilómetro	558	0	100.00
147	Construccion De Sistema De Agua Entubada Primera Etapa En Col. San Luisito	GRO00130400 276625	300,002	0.3%	300,002	0.3%	Sistema	200	100	100.00
148	Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico En El Libramiento, Colonia Bethel	GRO00130400 276898	239,969	0.2%	239,968	0.2%	Obra	8,276	100	100.00
149	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Diversas Colonias De Tlaxcalixtlahuaca	GRO00130400 276738	854,385	0.8%	854,385	0.8%	Poste	1,441	100	100.00
150	Construccion De Biblioteca Publica Municipal Primera Etapa En La Localidad Del Carmen	GRO00130400 276665	749,956	0.7%	749,956	0.7%	Obra	898	100	100.00
151	Reconstrucción De Camino Sacacosecha Hacia La Cueva Del Tigre Por Medios Manuales	GRO00130400 278858	438,360	0.4%	438,360	0.4%	Kilómetro	1,000	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,456,996	100.8%	111,456,944	100.8%		450,141		
152	Construccion De Colector Para Red De Drenaje Sanitario En Calle Ruben Dario Col. San Isidro	GRO00130400 276418	799,772	0.7%	799,772	0.7%	Sistema	100	100	100.00
153	Construccion De Auditorio Municipal (Cancha Con Techumbre) 1ra. Etapa	GRO00130400 276545	366,113	0.3%	366,113	0.3%	Obra	308	100	100.00
154	Mejoramiento De Energia Electrica (Transformador) En La Esc. Sec. Tec. De Yoloxochitl	GRO00130400 276890	71,636	0.1%	71,636	0.1%	Transformador	450	100	100.00
155	Asesoría Para La Integración De La Cuenta	GRO00130400 278939	283,001	0.3%	283,001	0.3%	Acción	-	1	100.00
156	Apertura De Camino Rural Por Medio Manuales En La Localidad De Jicamaltepēc El Mango - Paso Del Muerto	GRO00130300 209443	450,060	0.4%	450,060	0.4%	Kilómetro	359	100	100.00
157	Construccion De Linea De Conduccion En Hondura Tigre	GRO00130400 276678	115,622	0.1%	115,622	0.1%	Sistema	450	100	100.00
158	Construccion De Biblioteca Municipal	GRO00130300 208890	307,206	0.3%	307,206	0.3%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
159	Construccion De Auditorio Municipal (Cancha Con Techumbre) 1ra. Etapa	GRO00130400 276583	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Obra	274	100	100.00
160	Construcción De Andador Peatonal En Calle Independencia Del Barrio De La Villa	GRO00130400 276883	606,281	0.5%	606,281	0.5%	Obra	8,276	100	100.00
161	Rehabilitación De Carcamo En Arroyo Cholchoapa Por Afectaciones Del Huracan Manuel	GRO00130400 276639	93,267	0.1%	93,267	0.1%	Sistema	341	100	100.00
162	Construccion De Biblioteca Publica Municipal En La Localidad De Pajarito Chiquito	GRO00130400 276647	307,206	0.3%	307,206	0.3%	Metro Cuadrado	82	100	100.00
163	Elaboracion De Proyecto Arquitectonico De Imagen Urbana, Corredor Zocalo-Panteon	GRO00130400 276572	255,664	0.2%	255,664	0.2%	Acción	8,276	100	100.00
164	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes 3ra Etapa De La Col. Playa Larga	GRO00130400 276720	737,704	0.7%	737,704	0.7%	Metro Cuadrado	8,276	100	100.00
165	Construccion De Biblioteca Publica Municipal En La Localidad De Nejapa	GRO00130400 276627	400,236	0.4%	400,236	0.4%	Obra	115	100	100.00
166	Pavimentacion Con Concreto Hidraullico De La Calle 9 De Octubre En La Loc. De Yoloxochitl	GRO00130300 209190	248,587	0.2%	248,587	0.2%	Obra	3,191	100	100.00
167	Construccion De Biblioteca Publica Municipal En La Localidad De El Paraíso	GRO00130400 276679	307,206	0.3%	307,206	0.3%	Metro Cuadrado	154	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			42,271,001	44.2%	42,271,001	44.2%		28,805		
1	Construccion De Anexo En Esc. Prim. De La Localidad De Palos Altos	GRO00130400 281534	473,522	0.5%	473,522	0.5%	ANEXO	120	100	100.00
2	Construccion De Pozo Profundo En La Esc. Prim. Del Remance	GRO00130400 280813	416,025	0.4%	416,025	0.4%	Obra	150	100	1.00
3	Construccion De Pozo Profundo En Casa De Salud Del Terrero	GRO00130400 278777	374,903	0.4%	374,903	0.4%	Obra	600	100	100.00
4	Apertura Y Rehabilitacion De Camino Rural A La Comunidad De Buena Vista Del Salto	GRO00130400 281721	613,275	0.6%	613,275	0.6%	Kilómetro	200	100	100.00
5	Suministro Y Distribucion De Fertilizante A Productores Agricolas	GRO00130400 281627	29,629,699	31.0%	29,629,699	31.0%	Productor	7,056	100	100.00
6	Suministro De Semilla Mejorada (Maiz)	GRO00130400 281683	548,003	0.6%	548,003	0.6%	Productor	7,056	100	100.00
7	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	GRO00130300 223876	488,360	0.5%	488,360	0.5%	Estudio	1,490	1	100.00
8	Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	GRO00130400 281653	364,762	0.4%	364,762	0.4%	DIVERSOS	85	100	100.00
9	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	GRO00130300 223879	488,360	0.5%	488,360	0.5%	Estudio	1,222	1	100.00
10	Pavimentacion De La Calle De La Unidad Deportiva	GRO00130400 281216	520,842	0.5%	520,842	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
11	Adquisicion De Equipamiento Y Mobiliario Basico	GRO00130300 223810	268,016	0.3%	268,016	0.3%	Lote	18	0	100.00
12	Pavimentacion De La Calle Sin Nombre A Entroncar Con Carretera A Valle Luz	GRO00130400 281255	479,776	0.5%	479,776	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
13	Reconstruccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Juan De La Barrera De La Localidad De La Gavia	GRO00130400 281385	466,406	0.5%	466,406	0.5%	Aula	25	100	100.00
14	Construccion De Anexo En Esc. Prim. Salomon Cordoba Reyes De La Localidad De Las Habillas	GRO00130400 281566	517,639	0.5%	517,639	0.5%	ANEXO	105	100	100.00
15	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	GRO00130300 223878	374,680	0.4%	374,680	0.4%	Estudio	1,278	0	100.00
16	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	GRO00130300 223881	488,360	0.5%	488,360	0.5%	Estudio	515	1	100.00
17	Construccion De Anexo En Esc. Prim. Niño Artillero De Col. Loma De Las Piedras	GRO00130400 281506	498,634	0.5%	498,634	0.5%	ANEXO	120	100	100.00
18	Pension A Adultos Mayores De 60 Años	GRO00130400 281591	713,700	0.7%	713,700	0.7%	Persona	100	100	100.00
19	Construccion De Anexo En Esc. Telesec. Lazaro Cardenas Del Rio De La Localidad De San Juan Tehuehueta	GRO00130400 281436	532,946	0.6%	532,946	0.6%	Anexo	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			42,271,001	44.2%	42,271,001	44.2%		28,805		
20	Rehabilitacion De Las Aulas Existentes De La Esc. Prim. Ricardo Flores Magon De La Localidad De El Remance	GRO00130400 281470	613,754	0.6%	613,754	0.6%	anexo	120	100	100.00
21	Construccion De Anexo En Jardin De Niños De La Localidad De El Remance	GRO00130400 281411	66,786	0.1%	66,786	0.1%	ANEXO	25	100	100.00
22	Construccion De Dos Muros De Contension En El Tramo Carretero San Gregorio - Barranca De Iguala	GRO00130400 281189	281,664	0.3%	281,664	0.3%	Metro cúbico	4,500	100	100.00
23	Suministro De Lamina Galvanizada	GRO00130400 281347	744,000	0.8%	744,000	0.8%	Pieza	1,500	100	100.00
24	Pavimentacion Del Callejon Sin Nombre De La Calle A Las Tinajitas	GRO00130400 281282	407,275	0.4%	407,275	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
25	Ampliacion De Red Electrica De Col. Loma De Las Piedras	GRO00130400 281323	950,006	1.0%	950,006	1.0%	Obra	800	100	100.00
26	Apertura Y Rehabilitacion De Camino Rural A La Comunidad De Linda Vista	GRO00130400 281737	605,089	0.6%	605,089	0.6%	Kilómetro	200	100	100.00
27	Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De Villa Hidalgo	GRO00130400 280849	344,520	0.4%	344,520	0.4%	Proyecto	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
1	Rehabilitación De Línea De Conducción Tramo Pedregal-Hacia La Tierra Colorada (Suministro De Materiales)	GRO00130300 183529	781,250	0.8%	781,250	0.8%	ML, Canales de Riego	-	100	100.00
2	Rehabilitación De Alumbrado Publico (Cobertura Rural)	GRO00130300 183770	1,225,725	1.3%	1,225,725	1.3%	Luminaria	-	100	100.00
3	Rehabilitación De Camino Rural Sacacosecha Tr. Tecuiciapa (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184124	527,000	0.6%	527,000	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
4	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario 4 Etapa Av. Rey Cuauhtémoc Entre Calle Del Santito Montaña De Plata (Programa Hábitat)	GRO00130300 183492	599,373	0.6%	599,373	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183840	7,200	0.0%	7,200	0.0%	Acción	-	100	100.00
6	Curso De Música Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184054	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Curso	-	100	100.00
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De Las Rosas Tmo Del Puente Nuevo Al Crucero	GRO00130300 183656	300,000	0.3%	300,000	0.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
8	Prestador De Servicio Social (Programa Hábitat)	GRO00130300 183474	12,600	0.0%	12,600	0.0%	Acción	-	100	100.00
9	Suministro De Computadoras En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	GRO00130300 184068	97,500	0.1%	97,500	0.1%	Equipo	-	100	100.00
10	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Vicente Guerrero Tramo De La Escuela Primaria Hacia La Calle Principal	GRO00130300 183998	600,000	0.6%	600,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
11	Mantenimiento Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples B. Del Rastro	GRO00130300 183939	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo De La Plaza Hacia La Cruz (Programa 3x1)	GRO00130300 184026	150,000	0.2%	150,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
13	Suministro De Computadoras En La Biblioteca Publica	GRO00130300 184129	108,000	0.1%	108,000	0.1%	computadoras	-	100	100.00
14	Mantenimiento Y Rehabilitación De Unidad Deportiva De Los Jales	GRO00130300 183570	375,000	0.4%	375,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle A La Misión (Programa 3x1)	GRO00130300 183664	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
16	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183923	97,500	0.1%	97,500	0.1%	Acción	-	100	100.00
17	Bacheo En Barrio Bermeja Tr. Calle Francisco Figueroa-2da Espíritu Santo	GRO00130300 183781	45,950	0.0%	45,950	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Rehabilitación De Camino Rural Sacacosechas Tramo Acamixtla Hacia La Laguna (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184175	1,079,564	1.1%	1,079,564	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
19	Entrega De Paquetes Escolares A Niños De Escasos Recursos Del Municipio Y Zonas Marginadas	GRO00130300 184006	139,936	0.1%	139,936	0.1%	Artículo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
20	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Casino De La Unión-Textaltitla (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184115	406,586	0.4%	406,586	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
21	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Col. Agua Blanca Desde Planta Potabilizadora	GRO00130300 183544	350,000	0.4%	350,000	0.4%	ML	-	100	100.00
22	Taller De Autoestima Con Pintura B. Cantarranas Y Jales (Programa Hábitat)	GRO00130300 184109	8,541	0.0%	8,541	0.0%	Taller	-	100	100.00
23	Rehabilitación De Camino Rural Sacacosechas Tr. Juliantla (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184123	352,000	0.4%	352,000	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
24	Rehabilitación De Camino Rural Tr. San Juan Unión Icatepec (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130400 278555	244,727	0.3%	244,727	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
25	Restauración De Puente Salida A Huixtac	GRO00130300 184147	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
26	Taller De Prevención De Embarazos A Temprana Edad Casa Janna	GRO00130300 184199	9,640	0.0%	9,640	0.0%	talleres	-	100	100.00
27	Taller Para Personas Con Problemas Visuales Con Dotación De Material Casa Janna	GRO00130300 184165	76,375	0.1%	76,375	0.1%	taller	-	100	100.00
28	Mantenimiento Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples	GRO00130300 183769	450,000	0.5%	450,000	0.5%	Proyecto	-	100	100.00
29	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Plaza De Gallos Santo Domingo Los Naranjos (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184032	1,227,744	1.3%	1,227,744	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
30	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Taxco El Viejo Hueymatla (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184047	835,975	0.9%	835,975	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
31	Pavimentación De Calle En Colonia El Sacrificio	GRO00130300 184005	365,500	0.4%	365,500	0.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
32	Rehabilitación De Línea De Agua Potable Col. Pri Zacazontla	GRO00130300 183578	225,647	0.2%	225,647	0.2%	ML	-	100	100.00
33	Construcción Del Andador Guillermo Spratling Entre La Calle José De La Borda Y Francisco Ruiz Massieu Col. C.N.O.P.	GRO00130300 183956	128,506	0.1%	128,506	0.1%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
34	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Rural Tramo Fam. Sr Raymundo Hacia Camino Al Aguacate	GRO00130300 184190	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
35	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Tecuiciapa San Juan Unión (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184139	570,000	0.6%	570,000	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
36	Promotores Comunitarios Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183446	14,400	0.0%	14,400	0.0%	Acción	-	100	100.00
37	Construcción De Pavimento En La Calle Privada De Los Eucaliptos Tmo. Entre Calle De Los Eucaliptos Y Moises Carbajal Del Panteón (Programa Hábitat)	GRO00130400 278541	28,731	0.0%	28,731	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
38	Construcción De Dos Aulas En La Preparatoria Nueva Creación.	GRO00130300 184051	965,000	1.0%	965,000	1.0%	Aula	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
39	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal, Tmo Del Pavimento Existente A Camino Escondida	GRO00130300 183609	600,000	0.6%	600,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
40	Suministro De Computadoras A La Supervisión Preescolar Zona 118	GRO00130300 183949	67,500	0.1%	67,500	0.1%	-1	-	100	100.00
41	Taller De Manualidades En Repujado Casa Janna	GRO00130300 184171	24,000	0.0%	24,000	0.0%	-1	-	100	100.00
42	Adquisición Y Distribución De Fertilizante Ciclo Agrícola Primavera-Verano 2013	GRO00130300 184150	14,098,951	14.9%	14,098,951	14.9%	BULTOS	-	100	100.00
43	Rehabiliación De Camino Rural Sacacosechas Tr Santiago Temixco (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184122	471,000	0.5%	471,000	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
44	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Macarena Xochula (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184143	510,000	0.5%	510,000	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
45	Canal De Aguas Servidas En Barranca De Huiyatengo Entre La Calle Del Moisés Carbajal Y El Libramiento B. Del Panteón (Programa Hábitat)	GRO00130300 183979	244,480	0.3%	244,480	0.3%	-1	-	100	100.00
46	Rehabilitación De Calle Eucaliptos Tramo Balneario A Calle Sin Nombra	GRO00130300 183809	392,000	0.4%	392,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
47	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183925	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Acción	-	100	100.00
48	Mantenimiento Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples B. Bermeja	GRO00130300 183768	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Proyecto	-	100	100.00
49	Pavimentación De Calle Del Sol Tmo. Depósito Pepsi-Casa Del Sr Rodrigo Lagunas	GRO00130300 184028	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
50	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De La Escuela Primaria Hacia La Telesecundaria	GRO00130300 183627	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	25	100.00
51	Construcción De Escalereado En El Andador De La Esperanza Entre La Calle Panorámica A Calle Del Bosque B. De La Panorámica (Programa Hábitat)	GRO00130300 183945	57,948	0.1%	57,948	0.1%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
52	Pavimento Hidráulico En Calle Principal Tramo De La Iglesia A La Telesecundaria	GRO00130300 184029	400,000	0.4%	400,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
53	Taller De Velas Aromáticas Casa Janna	GRO00130300 184160	22,000	0.0%	22,000	0.0%	talleres	-	100	100.00
54	Taller De Prevención De Adicciones Con Kickboxing	GRO00130300 184178	24,000	0.0%	24,000	0.0%	taller	-	100	100.00
55	Rehabilitación De Camino Rural Tr. San Juan De Dios Hueymatla (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184134	535,000	0.6%	535,000	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
56	Conformación De La Contraloría Social Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183441	2,000	0.0%	2,000	0.0%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
57	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Acamixtla Cerrito (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184125	394,000	0.4%	394,000	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
58	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle San Juan Bautista Tmo Calle Luis Donaldo Colosio A Calle Miguel Hidalgo	GRO00130300 183667	600,000	0.6%	600,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
59	Taller De Armado En Bisutería De Plata Casa Janna	GRO00130300 184202	33,589	0.0%	33,589	0.0%	-1	-	100	100.00
60	Material De Apoyo Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183471	2,640	0.0%	2,640	0.0%	Acción	-	100	100.00
61	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 184025	75,000	0.1%	75,000	0.1%	Acción	-	100	100.00
62	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183897	52,500	0.1%	52,500	0.1%	Acción	-	100	100.00
63	Taller De Tarjeta Española Cdc	GRO00130300 184189	20,000	0.0%	20,000	0.0%	taller	-	100	100.00
64	Taller De Prevención De Conductas Delictivas Casa Janna	GRO00130300 184196	10,000	0.0%	10,000	0.0%	talleres	-	100	100.00
65	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183851	108,000	0.1%	108,000	0.1%	Acción	-	100	100.00
66	Restauración De Parque De La Veracruz	GRO00130400 279508	430,112	0.5%	430,112	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
67	Pavimento Hidráulico En Calle Juan N. Álvarez Tramo Del Inicio De La Calle A Terminar La Calle	GRO00130300 184008	460,000	0.5%	460,000	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
68	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183894	22,500	0.0%	22,500	0.0%	Acción	-	100	100.00
69	Prodim Elaboración Y Diseño De Spots En Medio De Comunicación Regional	GRO00130300 184136	426,650	0.5%	426,650	0.5%	Publicación	-	100	100.00
70	Prestadores De Servicio Social, Unidad Deportiva Escobar Consolidación (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183461	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Acción	-	100	100.00
71	Asesoría En La Integración De La Documentación Para La Rendición De Cuentas Ante Las Diferentes Instancias Normativas	GRO00130300 184128	886,407	0.9%	886,407	0.9%	Asesoría	-	100	100.00
72	Construcción De Andador En La Col. El Capire Tr. Manzana 21,22 Y 23	GRO00130300 183963	334,000	0.4%	334,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
73	Andador De Flores Entre La Calle Francisco Ruiz Massieu B. De Agua Blanca (Programa Hábitat)	GRO00130300 183951	87,120	0.1%	87,120	0.1%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
74	Suministro De Computadoras En La Comisariamunicipal	GRO00130300 183486	108,000	0.1%	108,000	0.1%	Acción	-	100	100.00
75	Rehabilitación De Calle Principal Tramo Cruz-Iglesia	GRO00130300 183800	258,000	0.3%	258,000	0.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
76	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Col. El Sacrificio	GRO00130300 183774	134,500	0.1%	134,500	0.1%	ML	-	100	100.00
77	Estudio Para La Detección De Agua Potable	GRO00130300 183567	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Proyecto	-	100	100.00
78	Construcción De Escalereado En El Andador El Cedro Tramo Entre La Calle Tajos Y La Calle Del Rastro B. De Balcones (Programa Hábitat)	GRO00130300 183959	92,530	0.1%	92,530	0.1%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
79	Bacheo En Barrio Del Sauce Tr. Calle Marcial Garcia Calle 16 De Septiembre	GRO00130300 183789	134,000	0.1%	134,000	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
80	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zapopa Huiztac Rastro Y Revestimiento	GRO00130300 184163	829,143	0.9%	829,143	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
81	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 184019	75,000	0.1%	75,000	0.1%	Acción	-	100	100.00
82	Diagnostico Integral Y Participativo (Programa Hábitat)	GRO00130300 183585	36,324	0.0%	36,324	0.0%	Proyecto	-	100	100.00
83	Suministro De Computadora En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183477	108,000	0.1%	108,000	0.1%	Acción	-	100	100.00
84	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Del Monte Xochipizca Membrillo (Rastro Y Revestimiento)	GRO00130300 184169	819,288	0.9%	819,288	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
85	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183482	108,000	0.1%	108,000	0.1%	Acción	-	100	100.00
86	Rehabilitación De Fachadas En Zonas Urbanas	GRO00130400 279533	945,728	1.0%	945,728	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
87	Taller De Prevención De Embarazos A Temprana Edad (Programa Hábitat)	GRO00130300 184044	9,640	0.0%	9,640	0.0%	Taller	-	100	100.00
88	Rehabilitacion De Palacio Municipal	GRO00130400 279478	373,470	0.4%	373,470	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
89	Rehabilitación De Camino Rural Sacacosechas Tramo Axixintla De La Unión Rastro Y Revestimiento	GRO00130300 184172	752,344	0.8%	752,344	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
90	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Puente Campuzano -Tecalpulco (Rastro Y Revestimiento)	GRO00130300 184181	611,000	0.6%	611,000	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
91	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Espejo Potrero Sombrerito (Rastro Y Revestimiento)	GRO00130400 279405	867,558	0.9%	867,558	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
92	Construcción De Red Drenaje Sanitario En La Calle Del Capire Tramo. De La Manzana 22 A La Barranca	GRO00130300 183778	216,000	0.2%	216,000	0.2%	-1	-	100	100.00
93	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Rural Paintla-Dolores Del Guamuchil A Las 3 Cruces	GRO00130400 279465	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
94	Construcción De Presa La Explanada Entre La Presa San Marcos 3 Y San Marcos 4	GRO00130300 183563	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Fuente de abastecimiento	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
95	Construcción Del Andador Enrique Martin, Entre La Calle José Francisco Ruiz Massieu Y José De La Borda Col. C.N.O.P (Programa Hábitat)	GRO00130300 183955	63,720	0.1%	63,720	0.1%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
96	Rehabilitación De Camino Rural Sacacosechas Tramo Puente Campuzano Tecuiciapa (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184177	1,282,427	1.4%	1,282,427	1.4%	Kilómetro	-	100	100.00
97	Ampliación De Adquisición Y Dist. De Fertilizante Ciclo Agrícola Verano	GRO00130300 184152	1,654,884	1.8%	1,654,884	1.8%	bultos	-	100	100.00
98	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle De La Plata Tmo. De La Calle 11 De Julio Av. De Los Plateros B. De Pedro Martin	GRO00130300 183779	134,500	0.1%	134,500	0.1%	-1	-	100	100.00
99	Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura	GRO00130300 184157	359,914	0.4%	359,914	0.4%	Acción	-	100	100.00
100	Estimulo A Prestadores De Servicio Social Casa Janna (Programa Hábitat)	GRO00130300 183452	10,800	0.0%	10,800	0.0%	Acción	-	100	100.00
101	Construcción De Escalereado En El Andador De La Alcantarilla Entre El Callejón De La Alcantarilla Y La Panorámica B. De La Panorámica (Programa Hábitat)	GRO00130300 183941	17,862	0.0%	17,862	0.0%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
102	Suministro De Computadoras En Escuela Primaria José De La Borda (Turno Matutino Y Vespertino)	GRO00130300 184074	162,500	0.2%	162,500	0.2%	-1	-	100	100.00
103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal (Convenio Programa 3x1)	GRO00130300 183698	80,000	0.1%	80,000	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
104	Construcción De Casa De Salud	GRO00130300 184137	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
105	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Cascada Cacalotenango Santa Barabara Rastreo Y Revestimiento	GRO00130300 184155	690,632	0.7%	690,632	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
106	Rehabilitación De Empedrado De Calle Del Bosque Tmo. Av. Cazahuates Hacia Callejón Marcial García	GRO00130300 183786	400,000	0.4%	400,000	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
107	Taller De Prevención De Adicciones, Parque Deportivo Juan Ruíz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184096	9,200	0.0%	9,200	0.0%	Curso	-	100	100.00
108	Rehabilitación De Alumbrado Publico (Cobertura Municipal)	GRO00130300 183772	1,125,843	1.2%	1,125,843	1.2%	Luminaria	-	100	100.00
109	Construcción De Salón De Usos Múltiples Maestros Jubilados Y Pensionados B. Del Mezquite	GRO00130300 183914	100,320	0.1%	100,320	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
110	Taller De Manualidades En Bordado Y Tejido Casa Janna	GRO00130300 184176	20,000	0.0%	20,000	0.0%	taller	-	100	100.00
111	Rehabilitación De Casa Janna	GRO00130400 279491	350,000	0.4%	350,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
112	Materiales De Construcción Para La Rehabilitación De Hogares En Extrema Pobreza	GRO00130300 183825	4,764,822	5.0%	4,764,822	5.0%	M2	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
113	Rehabilitación De Puente Y Camino De La Entrada De Icatepec	GRO00130400 279314	340,000	0.4%	340,000	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
114	Construcción De Casa De Salud	GRO00130300 184140	335,500	0.4%	335,500	0.4%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	-	100	100.00
115	Construcción De Techado En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez (Convenio 3x1)	GRO00130300 183918	150,000	0.2%	150,000	0.2%	anexo	-	100	100.00
116	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ojo De Agua Paintla (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184159	1,193,092	1.3%	1,193,092	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
117	Taller De Manualidades En Jabones Y Toallasdc	GRO00130300 184162	20,000	0.0%	20,000	0.0%	taller	-	100	100.00
118	Taller De Areneros Manualidades Con Arena C.D.C. (Programa Hábitat)	GRO00130300 184045	37,615	0.0%	37,615	0.0%	Taller	-	100	100.00
119	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183878	14,400	0.0%	14,400	0.0%	Acción	-	100	100.00
120	Suministro De Bomba Para Deposito De Agua	GRO00130300 183776	75,000	0.1%	75,000	0.1%	Equipo	-	100	100.00
121	Pavimentación De Calle Principal Tramo De La Calle Principal Al Centro De Salud, Espejo Potrero.	GRO00130300 184003	400,000	0.4%	400,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
122	Taller De Violencia Intrafamiliar A Madres Jefas De Familia	GRO00130300 184110	74,000	0.1%	74,000	0.1%	Curso	-	100	100.00
123	Suministro De Computadoras En La Biblioteca	GRO00130300 184132	97,500	0.1%	97,500	0.1%	computadoras	-	100	100.00
124	Rehabilitación De Camino Rural Tr.San Juan De Dios Julianitla (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184120	576,000	0.6%	576,000	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
125	Pavimentación De La Calle Que Conduce A La Villita Tmo De La Calle Del Cedrito A La Calle De Las Juntas B. Carrizal	GRO00130300 183683	100,000	0.1%	100,000	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
126	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal (Convenio Programa 3x1)	GRO00130300 184009	150,000	0.2%	150,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
127	Mantenimiento Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples B. De Arroyo	GRO00130300 183989	506,000	0.5%	506,000	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
128	Construcción De Andador 1 Tramo Calle 1 A Calle 2 Entre Calle Y Calle B. Balcones li (Programa Hábitat)	GRO00130300 183960	44,552	0.0%	44,552	0.0%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
129	Suministro De Computadoras En Escuela Telesecundaria Netzahualcoyolt	GRO00130300 184127	97,500	0.1%	97,500	0.1%	-1	-	100	100.00
130	Ampliación Del Deposito De Agua (Programa 3x1)	GRO00130300 183550	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Metro cúbico	-	100	100.00
131	Taller De Conductas Alimenticias De Riesgo Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184100	9,200	0.0%	9,200	0.0%	Taller	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
132	Bacheo En Calle Morelos Tr. Del Parque Vicente Guerrero Al Seguro	GRO00130300 183813	92,000	0.1%	92,000	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
133	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183906	112,500	0.1%	112,500	0.1%	Acción	-	100	100.00
134	Ampliación De La Calle De Tajos Ubicado Entre La Calle De Balcones Y La Calle Del Rastro, B. De Balcones (Programa Hábitat)	GRO00130300 183977	103,890	0.1%	103,890	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
135	Pavimentación De La Calle San Juan Bautista Tmo Del Zocalo Al Templo.	GRO00130300 183672	550,000	0.6%	550,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
136	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Atzala- San Pedro Chichila-Huitzotla (Rastro Y Revestimiento)	GRO00130300 184156	819,446	0.9%	819,446	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
137	Rehabilitación De Camino Rural Hacia Temaxcalapa (Limpieza)	GRO00130300 184179	260,000	0.3%	260,000	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
138	Construcción De Andador 2, Tramo Calle 1 A Calle 2 Entre Calle I Y Calle II B. De Balcones II (Programa Hábitat)	GRO00130300 183961	49,480	0.1%	49,480	0.1%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
139	Curso De Aerobics Unidad Deportiva Escobar Consolidación (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184105	8,736	0.0%	8,736	0.0%	Curso	-	100	100.00
140	Becas Escolares Para Primaria Y Secundaria	GRO00130300 183982	208,000	0.2%	208,000	0.2%	Acción	-	100	100.00
141	Prestadores De Servicio Social Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183457	10,800	0.0%	10,800	0.0%	Acción	-	100	100.00
142	Curso De Kickboxing Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184050	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Curso	-	100	100.00
143	Rehabilitación De Camino Rural Sacacosechas Tramo San Francisco Acuitlapan Las Granadas (Rastro Y Revestimiento)	GRO00130300 184167	922,676	1.0%	922,676	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
144	Suministro De Computadoras En La Esc. Prim. Juan Ruiz De Alarcon	GRO00130300 183920	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Acción	-	100	100.00
145	Apertura De Calle Principal (Convenio Programa 3x1)	GRO00130300 183782	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
146	Construcción De Andador 3, Tramo Calle 1 A Calle 2, Entre Calle I Y Calle II B. De Balcones II (Programa Hábitat)	GRO00130300 183962	67,158	0.1%	67,158	0.1%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
147	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183882	187,500	0.2%	187,500	0.2%	Acción	-	100	100.00
148	Rehabilitación De Camino Rural Tr. San Juan Tenería Los Tejocotes (Rastro Y Revestimiento)	GRO00130300 183646	613,580	0.7%	613,580	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
149	Rehabilitación De Camino Rural Sacacosechas Tramo Arroyo-Minas Viejas Rastro Y Revestimiento	GRO00130300 184174	813,368	0.9%	813,368	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
150	Colocación De Loseta En Área De Fondas Del Mercado Municipal	GRO00130300 183915	122,400	0.1%	122,400	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
151	Equipamiento De Mobiliario Y Herramientas De Panadería En El Centro De Desarrollo Comunitario Sobre Av. Rey Cuauhtémoc Entre Calle Santito (Programa Hábitat)	GRO00130300 183502	71,696	0.1%	71,696	0.1%	Acción	-	100	100.00
152	Construcción De Pavimentación En La Calle General Ángeles Ubicada Entre La Calle Plan De Ayala Y La Calle E. Zapata (Programa Hábitat)	GRO00130300 184015	88,500	0.1%	88,500	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
153	Rehabilitación De Puente Y Camino En La Entrada A Mexcaltepec	GRO00130300 184146	200,000	0.2%	200,000	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
154	Taller Armado En Bisutería De Plata C.D.C. (Programa Hábitat)	GRO00130300 184040	33,590	0.0%	33,590	0.0%	Taller	-	100	100.00
155	Rehabilitación De Camino Rural Tr Juliantla La Laguna (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184118	505,000	0.5%	505,000	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
156	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 184021	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Acción	-	100	100.00
157	Suministro De Computadoras En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	GRO00130300 184081	97,500	0.1%	97,500	0.1%	Computadora	-	100	100.00
158	Bacheo Calle Del Huixteco Tr Cruz De Agua Blanca C. Pedro Ascencio	GRO00130300 183794	22,300	0.0%	22,300	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
159	Canal De Aguas Servidas En El Rio Cantarranas En El Barrio De Cantarranas Entre Calle Cantarranas Y Carretera Nacional Cuernavaca (Programa Hábitat)	GRO00130300 183994	243,560	0.3%	243,560	0.3%	-1	-	100	100.00
160	Pavimentación De Calle Principal, Tmo, Santuario Schoenstatt-Carretera	GRO00130300 183660	377,000	0.4%	377,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
161	Andador Golondrinas Ubicado Entre La Calle Tajos Y Rastro B. De Tajos (Programa Hábitat)	GRO00130300 183965	190,200	0.2%	190,200	0.2%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
162	Suministro De Computadoras En Escuela Primaria Vicente Guerrero	GRO00130300 184117	32,500	0.0%	32,500	0.0%	-1	-	100	100.00
163	Aportación A La Contraloría General Del Estado	GRO00130300 184144	188,764	0.2%	188,764	0.2%	-1	-	100	100.00
164	Embovedado De La Barranca En Puente Navarro-Aurora Tramo Entre La Calle Puente De Navarro Y La Calle 2da De Guadalupe B. De Ojeda (Programa Hábitat)	GRO00130300 183992	244,400	0.3%	244,400	0.3%	Embovedado	-	100	100.00
165	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Plaza De Gallos San Miguel Guerrero (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184114	340,010	0.4%	340,010	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
166	Suministro De Computadoras En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	GRO00130300 184119	97,500	0.1%	97,500	0.1%	-1	-	100	100.00
167	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Rosa Atzala-Paintla Rastreo Y Revestimiento	GRO00130300 184153	1,021,450	1.1%	1,021,450	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
168	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Molina El Fraile Dolores (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184151	992,832	1.1%	992,832	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
169	Bacheo En Calle Panorámica Tr. Plazuela Del Mirador-Plazuela De La Cadena	GRO00130300 183783	88,000	0.1%	88,000	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
170	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tecapulco Paintla Rastreo Y Revestimiento	GRO00130300 184161	971,713	1.0%	971,713	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
171	Taller De Globoflexia Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184093	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Taller	-	100	100.00
172	Rehabilitación De Camino Rural Tr. El Ejido Tecapulco (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184064	662,086	0.7%	662,086	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
173	Conformación De La Contraloría Social, Unidad Deportiva Escobar Consolidación (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183448	2,000	0.0%	2,000	0.0%	Acción	-	100	100.00
174	Taller De Nutrición Con Actividades De Arerobis 2	GRO00130300 184197	20,400	0.0%	20,400	0.0%	talleres	-	100	100.00
175	Construcción De Pozo Profundo Artesanal De Agua Potable (Programa 3x1)	GRO00130300 183558	175,000	0.2%	175,000	0.2%	Pozo	-	100	100.00
176	Taller De Porcelana Fría C.D.C. (Programa Hábitat)	GRO00130300 184046	18,713	0.0%	18,713	0.0%	Taller	-	100	100.00
177	Empedrado De Calle Juan N. Álvarez (Programa 3x1)	GRO00130300 183832	300,000	0.3%	300,000	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
178	Estimulo A Prestadores De Servicio Social C.D.C. (Programa Habitat)	GRO00130300 183456	34,000	0.0%	34,000	0.0%	Acción	-	100	100.00
179	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 184017	112,500	0.1%	112,500	0.1%	Acción	-	100	100.00
180	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bugambillas (Programa 3x1)	GRO00130300 184024	100,000	0.1%	100,000	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
181	Suministro De Computadoras Al Grupo Juvenil Pandillas De La Amistad	GRO00130300 183984	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Acción	-	100	100.00
182	Continuación De La Ampliación Y Pavimentación De La Calle Principal (Convenio Programa 3x1)	GRO00130300 184022	150,000	0.2%	150,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
183	Suministro De Bomba Y Motor Para Deposito De Agua	GRO00130300 183538	75,000	0.1%	75,000	0.1%	Fuente de abastecimiento	-	100	100.00
184	Prevención De Conductas Delictivas Con Ajedrez B. Bermeja Balcones (Programa Hábitat)	GRO00130300 184113	11,400	0.0%	11,400	0.0%	Taller	-	100	100.00
185	Bacheo De Calle Moisés Carbajal Tr. Av. Plateros Plazuela Del Panteón	GRO00130300 183780	31,600	0.0%	31,600	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
186	Pavimentación De Calle Del Estudiante Reamo Del Puente A La Calle Principal B. Arroyo	GRO00130300 184012	176,000	0.2%	176,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
187	Rehabilitación De Camino Rural Tr. El Ancon Los Naranjos (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184184	480,000	0.5%	480,000	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
188	Curso De Aerobics Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184048	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Curso	-	100	100.00
189	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183909	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Acción	-	100	100.00
190	Distribución De Gastos Indirectos (Ejecutora)	GRO00130300 184141	2,265,173	2.4%	2,265,173	2.4%	-1	-	100	100.00
191	Taller De Liderazgo Juvenil Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa De Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184103	9,200	0.0%	9,200	0.0%	Taller	-	100	100.00
192	Construcción De Andador Peatonal A Un Costado De La Carretera Federal Tramo Del Crucero Hacia Casino De La Unión	GRO00130300 183975	150,000	0.2%	150,000	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
193	Construcción De Calle Bicentenario Tramo Escuela Primaria Herminio García-Cedro	GRO00130300 183981	600,000	0.6%	600,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
194	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183900	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Acción	-	100	100.00
195	Taller De Prevención De Acoso Escolar (Bulín) Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184098	9,200	0.0%	9,200	0.0%	Taller	-	100	100.00
196	Gastos Indirectos Normativa	GRO00130300 184142	377,529	0.4%	377,529	0.4%	-1	-	100	100.00
197	Empedrado De Calle Del Calvario Tramo De La Calle Principal Al Empedrado Existente	GRO00130300 183835	213,000	0.2%	213,000	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
198	Rehabilitación De Línea De Conducción	GRO00130300 183533	330,000	0.3%	330,000	0.3%	ML, Canales de Riego	-	100	100.00
199	Prodim (Normativa)	GRO00130300 184131	188,764	0.2%	188,764	0.2%	-1	-	100	100.00
200	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183478	108,000	0.1%	108,000	0.1%	Acción	-	100	100.00
201	Conformación De La Red Social, Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183444	2,000	0.0%	2,000	0.0%	Acción	-	100	100.00
202	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183843	108,000	0.1%	108,000	0.1%	Acción	-	100	100.00
203	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Temaxcalapa Totoapa (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184149	912,392	1.0%	912,392	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
204	Unidad Deportiva Escobar Consolidación (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183935	86,144	0.1%	86,144	0.1%	-1	-	100	100.00
205	Empedrado De Calle 10 De Mayo Tramo Fam. Virgilio López A Calle 2da Loma Larga B. De Loma Larga	GRO00130300 183817	270,000	0.3%	270,000	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
206	Taller De Educación Ambiental Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa De Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184056	7,237	0.0%	7,237	0.0%	Taller	-	100	100.00
207	Rehabilitación De Calle Cuauhtémoc Tramo Comisaria Ejidal Al Zócalo	GRO00130300 183807	665,000	0.7%	665,000	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
208	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183449	50,400	0.1%	50,400	0.1%	Acción	-	100	100.00
209	Suministro De Computadoras En El Jardín De Niños Rosaura Zapata	GRO00130400 279257	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Acción	-	100	100.00
210	Pavimentación De Calle Principal Tramo Del Pavimento Existente- Calle Al Jardín De Niños Espejo Potrero	GRO00130300 184001	500,000	0.5%	500,000	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
211	Taller De Velas Aromáticas Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184061	10,800	0.0%	10,800	0.0%	Taller	-	100	100.00
212	Ampliación De Línea De Conducción (Conexión De Tubería)(Programa 3x1)	GRO00130300 183541	47,500	0.1%	47,500	0.1%	ML	-	100	100.00
213	Rehabilitación De Camino Rural Sacacosechas Tr. Tehuilotepic-Xochula (Rastro Y Revestimiento)	GRO00130300 184043	975,052	1.0%	975,052	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
214	Construcción De Pavimentación En La Calle Doroteo Arango Tramo Entre Tierra Y Libertad Y Plan De Ayala Col. Emiliano Zapata	GRO00130300 184020	58,140	0.1%	58,140	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
215	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Huitzotitla San Juan Tenería (Rastro Y Revestimiento)	GRO00130300 184164	1,122,497	1.2%	1,122,497	1.2%	Kilómetro	-	100	100.00
216	Equipamiento De Mobiliario Y Herramientas Para El Modulo De Carpintería C.D.C Sobre Av. Rey Cuauhtémoc Entre Calle Santito (Programa Hábitat)	GRO00130300 183498	48,304	0.1%	48,304	0.1%	Acción	-	100	100.00
217	Rehabilitación De Calle Principal Tramo Del Crucero A La Cruz (1ra Etapa)	GRO00130300 183799	472,800	0.5%	472,800	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
218	Rehabilitación De Empedrado De La Calle 16 De Septiembre Tmo Modulo Sauce A Casa De Salud B. De Casahuates	GRO00130300 183792	623,000	0.7%	623,000	0.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
219	Bacheo En Barrio 2da Izotes Tr Colegio De Bachilleres-Calle De La Panorámica	GRO00130300 183784	159,000	0.2%	159,000	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
220	Mantenimiento Y Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples	GRO00130300 183933	400,261	0.4%	400,261	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
221	Taller De Manualidades En Fieltro Y Manta Casa Janna	GRO00130300 184180	24,000	0.0%	24,000	0.0%	talleres	-	100	100.00
222	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183418	108,000	0.1%	108,000	0.1%	Acción	-	100	100.00
223	Prodim Adquisición De Equipamiento Y Mobiliario De Oficina	GRO00130300 184133	15,263	0.0%	15,263	0.0%	Mobiliario	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
224	Empedrado De La Calle De Los Aguacates Tramo De Empedrado Existente A La Cancha De Los Aguacates B. Del Chorrillo (Programa Hábitat)	GRO00130300 183827	244,800	0.3%	244,800	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
225	Suministro De Computadora En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183485	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Acción	-	100	100.00
226	Terminación Pavimento Concreto Hidráulico Calle Principal Y Muro Perimetral De Contención (Programa 3x1)	GRO00130300 183996	125,000	0.1%	125,000	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
227	Rehabilitación De Agua Potable En Tubería Principal De La Presa A La Planta Potabilizadora	GRO00130300 183589	500,000	0.5%	500,000	0.5%	ML	-	100	100.00
228	Estimulo A Prestadores De Servicio Social Casa Janna (Programa Hábitat)	GRO00130300 183453	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Acción	-	100	100.00
229	Mantenimiento Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Tehuiletepec	GRO00130300 183669	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
230	Taller De Nutrición Con Actividades De Aerobics	GRO00130300 184194	20,400	0.0%	20,400	0.0%	talleres	-	100	100.00
231	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Chichila -Monteverde (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184138	434,000	0.5%	434,000	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00
232	Estimulo A Hijos De Trabajadores Con Promedio Aceptable (Equipo De Computo)	GRO00130300 184013	370,500	0.4%	370,500	0.4%	Alumno	-	100	100.00
233	Bacheo De Calle La Panorámica Tr. Calle De La Vista Calle Del Huixteco	GRO00130300 183787	103,900	0.1%	103,900	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
234	Prestador De Servicio Social (Nivel Medio Y Medio Superior)	GRO00130300 183476	153,000	0.2%	153,000	0.2%	Acción	-	100	100.00
235	Mantenimiento Y Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples	GRO00130300 183796	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
236	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183481	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Acción	-	100	100.00
237	Bacheo De Calle Cantarranas Tr. Unidad Deportiva Jales-Via Alterna	GRO00130300 183790	75,900	0.1%	75,900	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
238	Entrega De Pacas De Lamina De Carton A Diferentes Comunidades	GRO00130300 183815	1,600,000	1.7%	1,600,000	1.7%	paquete	-	100	100.00
239	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183948	112,500	0.1%	112,500	0.1%	Acción	-	100	100.00
240	Prevención De Acoso Escolar (Bullying) Con Ajedrez B. De Izotes Y Panorámica (Programa Hábitat)	GRO00130300 184108	8,550	0.0%	8,550	0.0%	Taller	-	100	100.00
241	Taller De Conductas Alimenticias De Riesgo Unidad Deportiva Escobar Consolidación (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 184106	8,000	0.0%	8,000	0.0%	Taller	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			94,106,015	99.7%	94,106,015	99.7%		-		
242	Rehabilitación De Camino Rural Tr. La Mora Tepatule (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184191	636,228	0.7%	636,228	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
243	Construcción Del Andador Jose De La Borda Entre La Calle Jose Francisco Ruiz Massieu Y Calle Jose De La Borda Col. C.N.O.P. (Programa Hábitat)	GRO00130300 184027	97,638	0.1%	97,638	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
244	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Carrera Del Coyote Parque	GRO00130300 184145	564,178	0.6%	564,178	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
245	Apertura De Camino Rural Tmo. De La Virgen Al Centro Deportivo	GRO00130400 279421	636,228	0.7%	636,228	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
246	Taller De Artesanías En Papel Picado Casa Janna	GRO00130300 184185	17,802	0.0%	17,802	0.0%	talleres	-	100	100.00
247	Taller Para Personas Con Discapacidad Motriz Con Dotación De Material Casa Janna	GRO00130300 184168	100,000	0.1%	100,000	0.1%	taller	-	100	100.00
248	Mantenimiento Y Rehabilitación De Unidad Deportiva De La Macarena	GRO00130300 183582	250,000	0.3%	250,000	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
249	Taller De Manualidades En Fieltro Y Manta Cdc	GRO00130300 184183	24,000	0.0%	24,000	0.0%	talleres	-	100	100.00
250	Suministro De Computadoras En La Comisaria Municipal	GRO00130300 183987	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Acción	-	100	100.00
251	Rehabilitación De Camino Rural Tr. Hueymatla-Xochula Y Revestimiento	GRO00130400 279366	700,986	0.7%	700,986	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
252	Material De Apoyo Unidad Deportiva Escobar Consolidación (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183473	360	0.0%	360	0.0%	Acción	-	100	100.00
253	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal, Tramo Ojo De Agua Hacia Paintla	GRO00130300 183620	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
254	Construcción Del Andador Guayabitos Entre La Calle Del Bosque Y Cerro Del Atache B. Del Atache (Programa Hábitat)	GRO00130300 183943	81,760	0.1%	81,760	0.1%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
255	Adquisición De Material Para El Campo Picos Y Palas	GRO00130300 183990	700,000	0.7%	700,000	0.7%	insumo	-	100	100.00
256	Construcción De Techado En Escuela Primaria Francisco Figueroa B. De Bermeja	GRO00130300 184036	386,500	0.4%	386,500	0.4%	-1	-	100	100.00
257	Rehabilitación De Camino Rural Tr. La W Carretera (Rastreo Y Revestimiento)	GRO00130300 184186	690,000	0.7%	690,000	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
258	Prodim Material De Divulgación	GRO00130300 184135	370,560	0.4%	370,560	0.4%	Publicación	-	100	100.00
259	Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Principal (Convenio Programa 3x1)	GRO00130300 183679	200,000	0.2%	200,000	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
260	Parque Deportivo Juan Ruiz De Alarcón 1ra Etapa (Programa Rescate De Espacios Públicos)	GRO00130300 183930	488,147	0.5%	488,147	0.5%	-1	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,606,174	101.4%	69,235,795	100.8%		89,231		
1	Pavim. C.C.H. De Calle Pedro Castillo Entre Calles Pino Suarez- Juan Ruiz De Alarcon Al Embovedado De Aguas Negras, Teloloapan	GRO00130400 277421	376,684	0.5%	376,684	0.5%	Metro Cuadrado	114	100	100.00
2	C.C.R. (Rastreo) Plan Del Sabino - Cacahuatlán	GRO00130400 279180	142,200	0.2%	142,200	0.2%	Kilómetro	800	100	100.00
3	C.C.R. (Rastreo) Oxtotitlán- Tlanipatlán	GRO00130400 279749	68,400	0.1%	68,400	0.1%	Kilómetro	500	100	100.00
4	Construcción De Cercado Perimetral En Esc. Prim. Revolución Mexicana Col. Las Pilas	GRO00130300 216901	530,000	0.8%	159,621	0.2%	-1	120	100	100.00
5	Taller De Tejido	GRO00130400 278924	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Curso	50	100	100.00
6	C.C.R. (Rastreo) Crucero De Acachautla- E.C. El Liberal De La Comunidad De El Liberal	GRO00130400 279547	64,800	0.1%	64,800	0.1%	Kilómetro	550	100	100.00
7	C.C.R. (Rastreo) Buenavista De Guadalupe- E.C. San Lorenzo De La Comunidad De San Lorenzo	GRO00130400 280111	63,000	0.1%	63,000	0.1%	Kilómetro	200	100	100.00
8	Cáncer Cervico Uterino Teloloapan	GRO00130400 277136	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Taller	40	100	100.00
9	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Salvador	GRO00130400 277576	92,453	0.1%	92,453	0.1%	Kilómetro	200	100	100.00
10	Suministro Y Colocación De Lámparas Suburbanas De Tipo Led De 36 Wats Completas, Teloloapan	GRO00130400 277577	500,128	0.7%	500,128	0.7%	Luminaria	2,000	100	100.00
11	Pavimentación C.C.H. De La Calle 12 De Octubre Tramo De La Av. 10 De Enero A La Av. Revolución, Teloloapan	GRO00130400 277408	302,984	0.4%	302,984	0.4%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
12	Pav. C.C.H. De La Calle Los Pinos Entre Calle 5 De Febrero Y Nicolás Bravo, Teloloapan	GRO00130400 277540	195,406	0.3%	195,406	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
13	Const. De Techumbre Metálica En Cancha De Basquet Bol Pública, Tlajocotla	GRO00130400 277403	636,237	0.9%	636,237	0.9%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
14	C.C.R. (Rast. Y Revest.) E.C. Xicastepec-Alahuixtlán	GRO00130400 279162	165,000	0.2%	165,000	0.2%	Kilómetro	1,350	100	100.00
15	Construcción De Un Aula En J. N. Juan Jacobo Rousseau, Teloloapan	GRO00130400 277604	135,000	0.2%	135,000	0.2%	Aula	100	100	100.00
16	Construcción Muro De Contención En La Unidad Habitacional Fovissste	GRO00130300 216245	849,020	1.2%	849,020	1.2%	M2, Muro de contención	600	100	100.00
17	Pav. C.C.H. De La Calle 10 De Mayo Entre Calles Joaquín Beltrán Y Calle Juárez, Col. Centro, Teloloapan	GRO00130400 277516	194,860	0.3%	194,860	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
18	C.C.R. (Rastreo) Crucero Corral Zocate-Ixtazacatlá	GRO00130400 279153	83,700	0.1%	83,700	0.1%	Kilómetro	350	100	100.00
19	C.C.R. (Rast. Y Revest.) Crucero- El Calvario-Salida A Chilacachapa	GRO00130400 280103	66,600	0.1%	66,600	0.1%	Kilómetro	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,606,174	101.4%	69,235,795	100.8%		89,231		
20	C.C.R. (Rastreo) (Teloloapan-Apaxtla) Tehuixtla- Mesas Del Cuache, De La Comunidad De Tehuixtla	GRO00130400 279048	132,300	0.2%	132,300	0.2%	Kilómetro	850	100	100.00
21	Pavim. C.C.H. De Las Calles Silvestre Castro- Redentos Gonzalez Salgado- Coronela Amparo Gama-Carr. Fed-. Iguala, Teloloapan	GRO00130400 277427	588,844	0.9%	588,844	0.9%	Metro Cuadrado	176	100	100.00
22	Pav. C.C.H. De La Calle Esperanza-Calle De La Fe Entre Calles Azcapozalco- Emilio Carranza De Teloloapan	GRO00130400 277519	55,398	0.1%	55,398	0.1%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
23	Construccion De Un Aula En J. N. Virgilio Marron, Col. 20 De Noviembre, Teloloapan	GRO00130400 277584	135,000	0.2%	135,000	0.2%	Aula	140	100	100.00
24	Const. De Drenaje Boulevard Tramo Entre Calles Pedro Cuevas- J. Ascencion Martinez Teloloapan	GRO00130400 277153	82,921	0.1%	82,921	0.1%	Metro Lineal	300	100	100.00
25	C.C.R. (Rast. Y Revest.) Teloloapan- San Antonio Acachautla	GRO00130400 279015	276,500	0.4%	276,500	0.4%	Kilómetro	800	100	100.00
26	Pavim. C.C.H. De Calle Principal Tramo De La Esc. Prim. A La Carretera Federal A Cocola, De La Comunidad De Mexitlan	GRO00130400 277560	126,512	0.2%	126,512	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
27	Construccion De Techumbre En Cancaba De Usos Multiples En Esc. Prim. Niños Heroes Col. Heroes Del 47 , Teloloapan	GRO00130400 277672	246,000	0.4%	246,000	0.4%	Aula	220	100	100.00
28	Pavim. C.C.H. De Acceso Prolongacion 10 De Enero Entre Calle 10 De Enero Y Sana Antonio Abad, Teloloapan	GRO00130400 277565	517,458	0.8%	517,458	0.8%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
29	Construccion De Centro De Salud Col. Vicente Guerrero, Teloloapan	GRO00130300 216647	816,912	1.2%	816,912	1.2%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
30	Const. De Tres Servicios De Sanitario, Direccion En Esc. Tvs Bicentenario De La Independencia, Buenavista De Guadalupe	GRO00130400 277679	534,000	0.8%	534,000	0.8%	Aula	240	100	100.00
31	C.C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Cerro Alto- Acatlan De La Cruz De La Comunidad De Cerro Alto	GRO00130400 279964	67,000	0.1%	67,000	0.1%	Kilómetro	450	100	100.00
32	Construccion De Un Aula En J. N. Pensador Mexicano, Tlanipatlan	GRO00130400 277610	135,000	0.2%	135,000	0.2%	Aula	100	100	100.00
33	Rehabilitacion De Camino Rural Teloloapan-Tianquizolco	GRO00130400 280191	113,650	0.2%	113,650	0.2%	Kilómetro	200	100	100.00
34	Pav. C.C.H. De La Calle 18 De Marzo, Teloloapan	GRO00130400 277439	376,263	0.5%	376,263	0.5%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
35	C.C.R. (Rastreo) Crucero Monte Sauce	GRO00130400 281499	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Kilómetro	350	2	100.00
36	C.C.R. (Rastreo) Mamustitlan-Arroyo Grande-Los Limones	GRO00130400 280086	70,200	0.1%	70,200	0.1%	Kilómetro	400	100	100.00
37	C.C.R. (Rastreo) (Teloloapan-Apaxtla) Huerta Grande Norte-Huerta Grande Sur	GRO00130400 279140	49,500	0.1%	49,500	0.1%	Kilómetro	300	100	100.00
38	Const. De Camino Rural La Gasolinera La Magdalena	GRO00130300 220168	172,050	0.3%	172,050	0.3%	Kilómetro cuadrado	850	21	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,606,174	101.4%	69,235,795	100.8%		89,231		
39	Const. De Camino Rural Rastreo Y Revestimiento Sauces-Mirador-Cuajilotla	GRO00130300 220340	225,100	0.3%	225,100	0.3%	Kilómetro	250	100	100.00
40	Pavimenatcion C.C.H. De La Calle Sin Nombre De La Comunidad De Tetzilacatlan	GRO00130400 277472	452,801	0.7%	452,801	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
41	Pav. C.C.H. De Calle Principal De La Comunidad De El Ahuacatito.	GRO00130400 277449	300,000	0.4%	300,000	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
42	Apertura Caminos Rural Sacacosechas	GRO00130400 278648	181,865	0.3%	181,865	0.3%	Kilómetro	850	100	100.00
43	C.C.R. (Rastreo) Cerro Gordo-Cruz Blanca - La Concordia	GRO00130400 279868	106,200	0.2%	106,200	0.2%	Kilómetro	500	100	100.00
44	Construccion De Dos Aulas En Esc. Prim. Aquiles Serdan De Oxtotitlan	GRO00130400 277645	261,000	0.4%	261,000	0.4%	Aula	240	100	100.00
45	Taller A Personas Con Capacidades Diferentes Con Aparatos Ortopedicos	GRO00130400 277134	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Taller	300	100	100.00
46	Programa De Comunidad Diferente	GRO00130300 216443	300,000	0.4%	300,000	0.4%	aportacion	250	100	100.00
47	C.C.R. (Rastreo) Los Cuatlix-Salida Rincon Chiquito	GRO00130400 279426	10,800	0.0%	10,800	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
48	Pav. C.C.H. De La Calle Capitan Hesiquio Roman (Segunda Etapa) Teloloapan	GRO00130400 277496	152,123	0.2%	152,123	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
49	C,C,R, (Rastreo) E.C. Teloloapan- Apaxtla- Mesas Mirabal De La Comunidad De Mesas Mirabal	GRO00130400 280062	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
50	Distribucion De Gastos Indirectos (Ejecutora)	GRO00130400 280603	1,854,147	2.7%	1,854,147	2.7%	Acción	2,000	100	100.00
51	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En Los Sauces	GRO00130300 216085	474,635	0.7%	474,635	0.7%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
52	Aportacion A La Contraloia General Del Estado	GRO00130400 280638	68,672	0.1%	68,672	0.1%	Acción	1	100	100.00
53	Diagnostico Integral Y Participativo De La Col. Juarez Teloloapan	GRO00130400 277129	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Documento	350	100	100.00
54	Pavim. C.C.H De La Calle Francisco I. Madero Col. Benito Juarez De Teloloapan	GRO00130400 277533	154,130	0.2%	154,130	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
55	Construccion De Deposito De Agua Potable, En La Union	GRO00130400 277142	411,783	0.6%	411,783	0.6%	Metro cúbico	200	100	100.00
56	C.C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Puerto Del Vigilante-Las Ceibas De La Comunidad De Las Ceibas	GRO00130400 280048	23,400	0.0%	23,400	0.0%	Kilómetro	250	100	100.00
57	Rastreo En Calles Principales De La Col. Lomas De Atliaca, Teloloapan	GRO00130400 277164	34,350	0.1%	34,350	0.1%	Metro Cuadrado	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,606,174	101.4%	69,235,795	100.8%		89,231		
58	Pav. C.C.H De La Calle Cuauhtemoc, De Los Sauces	GRO00130400 277465	293,081	0.4%	293,081	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
59	Pav. C.C.H. De La Calle Jalisco (Segunda Etapa)	GRO00130400 277445	120,462	0.2%	120,462	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
60	Const. De Drenaje Sanit. Y Pavimentacion De Calle Fructuoso Martinez Lado Poniente, Col. Ixcaltitlan, Teloloapan	GRO00130400 277157	900,762	1.3%	900,762	1.3%	Metro Lineal	600	100	100.00
61	Const. De Barda Y Cisterna En J. N. Diego Rivera Col. Hidalgo De Teloloapan	GRO00130400 277592	89,810	0.1%	89,810	0.1%	Aula	140	100	100.00
62	Equipo De Oficina	GRO00130400 280481	338,690	0.5%	338,690	0.5%	Lote	20,000	100	100.00
63	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Comunidad De Rio Zayulapa	GRO00130400 277507	690,072	1.0%	690,072	1.0%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
64	Asesoria	GRO00130400 280432	404,000	0.6%	404,000	0.6%	Asesoría	2,000	100	100.00
65	C.C.R. (Rastreo) Ahuehuetla- Buenavista De Guadalupe-Xoxhipala, De La Comunidad De Buenavista De Guadalupe	GRO00130400 280094	183,600	0.3%	183,600	0.3%	Kilómetro	850	100	100.00
66	Curso De Herreria	GRO00130400 278890	68,000	0.1%	68,000	0.1%	Curso	30	100	100.00
67	Pavc. C.C.H. De La Calle Guadalajara Tramo De La Calle Toluca A Calle Chilpancingo, Teloloapan	GRO00130400 277548	699,438	1.0%	699,438	1.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
68	Pavimentacion C.C.H. De La Calle Jardin Entre Calles Bugambiliasa La Av. Revolucion, Teloloapan	GRO00130400 277529	461,592	0.7%	461,592	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
69	Construccion De Cancha De Basquet Bol En Esc. Prim. Luz Y Progreso De El Calvario	GRO00130400 277641	219,164	0.3%	219,164	0.3%	Aula	200	100	100.00
70	Cinstruccion De Comisaria Municipal	GRO00130400 277382	351,799	0.5%	351,799	0.5%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
71	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Comunidad De Totltepec	GRO00130400 277526	480,720	0.7%	480,720	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
72	Pavim. C. C. H. De La Calle Aldama Segunda Etapa Entre Calles Madero-Adolfo Lopez Mateos, Teloloapan	GRO00130400 277554	447,821	0.7%	447,821	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
73	Construccion De Dos Aulas En J.N. Matilde Soriano Col. Centro De Teloloapan	GRO00130400 277589	261,000	0.4%	261,000	0.4%	Aula	200	100	100.00
74	Suministro Y Extendido De Material De Banco En El Basurero Municipal, Teloloapan	GRO00130400 277161	150,800	0.2%	150,800	0.2%	Metro cúbico	2,000	100	100.00
75	C.C.R. (Rast. Y Revest.) Del Crucero Al Panteon	GRO00130400 280074	53,500	0.1%	53,500	0.1%	Kilómetro	200	100	100.00
76	Construccion De Centro De Usos Multiples De La Jefatura De Sector Col. Mexicapán, Teloloapan	GRO00130400 277660	446,146	0.6%	446,146	0.6%	Aula	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,606,174	101.4%	69,235,795	100.8%		89,231		
77	C.C.R. (Rastreo) Las Ceibitas-Primer Cerca	GRO00130400 280140	9,900	0.0%	9,900	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
78	Ampliacion De Curvas, Tramo Palo Alto- Alahuixtlan	GRO00130400 280171	66,500	0.1%	66,500	0.1%	Kilómetro	300	100	100.00
79	Construccion De L. D. Y R. D. Electrica En La Comunidad De San Salvador	GRO00130300 216565	92,453	0.1%	92,453	0.1%	Transformador	180	1	100.00
80	Pav. C.C.H. De La Calle Texcalatla Entre Calle Aldama Al Puente 3a Etapa, Teloloapan	GRO00130400 277436	126,990	0.2%	126,990	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
81	Adquisicion De Fertilizante Ciclo P-V- 2013	GRO00130400 277693	35,778,449	52.1%	35,778,449	52.1%	Tonelada	6,000	100	100.00
82	C.C.R. (Revestimiento) Teloloapan- Tianquizolco Ixticapan	GRO00130400 279530	77,650	0.1%	77,650	0.1%	Kilómetro	200	100	100.00
83	Programa De Agua Limpia	GRO00130400 277145	22,000	0.0%	22,000	0.0%	Acción	400	100	100.00
84	C.C.R. (Rastreo) (De La Y A La Capilla) (Del Panteon A Altmolonga)	GRO00130400 279819	90,000	0.1%	90,000	0.1%	Kilómetro	400	100	100.00
85	C.C.R. (Rastreo) Crucero Del Verdecillo-Panteon La Magdalena De La Comunidad De Verdecillo	GRO00130400 279385	25,200	0.0%	25,200	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
86	Construccion De Vado Y Muro De Contencion En El Km. 2 Mas 200 Y 5 Mas 200 De La Comunidad De Hacienda Del Fresno	GRO00130400 279019	79,340	0.1%	79,340	0.1%	Obra	200	100	100.00
87	Construccion De Un Aula En J. N. Beatriz Orodoñez Acuña Col. Chicucuitl, Teloloapan	GRO00130400 277605	135,000	0.2%	135,000	0.2%	Aula	140	100	100.00
88	Pavimentacion C.C.H. De La Calle San Andres Tramo Av. Revolucion A La Calle Huilcamina Col. San Andres, Teloloapan	GRO00130400 277550	142,839	0.2%	142,839	0.2%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
89	Desasolve De Aguas Negras En La Unidad Deportiva, Teloloapan	GRO00130400 277160	52,450	0.1%	52,450	0.1%	Metro cúbico	200	100	100.00
90	Pavimentacion C.C.H. De La Calle Capitan Hesiquio Roman Entre Calles Silvestre Castro Y Pedro Osorio De Telololapan	GRO00130400 277415	214,244	0.3%	214,244	0.3%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
91	C.C.R. (Rastreo) E.C. Iguala- Teloloapan- El Puente De La Comunidad De Tuxtla Cuevillas	GRO00130400 280025	60,300	0.1%	60,300	0.1%	Kilómetro	300	100	100.00
92	Curso De Belleza	GRO00130400 277701	68,642	0.1%	68,642	0.1%	Curso	50	100	100.00
93	Const. De Un Aula En J. N. Emilio Carranza Col. Ruben Figueroa, Teloloapan	GRO00130400 277599	135,000	0.2%	135,000	0.2%	Aula	150	100	100.00
94	Curso De Electromacanica	GRO00130400 278908	68,004	0.1%	68,004	0.1%	Curso	30	100	100.00
95	Construccion De Zocalo	GRO00130400 277386	1,033,364	1.5%	1,033,364	1.5%	Metro Cuadrado	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,606,174	101.4%	69,235,795	100.8%		89,231		
96	Construccion De Cancha De Basquet Bol En Es. Prim. Estado Leyes De Reforma, Rincon Chiquito	GRO00130400 277656	243,244	0.4%	243,244	0.4%	Aula	150	100	100.00
97	Construccion De Sanitarios En J.N. Independencia De Mexico, Col. El Pedregal, Teloloapan	GRO00130400 277595	216,000	0.3%	216,000	0.3%	Aula	160	100	100.00
98	C.C.R. (Rastreo) Crucero- El Duraznal De La Comunidad De El Duraznal	GRO00130400 279978	21,600	0.0%	21,600	0.0%	Kilómetro	250	100	100.00
99	Construccion De Un Aula En Esc. Prim. Luz Y Progreso El Capire	GRO00130400 277652	135,000	0.2%	135,000	0.2%	Aula	120	100	100.00
100	C.C.R. (Rastreo) De La Esc. Primaria- Barrio Del Rincon	GRO00130400 279845	9,900	0.0%	9,900	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
101	C.C.R. (Rastreo) San Antonio Guerrero-Huerta El Muñeco	GRO00130400 279327	57,600	0.1%	57,600	0.1%	Kilómetro	200	100	100.00
102	C.C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Crucero De La Guadalupe- Laconcepcion Pura- Crucero Cruz Blanca	GRO00130400 281522	83,700	0.1%	83,700	0.1%	Kilómetro	850	12	100.00
103	Const. De Camino Rural Tenancingo-Laguna Seca Entronque De Camino	GRO00130300 220713	86,700	0.1%	86,700	0.1%	Kilómetro cuadrado	400	11	100.00
104	C.C.R. (Rastreo) Teloloapan-Apaxtla- Los Pericones	GRO00130400 279447	40,500	0.1%	40,500	0.1%	Kilómetro	200	100	100.00
105	Const. De Un Aula En Esc. Prim. Juan Escutia, Col. San Andres, Teloloapan	GRO00130400 277676	135,000	0.2%	135,000	0.2%	Aula	220	100	100.00
106	Apertura De Camino Rural En La Comunidad De Colotepec	GRO00130400 278974	234,672	0.3%	234,672	0.3%	Kilómetro	200	100	100.00
107	Const. De Drenaje Sanitario Sobre El Boulevard Entre Calles Av. Del Sol Y San Salvador Col. Vista Hermosa Teloloapan	GRO00130400 277154	38,627	0.1%	38,627	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
108	C.C.R. (Rastreo) E.C. Teloloapan-Arcelia (Crucero-La Union)	GRO00130400 279412	19,800	0.0%	19,800	0.0%	Kilómetro	250	100	100.00
109	Pavim. C.C.H. De La Calle Pedro Cuevas Entre Gral. Silvestre Castro Carr. Fed. Iguala Cd. Altamirano, Teloloapan	GRO00130400 277432	414,192	0.6%	414,192	0.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
110	Curso De Ingles	GRO00130400 278629	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Curso	50	100	100.00
111	C.C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Alahuixtlan- Zopilotal	GRO00130400 279330	120,300	0.2%	120,300	0.2%	Kilómetro	650	100	100.00
112	Pav. C.C.H. De La Calle Liberacion Campesina Tramo De La Clinica Al Gigante	GRO00130400 277460	237,917	0.3%	237,917	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
113	C.C.R. (Rastreo) Crucero De Ixtlahualtoxtla- Salida A Alahuixtlan	GRO00130400 279280	35,100	0.1%	35,100	0.1%	Kilómetro	250	100	100.00
114	Const. De Camino Rural Rastreo Y Revestimiento Xixicastepec- Alahuixtlan	GRO00130300 219959	31,500	0.0%	31,500	0.0%	Kilómetro	150	33	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,606,174	101.4%	69,235,795	100.8%		89,231		
115	Aportacion Dependencia Normativa	GRO00130400 280567	68,672	0.1%	68,672	0.1%	Acción	2,000	100	100.00
116	Distribucion De Gastos Indirectos	GRO00130400 280650	137,344	0.2%	137,344	0.2%	Acción	1	100	100.00
117	C.C.R. (Rastreo) Cruz Grande- Lagunita Del Progreso- Al Crucero De Arena Ancha	GRO00130400 279989	100,800	0.1%	100,800	0.1%	Kilómetro	850	100	100.00
118	Pav. C.C.H. De La Calle Principal Al Panteon, De La Comunidad De La Magdalena	GRO00130400 277453	549,904	0.8%	549,904	0.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
119	Pavim. C.C.H. De La Calle Las Cruces Tramo Andador Cruz Roja- San Patricio Col. Las Cruces, Teloloapan	GRO00130400 277569	466,660	0.7%	466,660	0.7%	Metro Cuadrado	240	100	100.00
120	C.C.R. (Rastreo) Crucero- El Zapote- La Yerbabuena- Cerro De Atzizintla	GRO00130400 279422	74,700	0.1%	74,700	0.1%	Kilómetro	450	100	100.00
121	Construccion De Drenaje Sanitario En El Boulevard, Teloloapan	GRO00130400 277149	336,864	0.5%	336,864	0.5%	Metro Lineal	500	100	100.00
122	C.C.R. (Rastreo) Cuadrilla Dolores- Petlahuaxale	GRO00130400 279139	72,900	0.1%	72,900	0.1%	Kilómetro	350	100	100.00
123	C.C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Tenantitlan- Chichimecapa	GRO00130400 279303	193,550	0.3%	193,550	0.3%	Kilómetro	200	100	100.00
124	C.C.R. (Rastreo) Entronque-Tule Y Zacuapa	GRO00130400 279463	26,100	0.0%	26,100	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
125	C.C.R. (Rastreo) E.C. Puerto Del Aire-Totoltepec De La Comunidad De Totoltepec	GRO00130400 280305	156,600	0.2%	156,600	0.2%	Kilómetro	600	100	100.00
126	C.C.R. (Rastreo) Plpaza De Toros -Camoxitla-Altmolonga	GRO00130400 279442	37,800	0.1%	37,800	0.1%	Kilómetro	300	100	100.00
127	C.C.R. (Rastreo) E.C. (Teloloapan-Apaxtla) Pezoapilla Y Naranjo	GRO00130400 280163	9,900	0.0%	9,900	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
128	Estimulo A Prestadores De Servicio Teloloapan	GRO00130400 277132	101,600	0.1%	101,600	0.1%	Acción	8	100	100.00
129	Convenio Con El Hospital Del Niño Morelense	GRO00130400 277140	106,695	0.2%	106,695	0.2%	Acción	300	100	100.00
130	Curso Artesanal	GRO00130400 277702	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Curso	20	100	100.00
131	C.C.R. (Rastreo) Hueycally-Chipilitlan De La Localidad De Chipilitlan	GRO00130400 281558	52,200	0.1%	52,200	0.1%	Kilómetro	200	7	100.00
132	Construccion De Techumbre De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon, Col. Chicucuitl, Teloloapan	GRO00130400 277665	246,000	0.4%	246,000	0.4%	Aula	200	100	100.00
133	Pav. C. C. H. De Las Calles Ignacio Comonfort Av. Del Crem, Tonalapa De Rio Cuauhtemoc	GRO00130400 277543	271,001	0.4%	271,001	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,606,174	101.4%	69,235,795	100.8%		89,231		
134	Construccion De Centro De Salud Col. Vicente Guerrero, Teloloapan	GRO00130400 277686	816,912	1.2%	816,912	1.2%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
135	Construccion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Alahuixtlan Zopilotal	GRO00130300 219867	636,237	0.9%	636,237	0.9%	Kilómetro	650	4	100.00
136	C.C.R. (Rastreo) Puerto De Las Flores- El Ahuacatito	GRO00130400 281539	62,100	0.1%	62,100	0.1%	Kilómetro	200	9	100.00
137	Construccion De Un Aula En Esc. Prim. Vicente Guerrero, La Concepcion Pura	GRO00130400 277668	135,000	0.2%	135,000	0.2%	Aula	200	100	100.00
138	Estimulo A Comite Comunitario	GRO00130400 277125	1,591	0.0%	1,591	0.0%	Comité	1	100	100.00
139	Construccion De L. D. Y R.D. Electrica En La Comunidad De Arena Ancha	GRO00130300 216522	213,016	0.3%	213,016	0.3%	Poste	100	100	100.00
140	C.C.R. (Rastreo) Palo Alto- Rincon Chiquito	GRO00130400 279379	27,900	0.0%	27,900	0.0%	Kilómetro	600	100	100.00
141	Taller De Computacion	GRO00130400 278942	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Curso	50	100	100.00
142	Programa De Apoyo Ala Inversion E Infraestructura 2013	GRO00130400 277696	371,874	0.5%	371,874	0.5%	Proyecto	2,000	100	100.00
143	Curso De Carpinteria	GRO00130400 277703	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Curso	30	100	100.00
144	Pav. C. C. H. De La Calle Galeana De La Comunidad De La Hacienda De Oculixtlahuacan	GRO00130400 277501	298,719	0.4%	298,719	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
145	C.C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Las Mesas Neblinas- De La Comunidad De Mesas Neblinas	GRO00130400 280078	177,900	0.3%	177,900	0.3%	Kilómetro	500	100	100.00
146	Construccion De Techumbre Metalica En Cancha De Basquet Bol Publica De Tehuixtla	GRO00130400 277391	607,623	0.9%	607,623	0.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
147	Construccion De Puente Vehicular En Al Comunidad De Coatepec Costales	GRO00130400 278997	226,101	0.3%	226,101	0.3%	Obra	200	100	100.00
148	C.C.R. (Rastreo) Alpoxafia- Riode Zayulapa,De La Comunidad De Riode Zayulapa	GRO00130400 279106	38,700	0.1%	38,700	0.1%	Kilómetro	600	100	100.00
149	Pavimentacion C.C.H. De La Calle Camerino Jaimes Entre Calles 12 De Octubre Y Zaragoza Col. Benito Juarez, Teloloapan	GRO00130400 277536	35,028	0.1%	35,028	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
150	C.C.R. (Rastreo) Cruz Grande - San Salvador	GRO00130400 279233	74,700	0.1%	74,700	0.1%	Kilómetro	850	100	100.00
151	C.C.R. (Rastreo Y Revestimiento) Zacatlancillo- Tetzilacatlan- Cerro Alto-Paredones De La Comunidad De Tetzilacatlan	GRO00130400 280014	138,350	0.2%	138,350	0.2%	Kilómetro	600	100	100.00
152	Construccion De Teatro Al Aire Libre En La U. A. Preparatoria No. 2 (Segunda Etapa) Teloloapan	GRO00130400 277685	243,332	0.4%	243,332	0.4%	Aula	650	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,606,174	101.4%	69,235,795	100.8%		89,231		
153	Promocion Y Difucion (Libros)	GRO00130400 280513	562,080	0.8%	562,080	0.8%	Artículo	2,000	100	100.00
154	Rehabilitacion Del Acceso Al Cuartel	GRO00130400 277166	16,400	0.0%	16,400	0.0%	Metro cúbico	200	100	100.00
155	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles Principales En Acceso A Tlanipatlan	GRO00130300 215860	428,206	0.6%	428,206	0.6%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
156	C.C.R. (Rastreo) Alahuixtlan- Loma Zocote De La Comunidad Loma Zocote	GRO00130400 279122	42,300	0.1%	42,300	0.1%	Kilómetro	30	100	100.00
157	C.C.R. (Rastreo) Los Espinos- Los Sabinos De La Comunidad De Los Espinos	GRO00130400 281575	56,700	0.1%	56,700	0.1%	Kilómetro	400	8	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,700,544	100.0%	44,700,544	100.0%		-		
1	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Héroes Del Sur Tramo C. Miguel Negrete C. Prol. Galeana	GRO00130300 208393	60,654	0.1%	60,654	0.1%	-1	-	100	100.00
2	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Carmen Alcaraz Tramo Calle De La Alberca Al Puente	GRO00130300 208332	118,847	0.3%	118,847	0.3%	ML	-	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Manuel Altamirano, Tramo Venustiano Carranza Álvaro Obregón	GRO00130300 210381	1,424,137	3.2%	1,424,137	3.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Zoquiapa Municipio De Tixtla De Guerrero (C.D.I.)	GRO00130300 208603	1,918,775	4.3%	1,918,775	4.3%	Obra	-	100	100.00
5	Construcción De Muro De Contención En Calle Linda	GRO00130300 209698	121,117	0.3%	121,117	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Red Distribución En Las Colonias, San Antonio, Valle De Héroes Y Chichipico, De La Localidad De Tixtla De Guerrero (Primera Etapa) (Conagua)	GRO00130300 207634	1,692,308	3.8%	1,692,308	3.8%	Obra	-	100	100.00
7	Talleres De Prevención De Conductas Delictivas (Hábitat)	GRO00130300 211576	18,555	0.0%	18,555	0.0%	Obra	-	100	100.00
8	Reconstrucción Aula Esc. Primaria Ricardo Flores Magon	GRO00130400 257384	128,432	0.3%	128,432	0.3%	Aula	-	100	100.00
9	Taller De Manualidades (Bisutería) (Hábitat)	GRO00130300 210992	45,672	0.1%	45,672	0.1%	Curso	-	100	100.00
10	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Al Barrio Del Calvario En La Localidad De Almolonga (Suministro De Material)	GRO00130300 210198	91,915	0.2%	91,915	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Desazolve De Principales Barrancas De La Cabecera Municipal	GRO00130300 208877	727,365	1.6%	727,365	1.6%	ML	-	100	100.00
12	Taller De Prevención De Adicciones (Hábitat)	GRO00130300 211562	42,155	0.1%	42,155	0.1%	Obra	-	100	100.00
13	Desazolve En El Centro De La Laguna	GRO00130300 208910	589,555	1.3%	589,555	1.3%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
14	Curso De Plomería (Hábitat)	GRO00130300 210957	38,512	0.1%	38,512	0.1%	Curso	-	100	100.00
15	Taller De Manualidades (Decoración Con Globos) (Hábitat)	GRO00130300 211038	52,160	0.1%	52,160	0.1%	Curso	-	100	100.00
16	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Corregidora Tramo C. Ignacio M. Altamirano-Hermenegildo Galeana	GRO00130300 207342	52,660	0.1%	52,660	0.1%	Tomas Domiciliarias	-	100	100.00
17	Pavimentación De Calle Flor De Buganvilla Tramo Flor De Adelfa De Azucena (Hábitat)	GRO00130300 210440	438,130	1.0%	438,130	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,700,544	100.0%	44,700,544	100.0%		-		
18	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Zacatonapa (Suministro De Material)	GRO00130300 210322	184,044	0.4%	184,044	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Prodim Normativo	GRO00130300 211097	44,701	0.1%	44,701	0.1%	Lote	-	100	100.00
20	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad Del Durazno (Suministro De Material)	GRO00130300 210286	186,400	0.4%	186,400	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo, Tramo C. Juan N. Álvarez- C. Justo Sierra (Hábitat)	GRO00130300 208118	71,351	0.2%	71,351	0.2%	Tomas Domiciliarias	-	100	100.00
22	Curso De Floristería (Hábitat)	GRO00130300 210871	54,640	0.1%	54,640	0.1%	Curso	-	100	100.00
23	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Atliaca (Calle Colostitlan Preparatoria) C.D.I.	GRO00130300 210767	132,211	0.3%	132,211	0.3%	Poste	-	100	100.00
24	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Margarito Damián Vargas Tramo C. Javier Mina C. Abasolo (Hábitat)	GRO00130300 210418	428,144	1.0%	428,144	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Baltazar R, Leyva Mancilla Tr. Prol. Baltazar R- Leyva Mancilla	GRO00130300 208849	130,486	0.3%	130,486	0.3%	ML	-	100	100.00
26	Bacheo De Principales Calles En La Cabecera Municipal	GRO00130300 209625	515,262	1.2%	515,262	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
27	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación De Carmen Alcaraz Tramo Uno Y Dos	GRO00130300 208705	227,110	0.5%	227,110	0.5%	ML	-	100	100.00
28	Construcción De Muro De Contención En Calle Miguel Negrete	GRO00130300 209712	97,461	0.2%	97,461	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De El Troncón (Suministro De Material)	GRO00130300 210305	61,287	0.1%	61,287	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Desazolve De Los Canales De Acceso A La Laguna	GRO00130300 208940	153,397	0.3%	153,397	0.3%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
31	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Negrete Tramo Juan Bello Vargas- Pedro Ascencio	GRO00130300 208644	81,061	0.2%	81,061	0.2%	-1	-	100	100.00
32	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Baltazar R. Leyva Mancilla Tramo C. Juan N. Álvarez C. Justo Sierra (Hábitat)	GRO00130300 208228	131,890	0.3%	131,890	0.3%	Tomas Domiciliarias	-	100	100.00
33	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Héroes Del Sur Tramo C. Miguel Negrete C. Idelfonso L. Parra	GRO00130300 207491	157,727	0.4%	157,727	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
34	Techado De Explanada Frente A La Iglesia	GRO00130300 209805	52,436	0.1%	52,436	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
35	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Benito Juárez Tramo General Vicente Guerrero- José Ma. Morelos Y Pavón	GRO00130300 207686	32,646	0.1%	32,646	0.1%	Tomas Domiciliarias	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,700,544	100.0%	44,700,544	100.0%		-		
36	Curso De Panadería Y Repostería (Hábitat)	GRO00130300 210925	64,680	0.1%	64,680	0.1%	Curso	-	100	100.00
37	Talleres De Equidad De Genero (Hábitat)	GRO00130300 211626	20,040	0.0%	20,040	0.0%	Obra	-	100	100.00
38	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal Col. Chichipico	GRO00130400 257482	35,198	0.1%	35,198	0.1%	ML	-	100	100.00
39	Talleres De Distinción De Maltrato Y Buen Trato (Hábitat)	GRO00130300 211648	17,946	0.0%	17,946	0.0%	Obra	-	100	100.00
40	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Carmen Alcaraz Tramo Calle De La Alberca Al Puente	GRO00130300 208672	183,902	0.4%	183,902	0.4%	ML	-	100	100.00
41	Programa De Rescate De Espacios Publicos	GRO00130400 257346	602,616	1.3%	602,616	1.3%	varias	-	100	100.00
42	Construcción De Pozo Profundo (160m) Equipo De Bombeo, Electrificación, Línea De Conducción Por Bombeo, Tanque De Regulación (800 M3), Y Línea De Alimentación, De La Localidad De Tixtla De Guerrero	GRO00130300 207756	3,461,538	7.7%	3,461,538	7.7%	Pozo	-	100	100.00
43	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Placido García Reynoso Tramo De La Avenida Insurgentes C. De La Alberca	GRO00130300 207429	28,465	0.1%	28,465	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
44	Construcción De Paradero En Calle Miguel Negrete	GRO00130300 210126	111,748	0.2%	111,748	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
45	Programa De Becas Municipales Para Alumnos Con Alto Desempeño Academico	GRO00130400 257465	1,223,869	2.7%	1,223,869	2.7%	Beca	-	100	100.00
46	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Ojitos De Agua (Suministro De Material)	GRO00130300 210250	62,112	0.1%	62,112	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
47	Talleres De Importancia De Los Valores En La Familia (Hábitat)	GRO00130300 211669	26,040	0.1%	26,040	0.1%	Obra	-	100	100.00
48	Construcción De Cancha De Basquetbol En Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla	GRO00130300 210011	415,862	0.9%	415,862	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
49	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Tramo, C. Juan Álvarez C. Justo Sierra (Hábitat)	GRO00130300 210525	325,779	0.7%	325,779	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
50	Rehabilitación De Fisonomía Urbana De Jardín Central Vicente Guerrero	GRO00130300 211939	1,536,107	3.4%	1,536,107	3.4%	Obra	-	100	100.00
51	Construcción De Segunda Etapa De Salón De Usos Múltiples	GRO00130300 209741	369,341	0.8%	369,341	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
52	Gastos Indirectos Ejecutora	GRO00130300 211117	1,206,915	2.7%	1,206,915	2.7%	Lote	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,700,544	100.0%	44,700,544	100.0%		-		
53	Taller De Manualidades Pintado En Tela (Hábitat)	GRO00130300 211017	50,280	0.1%	50,280	0.1%	Curso	-	100	100.00
54	Contraloría Social	GRO00130300 211189	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Acción	-	100	100.00
55	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle De La Alberca Tramo Calle Xóchitl-Los Lavaderos	GRO00130300 207390	50,632	0.1%	50,632	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
56	Gastos Indirectos Ejecutora Dependencia Normativa	GRO00130300 211137	89,401	0.2%	89,401	0.2%	Lote	-	100	100.00
57	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Pról. Miguel Negrete Tramo. Juan Bello Vargas- Pedro Asencio	GRO00130300 207460	195,994	0.4%	195,994	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
58	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo, Tramo C. Juan N. Álvarez C. Justo Sierra (Hábitat)	GRO00130300 208784	68,043	0.2%	68,043	0.2%	ML	-	100	100.00
59	Talleres De Prevención De Enfermedades Odontológicas (Hábitat)	GRO00130300 211348	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Campaña	-	100	100.00
60	Aportación De 2 Porciento Al Millar Contraloría	GRO00130300 211159	44,701	0.1%	44,701	0.1%	Lote	-	100	100.00
61	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Atliaca (Col. Luis Donaldo Colosio) C.D.I	GRO00130300 210729	59,718	0.1%	59,718	0.1%	Poste	-	100	100.00
62	Talleres De Prevención De Enfermedades Del Adulto Mayor (Patologías Oculares) (Hábitat)	GRO00130300 211414	48,222	0.1%	48,222	0.1%	Taller	-	100	100.00
63	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Adolfo Cienfuegos Y Camus Tramo Prolongación Insurgentes C. Chimalpopoca (Hábitat)	GRO00130300 210556	269,230	0.6%	269,230	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
64	Programa De Empleo Temporal Tormenta Tropical Manuel	GRO00130400 257440	3,946,800	8.8%	3,946,800	8.8%	Empleo	-	100	100.00
65	Techado De Cancha De Usos Múltiples	GRO00130300 209777	532,494	1.2%	532,494	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
66	Adquisición Y Distribución De Fertilizante	GRO00130300 210846	12,560,066	28.1%	12,560,066	28.1%	Tonelada	-	100	100.00
67	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Baltazar R. Leyva Mancilla, Tramo C. Prolongación Baltazar R. Leyva Mancilla C: San Agustín (Hábitat)	GRO00130300 210463	509,629	1.1%	509,629	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
68	Prodim Ejecutora H. Ayuntamiento Municipal	GRO00130300 211074	849,310	1.9%	849,310	1.9%	Lote	-	100	100.00
69	Adquisición De Terreno Para Relleno Sanitario	GRO00130300 209055	5,000,000	11.2%	5,000,000	11.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
70	Desazolve De La Laguna Omeapa	GRO00130300 208987	233,815	0.5%	233,815	0.5%	Metros Cúbicos	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		44,700,544	100.0%	44,700,544	100.0%		-		

71	Talleres De Prevención De Enfermedades Crono Degenerativas (Hábitat)	GRO00130300 211538	90,851	0.2%	90,851	0.2%	Obra	-	100	100.00
----	--	-----------------------	--------	------	--------	------	------	---	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,841,713	100.0%	57,841,713	100.0%		29,205		
1	Conservacion De Camino Rural Rancho Viejo-La Trinidad	GRO13130200 161126	128,405	0.2%	128,405	0.2%	Kilómetro	150	100	100.00
2	Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura,Paei 2013, Cobertura Municipal.	GRO00130400 242496	357,602	0.6%	357,602	0.6%	Persona	600	100	100.00
3	Adquisicion Y Distribucion Del Fertilizante	GRO13130200 167916	6,140,630	10.6%	6,140,630	10.6%	Tonelada	3,000	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal	GRO13130200 159431	548,417	0.9%	548,417	0.9%	Metro Cuadrado	119	100	100.00
5	Construcción De Muro De Contención Y Embardado Perimetral En Jardín De Niños Nueva Era, Localidad Tlacoachistlahuaca.	GRO00130400 241058	5,365,620	9.3%	5,365,620	9.3%	M2, Bardas, Cercos	200	100	100.00
6	Construcc De C.R. Santa Ruz Yucucani-San Jose Rancho Limon	GRO13130200 160162	2,944,935	5.1%	2,944,935	5.1%	Kilómetro	600	100	100.00
7	Construcc Dos Aulas J.N. Benito Juarez	GRO13130200 159583	626,674	1.1%	626,674	1.1%	Obra	90	100	100.00
8	Pav Concreto Hidraulico Calle Rumbo Al Panteon	GRO13130200 159509	217,424	0.4%	217,424	0.4%	Obra	112	100	100.00
9	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (H. Ayuntamiento)	GRO13130200 160125	1,156,834	2.0%	1,156,834	2.0%	ELAB EXP TEC	670	100	100.00
10	Conservacion De Camino Rural Jicayan De Tovar-Barranca Estaca (Barranca Estaca)	GRO13130200 161046	23,080	0.0%	23,080	0.0%	Kilómetro	40	100	100.00
11	Conservacion De C.R. San Miguel Tejalpa-San Jose Rancho Limon	GRO13130200 160622	83,871	0.1%	83,871	0.1%	Kilómetro	225	100	100.00
12	Ampliación De Sistema De Derenaje En La Col. Llano San Pedro, Localidad Tlacoachistlahuaca.	GRO00130400 240838	127,986	0.2%	127,986	0.2%	Sistema	90	100	100.00
13	Remodelacion Del Primer Cuadro De La Ciudad (Zocalo)	GRO13130200 158909	2,318,005	4.0%	2,318,005	4.0%	Obra	630	100	100.00
14	Construccion De Techado En Esc Prim Bilingue Lazaro Cardenas	GRO13130200 158871	776,214	1.3%	776,214	1.3%	Obra	230	100	100.00
15	Conservacion De Camino Rural La Trinidad-Santa Cruz Yucucani	GRO13130200 161149	203,541	0.4%	203,541	0.4%	Kilómetro	200	100	100.00
16	Construcc De Un Aula Esc Prim Jose Vasconcelos	GRO13130200 159928	390,660	0.7%	390,660	0.7%	Obra	145	100	100.00
17	Construccción De Techado En El Jardín De Niños Octavio Paz, Tlacoachistlahuaca	GRO00130400 241093	379,727	0.7%	379,727	0.7%	Pieza	180	100	100.00
18	Construcc Camino Sacacosecha Arrollo Juste	GRO13130200 160180	385,395	0.7%	385,395	0.7%	Kilómetro	115	100	100.00
19	Rehabilitación De Alumbrado Público, Cobertura Municipal	GRO00130400 241392	255,000	0.4%	255,000	0.4%	Sistema	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,841,713	100.0%	57,841,713	100.0%		29,205		
20	Pavimentación Con Concreto Hicráulico De La Calle Sin Nombre, Localidad San Martín	GRO00130400 241204	541,336	0.9%	541,336	0.9%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
21	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Rumbo A La Secundaria, Localidad San Cristobal	GRO00130400 241338	1,255,346	2.2%	1,255,346	2.2%	M2, Concreto hidráulico	600	100	100.00
22	Conservacion De Camino Sacacosecha Arroyo Tequereque	GRO13130200 160238	23,930	0.0%	23,930	0.0%	Kilómetro	98	100	100.00
23	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre, Col. Loma Lucero, Localidad Tlacoachistlahuaca.	GRO00130400 241324	214,150	0.4%	214,150	0.4%	M2, Concreto hidráulico	280	100	100.00
24	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento	GRO13130200 158769	153,000	0.3%	153,000	0.3%	Proyecto	120	100	100.00
25	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (San Isidro)	GRO13130200 159544	315,769	0.5%	315,769	0.5%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	100	100.00
26	Construcc De Dos Aulas En Esc. Prim Bil Hermenegildo Galeana	GRO13130200 159921	587,090	1.0%	587,090	1.0%	Obra	114	100	100.00
27	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Localidad San Isidro 2	GRO00130400 241383	344,143	0.6%	344,143	0.6%	Sistema	450	100	100.00
28	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal No. 2	GRO13130200 159467	1,373,123	2.4%	1,373,123	2.4%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
29	Ampliación Del Sistema De Drenaje De La Calle Rumbo A Huehuetonoc, Localidad Las Minas	GRO00130400 240981	717,176	1.2%	717,176	1.2%	Sistema	150	100	100.00
30	Conservacion De Camino Sacacosecha El Meson	GRO13130200 160362	43,379	0.1%	43,379	0.1%	Kilómetro	49	100	100.00
31	Conservacion De Camino Rural Guadalupe Mano De Leon - La Soledad, Localidad Guadalupe Mano De Leon	GRO00130400 242529	31,510	0.1%	31,510	0.1%	Kilómetro	350	100	100.00
32	Construccion De Cancha De Basquet Ballest Prim Int Bilingue Independencia	GRO13130200 158956	411,664	0.7%	411,664	0.7%	Obra	125	100	100.00
33	Suministro De Alambre De Puas	GRO13130200 159947	948,600	1.6%	948,600	1.6%	Pieza	645	100	100.00
34	Conservacion De Camino Sacacosecha Las Minas	GRO13130200 160347	46,648	0.1%	46,648	0.1%	Kilómetro	50	100	100.00
35	Construccion De Unidad Medica Rural	GRO13130200 159934	718,404	1.2%	718,404	1.2%	Obra	500	100	100.00
36	Construcc De Techado Cancha De Basquet Ball Esc Prim Independencia (Barranca Estacada)	GRO13130200 159388	771,503	1.3%	771,503	1.3%	Obra	280	100	100.00
37	Pav Con Concreto Hidraulico De La Calle El Libramiento	GRO13130200 159447	1,354,901	2.3%	1,354,901	2.3%	Obra	110	100	100.00
38	Conservacion De Camino Sacacosecha El Platanar	GRO13130200 160260	101,876	0.2%	101,876	0.2%	Kilómetro	130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,841,713	100.0%	57,841,713	100.0%		29,205		
39	Conservación De Camino Rural Tlacoachistlahuaca-Xochistlahuaca, Localidad Tlacoachistlahuaca	GRO00130400 240828	163,959	0.3%	163,959	0.3%	Kilómetro	200	100	100.00
40	Construcc Techado En Esc Prim Bilingue San Geronimo	GRO13130200 158892	781,261	1.4%	781,261	1.4%	Obra	110	100	100.00
41	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	GRO13130200 158705	153,000	0.3%	153,000	0.3%	Proyecto	230	100	100.00
42	Construccion De Cancha De Basquet Ball En El Albergue	GRO13130200 158933	348,726	0.6%	348,726	0.6%	Obra	200	100	100.00
43	Ampliación De Red De Aguapotableen Callejón Morelos, Localidad Tlacoachistlahuaca	GRO00130400 240819	17,826	0.0%	17,826	0.0%	Sistema	100	100	100.00
44	Construcción De 3 Aulas En La Esc. Preparatoria Popular, Localidad Tlacoachistlahuaca	GRO00130400 242481	3,015,334	5.2%	3,015,334	5.2%	M2, Albergue	300	100	100.00
45	Construcc De Cancha De Basquet Ball	GRO13130200 158970	487,686	0.8%	487,686	0.8%	Obra	122	100	100.00
46	Construcción De Muro De Contensión En La Calle Iturbide, Localidad Tlacoachistlahuaca.	GRO00130400 241077	98,110	0.2%	98,110	0.2%	M2, Muro de contención	180	100	100.00
47	Gastos Indirectos	GRO13130200 160143	1,735,251	3.0%	1,735,251	3.0%	COMB REFACC MANTTO VEH	789	100	100.00
48	Pav Con Concreto Hidraulico En Andador Morelos	GRO13130200 159479	606,517	1.0%	606,517	1.0%	Obra	239	100	100.00
49	Construcc De Sanitarios En Esc Prim Bil Hermenegildo Galeana	GRO13130200 159923	192,721	0.3%	192,721	0.3%	Obra	121	100	100.00
50	Conservacion De Camino Sacacosecha El Tejoruco	GRO13130200 160381	46,886	0.1%	46,886	0.1%	Kilómetro	64	100	100.00
51	Conservacion De Camino Rural Santa Cruz Yucucani-San Jose Yusucaño (Limite Oaxaca) (Santa Cruz Yucucani)	GRO13130200 161352	203,597	0.4%	203,597	0.4%	Kilómetro	200	100	100.00
52	Ampliación De Sistema De Drenaje En La Calle Juquilita, Localidad Tlacoachistlahuaca	GRO00130400 240847	305,433	0.5%	305,433	0.5%	Sistema	100	100	100.00
53	Pav Con Concreto Hidraulico 3aetapa Del Boulevard	GRO13130200 159493	1,824,123	3.2%	1,824,123	3.2%	Obra	224	100	100.00
54	Conservacion De Camino Saca Cosecha, San Cristobal	GRO00130400 242524	402,618	0.7%	402,618	0.7%	Kilómetro	400	100	100.00
55	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. Juquila, Localidad Tlacoachistlahuaca	GRO00130400 241368	496,362	0.9%	496,362	0.9%	Sistema	200	100	100.00
56	Proyectos Productivoservicio Estatal Del Empleo 2013, Cobertura Municipal.	GRO00130400 242500	510,000	0.9%	510,000	0.9%	Persona	150	100	100.00
57	Construccion De Establo Conv. Cdi 2013, Localidad Tlacoachistlahuaca.	GRO00130400 242509	609,350	1.1%	609,350	1.1%	M2, Patio	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,841,713	100.0%	57,841,713	100.0%		29,205		
58	Adquisicion De Vehiculo Para Recoleccion De Basura	GRO13130200 158801	1,310,598	2.3%	1,310,598	2.3%	Vehículo	650	100	100.00
59	Amplacion De Red De Distribucion De Energia Electrica De La Col. El Centro	GRO13130200 159530	1,105,779	1.9%	1,105,779	1.9%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	500	100	100.00
60	Conservacion De Camino Sacacosecha El Camalote	GRO13130200 160435	51,575	0.1%	51,575	0.1%	Kilómetro	69	100	100.00
61	Conservacion De Cam.Ino Rural Rancho Vijo - Llano Del Tigre, Localidad Llano Del Tigre	GRO00130400 242538	148,716	0.3%	148,716	0.3%	Kilómetro	450	100	100.00
62	Rehabilitación Del Zócalo, Localidad San Cristobal	GRO00130400 241156	275,696	0.5%	275,696	0.5%	Lote	400	100	100.00
63	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Callejón De La Prepa, Localidad Tlacoachistlahuaca.	GRO00130400 241265	125,624	0.2%	125,624	0.2%	Kilómetro	300	100	100.00
64	Construcc De Sanitarios En J.N. Benito Juarez	GRO13130200 159565	193,555	0.3%	193,555	0.3%	Obra	221	100	100.00
65	Conservacion De Camino Sacacosecha Arrollo Pajaro	GRO13130200 160328	62,338	0.1%	62,338	0.1%	Kilómetro	95	100	100.00
66	Conservacion De C.R. San Cristobal-Cruz Alta-Capulin (Cruz Alta)	GRO13130200 160493	395,998	0.7%	395,998	0.7%	Kilómetro	315	100	100.00
67	Conservacion De C.R. San Cristobal-San Jeronimo	GRO13130200 160450	158,135	0.3%	158,135	0.3%	Kilómetro	240	100	100.00
68	Conservacion De Camino Sacacosecha Arrollo Rancho (Tlacoachistlahuaca)	GRO13130200 160402	42,897	0.1%	42,897	0.1%	Kilómetro	75	100	100.00
69	Conservacion De C.R. Tierra Blanca-Terrero Venado(Limite Con Cochoapa El Grande) Terrero Venado	GRO13130200 160692	333,734	0.6%	333,734	0.6%	Kilómetro	260	100	100.00
70	Construccion De Una Unidad Medica Rural	GRO13130200 159932	709,334	1.2%	709,334	1.2%	Obra	203	100	100.00
71	Rehabilitación Del Zócalo, Localidad Huehuetonoc.	GRO00130400 241137	286,864	0.5%	286,864	0.5%	Lote	350	100	100.00
72	Conservacion De Camino Sacacosecha Loma Cuata	GRO13130200 160219	42,626	0.1%	42,626	0.1%	Kilómetro	119	100	100.00
73	Conservacion De Camino Rural Jicayan De Tovar-Limon Guadalupe (Limite Oaxaca) (Limon Guadalupe)	GRO13130200 161024	85,259	0.1%	85,259	0.1%	Kilómetro	120	100	100.00
74	Conservacion De C.R. Huehuetonoc-Guadalupe Mano De Leon (Guadalupe Mano De Leon)	GRO13130200 160542	337,667	0.6%	337,667	0.6%	Kilómetro	200	100	100.00
75	Conservacion De C.R. El Capulin-Chimalapa	GRO13130200 160515	78,540	0.1%	78,540	0.1%	Kilómetro	255	100	100.00
76	Conservacion De Camino Sacacosecha Arrollo Lana (Tlacoachistlahuaca)	GRO13130200 160199	96,910	0.2%	96,910	0.2%	Kilómetro	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,841,713	100.0%	57,841,713	100.0%		29,205		
77	Ampliacion Del Sistema De Drenaje En Las Colonias (Rumbo A La Salida)	GRO13130200 158742	288,446	0.5%	288,446	0.5%	Metro Lineal	120	100	100.00
78	Eleboracion De Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento	GRO13130200 158755	102,000	0.2%	102,000	0.2%	Proyecto	200	100	100.00
79	Rehabilitación Del Relleno Sanitario, Localidad Tlacoachistlahuaca	GRO00130400 241015	255,000	0.4%	255,000	0.4%	Sistema	2,500	100	100.00
80	Construccion De 3 Aulas En La Esc. Primaria Hermenegildo Daleana, Localidad Jicayan De Tovar	GRO00130400 242487	816,588	1.4%	816,588	1.4%	M2, Albergue	300	100	100.00
81	Pavimentación Con Concreto Hicráulico En El Callejón Abasolo, Localidad Tlacoachistlahuaca.	GRO00130400 241229	142,167	0.2%	142,167	0.2%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
82	Rehabilitación Del Basurero Municipal, Localidad San Cristobal	GRO00130400 241043	153,000	0.3%	153,000	0.3%	Hectárea	800	100	100.00
83	Construcc De Unidad Medica Rural	GRO13130200 159936	724,434	1.3%	724,434	1.3%	Obra	233	100	100.00
84	Construcc De Dos Aulas En Esc Prim Bil Niños Heroes (Jiquimillas)	GRO13130200 159926	714,000	1.2%	714,000	1.2%	Obra	180	100	100.00
85	Suministro De Herbicidas	GRO13130200 159944	673,200	1.2%	673,200	1.2%	Pieza	695	100	100.00
86	Pav Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	GRO13130200 159401	830,110	1.4%	830,110	1.4%	Obra	95	100	100.00
87	Construccion De Muro De Contencionen El Jardin De Niñosjuan Ruiz De Alarcon (Tlacoachistlahuaca)	GRO13130200 158823	373,059	0.6%	373,059	0.6%	Obra	150	100	100.00
88	Pav Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal (Juquila Yucucani)	GRO13130200 159414	1,210,612	2.1%	1,210,612	2.1%	Obra	300	100	100.00
89	Construcción De Cancha De Basquet Bol, En Coloegio De Bachilleres, Localidad San Pedro Cuitlapa	GRO00130400 241175	526,368	0.9%	526,368	0.9%	Persona	150	100	100.00
90	Conservacion De C.R. Gualaupe Mano De Leon-La Soledad	GRO13130200 160656	30,759	0.1%	30,759	0.1%	Kilómetro	64	100	100.00
91	Construcción De 2 Aulas En La Esc. Secundaria Cuauhtemoc, Localidad La Guadalupe	GRO00130400 241409	777,794	1.3%	777,794	1.3%	M2, Albergue	130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,198,335	74.2%	71,198,335	74.2%		58,742		
1	Mantenimiento De Jardin Central De La Localidad De Tlapa De Comonfort.	GRO00130300 198402	200,000	0.2%	200,000	0.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
2	Adquisición De Terreno Para Escuela En La Col. Magisterio	GRO00130400 251044	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Distrib. De Energia Electrica En Col. Nuevo Paraíso	GRO00130300 192536	821,092	0.9%	821,092	0.9%	Poste	350	100	100.00
4	Construccion De Delegación Municipal Col. San Miguelito Anexo De Tototepec.	GRO00130300 195725	700,000	0.7%	700,000	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
5	Techado De Jubilados Y Pensionados Del Suspeg.	GRO00130300 196311	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
6	Rehabilitacion De Oficinas Del Dif. Municipa .	GRO00130300 198809	180,342	0.2%	180,342	0.2%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
7	Construccion De Muro De Contencion En Esc. Prim. Bil. Benito Juarez En La Localidad De Atlamajalcingo Del Rio.	GRO00130300 198576	290,636	0.3%	290,636	0.3%	Metro cúbico	320	100	100.00
8	Construccion De Cancha Mpal. En La Localidad De Plan De Zacatepec.	GRO00130300 196194	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Metro Cuadrado	578	100	100.00
9	Pavimentacion De La Calle Av. Salida A Puebla Ultima Etapa Y Banquetas	GRO00130300 200214	3,473,251	3.6%	3,473,251	3.6%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
10	Construccion De Un Aula En La Esc. Prim. Bil., Col. San Marcos	GRO00130300 194264	450,000	0.5%	450,000	0.5%	Aula	200	100	100.00
11	Construccion De Drenaje Sanitario, Col San Antonio	GRO00130300 194502	450,000	0.5%	450,000	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
12	Construccion De Red De Agua, Col. Caltitlán	GRO00130400 241402	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metro Lineal	100	100	100.00
13	Pavimentacion De La Calle Jose Francisco Ruiz Massieu, Col. Las Mesas Primera Etapa.	GRO00130300 194221	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
14	Adquisicion De Equipo Para Oficinas	GRO00130300 203479	1,342,662	1.4%	1,342,662	1.4%	Lote	10	100	100.00
15	Asesoría Para La Integracion De La Documentacion Para La Rendicion De Cuentas Ante Las Diferentes Instancias Normativas	GRO00130300 203441	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Asesoría	50	100	100.00
16	Construccion De Una Aula De La Esc. Sec. Juan N. Alvarez En La Col. Aviacion.	GRO00130300 195843	450,000	0.5%	450,000	0.5%	Aula	60	100	100.00
17	Construccion De Fachada En Escuela Preescolar Rafael Rodriguez Herrera Col. Tepeyac.	GRO00130300 198670	200,000	0.2%	200,000	0.2%	Obra	389	100	100.00
18	Construccion De Techado En Cancha Mpal., Col. San Isidro Anexo De Sta. Maria Tonaya .	GRO00130300 194680	750,000	0.8%	750,000	0.8%	Metro Cuadrado	170	100	100.00
19	Const. De Losa De Concreto En La Esc. Preescolar Tlalchichinolapa, Col. Aviacion.	GRO00130300 195681	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Cuadrado	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,198,335	74.2%	71,198,335	74.2%		58,742		
20	Construccion De Techado En La Esc. Prim. Revolución En La Localidad De Tototepec	GRO00130300 194458	800,895	0.8%	800,895	0.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
21	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Ampliación De Red De Distribución) (Conagua).	GRO00130400 241433	3,884,964	4.0%	3,884,964	4.0%	Sistema	5,000	100	100.00
22	Construcción De Un Aula En La Esc. Tv. Sec. Congreso De Anahuac, En La Localidad De Tres Caminos.	GRO00130300 195142	450,000	0.5%	450,000	0.5%	Aula	250	100	100.00
23	Construcción De Un Laboratorio De Ciencias En La Esc. Sec. Sor Juana Ines De La Cruz En La Colonia Contlalco, Sin Equipar.	GRO00130300 196272	526,007	0.5%	526,007	0.5%	Laboratorio	900	100	100.00
24	Gastos Indirectos (Ayuntamiento)	GRO00130300 206359	2,494,637	2.6%	2,494,637	2.6%	Pago	200	100	100.00
25	Pavimentacion Calle Heroico Colegio Militar, Col. Cuba.	GRO00130300 196594	155,147	0.2%	155,147	0.2%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
26	Apertura De Calles De La Col. Nueva Jerusalem.	GRO00130300 198112	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
27	Pavimentacion De La Calle Guadalupana En La Col. El Tepeyac	GRO00130300 192230	750,000	0.8%	750,000	0.8%	Metros Cuadrados	3,600	100	100.00
28	Construccion De Techado En Anexo De Hospital De La Madre Y El Niño	GRO00130300 203002	70,000	0.1%	70,000	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
29	Pavimentación De Calle Zitlali, Col. Azteca.	GRO00130300 197948	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Metro Cuadrado	194	100	100.00
30	Construcción De 1 Aula En Esc. Prim. Col. Santa Cruz Tlachichilco, Anexo De Tenango Tepexi.	GRO00130300 195278	450,000	0.5%	450,000	0.5%	Aula	200	100	100.00
31	Construcción De Acceso Principal A La Unidad Deportiva	GRO00130300 193884	350,000	0.4%	350,000	0.4%	Metro Cuadrado	562	100	100.00
32	Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Tenexteyo, Anexo De Chiepetepepec.	GRO00130300 193083	750,000	0.8%	750,000	0.8%	Poste	90	100	100.00
33	Const. De Techado En Jardín De Niños Baltazar R. Leyva Mancilla, Col. San Francisco.	GRO00130300 194850	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
34	Construcción De Una Cancha En La Esc. Prim. Fray Bartolome De Las Casas, En La Localidad De Tlaquiltzinapa.	GRO00130300 198023	450,000	0.5%	450,000	0.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
35	Pavimentacion De La Calle Tlapa - Marquelia Segunda Etapa	GRO00130300 192101	2,300,000	2.4%	2,300,000	2.4%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
36	Pavimentacion De La Calle Comonfort, Colonia Centro, Entre La Calle Hidalgo Y Galvez	GRO00130300 192483	550,000	0.6%	550,000	0.6%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
37	Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero, Col. Santa Anita.	GRO00130300 195007	502,151	0.5%	502,151	0.5%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
38	Construcción De Techado En La Esc. Preescolar Lic. Benito Juarez Garcia, Col. Centro Chiepetepepec	GRO00130400 274465	60,209	0.1%	60,209	0.1%	Metro Cuadrado	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,198,335	74.2%	71,198,335	74.2%		58,742		
39	Demolicion Y Construccion De Comisaria	GRO00130300 193543	800,000	0.8%	800,000	0.8%	Metro Cuadrado	398	100	100.00
40	Construcción De Cancha Pública Col. Los Reyes, Anexo De Chiepetepec.	GRO00130300 195786	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metro Cuadrado	578	100	100.00
41	Construcción De Barda En La Esc. Jardin De Niños Benito Juarez Col. Caltitlan.	GRO00130300 196629	343,536	0.4%	343,536	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
42	Suministro De Fertilizante	GRO00130300 203127	13,000,000	13.5%	13,000,000	13.5%	Productor	6,700	100	100.00
43	Construccion De Delegación, Col. Aviación.	GRO00130300 196227	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
44	Construccion De Cancha De Basquetbool, Col. Los Llanos, En La Localidad De Los Llanos Anexo De Ahuatepec Pueblo	GRO00130300 194181	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Metro Cuadrado	340	100	100.00
45	Adquisicion De Terreno En Jardin De Niños De Nueva Creacion, Col. Pirámides De Contlalco Parte Alta	GRO00130400 252450	160,000	0.2%	160,000	0.2%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
46	Apoyo Basico Al Campo (Convenio)	GRO00130300 203328	414,138	0.4%	414,138	0.4%	Productor	-	100	100.00
47	Pavimentación De La Calle Revolucion De La Col. Emiliano Zapata.	GRO00130300 196080	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
48	Rehabilitacion De Camino A Relleno Sanitario.	GRO00130300 198876	46,212	0.0%	46,212	0.0%	Kilómetro	500	100	100.00
49	Construcción De Sistema De Agua Potable 1ª. Etapa En La Localidad De Barranca Del Oate.	GRO00130300 198073	349,349	0.4%	349,349	0.4%	Sistema	500	100	100.00
50	Segunda Etapa De La Pavimentacion De Calle Principal Col. Zakamatlapa Anexo De Chiepetepec.	GRO00130300 195622	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
51	Gastos Indirectos(Normativas)	GRO00130300 206423	287,843	0.3%	287,843	0.3%	Asesoría	1	100	100.00
52	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Col. Fovisste.	GRO00130300 194907	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
53	Construcción De Delegación Municipal, Col. Contlalco	GRO00130400 247917	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
54	Construcción De 2 Aulas En Esc. Prim. Bil Nueva Creación, Col. 5 De Mayo.	GRO00130300 196150	900,000	0.9%	900,000	0.9%	Aula	645	100	100.00
55	Construcción De Cancha De Basquetbol En Escuela Primaria Bilingue, "Justo Sierra", En La Localidad De San Pedro Petlacala.	GRO00130300 195385	533,133	0.6%	533,133	0.6%	Metro Cuadrado	194	100	100.00
56	Pavimentación De La Calle Cuauhtemoc En La Colonia San Diego	GRO00130300 192517	466,274	0.5%	466,274	0.5%	Metro Cuadrado	410	100	100.00
57	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Reforma, 1ra. Etapa	GRO00130300 193073	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Poste	700	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,198,335	74.2%	71,198,335	74.2%		58,742		
58	Adquisición De Terreno Para Escuela En La Col. Cuautémoc	GRO00130400 252159	380,000	0.4%	380,000	0.4%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
59	Construcción De Un Muro De La Calle 13 De Septiembre, Col. Jardin De Niños.	GRO00130300 197919	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
60	Pavimentacion De Calle Entre Aeropuerto Y Col. San Nicolas, Col. Aeropuerto	GRO00130300 202719	350,000	0.4%	350,000	0.4%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
61	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Miguel Hidalgo	GRO00130300 193431	1,042,482	1.1%	1,042,482	1.1%	Poste	500	100	100.00
62	Construccion De Techado De La Esc. Preescolar Col. Los Pinos.	GRO00130300 194625	400,000	0.4%	400,000	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
63	Adquisición De Equipo Para Rehabilitacion (Vehiculo Para Traslado De Personas Con Capacidades Diferentes)	GRO00130300 203076	478,361	0.5%	478,361	0.5%	Vehículo	4,321	100	100.00
64	Adquisición De Terreno Para Esc. Prim. Bil. Lucio Cabañas Barrientos, Col. Contlalco	GRO00130400 251274	366,000	0.4%	366,000	0.4%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
65	Construccion De Techado En La Delegacion De Col. Tepeyac	GRO00130300 202976	76,700	0.1%	76,700	0.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
66	Adquisición De Terreno Para Escuela En La Esc. Prim. Bil. Moctezuma, Col. Mesa	GRO00130400 252314	700,000	0.7%	700,000	0.7%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
67	Construcción De La Cancha De Basquetbool En La Esc. Prim "Justo Sierra" De La Col. San Francisco.	GRO00130300 196111	500,000	0.5%	500,000	0.5%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
68	Construcción De Aula En La Esc. Sec. Nueva Creación, En La Localidad De Ahuatepec Ejido.	GRO00130300 195318	450,000	0.5%	450,000	0.5%	Aula	124	100	100.00
69	Coord. Operativa Prodim	GRO00130300 206253	95,948	0.1%	95,948	0.1%	Asesoría	1	100	100.00
70	Desazolve Del Rio Jale En La Localidad De Tlapa De Comonfort	GRO00130300 200100	3,135,518	3.3%	3,135,518	3.3%	Metro cúbico	5,000	100	100.00
71	Construcción De 2 Aulas En La Esc. Prim. "Luis Donaldo Colosio" Col. Caltitlan.	GRO00130300 195912	900,000	0.9%	900,000	0.9%	Aula	200	100	100.00
72	Construccion De Drenaje Sanitario, Col. Figueroa.	GRO00130300 194534	900,000	0.9%	900,000	0.9%	Metro Lineal	650	100	100.00
73	Construccion De Muros De Contencion En La Av. De La Col. Contlalco	GRO00130300 202622	508,851	0.5%	508,851	0.5%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
74	Construccion De 2 Aulas En Colegio De Bachilleres En La Localidad De Tototepec	GRO00130300 194312	699,105	0.7%	699,105	0.7%	Aula	200	100	100.00
75	Remodelacion Y Ampliacion De Comisaria	GRO00130300 193510	700,000	0.7%	700,000	0.7%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
76	Construccion De Drenaje En La Col. El Dorado	GRO00130400 241484	320,000	0.3%	320,000	0.3%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,198,335	74.2%	71,198,335	74.2%		58,742		
77	Construccion De Casa De Salud Col. San Isidro.	GRO00130300 198506	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
78	Desazolve De Barrancas Cabecera Municipal.	GRO00130300 196540	944,579	1.0%	944,579	1.0%	Metro cúbico	1,000	100	100.00
79	Pavimentacion De La Calle 29 De Septiembre Col. Santa Anita.	GRO00130300 196565	218,350	0.2%	218,350	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
80	Gastos Indirectos(Contraloria)	GRO00130300 206497	95,948	0.1%	95,948	0.1%	Asesoría	1	100	100.00
81	Promocion Y Difusion De Las Obras Publicas Del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	GRO00130300 205973	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Obra	200	100	100.00
82	Construccion De La Delegacion, En La Colonia Del Paraíso	GRO00130300 193824	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metro Cuadrado	470	100	100.00
83	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En La Localidad San Miguel Axoxuca.	GRO00130300 195989	1,000,000	1.0%	1,000,000	1.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
84	Construccion De Delegacion Col. El Ahuaje, En La Localidad De Ahuaje Anexo De Xalatzala	GRO00130300 193476	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metro Cuadrado	342	100	100.00
85	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. La Angostura	GRO00130300 193057	752,327	0.8%	752,327	0.8%	Poste	300	100	100.00
86	Rastreo De Caminos En Diferentes Localidades Del Mpio. De Tlapa De Comonfort	GRO00130400 253324	605,421	0.6%	605,421	0.6%	Kilómetro	1,500	100	100.00
87	Construccion De La Delegación Municipal Col. Renacimiento.	GRO00130300 195227	700,000	0.7%	700,000	0.7%	Metro Cuadrado	370	100	100.00
88	Pavimentacion De La Calle Fonseca Tramo Esq. Hidalgo-Esq. Fonseca	GRO00130300 192311	401,243	0.4%	401,243	0.4%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
89	Pavimentacion De La Calle Gomez Farias, Col. Emiliano Zapata.	GRO00130300 198312	120,000	0.1%	120,000	0.1%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
90	Construccion De Muro De Contencion Para Proteccion Primera Etapa En La Localidad De Alpoyecancingo	GRO00130400 248794	355,027	0.4%	355,027	0.4%	Metro cúbico	350	100	100.00
91	Construcción De 4 Aulas En La Escuela Preescolar De Chiepetlan.	GRO00130300 195186	1,700,000	1.8%	1,700,000	1.8%	Aula	324	100	100.00
92	Construccion De Fachada En La Esc. Jardin De Niños Baltazar R. Leyva Mancilla Col. San Francisco.	GRO00130300 198214	200,000	0.2%	200,000	0.2%	Obra	300	100	100.00
93	Pavimentacion De La Av. Principal En La Col. Buena Vista	GRO00130300 193926	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metro Cuadrado	560	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,919,966	99.0%	21,919,966	99.0%		48,370		

1	Ampliacion De La Adquisicion Y Distribucion Del Fertilizante	GRO00130400 254882	211,323	1.0%	211,323	1.0%	Productor	500	100	100.00
2	Refacciones Gastos Indirectos	GRO00130400 280065	62,320	0.3%	62,320	0.3%	Lote	3,000	100	100.00
3	Equipamiento De Pozo Profundo Para Sistema De Agua Potable En Barrio San Isidro	GRO00130400 248390	237,508	1.1%	237,508	1.1%	Equipo	200	100	100.00
4	Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero	GRO00130400 253241	488,522	2.2%	488,522	2.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
5	Convenio Para La Disminucion De Incidencia De La Picadura De Alacran En El Municipio	GRO00130400 255075	522,785	2.4%	522,785	2.4%	Campaña	5,000	100	100.00
6	Construccion De Techumbre En J.N. Narciso Mendoza	GRO00130300 218695	395,246	1.8%	395,246	1.8%	Obra	200	100	100.00
7	Pav. De C. 20 De Noviembre Tr. C. Vicente Guerrero - C. Miguel Hidalgo - C. Independencia	GRO00130400 252368	400,527	1.8%	400,527	1.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
8	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Caritino Maldonado	GRO00130400 251935	260,483	1.2%	260,483	1.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
9	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tr. 0 200-0 267	GRO00130400 253620	239,124	1.1%	239,124	1.1%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
10	Construccion De Baños En Escuela Primaria Ignacio Ramirez	GRO00130300 218731	365,310	1.7%	365,310	1.7%	Obra	150	100	100.00
11	Equipamiento De Pozo Profundo Para Sistema De Agua Potable	GRO00130300 216143	149,243	0.7%	149,243	0.7%	Obra	300	100	100.00
12	Equipamiento De Pozo Profundo Para Sistema De Agua Potable	GRO00130300 216278	49,782	0.2%	49,782	0.2%	Obra	300	100	100.00
13	Ampliacion De La Red De Distribucion Del Agua Potable Barrio Tupatarillo	GRO13130200 147083	463,815	2.1%	463,815	2.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
14	Construccion De Cancha De Futbol	GRO00130400 252007	369,186	1.7%	369,186	1.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
15	Expedientes Tecnicos Gastos Indirectos	GRO00130400 280104	130,000	0.6%	130,000	0.6%	Lote	3,000	100	100.00
16	Electrificacion En Sistema De Bombeo Para Agua Potable En Barrio La Loma	GRO00130300 218510	6,424	0.0%	6,424	0.0%	Obra	200	100	100.00
17	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes	GRO00130300 218384	385,801	1.7%	385,801	1.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
18	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Sentimientos De La Nacion Colonia Progreso	GRO13130200 147272	190,614	0.9%	190,614	0.9%	Metros Lineales	150	100	100.00
19	Suministro Y Colocacion De Arrancador Para Sistema De Agua Potable	GRO13130200 173464	41,877	0.2%	41,877	0.2%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,919,966	99.0%	21,919,966	99.0%		48,370		
20	Construccion De Fachada En Esc. Prim. Mi Patria Es Primero	GRO00130300 218764	145,266	0.7%	145,266	0.7%	Obra	200	100	100.00
21	Pavimentacion De Calle Ignacio Ramirez Primera Etapa Tr. 0000 - 0180.56	GRO00130300 218038	585,899	2.6%	585,899	2.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
22	Pav. De Callejon Monte De Los Olivos En Barrio El Calvario	GRO13130200 147288	307,097	1.4%	307,097	1.4%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100	100.00
23	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez	GRO00130400 251773	38,319	0.2%	38,319	0.2%	Metro Lineal	50	100	100.00
24	Construccion De Un Aula En Colegio De Bachilleres	GRO00130400 254402	427,547	1.9%	427,547	1.9%	Aula	60	100	100.00
25	Viaticos Gastos Indirectos	GRO00130400 280115	55,000	0.2%	55,000	0.2%	Lote	3,000	100	100.00
26	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Barrio San Isidro	GRO00130300 217662	114,696	0.5%	114,696	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
27	Construccion De Techumbre En Esc. Sec. Luis Guevara	GRO13130200 173468	595,697	2.7%	595,697	2.7%	Metros Cuadrados, Cancha	250	100	100.00
28	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Juan Ruiz De Alarcon	GRO13130200 147238	263,926	1.2%	263,926	1.2%	Metros Lineales	200	100	100.00
29	Construccion De Sanitarios En J.N. Narciso Mendoza	GRO00130400 254301	303,386	1.4%	303,386	1.4%	Obra	120	100	100.00
30	Promocion Y Difucion Prodim	GRO00130400 280208	46,500	0.2%	46,500	0.2%	Lote	300	100	100.00
31	Construccion De Deposito De Agua En Barrio La Loma	GRO00130300 216454	204,366	0.9%	204,366	0.9%	Metro cúbico	300	100	100.00
32	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Caritino Maldonado Barrio Tejeria Tr. 0000 - 0140	GRO00130400 252183	554,672	2.5%	554,672	2.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
33	Pav. De Calle Ignacio Ramirez - Himno Nacional Segunda Etapa Tr. 0 180.56 - 0 237.76	GRO00130300 218334	204,536	0.9%	204,536	0.9%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
34	Material De Impresion (Fotografias Y Material Fotografico) Gastos Indirectos	GRO00130400 279882	58,000	0.3%	58,000	0.3%	Lote	3,000	100	100.00
35	Programa De Vivienda Digna	GRO00130400 253947	337,979	1.5%	337,979	1.5%	Lote	50	100	100.00
36	Electrificacion En Sistema De Bombeo Para Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas	GRO00130300 218534	8,446	0.0%	8,446	0.0%	Obra	150	100	100.00
37	Material De Oficina Gastos Indirectos	GRO13130200 147475	95,000	0.4%	95,000	0.4%	Lote	3,000	100	100.00
38	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Ing. Everaldo Wences Santamaria	GRO13130200 147256	207,103	0.9%	207,103	0.9%	Metros Lineales	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,919,966	99.0%	21,919,966	99.0%		48,370		
39	Construccion De Cancha De Futbol Rapido 2a. Etapa	GRO00130300 217786	422,646	1.9%	422,646	1.9%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
40	Conservacion De C.R. Carr. Fed (Tlapehuala Arcelia) - Nueva Filadelfia	GRO00130400 254974	40,311	0.2%	40,311	0.2%	Kilómetro	300	100	100.00
41	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Hasta La Iglesia	GRO00130300 218110	447,989	2.0%	447,989	2.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
42	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Othoniel Galan B. Cajarito	GRO00130300 217104	39,583	0.2%	39,583	0.2%	Metro Lineal	50	100	100.00
43	Suministro De Bomba Para Sistema De Agua Potable En Escuela Primaria	GRO00130400 248254	24,343	0.1%	24,343	0.1%	Equipo	300	100	100.00
44	Electrificacion En Sistema De Bombeo Para Sistema De Agua Potable	GRO00130300 218562	9,312	0.0%	9,312	0.0%	Obra	150	100	100.00
45	Construccion De Deposito De Agua	GRO00130400 251374	319,010	1.4%	319,010	1.4%	Metro cúbico	200	100	100.00
46	Construccion De Cancha De Futbol Rapido 1a. Etapa	GRO00130300 217758	439,107	2.0%	439,107	2.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
47	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Montes De Oca Barrio San Isidro	GRO00130400 251481	82,983	0.4%	82,983	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
48	Construccion De Puente En Camino Rural	GRO00130300 218884	646,608	2.9%	646,608	2.9%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
49	Suministro De Bomba Para Sistema De Agua Potable	GRO00130400 248203	127,357	0.6%	127,357	0.6%	Equipo	200	100	100.00
50	Asesoría Y Asistencia Técnica Contable Prodim	GRO00130300 222630	304,196	1.4%	304,196	1.4%	Lote	300	100	100.00
51	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia	GRO00130400 251861	53,151	0.2%	53,151	0.2%	Metro Lineal	300	100	100.00
52	Construccion De Deposito De Agua En Barrio Lazaro Cardenas	GRO00130300 216736	204,347	0.9%	204,347	0.9%	Metro cúbico	250	100	100.00
53	Combustible Gastos Indirectos	GRO00130400 280084	129,021	0.6%	129,021	0.6%	Lote	3,000	100	100.00
54	Mantenimiento De Vehiculos Gastos Indirectos	GRO00130400 279925	68,420	0.3%	68,420	0.3%	Lote	3,000	100	100.00
55	Construccion De Cancha De Futbol Rapido 3a. Etapa	GRO00130300 217823	500,126	2.3%	500,126	2.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
56	Suministro De Equipo De Computo En Esc. Prim. Miguel Hidalgo	GRO00130400 254612	34,038	0.2%	34,038	0.2%	Acción	150	100	100.00
57	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	GRO13130200 173466	176,834	0.8%	176,834	0.8%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,919,966	99.0%	21,919,966	99.0%		48,370		
58	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Tr. 0 000 - 0 166.70	GRO00130400 252437	511,056	2.3%	511,056	2.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
59	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De C. Francisco Villa Prolog. C. San Rafael	GRO00130400 252983	430,595	1.9%	430,595	1.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
60	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Heliodoro Navarro	GRO00130400 253789	227,468	1.0%	227,468	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
61	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tr. 0 100 -0 200	GRO00130400 253469	355,777	1.6%	355,777	1.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
62	Construccion De Pozo Profundo	GRO00130200 147165	422,967	1.9%	422,967	1.9%	Pozo	200	100	100.00
63	Pav. De C. 20 De Noviembre Tr. C. Independencia - Carr. San Miguel Tecomatlan	GRO00130400 252292	224,050	1.0%	224,050	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
64	Aquisicion Y Distribucion Del Fertilizante	GRO13130200 147324	2,456,330	11.1%	2,456,330	11.1%	Hectárea	3,500	100	100.00
65	Suministro De Bomba Para Sistema De Agua Potable Barrio Lazaro Cardenas	GRO00130400 248356	146,375	0.7%	146,375	0.7%	Equipo	250	100	100.00
66	Estudio De Suelos Para Proyecto De Construccion De Drenaje Sanitario	GRO13130200 173454	82,515	0.4%	82,515	0.4%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
67	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Corregidora, Calle Independencia Entr. C. Francisco Villa	GRO00130400 253061	470,283	2.1%	470,283	2.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
68	Construccion De Pozo Profundo (Campo De Futbol Paso Real)	GRO13130200 147115	422,967	1.9%	422,967	1.9%	Pozos	300	100	100.00
69	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tr. 0 000 -0 100	GRO00130400 253364	352,061	1.6%	352,061	1.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
70	Construccion De Techumbre En Plaza Civica (Cebhym)	GRO00130400 254500	624,975	2.8%	624,975	2.8%	Obra	150	100	100.00
71	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero	GRO00130300 217974	366,740	1.7%	366,740	1.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
72	Servicios Prodim	GRO00130400 280200	69,951	0.3%	69,951	0.3%	Lote	300	100	100.00
73	Suministro De Bomba Para Sistema De Agua Potable En Esc. Prim. Raymundo Abarca Alarcon	GRO13130200 147026	53,459	0.2%	53,459	0.2%	Equipo	300	100	100.00
74	Electrificacion En Sistema De Bombeo Para Agua Potable Col. El Cerrito	GRO13130200 173462	14,440	0.1%	14,440	0.1%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	300	100	100.00
75	Conservación De C. R. Entr. Carr. (Tlapehula - Arcelia) - San Antonio - El Rincón Del Gallo	GRO00130400 255026	28,875	0.1%	28,875	0.1%	Kilómetro	600	100	100.00
76	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Playa Del Rio Balsas	GRO13130200 147188	38,428	0.2%	38,428	0.2%	Metros Lineales	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,919,966	99.0%	21,919,966	99.0%		48,370		

77	Construccion De Deposito De Agua En Barrio San Isidro	GRO00130300 216829	315,208	1.4%	315,208	1.4%	Metro cúbico	300	100	100.00
78	Programa Paei (Activos Productivos)	GRO13130200 147350	333,858	1.5%	333,858	1.5%	Beneficiario	500	100	100.00
79	Suministro De Pintura A Esc. Preparatoria No. 18	GRO00130400 254775	16,797	0.1%	16,797	0.1%	Acción	300	100	100.00
80	Construccion De Un Aula En J.N. Rosaura Zapata Barrio Telcalpulco	GRO00130400 254075	362,085	1.6%	362,085	1.6%	Aula	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,226,906	54.5%	16,226,906	54.5%		29,614		
1	Construccion De Bordo Para Abevaderos	GRO00130400 243832	162,791	0.5%	162,791	0.5%	Bebederos	25	100	100.00
2	Rehab. De Fuente De Abastecimiento	GRO00130400 243494	8,547	0.0%	8,547	0.0%	Obra	50	100	100.00
3	Rehab. De Fuente De Abastecimiento	GRO00130400 243480	8,850	0.0%	8,850	0.0%	Obra	785	100	100.00
4	Rehab. De Fuente De Abastecimiento Y Suministro De Bomba De Agua Potable	GRO00130400 243489	25,916	0.1%	25,916	0.1%	Obra	160	100	100.00
5	Construccion De Rastro Municipal	GRO00130400 243590	406,974	1.4%	406,974	1.4%	Metro Cuadrado	3,400	100	100.00
6	Renivelacion De C.R. Entre Autopista-El Huaricho	GRO00130400 243706	228,481	0.8%	228,481	0.8%	Kilómetro	1,000	100	100.00
7	Construccion De Corral De Manejo	GRO00130400 243819	227,047	0.8%	227,047	0.8%	Obra	25	100	100.00
8	Apoyo Para El Fomento Pecuuario (Cons. Granja De Cerdos)	GRO00130400 243851	62,500	0.2%	62,500	0.2%	Cabeza	10	100	100.00
9	Construccion De 8 Bordos Para Abrevadero	GRO00130400 243889	259,504	0.9%	259,504	0.9%	Bebedero	200	100	100.00
10	Suministro De Liquido Para Fumigar	GRO00130400 243937	500,000	1.7%	500,000	1.7%	Litro	500	100	100.00
11	Adquisicion De Activos Productivos	GRO00130400 243869	365,400	1.2%	365,400	1.2%	Equipo	40	100	100.00
12	Construccion De Fosa Septica No. 3	GRO00130400 243509	4,373	0.0%	4,373	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	25	100	100.00
13	Const. De Cerco Perimetral Esc. Telesecundaria Vicente Lombardo Toledano	GRO00130400 243624	591,027	2.0%	591,027	2.0%	Obra	60	100	100.00
14	Apoyo Para El Fomento Pecuuario(Sementales)	GRO00130400 243792	320,000	1.1%	320,000	1.1%	Cabeza	120	100	100.00
15	Rehabilitacion De Centro De Salud	GRO00130400 243699	102,275	0.3%	102,275	0.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
16	Construccion De Corral De Manejo	GRO00130400 243799	229,076	0.8%	229,076	0.8%	Obra	25	100	100.00
17	Construccion De Fosa Septica	GRO00130400 243506	4,373	0.0%	4,373	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	25	100	100.00
18	Rehab. De Fuente De Abastecimiento	GRO00130400 243475	6,896	0.0%	6,896	0.0%	Obra	820	100	100.00
19	Construccion De Cerco Perimetral Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon	GRO00130400 243621	406,563	1.4%	406,563	1.4%	Obra	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,226,906	54.5%	16,226,906	54.5%		29,614		
20	Rehab. De Esc. Jardin De Niños Juan Escutia(Tecumbre Metalica)	GRO00130400 243630	46,982	0.2%	46,982	0.2%	Obra	35	100	100.00
21	Construccion De Puente Vado C.R. Agua Zarca-La Cofradia	GRO00130400 243727	116,917	0.4%	116,917	0.4%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
22	Rehab. De Fuente De Abastecimiento 2da. Etapa	GRO00130400 243503	8,767	0.0%	8,767	0.0%	Obra	115	100	100.00
23	Rehab. De Fuente De Abastecimiento	GRO00130400 243483	4,642	0.0%	4,642	0.0%	Obra	205	100	100.00
24	Construccion De Cancha De Basquetbol	GRO00130400 243587	280,996	0.9%	280,996	0.9%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
25	Const. De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	GRO00130400 243428	139,429	0.5%	139,429	0.5%	Metro cúbico	470	100	100.00
26	Construccion De Camino Sacacosecha 4	GRO00130400 243741	5,478	0.0%	5,478	0.0%	Kilómetro	20	100	100.00
27	Rehab. De Fuente De Abastecimiento	GRO00130400 243499	7,549	0.0%	7,549	0.0%	Obra	165	100	100.00
28	Ampliacion De Red Electrica	GRO00130400 243606	600,000	2.0%	600,000	2.0%	Poste	180	100	100.00
29	Apertura De C.R. Cajones-Los Ranchitos-Las Huertas	GRO00130400 243714	1,551,474	5.2%	1,551,474	5.2%	Kilómetro	500	100	100.00
30	Reconstruccion De Drenaje Sanitario En Centro De Salud	GRO00130400 243703	18,467	0.1%	18,467	0.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
31	Construccion De Corral De Manejo	GRO00130400 243811	118,515	0.4%	118,515	0.4%	Obra	25	100	100.00
32	Construccion De Camino Sacacosecha 3	GRO00130400 243738	5,125	0.0%	5,125	0.0%	Kilómetro	20	100	100.00
33	Construccion De Noria Para Agua Potable	GRO00130400 243448	51,649	0.2%	51,649	0.2%	Metro cúbico	20	100	100.00
34	Construccion De Fosa Septica No. 2	GRO00130400 243507	4,373	0.0%	4,373	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	25	100	100.00
35	Construccion De Puente Vado C.R. La Saladita-Los Llanos	GRO00130400 243708	420,450	1.4%	420,450	1.4%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
36	Adquisicion De Equipo Pesquero(Motor)	GRO00130400 243926	35,000	0.1%	35,000	0.1%	Equipo	10	100	100.00
37	Construccion De Unidad Deportiva	GRO00130400 243576	443,539	1.5%	443,539	1.5%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
38	Gastos Indirectos: Material De Oficina Refacciones Y Accesorios Combustible Viaticos Y Aportacion Normativa Y Contraloria	GRO00130400 243997	892,441	3.0%	892,441	3.0%	Informe	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,226,906	54.5%	16,226,906	54.5%		29,614		
39	Ampliacion De Red Electrica En Col 16 De Septiembre	GRO00130400 243603	218,365	0.7%	218,365	0.7%	Poste	70	100	100.00
40	Adquisicion Dee Equipos Pesqueros(Motores Y Lanchas)	GRO00130400 243913	211,000	0.7%	211,000	0.7%	Equipo	150	100	100.00
41	Construccion De Camino Sacacosecha 9	GRO00130400 243770	8,715	0.0%	8,715	0.0%	Kilómetro	20	100	100.00
42	Bacheo De Acceso Entrada Feliciano	GRO00130400 243583	20,258	0.1%	20,258	0.1%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
43	Construccion De Camino Sacacosecha 5	GRO00130400 243748	3,528	0.0%	3,528	0.0%	Kilómetro	20	100	100.00
44	Distribucion De Fertilizante	GRO13130200 160007	1,250,645	4.2%	1,250,645	4.2%	Tonelada	1,100	100	100.00
45	Construccion De Camino Sacacosecha 7	GRO00130400 243757	6,300	0.0%	6,300	0.0%	Kilómetro	20	100	100.00
46	Construccion De Camino Sacacosecha 1	GRO00130400 243730	5,520	0.0%	5,520	0.0%	Kilómetro	20	100	100.00
47	Apoyo A La Vivienda Rural	GRO13130200 156661	1,980,000	6.7%	1,980,000	6.7%	Vivienda	771	100	100.00
48	Rehab. De Fuente De Abastecimiento La Union	GRO00130400 243432	37,176	0.1%	37,176	0.1%	Obra	300	100	100.00
49	Construccion De Unidad Deportiva	GRO00130400 243571	487,136	1.6%	487,136	1.6%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
50	Rehab. De Red De Distribucion	GRO00130400 243456	125,181	0.4%	125,181	0.4%	Metro Lineal	54	100	100.00
51	Adquisicion De Equipo Pesquero(Motor Y Lancha)	GRO00130400 243980	96,000	0.3%	96,000	0.3%	Equipo	30	100	100.00
52	Construccion De Camino Sacacosecha 5	GRO00130400 243752	5,520	0.0%	5,520	0.0%	Kilómetro	20	100	100.00
53	Adquisicion De Equipo Pesquero(Motor Y Lancha)	GRO00130400 243948	81,500	0.3%	81,500	0.3%	Equipo	30	100	100.00
54	Construccion De Camino Sacacosecha	GRO00130400 243734	4,939	0.0%	4,939	0.0%	Kilómetro	20	100	100.00
55	Construccion De Bordo Para Abrevaderos	GRO00130400 243966	52,318	0.2%	52,318	0.2%	Bebedero	25	100	100.00
56	Rehab. De C.R. El Ranchito-Barranca De Marmolejo-Noria-El Naranjal	GRO00130400 243778	453,570	1.5%	453,570	1.5%	Kilómetro	1,800	100	100.00
57	Construccion De Cerco Perimetral En Jardin De Niños Juan De La Barrera	GRO00130400 243629	280,490	0.9%	280,490	0.9%	Obra	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,226,906	54.5%	16,226,906	54.5%		29,614		
58	Construccion De Red Electrica Col. 20 De Noviembre	GRO00130400 243600	463,013	1.6%	463,013	1.6%	Poste	50	100	100.00
59	Construccion De Noria Para Agua Potable	GRO00130400 243452	8,947	0.0%	8,947	0.0%	Obra	50	100	100.00
60	Construccion De Techumbre Metalica De La Unidad Deportiva	GRO00130400 243580	87,792	0.3%	87,792	0.3%	Metro Cuadrado	3,400	100	100.00
61	Construccion De 3 Bordos Para Abrevaderos	GRO00130400 243840	604,656	2.0%	604,656	2.0%	Bebedero	75	100	100.00
62	Rehab. De Fuente De Abastecimiento	GRO00130400 243464	11,879	0.0%	11,879	0.0%	Obra	2,680	100	100.00
63	Construccion De Camino Sacacosecha 8	GRO00130400 243765	7,014	0.0%	7,014	0.0%	Kilómetro	20	100	100.00
64	Programa De Desarrollo Institucional: Capacitacion, Promocion Y Difusion Y Adquisiciones	GRO00130400 244013	594,961	2.0%	594,961	2.0%	Informe	2,500	100	100.00
65	Apoyo Para El Fomento Pesquero	GRO13130200 159999	161,915	0.5%	161,915	0.5%	Equipo	25	100	100.00
66	Ampliacion De Red Electrica	GRO00130400 243608	181,481	0.6%	181,481	0.6%	Poste	30	100	100.00
67	Rehab. De Red De Distribucion	GRO00130400 243471	104,708	0.4%	104,708	0.4%	Metro Lineal	54	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,508,931	103.6%	9,346,584	27.3%		2,000,612		
1	Rehabilitacion De Trasformador 30 Kva Trifasico, En La Comunidad De La Tazajera	GRO00130400 257515	34,220	0.1%	34,220	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	100.00
2	Conservacion De Camino Rural Las Paracatas - Las Colonias - Las Enramadas Y Ramales.	GRO00130200 144733	108,300	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	120	100	100.00
3	Conservación De Camino Rural Puerto De San Rafael - Guacamayas - Guayameo Y Ramales	GRO00130400 258415	285,190	0.8%	285,190	0.8%	Kilómetro	3,217	100	100.00
4	Cercado Perimetral Del Panteon	GRO00130400 257302	120,000	0.3%	120,000	0.3%	Metro Lineal	300	100	100.00
5	Prodim (Programa De Desarrollo Institucional Municipal) Por Ejecutor	GRO00130400 257707	651,510	1.9%	651,510	1.9%	Apoyo	12,654	100	100.00
6	Construccion De Vado En La Comunidad De Aratichanguio	GRO00130400 257368	15,237	0.0%	15,237	0.0%	M2, Concreto hidráulico	154	100	100.00
7	Ampliacion De La Red Electrica	GRO00130200 144408	241,258	0.7%	-	0.0%	Kilómetro lineal	50	100	100.00
8	Conservación De Camino Rural Crucero Carretera Federal - Cerano Y Ramales	GRO00130200 144672	46,208	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	240	100	100.00
9	Conservacion De Camino Rural San Antonio - Carachurio - El Timon Y Guayameo	GRO00130200 144801	137,180	0.4%	-	0.0%	Kilómetros	900	100	100.00
10	Conservacion De Camino Rural Cuatro Caminos - Cayuncha - El Pino - Mesas Del Suspiro Y Ramales.	GRO00130400 258411	270,028	0.8%	270,028	0.8%	Kilómetro	643	100	100.00
11	Rehabilitacion Del Equipo De La Planta Tratadora De Agua Residual	GRO00130300 221272	356,636	1.0%	356,636	1.0%	Equipo	250	100	100.00
12	Techado De Aulas En La Esc. Prim. C. Reyes	GRO00130400 257584	100,723	0.3%	100,723	0.3%	M2, Albergue	200	100	100.00
13	Ampliacion De La Linea Electrica En La Comunidad De Luvianos	GRO00130200 144463	214,535	0.6%	-	0.0%	Kilómetro lineal	50	100	100.00
14	Rehabilitaciones De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua De Los Carachurio	GRO00130300 221209	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Equipo	100	100	100.00
15	Proyecto Municipalizado	GRO00130200 144922	1,496,763	4.4%	-	0.0%	Proyecto	250	62	100.00
16	Construccion De Fosa Septica En La Col. Nueva Esperanza	GRO00130400 257216	50,000	0.1%	50,000	0.1%	M2, Sanitarios	36	100	100.00
17	Apertura De Camino Sacacosecha Las Varcinas - La Parota Del Cuartel - Los Huajes.	GRO00130400 257835	484,583	1.4%	484,583	1.4%	Kilómetro	50	100	100.00
18	Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante	GRO00130200 144890	20,383,203	59.4%	-	0.0%	Tonelada	10,258	80	100.00
19	Conservacion De Camino Rural Puerto Del Oro - San Rafael	GRO00130400 258408	267,862	0.8%	267,862	0.8%	Kilómetro	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,508,931	103.6%	9,346,584	27.3%		2,000,612		
20	Conservacion De Camino Rural La Ordeña - Aratichanguio - Juntas Del Cujaran - Zenzenguario.	GRO00130200 144847	200,716	0.6%	-	0.0%	Kilómetros	900	100	100.00
21	Conservacion De Camino Rural Crucero Del Tamarindo - Carachurio Y Ramales.	GRO00130200 144789	179,056	0.5%	-	0.0%	Kilómetros	900	100	100.00
22	Construccion De Deposito , Pozo Profundo	GRO00130300 213177	60,000	0.2%	60,000	0.2%	Sistema	110	100	100.00
23	Conservación De Camino Rural Alita - Cuapucuario	GRO00130200 144712	61,370	0.2%	-	0.0%	Kilómetros	110	100	100.00
24	Pension Municipal A Adultos Mayores	GRO00130200 144629	336,000	1.0%	336,000	1.0%	Adulto mayor	210	100	100.00
25	Conservación De Camino Rural El Pino - San Rafael - Los Parajes.	GRO00130400 258413	238,982	0.7%	238,982	0.7%	Kilómetro	5,000	100	100.00
26	Construccion De Fosa Septica En La Col. Nueva Esperanza	GRO00130300 221240	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
27	Rehabilitaciones De Sistema De Agua Potable De San Antonio	GRO00130400 257077	103,927	0.3%	34,122	0.1%	ML, Canales de Riego	100	100	100.00
28	Construccion De Techo Para Aulas De Bachilleres	GRO00130400 257611	42,100	0.1%	42,100	0.1%	M2, Albergue	180	100	100.00
29	Rehabilitaciones De Sistema De Agua Potable De San Antonio	GRO00130300 213135	103,927	0.3%	103,927	0.3%	Sistema	100	100	100.00
30	Apoyo A La Vivienda Urbana	GRO00130200 144654	408,449	1.2%	408,449	1.2%	Apoyo	612	12	100.00
31	Apertura De Camino Sacacosechas Y Sus Ramales En La Comunidad De La Parota Del Cuartel	GRO00130400 257817	447,033	1.3%	447,033	1.3%	Kilómetro	236	100	100.00
32	Reconstruccion De Camino Guayameo - La Pedregosa - Mesas De Los Pinos Y Ticuiches	GRO00130200 144834	141,278	0.4%	-	0.0%	Kilómetros	900	100	100.00
33	Rehabilitaciones De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua De La Calera	GRO00130300 213190	32,000	0.1%	32,000	0.1%	Equipo	100	100	100.00
34	Apertura De 5 Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Los Guajes	GRO00130400 257780	331,405	1.0%	331,405	1.0%	Kilómetro	235	100	100.00
35	Conservacion De Camino Rural San Antonio - Huertas De San Felipe - El Guayabo - Embaro - Parotitas Del Barco Y Ramales.	GRO00130200 144819	122,740	0.4%	-	0.0%	Kilómetros	900	100	100.00
36	Gastos Indirectos	GRO00130200 144873	925,830	2.7%	-	0.0%	Vehículo	260	6	100.00
37	Conservacion De Camino Rural La Calera - Salinas -Reparo- Ranchito Y Ramales.	GRO00130400 257855	447,033	1.3%	447,033	1.3%	Kilómetro	235	100	100.00
38	Construccion De Techado En Escuela Secundaria	GRO13130100 118569	450,000	1.3%	450,000	1.3%	Metros Cuadrados, Cancha	450,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,508,931	103.6%	9,346,584	27.3%		2,000,612		
39	Apoyo Para Proyectos Del (Paie) Con Mezcla De Recursos	GRO00130200 144905	349,564	1.0%	-	0.0%	Proyecto	150	100	100.00
40	Bacheo Del Boulevard Ignacio Chavez	GRO00130400 257341	206,236	0.6%	206,236	0.6%	M2, Concreto hidráulico	2,612	100	100.00
41	Rehabilitacion De Vado En Tramo Carretero En La Comunidad Del Arrastre	GRO00130400 258418	34,122	0.1%	34,122	0.1%	Metro Cuadrado	235	100	100.00
42	Conservacion De Camino Rural El Timon - Lagunas De San Marcos - Cupuan Y Ramales.	GRO00130400 258417	297,404	0.9%	297,404	0.9%	Kilómetro	900	100	100.00
43	Construccion De La Linea De Agua Potable En La Col. Buenos Aires	GRO00130400 257163	54,846	0.2%	54,846	0.2%	Equipo	1,200	100	100.00
44	Conservacion De Camino Rural Carachurio - Huizataro - Ojo De Agua Y Ramales.	GRO00130200 144744	191,330	0.6%	-	0.0%	Kilómetros	900	100	100.00
45	Techado En La Esc. Primaria De La Comunidad	GRO00130400 257558	50,000	0.1%	50,000	0.1%	M2, Albergue	90	100	100.00
46	Rehabilitacion De Vivienda Rural	GRO13130100 118450	2,561,223	7.5%	2,561,223	7.5%	Metro Cuadrado	1,500,000	100	100.00
47	Conservacion De Camino Rural Aratichamguio - Cupuan - Carrerita Y Ramales.	GRO00130200 144777	308,196	0.9%	-	0.0%	Kilómetros	900	100	100.00
48	Construccion De Casa De Salud	GRO00130400 257646	80,000	0.2%	80,000	0.2%	Cama	124	100	100.00
49	Construccion De Linea Media Tension 2f-3h Acsr 1/0 Estimucha - Aratichanguio , E Inst. Trof. Tipo Prisma 30 Kva 13200- 127/220v Para Poso De Agua Potable Aratichanguio.	GRO00130400 257492	323,400	0.9%	323,400	0.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	100.00
50	Rehabilitacion De Dos Pozos De Agua En La Col. El Ranchito	GRO00130400 257122	82,314	0.2%	82,314	0.2%	Equipo	1,200	100	100.00
51	Rehabilitaciones De Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua De Los Cimientos	GRO00130300 213206	20,000	0.1%	20,000	0.1%	Equipo	100	100	100.00
52	Conservacion De Camino Rural El Timon - Lagunas De San Marcos - Cupuan Y Ramales.	GRO00130200 144762	297,404	0.9%	-	0.0%	Kilómetro	900	100	100.00
53	Conservación De Camino Rural Cuambio - Al Platano	GRO00130200 144682	36,100	0.1%	-	0.0%	Kilómetros	251	100	100.00
54	Prodim (Programa De Desarrollo Institucional Municipal) Por Ejecutor	GRO00130200 144863	651,510	1.9%	-	0.0%	Artículo	160	10	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
1	Construccion De Gradas En Cancha De Basquet Bol Municipal (El Tejocote)	GRO00130300 211565	251,251	0.2%	251,251	0.2%	Metro Cuadrado	519	100	100.00
2	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Loma Maguey)	GRO00130300 219843	127,746	0.1%	127,746	0.1%	Vivienda	95	100	100.00
3	Equipamiento Con Equipo De Computo A Escuelas (Cobertura Municipal)	GRO00130300 214374	225,950	0.2%	225,950	0.2%	Equipo	1,000	100	100.00
4	Conservacion De C.R. Cruc. Bca. Dulce-Filo De San Marcos-Plan De Piedra Grande-Bca. Piña Entronque Acatepec.	GRO00130400 240710	846,269	0.6%	846,269	0.6%	Kilómetro	366	100	100.00
5	Conservacion De C.R. Cruc. Barranca Bejuco - Barranca Bejuco	GRO12130200 168593	158,612	0.1%	158,612	0.1%	Kilómetro	91	100	100.00
6	Conservacion De Camino Rural Xilotlancingo-Buena Vista-Agua Tordillo	GRO00130300 202160	522,369	0.4%	522,369	0.4%	Kilómetro	648	100	100.00
7	Apertura De Calles (Tierra Colorada)	GRO00130400 237835	1,664,791	1.2%	1,664,791	1.2%	Metro Cuadrado	440	100	100.00
8	Conservacion De Camino Rural Plan Ranchito-Xochitepec-Pozolapa	GRO00130300 207945	942,481	0.7%	942,481	0.7%	Kilómetro	484	100	100.00
9	Construccion De Red De Distribucion El Aguacate (2a. Etapa)	GRO00130300 215201	3,199,959	2.4%	3,199,959	2.4%	Poste	631	100	100.00
10	Construccion De Casa De Salud (Ocote Capulin)	GRO00130400 238452	1,044,791	0.8%	1,044,791	0.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
11	Conservacion De Camino Rural Barranca Pobre-Huixtlazala	GRO00130300 199679	824,729	0.6%	824,729	0.6%	Kilómetro	303	100	100.00
12	Apertura De Calles (Col. Nuevo Amanecer) Barranca Pobre	GRO00130300 212843	210,289	0.2%	210,289	0.2%	Metro Cuadrado	715	100	100.00
13	Distribucion De Gastos Indirectos 2012 Dependencias Normativas (Contraloria General Del Estado)	GRO00130300 195413	12,670	0.0%	12,670	0.0%	Acción	32,792	100	100.00
14	Conservacion De Camino Rural Lazaro Cardenas-Crucero Xilotlancingo	GRO00130300 201716	458,950	0.3%	458,950	0.3%	Kilómetro	161	100	100.00
15	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Plan Ranchito)	GRO00130300 219733	316,818	0.2%	316,818	0.2%	Vivienda	245	100	100.00
16	Conservacion De C.R. Crucero Rincon De Los Pinos-Rincon De Los Pinos	GRO00130400 240704	402,798	0.3%	402,798	0.3%	Kilómetro	108	100	100.00
17	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Tierra Blanca (Col. San Marcos)	GRO00130400 241165	523,304	0.4%	523,304	0.4%	Poste	872	100	100.00
18	Reparacion De Cancha En Mexcaltepec	GRO00130300 212668	99,098	0.1%	99,098	0.1%	Metro Cuadrado	855	100	100.00
19	Apertura De Calles (Col. Cocoyul, Agua Xoco)	GRO00130300 211126	26,314	0.0%	26,314	0.0%	Metro Cuadrado	402	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
20	Construccion De 3 Aulas Y 2 Anexos En Esc. Telesecundaria Llano Grande	GRO00130400 249178	1,341,635	1.0%	1,341,635	1.0%	Aula	90	100	100.00
21	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Barranca Bejuco)	GRO00130300 219893	134,048	0.1%	134,048	0.1%	Vivienda	100	100	100.00
22	Modificacion De Mt Y Bt De Red Electrica	GRO00130400 241259	54,675	0.0%	54,675	0.0%	Obra	798	100	100.00
23	Conservacion De C.R. Col. Yerba Buena-Apetzcu-Barranca Mina-Entronque	GRO00130400 242681	813,811	0.6%	813,811	0.6%	Kilómetro	423	100	100.00
24	Construccion De Camino Rural Lomatepec-Col. San Marcos (2a. Etapa)	GRO00130300 204653	789,019	0.6%	789,019	0.6%	Kilómetro	475	100	100.00
25	Construccion De Plaza Civica De Escuela Preescolar (El Mirador)	GRO00130300 218182	111,910	0.1%	111,910	0.1%	Aula	50	100	100.00
26	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Bol (Xilotlancingo)	GRO00130300 212601	933,505	0.7%	933,505	0.7%	Metro Cuadrado	648	100	100.00
27	Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante 2012	GRO00130300 213056	13,500,780	10.0%	13,500,780	10.0%	Tonelada	7,554	100	100.00
28	Construccion De Plataforma (Lomatepec)	GRO00130300 211179	139,086	0.1%	139,086	0.1%	Metro Cuadrado	475	100	100.00
29	Apertura De Calles (Sr. Albino) Barranca Pobre	GRO00130300 212866	246,101	0.2%	246,101	0.2%	Metro Cuadrado	715	100	100.00
30	Sustitucion De Tableros Por Acrilico (Lomaded)	GRO00130300 212734	40,403	0.0%	40,403	0.0%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
31	Adquisicion De Equipo De Computo, Mobiliario De Oficina Y Equipo De Sonido	GRO00130400 249758	1,244,510	0.9%	1,244,510	0.9%	Lote	1,507	100	100.00
32	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Bol En Esc. Primaria El Capulin	GRO00130400 249198	932,093	0.7%	932,093	0.7%	Obra	90	100	100.00
33	Construccion De Casa De Salud Y Casa Ame (Agua Fria)	GRO00130300 215507	2,076,121	1.5%	2,076,121	1.5%	Metro Cuadrado	132	100	100.00
34	Construccion De Muro De Contencion Y Andadores En Casa De Salud (Ocote Capulin)	GRO00130400 240479	368,897	0.3%	368,897	0.3%	Metro cúbico	150	100	100.00
35	Construccion De Alcantarillas Y Vados (El Tejocote)	GRO00130400 236257	1,196,416	0.9%	1,196,416	0.9%	Metro Lineal	850	100	100.00
36	Construccion De Un Anexo (Plataforma) En Escuela Preescolar (Rio Hacienda)	GRO00130300 213657	42,141	0.0%	42,141	0.0%	Aula	30	100	100.00
37	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Acatepec (Col. El Guayabo)	GRO00130400 241217	753,448	0.6%	753,448	0.6%	Poste	2,238	100	100.00
38	Rehabilitacion De Quirofano Y Construccion De Area De Reposo En Hospital Comunitario	GRO00130300 216490	118,407	0.1%	118,407	0.1%	Obra	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
39	Conservacion De C. R. Escalerilla Zapata - Crucero San Juan De Los Pinos - Tierra Blanca	GRO00130200 170922	576,654	0.4%	576,654	0.4%	Kilómetro	794	100	100.00
40	Construccion De Muro De Contencion Y Acceso (Ocote Capulin)	GRO00130400 240442	467,640	0.3%	467,640	0.3%	Metro cúbico	200	100	100.00
41	Reconstruccion De Camino Rural Agua Fria-Plan Ojo De Agua	GRO00130300 199905	390,189	0.3%	390,189	0.3%	Kilómetro	132	100	100.00
42	Modificacion Y Ampliacion De Calles (La Capilla)	GRO00130300 211071	37,614	0.0%	37,614	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
43	Conservacion De C.R. Cruc. Xilotlancingo-Col. Cruz Alta (Parte Baja Y Alta)	GRO00130400 240715	1,022,172	0.8%	1,022,172	0.8%	Kilómetro	648	100	100.00
44	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Col. El Limon)	GRO00130300 218498	329,422	0.2%	329,422	0.2%	Vivienda	550	100	100.00
45	Conservacion De Camino Rural Barranca Pobre-Agua Fria	GRO00130300 201844	600,741	0.4%	600,741	0.4%	Kilómetro	185	100	100.00
46	Conservacion De C. R. Escalerilla Zapata - Plan Gatica - Cerro Pelon - El Naranjuelo	GRO00130200 170943	606,227	0.4%	606,227	0.4%	Kilómetro	794	100	100.00
47	Apertura De C. R. Xochitepec - Col. Zapote Blanco 2a Etapa	GRO00130200 171060	513,165	0.4%	513,165	0.4%	Kilómetro	695	100	100.00
48	Rehabilitacion Del Crim Acatepec	GRO12130200 168485	1,132,462	0.8%	1,132,462	0.8%	Metros Cuadrados	1,506	100	100.00
49	Conservacion De Camino Rural El Aguacate-El Limon-Crucero Te Cruz	GRO00130300 202192	540,768	0.4%	540,768	0.4%	Kilómetro	631	100	100.00
50	Conservacion De C.R.Yerba Santa-Puerto Buenavista-Loma Bonita-Las Juntas	GRO00130400 240540	2,071,647	1.5%	2,071,647	1.5%	Kilómetro	643	100	100.00
51	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Col.El Nuez)	GRO00130300 218614	400,446	0.3%	400,446	0.3%	Vivienda	305	100	100.00
52	Rehabilitacion De Dos Anexos (Acceso Y Biblioteca) En Esc. Prim. Cuauhtemoc	GRO00130300 216387	140,419	0.1%	140,419	0.1%	Aula	100	100	100.00
53	Apertura De Calles Y Modificacion De Curva (Yerba Santa)	GRO00130300 211380	151,026	0.1%	151,026	0.1%	Metro Cuadrado	643	100	100.00
54	Construccion De Cerco Perimetral En Casa De Salud (Plan Ranchito)	GRO00130300 216404	130,561	0.1%	130,561	0.1%	Obra	239	100	100.00
55	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (El Rincon De Los Pinos)	GRO00130300 219141	127,746	0.1%	127,746	0.1%	Vivienda	95	100	100.00
56	Construccion De 4 Anexos Y Auditorio En La Esc. Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra, 1a. Etapa En Caxitepec	GRO00130400 246669	2,839,546	2.1%	2,839,546	2.1%	Aula	180	100	100.00
57	Conservacion De C.R. Agua Fria-Col. Plan Verde	GRO00130400 240719	140,076	0.1%	140,076	0.1%	Kilómetro	132	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
58	Construccion De Plataforma En Col. El Guayabo (Xochitepec)	GRO12130200 168201	41,031	0.0%	41,031	0.0%	Metros Cuadrados	498	100	100.00
59	Construccion De Plataforma Para Usos Multiples En El Portezuelo	GRO12130200 168109	14,041	0.0%	14,041	0.0%	Metros Cuadrados	92	100	100.00
60	Rehabilitacion De Bomba Sumergible Para Agua Potable	GRO00130400 236329	30,381	0.0%	30,381	0.0%	Equipo	498	100	100.00
61	Aportacion A Dependencia Normativa 2013 (Gastos Indirectos) Copladeg	GRO00130400 249639	405,634	0.3%	405,634	0.3%	Acción	32,792	100	100.00
62	Conservacion De Camino Rural Crucero El Fuereño - Lomatepec	GRO00130200 170844	649,098	0.5%	649,098	0.5%	Kilómetro	475	100	100.00
63	Conservacion De C.R. Caxitepec-Cruc. Barranca Bejuco-Barranca Bejuco-Crucero Mexcaltepec	GRO00130400 240625	519,507	0.4%	519,507	0.4%	Kilómetro	79	100	100.00
64	Conservacion De Camino Rural Puerto Buena Vista - Yerba Santa	GRO00130200 171038	267,715	0.2%	267,715	0.2%	Kilómetro	695	100	100.00
65	Construccion De Cancha De Basquet Bol Municipal (Barranca Xoco)	GRO00130300 211624	479,748	0.4%	479,748	0.4%	Metro Cuadrado	123	100	100.00
66	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Col. Plan Xochitl)	GRO00130300 218747	499,587	0.4%	499,587	0.4%	Vivienda	390	100	100.00
67	Conservacion De Camino Rural Loma De La Silla-Col. Piedra Goza-El Platanal	GRO00130300 208459	262,189	0.2%	262,189	0.2%	Kilómetro	281	100	100.00
68	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Progreso Gavilan)	GRO00130300 219767	450,866	0.3%	450,866	0.3%	Vivienda	345	100	100.00
69	Apertura De Calle Col. El Tepehuaje 2a Etapa (Cerro Tigre)	GRO12130200 164902	737,236	0.5%	737,236	0.5%	Metros Cuadrados	557	100	100.00
70	Programa Comunidad Diferente (Convenio Con Dif Estatal)	GRO00130300 213042	500,000	0.4%	500,000	0.4%	Proyecto	200	100	100.00
71	Construccion De Camino Rural El Tepehuaje-Cerro Tigre (3ra. Etapa)	GRO00130300 201253	666,638	0.5%	666,638	0.5%	Kilómetro	557	100	100.00
72	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Bol Municipal (Loma Maguey)	GRO00130400 238293	932,093	0.7%	932,093	0.7%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
73	Construcción De Camino Rural Barranca Pobre-Villa De Las Flores	GRO00130300 200420	1,189,451	0.9%	1,189,451	0.9%	Kilómetro	292	100	100.00
74	Suministro Y Colocacion De Señalización (Anuncios Cruceros)	GRO00130300 212972	505,521	0.4%	505,521	0.4%	Pieza	5,000	100	100.00
75	Construccion De Plataforma En Escuela Preparatoria (Barranca Pobre)	GRO00130300 216972	455,103	0.3%	455,103	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	60	100	100.00
76	Conservacion De Camino Rural El Aguacate-El Naranjo-San Juan De Los Pinos-Cruc. Tierra Blanca	GRO00130300 201913	432,616	0.3%	432,616	0.3%	Kilómetro	280	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
77	Construccion De Casa Ame Brigada Medica En Tres Niveles (Caxitepec)	GRO00130400 241533	2,687,157	2.0%	2,687,157	2.0%	Metro Cuadrado	780	100	100.00
78	Modificacion De Calles (Col. San Marcos, Tierra Blanca)	GRO00130300 212795	336,686	0.2%	336,686	0.2%	Metro Cuadrado	872	100	100.00
79	Construccion De Un Anexo (Techado) En Esc. Prim. Benito Juarez	GRO00130300 217086	858,661	0.6%	858,661	0.6%	Aula	120	100	100.00
80	Ampliacion De C. R. El Portezuelo - Col. El Portezuelo	GRO00130200 171022	368,356	0.3%	368,356	0.3%	Kilómetro	92	100	100.00
81	Conservacion De C.R. Acatepec-Cruc. Zontecomapa-Plan Ojo De Agua- Agua Fria	GRO00130400 240684	1,305,685	1.0%	1,305,685	1.0%	Kilómetro	279	100	100.00
82	Construccion De Techado De Cancha De Basquet Bol Municipal (El Naranjo)	GRO00130300 210914	858,661	0.6%	858,661	0.6%	Metro Cuadrado	346	100	100.00
83	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Agua Xoco)	GRO00130300 218799	835,434	0.6%	835,434	0.6%	Vivienda	515	100	100.00
84	Construccion De Un Anexo (Sanitarios) En Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos	GRO00130300 216676	461,949	0.3%	461,949	0.3%	Aula	150	100	100.00
85	Construccion De Casa De Salud (Cuixinipa)	GRO00130300 216121	994,541	0.7%	994,541	0.7%	Obra	568	100	100.00
86	Conservacion De Camino Rural Mexcaltepec-Mexcalapa	GRO00130300 208387	38,471	0.0%	38,471	0.0%	Kilómetro	415	100	100.00
87	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable (Cobertura Municipal)	GRO00130300 204788	229,352	0.2%	229,352	0.2%	Metros Lineales	3,308	100	100.00
88	Suministro De Mobiliario Escolar En Cobach De Tierra Blanca	GRO00130300 214695	62,869	0.0%	62,869	0.0%	Aula	90	100	100.00
89	Modificacion De Lineas Mt Y Nc Para La Ampliacion De La Carretera El Aguacate-Rio Grande	GRO00130400 241313	70,478	0.1%	70,478	0.1%	Obra	1,506	100	100.00
90	Conservacion Y Ampliacion De Camino Rural Buenavista-Agua Tordillo	GRO00130300 208062	772,934	0.6%	772,934	0.6%	Kilómetro	731	100	100.00
91	Construccion De Cerco Perimetral En Esc. Preescolar Educacion Para Todos	GRO00130300 216728	131,523	0.1%	131,523	0.1%	Aula	150	100	100.00
92	Construccion De Plataforma Para La Esc. Telesecundaria De Escalerilla Zapata	GRO00130400 246615	1,692,333	1.3%	1,692,333	1.3%	Obra	180	100	100.00
93	Construccion De Techado De Cancha De Basquet Bol Municipal (El Tejocote)	GRO00130300 207928	1,008,282	0.7%	1,008,282	0.7%	Metro Cuadrado	519	100	100.00
94	Construccion De Plataforma Para Usos Multiples	GRO00130400 238654	419,453	0.3%	419,453	0.3%	Metro Cuadrado	164	100	100.00
95	Conservacion De C.R. Cruc. Xochitepec-Pozolapa	GRO00130400 240665	214,214	0.2%	214,214	0.2%	Kilómetro	484	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
96	Colocacion De Juegos Infantiles En Escuela Preescolar (Caxitepec)	GRO00130300 216794	115,073	0.1%	115,073	0.1%	Aula	60	100	100.00
97	Conservacion De Camino Rural Yerba Santa-El Mirador	GRO00130300 201812	717,816	0.5%	717,816	0.5%	Kilómetro	511	100	100.00
98	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Col.Mezon Zapata)	GRO00130300 218365	71,024	0.1%	71,024	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
99	Conservacion De Camino Rural Cuixinipa-Buenavista	GRO00130300 204630	460,608	0.3%	460,608	0.3%	Kilómetro	568	100	100.00
100	Rehabilitacion Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Para Agua Potable	GRO00130400 236332	658,665	0.5%	658,665	0.5%	Metro Lineal	1,506	100	100.00
101	Construccion De Vado Y Pavimentacion De Calle Del Centro De Salud (Mexcalapa)	GRO00130300 213021	124,942	0.1%	124,942	0.1%	Metro Cuadrado	415	100	100.00
102	Construccion De Camino De Acceso A La Plataforma En Yerba Santa	GRO00130300 201796	199,541	0.1%	199,541	0.1%	Kilómetro	643	100	100.00
103	Construccion De Casa De Salud (Llano De La Parota)	GRO00130400 241516	1,024,459	0.8%	1,024,459	0.8%	Metro Cuadrado	135	100	100.00
104	Conservacion De C. R. Xilotlancingo - Lazaro Cardenas - Cerro Ocotal - Crucero Yerba Santa	GRO00130200 170988	375,730	0.3%	375,730	0.3%	Kilómetro	927	100	100.00
105	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. De Rio Grande	GRO00130300 215097	898,612	0.7%	898,612	0.7%	Poste	75	100	100.00
106	Construccion De 3 Aulas Y 2 Anexos (Direccion Y Baños) En Esc. C.E.P.I. Mexcalapa	GRO00130400 246399	1,387,849	1.0%	1,387,849	1.0%	Aula	96	100	100.00
107	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Mexcalapa (Col. Parota Seca Y Col. Rancho Los Morales)	GRO00130400 241230	620,679	0.5%	620,679	0.5%	Poste	855	100	100.00
108	Construccion De Gradas En Cancha De Basquet Bol Municipal (Zilacayota)	GRO00130400 237936	92,464	0.1%	92,464	0.1%	Metro Cuadrado	798	100	100.00
109	Construccion De Linea Y Red De Distribucion	GRO00130300 214996	650,672	0.5%	650,672	0.5%	Poste	280	100	100.00
110	Construccion De Un Anexo (Plataforma) En Escuela Preparatoria Comunitaria (Tierra Blanca)	GRO00130300 214469	168,923	0.1%	168,923	0.1%	Aula	60	100	100.00
111	Construccion De Un Anexo (Plataforma Para Plaza Civica) En Esc. Sec. De Rio Hacienda	GRO00130300 217139	166,654	0.1%	166,654	0.1%	Aula	60	100	100.00
112	Adquisicion De Equipo Y Mobiliario Basico (Prodim 2012)	GRO00130300 219855	1,453,064	1.1%	1,453,064	1.1%	Lote	21,887	100	100.00
113	Rehabilitacion De Acceso A La Esc. Prim. (Gral. Francisco Villa)	GRO00130300 214641	295,260	0.2%	295,260	0.2%	Aula	60	100	100.00
114	Conservacion De Camino Rural Barranca Dulce-Col. Filo De San Marcos	GRO00130300 204645	291,804	0.2%	291,804	0.2%	Kilómetro	76	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
115	Adquisicion De Ambulancia (Escalerilla Zapata)	GRO00130300 216576	504,000	0.4%	504,000	0.4%	Vehículo	346	100	100.00
116	Limpieza De Plataforma En Casa De Salud (Cuixinipa)	GRO00130300 216031	27,728	0.0%	27,728	0.0%	Metro Cuadrado	568	100	100.00
117	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Bol Municipal (El Chirimoyo)	GRO00130400 238112	932,093	0.7%	932,093	0.7%	Metro Cuadrado	540	100	100.00
118	Conservacion De Camino Rural Xilotlancingo-Cruz Alta	GRO00130300 202090	205,929	0.2%	205,929	0.2%	Kilómetro	927	100	100.00
119	Rehabilitacion De Pavimento En Calle Juarez	GRO00130400 238723	3,356,039	2.5%	3,356,039	2.5%	Metro Cuadrado	1,506	100	100.00
120	Construccion De Muro De Contencion (Tierra Blanca)	GRO00130300 211332	358,239	0.3%	358,239	0.3%	Metro Cuadrado	872	100	100.00
121	Construccion De Plataforma Municipal (Rio Hacienda)	GRO00130300 212750	90,626	0.1%	90,626	0.1%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
122	Promocion Y Difusion De Las Acciones Del Gobierno Municipal	GRO00130400 249769	235,366	0.2%	235,366	0.2%	Acción	1,507	100	100.00
123	Distribucion De Gastos Indirectos 2013	GRO00130400 249619	3,515,493	2.6%	3,515,493	2.6%	Acción	32,762	100	100.00
124	Construccion De Casa De Salud Laguna Seca	GRO12130200 168331	951,533	0.7%	951,533	0.7%	Obra	100	100	100.00
125	Construccion De Plataforma, Muro Para Andador Y Cercado Para Preescolar En Apetzuca	GRO00130400 240722	253,536	0.2%	253,536	0.2%	Obra	60	100	100.00
126	Apertura De Calles (Col. San Francisco, Barranca Pobre)	GRO00130300 211245	25,600	0.0%	25,600	0.0%	Metro Cuadrado	715	100	100.00
127	Conservacion De Camino Rural Barranca Xoco-Laguna Potrero-Puerto Buenavista	GRO00130300 201677	259,078	0.2%	259,078	0.2%	Kilómetro	131	100	100.00
128	Distribucion De Gastos Indirectos 2012	GRO00130300 220272	2,964,727	2.2%	2,964,727	2.2%	Acción	32,792	100	100.00
129	Conservacion De Camino Rural Escalerilla Zapata-Cerro Pelon	GRO00130300 201946	343,102	0.3%	343,102	0.3%	Kilómetro	794	100	100.00
130	Proyectos Productivos (Dif)	GRO00130400 240539	500,000	0.4%	500,000	0.4%	Proyecto	1,000	100	100.00
131	Apertura De Calles Colonia San Antonio	GRO00130400 240298	242,364	0.2%	242,364	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
132	Distribucion De Gastos Indirectos 2012 Dependencias Normativas (Copladeg)	GRO00130300 195362	38,009	0.0%	38,009	0.0%	Acción	32,792	100	100.00
133	Conservacion De C.R. Yerba Santa-Cruc. Col. San Marcos Yerba Santa-Llano Maizal	GRO00130400 240640	197,512	0.1%	197,512	0.1%	Kilómetro	71	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
134	Apertura De Calles De Zontecomapa Y Colonias	GRO00130400 240262	797,502	0.6%	797,502	0.6%	Metro Cuadrado	543	100	100.00
135	Reconstruccion De Camino Rural Las Juntas-Pozolapa	GRO00130300 201758	1,160,123	0.9%	1,160,123	0.9%	Kilómetro	168	100	100.00
136	Acondicionamiento De Espacios Fisicos (H. Ayuntamiento)	GRO00130400 249775	612,465	0.5%	612,465	0.5%	Obra	1,507	100	100.00
137	Conservacion De C.R. Apetzuca-Col. Piedra Conejo	GRO00130400 242648	64,010	0.0%	64,010	0.0%	Kilómetro	521	100	100.00
138	Construccion De Obras De Drenaje En Camino Rural Escalerilla Zapata-Acalmani-El Tamarindo	GRO00130300 202201	1,087,448	0.8%	1,087,448	0.8%	Kilómetro	346	100	100.00
139	Conservacion De Camino Rural Cuixinipa-Agua Tomagua-Cerro Tigre	GRO00130300 207893	826,183	0.6%	826,183	0.6%	Kilómetro	349	100	100.00
140	Apertura De Calles Col. El Jilguero	GRO00130400 240524	1,279,139	0.9%	1,278,139	0.9%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
141	Acondicionamiento De Espacios Fisicos (Prodim 2012)	GRO00130300 220076	531,053	0.4%	531,053	0.4%	Obra	1,506	100	100.00
142	Apertura De Calle En Col. Zapote Blanco (Xochitepec)	GRO12130200 164947	67,953	0.1%	67,953	0.1%	Metros Cuadrados	498	100	100.00
143	Conservacion De Camino Rural Cruc. Agua Tordillo-Plan Ranchito	GRO00130300 201929	66,250	0.0%	66,250	0.0%	Kilómetro	225	100	100.00
144	Rehabilitacion De Casa De Usos Multiples El Chirimoyo	GRO00130400 240229	51,902	0.0%	51,902	0.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
145	Conservacion De Camino Rural Llano Grande-Rio La Bocana-Villa Guadalupe	GRO00130300 208200	53,712	0.0%	53,712	0.0%	Kilómetro	241	100	100.00
146	Construccion De Un Anexo En Comisaria (Carcel) Caxitepec	GRO00130300 213034	577,067	0.4%	577,067	0.4%	Metro Cuadrado	944	100	100.00
147	Conservacion De C.R. Crucero Loma De La Silla-Villa De Las Flores-Barranca Pobre	GRO00130400 240693	377,889	0.3%	377,889	0.3%	Kilómetro	292	100	100.00
148	Construccion De Casa De Salud (Barranca Mina)	GRO00130400 241520	1,082,587	0.8%	1,082,587	0.8%	Metro Cuadrado	530	100	100.00
149	Conservacion De C. R. Crucero El Chirimoyo - Crucero Acatepec (Parte Baja)	GRO00130200 170964	137,820	0.1%	137,820	0.1%	Kilómetro	598	100	100.00
150	Promocion Y Difusion De Las Acciones De Gobierno Municipal (Prodim 2012)	GRO00130300 219967	151,000	0.1%	151,000	0.1%	Acción	21,887	100	100.00
151	Conservacion De C.R. Cruc. Encino Amarillo-Encino Amarillo	GRO00130400 242615	194,505	0.1%	194,505	0.1%	Kilómetro	35	100	100.00
152	Contruccion De Paso Vehicular (Pozolapa)	GRO00130300 208080	700,087	0.5%	700,087	0.5%	Metro Lineal	168	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
153	Construccion De Plataforma Y Acceso Para Usos Multiples	GRO00130300 207840	104,994	0.1%	104,994	0.1%	Metro cúbico	498	100	100.00
154	Construccion De 2 Plataformas En Esc. Prim. De Villa De Las Flores	GRO00130300 217031	176,009	0.1%	176,009	0.1%	Aula	60	100	100.00
155	Reparacion De Losa En Casa De Salud (Tres Cruces)	GRO00130300 216651	16,083	0.0%	16,083	0.0%	Obra	738	100	100.00
156	Conserv. De C.R. Cruc. El Fuereño-El Fuereño-Lomatepec-Tierra Blanca-Esc.Zapata	GRO00130400 240450	1,954,623	1.4%	1,954,623	1.4%	Kilómetro	475	100	100.00
157	Construccion De Puente Vehicular	GRO00130400 242745	718,437	0.5%	718,437	0.5%	Metro Cuadrado	543	100	100.00
158	Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De El Chirimoyo (Col. Camino Real)	GRO00130400 241247	559,382	0.4%	559,382	0.4%	Poste	278	100	100.00
159	Construccion De Gradas Y Ampliacion De Techado En Cancha De Basquet Bol (Cerro Pelon)	GRO00130300 212629	296,981	0.2%	296,981	0.2%	Metro Cuadrado	483	100	100.00
160	Conserv. De C.R. Buenavista-Agua Tordillo-Cruc. El Fuereño	GRO00130400 238311	1,608,978	1.2%	1,608,978	1.2%	Kilómetro	731	100	100.00
161	Conserv. De C.R. Cruc. El Fuereño-Monte-Cruc.El Aguacate	GRO00130400 238716	451,444	0.3%	451,444	0.3%	Kilómetro	218	100	100.00
162	Apertura De Camino Rural Col. Zapote Blanco	GRO00130300 207710	433,478	0.3%	433,478	0.3%	Kilómetro	484	100	100.00
163	Actualizacion, Formacion Y Capacitacion De Recursos Humanos (Prodim 2012)	GRO00130300 220141	31,415	0.0%	31,415	0.0%	Curso	1,506	100	100.00
164	Actualizacion, Formacion Y Capacitacion De Recursos Humanos	GRO00130400 249740	13,427	0.0%	13,427	0.0%	Curso	1,507	100	100.00
165	Construccion De Cancha De Basquet Bol Municipal (El Llano)	GRO00130300 210967	345,849	0.3%	345,849	0.3%	Metro Cuadrado	384	100	100.00
166	Ampliacion De Camino Rural Crucero Caxitepec-Barranca Bejuco	GRO00130300 208291	132,417	0.1%	132,417	0.1%	Kilómetro	91	100	100.00
167	Rastreo De Calles (Col. Santa Rosa)	GRO00130300 211026	26,190	0.0%	26,190	0.0%	Metro Cuadrado	83	100	100.00
168	Conservacion De C.R. Cruc. El Mirador-Cerro El Maguey-Cruc.Col. San Marcos Yerba Santa.	GRO00130400 240545	504,252	0.4%	504,252	0.4%	Kilómetro	278	100	100.00
169	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Bol Municipal (Loma Macho)	GRO00130400 238433	964,059	0.7%	964,059	0.7%	Metro Cuadrado	580	100	100.00
170	Conservacion De C.R. Cruc. Zontecomapa (Parte Baja)-Col. Palo Seco.	GRO00130400 242628	689,492	0.5%	689,492	0.5%	Kilómetro	672	100	100.00
171	Conservacion De C.R. Cruc. Zontecomapa-Zontecomapa-Tierra Colorada	GRO00130400 242605	661,209	0.5%	661,209	0.5%	Kilómetro	672	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
172	Equipamiento En Quirofano Del Hospital Comunitario De Acatepec	GRO00130400 241539	3,946,991	2.9%	3,946,991	2.9%	Equipo	1,506	100	100.00
173	Construccion De Techado De Cancha De Basquet Bol (Tierra Blanca)	GRO00130300 208321	924,901	0.7%	924,901	0.7%	Metro Cuadrado	872	100	100.00
174	Construccion De Un Anexo (Cerro Perimetral) En Supervision Escolar	GRO00130300 216527	245,182	0.2%	245,182	0.2%	Aula	500	100	100.00
175	Conservacion De Camino Rural Crucero Agua Tordillo - Rio Hacienda	GRO00130200 170822	288,093	0.2%	288,093	0.2%	Kilómetro	280	100	100.00
176	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Bol (Agua Fria)	GRO00130300 212567	937,611	0.7%	937,611	0.7%	Metro Cuadrado	132	100	100.00
177	Construccion De Gradas En Cancha De Basquet Bol Municipal (Barranca Xoco)	GRO00130400 238357	218,749	0.2%	218,749	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
178	Apertura De Calles (Cerro Tigre) Col. El Tepehuaje (Primera Etapa)	GRO00130300 211437	127,021	0.1%	127,021	0.1%	Metro Cuadrado	557	100	100.00
179	Construccion De Casa De Salud (El Mirador)	GRO00130300 215878	1,038,368	0.8%	1,038,368	0.8%	Metro Cuadrado	511	100	100.00
180	Asesoría Y Asistencia Tecnica Para El Mejoramiento De Areas Administrativas	GRO00130400 249750	463,246	0.3%	463,246	0.3%	Asesoría	1,507	100	100.00
181	Gastos Indirectos (Aportacion A Dependencia Normativa Copladeg)	GRO00130300 220364	342,084	0.3%	342,084	0.3%	Pago	32,792	100	100.00
182	Gastos Indirectos (Aportacion A Dependencia Normativa Contraloria General Del Estado)	GRO00130300 220414	114,028	0.1%	114,028	0.1%	Pago	32,792	100	100.00
183	Conservacion De Camino Rural Tierra Blanca-Lomatepec	GRO00130300 202011	430,025	0.3%	430,025	0.3%	Kilómetro	475	100	100.00
184	Construccion De Salon De Usos Multiples Barranca Dulce	GRO00130400 240462	1,854,033	1.4%	1,854,033	1.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
185	Conservacion De C.R. Apetzuca-Loma Maguey-Col. Santa Cruz	GRO00130400 242663	532,167	0.4%	532,167	0.4%	Kilómetro	448	100	100.00
186	Conservacion Y Ampliacion De Camino Rural San Jose La Hacienda-El Camalote-Caxitepec	GRO00130300 202183	1,974,819	1.5%	1,974,819	1.5%	Kilómetro	944	100	100.00
187	Construccion De Registros Para Encauzamiento De Aguas Pluviales En Cancha (Cerro Pelon)	GRO00130300 211528	30,135	0.0%	30,135	0.0%	Metro Cuadrado	483	100	100.00
188	Construccion De Tres Anexos (Direccion, Sanitarios Y Plaza Civica) En Esc. Prim. Niños Heroes	GRO00130300 216593	782,992	0.6%	782,992	0.6%	Aula	90	100	100.00
189	Construccion De Jardineras En El Andador Del Hospital Basico Comunitario De Acatepec	GRO00130400 240244	297,505	0.2%	297,505	0.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
190	Conserv. De C.R. Cruc. Rio Grande-El Aguacate-El Naranjo-San Juan De Los Pinos-Cruc. Tierra Blanca	GRO00130400 238641	680,651	0.5%	680,651	0.5%	Kilómetro	168	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
191	Construccion De Techado En Cancha De Basquet Bol Municipal (El Izote)	GRO00130400 238599	932,093	0.7%	932,093	0.7%	Metro Cuadrado	362	100	100.00
192	Conservacion De Camino Rural Crucero El Mirador - Cerro Maguey	GRO00130200 171003	172,687	0.1%	172,687	0.1%	Kilómetro	487	100	100.00
193	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Cerro Pelon)	GRO00130300 218973	641,635	0.5%	641,635	0.5%	Vivienda	490	100	100.00
194	Apertura De Camino Rural Col. San Marcos-Xochitepec	GRO00130300 207664	136,951	0.1%	136,951	0.1%	Kilómetro	484	100	100.00
195	Construccion De Cancha De Basquet Bol Con Dados (Huixtlazala)	GRO00130300 212489	364,180	0.3%	364,180	0.3%	Metro Cuadrado	303	100	100.00
196	Conservacion De Camino Rural Crucero Agua Fria-Barranca Mina-Apetzuca	GRO00130300 200050	382,955	0.3%	382,955	0.3%	Kilómetro	423	100	100.00
197	Construccion De Cancha De Basquet Bol Municipal (Loma Macho)	GRO00130300 208166	345,849	0.3%	345,849	0.3%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
198	Contratacion De Brigadas Medicas (Convenio Con La U.A.G.)	GRO00130300 216822	6,000,000	4.4%	6,000,000	4.4%	Consulta	10,000	100	100.00
199	Construccion De Plataforma Para Esc. Primaria En Col. Plan De San Marcos	GRO00130400 242731	1,013,022	0.7%	1,013,022	0.7%	Obra	500	100	100.00
200	Conservacion De C.R. Cruc. Apetzuca-El Capulin-Laguna Seca-El Tejocote	GRO00130400 242594	1,270,905	0.9%	1,270,905	0.9%	Kilómetro	651	100	100.00
201	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Col. San Marcos)	GRO00130300 219260	96,234	0.1%	96,234	0.1%	Vivienda	70	100	100.00
202	Apertura De Camino Rural Col. Florida-Plan Ranchito	GRO00130300 207586	1,400,492	1.0%	1,400,492	1.0%	Kilómetro	239	100	100.00
203	Construccion De Camino Rural Cerro Maguey-Col. San Marcos-Cruc. Cerro Maizal Cerro Maguey	GRO00130300 202070	782,781	0.6%	782,781	0.6%	Kilómetro	643	100	100.00
204	Distribucion De Gastos Indirectos Para Supervicion De Obra Publica, Ejercicio 2012 (Octubre-Diciemb)	GRO00130200 172032	329,414	0.2%	329,414	0.2%	Acción	32,792	100	100.00
205	Conservacion De C.R. Apetzuca-Ixtlahuazaca	GRO00130400 242707	785,160	0.6%	785,160	0.6%	Kilómetro	521	100	100.00
206	Conservacion De C.R. Escalerilla Zapata-Plan Gatica-Cerro Pelon-El Naranjuelo	GRO00130400 238571	1,126,112	0.8%	1,126,112	0.8%	Kilómetro	483	100	100.00
207	Construccion De Plataforma 2a Etapa En Rio Hacienda	GRO12130200 164852	178,934	0.1%	178,934	0.1%	Metros Cuadrados	253	100	100.00
208	Conservacion De C.R. Cruc. Rio Grande-Rio Grande	GRO00130400 240632	555,603	0.4%	555,603	0.4%	Kilómetro	75	100	100.00
209	Construccion De 3 Aulas Y 2 Anexos En Esc. Primaria Conafe Benito Juarez Garcia, Monte Horeb	GRO00130400 246576	1,497,387	1.1%	1,497,387	1.1%	Aula	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
210	Rehabilitacion De Casa De Reunion De Centro De Salud (Llano Grande)	GRO00130300 216936	74,303	0.1%	74,303	0.1%	Obra	509	100	100.00
211	Proyectos Productivos Con La Sdr	GRO00130400 249518	380,220	0.3%	380,220	0.3%	Proyecto	39	100	100.00
212	Rehabilitacion De Calle Juarez (Acatepec)	GRO00130300 212816	2,102,392	1.6%	2,102,392	1.6%	Metro Cuadrado	2,238	100	100.00
213	Construccion De Muro De Contencion En La Cancha (Barranca Mina)	GRO00130400 240511	78,234	0.1%	78,234	0.1%	Metro cúbico	100	100	100.00
214	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Lomatepec (Anexo Plan De San Marcos)	GRO00130400 241191	899,271	0.7%	899,271	0.7%	Poste	475	100	100.00
215	Suministro De Mobiliario Escolar En Cobach De Mexcaltepec	GRO00130300 218228	36,681	0.0%	36,681	0.0%	Aula	60	100	100.00
216	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Cuixinipa)	GRO00130300 219446	152,955	0.1%	152,955	0.1%	Vivienda	115	100	100.00
217	Rehabilitacion De Calles	GRO00130400 240406	1,410,381	1.0%	1,410,381	1.0%	Metro Cuadrado	1,506	100	100.00
218	Conserv. De C.R. Acatepec-Cuixinipa-Buenavista	GRO00130400 238182	1,236,221	0.9%	1,236,221	0.9%	Kilómetro	261	100	100.00
219	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. San Marcos (Yerba Santa)	GRO00130300 215345	655,333	0.5%	655,333	0.5%	Poste	125	100	100.00
220	Conservacion De C.R. Barranca Pobre-Huixtlazala	GRO00130400 242764	979,650	0.7%	979,650	0.7%	Kilómetro	303	100	100.00
221	Construccion De Techado De Cancha Esc. Primaria Mexcalapa	GRO00130400 246534	932,093	0.7%	932,093	0.7%	Obra	90	100	100.00
222	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De El Mirador (Col. Piedra Blanca)	GRO00130300 214584	809,036	0.6%	809,036	0.6%	Poste	511	100	100.00
223	Construccion De 3 Aulas Y 2 Anexos En Esc. Primaria Agua Xoco	GRO00130400 246321	1,552,087	1.1%	1,552,087	1.1%	Aula	90	100	100.00
224	Rehabilitacion Y Apertura De Calles En La Localidad De El Capulin	GRO00130400 237657	1,011,376	0.7%	1,011,376	0.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
225	Conservacion De Camino Rural La Fatima-Tres Cruces-Mexcaltepec	GRO00130300 202149	608,796	0.5%	608,796	0.5%	Kilómetro	855	100	100.00
226	Construccion De Un Anexo (Cancha Con Dados Para Techado) En Escuela Primaria (Mexcalapa)	GRO00130300 213704	456,460	0.3%	456,460	0.3%	Aula	555	100	100.00
227	Construccion De Contrafuertes En Muro De Contencion En Esc. Prim. Leona Vicario	GRO00130300 216457	85,025	0.1%	85,025	0.1%	Aula	350	100	100.00
228	Conservacion De Camino Rural Col. Agua Fria-Alcamani	GRO00130300 201536	541,087	0.4%	541,087	0.4%	Kilómetro	464	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
229	Construccion De Gradas Y Guarniciones (Ocote Capulin)	GRO00130400 240493	178,033	0.1%	178,033	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
230	Construccion De Casa De Salud (Buenavista)	GRO00130300 215742	1,038,368	0.8%	1,038,368	0.8%	Metro Cuadrado	261	100	100.00
231	Conservacion De C.R. Cuixinipa-Aguatomagua-Cerro Tigre-Col.El Tepehuaje	GRO00130400 240678	652,546	0.5%	652,546	0.5%	Kilómetro	349	100	100.00
232	Conservacion De Camino Rural Crucero Barranca Pobre-El Rincon De Los Pinos	GRO00130300 204683	268,117	0.2%	268,117	0.2%	Kilómetro	104	100	100.00
233	Construccion De Muro De Contencion (Caxitepec)	GRO00130300 213009	292,651	0.2%	292,651	0.2%	Metro Cuadrado	911	100	100.00
234	Construccion De Salon De Usos Multiples (Pozolapa)	GRO00130300 212951	192,029	0.1%	192,029	0.1%	Metro Cuadrado	168	100	100.00
235	Conservacion De C.R. Cruc. El Limon-Cruc. Rio Grande	GRO00130400 242776	1,718,720	1.3%	1,718,720	1.3%	Kilómetro	75	100	100.00
236	Apertura De Camino Rural Palo Seco-Zontecomapa	GRO00130300 207505	2,149,918	1.6%	2,149,918	1.6%	Kilómetro	177	100	100.00
237	Construccion De Cerco Perimetral En Casa De Salud (Llano Grande)	GRO00130300 216281	138,631	0.1%	138,631	0.1%	Obra	509	100	100.00
238	Conservacion De C.R. Lomatepec-Plan De San Marcos-El Aguacate	GRO00130400 240651	717,619	0.5%	717,619	0.5%	Kilómetro	631	100	100.00
239	Ampliacion Y Revestimiento De Calles Huixtlazala-Barranca Pobre	GRO00130300 212964	250,834	0.2%	250,834	0.2%	Metro Cuadrado	303	100	100.00
240	Construccion De 2 Aulas Y 2 Anexos En La Esc. Prim. Benito Juarez Garcia, Loma Bonita	GRO00130400 246209	1,140,650	0.8%	1,140,650	0.8%	Aula	60	100	100.00
241	Conservacion De C.R. Escalerilla Zapata-Acalmani-El Tamarindo	GRO00130400 238502	1,975,181	1.5%	1,975,181	1.5%	Kilómetro	649	100	100.00
242	Construccion De 3 Aulas En La Telesecundaria De Tres Cruces	GRO00130400 246701	880,095	0.7%	880,095	0.7%	Aula	90	100	100.00
243	Apertura De Calle (Col. El Vivero) Rio Hacienda	GRO00130300 212930	10,606	0.0%	10,606	0.0%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
244	Construccion De Salon De Usos Multiples (Camino Real, El Chirimoyo)	GRO00130300 212453	484,905	0.4%	484,905	0.4%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
245	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Buenavista)	GRO00130300 219516	444,563	0.3%	444,563	0.3%	Vivienda	340	100	100.00
246	Construccion De Línea Y Red De Distribucion En La Localidad De El Portezuelo	GRO00130300 214715	567,922	0.4%	567,922	0.4%	Poste	91	100	100.00
247	Conservacion De Camino Rural Loma Macho-Cruc. Tres Cruces	GRO00130300 199841	9,248	0.0%	9,248	0.0%	Kilómetro	88	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
248	Aportacion A Dependencia Normativa 2013 (Gastos Indirectos) Contraloria General Del Estado	GRO00130400 249655	135,211	0.1%	135,211	0.1%	Acción	32,792	100	100.00
249	Construccion De Comisaria Municipal Yerba Santa	GRO12130200 164592	1,534,189	1.1%	1,534,189	1.1%	Metros Cuadrados	695	100	100.00
250	Construccion De Baños En Colegio De Bachilleres	GRO00130400 249215	605,702	0.4%	605,702	0.4%	Aula	90	100	100.00
251	Construccion De Linea Y Red De Distribucion En La Localidad Filo De San Marcos	GRO00130300 214908	1,043,925	0.8%	1,043,925	0.8%	Poste	85	100	100.00
252	Apertura De Calles Colonia Cerro Tabaco	GRO00130400 240278	805,877	0.6%	805,877	0.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
253	Conservacion De C.R. Las Juntas-Mexcaltepec	GRO00130400 240615	416,594	0.3%	416,594	0.3%	Kilómetro	424	100	100.00
254	Aportacion A Dependencias Normativas (Prodim 2012)	GRO00130300 220209	114,028	0.1%	114,028	0.1%	Pago	1,506	100	100.00
255	Conservacion De Camino Rural Crucero El Fuereño-Cruc. Monte Horeb-Cruc. El Aguacate	GRO00130300 201896	127,061	0.1%	127,061	0.1%	Kilómetro	631	100	100.00
256	Conservacion De C.R. Cruc. Col. San Marcos Yerba Santa-Barranca Xoco.	GRO00130400 242719	225,973	0.2%	225,973	0.2%	Kilómetro	123	100	100.00
257	Construccion De Cancha De Basquet Bol Municipal (Loma Maguey)	GRO00130400 238219	555,900	0.4%	555,900	0.4%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
258	Conserv. De C.R. Plan Ranchito-Llano De La Parota-Agua Xoco-Entronque-El Camalote	GRO00130400 240470	1,913,963	1.4%	1,913,963	1.4%	Kilómetro	402	100	100.00
259	Construccion De Un Anexo (Plataforma) En Escuela Preescolar (Barranca Piña)	GRO00130300 213591	56,988	0.0%	56,988	0.0%	Aula	60	100	100.00
260	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) Dependencias Normativas (Contraloria General Del Estado, Copladeg)	GRO00130300 195455	12,670	0.0%	12,670	0.0%	Acción	32,792	100	100.00
261	Conservacion De C.R. Cruc. Llano De La Parota-Alcamani-Caxitepec	GRO00130400 240659	1,940,832	1.4%	1,940,832	1.4%	Kilómetro	464	100	100.00
262	Reconstruccion De Camino Rural Caxitepec-Las Juntas	GRO00130300 201733	1,263,791	0.9%	1,263,791	0.9%	Kilómetro	944	100	100.00
263	Conservacion De Camino Rural Alcamani-Caxitepec	GRO00130300 201506	459,850	0.3%	459,850	0.3%	Kilómetro	464	100	100.00
264	Conservacion De C.R. Agua Fria-Barranca Pobre-Yerba Santa	GRO00130400 240691	2,415,297	1.8%	2,415,297	1.8%	Kilómetro	643	100	100.00
265	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Cobertura Municipal)	GRO00130300 219200	663,694	0.5%	663,694	0.5%	Pieza	585	100	100.00
266	Apertura De Camino Rural Col. El Guayabo-Xochitepec	GRO00130300 207765	380,668	0.3%	380,668	0.3%	Kilómetro	489	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
267	Construccion De 4 Aulas En Bachillerato Intercultural, Barranca Pobre	GRO00130400 246445	2,553,614	1.9%	2,553,614	1.9%	Aula	90	100	100.00
268	Conservacion De Camino Rural Acatepec-Cuixinipa	GRO00130300 201471	325,921	0.2%	325,921	0.2%	Kilómetro	568	100	100.00
269	Construccion De Casa De Salud (Plan Ranchito)	GRO00130300 215668	798,495	0.6%	798,495	0.6%	Metro Cuadrado	239	100	100.00
270	Aportacion A Dependencias Normativas 2013 (Prodim)	GRO00130400 251399	135,211	0.1%	135,211	0.1%	Acción	32,792	100	100.00
271	Conservacion De Camino Rural Las Juntas-Loma Bonita-Llano Grande	GRO00130300 208338	492,511	0.4%	492,511	0.4%	Kilómetro	509	100	100.00
272	Construccion De Un Anexo En Comisaria (Baños) Escalerilla Zapata	GRO00130300 213000	425,067	0.3%	425,067	0.3%	Metro Cuadrado	794	100	100.00
273	Construccion De Plataforma El Col. San Marcos (Xochitepec)	GRO12130200 165053	101,004	0.1%	101,004	0.1%	Metros Cuadrados	498	100	100.00
274	Conservacion De C.R. Acatepec-Col. Piedra Tuza-Col. Santa Rosa	GRO00130400 242637	234,541	0.2%	234,541	0.2%	Kilómetro	184	100	100.00
275	Conservacion De Camino Rural Cerro Ocotal-Lazaro Cardenas	GRO00130300 201701	271,937	0.2%	271,937	0.2%	Kilómetro	50	100	100.00
276	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Caxitepec)	GRO00130300 219327	1,604,693	1.2%	1,604,693	1.2%	Vivienda	1,140	100	100.00
277	Rehabilitacion De Vivienda (Col. Los Pinos)	GRO00130300 219571	228,584	0.2%	228,584	0.2%	Vivienda	175	100	100.00
278	Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante 2013	GRO00130400 249501	15,000,000	11.1%	15,000,000	11.1%	Tonelada	7,876	100	100.00
279	Apertura De Calles (Col. Plan De San Marcos)	GRO00130400 240388	436,152	0.3%	436,152	0.3%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
280	Conservacion De Camino Rural Escalerilla Zapata-Col. San Marcos-Tierra Blanca	GRO00130300 201984	8,878	0.0%	8,878	0.0%	Kilómetro	872	100	100.00
281	Conservacion De Camino Rural Agua Fria-Col. Plan Verde	GRO00130300 201864	71,767	0.1%	71,767	0.1%	Kilómetro	132	100	100.00
282	Construccion De Baños En Escuela Secundaria Zontecomapa	GRO00130400 249237	821,216	0.6%	821,216	0.6%	Aula	90	100	100.00
283	Construccion De Cancha De Basquet Bol Municipal (Loma De La Silla)	GRO00130300 208482	455,382	0.3%	455,382	0.3%	Metro Cuadrado	261	100	100.00
284	Construccion De Cancha De Basquet Bol Municipal (Plan Ranchito)	GRO00130400 238167	457,732	0.3%	457,732	0.3%	Metro Cuadrado	225	100	100.00
285	Construccion De Cerco Perimetral En Casa De Salud (Puerto Buenavista)	GRO00130300 215956	147,494	0.1%	147,494	0.1%	Metro Cuadrado	312	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
286	Conservacion De C. R. Barranca Pobre - Crucero El Mirador	GRO00130200 171087	667,168	0.5%	667,168	0.5%	Kilómetro	850	100	100.00
287	Apertura De Calles (Escalerilla Zapata)	GRO00130300 210868	918,827	0.7%	918,827	0.7%	Metro Cuadrado	794	100	100.00
288	Construccion De Plataforma De Usos Multiples En Col. El Tepehuaje	GRO12130200 164807	734,361	0.5%	734,361	0.5%	Metros Cuadrados	557	100	100.00
289	Rehabilitacion De Vivienda (Lazaro Cardenas)	GRO00130300 219621	241,189	0.2%	241,189	0.2%	Vivienda	185	100	100.00
290	Construccion De Techado (Loma De La Silla)	GRO00130300 212528	858,661	0.6%	858,661	0.6%	Metro Cuadrado	261	100	100.00
291	Construccion De Plataforma	GRO00130400 240372	581,745	0.4%	581,745	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
292	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (San Juan De Los Pinos)	GRO00130300 219034	215,979	0.2%	215,979	0.2%	Vivienda	165	100	100.00
293	Adquisicion De Equipo De Computo, Fotografico Y Mobiliario De Oficina	GRO00130200 171965	240,726	0.2%	240,726	0.2%	Equipo	1,506	100	100.00
294	Construccion De Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Caxitepec	GRO00130300 213811	539,192	0.4%	539,192	0.4%	Poste	944	100	100.00
295	Construccion De Vados En El Chirimoyo	GRO00130300 201187	580,863	0.4%	580,863	0.4%	Obra	540	100	100.00
296	Sustitucion De Tableros Por Acrilico (El Chirimoyo)	GRO00130300 216864	40,403	0.0%	40,403	0.0%	Aula	50	100	100.00
297	Conservacion De Camino Rural Crucero Agua Fria-Llano De La Parota	GRO00130300 201559	35,512	0.0%	35,512	0.0%	Kilómetro	158	100	100.00
298	Construccion De Techado Y Dados En Cancha De Basquet-Bol De Zilacayota	GRO12130200 164758	957,276	0.7%	957,276	0.7%	Metros Cuadrados	798	100	100.00
299	Conservacion De .R. Cruc. El Portezuelo-El Portezuelo	GRO00130400 240591	260,046	0.2%	260,046	0.2%	Kilómetro	91	100	100.00
300	Conservacion De Camino Rural Apetzuca-El Capulin-Laguna Seca	GRO00130300 207835	99,138	0.1%	99,138	0.1%	Kilómetro	72	100	100.00
301	Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Villa De Guadalupe	GRO00130400 241254	547,560	0.4%	547,560	0.4%	Poste	241	100	100.00
302	Conservacion De Camino Rural El Portezuelo-San Juan De Los Pinos	GRO00130300 202034	329,584	0.2%	329,584	0.2%	Kilómetro	168	100	100.00
303	Apertura De Calles Colonia San Miguel	GRO00130400 240318	141,433	0.1%	141,433	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
304	Construccion De Línea Y Red De Distribucion (Col. San Francisco-Nuevo Amanecer)	GRO00130300 213700	629,052	0.5%	629,052	0.5%	Poste	715	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
305	Rehabilitacion Del Sistema De Saneamiento De Acatepec	GRO00130400 236322	1,142,305	0.8%	1,142,305	0.8%	Hectárea	1,506	100	100.00
306	Conservacion De Camino Rural Escalerilla Zapata-Tierra Blanca	GRO00130300 200526	367,977	0.3%	367,977	0.3%	Kilómetro	872	100	100.00
307	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Tres Cruces)	GRO00130300 218914	532,797	0.4%	532,797	0.4%	Vivienda	410	100	100.00
308	Construccion De Casa De Salud (Lazaro Cardenas)	GRO00130300 216207	1,038,368	0.8%	1,038,368	0.8%	Obra	161	100	100.00
309	Conservacion De Camino Rural Plan Ojo De Agua-Crucero El Llano	GRO00130300 201879	537,126	0.4%	537,126	0.4%	Kilómetro	1,219	100	100.00
310	Construccion De Cancha De Basquet Bol Municipal (El Chirimoyo)	GRO00130400 238031	445,558	0.3%	445,558	0.3%	Metro Cuadrado	540	100	100.00
311	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Loma Macho)	GRO00130300 218864	253,794	0.2%	253,794	0.2%	Vivienda	195	100	100.00
312	Construccion De Muro De Contencion Y Gradas En Cancha De Basquet Bol Municipal (Loma De La Silla)	GRO00130300 213050	209,569	0.2%	209,569	0.2%	Metro cúbico	261	100	100.00
313	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Escalerilla Zapata	GRO00130400 241241	620,000	0.5%	620,000	0.5%	Poste	794	100	100.00
314	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Ocote Capulin)	GRO00130300 219954	197,072	0.1%	197,072	0.1%	Vivienda	150	100	100.00
315	Construccion De Comisaria Municipal (Ocote Capulin)	GRO00130400 240419	852,691	0.6%	852,691	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
316	Construccion De Gradas En Cancha De Basquet Bol (Llano Grande)	GRO00130300 212989	323,941	0.2%	323,941	0.2%	Metro Cuadrado	509	100	100.00
317	Convenio Con La Capaseg Para La Aplicacion Del Programa Agua Limpia 2012	GRO00130300 207683	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Acción	21,887	100	100.00
318	Conservacion De C.R. Crucero Llano Grande-Rio La Bocana-Villa Guadalupe	GRO00130400 240601	1,044,796	0.8%	1,044,796	0.8%	Kilómetro	509	100	100.00
319	Construccion De Cancha De Basquet Bol Municipal (El Izote)	GRO00130400 238536	445,713	0.3%	445,713	0.3%	Metro Cuadrado	362	100	100.00
320	Conserv. De C.R. Las Juntas-Caxitepec-El Camalote-Cruc. Te Cruz-El Salto	GRO00130400 240528	3,117,981	2.3%	3,117,981	2.3%	Kilómetro	944	100	100.00
321	Rehabilitacion De Comisaria Municipal Caxitepec	GRO00130400 240210	282,416	0.2%	282,416	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
322	Apertura De Calles En Cerro Tigre	GRO00130300 211475	436,332	0.3%	436,332	0.3%	Metro Cuadrado	557	100	100.00
323	Reconstruccion De Camino Rural Villa Guadalupe-Mexcalapa	GRO00130300 199774	24,415	0.0%	24,415	0.0%	Kilómetro	241	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
324	Conservacion De Camino Rural Col. Plan De San Marcos-El Aguacate	GRO00130300 202052	173,152	0.1%	173,152	0.1%	Kilómetro	600	100	100.00
325	Conservacion De C.R. Acatepec-El Chirimoyo-Col. La Antena	GRO00130400 242642	452,756	0.3%	452,756	0.3%	Kilómetro	598	100	100.00
326	Conservacion De Camino Rural Crucero Rio Grande - Rio Grande	GRO00130200 170887	244,017	0.2%	244,017	0.2%	Kilómetro	64	100	100.00
327	Conservacion De Camino Rural Agua Xoco - Crucero Caxitepec	GRO00130200 170798	386,604	0.3%	386,604	0.3%	Kilómetro	402	100	100.00
328	Conservacion De Camino Rural El Mirador-Barranca Pobre	GRO00130300 201829	802,028	0.6%	802,028	0.6%	Kilómetro	715	100	100.00
329	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (Col. Barranca Perico)	GRO00130300 219382	71,024	0.1%	71,024	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
330	Conservacion De Camino Rural Escalerilla Zapata-Alcamani-El Tamarindo	GRO00130300 201963	622,623	0.5%	622,623	0.5%	Kilómetro	794	100	100.00
331	Construccion De Comisaria Municipal Y Anexos (Tres Cruces)	GRO00130300 212768	1,277,761	0.9%	1,277,761	0.9%	Metro Cuadrado	738	100	100.00
332	Construccion De Comisaria Municipal (Agua Tomagua)	GRO00130300 208392	1,102,245	0.8%	1,102,245	0.8%	Metro Cuadrado	289	100	100.00
333	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (El Capulin)	GRO00130300 218559	1,052,989	0.8%	1,052,989	0.8%	Vivienda	810	100	100.00
334	Conservacion De Camino Rural Llano De La Parota-Agua Xoco	GRO00130300 201589	28,854	0.0%	28,854	0.0%	Kilómetro	158	100	100.00
335	Conservacion De C.R. Puerto Buena Vista-Cruc. Yerba Santa-Cruc. Col. San Marcos-Cerro Maizal	GRO00130300 201650	240,282	0.2%	240,282	0.2%	Kilómetro	312	100	100.00
336	Conservacion De C.R. Xilotlancingo-Lazaro Cardenas-Cerro Ocotál-Yerba Santa	GRO00130400 240489	2,323,126	1.7%	2,323,126	1.7%	Kilómetro	643	100	100.00
337	Conservacion De Camino Rural Crucero Barranca Pobre-Loma De La Silla-Villa De Las Flores	GRO00130300 208128	198,923	0.1%	198,923	0.1%	Kilómetro	388	100	100.00
338	Construccion De Obra De Drenaje En C.R. Cruc. Acatepec-El Chirimoyo	GRO00130300 199533	1,068,029	0.8%	1,068,029	0.8%	Obra	540	100	100.00
339	Conservacion De Camino Rural Crucero Mexcaltepec-Caxitepec	GRO00130300 208003	88,780	0.1%	88,780	0.1%	Kilómetro	944	100	100.00
340	Construccion De Casa De Salud (Pozolapa)	GRO00130400 241525	1,026,083	0.8%	1,026,083	0.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
341	Rehabilitacion De Gradas (Mexcalapa)	GRO00130300 213030	16,910	0.0%	16,910	0.0%	Metro Cuadrado	555	100	100.00
342	Construccion De Obras De Drenaje En C.R. Agua Fria-Col. Plan Verde	GRO00130300 199177	885,158	0.7%	885,158	0.7%	Obra	132	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			261,909,005	193.7%	261,908,002	193.7%		615,685		
343	Conservacion De C.R. Cruc. Rio Hacienda-Rio Hacienda-Col.El Platanal	GRO00130400 240673	1,024,376	0.8%	1,024,376	0.8%	Kilómetro	280	100	100.00
344	Conservacion De Camino Rural Col.Plan Piedra Grande-Barranca Piña	GRO00130300 201430	45,346	0.0%	45,346	0.0%	Kilómetro	82	100	100.00
345	Construccion De 2 Aulas Y 2 Anexos En Esc. Preescolar Justo Sierra, Apetzuca	GRO00130400 246350	1,306,345	1.0%	1,306,345	1.0%	Aula	64	100	100.00
346	Construccion De Plataforma Para Uso Comun (Barranca Pobre)	GRO00130300 212939	31,165	0.0%	31,165	0.0%	Metro Cuadrado	715	100	100.00
347	Rastreo De Camino Rural Rio Hacienda - Col. El Platanar	GRO00130200 170862	174,320	0.1%	174,320	0.1%	Kilómetro	280	100	100.00
348	Construccion De Casa De Salud (Alcamani)	GRO00130300 215579	809,918	0.6%	809,918	0.6%	Metro Cuadrado	464	100	100.00
349	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De Mercado Municipal De Acatepec	GRO00130400 238933	705,000	0.5%	705,000	0.5%	Proyecto	1,507	100	100.00
350	Construccion De 4 Aulas, 2 Anexos Y Vados (Direccion) En Esc. Primaria Gral. Francisco Villa (Mexcaltepec)	GRO00130400 246246	2,863,786	2.1%	2,863,786	2.1%	Aula	120	100	100.00
351	Rehabilitacion De Vivienda Rural En Techo (El Naranjo)	GRO00130300 219677	444,563	0.3%	444,563	0.3%	Vivienda	340	100	100.00
352	Conservacion De Camino Rural Entronque Apetzuca-El Tejocote	GRO00130300 202168	545,108	0.4%	545,108	0.4%	Kilómetro	850	100	100.00
353	Conservacion De Camino Rural Cerro Pelon-El Naranjuelo	GRO00130300 204617	448,947	0.3%	448,944	0.3%	Kilómetro	425	100	100.00
354	Conservacion De C.R. Cruc. El Tejocote-El Tejocote-Lomadad	GRO00130400 242578	758,139	0.6%	758,139	0.6%	Kilómetro	519	100	100.00
355	Reconstruccion De Camino Rural Agua Tordillo-Cruc. Plan Ranchito-El Aguacate	GRO00130300 201773	340,362	0.3%	340,362	0.3%	Kilómetro	731	100	100.00
356	Conserv. De C.R. Buenavista-Xilotlancingo-Pozolapa-Las Juntas	GRO00130400 238259	3,087,681	2.3%	3,087,681	2.3%	Kilómetro	168	100	100.00
357	Construccion De Techado De Cancha Esc. Primaria Escalerilla Zapata	GRO00130400 246495	1,004,648	0.7%	1,004,648	0.7%	Obra	90	100	100.00
358	Conservacion De Camino Rural Crucero Llano Grande-Puerto Buenavista	GRO00130300 201626	574,816	0.4%	574,816	0.4%	Kilómetro	509	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,863,600	53.5%	20,863,600	53.5%		126,374		
1	Const. De Anexo (Barda Perimetra) En J.N.Luis Donaldo Colosio	GRO00130400 240881	480,253	1.2%	480,253	1.2%	Bardas	1,774	100	100.00
2	Construccion De Salon De Usos Multiples	GRO00130400 238085	901,325	2.3%	901,325	2.3%	Metros Cuadrados, Salón	542	100	100.00
3	Gastos Indirectos Relacionados Con La Ejecución De Obras Públicas (Papelería Y Artículos De Oficina, Consumibles Para Equipo De Computo, Combustible, Refacciones Y Mantenimiento De Equipo De Transporte)	GRO00130400 241260	1,052,224	2.7%	1,052,224	2.7%	Artículo	15,678	100	100.00
4	Construcción De Salon De Usos Multiples	GRO00130400 237773	1,118,048	2.9%	1,118,048	2.9%	Metros Cuadrados, Salón	478	100	100.00
5	Aportacion A Dependencia Normativa (Contraloria General Del Estado De Guerrero)	GRO00130400 241222	38,971	0.1%	38,971	0.1%	Asesoría	15,678	100	100.00
6	Ampliación De Red De Energia Electrica	GRO00130400 240772	47,224	0.1%	47,224	0.1%	Kilómetro	42	100	100.00
7	Aportación A Dependencia Normativa (Coplade: Comité De Planeación Para El Desarrollo Del Estado De Guerrero)	GRO00130400 241300	77,943	0.2%	77,943	0.2%	Asesoría	15,678	100	100.00
8	Conservación De Camino Rural Crucero De Tequixca- Tequixca Afectada Por La Tormenta Tropical "Manuel E Ingrid" De Fecha 13 De Septiembre De 2013	GRO00130400 241443	262,959	0.7%	262,959	0.7%	Kilómetros	294	100	100.00
9	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle De Acceso A Col. Popular S/N En Hueycantenango	GRO00130400 240371	480,575	1.2%	480,575	1.2%	Metro Cuadrado	1,774	100	100.00
10	Ampliación De Red De Energia Electrica	GRO00130400 240769	47,224	0.1%	47,224	0.1%	Kilómetro	27	100	100.00
11	Asesoría Técnica Para La Integración De La Cuenta Publica Del Ejercicio Fiscal 2013 Y H. Ayuntamiento	GRO00130400 241169	218,454	0.6%	218,454	0.6%	Asesoría	15,678	100	100.00
12	Const. De Obras De Drenaje (Vados Y Alcantarillas) En Camino A Tlayolapa	GRO00130400 241437	535,472	1.4%	535,472	1.4%	Obra	42	100	100.00
13	Construccion De Cancha Mpal. De Basquetbol	GRO00130400 240158	692,710	1.8%	692,710	1.8%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
14	Ampliación De Red De Energia Electrica	GRO00130400 240424	47,224	0.1%	47,224	0.1%	Kilómetro	12	100	100.00
15	Const. De 2 Aulas En Esc. Prim. Bil. Xochicalco	GRO00130400 240942	914,628	2.3%	914,628	2.3%	Aula	28	100	100.00
16	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentación Del Camino Crucero De Tlachimaltepec-Hueycantenango	GRO00130400 241489	850,000	2.2%	850,000	2.2%	Proyecto	1,774	100	100.00
17	Rehabilitacion De Viviendas (Proyecto Ejecutivo De Lotificación)	GRO00130400 240793	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Vivienda	450	100	100.00
18	Const. De Aula En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	GRO00130400 240914	501,091	1.3%	501,091	1.3%	Aula	63	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,863,600	53.5%	20,863,600	53.5%		126,374		
19	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable (Suministro De Materiales)	GRO00130400 236188	51,377	0.1%	51,377	0.1%	Obra	23	100	100.00
20	Construcción De Obras De Drenaje (Vados Y Alcantarillas) En Camino Tlalocan - Tlatlajquitepec	GRO00130400 241417	1,013,521	2.6%	1,013,521	2.6%	Obra	126	100	100.00
21	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	GRO00130400 240776	47,224	0.1%	47,224	0.1%	Kilómetro	899	100	100.00
22	Reconstrucción De Caminos De Acceso En Localidades Del Municipio José Joaquín De Herrera, Guerrero.	GRO00130400 241469	908,223	2.3%	908,223	2.3%	Obra	15,678	100	100.00
23	Construcción De Salón De Usos Múltiples	GRO00130400 240033	1,007,859	2.6%	1,007,859	2.6%	Metros Cuadrados, Salón	420	100	100.00
24	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal	GRO00130400 240315	667,937	1.7%	667,937	1.7%	Metro Cuadrado	611	100	100.00
25	Construcción De Cancha Mpal. De Basquetbol	GRO00130400 240212	718,781	1.8%	718,781	1.8%	Metro Cuadrado	86	100	100.00
26	Equipamiento De Laboratorio	GRO00130400 241126	310,394	0.8%	310,394	0.8%	Equipo	1,774	100	100.00
27	Construcción De Salón De Usos Múltiples	GRO00130400 238240	984,242	2.5%	984,242	2.5%	Metros Cuadrados, Salón	252	100	100.00
28	Construcción De Salón De Usos Múltiples	GRO00130400 238399	984,242	2.5%	984,242	2.5%	Metros Cuadrados, Salón	252	100	100.00
29	Const. De Obras De Drenaje (Vados) En Camino A Cuitlanixtepec	GRO00130400 241386	788,147	2.0%	788,147	2.0%	Obra	107	100	100.00
30	Adquisición De Equipamiento Y Mobiliario Básico De Oficina (Software Contable)	GRO00130400 241194	522,000	1.3%	522,000	1.3%	Equipo	15,678	100	100.00
31	Const. De Casa De Salud	GRO00130400 241096	502,165	1.3%	502,165	1.3%	Metro Cuadrado	411	100	100.00
32	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	GRO00130400 240782	47,224	0.1%	47,224	0.1%	Kilómetro	130	100	100.00
33	Construcción De Anexo (Cancha De Basquetbol) En La Esc. Sec. Tec. No 297	GRO00130400 241021	488,700	1.3%	488,700	1.3%	Metro Cuadrado	1,382	100	100.00
34	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Bachilleres	GRO00130400 240271	524,520	1.3%	524,520	1.3%	Metro Cuadrado	1,774	100	100.00
35	Aportación A Dependencia Normativa (Prodim: Programa De Desarrollo Institucional Municipal)	GRO00130400 241353	38,971	0.1%	38,971	0.1%	Asesoría	15,678	100	100.00
36	Construcción De Anexo (Cancha De Basquetbol) En Esc. Prim. Bilingüe Netzahualcoyotl	GRO00130400 240983	729,937	1.9%	729,937	1.9%	Aula	410	100	100.00
37	Construcción De Calle Principal	GRO00130400 236222	2,061,807	5.3%	2,061,807	5.3%	Kilómetro	611	100	100.00