

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,865,718	76.8%	16,865,718	76.8%		8,623		
1	Electrificacion Calle Matamoros	JAL001304002 62513	193,431	0.9%	193,431	0.9%	Metro Lineal	24	100	100.00
2	Electrificacion Rancho Palos Colorados	JAL001304002 62374	179,381	0.8%	179,381	0.8%	Metro Lineal	42	100	100.00
3	Electrificacion Rancho Valle De San Antonio	JAL001304002 62050	33,904	0.2%	33,904	0.2%	Pieza	24	100	100.00
4	Electrificacion Rancho San Francisco	JAL001304002 62334	366,659	1.7%	366,659	1.7%	Metro Lineal	60	100	100.00
5	Puente Rancho Valle De San Antonio	JAL001304002 63167	16,718	0.1%	16,718	0.1%	Metro Cuadrado	680	100	100.00
6	Drenaje Calle Victoriano Ramirez	JAL001304002 55224	170,540	0.8%	170,540	0.8%	Línea de Conducción	70	100	100.00
7	Drenaje Calle Las Villas	JAL001304002 55166	88,653	0.4%	88,653	0.4%	Línea de Conducción	480	100	100.00
8	Pavimentacion Calle 12 De Octubre	JAL001304002 62873	685,842	3.1%	685,842	3.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	410	100	100.00
9	Pavimentacion Calle Jesus Carranza	JAL001304002 63028	201,293	0.9%	201,293	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	340	100	100.00
10	Subcolector Rivera Rio Gachupin	JAL001304002 63112	606,152	2.8%	606,152	2.8%	Línea de Conducción	-	100	100.00
11	Electrificacion Rancho Palo Dulce	JAL001304002 61939	134,626	0.6%	134,626	0.6%	Metro Lineal	24	100	100.00
12	Pavimentacion Calle Pedro Velazquez Entre Elisa Diaz Y Fidel Garcia	JAL001303002 17577	383,035	1.7%	383,035	1.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	360	100	100.00
13	Pavimentacion Calle Prolongacion Cuauhtemoc 3er Etapa	JAL001304002 54573	2,512,086	11.4%	2,512,086	11.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	92	100	100.00
14	Pavimentacion Calle Federacion De Occidente 1er Etapa Entre Las Calles Pedro Velazquez U Coperativismo	JAL001303002 17712	86,660	0.4%	86,660	0.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	120	100	100.00
15	Empedrado Comunidad San Roque	JAL131302001 60023	135,491	0.6%	135,491	0.6%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
16	Asfaltacion Camino El Baloniado	JAL001304002 54679	2,169,190	9.9%	2,169,190	9.9%	M2, Concreto asfáltico	1,600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,865,718	76.8%	16,865,718	76.8%		8,623		
17	Pavimentacion Calle Federacion De Occidente 2da. Etapa	JAL001304002 54420	519,064	2.4%	519,064	2.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	120	100	100.00
18	Drenaje Calle Manuel M. Dieguez	JAL001304002 55262	18,581	0.1%	18,581	0.1%	Línea de Conducción	-	100	100.00
19	Complemento Agua, Drenaje Calle Santa Irene	JAL001304002 63074	111,244	0.5%	111,244	0.5%	Línea de Conducción	186	100	100.00
20	Programa Para El Desarrollo Institucional	JAL001304002 63278	439,472	2.0%	439,472	2.0%	Mobiliario	-	100	100.00
21	Electrificacion Rancho San Jose De Los Sabinos	JAL001304002 62222	147,326	0.7%	147,326	0.7%	Metro Lineal	24	100	100.00
22	Pavimentacion Calle Dr. Juan Lopez Y Lopez Entre Hernandez Y Fidel Velazquez	JAL001303002 17778	104,594	0.5%	104,594	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	150	100	100.00
23	Drenaje Calle Dr. Camrena	JAL001304002 55283	44,390	0.2%	44,390	0.2%	Línea de Conducción	24	100	100.00
24	Pavimentacion Calle Santa Irene	JAL001304002 62999	399,599	1.8%	399,599	1.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	150	100	100.00
25	Drenaje Calle Simon Bolivar Entre Rayon Y Emilio Carranza	JAL001303002 17854	166,460	0.8%	166,460	0.8%	Línea de Conducción	75	100	100.00
26	Electrificacion Rancho El Rayo	JAL001304002 62390	34,608	0.2%	34,608	0.2%	Metro Lineal	26	100	100.00
27	Pavimentacion Asfalto Rancho Palo Dulce 1er Etapa	JAL001304002 62830	1,751,590	8.0%	1,751,590	8.0%	M2, Concreto asfáltico	1,250	100	100.00
28	Electrificacion Camino Viejo A Puente De Guadalupe	JAL001304002 62482	136,106	0.6%	136,106	0.6%	Metro Lineal	42	100	100.00
29	Pavimentacion Calle Heliodoro Bravo Entre Guadalupe Mora Y Juan Jose Morales Hernandez	JAL001303002 17753	58,164	0.3%	58,164	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	180	100	100.00
30	Pavimentacion Calle Alfonso Fonseca Fonseca	JAL001304002 62939	9,865	0.0%	9,865	0.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	20	100	100.00
31	Electrificacion Privada Jose Maria Gonzalez Cruz	JAL001304002 54986	173,526	0.8%	173,526	0.8%	Metro Lineal	48	100	100.00
32	Pavimentacion Calle Pino Suarez Martinez Valadez	JAL001304002 62783	1,778,373	8.1%	1,778,373	8.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	88	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,865,718	76.8%	16,865,718	76.8%		8,623		
33	Electrificacion Rancho San Roque	JAL001304002 54866	26,868	0.1%	26,868	0.1%	Metro Lineal	12	100	100.00
34	Electrificacion Rancho Rosa Azules 1er Estapa	JAL001304002 62423	303,113	1.4%	303,113	1.4%	Metro Lineal	74	100	100.00
35	Asfaltacion Camimo Rancho Potrerillos 1er Etapa	JAL001304002 62920	2,183,940	9.9%	2,183,940	9.9%	M2, Concreto asfáltico	1,380	100	100.00
36	Electrificacion Rancho Los Cerritos	JAL001304002 54928	196,519	0.9%	196,519	0.9%	Metro Lineal	48	100	100.00
37	Electrificacion Rancho El Matadero	JAL001304002 62583	298,654	1.4%	298,654	1.4%	Metro Lineal	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,489,866	100.2%	1,489,866	100.2%		6,100		
1	1ra Etapa: Empedrado Ahogado En Concreto En Las Calles Independencia, Revolución Y Guerrero De La Loc. De Los Volcanes	JAL131301001 24058	735,000	49.4%	735,000	49.4%	Metros Cuadrados	2,100	100	100.00
2	1ra Etapa Construcción De Caja De Distribución Y Línea De Conducción De Agua A La Loc. De San Antonio De Los Macedo	JAL131301001 23824	754,866	50.7%	754,866	50.7%	Metro Lineal	4,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,493,517	130.3%	12,074,995	125.9%		60,520		
1	Ampliación De Puente Peatonal	JAL001303002 16601	120,356	1.3%	120,356	1.3%	Porcentaje	1,000	100	100.00
2	Trabajos De Mantenimiento A Caminos Rurales Del El Chante A La Localidad De Tecopatlán	JAL001304002 68184	1,075,600	11.2%	1,075,600	11.2%	Pesos	-	100	100.00
3	Construcción De Libramiento	JAL001304002 68145	147,989	1.5%	147,989	1.5%	Pesos	150	100	50.00
4	Construcción De Alcantarillado En La Localidad De Ayutita	JAL001304002 68120	95,357	1.0%	95,357	1.0%	Pesos	110	100	50.00
5	Trabajos De Mantenimiento A Caminos Rurales De El Chante A La Localidad De La Yerbabuena.	JAL001304002 68212	668,800	7.0%	668,800	7.0%	Pesos	-	100	100.00
6	Construccion De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas	JAL131302001 54215	925,614	9.7%	820,432	8.6%	Pesos	-	100	100.00
7	Construcción De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas En Calle Panamá De La Col. La Grana.	JAL001304002 68133	284,584	3.0%	284,584	3.0%	Pesos	100	100	100.00
8	Construcción De Alcantarillado	JAL001304002 68100	207,891	2.2%	207,891	2.2%	Pesos	160	100	50.00
9	Construcción De Red De Alcantarillado Y Agua Potable	JAL001304002 68068	140,342	1.5%	140,342	1.5%	Pesos	150	100	100.00
10	Construccion De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas	JAL001302001 54207	847,793	8.8%	734,399	7.7%	Pesos	-	100	100.00
11	Construcción De Red De Alcantarillado	JAL001304002 68050	472,590	4.9%	472,590	4.9%	Porcentaje	300	100	100.00
12	Construccion De Empedrado Con Huella De Concreto, Guarniciones Y Banquetas	JAL001302001 54167	1,300,000	13.6%	1,204,766	12.6%	Porcentaje	-	100	100.00
13	Construcción De Muro De Mamposteo Y Rellenos	JAL001303002 16566	634,680	6.6%	634,680	6.6%	Porcentaje	1,000	100	100.00
14	Construccion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable Y Pavimentacion	JAL001302001 54195	2,100,000	21.9%	1,999,587	20.9%	Pesos	-	100	100.00
15	Construcción De Fosa Séptica	JAL001304002 68058	278,606	2.9%	278,606	2.9%	Porcentaje	200	100	50.00
16	Electrificación De Diferentes Calles: Cipres, Abeto Y Prolongación Agustín Yañez De La Col. Ojuelo Las Villas.	JAL001304002 68038	577,450	6.0%	577,450	6.0%	Lote	350	100	100.00
17	Construccion De Muro De Contensión	JAL131302001 54224	520,315	5.4%	516,016	5.4%	Pesos	-	100	100.00
18	Trabajos De Mantenimiento A Caminos Rurales	JAL001304002 68196	668,800	7.0%	668,800	7.0%	Pesos	-	100	100.00
19	Escuelas De Calidad	JAL001302001 54155	556,750	5.8%	556,750	5.8%	Pesos	57,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,493,517	130.3%	12,074,995	125.9%		60,520		

20	Construccion De Empedrado, Guarniciones Y Banquetas	JAL001302001 54202	870,000	9.1%	870,000	9.1%	Pesos	-	100	100.00
----	---	-----------------------	---------	------	---------	------	-------	---	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,727,882	80.0%	8,029,066	73.6%		12,650		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Juanita Ascencio En La Palma	JAL001304002 55172	138,582	1.3%	111,812	1.0%	Metro Cuadrado	-	2	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Pino Suarez En La Noria	JAL001304002 55277	478,851	4.4%	478,851	4.4%	Metro Cuadrado	-	7	100.00
3	Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Principal	JAL001303001 91644	23,418	0.2%	23,418	0.2%	Metros Lineales	300	0	100.00
4	Ampliacion De Construccion De Empedrado Ecologico Y Huellas De Rodamiento En Camino Acahualtes - La Nopalera	JAL001304002 55540	1,281,306	11.7%	1,281,306	11.7%	Metro Cuadrado	-	18	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle San Rafael Colonia San Miguel En Ayotlan	JAL001304002 56046	89,000	0.8%	89,000	0.8%	Metro Cuadrado	-	1	100.00
6	Construccion De Techo En El Patio Civico Del Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler En Ayotlan	JAL001304002 56094	81,200	0.7%	81,200	0.7%	Metro Cuadrado	-	1	100.00
7	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Construccion De Concreto Hidraulico En El Area Perimetral Por La Calle Emiliano Zapata Y Miguel Hidalgo En La Concepcion	JAL001304002 55643	672,046	6.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	10	20.00
8	Red Alimentadora Principal Sobre La Calle Lazaro Cardenas En La Localidad De La Ribera	JAL001304002 62306	200,000	1.8%	200,000	1.8%	Metro Lineal	-	3	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Division Del Norte En Santa Rita	JAL001304002 55138	2,215,546	20.3%	2,215,546	20.3%	Metro Cuadrado	-	32	100.00
10	Perforación De Un Pozo Profundo De Agua Potable En La Delegación De Betania	JAL001302001 47816	1,611,760	14.8%	1,611,760	14.8%	Pozo	10,000	9	100.00
11	Construccion De Red De Drenaje En Calle Continuacion Hidalgo En La Delegacion De Betania	JAL001303001 91794	83,332	0.8%	83,332	0.8%	Metros Lineales	2,000	1	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Flores Magon En La Noria	JAL001304002 55310	617,864	5.7%	617,864	5.7%	Metro Cuadrado	-	9	100.00
13	Empedrado Ecologico Con Huellas De Concreto Hidraulico En Camino A La Localidad De Panza Cola	JAL001304002 55398	759,388	7.0%	759,388	7.0%	Metro Cuadrado	-	11	100.00
14	Rehabilitacionde La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Pablo II En El Maluco	JAL001304002 55066	475,589	4.4%	475,589	4.4%	Metro Lineal	350	7	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,065,868	267.9%	9,086,730	161.6%		49,790		
1	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Nicolás Bravo	JAL001303001 84596	316,860	5.6%	74,684	1.3%	Obra	-	100	100.00
2	Rehabilitación De Pintura Y Herrería En Preescolar Colegio Independencia	JAL001303001 84684	24,341	0.4%	19,060	0.3%	Acción	47	100	100.00
3	Empedrado Tradicional En Calle Emiliano Zapata	JAL001304002 47190	49,526	0.9%	44,540	0.8%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
4	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle López Mateos	JAL131302001 54867	109,452	1.9%	79,254	1.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	65	100	100.00
5	Empedrado En Calle Juan Rulfo	JAL001304002 46849	59,049	1.0%	37,609	0.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
6	Modificación De Trazo De Camino A Santa Teresa A La Altura Del Paso Hongo	JAL131301000 50637	125,950	2.2%	28,961	0.5%	Metro cúbico	45	100	100.00
7	Terminación De Empedrado Zampeado En Calle El Retiro	JAL131301000 51338	38,672	0.7%	11,414	0.2%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
8	Adecuación De Área De Cocina En El Edificio De La Escuela Primaria Ixca Farias	JAL001303001 84517	37,332	0.7%	36,864	0.7%	Apoyo	204	100	100.00
9	Amortización Del Prestamo	JAL001304002 47036	3,297,000	58.6%	1,286,930	22.9%	Crédito	27,000	1	40.00
10	Red De Drenaje En La Calle La Matita, Col La Rinconada	JAL131301000 50919	558,356	9.9%	356,346	6.3%	Metro Lineal	250	100	100.00
11	Bacheo En Diversas Calles Del Municipio	JAL131301000 50601	818,800	14.6%	537,099	9.5%	Metros Cuadrados	7,000	100	100.00
12	Pavimentación Calle Nicolas Bravo	JAL131301001 09883	2,191,529	39.0%	1,787,994	31.8%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
13	Rahabilitación Del Antiguo Camino A La Saucedá	JAL131301000 51005	880,770	15.7%	210,150	3.7%	Kilómetros	4	100	100.00
14	Construcción De Canal De Agua Pluviales Y Construcción De Banquetas En El Plantel Educativo Cecytej	JAL001304002 47412	97,766	1.7%	14,460	0.3%	Obra	1,200	100	100.00
15	Terminación De Empedrado Zampeado En Calle Caracol	JAL131301000 50142	147,663	2.6%	11,450	0.2%	Metros Cuadrados	345	100	100.00
16	Terminación De Drenaje En La Calle Jose Vasconcelos	JAL131301000 50774	112,450	2.0%	103,031	1.8%	Metro Lineal	300	100	100.00
17	Rehabilitación Del Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	JAL001303001 84667	12,927	0.2%	9,623	0.2%	Acción	23	100	1.00
18	Rehabilitación De Pintura En El Edificio De La Escuela Primaria Niños Heroes	JAL131302001 55445	70,690	1.3%	60,779	1.1%	M2, Muro de contención	55	100	100.00
19	Línea De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad	JAL131302001 54815	418,242	7.4%	142,113	2.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,065,868	267.9%	9,086,730	161.6%		49,790		
20	Rehabilitación Del Edificio De La Escuela Primaria Francisco Villa	JAL001304002 47512	93,869	1.7%	7,207	0.1%	Obra	68	100	100.00
21	Rehabilitación De Pintura En Esc Prim José María Morelos Y Pavón	JAL001304002 47750	32,743	0.6%	18,520	0.3%	Obra	121	100	100.00
22	Empedrado En La Calle Parroco Juan De Zumarraga	JAL131302001 50869	435,662	7.7%	246,796	4.4%	2130 M2	-	100	100.00
23	Terminación De Aula En Escuela Secundaria Cocollan	JAL001304002 53786	182,500	3.2%	175,610	3.1%	Obra	638	100	100.00
24	Red De Drenaje Y Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad	JAL131301000 50098	1,114,350	19.8%	673,842	12.0%	Metro Lineal	2,500	100	100.00
25	Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Comunidad	JAL131302001 54769	809,674	14.4%	378,700	6.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	450	100	100.00
26	Construcción De Canal De Aguas Pluviales En La Calle Nicolas Bravo	JAL001303001 84580	150,590	2.7%	134,743	2.4%	Obra	-	100	100.00
27	Empedrado Tradicional En La Calle 10 De Mayo	JAL131301000 50703	537,279	9.6%	515,110	9.2%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
28	Empedrado Calle La Matita, Col. La Rinconada	JAL131301000 50074	1,835,090	32.6%	1,733,140	30.8%	Metros Cuadrados	3,200	100	100.00
29	Ampliación Electrica En La Calle La Esperanza, Colonia Lázaro Cárdenas	JAL001304002 47300	62,470	1.1%	62,470	1.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
30	Red De Drenaje En Calle El Estanco	JAL131301000 50124	206,045	3.7%	126,009	2.2%	Metro Lineal	350	100	100.00
31	Rehabilitación De Pintura En Esc. Prim. Cuauhtemoc	JAL001304002 47696	41,389	0.7%	21,815	0.4%	Obra	160	100	100.00
32	Terminacion De Empedrado Tradicional En La Calle Niños Heroes	JAL131301000 50226	133,017	2.4%	100,138	1.8%	Metros Cuadrados	1,560	100	100.00
33	Terminación De Empedrado Zampeado En Calle San Salvador	JAL131301000 51494	63,817	1.1%	40,270	0.7%	Metros Cuadrados	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,437,767	100.0%	5,437,767	100.0%		22,930		
1	Empedrado Simple En Av. La Ribera	JAL001304002 66586	338,640	6.2%	338,640	6.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
2	Empedrado En Calle Pescadores	JAL001304002 66486	144,732	2.7%	144,732	2.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
3	Empedrado En Calle San Jose (Cruce Con Membrillos)	JAL001304002 66832	43,517	0.8%	43,517	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
4	Pavimentacion Priv. Fco. Villa N. 2	JAL001304002 66719	192,533	3.5%	192,533	3.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
5	Empedrado De La Calle Marsella	JAL001303002 22324	11,877	0.2%	11,877	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	20	100	100.00
6	Red De Agua Potable En Calle Hidalgo 1ra. Seccion	JAL001303002 22295	376,869	6.9%	376,869	6.9%	Metros Lineales	200	100	100.00
7	Red De Drenaje En Calle Hidalgo	JAL001304002 62108	759,459	14.0%	759,459	14.0%	Red	200	100	100.00
8	3 De Indirectos	JAL131302001 66504	163,133	3.0%	163,133	3.0%	INDIRECTOS	50	100	100.00
9	Empedrado En Calle San Antonio	JAL001304002 66642	319,942	5.9%	319,942	5.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
10	Red De Agua Potable En Priv. Puerta Del Horno	JAL001304002 61586	55,750	1.0%	55,750	1.0%	Red	50	100	100.00
11	Apoyos A La Educacion	JAL001304002 66927	200,000	3.7%	200,000	3.7%	Obra	200	100	100.00
12	2 Para El Desarrollo Institucional	JAL001304002 66971	108,755	2.0%	108,755	2.0%	Oficina	-	100	100.00
13	Red De Drenaje De La Calle Lazaro Cardenas	JAL001304002 66277	445,032	8.2%	445,032	8.2%	Red	200	100	100.00
14	Mantenimiento De La Via Publica	JAL001303002 22309	790,000	14.5%	790,000	14.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	20,000	100	100.00
15	Red De Drenaje En Priv. Puerta Del Horno	JAL001304002 62152	100,272	1.8%	100,272	1.8%	Red	50	100	100.00
16	Empedrado Calle Colon	JAL001304002 66791	206,893	3.8%	206,893	3.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
17	Electrificacion Priv. Las Tinajas	JAL001304002 66871	132,095	2.4%	132,095	2.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	100.00
18	Apoyo A La Vivienda	JAL001304002 66896	200,000	3.7%	200,000	3.7%	Obra	200	100	100.00
19	Red De Agua Potable En Callejon Juan Pablo li	JAL001304002 62011	80,223	1.5%	80,223	1.5%	Red	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,437,767	100.0%	5,437,767	100.0%		22,930		
20	Empedrado En Calle Membrillo	JAL001304002 66757	248,784	4.6%	248,784	4.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
21	Empedrado En Priv. La Paz	JAL001304002 66687	169,756	3.1%	169,756	3.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
22	Empedrado De La Calle Lateral Fco. I. Madero	JAL131302001 61372	95,745	1.8%	95,745	1.8%	M2	100	100	100.00
23	Habilitacion De Vialidad En Callejon Juan Pablo ii	JAL001304002 66541	53,760	1.0%	53,760	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
24	Rehabilitacion De Centro Comunitario San Miguel	JAL131302001 61456	200,000	3.7%	200,000	3.7%	Obra	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			130,860	1.9%	130,860	1.9%		10,955		
1	Construccion De Drenaje Y Concreto En La Calle Lopez Cotilla Entre Allende Y 5 De Mayo	JAL001303001 94621	12,224	0.2%	12,224	0.2%	Metro Lineal	50	20	100.00
2	Construccion De Alcantarilla En Camino Al Paso De Tarimoro	JAL001303001 94587	9,637	0.1%	9,637	0.1%	Metro Cuadrado	75	20	50.00
3	Construcción De Drenaje Principal Calle Sin Nombre A Un Costado Del Panteon	JAL131302001 37130	3,755	0.1%	3,755	0.1%	Metros Lineales	250	100	100.00
4	Construccion De Muro De Contencion En El Boulevard Juan Bravo	JAL001303001 94871	26,074	0.4%	26,074	0.4%	Metros Cuadrados	10,000	20	30.00
5	Construccion De Drenaje En La Calle Corona Entre Colon Y Ruben Garcia	JAL131302001 37136	435	0.0%	435	0.0%	Metros Lineales	80	100	100.00
6	Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua	JAL001304002 31310	77,720	1.1%	77,720	1.1%	Tanque	150	20	100.00
7	Construcción De Colector Principal En La Colonia Moisés Quezada	JAL131302001 37134	1,015	0.0%	1,015	0.0%	Metros Lineales	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,295,889	76.7%	3,295,889	76.7%		1,964		
1	Electrificacion De La Colonia El Olivo	JAL131302001 65243	302,441	7.0%	302,441	7.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Baño En Esc. Sec. Luis Donaldo Colosio	JAL001303002 22118	323,525	7.5%	323,525	7.5%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
3	Rehabilitacion De Baños En Esc. Preparatoria Cecytej	JAL001303002 22124	32,282	0.8%	32,282	0.8%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Priv Manuel Doblado Esquina Con Narciso Mendoza.	JAL001304002 67968	934,955	21.7%	934,955	21.7%	Metro Lineal	200	100	100.00
5	Cambio De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Manuel Avila Camacho Entre Hidalgo Y H. Galeana	JAL131302001 65183	0	0.0%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	-	100	-
6	Construccion De Cocina Y Desayunador En Esc. Telesecundaria Rafael Preciado Hernandez	JAL131302001 65256	148,831	3.5%	148,831	3.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
7	Alumbrado Publico De Calles: A. Obregon, Hidalgo, Urbano Rosales Y Valentin Velasco Y Javier Mina	JAL001303002 22122	672,800	15.7%	672,800	15.7%	Poste	200	100	100.00
8	Construccion De Cocina Desayunador En Esc. Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Laja	JAL131302001 65313	176,651	4.1%	176,651	4.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Cambio De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza Entre H. Galeana Y Division Del Norte	JAL001304002 67960	83,745	1.9%	83,745	1.9%	Metros Lineales	100	100	100.00
10	Cambio De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Ignacio Zaragoza Entre H. Galeana Y Division Del Norte.	JAL001304002 67962	33,338	0.8%	33,338	0.8%	Metros Lineales	100	100	100.00
11	Riego De Sello En La Calle Xicotencatl Entre Juan Carbajal Y Cuarzo.	JAL001304002 67966	114,724	2.7%	114,724	2.7%	Metro Lineal	400	100	100.00
12	Electrificacion Y Alumbrado Publico En Calles Janitzio, Quintana Roo Y Celestina Pimienta	JAL001303002 22115	177,007	4.1%	177,007	4.1%	Poste	-	100	100.00
13	Terminacion De Desayunador Y Rehabilitacion De Baños En Jardin De Niños Narciso Mendoza	JAL001303002 22114	15,880	0.4%	15,880	0.4%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
14	Supervisión Y Control De Los Proyestos	JAL131301001 22193	92,616	2.2%	92,616	2.2%	Pago	24	100	100.00
15	Terminacion De Aula De Usos Multiples En Jardin De Niños Estefania Castañeda	JAL131302001 65289	142,256	3.3%	142,256	3.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
16	Construccion De Comedor En Esc. Primaria Adolfo Lopez Mateos	JAL131302001 65271	44,839	1.0%	44,839	1.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			190,374,269	168.7%	177,803,232	157.6%		157,046		
1	Mejoramiento De Viviendas En La Col. Loma Linda	JAL001303001 88921	5,898,872	5.2%	5,070,234	4.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Francisco Quintero Entre Joaquin Garcia Leal Y Albino Corzo, Col. Lomas De Rio Verde	JAL001303001 96531	1,583,994	1.4%	1,583,994	1.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. Jardin A Hda. Bellavista, Col. Tetlan Rio Verde.	JAL131301000 93557	3,761,585	3.3%	3,761,585	3.3%	Metros Cuadrados	18,413	100	100.00
4	Rehab. Y Mejoras Diversas A 5 Escuelas De Las Col. Santa Maria Del Silo, Esteban A Latorre, San Isidro, Santa Maria Y Antigua Penal De Oblatos.	JAL121301000 67387	2,462,774	2.2%	2,462,774	2.2%	Metros Cuadrados	4,051	100	100.00
5	Rehab. Y Mejoras Diversas A 7 Escuelas De Las Col. Analco Z. 1 Centro, Ferrocarril, El Dean Y El Sauz De La Zona 7 Cruz Del Sur.	JAL121301000 67511	4,032,485	3.6%	4,032,485	3.6%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
6	Mej. De Viviendas Y Andador Peatonal En Calles Diversas De Las Colonias Lomas Del Paraíso 3ra., 4ta., Y 5ta. Secc., Acciones: Enjarre, Muro, Banquetas. Pintura, E Inst. Herreria,	JAL131301001 01130	5,897,388	5.2%	5,011,814	4.4%	Metros Cuadrados	4,963	100	100.00
7	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Medrano De Ricardo Palmerin A Ruben Rodriguez, Col. Licenciado Figueroa.	JAL131301000 93814	4,818,658	4.3%	4,230,604	3.8%	M2, Concreto hidráulico	4,945	100	100.00
8	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sudan De Jesus Urueta A Puerto Melaque, Col. Cuauhtemoc Anexo.	JAL131301000 93781	3,050,940	2.7%	3,050,940	2.7%	M2, Concreto hidráulico	7,754	100	100.00
9	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Albino Corzo De Tiburcio Montial Y Diodoro Corella, Col. Lomas De Rio Verde.	JAL131302001 56682	3,957,399	3.5%	3,234,106	2.9%	M2, Concreto hidráulico	8,216	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Patria Nueva, Mirador Dr. Atl, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria, Etc.	JAL131301001 01916	3,957,148	3.5%	2,994,868	2.7%	Metros Cuadrados	1,713	100	100.00
11	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Y De Tomas Y Descar. Domicilia., Constr. De Banq. En Dr. Roberto Week Lopez Entre Jose Ma. Iglesias Y Pablo Valdez, Col. Lomas Del Gallo, Z. 6 Tetl.	JAL121301000 73096	5,047,540	4.5%	5,047,540	4.5%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
12	Mej. De Viviendas Y Rehab. De Banq. En La Col. Balcones De Oblatos En El Poligono Compr. De Hda. El Potrero, Rancho Grande, Plutarco Elias Calles, Artesanos, Z. 4 Oblatos.	JAL111301000 65125	5,964,561	5.3%	5,070,234	4.5%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
13	Compras Diversas De Software Y Hardware, Para Ser Utilizadas En La Direccion De Los Programas De Des. Social	JAL131301001 27326	519,445	0.5%	519,445	0.5%	Pieza	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			190,374,269	168.7%	177,803,232	157.6%		157,046		

14	Rehab. Y Mejoras Diversas A 3 Escuelas De Las Col. Revolucionaria, Polanquito Y Lazaro Cardenas, De La Zona 7 Cruz Del Sur.	JAL121301000 71170	2,544,124	2.3%	2,162,478	1.9%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
15	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Sudan De Puerto Melaque A Jose Maria Iglesias, Col. Cuauhtemoc	JAL131302001 56898	3,202,212	2.8%	2,720,329	2.4%	M2, Concreto hidráulico	3,877	100	100.00
16	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Colimilla De Plutarco Elias Calles A Lagunitas, Col. Potrero Alto Y Esteban Alatorre.	JAL131301000 93734	5,745,672	5.1%	5,745,672	5.1%	M2, Concreto hidráulico	8,215	100	100.00
17	Construccion De Pasos Peatonales De Concreto Estampado En El Perimetro Comprendido De Calle 10, 9, 8 Y 7, Col. Ferrocarril, Z. 7 Cruz Del Sur.	JAL121301000 74573	450,000	0.4%	225,000	0.2%	Metros Lineales	100	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda A Calles Diversas De La Col. Polanquito	JAL001303001 96712	1,777,241	1.6%	1,777,241	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Supervision, Evaluacion Y Seguimiento De Los Proyectos De Obra Que Se Realizan Por Medio Del Fism, 2013	JAL131301001 26884	1,691,916	1.5%	1,691,916	1.5%	Servicio	-	100	100.00
20	Elaboracion De Lonas Y Publicacion Y Difusion En Los Periodicos De Mayor Circulacion En El Municipio De Gdl. De Las Obras Y Acciones Del Ramo 33, 2013	JAL131301001 26503	258,296	0.2%	258,296	0.2%	Publicación	-	100	100.00
21	Mejoramiento De Vivienda En Calles Div. De La Col. 1ro. De Mayo	JAL001303001 96680	1,206,999	1.1%	1,206,999	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Miguel Orozco Del Num. 131 A, Al Num. 159, Col. Lazaro Cardenas	JAL131301000 94003	1,702,025	1.5%	1,702,025	1.5%	M2, Concreto hidráulico	3,042	100	100.00
23	Mejoramiento A Diversas Escuelas (4), De Las Colonias Huentitan El Bajo Y Lomas Del Paraíso, Zona 3 Huentitan	JAL121301000 66934	2,222,524	2.0%	2,222,524	2.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
24	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En La Calle De Colimilla De Lagunitas A Felipe Angeles, Col. Potrero Alto Y Esteban Alatorre.	JAL131302001 56862	4,184,819	3.7%	4,184,819	3.7%	M2, Concreto hidráulico	4,108	100	100.00
25	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Sebastian Allende De San Tito A San Pedro, Col. San Martin 2da. Y 3ra. Secc.	JAL131301000 93668	4,259,775	3.8%	4,259,775	3.8%	M2, Concreto hidráulico	11,137	100	100.00
26	Mej. De Viviendas En Las Col. Francisco Villa, Polanquito, Y Nueva España, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria	JAL131301001 05369	3,510,326	3.1%	3,510,326	3.1%	Metros Cuadrados	3,460	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			190,374,269	168.7%	177,803,232	157.6%		157,046		
27	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Lazaro Cardenas	JAL001303001 96718	2,210,000	2.0%	2,210,000	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
28	Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Lopez Portillo, Lomas De Polanco, Echeverria 3a. Secc., El Cerro Y Col. Revolucionaria, Zona 7 Cruz Del Sur.	JAL121301000 70904	4,464,265	4.0%	3,680,262	3.3%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
29	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. En La Col. Nueva Santa Maria	JAL001303001 96689	1,917,678	1.7%	960,500	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Pavimentacion C/Concr. Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle De Hda. Cienega De Mata De Hda. La Sauced A Hda. La Labor, Col. Balcones De Oblat. 2da. Secc.	JAL131301000 93386	4,373,693	3.9%	3,793,017	3.4%	M2, Concreto hidráulico	12,124	100	100.00
31	Mejoramiento De Vivienda En Diversas Calles De La Col. El Jaguey	JAL001303001 96572	865,504	0.8%	865,504	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Pavimentacion C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En La Calle De Av. Patria De Bethsur A Eligio Ancona, Col. Villas De Guadalupe.	JAL131301000 93322	4,714,481	4.2%	3,905,228	3.5%	M2, Concreto hidráulico	8,467	100	100.00
33	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle De Hda. La Palma Entre Hda. Cedros Y Hda. De La Venta, Col. Balcones De Oblatos 2da. Secc.	JAL001303001 96496	2,227,403	2.0%	2,227,403	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
34	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Banq. En Hda. La Venta Entre Artesanos Y Hda. De Tala Col. Balcones De Oblatos Z. 4 Obl.	JAL121301000 72787	23,249,312	20.6%	23,249,312	20.6%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
35	Consultoria Y Asistencia Tecnica	JAL121301001 23090	597,400	0.5%	597,400	0.5%	Programa	100	100	100.00
36	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Hda. Cienega De Mata De Hda. Bellavista A Juan Pablo II, Col. Tetlan Rio Verde.	JAL131302001 56737	4,054,305	3.6%	4,054,305	3.6%	M2, Concreto hidráulico	9,207	100	100.00
37	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. Domicil., Constr. De Banq. En Hda. Zenzontla Entre Plutarco Elias Calles Y Hda. De Cedros, Col. Balcones De Oblatos, Z.4 Ob.	JAL121301000 73475	4,283,401	3.8%	3,640,538	3.2%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
38	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Sebastian Allende De San Pedro A Santa Clemencia, Col. San Martin 2a. Y 3a. Seccion.	JAL131302001 56782	3,706,638	3.3%	3,706,638	3.3%	M2, Concreto hidráulico	5,569	100	100.00
39	Mejoramiento De Vivienda A Calles Div. De La Col. Francisco Villa	JAL001303001 96700	3,044,065	2.7%	3,044,065	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			190,374,269	168.7%	177,803,232	157.6%		157,046		
40	Capacitaciones Diversas A Personal De La Direccion De Progamas De Desarrollo Social	JAL001304002 75122	287,920	0.3%	50,344	0.0%	Servicio	-	100	100.00
41	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraíso 3ra. Secc.	JAL001303001 96618	1,828,086	1.6%	1,828,086	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
42	Pav. C/Concreto Hidraulico, Sust. De Red Hidros., Sust. De Tomas Y Descar. S Domicil. Y Constr. De Banq. En Igualdad Entre La Calzada Independencia Y Belisario Dominguez, Col. La Federacha Z. 3 Huent.	JAL121301000 72588	12,439,342	11.0%	12,439,342	11.0%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
43	Pav. C/Concreto Hidraul. Incluye Sust. De Red Hidros. Sust. De Banquetas Y Balizamiento En Calle Jose Santos Villa, De Jesus Amavisca A Ma. Luisa Martinez, Col. Lomas Del Paraíso 2da. Y 4ta. Secc.	JAL131301000 93015	4,076,688	3.6%	3,380,165	3.0%	M2, Concreto hidráulico	12,300	100	100.00
44	Inst. De Linea De Alivio P/Drenaje Pluvial Priv. Moises Saenz, Constr. Boca De Torm. Dom., Reha. Pav. Priv. Entre Felipe Lopez Y Cerrada Col. Lomas Del Pedregal Y Loma Linda Z.7 Cruz Del Sur	JAL101301000 62687	1,513,996	1.3%	1,513,996	1.3%	Metro Lineal	100	100	100.00
45	Mej. De Viviendas En Calle 14 Entre Manoleta Y Calle 13, Col. El Dean Anexo, Y Benigno Lopez, Col. 1o. De Mayo, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria	JAL131301001 04047	3,189,321	2.8%	3,189,321	2.8%	Metros Cuadrados	4,647	100	100.00
46	Obras Complementarias Para El Mejoramiento De Viviendas De La Col. Loma Linda.	JAL121301000 74345	450,000	0.4%	450,000	0.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
47	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Lomas Del Paraíso 2da. Secc.	JAL001303001 96585	1,088,000	1.0%	813,649	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
48	Mej. De Viviendas En Div. Calles De Las Colonias Loma Linda Y Nueva Santa Maria, Acciones: Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria, Etc.	JAL131301001 03408	3,858,951	3.4%	3,858,951	3.4%	Metros Cuadrados	9,926	100	100.00
49	Mejoramiento De Vivienda En Calles Div. De La Col. Patria Nueva	JAL001303001 96645	1,591,112	1.4%	1,591,112	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
50	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle De Santo Tomas Entre Demostenes E Iran.	JAL001303001 96550	1,683,823	1.5%	1,683,823	1.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
51	Rehab. Y Mejoras Diversas A 6 Escuelas De Las Col. Oblatos, Lomas Del Gallo, Benito Juarez, Lagos De Oriente, La Aurora E Insurgentes.	JAL121301000 67266	3,997,796	3.5%	3,397,132	3.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
52	Consultoria Y Servicio De Asistencia Tecnica	JAL131301001 27426	284,313	0.3%	-	0.0%	Servicio	-	100	100.00
53	Rehab. Y Mejoras Diversas A 4 Escuelas De Las Col. Balcones Del 4, Los Colorines Y Nueva España, De La Zona 7 Cruz Del Sur.	JAL121301000 71267	2,597,044	2.3%	2,124,639	1.9%	Metros Cuadrados	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			190,374,269	168.7%	177,803,232	157.6%		157,046		
54	Mej. De Viviendas En Perif. Manuel Gomez Morin, Guillermo Chavez, Jose Ma. Chavez, Col. El Jaguey Y Guillermo Chavez, Ma. Mtez. Col. Lomas Del Paraiso, Enjarre, Muro, Banq. Pintura, Inst. Herreria	JAL131301000 94159	5,523,374	4.9%	5,523,374	4.9%	Metros Cuadrados	3,262	100	100.00
55	Pav. C/Concreto Hidraul. Sust. Red Hidros. Cambio De Tomas Y Descargas Sust. De Banq. Y Balizamiento En Jose Santos Villa De Ma. Luisa Martinez Y Fco. Estrada, Col. Lomas Del Paraiso 2ª. Y 4ª. Secc.	JAL131302001 56542	2,547,642	2.3%	2,287,105	2.0%	M2, Concreto hidráulico	6,150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,229,339	34.5%	781,486	12.1%		15,000		
1	Construccion De Lozas En Diversas Calles De La Cabecera Municipal	JAL001304002 46632	86,332	1.3%	86,332	1.3%	Pesos	7,500	100	100.00
2	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Del Arroyo	JAL001304002 46417	493,642	7.6%	493,642	7.6%	Pesos	7,500	100	100.00
3	Pavimentacion De La Calle Del Olvido	JAL001304002 46888	1,649,366	25.6%	201,512	3.1%	Pesos	-	100	12.22

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,368	2.8%	45,368	2.8%		5,000		
1	Rehabilitacion De Pozos 2 Y 3 Santa Maria	JAL001304002 54198	45,368	2.8%	45,368	2.8%	Pozos	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,853,227	82.9%	33,963,766	76.4%		29,869		
1	Línea De Agua, Colector Sanitario, Losa De Concreto Y Banquetas En La Calle José Becerra Entre Paseo Alfonso De Alba Y Blvd. Orozco Y Jiménez En La Colonia Los Chirlitos	JAL131301000 09257	2,191,784	4.9%	1,865,301	4.2%	Metros Cuadrados	1,851	100	100.00
2	Asfalto En Av. San Juan, De La Escuela Hasta El Puente Rio Las Cruces En La Comunidad Las Cruces	JAL131301000 07823	3,774,541	8.5%	3,758,833	8.5%	Metros Cuadrados	10,213	100	100.00
3	Empedrado Y Machuelos En La Calle Ecuador, Del 0-000 Al 0-262	JAL001303002 21849	703,203	1.6%	703,203	1.6%	Obra	-	100	100.00
4	Línea De Agua, Colector Sanitario Y Pavimento De Concreto Asfáltico En La Calle Lázaro Cárdenas, Del Ingreso A La Comunidad Hasta Calle Benito Juárez, En La Comunidad 18 De Marzo	JAL131301000 09164	3,324,648	7.5%	3,324,648	7.5%	Metros Cuadrados	4,627	100	100.00
5	Rehabilitación En Concreto, Línea De Agua De 2.5 Pulg. Colector Sanitario Y Puente Peatonal En Privada Campo Santo, En La Col. El Panteon	JAL001303002 21828	390,476	0.9%	390,476	0.9%	Obra	-	100	100.00
6	Pavimento Asfáltico 1ra Privada 16 De Septiembre, Barrio Bajo De Moya	JAL001304002 44585	936,265	2.1%	936,265	2.1%	Obra	-	100	100.00
7	Línea De Conducción E Interconexión Del Pozo Azul Y Oro En Cañada De Ricos	JAL131302001 58294	868,986	2.0%	868,936	2.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
8	Electrificación De Pozo En La Comunidad De San Cristóbal	JAL001304002 44529	143,387	0.3%	143,387	0.3%	Obra	-	100	100.00
9	Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Ubicado En El Cruce Del Blvd. Félix Ramírez Rentería Con Vía Del Fc (México - Guadalajara), En Lagos De Moreno, Jalisco	JAL131301000 09235	716,719	1.6%	716,719	1.6%	Proyecto	1	100	100.00
10	Drenaje En La 1ra Privada De 16 De Septiembre, Del 0-000 Al 0-250 En La Col. Barrio Bajo De Moya	JAL001303002 21723	359,862	0.8%	358,311	0.8%	Obra	-	100	100.00
11	1er Etapa De Pavimento Asfáltico, Machuelos, Línea De Agua Y Red De Drenaje En La Calle Hidalgo De La Plaza 0 000 Al 0 375 Hacia El Sur, En La Delegación Del Puerto, Jalisco	JAL001304002 44869	2,340,182	5.3%	585,045	1.3%	Obra	-	100	25.00
12	Perforación De Pozo En La Comunidad De San Cristóbal	JAL131301000 07717	702,380	1.6%	702,380	1.6%	Pozo	1	100	100.00
13	Extensión De Línea En M.T Con Subestación De 15 Kva Con Línea De B.T Para Servicio De Viviendas Y Alumbrado Público En La Comunidad De Tacubaya, En La Calle Barbarito Reyes	JAL001303002 20809	206,409	0.5%	206,373	0.5%	Obra	-	100	100.00
14	Primera Etapa Del Cadenamiento 1.000.00 Al 1.840.00 De La Ampliación A Cuatro Carriles De La Carretera Lagos De Moreno-Union De San Antonio En El Tramo Del Arenal Al Plan De Los Rodríguez	JAL131302001 58370	4,249,961	9.6%	4,249,961	9.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,853,227	82.9%	33,963,766	76.4%		29,869		
15	Extension De Linea De Media Tension 2f Con Cable De Acsr Semiaislado Ext. De Linea Secundaria Alumbrado Publico Y Const. De 3 Subestaciones Con Transformador De 15 Kva En Ejido Las Palomas El Mesoncit	JAL001303002 20638	505,515	1.1%	505,515	1.1%	Obra	-	100	100.00
16	Rehabilitacion De Carril Lateral Lado Este Del Boulevard Orozco Y Jimenez En Concreto Hidraulico De La Calle Fray Alfonso A Doctor Camarena Del Cadenamiento 0.000.00 Al 0.580.00	JAL131302001 58392	4,089,521	9.2%	4,089,521	9.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Extension De Linea En M.T Con Subestacion De 15 Kva Con Linea A B.T Para Servicio De Viviendas Y Alumbrado Publico En La Comunidad El Nido, Area De La Presa	JAL001303002 20707	193,104	0.4%	193,104	0.4%	Obra	-	100	100.00
18	Empedrado Y Banquetas En La Calle Esteban Gutiérrez De La Calle Santa Cruz A La Calle 24 De Febrero, Calle 3 De Mayo De Calle Santa Cruz A La Calle 24 De Febrero, En La Comunidad 1o. De Mayo	JAL131301000 07774	3,714,003	8.4%	3,714,003	8.4%	Metros Cuadrados	9,253	100	100.00
19	Construccion De Casa De Salud En La Comunidad De La Isla	JAL131302001 58253	622,100	1.4%	622,100	1.4%	Metro Cuadrado	-	1	100.00
20	Drenaje En Camino Real De Luis Moreno A Lope De Vega, En Paso De Las Ovejas Del 0-000 Al 0-221.55, En La Col. San Miguelito	JAL001303002 21792	183,870	0.4%	183,870	0.4%	Obra	-	100	100.00
21	Construccion De Linea En M.T Con Subestacion De 15 Kva Para Servicios De Viviendas Y Alumbrado Publico En El Chayotillo, Municipio De Lagos De Moreno	JAL001303002 20528	177,800	0.4%	177,800	0.4%	Obra	-	100	100.00
22	Pavimento Asfaltico En La Calle Matamoros De La Comunidad Matamoros	JAL131301000 09192	1,419,860	3.2%	1,419,860	3.2%	Metros Cuadrados	3,920	100	100.00
23	Deposito Y Línea De Interconexión En La Comunidad Paso Del Cuarenta	JAL131301000 07584	1,201,333	2.7%	1,201,333	2.7%	Tanque	1	100	100.00
24	Electrificación Y Equipamiento Y Línea De Conducción De Agua Del Pozo El Plan De Los Rodríguez	JAL131301000 07695	1,132,887	2.5%	1,132,887	2.5%	Pozos	1	100	100.00
25	Extension De Linea En M.T Con Subestacion De 15 Kva Con Linea B.T Para Servicios De Viviendas Y Alumbrado Publico En La Comunidad De Tacubaya En La Calle Ignacio Allende Y Morelos	JAL001303002 20753	193,271	0.4%	193,241	0.4%	Obra	-	100	100.00
26	Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento De Calles E Infraestructura En Lagos De Moreno, Jal.	JAL131301000 09249	1,038,200	2.3%	1,038,200	2.3%	Proyecto	1	100	100.00
27	Pavimento En Concreto Asfáltico Y Machuelos En La Calle Naranjo, De La Calle Fresno A La Manzano En La Delegación De Betulia	JAL001304002 44676	1,053,957	2.4%	263,489	0.6%	Obra	-	100	25.00
28	Asfaltado De La Calle Chucho Navarro Del 0-000 Al 0-150 En La Col. Alvarez Del Castillo	JAL001303002 21897	419,005	0.9%	419,005	0.9%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,950,000	161.9%	17,151,841	139.2%		98,812		
1	Electrificación De Arterias Municipales	JAL001303002 13607	450,000	3.7%	78,488	0.6%	-1	1,000	56	100.00
2	Mntenimiento A Drenajes Municipales	JAL001303002 13741	900,000	7.3%	165,274	1.3%	-1	1,500	5	50.00
3	Empedrados Diversas Areas De La Ciudad	JAL001303002 13648	2,250,000	18.3%	1,027,490	8.3%	Metro Cuadrado	850	10	50.00
4	Extracción De Balastre	JAL001303002 13695	150,000	1.2%	40,000	0.3%	Metro cúbico	1,500	30	70.00
5	Renta De Maquinaria Para Trabajos De Matenieminto Obras Publicas	JAL001304002 59876	200,000	1.6%	154,449	1.3%	Servicio	-	100	98.00
6	Perforación Pozo 10-B	JAL001303002 09071	8,000,000	64.9%	7,843,070	63.7%	-1	1,000	26	30.00
7	Perforación De Pozo Profundo 10-B.	JAL131302001 54863	8,000,000	64.9%	7,843,070	63.7%	Acción	92,962	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,313,121	93.1%	11,160,334	84.4%		24,941		
1	Pavimentacion De La Calle Cipres Fresnos Y Robles En La Comunidad De Chinampas	JAL001302001 61395	1,251,727	9.5%	1,251,727	9.5%	Obra	150	50	100.00
2	Ampliacion De Servicios En La Calle Francisco I Madero Cabecera Municipal De Ojuelos De Jalisco	JAL001302001 61558	419,920	3.2%	318,633	2.4%	Obra	30	50	75.88
3	Adecuacion De Pozo Manantial Matancillas	JAL001302001 61209	276,933	2.1%	133,734	1.0%	Obra	4,784	50	48.29
4	Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Luis G Maciel En La Comunidad De Guadalupe Victoria	JAL001302001 61503	175,700	1.3%	-	0.0%	Obra	35	50	-
5	Pavimentacion Del Acceso Principal A La Paz	JAL001304002 51836	894,355	6.8%	894,355	6.8%	Obra	100	6	100.00
6	Perforacion De Pozo En La Comunidad De Vaquerias	JAL001302001 61187	2,070,558	15.7%	2,070,558	15.7%	Obra	1,067	50	100.00
7	Adecuacion De Pozo Manantial De La Hierba	JAL001302001 61231	342,555	2.6%	66,977	0.5%	Obra	799	50	19.55
8	Perforacion De Pozo En La Cabecera Municipal	JAL001302001 61672	1,182,000	8.9%	1,182,000	8.9%	Obra	11,881	50	100.00
9	Modernizacion De Camino La Granja A El Salitrillo De Chinampas	JAL001302001 60404	1,050,000	7.9%	1,050,000	7.9%	Kilómetros	761	50	100.00
10	Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas En La Comunidad De Guadalupe Victoria	JAL001304002 51883	684,668	5.2%	684,668	5.2%	Obra	90	5	100.00
11	Red De Drenaje En La Comunidad De Las Amarillas	JAL001302001 61031	1,130,000	8.5%	1,130,000	8.5%	Obra	270	50	100.00
12	Pavimentacion De La Calle Independencia Comunidad De Emiliano Zapata	JAL001302001 61464	431,030	3.3%	431,030	3.3%	Obra	20	50	100.00
13	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Gilgeros En La Comunidad De La Paz	JAL001302001 61058	352,283	2.7%	352,283	2.7%	Obra	60	50	100.00
14	Adecuacion De Pozo Manantial En La Comunidad De El Coyonoxtle	JAL001302001 61305	150,000	1.1%	150,000	1.1%	Obra	50	50	100.00
15	Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Jesus Aguiñaga En La Comunidad Del Novillo	JAL001302001 60985	502,488	3.8%	45,465	0.3%	Obra	60	50	9.05
16	Perforacion De Pozo En La Comunidad De Matancillas	JAL001302001 61650	1,398,904	10.6%	1,398,904	10.6%	Obra	4,784	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,693,079	94.8%	14,645,701	94.5%		6,836		
1	Empedrado Típico De La Calle Santa Casilda Entre Av. Las Torres Y San Francisco	JAL001302001 50921	400,000	2.6%	398,791	2.6%	Metro Cuadrado	234	100	100.00
2	Empedrado Típico De La Calle Priv. Valentin Alcala Entre Las Calle Emiliano Zapata	JAL001302001 50862	364,267	2.4%	364,267	2.4%	Metro Cuadrado	146	100	100.00
3	Empedrado Típico De Las Calle Rubí Y Zafiro Entre Las Calles Esmeralda Y Nardo	JAL001302001 50545	499,777	3.2%	499,777	3.2%	Metro Cuadrado	258	100	100.00
4	Empedrado Típico De La Calle San Pablo Entre Cruce Con Domingo Mendoza	JAL001302001 50778	299,433	1.9%	299,433	1.9%	Metro Cuadrado	176	100	100.00
5	Empedrado Típico De La Calle San Jorge Entre Las Calles San Francisco Y Cerrada	JAL001302001 50664	550,000	3.5%	550,000	3.5%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
6	Empedrado Típico De La Calle Isla Del Ángel Entre Las Calles Islas Caribe E Isla Palma	JAL001302001 51164	200,000	1.3%	199,054	1.3%	Metro Cuadrado	117	100	100.00
7	Empedrado Típico De La Calle Priv. Marcos Ramirez Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Cerrada	JAL001302001 50882	285,696	1.8%	284,920	1.8%	Metro Cuadrado	87	100	100.00
8	Empedrado Típico De La Calle Los Maestros Entre Carretera A El Verde Y Marina Nacional	JAL001302001 51303	700,000	4.5%	700,000	4.5%	Metro Cuadrado	410	100	100.00
9	Empedrado Típico De La Calle San Antonio Entre Las Calles Esmeralda Y Nardo	JAL001302001 50418	343,116	2.2%	343,116	2.2%	Metro Cuadrado	128	100	100.00
10	Empedrado Típico De La Calle San Antonio Entre Las Calles Nardo Y Herrera Y Cairo	JAL001302001 50762	333,320	2.2%	333,320	2.2%	Metro Cuadrado	87	100	100.00
11	Empedrado Típico De La Calle San Francisco Entre Las Calles San Onofre Y Eden	JAL001302001 50705	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Metro Cuadrado	58	100	100.00
12	Empedrado Típico De La Calle San Ramón Entre Las Calles San Francisco Y Continuacion	JAL001302001 50605	500,000	3.2%	500,000	3.2%	Metro Cuadrado	293	100	100.00
13	Empedrado Típico De La Calle 20 De Mayo Entre Las Calles San Juan Y San Antonio	JAL001302001 50794	378,476	2.4%	378,476	2.4%	Metro Cuadrado	176	100	100.00
14	Empedrado Típico De La Calle María Virgen Entre Las Calles San Jose Y San Francisco	JAL001302001 50946	397,597	2.6%	397,528	2.6%	Metro Cuadrado	88	100	100.00
15	Empedrado Típico De La Calle San Gregorio Entre Las Calles San Francisco Y Cerrada	JAL001302001 50642	248,786	1.6%	248,786	1.6%	Metro Cuadrado	137	100	100.00
16	Empedrado Típico Y Banqueta De La Calle Mauro Lopez Entre Las Calles Juan Escutia Y Madero	JAL001302001 51289	259,362	1.7%	259,362	1.7%	Metro Cuadrado	191	100	100.00
17	Empedrado Típico De La Calle Fernando Montes De Oca Entre Las Calles Juan Escutia Y Tabachines	JAL001302001 51280	325,000	2.1%	324,988	2.1%	Metro Cuadrado	133	100	100.00
18	Empedrado Típico De La Calle Herrera Y Cairo Entre Las Calles Hidalgo Y Fco. I Madero	JAL001302001 51262	499,551	3.2%	499,551	3.2%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
19	Empedrado De La Calle Alvaro Obregon Entre Carretera A Chapala Y Continuacion	JAL001304002 63032	800,000	5.2%	800,000	5.2%	Metro Cuadrado	31	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,693,079	94.8%	14,645,701	94.5%		6,836		
20	Empedrado Típico De La Calle Priv. Guadalupe Montenegro Entre Las Calles Guadalupe Montenegro Y Cerrada	JAL001302001 51046	350,000	2.3%	307,110	2.0%	Metro Cuadrado	108	100	100.00
21	Empedrado Típico De La Calle Hidalgo Entre Las Calles 20 De Octubre Y Aquiles Serdan	JAL001302001 51248	500,000	3.2%	500,000	3.2%	Metro Cuadrado	293	100	100.00
22	Empedrado Típico De La Calle San Pedro Entre Las Calles San Francisco Y Nardo	JAL001302001 50617	499,971	3.2%	499,971	3.2%	Metro Cuadrado	293	100	100.00
23	Empedrado Típico De La Calle Noche Buena Entre Las Calles San Francisco Y Flor De Capomo	JAL001302001 50968	250,000	1.6%	250,000	1.6%	Metro Cuadrado	147	100	100.00
24	Empedrado Típico De La Calle San Marcelino Entre Las Calles San Jose Y Continuacion	JAL001302001 50684	349,477	2.3%	349,477	2.3%	Metro Cuadrado	205	100	100.00
25	Empedrado Típico De La Calle Jose Luis Lupercio Entre Las Calles Catarino Muñoz Y San Miguel	JAL001302001 50833	348,828	2.3%	348,828	2.3%	Metro Cuadrado	205	100	100.00
26	Empedrado Típico De La Calle Isla Y Montes De Oca Entre Las Calles Carretera A Chapala E Independencia	JAL001302001 51087	800,000	5.2%	799,236	5.2%	Metro Cuadrado	542	100	100.00
27	Empedrado Típico De La Calle Santa Filomena Entre Las Calles San Javier Y San Jose	JAL001302001 50957	410,964	2.7%	410,964	2.7%	Metro Cuadrado	205	100	100.00
28	Empedrado Típico De La Calle Ópalo Entre Las Calles Esmeralda Y Nardo	JAL001302001 50456	343,500	2.2%	343,500	2.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
29	Empedrado Típico De La Calle Turquesa Entre Las Calles Juan De La Barrera Y Obsidiana	JAL001302001 50561	599,669	3.9%	599,669	3.9%	Metro Cuadrado	226	100	100.00
30	Empedrado Mixto Típico Y Zampeado De La Calle Chapultepec Entre Calle Lazaro Cardenas Y Plan De Guadalupe Y Calle Plan De Guadalupe Entre Chapultepec E Hidalgo	JAL001304002 63083	1,206,239	7.8%	1,206,113	7.8%	Metro Cuadrado	677	100	100.00
31	Empedrado Típico De La Calle Guadalupe Montenegro Entre Las Calles Niños Héroes Y Carretera A Chapala	JAL001302001 51032	600,000	3.9%	599,784	3.9%	Metro Cuadrado	343	100	100.00
32	Empedrado Zampeado De La Calle Santiago Entre Las Calles San Fabian Y Azucena	JAL001302001 50988	400,000	2.6%	399,630	2.6%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
33	Empedrado Típico De La Calle 20 De Octubre Entre Las Calles Hidalgo Y Fco. I. Madero	JAL001302001 51270	500,050	3.2%	500,050	3.2%	Metro Cuadrado	137	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			162,988	8.1%	162,988	8.1%		500		
1	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jalisco Poniente	JAL001303001 99419	162,988	8.1%	162,988	8.1%	Metros Lineales	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,083,288	60.6%	2,083,288	60.6%		190		
1	Pavimentacion En Calle Venustiano Carranza	JAL001303002 17468	239,124	7.0%	239,124	7.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
2	Techumbr En Escuela Telesecundaria De Puerto De Amolero	JAL001304002 60844	187,939	5.5%	187,939	5.5%	Obra	-	100	100.00
3	Puente Ganadero En San Pablo	JAL001303002 17561	40,530	1.2%	40,530	1.2%	Puente	-	100	100.00
4	Techumbre En Colegio San Julian	JAL001304002 60776	187,939	5.5%	187,939	5.5%	Obra	-	100	100.00
5	Banquetas, Pavimento Y Machuelos En Gustavo Gutierrez	JAL001303002 17414	460,216	13.4%	460,216	13.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
6	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Caminos Rurales Del Municipio De San Julian Jalisco	JAL131301000 69149	967,540	28.1%	967,540	28.1%	Kilómetros	190	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,715,520	55.8%	1,715,520	55.8%		6,300		
1	Concreto Hidraulico	JAL001304002 65123	1,142,789	37.1%	1,142,789	37.1%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	2,000	100	100.00
2	Alcantarillado Calle San Martin	JAL001304002 65211	276,286	9.0%	276,286	9.0%	Metro Lineal	2,000	100	100.00
3	Ampliacion Linea De Agua	JAL001304002 66183	160,408	5.2%	160,408	5.2%	Metros Lineales	300	100	100.00
4	Drenaje Pluvial	JAL001304002 65174	136,037	4.4%	136,037	4.4%	Metro Lineal	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,591,996	32.1%	1,334,392	26.9%		35,667		
1	Rehabilitación De Plaza Principal De San Jacinto	JAL001304002 64297	65,000	1.3%	51,993	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	79.99
2	Rehabilitación De Plaza Principal De Lázaro Cardenas	JAL001303002 09058	65,000	1.3%	42,112	0.8%	Obra	297	100	64.79
3	Comedor Asistencial Para Ancianos, El Crucero De Santa María.	JAL001303002 08431	209,500	4.2%	201,088	4.1%	Metro Cuadrado	3,175	100	95.98
4	Rehabilitación De Comedor Asistencial Para Ancianos, El Salitre	JAL001303002 08367	196,000	4.0%	163,198	3.3%	Metro Cuadrado	2,708	100	83.26
5	Bacheo En La Ciudad, Delegaciones Y Agencias Del Municipio	JAL131302001 68126	350,000	7.1%	337,852	6.8%	Metro Cuadrado	26,306	100	96.53
6	Empedrado Zampeado De La Calle Matamoros	JAL131302001 68044	576,496	11.6%	472,181	9.5%	Metro Cuadrado	1,531	100	81.91
7	Construccion De Baños Publicos En Camajapita	JAL001304002 64378	65,000	1.3%	62,328	1.3%	Metro Cuadrado	350	100	95.89
8	Rehabilitacion Del Descanso Del Panteon Del Trapiche	JAL001304002 64445	65,000	1.3%	3,640	0.1%	Metros Cuadrados	1,300	100	5.60

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,111,083	100.0%	9,111,083	100.0%		8,381,727		
1	Obra Publica	JAL131301000 67000	9,111,083	100.0%	9,111,083	100.0%	M2, Concreto asfáltico	8,381,727	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,958,384	54.2%	6,958,384	54.2%		77,344		
1	Construccion De Machuelos En Calle Prolongacion Zaragoza	JAL001304002 81697	34,526	0.3%	34,526	0.3%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
2	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Ramon Corona	JAL001304002 81346	10,478	0.1%	10,478	0.1%	Metros	300	100	100.00
3	Construccion De Linea De Agua En Calle Niños Heroes	JAL001304002 81645	50,327	0.4%	50,327	0.4%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
4	Electrificacion De Calle Dionisio Rodriguez En La Colonia Lomas De Vista Hermosa	JAL001304002 81322	376,326	2.9%	376,326	2.9%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
5	Construccion De Linea De Red Distribucion De Agua Potable En Avenida Benito Juarez	JAL001304002 81460	16,134	0.1%	16,134	0.1%	Metro cúbico	3,500	100	100.00
6	Ampliacion De Electrificacion De Calle Juarez	JAL001304002 81788	12,208	0.1%	12,208	0.1%	Metro Cuadrado	10	100	100.00
7	Colocacion De Cerca De Derecho De Via Camino Presa Los Rucios	JAL001304002 81516	99,063	0.8%	99,063	0.8%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
8	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Zaragoza	JAL001304002 81624	149,985	1.2%	149,985	1.2%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
9	Rehabilitacion De Alcantarilla Camino A Soyatlan De Adentro	JAL001304002 81546	9,313	0.1%	9,313	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
10	Reparacion De Tableros En Cancha De Basquet Vicente Guerrero	JAL001304002 81379	5,800	0.0%	5,800	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
11	Equipamiento De Pozo Profundo	JAL001304002 81405	134,193	1.0%	134,193	1.0%	Metro cúbico	600	100	100.00
12	Rehabilitacion De Baño En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	JAL001304002 81608	36,256	0.3%	36,256	0.3%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
13	Rehabilitcion De Colector General Entronque Avenida Cuauhtemoc Y Guzman	JAL001304002 81733	241,192	1.9%	241,192	1.9%	Metros	20,000	100	100.00
14	Construccion De Caseta Controles Y Construccion De Linea De Conduccion	JAL001304002 81418	51,168	0.4%	51,168	0.4%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
15	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Zaragoza	JAL001304002 81680	189,407	1.5%	189,407	1.5%	Metro Cuadrado	3,500	100	100.00
16	Construccion De Drenaje En Calle Niños Heroes	JAL001304002 81637	90,604	0.7%	90,604	0.7%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
17	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Ramon Corona	JAL001304002 81764	16,309	0.1%	16,309	0.1%	Metros	30	100	100.00
18	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Unidad Hugo Sanchez	JAL001304002 81714	74,240	0.6%	74,240	0.6%	Metro Cuadrado	6,000	100	100.00
19	Construccion Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Zaragoza	JAL001304002 81568	97,400	0.8%	97,400	0.8%	Metro Cuadrado	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,958,384	54.2%	6,958,384	54.2%		77,344		
20	Construccion De Drenaje Pluvial En Escuela Primaria Saul Rodiles	JAL001304002 81479	54,896	0.4%	54,896	0.4%	Metros	80	100	100.00
21	Construccion De Pavimentacion Hidraulico En Calle Ignacion Zaragoza	JAL001304002 81494	1,558,422	12.1%	1,558,422	12.1%	Metro Cuadrado	3,500	100	100.00
22	Linea Aerea Para Sub-Station Para Pozo Para Profundo (Acometida)	JAL001304002 81395	125,909	1.0%	125,909	1.0%	Metro cúbico	600	100	100.00
23	Construccion De Cuneta En Av El Campesino	JAL001304002 81286	116,616	0.9%	116,616	0.9%	Metro Cuadrado	6,500	100	100.00
24	Obras Complementarias De Ingreso Al Tecnológico	JAL001304002 81223	570,551	4.4%	570,551	4.4%	Metro Cuadrado	20,500	100	100.00
25	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Gordiano Guzman	JAL001304002 81263	331,854	2.6%	331,854	2.6%	Metros	250	100	100.00
26	Rehabilitacion De Escuela Primaria Javier Mina	JAL001304002 81360	12,744	0.1%	12,744	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
27	Construccion De Drenaje Avenida Benito Juarez Colonia Obrera	JAL001304002 81443	94,941	0.7%	94,941	0.7%	Metros	3,500	100	100.00
28	Rehabilitacion De Caminos Rurales	JAL131301001 28307	2,225,577	17.3%	2,225,577	17.3%	Kilómetros	457	100	100.00
29	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Morelos	JAL001304002 81749	29,610	0.2%	29,610	0.2%	Metros	60	100	100.00
30	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Ignacio Zaragoza	JAL001304002 81658	122,768	1.0%	122,768	1.0%	Metro Cuadrado	3,500	100	100.00
31	Construccion De Pasamanos En Andador Peatonal Fernando Montes De Oca	JAL001304002 81433	16,367	0.1%	16,367	0.1%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
32	Construccion De Muro En Varo Arroyo La Mirimoya	JAL001304002 81594	1,100	0.0%	1,100	0.0%	Metro Cuadrado	152	100	100.00
33	Rehabilitacion De Linea De Agua	JAL001304002 81582	2,100	0.0%	2,100	0.0%	Metro Cuadrado	185	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,320,491	38.4%	3,320,491	38.4%		4,700		
1	Pavimentación Con Adoquin, Banquetes, Machuelos, Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle 20 De Noviembre Y Prol. 20 De Noviembre	JAL001304002 51305	2,425,358	28.0%	2,425,358	28.0%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
2	Urbanización Fraccionamiento Lazaro Cardenas Seccion Ii Etapa 1	JAL001304002 51222	775,444	9.0%	775,444	9.0%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
3	Compra De Equipo De Computo Que Consta De (5 Computadoras Armadas Y Adaptadas Para El Manejo De Diferentes Software Y 1 Plotter Para Impresión De Planos Etc.) Para El Departamento De Obras Publicas	JAL001304002 51483	101,133	1.2%	101,133	1.2%	Mobiliario	500	100	100.00
4	Colocación De Drenaje En La Calle Del Rio	JAL001304002 51594	18,557	0.2%	18,557	0.2%	Metro Lineal	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,705,187	287.1%	13,623,882	93.8%		59,591		
1	Construccion De Fosas Septicas	JAL001303002 19534	60,000	0.4%	50,738	0.3%	Sistema	352	0	100.00
2	Construccion De Deposito De Agua	JAL131302001 51872	70,461	0.5%	48,954	0.3%	Puente	65	25	100.00
3	Construccion De Pavimento En Calle 2 De Abril	JAL001304002 50752	626,400	4.3%	6,424	0.0%	Metro Cuadrado	70	4	10.00
4	Rehabilitacion De Caminos Rurales	JAL131301001 02991	2,000,000	13.8%	1,969,118	13.6%	Kilómetros	25	100	100.00
5	Construccion De Gradas En Campo De Futbol De La Colonia San Miguel	JAL001304002 50911	1,000,000	6.9%	836,515	5.8%	Unidad	2,500	7	50.00
6	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle	JAL131301001 05117	600,000	4.1%	199,752	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	4,200	100	33.00
7	Construccion De Fosas Septicas	JAL001303002 18963	60,000	0.4%	57,067	0.4%	Cisterna	138	0	100.00
8	Construccion De Andador Peatonal	JAL001303002 17747	54,380	0.4%	46,020	0.3%	Metros Cuadrados	350	0	100.00
9	Construccion De Pavimento En Calle Santa Elena	JAL131301001 05447	622,351	4.3%	134,852	0.9%	Metros Cuadrados	934	100	100.00
10	Construccion De Pavimento En Calle Santa Cecilia	JAL131301001 04257	213,316	1.5%	35,186	0.2%	Metros Cuadrados	936	100	100.00
11	Construccion De Fosas Septicas	JAL001304002 50624	30,000	0.2%	28,916	0.2%	Familia	30	0	100.00
12	Construccion De Fosas Septicas	JAL001303002 19841	50,000	0.3%	41,365	0.3%	Sistema	45	0	100.00
13	Construccion De Pavimento En Calle Jordan	JAL001303002 19325	818,777	5.6%	122,153	0.8%	Metro Cuadrado	350	6	25.00
14	Construccion De Linea De Drenaje En Calle Prol Lopez Cotilla	JAL131301001 04957	91,981	0.6%	64,032	0.4%	Obra	140	100	100.00
15	Modernizacion De La Carretera Teocaltiche Villa Hidalgo 3ra Etapa	JAL001303002 19197	1,633,333	11.2%	1,198,300	8.2%	Kilómetros	36,000	11	80.00
16	Construccion De Linea De Agua ,Drenaje Y Pavimento En Calle Manuel J Aguirre	JAL001304002 50391	3,650,000	25.1%	1,555,115	10.7%	Metro Cuadrado	2,000	3	50.00
17	Construccion De Pavimento En Calle Santa Cruz Del Valle	JAL131301001 03692	1,595,920	11.0%	755,779	5.2%	Metros Cuadrados	2,615	100	100.00
18	Construccion De Pavimento En Calle Francisco I Madero	JAL001303002 19433	484,758	3.3%	484,758	3.3%	Metros Cuadrados	300	3	95.00
19	Construccion De Linea Electrica En Calle Julio Alvarez	JAL001303002 19064	71,822	0.5%	71,822	0.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	125	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,705,187	287.1%	13,623,882	93.8%		59,591		
20	Construccion De Fosas Septicas	JAL001303002 17441	60,000	0.4%	55,169	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	230	0	100.00
21	Apoyo Con Material Y Mano De Obra A Las Escuelas Del Municipio	JAL131301001 02157	900,000	6.2%	814,320	5.6%	Metros Cuadrados	1,250	100	100.00
22	Construccion De Cancha De Usos Multiples	JAL131302001 52188	402,104	2.8%	301,554	2.1%	Cancha	125	12	100.00
23	Construccion De Carretera Con Asfalto	JAL001304002 50707	3,936,524	27.1%	66,541	0.5%	Kilómetros	350	27	10.00
24	Construccion De Pavimento En Calle Privada Ladrillera	JAL131301001 04003	264,832	1.8%	150,592	1.0%	Metros Cuadrados	856	100	100.00
25	Conservacion De La Carretera Teocaltiche Villa De Ornelas	JAL131301001 02824	526,176	3.6%	263,088	1.8%	Kilómetros	2	100	50.00
26	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distrubucion De Agua Potable	JAL001304002 50803	500,000	3.4%	350,150	2.4%	Tanque	100	3	50.00
27	Construccion De Puente Vado	JAL131302001 51915	305,710	2.1%	287,451	2.0%	Puente	125	54	100.00
28	Construccion De Fosas Septicas	JAL001304002 50490	50,000	0.3%	39,182	0.3%	Familia	20	0	100.00
29	Construccion De Linea De Agua Y Drenaje En Barrio Los Peres De Mechoacanejo	JAL131302001 51756	1,250,000	8.6%	775,538	5.3%	Red de Distribución	350	50	100.00
30	Construccion De Andador Peatonal	JAL131302001 51954	330,991	2.3%	248,542	1.7%	M2, Concreto hidráulico	128	75	100.00
31	Rehabilitacion De Baches En Camino A Villa De Ornelas	JAL131301001 03489	400,000	2.8%	38,525	0.3%	Kilómetros	250	100	50.00
32	Construccion De Pavimento En Calle Doroteo Arango	JAL131302001 52137	352,455	2.4%	79,036	0.5%	M2, Concreto hidráulico	254	54	62.00
33	Construccion De Un Centro De Desarrollo Comunitario	JAL131301001 02651	60,000	0.4%	46,971	0.3%	Metros Cuadrados, Biblioteca	1	100	100.00
34	Construccion De Linea De Agua	JAL001304002 50560	200,000	1.4%	167,546	1.2%	Kilómetro	250	1	100.00
35	Construccion De Fosas Septicas	JAL001303002 19902	50,000	0.3%	25,785	0.2%	M2, Sanitarios	48	0	100.00
36	Construccion De Pavimento En Calle 11 De Noviembre	JAL131301001 01853	14,525,278	100.0%	141,983	1.0%	Metros Cuadrados	1,051	100	100.00
37	Construccion De Fosas Septicas	JAL131302001 51996	158,300	1.1%	141,984	1.0%	Obra	118	75	100.00
38	Construccion De Fosas Septicas	JAL001303002 18025	60,000	0.4%	48,070	0.3%	Cisterna	125	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,705,187	287.1%	13,623,882	93.8%		59,591		
39	Construccion De Pavimento En Calle Judea	JAL001303002 19620	806,827	5.6%	256,397	1.8%	M2, Concreto hidráulico	450	6	50.00
40	Perforacion De Pozo	JAL001303002 17609	165,880	1.1%	20,358	0.1%	Pozo	250	1	25.00
41	Construccion De Pavimento En Calle Amado Nervo	JAL131302001 52163	982,581	6.8%	417,737	2.9%	M2, Concreto hidráulico	254	45	100.00
42	Construccion De Fosas Septicas	JAL001304002 50447	15,000	0.1%	10,382	0.1%	Familia	15	0	100.00
43	Construccion De Pavimento En Calle Privada La Cruz	JAL131301001 05529	723,345	5.0%	616,927	4.2%	Metros Cuadrados	889	100	100.00
44	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua	JAL001303002 19727	378,000	2.6%	45,052	0.3%	Tanque	450	3	5.00
45	Construccion De Puente Vado	JAL131302001 51812	249,342	1.7%	234,449	1.6%	Puente	125	25	100.00
46	Construccion De Pavimento En Calle De Acceso Principal	JAL001303002 17550	318,342	2.2%	273,685	1.9%	M2, Concreto hidráulico	350	2	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,913,139	107.3%	15,411,891	61.4%		118,671		
1	Construccion De Puente Vehicular En Camino Rancho Baluarte	JAL001304002 61035	267,672	1.1%	74,138	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	60.00
2	Suministro Y Aplicacion De Sello Premezclado En Camino A Magueyes Delegacion Pegueros	JAL001303002 09463	759,130	3.0%	542,306	2.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	600	100	30.00
3	Gastos Indirectos	JAL001302001 45912	752,489	3.0%	170,097	0.7%	RECURSOS	90,000	100	23.00
4	Bacheo Camino De San Jose De Bazarte A La Cebadilla	JAL131301001 23113	54,972	0.2%	40,890	0.2%	M2, Concreto asfáltico	30	100	100.00
5	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Avenida La Paz Delegacion San Jose De Gracia	JAL001303002 13250	54,747	0.2%	25,236	0.1%	Metro Lineal	120	100	100.00
6	Terminacion De Empedrado En Calles Juan De La Mora Y Tomas De La Mora	JAL001302001 50828	133,905	0.5%	133,905	0.5%	METROS	100	100	100.00
7	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Niños Heroes Comunidad El Tepame	JAL001304002 62331	193,309	0.8%	27,360	0.1%	Metros	180	100	40.00
8	Empedrado De Camino La Laborcilla A La Majada	JAL001302001 51176	216,453	0.9%	213,102	0.8%	METROS CUADRADOS	120	90	100.00
9	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Pavo E Hidalgo Delegacion San Jose De Gracia	JAL001303002 13271	143,072	0.6%	66,142	0.3%	Metros Lineales	180	100	100.00
10	Empedrado Camino A La Laborcilla	JAL001302001 50005	69,464	0.3%	56,561	0.2%	METROS CUADRADOS	100	100	100.00
11	Empedrado En Calle Andador Rio Grande Fraccionamiento Bosques Del Lago	JAL001304002 61824	109,569	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	150	100	-
12	Empedrado De Calles Prolongacion Colon Y Basilio Gutierrez	JAL001302001 50685	247,418	1.0%	105,128	0.4%	METRO CUADRADO	200	100	100.00
13	Empedrado Calle Andador Rio Tecolote, Fraccionamiento Bosques Del Lago	JAL001303002 08590	116,753	0.5%	98,401	0.4%	Metros	150	100	80.00
14	Reubicacion De Subestacion En La Escuela Secundaria Tecnica Num 31 Cabecera Mpal	JAL001303002 13220	29,957	0.1%	26,896	0.1%	Unidad	360	100	1.00
15	Construccion De Banquetas En Escuela Secundaria Jose Rolon En La Colonia Las Aguillillas	JAL001302001 47548	55,682	0.2%	33,993	0.1%	METROS CUADRADO	340	95	100.00
16	Electrificacion En El Callejon Estancia De San Juan Diego En Cerro De La Campana	JAL131301001 23018	236,634	0.9%	206,909	0.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	1,500	-	100.00
17	Construccion De Baños En La Escuela Cuauhtemoc En La Delegacion De Tecomatlan	JAL001304002 58491	288,455	1.2%	163,992	0.7%	Metro Cuadrado	160	100	70.00
18	Red De Drenaje Y Asfalto En Calle La Quinta, Colonia San Miguel	JAL001303002 17228	877,244	3.5%	567,850	2.3%	Metro Lineal	300	100	70.00
19	Empedrado De Calle Prolongacion Hidalgo	JAL001303002 08494	1,440,183	5.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	10,000	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,913,139	107.3%	15,411,891	61.4%		118,671		
20	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad Loma De Enmedio	JAL001303002 13314	1,738,224	6.9%	907,180	3.6%	Planta	300	100	50.00
21	Pavimentacion Concreto Hidraulico En Calle Lateral Av. Anacleto Gonzalez Flores	JAL001302001 49931	674,521	2.7%	405,536	1.6%	METROS CUADRADOS	200	100	100.00
22	Construccion De Red Drenaje Sanitario Linea De Agua Y Empedrado Calle Ganaderos	JAL001304002 61547	1,374,717	5.5%	481,784	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	50.00
23	Empedrado De Camino En Rancho El Tepetate	JAL001303002 13560	133,652	0.5%	133,565	0.5%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
24	Construccion De Concreto Hidraulico Calle Arboledas Cabecera Mpal	JAL001304002 62674	626,534	2.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	-
25	Empedrado En Calle Andador Rio Bravo En Fraccionamiento Bosques Del Lago	JAL001304002 58535	112,166	0.4%	38,886	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
26	Electrificacion En La Comunidad De Agua Negra	JAL001303002 13240	153,722	0.6%	149,951	0.6%	Metros	50	100	100.00
27	Construccion De Banquetas Y Machuelos Calle Ganaderos Cabecera Municipal	JAL001304002 61919	828,637	3.3%	206,513	0.8%	Metro Cuadrado	200	100	-
28	Construccion De Aproxes Y Empedrado En Puente San Carlos Cabecera Mpal	JAL001304002 62739	173,025	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	-
29	Alumbrado De Campo De Beisbol Ubicado Calle Francisco Bocanegra Capilla De Gpe	JAL001304002 62533	391,485	1.6%	89,051	0.4%	Luminaria	300	100	30.00
30	Empedrado De Calles Diamante Y Rubi En La Colonia Los Sauces	JAL001302001 58577	314,256	1.3%	251,066	1.0%	METRO CUADRADO	120	50	100.00
31	Construccion De Puente Peatonal En Colonia Popotes Cabecera Municipal	JAL001303001 96232	2,582,262	10.3%	2,289,991	9.1%	Puente	500	100	90.00
32	Empedrado De Camino A La Comunidad De Cerro De La Campana	JAL001302001 49979	318,321	1.3%	281,112	1.1%	METROS CUADRADOS	200	100	100.00
33	Construccion De Andador Y Cunetas En Camino De Acceso A San Jose De Bazarte	JAL001302001 58556	581,530	2.3%	581,530	2.3%	METROS CUADRADOS	500	10	100.00
34	Construccion Red Drenaje En Calle Jose Hernandez Delegacion Capilla De Milpilllas	JAL001304002 62257	55,920	0.2%	48,625	0.2%	Metros	-	100	90.00
35	Construccion De Puente Vehicular San Carlos	JAL001303002 00558	386,904	1.5%	361,385	1.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
36	Construccion De Bodega En Escuela Primaria Benito Juarez	JAL131301001 22661	96,007	0.4%	92,733	0.4%	Metros Cuadrados	28	90	100.00
37	Construccion De Losa De Concreto En Andadores Escuela Primaria Francisco Medina	JAL001303002 08467	163,445	0.7%	160,341	0.6%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
38	Construccion De Andador En Camino A Rancho San Pablo	JAL001303002 09364	608,838	2.4%	417,469	1.7%	Metro Cuadrado	500	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,913,139	107.3%	15,411,891	61.4%		118,671		
39	Construccion De Carpeta Asfaltica En Calle Sauce Temblon En Los Sauces	JAL001302001 50701	276,103	1.1%	257,664	1.0%	METRO CUADRADO	100	100	100.00
40	Empedrado De Calle Andador Rio Purificacion Fraccionamiento Bosques Del Lago	JAL001303002 09292	130,115	0.5%	101,521	0.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
41	Empedrado De Calle El Sauz Colonia El Pochote Cabecera Mpal	JAL001304002 62019	94,408	0.4%	29,040	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	50.00
42	Empedrado Calle Andador Rio Blanco En El Fraccionamiento Bosques Del Lago	JAL001302001 47522	143,967	0.6%	106,098	0.4%	METROS CUADRADOS	110	95	100.00
43	Cambio De Sub-Estacion En Escuela Secundaria Tecnica 31	JAL001303002 17169	29,957	0.1%	26,896	0.1%	Equipo	360	100	100.00
44	Empedrado Calle Los Pinos En Colonia Nueva Española	JAL001303002 08636	87,521	0.3%	66,745	0.3%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
45	Carpeta Asfaltica En Calle Juan Alvarez, Colonia Nueva Española	JAL001303002 08531	705,789	2.8%	705,444	2.8%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
46	Rehabilitacion De Vados Y Camino De La Mota A Los Sauces	JAL001302001 50535	185,243	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	10.00
47	Construccion De Puente Vehicular En La Comunidad Del Pochote	JAL001303002 13293	598,180	2.4%	241,474	1.0%	Metro Cuadrado	300	100	90.00
48	Construccion De Linea Electrica	JAL001302001 47497	97,607	0.4%	94,250	0.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	116	80	100.00
49	Terminacion De Barda Perimetral En Telesecundaria Eduardo Ruiz	JAL001302001 50802	162,452	0.6%	120,918	0.5%	METRO	50	95	100.00
50	Empedrado De Camino Viejo A San Agustin En Ojo De Agua De Latillas	JAL131301001 22590	143,681	0.6%	142,211	0.6%	METROS CUADRADO	1,860	100	100.00
51	Electrificacion En La Comunidad Del El Ocotillo	JAL001303002 09225	390,347	1.6%	380,433	1.5%	Metros	80	100	100.00
52	Empedrado De Camino De La Comunidad De Pajaritos A La Comunidad De Los Pollos	JAL001302001 50025	706,513	2.8%	511,011	2.0%	METROS CUADRADOS	1,800	40	100.00
53	Empedrado De Calle Andador Rio Seco En El Fraccionamiento Bosques Del Lago	JAL001302001 51196	45,058	0.2%	39,310	0.2%	METROS CUADRADOS	60	-	100.00
54	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Miguel Hidalgo	JAL001302001 58584	106,490	0.4%	106,471	0.4%	METROS	80	15	100.00
55	Electrificacion En La Comunidad Puerta De Acahualtes	JAL001302001 51273	85,849	0.3%	52,722	0.2%	METROS	20	10	100.00
56	Construccion De Barda Perimetral Y Banqueta En El Jardin De Niños Ignacio Zaragoza	JAL001302001 49993	196,809	0.8%	-	0.0%	METRO	160	-	-
57	Terminacion De Canal De Mamposteo Para Aguas Pluviales En Calle Nicolas Bravo	JAL001302001 50758	243,561	1.0%	243,386	1.0%	METROS	350	90	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,913,139	107.3%	15,411,891	61.4%		118,671		
58	Electrificacion En La Comunidad Las Azoteas	JAL001302001 50476	374,633	1.5%	336,361	1.3%	METROS	200	100	100.00
59	Alumbrado De Campo De Futbol En La Delegacion De Mezcala	JAL001302001 50894	23,599	0.1%	19,229	0.1%	METRO	1,100	95	100.00
60	Construccion De Puente En Camino Plan De Mezcala	JAL001302001 58477	167,048	0.7%	165,878	0.7%	METROS CUADRADOS	80	50	100.00
61	Linea De Agua Y Red De Drenaje Sanitario En Andador Trigo	JAL001303002 08334	163,445	0.7%	160,341	0.6%	Metros	30	100	100.00
62	Construccion De Puente En Rio Calderon Y Camino A Ojo De Agua De Becerras	JAL131301001 22832	179,081	0.7%	169,103	0.7%	Metros Lineales	30	90	100.00
63	Electrificacion En La Comunidad De Ojo De Agua De Latillas	JAL001303002 09409	324,822	1.3%	292,593	1.2%	Metros	80	100	100.00
64	Terminacion De Empedrado En Calle Chula Vista En Colonia Chulavista	JAL001302001 58520	22,272	0.1%	22,272	0.1%	METRO CUADRADO	150	100	100.00
65	Empedrado Andador Rio Viejo, Fraccionamiento Bosques Del Lago	JAL001303002 08557	120,884	0.5%	95,850	0.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
66	Construccion Puente Peatonal En Av Gonzalez Carnicerito Frente A Secundaria Tecnica	JAL001304002 62141	2,217,658	8.8%	738,286	2.9%	Metro Cuadrado	500	100	-
67	Empedrado De Camino De Ls Huertitas A La Laborcilla	JAL001302001 50591	192,831	0.8%	127,852	0.5%	METROS CUADRADOS	120	80	100.00
68	Calculo Estructural De Puente Peatonal En Comunidad Popotes	JAL001302001 58541	16,588	0.1%	15,080	0.1%	PROYECTO	500	-	100.00
69	Construccion De Barda Perimetral Y Seis Modulos Desayunadores De Herreria En Escuela	JAL131301001 22706	154,677	0.6%	154,668	0.6%	Metros Cuadrados	111	95	100.00
70	Construccion De Baños En La Escuela Adolfo Lopez Mateos	JAL001302001 50509	103,536	0.4%	98,984	0.4%	METROS CUADRADOS	46	30	100.00
71	Empedrado De Calle Carlos Fuentes En Colonia Popotes	JAL001302001 58567	68,295	0.3%	66,834	0.3%	METRO CUADRADO	60	-	100.00
72	Suministro De Pintura Para La Escuela Benito Juarez En San Jose De Gracia	JAL001302001 58533	92,426	0.4%	48,599	0.2%	LITROS	120	-	60.00
73	Construccion De Concreto Hidraulico En Calles Allende Y Privada Efrain Barba Delegacion Tecamatlan	JAL001304002 61300	900,418	3.6%	224,746	0.9%	Metro Cuadrado	30	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,067,715	77.1%	9,102,962	49.9%		60,650		
1	Electrificación Y Alumbrado En La Colonia San Juan En Santa Cruz Del Valle.	JAL001302001 49617	739,520	4.1%	739,520	4.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,000	100	100.00
2	Electrificación Y Alumbrado De La Primera Etapa De La Colonia El Molinito, San José Del Valle.	JAL001302001 49770	874,188	4.8%	-	0.0%	Lote	2,000	40	-
3	Desarrollo Institucional (Prodim)	JAL001303001 85063	364,841	2.0%	-	0.0%	Lote	-	100	50.00
4	Sustitucion De Agua Potable, Alcantarillado, Mejoramiento De Vialidad Con Concreto Zampeado, Machuelos Y Banquetas En La Calle Lago Mexicanos En La Localidad De San Agustin.	JAL001302001 49986	1,225,000	6.7%	889,014	4.9%	Pieza	5,000	100	100.00
5	Electrificación Y Alumbrado De La Calle Ramón Corona En El Capulín.	JAL001302001 49690	516,368	2.8%	516,368	2.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	650	100	100.00
6	Electrificación Y Alumbrado De La Primera Etapa De La Colonia El Rinconcito Y El Ejido Los Chinos.	JAL001303002 07336	894,346	4.9%	-	0.0%	Lote	1,600	100	-
7	Sustitución De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles De Constitución Y Cuahutemoc En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	JAL001302001 50009	5,514,323	30.2%	5,514,323	30.2%	Pieza	40,000	100	100.00
8	Electrificación Y Alumbrado En La Colonia El Zapote En Cabecera Municipal.	JAL001303002 07240	661,819	3.6%	-	0.0%	Lote	470	100	-
9	Electrificación Y Alumbrado De La Colonia La Peña En Cabecera Municipal.	JAL001303001 81858	644,365	3.5%	-	0.0%	Lote	730	100	-
10	Electrificación Y Alumbrado De La Colonia El Planetario, En San José Del Valle.	JAL001303002 07068	959,085	5.3%	-	0.0%	Lote	2,000	100	-
11	Sustitución De Agua Potable, Alcantarillado, Mejoramiento De Vialidad Con Concreto Zampeado, Machuelos Y Banquetas En La C. Emiliano Zapata Entre La Carretera Guad-Mor A La C. Bocanegra En Buenavista	JAL001302001 49962	1,453,705	8.0%	1,250,973	6.9%	Pieza	5,000	100	100.00
12	Electrificación Y Alumbrado De La Privada Rastro En San Sebastián El Grande.	JAL001302001 49522	220,155	1.2%	192,763	1.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,770,901	106.6%	55,009,875	93.4%		218,460		
1	Alcantarillado Sanitario: Calle Paseo Del Lago Entre Periférico Y Francisco Villa	JAL001303001 89815	617,386	1.0%	185,216	0.3%	Metro Lineal	721	100	100.00
2	Empedrado Zampeado C. Jacaranda De Ejido Hasta Amapola	JAL001304002 70054	914,681	1.6%	814,135	1.4%	Metros Cuadrados	975	100	100.00
3	Programa Solidarios	JAL131301001 03368	16,000,000	27.2%	15,908,754	27.0%	Pesos	18,721	100	99.00
4	Edificación De Muro De Contención (Obras Contingencia) C. Cantera Y Obelisco	JAL001304002 69531	98,000	0.2%	98,000	0.2%	Obra	205	100	100.00
5	Alcantarillado Sanitario: Calle Unión Del Arroyo A Matamoros; Matamoros De Unión A Juárez	JAL001303001 89684	620,381	1.1%	605,855	1.0%	Metro Lineal	1,440	100	100.00
6	Agua Potable En Calle Flor, De Lomas Verdes A Mirasol, Col. El Órgano	JAL131301001 02969	277,723	0.5%	277,179	0.5%	Metro Lineal	162	100	100.00
7	Obras De Contingencia: Conformación De Calles, Desazolves De Canales Y Vasos Reguladores	JAL001304002 68911	1,383,720	2.3%	1,370,421	2.3%	Pesos	2,100	100	99.00
8	Programa Integra	JAL001303002 00417	454,172	0.8%	148,322	0.3%	Obra	12,209	100	33.00
9	Agua Potable; Calle Santa Lucia, De Victoriano De La Plaza A Miguel Aleman	JAL001303001 93990	706,224	1.2%	706,224	1.2%	Metro Lineal	542	100	100.00
10	Alcantarillado Sanitario: Calle Agua Dulce De Priv. Puerto Tampico A Tamiahua; Puerta Del Cielo De Agua Dulce A Cabo San Lucas	JAL001303001 89676	480,000	0.8%	351,682	0.6%	Metro Lineal	850	100	100.00
11	Agua Potable En La Calle Juan De La Barrera	JAL001303001 87794	251,140	0.4%	220,298	0.4%	Metro Lineal	383	100	92.00
12	Reparación De Bocas De Tormenta Sobre Vialidades Desde El Periférico A Avenida De Las Torres	JAL001304002 61260	322,074	0.5%	96,622	0.2%	Pieza	23,170	100	100.00
13	Alcantarillado Sanitario, Monte S., Luchador, Tarahumara, El Plan, Antiguo A Tlaj.; Estampida, Cam. Antiguo A Tlaj. Al Arroyo; La Loma, Calle Sin Nombre, Emiliano Zapata Y Limite De La Parcela.	JAL001303001 89653	2,300,000	3.9%	2,037,846	3.5%	Metro Lineal	3,136	100	100.00
14	Agua Potable, C. Jacaranda De Guayaba A Amapola; Amapola De Orquidia A Jacaranda	JAL001303002 13990	406,350	0.7%	272,612	0.5%	Metro Lineal	468	100	83.00
15	Desarrollo Institucional	JAL001303002 15589	1,178,050	2.0%	174,000	0.3%	Pesos	2,800	100	15.00
16	Agua Potable, Calle Benito Juárez De Adolfo De La Huerta A Torrecillas, Col. Fco. I Madero	JAL131301001 02859	632,535	1.1%	632,535	1.1%	Metro Lineal	321	100	100.00
17	Aportación A Programas Federales Y Estatales	JAL001304002 68389	8,630,018	14.7%	5,799,877	9.8%	Pesos	14,371	100	67.00
18	Obras De Infraestructura	JAL131301001 03574	11,958,044	20.3%	11,958,044	20.3%	Pesos	23,170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,770,901	106.6%	55,009,875	93.4%		218,460		
19	Agua Potable; Calle San Martín De Santa María A Carretera A Chápala	JAL001303001 80974	480,000	0.8%	479,882	0.8%	Metro Lineal	469	100	100.00
20	Mantenimiento De Escuelas.	JAL001303002 16161	2,000,000	3.4%	1,934,893	3.3%	Pesos	33,800	100	97.00
21	Agua Potable Calle San Francisco De San Isidro A Conrado Antuna	JAL001303001 79243	217,735	0.4%	212,159	0.4%	Metro Lineal	229	100	100.00
22	Agua Potable; Calle Orquidea De Miguel Borja A Amapola, Colonia Arroyo De Las Flores	JAL001303001 79065	293,889	0.5%	126,864	0.2%	Metro Lineal	217	100	100.00
23	Agua Potable; Calle Emiliano Zapata De Allende A López Mateos	JAL001303001 89468	253,729	0.4%	253,729	0.4%	Metro Lineal	292	100	100.00
24	Alcantarillado Sanitario: Calle Santa Lucia, Victoriano De La Plaza A Miguel Aleman	JAL001303001 89669	1,046,953	1.8%	791,711	1.3%	Metro Lineal	542	100	72.00
25	Agua Potable Privada Misericordia Al Cruce Con Hidalgo	JAL001303001 79191	173,427	0.3%	110,971	0.2%	Metro Lineal	100	100	97.00
26	Alcantarillado Pluvial Calle San Benito Entre Av. 8 De Julio Hasta 24 De Febrero	JAL001303001 94342	3,380,867	5.7%	3,380,858	5.7%	Metro Lineal	1,171	100	100.00
27	Regeneración Urbana	JAL001304002 68209	1,383,720	2.3%	1,370,421	2.3%	M2 BANQUETAS	365	100	100.00
28	Edificación De Muro De Contención (Obras Contingencia) C. Paseo De Los Patios Y Paseo Del Refugio	JAL001304002 69588	98,800	0.2%	98,800	0.2%	Obra	225	100	100.00
29	Obras De Contingencia: Conformación De Calles, Desazolves De Canales Y Vasos Reguladores	JAL001303001 90402	2,000,000	3.4%	1,948,473	3.3%	Obra	71,419	100	97.00
30	Alcantarillado Sanitario: Calle San Francisco De San Isidro A Conrado Antuna	JAL001303001 89782	146,908	0.2%	146,908	0.2%	Metro Lineal	229	100	100.00
31	Agua Potable; Calle Unión De Independencia A Matamoros, Matamoros De Unión A Juárez	JAL001303001 88007	2,251,735	3.8%	1,103,448	1.9%	Metro Lineal	1,893	100	80.00
32	Alcantarillado Sanitario; C. Emiliano Zapata Desde Allende Hasta C. López Mateos	JAL001304002 69201	200,000	0.3%	200,000	0.3%	Metro Lineal	292	100	100.00
33	Alcantarillado Sanitario; C. Clavel Desde Lomas Verdes Hasta Margaritas	JAL001304002 69298	988,854	1.7%	988,854	1.7%	Metro Lineal	708	100	100.00
34	Alcantarillado Sanitario, Calle San Benito Entre Av. 8 De Julio Hasta 24 De Febrero	JAL001304002 69964	623,786	1.1%	204,281	0.3%	Metro Lineal	765	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,476,895	40.8%	10,833,119	22.7%		-		
1	Honorarios Asimilados A Salario De Operadores De Ramo 33	JAL001304002 81715	207,120	0.4%	207,120	0.4%	Pesos	-	100	100.00
2	Empedrado En Cama De Jalecillo, Calle Prado De La Cruz (Prados Coyula 1ra Sección)	JAL001304002 81423	1,250,000	2.6%	312,500	0.7%	Pesos	-	100	25.00
3	Red De Drenaje Sanitario, Prol. Lopez Cotilla, (Arboledas De San Gaspar)	JAL001304002 81386	320,789	0.7%	80,197	0.2%	Pesos	-	100	25.00
4	Empedrado Con Cama De Jalecillo, Algunas Calles De Las Colonias Tolotlán, San Francisco De La Soledad, La Punta, Jauja Y Mirador Del Sur	JAL001304002 81634	1,168,156	2.4%	292,039	0.6%	Pesos	-	100	25.00
5	Extracción Y Retiro De Material Producto Del Desazolve Del Arroyo Trincheras (Col. 20 De Noviembre)	JAL001304002 81670	215,600	0.5%	215,583	0.5%	Pesos	-	100	99.99
6	Empedrado Con Cama De Jalecillo, Calle Andador Violeta (Bosques De Tonalá)	JAL001304002 81368	319,831	0.7%	79,958	0.2%	Pesos	-	100	25.00
7	Empedrado Con Cama De Jalecillo, Calle Prado Seco (Prados Coyula 1ra Sección)	JAL001304002 81340	690,000	1.4%	686,840	1.4%	Pesos	-	100	99.54
8	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Reyna Tzapozintli (El Pachagúillo)	JAL001304002 81221	853,227	1.8%	853,227	1.8%	Pesos	-	100	100.00
9	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Priv. Elias Calles	JAL001304002 81319	193,377	0.4%	48,344	0.1%	Pesos	-	100	25.00
10	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Damián Carmona (El Pachagúillo)	JAL001304002 81256	224,823	0.5%	217,869	0.5%	Pesos	-	100	96.91
11	Empedrado En Cama De Jalecillo, Calles Camino Al Nolino, Malva, Azalea (El Molino)	JAL001304002 81613	1,171,636	2.5%	292,909	0.6%	Pesos	-	100	25.00
12	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Leandro Valle (El Pachagúillo)	JAL001304002 81190	729,665	1.5%	725,352	1.5%	Pesos	-	100	99.41
13	Red De Drenaje, Construcción De Bocas De Tormenta, Empedrado Zampeado, Privada Cuatlicamac (Cd. Aztlán)	JAL001304002 81406	921,870	1.9%	230,468	0.5%	Pesos	-	100	25.00
14	Empedrado Con Cama De Jalecillo, Varias Calles De Las Colonias Altamira, Loma Bonita Y Cd. Aztlán	JAL001304002 81514	1,164,053	2.4%	1,164,053	2.4%	Pesos	-	100	100.00
15	Red De Agua Potable, Drenaje Y Empedrado En Cama De Jalecillo, Calle Prol. Cihualpilli Y Calle Juan Ramirez	JAL001304002 81288	850,000	1.8%	212,500	0.4%	Pesos	-	100	25.00
16	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Leona Vicario (El Pachagúillo)	JAL001304002 81235	611,569	1.3%	605,026	1.3%	Pesos	-	100	98.93
17	Empedrado En Cama De Jalecillo, Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, Orquídea Entre Camino Al Vado Y Autopista (Flores Magón)	JAL001304002 81030	1,290,350	2.7%	322,588	0.7%	Pesos	-	100	25.00
18	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Tabachin (Bosques De Tonalá)	JAL001304002 81449	1,250,000	2.6%	312,500	0.7%	Pesos	-	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,476,895	40.8%	10,833,119	22.7%		-		
19	Construcción De Obras De Alivio Del Arroyo Educadores Jaliscienses, (Educadores Jaliscienses)	JAL001304002 81486	856,046	1.8%	214,012	0.4%	Pesos	-	100	25.00
20	Empedrado Con Cama De Jalecillo Y Retenidos Con Empedrado Zampeado, Calle La Barca (El Molino)	JAL001304002 81647	997,000	2.1%	971,505	2.0%	Pesos	-	100	97.44
21	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Andador Norte (El Pachagüillo)	JAL001304002 81272	360,389	0.8%	354,771	0.7%	Pesos	-	100	98.44
22	Revestimiento De Canal De Arroyo De Aguas Negras Con Mamposteo Y Losa De Concreto, Arroyo Que Pasa Por La Secundaria De Coyula	JAL001304002 81467	773,000	1.6%	486,426	1.0%	Pesos	-	100	62.93
23	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Jesús García (El Pachagüillo)	JAL001304002 81208	154,644	0.3%	154,644	0.3%	Pesos	-	100	100.00
24	Empedrado En Cama De Jalecillo, Calle Prado Dorado (Prados Coyula 1ra Sección)	JAL001304002 81329	960,000	2.0%	956,336	2.0%	Pesos	-	100	99.62
25	Empedrado Zampeado Con Mortero, Calle Prol. Emiliano Zapata (Santa Paula)	JAL001304002 81356	501,665	1.1%	250,833	0.5%	Pesos	-	100	50.00
26	Empedrado En Cama De Jalecillo (Prados Coyula 2da Sección, Rancho De La Cruz)	JAL001304002 81062	1,142,083	2.4%	285,521	0.6%	Pesos	-	100	25.00
27	Construccion De Caja De Valvulas, Reparacion De Fugas De La Red Pricipal, Reparacion De Tomas Y Descargas, Reparacion De Fugas En Toda La Colonia (Jardines De La Cruz Oriente, Rancho De La Cruz)	JAL001304002 81149	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Pesos	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,786,578	35.3%	1,786,578	35.3%		1,695		
1	Perforacion Exploratoria En 8.5 Pulgadas De Diametro En La Comunidad De Cuestas De Ovejas Mpio De Tototlan Jalisco	JAL001303002 24625	182,700	3.6%	182,700	3.6%	Litro por segundo	700	100	100.00
2	Pavimentación Con Asfalto En El Camino De La Comunidad De La Luz Municipio De Tototlan	JAL001303002 24626	928,769	18.3%	928,769	18.3%	Kilómetros	135	100	100.00
3	Construcción De Pavimento Hidráulico Callejón Juárez	JAL001303002 25073	346,363	6.8%	346,363	6.8%	M2, Concreto hidráulico	615	100	100.00
4	Construcción De Empedrado Calle Sin Nombre El Zopial	JAL001303002 25352	81,549	1.6%	81,549	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	180	100	100.00
5	Reubicacion De Postes De Media Tension A La Periferia De Nueva Carretera A Presa De Garabatos	JAL001303002 24624	247,197	4.9%	247,197	4.9%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	65	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,534,663	71.7%	5,534,663	71.7%		56,780		
1	Construcción Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lázaro Cárdenas Primera Etapa De La Cabecera Municipal	JAL001304002 70478	171,956	2.2%	171,956	2.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
2	Construcción De Rampas En Las Diferentes Calles De La Población	JAL001302001 70577	45,400	0.6%	45,400	0.6%	Rampa	10,000	100	100.00
3	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Distintas Comunidades Del Municipio	JAL001304002 74463	1,312,630	17.0%	1,312,630	17.0%	Kilómetro	17,200	100	100.00
4	Construccion De Porterias Para Escuel Primaria De San Jose De Las Palmas	JAL001304002 70240	5,350	0.1%	5,350	0.1%	Alumno	80	100	100.00
5	Construcción De Carretera Vía Corta Union-Tlacuitapa Tercera Etapa Comunicación Con San Juan De Los Lagos Entronque Lagos De Moreno Y Purista Del Rincon	JAL001304002 70638	1,050	0.0%	1,050	0.0%	Kilómetro	3,000	100	100.00
6	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Aquiles Cerdan De La Cabecera Municipal	JAL001304002 70639	16,222	0.2%	16,222	0.2%	Metro Lineal	450	100	100.00
7	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Francisco I Madero De La Cabecera Municipal	JAL001304002 70542	687,890	8.9%	687,890	8.9%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
8	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Francisco M. Cabral De La Cabecera Municipal	JAL001304002 70330	1,495,243	19.4%	1,495,243	19.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas Primera Etapa En La Cabecera Municipal	JAL001304002 70553	69,726	0.9%	69,726	0.9%	Metro Lineal	500	100	100.00
10	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Aquiles Cerdan De La Cabecera Municipal	JAL001304002 70601	471,754	6.1%	471,754	6.1%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
11	Construccion De Bacheo En Tramos Carreteros Union-Lagos Y Union-San Diego	JAL001304002 74534	132,881	1.7%	132,881	1.7%	Kilómetro	17,200	100	100.00
12	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Callazaro Cardenas Primera Etapa En La Cabecera Municipal	JAL001304002 70611	736,210	9.5%	736,210	9.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
13	Construccion De Firme En Area De Aerobics En La Unidad Deportiva	JAL001304002 74561	31,605	0.4%	31,605	0.4%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
14	Construccion De Línea De Agua Potable En La Calle Francisco I Madero De La Cabecera Municipal	JAL001304002 70502	21,856	0.3%	21,856	0.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
15	Construccion De Sanitarios En Primaria Manuel M Dieguez En San Antonio De La Garza	JAL001304002 74594	20,000	0.3%	20,000	0.3%	Proyecto	450	100	100.00
16	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Francisco I Madero De La Cabecera Municipal	JAL001304002 70473	29,816	0.4%	29,816	0.4%	Metro Lineal	500	100	100.00
17	Construccion De Línea De Agua Potable En La Calle Aquiles Cerdan De La Cabecera Municipal	JAL001304002 70663	15,646	0.2%	15,646	0.2%	Metro Lineal	450	100	100.00
18	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas Primera Etapa De La Cabecera Municipal	JAL001304002 74628	135,680	1.8%	135,680	1.8%	Metro Lineal	500	100	100.00
19	Reconstrucción De Machuelos Y Lote De Plantas En Avenidaagustín Zermeñoen La Colonia Hacienda De Adobes	JAL001302001 70193	36,200	0.5%	36,200	0.5%	M2, Camellones	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,534,663	71.7%	5,534,663	71.7%		56,780		
20	Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Lázaro Cárdenas Etapa En La Cabecera Municipal	JAL001304002 70524	97,548	1.3%	97,548	1.3%	Luminaria	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,954,574	122.4%	3,542,643	109.7%		74,280		
1	Electrificacion En Calle Agapito Carrillo En Colonia La Mazmorra, En Area De Donacion Municipal.	JAL001302001 68407	51,202	1.6%	51,202	1.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	4,000	0	100.00
2	Guarniciones Y Banquetas En Calle Avila Camacho, Entre Calles Gonzalez Gallo Y Garcia Barragan	JAL001303001 90111	84,583	2.6%	75,197	2.3%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,000	3	100.00
3	Guarniciones, Banquetas, Linea De Agua Y Empedrado Enfrente De La Escuela En Los Gonzalez	JAL001304002 60421	340,569	10.5%	236,421	7.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	11	70.00
4	Automatizacion Y Conexion De Linea De Agua Potable De La Presilla A Fonhapo	JAL001304002 59313	45,000	1.4%	42,919	1.3%	Lote	15,000	1	100.00
5	Electrificacion De La Comunidad De Juiquinaqui	JAL001303001 90028	497,476	15.4%	497,476	15.4%	Red de Distribución	150	16	100.00
6	Guarniciones Y Banquetas En Salida A San Juanico Y Ubr	JAL001304002 60708	407,998	12.6%	407,998	12.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	5,000	13	100.00
7	Empedrado Ahogado En Cemento En El Centro	JAL001303001 90063	49,084	1.5%	44,869	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	2	100.00
8	Empedrado Ahogado En Cemento En Arroyo Seco	JAL001304002 60552	507,935	15.7%	320,247	9.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	16	60.00
9	Red De Distribucion Electrica De La Calle Ignacio Lopez Rayon, En Delegacion Tepusco.	JAL001304002 54096	111,012	3.4%	111,012	3.4%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	80	3	100.00
10	Guarniciones Y Banquetas En Calle Avila Camacho Entre Las Calles Gonzalez Gallo Y Garcia Barragan	JAL001303001 90337	75,197	2.3%	75,197	2.3%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	3	100.00
11	Linea De Drenaje En Calle Atras De La Escuela En Los Gonzalez	JAL001304002 60622	97,503	3.0%	63,581	2.0%	Metro Lineal	150	3	100.00
12	Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Vecinales	JAL001302001 68271	300,000	9.3%	299,559	9.3%	Kilómetro	18,000	0	100.00
13	Red De Distribucion Electrica En Comunida De San Juanico De Arriba	JAL001304002 60840	120,000	3.7%	120,000	3.7%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	200	4	100.00
14	Guarniciones Y Banquetas Calle Primero De Mayo	JAL001303001 89912	26,622	0.8%	26,622	0.8%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	300	1	100.00
15	Barandal Y Banqueta En Puente De Tepusco En Salida A Los Yañez	JAL001303001 90193	130,804	4.0%	130,804	4.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,000	3	100.00
16	Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Comunitarios	JAL001304002 58839	50,000	1.5%	29,261	0.9%	Kilómetro	18,000	2	85.00
17	Pavimentacion Hidraulica En Calle Parroquia En La Delegacion Tepusco	JAL001304002 60762	468,469	14.5%	468,469	14.5%	Metros Cuadrados	800	14	100.00
18	Electrificacion De Calle De Telesecundaria Manuel Lopez Cotilla A La Entrada De La Comunidad De Tepusco	JAL001302001 68361	112,281	3.5%	112,281	3.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	5,000	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,954,574	122.4%	3,542,643	109.7%		74,280		
19	Guarniciones, Banquetas Y Empedrado En Calle De Acceso A La Comunidad De Los Gonzalez	JAL001304002 60490	196,813	6.1%	147,504	4.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	6	75.00
20	Empedrado Ahogado En Cemento En Corral Blanco	JAL001304002 54456	213,276	6.6%	213,276	6.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	6	100.00
21	Guarniciones Y Banquetas En Calle Gonzalez Gallo	JAL001303001 89942	68,748	2.1%	68,748	2.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,000	2	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,863,648	116.1%	8,895,721	104.7%		38,640		
1	Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion Calle Venustiano Carranza	JAL001303001 80270	353,356	4.2%	353,356	4.2%	M2, Trazo, nivelación y compactación	150	100	100.00
2	Rehabilitacion Con Asfalto De Varias Calles Barrio Calavera	JAL001304002 50992	400,000	4.7%	398,276	4.7%	Metro Lineal	600	100	100.00
3	Construccion De Letrinas En La Comunidad De Apozol.	JAL131301000 28075	162,000	1.9%	161,488	1.9%	Obra	150	100	100.00
4	Electrificacion Rural En La Comunidad De Tecualtichillo	JAL001302001 36380	143,985	1.7%	143,985	1.7%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	150	100	100.00
5	Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De Santillan	JAL001304002 52686	110,664	1.3%	110,664	1.3%	Acción	250	100	100.00
6	Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion Con Asfalto En Calle Pedro Moreno	JAL001304002 51888	450,000	5.3%	335,925	4.0%	Metro Lineal	300	100	100.00
7	Alumbrado Publico De Colonias Pobres Al Mirador.	JAL001302001 36643	200,000	2.4%	200,000	2.4%	Metros Lineales	500	100	100.00
8	Mantenimiento A La Via Publica	JAL001304002 52310	305,765	3.6%	305,765	3.6%	Acción	5,000	100	100.00
9	Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De Mesa De San Joaquin	JAL001304002 52566	227,244	2.7%	227,244	2.7%	Acción	150	100	100.00
10	Construccion De Red De Drenaje En La Comunidad Del Tulillo.	JAL001302001 36543	107,494	1.3%	107,494	1.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
11	Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De Barrio De Analco En Huisquilco	JAL001304002 52808	483,372	5.7%	145,464	1.7%	Pozo	200	100	100.00
12	Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion Calle Tucan	JAL001303001 80221	410,490	4.8%	410,490	4.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	200	100	100.00
13	Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion Calle Paseo Linda Vista	JAL001303001 80302	320,434	3.8%	320,434	3.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	100	100	100.00
14	Mantennimiento A Servicios Basicos Agua Potable Y Alcantarillado	JAL001304002 52144	1,655,368	19.5%	1,655,368	19.5%	Acción	16,000	100	100.00
15	Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion En Privada Ramon Corona	JAL001303001 80324	104,366	1.2%	104,366	1.2%	M2, Trazo, nivelación y compactación	80	100	100.00
16	Construccion De Red De Drenaje En La Comunidad La Jarrilla	JAL001302001 36473	365,000	4.3%	335,599	3.9%	Sistema	180	100	100.00
17	Red De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion En La Calle Zaragoza	JAL001303001 80250	303,410	3.6%	303,410	3.6%	M2, Trazo, nivelación y compactación	150	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Rural.	JAL131301000 64707	205,000	2.4%	186,287	2.2%	Kilómetros	300	100	100.00
19	Drenaje , Agua Potable Y Pavimentacion Con Asfalto En Calle Morelos	JAL001304002 51482	250,000	2.9%	218,411	2.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,863,648	116.1%	8,895,721	104.7%		38,640		
20	Construccion De Empedrado Ecologico En Avenida Las Rosas.	JAL001302001 36603	385,050	4.5%	385,039	4.5%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
21	Bacheo Emergente En Vialidades Del Municipio	JAL001304002 52456	700,710	8.2%	700,710	8.2%	Acción	6,000	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Leona Vicario	JAL001304002 51261	300,000	3.5%	293,976	3.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
23	Aplicacion De Asfalto En La Comunidad De Rio Colorado.	JAL001302001 36677	1,000,000	11.8%	994,355	11.7%	Metros Lineales	300	100	100.00
24	Construccion De Andador Peatonal En Tecoluta.	JAL131302001 36282	500,000	5.9%	101,472	1.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	800	100	100.00
25	Alumbrado Publico De Colonias Pobres Barrio Cerca Blanca.	JAL001302001 36699	250,000	2.9%	226,203	2.7%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	300	100	100.00
26	Desarrollo Institucional Equipamiento	JAL001304002 53348	169,940	2.0%	169,940	2.0%	Acción	6,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,482,697	66.9%	25,061,507	27.7%		-		
1	Construccion Linea De Drenaje En La Calle Chichen Itza Col Mesa Colorada Poniente	JAL001304002 63100	1,997,312	2.2%	499,328	0.6%	Obra	-	100	25.00
2	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. Pedregal De Zapopan	JAL001304002 61686	973,000	1.1%	826,285	0.9%	Obra	-	100	84.92
3	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Eulogio Marin En La Colonia Los Canteros	JAL001303002 06720	1,000,000	1.1%	404,714	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	40.47
4	Rehabilitacion De Pavimento De Empedrado Tradicional En Calle Prol. Angel Leaño Col. Colinas Del Rio Blanco	JAL001304002 63756	1,020,346	1.1%	255,087	0.3%	Obra	-	100	25.00
5	Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col. Pedregal De Milpillas	JAL001304002 60995	1,109,975	1.2%	277,494	0.3%	Red	-	100	25.00
6	Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. La Gloria Del Colli	JAL001304002 63245	2,386,425	2.6%	1,867,966	2.1%	Obra	-	100	78.27
7	Const. De Pavimento De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. Mirador Escondido	JAL001304002 61503	998,413	1.1%	798,527	0.9%	Obra	-	100	79.98
8	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Varias Calles Col. La Tarjea	JAL001304002 62909	1,301,069	1.4%	325,267	0.4%	Obra	-	100	25.00
9	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Amado Nervo Col. Rio Blanco	JAL001304002 60186	1,116,711	1.2%	893,316	1.0%	Obra	-	100	80.00
10	Construccion De Barda Perimetral Para Escuela General 136 Col. Heroes Nacionales	JAL001304002 60743	1,476,024	1.6%	831,323	0.9%	Obra	-	100	56.32
11	Rehabilitacion De Baños Existentes Para Escuela Luis Donaldo Colosio Col. Arenales Tapatios	JAL001304002 59195	223,075	0.2%	137,749	0.2%	Obra	-	100	0.61
12	Const. De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. La Palmira	JAL001304002 63548	1,658,022	1.8%	414,505	0.5%	Obra	-	100	25.00
13	Rehabilitacion De Canchas Y Porterias En Esc. Hermenegildo Galeana Col. Arroyo Hondo	JAL001304002 60824	704,352	0.8%	579,451	0.6%	Obra	-	100	82.27
14	Construccion De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. La Haciendita	JAL001304002 63421	1,077,297	1.2%	269,324	0.3%	Obra	-	100	25.00
15	Const. De Empedrado Tradicional Con Huellas De Adoquin Varias Calles Col. El Campanario	JAL001304002 64344	998,568	1.1%	249,642	0.3%	Obra	-	100	25.00
16	Const. De Pavimento De Empedrado Zampeado Banquetas Y Machuelo Col. Anacleto Gonzalez Col. Heroes Nacionales	JAL001303002 06646	1,469,481	1.6%	807,245	0.9%	Metros Cuadrados	-	100	54.93
17	Red De Electrificación Varias Calles De La Colonia Prados De Nuevo Mexico	JAL001304002 63297	2,276,815	2.5%	569,204	0.6%	Red	-	100	25.00
18	Construccion De Empedrado Zampeado Varias Calles Col. El Mante	JAL001304002 63383	976,602	1.1%	430,170	0.5%	Obra	-	100	44.05
19	Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col. San Jose Ejidal	JAL001304002 63640	1,470,452	1.6%	367,613	0.4%	Red de Distribución	-	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,482,697	66.9%	25,061,507	27.7%		-		
20	Const. Red De Agua Potable Varias Calles Col. La Adobera	JAL001304002 63808	1,949,933	2.2%	487,483	0.5%	Red de Distribución	-	100	25.00
21	Const. Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col. La Magdalena	JAL001304002 63588	1,469,889	1.6%	367,472	0.4%	Red	-	100	25.00
22	Construccion De Pavimento De Asfalto Varias Calles De La Col. Paseos Del Briseño	JAL001304002 63513	1,696,885	1.9%	1,357,507	1.5%	Obra	-	100	80.00
23	Suministro Y Const. De Red De Agua Potable Varias Calles De La Col. El Zapote	JAL001304002 63711	1,200,611	1.3%	300,126	0.3%	Red de Distribución	-	100	25.00
24	Equipamiento Y Electrificación De Pozo De Agua En El Poblado De San Esteban	JAL001304002 60933	270,194	0.3%	67,549	0.1%	Pozo	-	100	25.00
25	Const. Red De Agua Potable Varias Calles Col. Rio Blanco	JAL001304002 63336	1,213,742	1.3%	303,436	0.3%	Red de Distribución	-	100	25.00
26	Construccion De Pavimento De Empedrado Tradicional Varias Calles Col. Jardines De San Antonio	JAL001304002 62204	1,023,855	1.1%	460,607	0.5%	Obra	-	100	44.99
27	Rehabilitacion De Baños Piso De Concreto En Escuela Lazaro Cardenas Col. Copala	JAL001304002 63885	1,450,698	1.6%	362,675	0.4%	Obra	-	100	25.00
28	Const. De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col. Ampliacion Santa Lucia	JAL001304002 64117	546,604	0.6%	136,651	0.2%	Red de Distribución	-	100	25.00
29	Construccion De Pavimento De Empedrado Varias Calles Col. Vista Hermos	JAL001304002 62864	1,360,429	1.5%	340,107	0.4%	Obra	-	100	25.00
30	Construccion De Linea De Drenaje Calle Chichen Itza Col. Mesa Colorada Poniente	JAL001304002 62947	3,283,668	3.6%	1,860,535	2.1%	Obra	-	100	56.66
31	Construccion De Empedrado Tradicional Banquetas Y Machuelo En Calle Paseo De Las Gladiolas Col. Praderas De San Antonio	JAL001303002 06682	996,211	1.1%	455,818	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	45.76
32	Construccion Red De Alcantarillado En Varias Calles Col. La Cuchilla	JAL001304002 64252	1,473,198	1.6%	368,300	0.4%	Red de Distribución	-	100	25.00
33	Construccion De Red De Agua Potable Varias Calles Col. Poblado San Isidro	JAL001304002 64066	1,118,718	1.2%	279,680	0.3%	Red de Distribución	-	100	25.00
34	Const. De Barda Perimetral Y Cambio De Porton Esc. Amado Nervo Calle Independencia 6380 Col. Rio Blanco	JAL001303002 06057	488,453	0.5%	388,545	0.4%	M2, Bardas, Cercos	-	100	79.50
35	Const. De Red De Alcantarillado Sanitario Varias Calles Col. La Coronilla Del Ocote	JAL001304002 62295	1,473,011	1.6%	368,253	0.4%	Red	-	100	25.00
36	Reencarpetado Con Asfalto En Varias Calles De La Col. Ejido De Nextipac	JAL001304002 64004	1,450,478	1.6%	362,620	0.4%	Obra	-	100	25.00
37	Const. De Empedrado Zampeado En Varis Calles De La Col. Lomas De Tabachines II Secc.	JAL001304002 63153	3,283,668	3.6%	1,860,535	2.1%	Obra	-	100	56.66
38	Construccion De Barda Perimetral Para Escuela Col. Colinas Del Rio Nuevo Mexico	JAL001304002 60283	972,342	1.1%	646,613	0.7%	Obra	-	100	66.50

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,482,697	66.9%	25,061,507	27.7%		-		
39	Const. De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Mandarino Col. El Zapote	JAL001304002 64300	314,526	0.3%	78,632	0.1%	Red de Distribución	-	100	25.00
40	Const. De Pav. De Asfalto En Varias Calles De La Col. Jardines De Los Belenes	JAL001304002 63969	1,477,024	1.6%	369,256	0.4%	Obra	-	100	25.00
41	Rehabilitacion De Baños Para La Escuela Justo Sierra Col. Prados De Santa Lucia 1era Seccion	JAL001304002 60469	687,333	0.8%	171,833	0.2%	Obra	-	100	25.00
42	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Varias Calles Col. Prados De Santa Lucia	JAL001304002 61074	648,653	0.7%	162,163	0.2%	Red	-	100	25.00
43	Construccion De Pavimento De Empedrado Varias Calles Col. El Fresno	JAL001304002 63455	4,030,306	4.5%	1,007,576	1.1%	Obra	-	100	25.00
44	Construccion De Pavimento De Asfalto Banquetas Y Machuelos En Av. Guadalajara Col. Hogares De Nuevo Mexico	JAL001304002 61173	1,468,325	1.6%	1,468,325	1.6%	Obra	-	100	100.00
45	Ampliacion Del Camino Sacacosechas En El Poblado De San Miguel Tateposco	JAL001304002 61802	900,000	1.0%	225,000	0.2%	Obra	-	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,387,373	56.1%	3,387,373	56.1%		-		
1	Pavimentacion Y Construccion De Glorieta Entre Las Calles Mariano Escobedo, Francisca Nuñez De Ibañez Y Morelos De Zapotiltic	JAL001303002 05381	82,027	1.4%	82,027	1.4%	-1	-	100	100.00
2	Empedrado Con Huellas De Rodamiento En Concreto Hidraulico Calle Aguila De Zapotiltic	JAL001303002 05450	1,056,683	17.5%	1,056,683	17.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Empedrado Con Huellas De Rodamiento En Concreto Hidraulico Calle Niños Heroes.	JAL001303002 05438	507,967	8.4%	507,967	8.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
4	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Allende.	JAL001303002 05387	1,740,696	28.8%	1,740,696	28.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,640,518	99.6%	15,640,518	99.6%		562,017		
1	Electrificacion Calle En Agua Escondida	JAL001303001 94793	268,292	1.7%	268,292	1.7%	Lote	505	100	100.00
2	Empedrado Libramiento Matatlan 1ra. Etapa	JAL001302001 69522	486,200	3.1%	486,200	3.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	2	100.00
3	Drenaje Calle Joaquin Pardave (De Aztecas A Miguel Venegas)	JAL001304002 53569	98,588	0.6%	98,588	0.6%	Red	-	1	100.00
4	Casa De Salud Los Platos En Matatlan	JAL001302001 70446	9,477	0.1%	9,477	0.1%	-1	-	0	100.00
5	Empedrado Calles En Pueblo Viejo	JAL001304002 53857	299,876	1.9%	299,876	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	2	100.00
6	Construccion Empedrado Camino Los Ocotes 3ra. Etapa	JAL001303002 00302	3,351	0.0%	3,351	0.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
7	Empedrado Calle Isabel Orozco (Matatlan)	JAL001304002 54086	155,642	1.0%	155,642	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	1	100.00
8	Empedrado Camino De Noxtla Al Saucillo	JAL001302001 70191	404,230	2.6%	404,230	2.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	1	100.00
9	Construccion Cunetas Puente De Noxtla	JAL001304002 53454	17,836	0.1%	17,836	0.1%	Cuneta	-	0	100.00
10	Red De Agua Potable En El Tepame	JAL001303001 99615	458,685	2.9%	458,685	2.9%	Red	300	3	100.00
11	Empedrado Camino Del Tepame A Lagunitas	JAL001302001 68171	671,279	4.3%	671,279	4.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	6	100.00
12	Muro De Contención Para Proteger Abastecimiento De Agua Potable	JAL001302001 69941	760,255	4.8%	760,255	4.8%	M2, Muro de contención	-	7	100.00
13	Construccion De Bases Para Instalar Cisternas Agua Potable De 10000 Ltrs.	JAL131301001 02142	4,571	0.0%	4,571	0.0%	Tinaco	10,000	100	100.00
14	Red De Drenaje Central Y Descargar En El Canuto	JAL001302001 68340	300,656	1.9%	300,656	1.9%	RED DE DRENAJE	-	12	100.00
15	Empedrado Camino Del Saucillo A Señoritas	JAL131301001 02273	873,207	5.6%	873,207	5.6%	Kilómetros	538,310	100	100.00
16	Empedrado Camino Cerrito Buenos Aires	JAL001303002 00189	120,234	0.8%	120,234	0.8%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
17	Reparación Empedrado Col. San Martin	JAL001303002 00467	130,690	0.8%	130,690	0.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
18	Reubicar Tanque El Vado De Agua Potable En El Tepame	JAL001304002 54216	125,485	0.8%	125,485	0.8%	Tanque	-	1	100.00
19	Drenaje Central Y Descargas En San Joaquin Zorrillos	JAL001304002 53760	69,361	0.4%	69,361	0.4%	Red	-	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,640,518	99.6%	15,640,518	99.6%		562,017		
20	Construccion De Puente En El Comedero	JAL001304002 54284	345,929	2.2%	345,929	2.2%	Puente	-	2	100.00
21	Empedrado Libramiento Matatlan 2da. Etapa	JAL001303001 99809	280,000	1.8%	280,000	1.8%	Metro Cuadrado	1,852	20	100.00
22	Construccion Puente En Colimilla	JAL001304002 54345	350,000	2.2%	350,000	2.2%	Puente	-	2	100.00
23	Linea De Agua Potable Calle Joaquin Pardave (De Aztecas A Miguel Venegas).	JAL001304002 53977	14,336	0.1%	14,336	0.1%	Línea de Conducción	-	0	100.00
24	Libramiento Matatlan (Elaboración De Sub Base Y Base)	JAL001302001 68029	294,380	1.9%	294,380	1.9%	M2, Trazo, nivelación y compactación	-	2	100.00
25	Empedrado Privada Independencia En La Mora	JAL001302001 69779	25,988	0.2%	25,988	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	0	100.00
26	Empedrado Calles Varias En San Joaquin	JAL001302001 69867	389,308	2.5%	389,308	2.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	1	100.00
27	Empedrado Camino De Sjf A Monte De La Virgen	JAL001302001 69682	32,855	0.2%	32,855	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	1	100.00
28	Construcción Del Colector Santa Fe La Laja 2da. Etapa.	JAL001303002 00820	8,635,266	55.0%	8,635,266	55.0%	Metro Lineal	10,000	100	100.00
29	Casa De Salud En Caricillo - La Purisima	JAL001302001 70404	14,543	0.1%	14,543	0.1%	-1	-	0	100.00