

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,764,059	50.9%	19,306,117	33.0%		171,448		
1	Encementado De Calle Junto Al Campo De Futbol Primera Etapa	MEX00130300 198943	500,000	0.9%	445,533	0.8%	Metro Cuadrado	2,000	100	89.11
2	Encementado Junto Al Centro Social	MEX00130300 199010	200,000	0.3%	185,032	0.3%	Metro Cuadrado	900	100	92.52
3	Encementado De Camino Entrada Al Parque La Mesita	MEX00130300 178738	745,000	1.3%	745,000	1.3%	M2, Concreto hidráulico	1,749	100	100.00
4	Rehabilitación De La Esc. J.N. Bilingüe	MEX00130400 261318	380,000	0.6%	97,805	0.2%	Metro Cuadrado	2,000	100	25.74
5	Acondicionamiento De Esc. Secundaria	MEX00130400 259593	150,000	0.3%	58,095	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	465	100	38.73
6	Encementado De Camino En Calle Constitución 1917	MEX00130300 202987	200,000	0.3%	131,428	0.2%	Metro Cuadrado	560	100	65.71
7	Acondicionamiento De Esc. Jardin De Niños	MEX00130400 259400	200,000	0.3%	23,500	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	144	100	11.75
8	Encementado De Camino	MEX00130400 260220	200,000	0.3%	58,128	0.1%	M2, Concreto hidráulico	850	100	29.06
9	Construccion De Un Puente	MEX00130400 261075	30,000	0.1%	29,992	0.1%	Puente	570	100	83.03
10	Construcción De Barda De La Esc. Of. Tv. Secundaria	MEX00130300 197238	150,000	0.3%	144,476	0.2%	Metro Lineal	1,200	100	96.32
11	Acondicionamiento De La Escuela Primaria	MEX00130300 201936	85,000	0.1%	80,891	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	95.16
12	Acondicionamiento De La Clinica	MEX00130400 261242	30,000	0.1%	2,796	0.0%	Metro Cuadrado	1,020	100	9.32
13	Enlosado De Camino (A Un Costado De La Capilla)	MEX00130300 202858	80,000	0.1%	75,388	0.1%	Metro Cuadrado	250	100	94.00
14	Empedrado De Camino Principal	MEX00130300 202330	200,000	0.3%	95,050	0.2%	Metro Cuadrado	980	100	47.00
15	Encementado De Camino Rpincipal Frente A La Clinica	MEX00130300 199372	300,000	0.5%	295,960	0.5%	Metro Cuadrado	570	100	80.15
16	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria	MEX00130400 259262	50,000	0.1%	6,030	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	12.06
17	Tubería Para Agua En Cedula 80 De 1,100 Mts. Lineales	MEX00130300 202908	50,000	0.1%	34,861	0.1%	Metro Lineal	1,080	100	69.72
18	Continuación De Encementado De Camino Hacia La Casa Ejidal	MEX00130300 201996	100,000	0.2%	90,706	0.2%	Metro Cuadrado	304	100	89.00
19	Realización De Una Aula En El J.N.	MEX00130300 198481	150,000	0.3%	139,210	0.2%	Metro Cuadrado	340	100	91.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,764,059	50.9%	19,306,117	33.0%		171,448		
20	Acondicionamiento De J.N.	MEX00130300 198975	30,000	0.1%	27,866	0.0%	Metro Cuadrado	20	100	92.88
21	Terminación De Plaza Civica Y Pasillo De La Esc. J.N.	MEX00130400 260165	70,000	0.1%	24,917	0.0%	Metros Cuadrados	110	100	35.60
22	Acondicionamiento De Desayunador Esc. Primaria	MEX00130300 202033	50,000	0.1%	46,639	0.1%	Metro Cuadrado	420	100	93.28
23	Construcción De Dos Aulas Esc. Prim.	MEX00130300 196896	500,000	0.9%	408,412	0.7%	Metro Cuadrado	80	100	81.68
24	Construcción De Fosa Septica Esc. J.N. Barrio El Potrero	MEX00130300 201909	40,000	0.1%	35,587	0.1%	Metro Cuadrado	1,200	100	88.97
25	Acondicionamiento De La Escuela Primaria	MEX00130400 260810	150,000	0.3%	26,808	0.0%	Metro Lineal	70	100	11.75
26	Continuación De Bardeo Perimetral En La Esc. Primaria	MEX00130400 239751	100,000	0.2%	53,360	0.1%	Metro Cuadrado	420	100	53.36
27	Acondicionamiento De Esc. Of. Tv. No. 0379	MEX00130300 198724	79,051	0.1%	78,316	0.1%	Metro Cuadrado	90	100	99.07
28	Encementado De Camino Hacia Al Cerro El Colmilludo	MEX00130300 202268	300,000	0.5%	299,493	0.5%	Metro Cuadrado	250	100	99.84
29	Rehabilitación Esc. Prim.	MEX00130300 196865	100,000	0.2%	84,066	0.1%	Metro Cuadrado	410	100	82.00
30	Construcción De Puente	MEX00130300 203000	30,000	0.1%	14,042	0.0%	Metro Cuadrado	325	100	46.81
31	Enlosado De Camino Juando-Puente Juando Chiquito	MEX00130300 203186	100,000	0.2%	27,816	0.0%	Metro Cuadrado	726	100	27.00
32	Construcción De Un Aula J.N.	MEX00130300 196878	250,000	0.4%	168,540	0.3%	Metro Cuadrado	40	100	67.42
33	Continuación De Drenaje Y Encementado De Calle Hacia La Esc.	MEX00130400 259005	450,000	0.8%	86,513	0.1%	M2, Concreto hidráulico	1,121	100	19.20
34	Continuacion De Enlosado De Camino Hacia La Placa	MEX00130400 259921	133,000	0.2%	93,171	0.2%	M2, Concreto hidráulico	588	100	70.05
35	Encementado De Camino	MEX00130400 260103	100,000	0.2%	99,911	0.2%	M2, Concreto hidráulico	143	100	99.91
36	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Varias Calles De La Comunidad	MEX00130300 203130	50,000	0.1%	49,979	0.1%	Metro Cuadrado	1,274	100	99.96
37	Construcción De Anexo En La Clínica	MEX00130300 202151	100,000	0.2%	84,001	0.1%	Metro Cuadrado	250	100	84.00
38	Encementado De Camino Principal (Las Ortigas)	MEX00130300 197408	112,200	0.2%	108,068	0.2%	Metro Cuadrado	432	100	96.32

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,764,059	50.9%	19,306,117	33.0%		171,448		
39	S.A.P. (Línea De Conducción Las Palomas)	MEX00130300 202290	260,000	0.4%	20,663	0.0%	Metro Lineal	420	100	7.95
40	Continuación De Bardeo Perimetral Esc. Sec. Gral. Fed.	MEX00130300 197350	115,000	0.2%	89,893	0.2%	Metro Lineal	480	100	78.17
41	Encementado De Calle San Miguel Col. Los Pinos.	MEX00130300 202955	1,200,000	2.1%	1,022,093	1.7%	Metro Cuadrado	2,000	100	85.17
42	Continuación De Auditorio De Usos Múltiples En La Esc. Prim.	MEX00130400 260885	500,000	0.9%	225,946	0.4%	Metro Cuadrado	130	100	45.19
43	Gastos Indirectos	MEX00130300 202104	1,754,243	3.0%	498,649	0.9%	Pago	56,000	100	75.00
44	Enlosado De Camino Barrio La Laguna	MEX00130300 201894	300,000	0.5%	284,290	0.5%	Metro Cuadrado	1,200	100	94.76
45	Acondicionamiento De La Esc. Prim.	MEX00130300 197425	50,000	0.1%	46,583	0.1%	Metro Cuadrado	84	100	93.16
46	Continuación De Barda Perimetral De La Esc. Of. T.V. No. 0416	MEX00130400 259811	50,000	0.1%	49,031	0.1%	Metros, Bardas, Cercos	120	100	98.06
47	Enlosado De Camino	MEX00130300 199155	117,065	0.2%	113,019	0.2%	Metro Cuadrado	386	100	96.54
48	Acondicionamiento De La Esc. Prim.	MEX00130300 203090	100,000	0.2%	50,927	0.1%	Metro Cuadrado	365	100	50.92
49	Encementado De Calle Aquiles Serdan Y Carmen Serdan Col. Revolución	MEX00130300 202122	300,000	0.5%	50,500	0.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	16.83
50	Enlosado De Andador Peatonal	MEX00130300 202321	100,000	0.2%	83,926	0.1%	Metro Cuadrado	760	100	83.92
51	Rehabilitación É Inicio De El Muro De Contención De La Plaza Civica De La Esc. Prim. Comun. Rural 'Miguel Hidalgo (Barrio La Loma)	MEX00130300 198880	250,000	0.4%	198,133	0.3%	Metro Lineal	120	100	79.25
52	Continuación De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria	MEX00130300 202285	200,000	0.3%	176,668	0.3%	Metro Cuadrado	220	100	88.33
53	Enlosado De Camino	MEX00130300 202266	100,000	0.2%	99,163	0.2%	Metro Cuadrado	125	100	82.29
54	Continuación De Barda Perimetral De La Esc. Prim.	MEX00130300 198594	100,000	0.2%	95,990	0.2%	Metro Lineal	450	100	95.99
55	Rehabilitación Del S.A.P.	MEX00130300 202885	426,000	0.7%	396,311	0.7%	Metro Lineal	309	100	93.03
56	Acondicionamiento De Esc. Primaria	MEX00130300 202132	100,000	0.2%	23,996	0.0%	Metro Cuadrado	350	100	24.00
57	Revestimiento De Caminos	MEX00130300 197215	1,500,000	2.6%	249,955	0.4%	Kilómetro	16,000	100	16.66

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,764,059	50.9%	19,306,117	33.0%		171,448		
58	Construcción De Puente Vehicular Camino Saca Cosecha	MEX00130300 202830	20,000	0.0%	12,714	0.0%	Metro Cuadrado	160	100	63.57
59	Construcción De Barda De La Esc. Jn	MEX00130300 198630	100,000	0.2%	86,712	0.1%	Metro Lineal	43	100	86.71
60	Rehabilitacion De Canales De Riego	MEX00130400 261393	300,000	0.5%	169,151	0.3%	Metro Lineal	600	100	56.38
61	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Esc. Of. T.V. No. 0349	MEX00130300 178715	500,000	0.9%	498,931	0.9%	M2, Taller	70	100	99.79
62	Continuacion De Encementado De Calles Independencia Y Hacia El Panteon	MEX00130300 197339	2,000,000	3.4%	1,844,140	3.2%	Metro Cuadrado	1,274	100	92.00
63	Acondicionamiento De Esc. J.N.	MEX00130300 202848	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metro Cuadrado	16	100	100.00
64	Continuación De Cancha De Fut Bol Rapido Esc. Prim.	MEX00130300 202275	185,000	0.3%	157,957	0.3%	Metro Cuadrado	450	100	85.39
65	Continuación De Plaza Civica En La Esc. Prim.	MEX00130300 197390	180,000	0.3%	175,839	0.3%	Metro Cuadrado	480	100	97.69
66	Construcción De Enlosado De Calle Las Cruces Esdoca	MEX00130300 197295	220,000	0.4%	219,133	0.4%	Metro Cuadrado	560	100	99.60
67	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Of. T.V. No. 0058	MEX00130300 197433	190,000	0.3%	176,401	0.3%	Metro Cuadrado	120	100	92.83
68	Enlosado De Camino	MEX00130400 259754	100,000	0.2%	68,486	0.1%	M2, Concreto hidráulico	280	100	68.49
69	Barda Perimetral Esc. Sec. Ofic. No. 0570	MEX00130300 198570	50,000	0.1%	45,962	0.1%	Metro Lineal	240	100	91.92
70	Encementado De Camino Hacia La Presa	MEX00130400 261127	100,000	0.2%	55,634	0.1%	Metro Cuadrado	570	100	55.63
71	Techumbre De La Plaza Civica De La Esc. Sec. Gral. Fed.	MEX00130300 202920	590,000	1.0%	587,370	1.0%	Metro Cuadrado	181	100	99.55
72	Construcción De Cunetas De Camino Principal	MEX00130300 197307	200,000	0.3%	199,151	0.3%	Metro Lineal	250	100	99.58
73	Tuberia Para Agua Potable	MEX00130300 203265	20,000	0.0%	19,893	0.0%	Metro Lineal	483	100	99.46
74	Enlosado De Camino	MEX00130300 202178	200,000	0.3%	155,428	0.3%	Metro Cuadrado	459	100	77.00
75	Acondicionamiento De La Esc. Primaria	MEX00130300 202279	100,000	0.2%	85,065	0.1%	Metro Cuadrado	54	100	85.07
76	Mejoramiento A La Vivienda	MEX00130300 203245	2,000,000	3.4%	704,068	1.2%	Familia	10,000	100	35.20

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,764,059	50.9%	19,306,117	33.0%		171,448		
77	Rehabilitación Del Sistema De Riego Agrícola	MEX00130300 202940	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Sistema	2,048	100	100.00
78	Rehabilitacion De Esc. Jardin De Niños	MEX00130400 259372	200,000	0.3%	62,425	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	31.21
79	Rehabilitación De La Esc. Prim.	MEX00130300 202254	70,000	0.1%	69,946	0.1%	Metro Cuadrado	46	100	100.00
80	Enlosado De Caminos	MEX00130300 199228	100,000	0.2%	92,887	0.2%	Metro Cuadrado	59	100	92.89
81	Modernizacion Y Ampliacion De Lac Arretera San Francisco Shaxni 0118 Rincon De San Francisco Shaxni Tramo Del Km. 0 000 Al 4 020 Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 2 000	MEX00130400 259446	1,032,500	1.8%	1,031,440	1.8%	Kilómetro	2,031	100	100.00
82	Construccion De Barda Perimetral De Escuela J. De Niños	MEX00130400 260587	100,000	0.2%	31,500	0.1%	Metro Lineal	421	100	31.50
83	Continuación De Sistema De Agua Potable	MEX00130300 203106	200,000	0.3%	195,862	0.3%	Metro Lineal	1,274	100	97.93
84	Construcción De Barda Perimetral De Las Escuelas J.N. Conafe	MEX00130300 203033	200,000	0.3%	52,500	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	26.25
85	Construccion De Linea De Drenaje	MEX00130400 259134	200,000	0.3%	98,832	0.2%	Metros Lineales	1,377	100	49.42
86	Acondicionamiento Y Rehabilitación De La Esc. Of. Tv. No. 0280	MEX00130300 202871	500,000	0.9%	378,807	0.6%	Metro Cuadrado	548	100	75.76
87	Continuación De Salón De Usos Múltiles Rn La Esc. Of- Tv No. 0616	MEX00130400 259699	100,000	0.2%	47,347	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	245	100	47.35
88	Acondicionamiento De La Esc. Prim.	MEX00130300 197228	500,000	0.9%	214,062	0.4%	Metro Cuadrado	150	100	42.82
89	Construcción De Muro De Contención En Camino De Acceso Al J.N.	MEX00130300 202293	200,000	0.3%	142,935	0.2%	Metro Cuadrado	120	100	71.47
90	Alumbrado Público En Calle Prog. Tomas García Col. Peñascos De Dios	MEX00130400 260344	200,000	0.3%	99,765	0.2%	Luminaria	327	100	49.88
91	Mantenimiento De Agua Potable	MEX00130300 201925	800,000	1.4%	232,595	0.4%	Metro Lineal	18,000	100	29.08
92	Ampliacion Y Acondicionamiento De Camino Principal	MEX00130400 262090	300,000	0.5%	223,306	0.4%	Metro Cuadrado	250	100	74.44
93	Continuación De Barda Perimetral De La Primaria	MEX00130300 197371	200,000	0.3%	171,152	0.3%	Metro Lineal	240	100	85.59
94	Rehabilitación De Dos Aulas En La Esc. Sec. Ofic. No. 0060	MEX00130400 259644	30,000	0.1%	7,308	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	475	100	24.36
95	Construcción De Bardeo Perimetral De La Esc. Prim.	MEX00130300 198544	100,000	0.2%	96,732	0.2%	Metro Lineal	470	100	96.73

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,764,059	50.9%	19,306,117	33.0%		171,448		
96	Enlosado De Camino Principal	MEX00130400 260024	300,000	0.5%	86,513	0.1%	M2, Concreto hidráulico	406	100	28.84
97	Encementado De Camino	MEX00130300 203068	200,000	0.3%	158,589	0.3%	Metro Cuadrado	730	100	79.29
98	Continuación De La Barda Perimetral De La Esc. Of. T.V. No, 0337	MEX00130300 197361	200,000	0.3%	172,850	0.3%	Metro Lineal	120	100	86.42
99	Enlosado De Camino Hacia El Centro Social	MEX00130300 199291	200,000	0.3%	194,163	0.3%	Metro Cuadrado	180	100	78.32
100	Construcción Y Desazolve De Bordos Agrícolas	MEX00130300 201985	700,000	1.2%	699,753	1.2%	Desazolve	400	100	100.00
101	Rehabilitación En La Escuela Jardin De Niños	MEX00130400 260688	35,000	0.1%	29,696	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	25	100	84.85
102	Acondicionamiento Esc. Prim.	MEX00130300 203053	300,000	0.5%	78,000	0.1%	Metro Cuadrado	360	100	25.99
103	Construcción De Barda Perimetral Esc. J.N.	MEX00130300 197279	150,000	0.3%	145,791	0.2%	Metro Lineal	450	100	97.19
104	Continuación De Plaza Cívica De La Esc. Prim.	MEX00130300 202272	75,000	0.1%	70,944	0.1%	Metro Cuadrado	421	100	94.59
105	Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim.	MEX00130300 197418	170,000	0.3%	163,896	0.3%	Metro Cuadrado	1,200	100	96.41
106	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Esc. Sec. Ofic. No. 0065 ¿Dr. Jorge Jiménez Cantú¿	MEX00130400 260941	150,000	0.3%	30,500	0.1%	Metro Cuadrado	130	100	20.33
107	Construcción De Un Aula En El Jardin De Niños	MEX00130400 263149	250,000	0.4%	144,873	0.2%	Metro Cuadrado	55	100	57.95
108	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Esc. Prim.	MEX00130300 203177	300,000	0.5%	41,873	0.1%	Metro Cuadrado	270	100	13.96
109	Tubos Para Pasos De Agua	MEX00130300 199114	500,000	0.9%	364,124	0.6%	Metro Lineal	18,000	100	72.83

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,935,061	28.8%	3,935,061	28.8%		-		
1	Pavimentacion Asfaltica Calle Prolongacion 5 De Febrero	MEX00130400 266607	613,498	4.5%	613,498	4.5%	Obra	-	100	100.00
2	Construcción De Techumbre En Primaria Adolfo López Mateos, Col Las Brisas	MEX00130400 266706	2,064,335	15.1%	2,064,335	15.1%	Obra	-	100	100.00
3	Construcción De Arco-Techo En Primaria José Gómez Vallejo	MEX00130400 266730	1,257,228	9.2%	1,257,228	9.2%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,226,121	67.2%	18,226,121	67.2%		212,726		
1	Subsoleo De Tierras Agricolas Y Bordos	MEX13130200 170181	199,698	0.7%	199,698	0.7%	Hectárea	129	100	100.00
2	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Desviación De La Carretera Al Centro Del Pueblo	MEX13130200 170034	199,971	0.7%	199,971	0.7%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
3	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX00130300 213577	141,992	0.5%	141,992	0.5%	Metro Cuadrado	94	100	100.00
4	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170421	299,682	1.1%	299,682	1.1%	Metros Cuadrados	444	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170061	349,635	1.3%	349,635	1.3%	Metros Cuadrados	1,787	100	100.00
6	Subsoleo De Tierras Agricolas Y Bordos	MEX00130300 212411	99,296	0.4%	99,296	0.4%	Hectárea	254	100	100.00
7	Construccion De Puentes Y Alcantarillas	MEX00130300 213660	358,727	1.3%	358,727	1.3%	Metro Cuadrado	44,823	100	100.00
8	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle De La Plaza	MEX13130200 169552	149,914	0.6%	149,914	0.6%	Metros Cuadrados	933	100	100.00
9	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	MEX00130400 266314	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Sistema	507	100	100.00
10	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Los Gavilanes	MEX00130400 261155	149,828	0.6%	149,828	0.6%	Metro Lineal	304	100	100.00
11	Continuacion De Encarpetado En El Camino Rumbo Al Kinder	MEX00130400 263867	299,664	1.1%	299,664	1.1%	Metro Cuadrado	2,138	100	100.00
12	Ampliación De La Red De Drenaje	MEX13130200 170082	149,814	0.6%	149,814	0.6%	Metro Lineal	2,322	100	100.00
13	Mejoramiento A La Vivienda	MEX00130400 264008	49,920	0.2%	49,920	0.2%	Vivienda	75	100	100.00
14	Mejoramiento A La Vivienda	MEX13130200 170238	99,450	0.4%	99,450	0.4%	Vivienda	250	100	100.00
15	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Del Centro Santa Maria Ejido	MEX00130300 211639	44,999	0.2%	44,999	0.2%	Metro Cuadrado	745	100	100.00
16	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX00130300 212274	299,682	1.1%	299,682	1.1%	Metro Cuadrado	954	100	100.00
17	Construccion De Camino Con Riego De Sello Al Huizachal	MEX00130300 213410	298,196	1.1%	298,196	1.1%	Metro Cuadrado	611	100	100.00
18	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Camino	MEX13130200 170159	299,683	1.1%	299,683	1.1%	Kilómetros	2,138	100	100.00
19	Ampliacion De Electrificacion	MEX00130400 266453	56,000	0.2%	56,000	0.2%	Poste	272	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,226,121	67.2%	18,226,121	67.2%		212,726		
20	Revestimiento De Caminos	MEX00130300 212666	149,999	0.6%	149,999	0.6%	Kilómetro	1,869	100	100.00
21	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Principal (Tramo Del Crucero De Chapala A La Entrada Del Rancho El Serrotito) Los Cedros	MEX00130400 266575	49,999	0.2%	49,999	0.2%	Metro Lineal	120	100	100.00
22	Construccion De Cunetas Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	MEX00130300 212154	296,434	1.1%	296,434	1.1%	Metro Cuadrado	637	100	100.00
23	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Frente A La Refaccionaria Hernandez	MEX00130300 213193	99,892	0.4%	99,892	0.4%	Metro Cuadrado	560	100	100.00
24	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MEX00130400 262220	99,528	0.4%	99,528	0.4%	Sistema	919	100	100.00
25	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Camino A Arroyo Zarco 1ra. Etapa	MEX13130200 169945	99,840	0.4%	99,840	0.4%	Metros Cuadrados	919	100	100.00
26	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MEX00130400 266418	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Sistema	272	100	100.00
27	Terminacion De Sanitarios En Jardin De Niños Juan De La Barrera	MEX00130300 213245	19,039	0.1%	19,039	0.1%	Metro Lineal	48	100	100.00
28	Mejoramiento A La Vivienda San Pedro Denxhi Primer Cuartel	MEX00130400 264115	59,850	0.2%	59,850	0.2%	Vivienda	300	100	100.00
29	Construccionde Drenaje En Calle Del Centro	MEX00130300 213312	99,905	0.4%	99,905	0.4%	Metro Lineal	998	100	100.00
30	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Camino A La Entrada A San Antonio	MEX00130300 211492	99,999	0.4%	99,999	0.4%	Metro Cuadrado	1,852	100	100.00
31	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Camino Carril A La Laguna Primera Etapa El Azafran Centro	MEX00130300 211917	174,999	0.6%	174,999	0.6%	Metro Cuadrado	732	100	100.00
32	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX00130300 213356	238,093	0.9%	238,093	0.9%	Metro Cuadrado	936	100	100.00
33	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MEX00130400 264194	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Sistema	1,869	100	100.00
34	Rehabilitación Y Equipamiento De Centros De Salud	MEX13130200 170552	353,724	1.3%	353,724	1.3%	Metros Cuadrados	44,823	100	100.00
35	Ampliacion De Electrificacion	MEX00130300 212536	276,878	1.0%	276,878	1.0%	Poste	451	100	100.00
36	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Atras De La Presa Los Ailes Santa Maria Ejido	MEX00130300 211741	44,980	0.2%	44,980	0.2%	Metro Cuadrado	688	100	100.00
37	Construccion De Camino Con Doble Riego De Sello	MEX00130300 213377	299,634	1.1%	299,634	1.1%	Metro Cuadrado	611	100	100.00
38	Ampliación De Electrificación En Camino Principal	MEX13130200 170508	268,000	1.0%	268,000	1.0%	Poste	745	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,226,121	67.2%	18,226,121	67.2%		212,726		
39	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Camino Frente A La Secundaria Hacia El Rosal 1ra. Etapa San Martin Ejido	MEX00130300 211408	99,910	0.4%	99,910	0.4%	Metro Cuadrado	1,852	100	100.00
40	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle En El Centro	MEX00130300 213288	199,942	0.7%	199,942	0.7%	Metro Cuadrado	998	100	100.00
41	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Av. Carril Del Llano 1ra. Etapa (San Antonio)	MEX00130400 261966	199,896	0.7%	199,896	0.7%	Metro Cuadrado	732	100	100.00
42	Pavimentacion De Doble Riego De Sello En Camino Encinillas Ejido	MEX00130300 208315	299,003	1.1%	299,003	1.1%	Metro Cuadrado	933	100	100.00
43	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Arroyo Zarco Ejido	MEX00130300 207679	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Sistema	933	1	100.00
44	Construccion De Canal De Riego	MEX00130400 266661	7,970	0.0%	7,970	0.0%	Metro Lineal	94	100	100.00
45	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170286	249,091	0.9%	249,091	0.9%	Metros Cuadrados	1,248	100	100.00
46	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Hacia El Vivero	MEX13130200 170533	300,000	1.1%	300,000	1.1%	Metros Cuadrados	761	100	100.00
47	Pavimentación De Concreto Hidraulico Camino Al Arroyo	MEX13130200 170454	99,840	0.4%	99,840	0.4%	Metros Cuadrados	507	100	100.00
48	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170384	199,996	0.7%	199,996	0.7%	Metros Cuadrados	665	100	100.00
49	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Camino Al Centro 1ra. Etapa	MEX13130200 169890	99,840	0.4%	99,840	0.4%	Metros Cuadrados	919	100	100.00
50	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Camino Principal Segunda Etapa Barrancas	MEX00130300 211962	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Metro Cuadrado	333	100	100.00
51	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Camino De La Cancha Al Charcon San Martin Ejido	MEX00130300 211368	99,997	0.4%	99,997	0.4%	Metro Cuadrado	1,852	100	100.00
52	Pavimentacion De Concretomhidraulico De Calle 12 De Diciembre Segunda Etapa Santa Maria Nativitas	MEX00130300 212023	109,940	0.4%	109,940	0.4%	Metro Cuadrado	1,474	100	100.00
53	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable El Azafrañ li Manzana	MEX00130300 211887	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Sistema	473	100	100.00
54	Pavimentacion De Concreo Hidraulico En Camino A La Presa	MEX00130300 213622	149,995	0.6%	149,995	0.6%	Metro Cuadrado	304	100	100.00
55	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Camino De La Toma Hacia La Estancia 2da. Etapa En La Cuarta Manzana San Martin Ejido	MEX00130300 211311	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Metro Cuadrado	1,852	100	100.00
56	Mejoramiento A La Vivienda	MEX13130200 169618	2,495,664	9.2%	2,495,664	9.2%	Familia	500	100	100.00
57	Subsoleo De Tierras (Toda La Comunidad)	MEX13130200 169980	199,897	0.7%	199,897	0.7%	Hectárea	137	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,226,121	67.2%	18,226,121	67.2%		212,726		
58	Pavimentación De Concreto Hidraulico Camino Al Pozo	MEX13130200 170484	49,920	0.2%	49,920	0.2%	Metros Cuadrados	507	100	100.00
59	Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De 2cm En Camino	MEX00130400 264307	279,914	1.0%	279,914	1.0%	Metro Cuadrado	320	100	100.00
60	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170104	349,633	1.3%	349,633	1.3%	Metros Cuadrados	2,322	100	100.00
61	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170269	199,791	0.7%	199,791	0.7%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
62	Mejoramiento A La Vivienda	MEX00130400 261782	59,868	0.2%	59,868	0.2%	Vivienda	50	100	100.00
63	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria "Nicolas Bravo"	MEX13130200 170440	59,831	0.2%	59,831	0.2%	Metro Lineal	149	100	100.00
64	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Continuacion De Calle Principal	MEX00130300 213202	99,892	0.4%	99,892	0.4%	Metro Cuadrado	560	100	100.00
65	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	MEX00130300 213180	79,783	0.3%	79,783	0.3%	Metro Cuadrado	560	100	100.00
66	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX00130300 212695	173,842	0.6%	173,842	0.6%	Metro Cuadrado	1,869	100	100.00
67	Construcción De Techumbre En Kinder	MEX13130200 170403	75,985	0.3%	75,985	0.3%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
68	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En El Centro	MEX13130200 169576	99,963	0.4%	99,963	0.4%	Metros Cuadrados	933	100	100.00
69	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX00130300 212482	49,999	0.2%	49,999	0.2%	Metro Cuadrado	254	100	100.00
70	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Santa Ana Matlatvat Segunda Manzana	MEX00130400 264245	49,987	0.2%	49,987	0.2%	Sistema	1,869	100	100.00
71	Construccion De Puentes Y Alcantarillas	MEX00130300 213226	99,998	0.4%	99,998	0.4%	Pieza	1,001	100	100.00
72	Mejoramiento De Caminoscon Doble Riego De Sello Camino Principal	MEX00130400 263974	149,378	0.6%	149,378	0.6%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
73	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Hacia El Parque Los Cedros	MEX00130400 266599	79,999	0.3%	79,999	0.3%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
74	Revestimiento De Caminos El Colorado	MEX00130300 213216	200,000	0.7%	200,000	0.7%	Kilómetro	1,001	100	100.00
75	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Camino Barrancas Acambay Segunda Etapa Barrancas	MEX00130300 211987	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Metro Cuadrado	346	100	100.00
76	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Santa Ana Matlatvat Primera Manzana	MEX00130400 264149	49,999	0.2%	49,999	0.2%	Sistema	1,869	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,226,121	67.2%	18,226,121	67.2%		212,726		
77	Rehabilitacion De Camino De Carpeta Asfaltica Con Doble Riego De Sello	MEX00130400 263466	299,810	1.1%	299,810	1.1%	Metro Cuadrado	425	100	100.00
78	Revestimiento De Caminos	MEX00130300 212681	199,962	0.7%	199,962	0.7%	Kilómetro	1,869	100	100.00
79	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170369	199,996	0.7%	199,996	0.7%	Metros Cuadrados	665	100	100.00
80	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable El Bonxhi	MEX00130300 211771	200,000	0.7%	200,000	0.7%	Sistema	688	100	100.00
81	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Toda La Comunidad	MEX00130400 266916	119,990	0.4%	119,990	0.4%	Sistema	320	100	100.00
82	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Santa Maria Nativitas	MEX00130300 212068	94,835	0.3%	94,835	0.3%	Luminaria	1,474	100	100.00
83	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170124	299,682	1.1%	299,682	1.1%	Metros Cuadrados	602	100	100.00
84	Mejoramiento De Caminos Con Doble Riego De Sello Camino Principal	MEX00130300 212580	199,707	0.7%	199,707	0.7%	Metro Cuadrado	266	100	100.00
85	Rehabilitacion De Tres Aulas En Escuela Primaria	MEX00130400 266496	99,993	0.4%	99,993	0.4%	Metro Cuadrado	65	100	100.00
86	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MEX00130400 262006	24,766	0.1%	24,766	0.1%	Sistema	732	100	100.00
87	Ampliacion De Electrificacion	MEX00130400 263413	142,000	0.5%	142,000	0.5%	Poste	317	100	100.00
88	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170338	399,582	1.5%	399,582	1.5%	Metros Cuadrados	3,770	100	100.00
89	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170207	99,891	0.4%	99,891	0.4%	Metros Cuadrados	384	100	100.00
90	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Camino El Pirul	MEX00130400 262182	89,940	0.3%	89,940	0.3%	Metro Cuadrado	1,474	100	100.00
91	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria	MEX00130400 266288	19,928	0.1%	19,928	0.1%	Metro Lineal	40	100	100.00
92	Mejoramiento De Camino Con Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX00130400 266641	124,696	0.5%	124,696	0.5%	Metro Cuadrado	331	100	100.00
93	Pavimentación De Concreto Hidraulico Camino A Los Padilla	MEX13130200 170475	49,920	0.2%	49,920	0.2%	Metros Cuadrados	507	100	100.00
94	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle 200 Mts Antes Del Kinder	MEX00130400 266251	99,708	0.4%	99,708	0.4%	Metro Cuadrado	560	100	100.00
95	Pavimentación De Concreto Hidraulico Varias Calles	MEX13130200 170355	199,996	0.7%	199,996	0.7%	Metros Cuadrados	1,119	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,226,121	67.2%	18,226,121	67.2%		212,726		
96	Construcción De Canal En Camino Hacia La Presa	MEX13130200 169521	49,967	0.2%	49,967	0.2%	Metros Lineales	933	100	100.00
97	Mejoramiento De Vivienda	MEX00130400 266531	59,850	0.2%	59,850	0.2%	Vivienda	300	100	100.00
98	Construccion De Puentes Y Alcantarillas	MEX00130400 266698	49,675	0.2%	49,675	0.2%	Metro Cuadrado	94	100	100.00
99	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Varias Calles La Esperanza	MEX00130300 209684	199,999	0.7%	199,999	0.7%	Metro Cuadrado	128	100	100.00
100	Mantenimiento Relleno Sanitario	MEX13130200 169803	573,842	2.1%	573,842	2.1%	Metro cúbico	44,823	100	100.00
101	Mejoramiento A La Vivienda	MEX00130300 212440	249,990	0.9%	249,990	0.9%	Vivienda	125	100	100.00
102	Introduccion De Red De Drenaje	MEX00130300 212650	82,688	0.3%	82,688	0.3%	Metro Lineal	1,869	100	100.00
103	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños	MEX00130400 266723	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Metro Cuadrado	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,944,255	90.5%	10,481,515	79.4%		123,815		
1	Arena Y Grava Para Encementados	MEX13130200 155122	120,000	0.9%	119,886	0.9%	Metro Cuadrado	500	100	99.91
2	Construcción De Pavimento Hidráulico	MEX13130200 155167	250,000	1.9%	249,449	1.9%	Metro Cuadrado	156	100	99.78
3	Encementado De Calle Principal	MEX13130200 154508	200,000	1.5%	199,464	1.5%	Metro Cuadrado	166	100	99.73
4	Construcción De Bordos	MEX13130200 148536	550,000	4.2%	549,968	4.2%	Metro cúbico	14,196	100	99.99
5	Encementado De Calle Principal	MEX13130200 154553	250,000	1.9%	249,153	1.9%	Metro Cuadrado	160	100	99.66
6	Encementado De Calle Principal	MEX13130200 154808	200,000	1.5%	199,466	1.5%	Metro Cuadrado	76	100	99.73
7	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cuarta Manzana	MEX00130400 264995	360,000	2.7%	349,619	2.6%	Metro Lineal	330	100	97.12
8	Construcción De Empedrado De Calles	MEX00130300 191102	250,000	1.9%	249,988	1.9%	Metros Cuadrados	195	100	100.00
9	Construcción De Andador	MEX13130200 148579	500,000	3.8%	500,000	3.8%	M2, Escaleras, Andadores	561	100	100.00
10	Encementado De Calle Principal	MEX13130200 154639	250,000	1.9%	249,472	1.9%	Metro Cuadrado	226	100	99.79
11	Gastos Indirectos	MEX13130200 155633	200,000	1.5%	200,000	1.5%	Proyecto	14,196	100	100.00
12	Empedrado De Calle	MEX00130300 195006	250,000	1.9%	249,350	1.9%	Metro Cuadrado	79	100	99.74
13	Construcción De Empedrado	MEX13130200 154946	300,000	2.3%	299,453	2.3%	Metro Cuadrado	167	100	99.82
14	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas	MEX13130200 148675	550,000	4.2%	549,562	4.2%	Metro Lineal	14,196	100	99.92
15	Encementado De Calle	MEX13130200 152544	350,000	2.7%	349,179	2.6%	Metro Cuadrado	442	100	99.77
16	Programa De Desarrollo Institucional (Equipo De Computo)	MEX00130400 265340	101,700	0.8%	101,699	0.8%	Equipo	14,196	100	100.00
17	Rehabilitación De Calle De La Secundaria (Jaltepec De Abajo)	MEX13130200 155026	450,000	3.4%	449,677	3.4%	Metro Cuadrado	550	100	99.93
18	Construcción De Empedrado De Calle En Plutarco González De Arriba	MEX00130300 193325	250,000	1.9%	249,988	1.9%	Metros Cuadrados	195	100	100.00
19	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Loma Larga	MEX00130400 265053	200,000	1.5%	108,005	0.8%	Metro Lineal	130	100	54.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,944,255	90.5%	10,481,515	79.4%		123,815		
20	Esta Es Tu Casa- Vivienda Social	MEX00130400 265180	1,600,000	12.1%	324,115	2.5%	Pieza	14,196	100	20.26
21	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MEX00130300 189641	300,000	2.3%	298,443	2.3%	Metros Cúbicos	491	100	99.48
22	Mantenimiento De Canales	MEX13130200 154611	80,000	0.6%	79,989	0.6%	Metro Lineal	14,196	100	99.99
23	Rehabilitación De Caminos Rurales	MEX13130200 148616	534,255	4.0%	533,953	4.0%	Metro Lineal	14,196	100	99.94
24	Construcción De Drenaje Calle "Tierra Del Sol"	MEX13130200 154900	200,000	1.5%	199,946	1.5%	Metro Lineal	523	100	99.97
25	Mantenimiento De Escuelas	MEX13130200 152497	700,000	5.3%	623,432	4.7%	Pieza	2,500	100	89.06
26	Adquisición De Fertilizante	MEX13130200 155068	2,900,000	22.0%	2,899,960	22.0%	Tonelada	2,800	100	100.00
27	Programa De Desarrollo Institucional (Mobiliario)	MEX00130400 265224	48,300	0.4%	48,300	0.4%	Pieza	14,196	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,375,140	96.3%	21,759,452	71.4%		396,968		
1	Construccion De Un Aula Regional En Jardin De Niños Juan Suarez De Peralta	MEX00130300 175201	300,000	1.0%	282,762	0.9%	Metro Cuadrado	26	100	91.00
2	Continuacion De La Red De Drenaje En La Avenida Principal Rumbo A Bachilleres	MEX00130300 175184	200,000	0.7%	198,151	0.6%	Metro Lineal	250	100	100.00
3	Continuacion Con Concreto Hidraulico De La Escuela Primaria Hacia El Camino Principal	MEX00130300 175299	670,846	2.2%	628,699	2.1%	Metro Cuadrado	109	100	100.00
4	Terminacion De Un Aula Para El Jardin De Niños Anselmo Camacho	MEX00130300 175196	250,000	0.8%	192,593	0.6%	Metro Cuadrado	204	100	90.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Tercera Manzana	MEX13130200 135618	600,000	2.0%	598,955	2.0%	M2, Concreto hidráulico	4,030	100	100.00
6	Primera Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Asfáltico Del Camino Hacia Benito Juarez	MEX00130300 175138	700,000	2.3%	690,080	2.3%	Metro Cuadrado	1,568	100	100.00
7	Apoyo A La Vivienda	MEX13130200 137793	5,180,000	17.0%	-	0.0%	Vivienda	7,500	100	-
8	Fortalecimiento Del Sector Educativo	MEX13130200 137868	152,704	0.5%	152,704	0.5%	Metro Cuadrado	27,000	100	100.00
9	Tanque De Almacenamiento De 60 M3 De Agua Potable	MEX00130400 231680	300,000	1.0%	270,527	0.9%	Metro cúbico	1,069	100	90.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Principal A La Altura De La Barranca	MEX00130300 175144	600,000	2.0%	598,818	2.0%	Metro Cuadrado	445	100	90.00
11	Encementado En La Entrada Principal Partiendo De La Carretera	MEX00130300 175310	200,000	0.7%	190,584	0.6%	Metro Cuadrado	336	100	100.00
12	Cercos Perimetrales De La Esc. Telesecundaria Cuauhtemoc	MEX13130200 135802	350,000	1.1%	332,053	1.1%	M2, Muro de contención	102	100	100.00
13	Mejoramiento Y Mantenimiento De Las Vías De Comunicacion	MEX00130300 175172	329,600	1.1%	329,600	1.1%	Metro Cuadrado	30,000	100	100.00
14	Continuacion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Prolongacion Reforma	MEX00130300 175218	250,000	0.8%	249,504	0.8%	Metro Cuadrado	925	100	100.00
15	Ampliacion De La Red Electrica De La Avenida Principal	MEX00130400 231758	350,000	1.1%	-	0.0%	Poste	100	100	-
16	Construccion De La Barda Perimetral Para La Escuela Telesecundaria Oficial No. 0223 Ignacio Ramirez	MEX13130200 135707	600,000	2.0%	599,545	2.0%	M2, Muro de contención	120	100	100.00
17	Electrificacion En La Avenida Agustin Melgar	MEX00130300 175296	400,000	1.3%	339,677	1.1%	Poste	60	100	90.00
18	Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Bo. San Agustin	MEX00130300 175312	350,000	1.1%	315,176	1.0%	Metro Cuadrado	29	100	90.00
19	Ampliacion De La Electrificacion En Barrio La Cañada	MEX00130400 231581	500,000	1.6%	472,633	1.5%	Poste	90	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,375,140	96.3%	21,759,452	71.4%		396,968		
20	Continuacion De Concreto Hidraulico Del Camino Principal	MEX13130200 137908	250,000	0.8%	249,970	0.8%	Metro Cuadrado	797	100	100.00
21	Continuacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Iglesia Hacia El Embarcadero	MEX00130300 175156	500,000	1.6%	499,526	1.6%	Metro Cuadrado	601	100	100.00
22	Construccion De Colector Sanitario En La Calle Real San Isidro	MEX00130400 231596	300,000	1.0%	283,350	0.9%	Metro Lineal	2,088	100	100.00
23	Mejoramiento Y Mantenimiento De Las Vias De Comunicacion (Mezcla Asfaltica)	MEX00130300 175165	1,670,400	5.5%	1,670,400	5.5%	Tonelada	147,653	100	100.00
24	Pavimentacion Asfaltica Del Camino De San Cristobal A Cieneguillas De Guadalupe	MEX13130200 135656	800,000	2.6%	770,824	2.5%	M2, Concreto asfáltico	455	100	100.00
25	Prioridades Del Plan	MEX13130200 137803	3,387,055	11.1%	2,754,657	9.0%	M2, Concreto asfáltico	35,000	100	99.00
26	Continuacion De Concreto Hidraulico En La Escuela Primaria Y Kinder	MEX00130300 175292	500,000	1.6%	448,320	1.5%	Metro Cuadrado	634	100	20.00
27	Electrificacion De La Calle Que Conduce A La Iglesia	MEX00130300 175187	500,000	1.6%	393,749	1.3%	Poste	2,157	100	64.00
28	Ampliacion De Electrificacion En El Paraje Presa La Nopalera	MEX00130300 175308	200,000	0.7%	178,411	0.6%	Poste	120	100	95.00
29	Bacheo	MEX00130400 231664	57,000	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	3,532	100	100.00
30	Construccion De Aula Tipo Regional En Jardin De Niños	MEX00130300 175294	350,000	1.1%	285,301	0.9%	Metro Cuadrado	6	100	90.00
31	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	MEX00130400 231570	250,000	0.8%	92,055	0.3%	Sistema	342	100	60.00
32	Continuacion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Niños Heroes	MEX00130300 175208	300,000	1.0%	299,654	1.0%	Metro Lineal	9	100	100.00
33	Primera Etapa De La Ampliacion De Electrificacion En Barrio Santiaguito	MEX00130300 175317	250,000	0.8%	216,906	0.7%	Poste	80	100	86.00
34	Continuacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Pavimento Existente Rumbo A La Galera	MEX00130300 175212	700,000	2.3%	688,547	2.3%	Metro Cuadrado	259	100	98.00
35	Fortalecimiento Del Sector Agropecuario (Fertilizantes)	MEX00130300 175160	1,500,000	4.9%	1,497,600	4.9%	Tonelada	2,340	100	100.00
36	Cerco Perimetral En El Jardin De Niños Ricardo Castro	MEX13130200 135736	350,000	1.1%	324,916	1.1%	M2, Muro de contención	98	100	100.00
37	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Leon Guzman	MEX00130300 175301	350,000	1.1%	321,671	1.1%	Metro Cuadrado	37	100	99.00
38	Continuacion Del Concreto Hidraulico De La Escuela Al Panteon	MEX00130300 175176	500,000	1.6%	498,457	1.6%	Metro Cuadrado	236	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,375,140	96.3%	21,759,452	71.4%		396,968		
39	Ampliacion De Electrificacion A Un Costado De La Escuela Telesecundaria Lazaro Cardenas Del Rio	MEX00130300 175315	400,000	1.3%	253,756	0.8%	Poste	70	100	63.00
40	Fortalecimiento Del Sector Educativo	MEX13130200 137874	382,358	1.3%	382,328	1.3%	Metro Cuadrado	20,000	100	100.00
41	Muro De Contencion Y Cisterna De La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	MEX00130400 231672	300,000	1.0%	-	0.0%	Metro cúbico	117	100	70.00
42	Prioridades Del Plan	MEX13130200 137858	527,159	1.7%	527,037	1.7%	Metro Lineal	40,000	100	100.00
43	Terminacion Del Drenaje Del Camino Que Va Hacia San Mateo Tlalchichilpan	MEX00130300 175131	400,000	1.3%	399,899	1.3%	Metro Lineal	350	100	100.00
44	Fortalecimiento Del Sector Educativo	MEX13130200 137887	168,242	0.6%	168,242	0.6%	Metro Cuadrado	20,000	100	100.00
45	Fortalecimiento Del Sector Agropecuario (Herbicidas 1)	MEX00130300 175305	335,554	1.1%	335,404	1.1%	-1	2,544	100	100.00
46	Construccion De Un Modulo De Sanitarios En El Jardin De Niños En Barrio Santiaguito	MEX00130400 231651	300,000	1.0%	299,587	1.0%	Metro Cuadrado	23	100	100.00
47	Fortalecimiento Del Sector Agropecuario (Herbicidas 2)	MEX00130300 175306	164,444	0.5%	164,444	0.5%	Litro	2,544	100	100.00
48	Prioridades Del Plan (Drenaje)	MEX13130200 137820	249,779	0.8%	249,779	0.8%	Metro Lineal	40,000	100	100.00
49	Construccion De Un Nucleo Sanitario En El Jardin De Niños Jose Zubieta	MEX13130200 135720	450,000	1.5%	371,959	1.2%	M2, Sanitarios	125	100	80.00
50	Continuacion Del Concreto Hidraulico De La Escuela Primaria A La Casa De Los Arcos	MEX00130300 175151	700,000	2.3%	690,640	2.3%	Metro Cuadrado	788	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,687,107	96.7%	1,687,107	96.7%		32,658		
1	Rehabilitacion De Sanitarios Esc Primaria Santos Cardenas, Cabecera Municipal	MEX00130300 191240	549,231	31.5%	549,231	31.5%	Acción	10,886	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Cabecera Municipal	MEX00130300 191179	730,352	41.8%	730,352	41.8%	Metro Lineal	10,886	100	100.00
3	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Av. Adolfo Lopez Mateos Y Cerrada Adolfo L.M. Cabecera Municipal	MEX00130300 191119	407,523	23.4%	407,523	23.4%	Metros Cuadrados, Taller	10,886	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
1	"Construcción De Losas De Concreto Hidráulico (Desviación Al Malpaso)"	MEX13130200 159735	125,992	0.5%	82,320	0.3%	M2, Concreto hidráulico	250	100	64.00
2	Construccion De Relleno Sanitario	MEX10130100 004986	700,000	2.6%	700,000	2.6%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00
3	Reabilitacion De Caminos Rurales	MEX10130100 004968	1,500,000	5.7%	1,500,000	5.7%	Kilómetros	120,000	100	100.00
4	Construccion De Plaza Civica En Escuela Primaria Independencia	MEX09130100 004659	196,155	0.7%	196,155	0.7%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
5	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004996	400,000	1.5%	400,000	1.5%	M2, Concreto hidráulico	2,500	100	100.00
6	Construccion De Losas De Concreto Hidraulico.	MEX11130100 005538	496,912	1.9%	496,912	1.9%	M2, Concreto hidráulico	340	100	100.00
7	Construccion De Drenaje En La Calle Francisco Villa	MEX09130100 004683	210,840	0.8%	26,927	0.1%	Metro Lineal	130	100	13.00
8	Construccion De Guardaganado (Peña Del Cuervo)	MEX12130100 005981	720,000	2.7%	720,000	2.7%	M2, Invernadero	360	100	100.00
9	Construccion De Alcantarillas	MEX09130100 004682	59,990	0.2%	33,120	0.1%	Metro Lineal	50	100	55.00
10	Construccion De Banquetas En La Comunidad De Huixtitla	MEX10130100 004958	300,000	1.1%	300,000	1.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	375	100	100.00
11	Construccion De Aula En La Escuela De La Telesecundaria	MEX09130100 004690	285,000	1.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	45	100	-
12	Construcción De Losas De Concreto Hidráulico (Segunda Etapa)	MEX13130200 159775	270,756	1.0%	223,018	0.8%	M2, Concreto hidráulico	350	100	81.00
13	Ampliacion De Electrificacion Rural(Cristo Rey -La Peñuela)	MEX11130100 005554	420,580	1.6%	420,580	1.6%	Poste	560	100	100.00
14	Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria	MEX10130100 004977	261,636	1.0%	261,636	1.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	300	100	100.00
15	Mantenimiento De Maquinaria Pesada.	MEX11130100 005542	771,943	2.9%	771,943	2.9%	Máquina	9,600	100	100.00
16	Construccion De Paviemento De Concreto Hidraulico (Cuadrilla De Lopez)	MEX12130100 006031	50,000	0.2%	50,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	467	100	100.00
17	Construccion De Muro De Contension (Cabecera Municipal)	MEX11130100 005568	25,730	0.1%	25,730	0.1%	M2, Muro de contención	300	100	100.00
18	Mejoramamiento A La Vivienda	MEX09130100 004684	9,200,000	34.7%	7,578,474	28.6%	Vivienda	23,000	100	99.00
19	Costruccion De 3 Aulas En Escuela T.V Secundaria	MEX10130100 004995	690,702	2.6%	690,702	2.6%	Metros Cuadrados, Aulas	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
20	Construcción De Cunetas	MEX13130200 159622	49,990	0.2%	49,990	0.2%	Metro Lineal	1,000	100	99.00
21	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico. (El Rancho).	MEX11130100 005576	542,920	2.0%	542,920	2.0%	M2, Concreto hidráulico	340	100	100.00
22	Construccion De Concreto Hidraulico.	MEX10130100 005018	3,304,063	12.5%	1,310,492	4.9%	M2, Concreto hidráulico	500	100	96.00
23	Construcción De Muro De Contencion	MEX13130200 159751	17,415	0.1%	3,850	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	22.00
24	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico ,Calle Los Aguacates.	MEX10130100 004983	163,639	0.6%	163,639	0.6%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
25	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico(El Mamey)	MEX11130100 005567	719,980	2.7%	719,980	2.7%	M2, Concreto asfáltico	230	100	100.00
26	Fertilizante (Para Mejoramiento De Los Suelos)	MEX11130100 005533	6,000,000	22.6%	6,000,000	22.6%	Tonelada	5,555	100	100.00
27	Rehabilitacion Escuela Primaria	MEX10130100 005003	54,386	0.2%	54,386	0.2%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
28	Construccion De Cerco Perimetral En Esc. Primaria.(El Ortigo).	MEX11130100 005572	71,611	0.3%	71,611	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	75	100	100.00
29	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	MEX09130100 004670	230,000	0.9%	178,723	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	400	100	66.00
30	Rehabilitacion De Desayunador En Escuela Primaria	MEX09130100 004701	3,636,036	13.7%	1,067,449	4.0%	Metros Cuadrados, Desayunador	90	100	29.00
31	Losas De Concreto Hidraulico El Matadero	MEX11130100 005545	495,000	1.9%	495,000	1.9%	M2, Concreto hidráulico	324	100	100.00
32	Mejoramiento A La Vivienda En Comunidades Rurales	MEX00130400 278095	625,415	2.4%	625,415	2.4%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
33	Pavimento De Concreto Hidrulico En Calle Niños Heroes	MEX09130100 004676	245,000	0.9%	125,914	0.5%	M2, Concreto hidráulico	275	100	50.00
34	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX09130100 004703	266,620	1.0%	266,620	1.0%	M2, Concreto hidráulico	650	100	100.00
35	Rehabilitación De La Biblioteca De La Escuela Primaria	MEX13130200 159637	80,000	0.3%	76,181	0.3%	Metro Cuadrado	85	100	92.00
36	Apertura De Caminos (Paso Del Sitio)	MEX11130100 005581	330,552	1.2%	330,552	1.2%	Kilómetros	120	100	100.00
37	Programa De Desarrollo Institucional Del Dos Por Ciento	MEX09130100 004713	509,191	1.9%	509,191	1.9%	Equipo	4,000	100	100.00
38	Construccion De Un Deposito De Agua	MEX10130100 004955	250,000	0.9%	250,000	0.9%	Metros Cúbicos	108,350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
39	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico.	MEX11130100 005559	400,000	1.5%	400,000	1.5%	M2, Concreto asfáltico	250	100	100.00
40	Construccion De Pozo Profundo.	MEX10130100 004994	150,000	0.6%	150,000	0.6%	Pozo	575	100	100.00
41	Construccion De Camellon En Plaza Principal (Cabecera Municipal)	MEX12130100 006022	3,414,396	12.9%	3,414,396	12.9%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00
42	Construcción De Muro De Contención En Camino Vecinal	MEX00130300 177967	41,441	0.2%	16,500	0.1%	M2, Muro de contención	150	100	39.00
43	Apertura De Caminos	MEX00130300 176436	625,332	2.4%	625,332	2.4%	Kilómetro	980	100	100.00
44	Construccion De Muro De Contencion (Rincon De La Confradia)	MEX11130100 005586	100,000	0.4%	100,000	0.4%	M2, Muro de contención	230	100	100.00
45	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004959	216,000	0.8%	216,000	0.8%	M2, Concreto hidráulico	550	100	100.00
46	Construccion De Muro De Contencion (Barranca Del Coyol)	MEX11130100 005592	14,270	0.1%	14,270	0.1%	M2, Muro de contención	180	100	100.00
47	Construccion De Bordo (Meyuca)	MEX11130100 005570	120,292	0.5%	120,292	0.5%	M2, Bordo	345	100	100.00
48	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Barranca Del Coyol)	MEX11130100 005589	85,730	0.3%	85,730	0.3%	M2, Concreto hidráulico	180	100	100.00
49	Construccion De Clinica Rural	MEX09130100 004664	34,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	125	100	-
50	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MEX10130100 004970	109,562	0.4%	109,562	0.4%	Metro Lineal	550	100	100.00
51	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Las Joyas)	MEX11130100 005577	540,005	2.0%	540,005	2.0%	M2, Concreto hidráulico	340	100	100.00
52	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico(Sumpance)	MEX11130100 005565	552,633	2.1%	552,633	2.1%	M2, Concreto hidráulico	170	100	100.00
53	Construcción De Losas De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetasprimera Etapa (4x1 Para Migrantes)	MEX00130400 243627	300,000	1.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	750	100	-
54	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (El Ortigo)	MEX11130100 005580	76,236	0.3%	76,236	0.3%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
55	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004997	238,926	0.9%	238,926	0.9%	M2, Concreto hidráulico	380	100	10.00
56	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	MEX13130200 159726	14,840	0.1%	14,840	0.1%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
57	Apoyo A La Vivienda (Losas)	MEX10130100 005005	180,090	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,450	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
58	Construccion De Losas De Concreto Hidraulico	MEX13130200 159491	360,000	1.4%	313,566	1.2%	M2, Concreto hidráulico	1,800	100	86.00
59	Rehabilitacion De Electrificacion (Guijas Blancas)	MEX12130100 006039	99,997	0.4%	99,997	0.4%	Poste	160	100	100.00
60	Gastos Indirectos	MEX10130100 005024	66,000	0.2%	66,000	0.2%	Vehículo	25,000	100	100.00
61	Rehabilitacion De Dos Aulas En La Escuela Primaria.	MEX10130100 005008	279,455	1.1%	279,455	1.1%	Metros Cuadrados, Aulas	351	100	100.00
62	Apertura De Brechas (Varias Comunidades)	MEX12130100 006023	94,273	0.4%	94,273	0.4%	Kilómetros	3,500	100	100.00
63	Construccion De Aula En La Escuela Primaria 20 De Noviembre (Cabecera Municipal)	MEX11130100 005582	240,368	0.9%	240,368	0.9%	Metros Cuadrados, Aulas	180	100	100.00
64	Apertura De Brecha (Las Ceibas - La Jicama).	MEX11130100 005595	301,183	1.1%	301,183	1.1%	Kilómetros	240	100	100.00
65	Techumbre De La Escuela Secundaria Del	MEX10130100 004985	248,032	0.9%	248,032	0.9%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
66	Rehabilitacion De Muro De Constension(Columnas, Trabes)	MEX12130100 006024	512,985	1.9%	512,985	1.9%	M2, Muro de contención	350	100	100.00
67	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	MEX13130200 159759	113,846	0.4%	52,285	0.2%	M2, Concreto hidráulico	250	100	45.00
68	Construccion De Cerco Perimetral (Barda)	MEX11130100 005583	84,872	0.3%	84,872	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	80	100	100.00
69	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004979	39,600	0.1%	39,600	0.1%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
70	Construcción De Alcantarilla En Camino Vecinal	MEX13130200 159718	135,000	0.5%	70,698	0.3%	Alcantarilla	350	100	51.00
71	Construccion De Alcantarilla	MEX11130100 005550	26,147	0.1%	26,147	0.1%	Alcantarilla	386	100	100.00
72	Fertilizante Para El Mejoramiento De Suelos Segunda Etapa.	MEX10130100 004991	1,001,167	3.8%	1,001,167	3.8%	Tonelada	570	100	100.00
73	Bacheo Asfaltico En Carreteras Alimentadoras	MEX09130100 004700	750,000	2.8%	181,911	0.7%	Kilómetros	4,500	100	24.00
74	Ampliacion De Electrificacion La Mora 2	MEX10130100 004999	1,255,330	4.7%	1,255,330	4.7%	Poste	380	100	100.00
75	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	MEX13130200 159500	172,274	0.6%	150,620	0.6%	M2, Concreto hidráulico	8,000	100	85.00
76	Desasolve De Cunetas Por Deslaves	MEX10130100 005004	450,000	1.7%	450,000	1.7%	M2, Cunetas	4,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
77	Pavimento De Concreto Hidraulico Colonia El Carmen	MEX09130100 004668	350,000	1.3%	344,704	1.3%	M2, Concreto hidráulico	550	100	98.00
78	Construccion De Pozo Artesano	MEX10130100 004972	100,800	0.4%	100,800	0.4%	Pozo	115	100	100.00
79	Fertilizante Para Mejoramiento De Suelos 2012	MEX12130100 006033	7,105,000	26.8%	7,105,000	26.8%	Tonelada	4,930	100	100.00
80	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX09130100 004705	69,000	0.3%	69,000	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,550	100	100.00
81	Construccion De Puente Vehicular.(Acceso Al Panteon)	MEX10130100 004984	344,682	1.3%	344,682	1.3%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	250	100	100.00
82	Bacheo Asfáltico En Carreteras Alimentadoras	MEX13130200 159702	975,286	3.7%	546,186	2.1%	Metros Cuadrados	10,000	100	55.00
83	Supervision De Obras En Todo El Municipio	MEX00130300 177960	315,340	1.2%	202,107	0.8%	Litro	6,000	100	41.00
84	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX09130100 004704	2,330,934	8.8%	2,330,934	8.8%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
85	Construccion De Puente Vehicular	MEX10130100 004964	94,608	0.4%	94,608	0.4%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	350	100	100.00
86	Construccion De Desayunador Esc. Prim. 20 De Noviembre, Cabecera Municipal	MEX09130100 004697	2,000,000	7.5%	1,135,646	4.3%	Metros Cuadrados	300	100	56.00
87	Ampleacion De Alumbrado Publico	MEX10130100 004954	25,000	0.1%	25,000	0.1%	Luminaria	250	100	100.00
88	Construccion De Pozo	MEX10130100 004975	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Pozo	150	100	100.00
89	Perforacion De Pozo	MEX09130100 004658	120,000	0.5%	97,535	0.4%	Pozo	140	100	75.00
90	Construcción De Cunetas De Concreto	MEX13130200 159711	43,722	0.2%	19,632	0.1%	Metros Cuadrados	350	100	44.00
91	Construccion De Alcantarilla (Ahuacatitlan)	MEX11130100 005587	45,781	0.2%	45,781	0.2%	Alcantarilla	230	100	100.00
92	Apertura De Caminos	MEX10130100 004949	1,740,000	6.6%	1,740,000	6.6%	Kilómetros	2,500	100	100.00
93	Rastreo Y Rehabilitacion De Caminos	MEX09130100 004698	750,000	2.8%	171,000	0.6%	Kilómetros	12,000	100	22.00
94	Mejoramiento De Suelos	MEX13130200 159693	9,000,000	33.9%	9,000,000	33.9%	Tonelada	4,000	100	100.00
95	Adquisicion De Materiales Para Apoyo De Diversas Obras	MEX09130100 004685	200,000	0.8%	-	0.0%	Metros Cúbicos	2,500	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
96	Construccion De Cerco Perimetral En Esc.Primaria Leona Vicario.	MEX10130100 005021	270,000	1.0%	270,000	1.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	300	100	100.00
97	Pago Del Anticipo Del Credito Banobras A Pagar En 2011 Y 2012	MEX11130100 005575	6,500,000	24.5%	6,500,000	24.5%	Pago	8,000	100	100.00
98	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MEX10130100 004956	406,446	1.5%	406,446	1.5%	Sistema	550	100	100.00
99	Construccion De Alcantarilla.	MEX10130100 005015	1,049,835	4.0%	1,049,835	4.0%	Alcantarilla	380	100	94.00
100	Pavimento De Concreto Hidraulico En Camino	MEX09130100 004680	189,681	0.7%	30,600	0.1%	M2, Concreto hidráulico	70	100	16.00
101	Pago De Finiquito De Credito Banobras	MEX12130100 005985	7,503,200	28.3%	7,503,200	28.3%	Pago	6,800	100	100.00
102	Construccion De 2 Guardaganados	MEX12130100 006025	169,263	0.6%	169,263	0.6%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
103	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico.	MEX11130100 005556	557,700	2.1%	557,700	2.1%	M2, Concreto asfáltico	150	100	100.00
104	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX11130100 005553	295,200	1.1%	295,200	1.1%	M2, Concreto hidráulico	850	100	100.00
105	Mantenimiento De La Red De Distribucion De Agua Potable	MEX09130100 004711	607,399	2.3%	607,399	2.3%	Red de Distribución	1,000	100	100.00
106	Construccion De Techumbre	MEX11130100 005561	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
107	Rehabilitacion De Alumbrado Piblico	MEX09130100 004706	240,964	0.9%	240,964	0.9%	Luminaria	7,000	100	100.00
108	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico(Es Cuela Vieja)	MEX12130100 006032	46,000	0.2%	46,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	390	100	100.00
109	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004971	144,000	0.5%	144,000	0.5%	M2, Concreto hidráulico	125	100	100.00
110	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Primaria	MEX13130200 159766	40,663	0.2%	5,250	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	150	100	12.00
111	Mejoramiento A La Vivienda	MEX00130300 177985	7,000,000	26.4%	-	0.0%	Vivienda	19,730	100	-
112	Construccion De Losas De Concreto Hidraulico	MEX11130100 005536	300,471	1.1%	300,471	1.1%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
113	Rastreo De Caminos Municipales	MEX10130100 005025	19,410	0.1%	19,410	0.1%	Kilómetros	58	100	100.00
114	Rehabilitación De Sanitarios Mercado Municipal - Presidencia Municipal	MEX13130200 159646	70,000	0.3%	15,782	0.1%	Metro cúbico	400	100	22.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
115	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico -Palmarillos (Puente Del Salitre)	MEX11130100 005578	466,541	1.8%	466,541	1.8%	M2, Concreto hidráulico	248	100	100.00
116	Bacheo Asfáltico En Carreteras Alimentadoras -Segunda Etapa	MEX10130100 005000	600,000	2.3%	600,000	2.3%	Metros Cuadrados	7,450	100	100.00
117	Apertura De Brecha 2a. Etapa (El Paraje)	MEX09130100 004665	400,000	1.5%	-	0.0%	Metro Lineal	175	100	-
118	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	MEX13130200 159569	380,591	1.4%	5,616	0.0%	M2, Concreto hidráulico	950	100	10.00
119	Construccion De 4 Bordos	MEX11130100 005594	400,000	1.5%	400,000	1.5%	M2, Bordo	200	100	100.00
120	Control Y Supervision De Obra Publica	MEX09130100 004692	262,547	1.0%	-	0.0%	Proyecto	20,000	100	-
121	Techumbre De Jardin De Niños	MEX11130100 005548	126,116	0.5%	126,116	0.5%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
122	Reparacion De Herreria De La Escuela Secundaria	MEX09130100 004667	25,800	0.1%	25,799	0.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
123	Concreto Hidraulico De La Calle De La Secundaria	MEX10130100 004957	540,000	2.0%	540,000	2.0%	M2, Concreto hidráulico	3,000	100	100.00
124	Construccion De Cerco Perimetral En Esc. Primaria.	MEX11130100 005562	89,825	0.3%	89,825	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	450	100	100.00
125	Mejoramiento A La Vivienda (Segunda Etapa)	MEX11130100 005558	600,420	2.3%	600,420	2.3%	Pieza	1,850	100	100.00
126	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	MEX10130100 005010	500,250	1.9%	500,250	1.9%	Luminaria	850	100	100.00
127	Perforacion De Pozo	MEX09130100 004699	1,200,000	4.5%	847,399	3.2%	Pozo	300	100	70.00
128	Construccion De Aula En Escuela Primaria - La Rayuela-	MEX12130100 005844	805,176	3.0%	805,176	3.0%	Metros Cuadrados, Aulas	280	100	100.00
129	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	MEX13130200 159555	401,543	1.5%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	580	100	-
130	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	MEX10130100 004952	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Luminaria	150	100	100.00
131	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	MEX13130200 159507	410,000	1.5%	329,616	1.2%	M2, Concreto hidráulico	350	100	79.00
132	Construccion De Puente Vehicular	MEX10130100 004965	150,000	0.6%	150,000	0.6%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	150	100	100.00
133	Construccion De Losas De Concreto Hidraulico.	MEX11130100 005540	330,000	1.2%	330,000	1.2%	Metros Cuadrados	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
134	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo	MEX09130100 004671	85,000	0.3%	83,921	0.3%	Pozo	225	100	98.00
135	Construccion De Concreto Hidraulico.	MEX11130100 005541	371,350	1.4%	371,350	1.4%	M2, Concreto hidráulico	670	100	100.00
136	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004969	403,200	1.5%	403,200	1.5%	M2, Concreto hidráulico	225	100	100.00
137	Construccion De Presa.	MEX10130100 005022	172,249	0.6%	172,249	0.6%	M2, Presa	350	100	100.00
138	Construccion De Puente Vehicular	MEX09130100 004695	41,013	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	60	100	-
139	Construccion De Concreto De Pavimento Hidraulico.(El Aguacate-San Martin)	MEX11130100 005557	293,690	1.1%	293,690	1.1%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
140	Construccion De Muro De Contencion	MEX11130100 005563	76,845	0.3%	76,845	0.3%	Metros Cuadrados	245	100	100.00
141	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico(Tlapanco)	MEX11130100 005564	165,000	0.6%	165,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	180	100	100.00
142	Construccion De Alcantarillas.	MEX10130100 004989	274,827	1.0%	274,827	1.0%	Rejilla	420	100	100.00
143	Construccion De Tanque De Almacenamiento En Colonia Andador Universitario.	MEX10130100 005020	151,113	0.6%	151,113	0.6%	Metros Cúbicos	1,500	100	100.00
144	Construccion De Concreto Hidraulico (Palmarillos)	MEX12130100 006028	221,720	0.8%	221,720	0.8%	M2, Concreto hidráulico	680	100	100.00
145	Bacheo Asfaltico.	MEX11130100 005534	700,000	2.6%	700,000	2.6%	M2, Concreto asfáltico	10,000	100	100.00
146	Mantenimiento De Maquinaria Pesada.	MEX10130100 004987	600,000	2.3%	600,000	2.3%	Máquina	9,600	100	100.00
147	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria	MEX09130100 004674	280,000	1.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	90	100	-
148	Pavimento De Concreto Hidraulico En Camino	MEX09130100 004663	280,124	1.1%	212,604	0.8%	M2, Concreto hidráulico	265	100	75.00
149	Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Pesada...	MEX12130100 006036	127,375	0.5%	127,375	0.5%	Máquina	8,000	100	100.00
150	Construccion De Muro De Contencion	MEX13130200 159665	100,000	0.4%	61,890	0.2%	M2, Muro de contención	250	100	60.00
151	Construcción De Relleno Sanitario	MEX00130400 278137	400,000	1.5%	-	0.0%	Metro cúbico	6,000	100	-
152	Construccion De Alcantarilla(El Paraje)	MEX12130100 005984	990,000	3.7%	990,000	3.7%	Alcantarilla	234	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
153	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Ayuquila)	MEX11130100 005585	165,000	0.6%	165,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
154	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria	MEX09130100 004661	500,000	1.9%	336,856	1.3%	Máquina	30,000	100	70.00
155	Construccion De Losas De Concreto Hidraulico	MEX10130100 005009	72,000	0.3%	72,000	0.3%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
156	Revestimiento De Camino	MEX09130100 004675	689,685	2.6%	507,359	1.9%	Kilómetros	450	100	72.00
157	Construccion De Sanitarios Escuela Telesecundaria (Puerto Del Rodeo Matuz)	MEX11130100 005593	94,512	0.4%	94,512	0.4%	M2, Sanitarios	150	100	100.00
158	Construccion De Puente Peatonal.	MEX10130100 005016	1,566,456	5.9%	1,566,456	5.9%	Metros Lineales	320	100	100.00
159	Calle Niños Heroes-Col.Adolfo Lopez Mateos	MEX11130100 005547	328,000	1.2%	328,000	1.2%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
160	Construccion De Muro De Contension (Zapote-Cincuneta Arrobas)	MEX11130100 005569	52,095	0.2%	52,095	0.2%	M2, Muro de contención	150	100	100.00
161	Construcción De Muro De Contención En Camino Vecinal	MEX00130400 278168	200,838	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-
162	Impermeabilizacion De Escuela Secundaria.	MEX10130100 005019	3,304,063	12.5%	3,023,777	11.4%	Metros Cuadrados	150	100	39.00
163	Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos (Tomado Del 3 Por Ciento)	MEX11130100 005642	595,861	2.2%	595,861	2.2%	Vehículo	6,000	100	100.00
164	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004974	216,000	0.8%	216,000	0.8%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
165	Perforacion De Pozo	MEX09130100 004657	223,413	0.8%	212,395	0.8%	Pozo	110	100	99.00
166	Fertilizante (Para El Mejoramiento De Suelos)	MEX10130100 004966	3,000,000	11.3%	3,000,000	11.3%	Tonelada	1,714	100	100.00
167	Construccion De Puente Vehicular	MEX09130100 004694	35,401	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	75	100	-
168	Construcion De Muro De Contencion	MEX10130100 004963	177,885	0.7%	177,885	0.7%	M2, Muro de contención	300	100	100.00
169	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (San Francisco Los Pinzanes)	MEX12130100 006030	199,612	0.8%	199,612	0.8%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
170	Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia La Deportiva	MEX09130100 004656	747,471	2.8%	651,741	2.5%	Metro Lineal	385	100	87.00
171	Construcción De Muro De Contencion	MEX13130200 159596	372,180	1.4%	365,756	1.4%	M2, Muro de contención	800	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
172	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico(Hacienda De Dolores)	MEX11130100 005566	605,863	2.3%	605,863	2.3%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
173	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004978	82,800	0.3%	82,800	0.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
174	Construccion De 4 Altantarillas La Mora.	MEX11130100 005544	188,325	0.7%	188,325	0.7%	Alcantarilla	321	100	100.00
175	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	MEX13130200 159582	600,000	2.3%	492,462	1.9%	M2, Concreto hidráulico	350	100	75.00
176	Apoyo A La Vivienda (Recamaras)	MEX10130100 005006	359,150	1.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	3,050	100	-
177	Construccion De Alcantarillas.	MEX10130100 004988	183,659	0.7%	183,659	0.7%	Rejilla	360	100	100.00
178	Construccion De Alcantarillas	MEX09130100 004681	269,998	1.0%	81,665	0.3%	Metro Lineal	115	100	30.00
179	Construccion De Bordo	MEX10130100 004981	120,292	0.5%	120,292	0.5%	M2, Bordo	250	100	100.00
180	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	MEX10130100 004976	277,694	1.0%	277,694	1.0%	Metros Cúbicos	300	100	100.00
181	Ampliacion De Electrificacion	MEX11130100 005535	78,707	0.3%	78,707	0.3%	Poste	300	100	100.00
182	Relleno Sanitario	MEX11130100 005555	350,000	1.3%	350,000	1.3%	Relleno Sanitario	6,800	100	100.00
183	Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria	MEX13130200 159604	829,597	3.1%	425,181	1.6%	Máquina	7,000	100	50.00
184	Rehabilitacion Del Cerco Perimetral De Clinica Rural	MEX09130100 004669	190,000	0.7%	80,583	0.3%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	750	100	41.00
185	Rehabilitacion De Caminos Rurales	MEX09130100 004719	55,500	0.2%	55,460	0.2%	Kilómetros	450	100	100.00
186	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico(Ciencuenta Arrobas)	MEX11130100 005579	129,600	0.5%	129,600	0.5%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
187	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MEX10130100 004992	807,328	3.0%	56,991	0.2%	Sistema	350	100	8.00
188	Ampliacion De Electrificacion Cruz De Mision	MEX09130100 004709	28,980	0.1%	28,980	0.1%	Poste	400	100	100.00
189	"Construcción De Biblioteca Escolar En Escuela Primaria "	MEX00130400 278190	297,541	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-
190	Mejoramiento A Ala Vivienda (Varías Comunidades)	MEX12130100 006034	150,000	0.6%	150,000	0.6%	Metros Cuadrados	2,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
191	Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria .	MEX11130100 005560	447,596	1.7%	447,595	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	350	100	100.00
192	Gastos Indirectos	MEX10130100 005001	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Litro	4,500	100	100.00
193	Construccion De Muro De Contencion (Casa De Salud)	MEX10130100 005012	28,000	0.1%	28,000	0.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	150	100	100.00
194	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (El Fresno.)	MEX12130100 006029	90,000	0.3%	90,000	0.3%	M2, Concreto hidráulico	260	100	100.00
195	Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria	MEX09130100 004707	100,901	0.4%	98,642	0.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100	100	97.00
196	Construccion De Cerco Perimetral Y De Guarniciones Y Banquetas (Pueblo Nuevo)	MEX11130100 005571	96,913	0.4%	96,913	0.4%	Metros, Bardas, Cercos	590	100	100.00
197	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico.	MEX11130100 005552	218,120	0.8%	218,120	0.8%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
198	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico (Varias Comunidades)	MEX12130100 006035	1,088,728	4.1%	1,088,728	4.1%	Luminaria	8,000	100	100.00
199	Losas De Concreto Hidraulico.	MEX11130100 005537	300,471	1.1%	300,471	1.1%	Metros Cuadrados	650	100	100.00
200	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria	MEX13130200 159755	62,105	0.2%	47,654	0.2%	Metros, Bardas, Cercos	150	100	77.00
201	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MEX10130100 004993	744,757	2.8%	744,757	2.8%	Sistema	350	100	100.00
202	Construccion De 4 Alcantarillas	MEX10130100 004961	183,659	0.7%	183,659	0.7%	Alcantarilla	170	100	100.00
203	Apoyo De Fertilizantes A Productores Agricolas	MEX09130100 004686	570,000	2.2%	567,000	2.1%	Tonelada	400	100	99.00
204	Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Pesada	MEX09130100 004702	900,000	3.4%	200,000	0.8%	Metros Cuadrados	1,000	100	22.00
205	Mejoramiento A La Vivienda (Cerro Del Campo)	MEX11130100 005584	528,000	2.0%	528,000	2.0%	Metros Cuadrados	1,464	100	100.00
206	Construcción De Alcantarillado En Camino Vecinal	MEX00130300 177971	51,773	0.2%	18,100	0.1%	Alcantarilla	1,000	100	33.00
207	Terminacion De Clínica Rural	MEX09130100 004673	100,000	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	300	100	-
208	Construccion De Paviemento De Concreto Hidraulico (El Fresno)	MEX11130100 005574	755,979	2.9%	755,979	2.9%	M2, Concreto hidráulico	650	100	100.00
209	Gastos Indirectos	MEX10130100 005014	480,000	1.8%	480,000	1.8%	Vehículo	3,500	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
210	Rehabilitación De Sanitarios En Centro De Reunión Social	MEX13130200 159653	50,000	0.2%	15,776	0.1%	Metro cúbico	600	100	31.00
211	Eletrificacion	MEX10130100 004953	984,697	3.7%	984,697	3.7%	Poste	75	100	100.00
212	Rehabilitacion De Pasos Vehiculares	MEX10130100 004982	337,752	1.3%	337,752	1.3%	Metros Lineales	150	100	100.00
213	Construcción De Muros De Contencion	MEX13130200 159590	976,106	3.7%	793,275	3.0%	M2, Muro de contención	800	100	80.00
214	Construccion De Techumbre En Esc. Lic Carlos A	MEX10130100 004950	362,000	1.4%	362,000	1.4%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
215	Combustible Para Supervision De Obra Publica (Gastos Indirectos)	MEX09130100 004687	40,000	0.2%	6,100	0.0%	Litro	3,000	100	13.00
216	Zampeado Sobre La Tuberia Hidraulica	MEX09130100 004710	607,399	2.3%	607,399	2.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
217	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable .	MEX10130100 005002	924,342	3.5%	924,342	3.5%	Sistema	470	100	100.00
218	Construccion De Pavimento De Concreto Simple	MEX10130100 004967	158,365	0.6%	158,365	0.6%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
219	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	MEX09130100 004678	50,000	0.2%	32,925	0.1%	Tanque	125	100	100.00
220	Construcción De Cunetas	MEX13130200 159615	174,986	0.7%	159,998	0.6%	Metro Lineal	500	100	91.00
221	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004998	400,000	1.5%	400,000	1.5%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
222	"Construcción De Losas De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetassegunda Etapa (3x1 Para Migrantes)"	MEX00130400 278155	360,000	1.4%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	750	100	-
223	Construccion De Aula.	MEX10130100 005013	1,334,700	5.0%	1,334,700	5.0%	Metros Cuadrados, Aulas	30	100	100.00
224	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	MEX10130100 004973	271,440	1.0%	271,440	1.0%	M2, Concreto hidráulico	646	100	100.00
225	Construccion De Concreto Armado.	MEX11130100 005539	242,400	0.9%	242,400	0.9%	M2, Concreto hidráulico	650	100	100.00
226	Bacheo Asfáltico En Carreteras Alimentadoras	MEX10130100 004951	600,000	2.3%	600,000	2.3%	M2, Concreto asfáltico	7,450	100	100.00
227	Construccion De 2 Alcantarillas	MEX11130100 005543	91,562	0.3%	91,562	0.3%	Alcantarilla	231	100	100.00
228	Ampliacion De Electrificacion	MEX09130100 004708	136,820	0.5%	136,820	0.5%	Poste	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
229	Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia Campo De Aviacion	MEX09130100 004655	264,800	1.0%	223,755	0.8%	Metro Lineal	350	100	84.00
230	Mejoramiento De La Vivienda	MEX10130100 004980	1,300,000	4.9%	1,300,000	4.9%	Vivienda	3,636	100	100.00
231	Construccion De Alcantarillas.	MEX10130100 004990	365,970	1.4%	365,970	1.4%	Rejilla	350	100	100.00
232	Programa De Desarrollo Institucional	MEX10130100 005023	32,400	0.1%	32,400	0.1%	Equipo	10,000	100	100.00
233	Barda Perimetral En El Jardín De Niños	MEX13130200 159768	61,509	0.2%	55,372	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	50	100	90.00
234	Conservcion Mantenimiento Y Desazolve De Cunetas En Todo El Municipio	MEX00130400 278085	532,900	2.0%	532,900	2.0%	Kilómetro	4,291	100	100.00
235	Rehabilitación De Caminos Rurales	MEX13130200 159630	720,000	2.7%	240,000	0.9%	Kilómetros	7,000	100	33.00
236	Rehabilitacion Del Dispensario Medico	MEX10130100 005007	63,968	0.2%	63,968	0.2%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	780	100	100.00
237	Construcción De Puente Vehicular	MEX00130400 278148	250,000	0.9%	-	0.0%	Metro Lineal	350	100	-
238	Adquisicion De Transformadores.	MEX12130100 005855	182,791	0.7%	182,791	0.7%	Transformador	1,800	100	100.00
239	Rahabilitacion De Caminos Rurales (Tercera Etapa)	MEX11130100 005614	77,617	0.3%	77,617	0.3%	Kilómetros	300	100	100.00
240	Revestimiento De Caminos (Segunda Etapa)	MEX11130100 005591	2,300,000	8.7%	2,300,000	8.7%	Kilómetros	4,567	100	100.00
241	Perforacion De Pozo	MEX09130100 004696	44,282	0.2%	-	0.0%	Pozo	40	100	-
242	Construcción De Losas De Concreto Calle Deportiva	MEX13130200 159707	82,500	0.3%	62,856	0.2%	Metros Cuadrados	350	100	76.00
243	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	MEX00130400 278179	481,416	1.8%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	800	100	-
244	Construccion De Dos Sanitarios Escuela Primaria.	MEX10130100 005011	85,000	0.3%	85,000	0.3%	M2, Sanitarios	150	100	100.00
245	Renta De Maquinaria Y Equipo	MEX09130100 004660	2,000,000	7.5%	1,407,720	5.3%	Máquina	30,000	100	74.00
246	Losas Dde Concreto Hidraulico	MEX11130100 005546	500,000	1.9%	500,000	1.9%	M2, Concreto hidráulico	573	100	100.00
247	Construccion De Pasos Vehiculares (Guardaganados)	MEX11130100 005551	49,106	0.2%	49,106	0.2%	Metros Lineales	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			159,297,096	600.9%	131,764,902	497.0%		714,751		
248	Construccion De Muro De Contencion Huxtitta.	MEX11130100 005596	38,400	0.1%	38,400	0.1%	M2, Muro de contención	300	100	100.00
249	Pavimento De Concreto Hidraulico Acceso A La Escuela Primaria	MEX09130100 004679	178,615	0.7%	48,600	0.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	27.00
250	Terminacion De Sanitarios Y Construccion De Gradas En Escuela Telesecundaria	MEX13130200 159670	122,090	0.5%	86,587	0.3%	M2, Sanitarios	180	100	73.00
251	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata	MEX09130100 004662	443,411	1.7%	432,249	1.6%	M2, Concreto hidráulico	500	100	97.00
252	Rehabilitacion De Escuela Primaria(Cerro Del Campo)	MEX11130100 005590	88,200	0.3%	88,200	0.3%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
253	Terminacion De Acceso De La Escuela Primaria "20 De Noviembre"	MEX09130100 004672	115,000	0.4%	43,310	0.2%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	320	100	48.00
254	Rehabilitacion De Prescolar (Construccion De Techumbre)	MEX11130100 005549	48,302	0.2%	48,302	0.2%	Metros Cuadrados	240	100	100.00
255	Ampliacion De Electrificacion - San Marcos-	MEX12130100 005967	720,000	2.7%	720,000	2.7%	Poste	560	100	100.00
256	Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos (Con Presupuesto Del 50 Por Ciento Tomado De Gastos Indirectos)	MEX11130100 005573	400,000	1.5%	400,000	1.5%	Vehículo	8,000	100	100.00
257	Construccion De Alcantarillas.	MEX10130100 005017	250,000	0.9%	242,330	0.9%	Alcantarilla	300	100	99.00
258	Rehabilitacion De Aulas	MEX10130100 004960	34,685	0.1%	34,685	0.1%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
259	Rehabilitacion De Escuelas Primaria	MEX10130100 004962	500,456	1.9%	500,456	1.9%	M2, Taller	200	100	100.00
260	Construccion De Aula En La Escuela De La Telesecundaria	MEX09130100 004691	225,496	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	40	100	-
261	Rehabilitacion De Caminos Rurales (Segunda Etapa)	MEX11130100 005588	638,809	2.4%	638,809	2.4%	Kilómetros	3,500	100	100.00
262	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	MEX09130100 004677	555,000	2.1%	553,209	2.1%	Luminaria	320	100	99.00
263	Construccion De Aula En Prescolar - Tepehuastitlan -	MEX12130100 005836	169,263	0.6%	169,263	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,657,624	87.1%	5,253,983	59.7%		2,610		
1	Construccion De 2 Aulas Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria Quetzalcoatl	MEX00130300 190853	668,832	7.6%	384,983	4.4%	Metros Cuadrados, Aulas	167	100	50.00
2	Construccion De 1 Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	MEX00130300 190902	335,919	3.8%	334,320	3.8%	Metros Cuadrados, Aulas	230	100	99.00
3	Construccion De Techumbre En Telesecundaria Juan Aldama No. 103	MEX00130300 190955	301,046	3.4%	90,314	1.0%	Metro Cuadrado	170	100	30.00
4	Construccion De Techumbre En Telesecundaria Generalisimo Morelos	MEX00130300 190708	300,796	3.4%	294,742	3.4%	Metro Cuadrado	60	100	97.00
5	2da Etapa De La Construccion De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	MEX00130300 190622	1,325,126	15.1%	1,325,126	15.1%	Metros Cuadrados, Aulas	135	100	100.00
6	Construccion De Jardin De Niños Lic. Adolfo Lopez Mateos	MEX00130300 190638	2,086,653	23.7%	1,168,180	13.3%	Metros Cuadrados, Aulas	90	100	50.00
7	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Primavera	MEX00130300 190881	384,983	4.4%	384,983	4.4%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
8	Construccion De Techumbre En Primaria Cuauhtemoc	MEX00130300 190690	300,796	3.4%	290,749	3.3%	Metro Cuadrado	170	100	96.00
9	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Juana De Asbaje	MEX00130300 190670	300,796	3.4%	293,835	3.3%	Metros Cuadrados	67	100	98.00
10	2da Etapa De La Construccion De La Escuela Secundaria De Nueva Creacion	MEX00130300 190606	1,652,677	18.8%	686,752	7.8%	Metros Cuadrados, Aulas	1,520	100	55.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,410,375	76.1%	1,783,396	56.3%		45,971		
1	Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion Con Tubo De Pv Del Pozo Bicentenario A Coyotillos	MEX00130400 281611	1,121,002	35.4%	560,501	17.7%	Metro Lineal	2,500	100	50.00
2	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Calle Pirul, Col. La Cruz	MEX13130200 168108	156,092	4.9%	156,092	4.9%	M2, Concreto asfáltico	800	100	100.00
3	Guarniciones, Banquetas Y Pavimento En Calle Cda De Juarez, Col. Mirador	MEX13130200 172255	169,163	5.3%	169,163	5.3%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
4	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Fresno, Col. Arboledas	MEX13130200 167970	274,306	8.7%	274,306	8.7%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
5	Bomba Sumergible Para Agua (Pozo Perez)	MEX13130200 172220	159,645	5.0%	159,645	5.0%	Acción	12,000	100	100.00
6	Equipamiento De Unidades De Verificacion (Uvies Cfe) Para Pozos De Agua Potable Y Tanque Maestro	MEX13130200 172182	116,000	3.7%	58,000	1.8%	Acción	27,521	5	50.00
7	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 5 De Mayo, Loma Bonita	MEX13130200 168034	251,310	7.9%	251,310	7.9%	M2, Concreto asfáltico	800	100	100.00
8	Ampliacion De 150 Metros De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Guadalupana, Perez De Galeana	MEX00130300 219611	52,422	1.7%	52,422	1.7%	Metro Lineal	150	100	100.00
9	Construcción De Red De Drenaje Y Construcción De 8 MI De Boca Tormenta, Col. La Ermita	MEX00130400 281656	110,436	3.5%	101,958	3.2%	Metro Lineal	1,200	100	92.32

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,420,787	24.9%	1,491,779	15.4%		79,798		
1	Construccion De Nucleo Sanitarios En Jardin De Niños La Pastoria	MEX13130200 173584	480,000	4.9%	479,849	4.9%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00
2	Impermeabilizacion De Aula Uc-2 Planta De Azotea, En Escuela Primaria Niños Heroes	MEX00130300 185549	182,160	1.9%	181,809	1.9%	Metro Cuadrado	226	100	100.00
3	Construccion De Lecheria	MEX00130300 185199	545,978	5.6%	545,978	5.6%	Metro Cuadrado	4,000	100	100.00
4	Conexion De Red De Drenaje A Colector General Sobre Ojo De Agua En Esquina Fco. I Madero, Emiliano Zapata Y Revolucion	MEX00130400 252973	7,912	0.1%	7,912	0.1%	Metro Lineal	8,000	100	100.00
5	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria No. 134	MEX00130300 185456	241,863	2.5%	241,119	2.5%	Metro Cuadrado	487	100	100.00
6	Conexion De Red De Drenaje A Colector General Sobre Av. Ojo De Agua En Esquina Con Fco. I Madero, Emiliano Zapata Y Revolucion	MEX00130400 253060	32,875	0.3%	32,875	0.3%	Metro Lineal	8,000	100	100.00
7	Construccion Del Centro De Atencion Multiple (Cam)	MEX00130300 185276	930,000	9.6%	2,237	0.0%	Metro Cuadrado	56,085	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,072,280	100.0%	2,070,067	99.9%		1,759		
1	Construcción De Área Administrativa En Jardín De Niños Rosario Castellanos	MEX00130300 183239	325,725	15.7%	325,411	15.7%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
2	Construccion De Drenaje Sanitario De Las Calles Prolongacion 15 De Septiembre, Calle Sin Nombre, Prolongacion Insurgentes Paraje La Remolacha	MEX00130300 184470	161,068	7.8%	161,000	7.8%	Metro Lineal	1,089	100	100.00
3	Construcción Modulo De Sanitarios Del Jardín De Niños Lázaro Cárdenas	MEX00130300 183222	359,642	17.4%	359,176	17.3%	Metros Cuadrados	239	100	100.00
4	Adquisicion De Material Para Terminar El Drenaje De Las Calles Privada De Insurgentes 1 Y 2 Del Paraje La Puerta	MEX00130300 184523	23,562	1.1%	23,562	1.1%	Metro Lineal	48	100	100.00
5	Construcción De Aula, Sanitarios Y Andadores Del Jardín De Niños Bicentenario Paraje Duraznitos	MEX00130300 183184	800,000	38.6%	798,738	38.5%	Metros Cuadrados	64	100	100.00
6	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Aldama En El Paraje La Remolacha Desde Calle 15 De Septiembre Hasta La Calle Benito Juarez	MEX00130300 184396	402,282	19.4%	402,179	19.4%	Metro Lineal	214	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
1	Remodelacion De Sanitarios E Impermeabilizacion En Escueal Primaria Revolucion Yubicada En Av. Hogares S/N. Col Hogares De Atizapan Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/11/2010	MEX10130100 062906	467,021	1.4%	467,021	1.4%	Metros Cuadrados	1,095	100	100.00
2	Reencarpetado Y Obras Complementarias Del Bolvd. Cuatitlan Izcalli Tramo De Carreta Lago De Guadalupe A Cadenamiento 1 300.00 Col. Hacienda De La Luz	MEX00130400 247457	7,514,038	23.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	37,570	-	-
3	Contruccion De Cuatro Aulas Y Modulo De Escaleras En La Esc. Primaria Ignacio Zaragoza Y Adolfo Mateos Col. Las Acacias Op-Atiza-Ir-Fism/010/2010	MEX10130100 063034	1,697,192	5.2%	1,697,192	5.2%	Metros Cuadrados	189	100	100.00
4	Construccion De Dos Aulas En Sec. Tec. 150 Con Concreto Piso Con Loseta De Block Canceleria Intalaciones Electricas Calle Argelia Y Holanda En La Col Mexico 86 Op-Atiza-Ir-Fism-25/2010	MEX10130100 063325	1,178,227	3.6%	589,114	1.8%	Metros Cuadrados	167	50	50.00
5	Trabajos De Colocacion De Pisos En Aulas En El Jardin De Niños Marianne Frostig. Calle Mar Arabigo. Colonia Lomas Lindas	MEX09130100 041179	730,039	2.2%	730,039	2.2%	Metros Cuadrados	632	100	100.00
6	Remodelacion De Las Oficinas De Tesoreria Municipal Ubicada En El Palacio Municipal Mediante El Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-027/2009	MEX09130100 041281	163,870	0.5%	163,870	0.5%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
7	Reeacondicionamiento De Espacios Físicos De La Direccion General De Obras Públicas Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fism-049/2011	MEX11130100 064463	1,104,881	3.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	82	100	-
8	Construcción De Techumbre Y Templete En La Escuela Secundaria N0. 8 Op-Atiza-Ir-Fism-32/2011	MEX11130100 063976	2,133,354	6.6%	1,155,704	3.6%	Metros Cuadrados, Aulas	670	100	56.00
9	Impermeabilizacion Ubicada En La Escuela Jardin De Niños Ignacio Zaragoza En La Col. 5 De Mayo En Atizapan De Zaragoza Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/16/2010	MEX10130100 063302	177,183	0.5%	176,270	0.5%	Metros Cuadrados	430	99	99.00
10	Construccion De Dos Aulas Y Pintura En General 2da Etapa En La Escuela Secundaria Estic 101 Octavio Paz Calle Ingenieria En Sistemas N0.6 En La Colonia Uam Op-Atiza-Ir-Fism-045/2009	MEX10130100 063720	1,189,521	3.7%	1,132,736	3.5%	Metros Cuadrados	78	66	66.00
11	Reepavimentacion Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias De La Calle Merida Entre Calle Oaxaca Y Autopista Chamapa Lecheria En La Col. Ampliacion Adolfo Lopez Mateos	MEX13130200 160375	1,215,572	3.7%	364,672	1.1%	Metros Cuadrados	991	-	30.00
12	Construccion De 03 Aulas En La Esc. Primaria Emilio Abreu Gomez. Calle Camelia Col. Sagitario I	MEX09130100 041206	2,400,000	7.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	290	-	-
13	Impermeabilización, Pintura Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Luis Romo Ibarra Ubicada En Campeche S/N En La Colonia Los Olivos	MEX11130100 064250	421,364	1.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	345	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
14	Rehabilitacion De Acceso, Patio Civico Y Colocacion De Malla Ciclonica Ubicada En La Calle Chimizal N0. 2 Cd. Lopez Mateos En La Primaria Mariano Gerardo Lopez Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/02/2010	MEX10130100 062916	509,092	1.6%	254,546	0.8%	Metros Cuadrados	3,250	50	50.00
15	Rehabilitacion De 4 Modulos Sanitarios Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Jose Clemente Orozco Calle Tecolote N0. 35 Fraccionamiento Las Alamedas	MEX11130100 063990	755,064	2.3%	-	0.0%	M2, Sanitarios	169	-	-
16	Adquisicion De Escaner Pago Con Gastos Indirectos De acuerdo A Necesidades Por Siniestro Ocurrido El Pasado 5 De Septiembre 2009	MEX09130100 041290	70,000	0.2%	70,000	0.2%	Equipo	1	100	100.00
17	Repavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Justo Sierra Y Vicente Guerrero	MEX09130100 041106	5,000,000	15.4%	1,488,962	4.6%	M2, Concreto hidráulico	3,139	29	30.00
18	Adquisicion De Escaner De Acuerdo A Siniestro Ocurrido El Pasado 5 De Septiembre 2009	MEX09130100 041299	140,000	0.4%	140,000	0.4%	Equipo	2	100	100.00
19	Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Cuahupiltzin De Concreto Armado Losa De Piso De Loseta Muro Canceleria E Instalaciones Calle Condor En La Col Las Aguilas Op-Atiza-Ad-Fism-26/2010	MEX10130100 063333	549,265	1.7%	274,633	0.8%	Metros Cuadrados	100	50	50.00
20	Trabajos De Pintura, Reparacion De Baños En La Escuela Tecnica No99 Saslvador Diaz Miron. Calle Mar Mediterraneo Col. Fracc. Lomas Lindas	MEX09130100 041181	606,257	1.9%	606,257	1.9%	Metros Cuadrados	78	100	100.00
21	Trabajos De Rehabilitacion General Incluyendo Nucleo Sanitario E Impermeabilizacion En La Escuela Primaria Pioneros Del Cooperativismo. Calle Gustavo Baz Prada No.45	MEX09130100 041098	1,405,801	4.3%	1,405,801	4.3%	Metros Cuadrados	49	100	100.00
22	Construccion De Un Muro Y Piso De Concreto Ubicada En La Calle Abubilla Col. Las Alamedas Del Contrato Op-Atiza-Fism-036/2009	MEX09130100 042598	11,995	0.0%	11,995	0.0%	M2, Bardas, Cercos	38	100	100.00
23	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Alcatraz Entre Shopenhaver Y Crisantemo En La Colonia Ampliación Lomas De Tepalcapa	MEX11130100 064365	550,000	1.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	331	100	-
24	Construcción De Dos Aulas De La Escuela Primaria Margarita Masa De Juárez Calle Luis Donaldo Colosio S/N En La Colonia Primero De Septiembre	MEX11130100 064117	999,962	3.1%	882,560	2.7%	Metros Cuadrados, Aulas	189	100	90.00
25	Demolicion Y Construccion De La Barda Perimetral Ubicada En La Primaria Eva Samano De Lopez Mateos Manuel Doblado S/N Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/12/2010	MEX10130100 062898	329,972	1.0%	329,972	1.0%	Metros Cuadrados	125	100	100.00
26	Rehabilitación De Sanitarios Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Agustín Yañez Ubicado En Calle Del Rosal S/N En La Colonia Profesor Cristobal Higuera	MEX11130100 063961	249,865	0.8%	249,865	0.8%	Metros Cuadrados	46	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
27	Rehabilitación De Patios En La Escuela Preescolar Rosario Castellanos Calle Dr. Gustavo Baz S/N En La Colonia México Nuevo	MEX11130100 064232	293,196	0.9%	184,769	0.6%	Metros Cuadrados	480	100	63.00
28	Pavimentacion Hidraulica,Guarnicion Y Banqueta En La Calle Hacienda Del Rosario Entre Sor Juana Ines De La Cruz Y Santa Lucia	MEX09130100 041154	777,325	2.4%	777,325	2.4%	M2, Concreto hidráulico	136	100	100.00
29	Reencarpetado A Base De Concreto Asfaltico E Hidraulico De Av, Chapultepec Tramo Blvd. Ignacio Zaragoza A Hospital En La Col. Lomas D Ela Storres	MEX12130100 100949	2,877,943	8.8%	2,875,103	8.8%	Metros Cuadrados	7,352	100	99.00
30	Impermeabilizacion De Aulas Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Xilomen Ubicada En La Calle Manuel Doblado En La Col. Emiliano Zapata	MEX12130100 100206	300,000	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	404	100	-
31	Construccion De Aula De Usos Multiples Y Obras Complementarias En El Jardin De Niños Maria Enriqueta Camarillo De Pereira En La Col. San Juan Ixtacala Plano Norte	MEX12130100 100856	1,200,000	3.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	148	100	-
32	Construccion De Un Aula , Sanitarios Y Muro De Contencion En El J.N. Nueva Creacion Ubicada En Belsario Dominguez S/N Col. Primero De Septiembre	MEX10130100 063045	1,548,919	4.8%	1,181,637	3.6%	Metros Cuadrados	248	76	76.00
33	Remodelacion De Stancia Infantil Topampa 2da Etapa Ubicada En La Calle Pioneros De Rodchdale En Atizapan Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-031/2009	MEX09130100 041223	429,894	1.3%	429,894	1.3%	Metros Cuadrados	777	100	100.00
34	Rehabilitación De Sanitario Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Solidaridad Turno Vespertino Calle Serenata S/N Fraccionamiento Villa De La Hacienda Op-Atiza-Ad-Fism-36/2011	MEX11130100 064066	248,443	0.8%	124,222	0.4%	M2, Sanitarios	70	100	50.00
35	Construccion De Puente Vehicular Col. Lomas De San Miguel Calle Zenzontle Op-Atiza-Ir-Fism/22/2010	MEX10130100 063078	995,478	3.1%	994,478	3.1%	Metros Lineales	619	100	100.00
36	Impermeabilizacion Pintura Y Obras Comepelementarias En El Jardin De Niños Alfonso Pruneda Ubicado En Calle 28 Sn En La Col. Villa De San Jose	MEX13130200 160494	345,724	1.1%	103,717	0.3%	Metros Cuadrados	484	-	30.00
37	Construccion De Unidad De Rehabilitacion E Integracion Social Ubicada En Calle Veracruz S/N En La Colonia Mexico Nuevo	MEX10130100 063315	7,500,000	23.0%	5,579,922	17.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,635	72	74.00
38	Construccion De Dispensario Medico Ubicada En La Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle J En La Col. Ampliacion San Martin De Porres	MEX10130100 063668	1,500,000	4.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	120	-	-
39	Construcción De UI Aula De Medios Y Muro De Contención En La Escuela Primaria Simon Ramirez Ubicada En La Calle Loma Azul S/N En La Colonia San Juan Ixtacala Plano Sur	MEX11130100 064266	1,650,000	5.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	218	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
40	Contrucción De Una Lecheria En Av. Valle Escondido Esquina Con Av. Real De Calacoaya En El Pueblo De Calacoaya	MEX11130100 064309	1,000,000	3.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,162	100	-
41	Construccion De Barda Perimetral Rehabilitacion Y Nucleo Snitario Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria 0663 Emiliano Zapata Ubicado En La Cile Manuel Doblado En La Colonia Ampliacion Emili	MEX13130200 160462	598,489	1.8%	179,547	0.6%	Metros Cuadrados	346	-	30.00
42	Construccion De Barda Perimetral En La Sec. Oficial 540 Vicente Guerero Y Blok Zampeado Y Malla En Hogares De La Alegria En El Fraccionamiento Hogares De Atizapan	MEX10130100 063363	270,000	0.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	196	-	-
43	Impermeabilización De Aulas, Pinturas Exterior E Interior Y Obras Complementarias En El Preescolar Malinalxochitl Col Alfredo Bonfil	MEX12130100 100200	350,000	1.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	736	100	-
44	Construccion De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En El Jardin De Niños Victoria Chaix Ubicado En La Calle Hogares De La Simpatia Sn En La Col. Hogares De Atizapan	MEX13130200 160801	249,838	0.8%	74,952	0.2%	Metros Cuadrados	200	-	30.00
45	Construccion De Puente Peatonal, En Barranca De La Calle Xicotencalt Colonia Profesor Cristobal Higuera A La Calle Prolongacion Tecolotes Col. Las Aguilas Op-Atiza-Fism-Ir-39/2010	MEX10130100 063637	1,080,289	3.3%	1,080,289	3.3%	Metros Lineales	54	100	100.00
46	Pavimentacion A Base De Concreto Asfáltico De 5 Cm De Espesor En Calle Chihuahua, Emiliano Zapata Y Puebla, Tramo De Avenida La Pedrera A Paseo De Mexico En La Colonia Lazaro Cardenas.	MEX11130100 064446	3,755,661	11.5%	1,635,000	5.0%	Metros Cuadrados	12,040	100	44.00
47	Impermeabilización De Aulas, Aplicacion De Pintura Exteriores E Interiores Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Quetzalcoatl Ubicada En Calle Cabada S/N	MEX12130100 100182	450,000	1.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	2,235	100	-
48	Construccion De Nucleo Sanitario Impermeabilizacion Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Prof Agustin Tapia Miranda Ubicada En Bulgaria Sn En La Col. Mexico 86	MEX13130200 160440	741,685	2.3%	222,506	0.7%	Metros Cuadrados	80	-	30.00
49	Rehabilitación De Modulos Sanitarios En La Escuela Preescolar Elena Mateos Y Vega Ubicada En Av. Baja California Sur Col Adolfo Lopez Mateos	MEX12130100 100192	450,000	1.4%	-	0.0%	M2, Sanitarios	83	100	-
50	Construccion De Un Puente Vehicular En La Calle Azucena En La Colonia Miraflores	MEX10130100 063649	1,500,000	4.6%	749,147	2.3%	Metros Lineales	540	49	49.00
51	Trabajos De Rehabilitacion De Sanitarios (2a Etapa) En La Esc.Prim. Adolfo Lopez Mateos. Calle Tortolas Y Tucan	MEX09130100 041031	506,692	1.6%	506,692	1.6%	Metros Cuadrados	43	100	100.00
52	Construcción De Modulo Sanitario Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Lic. José Guadalupe Zuno, Av. Prolongación Juárez S/N, Colonia San Mateo Tecoloapan	MEX11130100 063751	691,224	2.1%	200,000	0.6%	Metros Cuadrados	80	28	29.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
53	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Y Malla En El Jardin De Niños Tokatiyawí Ubicada En La Calle Laurel En La Col. Lomas De San Miguel Norte	MEX10130100 063477	545,000	1.7%	432,263	1.3%	Metros Cuadrados	215	79	79.00
54	Construcción De Un Aula Y Barda Perimetral En Jardin De Niños Luis Nishisawa En Calle Villa Union En Al Colonia Villa De Las Torres	MEX11130100 064295	621,965	1.9%	621,965	1.9%	Metros Cuadrados	104	100	100.00
55	Rehabilitacion Del Dif Central En Areas Exteriores Ubicada En Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez Col Lomas De Atizapan Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-039/2009	MEX09130100 042607	352,159	1.1%	352,159	1.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	380	100	100.00
56	Rehabilitación Y Nucleo Sanitario Y Obras Complementarias En La Sec. Tecnica Adolfo Lopez Mateos Ubicada En Circuito Interior Y Oceano Pacifico En La Col. Lomas Lindas	MEX13130200 160732	450,000	1.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	218	-	-
57	Rehabilitacion De Un Nucleo Sanitario En Jardin De Niños Hermanas Abasolo En La Calle Arturo Oropeza En La Col Emiliano Zapata	MEX10130100 063378	379,548	1.2%	379,548	1.2%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
58	Construcción De Gradas Rehabilitación De Sanitarios Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Ubicada En La Calla Valaldolid En La Col. Los Olivos	MEX12130100 100655	500,000	1.5%	-	0.0%	M2, Sanitarios	160	100	-
59	Impermeabilización De Aulas Malla Ciclonica Sobre La Barda Perimetral En La Esc Sec N0. 548 Josefa Ortiz De Dominguez Calle Azalea Esq. Margarita Maza De Juarez S/N En La Col. San Jose El Jaral	MEX11130100 064057	785,000	2.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,260	-	-
60	Pavimentacion De La Calle Agustin De Iturbide Entre Doroteo Arango Y Vicente Guerrero En La Col Ampliacion Emiliano Zapata	MEX10130100 063735	2,400,000	7.4%	824,436	2.5%	M2, Concreto hidráulico	2,775	34	35.00
61	Const De Escaleras Y Muros En La Calle F Canachas De Usos Multiples De La Cancha De Basquetbol En La Calle Arbolitos En La Col Ampl El Cahparral Atz-Duyop/Fism/Op/Ir-022/08	MEX09130100 041302	33,000	0.1%	33,000	0.1%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
62	Impermeabilización De La Escuela Primaria Amado Nervo Ubicada En Calle Zapote Y Noche Buena S/N En La Colonia Lomas De San Miguel Norte Op-Atiza-Ad-Fism-033/2011	MEX11130100 064302	423,868	1.3%	423,868	1.3%	Metros Cuadrados	104	100	100.00
63	Construccion De Dos Aulas Y Pintura General Estc. N0.101 Octavio Paz Ubicada En La Calle Ingenieria En Sistemas N0.6 En La Uam. Op-Atiza-Ir-Fism-45/2009	MEX09130100 042629	1,699,316	5.2%	509,795	1.6%	Metros Cuadrados	1,800	30	30.00
64	Puente Peatonal,Rejilla Pluvial Y Muro De Contención En Rio Moritas En La Colonia Primero De Septiembre Y Alamos	MEX11130100 064411	648,334	2.0%	648,334	2.0%	Metros Lineales	60	100	100.00
65	Impermeabilizacion De La Escuela Primaria Constituyentes 1917 Ubicada En La Col Higuera Mediante Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-040-2009	MEX09130100 042601	540,008	1.7%	540,008	1.7%	Metros Cuadrados	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
66	Repavimentacion A Base De Concreto Asfaltico De 7 Cm De Espesor De La Calle Jacarandas En La Colonia Lomas De Las Torres	MEX12130100 100922	2,413,875	7.4%	2,413,875	7.4%	M2, Concreto asfáltico	3,277	100	100.00
67	Construccion De Drenaje Sanitarios Y Paso Vehicular Calle Real Tejocote Entre Real Entre Real Bugambilia Y Real Aretillo En La Col. Villa De Las Palmas	MEX12130100 100890	3,155,487	9.7%	3,155,487	9.7%	Alcantarilla	315	100	100.00
68	Construcción De Una Barda Colocación De Malla Ciclonica De Red De Drenaje E Impermeabilizante De Aula Prim Francisco I. Madero Cille Tejocote N0.2 En La Col Amp El Capulin Op-Atiza-Ad-Fism-005/2011	MEX11130100 064138	630,006	1.9%	315,002	1.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	266	100	50.00
69	Rehabilitacion Del Dispensario Medico De Hogares Perteneciente Al Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-033/2009	MEX09130100 041220	122,194	0.4%	122,194	0.4%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	162	100	100.00
70	Remodelación De Modulos Sanitarios Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz Monte Alban S/N En La Col. Monte Maria En El Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-014/2011	MEX11130100 064004	698,950	2.1%	697,219	2.1%	M2, Sanitarios	606	100	99.00
71	Construcción De Aula De Computo Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Emma Goodoy Lobato 2da Cda De 16 De Septiembre S/N En La Colonia Alfredo V. Bonfil	MEX11130100 064244	950,000	2.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	-
72	Construccion De Un Taller En La Esc. De Arte Y Oficios Edayo Piso Muro E Instalaciones Electricas En Av. Hogares De Atizapan Y Azucena En El Fraccloimas Lindas li Op-Atiza-Ir-Fism-34/2010	MEX10130100 063452	1,098,674	3.4%	549,337	1.7%	Metros Cuadrados	129	50	50.00
73	Construccion De Aula De Computo Y Obras Complementarias En La Sec. Tecnica 713 Rosario Castellanos Ubicada En La Calle Sauces En La Col. Bosques De Ixtacala	MEX13130200 160916	780,756	2.4%	234,227	0.7%	Metros Cuadrados	206	-	30.00
74	Reparacion De Techumbre Y Rehabilitacion De Sanitarios Callejon Del Puente S/N En El Jardin De Niños Victoria Chaix Molina Col. Calacoaya Op-Atiza-Ad-Fism/01/2010	MEX10130100 062964	692,535	2.1%	692,535	2.1%	Metros Cuadrados	284	100	100.00
75	Adquisicion Y Creacion De Sistemas De Información De Software Y Hardware Reemplazo Antivirus	MEX12130100 100957	583,000	1.8%	583,000	1.8%	Programa	17	100	100.00
76	Construcción De Aula De Computo Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Técnica NO. 540 Vicente Guerrero Ubicada En Calle Hogares De La Alegria Col. Hogares De Atizapan	MEX00130400 247629	2,650,000	8.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	13,250	-	-
77	Construcción De Cubierta En Área De Comedor Al Aire Libre En La Escuela Primaria Amado Nervo Calle Ayuntamiento Chimazal S/N En La Col. Atizapan Centro At-Op-Atiza-Ad-Fism-007/2011	MEX11130100 063998	143,831	0.4%	143,831	0.4%	Metros Cuadrados, Desayunador	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
78	Construccion De Un Muro De Contencion En La Calle Pavorreal En El Fraccionamiento Alamedas Del Contrato Op-Atiza -Ad- Fism-026/2010	MEX09130100 042604	215,141	0.7%	215,141	0.7%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
79	Rehabilitación De Plaza Civica Y Malla Ciclonica En La Esc. Primaria Rafael Ramirez Calle Atletas Col. Peñitas Op-Atiza-Ad-Fism/04/2010	MEX10130100 062999	316,674	1.0%	316,674	1.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	298	100	100.00
80	Cambio De Cubierta En Aulas Impermeabilización En La Escuela Secundaria Patria Y Libertad En Av. Condado De Sayavedra N0. 42 En La Col Calacoaya Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-025/2011	MEX11130100 064035	435,000	1.3%	216,940	0.7%	Metros Cuadrados	235	100	50.00
81	Trabajos De Pavimentacion De Concreto Asfaltico De La Calle Chetumal Tramo Entre Chetumal Y Hogar De La Paz En La Colonia Ampliacion Adolfo Lopez Mateos	MEX10130100 063712	736,649	2.3%	694,486	2.1%	Metros Cuadrados	1,572	94	94.00
82	Rehabilitacion De Dispensario Medico Av. Villareal S/N Col. Miraflores Op-Atiza-Ad-Fism/06/2010	MEX10130100 063007	125,022	0.4%	125,022	0.4%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	224	100	100.00
83	Colocacion De Alla Ciclonica Con Corcentina En El Jardin De Niños Eva Samano De Lopez Mateos En La Calle 5 En El Fraccionamiento Bosques De Atizapan	MEX10130100 063348	120,000	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	138	-	-
84	Impermeabilización, Pintura Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria N0. 99 Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-001/2011	MEX11130100 064078	449,641	1.4%	224,820	0.7%	Metros Cuadrados	1,800	50	50.00
85	Construccion De Lecheria Calle Emilio G. Baz Col. Lomas De Guadalupe Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/20/2010	MEX10130100 062928	686,500	2.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,800	-	-
86	Impermeabilizacion De Estancia Infantil Topampa Ubicada En Av. Toluca S/N En Lomas De Atizapan Mediante Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-030/2009	MEX09130100 041285	134,978	0.4%	134,978	0.4%	Metros Cuadrados	499	100	100.00
87	Reencarpetado Con Concreto Asfaltico De La Calle Real De Tejocote Lazaro Cardenas Y Benito Juarez Pte Entre Bla Calle Real De Bugambilia En La Col. Villa De Las Palmas Ampl. Emiliano Zapata	MEX12130100 100940	3,422,350	10.5%	3,419,106	10.5%	M2, Concreto asfáltico	9,002	100	99.00
88	Construccion De Muro De Contencion Y Boca De Tormenta Calle Vicente Guerrero Y Magnolias En La Col. Miraflores Op-Atiza-Ir-Fism/09/2010	MEX10130100 062953	1,794,156	5.5%	1,794,156	5.5%	Metros Lineales	9,159	100	100.00
89	Construccion De Puente Peatonal Con Rampas, Carretera Lago De Guadalupe Esq. Con Avenida Guadalupe Victoria En La Col. Margarita Maza De Juarez	MEX00130400 247734	3,209,806	9.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	16,049	-	-
90	Impermeabilización En El Jardín De Niños Diego Rivera Ubicada En La Calle Bugambilia S/N En La Colonia Villa De Las Palmas	MEX11130100 063780	215,372	0.7%	190,000	0.6%	Metros Cuadrados	625	100	88.00
91	Reencarpetado Y Obras Complementarias De La Calle Italia En La Colonia Mexico 86	MEX11130100 064392	2,480,848	7.6%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	5,564	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
92	Impermeabilizacion En Jardin De Niños Julio Verne Ubicado En La Col. Jardines De Atizapan Perteneciente Al Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-040/2009	MEX09130100 042600	197,761	0.6%	197,761	0.6%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
93	Construccion De Puente Con Rampas Carretera Lago De Guadalupe Entre Las Calles Robles Y Fresnos En Las Colonias Bosques De Ixtacala Y Bosques De Primavera	MEX13130200 160934	2,790,194	8.6%	837,058	2.6%	Metros Cuadrados	240	-	30.00
94	Construccion De Borda Perimetral Muro De Constencion Y Obas Complementarias En La Esc. Primaria Maestro Mexicano Ubicado En Bolv. Ignacio Zaragoza En La Col. Lomas De Tepalcapa	MEX13130200 160662	249,275	0.8%	74,783	0.2%	Metros Cuadrados	147	-	30.00
95	Elevar Borda Perimetral Y Pintura Con Cal En El Jardin De Niños Gaby Brimer En La Calle Emiliano Zapata S/N Acceso Fisico Calle Ing Bioquimico En La Col. Uam Op-Atiza-Ad-Fism-27/2010	MEX10130100 063344	561,477	1.7%	280,739	0.9%	Metros Cuadrados	610	50	50.00
96	Reparacion De Plaza Cívica Y Patios En La Escuela Primaria Ford 87 Ubicada En Av. Frontera Sn En La Col. Lomas De San Lorenzo	MEX13130200 160562	788,892	2.4%	236,668	0.7%	Metros Cuadrados	900	-	30.00
97	Impermeabilizacion De Aulas Pintura Externa E Interna Y Obras Complementarias En La Escuela Jose Vasconcelos En Av. Sagitario Col Lomas De Guadalupe	MEX12130100 100213	350,000	1.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	1,545	100	-
98	Reencarpetado Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Calle Malinche De La Carretera Lago De Guadalupe A Adolfo Lopez Mateos Col. Cerro Grande Op-Atiza-Lp-Fism-42/2009	MEX09130100 042608	8,000,000	24.6%	6,896,655	21.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	86	87.00
99	Repavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle La Barranca En La Col. Calacoaya Op-Atiza-Ad-Fism/24/2010	MEX10130100 063100	549,645	1.7%	549,645	1.7%	M2, Concreto asfáltico	2,184	100	100.00
100	Reencarpetado De La Av. Shopenhauer En La Col. Prados De Ixtacala 2da. Seccion De San Juan Ixtacala	MEX12130100 100933	5,077,559	15.6%	5,072,967	15.6%	Metros Cuadrados	7,461	100	99.00
101	Reconstrucción De Pisos En Aulas Y Obras Complementarias En La Escuela Priamria Ramon Lopez Velarde En Calle Clavel Col. Miraflores	MEX12130100 100763	200,000	0.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	360	100	-
102	Trabajos De Impermeabilizacion De 24,000m2 De Azoteas En Varias Escuelas De Nivel Basico. Diversas Colonias.	MEX09130100 041172	5,000,000	15.4%	2,201,262	6.8%	Metros Cuadrados	24,000	44	100.00
103	Construccion De Plaza Cívica Y Rehabilitacion De Sanitarios En La Esc.Prim. Quetzalcoatl. Calle Derecho Esq.Veterinaria	MEX09130100 040958	584,321	1.8%	584,321	1.8%	M2, Sanitarios	21	100	100.00
104	Rehabilitacion Y Impermeabilizacion De Diferentes Esculas Del Municipio Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fism-0032013	MEX00130400 247355	2,996,640	9.2%	898,992	2.8%	Metros Cuadrados, Aulas	15,000	-	30.00
105	Reparacion De Techos En Talleres De La Escuela Secundaria Adolfo Lopez Mateos Calle Xicontecalt En La Col. San Mateo Tecoloapan	MEX12130100 100878	650,000	2.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	398	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
106	Remodelacion De Las Oficinas De Comunicacion Social En El Palacio Municipal De Taizapan De Zaragoza Mediante Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-028/2009	MEX09130100 041273	357,168	1.1%	317,935	1.0%	Metros Cuadrados	78	89	90.00
107	Construcción De Barda Colocación De Reja De Protección Barandal Sobre Banqueta Prim Sor Juana Ines De La Cruz En Av. Emiliano Zapata S/N En La Col. Lomas De Monte Maria Op-Atiza Ad-Fism-15/2011	MEX11130100 064009	3,489,373	10.7%	3,489,373	10.7%	Metros Cuadrados	515	100	100.00
108	Repavimentacion Con Concreto Asfáltico Callejon De La Parroquia Col Calacoaya Op-Atiza-Ad-Fism/23/2010	MEX10130100 063085	246,155	0.8%	246,155	0.8%	M2, Concreto asfáltico	843	100	100.00
109	Rehabilitacion Del Tecalli N0. 9 Ubicado En Av. Juarez Esq. Calzada San Mateo S/N Col. Atizapan Centro Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-034/2009	MEX09130100 041310	217,298	0.7%	217,298	0.7%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
110	Construccion De Piso De Concreto Canchas Y Muro De Contencion En La Escuela Secundaria 547 Gustavo Baz Prada Calle Ignacio Zaragoza Col Lomas De San Miguel Op-Atiza-Ir-Fism/07/2010	MEX10130100 063016	2,124,912	6.5%	2,124,912	6.5%	Metros Cuadrados, Cancha	1,287	100	100.00
111	Remodelación De Patio Cívico Colocación De Malla Perimetral Y Obras Primaria Carlos Hank Gonzalez Calle Roble S/N Esq. Av. Fresnos En La Col Bosques De Ixtacala Op-Atiza-Ir-Fism-002/2011	MEX11130100 064084	807,407	2.5%	403,703	1.2%	Metros Cuadrados	585	100	50.00
112	Reparación De Techumbre En La Escuela Priamria Revolución, Av. Hogares S/N, En El Fraccionamiento Hogares De Atizapan	MEX11130100 063802	1,074,642	3.3%	590,606	1.8%	Metros Cuadrados	555	100	56.00
113	Reencarpetado Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Calle Malinche De La Carretera Lago De Guadalupe A Adolfo Lopez Mateos Col. Cerro Grande Del Contrato Op-Atiza-Lp-Fism-42/2009	MEX10130100 063502	5,601,298	17.2%	728,135	2.2%	Metros Cuadrados	1,500	39	39.00
114	Construcción De Barda Frontal, Instalación De Drenes En Talud Y Obras Complementarias De Le Escuela Preescolar Cipactli, Av. De Las Granjas S/N En La Colonia Las Colonias	MEX11130100 063888	390,000	1.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	115	-	-
115	Pavimentacion De La Calle Azalea De La Calle Real Amapola A Calle Villa Real En La Col. Villa De Las Palmas Miraflores Y Villa De Las Torres Villa De Las Palmas	MEX12130100 100895	4,450,188	13.7%	4,444,687	13.7%	M2, Concreto asfáltico	6,477	100	99.00
116	Rehabilitacion De Nucleo Snitario En La Esc. Prim. Solidaridad Pintura De Muros Lamparas Puertas Base De Tinaco En La Calle Serenata En El Fracci Villas De La Hacienda Op-Atiza-Ad-Fism-33/2010	MEX10130100 063406	287,635	0.9%	287,635	0.9%	Metros Cuadrados	71	100	100.00
117	Barda Y Reja Perimetral Calle Mariano Matamoros Col Emiliano Zapata	MEX10130100 063049	61,600	0.2%	-	0.0%	Metros Lineales	17	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
118	Construccion De Aula Y Obras Complementarias En Al Primaria Emiliano Zapata En La Col. Prof. Cristobal Higuera	MEX12130100 100848	845,156	2.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	79	100	-
119	Puente Peatonal En Carretera Nicolas Romero Esquina Con Oceano Atlantico En Al Colonia Lomas Lindas 2da Seccion	MEX11130100 064427	2,000,000	6.1%	-	0.0%	Metros Lineales	60	100	-
120	Impermeabilizacion Construccion De Canchas De Usos Multiples Y Obras Complementarias En Sec. Telesecundaria Adolfo Lopez Mateos En Calle Nucleo Sn Col. Atizapan 2000	MEX13130200 160524	845,792	2.6%	253,738	0.8%	Metros Cuadrados	1,068	-	30.00
121	Repavimentacion Asfáltica De La Calle 5 De Mayo Entre Av.Juarez Y Av.Hidalgo	MEX09130100 041102	2,335,759	7.2%	626,095	1.9%	M2, Concreto asfáltico	3,965	26	26.00
122	Pavimentación De La Calle Nube Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias Entre Maple Y Pensamiento En Al Colonia Ampliación Peñitas Op-Atiza-Ir-Fism-42/2011	MEX11130100 064379	1,448,715	4.5%	724,358	2.2%	M2, Concreto hidráulico	713	100	50.00
123	Repavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ruiz Cortinez	MEX09130100 041148	936,225	2.9%	936,225	2.9%	M2, Concreto hidráulico	1,064	100	100.00
124	Construcción De Aula De Computo En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Ubicada En Calle Flor De Loto S/N En La Col. Villa De Las Palmas	MEX11130100 064027	816,200	2.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	-
125	Construccion De Lecheria Calle Prolongacion Olimpica Y Tamaulipas En La Col Peñitas	MEX10130100 063490	680,611	2.1%	337,542	1.0%	Metros Cuadrados	265	49	50.00
126	Rehabilitacion Del Nucleo Sanitario Construcción De Aula Y Obras Complementarias En El Jardin De Niños Clara Del Moral Calle Ex-Hacienda Del Pedregal S/N En La Colonia Tierra Enmedio	MEX11130100 064048	699,071	2.1%	150,000	0.5%	M2, Sanitarios	70	21	22.00
127	Trabajos De Rehabilitacion Y Construccion De Barda En La Esc.Prim. Emiliano Zapata.Col.Emiliano Zapata	MEX09130100 041002	1,740,068	5.3%	1,740,068	5.3%	Metros Cuadrados	55	100	100.00
128	Trabajos De Pintura,Reparacion De Nucleos Sanitarios Y Colocacion De Barandal Esc.Primaria Margarita Maza De Juarez. Carretera Lago De Guadalupe. Col. Margarita Maza De Juarez.	MEX09130100 041185	491,516	1.5%	491,516	1.5%	Metros Cuadrados	76	100	100.00
129	Construccion De Aula De Computo En La Escuela Primaria	MEX11130100 063971	693,772	2.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	115	-	-
130	Muro De Contencion Piso Y Drenajes Pluviales En La Esc. Primaria Niño Artillero Calle Ignacio Zaragoza S/N Col 5 De Mayo Op-Atiza-Ad-Fism/015/2010	MEX10130100 063060	174,910	0.5%	174,910	0.5%	Metros Cuadrados	138	100	100.00
131	Pavimentacion En La Calle Justo Sierra Y Vicente Guerrero En La Colonia Ampliacion Emiliano Zapata Contrato Op-Atiza-Lp-Fism-44/2009	MEX10130100 063726	3,511,038	10.8%	2,160,501	6.6%	Metros Cuadrados	3,139	61	62.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
132	Colocacion De Barandal A Base De Tubo En La Calle Lirio, Gladiola Y Naranjo En Prados De Ixtacala De 2 Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-36/2010	MEX10130100 063661	308,456	0.9%	308,456	0.9%	Metros Lineales	171	100	100.00
133	Rehabilitacion Del Dispensario Medico Cerro Grande Ubicado En La Calle Moctezuma Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-032/2009	MEX09130100 041212	131,686	0.4%	131,686	0.4%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	208	100	100.00
134	Impermeabilizacion De Azoteas Del Plantel Educativo De La Escuela Telesecundaria Tlatoani Ubicada En La Calle Veracruz 35 Col. Mexico Nuevo Op-Atiza-Ad-Fism-041/2009	MEX09130100 042605	301,220	0.9%	150,610	0.5%	Metros Cuadrados	969	50	50.00
135	Construccion De Muro De Contencion En La Esc.Primaria Sor Juana Ines De La Cruz. Av. Emiliano Zapata. Col. Monte Maria	MEX09130100 041196	687,000	2.1%	373,856	1.1%	Metros Cuadrados	50	54	85.00
136	Remodelación De Sanitarios Reparación De Barda Perimetral Y Obras En La Escuela Secn0. 629 Jose Vasconcelos En Paseo De La Villa S/N En La Col Villas De La Hacienda Op-Atiza-Ad-Fism-008/2011	MEX11130100 064151	379,545	1.2%	189,773	0.6%	Metros Cuadrados	50	50	50.00
137	Impermeabilización, Terminación De Canchas Y Obras Complementaria En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Ubicada En La Calle Cordoniz S/N En La Colonia Lomas De San Miguel	MEX11130100 064277	1,248,540	3.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,550	100	-
138	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario Y Barda En La Escuela Primaria Club De Leones. Calle Condor	MEX09130100 041041	705,117	2.2%	705,117	2.2%	Metros Cuadrados	53	100	100.00
139	Rehabilitación De Dos Módulos Sanitarios Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria José Vizcaino Pérez Ubicada En La Calle Parque S/N En La Colonia Fraccionamiento Fuentes De Satelite	MEX11130100 063917	558,059	1.7%	278,810	0.9%	Metros Cuadrados	80	100	48.00
140	Rehabilitacion En Clinica De Equinoterapia Y Rehabilitacion De Clinica De Tepalcapa Ubicada En Cerrada San Luis Potosi S/N Col. Mexico Nuevo Y En Calle Pascal Col. Tepalcapa	MEX10130100 063022	166,027	0.5%	164,845	0.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	144	99	99.00
141	Construccion De Un Aula De Computo En La Sec. Nezahualcoyotl Piso De Loseta Canceleria De Aluminio E Instalaciones Electricas En La Calle Esmeralda 33 En Fracc El Pedregal Op-Atiza-Ir-Fism-32/2010	MEX10130100 063388	977,354	3.0%	786,996	2.4%	Metros Cuadrados	150	80	81.00
142	Construcción De Una Barda Perimetral Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Corregidora De Queretaro Calle Margarita S/N En La Colonia San José Del Jaral I	MEX11130100 064129	200,000	0.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	48	100	-
143	Construccion De Una Rampa Y Uan Aula En El Jardin De Niños Mahatma Gandhi Av. Central N0. 5 Colo. Exhacienda El Pedregal	MEX10130100 063370	550,000	1.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	-
144	Barandal De La Calle Real De Margaritas A La Altura De Real Orquidea Col. Villa De Las Palmas	MEX10130100 062944	25,000	0.1%	-	0.0%	M2, Bardas, Cercos	11	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
145	Mobiliario Para La Oficina De Tesoreria De Gasto Indirectos 2 E Acuerdo A Sinistreso Ocurrido El 5 De Septiembre Del 2009	MEX09130100 041293	17,980	0.1%	17,980	0.1%	Equipo	1	100	100.00
146	Impermeabilización, Colocación De Malla Ciclonica Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Maria Enriqueta Camarillo De Pereira, Lomas De San Juan S/N, En La Colonia San Juan Ixtacala	MEX11130100 063769	252,209	0.8%	124,463	0.4%	Metros Cuadrados	503	100	49.00
147	Construccion De Aula De Computo Nucleo Sanitario Y Obras Complementarias En La Esc. Primaria Citlahuac Ubicada En Exhacienda Del Pedregal Sn En La Col. Tierra En Medio	MEX13130200 160960	1,275,409	3.9%	382,623	1.2%	Metros Cuadrados	225	-	30.00
148	Puente Peatonal Sobre Barranca Ubicada En Calle Gorrion Y Cerrada Pelicanos En La Colonia Las Aguilas	MEX11130100 064421	1,298,626	4.0%	1,298,626	4.0%	Metros Lineales	60	100	100.00
149	Rehabilitación Y Mantenimiento A La Infraestructura Educativa En Diferentes Escuelas Del Municipio De Tiazapan De Zaragoza Del Contrato Dga-Ad-007-2011	MEX11130100 064438	2,994,780	9.2%	1,000,000	3.1%	Metros Cuadrados	127,000	33	33.00
150	Construccion De Un Aula Y Obras Complementarias En La Secundaria Tecnica 80 Rafael Ramirez Col Lomas De San Miguel Sur	MEX12130100 100884	850,000	2.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	104	100	-
151	Rehabilitación De Sanitarios Gradas Y Patio Central, Construcción De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Calle 410 En La Colonia San Martin De Porres	MEX11130100 063793	1,300,000	4.0%	1,050,757	3.2%	M2, Sanitarios	627	100	80.00
152	Barandal Sobre Muro De Contencion Y Sobre Vialidada Calles Luz Y Circuito Col. Atizapan 2000 Y Av. Juarez	MEX10130100 062934	270,000	0.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	323	-	-
153	Construccion De 01 Aula Y Trabajos De Impermeabilizacion En La Escuela Primaria Oficial Francisco I. Madero. Calle Tejocote No.2 Col. Ampliacion El Capulin	MEX09130100 041191	950,000	2.9%	775,209	2.4%	Metros Cuadrados	683	82	85.00
154	Repavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Av. Principal De La Planta Potabilizadora Al Retorno De La Calle 5 Col. Nueva Madin	MEX09130100 041269	830,000	2.6%	830,000	2.6%	M2, Concreto asfáltico	1,500	100	100.00
155	Trabajos De Rehabilitacion Y Adecuaciones En La Esc.Prim. Jose Clemente Orozco.	MEX09130100 041037	640,234	2.0%	640,234	2.0%	Metros Cuadrados	630	100	100.00
156	Suministro Y Colocacion De Malla Ciclonica Sobre Barda Perimetral En La Esc. Primaria Ford 87. Col Lomas De San Lorenzo	MEX09130100 041095	350,000	1.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	420	-	-
157	Construccion De Puente Peatonal En La Col San Miguel En Blvd. Lomas De La Hacienda	MEX10130100 063071	880,000	2.7%	-	0.0%	Metros Lineales	500	-	-
158	Reencarpetado Y Obras Complementarias De Av. México Entre Calle Flor De Durazno Y Av. Luis Donald Colosio En La Colo. San Miguel Chalma	MEX13130200 160335	1,794,235	5.5%	538,270	1.7%	Metros Cuadrados	4,982	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			198,087,211	608.6%	99,386,222	305.3%		391,296		
159	Remodelacion De Estancia Infantil Topampa Ubicada En Calle Pioneros De Rodchdale En La Col Mexico Nuevo Mediante Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-023/2009	MEX09130100 041284	720,255	2.2%	720,255	2.2%	Metros Cuadrados	777	100	100.00
160	Repavimentación Con Concreto Hidraulico Calle'l'Tramo Entre La Calle Benito Juarez Y Calle Adolfo Ruiz Cortinez En La Colonia San Martin De Porres	MEX00130400 247514	2,308,914	7.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	11,545	-	-
161	Reencarpetado Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias De La Avenida Jalisco En La Colonia Adolfo Lopez Mateos	MEX11130100 064389	8,036,716	24.7%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,829	100	-
162	Construcción De Techumbre, Remodelación De Patio Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos,Tucan Y Tortolas S/N En El Fraccionamiento Lomas Lindas	MEX11130100 064260	1,690,000	5.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	-
163	Impermeabilización De Aulas Y Rehabilitación De Sanitarios En El Preescolar Mariano Aristas Calle Cardenas S/N En La Col. Lomas De San Miguel Op-Atiza-Ad-Fism-016/2011	MEX11130100 064016	547,600	1.7%	547,600	1.7%	Metros Cuadrados	499	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,198,932	100.6%	2,198,932	100.6%		1,109		
1	Construccion De Drenaje En Calle Morelos Del Cad. 0 000 Al Cad.0 197.70	MEX13130100 099232	469,856	21.5%	469,856	21.5%	Metro Lineal	198	100	-
2	1era Etapa De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Iztlacihuahtl Del Cad. 0 000 Al Cad. 0 251.20	MEX13130100 100085	1,110,635	50.8%	1,110,635	50.8%	M2, Concreto hidráulico	601	100	100.00
3	Construccion De Drenaje En Calle Iztlacihuatl Del Cad. 0 000 Al Cad. 0 310.40	MEX13130100 099176	618,441	28.3%	618,441	28.3%	Metro Lineal	310	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,288,215	77.6%	5,288,215	77.6%		46,814		
1	Pavimentación, Agua Potable Y Drenaje En Calle Matamoros	MEX13130200 139293	469,154	6.9%	469,154	6.9%	M2, Concreto hidráulico	11,165	100	100.00
2	Drenaje Sanitario En Camino A Zoologico, Santa María Nativitas, Calimaya, México	MEX00130300 220145	523,012	7.7%	523,012	7.7%	Metros Lineales	6,258	100	100.00
3	Pavimentación, Agua Potable Y Drenaje En 1ra. Cerrada De Lerdo	MEX13130200 139256	442,050	6.5%	442,050	6.5%	M2, Concreto hidráulico	11,165	8	100.00
4	Re Encarpetado De Calle Nicolas Ambrosio (De Matamoros A La Secundaria)	MEX13130100 109396	924,666	13.6%	924,666	13.6%	Metros Cuadrados	2,163	100	100.00
5	Re Encarpetado De Calle Hidalgo Tramo Escuelas A Checador	MEX13130100 109436	799,932	11.7%	799,932	11.7%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
6	Impermeabilización De Aulas En Escuela Primaria Felipe Sanchez Solis, San Bartolito Tlaltelolco, Calimaya, México	MEX00130300 220210	281,644	4.1%	281,644	4.1%	Metro Cuadrado	1,514	100	100.00
7	Drenaje En Calle Sin Nombre	MEX13130200 139305	217,952	3.2%	217,952	3.2%	ML, Canales de Riego	1,121	100	100.00
8	Pavimentación Y Alumbrado De Calle Niños Heroes	MEX13130100 109406	1,279,688	18.8%	1,279,688	18.8%	Metros Cuadrados	2,163	100	100.00
9	Pavimentación Con Asfalto, Agua Potable Y Drenaje En Cerrada Agua Bendita	MEX13130100 109450	350,117	5.1%	350,117	5.1%	Metros Cuadrados	11,165	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,048,610	95.0%	7,402,475	77.7%		22,200		
1	Impermeabilizacion En Esc. Prim. Alfonso N. Urueta Colonia Parque Residencial Coacalco Iii Seccion	MEX13130200 167468	211,368	2.2%	211,292	2.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
2	Impermeabilizacion En J.N. Estado De Mexico Villa De Las Flores	MEX13130200 154936	158,056	1.7%	157,641	1.7%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
3	Impermeabilizacion En J.N. Jose Clemente Orozco San Francisco	MEX13130200 154750	218,696	2.3%	218,190	2.3%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
4	Repavimentacion De Patio En Esc. Sec. Ofic. N 0191 Moises Saenz Parque Residencial Coacalco Iii Seccion	MEX13130200 161699	308,429	3.2%	250,874	2.6%	Metros Cuadrados	400	100	82.00
5	Reparacion De Barda Perimetral En Esc. Ofic. 0911 Amado Nervo Colonia Hacienda Coacalco	MEX13130200 161773	47,000	0.5%	45,776	0.5%	Metros Cuadrados	700	100	97.00
6	Piso De Ceramica En Aulas En Esc. Prim. Lic. Benito Juarez Villa De Las Flores	MEX13130200 161177	328,410	3.4%	303,736	3.2%	Metros Cuadrados	400	100	93.00
7	Rehabilitacion De Instalacion Electrica En Esc. Ofic. N 0337 Junipero Serra Colonia Villa De Las Manzanas	MEX13130200 161793	342,000	3.6%	306,458	3.2%	Metros Cuadrados	800	100	90.00
8	Impermeabilizacion En J.N. Profra Rosario Castellanos Rancho La Palma	MEX13130200 154703	175,201	1.8%	175,027	1.8%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
9	Impermeabilizacion En J.N. Natalia Carrasco Los Heroes	MEX13130200 154671	264,210	2.8%	79,262	0.8%	Metros Cuadrados	400	100	30.00
10	Techado En Patio En Esc. Sec. Ofic. N 0512 Anexa A La Normal De Coacalco Republica Mexicana	MEX13130200 161715	161,848	1.7%	159,593	1.7%	Metros Cuadrados	400	100	98.00
11	Construccion De Cisterna En Esc. Ofic. 0826 Lic. Cesar Camacho Quiroz Rinconada San Felipe	MEX13130200 161745	93,000	1.0%	92,601	1.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
12	Cosntruccion De Aula De Computo En Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon Unidad Morelos	MEX13130200 161123	294,000	3.1%	283,323	3.0%	Metros Cuadrados	400	100	96.00
13	Cambio De Teja En Esc. Prim. Josue Mirlo Rancho La Palma I	MEX13130200 161659	269,000	2.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	800	100	-
14	Rehabilitacion De Cisterna En J.N. Edmundo De Amicis Colonia La Magdalena	MEX13130200 160941	21,268	0.2%	21,223	0.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
15	Puerta De Emergencia En Esc. Prim. Justicia Y Libertad Rinconada San Felipe	MEX13130200 161156	31,000	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	-
16	Colocacion De Pisos En Patio Del J.N. Francisco Buines Colonia San Lorenzo	MEX13130200 162159	323,423	3.4%	322,891	3.4%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
17	Cosntruccion De Cafeteria Esc. Ofic. 0598 Justo Sierra La Magdalena	MEX13130200 161735	252,000	2.6%	251,269	2.6%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
18	Remodelacion De Barda Perimetra En J.N. Pedro Patiño Ixtolinque Rinconada Coacalco	MEX13130200 162139	203,000	2.1%	202,753	2.1%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
19	Instalacion Hidraulica E Impermeabilizacion En J.N. Juan Sebastian Bach Exhacienda San Felipe	MEX13130200 154624	134,148	1.4%	130,472	1.4%	Metros Cuadrados	400	100	97.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,048,610	95.0%	7,402,475	77.7%		22,200		
20	Aula En Esc. Prim. Ramon Lopez Velarde	MEX00130400 253641	498,943	5.2%	454,011	4.8%	Metro Cuadrado	400	100	91.00
21	Rehabilitacion De Instalacion Electrica En Esc. Ofic. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana Colonia Potrero La Laguna li	MEX13130200 161807	355,000	3.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	800	100	-
22	Colocacion De Pisos En Salones En Esc. Prim. Eudoxia Calderon Gomez Exhacienda San Felipe	MEX13130200 161676	347,000	3.6%	311,792	3.3%	Metros Cuadrados	1,200	100	90.00
23	Mantenimiento En General E Impermeabilizacion En J.N. Leona Vicario Villa De Reyes	MEX13130200 155096	35,178	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	-
24	Techumbre En J.N. Gabriela Mistral Lomas De Coacalco	MEX13130200 160954	312,423	3.3%	302,168	3.2%	Metros Cuadrados	400	100	97.00
25	Suministro E Instalacion De Malla Sombra En J.N. Profa Rosaura Zapata Rancho La Palma I	MEX13130200 160874	195,750	2.1%	193,016	2.0%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
26	Impermeabilizacion De Modulo Administrativo En Esc. Ofic. N 0889 Jaime Sabines Los Heroes	MEX13130200 161759	290,000	3.0%	278,527	2.9%	Metros Cuadrados	900	100	96.00
27	Mantenimiento En General En J.N. Profa. Estefania Castañeda Jardines De San Jose	MEX13130200 160789	91,923	1.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	-
28	Pisos De Loseta En Aulas En J.N. Juana De Ibarborou	MEX13130200 161106	180,882	1.9%	180,365	1.9%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
29	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Total Municipal	MEX13130200 162182	600,000	6.3%	599,999	6.3%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
30	Techumbre Y Herreria En Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon Villa De Las Flores	MEX13130200 161607	192,976	2.0%	192,592	2.0%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
31	Impermeabilizacion En J.N. Profa Eulalia Guzman Rancho La Palma	MEX13130200 160929	156,882	1.6%	156,535	1.6%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
32	Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En Esc. Ofic. N 0653 Josue Mirlo Colonia Jardines De San Jose	MEX13130200 161872	351,000	3.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,600	100	-
33	Techumbre En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla San Lorenzo	MEX13130200 161144	183,750	1.9%	155,173	1.6%	Metros Cuadrados	400	100	84.00
34	Rehabilitacion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Jose Maria Velasco Granjas San Cristobal	MEX13130200 161637	96,000	1.0%	85,874	0.9%	Metros Cuadrados	900	100	90.00
35	Techado Faltante En Esc. Prim. Niños Heroes Cabecera Municipal	MEX13130200 161686	325,500	3.4%	325,023	3.4%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
36	Reparacion De Patio En J.N. Sor Juana Ines De La Cruz Cabecera Municipal	MEX13130200 154522	86,565	0.9%	76,586	0.8%	M2, Patio	400	100	88.47
37	Impermeabilizacion En E.S.T.I.C. N 0119 Enrique Rebsamen Potrero La Laguna li	MEX13130200 161722	157,822	1.7%	157,727	1.7%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
38	Piso Para Aulas En J.N. Frida Kahlo Potrero La Laguna li	MEX13130200 160706	125,110	1.3%	120,861	1.3%	Metros Cuadrados	400	100	97.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,048,610	95.0%	7,402,475	77.7%		22,200		
39	Colocacion De Piso En Aulas En Esc. Prim. Anexa A La Normal De Coacalco Republica Mexicana	MEX13130200 161618	68,000	0.7%	52,187	0.5%	Metros Cuadrados	900	100	77.00
40	Techumbre De Explanada En Jn Profra Bertha Von Glumer Fracc El Laurel	MEX13130200 154799	349,569	3.7%	335,506	3.5%	Metros Cuadrados	400	100	96.00
41	Colocacion De Piso En Aulas En J.N. Concepcion Gonzalez Naranjo Colonia Villa De Las Flores	MEX13130200 162152	212,279	2.2%	212,152	2.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,072,080	55.0%	11,779,386	53.7%		37,220		
1	Construccion De Cunetas	MEX00130300 201582	262,114	1.2%	262,114	1.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
2	Revestimiento De Camino	MEX13130100 102868	143,466	0.7%	143,457	0.7%	Metro Lineal	1	100	100.00
3	Encementado De Camino	MEX13130100 101719	1,000,000	4.6%	998,752	4.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	MEX13130100 098138	350,000	1.6%	326,534	1.5%	Metro Lineal	1	100	100.00
5	Construccion Del Desayunador En Escuela Telesecundaria	MEX00130400 264852	280,000	1.3%	280,000	1.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Encementado De Camino	MEX00130400 253194	305,000	1.4%	304,999	1.4%	Metro Cuadrado	363	100	100.00
7	Construir Guarniciones Y Banquetas En El Paraje Conocido Como San Pedro Tepetates	MEX13130100 101530	350,000	1.6%	317,999	1.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1	100	80.00
8	Revestimiento De Camino	MEX13130100 102587	265,000	1.2%	175,890	0.8%	Kilómetros	1	100	66.00
9	Ampliacion De La Red De Agua Potable	MEX13130100 099020	335,000	1.5%	334,973	1.5%	Metro Lineal	1	100	100.00
10	Construccion De Encementado	MEX00130400 264949	335,000	1.5%	335,000	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
11	Encementado Camino Al Panteon	MEX13130100 099946	300,000	1.4%	299,991	1.4%	Metro Lineal	1	100	100.00
12	Construccion De Drenaje Sanitario	MEX13130100 099302	350,000	1.6%	348,000	1.6%	Metros	1	100	100.00
13	Construccion De Muros De Contencion Para Prevenir Deslaves	MEX00130400 263526	86,226	0.4%	86,171	0.4%	Metros Cuadrados	36,174	100	100.00
14	Salon De Usos Multiples	MEX00130400 264809	398,736	1.8%	398,734	1.8%	Salón	270	100	100.00
15	Cerco Perimetral Y Acceso A Escuela Primaria	MEX13130100 101959	62,076	0.3%	61,426	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100	100.00
16	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	MEX13130100 101414	350,000	1.6%	349,464	1.6%	Metro Lineal	1	100	100.00
17	Encementado De Circuito San Juan Diego	MEX00130400 264928	950,000	4.3%	948,893	4.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
18	Pavimentacion Con Asfalto	MEX00130400 264898	800,000	3.6%	798,497	3.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
19	Adquisicion De Fertilizante	MEX00130300 201827	3,000,000	13.7%	2,861,083	13.0%	Persona	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,072,080	55.0%	11,779,386	53.7%		37,220		
20	Salon De Usos Multiples	MEX00130400 264768	185,000	0.8%	185,000	0.8%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
21	Embovedado De Canal Y Muro De Contencion	MEX00130300 203600	175,538	0.8%	175,493	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	MEX13130100 101214	350,000	1.6%	350,000	1.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1	100	100.00
23	Revestimiento De Caminos Rurales	MEX13130100 102961	438,924	2.0%	437,072	2.0%	Metro Lineal	1	100	100.00
24	Encementado De Camino Principal	MEX00130300 203499	650,000	3.0%	649,897	3.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Construccion De Drenaje Sanitario	MEX13130100 099389	350,000	1.6%	349,949	1.6%	Metro Lineal	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			810,470	53.1%	772,870	50.6%		12,400		
1	Adquisición De Equipo De Construcción Revolvedora De Concreto Vibrador Para Concreto Nivel Automático Estación Total.	MEX00130300 222632	104,020	6.8%	66,420	4.3%	Pago	12,000	2	63.00
2	Construcción De Banquetas En Calle Segunda De La Deportiva En San Andres Metla	MEX13130200 162770	45,953	3.0%	45,953	3.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	100	100.00
3	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Mariano Riva Palacio	MEX13130200 162977	315,355	20.6%	315,355	20.6%	Metros Cuadrados, Salón	100	100	100.00
4	Construcción De Guarniciones En Calle Segunda De La Deportiva San Andres Metla	MEX13130200 168833	52,760	3.5%	52,760	3.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto De Calle Segunda De La Deportiva San Andres Metla	MEX13130200 162878	292,381	19.1%	292,381	19.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,394,041	100.0%	6,394,041	100.0%		196,614		
1	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Calle 16 De Septiembre	MEX00130300 183696	1,151,923	18.0%	1,151,923	18.0%	M2, Concreto asfáltico	1,000	100	100.00
2	Rehabilitacion De Lecheria En Calle Juan Escutia	MEX00130400 263786	171,821	2.7%	171,821	2.7%	Metro Cuadrado	36,090	100	100.00
3	Pavimentación Hidráulica En Calle Río Nilo	MEX00130300 183692	371,200	5.8%	371,200	5.8%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
4	Pavimentación En Calle Fones Callejas	MEX00130300 183681	676,584	10.6%	676,584	10.6%	M2, Concreto asfáltico	1,000	100	100.00
5	Introducción De Drenaje En Calle Ampliación Sinaloa, Barrio Santiago, Municipio De Coyotepec, Estado De México.	MEX00130300 183670	614,408	9.6%	614,408	9.6%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
6	Construcción De Banquetas En Boulevard Las Animas	MEX00130300 183690	346,372	5.4%	346,372	5.4%	Metro Cuadrado	36,000	100	100.00
7	Pavimentacion Y Obras Complementarias En Av. Legislatura Barrio Santiago	MEX00130400 263072	797,536	12.5%	797,536	12.5%	Metros Cuadrados	3,500	100	100.00
8	Construccion De Modulo Dispensario Medico Barrio Chautonco	MEX00130400 263310	179,348	2.8%	179,348	2.8%	Metro Cuadrado	39,024	100	100.00
9	Alumbrado Publico En Vialidades Principales, Municipio De Coyotepec	MEX00130300 183685	291,273	4.6%	291,273	4.6%	Luminaria	36,000	100	100.00
10	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle San Cristobal	MEX00130300 183688	788,526	12.3%	788,526	12.3%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
11	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Albañiles	MEX00130300 183675	129,109	2.0%	129,109	2.0%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
12	Rehabilitación En Boulevard Independencia	MEX00130300 183673	700,000	10.9%	700,000	10.9%	Metros Cuadrados	36,000	100	100.00
13	Construccion De Obra Exterior En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Barrio San Juan	MEX00130400 263873	175,940	2.8%	175,940	2.8%	Metro Cuadrado	3,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,443,111	29.8%	1,962,374	23.9%		2,600		
1	Remodelacion De Sanitarios En Jardin De Niños Fracc. Rancho San Blas	MEX13130200 136431	415,206	5.1%	415,206	5.1%	M2, Sanitarios	300	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle Rio Diamante Incluye Introduccion De Drenaje, Guarniciones Y Banquetas Col. Dos Rios 2da Secc.	MEX00130400 247417	1,253,446	15.3%	1,253,446	15.3%	Obra	1,000	100	45.00
3	Introduccion De Drenaje En Cerrada Perfecto Rodriguez, San Jose Puente Grande.	MEX00130400 248429	87,691	1.1%	87,691	1.1%	Obra	300	100	100.00
4	Construccion De Aula De Medios En Esc. Estic.91 Isidro Fabela Santa Maria Huecatitla	MEX00130400 248375	686,768	8.4%	206,030	2.5%	Obra	1,000	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,021,954	40.9%	20,146,740	34.3%		120,903		
1	Rehabilitacion De Edificio Para Lecheria En La Calle Emiliano Zapata S/N Entre Calle Palma Y Calle Union San Lorenzo Chimalpa Chalco Mex. / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 185037	168,776	0.3%	168,776	0.3%	Metro Cuadrado	577	100	100.00
2	Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimentacion De La Calle Educacion De C. San Angel A C. Topacio Col. Nva. San Isidro Chalco Mex. / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 188538	1,463,712	2.5%	849,850	1.4%	Metro Cuadrado	733	100	58.00
3	Construccion De Colector Combinado, De Av. Nuestra Sra. De La Soledad Entre Av. Solidaridad A Av. 5 De Mayo Col. Tres Marias Chalco, Mex. / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 199178	1,645,854	2.8%	1,645,854	2.8%	Metro cúbico	1,081	100	95.00
4	Electrificacion De La Calle Allende Y Cdas. Y Calles Av. La Lomita Y C. Ferrocarril Entre Calle Pinos Y Limite Urbano Col. Idependencia En San Pablo Atlazalpan. / San Pabloatlazalpan	MEX00130300 188166	119,700	0.2%	119,700	0.2%	Poste	143	100	95.00
5	Mantenimiento A La Red De Drenaje Col. Jardines De Chalco / Chalco De Diazcovarrubias	MEX00130300 185563	1,134,838	1.9%	599,417	1.0%	Metro Lineal	63,090	100	70.00
6	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Purépechas De Calle Huehucoyotl A Calletexcatlipoca Col. Culturas De Mexico / Chalco De Diazcovarrubias	MEX00130300 185391	484,191	0.8%	483,872	0.8%	Metro Lineal	500	100	100.00
7	Construccion De Muro De Contencion En Calle 5 De Mayo Sta. Maria Huexoculco Chalco Mex. / Santa Maria Huexoculco	MEX00130300 184969	351,819	0.6%	351,819	0.6%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
8	Electrificacion De 1ra. Y 2da. Cda. De Independencia Entre C. Lerdo De Tejada Pte. Y 2 De Abril Pte. En San Gregorio Cuautzingo / San Gregorio Cuautzingo	MEX00130300 188123	153,900	0.3%	153,900	0.3%	Poste	123	100	95.00
9	Mantenimiento De La Red De Drenaje Col. Casco De San Juan Chalco Mex. / Chalcode Diaz Covarrubias	MEX00130300 185624	321,384	0.5%	321,384	0.5%	Metro Lineal	17,908	100	100.00
10	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Jazmin, 1ra., 2da. Y 3ra. Cerrada De Jazmin En San Mateo Huitzilzingo Chalco, Mex. / San Mateo Huitzilzingo	MEX00130300 184886	191,526	0.3%	191,526	0.3%	Metro Lineal	751	100	95.00
11	Rehabilitacion De Edificio Para Lecheria Calle Nacional S/N Entre Hidalgoe Iturbide Santa Maria Huexoculco Chalco Mex. / Santa Maria Huexoculco	MEX00130300 184994	214,991	0.4%	214,991	0.4%	Metro Cuadrado	577	100	100.00
12	Impermeabilizacion De 09 Aulas Y Colocacion De Protecciones En Ventanas Y Puertas, En El J.N. Ricardo Flores Magon En San Marcos Huixtoco. / San Marcos Huixtoco	MEX00130300 188463	335,885	0.6%	334,226	0.6%	Metro Cuadrado	480	100	99.00
13	Construccion De Pavimentacion De Calle Norte 16 De C.Oriente 29 A Oriente 34 En La Col. Union De Guadalupe Chalco, Mex. / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 198766	1,548,365	2.6%	464,227	0.8%	Metro Cuadrado	896	100	30.00
14	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Membrillo De Av. Ejidal A Vaso Regulador San Marcos Huixtoco Chalco Mex. / San Marcos Huixtoco	MEX00130300 184731	821,662	1.4%	821,662	1.4%	Metros Lineales	640	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,021,954	40.9%	20,146,740	34.3%		120,903		
15	Construccion De Lecheria Av. Paseo De Los Pueblos S/N. Conjunto Urbano Pueblo Nuevo San Martin Cuautlalpan Chalco,Mex. / San Martin Cuautlalpan	MEX00130300 188358	552,144	0.9%	165,593	0.3%	Metro Cuadrado	1,000	100	29.00
16	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion De Calle Ruiz Cortines De Av. Solidaridad A C. Miguel Hidalgo Col. Covadonga Chalco Mex. / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 198807	1,022,232	1.7%	913,337	1.6%	Metro Cuadrado	896	100	89.00
17	Construccion De Drenaje En C. Enrique Ontiveros De Calle Emiliano Zapata Acalte Progreso San Lorenzo Chimalpa Chalco Mex. / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 185542	309,498	0.5%	309,498	0.5%	Metro Lineal	668	100	100.00
18	Mantenimiento De La Red De Drenaje En La Col.Covadonga Chalco Mex. / Chalco De Diazcovarrubias	MEX00130300 185604	386,528	0.7%	386,528	0.7%	Metro Lineal	21,689	100	100.00
19	Electrificacion De Las Calles Tulipanes, Lirios Y Violetas En San Mateo Huitzilzingo. / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 187882	239,400	0.4%	239,400	0.4%	Poste	287	100	60.00
20	Construccion De 4 Aulas Regionales, Un Taller De Computo Y Borda Perimetral En La Esc. Prim. " Vicente Guerrero " San Pablo Atlazalpan / San Pablo Atlazalpan	MEX00130300 185059	1,559,204	2.7%	1,559,204	2.7%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
21	Construccion De Borda Perimetral En El J.N. " Chimalpain " Av- Manuel Avila Camacho S/N Col. Union De Guadalupe / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 185329	263,804	0.4%	263,804	0.4%	Metro Lineal	480	100	100.00
22	Electrificacion De La Calle Cuitlahuac (Carros) , Zapote Y Cda. Zapote Entre C. Nacional Y C. Cuitlahuac (Carros) En San Martin Cuautlalpan / San Martin Cuautlalpan	MEX00130300 188236	273,600	0.5%	273,600	0.5%	Poste	145	100	90.00
23	Construccionde 2 Aulas Regionales Y Borda Perimetral Para La Esc. Sec. " Justo Sierra " C. Emiliano Zapata S/N San Martin Cuautlalpan / San Martin Cuautlalpan	MEX00130300 185158	1,199,948	2.0%	1,199,948	2.0%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
24	Construccion De Borda Perimetral En El J.N. " Bertha Von Glummer " , Col. Emiliano Zapata S/N, San Martin Cuautlalpan / San Martin Cuautlalpan	MEX00130300 185484	635,891	1.1%	635,891	1.1%	Metro Lineal	480	100	100.00
25	Lectrificacion De Las Calles Gladiola, Hortencia, Bugambilia, Tetel Y La Rosa Col. Eltetel Entre La Calle Mejorada Y Clavel En San Mateo T. Miraflores. / San Mateo Tezoquipan	MEX00130300 188071	547,200	0.9%	547,200	0.9%	Poste	287	100	70.00
26	Construccion De Drenaje En Av. Vicente Guerrero Entre Calle Jose Maria Morelos Y Pavon A Calle Luis Donaldo Colosio, Col. Covadonga Chalco,Mex. / Chalco De	MEX00130300 199354	91,084	0.2%	90,607	0.2%	Metro cúbico	295	100	99.00
27	Electrificaciond E Las Calles Sor Juana Ines De La Cruz , Independencia, Reforma,Josefa Ortiz De Dominguez Y Luis Donaldo Colosio Con El Recodo 2da. Etapa. En San Pablo Atlazalpan Chalco Mex. /	MEX00130300 188222	1,556,100	2.7%	1,556,100	2.7%	Poste	738	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,021,954	40.9%	20,146,740	34.3%		120,903		
28	Onstruccion De Drenaje, Guarniciones, Banqueta Y Pavimento Asfaltico De Calle Carrillo Puerto De C. Union A C. Carrillo Puerto 1 En San Lorenzo Chimalpa. / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 187857	2,553,688	4.4%	2,552,739	4.3%	Poste	1,089	100	90.00
29	Electrificacion De Las Calles Emilio Portes Gil Y Everardo Gonzalez Entrecodigo Agrario Y C. Gral. J.M. Santos, Col. Emiliano Zapata. / Chalco De Diaz Covarrubias	MEX00130300 187932	205,200	0.3%	205,200	0.3%	Poste	369	100	95.00
30	Pavimentacion De La Calle Rio Nilo De Camino Real A C. Rio Bravo San Marcos Huixtoco Chalco Mex. / San Marcos Huixtoco	MEX00130300 184662	1,028,127	1.8%	627,480	1.1%	Metros Cuadrados	858	100	71.00
31	Rehabilitacion De Modulo Sanitario En El Jardin De Niños " Club De Leones " En La Col. Santa Cruz Amalinalco / Chalco Dediaz Covarrubias	MEX00130300 188434	216,663	0.4%	64,925	0.1%	Pieza	80	100	29.00
32	Construccion De Aula Tipo Regional En El J.N. " Luz Jimenez Galicia " C.Recursos Hidraulicos S/N San Juan Y San Pedro Tezompa / San Juan Y San Pedro Tezompa	MEX00130300 184629	340,212	0.6%	191,809	0.3%	Metro Cuadrado	1,320	100	86.00
33	Electrificacion De Las Calles Abedul, Cdas. De Ahuehuete, Caoba Y Encino Entre Calle Jazmin Sur Y Limite Urbano, En Sta. Catarina Ayotzingo / Santa Catarina Ayotzingo	MEX00130300 188052	68,400	0.1%	68,400	0.1%	Poste	98	100	95.00
34	Const. De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hudralico En Calle Ciruela Decarretera Chalco Miraflores -Tlalmanalco A Limite Urbano En San M. T. Miraflores.Chalco,Mex. /	MEX00130300 188263	1,879,633	3.2%	1,437,477	2.4%	Metro Cuadrado	1,176	100	70.00
35	Electrificaciob De La Cda. La Compañia Entre Hidalgo Oriente (Reforma) Y Conjunto Habitacional Pueblo Nuevo En San Lucas Amalnalco. / San Lucas Amalinalco	MEX00130300 188322	136,800	0.2%	136,800	0.2%	Poste	139	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,874,937	88.8%	5,575,526	38.4%		94,790		
1	Apoyo A La Vivienda	MEX00130300 177802	8,334	0.1%	-	0.0%	Pieza	20	100	100.00
2	Construcción De Red De Distribucción De Agua Potable Parte Alta (1a. Etapa)	MEX00130400 237420	400,000	2.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	450	100	-
3	Construcción De Ampliación Red De Electrificación Dhalle	MEX00130200 172904	72,000	0.5%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	400	100	100.00
4	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Juan Tuxtepec Bo. El Madroño, Bo. San Antonio, Y Paraje Bioparque.	MEX00130200 172944	251,805	1.7%	-	0.0%	Metros Lineales	1,200	100	100.00
5	Pavimento Hidraulico En La Subida De Santa Ana Macavaca 1a. Etapa Macavaca	MEX00130300 176387	399,975	2.8%	39,998	0.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
6	Apoyo A La Vivienda	MEX00130300 177808	612	0.0%	-	0.0%	Pieza	20	100	100.00
7	Ampliación De Red Electrica 1 Etapa	MEX00130400 237354	200,000	1.4%	-	0.0%	Poste	250	100	-
8	Materiales Para Pavimento Cdi	MEX00130200 172980	49,599	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
9	Ampliación De Red Electrica Bo. La Manga San Felipe Coamango	MEX00130400 236985	288,412	2.0%	288,412	2.0%	Poste	150	100	100.00
10	Pavimento Hidraulico Xhoñe Bajo	MEX00130400 235004	297,492	2.1%	297,492	2.1%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
11	Indirectos De Obra Publica 2013	MEX00130300 176393	435,055	3.0%	153,684	1.1%	Vehículo	850	100	98.00
12	Red De Agua Potable Bo. Segundo	MEX00130400 237320	400,000	2.8%	-	0.0%	Metro Lineal	1,200	100	-
13	Revestimiento De Caminos	MEX13130100 073034	416,480	2.9%	-	0.0%	Kilómetros	3	100	100.00
14	Revestimiento De Caminos San Juan Tuxtepec	MEX00130200 172874	504,559	3.5%	-	0.0%	Metros Cúbicos	2,848	100	100.00
15	Construcción De Andador Del Crucero De San Felipe A La Laguna De Dongu	MEX00130400 236661	300,000	2.1%	84,074	0.6%	Metros Cuadrados	9,852	100	28.00
16	Pavimento Hidraulico En El Circuito La Ladera	MEX00130400 236700	500,000	3.4%	495,475	3.4%	Metro Cuadrado	557	100	95.00
17	Apoyo Con Agregados (Arena Y Grava) Todo El Municipio	MEX00130400 237388	29,594	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	850	100	-
18	Construcción De Biodigestores (1a. Etapa)	MEX00130400 237052	148,872	1.0%	92,000	0.6%	Pieza	327	100	62.00
19	Desarrollo Institucional 2013	MEX00130400 236649	290,036	2.0%	262,036	1.8%	Pieza	15,000	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,874,937	88.8%	5,575,526	38.4%		94,790		
20	Revestimiento De Caminos	MEX13130200 169401	478,071	3.3%	-	0.0%	Metro cúbico	4,646	100	100.00
21	Construcción De Deposito De Agua Potable El Quinte	MEX00130400 237016	300,000	2.1%	-	0.0%	Metro cúbico	406	100	-
22	Ampliación De Línea De Energía Eléctrica En La Localidad De Ejido De San Felipe Coamango, Bo. Emiliano Zapata, Los Ailes Y Avenida Filadelfia	MEX00130200 172960	324,000	2.2%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	1,200	100	100.00
23	Pavimento Hidraulico Del Estanco Hacia Ex Hacienda De Docuay (1a. Etapa)	MEX00130300 176373	399,687	2.8%	6,564	0.0%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
24	Revestimiento De Caminos Todo El Municipio	MEX00130200 172973	2,452,796	16.9%	29,179	0.2%	Kilómetro	22,000	100	100.00
25	Construcción De Deposito De Agua Potable En El Cerrito Aguaviento	MEX00130400 235050	300,000	2.1%	266,021	1.8%	Metro cúbico	960	100	89.00
26	Construcción De Boulevard 1a. Etapa	MEX00130400 235090	400,000	2.8%	399,778	2.8%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
27	Alumbrado Publico	MEX00130400 235144	2,970,000	20.5%	2,903,255	20.0%	Pieza	27,551	100	98.00
28	Pavimento Hidraulico Xhoñe Alto	MEX00130400 234985	257,558	1.8%	257,558	1.8%	Metro Cuadrado	850	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,386,762	100.0%	2,386,762	100.0%		2,940		
1	Pavimentación De La Calle Ocote	MEX00130300 217501	924,517	38.7%	924,517	38.7%	Metro Cuadrado	1,092	100	100.00
2	Suministro De Materiales Para Urbanización Calle Pedregal	MEX00130300 217846	111,752	4.7%	111,752	4.7%	Metro Cuadrado	1,423	100	100.00
3	Drenaje Sanitario Colonia Guadalupe	MEX00130400 240839	1,350,493	56.6%	1,350,493	56.6%	Metro Lineal	425	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,895,578	14.6%	11,638,343	10.7%		15,269		
1	Construccion De Modulo Sanitario Tipo Regional En Esc. Primaria Xicotencatl Cda. Caxtli S/N	MEX00130400 277244	475,527	0.4%	142,454	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	30.00
2	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Jardín De Niños Tlaacael C. Fresno S/N	MEX00130400 279243	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
3	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Secundaria Tenochtitlán C. Camelias S/N	MEX00130400 279204	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
4	Adquisición De Material De Mezcla Asfáltica Y Emulsión Para Los Trabajos De Bacheo	MEX00130400 277240	1,499,479	1.4%	1,499,479	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Adquisición De Maquinaria Y Equipo, Para El Departamento De Bacheo, De La Direccion De Obras Publicas	MEX00130400 277247	1,000,000	0.9%	371,614	0.3%	Equipo	-	100	40.00
6	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Secundaria Lázaro Cardenas Cda. 18 De Agosto S/N	MEX00130400 279190	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
7	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Camellon De La Carretera Mexico- Texcoco, Tramo Comprendido De Conalep Los Reyes A Rodeo Texcoco	MEX13130200 150814	2,806,777	2.6%	2,672,224	2.4%	Metros Cuadrados	8,000	100	75.00
8	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C. 13, Tramo: De C. Central A Cadenamiento	MEX00130300 187141	879,342	0.8%	879,342	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Primaria Mariano Abasolo C. Ombú S/N	MEX00130400 279070	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
10	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Primaria Mártires Del 18 De Agosto C. Ocote	MEX00130400 279087	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
11	Electrificación De C. Adoquin, 1ra. De Adoquin, 2da De Adoquin, C. Espiga Y C. Buenavista.	MEX00130300 191466	574,846	0.5%	302,878	0.3%	Poste	-	100	60.00
12	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Primaria Lázaro Cardenas Cda. 6 De Junio S/N	MEX00130400 279051	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	6,219	100	100.00
13	Construcción De Modulo Sanitario En La Esc. Primaria Federico Lopez Caballero C. Poyomat Mza. 3 Y 4 Esq. Av. Sindicalismo.	MEX00130400 277265	543,171	0.5%	158,194	0.1%	Metro Cuadrado	1	100	30.00
14	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Primaria Niño Artillero Av. Lirio S/N Lomas De Buenavista	MEX00130400 279131	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria Marco Antonio Sosa C. Carmen Carreón S/N.	MEX00130400 278946	671,772	0.6%	199,514	0.2%	Metro Lineal	-	100	30.00
16	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Primaria Independencia Av. Ejido Colectivo S/N	MEX00130400 279026	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	49	100	100.00
17	Electrificación De 1ra. Cda. De Tijuana Tramo: De C. Chamizal A Av. Baja California, Ampliacion San Agustín.	MEX00130300 190790	20,754	0.0%	20,754	0.0%	Pieza	-	100	100.00
18	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional En La Esc. Telesecundaria 2 De Octubre C. Toluca Esq. C. Tabasco.	MEX00130300 190447	719,912	0.7%	537,874	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	75.00
19	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Primaria Gonzalo Lopez Cid C. Mazmorras S/N	MEX00130400 279167	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,895,578	14.6%	11,638,343	10.7%		15,269		
20	"Construcción De Guarniciones En Camellón De Mexibus En Av. Del Peñón Y Av. Bordo De Xochiaca1er. Tramo: De Av. Acuitlapilco A Av. Bordo De Xochiaca Y 2do. Tramo: De Av. Del Peñón A Av. De Las Torres,	MEX00130400 277259	1,074,823	1.0%	644,649	0.6%	Metro Lineal	-	100	65.00
21	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Jardín De Niños Niño Artillero Av. Lirio S/N	MEX00130400 279260	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
22	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Jardín De Niños Ricardo Flores Magón C. Fray Pedro De Dante S/N	MEX00130400 279219	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
23	Construcción De Modulo Sanitario En La Esc. Jardín De Niños Gonzalo Lopez Cid C. Prolongación Chimalhuacán.	MEX00130400 277261	543,171	0.5%	158,194	0.1%	Metro Cuadrado	550	100	30.00
24	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Primaria Tlacaclé C. Fresno S/N	MEX00130400 279147	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Construcción De Borda Perimetral En Esc. Primaria Elsa Cordova C. San Juan S/N.	MEX00130400 278982	1,477,898	1.4%	443,068	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	30.00
26	Adquisición De Material Electrico	MEX00130400 277256	1,734,626	1.6%	1,734,626	1.6%	Pieza	-	100	100.00
27	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Primaria México Prehispanico C. Aztlan S/N Corte San Pablo.	MEX00130400 279114	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
28	Electrificación Del Teatro De La Escuela De Bellas Artes Av. De Las Torres S/N	MEX00130400 277235	382,558	0.4%	382,558	0.4%	Pieza	-	100	100.00
29	Apoyo De Materiales Para La Rehabilitación De 1 Aula En La Esc. Jardín De Niños Rosaura Zapata C. Las Rosas S/N	MEX00130400 279007	106,494	0.1%	106,494	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,993,685	75.9%	32,206,822	72.0%		44,074		
1	Pavimento De Concreto Hidraulico De La T.V. Secundaria A La Carretera Principal	MEX13130200 151319	1,650,205	3.7%	1,650,205	3.7%	M2, Concreto hidráulico	2,266	100	100.00
2	Pavimento De Concreto Hidráulico Hacia El Paradero Turístico	MEX00130300 217273	947,980	2.1%	284,394	0.6%	M2, Concreto hidráulico	315	100	30.00
3	Mejoramiento Y Ampliación De Camino Del Campo Hacia La Carretera De Ixtapan Del Oro	MEX00130300 217189	619,483	1.4%	607,558	1.4%	M2, Trazo, nivelación y compactación	140	100	98.00
4	Barda Perimetral De La Escuela Primaria 18 De Marzo	MEX00130300 216977	909,291	2.0%	909,291	2.0%	M2, Bardas, Cercos	475	100	100.00
5	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Carretera Federal Hacia El Canal	MEX00130300 215131	1,197,197	2.7%	1,197,197	2.7%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
6	1ra. Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Salida De Mesas De Santiago A La Esc. Primaria Tierra Y Libertad	MEX00130300 216577	899,247	2.0%	899,247	2.0%	M2, Concreto hidráulico	1,766	100	100.00
7	Construcción De Aula En Esc. Primaria Tierra Y Libertad	MEX00130300 217226	308,000	0.7%	308,000	0.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1,766	100	100.00
8	Pavimento De Concreto Hidráulico Al Lado De La Iglesia	MEX00130300 217251	807,485	1.8%	807,485	1.8%	M2, Concreto hidráulico	237	100	100.00
9	Ampliación De Electrificación El Plan	MEX00130300 214418	2,128,850	4.8%	2,128,850	4.8%	Metro Lineal	1,729	100	100.00
10	1ra. Etapa De Construcción De Aulas Y Módulo Sanitario En Esc. T.V. Sec. Plan De San Luis	MEX00130300 216486	1,912,001	4.3%	1,912,001	4.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1,436	100	100.00
11	Pavimento De Concreto Hidraulico Casa Del Sr. Alejandro Carranza Hacia San Simon De La Laguna	MEX13130200 149833	1,298,245	2.9%	1,298,245	2.9%	M2, Concreto hidráulico	532	100	100.00
12	Construcción De Aula En Secundaria Técnica No. 203 Independencia De México	MEX00130300 216614	319,690	0.7%	95,907	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	315	100	30.00
13	Pavimento De Concreto Hidráulico Del Rincón (El Manantial)	MEX13130100 090823	1,635,737	3.7%	1,635,737	3.7%	M2, Concreto hidráulico	2,520	100	100.00
14	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Esc. Primaria A La Casa Del Sr. Ignacio Torres En Mesa De Martinez	MEX13130200 151369	1,249,803	2.8%	1,249,803	2.8%	M2, Concreto hidráulico	2,266	100	100.00
15	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Casa Del Señor Antonio Navarro A La Vialidad Principal (Circuito)	MEX13130200 151450	1,256,362	2.8%	1,256,362	2.8%	M2, Concreto hidráulico	921	100	100.00
16	1ra. Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico Hacia La Rinconada	MEX00130300 216693	945,813	2.1%	922,945	2.1%	M2, Concreto hidráulico	1,782	100	98.00
17	Pavimento De Concreto Hidráulico Las Canoas	MEX00130300 216664	968,775	2.2%	848,775	1.9%	M2, Concreto hidráulico	2,240	100	100.00
18	Pavimento De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje En La Calle De La Iglesia A Casa De La Sra. Socorro De Paz	MEX13130200 151486	831,727	1.9%	831,727	1.9%	M2, Concreto hidráulico	1,555	100	100.00
19	Pavimento De Concreto Hidráulico Acceso Principal Barrio Los Carranza	MEX00130300 217130	977,123	2.2%	893,492	2.0%	M2, Concreto hidráulico	673	100	92.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,993,685	75.9%	32,206,822	72.0%		44,074		
20	Pavimento De Concreto Hidráulico Y Andador Peatonal Del Km. 5 Hacia La Carretera Principal	MEX00130300 216852	599,882	1.3%	599,882	1.3%	M2, Concreto hidráulico	1,782	100	100.00
21	Construcción De Aula En Esc. Benito Juárez	MEX00130300 217037	348,485	0.8%	205,313	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	4,996	100	60.00
22	Pavimento De Concreto Hidráulico De Batán Grande Hacia Puerto De La Cruz	MEX00130300 217009	968,868	2.2%	968,868	2.2%	M2, Concreto hidráulico	236	100	100.00
23	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Carretera A La Esc. Prim. Niños Heroes En El Ejido De Sabanillas	MEX00130300 217105	842,220	1.9%	727,459	1.6%	M2, Concreto hidráulico	1,430	100	86.00
24	1ra. Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico Del Carnaval Hacia La Bodega	MEX00130300 216539	1,148,684	2.6%	745,548	1.7%	M2, Concreto hidráulico	2,240	100	100.00
25	Pavimento De Concreto Hidráulico Del Preescolar Jacobo Hernández Marín Hacia El Cerro	MEX13130100 090923	1,638,938	3.7%	1,638,938	3.7%	Metros Cuadrados	1,627	100	100.00
26	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Manzana 1	MEX00130300 215315	1,557,896	3.5%	1,557,896	3.5%	Metro Lineal	1,483	100	100.00
27	Pavimento De Concreto Hidráulico De Casa Del Sr. Nazario Lorenzo A Casa Del Sr. Doroteo Arzate	MEX13130200 151508	1,249,830	2.8%	1,249,830	2.8%	M2, Concreto hidráulico	1,667	100	100.00
28	Pavimento De Concreto Hidráulico Y Construcción De Vado Camino Al Ejido Manzana 4	MEX00130300 215383	899,805	2.0%	899,805	2.0%	M2, Concreto hidráulico	1,483	100	100.00
29	Construcción De Aula Y Terminación De Plaza Cívica En T.V. Sec. Federalizada Octavio Paz	MEX13130200 150013	774,027	1.7%	774,027	1.7%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
30	Ampliación De Línea De Electrificación	MEX00130300 216347	353,583	0.8%	353,583	0.8%	Pieza	1,782	100	100.00
31	Revestimiento De Camino Hacia El Zapote	MEX00130300 217310	649,763	1.5%	649,763	1.5%	Metro Cuadrado	134	100	100.00
32	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Carretera De Mesas Altas Hacia Las Murillas	MEX13130200 151395	1,249,693	2.8%	1,249,693	2.8%	M2, Concreto hidráulico	1,068	100	100.00
33	Pavimento De Concreto Hidráulico Hacia La Desviación De San Martín	MEX00130300 217152	848,996	1.9%	848,996	1.9%	M2, Concreto hidráulico	892	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,461,308	12.6%	17,960,675	12.3%		58,500		
1	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (2 Por Ciento)	MEX00130400 274926	2,062,244	1.4%	2,062,244	1.4%	Acción	4,000	100	90.00
2	Rehabilitación Del Dif En La Colonia México Colonial (Av. Francisco Villa Esq. Convento De Chalma)	MEX00130400 275712	6,015,824	4.1%	6,015,824	4.1%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
3	Construcción De Biblioteca Virtual Y Obras Complementarias, Varias Colonias	MEX00130200 163993	5,657,594	3.9%	5,205,787	3.6%	Metro Cuadrado	4,500	100	92.00
4	Constrcción De Puente Vehicular En Calle Acolman Esq. Barranca Huehuetoca, Localidad Lomas De San Carlos	MEX00130200 164171	2,545,646	1.7%	2,496,994	1.7%	Metro Cuadrado	40,000	100	100.00
5	Construcción De Ciclopista En Avenida Central, Varias Colonia	MEX00130200 164020	2,180,000	1.5%	2,179,826	1.5%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,088,710	75.7%	6,088,710	75.7%		16,500		
1	Introduccion De Drenaje En Calle Las Cruces	MEX00130300 204551	251,903	3.1%	251,903	3.1%	Metro Lineal	350	100	1.00
2	Rehabilitación Y Bacheo Con Pavimento Asfáltico En Diferentes Vialidades De La Localidad	MEX00130400 260914	77,889	1.0%	77,889	1.0%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
3	Electrificación Y Ampliación De Luz En Calle Astillero	MEX00130400 260848	652,159	8.1%	652,159	8.1%	Metros Lineales	250	100	100.00
4	Sustitucion De Tubo Y Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Las Animas	MEX00130300 211065	536,294	6.7%	536,294	6.7%	Metro Cuadrado	2,000	100	1.00
5	Introduccion De Drenaje, Construcccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 21 De Marzo	MEX00130300 204547	795,717	9.9%	795,717	9.9%	Metro Lineal	300	100	1.00
6	Introduccion De Drenaje Y Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Reforma	MEX00130300 204555	3,384,321	42.1%	3,384,321	42.1%	Metro Cuadrado	600	100	1.00
7	Rehabilitación Al Sistema De Agua Potable (Pozo Tlacotompa)	MEX00130400 260949	160,941	2.0%	160,941	2.0%	Metros Cúbicos	2,500	100	100.00
8	Gastos Indirectos 3 Por Ciento	MEX00130300 210944	229,486	2.9%	229,486	2.9%	Proyecto	8,000	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,906,189	72.1%	19,168,798	55.5%		33,950		
1	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Fernando Lugo.	MEX00130200 143080	800,000	2.3%	777,253	2.2%	Metros Cuadrados	600	100	-
2	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Fernando Lugo.	MEX00130200 143102	320,000	0.9%	277,019	0.8%	Metros Cuadrados	600	100	-
3	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Uruapan (Calle Vista Hermosa - Fin De Calle).	MEX00130200 143153	691,006	2.0%	686,576	2.0%	Metros Cuadrados	1,200	100	83.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Rio Denver.	MEX00130300 211013	3,410,177	9.9%	1,022,764	3.0%	Metro Cuadrado	3,000	100	50.00
5	Construccion De Aulas En La Escuela Primaria Estado De Mexico.	MEX00130200 143135	1,200,000	3.5%	944,359	2.7%	Metros Cuadrados	800	100	70.00
6	Introduccion De Drenaje Con Tuberia De Albañal 30 Cms De Diametro Y Obras Complementarias Calle Rio Denver (Rio San Diego - Rio Jerez)	MEX00130300 210974	394,879	1.1%	118,392	0.3%	Metro Cuadrado	3,000	100	80.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Rio Marquella (Boulevard Huehuetoca Jorobas - Calle Rio Denver).	MEX13130200 142930	1,716,289	5.0%	1,452,320	4.2%	Metros Cuadrados	-	100	-
8	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Ocotlan (Calle Milpa Alta - Av. Cuahutemoc).	MEX13130200 142961	394,841	1.1%	381,881	1.1%	Metros Cuadrados	800	100	-
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias Calle Rio Grijalva (Calle Sor Juana Ines De La Cruz - Rio Yaqui).	MEX13130200 142887	1,450,234	4.2%	1,449,228	4.2%	Metros Cuadrados	750	100	-
10	Construccion De Aula De Usos Multiples En El Jardin De Niños Juan O Gorman.	MEX00130200 143069	600,000	1.7%	598,499	1.7%	Metros Cuadrados	600	100	-
11	Introduccion De Tuberia De Concreto Reforzado Diametro 90 Cms Y Obras Complementarias Calle Rio Amazonas (Rio Lirio - Av. Galaxia).	MEX00130200 142845	3,967,472	11.5%	2,499,869	7.2%	Metro Lineal	10,000	100	20.00
12	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Alvaro Obregon (Calle Melchor Ocampo - Calle Guadalupe Victoria).	MEX13130200 143046	1,538,856	4.5%	1,465,766	4.2%	Metros Cuadrados	600	100	-
13	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Merida (Prolongacion Av. Jalapa - Calle Durango).	MEX13130200 142983	249,799	0.7%	249,614	0.7%	Metros Cuadrados	300	100	-
14	Remodelacion De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Lic. Jacinto Ramirez Gil	MEX00130300 211075	320,000	0.9%	121,482	0.4%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Ciruelos (Av. Arboledas - Calle Avellanos)	MEX00130300 210934	2,067,476	6.0%	2,062,108	6.0%	Metro Cuadrado	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,906,189	72.1%	19,168,798	55.5%		33,950		
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Guadalupe Victoria.	MEX00130300 211046	2,782,424	8.1%	2,546,445	7.4%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
17	Construccion De 2 Aulas Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez.	MEX00130200 143120	800,000	2.3%	659,492	1.9%	Metros Cuadrados	300	100	-
18	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias Calle Morelos (Av. Lazaro Cardenas - Calle Benito Juarez).	MEX13130200 143012	1,531,698	4.4%	1,438,700	4.2%	Metros Cuadrados	2,500	100	-
19	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias De Camino De Acceso A La Comunidad De Loma Bonita 2da. Seccion.	MEX00130300 210901	671,038	1.9%	417,031	1.2%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,441,736	53.4%	3,395,174	28.1%		6,525		
1	Drenaje Sanitario Calles Venustiano Carranza, Díaz Ordaz Y Calle Sin Nombre	MEX00130400 266434	249,454	2.1%	53,265	0.4%	Colonia	275	100	22.00
2	Pavimentación Hidráulica Calle 8 De Mayo	MEX00130200 155346	753,647	6.2%	19,620	0.2%	Metro Cuadrado	380	100	99.00
3	Pavimento Hidráulico Callejon Mina	MEX00130400 266563	801,948	6.6%	375,049	3.1%	Colonia	420	100	54.00
4	Pavimentación Asfáltica Libramiento	MEX00130200 155258	515,269	4.3%	73,112	0.6%	Metro Cuadrado	800	100	56.00
5	Drenaje Sanitario Calle Queretaro, Puebla Y Oaxaca	MEX00130200 155554	623,504	5.2%	525,868	4.4%	Metro Lineal	480	100	85.00
6	Pavimentación Asfáltica Calle Ignacio Allende	MEX00130200 155440	402,795	3.3%	18,639	0.2%	Metro Cuadrado	680	100	99.00
7	Pavimentación Hidráulica Calle Principal	MEX00130200 155310	367,473	3.0%	2,274	0.0%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
8	Pavimentación Hidráulica Calle Encino	MEX00130200 155202	1,897,882	15.7%	1,897,882	15.7%	Metro Cuadrado	1,250	100	99.00
9	Construccion De Acabados En Auditorio Escolar Escuela Secundaria Tratados De Tenayuca	MEX00130200 155527	217,079	1.8%	4,335	0.0%	Metro Cuadrado	1,200	100	99.00
10	Pavimentación Asfáltica Calle 5 De Febrero	MEX00130200 154758	612,685	5.1%	425,129	3.5%	Metro Cuadrado	860	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,214,150	97.0%	21,971,450	96.0%		140,259		
1	Construcción De Muro De Contención En Cerrada Leona Vicario, Primer Andador Barrio Santiago	MEX00130300 207519	400,000	1.7%	397,626	1.7%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
2	Electrificación Av. Mirasoles	MEX00130300 219037	228,000	1.0%	228,000	1.0%	Poste	200	100	-
3	Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Dolores Pinedo Arce	MEX00130400 233696	397,729	1.7%	395,632	1.7%	Metro Cuadrado	8,000	100	100.00
4	Construcción De Núcleo Sanitario Para Personal Docente En La Secundaria. Erasmo Castellanos Quinto	MEX00130300 207208	300,000	1.3%	299,717	1.3%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Camino A San Fernando (Y Camino Al Lienzo Charro)	MEX00130300 207561	500,000	2.2%	499,973	2.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
6	Pavimentación Y Repavimentacion De Calles En La Comunidad De El Pedregal	MEX13130100 121998	700,000	3.1%	699,958	3.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
7	Construccion De Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	MEX13130100 121353	800,000	3.5%	799,935	3.5%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00
8	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria General Ignacio Allende	MEX00130400 233793	539,779	2.4%	538,895	2.4%	Metro Cuadrado	780	100	100.00
9	Pavimentación De Calle Dos Barrancas	MEX13130100 121774	400,000	1.7%	399,998	1.7%	Metros Cuadrados	819	100	100.00
10	Electrificación Calle Hacienda Virgen Del Cobre	MEX00130300 219249	136,800	0.6%	136,800	0.6%	Poste	120	100	-
11	Electrificación Paraje El Laurel	MEX00130300 219284	524,400	2.3%	524,400	2.3%	Poste	320	100	-
12	Pavimentación Y Repavimentacion De Calles En La Comunidad	MEX00130300 206671	750,000	3.3%	749,952	3.3%	Metro Cuadrado	550	100	100.00
13	Pavimentación Y Repavimentación En Las Calles De La Comunidad	MEX00130300 207444	700,000	3.1%	699,484	3.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
14	Infraestructura Y Equipamiento Para La Electrificación Municipal	MEX00130300 217927	68,400	0.3%	68,400	0.3%	Poste	52	100	-
15	Pavimentación Y Repavimentación De Calles De La Comunidad	MEX00130300 207860	500,000	2.2%	499,757	2.2%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
16	Infraestructura Y Equipamiento Para La Electrificación Municipal	MEX00130300 217638	943,200	4.1%	924,288	4.0%	Luminaria	2,208	100	-
17	Repavimentacion De Calle Prolongacion Juarez, Prolongacion Apopocatezin-Plan De Ayala, Primera Etapa	MEX00130400 233525	550,000	2.4%	549,861	2.4%	Metro cúbico	5,000	100	100.00
18	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De La Cruz	MEX00130300 206721	300,000	1.3%	299,996	1.3%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
19	Infraestructura Y Equipamiento Para La Electrificación Municipal (Calla Mirlo)	MEX00130300 218366	182,400	0.8%	182,400	0.8%	Poste	80	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,214,150	97.0%	21,971,450	96.0%		140,259		
20	Infraestructura Y Equipamiento Para La Electrificación Municipal (Cerrada De Tulipanes)	MEX00130300 218145	68,400	0.3%	68,400	0.3%	Poste	128	100	-
21	Acondicionamiento Y Aplicaciones De Concreto Hidráulico En Al Avenida Juarez Primera Etapa	MEX00130300 207826	700,000	3.1%	699,761	3.1%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
22	Pavimentación Y Repavimentación De Calles En La Comunidad	MEX00130300 206592	700,000	3.1%	699,981	3.1%	Metro Cuadrado	580	100	100.00
23	Pavimentación Y Repavimentación En Las Calles De La Comunidad	MEX00130300 207245	700,000	3.1%	695,296	3.0%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
24	Rehabilitación De Cunetas Y Andadores	MEX00130300 207086	200,000	0.9%	199,997	0.9%	Metro Cuadrado	4,000	100	100.00
25	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde	MEX00130400 233723	414,222	1.8%	411,544	1.8%	Metro Cuadrado	10,000	100	100.00
26	Rehabilitación General De La Escuela Secundaria. Ángel Maria Garibay Quintana.	MEX00130300 207397	400,000	1.7%	399,681	1.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
27	Infraestructura Y Equipamiento Para Electrificación Municipal (1era Cerrada Y Calle Agua Mano)	MEX00130300 218094	296,400	1.3%	296,400	1.3%	Poste	120	100	-
28	Infraestructura Y Equipamiento Para La Electrificación Municipal (Paraje Río Borracho)	MEX00130300 218183	182,400	0.8%	182,400	0.8%	Poste	72	100	-
29	Electrificación (Paraje Agua De La Lagartija)	MEX00130300 219082	182,400	0.8%	182,400	0.8%	Poste	120	100	-
30	Techar Patio En La Escuela Primaria De 15*20 Metros Aproximadamente	MEX00130300 208039	350,000	1.5%	348,553	1.5%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
31	Pavimentación De Av. Principal Y Av. Arboledas	MEX00130300 207746	700,000	3.1%	699,917	3.1%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
32	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MEX00130400 233807	1,120,493	4.9%	924,532	4.0%	Metro Cuadrado	60,000	100	100.00
33	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños. Dolores Pinedo Arece	MEX00130300 207321	800,000	3.5%	799,423	3.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
34	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Estado De Mexico	MEX00130400 233743	1,502,135	6.6%	1,496,631	6.5%	Metro Cuadrado	20,000	100	100.00
35	Electrificación Zona Canales	MEX00130300 219118	342,000	1.5%	342,000	1.5%	Poste	240	100	-
36	Ampliación Del Desayunador De La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	MEX00130300 207794	400,000	1.7%	398,692	1.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
37	Electrificación Calle La Mora	MEX00130300 219151	296,400	1.3%	296,400	1.3%	Poste	240	100	-
38	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Salvador Novo	MEX00130400 233776	523,793	2.3%	520,561	2.3%	Metro Cuadrado	1,050	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,214,150	97.0%	21,971,450	96.0%		140,259		
39	Pavimentación Y Reparación De Calles En La Comunidad	MEX00130300 207154	700,000	3.1%	699,983	3.1%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
40	Infraestructura Y Equipamiento Para La Electrificación Municipal (Andador Codorniz)	MEX00130300 218313	159,600	0.7%	159,600	0.7%	Poste	100	100	-
41	Electrificación Calle Quetzal	MEX00130300 219195	205,200	0.9%	205,200	0.9%	Poste	80	100	-
42	Pavimentación En La Calle Apopatzzi	MEX00130300 207702	500,000	2.2%	499,262	2.2%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
43	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	MEX00130300 207119	400,000	1.7%	399,839	1.7%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
44	Pavimentación Y Repavimentación De Las Calles De La Comunidad	MEX00130300 207910	750,000	3.3%	749,940	3.3%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
45	Pavimentación Y Repavimentación De Calles En La Comunidad	MEX00130300 207951	700,000	3.1%	699,984	3.1%	Metro Cuadrado	850	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,390,148	100.0%	968,359	40.5%		4,500		
1	Pavimentacion Y Rehabilitacion De Calles	MEX00130400 269872	1,870,148	78.2%	483,165	20.2%	Metro Cuadrado	4,500	100	20.00
2	Construccion De Aula, Telesecundaria Lic. Isidro Fabela Alfaro	MEX00130300 209979	520,000	21.8%	485,194	20.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,485,543	89.2%	15,921,620	31.2%		1,309,900		
1	"Construcción De Pozo De Agua Potable 'Manuel Avila Camacho', Ixtapaluca Estado De Mexico. "	MEX13130100 107911	4,940,896	9.7%	2,393,629	4.7%	Metro cúbico	2,500	100	10.00
2	"Construccion De Barda Perimetral En Esc. Telesecundaria No. 197 'Manuel Avila Camacho', En La Localidad Manuel Avila Camacho, Ixtapaluca Estado De Mexico. "	MEX13130200 154713	220,400	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	700	50	-
3	"Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria ' Juan Rulfo ', U.H. Los Heroes, Ixtapaluca Estado De México."	MEX00130400 265654	998,541	2.0%	467,433	0.9%	Metro Cuadrado	1,500	100	50.00
4	"Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable 01 'Jorge Jimenez Cantu', Col. Jorge Jimenez Cantú, Ixtapaluca Estado De Mexico."	MEX13130100 107686	4,576,186	9.0%	-	0.0%	Metro cúbico	2,000	50	-
5	"Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños 'Laureana Wright Gonzalez', Unidad Cuatro Vientos, Ixtapaluca Estado De Mexico."	MEX13130100 094192	123,478	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	400	50	-
6	Construcción De Señalamiento Vial, Ixtapaluca Estado De México	MEX13130200 154817	1,500,000	2.9%	749,379	1.5%	Kilómetros	600,000	50	50.00
7	"Construcción De Barda Perimetral En Varias Calles U. Hab. Los Heroes Ixtapaluca "	MEX00130400 265748	935,449	1.8%	465,125	0.9%	Metro Cuadrado	20,000	100	50.00
8	Construccion De Techumbre En Esc. Secundaria Of. No. 879 'Heriberto Enriquez', U.H. Geovillas De Santa Barbara, Ixtapaluca Estado De México.	MEX00130400 265568	1,520,094	3.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,500	100	-
9	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable No. 11 'Santa Cruz Tlapacoya', Col. Santa Cruz Tlapacoya, Ixtapaluca, Ixtapaluca Estado De México.	MEX00130400 265876	4,173,451	8.2%	2,064,191	4.0%	Metro cúbico	20,000	100	50.00
10	"Colocacion De Malla Ciclonica, En Esc. Secundaria Of. No. 879 Heriberto Enriquez , U.H. Geovillas De Santa Barbara, Ixtapaluca Estado De Mexico. "	MEX13130200 154685	230,000	0.5%	68,534	0.1%	Metro Cuadrado	1,000	50	30.00
11	"Construcción De Aula Didactica Y Malla Ciclonica En Jardin De Niños 'Paulo Freine', Col. El Molino, Ixtapaluca Estado De Mexico. "	MEX13130200 154540	435,000	0.9%	212,718	0.4%	Metro Cuadrado	500	50	50.00
12	"Construcción De Aula Tipo Regional Y Malla Ciclonica En Jardín De Niños 'Federico Froebel', Colinas De Arandas, U.H. San Buenaventura, Ixtapaluca Estado De Mexico."	MEX13130200 154672	473,533	0.9%	234,825	0.5%	Metro Cuadrado	500	50	50.00
13	Ampliación De Centro De Salud, Col. El Molino, Ixtapaluca Estado De México	MEX13130200 152608	1,145,000	2.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	3,000	50	-
14	"Construcción De Pozo De Agua Potable , 'Coatepec', Ixtapaluca Estado De Mexico."	MEX13130100 107944	4,476,356	8.8%	2,215,753	4.3%	Metro cúbico	6,200	100	50.00
15	Construcción De Terraplén Para Varias Colonias Del Municipio	MEX13130100 109801	5,000,000	9.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	600,000	50	-
16	"Entubamiento De Canal Ejidal, Col. Emiliano Zapata, Ixtapaluca, Estado De México."	MEX00130400 265814	5,489,640	10.8%	2,735,644	5.4%	Metro cúbico	20,000	100	49.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,485,543	89.2%	15,921,620	31.2%		1,309,900		
17	"Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable 34 'Cuba', Col. Santa Barbara, Cabecera Municipal, Ixtapaluca Estado De Mexico. "	MEX13130100 107712	4,194,303	8.2%	2,073,944	4.1%	Metro cúbico	2,500	50	-
18	"Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Y Colocación De Malla Ciclónica En El Jardín De Niños Carlos A. Carrillo, Cabecera Municipal, Ixtapaluca Estado De México.	MEX13130200 152624	69,966	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	800	50	-
19	Construcción De Barda Perimetral En Las Calles Centeno, Arroz, Cebada Y Avena, En La Localidad De Tlayehuale, Ixtapaluca Estado De México	MEX13130100 108043	398,506	0.8%	195,868	0.4%	M2, Bardas, Cercos	3,000	50	49.00
20	"Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos, Col. El Molino, Ixtapaluca Estado De Mexico"	MEX13130200 154569	180,000	0.4%	89,077	0.2%	Metro Cuadrado	800	50	50.00
21	Construccion De Techumbre En J.N. 'Jaime Torres Bodet', Col. Ampliación San Francisco.	MEX00130400 265489	478,475	0.9%	-	0.0%	Metro cúbico	1,000	100	-
22	"Entubamiento De Canal Miraflores, Col Emiliano Zapata, Ixtapaluca, Estado De México."	MEX00130400 265785	3,110,357	6.1%	1,547,548	3.0%	Metro cúbico	20,000	100	50.00
23	Rehabilitación De Explanda De Concreto Hidráulico En La Escuela Primaria Simón Bolívar, Localidad Emiliano Zapata, Ixtapaluca Estado De México	MEX13130100 109463	815,912	1.6%	407,952	0.8%	Metro Cuadrado	2,000	50	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,881,908	95.4%	12,461,667	92.2%		87,029		
1	Construccion De Muro De Contencion Jardin De Niños Rene Zasso	MEX13130200 143880	60,220	0.4%	51,515	0.4%	Metros Lineales	100	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Arnold Gessel	MEX13130200 143919	62,738	0.5%	62,510	0.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
3	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Muros De Contencion, Calle Prolongacion Colorines 2a. Etapa Colonia El Progreso	MEX00130300 194685	370,323	2.7%	369,516	2.7%	Metro Cuadrado	570	100	100.00
4	Construccion De Barda Perimetral Escuela Tv. Sec. Primera Etapa	MEX13130200 144565	250,000	1.9%	249,580	1.8%	Metros, Bardas, Cercos	200	100	100.00
5	Gastos Indirectos (Pago De Gasolina Para Supervision De Obras)	MEX00130300 175988	140,177	1.0%	70,459	0.5%	Litro	35,000	100	51.00
6	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Eva Samano De Lopez Mateos, Barrio San Gaspar	MEX00130200 144281	89,922	0.7%	87,325	0.6%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
7	Construccion De Un Aula Esc. Sec. Nueva Creacion	MEX13130200 144354	300,000	2.2%	262,432	1.9%	Metros Cuadrados, Salón	80	100	98.00
8	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Rafael Ramirez	MEX13130200 144343	290,000	2.1%	279,905	2.1%	Metros Cuadrados, Salón	150	100	100.00
9	Construccion De La Red De Drenaje De La Comunidad 1a. Etapa	MEX13130200 144471	600,000	4.4%	593,804	4.4%	Metros Lineales	296	100	100.00
10	Pavimentacion De Concreto Estampado, Calle Agustin De Iturbide, Ixtapan De La Sal	MEX00130400 236868	660,156	4.9%	659,035	4.9%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
11	Rehabilitacion De Acceso Principal, Colonia Palo Blanco, (Guarniciones Y Banquetas, Vados Y Alcantarillas)	MEX13130200 144368	105,000	0.8%	100,775	0.7%	Metro Lineal	200	100	100.00
12	Rehabilitacion De Muro De Contencion, Escuela Primaria Benito Juarez	MEX13130200 144514	180,000	1.3%	177,981	1.3%	Metros Lineales	150	100	100.00
13	Construccion De Cerco Perimetral En El Centro Cultural De Reunion Comunitaria	MEX13130200 144330	164,349	1.2%	156,713	1.2%	Metro Lineal	300	100	100.00
14	Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Loma De Los Arizmendi	MEX00130300 175929	112,265	0.8%	112,265	0.8%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
15	Construccion De Modulos De Sanitarios Esc. Prim. Miguel Hidalgo	MEX13130200 144250	278,250	2.1%	276,282	2.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
16	Rehabilitacion De Acceso, Jardin De Niños Griselda Alvarez	MEX13130200 144074	20,476	0.2%	19,230	0.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
17	Pavimentacion De La Calle Isidro Fabela Sur, Colonia Ixtapita	MEX00130300 175867	341,010	2.5%	341,010	2.5%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
18	Rehabilitacion De Aulas Esc. Primaria Benito Juarez	MEX13130200 143991	94,682	0.7%	93,521	0.7%	Metros Lineales	130	100	100.00
19	Drenaje Colector Oriente, Colonia El Progreso	MEX00130300 194739	92,878	0.7%	91,722	0.7%	Metro Lineal	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,881,908	95.4%	12,461,667	92.2%		87,029		
20	Alumbrado Publico Solar, Colonia 5 De Febrero, Ixtapan De La Sal	MEX00130400 236826	750,226	5.6%	750,008	5.6%	Pieza	300	100	100.00
21	Drenaje A Colector Poniente Prolongacion 16 De Septiembre, Colonia Ixtapita	MEX00130300 194608	104,794	0.8%	104,380	0.8%	Metros Lineales	164	100	100.00
22	Terminacion Del Ecenario Para La Plaza Central	MEX13130200 144299	36,590	0.3%	35,296	0.3%	Metros Lineales	700	100	100.00
23	Construccion De Rampa De Acceso Y Rehabilitacion De La Escuela Primaria Basilio Badillo	MEX13130200 143388	57,435	0.4%	55,868	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	200	100	100.00
24	Aplicacion De Pintura Escuela Secundaria Jose Vasconcelos, Colonia 10 De Agosto	MEX13130200 144018	63,000	0.5%	62,665	0.5%	Metros Cuadrados, Salón	300	100	100.00
25	Construccion De Cisterna En La Clínica De Salud	MEX13130200 143355	43,098	0.3%	42,747	0.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	350	100	100.00
26	Pavimentacion De La Calle De Acceso A La Escuela Preparatoria Anexa A La Normal, Colonia Infonavit	MEX13130200 144588	400,000	3.0%	380,313	2.8%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
27	Gastos Indirectos (Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos De Obras Publicas)	MEX00130300 175995	60,000	0.4%	19,775	0.1%	Vehículo	35,000	100	33.00
28	Impermeabilizacion De Aulas, Jardin De Niños Eliza Pacheco Garduño	MEX13130200 144118	53,599	0.4%	51,879	0.4%	Metros Cuadrados, Salón	150	100	100.00
29	Construccion De Barda Perimetral, Esc. Primaria Francisco I Madero	MEX13130200 143302	213,041	1.6%	203,847	1.5%	Metros Lineales	200	100	100.00
30	Colocacion De Loseta En Aula, Jardin De Niños Rosaura Zapata	MEX13130200 144261	31,411	0.2%	31,032	0.2%	Metros Cuadrados, Salón	100	100	100.00
31	Construccion De Rampa De Acceso Y Rehabilitacion De Modulo De Sanitarios Esc. Prim. Gustavo Baz, Barrio San Gaspar	MEX13130200 144044	88,725	0.7%	87,563	0.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
32	Construccion De Cisterna Jardin De Niños Rene Zasso	MEX13130200 143428	54,201	0.4%	39,543	0.3%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
33	Rehabilitacion De La Clinica De Salud	MEX13130200 144383	60,000	0.4%	56,596	0.4%	Metros Cuadrados	100	100	95.00
34	Pavimentacion De Concretos Estampado Calle Prolongacion Ignacio Allende Colonia 10 De Agosto(Rehabilitacion De Pavimento, Drenaje Y Agua), Colonia 10 De Agosto	MEX00130300 194807	888,293	6.6%	887,412	6.6%	Metro Cuadrado	1,350	100	100.00
35	Pavimento De Concreto Estampado, Calle Jesus Tovar, Colonia 10 De Agosto (Rehabilitacion De Pavimento, Drenaje Y Agua), Colonia 10 De Agosto	MEX00130300 195234	533,328	3.9%	532,859	3.9%	Metro Cuadrado	2,160	100	100.00
36	Construccion De Red De Drenaje, Red De Agua Potable, Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion Calle Sin Nombre	MEX13130200 152297	2,350,000	17.4%	2,289,975	17.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100	100.00
37	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor, Guarniciones, Banquetas Y Bocas De Tormenta De La Calle 5 De Mayo, San Alejo	MEX00130300 175981	800,000	5.9%	796,400	5.9%	Metros Cuadrados	1,404	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,881,908	95.4%	12,461,667	92.2%		87,029		
38	Terminacion De Modulo De Sanitarios, Esc. Prim. Basilio Badillo	MEX13130200 143409	96,600	0.7%	84,177	0.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
39	Rehabilitacion De La Clinica De Salud	MEX13130200 144529	200,000	1.5%	199,893	1.5%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
40	Construccion De Barda Perimetral, Esc. Tv. Sec. Lazaro Cardenas Del Rio	MEX13130200 143236	400,000	3.0%	380,348	2.8%	Metro Lineal	500	100	100.00
41	Rehabilitacion De Aulas, Esc. Secundaria Ridrigo Montes De Oca	MEX13130200 144545	150,000	1.1%	148,839	1.1%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
42	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Cristobal Colon	MEX00130200 144602	300,000	2.2%	271,650	2.0%	Metros Cuadrados	350	100	95.00
43	Rehabilitacion De La Plaza Cívica, Esc. Prim. 18 De Marzo	MEX13130200 144503	800,000	5.9%	759,980	5.6%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
44	Impermeabilizacion De Losa , Clinica De Salud	MEX13130200 143964	43,190	0.3%	42,111	0.3%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,165	100	100.00
45	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Jose Vicente Villada	MEX11130200 144624	49,931	0.4%	49,931	0.4%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
46	Cosntruccion De Estacionamiento, Esc. Prim. Maria Enriqueta	MEX13130200 144100	42,000	0.3%	41,000	0.3%	Metros Cuadrados	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,194,374	79.4%	53,471,336	63.2%		359,279		
1	Continuacion De Encementado Hacia Las Vías Y Al Lado Del Canal	MEX00130300 198760	675,960	0.8%	557,784	0.7%	Metro Cuadrado	550	93	82.00
2	Construccion De Drenaje Sanitario En Manzana 10	MEX00130300 201021	500,081	0.6%	244,019	0.3%	Metro Lineal	500	64	48.00
3	Rehabilitacion De Equipo En Carcamo De Bombeo En Manzana 5	MEX00130300 199680	179,817	0.2%	171,059	0.2%	Metro cúbico	1,200	95	95.00
4	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En Emiliano Zapata En Las Manzanas 1,2, Y 3	MEX00130200 133369	299,700	0.4%	299,700	0.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	400	15	100.00
5	Construccion De Drenaje Sanitario En La Manzana 9	MEX00130300 206195	499,959	0.6%	155,470	0.2%	Metro Lineal	450	63	31.00
6	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En La Calle Cuauhtemoc Hacia La Presa Los Toriles En Manzana 4	MEX00130200 133367	250,856	0.3%	250,856	0.3%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	250	15	100.00
7	Construccion De Drenaje Sanitario Varios Ramales	MEX00130400 259808	662,295	0.8%	662,155	0.8%	Metro Lineal	750	100	99.98
8	Construccion De Drenaje Sanitario En Camino Principal Tercer Etapa Y Obras Complementarias	MEX00130300 206156	1,169,186	1.4%	349,861	0.4%	Metro Lineal	650	100	30.00
9	Construccion De Banquetas En La Calle 20 De Noviembre	MEX00130300 198294	77,246	0.1%	76,753	0.1%	Metro Cuadrado	350	99	99.00
10	Construccion De Encementado Tramo La Delegacion	MEX00130400 254781	199,476	0.2%	199,354	0.2%	Metros Cuadrados	350	100	99.94
11	Construccion De Andador De Rio Lerma A T.V. Secundaria Luis Donaldo Colosio	MEX00130300 200999	557,877	0.7%	443,634	0.5%	Metro Cuadrado	500	99	79.00
12	Construccion De Encementado En Manzana 2 Paraje El Transformador	MEX00130400 255751	356,843	0.4%	356,425	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	99.88
13	Construccion De Dos Fosas Septicas El Ducto Y Al Puente	MEX00130400 255819	134,650	0.2%	112,552	0.1%	Metro cúbico	800	84	83.59
14	Construccion De Banquetas En La Manzana 7	MEX00130400 262997	332,776	0.4%	142,772	0.2%	Metro Cuadrado	350	43	42.90
15	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En Bo. De Dolores	MEX00130200 133374	148,500	0.2%	148,500	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	220	15	100.00
16	Construccion De Sanitario En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MEX00130400 255593	641,553	0.8%	608,017	0.7%	Metros Cuadrados	220	95	94.77
17	Construccion De Guarniciones En Camino Fancisco I. Madero Manzanas 8 Y 20	MEX00130300 198635	65,616	0.1%	65,485	0.1%	Metro Lineal	250	100	99.00
18	Lineas De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Col. Morelos Col. Centro Calle Principal Col. Calle Emiliano Zapata Atras De La Iglesia Y Col. Adolfo Lopez Mateos	MEX00130400 260133	1,008,813	1.2%	852,030	1.0%	Metro Lineal	900	84	84.46
19	Construccion De Encementado En Camino Principal	MEX00130400 254710	676,445	0.8%	672,686	0.8%	Metro Cuadrado	600	99	99.44

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,194,374	79.4%	53,471,336	63.2%		359,279		
20	Continuacion De Encementado Y Obras Complementarias En Camino 3	MEX00130300 199734	767,740	0.9%	225,431	0.3%	Metro Cuadrado	800	98	29.00
21	Construccion De Encementado En La Manzana 1 Paraje Los Ocotes	MEX00130400 259926	398,029	0.5%	397,845	0.5%	Metro Cuadrado	250	100	99.95
22	Continuacion De Encementado Hacia Las Vías	MEX00130300 198924	662,874	0.8%	609,580	0.7%	Metro Cuadrado	450	92	91.00
23	Construccion De Drenaje Sanitario En Manzana 12	MEX00130300 206073	500,056	0.6%	235,377	0.3%	Metros Lineales	450	64	47.00
24	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En Manzana 5 Y 6 En Camino Principal	MEX00130200 133378	388,500	0.5%	388,500	0.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	700	15	100.00
25	Construccion De Encementado Paraje La Escuela Al Rio	MEX00130400 260646	207,608	0.2%	207,075	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	99.74
26	Construccion De Encementado Paraje Las Antenas Manzana 6	MEX00130400 260807	159,466	0.2%	159,326	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	99.91
27	Rehabilitacion Y Equipamiento Del Pozo Profundo En La Manzana 1	MEX00130400 259890	183,402	0.2%	183,365	0.2%	Metro cúbico	1,200	100	99.98
28	Construccion De Encementado En Camino Tlalpujahuilla	MEX00130300 199080	471,712	0.6%	245,398	0.3%	Metro Cuadrado	450	100	52.00
29	Construccion De Encementado En Camino La Palma Manzana 13	MEX00130300 200101	126,780	0.1%	125,070	0.1%	Metro Cuadrado	250	99	98.00
30	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Rosario Castellanos	MEX00130400 258793	586,685	0.7%	525,764	0.6%	Metro Lineal	120	90	89.62
31	Construccion De Guarniciones En La Manzana 7	MEX00130400 263048	163,102	0.2%	100,001	0.1%	Metro Lineal	350	61	61.31
32	Construccion De Guarniciones En La Manzana 2 Paraje El Transformador	MEX00130400 255663	43,324	0.1%	42,515	0.1%	Metro Lineal	100	98	98.13
33	Construccion De Encementado En Paraje La Loma	MEX00130300 198838	487,833	0.6%	335,071	0.4%	Metro Cuadrado	250	100	68.00
34	Construccion De Encementado En La Calle Independencia	MEX00130300 206360	380,635	0.4%	340,285	0.4%	Metro Cuadrado	400	99	89.00
35	Construccion De Encementado Atras De La Secundaria Alfredo Del Mazo Velez	MEX00130300 198813	203,145	0.2%	175,996	0.2%	Metro Cuadrado	250	87	86.00
36	Construccion De Encementado En Camino Principal (De La Iglesia Hacia La Preparatoria Y De La Iglesia A La Clinica)	MEX00130300 198732	1,123,269	1.3%	585,553	0.7%	Metro Cuadrado	850	100	52.00
37	Construccion De Encementado En Camino La Cañada	MEX00130300 198581	106,505	0.1%	106,399	0.1%	Metro Cuadrado	250	100	99.00
38	Construccion De Encementado En Camino Independencia Manzana 4 Y 5	MEX00130300 198549	127,608	0.2%	127,160	0.2%	Metro Cuadrado	250	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,194,374	79.4%	53,471,336	63.2%		359,279		
39	Construccion De Encementado En Manzana 6 Rumbo A Las Vias Del Tren	MEX00130300 198961	406,660	0.5%	367,874	0.4%	Metro Cuadrado	350	90	90.00
40	Encementado De Calle Principal En Barrio 8 (Segunda Etapa)	MEX00130400 259838	200,493	0.2%	200,379	0.2%	Metro Cuadrado	250	100	99.94
41	Construccion De Encementado En Camino 5 De Mayo Manzanas 12 Y 13	MEX00130300 199773	143,888	0.2%	125,169	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	86.00
42	Constituacion De Banquetas Y Obras Complementarias En La Calle De La Secundaria A Emiliano Zapata	MEX00130400 259247	98,436	0.1%	90,892	0.1%	Metro Cuadrado	250	92	92.34
43	Construccion De Encementado En Camino Elda Gomez Lugo	MEX00130300 198513	213,744	0.3%	209,962	0.2%	Metro Cuadrado	300	98	98.00
44	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Emilio Carballido	MEX00130400 259700	247,726	0.3%	236,684	0.3%	Metro Lineal	240	96	95.54
45	Construccion De Embovedado Dobre El Canal En Camino Tras El Squash	MEX00130300 206904	933,703	1.1%	280,110	0.3%	Metro Cuadrado	600	87	30.00
46	Construccion De Drenaje Sanitario En Camino Hacia El Panteon	MEX00130400 260234	936,485	1.1%	874,082	1.0%	Metro Lineal	600	93	93.34
47	Mantenimiento De Caminos Principales	MEX00130300 206225	333,955	0.4%	285,726	0.3%	Metro cúbico	350	100	85.00
48	Construccion De Encementado En Camino La Glorieta	MEX00130300 199205	275,794	0.3%	178,947	0.2%	Metros Cuadrados	450	100	64.00
49	Revestimiento De Camino En Barrio 7	MEX00130400 260473	270,001	0.3%	259,285	0.3%	Metro cúbico	150	100	99.03
50	Construccion De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Mza. 4	MEX00130300 199468	788,860	0.9%	459,630	0.5%	Metro Lineal	300	89	58.00
51	Rehabilitacion De Caminos Zona Sur Los Campos	MEX00130400 260041	83,901	0.1%	83,597	0.1%	Metro cúbico	150	100	99.64
52	Construccion De Encementado En El Camino Al Puente	MEX00130400 255285	417,790	0.5%	416,573	0.5%	Metro Cuadrado	450	100	99.71
53	Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Edelmira Nava Arellano	MEX00130400 259182	722,603	0.9%	671,353	0.8%	Metro Cuadrado	120	93	92.91
54	Construccion De Encementado En Loma Verde Manzana 6	MEX00130400 260724	164,013	0.2%	163,762	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	99.85
55	Rehabilitacion De Equipo En Carcamo De Bombeo Del Pozo Numero 4	MEX00130300 206294	200,000	0.2%	199,926	0.2%	Metro cúbico	2,500	100	99.00
56	Construccion De Banquetas En La Manzana 1	MEX00130300 206388	255,422	0.3%	143,621	0.2%	Metro Cuadrado	350	95	56.00
57	Ampliacion De Red De Energia Electrica Frente A La Capilla	MEX00130400 255183	129,652	0.2%	122,565	0.1%	Poste	50	94	94.53

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,194,374	79.4%	53,471,336	63.2%		359,279		
58	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica Manzanas 6,7 Y 10	MEX00130200 133379	904,800	1.1%	904,800	1.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	820	15	100.00
59	Construccion De 3 Aulas En La Escuela T.V. Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon	MEX00130400 260920	1,251,108	1.5%	1,053,150	1.2%	Metro Cuadrado	200	84	84.18
60	Continuacion De Banquetas Y Obras Complementarias En Av. Santo Domingo De Guzman	MEX00130400 255974	630,993	0.7%	617,090	0.7%	Metro Cuadrado	450	98	97.80
61	Construccion De Encementado En Camino Vicente Guerrero Manzana 12, 14 Y 15	MEX00130300 200135	212,324	0.3%	211,376	0.2%	Metro Cuadrado	250	100	99.55
62	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En Las Manzanas 2,3,4,7,8,9 Y En Barrio Del Chamizal	MEX00130200 133366	896,166	1.1%	896,166	1.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	750	15	100.00
63	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Equipamiento De Las Diferentes Areas De La Administracion Municipal)	MEX00130400 263870	643,716	0.8%	643,716	0.8%	Equipo	145,500	100	100.00
64	Construccion De Un Aula Primera Etapa En El Jardin De Niños Nereo Alanis Zamudio	MEX00130400 260003	75,445	0.1%	75,199	0.1%	Metro Cuadrado	200	76	99.67
65	Construccion De Drenaje Sanitario A Un Costado De La Escuela Y Presa La Niña Primera Etapa	MEX00130400 252166	376,199	0.4%	375,375	0.4%	Metros Lineales	450	100	99.78
66	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica Calle Vicente Guerrero Y Santo Domingo Manzana 6	MEX00130200 133371	138,750	0.2%	138,750	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	200	15	100.00
67	Construccion De Encementado En Camino A La Capilla	MEX00130400 252558	449,372	0.5%	102,840	0.1%	Metros Cuadrados	350	23	22.89
68	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En Manzana 3 Paralela A Camino Real	MEX00130200 133375	299,100	0.4%	299,100	0.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	280	15	100.00
69	Construccion De Encementado En Camino A San Antonio	MEX00130300 200276	273,943	0.3%	170,253	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	62.00
70	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Manzanas 1,3 Y 4	MEX00130400 263692	349,248	0.4%	349,248	0.4%	Poste	800	10	100.00
71	Construccion De Encementado En Camino Benito Juarez Manzana 19	MEX00130300 199817	73,140	0.1%	72,698	0.1%	Metro Cuadrado	150	99	99.00
72	Rehabilitacion De Aula En Escuela Telesecundaria Siervo De La Nacion	MEX00130300 199359	95,509	0.1%	32,402	0.0%	Metro Cuadrado	250	39	33.00
73	Construccion De Banquetas Y Obras Complementarias En Camino Rumbo A La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	MEX00130400 259216	736,592	0.9%	220,321	0.3%	Metro Cuadrado	400	30	29.91
74	Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Chapultepec	MEX00130400 260277	551,081	0.7%	527,261	0.6%	Metro Lineal	400	96	95.68
75	Construccion De Encementado En Camino Rumbo A La Escuela Primaria Alejo Peralta Bo. 4 Y 5	MEX00130300 198882	1,003,567	1.2%	695,544	0.8%	Metro Cuadrado	250	98	69.00
76	Rehabilitacion De Caminos Varios Ramales	MEX00130300 206855	150,296	0.2%	149,562	0.2%	Metro cúbico	100	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,194,374	79.4%	53,471,336	63.2%		359,279		
77	Construccion De Encementado Primera Etapa En Calle Frente A Capilla De San Francisco	MEX00130400 256076	486,345	0.6%	485,394	0.6%	Metro Cuadrado	600	100	99.80
78	Continuacion De Encementado De Calle Principal De Barrio 9	MEX00130400 260085	300,000	0.4%	199,727	0.2%	Metro Cuadrado	350	67	66.58
79	Terminacion De Encementado En Camino Principal Del Barrio 4 De La Y Hacia El Barrio 5	MEX00130400 263743	845,217	1.0%	845,217	1.0%	Metro Cuadrado	1,100	61	100.00
80	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Principal Y Obras Complementarias	MEX00130400 258884	2,862,014	3.4%	2,728,465	3.2%	Metro Cuadrado	1,500	95	95.33
81	Construccion De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias A Un Lado De La Capilla	MEX00130300 198218	719,255	0.8%	649,108	0.8%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	500	98	90.00
82	Construccion De Aula En Escuela Primaria Sergio Valdez	MEX00130400 261080	750,791	0.9%	454,595	0.5%	Metro Cuadrado	500	61	60.55
83	Construccion De Fosa Septica En El Paraje Denominado El Silo	MEX00130400 252406	56,121	0.1%	55,390	0.1%	Metro cúbico	450	99	98.70
84	Construccion De Guarniciones En Camino Los Segundos	MEX00130300 199274	66,572	0.1%	65,894	0.1%	Metros Lineales	250	99	98.00
85	Construccion De Encementado En Camino Emiliano Zapata Manzana 11	MEX00130300 199868	109,671	0.1%	108,956	0.1%	Metro Cuadrado	250	99	99.00
86	Construccion De Encementado Y Obras Complementarias En Camino Principal	MEX00130400 258984	409,967	0.5%	409,923	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	99.99
87	Construccion De Encementado En Camino Hacia La Clinica Barrio 1	MEX00130400 258934	518,896	0.6%	360,672	0.4%	Metro Cuadrado	500	70	69.51
88	Construccion De Drenaje Sanitario En Varios Ramales	MEX00130300 206872	990,446	1.2%	507,682	0.6%	Metro Lineal	1,800	92	51.00
89	Continuacion De Encementado De Barrio 4 Hacia Barrio 3 Segunda Etapa	MEX00130400 263901	157,432	0.2%	157,432	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
90	Construccion De Drenaje Sanitario En Camino En San Pedro La Cabecera(Las Acacias)	MEX00130300 206012	284,066	0.3%	284,008	0.3%	Metro Lineal	100	100	99.00
91	Rehabilitacion De Aulas En Escuela Primaria Jaime Nuno	MEX00130400 263525	185,845	0.2%	133,923	0.2%	Metro Cuadrado	600	72	72.06
92	Revestimiento De Camino Rural De Dolores Hacia La Bandera	MEX00130300 198690	811,382	1.0%	688,992	0.8%	Metro cúbico	400	100	84.00
93	Rehabilitacion De Camino Zona Sur	MEX00130300 200199	109,624	0.1%	108,874	0.1%	Metro cúbico	250	99	99.00
94	Construccion De Encementado En Camino Principal Rumbo Al Panteon	MEX00130300 198990	801,138	0.9%	525,724	0.6%	Metro Cuadrado	500	98	65.00
95	Construccion De Banquetas En La Calle Buenos Aires	MEX00130300 198376	77,243	0.1%	76,753	0.1%	Metro Cuadrado	350	99	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,194,374	79.4%	53,471,336	63.2%		359,279		
96	Construccion De Encementado Paraje Hacia El Deposito Manzana 5	MEX00130400 260532	205,520	0.2%	203,468	0.2%	Metro Cuadrado	300	99	99.00
97	Construccion De Encementado En Manzana 6 Rumbo Al Rio Lerma	MEX00130400 261695	693,757	0.8%	583,241	0.7%	Metro Cuadrado	300	84	84.07
98	Construccion De Deposito De Agua Potable (Tanque Regulador)	MEX00130300 205914	248,640	0.3%	213,909	0.3%	Metro cúbico	200	100	86.00
99	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino De La Localidad Ejido 20 De Noviembre Tramo Del Km0000 Al 1950	MEX00130400 263583	1,032,339	1.2%	1,032,339	1.2%	Metro Cuadrado	2,500	10	100.00
100	Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Cuauhtemoc	MEX00130300 205991	1,220,712	1.4%	1,208,100	1.4%	Metro Lineal	450	100	98.00
101	Construccion De Guarniciones En La Manzana 1	MEX00130300 206414	60,530	0.1%	25,263	0.0%	Metro Lineal	350	90	41.00
102	Encementado En Varias Comunidades Y Obras Complementarias	MEX00130300 196690	1,159,430	1.4%	1,159,430	1.4%	Metro Cuadrado	2,000	90	90.30
103	Construccion De Encementado En La Calle De La Manzana 8	MEX00130300 206094	399,555	0.5%	241,399	0.3%	Metros Cuadrados	450	68	60.00
104	Continuacion De Encementado De Calle En Barrio 6 En La Entrada De La Curva	MEX00130400 259733	320,182	0.4%	320,008	0.4%	Metro Cuadrado	350	100	99.95
105	Construccion De Plaza Civica En Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon	MEX00130300 200971	156,698	0.2%	125,122	0.1%	Metro Cuadrado	40	80	79.00
106	Construccion De Encementado En Camino Jalisco Manzana 1	MEX00130300 199227	223,871	0.3%	221,035	0.3%	Metros Cuadrados	400	99	98.00
107	Canceleria Y Proteccion En Aulas De Escuela Primaria Niños Heroes	MEX00130300 200936	135,560	0.2%	127,119	0.2%	Metro Cuadrado	750	100	93.00
108	Construccion De Encementado En Calle Benito Juarez	MEX00130300 201042	904,380	1.1%	554,853	0.7%	Metro Cuadrado	800	99	61.00
109	Revestimiento De Caminos Varios Ramales	MEX00130400 261017	835,639	1.0%	417,117	0.5%	Metro cúbico	600	50	49.92
110	Construccion De Encementado En Camino A Jalpa Manzana 17	MEX00130300 199921	111,809	0.1%	109,598	0.1%	Metro Cuadrado	250	98	98.00
111	Construccion De Andador De Rio Lerma A T.V. Secundaria Segunda Etapa Rumbo A La Concepcion De Los Baños	MEX00130400 260417	252,123	0.3%	133,752	0.2%	Metro Cuadrado	400	53	53.05
112	Continuacion De Encementado En Calle Principal	MEX00130300 199305	597,215	0.7%	477,342	0.6%	Metros Cuadrados	450	80	79.00
113	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Adquisicion Y Creacion De Sistemas De Informacion Software Y Hardware)	MEX00130400 263804	1,049,276	1.2%	1,049,276	1.2%	Equipo	145,000	100	100.00
114	Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida 5 De Mayo	MEX00130400 260348	366,677	0.4%	366,639	0.4%	Metro Lineal	400	100	99.99

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,194,374	79.4%	53,471,336	63.2%		359,279		
115	Construccion De Andador A Un Costado De La Carretera Federal Toluca-Atlaconulco De Carretera Ixtlahuaca- Jiquipilco A Calle 16 De Septiembre	MEX00130300 206341	719,807	0.9%	215,143	0.3%	Metro Cuadrado	850	80	29.00
116	Construccion De Drenaje Sanitario En Manzana 2, A 50 Mts. De J. N. Emilio Carballido	MEX00130300 196713	224,172	0.3%	224,172	0.3%	Metro Lineal	350	70	69.64
117	Construccion De Encementado Y Obras Complementarias En Bo. La Soledad Primera Etapa	MEX00130300 199555	440,672	0.5%	431,784	0.5%	Metro Cuadrado	800	98	97.00
118	Rehabilitacion De Aulas En Jardin De Niños Aldo Huxley	MEX00130400 259055	97,166	0.1%	96,804	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	99.63
119	Construccion De Encementado En Paraje La Loma	MEX00130300 199109	279,564	0.3%	178,983	0.2%	Metros Cuadrados	450	100	64.00
120	Construccion De Encementado En La Calle 5 De Febrero En La Manzana 6	MEX00130300 198168	49,320	0.1%	49,320	0.1%	Metro Cuadrado	250	95	94.00
121	Continuacion De Encementado De Calle En Barrio 1 Atras De La Iglesia	MEX00130400 259964	380,000	0.4%	371,280	0.4%	Metro Cuadrado	350	98	97.71
122	Construccion De Encementado En Manana 7 Paraje El Coyote	MEX00130400 255515	200,650	0.2%	199,040	0.2%	Metro Cuadrado	400	99	99.20
123	Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Jose Carlos Becerra	MEX00130400 260198	582,453	0.7%	437,677	0.5%	Metro Cuadrado	220	75	75.14
124	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En Manzanas 1,2,3,4 Y Centro	MEX00130200 133381	510,045	0.6%	510,045	0.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	400	15	100.00
125	Ampliacion De La Linea Red De Energia Electrica En La Concepcion De Los Baños	MEX00130200 133365	1,223,451	1.4%	1,223,451	1.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	900	15	100.00
126	Construccion De Encementado En Camino 16 De Septiembre	MEX00130300 198250	146,443	0.2%	143,845	0.2%	Metros Cuadrados	400	98	98.00
127	Rehabilitacion De Aulas En Jardin De Niños Manuel Gutierrez Najera	MEX00130400 256023	342,186	0.4%	161,141	0.2%	Metro Cuadrado	350	47	47.09
128	Continuacion De Encementado De Barrio 4 Hacia Barrio 3 Primera Etapa	MEX00130300 199026	556,357	0.7%	556,240	0.7%	Metro Cuadrado	500	100	99.00
129	Ampliacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Francisco O. Madero	MEX00130400 255935	158,001	0.2%	156,947	0.2%	Metro Cuadrado	550	99	99.33
130	Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Vicente Riva Palacio	MEX00130400 259766	645,881	0.8%	400,636	0.5%	Metro Cuadrado	120	62	62.03
131	Construccion De Encementado En Camino Arturo Montiel Mza. 23	MEX00130300 198441	117,058	0.1%	115,487	0.1%	Metro Cuadrado	300	99	98.00
132	Revestimiento De Caminos Varios Ramales	MEX00130400 263366	237,309	0.3%	236,944	0.3%	Metro cúbico	350	100	99.85
133	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino (Ixtlahuaca-Emilio Portes Gil)	MEX00130400 263644	1,257,804	1.5%	1,257,804	1.5%	Metro Cuadrado	2,600	10	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,194,374	79.4%	53,471,336	63.2%		359,279		
134	Continuacion De Encementado En La Calle Isidro Fabela Y Calle Vicente Guerrero Segunda Etapa	MEX00130400 255004	588,254	0.7%	528,644	0.6%	Metro Cuadrado	550	90	89.87
135	Construccion De Encementado En Manzana 3 Paraje La Capilla	MEX00130300 199621	397,934	0.5%	242,702	0.3%	Metro Cuadrado	350	100	60.00
136	Revestimiento De Caminos Varios Ramales Manzana 13	MEX00130400 263185	499,547	0.6%	499,517	0.6%	Metro cúbico	350	100	99.99
137	Construccion De Encementado De La Entrada Al Temporal	MEX00130300 199505	1,040,019	1.2%	740,793	0.9%	Metro Cuadrado	800	80	71.00
138	Continuacion De Encementado Y Obras Complementarias En Avenida Independencia	MEX00130400 262915	1,609,936	1.9%	481,346	0.6%	Metro Cuadrado	300	30	29.90
139	Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Juana De Arco	MEX00130400 260874	492,531	0.6%	221,415	0.3%	Metro Cuadrado	120	45	44.95
140	Rehabilitacion De Caminos Varios Ramales	MEX00130400 259286	53,270	0.1%	51,770	0.1%	Metro cúbico	150	86	97.18
141	Construccion De Encementado En Camino A Santo Domingo Huereje	MEX00130400 255431	610,298	0.7%	548,613	0.6%	Metro Cuadrado	89	90	89.89
142	Construccion De Encementado En Calle Principal Seccion Nacional Seccion Nacional	MEX00130300 206041	419,832	0.5%	277,063	0.3%	Metro Cuadrado	450	100	65.00
143	Ampliacion De Clinica En La Comunidad De San Ildefonso	MEX00130400 258724	486,545	0.6%	401,325	0.5%	Metro Cuadrado	1,200	82	82.48
144	Construccion De Barda Perimetral En Escuela T.V. Secundaria General Lazaro Cardenas Del Rio (Ej. 20 De Noviembre)	MEX00130400 255128	851,539	1.0%	705,855	0.8%	Metros Lineales	120	83	82.89

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,397,392	258.2%	18,774,946	198.7%		118,185		
1	Construccion De Pavimentacion En La Calle 5 De Febrero,Barrio De San Bartolo	MEX11130100 062402	450,000	4.8%	447,936	4.7%	Metros Cuadrados	1,457	100	100.00
2	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Tres Encinos	MEX13130200 133327	102,574	1.1%	38,449	0.4%	Metro cúbico	1,413	100	22.20
3	Construccion De Pavimentacion En La Calle Cuernavaca 1° Etapa, Comunidad El Capulin	MEX11130100 062394	575,000	6.1%	572,223	6.1%	Metros Cuadrados	1,709	100	100.00
4	Adquisicion De Materiales Petreos E Industriales Para Guarniciones, Banquetas, Pavimentos Y Mamposteos	MEX13130200 134003	500,000	5.3%	500,000	5.3%	Metro Cuadrado	26,865	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cuauhtemoc, Comunidad Mezapa La Fabrica	MEX12130100 060575	849,996	9.0%	710,873	7.5%	Metros Cuadrados	1,115	100	100.00
6	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Camino Pozoco, Comunidad Tomasquillo	MEX11130100 062404	46,637	0.5%	46,424	0.5%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
7	Reencarpetado De La Parte Alta De La Comunidad Morelos	MEX13130200 133968	400,000	4.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,041	100	-
8	Pavimentacion De La Calle Huexotepetl	MEX13130200 133345	300,000	3.2%	79,512	0.8%	Metro Cuadrado	1,413	100	18.90
9	Construccion Del Andador De Coexapa A La Escuela Isidro Fabela Del Aguila (500mts.Aprox. Por 3mts).	MEX13130200 133390	240,000	2.5%	173,562	1.8%	Metro Lineal	980	100	43.83
10	Construccion De Pavimentacion En Av. Cuernavaca 1° Etapa, Barrio De San Agustin.	MEX11130100 062390	850,000	9.0%	839,082	8.9%	Metros Cuadrados	4,350	100	100.00
11	Suministro De Material Para La Terminacion Del Tanque De Agua Potable, Paraje La Cuevita, Comunidad El Aguila	MEX12130100 060577	112,240	1.2%	97,933	1.0%	Tanque	1	100	100.00
12	Ampliacion De Electrificacion (Tepetitla)	MEX13130200 133348	150,000	1.6%	135,303	1.4%	Metro Lineal	243	100	90.20
13	Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Camino Principal (Oriente) 2° Etapa, Comunidad Potrero	MEX12130100 060573	499,021	5.3%	496,237	5.3%	Metros Cuadrados	1,549	100	100.00
14	Construccion De Pavimentacion Del Camino Principal Del Aguila, Comunidad El Aguila	MEX11130100 062391	900,000	9.5%	893,565	9.5%	Metros Cuadrados	3,150	100	100.00
15	Cercado Perimetral En El Jardin De Niños	MEX13130200 133360	50,000	0.5%	38,558	0.4%	Metro Lineal	60	100	77.12
16	Pavimentacion De La Av.Cuernavaca 2° Etapa, Comunidad El Capulin	MEX12130100 060576	694,186	7.3%	687,180	7.3%	Metros Cuadrados	1,294	100	100.00
17	Revestimiento Del Camino A El Capulin	MEX13130200 133899	100,000	1.1%	98,285	1.0%	Metro Cuadrado	202	100	13.10
18	Pavimentacion Del Camino Colorado	MEX13130200 133832	430,751	4.6%	97,019	1.0%	Metros Cuadrados	779	100	16.88
19	Pavimentacion De La Calle Del Rosal	MEX13130200 133661	450,000	4.8%	450,000	4.8%	Metro Cuadrado	1,315	100	68.44

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,397,392	258.2%	18,774,946	198.7%		118,185		
20	Rehabilitacion (Bacheo) En Diferentes Calles Del Barrio De San Agustin	MEX11130100 062392	50,000	0.5%	50,000	0.5%	Metro Cuadrado	196	100	100.00
21	Pavimentacion De La Calle Cristo Rey	MEX13130200 133878	150,000	1.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	202	100	-
22	Construccion De Pavimentacion De La Calle Rosal, Comunidad Tomasquillo	MEX11130100 062393	575,000	6.1%	575,000	6.1%	Metros Cuadrados	2,300	100	100.00
23	Repavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Principal, Comunidad Morelos	MEX12130100 060571	506,729	5.4%	504,665	5.3%	Metros Cuadrados	1,503	100	100.00
24	Loseta En El Desayunador Del Kinder Telpochcalli	MEX13130200 133714	35,000	0.4%	28,954	0.3%	Metro Cuadrado	80	100	53.21
25	Terminacion De Andador Central, Comunidad El Capulin	MEX12130100 060583	270,206	2.9%	267,970	2.8%	Metro Cuadrado	225	100	100.00
26	Rehabilitacion De La Barda Perimetral De La Escuela Profesor Gabino Escalante Arreola	MEX13130200 133909	31,000	0.3%	26,963	0.3%	Metros Cuadrados	170	100	86.97
27	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable De Agua De Cadena Y Canales Al Tanque	MEX13130200 133865	192,302	2.0%	103,428	1.1%	Metro Lineal	202	100	30.16
28	Construccion De Aula Para El Centro De Computo De La Escuela Primaria General Ignacio Beteta Quintana	MEX13130200 133352	220,000	2.3%	37,020	0.4%	Metro Cuadrado	180	100	16.83
29	Drenaje Calle Vicente Villada	MEX13130200 133935	100,000	1.1%	45,719	0.5%	Metro Lineal	1,762	100	22.96
30	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 10 De Octubre, Comunidad Tomasquillo	MEX12130100 060569	243,032	2.6%	210,379	2.2%	Metros Cuadrados	205	100	100.00
31	Construccion De Encementado En El Circuito Coexapa 2° Etapa, Comunidad Coexapa	MEX11130100 062389	700,000	7.4%	699,312	7.4%	Metros Cuadrados	3,700	100	100.00
32	Pavimentacion De La Calle 10 De Octubre	MEX13130200 133670	380,000	4.0%	29,652	0.3%	Metro Cuadrado	1,315	100	5.88
33	Construccion De Dispensario Medico, Comunidad Tejocotes	MEX12130100 060581	963,123	10.2%	643,164	6.8%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	120	100	100.00
34	Drenaje Sanitario En La Calle 10 De Octubre, Comunidad Morelos	MEX12130100 060578	99,998	1.1%	12,700	0.1%	Metro Lineal	131	100	12.00
35	Construccion De Una Aula Regional En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos, Comunidad Morelos	MEX12130100 060580	328,693	3.5%	166,695	1.8%	Metros Cuadrados	75	100	95.00
36	Pavimentacion De La Cerrada Mario Ramon Beteta	MEX13130200 133748	130,000	1.4%	94,325	1.0%	Metro Cuadrado	779	100	52.98
37	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica En Camino Principal, Comunidad Cruz Larga	MEX12130100 060570	449,907	4.8%	447,366	4.7%	Metros Cuadrados	1,446	100	100.00
38	Pavimentacion De La Calle Lic. Mario Ramon Beteta	MEX13130200 133355	320,000	3.4%	194,072	2.1%	Metro Cuadrado	946	100	57.52

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,397,392	258.2%	18,774,946	198.7%		118,185		
39	Construccion De Drenaje Sanitario Calle 10 De Octubre,Comunidad Morelos	MEX11130100 062406	100,000	1.1%	97,893	1.0%	Metro Lineal	185	100	100.00
40	Construccion De Pavimentacion En El Camino Cruz Larga	MEX11130100 062398	600,000	6.3%	578,250	6.1%	Metros Cuadrados	2,051	100	100.00
41	Construccion De Muro De Contencion En El Jardin De Niños Lic. Benito Juarez	MEX13130200 133335	308,105	3.3%	187,251	2.0%	Metro Cuadrado	70	100	43.55
42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Con Guarniciones Y Banquetas En La Calle 20 De Noviembre, Comunidad Tomasquillo	MEX12130100 060568	756,166	8.0%	749,049	7.9%	Metros Cuadrados	1,115	100	100.00
43	Colocacion De Herreria En El Jardin De Niños Nicolas Bravo (Ventana De 2.20x1.42,Ventana De 3.11x1.42,Ventana De 2.47x0.66,Pta De 2.48x0.98).	MEX13130200 133368	20,500	0.2%	20,500	0.2%	Pieza	60	100	100.00
44	Adquisicion Y Aplicacion De Mezcla Asfaltica Para Bacheo Y Rehabilitacion De Vialidades	MEX13130200 133996	850,000	9.0%	133,686	1.4%	Metro Cuadrado	26,865	100	15.74
45	Construccion De Puente En La Calle 10 De Octubre,Comunidad Morelos	MEX12130100 060572	63,428	0.7%	30,813	0.3%	Metros Lineales	18	100	47.88
46	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Principal, Comunidad El Aguila	MEX12130100 060567	337,704	3.6%	336,033	3.6%	Metros Cuadrados	997	100	100.00
47	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Parte Alta De La Comunidad Coexapa	MEX13130200 133373	220,000	2.3%	17,400	0.2%	Metro Lineal	980	100	4.90
48	Reencarpetado De La Parte Media De La Comunidad Morelos	MEX13130200 135574	450,000	4.8%	384,984	4.1%	Metro Cuadrado	1,041	100	79.82
49	Continuacion De Drenaje En La Calle Cuauhtemoc, Comunidad Mezapa La Fabrica	MEX12130100 060579	114,460	1.2%	114,239	1.2%	Metro Lineal	127	100	100.00
50	Construccion De Drenaje Comunitario En La Cerrada De Carlos Hank Gonzalez	MEX13130200 133735	79,809	0.8%	47,924	0.5%	Metro Lineal	531	100	53.75
51	Rehabilitacion Del Camino La Cruz	MEX13130200 133848	200,000	2.1%	87,566	0.9%	Metro Cuadrado	779	100	32.33
52	Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc	MEX13130200 133922	350,000	3.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,762	100	-
53	Construccion De Encementado De La Cerrada Los Cipreces, Barrio De San Agustin	MEX11130100 062401	20,001	0.2%	16,401	0.2%	Metros Cuadrados	126	100	100.00
54	Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal Potrero	MEX13130200 133887	250,000	2.6%	221,509	2.3%	Metro Cuadrado	607	100	63.39
55	Construccion De Pavimentacion Del Camino Principal Morelos 2° Etapa,Comunidad Morelos	MEX11130100 062395	650,000	6.9%	635,595	6.7%	Metros Cuadrados	2,300	100	100.00
56	Construccion De Drenaje Sanitario Camino Capotzoli, Comunidad Tomasquillo	MEX11130100 062400	150,000	1.6%	143,392	1.5%	Metro Lineal	209	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,397,392	258.2%	18,774,946	198.7%		118,185		
57	Desayunador En El Jardin De Niños	MEX13130200 133987	200,000	2.1%	21,706	0.2%	Metro Cuadrado	80	100	10.85
58	Adquisicion De Equipo De Computo	MEX11130100 062405	200,793	2.1%	-	0.0%	Equipo	5	100	-
59	Construccion De Pavimentacion Del Camino Principal Potrero 2° Etapa, Comunidad Potrero.	MEX11130100 062397	650,000	6.9%	635,595	6.7%	Metros Cuadrados	2,300	100	100.00
60	Reencarpetado De La Calle Principal Del Potrero	MEX13130200 133398	500,000	5.3%	499,481	5.3%	Metro Cuadrado	607	100	99.89
61	Rehabilitacion (Terminacion) De Las Calles Honorato Ortiz Garibay,20 De Noviembre Y Agua De Lobos Con Pavimento De Concreto Hidraulico, Comunidad Santa Fe Mezapa	MEX12130100 060584	494,977	5.2%	477,228	5.0%	Metro Cuadrado	904	100	100.00
62	Rehabilitacion De Puente Niños Heroes, Barrio De San Agustin	MEX11130100 062403	59,000	0.6%	58,926	0.6%	Metro Cuadrado	21	100	100.00
63	Guarniciones Y Banquetas En La Entrada Principal, Comunidad Coexapa	MEX12130100 060574	747,995	7.9%	662,457	7.0%	Metros Cuadrados	1,780	100	100.00
64	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Lazaro Cardenas Del Rio	MEX13130200 133340	130,000	1.4%	123,197	1.3%	Metro Lineal	1,413	100	94.77
65	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino Principal El Aguila	MEX11130100 062407	50,000	0.5%	49,918	0.5%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
66	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata	MEX13130200 133676	59,372	0.6%	59,372	0.6%	Metro Cuadrado	240	100	65.46
67	Construccion De La Direccion Y Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juarez, Comunidad Santa Fe Mezapa	MEX12130100 060582	340,601	3.6%	337,706	3.6%	Metros Cuadrados	54	100	100.00
68	Construccion De Pavimentacion En La Avenida 16 De Septiembre , Cabecera Municipal	MEX11130100 062399	600,000	6.3%	588,335	6.2%	Metros Cuadrados	1,780	100	100.00
69	Construccion De Pavimentacion Del Camino Principal De Tejocotes 2° Etapa, Comunidad Tejocotes	MEX11130100 062396	600,000	6.3%	594,245	6.3%	Metros Cuadrados	2,120	100	100.00
70	Rehabilitacion (Terminacion) De Dispensario Medico, Comunidad Coexapa	MEX12130100 060585	249,896	2.6%	102,857	1.1%	Pieza	1	100	65.00
71	Construccion De Dos Tanques De Almacenamiento De Agua Potable	MEX13130200 133724	430,191	4.6%	221,913	2.3%	Metros Cúbicos	531	100	49.41
72	Pavimentacion De La Calle Honorato Ortiz Garibay	MEX13130200 133947	119,000	1.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,762	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,506,497	101.2%	24,675,091	49.4%		737,358		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre	MEX13130200 163160	2,298,257	4.6%	150,709	0.3%	Metros Cuadrados	3,753	100	-
2	Adquisicion De Vehiculos Para La Direccion De Obras Publicas	MEX00130400 258780	378,600	0.8%	378,600	0.8%	Vehículo	69,061	100	100.00
3	Introduccion De Linea De Agua Potable (Col. Los Alamos)	MEX00130300 213624	224,833	0.5%	-	0.0%	Metro Lineal	800	100	-
4	Introduccion De Linea De Drenaje De Agua Potable (Junto A San Bartolo Del Llano)	MEX00130300 213557	437,502	0.9%	-	0.0%	Metro Lineal	689	100	-
5	Construccion De Un Carcamo A Un Costado De La Autopista	MEX00130400 256620	996,684	2.0%	996,684	2.0%	Metro cúbico	1,473	100	100.00
6	Bacheo Con Mezcla Asfaltica En Todo El Municipio	MEX00130400 258881	380,956	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	69,061	100	-
7	Terminacion Del Sistema De Agua Potable	MEX00130300 213717	244,212	0.5%	-	0.0%	Metro Lineal	579	100	-
8	Suministro De Combustible Para La Direccion De Obras Publicas (3 Gastos Indirectos)	MEX00130400 258812	196,552	0.4%	196,552	0.4%	Litro	69,061	100	100.00
9	Elaboracion Del Plan De Desarrollo Municipal	MEX00130400 258611	174,000	0.3%	174,000	0.3%	Documento	69,061	100	100.00
10	Renta De Maquinaria	MEX00130400 258757	429,075	0.9%	429,075	0.9%	Equipo	69,061	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Caminos	MEX00130300 214320	997,826	2.0%	34,655	0.1%	Metro Cuadrado	5,155	100	3.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Hacia El Calvario	MEX00130300 214381	249,800	0.5%	18,021	0.0%	Metro Cuadrado	5,155	100	7.00
13	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario En Loma Los Piña Y Loma Los Arana	MEX00130400 256545	436,942	0.9%	436,942	0.9%	Metro Lineal	577	100	100.00
14	Adquisicion De Vehiculos Para La Direccion De Obras Publicas	MEX00130400 258728	757,200	1.5%	757,200	1.5%	Vehículo	69,061	100	100.00
15	Adquisicion De Equipo Fotografico Para La Direccion De Obras Publicas	MEX00130400 258845	63,046	0.1%	63,046	0.1%	Pieza	69,061	100	100.00
16	Introduccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Varias Calles	MEX00130300 214097	649,917	1.3%	140,445	0.3%	Metro Lineal	966	100	-
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Principal	MEX00130300 214167	1,999,159	4.0%	360,694	0.7%	Metro Cuadrado	369	100	20.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Conocido Av. Miguel Aleman	MEX00130400 258461	2,309,067	4.6%	2,309,067	4.6%	Metro Cuadrado	608	100	100.00
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre	MEX13130200 163236	3,591,287	7.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	655	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,506,497	101.2%	24,675,091	49.4%		737,358		
20	Adquisicion De Vehiculos Para El Parque Vehicular De Seguridad Publica	MEX00130400 264319	600,000	1.2%	600,000	1.2%	Vehículo	69,061	100	100.00
21	Rehabilitacion Del Carcamo De La Red De Agua Potable	MEX00130400 258595	336,162	0.7%	336,162	0.7%	Metro Lineal	579	100	100.00
22	Asesorias Para Diferentes Areas Del Ayuntamiento	MEX00130400 258672	436,000	0.9%	436,000	0.9%	Asesoría	69,061	100	100.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Caminos	MEX00130400 258473	2,302,880	4.6%	2,302,880	4.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
24	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	MEX00130300 214516	1,749,411	3.5%	1,224,587	2.5%	Metro Cuadrado	1,378	100	70.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Caminos Hacia San Bartolo Oxtotitlan	MEX00130400 258556	1,715,956	3.4%	1,715,956	3.4%	Metro Cuadrado	720	100	100.00
26	Reencarpetado Con Concreto Asfaltico Del Camino Principal	MEX00130300 214024	1,790,818	3.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	836	100	-
27	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Emiliano Zapata Y Jose Ma. Morelos Y Pavon	MEX13130200 163205	2,276,099	4.6%	382,784	0.8%	Metros Cuadrados	655	100	-
28	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Caminos	MEX00130300 214577	2,309,218	4.6%	1,154,609	2.3%	Metro Cuadrado	1,121	100	50.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles	MEX00130300 214441	2,301,907	4.6%	1,618,335	3.2%	Metro Cuadrado	310	100	70.00
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Haia Rancho Alegre	MEX00130400 258502	2,226,040	4.5%	2,092,110	4.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
31	Terminacion Del Sistema Drenaje Sanitario En Varios Ramales	MEX00130400 256746	1,747,678	3.5%	1,747,678	3.5%	Metro Lineal	3,215	100	100.00
32	Adquisicion De Materiales De Construccion Para Apoyos	MEX00130400 258573	629,745	1.3%	629,745	1.3%	Metro Cuadrado	5,155	100	100.00
33	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Av. Revolucion	MEX00130300 213804	2,300,010	4.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	655	100	-
34	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Principal	MEX00130300 213858	435,307	0.9%	-	0.0%	Metro Lineal	1,232	100	-
35	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Belisario Dominguez	MEX13130200 163256	2,313,546	4.6%	151,693	0.3%	Metros Cuadrados	655	50	-
36	Pavimentacion Con Conreto Hidraulic Caminos Hacia Ranco Colorado Y El Zapte	MEX00130400 258488	2,309,780	4.6%	2,309,780	4.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
37	Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Varios Tramos	MEX13130200 163095	445,468	0.9%	85,481	0.2%	Metro Lineal	257	30	-
38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel Hidalgo	MEX00130300 214271	1,646,363	3.3%	277,893	0.6%	Metro Cuadrado	1,200	100	15.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,506,497	101.2%	24,675,091	49.4%		737,358		
39	Ampliacion De Electrificacion Los Corrales	MEX00130400 258518	559,041	1.1%	559,041	1.1%	Poste	3,753	100	100.00
40	Adquisicion De Equipos Para Diferentes Areas Del H. Ayuntamiento	MEX00130400 258700	388,329	0.8%	388,329	0.8%	Equipo	69,061	100	100.00
41	Reencarpetado Camino Principal Manzana Tercera Rumbo Al Centro	MEX13130200 163047	1,791,938	3.6%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	1,943	100	-
42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal	MEX00130300 213951	1,079,887	2.2%	216,340	0.4%	Metro Cuadrado	655	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,138,814	95.8%	16,116,355	85.1%		103,084		
1	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle La Osledad Barrio Las Fuentes	MEX00130400 278751	49,541	0.3%	49,541	0.3%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
2	Continuacion De Encementado De Calle Sn Aun Costado De La Liconsa Parte Alta	MEX13130200 162643	147,951	0.8%	136,166	0.7%	Metros Cuadrados	1,205	100	95.00
3	Construccion De Aula En Jardin De Niños Estefania Castañeda	MEX00130400 279195	217,030	1.1%	214,163	1.1%	Metro Cuadrado	300	100	98.00
4	Continuacion De Encementado De Calle Los Pichojos	MEX13130200 161194	110,115	0.6%	103,528	0.5%	Metros Cuadrados	243	100	98.00
5	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Amapola Barrio Santa Rita	MEX13130200 163425	197,873	1.0%	197,873	1.0%	Poste	50	100	100.00
6	Construccion De Encementdo De Calle Sn Col. Centro	MEX00130400 279292	110,590	0.6%	110,590	0.6%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario De Camino Hacia El Rancho De Los Leones	MEX00130400 279435	27,414	0.1%	25,853	0.1%	Metro Lineal	100	100	96.00
8	Continuacion De Encementado De Calle Sin Nombre Frente A Centro Social	MEX00130400 278708	145,790	0.8%	145,020	0.8%	Metro Cuadrado	250	100	99.00
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Sn	MEX00130400 279363	49,682	0.3%	39,964	0.2%	Metro Cuadrado	120	100	88.00
10	Continuacion De Encementado De La Calle Principal	MEX13130200 152818	220,014	1.2%	220,014	1.2%	Metros Cuadrados	357	100	100.00
11	Encementado De Calle Sin Nombre	MEX00130400 279261	95,150	0.5%	95,150	0.5%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
12	Construccion De Andador A Un Costado De La Presa Rumbo A La Loma Endare	MEX00130400 279411	16,000	0.1%	15,958	0.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
13	Terminacion De Encementado De Calle Ruta Hidalgo	MEX00130400 279300	146,095	0.8%	146,095	0.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
14	Construccion De Aula En Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano	MEX00130400 279202	217,030	1.1%	178,227	0.9%	Metro Cuadrado	130	100	81.00
15	Revestimiento De Camino Sacacosecha	MEX00130400 279396	2,262,000	11.9%	2,258,356	11.9%	Kilómetros	50,250	100	100.00
16	Introduccion De Drenaje Sanitario En Paraje El Potrero	MEX00130400 279420	134,834	0.7%	131,862	0.7%	Metro Lineal	700	100	100.00
17	Continuacion De Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre, Barrio El Fresno	MEX13130200 162941	109,484	0.6%	109,205	0.6%	Metro Lineal	540	100	100.00
18	Continuacion De Encemenatdo De Calle Angel Segundo	MEX13130200 162696	47,490	0.3%	47,236	0.2%	Metros Cuadrados	444	100	75.00
19	Introduccion De Drenaje Sanitario En Marrio El Panteon	MEX00130300 222798	35,825	0.2%	35,712	0.2%	Metro Lineal	850	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,138,814	95.8%	16,116,355	85.1%		103,084		
20	Construccion De Aula En Escuela Primaria Alfredo Del Mazo Velez	MEX00130400 279216	225,787	1.2%	225,787	1.2%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
21	Apoyo A La Vivienda	MEX00130400 279348	1,500,000	7.9%	1,256,296	6.6%	Vivienda	3,500	85	85.00
22	Continuacion De Encementado De Calle Principal	MEX13130200 162962	98,333	0.5%	98,333	0.5%	Metros Cuadrados	251	100	100.00
23	Impermeabilizacion De Jardin De Niños Silvina Jardon	MEX00130400 279156	83,430	0.4%	83,430	0.4%	Metro Cuadrado	15	100	100.00
24	Encementado De Calle Aun Costado De La Delegacion	MEX00130400 279082	450,000	2.4%	449,193	2.4%	Metro Cuadrado	600	100	95.00
25	Construccion De Cunetas Y Banquetas Sobre La Carretera Libre Atlacomulco-Toluca	MEX00130400 279073	82,436	0.4%	82,436	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
26	Continuacion De Encementado De Calle Sn	MEX00130400 279321	99,060	0.5%	98,603	0.5%	Metro Cuadrado	570	100	98.00
27	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Secundaria Of. No. 311 Leonardo Bravo	MEX00130400 279370	204,861	1.1%	174,951	0.9%	Metro Cuadrado	180	100	86.00
28	Continuacion De Encementado De Calle Sn Paraje Ojo De Agua	MEX00130400 278770	188,814	1.0%	186,450	1.0%	Metros Cuadrados	250	100	98.00
29	Continuacion De Encementado En Calle Nanguaru	MEX00130400 278979	152,435	0.8%	152,435	0.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
30	Ampliacion De Electrificacion En Paraje La Loma A Un Costado De La Desviacion Al Lindero	MEX13130200 163015	194,066	1.0%	194,066	1.0%	Poste	1,130	100	100.00
31	Encementado De Calle San Antonio Caso Barrio La Union	MEX00130400 278889	341,900	1.8%	334,993	1.8%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
32	Encementado De Calle Rumbo A Tula	MEX00130400 279284	197,369	1.0%	47,053	0.2%	Metro Cuadrado	485	100	52.00
33	Continuacion De Encementado De Calle Principal	MEX13130200 161048	148,845	0.8%	148,053	0.8%	Metros Cuadrados	103	100	100.00
34	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre	MEX13130200 161094	42,989	0.2%	42,989	0.2%	Metro Lineal	540	100	100.00
35	Electrificacion De Sistema De Agua Potable	MEX00130400 279492	468,097	2.5%	234,049	1.2%	Poste	800	100	50.00
36	Rehabilitar La Calle Juarez De La Colonia Juarez En San Miguel	MEX13130200 152530	61,701	0.3%	53,376	0.3%	Metros Cuadrados	250	100	92.00
37	Continuacion De Encementado De Calle Principal	MEX00130400 279333	628,641	3.3%	628,641	3.3%	Metro Cuadrado	570	100	100.00
38	Continuacion De Encementado De Calle Sn Hacia La Prepa No. 56 Barrio Endavati, Santiago Yeche	MEX13130200 152653	149,644	0.8%	146,635	0.8%	Metros Cuadrados	265	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,138,814	95.8%	16,116,355	85.1%		103,084		
39	Continuacion De Encementado De Calle La Cruz	MEX00130400 278812	248,680	1.3%	220,009	1.2%	Metros Cuadrados	150	100	91.00
40	Impermeabilizacion De Aulas En Jardin De Niños Carlos A. Bustamante	MEX13130200 163060	56,681	0.3%	56,516	0.3%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
41	Ampliacion De Energia Electrica En Barrio San Carlos	MEX00130400 278963	323,562	1.7%	322,625	1.7%	Poste	12	100	100.00
42	Continuacion De Encementado De Calle Rumbo Al Carcamo, Barrio De Engaseme	MEX00130400 278845	200,268	1.1%	144,959	0.8%	Metro Cuadrado	150	100	80.00
43	Continuacion De Encementado De Calle Principal	MEX13130200 162922	131,432	0.7%	131,432	0.7%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
44	Terminacion De Encementado De Calle La Manzana	MEX00130400 278904	52,554	0.3%	52,554	0.3%	Metros Cuadrados	300	100	82.00
45	Encementado De Calle Camino Real	MEX00130400 279562	1,300,000	6.9%	649,989	3.4%	Metros Cuadrados	600	100	50.00
46	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	MEX00130400 278994	20,252	0.1%	18,324	0.1%	Metros Lineales	200	100	100.00
47	Continuacion De Encementado De Calle Principal Colindando Con Santa Maria Del Llano	MEX00130400 278744	159,727	0.8%	159,727	0.8%	Metros Cuadrados	570	100	100.00
48	Encementado De Calle El Lindero	MEX00130400 279250	157,791	0.8%	157,791	0.8%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
49	Continuacion De Encementado De Calle Sn Aun Costado De La Bodega	MEX00130400 278734	179,356	0.9%	177,716	0.9%	Metros Cuadrados	570	100	100.00
50	Continuacion De Andador Hacia El Cobaem	MEX00130400 279574	149,998	0.8%	15,290	0.1%	Metros Cuadrados	600	100	10.00
51	Continuacion De Encementado De Calle Principal	MEX00130400 276549	121,306	0.6%	121,306	0.6%	Metros Cuadrados	360	100	66.00
52	Rehabilitacion De Calle 16 De Septiembre	MEX00130400 278956	118,550	0.6%	118,550	0.6%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
53	Encementado De Calle Frente A La Escuela De Educacion Inicial	MEX13130200 161160	98,861	0.5%	98,861	0.5%	Metros Cuadrados	772	100	100.00
54	Continuacion De Encementado De Calle Al Rancho, Barrio Engaseme	MEX00130400 278859	150,152	0.8%	150,152	0.8%	Metro Cuadrado	875	100	100.00
55	Continuacion De Encementado De Calle El Tejocote	MEX13130200 161218	150,718	0.8%	150,718	0.8%	Metros Cuadrados	1,205	100	67.00
56	Continuacion De Encementado De La Calle El Encinal Hacia Barrio Santa Cruz Grande	MEX13130200 162666	101,598	0.5%	101,598	0.5%	Metros Cuadrados	1,205	100	68.00
57	Bacheo De Carretera Principal	MEX00130300 222823	49,924	0.3%	49,538	0.3%	Metro Cuadrado	251	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,138,814	95.8%	16,116,355	85.1%		103,084		
58	Construccion De Muro De Contención En La Calle Principal	MEX00130400 278917	95,875	0.5%	91,422	0.5%	Metros Cuadrados	300	100	97.00
59	Construccion De Aula En Jardin De Niños Julian Carrillo	MEX00130400 279234	217,030	1.1%	178,605	0.9%	Metro Cuadrado	130	100	81.00
60	Continuacion De Encementado De La Calle Sn A Un Costado De La Liconsa Parte Baja	MEX00130400 279523	149,364	0.8%	46,123	0.2%	Metros Cuadrados	150	100	54.00
61	Introduccion De Drenaje En Calle Frente A Jardin De Niños Filiberto Gomez Esc Prim Juarez Col. La Presa	MEX00130400 279312	265,881	1.4%	248,839	1.3%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
62	Construccion De Plaza Civica En La Escuela De Educacion Inicial	MEX13130200 162870	34,850	0.2%	34,694	0.2%	Metros Cuadrados	444	100	100.00
63	Encementado De Calle Del Centro A Calle Rumbo Al Panteon	MEX13130200 161169	116,580	0.6%	115,980	0.6%	Metros Cuadrados	1,700	100	99.00
64	Ampliacion De Red De Agua Potable En Barrio San Dimas	MEX00130400 278762	76,903	0.4%	49,143	0.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
65	Continuacion De Encementado De Calle Al Monte	MEX00130400 275184	152,069	0.8%	152,069	0.8%	Metros Cuadrados	888	100	100.00
66	Continuacion De Encementado De Calle Sn Barrio El Centro	MEX00130300 222780	119,495	0.6%	118,018	0.6%	Metro Cuadrado	591	100	99.00
67	Continuacion De Encementado De Calle Aun Costado Del Cbt	MEX00130400 278714	105,000	0.6%	104,864	0.6%	Metros Cuadrados	570	100	100.00
68	Continuacion De Encementado De Calle Snaun Costado De La Calle Beito Juarez	MEX13130200 162883	63,835	0.3%	63,482	0.3%	Metros Cuadrados	591	100	100.00
69	Continuacion De Crenaje Sanitario En Calle Sn	MEX00130400 278818	63,411	0.3%	63,039	0.3%	Metros Lineales	60	100	100.00
70	Continuacion De Encementado De Calle Sn	MEX00130300 218739	150,793	0.8%	150,793	0.8%	Metros Cuadrados	89	100	100.00
71	Remodelar E Instalar En Una 1era Etapa El Alumbrado Publico Del Jardin De San Miguel Tencohtitlan, En La Colonia Centro	MEX13130200 152246	315,000	1.7%	314,968	1.7%	Poste	1,000	100	100.00
72	Continuacion De Encementado De Calle Principal Hacia Providencia	MEX13130200 161067	115,506	0.6%	115,506	0.6%	Metros Cuadrados	232	100	100.00
73	Terminación De Encementado De Calle Arroyo	MEX00130400 278798	28,325	0.1%	28,325	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
74	Construccion De Aula En Escuela Primaria Independencia	MEX00130400 279187	350,017	1.8%	328,439	1.7%	Metro Cuadrado	300	100	93.00
75	Continuacion De Encementado De Calle Principal	MEX00130400 279271	64,000	0.3%	63,547	0.3%	Metro Cuadrado	144	100	100.00
76	Encementado De Calle Los Pinos	MEX00130400 278785	104,130	0.6%	103,643	0.5%	Metro Cuadrado	70	100	83.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,138,814	95.8%	16,116,355	85.1%		103,084		
77	Encementado De Calle Frente A Jardin De Niños	MEX00130400 279168	153,141	0.8%	150,911	0.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
78	Rehabilitacion De Aula En Escuela Telesecundaria Juan Escutia	MEX00130400 278868	199,999	1.1%	189,305	1.0%	Metros Cuadrados	200	100	95.00
79	Continuacion De Encementado De La Calle Principal	MEX13130200 162902	96,030	0.5%	95,621	0.5%	Metros Cuadrados	139	100	100.00
80	Continuacion De Encementado De Calle Principal, Barrio El Huerto	MEX00130400 278779	157,089	0.8%	157,089	0.8%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
81	Encementado De Calle En Paraje Tapelly	MEX00130400 279446	98,620	0.5%	44,869	0.2%	Metro Cuadrado	265	100	67.00
82	Ampliacion De Energia Electrica En Calle Principal	MEX00130400 279481	245,627	1.3%	169,791	0.9%	Poste	120	100	74.00
83	Ampliacion De Electrificacion En Barrio Chimeje	MEX13130200 163031	548,307	2.9%	547,554	2.9%	Poste	70	100	100.00
84	Continuacion De Encementado De Calle 20 De Noviembre	MEX13130200 162986	99,481	0.5%	99,481	0.5%	Metros Cuadrados	591	100	100.00
85	Encementado De Calle 16 De Septiembre En Barrio Canicua	MEX13130200 160987	79,314	0.4%	72,009	0.4%	Metros Cuadrados	8,000	100	94.00
86	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Amapola	MEX00130300 218784	80,714	0.4%	60,004	0.3%	Metro Lineal	89	84	84.00
87	Continuacion De Encementado De Calle Luis Donaldo Colosio	MEX00130400 278837	134,741	0.7%	134,741	0.7%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
88	Encementado De Calle Sn Rumbo A La Clinica	MEX13130200 161030	149,686	0.8%	149,686	0.8%	Metros Cuadrados	8,000	100	100.00
89	Encementado De Calle Principal	MEX13130200 161118	78,280	0.4%	77,863	0.4%	Metros Cuadrados	318	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,855,645	86.5%	4,855,645	86.5%		26,380		
1	Construcción De Bocas De Tormenta Y Líneas De Desague En La Explanada De La Escuela Primaria José Maraia Morelos Y Pavon	MEX00130300 220655	16,154	0.3%	16,154	0.3%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
2	Pavimentación, Guarniciones Y Línea De Drenaje De 38 Cm, De Diámetro De La Calle Camino A Ocochinango En La Colonia Santo Domingo	MEX00130300 220592	1,049,425	18.7%	1,049,425	18.7%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
3	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario De 38 Cm, De Diámetro En Calle Juárez Y Calle Libertad	MEX13130200 154243	92,559	1.6%	92,559	1.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	300	100	100.00
4	Construcción De Línea De Drenaje De 38 Cm, De Diámetro En La Calle Prolongación Emiliano Zapata, Col. La Loma	MEX13130200 154257	67,309	1.2%	67,309	1.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Y Pavimentación Del Callejón Emiliano Zapata	MEX13130200 154225	40,419	0.7%	40,419	0.7%	M2, Concreto hidráulico	30	100	100.00
6	Pavimentación Y Rehabilitación De Calle General Antonio Beltrán Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Matamoros	MEX00130300 223660	3,589,779	64.0%	3,589,779	64.0%	Metro Cuadrado	25,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,555,934	105.6%	18,535,422	76.6%		371,957		
1	Reencarpetado Calle Acceso A Lerma Del Puente De San Mateo A Convertex, Primera Etapa, Col. Centro, Lerma.	MEX00130300 224171	1,000,000	4.1%	991,551	4.1%	M2, Concreto asfáltico	134,799	100	99.00
2	Guarniciones Y Banquetas Primer Circuito Primera Etapa	MEX00130200 140096	500,000	2.1%	209,105	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	428	100	42.00
3	Rehabilitacion Integral De Escuela Secundaria	MEX00130200 134738	871,400	3.6%	555,639	2.3%	Metro Cuadrado	248	100	64.00
4	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica Calle Tres Cerritos Primera Etapa	MEX00130200 138863	500,000	2.1%	54,910	0.2%	M2, Concreto asfáltico	850	100	11.00
5	Guarniciones Y Banquetas Calle Principal	MEX00130200 133488	563,693	2.3%	525,736	2.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	12,368	100	94.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle La Coronilla	MEX00130200 138779	720,000	3.0%	198,016	0.8%	M2, Concreto hidráulico	7,744	100	27.50
7	Tercera Etapa De Bacheo Con Mezcla Asfaltica, Todo El Municipio	MEX00130300 224169	661,046	2.7%	661,046	2.7%	M2, Concreto asfáltico	117,298	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Reforma	MEX00130200 139435	200,000	0.8%	56,386	0.2%	M2, Concreto hidráulico	150	100	29.00
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Pinos	MEX00130200 138831	270,000	1.1%	99,786	0.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	900	100	37.00
10	Reencarpetado Con Mezcla Asfaltica Calle 20 De Noviembre De Zapata A Vicente Guerrero, Calle Vicente Guerrero De 20 De Noviembre A Vasco De Quiroga, Calle Colon De Zaragoza A Javier Mina	MEX00130200 139950	2,840,000	11.7%	2,462,326	10.2%	M2, Concreto asfáltico	12,368	100	87.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Morelos De Los Arcos A Aldama	MEX00130200 138746	432,000	1.8%	122,496	0.5%	M2, Concreto hidráulico	7,744	100	28.00
12	Reencarpetado Del Circuito San Mateo Atarasquillo-Santa Maria Atarasquillo	MEX00130200 139442	4,000,000	16.5%	3,930,374	16.2%	M2, Concreto asfáltico	20,746	100	98.00
13	Reencarpetado Calle Independencia Segunda Etapa	MEX00130200 167556	1,200,000	5.0%	1,170,561	4.8%	M2, Concreto asfáltico	1,510	100	98.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Sor Juana Ines De La Cruz	MEX00130200 139396	185,000	0.8%	171,479	0.7%	M2, Concreto hidráulico	150	100	93.00
15	Reencarpetado Con Mezcla Asfaltica En Calle 5 De Mayo De Juarez A Ignacio Zaragoza Y De Lazaro Cardenas A Chalco	MEX00130200 139936	500,000	2.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	12,368	100	1.00
16	Reencarpetado Con Mezcla Asfaltica Calle Insurgentes Segunda Etapa, San Agustin Huitzilapan	MEX00130300 224163	750,000	3.1%	571,407	2.4%	M2, Concreto asfáltico	1,228	100	76.00
17	Reencarpetado Con Mezcla Asfaltica Calle Insurgentes Primera Etapa	MEX00130200 138514	700,000	2.9%	687,265	2.8%	Metro Cuadrado	1,228	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,555,934	105.6%	18,535,422	76.6%		371,957		
18	Construccion De Primera Etapa Barda Perimetral Del Panteon	MEX00130400 250884	1,527,795	6.3%	199,181	0.8%	M2, Bardas, Cercos	1,100	100	13.00
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Cuauhtemoc	MEX00130200 139406	200,000	0.8%	56,361	0.2%	M2, Concreto hidráulico	150	100	28.00
20	Construccion De Jardin De Niños Emiliano Zapata	MEX00130200 140306	900,000	3.7%	413,061	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1,532	100	46.00
21	Construccion De Salon De Usos Multiples En La Escuela Primaria Heroes De La Independencia	MEX00130200 140192	580,000	2.4%	522,963	2.2%	Metros Cuadrados, Salón	150	100	97.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 30 De Noviembre, Col. Tomapa	MEX00130200 167508	375,000	1.5%	374,717	1.5%	M2, Concreto hidráulico	15,680	100	99.00
23	Construccion Primera Etapa Panteon Municipal	MEX00130400 250797	1,400,000	5.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,387	100	-
24	Reencarpetado Calle Ferrocarril Tercera Etapa, Salazar	MEX00130300 224164	1,000,000	4.1%	984,787	4.1%	M2, Concreto asfáltico	2,350	100	98.00
25	Pavimentacion De La Calle Potrero (Av. Tecnológico)	MEX00130200 139386	500,000	2.1%	484,004	2.0%	Metros Cuadrados	1,679	100	97.00
26	Terminacion De Tres Aulas En Escuela Primaria General Emiliano Zapata	MEX00130200 140064	600,000	2.5%	548,167	2.3%	Metros Cuadrados, Aulas	4,097	100	91.00
27	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica Calle Morelos	MEX00130200 139907	2,000,000	8.3%	1,922,765	7.9%	M2, Concreto asfáltico	6,195	100	96.00
28	Reencarpetado Con Mezcla Asfaltica Calle Independencia Primera Etapa	MEX00130200 140273	580,000	2.4%	561,333	2.3%	M2, Concreto asfáltico	1,510	100	97.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,333,168	82.1%	9,000,416	55.4%		479,044		
1	Apertura De Brecha Sacacosecha	MEX13130200 164326	100,000	0.6%	97,460	0.6%	Kilómetro	642	100	97.00
2	Programa De Alumbrado Público	MEX13130200 164761	300,000	1.8%	299,619	1.8%	PIEZA	25,000	100	99.00
3	Construcción De Bordo De Almacenamiento De Agua	MEX13130200 164349	70,000	0.4%	44,078	0.3%	Metro cúbico	220	100	63.00
4	Terminación De La Red De Agua Potable	MEX00130300 208504	20,000	0.1%	9,974	0.1%	Metros Lineales	50	100	50.00
5	Construcción De Puente Y Barda De Contensión, Paraje Guardaganado	MEX13130200 164270	150,000	0.9%	85,524	0.5%	Metros Lineales	508	100	57.00
6	Apertura De Brecha Sacacosecha	MEX13130200 164373	100,000	0.6%	94,008	0.6%	Metros Lineales	635	100	94.00
7	Colocación De Materiales Para Red De Agua Potable	MEX00130400 270338	160,000	1.0%	-	0.0%	Metro Lineal	70	100	-
8	Construcción De Empedrado De Calle Del Panteón	MEX00130400 270190	250,000	1.5%	250,000	1.5%	Metro Cuadrado	609	100	100.00
9	Empedrado De Calle Pricpal	MEX13130200 163663	200,000	1.2%	192,359	1.2%	Metros Cuadrados	642	100	96.00
10	Adquisición De Una Camioneta	MEX00130400 270117	210,000	1.3%	-	0.0%	Unidad	25,000	100	-
11	Construcción De Módulo Sanitario, Escuela Secundaria	MEX13130200 163625	170,000	1.0%	169,827	1.0%	Metro Cuadrado	2,643	100	99.00
12	Construcción De Muro De Contención Y Empedrado De Calle Principal	MEX13130200 163722	250,000	1.5%	238,536	1.5%	Metros Cuadrados	419	100	95.00
13	Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria De La Dirección De Obras Públicas	MEX13130200 164103	300,000	1.8%	78,904	0.5%	Unidad	25,000	100	26.00
14	Revestimiento De Brecha Sacacosecha	MEX13130200 164724	60,000	0.4%	56,222	0.3%	Kilómetro	427	100	94.00
15	Terminación De Empedrado Calle Morelos Entre Rio Grijalva Y Margaritas	MEX00130400 270280	120,000	0.7%	45,457	0.3%	Metro Cuadrado	25,000	100	37.88
16	Continuación Del Empedrado De Calle Principal	MEX00130300 208266	142,844	0.9%	142,844	0.9%	Metros Cuadrados	324	100	100.00
17	Apertura De Brecha Sacacosecha	MEX13130200 164497	100,000	0.6%	99,040	0.6%	Metros Lineales	1,335	100	99.00
18	Terminación De Empedrado De La Calle La Cruz	MEX00130400 270262	280,000	1.7%	59,153	0.4%	Metro Cuadrado	25,000	100	21.13
19	Empedrado, Banquetas, Guarniciones De Calle Sin Nombre	MEX13130200 163795	248,306	1.5%	248,306	1.5%	Metros Cuadrados	386	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,333,168	82.1%	9,000,416	55.4%		479,044		
20	Construcción De Canal De Volado	MEX00130400 270157	161,288	1.0%	76,076	0.5%	Metro Cuadrado	570	100	47.17
21	Apoyo Para La Adquisicion De Fertilizante Agricola Grupo Ii	MEX13130200 164444	220,050	1.4%	220,050	1.4%	Tonelada	350	100	100.00
22	Continuación Del Empedrado De Acceso A La Comunidad	MEX13130200 164179	213,553	1.3%	213,553	1.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
23	Construcción De Perímetro En La Bodega Asociación Ganadera Malyzumpa	MEX00130400 270583	70,000	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	427	100	-
24	Empedrado, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Miguel Negrete	MEX13130200 163985	1,011,076	6.2%	1,011,076	6.2%	Metros Cuadrados	100,000	100	100.00
25	Empedrado De Calle Sin Nombre	MEX00130300 208805	148,920	0.9%	148,920	0.9%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
26	Primera Etapa De Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Gestión De Trámites De Conseción	MEX00130400 270499	350,000	2.2%	-	0.0%	Trámite	797	100	-
27	Apoyo Para La Adquisicion De Fertilizante Agricola Grupo I	MEX13130200 164414	245,040	1.5%	245,040	1.5%	Tonelada	300	100	100.00
28	Construcción De Aula Para Escuela Telesecundaria	MEX00130300 208722	420,000	2.6%	414,593	2.6%	Metros Cuadrados, Aulas	100	49	98.00
29	Reparación Y Mantenimiento De Maquina Motoconformadora	MEX00130400 270079	100,000	0.6%	42,006	0.3%	Máquina	25,000	100	42.01
30	Revestimiento De Canal De Riego Paraje La Loma	MEX00130300 208936	80,596	0.5%	80,596	0.5%	Metros Lineales	200	100	100.00
31	Construcción De Puente Sobre Calle Matlalac	MEX13130200 163746	247,592	1.5%	247,592	1.5%	Metros Cuadrados	100,000	100	100.00
32	Revestimiento De Canal De Riego, Ejido Chalma	MEX13130200 164701	70,770	0.4%	70,770	0.4%	ML, Canales de Riego	570	100	100.00
33	Construcción De Módulo Sanitario Escuela Primaria Demetrio Martínez	MEX13130200 163471	230,000	1.4%	159,501	1.0%	Metro Cuadrado	5,000	67	99.00
34	Primera Etapa Empedrado De Calle Sin Nombre	MEX13130200 164149	351,588	2.2%	351,588	2.2%	Metro Cuadrado	503	100	100.00
35	Empedrado De Calle Sin Nombre	MEX13130200 163854	197,749	1.2%	197,749	1.2%	Metros Cuadrados	134	100	100.00
36	Programa De Mejoramiento A La Vivienda	MEX00130400 269751	409,520	2.5%	409,520	2.5%	Familia	480	100	100.00
37	Revestimiento De Brecha Sacacosecha	MEX13130200 164297	60,000	0.4%	57,762	0.4%	Kilómetro	329	100	96.00
38	Empedrado De Calle Principal Primera Etapa	MEX13130200 164209	250,000	1.5%	229,697	1.4%	Metro Cuadrado	87	100	92.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,333,168	82.1%	9,000,416	55.4%		479,044		
39	Empedrado De Calle Principal	MEX00130400 270404	100,000	0.6%	1,563	0.0%	Metro Cuadrado	70	100	1.56
40	Empedrado De Calle Principal	MEX13130200 163646	200,000	1.2%	199,182	1.2%	Metros Cuadrados	329	100	99.00
41	Primera Etapa Empedrado De Calle Matlalac	MEX13130200 163771	248,655	1.5%	248,655	1.5%	Metros Cuadrados	10,000	100	100.00
42	Apertura De Brecha Sacacosecha	MEX00130400 270644	151,202	0.9%	99,460	0.6%	Metros Lineales	500	100	65.78
43	Construcción De Aula De Medios	MEX13130200 164637	415,110	2.6%	415,110	2.6%	Metros Cuadrados, Aulas	609	100	100.00
44	Reparación Y Mantenimiento De Tractor D6r	MEX13130200 163704	100,000	0.6%	58,033	0.4%	Máquina	25,000	100	58.00
45	Empedrado De Calle Morelos	MEX13130200 163602	193,277	1.2%	193,277	1.2%	Metros Cuadrados	635	100	100.00
46	Continuación De Empedrado De La Calle Matlalac	MEX00130400 270221	165,000	1.0%	41,988	0.3%	Metro Cuadrado	10,000	100	25.45
47	Sistema De Agua Potable Tercera Etapa	MEX00130400 270461	300,000	1.8%	-	0.0%	Metro Lineal	37	100	-
48	Terminación De Empedrado Calle Rio Pánuco Y Rehabilitación De Topes En Calle La Barranquita Barrio San Pedro	MEX00130300 209048	80,000	0.5%	66,701	0.4%	Metros Cuadrados	10,000	100	83.00
49	Circulación Del Centro De Salud	MEX00130400 270045	200,000	1.2%	52,671	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	642	100	26.34
50	Apertura De Brecha Sacacosecha, Paraje El Plan	MEX00130400 270545	70,000	0.4%	-	0.0%	Metros Lineales	100	100	-
51	Revestimiento De Brecha Sacacosecha	MEX13130200 164232	100,000	0.6%	79,548	0.5%	Kilómetro	238	100	80.00
52	Instalación De Red De Distribución De Agua Potable	MEX00130400 270440	400,000	2.5%	-	0.0%	Metro Lineal	419	100	-
53	Mantenimiento A La Planta Tratadora De Aguas Residuales	MEX00130400 270371	360,000	2.2%	-	0.0%	Metro cúbico	2,643	100	-
54	Apoyo Para La Adquisición De Fertilizante Agrícola Grupo Iii	MEX13130200 164662	296,190	1.8%	296,190	1.8%	Tonelada	300	100	100.00
55	Revestimiento De Canal De Riego	MEX13130200 164254	100,000	0.6%	95,071	0.6%	ML, Canales de Riego	300	100	95.00
56	Construcción De Puente En Calle Camino Viejo A Tenancingo, Barrio Santa Mónica	MEX00130300 208855	100,000	0.6%	73,715	0.5%	Metros Cuadrados	10,000	100	74.00
57	Rehabilitación De La Biblioteca	MEX00130300 208671	280,000	1.7%	276,221	1.7%	Metros Cuadrados	1,585	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,333,168	82.1%	9,000,416	55.4%		479,044		
58	Primera Etapa, Empedrado De Calle Xochicoala	MEX13130200 164518	200,000	1.2%	194,537	1.2%	Metros Cuadrados	10,000	100	97.00
59	Primera Etapa De Empedrado De Calle Lago De Patzcuaro, Barrio San Pedro	MEX00130300 208585	200,000	1.2%	116,253	0.7%	Metros Cuadrados	25,000	100	58.00
60	Revestimiento De Canal De Riego Paraje Los Ojos De Agua	MEX00130300 209006	104,842	0.6%	104,842	0.6%	Metro Lineal	300	100	100.00
61	Vivienda Digna	MEX00130400 269866	900,000	5.5%	-	0.0%	Familia	480	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,038,560	73.3%	13,038,560	73.3%		82,647		
1	Adocretado Y Construcción De Guarniciones, Banquetas De La Calle Nuevo León De Av. México Cadenamiento 0 000 Al Cadenamiento 0 130	MEX00130200 153285	1,506,339	8.5%	1,506,339	8.5%	metro cuadrado	-	100	100.00
2	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Adocretado Del Camino Viejo A San Miguel Totocuitlapilco, Del Tramo Metepec-Zacango Y Priv. Del Carmen	MEX00130300 187875	160,619	0.9%	160,619	0.9%	Metro Cuadrado	6,607	100	27.00
3	Cambio De Adocreto En La Calle Independencia, Entre Josefa Ortiz De Domínguez Y Porfirio Díaz	MEX00130300 187966	1,278,560	7.2%	1,278,560	7.2%	Metro Cuadrado	6,607	100	85.00
4	Cambio De Adocreto En Calle Reforma, Entre Libertad Y Morelos	MEX00130200 153524	485,786	2.7%	485,786	2.7%	METRO CUADRADO	2,131	100	99.00
5	Pavimentación De La Calle Tabasco, De La Calle Jalisco Al Final De La Calle Lado Norte	MEX00130200 153453	526,903	3.0%	526,903	3.0%	metro cuadrado	6,094	100	100.00
6	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De La Calle Corregidora, Entre Niños Héroes A La Casa 1615	MEX00130200 153538	457,902	2.6%	457,902	2.6%	METRO CUADRADO	2,131	100	100.00
7	Pavimentación En Calle Matamoros, Entre Benito Juárez Y Josefa Ortiz De Domínguez	MEX00130300 187755	730,201	4.1%	730,201	4.1%	Metro Cuadrado	6,607	100	68.00
8	Cambio De Adocreto De La Calle Monterrey Entre Jalisco Y Chihuahua Y Chihuahua Entre Monterrey Y Dos Ríos	MEX00130400 266699	849,406	4.8%	849,406	4.8%	Metro Cuadrado	6,094	100	60.00
9	Adocretado Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle 20 De Noviembre, Entre Corregidora Y Cadenamiento 0 144.00	MEX00130400 266815	304,288	1.7%	304,288	1.7%	Metro Cuadrado	4,312	100	25.00
10	Cambio De Adocreto En Calle Toluca, Entre Dos Ríos Y Zacatecas	MEX00130200 153421	922,068	5.2%	922,068	5.2%	metro cuadrado	6,094	100	100.00
11	Cambio De Adocretado De La Calle Francisco Javier Mina De Calle José María Morelos A Libertad	MEX00130400 266662	233,097	1.3%	233,097	1.3%	Metro Cuadrado	4,312	100	29.00
12	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Adocretado De La Calle Prolongación Sinaloa, Entre Jalisco Y Final De La Calle	MEX00130200 153555	1,395,087	7.8%	1,395,087	7.8%	METRO CUADRADO	6,094	100	95.00
13	Cambio De Adocreto En Calle Sinaloa, Entre Puebla Y Chihuahua	MEX00130200 153464	2,288,436	12.9%	2,288,436	12.9%	METRO CUADRADO	6,094	100	97.00
14	54 Cambio De Adocretado De La Calle Nicolás Bravo Entre Josefa Ortiz De Domínguez Y Agustín De Iturbide, Calle Agustín De Iturbide	MEX00130400 266867	468,737	2.6%	468,737	2.6%	Metro Cuadrado	6,607	100	51.00
15	Adocretado De La Calle Nuevo León, En Su Tramo De La Calle Nacional Hasta La Calle De Zacatecas	MEX00130200 153395	177,858	1.0%	177,858	1.0%	METRO CUADRADO	6,094	100	99.00
16	Adocretado De La Calle Prolongación Chihuahua, Entre San Antonio Y Niños Héroes	MEX00130300 187683	974,467	5.5%	974,467	5.5%	Metro Cuadrado	6,094	100	72.00
17	Colocación De Piso De Loseta En Salón De 5to "B" Y Firme De Concreto Simple En Explanada En La Esc. Primaria Emiliano Zapata	MEX00130200 153507	278,806	1.6%	278,806	1.6%	METRO CUADRADO	675	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,278,362	71.0%	6,434,264	28.1%		794,479		
1	Continuación De Encementado Del Tecolote A La Trampa	MEX13130200 146352	99,876	0.4%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	4,796	100	-
2	Repración Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	MEX13130200 146431	500,000	2.2%	148,612	0.6%	Máquina	31,739	100	30.00
3	Continuación De Encementado La Loma	MEX00130300 181572	199,616	0.9%	187,916	0.8%	M2, Concreto hidráulico	726	100	90.00
4	Terminación De Sistemas De Agua Potable Bo. Xhicani	MEX00130400 255106	99,993	0.4%	99,993	0.4%	Metros Lineales	4,796	100	100.00
5	Construcción De Encementado En El Paraje Chute Grande	MEX00130300 214588	99,895	0.4%	95,995	0.4%	Metro Cuadrado	3,804	100	95.00
6	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Vecinales	MEX13130200 145777	768,840	3.4%	343,338	1.5%	Kilómetros	31,739	100	15.00
7	Continuación De Encementado En Avenida Principal	MEX13130200 135511	247,097	1.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	55	100	-
8	Continuación De Encementado Bo. Chidoñu A La Huerta	MEX00130300 181617	99,970	0.4%	99,970	0.4%	M2, Concreto hidráulico	4,796	100	100.00
9	Continuación De Encementado A Chideje	MEX00130300 214007	99,970	0.4%	88,270	0.4%	Metro Cuadrado	4,796	100	85.00
10	Continuación De Encementado En Avenida Principal	MEX13130200 135381	349,744	1.5%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	161	100	-
11	Construcción De Encemenado Del Ojo De Agua A Chawandu	MEX00130300 214494	99,895	0.4%	84,295	0.4%	Metro Cuadrado	3,804	100	83.00
12	Acondicionamiento De Aula De Computo En Esc. Prim. Vicente Guerrero, Laguna Seca	MEX13130200 135635	76,203	0.3%	3,612	0.0%	Aula	5,866	100	25.00
13	Construcción De Guarniciones Y Cunetas Paraje La Cruz	MEX00130400 255298	100,000	0.4%	98,081	0.4%	Metros Lineales	2,215	100	100.00
14	Continuación De Encementado En Calle María Alvarado	MEX00130300 214767	206,819	0.9%	176,669	0.8%	Metro Cuadrado	726	100	85.00
15	Construcción De Encementado Varios Parajes Segunda Manzana	MEX00130300 214659	449,587	2.0%	419,487	1.8%	Metro Cuadrado	731	100	93.00
16	Construcción De Encementado De La Delegación A La Trastumbada	MEX13130200 135485	531,121	2.3%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	4,047	100	-
17	Terminación De Barda Perimetral En Jardín De Niños Francisco Figueroa	MEX13130200 135474	99,996	0.4%	13,987	0.1%	Metro Lineal	5,866	100	10.00
18	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Nivel Secundaria	MEX00130400 255043	250,000	1.1%	37,254	0.2%	Escuela	31,739	100	17.00
19	Construcción De Encementado De Acceso Al Cerrito	MEX00130300 214458	149,999	0.7%	132,449	0.6%	Metro Cuadrado	3,804	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,278,362	71.0%	6,434,264	28.1%		794,479		
20	Construcción De 2 Aulas En Esc. Telesecundaria José Maria Morelos Y Pavon	MEX00130400 255340	550,000	2.4%	549,751	2.4%	Metros Cuadrados, Aulas	207	100	100.00
21	Suministro Y Colocación De Bomba De Agua	MEX00130400 255198	100,000	0.4%	99,999	0.4%	Pieza	366	100	100.00
22	Continuación De Encementado Paraje El Cerrito	MEX13130200 135459	249,962	1.1%	7,463	0.0%	M2, Concreto hidráulico	726	100	-
23	Continuación De Encementado Paraje Ojo De Agua Bo. Encuati	MEX13130200 135621	99,870	0.4%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	4,796	100	-
24	Construcción De Sanitarios En Esc. Primaria Rafael Ramírez Primera Etapa	MEX00130400 255403	100,000	0.4%	48,300	0.2%	M2, Sanitarios	3,804	100	50.00
25	Continuación De Encementado Rumbo A Donguni	MEX00130300 213897	99,970	0.4%	83,770	0.4%	Metro Cuadrado	4,796	100	80.00
26	Construcción De Encementado Barrio Mothi	MEX00130300 214244	99,670	0.4%	85,570	0.4%	Metro Cuadrado	5,866	100	85.00
27	Construcción De Depósito De Agua Potable En Bo. Segundo	MEX00130200 146567	500,000	2.2%	408,957	1.8%	Metro cúbico	998	100	80.00
28	Revestimiento Y Apertura De Caminos Diferentes Parajes	MEX00130200 146462	50,000	0.2%	20,497	0.1%	Kilómetro	980	100	50.00
29	Construcción De Encementado De La Iglesia Católica Rumbo A San Sebastián	MEX13130200 134934	199,767	0.9%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	4,047	100	-
30	Apoyo Con Arena Y Grava En Coordinación Con Otros Programas	MEX00130200 145808	777,403	3.4%	81,658	0.4%	M2, Concreto hidráulico	31,739	100	10.00
31	Construcción De Encementado Del Panteón Al Neibodoo	MEX13130200 135394	449,465	2.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	731	100	-
32	Terminación De Encementado El Lindero Del Vivero Al Rio	MEX13130200 135424	99,970	0.4%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	4,796	100	-
33	Construcción De Encementado Paraje La Trampa	MEX00130300 214703	201,788	0.9%	181,388	0.8%	Metro Cuadrado	3,587	100	89.00
34	Mantenimiento De Alumbrado Público	MEX00130200 146621	500,000	2.2%	368,379	1.6%	Pieza	31,739	100	75.00
35	Continuación De Encementado Manzana 3	MEX00130400 254860	89,924	0.4%	89,924	0.4%	Metros Cuadrados	3,804	100	100.00
36	Reparación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	MEX12130100 121451	210,000	0.9%	2,649	0.0%	Sistema	317,391	100	5.00
37	Continuación De Encementados A Chinico	MEX00130300 214154	99,970	0.4%	88,270	0.4%	Metro Cuadrado	4,796	100	85.00
38	Terminación De Depósito De Agua Potable	MEX00130200 135583	150,000	0.7%	143,850	0.6%	Metros Cúbicos	3,804	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,278,362	71.0%	6,434,264	28.1%		794,479		
39	Continuación De Encementado En Calle Emiliano Zapata	MEX13130200 134919	194,080	0.8%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	2,298	100	-
40	Continuación De Encementado Paraje Los Encinos	MEX00130200 135549	224,986	1.0%	33,489	0.1%	M2, Concreto hidráulico	109	100	10.00
41	Terminación De Barda Perimetral En Jardín De Niños Laura Méndez De Cuenca	MEX13130200 135566	150,000	0.7%	-	0.0%	Metro Lineal	3,804	100	-
42	Terminación De Aula En Esc. Secundaria Narciso Mendoza	MEX13130200 135595	275,709	1.2%	200,439	0.9%	Metro Cuadrado	800	100	6.00
43	Continuación De Empedrado Rumbo Al Monumento	MEX00130200 134929	119,482	0.5%	90,532	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,007	100	75.00
44	Construcción De Casa De Salud	MEX00130400 259995	500,000	2.2%	21,400	0.1%	Metro cúbico	261	100	5.00
45	Construcción De Paso De Agua En El Paraje Chute Grande	MEX00130400 255136	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Metro Cuadrado	207	100	100.00
46	Construcción De Encementado Del Panteón A La Trampa	MEX00130300 214550	99,994	0.4%	80,869	0.4%	Metro Cuadrado	3,804	100	80.00
47	Construcción De Encementado En Calle Ma. Alvarado	MEX13130200 135493	149,712	0.7%	2,975	0.0%	M2, Concreto hidráulico	978	100	-
48	Construcción De Aula En Jardín De Niños Ignacio Allende	MEX00130400 260181	245,587	1.1%	13,050	0.1%	Metro Cuadrado	978	100	7.00
49	Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	MEX12130100 119323	299,795	1.3%	1,000	0.0%	Máquina	15	100	-
50	Continuación De Encementado De Calle Del Boulevard A El Panteón	MEX13130200 134948	199,935	0.9%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	3,587	100	-
51	Construcción De Encementado Varios Parajes	MEX13130200 135413	499,464	2.2%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	958	100	-
52	Gastos Indirectos (Gasolina Para Supervisión)	MEX13130200 145878	250,000	1.1%	148,965	0.6%	Litro	31,500	100	10.00
53	Papelería	MEX12130200 148032	250,000	1.1%	5,688	0.0%	-1	31,500	100	-
54	Construcción De Barda Perimetral De Jardín De Niños Julian Díaz Arias	MEX00130400 255264	200,000	0.9%	139,318	0.6%	Metros Lineales	4,047	100	70.00
55	Terminación De Encementado Tierras Blancas	MEX00130300 213953	99,970	0.4%	85,570	0.4%	Metro Cuadrado	4,796	100	85.00
56	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Nivel Primaria	MEX00130200 147186	200,000	0.9%	80,354	0.4%	Escuela	31,739	100	42.00
57	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MEX13130200 135666	148,148	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	366	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,278,362	71.0%	6,434,264	28.1%		794,479		
58	Continuación De Encementado El Madroño	MEX00130200 134911	149,764	0.7%	149,764	0.7%	M2, Concreto hidráulico	366	100	100.00
59	Mantenimiento Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa Nivel Preescolar	MEX00130200 147221	200,000	0.9%	58,298	0.3%	Escuela	31,739	100	30.00
60	Construcción De Encementado Paraje Los Millan	MEX00130200 142082	198,231	0.9%	160,956	0.7%	M2, Concreto hidráulico	4,047	100	80.00
61	Continuación De Encementado De Calle Del Centro De Salud Rumbo A La Trampa	MEX13130200 135371	196,056	0.9%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	3,587	100	-
62	Construcción De Encementado Paraje Chipresa Al Centro De Salud	MEX13130200 135434	99,828	0.4%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	4,796	100	-
63	Construcción De Drenaje Diferentes Parajes	MEX00130400 260059	250,000	1.1%	233,288	1.0%	Metros Lineales	978	100	100.00
64	Continuación De Encementado En Col. Benito Juárez	MEX13130200 135440	99,570	0.4%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	5,866	100	-
65	Construcción De Encementado En Paraje Shado	MEX13130200 135501	147,594	0.6%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	978	100	-
66	Construcción De Encementado Del Pozo A Avenida Principal	MEX00130300 181542	194,939	0.9%	160,564	0.7%	M2, Concreto hidráulico	4,047	100	80.00
67	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Venustiano Carranza	MEX00130400 254681	149,862	0.7%	149,862	0.7%	Metro Lineal	2,215	100	100.00
68	Reparación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	MEX00130400 255012	200,000	0.9%	63,330	0.3%	Sistema	31,739	100	35.00
69	Construcción De Drenaje Diferentes Parajes	MEX00130300 214415	199,741	0.9%	191,941	0.8%	Metro Lineal	4,298	100	95.00
70	Continuación De Encementado Paraje Los Nogales	MEX13130200 146389	224,956	1.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	109	100	-
71	Mantenimiento De Alumbrado Publico	MEX12130100 119269	694,580	3.0%	62,260	0.3%	Luminaria	1,781	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
1	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Oficial No 195 Albert Einstein	MEX10130100 027571	2,345,968	2.2%	2,345,795	2.2%	Metros Cuadrados	1,690	100	100.00
2	Construccion De Aula De Usos Multiples En La Escuela Primaria Estatal 5 De Febrero T.M.	MEX13130200 163956	866,795	0.8%	430,204	0.4%	Metros Cuadrados	933	1	-
3	Rehabilitacion De Barda Perimetral Lado Norte Y Oriente En La Escuela Primaria Cuitlahuac T.M. Y Juan Escutia T.V.	MEX10130100 027559	1,116,617	1.1%	1,097,309	1.0%	Metros Cuadrados	465	100	100.00
4	Impermeabilizacion De Seis Aulas Y Sanitarios En El Jardin De Niños Fray Bartolome De Las Casas	MEX12130100 027146	975,000	0.9%	971,727	0.9%	Metros Cuadrados	1,801	100	100.00
5	Construccion De Barda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez Turno Matutino	MEX12130100 027153	1,568,913	1.5%	1,567,845	1.5%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
6	Repavimentacion De La Calle 19	MEX12130100 027143	2,214,848	2.1%	2,175,429	2.0%	Metros Cuadrados	3,895	100	100.00
7	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	MEX12130100 027149	1,081,080	1.0%	1,078,746	1.0%	Metros Cuadrados	720	100	100.00
8	Impermeabilizacion De La Escuela Secundaria Federalizada General Acamapichtli	MEX10130100 027572	1,623,374	1.5%	1,622,405	1.5%	Metros Cuadrados	2,325	100	100.00
9	Rehabilitacion De Barda Norte Y Este En La Escuela Primaria Estatal Oficial Narciso Mendoza T.M. Y T.V.	MEX13130200 162782	1,078,879	1.0%	535,070	0.5%	Metros Cuadrados	1,454	1	-
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Tercera Cerrada De Norte 2	MEX10130100 027050	390,052	0.4%	117,016	0.1%	Metros Cuadrados	289	100	-
11	Repavimentacion De La Calle Lago Musters	MEX12130100 027129	3,009,105	2.8%	2,664,544	2.5%	Metros Cuadrados	3,670	100	100.00
12	Construccion De Plaza Civica Drenaje Y Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Primaria Netzahualcoyotl	MEX12130100 027158	1,137,648	1.1%	1,136,288	1.1%	Metros Cuadrados	1,219	100	100.00
13	Repavimentacion De La Calle Nezahualpilli	MEX12130100 027134	1,422,544	1.3%	1,371,792	1.3%	Metros Cuadrados	2,296	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada De San Juan	MEX10130100 027028	482,105	0.5%	481,482	0.5%	Metros Cuadrados	417	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Sexta Cerrada De Emiliano Zapata	MEX10130100 027020	273,399	0.3%	235,622	0.2%	Metros Cuadrados	153	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa	MEX10130100 027032	1,755,058	1.7%	1,682,236	1.6%	Metros Cuadrados	2,056	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Septima Cerrada De Emiliano Zapata	MEX10130100 027019	359,160	0.3%	215,262	0.2%	Metros Cuadrados	185	100	100.00
18	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Gustavo Baz Prada	MEX12130100 027148	1,623,103	1.5%	1,614,963	1.5%	Metros Cuadrados	850	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Cerrada Santa Maria	MEX10130100 027039	568,759	0.5%	539,115	0.5%	Metros Cuadrados	456	100	100.00
20	Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Secundaria General Xicotencatl	MEX12130100 027657	2,835,297	2.7%	2,834,210	2.7%	Metros Cuadrados	3,721	100	100.00
21	Rehabilitacion De 4 Salones Construccion De Biblioteca Aplanados Y Losa En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	MEX12130100 027162	1,650,000	1.6%	1,646,995	1.5%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
22	Construccion De Marquesina Suministro Y Colocacion De Malla Ciclonica En Barda Perimetral De La Escuela Primaria Aquiles Serdan	MEX12130100 027157	830,836	0.8%	828,914	0.8%	Metros Cuadrados	388	100	100.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Segunda Privada De Chimalhuacan	MEX10130100 027049	674,231	0.6%	670,591	0.6%	Metros Cuadrados	824	100	100.00
24	Impermeabilizacion General Rehabilitacion De Plafon E Instalacion Electrica Del Edificio A Y Pintura Vinilica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	MEX10130100 027556	2,275,898	2.1%	2,271,769	2.1%	Metros Cuadrados	5,734	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guanajuato	MEX09130100 014461	6,757,833	6.4%	6,174,806	5.8%	Metros Cuadrados	6,567	100	100.00
26	Repavimentacion De La Calle Eje 1	MEX12130100 027121	5,151,260	4.8%	4,700,731	4.4%	Metros Cuadrados	5,969	100	100.00
27	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Cerrada De Chimalhuacan	MEX10130100 027037	517,253	0.5%	515,376	0.5%	Metros Cuadrados	371	100	100.00
28	Construccion De Barda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Primaria Alfreso V. Bonfil	MEX12130100 027152	648,211	0.6%	646,107	0.6%	Metros Cuadrados	870	100	100.00
29	Repavimentacion De La Calle Lago Patzcuaro	MEX12130100 027130	924,597	0.9%	920,825	0.9%	Metros Cuadrados	1,567	100	100.00
30	Impermeabilizacion De Seis Modulos En La Escuela Primaria Isidro Fabela Ambos Turnos	MEX13130200 162717	1,719,566	1.6%	1,715,119	1.6%	Metros Cuadrados	739	1	100.00
31	Urbanizacion De Calles Y Avenidas Del Municipio Con La Adquisicion De Mezcla Asfaltica Y Emulsion Para El Reciclado De Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso	MEX00130300 181675	48,637,456	45.8%	24,143,336	22.7%	Metro Cuadrado	1,000,000	100	-
32	Construccion De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Anexo A La Normal No 3 De Nezahualcoyotl	MEX12130100 027144	2,360,811	2.2%	2,358,567	2.2%	Metros Cuadrados	1,509	100	100.00
33	Construccion De Barda Oriente Y Rehabilitacion De Barda Norte En La Escuela Primaria 2 De Marzo	MEX10130100 027550	1,301,751	1.2%	1,301,661	1.2%	Metros Cuadrados	507	100	100.00
34	Construccion De Barda Perimetral Y Acceso En La Telesecundaria Jose Antonio Alzate	MEX12130100 027659	887,879	0.8%	864,864	0.8%	Metros Cuadrados	384	100	100.00
35	Rehabilitacion De Aplanados Firmes Canceleria Instalacion Electrica Impermeabilizacion Y Pintura En Un Edificio De La Escuela Prim. Cuauhtemoc T.M. Y Cuitlahuac T.V.	MEX09130100 014830	528,712	0.5%	528,687	0.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
36	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Javier Delgadillo	MEX12130100 027145	977,415	0.9%	972,579	0.9%	Metros Cuadrados	1,212	100	100.00
37	Tres Por Ciento De Gastos Indirectos Adquisicion De Vehiculos Para Supervision	MEX00130400 235512	2,168,771	2.0%	-	0.0%	Vehículo	-	100	-
38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Tercera Cerrada De Emiliano Zapata	MEX10130100 027021	375,246	0.4%	341,724	0.3%	Metros Cuadrados	195	100	100.00
39	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Firme De Un Aula En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos	MEX09130100 014705	259,996	0.2%	256,616	0.2%	Metros Cuadrados	206	100	100.00
40	Repavimentacion De La Calle Lago Hielmar	MEX12130100 027128	1,783,129	1.7%	1,782,486	1.7%	Metros Cuadrados	1,903	100	100.00
41	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Impermeabilizacion Techumbre Luminarias Y Pisos En Aulas En El Jardin De Niños Anton Makarenko	MEX10130100 027547	2,151,290	2.0%	2,123,899	2.0%	Metros Cuadrados	947	100	100.00
42	Impermeabilización De Seis Modulos En La Escuela Primaria Severiano Gomez Ontiveros T.C.	MEX13130200 162498	1,314,146	1.2%	1,310,253	1.2%	Metros Cuadrados	460	1	100.00
43	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Melchor Ocampo	MEX12130100 027150	1,458,150	1.4%	1,400,496	1.3%	Metros Cuadrados	980	100	100.00
44	Demolicion Y Construccion De Firmes De Concreto E Introduccion De Drenaje En Plaza Civica En La Escuela Primaria Federalizada Profesor Simon Ramirez Rodriguez	MEX09130100 014791	1,354,226	1.3%	1,353,444	1.3%	Metros Cuadrados	1,675	100	100.00
45	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral, Guarniciones Y Banqueta En La Escuela Telesecundaria Vazco De Quiroga	MEX12130100 027664	608,061	0.6%	607,708	0.6%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
46	Repavimentacion De La Calle 14	MEX12130100 027138	724,909	0.7%	724,568	0.7%	Metros Cuadrados	1,243	100	100.00
47	Rehabilitacion De Plaza Civica Introduccion De Drenaje Y Protecciones En La Escuela Primaria Tamaulipas	MEX10130100 027567	1,017,214	1.0%	1,015,481	1.0%	Metros Cuadrados	1,290	100	100.00
48	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mazatlan	MEX09130100 014475	3,062,365	2.9%	1,505,223	1.4%	Metros Cuadrados	2,855	100	100.00
49	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Oro	MEX09130100 014485	3,415,406	3.2%	3,411,544	3.2%	Metros Cuadrados	3,632	100	100.00
50	Demolicion Y Contruccion De Firmes De Concreto Linea De Drenaje En Plaza Civica En La Escuela Heroes De Zacapoaxtla T.M. E Ignacio Zaragoza T.V.	MEX13130200 162923	1,456,411	1.4%	724,173	0.7%	Metros Cuadrados	553	1	-
51	Impermeabilizacion Y Pintura En Interior Y Exterior De La Escuela Primaria Carmen Serdan Ambos Turnos	MEX10130100 027557	545,198	0.5%	545,191	0.5%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
52	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	MEX09130100 014746	2,634,281	2.5%	2,136,607	2.0%	Metros Cuadrados	2,485	100	62.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
53	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Nahui Colin	MEX12130100 027151	823,181	0.8%	791,789	0.7%	Metros Cuadrados	1,260	100	100.00
54	Const. De 2 Aulas Tipo Reg. Reha. De Nucleo Sanit. Imperme. De 2 Modulos Insta. Elec. Area De Juegos Infan. Fir. De Concreto Apl. En Barda Perime. Y Pintura En Gener. En El Jardin De Niños Xochipilli	MEX09130100 014644	2,487,807	2.3%	2,442,045	2.3%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
55	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Tercera Cerrada De Norte 2	MEX11130200 149532	23,200	0.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	180	1	-
56	Rehabilitacion De Plaza Civica Y Drenaje En La Escuela Primaria Constitucion De Apatzingan	MEX10130100 027568	297,083	0.3%	251,667	0.2%	Metros Cuadrados	335	100	100.00
57	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Calle General Guadalupe Victoria	MEX10130100 027010	964,272	0.9%	830,072	0.8%	Metros Cuadrados	526	100	100.00
58	Reestructuracion De Caja Y Respiraderos Del Colector De Maravillas	MEX12130100 027114	990,000	0.9%	985,349	0.9%	Colector	1	100	100.00
59	Repavimentacion De La Calle Lago Yojoa	MEX12130200 160306	1,246,981	1.2%	621,110	0.6%	Metro Cuadrado	400	1	-
60	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Construccion De Un Subcolector E Introduccion De Linea De Agua Potable En La Calle Reforma Agraria	MEX10130100 027022	9,626,345	9.1%	9,611,741	9.0%	Metros Cuadrados	6,359	100	100.00
61	Repavimentacion De La Calle Lago Viedma	MEX13130200 160505	758,874	0.7%	375,776	0.4%	Metros Cuadrados	350	1	-
62	Rehabilitacion De La Barda Perimetral De Acceso Secundario Plaza Civica Y Pintura De La Escuela Primaria Aquiles Serdan T.M. Y General Lazaro Cardenas T.V.	MEX12130100 027161	1,250,000	1.2%	1,215,845	1.1%	Metros Cuadrados	615	100	100.00
63	Construccion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Profr. Idelfonso Velazquez Ibarra T.M. Y Gral. Lazaro Cardenas T.V.	MEX11130200 149573	103,669	0.1%	-	0.0%	M2, Sanitarios	800	1	-
64	Construccion De Escalera De Emergencia Y Rehabilitacion De Jardineria En Un Edificio De La Escuela Primaria Patria Y Libertad	MEX10130100 027552	534,548	0.5%	505,404	0.5%	Metros Cuadrados	221	100	100.00
65	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Cuarta Cerrada De Secretaria De La Reforma Agraria	MEX10130100 027042	446,820	0.4%	349,575	0.3%	Metros Cuadrados	537	100	100.00
66	Construccion De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Federalizada Valentin Gomez Farias Ambos Turnos	MEX13130200 163068	1,718,553	1.6%	833,824	0.8%	Metros Cuadrados	1,428	1	-
67	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chalco	MEX10130100 027029	1,272,715	1.2%	1,070,608	1.0%	Metros Cuadrados	994	100	100.00
68	Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Carmen Maza De Del Mazo	MEX10130100 027565	676,905	0.6%	553,096	0.5%	Metros Cuadrados	631	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
69	Conclusion De Tres Aulas Tipo Regional Por Convenio Adicional En Monto En La Esc. Primaria Jose Maria Velasco Ambos Turnos	MEX12130200 150076	339,962	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	550	1	-
70	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario Instalacion Electrica Y Barda Perimetral En La Escuela Primaria Profr. Carlos Hank Gonzalez	MEX10130100 027563	1,935,001	1.8%	1,925,726	1.8%	Metros Cuadrados	137,985	100	100.00
71	Demolicion Y Construcccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Rosario Castellanos T.M. Y Rafael Ramirez Castañeda T.V.	MEX10130100 027555	2,259,521	2.1%	2,200,503	2.1%	Metros Cuadrados	1,539	100	100.00
72	Repavimentacion De La Calle Lago Atabasca	MEX12130100 027124	3,684,788	3.5%	3,676,203	3.5%	Metros Cuadrados	4,328	100	100.00
73	Impermeabilizacion De Dos Modulos Y Aplanados En Barda En El Jardin De Niños Manuel J. Buendia T.M. Y T.V.	MEX13130200 163026	646,008	0.6%	640,955	0.6%	Metros Cuadrados	316	1	100.00
74	Adoquinamiento De La Calle Bosques De Vietnam	MEX12130100 027115	1,971,121	1.9%	1,970,435	1.9%	Metros Cuadrados	2,369	100	100.00
75	Repavimentacion De La Calle Valle De Bardagi	MEX12130100 027137	2,482,318	2.3%	2,481,217	2.3%	Metros Cuadrados	2,970	100	100.00
76	Construcccion De Barda Perimetral Y Rehabilitacion De Aula De Computacion En La Escuela Primaria Guillermo Prieto	MEX10130100 027551	643,646	0.6%	643,584	0.6%	Metros Cuadrados	102	100	100.00
77	Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Ambos Turnos	MEX13130200 163278	712,866	0.7%	352,633	0.3%	Metros Cuadrados	1,083	1	-
78	Rehabilitacion De Barda Perimetral E Instalacion Electrica En La Escuela Primaria Tamaulipas Ambos Turnos	MEX13130200 162872	2,021,779	1.9%	1,968,669	1.9%	Metros Cuadrados	600	1	95.00
79	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Cuarta Cerrada De Lazaro Cardenas	MEX10130100 027040	269,666	0.3%	80,900	0.1%	Metros Cuadrados	208	100	-
80	Construcccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Leyes De Reforma	MEX12130100 027663	2,594,488	2.4%	2,421,261	2.3%	Metros Cuadrados	1,367	100	100.00
81	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Alfredo Del Mazo	MEX10130100 027051	1,843,365	1.7%	1,841,917	1.7%	Metros Cuadrados	1,525	100	100.00
82	Demolicion Y Construcccion De Barda Perimetral Construcccion De Banqueta Y Guarnicion Lado Sur Y Poniente En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez	MEX10130100 027554	1,775,949	1.7%	1,775,617	1.7%	Metros Cuadrados	945	100	100.00
83	Construcccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	MEX12130100 027147	350,000	0.3%	344,239	0.3%	Metros Cuadrados	804	100	100.00
84	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construcccion De Atarjea De La Primera Cerrada De Emiliano Zapata	MEX10130100 027055	259,699	0.2%	237,192	0.2%	Metros Cuadrados	218	100	87.00
85	Rehabilitacion De Losa De Azoteas Y Mantenimiento Del Impermeabilizante De Dos Edificios En La Esc. Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz	MEX09130100 014903	505,688	0.5%	489,330	0.5%	Metros Cuadrados	1,050	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
86	Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Oficial No 0732 David Alfaro Siqueiros	MEX09130100 015038	1,401,531	1.3%	1,379,312	1.3%	Metros Cuadrados	1,444	100	100.00
87	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Emiliano Zapata	MEX10130100 027017	320,020	0.3%	300,982	0.3%	Metros Cuadrados	173	100	100.00
88	Repavimentacion De La Calle Guija	MEX12130200 160256	3,079,059	2.9%	1,493,329	1.4%	Metro Cuadrado	900	1	-
89	Colocacion De Malla Ciclonica En El Jardin De Niños Rafael Alberti	MEX09130100 014656	163,850	0.2%	130,524	0.1%	Metros Cuadrados	256	100	100.00
90	Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria 5 De Febrero	MEX09130100 014965	731,912	0.7%	730,989	0.7%	Metros Cuadrados	702	100	100.00
91	Impermeabilizacion De Seis Edificios Rehabilitacion De Instalacion Electrica Y Ampliacion De Pintura En La Escuela Secundaria General Federalizada Melchor Ocampo	MEX09130100 014996	1,307,380	1.2%	1,306,191	1.2%	Metros Cuadrados	949	100	100.00
92	Construccion De Plaza Civica En La Escuela Secundaria Oficial No 201 Francisco Javier Mina	MEX12130100 027661	876,643	0.8%	876,361	0.8%	Metros Cuadrados	1,090	100	100.00
93	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Atarjea De La Segunda Cerrada De Atlapulco	MEX10130100 027057	235,556	0.2%	159,410	0.1%	Metros Cuadrados	184	100	100.00
94	Repavimentacion De La Calle Herradero	MEX12130100 027122	2,550,000	2.4%	2,548,665	2.4%	Metros Cuadrados	2,079	100	100.00
95	Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Patio Adyacente Y Rehabilitacion De Barda Norte En La Escuela Primaria Francisco I Madero	MEX09130100 014884	1,517,862	1.4%	1,418,355	1.3%	Metros Cuadrados	854	100	100.00
96	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Cuarta Cerrada De Emiliano Zapata	MEX10130100 027015	287,566	0.3%	283,718	0.3%	Metros Cuadrados	144	100	100.00
97	Pavimentacion De La Calle Oriente 26	MEX13130200 161256	820,946	0.8%	397,171	0.4%	Metros Cuadrados	350	1	-
98	Repavimentacion De La Calle 15	MEX12130100 027139	772,419	0.7%	772,083	0.7%	Metros Cuadrados	1,321	100	100.00
99	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario Barda Perimetral Y Techumbre En Un Modulo En La Escuela Primaria Aquiles Serdan	MEX09130100 014908	2,835,795	2.7%	2,407,082	2.3%	Metros Cuadrados	726	100	78.00
100	Rehabilitacion De Plaza Civica Y Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt	MEX11130100 027095	1,246,122	1.2%	1,246,122	1.2%	Metros Cuadrados	291	100	100.00
101	Repavimentacion De La Avenida Juarez	MEX12130100 027117	3,045,565	2.9%	2,944,993	2.8%	Metros Cuadrados	1,850	100	100.00
102	Tres Por Ciento De Gastos Indirectos Mantenimiento De Vehiculos Para Supervicion	MEX00130400 235530	97,679	0.1%	-	0.0%	Vehículo	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
103	Construccion De Barda Perimetral Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	MEX12130100 027156	910,650	0.9%	898,961	0.8%	Metros Cuadrados	680	100	100.00
104	Repavimentacion De La Calle Lago Cupatitzio	MEX12130100 027126	2,761,748	2.6%	2,467,656	2.3%	Metros Cuadrados	3,106	100	100.00
105	Rehabilitacion De Plaza Civica Drenaje Y Canchas Deportivas En La Escuela Secundaria Federalizada Itzcoatl	MEX09130100 015088	2,680,125	2.5%	2,679,337	2.5%	Metros Cuadrados	1,968	100	100.00
106	Repavimentacion De La Calle La Negra	MEX12130100 027123	660,000	0.6%	500,204	0.5%	Metros Cuadrados	608	100	100.00
107	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Atarjea De La Segunda Cerrada De Otilio Montaño	MEX10130100 027544	480,132	0.5%	414,540	0.4%	Metros Cuadrados	392	100	100.00
108	Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon T.M. Y Edmundo Tortolero Covarrubias T.V.	MEX09130100 014957	2,178,309	2.0%	2,104,918	2.0%	Metros Cuadrados	3,040	100	100.00
109	Remodelacion Del Auditorio De La Escuela Oficial 0213 Mahatma Gandhi	MEX12130100 027666	1,349,900	1.3%	1,318,507	1.2%	Metros Cuadrados	620	100	100.00
110	Ampliacion De Barda Perimetral Y Colocacion De Malla En A Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Jardin De Niños A.E.P.	MEX13130200 163904	142,831	0.1%	137,098	0.1%	Metros Cuadrados	432	1	100.00
111	Repavimentacion De La Calle Roma	MEX12130100 027135	1,233,211	1.2%	1,232,814	1.2%	Metros Cuadrados	1,847	100	100.00
112	Construccion De Barda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Telesecundaria Lic. Jose Vasconcelos	MEX12130100 027660	966,539	0.9%	903,178	0.8%	Metros Cuadrados	1,135	100	93.00
113	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Felipe Carrillo Puerto	MEX10130100 027031	4,124,901	3.9%	3,500,767	3.3%	Metros Cuadrados	3,506	100	100.00
114	Construccion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Profr. Idelfonso Velazquez Ibarra T.M. Y Gral. Lazaro Cardenas T.V.	MEX10130100 027553	538,177	0.5%	538,138	0.5%	Metros Cuadrados	95	100	99.00
115	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Niños Heroes	MEX09130100 014757	388,023	0.4%	287,818	0.3%	Metros Cuadrados	302	100	48.00
116	Repavimentacion De La Calle Mexico Lindo	MEX13130200 161153	2,081,436	2.0%	1,035,945	1.0%	Metros Cuadrados	400	1	-
117	Repavimentacion De La Calle Lago Viedma	MEX12130100 027132	1,998,737	1.9%	1,921,841	1.8%	Metros Cuadrados	2,626	100	100.00
118	Repavimentacion De La Calle 30	MEX13130200 160417	1,081,969	1.0%	528,764	0.5%	Metros Cuadrados	350	1	-
119	Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Allende	MEX09130100 014865	978,060	0.9%	972,382	0.9%	Metros Cuadrados	849	100	100.00
120	2% Programa De Desarrollo Institucional	MEX12130100 027668	1,906,537	1.8%	1,870,000	1.8%	Equipo	3	100	100.00
121	Construccion De Techumbre Para Actividades Al Aire Libre En El Patio Civico De La Escuela Primaria El Pipila	MEX12130100 027160	918,547	0.9%	918,277	0.9%	Metros Cuadrados	720	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
122	Construccion De Barda Perimetral Y Laboratorio En La Escuela Primaria Maestro Justo Sierra	MEX12130100 027154	1,568,513	1.5%	1,567,745	1.5%	Metros Cuadrados	850	100	100.00
123	Remodelacion De Barda Perimetral Aplanados Y Pintura En La Escuela Primaria Rafael Ramirez	MEX12130100 027163	555,009	0.5%	554,863	0.5%	Metros Cuadrados	625	100	100.00
124	Pavi. Con Conc. Hidra. Guar. Y Ban. En Las Cal. Luis Echeverria, Adolfo Lopez Mateos, Gustavo Diaz Ordaz, Avelardo Rodr., Laz. Cardenas, Man. Avila Camacho, Miguel Aleman, Y Adolfo Lopez Ruiz Cortinez	MEX12130100 027116	6,240,000	5.9%	5,906,641	5.6%	Metros Cuadrados	4,577	100	100.00
125	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Graciano Sanchez	MEX10130100 027033	1,149,896	1.1%	1,138,222	1.1%	Metros Cuadrados	1,423	100	100.00
126	Introduccion De Drenaje En La Escuela Secundaria Oficial No 320 Ricardo Bell	MEX12130100 027662	223,583	0.2%	214,742	0.2%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
127	3% Gastos Indirectos	MEX12130100 027667	2,802,609	2.6%	2,798,201	2.6%	Estudio	1	100	100.00
128	Repavimentacion De La Calle Santa Julia	MEX12130100 027136	722,385	0.7%	719,735	0.7%	Metros Cuadrados	1,241	100	100.00
129	Pavimentacion De La Calle Oriente 25	MEX13130200 161538	1,192,492	1.1%	578,498	0.5%	Metros Cuadrados	350	1	-
130	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Atlapulco	MEX10130100 027052	5,785,397	5.4%	5,778,223	5.4%	Metros Cuadrados	6,023	100	100.00
131	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Otilio Montaño	MEX09130100 014500	1,081,030	1.0%	1,068,724	1.0%	Metros Cuadrados	1,205	100	100.00
132	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Y Rehabilitacion De Muros Perimetrales En La Esc. Primaria Leona Vicario	MEX09130100 014783	1,335,367	1.3%	1,332,865	1.3%	Metros Cuadrados	211	100	100.00
133	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Atarjea De La Tercera Cerrada De Lazaro Cardenas	MEX10130100 027545	362,713	0.3%	108,814	0.1%	Metros Cuadrados	267	100	-
134	Rehabilitacion De Barda E Impermeabilizacion Y Techumbre Con Multipanel En La Esc. Prim. Victor Manuel Villa Señor Moore	MEX10130100 027558	3,179,524	3.0%	3,173,667	3.0%	Metros Cuadrados	1,369	100	100.00
135	Repavimentacion De La Calle Lago Ontario	MEX13130200 160558	1,535,455	1.4%	764,073	0.7%	Metros Cuadrados	650	1	-
136	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mario Ramon Beteta	MEX10130100 027035	742,362	0.7%	742,317	0.7%	Metros Cuadrados	668	100	100.00
137	Repavimentacion De La Calle Lago Hielmar	MEX12130100 027127	1,368,306	1.3%	1,367,473	1.3%	Metros Cuadrados	2,320	100	100.00
138	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza	MEX10130100 027036	3,770,410	3.5%	3,257,735	3.1%	Metros Cuadrados	3,895	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
139	Pavimentacion De La Calle Oriente 10	MEX13130200 162434	2,111,768	2.0%	1,007,767	0.9%	Metros Cuadrados	700	1	-
140	Repavimentacion De La Calle Coronelas	MEX13130200 160458	1,122,654	1.1%	557,751	0.5%	Metros Cuadrados	350	1	-
141	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Segunda Cerrada De Secretaria De La Reforma Agraria	MEX10130100 027048	180,985	0.2%	175,710	0.2%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
142	Construccion De Plaza Civica Y Sanitarios De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	MEX12130100 027159	875,000	0.8%	874,732	0.8%	Metros Cuadrados	870	100	100.00
143	Construccion De Aula De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Oficial No 261 Ricardo Bell	MEX10130100 027569	1,047,656	1.0%	1,046,205	1.0%	Metros Cuadrados	133	100	100.00
144	Construccion De Barda Perimetral Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	MEX12130100 027155	816,541	0.8%	810,973	0.8%	Metros Cuadrados	659	100	99.00
145	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Venustiano Carranza	MEX10130100 027018	808,320	0.8%	644,929	0.6%	Metros Cuadrados	462	100	100.00
146	Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Cuitlahuac T.M. Y Juan Escutia T.V.	MEX10130100 027566	1,846,673	1.7%	1,842,854	1.7%	Metros Cuadrados	2,498	100	100.00
147	Repavimentacion De La Calle Macorina	MEX13130200 162336	1,186,697	1.1%	590,304	0.6%	Metros Cuadrados	350	1	-
148	Rehabilitacion De Barda Perimetral Nucleo Sanitario Y Pintura En La Escuela Primaria Gral. Francisco Villa Ambos Turnos	MEX10130100 027560	2,549,609	2.4%	2,547,867	2.4%	Metros Cuadrados	1,845	100	100.00
149	Pavimentacion Y Repavimentacion De La Calle Michigan	MEX13130200 160380	5,151,160	4.8%	2,568,043	2.4%	Metros Cuadrados	1,200	1	-
150	Rehabilitacion De Barda Perimetral E Impermeabilizacion De Seis Modulos En La Escuela Primaria Federal Lic. Adolfo Lopez Mateos T.M. Y Gral. Francisco Villa T.V.	MEX13130200 162615	2,349,052	2.2%	1,171,519	1.1%	Metros Cuadrados	650	1	-
151	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez T.M. E Independencia T.V.	MEX10130100 027561	894,187	0.8%	715,559	0.7%	Metros Cuadrados	509	100	100.00
152	Repavimentacion De Calles De Las Colonias Del Municipio	MEX09130100 014566	15,852,261	14.9%	15,851,667	14.9%	Metros Cuadrados	91,029	100	100.00
153	Repavimentacion De La Calle 17	MEX12130100 027141	779,359	0.7%	779,034	0.7%	Metros Cuadrados	1,327	100	100.00
154	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Atarjea De La Primera Cerrada De Otilio Montaño	MEX10130100 027056	293,290	0.3%	272,073	0.3%	Metros Cuadrados	211	100	100.00
155	Piso De Concreto E Impermeabilizacion De Un Aula En La Escuela Secundaria Oficial 166 Gutemberg	MEX12130100 027665	650,000	0.6%	642,853	0.6%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
156	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Cuarta Cerrada De Norte 2	MEX10130100 027041	384,907	0.4%	384,906	0.4%	Metros Cuadrados	232	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			321,268,514	302.2%	266,099,297	250.3%		1,439,373		
157	Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Federalizada Agustin Yañez	MEX13130200 162659	1,533,683	1.4%	759,881	0.7%	Metros Cuadrados	600	1	-
158	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 1a Cerrada De La Avenida Prolongacion Chimalhuacan	MEX10130100 027023	321,247	0.3%	307,883	0.3%	Metros Cuadrados	167	100	100.00
159	Rehabilitacion De Plaza Civica Y Barda En La E.S.T.I.C. No 68 Mtro. Rafael Ramirez Castañeda	MEX09130100 015098	1,878,196	1.8%	1,627,095	1.5%	Metros Cuadrados	1,678	100	73.00
160	Pavimentacion De La Calle California	MEX12130200 160349	1,366,009	1.3%	679,722	0.6%	Metro Cuadrado	350	1	-
161	Repavimentacion De La Calle Arandas	MEX12130100 027119	1,189,857	1.1%	1,132,388	1.1%	Metros Cuadrados	1,352	100	100.00
162	Tres Por Ciento De Gastos Indirectos Adquisicion De Equipos De Computo Para Supervision	MEX00130400 235546	72,689	0.1%	-	0.0%	Equipo	-	100	-
163	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Atarjea De La Calle Edmundo Castillo	MEX10130100 027053	3,966,041	3.7%	3,964,536	3.7%	Metros Cuadrados	4,158	100	100.00
164	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Veracruz	MEX09130100 014511	4,178,353	3.9%	4,160,873	3.9%	Metros Cuadrados	4,270	100	100.00
165	Repavimentacion De La Calle Lago San Pedro	MEX12130100 027131	934,451	0.9%	928,385	0.9%	Metros Cuadrados	1,583	100	100.00
166	Rehabilitacion De Barda Perimetral Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Horacio Zuñiga Ambos Turnos	MEX13130200 163848	1,773,247	1.7%	885,193	0.8%	Metros Cuadrados	735	1	-
167	Repavimentacion De La Calle 23	MEX13130200 160606	776,014	0.7%	378,599	0.4%	Metros Cuadrados	350	1	-
168	Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Telesecundaria Vicente Guerrero	MEX12130100 027658	1,365,999	1.3%	1,303,873	1.2%	Metros Cuadrados	560	100	100.00
169	Repavimentacion De La Calle 18	MEX12130100 027142	784,514	0.7%	784,223	0.7%	Metros Cuadrados	1,343	100	100.00
170	Ampliacion De La Direccion En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez	MEX09130100 014718	816,651	0.8%	816,650	0.8%	Metros Cuadrados	475	100	100.00
171	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	MEX10130100 027027	1,168,651	1.1%	1,002,851	0.9%	Metros Cuadrados	1,128	100	100.00
172	Repavimentacion De La Calle Ciclamores	MEX12130100 027120	1,452,285	1.4%	1,390,738	1.3%	Metros Cuadrados	2,415	100	100.00
173	Repavimentacion De La Calle 16	MEX12130100 027140	762,437	0.7%	762,019	0.7%	Metros Cuadrados	1,310	100	100.00
174	Repavimentacion De La Calle Lindavista	MEX12130100 027133	1,326,254	1.2%	1,324,990	1.2%	Metros Cuadrados	2,249	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,775,007	121.3%	1,349,621	28.3%		70,007		
1	Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	MEX00130300 195228	274,971	5.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	449	100	-
2	Impermeabilizacion De Aulas En Jardín De Niños Rosaura Zapata	MEX00130300 215844	2,953,882	62.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	268	100	-
3	Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Primaria Narciso Mendoza	MEX00130300 215594	244,922	5.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	-
4	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Primaria Colonia Pozos Y Vias	MEX00130300 195069	1,047,089	22.0%	1,047,089	22.0%	Metro Cuadrado	237	100	100.00
5	Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magon	MEX00130300 215721	244,922	5.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	305	100	-
6	Impermeabilizacion De Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MEX00130400 253661	728,173	15.3%	218,405	4.6%	Metro Cuadrado	34,374	100	29.99
7	Impermeabilizacion De Jardin De Ninos Juan De La Barrera	MEX00130400 253571	281,047	5.9%	84,127	1.8%	Metro Cuadrado	34,374	100	29.93

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,396,654	98.0%	3,577,272	54.8%		625,550		
1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Conexion Carretera Mexico Toluca A Toluca Mexico	MEX00130300 213613	247,677	3.8%	220,231	3.4%	Metro Lineal	61,805	100	89.00
2	Trabajos De Terracerias Y Alineamiento En Camino Real Tramo San Pedro Atlapulco Mojonera La Asuncion Tepexoyuca San Pedro Atlapulco	MEX13130200 172113	1,302,271	20.0%	651,056	10.0%	Obra	61,805	100	50.00
3	2 Por Ciento De Desarrollo Institucional	MEX00130300 213713	130,464	2.0%	114,156	1.7%	Equipo	61,805	100	87.00
4	Rehabilitacion De Pávimeto 1era, Etapa Lic. Gonzales Urquiza San Juan Cuapanoaya	MEX00130300 213536	254,513	3.9%	76,267	1.2%	Metro Cuadrado	61,805	100	30.00
5	Construcción De Aulas En El Jardín De Niños Emilio Chuayffet	MEX00130300 212700	608,756	9.3%	450,746	6.9%	Aula	1,500	100	74.00
6	Rehabilitación De Guarniciones De La Calle Luis Camarena De Morelos A Ignacio Zaragoza	MEX00130300 212766	250,000	3.8%	-	0.0%	Metro Lineal	61,805	100	-
7	Construccion De Carpeta Asfáltica En La Conexión De La Carretera Mexico Toluca A Toluca Mexico	MEX00130300 212672	900,000	13.8%	718,829	11.0%	Kilómetro lineal	61,805	100	80.00
8	Construcción De Aula De Medios En Esc. Sec. Carrillo Puerto	MEX00130300 212949	450,000	6.9%	224,756	3.4%	Obra	1,500	100	50.00
9	Infraestructura Basica Con Respecto Al Muro De Contencion De La Escuela Ignacio Zaragoza	MEX00130300 213467	100,000	1.5%	89,130	1.4%	Metro Lineal	1,500	100	89.00
10	Construcción De Sanitarios En Esc. Felipe Carrillo Puerto Santiaguito	MEX00130300 212876	456,000	7.0%	435,825	6.7%	Obra	1,500	100	95.00
11	Construcción De Arcotecho En La Esc. Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano En Calle Ignacio Rayón N0 8	MEX00130300 212748	341,244	5.2%	238,042	3.6%	Acción	1,500	100	70.00
12	Desasolve De Río Chichipicas En Tramo 21 De Marzo	MEX00130300 212721	355,729	5.4%	238,635	3.7%	Desazolve	61,805	100	67.00
13	Elaboracion De Estudio Para Obra Publica Colonia El Pirame	MEX00130300 213345	150,000	2.3%	-	0.0%	Obra	61,805	100	-
14	Construcción De Circulo De Cortesía En La Calle De Guadalupe Victoria Y 5 De Mayo Antes Y Después Del Acceso	MEX00130300 212792	400,000	6.1%	119,601	1.8%	Metros Lineales	61,805	100	30.00
15	Rehabilitacion De Pavimentacion Incluye Guarniciones Y Banquetas 1era. Etapa El Pedregal	MEX00130300 212902	450,000	6.9%	-	0.0%	Acción	61,805	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
1	Reencarpetado Calle Reforma	MEX09130100 065899	837,754	3.3%	837,754	3.3%	M2, Concreto asfáltico	1,800	100	100.00
2	Encementado De Concreto Estampado Calle 20 De Noviembre	MEX09130100 065866	599,900	2.4%	599,900	2.4%	M2, Concreto hidráulico	750	100	100.00
3	Construcción De Puente Vehicular Y Peatonal	MEX11130100 066183	255,000	1.0%	255,000	1.0%	Metros Lineales	3,500	100	100.00
4	Piso De Loseta De Pasta, En Escuela Lic. Isidro Fabela	MEX10130100 066070	180,000	0.7%	180,000	0.7%	Metros Cuadrados	677	100	100.00
5	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata (Lado Poniente)	MEX11130100 066186	177,186	0.7%	177,186	0.7%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
6	Segunda Etapa De Encementado De Calle A Pueblo Nuevo	MEX09130100 065873	194,137	0.8%	194,137	0.8%	M2, Concreto hidráulico	650	100	100.00
7	Construcción De Cerco Perimetral	MEX11130100 066210	646,863	2.5%	646,863	2.5%	Metros Cuadrados	583	100	100.00
8	Gastos Indirectos Adquisicion De Papeleria Para Supervicion	MEX10130100 066078	145,000	0.6%	145,000	0.6%	Pieza	30,000	100	100.00
9	Reencarpetado De Calle Alvaro Obregon	MEX10130100 066033	435,837	1.7%	435,837	1.7%	M2, Concreto asfáltico	1,798	100	100.00
10	Suministro De Agua Potable	MEX10130100 066036	29,955	0.1%	29,955	0.1%	Metros Cúbicos	5,385	100	100.00
11	Centro De Trasferencia De Residuos Solidos	MEX11130100 066179	200,000	0.8%	200,000	0.8%	Kilómetros	29,759	100	100.00
12	Pago De Intereses Convenio De Adhesión Al Contrato De Fideicomiso Irrevocable De Administración Y Pago No. 796 Con Banobras	MEX11130100 066212	992,477	3.9%	992,477	3.9%	Metros Cuadrados	30,000	100	100.00
13	Terminación De Empedrado En Calle 5 De Mayo	MEX12130100 066279	3,367,572	13.2%	3,137,572	12.3%	Metros Cuadrados	1,077	100	93.00
14	Suministro De Materiales Industrializados Para Obras De Infraestructura Urbana	MEX11130100 066162	30,837	0.1%	30,837	0.1%	Metros	30,000	100	100.00
15	Terminacion De Calle Del Rio	MEX09130100 065932	100,000	0.4%	100,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	3,337	100	100.00
16	Encementado De Calle Jimenez Cantu Y Deportiva	MEX09130100 065885	381,744	1.5%	381,744	1.5%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
17	Apertura De Camino Sacacosecha El Obraje	MEX09130100 065876	548,513	2.2%	548,513	2.2%	Kilómetros	200	100	100.00
18	Renta De Maquinaria Y Equipo	MEX12130100 066260	286,856	1.1%	286,856	1.1%	Kilómetros	31,000	100	100.00
19	Ampliación De Energia Electrica En El Guayabal	MEX12130100 066243	324,346	1.3%	324,346	1.3%	Poste	1,995	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
20	Construccion De Fosa Septica En Jardin De Niños Conafe	MEX10130100 066029	180,000	0.7%	180,000	0.7%	Metros Cúbicos	25	100	100.00
21	Mejoramiento De Suelos Adquisición De Fertilizante	MEX11130100 066174	192,800	0.8%	192,800	0.8%	Kilómetros	186	100	100.00
22	Empedrado De Calle Flores	MEX09130100 065883	249,895	1.0%	249,895	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
23	Construcción De Guarniciones De Calle Las Torres	MEX10130100 066080	1,156,097	4.5%	1,156,097	4.5%	Metros Cuadrados	1,035	100	100.00
24	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria	MEX11130100 066184	487,200	1.9%	487,200	1.9%	Metros Cuadrados	334	100	100.00
25	Construccion De Alcantarillado Sanitario Descarga Los Capulines	MEX10130100 066035	39,984	0.2%	39,984	0.2%	Metro Lineal	1,764	100	100.00
26	Terminacion De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez, 007	MEX10130100 066002	446,319	1.8%	446,319	1.8%	Metros Cuadrados	160	100	100.00
27	Rehabilitacion De Escuelas Secundarias	MEX10130100 066055	68,124	0.3%	68,124	0.3%	Metro Cuadrado	30,000	100	100.00
28	Rehabilitacion De La Electrificacion Del Pozo De Agua Potable	MEX10130100 066068	398,003	1.6%	398,003	1.6%	Pozos	2,569	100	100.00
29	2a Etapa De Urbanización Calle Del Cerrito	MEX09130100 065865	250,000	1.0%	250,000	1.0%	M2, Concreto asfáltico	1,500	100	100.00
30	Construccion De Fosa Septica Y Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria	MEX10130100 066037	951,997	3.7%	951,997	3.7%	Metro Cuadrado	737	100	100.00
31	Primera Etapa De Camino Principal	MEX10130100 066007	3,837,961	15.1%	3,837,961	15.1%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
32	Pavimentación De Calle Prolongación José María Arteaga	MEX11130100 066208	899,439	3.5%	899,439	3.5%	Metros Cuadrados	1,995	100	100.00
33	Terminación De Salon De Usos Multiples En Escuela Primaria Benito Juarez	MEX11130100 066181	709,001	2.8%	709,001	2.8%	Metros Cuadrados	2,872	100	100.00
34	Convenio De Adhesion Al Contrato De Fideicomiso Irrevocable De Administracion Y Pago No. 796 Con Banobras	MEX12130100 066271	247,196	1.0%	247,196	1.0%	Metros Cuadrados	7,000	100	100.00
35	Suministro De Materiales De La Región Para Obras De Infraestructura Urbana	MEX11130100 066175	986,904	3.9%	986,904	3.9%	Metro cúbico	30,000	100	100.00
36	Construccion De Puente Calle Morelos Y Av. Reforma, Puente Ancho	MEX09130100 065908	4,265,098	16.8%	4,265,098	16.8%	Metros Lineales	300	100	100.00
37	Construccion De Acceso A Escuela Billingúe, Tiburcio Santos	MEX10130100 066039	186,180	0.7%	186,180	0.7%	Metros Cuadrados	1,250	100	100.00
38	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Encementado De La Calle Morelos	MEX11130100 066206	201,179	0.8%	201,179	0.8%	Metros Cuadrados	1,473	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
39	Gastos Indirectos (Estudios Y Proyectos De Caminos)	MEX11130100 066171	629,746	2.5%	629,746	2.5%	Proyecto	30,000	100	100.00
40	Ampliación De Voltaje (Transformador	MEX11130100 066152	125,000	0.5%	125,000	0.5%	Transformador	960	100	100.00
41	Reencarpetado De Camino Rancho El Encanto	MEX10130100 065997	956,527	3.8%	956,527	3.8%	Metros Cuadrados	359	100	100.00
42	2a Etapa De Pavimentacion De Calle Corregidora	MEX09130100 065868	622,998	2.4%	622,998	2.4%	M2, Concreto asfáltico	1,775	100	100.00
43	Encementado Calle El Recreo	MEX09130100 065907	267,375	1.1%	267,375	1.1%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
44	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rivapalacio	MEX10130100 066008	1,853,945	7.3%	1,853,945	7.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,465	100	100.00
45	Terminacion De Calle Rivapalacio	MEX10130100 066015	600,000	2.4%	600,000	2.4%	M2, Concreto asfáltico	994	100	100.00
46	Conclusion De Encementado De Calle Sarabia	MEX10130100 066016	956,285	3.8%	956,285	3.8%	M2, Concreto hidráulico	1,617	100	100.00
47	Reparacion De Maquinaria Y Equipo	MEX10130100 066058	410,718	1.6%	410,718	1.6%	Kilómetros	30,000	100	100.00
48	Construcción De Cerco Perimetral En Jardín De Niños	MEX11130100 066147	2,812,894	11.1%	2,812,894	11.1%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	2,872	100	100.00
49	Carpeta Asfaltica En La Calle Vicente Guerrero	MEX09130100 065892	545,475	2.1%	545,475	2.1%	M2, Concreto asfáltico	750	100	100.00
50	Terminacion De La Unidad Basica De Rehabilitacion Integral De Santa Maria (Ubris)	MEX10130100 066011	535,033	2.1%	535,033	2.1%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	36,021	100	100.00
51	Alumbrado Publico	MEX10130100 066044	224,858	0.9%	224,858	0.9%	Luminaria	5,000	100	100.00
52	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica Y Drenaje Calle Hidalgo	MEX12130100 066264	1,347,810	5.3%	1,347,810	5.3%	Metros Cuadrados	1,484	100	100.00
53	Modernización De Carretera De Acceso	MEX11130100 066207	55,384	0.2%	55,384	0.2%	Metros Cuadrados	566	100	100.00
54	Centro De Transferencia De Residuos Solidos	MEX12130100 066276	3,917,000	15.4%	3,503,152	13.8%	Kilómetros	31,000	100	89.00
55	2a Etapa De Encementado Camino Viejo	MEX09130100 065911	2,875	0.0%	2,875	0.0%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
56	Encarpetado De Calle 20 De Noviembre	MEX09130100 065894	535,450	2.1%	535,450	2.1%	M2, Concreto asfáltico	1,200	100	100.00
57	Apoyo A La Vivienda Contingencias	MEX11130100 066209	1,198,486	4.7%	1,198,486	4.7%	Vivienda	30,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
58	Estudio Y Proyecto Para La Introduccion De La Red De Drenaje	MEX10130100 066025	276,051	1.1%	276,051	1.1%	Colector	714	100	100.00
59	Adquisicion De Materiales De La Region Para Obras De Infraestructura Urbana	MEX10130100 066045	24,999	0.1%	24,999	0.1%	Metro cúbico	30,000	100	100.00
60	2a Etapa De Urbanizacion De Circuito Zempoala - Tlahuicas - Pitayas	MEX09130100 065900	139,480	0.5%	139,480	0.5%	M2, Concreto hidráulico	520	100	100.00
61	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Primaria	MEX09130100 065904	349,815	1.4%	349,815	1.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	160	100	100.00
62	Construcción De Fosa Séptica En Escuela Primaria Emiliano Zapata	MEX11130100 066157	70,000	0.3%	70,000	0.3%	Metros Cúbicos	200	100	100.00
63	Vivienda Rural Tu Casa (Aportación Proporsional El Fonhapo Correspondiente Al Programa De Vivienda Rural	MEX09130100 065920	797,854	3.1%	797,854	3.1%	Vivienda	300	100	100.00
64	Encementado Calle Santa Cecilia	MEX09130100 065889	400,000	1.6%	400,000	1.6%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
65	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Tianguistenco	MEX10130100 066034	199,500	0.8%	199,500	0.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,610	100	100.00
66	Conclusion De Encementado Y Banquetas De Calle Dolores	MEX10130100 066040	60,060	0.2%	60,060	0.2%	Metros Cuadrados	1,870	100	100.00
67	Introducción De Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas	MEX12130100 066281	49,195	0.2%	49,195	0.2%	Metro Lineal	3,311	100	100.00
68	Construccion De Panteon 2a Etapa	MEX11130100 066190	99,871	0.4%	99,871	0.4%	Metros Cuadrados	1,473	100	100.00
69	Construcción De Cerco Perimetral En Jardin De Niños	MEX11130100 066185	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Metros Cuadrados	470	100	100.00
70	Fortalecimiento Municipal Renta De (Maquinaria Y Equipo)	MEX11130100 066161	420,000	1.7%	420,000	1.7%	Kilómetros	29,752	100	100.00
71	Construcción De Techumbre Y Patio En Escuela Primaria	MEX09130100 065903	244,394	1.0%	244,394	1.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
72	Suministro De Materiales Industrializados Para Obras De Infraestructura Urbana	MEX12130100 066262	1,311,375	5.2%	1,311,265	5.2%	Metro cúbico	31,000	100	100.00
73	Construcción De Puente Amanalco	MEX12130100 066247	399,746	1.6%	399,746	1.6%	Metros Lineales	1,647	100	100.00
74	Reparación Y Mantenimiento De Drenajes	MEX12130100 066272	250,000	1.0%	249,965	1.0%	Metro Lineal	31,000	100	100.00
75	Rehabilitacion De La Electrificacion Del Pozo De Agua Potable	MEX10130100 066067	12,200	0.0%	12,200	0.0%	Pozos	800	100	100.00
76	2a Etapa De Encementado Con Concreto Estampado	MEX09130100 065870	445,606	1.8%	445,606	1.8%	M2, Concreto hidráulico	774	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
77	Terminacion De Encementado De Calle Niño Perdido	MEX09130100 065888	77,318	0.3%	77,318	0.3%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
78	Mejoramiento De La Vivienda Rural	MEX10130100 066065	295,700	1.2%	295,700	1.2%	Pieza	30,000	100	100.00
79	Construccion De Tanque De Agua Potable	MEX09130100 065930	575,658	2.3%	575,658	2.3%	Metros Cúbicos	150	100	100.00
80	Reparación Y Mantenimiento De Redes De Agua Potable	MEX12130100 066273	400,000	1.6%	399,804	1.6%	Metro Lineal	31,000	100	100.00
81	Apertura De Caminos Saca Cosecha	MEX11130100 066163	344,995	1.4%	344,995	1.4%	Kilómetros	50,000	100	100.00
82	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas (1a Etapa)	MEX09130100 065933	74,927	0.3%	74,927	0.3%	M2, Concreto asfáltico	3,937	100	100.00
83	Continuacion De Guarniciones, Banquetas Y Drenaje Av Jose Ma. Arteaga	MEX09130100 065884	398,295	1.6%	398,295	1.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	800	100	100.00
84	Encementado De Calle De Acceso A La Delegacion Y Escuela Secundaria Zona Centro	MEX09130100 065867	531,573	2.1%	531,573	2.1%	M2, Concreto hidráulico	600	100	100.00
85	Apoyo A Productores (Adquisición De Planta De Aguacate)	MEX12130100 066283	270,310	1.1%	270,310	1.1%	Kilómetros	100	100	100.00
86	Terminacion De Salon De Usos Multiples Escuela Primaria Niños Heroes	MEX10130100 066020	149,862	0.6%	149,862	0.6%	Metros Cuadrados	976	100	100.00
87	Pavimentación De Calle	MEX09130100 065896	224,241	0.9%	224,241	0.9%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
88	Programa De Apoyo Para La Rehabilitación De Escuelas De Educación Básica	MEX12130100 066267	252,967	1.0%	252,967	1.0%	Metro Cuadrado	31,000	100	100.00
89	Pavimentacion Calle 2 De Abril	MEX09130100 065906	708,448	2.8%	708,448	2.8%	M2, Concreto asfáltico	1,200	100	100.00
90	Rehabilitación De Edificio Para Dispensario Medico	MEX12130100 066278	3,386,078	13.3%	3,382,403	13.3%	Metro Cuadrado	1,292	100	100.00
91	Construcción De Cerco Perimetral Jardin De Niños Manuel Payno	MEX11130100 066155	5,320	0.0%	5,320	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	892	100	100.00
92	Construccion De Salon De Usos Multiples Y Alimentacion Hidraulica De Los Sanitarios De La Primaria Jose Maria Arteaga	MEX10130100 066006	555,178	2.2%	555,178	2.2%	Metros Cuadrados, Aulas	1,772	100	100.00
93	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles, Hidalgo Y Ayuntamiento	MEX11130100 066149	81,200	0.3%	81,200	0.3%	Metros Cuadrados	1,954	100	100.00
94	Construcción De Guarniciones, Banquetas, Encementado, Drenaje Y Red De Agua Potable De Calle Niño Perdido	MEX11130100 066189	239,926	0.9%	239,926	0.9%	Metros Cuadrados	1,033	100	100.00
95	Terminación De Carpeta De 5cms. De Espesor De Camino De Acceso	MEX12130100 066246	1,248,006	4.9%	1,248,006	4.9%	Metros Cuadrados	242	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
96	Construccion De Banquetas Sobre Carretera Santa Monica-Cuernavaca-Puente Ancho	MEX09130100 065910	2,346,684	9.2%	2,346,684	9.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	250	100	100.00
97	Proyecto Ejecutivo Del Camino La Esperanza - Entronque Carretera (México - Chalma) Del Km 0 000 Al Km 1 500	MEX09130100 065922	199,993	0.8%	199,993	0.8%	Kilómetros	350	100	100.00
98	Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria	MEX09130100 065927	142,216	0.6%	142,216	0.6%	Kilómetros	500	100	100.00
99	Terminacion De Drenaje Sanitario Calle Niño Perdido	MEX09130100 065887	86,195	0.3%	86,195	0.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
100	Construccion De Un Aula Tecnica En Escuela Telesecundaria	MEX10130100 066027	979,347	3.8%	979,347	3.8%	Metros Cuadrados	4,104	100	100.00
101	Terminacion De Pavimento De Calle Galeana	MEX09130100 065893	946,764	3.7%	946,764	3.7%	M2, Concreto asfáltico	1,200	100	100.00
102	Encementado De Calle Matlazincas	MEX09130100 065877	449,992	1.8%	449,992	1.8%	M2, Concreto hidráulico	551	100	100.00
103	Programa De Reforestacion	MEX12130100 066285	104,731	0.4%	104,731	0.4%	Kilómetros	31,000	100	100.00
104	Terminación De Casa De Salud	MEX11130100 066150	219,000	0.9%	219,000	0.9%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,647	100	100.00
105	Vivienda Rural Pie De Casa	MEX10130100 066074	29,809	0.1%	29,809	0.1%	Vivienda	500	100	100.00
106	Empedrado De Calle Morelos	MEX12130100 066277	1,706,000	6.7%	1,556,746	6.1%	Metros Cuadrados	1,995	100	91.00
107	Suministro De Agua Potable	MEX12130100 066266	841,800	3.3%	841,714	3.3%	Metros Cúbicos	31,000	100	100.00
108	Apertura De Camino Al Rio	MEX12130100 066250	362,381	1.4%	362,381	1.4%	Kilómetros	232	100	100.00
109	Conclusión De Un Aula En Jardín De Niños Conafe	MEX11130100 066145	4,593,704	18.0%	4,593,704	18.0%	Metros Cuadrados, Aulas	334	100	100.00
110	Rehabilitación De Sanitarios Escuela Primaria	MEX09130100 065914	200,000	0.8%	200,000	0.8%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
111	Encementado Sobre Carretera Tianguistenco Chalma En El Km	MEX09130100 065924	199,979	0.8%	199,979	0.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
112	Construcción De Centro De Atencion Multiple (Cam) Primera Etapa Adquisicion De Terreno	MEX10130100 066009	1,544,226	6.1%	1,544,226	6.1%	Metros Cuadrados	35,000	100	100.00
113	Apertura De Camino Saca Cosecha	MEX12130100 066253	1,198,455	4.7%	1,198,455	4.7%	Kilómetros	232	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
114	Obra Primera Etapa De Construccion De Cerco Perimetral Jardin De Niños	MEX11130100 066188	174,616	0.7%	174,616	0.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	217	100	100.00
115	2a Etapa De Construccion De Biodigestor	MEX09130100 065879	348,143	1.4%	348,143	1.4%	Metros Cúbicos	1,500	100	100.00
116	Terminacion De Casa De Salud	MEX09130100 065931	298,420	1.2%	298,420	1.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	551	100	100.00
117	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Reencarpetado De Calle Matlazincas	MEX11130100 066191	82,084	0.3%	82,084	0.3%	Metros Cuadrados	696	100	100.00
118	Adquisicion De Fertilizante Para Mejoramiento De Suelos	MEX10130100 066028	674,000	2.6%	674,000	2.6%	Hectárea	835	100	100.00
119	Primera Etapa De Encementado Calle Tianguistenco	MEX09130100 065891	499,290	2.0%	499,290	2.0%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
120	Ampliacion De Energia Electrica	MEX10130100 066022	200,500	0.8%	200,500	0.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	600	100	100.00
121	Pavimentación Asfáltica De La Calle Allende Hasta La Glorieta De La Capilla Del Cristo Del Perdón, 1a Etapa	MEX11130100 066153	149,578	0.6%	149,578	0.6%	Metros Cuadrados	960	100	100.00
122	Construcción De Guarniciones En Andador Ex Convento De Los Agustinos	MEX10130100 066061	13,300	0.1%	13,300	0.1%	Metros	765	100	100.00
123	Terminación De Cerco Perimetral Casa De Salud	MEX12130100 066258	249,863	1.0%	249,863	1.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,077	100	100.00
124	Terminacion De Encementado, Banquetas Y Guarniciones Calle Francisco Sarabia	MEX09130100 065886	348,253	1.4%	348,253	1.4%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
125	1a Etapa De Encementado En Andador Tlalsicuegit	MEX10130100 066004	399,263	1.6%	399,263	1.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	350	100	100.00
126	Construcción De Muro De Contención Y Banquetas En Calle Lazaro Cardenas A Entroncar Con Calle Emiliano Zapata	MEX10130100 066079	9,048	0.0%	9,048	0.0%	Metros Cuadrados	3,344	100	100.00
127	1a Etapa De Encarpetado Calle Principal	MEX09130100 065897	496,650	2.0%	496,650	2.0%	M2, Concreto asfáltico	850	100	100.00
128	Terminación De La Red De Drenaje (Calle Galeana)	MEX10130100 066010	2,993,058	11.8%	2,993,058	11.8%	Metro Lineal	4,104	100	100.00
129	Terminacion De Encementado De Concreto Estampado De Calle J.M. Arteaga	MEX10130100 066017	2,498,901	9.8%	2,498,901	9.8%	M2, Concreto hidráulico	1,450	100	100.00
130	Construcción De Hospital Municipal	MEX11130100 066144	3,000,000	11.8%	3,000,000	11.8%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	29,752	100	100.00
131	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria, Lic. Benito Juarez	MEX10130100 066032	646,520	2.5%	646,520	2.5%	Metros Cuadrados	4,104	100	100.00
132	Rehabilitación Y Cambio De Luminarias	MEX12130100 066275	615,347	2.4%	615,347	2.4%	Luminaria	31,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
133	Terminacion De Encementado Calle Reforma	MEX09130100 065901	200,000	0.8%	200,000	0.8%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
134	Terminación De Casa De Salud	MEX12130100 066245	382,915	1.5%	382,915	1.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	528	100	100.00
135	Pavimentación Asfáltica Y Muro De Contención En Calle Lázaro Cárdenas	MEX12130100 066255	597,944	2.3%	597,944	2.3%	Metros Cuadrados	1,995	100	100.00
136	Apoyo A La Vivienda Contingencias	MEX10130100 066053	56,647	0.2%	56,647	0.2%	Vivienda	2,985	100	100.00
137	En Cementado De Calle 12 De Octubre	MEX12130100 066261	399,167	1.6%	399,167	1.6%	Metros Cuadrados	1,077	100	100.00
138	2a Etapa De Andador A Base De Concreto En Calle Principal	MEX09130100 065890	82,542	0.3%	82,542	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	650	100	100.00
139	Terminación De 6 Aulas En Escuela Primaria Hidalgo	MEX11130100 066151	549,981	2.2%	549,981	2.2%	Metros Cuadrados	1,669	100	100.00
140	Terminacion De Dos Aulas En Jardin De Niños Francisco I Madero	MEX10130100 066019	299,673	1.2%	299,673	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	4,104	100	100.00
141	Construcción De Plaza Cívica En Escuela Primaria	MEX11130100 066173	886,072	3.5%	886,072	3.5%	Metros Cuadrados	419	100	100.00
142	Programa Para Rehabilitación De Escuelas De Educación Basica	MEX11130100 066160	42,842	0.2%	42,842	0.2%	Metro Cuadrado	29,752	100	100.00
143	Adoquinado Del Acceso De La Escuela Secundaria Conafe	MEX10130100 066041	59,961	0.2%	59,961	0.2%	Metros Cuadrados	184	100	100.00
144	Bacheo	MEX11130100 066156	1,037,597	4.1%	1,037,597	4.1%	M2, Concreto asfáltico	29,752	100	100.00
145	Continuación De Techado Del Patio Escolar De La Escuela Primaria, La Corregidora	MEX10130100 065999	173,999	0.7%	173,999	0.7%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
146	Pavimentación Asfáltica De Calle Emiliano Zapata, 1a Etapa	MEX11130100 066143	685,611	2.7%	685,611	2.7%	M2, Concreto asfáltico	1,894	100	100.00
147	Terminacion De Pavimentacion De Calle Rivapalacios	MEX09130100 065869	455,226	1.8%	455,226	1.8%	M2, Concreto asfáltico	360	100	100.00
148	Construcción De Plaza Cívica En Jardin De Niños Francisco I Madero	MEX11130100 066146	2,167,878	8.5%	2,167,878	8.5%	Metros Cuadrados	2,872	100	100.00
149	Continuacion De Encementado De Calle Principal	MEX10130100 066057	277,435	1.1%	277,435	1.1%	M2, Concreto hidráulico	258	100	100.00
150	Adquisicion De Papeleria Y Consumibles Para Supervicion, Gastos Indirectos	MEX11130100 066211	849,408	3.3%	849,408	3.3%	Pieza	30,000	100	100.00
151	Reparacion De Maquinaria	MEX12130100 066284	424,558	1.7%	424,556	1.7%	Kilómetros	31,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
152	Continuacion De Empedrado De Las Calles Rivapalacio Y Callejon Del Rio	MEX10130100 065998	198,967	0.8%	198,967	0.8%	Metros Cuadrados	1,961	100	100.00
153	Drenaje Calle Zempoala Y Francisco Sarabia	MEX09130100 065929	262,750	1.0%	262,750	1.0%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
154	Construccion De Cunetas Y Terminacion De Encementado	MEX09130100 065895	150,000	0.6%	150,000	0.6%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
155	Dos Riegos En Calle Emiliano Zapata Oriente	MEX09130100 065898	509,600	2.0%	509,600	2.0%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
156	Reparación Y Mantenimiento De Redes De Drenaje	MEX11130100 066164	279,676	1.1%	279,676	1.1%	Colector	30,000	100	100.00
157	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable	MEX10130100 066043	87,677	0.3%	87,677	0.3%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
158	Vivienda Rural	MEX10130100 066026	279,985	1.1%	279,985	1.1%	Vivienda	120	100	100.00
159	Apoyo A La Vivienda	MEX12130100 066268	927,920	3.6%	927,920	3.6%	Metro cúbico	3,000	100	100.00
160	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	MEX10130100 066066	162,076	0.6%	162,076	0.6%	Metros Cuadrados	853	100	100.00
161	Conclusión De Centro De Salud	MEX12130100 066256	183,604	0.7%	183,604	0.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,423	100	100.00
162	Terminación Y Construcción De Áreas Terapéuticas De, Unidades De Rehabilitación E Integración (Uris)	MEX11130100 066142	1,431,993	5.6%	1,431,993	5.6%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	27,761	100	100.00
163	Terminacion De Aula De Computo De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	MEX10130100 066060	28,315	0.1%	28,315	0.1%	Metros Cuadrados	1,035	100	100.00
164	Bacheo En Las Comunidades De Ahuatenco Tlatempa Mexicapa El Totoc	MEX11130100 066187	329,958	1.3%	329,958	1.3%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
165	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas (2da. Etapa)	MEX10130100 066031	54,000	0.2%	54,000	0.2%	M2, Concreto asfáltico	4,104	100	100.00
166	Suministro De Agua Potable	MEX11130100 066169	70,491	0.3%	70,491	0.3%	Metros Cúbicos	30,000	100	100.00
167	Empedrado De Las Calles El Amate Y Rivapalacio	MEX11130100 066176	544,941	2.1%	544,941	2.1%	Metros Cuadrados	1,594	100	100.00
168	Conclusión De Muro De Contención Y Cerco Perimetral Con Malla En Jardín De Niños Conafe	MEX12130100 066244	225,000	0.9%	224,885	0.9%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	25	100	100.00
169	Construccion De Muro De Contencion En Casa De Salud	MEX10130100 066076	22,469	0.1%	22,469	0.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	2,092	100	100.00
170	Concreto Hidraulico Estampado En La Calle Ayuntamiento	MEX10130100 066062	291,423	1.1%	291,423	1.1%	Metros Cuadrados	765	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
171	Programa De Reforestacion	MEX11130100 066213	572,771	2.3%	572,771	2.3%	Kilómetros	5,000	100	100.00
172	Mejoramiento De Calle Al Cbt	MEX09130100 065878	509,219	2.0%	509,219	2.0%	Metro Cuadrado	6,600	100	100.00
173	Encementado De Calle Aldama	MEX12130100 066280	107,000	0.4%	72,895	0.3%	Metros Cuadrados	1,894	100	68.00
174	Contingencia Renta De Maquinaria	MEX10130100 066059	577,414	2.3%	577,414	2.3%	Kilómetros	30,000	100	100.00
175	Apertura De Camino Saca Cosecha En Tlecuilco	MEX10130100 066013	298,764	1.2%	298,764	1.2%	Kilómetros	347	100	100.00
176	Continuacion De Encementado De Calle Tlacotepec	MEX10130100 066038	687,404	2.7%	687,404	2.7%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
177	Rehabilitacion De Escuelas Primarias	MEX10130100 066054	10,305	0.0%	10,305	0.0%	Metro Cuadrado	30,000	100	100.00
178	Terminacion De Construcción De Cerco Perimetral En Centro De Salud	MEX09130100 065928	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	514	100	100.00
179	Apertura De Camino Sacacosecha De Camino Al Benero De Agua Que Etronca Con Calle 5 De Mayo	MEX11130100 066178	245,000	1.0%	245,000	1.0%	Kilómetros	277	100	100.00
180	Pintura Para La Para La Barda Perimetral Y Adquisicion De Un Carrusel Para El Jardin De Niños Francisco Javier Mina	MEX10130100 066001	119,853	0.5%	119,853	0.5%	Metro Cuadrado	326	100	100.00
181	Conclusión De Encementado De Calle Del Río	MEX10130100 066075	38,740	0.2%	38,740	0.2%	Metros Cuadrados	4,104	100	100.00
182	Reparación Y Mantenimiento De Vialidades	MEX11130100 066166	295,606	1.2%	295,606	1.2%	Metros Cuadrados	30,000	100	100.00
183	2da Etapa Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Concreto Estampado) Calle Progreso	MEX09130100 065925	598,123	2.4%	598,123	2.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	307	100	100.00
184	Terminacion De Calle Emiliano Zapata	MEX09130100 065902	99,996	0.4%	99,996	0.4%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
185	Terminación De Cerco Perimetral En Jardín De Niños Bernardo Reyes 2a Etapa	MEX12130100 066252	83,980	0.3%	83,980	0.3%	Metro Cuadrado	470	100	100.00
186	Construcción De Techumbre De Escuela Primaria	MEX11130100 066170	627,626	2.5%	627,626	2.5%	Metros Cuadrados	1,954	100	100.00
187	Desarrollo Agropecuario	MEX12130100 066257	199,875	0.8%	199,875	0.8%	Hectárea	136	100	100.00
188	Drenaje Sanitario Camino Viejo A Santiago	MEX09130100 065874	620,648	2.4%	620,648	2.4%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
189	Rehabilitacion Del Drenaje En Calle Reforma	MEX10130100 066014	348,607	1.4%	348,607	1.4%	Red	2,450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
190	Encementado De Calle Las Torres	MEX10130100 066071	104,750	0.4%	104,750	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,035	100	100.00
191	Continuacion Del Muro De Contencion Lado Oriente De La Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio)	MEX10130100 066005	298,182	1.2%	298,182	1.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	300	100	100.00
192	Apoyo A La Vivienda	MEX11130100 066168	55,469	0.2%	55,469	0.2%	Metro cúbico	2,000	100	100.00
193	4a Etapa De Encementado De Calle Principal	MEX09130100 065913	172,730	0.7%	172,730	0.7%	M2, Concreto hidráulico	110	100	100.00
194	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	MEX10130100 066023	159,700	0.6%	159,700	0.6%	Sistema	427	100	100.00
195	Primera Etapa De Guarniciones De La Carretera Mexico - Chalma	MEX10130100 066000	499,341	2.0%	499,341	2.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	568	100	100.00
196	Encementado De Cal Le Miraflores	MEX12130100 066259	49,091	0.2%	49,091	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,584	100	100.00
197	Gastos Indirectos (Adquisicion De Gasolina Para La Supervicion)	MEX12130100 066265	312,001	1.2%	312,000	1.2%	Litro	31,000	100	100.00
198	Construccion De Cerco Perimetral Telesecundaria	MEX10130100 066018	299,351	1.2%	299,351	1.2%	Metros Cuadrados	1,035	100	100.00
199	Empedrado Calle 5 De Mayo	MEX12130100 066249	399,733	1.6%	399,733	1.6%	Metros Cuadrados	2,150	100	100.00
200	Construcción De Aula En Jardin De Niños Fray Servando Teresa De Mier	MEX10130100 066069	35,682	0.1%	35,682	0.1%	Metros Cuadrados	777	100	100.00
201	Empedrado Calle Rivapalacio	MEX09130100 065882	199,585	0.8%	199,585	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
202	Rehabilitacion De Jardin De Niños	MEX10130100 066073	31,552	0.1%	31,552	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
203	Proyecto Ejecutivo Del Camino La Cienega - Amola Del Km 0 000 Al Km 5 500 Amola	MEX09130100 065921	347,403	1.4%	347,403	1.4%	Kilómetros	1,250	100	100.00
204	Encementado De Calle Frente Al Jardin De Niños	MEX09130100 065875	125,999	0.5%	125,999	0.5%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
205	1a Etapa De Construccion De 6 Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MEX10130100 066021	149,773	0.6%	149,773	0.6%	Metros Cuadrados	1,686	100	100.00
206	Reparación Y Mantenimiento De Vialidades (Bacheo)	MEX12130100 066274	702,230	2.8%	702,230	2.8%	Metros Cuadrados	31,000	100	100.00
207	Adquisicion De Planta De Aguacate	MEX11130100 066180	255,913	1.0%	255,913	1.0%	Kilómetros	5,000	100	100.00
208	1a Etapa De Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica	MEX09130100 065926	383,231	1.5%	383,231	1.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
209	Suministro De Materiales De La Región Para Obras De Infraestructura Urbana	MEX12130100 066263	700,000	2.8%	699,978	2.8%	Metro cúbico	31,000	100	100.00
210	Adquisicion De Materiales Industrializados Para Obras De Infraestructura Urbana	MEX10130100 066046	64,360	0.3%	64,360	0.3%	Metro Cuadrado	30,000	100	100.00
211	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Introduccion De La Red De Agua Potable	MEX10130100 066024	297,788	1.2%	297,788	1.2%	Sistema	714	100	100.00
212	Bacheo	MEX10130100 066056	15,867	0.1%	15,867	0.1%	Metros Cuadrados	30,000	100	100.00
213	Ampliacion De Energia Electrica	MEX10130100 066064	149,911	0.6%	149,911	0.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	230	100	100.00
214	Vivienda Contingencias	MEX12130100 066269	154,288	0.6%	154,288	0.6%	Vivienda	1,100	100	100.00
215	Reparación Y Mantenimiento De Las Redes De Agua Potable	MEX11130100 066165	194,480	0.8%	194,480	0.8%	Metro Lineal	30,000	100	100.00
216	Construccion De Desayunador En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	MEX10130100 066030	120,000	0.5%	120,000	0.5%	Metro Cuadrado	329	100	100.00
217	Programa De Reforestacion	MEX10130100 066072	231,573	0.9%	231,573	0.9%	Kilómetros	30,000	100	100.00
218	Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado	MEX10130100 066042	68,440	0.3%	68,440	0.3%	Metro Lineal	2,000	100	100.00
219	Alineamiento Y Primera Etapa De Pavimentación De Calle Morelos Quecomunica Con Puente Ancho	MEX10130100 066003	978,764	3.8%	978,764	3.8%	M2, Concreto asfáltico	550	100	100.00
220	Revestimiento De Camino De Cinco Caminos A La Esperanza	MEX11130100 066177	521,241	2.0%	521,241	2.0%	Kilómetros	892	100	100.00
221	2 Da Etapa De Construcción De Desayunador, En La Escuela Primaria	MEX11130100 066154	119,975	0.5%	119,975	0.5%	Metros Cuadrados	371	100	100.00
222	Empedrado Calle Las Flores, En La Localidad El Rincón	MEX11130100 066158	783,540	3.1%	783,540	3.1%	Metros Cuadrados	285	100	100.00
223	Construccion De Casa De Salud	MEX09130100 065881	499,413	2.0%	499,413	2.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	300	100	100.00
224	Gastos Indirectos Adquisicion De Equipo Multifuncional Digital	MEX10130100 066077	499,529	2.0%	499,529	2.0%	Equipo	30,000	100	100.00
225	Revestimiento De Calle Para Libramiento Vial	MEX10130100 066012	235,000	0.9%	235,000	0.9%	Kilómetros	175	100	100.00
226	Rehabilitación De Unidad De Salud	MEX11130100 066159	30,680	0.1%	30,680	0.1%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	277	100	100.00
227	Ampliación De Electrificación	MEX12130100 066254	114,941	0.5%	114,941	0.5%	Poste	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,541,914	524.7%	132,694,887	521.4%		1,612,594		
228	Ampliación De Puente	MEX11130100 066148	2,361,838	9.3%	2,361,838	9.3%	Metros Lineales	232	100	100.00
229	Mejoramiento De Suelos	MEX09130100 065905	2,242,789	8.8%	2,242,789	8.8%	Hectárea	500	100	100.00
230	Terminacion De Linea De Agua Potable	MEX09130100 065872	576,094	2.3%	576,094	2.3%	Metro Lineal	300	100	100.00
231	Convenio De Adhesión Al Contrato De Fideicomiso Irrevocable De Administración Y Pago No. 796 Con Banobras	MEX12130100 066270	5,473,742	21.5%	5,473,742	21.5%	Metros Cuadrados	7,000	100	100.00
232	Reparación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	MEX11130100 066167	426,715	1.7%	411,137	1.6%	Luminaria	30,000	100	100.00
233	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Fernando Montes De Oca	MEX12130100 066248	279,520	1.1%	279,520	1.1%	Metros Cuadrados	1,963	100	100.00
234	Re Encarpetado Con Mezcla Asfáltica De 5cms De Espesor De Calle De Acceso Principal	MEX11130100 066172	497,748	2.0%	497,748	2.0%	Metros Cuadrados	962	100	100.00
235	Construccion De Fosas Septicas	MEX09130100 065912	1,960	0.0%	1,960	0.0%	Metros Cúbicos	72	100	100.00
236	Construcción De Cerco Perimetal En La Escuela Primaria	MEX12130100 066282	645,820	2.5%	645,820	2.5%	Metros Cuadrados	276	100	100.00
237	Rehabilitacion De Centro De Salud	MEX10130100 066063	204,591	0.8%	204,591	0.8%	Metro Cuadrado	4,104	100	100.00
238	Encementado De Calle Principal	MEX11130100 066182	240,000	0.9%	240,000	0.9%	Metros Cuadrados	360	100	100.00
239	Terminación De Desayunador En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	MEX12130100 066251	114,887	0.5%	114,887	0.5%	Metros Cuadrados	706	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,867,388	98.6%	28,867,387	98.6%		441,186		
1	Construcción Del Sistema De Captación De Aguas Pluviales	MEX00130300 218274	599,748	2.0%	599,748	2.0%	Sistema	100	100	100.00
2	Continuacion De Empedrado En Barrio El Mortero	MEX13130200 163793	299,925	1.0%	299,925	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,400	100	100.00
3	Continuacion De Emepdrado Al Interior Del Municipio	MEX00130400 264514	449,914	1.5%	449,914	1.5%	Metro Cuadrado	266	100	100.00
4	Continuación De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX00130300 217793	397,159	1.4%	397,159	1.4%	Metro Cuadrado	551	100	100.00
5	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Santa Rosa De Lima.	MEX13130200 163628	211,500	0.7%	211,500	0.7%	Poste	1,533	100	100.00
6	Continuación De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130200 162914	397,475	1.4%	397,475	1.4%	Metro cuadrado	1,425	100	100.00
7	Continuacion De La Red De Drenaje En San Juan Bosco	MEX00130400 264627	247,740	0.8%	247,740	0.8%	Sistema	235	100	100.00
8	Embovedado De Canal	MEX13130200 163857	399,894	1.4%	399,894	1.4%	M2, Cunetas	550	100	100.00
9	Continuación De Empedrado Al Interior De La Comunidad.	MEX13130200 163424	399,038	1.4%	399,038	1.4%	M2, Trazo, nivelación y compactación	467	100	100.00
10	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo	MEX00130400 264943	82,241	0.3%	82,241	0.3%	Documento	34,466	100	100.00
11	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 097156	182,895	0.6%	182,895	0.6%	Metros Cuadrados	474	100	100.00
12	Adquisición De Papelería (Gastos Indirectos)	MEX00130300 217575	286,408	1.0%	286,408	1.0%	Pieza	34,446	100	100.00
13	Continuacion De Emepedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 098389	400,000	1.4%	400,000	1.4%	Metros Cuadrados	950	100	100.00
14	Construccion De Empedrados Al Interior De La Comunidad (Barro Rojo)	MEX13130100 098102	347,282	1.2%	347,282	1.2%	Metros Cuadrados	856	100	100.00
15	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable	MEX00130300 217620	352,467	1.2%	352,467	1.2%	Metro cúbico	650	100	100.00
16	Reparación Y Mantenimiento De Los Vehículos Para La Supervision De Obra (Gastos Indirectos)	MEX00130300 218142	87,000	0.3%	87,000	0.3%	Vehículo	34,446	100	100.00
17	Mejoramiento Del Suministro De Agua Potable	MEX00130300 218436	199,834	0.7%	199,834	0.7%	Sistema	241	100	100.00
18	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 099229	299,081	1.0%	299,081	1.0%	Metros Cuadrados	711	100	100.00
19	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX00130400 264692	99,994	0.3%	99,994	0.3%	Metro Cuadrado	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,867,388	98.6%	28,867,387	98.6%		441,186		
20	Continuacion De Empedrados Al Interior De La Comunidad (Las Lajas), En La Comunidad De Benito Juarez, Santiago Oxtempan Pueblo.	MEX13130100 093058	299,567	1.0%	299,567	1.0%	Metros Cuadrados	711	100	100.00
21	Programa De Bacheo	MEX13130200 163736	466,978	1.6%	466,978	1.6%	M2, Concreto asfáltico	34,446	100	100.00
22	Acondicionamiento De Espacios Fisicos (Adquisicion De Mobiliario Para Oficinas Del H. Ayuntamiento De El Oro	MEX00130400 264918	131,302	0.4%	131,302	0.4%	Metro Cuadrado	34,466	100	100.00
23	Continuación De Empedrado Al Interior De La Comunidad (San Isidro)	MEX00130300 217391	396,878	1.4%	396,878	1.4%	Metro Cuadrado	256	100	100.00
24	Rehabilitacion Del Sistema De Gfua Potable	MEX00130400 265003	249,103	0.9%	249,103	0.9%	Sistema	316	100	100.00
25	Continuacion De Empedrados Al Interior De La Comunidad (Camino Viejo, Rumbo A La Iglesia)	MEX13130100 097880	198,327	0.7%	198,327	0.7%	Metros Cuadrados	474	100	100.00
26	Rehabilitación De Escuela Primaria Vicente Guerrero	MEX00130300 217748	398,369	1.4%	398,369	1.4%	Metro Cuadrado	467	100	100.00
27	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 096820	389,253	1.3%	389,253	1.3%	Metros Cuadrados	929	100	100.00
28	Continuacion De Empedrados Al Interior De La Comunidad, En La Comunidad De Benito Juarez, Santiago Oxtempan Pueblo.	MEX13130100 093138	399,536	1.4%	399,536	1.4%	Metros Cuadrados	948	100	100.00
29	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 096890	598,612	2.0%	598,612	2.0%	Metros Cuadrados	1,422	100	100.00
30	Programa De Apoyo A La Vivienda	MEX13130200 163921	1,002,637	3.4%	1,002,637	3.4%	Familia	480	100	100.00
31	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 098795	447,774	1.5%	447,774	1.5%	Metros Cuadrados	1,066	100	100.00
32	Ampliación De La Linea Y Red Eléctrica En La Localidad De Laguna Seca	MEX13130200 163520	124,200	0.4%	124,200	0.4%	Poste	361	100	100.00
33	Continuacion De Empedrados Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 097828	476,197	1.6%	476,197	1.6%	Metros Cuadrados	1,185	100	100.00
34	Construcción De Drenaje En La Joya	MEX00130300 218051	249,247	0.9%	249,247	0.9%	Sistema	150	100	100.00
35	Continuacion De Empedrados Al Interior De La Comunidad (Barrio Santa Teresa) En La Comunidad De Santiago Oxtempan Pueblo	MEX13130100 098689	299,748	1.0%	299,748	1.0%	Metros Cuadrados	711	100	100.00
36	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX00130400 264658	299,492	1.0%	299,492	1.0%	Metro Cuadrado	1,055	100	100.00
37	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 096289	398,571	1.4%	398,571	1.4%	Metros Cuadrados	948	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,867,388	98.6%	28,867,387	98.6%		441,186		
38	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Pozo El Tejocote.	MEX00130300 217838	181,672	0.6%	181,672	0.6%	Metro Lineal	839	100	100.00
39	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MEX00130300 218466	121,136	0.4%	121,136	0.4%	Metro Lineal	331	100	100.00
40	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad (Colonia Francisco I. Madero)	MEX13130100 096676	398,558	1.4%	398,558	1.4%	Metros Cuadrados	695	100	100.00
41	Construcción De Red De Drebaje	MEX00130300 218378	149,875	0.5%	149,875	0.5%	Sistema	90	100	100.00
42	Continuación De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX00130300 217926	393,375	1.3%	393,375	1.3%	Metro Cuadrado	932	100	100.00
43	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130200 163250	345,126	1.2%	345,126	1.2%	M2, Trazo, nivelación y compactación	142	100	100.00
44	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 097258	298,213	1.0%	298,213	1.0%	Metros Cuadrados	592	100	100.00
45	Modernización Y Ampliación Del Camino Citeje - Rosa Del Calvario Del Km 0 000 Al 1 771, Tramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 771	MEX13130200 163461	2,188,890	7.5%	2,188,890	7.5%	Kilómetro cuadrado	9,500	100	100.00
46	Continuación De Empedrado Al Interior De La Comunidad.	MEX13130200 163126	299,939	1.0%	299,939	1.0%	M2, Trazo, nivelación y compactación	505	100	100.00
47	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 097730	346,827	1.2%	346,827	1.2%	Metros Cuadrados	830	100	100.00
48	Construcción De Fosas Septicas	MEX00130300 218333	118,081	0.4%	118,081	0.4%	Sistema	90	100	100.00
49	Profesionalismo De Servidores Publicos (Desarrollo Institucional)	MEX00130400 264875	86,822	0.3%	86,822	0.3%	Curso	34,466	100	100.00
50	Introducción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Magdalena Morelos Etapa 1 De 3	MEX13130200 163572	1,380,000	4.7%	1,380,000	4.7%	Red	811	100	100.00
51	Programa De Apoyo A Escuelas De Educación Básica 2013	MEX00130300 218409	994,366	3.4%	994,366	3.4%	Pieza	2,100	100	100.00
52	Continuación De Empedrado Al Interior De La Comunidad (Barrio El Morrillal)	MEX13130200 163818	299,054	1.0%	299,054	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,772	100	100.00
53	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Magdalena Morelos	MEX13130200 163606	135,000	0.5%	135,000	0.5%	Poste	1,089	100	100.00
54	Equipamiento Electromecánico Para El Suministro De Agua Potable	MEX00130300 217892	371,737	1.3%	371,737	1.3%	Metro Lineal	650	100	100.00
55	Rehabilitación De Baños En Escuela Primaria	MEX00130300 217955	63,405	0.2%	63,405	0.2%	Pieza	345	100	100.00
56	Mejoramiento De Caminos Al Interior Del Municipio	MEX00130400 265033	528,895	1.8%	528,895	1.8%	Metro Cuadrado	34,466	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,867,388	98.6%	28,867,387	98.6%		441,186		
57	Construcción De Fosas Septicas	MEX00130300 218205	166,526	0.6%	166,526	0.6%	Sistema	150	100	100.00
58	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 092818	392,037	1.3%	392,037	1.3%	Metros Cuadrados	880	100	100.00
59	Pago De Combustible A Los Vehículos De Supervision (Gatos Indirectos)	MEX13130200 163710	229,203	0.8%	229,203	0.8%	Litro	34,446	100	100.00
60	Reparacion De Maquinaria	MEX00130400 264755	130,244	0.4%	130,244	0.4%	Máquina	34,466	100	100.00
61	Adquisicion Y Creacion De Sistemas De Informacion Software Y Hardware (Desarrollo Institucional)	MEX00130400 264835	284,905	1.0%	284,905	1.0%	Equipo	34,466	100	100.00
62	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad, En El Barrio La Estrellita	MEX13130100 098892	499,950	1.7%	499,950	1.7%	Metros Cuadrados	973	100	100.00
63	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130200 163195	298,213	1.0%	298,212	1.0%	M2, Trazo, nivelación y compactación	1,401	100	100.00
64	Continuación De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130200 163098	399,998	1.4%	399,998	1.4%	M2, Trazo, nivelación y compactación	1,737	100	100.00
65	Programa De Agregados	MEX00130300 218237	375,550	1.3%	375,550	1.3%	Metro cúbico	5,000	100	100.00
66	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130200 163165	247,171	0.8%	247,171	0.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	549	100	100.00
67	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En La Localidad De Barrio Del Gigante	MEX13130200 163499	147,450	0.5%	147,450	0.5%	Poste	60	100	100.00
68	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad.	MEX13130200 163285	449,970	1.5%	449,970	1.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	502	100	100.00
69	Continuación De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130200 163054	349,977	1.2%	349,977	1.2%	M2, Trazo, nivelación y compactación	331	100	100.00
70	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Rosa De Lima Barrio La Loma Y Barrio Retama li	MEX13130200 163664	195,000	0.7%	195,000	0.7%	Red	1,533	100	100.00
71	Construccion Del Sistema De Captacion De Aguas Publiales	MEX00130400 264549	432,988	1.5%	432,988	1.5%	Sistema	105	100	100.00
72	Adquisicion De Un Vehiculo Para Supervision De Obra Publica	MEX00130400 264980	145,050	0.5%	145,050	0.5%	Vehículo	34,466	100	100.00
73	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130200 163306	499,933	1.7%	499,933	1.7%	M2, Trazo, nivelación y compactación	872	100	100.00
74	Continuacion De Empedrado Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 092952	449,935	1.5%	449,935	1.5%	Metros Cuadrados	983	100	100.00
75	Rehabilitacion De Fosa Septica	MEX00130400 264796	298,640	1.0%	298,640	1.0%	Sistema	446	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,867,388	98.6%	28,867,387	98.6%		441,186		
76	Continuacion De Empedrados Al Interior De La Comunidad	MEX13130100 097343	448,107	1.5%	448,107	1.5%	Metros Cuadrados	1,066	100	100.00
77	Mejoramiento Del Suministro De Agua Potable (Construcción De Cárcamo)	MEX00130300 218171	343,056	1.2%	343,056	1.2%	Metro cúbico	600	100	100.00
78	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	MEX00130400 264589	439,463	1.5%	439,463	1.5%	Metro Lineal	550	100	100.00
79	Continuación De Andador	MEX00130300 218099	377,666	1.3%	377,666	1.3%	Metro Cuadrado	750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,104,729	71.1%	6,709,744	67.2%		73,539		
1	Construccion De Techumbre En Escuelas Primarias Del Municipio	MEX00130400 252911	250,000	2.5%	124,548	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	50.00
2	Pavimentación Asfáltica Calle Doroteo Arango (Calle Del Kinder)	MEX00130200 150152	989,000	9.9%	988,023	9.9%	Obra	528	100	100.00
3	1ra. Etapa De La Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Aprovecho Del Camino Ahuatepec A Cabecera Municipal	MEX00130300 208752	938,643	9.4%	936,082	9.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Pavimentacion Asfaltica Calle La Presa	MEX00130400 252723	1,976,022	19.8%	1,973,605	19.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Del Municipio	MEX00130300 208949	250,000	2.5%	99,788	1.0%	Metro Cuadrado	34,232	100	40.00
6	Construccion De Aula Para Biblioteca En La Secundaria Tecnica No. 210	MEX00130200 150346	722,542	7.2%	709,681	7.1%	Aula	4,402	100	100.00
7	Adquisicion De Motoconformadora	MEX00130200 150306	1,200,000	12.0%	1,100,000	11.0%	Máquina	34,232	100	100.00
8	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Del Acceso Principal De Poyosco	MEX00130200 150123	778,522	7.8%	778,017	7.8%	Obra	145	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
1	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Abeto/ San Agustin Mimbres	MEX11130100 104159	597,953	2.4%	597,953	2.4%	Metros Cuadrados	2,350	100	100.00
2	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida La Palma, San Agustin Mimbres	MEX00130400 246794	99,321	0.4%	99,321	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Suministro De Tuberia De Concreto Para Canalizacion De Aguas Pluviales - San Agustin Mimbres	MEX12130100 101342	70,800	0.3%	70,800	0.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
4	Suministro De Material Para Guarniciones Y Banquetas Calle Cuauhtemoc, Santa Ana Mayorazgo	MEX00130300 202841	100,000	0.4%	97,546	0.4%	Metro Cuadrado	-	-	97.55
5	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Francisco Villa - Loma Puente San Pedro	MEX00130400 253643	619,954	2.5%	619,954	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Introduccion De Drenaje En Calles Principales (1a Etapa) San Mateo Capúlhuac	MEX11130100 104147	2,599,829	10.3%	2,599,829	10.3%	Metro Lineal	2,300	100	100.00
7	Desarrollo Institucional - Total Municipal	MEX00130400 253214	300,000	1.2%	236,673	0.9%	Equipo	-	100	79.00
8	Ampliacion De Electrificacion En Calle 16 De Septiembre / Santa Ana Jilotzingo	MEX11130100 104181	88,680	0.4%	88,680	0.4%	Poste	12	100	100.00
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Primer Cuadro Puente San Pedro	MEX00130300 203094	750,000	3.0%	746,625	3.0%	Metro Lineal	-	100	99.55
10	Construccion De Andador En El Caño Regador Ubicado Entre Las Calles La Constitucion Y Calzada El Capulin - Bo. El Capulin (El Capulin)	MEX00130400 253949	219,970	0.9%	219,970	0.9%	Metro Lineal	500	100	100.00
11	Terminacion De Pavimento Hidraulico Camino Al Panteon - Concepcio De Hidalgo, La (La Concepcion Hidalgo)	MEX00130400 247352	300,000	1.2%	300,000	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 De Febrero / Dos Caminos	MEX11130100 104167	499,586	2.0%	499,586	2.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
13	Construccion De Alcantarilla - Ejido De Capulhuac	MEX00130400 248595	44,805	0.2%	44,805	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Construccion De Desayunador En Escuela Primaria 16 De Septiembre Zona No. 1, San Mateo Capulhuac	MEX00130300 203036	430,000	1.7%	429,204	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	99.81
15	Ampliacion De Electrificacion Calle 16 De Septiembre Colonia Guadalupe Victoria	MEX12130100 101371	18,353	0.1%	18,353	0.1%	Poste	2	100	100.00
16	Drenaje De Jardin De Niños A Calle Hidalgo, Col Guadalupe Victoria	MEX00130300 203427	160,000	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
17	Ampliacion De Drenaje Varias Calles - San Mateo Capulhuac	MEX00130400 247210	199,665	0.8%	199,665	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
18	Terminacion De Barda Perimetral En J.N. Juan Escutia /Bo De La Rosa	MEX11130100 104189	149,343	0.6%	149,343	0.6%	Metro Lineal	53	100	100.00
19	Terminacion De Guarniciones Y Banquetas Calle Niños Heroes, Santa Maria Tetitla	MEX00130400 246490	112,854	0.4%	112,854	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
20	Reencarpetado Asfáltico En Av. Insurgentes Tercera Etapa/ Santa Ana Jilotzingo	MEX12130100 101367	699,967	2.8%	699,967	2.8%	Metros Lineales	2,275	100	100.00
21	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria De Nueva Creacion Primera Etapa - Espino, El	MEX12130100 101372	458,675	1.8%	458,675	1.8%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
22	Ampliacion De La Red De Energia Electrica , Bo. La Loma , Santa Ana Jilotzingo	MEX00130400 248285	1,086,357	4.3%	1,086,357	4.3%	Poste	-	100	100.00
23	Construccion De Techumbre De Usos Multiples En Escuela Primaria Vicente Guerreo / La Purisima	MEX12130100 101374	264,906	1.0%	264,906	1.0%	Metros Cuadrados	313	100	100.00
24	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Miguel Hidalgo Y Jose Maria Morelos Y Pavon - Barrio San Juan	MEX12130100 101361	399,788	1.6%	399,788	1.6%	Metros Cuadrados	606	100	100.00
25	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Allende - San Mateo Mozoquilpan	MEX00130400 255248	164,723	0.7%	164,723	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
26	Ampliacion De Electrificacion Barrio La Trampa - Santa Ana Jilotzingo	MEX12130100 101369	470,000	1.9%	-	0.0%	Poste	400	100	-
27	Suministro De Tuberia Para Linea De Conduccion De Agua Potable - Santa Ana Jilotzingo	MEX12130100 101337	800,000	3.2%	-	0.0%	Metro Lineal	1,200	100	-
28	Construccion De Laboratorio En Escuela Secundaria 18 De Marzo - Pilar Maria, La (Fabrica Maria)	MEX00130400 251916	327,304	1.3%	327,304	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Continuacion Del Proyecto Del Sistema De Agua Potable - Puente San Pedro	MEX00130400 247999	479,942	1.9%	479,942	1.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
30	Construccion De 2 Aulas Y Modulo De Escalera En Escuela Secundaria Tecnica No. 206, Oyamel	MEX00130300 203437	856,650	3.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
31	Terminacion De Dos Aulas En Jardin De Niños Alejandro Dumas - Puente San Pedro	MEX00130400 248776	150,000	0.6%	150,000	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Introduccion De Drenaje Y Fosa Septica En Calle 21 De Septiembre/ San Mateo	MEX11130100 104152	94,940	0.4%	94,940	0.4%	Metro Lineal	370	100	100.00
33	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Av. Emiliano Zapata Santa Ana Mayorazgo	MEX00130300 203447	500,000	2.0%	495,277	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	99.06
34	Construccion De Banquetas De Concreto Estampado En Calle Ramos/ Villa Cuauhtemoc	MEX11130100 104156	259,364	1.0%	259,364	1.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
35	Rehabilitacion De Pavimento En Avenida Acceso A La Y - Colonia Guadalupe Victoria	MEX00130400 251066	192,000	0.8%	192,000	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
36	Pavimento Hidraulico Calle Miguel Hidalgo / Concepcion De Hidalgo, La (La Concepcion)	MEX11130100 104171	672,464	2.7%	672,464	2.7%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
37	Adquisicion De Materiales Para El Mejoramiento De Infraestructura Educativa - Total Municipal	MEX00130400 248662	144,815	0.6%	144,815	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
38	Ampliación De La Linea De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Zona Numero Iv, San Mateo Capulhuac	MEX13130200 135796	504,150	2.0%	482,792	1.9%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	95.76

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
39	Construccion De Embovedado En Calle 5 De Febrero	MEX00130400 248056	586,033	2.3%	586,033	2.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
40	Introduccion De Linea De Agua Potable En Barrio Las Parcelas - San Agustin Mimbres	MEX12130100 101336	398,078	1.6%	398,078	1.6%	Metro Lineal	800	100	100.00
41	Coonstruccion De Pavimento Hidraulico En Calle Guadalupe Victoria Concepcion De Hidalgo	MEX11130100 104166	189,059	0.7%	189,059	0.7%	Metros Cuadrados	770	100	100.00
42	Introduccion De Tuberia Y Construccion De Fosa Septica En Bo. Los Segura Concepcion De Hidalgo, La (La Concepcion)	MEX00130400 254188	143,724	0.6%	126,032	0.5%	Metro Lineal	-	100	87.00
43	Suministro De Materiales Para La Construccion De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata - Santa Ana Jilotzingo	MEX00130400 251601	188,746	0.7%	188,746	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
44	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Independencia La Concepcion De Hidalgo	MEX00130300 203360	575,000	2.3%	569,706	2.3%	Metro Lineal	-	100	99.08
45	Construccion De Plaza Civica Escuela Primaria Cuauhtemoc, El Espino	MEX00130300 203454	506,000	2.0%	469,489	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	92.78
46	Construccion De Puente, Calle Benito Juarez, Loma De Guadalupe, Santa Maria Tetitla	MEX00130400 246569	496,725	2.0%	496,725	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
47	Construccion De Pavimento Hidraulico En Privada Nicolas Bravo - Bo. San Pedro	MEX00130400 247884	286,617	1.1%	286,617	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
48	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Girasoles 1a Etapa/ Villa Seca Providencia	MEX11130100 104161	58,812	0.2%	58,812	0.2%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
49	Terminacion De Guarniciones Y Banquetas Calle Emiliano Zapata / Villa Seca	MEX11130100 104174	64,611	0.3%	64,611	0.3%	Metros Lineales	100	100	100.00
50	Terminacion De Drenaje En Av. Mexico Segunda Etapa / El Oxco	MEX12130100 101348	183,742	0.7%	183,742	0.7%	Metro Lineal	250	100	100.00
51	Construccion De Dos Aulas En J.N. Fco Gonzalez Bocanegra Guadalupe Victoria	MEX11130100 104186	450,000	1.8%	450,000	1.8%	Metros Cuadrados	113	100	100.00
52	Introduccion De Drenaje En Varias Calles, Espino,El	MEX00130400 247728	105,630	0.4%	105,630	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
53	Adquisicion De Materiales De Construccion De Guarniciones Y Banquetas/ Total El Municipio	MEX11130100 104154	198,069	0.8%	198,069	0.8%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
54	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Prolongacion Hidalgo - Huanica, La (La Huanica)	MEX00130400 248221	449,451	1.8%	449,451	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
55	Introduccion De Drenajes Y Alcantarillado / Total Municipal	MEX11130100 104150	531,321	2.1%	531,321	2.1%	Metro Lineal	840	100	100.00
56	Ampliacion De Electrificacion En Calle Cipres Ejido De Santa Maria Tetitla - Santa Maria Tetitla	MEX11130100 104180	193,228	0.8%	193,228	0.8%	Poste	15	100	100.00
57	Adquisicion De Materiales Para Rehabilitacion De Pavimentos Hidraulicos / Todo El Municipio	MEX11130100 104153	824,694	3.3%	824,694	3.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
58	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Hidalgo, Colonia Guadalupe Victoria	MEX00130400 244909	655,885	2.6%	655,885	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
59	Gastos Indirectos - Total Municipal	MEX00130400 252119	149,863	0.6%	149,863	0.6%	Equipo	-	100	100.00
60	Adquisicion De Material De Banco Para Revestimiento De Caminos Rurales - Total Municipal	MEX00130400 254287	105,735	0.4%	61,860	0.2%	Metro cúbico	-	100	58.00
61	Cosntruccion De Techumbre De Salon De Usos Multiples En Escuela J.N. Juan A. Mateos - Bo. El Capulin (El Capulin)	MEX00130400 254470	211,473	0.8%	211,473	0.8%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
62	Continuacion De Barda Perimetral En Primaria Constitucion De 1824 - San Mateo Capulhuac	MEX00130400 255337	92,217	0.4%	92,217	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
63	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Privada Nicolas Bravo Segunda Etapa Barrio San Pedro	MEX00130400 252921	85,848	0.3%	85,848	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
64	Adquisicion De Materiales Para Rehabilitacion De Pavimentos Hidraulicos En Calles Rurales - Total Municipal	MEX00130400 255955	472,784	1.9%	312,534	1.2%	Metro Lineal	-	100	66.00
65	Construccion De Pavimento Hidraulico Av. Rancho Mondragon / La Huanica	MEX11130100 104162	398,246	1.6%	398,246	1.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
66	Construccion De Embovedado Y Muro De Contencion Para Reparar Carretera Jilotzingo - La Huanica	MEX00130300 215156	120,365	0.5%	119,201	0.5%	Metro Cuadrado	7,867	100	99.00
67	Suministro De Material Para Concreto Hidraulico Av. El Arco	MEX00130300 202828	100,000	0.4%	99,998	0.4%	Metro Cuadrado	-	-	100.00
68	Modernizacion Del Camino La Rosa A La Huanica Del Km. 000 Al Km 0500 De Santa Ana Jilotzingo	MEX00130300 203330	2,000,000	7.9%	1,900,392	7.5%	Metro Cuadrado	-	100	95.02
69	Suministro De Materia Para Pavimentacion Prolongacion Av. San Ramon	MEX00130300 202812	200,000	0.8%	199,996	0.8%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
70	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim Sor Juana Ines De La Cruz / San Mateo Capulhuac	MEX11130100 104157	60,000	0.2%	60,000	0.2%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
71	Construccion De Cunetas En Camino A La Compuerta 4ta.Zona - San Mateo Capulhuac	MEX00130400 255867	13,499	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	281	100	-
72	Adquisicion De Materiales De Construccion Para Guarniciones Y Banquetas/Total Municipal	MEX12130100 101349	174,190	0.7%	174,190	0.7%	Metros Cuadrados	640	100	100.00
73	Adquisicion De Material De Banco Para Revestimiento De Caminos Rurales - Total Municipal	MEX00130400 256028	431,859	1.7%	196,147	0.8%	Metro cúbico	25,000	100	45.00
74	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle 10 De Noviembre/ San Mateo Capulhuac	MEX11130100 104155	259,977	1.0%	259,977	1.0%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
75	Mantenimiento De Vialidades En Calles Rurales - Todo El Municipio	MEX00130300 210048	449,829	1.8%	179,931	0.7%	Tonelada	15,486	100	40.00
76	Construccion Del Embovedado De La Calle 12 De Diciembre - Los Caminos	MEX00130400 247651	579,424	2.3%	579,424	2.3%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
77	Construccion De Dos Aulas Esc. Prim. Gregorio Uribe - Bo. El Capulin (El Capulin)	MEX00130400 248106	548,165	2.2%	548,165	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
78	Canalizacion De Aguas Negra Limite Con Barrio Dos Caminos / Bo San Pedro	MEX11130100 104143	399,931	1.6%	399,931	1.6%	Metro Lineal	70	100	100.00
79	Pavimentacion De Calle Duraznos, El Oxco	MEX00130300 203472	200,000	0.8%	200,000	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
80	Mejoramiento A La Vivienda - Total Municipal	MEX00130400 253479	570,500	2.3%	303,607	1.2%	Vivienda	-	100	53.00
81	Suministro De Materiales Para Muro De Contencion En Rio Solanos - Pilar Maria, La (Fabrica Maria)	MEX12130100 101341	69,057	0.3%	69,057	0.3%	Metro Lineal	800	100	100.00
82	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Varias Calles - La Y	MEX12130100 101353	449,249	1.8%	449,249	1.8%	Metros Cuadrados	680	100	100.00
83	Ampliacion De Electrificacion En Privada Del Pozo / Espino, El	MEX11130100 104184	43,043	0.2%	43,043	0.2%	Poste	2	100	100.00
84	Adquisicion De Materiales Para Rehabilitacion De Pavimentos Hidraulicos - Total Municipal	MEX00130400 248718	75,000	0.3%	60,595	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	81.00
85	Remodelacion De Sanitarios En Jardin De Niños Cuahutemoc - Villa Seca (La Providencia Villa Seca)	MEX00130400 250674	33,719	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
86	Pavimentacion De La Calle Av Mexico, El Oxco	MEX00130300 203478	300,000	1.2%	300,000	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
87	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Libertad Y Rehabilitacion De Calle El Alamo Barrio - El Arenal	MEX12130100 101354	499,999	2.0%	499,999	2.0%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
88	Construccion De Drenaje Guarniciones Y Banquetas Calle Emiliano Zapata - Villa Seca (La Providencia Villa Seca)	MEX00130400 247587	500,072	2.0%	500,072	2.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
89	Mejoramiento A La Vivienda Rural - Total Municipal	MEX00130400 248470	998,917	4.0%	998,917	4.0%	Vivienda	-	100	100.00
90	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Privada 8 De Septiembre - Santa Maria Tetitla	MEX12130100 101352	99,217	0.4%	99,217	0.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
91	Construccion De Areneros En Calle Abasolo Limite Con Barrio La Yoya / Colonia Guadalupe Victoria	MEX12130100 101344	70,785	0.3%	70,785	0.3%	Metro Lineal	24	100	100.00
92	Terminacion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra Col. Guadalupe Victoria	MEX00130300 203291	60,000	0.2%	55,761	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	92.93
93	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - Villa Seca (La Providencia Villa Seca)	MEX00130400 247541	106,873	0.4%	106,873	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
94	Rehabilitacion De Arroyo En La Calle Vicente Guerrero Esq. Av. La Purisima - La Purisima	MEX11130100 104172	64,922	0.3%	64,922	0.3%	Metros Cuadrados	177	100	100.00
95	Construccion De Dos Aulas Escuela Primaria Rafael Ramirez - Santa Ana Jilotzingo	MEX00130400 248315	462,855	1.8%	462,855	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
96	Rehabilitacion Calle Sauce, San Agustin Mimbres	MEX00130300 202965	500,000	2.0%	494,182	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	98.84
97	Construccion De Embovedado En Calle Jacarandas (1a Etapa) - La Y	MEX11130100 104151	479,341	1.9%	479,341	1.9%	Metros Lineales	-	100	100.00
98	Construccion De Embovedado En Esc. Prim Venustiano Carranza / San Mateo Capulhuac	MEX11130100 104145	93,640	0.4%	93,640	0.4%	Metro Lineal	50	100	94.00
99	Terminacion De Barda Perimetral Esc. Prim. Cristobal Colo Huanica, La (La Huanica)	MEX00130400 248180	195,818	0.8%	195,818	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
100	Construccion De Aula De Usos Multiples En Esc. Secundaria No 202 Gral Jesus Gonzalez/Santa Maria Tetitla	MEX12130100 101375	523,008	2.1%	523,008	2.1%	Metros Cuadrados	137	100	100.00
101	Adquisicion De Luminarias Para Mantenimiento De Alumbrado Publico - Total Municipal	MEX12130100 101368	48,865	0.2%	48,865	0.2%	Luminaria	5,000	100	100.00
102	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo - Santa Ana Jilotzingo	MEX00130400 247301	799,997	3.2%	799,997	3.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
103	Construccion De Centro De Salud (1a Etapa) San Mateo Capulhuac	MEX11130100 104185	396,923	1.6%	396,923	1.6%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	155	100	100.00
104	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Av. La Rosa - Rosa, La (Bo. La Rosa)	MEX00130400 248412	205,113	0.8%	205,113	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
105	Embovedado De La Zanja En Prolongacion De Privada Niño Artillero/ Santa Ma Tetitla	MEX11130100 104146	404,125	1.6%	404,125	1.6%	Metro Lineal	91	100	100.00
106	Guarniciones Y Banquetas Calle Eucalipto, San Agustin Mimbres	MEX00130300 203379	40,000	0.2%	36,301	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	90.75
107	Construccion De Barda Perimetral Del Centro De Salud - Pilar Maria, La (Fabrica Maria)	MEX00130400 246924	129,026	0.5%	129,026	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
108	Construccion De Carcamo De Bombeo Y Red De Distribucion De Agua Potable Ejido De Capulhuac	MEX00130300 203419	850,000	3.4%	254,913	1.0%	Sistema	-	100	29.99
109	Introduccion De Drenaje De La Calle Eucalipto, San Agustin Mimbres	MEX00130300 203371	350,000	1.4%	44,100	0.2%	Metro Lineal	-	100	12.60
110	Adquisicion De Laminas De Fibrocemento Para Apoyo A La Vivienda (4ta. Zona) - San Mateo Capulhuac	MEX00130400 254232	221,138	0.9%	221,138	0.9%	Pieza	-	100	100.00
111	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera San Mateo Capulhuac Zona No. Uno (San Rafael) -La Huanica Del Km. 0.000, Al Km. 5.400, Tramo A Modernizar Del Km. 1.300 Al Km. 2.600 - San Mateo Capulhuac	MEX00130400 247122	1,621,205	6.4%	1,621,204	6.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
112	Mejoramiento De Terreno Para Construccion De Aulas En Esc. Prim De Nueva Creacion/ Espino, El	MEX11130100 104191	604,541	2.4%	604,541	2.4%	Metros Cúbicos	1,200	100	100.00
113	Construccion De Embovedado Entre La Calle 24 De Diciembre Y Francisco I. Madero - Barrio San Pedro	MEX00130400 247830	348,997	1.4%	348,997	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
114	Adquisicion De Materiales Para El Mejoramiento De Infraestructura Educativa - Total Municipal	MEX00130400 251262	700,000	2.8%	693,041	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
115	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Primera Etapa Calle Division Del Norte Puente San Pedro	MEX00130300 203394	700,000	2.8%	455,977	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	65.14
116	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino A La Toma /Pilar Maria (Fabrica Maria)	MEX12130100 101362	222,823	0.9%	222,823	0.9%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
117	Construccion De Embovedado Zanja Principal Segunda Etapa / San Isidro Las Trojes	MEX12130100 101340	368,489	1.5%	368,489	1.5%	Embovedado	48	100	100.00
118	Bacheo Con Mezcla Asfáltica En Calles Constitucion E Insurgentes - Bo El Capulin	MEX11130100 104176	98,310	0.4%	98,310	0.4%	Tonelada	-	100	100.00
119	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Vicente Guerrero / San Mateo Mozoquilpan	MEX11130100 104164	499,601	2.0%	499,601	2.0%	Metros Cuadrados	992	100	100.00
120	Introduccion De Drenajes Y Alcantarillados	MEX12130100 101347	266,851	1.1%	266,851	1.1%	Metro Lineal	840	100	100.00
121	Construccion De Barda Perimetral Escuela Primaria Alfredo Del Mazo - El Oxco	MEX00130400 248342	199,920	0.8%	199,920	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
122	Ampliacion De Drenaje Sanitario Localidad San Mateo Capulhuac Zona L,II,III,IV	MEX12130100 101343	1,700,000	6.7%	1,500,000	5.9%	Metro Lineal	4,928	100	88.24
123	Pavimento Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre - Santa Ana Jilotzingo	MEX00130400 255428	298,332	1.2%	298,332	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
124	Ampliacion De Red De Agua Potable - Puente San Pedro	MEX00130400 254061	65,055	0.3%	56,611	0.2%	Metro Lineal	-	100	87.00
125	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Eucalipto (1a Etapa) San Agustin Mimbres	MEX11130100 104163	439,454	1.7%	439,454	1.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
126	Revestimiento De Canal De Aguas Negras Calle 5 De Mayo - Villa Cuauhtemoc	MEX00130400 244605	626,837	2.5%	626,837	2.5%	Metro Lineal	-	100	95.00
127	Pavimentacion Hidraulica En Calle Juan Pablo Segundo /Villa Seca (La Providencia Villa Seca)	MEX11130100 104168	164,945	0.7%	164,945	0.7%	Metros Cuadrados	608	100	100.00
128	Continuacion De Linea De Agua Potable Tercera Etapa - Puente San Pedro	MEX12130100 101338	399,436	1.6%	399,436	1.6%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
129	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Hermenegildo Galeana, La Concepcion De Hidalgo	MEX00130300 203350	250,000	1.0%	250,000	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
130	Construccion De Barda En J.N. Adolfo Lopez Mateos/ El Oxco	MEX11130100 104187	184,821	0.7%	184,821	0.7%	Metro Lineal	26	100	100.00
131	Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria No. 240 5 De Febrero - Puente San Pedro	MEX00130400 251804	251,077	1.0%	251,077	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
132	Mantenimiento De Vialidades Y Calles - Total Municipal	MEX00130400 248634	225,000	0.9%	225,000	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
133	Colocacion De Drenaje Y Pavimentacion En Cerrada Nicolas Bravo, Bo. San Pedro	MEX00130300 203082	500,000	2.0%	498,579	2.0%	Metro Lineal	-	100	99.72
134	Construccion De 2 Aulas En Escuela Primaria Guillermo Prieto, San Isidro Las Trojes	MEX00130300 202855	675,000	2.7%	403,307	1.6%	Metro Cuadrado	-	-	59.75
135	Gastos Indirectos Total Municipal	MEX12130100 101377	149,765	0.6%	149,765	0.6%	Equipo	1	100	100.00
136	Introduccion De Drenaje Calle Emiliano Zapata, Ejido De Mozoquilpan	MEX00130400 248249	399,045	1.6%	399,045	1.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
137	Construccion De Pavimento Asfaltico Calle Emiliano Zapata 2a Etapa/ Ejido De Mozoquilpan	MEX12130100 101358	1,498,833	5.9%	1,498,833	5.9%	Metros Cuadrados	2,479	100	100.00
138	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera San Mateo Capulhuac Zona No 1 (San Rafael) La Huanica Del Km.0 000 Al 5 400 Tramo A Modernizar Del Km. 1.300 Al Km. 2.600 - San Mateo Capulhuac	MEX11130100 104177	817,581	3.2%	817,581	3.2%	Metro Cuadrado	5,600	100	100.00
139	Construccion De Casa De Salud, San Mateo Mozoquilpan	MEX00130400 246650	549,939	2.2%	549,939	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
140	Construccion De Laboratotio En Esc. Sec. 18 De Marzo - Pilar Maria, La (Fabrica Maria)	MEX00130400 246998	400,000	1.6%	400,000	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
141	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Vicente Guerrero Segunda Etapa/San Mateo Mozoquilpan	MEX12130100 101356	1,373,660	5.4%	1,373,660	5.4%	Metros Cuadrados	2,310	100	100.00
142	Adquisicion De Mezcla Asfaltica Para Mantenimiento De Vialidades - Total Municipal	MEX11130100 104175	155,034	0.6%	155,034	0.6%	Tonelada	12,000	100	100.00
143	Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Juan De La Barrera - Concepcion De Hidalgo, La (La Concepcion)	MEX00130400 251166	447,423	1.8%	447,423	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
144	Construccion De Casa Del Medico - La Purisima	MEX00130400 255469	119,856	0.5%	119,856	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
145	Gastos Indirectos (Adquisicion De Equipos De Computo Estudio Y Proyecto Y Papeleria) Total Municipal	MEX00130400 248542	383,516	1.5%	383,516	1.5%	Equipo	-	100	100.00
146	Terminacion De Drenaje Varias Calles - Bo. San Juan	MEX00130400 248073	484,887	1.9%	484,887	1.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
147	Continuacion De Pavimento Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata/Mayorazgo (Santa Ana Mayorazgo)	MEX11130100 104165	424,304	1.7%	424,304	1.7%	Metros Cuadrados	865	100	100.00
148	Construccion De Fosa Septica Calle Niños Heroes La Concepcion De Hidalgo	MEX00130300 203399	150,000	0.6%	143,721	0.6%	Metro Lineal	-	100	95.81
149	Construccion De Pavimento Asfaltico En Privada Ignacio Zaragoza - Santa Maria Tetitla	MEX00130400 254531	397,945	1.6%	397,945	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
150	Alumbrado Publico En Calle Prolongacion Industria /Bo San Pedro	MEX11130100 104178	513,858	2.0%	513,858	2.0%	Luminaria	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
151	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Mario Sanchez Colin - San Mateo Capulhuac	MEX00130400 248743	298,270	1.2%	298,270	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
152	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Benito Juarez En Loma De Guadalupe/ Santa Maria Tetitla	MEX12130100 101357	102,011	0.4%	102,011	0.4%	Metros Cuadrados	475	100	100.00
153	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Emiliano Zapata - Mayorazgo (Santa Ana Mayorazgo)	MEX00130400 247439	499,199	2.0%	499,199	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
154	Ampliacion De Electrificacion En Calle Centenario /Bo El Capulin	MEX11130100 104182	200,000	0.8%	200,000	0.8%	Poste	12	100	100.00
155	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 5 De Mayo /San Mateo Capulhuac	MEX11130100 104170	266,201	1.1%	266,201	1.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
156	Construccion De Pavimento Hidraulico Prolongacion Venustiano Carranza San Mateo Mozoquilpan	MEX00130400 248823	58,170	0.2%	58,170	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
157	Introduccion De Drenaje En La Av.Mexico - El Oxco	MEX11130100 104148	191,977	0.8%	191,977	0.8%	Metro Lineal	560	100	100.00
158	Construccion De Muros De Gavion Para Reparar Pavimento Hidraulico En Carretera El Cerrito 4ta. Zona - San Mateo Capulhuac	MEX00130400 254117	92,059	0.4%	48,700	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	53.00
159	Bacheo En Diferentes Calles Con Mezcla Asfaltica/Villa Seca La Providencia	MEX12130100 101365	175,412	0.7%	175,412	0.7%	M2, Concreto asfáltico	206	100	100.00
160	Terminacion De Pavimento Hidraulico, Calle Del Trabajo - Espino,El	MEX00130400 247781	399,000	1.6%	399,000	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
161	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez 1ra. Etapa Ejido De Mozoquilpan	MEX00130300 203279	500,000	2.0%	498,516	2.0%	Metro Lineal	-	100	99.71
162	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Mateo Capulhuac, Zona I, Zona II, Zona III Y Zona IV, Etapa 2 De 3	MEX13130200 150269	1,050,000	4.2%	1,035,097	4.1%	Metro Lineal	-	100	98.58
163	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim Constitucion De 1824/ San Mateo Capulhuac	MEX11130100 104190	110,245	0.4%	110,245	0.4%	Metros Lineales	50	100	100.00
164	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Hermilo Abreu Gomez, El Espino	MEX00130300 203304	1,027,986	4.1%	1,027,845	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	99.99
165	Remodelacion De Calle Sauces - San Agustin Mimbres	MEX12130100 101364	156,501	0.6%	156,501	0.6%	Metro Lineal	2,000	100	100.00
166	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon - Ejido De Mozoquilpan	MEX12130100 100214	398,523	1.6%	398,523	1.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
167	Desarrollo Institucional - Total Municipal	MEX00130400 248561	230,286	0.9%	230,286	0.9%	Equipo	-	100	100.00
168	Construccion De Embovedado Calle Vicente Guerrero - La Purisima	MEX00130400 247976	547,720	2.2%	547,720	2.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
169	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Hidalgo Segunda Etapa - Santa Ana Jilotzingo	MEX00130400 251745	691,058	2.7%	691,058	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			70,710,195	279.9%	65,393,892	258.9%		117,046		
170	Construccion De Drenaje Sanitario -Barrio De La Rosa	MEX12130100 101345	164,992	0.7%	164,992	0.7%	Metro Lineal	500	100	100.00
171	Construccion De Drenaje Entre Rio Solanos Y Constitucion - Bo. El Capulin (El Capulin)	MEX00130400 248138	199,707	0.8%	199,707	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
172	Terminacion De Pavimento Hidraulico En Calle Eucalipto - San Agustin Mimbres	MEX00130400 248802	128,881	0.5%	128,881	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
173	Suministro De Material Para El Pavimento De La Calle Hidalgo, La Concepcion De Hidalgo	MEX00130300 203410	100,000	0.4%	99,998	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
174	Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Villa Cuauhtemoc/ Villa Seca	MEX11130100 104188	254,672	1.0%	254,672	1.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
175	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - Y, La	MEX00130400 247491	499,967	2.0%	499,967	2.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
176	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal - Villa Cuauhtemoc	MEX00130400 244763	274,146	1.1%	274,146	1.1%	Poste	-	100	100.00
177	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Abedul, San Agustin Mimbres	MEX00130400 246739	584,507	2.3%	584,507	2.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
178	Rehabilitacion De Alumbrado Publico / Total Municipal	MEX11130100 104179	399,784	1.6%	399,784	1.6%	Luminaria	1,700	100	100.00
179	Introduccion De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas/ San Mateo Capulhuac	MEX11130100 104149	98,080	0.4%	98,080	0.4%	Metro Lineal	445	100	100.00
180	Construccion De Drenaje En La Esc. Primaria Cuauhtemoc / Bo De La Rosa	MEX11130100 104144	98,112	0.4%	98,112	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
181	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Francisco Villa Segunda Etapa - Loma Puente San Pedro	MEX12130100 101360	599,999	2.4%	599,999	2.4%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
182	Drenaje En Calle Independencia Y Niños Heroes	MEX00130300 202761	161,350	0.6%	161,350	0.6%	Metros Lineales	-	75	100.00
183	Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Conafe, Ejido De Capulhuac	MEX00130300 203460	150,000	0.6%	128,359	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	85.57
184	Ampliacion De Energia Electrica Calle Miguel Hidalgo - Espino, El	MEX12130100 101370	258,200	1.0%	258,200	1.0%	Poste	400	100	100.00
185	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Del Trabajo - Espino, El	MEX12130100 101359	399,654	1.6%	399,654	1.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,474,126	68.7%	15,658,123	47.9%		144,000		
1	Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De Calle Alegre Tramo De Camino A San Gregorio A Calle Rosales, Suministro De Materiales Col. Ampliacion Magdalena	MEX00130300 219789	323,048	1.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	8,000	100	-
2	Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De Calle Lirio Tramo De Camino A San Gregorio A Calle Rosales Suministro De Materiales Col. Huertos Familiares	MEX00130300 218241	210,753	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	8,000	100	-
3	Construccion De Red De Agua Potable (Primaria Y Redes Secundarias) En Las Colonias Lomas De San Sebastian, San Isidro, El Pino, Reyes Y Primavera	MEX00130200 170333	5,000,000	15.3%	208,835	0.6%	Metros Lineales	20,000	100	4.18
4	Construccion De Pavimento Asfaltico En Prolongacion Hidalgo Tramo De Calle Idalgo Tramo De Calle Hidalgo A Pavimento Existente Col. El Pino	MEX00130200 170377	431,769	1.3%	430,697	1.3%	M2, Concreto asfáltico	20,000	100	99.75
5	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle 2 De Abril Tramo De Calle Morelos A Calle Degollado Pueblo De La Magdalena Atlicpac	MEX00130200 170241	4,562,737	14.0%	4,400,199	13.5%	M2, Concreto asfáltico	20,000	100	96.44
6	Construccion De Pavimento Asfaltico En Av. De Las Torres, Tramo De Av. Del Trabajo A Av. Barranca Del Muerto Col. Hank Gonzalez	MEX00130200 170170	6,742,323	20.6%	6,593,353	20.2%	M2, Concreto asfáltico	20,000	100	63.00
7	Continuacion De Pavimento Asfaltico En Circuito Tesoem, Tramo De Cad. 0.00 Mas 870.00 A Tesoem Y Trabajos Complementarios Dentro De Todo El Circuito Col. Paraje San Isidro	MEX00130200 170290	2,956,423	9.0%	2,104,042	6.4%	M2, Concreto asfáltico	20,000	100	71.17
8	Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De Calle Flor De Mayo Tramo De Camino A San Gregorio A Calle Rosales, Suministro De Materiales Col. Huertos Familiares	MEX00130300 218772	190,408	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	8,000	100	-
9	Construccion De Pavimento Asfaltico En Av. Amado Nervo, Tramo De Calle 15 A Calle 24 Col. Lomas De Alta Vista	MEX00130200 170136	2,056,665	6.3%	1,920,998	5.9%	M2, Concreto asfáltico	20,000	100	93.41

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			950,113	45.3%	563,621	26.8%		13,548		
1	Electrificacion En La Colonia La Frontera	MEX00130400 279286	45,626	2.2%	45,626	2.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
2	Rehabilitacion De Caminos	MEX00130400 279325	162,487	7.7%	124,716	5.9%	Metro Cuadrado	12,748	100	95.00
3	Drenaje Y Agua Potable En Las Calles Isidro Fabela Y Privada De Lazaro Cardenas	MEX00130400 279306	742,000	35.3%	393,279	18.7%	Metro Lineal	600	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			106,162,939	87.9%	106,162,273	87.9%		110,194		

1	Pavimentacion De Camino Hacia El Preescolar Con Concreto Hco., Bo. Las Palma, San Miguel La Labor 066	MEX00130300 201877	449,401	0.4%	449,401	0.4%	M2, Concreto hidráulico	420	100	100.00
2	Equipamiento Electromecanico De Carcamo De Captacion De Agua Potable Bo. San Francisco San Nicolas Guadalupe 0155	MEX00130400 275633	139,999	0.1%	139,333	0.1%	Equipo	850	100	100.00
3	Construccion De Un Aula En El Preescolar Adolfo Lopez Mateos Bo. San Fco. Ej. De San Pablo Tlalchichilpa 0139	MEX00130400 281503	350,662	0.3%	350,662	0.3%	Metros Cuadrados, Salón	40	100	100.00
4	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles San Pedro El Alto 0133	MEX00130400 281336	266,196	0.2%	266,196	0.2%	Metro Lineal	300	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Caminos. San Miguel La Labor. 088	MEX00130200 150737	698,768	0.6%	698,768	0.6%	M2, Concreto hidráulico	240	100	100.00
6	Ampliacion De Electrificacion Bo. Santa Cruz San Pablo Tlalchichilpa 056	MEX00130200 143586	828,235	0.7%	828,235	0.7%	Transformador	110	100	100.00
7	Pavimentacion De Camino Principal Con Concreto Hidraulico. Bo Buenavista, San Miguel La Labor. 047	MEX00130200 135788	619,939	0.5%	619,939	0.5%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hco. Santa Ana Nichi Ejido 091	MEX00130400 275523	860,551	0.7%	860,551	0.7%	M2, Concreto hidráulico	856	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal Al Paraje Tanroxida. Bo. Las Torres, San Lucas Ocotepec. 042	MEX00130200 135676	574,209	0.5%	574,209	0.5%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
10	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Elctrica En La Localidad De San Antonio Mextepe, Barrio La Presa - San Antonio Mextepe. 021	MEX00130200 134967	187,500	0.2%	187,500	0.2%	Poste	90	100	100.00
11	Paviementacion Con Concreto Hidraulico De Caminos En Bo. Boreje, San Antonio La Cienega . 055	MEX00130200 135890	549,922	0.5%	549,922	0.5%	M2, Concreto hidráulico	850	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino. Boreje Segunda Seccion. 044	MEX00130200 135759	548,413	0.5%	548,413	0.5%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
13	Construccion De 02 Aulas En La Escuela Primaria Carlos Monsivais, Rancheria Los Cedros Calvario Del Carmen. 06	MEX00130200 134682	576,461	0.5%	576,461	0.5%	Aula	80	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Caminos. San Antonio Mextepec. 076	MEX00130200 150184	1,192,796	1.0%	1,192,796	1.0%	M2, Concreto hidráulico	480	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal A La Escuela Primaria. Bo. El Llano, Santa Ana Nichi Ejido. 041	MEX00130200 135642	498,577	0.4%	498,577	0.4%	M2, Concreto hidráulico	600	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal. Barrio El Arenal, San Nicolas Guadalupe. 083	MEX00130200 150453	699,056	0.6%	699,056	0.6%	M2, Concreto hidráulico	230	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal. Ejido San Juan Jalpa. 085	MEX00130200 150539	619,028	0.5%	619,028	0.5%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
18	Construccion De Muro De Contencion En Bo. El Calvario, San Pedro El Alto 065	MEX00130400 275460	130,030	0.1%	130,030	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
19	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Rancheria La Carrera 0105	MEX00130400 275596	349,220	0.3%	349,220	0.3%	M2, Concreto hidráulico	258	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			106,162,939	87.9%	106,162,273	87.9%		110,194		
20	Pavimentacion Con Concreto Hco. De La Clinica Hacia La Presa, Ejido El Carmen Ocotepc. 071	MEX00130200 146900	499,162	0.4%	499,162	0.4%	M2, Concreto hidráulico	533	100	100.00
21	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En La Licalidad De Rincon De Los Pirules, Bo. Ejido-Rincon De Los Pirules. 019	MEX00130200 134947	52,500	0.0%	52,500	0.0%	Poste	50	100	100.00
22	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Bo. Las Palomas, San Miguel La Labor-Agua Zarca Nichi Del Km. 0-000 Al Km. 6-500. Bo Las Palomas, San Miguel La Labor-Agua Zarca Nichi. 024	MEX00130200 135390	3,285,244	2.7%	3,285,244	2.7%	M2, Concreto asfáltico	1,800	100	100.00
23	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Bo. Monte Alto, San Miguel La Labor -San Nicolas Guadalupe Del Km.0-000 Al Km. 3-200. San Miguel La Labor -San Nicolas Guadalupe. 025	MEX00130200 135415	1,691,337	1.4%	1,691,337	1.4%	M2, Concreto asfáltico	2,500	100	100.00
24	Construccion De Puente Behicular En Tlalchichilpa 099	MEX00130300 207667	743,968	0.6%	743,968	0.6%	Metro Cuadrado	864	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal En Charcos Azules, San Jeronimo Mavati. 016	MEX00130200 134740	401,092	0.3%	401,092	0.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Hacia El Panteon. Barrio San Pedro, Calvario Del Carmen. 079.	MEX00130200 150342	869,201	0.7%	869,201	0.7%	Metro Cuadrado	260	100	100.00
27	Pavimentacion Con Concreto Hco. En Caminos El Carmen Ocotepc 0102	MEX00130300 207953	819,973	0.7%	819,973	0.7%	Metro Cuadrado	1,250	100	100.00
28	Construccion De Plaza Civica En La Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateo. Barrio Zaragoza, Ejido De Fresno Nichi. 077	MEX00130200 150283	169,223	0.1%	169,223	0.1%	Metros Cuadrados	422	100	100.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hco. En Varios Caminos, Rancho Guadalupe, San Lucas Ocotepc. 072	MEX00130200 146933	598,370	0.5%	598,370	0.5%	M2, Concreto hidráulico	380	100	100.00
30	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Bo. La Presa, Mesa De La Aguita 090	MEX00130300 201957	399,531	0.3%	399,531	0.3%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
31	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Caminos En La Concepcion Chico Ejido. 052	MEX00130200 135875	499,947	0.4%	499,947	0.4%	M2, Concreto hidráulico	220	100	100.00
32	Pavimentacion De Calles Francisco I. Madero, Martin Vilchis, Miguel Hidalgo Y Costiils La Palma, Con Concreto Hcol En San Agustin Mextepec 0113	MEX00130300 209551	1,055,705	0.9%	1,055,705	0.9%	Metro Cuadrado	4,620	100	100.00
33	Modernizacion Y Ampliacion De La Caretera Chichilpa-Dotegiare Del Km. 0000 Al Km. 2100, Chichilpa-Dotegiare 028	MEX00130300 201741	1,081,579	0.9%	1,081,579	0.9%	Kilómetro lineal	1,200	100	100.00
34	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario, Quinta Etapa Palmillas 0129	MEX00130400 281192	1,495,490	1.2%	1,495,490	1.2%	Metro Lineal	850	100	100.00
35	Construccion De Sala De Computo En Escuela Telesec. Julia Flores Jasso. San Juan Cote Centro. 086	MEX00130200 150660	663,753	0.5%	663,753	0.5%	Salón	600	100	100.00
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varios Tramos Del Camino Principal Y Construccion De Un Puente. Bo.La Mesa,Rioyos Buenavista. 030	MEX00130200 135488	898,735	0.7%	898,735	0.7%	M2, Concreto hidráulico	535	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			106,162,939	87.9%	106,162,273	87.9%		110,194		
37	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Principal , Bo. El Rincon Santa Ana Nichi Ejido/01	MEX13130100 065375	496,359	0.4%	496,359	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,090	100	100.00
38	Pavimentacion De Caminos Con Concreto Hidraulico. Barrio La Era, San Miguel La Labor. 080	MEX00130200 150161	345,918	0.3%	345,918	0.3%	M2, Concreto hidráulico	280	-	100.00
39	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Hacia Bo. Zaragoza-Bo. Mesa Del Picacho. Calvario Del Carmen. 008	MEX00130200 134693	499,446	0.4%	499,446	0.4%	M2, Concreto hidráulico	215	94	100.00
40	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario En Camino Al Ejido Santa Ana Nichi 0127	MEX00130300 209863	464,287	0.4%	464,287	0.4%	Metro Lineal	300	100	100.00
41	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal En El Bo. San Luis Ejido De San Lucas Ocoteppec. 057	MEX00130200 143695	348,793	0.3%	348,793	0.3%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Hacia El Panteon. San Juan Evangelista. 045	MEX00130200 135768	597,481	0.5%	597,481	0.5%	M2, Concreto hidráulico	367	100	100.00
43	Pavimentacion De Caminos Con Concreto Hidraulico En, Bo. Las Palomas, San Miguel La Labor. 082	MEX00130200 144176	603,858	0.5%	603,858	0.5%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
44	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varios Caminos. San Juan Jalpa Centro. 035	MEX00130200 135547	833,035	0.7%	833,035	0.7%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
45	Rehabilitacion De Camino Principal A La Cienega Del Km. 2 310 Al 3 140, Rancheria La Soledad. 059	MEX00130200 143776	2,481,776	2.1%	2,481,776	2.1%	M2, Concreto asfáltico	10,000	100	100.00
46	Rehabilitacion De Camino Principal El Fresno-Bo. Zaragoza, Ejido De Fresno Nichi /005	MEX13130100 068162	2,488,549	2.1%	2,488,549	2.1%	Kilómetros	3,500	100	100.00
47	Construccion De Drenaje Sanitario San Agustn Mextepec 0116	MEX00130400 279079	1,219,213	1.0%	1,219,213	1.0%	Metros Lineales	1,200	100	100.00
48	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Secundario A La Colonia Guadalupe. Colonia Guadalupe. 040	MEX00130200 135625	449,314	0.4%	449,314	0.4%	M2, Concreto hidráulico	750	100	100.00
49	Construccion De Centro De Salud 1a. Etapa Tres Estrellas 0128	MEX00130400 281172	549,274	0.5%	549,274	0.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,234	100	100.00
50	Construccion De 02 Aulas En La Escuela Primaria Tepolchcali Bo. La Era San Pablo Tlalchichilpa 0103	MEX00130300 208172	649,880	0.5%	649,880	0.5%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
51	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal.Guadalupe Cote. 074	MEX00130200 150131	667,007	0.6%	667,007	0.6%	M2, Concreto hidráulico	685	100	100.00
52	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Principal Rancheria El Consuelo 0130	MEX00130400 281242	555,849	0.5%	555,849	0.5%	M2, Concreto hidráulico	140	100	100.00
53	Construccion De Centro De Salud 1a. Etapa Bo. Zaragoza Ejido De Fresno Nichi 0126	MEX00130400 280317	667,766	0.6%	667,766	0.6%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	456	100	100.00
54	Construcccion De 02 Aulas En La Escuela Primaria, Heroes Del 47. San Antonio La Cienega. 015	MEX00130200 134730	577,668	0.5%	577,668	0.5%	Aula	80	100	100.00
55	Pavimentacion Con Concreto Hco. En Varios Caminos, Col. Emiliano Zapata La Purisima Concepcion Mayorazgo 0120	MEX00130400 279236	598,742	0.5%	598,742	0.5%	M2, Concreto hidráulico	414	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			106,162,939	87.9%	106,162,273	87.9%		110,194		
56	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Reforma. Bo. Tierra Blanca,Ejido De San Pedro El Alto. 087	MEX00130200 150688	1,193,081	1.0%	1,193,081	1.0%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
57	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Principal, Rincon De Los Pirules 0124	MEX00130400 279649	449,884	0.4%	449,884	0.4%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
58	Pavimentacion Con Concreto Hco. En Caminos Ejido De La Purisima Concepcion Mayorazgo 0106	MEX00130400 275611	499,492	0.4%	499,492	0.4%	M2, Concreto hidráulico	658	100	100.00
59	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria, En La Concepcion Chico 067	MEX00130200 145999	316,128	0.3%	316,128	0.3%	M2, Bardas, Cercos	450	100	100.00
60	Rehabilitacion De Camino Rural. San Pablo Talchichilpa. 034	MEX00130200 135539	299,321	0.2%	299,321	0.2%	M2, Concreto asfáltico	1,600	100	100.00
61	Modernizacion Y Ampliacion De La Cerretera Rincon De Los Pirules Santarita De La Cuesta Del Km. 0000 Al Km 3400 Rincon De Los Pirules Santa Rita De La Cuesta 022	MEX00130300 201593	1,725,000	1.4%	1,725,000	1.4%	Kilómetro lineal	2,200	100	100.00
62	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Dfe Camino Principal A Flor De Maria. 003	MEX00130200 134658	399,933	0.3%	399,933	0.3%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
63	Construccion Der La Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable En Mesa De La Aguita 0111	MEX00130300 209405	627,072	0.5%	627,072	0.5%	Metro Lineal	300	100	100.00
64	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En La Localidad De San Nicolas Guadalupe, Bo. La Presita Y Bo. San Francisco, San Nicolas Guadalupe 020	MEX00130300 201640	107,700	0.1%	107,700	0.1%	Poste	170	100	100.00
65	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Caminos. Bo.La Soledad,San Pablo Talchichilpa. 033	MEX00130200 135533	498,447	0.4%	498,447	0.4%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
66	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varios Caminos, Col. Vicente Guerrero, Ejido De San Lucas Ocotepc. 062	MEX00130200 143877	548,187	0.5%	548,187	0.5%	M2, Concreto hidráulico	410	100	100.00
67	Continuacion De La Red De Drenaje Sanitario , Rancho La Virgen San Pedro El Alto 0107	MEX00130300 208921	549,674	0.5%	549,674	0.5%	Metro Lineal	300	100	100.00
68	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal A Bo. El Carmen Y De La Iglesia Al Preescolar Despertar Campesino. Rioyos Buenavista. 081	MEX00130200 150409	1,065,326	0.9%	1,065,326	0.9%	M2, Concreto hidráulico	1,430	100	100.00
69	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal.Fresno Nichi. 037	MEX00130200 135570	488,359	0.4%	488,359	0.4%	M2, Concreto hidráulico	876	100	100.00
70	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario Bo. Las Animas Ej. San Pedro El Alto 0140	MEX00130400 281526	1,181,939	1.0%	1,181,939	1.0%	Metros Lineales	650	100	100.00
71	Pavimentacion De Caminos Principales Con Concreto Hidraulico. Dios Padre. 046	MEX00130200 135777	821,483	0.7%	821,483	0.7%	M2, Concreto hidráulico	938	100	100.00
72	Continuacion De Construccion De Centro De Salud, Rancheria La Soledad. 014	MEX00130200 134726	555,798	0.5%	555,798	0.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	729	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			106,162,939	87.9%	106,162,273	87.9%		110,194		
73	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Hacia El Deposito De Agua Potable, En Calvario Buenavista /010	MEX13130100 084132	1,492,736	1.2%	1,492,736	1.2%	M2, Concreto hidráulico	1,015	100	100.00
74	Pavimentacion De Caminos Con Concreto Hidraulico En Bo. San Francisco San Nicolas Guadalupe 060	MEX00130200 143801	896,303	0.7%	896,303	0.7%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
75	Pavimentacion De El Camino Real Con Concreto Hco. Rancheria La Virgen 069	MEX00130200 146521	544,275	0.5%	544,275	0.5%	M2, Concreto hidráulico	466	100	100.00
76	Reconstruccion Con Concreto Hco. De Calle Lauro Millan Santa Ana Nichi 0142	MEX00130400 281584	1,880,422	1.6%	1,880,422	1.6%	M2, Concreto hidráulico	360	100	100.00
77	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Principal Rancheria Encinillas 092	MEX00130400 275548	349,916	0.3%	349,916	0.3%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
78	Pavimentacion De Camino Al Sauce Con Concreto Hco. Ejido De Encinillas, Encinillas, San Antonio La Cienega. 068	MEX00130200 146433	595,552	0.5%	595,552	0.5%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
79	Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Juan Escutia Guadalupe Cote 0143	MEX00130400 281616	239,586	0.2%	239,586	0.2%	M2, Bardas, Cercos	676	100	100.00
80	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Principal Bo. La Cañada San Antonio La Cienega 070	MEX00130400 275496	425,040	0.4%	425,040	0.4%	M2, Concreto hidráulico	215	100	100.00
81	Introducccion De La Red De Drenaje Sanitario,Primera Etapa. San Pedro El Alto, Barrio La Loma. 084	MEX00130200 150515	496,204	0.4%	496,204	0.4%	Metro Lineal	300	100	100.00
82	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Barrio Tepetitlan, Emilio Portes Gil - Ejido Las Palmillas Del Km. 0000 Al Km. 3670- Bo. Tepetitlan, Emilio Portes Gil. 023	MEX00130200 134984	1,851,479	1.5%	1,851,479	1.5%	M2, Concreto asfáltico	1,500	100	100.00
83	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Dos Caminos. Ejido De Palmillas. 050	MEX00130200 135861	561,726	0.5%	561,726	0.5%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
84	Amliacion De La Red De Atarjeas Para Beneficiar La Calle Emiliano Zapata Zona Norte, Zona Sur Y Zona Oriente Bo. Tungareo, Emilio Portes Gil 0122	MEX00130400 279357	566,001	0.5%	566,001	0.5%	Metro Lineal	450	100	100.00
85	Continuacion De Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Lic. Benito Juarez Garcia Rancheria La Cienega/02	MEX13130100 067938	493,150	0.4%	493,150	0.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	200	100	100.00
86	Programa De Mejoramiento A La Vivienda Rural En Todo El Municipio 0137	MEX00130400 281452	1,322,133	1.1%	1,322,133	1.1%	Apoyo	1,856	100	100.00
87	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Varios Caminos En Dolores Hidalgo 0100	MEX00130300 207750	2,668,282	2.2%	2,668,282	2.2%	Metro Cuadrado	2,430	100	100.00
88	Ampliacion De Electrificacion En Ampliacion San Antonio La Cienega 095	MEX00130300 207134	499,786	0.4%	499,786	0.4%	Poste	60	100	100.00
89	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino En Bo. El Temporal San Pedro El Alto 0132	MEX00130400 281299	297,909	0.2%	297,909	0.2%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
90	Pavimentacion Con Concreto Hco. Hacia La Presa Barrio El Cerrito Nenaxi 073	MEX00130300 201928	399,317	0.3%	399,317	0.3%	M2, Concreto hidráulico	455	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			106,162,939	87.9%	106,162,273	87.9%		110,194		
91	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Carpinteros,San Jeronimo Mavati. 012.	MEX00130200 134715	744,904	0.6%	744,904	0.6%	M2, Concreto hidráulico	676	100	100.00
92	Rehabilitacion De Camino Principal A La Cienega- Rancheria La Soledad /009	MEX13130100 080954	2,473,284	2.0%	2,473,284	2.0%	Kilómetros	10,000	95	100.00
93	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Santa Cruz Mextepec Bo. La Presa-San Antonio Mextepec Del Km.0-000 Al Km. 2-120. Santa Cruz Mextepec-San Antonio Mextepec. 027	MEX00130200 135450	1,079,233	0.9%	1,079,233	0.9%	M2, Concreto asfáltico	2,000	100	100.00
94	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Ejido De Tlalchichilpa 0118	MEX00130400 279133	598,742	0.5%	598,742	0.5%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
95	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varios Caminos. San Pablo Tlalchichilpa. 032	MEX00130200 135518	1,196,427	1.0%	1,196,427	1.0%	M2, Concreto hidráulico	410	100	100.00
96	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santa Ana Nichi-San Antonio Las Huertas Del Km. 0 000 Al 2 560 San Antonio De Las Huertas 017	MEX13130100 088800	1,320,750	1.1%	1,320,750	1.1%	Kilómetros	4,962	100	100.00
97	Ampliacion De Electrificacion En Rancheria La Manzana 096	MEX00130300 207244	388,502	0.3%	388,502	0.3%	Poste	35	100	100.00
98	Pavimentacion Con Concreto Hiraulico De Camino Princial. Colonia La Constitucion, San Antonio Mextepec. 048	MEX00130200 135797	751,664	0.6%	751,664	0.6%	M2, Concreto hidráulico	230	100	100.00
99	Ampliacion Del Centro De Salud 1a. Etapa San Nicolas Guadalupe 0131	MEX00130400 281279	649,773	0.5%	649,773	0.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,500	100	100.00
100	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calbario Benavista 094	MEX00130300 206886	1,397,852	1.2%	1,397,852	1.2%	Metro Lineal	1,800	100	100.00
101	Construccion De Barda Perimetral En El Centro De Salud Choteje 0125	MEX00130400 279726	449,961	0.4%	449,961	0.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	782	100	100.00
102	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Bo. Tameje San Pedro El Alto 0135	MEX00130400 281397	313,986	0.3%	313,986	0.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
103	Construccion De Un Aula En Preescolar Maria Montessori. Barrio Tepetitlan,Emilio Portes Gil. 080	MEX00130200 150379	349,305	0.3%	349,305	0.3%	Aula	40	100	100.00
104	Ixtlahuaca-Sn Fpe Del Prog. Km. 13.12 Ixtlahuaca-Emilio Portes Gil Km 0 000 Al 3 506 Y Del 2 020 Al 2 133 Bo. Tierra Blanca Ej. Sn Pedro El Alto 136	MEX00130400 281427	499,500	0.4%	499,500	0.4%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
105	Construccion De Sanitarios En La Escuela T.V. Secundaria Ejido La Virgen 0117	MEX00130300 209617	547,752	0.5%	547,752	0.5%	Metro Cuadrado	90	30	100.00
106	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Caminos (Acceso Principal Y Ramales) Bo. Santa Cruz San Pedro El Alto 0109	MEX00130300 209151	530,654	0.4%	530,654	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
107	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varios Caminos.Rancho La Concepcion, El Carmen Ocoteppec. 043	MEX00130200 135691	499,076	0.4%	499,076	0.4%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
108	Construccion De La Red De Drenaje En Santa Cruz Mextepec 093	MEX00130300 206810	2,973,245	2.5%	2,973,245	2.5%	Metros Lineales	850	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			106,162,939	87.9%	106,162,273	87.9%		110,194		
109	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Camino Principal En Nanguari, San Juan Jalpa. 004	MEX00130200 134669	646,415	0.5%	646,415	0.5%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
110	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal. Ejido De La Cabecera. 029	MEX00130200 135471	548,772	0.5%	548,772	0.5%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
111	Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino Rural La Linea, Bo. Santa Cruz, Tres Estrellas. 013	MEX00130200 134719	526,954	0.4%	526,954	0.4%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
112	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varios Caminos San Lucas Ocotepc. 061	MEX00130200 143824	1,147,064	1.0%	1,147,064	1.0%	M2, Concreto hidráulico	700	100	100.00
113	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Rioyos Buenavista-Santa Rita De La Cuesta Del Km. 0-000 Al Km. 3-800.Rioyos Buenavista-Santa Rita De La Cuesta. 026	MEX00130200 135436	1,948,806	1.6%	1,948,806	1.6%	M2, Concreto asfáltico	1,700	100	100.00
114	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Varios Caminos En San Juan Rioyos 064	MEX00130300 201794	473,979	0.4%	473,979	0.4%	M2, Concreto hidráulico	130	100	100.00
115	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Calle Los Cedros San Pedro El Alto 0134	MEX00130400 281352	882,677	0.7%	882,677	0.7%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
116	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 3 Caminos En San Juan Cote Ejido. 07	MEX00130200 134687	746,008	0.6%	746,008	0.6%	M2, Concreto hidráulico	685	80	100.00
117	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Principal Choteje 0104	MEX00130400 275575	261,914	0.2%	261,914	0.2%	M2, Concreto hidráulico	782	100	100.00
118	Rehabilitacion De Pozo Profundo En El Tunal. 063	MEX00130200 143994	480,102	0.4%	480,102	0.4%	Pieza	2,045	100	100.00
119	Construccion De Centro De Salud 1a. Etapa Bo. Tepetitlan Emilio Portes Gil 151	MEX00130400 279024	597,866	0.5%	597,866	0.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	350	100	100.00
120	Pavimentacion Con Concreto Hco. De Camino Principal A Bo. Buenavista, Rioyos Buenavista 0121	MEX00130300 209751	549,626	0.5%	549,626	0.5%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
121	Construccion De Comedor En Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos Bo. San Fco. Ej. De Sn. Pablo Tlalchichilpa 0138	MEX00130400 281480	709,068	0.6%	709,068	0.6%	Metros Cuadrados, Desayunador	350	100	100.00
122	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Caminos, Bo. La Copuru, Ejido De San Lucas Ocotepc. 053	MEX00130200 135881	598,869	0.5%	598,869	0.5%	M2, Concreto hidráulico	220	100	100.00
123	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Caminos En Bo. El Salto, San Antonio La Cienega. 054	MEX00130200 135887	549,504	0.5%	549,504	0.5%	M2, Concreto hidráulico	658	100	100.00
124	Pavimentacion Con Concreto Hco. Del Camino A La Lecheria , San Pedro El Alto 0108	MEX00130300 209036	388,418	0.3%	388,418	0.3%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
125	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Hacia El Preescolar. La Concepcion Chico. 036	MEX00130200 135558	379,946	0.3%	379,946	0.3%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
126	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Hacia El Deposito De Agua En Bo. La Loma, Palmillas. 051	MEX00130200 135867	499,540	0.4%	499,540	0.4%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
127	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Caminos. Calvario Del Carmen. 089	MEX00130200 150768	845,310	0.7%	845,310	0.7%	M2, Concreto hidráulico	260	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			106,162,939	87.9%	106,162,273	87.9%		110,194		
128	Pavimentacion Con Concreto Hco.De Camino Hacia La Escuela Primraria En Dotegiare 0097	MEX00130300 207463	776,322	0.6%	776,322	0.6%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
129	Paviemntacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal A Bo. La Huerta, Plamillas.011	MEX00130200 134704	409,744	0.3%	409,744	0.3%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
130	Pavimentacion Con Concreto Hco.De Caminos Bo. San Jose Ejido De San Pedro El Alto 098	MEX00130300 207555	1,197,179	1.0%	1,197,179	1.0%	Metro Cuadrado	945	100	100.00
131	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable. Fresno Nichi. 078	MEX00130200 150317	349,305	0.3%	349,305	0.3%	Metro Lineal	876	100	100.00
132	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Fray Pedro De Gante En San Nicolas Guadalupe 0112	MEX00130300 209496	349,692	0.3%	349,692	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	40	100	100.00
133	Pavimentacion Con Concreto Hco. En Varios Caminospurisima Concepcion Mayorazgo 0119	MEX00130400 279189	1,599,498	1.3%	1,599,498	1.3%	M2, Concreto hidráulico	950	100	100.00
134	Construccion De Dos Aulas Para Usos Multiples En La Escuela Primaria. Rancheria Los Cedros,Calvario Del Carmen. 049	MEX00130200 135834	575,053	0.5%	575,053	0.5%	Aula	100	100	100.00
135	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santa Ana Nichi - Bo. Las Palomas Del Km. 0 000 Al Km. 4 880, Santa Ana Nichi 018	MEX13130100 089126	3,000,000	2.5%	3,000,000	2.5%	Kilómetros	5	100	100.00
136	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Principal A La Iglesia, Bo. Tungareo Emilio Portes Gil. 0058	MEX00130200 143737	996,068	0.8%	996,068	0.8%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,981,700	100.0%	3,725,867	93.6%		3,000		
1	Suministro Y Colocacion De Arcotecho Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Amado Nervo	MEX00130200 151563	920,000	23.1%	747,766	18.8%	Metros Cuadrados	600	100	-
2	Construccion De Comedor Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	MEX00130200 151497	790,274	19.8%	717,322	18.0%	Metros Cuadrados, Desayunador	800	100	-
3	Construccion Del Comedor De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	MEX00130200 151461	790,274	19.8%	788,201	19.8%	Metro Cuadrado	300	100	-
4	Suministro Y Colocacion De Arcotecho Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	MEX00130200 150906	570,546	14.3%	570,546	14.3%	Metros Cuadrados	800	100	-
5	Suministro Y Colocacion De Arcotecho Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	MEX00130200 151541	910,606	22.9%	902,032	22.7%	Metros Cuadrados	500	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,172,762	22.6%	1,367,911	14.2%		1,500		
1	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion Conj Concreto Asfaltico De La Colonia Emiliano Zapata Tramo De La Avenida Juarez A La Avenida Lerma, Barrio De San Pedro.	MEX13130200 163226	1,252,235	13.0%	1,054,261	10.9%	Metros Cuadrados	1,500	100	85.00
2	Construccion De Guarnicion Y Pavimentacion De Concreto Asfaltico De 5 Cm De Espesor De La Avenida Lerma Tramo De Av. Juarez A Paseo Tollocan, Barrio De San Pedro	MEX00130400 264813	920,527	9.6%	313,650	3.3%	Metro Cuadrado	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
1	Terminación De Centro De Salud	MEX12130100 123431	487,961	1.6%	487,961	1.6%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	400	100	100.00
2	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Iturbide	MEX12130100 116141	598,021	2.0%	598,021	2.0%	M2, Concreto asfáltico	1,040	100	100.00
3	Construccion Centro De Salud	MEX11130100 116089	500,078	1.7%	500,078	1.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	400	100	100.00
4	Construccion De Banqueta Calle Amecameca Entre Av. Chiconcuac Y Bordo	MEX09130100 115964	39,272	0.1%	39,272	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	50	100	100.00
5	Ampliacion Centro De Salud	MEX11130100 116080	1,055,137	3.5%	1,055,137	3.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	361	100	92.00
6	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Chabacanos	MEX12130100 116137	1,425,855	4.8%	1,425,855	4.8%	M2, Concreto asfáltico	1,976	100	100.00
7	Mantenimiento Dispensario Medico	MEX10130100 116026	270,606	0.9%	270,606	0.9%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	260	100	100.00
8	Pavimentacion Asfaltica Calle Atizapan De Zaragoza.	MEX10130100 115997	544,668	1.8%	544,668	1.8%	M2, Concreto asfáltico	1,402	100	50.00
9	Mantenimiento De Salones Esc. Primaria Valentin Gomez Farias	MEX10130100 116031	918,806	3.1%	918,806	3.1%	Metros Cuadrados	432	100	99.00
10	Construccion De Residencia Y Mantenimiento Centro De Salud	MEX11130100 116075	755,683	2.5%	755,683	2.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	150	100	100.00
11	Repavimentacion Asfaltica Calle Nuevo Mexico	MEX12130100 116136	851,329	2.9%	851,329	2.9%	M2, Concreto asfáltico	1,900	100	100.00
12	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Camino A Tizayuca	MEX11130100 116083	1,513,147	5.1%	1,513,147	5.1%	M2, Concreto asfáltico	2,043	100	100.00
13	Construccion De Residencia Y Mantenimiento Centro De Salud.	MEX11130100 116074	1,946,884	6.5%	1,946,884	6.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	353	100	98.00
14	Pavimentacion Asfaltica Calle Amecameca Entre Av. Chiconcuac Y Bordo	MEX09130100 115952	22,217,381	74.5%	1,399,182	4.7%	M2, Concreto asfáltico	1,000	100	50.00
15	Construccion De Banqueta Calle Gladiolas	MEX12130100 124251	19,056	0.1%	19,056	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	149	100	100.00
16	Construccion De Banqueta Calle Chicoloapan Entre Calle Ixtapan De La Sal Y Av. Toluca	MEX09130100 115969	57,777	0.2%	57,777	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	60	100	100.00
17	Pavimentacion Asfaltica Calle Prol. Juarez.	MEX10130100 116033	676,337	2.3%	676,337	2.3%	M2, Concreto asfáltico	1,495	100	98.00
18	Pavimentacion Asfaltica Calle Atizapan De Zaragoza Entre Av. Chiconcuac Y Calle Ixtapan De La Sal	MEX09130100 115955	3,283,844	11.0%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	1,000	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
19	Repavimentacion Asfaltica Cerrada Dif	MEX10130100 116059	317,989	1.1%	317,989	1.1%	M2, Concreto asfáltico	1,210	100	100.00
20	Pavimentacion Asfaltica Calle San Gaspar	MEX10130100 116034	287,657	1.0%	287,657	1.0%	M2, Concreto asfáltico	1,528	100	41.00
21	Construccion De Guarnicion Calle Amecameca Entre Av. Chiconcuac Y Bordo	MEX09130100 115958	255,529	0.9%	255,529	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	500	100	100.00
22	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Union	MEX12130100 116124	1,150,279	3.9%	1,150,279	3.9%	M2, Concreto asfáltico	2,000	100	100.00
23	Electrificacion Cerrada Francisco I Madero	MEX10130100 116022	106,606	0.4%	106,606	0.4%	Poste	4	100	100.00
24	Electrificacion Calle Felipe Villanueva.	MEX11130100 116095	188,456	0.6%	188,456	0.6%	Poste	11	100	100.00
25	Construcción De Guarnición Calle Valle De Bravo	MEX09130100 115950	45,057	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	163	100	-
26	Matenimiento Dispensario Medico	MEX11130100 116072	5,913,954	19.8%	5,913,954	19.8%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	50	100	100.00
27	Construccion De Banqueta Calle Huixquilucan Entre Calle Ixtapan De La Sal Y Av. Toluca	MEX09130100 115968	70,168	0.2%	70,168	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	25	100	100.00
28	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Santa Cruz	MEX12130100 116125	1,020,425	3.4%	1,020,425	3.4%	M2, Concreto asfáltico	1,800	100	100.00
29	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Agricultores	MEX12130100 116134	265,054	0.9%	265,054	0.9%	M2, Concreto asfáltico	400	100	100.00
30	Ampliacion Centro De Salud	MEX11130100 116081	269,665	0.9%	269,665	0.9%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	120	100	100.00
31	Pavimentacion Asfaltica Calle Dolores.	MEX12130100 116126	183,596	0.6%	183,596	0.6%	M2, Concreto asfáltico	455	100	100.00
32	Mejoramiento Y Nivelación De Suelos	MEX09130100 115943	721,000	2.4%	-	0.0%	Hectárea	108,000	100	-
33	Pavimentacion Asfalticay Obra Complemntaria Calle Salto Del Agua.	MEX12130100 116122	593,058	2.0%	593,058	2.0%	M2, Concreto asfáltico	840	100	100.00
34	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle San Miguel	MEX12130100 116118	573,408	1.9%	573,408	1.9%	M2, Concreto asfáltico	1,134	100	91.00
35	Rehabilitacion De Desayunador	MEX10130100 116040	90,016	0.3%	90,016	0.3%	Metros Cuadrados	50	100	70.00
36	Electrificacion Calle Prol. Juarez Y San Gaspar	MEX11130100 116100	183,323	0.6%	183,323	0.6%	Poste	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
37	Ollas De Captación De Agua Pluvial	MEX09130100 115944	170,000	0.6%	-	0.0%	Pozo	1	100	-
38	Electrificacion Calle Prol. Revillagigedo.	MEX11130100 116099	203,755	0.7%	203,755	0.7%	Poste	16	100	100.00
39	Construccion De Guarniciones Calle Ixtapan De La Sal Entre Calle Atlacomulco Y Av. Estado De Mexico	MEX09130100 115970	53,084	0.2%	53,084	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	70	100	100.00
40	Reparación Y Mantenimiento De Alumbrado Público	MEX09130100 115935	1,540,074	5.2%	-	0.0%	Luminaria	1,170	100	-
41	Repavimentacion Avenida Acueducto	MEX09130100 115946	1,397,580	4.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	6,196	100	-
42	Mantenimiento Del Dispensario Medico	MEX09130100 115975	51,995	0.2%	51,995	0.2%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	250	100	100.00
43	Construccion De Explanada Esc. Sec. Maximiliano Ruiz Castañeda.	MEX10130100 116042	277,906	0.9%	277,906	0.9%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
44	Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas	MEX10130100 116013	1,123,550	3.8%	1,123,550	3.8%	M2, Concreto asfáltico	2,478	100	100.00
45	Mantenimiento Del Centro De Salud.	MEX11130100 116076	1,373,603	4.6%	1,373,603	4.6%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	250	100	100.00
46	Construccion De Banqueta Calle Atizapan De Zaragoza Entre Av. Chiconcuac Y Av. Toluca	MEX09130100 115965	33,953	0.1%	33,953	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	40	100	100.00
47	Construccion De Centro De Salud	MEX10130100 116021	919,270	3.1%	919,270	3.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	163	100	100.00
48	Construccion De Guarnicion Calle Prol. Juarez	MEX10130100 116035	179,366	0.6%	179,366	0.6%	Metros Cuadrados	460	100	97.00
49	Pavimentacion Asfalticacalle Tlaloc.	MEX10130100 116053	159,187	0.5%	159,187	0.5%	M2, Concreto asfáltico	1,520	100	100.00
50	Repavimentacion Asfaltica Calle Magnolias	MEX10130100 116019	1,005,937	3.4%	1,005,937	3.4%	M2, Concreto asfáltico	2,277	100	96.00
51	Construccion De Guarnicion Calle Tlaloc	MEX10130100 116005	94,705	0.3%	94,705	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	350	100	60.00
52	Construccion De Banqueta Calle San Gaspar	MEX10130100 116038	46,402	0.2%	46,402	0.2%	Metros Cuadrados	470	100	27.00
53	Pavimentación Asfaltica Calle Girasoles	MEX12130100 123579	312,421	1.0%	312,421	1.0%	M2, Concreto asfáltico	891	100	100.00
54	Mantenimiento Baños Del J.N. Benito Juarez	MEX10130100 116043	206,098	0.7%	206,098	0.7%	M2, Sanitarios	1,130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
55	Construccion De La Unidad De Rehabilitacion E Integracion Y Servicios (Uris)Finiquito	MEX09130100 115971	45,893	0.2%	45,893	0.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	250	100	100.00
56	Electrificacion Calle Hidalgo	MEX11130100 116094	174,052	0.6%	174,052	0.6%	Poste	8	100	100.00
57	Construccion De Guarnicion Calle Atizapan De Zaragoza	MEX10130100 116000	28,887	0.1%	28,887	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	233	100	33.00
58	Mejoramiento A La Vivienda (Cemento Y Varilla)	MEX09130100 115938	1,527,796	5.1%	1,527,721	5.1%	Vivienda	445	100	100.00
59	Electrificacion Calle Temazcalcingo	MEX10130100 116025	139,643	0.5%	139,643	0.5%	Poste	5	100	100.00
60	Construccion De Banqueta Cda. Jardines	MEX09130100 115981	400,281	1.3%	400,281	1.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	292	100	100.00
61	Mantenimiento Comedor Comunitario Ejidos	MEX10130100 116039	132,504	0.4%	132,504	0.4%	Metros Cuadrados	60	100	68.00
62	Pavimentacion Asfaltica Calle Paseo De Los Mangos.	MEX10130100 116030	260,054	0.9%	260,054	0.9%	M2, Concreto asfáltico	2,010	100	27.00
63	Pavimentación Asfaltica De Calle Membrillos	MEX12130100 123561	129,181	0.4%	129,181	0.4%	M2, Concreto asfáltico	412	100	100.00
64	Mantenimiento Centro De Salud	MEX11130100 116073	1,498,831	5.0%	1,498,831	5.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	120	100	100.00
65	Construccion De Puente Vehicular Calle Estado De Mexico	MEX10130100 116060	129,840	0.4%	129,840	0.4%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	167	100	100.00
66	Pavimentación Asfaltica Calle Constitución De La Republica	MEX09130100 115948	2,999,203	10.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,920	100	-
67	Repavimentacion Asfaltica Calle Margaritas	MEX10130100 116018	1,022,270	3.4%	1,022,270	3.4%	M2, Concreto asfáltico	2,286	100	100.00
68	Electrificacion Calle Jazmin Y Calle Cedro	MEX11130100 116102	447,473	1.5%	447,473	1.5%	Poste	5	100	100.00
69	Mejoramiento A La Vivienda (Arena, Grava Y Cemento)	MEX09130100 115937	1,747,875	5.9%	1,747,875	5.9%	Vivienda	500	100	100.00
70	Construccion De Banqueta Calle Prol. Juarez.	MEX10130100 116037	170,118	0.6%	170,118	0.6%	Metros Cuadrados	460	100	100.00
71	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas	MEX09130100 115945	330,000	1.1%	-	0.0%	Kilómetros	90	100	-
72	Construccion De Dispensario Medico	MEX11130100 116082	874,370	2.9%	874,370	2.9%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
73	Pavimentacion Asfaltica Calle Emiliano Zapata	MEX10130100 116016	1,708,108	5.7%	1,708,108	5.7%	M2, Concreto asfáltico	4,166	100	69.00
74	Construcción De Banqueta De Calle Hortencias	MEX12130100 123842	62,818	0.2%	62,818	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	174	100	100.00
75	Construccion De Guarnicion Calle Atizapan De Zaragoza Entre Av. Chiconcuac Y Calle Ixtapan De La Sal	MEX09130100 115961	546,987	1.8%	546,987	1.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	40	100	100.00
76	Construccion De Aula P. Alta Esc. Telesecundaria Malintzin	MEX10130100 116051	276,622	0.9%	276,622	0.9%	Metros Cuadrados, Aulas	48	100	100.00
77	Pavimentacion Asfaltica Calle Michoacan	MEX10130100 116032	1,033,899	3.5%	1,033,899	3.5%	M2, Concreto asfáltico	2,639	100	85.00
78	Construccion De Unidad Canina	MEX09130100 115976	377,472	1.3%	377,472	1.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	60	100	100.00
79	Electrificacion Varias Calles	MEX11130100 116069	3,879,393	13.0%	3,879,393	13.0%	Poste	30	100	100.00
80	Pavimentacion Hidraulico Y Obra Complementaria Calle Hidalgo	MEX11130100 116111	499,640	1.7%	499,640	1.7%	M2, Concreto hidráulico	223	100	100.00
81	Construccion Aulas Planta Alta Esc. Telesecundaria Malitzin	MEX10130100 116020	632,809	2.1%	632,809	2.1%	Metros Cuadrados, Aulas	196	100	99.00
82	Construccion De Lecheria	MEX10130100 116014	569,365	1.9%	569,365	1.9%	Metros Cuadrados	68	100	69.00
83	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Prol. Juarez	MEX12130100 116117	2,252,302	7.6%	2,252,302	7.6%	M2, Concreto asfáltico	3,520	100	100.00
84	Construccion De Barda Perimetralu Aula Esc. Sec. Jose Maria Morelos Y Pavon	MEX12130100 116142	725,213	2.4%	725,213	2.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	48	100	65.00
85	Pavimentacion Asfaltica Calle Chicoloapan Entre Ixtapan De La Sal Y Av. Toluca	MEX09130100 115957	680,471	2.3%	680,471	2.3%	M2, Concreto asfáltico	800	100	100.00
86	Pavimentacion Asfaltica De Calles Pinos	MEX12130100 116140	61,390	0.2%	61,390	0.2%	M2, Concreto asfáltico	225	100	100.00
87	Construcción De Guarnición Y Banquete De Calle Gladiolas	MEX12130100 123750	205,842	0.7%	205,842	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	391	100	100.00
88	Construccion De Lecheria	MEX10130100 116012	588,084	2.0%	588,084	2.0%	Metros Cuadrados	68	100	99.00
89	Electrificacion Prol. El Castillo	MEX11130100 116096	190,626	0.6%	190,626	0.6%	Poste	10	100	100.00
90	Construccion De Aula J.N. Jardines De Ojo De Agua.	MEX10130100 116047	416,936	1.4%	416,936	1.4%	Metros Cuadrados, Aulas	48	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
91	Mantenimiento De Dispensario Medico	MEX09130100 115973	46,028	0.2%	46,028	0.2%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	120	100	100.00
92	Pavimentcion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Union	MEX11130100 116085	471,855	1.6%	471,855	1.6%	M2, Concreto asfáltico	800	100	77.00
93	Adecuacion Y Mantenimiento Centro De Salud.	MEX11130100 116078	1,101,417	3.7%	1,101,417	3.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	120	100	95.00
94	Electrificacion Calle Nacar	MEX10130100 116011	159,909	0.5%	159,909	0.5%	Poste	6	100	100.00
95	Pavimentacion Asfaltica Calle Pascual Orozco	MEX11130100 116106	3,537,858	11.9%	3,537,858	11.9%	M2, Concreto asfáltico	1,231	100	100.00
96	Construcion De Guarnicion Calle Av. Sanchez Colin	MEX09130100 115980	235,984	0.8%	235,984	0.8%	Metros Cuadrados	1,110	100	100.00
97	Construccion De Aula En J.N. Maria Enriqueta Camarillo	MEX10130100 116010	361,920	1.2%	361,920	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	75	100	94.00
98	Electrificacion Varias Calles	MEX11130100 116093	190,972	0.6%	190,972	0.6%	Poste	15	100	100.00
99	Construccion De Guarnicion Calle Chicoloapan Entre Calle Ixtapan De La Sal Y Av. Toluca	MEX09130100 115963	50,086	0.2%	50,086	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	50	100	100.00
100	Reparacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico.	MEX10130100 116041	661,854	2.2%	661,854	2.2%	Luminaria	150	100	100.00
101	Pavimentacion Asfaltica Calle Atizapan De Zaragoza Entre Av. Chiconcuac Y Av. Toluca	MEX09130100 115953	10,495,800	35.2%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	1,000	100	-
102	Pavimentacion Asfaltica Calle Crisantemas	MEX11130100 116109	1,648,010	5.5%	1,648,010	5.5%	M2, Concreto asfáltico	1,814	100	100.00
103	Electrificacion Varias Calles	MEX11130100 116103	361,296	1.2%	361,296	1.2%	Poste	16	100	100.00
104	Construccion Barda Perimetral En El J.De N. Juan De Dios Castro.	MEX10130100 116009	833,527	2.8%	833,527	2.8%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	368	100	100.00
105	Repavimentacion Asfaltica Av. Juarez	MEX11130100 116105	386,298	1.3%	386,298	1.3%	Metros Cuadrados	6,153	100	100.00
106	Construccion De Banqueta Calle Amecameca Entre Av. Chiconcuac Y Calle Ixtapan De La Sal	MEX09130100 115966	67,907	0.2%	67,907	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	40	100	100.00
107	Construccion De Guarnicion Calle Atizapan De Zaragoza Entre Av. Chiconcuac Y Av. Toluca	MEX09130100 115959	567,771	1.9%	567,771	1.9%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
108	Repavimentacion Asfaltica Calle Lazaro Cardenas	MEX12130100 116133	375,584	1.3%	375,584	1.3%	M2, Concreto asfáltico	1,150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
109	Construccion De Guarnicion Calle Huixquilucan Entre Calle Ixtapan De La Sal Y Av. Toluca	MEX09130100 115962	475,205	1.6%	475,205	1.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	50	100	100.00
110	Pavimentacion Asfaltica Calle Huixquilucan Entre Ixtapan De La Sal Y Av. Toluca	MEX09130100 115956	1,000,000	3.4%	1,000,000	3.4%	M2, Concreto asfáltico	1,000	100	-
111	Pavimentacion Hidraulica Cda. Primavera	MEX11130100 116086	752,223	2.5%	752,223	2.5%	M2, Concreto asfáltico	320	100	88.00
112	Repavimentación Asfaltica Calle Hortencias	MEX12130100 123518	273,696	0.9%	273,696	0.9%	M2, Concreto asfáltico	798	100	100.00
113	Remodelacion Centro De Salud	MEX11130100 116070	4,952,620	16.6%	4,952,620	16.6%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	560	100	86.00
114	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Santa Ana	MEX11130100 116084	817,617	2.7%	817,617	2.7%	M2, Concreto asfáltico	2,310	100	83.00
115	Electrificacion Varias Calles.	MEX11130100 116104	538,298	1.8%	538,298	1.8%	Poste	12	100	100.00
116	Repavimentacion Asfaltica Calle Morelos	MEX11130100 116087	858,514	2.9%	858,514	2.9%	Metros Cuadrados	4,840	100	100.00
117	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Santa Cruz	MEX12130100 116120	1,057,021	3.5%	1,057,021	3.5%	M2, Concreto asfáltico	1,850	100	100.00
118	Pavimentacion Asfaltica 4ta. Cerrada De Santa Ana	MEX12130100 116127	395,919	1.3%	395,919	1.3%	M2, Concreto asfáltico	900	100	100.00
119	Pavimentacion Asfaltica Cda. 21 De Marzo	MEX11130100 116107	2,215,993	7.4%	2,215,993	7.4%	M2, Concreto asfáltico	879	100	100.00
120	Construccion De Banqueta Calle Amecameca	MEX10130100 116002	25,237	0.1%	25,237	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	89	100	46.00
121	Pavimentacion Asftica Calle Cedros	MEX11130100 116108	401,047	1.3%	401,047	1.3%	M2, Concreto asfáltico	66	100	89.00
122	Construccion De Banqueta Av. Sanchez Colin	MEX09130100 115979	81,199	0.3%	81,199	0.3%	Metros Cuadrados	1,130	100	100.00
123	Construccionde Banqueta Calle Atizapan De Zaragoza Entre Av. Chiconcuac Y Calle Ixtapan De La Sal	MEX09130100 115967	28,295	0.1%	28,295	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	60	100	100.00
124	Construccion De Lecheria	MEX10130100 116015	474,085	1.6%	474,085	1.6%	Metros Cuadrados	68	100	75.00
125	Construccion De Banqueta Calle Mariana Colosio	MEX10130100 116056	148,405	0.5%	148,405	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	234	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
126	Mantenimiento De Dispensario Medico	MEX09130100 115972	91,785	0.3%	91,785	0.3%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	100	100	100.00
127	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Primavera	MEX12130100 116129	120,102	0.4%	120,102	0.4%	Metro Lineal	200	100	82.00
128	Construccion De Banqueta Calle Tlaloc.	MEX10130100 116007	82,148	0.3%	82,148	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	526	100	42.00
129	Construcción De Banqueta Calle Mariana Colosio	MEX12130100 123947	2,441	0.0%	2,441	0.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	234	100	100.00
130	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria 1ra. Cerrada De Santa Cruz	MEX12130100 116121	240,136	0.8%	240,136	0.8%	M2, Concreto asfáltico	518	100	100.00
131	Pavimentacion Asfaltica Calle Paseo De Las Manzanas.	MEX10130100 116029	259,892	0.9%	259,892	0.9%	M2, Concreto asfáltico	2,047	100	27.00
132	Mantenimiento De La Unidad De Rehabilitacion E Integracion Y Servicios (Uris	MEX09130100 115977	94,446	0.3%	94,446	0.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	70	100	100.00
133	Construccion De Guarnicion Calle San Gaspar	MEX10130100 116036	43,741	0.1%	43,741	0.1%	Metros Cuadrados	470	100	100.00
134	Construccion De Banqueta Calle Atizapan De Zaragoza	MEX10130100 116003	40,266	0.1%	40,266	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	315	100	31.00
135	Pavimentacion Asfaltica Obra Complementaria Av. Del Panteon	MEX12130100 116123	1,333,090	4.5%	1,333,090	4.5%	M2, Concreto asfáltico	2,800	100	100.00
136	Electrificacion Varias Calles	MEX10130100 116023	666,286	2.2%	666,286	2.2%	Poste	25	100	100.00
137	Repavimentacion Asfaltica Calle Queretaro	MEX11130100 116088	2,731,536	9.2%	2,731,536	9.2%	Metros Cuadrados	4,600	100	100.00
138	Abono Organico Semiseco (Carga Y Acarreo)	MEX09130100 115942	379,500	1.3%	-	0.0%	Hectárea	4,200	100	-
139	Adecuacion Y Antenimiento Centro De Salud.	MEX11130100 116077	3,006,602	10.1%	3,006,602	10.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	120	100	100.00
140	Electrificacion Calle Prol. 10 De Mayo	MEX10130100 116024	106,606	0.4%	106,606	0.4%	Poste	4	100	100.00
141	Construcción Guarnición Calle Tlalnepantla	MEX09130100 115949	45,378	0.2%	-	0.0%	Señalamientos	163	100	-
142	Construccion De Guarnicion Calle Amecameca Entre Av. Chiconcuac Y Calle Ixtapan De La Sal	MEX09130100 115960	549,604	1.8%	549,604	1.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
143	Electrificacion Cda. Jade Y Av. Esmeralda.	MEX11130100 116101	206,074	0.7%	206,074	0.7%	Poste	13	100	100.00
144	Electrificacion Calle S/N	MEX11130100 116097	19,226	0.1%	19,226	0.1%	Poste	49	100	100.00
145	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Buenos Aires	MEX12130100 116138	479,110	1.6%	479,110	1.6%	M2, Concreto asfáltico	912	100	100.00
146	Construccion De Guarnicion Y Banqueta Calle San Juan	MEX12130100 116131	251,175	0.8%	251,175	0.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	298	100	100.00
147	Pavimentacion Hidraulico Y Obra Complementariacalle Lagoe Chapala	MEX11130100 116110	344,754	1.2%	344,754	1.2%	M2, Concreto hidráulico	301	100	100.00
148	Reparacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	MEX09130100 115978	95,014	0.3%	95,014	0.3%	Luminaria	1,000	100	100.00
149	Pavimentacion Hidraulico Estampadoy Obra Complementaria Calle Correo Mayor	MEX11130100 116091	36,994	0.1%	36,994	0.1%	M2, Concreto asfáltico	2,408	100	100.00
150	Mantenimiento De Dispensario Medico	MEX09130100 115974	74,233	0.2%	74,233	0.2%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	90	100	100.00
151	Guarniciones Calle Constitución De La Republica	MEX09130100 115947	512,782	1.7%	-	0.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,480	100	-
152	Electrificacion Varias Calles	MEX10130100 116028	835,200	2.8%	835,200	2.8%	Poste	24	100	100.00
153	Ampliacion Centro De Salud	MEX11130100 116079	366,869	1.2%	366,869	1.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	220	100	100.00
154	Pavimentacion Asfaltica Calle Cedros	MEX10130100 116055	58,279	0.2%	58,279	0.2%	M2, Concreto asfáltico	67	100	100.00
155	Construccion De Guarnicion Calle Amecameca	MEX10130100 115999	18,692	0.1%	18,692	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	66	100	75.00
156	Electrificacion Cda Benito Juarez	MEX11130100 116098	189,846	0.6%	189,846	0.6%	Poste	11	100	100.00
157	Construccion De Guarnicion Calle Coacalco	MEX10130100 115998	100,766	0.3%	100,766	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	355	100	75.00
158	Construccion De Guarnicion Avenida Nacional	MEX10130100 116008	75,656	0.3%	75,656	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	240	100	78.00
159	Pavimentacion Asfaltica Calle Amecameca Entre Av. Chiconcua Y Calle Ixtapan De La Sal	MEX09130100 115954	26,211,431	87.9%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	1,000	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
160	Pavimentacion Asfaltica Calle Coacalco	MEX10130100 115995	639,491	2.1%	639,491	2.1%	M2, Concreto asfáltico	2,312	100	61.00
161	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Nuevo Mexico	MEX12130100 116130	447,318	1.5%	447,318	1.5%	M2, Concreto asfáltico	689	100	2.00
162	Reparacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico.	MEX10130100 115994	1,499,991	5.0%	1,499,991	5.0%	Luminaria	500	100	100.00
163	Mantenimiento Laboratorio Esc Secundaria Ricardo Flores Magon	MEX12130100 116143	484,685	1.6%	484,685	1.6%	Laboratorio	96	100	100.00
164	Pavimentacion Asfaltica Calle Xochitl	MEX11130100 116092	186,680	0.6%	186,680	0.6%	M2, Concreto asfáltico	1,280	100	100.00
165	Electrificación Lomas De Ozumbilla Y Vista Hermosa	MEX09130100 115951	523,300	1.8%	523,300	1.8%	Poste	33	100	100.00
166	Pavimentacion Asfaltica Calle Paseo De Los Nisperos	MEX10130100 116027	670,098	2.2%	670,098	2.2%	M2, Concreto asfáltico	2,087	100	69.00
167	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Cedros	MEX12130100 116139	580,601	1.9%	580,601	1.9%	M2, Concreto asfáltico	960	100	100.00
168	Mantenimiento De J.N. Juan De Dios Peza	MEX11130100 116071	56,200,496	188.4%	56,200,496	188.4%	Metros Cuadrados	220	100	91.00
169	Mejoramiento A La Vivienda(Laminas De Fibrocemento)	MEX09130100 115939	144,000	0.5%	144,000	0.5%	Vivienda	85	100	100.00
170	Pavimentacion Asfaltica Calle Amecameca	MEX10130100 115996	543,990	1.8%	543,990	1.8%	M2, Concreto asfáltico	1,399	100	85.00
171	Repavimentacion Asfaltica Calle Lazaro Cardenas	MEX11130100 116112	608,516	2.0%	608,516	2.0%	M2, Concreto asfáltico	60	100	100.00
172	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Lago De Chapala	MEX12130100 116119	261,613	0.9%	261,613	0.9%	M2, Concreto asfáltico	440	100	100.00
173	Contruccion De Banqueta Calle Xochtl	MEX10130100 116006	69,333	0.2%	69,333	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	312	100	55.00
174	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Magdalena	MEX12130100 116132	1,778,845	6.0%	1,778,845	6.0%	M2, Concreto asfáltico	4,080	100	100.00
175	Adquisición De Pintura Para Mantenimiento De Vialidades	MEX09130100 115936	495,635	1.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	32,300	100	-
176	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Agricultores	MEX12130100 116135	438,716	1.5%	438,716	1.5%	M2, Concreto asfáltico	760	100	100.00
177	Construccion De Guarnicion Calle Xochitl	MEX10130100 116004	86,073	0.3%	86,073	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	312	100	73.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,360,272	792.3%	165,864,213	556.0%		306,444		
178	Repavimentacion Asfaltica Calle Rosas	MEX10130100 116017	1,038,734	3.5%	1,038,734	3.5%	M2, Concreto hidráulico	2,325	100	97.00
179	Mejoramiento A La Vivienda (Block)	MEX09130100 115940	230,000	0.8%	-	0.0%	Vivienda	250	100	-
180	Construccion De Aula Esc. Primaria Unificacion Campesina	MEX10130100 116049	361,599	1.2%	361,599	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	48	100	100.00
181	Adquisición De Fertilizantes	MEX09130100 115941	820,500	2.8%	-	0.0%	Hectárea	8,200	100	-
182	Pavimentación Asfaltica Y Obra Complementaria Camino San Luis	MEX13130100 104038	945,632	3.2%	945,632	3.2%	M2, Concreto asfáltico	5,000	100	100.00
183	Pavimentacion Asfaltica Y Obra Complementaria Calle Santa Ana	MEX12130100 116128	5,787,939	19.4%	5,787,939	19.4%	M2, Concreto asfáltico	7,200	100	91.00
184	Pavimentacion Hidraulico Estampado Y Obra Complementaria Calle La Legua	MEX11130100 116090	58,811	0.2%	58,811	0.2%	M2, Concreto asfáltico	1,280	100	100.00
185	Terminación De Centro De Salud	MEX13130100 104056	304,620	1.0%	304,620	1.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	2,500	100	100.00
186	Construccion De Banqueta Calle Coacalco.	MEX10130100 116001	121,731	0.4%	121,731	0.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	480	100	68.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
1	Construcción De Pavimentación Callejón 5 De Mayo	MEX09130100 111268	149,877	1.6%	149,877	1.6%	M2, Concreto asfáltico	3,181	100	100.00
2	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria 104	MEX00130300 221239	130,000	1.4%	129,700	1.4%	Metros Cuadrados	3,468	100	100.00
3	Construcción De Techumbre (Arcotecho) Esc. Prim. Belisario Domínguez	MEX00130300 221305	244,619	2.6%	237,234	2.5%	Metro Cuadrado	668	100	100.00
4	Construcción De Techumbre J. N. Pintor Leopoldo Flores	MEX11130100 130307	95,108	1.0%	95,108	1.0%	Metros Cuadrados	46	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Calle Zemoluca	MEX11130100 129627	50,539	0.5%	50,539	0.5%	Metro Lineal	4,355	100	100.00
6	Construcción De Pavimentación Calle Plateros (Entre Calle San Cristobal Y Xochimilco)	MEX11130100 129991	245,426	2.6%	245,426	2.6%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
7	Construcción De Drenaje Callejón Toral	MEX10130100 127909	36,673	0.4%	36,673	0.4%	Metro Lineal	2,708	100	100.00
8	Construcción De Pavimentación Calle 18 De Marzo 2da Etapa	MEX11130100 129639	259,306	2.7%	259,306	2.7%	M2, Concreto asfáltico	3,181	100	100.00
9	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Reforma	MEX00130400 267151	90,000	0.9%	14,720	0.2%	Metro Cuadrado	6,624	100	17.00
10	Rehabilitación De Alumbrado Público	MEX00130400 267134	95,391	1.0%	95,391	1.0%	Pieza	35,987	100	100.00
11	Construcción De Drenaje Camino A Xochihuacan	MEX00130300 221323	60,000	0.6%	8,851	0.1%	Metro Lineal	5,746	100	15.00
12	Ampliación De Electrificación Calle Miguel Hidalgo Barrio El Calvario	MEX13130200 156901	80,000	0.8%	80,000	0.8%	Poste	2,980	100	100.00
13	Construcción De Drenaje Calle Sebastian González	MEX10130100 127874	69,640	0.7%	69,640	0.7%	Metro Lineal	2,708	100	100.00
14	Terminación De Drenaje Calle Naranja	MEX10130100 126244	37,883	0.4%	37,883	0.4%	Metro Lineal	5,600	100	100.00
15	Construcción De Aula Esc. Prim. Ignacio Allende	MEX10130100 129316	52,043	0.5%	52,043	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	824	100	100.00
16	Terminación De Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 Esc. Prim. Benito Juárez	MEX12130100 130551	50,000	0.5%	20,928	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	182	100	80.00
17	Construcción De Barda Perimetral J. N. Joaquín Arcadio Pagaza	MEX11130100 129867	173,524	1.8%	173,524	1.8%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	75	100	100.00
18	Construcción De Drenaje Sanitario Calles (Juan Balderas, Biznaga Y Huizache)	MEX00130400 267066	90,000	0.9%	-	0.0%	Metro Lineal	5,812	100	-
19	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable Y Línea De Conducción	MEX09130100 111209	240,000	2.5%	240,000	2.5%	Metro cúbico	731	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
20	Construcción De Pavimentación Calle Narciso Mendoza	MEX09130100 111292	198,292	2.1%	198,292	2.1%	M2, Concreto asfáltico	5,210	100	100.00
21	Construcción De Explanada En Escuela Secundaria 104	MEX09130100 111282	119,202	1.2%	119,202	1.2%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
22	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Álvaro Galicia López (Colonia Belem)	MEX11130100 130004	193,061	2.0%	193,061	2.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	4,355	100	100.00
23	Terminación De Desayunador Esc. Primaria Ignacio Zaragoza	MEX13130200 155058	152,088	1.6%	152,088	1.6%	Metros Cuadrados, Desayunador	372	100	100.00
24	Construcción De Barda Perimetral Esc. Sec. Madame Curie Lado Sur	MEX11130100 129699	144,120	1.5%	144,120	1.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	241	100	100.00
25	Construcción De Electrificación Calle Coloxtitla	MEX09130100 111296	141,900	1.5%	141,900	1.5%	Poste	5,277	100	100.00
26	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Artes	MEX10130100 126717	97,999	1.0%	97,999	1.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	4,355	100	100.00
27	Construcción De Techumbre (Arcotecho) J.N. Carolina Agazzi	MEX00130300 221278	135,000	1.4%	135,000	1.4%	Metro Cuadrado	1,020	100	100.00
28	Construcción De Drenaje Callejón Zaragoza	MEX10130100 127277	13,947	0.1%	13,947	0.1%	Metro Lineal	3,181	100	100.00
29	Construcción De Electrificación Col. Xalalpa 2da Etapa	MEX09130100 111170	520,000	5.5%	520,000	5.5%	Poste	1,000	100	100.00
30	Construcción De Drenaje Calle S/N Colonia Belem (300 Mts.)	MEX11130100 129833	93,956	1.0%	93,956	1.0%	Metro Lineal	4,355	100	100.00
31	Construcción De Pavimentación Calle Jalisco 3ra Etapa	MEX11130100 129911	369,959	3.9%	369,959	3.9%	M2, Concreto asfáltico	705	100	100.00
32	Mejoramiento De Suelos Mediante Abono Orgánico	MEX09130100 111182	409,586	4.3%	409,586	4.3%	Tonelada	312	100	100.00
33	Construcción De Pavimentación Calle Independencia	MEX09130100 111310	245,098	2.6%	245,098	2.6%	M2, Concreto asfáltico	2,708	100	100.00
34	Remodelación De Salón De Usos Múltiples J. N. Rodolfo García Gutiérrez 1ra Etapa	MEX10130100 128975	90,000	0.9%	90,000	0.9%	Metros Cuadrados, Aulas	160	100	100.00
35	Construcción De Electrificación, Las Pintas	MEX12130100 130538	250,000	2.6%	250,000	2.6%	Poste	1,020	100	100.00
36	Construcción De Pavimentación Calle Patla 1ra Etapa	MEX10130100 129100	120,000	1.3%	120,000	1.3%	M2, Concreto asfáltico	2,708	100	100.00
37	Construcción De Drenaje Calle Jimenez	MEX10130100 126366	76,610	0.8%	76,610	0.8%	Metro Lineal	4,355	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
38	Construcción De Pavimentación Calle Querétaro 2da Etapa	MEX11130100 129724	711,774	7.5%	711,774	7.5%	M2, Concreto asfáltico	5,600	100	100.00
39	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Desarrollo Institucional)	MEX09130100 111172	133,298	1.4%	133,298	1.4%	Metros Cuadrados	45,000	100	100.00
40	Construcción De Centro De Salud	MEX10130100 127414	382,864	4.0%	382,864	4.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	987	100	100.00
41	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Jiménez	MEX12130100 130575	34,322	0.4%	34,322	0.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	4,542	100	100.00
42	Terminación De Puente Vehicular	MEX11130100 130143	153,487	1.6%	153,487	1.6%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	715	100	100.00
43	Construcción De Desayunador Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez	MEX00130400 267182	100,000	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	4,542	100	-
44	Construcción De Pavimentacion Calle Tabasco	MEX09130100 111177	324,413	3.4%	324,413	3.4%	M2, Concreto asfáltico	5,600	100	100.00
45	Construcción De Barda Perimetral J. N. Joaquín Arcadio Pagaza (1ra Etapa)	MEX10130100 127306	70,605	0.7%	70,605	0.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	66	100	100.00
46	Terminación De Aula J. N. Rodolfo García Gutiérrez	MEX11130100 129806	166,595	1.7%	166,595	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	160	100	100.00
47	Construcción De Pavimentación Calle Roldan	MEX00130300 220793	487,942	5.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	5,746	100	-
48	Construcción De Aula De Computo Esc. T.V. Sec. Heriberto Enríquez	MEX09130100 111163	229,729	2.4%	229,729	2.4%	Metros Cuadrados, Aulas	110	100	100.00
49	Construcción De Pavimentación Calle Buenavista	MEX11130100 130191	157,683	1.7%	157,683	1.7%	M2, Concreto asfáltico	715	100	100.00
50	Reconstruccion De Losa De 3 Aulas, Esc. Prim. Benito Juárez	MEX09130100 111174	138,340	1.5%	138,340	1.5%	Metros Cuadrados, Aulas	374	100	100.00
51	Remodelacion De Sanitarios Esc. Prim. Ignacio Allende	MEX09130100 111201	168,791	1.8%	168,791	1.8%	M2, Sanitarios	832	100	100.00
52	Construccion De Aula Esc. T.V. Sec. Xochitl	MEX09130100 111206	100,149	1.0%	100,149	1.0%	Metros Cuadrados, Aulas	54	100	100.00
53	Construcción De Pavimentación Callejón De Los Cedros	MEX10130100 127975	87,691	0.9%	87,691	0.9%	M2, Concreto asfáltico	5,277	100	100.00
54	Construcción De Pavimentación Calle Jalisco 2da Etapa	MEX10130100 129125	274,000	2.9%	274,000	2.9%	M2, Concreto asfáltico	705	100	100.00
55	Construcción De Techumbre (Arcotecho) J.N. Rodolfo García Gutiérrez	MEX00130300 221291	200,000	2.1%	200,000	2.1%	Metro Cuadrado	2,980	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
56	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Reforma	MEX09130100 111195	122,796	1.3%	122,796	1.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,708	100	100.00
57	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Adecuación De Acceso A La Plaza)	MEX11130100 130270	66,144	0.7%	66,144	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	987	100	100.00
58	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Varias Calles (Calle Leona Vicario)	MEX12130100 130455	42,478	0.4%	4,408	0.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,020	100	-
59	Terminación De Aula De Usos Multiples Esc. Prim. Ignacio Allende (Instalación Eléctrica)	MEX12130100 130484	48,547	0.5%	8,547	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	824	100	60.00
60	Construcción De Drenaje Xochihuacan	MEX12130100 131047	61,628	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	5,746	100	-
61	Construcción De Aula De Usos Multiples Esc. Prim. Ignacio Allende	MEX11130100 130236	201,153	2.1%	201,153	2.1%	Metros Cuadrados, Aulas	824	100	100.00
62	Construcción De Pavimentación Calle Allende (1ra Etapa)	MEX09130100 111181	116,525	1.2%	116,525	1.2%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
63	Construcción De Drenaje Varias Calles (Acceso)	MEX10130100 129053	36,573	0.4%	36,573	0.4%	Metro Lineal	5,210	100	100.00
64	Terminación De Pavimentación Callejón 5 De Mayo	MEX11130100 129614	64,672	0.7%	64,672	0.7%	M2, Concreto asfáltico	3,181	100	100.00
65	Construcción De Aula De 6.00 X 6.00 M. J. N. Estefanía Castañeda	MEX12130100 130510	228,634	2.4%	228,634	2.4%	Metros Cuadrados, Aulas	62	100	100.00
66	Construcción De Pavimentación, Guarniciones, Banquetas Y Drenaje Calle Cerrada De Las Cruces (Concreto)	MEX11130100 130154	115,142	1.2%	115,142	1.2%	M2, Concreto asfáltico	5,277	100	100.00
67	Construcción De Pavimentación Calle San Cristobal (1ra Etapa)	MEX09130100 111263	46,917	0.5%	46,917	0.5%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
68	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Francisco Sarabia	MEX00130300 221352	50,000	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	973	100	-
69	Construcción De Pavimentación Calle Aldama (1ra Etapa)	MEX11130100 129981	515,866	5.4%	515,866	5.4%	M2, Concreto asfáltico	5,600	100	100.00
70	Construcción De Centro De Salud (5ta Etapa)	MEX12130100 130937	284,449	3.0%	284,424	3.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	973	100	100.00
71	Instalación De Domo Esc. Prim. Benito Juarez	MEX10130100 129144	179,000	1.9%	166,303	1.7%	Metros Cuadrados	339	100	90.00
72	Construcción De Pavimentación Calle Chimalpopoca	MEX12130100 130473	300,000	3.1%	227,955	2.4%	M2, Concreto asfáltico	6,624	100	90.00
73	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Pisos De Desayunador Esc. Prim. Belisario Domínguez	MEX10130100 126657	70,958	0.7%	70,958	0.7%	Metros Cuadrados, Desayunador	89	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
74	Construcción De Aula De Usos Múltiples J. N. Gabriela Mistral	MEX11130100 130255	198,828	2.1%	198,828	2.1%	Metros Cuadrados, Aulas	130	100	100.00
75	Construcción De Pavimentación Calle Rayon	MEX09130100 111189	330,977	3.5%	330,977	3.5%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
76	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Coronillas	MEX12130100 131478	71,272	0.7%	-	0.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	5,746	100	-
77	Construcción De Drenaje, Guarniciones Y Banquetas Calle Buenavista 1ra Etapa	MEX10130100 127632	151,761	1.6%	151,761	1.6%	Metro Lineal	715	100	100.00
78	Construcción De Pavimentación Calle Rio San Joaquin	MEX09130100 111228	283,784	3.0%	283,784	3.0%	M2, Concreto asfáltico	5,600	100	100.00
79	Terminación De Construcción De Aula De Cómputo Esc. T.V. Sec. Heriberto Enríquez	MEX11130100 130353	148,421	1.6%	148,421	1.6%	Metros Cuadrados, Aulas	110	100	100.00
80	Construcción De Pavimentación Hidráulica Callejón Morelos	MEX12130100 131419	80,000	0.8%	79,666	0.8%	M2, Concreto asfáltico	3,468	100	100.00
81	Construcción De Aula De 6.00 X 6.00 M. J. N. Estefanía Castañeda	MEX09130100 111343	11,051	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	62	100	-
82	Instalación De Domo Esc. Prim. Benito Juárez	MEX11130100 129958	128,571	1.3%	95,594	1.0%	Metros Cuadrados	339	100	100.00
83	Construcción De Pavimentación Calle Querétaro 1ra Etapa	MEX10130100 126507	216,730	2.3%	216,730	2.3%	M2, Concreto asfáltico	5,600	100	100.00
84	Terminación De Aula Esc. T.V. Sec. Heriberto Enríquez	MEX10130100 128336	73,973	0.8%	73,973	0.8%	Metros Cuadrados, Aulas	110	100	100.00
85	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Tlalislapa 1ra Etapa	MEX10130100 127551	150,431	1.6%	150,431	1.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	4,355	100	100.00
86	Construcción De Pavimentación, Guarniciones, Banquetas Y Drenaje Calle Juárez (Entre Calle 5 De Febrero E Hidalgo)	MEX11130100 129970	145,443	1.5%	145,443	1.5%	Metro Cuadrado	5,277	100	100.00
87	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Morelos	MEX00130300 221210	220,000	2.3%	220,000	2.3%	Metros Cuadrados	6,624	100	100.00
88	Remodelación De Laboratorios Esc. Sec. Madame Curie	MEX10130100 127762	111,619	1.2%	111,619	1.2%	Metros Cuadrados, Laboratorio	241	100	100.00
89	Construcción De Pavimentación, Guarniciones, Banquetas Y Drenaje Calle Insurgentes (Entre Calle 5 De Febrero Y Piedad)	MEX11130100 130208	392,388	4.1%	392,388	4.1%	M2, Concreto asfáltico	5,277	100	100.00
90	Remodelación De Sanitarios J. N. Cuautli	MEX09130100 111212	132,035	1.4%	132,035	1.4%	M2, Sanitarios	131	100	100.00
91	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	MEX09130100 111237	246,000	2.6%	246,000	2.6%	Pieza	5,600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
92	Construcción De Techumbre Del Patio Central Esc. Sec. Tec. 104	MEX12130100 130562	440,681	4.6%	440,681	4.6%	Metros Cuadrados	3,468	100	100.00
93	Construcción De Drenaje Avenida México	MEX09130100 111277	61,454	0.6%	61,454	0.6%	Metro Lineal	2,255	100	100.00
94	Rehabilitación De Vivienda Rural (Programa Tu Casa 2009)	MEX09130100 111185	941,525	9.9%	941,525	9.9%	Vivienda	80	100	100.00
95	Construcción De Pavimentación Hidráulica Calle Colima	MEX10130100 129554	79,006	0.8%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	3,468	100	-
96	Construcción De Pavimentación Calle Sinaloa 1ra Etapa	MEX10130100 129528	150,000	1.6%	150,000	1.6%	M2, Concreto asfáltico	6,624	100	100.00
97	Rehabilitación De Red De Agua Potable (Colonia La Nopalera)	MEX10130100 128749	207,167	2.2%	207,167	2.2%	Red de Distribución	5,210	100	100.00
98	Construcción De Aula Esc. Prim. Guadalupe Victoria	MEX10130100 129449	55,717	0.6%	55,717	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	173	100	100.00
99	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Mango	MEX00130300 221195	300,000	3.1%	300,000	3.1%	Metros Cuadrados	6,624	100	100.00
100	Construcción De Aula Esc. T.V. Sec. Xochitl	MEX10130100 127324	68,964	0.7%	68,964	0.7%	Metros Cuadrados, Aulas	54	100	100.00
101	Construcción De Pavimentación Calle Brasil (1ra Etapa)	MEX11130100 129840	916,409	9.6%	916,409	9.6%	M2, Concreto asfáltico	5,210	100	100.00
102	Terminación De Centro De Salud	MEX11130100 130018	290,486	3.0%	290,486	3.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	987	100	100.00
103	Remodelación De Salón De Usos Múltiples J. N. Rodolfo García Gutiérrez 1ra Etapa	MEX09130100 111252	40,098	0.4%	40,098	0.4%	Metros Cuadrados, Salón	160	100	100.00
104	Construcción De Salón De Usos Múltiples Esc. Sec. Adolfo López Mateos 1ra Etapa	MEX10130100 129073	158,902	1.7%	158,902	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	45	100	100.00
105	Construcción De Drenaje Calle Sonora	MEX00130400 267079	138,340	1.5%	138,340	1.5%	Metro Lineal	2,088	100	100.00
106	Construcción De Pavimentación Calle San Luis	MEX09130100 111191	239,915	2.5%	239,915	2.5%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
107	Rehabilitación De Barda Perimetral J. N. Gabriela Mistral	MEX11130100 129671	38,808	0.4%	38,808	0.4%	Metros, Bardas, Cercos	103	100	100.00
108	Ampliación De Electrificación De La Calle Miguel Hidalgo Barrio El Calvario	MEX13130200 154984	105,000	1.1%	105,000	1.1%	Poste	2,980	100	100.00
109	Terminación De Aula Esc. Sec. Lic. Adolfo López Mateos	MEX11130100 129681	170,000	1.8%	170,000	1.8%	Metros Cuadrados, Aulas	45	100	100.00
110	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Plateros (Entre Calle Xochimilco Y 16 De Septiembre)	MEX11130100 130048	166,127	1.7%	166,127	1.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	4,355	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
111	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Varias Calles (Leona Vicario, Vicente Suarez, Francisco Villa Y Zaragoza)	MEX09130100 111332	70,948	0.7%	70,948	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,020	100	100.00
112	Ampliación De Barda Perimetral J. N. Pintor Leopoldo Flores	MEX09130100 111192	43,500	0.5%	43,500	0.5%	Metros, Bardas, Cercos	50	100	100.00
113	Ampliación De Electrificación Varias Calles (Veracruz)	MEX13130200 148572	213,700	2.2%	213,700	2.2%	Poste	500	100	100.00
114	Construcción De Aula De 6 X 8 Esc. Prim. Benito Juárez	MEX00130400 267096	90,000	0.9%	28,989	0.3%	Metro Cuadrado	956	100	45.00
115	Construcción De Pavimentación Calle Candelaria	MEX09130100 111221	81,486	0.9%	81,486	0.9%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
116	Construcción De Pavimentación Calle Zempoala	MEX12130100 130699	282,914	3.0%	282,914	3.0%	M2, Concreto asfáltico	6,624	100	100.00
117	Fortalecimiento Municipal Mediante La Adquisición De Maquinaria Pesada (Vibro Compactador)	MEX00130400 267011	286,172	3.0%	286,172	3.0%	Equipo	35,000	100	100.00
118	Terminacion De Barda Perimetral J. N. Ovidio Decroly	MEX09130100 111187	48,412	0.5%	48,412	0.5%	Metros, Bardas, Cercos	30	100	100.00
119	Adquisición De Equipos De Cómputo (Desarrollo Institutcional)	MEX13130200 155006	29,600	0.3%	29,600	0.3%	Equipo	35,987	100	100.00
120	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Loma Bonita	MEX11130100 129848	106,497	1.1%	106,497	1.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,708	100	97.00
121	Mejoramiento De Suelos (Programa De Apoyo Al Campo)	MEX11130100 130410	652,570	6.8%	652,570	6.8%	Tonelada	269	100	100.00
122	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Aldama (2da Etapa)	MEX11130100 129710	59,159	0.6%	59,159	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	5,210	100	100.00
123	Construcción De Pavimentación Acceso A Preparatoria Oficial 145	MEX12130100 130438	328,000	3.4%	253,880	2.7%	M2, Concreto asfáltico	5,746	100	91.00
124	Construcción De Barda Perimetral Del Predio Comunitario 3ra Etapa	MEX09130100 111326	72,225	0.8%	72,225	0.8%	M2, Bardas, Cercos	2,255	100	100.00
125	Construcción De Pavimentación Calle Ferrocarril Hidalgo	MEX10130100 129541	70,000	0.7%	15,850	0.2%	M2, Concreto asfáltico	668	100	60.00
126	Rehabilitación Eléctrica En Espacios Escolares	MEX00130300 221250	50,000	0.5%	43,040	0.5%	Metro Lineal	973	100	90.00
127	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Av. De Las Cruces	MEX00130400 267166	350,000	3.7%	350,000	3.7%	Metro Cuadrado	5,812	100	100.00
128	Construcción De Aula Esc. Primaria Guadalupe Victoria	MEX09130100 111315	44,456	0.5%	44,456	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	173	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
129	Construcción De Pavimentación Calle Rio Colorado	MEX09130100 111256	203,237	2.1%	203,237	2.1%	M2, Concreto asfáltico	5,600	100	100.00
130	Construcción De Pavimentación Calle Aldama (1ra Etapa)	MEX10130100 129172	145,000	1.5%	145,000	1.5%	M2, Concreto asfáltico	5,600	100	100.00
131	Construcción De Aula Desayunador Esc. Prim. Ignacio Zaragoza 1ra Etapa	MEX10130100 128916	167,529	1.8%	167,529	1.8%	Metros Cuadrados, Desayunador	374	100	100.00
132	Construcción De Pavimentación Callejon Cerrada De Chapultepec	MEX09130100 111211	40,025	0.4%	40,025	0.4%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
133	Construcción De Drenaje Varias Calles (16 De Septiembre)	MEX10130100 127731	41,391	0.4%	41,391	0.4%	Metro Lineal	5,277	100	100.00
134	Construcción De Pavimentación Calle 21 De Marzo	MEX09130100 111199	268,628	2.8%	268,628	2.8%	M2, Concreto asfáltico	3,181	100	100.00
135	Construcción De Pavimentación Calle Juventino Rosas 2da Etapa	MEX11130100 129944	215,064	2.3%	215,064	2.3%	M2, Concreto asfáltico	2,255	100	100.00
136	Construcción De Pavimentación Calle Rosales 1ra Etapa	MEX10130100 129156	120,000	1.3%	120,000	1.3%	M2, Concreto asfáltico	2,708	100	100.00
137	Construcción De Electrificación Calle Barranquillas	MEX12130100 130581	150,000	1.6%	-	0.0%	Poste	356	100	-
138	Construcción De Barda Perimetral Del Predio Comunitario 1a Etapa	MEX10130100 128990	70,326	0.7%	70,326	0.7%	M2, Bardas, Cercos	2,255	100	100.00
139	Construcción De Aula J. N. Montessori	MEX09130100 111198	182,878	1.9%	182,878	1.9%	Metros Cuadrados, Aulas	115	100	100.00
140	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Morelos	MEX09130100 111205	73,550	0.8%	73,550	0.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	918	100	100.00
141	Construcción De Pavimentación Calle Independencia	MEX11130100 130219	345,584	3.6%	345,584	3.6%	M2, Concreto asfáltico	2,708	100	100.00
142	Equipamiento De Pozo De Agua Potable	MEX10130100 126146	462,477	4.8%	462,476	4.8%	Pieza	5,600	100	100.00
143	Construcción De Pavimentación Calle Chimalpopoca	MEX09130100 111336	215,000	2.3%	215,000	2.3%	M2, Concreto asfáltico	6,624	100	100.00
144	Construcción De Techumbre Esc. Prim. Unión Y Progreso	MEX11130100 129762	367,800	3.9%	367,800	3.9%	Metros Cuadrados	823	100	100.00
145	Construcción De Pavimentación Calle 18 De Marzo Colonia 5 De Febrero 1ra Etapa	MEX10130100 129111	446,657	4.7%	446,657	4.7%	M2, Concreto asfáltico	3,181	100	100.00
146	Terminación De Aula Esc. Prim. Guadalupe Victoria	MEX11130100 130246	50,193	0.5%	50,193	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	173	100	100.00
147	Construcción De Pavimentación Calle Platon	MEX10130100 127948	356,939	3.7%	356,939	3.7%	M2, Concreto asfáltico	5,277	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
148	Construcción De Techumbre (Arcotecho) Esc. Prim. Ignacio Allende	MEX00130300 221156	260,000	2.7%	260,000	2.7%	Metros Cuadrados	5,812	100	100.00
149	Construcción De Techumbre Del Patio Central Esc. Prim. Emiliano Zapata Y Álvaro Obregon	MEX11130100 130297	628,774	6.6%	628,744	6.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
150	Ampliación De Electrificación Calle Veracruz	MEX13130200 156896	100,000	1.0%	100,000	1.0%	Poste	6,624	100	-
151	Construcción De Drenaje Calle San Jerónimo	MEX10130100 127380	79,081	0.8%	79,081	0.8%	Metro Lineal	4,355	100	100.00
152	Construcción De Drenaje Varias Calles (Calle Hidalgo)	MEX10130100 127932	75,741	0.8%	75,741	0.8%	Metro Lineal	5,277	100	100.00
153	Terminación De Aulas J. N. Carolina Agazzi	MEX11130100 129923	35,052	0.4%	35,052	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	84	100	100.00
154	Construcción De Techumbre (Arcotecho) Esc. Telesecundaria José Zubieta	MEX00130300 220826	128,157	1.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,542	100	-
155	Construcción De Centro De Salud (Hasta Obra Negra)	MEX11130100 130279	335,111	3.5%	335,111	3.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	918	100	100.00
156	Construcción De Banquetas Y Guarniciones Varias Calles	MEX09130100 111272	133,479	1.4%	133,479	1.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	195	100	100.00
157	Construcción De Pavimentación Calle San Idelfonso 1ra Etapa	MEX10130100 128049	291,196	3.1%	291,196	3.1%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
158	Construcción De Barda Perimetral Predio Comunitario 2da Etapa	MEX11130100 129751	106,182	1.1%	59,171	0.6%	M2, Bardas, Cercos	2,255	100	100.00
159	Ampliación De Electrificación Calle Veracruz	MEX13130200 156790	100,000	1.0%	100,000	1.0%	Poste	6,624	100	100.00
160	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Aldama 1ra Etapa	MEX10130100 128256	91,484	1.0%	84,715	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	5,600	100	100.00
161	Construcción De Techumbre Esc. Prim. Unión Y Progreso	MEX10130100 128527	293,718	3.1%	293,718	3.1%	Metros Cuadrados	823	100	100.00
162	Construcción De Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Calle Nuez	MEX09130100 111307	219,837	2.3%	219,837	2.3%	Metro Lineal	5,210	100	100.00
163	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda	MEX00130400 267119	476,953	5.0%	93,331	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	50.00
164	Construcción De Contención, Guarniciones Y Banquetas Calle A La Iglesia	MEX09130100 111202	94,541	1.0%	94,541	1.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	715	100	100.00
165	Construcción De Pavimentación Calle Sinaloa 2da Etapa	MEX11130100 130367	217,311	2.3%	217,311	2.3%	M2, Concreto asfáltico	6,624	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
166	Construcción De Centro De Salud 2da Etapa	MEX09130100 111318	163,110	1.7%	163,110	1.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	918	100	100.00
167	Ampliación De Electrificación Calle Coloxtitla	MEX10130100 129180	100,000	1.0%	100,000	1.0%	Poste	5,277	100	100.00
168	Construcción De Techumbre (Arcotecho) J.N. Cuautli 2da Etapa	MEX00130300 221312	140,000	1.5%	140,000	1.5%	Metro Cuadrado	5,812	100	100.00
169	Construcción De Drenaje Calle Ugarte	MEX10130100 126285	98,142	1.0%	98,142	1.0%	Metro Lineal	5,600	100	100.00
170	Construcción De Pavimentación Calle Nuez	MEX00130300 221227	504,995	5.3%	67,929	0.7%	Metros Cuadrados	5,812	100	15.00
171	Construcción De Pavimentación Calle Mariano Matamoros	MEX10130100 127034	443,195	4.6%	443,195	4.6%	M2, Concreto asfáltico	731	100	100.00
172	Construcción De Drenaje Comunitario	MEX10130100 129001	205,103	2.2%	205,103	2.2%	Metros Cúbicos	2,255	100	100.00
173	Construcción De Cisterna Esc. Prim. Unión Y Progreso	MEX11130100 129741	50,760	0.5%	50,760	0.5%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
174	Construcción De Drenaje Calle Rayon	MEX11130100 129874	170,690	1.8%	170,690	1.8%	Metro Lineal	200	100	100.00
175	Construcción De Pavimentación Calle San Cristobal (1ra Etapa)	MEX10130100 129086	160,001	1.7%	160,001	1.7%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
176	Construcción De Pavimentación Calle Narciso Mendoza	MEX11130100 130183	306,043	3.2%	306,043	3.2%	M2, Concreto asfáltico	5,210	100	100.00
177	Construcción De Pavimentación Calle Roldan	MEX00130300 221118	400,000	4.2%	250,135	2.6%	Metros Cuadrados	5,746	100	49.00
178	Construcción De Drenaje Sanitario Varias Calles	MEX11130100 129788	74,308	0.8%	74,308	0.8%	Metro Lineal	195	100	100.00
179	Construcción De Drenaje Varias Calles (Calle Arboledas)	MEX10130100 128228	129,218	1.4%	122,713	1.3%	Metro Lineal	195	100	95.00
180	Construcción De Drenaje Calle Rosa De Castilla	MEX11130100 129818	28,598	0.3%	28,598	0.3%	Metro Lineal	715	100	100.00
181	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Abasolo	MEX10130100 127847	144,011	1.5%	144,011	1.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	4,355	100	100.00
182	Construcción De Barda Perimetral Del Predio Comunitario	MEX12130100 130522	414,210	4.3%	414,210	4.3%	M2, Bardas, Cercos	2,088	100	100.00
183	Construcción De Red De Agua Potable	MEX11130100 130335	172,892	1.8%	172,892	1.8%	Metro Lineal	195	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,551,643	372.7%	32,428,224	340.0%		672,090		
184	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Del Carmen	MEX09130100 111223	226,377	2.4%	226,377	2.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,708	100	100.00
185	Construcción De Pavimentación Callejón Providencia	MEX10130100 127782	127,405	1.3%	127,405	1.3%	M2, Concreto asfáltico	4,355	100	100.00
186	Construcción De Techumbre Esc. Prim. Miguel Hidalgo	MEX00130300 221141	250,000	2.6%	164,136	1.7%	Metros Cuadrados	754	100	70.00
187	Construcción De Drenaje Calle Cda. Benito Juárez	MEX00130300 221340	75,000	0.8%	16,292	0.2%	Metro Lineal	2,088	100	25.00
188	Terminación De Tanque Elevado Y Línea De Conducción	MEX11130100 130395	50,000	0.5%	50,000	0.5%	Metro cúbico	668	100	100.00
189	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Reforma	MEX12130100 131485	90,000	0.9%	28,348	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	6,624	100	30.00
190	Construcción De Drenaje Calle Cuitlahuac	MEX12130100 131467	24,000	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	5,746	100	-
191	Construcción De Pavimentación Calle Jacarandas (Lado Sur)	MEX10130100 128027	280,039	2.9%	280,039	2.9%	M2, Concreto asfáltico	5,277	100	100.00
192	Terminación De Barda Perimetral J. N. Gabriela Mistral	MEX12130100 130431	81,000	0.8%	3,306	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	103	100	5.00
193	Ampliación De Electrificación	MEX00130300 221261	62,600	0.7%	62,600	0.7%	Metro Lineal	1,020	100	100.00
194	Construcción De Centro De Salud 3ra Etapa	MEX10130100 129516	223,738	2.3%	223,738	2.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	918	100	100.00
195	Remodelación De Sanitarios Esc. Prim. Sor Juana Inés De La Cruz	MEX09130100 111233	131,779	1.4%	131,779	1.4%	M2, Sanitarios	218	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		

1	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio Pichardo Pagaza, Entre La Calle José Vasconcelos A Emiliano Zapata, La Loma San Andrés Cuexcontitlan, Toluca	MEX10130100 053037	697,200	0.9%	697,200	0.9%	M2, Concreto asfáltico	1,321	100	-
2	Rehabilitacion De Sanitarios De La Escuela Primaria Carlos Ma. Saucedo, Ubicada En San Buenaventura, Toluca Estado De Mexico.	MEX10130100 052942	237,500	0.3%	210,060	0.3%	Metros Cuadrados	48	100	90.00
3	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Emiliano Zapata Entre La Calle Morelos Y Lazaro Cardenas. San Cristobal Huichochitlan, Toluca.México	MEX11130100 053687	683,204	0.9%	683,204	0.9%	M2, Concreto asfáltico	2,943	100	100.00
4	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067781	94,162	0.1%	93,711	0.1%	Vivienda	294	100	99.00
5	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Elisa Estrada Hernandez.	MEX00130400 229473	25,290	0.0%	24,499	0.0%	Metro Cuadrado	654	100	97.00
6	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Griselda Alvarez.	MEX00130300 189098	4,440	0.0%	4,440	0.0%	Litro	236	100	100.00
7	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053062	52,299	0.1%	52,299	0.1%	Vivienda	37	100	99.00
8	Programa De Desarrollo Institucional	MEX11130100 053802	2,003,175	2.7%	2,003,175	2.7%	Pieza	100	100	29.00
9	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle José María Pino Suarez, Entre La Calle Juan José Martínez De Los Reyes Y La Calle José María Marroquí.	MEX10130100 053126	2,502,183	3.3%	2,424,564	3.2%	M2, Concreto asfáltico	3,403	100	28.00
10	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053671	248,536	0.3%	248,536	0.3%	Vivienda	145	100	-
11	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Sor Juana Ines De La Cruz.	MEX00130300 189793	8,076	0.0%	8,075	0.0%	Litro	337	100	100.00
12	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Macedonia Balbuena.	MEX00130300 188669	6,660	0.0%	6,660	0.0%	Litro	770	100	100.00
13	Rehabilitacion De Sanitarios De La Escuela Primaria Revolucion, Ubicada En El Fraccionamiento Las Palomas, (Obra Nueva) San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052943	216,000	0.3%	215,665	0.3%	Metros Cuadrados	44	100	100.00
14	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	MEX00130400 229557	44,399	0.1%	44,080	0.1%	Metro Cuadrado	2,450	100	99.00
15	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	MEX00130400 229722	12,645	0.0%	12,250	0.0%	Metro Cuadrado	151	100	97.00
16	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Vicente Guerrero, De Calle Adolfo Lopez Mateos A Privada Isidro Fabela, San Cayetano Morelos	MEX12130100 067837	750,000	1.0%	728,898	1.0%	Metros Cuadrados	918	100	44.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
17	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria 5 De Mayo	MEX11130100 053808	650,000	0.9%	649,999	0.9%	M2, Sanitarios	75	100	50.00
18	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067792	197,519	0.3%	196,569	0.3%	Vivienda	637	100	71.00
19	Mejorando Tu Vivienda Tecaxic	MEX11130100 053798	44,937	0.1%	44,937	0.1%	Vivienda	27	100	-
20	Trabajos Complementarios De La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Ocote Entre Carretera Zacango A Calle Cedros.	MEX10130100 053167	124,628	0.2%	100,070	0.1%	M2, Concreto asfáltico	170	100	79.00
21	"Pie De Casa 45 M2"	MEX00130400 229953	72,570	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
22	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053050	164,905	0.2%	164,905	0.2%	Vivienda	112	100	99.00
23	"Mejorando Tu Vivienda (Calixtlahuaca (Palmillas) "	MEX00130300 178870	23,992	0.0%	15,227	0.0%	Vivienda	78	100	63.00
24	Pie De Casa 45m2	MEX00130400 228698	40,112	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
25	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Dem La Zona Del Embarcadero, Primera Etapa	MEX11130100 053815	1,050,000	1.4%	1,021,980	1.4%	Metro Lineal	2,125	100	98.00
26	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lago Morales Entre Lago Salado Y Laguna De Tlachaloya, Col. Seminario Primera Seccion, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053026	867,067	1.1%	842,572	1.1%	M2, Concreto asfáltico	1,849	100	-
27	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053139	21,935	0.0%	21,935	0.0%	Vivienda	14	100	-
28	Mejorando Tu Vivienda Col. Moderna De La Cruz	MEX11130100 053770	21,445	0.0%	21,445	0.0%	Vivienda	14	100	-
29	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Charcon, Entre La Calle Arroyo Agua Bendita Y Calle Sin Nombre, San Juan Tilapa	MEX09130100 045934	832,112	1.1%	832,092	1.1%	M2, Concreto asfáltico	1,337	100	-
30	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228853	39,533	0.1%	32,635	0.0%	Vivienda	20	100	82.00
31	Pie De Casa 45m2	MEX00130400 228757	40,111	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
32	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Fco. Marquez Entre La Calle Filiberto Navas Y La Calle Lopez Portillo (Batallon De San Blas)	MEX11130100 053695	1,799,782	2.4%	1,799,782	2.4%	Metros Cuadrados	3,879	100	-
33	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045856	215,517	0.3%	215,517	0.3%	Vivienda	1,088	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
34	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Benito Juarez.	MEX00130400 229566	23,520	0.0%	22,945	0.0%	Metro Cuadrado	1,191	100	97.00
35	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Division Del Norte, Entre Venustiano Carranza Y Camino De Los Hornos, Santa Cruz Atzacapotzaltongo, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053022	2,997,238	4.0%	2,553,715	3.4%	Metros Cuadrados	4,086	100	63.00
36	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Quintana Roo Entre Distrito Federal Y Coahuila.	MEX10130200 147818	138,108	0.2%	138,108	0.2%	Metro Lineal	819,561	100	100.00
37	Construcción De Colector Combinado Del Río Verdiguél Zona Del Antiguo Camino A La Magdalena Entre Ganadería Y Cuauhtemec.	MEX11130100 053832	2,695,867	3.6%	2,576,995	3.4%	Metros Cúbicos	50	100	38.00
38	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Niños Heroes."	MEX00130300 187483	12,870	0.0%	12,870	0.0%	Litro	775	100	100.00
39	"Mejorando Tu Vivienda (Tlachaloya (Tlachaloya 2a. Sección, Tejocote)"	MEX00130300 180577	38,828	0.1%	25,943	0.0%	Vivienda	113	100	66.00
40	Instalación Eléctrica Para El Salón De Computo En Escuela Secundaria Doctor José María Luis Mora, Ubicada En Lic. Alberto García S/N, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053010	145,000	0.2%	142,816	0.2%	Metros Cuadrados	290	100	26.00
41	Pavimentación Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Agustín Millán, Entre La Calle González Y Pichardo Y La Calle Arboledas, Bo. De Jesús I.	MEX12130100 067828	1,942,286	2.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,595	100	-
42	Pintura Y Trabajos Complementarios En La Escuela Secundaria Alberto García Pliego, Ubicada En 14 De Febrero (1 De Mayo), Esquina 18 De Marzo, (Obra Nueva) San Martín Toltepec, Toluca,	MEX10130100 052959	120,000	0.2%	92,748	0.1%	Metros Cuadrados	1,356	100	-
43	Rehabilitacion Escuela Primaria Agustin Melgar, Ubicada En Vicente Lombardo Toledano, Entre Leonardo Da Vinci Y Emiliano Zapata, San Lorenzo Tepaltitlan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053012	220,000	0.3%	207,331	0.3%	Metros Cuadrados	49	100	71.00
44	Construcción De Drenaje En La Calle Cuauhtemec Entre Nicolas Bravo Y Reyes Heróles, Delegacion De San Buenaventura	MEX11130100 053835	525,243	0.7%	523,163	0.7%	Red	229	100	100.00
45	Construccion De Puente Vehicular Ubicado En La Calle Jose Maria Marroqui S/N, La Magdalena Oztzacatipan.	MEX09130100 045962	244,280	0.3%	244,280	0.3%	Metros Lineales	90	100	-
46	Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (Ojo De Agua)	MEX00130300 179542	46,726	0.1%	30,263	0.0%	Vivienda	132	100	64.00
47	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045868	86,210	0.1%	86,210	0.1%	Vivienda	990	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
48	Mejorando La Vivienda	MEX10130100 053069	45,624	0.1%	45,624	0.1%	Vivienda	35	100	99.00
49	Pintura Interior Y Exterior En La Escuela Primaria Fabian L. Cuenca, Ubicada En Eulio Gutierrez Y Jose Maria Pino Suarez, Carretera Al Cerrillo Vista Hermosa, (Obra Nueva) Guadalupe,	MEX10130100 052950	178,200	0.2%	178,200	0.2%	Metros Cuadrados	2,876	100	-
50	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Avenida San Isidro Entre La Calle 5 De Mayo Hacia El Sur, San Lorenzo Tepaltitlán, Toluca, Estado De México	MEX10130100 053120	553,065	0.7%	542,366	0.7%	M2, Concreto asfáltico	362	100	91.00
51	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045894	51,474	0.1%	51,474	0.1%	Acción	68	100	-
52	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cerrada De La Palma, A Partir De La Calle Independencia Y Hacia El Norte.	MEX11130100 053692	1,122,461	1.5%	1,122,461	1.5%	M2, Concreto hidráulico	2,241	100	-
53	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Efrain Gonzalez Luna, De Calle Jose Vasconcelos A Calle Ignacio Pichardo Pagaza, La Loma Cuexcontitlan	MEX10130100 053161	1,180,980	1.6%	1,180,980	1.6%	Metros Cuadrados	1,824	100	53.00
54	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oxtotitlan (Rincon Del Parque)	MEX00130300 179462	26,897	0.0%	17,889	0.0%	Vivienda	83	100	66.00
55	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Privada De Juan Aldama, Entre La Calle Juan Aldama Y La Calle 12 De Octubre, San Mateo Oxtotitlan, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 053038	500,000	0.7%	442,642	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,053	100	23.00
56	Mejorando Tu Vivienda (San Cayetano Morelos (Cerrillo Piedras Blancas)	MEX00130300 180640	77,718	0.1%	45,598	0.1%	Vivienda	225	100	58.00
57	Mejorando Tu Vivienda Santa María Totoltepec	MEX11130100 053794	71,200	0.1%	71,200	0.1%	Vivienda	49	100	-
58	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Jose Ma. Morelos Entre Pavimento Existente A Calle Manuel Buendia Tellez Giron. San Cristobal Huichochitlan, Toluca. México	MEX11130100 053686	992,475	1.3%	992,475	1.3%	M2, Concreto asfáltico	3,803	100	100.00
59	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 13 De Septiembre	MEX11130100 053837	697,280	0.9%	697,280	0.9%	M2, Concreto asfáltico	1,893	100	100.00
60	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053052	55,478	0.1%	55,478	0.1%	Vivienda	38	100	-
61	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053080	45,156	0.1%	45,156	0.1%	Vivienda	35	100	-
62	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz, Entre La Calle Agustin Melgar Y La Calle Leon Guzman, Santa Cruz, San Pablo Autopan	MEX09130100 045933	1,449,991	1.9%	1,449,991	1.9%	M2, Concreto asfáltico	1,643	100	-
63	"Mejorando Tu Vivienda (Santa María Totoltepec (Héroes)"	MEX00130300 180178	26,561	0.0%	18,567	0.0%	Vivienda	78	100	69.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
64	"Mejorando Tu Vivienda (San Martín Tultepec (La Palma Tultepec) "	MEX00130300 179349	25,582	0.0%	16,106	0.0%	Vivienda	74	100	62.00
65	Acceso Y Barda Perimetral De El Jardin De Niños Benito Juárez Ubicado En San José La Costa, Tlachaloya, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053001	247,800	0.3%	246,175	0.3%	Metros Cuadrados	194	100	-
66	Pavimentación De La Calle Independencia En Bo. De San Carlos Tlachaloya.	MEX11130100 053819	2,166,029	2.9%	1,969,854	2.6%	M2, Concreto asfáltico	2,514	100	49.00
67	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad Entre Papaloapan Y Libertad	MEX11130100 053717	598,078	0.8%	587,819	0.8%	M2, Concreto hidráulico	915	100	-
68	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053065	76,355	0.1%	76,355	0.1%	Vivienda	53	100	99.00
69	Pavimentación De La Calle Natividad Entre La Calle Melchor Ocampo Y La Calle Adolfo López Mateos	MEX00130300 177961	2,800,000	3.7%	453,812	0.6%	Metro Cuadrado	14,687	100	16.00
70	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053657	300,313	0.4%	300,313	0.4%	Vivienda	185	100	-
71	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Parque Matlazinca, Entre La Calle Sacramonte Y La Calle Parque Nevado De Toluca.	MEX09130100 045912	1,477,003	2.0%	1,477,003	2.0%	M2, Concreto asfáltico	1,977	100	-
72	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Plan De Iguala De Felipe Villanueva A Plan De San Luis, San Pablo Autopan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053023	1,854,835	2.5%	1,854,835	2.5%	M2, Concreto asfáltico	5,305	100	25.00
73	Pavimentación Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Ignacio Zaragoza De Prolongacion Independencia A Calzada Del Nevado, Cacalomacan.	MEX10130100 053119	1,550,548	2.1%	1,550,548	2.1%	M2, Concreto asfáltico	2,122	100	26.00
74	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Oscar Blackaller."	MEX00130300 189167	4,260	0.0%	4,260	0.0%	Litro	58	100	100.00
75	"Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Baja California Norte Entre Carretera A Temoaya Y Primero De Mayo."	MEX10130200 146050	448,941	0.6%	448,941	0.6%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	100.00
76	Construccion De Bardas Perimetrales En Centros Educativos De Nivel Basico En El Municipio De Toluca.	MEX10130100 052997	2,000,108	2.7%	1,993,195	2.6%	Metros Cuadrados	5,950	100	99.00
77	Construcción De Puente Vehicular En La Intersección De La Calle Toluca Y Calle Chapultepec, San Diego De Los Padres Cuexcontitlan, San Andres Cuexcontitlan.	MEX10130100 053121	592,544	0.8%	592,544	0.8%	Metros Cuadrados	82	100	100.00
78	Mejorando Tu Vivienda San Pedro Totoltepec	MEX11130100 053791	120,665	0.2%	120,665	0.2%	Vivienda	79	100	-
79	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053075	38,636	0.1%	38,636	0.1%	Vivienda	28	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
80	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053661	1,305,513	1.7%	1,305,513	1.7%	Vivienda	800	100	-
81	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229185	133,764	0.2%	112,299	0.1%	Vivienda	30	100	83.00
82	"Mejorando Tu Vivienda (San Pedro Totoltepec (Nueva San Francisco Totol.)"	MEX00130300 179593	45,402	0.1%	29,607	0.0%	Vivienda	132	100	65.00
83	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Entre Benito Juarez Y Jose Maria Morelos.	MEX10130200 148442	190,052	0.3%	190,052	0.3%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	100.00
84	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Emiliano Zapata Entre La Calle Jose Maria Morelos Y San Francisco, Colonia Las Palomas, Cacalomacan.	MEX09130100 045925	924,982	1.2%	908,726	1.2%	M2, Concreto asfáltico	4,061	100	-
85	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Pino Suarez Entre La Calle 5 De Febrero Hacia El Sur.	MEX10130100 053100	1,539,594	2.0%	1,539,594	2.0%	M2, Concreto asfáltico	6,550	100	100.00
86	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045875	174,868	0.2%	174,868	0.2%	Vivienda	72	100	-
87	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Remedios Colón.	MEX00130300 188593	4,215	0.0%	4,215	0.0%	Litro	100	100	100.00
88	Colocación De Malla Ciclónica, Construcción De Sanitarios, Ampliación De Bodega E Impermeabilización En El Jardin De Niños Gustavo Baz Prada, Fracc. Las Margaritas,	MEX10130100 052984	216,000	0.3%	197,932	0.3%	Metros Cuadrados	44	100	87.00
89	Mejorando Tu Vivienda (Seminario Las Torres (Seminario San Felipe De Jesús)	MEX00130300 178607	28,940	0.0%	18,288	0.0%	Vivienda	103	100	63.00
90	"Mejorando Tu Vivienda (San Lorenzo Tepaltitlan (San Angelín) "	MEX00130300 179314	30,289	0.0%	19,784	0.0%	Vivienda	93	100	65.00
91	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229166	44,588	0.1%	37,433	0.0%	Vivienda	10	100	83.00
92	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228870	9,883	0.0%	8,158	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
93	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Juan Martinez Salcedo.	MEX00130400 229424	18,630	0.0%	17,887	0.0%	Metro Cuadrado	443	100	97.00
94	"Mejorando Tu Vivienda (Calixtlahuaca (San Fracisco De Asis) "	MEX00130300 178850	20,599	0.0%	12,868	0.0%	Vivienda	64	100	62.00
95	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067788	93,332	0.1%	92,886	0.1%	Vivienda	60	100	71.00
96	Mejorando Tu Vivienda (San Cristóbal Huichochitlán (San Salvador li)	MEX00130300 179106	48,260	0.1%	30,277	0.0%	Vivienda	142	100	62.00
97	Mejorando Tu Vivienda Barrio De Zopilocalco Norte	MEX11130100 053755	32,327	0.0%	32,327	0.0%	Vivienda	20	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
98	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Privada De Roque Gonzalez, De Roque Gonzalez Y Cerrada, Col. Ocho Cedros, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053044	600,000	0.8%	387,655	0.5%	M2, Concreto asfáltico	1,137	100	-
99	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada Entre 20 De Noviembre Y Matamoros	MEX00130300 178104	3,968,783	5.3%	2,097,900	2.8%	Metro Cuadrado	14,687	100	52.00
100	"Mejorando Tu Vivienda (Santiago Tlacotepec (Santa María))"	MEX00130300 180266	22,458	0.0%	15,363	0.0%	Vivienda	69	100	68.00
101	Mejorando Tu Vivienda Col. El Seminario Segunda Sección	MEX11130100 053765	34,200	0.0%	34,200	0.0%	Vivienda	24	100	-
102	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053074	41,220	0.1%	41,220	0.1%	Vivienda	30	100	99.00
103	Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion De La Calle 13 De Septiembre, De La Calle Agustin Melgar Hacia El Norte, San Pablo Autopan. Toluca, Estado De Mexico	MEX09130100 050942	1,100,000	1.5%	1,055,776	1.4%	M2, Concreto asfáltico	1,121	100	-
104	"Mejorando Tu Vivienda (Nueva Oxtotitlan (Nueva Oxtotitlan I) "	MEX00130300 178620	28,940	0.0%	18,288	0.0%	Vivienda	103	100	63.00
105	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Primero De Mayo Entre La Calle Jesus Gonzalez Y Hacia El Poniente. Col. Heroes Del 5 De Mayo.	MEX09130100 055024	446,492	0.6%	446,492	0.6%	M2, Concreto hidráulico	559	100	-
106	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Manuel Bernal De La Calle Insurgentes A Calle 21 De Marzo	MEX00130300 196477	144,923	0.2%	144,923	0.2%	Metro Cuadrado	7,000	100	63.00
107	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053067	53,172	0.1%	53,172	0.1%	Vivienda	41	100	99.00
108	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Tierra Y Libertad, Ubicada En Lerdo De Tejada No. 122, San Pablo Autopan.	MEX09130100 045937	1,279,340	1.7%	1,276,324	1.7%	Metros Cuadrados	1,478	100	-
109	Mejorando Tu Vivienda Col. Ocho Cedros	MEX11130100 053759	36,693	0.0%	36,693	0.0%	Vivienda	27	100	-
110	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Ricardo Flores Magón Y Vicente Villada, Bo. Jose Guadalupe	MEX00130300 181010	4,338,464	5.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	12,500	100	-
111	Por Una Comunidad En Desarrollo(Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion De Varias Calles Y Barda Perimetral De Dos Centros De Educacion En El Municipio De Toluca)	MEX09130100 045879	383,992	0.5%	383,992	0.5%	Metros	25,216	100	-
112	Rehabilitacion De Escuelas De Nivel Basico En El Municipio De Toluca.	MEX10130100 052998	1,330,254	1.8%	1,305,614	1.7%	Metros Cuadrados	7,450	100	-
113	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067817	702,173	0.9%	698,455	0.9%	Vivienda	1,877	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
114	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045854	114,517	0.2%	114,517	0.2%	Vivienda	132	100	-
115	Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Ubicada En Barrio Del Cajon, San Pablo Autopan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052954	247,800	0.3%	229,459	0.3%	Metros Cuadrados	387	100	-
116	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045864	72,337	0.1%	72,337	0.1%	Vivienda	84	100	-
117	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle 08 De Diciembre Entre Cristobal Colon Y Zapata.	MEX10130200 148204	196,988	0.3%	196,988	0.3%	Metros Lineales	819,561	100	15.00
118	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Evangelina Ozuna Perez.	MEX00130400 229421	10,650	0.0%	10,370	0.0%	Metro Cuadrado	249	100	98.00
119	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Leona Vicario.	MEX00130300 188417	5,586	0.0%	5,586	0.0%	Litro	361	100	100.00
120	"Mejorando Tu Vivienda (San Martín Toltepec (Sebastian Lerdo De Tejada) "	MEX00130300 179350	25,582	0.0%	16,106	0.0%	Vivienda	74	100	62.00
121	Mejorando Tu Vivienda Capultitlán	MEX11130100 053763	38,099	0.1%	38,099	0.1%	Vivienda	31	100	-
122	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle San Luis Potosi A Partir De Concreto Existente Hacia El Oriente.	MEX09130100 045882	1,582,852	2.1%	1,577,549	2.1%	M2, Concreto asfáltico	3,029	100	-
123	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229180	44,588	0.1%	37,433	0.0%	Vivienda	10	100	83.00
124	Mejorando Tu Vivienda (Santiago Miltepec (Miltepec Sur)	MEX00130300 180225	35,385	0.0%	23,297	0.0%	Vivienda	108	100	65.00
125	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053136	21,935	0.0%	21,935	0.0%	Vivienda	14	100	-
126	Bienestar De La Vivienda Indigena (Letrinas Impermeables)	MEX00130300 180917	453,450	0.6%	409,275	0.5%	Vivienda	370	100	90.00
127	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	MEX00130300 188377	14,208	0.0%	14,208	0.0%	Litro	794	100	100.00
128	"Mejorando Tu Vivienda (San Cristóbal Huichochitlán (La Concepción) "	MEX00130300 179029	49,081	0.1%	30,097	0.0%	Vivienda	142	100	61.00
129	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053658	168,241	0.2%	168,241	0.2%	Vivienda	105	100	-
130	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.	MEX00130400 229542	16,860	0.0%	16,333	0.0%	Metro Cuadrado	750	100	-
131	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Alfredo Uruchurtu."	MEX00130300 189726	5,103	0.0%	5,103	0.0%	Litro	267	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
132	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle San Miguel Entre Losas Existentes Y Av. Corredores	MEX11130100 053684	680,108	0.9%	680,108	0.9%	M2, Concreto asfáltico	2,526	100	100.00
133	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Bravo, Entre Lerdo Y Revolucin, Barrrio De Jesus,Primera Seccin, San Pablo Autopan.	MEX09130100 045923	3,469,351	4.6%	3,114,695	4.1%	M2, Concreto asfáltico	520	100	-
134	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Lev Seminovich Vogotsky.	MEX00130400 229675	7,278	0.0%	7,104	0.0%	Metro Cuadrado	169	100	98.00
135	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053665	466,884	0.6%	466,884	0.6%	Vivienda	283	100	-
136	Construccion De Plaza Civica En Escuela Primaria Agripin Garcia Estrada, Ubicada En Emiliano Zapata Entre Independencia Y Plan De Ayala, El Arroyo Vista Hermosa, San Pedro Totoltepec, Toluca,	MEX10130100 053004	256,000	0.3%	256,000	0.3%	Metros Cuadrados	213	100	-
137	Mejoramiento De Vivienda	MEX09130100 045891	62,321	0.1%	62,321	0.1%	Vivienda	28	100	-
138	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Vasco De Quiroga.	MEX00130400 229241	12,645	0.0%	12,250	0.0%	Metro Cuadrado	239	100	97.00
139	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053073	40,232	0.1%	40,232	0.1%	Vivienda	29	100	99.00
140	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Av. Toluca, Entre La Calle Laura Pavon Y Carretera Al Zoologico.	MEX11130100 053693	141,237	0.2%	141,237	0.2%	Metros	524	100	-
141	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon.	MEX00130400 229661	24,009	0.0%	23,451	0.0%	Metro Cuadrado	652	100	98.00
142	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Reforma, Entre Calle Nogal Y 20 De Noviembre.	MEX10130100 053088	133,640	0.2%	133,640	0.2%	M2, Concreto asfáltico	786	100	63.00
143	Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (Se Jesús 2a. Sección)	MEX00130300 179538	43,214	0.1%	28,983	0.0%	Vivienda	123	100	67.00
144	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053630	28,434	0.0%	28,434	0.0%	Vivienda	20	100	-
145	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053060	72,513	0.1%	72,513	0.1%	Vivienda	52	100	99.00
146	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Luis G. Urbina.	MEX00130400 229709	16,860	0.0%	16,333	0.0%	Metro Cuadrado	330	100	96.00
147	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067809	881,577	1.2%	877,469	1.2%	Vivienda	521	100	98.00
148	Trabajos Complementarios Y Rehabilitacion En El Jardin De Niños Profr. Luis Camarena González, Ubicado En Agustin Iturbide S/N San Carlos Autopan, San Pablo Autopan, Toluca, Estado De México.	MEX10130100 052976	750,000	1.0%	750,000	1.0%	Metros Cuadrados	117	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
149	"Mejorando Tu Vivienda (San Martín Toltepec (San Isidro) "	MEX00130300 179344	25,626	0.0%	17,747	0.0%	Vivienda	74	100	69.00
150	Ampliacion A Cuatro Carriles De La Calle Independencia Entre Vasco De Quiroga A Calle Primero De Mayo	MEX11130100 053681	2,346,219	3.1%	2,329,241	3.1%	Metros Cuadrados	3,378	100	100.00
151	Mejorando Tu Vivienda (San Cristóbal Huichochitlán (San José Guadalupe H.)	MEX00130300 179019	50,291	0.1%	31,178	0.0%	Vivienda	147	100	62.00
152	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045866	484,764	0.6%	484,764	0.6%	Vivienda	816	100	-
153	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Centenario Sur, De Concreto Existente A Puente De Arroyo.	MEX12130100 067835	1,390,373	1.8%	1,389,935	1.8%	Metros Cuadrados	1,806	100	74.00
154	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053662	152,792	0.2%	152,792	0.2%	Vivienda	110	100	-
155	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053641	334,641	0.4%	334,641	0.4%	Vivienda	180	100	-
156	Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (De Jesus 1ra. Sección)	MEX00130300 179492	39,814	0.1%	27,514	0.0%	Vivienda	113	100	69.00
157	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053666	244,256	0.3%	244,256	0.3%	Vivienda	145	100	-
158	"Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)"	MEX00130400 228963	19,766	0.0%	16,317	0.0%	Vivienda	10	100	82.00
159	Mejorando Tu Vivienda (Capultitlán (La Soledad)	MEX00130300 178917	20,539	0.0%	14,272	0.0%	Vivienda	64	100	69.00
160	Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Niños Heroes De 16 De Septiembre Hacia El Poniente, Tecaxic, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053017	346,696	0.5%	346,696	0.5%	Metros Cuadrados	1,794	100	-
161	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Plan De Ayala Entre 15 De Mayo Y 16 De Mayo, Incluyendo Continuacion Sobre La Calle 16 De Mayo Al Norte Col. Heroes Del 5 De Mayo, Toluca, Estado De México.	MEX10130100 053031	65,000	0.1%	64,951	0.1%	Metros	174	100	99.00
162	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045893	118,738	0.2%	118,738	0.2%	Vivienda	42	100	-
163	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cuitlahuac De Nezahualcoyotl A Juan Alvarez. Bo. De Santa Cruz.	MEX11130100 053697	1,000,000	1.3%	991,979	1.3%	Metros Cuadrados	1,924	100	-
164	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Xicaltepec, Cuexcontitlan	MEX10130100 053111	298,151	0.4%	265,686	0.4%	Señalamientos	5	100	-
165	"Mejorando Tu Vivienda (San Pedro Totoltepec (Guadalupe Totoltepec)"	MEX00130300 180061	45,402	0.1%	29,607	0.0%	Vivienda	132	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
166	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Valentin Gomez Farias Entre Carretera Toluca-Ixtlahuaca Y Calle Melchor Ocampo, San Pablo Autopan. Toluca, Estado De Mexico.	MEX09130100 045940	5,929,061	7.9%	5,198,610	6.9%	Metros Cuadrados	4,835	100	-
167	Impermeabilizacion Y Colocacion De Piso, En El Jardin De Niños Alma Infantil, Ubicado En Calle Jose Mariano Michelena, Santa Maria Zoquiquipan, Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca, Estado De México.	MEX10130100 053016	249,000	0.3%	244,015	0.3%	Metros Cuadrados	476	100	-
168	Rehabilitacion Y Pintura En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Ubicada En San Carlos Autopan, San Pablo Autopan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052949	178,200	0.2%	178,200	0.2%	Metros Cuadrados	2,876	100	50.00
169	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Lerdo, Entre Calle Deportiva Y Calle Jose Maria Morelos.	MEX10130100 053081	456,565	0.6%	456,565	0.6%	M2, Concreto asfáltico	2,320	100	100.00
170	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Francisco I. Madero.	MEX00130300 188258	9,318	0.0%	9,318	0.0%	Litro	500	100	100.00
171	Construccion De Aula En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria, Ubicada En Col. Guadalupe, Santiago Tlacotepec, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052994	375,000	0.5%	351,954	0.5%	Metros Cuadrados	54	100	62.00
172	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053056	108,598	0.1%	108,598	0.1%	Vivienda	84	100	99.00
173	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045897	45,763	0.1%	45,763	0.1%	Vivienda	58	100	-
174	"Mejorando Tu Vivienda (Barrios Tradicionales (San Miguel Apinahuizco)	MEX00130300 178332	34,678	0.0%	22,023	0.0%	Vivienda	118	100	63.00
175	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Cuahutemoc.	MEX00130300 189195	6,390	0.0%	6,390	0.0%	Litro	263	100	100.00
176	Linea De Interconexion Del Pozo Barrio De La Y A La Red De Distribucion, San Andres Cuexcontitlan	MEX09130100 045964	197,973	0.3%	197,973	0.3%	Metro Lineal	896	100	-
177	"Mejorando Tu Vivienda (San Pedro Totoltepec (Del Centro) "	MEX00130300 179574	41,145	0.1%	28,705	0.0%	Vivienda	118	100	69.00
178	Terminacion De Una Aula De Usos Multiples De La Escuela Primaria Magdalena Reyes Gomez, Ubicada En Ex Hacienda De Jalpa S/N, San Mateo Oxtotitlan, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 053008	220,000	0.3%	220,000	0.3%	Metros Cuadrados	22	100	-
179	"Mejorando Tu Vivienda (Barrios Tradicionales (San Luis Obispo) "	MEX00130300 178525	35,888	0.0%	23,104	0.0%	Vivienda	123	100	64.00
180	Pavimentación Con Mezcla Asfaltica Y Banquetas De La Calle La Soledad, De La Calle Morelos A La Vialidad López Portillo, Santa Cruz Oztzacatipan.	MEX12130100 067849	979,260	1.3%	979,260	1.3%	M2, Concreto asfáltico	1,392	100	56.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
181	"Mejorando Tu Vivienda (San Martín Toltepec (Ejido De San Marcos Yach.) "	MEX00130300 179357	25,582	0.0%	16,106	0.0%	Vivienda	74	100	62.00
182	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053638	40,044	0.1%	40,044	0.1%	Vivienda	25	100	-
183	Entubamiento Del Río Verdiguél Calle Revolución Entre Calle Guadalupe Victoria Y Morelos	MEX00130300 180775	1,920,000	2.5%	1,856,256	2.5%	Metro Cuadrado	2,810	100	96.00
184	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045870	121,182	0.2%	121,182	0.2%	Vivienda	511	100	-
185	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 5 De Mayo, De Calle Tejocote A Calle Galeana	MEX00130300 177833	1,396,108	1.9%	429,135	0.6%	Metro Cuadrado	14,687	100	30.00
186	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Oyamel Entre Tejocote Y Cedro, La Palma Toltepec, San Martín Toltepec, Toluca, Estado De México.	MEX10130100 053021	1,102,459	1.5%	1,102,459	1.5%	M2, Concreto asfáltico	1,793	100	-
187	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053054	74,712	0.1%	74,712	0.1%	Vivienda	53	100	99.00
188	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053047	140,755	0.2%	140,755	0.2%	Vivienda	-	100	99.00
189	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053640	460,639	0.6%	460,639	0.6%	Vivienda	285	100	-
190	Mejorando Tu Vivenda	MEX10130100 053053	43,164	0.1%	43,164	0.1%	Vivienda	31	100	-
191	Construcción De Barda Perimetral Y Malla Ciclonica En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	MEX11130100 053804	115,000	0.2%	114,963	0.2%	Metros Cuadrados	14	100	16.00
192	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Alfonso Reyes Ochoa.	MEX00130400 229703	4,440	0.0%	4,408	0.0%	Metro Cuadrado	68	100	-
193	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053076	19,652	0.0%	19,652	0.0%	Vivienda	15	100	99.00
194	Construcción De La Línea De Conducción Del Nuevo Pozo Del Barrio De La Y Cuexcontitlan Al Tanque Benito Juárez	MEX11130100 053813	2,126,000	2.8%	1,665,594	2.2%	Metro Lineal	3,095	100	77.00
195	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan Escutia Entre Manuel Altamirano Y Melchor Ocampo.	MEX10130200 147644	459,333	0.6%	459,333	0.6%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	100.00
196	Programa De Desarrollo Institucional	MEX09130100 045932	2,661,581	3.5%	2,661,581	3.5%	Metros Cuadrados	207	100	-
197	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053672	849,287	1.1%	849,287	1.1%	Vivienda	528	100	-
198	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Adolfo López Mateos.	MEX00130300 189082	5,187	0.0%	5,187	0.0%	Litro	278	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
199	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Adolfo López Mateos, Entre Las Calles José Ma. Morelos E Independencia, Ejido De San Marcos.	MEX12130100 067846	1,543,646	2.0%	1,543,545	2.0%	M2, Concreto asfáltico	2,089	100	51.00
200	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Benito Juarez.	MEX00130300 189704	4,215	0.0%	-	0.0%	Litro	121	100	-
201	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Texcoco Entre Benito Juarez Y Atlacomulco.	MEX10130200 147934	189,196	0.3%	189,196	0.3%	Metro Lineal	819,561	100	100.00
202	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En La Esc. Telesecundaria 407 Benito Juárez, Colonia El Seminario Segunda Sección, Toluca, Estado De México	MEX10130100 053011	149,442	0.2%	72,824	0.1%	Metros Cuadrados	537	100	48.00
203	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Carlos Chavez.	MEX00130300 187576	4,440	0.0%	4,440	0.0%	Litro	233	100	100.00
204	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228885	29,650	0.0%	24,476	0.0%	Vivienda	15	100	82.00
205	Impermeabilizante, Barda Perimetral Y Pintura En Jardin De Niños Enrique Gonzalez Ubicado En Calle Progreso, Esq. Quintana Roo, Col. El Ejido De San Marcos, San Marcos Yachihualtepec., Toluca,	MEX10130100 052971	243,100	0.3%	184,775	0.2%	Metros Cuadrados	307	100	50.00
206	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045860	926,203	1.2%	926,203	1.2%	Vivienda	86	100	-
207	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Circuito Fray Bartolome De Las Casas, Apartir De Adolfo Lopez Mateos, Barrio De San Jose Buenavista El Chico,	MEX11130100 053827	3,258,183	4.3%	3,249,312	4.3%	M2, Concreto asfáltico	3,939	100	59.00
208	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045892	34,429	0.0%	34,429	0.0%	Vivienda	100	100	-
209	"Mejorando Tu Vivienda (Tlachaloya (Balbuena)"	MEX00130300 180433	30,616	0.0%	21,260	0.0%	Vivienda	93	100	69.00
210	Construccion Del Colector San Antonio	MEX09130100 045956	2,152,647	2.9%	2,121,968	2.8%	Metro Lineal	365	100	-
211	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067800	305,113	0.4%	303,668	0.4%	Vivienda	900	100	99.00
212	Mejorando Tu Vivienda (Santiago Tlaxomulco (El Calvario)	MEX00130300 180340	31,985	0.0%	21,828	0.0%	Vivienda	98	100	68.00
213	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067816	259,793	0.3%	258,494	0.3%	Vivienda	740	100	99.00
214	Mejorando Tu Vivienda Barrio De Santa Bárbara	MEX11130100 053757	17,336	0.0%	17,336	0.0%	Vivienda	14	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
215	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Lago Elite, A Partir De La Calle Valencia A La Calle Winipecc. Col. Seminario 4 Seccion	MEX09130100 055026	56,364	0.1%	56,364	0.1%	M2, Concreto asfáltico	1,495	100	-
216	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228912	39,533	0.1%	32,635	0.0%	Pieza	20	100	82.00
217	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053137	21,195	0.0%	21,195	0.0%	Vivienda	13	100	-
218	Mejorando Tu Vivienda (San Lorenzo Tepaltitlan (Del Centro)	MEX00130300 179257	30,014	0.0%	19,522	0.0%	Vivienda	93	100	65.00
219	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Leona Vicario Entre Pedro Ascencio Y Leonardo Bravo, San Mateo Oztacatipan	MEX11130100 053709	1,911,283	2.5%	1,911,283	2.5%	Metros Cuadrados	4,829	100	-
220	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Benito Juarez.	MEX00130400 229592	19,080	0.0%	18,357	0.0%	Metro Cuadrado	134	100	-
221	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 2 De Junio (Benito Juarez), De Fracc. Real De San Pablo A Calle Moctezuma, La Loma Cuexcontitlan	MEX11130100 053821	2,397,734	3.2%	2,397,734	3.2%	M2, Concreto asfáltico	3,720	100	79.00
222	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Juan Fernandez Albarran.	MEX00130400 229232	25,290	0.0%	24,499	0.0%	Metro Cuadrado	1,093	100	97.00
223	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle 20 De Noviembre Entre Lerdo Y Cristobal Colon	MEX10130200 148162	121,224	0.2%	121,224	0.2%	Metros Lineales	819,561	100	25.00
224	"Mejorando Tu Vivienda (Adolfo López Mateos (Parques Nacionales I) "	MEX00130300 178778	28,231	0.0%	18,279	0.0%	Vivienda	103	100	64.00
225	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan De La Barrera, Entre Chapultepec Y Filiberto Navas, Col. Niños Heroes, San Mateo Oxtotitlan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053019	708,429	0.9%	704,699	0.9%	M2, Concreto asfáltico	1,705	100	-
226	"Mejorando Tu Vivienda (Tecaxic (Poniente)"	MEX00130300 180391	48,898	0.1%	33,821	0.0%	Vivienda	147	100	69.00
227	"Mejorando Tu Vivienda (Barrios Tradicionales (El Cópore)"	MEX00130300 178511	35,888	0.0%	23,104	0.0%	Vivienda	123	100	64.00
228	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053058	76,818	0.1%	76,818	0.1%	Vivienda	58	100	-
229	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 228993	66,882	0.1%	56,149	0.1%	Vivienda	15	100	90.00
230	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Leon Guzman Entre La Calle Ignacio Lopez Rayon Y 13 De Septiembre.	MEX10130100 053104	489,594	0.6%	489,594	0.6%	M2, Concreto asfáltico	1,800	100	100.00
231	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053150	58,492	0.1%	58,492	0.1%	Vivienda	44	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
232	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Sor Juana Inés De La Cruz, Ubicada En Av. Independencia, Sebastian Lerdo De Tejada, (Obra Nueva) San Martin Toltepec, Toluca,	MEX10130100 052960	247,800	0.3%	205,441	0.3%	Metros Cuadrados	271	100	4.00
233	Terminación De Construcción De Un Aula En Esc. Secundaria No. 220 El Olimpo, El Carmen Totoltepec	MEX10130100 053129	177,912	0.2%	162,141	0.2%	Metros Cuadrados	320	100	-
234	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Francisco Javier Gaxiola.	MEX00130400 229445	20,850	0.0%	20,091	0.0%	Metro Cuadrado	900	100	-
235	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Antonio De Mendoza	MEX00130400 229571	22,200	0.0%	22,040	0.0%	Metro Cuadrado	1,250	100	99.00
236	Construcción De La Red De Distribución Del Barrio San José Guadalupe, Primera Etapa	MEX11130100 053809	1,691,000	2.2%	1,690,999	2.2%	Metro Lineal	1,675	100	97.00
237	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053648	43,853	0.1%	43,853	0.1%	Vivienda	29	100	-
238	Mejorando Tu Vivienda (Santa Cruz Atzacapotzaltongo (Santa Cruz Sur)	MEX00130300 180105	32,919	0.0%	22,184	0.0%	Vivienda	98	100	67.00
239	Construcción De La Estructura De Control De Drenaje En San Diego Linares	MEX11130100 053834	150,000	0.2%	123,979	0.2%	Red	1	100	82.00
240	Pavimentacion Con Mezcla Asfáltica, De La Calle Privada Morelos, Entre Morelos Y Niños Heroes, Barrio La Crespa.	MEX12130100 067854	1,700,000	2.3%	1,699,092	2.3%	M2, Concreto asfáltico	2,486	100	99.00
241	Mejorando Tu Vivienda (Calixtlahuaca (Zona Arqueológica)	MEX00130300 178857	20,912	0.0%	12,506	0.0%	Vivienda	64	100	59.00
242	Mejoramiento De Vivienda	MEX09130100 045890	118,850	0.2%	118,850	0.2%	Vivienda	55	100	-
243	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053051	55,439	0.1%	55,439	0.1%	Vivienda	38	100	-
244	Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria 16 De Septiembre, Ubicada En Calle Sor Juana Ines De La Cruz, Barrio Del Cajon, San Pablo Autopan Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 052986	247,800	0.3%	247,800	0.3%	Metros Cuadrados	271	100	-
245	Bienestar De La Vivienda Indígena (Fogones)	MEX00130300 180895	25,833	0.0%	21,209	0.0%	Vivienda	85	100	-
246	"Mejorando Tu Vivienda (San Andrés Cuexcontitlan) "	MEX00130300 178937	626,491	0.8%	414,880	0.5%	Vivienda	1,847	100	66.00
247	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Parque Matlazinca, Entre La Calle Sacramonte Y La Calle Parque Nevado De Toluca.	MEX09130100 045913	192,833	0.3%	192,833	0.3%	Metros	80	100	-
248	"Mejorando Tu Vivienda (San Buenaventura (Del Deporte) "	MEX00130300 178992	32,381	0.0%	19,745	0.0%	Vivienda	103	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
249	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Otzacatipan (Santa Cruz Otzacatipan) "	MEX00130300 179392	40,150	0.1%	29,289	0.0%	Vivienda	113	100	72.00
250	Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (San Diego Linares)	MEX00130300 179557	43,214	0.1%	28,983	0.0%	Vivienda	123	100	67.00
251	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Secundaria No. 194 El Nigromante , Ubicada En Domicilio Conocido Cacalomacán, Toluca, Estado De México	MEX10130100 052940	220,000	0.3%	211,421	0.3%	Metros Cuadrados	45	100	94.00
252	Pavimentacion Con Mezcla Asfáltica De La Calle Capulin Entre La Calle Nogal Y La Calle Durazno.	MEX10130100 053094	172,805	0.2%	172,805	0.2%	M2, Concreto asfáltico	767	100	100.00
253	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229149	66,882	0.1%	56,149	0.1%	Vivienda	15	100	85.00
254	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Tehatsi.	MEX00130400 229712	11,313	0.0%	10,927	0.0%	Metro Cuadrado	175	100	100.00
255	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Plan De Ayala Entre La Calle 15 De Mayo A Jesus Gonzalez. Col. Heroes Del 5 De Mayo.	MEX09130100 055023	24,310	0.0%	24,310	0.0%	Metros	392	100	-
256	Pavimentacion Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas, Ampliacion De Alcantarillas De La Calle Cipres A Partir De La Calle Sauces Hacia El Sur	MEX09130100 045883	1,898,024	2.5%	1,898,024	2.5%	M2, Concreto asfáltico	4,346	100	-
257	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Otzacatipan (San Blas Otzacatipan) "	MEX00130300 179406	40,150	0.1%	29,289	0.0%	Vivienda	113	100	72.00
258	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Emiliano Zapata."	MEX00130300 188213	8,880	0.0%	8,880	0.0%	Litro	166	100	100.00
259	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053647	146,519	0.2%	146,519	0.2%	Vivienda	93	100	-
260	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 16 De Septiembre De Gomez Farias Al Rastro Bo. De Santa Cruz, San Pablo Autopan.	MEX11130100 053711	1,230,114	1.6%	1,229,527	1.6%	M2, Concreto asfáltico	2,539	100	-
261	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Del Panteon A Partir Del Puente De Rio Al Acceso Al Fraccionamiento.	MEX11130100 053673	869,096	1.2%	825,877	1.1%	M2, Concreto asfáltico	1,434	100	100.00
262	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Anahuac	MEX00130400 229667	8,964	0.0%	8,737	0.0%	Metro Cuadrado	139	100	97.00
263	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Y Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio Matamoros Entre Manuel Buendía Y Calle Tejalpa, Barrio San Gabriel	MEX00130300 178188	2,049,301	2.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	12,500	100	70.00
264	"Pie De Casa 45 M2"	MEX00130400 229949	40,111	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
265	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Independencia, Ubicada En Domicilio Conocido, Barrio Loma La Providencia, San Andres Cuexcontitlan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052948	220,000	0.3%	199,848	0.3%	Metros Cuadrados	240	100	63.00
266	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Benito Juarez.	MEX00130400 229480	8,880	0.0%	8,816	0.0%	Metro Cuadrado	336	100	-
267	Pavimentacion Con Mezcla Asfáltica De La Calle Leonardo Bravo Entre La Calle Independencia Y La Calle Mariano Matamoros.	MEX09130100 045885	1,120,768	1.5%	1,120,768	1.5%	M2, Concreto asfáltico	3,515	100	-
268	"Mejorando Tu Vivienda (Santiago Tlacotepec (Del Centro) "	MEX00130300 180252	79,022	0.1%	-	0.0%	Vivienda	69	100	-
269	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067815	202,562	0.3%	201,514	0.3%	Vivienda	549	100	99.00
270	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada De Calle Emiliano Zapata A Calle Tlatelolco.	MEX12130100 067827	2,455,653	3.3%	2,356,271	3.1%	Metros Cuadrados	3,563	100	72.00
271	Entubamiento Del Canal Manuel Avila Camacho, Segunda Etapa	MEX11130100 053814	2,950,000	3.9%	2,938,042	3.9%	Metro Lineal	935	100	75.00
272	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oztzacatipan (Crespa La Floresta, Jardines La Crespa)' "	MEX00130300 179427	19,224	0.0%	12,490	0.0%	Vivienda	54	100	64.00
273	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229006	89,176	0.1%	74,866	0.1%	Vivienda	20	100	83.00
274	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Dr. Pablo Latapi.	MEX00130400 229245	14,865	0.0%	14,454	0.0%	Metro Cuadrado	280	100	98.00
275	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario 2 De Marzo (Héroes Del 5 De Mayo li) "	MEX00130300 178602	28,940	0.0%	18,288	0.0%	Vivienda	103	100	63.00
276	Adquisicion De Materiales Para La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Canal De San Antonio De La Calle Tizoc A La Calle Atzayactl, Barrio De Pueblo Nuevo.	MEX00130400 254454	36,949	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	6,106	100	-
277	"Mejorando Tu Vivienda (Calixtlahuaca (Calvario) "	MEX00130300 178861	19,553	0.0%	12,701	0.0%	Vivienda	64	100	64.00
278	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Piltontli.	MEX00130300 187985	5,547	0.0%	5,547	0.0%	Litro	110	100	100.00
279	"Mejorando Tu Vivienda (Barrios Tradicionales (Unión)"	MEX00130300 178504	34,678	0.0%	22,023	0.0%	Vivienda	118	100	63.00
280	Malla Ciclonica En Jardin De Niños Frida Kalho, Ubicado En Calle Santa Ines, Lote 13-A, Fraccionamiento Real De San Pablo (Obra Nueva) San Diego Linares, San Pablo Autopan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052975	178,200	0.2%	178,200	0.2%	Metros Cuadrados	653	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
281	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Nuevo Mexico, Entre La Calle 5 De Mayo Y La Calle 3 De Mayo, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053030	106,816	0.1%	72,419	0.1%	M2, Concreto asfáltico	202	100	62.00
282	Introduccion De Drenaje De La Calle Lago Lomas De Arena, Entre La Calle Lago Nagami Y La Calle Privada Lago Lomas De Arena. Col. Seminario 4 Seccion.	MEX09130100 045918	1,498,265	2.0%	1,496,894	2.0%	Metro Lineal	100	100	-
283	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067794	196,584	0.3%	195,642	0.3%	Vivienda	632	100	99.00
284	Mejorando Tu Vivienda Barrio De San Miguel Apinahuizco	MEX11130100 053756	20,427	0.0%	20,427	0.0%	Vivienda	16	100	-
285	Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (Santa María Tlachaloyita)	MEX00130300 179493	43,214	0.1%	28,983	0.0%	Vivienda	123	100	67.00
286	"Mejorando Tu Vivienda (San Pedro Totoltepec (San Miguel Totoltepec)"	MEX00130300 179589	45,402	0.1%	29,607	0.0%	Vivienda	132	100	65.00
287	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Mariano Arista	MEX11130100 053807	600,000	0.8%	599,761	0.8%	Metros Cuadrados	138	100	81.00
288	Mejorando Tu Vivienda Col. Nueva Oxtotitlán	MEX11130100 053758	39,559	0.1%	39,559	0.1%	Vivienda	26	100	-
289	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053146	42,670	0.1%	42,670	0.1%	Vivienda	29	100	-
290	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053652	1,377,450	1.8%	1,377,450	1.8%	Vivienda	837	100	-
291	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Huixquilucan, Entre Las Calles Toluca Y Cuautitlan, San Diego De Los Padres Cuexcontitlan	MEX12130100 067863	1,412,834	1.9%	1,330,748	1.8%	M2, Concreto asfáltico	2,143	100	-
292	Construcion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Antonio Ruiz Ubicado En Independencia S/N, Sebastian Lerdo De Tejada, (Obra Nueva) San Martin Toltepec, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052969	247,800	0.3%	223,442	0.3%	Metros Cuadrados	387	100	50.00
293	Mejorando Tu Vivienda Col. El Seminario Tercera Sección	MEX11130100 053766	37,042	0.0%	37,042	0.0%	Vivienda	25	100	-
294	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045867	810,090	1.1%	810,090	1.1%	Vivienda	100	100	-
295	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Constitución De 1917."	MEX00130300 189876	7,278	0.0%	7,278	0.0%	Litro	373	100	100.00
296	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Sebastian Lerdo De Tejada.	MEX00130300 187964	9,408	0.0%	9,408	0.0%	Litro	320	100	100.00
297	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lázaro Cardenas Entre Plutarco González A Humbolt	MEX11130100 053689	1,104,210	1.5%	1,104,181	1.5%	Metros Cuadrados	1,800	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
298	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Macario Munguia Entre La Calle Prolongacion Laguna Del Volcan Y Lanceros De Toluca.	MEX10130100 053084	176,283	0.2%	176,283	0.2%	M2, Concreto asfáltico	930	100	80.00
299	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Fray Bartolome De Las Casas.	MEX00130300 189647	4,704	0.0%	4,704	0.0%	Litro	65	100	100.00
300	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053144	24,530	0.0%	24,530	0.0%	Vivienda	16	100	-
301	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario Las Torres (Seminario Quinta Sección) "	MEX00130300 178617	28,940	0.0%	18,288	0.0%	Vivienda	103	100	63.00
302	Mejorando Tu Vivienda Col. Héroes Del 5 De Mayo	MEX11130100 053768	41,268	0.1%	41,268	0.1%	Vivienda	29	100	-
303	"Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (San Diego De Linares, Cajon Aut.)"	MEX00130300 179560	39,814	0.1%	27,514	0.0%	Vivienda	113	100	69.00
304	"Mejorando Tu Vivienda (San Juan Tilapa (El Durazno) "	MEX00130300 179240	27,667	0.0%	16,958	0.0%	Vivienda	88	100	61.00
305	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053651	124,859	0.2%	124,859	0.2%	Vivienda	74	100	-
306	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053650	110,691	0.1%	110,691	0.1%	Vivienda	69	100	-
307	Mejorando Tu Vivienda Calixtlahuaca	MEX11130100 053762	44,557	0.1%	44,557	0.1%	Vivienda	30	100	-
308	Alumbrado Interior Y Construcción De Banqueta En Escuela Secundaria José María Morelos Y Pavón, Ubicada En Insurgentes Y Palmar, Capultitlán, Toluca, Estado De México	MEX10130100 053002	220,000	0.3%	205,804	0.3%	Metros Cuadrados	49	100	84.00
309	"Mejorando Tu Vivienda (Arbol De Las Manitas (Zopilocalco Norte) "	MEX00130300 178555	32,930	0.0%	20,957	0.0%	Vivienda	113	100	63.00
310	Conclusion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria No. 431 Emiliano Zapata (Obra Nueva), Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052987	210,000	0.3%	135,646	0.2%	Metros Cuadrados	328	100	52.00
311	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053626	120,858	0.2%	120,858	0.2%	Vivienda	76	100	-
312	Barda Perimetral En Jardin De Niños Bertha Von Blumer, Ubicado En Niños Heroes S/N, (Obra Nueva) San Diego De Los Padres Otzacatipan, San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052973	247,800	0.3%	240,838	0.3%	Metros Cuadrados	387	100	50.00
313	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Miguel Hidalgo A La Av. Los Angeles Y Hacia El Poniente. Calixtlahuaca.	MEX09130100 045910	40,452	0.1%	40,452	0.1%	M2, Concreto asfáltico	2,095	100	-
314	Construccion De Guarniciones De La Calle Niños Heroes, Entre Calle Durazno Y Calle Vicente Guerrero.	MEX10130100 053092	13,054	0.0%	13,054	0.0%	Metros	120	100	87.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
315	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Volcan De Calle Canal A Calle Cuauhtemoc, Bo. De Santa Juanita	MEX09130100 045967	87,300	0.1%	87,300	0.1%	M2, Concreto hidráulico	1,624	100	-
316	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Gral.Manuel Rincon Entre Simon Bolivar Y La Calle Independencia. Tlachaloya 1 Seccion.	MEX09130100 045908	802,769	1.1%	802,769	1.1%	M2, Concreto hidráulico	1,724	100	-
317	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067784	94,162	0.1%	93,711	0.1%	Vivienda	294	100	99.00
318	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Loma Cuexcontitlan	MEX10130100 053112	287,129	0.4%	277,007	0.4%	Señalamientos	2	100	-
319	Pavimentación De La Calle Nezahualcóyotl Entre La Calle Benito Juárez Y La Calle Atlacomulco, San Diego De Los Padres Cuexcontitlán	MEX00130300 178081	2,458,712	3.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	14,687	100	-
320	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067810	763,346	1.0%	759,573	1.0%	Vivienda	2,185	100	97.00
321	Mejorando Tu Vivienda (Cerrillo Vista Hermosa (Cerrillo)	MEX00130300 180686	47,210	0.1%	31,351	0.0%	Vivienda	142	100	66.00
322	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Diego Rivera.	MEX00130400 229561	11,970	0.0%	11,275	0.0%	Metro Cuadrado	130	100	94.00
323	"Mejorando Tu Vivienda (Santa María Totoltepec (El Carmen Totoltepec)"	MEX00130300 180198	55,657	0.1%	34,689	0.0%	Vivienda	172	100	62.00
324	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053063	124,250	0.2%	124,250	0.2%	Vivienda	79	100	99.00
325	Mejorando Tu Vivienda (Santiago Tlacotepec (Santa Juanita)	MEX00130300 180317	22,997	0.0%	15,811	0.0%	Vivienda	74	100	68.00
326	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229173	66,882	0.1%	56,149	0.1%	Vivienda	15	100	83.00
327	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Presa Jose Antonio Alzate Entre Losas De Concreto Existente Y Circuito Morelos. Tlachaloya 1a. Seccion.	MEX11130100 053718	655,031	0.9%	655,031	0.9%	M2, Concreto hidráulico	977	100	-
328	Por Una Comunidad En Desarrollo	MEX09130100 045888	1,758,165	2.3%	1,758,165	2.3%	Metros Cuadrados	5,787	100	-
329	"Mejorando Tu Vivienda (Cacalomacan (El Arenal) "	MEX00130300 178822	23,057	0.0%	14,407	0.0%	Vivienda	74	100	62.00
330	"Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (Jicaltepec Autopan)"	MEX00130300 179568	48,370	0.1%	31,092	0.0%	Vivienda	137	100	64.00
331	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Juan De La Barrera Entre Pavimento Existente A Boulevard Aeropuerto, Col. La Nueva San Francisco. San Pedro Totoltepec, Toluca, Mexico	MEX11130100 053683	848,065	1.1%	848,065	1.1%	M2, Concreto asfáltico	2,620	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
332	Mejorando Tu Vivienda (Capultitlan (San Isidro Labrador)	MEX00130300 178879	17,909	0.0%	11,872	0.0%	Vivienda	59	100	66.00
333	Construcción De Núcleo De Sanitarios En La Escuela Primaria Los Derechos De Los Niños , Ubicada En Roque González, Entre Lago Peten Y Laguna De Guzmán, Colonia Ocho Cedros, Toluca, Estado De México	MEX10130100 052955	247,800	0.3%	215,570	0.3%	Metros Cuadrados	387	100	86.00
334	Introducción De Drenaje De La Calle Insurgentes Frente A La Secundaria No. 431, Tlaxomulco, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053028	146,684	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	267	100	-
335	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053079	14,414	0.0%	14,414	0.0%	Vivienda	15	100	99.00
336	Mejorando Tu Vivienda, (San Pablo Autopan (Pueblo Nuevo Ii)	MEX00130300 179512	43,214	0.1%	28,983	0.0%	Vivienda	123	100	67.00
337	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cuauhtemoc De Calle Jose Maria Morelos A Paseo De La Luz.	MEX12130100 067860	1,704,786	2.3%	1,696,719	2.2%	M2, Concreto asfáltico	2,164	100	3.00
338	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	MEX00130300 188084	8,880	0.0%	8,880	0.0%	Litro	763	100	100.00
339	Ampliacion De Vivienda (25m2) En Varias Localidades Del Municipio	MEX10130100 053125	1,225,208	1.6%	1,225,208	1.6%	Vivienda	43	100	69.00
340	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Primero De Mayo, Entre 12 De Mayo Y 15 De Mayo, Incluye Continuacion Sobre La Calle 15 De Mayo Al Sur, Col. Heroes Del 5 De Mayo, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053029	67,959	0.1%	67,222	0.1%	Metros	182	100	98.00
341	Impermeabilización En El Jardín De Niños Narciso Bassols Colonia Seminario Segunda Sección, Toluca, Estado De México	MEX10130100 052985	296,558	0.4%	294,816	0.4%	Metros Cuadrados	827	100	-
342	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053059	137,856	0.2%	137,856	0.2%	Vivienda	100	100	99.00
343	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Hernan Escalante.	MEX00130300 188683	4,788	0.0%	4,788	0.0%	Litro	136	100	100.00
344	Construcción De Barda Perimetral Y Piso De Concreto En Jardín De Niños Calmecac, Ubicado En Carretera A Temoaya A 300 M. Del Rastro, Colonia Galaxias De San Lorenzo, San Lorenzo Tepaltitlan, Toluca,	MEX10130100 052967	237,500	0.3%	228,210	0.3%	Metros Cuadrados	130	100	90.00
345	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Juan De La Barrera Entre Calle Miguel Hidalgo Y Hacia El Oriente.	MEX10130100 053082	560,563	0.7%	560,563	0.7%	M2, Concreto asfáltico	2,887	100	99.00
346	Banquetas De La Calle Durazno, Entre Paseo Toluca Y Calle Naranjos, En Barrio El Coecillo, Santa Maria Totoltepec, Toluca, Estado De México.	MEX10130100 053035	70,400	0.1%	70,321	0.1%	Metros Cuadrados	409	100	-
347	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, De La Calle Corregidora Entre Carretera A Capultitlan Y Terreno De Cultivo.	MEX09130100 045959	1,132,290	1.5%	366,145	0.5%	M2, Concreto asfáltico	4,650	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
348	Pavimentacion Con Mezcla Asfáltica De La Calle De 5 De Mayo Entre La Calle Juan A. Mateos A La Prol. Laguna Del Volcan Col. Heroes De 5 De Mayo	MEX09130100 045899	95,919	0.1%	95,919	0.1%	M2, Concreto asfáltico	820	100	-
349	"Mejorando Tu Vivienda (San Buenaventura (Pensador Mexicano) "	MEX00130300 178968	27,225	0.0%	17,636	0.0%	Vivienda	88	100	64.00
350	Adquisicion De Materiales Para La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Eucaliptos De La Calle 5 De Mayo A La Calle Canal De San Antonio, Bo. De Pueblo Nuevo.	MEX00130400 254107	774,980	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	6,106	100	-
351	Pintura Interior Y Exterior En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, Ubicada En Av. Quetzales, S/N (Obra Nueva) Los Sauces Iii, San Mateo Oztzacatipan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052947	178,200	0.2%	178,200	0.2%	Metros Cuadrados	2,876	100	66.00
352	Pavimentacion Con Mezcla Asfáltica De La Calle Privada Simon Bolivar Entre La Calle Simon Bolivar Y Hacia El Poniente.	MEX09130100 045921	862,563	1.1%	782,729	1.0%	M2, Concreto asfáltico	770	100	-
353	"Mejorando Tu Vivienda (San Felipe Tlalmimilolpan (La Curva) "	MEX00130300 179137	20,367	0.0%	13,411	0.0%	Vivienda	69	100	65.00
354	Reequipamiento Del Pozo La Purisima San Mateo Oztzacatipan	MEX11130100 053833	235,556	0.3%	235,318	0.3%	Sistema	1	100	-
355	Mejorando Tu Vivienda (San Felipe Tlalmimilolpan (Del Centro)	MEX00130300 179117	19,553	0.0%	12,701	0.0%	Vivienda	64	100	64.00
356	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario 2 De Marzo (Seminario Cuarta Sección I)"	MEX00130300 178583	31,570	0.0%	20,688	0.0%	Vivienda	108	100	65.00
357	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oztzacatipan (Poniente I) "	MEX00130300 179360	29,199	0.0%	20,541	0.0%	Vivienda	83	100	70.00
358	"Mejorando Tu Vivienda (Santiago Tlaxomulco (La Peña)"	MEX00130300 180354	30,887	0.0%	20,557	0.0%	Vivienda	93	100	66.00
359	Mejorando La Vivienda	MEX10130100 053068	54,530	0.1%	54,530	0.1%	Vivienda	43	100	99.00
360	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053072	39,538	0.1%	39,538	0.1%	Vivienda	28	100	99.00
361	Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas En Calles Del Municipio De Toluca.	MEX10130100 052999	7,996,726	10.6%	7,985,990	10.6%	Metros Cuadrados	11,947	100	99.00
362	Primera Etapa De La Introduccón De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Tenancingo, De Malinalco A Polotitlan, San Diego De Los Padres.	MEX12130100 067859	877,771	1.2%	702,936	0.9%	Metro Lineal	224	100	-
363	Pavimentación Guarniciones Y Banquetas De La Calle Adolfo Lopez Mateos, De Baja California Sur A Calle Niño Perdido, Jicaltepec Cuexcontitlan	MEX11130100 053828	3,357,310	4.5%	3,350,411	4.4%	M2, Concreto asfáltico	2,747	100	71.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
364	Rehabilitacion Escuela Primaria Jean Peaget, Ubicada En Av. Cuauhtemoc S/N Fracc. El Olimpo, Santa Maria Totoltepec, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 053006	220,000	0.3%	181,700	0.2%	Metros Cuadrados	49	100	55.00
365	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067798	113,108	0.1%	112,553	0.1%	Vivienda	363	100	71.00
366	"Mejorando Tu Vivienda (San Buenaventura (Colonia Guadalupe) "	MEX00130300 179003	37,026	0.0%	23,886	0.0%	Vivienda	113	100	64.00
367	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Venustiano Carranza.	MEX00130300 188629	8,076	0.0%	8,076	0.0%	Litro	442	100	100.00
368	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229153	44,588	0.1%	37,433	0.0%	Vivienda	10	100	85.00
369	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229028	89,176	0.1%	74,866	0.1%	Vivienda	20	100	100.00
370	"Mejorando Tu Vivienda (San Pedro Totoltepec (Reforma))"	MEX00130300 179585	37,305	0.0%	25,224	0.0%	Vivienda	108	100	67.00
371	Gastos Indirectos	MEX11130100 053803	2,534,082	3.4%	2,533,825	3.4%	Máquina	13	100	100.00
372	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229036	66,882	0.1%	56,149	0.1%	Vivienda	15	100	83.00
373	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053667	481,834	0.6%	481,834	0.6%	Vivienda	293	100	-
374	"Mejorando Tu Vivienda (San Buenaventura (Cultural) "	MEX00130300 178982	29,961	0.0%	17,582	0.0%	Vivienda	93	100	58.00
375	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053131	18,338	0.0%	18,338	0.0%	Vivienda	13	100	-
376	Impermeabilizacion De La Obra De La Escuela Secundaria Jose Vasconcelos, Ubicada En Independencia, Esq. Con 5 De Mayo, (Obra Nueva) Barrio De San Antonio, San Lorenzo Tepaltitlan, Toluca,	MEX10130100 052958	261,500	0.3%	260,138	0.3%	Metros Cuadrados	1,436	100	92.00
377	Construccion De Edificio Administrativo Y Rehabilitacion De La Esc. Sec. Gral. Pedro Maria Anaya, Ubicada En La Calle General Manuel Rincon, Tlachaloya 1a. Seccion	MEX09130100 045930	858,529	1.1%	753,049	1.0%	Metros Cuadrados	3,797	100	-
378	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle José Ma. Marroqui A Partir Del Pavimento Existente Y Hacia La Calle Melchor Ocampo, Bo. La Magdalena Otzacatipan	MEX00130300 178211	2,691,154	3.6%	2,005,664	2.7%	Metro Cuadrado	18,771	100	73.00
379	Materiales Para La Rehabilitación De Instalación Electrica Del Jardin De Niños Enrique Gonzalez	MEX11130100 053820	100,000	0.1%	94,391	0.1%	Metros Cuadrados	21	100	11.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
380	Rehabilitacion, Construccion De Tres Aulas Y Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Sentimientos De La Nacin, Ubicada En Domicilio Conocido Entre Leona Vicario Y Vicente Villada, Barrio La Trinidad	MEX09130100 045926	751,169	1.0%	656,109	0.9%	Metros Cuadrados	586	100	-
381	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De La Explanada Cívica, En El Jardin De Niños Jose Peinado Altable, Ubicado En M. Mirafuentes S/N San Blas Oztzacatipan, San Mateo Oztzacatipan, Toluca,	MEX10130100 052970	235,000	0.3%	234,976	0.3%	Metros Cuadrados	48	100	-
382	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Plan De San Luis, De Carretera A Atlacomulco A Plan De Iguala, En Barrio De Jesus Ili, San Pablo Autopan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053024	1,143,797	1.5%	1,091,508	1.4%	M2, Concreto asfáltico	2,937	100	6.00
383	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Sor Juana Ines De La Cruz.	MEX00130300 189781	5,547	0.0%	5,547	0.0%	Litro	210	100	100.00
384	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Felipe Chavez Becerril.	MEX00130300 189712	12,381	0.0%	12,381	0.0%	Litro	640	100	100.00
385	"Mejorando Tu Vivienda (Adolfo López Mateos (Parques Nacionales Ii) "	MEX00130300 178784	27,296	0.0%	17,459	0.0%	Vivienda	103	100	63.00
386	"Mejorando Tu Vivienda (Santa María Totoltepec (Paseo Totoltepec)"	MEX00130300 180188	26,569	0.0%	18,141	0.0%	Vivienda	78	100	68.00
387	Construccion De Techo De Losa De Concreto En Varias Localidades Del Municipio	MEX10130100 053124	476,779	0.6%	476,779	0.6%	Vivienda	43	100	60.00
388	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Reforma Entre La Av. Deportiva Y La Calle Nicolas Bravo, Cerrillo Vista Hermosa, San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado De Mexico	MEX11130100 053688	413,196	0.5%	413,196	0.5%	M2, Concreto asfáltico	2,189	100	100.00
389	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Tierra Y Libertad.	MEX00130300 189681	8,964	0.0%	8,964	0.0%	Litro	121	100	100.00
390	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045896	60,398	0.1%	60,398	0.1%	Vivienda	44	100	-
391	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Fray Bartolomé De Las Casas, Entre Las Calles Ecatepec Y Benito Juárez, Ejido De San Diego De Los Padres Cuexcontitlan.	MEX12130100 067844	669,670	0.9%	663,511	0.9%	M2, Concreto asfáltico	1,175	100	51.00
392	Mejorando Tu Vivienda (San Cristóbal Huichochitlán (San Gabriel)	MEX00130300 179008	52,040	0.1%	32,708	0.0%	Vivienda	157	100	62.00
393	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sonora Entre La Calle Emiliano Zapata Y La Calle Nicolas Bravo.	MEX11130100 053694	3,712,293	4.9%	3,685,820	4.9%	Metros Cuadrados	7,158	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
394	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Gómez Farias, Pavimento (16 De Septiembre) Existente A Calle De Benito Juarez, Bo. De Santa Cruz	MEX12130100 067847	840,000	1.1%	832,312	1.1%	M2, Concreto asfáltico	1,310	100	55.00
395	Pintura Interior Y Exterior, Aplanado Y Juegos Infantiles En El Jardin De Niños Lic. Benito Juarez, Ubicado En Calle Independencia S/N, (Obra Nueva) San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052977	190,000	0.3%	190,000	0.3%	Metros Cuadrados	708	100	50.00
396	Mejorando Tu Vivienda San Lorenzo Tepaltitlán	MEX11130100 053778	63,978	0.1%	63,978	0.1%	Vivienda	45	100	-
397	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229145	66,882	0.1%	56,149	0.1%	Vivienda	15	100	85.00
398	"Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)"	MEX00130400 228932	49,416	0.1%	40,794	0.1%	Pieza	25	100	82.00
399	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Niños Heroes.	MEX00130400 229947	98,767	0.1%	30,462	0.0%	Metro Cuadrado	646	100	-
400	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Maria Gonzalez Arratia.	MEX00130400 229437	8,880	0.0%	8,816	0.0%	Metro Cuadrado	820	100	99.00
401	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo.	MEX00130300 189127	7,632	0.0%	7,632	0.0%	Litro	331	100	100.00
402	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229164	178,352	0.2%	93,583	0.1%	Vivienda	25	100	52.00
403	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Cuauhtemoc.	MEX00130400 229683	14,865	0.0%	14,454	0.0%	Metro Cuadrado	550	100	97.00
404	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Veracruz, Entre La Calle Manuel Buendía Téllez Girón Y Calle Río Verdiguél, Barrio San Gabriel	MEX00130300 178174	2,311,606	3.1%	636,896	0.8%	Metro Cuadrado	12,500	100	27.55
405	Pie De Casa 45m2	MEX00130400 228762	40,111	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
406	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Macario Munguia Entre Prolongacion Laguna Del Volcan Y Lanceros De Toluca.	MEX10130100 053085	43,874	0.1%	43,874	0.1%	Metros Cuadrados	285	100	74.00
407	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053637	47,283	0.1%	47,283	0.1%	Vivienda	32	100	-
408	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045898	66,643	0.1%	66,643	0.1%	Vivienda	80	100	-
409	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067782	94,162	0.1%	93,711	0.1%	Vivienda	294	100	99.00
410	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jiadi-Ga Batzi.	MEX00130300 189745	5,547	0.0%	5,547	0.0%	Litro	324	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
411	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229183	44,588	0.1%	37,433	0.0%	Vivienda	10	100	83.00
412	Pintura Interior Y Exterior De Jardin De Niños Elisa Estrada, Ubicado En Calle José Ma. Pino Suarez, S/N (Obra Nueva), Guadalupe Totoltepec, San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052978	123,899	0.2%	123,899	0.2%	Metros Cuadrados	1,999	100	50.00
413	Materiales Para Guarniciones Y Banquetas De La Calle Agustín Millán	MEX11130100 053800	92,742	0.1%	92,705	0.1%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
414	Mejorando Tu Vivienda (Santiago Tlacotepec (El Calvario)	MEX00130300 180300	22,183	0.0%	15,101	0.0%	Vivienda	69	100	68.00
415	Mejorando Tu Vivienda Col. El Seminario Cuarta Sección	MEX11130100 053767	38,036	0.1%	38,036	0.1%	Vivienda	25	100	-
416	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053152	46,378	0.1%	46,378	0.1%	Vivienda	35	100	-
417	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Coahuila A Partir De Pavimento Existente Y La Calle Benito Juárez, Barrio Jicaltepec Cuexcontitlán	MEX00130300 178050	1,686,829	2.2%	784,179	1.0%	Metro Cuadrado	14,687	100	46.00
418	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Niños Heroes.	MEX00130400 229235	21,300	0.0%	20,741	0.0%	Metro Cuadrado	173	100	-
419	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oxtotitlan (Centro)	MEX00130300 179440	23,931	0.0%	16,167	0.0%	Vivienda	74	100	67.00
420	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053149	46,792	0.1%	46,792	0.1%	Vivienda	30	100	-
421	Mejorando Tu Vivienda (Santiago Tlacotepec (Shigande)	MEX00130300 180284	22,997	0.0%	15,811	0.0%	Vivienda	74	100	68.00
422	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Felipe Villarelo, Entre La Calle Natacion Y La Calle José Antonio Alzate.	MEX11130100 053702	609,009	0.8%	609,009	0.8%	Metros Cuadrados	19	100	-
423	Impermeabilizacion De La Esc. Sec. Jose Maria Velasco, Ubicada En La Carretera A Zacango Y Calle El Ocote, San Juan Tilapa.	MEX10130100 052957	185,000	0.2%	184,901	0.2%	Metros Cuadrados	1,011	100	98.00
424	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jose Maria Lozano.	MEX00130400 229631	6,435	0.0%	6,287	0.0%	Metro Cuadrado	240	100	98.00
425	Bienestar De La Vivienda Indigena (Fogones)	MEX00130300 180866	176,274	0.2%	144,719	0.2%	Vivienda	580	100	-
426	"Mejorando Tu Vivienda (San Martín Toltepec (San Martín) "	MEX00130300 179338	27,496	0.0%	19,387	0.0%	Vivienda	83	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
427	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lago Salado Entre La Calle Abelardo Rodríguez Y Andrew Almazan.	MEX10130100 053087	44,063	0.1%	44,063	0.1%	Metros Cuadrados	238	100	92.00
428	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario Conciliar (Seminario El Módulo)"	MEX00130300 178580	33,318	0.0%	21,754	0.0%	Vivienda	113	100	65.00
429	Rehabilitación En Acceso En Jardín De Niños Hernan Escalante Ubicada En Tepetongo S/N , Tecaxic, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052981	220,000	0.3%	84,363	0.1%	Metros Cuadrados	3,080	100	50.00
430	"Mejorando Tu Vivienda (San Pedro Totoltepec (Francisco I. Madero)"	MEX00130300 179578	35,946	0.0%	25,419	0.0%	Vivienda	108	100	70.00
431	Entubamiento Del Canal La Crespa	MEX11130100 053810	1,530,000	2.0%	1,525,867	2.0%	Canal	368	100	94.00
432	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Agustín Millan, De La Calle Jose Vicente Villada A Calle Manuel Salas, San Blas Otzacatipan	MEX12130100 067850	696,753	0.9%	690,676	0.9%	M2, Concreto asfáltico	1,551	100	99.00
433	Pintura En Jardin De Niños Alfonso Caso Andrade Ubicado En Domicilio Conocido Palmillas, Calixtlahuaca, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052963	212,500	0.3%	169,192	0.2%	Metros Cuadrados	2,400	100	80.00
434	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Laguna Verde, A Partir De La Calle Villarica A La Calle Peipus. Col. Seminario 4 Sección.	MEX09130100 055028	114,250	0.2%	114,250	0.2%	M2, Concreto asfáltico	517	100	-
435	Rehabilitación De Sanitarios Y Construccion De Cisterna En El Jardin De Niños Profra. Maria Elena Rosales Vargas, Ubicado En Calle Division Del Norte S/N, Santiago Miltepec, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052980	180,000	0.2%	178,203	0.2%	Metros Cuadrados	13	100	84.00
436	Rehabilitacion De Sanitarios En El Jardin De Niños Josue Mirlo, Ubicado En Calle Pensador Mexicano No. 300, (Obra Nueva) San Buenaventura, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052966	216,000	0.3%	201,982	0.3%	Metros Cuadrados	44	100	-
437	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053156	31,313	0.0%	31,313	0.0%	Vivienda	20	100	-
438	Mejorando Tu Vivienda Col. El Seminario Primera Sección	MEX11130100 053764	36,035	0.0%	36,035	0.0%	Vivienda	25	100	-
439	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oxtotitlan (Atotonilco)	MEX00130300 179455	25,687	0.0%	16,807	0.0%	Vivienda	78	100	65.00
440	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia, Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Mariano Abasolo, Col. Arroyo Vista Hermosa.	MEX12130100 067864	417,173	0.6%	417,173	0.6%	Metros	593	100	49.00
441	Trabajos Complementarios En Rehabilitación Del Puente Vehicular En La Calle Plutarco González, Ubicado En Pueblo Nuevo.	MEX11130100 053824	291,163	0.4%	196,157	0.3%	Metros Lineales	21	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
442	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Juan Aldama De Manuel Buendia A Leona Vicario	MEX11130100 053700	2,193,447	2.9%	2,193,447	2.9%	M2, Concreto asfáltico	4,781	100	-
443	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre La Calle Agustin Melgar Y Fernando Montes De Oca.	MEX10130100 053105	780,605	1.0%	780,605	1.0%	M2, Concreto asfáltico	3,278	100	100.00
444	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053655	518,621	0.7%	518,621	0.7%	Vivienda	315	100	-
445	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Josue Mirlo."	MEX00130300 187513	8,076	0.0%	8,076	0.0%	Litro	233	100	100.00
446	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Andres Molina Enriquez Entre Losas Existentes A Circuito Morelos. Tlachaloya 1 Seccion.	MEX09130100 045907	140,922	0.2%	140,922	0.2%	M2, Concreto asfáltico	1,635	100	-
447	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Valentin Gomez Farias.	MEX00130300 189737	8,919	0.0%	8,919	0.0%	Litro	70	100	100.00
448	Mejorando Tu Vivienda San Felipe Tlalmimilolpan	MEX11130100 053776	34,106	0.0%	34,106	0.0%	Vivienda	23	100	-
449	Mejorando Tu Vivienda Cacalomacán	MEX11130100 053761	47,015	0.1%	47,015	0.1%	Vivienda	36	100	-
450	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lago Ontario Entre La Calle Lago Lomas De Arena Y Calle Lago Chacahua. Col. Seminario 4 Seccion.	MEX09130100 055030	31,685	0.0%	31,685	0.0%	Metros Cuadrados	330	100	-
451	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Entre La Calle Revolución A La Calle Polotitlán, San Diego De Los Padres Oztzacatipan.	MEX12130100 067842	1,731,028	2.3%	1,728,163	2.3%	M2, Concreto asfáltico	3,045	100	98.00
452	Construccion De Un Aula Didactica En Jardin De Niños Alfonso Reyes Ochoa, Ubicado En Libertad S/N, Col. Ojo De Agua San Pablo Autopan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052991	375,000	0.5%	375,000	0.5%	Metros Cuadrados	54	100	50.00
453	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045857	1,713,669	2.3%	1,713,669	2.3%	Vivienda	90	100	-
454	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica Guarniciones Y Banquetas De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Y La Calle Quintana Roo.	MEX09130100 045881	3,729,964	4.9%	3,729,964	4.9%	Metros Cuadrados	2,919	100	-
455	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario 2 De Marzo (Seminario Cuarta Sección li) "	MEX00130300 178590	31,570	0.0%	20,688	0.0%	Vivienda	103	100	65.00
456	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Primero De Mayo Entre La Calle Jesus Gonzalez Y Hacia El Poniente. Col Heroes Del 5 De Mayo.	MEX09130100 055025	461,869	0.6%	461,869	0.6%	Metros	280	100	-
457	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, San Pablo Autopan	MEX11130100 053720	457,749	0.6%	457,749	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,415	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
458	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053048	51,435	0.1%	51,435	0.1%	Vivienda	37	100	-
459	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Otzacatipan (Oriente li) "	MEX00130300 179372	30,947	0.0%	21,607	0.0%	Vivienda	88	100	69.00
460	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ju Rez Entre Gomez Farias Y Privada Garc A (Juan Alvarez), Barrio Santa Cruz, San Pablo Autopan. Toluca, Estado De Mexico	MEX09130100 050941	544,118	0.7%	542,876	0.7%	M2, Concreto asfáltico	4,493	100	-
461	Mejoramamiento De La Vivienda	MEX09130100 045855	143,428	0.2%	143,428	0.2%	Vivienda	150	100	-
462	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Fresno, Entre La Calle Cipres A Calle S/N Palmillas Calixtlahuaca, Toluca, Estado De México.	MEX10130100 053025	1,729,820	2.3%	1,724,537	2.3%	M2, Concreto asfáltico	3,853	100	25.00
463	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sauce, Entre La Calle Cipres Y La Calle Alamo, Palmillas ,	MEX12130100 067858	1,650,000	2.2%	1,649,230	2.2%	M2, Concreto asfáltico	2,659	100	78.00
464	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053055	136,791	0.2%	136,791	0.2%	Vivienda	110	100	-
465	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Celestina Vargas Bervera	MEX00130400 229670	7,182	0.0%	6,765	0.0%	Metro Cuadrado	223	100	94.00
466	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario Las Torres (Seminario Segunda Sección) "	MEX00130300 178611	28,940	0.0%	18,288	0.0%	Vivienda	103	100	63.00
467	Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (Aviación Autopan)	MEX00130300 179546	46,726	0.1%	30,263	0.0%	Vivienda	132	100	64.00
468	Mejorando Tu Vivienda (San Felipe Tlalmimilolpan (Los Álamos)	MEX00130300 179150	22,458	0.0%	15,363	0.0%	Vivienda	69	100	68.00
469	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053061	56,935	0.1%	56,935	0.1%	Vivienda	39	100	99.00
470	Construccion De La Clínica De Salud (1a. Etapa) Ubicada En Calle Ixtlahuaca S/N, San Diego Linares.	MEX00130400 229958	5,800,000	7.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,578	100	-
471	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En La Calle San Carlos Tlachaloya, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053039	1,023,221	1.4%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	1,326	100	-
472	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053660	906,866	1.2%	906,866	1.2%	Vivienda	549	100	-
473	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oxtotitlan (Niños Héroes li) "	MEX00130300 179477	20,374	0.0%	12,521	0.0%	Vivienda	64	100	61.00
474	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jesus Romero Flores.	MEX00130300 189189	4,704	0.0%	4,704	0.0%	Litro	70	100	100.00
475	"Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)"	MEX00130400 229151	89,176	0.1%	74,866	0.1%	Vivienda	20	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
476	Rehabilitación Y Ampliación De La Escuela Primaria Alfredo Uruchurtu El Cerrillo Piedras Blancas, Tlachaloya 1a. Sección.	MEX09130100 045929	1,113,023	1.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,250	100	-
477	Construcción De Guarniciones De La Calle Leon Guzman Entre La Calle Ignacio Lopez Rayon Y 13 De Septiembre.	MEX10130100 053107	29,452	0.0%	29,452	0.0%	Metros	384	100	71.00
478	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053133	23,775	0.0%	23,775	0.0%	Vivienda	16	100	-
479	Mejorando Tu Vivienda Barrio De Tlacopa	MEX11130100 053754	22,428	0.0%	22,428	0.0%	Vivienda	16	100	-
480	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Melchor Ocampo De Constituyentes A Gómez Farias, Barrio De Jesús li, San Pablo Autopan.	MEX11130100 053712	1,739,193	2.3%	1,260,461	1.7%	Metros Cuadrados	2,600	100	-
481	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067803	324,413	0.4%	322,830	0.4%	Vivienda	931	100	99.00
482	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Elena Diaz Lombardo De Baz.	MEX00130400 229475	16,860	0.0%	16,333	0.0%	Metro Cuadrado	273	100	97.00
483	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053663	1,325,226	1.8%	1,325,226	1.8%	Vivienda	818	100	-
484	"Mejorando Tu Vivienda (San Sebastian (San Sebastian) "	MEX00130300 178528	21,698	0.0%	14,603	0.0%	Vivienda	74	100	67.00
485	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 20 De Agosto, Entre La Calle 27 De Septiembre A Calle 21 De Junio.	MEX12130100 067830	750,000	1.0%	747,704	1.0%	Metros Cuadrados	1,432	100	31.00
486	Programa Pie De Casa (Construcción De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228927	59,299	0.1%	48,953	0.1%	Pieza	30	100	82.00
487	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle San Antonio A Partir De Calle Guadalupe Victoria Hacia El Nororiente Bo. Jicaltepec Autopan.	MEX11130100 053826	1,925,632	2.6%	1,795,147	2.4%	M2, Concreto asfáltico	2,838	100	55.00
488	Pintura Interior Y Exterior En Escuela Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Ubicada En Agustin Millan, Frente A Rosas En San Pedro Totoltepec	MEX10130100 052962	185,000	0.2%	185,000	0.2%	Metros Cuadrados	2,985	100	50.00
489	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional En El Jardin De Niños Luis Camarena González, San Carlos Autopan.	MEX09130100 045971	307,550	0.4%	307,550	0.4%	Metros Cuadrados	96	100	-
490	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Guillermo Prieto Entre Cristobal Colon Y Lerdo De Tejada.	MEX10130200 147887	411,732	0.5%	411,732	0.5%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	10.00
491	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Adolfo Ruiz Cortines.	MEX00130400 229461	38,609	0.1%	37,723	0.1%	Metro Cuadrado	754	100	98.00
492	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053132	46,200	0.1%	46,200	0.1%	Vivienda	31	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
493	Mejorando Tu Vivienda (Santiago Tlacotepec (El Refugio)	MEX00130300 180330	58,112	0.1%	37,029	0.0%	Vivienda	167	100	63.00
494	Impermeabilizacion Y Malla Ciclonica En La Secundaria Dr. Gustavo Baz Prada, Ubicada En Domicilio Conocido Tecaxic, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053009	220,000	0.3%	108,169	0.1%	Metros Cuadrados	421	100	50.00
495	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.	MEX00130400 229624	37,935	0.1%	36,749	0.0%	Metro Cuadrado	2,210	100	97.00
496	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Carlos Ma. Salcedo.	MEX00130400 229453	34,170	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,820	100	-
497	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Alfonso Caso Andrade.	MEX00130300 189115	4,659	0.0%	4,659	0.0%	Litro	42	100	100.00
498	Adquisición De Materiales Para Urbanización Vial En Calles Del Municipio De Toluca	MEX10130100 053157	6,966,400	9.2%	6,804,803	9.0%	Metros Cuadrados	25,383	100	89.00
499	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053078	38,597	0.1%	38,597	0.1%	Vivienda	28	100	99.00
500	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Carmen Serdan, Entre La Calle 5 De Mayo Y Luis Donaldo Colosio, Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan.	MEX09130100 045924	2,332,576	3.1%	2,310,450	3.1%	M2, Concreto asfáltico	6,087	100	-
501	Pavimentacion De La Calle San Francisco Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle La Joya.	MEX12130100 067821	905,185	1.2%	905,185	1.2%	Metros Cuadrados	312	100	90.00
502	Mejorando Tu Vivienda (Tlachaloya (San José La Costa)	MEX00130300 180596	42,780	0.1%	29,235	0.0%	Vivienda	123	100	68.00
503	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario Conciliar (Seminario Primera Sección) "	MEX00130300 178574	34,132	0.0%	22,464	0.0%	Vivienda	118	100	65.00
504	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria El Niño Artillero	MEX00130400 229721	9,852	0.0%	9,619	0.0%	Metro Cuadrado	359	100	100.00
505	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Rosaura Zapata.	MEX00130300 189210	5,103	0.0%	5,103	0.0%	Litro	196	100	100.00
506	Mejoramamiento De La Vivienda	MEX09130100 045863	175,744	0.2%	175,744	0.2%	Vivienda	61	100	-
507	"Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (Santa Cruz I)"	MEX00130300 179523	99,273	0.1%	57,966	0.1%	Vivienda	123	100	71.00
508	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067797	103,660	0.1%	103,143	0.1%	Vivienda	319	100	72.00
509	Empedrado De La Calle Juana De Asbaje, De La Calle Reforma Hacia El Sur, Santiago Miltepec, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053036	680,000	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,720	100	-
510	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067786	198,625	0.3%	197,672	0.3%	Vivienda	637	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
511	Mejorando Tu Vivienda (San Cristóbal Huichochitlán (San Salvador I)	MEX00130300 179056	48,260	0.1%	30,277	0.0%	Vivienda	142	100	62.00
512	Mejorando Tu Vivienda (Tlachaloya (Tlachaloya 2a. Sección, Del Centro)	MEX00130300 180482	37,080	0.0%	24,877	0.0%	Vivienda	108	100	67.00
513	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2	MEX00130400 228975	39,533	0.1%	32,635	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
514	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053049	46,549	0.1%	46,549	0.1%	Vivienda	29	100	-
515	Mejorando Tu Vivienda Santa Cruz Atzacapotzaltongo	MEX11130100 053793	28,535	0.0%	28,535	0.0%	Vivienda	20	100	-
516	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Emiliano Zapata.	MEX00130300 188277	3,816	0.0%	3,816	0.0%	Litro	36	100	100.00
517	Introduccion De Red De Agua Potable De La Privada Rio Balsas Hacia El Sur.	MEX10130100 053099	15,289	0.0%	15,289	0.0%	Metro Lineal	80	100	76.00
518	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario 2 De Marzo (Héroes Del 5 De Mayo I)"	MEX00130300 178597	28,940	0.0%	18,288	0.0%	Vivienda	103	100	63.00
519	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Otzacatipan (Canaleja) "	MEX00130300 179368	33,031	0.0%	24,449	0.0%	Vivienda	93	100	74.00
520	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Francisco Villa De Antonio Bernal A Emiliano Zapata.	MEX11130100 053705	1,994,269	2.6%	1,994,269	2.6%	M2, Concreto asfáltico	3,427	100	-
521	Mejorando Tu Vivienda Unidad Habitacional Jardines La Crespa	MEX11130100 053771	21,445	0.0%	21,445	0.0%	Vivienda	14	100	-
522	Mejoramamiento De La Vivienda	MEX09130100 045865	129,543	0.2%	129,543	0.2%	Vivienda	348	100	-
523	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067801	343,132	0.5%	341,453	0.5%	Vivienda	985	100	73.00
524	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053664	757,529	1.0%	757,529	1.0%	Vivienda	461	100	-
525	"Mejorando Tu Vivienda (Cerrillo Vista Hermosa (El Embarcadero)"	MEX00130300 180703	47,373	0.1%	31,493	0.0%	Vivienda	142	100	66.00
526	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Juan Enrique Pestalozzi.	MEX00130300 188651	4,884	0.0%	4,884	0.0%	Litro	449	100	100.00
527	Sustitucion De Drenaje De La Calle Educacion Entre La Calle Niños Héroes Y Calle Duraznos.	MEX12130100 067824	136,091	0.2%	136,091	0.2%	Metros	480	100	99.00
528	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229045	156,058	0.2%	131,016	0.2%	Vivienda	35	100	100.00
529	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Octavio Paz.	MEX00130300 188011	7,722	0.0%	7,722	0.0%	Litro	198	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
530	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228917	39,533	0.1%	32,635	0.0%	Vivienda	20	100	80.00
531	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Rosario Castellanos.	MEX00130400 229248	13,308	0.0%	12,806	0.0%	Metro Cuadrado	186	100	97.00
532	Reequipamiento Del Pozo La Constitución Totoltepec	MEX11130100 053831	274,130	0.4%	273,793	0.4%	Sistema	1	100	99.00
533	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053145	49,298	0.1%	49,298	0.1%	Vivienda	34	100	-
534	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Los Pinos, Entre Las Calles Antonio Bernal Y Benito Juarez, Col. El Pacifico, Capultitlan	MEX09130100 045931	600,847	0.8%	550,285	0.7%	Metros Cuadrados	6,835	100	-
535	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045859	132,216	0.2%	132,216	0.2%	Vivienda	389	100	-
536	Mejorando Tu Vivienda Tlachaloya	MEX11130100 053799	112,166	0.1%	112,166	0.1%	Vivienda	71	100	-
537	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228845	19,766	0.0%	16,317	0.0%	Vivienda	10	100	82.00
538	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle La Barranca, Entre Av. Toluca Y Pavimento Existente.	MEX12130100 067862	478,407	0.6%	472,642	0.6%	M2, Concreto hidráulico	619	100	48.00
539	Terminacion De Sanitarios En Jardin De Niños Alfonso Garcia Gonzalez, Ubicado En La Palma, San Martin Toltepec, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 052993	216,000	0.3%	216,000	0.3%	Metros Cuadrados	48	100	61.00
540	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Heroes De La Independencia.	MEX00130400 229697	38,160	0.1%	37,074	0.0%	Metro Cuadrado	795	100	100.00
541	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Alma De La Patria.	MEX00130400 229584	21,075	0.0%	20,416	0.0%	Metro Cuadrado	123	100	97.00
542	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Guadalupe Victoria A 20 De Noviembre. San Cristobal Huichochitlan, Toluca. Mexico	MEX11130100 053685	535,094	0.7%	535,094	0.7%	M2, Concreto asfáltico	2,074	100	100.00
543	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053629	46,654	0.1%	46,654	0.1%	Vivienda	31	100	-
544	Barda Perimetral Del Jardin De Niños Alberto Correa, Ubicado En El Barrio De Balbuena, Tlachaloya, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052982	265,000	0.4%	265,000	0.4%	Metros Cuadrados	413	100	11.00
545	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Tejocote, De Pavimento Existente A Calle Encino, La Palma Toltepec.	MEX12130100 067836	750,000	1.0%	706,971	0.9%	Metros Cuadrados	694	100	78.00
546	Mejorando Tu Vivienda San Andrés Cuexcontitlán	MEX11130100 053773	49,979	0.1%	49,979	0.1%	Vivienda	35	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
547	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053644	146,519	0.2%	146,519	0.2%	Vivienda	93	100	-
548	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle 5 De Mayo Entre La Calle 12 De Mayo A La Calle Jesus Gonzalez. Col. Del 5 De Mayo.	MEX09130100 055022	210,263	0.3%	210,263	0.3%	M2, Concreto asfáltico	712	100	-
549	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sauces, Carril La Loma Y Chabacano.	MEX11130100 053690	750,000	1.0%	750,000	1.0%	Metros Cuadrados	1,161	100	-
550	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Porfirio Diaz, Entre Las Calles Ignacio Esquivel Y Vista Hermosa.	MEX09130100 045970	148,662	0.2%	148,662	0.2%	M2, Concreto hidráulico	415	100	-
551	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan De La Barrera Entre Calle Miguel Hidalgo Y Hacia El Oriente.	MEX10130100 053083	38,755	0.1%	38,755	0.1%	Metros Cuadrados	245	100	91.00
552	Rehabilitación Y Ampliación De La Casa De Salud Ubicada En La Calle Emiliano Zapata S/N.	MEX00130400 228778	580,000	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	5,471	100	100.00
553	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Miguel Salinas.	MEX00130300 188040	7,722	0.0%	7,722	0.0%	Litro	206	100	-
554	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228945	29,650	0.0%	24,476	0.0%	Pieza	15	100	82.00
555	Programa De Obras De Electrificacion 2011	MEX10130100 053127	25,000,000	33.1%	25,000,000	33.1%	Señalamientos	1,250	100	100.00
556	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067806	563,042	0.7%	560,170	0.7%	Vivienda	1,548	100	99.00
557	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053646	146,519	0.2%	146,519	0.2%	Vivienda	93	100	-
558	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Insurgentes De La Calle Marcos Bernal A La Calle Reforma En Capultitlan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053020	2,053,961	2.7%	2,053,961	2.7%	Metros Cuadrados	3,181	100	54.00
559	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067787	227,221	0.3%	226,176	0.3%	Vivienda	784	100	100.00
560	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Melchor Ocampo De Morelos A Hidalgo Bo. De Jesus I.	MEX11130100 053696	1,150,000	1.5%	1,067,013	1.4%	M2, Concreto asfáltico	2,290	100	-
561	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oztzacatipan (San Nicolas Tolentino II)	MEX00130300 179416	32,598	0.0%	21,546	0.0%	Vivienda	88	100	66.00
562	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Lic. Mario Colin Sanchez.	MEX00130400 229554	13,320	0.0%	13,224	0.0%	Metro Cuadrado	122	100	99.00
563	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067804	228,023	0.3%	226,968	0.3%	Vivienda	681	100	73.00
564	Mejorando Tu Vivienda (San Pedro Totoltepec (San Blas Totoltepec)	MEX00130300 180073	29,094	0.0%	19,840	0.0%	Vivienda	78	100	68.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
565	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Lago Ontario Entre La Calle Lago Lomas De Arena Y Calle Xinantecatl. Col. Seminario 4 Seccion.	MEX09130100 055029	526,024	0.7%	526,024	0.7%	M2, Concreto asfáltico	1,155	100	-
566	"Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Puebla Entre Distrito Federal Y Baja California Norte.	MEX10130200 147085	259,332	0.3%	259,332	0.3%	Metros Lineales	819,561	100	100.00
567	Construcción De Dos Aulas En La Primaria Juan De La Barrera	MEX11130100 053806	540,000	0.7%	458,257	0.6%	Metros Cuadrados	138	100	50.00
568	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053631	37,372	0.0%	37,372	0.0%	Vivienda	26	100	-
569	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Lago De Guadalupe Entre La Calle Laguna De 7 Colores Y Calle Prolongacion Las Torres.	MEX09130100 045914	1,115,146	1.5%	1,094,450	1.5%	M2, Concreto asfáltico	6,206	100	-
570	Suministro De Lamparas Suburbanas En El Municipio De Toluca.	MEX10130100 053000	522,000	0.7%	406,000	0.5%	Señalamientos	250	100	77.00
571	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De Jicaltepec Autopan	MEX11130100 053818	2,719,328	3.6%	2,719,328	3.6%	Metro Lineal	4,146	100	68.00
572	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Rafael Ramirez.	MEX00130400 229658	13,320	0.0%	13,224	0.0%	Metro Cuadrado	444	100	99.00
573	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045871	599,218	0.8%	599,218	0.8%	Vivienda	203	100	-
574	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Otzacatipan (Poniente li) "	MEX00130300 179365	38,837	0.1%	28,807	0.0%	Vivienda	103	100	74.00
575	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Jaltenco Entre La Calle Lerma Y El Campo De Futbol, San Diego De Los Padres Cuexcontitlán	MEX00130300 178119	3,212,442	4.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	14,687	100	4.00
576	Pavimentación Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Manantiales, De Carretera Toluca Ixtlahuaca A Calle Emiliano Zapata, Col. Ojo De Agua	MEX12130100 067853	911,290	1.2%	749,926	1.0%	M2, Concreto asfáltico	1,408	100	44.00
577	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2	MEX00130400 229161	178,352	0.2%	149,733	0.2%	Vivienda	40	100	85.00
578	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo.	MEX00130300 189089	9,318	0.0%	9,318	0.0%	Litro	683	100	-
579	"Mejorando Tu Vivienda (Tlachaloya (Tlachaloya)"	MEX00130300 180410	32,708	0.0%	23,676	0.0%	Vivienda	98	100	72.00
580	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053668	298,288	0.4%	298,288	0.4%	Vivienda	190	100	-
581	Pie De Casa 45m2	MEX00130400 228751	40,111	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
582	Entubamiento Del Canal Totoltepec	MEX09130100 045955	1,179,356	1.6%	1,171,449	1.6%	Metro Lineal	456	100	-
583	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Alfredo Del Mazo."	MEX00130300 187402	11,184	0.0%	11,184	0.0%	Litro	726	100	100.00
584	Pavimentacion De La Calle Paseo De La Luz Entre Calle Guadalupe Victoria Hacia El Poniente.	MEX12130100 067826	1,321,340	1.8%	1,321,340	1.8%	Metros Cuadrados	4,415	100	100.00
585	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Rio Bravo Entre La Calle Libertad Y Concreto Existente	MEX09130100 045886	1,639,096	2.2%	1,639,096	2.2%	M2, Concreto asfáltico	2,907	100	-
586	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053670	240,588	0.3%	240,588	0.3%	Vivienda	140	100	-
587	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Pedro De Gante.	MEX00130400 229238	27,510	0.0%	26,703	0.0%	Metro Cuadrado	905	100	98.00
588	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Entre Joaquin Herrera Y Paseo De La Luz.	MEX10130200 148400	601,325	0.8%	601,325	0.8%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	-
589	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067805	317,341	0.4%	315,782	0.4%	Vivienda	911	100	99.00
590	"Mejorando Tu Vivienda (San Felipe Tlalmimilolpan (El Frontón) "	MEX00130300 179200	19,432	0.0%	12,591	0.0%	Vivienda	64	100	64.00
591	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Reforma, Entre Calle Nogal Y 20 De Noviembre.	MEX10130100 053089	36,053	0.0%	36,053	0.0%	Metros Cuadrados	176	100	88.00
592	Impermeabilizacion En La Escuela Primaria Rafael Ramirez, Ubicada En Calle Independencia S/N Entre Andador Belisario Dominguez Y Presa De La Amistad, (Obra Nueva) Santa Maria Zozoquipan,	MEX10130100 052951	237,500	0.3%	223,227	0.3%	Metros Cuadrados	1,298	100	-
593	"Mejorando Tu Vivienda (San Felipe Tlalmimilolpan (La Venta) "	MEX00130300 179158	22,519	0.0%	14,423	0.0%	Vivienda	74	100	64.00
594	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053077	15,532	0.0%	15,532	0.0%	Vivienda	13	100	99.00
595	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Secundaria Sentimientos De La Nacion, Ubicada En Domicilio Conocido, San Carlos Autopan, San Pablo Autopan.	MEX09130100 045928	1,178,987	1.6%	1,035,043	1.4%	Metros Cuadrados	1,631	100	-
596	"Mejorando Tu Vivienda (Barrios Tradicionales (La Retama)"	MEX00130300 178517	35,888	0.0%	23,103	0.0%	Vivienda	123	100	64.00
597	"Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos Entre Campeche Y Aguascalientes.	MEX10130200 146437	266,252	0.4%	266,252	0.4%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	100.00
598	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053134	21,935	0.0%	21,935	0.0%	Vivienda	14	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
599	Impermeabilizacion En Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicado En Calle Hidalgo, Entre Benito Juarez Y Juan Aldama, Santa Ana Tlapaltitlan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052979	216,000	0.3%	216,000	0.3%	Metros Cuadrados	827	100	100.00
600	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067818	230,777	0.3%	229,639	0.3%	Vivienda	647	100	99.00
601	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067789	335,935	0.4%	334,357	0.4%	Vivienda	1,000	100	99.00
602	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Abelardo Rodriguez Y Andrew Almazan.	MEX10130100 053086	177,522	0.2%	177,522	0.2%	M2, Concreto asfáltico	935	100	74.00
603	Rehabilitacion De La Esc. Prim. Juan De La Barrera, Ubicada En Independencia, Esq. Revolucion, San Diego De Los Padres Otzacatipan, San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052945	247,800	0.3%	247,800	0.3%	Metros Cuadrados	39	100	-
604	"Mejorando Tu Vivienda (Santa Cruz Atzacapotzaltongo (Santa Cruz Norte))"	MEX00130300 180130	33,913	0.0%	23,329	0.0%	Vivienda	83	100	68.00
605	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre La Calle Agustin Melgar T Calle Fernando Montes De Oca.	MEX10130100 053108	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
606	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lago Salado, Entre Roque Gonzalez Y La Calle Del Ejido, Col. Ocho Cedros, Toluca, Estado De México	MEX10130100 053042	473,100	0.6%	473,100	0.6%	M2, Concreto asfáltico	896	100	15.00
607	Programa De Desarrollo Institucional	MEX10130100 052938	2,334,966	3.1%	2,334,966	3.1%	Metros Cuadrados	20	100	8.00
608	"Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Oro Entre Atlacomulco E Ixtlahuaca.	MEX10130200 147978	200,452	0.3%	200,452	0.3%	Metros Lineales	819,561	100	100.00
609	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Francisco Villa, Entre Las Calles Libertad Y Pavimento Existente.	MEX09130100 045969	38,510	0.1%	38,510	0.1%	M2, Concreto asfáltico	12,500	100	-
610	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.	MEX00130400 229411	16,860	0.0%	16,333	0.0%	Metro Cuadrado	504	100	97.00
611	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Humboldt A Partir De Losas Existentes A La Calle 5 De Febrero, Bo. Pueblo Nuevo.	MEX09130100 045961	1,786,370	2.4%	1,759,725	2.3%	M2, Concreto asfáltico	3,763	100	-
612	Gastos Indirectos (Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria)	MEX12130100 067839	1,404,747	1.9%	1,251,872	1.7%	Equipo	3	100	-
613	Bienestar De La Vivienda Indigena (Letrinas Impermeables)	MEX00130300 180986	153,193	0.2%	138,269	0.2%	Vivienda	125	100	-
614	"Mejorando Tu Vivienda (Santa María Totoltepec (El Coecillo))"	MEX00130300 180168	28,317	0.0%	19,207	0.0%	Vivienda	83	100	67.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
615	"Bienestar De La Vivienda Indigena (Letrinas Impermeables)"	MEX00130300 180969	159,320	0.2%	143,799	0.2%	Vivienda	130	100	92.00
616	"Mejorando Tu Vivienda (San Cristóbal Huichochitlan (La Trinidad I) "	MEX00130300 179036	52,040	0.1%	32,708	0.0%	Vivienda	157	100	62.00
617	Construccion De Barda Y Pintura En Jardin De Niños Estado De Mexico, Ubicado En Geovillas De La Independencia, San Mateo Oztzacatipan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052972	196,500	0.3%	196,500	0.3%	Metros Cuadrados	107	100	50.00
618	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	MEX00130300 188311	2,394	0.0%	2,394	0.0%	Litro	142	100	100.00
619	Pie De Casa 45m2	MEX00130400 228722	40,112	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
620	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Manuel Hinojosa Giles.	MEX00130400 229578	33,720	0.0%	32,666	0.0%	Metro Cuadrado	770	100	97.00
621	"Bienestar De La Vivienda Indigena (Letrinas Impermeables)"	MEX00130300 180935	153,193	0.2%	138,268	0.2%	Vivienda	125	100	90.00
622	Construcción De Circuito Primario De Distribución De Agua Potable Del Barrio Canaleja Oztzacatipan, Primera Etapa	MEX11130100 053817	2,900,000	3.8%	2,129,519	2.8%	Metro Lineal	3,163	100	50.00
623	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Cerrada Sixto Noguez, A Partir De La Calle Sixto Noguez A La Calle Lerdo De Tejada, Cacalomacan, Toluca, Estado De México	MEX10130100 053027	750,000	1.0%	313,700	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,421	100	-
624	Pie De Casa 45m2	MEX00130400 228729	40,112	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
625	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053636	41,053	0.1%	41,053	0.1%	Vivienda	26	100	-
626	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Plan Ayala Entre La Calle 15 De Mayo A La Calle Jesus Gonzalez. Col Heroes Del 5 De Mayo	MEX09130100 045900	222,443	0.3%	222,443	0.3%	M2, Concreto asfáltico	1,245	100	-
627	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053070	31,600	0.0%	31,600	0.0%	Vivienda	22	100	99.00
628	Trabajos Complementarios Para La Ampliacion A Cuatro Carriles De La Calle Independencia Entre Vasco De Quiroga A Calle Primero De Mayo	MEX11130100 053838	463,140	0.6%	459,578	0.6%	Metros	47	100	99.00
629	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Vicente Guerrero A Partir De Lerdo.	MEX10130100 053096	127,187	0.2%	127,187	0.2%	M2, Concreto asfáltico	593	100	96.00
630	"Mejorando Tu Vivienda (San Juan Tilapa (Lázaro Cárdenas) "	MEX00130300 179235	24,805	0.0%	15,473	0.0%	Vivienda	78	100	62.00
631	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Durazno, Entre El Paseo Toluca Y La Calle Naranjos	MEX09130100 045884	2,489,689	3.3%	2,489,689	3.3%	M2, Concreto asfáltico	1,777	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
632	Mejorando Tu Vivienda San Mateo Oxtotitlán	MEX11130100 053782	36,901	0.0%	36,901	0.0%	Vivienda	26	100	-
633	Introduccion De Red De Agua Potable De La Calle Lago Ontario Entre La Calle Lago Lomas De Arena Y La Calle Xinantecatl. Col. Seminario 4 Seccion.	MEX09130100 045905	1,617,869	2.1%	1,617,869	2.1%	Metro Lineal	110	100	-
634	Construccion De Dos Aulas Para Talleres De Tecnologías En La Escuela Secundaria Of. 376 'Cuauhtemoc' Ubicada En Calle Lazaro Cardenas S/N Tlachaloya Segunda Seccion.	MEX00130300 187283	1,750,000	2.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	8,500	100	-
635	Pavimentación , Guarniciones Y Banquetas En La Calle Ocote Entre Carretera Zacango A Calle Cedros, San Juan Tilapa, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053114	742,818	1.0%	742,818	1.0%	Metros Cuadrados	1,326	100	39.00
636	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 14 De Febrero, Entre Pavimento Existente Y Calle León Guzmán, Bo. Pueblo Nuevo.	MEX11130100 053716	1,629,513	2.2%	1,198,926	1.6%	M2, Concreto asfáltico	2,194	100	-
637	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Luis Donaldo Colosio De 20 De Noviembre A Adolfo Lopez Mateos, Barrio De La Concepcin, San Cristobal Huichochitlan. Toluca	MEX09130100 045943	1,247,403	1.7%	1,247,403	1.7%	M2, Concreto asfáltico	4,667	100	-
638	Mejorando Tu Vivienda (San Cristóbal Huichochitlan (La Trinidad li)	MEX00130300 179047	50,016	0.1%	30,917	0.0%	Vivienda	147	100	61.00
639	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Jardin De Niños Prof. Luis Camarena Gonzalez Ubicada En Agustin Iturbide S/N, San Carlos Autopan, San Pablo Autopan	MEX09130100 045935	1,928,945	2.6%	1,928,945	2.6%	Metros Cuadrados	748	100	-
640	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228838	9,883	0.0%	8,158	0.0%	Vivienda	5	100	82.00
641	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067813	263,347	0.3%	261,965	0.3%	Vivienda	755	100	99.00
642	Rehabilitacion De Seis Aulas En La Esc. Prim. Emiliano Zapata, Ubicada En Emiliano Zapata, Esquina Libertad, Col. Ojo De Agua, San Pablo Autopan, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 053007	260,000	0.3%	187,393	0.2%	Metros Cuadrados	58	100	21.00
643	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Francisco Marquez Entre Concreto Existente Y Calle Pino Suarez.	MEX10130100 053101	490,510	0.7%	490,510	0.7%	M2, Concreto asfáltico	2,254	100	100.00
644	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Y Construcción De Banquetas De La Calle Benito Juarez Entre La Calle Vicente Guerrero Y La Priv. Juárez Bo. La Canaleja	MEX11130100 053715	1,710,721	2.3%	1,199,165	1.6%	Metros Cuadrados	2,766	100	-
645	Mejorando Tu Vivienda (San Marcos Yachihuacaltepec (Norte)	MEX00130300 179325	17,095	0.0%	11,162	0.0%	Vivienda	54	100	65.00
646	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053140	36,728	0.0%	36,728	0.0%	Vivienda	26	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
647	"Mejorando Tu Vivienda (Cacalomacan (Sagrado Corazón)"	MEX00130300 178813	17,909	0.0%	11,872	0.0%	Vivienda	59	100	66.00
648	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Benito Juarez.	MEX00130300 188567	2,529	0.0%	2,529	0.0%	Litro	11	100	100.00
649	Trabajos Complementarios En Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, De La Calle José Ma. Morelos Entre Pavimento Existente A Calle Manuel Buendía Téllez Girón.	MEX11130100 053822	131,932	0.2%	131,932	0.2%	Metro Cuadrado	5	100	-
650	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045877	214,577	0.3%	214,577	0.3%	Vivienda	217,578	100	-
651	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Guillermo González Camarena.	MEX00130300 187438	3,990	0.0%	3,990	0.0%	Litro	185	100	100.00
652	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228968	9,883	0.0%	8,158	0.0%	Vivienda	5	100	82.00
653	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia De Fray Servando Teresa De Mier Hacia El Sur (Constituyentes), Barrio De La Crespa, San Mateo Otzacatipan.	MEX09130100 050939	1,168,884	1.5%	711,487	0.9%	M2, Concreto asfáltico	2,429	100	-
654	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045895	78,980	0.1%	78,980	0.1%	Vivienda	51	100	-
655	Mejorando Tu Vivienda Col. La Unión	MEX11130100 053760	17,336	0.0%	17,336	0.0%	Vivienda	14	100	-
656	"Mejorando Tu Vivienda (Tecaxic (Oriente)"	MEX00130300 180366	50,646	0.1%	34,887	0.0%	Vivienda	152	100	68.00
657	Bienestar De La Vivienda Indigena (Fogones)	MEX00130300 180822	101,813	0.1%	83,588	0.1%	Vivienda	335	100	-
658	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Jose Maria Pino Suarez.	MEX00130400 229244	14,865	0.0%	14,454	0.0%	Metro Cuadrado	82	100	98.00
659	"Mejorando Tu Vivienda (Sánchez (La Teresona Iii) "	MEX00130300 178795	27,506	0.0%	17,696	0.0%	Vivienda	93	100	64.00
660	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053154	23,686	0.0%	23,686	0.0%	Vivienda	15	100	-
661	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oxtotitlan (Filiberto Navas, 14 De Diciembre)	MEX00130300 179484	19,560	0.0%	11,811	0.0%	Vivienda	59	100	60.00
662	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Guillermo Prieto.	MEX00130300 189673	3,861	0.0%	3,861	0.0%	Litro	142	100	100.00
663	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053138	18,338	0.0%	18,338	0.0%	Vivienda	13	100	-
664	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Cerrada Ciruelos, De La Calle Niños Heroes Hacia El Oriente.	MEX10130100 053090	140,085	0.2%	140,085	0.2%	M2, Concreto asfáltico	640	100	86.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
665	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053643	146,519	0.2%	146,519	0.2%	Vivienda	93	100	-
666	Linea De Interconexion Del Pozo El Olimpo A Tanque Elevado Del Carmen Totoltepec.	MEX09130100 045963	250,421	0.3%	250,421	0.3%	Metro Lineal	797	100	-
667	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053645	142,922	0.2%	142,922	0.2%	Vivienda	92	100	-
668	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Olga Soto De Chuayffet	MEX00130400 229434	13,320	0.0%	13,224	0.0%	Metro Cuadrado	699	100	99.00
669	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.	MEX00130400 229428	21,525	0.0%	21,066	0.0%	Metro Cuadrado	597	100	98.00
670	Mejorando Tu Vivienda San Juan Tilapa	MEX11130100 053777	39,109	0.1%	39,109	0.1%	Vivienda	28	100	-
671	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045869	1,698,819	2.3%	1,698,819	2.3%	Vivienda	186	100	-
672	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Frida Kahlo."	MEX00130300 189848	5,547	0.0%	5,547	0.0%	Litro	161	100	100.00
673	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Niños Heroes De 1847.	MEX00130400 229413	23,295	0.0%	22,620	0.0%	Metro Cuadrado	812	100	97.00
674	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Vasconcelos.	MEX00130400 229700	42,150	0.1%	40,832	0.1%	Metro Cuadrado	754	100	100.00
675	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Revolucion Estudiantil 2001	MEX00130400 229628	7,722	0.0%	7,545	0.0%	Metro Cuadrado	540	100	100.00
676	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oztzacatipan (La Magdalena Ozt.)	MEX00130300 179385	40,150	0.1%	29,289	0.0%	Vivienda	113	100	72.00
677	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Guarniciones Y Banquetas De La Calle José Ma. Pino Suárez A Partir De Pavimento Existente Y Hacia La Calle Juan Alvarez.	MEX11130100 053836	1,662,834	2.2%	1,581,442	2.1%	M2, Concreto asfáltico	2,237	100	-
678	"Mejorando Tu Vivienda (San Felipe Tlalmimilolpan (El Calvario) "	MEX00130300 179125	19,828	0.0%	12,963	0.0%	Vivienda	64	100	65.00
679	Linea De Interconexion De Red De Agua Potable Tanque El Carmen Totoltepec A Calle Art Culo 27.	MEX09130100 045966	145,989	0.2%	145,989	0.2%	Metro Lineal	475	100	-
680	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Puerto Aereo, De Pavimento Existente (Secundaria Escuadron 201) A Aviación Nacional, Aviación Autopan.	MEX12130100 067855	1,736,734	2.3%	1,730,568	2.3%	M2, Concreto asfáltico	2,182	100	82.00
681	Adquisicion De Materiales Para La Pavimentacion De La Calle Agustin Millan Entre Constitucion Y Nicolas Bravo, Barrio De Santa Maria	MEX00130400 254400	103,735	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	6,106	100	-
682	"Mejorando Tu Vivienda (Barrios Tradicionales (Santa Barbara)	MEX00130300 178299	35,613	0.0%	22,843	0.0%	Vivienda	123	100	64.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
683	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229177	89,176	0.1%	74,866	0.1%	Vivienda	20	100	83.00
684	Trabajos Complementarios Para La Pavimentación Asfáltica De La Calle Emiliano Zapata, De Sor Juana Inés De La Cruz En Dirección A Revolución.	MEX11130100 053825	158,945	0.2%	154,452	0.2%	M2, Concreto asfáltico	167	100	-
685	"Mejorando Tu Vivienda (Cacalomacan (Centro) "	MEX00130300 178800	17,909	0.0%	11,872	0.0%	Vivienda	59	100	66.00
686	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Niños Heroes.	MEX00130300 188234	8,076	0.0%	8,076	0.0%	Litro	213	100	100.00
687	Mejorando Tu Vivienda San Cristóbal Huichochitlán	MEX11130100 053775	113,544	0.2%	113,544	0.2%	Vivienda	61	100	-
688	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones, Banquetas, Introduccion De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Nicolas Bravo De Libertad A Primera Privada De Bravo, Calixtlahuaca.	MEX10130100 053117	624,799	0.8%	624,799	0.8%	M2, Concreto asfáltico	1,768	100	51.00
689	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Juan Fernandez Albarran.	MEX00130400 229938	42,150	0.1%	40,832	0.1%	Metro Cuadrado	1,399	100	-
690	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Constitución De La Calle Prolongacion Independencia A Calle Miguel Hidalgo, San Nicolas Tolentino Oztzacatipan.	MEX12130100 067856	1,749,795	2.3%	1,597,124	2.1%	M2, Concreto asfáltico	1,702	100	89.00
691	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio López Rayón A Partir De Losas De Concreto A Calle Sor Juana Inés De La Cruz, Bo. Tlachaloyita, San Pablo Autopan,	MEX10130100 053018	1,149,682	1.5%	1,034,058	1.4%	M2, Concreto hidráulico	1,648	100	9.00
692	"Mejorando Tu Vivienda (San Antonio Buenavista (Los Rosales) "	MEX00130300 178958	32,045	0.0%	20,424	0.0%	Vivienda	98	100	63.00
693	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053135	21,935	0.0%	21,935	0.0%	Vivienda	14	100	-
694	Adquisición De Materiales Para La Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Oficial No. 630 Sor Juana Inés De La Cruz, Ejido De La Y	MEX10130100 053158	150,038	0.2%	148,522	0.2%	Metros Cuadrados	177	100	99.00
695	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Campeche Entre Morelos Y Primero De Mayo.	MEX10130200 147759	361,492	0.5%	361,492	0.5%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	100.00
696	Pavimentacion De La Calle Matamoros De La Calle Miguel Hidalgo A Calle Independencia.	MEX12130100 067848	164,129	0.2%	164,129	0.2%	M2, Concreto asfáltico	526	100	99.00
697	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067791	359,265	0.5%	357,518	0.5%	Vivienda	1,137	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
698	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053635	37,516	0.0%	37,516	0.0%	Vivienda	28	100	-
699	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Benito Juarez."	MEX00130300 189074	4,440	0.0%	4,440	0.0%	Litro	141	100	100.00
700	Adquisicion De Luminaria De Vapor De Sodio De 150 Watts.	MEX10130100 053110	725,290	1.0%	725,290	1.0%	Señalamientos	610	100	-
701	Construccion De Acceso E Impermeabilización De Jardin De Niños Carlos Pellicer Ubicado Atras De La Secundaria, San Martin Toltepec, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 052968	212,500	0.3%	186,915	0.2%	Metros Cuadrados	1,487	100	65.00
702	Mejorando Tu Vivienda (San Antonio Buenavista (Camino Real , El Arenal)	MEX00130300 178944	32,859	0.0%	21,134	0.0%	Vivienda	103	100	64.00
703	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053045	55,597	0.1%	55,597	0.1%	Vivienda	36	100	99.00
704	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Ramon Manterola.	MEX00130400 229647	21,075	0.0%	20,416	0.0%	Metro Cuadrado	261	100	96.00
705	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada Entre 5 De Mayo Y Emiliano Zapata	MEX11130100 053707	750,000	1.0%	749,887	1.0%	Metros Cuadrados	1,362	100	-
706	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Bertha Von Glumer.	MEX00130300 188066	1,995	0.0%	1,995	0.0%	Litro	131	100	100.00
707	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 16 De Septiembre, Entre Las Calles Adolfo Lopez Mateos Y Revolucion.	MEX11130100 053829	799,077	1.1%	799,077	1.1%	M2, Concreto asfáltico	1,977	100	49.00
708	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oztzacatipan (Crespa La Floresta, La Crespa)	MEX00130300 179422	19,560	0.0%	11,811	0.0%	Vivienda	59	100	60.00
709	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Luisa I. Campos.	MEX00130300 188615	8,076	0.0%	8,076	0.0%	Litro	442	100	100.00
710	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero Entre La Calle Revolución Y La Calle Melchor Ocampo	MEX00130300 178138	3,875,614	5.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	12,500	100	-
711	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045873	139,080	0.2%	139,080	0.2%	Vivienda	101	100	-
712	Pavimentación Guarniciones Y Banquetas De La Calle Santa Cruz, A Partir De Tramo Pavimentado, Hasta Terminar La Curva.	MEX12130100 067857	2,421,519	3.2%	2,250,529	3.0%	M2, Concreto asfáltico	3,363	100	68.00
713	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053649	141,295	0.2%	141,295	0.2%	Vivienda	47	100	-
714	"Mejorando Tu Vivienda (Tlachaloya (San Carlos) "	MEX00130300 180452	29,406	0.0%	20,179	0.0%	Vivienda	88	100	68.00
715	Pavimentación Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Agripina Estrada, De La Calle Libertad A Pavimento Existe Santa Cruz Atzacapotzaltongo, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053115	1,586,404	2.1%	1,586,404	2.1%	M2, Concreto asfáltico	3,183	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
716	"Mejorando Tu Vivienda (San Sebastian (Salvador Sánchez Colín) "	MEX00130300 178533	13,652	0.0%	8,516	0.0%	Vivienda	49	100	62.00
717	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, De La Calle Libertad Del Colegio Mexiquense A La Carretera A San Felipe.	MEX09130100 045960	694,104	0.9%	665,050	0.9%	M2, Concreto asfáltico	3,600	100	-
718	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle De La Cruz A Partir De La Calle Filisola A Barda.	MEX11130100 053703	1,030,000	1.4%	959,585	1.3%	Metros Cuadrados	1,624	100	-
719	Implementación De Sistema De Alumbrado Público De Bajo Consumo	MEX00130400 228799	800,000	1.1%	375,859	0.5%	Pieza	1,200	100	-
720	"Mejorando Tu Vivienda (Capultitlan (Guadalupe) "	MEX00130300 178930	16,974	0.0%	11,052	0.0%	Vivienda	54	100	65.00
721	Pavimentación Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Tlanepantla, Entre La Calle Benito Juarez Y La Calle Valle De Bravo	MEX10130100 053162	520,738	0.7%	520,738	0.7%	M2, Concreto asfáltico	2,674	100	49.00
722	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Privada 21 De Marzo Hacia El Oriente.	MEX10130100 053097	83,110	0.1%	83,110	0.1%	M2, Concreto hidráulico	100	100	93.00
723	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053654	413,147	0.5%	413,147	0.5%	Vivienda	249	100	-
724	Rehabilitacion (Impermeabilizacion Y Trabajos Complementarios) En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Ubicada En Ignacio Lopez Rayon No. 104 San Jose Guadalupe Oztzacatipan, San Mateo Oztzacatipan,	MEX10130100 052996	409,901	0.5%	409,901	0.5%	Metros Cuadrados	64	100	50.00
725	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Estado De Mexico	MEX00130400 229608	4,749	0.0%	4,654	0.0%	Metro Cuadrado	119	100	98.00
726	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228940	19,766	0.0%	16,317	0.0%	Vivienda	10	100	100.00
727	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Sentimientos De La Nacion."	MEX00130300 189104	6,744	0.0%	6,744	0.0%	Litro	153	100	100.00
728	Rehabilitacion De La Escuela Prrescolar Jiadi-Ga-Batzi, Ubicada En Calle Agustin Melgar Entre 13 De Septiembre Y Sor Juana Ines De La Cruz, Bo. Santa Cruz, San Pablo Autopan.	MEX09130100 045938	368,038	0.5%	368,038	0.5%	Metros Cuadrados	750	100	-
729	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. El Nigromante	MEX11130100 053805	400,000	0.5%	395,251	0.5%	Metros Cuadrados	55	100	36.00
730	Mejorando Tu Vivienda Santiago Tlaxomulco	MEX11130100 053797	31,115	0.0%	31,115	0.0%	Vivienda	23	100	-
731	Mejorando Tu Vivienda San Pablo Autopan	MEX11130100 053783	138,030	0.2%	138,030	0.2%	Vivienda	91	100	-
732	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053057	190,417	0.3%	190,417	0.3%	Vivienda	131	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
733	Acceso Y Barda Perimetral 1a Etapa En La Escuela Primaria Benito Juarez, Ubicada En Domicilio Conocido, San Jose La Costa, Tlachaloya, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052953	250,000	0.3%	250,000	0.3%	Metros Cuadrados	1,750	100	15.00
734	Mejorando Tu Vivienda (San Juan Tilapa (Centro)	MEX00130300 179226	47,504	0.1%	-	0.0%	Vivienda	83	100	-
735	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Isidro Fabela, A Partir De Calle Lerdo De Tejada Hacia El Norte, Sebastian Lerdo Tejada	MEX12130100 067838	750,000	1.0%	748,316	1.0%	Metros Cuadrados	1,082	100	64.00
736	Rehabilitación Del Pozo Hacienda San José	MEX11130100 053816	809,805	1.1%	809,805	1.1%	Pozo	90	100	98.00
737	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053632	46,843	0.1%	46,843	0.1%	Vivienda	31	100	-
738	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario Conciliar (Seminario El Parque) "	MEX00130300 178564	33,326	0.0%	21,328	0.0%	Vivienda	113	100	64.00
739	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Federico Froebel.	MEX00130300 189173	3,417	0.0%	3,417	0.0%	Litro	23	100	100.00
740	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067799	774,628	1.0%	770,757	1.0%	Vivienda	2,132	100	99.00
741	Interconexion Del Colector Abasolo Al Colector De La Planta De Tratamiento Toluca Oriente.	MEX09130100 045965	83,225	0.1%	83,225	0.1%	Metro Lineal	118	100	-
742	Encajonamiento Del Río Verdiguél Zona Norte Entre Diego Rivera E Isidro Fabela	MEX11130100 053719	2,923,595	3.9%	2,829,272	3.8%	Metro Lineal	60	100	-
743	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045862	297	0.0%	297	0.0%	Vivienda	161	100	-
744	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053633	44,953	0.1%	44,953	0.1%	Vivienda	30	100	-
745	Ampliación Del Puente Vehicular En Calle Guadalupe Victoria, Esquina Parque Cuauhtemoc, Bo. La Trinidad	MEX11130100 053801	3,500,000	4.6%	2,998,429	4.0%	Metros Lineales	315	100	77.00
746	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229158	133,764	0.2%	112,299	0.1%	Vivienda	30	100	85.00
747	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067790	333,562	0.4%	331,918	0.4%	Vivienda	980	100	99.00
748	Mejorando Tu Vivienda Santiago Miltepec	MEX11130100 053795	37,443	0.0%	37,443	0.0%	Vivienda	26	100	-
749	Mejorando Tu Vivienda San Martín Toltepec	MEX11130100 053780	39,986	0.1%	39,986	0.1%	Vivienda	28	100	-
750	"Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (San Carlos Autopan)"	MEX00130300 179553	46,726	0.1%	30,263	0.0%	Vivienda	132	100	64.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
751	"Mejorando Tu Vivienda (Tlachaloya (San José Buenavista)"	MEX00130300 180469	29,294	0.0%	20,368	0.0%	Vivienda	88	100	69.00
752	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Francisco Estrada.	MEX00130400 229596	11,274	0.0%	11,071	0.0%	Metro Cuadrado	451	100	98.00
753	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Prolongacion Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Pinos Y Concreto Existente.	MEX10130100 053102	210,000	0.3%	210,000	0.3%	M2, Concreto asfáltico	898	100	100.00
754	Pavimentación Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Palma Entre Calle Cedro Y Calle Fresno, La Palma Tolupec, San Martin Tolupec, Toluca, Estado De México.	MEX10130100 053118	2,701,495	3.6%	2,684,356	3.6%	M2, Concreto asfáltico	1,459	100	24.00
755	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Adolfo Lopez Mateos.	MEX00130300 189668	11,892	0.0%	11,892	0.0%	Litro	190	100	100.00
756	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067808	257,619	0.3%	256,343	0.3%	Vivienda	730	100	100.00
757	"Mejorando Tu Vivienda "	MEX00130300 178808	17,909	0.0%	-	0.0%	Vivienda	59	100	-
758	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavón.	MEX00130300 187879	8,964	0.0%	8,964	0.0%	Litro	666	100	100.00
759	Mejorando Tu Vivienda San Mateo Oztzacatipan	MEX11130100 053781	149,568	0.2%	149,568	0.2%	Vivienda	105	100	-
760	Impermeabilizacion En La Secundaria Oficial 008 Manuel C. Bernal, Ubicada En Manuel C. Bernal No. 100 Col. Del Deporte (Obra Nueva) San Buenaventura, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 052956	237,500	0.3%	237,479	0.3%	Metros Cuadrados	1,298	100	-
761	Mejorando Tu Vivienda Santiago Tlacotepec	MEX11130100 053796	43,625	0.1%	43,625	0.1%	Vivienda	30	100	-
762	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067811	299,772	0.4%	298,248	0.4%	Vivienda	809	100	100.00
763	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia, Entre La Calle Cristobal Colon Y La Calle Gonzalez Ortega, San Andres Cuexcontitlan, Toluca, Estado De Mexico	MEX09130100 045946	382,789	0.5%	382,789	0.5%	Metros	2,276	100	-
764	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228824	19,766	0.0%	16,317	0.0%	Vivienda	10	100	82.00
765	Pavimentación Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel Aleman, Entre Boulevard Aeropuerto Y Emiliano Zapata, San Jose Guadalupe Oztzacatipan	MEX09130100 045968	400,534	0.5%	400,534	0.5%	M2, Concreto asfáltico	2,373	100	-
766	"Mejorando Tu Vivienda (San Buenaventura (Alameda 2000) "	MEX00130300 178978	25,687	0.0%	16,807	0.0%	Vivienda	78	100	65.00
767	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067819	304,693	0.4%	303,274	0.4%	Vivienda	911	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
768	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Emiliano Zapata Entre Ignacio Lopez Rayon A Benito Juarez, Ejidos De Santiago Miltepec.	MEX09130100 045958	2,280,008	3.0%	2,279,982	3.0%	M2, Concreto asfáltico	3,500	100	-
769	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Republica Del Salvador Entre Manuel Buendia Tellez Giron Y Nios Heroes, San Cristobal Huichochitlan. Toluca, Estado De Mexico	MEX09130100 050940	1,203,417	1.6%	1,187,974	1.6%	M2, Concreto asfáltico	2,661	100	-
770	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Liberacion Campesina.	MEX00130300 189836	8,520	0.0%	8,520	0.0%	Litro	305	100	100.00
771	Enladrillado E Impermeabilizacion En Jardin De Niños Rosario Castellanos Ubicado En La Calle Alvaro Obregon S/N Entre Lic. Alberto Garcia Y Santos Degollado (Obra Nueva), San Antonio Buenavista,	MEX10130100 052965	235,000	0.3%	235,000	0.3%	Metros Cuadrados	642	100	53.00
772	Pie De Casa 45m2	MEX00130400 228704	40,112	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
773	Construccion De Cisterna Y Tinacos En La Esc. Prim. Gabriela Mistral, Ubicada En Independencia S/N, Conjunto Geovillas De San Mateo, San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 053003	170,000	0.2%	170,000	0.2%	Metros Cuadrados	17	100	50.00
774	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle La Joya, A Partir De Losas De Concreto Hacia El Sur.	MEX10130100 053103	693,370	0.9%	693,370	0.9%	Metros Cuadrados	3,010	100	91.00
775	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067814	386,596	0.5%	384,565	0.5%	Vivienda	1,044	100	98.00
776	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lago Lomas De Arena A Partir De La Calle Torres Chicas A La Calle Winipeg. Col.Seminario 4 Seccion.	MEX09130100 045917	1,553,486	2.1%	1,553,486	2.1%	Metros	923	100	-
777	Pavimentación De La Calle Constitución, Entre La Calle Vicente Guerrero Y Calle Morelos.	MEX12130100 067820	637,237	0.8%	637,237	0.8%	Metros Cuadrados	2,013	100	99.00
778	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Atlacomulco En El Tramo De La Calle Toluca A Nezahualcoyotl	MEX11130100 053682	7,170,488	9.5%	7,168,593	9.5%	M2, Concreto asfáltico	13,355	100	100.00
779	Mejorando Tu Vivienda (San Pedro Totoltepec (Arroyo Vista Hermosa)	MEX00130300 180092	45,402	0.1%	29,607	0.0%	Vivienda	132	100	65.00
780	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Niños Heroes Entre Calle Durazno Y Calle Vicente Guerrero.	MEX10130100 053091	129,172	0.2%	129,172	0.2%	M2, Concreto asfáltico	741	100	75.00
781	'Mejorando Tu Vivienda (Santa Cruz Atzacapotzaltongo (Ex Hacienda La Magdalena)'	MEX00130300 180142	28,592	0.0%	19,469	0.0%	Vivienda	83	100	68.00
782	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Simon Bolivar, A Partir De La Calle Independencia Y Hacia El Panteón. Tlachaloya 1a Sección.	MEX11130100 053714	668,208	0.9%	667,973	0.9%	M2, Concreto hidráulico	720	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
783	Gastos Indirectos Para El Ejercicio 2010	MEX10130100 053128	3,020,899	4.0%	2,909,537	3.9%	Vehículo	7	100	6.00
784	Pavimentacion Con Mezcla Asfáltica De La Calle Prolongacion Independencia A Partir De La Calle Calzada De Los Pinos A Ignacio Zaragoza. Cacalomacan.	MEX09130100 045920	1,394,828	1.8%	1,121,657	1.5%	M2, Concreto asfáltico	5,150	100	-
785	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel Hidalgo A Partir De Manuel Buendia Tellez Girón Y Hacia El Rio Verdiguél, Barrio San Gabriel.	MEX11130100 053679	2,120,000	2.8%	1,842,060	2.4%	Metros Cuadrados	3,474	100	100.00
786	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Maclovio Vallejo.	MEX00130300 189756	5,547	0.0%	5,547	0.0%	Litro	235	100	100.00
787	"Mejorando Tu Vivienda (San Lorenzo Tepaltitlan (San Isidro) "	MEX00130300 179263	31,232	0.0%	20,178	0.0%	Vivienda	98	100	64.00
788	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Lic. Juan Fernandez Albarran.	MEX00130400 229417	21,300	0.0%	20,741	0.0%	Metro Cuadrado	450	100	98.00
789	"Mejorando Tu Vivienda (Capultitlan (Los Pinos) "	MEX00130300 178926	16,974	0.0%	11,052	0.0%	Vivienda	54	100	65.00
790	Pavimentacion Con Mezcla Asfáltica De La Calle Lago Lomas De Arena Entre La Calle Loma Valencia Y La Calle Lago Winipeg. Col.Seminario 4 Seccion.	MEX09130100 045916	3,461,720	4.6%	2,955,206	3.9%	M2, Concreto asfáltico	3,015	100	-
791	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 228817	29,650	0.0%	24,476	0.0%	Vivienda	15	100	82.00
792	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Jose Maria Morelos Entre La Calle Fco. Villa A Sor Juana Ines De La Cruz.	MEX11130100 053710	980,000	1.3%	861,691	1.1%	Metros Cuadrados	1,542	100	-
793	Conclusión De Construcción De Colector De Alivio Calle Mateo, En Bordo Nuevo Autopan, San Pablo Autopan, Toluca, Estado De México	MEX10130100 053123	130,000	0.2%	128,618	0.2%	Colector	1	100	-
794	Mejorando Tu Vivienda San Andrés Cuexcontitlán	MEX11130100 053772	153,028	0.2%	153,028	0.2%	Vivienda	98	100	-
795	Rehabilitacion Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos, Ubicada En Diego Rivera, Santiago Miltepec, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053015	220,000	0.3%	216,673	0.3%	Metros Cuadrados	49	100	7.00
796	"Mejorando Tu Vivienda (San Felipe Tlalmimilolpan (El Panteón) "	MEX00130300 179207	21,681	0.0%	14,730	0.0%	Vivienda	74	100	67.00
797	Entubamiento Del Canal Vicente Guerrero Entre Calle Nicolas Bravo Hacia El Oriente (Benito Juarez) Y Calle Chapultepec.	MEX00130400 228788	775,174	1.0%	775,174	1.0%	Metro Lineal	1,173	100	-
798	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Solidaridad Entre Las Calles Ignacio Matamoros Y Vicente Guerrero.	MEX12130100 067845	1,305,637	1.7%	1,217,385	1.6%	M2, Concreto asfáltico	1,979	100	52.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
799	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Gregorio Torres Quintero	MEX00130400 229935	21,300	0.0%	20,741	0.0%	Metro Cuadrado	830	100	97.00
800	Impermeabilizacion Y Piso En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, (Obra Nueva) Ubicada En Calle Cedro S/N, Palmillas Calixtlahuaca, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052939	178,200	0.2%	126,254	0.2%	Metros Cuadrados	341	100	-
801	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Dr. Gustavo Baz Prada.	MEX00130400 229636	16,287	0.0%	15,906	0.0%	Metro Cuadrado	472	100	98.00
802	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053653	279,888	0.4%	279,888	0.4%	Vivienda	170	100	-
803	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Parque Lago De Guadalupe Entre La Calle Laguna De 7 Colores Y Calle Prolongacion Las Torres.	MEX09130100 045915	1,100,520	1.5%	1,100,520	1.5%	Metros	430	100	-
804	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Melchor Ocampo Entre La Calle Miguel Hidalgo Y La Calle Independencia, Barrio De Jesús I	MEX12130100 067883	124,867	0.2%	124,867	0.2%	M2, Concreto asfáltico	1,126	100	50.00
805	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Baja California Sur, Entre Las Calles Morelos Y Adolfo Lopez Mateos, Jicaltepec Cuexcontitlan.	MEX12130100 067841	2,714,665	3.6%	2,708,926	3.6%	Metros Cuadrados	5,046	100	73.00
806	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045874	128,869	0.2%	128,869	0.2%	Vivienda	102	100	-
807	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Otzacatipan (San José Guadalupe Otz.) "	MEX00130300 179396	40,150	0.1%	29,289	0.0%	Vivienda	113	100	72.00
808	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053130	18,338	0.0%	18,338	0.0%	Vivienda	13	100	-
809	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle La Joya, Entre Losas De Concreto Y Calle Calzada De Los Misterios.	MEX10130100 053109	170,022	0.2%	170,022	0.2%	Metros	670	100	100.00
810	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Mariano Abasolo, Ubicada En Calle Benito Juarez Esq. Raul Hernandez Pagaza, Capultitlan	MEX09130100 045939	1,600,173	2.1%	1,585,872	2.1%	Metros Cuadrados	673	100	-
811	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Juana Pavón De Morelos.	MEX00130300 188698	5,187	0.0%	5,187	0.0%	Litro	445	100	100.00
812	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053642	145,669	0.2%	145,669	0.2%	Vivienda	92	100	-
813	Construccion De Guarniciones De La Calle Capulin, Entre La Calle Nogal Y Calle Durazno .	MEX10130100 053106	23,530	0.0%	23,530	0.0%	Metros	236	100	95.00
814	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Jose Vicente Villada, Entre Paseo De La Luz Y Privada Cuauhtemoc (Hacia El Sur), En El Bo. La Trinidad	MEX12130100 067861	2,577,594	3.4%	2,568,045	3.4%	M2, Concreto asfáltico	3,327	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
815	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Octavio Paz.	MEX00130400 229449	21,075	0.0%	20,416	0.0%	Metro Cuadrado	423	100	-
816	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Emiliano Zapata, Entre Las Calles Insurgentes Y Benito Juárez.	MEX12130100 067829	2,253,461	3.0%	2,251,130	3.0%	Metros Cuadrados	2,868	100	44.00
817	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez De Ignacio Lopez Rayon A Las Torres.	MEX10130200 148472	203,546	0.3%	203,546	0.3%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	-
818	Mejorando Tu Vivienda Col. Del Parque	MEX11130100 053769	30,904	0.0%	30,904	0.0%	Vivienda	21	100	-
819	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045878	217,578	0.3%	217,578	0.3%	Vivienda	458	100	-
820	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229188	22,294	0.0%	18,716	0.0%	Vivienda	5	100	83.00
821	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053141	36,838	0.0%	36,838	0.0%	Vivienda	26	100	-
822	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Los Derechos Del Niño."	MEX00130300 189652	5,547	0.0%	5,547	0.0%	Litro	254	100	100.00
823	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Tenango Entre Calle Lerma Y La Calle Chalco, San Diego Linares Autopan.	MEX11130100 053713	2,046,305	2.7%	1,551,060	2.1%	Metros Cuadrados	1,761	100	-
824	"Mejorando Tu Vivienda (Santiago Miltepec (Miltepec Centro))"	MEX00130300 180207	36,424	0.0%	24,354	0.0%	Vivienda	113	100	66.00
825	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053147	39,167	0.1%	39,167	0.1%	Vivienda	28	100	-
826	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Benito Juarez, Entre Las Calles Nezahualcoyotl Y Fray Bartolome De Las Casas, San Diego De Los Padres Cuexcontitlan.	MEX12130100 067840	309,310	0.4%	304,772	0.4%	Metros Cuadrados	537	100	41.00
827	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Aquiles Serdan.	MEX00130400 229431	22,188	0.0%	21,622	0.0%	Metro Cuadrado	450	100	98.00
828	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Centenario De La Revolucion.	MEX00130300 189823	8,076	0.0%	8,076	0.0%	Litro	125	100	100.00
829	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Antonio Ruiz.	MEX00130300 187943	5,991	0.0%	5,991	0.0%	Litro	116	100	100.00
830	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067795	196,584	0.3%	195,642	0.3%	Vivienda	632	100	99.00
831	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053627	117,422	0.2%	117,422	0.2%	Vivienda	73	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
832	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Malinalco De Calle Toluca A Calle Lerma.	MEX11130100 053706	2,322,574	3.1%	2,322,574	3.1%	Metros Cuadrados	4,433	100	-
833	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	MEX00130400 229651	1,596	0.0%	1,503	0.0%	Metro Cuadrado	888	100	95.00
834	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228862	19,766	0.0%	16,317	0.0%	Pieza	10	100	82.00
835	Mejorando Tu Vivienda Barrio La Teresona	MEX11130100 053753	22,428	0.0%	22,428	0.0%	Vivienda	16	100	-
836	Pintura Interior Y Exterior En La Escuela Secundaria Revolucion Estudiantil 2001, Ubicada Mz. 1 Fraccionamiento Geovillas, (Obra Nueva) San Mateo Oztzacatipan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052961	105,000	0.1%	105,000	0.1%	Metros Cuadrados	1,694	100	50.00
837	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rio Balsas Entre La Calle Mil Cumbres Y Calle Rio Suchiate.	MEX10130100 053095	300,115	0.4%	300,115	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,708	100	74.00
838	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Quetzalcóatl, Entre La Calle Independencia Y La Privada Emiliano Zapata.	MEX11130100 053704	681,784	0.9%	625,692	0.8%	Metros Cuadrados	999	100	-
839	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Manuel C. Bernal.	MEX00130400 229458	93,179	0.1%	90,480	0.1%	Metro Cuadrado	669	100	97.00
840	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053066	136,183	0.2%	136,183	0.2%	Vivienda	90	100	99.00
841	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oztzacatipan (San Diego De Los Padres Otz.)	MEX00130300 179400	40,150	0.1%	29,289	0.0%	Vivienda	113	100	72.00
842	Pavimentacion De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Pavimento Existente Hacia La Calle Juan Alvarez.	MEX12130100 067822	306,266	0.4%	306,266	0.4%	Metros Cuadrados	1,089	100	99.00
843	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Miguel Hidalgo, No.1	MEX00130400 229468	72,075	0.1%	69,020	0.1%	Metro Cuadrado	1,530	100	96.00
844	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053669	556,299	0.7%	556,299	0.7%	Vivienda	343	100	-
845	Rehabilitacion Esc. Prim. Niños Heroes Del 1847, Ubicada En Mision Y Niños Heroes, San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053005	220,000	0.3%	219,959	0.3%	Metros Cuadrados	49	100	-
846	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053656	390,262	0.5%	390,262	0.5%	Vivienda	240	100	-
847	Pie De Casa 45m2	MEX00130400 228711	40,112	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
848	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Privada Pirul, En San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053032	300,000	0.4%	295,299	0.4%	M2, Concreto hidráulico	500	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
849	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lago Elite, A Partir De La Calle Valencia A La Calle Winipeç. Col. Seminario 4 Seccion.	MEX09130100 055027	487,763	0.6%	487,763	0.6%	Metros Cuadrados	110	100	-
850	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Gustavo Baz Prada.	MEX00130300 189064	6,390	0.0%	6,390	0.0%	Litro	132	100	100.00
851	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oxtotitlan (Niños Héroes I)	MEX00130300 179469	22,182	0.0%	14,637	0.0%	Vivienda	64	100	65.00
852	Mejorando Tu Vivienda (Santa María Totoltepec (Del Centro)	MEX00130300 180158	29,961	0.0%	20,036	0.0%	Vivienda	88	100	66.00
853	Introduccion De Red De Agua Potable De La Calle Lago Lomas De Arena, Entre La Calle Lago Nagami Y La Calle Privada Lago Lomas De Arena. Col. Seminario 4 Seccion.	MEX09130100 045919	1,041,893	1.4%	939,035	1.2%	Metro Lineal	100	100	-
854	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Lic. Benito Juarez.	MEX00130400 229444	16,860	0.0%	16,333	0.0%	Metro Cuadrado	220	100	97.00
855	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sultepec Entre Ixtlahuaca Y Atlacomulco.	MEX10130200 148043	864,548	1.1%	864,548	1.1%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	100.00
856	"Mejorando Tu Vivienda (Santiago Miltepec (Miltepec Norte)"	MEX00130300 180236	30,289	0.0%	19,784	0.0%	Vivienda	93	100	65.00
857	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228831	19,766	0.0%	16,317	0.0%	Vivienda	10	100	82.00
858	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle 12 De Mayo Entre La Calle Ignacio Zaragoza A La Calle Miguel Blanco. Col. Heroes Del 5 De Mayo	MEX09130100 045901	341,988	0.5%	341,988	0.5%	M2, Concreto asfáltico	2,767	100	-
859	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Guarniciones De La Calle Lazaro Cardenas, De Calle Plutarco Gonzalez A Privada Lazaro Cardenas, Bo. Pueblo Nuevo	MEX10130100 053160	650,000	0.9%	646,025	0.9%	Metros Cuadrados	764	100	54.00
860	Rehabilitacin De La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Ubicada En Ignacio Lopez Rayon No. 100, San Mateo Oztzacatipan.	MEX09130100 045922	1,428,268	1.9%	1,279,343	1.7%	Metros Cuadrados	5,228	100	-
861	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Daniel Delgadillo."	MEX00130300 189139	7,632	0.0%	7,632	0.0%	Litro	170	100	100.00
862	"Mejorando Tu Vivienda (Seminario Conciliar (Seminario Tercera Sección) "	MEX00130300 178570	31,570	0.0%	20,688	0.0%	Vivienda	108	100	65.00
863	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria El Nigromante.	MEX00130400 229230	17,310	0.0%	16,982	0.0%	Metro Cuadrado	223	100	98.00
864	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Tierra Y Libertad.	MEX00130400 229944	33,720	0.0%	32,666	0.0%	Metro Cuadrado	1,040	100	97.00
865	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata.	MEX00130400 229642	1,995	0.0%	1,879	0.0%	Metro Cuadrado	184	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
866	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Jean Piaget	MEX00130400 229688	17,085	0.0%	16,658	0.0%	Metro Cuadrado	836	100	97.00
867	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Privada Rio Balsas Hacia El Sur.	MEX10130100 053098	69,459	0.1%	69,459	0.1%	M2, Concreto hidráulico	288	100	95.00
868	"Mejorando Tu Vivienda (Santiago Tlacotepec (Cristo Rey) "	MEX00130300 180291	20,702	0.0%	14,723	0.0%	Vivienda	64	100	71.00
869	Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Ubicada En Alvaro Obregon S/N, Entre Calle Lic. Alberto Garcia E Industria, (Obra Nueva), San Antonio Buenavista.	MEX10130100 052941	216,000	0.3%	214,400	0.3%	Metros Cuadrados	44	100	28.00
870	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229155	89,176	0.1%	74,866	0.1%	Vivienda	20	100	100.00
871	Mejorando Tu Vivienda (San Antonio Buenavista (José María Heredia)	MEX00130300 178953	32,808	0.0%	20,383	0.0%	Vivienda	108	100	62.00
872	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica Guarniciones Y Banquetas De La Calle Naucalpan, Entre La Calle Morelia Y La Calle Pensador Mexicano	MEX09130100 045887	1,478,613	2.0%	1,478,613	2.0%	M2, Concreto asfáltico	2,781	100	-
873	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Lic. Benito Juarez.	MEX00130400 229601	10,296	0.0%	10,060	0.0%	Metro Cuadrado	550	100	98.00
874	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067785	94,162	0.1%	93,711	0.1%	Vivienda	60	100	71.00
875	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Fresno Entre Calle Palma Y Sauce. La Palma Tultepec.	MEX11130100 053691	741,892	1.0%	741,892	1.0%	Metros	1,914	100	-
876	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228986	49,416	0.1%	40,794	0.1%	Vivienda	20	100	3.00
877	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oxtotitlan (Tlanepantla) "	MEX00130300 179449	23,939	0.0%	15,741	0.0%	Vivienda	74	100	65.00
878	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Genaro Robles.	MEX00130300 188534	4,215	0.0%	4,215	0.0%	Litro	128	100	100.00
879	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Silvestre Revueltas	MEX00130400 229693	8,565	0.0%	8,361	0.0%	Metro Cuadrado	158	100	98.00
880	Mejorando Tu Vivienda Santa Ana Tlapaltitlán	MEX11130100 053792	32,375	0.0%	32,375	0.0%	Vivienda	23	100	-
881	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Durango A Partir De Jos Mar A Morelos Al Poniente, Jicaltepec Cuexcontitl N, San Andres Cuexcontitl N, Toluca, Estado De M Xico.	MEX09130100 045944	2,403,042	3.2%	2,403,042	3.2%	M2, Concreto asfáltico	2,224	100	-
882	Mejorando Tu Vivienda (San Cayetano Morelos (San Cayetano Morelos)	MEX00130300 180614	97,110	0.1%	63,698	0.1%	Vivienda	289	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
883	Pintura Interior Y Exterior En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En Calle San Pablo Y San Marcos (Obra Nueva) Villas Santín, San Mateo Otzacatipan, Toluca , Estado De Mexico.	MEX10130100 052944	178,200	0.2%	178,200	0.2%	Metros Cuadrados	2,875	100	50.00
884	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cristina Ocadiz Entre Calle Manuel Buendía Tellez Giron A Jose Ma. Morelos.	MEX09130100 045957	1,497,822	2.0%	1,436,911	1.9%	M2, Concreto asfáltico	4,000	100	-
885	"Mejorando Tu Vivienda (Capultitlan (San Judas Tadeo) "	MEX00130300 178883	16,974	0.0%	11,052	0.0%	Vivienda	54	100	65.00
886	Impermeabilización Y Juegos Infantiles En Jardin De Niños Octavio Paz, Ubicado En Emiliano Zapata No. 100, San Jose Guadalupe, (Obra Nueva) Otzacatipan, San Mateo Otzacatipan, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 052974	252,000	0.3%	251,970	0.3%	Metros Cuadrados	646	100	50.00
887	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053639	209,123	0.3%	209,123	0.3%	Vivienda	125	100	-
888	"Implementación De Sistema De Alumbrado Público De Bajo Consumo"	MEX00130300 188504	752,775	1.0%	394,052	0.5%	Luminaria	1,129	100	100.00
889	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Emiliano Zapata.	MEX00130300 189155	9,762	0.0%	9,762	0.0%	Litro	210	100	100.00
890	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Primero De Mayo No. 14.	MEX00130400 229467	45,240	0.1%	43,291	0.1%	Metro Cuadrado	382	100	96.00
891	Terminacion De 2 Aulas Tipo Regional Y Rehabilitacion De La Esc. Primaria Profra.Macedonia Balbuena, Ubicada En Felipe Chavez, El Cerrillo Vista Hermosa.	MEX09130100 045927	620,814	0.8%	620,814	0.8%	Metros Cuadrados	3,008	100	-
892	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	MEX00130400 229172	89,176	0.1%	74,866	0.1%	Vivienda	20	100	83.00
893	Pavimentación Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Rio Lerma De Pavimento Existente A Calle Rio Blanco.	MEX00130300 181035	6,200,000	8.2%	1,146,762	1.5%	Metro Cuadrado	8,600	100	-
894	"Mejorando Tu Vivienda (San Pedro Totoltepec (La Constitución Totoltepec)"	MEX00130300 180083	34,890	0.0%	24,489	0.0%	Vivienda	103	100	70.00
895	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Manuel Hinojosa."	MEX00130300 189148	7,632	0.0%	7,632	0.0%	Litro	168	100	100.00
896	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067796	324,517	0.4%	322,942	0.4%	Vivienda	1,005	100	99.00
897	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Leon Felipe.	MEX00130400 229521	12,645	0.0%	12,250	0.0%	Metro Cuadrado	270	100	97.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
898	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Solidaridad, De Calle Nicolas Bravo A Calle Benito Juarez, Bo. De Jesus li	MEX10130100 053159	905,777	1.2%	905,776	1.2%	Metros Cuadrados	1,217	100	50.00
899	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Educacion Entre La Calle Niños Héroes Y Calle Durazos.	MEX12130100 067825	234,162	0.3%	234,162	0.3%	Metros Cuadrados	931	100	99.00
900	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053153	36,838	0.0%	36,838	0.0%	Vivienda	26	100	-
901	Rehabilitación, Remodelaciones Y Adecuación De La Fachada De Acceso En El Jardin De Niños Anahuac, Ubicado En El Carmen Totoltepec, Santa Maria Totoltepec, Toluca, Estado De México.	MEX10130100 053122	690,000	0.9%	690,000	0.9%	Metros Cuadrados	1,826	100	-
902	Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Oztzacatipan (Crespa La Floresta, Vicente Lombardo)	MEX00130300 179434	16,698	0.0%	10,327	0.0%	Vivienda	49	100	61.00
903	"Mejorando Tu Vivienda (Arbol De Las Manitas (Zopilocalco Sur) "	MEX00130300 178550	32,930	0.0%	20,957	0.0%	Vivienda	113	100	63.00
904	Pie De Casa 45m2	MEX00130400 228725	40,112	0.1%	40,111	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
905	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon.	MEX00130400 229242	12,870	0.0%	12,574	0.0%	Metro Cuadrado	727	100	98.00
906	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067793	197,519	0.3%	196,569	0.3%	Vivienda	637	100	99.00
907	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045872	191,570	0.3%	191,570	0.3%	Vivienda	89	100	-
908	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz.	MEX00130400 229217	12,870	0.0%	12,574	0.0%	Metro Cuadrado	208	100	98.00
909	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053659	531,401	0.7%	531,401	0.7%	Vivienda	331	100	-
910	"Mejorando Tu Vivienda (Sánchez (La Teresona li)"	MEX00130300 178792	27,506	0.0%	17,696	0.0%	Vivienda	93	100	64.00
911	Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (Pueblo Nuevo I)	MEX00130300 179506	43,214	0.1%	28,983	0.0%	Vivienda	123	100	67.00
912	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio Allende Entre Melchor Ocampo Y Solidaridad.	MEX10130200 148096	595,697	0.8%	595,697	0.8%	M2, Concreto hidráulico	819,561	100	-
913	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Los Pinos, En San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 053034	500,000	0.7%	472,215	0.6%	M2, Concreto hidráulico	833	100	5.00
914	Rehabilitacion De Modulos Sanitarios De La Escuela Primaria Olga Soto De Chuayfett, Ubicada En Ligeros De Toluca, Colonia Heroes Del 5 De Mayo,Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052995	220,000	0.3%	220,000	0.3%	Metros Cuadrados	36	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
915	Barda Perimetral En El Jardin De Niños Josefina Ramos Del Rio, Ubicada En Calle Abasolo S/N Calixtlahuaca, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052964	247,800	0.3%	213,699	0.3%	Metros Cuadrados	271	100	57.00
916	Pintura Interior Y Exterior En La Escuela Primaria Bicentenario De La Independencia, Ubicada En Calle Avellana Y Sauce Fracc. Bosques De Cantabria (Obra Nueva) San Mateo Otzacatipan, Toluca,	MEX10130100 052946	178,200	0.2%	178,200	0.2%	Metros Cuadrados	2,876	100	50.00
917	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067812	392,610	0.5%	390,591	0.5%	Vivienda	1,088	100	98.00
918	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Lauro Aguirre.	MEX00130400 229209	22,200	0.0%	22,040	0.0%	Metro Cuadrado	444	100	99.00
919	Primera Etapa De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan Fernández Albarran De Boulevard Auropuerto A Emiliano Zapata.	MEX12130100 067851	2,775,016	3.7%	2,697,178	3.6%	M2, Concreto asfáltico	3,691	100	96.00
920	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Candelaria Quiroz.	MEX00130300 188191	7,992	0.0%	7,992	0.0%	Litro	926	100	100.00
921	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053046	60,076	0.1%	60,076	0.1%	Vivienda	40	100	99.00
922	"Mejorando Tu Vivienda (San Lorenzo Tepaltitlan (La Cruz Comalco) "	MEX00130300 179320	39,886	0.1%	25,608	0.0%	Vivienda	127	100	64.00
923	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067802	324,413	0.4%	322,830	0.4%	Vivienda	931	100	100.00
924	Pav Con Mezcla Asf, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Niños Héroes A Partir De La Calle Revolución (Antiguo Camino A Villa Cuauhtémoc) Y Hacia El Poniente, San Diego De Los Padres Otzacatipan	MEX11130100 053701	1,750,000	2.3%	1,580,696	2.1%	Metros Cuadrados	3,042	100	-
925	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Lerdo De Tejada De Benito Juarez Hacia El Ote. Bo. De Santa Maria	MEX11130100 053698	976,515	1.3%	976,405	1.3%	M2, Concreto asfáltico	1,705	100	-
926	"Mejorando Tu Vivienda (Nueva Oxtotitlan (Nueva Oxtotitlan li) "	MEX00130300 178770	27,296	0.0%	17,459	0.0%	Vivienda	98	100	63.00
927	"Mejorando Tu Vivienda (Sánchez (La Teresona I) "	MEX00130300 178787	28,716	0.0%	18,778	0.0%	Vivienda	98	100	65.00
928	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia Entre La Calle Melchor Ocampo Y La Calle Adolfo Lopez Mateos.	MEX11130100 053680	2,952,720	3.9%	2,683,603	3.6%	Metros Cuadrados	5,569	100	100.00
929	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle 12 De Mayo Entre La Calle Ignacio Zaragoza A La Calle Manuel Blanco.	MEX09130100 045902	736,852	1.0%	736,852	1.0%	Metros	503	100	-
930	Bienestar De La Vivienda Indigena (Fogones)	MEX00130300 180843	75,980	0.1%	62,379	0.1%	Vivienda	250	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
931	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228809	29,650	0.0%	24,476	0.0%	Vivienda	15	100	82.00
932	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Henry Ford No. 42.	MEX00130400 229465	19,080	0.0%	18,537	0.0%	Metro Cuadrado	289	100	98.00
933	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Pascual Ortiz.	MEX00130300 189660	3,861	0.0%	3,860	0.0%	Litro	134	100	100.00
934	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053625	115,665	0.2%	115,665	0.2%	Vivienda	74	100	-
935	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053151	48,435	0.1%	48,435	0.1%	Vivienda	34	100	-
936	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones, Banquetas Y Construcción De Bordillo De La Calle Miguel Hidalgo A Partir Del Puente En Calle Río Tejalpa Y Hacia El Panteón, Barrio San Gabriel.	MEX00130300 178158	3,346,136	4.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	12,500	100	-
937	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Guadalupe, Tlacotepec.	MEX11130100 053811	1,559,757	2.1%	1,559,756	2.1%	Metro Lineal	1,715	100	34.00
938	Mejorando Tu Vivienda San Buenaventura	MEX11130100 053774	52,959	0.1%	52,959	0.1%	Vivienda	35	100	-
939	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Entre La Calle Miguel Hidalgo Y La Calle Sonora.	MEX12130100 067823	1,599,444	2.1%	1,599,444	2.1%	Metros Cuadrados	5,633	100	99.00
940	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Himno Nacional.	MEX00130400 229633	9,537	0.0%	9,164	0.0%	Metro Cuadrado	489	100	96.00
941	Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Andrés Quintana Roo De Pavimento Existente A Calle Otumba, San Diego Linares	MEX00130300 196461	581,741	0.8%	295,260	0.4%	Metro Cuadrado	30,531	100	-
942	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle José María Oviedo, A Partir Del Pavimento Existente Y Hacia La Calle Lázaro Cárdenas	MEX00130300 178259	3,000,000	4.0%	833,613	1.1%	Metro Cuadrado	18,771	100	27.00
943	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Libertad, Entre La Av.Rio Papaloapan Y La Unidad Pedagogica Nacional.	MEX09130100 045880	6,681,223	8.9%	6,681,223	8.9%	M2, Concreto asfáltico	6,570	100	-
944	Construccion De Explanada, En Escuela Secundaria Dr. Fernando Quiroz Gutierrez, Ubicada En Amates, Entre Ebanos Y Encinos, Fracc. Los Sauces, San Mateo Oztzacatipan, Toluca, Estado De Mexico	MEX10130100 053013	220,000	0.3%	219,886	0.3%	Metros Cuadrados	49	100	99.00
945	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067783	94,162	0.1%	93,711	0.1%	Vivienda	294	100	99.00
946	"Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)"	MEX00130400 229147	111,470	0.1%	93,583	0.1%	Vivienda	25	100	84.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
947	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Gabriela Mistral. "	MEX00130400 229621	9,852	0.0%	9,619	0.0%	Metro Cuadrado	280	100	97.00
948	Barda Perimetral En Jardin De Niños Joaquin Fernandez De Lizardi, Ubicado En Barrio El Cajón, San Pablo Autopan, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052983	247,800	0.3%	238,928	0.3%	Metros Cuadrados	387	100	-
949	Mejorando Tu Vivienda	MEX12130100 067807	1,026,750	1.4%	1,021,413	1.4%	Vivienda	2,685	100	99.00
950	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lazaro Cardenas Entre Isidro Fabela E Ignacio Lopez Rayon	MEX11130100 053699	3,262,548	4.3%	3,157,229	4.2%	Metros Cuadrados	5,974	100	-
951	Mejorando Tu Vivienda San Marcos Yachihualtepec	MEX11130100 053779	50,932	0.1%	50,932	0.1%	Vivienda	35	100	-
952	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	MEX00130400 228880	19,766	0.0%	16,317	0.0%	Vivienda	10	100	100.00
953	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053155	26,866	0.0%	26,866	0.0%	Vivienda	18	100	-
954	Rehabilitacion Integral Y Sistemas De Medicion En Fuentes De Abastecimiento Rurales.	MEX11130100 053830	1,140,314	1.5%	1,139,906	1.5%	Sistema	1	100	100.00
955	Trabajos Complementarios En Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, De La Calle Lázaro Cárdenas Entre La Calle Guadalupe Victoria A 20 De Noviembre.	MEX11130100 053823	136,866	0.2%	136,866	0.2%	Metro Cuadrado	199	100	100.00
956	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Simon Bolivar A Partir La Calle Gral. Manuel Ricon Y Hacia El Sur. Tlachaloya 1 Seccion.	MEX09130100 045909	193,673	0.3%	193,673	0.3%	Metros Cuadrados	210	100	-
957	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053628	117,422	0.2%	117,422	0.2%	Vivienda	73	100	-
958	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045876	84,197	0.1%	84,197	0.1%	Vivienda	96	100	-
959	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Emiliano Zapata, Entre La Calle Sebastian Lerdo De Tejada Y Av. Revolución	MEX11130100 053708	1,140,000	1.5%	875,334	1.2%	Metros Cuadrados	1,417	100	-
960	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica De La Calle Jose Maria Morelos De La Carretera Ixtlahuaca-Amomolulco Hacia El Sur, Tlachaloya Segunda Seccion. Tlachaloya,Toluca, Estado De Mexico	MEX09130100 045941	3,174,803	4.2%	3,168,141	4.2%	Metros Cuadrados	4,631	100	-
961	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045861	77,418	0.1%	77,418	0.1%	Vivienda	80	100	-
962	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Hermanos Aldasoro.	MEX00130400 229705	12,870	0.0%	12,574	0.0%	Metro Cuadrado	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
963	Mejorando Tu Vivienda (San Pablo Autopan (Se Jesús 3a. Sección)	MEX00130300 179531	43,214	0.1%	28,983	0.0%	Vivienda	123	100	67.00
964	Mejoramiento De La Vivienda	MEX09130100 045858	230,584	0.3%	230,584	0.3%	Vivienda	95	100	-
965	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053148	23,775	0.0%	23,775	0.0%	Vivienda	16	100	-
966	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia Entre La Calle Nicolas Bravo Y Pavimento Existente.	MEX11130100 053674	760,000	1.0%	760,000	1.0%	Metros Cuadrados	1,243	100	100.00
967	Pavimentacion Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas, Agua Y Drenaje, De La Calle Lazaro Cardenas De Acceso Escuela Al Panteon, Tlachaloya Segunda Seccion, Tlachaloya, Toluca.	MEX09130100 045942	1,898,480	2.5%	1,527,127	2.0%	M2, Concreto asfáltico	3,705	100	-
968	Mejorando Tu Vivienda (San Lorenzo Tepaltitlan (Del Panteón)	MEX00130300 179269	27,435	0.0%	17,873	0.0%	Vivienda	83	100	65.00
969	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio López Rayón A Partir De La Calle Emiliano Zapata A La Calle Diana Laura Riojas De Colosio, San José G. Oztzacatipan.	MEX12130100 067843	2,091,049	2.8%	2,056,284	2.7%	M2, Concreto asfáltico	3,443	100	97.00
970	Rehabilitación (Impermeabilización) En La Escuela Primaria José Vasconcelos, Ubicada En Paseo Sauces, Entre Tamarindos Y Amates, Conjunto Urbano Los Sauces Iii, San Mateo Oztzacatipan,	MEX10130100 053014	220,000	0.3%	199,349	0.3%	Metros Cuadrados	49	100	50.00
971	"Mejorando Tu Vivienda (San Juan Tilapa (Guadalupe) "	MEX00130300 179250	23,057	0.0%	14,407	0.0%	Vivienda	74	100	62.00
972	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053064	42,724	0.1%	42,724	0.1%	Vivienda	26	100	99.00
973	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Telesecundaria Pascual Ortiz Rubio, El Cerrillo Piedras Blancas, Tlachaloya 1a. Seccion.	MEX09130100 045936	1,135,810	1.5%	1,055,593	1.4%	Metros Cuadrados, Taller	3,200	100	-
974	Construccion De Muro De Contencion De Concreto Armado	MEX10130100 053113	416,024	0.6%	416,024	0.6%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
975	Mejorando Tu Vivienda	MEX11130100 053634	45,443	0.1%	45,443	0.1%	Vivienda	31	100	-
976	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lago Peten, Entre Roque Gonzalez Y La Calle Del Ejido, Col. Ocho Cedros, Toluca, Estado De México	MEX10130100 053043	473,100	0.6%	473,100	0.6%	M2, Concreto asfáltico	896	100	-
977	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel Hidalgo A Partir De La Av. Los Angeles Y Hacia El Poniente. Calixtlahuaca.	MEX09130100 045911	28,073	0.0%	28,073	0.0%	Metros	361	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			505,293,729	669.8%	437,076,104	579.4%		17,961,418		
978	"Mejorando Tu Vivienda (San Marcos Yachihualtepec (Sur) "	MEX00130300 179332	17,095	0.0%	11,162	0.0%	Vivienda	54	100	65.00
979	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria No. 220, Condominio El Olimpo, Santa María Totoltepec, Toluca, Estado De México	MEX10130100 052992	250,000	0.3%	214,149	0.3%	Metros Cuadrados	43	100	78.00
980	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Pilalatlí."	MEX00130300 189801	4,659	0.0%	4,652	0.0%	Litro	129	100	99.00
981	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia De Calle Manuel Buendía Tellez Giron A Rio Tejalpa, Bo. Pueblo Nuevo	MEX12130100 067852	4,138,896	5.5%	4,101,013	5.4%	M2, Concreto asfáltico	6,507	100	100.00
982	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Prolongacion Sonora Entre Revolucion Y Calimaya.	MEX10130200 148294	110,832	0.1%	110,832	0.1%	Metros Lineales	819,561	100	100.00
983	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Privada Cañada Victoria, Barrio La Cañada, San Felipe Tlalmimilolpan, Toluca, Estado De México	MEX10130100 053033	597,637	0.8%	597,637	0.8%	M2, Concreto asfáltico	1,132	100	-
984	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Independencia, Entre La Calle Melchor Ocampo Y La Calle Cristobal Colon, San Andres Cuexcontitlan, Toluca, Estado De Mexico	MEX09130100 045945	1,985,349	2.6%	1,985,349	2.6%	Metros Cuadrados	2,799	100	-
985	Impermeabilizacion En La Escuela Primaria Juana Pavon De Morelos, Ubicada En 5 De Mayo S/N, (Obra Nueva) Tecaxic, Toluca, Estado De Mexico.	MEX10130100 052952	216,000	0.3%	216,000	0.3%	Metros Cuadrados	827	100	50.00
986	Entubamiento De Canal San Antonio, Segunda Etapa	MEX11130100 053812	2,743,000	3.6%	2,698,592	3.6%	Metro Lineal	2,743,000	100	98.00
987	"Mejorando Tu Vivienda (San Mateo Otzacatipan (San Nicolás Tolentino I) "	MEX00130300 179414	33,404	0.0%	22,682	0.0%	Vivienda	93	100	67.00
988	Mejorando Tu Vivienda	MEX10130100 053071	54,449	0.1%	54,449	0.1%	Vivienda	39	100	99.00
989	Conclusión De Pavimentación Con Mezcla Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle José Maria Morelos Y Pavon Y La Calle Quintana Roo, Col. El Ejido De San Marcos, San Marcos Yachihualtepec.	MEX10130100 053116	454,664	0.6%	454,664	0.6%	M2, Concreto asfáltico	603	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,076,824	587.5%	19,903,416	506.7%		184,065		
1	Construccion De Pozo Profundo Profundo De Agua	MEX10130200 145206	65,000	1.7%	62,367	1.6%	Metros Cúbicos	383	30	95.00
2	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples De La Esc. Prim.	MEX09130200 135806	445,000	11.3%	441,503	11.2%	Metros Cuadrados	900	100	100.00
3	Construccion De 424 M2 De Techumbre En La Escuela Secundaria Tecnica No. 18, Cabecera Municipal	MEX09130200 135468	398,980	10.2%	397,432	10.1%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
4	Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria	MEX09130200 135695	100,000	2.5%	99,545	2.5%	Máquina	15,500	100	100.00
5	Dotación De Semilla De Maiz Y Fertilizante A Productores Rurales Del Municipio De Tonicato	MEX13130200 144058	3,160,956	80.5%	2,757,356	70.2%	Tonelada	500	80	86.00
6	Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria De Salinas	MEX09130200 135360	115,429	2.9%	115,429	2.9%	Metros Cuadrados, Inodoros	120	100	96.00
7	Construccion De Cercado Perimetral Y Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria	MEX09130200 135790	133,500	3.4%	92,887	2.4%	M2, Bardas, Cercos	900	100	21.00
8	Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria	MEX12130200 144159	930,045	23.7%	807,224	20.6%	Metros Cuadrados	120	100	87.00
9	Suministro De Papeleria Para La Direccion De Obras Publicas	MEX09130200 135756	25,000	0.6%	-	0.0%	Pieza	10,600	-	-
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Vivente Guerrero, Entre Independencia Y Circuito Sur	MEX11130200 145105	1,125,086	28.6%	1,125,086	28.6%	M2, Concreto hidráulico	7,500	100	100.00
11	Gastos Indirectos Para La Direccion De Obras Publicas	MEX11130200 145154	146,749	3.7%	146,748	3.7%	Equipo	10,600	100	100.00
12	Rehabilitacion De Instalacion Electrica En Escuela Primaria Tlacopan	MEX09130200 135435	5,130	0.1%	5,130	0.1%	Metros Lineales	180	100	88.00
13	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle Prolongacion Venustiano Carranza, Cabecera Municipal	MEX09130200 135721	233,763	6.0%	222,489	5.7%	Metros Cuadrados	5,500	95	95.00
14	Construccion De Cancha De Basquet-Bol En La Tvsecundaria El Terrero	MEX09130200 135416	145,268	3.7%	145,268	3.7%	Metros Cuadrados, Cancha	150	100	91.00
15	Rehabilitacion De Sistema De Riego Quinta Etapa	MEX10130200 145239	59,701	1.5%	-	0.0%	Metros Lineales	7,200	-	-
16	Encementado (810m2) En Circuito San Bartolo 2da Etapa	MEX09130200 135733	339,145	8.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	500	-	-
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Javier Mina Entre Las Calles Moctezuma Y Amalia Illana	MEX11130200 144260	1,276,009	32.5%	1,276,009	32.5%	M2, Concreto hidráulico	7,200	100	100.00
18	Gastos Indirectos Para La Direccion De Obras Publicas	MEX10130200 145236	266,319	6.8%	240,584	6.1%	Pieza	10,600	100	90.00
19	Suministro De Papeleria (Gastos Indirectos De Obra Publica)	MEX11130200 145165	51,514	1.3%	-	0.0%	Pieza	10,000	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,076,824	587.5%	19,903,416	506.7%		184,065		
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Raymundo Solorzano Entre Las Calles De Benito Juarez Y Antonio Vazquez	MEX12130200 144115	2,400,000	61.1%	1,935,996	49.3%	M2, Concreto hidráulico	7,600	100	81.00
21	Concreto Hidraulico En Calle Ocampo Entre Carranza Y Moctezuma, Cabecera Municipal	MEX09130200 135454	244,484	6.2%	244,010	6.2%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	100.00
22	Construccion De Acceso Y Bardeado De La Unidad Deportiva Parte Poniente	MEX10130200 145231	6,902	0.2%	6,902	0.2%	M2, Bardas, Cercos	80	100	100.00
23	Rehabilitacion De Sistema De Riego Cuarta Etapa	MEX09130200 135824	79,619	2.0%	-	0.0%	Pieza	7,200	-	-
24	Revestimiento De Varios Caminos	MEX12130200 144192	260,000	6.6%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	300	-	-
25	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria De La Puerta De Santiago	MEX10130200 145224	737,507	18.8%	707,363	18.0%	Metro Cuadrado	350	45	87.00
26	Revestimiento De 2.00km De Camino A La Comunidad	MEX09130200 135445	94,794	2.4%	94,794	2.4%	Kilómetros	350	100	30.00
27	Concreto Estampado (499m2) En Calle Guadalupe Victoria Entre Hidalgo Y Adolfo Lopez Mateos, Cab. Mpal	MEX09130200 135727	395,789	10.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,000	-	-
28	Techumbre De La Cancha De Usos Multiples De La Esc. Primaria Benito Juarez	MEX09130200 135745	977,000	24.9%	975,041	24.8%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
29	Rehabilitacion De La Calle Sebastian Lealva Con Concreto Hidraulico	MEX10130200 145211	1,611,060	41.0%	1,611,060	41.0%	Metro Cuadrado	10,901	87	100.00
30	Construccion De Barda En Jardin De Niños De Los Amates	MEX09130200 135383	148,340	3.8%	148,340	3.8%	Metros, Bardas, Cercos	30	100	97.00
31	Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria	MEX12130200 144179	1,187,814	30.2%	1,187,814	30.2%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	100.00
32	Mejoramiento A La Vivienda 2013	MEX13130200 144071	228,000	5.8%	152,769	3.9%	Familia	200	100	66.00
33	Suministro De Combustible (Gasolina) (Gastos Indirectos De Obras Publica)	MEX10130200 145243	1,088,274	27.7%	1,086,451	27.7%	Litro	10,900	-	45.00
34	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Todo El Municipio	MEX09130200 135706	179,164	4.6%	179,164	4.6%	Luminaria	6,901	100	97.00
35	Construccion De Drenaje Sanitario De 150 Metros Lineales (Primera Etapa)	MEX11130200 145120	67,832	1.7%	67,832	1.7%	M2, Sanitarios	100	100	100.00
36	Mantenimiento Electromecanico Y Equipamiento De Pozo Profundo Y Carcamo De Rebombeo	MEX10130200 145228	739,863	18.8%	519,599	13.2%	Metro cúbico	250	46	66.00
37	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria	MEX11130200 144272	789,791	20.1%	789,791	20.1%	Metro Cuadrado	980	98	98.00
38	Reforzamiento De La Techumbre De La Escuela Primaria Benito Juarez	MEX10130200 145220	436,861	11.1%	436,861	11.1%	Metro Cuadrado	400	-	63.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,076,824	587.5%	19,903,416	506.7%		184,065		
39	Mantenimiento En La Escuela Secundaria Tecnica No. 18	MEX11130200 145134	111,563	2.8%	111,563	2.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
40	Construccion De Letrinas En Viviendas	MEX09130200 135775	194,316	4.9%	194,316	4.9%	Letrina, Metros Cúbicos	160	100	100.00
41	Rehabilitacion De La Calle Sebastian Lealva Con Concreto Hidraulico Del Tramo 0 110.85 Al 220.70	MEX10130200 145216	214,965	5.5%	214,965	5.5%	Metro Cuadrado	10,600	66	86.00
42	Urbanizacion De La Calle Prolongacion Matamoros	MEX11130200 144220	1,081,698	27.5%	1,081,698	27.5%	M2, Concreto asfáltico	7,200	100	100.00
43	Rehabilitacion De Canal De Agua	MEX12130200 144133	190,000	4.8%	48,178	1.2%	ML, Canales de Riego	7,200	-	25.00
44	Terminacion Del Drenaje De 145 MI De La Calle Alvaro Obregon	MEX11130200 144298	82,902	2.1%	82,901	2.1%	Metros Lineales	7,200	96	96.00
45	Construccion De Techado En El Jardin De Niños Enrique C. Rebsamen	MEX10130200 145222	75,000	1.9%	75,000	1.9%	Metro Cuadrado	50	100	83.00
46	Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria	MEX12130200 144172	15,950	0.4%	15,950	0.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
47	Adquisicion De Adoquin Para Varias Calles Del Municipio	MEX11130200 145143	414,742	10.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	350	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,455,130	97.8%	22,758,160	87.4%		117,584		
1	Terminación De Sanitarios En La Escuela Primaria Cuahutemoc	MEX00130200 162933	54,377	0.2%	54,377	0.2%	Metro Cuadrado	48	100	100.00
2	Mejoramiento Y Revestimiento De Caminos	MEX00130200 161751	3,750,526	14.4%	3,750,526	14.4%	Metro Lineal	35,000	100	85.00
3	Acondicionamiento De Espacios Para Brindar Servicios De Salud	MEX00130400 247039	221,000	0.8%	199,868	0.8%	Pieza	213	100	90.00
4	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Principal	MEX00130400 247623	99,450	0.4%	98,768	0.4%	Metro Cuadrado	341	100	100.00
5	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Principal	MEX00130400 248304	442,000	1.7%	437,841	1.7%	M2, Concreto hidráulico	276	100	100.00
6	Construcción De Módulo Sanitario En La Escuela Primaria Francisco Javier Mina	MEX00130200 161846	165,750	0.6%	165,236	0.6%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
7	Construcción De Concreto Hidráulico Estampado En Calle Isidro Fabela 3era Etapa	MEX00130200 162060	709,410	2.7%	707,909	2.7%	Metros Cuadrados	1,320	100	100.00
8	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Barrio La Tina	MEX00130200 161646	209,950	0.8%	209,944	0.8%	Metro cúbico	60	100	100.00
9	Adecuaciones En La Casa De Salud	MEX00130200 163170	93,925	0.4%	80,663	0.3%	Metro Cuadrado	80	100	90.00
10	Construccion De Cerco Perimetral Y Area De Serviciosdel Centro De Salud.San Isidro Del Bosque.	MEX00130300 187092	331,500	1.3%	249,986	1.0%	Metro Lineal	691	100	90.00
11	Terminacion De Aula De Medios En La Escuela Primaria Justo Sierra. Loma Alta.	MEX00130300 187014	93,262	0.4%	72,494	0.3%	Metro Cuadrado	360	100	100.00
12	Electrificación (Celdas Solares), 3a Etapa.	MEX00130200 162151	276,250	1.1%	273,764	1.1%	Colonia	10	100	100.00
13	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Principal 2da Etapa	MEX00130400 248153	165,750	0.6%	70,012	0.3%	M2, Concreto hidráulico	328	100	80.00
14	Construcción Del Concreto Hidráulico Calle La Joya 1era Etapa	MEX00130200 161927	132,600	0.5%	132,597	0.5%	Metros Cuadrados	466	100	100.00
15	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Camino Viejo 2da Etapa. Loma Alta.	MEX00130300 187055	176,800	0.7%	174,325	0.7%	Metro Cuadrado	4,402	100	100.00
16	Pavimentacion De 1.3 Km De Camino De Tramo Entronque Los Barbechos-El Ocotal. El Ocotal	MEX00130300 185669	3,160,300	12.1%	2,623,480	10.1%	Kilómetros	1,736	100	100.00
17	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Principal.Temanacoya.	MEX00130300 186633	154,700	0.6%	153,791	0.6%	Metro Cuadrado	51	100	100.00
18	Construccion De Concreto Hidraulico En El Acceso Al Centro De Reunion Social. Loma De La Cruz.	MEX00130300 186877	166,413	0.6%	163,187	0.6%	Metro Cuadrado	213	100	100.00
19	Construcción De Concreto Hidráulico Calle Principal	MEX00130200 162822	221,000	0.8%	216,740	0.8%	Metros Cuadrados	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,455,130	97.8%	22,758,160	87.4%		117,584		
20	Construccion De Concreto Hidraulico Calle Sin Nombre Jorge Miranda	MEX00130400 245124	359,128	1.4%	346,656	1.3%	M2, Concreto hidráulico	894	100	100.00
21	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Del Campo Deportivo 2da Etapa. El Calvario.	MEX00130300 187181	132,600	0.5%	119,016	0.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
22	Construccion De Cerco Perimetral De La Escuela Primaria Diego Rivera, Palo Hueco	MEX00130300 186092	276,250	1.1%	276,141	1.1%	Metros Lineales	100	100	100.00
23	Adecuacion En La Casa De Salud	MEX00130200 163074	64,453	0.2%	64,453	0.2%	Pieza	1	100	98.00
24	Construcción De Concreto Hidráulico Calle San Jacinto Entronque Con La Carretera Principal	MEX00130200 163125	243,100	0.9%	233,574	0.9%	Metro Cuadrado	855	100	100.00
25	Pavimentacion De 1 Km De Camino Tramo El Terrero-Cruz El Arenal. La Cruz Del Arenal	MEX00130300 186660	2,873,000	11.0%	2,870,209	11.0%	Kilómetro	2,558	100	80.00
26	Construcción De Módulo Sanitario Para Escuela Primaria De Conafe	MEX00130200 163011	127,075	0.5%	112,764	0.4%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
27	Pavimentacion De 1.3 Km De Camino En El Tramo Entronque La Esperanza-El Calvario. El Calvario	MEX00130300 186650	3,160,300	12.1%	2,577,376	9.9%	Kilómetro	1,788	100	100.00
28	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Principal	MEX00130400 251460	50,000	0.2%	30,897	0.1%	Metros Lineales	324	100	90.00
29	Construccion De Concreto Hidraulico En El Acceso A La Escuela Primaria. Los Molinitos	MEX00130300 186161	221,000	0.8%	220,961	0.8%	Metro Cuadrado	324	100	100.00
30	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Sin Nombre. San Lucas	MEX00130300 186181	165,750	0.6%	152,275	0.6%	Metro Cuadrado	222	100	100.00
31	Gastos Indirectos	MEX00130300 210565	781,228	3.0%	718,940	2.8%	Pago	39,000	100	85.00
32	Construccion De Concreto Hidraulico En La Avenida Principal(Frente A La Iglesia) 2da Etapa	MEX00130300 186768	221,000	0.8%	218,762	0.8%	Metro Cuadrado	894	100	100.00
33	Pavimentacion De 1 Km De Camino Tramo Km 2 Mas 200 Al 3 Mas 200 San Luis Anahuac	MEX00130300 186043	2,652,000	10.2%	1,960,411	7.5%	Kilómetro	1,554	100	100.00
34	Adecuaciones En La Casa De Salud. San Martin Cachiapan.	MEX00130300 187230	57,472	0.2%	57,472	0.2%	Pieza	2,126	100	100.00
35	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle El Libramiento 2da Etapa. El Cerrito.	MEX00130300 187133	165,750	0.6%	149,292	0.6%	Metro Cuadrado	622	100	100.00
36	Construccion De Concreto Hidraulico Calle Principal,2da Etapa San Juan Palo Hueco	MEX00130300 186122	207,188	0.8%	198,552	0.8%	Metros Cuadrados	414	100	100.00
37	Construcción De Concreto Hidráulico Calle La Garita 1era Etapa, Pueblo Nuevo	MEX00130300 186152	298,350	1.1%	297,788	1.1%	Metro Cuadrado	1,315	100	100.00
38	Apertura De Calle Y Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle El Jazmin 1era Etapa. Los Dominguez	MEX00130300 186699	119,340	0.5%	105,609	0.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,455,130	97.8%	22,758,160	87.4%		117,584		
39	Mantenimiento De Rehabilitación De Infraestructura Publica Existente	MEX00130200 162009	980,392	3.8%	730,587	2.8%	Metros Cuadrados	10,000	100	65.00
40	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Que Va A La Escuela Telesecundaria No. 637 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta. La Capilla.	MEX00130300 186910	442,000	1.7%	426,627	1.6%	Metro Cuadrado	755	100	100.00
41	Construccion De Concreto Hidraulico Loma Seca, 1era Etapa. Pueblo Nuevo	MEX00130300 186138	276,250	1.1%	276,003	1.1%	Metro Cuadrado	1,315	100	100.00
42	Construccion De Cerco Perimetral Del Centro De Salud. La Esperanza.	MEX00130300 186942	408,850	1.6%	230,605	0.9%	Metro Lineal	1,458	100	100.00
43	Construccion De Modulo Sanitario Para Escuela Primaria Conafe. Los Platitos.	MEX00130300 186817	136,287	0.5%	136,287	0.5%	Metro Cuadrado	96	100	100.00
44	Adecuaciones En La Casa De Salud. El Ocotal.	MEX00130300 187294	57,804	0.2%	57,804	0.2%	Metro Cuadrado	2,126	100	100.00
45	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Principal, Llano De Zacapexco	MEX00130300 186070	353,600	1.4%	353,592	1.4%	Metro Cuadrado	1,942	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,778,548	100.0%	62,980,761	92.9%		641,336		
1	Suministro Y Colocación De 2 Bombas Para Los Dos Sistemas De Agua Potable	MEX13130200 137810	314,042	0.5%	314,035	0.5%	Pieza	790	100	100.00
2	Pavimento Hidráulico Sobre Circuito La Presa En Un Tramo De La Base De Taxis A Extremo Sur De Circuito A Los Villafañá	MEX13130200 137709	1,200,000	1.8%	1,200,000	1.8%	M2, Concreto hidráulico	3,500	100	100.00
3	Construcción De Barda Perimetral 1era. Etapa	MEX13130200 137740	150,000	0.2%	149,977	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	1,064	100	80.00
4	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Pavimento Existente Hacia Santiago Del Monte	MEX13130200 137093	500,000	0.7%	499,480	0.7%	M2, Concreto hidráulico	541	100	100.00
5	Construcción De Losa Y Terminación De 2 Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MEX13130200 137738	135,637	0.2%	135,637	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	120	100	100.00
6	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia Puentecillas La Cañada 1era. Etapa	MEX13130200 136420	700,000	1.0%	698,676	1.0%	M2, Concreto hidráulico	110	100	100.00
7	Urbanización Municipal / Bacheo De Caminos Con Concreto Hidráulico	MEX13130200 136155	1,200,000	1.8%	1,200,000	1.8%	M2, Concreto hidráulico	84,500	100	100.00
8	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Al Santuario De Santiago Del Monte	MEX13130200 136867	700,000	1.0%	699,891	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,752	100	100.00
9	Terminación Del Sistema De Agua Potable	MEX13130200 137818	300,000	0.4%	300,000	0.4%	Metros Cúbicos	550	100	95.00
10	Construcción De Aula En Escuela Secundaria	MEX13130200 137732	138,000	0.2%	137,919	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	968	100	100.00
11	Construcción De Pavimento Hidráulico En Varios Tramos	MEX13130200 136822	500,000	0.7%	499,823	0.7%	M2, Concreto hidráulico	657	100	100.00
12	Revestimiento De Camino Principal A Loma De San José Tramo De Pavimento Existente Hacia La Cañada	MEX13130200 137714	700,000	1.0%	693,479	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,580	100	90.00
13	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entronque Principal Hacia Sanson	MEX13130200 136868	450,000	0.7%	449,724	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,227	100	100.00
14	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Escuela Primaria Hacia San Luis La Manzana El Fresno	MEX13130200 136871	350,000	0.5%	349,103	0.5%	M2, Concreto hidráulico	1,038	100	100.00
15	Suministro Y Colocación De Bomba Para Sistema De Agua Potable	MEX13130200 137812	160,095	0.2%	159,116	0.2%	Pieza	960	100	100.00
16	Construcción De Aula En Escuela Primaria	MEX13130200 137743	138,000	0.2%	138,000	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	1,500	100	100.00
17	Pavimento Hidráulico En Acceso Principal A Escuela Preparatoria	MEX13130200 136162	250,000	0.4%	244,835	0.4%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
18	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia La Casa De La Familia Valdez	MEX13130200 137101	700,000	1.0%	699,153	1.0%	M2, Concreto hidráulico	2,246	100	100.00
19	Pavimento Hidráulico En Circuito La Presa Tramo De Bo. Nuevo Bosque	MEX13130200 137109	2,170,000	3.2%	2,168,215	3.2%	M2, Concreto hidráulico	60,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,778,548	100.0%	62,980,761	92.9%		641,336		
20	Pavimento Hidráulico Tramo De Escuela Primaria Hacia El Panteón	MEX13130200 136820	500,000	0.7%	499,971	0.7%	M2, Concreto hidráulico	924	100	100.00
21	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia El Deposito Viejo	MEX13130200 136852	500,000	0.7%	499,896	0.7%	M2, Concreto hidráulico	924	100	100.00
22	Pavimento Hidráulico En Circuito Tramo A Los De La Cruz	MEX13130200 136832	400,000	0.6%	400,000	0.6%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
23	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo De Iglesia Católica Hacia Exhacienda De Ayala 1era. Etapa	MEX13130200 136815	500,000	0.7%	500,000	0.7%	M2, Concreto hidráulico	2,350	100	100.00
24	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Las Escuelas	MEX13130200 136429	500,000	0.7%	499,302	0.7%	M2, Concreto hidráulico	220	100	100.00
25	2 Por Ciento De Desarrollo Institucional	MEX13130200 136121	1,355,571	2.0%	26,680	0.0%	Equipo	84,500	100	100.00
26	Terminación De Barda Perimetral En Escuela Primaria	MEX13130200 137741	83,423	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1,200	100	-
27	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre Camino Principal Tramo De Carpeta Asfáltica Existente A Limites Con Fresno Nichi	MEX13130200 136843	625,000	0.9%	625,000	0.9%	M2, Concreto hidráulico	1,950	100	100.00
28	Pavimento Hidráulico Sobre Circuito La Presa Tramo De Venta De Ocotillos A Rancho De Los Padres Ejido	MEX13130200 137712	1,200,000	1.8%	1,191,055	1.8%	M2, Concreto hidráulico	1,316	100	100.00
29	3 Astos Indirectos	MEX13130200 136131	1,643,356	2.4%	-	0.0%	Pieza	84,500	100	-
30	Ampliación De Electrificación Por Zona Del Templo	MEX13130200 137726	450,000	0.7%	449,220	0.7%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	936	100	100.00
31	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Hacia Bo. De Tlacota	MEX13130200 136866	200,000	0.3%	199,128	0.3%	M2, Concreto hidráulico	350	100	70.00
32	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Escuela Nueva	MEX13130200 136864	400,000	0.6%	399,329	0.6%	M2, Concreto hidráulico	191	100	100.00
33	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Bo. Santa Elena Hacia Los Campos De Futbol De La Col. Dr. Gustavo Baz 1ra. Etapa.	MEX13130200 136528	1,250,000	1.8%	1,249,424	1.8%	M2, Concreto hidráulico	2,246	100	100.00
34	Construcción De Drenaje Sanitario 2da. Etapa (Zona Del Km 105)	MEX13130200 137722	140,000	0.2%	74,434	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1,296	100	100.00
35	Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo De Carretera Yebuciby Al Centro De La Comunidad	MEX13130200 137102	991,169	1.5%	990,023	1.5%	M2, Concreto hidráulico	2,246	100	100.00
36	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Hacia Los Salgados	MEX13130200 136828	300,000	0.4%	300,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	210	100	100.00
37	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Iglesia Católica	MEX13130200 136847	600,000	0.9%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	750	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,778,548	100.0%	62,980,761	92.9%		641,336		
38	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia La Casa De Salud	MEX13130200 136869	500,000	0.7%	496,948	0.7%	M2, Concreto hidráulico	560	100	100.00
39	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entronque Principal Hacia Las Escuelas 1ra. Etapa	MEX13130200 136824	500,000	0.7%	500,000	0.7%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
40	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Lomas Del Valle A La Col. Dr. Gustavo Baz 1ra. Etapa	MEX13130200 136487	1,200,000	1.8%	1,198,215	1.8%	M2, Concreto hidráulico	2,246	100	100.00
41	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria	MEX13130200 137744	159,645	0.2%	143,328	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	850	100	100.00
42	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Las Escuelas 1ra. Etapa	MEX13130200 136838	400,000	0.6%	398,215	0.6%	M2, Concreto hidráulico	470	100	100.00
43	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Pavimento Existente Hacia Las Águilas	MEX13130200 137091	450,000	0.7%	448,347	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,176	100	100.00
44	Urbanización Municipal	MEX13130200 136103	2,000,000	3.0%	2,000,000	3.0%	Metros Cuadrados	84,500	100	100.00
45	Terminación De Barda Perimetral En Escuela Primaria Y Jardín De Niños	MEX13130200 137736	149,347	0.2%	149,161	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	884	100	100.00
46	Ampliación De Electrificación Por La Zona De Acceso Bo. El Panteón	MEX13130200 137728	350,000	0.5%	349,460	0.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	450	100	100.00
47	Ampliación De Electrificación	MEX13130200 137725	860,000	1.3%	859,514	1.3%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	2,246	100	100.00
48	Pavimento Hidráulico En Circuito La Presa Tramo De San Felipe De La Rosa A Santa Cruz De La Rosa	MEX13130200 137106	3,200,000	4.7%	3,199,657	4.7%	M2, Concreto hidráulico	60,000	100	100.00
49	Mejoramiento A La Vivienda	MEX13130200 136137	8,000,000	11.8%	8,000,000	11.8%	Vivienda	4,500	100	100.00
50	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños	MEX13130200 137733	109,675	0.2%	109,554	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1,176	100	100.00
51	Construcción Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia El Banco De Materiales	MEX13130200 136835	600,000	0.9%	599,844	0.9%	M2, Concreto hidráulico	480	100	100.00
52	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo A Un Costado Del Suem	MEX13130200 136827	1,557,000	2.3%	1,555,634	2.3%	M2, Concreto hidráulico	1,435	100	100.00
53	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Iglesia Católica Hacia Loma De San José	MEX13130200 136477	668,000	1.0%	667,795	1.0%	M2, Concreto hidráulico	750	100	100.00
54	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo De Pavimento Existente Hacia Las Escuelas	MEX13130200 136860	600,000	0.9%	599,658	0.9%	M2, Concreto hidráulico	510	100	100.00
55	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entronque Principal Hacia La Iglesia 1ra. Etapa	MEX13130200 136502	1,200,000	1.8%	1,198,515	1.8%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
56	Pavimento Hidráulico Sobre Circuito La Presa En Un Tramo De La Comunidad De Loma De Lienzo	MEX13130200 137111	700,000	1.0%	700,000	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,550	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,778,548	100.0%	62,980,761	92.9%		641,336		
57	Terminación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (Tanque Y Linea De Conducción)	MEX13130200 137796	320,000	0.5%	319,988	0.5%	Metros Cúbicos	2,128	100	100.00
58	Construcción De Aula En Escuela Primaria	MEX13130200 137737	138,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	292	100	-
59	Terminación De Sistema De Agua Potable (Pozo Profundo)	MEX13130200 137747	299,971	0.4%	299,933	0.4%	Metros Lineales	924	100	100.00
60	Pavimento Hidráulico En Libramiento A Santiago Del Monte 2da. Etapa	MEX13130200 136695	800,000	1.2%	799,966	1.2%	M2, Concreto hidráulico	1,296	100	100.00
61	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Del Puente Paraje La Laguna Hacia Plaza De Gallos	MEX13130200 137090	400,000	0.6%	398,859	0.6%	M2, Concreto hidráulico	817	100	100.00
62	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria	MEX13130200 137745	340,351	0.5%	339,593	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	560	100	100.00
63	Rehabilitación De Escuelas	MEX13130200 136111	1,200,000	1.8%	1,200,000	1.8%	Metros Cuadrados	84,500	100	100.00
64	Construcción De Pavimento Hidráulico 1ra. Etapa Tramo De La Desviación A Centro Del Cerrillo	MEX13130200 136169	850,000	1.3%	850,000	1.3%	M2, Concreto hidráulico	2,350	100	100.00
65	Pavimento Hidráulico Tramo A Un Costado Del Kinder	MEX13130200 136686	795,000	1.2%	794,440	1.2%	M2, Concreto hidráulico	1,004	100	100.00
66	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calles De Palizada Norte	MEX13130200 136845	1,500,000	2.2%	1,498,428	2.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
67	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia Los Venteno	MEX13130200 137095	400,000	0.6%	399,940	0.6%	M2, Concreto hidráulico	968	100	100.00
68	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños	MEX13130200 137734	168,567	0.2%	168,524	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	601	100	100.00
69	Pavimento Hidráulico En Calle Diana Laura	MEX13130200 136671	560,000	0.8%	559,907	0.8%	M2, Concreto hidráulico	2,128	100	100.00
70	Construcción De Drenaje Sanitario 2da. Etapa	MEX13130200 137720	450,000	0.7%	449,966	0.7%	Metros Lineales	924	100	50.00
71	Terminación De La Casa De Salud	MEX13130200 137729	120,000	0.2%	120,000	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,100	100	80.00
72	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Del Campo De Futbol Hacia Loma Verde 1ra. Etapa	MEX13130200 136840	500,000	0.7%	500,000	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,950	100	100.00
73	Ampliación De Electrificación (Por El Templo Evangélico Nuevo)	MEX13130200 137724	850,000	1.3%	847,332	1.3%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	292	100	100.00
74	Revestimiento De Camino Tramo De Iglesia Católica De Mesa De Suchitimer A Campo De Futbol De Mesa Del Espinal	MEX13130200 137715	650,000	1.0%	649,244	1.0%	M2, Concreto hidráulico	804	100	100.00
75	Pavimento Hidráulico De Camino Principal Hacia La Unidad Deportiva Bicentenario 1ra. Etapa (Jesús María Paraje El Chorro Y La Virgen)	MEX13130200 136829	700,000	1.0%	699,344	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,435	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,778,548	100.0%	62,980,761	92.9%		641,336		
76	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia El Jardín De Niños	MEX13130200 137097	450,000	0.7%	449,782	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,112	100	100.00
77	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Centro Del Cerrillo - Toluca	MEX13130200 136679	1,720,000	2.5%	1,720,000	2.5%	M2, Concreto hidráulico	2,600	100	100.00
78	Construcción De Desayunador En Escuela Primaria	MEX13130200 137742	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Metros Cuadrados, Desayunador	2,350	100	90.00
79	Continuación De Borda Perimetral En Escuela Primaria	MEX13130200 137739	121,775	0.2%	120,070	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	884	100	100.00
80	Construcción De Aula En Jardín De Niños	MEX13130200 137731	135,000	0.2%	96,857	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	256	100	40.00
81	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia El Puente Mario Santana	MEX13130200 136834	680,000	1.0%	671,528	1.0%	M2, Concreto hidráulico	850	100	100.00
82	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo De Carretera Federal Hacia Escuela Primaria 1ra. Etapa	MEX13130200 136509	1,250,000	1.8%	1,243,715	1.8%	M2, Concreto hidráulico	2,246	100	100.00
83	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente En Adelante 1ra. Etapa	MEX13130200 136816	500,000	0.7%	500,000	0.7%	M2, Concreto hidráulico	900	100	100.00
84	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal (Hacia Centro Del Cerrillo)	MEX13130200 136865	710,000	1.0%	705,397	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	100.00
85	Suministro Y Colocación De Bomba Para Sistema De Agua Potable	MEX13130200 137806	160,095	0.2%	44,660	0.1%	Pieza	960	100	100.00
86	Suministro De 1.5 Km De Tubería Para Sistema De Agua Potable	MEX13130200 137800	87,000	0.1%	86,931	0.1%	Metros Lineales	601	100	90.00
87	Pavimento Hidráulico Sobre Circuito La Presa En 2 Tramos De La Comunidad De Venta De Ocotillos	MEX13130200 137711	700,000	1.0%	680,112	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,316	100	100.00
88	Terminación De Borda En Escuela Telesecundaria Adolfo López Mateos	MEX13130200 137746	155,492	0.2%	154,670	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	850	100	100.00
89	Construcción De Borda Perimetral En Jardín De Niños	MEX13130200 137735	119,241	0.2%	118,176	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	884	100	100.00
90	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal	MEX13130200 136848	500,000	0.7%	499,965	0.7%	M2, Concreto hidráulico	401	100	100.00
91	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia La Escuela Preparatoria	MEX13130200 137104	500,000	0.7%	499,793	0.7%	M2, Concreto hidráulico	628	100	100.00
92	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Del Centro Hacia Entronque Principal	MEX13130200 136457	1,640,000	2.4%	1,631,578	2.4%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
93	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entronque Principal Hacia El Centro 1ra. Etapa	MEX13130200 136839	500,000	0.7%	498,139	0.7%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
94	Suministro Y Colocación De Bomba Para Sistema De Agua Potable	MEX13130200 137748	160,095	0.2%	-	0.0%	Pieza	1,112	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,778,548	100.0%	62,980,761	92.9%		641,336		
95	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo Hacia El Panteón Municipal	MEX13130200 137098	400,000	0.6%	399,557	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,112	100	100.00
96	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Entronque Principal Hacia Monte Alto La Trampa 1ra. Etapa	MEX13130200 136855	500,000	0.7%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	936	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,658,800	95.3%	14,063,335	42.3%		54,073		
1	Rehabilitación Yo Mantenimiento De Aulas En El Jardin De Niños Teyolizcalli, Hidalgo 2	MEX00130300 210072	350,000	1.1%	284,068	0.9%	Metros Cuadrados, Aulas	300	100	100.00
2	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas Jardin De Niños Clara Del Moral, Circuito Tectipac S N	MEX00130300 210162	400,000	1.2%	379,759	1.1%	Metros Cuadrados, Aulas	300	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle Santa Clara (En El Tramo Comprendido Desde Avenida Torre Las Conchas Hasta Final De La Calle)	MEX00130400 264401	1,959,553	5.9%	587,779	1.8%	Metros Cuadrados	900	100	80.00
4	Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle Antigua (En El Tramo Comprendido Entre La Calle Rio Verde Y Avenida Santa Rosa)	MEX00130400 264451	3,000,471	9.0%	899,828	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	20.00
5	Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle Emiliano Zapata (En El Tramo Comprendido Entre Avenida 16 De Septiembre Y Esquina Con Calle Juarez)	MEX00130300 210609	938,238	2.8%	280,724	0.8%	M2, Concreto asfáltico	2,907	100	30.00
6	Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle San Andres (En El Tramo Comprendido Desde Avenida Torre Las Conchas Hasta Final De La Calle)	MEX00130300 222351	1,464,938	4.4%	434,944	1.3%	M2, Concreto asfáltico	960	100	80.00
7	Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle San Antonio (En El Tramo Comprendido Desde Avenida Torre Las Conchas Hasta Final De La Calle)	MEX00130300 222341	1,510,631	4.5%	452,728	1.4%	M2, Concreto asfáltico	980	100	80.00
8	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Capulines (En El Tramo Comprendido Entre Las Calles Rosa Blanca Y Gladiolas)	MEX00130400 265143	1,119,923	3.4%	335,936	1.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
9	Construcción De Aula En Al Escuela Niños Heroes Calle Rio Balsas S-N	MEX00130300 210391	400,000	1.2%	326,872	1.0%	Metros Cuadrados, Aulas	1,100	100	92.62
10	Rehabilitación Y-O Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Siervo De La Nación, Avenida Torre Izcalli Esquina Electra	MEX00130300 210316	350,000	1.1%	104,863	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	800	100	99.00
11	Construcción De Un Aula En La Telesecundaria Quetzalcoatl, Avenida Tlaloc 57	MEX00130300 209970	450,000	1.4%	390,477	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	1,026	100	100.00
12	Rehabilitación Y-O Mantenimiento En Aulas De La Escuela Primaria Basilio Badillo, Plongación Juárez S.N	MEX00130300 210016	370,000	1.1%	108,480	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	800	100	100.00
13	Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle Azucena (En El Tramo Comprendido Entre Las Calles Antigua Y Zafiro Y De La Calle Antigua Y Jacarandas)	MEX00130300 210639	2,898,535	8.7%	865,038	2.6%	M2, Concreto asfáltico	3,569	100	35.00
14	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada Taolli	MEX00130400 264345	495,146	1.5%	147,975	0.4%	Metro Cuadrado	500	100	-
15	Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Calle 1a. Cerrada De Rio Amazonas (En El Tramo Comprendido Entre Las Calles Rio Verde Y Rio Del Socorro)	MEX00130300 210730	672,962	2.0%	376,229	1.1%	M2, Concreto asfáltico	585	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,658,800	95.3%	14,063,335	42.3%		54,073		
16	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle San Gabriel (En El Tramo Comprendido Desde Avenida Torre Las Conchas Hasta Final De La Calle)	MEX00130300 222364	1,544,692	4.6%	461,008	1.4%	M2, Concreto asfáltico	900	100	80.00
17	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz (En El Tramo Comprendido Entre Las Calles Plan De Ayutla Y Leona Vicario)	MEX00130300 210529	1,802,379	5.4%	537,458	1.6%	M2, Concreto hidráulico	7,241	100	75.00
18	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Urbanización Municipal Para Obras Por Administración	MEX00130400 264269	4,100,000	12.3%	4,099,971	12.3%	Metro Cuadrado	20,512	100	100.00
19	Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas En Escuelaprimaria Salvador Diaz Miron, Manzana S-10 S-N, Consorcio	MEX00130300 210572	350,000	1.1%	104,661	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	800	100	100.00
20	Rehabilitación Con Adocreto Av. Buenavista, Esq. Av. Obrera	MEX00130300 210699	622,497	1.9%	599,760	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,726	100	100.00
21	Rehabilitación Y Mantenimiento En El Jardin De Niños Tierra Y Libertad, Avenida Bosques De Ahuehuetes Esquina Bosques De Abedules	MEX00130300 210354	500,000	1.5%	149,723	0.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
22	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Fresnos (En El Tramo Comprendido Entre Las Calles Cedros Y Jacarandas)	MEX00130400 264096	1,018,332	3.1%	305,354	0.9%	M2, Concreto hidráulico	1,454	100	40.00
23	Reencarpetado Con Concreto Asfáltico De La Calle Colector (En El Tramo Comprendido Desde Avenida Del Parque Hasta El Final De La Calle)	MEX00130400 264182	1,760,174	5.3%	527,904	1.6%	Metro Cuadrado	3,213	100	95.00
24	Pavimantación Con Concreto Hidráulico Calle Tulipan (En El Tramo Comprendido Entre Las Calles Azahares Y Azalea).	MEX00130400 265077	660,616	2.0%	197,975	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	-
25	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle San Jose (En El Tramo Comprendido Desde Avenida Torre Las Conchas Hasta El Final De La Calle)	MEX00130400 265108	1,869,714	5.6%	560,895	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	-
26	Construcción De Un Aula Para Usos Multiples En La Escuela Secundaria Suave Patria No. 959 Naranja Y Olivo, Amanzana 25.	MEX00130300 210468	600,000	1.8%	412,399	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	400	100	100.00
27	Rehabilitación Y-O Mantenimiento De Aulas En La Escuela Benito Juarez, Avenida Hidalgo	MEX00130300 210232	450,000	1.4%	130,528	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	800	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		

1	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Obra Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Tramo El Lindero-San Antonio Pueblo Nuevo.	MEX10130100 035520	324,800	0.2%	324,800	0.2%	Proyecto	86,428	100	100.00
2	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Emiliano Zapata	MEX10130100 035557	1,165,966	0.8%	1,043,941	0.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1,360	100	89.00
3	Ampliacion De Electrificacion.	MEX10130100 035528	1,694,975	1.2%	1,693,973	1.2%	Poste	45	100	100.00
4	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica.	MEX12130100 035670	212,261	0.1%	212,261	0.1%	Poste	180	100	100.00
5	Terminación De Dos Aulas En Esc. Secundaria Oficial Lic. Adolfo Lopez Mateos.	MEX00130400 235849	1,200,000	0.8%	1,195,459	0.8%	Metros Cuadrados, Aulas	1,765	100	100.00
6	Acondicionamiento De Espacio Físico C.S. Construccion De Piso Firme Y Barda.	MEX10130100 035556	385,102	0.3%	384,729	0.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	260	100	100.00
7	Encementado De Camino.	MEX09130100 034829	495,190	0.3%	495,190	0.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
8	Remodelacion Y Ampliacion De Espacio Físico De Asistencia Social Comunitario.	MEX11130100 035613	2,000,000	1.4%	1,997,264	1.4%	Metros Cuadrados, Salón	1,150	100	100.00
9	Construccion De Corte Y Terraplen Para Modulo De Salud	MEX10130100 035590	1,145,000	0.8%	1,142,756	0.8%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	10,000	100	100.00
10	Encementado De Camino.	MEX00130300 223414	1,200,000	0.8%	1,199,708	0.8%	Metro Cuadrado	390	100	100.00
11	Dezasolve De Rio.	MEX11130100 035637	1,663,000	1.1%	1,662,266	1.1%	Metro Lineal	600	100	100.00
12	Encementado De Camino	MEX00130300 224810	900,000	0.6%	421,748	0.3%	Metro Cuadrado	1,192	100	46.00
13	Encementado De Camino.	MEX13130200 140896	600,000	0.4%	299,323	0.2%	M2, Concreto hidráulico	426	100	50.00
14	Convenio Adicional De La Obra: (Acondicionamiento De Espacio Físico C.S. Construccion De Piso Firme Y Barda)	MEX11130100 035607	96,182	0.1%	96,182	0.1%	Metro Cuadrado	260	100	100.00
15	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Tierra Y Libertad 2da. Etapa.	MEX09130100 034790	1,007,248	0.7%	1,007,248	0.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	550	100	100.00
16	Construccion De Drenaje Sanitario.	MEX09130100 034860	804,976	0.5%	804,976	0.5%	Metro Lineal	320	100	100.00
17	Mejoramiento A La Vivienda.	MEX09130100 034898	512,353	0.3%	512,353	0.3%	Tonelada	1,650	100	100.00
18	Encementado De Camino	MEX00130300 224793	1,200,000	0.8%	1,198,196	0.8%	Metros Cuadrados	255	100	100.00
19	Construccion De Dos Aulas En Esc. Prim. Emiliano Zapata	MEX09130100 034819	375,250	0.3%	375,250	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	430	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
20	Encementado De Camino.	MEX09130100 034812	402,286	0.3%	402,286	0.3%	M2, Concreto hidráulico	496	100	100.00
21	Construcción De Dos Aulas En Esc. Prim. Profra. Trinidad Lovera Cruz	MEX00130200 141120	600,000	0.4%	598,969	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	830	100	100.00
22	Construccion De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal.	MEX09130100 034884	1,387,573	0.9%	1,387,573	0.9%	Poste	86,428	100	100.00
23	Encementado De Camino	MEX09130100 034843	836,369	0.6%	836,369	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,255	100	100.00
24	Construccion De Modulo De Sanitarios En Esc. Prim. Tsindare	MEX11130100 035609	440,000	0.3%	439,587	0.3%	M2, Sanitarios	530	100	100.00
25	Encementado De Camino.	MEX09130100 034799	986,003	0.7%	986,003	0.7%	M2, Concreto hidráulico	308	100	100.00
26	Encementado De Camino.	MEX09130100 034801	742,706	0.5%	742,706	0.5%	M2, Concreto hidráulico	1,368	100	100.00
27	Construccion De Viviendas.	MEX09130100 034896	410,000	0.3%	410,000	0.3%	Vivienda	205	100	100.00
28	Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria No 1079 Nueva Creacion	MEX00130300 224802	1,200,000	0.8%	1,199,152	0.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
29	Renta De Maquinaria Para Desazolve De Rios Y Arroyos.	MEX11130100 035654	1,000,000	0.7%	995,000	0.7%	Máquina	30,000	100	99.00
30	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Sec. Axayacalt	MEX10130100 035554	365,818	0.2%	365,623	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	640	100	100.00
31	Construccion De Drenaje Sanitario.	MEX10130100 035550	933,767	0.6%	926,049	0.6%	Metro Lineal	300	100	100.00
32	Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable.	MEX11130100 035612	127,000	0.1%	107,007	0.1%	Metro Lineal	100	100	85.00
33	Revestimiento De Camino	MEX11130100 035638	695,500	0.5%	695,000	0.5%	Kilómetros	1,250	100	100.00
34	Encementado De Camino	MEX09130100 034841	621,746	0.4%	621,746	0.4%	M2, Concreto hidráulico	630	100	100.00
35	Construccion De Andador Para Las Escuelas.	MEX10130100 035555	1,071,346	0.7%	1,071,323	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,930	100	100.00
36	Dezasolve De Arroyos.	MEX09130100 034861	497,462	0.3%	497,462	0.3%	M2, Bordo	4,000	100	100.00
37	Estructuras De Concreto Hidraulico En Red Electrica Calle S/N Bo. El 44	MEX11130100 035663	65,500	0.0%	65,413	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	800	100	100.00
38	Encementado De Camino	MEX00130300 224828	1,200,000	0.8%	1,198,169	0.8%	Metro Cuadrado	856	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
39	Rehabilitacion De Esc. Prim. 20 De Noviembre	MEX10130100 035526	180,006	0.1%	178,158	0.1%	Metros Cuadrados	128	100	100.00
40	Encementado De Camino.	MEX13130200 141083	1,200,000	0.8%	599,730	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,016	100	50.00
41	Encementado De Camino.	MEX13130200 141007	1,200,000	0.8%	1,200,000	0.8%	M2, Concreto hidráulico	227	100	100.00
42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino San Jose Del Rincon-Chichije En La Colonia San Juanico.	MEX09130100 034879	1,434,841	1.0%	1,434,841	1.0%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
43	Suministro De Laminas Para Mejoramiento A La Vivienda.	MEX11130100 035631	153,120	0.1%	153,120	0.1%	Pieza	150	100	100.00
44	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz	MEX09130100 034854	489,584	0.3%	489,584	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	750	100	100.00
45	Encementado De Camino.	MEX09130100 034807	1,103,393	0.8%	1,103,393	0.8%	M2, Concreto hidráulico	2,241	100	100.00
46	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica	MEX00130300 224801	1,200,000	0.8%	1,139,568	0.8%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	6	100	90.00
47	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria ¿Jari Pesiji Nreje¿	MEX13130200 141608	1,000,000	0.7%	999,488	0.7%	Metros Cuadrados, Aulas	600	100	100.00
48	Trabajos Complementarios En Boulevard Centenario	MEX11130100 035615	2,468,000	1.7%	2,457,956	1.7%	Metros Cuadrados	85,000	100	99.00
49	Encementado De Camino.	MEX13130200 141597	520,000	0.4%	519,103	0.4%	M2, Concreto hidráulico	243	100	100.00
50	Convenio Adicional De La Obra:Remodelacion Y Ampliacion De Espacio Fisico De Asistencia Social Comunitario	MEX11130100 035665	335,781	0.2%	335,781	0.2%	Metros Cuadrados, Salón	1,150	100	100.00
51	Encementado De Camino	MEX00130300 224796	1,200,000	0.8%	1,199,056	0.8%	Metro Cuadrado	632	100	100.00
52	Suministro De Materiales Varios Para Apoyos Diversos.	MEX10130100 035524	3,191,400	2.2%	3,162,169	2.2%	Tonelada	10,000	100	99.00
53	Pavimentacion Del Camino A Santa Cruz Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 440.	MEX09130100 034881	1,434,337	1.0%	1,434,337	1.0%	M2, Concreto asfáltico	5,000	100	100.00
54	Construccion De Boulevard Centenario Del Km 0 000 Al Km 2 100.	MEX10130100 035514	21,017,074	14.3%	20,150,333	13.7%	M2, Concreto asfáltico	86,428	100	95.00
55	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo De De Sistema De Agua Potable.	MEX10130100 035553	173,500	0.1%	173,330	0.1%	Sistema	560	100	100.00
56	Encementado De Camino.	MEX09130100 034815	493,382	0.3%	493,382	0.3%	M2, Concreto hidráulico	549	100	100.00
57	Encementado De Camino.	MEX09130100 034808	762,200	0.5%	762,200	0.5%	M2, Concreto hidráulico	1,129	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
58	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera El Lindero-San Antonio Pueblo Nuevo Del Km 0 000 Al Km 4 600, Tramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 2 340.	MEX10130100 035523	1,560,000	1.1%	1,558,322	1.1%	Kilómetros	5,000	100	100.00
59	Renta De Maquinaria Pesada Para Relleno Sanitario.	MEX09130100 034793	603,750	0.4%	603,750	0.4%	Máquina	80,000	100	100.00
60	Pavimentacion, Terracerias, Obras De Drenaje, Señalamientos Horizontales Y Verticales Del Camino Hacia El Panteon Del Km 0 000 Al Km 0 960.	MEX11130100 035614	1,973,500	1.3%	1,442,252	1.0%	M2, Concreto asfáltico	2,000	100	73.00
61	Rehabilitacion De Unidad Medica.	MEX10130100 035535	310,000	0.2%	308,348	0.2%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	50,000	100	100.00
62	Terminacion De Casa De Salud.	MEX09130100 034820	473,324	0.3%	473,324	0.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	990	100	100.00
63	Construcción De Encementado Primera Etapa (Fundereje El Deposito-Loma Del Cedro)	MEX00130400 236456	1,200,000	0.8%	1,049,007	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,170	100	87.00
64	Rastreo Y Cuneteo De Caminos (Zona Sur)	MEX09130100 034831	1,059,200	0.7%	1,059,200	0.7%	Kilómetros	6,000	100	100.00
65	Construccion De C.C.A.	MEX09130100 034853	63,435	0.0%	63,435	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
66	Construccion De Espacio Fisico De Asistencia Social Comunitario.	MEX11130100 035652	3,800,000	2.6%	3,474,528	2.4%	Metros Cuadrados, Salón	5,000	100	91.00
67	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Nicolas Bravo 1era. Etapa.	MEX11130100 035619	522,500	0.4%	521,618	0.4%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	100.00
68	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Emiliano Zapata	MEX09130100 034873	493,521	0.3%	493,521	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	350	100	100.00
69	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica	MEX00130300 224818	1,200,000	0.8%	1,199,836	0.8%	Poste	95	100	100.00
70	Encementado De Camino	MEX00130300 222002	2,400,000	1.6%	2,199,083	1.5%	Metro Cuadrado	119	100	91.00
71	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica.	MEX13130200 139738	1,200,000	0.8%	1,199,013	0.8%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	170	-	100.00
72	Encementado De Camino.	MEX09130100 034847	495,224	0.3%	495,224	0.3%	M2, Concreto hidráulico	690	100	100.00
73	Encementado De Camino.	MEX13130200 141566	1,200,000	0.8%	599,544	0.4%	M2, Concreto hidráulico	845	100	50.00
74	Construccion De Dos Aulas En La Esc. Sec. No. 0838 Manuel Gomez Marin.	MEX00130300 223855	1,200,000	0.8%	1,198,196	0.8%	Metros Cuadrados, Aulas	700	100	100.00
75	Pavimentacion De Noventa Caminos En Varias Comunidades.	MEX12130100 035667	122,645,232	83.5%	94,490,119	64.3%	Metros Cuadrados	80,000	100	77.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
76	Rehabilitacion De Alumbrado Publico (Adquisicion De Lamparas).	MEX10130100 035540	168,215	0.1%	168,215	0.1%	Luminaria	10,000	100	100.00
77	Encementado De Camino.	MEX13130200 141587	1,200,000	0.8%	599,193	0.4%	M2, Concreto hidráulico	907	100	60.00
78	Encementado De Camino.	MEX10130100 035537	1,417,610	1.0%	1,406,006	1.0%	M2, Concreto hidráulico	270	100	100.00
79	Adquisicion De Láminas, Para Rehabilitacion De Viviendas Destruidas Por Desastre Natural.	MEX09130100 034888	2,079,648	1.4%	2,079,648	1.4%	Pieza	86,428	100	100.00
80	Construccion De Clinica De Servicios De Salud Municipal.	MEX10130100 035513	5,458,962	3.7%	5,458,962	3.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	86,248	100	100.00
81	Encementado De Camino.	MEX00130300 223840	1,200,000	0.8%	1,187,802	0.8%	Metros Cuadrados	2,071	100	100.00
82	Gastos Indirectos (Adquisición De Vehículos Para Supervicion)	MEX13130200 141616	1,200,000	0.8%	-	0.0%	Vehículo	91,345	100	-
83	Convenio Adicional De La Obra (Construccion De Sistema De Aguapotable)	MEX11130100 035623	228,792	0.2%	228,792	0.2%	Pozos	600	100	100.00
84	Construccion De Sistema De Agua Potable.	MEX11130100 035610	3,500,566	2.4%	3,226,003	2.2%	Sistema	1,800	100	92.00
85	Encementado De Camino.	MEX13130200 141021	1,200,000	0.8%	599,684	0.4%	M2, Concreto hidráulico	367	100	45.00
86	Encementado De Camino.	MEX09130100 034805	428,569	0.3%	428,569	0.3%	M2, Concreto hidráulico	722	100	100.00
87	Ampliacion De Red De Energia Electrica.	MEX10130100 035531	468,000	0.3%	468,000	0.3%	Poste	1,111	100	100.00
88	Construccion De Sistema De Agua Potable (Construcccion De Tren De Descarga Del Carcamo De Bombeo Y Linea De Bombeo Del Carcamo A Tanque De Almacenamiento)	MEX11130100 035641	629,000	0.4%	620,404	0.4%	Metro Lineal	950	100	98.00
89	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ec. Km 5 500 (Carretera Purisima Jaltepec-Dios Padre) Jaltepec Centro Del Km 0 000 Al Km 2 680	MEX13130200 139743	1,200,000	0.8%	1,147,627	0.8%	Kilómetro cuadrado	1,359	100	91.00
90	Encementado De Camino.	MEX13130200 141595	530,000	0.4%	529,151	0.4%	M2, Concreto hidráulico	193	100	100.00
91	Suministro De Laminas.	MEX09130100 034874	908,500	0.6%	908,500	0.6%	Pieza	225	100	100.00
92	Encementado De Camino.	MEX09130100 034848	494,742	0.3%	494,742	0.3%	M2, Concreto hidráulico	589	100	10.00
93	Construccion De Areas Cubiertas Para Actividades Educativas Y De Asistencia Social.	MEX09130100 034876	207,000	0.1%	207,000	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	86,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
94	Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable.	MEX11130100 035643	122,000	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	300	100	-
95	Mejoramiento A Base De Material De Banco Del Camino Barriio El Llano San Juan Palo Seco A Barrio El Llano De Las Rosas.	MEX11130100 035656	700,000	0.5%	625,500	0.4%	Metro Lineal	3,000	100	90.00
96	Encementado De Camino.	MEX13130200 140918	1,200,000	0.8%	1,190,863	0.8%	M2, Concreto hidráulico	984	100	99.00
97	Encementado De Camino	MEX00130300 224812	1,200,000	0.8%	1,198,502	0.8%	M2, Concreto hidráulico	116	100	100.00
98	Gastos Indirectos.	MEX09130100 034875	1,985,600	1.4%	1,985,600	1.4%	Proyecto	86,428	100	100.00
99	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable.	MEX10130100 035542	169,360	0.1%	169,360	0.1%	Línea de Conducción	400	100	100.00
100	Mejoramiento De Suelos.	MEX09130100 034887	660,940	0.4%	660,940	0.4%	Metro cúbico	5,000	100	100.00
101	Mejoramiento A La Vivienda.	MEX11130100 035621	5,340,247	3.6%	4,178,320	2.8%	Pieza	3,000	100	78.00
102	Construccion De Barda Primetral En Esc. Secundaria Albert Eistein	MEX11130100 035601	430,000	0.3%	427,315	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1,664	100	100.00
103	Encementado De Camino.	MEX09130100 034816	863,857	0.6%	863,857	0.6%	M2, Concreto hidráulico	745	100	100.00
104	Ampliacion De Electrificacion.	MEX09130100 034851	620,825	0.4%	620,825	0.4%	Poste	125	100	100.00
105	Encementado De Camino	MEX00130300 224800	1,200,000	0.8%	1,139,199	0.8%	Metro Cuadrado	858	100	90.00
106	Construccion De Muretes De Medicion De Energia Electrica Para Alumbrado Publico.	MEX11130100 035622	68,000	0.0%	67,735	0.0%	Luminaria	85,000	100	100.00
107	Encementado De Camino	MEX00130400 234365	600,000	0.4%	569,873	0.4%	M2, Concreto hidráulico	240	100	94.00
108	Encementado De Camino.	MEX00130300 223406	1,901,504	1.3%	1,821,504	1.2%	Metro Cuadrado	833	100	95.00
109	Encementado De Camino.	MEX09130100 034823	493,148	0.3%	493,148	0.3%	M2, Concreto hidráulico	785	100	100.00
110	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Emiliano Zapata	MEX10130100 035552	474,207	0.3%	455,771	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	300	100	96.00
111	Encementado De Camino.	MEX09130100 034832	992,494	0.7%	992,494	0.7%	M2, Concreto hidráulico	2,010	100	100.00
112	Encementado De Camino.	MEX09130100 034869	501,367	0.3%	501,367	0.3%	M2, Concreto hidráulico	695	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
113	Encementado De Camino.	MEX09130100 034814	494,919	0.3%	494,919	0.3%	M2, Concreto hidráulico	311	100	100.00
114	Rehabilitacion De Camino.	MEX09130100 034886	1,445,198	1.0%	1,445,198	1.0%	Kilómetros	2,500	100	100.00
115	Mejoramiento Y Nivelacion De Suelos.	MEX09130100 034865	1,014,121	0.7%	1,014,121	0.7%	Metro Cuadrado	3,800	100	100.00
116	Rehabilitacion De Camino.	MEX09130100 034895	475,900	0.3%	475,900	0.3%	Kilómetros	100	100	100.00
117	Encementado De Camino.	MEX00130300 222026	9,793,032	6.7%	9,793,032	6.7%	Metro Cuadrado	464	100	100.00
118	Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon	MEX13130200 141612	1,200,000	0.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1,205	100	-
119	Encementado De Camino	MEX00130300 193056	1,200,000	0.8%	1,199,808	0.8%	M2, Concreto hidráulico	833	100	100.00
120	Construccion De Espacio Fisico De Asistencia Social 2da Etapa.	MEX11130100 035616	1,400,000	1.0%	1,303,211	0.9%	Metros Cuadrados, Salón	2,000	100	92.00
121	Renta De Maquinaria Pesada Para (Rehabilitacion De Caminos)	MEX11130100 035608	17,980,840	12.2%	17,980,840	12.2%	Máquina	50,000	100	100.00
122	Encementado De Camino.	MEX09130100 034824	601,262	0.4%	601,262	0.4%	M2, Concreto hidráulico	623	100	100.00
123	Encementado De Camino.	MEX09130100 034813	493,585	0.3%	493,585	0.3%	M2, Concreto hidráulico	518	100	100.00
124	Mejoramiento A La Vivienda.	MEX09130100 034877	4,159,562	2.8%	4,159,562	2.8%	Pieza	7,500	100	100.00
125	Mejoramiento A La Vivienda	MEX12130100 035674	2,000,000	1.4%	1,779,000	1.2%	Vivienda	1,000	100	89.00
126	Encementado De Camino.	MEX13130200 141625	355,441	0.2%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	541	100	-
127	Electrificacion De Hospitales.	MEX09130100 034883	569,418	0.4%	569,418	0.4%	Poste	86,428	100	100.00
128	Encementado De Camino.	MEX09130100 034859	447,489	0.3%	447,489	0.3%	M2, Concreto hidráulico	288	100	100.00
129	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable.	MEX10130100 035560	60,000	0.0%	59,757	0.0%	Sistema	340	100	100.00
130	Encementado De Camino.	MEX09130100 034804	411,372	0.3%	411,372	0.3%	M2, Concreto hidráulico	468	100	100.00
131	Construccion De Sistema De Agua Potable.	MEX11130100 035611	1,232,500	0.8%	1,187,991	0.8%	Sistema	300	100	96.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
132	Convenio Adicional De La Obra: Construccion De Drenaje Sanitario.	MEX09130100 034899	369	0.0%	-	0.0%	Metro Lineal	300	100	-
133	Encementado De Camino.	MEX13130200 141626	197,266	0.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1,769	100	-
134	Encementado De Camino.	MEX00130400 236442	600,000	0.4%	299,618	0.2%	M2, Concreto hidráulico	835	100	50.00
135	Encementado De Camino.	MEX09130100 034798	983,211	0.7%	983,211	0.7%	M2, Concreto hidráulico	988	100	100.00
136	Encementado De Camino.	MEX00130300 223408	8,500,000	5.8%	6,413,556	4.4%	Metro Cuadrado	272	100	74.00
137	Encementado De Camino.	MEX13130200 141073	1,200,000	0.8%	599,780	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,757	100	65.00
138	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Emiliano Zapata.	MEX00130400 236438	1,200,000	0.8%	1,116,360	0.8%	Metro Cuadrado	710	100	86.00
139	Renta De Maquinaria Para Relleno Sanitario En Bo. El Calvario.	MEX09130100 034894	668,839	0.5%	668,839	0.5%	Máquina	86,000	100	100.00
140	Encementado De Camino.	MEX13130200 139745	1,000,000	0.7%	999,269	0.7%	M2, Concreto hidráulico	533	100	100.00
141	Encementado De Camino.	MEX09130100 034837	868,253	0.6%	868,253	0.6%	M2, Concreto hidráulico	2,984	100	100.00
142	Dezasolve Y Rehabilitacion De Caminos.	MEX10130100 035522	557,315	0.4%	557,315	0.4%	Metro cúbico	6,000	100	100.00
143	Revestimiento De Camino.	MEX11130100 035658	1,273,500	0.9%	-	0.0%	Kilómetros	830	100	-
144	Encementado De Camino.	MEX00130300 223857	1,200,000	0.8%	1,198,196	0.8%	Metro Cuadrado	1,399	100	100.00
145	Encementado De Camino.	MEX13130200 141568	318,131	0.2%	159,043	0.1%	M2, Concreto hidráulico	418	100	50.00
146	Encementado De Camino.	MEX09130100 034838	1,116,740	0.8%	1,116,740	0.8%	M2, Concreto hidráulico	796	100	100.00
147	Encementado De Camino.	MEX13130200 139750	600,000	0.4%	299,263	0.2%	M2, Concreto hidráulico	762	100	60.00
148	Encementado 1era. Etapa Camino Vecinal De Iglesia Hacia La Preparatoria.	MEX11130100 035649	1,640,000	1.1%	1,635,746	1.1%	M2, Concreto hidráulico	1,150	100	100.00
149	Construccion De Sistema De Agua Potable (Construccion De Carcamo De Bombeo, Sub-Estacion Electrica, Equipamiento Electromecanico Y Tanque De Almacenamiento)	MEX11130100 035640	613,000	0.4%	591,694	0.4%	Metro Lineal	700	100	96.00
150	Suministro De Materiales Para Construccion De Espacios Deportivos Para Escuelas.	MEX11130100 035662	520,000	0.4%	258,912	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	5,000	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
151	Elaboracion De Expedientes Tecnicos De Obra.	MEX11130100 035657	1,231,727	0.8%	1,231,727	0.8%	Proyecto	50,000	100	100.00
152	Revestimiento De Camino.	MEX11130100 035659	500,000	0.3%	499,999	0.3%	Kilómetros	300	100	100.00
153	Construccion De Espacio Físico De Asistencia Social Comunitario.	MEX10130100 035562	1,630,000	1.1%	1,625,173	1.1%	Metros Cuadrados, Salón	5,000	100	100.00
154	Modernizacion Y Ampliacion Del Puente Vehicular Sobre El Rio San Jose.	MEX10130100 035559	1,418,854	1.0%	1,397,136	1.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	86,480	100	99.00
155	Ampliacion De Red De Energia Electrica.	MEX10130100 035530	405,600	0.3%	405,600	0.3%	Poste	1,855	100	100.00
156	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	MEX11130100 035603	1,936,274	1.3%	1,920,162	1.3%	Metros Cuadrados	86,428	100	99.00
157	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Obra Construccion De Centro De Salud.	MEX10130100 035521	278,400	0.2%	278,400	0.2%	Proyecto	86,428	100	100.00
158	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica	MEX00130300 224813	1,200,000	0.8%	1,093,112	0.7%	Poste	24	100	82.00
159	Encementado De Camino.	MEX13130200 140936	4,766,377	3.2%	3,236,377	2.2%	M2, Concreto hidráulico	476	100	70.00
160	Construccion De Aula En El Preescolar Luis Nishizawa Flores Clave C.C.T. 15ejn4705x	MEX00130400 235080	1,124,000	0.8%	1,124,000	0.8%	Metros Cuadrados, Aulas	150	100	100.00
161	Gastos Indirectos (Adquisicion De Equipo)	MEX00130400 236471	1,200,000	0.8%	1,197,849	0.8%	Equipo	91,345	100	100.00
162	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica.	MEX13130200 139739	1,200,000	0.8%	1,075,845	0.7%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	520	100	79.00
163	Encementado De Camino.	MEX09130100 034844	494,605	0.3%	494,605	0.3%	M2, Concreto hidráulico	220	100	100.00
164	Encementado De Camino	MEX00130400 234337	1,200,000	0.8%	1,199,294	0.8%	M2, Concreto hidráulico	1,741	100	100.00
165	Convenio Adicional De La Obra: Construccion De Espacio Físico De Asistencia Social Comunitario.	MEX11130100 035661	322,255	0.2%	322,255	0.2%	Metros Cuadrados, Salón	5,000	100	100.00
166	Encementado De Camino	MEX09130100 034846	886,976	0.6%	886,976	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,799	100	100.00
167	Encementado De Camino.	MEX09130100 034806	433,509	0.3%	433,509	0.3%	M2, Concreto hidráulico	669	100	100.00
168	Encementado De Camino.	MEX09130100 034858	537,243	0.4%	537,243	0.4%	M2, Concreto hidráulico	259	100	100.00
169	Rehabilitacion De Camino	MEX00130300 224807	1,200,000	0.8%	1,198,288	0.8%	Kilómetro	893	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
170	Bacheo Con Mezcla Asfáltica De Planta Para Conservacion Y Mantenimiento De Caminos.	MEX11130100 035617	1,415,000	1.0%	725,470	0.5%	M2, Concreto asfáltico	20,000	100	51.00
171	Encementado De Camino.	MEX00130300 223412	2,214,522	1.5%	2,214,522	1.5%	Metro Cuadrado	500	100	57.00
172	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Que Comunica Al Paseo Monarca Y Fuente De Abastecimiento De Agua Potable.	MEX11130100 035634	766,000	0.5%	731,987	0.5%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	95.00
173	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica.	MEX13130200 139741	1,200,000	0.8%	600,000	0.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	110	100	45.00
174	Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable Colonia San Juanico.	MEX11130100 035606	241,000	0.2%	240,443	0.2%	Línea de Conducción	280	100	100.00
175	Gastos Indirectos (Elaboración De Proyectos Para Obra Publica)	MEX00130400 236468	1,200,000	0.8%	1,189,914	0.8%	Proyecto	91,345	100	99.00
176	Encementado De Camino.	MEX09130100 034809	1,027,551	0.7%	1,027,551	0.7%	M2, Concreto hidráulico	717	100	100.00
177	Encementado De Camino.	MEX09130100 034792	1,179,488	0.8%	1,179,488	0.8%	M2, Concreto hidráulico	1,218	100	100.00
178	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable.	MEX09130100 034863	1,168,524	0.8%	1,168,524	0.8%	Metro Lineal	1,698	100	100.00
179	Encementado De Camino.	MEX00130300 223828	1,200,000	0.8%	1,199,708	0.8%	Metro Cuadrado	572	100	100.00
180	Encementado De Camino	MEX00130300 224797	1,200,000	0.8%	1,198,849	0.8%	Metro Cuadrado	693	100	100.00
181	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica.	MEX12130100 035671	172,970	0.1%	172,970	0.1%	Poste	133	100	100.00
182	Construccion De Viviendas (Fundacion Vamos A Dar)	MEX11130100 035655	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Vivienda	100	100	100.00
183	Encementado De Camino	MEX00130300 224805	1,200,000	0.8%	1,196,138	0.8%	Metro Cuadrado	893	100	95.00
184	Suministro De Laminas.	MEX10130100 035518	4,736,976	3.2%	4,736,976	3.2%	Pieza	2,000	100	100.00
185	Encementado De Camino.	MEX09130100 034828	445,116	0.3%	445,116	0.3%	M2, Concreto hidráulico	865	100	100.00
186	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	MEX11130100 035639	1,307,000	0.9%	1,305,660	0.9%	Metros Cuadrados, Aulas	750	100	100.00
187	Ampliacion De Drenaje Sanitario Del Camino Adjunto Al Albergue.	MEX10130100 035539	341,544	0.2%	341,256	0.2%	Metro Lineal	2,115	100	100.00
188	Construccion De Modulo De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juarez Clave C.C.T. 15epr1486x.	MEX00130400 234378	561,036	0.4%	526,297	0.4%	Metros Cuadrados, Inodoros	500	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
189	Encementado De Camino	MEX00130300 224821	1,200,000	0.8%	1,198,041	0.8%	Metro Cuadrado	756	100	100.00
190	Encementado De Camino.	MEX13130200 141043	1,200,000	0.8%	1,200,000	0.8%	M2, Concreto hidráulico	662	100	100.00
191	Ampliacion De Electrificacion.	MEX09130100 034855	1,083,388	0.7%	1,083,388	0.7%	Poste	150	100	100.00
192	Encementado De Camino.	MEX00130300 224958	1,200,000	0.8%	1,199,544	0.8%	M2, Concreto hidráulico	1,675	100	100.00
193	Encementado De Camino.	MEX00130400 236462	1,200,000	0.8%	1,189,914	0.8%	M2, Concreto hidráulico	745	100	89.00
194	Renta De Maquinaria Pesada Para Rehabilitacion De Caminos.	MEX12130100 035673	10,000,000	6.8%	10,000,000	6.8%	Máquina	91,435	100	100.00
195	Construccion De Losa De Salon De Usos Multiples Para La Esc. Prim. Tierra Y Libertad	MEX10130100 035586	400,000	0.3%	378,626	0.3%	Metros Cuadrados	500	100	95.00
196	Encementado De Camino (Calle Ignacio Allende) Hacia La Comunidad De Los Lobos Segunda Seccion	MEX11130100 035628	799,000	0.5%	793,250	0.5%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
197	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica.	MEX12130100 035669	307,434	0.2%	307,433	0.2%	Poste	27	100	100.00
198	Encementado De Camino.	MEX09130100 034797	988,703	0.7%	988,703	0.7%	M2, Concreto hidráulico	569	100	100.00
199	Construccion De Centro De Salud.	MEX11130100 035602	835,000	0.6%	830,447	0.6%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	560	100	100.00
200	Terminación De Dos Aulas En Esc. Secundaria Oficial Lic. Adolfo Lopez Mateos.	MEX00130400 235789	1,200,000	0.8%	597,869	0.4%	Metros Cuadrados, Salón	1,785	100	50.00
201	Encementado De Camino.	MEX13130200 141603	1,200,000	0.8%	599,400	0.4%	M2, Concreto hidráulico	809	100	60.00
202	Encementado De Camino.	MEX09130100 034796	622,236	0.4%	622,236	0.4%	M2, Concreto hidráulico	611	100	100.00
203	Encementado Camino	MEX00130300 224794	1,200,000	0.8%	1,198,408	0.8%	M2, Concreto hidráulico	231	100	100.00
204	Programa De Autoconstruccion De Vivienda Rural Sustentable Indigena.	MEX12130100 035672	1,452,000	1.0%	1,452,000	1.0%	Vivienda	700	100	100.00
205	Construccion De Sistema De Agua Potable.	MEX10130100 035548	788,270	0.5%	788,061	0.5%	Sistema	600	100	100.00
206	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Alvaro Abregon.	MEX09130100 034880	1,052,444	0.7%	1,052,444	0.7%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
207	Encementado De Camino.	MEX09130100 034857	621,180	0.4%	621,180	0.4%	M2, Concreto hidráulico	802	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
208	Ampliacion De Electrificacion.	MEX09130100 034835	974,188	0.7%	974,188	0.7%	Poste	1,112	100	100.00
209	Construccion De Acceso A La Universidad De San Jose Del Rincon, Tramo Del Km 0 00 Al Km 0 190.	MEX09130100 034882	1,436,475	1.0%	1,436,475	1.0%	M2, Concreto asfáltico	5,000	100	100.00
210	Encementado De Camino.	MEX13130200 141148	1,200,000	0.8%	599,611	0.4%	M2, Concreto hidráulico	2,379	100	60.00
211	Encementado De Camino.	MEX13130200 141600	441,000	0.3%	440,143	0.3%	M2, Concreto hidráulico	696	100	100.00
212	Renta De Excavadora Caterpillar 322 Para Trabajos De Desazolve De Varios Rios Y Arroyos En Comunidades De San Jose Del Rincon.	MEX10130100 035587	630,000	0.4%	629,252	0.4%	Máquina	1,000	100	100.00
213	Construccion De Sistema De Agua Potable.	MEX09130100 034845	799,226	0.5%	799,226	0.5%	Metro Lineal	1,220	100	100.00
214	Construccion De Sistema De Agua Potable.	MEX10130100 035558	1,148,174	0.8%	1,148,151	0.8%	Sistema	600	100	100.00
215	Construccion De Tanques Y Cisternas Para Almacenamiento De Agua Potable.	MEX10130100 035541	702,780	0.5%	693,111	0.5%	Tanque	30,000	100	98.00
216	Encementado De Camino.	MEX13130200 139749	1,500,000	1.0%	1,092,918	0.7%	M2, Concreto hidráulico	185	100	50.00
217	Encementado De Camino.	MEX00130300 223410	620,974	0.4%	620,974	0.4%	Metro Cuadrado	343	100	43.00
218	Mejoramiento A La Vivienda.	MEX10130100 035545	1,546,013	1.1%	1,546,013	1.1%	Pieza	5,000	100	100.00
219	Construccion De Guarniciones, Banquetas L. Der. Y Ampliacion De Puente Vehicular En El Camino A Santa Cruz Acceso A La Universidad.	MEX10130100 035538	496,464	0.3%	496,220	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,115	100	100.00
220	Ampliacion De Electrificacion.	MEX09130100 034867	182,500	0.1%	182,500	0.1%	Poste	1,175	100	100.00
221	Construccion De Dos Aulas En Esc. Prim. Sor Juana Ines De La Cruz	MEX10130100 035543	447,000	0.3%	446,403	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	400	100	100.00
222	Construccion De Aula Y Barda Perimetral Del Preescolar Niños Heroes	MEX00130300 224956	1,200,000	0.8%	1,178,593	0.8%	Metros Cuadrados, Aulas	50	100	99.00
223	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Niños Heroes	MEX09130100 034856	564,244	0.4%	564,244	0.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	50	100	100.00
224	Construccion De Obras Complementarias De La Clinica De Salud Municipal.	MEX11130100 035633	590,000	0.4%	571,708	0.4%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	2,000	100	97.00
225	Encementado De Camino.	MEX09130100 034849	493,033	0.3%	493,033	0.3%	M2, Concreto hidráulico	866	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
226	Encementado De Camino.	MEX13130200 141621	1,000,000	0.7%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	213	100	-
227	Construccion De Sistema De Agua Potable.	MEX11130100 035642	2,858,000	1.9%	2,046,409	1.4%	Sistema	1,000	100	71.00
228	Encementado De Camino	MEX00130300 224798	1,200,000	0.8%	1,199,227	0.8%	Metro Cuadrado	1,456	100	100.00
229	Ampliacion De Red Electrica Para La Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla	MEX11130100 035635	235,000	0.2%	234,410	0.2%	Poste	800	100	100.00
230	Ampliacion De Vivienda (Construccion Recamara-Baño)	MEX10130100 035549	699,300	0.5%	699,273	0.5%	Vivienda	370	100	100.00
231	Construccion De Cerco Perimetral De Casa De Salud.	MEX10130100 035544	575,000	0.4%	574,635	0.4%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,200	100	100.00
232	Encementado De Camino.	MEX09130100 034826	489,608	0.3%	489,608	0.3%	M2, Concreto hidráulico	620	100	100.00
233	Construccion De Vivienda En La Modalidad De Autoconstruccion (Esta Es Tu Casa)	MEX11130100 035650	1,208,693	0.8%	1,039,476	0.7%	Vivienda	250	100	80.00
234	Terminacion De Electrificacion.	MEX09130100 034866	1,079,008	0.7%	1,079,008	0.7%	Poste	140	100	100.00
235	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable.	MEX11130100 035630	86,652	0.1%	86,652	0.1%	Metro Lineal	3,000	100	100.00
236	Encementado De Camino.	MEX13130200 141583	1,200,000	0.8%	1,191,655	0.8%	M2, Concreto hidráulico	96	100	60.00
237	Encementado De Camino	MEX00130300 224799	1,200,000	0.8%	1,199,180	0.8%	Metro Cuadrado	1,779	100	100.00
238	Pavimentacion De Calle Anexa Al Hospital Isem.	MEX10130100 035533	721,631	0.5%	721,631	0.5%	M2, Concreto asfáltico	5,000	100	100.00
239	Electrificacion De Sistema De Agua Potable.	MEX09130100 034830	506,742	0.3%	506,742	0.3%	Poste	1,111	100	100.00
240	Encementado De Camino.	MEX13130200 140955	600,000	0.4%	299,150	0.2%	M2, Concreto hidráulico	953	-	60.00
241	Revestimiento De Camino.	MEX11130100 035626	975,000	0.7%	973,000	0.7%	Kilómetros	3,000	100	100.00
242	Suministro De Materiales Varios Para Apoyos Diversos.	MEX11130100 035595	14,000,000	9.5%	13,918,875	9.5%	Metros Cuadrados	40,000	100	99.00
243	Encementado De Camino.	MEX00130300 223407	250,000	0.2%	175,170	0.1%	Metro Cuadrado	500	100	70.00
244	Ampliacion De Sistema De Agua Potable.	MEX09130100 034833	577,197	0.4%	577,197	0.4%	Metro Lineal	319	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
245	Mejoramiento A La Vivienda.	MEX00130300 223860	1,200,000	0.8%	1,198,196	0.8%	Vivienda	1,750	100	100.00
246	Construccion De Sistema De Agua Potable.	MEX10130100 035551	981,147	0.7%	978,580	0.7%	Sistema	1,980	100	100.00
247	Encementado De Camino.	MEX10130100 035536	1,402,613	1.0%	1,375,720	0.9%	M2, Concreto hidráulico	2,503	100	100.00
248	Construccion Del C.C.A.	MEX09130100 034852	65,692	0.0%	65,692	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
249	Construccion De Drenaje Y Encementado En La Calle Cuauhtemoc.	MEX11130100 035598	792,000	0.5%	789,853	0.5%	Metro Lineal	1,150	100	100.00
250	Encementado De Camino.	MEX13130200 141104	600,000	0.4%	598,449	0.4%	M2, Concreto hidráulico	604	100	99.00
251	Construccion De Alumbrado Publico En Camino De Acceso Al Tecnologico.	MEX10130100 035516	611,161	0.4%	610,333	0.4%	Poste	2,115	100	100.00
252	Encementado De Camino	MEX13130200 141633	22,831	0.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	814	100	-
253	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	MEX11130100 035653	258,750	0.2%	258,750	0.2%	Poste	1,150	100	100.00
254	Camellon En Acceso Oriente A San Jose Del Rincon.	MEX11130100 035629	820,000	0.6%	811,901	0.6%	Metros Cuadrados	20,000	100	99.00
255	Construccion De Sistema De Agua Potable.	MEX11130100 035651	1,593,000	1.1%	941,535	0.6%	Sistema	2,050	100	65.00
256	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim.Niños Heroes	MEX09130100 034840	642,905	0.4%	642,905	0.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	220	100	100.00
257	Encementado De Camino	MEX13130200 156168	1,200,000	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	674	100	-
258	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Sec. Prof. Agripino Garcia Estrada	MEX09130100 034850	733,458	0.5%	733,458	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	450	100	100.00
259	Encementado De Camino.	MEX13130200 141132	1,200,000	0.8%	1,134,024	0.8%	M2, Concreto hidráulico	213	100	89.00
260	Encementado De Camino.	MEX13130200 141629	265,433	0.2%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	2,303	100	-
261	Construcción De Dos Aulas En Esc. Primaria 'Gral. Ignacio Zaragoza'	MEX00130300 223834	906,311	0.6%	905,365	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	700	100	100.00
262	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco I. Madero.	MEX00130300 224955	1,200,000	0.8%	1,198,737	0.8%	Metros Cuadrados, Aulas	820	100	100.00
263	Convenio Adicional De La Obra: Construccion De Espacio Fisico De Asistencia Social Comunitario.	MEX11130100 035660	322,255	0.2%	322,255	0.2%	Metros Cuadrados, Salón	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
264	Suministro De Materiales Para Apoyos Diversos.	MEX09130100 034893	1,650,000	1.1%	1,643,041	1.1%	Tonelada	5,000	100	99.00
265	Encementado De Camino.	MEX13130200 141605	1,200,000	0.8%	1,018,265	0.7%	M2, Concreto hidráulico	994	100	85.00
266	Encementado De Camino.	MEX00130300 223851	1,200,000	0.8%	1,198,196	0.8%	Metro Cuadrado	1,350	100	100.00
267	Encementado De Camino.	MEX13130200 141139	1,200,000	0.8%	1,075,475	0.7%	M2, Concreto hidráulico	229	100	89.00
268	Encementado De Camino.	MEX09130100 034791	1,272,721	0.9%	1,272,721	0.9%	Metros Cuadrados	1,853	100	100.00
269	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Tr Andare.	MEX00130400 236433	1,200,000	0.8%	1,102,134	0.8%	Pieza	190	100	84.00
270	Suministro De Lamparas Para Alumbrado Publico.	MEX11130100 035618	368,746	0.3%	368,743	0.3%	Luminaria	50,000	100	100.00
271	Encementado De Camino.	MEX09130100 034803	1,163,104	0.8%	1,163,104	0.8%	M2, Concreto hidráulico	649	100	100.00
272	Encementado De Camino	MEX00130300 224822	1,200,000	0.8%	1,192,536	0.8%	Metro Cuadrado	1,001	100	99.00
273	Encementado De Camino.	MEX13130200 139763	1,200,000	0.8%	1,140,319	0.8%	M2, Concreto hidráulico	584	100	94.00
274	Encementado De Camino.	MEX13130200 141112	1,200,000	0.8%	1,130,296	0.8%	M2, Concreto hidráulico	588	100	88.00
275	Encementado De Camino.	MEX10130100 035532	1,379,404	0.9%	1,367,754	0.9%	M2, Concreto hidráulico	966	100	100.00
276	Encementado De Camino.	MEX13130200 156142	800,000	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	352	100	-
277	Encementado De Camino.	MEX09130100 034825	765,718	0.5%	765,718	0.5%	M2, Concreto hidráulico	731	100	100.00
278	Encementado De Camino.	MEX00130300 223847	1,200,000	0.8%	1,188,207	0.8%	Metro Cuadrado	253	100	100.00
279	Construccion De Puente.	MEX13130200 139753	1,200,000	0.8%	1,198,594	0.8%	Metro Lineal	370	100	100.00
280	Elaboracion De Estudios De Impacto Ambiental Para Caminos Del Municipio De San Jose Del Rincon	MEX11130100 035632	330,000	0.2%	329,989	0.2%	Estudio	50,000	100	100.00
281	Encementado De Camino.	MEX13130200 141092	500,000	0.3%	358,207	0.2%	M2, Concreto hidráulico	84	100	92.00
282	Construccion De Barda Perimetral Del Deportivo Adjunto Al Preescolar Antonio Ruiz Perez.	MEX11130100 035599	536,500	0.4%	535,906	0.4%	Metros, Bardas, Cercos	380	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
283	Encementado De Camino	MEX00130300 224808	1,200,000	0.8%	1,195,709	0.8%	Metro Cuadrado	418	100	99.00
284	Renta De Maquinaria Pesada Para (Rehabilitacion De Caminos Y Mejoramiento De Suelos)	MEX10130100 035534	5,550,108	3.8%	5,549,946	3.8%	Máquina	50,000	100	100.00
285	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Nicolas Bravo	MEX09130100 034818	884,583	0.6%	884,583	0.6%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	120	100	100.00
286	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica.	MEX12130100 035668	1,152,250	0.8%	1,136,363	0.8%	Poste	635	100	100.00
287	Encementado De Camino.	MEX00130300 223409	225,210	0.2%	225,210	0.2%	Metro Cuadrado	1,431	100	96.00
288	Encementado De Camino	MEX00130300 224804	1,200,000	0.8%	1,172,737	0.8%	Metro Cuadrado	1,209	100	95.00
289	Rehabilitacion De Dos Aulas Y Construccion De Modulo De Sanitarios En Preescolar Cuauhtemoc	MEX11130100 035627	496,500	0.3%	490,824	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	350	100	100.00
290	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon	MEX11130100 035600	470,000	0.3%	467,912	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	150	100	100.00
291	Vivienda Rural (Aportación Del Municipio Para La Construcción De Viviendas Imevis)	MEX00130300 224957	1,200,000	0.8%	1,199,799	0.8%	Vivienda	720	100	100.00
292	Encementado De Camino	MEX00130300 205052	1,200,000	0.8%	1,029,180	0.7%	Metros Cuadrados	426	100	85.00
293	Encementado De Camino.	MEX09130100 034794	478,676	0.3%	478,676	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,118	100	100.00
294	Rehabilitacion De Sistema De Pozo De Agua Potable.	MEX09130100 034889	183,263	0.1%	183,263	0.1%	Pozo	335	100	100.00
295	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Oficial No. 1061 'Isidro Fabela'	MEX00130300 223411	152,507	0.1%	152,507	0.1%	Metros Cuadrados, Aulas	460	100	92.00
296	Encementado De Camino.	MEX13130200 141576	5,000,000	3.4%	1,358,730	0.9%	M2, Concreto hidráulico	349	100	93.00
297	Programa De Desarrollo Institucional.	MEX09130100 034871	971,664	0.7%	971,664	0.7%	Asesoría	80,000	100	100.00
298	Ampliacion De Electrificacion.	MEX09130100 034836	801,842	0.5%	801,842	0.5%	Poste	579	100	100.00
299	Encementado De Camino.	MEX09130100 034822	835,022	0.6%	835,022	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1,419	100	100.00
300	Rehabilitacion De Sistema De Pozo De Agua Potable, En El Cerrito.	MEX09130100 034891	338,388	0.2%	338,388	0.2%	Pozo	400	100	100.00
301	Ampliacion De Electrificacion.	MEX09130100 034834	332,439	0.2%	332,439	0.2%	Poste	611	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
302	Construccion De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica.	MEX10130100 035525	275,933	0.2%	275,146	0.2%	Metro Lineal	477	100	100.00
303	Encementado De Camino.	MEX09130100 034872	645,704	0.4%	645,704	0.4%	M2, Concreto hidráulico	2,720	100	100.00
304	Encementado Camino	MEX00130300 224795	1,200,000	0.8%	1,199,403	0.8%	Metro Cuadrado	241	100	100.00
305	Construccion De Dos Aulas En J. De N. Jesus Imoff Cabrera	MEX13130200 141632	600,000	0.4%	299,618	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	110	100	60.00
306	Suministro De Tinacos Para Agua Potable.	MEX09130100 034892	918,720	0.6%	918,720	0.6%	Tinaco	86,428	100	100.00
307	Encementado De Camino.	MEX13130100 036595	1,200,000	0.8%	599,320	0.4%	Metro Cuadrado	1,741	100	65.00
308	Encementado De Camino	MEX00130300 224803	1,200,000	0.8%	1,199,769	0.8%	Metro Cuadrado	532	100	100.00
309	Encementado De Camino.	MEX13130100 036571	1,200,000	0.8%	595,488	0.4%	Metro Cuadrado	383	100	50.00
310	Construccion De Espacio Fisico De Asistencia Social Comunitario.	MEX10130100 035561	1,630,000	1.1%	1,625,173	1.1%	Metros Cuadrados, Taller	5,000	100	100.00
311	Encementado De Camino.	MEX09130100 034817	617,953	0.4%	617,953	0.4%	M2, Concreto hidráulico	699	100	100.00
312	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica	MEX00130300 224814	1,200,000	0.8%	1,198,317	0.8%	Poste	40	100	100.00
313	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero 1era. Etapa.	MEX11130100 035620	271,000	0.2%	267,437	0.2%	M2, Concreto hidráulico	3,000	100	100.00
314	Encementado De Camino.	MEX00130300 223837	1,200,000	0.8%	1,199,608	0.8%	Metro Cuadrado	674	100	100.00
315	Ampliacion De Las Obras De Drenaje, Pavimentacion, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Laesperanza-Latrinidad Del Km 0 000 Al 5 200 1a. Etapa.	MEX11130100 035636	4,000,000	2.7%	3,160,525	2.2%	Kilómetros	15,000	100	80.00
316	Encementado De Camino.	MEX13130200 141063	1,200,000	0.8%	599,684	0.4%	M2, Concreto hidráulico	405	100	60.00
317	Encementado De Camino	MEX00130300 224809	1,200,000	0.8%	1,170,488	0.8%	Metro Cuadrado	240	100	99.00
318	Construccion De Alumbrado Publico En Boulevard.	MEX10130100 035517	973,685	0.7%	972,889	0.7%	Luminaria	86,428	100	100.00
319	Encementado De Camino	MEX09130100 034842	621,655	0.4%	621,655	0.4%	M2, Concreto hidráulico	810	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
320	Construccion De Modulo De Sanitarios En Preescolar Etsisyaru	MEX09130100 034897	287,631	0.2%	287,631	0.2%	M2, Sanitarios	100	100	100.00
321	Construcción De Barda Perimetral De La Esc. Sec. Justo Sierra.	MEX00130300 223832	1,200,000	0.8%	1,197,762	0.8%	M2, Bardas, Cercos	1,545	100	100.00
322	Ampliacion De Las Terracerias Obras De Drenaje, Pavimentacion, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino, San Felipe De Jesus-Barrio Canoas Del Km 0 000 Al Km 1 800.	MEX11130100 035624	3,350,044	2.3%	3,349,277	2.3%	Kilómetros	20,000	100	99.00
323	Encementado De Camino.	MEX13130200 141581	1,200,000	0.8%	1,159,769	0.8%	M2, Concreto hidráulico	493	100	98.00
324	Electrificacion Y Equipamiento De Carcamo De Rebombeo.	MEX09130100 034810	394,147	0.3%	394,147	0.3%	Metro cúbico	1,855	100	100.00
325	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal.	MEX10130100 035515	611,679	0.4%	610,997	0.4%	Poste	5,000	100	100.00
326	Alumbrado Publico En La Calle De Acceso Al Cecytem.	MEX11130100 035604	115,000	0.1%	114,493	0.1%	Poste	2,000	100	100.00
327	Encementado De Camino.	MEX13130200 140926	1,200,000	0.8%	1,192,003	0.8%	M2, Concreto hidráulico	536	100	98.00
328	Construccion De Alumbrado Publico En Boulevard Centenario.	MEX10130100 035589	1,968,000	1.3%	1,967,758	1.3%	Poste	50,000	100	100.00
329	Encementado De Camino.	MEX09130100 034800	617,892	0.4%	617,892	0.4%	M2, Concreto hidráulico	246	100	100.00
330	Encementado De Camino.	MEX09130100 034821	494,340	0.3%	494,340	0.3%	M2, Concreto hidráulico	686	100	100.00
331	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Guillermo Prieto	MEX09130100 034864	303,860	0.2%	303,860	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	350	100	100.00
332	Mejoramiento A La Vivienda.	MEX10130100 035591	2,263,172	1.5%	2,040,376	1.4%	Vivienda	5,000	100	90.00
333	Muro Y Piso De Concreto Para Mejoramiento En Zona Adyacente En Calles Hidalgo Esquina Morelos.	MEX11130100 035644	131,000	0.1%	118,343	0.1%	M2, Concreto hidráulico	1,150	100	90.00
334	Obras Complementarias Del Centro De Desarrollo Comunitario.	MEX12130100 035675	250,984	0.2%	232,557	0.2%	Metros Cuadrados	2,890	100	46.00
335	Encementado De Camino.	MEX00130400 236447	600,000	0.4%	598,969	0.4%	M2, Concreto hidráulico	527	100	100.00
336	Programa De Desarrollo Institucional (Administracion Actual).	MEX09130100 034878	687,462	0.5%	687,462	0.5%	Equipo	86,428	100	100.00
337	Equipamiento De Carcamo De Rebombeo De Agua Potable.	MEX09130100 034862	189,938	0.1%	189,938	0.1%	Cárcamo	1,111	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
338	Construccion De Espacio Fisico De Asistencia Social.	MEX10130100 035588	658,500	0.4%	658,491	0.4%	Metros Cuadrados, Salón	2,000	100	100.00
339	Encementado De Camino	MEX00130300 224811	1,200,000	0.8%	1,193,439	0.8%	Metro Cuadrado	591	100	99.00
340	Encementado De Camino.	MEX09130100 034811	445,933	0.3%	445,933	0.3%	M2, Concreto hidráulico	638	100	100.00
341	Encementado De Camino.	MEX00130300 223830	1,200,000	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	733	100	-
342	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Telesecundaria Niños Heroes De Chapultepec	MEX10130100 035546	600,024	0.4%	599,040	0.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	500	100	100.00
343	Encementado De Camino.	MEX13130200 140909	760,000	0.5%	378,773	0.3%	M2, Concreto hidráulico	559	100	50.00
344	Construccion De Dos Puentes Vehiculares.	MEX11130100 035596	266,800	0.2%	262,079	0.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	380	100	100.00
345	Remodelacion De Aulas En Esc. Prim. Miguel Hidalgo.	MEX11130100 035605	295,000	0.2%	291,563	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	800	100	100.00
346	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera San Antonio Pueblo Nuevo-El Lindero, Tramo A Modernizar Del Km 0 840 Al 0 000 Y 10 000 Al 10 160, En La Localidad De San Anotonio Pueblo Nuevo-El Lindero.	MEX09130100 034870	2,356,140	1.6%	2,356,140	1.6%	Kilómetros	1,420	100	100.00
347	Encementado De Camino.	MEX13130200 141036	1,200,000	0.8%	1,200,000	0.8%	M2, Concreto hidráulico	397	100	100.00
348	Ampliacion De Electrificacion.	MEX10130100 035527	477,585	0.3%	476,708	0.3%	Poste	14	100	100.00
349	Encementado De Camino.	MEX13130200 141053	1,200,000	0.8%	1,199,913	0.8%	M2, Concreto hidráulico	903	100	100.00
350	Construccion De Andadores Laterales De Concreto Hidraulico De La Ex-Hacienda De Providencia A El Manantial El Vivero.	MEX11130100 035664	871,000	0.6%	870,202	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,150	100	100.00
351	Encementado De Camino.	MEX13130200 139747	1,200,000	0.8%	600,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	328	100	70.00
352	Encementado De Camino.	MEX13130200 141591	947,900	0.6%	947,900	0.6%	M2, Concreto hidráulico	103	100	100.00
353	Encementado De Camino.	MEX09130100 034795	445,533	0.3%	445,533	0.3%	M2, Concreto hidráulico	822	100	100.00
354	Suministro De Cemento.	MEX10130100 035519	3,344,204	2.3%	3,343,804	2.3%	Tonelada	300	100	95.00
355	Encementado De Calle.	MEX09130100 034868	1,063,140	0.7%	1,063,140	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			561,691,711	382.4%	495,495,265	337.3%		3,023,575		
356	Encementado De Camino.	MEX13130200 141590	1,115,140	0.8%	556,594	0.4%	M2, Concreto hidráulico	64	100	64.00
357	Ampliacion De Electrificacion.	MEX10130100 035529	1,690,324	1.2%	1,688,960	1.1%	Poste	40	100	100.00
358	Rastreo Y Cuneteo De Caminos Zona Norte	MEX09130100 034789	1,038,754	0.7%	1,038,754	0.7%	M2, Cunetas	25,000	100	100.00
359	Construccion De Barda Perimetral 2a. Etapa En Esc. Prim. Cuahatemoc	MEX09130100 034827	472,853	0.3%	472,853	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	80	100	100.00
360	Construccion De Sistema De Agua Potable.	MEX10130100 035547	2,134,824	1.5%	2,131,334	1.5%	Sistema	1,000	100	100.00
361	Encementado De Camino.	MEX13130200 141573	800,000	0.5%	398,631	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,610	100	27.00
362	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Parte Baja Y Parte Alta.	MEX09130100 034885	207,419	0.1%	207,419	0.1%	Sistema	838	100	100.00
363	Construccion De Cuatro Aulas En Esc. Sec. No. 914 Narciso Basols	MEX11130100 035625	830,000	0.6%	824,136	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	700	100	99.00
364	Construccion De Puente Vehicular.	MEX11130100 035597	171,000	0.1%	170,801	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	660	100	100.00
365	Encementado De Camino.	MEX09130100 034802	741,436	0.5%	741,436	0.5%	M2, Concreto hidráulico	632	100	100.00
366	Construccion De Aula Y Cerco Perimetral De La Esc. Prim.	MEX00130300 224806	1,200,000	0.8%	1,198,084	0.8%	Aula	107	100	100.00
367	Construccion De Encementado Primera Etapa (El Cable El Deposito-Barrio Fundereje El Deposito)	MEX00130400 236458	1,200,000	0.8%	1,076,327	0.7%	M2, Concreto hidráulico	565	100	89.00