

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,782,763	52.0%	4,782,763	52.0%		6,893		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Bugambilias 1ra Etapa	MOR0013030 0222330	1,023,371	11.1%	1,023,371	11.1%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	100.00
2	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Col. El Mirador	MOR0013030 0222283	257,753	2.8%	257,753	2.8%	Metros Lineales	150	100	100.00
3	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Casahuatlan	MOR0013030 0222038	785,964	8.6%	785,964	8.6%	Tanque	1,800	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Heroes Del 47	MOR0013030 0222303	342,443	3.7%	342,443	3.7%	Metros Cuadrados	743	100	100.00
5	Reencarpetamiento Asfaltico De La Calle Emiliano Zapata	MOR0013030 0221517	1,039,358	11.3%	1,039,358	11.3%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
6	Compra De Vehiculo Oficial	MOR0013040 0281787	126,711	1.4%	126,711	1.4%	Vehículo	-	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ampliacion Luis Donaldo Colosio	MOR0013030 0222007	1,207,164	13.1%	1,207,164	13.1%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,390,972	61.6%	3,316,337	60.2%		37,585		
1	Ampliacion De Red Electrica En Calle Ferrocarril En La Comunidad De La Mohonera Municipio De Atlatlahucan	MOR0013040 0257325	504,471	9.2%	504,471	9.2%	Poste	-	15	100.00
2	Ampliacion De Red Electrica En Calle México Comunidad De Minas Municipio De Atlatlahucan	MOR0013030 0216504	284,954	5.2%	284,954	5.2%	Poste	200	5	100.00
3	Ampliacion De Red Electrica En Calle Rositas De La Comunidad De Pozo Manceras Municipio De Atlatlahucan	MOR1313020 0145468	202,022	3.7%	202,022	3.7%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	150	4	100.00
4	Desarrollo Institucional	MOR0013030 0222659	38,160	0.7%	38,160	0.7%	Asesoría	8,000	1	100.00
5	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Comunidad De El Cabellito	MOR0013030 0222654	515,554	9.4%	515,554	9.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
6	Ampliacion De Red Electrica En Calles Camino Real A Cuautla Y Mochomilpa De La Comunidad De Cerritos	MOR0013030 0222645	650,036	11.8%	650,036	11.8%	Poste	200	18	100.00
7	Compra De Equipo De Computo Y Oficina	MOR0013030 0223393	27,709	0.5%	27,709	0.5%	Lote	18,000	1	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica En Calle 16 De Septiembre En La Comunidad De San Francisco, Municipio De Atlatlahucan	MOR0013030 0216298	303,083	5.5%	303,083	5.5%	Transformador	1,004	1	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario Carretera Atlatlahucan Totolapan, Ampliacion San Antonio	MOR1313010 0130174	429,873	7.8%	429,873	7.8%	Metro Lineal	247	100	100.00
10	Ampliacion De Red Electrica En Baja Tension Calle Felipe Neri	MOR1313010 0129726	170,845	3.1%	170,845	3.1%	Transformador	1,424	1	100.00
11	Rehabilitacion De Modulo De Sanitarios De La Escuela Primaria Narciso Mendoza De La Comunidad De San Francisco Municipio De Atlatlahucan	MOR0013040 0257404	179,467	3.3%	104,832	1.9%	M2, Sanitarios	160	100	100.00
12	Gastos Indirectos	MOR0013030 0222664	84,800	1.5%	84,800	1.5%	Asesoría	8,000	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,367,394	100.0%	25,367,394	100.0%		48,528		
1	Escuelas De Calidad De Infraestructura Basica Educativa	MOR1313020 0162555	1,156,000	4.6%	1,156,000	4.6%	Acción	10,000	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Melchor Y Baltazar	MOR0013030 0211252	31,082	0.1%	31,082	0.1%	Metros Lineales	150	100	100.00
3	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Marcelino Vergara	MOR0013040 0248488	395,478	1.6%	395,478	1.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
4	Ampliacion De Red Eléctrica Calle Privada San Carlos	MOR1313020 0151675	181,668	0.7%	181,668	0.7%	Metro Lineal	280	100	100.00
5	Rehabilitacion Puente Vehicular San Pablo	MOR1313020 0149888	298,162	1.2%	298,162	1.2%	Puente	10,000	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Drenaje Callejon Niño Artillero Telixtac	MOR1313020 0161959	126,433	0.5%	126,433	0.5%	Metro Lineal	150	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Melchor	MOR0013030 0210539	901,669	3.6%	901,669	3.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
8	Pavimentacion Con Adocreto Calle Deportivo Ahuaxtla	MOR0013040 0248064	267,895	1.1%	267,895	1.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Matamoros	MOR1313020 0160126	1,336,436	5.3%	1,336,436	5.3%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
10	Rehabilitacion Del Pozo De Agua Potable En Palo Blanco	MOR0013030 0210998	58,000	0.2%	58,000	0.2%	Pozo	213	100	100.00
11	Ampliacion De Red Electrica Calle Oro Y Estrella	MOR0013040 0248739	292,803	1.2%	292,803	1.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	100.00
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario Colonia Niños Heroes	MOR0013030 0210947	592,093	2.3%	592,093	2.3%	Metros Lineales	550	100	100.00
13	Ampliacion De Red Electrica Calle Sn Col. Almolonca	MOR1313020 0162304	430,582	1.7%	430,582	1.7%	Metro Lineal	150	100	100.00
14	Pavimentacion Con Adocreto, Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable Calle Ocampo	MOR0013040 0248289	1,045,623	4.1%	1,045,623	4.1%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
15	Construccion De Puente Vehicular Calle 30 De Septiembre	MOR0013040 0248161	1,587,042	6.3%	1,587,042	6.3%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Corregidora 1a Etapa	MOR0013040 0248783	344,000	1.4%	344,000	1.4%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Mina	MOR1313020 0162433	1,331,251	5.2%	1,331,251	5.2%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle La Fortuna	MOR0013030 0211068	1,001,290	3.9%	1,001,290	3.9%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
19	Ampliacion De Drenaje En Colonia Ruben Carrillo	MOR1313020 0160020	352,934	1.4%	352,934	1.4%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,367,394	100.0%	25,367,394	100.0%		48,528		
20	Ampliacion De Red Electrica Calle Principal Palo Blanco	MOR0013030 0210642	204,292	0.8%	204,292	0.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	150	100	100.00
21	Ampliacion De Red Electrica Calle Morelos	MOR0013030 0210284	446,360	1.8%	446,360	1.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	1,200	100	100.00
22	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Jazmines Col. Jardin De Las Lomas	MOR0013030 0211391	72,057	0.3%	72,057	0.3%	Metro Lineal	50	100	100.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Jazmines	MOR0013040 0248620	324,000	1.3%	324,000	1.3%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
24	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Barranca Los Reyes 1a Etapa	MOR0013040 0248590	716,646	2.8%	716,646	2.8%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
25	Ampliacion De Drenaje Y Pavimentacion Con Adocreto Calle Maya	MOR0013030 0211533	519,808	2.0%	519,808	2.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
26	Ampliacion De Red Electrica Calle Marcelino Rodriguez	MOR0013030 0211455	181,912	0.7%	181,912	0.7%	Metros Lineales	80	100	100.00
27	Ampliacion De Drenaje Calle Los Tepetates	MOR0013030 0210336	331,895	1.3%	331,895	1.3%	Metro Lineal	70	100	100.00
28	Ampliacion De Red De Drenaje En Callejon Niños Heroes En Telixtac	MOR1313020 0161630	69,622	0.3%	69,622	0.3%	Metro Lineal	800	100	100.00
29	Rehabilitacion De Red Electrica Calle Mina	MOR0013030 0210113	20,880	0.1%	20,880	0.1%	Poste	3,000	100	100.00
30	Construccion De Andador Peatonal Carretera Marcelino Rodriguez	MOR0013030 0209938	1,157,664	4.6%	1,157,664	4.6%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
31	Ampliacion De Drenaje Calle Del Panteon	MOR0013040 0248547	411,142	1.6%	411,142	1.6%	Metros Lineales	250	100	100.00
32	Construccion De Andador Peatonal Con Adocreto Carretera Telixtac-Axochiapan	MOR0013030 0210049	48,437	0.2%	48,437	0.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
33	Programa De Desarrollo Institucional 2013	MOR0013040 0248814	507,348	2.0%	507,348	2.0%	Proyecto	150	100	100.00
34	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Del Paso Quebrantadero	MOR0013030 0209809	227,201	0.9%	227,201	0.9%	Metro Lineal	200	100	100.00
35	Ampliacion De Centro De Salud	MOR0013030 0210186	1,786,321	7.0%	1,786,321	7.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	3,000	100	100.00
36	Pavimentacion Con Adocreto, Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable Cerrada De Hidalgo	MOR0013040 0248228	544,783	2.1%	544,783	2.1%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
37	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Galeana	MOR0013030 0209736	58,953	0.2%	58,953	0.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Baltazar	MOR0013030 0210380	297,551	1.2%	297,551	1.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,367,394	100.0%	25,367,394	100.0%		48,528		
39	Ampliacion De Drenaje En Calle Venustiano Carranza	MOR1313020 0160056	126,053	0.5%	126,053	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
40	Gastos Indirectos	MOR0013040 0248849	724,079	2.9%	724,079	2.9%	Informe	1,000	100	100.00
41	Construccion De Puente Vehicular Calle Libertad	MOR0013030 0210849	1,866,087	7.4%	1,866,087	7.4%	Puente	1,200	100	100.00
42	Construccion De Aula De Usos Multiples, Estructura Rc Jardin De Niños Salvador Novo	MOR0013030 0210715	345,000	1.4%	345,000	1.4%	Aula	150	100	100.00
43	Red De Agua Potable Calle Abasolo	MOR1313020 0160939	60,678	0.2%	60,678	0.2%	Metro Lineal	800	100	100.00
44	Ampliacion De Drenaje Calle Candelaria	MOR0013030 0211127	307,559	1.2%	307,559	1.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
45	Rehabilitacion De Drenaje Guerrero Norte Quebrantadero	MOR1313020 0160003	94,543	0.4%	94,543	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
46	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Villahermosa	MOR0013030 0210235	1,715,496	6.8%	1,715,496	6.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
47	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Deportivo Ahuaxtla	MOR0013040 0248514	1,952	0.0%	1,952	0.0%	Obra	15	100	100.00
48	Pavimentacion Con Adocreto Calle Principal Benito Juarez	MOR0013030 0210777	468,632	1.8%	468,632	1.8%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,366,001	81.7%	19,366,001	81.7%		20,482		
1	Construccion De Puente Camino Al Tepache (Frente A La Tierra Alvaro Morales)	MOR0013040 0243839	22,498	0.1%	22,498	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Acueducto Tenextepango	MOR0013040 0245747	150,156	0.6%	150,156	0.6%	Metro Lineal	210	100	100.00
3	Construccion De Puente Camino Al Tepache (Tierra De Sixto Sauza)	MOR0013040 0245107	36,638	0.2%	36,638	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
4	Linea De Conduccion De Agua Potable Los Veneros	MOR0013040 0238940	33,982	0.1%	33,982	0.1%	Metro Lineal	50	100	100.00
5	Construccion De Puente Camino Al Tepache (Tierra De Gregoria Cortes)	MOR0013040 0243848	31,641	0.1%	31,641	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
6	Rehabilitacion Camino De Saca Huitzililla - Ahuehueyo	MOR0013020 0143498	1,580,568	6.7%	1,580,568	6.7%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
7	Construccion De Puente En El Camino De Afuera	MOR0013040 0245710	62,758	0.3%	62,758	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
8	Construccion De Puente Camino Al Amate	MOR0013040 0243812	37,848	0.2%	37,848	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
9	Adquisicion De Equipo Para Medir	MOR0013040 0247925	141,039	0.6%	141,039	0.6%	Equipo	-	100	100.00
10	Pavimentacion De La Calle Las Flores 1ra Etapa	MOR0013040 0238591	838,870	3.5%	838,870	3.5%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
11	Compra De Papeleria	MOR0013040 0247955	228,906	1.0%	228,906	1.0%	Lote	-	100	100.00
12	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero), Municipio De Ayala	MOR1313010 0086089	212,520	0.9%	212,520	0.9%	Poste	494	100	100.00
13	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Rancho El Pañuelo, Municipio De Ayala	MOR1313010 0085542	87,827	0.4%	87,827	0.4%	Sistema	96	100	100.00
14	Construccion Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa De 2) En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala	MOR1313010 0084317	345,752	1.5%	345,752	1.5%	Sistema	496	100	100.00
15	Construccion De Puente Camino Al Tepache	MOR0013040 0243828	26,160	0.1%	26,160	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
16	Pavimentacion Calle Felipe Neri 2da Seccion	MOR1313020 0143486	740,567	3.1%	740,567	3.1%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
17	Construccion De Puente Barranquilla Seca, Bado Las Torres, Bado Sabana 1 Y Sabana 2	MOR0013040 0243771	116,066	0.5%	116,066	0.5%	Metros Cuadrados	315	100	100.00
18	Pavimentacion Calle Corregidora	MOR0013030 0217334	283,178	1.2%	283,178	1.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
19	Pavimentacion De La Calle Ignacio Maya	MOR0013040 0245900	197,992	0.8%	197,992	0.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,366,001	81.7%	19,366,001	81.7%		20,482		
20	Pavimentacion Calle Cerezos	MOR0013030 0218078	534,032	2.3%	534,032	2.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
21	Pavimentacion De Calle Campo La Esperanza	MOR0013030 0218041	832,568	3.5%	832,568	3.5%	Metro Cuadrado	495	100	100.00
22	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Amp. Rd Huichila-Jaloxtoc	MOR0013040 0245402	210,765	0.9%	210,765	0.9%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100	100	100.00
23	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica (1er Etapa De 2) En La Localidad Colonia Las Lumberas, Municipio De Ayala	MOR0013030 0204960	568,327	2.4%	568,327	2.4%	Poste	187	100	100.00
24	Pavimentacion De Camino Al Albergue 3ra Etapa	MOR0013040 0245440	502,442	2.1%	502,442	2.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
25	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Loma Bonita, Calles: Salitre Y Circunvalacion Norte, En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala	MOR1313010 0085887	364,160	1.5%	364,160	1.5%	Sistema	496	100	100.00
26	Equipo De Computo	MOR0013040 0248008	207,593	0.9%	207,593	0.9%	Lote	-	1	100.00
27	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala	MOR1313010 0086200	171,343	0.7%	171,343	0.7%	Planta	106	100	100.00
28	Pavimentacion Calle La Bomba	MOR0013040 0239120	900,180	3.8%	900,180	3.8%	Metros Cuadrados	392	100	100.00
29	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa De 2) En La Localidad De Constancio Farfan (La Pascuala), Municipio De Ayala	MOR1313010 0085953	662,545	2.8%	662,545	2.8%	Sistema	1,958	100	100.00
30	Pavimentacion Callejon La Palmera	MOR0013040 0245149	69,244	0.3%	69,244	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
31	Pavimentacion En Calle Vicente Guerrero	MOR0013040 0245610	555,108	2.3%	555,108	2.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
32	Construccion Sistema De Alcantarillado 1ra Etapa Calle Reforma	MOR0013040 0245176	356,031	1.5%	356,031	1.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
33	Drenaje Calle Las Flores	MOR0013040 0238535	170,773	0.7%	170,773	0.7%	Metro Lineal	150	100	100.00
34	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Alumbrado De La Sec Tecnica Num 24	MOR0013040 0245526	129,154	0.5%	129,154	0.5%	Metro Cuadrado	550	100	100.00
35	Pavimentacion De Calle Fernando Montes De Oca	MOR0013040 0245672	164,132	0.7%	164,132	0.7%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
36	Construccion De Dos Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala	MOR1313010 0084098	584,188	2.5%	584,188	2.5%	Sistema	496	100	100.00
37	Pavimentacion Calle Manzanares	MOR0013030 0217219	449,964	1.9%	449,964	1.9%	Metro Cuadrado	240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,366,001	81.7%	19,366,001	81.7%		20,482		
38	Pavimentacion De Calle Cuauhtemoc	MOR0013040 0239199	398,261	1.7%	398,261	1.7%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
39	Rehabilitacion De Bomba En Campo Palo Blanco Presa Francisco Leyva	MOR0013040 0247084	26,680	0.1%	26,680	0.1%	Equipo	300	100	100.00
40	Rehabilitacion Camino De Saca Tenextepango-Lumbreras	MOR0013040 0243764	980,645	4.1%	980,645	4.1%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
41	Rehabilitacion De La Calle Del Panteon	MOR0013040 0244389	100,340	0.4%	100,340	0.4%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
42	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Jaloxtoc-Rancho El Pañuelo(1ra Etapa De 2) Con Una Longitud 2.690 Km, Tramo Del Km 0 000 Al 2 000, Subtramo Del Km 0 000 Al 1 400	MOR1313010 0085007	847,960	3.6%	847,960	3.6%	Kilómetros	96	100	100.00
43	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Benito Juarez	MOR0013040 0245824	181,074	0.8%	181,074	0.8%	Metro Lineal	50	100	100.00
44	Construccion Muro De Contencion En Calle Moctezuma	MOR0013040 0239160	128,229	0.5%	128,229	0.5%	Metro cúbico	300	50	100.00
45	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Av. Benito Juarez	MOR0013040 0243891	93,647	0.4%	93,647	0.4%	Metro Lineal	400	100	100.00
46	Pavimentacion Camino Campo Buena Vista	MOR0013040 0245339	283,380	1.2%	283,380	1.2%	Metro Cuadrado	430	100	100.00
47	Pavimentacion Calle 20 De Noviembre	MOR1313010 0083649	202,111	0.9%	202,111	0.9%	M2, Concreto hidráulico	90	100	100.00
48	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Vicente Guerrero	MOR0013040 0245575	140,157	0.6%	140,157	0.6%	Metro Lineal	125	100	100.00
49	Construccion De Puente Camino Al Tepache (Tierra De Arturo Torres)	MOR0013040 0245274	42,387	0.2%	42,387	0.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
50	Pavimentacion Av. El Ferrocarril 2da Etapa	MOR1313020 0143414	674,403	2.8%	674,403	2.8%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
51	Drenaje Av. El Ferrocarril 2da Etapa	MOR1313010 0083662	67,214	0.3%	67,214	0.3%	Metro Lineal	290	100	100.00
52	Pavimentacion De Calle Francisco Marquez	MOR0013040 0245638	202,336	0.9%	202,336	0.9%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
53	Pavimentacion De Calle Francisco I. Madero	MOR0013040 0238973	93,834	0.4%	93,834	0.4%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
54	Construccion De Puente Camino Al Tepache (Tierra De Emigdio Lara)	MOR0013040 0245305	24,774	0.1%	24,774	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
55	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica (1er Etapa De 2) En La Localidad La Joya Del Municipio De Ayala	MOR0013030 0205010	568,276	2.4%	568,276	2.4%	Poste	260	100	100.00
56	Adquisicion De Automovil Para La Supervision De Obras	MOR0013040 0247886	279,800	1.2%	279,800	1.2%	Equipo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,366,001	81.7%	19,366,001	81.7%		20,482		
57	Ampliacion De Carretera Curva Constancio Farfan	MOR0013040 0239229	106,692	0.5%	106,692	0.5%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
58	Rehabilitacion Camino De Saca Ahuehueyo - El Salitre	MOR0013020 0143450	1,316,287	5.6%	1,316,287	5.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,369,202	95.1%	4,369,202	95.1%		20,344		
1	Pavimentacion Hidraulico Calle Abasolo	MOR0013040 0232422	1,061,253	23.1%	1,061,253	23.1%	Metro Cuadrado	1,650	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulico Calle Luis Donaldo Colosio	MOR0013040 0232417	219,046	4.8%	219,046	4.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
3	Suministro De Cloro En Pastillas Y Goteros De Plata Coloidal	MOR0013040 0232505	114,274	2.5%	114,274	2.5%	Tanque	8,650	100	100.00
4	Pavimentacion Hidraulico Calle Sin Nombre	MOR0013040 0232357	444,277	9.7%	444,277	9.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
5	Pavimentacion Hidraulico Calle Del Panteon	MOR0013040 0232380	317,682	6.9%	317,682	6.9%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
6	Ampliacion De Calle La Esperanza	MOR0013040 0232427	208,422	4.5%	208,422	4.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
7	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero	MOR0013040 0232347	479,496	10.4%	479,496	10.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
8	Pavimentacion Hidraulico Calle Los Guanabanos	MOR0013040 0232335	190,274	4.1%	190,274	4.1%	Metro Cuadrado	55	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica Calle La Esperanza	MOR0013040 0232452	228,695	5.0%	228,695	5.0%	Poste	150	100	100.00
10	Construccion De Deposito De Agua	MOR0013040 0232471	319,764	7.0%	319,764	7.0%	Tanque	733	100	100.00
11	Estudios Geohidrologicos Para Perforacion De Pozo	MOR0013040 0232479	40,600	0.9%	40,600	0.9%	Pozo	504	100	100.00
12	Construccion De Deposito De Agua	MOR0013040 0232465	212,944	4.6%	212,944	4.6%	Tanque	211	100	100.00
13	Construccion De Andador Peatonal	MOR0013040 0232515	14,303	0.3%	14,303	0.3%	Metro Cuadrado	867	100	100.00
14	Estudios Geohidrologicos Para Perforacion De Pozo	MOR0013040 0232484	40,600	0.9%	40,600	0.9%	Pozo	2,028	100	100.00
15	Pavimentacion Hidraulico Calle Los Alcatraces	MOR0013040 0232371	148,749	3.2%	148,749	3.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
16	Rehabilitacion De Alumbrado Entrada Principal La Recta	MOR0013040 0232441	63,816	1.4%	63,816	1.4%	Metro Lineal	2,550	100	100.00
17	Rehabilitacion De Deposito De Agua	MOR0013040 0232494	72,072	1.6%	72,072	1.6%	Tanque	1,376	100	100.00
18	Pavimentacion Calle 5 De Mayo	MOR0013040 0232391	192,936	4.2%	192,936	4.2%	Metro Cuadrado	320	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,544,189	90.1%	22,544,189	90.1%		14,735		
1	Suministro De Material Para La Obra De Construcción De Puente Vehicular En La Calle Álvaro Obregón En La Col. Iztaccíhuatl	MOR0013040 0237763	6,178	0.0%	6,178	0.0%	Puente	-	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Cruce De Las Calles Himno Nacional, Emiliano Zapata Y Santos Degollado En Varias Colonias	MOR0013040 0237736	151,352	0.6%	151,352	0.6%	Metro cúbico	199	100	100.00
3	Suministro De Material Para La Obra Mejoramiento Y Pavimentación De La Calle José Elías Moreno Esq. Avenida 5 Norte En La Col. Plan De Ayala	MOR0013040 0237924	79,673	0.3%	79,673	0.3%	Metro cúbico	-	100	100.00
4	Construcción De Borda Perimetral En La Esc. Prim. Justo Sierra En La Colonia Calderón	MOR0013030 0219441	178,077	0.7%	178,077	0.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primero De Mayo En La Colonia Casasano	MOR0013030 0215856	708,645	2.8%	708,645	2.8%	M2, Concreto hidráulico	89	100	100.00
6	Rehabilitaciones Generales En Varias Escuelas (Esc. Prim. Miguel Hidalgo, J. N. Pillmachtiloyan, J.N. Abejitas) En Varias Colonias	MOR0013030 0219738	251,286	1.0%	251,286	1.0%	Escuela	880	100	100.00
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fresnal En La Col. Francisco I. Madero	MOR1313020 0141859	946,743	3.8%	946,743	3.8%	M2, Concreto hidráulico	116	100	100.00
8	Suministro De Material Para La Obra De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Sonora En La Col. Pablo Torres Burgos	MOR0013030 0218474	116,319	0.5%	116,319	0.5%	M2, Concreto hidráulico	95	100	100.00
9	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Porfirio Díaz En La Col. Hermenegildo Galeana	MOR1313020 0142434	1,035,305	4.1%	1,035,305	4.1%	M2, Concreto asfáltico	222	100	100.00
10	Suministro De Material Para La Obra Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 13 De Septiembre En La Col. Ex Hacienda El Hospital	MOR0013030 0216007	389,022	1.6%	389,022	1.6%	M2, Concreto hidráulico	293	100	100.00
11	Mantenimiento Y Modificación Con Sello De La Calle Emiliano Zapata Y Varias Cerradas En La Colonia 10 De Abril	MOR0013030 0214901	672,435	2.7%	672,435	2.7%	Metro Cuadrado	392	100	100.00
12	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Cda. Lázaro Cárdenas En La Col. Eusebio Jáuregui	MOR1313020 0140685	795,742	3.2%	795,742	3.2%	M2, Concreto asfáltico	236	100	100.00
13	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes En La Colonia Niño Artillero	MOR0013030 0218034	567,802	2.3%	567,802	2.3%	M2, Concreto hidráulico	128	100	100.00
14	Construcción De Puente Vehicular De La Calle Moctezuma En La Col. Cuauhtémoc	MOR0013040 0237532	177,875	0.7%	177,875	0.7%	Puente	-	100	100.00
15	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero En La Colonia 19 De Febrero	MOR0013030 0215513	553,732	2.2%	553,732	2.2%	M2, Concreto hidráulico	115	100	100.00
16	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Apatzingán En La Col. Lázaro Cárdenas	MOR1313020 0142984	570,409	2.3%	570,409	2.3%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,544,189	90.1%	22,544,189	90.1%		14,735		
17	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Col. Iztacihuatl	MOR1313020 0142589	1,635,426	6.5%	1,635,426	6.5%	M2, Concreto hidráulico	277	100	100.00
18	Suministro De Material Para La Obra De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Oriente En La Col. Plan De Ayala	MOR0013030 0218607	258,677	1.0%	258,677	1.0%	M2, Concreto hidráulico	210	100	100.00
19	Suministro De Material Para La Obra Del J.N. Morelos En La Col. Centro	MOR0013040 0237472	31,049	0.1%	31,049	0.1%	Lote	-	100	100.00
20	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A Casasano En La Colonia Tetelcingo	MOR0013030 0219187	514,917	2.1%	514,917	2.1%	M2, Concreto hidráulico	62	100	100.00
21	Suministro De Material Para La Obra De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria En La Col. Tepeyac	MOR0013040 0237899	100,868	0.4%	100,868	0.4%	Metro cúbico	-	100	100.00
22	Construcción De Bardas Perimetrales De La Esc. Prim. Héroes De Chapultepec Y T.V. Sec. Pablo Torres Burgos En La Col. Ex-Hacienda El Hospital	MOR1313020 0143846	506,144	2.0%	506,144	2.0%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
23	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Circunvalación En La Col. Guadalupe Victoria	MOR1313020 0142390	907,697	3.6%	907,697	3.6%	M2, Concreto asfáltico	270	100	100.00
24	Suministro De Material Para La Obra De Rehabilitación De Línea De Alimentación Y Ampliación De Red De Distribución, Calle Antiguo Camino A Santa Inés En La Col. Cuautlixco	MOR0013030 0221962	274,078	1.1%	274,078	1.1%	Metro Lineal	454	100	100.00
25	Suministro De Material Para La Obra Del Equipamiento De La Telesecundaria Álvaro Gálvez Y Fuentes En La Col. Guadalupe Victoria	MOR1313020 0145588	52,347	0.2%	52,347	0.2%	Equipo	100	100	100.00
26	Suministro De Material Para La Obra De Equipamiento De La T.V. Secundaria Ignacio Allende En La Col. Tetelcingo	MOR1313020 0145519	58,893	0.2%	58,893	0.2%	Equipo	200	100	100.00
27	Suministro De Concreto Para La Obra Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle De Las Flores En La Col. Santa Cruz	MOR0013040 0237714	52,061	0.2%	52,061	0.2%	M2, Concreto hidráulico	42	100	100.00
28	Suministro De Material Para La Obra De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Gabriel Tepepa En La Col. Narciso Mendoza	MOR1313020 0143040	221,258	0.9%	221,258	0.9%	M2, Concreto hidráulico	155	100	100.00
29	Electrificación De La Calle Fresnos Ampl. Campo Galicia En La Col. Gabriel Tepepa	MOR1313020 0145741	299,594	1.2%	299,594	1.2%	Poste	360	100	100.00
30	Suministro De Material Para La Obra De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Felipe Neri En La Col. Plan De Ayala	MOR1313020 0143083	166,486	0.7%	166,486	0.7%	M2, Concreto hidráulico	132	100	100.00
31	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Las Américas En La Col. Guadalupe Victoria	MOR1313020 0142349	877,155	3.5%	877,155	3.5%	M2, Concreto asfáltico	259	100	100.00
32	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino Al Hospital En La Colonia Ex-Hacienda El Hospital	MOR0013030 0219342	1,032,867	4.1%	1,032,867	4.1%	M2, Concreto asfáltico	289	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,544,189	90.1%	22,544,189	90.1%		14,735		
33	Electrificación De La Calle Magnolia En La Col. Empleado Municipal	MOR0013040 0237826	381,016	1.5%	381,016	1.5%	Poste	360	100	100.00
34	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Río Frío En La Colonia Tetelcingo	MOR0013030 0219243	872,324	3.5%	872,324	3.5%	M2, Concreto asfáltico	288	100	100.00
35	Suministro De Material Para La Obra Del Jardín De Niños Héroes De Chapultepec En La Col. Ex Hacienda El Hospital	MOR1313020 0145639	52,309	0.2%	52,309	0.2%	Escuela	150	100	100.00
36	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Invernaderos En La Colonia Cuautlixco	MOR0013030 0221982	503,158	2.0%	503,158	2.0%	Metro Lineal	364	100	100.00
37	Suministro De Material Para La Obra De Equipamiento Del Jardín De Niños Tonalli En La Col. Vicente Guerrero	MOR0013030 0219499	25,959	0.1%	25,959	0.1%	Lote	200	100	100.00
38	Suministro De Material Para La Obra De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Tulipanes En La Col. Tepeyac	MOR1313020 0143139	144,252	0.6%	144,252	0.6%	M2, Concreto hidráulico	115	100	100.00
39	Construcción De Bardas Perimetrales Y Rehabilitaciones Generales De Las Escuelas En Varias Colonias	MOR0013030 0221818	576,965	2.3%	576,965	2.3%	Escuela	1,500	100	100.00
40	Rehabilitación De Caminos En Varias Calles De La Ciudad En Varias Colonias	MOR0013040 0237798	176,964	0.7%	176,964	0.7%	Lote	-	100	100.00
41	Electrificación De Las Calles Robles, Eucalipto Y Tulipanes En La Col. Emiliano Zapata	MOR1313020 0145713	569,729	2.3%	569,729	2.3%	Poste	760	100	100.00
42	Suministro De Material Para La Obra De Drenaje Sanitario De Las Calles Niño Artillero Y Bicentenario En La Col. Vicente Guerrero	MOR0013040 0237639	88,740	0.4%	88,740	0.4%	Hora de servicio	-	100	100.00
43	Electrificación En La Calle Linda Vista En La Colonia Santa Cruz	MOR0013030 0221910	222,410	0.9%	222,410	0.9%	Poste	160	100	100.00
44	Suministro De Material Para Línea De Agua Potable Del Camino Antiguo A Calderón En La Col. Tetelcingo	MOR0013040 0237864	55,978	0.2%	55,978	0.2%	Lote	-	100	100.00
45	Suministro De Material Para La Obra Del J.N. María Montero Esléguel En La Col. Morelos	MOR1313020 0145477	3,055	0.0%	3,055	0.0%	Escuela	200	100	100.00
46	Rehabilitaciones Generales Y Bardas Perimetrales En Varias Escuelas Del Municipio De Cuautla, Morelos En Varias Colonias	MOR0013030 0219604	671,115	2.7%	671,115	2.7%	Escuela	3,000	100	100.00
47	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes En La Col. Santa Cruz	MOR0013030 0219101	246,747	1.0%	246,747	1.0%	M2, Concreto hidráulico	199	100	100.00
48	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Benito Juárez En La Col. Revolución	MOR1313020 0143122	1,263,571	5.0%	1,263,571	5.0%	M2, Concreto hidráulico	332	100	100.00
49	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Independencia En La Col. Gabriel Tepepa	MOR1313020 0142008	1,005,729	4.0%	1,005,729	4.0%	M2, Concreto asfáltico	180	100	100.00
50	Suministro De Material Para La Obra De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Flores En La Col. Paraíso	MOR0013040 0237682	95,987	0.4%	95,987	0.4%	Metro cúbico	79	100	100.00
51	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas En La Col. Peña Flores	MOR0013040 0237576	599,319	2.4%	599,319	2.4%	M2, Concreto hidráulico	141	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,544,189	90.1%	22,544,189	90.1%		14,735		
52	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Callejón Del Castigo En La Colonia Niño Artillero	MOR0013030 0218151	313,336	1.3%	313,336	1.3%	M2, Concreto hidráulico	72	100	100.00
53	Suministro De Material Para La Obra De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre En La Col. Tierra Larga	MOR0013040 0237602	380,695	1.5%	380,695	1.5%	Metro cúbico	315	100	100.00
54	Suministro De Material Para La Obra De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La 2da Cerrada Reforma En La Col. Otilio Montaño	MOR0013030 0218226	79,718	0.3%	79,718	0.3%	M2, Concreto hidráulico	65	100	100.00
55	Construcción De Puente Peatonal En La Av. Francisco Mendoza Palma En La Col. Gabriel Tepepa	MOR0013040 0237957	25,000	0.1%	25,000	0.1%	Puente	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,105,402	92.7%	24,019,402	92.4%		8,830		

1	Rehabilitacion De Instalaciones En Escuela Secundaria Numero 7 Francisco Zarco, Colonia Tetela Del Monte	MOR1313020 0149419	1,434,428	5.5%	1,434,428	5.5%	Metros Cuadrados	520	100	100.00
2	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Noche Buena, Colonia Milpillars	MOR1313020 0147373	1,899,898	7.3%	1,899,898	7.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
3	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Libertad, Colonia Texcaltepec	MOR1313020 0146383	1,033,720	4.0%	1,033,720	4.0%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
4	Techumbre De Plaza Civica En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Poblado De Ocotepc.	MOR0013040 0253354	1,249,546	4.8%	1,249,546	4.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
5	Puente Peatonal Entre Colonia Lomas De Ahuatlan Y Colonia Tlaltenango, Colonia Lomas De Ahuatlan Y Tlaltenango	MOR1313020 0149635	357,579	1.4%	357,579	1.4%	Proyecto	200	100	100.00
6	Pavimento De Concreto Hidraulico En Avenida Ahuatlan (3era. Etapa), Colonia Lomas De Ahuatlan	MOR1313020 0147430	568,973	2.2%	568,973	2.2%	M2, Concreto hidráulico	750	100	100.00
7	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Jose Basconcelos, Colonia Satelite	MOR1313020 0149362	1,247,986	4.8%	1,247,986	4.8%	Metros Cuadrados	760	100	100.00
8	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Colonia Palmira	MOR1313020 0147705	1,032,673	4.0%	1,032,673	4.0%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
9	Drenaje Pluvial En Privada Abasolo, Colonia Amatitlan	MOR1313020 0147531	307,074	1.2%	307,074	1.2%	Metros Lineales	150	100	100.00
10	Techumbre Y Rehabilitacion De Instalaciones En Escuela Primaria General Vicente Guerrero, Colonia Satelite, Delegacion Vicente Guerrero Saldaña	MOR0013040 0253679	1,156,176	4.4%	1,070,176	4.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
11	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Jaime Torres Bodet-Justo Sierra-Jose Arevalo, Colonia Buena Vista	MOR1313020 0149491	1,534,724	5.9%	1,534,724	5.9%	Metros Cuadrados	760	100	100.00
12	Muro De Contension En Calle Nogales, Colonia Primero De Mayo	MOR1313020 0150883	178,645	0.7%	178,645	0.7%	Metros Cúbicos	150	100	100.00
13	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Niños Heroes, Colonia Plan De Ayala	MOR1313020 0147594	2,101,616	8.1%	2,101,616	8.1%	Metros Cuadrados	760	100	100.00
14	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Esperanza, Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas Del Rio	MOR1313020 0146597	600,089	2.3%	600,089	2.3%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
15	Pavimento De Concreto Hidraulico En Andador Guamuchil, Colonia Lagunilla	MOR1313020 0147312	316,747	1.2%	316,747	1.2%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
16	Rehabilitacion De Instalaciones En Jardin De Niños Vicente Guerrero, Colonia Satelite	MOR1313020 0149404	1,271,727	4.9%	1,271,727	4.9%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
17	Techado De Plaza Civica En Escuela Primaria Benito Juarez Garcia, Colonia Chipitlan	MOR1313020 0149531	949,580	3.7%	949,580	3.7%	Metros Cuadrados	240	100	100.00
18	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle 16 De Septiembre, Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas	MOR1313020 0147472	728,820	2.8%	728,820	2.8%	M2, Concreto hidráulico	180	100	100.00
19	Construccion De Piso De Concreto Y Escalones En Privada Fresno, Colonia Primero De Mayo	MOR1313020 0149707	90,708	0.3%	90,708	0.3%	Metros Cúbicos	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,105,402	92.7%	24,019,402	92.4%		8,830		
20	Techado De Plaza Civica En Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez, Colonia Carolina	MOR1313020 0149574	872,140	3.4%	872,140	3.4%	Metros Cuadrados	160	100	100.00
21	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Encinos, Colonia Ampliacion Los Ramos Ocotepec	MOR1313020 0147265	675,033	2.6%	675,033	2.6%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
22	Rehabilitacion De Instalaciones En Escuela Primaria General Vicente Guerrero (2da. Etapa), Colonia Alta Vista	MOR1313020 0149371	1,195,651	4.6%	1,195,651	4.6%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
23	Construccion De Piso De Concreto Y Escalones En Privada Claveles, Colonia Primero De Mayo	MOR1313020 0149674	105,037	0.4%	105,037	0.4%	Metros Cúbicos	150	100	100.00
24	Techado De Cancha De Usos Multiples En Escuela Secundaria Federal Numero 9 Ermilio Abreu Gomez, Colonia Lagunilla	MOR1313020 0149379	1,467,878	5.6%	1,467,878	5.6%	Metros Cuadrados	760	100	100.00
25	Rehabilitacion De Instalaciones En Escuela Secundaria Federal Numero 2 Francisco Gonzalez Bocanegra, Colonia Alta Vista	MOR1313020 0149387	1,728,954	6.7%	1,728,954	6.7%	Metros Cuadrados	760	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,535,186	95.8%	8,474,127	95.1%		11,631		
1	Pavimentacion Hidraulica En Calle Temixco	MOR0013030 0199103	318,462	3.6%	317,938	3.6%	M2, Concreto hidráulico	477	15	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica En Calle Iturbide	MOR0013030 0198723	189,680	2.1%	187,968	2.1%	M2, Concreto hidráulico	284	30	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica En Calle Lacandones	MOR0013030 0198565	98,532	1.1%	97,094	1.1%	M2, Concreto hidráulico	147	90	100.00
4	Pavimentacion Hidraulica En Calle Independencia	MOR0013030 0199158	450,970	5.1%	450,286	5.1%	M2, Concreto hidráulico	676	15	100.00
5	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Chac	MOR0013030 0199260	20,727	0.2%	19,956	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	31	-	100.00
6	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Mayas	MOR0013030 0198756	24,776	0.3%	23,248	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	37	25	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica En Calle De Jesus	MOR0013030 0199187	157,208	1.8%	155,875	1.8%	M2, Concreto hidráulico	235	10	100.00
8	Construccion De Red De Drenaje De La Calle Lacandones	MOR0013040 0274903	20,738	0.2%	20,173	0.2%	Metros Lineales	33	100	100.00
9	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Las Flores	MOR0013030 0198787	41,699	0.5%	41,229	0.5%	-1	62	-	100.00
10	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle De Jesus	MOR0013030 0199171	44,284	0.5%	42,692	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	66	10	100.00
11	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Olmecas	MOR0013030 0198593	24,561	0.3%	23,046	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	36	30	100.00
12	Pavimentacion Hidraulica En Calle Hidalgo	MOR0013030 0198884	147,090	1.7%	146,317	1.6%	M2, Concreto hidráulico	220	100	100.00
13	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Clara Cordova Moran	MOR0013040 0274944	42,632	0.5%	41,820	0.5%	Metros Lineales	279	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica En Calle Las Flores	MOR0013030 0198815	160,809	1.8%	160,066	1.8%	M2, Concreto hidráulico	241	-	100.00
15	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Del Organo	MOR0013030 0199381	70,344	0.8%	69,516	0.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	105	-	100.00
16	Pavimentacion Hidraulica En Calle Olmecas	MOR0013030 0198611	83,144	0.9%	81,669	0.9%	M2, Concreto hidráulico	50	60	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,535,186	95.8%	8,474,127	95.1%		11,631		
17	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hidalgo	MOR0013030 0198873	44,944	0.5%	43,327	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	67	35	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica En Calle Venus	MOR0013030 0199225	103,788	1.2%	102,284	1.1%	M2, Concreto hidráulico	155	10	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica En Circuito Las Rosas 1ra Etapa	MOR0013030 0199293	503,846	5.7%	502,009	5.6%	M2, Concreto hidráulico	755	-	100.00
20	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Comonfort	MOR0013030 0198258	84,240	0.9%	82,684	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	129	100	100.00
21	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Iturbide	MOR0013030 0198704	60,183	0.7%	58,689	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	90	25	100.00
22	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Zaragoza	MOR0013030 0198671	30,662	0.3%	29,558	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	46	70	100.00
23	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Temixco	MOR0013030 0199070	43,901	0.5%	42,479	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	65	15	100.00
24	Pavimentacion Hidraulica En Calle Clara Cordova Moran	MOR0013040 0274962	185,751	2.1%	185,202	2.1%	Metros Cuadrados	279	100	100.00
25	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Bugambilias	MOR0013030 0199116	49,483	0.6%	48,661	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	74	-	100.00
26	Pavimentacion Hidraulica En Calle Nicolas Bravo	MOR0013030 0199054	187,882	2.1%	187,282	2.1%	M2, Concreto hidráulico	281	15	100.00
27	Pavimentacion Hidraulica En Calle La Cruz 1ra Etapa	MOR0013040 0275043	1,475,120	16.6%	1,475,120	16.6%	Metros Cuadrados	900	100	100.00
28	Pavimentacion Hidraulica En Calle Las Flores	MOR0013030 0198955	229,263	2.6%	228,333	2.6%	M2, Concreto hidráulico	343	40	100.00
29	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Circuito Las Rosas	MOR0013030 0199308	159,670	1.8%	158,390	1.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	239	-	100.00
30	Pavimentacion Hidraulica En Calle Comonfort	MOR0013030 0198501	292,598	3.3%	291,240	3.3%	M2, Concreto hidráulico	438	100	100.00
31	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Circuito Mercurio	MOR0013030 0198844	100,223	1.1%	98,855	1.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	150	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,535,186	95.8%	8,474,127	95.1%		11,631		
32	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza	MOR0013030 0198654	39,279	0.4%	37,881	0.4%	-1	58	100	100.00
33	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Flores	MOR0013030 0198942	24,725	0.3%	23,832	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	37	10	100.00
34	Pavimentacion Hidraulica En Calle Zaragoza	MOR0013030 0198687	110,988	1.2%	109,381	1.2%	M2, Concreto hidráulico	166	100	100.00
35	Pavimentacion Hidraulica En Calle Del Pozo	MOR0013030 0199196	380,552	4.3%	379,209	4.3%	M2, Concreto hidráulico	570	10	100.00
36	Pavimentacion Hidraulica En Calle Agustin Melgar	MOR0013030 0199018	74,535	0.8%	73,875	0.8%	M2, Concreto hidráulico	111	-	100.00
37	Pavimentacion Hidraulica En Calle Bugambilias	MOR0013030 0199134	177,003	2.0%	176,355	2.0%	M2, Concreto hidráulico	265	-	100.00
38	Pavimentacion Hidraulica En Calle Benemerito De Las Americas	MOR0013030 0198522	71,312	0.8%	70,143	0.8%	M2, Concreto hidráulico	106	70	100.00
39	Pavimentacion Hidraulica En 3ra Privada De Zaragoza	MOR0013030 0199341	231,228	2.6%	230,618	2.6%	M2, Concreto hidráulico	346	-	100.00
40	Pavimentacion Hidraulica En Calle Cuahunahuac	MOR0013030 0198925	280,599	3.2%	279,120	3.1%	M2, Concreto hidráulico	420	60	100.00
41	Construccion De Red De Drenje Sanitario De La Calle Agustin Melgar	MOR0013030 0199002	34,199	0.4%	33,195	0.4%	ML	51	-	100.00
42	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Cuahunahuac	MOR0013030 0198914	75,825	0.9%	74,575	0.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	113	25	100.00
43	Pavimentacion Hidraulica En 1ra Privada De Zaragoza	MOR0013030 0199362	226,184	2.5%	225,706	2.5%	M2, Concreto hidráulico	339	-	100.00
44	Pavimentacion Hidraulica En Calle Del Organo	MOR0013030 0199398	217,754	2.4%	217,270	2.4%	M2, Concreto hidráulico	326	-	100.00
45	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Venus	MOR0013030 0199243	30,044	0.3%	28,932	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	45	15	100.00
46	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo	MOR0013030 0198896	54,032	0.6%	52,177	0.6%	ML	81	100	100.00
47	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Nicolas Bravo	MOR0013030 0199035	51,747	0.6%	51,150	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	77	10	100.00
48	Pavimentacion Hidraulica En Privada Pino	MOR0013030 0198967	238,678	2.7%	237,996	2.7%	M2, Concreto hidráulico	358	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,535,186	95.8%	8,474,127	95.1%		11,631		
49	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Altamirano	MOR0013030 0198741	24,671	0.3%	23,897	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	37	100	100.00
50	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En 3ra. Privada De Zaragoza	MOR0013030 0199324	67,812	0.8%	67,014	0.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	101	-	100.00
51	Pavimentacion Hidraulica En Calle Mayas	MOR0013030 0198770	82,618	0.9%	81,072	0.9%	M2, Concreto hidráulico	123	70	100.00
52	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Del Pozo	MOR0013030 0198826	105,912	1.2%	104,761	1.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	158	-	100.00
53	Pavimentacion Hidraulica En Privada San Valentin	MOR0013030 0198861	148,631	1.7%	147,358	1.7%	M2, Concreto hidráulico	222	10	100.00
54	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Lacandones	MOR0013030 0198547	30,531	0.3%	28,649	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	45	20	100.00
55	Pavimentacion Hidraulica En Calle Del Deposito 2	MOR0013030 0198982	181,258	2.0%	180,689	2.0%	M2, Concreto hidráulico	271	-	100.00
56	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Independencia	MOR0013030 0199209	110,129	1.2%	108,890	1.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	165	10	100.00
57	Construccion De Red De Drenaje En Calle Mayas	MOR0013040 0274878	17,730	0.2%	17,377	0.2%	Metros Lineales	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,675,542	59.3%	2,359,951	52.3%		7,583		
1	Remodelacion Del Auditorio Municipal (En Gimnasio Municipal)	MOR0013040 0262419	509,018	11.3%	509,018	11.3%	Módulo	4,123	100	100.00
2	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Calandrias Sierra Encatada 1ra Etapa.	MOR0013040 0251771	500,000	11.1%	500,000	11.1%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
3	Pavimentacion De La Primera Etapa De Concreto Hiraulico De La Calle Ignacio Allende I. Francisco Y Madero.	MOR0013040 0250936	1,180,591	26.2%	865,000	19.2%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
4	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Calandrias Sierra Encantada 2 Etapa	MOR0013040 0251850	485,932	10.8%	485,932	10.8%	Metro Cuadrado	560	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,042,622	94.3%	7,042,622	94.3%		14,700		
1	Electrificacion En Calle Paraiso Escondido Y Progreso	MOR0013040 0236020	380,195	5.1%	380,195	5.1%	Metros Lineales	150	100	100.00
2	Pavimentacion Calle Matamoros	MOR0013040 0235988	460,333	6.2%	460,333	6.2%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
3	Rehabilitacion De Pozo Y Linea De Conduccion En Jantetelco Colonia Manuel Alarcon	MOR0013040 0235625	562,074	7.5%	562,074	7.5%	Metros Lineales	1,400	100	100.00
4	Pavimentacion Calle Chalpa	MOR0013040 0235544	449,992	6.0%	449,992	6.0%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
5	Drenaje Y Agua Potable En Calle Grito De Dolores	MOR0013040 0235757	234,237	3.1%	234,237	3.1%	Metros Lineales	90	100	100.00
6	Electrificacion Jardines De Amayuca	MOR0013040 0236006	273,111	3.7%	273,111	3.7%	Metros Lineales	200	100	100.00
7	Rehabilitacion De Pozo Tenango 2 Segunda Etapa	MOR0013040 0236064	154,797	2.1%	154,797	2.1%	Pieza	2,000	100	100.00
8	Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle La Estacion	MOR0013040 0235795	67,578	0.9%	67,578	0.9%	Metros Lineales	100	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre	MOR0013040 0235744	133,198	1.8%	133,198	1.8%	Metros Lineales	30	100	100.00
10	Alumbrado Publico A Pozo Tenango 2	MOR0013040 0235872	275,924	3.7%	275,924	3.7%	Metros Lineales	2,000	100	100.00
11	Pavimentacion Calle Lerdo De Tejada	MOR0013040 0235458	578,015	7.7%	578,015	7.7%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
12	Pavimentacion Calle El Lindero 2da Etapa	MOR0013040 0280352	150,376	2.0%	150,376	2.0%	Metro Cuadrado	1,600	100	100.00
13	Electrificacion Pozo Tenango 2	MOR0013040 0235833	559,145	7.5%	559,145	7.5%	Metros Lineales	2,000	100	100.00
14	Ampliacion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata	MOR0013040 0235769	249,874	3.3%	249,874	3.3%	Metros Lineales	70	100	100.00
15	Mejoramiento Con Balastre De La Calle Matamoros	MOR0013040 0235938	74,211	1.0%	74,211	1.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
16	Pavimentacion Calle Camino A La Criba	MOR0013040 0233927	521,550	7.0%	521,550	7.0%	Metros Lineales	40	100	100.00
17	Drenaje Y Agua Potable En Calle Santa Lucia	MOR0013040 0235974	333,923	4.5%	333,923	4.5%	Metros Lineales	140	100	100.00
18	Electrificacion De Calle Privada De Guillermo Prieto	MOR0013040 0236034	405,904	5.4%	405,904	5.4%	Metros Lineales	130	100	100.00
19	Pavimentacion De Calle Grito De Dolores	MOR0013040 0235507	833,898	11.2%	833,898	11.2%	Metros Cuadrados	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,042,622	94.3%	7,042,622	94.3%		14,700		
20	Indirectos (3 Por Ciento)	MOR0013040 0236094	174,464	2.3%	174,464	2.3%	Actividad	2,000	100	100.00
21	Rehabilitacion De Pozo Tenango 2 Primera Etapa (Video Grabacion Y Pesca De Bomba)	MOR0013040 0235809	66,120	0.9%	66,120	0.9%	Pieza	2,000	100	100.00
22	Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Emiliano Zapata	MOR0013040 0235888	103,704	1.4%	103,704	1.4%	Metros Lineales	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,144,588	65.9%	8,128,340	65.8%		10,618		
1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico 2da. Privada De Obradores	MOR0013030 0181944	102,572	0.8%	100,700	0.8%	Metro Cuadrado	170	100	100.00
2	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Palma	MOR0013030 0184548	198,786	1.6%	198,604	1.6%	Metro Cuadrado	298	100	100.00
3	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Vicente Guerrero	MOR0013030 0180755	191,821	1.6%	191,821	1.6%	M2, Concreto hidráulico	395	100	100.00
4	Red De Agua Potable Calle Tamaulipas	MOR0013030 0184766	40,648	0.3%	40,648	0.3%	Metro Lineal	61	100	100.00
5	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle 18 De Octubre 2da Etapa	MOR0013040 0254102	570,975	4.6%	569,513	4.6%	Metro Cuadrado	860	100	100.00
6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Niños Heroes	MOR0013030 0180860	169,845	1.4%	169,845	1.4%	M2, Concreto hidráulico	295	100	100.00
7	Drenaje Sanitario Calle Pedro Rodriguez	MOR0013030 0182085	207,288	1.7%	207,288	1.7%	Metro Lineal	325	100	100.00
8	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jojutla	MOR0013030 0184719	413,589	3.3%	412,400	3.3%	Metro Cuadrado	621	100	100.00
9	Drenaje Sanitario Calle Eleazar Jimenez	MOR0013030 0181851	77,880	0.6%	77,880	0.6%	Metro Lineal	145	100	100.00
10	Drenaje Sanitario Calle Zihuapila	MOR0013030 0181904	165,474	1.3%	165,474	1.3%	Metro Lineal	345	100	100.00
11	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Rubi	MOR0013030 0184672	228,995	1.9%	228,774	1.9%	Metro Cuadrado	343	100	100.00
12	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Marzo	MOR0013030 0182111	407,152	3.3%	406,453	3.3%	Metro Cuadrado	715	100	100.00
13	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Niño Artillero	MOR0013040 0252778	116,387	0.9%	115,530	0.9%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
14	Construccion De Muro De Contencion Calle Tulipan	MOR0013040 0253480	84,407	0.7%	84,148	0.7%	Metro cúbico	355	100	100.00
15	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Privada Geranio	MOR0013030 0180883	102,840	0.8%	102,840	0.8%	M2, Concreto hidráulico	175	100	100.00
16	Muro De Contencion Calle Diamante	MOR0013040 0252320	230,815	1.9%	230,204	1.9%	Metro cúbico	345	100	100.00
17	Conservacion Y Mantenimiento De Calles	MOR0013040 0264757	2,032,859	16.5%	2,032,859	16.5%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
18	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Cedro	MOR0013030 0184593	55,347	0.4%	50,916	0.4%	Metro Cuadrado	83	100	100.00
19	Muro De Contencion Calle 20 De Noviembre	MOR0013030 0181543	35,615	0.3%	35,614	0.3%	M2, Muro de contención	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,144,588	65.9%	8,128,340	65.8%		10,618		
20	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle 24 De Mayo	MOR0013030 0182304	443,035	3.6%	442,509	3.6%	Metro Cuadrado	745	100	100.00
21	Andador Calle Domitilo Evangelista	MOR0013040 0260004	368,253	3.0%	368,253	3.0%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
22	Andador Cliserio Alanis Nieto	MOR0013030 0184636	78,989	0.6%	78,392	0.6%	Metro Cuadrado	118	100	100.00
23	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Orquidea	MOR0013030 0184562	129,123	1.0%	127,754	1.0%	Metro Cuadrado	194	100	100.00
24	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Palma	MOR0013030 0184604	40,075	0.3%	39,552	0.3%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
25	Drenaje Sanitario, Calle 18 De Octubre Y 2da. Privada De 18 De Octubre Colonia San Lucas	MOR0013030 0181631	1,024,890	8.3%	1,024,042	8.3%	Metro Lineal	1,650	100	100.00
26	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata	MOR0013030 0180447	261,996	2.1%	261,996	2.1%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
27	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Roble	MOR0013030 0184514	133,219	1.1%	133,111	1.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
28	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Privada El Amate	MOR0013030 0181485	128,004	1.0%	127,887	1.0%	M2, Concreto hidráulico	210	100	100.00
29	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle 28 De Junio	MOR0013040 0254363	103,708	0.8%	103,333	0.8%	Metro Cuadrado	260	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,213,110	100.0%	6,213,110	100.0%		50		
1	Construccion De Red De Drenaje De La Calle Iztacchuatl	MOR0013040 0250209	430,009	6.9%	430,009	6.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Drenaje Calle Morelos	MOR0013040 0250215	81,760	1.3%	81,760	1.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
3	Contruccion De Red De Drenaje De La Calle Cipres	MOR0013040 0250213	344,828	5.6%	344,828	5.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Samuel Espin	MOR0013040 0249279	75,136	1.2%	75,136	1.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Hidalgo	MOR0013040 0250223	287,544	4.6%	287,544	4.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Empedrado De La Calle 10 De Abril 1ra. Etapa	MOR0013040 0249410	269,142	4.3%	269,142	4.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
7	Construccion De Red De Drenaje En Calle Francisco I Madero 1ra. Etapa	MOR0013040 0249358	150,664	2.4%	150,664	2.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Luis Donaldo Colosio	MOR0013040 0249337	243,103	3.9%	243,103	3.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
9	Construccion De Red De Drenaje De La Calle Morelos	MOR0013040 0250211	475,157	7.6%	475,157	7.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Juan Escutia	MOR0013030 0203182	109,314	1.8%	109,314	1.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
11	Construccion De Red De Agua Potable Privada Rio Seco 1ra. Etapa	MOR0013030 0203045	155,041	2.5%	155,041	2.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nogales 1ra. Etapa	MOR0013040 0250226	435,105	7.0%	435,105	7.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
13	Construccion De Red De Drenaje Privada Guadalupe Victoria	MOR0013030 0203337	523,024	8.4%	523,024	8.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
14	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Espuelas 1ra. Etapa	MOR0013020 0140777	69,131	1.1%	69,131	1.1%	Línea de Conducción	50	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Aranda	MOR0013040 0250218	796,031	12.8%	796,031	12.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Callejon 15 De Septiembre	MOR0013040 0250221	85,000	1.4%	85,000	1.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Riva Palacio	MOR0013030 0203273	526,406	8.5%	526,406	8.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Ampliacion De Red Electrica En Calle Luis Donaldo Colosio 1ra. Etapa	MOR0013040 0250236	44,312	0.7%	44,312	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Callejon Lirios	MOR0013040 0250212	468,747	7.5%	468,747	7.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,213,110	100.0%	6,213,110	100.0%		50		
20	Construccion De Drenaje De La Calle Modesto Gonzalez	MOR0013030 0203131	139,354	2.2%	139,354	2.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
21	Reconstruccion De Drenaje Calle Calvario Y Amacuzac	MOR0013030 0201691	374,244	6.0%	374,244	6.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Circuito Del Kiosco	MOR0013040 0250217	130,060	2.1%	130,060	2.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,733,049	97.1%	6,733,049	84.6%		24,439		
1	Aportación A Vivienda	MOR0013040 0268475	1,000,000	12.6%	-	0.0%	Unidad	40	100	-
2	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Matamoros	MOR0013040 0268074	114,453	1.4%	114,453	1.4%	Metro Lineal	260	100	100.00
3	Construccion De Puente En Camino Rural 3 A Campo Huizachera	MOR0013040 0268663	52,302	0.7%	52,302	0.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
4	Construccion De Puente En Camino Rural 4 En Campo Huizachera	MOR0013040 0268107	52,302	0.7%	52,302	0.7%	Puente	-	100	100.00
5	Ampliación De Agua Potable Circuito Centro	MOR1313020 0166917	177,031	2.2%	177,031	2.2%	Metros Lineales	300	100	100.00
6	Construccion De Andadores Esc. Primaria Himno Nacional	MOR1313020 0166297	198,471	2.5%	198,471	2.5%	Metros Cuadrados	240	100	100.00
7	Construcción De 4 Puentes Peatonales	MOR0013040 0268363	134,600	1.7%	134,600	1.7%	Puente	200	100	100.00
8	Ampliación De Red Electricacalle Lazaro Cardenas	MOR0013040 0268139	168,758	2.1%	168,758	2.1%	Poste	250	100	100.00
9	Planta De Tratamiento Centro De Salud	MOR0013040 0268772	750,471	9.4%	750,471	9.4%	Metro Cuadrado	14,604	100	100.00
10	Adoquinamaiento Calle California (Col. La Capilla)	MOR1313020 0166800	1,027,926	12.9%	1,027,926	12.9%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
11	Drenaje Circuito Centro	MOR0013040 0268409	193,138	2.4%	193,138	2.4%	Metro Lineal	100	100	100.00
12	Construccion De Puente Camino Rural 2 A Campo Huizachera	MOR0013040 0268641	52,302	0.7%	52,302	0.7%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
13	Rehabilitacion De Drenaje Calle 20 De Noviembre	MOR1313020 0166860	1,450,000	18.2%	1,450,000	18.2%	Metros Lineales	4,500	100	100.00
14	Construcción De Guarniciones Calle Lázaro Cárdenas	MOR0013040 0268185	100,050	1.3%	100,050	1.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
15	Mejoramiento De Red De Distribución De Agua Potable 1era Etapa	MOR1313020 0166491	525,986	6.6%	525,986	6.6%	Metros Lineales	905	100	100.00
16	Rehabilitacion De Pavimento Circuito Av. Cuernavaca (Colonia Lopez De Nava)	MOR1313020 0166657	484,407	6.1%	484,407	6.1%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
17	Rehabilitacion De Pavimento Calle Julian Pacheco Colonia San Martin	MOR0013040 0268299	424,203	5.3%	424,203	5.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
18	Ampliación De Red Eléctrica Calle Emiliano Zapata	MOR1313020 0166444	233,146	2.9%	233,146	2.9%	Poste	150	5	100.00
19	Construcción De Puente Camino Rural 1 A Campo Copalillo	MOR0013040 0268605	83,689	1.1%	83,689	1.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,733,049	97.1%	6,733,049	84.6%		24,439		
20	Ampliacion De Agua Potable Calle Mina	MOR1313020 0166275	68,916	0.9%	68,916	0.9%	Metros Lineales	140	100	100.00
21	Ampliación De Red De Agua Potable Calle La Ceiba	MOR0013040 0270633	194,167	2.4%	194,167	2.4%	Metro Lineal	300	100	100.00
22	Adoquinamiento Calle Prolongación Julián Pacheco	MOR0013040 0268232	194,127	2.4%	194,127	2.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
23	Rehabilitacion De Distribución De Agua Potable Callejón Julian Pacheco	MOR1313020 0166388	52,604	0.7%	52,604	0.7%	Metros Lineales	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,685,394	96.5%	1,685,394	96.5%		2,948		
1	Ampliacion De La Red De Agua Potable	MOR0013040 0250396	70,715	4.1%	70,715	4.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
2	Rehabilitacion De Pavimento Calle Nicolas Bravo	MOR1313010 0103452	327,430	18.8%	327,430	18.8%	Metros Cuadrados	708	100	100.00
3	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	MOR0013040 0250373	58,501	3.4%	58,501	3.4%	Luminaria	300	100	100.00
4	Pavimentacion De Calle Sin Nombre	MOR1313010 0103261	95,414	5.5%	95,414	5.5%	Metros Cuadrados	340	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Morelos	MOR0013040 0250449	781,000	44.7%	781,000	44.7%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
6	Pavimentacion De Calle Tulipanes	MOR0013040 0250323	247,351	14.2%	247,351	14.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
7	Pavimento En Calle Emiliano Zapata	MOR0013030 0211986	104,984	6.0%	104,984	6.0%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,614,497	99.6%	9,614,495	99.6%		19,673		
1	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario (1era Etapa De 3)	MOR1313020 0149445	341,814	3.5%	341,814	3.5%	Metros Lineales	9,400	100	100.00
2	Pavimentación De Calle Puebla	MOR1313020 0154526	631,567	6.5%	631,567	6.5%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
3	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Las Palmas	MOR0013030 0213464	28,654	0.3%	28,652	0.3%	Metro Lineal	50	100	100.00
4	Reconstruccion De Puente En Calle La Trilla	MOR0013040 0251080	18,842	0.2%	18,842	0.2%	Puente	-	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Los Infantes (Primera Etapa)	MOR0013040 0250895	398,540	4.1%	398,540	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Bacheo De Calles	MOR0013030 0214092	23,053	0.2%	23,053	0.2%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
7	Pavimentación De Calle Emiliano Zapata (Primera Etapa)	MOR1313020 0154664	208,026	2.2%	208,026	2.2%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
8	Reencarpetamiento De Calle Principal	MOR1313020 0154780	887,510	9.2%	887,510	9.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
9	Pavimento Asfaltico En Calle 5 De Mayo	MOR1313020 0154752	39,070	0.4%	39,070	0.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Gastos Indirectos (Papeleria)	MOR0013040 0251569	31,707	0.3%	31,707	0.3%	Informe	-	100	100.00
11	Proyecto De Equipamiento Del Pozo Los Linares , Linea De Conduccion Tanque Y Red De Distribucion	MOR0013030 0213672	200,000	2.1%	200,000	2.1%	Proyecto	1,000	100	100.00
12	Repaciones Y Adecuaciones A Las Redes Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado	MOR0013040 0250646	434,605	4.5%	434,605	4.5%	Sistema	-	100	100.00
13	Pavimentación De Callejón Del Dique	MOR1313020 0154877	56,123	0.6%	56,123	0.6%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
14	Ampliacion De Red Electrica En Calle Los Magueyes	MOR0013040 0251124	40,000	0.4%	40,000	0.4%	Poste	-	100	100.00
15	Suministro De Canceleria De Aluminio Y Protecciones Para Aula De Jardines De Niños Caic	MOR0013040 0251318	26,000	0.3%	26,000	0.3%	Pieza	-	100	100.00
16	Construccion De Tanque Superficial De Almacenamiento De Agua Potable	MOR0013030 0213630	200,000	2.1%	200,000	2.1%	Tanque	500	100	100.00
17	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	MOR1313020 0149411	58,216	0.6%	58,216	0.6%	Metros Lineales	150	100	100.00
18	Pavimentacion De Calle Principal (Primera Etapa)	MOR1313020 0154901	169,324	1.8%	169,324	1.8%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
19	Colado De Losa En Aula Y Cocina Del Jardin De Niños Caic	MOR0013040 0251397	45,520	0.5%	45,520	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,614,497	99.6%	9,614,495	99.6%		19,673		
20	Pavimentación De Primer Privada Sin Nombre	MOR1313020 0154717	53,405	0.6%	53,405	0.6%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
21	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero	MOR0013030 0211557	64,535	0.7%	64,535	0.7%	Metro Lineal	100	100	100.00
22	Proyecto Ejecutivo Del Equipamiento Del Pozo Calle Xochicalco Con Cap. De 30 Lts Seg. Y Linea De Conduccion Para La Integracion Del Sistema De Agua Potable	MOR0013030 0213715	200,000	2.1%	200,000	2.1%	Proyecto	1,000	100	100.00
23	Pavimentación De Calle Del Corral	MOR1313020 0154478	422,900	4.4%	422,900	4.4%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
24	Cerco Perimetral Del Deposito De Agua Potable	MOR0013030 0213880	88,447	0.9%	88,447	0.9%	Cercos	138	100	100.00
25	Pavimentacion De Calle Cuauhtemoc (Primera Etapa)	MOR0013040 0251028	1,686,588	17.5%	1,686,588	17.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
26	Pavimentacion De Calle Francisco Villa	MOR0013030 0214021	601,406	6.2%	601,406	6.2%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
27	Construcción De Colector	MOR1313020 0154306	417,318	4.3%	417,318	4.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
28	Reencarpetamiento De Calle El Zopilote	MOR1313020 0154820	234,084	2.4%	234,084	2.4%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
29	Pavimentación De Calle El Bonete	MOR1313020 0154629	1,218,909	12.6%	1,218,909	12.6%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
30	Ampliacion De Red De Agua Potable Camino Al Cbta	MOR0013030 0214429	12,019	0.1%	12,019	0.1%	Metro Lineal	50	100	100.00
31	Gastos Indirectos (Reparación De Equipo Menor)	MOR1313020 0154943	17,615	0.2%	17,615	0.2%	INFORME	-	100	100.00
32	Pavimentacion De Calle Veracruz (Primera Atapa)	MOR0013030 0211481	56,723	0.6%	56,723	0.6%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
33	Gastos Indirectos (Mantenimiento De Vehículo)	MOR1313020 0154963	29,374	0.3%	29,374	0.3%	INFORME	-	100	100.00
34	Pavimentacion De Calle Tajin	MOR1313020 0154352	135,789	1.4%	135,789	1.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
35	Reconstruccion De Red De Drenaje En La Calle Francisco Villa	MOR0013030 0214371	86,391	0.9%	86,391	0.9%	Metro Lineal	120	100	100.00
36	Pavimentacion De Callejon Sin Nombre	MOR0013040 0250973	22,048	0.2%	22,048	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
37	Pavimentacion De La Calle El Santuario	MOR0013030 0213963	390,388	4.0%	390,388	4.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
38	Conexion Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable	MOR0013030 0214219	37,988	0.4%	37,988	0.4%	Sistema	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,655,384	70.6%	10,655,384	70.6%		64,149		
1	Ampliacion De Drenaje Y Alcantarillado En Calle Las Flores	MOR0013030 0201529	126,437	0.8%	126,437	0.8%	Metro Cuadrado	78	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Ecuador, En La Localidad De Huecahuasco, Municipio De Ocuiluco.	MOR1313020 0140787	9,433	0.1%	9,433	0.1%	Metros Lineales	1,785	100	100.00
3	Mejoras Y Pavimentacion Telesecundaria (Octavio Paz)	MOR0013030 0205186	23,120	0.2%	23,120	0.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
4	Rehabilitacion Casa De Salud	MOR1313020 0141156	475,355	3.2%	475,355	3.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
5	Pavimentacion Avenida Principal	MOR1313020 0141165	665,286	4.4%	665,286	4.4%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
6	Construccion De Terraceria Para Pavimentacion De Calle Los Cedros	MOR0013040 0238537	301,406	2.0%	301,406	2.0%	Kilómetro	1	100	100.00
7	Rehabilitacion De Caminos De Saca De Huecahuasco	MOR0013040 0245359	17,500	0.1%	17,500	0.1%	Metro Cuadrado	1,071	100	100.00
8	Pavimentacion Calle Galeana (Callejon)	MOR0013030 0201461	101,318	0.7%	101,318	0.7%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje En Calle El Encino (Issste)	MOR1313020 0140024	208,133	1.4%	208,133	1.4%	Metros Lineales	100	100	100.00
10	Mejoras Varias En Jardin De Niños Altagracia Padilla De R. Gil	MOR0013040 0251235	30,000	0.2%	30,000	0.2%	Acción	-	100	100.00
11	Mejoras Diversas Para El Jardin De Niños Cristina Lomeli	MOR0013040 0251373	30,000	0.2%	30,000	0.2%	Acción	-	100	100.00
12	Construccion De Aula 6x8 Estructura Rc	MOR1313020 0140540	602,987	4.0%	602,987	4.0%	Módulo	150	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino San Miguel Huepalcalco A Jumiltepec	MOR0013030 0205168	155,904	1.0%	155,904	1.0%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
14	Mejoras Diversas En Casa De Salud	MOR0013040 0247668	1,077	0.0%	1,077	0.0%	Acción	-	100	100.00
15	Mejoras Diversas En Jardin De Niños Celerino Cano	MOR1313020 0140743	57,466	0.4%	57,466	0.4%	Cisterna	230	100	100.00
16	Pavimentacion Calle 5 De Mayo (Col. 5 De Mayo)	MOR1313020 0140683	233,486	1.5%	233,486	1.5%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
17	Rehabilitacion De Camino De Saca	MOR0013040 0244379	30,340	0.2%	30,340	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
18	Rehabilitacion De Agua Potable	MOR0013040 0244441	150,000	1.0%	150,000	1.0%	Red	75	100	100.00
19	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Calles: Mirador Y Pablo Sidar	MOR1313020 0140485	82,794	0.5%	82,794	0.5%	Poste	3,859	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,655,384	70.6%	10,655,384	70.6%		64,149		
20	Construccion De Drenaje Calle 14 De Febrero	MOR0013040 0246850	47,102	0.3%	47,102	0.3%	Metro Lineal	20	100	100.00
21	Pavimentacion Callejon Benito Juarez	MOR0013040 0246754	49,820	0.3%	49,820	0.3%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
22	Construccion Del Cedif Primera Etapa	MOR0013030 0205162	864,833	5.7%	864,833	5.7%	Metro Cuadrado	16,000	100	100.00
23	Ampliacion Hidraulica Y Sanitaria En Callejon Galeana	MOR0013030 0201493	26,521	0.2%	26,521	0.2%	Metro Lineal	1	100	100.00
24	Pavimentacion Calle Las Flores	MOR0013030 0201507	169,592	1.1%	169,592	1.1%	Metro Cuadrado	78	100	100.00
25	Pavimentacion De Calle Principal (Av. Guerrero)	MOR1313020 0141087	678,169	4.5%	678,169	4.5%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
26	Ampliacionde Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ecuador (Obra Complementaria)	MOR0013040 0245246	10,663	0.1%	10,663	0.1%	Metro Lineal	1,785	100	100.00
27	Rehabilitacion De Camino De Saca El Rincon	MOR1313020 0140934	42,536	0.3%	42,536	0.3%	Metros Cuadrados	1,071	100	100.00
28	Rehabilitacion De Camino De Zaca	MOR0013030 0205223	38,987	0.3%	38,987	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
29	Pavimentacion Calle 3 De Mayo (Col. 5 De Mayo)	MOR1313020 0140608	358,746	2.4%	358,746	2.4%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
30	Continuacion De Pavimentacion Calle Los Fresnos	MOR0013040 0246360	49,820	0.3%	49,820	0.3%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
31	Mejoras Diversas En Escuela Primaria Venustiano Carranza	MOR0013040 0247262	73,226	0.5%	73,226	0.5%	Metro Cuadrado	950	100	100.00
32	Reabilitacion De Camino Hacia La Cancha	MOR1313020 0141134	745,577	4.9%	745,577	4.9%	Kilómetros	1,209	100	100.00
33	Mejorars Diversas Para El Jardin De Niños Cruz Del Sur	MOR0013040 0251589	50,000	0.3%	50,000	0.3%	Acción	-	100	100.00
34	Introduccion De Drenaje Calle Cerrada Mexico	MOR0013040 0246145	49,966	0.3%	49,966	0.3%	Metro Lineal	30	100	100.00
35	Apertura Calle Libertad	MOR0013030 0205201	77,936	0.5%	77,936	0.5%	Kilómetro	90	100	100.00
36	Muro De Contencion San Nicolas	MOR0013040 0238686	15,224	0.1%	15,224	0.1%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100	100.00
37	Mejoras Diversas En Escuela Primaria Sangre De Heroes - Siervo De La Nacion (Muro De Contencion)	MOR1313020 0140728	117,900	0.8%	117,900	0.8%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
38	Rehabilitacion De Baños Caic	MOR0013040 0246044	55,444	0.4%	55,444	0.4%	Metro Cuadrado	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,655,384	70.6%	10,655,384	70.6%		64,149		
39	Rehabilitacion De Camino De Saca Ahuatitla	MOR1313020 0141012	42,858	0.3%	42,858	0.3%	Metros Cuadrados	1,071	100	100.00
40	Pavimentacion Cerrada Teyohualco	MOR0013040 0246428	49,820	0.3%	49,820	0.3%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
41	Mejoras Diversas En Telesecundaria Lic. Alfonso Garcia Robles	MOR0013040 0251628	50,000	0.3%	50,000	0.3%	Acción	-	100	100.00
42	Pavimentacion Calle Cuanextitla (Col. 5 De Mayo)	MOR0013040 0244610	243,458	1.6%	243,458	1.6%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
43	Mejoras Diversas En Escuela Primaria Urb. Federal 18 De Marzo (Andador)	MOR0013040 0239134	19,183	0.1%	19,183	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	150	100	100.00
44	Mejoras Diversas En Secundaria Otilio Montaño	MOR1313020 0140700	61,243	0.4%	61,243	0.4%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
45	Construccion De Terraceria Para Pavimentacion De Calle Tlacuatzingo	MOR0013030 0205235	408,334	2.7%	408,334	2.7%	Kilómetro	1,125	100	100.00
46	Mejoras Diversas Para El Jardin De Niños Toribio De Berabente (Adquisicion De Equipo De Computo Y Mobiliario)	MOR0013040 0251513	50,000	0.3%	50,000	0.3%	Acción	-	100	100.00
47	Pintura En Esc. Primaria Union Proletaria	MOR0013040 0248499	35,062	0.2%	35,062	0.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
48	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	MOR0013040 0248445	184,437	1.2%	184,437	1.2%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
49	Construccion De Terraceria Para Pavimentacion De Calle Cerrito Colorado	MOR0013030 0205178	379,520	2.5%	379,520	2.5%	Kilómetro	-	100	100.00
50	Proyecto Ejecutivo Carretera Del Puente Zapatero Hacia El Cbta 190	MOR0013040 0238320	60,000	0.4%	60,000	0.4%	Proyecto	16,000	100	100.00
51	Rehabilitacion De Calle El Campesino	MOR0013040 0247405	63,156	0.4%	63,156	0.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
52	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Calles: Privada México, Ecuador Del Panteon Y Av. San Marcos	MOR1313020 0140820	225,738	1.5%	225,738	1.5%	Poste	1,885	100	100.00
53	Pavimentacion Calle Francisco Leyva	MOR0013040 0244246	247,490	1.6%	247,490	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
54	Rehabilitacion Del Camino De Saca El Moral	MOR1313020 0141041	38,699	0.3%	38,699	0.3%	Metros Cuadrados	1,071	100	100.00
55	Construccion De Rampa Calle Ecuador	MOR0013040 0246220	49,128	0.3%	49,128	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
56	Rehabilitacion De Camino De Saca El Terrero (Col. 5 De Mayo)	MOR0013040 0244542	150,800	1.0%	150,800	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
57	Mejoras Diversas En La Escuela Primaria Urb Federal 18 De Marzo (Andador)	MOR0013040 0248588	14,300	0.1%	14,300	0.1%	Metro Cuadrado	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,655,384	70.6%	10,655,384	70.6%		64,149		
58	Rehabilitacion De Camino De Saca Jalatlaco La Finca	MOR1313020 0140954	42,859	0.3%	42,859	0.3%	Metros Cuadrados	1,071	100	100.00
59	Rehabilitacion De Camino De Saca Piedra Rajada	MOR0013040 0244656	116,000	0.8%	116,000	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
60	Mejoras Diversas Para El Jardin De Niños Galilea (Col. 5 De Mayo)	MOR0013040 0251461	50,000	0.3%	50,000	0.3%	Acción	-	100	100.00
61	Pavimentacion Calle Reforma	MOR0013040 0244083	250,000	1.7%	250,000	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
62	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calles: Del Olvido Y Carretera Ocuítuco - Tetela Del Volcan	MOR1313020 0141078	446,746	3.0%	446,746	3.0%	Poste	500	100	100.00
63	Rehabilitacion De Camino De Saca Santa Cruz Tepanco	MOR1313020 0140906	60,986	0.4%	60,986	0.4%	Metros Cuadrados	1,071	100	100.00
64	Empredrado Seco En La Calle Palito	MOR1313020 0140223	137,202	0.9%	137,202	0.9%	Metros Cúbicos	130	100	100.00
65	Rehabilitacion Y Ampliacion De Calle El Encino (Issste)	MOR0013040 0243993	20,260	0.1%	20,260	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
66	Cerca Perimetral En Esc. Primaria Benito Juarez Y/O N. Urueta	MOR0013040 0247091	334,000	2.2%	334,000	2.2%	Metro Lineal	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,381,084	54.2%	20,381,084	54.2%		8,609		
1	Ampliación De Red Eléctrica De La Colonia Buena Vista	MOR1313010 0097174	906,549	2.4%	906,549	2.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	600	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes	MOR1313010 0092814	573,278	1.5%	573,278	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
3	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Buenos Aires	MOR1313010 0097844	361,373	1.0%	361,373	1.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
4	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes	MOR1313010 0092784	1,939,990	5.2%	1,939,990	5.2%	M2, Concreto hidráulico	2,800	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata	MOR1313010 0102536	1,204,307	3.2%	1,204,307	3.2%	M2, Concreto hidráulico	2,272	100	100.00
6	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Colonia Buenos Aires	MOR1313010 0097681	1,117,029	3.0%	1,117,029	3.0%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juarez	MOR1313010 0100244	664,889	1.8%	664,889	1.8%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
8	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata	MOR1313010 0101078	488,790	1.3%	488,790	1.3%	Metro Lineal	367	100	100.00
9	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Juárez	MOR1313010 0089282	1,176,055	3.1%	1,176,055	3.1%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
10	Reencarpetamiento Asfáltico De Acceso A La Localidad De Ahuethuetzingo	MOR1313010 0097310	4,317,543	11.5%	4,317,543	11.5%	M2, Concreto asfáltico	1,020	100	100.00
11	Electrificación De La Colonia Bicentenario	MOR1313010 0093823	554,509	1.5%	554,509	1.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	150	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Bandera Nacional	MOR0013030 0208245	957,374	2.5%	957,374	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Pavimentación Asfáltica En Avenida No Reección	MOR1313010 0089755	4,683,320	12.4%	4,683,320	12.4%	M2, Concreto asfáltico	350	100	100.00
14	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Reforma	MOR1313010 0089839	1,436,078	3.8%	1,436,078	3.8%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,064,585	104.0%	16,983,153	103.5%		132,497		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Aldama	MOR0013030 0198647	545,812	3.3%	545,812	3.3%	Metro Cuadrado	914	100	100.00
2	Programa Permanente De Rehabilitacion, Conservacion Y Mantenimiento De Vialidades 2013	MOR1313020 0162861	1,484,168	9.0%	1,484,168	9.0%	Metros Cuadrados	108,126	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Tonantzin	MOR0013030 0199123	211,361	1.3%	211,361	1.3%	Metro Cuadrado	359	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Amado Nervo	MOR0013030 0197983	163,020	1.0%	163,020	1.0%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle De La Bomba	MOR0013030 0198081	233,913	1.4%	233,913	1.4%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Gomez Farias	MOR0013030 0199240	279,845	1.7%	279,845	1.7%	Metro Cuadrado	464	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Avila Camacho	MOR0013030 0199174	559,195	3.4%	559,195	3.4%	Metro Cuadrado	1,004	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Andadores De La Calle Magnolia	MOR0013030 0199316	202,881	1.2%	202,881	1.2%	Metro Cuadrado	354	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Narciso Mendoza	MOR0013030 0197934	380,334	2.3%	380,334	2.3%	Metro Cuadrado	630	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Priv. Diaz Ordaz (Cueva)	MOR0013030 0193975	200,565	1.2%	200,565	1.2%	Metro Cuadrado	330	100	100.00
11	Construccion De Alcantarillado Sanitario Calles Narciso Mendoza, Canal Y Ampliacion Reforma 1ra Etapa	MOR0013040 0236571	1,599,998	9.8%	1,599,998	9.8%	Metro Lineal	820	100	100.00
12	Desarrollo Institucional	MOR0013030 0208260	299,999	1.8%	299,999	1.8%	Lote	703	100	100.00
13	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Las Rosas 2da Etapa	MOR0013030 0198044	294,834	1.8%	294,834	1.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Miguel Aleman	MOR0013030 0208432	620,721	3.8%	620,721	3.8%	Metro Cuadrado	124	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Tabachines	MOR0013030 0198235	195,618	1.2%	195,618	1.2%	Metro Cuadrado	325	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre	MOR0013030 0198491	262,925	1.6%	262,925	1.6%	Metro Cuadrado	439	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Poder Ejecutivo	MOR0013040 0235347	572,460	3.5%	572,460	3.5%	Metro Cuadrado	1,433	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Division Del Norte	MOR0013040 0235543	525,973	3.2%	525,973	3.2%	Metro Cuadrado	1,316	100	100.00
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 30 De Abril	MOR0013040 0235375	190,148	1.2%	190,148	1.2%	Metro Cuadrado	476	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,064,585	104.0%	16,983,153	103.5%		132,497		
20	Construccion De Muro De Contencion Margen Derecho Rio Apatlaco	MOR0013030 0213980	278,177	1.7%	278,177	1.7%	Metro cúbico	88	100	100.00
21	Apoyo Menores A Rehabilitacion De Escuelas	MOR0013030 0209162	1,000,000	6.1%	1,000,000	6.1%	Escuela	5,000	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 25 Julio	MOR0013040 0235444	160,079	1.0%	160,079	1.0%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
23	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle No Reeleccion	MOR0013030 0214061	136,724	0.8%	136,724	0.8%	Metro Lineal	50	100	100.00
24	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Solidaridad	MOR0013030 0209083	1,111,255	6.8%	1,111,255	6.8%	Metro Cuadrado	222	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Salvador Allende	MOR0013030 0199067	668,381	4.1%	668,381	4.1%	Metros Cuadrados	1,250	100	100.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Cerrada Bugambilias	MOR0013030 0199625	42,020	0.3%	42,020	0.3%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
27	Instalacion De Luminarias Y Paraderos Seguros Del Transporte Publico	MOR0013040 0235575	614,381	3.7%	614,381	3.7%	Luminaria	1,230	100	100.00
28	Gastos Indirectos	MOR0013040 0272982	468,267	2.9%	386,835	2.4%	Lote	56	100	100.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Girasoles	MOR0013030 0198122	787,246	4.8%	787,246	4.8%	Metro Cuadrado	1,395	100	100.00
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Laurel	MOR0013030 0198184	192,217	1.2%	192,217	1.2%	Metro Cuadrado	330	100	100.00
31	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle No Me Olvides	MOR0013040 0235299	188,844	1.2%	188,844	1.2%	Metro Cuadrado	283	100	100.00
32	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Narciso Mendoza	MOR0013030 0199880	117,049	0.7%	117,049	0.7%	Metro Lineal	180	100	100.00
33	Pavimentacion Y Andadores Con Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	MOR0013030 0199371	224,662	1.4%	224,662	1.4%	Metro Cuadrado	379	100	100.00
34	Gastos Indirectos	MOR0013030 0207534	299,999	1.8%	299,999	1.8%	Lote	56	100	100.00
35	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Mata	MOR0013030 0198338	276,351	1.7%	276,351	1.7%	Metro Cuadrado	439	100	100.00
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 1° De Diciembre	MOR0013040 0235519	405,185	2.5%	405,185	2.5%	Metro Cuadrado	1,015	100	100.00
37	Puente Vehicular Lucino Corona (Barranca Pilcaya)	MOR0013030 0199958	660,745	4.0%	660,745	4.0%	Metro Cuadrado	930	100	100.00
38	Forjado De Escalones Calle No Reeleccion	MOR0013030 0208364	609,232	3.7%	609,232	3.7%	Pieza	122	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,163,895	100.0%	17,163,895	100.0%		15,455		
1	Ampliación En La Calle Principal En La Comunidad De El Limon	MOR1313020 0161856	137,560	0.8%	137,560	0.8%	Metro Cuadrado	85	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Girasoles	MOR1313020 0147089	341,710	2.0%	341,710	2.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
3	Adoquinamiento En Calle El Ejido	MOR0013030 0209094	960,800	5.6%	960,800	5.6%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
4	Construcción De Andador De Concreto Hidraulico	MOR1313020 0160313	300,100	1.7%	300,100	1.7%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
5	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Emiliano Zapata	MOR0013040 0255414	1,529,021	8.9%	1,529,021	8.9%	Metro Lineal	600	100	100.00
6	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero	MOR0013030 0209015	1,049,971	6.1%	1,049,971	6.1%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
7	Aportacion Para La Construcccion De La Asegunda Etapa De Drenaje	MOR0013040 0255958	1,286,900	7.5%	1,286,900	7.5%	Obra	1,200	100	100.00
8	Construcción De Colector General En Colonia Tulipanes	MOR0013040 0255566	832,526	4.9%	832,526	4.9%	Metro Lineal	1,600	100	100.00
9	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Clavijero	MOR1313020 0147406	603,424	3.5%	603,424	3.5%	Metros Lineales	400	100	100.00
10	Ampliacion De Drenaje En La Calle Jose Lopez Portillo	MOR0013040 0255781	140,234	0.8%	140,234	0.8%	Metro Lineal	120	100	100.00
11	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata	MOR1313020 0161719	808,202	4.7%	808,202	4.7%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
12	Ampliacion De Drenaje En Calle Heroes De Mexicoy Prolongacion Abrazo De Acatempan	MOR0013030 0209068	864,387	5.0%	864,387	5.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
13	Adoquinaiento De Calle Clavijero	MOR1313020 0147202	1,514,117	8.8%	1,514,117	8.8%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
14	Construcción De Drenaje Calle El Ejido	MOR1313020 0161339	274,004	1.6%	274,004	1.6%	Metros Lineales	200	100	100.00
15	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barranca De Puente Chueco	MOR1313020 0160639	1,617,140	9.4%	1,617,140	9.4%	Metros Lineales	3,500	100	100.00
16	Ampliación De Drenaje Sanitario	MOR1313020 0160760	927,088	5.4%	927,088	5.4%	Metros Lineales	1,800	100	100.00
17	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Tlachica	MOR1313020 0147460	1,481,580	8.6%	1,481,580	8.6%	Metros Lineales	300	100	100.00
18	Pavimentacion En Calle Deportiva	MOR0013030 0209134	459,018	2.7%	459,018	2.7%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
19	Supervision De Obra De Gastos Indirectos	MOR1313020 0162216	480,522	2.8%	480,522	2.8%	-1	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,163,895	100.0%	17,163,895	100.0%		15,455		
20	Construccion De Puente Vehicular Entre La Colonia Concepcion Y Mariano Matamoros, Primera Etapa	MOR0013040 0255699	1,000,000	5.8%	1,000,000	5.8%	Puente	2,000	100	100.00
21	Construccion De Barda Perimetral En Jardí De Niños	MOR0013030 0208976	426,319	2.5%	426,319	2.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
22	Adquisicion De Equipamiento De Computo Para El Desarrollo Institucional	MOR0013020 0162439	129,274	0.8%	129,274	0.8%	Equipo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,887,610	89.7%	11,887,610	89.7%		16,271		
1	Andador Peatonal En Carretera Tepoztlan-Santo Domingo Ocotitlan, Colonia Huilotepec	MOR0013040 0248103	144,757	1.1%	144,757	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
2	Desazolve Y Mantenimiento De Pozo De Agua Potable, Ixcatepec	MOR0013030 0203422	418,547	3.2%	418,547	3.2%	Pozo	500	100	100.00
3	Pavimentacion De Calle Francisco Y Madero, San Juan Tlacotenco	MOR0013040 0248065	90,000	0.7%	90,000	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
4	Construccion De Empedrado Yrampas En Centro De Salud, Santiago Tepetlapa	MOR0013030 0203556	148,273	1.1%	148,273	1.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
5	Desazolve De La Presa De Tecmilco, Amatlan De Quetzalcoatl	MOR0013040 0247986	80,000	0.6%	80,000	0.6%	Obra	800	100	100.00
6	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Del Tanque A La Colonia, Colonia Cacaloapan	MOR0013040 0250057	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Metros Lineales	200	100	100.00
7	Ampliacion De Red Electrica Calle Oro Colonial Del Tesoro	MOR0013040 0247564	319,569	2.4%	319,569	2.4%	Poste	60	100	100.00
8	Construccion De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado De Calle Industrias, Barrio De San Miguel	MOR0013040 0247970	506,618	3.8%	506,618	3.8%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
9	Pavimentacion De Calle Prolongacion Noche Buena, Colonia Navidad	MOR0013040 0247944	427,328	3.2%	427,328	3.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
10	Desarrollo Institucional	MOR0013040 0280187	265,177	2.0%	265,177	2.0%	Informe	-	100	100.00
11	Rehabilitacion De Tuberia De Red De Agua Potable, Col. Navidad	MOR0013030 0203405	19,129	0.1%	19,129	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
12	Empedrado Calle Ojo De Agua, Santa Catarina, 1ra Etapa	MOR0013030 0203539	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Metro Cuadrado	620	100	100.00
13	Rehabilitacion De Alumbrado Publico, Barriod E San Miguel	MOR0013040 0247932	100,000	0.8%	100,000	0.8%	Luminaria	350	100	100.00
14	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Col. Tecmilco, Tepoztlan	MOR0013030 0203329	233,109	1.8%	233,109	1.8%	Metro Lineal	500	100	100.00
15	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Barrio De San Sebastian	MOR0013040 0248011	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Luminaria	150	100	100.00
16	Construccion De Puente Peatonal Calle Hidalgo Santiago Tepetlapa	MOR0013040 0247997	191,590	1.4%	191,590	1.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
17	Gastos Indirectos	MOR0013040 0280152	378,456	2.9%	378,456	2.9%	Informe	-	100	100.00
18	Empedrado De La Calle Conejo, Colonia Tierra Blanca	MOR0013040 0247958	366,424	2.8%	366,424	2.8%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
19	Rehabilitacion De Tuberia De La Red De Agua Potable Proveniente Del Manantial, Barrio De Santa Cruz	MOR0013040 0247918	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Metro Lineal	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,887,610	89.7%	11,887,610	89.7%		16,271		
20	Rehabilitacion Del Empedrado De Calle Pirul, San Sebastian	MOR0013030 0203512	192,051	1.4%	192,051	1.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
21	Ampliacion De Red Electrica De Cerrada Lagunitas Y Privada Hueytlatengo, Colonia Huachinantla	MOR0013040 0247601	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Poste	110	100	100.00
22	Pavimentacion De Calle Suiza, Col. Obrera, Tepoztlan	MOR0013030 0203225	419,896	3.2%	419,896	3.2%	M2, Trazo, nivelación y compactación	1,316	100	100.00
23	Pavimentacion De La Calle Ampliacion Paseo Citlalli, Col Santa Cecilia	MOR0013040 0258949	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
24	Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle Prolongacion Tejeria, San Jose	MOR0013030 0203456	348,827	2.6%	348,827	2.6%	Metro Lineal	205	100	100.00
25	Suministro De Bomba De Agua Colonia Tierra Blanca	MOR0013040 0247900	53,536	0.4%	53,536	0.4%	Equipo	200	100	100.00
26	Electrificacion Decalle Tepozteco Y Calle Luis Donaldo Colosio, Col Angel Bocanegra	MOR0013030 0203381	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Poste	100	100	100.00
27	Empedrado De Calle Manantiales Entre Jardinera Y Netzahualcoyotl	MOR0013040 0247855	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
28	Ampliacion De La Red De Agua Potable, Col Los Ocotes 1ra Etapa	MOR0013030 0203359	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Metro Lineal	250	100	100.00
29	Terminacion De Andador Y Puente Peatonal De La Carretera De Acceso A La Poblacion, San Juan Tlacotenco	MOR0013040 0248078	42,484	0.3%	42,484	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
30	Rehabilitacion De Empedrado De Calle Tesoro, Barrio De San Sebastian	MOR0013040 0248022	212,812	1.6%	212,812	1.6%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
31	Ampliacion De Red Electrica En Calle Del Parque, Barrio De San Pedro	MOR0013040 0248149	131,170	1.0%	131,170	1.0%	Poste	200	100	100.00
32	Pavimentacion De La Calle Jose Maria Velazco Colonia Xilotepec	MOR0013040 0247656	400,138	3.0%	400,138	3.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
33	Pavimentación De La Calle Camino Real A Yauatepec, San Andres De La Cal	MOR0013040 0247876	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
34	Empedrado De Calle Laton, Colonia Del Tesoro	MOR0013040 0248033	102,294	0.8%	102,294	0.8%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
35	Construccion De Canales Para Desvio De Agua Pluvial En Calle Morelos, Santiago Tepetlapa	MOR0013030 0203476	80,000	0.6%	80,000	0.6%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
36	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Del Tanque A La Colonia, San Martin Caballero	MOR0013040 0258486	419,863	3.2%	419,863	3.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
37	Construccion De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado En Avenida Galeana 1ra Etapa, Barrio De La Santisima	MOR0013040 0247522	2,001,793	15.1%	2,001,793	15.1%	Metro Lineal	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,542,069	75.5%	1,542,069	75.5%		2,342		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Palo De Brasil	MOR0013040 0251209	209,447	10.3%	209,447	10.3%	M2, Concreto hidráulico	65	100	100.00
2	Adquisicion De Sistema De Computo Y Reparación De Maquinaria	MOR1313020 0143744	61,266	3.0%	61,266	3.0%	-1	-	100	100.00
3	Rehabilitacion De Drenaje Calle Flor De Loto	MOR0013030 0212217	27,154	1.3%	27,154	1.3%	Metro Lineal	65	100	100.00
4	Rehabilitacion Colector Principal Av. Juarez Tramo Hospital-Cbtis	MOR0013040 0251578	13,920	0.7%	13,920	0.7%	Metro Lineal	650	100	100.00
5	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle La Fabrica	MOR0013030 0212254	14,205	0.7%	14,205	0.7%	Metro Lineal	65	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda Programa Esta Es Tu Casa	MOR1313020 0143650	660,000	32.3%	660,000	32.3%	Vivienda	332	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Agua Potable Los Amates	MOR0013040 0251313	76,729	3.8%	76,729	3.8%	Metro Lineal	45	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Golondrinas	MOR0013040 0251410	299,518	14.7%	299,518	14.7%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
9	Rehabilitacion De Alumbrado Publico De La Col. Sonora Y Fco. Saravia	MOR0013030 0212189	127,020	6.2%	127,020	6.2%	Luminaria	850	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Benito Juarez	MOR0013030 0212315	52,810	2.6%	52,810	2.6%	Metro Cuadrado	185	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,033,547	99.8%	26,033,547	99.8%		81,734		
1	Rehabilitación Camino De Saca Shabentitlan-Malinal	MOR0013040 0264341	221,400	0.8%	221,400	0.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
2	Mejoras Diversas/Suministro Pintura Y Computadoras J.N. Rio Mezquital	MOR0013030 0208518	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Pieza	150	100	100.00
3	Ampliacion De Red Electrica Carretera Tetela Tlacotepec De Mario Jimenez A Calabazo	MOR0013030 0200613	798,000	3.1%	798,000	3.1%	Poste	1,000	100	100.00
4	Conservacion De Camino Al Campo Xochicalco	MOR1313010 0123269	423,976	1.6%	423,976	1.6%	Kilómetro	300	100	100.00
5	Aportacion Programa Tu Casa	MOR0013040 0267474	394,054	1.5%	394,054	1.5%	Vivienda	70	100	100.00
6	Desarrollo Institucional	MOR1313010 0123453	521,583	2.0%	521,583	2.0%	Informe	4	100	100.00
7	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Luis Donaldo Colosio	MOR0013030 0199820	684,480	2.6%	684,480	2.6%	Metro Lineal	300	100	100.00
8	Mejoras Diversas Preescola Netzahualcoyotl	MOR0013030 0203468	53,500	0.2%	53,500	0.2%	Bardas	75	100	100.00
9	Alumbrado Público En Av. 5 De Mayo	MOR0013040 0255613	171,814	0.7%	171,814	0.7%	Lote	2,000	100	100.00
10	Apertura Y Rehabilitación Camino De Saca El Calabazo	MOR0013040 0262245	34,696	0.1%	34,696	0.1%	Metro Lineal	50	100	100.00
11	Rehabilitación Camino De Saca El Calvario	MOR0013040 0262071	30,390	0.1%	30,390	0.1%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
12	Mejoras Diversas En Centro De Salud	MOR0013030 0208351	150,000	0.6%	150,000	0.6%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
13	Mejoras Diversas Preescolar Ofelia Montañó	MOR0013030 0203493	58,423	0.2%	58,423	0.2%	Escuela	150	100	100.00
14	Mejoras Diversas (Obras Varias) J.N. Xochicalco	MOR0013030 0209020	75,000	0.3%	75,000	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
15	Reposición Con Concreto Hidraulico En Drenaje En Las Calles República, Zaragoza Y Allende	MOR0013040 0264660	96,860	0.4%	96,860	0.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
16	Mejoras Diversas / Equipamiento J.N. Xochicalco	MOR0013030 0208933	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Lote	100	100	100.00
17	Alcantarilla Paso Monamiguiatl	MOR0013030 0203105	277,320	1.1%	277,320	1.1%	Alcantarilla	500	100	100.00
18	Rehabilitación Camino De Saca San Pablo	MOR0013040 0264438	84,000	0.3%	84,000	0.3%	Metro Cuadrado	320	100	100.00
19	Mejoras Diversas En J.N. John Dewey	MOR0013040 0263512	118,662	0.5%	118,662	0.5%	Lote	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,033,547	99.8%	26,033,547	99.8%		81,734		
20	Ampliación De La Red De Electrificación En Las Calles: Chantlapan, Zaragoza, Paseo, 10 De Abril, Isabela Católica Y Tlalcomulco En La Localidad De Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	MOR1313010 0122219	449,930	1.7%	449,930	1.7%	Poste	49	100	100.00
21	Mejoras Diversas Esc. Telesecundaria Vicente Guerrero	MOR0013030 0208213	150,000	0.6%	150,000	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
22	Mejoras Diversas Preescolar Gustavo Adolfo Becker	MOR0013030 0203451	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Escuela	75	100	100.00
23	Rehabilitación Camino De Saca Ixtocuapa	MOR0013040 0262196	41,542	0.2%	41,542	0.2%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
24	Introduccion De Red De Agua Potable Calle Narciso Mendoza	MOR0013030 0207899	15,462	0.1%	15,462	0.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
25	Apertura De Camino De Saca Tlalxogotl	MOR0013040 0262497	85,569	0.3%	85,569	0.3%	Metro Lineal	50	100	100.00
26	Rehabilitacion De Vado Calle Independencia	MOR0013030 0200430	7,763	0.0%	7,763	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
27	Mejoras Diversas Primaria Indigena Tlalmajatok	MOR0013030 0203412	54,154	0.2%	54,154	0.2%	Escuela	155	100	100.00
28	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Hueyapan	MOR1313010 0122471	250,000	1.0%	250,000	1.0%	Luminaria	150	100	100.00
29	Bacheo En Varias Calles De Hueyapan	MOR0013030 0203163	114,992	0.4%	114,992	0.4%	Metro Cuadrado	6,478	100	100.00
30	Mejoras Diversas En Esc. Prim. Profr. José Narez Alvarez	MOR0013040 0263456	50,001	0.2%	50,001	0.2%	Equipo	200	100	100.00
31	Construccion De Pavimento Calle Niño Perdido	MOR0013030 0209060	250,000	1.0%	250,000	1.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
32	Mejoras Diversas Primaria Gral Emiliano Zapata	MOR0013030 0203305	149,000	0.6%	149,000	0.6%	Bardas	300	100	100.00
33	Ampliación Del Puente Vehicular 5 De Mayo	MOR0013040 0255536	69,147	0.3%	69,147	0.3%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
34	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Barrio San Bartolo	MOR0013040 0264783	138,275	0.5%	138,275	0.5%	Luminaria	1,000	100	100.00
35	Mejoras Diversas Inicial Indigena Yolselik	MOR0013030 0203561	49,236	0.2%	49,236	0.2%	Escuela	75	100	100.00
36	Rehabilitación Camino De Saca Las Truchas San Pedro	MOR0013040 0264529	22,100	0.1%	22,100	0.1%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
37	Ampliacion De Red Electrica Calle Cerrada Libertad	MOR0013030 0200325	179,550	0.7%	179,550	0.7%	Poste	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,033,547	99.8%	26,033,547	99.8%		81,734		
38	Construccion De Techado En Esc. Prim. Jose Narez Alvarez	MOR1313010 0121980	1,031,012	4.0%	1,031,012	4.0%	Metros Cuadrados	592	100	100.00
39	Mejoras Diversas Preescolar Citlalyankuik	MOR0013030 0203521	44,160	0.2%	44,160	0.2%	Aula	75	100	100.00
40	Rehabilitación Camino De Saca En Paraje El Zapote	MOR0013040 0261126	6,600	0.0%	6,600	0.0%	Metro Lineal	40	100	100.00
41	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Morelos (Altura De Secundaria A Q Roo)	MOR0013030 0202753	55,000	0.2%	55,000	0.2%	Metros Lineales	500	100	100.00
42	Construccion De Rodadas De Concreto Atlajilco	MOR0013040 0264126	290,000	1.1%	290,000	1.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
43	Apertura Camino De Saca Ixtlapalco	MOR0013040 0262346	34,696	0.1%	34,696	0.1%	Metro Lineal	90	100	100.00
44	Rehabilitacion De Pisos De Concreto En Cancha De Usos Multiples Esc. Primaria 20 De Noviembre	MOR0013030 0202662	349,591	1.3%	349,591	1.3%	Metro Cuadrado	320	100	100.00
45	Mejoras Diversas Esc. Sec. Andrés Quintana Roo	MOR0013040 0263351	83,814	0.3%	83,814	0.3%	Lote	300	100	100.00
46	Rehabilitación De Caminos De Saca Piedra Rajada, Potrero León, San Sebastian, Cuaucorrát.	MOR0013040 0262666	197,535	0.8%	197,535	0.8%	Kilómetro	120	100	100.00
47	Rehabilitacion De Centro De Salud De Hueyapan	MOR0013030 0208786	231,710	0.9%	231,710	0.9%	Metro Cuadrado	6,478	100	100.00
48	Protecciones Puente Xaxalpa	MOR0013030 0203185	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Puente	6,478	100	100.00
49	Mejoras Diversas Esc. Sec. Tec. No. 26	MOR0013030 0203283	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Escuela	500	100	100.00
50	Mejoras Diversas J.N. Benito Juarez	MOR0013040 0263425	299,259	1.1%	299,259	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
51	Apertura Camino De Saca Oyametla	MOR0013040 0260955	19,800	0.1%	19,800	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
52	Pavimentacion Calle El Cedral	MOR0013030 0200666	83,770	0.3%	83,770	0.3%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
53	Mejoras Diversas Primaria Justo Sierra	MOR0013030 0203369	15,143	0.1%	15,143	0.1%	Escuela	325	100	100.00
54	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Nicolas Bravo	MOR0013040 0255788	68,134	0.3%	68,134	0.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
55	Rehabilitación De Calles Hidalgo, América Y Tramo Carretera Tlalmimilulpan-Tetela	MOR0013030 0208674	2,446,636	9.4%	2,446,636	9.4%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
56	Electrificacion De Calles Varias Y Alumbrado Publico San Pedro	MOR1313010 0123033	19,726	0.1%	19,726	0.1%	Luminaria	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,033,547	99.8%	26,033,547	99.8%		81,734		
57	Rehabilitación De Registros Y Linea De Agua Potable Santiago	MOR0013040 0263236	14,629	0.1%	14,629	0.1%	Lote	100	100	100.00
58	Mejoras Diversas En Esc. Prim. 16 De Septiembre	MOR0013030 0207984	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Pieza	200	100	100.00
59	Gastos Indirectos	MOR1313010 0123498	744,395	2.9%	744,395	2.9%	Informe	4	100	100.00
60	Mejoras Diversas/Muro De Contension J.N. Rio Mezquital	MOR0013030 0208460	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Metro cúbico	150	100	100.00
61	Ampliacion De Red Electrica Calle Fco I Madero	MOR0013030 0202823	52,327	0.2%	52,327	0.2%	Poste	50	100	100.00
62	Contruccion De Pavimento En Calle Gabriel Tepepa	MOR0013030 0209142	109,119	0.4%	109,119	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
63	Rehabilitación Camino De Saca En Paraje El Capulin	MOR0013040 0260606	23,298	0.1%	23,298	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
64	Mejoras Diversas Inicial Indigena Tonalankuik	MOR0013030 0203577	51,051	0.2%	51,051	0.2%	Escuela	46	100	100.00
65	Rehabilitacion De Camino De Saca Comunal	MOR0013030 0208076	153,140	0.6%	153,140	0.6%	Metro Lineal	300	100	100.00
66	Mejoras Diversas En Esc. Prim. Fortunato Orozco Cruz	MOR0013040 0263378	50,000	0.2%	50,000	0.2%	Lote	200	100	100.00
67	Aportacion Programa Tu Casa (Tetela, Xochicalco, Tlalmimilulpan)	MOR0013040 0263956	1,716,951	6.6%	1,716,951	6.6%	Metro Cuadrado	61	100	100.00
68	Mejoras Diversas Portico, Firme De Concreto, Linea Electrica, Registros Hidrosanitarios Escuela Primaria Emiliano Zapata Xochicalco	MOR1313010 0123351	75,000	0.3%	75,000	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
69	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Xochicalco	MOR1313010 0123129	173,600	0.7%	173,600	0.7%	Metro Lineal	400	100	100.00
70	Mejoras Diversas Inicial Gral Emiliano Zapata	MOR0013030 0203541	58,948	0.2%	58,948	0.2%	Bardas	75	100	100.00
71	Rehabilitacion De Calle 5 De Febrero	MOR0013030 0200513	175,000	0.7%	175,000	0.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
72	Construccion De Barda Perimetral Terreno Santo Domingo	MOR0013030 0203325	133,046	0.5%	133,046	0.5%	Bardas	6,478	100	100.00
73	Rehabilitación De Calle Allende	MOR0013040 0255719	800,000	3.1%	800,000	3.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
74	Rehabilitación De Camino De Saca Temoaya	MOR0013040 0261984	54,087	0.2%	54,087	0.2%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
75	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle 10 De Abril	MOR0013030 0203217	278,716	1.1%	278,716	1.1%	Metro Cuadrado	6,478	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,033,547	99.8%	26,033,547	99.8%		81,734		
76	Rehabilitación De Camino De Saca Chinamicalpan	MOR0013040 0264402	40,500	0.2%	40,500	0.2%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
77	Mejoras Diversas J.N. Benito Juarez Turno Vespertino	MOR0013040 0263404	5,210	0.0%	5,210	0.0%	Lote	100	1	100.00
78	Pavimentacion Calle Progreso	MOR0013030 0200147	144,120	0.6%	144,120	0.6%	Metro Lineal	500	100	100.00
79	Muro De Contención Escuela Primaria Justo Sierra	MOR0013030 0203038	475,358	1.8%	475,358	1.8%	Bardas	300	100	100.00
80	Suministro De Materiales En Redes De Agua Potable	MOR0013040 0263189	125,597	0.5%	125,597	0.5%	Lote	800	100	100.00
81	Rehabilitación Camino De Saca Buenavista	MOR0013040 0264494	13,500	0.1%	13,500	0.1%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
82	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle 5 De Mayo 2da. Etapa	MOR1313010 0121691	513,289	2.0%	513,289	2.0%	Metros	400	100	100.00
83	Rehabilitación De Camino De Saca Tlalamayocan	MOR0013040 0262565	139,281	0.5%	139,281	0.5%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
84	Rehabilitación Camino De Saca Cuamantenco	MOR0013040 0264383	22,500	0.1%	22,500	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
85	Construccion De Rodadas De Concreto Tehuixtliega	MOR0013040 0264088	173,929	0.7%	173,929	0.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
86	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Hueyapan (San Andres Hueyapan)-Cruztitlan Con Una Longitud De 2,120 Km. Tramo Del Km 0-000 Al Km 2-120 (1ra Etapa De 2), Subtramo Del Km 0 000 Al Km 1 500	MOR1313010 0122167	1,261,880	4.8%	1,261,880	4.8%	Kilómetros	6,478	100	100.00
87	Mejos Diversas Preescolar Atahualpa	MOR0013030 0203434	79,458	0.3%	79,458	0.3%	Aula	150	100	100.00
88	Rehabilitación Camino De Saca El Rio	MOR0013040 0262023	32,670	0.1%	32,670	0.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
89	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Independencia Y 24 De Febrero	MOR0013030 0200366	12,000	0.0%	12,000	0.0%	Metro Lineal	50	100	100.00
90	Mejoras Diversas Primaria El Olivar	MOR0013030 0203398	59,267	0.2%	59,267	0.2%	Bardas	200	100	100.00
91	Construccion Y Equipamiento De Aula Didactica Esc Prim 16 De Septiembre	MOR1313010 0122775	516,000	2.0%	516,000	2.0%	Metros Cuadrados, Aulas	48	100	100.00
92	Estudio De Factibilidad De Agua Potable De Pozo Profundo	MOR0013040 0257794	46,400	0.2%	46,400	0.2%	Estudio	1,000	100	100.00
93	Rastreo Y Nivelación De Camino De Saca La Laja	MOR0013040 0262618	22,000	0.1%	22,000	0.1%	Kilómetro	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,033,547	99.8%	26,033,547	99.8%		81,734		
94	Rehabilitación Camino De Saca Zempoaltepetl	MOR0013040 0262389	10,527	0.0%	10,527	0.0%	Metro Lineal	50	100	100.00
95	Mejoras Diversas En Esc. Prim. Tierra Y Libertad	MOR0013040 0263483	78,709	0.3%	78,709	0.3%	Metros Lineales	300	100	100.00
96	Mejoramiento De Redes De Agua Potable San Pedro	MOR0013030 0208575	180,315	0.7%	180,315	0.7%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
97	Rehabilitacion De Red Electrica Calle Constitucion De 1917	MOR0013030 0199650	145,500	0.6%	145,500	0.6%	Poste	100	100	100.00
98	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Narciso Mendoza	MOR0013030 0200290	47,575	0.2%	47,575	0.2%	Metros Lineales	100	100	100.00
99	Construccion De Aula Didactica Esc. Prim. Bicentenario De La Independencia	MOR1313010 0121879	301,718	1.2%	301,718	1.2%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
100	Rehabilitación Camino De Saca Al Monte La Olla Las Habas	MOR0013040 0264472	96,000	0.4%	96,000	0.4%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
101	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Xochicalco	MOR0013030 0209076	58,000	0.2%	58,000	0.2%	Luminaria	500	100	100.00
102	Rehabilitación Camino De Saca El Tunel	MOR0013040 0262125	160,719	0.6%	160,719	0.6%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
103	Alumbrado Publico En Calle Progreso	MOR0013030 0207777	13,292	0.1%	13,292	0.1%	Luminaria	200	100	100.00
104	Construccion De Barda Perimetral J.N. Guadalupe Victoria	MOR1313010 0121922	68,451	0.3%	68,451	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	50	100	100.00
105	Suministro De Material Para Mejoramiento De Ollas De Agua Xochicalco	MOR0013040 0264007	300,000	1.2%	300,000	1.2%	Lote	100	100	100.00
106	Ampliación De Red Eléctrica Calle Oriente	MOR0013030 0203366	190,880	0.7%	190,880	0.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	200	100	100.00
107	Rehabilitación De Alumbrado Público En Barrios Del Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	MOR0013030 0203289	393,116	1.5%	393,116	1.5%	Luminaria	5,000	100	100.00
108	Construcción De Puente Vehicular Con Una Longitud De 42m En El Barrio De San Jacinto, Ubicado En El Km 4 720 De La Carretera Tetela Del Volcán-Hueyapan (San Andrés Hueyapan), Municipio De Tetela	MOR1313010 0122320	873,346	3.3%	873,346	3.3%	Metros Lineales	6,478	100	100.00
109	Red De Alumbrado Público Calle El Cedral	MOR0013030 0203321	94,839	0.4%	94,839	0.4%	Poste	200	100	100.00
110	Mantenimiento Y Suministro De Materiales En Redes De Agua Potable	MOR0013040 0263124	70,000	0.3%	70,000	0.3%	Lote	200	100	100.00
111	Ampliación De Red Eléctrica Privada Oriente	MOR0013030 0207700	74,004	0.3%	74,004	0.3%	Poste	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,033,547	99.8%	26,033,547	99.8%		81,734		
112	Rehabilitación Caminos De Saca Y Puente El Vado	MOR0013030 0203112	250,000	1.0%	250,000	1.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
113	Ampliación De Red Eléctrica Calles Allende, Las Flores Y Carretera Tlalmimilulpan Ocoaxtepec	MOR0013040 0264616	449,960	1.7%	449,960	1.7%	Poste	300	100	100.00
114	Rehabilitacion De Camino De Saca Ejidal	MOR0013030 0208123	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
115	Rehabilitación Camino De Saca El Zarco	MOR0013040 0261924	16,599	0.1%	16,599	0.1%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
116	Rehabilitacion De Pavimento Calle Allende De Reforma A 5 De Febrero	MOR0013030 0200474	87,500	0.3%	87,500	0.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
117	Ampliación De Red Eléctrica Calle El Encinal	MOR0013030 0207636	177,305	0.7%	177,305	0.7%	Poste	10	100	100.00
118	Modernización Y Ampliación Del Camino Hueyapan (San Andrés Hueyapan)- Santa Cruz (Límite Con El Estado De Puebla), Con Una Longitud De 1.3km, Tramo Del Km 0 000 Al 1 300, En La Localidad De Hueyapan	MOR1313010 0122095	1,471,464	5.6%	1,471,464	5.6%	Kilómetros	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,411,168	103.5%	5,411,168	103.5%		11,424		
1	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Argentina	MOR0013030 0214643	349,998	6.7%	349,998	6.7%	Metros Cuadrados	289	100	100.00
2	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ines Chavez	MOR0013030 0214452	975,981	18.7%	975,981	18.7%	Metros Cuadrados	868	100	100.00
3	Adquisiciones De Sistema De Computo E Impresion Del Convenio De Desarrollo Institucional 2013	MOR1313010 0089450	104,608	2.0%	104,608	2.0%	Acción	1	100	100.00
4	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza	MOR0013030 0215355	350,000	6.7%	350,000	6.7%	Metros Cuadrados	230	100	100.00
5	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre	MOR0013030 0215159	190,871	3.6%	190,871	3.6%	Metros Cuadrados	243	100	100.00
6	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo	MOR0013030 0214540	349,999	6.7%	349,999	6.7%	Metros Cuadrados	435	100	100.00
7	Gastos Indirectos	MOR0013040 0232970	149,295	2.9%	149,295	2.9%	Acción	6,636	100	100.00
8	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niño Artillero	MOR0013030 0215251	350,000	6.7%	350,000	6.7%	Metros Cuadrados	482	100	100.00
9	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	MOR0013030 0215416	350,000	6.7%	350,000	6.7%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Construccion De Guarniciones De La Calle Primavera	MOR0013030 0216393	90,120	1.7%	90,120	1.7%	Metros Lineales	250	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Primavera Entre El Tramo 0141.50 Y El 0229.80.	MOR0013030 0214365	259,369	5.0%	259,369	5.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
12	Pavimentacion Con Asfalto De Camino De Saca Denominado Camino Ometuzco	MOR0013030 0215590	507,469	9.7%	507,469	9.7%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
13	Pavimentacion Con Concreto Huidraulico De La Calle Emiliano Zapata	MOR0013030 0214261	340,394	6.5%	340,394	6.5%	Metros Cuadrados	305	100	100.00
14	Construccion De Modulo De Sanitarios, Fosa Septica Y Pozo De Absorcion En La Escuela Secundaria Quetzalcoatl	MOR0013030 0215520	693,063	13.3%	693,063	13.3%	Metros Cuadrados, Aulas	350	100	100.00
15	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cuahutemoc	MOR0013030 0215029	350,000	6.7%	350,000	6.7%	Metros Cuadrados	285	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,211,647	100.0%	14,211,647	100.0%		29,978		
1	Pavimentacion Calle Pino Suarez	MOR0013030 0185914	94,664	0.7%	94,664	0.7%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
2	Rehabilitacion De Puente Peatonal Rural	MOR1313020 0154288	23,702	0.2%	23,702	0.2%	ML METRO LINEAL	150	100	100.00
3	Construccion De Colector General En Amador Salazar 1ra. Etapa.	MOR0013030 0185627	184,000	1.3%	184,000	1.3%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
4	Rehabilitacion De Barda Perimetral Y Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	MOR0013030 0187002	165,483	1.2%	165,483	1.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
5	Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero	MOR1313010 0054414	518,511	3.6%	518,511	3.6%	Metros Cuadrados	813	100	100.00
6	Construcción De Drenaje En Av. Vía Central.	MOR1313010 0046495	26,742	0.2%	26,742	0.2%	Metro Lineal	141	100	100.00
7	Pavimentacion Del Callejon Pro Hogar 1ra. Etapa	MOR1313010 0054260	497,955	3.5%	497,955	3.5%	Metros Cuadrados	65	100	100.00
8	Pavimentacion De La Calle 5 De Febrero	MOR0013030 0185739	112,818	0.8%	112,818	0.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
9	Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas	MOR1313010 0053990	144,588	1.0%	144,588	1.0%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
10	Construcción De Drenaje En Calle Reforma	MOR1313010 0046549	34,648	0.2%	34,648	0.2%	Metro Lineal	65	100	100.00
11	Construccion De Muro Calle Francisco Villa	MOR1313020 0154247	9,588	0.1%	9,588	0.1%	ML Metro Lineal	120	100	100.00
12	Ampliacion De Electrificacion En Colonia La Cruz	MOR1313010 0054631	563,071	4.0%	563,071	4.0%	Poste	200	100	100.00
13	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Emigdio Marmolejo	MOR0013030 0187080	140,083	1.0%	140,083	1.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
14	Construcción De Drenaje Calle Vicente Guerrero.	MOR1313010 0046681	173,346	1.2%	173,346	1.2%	Metro Lineal	65	100	100.00
15	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Martires 13 De Agosto	MOR0013030 0186954	109,213	0.8%	109,213	0.8%	Obra	150	100	100.00
16	Construccion De Drenaje En Calle 12 De Diciembre Primera Etapa	MOR1313020 0139141	94,006	0.7%	94,006	0.7%	METRO LINEAL	500	100	100.00
17	Pavimentacion De La Calle Francisco Villa 1ra. Etapa.	MOR1313010 0054040	671,550	4.7%	671,550	4.7%	Metros Cuadrados	168	100	100.00
18	Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza	MOR1313010 0054440	444,703	3.1%	444,703	3.1%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
19	Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Amador Salazar Tramo Av. 5 De Febrero E Hidalgo Norte.	MOR0013030 0186606	77,404	0.5%	77,404	0.5%	Metro Lineal	25	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,211,647	100.0%	14,211,647	100.0%		29,978		
20	Suministro De Tuberia De Pvc Hidraulico De 3 Pulgadas	MOR0013030 0187635	1,384	0.0%	1,384	0.0%	Pieza	100	100	100.00
21	Suministro De Bomba, Desazolve De Pozo, Mantenimiento De Sanitarios Y Rehabilitacion De Barda En Escuela Secundaria Lazaro Cardenas.	MOR0013030 0187598	141,000	1.0%	141,000	1.0%	Lote	200	100	100.00
22	Pavimentacion De La Calle Hernan Cortez	MOR0013030 0185858	203,568	1.4%	203,568	1.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
23	Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero	MOR0013030 0186867	141,000	1.0%	141,000	1.0%	Obra	100	100	100.00
24	Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Primaria Rafael Ramirez	MOR0013030 0187021	88,857	0.6%	88,857	0.6%	Obra	150	100	100.00
25	Pavimentacion De La Calle Chapultepec	MOR1313010 0047020	77,115	0.5%	77,115	0.5%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
26	Pavimentacion Calle Durango	MOR0013030 0186564	131,082	0.9%	131,082	0.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
27	Construcción De Drenaje En 2da. Privada Aquiles Serdan	MOR1313010 0046583	174,851	1.2%	174,851	1.2%	Metro Lineal	60	100	100.00
28	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	MOR1313010 0046258	441,132	3.1%	441,132	3.1%	Sistema	1,226	100	100.00
29	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria General Prudencio Casales Rodriguez	MOR0013030 0186823	204,544	1.4%	204,544	1.4%	Obra	150	100	100.00
30	Construcción De Drenaje En Calle Chimalpopoca	MOR1313010 0046661	107,874	0.8%	107,874	0.8%	Metro Lineal	50	100	100.00
31	Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza 1ra. Etapa.	MOR1313010 0054104	504,251	3.5%	504,251	3.5%	Metros Cuadrados	130	100	100.00
32	Pavimentacion De La Privada Galeana	MOR1313010 0047051	39,126	0.3%	39,126	0.3%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
33	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Hidalgo Norte	MOR0013030 0186588	230,929	1.6%	230,929	1.6%	Metro Lineal	150	100	100.00
34	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Hernan Cortez	MOR0013040 0232344	12,356	0.1%	12,356	0.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
35	Construcción De Drenaje En Calle Tonatiuh	MOR1313010 0046601	337,365	2.4%	337,365	2.4%	Metro Lineal	150	100	100.00
36	Mantenimiento De Red En El Sistema De Drenaje Sanitario (Varias Calles)	MOR1313010 0046797	191,818	1.3%	191,818	1.3%	Obra	2,151	100	100.00
37	Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria Agustin Melgar	MOR0013030 0186847	178,917	1.3%	178,917	1.3%	Metro Lineal	75	100	100.00
38	Pavimentacion De La Calle Poniente 2	MOR1313010 0054218	529,855	3.7%	529,855	3.7%	Metros Cuadrados	1,124	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,211,647	100.0%	14,211,647	100.0%		29,978		
39	Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Sanitarios De La Escuela Telesecundaria Carmen Serdan	MOR0013030 0187116	148,624	1.0%	148,624	1.0%	Sistema	150	100	100.00
40	Ampliacion De Red De Agua Potable En Carretera Zacatepec-Zapata	MOR1313020 0154264	10,451	0.1%	10,451	0.1%	ML METRO LINEAL	15	100	100.00
41	Gastos Indirectos	MOR1313020 0163325	402,049	2.8%	402,049	2.8%	Lote	100	100	100.00
42	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable.	MOR0013040 0232296	639,464	4.5%	639,464	4.5%	Sistema	1,543	100	100.00
43	Construcción De Drenaje En Calle Teopanzolco	MOR1313010 0046640	341,617	2.4%	341,617	2.4%	Metro Lineal	150	100	100.00
44	Introduccion De Tuberia Para Agua Potable, Drenaje Y Pavimentacion De La Calle 16 De Septiembre	MOR1313010 0047039	700,879	4.9%	700,879	4.9%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
45	Pavimentacion De Calle Via Central Parte Baja .	MOR1313010 0053859	168,921	1.2%	168,921	1.2%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
46	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Lerdo De Tejada.	MOR1313010 0054780	55,585	0.4%	55,585	0.4%	Poste	-	100	100.00
47	Obtencion De Analisis Microbiologicos Y Fisicoquimicos	MOR0013030 0186724	5,278	0.0%	5,278	0.0%	Diagnóstico	1,500	100	100.00
48	Construccion De Drenaje En Calle Sor Juana Ines De La Cruz	MOR1313010 0046564	70,327	0.5%	70,327	0.5%	Metro Lineal	125	100	100.00
49	Desazolve De Lineas De Drenaje Municipal	MOR0013040 0232336	37,120	0.3%	37,120	0.3%	Sistema	1,500	100	100.00
50	Obtencion De Analisis Microbiologicos Y Fisicoquimicos	MOR0013030 0186684	15,834	0.1%	15,834	0.1%	Diagnóstico	2,000	100	100.00
51	Elaboracion De Estudio Y Diagnostico Del Sistema De Agua Potable	MOR1313020 0154228	49,558	0.3%	49,558	0.3%	Estudio	1,023	100	100.00
52	Pavimentacion De Callejon Allende	MOR1313010 0053586	401,080	2.8%	401,080	2.8%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
53	Pavimentacion Callejon Venustiano Carranza	MOR1313020 0139187	70,952	0.5%	70,952	0.5%	M2, Concreto hidráulico	180	100	100.00
54	Pavimentacion De La Calle Bonifacio Garcia	MOR1313010 0054333	647,163	4.6%	647,163	4.6%	Metros Cuadrados	1,889	100	100.00
55	Impermeabilizacion En Las Escuelas Primarias Plan De Ayala Y Tierra Y Libertad.	MOR0013030 0186766	180,471	1.3%	180,471	1.3%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
56	Rehabilitacion De Calles Con Mezcla Asfaltica De La Col. Bonifacio Garcia.	MOR0013040 0232370	47,065	0.3%	47,065	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
57	Pavimentacion De La Calle Aristeo Lopez.	MOR1313010 0053898	245,624	1.7%	245,624	1.7%	Metros Cuadrados	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,211,647	100.0%	14,211,647	100.0%		29,978		
58	Construccion De Drenaje En Calle 20 De Noviembre	MOR0013030 0185785	36,954	0.3%	36,954	0.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
59	Pavimentacion De La Calle Niños Heroes (Entre Morelos Y Ferrocarril).	MOR1313010 0054295	368,167	2.6%	368,167	2.6%	Metros Cuadrados	652	100	100.00
60	Mantenimiento De Red En El Sistema De Drenaje Sanitario (Varias Calles)	MOR1313010 0046766	315,581	2.2%	315,581	2.2%	Obra	3,897	100	100.00
61	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Alumbrado Publico	MOR1313010 0054902	82,560	0.6%	82,560	0.6%	Luminaria	100	100	100.00
62	Pavimentacion De La Calle Melchor Ocampo	MOR1313010 0054581	171,268	1.2%	171,268	1.2%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
63	Bacheo En Calle Miguel Hidalgo	MOR0013030 0187680	47,065	0.3%	47,065	0.3%	M2, Concreto asfáltico	1,500	100	100.00
64	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Jose Hernandez	MOR0013030 0186896	115,210	0.8%	115,210	0.8%	Obra	150	100	100.00
65	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ticumancingo	MOR1313010 0046449	47,554	0.3%	47,554	0.3%	Metro Lineal	50	100	100.00
66	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Agustin Melgar 2da. Etapa.	MOR0013040 0232399	807,674	5.7%	807,674	5.7%	Metros Lineales	95	100	100.00
67	Pavimentacion De La Calle Cristobal Dominguez 1ra. Etapa.	MOR0013030 0186574	103,636	0.7%	103,636	0.7%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
68	Elaboracion De Estudio Y Diagnostico Del Sistema De Agua Potable	MOR0013030 0186636	49,558	0.3%	49,558	0.3%	Estudio	1,500	100	100.00
69	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Moctezuma	MOR0013040 0232313	5,259	0.0%	5,259	0.0%	Metro Lineal	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,572,655	116.1%	11,498,682	115.4%		84,650		
1	2 Rogramas Desarrollo Institucional	MOR1313010 0103428	199,272	2.0%	151,096	1.5%	EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION	33,500	100	75.82
2	Ampliacion Y Rehabilitacion De Puente Vehicular	MOR1313020 0162618	1,825,364	18.3%	1,825,364	18.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hdráulico En Calle Tierra Y Libertad	MOR0013030 0202924	932,999	9.4%	932,999	9.4%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
4	3astos Indirectos	MOR1313010 0102942	284,398	2.9%	258,601	2.6%	ACCION	33,500	100	90.93
5	Nivelación Y Conformación De Calles Y Caminos	MOR0013040 0262685	371,200	3.7%	371,200	3.7%	Obra	2,500	100	100.00
6	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino De Acceso Alas Bobedas Ubicado En La Carr. Fed. Jojutla-Huautla, E.C. Km. 7.0	MOR1313020 0154775	553,097	5.6%	553,097	5.6%	M2, Concreto asfáltico	500	100	100.00
7	Equipamiento De Pozo De Agua Potable (Electrificación)	MOR0013030 0202877	37,600	0.4%	37,600	0.4%	Equipo	300	100	100.00
8	Construccion De Losas De Concreto Sobre Canal En Calle Niños Heroes	MOR1313020 0162855	251,921	2.5%	251,921	2.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
9	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle 12 De Octubre	MOR0013040 0262786	347,836	3.5%	347,836	3.5%	M2, Concreto asfáltico	400	100	100.00
10	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Cambio De Tapas Y Brocales (Segunda Etapa)	MOR0013040 0262820	33,853	0.3%	33,853	0.3%	Obra	350	100	100.00
11	Camino De Acceso A La Unidad Habitacional Emiliano Zapata	MOR1313020 0162302	608,735	6.1%	608,735	6.1%	M2, Concreto asfáltico	700	100	100.00
12	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Celerino Manzanares	MOR0013030 0202938	945,126	9.5%	945,126	9.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
13	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Circuito Principal (1a. Etapa)	MOR0013030 0202954	974,156	9.8%	974,156	9.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
14	Reparacion De Muro De Contencion En La Comunidad	MOR1313020 0162825	40,693	0.4%	40,693	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
15	Programa De Apoyos Con Materiales Para Mejoramiento De Calles Y Caminos	MOR1313020 0162891	16,464	0.2%	16,464	0.2%	Programa	1,500	100	100.00
16	Construcción De Muro De Mampostería Y Obras Adicionales	MOR0013030 0203015	305,506	3.1%	305,506	3.1%	Metro cúbico	300	100	100.00
17	Construcción De Guarniciones Y Obra Adicional En Calle De Acceso Principal	MOR0013030 0202975	285,278	2.9%	285,278	2.9%	Metro Lineal	200	100	100.00
18	Pavimentacióncon Concreto Hidráulico En Calle Principal	MOR0013030 0203004	945,115	9.5%	945,115	9.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
19	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Las Calles Palmas Y Guerrero	MOR1313020 0162548	106,657	1.1%	106,657	1.1%	Poste	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,572,655	116.1%	11,498,682	115.4%		84,650		
20	Suministro Y Colocacion De Equipo De Bombeo Para Pozo De Agua Potable De Rancho Viejo	MOR1313020 0162788	46,803	0.5%	46,803	0.5%	Equipo	200	100	100.00
21	Construcción De Andador Peatonal	MOR0013040 0262481	31,507	0.3%	31,507	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	300	100	100.00
22	Reposición De Tubería De La Columna Del Pozo De Agua Potable	MOR0013040 0262713	26,660	0.3%	26,660	0.3%	Obra	350	100	100.00
23	Reconstrucción De Puente Vehicular	MOR0013030 0202896	609,840	6.1%	609,840	6.1%	Puente	500	100	100.00
24	Reparacion Y Rehabilitacion De Puente Peatonal Que Cruza El Rio	MOR1313020 0162752	31,969	0.3%	31,969	0.3%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
25	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Cambio De Tapas Y Brocales En Varias Calles	MOR0013040 0262572	43,010	0.4%	43,010	0.4%	Obra	150	100	100.00
26	Reencarpetamiento En Calle Principal	MOR0013040 0262740	351,952	3.5%	351,952	3.5%	M2, Concreto asfáltico	500	100	100.00
27	Camino De Acceso A Palo Grande	MOR1313020 0162458	150,885	1.5%	150,885	1.5%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
28	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal (Buenos Aires)	MOR0013030 0202991	867,007	8.7%	867,007	8.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
29	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Diversos Tramos Carreteros	MOR0013040 0262656	62,167	0.6%	62,167	0.6%	Obra	5,000	100	100.00
30	Construcción De Cunetas Y Obras Adicionales	MOR0013030 0203028	285,586	2.9%	285,586	2.9%	Metro Lineal	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,564,933	79.7%	4,564,933	79.7%		21,445		
1	Construcción De Carcamo De Captación	MOR0013040 0231374	58,483	1.0%	58,483	1.0%	Pieza	100	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Vicente Guerrero	MOR0013040 0231183	350,889	6.1%	350,889	6.1%	Metro Lineal	80	100	100.00
3	Programa De Alumbrado Público	MOR0013040 0231692	152,666	2.7%	152,666	2.7%	Luminaria	3,500	100	100.00
4	Rehabilitación De Bioenzemáticas	MOR0013040 0231585	95,200	1.7%	95,200	1.7%	Metro cúbico	60	100	100.00
5	Puente Y Pavimentación En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	MOR0013030 0212581	393,654	6.9%	393,654	6.9%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
6	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua	MOR0013040 0231433	236,602	4.1%	236,602	4.1%	Metro cúbico	132	100	100.00
7	Empedrado De La Calle De La Concepción	MOR0013030 0217514	256,461	4.5%	256,461	4.5%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
8	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Prolongación Anahuac 1ra Etapa	MOR0013030 0212521	313,915	5.5%	313,915	5.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
9	Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle Tenantiahuc	MOR0013040 0231745	113,711	2.0%	113,711	2.0%	Metro Lineal	20	100	100.00
10	Construcción De Cisterna De Concreto Armado De 10m3 Y Fosa Septica De 5m3	MOR0013040 0231460	117,788	2.1%	117,788	2.1%	Metro cúbico	50	100	100.00
11	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo 2da Etapa	MOR0013030 0212146	324,567	5.7%	324,567	5.7%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
12	Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle De La Concepción	MOR0013030 0217659	86,636	1.5%	86,636	1.5%	Metro Lineal	80	100	100.00
13	Ampliación De Puente Vehicular Y Construcción De Andador	MOR0013040 0231339	336,608	5.9%	336,608	5.9%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
14	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud 1era Etapa	MOR0013030 0218858	432,493	7.6%	432,493	7.6%	Lote	16,543	100	100.00
15	Ampliación De Red Electrica En La Calle San Juan Y De Canal	MOR0013040 0231406	202,334	3.5%	202,334	3.5%	Poste	25	100	100.00
16	Rehabilitación De La Calle Plazuela Del Progreso	MOR0013040 0231714	350,000	6.1%	350,000	6.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
17	Revestimiento De Apantle En El Ejido De Tlayacapan	MOR0013040 0231624	99,961	1.7%	99,961	1.7%	Metro Lineal	25	100	100.00
18	Rehabilitación De Pavimento En Calle Independencia	MOR0013030 0217862	392,966	6.9%	392,966	6.9%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
19	Banquetas Y Guarniciones En La Calle Judea Y Andador Monte De Los Olivos	MOR0013040 0231725	250,000	4.4%	250,000	4.4%	Metros Cuadrados	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,375,544	84.8%	6,375,544	84.8%		68,364		

1	Construccion De Barda Perimetral 1ra Etapa En La Primaria Miguel Hidalgo	MOR0013040 0257850	70,187	0.9%	70,187	0.9%	Metro Lineal	150	100	100.00
2	Pavimentacion De La Calle Resolucion	MOR0013040 0256998	202,555	2.7%	202,555	2.7%	M2, Concreto hidráulico	306	100	100.00
3	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Tramo Alarcon Aldama	MOR1313020 0161595	67,693	0.9%	67,693	0.9%	Metro Lineal	3,160	100	100.00
4	Construccion De Losa En Unidad Medica Rural Ampliacion San Sebastian	MOR0013040 0257658	133,060	1.8%	133,060	1.8%	Unidad médica	201	100	100.00
5	Construccion De Cisterna	MOR0013040 0257735	20,000	0.3%	20,000	0.3%	Cisterna	357	100	100.00
6	Electrificacion De Calle Camino A San Miguel 1ra Etapa	MOR0013040 0257510	87,266	1.2%	87,266	1.2%	Poste	50	100	100.00
7	Pavimentacion De La Calle Mariano Matamoros, Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable Y Drenaje	MOR0013040 0256721	540,744	7.2%	540,744	7.2%	M2, Concreto hidráulico	12,000	100	100.00
8	Suministro De Concreto En Calle Belen	MOR0013040 0257428	73,421	1.0%	73,421	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
9	Construccion De La Unidad Medica Rural Ahuatlan	MOR1313020 0161398	418,349	5.6%	418,349	5.6%	Unidad médica	638	100	100.00
10	Construccion De Linea Pluvial, Reabilitacion De Drenaje Y Linea De Agua Potable	MOR0013040 0256893	960,894	12.8%	960,894	12.8%	Metro Lineal	12,000	100	100.00
11	Desarrollo Institucional	MOR1313010 0102854	150,352	2.0%	150,352	2.0%	Lote	1	100	100.00
12	Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero Entre Las Calles Zaragoza Y De Las Flores	MOR0013040 0256551	955,171	12.7%	955,171	12.7%	M2, Concreto hidráulico	2,100	100	100.00
13	Estudio De Pozo De Agua En Tepetlaxpita, Coyotal(La Purisima) Y San Sebastian	MOR0013040 0257776	11,153	0.1%	11,153	0.1%	Estudio	12,000	100	100.00
14	Electrificacion En Callejon Emiliano Zapata	MOR0013040 0257338	192,108	2.6%	192,108	2.6%	Poste	50	100	100.00
15	Construccion De Pavimento En Calle Iturbide Parte Alta	MOR0013040 0257162	1,045,872	13.9%	1,045,872	13.9%	M2, Concreto hidráulico	7,000	100	100.00
16	Electrificacion Ampliacion, De Calle Ignacio Allende Norte	MOR1313020 0164626	175,000	2.3%	175,000	2.3%	Poste	500	100	100.00
17	Construccion De Canal Pluvial Y Andador Peatonal En Av. Km. 88 A Tlayacapan	MOR0013040 0262817	262,795	3.5%	262,795	3.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	12,000	100	100.00
18	Ampliacion De Linea De Agua Potable	MOR0013040 0257581	23,240	0.3%	23,240	0.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
19	Ampliacion De Red Electrica En Calle Continuacion De Las Flores	MOR0013040 0257698	275,954	3.7%	275,954	3.7%	Poste	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,375,544	84.8%	6,375,544	84.8%		68,364		
20	Gastos Indirectos	MOR1313010 0102997	214,580	2.9%	214,580	2.9%	Lote	1	100	100.00
21	Rehabilitacion De Caminos De Saca	MOR0013040 0257882	200,005	2.7%	200,005	2.7%	Metro Cuadrado	2,200	100	100.00
22	Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo	MOR0013040 0256436	295,145	3.9%	295,145	3.9%	M2, Concreto hidráulico	2,100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,343,986	100.0%	11,343,986	100.0%		11,957		
1	Drenaje Sanitario En Calle Morelos	MOR0013030 0178824	528,255	4.7%	528,255	4.7%	Metro Lineal	233	100	100.00
2	Ampliación Red De Agua Potable En Calle Las Pozas	MOR0013030 0178818	662,827	5.8%	662,827	5.8%	Metro Lineal	200	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Andador No. 1	MOR0013030 0178837	258,150	2.3%	258,150	2.3%	M2, Concreto hidráulico	54	100	100.00
4	Pavimentación Con Asfalto En Calle Independencia	MOR0013030 0225311	355,976	3.1%	355,976	3.1%	Metro Cuadrado	185	100	100.00
5	Construcción De Colector De Barranca Seca	MOR0013030 0177894	1,031,286	9.1%	1,031,286	9.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
6	Drenaje Sanitario En Calle Independencia.	MOR0013030 0225308	682,601	6.0%	682,601	6.0%	Metro Lineal	185	100	100.00
7	Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Miguel Agustín Pro	MOR0013030 0200435	818,696	7.2%	818,696	7.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
8	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Gladiolas	MOR0013030 0177865	1,093,622	9.6%	1,093,622	9.6%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
9	Construcción De Dispensario Medico En El Terreno ¿ El Molino¿	MOR0013030 0178841	1,001,461	8.8%	1,001,461	8.8%	Módulo	450	100	100.00
10	Construcción De Dispensario Medico (Calle Allende)	MOR0013030 0178829	474,133	4.2%	474,133	4.2%	Módulo	450	100	100.00
11	Ampliación De Red Eléctrica Calle Xochimilco 1a Etapa	MOR0013040 0259813	204,288	1.8%	204,288	1.8%	Metro Cuadrado	8,330	100	100.00
12	Rehabilitación Red De Agua Potable (Del J.N. Al Pozo)	MOR0013030 0177851	1,185,810	10.5%	1,185,810	10.5%	Metro Lineal	850	100	100.00
13	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Rio Tlazala, Azucena, Azaleas, Alcatraces.	MOR0013030 0178810	951,021	8.4%	951,021	8.4%	Poste	120	100	100.00
14	Drenaje Calle Camino Real El Aguaje	MOR0013030 0177838	2,095,860	18.5%	2,095,860	18.5%	Metro Lineal	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,386,230	100.0%	19,386,230	100.0%		345,087		
1	Pavimentacion Cda. Morelos Colonia La Nopalera	MOR0013040 0259609	53,464	0.3%	53,464	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
2	Pavimentacion Calle Morelos Colonia Alvaro Leonel	MOR0013040 0259591	216,727	1.1%	216,727	1.1%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
3	Drenaje Calle Del Rosario Colonia El Rocio	MOR0013030 0202120	181,372	0.9%	181,372	0.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	2,000	100	100.00
4	Electrificacion Calle Limones Colonia Los Arcos San Carlos	MOR0013040 0257603	298,800	1.5%	298,800	1.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	500	100	100.00
5	Canaleta Campo Huazopan Ejido De Oacalco	MOR0013040 0257682	247,457	1.3%	247,457	1.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
6	Pavimentacion De Calle Prolg. Primavera Colonia Ignacio Zaragoza	MOR0013030 0210077	135,820	0.7%	135,820	0.7%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
7	Rehabilitacion De Canal Con Suministro De Compuertas Campo San Felipe, San Jose, Nvo.	MOR0013030 0210196	239,809	1.2%	239,809	1.2%	Metro Lineal	2,000	100	100.00
8	Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas, Mirador, M. Hidalgo Y Union Col Alvaro Leonel	MOR0013030 0211107	227,129	1.2%	227,129	1.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
9	Pavimentacion Calle Solidaridad Colonia Jose Ortiz	MOR0013040 0259011	221,267	1.1%	221,267	1.1%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
10	Reencarpetamiento Asfaltico Calle Real De Oacalco Barrio De Ixtlahuacan	MOR0013040 0259516	316,692	1.6%	316,692	1.6%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Alvaro Obregon Colonia 24 De Febrero	MOR0013030 0210136	163,752	0.8%	163,752	0.8%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
12	Pavimentacion De Calles Agustin Peña, Salvador Novo, Y Jaime Torres Bodet Col. Alejnadra	MOR0013040 0257074	151,220	0.8%	151,220	0.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
13	Drenaje Encalle Selenita De La Colonia Jovito Serrano	MOR1313020 0159021	73,506	0.4%	73,506	0.4%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
14	Equipamiento Y Red Electrica Pozo Campo Chiquito	MOR0013040 0257732	249,941	1.3%	249,941	1.3%	Pozo	500	100	100.00
15	Pavimentacion Avenida Central Colonia Tehuixtlera	MOR0013040 0257362	319,249	1.6%	319,249	1.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
16	Drenaje Calle Raquel Eldin Colonia Jovito Serrano	MOR0013040 0257657	21,884	0.1%	21,884	0.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
17	Pavimentacion Privada Juan Escutia Colonia Ignacio Bastida	MOR0013040 0259662	57,023	0.3%	57,023	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
18	Drenaje Calle 16 De Septiembre Colonia Ignacio Manuel Altamirano	MOR0013040 0257347	145,477	0.8%	145,477	0.8%	Metro Lineal	500	100	100.00
19	Rehab De Canal Con Revestimiento En Ejido San Carlos	MOR0013030 0210545	716,884	3.7%	716,884	3.7%	Metro Lineal	2,400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,386,230	100.0%	19,386,230	100.0%		345,087		
20	Revestimiento De Canal General Ejido De Itzamatitlan	MOR0013040 0257706	249,723	1.3%	249,723	1.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
21	Pavimentación De Calle Tabachines Colonia Otilio Montaña	MOR1313020 0158888	178,134	0.9%	178,134	0.9%	M2, Concreto hidráulico	60,000	100	100.00
22	Const De Centro De Salud Rural 1ra Etapa Colonia Francisco Villa	MOR0013040 0258975	1,250,000	6.4%	1,250,000	6.4%	Obra	97,250	100	100.00
23	Drenaje Calle Mirador Colonia Lomas Del Potrero	MOR0013030 0210023	127,335	0.7%	127,335	0.7%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
24	Electrificacion Calle Niños Heroes Poblado Los Arcos San Carlos	MOR0013040 0259268	676,560	3.5%	676,560	3.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	500	100	100.00
25	Pavimentacion Camino A Telesecundaria 1ra Etapa Colonia Ricardo Flores Magon	MOR0013040 0259154	165,234	0.9%	165,234	0.9%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
26	Electrificación Calle Felipe Neri Colonia Caudillo Del Sur	MOR0013040 0257622	292,593	1.5%	292,593	1.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	500	100	100.00
27	Const De Andador Y Guarniciones 2da Etapa Colonia Tabachines	MOR0013040 0259756	350,000	1.8%	350,000	1.8%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
28	Pavimentacion De Calle Piramide Colonia Ignacio Zaragoza	MOR0013040 0259485	154,163	0.8%	154,163	0.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
29	Pavimentación De Calle Rosales Colonia Paracas	MOR0013030 0208219	150,241	0.8%	150,241	0.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
30	Pavimentacion De Calle Capulin Colonia El Capulin	MOR0013030 0207870	400,141	2.1%	400,141	2.1%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
31	Rehab De Aulas Centro De Atención Multiple No 4 Barr Rancho Nuevo	MOR0013030 0210829	31,779	0.2%	31,779	0.2%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
32	Drenaje Calle Mauricio Otegui Colonia Jovito Serrano	MOR0013030 0211152	28,350	0.1%	28,350	0.1%	Metro Lineal	80	100	100.00
33	Pavimentacion Calle Isabel Quintana Colonia Santa Lucia	MOR0013030 0208310	132,343	0.7%	132,343	0.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
34	Const De Planta Tratadora De Agua Residual Poblado De Oacalco	MOR0013040 0257635	854,778	4.4%	854,778	4.4%	Planta	500	100	100.00
35	Pavimentacion Calle Margaritas Colonia Otilio Montaña	MOR0013040 0259356	203,654	1.1%	203,654	1.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
36	Pavimentacion De Calle Plan De Ayala Colonia Corral Grande	MOR0013040 0259124	93,878	0.5%	93,878	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
37	Rehabilitacion Asfaltica Carretera Itzamatitlan-Oacalco Colonia Francisco I. Madero	MOR0013040 0258922	310,221	1.6%	310,221	1.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
38	Pavimentacion Calle Colorado Colonia Lomas Del Potrero	MOR0013040 0259445	212,010	1.1%	212,010	1.1%	Metro Cuadrado	280	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,386,230	100.0%	19,386,230	100.0%		345,087		
39	Pavimentacion Calle Prolg Flores Magon Colonia Corral Grande	MOR0013040 0259693	111,417	0.6%	111,417	0.6%	Metro Cuadrado	1,037	100	100.00
40	Drenaje Camino Al Panteon Colonia 13 De Septiembre	MOR0013040 0259420	232,942	1.2%	232,942	1.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
41	Pavimentación Calle Leona Vicario Colonia San Juanito	MOR0013030 0211254	97,402	0.5%	97,402	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
42	Electrificación Calle Zaragoza Y Privada Zaragoza Col. 5 De Mayo	MOR0013040 0257183	233,565	1.2%	233,565	1.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	500	100	100.00
43	Drenaje Calle Felipe Rivera Crespo Colonia Buena Vista	MOR0013040 0257381	301,920	1.6%	301,920	1.6%	Metro Lineal	500	100	100.00
44	Pavimentacion Calle Benito Juarez Colonia La Nopalera	MOR0013040 0259634	119,173	0.6%	119,173	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
45	Pavimentacion Calle Rosales 3ra Privada Colonia Paracas	MOR0013030 0211287	164,525	0.8%	164,525	0.8%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
46	Drenaje Calle Del Ganado Barrio De Rancho Nuevo	MOR0013030 0211000	129,781	0.7%	129,781	0.7%	Metro Lineal	500	100	100.00
47	Rehab De Canal Con Revestimiento El Gran Ejido De Cocoyoc	MOR0013030 0210311	250,505	1.3%	250,505	1.3%	Metro Lineal	2,400	100	100.00
48	Rehabilitacion Con Asfalto De Calle Octavio Senties Y Rivera Colonia Luis Echeverria	MOR0013040 0257131	136,975	0.7%	136,975	0.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
49	Const.Planta De Tratamiento De Agua Residual	MOR0013040 0257321	448,617	2.3%	448,617	2.3%	Planta	500	100	100.00
50	Pavimentacion Calle Alfredo V. Bonfil	MOR0013030 0211055	265,983	1.4%	265,983	1.4%	Metro Cuadrado	2,600	100	100.00
51	Pavimentacion Calle Prolg. Primavera Colonia 13 De Septiembre	MOR0013030 0208005	241,901	1.2%	241,901	1.2%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
52	Pavimentación Calle Emiliano Zapata Colonia Miguel Hidalgo	MOR0013030 0210890	196,641	1.0%	196,641	1.0%	Metro Cuadrado	60,000	100	100.00
53	Pavimentacion Calle Aldama Colonia San Isidro	MOR0013040 0257667	168,099	0.9%	168,099	0.9%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
54	Rehab De Banquetas Calle Carreras Barrio De Ixtlahuacan	MOR0013040 0258889	143,210	0.7%	143,210	0.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
55	Pavimentación Calle Vicente Guerrero 3ra Etapa Colonia San Isidro	MOR0013030 0201943	140,721	0.7%	140,721	0.7%	Metro Cuadrado	740	100	100.00
56	Drenaje En Calle Netzahualcoyotl Con Calle 24 De Octubre Colonia Cuauhtemoc	MOR0013030 0207579	72,229	0.4%	72,229	0.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	1,200	100	100.00
57	Pavimentacion Privada Antiguo Gobernador Y Privada Niños Heroes Barrio De San Juan	MOR0013040 0258822	78,348	0.4%	78,348	0.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,386,230	100.0%	19,386,230	100.0%		345,087		
58	Ampliacion De Red Electrica Calle Amates Colonia Apanquetzalco	MOR0013040 0257240	248,074	1.3%	248,074	1.3%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	500	100	100.00
59	Pavimentación Calle Allende Y Cjon. De La Barrera Col. Lázaro Cardenas	MOR0013030 0201973	180,193	0.9%	180,193	0.9%	Metro Cuadrado	30,000	100	100.00
60	Rehab Drenaje Calle Reforma Colonia Benito Juarez	MOR0013030 0209179	57,788	0.3%	57,788	0.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
61	Pavimentación De Calle Ignacio Manuel Altamirano Colonia San Juanito	MOR0013030 0207388	121,813	0.6%	121,813	0.6%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
62	Pavimentación Calle Ignacio Zaragoza Colonia Amador Salazar	MOR0013030 0208616	448,843	2.3%	448,843	2.3%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
63	Rehab De Colector Sobre Barranca Barrio Rancho Nuevo	MOR0013040 0259539	299,996	1.5%	299,996	1.5%	Metro Lineal	500	100	100.00
64	Pavimentacion Calle 24 De Febrero Y Prolg 12 De Diciembre Colonia Vicente Guerrero	MOR0013040 0259721	248,141	1.3%	248,141	1.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
65	Const De Andador Y Guarniciones En Colonia Tabachines	MOR0013040 0259567	289,995	1.5%	289,995	1.5%	Metro Lineal	800	100	100.00
66	Red De Agua Potable En Avenida Principal Colonia Tehuixtlera	MOR0013040 0259300	45,847	0.2%	45,847	0.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
67	Pavimentación Calle Bugambilias Colonia Amador Salazar	MOR0013030 0211325	98,728	0.5%	98,728	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
68	Pavimentacion Calle Real De Oacalco 1ra Etapa Colonia Jacarandas	MOR0013040 0259382	101,950	0.5%	101,950	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
69	Rehabilitación De Drenaje Calle Cedro Colonia Alfredo V. Bonfil	MOR0013030 0208505	35,112	0.2%	35,112	0.2%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
70	Rehab Del Camino Del Caracol A Yautepec Colonia El Caracol	MOR0013040 0259242	229,995	1.2%	229,995	1.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
71	Postes De Concreto Para El Ejido Ignacio Bastida	MOR0013040 0257720	92,324	0.5%	92,324	0.5%	Metro Lineal	500	100	100.00
72	Rehabilitacion De Camino Al Campo El Carrizal Colonia La Nopalera	MOR0013040 0257696	249,898	1.3%	249,898	1.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
73	Pavimentacion Circuito Gema Colonia Felipe Neri	MOR0013040 0257153	284,163	1.5%	284,163	1.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
74	Pavimentación Avenida Calderon Colonia Vicente Guerrero	MOR0013030 0209416	263,267	1.4%	263,267	1.4%	Metro Cuadrado	6,000	100	100.00
75	Pavimentacion Calle Huajoyuca Colonia Atlihuayan	MOR0013030 0209954	312,574	1.6%	312,574	1.6%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
76	Pavimentación Calle Benito Juarez Colonia Huizachera	MOR0013040 0257211	145,168	0.7%	145,168	0.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,386,230	100.0%	19,386,230	100.0%		345,087		
77	Pavimentación Calle Rosedal Colonia Santa Rosa	MOR0013030 0202020	404,044	2.1%	404,044	2.1%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
78	Pavimentacion De Calle Galeana Y Const De Canaletas Y Andador Colonia Ignacio Bastida	MOR0013040 0258948	154,811	0.8%	154,811	0.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
79	Perforacion De Pozo Agricola El Ixiote Campo El Mirador Ejido Oaxtepec	MOR0013040 0257846	250,000	1.3%	250,000	1.3%	Pozo	500	100	100.00
80	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Moctezuma Col Cuauhtemoc	MOR0013030 0202099	61,309	0.3%	61,309	0.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	2,500	100	100.00
81	Rehab De Drenaje En Red General Colonia La Nopalera	MOR0013040 0259089	55,722	0.3%	55,722	0.3%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
82	Red De Agua Potable Colonia Diego Ruiz	MOR0013030 0201910	217,225	1.1%	217,225	1.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	500	100	100.00
83	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Cuauhtemoc Colonia Lucio Moreno	MOR0013030 0208101	103,179	0.5%	103,179	0.5%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
84	Pavimentacion Calle Benito Juarez	MOR1313020 0142156	235,974	1.2%	235,974	1.2%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
85	Drenaje En Camino Viejo A Cocoyoc Colonia Itzamtitlan	MOR0013030 0210952	91,929	0.5%	91,929	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
86	Const De Drenaje Calle Estacion Vieja, 20 De Noviembre Y Moctezuma Pdo. Oaxtepec	MOR0013040 0259039	280,203	1.4%	280,203	1.4%	Metro Lineal	500	100	100.00
87	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Drenaje General En La Colonia Vicente Estrada Cajigal	MOR0013040 0257284	229,059	1.2%	229,059	1.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
88	Pavimentacion Calle Cuauhtemoc Colonia Cuauhtemoc	MOR0013040 0259324	75,203	0.4%	75,203	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
89	Red De Agua Potable Cjon Y Cda Nixcomil Col Jacarandas	MOR1313020 0158972	41,139	0.2%	41,139	0.2%	Metro Lineal	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,287,181	103.0%	16,287,181	103.0%		29,993		
1	Pavimentación Calle 20 De Noviembre 2da Etapa	MOR0013030 0228082	175,109	1.1%	175,109	1.1%	M2, Concreto hidráulico	180	100	100.00
2	Construcción De Carpeta Asfáltica En Camino La Amargura	MOR0013030 0227535	270,645	1.7%	270,645	1.7%	M2, Concreto asfáltico	850	100	100.00
3	Construcción De Drenaje En Calle Emilio Carranza	MOR1213010 0046725	654,025	4.1%	654,025	4.1%	Colector	344	100	100.00
4	Drenaje En Calle Ejidal	MOR0013030 0227574	148,832	0.9%	148,832	0.9%	Colector	150	100	100.00
5	Mejoras Diversas En J. N. Adolfo Lopez Mateos	MOR0013030 0227180	31,528	0.2%	31,528	0.2%	Escuela	300	100	100.00
6	Pavimentacion Calle Benito Juarez	MOR0013030 0222083	693,778	4.4%	693,778	4.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
7	Pavimentación Calle Acteopa	MOR0013030 0228088	125,261	0.8%	125,261	0.8%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
8	Rehabilitacion De Calles En La Loc. De Mixtlalcingo	MOR0013030 0222127	35,078	0.2%	35,078	0.2%	Kilómetro	200	100	100.00
9	Construcción De Aula Didactica Estructura Rc 6x8m En Esc. Tv. Sec. Gloria Almada De Bejarano	MOR1213010 0046723	91,475	0.6%	91,475	0.6%	Aula	46	100	100.00
10	Mejoras Diversas En Esc. Prim. Vesp. Porfirio Díaz	MOR0013030 0227677	80,000	0.5%	80,000	0.5%	Plantel	120	100	100.00
11	Cercado Perimetral A Base De Malla Ciclónica En Jardín De Niños Carrusel	MOR0013030 0227766	64,992	0.4%	64,992	0.4%	Metro Lineal	80	100	100.00
12	Pavimentacion Andador "H"	MOR0013030 0221769	112,176	0.7%	112,176	0.7%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
13	Construcción De Barda En J. N. Republica De Argentina	MOR0013030 0227532	68,628	0.4%	68,628	0.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
14	Rehabilitación De Techumbre Metálica En Plaza Cívica	MOR0013030 0227713	187,042	1.2%	187,042	1.2%	Espacio Cultural	600	100	100.00
15	Balastreo En Varias Calles Principales	MOR0013030 0227594	20,520	0.1%	20,520	0.1%	Kilómetro	150	100	100.00
16	Pavimentacion En Cda Paraíso	MOR1313020 0169781	114,834	0.7%	114,834	0.7%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
17	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Del Trabajo	MOR0013030 0227658	100,756	0.6%	100,756	0.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
18	Mejoras Diversas En Sanitarios En Esc. Primaria José María Morelos Y Pavón	MOR0013030 0227601	170,000	1.1%	170,000	1.1%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	250	100	100.00
19	Construcción De Estructura Metálica En Plaza Cívica Esc. Tv. Sec. Hermanos Serdán	MOR0013030 0228128	1,842,610	11.7%	1,842,610	11.7%	Espacio Cultural	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,287,181	103.0%	16,287,181	103.0%		29,993		
20	Pavimentacion Calle Juan Morales	MOR0013030 0227012	231,174	1.5%	231,174	1.5%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
21	Cercado Perimetral Y Obras Complementarias Los Limones	MOR0013030 0227537	301,582	1.9%	301,582	1.9%	Espacio	230	100	100.00
22	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 1ro. De Enero	MOR0013030 0227549	99,164	0.6%	99,164	0.6%	Poste	150	100	100.00
23	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Zona Noreste	MOR0013030 0222099	700,000	4.4%	700,000	4.4%	Kilómetro	800	100	100.00
24	Drenaje Y Pavimentación De La Calle México	MOR0013030 0227725	141,771	0.9%	141,771	0.9%	Comunidad	100	100	100.00
25	Pavimentacion Calle 20 De Noviembre	MOR0013030 0222148	87,021	0.6%	87,021	0.6%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
26	Rehabilitacion De Calles En La Loc. De Loma Bonita	MOR0013030 0222130	35,078	0.2%	35,078	0.2%	Kilómetro	100	100	100.00
27	Suministro De Mobiliario En Esc. Sec. Tecnica N° 5	MOR0013030 0222097	23,311	0.1%	23,311	0.1%	Plantel	40	100	100.00
28	Pavimentacion A Base De Adoquin En Calle Emiliano Zapata	MOR0013030 0222138	302,617	1.9%	302,617	1.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
29	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Zona Suroeste	MOR0013030 0222103	500,000	3.2%	500,000	3.2%	Kilómetro	500	100	100.00
30	Mejoras Diversas En Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	MOR0013030 0227672	50,000	0.3%	50,000	0.3%	Plantel	250	100	100.00
31	Pavimentación Calle Emiliano Zapata	MOR0013030 0227525	102,477	0.6%	102,477	0.6%	M2, Concreto hidráulico	850	100	100.00
32	Mejoras Diversas En Esc. Prim. Vicente Guerrero	MOR0013030 0227617	30,000	0.2%	30,000	0.2%	Plantel	250	100	100.00
33	Pavimentación Calle Vicente Rojas	MOR1113010 0102045	91,846	0.6%	91,846	0.6%	Metros Cuadrados	4,708	100	100.00
34	Bacheo En Diferentes Localidades Del Municipio De Yecapixtla	MOR0013030 0228134	11,253	0.1%	11,253	0.1%	Municipio	1,200	100	100.00
35	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Lirio	MOR0013030 0227538	35,078	0.2%	35,078	0.2%	Línea de Conducción	200	100	100.00
36	Suministro De Motor Para Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable	MOR0013030 0227780	78,068	0.5%	78,068	0.5%	Equipo	450	100	100.00
37	Ampliacion De Red Electrica En Calle Camino Ejidal A Mexquemeca	MOR0013030 0222141	29,781	0.2%	29,781	0.2%	Poste	200	100	100.00
38	Pavimentacion Calle Otilio Montaño	MOR0013030 0222143	259,945	1.6%	259,945	1.6%	Metro Cuadrado	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,287,181	103.0%	16,287,181	103.0%		29,993		
39	Construccion De Barda En Jardín De Niños Jazmín	MOR1313020 0169757	72,551	0.5%	72,551	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	300	100	100.00
40	Construccion De Barda En Primaria Ignacio Zaragoza	MOR0013030 0222079	45,564	0.3%	45,564	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
41	Pavimentacion Andador "A"	MOR0013030 0221760	121,941	0.8%	121,941	0.8%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
42	Mejoras Diversa En Esc. Prim. Rural Federal Revolución Social	MOR0013030 0228097	56,666	0.4%	56,666	0.4%	Plantel	350	100	100.00
43	Construcción De Cocina En La Esc. Teles. De Tiempo Completo Sor Juana Inés De La Cruz	MOR0013030 0228116	479,776	3.0%	479,776	3.0%	Plantel	380	100	100.00
44	Construccion De Barda En J.N. Edo De Puebla	MOR1313020 0169937	53,507	0.3%	53,507	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	500	100	100.00
45	Mejoras Diversas En Esc. Prim. Felipe Neri	MOR1113010 0127256	36,799	0.2%	36,799	0.2%	Plantel	300	100	100.00
46	Pavimentacion Calle Juan Morales	MOR1313020 0135283	231,174	1.5%	231,174	1.5%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
47	Suministro De Transformador	MOR0013030 0227608	35,079	0.2%	35,079	0.2%	Transformador	150	100	100.00
48	Suministro De Lámpara Sub-Urbana Con Foco Ahorrador	MOR0013030 0227582	35,079	0.2%	35,079	0.2%	Poste	320	100	100.00
49	Gastos Indirectos De Obras Publicas (Papelería, Mobiliario, Equipo, Etc.)	MOR1313020 0165324	451,410	2.9%	451,410	2.9%	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	20	100	100.00
50	Adquisicion De Equipo De Computo (Programa De Desarrollo Institucional)	MOR1313020 0170128	229,223	1.4%	229,223	1.4%	Equipo	10	100	100.00
51	Suministro De Transformador	MOR0013030 0227611	35,079	0.2%	35,079	0.2%	Transformador	150	100	100.00
52	Construccion De Aula Didactica Estructura Rc 6x8 M En Esc. Sec. Tecnica N° 5	MOR0013030 0222094	312,171	2.0%	312,171	2.0%	Aula	60	100	100.00
53	Drenaje En Ampliación Zahuatlan	MOR0013030 0228076	118,221	0.7%	118,221	0.7%	Colector	430	100	100.00
54	Pavimentación En Avenida Del Trabajo	MOR0013030 0228111	91,697	0.6%	91,697	0.6%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
55	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable De La Loc. Achichipico	MOR0013030 0227534	119,849	0.8%	119,849	0.8%	Red de Distribución	750	100	100.00
56	Construcción De Bodega Estructura Rc 3x8 En J. N. Juan De Dios Peza	MOR0013030 0227547	264,881	1.7%	264,881	1.7%	Bodega	350	100	100.00
57	Mejoras Diversas En Planta De Tratamiento	MOR0013030 0227627	36,311	0.2%	36,311	0.2%	Planta	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,287,181	103.0%	16,287,181	103.0%		29,993		
58	Mejoras Diversas En J. N. 20 De Noviembre	MOR1213010 0046724	22,344	0.1%	22,344	0.1%	Escuela	165	100	100.00
59	Suministro Y Colocación De Alumbrado Público En La Calle H. Galeana	MOR0013030 0227544	183,286	1.2%	183,286	1.2%	Poste	250	100	100.00
60	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Progreso	MOR0013030 0228104	64,108	0.4%	64,108	0.4%	Metro Lineal	180	100	100.00
61	Mejoras Diversas En Centro De Salud	MOR0013030 0227746	22,745	0.1%	22,745	0.1%	Institución	250	100	100.00
62	Ampliación De La Línea De Conducción Principal Del Agua Potable	MOR0013030 0227571	173,582	1.1%	173,582	1.1%	Red de Distribución	350	100	100.00
63	Pavimentacion Calle De Las Artes	MOR1313020 0169813	173,025	1.1%	173,025	1.1%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
64	Construccion De Barda En J.N. Juventino Rosas	MOR1313020 0170037	85,280	0.5%	85,280	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	300	100	100.00
65	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Zona Centro	MOR0013030 0222106	500,000	3.2%	500,000	3.2%	Kilómetro	500	100	100.00
66	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles	MOR0013030 0228075	141,555	0.9%	141,555	0.9%	Red de Distribución	150	100	100.00
67	Mejoras Diversas En J. N. Rio Balsas	MOR0913010 0083713	33,827	0.2%	33,827	0.2%	Escuela	150	100	100.00
68	Construcción De Barda Tipo Mixta En Telesecundaria Himno Nacional Mexicano	MOR0013030 0227529	58,607	0.4%	58,607	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
69	Construcción De Barda En Telesecundaria Popocatepetl	MOR0013030 0227563	97,273	0.6%	97,273	0.6%	M2, Bardas, Cercos	200	100	100.00
70	Pavimentación Calle Galeana Norte	MOR0013030 0227665	230,208	1.5%	230,208	1.5%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
71	Obras Complementarias En Esc. Teles. Gloria Almada De Bejarano	MOR0013030 0228095	140,616	0.9%	140,616	0.9%	Plantel	320	100	100.00
72	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Emiliano Zapata	MOR0013030 0227522	22,766	0.1%	22,766	0.1%	Línea de Conducción	250	100	100.00
73	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Zona Sur	MOR0013030 0222109	300,000	1.9%	300,000	1.9%	Kilómetro	200	100	100.00
74	Pavimentación Calle 2da. De Eufemio Zapata	MOR0013030 0227641	234,393	1.5%	234,393	1.5%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
75	Rehabilitación De Calles Principales	MOR0013030 0227733	87,883	0.6%	87,883	0.6%	M2, Trazo, nivelación y compactación	250	100	100.00
76	Pavimentacion Calle De Los Poetas	MOR0013020 0169982	262,833	1.7%	262,833	1.7%	Metros Cuadrados	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,287,181	103.0%	16,287,181	103.0%		29,993		
77	Mejoras Diversas En La Esc. Prim. Mártires De La Libertad	MOR0013030 0227754	81,995	0.5%	81,995	0.5%	Plantel	220	100	100.00
78	Pavimentación Calle Bonifacio Aguilar	MOR0013030 0227647	234,172	1.5%	234,172	1.5%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
79	Rehabilitación De Camino De Saca El Pollo	MOR0013030 0228078	301,719	1.9%	301,719	1.9%	Kilómetro	850	100	100.00
80	Pavimentación Calle De La Mina	MOR0013030 0227554	234,509	1.5%	234,509	1.5%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
81	Rehabilitacion De Descarga De Olla A Línea De Conduccion Principal Valle Xalpa	MOR0013030 0222140	110,683	0.7%	110,683	0.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	100.00
82	Rehabilitación De Caminos Rurales En Zona Centro	MOR0013040 0235350	500,000	3.2%	500,000	3.2%	Kilómetro	230	100	100.00
83	Pavimentacion Con Concreto Estampado En La C. Sufragio Efectivo	MOR0013030 0222088	623,086	3.9%	623,086	3.9%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
84	Mejoras Diversas En Esc. Teles. Luis Donaldo Colosio	MOR0013030 0227560	76,312	0.5%	76,312	0.5%	Plantel	250	100	100.00
85	Construcción De Barda En J. N. Yecapixteca	MOR0013030 0227540	75,157	0.5%	75,157	0.5%	Metros, Bardas, Cercos	150	100	100.00
86	Pavimentación Calle Los Reyes, Piedra Colorada	MOR0013030 0227650	70,950	0.4%	70,950	0.4%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
87	Drenaje En Calle Oriente	MOR0013030 0227771	100,187	0.6%	100,187	0.6%	Colector	150	100	100.00
88	Pavimentacion Pedro Zambrano	MOR0013030 0222146	119,649	0.8%	119,649	0.8%	Metro Cuadrado	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,854,090	42.1%	1,854,090	42.1%		108,000		
1	Adquisicion De Equipo De Computo Para El Fortalecimiento Municipal	MOR1313010 0118914	66,297	1.5%	66,297	1.5%	equipo	36,000	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle La Via 1a Etapa	MOR0013040 0248184	955,293	21.7%	955,293	21.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
3	Mantenimiento Y Reparación De Vehiculos Asignados A Obra Y Adquisicion De Papeleria	MOR1313010 0119133	125,806	2.9%	125,806	2.9%	VEHICULO Y PIEZA	36,000	100	100.00
4	Capacitacion Y Asesoría Para Obra Publica	MOR1313020 0136106	21,853	0.5%	21,853	0.5%	Asesoría	36,000	100	100.00
5	Rehabilitacion De Drenaje Calle San Cristobal	MOR0013040 0248317	50,441	1.1%	50,441	1.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Construccion De Drenaje Calle Atencingo	MOR0013030 0195826	136,027	3.1%	136,027	3.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle San Antonio 2a Etapa (Los Agregados Se Suministran Independientemente)	MOR0013030 0196006	408,321	9.3%	408,321	9.3%	Metros Cuadrados	-	50	100.00
8	Suministro De Agregados Para La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle San Antonio 2a Etapa	MOR0013030 0196056	47,711	1.1%	47,711	1.1%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
9	Mantenimiento Al Sistema De Alcantarillado	MOR0013030 0195878	42,340	1.0%	42,340	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,098,346	21.0%	1,098,346	21.0%		1,370		
1	Pavimentacion De Calle Francisco Mendoza 1er. Etapa	MOR1313020 0137891	748,346	14.3%	748,346	14.3%	M2, Concreto hidráulico	1,250	100	100.00
2	Ampliaicon De Vivienda Digna En Tlacotepec	MOR1313020 0138006	350,000	6.7%	350,000	6.7%	Obra	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,487,842	16.2%	1,487,842	16.2%		2,100		
1	Introduccion De Drenaje En Calle Insurgentes	MOR0013040 0258931	228,527	2.5%	228,527	2.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
2	Ampliacion De Carril De Concreto Hidraulico En Calle Salazar	MOR0013040 0258769	801,440	8.7%	801,440	8.7%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
3	Andador Y Cuneteo En Lateral De Carretera Emiliano Zapata	MOR0013040 0259053	457,874	5.0%	457,874	5.0%	Metro Lineal	700	100	100.00