

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			766,843	100.0%	766,843	100.0%		200		
1	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Jose Ruben Romero, Col. Francisco A. Cardenas	NLE13130100 086759	766,843	100.0%	766,843	100.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,049,020	100.0%	211,166	20.1%		50		
1	Rehabilitación De Red De Agua Potble En Cabecera Municipal	NLE13130100 060751	1,049,020	100.0%	211,166	20.1%	Kilómetros	50	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			600,145	100.0%	600,145	100.0%		680		
1	Rehabilitacion De Luminarias En Plaza Morelos	NLE00130400 251246	379,987	63.3%	379,987	63.3%	Luminaria	580	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica	NLE00130300 218729	220,158	36.7%	220,158	36.7%	Metro Lineal	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,987,442	100.1%	3,460,562	86.8%		3,957		
1	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle 20 De Noviembre Entre Alvarez Y Comonfort	NLE13130100 125223	280,287	7.0%	280,287	7.0%	Metro Lineal	127	100	100.00
2	Introduccion De Agua Potable En Calle Julian Flores Y Tope De Calle	NLE13130100 125073	59,488	1.5%	58,335	1.5%	Metro Lineal	80	100	100.00
3	Introducción De Red De Agua Potable En Camino A Barreras	NLE13130100 124742	466,110	11.7%	442,277	11.1%	Metro Lineal	660	100	90.00
4	Pavimentacion De Calle Principal En La Colmena	NLE13130100 125728	428,864	10.8%	428,864	10.8%	M2, Concreto asfáltico	1,200	100	100.00
5	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle E. Zapata Entre Hidalgo Y C. Nacional, Buena Vista	NLE13130100 125324	103,198	2.6%	102,682	2.6%	Metro Lineal	52	100	100.00
6	Banquetas Y Alumbrado Calle Ernesto B. Marroquin	NLE13130100 125767	723,209	18.1%	712,471	17.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	781	100	100.00
7	Introduccion De Agua Potable Calle 19 Entre Calle 10 Y Tope De Calle, Hda. San Antonio	NLE13130100 124907	155,445	3.9%	153,766	3.9%	Metro Lineal	283	100	-
8	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Abasolo Y Priv Sin Nombre, El Puerto	NLE13130100 125273	323,779	8.1%	320,521	8.0%	Metro Lineal	75	100	100.00
9	Introduccion De Auga Potable Secc. La Palangana	NLE13130100 125128	103,218	2.6%	102,692	2.6%	Metro Lineal	70	100	100.00
10	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Lerdo De Tejada	NLE13130100 125494	422,332	10.6%	126,210	3.2%	Metro Lineal	152	100	-
11	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle David A. Siqueiros	NLE13130100 125389	153,910	3.9%	153,910	3.9%	Metro Lineal	91	100	100.00
12	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza	NLE13130100 125542	767,602	19.3%	578,548	14.5%	Metro Lineal	386	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,463,235	100.0%	2,497,195	26.4%		1,322		
1	Pavimentacion Rio Panuco Entre 14 Y Huizachito Rdz	NLE00130400 280612	4,813,356	50.9%	637,541	6.7%	Metros Cuadrados	107	100	70.00
2	Banquetas En Calles Alfonso Martinez Dominguez, Maiz, Belisario Dominguez Y Carretera Monterrey Colombia	NLE00130400 280700	1,409,939	14.9%	480,088	5.1%	Metros Cuadrados	950	100	39.44
3	Pavimentacion Higuierillas Entre Jose E Gonzalez Y Pablo Gonzalez Col. Anahuac	NLE00130400 280645	2,039,724	21.6%	815,890	8.6%	Metros Cuadrados	107	100	68.12
4	Pavimentacion Guerrero Entre 5 De Febrero Y Baja California En La Col. Rodriguez Y Raul Caballero	NLE00130400 280668	1,200,216	12.7%	563,676	6.0%	Metros Cuadrados	158	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,410,809	142.8%	16,791,465	65.9%		58,404		
1	Plaza Publica, Col. Jardines Del Virrey	NLE13130200 147678	920,000	3.6%	920,000	3.6%	Plaza comunitaria	1,168	100	100.00
2	Vehiculos De Supervision	NLE13130200 147862	764,724	3.0%	755,900	3.0%	Pesos	-	100	100.00
3	Plaza Publica, Col. Los Fresnos	NLE13130200 149526	920,000	3.6%	920,000	3.6%	Plaza comunitaria	5,156	100	100.00
4	Reconst. Pav. Asf. Av. Costa Ricacol. Nvo Amanecer	NLE00130400 273940	2,140,000	8.4%	639,981	2.5%	Metros Cuadrados	2,800	100	20.00
5	Reconst. Pav. Asf. Av Ebanos Col Fresnos	NLE00130400 273907	2,140,000	8.4%	640,442	2.5%	Metro Cuadrado	2,500	100	20.00
6	Plaza Publica, Priv. Colombia, Col. Nvo. Amanecer	NLE13130200 146886	1,150,000	4.5%	841,440	3.3%	Plaza comunitaria	4,076	100	80.00
7	Reconst. Pav. Asf. Av Guatemala Nvo Amanecer	NLE00130400 273878	2,550,000	10.0%	764,952	3.0%	Metros Cuadrados	4,300	100	20.00
8	Rehab. De Pavimento Asf. Calle Martin Luther King Col Fundadores	NLE13130200 147739	4,377,600	17.2%	1,650,950	6.5%	Metro Cuadrado	2,232	100	40.00
9	Rehab. De Pavimento Asf. Calle Del Piñon, Col. Fresnos 6 Sect	NLE13130200 147831	978,000	3.8%	288,840	1.1%	Metros Cuadrados	1,116	100	20.00
10	Estudio De Proyectos	NLE13130200 147884	509,816	2.0%	451,066	1.8%	Pesos	-	100	88.48
11	Rehab. De Pavimento Asf. Av. Cartagena, Col Fresnos 6 Sect	NLE13130200 147822	4,148,000	16.3%	1,244,048	4.9%	Metros Cuadrados	1,116	100	30.00
12	Plaza Publica, Col. Nuevo Amanecer	NLE13130200 147609	1,050,000	4.1%	908,612	3.6%	Plaza comunitaria	4,076	100	90.00
13	Rehab. De Pavimento Asf. Av. Costa Rica Col. Nvo. Amanecer	NLE13130200 147805	6,381,850	25.0%	2,764,834	10.8%	Metros Cuadrados	6,000	100	40.00
14	Reconst Pav Asfaltica Metroplex	NLE00130400 273833	1,950,000	7.6%	1,316,398	5.2%	Metro Cuadrado	1,800	100	20.00
15	Rehab. De Pavimento Asf. Lateral Av. Concordia Col. Los Robles	NLE13130200 147781	2,278,000	8.9%	1,212,694	4.8%	Metros Cuadrados	11,200	100	50.00
16	Reconst. Pav. Asf. Av. Mex Col Noria	NLE00130400 273967	2,140,000	8.4%	641,857	2.5%	Metros Cuadrados	3,100	100	20.00
17	Plaza Publica, Col. Jardines De Mty	NLE13130200 147654	2,012,819	7.9%	829,450	3.3%	Plaza comunitaria	7,764	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,861,070	100.0%	18,612,924	89.2%		22,179		
1	Apoyo A Productores En Varias Localidades De Aramberri	NLE13130100 113859	400,000	1.9%	182,904	0.9%	Hectárea	100	100	40.00
2	Rehabilitacion De Sistema De Agua (Suministro De Bomba)	NLE13130100 108169	54,520	0.3%	54,520	0.3%	Sistema	1	100	100.00
3	Rehabilitacion De Caminos Rurales	NLE00130400 261844	1,174,446	5.6%	487,302	2.3%	Kilómetro	1,000	100	41.00
4	Rehabilitacionde Calles (Guarniciones Banquetas Señalizacion Y Limpia)	NLE13130100 108423	600,000	2.9%	474,446	2.3%	Metros Cuadrados	10,000	100	90.00
5	Aportaciones Varias	NLE13130100 115334	3,600,000	17.3%	3,600,000	17.3%	Asociación	300	100	100.00
6	Mantenimiento De Centros De Salud En Varias Localidades De Aramberri	NLE13130100 113649	400,000	1.9%	310,956	1.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	800	100	93.00
7	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades	NLE13130100 113938	2,743,644	13.2%	2,743,644	13.2%	Kilómetros	2,000	100	90.00
8	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Pavimentos De Calles	NLE13130100 113409	3,263,721	15.6%	3,263,721	15.6%	M2, Concreto hidráulico	2,800	100	100.00
9	Suminstro De Materiales Para Rehabilitacion De Las Viviendas En Varias Localidades	NLE13130100 115033	800,000	3.8%	527,840	2.5%	Vivienda	300	100	90.00
10	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Sistemas En Varias Localidades	NLE13130100 108242	1,157,300	5.5%	975,010	4.7%	Sistema	20	100	84.00
11	Ampliacion De Sistema De Agua Potable Barrio Brownsville	NLE13130100 108341	94,459	0.5%	94,459	0.5%	Sistema	30	100	100.00
12	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Lagunita De Los Vazquez	NLE00130300 212498	50,295	0.2%	50,295	0.2%	Sistema	56	100	100.00
13	Areas De Riego Mantenimiento De Canales De Riego Y Pozos En Varias Loc. Aramberri	NLE13130100 113894	800,000	3.8%	358,527	1.7%	Hectárea	50	100	45.00
14	Rehabilitacion De Vehiculos De Obras Publicas Combustible Y Adquisicion De Herramientas	NLE13130100 115796	417,225	2.0%	260,344	1.2%	Vehículo	8	100	62.00
15	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Los Nogales	NLE13130100 108026	274,062	1.3%	274,062	1.3%	Sistema	30	100	100.00
16	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	NLE00130300 212549	30,800	0.1%	30,800	0.1%	Sistema	425	100	100.00
17	Construccion De Muro De Contencion Para Desvio De Aguas De Arroyo	NLE13130100 114911	200,190	1.0%	200,190	1.0%	Metros	2,000	100	100.00
18	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	NLE13130200 157017	70,156	0.3%	70,156	0.3%	Sistema	250	100	100.00
19	Mantenimiento De Escuelas En Varias Localidades De Aramberri	NLE13130100 113606	1,000,000	4.8%	923,496	4.4%	Metros Cuadrados	1,000	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,861,070	100.0%	18,612,924	89.2%		22,179		
20	Obra Complementaria	NLE13130100 108585	164,400	0.8%	164,400	0.8%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
21	Ampliacion De Red Electrica En Varias Localidades	NLE13130100 113478	3,565,852	17.1%	3,565,852	17.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	9	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			916,450	100.0%	441,526	48.2%		10		
1	Ampliación De Red Electrica	NLE13130100 013686	916,450	100.0%	441,526	48.2%	Kilómetros	10	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,003,414	192.8%	24,375,314	180.8%		10,042,594		
1	Rehabilitacion De Jardin De Niños Rosa Leal Garcia Localidad, Ejido Rancho Viejo	NLE00130400 231603	33,569	0.2%	32,849	0.2%	Beneficiario	8	100	97.86
2	Rehabilitacion En Esc. Sec. Eugenio Serrano Garcia Ejido Valle Hidalgo	NLE00130400 231405	22,913	0.2%	-	0.0%	Beneficiario	21	100	-
3	Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Jeronimo Treviño Localidad: Atongo De Abajo	NLE00130400 231088	112,561	0.8%	112,193	0.8%	Beneficiario	110	100	99.67
4	Rehabilitacion En Esc. Prim. Ignacio Ramirez Localidad, Ejido La Concepcion	NLE00130400 231601	51,697	0.4%	40,208	0.3%	Beneficiario	38	100	77.78
5	Rehabilitacion En Jardin De Niños Jose Eleuterio Gonzalez Localidad: Ejido Palmitos	NLE00130400 231378	37,535	0.3%	35,397	0.3%	Beneficiario	31	100	94.30
6	Rehabilitacion De Edificio Para El Centro De Atencion Integral De La Mujer (Caim), Localidad, Esquina De Calle Abasolo Y Progreso En Cabecera Municipal	NLE00130400 231670	290,211	2.2%	272,296	2.0%	Beneficiario	4,000	100	93.83
7	Rehabilitacion En Jardin De Niños Alegria Localidad: Hda . San Bartolo	NLE00130400 231078	5,001	0.0%	4,972	0.0%	Beneficiario	20	100	99.42
8	Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon Localidad: Hda. Palmitos	NLE00130400 231069	44,151	0.3%	43,669	0.3%	Beneficiario	53	100	98.91
9	Desolve Y Limpieza De Arroyo De La Col. Carlos Salinas De Gortari	NLE12130100 125741	174,568	1.3%	174,568	1.3%	Metros Lineales	174,568	100	100.00
10	Rehabilitacion De Edificio Para El Instituto De Capacitacion, Evaluacion Y Certificacion De Competencias Para El Trabajo, Localidad: Calle Hidalgo Entre Rosendo Garza Y Progreso	NLE00130400 231676	236,677	1.8%	235,188	1.7%	Beneficiario	5,000	100	99.37
11	Rehabilitacion De Esc. Prim. La Esperanza Localidad: Hda. El Refugio	NLE00130400 231040	13,400	0.1%	13,252	0.1%	Beneficiario	15	100	98.90
12	Construccion De Cancha De Futbol Siete Con Pasto Sintetico, Col. Carlos Salinas De Gortari	NLE12130100 124177	2,827,643	21.0%	2,827,643	21.0%	Metros Cuadrados	2,827,643	100	100.00
13	Desarrollo Institucional	NLE12130100 124535	125,280	0.9%	125,280	0.9%	Apoyo	125,280	100	100.00
14	Construccion De Baños En Esc. Prim. Gral. Lazaro Cardenas, Ejido San Lorenzo	NLE12130100 124785	43,957	0.3%	43,957	0.3%	M2, Sanitarios	43,957	100	100.00
15	Rehabilitacion En Esc. Prim. Alfonso E. Villarreal Hda. Las Sabinas	NLE00130400 231552	71,008	0.5%	70,818	0.5%	Beneficiario	44	100	99.73
16	Rehabilitacion En Esc. Prim. Constituyentes Del 57 Ejido Las Trancas Y Sabarado	NLE00130400 231518	45,151	0.3%	44,879	0.3%	Beneficiario	47	100	99.40
17	Rehabilitacion En Esc. Prim. Venustiano Carranza Ejido San Juanito	NLE00130400 231530	3,162	0.0%	3,119	0.0%	Beneficiario	62	100	98.64
18	Rehabilitacion En Esc. Prim. Fray Servando Teresa De Mier Localidad. Ejido Soledad Herreras	NLE00130400 231589	23,904	0.2%	23,904	0.2%	Beneficiario	58	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,003,414	192.8%	24,375,314	180.8%		10,042,594		
19	Perforacion De Pozo Profundo P-Abastecimiento De Agua, Es. Sec. Abel Garza Livas, Ejido Palmitos.	NLE12130100 125551	24,708	0.2%	24,708	0.2%	Lote	24,708	100	100.00
20	Rehabilitacion En Esc. Prim. La Igualdad Localidad: Hda. El Alamito	NLE00130400 231066	7,507	0.1%	7,470	0.1%	Beneficiario	9	100	99.51
21	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Planteles Educativos, Localidad: Varias Localidades	NLE00130400 231690	402,234	3.0%	372,483	2.8%	Beneficiario	150	100	92.60
22	Rehabilitacion En Jardin De Niños Eleuterio Gonzalez, Localidad. Ejido San Juanito	NLE00130400 231644	6,162	0.0%	6,162	0.0%	Beneficiario	13	100	100.00
23	Construccion De Nave Metalica De 6 X 12 En Esc. Eliud Flores, Ejido La Nutria	NLE12130100 125175	173,431	1.3%	173,431	1.3%	Metros Cuadrados	173,431	100	100.00
24	Rehabilitacion En Jardin De Niños Comunitario Everardo Diaz Localidad: Hda. Santa Isabel	NLE00130400 231151	13,633	0.1%	-	0.0%	Beneficiario	10	100	-
25	Oficinas De Sria De Desarrollo Urbano Obras Y Servivios Publicos	NLE13130200 148483	242,463	1.8%	242,463	1.8%	Obra	6,525	100	100.00
26	Construccion De Banqueta Exterior En Prim. Jose O. Martinez, Col. Nueva Cadereyta	NLE12130100 124730	18,000	0.1%	18,000	0.1%	Metros Cuadrados	18,000	100	100.00
27	Ampliacion De Nave Metalica En Secundaria No. 66 Col. Inf. Jose O. Martinez	NLE12130100 124824	108,872	0.8%	108,872	0.8%	Metros Cuadrados	108,872	100	100.00
28	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Localidad: Hda. El Barranquito	NLE00130400 231163	13,928	0.1%	-	0.0%	Beneficiario	11	100	-
29	Rehabilitacion De Esc. Primaria Alvaro Obregon, Ejido Tepehuaje	NLE00130400 231610	112,787	0.8%	101,479	0.8%	Beneficiario	101	100	89.97
30	Rehabilitacion En Jardin De Niños Isabel Carrillo Moreno Ejido San Juan	NLE00130400 231575	11,309	0.1%	10,329	0.1%	Beneficiario	10	100	91.33
31	Rehabilitacion En Esc. Prim. General Nicolas Bravo Hda. Las Trancas	NLE00130400 231508	59,656	0.4%	-	0.0%	Beneficiario	24	100	-
32	Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Mariano Escobedo Localidad: Ejido San Bartolo	NLE00130400 231064	36,093	0.3%	35,758	0.3%	Beneficiario	25	100	99.07
33	Rehabilitacion En Esc. Prim. Club De Leones Localidad: Hda. Las Palmas	NLE00130400 231073	37,231	0.3%	36,776	0.3%	Beneficiario	45	100	98.78
34	Construcción De Redes Electricas En Ejido El Calvario	NLE00130400 230987	886,298	6.6%	446,056	3.3%	Beneficiario	340	100	50.33
35	Rehabilitacion En Telesecundaria Manuel Rodriguez V. Localidad: Ejido La Union	NLE00130400 231052	39,183	0.3%	38,996	0.3%	Beneficiario	26	100	99.52
36	Drenaje Pluvial En Calle Campesina Hacia Abelardo A. Leal Col Heronimo Treviño 1er Sector	NLE00130200 152238	683,117	5.1%	682,814	5.1%	-1	-	5	99.96
37	Suministro De 4 Sanitarios Y 3 Ovalines En Secundaria 66, Col. Jose O. Martinez	NLE12130100 125531	11,484	0.1%	11,484	0.1%	M2, Sanitarios	11,484	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,003,414	192.8%	24,375,314	180.8%		10,042,594		
38	Construccion De Techo De Lamina Y Remodelacion De Biblioteca En Jardin De Niños Juanita Murillo. Estacion San Juan	NLE12130100 125329	45,467	0.3%	45,467	0.3%	Metros Cuadrados	45,467	100	100.00
39	Rehabilitacion En Esc.Prim. Melchor Ocampo Localidad: Hda. Chihuahuita	NLE00130400 231188	55,433	0.4%	4,623	0.0%	Beneficiario	36	100	8.34
40	Construccion De Malla Ciclonica Y Reparacion De Techo En Biblioteca En Esc. Prim. Mariano Escobedo Ejido Palmitos	NLE12130100 124880	50,000	0.4%	50,000	0.4%	Metros Cuadrados	50,000	100	100.00
41	Suministro Y Colocacion De Canalon De Lamina Galvanizada Para Agua En Esc. Juan E.	NLE12130100 125613	29,280	0.2%	29,280	0.2%	Metros Cuadrados	29,280	100	100.00
42	Rehabilitacion En Esc. Prim. Aquiles Serdan Hacienda El Mezcal	NLE00130400 231543	40,017	0.3%	40,017	0.3%	Beneficiario	26	100	100.00
43	Construccion De Puente Peatonal En Boulevard Independencia, En Col. Nueva Cadereyta Y Jeronimo Treviño	NLE00130300 200851	4,384,402	32.5%	4,384,402	32.5%	Metros Lineales	6,400	100	100.00
44	Construccion De Ramal De Agua Potable En Jardin De Niños Maria Valdez Morales, Ejido El Barranquito	NLE12130100 125277	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Metros Cuadrados	15,000	100	100.00
45	Rehabilitacion En Esc. Prim. Raul Salinas Lozano Localidad: Hda. Las Abras De Abajo	NLE00130400 231058	71,797	0.5%	71,446	0.5%	Beneficiario	25	100	99.51
46	Rehabilitacion De Esc. Prim. Marcos Salazar Localidad: Ejido La Boquilla	NLE00130400 231115	38,889	0.3%	38,603	0.3%	Beneficiario	12	100	99.26
47	Suministro Y Colocacion De Bomba Sumergible En Pozo,Incluyendo Conexiones Electricas Y Tubería De Descarga Hacia El Tinaco En Jardin, Hda. El Refugio	NLE12130100 124966	22,545	0.2%	22,545	0.2%	Cisterna	22,545	100	100.00
48	Rehabilitacion En Esc. Prim. Arturo Chavez Botello Ejido San Miguel Barranco Blanco	NLE00130400 231459	54,410	0.4%	-	0.0%	Beneficiario	12	100	-
49	Gastos Indirectos	NLE12130100 124592	322,163	2.4%	322,163	2.4%	Apoyo	322,163	100	100.00
50	Suministro De Pintura Vinilica Para Escuelas Varias, Varias Localidades	NLE12130100 125131	108,451	0.8%	108,451	0.8%	Metros Cuadrados	108,451	100	100.00
51	Construccion De Malla Ciclonica Y Reparacion En Esc. Prim. Gral. Mariano Escobedo, Ejido San Bartolo	NLE12130100 124933	24,267	0.2%	24,267	0.2%	Metros Cuadrados	24,267	100	100.00
52	Rehabilitacion De Esc. Prim. Ma. Luisa Garza Loreley Localidad: Ejido Las Lajitas	NLE00130400 231127	33,631	0.2%	33,488	0.2%	Beneficiario	35	100	99.57
53	Construccion De Baños Y Malla Divisoria En Jardin De Niños Comunitario, Hda. Dolores	NLE12130100 125253	43,576	0.3%	43,576	0.3%	M2, Sanitarios	43,576	100	100.00
54	Rehabilitacion En Jardin De Niños Hortencia Garcia De Elizondo Ejido Vaqueros	NLE00130400 231443	54,893	0.4%	-	0.0%	Beneficiario	17	100	-
55	Construccion De Losa De Piso En Esc. Prim. Jose Maria Morelos, Hda. Palmitos	NLE12130100 124696	56,248	0.4%	56,248	0.4%	Metros Cuadrados	56,248	100	100.00
56	Rehabilitacion En Esc. Prim. 5 De Febrero Localidad: Hda. El Durazno	NLE00130400 231562	31,371	0.2%	31,371	0.2%	Beneficiario	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,003,414	192.8%	24,375,314	180.8%		10,042,594		
57	Rehabilitacion En Esc. Prim. Profr. Perfecto Reyes Cantu Localidad: Ejido San Diego Y Molino Viejo	NLE00130400 231110	10,693	0.1%	10,644	0.1%	Beneficiario	25	100	99.54
58	Bodega En Jardin De Niños Comunitario, Sta. Isabel.	NLE12130100 125499	117,177	0.9%	117,177	0.9%	Metros Cuadrados	117,177	100	100.00
59	Construccion De Puente Peatonal En Calle Prol. Cuauhtemoc Entre A V. Bonfil Y Nueva Cadereyta Cabecera Mpal.	NLE12130100 124487	2,949,536	21.9%	2,949,536	21.9%	Metros Lineales	2,922,177	100	100.00
60	Construccion De Barda En Esc. Prim. Justo Sierra Localidad. Cabecera Municipal	NLE00130400 231618	290,215	2.2%	287,430	2.1%	Beneficiario	844	100	99.04
61	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido La Esperanza	NLE00130400 231521	8,969	0.1%	8,788	0.1%	Beneficiario	12	100	97.98
62	Construccion De Baños En Jardin De Niños Comunitario, Ejido La Fragua	NLE12130100 124615	55,806	0.4%	55,806	0.4%	M2, Sanitarios	55,806	100	100.00
63	Rehabilitacion De Esc. Prim. Gabriel Rayos Millan Localidad: Ejido El Refugio	NLE00130400 231046	11,236	0.1%	11,145	0.1%	Beneficiario	36	100	99.19
64	Rehabilitacion En Esc. Prim. General Alvaro Obregon Localidad: Hda. Los Cerritos	NLE00130400 231061	23,158	0.2%	23,010	0.2%	Beneficiario	18	100	99.36
65	Rehabilitacion En Esc. Prim. Alvaro Obregon, Localidad: Hacienda Santa Fe	NLE00130400 231630	21,470	0.2%	21,298	0.2%	Beneficiario	18	100	99.20
66	Rehabilitacion De Jardin De Niños Conafe Localidad: Ejido El Refugio	NLE00130400 231025	25,360	0.2%	25,098	0.2%	Beneficiario	12	100	98.97
67	Rehabilitacion En Jardin De Niños Nuevo Leon Hda. Cieneguita Del Rio	NLE00130400 231556	21,818	0.2%	21,775	0.2%	Beneficiario	15	100	99.80
68	Rehabilitacion De Esc. Prim. Ricardo Flores Magon, Localidad. Ejido Rancho Viejo	NLE00130400 231607	17,428	0.1%	16,925	0.1%	Beneficiario	43	100	97.11
69	Desarrollo Institucional , Localidad: Tesoreria Municipal	NLE00130400 231709	269,683	2.0%	256,363	1.9%	Beneficiario	2,000	100	95.06
70	Rehabilitacion En Esc. Prim. San Rafael Localidad Hda. San Rafael	NLE00130400 231566	18,478	0.1%	18,157	0.1%	Beneficiario	19	100	98.26
71	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe, Localidad Hacienda Las Trancas	NLE00130400 231625	9,902	0.1%	9,902	0.1%	Beneficiario	5	100	100.00
72	Rehabilitacion En Jardin De Niños Juanita Murillo Cepeda, Localidad. San Juan	NLE00130400 231638	24,595	0.2%	24,540	0.2%	Beneficiario	70	100	99.78
73	Rehabilitacion En Esc. Prim. Cuauhtemoc Localidad: Hda. Santa Isabel	NLE00130400 231135	11,122	0.1%	-	0.0%	Beneficiario	23	100	-
74	Rehabilitacion En Esc. Sec. Ramon Lopez Velarde Localidad: Col. Veteranos	NLE00130400 231184	118,168	0.9%	63,410	0.5%	Beneficiario	300	100	53.66
75	Rehabilitacion De La Esc. Prim. Emiliano Zapata Localidad Ejido San Miguelito	NLE00130400 231623	76,264	0.6%	75,670	0.6%	Beneficiario	12	100	99.22

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,003,414	192.8%	24,375,314	180.8%		10,042,594		
76	Rehabilitacion En Esc. Prim. Francisco I. Madero Ejido Santa Isabel Y Dolores	NLE00130400 231584	11,129	0.1%	11,123	0.1%	Beneficiario	66	100	99.95
77	Rehabilitacion En Esc. Sec. No. 7 Paula Treviño Guajardo Localidad: Ejido Santa Isabel Y Dolores	NLE00130400 231580	290,148	2.2%	288,697	2.1%	Beneficiario	178	100	99.50
78	Rehabilitacion De Jardin De Niños Sandoval Lumbreras Localidad: Ejido Las Abras	NLE00130400 231122	2,808	0.0%	2,798	0.0%	Beneficiario	15	100	99.64
79	Construccion De Estructura Metalica Para Nave En Jardin De Niños Alvaro Ayala Col. Santa Lucia, Localidad. Cabecera Municipa	NLE00130400 231613	290,070	2.2%	289,466	2.1%	Beneficiario	68	100	99.79
80	Rehabilitacion De Esc. Prim. Emiliano Zapata Ejido Casas Viejas	NLE00130400 231472	20,438	0.2%	-	0.0%	Beneficiario	28	100	-
81	Gastos Indirectos Localidad: Tesoreria Municipal	NLE00130400 231713	404,525	3.0%	398,543	3.0%	Beneficiario	45	100	98.52
82	Suministro Y Colocacion De Juegos Infantiles En Jardin De Niños Conafe	NLE12130100 125580	16,838	0.1%	16,838	0.1%	Artículo	16,838	100	100.00
83	Rehabilitacion En Esc. Prim. Emilia Carranza Localidad, Ejido La Haciendita	NLE00130400 231597	28,309	0.2%	24,397	0.2%	Beneficiario	54	100	86.18
84	Rehabilitacion En Esc. Prim. La Union Localidad: Hda. La Union	NLE00130400 231169	35,940	0.3%	-	0.0%	Beneficiario	40	100	-
85	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido Casas Viejas	NLE00130400 231465	34,760	0.3%	-	0.0%	Beneficiario	8	100	-
86	Mtto. Y Rehabilitación De Cancha Deportiva Col. Jeronimo Treviño	NLE00130400 230994	288,137	2.1%	286,931	2.1%	Beneficiario	2,200	100	99.58
87	Rehabilitacion En Jardin De Niños Maria Valdez Morales Localidad: Ejido El Barranquito	NLE00130400 231081	2,566	0.0%	2,551	0.0%	Beneficiario	20	100	99.42
88	Rehabilitacion En Esc. Prim. Miguel F. Martinez Hda. Soledad Herreras	NLE00130400 231595	10,972	0.1%	10,972	0.1%	Beneficiario	7	100	100.00
89	Rehabilitacion En Jardin De Niños Profr. Abiel Mascareñas Valadez Localidad: Ejido La Union	NLE00130400 231128	45,044	0.3%	-	0.0%	Beneficiario	24	100	-
90	Rehabilitacion De Esc. Prim. Lic. Benito Juarez Localidad: Hda. San Lorenzo	NLE00130400 231030	47,266	0.4%	46,989	0.3%	Beneficiario	29	100	99.41
91	Rehabilitacion En Esc. Prim. Heroes De Nacozari Ejido Vaqueros	NLE00130400 231447	53,095	0.4%	-	0.0%	Beneficiario	22	100	-
92	Construccion De Baños En Jardin De Niños Comunitario, Hda. Chihuahua	NLE12130100 125298	55,852	0.4%	55,852	0.4%	M2, Sanitarios	55,852	100	100.00
93	Rehabilitacion De Esc. Prim. Benemerito De Las Americas Localidad: Ejido Santa Efigenia	NLE00130400 231005	57,319	0.4%	57,233	0.4%	Beneficiario	65	100	99.85
94	Construccion De Barda De Block En Esc. Prim. Gral. Geronimo Treviño, Atongo N.L.	NLE12130100 124670	81,619	0.6%	81,619	0.6%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	81,619	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,003,414	192.8%	24,375,314	180.8%		10,042,594		
95	Rehabilitacion En Esc. Prim. Emiliano Zapata, Localidad. Ejido San Juan	NLE00130400 231634	53,131	0.4%	52,591	0.4%	Beneficiario	94	100	98.98
96	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido Valle Hidalgo	NLE00130400 231437	74,934	0.6%	-	0.0%	Beneficiario	6	100	-
97	Rehabilitacion De Jardin De Niños Valentin Gomez Farias Localidad: Hda. San Bartolo	NLE00130400 231012	7,058	0.1%	7,018	0.1%	Beneficiario	30	100	99.43
98	Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Maximiliano Gonzalez Localidad: San Juan	NLE00130400 231572	112,919	0.8%	112,919	0.8%	Beneficiario	131	100	100.00
99	Rehabilitacion En Jardion De Niños Conafe Localidad: Hda. Chihuahuita	NLE00130400 231195	26,676	0.2%	22,665	0.2%	Beneficiario	9	100	84.96
100	Construccion De Nave Metalica En Jardin De Niños Vicente Guerrero, Atongo, N.L.	NLE12130100 126119	161,716	1.2%	161,716	1.2%	Metros Cuadrados	161,716	100	100.00
101	Rehabilitacion De Esc. Prim. Mariano Escobedo Localidad: Hda. San Bartolo	NLE00130400 231009	22,024	0.2%	21,982	0.2%	Beneficiario	28	100	99.81
102	Rehabilitacion En Esc. Sec. Profra. Manuela Montemayor Localidad: Delegacion San Juan	NLE00130400 231568	163,316	1.2%	159,900	1.2%	Beneficiario	115	100	97.91
103	Pago De Deuda	NLE00130300 219106	2,243,115	16.6%	2,243,115	16.6%	Crédito	-	100	100.00
104	Rehabilitacion En Esc.Sec.Gral.Lazaro Cardenas Localidad Atongo De Abajo	NLE00130400 235772	36,171	0.3%	36,171	0.3%	Beneficiario	179	100	100.00
105	Construccion De Cancha Polivalente Y Juegos Infantiles, Col. Fomerrey Cadereyta	NLE12130100 124343	1,475,728	10.9%	1,475,728	10.9%	Metros Cuadrados	1,475,728	100	100.00
106	Construccion De Nave Metalica En Prim. Miguel Hidalgo, Ejido Las Adjuntas	NLE12130100 125201	163,303	1.2%	163,303	1.2%	Metros Cuadrados	163,303	100	100.00
107	190 Cubetas De Pintura Vinilica Para Varias Escuelas	NLE12130100 125679	149,728	1.1%	149,728	1.1%	Artículo	149,728	100	100.00
108	Construccion De Losa De Piso En Esc. Prim. Juan E. Rendon Rios, Col. Nueva Cadereyta	NLE12130100 124125	139,055	1.0%	139,055	1.0%	Metros Cuadrados	139,055	100	100.00
109	Rehabilitacion En Jardin De Niños Francisco Rios Localidad Ejido El Castillo	NLE00130400 231359	19,313	0.1%	16,025	0.1%	Beneficiario	11	100	82.98
110	Rehabilitacion En Jardin De Niños Vicente Guerrero Localidad: Atongo De Abajo	NLE00130400 231090	26,021	0.2%	25,921	0.2%	Beneficiario	27	100	99.62
111	Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Maria Lozano, Localidad. Cabecera Municipal	NLE00130400 231662	192,077	1.4%	191,117	1.4%	Beneficiario	192	100	99.50
112	Rehabilitacion De Esc. Primaria Gral. Lazaro Cardenas Localidad: Ejido San Lorenzo	NLE00130400 231019	11,544	0.1%	11,460	0.1%	Beneficiario	30	100	99.27
113	Rehabilitacion En Telesecundaria Abelardo A. Leal Leal Ejido San Juanito	NLE00130400 231537	49,165	0.4%	48,437	0.4%	Beneficiario	28	100	98.52

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,003,414	192.8%	24,375,314	180.8%		10,042,594		
114	Rehabilitacion En Esc. Prim. Diputado Francisco Lopez Ejido La Esperanza	NLE00130400 231502	69,591	0.5%	-	0.0%	Beneficiario	40	100	-
115	Construccion De Malla Ciclonica En Jardin De Niños Comunitario , Ejido El Refugio	NLE12130100 126053	26,935	0.2%	26,935	0.2%	Metros Cuadrados	26,935	100	100.00
116	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Localidad: Hda. San Isidro	NLE00130400 231143	15,235	0.1%	-	0.0%	Beneficiario	9	100	-
117	Ampliacion De Nave Metalica En Jardin De Niños Consuelo Martinez Rendon, Col. Praderas	NLE12130100 124914	211,162	1.6%	211,162	1.6%	Metros Cuadrados	211,162	100	100.00
118	Fosa Septica Esc. Prim. Emiliano Zapata, Ejido San Miguelito.	NLE12130100 125369	22,191	0.2%	22,191	0.2%	Metros Cuadrados	22,191	100	100.00
119	Rehabilitacion En Esc. Sec. Tec. 66 Localidad: Col. Jose O. Martinez	NLE00130400 231191	191,818	1.4%	171,364	1.3%	Beneficiario	451	100	89.34
120	Rehabilitacion En Esc. Prim. Geronimo Treviño, Localidad: Hacienda General Treviño	NLE00130400 231628	73,706	0.5%	73,706	0.5%	Beneficiario	17	100	100.00
121	Rehabilitacion En Esc. Prim. Cuauhtemoc Ejido Valle Hidalgo	NLE00130400 231418	34,108	0.3%	-	0.0%	Beneficiario	79	100	-
122	Rehabilitacion En Esc. Prim. Mariano Escobedo Localidad: Ejido Palmitos	NLE00130400 231399	78,667	0.6%	78,667	0.6%	Beneficiario	104	100	100.00
123	Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata Localidad: Ejido El Barranquito	NLE00130400 231106	20,064	0.1%	19,973	0.1%	Beneficiario	94	100	99.55
124	Fosa Septica En Esc. Prim. Francisco Lopez, Ejido La Esperanza	NLE12130100 125400	25,793	0.2%	25,793	0.2%	Metros Cuadrados	25,793	100	100.00
125	Reparacion De Malla Ciclonica, Esc. Prim. Club De Leones, Hda. Las Palmas.	NLE12130100 125433	13,015	0.1%	13,015	0.1%	Metros Cuadrados	13,015	100	100.00
126	Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza Localidad: Ejido La Purisima	NLE00130400 231101	43,109	0.3%	42,878	0.3%	Beneficiario	40	100	99.46
127	Rehabilitacion En Esc. Prim. Gral. Ignacio Zaragoza Localidad: Ejido La Union	NLE00130400 231157	7,475	0.1%	-	0.0%	Beneficiario	73	100	-
128	Rehabilitacion En El Centro De Bachillerato Agropecuario 74, Localidad. Ejido Tepehuaje	NLE00130400 231658	290,123	2.2%	288,669	2.1%	Beneficiario	180	100	99.50
129	Rehabilitacion En Esc. Prim. Felipe Cavazos Localidad: Hda El Barranquito	NLE00130400 231071	30,380	0.2%	30,196	0.2%	Beneficiario	50	100	99.39
130	Construccion De Nave Metalica En Esc. Prim. Venustiano Carranza, Ejido San Juanito	NLE12130100 124644	143,274	1.1%	143,274	1.1%	Metros Cuadrados	143,274	100	100.00
131	Rehabilitacion En Esc. Primaria. Pablo Tamez Rodriguez Localidad: Hda. San Isidro	NLE00130400 231138	50,842	0.4%	-	0.0%	Beneficiario	13	100	-
132	Rehabilitacion De Esc. Prim. Jose Eleuterio Gonzalez Localidad: Hda. La Trinidad	NLE00130400 231035	11,272	0.1%	11,218	0.1%	Beneficiario	25	100	99.52

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,003,414	192.8%	24,375,314	180.8%		10,042,594		
133	Rehabilitacion En Esc. Prim. Jose Leal Palomo Localidad Ejido El Castillo	NLE00130400 231199	52,399	0.4%	44,370	0.3%	Beneficiario	41	100	84.68
134	Rehabilitacion En Esc. Sec. Moises Garza Localidad: Col. Carlos Salinas De Gortari	NLE00130400 231177	116,569	0.9%	116,569	0.9%	Beneficiario	114	100	100.00
135	Rehabilitacion De Edificio Para El Centro Psicosocial , Localidad: Col. Lazaro Cardenas Cabecera Municipal	NLE00130400 231700	290,284	2.2%	289,131	2.1%	Beneficiario	192	100	99.60
136	Compra De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atencion Integral De La Mujer (Caim), Localidad. Esquina De Calle Abasolo Y Progreso En Cabecera Municipal	NLE00130400 231668	442,971	3.3%	245,012	1.8%	Beneficiario	4,000	100	55.31
137	Rehabilitacion En Jardin De Niños Conafe Ejido San Miguelito	NLE00130400 231515	51,250	0.4%	-	0.0%	Beneficiario	6	100	-
138	Rehabilitacion En Secundaria No. 7 Profr. Abel Garza Livas Localidad: Ejido Palmitos	NLE00130400 231373	173,950	1.3%	169,237	1.3%	Beneficiario	177	100	97.29

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,584,860	100.0%	2,584,860	100.0%		600		
1	Pavimentacion	NLE00130300 215300	2,584,860	100.0%	2,584,860	100.0%	Metros Cuadrados	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,335,260	100.0%	1,786,063	76.5%		990		
1	Introduccion De Red De Agua Potable Colonia Presidentes 1er Sector	NLE13130200 168252	1,558,884	66.8%	1,558,884	66.8%	Familia	600	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Industrial	NLE13130200 168223	776,376	33.2%	227,179	9.7%	Familia	390	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,368,623	100.0%	4,368,623	100.0%		180		
1	Revestimiento De Caminos Rurales Con Material De Caliche De La Region. 1er. Etapa.	NLE13130100 091493	2,162,307	49.5%	2,162,307	49.5%	Kilómetros	10	100	100.00
2	Revestimiento De Caminos Rurales Con Material De Caliche De La Región. 2da. Etapa	NLE13130100 090938	2,206,316	50.5%	2,206,316	50.5%	Kilómetros	170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,864,295	95.9%	46,864,295	95.9%		109,860		
1	Construcción De Techo Cuenca En Ejido San Vicente De La Puerta	NLE13130200 161138	1,100,463	2.3%	1,100,463	2.3%	Metro Cuadrado	173	100	100.00
2	Techo Cuenca Ej San Isidro De Fernandez	NLE13130200 161999	1,039,438	2.1%	1,039,438	2.1%	Metro Cuadrado	213	1	100.00
3	Techo Cuenca Santa Isabel	NLE00130300 198937	1,082,995	2.2%	1,082,995	2.2%	Metro Cuadrado	132	1	100.00
4	Techo Cuenca En Cerrito Del Aire	NLE13130200 162146	1,074,540	2.2%	1,074,540	2.2%	Metro Cuadrado	135	1	100.00
5	Techo Cuenca San Francisco De Zuñiga	NLE00130400 277177	1,082,718	2.2%	1,082,718	2.2%	Acción	30	1	100.00
6	Recarpeteo En El Ej El Consuelo	NLE00130400 277181	1,480,210	3.0%	1,480,210	3.0%	Metros Cuadrados	149	1	100.00
7	Apoyo A La Educacion	NLE00130400 277185	2,515,936	5.1%	2,515,936	5.1%	Acción	35,000	1	100.00
8	Techo Cuenca Ej Cruz De Elorza	NLE13130200 162255	1,060,531	2.2%	1,060,531	2.2%	Metros Cuadrados	420	1	100.00
9	Techo Cuenca Ej El Rusio	NLE13130200 162863	1,063,302	2.2%	1,063,302	2.2%	Metros Cuadrados	167	1	100.00
10	Recarpeteo A Ejido Albercones	NLE00130300 199029	2,201,630	4.5%	2,201,630	4.5%	Metros Lineales	288	1	100.00
11	Techo Cuenca San Miguelito	NLE00130300 198803	1,088,009	2.2%	1,088,009	2.2%	Metro Cuadrado	48	1	100.00
12	Construccion De Aula En El Ejido La Yerba	NLE13130200 162944	441,973	0.9%	441,973	0.9%	Metros Cuadrados	773	1	100.00
13	Techo Cuenca San Ramon De Martinez	NLE13130200 162276	1,045,245	2.1%	1,045,245	2.1%	Metro Cuadrado	547	1	100.00
14	Techo Cuenca Jesus Maria	NLE00130300 198894	1,036,376	2.1%	1,036,376	2.1%	Metro Cuadrado	211	1	100.00
15	Techo Cuenca San Francisco Del Yugo	NLE00130400 277175	1,078,975	2.2%	1,078,975	2.2%	1	72	1	100.00
16	Construccion De Aula En Ejido El Consuelo	NLE13130200 162965	441,973	0.9%	441,973	0.9%	Aula	149	1	100.00
17	Techo Cuenca Santa Teresa Y San Jeronimo	NLE00130300 198872	1,057,760	2.2%	1,057,760	2.2%	Metro Cuadrado	93	1	100.00
18	Pavimentacion Camino Refugio Y El Reparo	NLE00130300 198959	5,157,019	10.5%	5,157,019	10.5%	Metros Cuadrados	209	1	100.00
19	Techo Cuenca San Pablo De Rueda	NLE00130300 198246	1,087,800	2.2%	1,087,800	2.2%	Metro Cuadrado	176	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,864,295	95.9%	46,864,295	95.9%		109,860		
20	Techo Cuenca Ej Presa De San Antonio	NLE13130200 162228	1,094,800	2.2%	1,094,800	2.2%	Metros Cuadrados	108	1	100.00
21	Techo Cuenca En San Felipe	NLE00130400 277170	1,208,268	2.5%	1,208,268	2.5%	Acción	107	1	100.00
22	Pavimentacion Camino Ej Alvaro Obregon	NLE00130300 199000	2,397,381	4.9%	2,397,381	4.9%	Metro Cuadrado	244	1	100.00
23	Techo Cuenca En Mesa De Berrones	NLE00130300 198853	1,088,009	2.2%	1,088,009	2.2%	Metro Cuadrado	126	1	100.00
24	Mejoramiento A Las Viviendas	NLE13130200 163035	7,952,472	16.3%	7,952,472	16.3%	Acción	35,000	1	100.00
25	Techo Cuenca Ej La Bolsa	NLE13130200 163014	1,084,217	2.2%	1,084,217	2.2%	Metro Cuadrado	184	1	100.00
26	Desasolve De Presas De Dr Arroyo	NLE13130200 163053	1,231,585	2.5%	1,231,585	2.5%	Acción	35,000	1	100.00
27	Techo Cuenca Represadero	NLE00130300 198768	1,087,544	2.2%	1,087,544	2.2%	Metro Cuadrado	105	1	100.00
28	Pavimentacion De Camino A San Cayetano De Vacas	NLE13130100 101295	3,583,126	7.3%	3,583,126	7.3%	1	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			675,790	100.0%	565,367	83.7%		850		
1	Ampliaciones De Red De Agua Potable Y Electricidad En Varias Comunidades	NLE13130100 095630	675,790	100.0%	565,367	83.7%	Acción	850	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,547,992	100.0%	837,766	54.1%		18,100		
1	Rehabilitacion De Oficinas Dif Municipal	NLE00130400 275256	34,900	2.3%	34,900	2.3%	Acción	6,000	100	100.00
2	Renibelacion De Calles Cabecera Municipal	NLE00130400 275237	120,002	7.8%	120,002	7.8%	Acción	3,000	100	100.00
3	Obras En Proceso De Aprobacion	NLE00130300 218974	710,226	45.9%	-	0.0%	Acción	100	100	-
4	Adquisicion De Ambulancia	NLE13130100 129837	139,200	9.0%	139,200	9.0%	Unidad	6,000	100	100.00
5	Pavimentacion Asfaltica Colonia Buenos Aires	NLE00130400 275202	543,664	35.1%	543,664	35.1%	Acción	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,289,851	27.8%	8,289,851	27.8%		11,253		
1	Ampliacion De Red De Agua Potable, Ejido El Cuije	NLE13130100 099434	778,871	2.6%	778,871	2.6%	Metro Lineal	903	100	100.00
2	Construccion De Sistema De Agua Potable (3a. Etapa), Ejido La Esperanza (El Coyote)	NLE13130100 100891	716,377	2.4%	716,377	2.4%	Metro Lineal	854	100	100.00
3	Indirectos	NLE13130100 102116	114,431	0.4%	114,431	0.4%	Expediente	27	100	100.00
4	Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido Joyas De Agua Fria	NLE13130100 099545	1,133,414	3.8%	1,133,414	3.8%	Metro Lineal	4,182	100	100.00
5	Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido San Pedro Sotolar	NLE13130100 100196	1,401,591	4.7%	1,401,591	4.7%	Metro Lineal	2,840	100	100.00
6	Construccion De Sistema De Agua Potable (Cuarta Etapa) Ejido El Refugio (Refugio De Los Ranchos)	NLE13130100 101133	662,544	2.2%	662,544	2.2%	Planta	1	100	100.00
7	Construccion De Sistema De Agua Potable	NLE00130300 215278	662,973	2.2%	662,973	2.2%	Sistema	330	1	100.00
8	Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido Samaniego Y La Becerra	NLE13130100 099673	1,284,555	4.3%	1,284,555	4.3%	Metro Lineal	2,036	100	100.00
9	Suministro E Instalacion De 80 Letrinas Secas, Ejidos Pinal Alto Y Puerto Grande	NLE13130100 101266	1,535,095	5.1%	1,535,095	5.1%	Letrina, Metros Cúbicos	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,553,430	158.4%	25,525,528	146.8%		922,019		
1	Renta De Retroexcavadora, Para Desasolve De Presas Y Canales En Ejido Rinconada	NLE00130400 277760	181,134	1.0%	181,134	1.0%	Hora de servicio	300	100	100.00
2	Obra Pendiente Por Definir	NLE00130300 219303	57,814	0.3%	-	0.0%	Pesos	150,000	100	-
3	Remodelacion De Plaza En Colonia Hidalgo	NLE12130200 149783	299,667	1.7%	299,667	1.7%	Plaza	90	100	100.00
4	Remodelacion De Casa Del Maestro	NLE12130200 150138	42,031	0.2%	42,031	0.2%	Salón	150	100	100.00
5	Remodelacion De Plaza En Colonia Renacimiento	NLE12130200 150186	224,406	1.3%	224,406	1.3%	Plaza	225	100	100.00
6	Remodelacion De Salon De Actos En Ejido Maravillas	NLE12130200 149981	96,723	0.6%	96,723	0.6%	Salón	150	100	100.00
7	Planta Purificadora De Agua En Ejido Los Elotes	NLE12130200 149923	368,482	2.1%	368,482	2.1%	Planta	120	100	100.00
8	Construccion De Aula Para Sistema De Computo En Escuela Primaria Simon Salazar Mora	NLE00130400 277720	393,078	2.3%	389,149	2.2%	Plantel	740	100	100.00
9	Rehabilitacion De Escuela Primaria Geronimo Treviño Villarreal	NLE00130400 277716	472,097	2.7%	472,097	2.7%	Plantel	120	100	100.00
10	Perforacion Y Equipamiento De Pozos Artesanales En Ej. Rinconada, Los Elotes Y El Fraile	NLE00130400 277811	1,037,762	6.0%	311,328	1.8%	Pozos	960	100	100.00
11	Rehabilitacion Cenro Dif En La Calle Hidalgo Y Calle 2a. En El Centro De Garcia	NLE00130300 213725	2,374,328	13.7%	2,374,328	13.7%	Inmueble	150,000	100	100.00
12	Rehabilitacion De Espacio Si Supervision Infantil Real De Villas En Col. Real De Villas	NLE00130400 277794	1,840,613	10.6%	1,767,682	10.2%	Inmueble	2,000	100	100.00
13	Fachada Principal Centro Si Supervision Infantil En Ejido Exhacienda San Jose	NLE00130400 277829	372,045	2.1%	361,288	2.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
14	Pavimentacion Asfaltica, Calle Morelos En Col. Jose Paez A Valle De San Felipe	NLE12130100 105713	3,489,673	20.1%	3,489,673	20.1%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
15	Ampliacion Y Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Colonia Emiliano Zapata	NLE00130300 213856	274,525	1.6%	274,525	1.6%	Escuela	650	100	100.00
16	Suministro E Instalacion De Climas En Centro De Rehabilitacion En Ejido El Fraie 1er Sector	NLE00130400 277835	905,709	5.2%	-	0.0%	Lote	150,000	100	100.00
17	Techumbre De Estructura Metalica En Escuela Primaria Lic. Miguel Aleman En Ej. Rinconada	NLE00130400 277778	694,991	4.0%	694,991	4.0%	Metro Cuadrado	560	100	100.00
18	Adquisicion, Instalacion Y Alimentacion Electrica De Climas En Escuela Del Ejido Rinconada	NLE00130400 277847	225,144	1.3%	225,144	1.3%	Lote	560	100	100.00
19	Construccion Del Sistema De Red De Agua Potable	NLE00130200 149450	127,652	0.7%	127,652	0.7%	Tomas Domiciliarias	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,553,430	158.4%	25,525,528	146.8%		922,019		
20	Obra Por Definir	NLE00130400 277887	241,524	1.4%	-	0.0%	Pesos	150,000	100	-
21	Adecuacion Del Centro De Rehabilitacion En Plaza De La Mujer En La Colonia El Fraile 1er Sector	NLE00130300 213788	3,609,952	20.8%	3,608,050	20.7%	Inmueble	150,000	100	100.00
22	Rehabilitacion De Espacio Si Supervision Infantil Hacienda San Jose En Col. Exhacienda San Jose	NLE00130400 277803	1,892,440	10.9%	1,885,538	10.8%	Inmueble	1,500	100	100.00
23	Rehubicación De Canal Pluvial En Col. Valle Del Mirador, Balcones De García, Los Nogales, Fray Juan Antonio Y Sobrevilla	NLE12130100 105688	2,145,501	12.3%	2,145,501	12.3%	Metro cúbico	9,250	100	100.00
24	Pavimentacion Asfaltica En Av. Periferico De Avance Popular A Valle De San Jose 1era Etapa	NLE12130100 105707	2,157,012	12.4%	2,157,012	12.4%	Metros Cuadrados	2,580	100	100.00
25	Construccion De Electrificacion En Col. Bugambilias	NLE12130200 149391	238,363	1.4%	238,363	1.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	65	100	100.00
26	Renta De Maquinaria Desasolve De Bancos De Arcilla, Nivelacion Y Conformacion De Terracerias, Limpieza Y Desmonte Ej. Maravillas, Ej. Fundadores Y Ampliacion Nogales	NLE00130400 277768	841,000	4.8%	841,000	4.8%	Hora de servicio	150	100	100.00
27	Equipamiento -Mobiliario Y Equipo, Eq. De Computo- En Edificos Sociales. Centro De Rehabilitacion, Espacios Si -Supervision Infantil- Y Dif	NLE00130400 277878	2,348,143	13.5%	2,348,143	13.5%	Lote	150,000	100	100.00
28	Construccion De Drenaje Sanitario En Colonia Riberas De Capellania	NLE12130200 149558	127,652	0.7%	127,652	0.7%	Tomas Domiciliarias	80	100	100.00
29	Remodelacion De Plaza En Colonia Avance Popular	NLE12130200 149862	473,969	2.7%	473,969	2.7%	Plaza	219	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,827,697	100.0%	4,415,489	91.5%		3,523,644		
1	Rehabilitación De Pavimento Calle Cromo De Avenida Manuel J. Clouthier A Calle Grafito San Pedro 400	NLE13130100 118114	1,426,053	29.5%	1,347,394	27.9%	Metros Cuadrados	122,000	100	100.00
2	Rehabilitación De Pavimento Calle Platino De Calle Grafito A Calle Cobalto San Pedro 400	NLE13130100 118254	435,173	9.0%	391,656	8.1%	Metro Cuadrado	435,173	100	100.00
3	Rehabilitación De Pavimento Avenida Emiliano Zapata De Calle Platino A Calle Flores Magón San Pedro 400	NLE13130100 118349	930,596	19.3%	844,152	17.5%	Metro Cuadrado	930,596	100	100.00
4	Rehabilitación De Pavimento Calle Rioluta De Calle Fierro A Calle Granito San Pedro 400	NLE13130100 118156	1,104,036	22.9%	993,632	20.6%	Metros Cuadrados	1,104,036	100	100.00
5	Rehabilitación De Pavimento Calle Las Torres, De Calle Oro A Calle Carbono San Pedro 400	NLE13130100 117962	931,839	19.3%	838,655	17.4%	Metro Cuadrado	931,839	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,239,401	100.0%	3,239,401	100.0%		900		
1	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Caminos	NLE00130300 218435	850,000	26.2%	850,000	26.2%	Kilómetro lineal	500	100	100.00
2	Electrificacion En Comunidad Union	NLE00130300 218482	1,589,401	49.1%	1,589,401	49.1%	Kilómetro	100	100	100.00
3	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales	NLE13130200 163141	800,000	24.7%	800,000	24.7%	Kilómetro lineal	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			61,516,677	188.2%	34,666,728	106.1%		57,279		
1	Rehabilitacion De Plaza Col. Serranias	NLE13130200 165636	399,870	1.2%	270,779	0.8%	PLAZA	680	1	67.72
2	Pavimento Hidraulico Lomas De Aztlan	NLE12130100 095478	4,572,452	14.0%	4,543,679	13.9%	M2, Concreto hidráulico	9,036	100	100.00
3	Rehabilitacion De Plaza Villas De Sa Martin	NLE13130200 165676	321,560	1.0%	93,731	0.3%	PLAZA	963	1	30.00
4	Rehabilitacion De Plaza Col. 18 Octubre	NLE13130200 159986	297,759	0.9%	89,328	0.3%	Plaza	3,120	1	30.00
5	Alumbrado Camino Real	NLE12130100 095551	1,769,000	5.4%	525,936	1.6%	Luminaria	117	100	30.00
6	Pavimento Hidraulico Felipe Carrillo C. Fco Cardenaz	NLE12130100 095585	775,512	2.4%	763,164	2.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	98.00
7	Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Morones Prieto	NLE13130200 160161	329,916	1.0%	98,975	0.3%	Plaza	1	1	30.00
8	Rehabilitacion De Plaza Insurgentes	NLE13130200 160512	280,300	0.9%	82,531	0.3%	Plaza	600	1	30.00
9	Pavimento La Ilusion	NLE12130100 095535	2,157,951	6.6%	1,949,729	6.0%	M2, Concreto hidráulico	4,100	100	90.00
10	Rehabilitación De Plaza Lomas De Aztlán	NLE13130200 160694	326,900	1.0%	98,769	0.3%	Plaza	500	1	30.00
11	Rehabilitacion De Plaza Emiliano Zapata	NLE13130200 160032	277,450	0.8%	277,450	0.8%	Plaza	1,322	1	100.00
12	Alumbrado Col. 18 Oct	NLE12130100 095548	1,451,699	4.4%	1,286,774	3.9%	Luminaria	112	100	89.00
13	Rehabilitación De Plaza Nvo Escobedo	NLE13130200 161152	330,989	1.0%	279,369	0.9%	Plaza	785	1	84.00
14	Indirectos	NLE13130100 111249	980,569	3.0%	980,569	3.0%	Asistencia técnica	1	100	100.00
15	Rehabilitacion De Plaza Infonavit Exhacienda	NLE13130200 160467	386,998	1.2%	116,100	0.4%	Plaza	750	1	30.00
16	Rehabilitacion De Plaza Proveleon Camellon	NLE13130200 165596	688,430	2.1%	205,243	0.6%	PLAZA	1,500	1	30.00
17	Repavimentacion Felipe Carrillo	NLE13130200 165786	2,050,000	6.3%	613,441	1.9%	Metros Cuadrados	1,050	100	30.00
18	Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iii	NLE13130200 160356	587,335	1.8%	172,872	0.5%	Plaza	988	1	29.00
19	Rehabilitacion De Plaza La Unidad	NLE13130200 160631	388,462	1.2%	116,539	0.4%	Plaza	877	1	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			61,516,677	188.2%	34,666,728	106.1%		57,279		
20	Rehabilitación De Plaza Colinos Del Topo	NLE13130200 160022	328,352	1.0%	104,791	0.3%	Plaza	1,255	1	32.00
21	Pavimentacion Celestino Gasca	NLE13130200 165746	1,274,248	3.9%	936,412	2.9%	Metros Cuadrados	2,250	100	73.00
22	Plaza Girasoles Iv Sector	NLE12130100 095431	1,591,000	4.9%	1,064,561	3.3%	Plaza	1	100	67.00
23	Deslave La Unidad	NLE12130100 095481	700,000	2.1%	465,637	1.4%	Subcolector	1	100	66.00
24	Alumbrado Publico Santa Martha	NLE13130100 111157	1,127,770	3.5%	684,141	2.1%	Luminaria	112	100	60.00
25	Electrificacion Fernando Amilpa	NLE13130100 111220	650,550	2.0%	193,428	0.6%	Colonia	1	100	30.00
26	Pavimentacion Col Celestino Gasca	NLE12130100 095573	1,782,609	5.5%	1,746,813	5.3%	M2, Concreto asfáltico	-	100	98.00
27	Rehabilitacion De Plaza Fomerrey 9	NLE13130200 160205	417,412	1.3%	120,859	0.4%	Plaza	1	1	29.00
28	Drenaje Sanitario Jardines San Martin	NLE13130100 111183	310,520	1.0%	299,962	0.9%	Red	1	100	97.00
29	Rehabilitacion De Plaza Jardines De San Martin	NLE13130200 160572	348,650	1.1%	249,094	0.8%	Plaza	800	1	71.00
30	Rehabilitacion De Plaza Exhacienda, El Paraje	NLE13130200 160107	189,943	0.6%	56,983	0.2%	Plaza	1	1	30.00
31	Rehabilitacion De Plaza Privadas Del Camino Real	NLE13130200 165560	477,880	1.5%	138,470	0.4%	PLAZA	700	1	29.00
32	Rehabilitacion De Plaza Ex Hacienda El Lindero	NLE13130200 160138	205,102	0.6%	61,531	0.2%	Plaza	1	1	30.00
33	Alumbrado Amp Colinas Topo	NLE12130100 095556	242,441	0.7%	-	0.0%	Luminaria	17	100	-
34	Rehabilitacion De Plaza La Concordia	NLE13130200 165617	354,700	1.1%	104,968	0.3%	PLAZA	1,255	1	30.00
35	Plaza Pedregal Del Topo	NLE12130100 095443	100,000	0.3%	98,560	0.3%	Plaza	1	100	98.00
36	Alumbrado Sta Lucia	NLE12130100 095563	230,000	0.7%	219,796	0.7%	Luminaria	16	100	95.00
37	Rehabilitacion De Plaza Valles De San Francisco	NLE13130200 165665	496,432	1.5%	143,006	0.4%	PLAZA	889	1	29.00
38	Alumbrado Publico Col. Emiliano Zapata	NLE13130100 111142	418,795	1.3%	125,639	0.4%	Luminaria	35	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			61,516,677	188.2%	34,666,728	106.1%		57,279		
39	Repavimentacion Celestino Gasca	NLE13130200 165797	1,635,000	5.0%	488,838	1.5%	Metro Cuadrado	950	100	30.00
40	Drenaje Sanitario Rio Pesqueria	NLE13130100 111162	2,114,417	6.5%	2,114,417	6.5%	Red	1	100	100.00
41	Pavimento Amp Del Topo	NLE12130100 095518	993,550	3.0%	902,995	2.8%	M2, Concreto hidráulico	1,900	100	90.00
42	Pavimentacion Fernando Amilpa	NLE13130100 111229	1,057,720	3.2%	299,049	0.9%	M2, Concreto asfáltico	1,780	100	30.00
43	Pav Asfaltico Amp Lazaro Cardenas	NLE12130100 095541	1,977,001	6.0%	1,572,729	4.8%	M2, Concreto asfáltico	3,870	100	80.00
44	Rehabilitacion De Plaza Col. Andres Caballero	NLE13130200 159991	499,706	1.5%	388,811	1.2%	Plaza	1,890	1	77.00
45	Pavimento Fernando Amilpa	NLE12130100 095583	1,440,410	4.4%	1,409,692	4.3%	M2, Concreto asfáltico	-	100	98.00
46	Alumbrado Publico Nuevo Escobedo	NLE13130100 111151	1,762,981	5.4%	525,383	1.6%	Luminaria	135	100	30.00
47	Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Morelos	NLE13130200 160063	420,314	1.3%	118,945	0.4%	Plaza	850	1	28.00
48	Pavimento Asfaltico San Martin	NLE12130100 095537	565,250	1.7%	387,561	1.2%	M2, Concreto asfáltico	1,108	100	70.00
49	Repavimentacion Provileon	NLE13130200 165775	1,851,875	5.7%	555,563	1.7%	Metros Cuadrados	850	100	30.00
50	Paviemnto Hidraulico Las Malvinas	NLE12130100 095507	918,000	2.8%	738,828	2.3%	M2, Concreto hidráulico	1,800	100	80.00
51	Plaza Camino Real	NLE12130100 095439	1,050,000	3.2%	312,429	1.0%	Plaza	1	100	50.00
52	Rejabilitacion De Plazapedregal Del Topo	NLE13130200 165532	1,013,919	3.1%	278,954	0.9%	PLAZA	520	1	27.00
53	Introduccion Agua Potable Rio Pesqueria	NLE13130100 111137	2,224,869	6.8%	667,461	2.0%	Red de Distribución	1	100	30.00
54	Repavimentacion Lazaro Cardenas	NLE13130200 165806	2,060,000	6.3%	613,398	1.9%	Metros Cuadrados	1,100	100	30.00
55	Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iv	NLE13130200 160438	499,756	1.5%	147,895	0.5%	Plaza	850	1	30.00
56	Rehabilitacion De Plaza Col Los Vergeles	NLE00130400 234832	673,717	2.1%	-	0.0%	PLAZA	-	1	-
57	Rehabilitacion De Plaza Portal Del Fraile	NLE13130200 165691	213,000	0.7%	61,269	0.2%	PLAZA	784	1	28.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			61,516,677	188.2%	34,666,728	106.1%		57,279		
58	Repavimentacion Felipe Carrillo	NLE12130100 095579	904,488	2.8%	896,668	2.7%	M2, Concreto asfáltico	-	100	99.00
59	Alumbrado Colinas Del Topo	NLE12130100 095546	1,100,000	3.4%	326,737	1.0%	Luminaria	120	100	30.00
60	Pavimento Hidraulico Laderas Del Topo	NLE12130100 095514	303,606	0.9%	269,743	0.8%	M2, Concreto hidráulico	595	100	90.00
61	Rehabilitacion De Plaza Provileon	NLE13130200 165580	480,156	1.5%	152,175	0.5%	PLAZA	990	1	31.00
62	Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Santiago Roel	NLE13130200 160041	536,569	1.6%	160,971	0.5%	Plaza	1,232	1	30.00
63	Rehabilitacion De Plaza Valles De Escobedo	NLE13130200 165650	468,793	1.4%	140,638	0.4%	PLAZA	700	1	30.00
64	Plaza Valle San Francisco	NLE12130100 095448	1,117,646	3.4%	330,329	1.0%	Plaza	1	100	30.00
65	Plaza Camellon Santa Lucia	NLE12130100 095453	2,032,354	6.2%	599,611	1.8%	Plaza	1	100	30.00
66	Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Antonio I Villarreal	NLE13130200 160178	296,957	0.9%	89,087	0.3%	Plaza	1	1	30.00
67	Pluvial Pedregal Del Topo	NLE12130100 095461	1,055,598	3.2%	311,633	1.0%	Metros Cúbicos	-	100	30.00
68	Rehabilitacion De Plaza La Concordia	NLE13130200 165702	179,649	0.5%	53,750	0.2%	PLAZA	450	1	30.00
69	Rehabilitación De Plaza Nueva Esperanza	NLE13130200 160953	449,820	1.4%	371,541	1.1%	Plaza	960	1	83.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,998,859	39.4%	3,987,048	39.3%		26,850		
1	Obras Por Definir (Remanente De Saldos)	NLE00130400 250999	11,811	0.1%	-	0.0%	Pesos	100	100	-
2	Reacondicionamiento De Terracerías, En Rancho Mujeres	NLE00130300 191347	669,342	6.6%	669,342	6.6%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
3	Contruccion De Rotondas Cabecera Municipal	NLE13130100 088708	640,671	6.3%	640,671	6.3%	Metros Cuadrados	14,000	100	100.00
4	Construccion De Puente Vado En San José De Belén	NLE00130400 250940	602,845	5.9%	602,845	5.9%	Pesos	400	100	100.00
5	Sistema De Riego En Unidad Deportiva Plutarco Elias Calles	NLE13130200 137981	60,512	0.6%	60,512	0.6%	Metros Lineales	12,000	100	100.00
6	Electrificación San Francisco - Palo Blanco	NLE13130200 137962	2,013,678	19.9%	2,013,678	19.9%	Poste	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,970,221	18.5%	1,970,221	18.5%		350		
1	Construccion De Techo Cuenca Y Almacenamiento De Agua	NLE00130400 267165	1,970,221	18.5%	1,970,221	18.5%	Acción	350	18	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			73,739,524	190.5%	47,433,528	122.5%		331,352		
1	Construccion De Plaza Publica En Col. Ampliacion Eduardo Caballero	NLE13130200 151604	1,085,575	2.8%	1,085,575	2.8%	Plaza	-	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica En Col. Vicente Ferrer	NLE13130200 150513	630,000	1.6%	606,265	1.6%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica En Col. Arboledas De La Silla	NLE13130200 151933	808,000	2.1%	552,016	1.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
4	Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Nuevo San Miguel	NLE13130200 151577	4,400,000	11.4%	2,175,899	5.6%	Plaza	-	100	90.00
5	Construccion De Plaza Publica En Col. 15 De Mayo	NLE13130200 151768	1,765,233	4.6%	1,700,000	4.4%	Plaza	-	100	100.00
6	Plaza Publica Col. Los Delfines	NLE12130100 046785	356,001	0.9%	254,932	0.7%	Metros Lineales	1	100	100.00
7	Construccion De Centro De Asistencia Col. Cañada Blanca	NLE13130200 151414	3,900,000	10.1%	2,298,978	5.9%	Centro	1,500	100	60.00
8	Plaza Publica Col. Union, Sol De Mayo Y 1° De Mayo	NLE12130100 046705	672,119	1.7%	645,609	1.7%	Metros Lineales	1	100	100.00
9	Plaza Publica Col. Jardines De San Rafael	NLE12130100 046628	1,522,332	3.9%	1,303,030	3.4%	Metros Lineales	1	100	100.00
10	Plaza Publica Col. Parques De Guadalupe Calle Inula Y Andrez Viezca	NLE12130100 046602	905,131	2.3%	878,522	2.3%	Metros Lineales	1	100	100.00
11	Plaza Publica Col. Cerro De La Silla	NLE12130100 046658	605,626	1.6%	592,268	1.5%	Metros Lineales	1	100	100.00
12	Inversion Por Priorizar	NLE13130100 104218	1,785,541	4.6%	488,581	1.3%	Metros Cuadrados	1	100	27.00
13	Plaza Publica Col. La Hacienda	NLE12130100 046690	1,462,192	3.8%	1,212,746	3.1%	Metros Lineales	1	100	100.00
14	Plaza Publica Col. 15 De Mayo	NLE12130100 046761	513,929	1.3%	512,702	1.3%	Metros Lineales	1	100	100.00
15	Inversion Pendiente De Priorizar	NLE12130100 046808	3,957,357	10.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-
16	Plaza Publica Col. Valle De San Rafael	NLE12130100 046615	1,067,963	2.8%	333,753	0.9%	Metros Lineales	1	100	100.00
17	Plaza Publica Col. Santa Elena Y Colibri	NLE12130100 046680	429,160	1.1%	427,967	1.1%	Metros Lineales	1	100	100.00
18	Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Tierra Propia	NLE13130200 151551	1,507,695	3.9%	1,507,695	3.9%	Plaza	-	100	100.00
19	Plaza Publica Col. Vivienda Popular	NLE12130100 046643	325,281	0.8%	219,031	0.6%	Metros Lineales	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			73,739,524	190.5%	47,433,528	122.5%		331,352		
20	Plaza Publica Col. La Roca	NLE11130100 044997	867,809	2.2%	713,210	1.8%	Metros Lineales	1	100	100.00
21	Plaza Publica Col. Guadalupe Victoria	NLE11130100 044897	1,809,179	4.7%	1,368,998	3.5%	Metros Lineales	1	100	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica En Col. Nuevo Mexico	NLE13130200 149602	814,172	2.1%	814,172	2.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
23	Andadores Peatonales Col. Lomas De San Roque	NLE11130100 044881	893,661	2.3%	753,810	1.9%	Metros Lineales	1	100	100.00
24	Plaza Publica Col. Infonavit Benito Juarez	NLE12130100 046666	1,808,469	4.7%	1,808,469	4.7%	Metros Lineales	1	100	100.00
25	Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Lomas De Tolteca	NLE13130200 151698	650,000	1.7%	323,902	0.8%	Plaza	-	100	95.00
26	Plaza Publica En Col. Cañada Blanca	NLE12130100 046673	1,864,530	4.8%	1,754,064	4.5%	Metros Lineales	1	100	100.00
27	Plaza Publica Col. Villa Española	NLE12130100 046620	1,024,370	2.6%	278,128	0.7%	Metros Lineales	1	100	100.00
28	Construccion De Plaza Publica En Col. Villas Del Rio	NLE11130100 045031	2,215,148	5.7%	681,117	1.8%	Metros Lineales	1	100	85.00
29	Plaza Publica Col. Las Quintas	NLE12130100 046622	863,376	2.2%	858,262	2.2%	Metros Lineales	1	100	100.00
30	Construccion De Centro De Asistencia En Col. Evolucion	NLE13130200 151512	3,900,000	10.1%	1,653,950	4.3%	Centro	-	100	65.00
31	Plaza Publica Col. 21 De Enero	NLE11130100 045006	818,648	2.1%	351,857	0.9%	Metros Lineales	1	100	100.00
32	Construccion De Plaza Publica En Col. Vicente Ferrer	NLE13130200 151472	1,300,000	3.4%	658,953	1.7%	Plaza	-	100	100.00
33	Construccion De Plaza Publica En Col. Camino Real	NLE13130200 151734	2,000,000	5.2%	1,818,135	4.7%	Plaza	-	100	98.00
34	Rehabilitacion Y Construccion De Plaza Publica En Col. Infonavit Benito Juarez	NLE13130200 151877	3,500,000	9.0%	2,070,131	5.3%	Plaza	-	100	90.00
35	Plaza Publica Col. Villa Olimpica	NLE12130100 046597	1,361,303	3.5%	1,096,779	2.8%	Metros Lineales	1	100	100.00
36	Pavimentacion Hidraulica En Col. Tierra Propia	NLE13130200 151359	1,016,799	2.6%	1,016,799	2.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
37	Plaza Publica Col. Valles De Guadalupe	NLE11130100 044980	926,508	2.4%	806,524	2.1%	Metros Lineales	1	100	100.00
38	Plaza Publica Col. Camino Real	NLE12130100 046649	664,481	1.7%	531,401	1.4%	Metros Lineales	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			73,739,524	190.5%	47,433,528	122.5%		331,352		
39	Desarrollo Institucional	NLE12130100 046806	1	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	329,000	100	-
40	Construccion De Plaza Publica En Col. Jardines De San Rafael	NLE13130200 151654	1,846,449	4.8%	1,672,225	4.3%	Plaza	-	100	100.00
41	Plaza Publica Col. Villa Olimpica	NLE12130100 046787	347,215	0.9%	228,674	0.6%	Metros Lineales	1	100	100.00
42	Construccion De Plaza Publica En Col. Centro America Y Cañada Blanca	NLE13130200 151850	5,000,000	12.9%	1,689,294	4.4%	Plaza	-	100	80.00
43	Plaza Publica Col. Camino Real	NLE12130100 046653	956,463	2.5%	871,906	2.3%	Metros Lineales	1	100	100.00
44	Plaza Publica Col. Guadalupe Victoria	NLE12130100 046687	798,247	2.1%	767,867	2.0%	Metros Lineales	1	100	100.00
45	Rehab. De Pavimento Col. Mirasol	NLE12130100 046793	134,006	0.3%	55,314	0.1%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
46	Plaza Publica Col. Infonavit San Sebastian	NLE12130100 046768	2,260,903	5.8%	1,483,787	3.8%	Metros Lineales	1	100	100.00
47	Construccion De Plaza Col. Tres Caminos	NLE11130100 045036	738,382	1.9%	217,101	0.6%	Metros Lineales	1	100	100.00
48	Gastos Indirectos	NLE12130100 046796	496,729	1.3%	446,675	1.2%	honorarios	-	100	90.00
49	Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Ignacio Zaragoza	NLE13130200 151825	1,500,000	3.9%	1,001,952	2.6%	Plaza	-	100	100.00
50	Plaza Publica Col. Agua Nueva	NLE12130100 046778	508,512	1.3%	279,445	0.7%	Metros Lineales	1	100	100.00
51	Plaza Publica Col. Hacienda De Guadalupe	NLE12130100 046639	791,100	2.0%	791,100	2.0%	Metros Lineales	1	100	100.00
52	Plaza Publica Col. Valle De Las Sabinas	NLE12130100 046695	1,060,659	2.7%	965,546	2.5%	Metros Lineales	1	100	100.00
53	Construccion De Plaza Publica En Col. Vivienda Popular	NLE13130200 151799	550,000	1.4%	152,143	0.4%	Plaza	-	100	85.00
54	Construccion De Plaza Publica En Col. Arboledas De La Silla	NLE13130200 151902	753,270	1.9%	656,269	1.7%	Plaza	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			757,567	100.0%	120,721	15.9%		1,716		
1	Vivienda Digna, Electrificación Y Agua Potable	NLE13130200 164948	757,567	100.0%	120,721	15.9%	Acción	1,716	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			553,133	100.0%	164,561	29.8%		1,427		
1	Pavimentacion Asfaltica En Calles Abasolo Y Profr. Guadalupe Leticia, Col. Benito Juárez	NLE13130100 109740	553,133	100.0%	164,561	29.8%	Metros Cuadrados	1,427	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,069,858	100.0%	2,069,858	100.0%		8,270		
1	Rehabilitación Y Construcción De Obra En Centro De Salud	NLE13130200 150527	191,095	9.2%	191,095	9.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
2	Rehabilitacion De Centro Salud	NLE13130200 150157	191,095	9.2%	191,095	9.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
3	Construccion De Baños En Kinder	NLE00130400 246118	122,319	5.9%	122,319	5.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
4	Rehabilitación Y Construcción De Baños En Centro De Salud	NLE13130200 150757	191,095	9.2%	191,095	9.2%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
5	Rehabilitación Y Construcción De Baños Centro De Salud	NLE13130200 150640	191,095	9.2%	191,095	9.2%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
6	Construcción De Centro De Salud	NLE13130200 150835	135,094	6.5%	135,094	6.5%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
7	Suministro E Instalacion De Flotador Para Tinaco En Escuela	NLE00130400 246343	19,006	0.9%	19,006	0.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
8	Rehabilitación De Red De Agua Potable	NLE13130200 150886	967,059	46.7%	967,059	46.7%	Metros Lineales	200	100	100.00
9	Adquisicion De Vehiculo	NLE00130400 246449	62,000	3.0%	62,000	3.0%	Vehículo	6,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,721,008	100.0%	5,721,008	100.0%		7,166		
1	Paquetes De Material	NLE13130200 154151	249,940	4.4%	249,940	4.4%	Pieza	300	100	100.00
2	Construccion De Muro Para Cancha Deportiva	NLE13130200 154213	199,980	3.5%	199,980	3.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	80	100	100.00
3	Construccion De Muro De Contencion A Base De Gaviones	NLE00130400 236325	200,000	3.5%	200,000	3.5%	Unidad	100	100	100.00
4	Rahabilitación De Loza En Aula De Usos Multiples	NLE00130400 231212	152,440	2.7%	152,440	2.7%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
5	Rehabilitacion De Escuela Secundaria Federico Amaya Rodriguez	NLE00130400 236301	204,000	3.6%	204,000	3.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
6	Adquisicion De Lamina	NLE00130400 236269	205,803	3.6%	205,803	3.6%	Unidad	200	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino A Benito Juarez	NLE00130400 241316	198,360	3.5%	198,360	3.5%	Hora de servicio	60	100	100.00
8	Vivienda	NLE13130200 154337	400,725	7.0%	400,725	7.0%	Acción	-	100	100.00
9	Construccion De Camino De Terraceria	NLE13130200 150109	399,263	7.0%	399,263	7.0%	Horas Asistencia/Asesoría	200	100	100.00
10	Rehabilitacion De Centros De Salud	NLE00130400 236283	200,200	3.5%	200,200	3.5%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
11	Construccion De Centro De Salud	NLE13130200 154305	398,670	7.0%	398,670	7.0%	Salón	-	100	100.00
12	Contruccion De Centro De Salud	NLE13130200 149914	399,708	7.0%	399,708	7.0%	M2, Trazo, nivelación y compactación	36	36	100.00
13	Construccion De Linea De Agua	NLE13130200 154272	1,339,096	23.4%	1,339,096	23.4%	Sistema	280	100	100.00
14	Revestimiento De Camino	NLE13130200 154156	201,422	3.5%	201,422	3.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	300	100	100.00
15	Rehabilitacion De Centros Educativos	NLE00130400 236292	218,400	3.8%	218,400	3.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
16	Casa De Usos Multiples	NLE00130400 241301	398,552	7.0%	398,552	7.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
17	Apoyos Vivienda	NLE13130200 154193	149,730	2.6%	149,730	2.6%	Acción	250	100	100.00
18	Equipamiento Y Aforo De Pozo	NLE13130200 154183	160,000	2.8%	160,000	2.8%	Módulo	150	100	100.00
19	Apoyo De Forraje A Productores	NLE13130200 154144	44,719	0.8%	44,719	0.8%	Unidad	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,535,918	122.9%	16,638,117	90.7%		229,066		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Ocho Y Calle Monte Lirio 3er. Sector.	NLE13130200 163775	1,170,280	6.4%	793,221	4.3%	Metros Cuadrados	395	100	75.00
2	Adquisicion De Equipo De Computo Y De Transporte	NLE13130200 164663	602,280	3.3%	602,280	3.3%	Pieza	220,000	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av Los Garza Entre Calle Santa Lucia Y Calle San Juan Bosco) Y Calle San Juan Bosco Y Calle San Juan Bosco Entre Av Los Garza Y Av San Antonio Col. San Antonio	NLE12130100 059166	1,593,822	8.7%	1,587,759	8.7%	Red	235	100	100.00
4	Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Calle Monte Ideal En Col. Monte Kristal 3er Sector.	NLE13130200 164014	1,097,920	6.0%	740,982	4.0%	Metros Cuadrados	490	100	70.00
5	Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Palatino Y Calle Monte Ocho	NLE13130200 163692	819,826	4.5%	587,706	3.2%	Metros Cuadrados	365	100	75.00
6	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Las Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo	NLE13130200 164501	1,807,634	9.9%	1,261,879	6.9%	Metros Lineales	52	100	70.00
7	Obra Pendiente Por Definir	NLE10130100 125205	248,689	1.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	-
8	Introduccion De Red De Agua Potable En Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo.	NLE13130200 164455	2,352,988	12.8%	1,736,835	9.5%	Metros Lineales	52	100	75.00
9	Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Monte Palatino, Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er Sector.	NLE13130200 164180	250,866	1.4%	169,820	0.9%	Tomas Domiciliarias	24	100	75.00
10	Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Sereno Entre Calle Monte Lirio Y Calle Monte Bruto Monte Kristal 3er Sector	NLE13130200 164338	640,402	3.5%	438,318	2.4%	Metros Cuadrados	368	100	75.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Bruto Entre Monte Piedra Y Antiguo Camino A Villa Juarez Col. Monte Kristal 3er. Sector	NLE13130200 163903	1,911,354	10.4%	1,392,158	7.6%	Metros Cuadrados	800	100	75.00
12	Introduccion De Liea De Drenaje Sanitario En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er. Sector	NLE13130200 164247	207,205	1.1%	137,790	0.8%	DESCARGA DOMICILIARIA	24	100	75.00
13	Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Bruto, Calle Monte 8, Calle Monte 7, Calle Monte 6, Calle Monte 5 Y Calle Monte 4 Col. Monte Kristal	NLE13130200 164051	1,930,987	10.5%	1,348,727	7.4%	Metros Cuadrados	720	100	70.00
14	Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Bruto Entre Calle Monte Rinconcito Y Calle Monte Piedra Col. Monte Kristal 3er Sector.	NLE13130200 163870	298,780	1.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,535,918	122.9%	16,638,117	90.7%		229,066		
15	Pavimentacion Asfaltica Av. Los Encinos Entre Av. Arboledas Y Camino Al Coyotito En La Col. Bosques De San Pedro.	NLE13130200 164105	2,809,615	15.3%	1,978,804	10.8%	Metros Cuadrados	950	100	75.00
16	Introduccion De Red De Drenaje Pluvial En Carr. San Roque Lado Pte. De Fracc. Punta Esmeralda Sur Al Arroyo Los Perros	NLE13130200 164584	1,672,466	9.1%	1,218,093	6.6%	Metros Lineales	629	100	75.00
17	Obra Pendiente Por Definir (Economias)	NLE11130100 059911	62,019	0.3%	-	0.0%	Metros	10	100	-
18	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Fresnos (Entre Calle Nogal Y Priv Fresnos) Col. Salvador Chavez	NLE12130100 059223	146,037	0.8%	-	0.0%	Red	15	100	-
19	Pavimentacion Av San Antonio (Entre Calle San Juan Bosco Y Calle Santa Lucia Y Entre Calle Santa Lucia Y Calle San Marcos) Col San Antonio	NLE12130100 125766	2,162,183	11.8%	2,149,742	11.7%	Metros Cuadrados	3,241	100	100.00
20	Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Lirio Y Calle Monte Bruto En Colonia Monte Kristal 3er Sector.	NLE13130200 163821	750,566	4.1%	494,003	2.7%	Metros Cuadrados	396	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,758,466	100.0%	1,758,466	100.0%		2,500		
1	Instalacion De Red Electrica, Posteria Y Acometidas	NLE13130100 086381	1,758,466	100.0%	1,758,466	100.0%	Metro Lineal	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,040,787	100.0%	29,040,787	100.0%		74,204		
1	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En J.N. Ponciano Arriaga Col. Centro	NLE13130100 065196	75,929	0.3%	75,929	0.3%	M2, Patio	40	100	100.00
2	Construccion De Aula En J.N. Ma. Luisa G. De Salazar Col. Villaseca	NLE13130100 065317	339,088	1.2%	339,088	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	180	100	100.00
3	Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Guajolote	NLE13130100 072562	731,596	2.5%	731,596	2.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	200	100	100.00
4	Construccion De Puente - Vado En Ejido Benitez - Ej. Maguiras	NLE13130100 072623	186,443	0.6%	186,443	0.6%	Metros Lineales	300	100	100.00
5	Construccion De Estructura De Concreto Y Colocacion De Tanque, Ejido San Jacinto	NLE13130100 074544	183,874	0.6%	183,874	0.6%	Tanque	300	100	100.00
6	Ampliacion De Baños En Centro Comunitario Calzada Modesto Galvan	NLE13130100 075225	1,910,688	6.6%	1,910,688	6.6%	Metros Cuadrados	40,000	100	100.00
7	Construccion De Aula En Esc. Prim. Trinidad R. Mireles Col. Centro	NLE13130100 064368	334,979	1.2%	334,979	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	68	100	100.00
8	Construccion De Foro J.N. Conchita Velazco De Zorrilla, Col. Benito Juarez	NLE00130400 253131	132,204	0.5%	132,204	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
9	Construccion Estructura Y Cubierta Metalcia J.N. Plan De San Luis, Ejido Lampazos	NLE00130400 253619	284,408	1.0%	284,408	1.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
10	Suministro E Instalacion De Planta Tratadora De Agua Potable, Ejido Purisima De Conchos	NLE13130200 146657	776,040	2.7%	776,040	2.7%	Planta	690	100	100.00
11	Ampliacion De Red Electrica En Ejido La Parrita	NLE13130100 074328	489,473	1.7%	489,473	1.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	320	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Lampazos - Rio Verde	NLE13130100 071058	796,310	2.7%	796,310	2.7%	Metro Lineal	700	100	100.00
13	Construccion De Chancha De Fut-7 En Ejido El Carmen	NLE13130100 070215	1,227,025	4.2%	1,227,025	4.2%	Metros Cuadrados, Cancha	700	100	100.00
14	Construccion Detechedo Esc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benitez	NLE13130200 162369	277,722	1.0%	277,722	1.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
15	Construccion De Aula J.N. Protacion Rdz. Cuellar	NLE00130400 253428	335,431	1.2%	335,431	1.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Gatos Gueros	NLE13130100 073854	409,324	1.4%	409,324	1.4%	Metro Lineal	300	100	100.00
17	Suministro E Instalacion De Planta Tratadora De Agua Potable, Ejido San Isidro	NLE13130200 146673	776,040	2.7%	776,040	2.7%	Planta	805	100	100.00
18	Construccion De Cocina Esc. Sec. Jose S. Vivanco	NLE00130400 253187	398,723	1.4%	398,723	1.4%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
19	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo E Introduccion De Red De Agua Potable En Ej. Sto. Domingo Comunidad El Porvenir	NLE13130100 074428	812,920	2.8%	812,920	2.8%	Metro Lineal	410	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,040,787	100.0%	29,040,787	100.0%		74,204		
20	Compra De Vehiculos, Equipo Computo Y Aparato De Topografia	NLE00130300 195014	470,476	1.6%	470,476	1.6%	Vehículo	1	100	100.00
21	Construccion De Cancha De Fut-7 En Ejido La Soledad	NLE13130100 070306	1,159,978	4.0%	1,159,978	4.0%	Metros Cuadrados, Cancha	1,100	100	100.00
22	Construccion De Cancha De Fut-7 En Ej. Hda. De Guadalupe	NLE13130100 070175	1,168,154	4.0%	1,168,154	4.0%	Cancha	2,035	100	100.00
23	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Los Hoyos La Rosita	NLE13130100 073802	164,421	0.6%	164,421	0.6%	Metro Lineal	260	100	100.00
24	Ampliacion De Red Electrica En Calle 24 De Feb. Entre Genaro Gzz. Y Luis Tijerina Col. La Petaca	NLE13130100 070912	286,591	1.0%	286,591	1.0%	Metros Lineales	150	100	100.00
25	Construccion De Puente Ejido Emiliano Zapata	NLE13130100 063758	2,193,514	7.6%	2,193,514	7.6%	Metros Lineales	1	100	1.00
26	Rehabilitacion De Biblioteca Javier Galindo, Inf. La Petaca.	NLE13130200 146627	93,823	0.3%	93,823	0.3%	Metros Cuadrados	1,120	100	100.00
27	Construccion De Techado Cam Gpe. Rdz. Silva, Col. Miguel Hidalgo	NLE13130200 146147	450,320	1.6%	450,320	1.6%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
28	Construccion De Techado J.N. Bernardino Sahagun, Ejido La Escondida	NLE13130200 146056	270,924	0.9%	270,924	0.9%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
29	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En J.N. Anastacia Cantu De Villegas Col. Bohemia	NLE13130100 064610	264,647	0.9%	264,647	0.9%	M2, Patio	175	100	100.00
30	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica, J.N. Pablo Salce Arredondo, Col. Porfirio Diaz	NLE13130100 064218	279,021	1.0%	279,021	1.0%	Metros Cuadrados	204	100	100.00
31	Construccion De Techado Esc. Prim. Fco. Sarabia, Ejido La Parrita	NLE13130200 162490	309,161	1.1%	309,161	1.1%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
32	Construccion De Techado En J.N. Proyeto 08 En La Col. Miguel Hidalgo	NLE13130200 146128	260,094	0.9%	260,094	0.9%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
33	Ampliacion De Modulo De Salud C. Fco. Villa Y C. Guillermo Prieto, La Petaca	NLE13130200 146571	706,431	2.4%	706,431	2.4%	Metros Cuadrados	840	100	100.00
34	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En J.N. Manuel Vivanco Llano En Col. Alvarado	NLE13130100 065254	316,089	1.1%	316,089	1.1%	M2, Patio	225	100	100.00
35	Rehabilitacion De Camino Entronque Crr.Linares-Galeana - Sto. Domingo	NLE13130100 074932	1,097,348	3.8%	1,097,348	3.8%	Kilómetros	1,200	100	100.00
36	Ampliacion De Modulo De Salud En Villaseca	NLE13130200 146535	801,861	2.8%	801,861	2.8%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
37	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido La Escondida	NLE13130100 071103	586,596	2.0%	586,596	2.0%	Metro Lineal	900	100	100.00
38	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo E Introduccion De Red De Agua Potable En Comunidad La Pedrera	NLE13130100 074146	831,618	2.9%	831,618	2.9%	Metro Lineal	380	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,040,787	100.0%	29,040,787	100.0%		74,204		
39	Construccion De Cancha De Fut-7 En Ejido El Brasil	NLE13130100 065812	1,170,059	4.0%	1,170,059	4.0%	Cancha	2,035	100	100.00
40	Construccion De Techado Esc. Prim. Jose Ortiz Dominguez, Ejido Ojo De Agua	NLE13130200 146097	178,801	0.6%	178,801	0.6%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
41	Suministro E Instalacion De Planat Tratadora Para Agua Potable, Ejido Cuauhtemoc	NLE13130200 146722	776,040	2.7%	776,040	2.7%	Planta	575	100	100.00
42	Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica Foro En J.N. Zeferino Castillo. Col. Inf. Rodrigo Gomez	NLE13130100 065011	381,544	1.3%	381,544	1.3%	M2, Patio	200	100	100.00
43	Construccion De Techado Telesecundaria Profr. Jesus Treviño, Ejido Guadalupe	NLE13130200 162426	308,603	1.1%	308,603	1.1%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
44	Construccion De Vado Ejido El Mosquito-Los Alamos	NLE13130200 146599	373,326	1.3%	373,326	1.3%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
45	Equipamiento De Pozo Profundo E Introduccion De Red De Agua Potable En Ejido El Brasil Comunidad El Consuelo	NLE13130100 073770	496,688	1.7%	496,688	1.7%	Metro Lineal	370	100	100.00
46	Pavimentacion Calle Cuauhtemoc Entre A. Serdan Y Diaz Miron , D. Miron Y Treviño	NLE00130400 253562	141,000	0.5%	141,000	0.5%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
47	Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Terrero - Las Borregas	NLE13130100 071149	216,600	0.7%	216,600	0.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	160	100	100.00
48	Construccion De Centro Comunitario En C. Fco. Villa Y C. Lucio Blanco En Col. La Petaca	NLE13130100 070705	2,624,968	9.0%	2,624,968	9.0%	Metros Cuadrados	12,000	100	100.00
49	Construccion De Estructura De Concreto Y Colocacion De Tanque En Ej. Ampl. Loma Alta Rancherías	NLE13130100 072890	183,874	0.6%	183,874	0.6%	Tanque	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			571,531	100.0%	571,531	100.0%		-		
1	Construccion De Plaza Municipal Col. El Saladito	NLE13130100 073094	571,531	100.0%	571,531	100.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			151,049	100.0%	83,994	55.6%		15		
1	Obra De Drenaje En Col. Charco Redondo	NLE00130400 232930	151,049	100.0%	83,994	55.6%	Metros Lineales	15	100	56.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,886,720	64.7%	4,886,720	64.7%		659,456		
1	Construccion De Techo Cuenca	NLE13130200 166569	1,450,123	19.2%	1,450,123	19.2%	Obra	388	100	100.00
2	Construccion De Techo Cuenca	NLE13130100 122606	1,926,707	25.5%	1,926,707	25.5%	Obra	431,957	100	100.00
3	Construccion De Techo Cuenca	NLE00130200 166628	1,450,250	19.2%	1,450,250	19.2%	Obra	518	100	100.00
4	Gastos Indirectos	NLE13130100 124501	59,640	0.8%	59,640	0.8%	Acción	226,593	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,494,487	100.0%	2,494,487	100.0%		620		
1	Introduccion De Red Hidraulica Y Almacenamiento En Los Ejidos De Arista Y Carricitos	NLE13130100 118531	2,049,702	82.2%	2,049,702	82.2%	Metros Lineales	310	100	100.00
2	Electrificacion De Calles En Ejido Arista	NLE00130300 194233	444,785	17.8%	444,785	17.8%	Metros Lineales	310	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,146,760	100.0%	12,179,775	67.1%		23,249		
1	Pavimentación De Concreto Hidraulico	NLE13130100 082530	1,064,313	5.9%	398,496	2.2%	M2, Concreto hidráulico	1,092	100	30.00
2	Construccion De Andador Peatonal Y Escalones	NLE13130100 081872	196,404	1.1%	194,031	1.1%	Andador	193	100	100.00
3	Pavimentacion Asfaltica	NLE13130100 081731	430,031	2.4%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	624	100	-
4	Construcción De Andador De Concreto	NLE13130100 082509	1,820,919	10.0%	1,726,963	9.5%	M2, Concreto hidráulico	2,753	100	95.00
5	Red De Drenaje Sanitario	NLE13130100 082025	335,051	1.8%	324,220	1.8%	Metro Lineal	76	100	97.00
6	Pavimentación Asfaltica	NLE13130100 081771	567,647	3.1%	521,823	2.9%	M2, Concreto asfáltico	803	100	95.00
7	Pavimentación Asfaltica	NLE13130100 081681	233,116	1.3%	69,780	0.4%	Metros Cuadrados	334	100	30.00
8	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	NLE13130100 081897	286,560	1.6%	283,423	1.6%	M2, Concreto hidráulico	376	100	99.00
9	Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	NLE13130100 081838	345,448	1.9%	342,789	1.9%	Metro Lineal	87	100	100.00
10	Pavimentación Asfaltica	NLE13130100 081781	1,824,243	10.1%	545,716	3.0%	M2, Concreto asfáltico	2,754	100	30.00
11	Pavimentacion Asfaltica	NLE13130100 081713	339,721	1.9%	99,254	0.5%	M2, Concreto asfáltico	471	100	30.00
12	Red De Drenaje Sanitario	NLE13130100 082119	550,482	3.0%	541,760	3.0%	Metro Lineal	83	100	98.00
13	Pavimentacion Asfaltica	NLE13130100 081755	268,348	1.5%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	364	100	-
14	Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	NLE13130100 082217	421,256	2.3%	421,204	2.3%	Metro Lineal	65	100	100.00
15	Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	NLE13130100 082001	636,368	3.5%	636,022	3.5%	Metro Lineal	108	100	100.00
16	Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	NLE13130100 081802	548,391	3.0%	547,234	3.0%	Metro Lineal	126	100	99.00
17	Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	NLE13130100 081817	1,013,264	5.6%	1,010,776	5.6%	Metro Lineal	259	100	100.00
18	Pavimentación Asfaltica	NLE13130100 082471	1,950,797	10.8%	579,616	3.2%	M2, Concreto asfáltico	2,730	100	30.00
19	Escalones De Concreto Hidraulico Y Red De Drenaje	NLE13130100 082599	715,879	3.9%	703,304	3.9%	Metros Cuadrados	104	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,146,760	100.0%	12,179,775	67.1%		23,249		
20	Vado De Concreto Y Puente Peatonal	NLE13130100 082631	666,692	3.7%	637,624	3.5%	Metros Lineales	280	100	98.00
21	Construccion De Escalones	NLE13130100 082428	61,832	0.3%	60,511	0.3%	M2, Concreto hidráulico	55	100	100.00
22	Gastos Indirectos	NLE13130100 085581	460,609	2.5%	-	0.0%	Pesos	8,000	100	-
23	Pavimentacion Asfaltica	NLE13130100 081454	169,893	0.9%	49,971	0.3%	Metros Cuadrados	215	100	30.00
24	Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	NLE13130100 082491	1,943,975	10.7%	1,219,623	6.7%	Metro Lineal	425	100	100.00
25	Construccion De Escalones	NLE13130100 082447	58,960	0.3%	58,960	0.3%	M2, Concreto hidráulico	51	100	100.00
26	Construcción De Escalones De Concreto	NLE13130100 082653	146,760	0.8%	146,441	0.8%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
27	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	NLE13130100 082561	276,592	1.5%	248,594	1.4%	M2, Concreto hidráulico	269	100	90.00
28	Andador De Concreto	NLE13130100 082458	416,896	2.3%	415,959	2.3%	M2, Concreto hidráulico	417	100	100.00
29	Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	NLE13130100 082144	396,313	2.2%	395,681	2.2%	Metro Lineal	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,201,570	114.4%	53,836,432	62.7%		58,619		
1	Drenaje Pluvial Tramo 3 En Colonia El Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal.	NLE13130200 158054	4,430,476	5.2%	2,060,545	2.4%	Metros Lineales	1,500	100	98.00
2	Pavimentación Asfáltica Col. Los Nogales (Topo Chico)	NLE13130200 165355	480,774	0.6%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	190	100	-
3	Proyectos Por Definir 2013	NLE00130400 249288	6,245,676	7.3%	-	0.0%	Proyecto	1	100	-
4	Drenaje Pluvial Tramo 2 En Colonias El Rosario Y Villas De San Bernabé	NLE13130200 158034	4,430,476	5.2%	2,387,930	2.8%	Metros Lineales	1,500	100	100.00
5	Electrificación En Col. Lomas De La Unidad Modelo Calles Callejón De Los Cerritos Y Prolongación Azteca	NLE13130200 165233	388,382	0.5%	-	0.0%	Poste	175	100	5.00
6	Drenaje Sanitario En Col. Arboledas De Escobedo (Sector La Alianza) Calles Luis Rodríguez Góngora Y 24 De Febrero Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y 15 De Marzo	NLE13130200 165080	450,531	0.5%	-	0.0%	Registro	130	100	-
7	Drenaje Pluvial Col. Maria Leija Briones	NLE12130100 123572	4,350,345	5.1%	4,145,850	4.8%	Metros Cúbicos	2,500	100	100.00
8	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Col. Industrial Calles Calzada Guadalupe Victoria Entre Av. Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes	NLE13130200 165407	4,016,025	4.7%	1,179,780	1.4%	Metros Cuadrados	810	100	89.00
9	Escalinatas Col. Los Santos Calle San Nicolás	NLE12130100 124046	49,559	0.1%	49,559	0.1%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	530	100	100.00
10	Pavimentación Asfáltica Col. Mirasol 1er Sector (Altamisa Y Lechugilla)	NLE13130200 165564	304,990	0.4%	209,307	0.2%	M2, Concreto asfáltico	75	100	100.00
11	Drenaje Pluvia Tramo 1 En Colinas Del Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal.	NLE13130200 158014	4,430,485	5.2%	2,769,245	3.2%	Metros Lineales	1,500	100	100.00
12	Electrificación En Col. 13 De Junio Calles Felipe Ángeles, Privada Ángeles Y M. De Cartujanos	NLE13130200 165329	168,152	0.2%	50,446	0.1%	Poste	80	100	20.00
13	Pavimento Hidráulico En Col. San Bernabé Parte Alta Calles Vizcaya Entre Diorita Y Obsidiana	NLE13130200 165370	3,470,531	4.0%	1,524,162	1.8%	Metros Cuadrados	240	100	40.00
14	Muro De Contención Col. Los Santos Calle San Nicolás	NLE12130100 124322	118,852	0.1%	118,852	0.1%	M2, Muro de contención	150	100	100.00
15	Puente Peatonal En La Col. Industrial Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes, Col. Industrial.	NLE13130200 158261	4,317,932	5.0%	3,096,380	3.6%	Puente	10,000	100	100.00
16	Drenaje Sanitario En Col. Libertadores De América Calles Antonio Marino Entre Av. La Esperanza Y Cerro	NLE13130200 165054	275,406	0.3%	-	0.0%	Registro	40	100	-
17	Pavimentación Asfáltica Col. Pio X	NLE13130200 165268	253,560	0.3%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	70	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,201,570	114.4%	53,836,432	62.7%		58,619		
18	Drenaje Pluvial En La Colonia Maria Leija Briones (Tramo li), Calle 29 De Noviembre, Av. Las Torres Del Rio Pesquería A Psicologistas Segunda Etapa	NLE13130200 158144	3,856,643	4.5%	2,679,991	3.1%	Metros Lineales	2,500	100	100.00
19	Pavimentación Asfáltica Col. Diego De Montemayor (Sector La Alianza)	NLE13130200 165323	190,158	0.2%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	50	100	-
20	Pavimento Hidráulico Prol. Loma Azul Y Priv. Loma Azul Entre Loma Chiquita Y Límite De Colonia Lomas De La Unidad Modelo Norte	NLE13130200 165353	1,170,113	1.4%	344,729	0.4%	Metros Cuadrados	225	100	100.00
21	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Col. Independencia Calles Michoacán Entre Lago De Pátzcuaro Y 5 De Febrero,	NLE13130200 165147	6,974,444	8.1%	2,717,783	3.2%	Metros Cuadrados	880	100	95.00
22	Pavimentacion Asfaltica En Col. Mirasol 1er Sector (Coliflor Y Escarola)	NLE13130200 165547	249,821	0.3%	184,448	0.2%	M2, Concreto asfáltico	60	100	100.00
23	Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio De La Moderna, Calle Palmín Entre Tayasal Y Canal De Aztlán.	NLE13130200 158130	2,899,303	3.4%	2,410,554	2.8%	Metros Lineales	1,500	100	100.00
24	Agua Potable En Col. Croc Parte Alta (Fomerrey 155) Calles. Artículo 123, Alba Roja, Priv. 20 De Noviembre, Rafael Quintero, Enrique Boca	NLE13130200 164980	3,284,457	3.8%	1,547,406	1.8%	Tomas Domiciliarias	315	100	90.00
25	Electrificación Toda La Colonia Villas De San Bernabé (Parcela 77), Sector La Alianza	NLE13130200 165295	891,510	1.0%	-	0.0%	Poste	940	100	10.00
26	Pavimentacion Asfaltica Col. Burocratas Del Estado	NLE13130200 165395	416,634	0.5%	124,312	0.1%	M2, Concreto asfáltico	135	100	25.00
27	Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio Aztlán Calles Cempoala Entre Capullo Y Canal De Aztlán.	NLE13130200 158111	4,167,075	4.9%	4,167,075	4.9%	Metros Lineales	1,700	100	100.00
28	Remodelacion Y Equipamiento De Plaza Publica Col. Fomerrey 114, Calles Brezo, Maineles, Canalera Y Basamento.	NLE13130200 156445	3,697,500	4.3%	3,049,173	3.6%	Plaza	2,500	100	100.00
29	Drenaje Pluvial En La Colonia Maria Leija Briones (Segunda Etapa Tramo I) Calle 29 De Noviembre, Av. Las Torres Del Rio Pesquería Y Psicologistas	NLE13130200 158157	3,211,675	3.7%	1,948,736	2.3%	Metros Lineales	2,500	100	100.00
30	Proyectos Por Definir Fism-12	NLE12130100 120429	7,555,145	8.8%	-	0.0%	Proyecto	1,000	100	-
31	Construcción De Escalinatas De Concreto Hidráulico En La Col. Independencia En Privada, Jesús Pasquel .	NLE13130200 158289	1,745,308	2.0%	975,121	1.1%	Metros, Escalinata	198	100	98.00
32	Drenaje Pluvial En La Col. San Bernabé 9o. Sector (Segunda Etapa), Calle Flauta, Quijara Y Clavicordio Conexión En La Calle Bellote	NLE13130200 158083	2,884,023	3.4%	2,884,023	3.4%	Metros Lineales	2,500	100	100.00
33	Electrificación Parte De La Colonia Independencia	NLE13130200 165308	3,266,174	3.8%	967,583	1.1%	Poste	1,445	100	20.00
34	Pavimentacion Asfaltica Col. Mirasol 1er Sector (Inc. Priv. Guamuchil)	NLE13130200 165424	883,583	1.0%	700,698	0.8%	M2, Concreto asfáltico	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,201,570	114.4%	53,836,432	62.7%		58,619		
35	Banquetas Col. Los Santos Calle San Nicolás	NLE12130100 124169	293,123	0.3%	293,123	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	530	100	100.00
36	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Col. Francisco I. Madero Calles Av. San Martín Entre Almazán Y Bernabé González	NLE13130200 165396	3,985,251	4.6%	3,939,976	4.6%	Metros Cuadrados	870	100	100.00
37	Drenaje Pluvial En La Col. San Bernabé Iii, Calles Jícamas Entre Hornablenda Y Esquisto Captador En La Calle Montellano Y Esquisito.	NLE13130200 158099	2,607,808	3.0%	2,607,808	3.0%	Metros Lineales	3,000	100	100.00
38	Drenaje Pluvial En La Col. Portales De San Bernabé, Calles 2 De Febrero Y 4 De Mayo De 25 De Abril Al 13 De Mayo	NLE13130200 157950	1,590,314	1.9%	1,499,075	1.7%	Metro Lineal	800	100	100.00
39	Agua Potable En La Col. Arboledas De Escobedo (Sector La Alianza), Calles Luis Rodríguez Góngora Y 24 De Febrero Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y 15 De Marzo,	NLE13130200 164921	499,026	0.6%	149,256	0.2%	Tomas Domiciliarias	130	100	20.00
40	Puente Peatonal En Colonia San Ángel Sur, Ave. Eugenio Garza Sada Y Camino Blanco "Canoas"	NLE13130200 158249	3,157,213	3.7%	2,661,799	3.1%	Puente	15,000	100	100.00
41	Pavimentacion Asfáltica Col. Mirasol 1er Sector	NLE13130200 165412	543,117	0.6%	391,707	0.5%	M2, Concreto asfáltico	130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			479,520	100.0%	479,520	100.0%		150		
1	Costruccion De Baños Y Banquetas Ejido Emiliano Zapata	NLE13130100 088631	479,520	100.0%	479,520	100.0%	Metros Cuadrados	150	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,776,935	100.0%	2,755,615	73.0%		23,100		
1	Mejoramiento De Terracerías En Calles De La Col. Jesús María	NLE00130400 280493	1,605,225	42.5%	939,402	24.9%	Metros Cuadrados	850	100	90.00
2	Mejoramiento De Terracerías En Camino Al Ejido El Sabinal	NLE00130400 280454	2,012,918	53.3%	1,657,421	43.9%	Metro Cuadrado	250	100	85.00
3	Compra De Dos Vehiculos Nissan Estaquitas	NLE00130400 280431	158,792	4.2%	158,792	4.2%	Unidad	22,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,184,505	95.4%	2,153,848	94.1%		23,435		
1	Remodelacion De Plaza	NLE13130100 083922	87,000	3.8%	86,826	3.8%	Plaza	1	100	100.00
2	Construccion De Carreteras	NLE13130100 084344	700,000	30.6%	699,998	30.6%	Metros Cuadrados	23,058	100	100.00
3	Remodelacion De Plaza 2da Etapa	NLE13130100 084123	997,400	43.6%	997,400	43.6%	Plaza	1	100	100.00
4	Remodelacion De Kiosco En Plaza	NLE13130100 083678	100,000	4.4%	99,748	4.4%	Plaza	1	100	100.00
5	Remodelacion De Plaza	NLE13130100 083911	100,000	4.4%	99,876	4.4%	Plaza	1	100	100.00
6	Equipamiento De Oficinas	NLE13130100 085293	30,105	1.3%	-	0.0%	Artículo	3	100	-
7	Mantenimiento Del Alumbrado Publico	NLE13130100 083997	170,000	7.4%	170,000	7.4%	Luminaria	370	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,496,880	100.0%	2,476,434	99.2%		3,118		
1	Empedrado De Calles En Comunidad Santa Rosa	NLE13130100 063219	363,399	14.6%	363,399	14.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
2	Empedrado De Calles En Comunidad Pablo L. Sidar (Casillas)	NLE13130100 063123	592,258	23.7%	592,258	23.7%	Metros Cuadrados	818	100	100.00
3	Por Definir (Economías En Obras)	NLE00130400 269075	20,446	0.8%	-	0.0%	Pesos	500	100	-
4	Empedrado De Calles En El Centro	NLE13130100 063253	434,214	17.4%	434,214	17.4%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
5	Empedrado De Calles En Comunidad El Goche	NLE13130100 063086	1,086,563	43.5%	1,086,563	43.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,850,836	89.7%	5,833,562	89.4%		915		
1	Pavimentación Asfáltica De La Calle Pípila Entre Las Calles De Niño Artillero Y Ecuador, Col. Morelos	NLE13130200 144352	253,663	3.9%	253,663	3.9%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
2	Pavimentación Asfáltica De La Calle Julian Chapa Entre Las Calles De Rodolfo Garza Ancira Y Juan Luis Serna, Col. Los Chapa	NLE13130200 144325	553,356	8.5%	552,897	8.5%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
3	Pavimentacion Asfaltica De Calle Bravo Entre Las Calles De Cecilio Garza Y Manuel Ancira Col. Maria Luisa	NLE13130100 132642	381,636	5.8%	380,317	5.8%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
4	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Acuario Entre Las Calles Rio Sabinas Y Rio Amazonas Col. Josefa Zozaya 2do Sector	NLE13130100 132441	365,814	5.6%	365,376	5.6%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
5	Pavimentación De Calle Panamá Entre Las Calles De Francisco Miranda Y 5 De Mayo	NLE13130200 144294	350,146	5.4%	349,561	5.4%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
6	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Acuario Entre Las Calles De Mateo Alcorta Y Rio Conchos Col. H. Larraldeña	NLE13130100 132554	547,892	8.4%	546,881	8.4%	Metros Cuadrados	95	100	100.00
7	Pavimentacion Asfaltica De Calle Inglaterra Entre Las Calles De España Col. Los Ebanos	NLE13130100 132799	554,058	8.5%	549,837	8.4%	Metros Cuadrados	145	100	100.00
8	Pavimentacion De La Calle Galeana Entre Las Calles De Cecilio Garza Y Manuel Ancira Col. Maria Luisa	NLE13130100 132617	366,761	5.6%	366,177	5.6%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
9	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Brasil Entre Las Calles De Chile Y Callejon Sin Nombre Col. Plaza Mirador	NLE13130100 132574	916,800	14.1%	913,957	14.0%	Metros Cuadrados	255	100	100.00
10	Pavimentación Asfáltica De La Calle Margarito Martínez Leal Entre Las Calles De Justo Sierra Y Jaime Torres Bodet	NLE13130100 132760	353,298	5.4%	353,026	5.4%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
11	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Escorpion Entre Calles Mateo Alcorta Y Rio Bravo Col. Ampliacion H Larraldeña	NLE13130100 132503	494,095	7.6%	492,358	7.5%	Metros Cuadrados	65	100	100.00
12	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Simon Bolivar Entre Las Calles De Mina Y Privada Charco Giron En Col Barrio Del Dollar	NLE13130100 132403	713,317	10.9%	709,512	10.9%	Metros Cuadrados	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,378,729	188.0%	14,472,091	127.3%		16,000		
1	Pavimentacion De Varias Calles Colonia Las Torres	NLE12130100 082821	10,009,553	88.0%	10,009,553	88.0%	Metro Cuadrado	8,000	100	100.00
2	Pavimentacion De Varias Calles En Col. Las Torres	NLE13130100 068733	11,369,176	100.0%	4,462,538	39.3%	Metros Cuadrados	8,000	100	39.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,927,069	101.9%	16,618,471	100.0%		40,424		
1	Andador Col. Constituyentes De Qro. Quinto Sector	NLE13130100 096999	1,414,146	8.5%	1,414,146	8.5%	Andador	3,245	100	100.00
2	Alumbrado Publico Col. Carmen Romano	NLE13130100 098158	1,212,575	7.3%	1,212,575	7.3%	Luminaria	6,015	100	100.00
3	Andador Col. Constituyentes De Qro. Tercer Sector	NLE13130100 096818	957,394	5.8%	957,394	5.8%	Andador	5,480	100	100.00
4	Gastos Indirectos De Obra	NLE13130100 100038	498,554	3.0%	498,554	3.0%	Pieza	1	100	100.00
5	Andador Col. Constituyentes De Qro. Cuarto Sector	NLE13130100 096874	2,452,845	14.8%	2,452,845	14.8%	Andador	4,825	100	100.00
6	Alumbrado Publico Col. Laredo	NLE13130100 099152	1,567,461	9.4%	1,567,461	9.4%	Luminaria	1,290	100	100.00
7	Alumbrado Publico Col. El Mirador	NLE13130100 097765	3,477,148	20.9%	3,477,148	20.9%	Luminaria	9,000	100	100.00
8	Andador Col. Constituyentes De Qro. Segundo Sector	NLE13130100 096604	1,708,010	10.3%	1,708,010	10.3%	Andador	6,605	100	100.00
9	Alumbrado Publico Col. Lagos De Chapultepec	NLE13130100 099030	2,331,119	14.0%	2,331,119	14.0%	Luminaria	1,715	100	100.00
10	Andadores Col. Constituyentes De Qro. Sexto Sector	NLE13130100 097362	666,850	4.0%	666,850	4.0%	Andador	2,245	100	100.00
11	Desarrollo Institucional 2012	NLE12130100 072571	308,598	1.9%	-	0.0%	Pieza	1	100	-
12	Desarrollo Institucional	NLE13130100 099556	332,369	2.0%	332,369	2.0%	Programa	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			999,229	50.9%	-	0.0%		285		
1	Electrificación De Varias Calles De La Col. Crescenciano Lozano	NLE00130400 245503	999,229	50.9%	-	0.0%	Metros Lineales	285	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,137,843	83.0%	12,983,215	56.3%		83,251		
1	Construccion De Red De Alumbrado Publico	NLE00130300 215243	1,530,000	6.6%	1,156,782	5.0%	Metro Lineal	7,965	100	100.00
2	Construccion De Puente Peatonal Y Construccion De Red De Alumbrado Publico	NLE00130300 215170	3,970,020	17.2%	1,179,433	5.1%	Metro Lineal	2,740	100	100.00
3	Introduccion De Red De Agua Potable	NLE13130200 149642	2,559,164	11.1%	1,481,351	6.4%	ML	2,548	100	100.00
4	Rehabilitacion De Area Recreativa	NLE00130300 215320	1,280,524	5.6%	1,280,524	5.6%	Metro Cuadrado	1,020	100	100.00
5	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Cali Col. Fama li	NLE00130300 214796	548,022	2.4%	431,898	1.9%	Metro Lineal	300	100	100.00
6	04	NLE13130200 149884	1,325,956	5.8%	1,299,300	5.6%	ML	1,478	100	100.00
7	Construccion De Pavimento Asfaltico	NLE00130300 214845	541,536	2.3%	532,278	2.3%	Metros Cuadrados	2,200	100	100.00
8	Pavimento De Concreto Hidraulico Y Construccion De Muro De Contencion	NLE00130300 215049	719,859	3.1%	299,370	1.3%	Metro Lineal	17,160	100	100.00
9	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario	NLE13130200 150006	687,642	3.0%	359,023	1.6%	ML	300	100	100.00
10	Pavimento De Concreto Hidraulico	NLE00130300 215108	732,711	3.2%	732,637	3.2%	Metro Lineal	17,160	100	100.00
11	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico	NLE13130200 149676	2,111,319	9.2%	2,034,580	8.8%	m2	4,076	100	100.00
12	Construccion De Red De Alumbrado Publico	NLE00130300 215385	1,162,705	5.0%	1,103,208	4.8%	Metro Lineal	9,144	100	100.00
13	Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico, Calle Bahia De La Paz Col. San Gilberto	NLE00130300 214994	1,968,385	8.5%	1,092,831	4.7%	Metro Cuadrado	17,160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,979,682	100.0%	4,114,252	58.9%		-		
1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Rene Alvarez Col Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon	NLE13130200 142809	1,405,006	20.1%	419,421	6.0%	Metros Cuadrados	-	100	29.85
2	Agua Potable Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope Priv Rene Alvarez Y Agua Calle Gloria Mendiola Entre Pedro A Cardenas Y Tope Calle Gloria Mendiola Colonia Rodolfo Garza Madero San Pedro	NLE13130200 142761	518,794	7.4%	518,794	7.4%	Metros Lineales	-	100	100.00
3	Pavimentacion De Contrato Hidraulico En Calle A Los Aguirre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre En Los Aguirre San Jose	NLE13130200 139253	1,648,713	23.6%	1,488,569	21.3%	Metros Cuadrados	-	100	91.00
4	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Rio Moctezuma Entre Rio Pesqueria Y Rio Potosi Col San Juan Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon	NLE13130200 142936	682,486	9.8%	203,743	2.9%	Metro Cuadrado	-	100	29.69
5	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Rocha Entre Carr Cola De Caballo Y Arrooyo Del Agua Ejido La Cieneguilla	NLE13130200 139197	1,045,182	15.0%	311,374	4.5%	Metro Cuadrado	-	100	29.79
6	Drenaje Sanitario Calle Los Aguirre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre En San Jose Norte	NLE13130200 139238	446,632	6.4%	438,787	6.3%	Metros Lineales	-	100	98.24
7	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Francisco Pruneda Col Arturo Marroquin Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon	NLE13130200 142853	512,086	7.3%	152,375	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	29.76
8	Drenaje Sanitario En Calle Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope De Calle Col Rodolfo Garza Madero	NLE13130200 141934	371,799	5.3%	371,799	5.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
9	Desarrollo Institucional Y Gastos Indirectos	NLE13130200 145896	348,984	5.0%	209,390	3.0%	-1	-	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,430,400	100.0%	736,911	51.5%		6,550		
1	Construcción De Banquetas	NLE00130400 250719	395,927	27.7%	-	0.0%	Acción	2,500	1	-
2	Ampliación De Red Electrica	NLE00130300 201213	324,556	22.7%	324,556	22.7%	Acción	-	100	100.00
3	Construcción De Plazas	NLE00130400 250689	425,088	29.7%	127,526	8.9%	Acción	1,500	1	30.00
4	Introducción De Drenaja Sanitario	NLE00130400 250657	126,302	8.8%	126,302	8.8%	Metro Lineal	50	100	100.00
5	Construcción De Puente	NLE00130400 250611	158,527	11.1%	158,527	11.1%	Acción	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,338,461	100.0%	-	0.0%		-		
1	Ampliación De Red Electrica	NLE00130300 214611	1,338,461	100.0%	-	0.0%	Acción	-	100	-