

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,170,403	42.9%	13,170,403	42.9%		75,650		
1	Aportacion Para Programa De Desarrollo Institucional	PUE00130400 247812	306,666	1.0%	306,666	1.0%	APORTACION	95	100	100.00
2	Construccion De Barda Perimetral En Bachillerato Vicente Suarez Ferrer De San Antonio Tlacamilco	PUE00130300 189557	704,690	2.3%	704,690	2.3%	Metros, Bardas, Cercos	560	100	100.00
3	Adoquinamiento De Privada Constituyentes Entre Privada Privada Juarez Y C.5 Poniente	PUE00130400 246562	225,242	0.7%	225,242	0.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
4	Construccion De Techado Metalico En Plaza Civica De Esc.Prim. Benito Juarez En San Antonio Tlacamilco	PUE00130300 189564	847,558	2.8%	847,558	2.8%	Metros Cuadrados	680	100	100.00
5	Construccion De Preparatoria De La Buap Alfonso Calderon Extension Acajete	PUE00130300 189544	6,343,670	20.7%	6,343,670	20.7%	Escuela	550	100	100.00
6	Adoquinamiento De Cerrada Entre Maximino Avila Camacho Y Porton De Iglesia	PUE00130400 246858	421,543	1.4%	421,543	1.4%	Metro Cuadrado	290	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En C.7 Oriente Entre 8 Y 10 Sur En La Magdalena Tetela	PUE00130300 186030	439,684	1.4%	439,684	1.4%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
8	Adoquinamiento De C.11 Norte Entre Reforma Y 6 Poniente	PUE00130400 247591	200,000	0.7%	200,000	0.7%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable (Suministro De Material)	PUE00130400 246181	134,049	0.4%	134,049	0.4%	Metro Lineal	150	100	100.00
10	Pago De Supervision De Obra 2013 2a.Etapa	PUE13130200 157122	125,280	0.4%	125,280	0.4%	Supervisión	69,820	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En C.6 Poniente Entre 9 Y 3 Norte La Magdalena Tetela	PUE00130300 186012	1,348,973	4.4%	1,348,973	4.4%	Metro Cuadrado	955	100	100.00
12	Perforacion De Pozo De Agua Potable	PUE00130400 245818	1,508,596	4.9%	1,508,596	4.9%	Pozo	1,500	100	100.00
13	Construccion De Barda Perimetral En Telesecundaria Ignacio Chavez En Santa Maaria Nenetzintla	PUE00130300 189570	564,452	1.8%	564,452	1.8%	Metros, Bardas, Cercos	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,540,129	35.1%	2,540,129	35.1%		1,680		
1	Conservacion Del Camino Que Conduce A El Guayabal-Monte Limpio	PUE00130300 208473	239,078	3.3%	239,078	3.3%	Kilómetro	172	100	100.00
2	Pago De Acuerdo A La Firma Del Anexo Y Convenio Municipal Para La Transformacion De Peubla 2011-2014 (2 Porciento)	PUE00130300 208697	144,942	2.0%	144,942	2.0%	Acción	1	100	100.00
3	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Revolución Mexicana	PUE00130300 208408	818,945	11.3%	818,945	11.3%	Escuela	210	100	100.00
4	Construccion De La Cancha De La Escuela Primaria Ignacio Allende	PUE00130300 209488	571,519	7.9%	571,519	7.9%	Escuela	195	100	100.00
5	Conservacion Del Camino Que Conduce San Jose Acateno-Tonalapa	PUE00130300 208808	282,415	3.9%	282,415	3.9%	Metro Lineal	551	100	100.00
6	Conservación Del Camino Que Conduce De Tierra Nueva A Brazo Seco Del Km 0000 Al 3 300	PUE00130300 209003	226,629	3.1%	226,629	3.1%	Metro Lineal	551	100	100.00
7	Construccion De Calles En La Localidad De Nueva Esperanza (Terracerias)	PUE00130300 209289	256,602	3.5%	256,602	3.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,537,579	216.8%	63,537,579	216.8%		91,466		
1	Taller De Jovenes En Pareja Y Bisuteria (Habitat)	PUE00130300 187140	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Taller	15	100	100.00
2	Construccion De Barda En Centro De Desarrollo Comunitario	PUE00130300 222543	110,664	0.4%	110,664	0.4%	Bardas	1,500	100	100.00
3	Construccion De Parque En Localidad De La Huerta	PUE00130400 267269	1,450,044	4.9%	1,450,044	4.9%	Obra	1,000	100	100.00
4	Adquisicion De Terreno Para Panteon Municipal	PUE00130400 266397	4,000,000	13.7%	4,000,000	13.7%	Inmueble	10,000	100	100.00
5	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero	PUE00130400 272807	79,880	0.3%	79,880	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	650	100	100.00
6	Taller De Computación (Habitat)	PUE00130400 271154	30,875	0.1%	30,875	0.1%	Curso	25	100	100.00
7	Rehabilitacion De Aulas En Primaria Prof. Severiano Maceda Perez Clave: 21dpr2977c	PUE00130400 267211	422,030	1.4%	422,030	1.4%	Aula	280	100	100.00
8	Construccion De Parque Deportivo Tricentenario 1ra. Etapa	PUE00130400 265630	1,399,908	4.8%	1,399,908	4.8%	Obra	5,000	100	100.00
9	Prevención De Conductas Antisociales Y De Riesgo Y Promoción De La Equidad De Genero (Rescate De Espacios Públicos)	PUE00130400 272690	21,287	0.1%	21,287	0.1%	Taller	25	100	100.00
10	Cercado Perimetral De Local De Usos Multiples Del Instituto Municipal De La Juventud	PUE00130300 218035	36,544	0.1%	36,544	0.1%	Cercos	150	100	100.00
11	Empedrado De Calle Pedro Loyola En Barrio La Palma	PUE00130300 189866	480,806	1.6%	480,806	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
12	Aportación Al Programa Peso A Peso Nivel Básico 2013	PUE00130400 267924	456,694	1.6%	456,694	1.6%	Aula	250	100	100.00
13	Curso De Tapicería (Habitat)	PUE00130400 271038	66,983	0.2%	66,983	0.2%	Curso	20	100	100.00
14	Empedrado De Calle 5 Oriente En Amatitlan De Azueta	PUE00130400 267458	454,014	1.5%	454,014	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	100.00
15	Rehabilitacion De Aulas En Primaria Benito Juarez Clave: 21dpr2346p En La Noria	PUE00130400 267878	219,099	0.7%	219,099	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
16	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples 2da Etapa (Presidencia Municipal)	PUE00130400 257529	203,620	0.7%	203,620	0.7%	Obra	500	100	100.00
17	Curso De Fotografía (Habitat)	PUE00130400 271804	22,215	0.1%	22,215	0.1%	Curso	20	100	100.00
18	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Estado De Morelos Clave:21djn0992r	PUE00130400 267144	70,030	0.2%	70,030	0.2%	Obra	150	100	100.00
19	Taller De Prevención De Diabetes Y Zumba (Habitat)	PUE00130400 271897	12,637	0.0%	12,637	0.0%	Taller	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,537,579	216.8%	63,537,579	216.8%		91,466		
20	Pago Residente De Obras Del Ramo 33 Ejercicio 2013	PUE00130400 265791	250,000	0.9%	250,000	0.9%	Pago	1	100	100.00
21	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social (Rescate De Espacios Públicos)	PUE00130400 272549	31,687	0.1%	31,687	0.1%	Promotor	6	100	100.00
22	Empedrado De Calle Miguel Hidalgo En Localidad De Juan R. Rojas	PUE00130300 188487	788,579	2.7%	788,579	2.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
23	Ampliacion De Energia Electrica En Calle La Cubatera En Rancho Maguey Hermenegildo Galeana	PUE00130400 261753	51,658	0.2%	51,658	0.2%	Metros Lineales	30	100	100.00
24	Adquisicion De Transformador Para Unidad Deportiva	PUE00130300 222647	195,000	0.7%	195,000	0.7%	Luminaria	1,000	100	100.00
25	Construccion De Cancha En Bachillerato Carlos Gaspar Navarro	PUE00130300 195269	357,670	1.2%	357,670	1.2%	Obra	300	100	100.00
26	Adquisicion De Mobiliario Para La Direccion De Obras Publicas	PUE00130300 222997	27,000	0.1%	27,000	0.1%	Pieza	9	100	100.00
27	Construccion De Parque Tricentenario 3ra. Etapa	PUE00130400 272800	1,089,783	3.7%	1,089,783	3.7%	Obra	500	100	100.00
28	Taller De Prevencion De Cancer De Mama (Habitat)	PUE00130300 187216	56,811	0.2%	56,811	0.2%	Taller	170	100	100.00
29	Curso De Repostería (Habitat)	PUE00130400 271267	49,755	0.2%	49,755	0.2%	Curso	20	100	100.00
30	Empedrado De Calle 3 Oriente En Amatitlan	PUE00130300 191535	330,441	1.1%	330,441	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
31	Rehabilitacion De Jardin De Niños Estado De Morelos Clave:21djn0992r 2da. Etapa En La Trinidad	PUE00130400 267581	83,813	0.3%	83,813	0.3%	Obra	150	100	100.00
32	Pago De Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Alumbrado Publico	PUE00130400 265530	531,238	1.8%	531,238	1.8%	Equipo	5,000	100	100.00
33	Adoquinamiento De Calle Allende, Entre Av. 16 De Septiembre Y Barranca Peña Azul (Habitat)	PUE00130400 272205	675,250	2.3%	675,250	2.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	700	100	100.00
34	Taller De Sustentabilidad Y Medio Ambiente (Cactaceas) (Habitat)	PUE00130300 187509	30,404	0.1%	30,404	0.1%	Taller	-	100	100.00
35	Taller De Prevencion Y Globoflexia (Habitat)	PUE00130300 183725	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Taller	15	100	100.00
36	Adquisicion De Terreno Para Centro De Desarrollo Comunitario	PUE00130300 186892	2,500,000	8.5%	2,500,000	8.5%	Inmueble	2,050	100	100.00
37	Construccion De Jardin Vecinal (Habitat)	PUE00130300 222993	200,000	0.7%	200,000	0.7%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
38	Empedrado De Calle Baja California En La Localidad De Peña Colorada	PUE00130400 267920	488,036	1.7%	488,036	1.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,537,579	216.8%	63,537,579	216.8%		91,466		
39	Pavimentacion De Callejon Ixtlixochitl	PUE00130400 265841	99,640	0.3%	99,640	0.3%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
40	Taller De Globoflexia (Habitat)	PUE00130400 271537	49,245	0.2%	49,245	0.2%	Taller	20	100	100.00
41	Construcción De Sistema De Agua Potable En Xustla	PUE00130400 266192	939,738	3.2%	939,738	3.2%	Sistema	500	1	100.00
42	Empedrado De Calle Sin Nombre En San Isidro Ilamacingo	PUE00130300 189700	406,410	1.4%	406,410	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
43	Cercado Perimetral En Local De Usos Multiples En La Huerta	PUE00130300 222743	375,625	1.3%	375,625	1.3%	Cercos	250	100	100.00
44	Construccion De Plaza Civica 2da Etapa En San Bernardo	PUE00130300 216889	771,107	2.6%	771,107	2.6%	Obra	800	100	100.00
45	Adoquinamiento De Calle 4 Norte Entre 4 Poniente Y Francisco Villa	PUE00130400 249459	447,346	1.5%	447,346	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
46	Adquisicion De Vehiculo Para Obras Publicas	PUE00130300 217592	528,625	1.8%	528,625	1.8%	Vehículo	1	100	100.00
47	Curso De Gastronomía (Cocina) Habitat	PUE00130300 183728	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Curso	10	100	100.00
48	Pavimentacion Barranca Mixtecatl 2da. Etapa	PUE00130300 188414	156,663	0.5%	156,663	0.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
49	Rehabilitacion Del Basurero Municipal	PUE00130300 223013	450,000	1.5%	450,000	1.5%	Metro cúbico	5,000	100	100.00
50	Curso De Gastronomía (Habitat)	PUE00130400 271232	51,285	0.2%	51,285	0.2%	Curso	20	100	100.00
51	Adoquinamiento De Explanada En Jardin De Niños Dr. Fernando Vigil Lagarde Clave: 21djn0849d	PUE00130400 271990	130,106	0.4%	130,106	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
52	Taller De Bordado (Habitat)	PUE00130400 271595	48,735	0.2%	48,735	0.2%	Taller	20	100	100.00
53	Adoquinamiento De Calle Mixteca Alta Primera Etapa En La Localidad De Garzones	PUE00130300 193627	450,000	1.5%	450,000	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
54	Construccion De Cancha En Telesecundaria Carmen Serdan Ct:21ktv9073p En Zimatlan Buena Vista	PUE00130300 195947	248,868	0.8%	248,868	0.8%	Obra	150	100	100.00
55	Apertura De Calle Citlalpetl En Barrio La Palma	PUE00130400 267797	54,076	0.2%	54,076	0.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
56	Rehabilitacion De Calle Rio Tizac	PUE00130300 217937	125,992	0.4%	125,992	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
57	Pago De Elaboración De Proyectos Del Ramo 33 Ejercicio 2013	PUE00130400 265749	250,000	0.9%	250,000	0.9%	Proyecto	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,537,579	216.8%	63,537,579	216.8%		91,466		
58	Pago De Energía Eléctrica De Enero A Diciembre 2013	PUE00130400 265692	7,058,864	24.1%	7,058,864	24.1%	Pago	1,000	100	100.00
59	Pavimentación De Privada Epigmenio Martinez Entre Calle Independencia Y Calle Epigmenio Martinez (Habitat)	PUE00130300 222560	450,000	1.5%	450,000	1.5%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
60	Taller De Organización Social Y Seguridad Comunitaria (Rescate De Espacios Públicos)	PUE00130400 272512	47,026	0.2%	47,026	0.2%	Taller	20	100	100.00
61	Ampliacion De Energia Electrica En El Tianguis	PUE00130300 190669	62,083	0.2%	62,083	0.2%	Metros	400	100	100.00
62	Taller De Manualidades (Bordado Y Tejido) Habitat	PUE00130300 183721	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Taller	15	100	100.00
63	Construccion De Parque Tricentenario 2da Etapa	PUE00130400 267913	1,650,000	5.6%	1,650,000	5.6%	Obra	5,000	100	100.00
64	Aportación Al Programa Desarrollo Institucional Municipal 2013	PUE00130400 271972	400,000	1.4%	400,000	1.4%	Pago	1	1	100.00
65	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia El Maestro Y Calle Hermanos Serdan Barrio De San Miguel	PUE00130400 272411	904,109	3.1%	904,109	3.1%	Metros Lineales	150	100	100.00
66	Rehabilitacion De Aulas De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Ct. 21opr2300u	PUE00130300 194980	155,183	0.5%	155,183	0.5%	Aula	200	100	100.00
67	Construccion De Parque En La Comunidad De Santiago Ilamacingo	PUE00130300 222287	656,197	2.2%	656,197	2.2%	Obra	500	100	100.00
68	Rehabilitacion De Drenaje En Av. Netzahualcoyotl Y Av. Epigmenio Martinez	PUE00130400 262353	329,361	1.1%	329,361	1.1%	Metros Lineales	32	100	100.00
69	Adoquinamiento De Calle Plazuela De San Luis	PUE00130400 272796	215,159	0.7%	215,159	0.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	350	100	100.00
70	Adquisicion De Terrenos Para Construccion De Hospital Regional	PUE00130300 222429	3,000,000	10.2%	3,000,000	10.2%	Inmueble	5,000	100	100.00
71	Cercado Perimetral En Local De Usos Múltiples (Panteon) En Colonia Tres De Mayo	PUE00130300 222666	332,595	1.1%	332,595	1.1%	Obra	150	100	100.00
72	Adquisicion De Terreno Para Telesecundaria En Amate Redondo	PUE00130300 222760	150,000	0.5%	150,000	0.5%	Inmueble	200	100	100.00
73	Taller De Prevencion Y Trastornos Alimenticios Danza (Habitat)	PUE00130300 183732	24,368	0.1%	24,368	0.1%	Taller	16	100	100.00
74	Conservación Y Mantenimiento De Casa De Cultura 1ra. Etapa	PUE00130300 223027	1,430,765	4.9%	1,430,765	4.9%	Obra	1,500	100	100.00
75	Construcción De Explanada En Hospital General De Acatlan	PUE00130400 272723	37,605	0.1%	37,605	0.1%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
76	Rehabilitacion De Alumbrado Publico 2012	PUE00130300 223019	400,000	1.4%	400,000	1.4%	Luminaria	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,537,579	216.8%	63,537,579	216.8%		91,466		
77	Taller De Equidad De Genero Con Música (Habitat)	PUE00130400 271869	12,637	0.0%	12,637	0.0%	Taller	20	100	100.00
78	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata, Entre Plaza Principal Y Calle 16 De Septiembre En Santiago Ilamacingo	PUE00130300 191621	774,436	2.6%	774,436	2.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	255	100	100.00
79	Estimulo De Promotores Comunitarios	PUE00130300 222618	38,500	0.1%	38,500	0.1%	Pago	4	100	100.00
80	Empedrado De Calle Guadalupe Victoria 2da. Etapa En Nuevos Horizontes	PUE00130300 189792	515,080	1.8%	515,080	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
81	Estimulo A Promotores Comunitarios Del Programa Habitat	PUE00130400 270996	41,000	0.1%	41,000	0.1%	Promotor	4	100	100.00
82	Empedrado De Calle Hidalgo En Guadalupe Amatitlan	PUE00130400 267868	523,173	1.8%	523,173	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
83	Taller De Autoestima Y Repujado (Habitat)	PUE00130300 184080	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Taller	15	100	100.00
84	Adoquinamiento De Av. Guadalupe Victoria, Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Sin Nombre (Habitat)	PUE00130400 272229	690,450	2.4%	690,450	2.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	650	100	100.00
85	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Manuel Doblado	PUE00130300 190311	388,063	1.3%	388,063	1.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
86	Curso De Sastrería Y Alta Costura (Habitat)	PUE00130400 271840	39,555	0.1%	39,555	0.1%	Curso	20	100	100.00
87	Curso De Cactaceas (Habitat)	PUE00130400 271784	42,055	0.1%	42,055	0.1%	Curso	20	100	100.00
88	Rehabilitacion De Aulas En Primaria Braulio Rodriguez Clave: 21dpr0981b	PUE00130300 195765	193,911	0.7%	193,911	0.7%	Aula	150	100	100.00
89	Construccion De Baños En El Cuajilote	PUE00130400 258365	280,000	1.0%	280,000	1.0%	Obra	100	100	100.00
90	Construcción De Centro De Atención A Víctimas De La Violencia 2da. Etapa (Habitat)	PUE00130400 257796	400,000	1.4%	400,000	1.4%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
91	Amplacion De Energia Electrica En Calle Reforma De San Bernardo	PUE00130300 191882	74,848	0.3%	74,848	0.3%	Metros	15	100	100.00
92	Empedrado De Calle Cristo Rey Entre Av. Morelos Y Barranca En San Bernardo	PUE00130300 192058	792,110	2.7%	792,110	2.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
93	Taller De Carpintería (Habitat)	PUE00130400 271213	23,857	0.1%	23,857	0.1%	Taller	20	100	100.00
94	Amplacion De Energia Electrica En Calle A La Capilla De Nuevos Horizontes	PUE00130300 193676	6,498	0.0%	6,498	0.0%	Poste	15	100	100.00
95	Pavimentacion De Avenida Reforma En Ilamacingo	PUE00130300 191763	240,912	0.8%	240,912	0.8%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,537,579	216.8%	63,537,579	216.8%		91,466		
96	Curso De Serigrafia (Habitat)	PUE00130300 184070	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Curso	10	100	100.00
97	Construcción De Sistema De Agua Potable En La 2da. Sección De Tres Cruces	PUE00130400 267907	1,474,956	5.0%	1,474,956	5.0%	Sistema	150	100	100.00
98	Curso De Tapiceria (Habitat)	PUE00130300 184076	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Curso	10	100	100.00
99	Adoquinamiento De Explanada En Local De Usos Multiples En Colonia Allende	PUE00130300 217707	201,622	0.7%	201,622	0.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
100	Adoquinamiento De Calle Roman Rosas 2da Etapa	PUE00130300 195114	176,422	0.6%	176,422	0.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
101	Ampliacion De Energia Electrica En Calle Del Panteon En La Huerta	PUE00130300 190459	71,786	0.2%	71,786	0.2%	Metros	40	100	100.00
102	Empedrado De Calle Gomez Farias	PUE00130400 267919	367,790	1.3%	367,790	1.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	100.00
103	Taller De Prevencion De Transtornos Alimenticios Y Actividades Deportivas (Habitat)	PUE00130300 187425	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Taller	15	100	100.00
104	Apertura De Cale Sin Nombre En Garzones	PUE00130400 265928	308,468	1.1%	308,468	1.1%	Metros Cúbicos	800	100	100.00
105	Taller De Jóvenes En Pareja (Prevención De Violencia Desde El Noviazgo) Y Pintura En Tela (Habitat)	PUE00130400 272333	26,805	0.1%	26,805	0.1%	Taller	20	100	100.00
106	Curso De Reposteria Saludable (Habitat)	PUE00130300 184085	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Curso	15	100	100.00
107	Pago De Adquisicion De Material Electrico Para Rehabilitacion De Alumbrado Publico 2da. Etapa	PUE00130400 266068	796,892	2.7%	796,892	2.7%	Equipo	5,000	100	100.00
108	Rehabilitación De Parque En Acatlan De Osorio	PUE00130400 249030	210,000	0.7%	210,000	0.7%	Obra	2,000	100	100.00
109	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario (Habitat)	PUE00130400 258009	300,000	1.0%	300,000	1.0%	Lote	300	100	100.00
110	Taller De Prevención De La Violencia Comunitaria Y Taekwando (Habitat)	PUE00130400 272382	20,306	0.1%	20,306	0.1%	Taller	20	100	100.00
111	Construccion De Local De Usos Multiples En El Tecomate	PUE00130300 217117	423,516	1.4%	423,516	1.4%	Obra	200	100	100.00
112	Rehabilitacion De Basurero Municipal	PUE00130400 267916	450,000	1.5%	450,000	1.5%	Obra	5,000	100	100.00
113	Cercado Perimetral Parque Tricentenario	PUE00130400 272770	310,013	1.1%	310,013	1.1%	Obra	2,000	1	100.00
114	Taller De Ingles (Habitat)	PUE00130400 271941	12,637	0.0%	12,637	0.0%	Taller	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,537,579	216.8%	63,537,579	216.8%		91,466		

115	Construccion De Barda En Jardin De Niños Severiano Maceda Perez Clave: 21djn0271l En San Vicente Boqueron (Escuelas De Calidad)	PUE00130300 196052	155,349	0.5%	155,349	0.5%	Obra	80	100	100.00
116	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario 2da. Etapa	PUE00130400 257718	750,000	2.6%	750,000	2.6%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
117	Adoquinamiento De Calle Niños Héroes Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle De La Libertad (Habitat)	PUE00130400 272123	454,836	1.6%	454,836	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	650	100	100.00
118	Adoquinamiento De Calle Mixteca Alta 2ra Etapa En Garzones	PUE00130400 263598	66,310	0.2%	66,310	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
119	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria Entre Barranca Sin Nombre Y Calle Sin Nombre (Habitat)	PUE00130400 272275	165,676	0.6%	165,676	0.6%	Metros Lineales	150	100	100.00
120	Equipamiento Del Centro De Atención A Víctimas De La Violencia (Habitat)	PUE00130400 258037	300,000	1.0%	300,000	1.0%	Lote	300	100	100.00
121	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Hospital Nuevos De Acatlan	PUE00130400 272777	501,895	1.7%	501,895	1.7%	Obra	400	1	100.00
122	Tutorias Para Niños (Habitat)	PUE00130300 187740	10,274	0.0%	10,274	0.0%	Taller	15	100	100.00
123	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Unidad Deportiva 2da. Etapa	PUE00130400 249126	71,875	0.2%	71,875	0.2%	Luminaria	1,000	100	100.00
124	Adoquinamiento De Calle Tenochtitlan Entre Periferico A Ixcaquixtla Y Callejon De Los Ciruelos (Habitat)	PUE00130400 272253	520,000	1.8%	520,000	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	700	100	100.00
125	Adoquinamiento De Calle 4 Norte Entre 4 Poniente Y Francisco Villa	PUE00130400 265401	244,222	0.8%	244,222	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
126	Construcción Del Techumbre En Jardín De Niños En H. Galeana Ct: 21djn0105n (Escuelas De Calidad)	PUE00130300 195557	55,324	0.2%	55,324	0.2%	Obra	1,050	100	100.00
127	Pavimentacion De Explanada En Tianguis Dominical	PUE00130400 267757	1,761,363	6.0%	1,761,363	6.0%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
128	Taller De Prevencion De La Violencia Comunitaria (Taekwando) Habitat	PUE00130300 183715	49,030	0.2%	49,030	0.2%	Taller	30	100	100.00
129	Curso De Instructor Cultural (Musica) Habitat	PUE00130300 183731	65,263	0.2%	65,263	0.2%	Curso	15	100	100.00
130	Empedrado De Calle Libertad En La Localidad De Tianguistengo	PUE00130300 190142	812,028	2.8%	812,028	2.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
131	Rehabilitacion De Jardin De Niños Estado De Morelos Clave:21djn0992r En La Trinidad Los Hobos	PUE00130300 196155	450,804	1.5%	450,804	1.5%	Obra	150	100	100.00
132	Remodelacion De Area Recreativa En La Huerta	PUE00130400 267710	569,495	1.9%	569,495	1.9%	Obra	150	100	100.00
133	Ampliacion De Energia Electrica En Calle Central En Tetelcingo	PUE00130300 193538	29,707	0.1%	29,707	0.1%	Metros	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,537,579	216.8%	63,537,579	216.8%		91,466		
134	Apertura De Camino San Isidro-Ilamacingo 2da. Etapa	PUE00130300 186963	928,000	3.2%	928,000	3.2%	Kilómetro	-	100	100.00
135	Adoquinamiento De Explanada En Local De Usos Múltiples En Barrio De San Jose	PUE00130300 217835	177,282	0.6%	177,282	0.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
136	Aportación Al Programa Peso A Peso	PUE00130400 258371	1,020,728	3.5%	1,020,728	3.5%	Acción	120	100	100.00
137	Rehabilitación De Parque De San Luis (Rescate De Espacios Públicos)	PUE00130400 272436	900,000	3.1%	900,000	3.1%	Obra	1,500	100	100.00
138	Pago De Elaboración De Proyecto De Modernización De Camino Nuevos Horizontes- La Noria Chica	PUE00130400 249209	450,000	1.5%	450,000	1.5%	Proyecto	1	100	100.00
139	Adoquinamiento De Calle Mixteca Alta 2ra Etapa En Garzones	PUE00130400 265469	56,566	0.2%	56,566	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
140	Empedrado De Calle Libertad 2da. Etapa En La Localidad De Tetelcingo	PUE00130300 189936	300,000	1.0%	300,000	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
141	Taller De Prevención De Cáncer Cervicovaginal - Uterino	PUE00130300 187290	65,310	0.2%	65,310	0.2%	Taller	170	100	100.00
142	Cercado Perimetral De Tianguis Dominical	PUE00130400 266329	369,996	1.3%	369,996	1.3%	Cercos	150	1	100.00
143	Taller De Prevención De La Violencia Comunitaria Y Pintura (Habitat)	PUE00130300 187063	26,004	0.1%	26,004	0.1%	Taller	15	100	100.00
144	Construcción De Sanitarios En Plaza Dominical	PUE00130400 267400	259,334	0.9%	259,334	0.9%	Obra	500	100	100.00
145	Adoquinamiento De Calle Emiliano Zapata 2da. Etapa En Santiago Ilamacingo	PUE00130400 267856	471,439	1.6%	471,439	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
146	Taller De Resolución Positiva De Conflictos Y Aerobics (Habitat)	PUE00130400 272298	26,805	0.1%	26,805	0.1%	Taller	20	100	100.00
147	Curso De Serigrafía (Habitat)	PUE00130400 271567	49,166	0.2%	49,166	0.2%	Curso	20	100	100.00
148	Rehabilitación De Plaza Cívica En Plaza Principal De Amatitlán De Azueta	PUE00130400 267099	232,325	0.8%	232,325	0.8%	Obra	1,000	100	100.00
149	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero	PUE00130400 249359	547,611	1.9%	547,611	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,707,286	12.0%	3,707,286	12.0%		1,380		
1	Adoquinamiento De La Calle 4 Poniente Entre Carretera A Nopalucan Y Prolongacion De La Calle 12 Poniente.	PUE00130400 280976	1,194,658	3.9%	1,194,658	3.9%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle 4 Norte Entre Calle 8 Oriente Y 10 Oriente.	PUE00130400 281039	317,482	1.0%	317,482	1.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Calle 1o. De Mayo Y Articulo 123.	PUE00130400 280950	810,285	2.6%	810,285	2.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
4	Mantenimiento De Camino De Acceso A Nicolas Bravo Y A La Hacienda De Ovando.	PUE00130400 281058	695,096	2.2%	695,096	2.2%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
5	Mantenimiento De Caminos En Acceso A Unidad Deportiva, Acceso A San Jeronimo Y Barrio San Pedro.	PUE00130400 281050	689,766	2.2%	689,766	2.2%	Metros Cuadrados	480	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,290,841	179.9%	7,290,841	179.9%		14,565		
1	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Callejon Porfirio Diaz Entre Calle Aldama Y Andador Porfirio Diaz	PUE00130200 154105	429,359	10.6%	429,359	10.6%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
2	Adoquinamiento Del Callejon Porfirio Diaz Y Andador Porfirio Diaz Entre Aldama Y Benito Juarez	PUE00130300 183764	920,007	22.7%	920,007	22.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	-
3	Adoquinamiento De Calle Hermanos Serdan Y Matamoros Entre Noche Triste Y Carretera A Los Reyes Teolco	PUE00130200 134088	961,349	23.7%	961,349	23.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,500	100	100.00
4	Construccion De Pisos Dignos En El Municipio De Acteopan	PUE00130400 262239	158,118	3.9%	158,118	3.9%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
5	Construccion De Muro De Contencion En Barranca Ahuehuetitla	PUE00130400 262600	95,592	2.4%	95,592	2.4%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
6	Adoquinamiento De Callejon Alvarado Entre Calle Alvarado Y Calle Rayon	PUE00130200 156047	354,753	8.8%	354,753	8.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
7	Programa Para La Disminucion De Uso De Leña En El Consumo Domestico	PUE00130300 190562	84,000	2.1%	84,000	2.1%	Acción	500	100	100.00
8	Adoquinamiento De Callejon Zapata Entre Calle Jimenez Y Camino Buenavista	PUE00130200 154102	377,942	9.3%	377,942	9.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
9	Adoquinamiento De La Calle Aldama Entre Calle Jimenez Y Libramiento San Marcos	PUE00130200 156536	510,474	12.6%	510,474	12.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	350	100	100.00
10	Adquisicion De Semilla Para El Sembrado De Sorgo	PUE00130400 262730	124,976	3.1%	124,976	3.1%	Acción	307	100	100.00
11	Aportacion Del 2 Por Ciento Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130200 154104	75,066	1.9%	75,066	1.9%	Acción	3,074	100	100.00
12	Adoquinamiento De Calle Benito Juarez Entre Calle Morelos Y Paraje Los Pochotes	PUE00130200 156523	497,702	12.3%	497,702	12.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
13	Aportacion Del 2 Por Ciento Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 262133	81,040	2.0%	81,040	2.0%	Acción	3,074	100	10.00
14	Adoquinamiento De Calle Alvarado Entre Calle Hermanos Serdan Y Paraje Achiatle	PUE00130200 156708	369,921	9.1%	369,921	9.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,000	100	100.00
15	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Hermanos Serdan	PUE00130200 153809	98,157	2.4%	98,157	2.4%	Alcantarilla	200	100	100.00
16	Adoquinamiento De Calle Iturbide Y Calle Galeana Entre Calle Zaragoza Y Calle Porfirio Dias	PUE00130200 156577	725,349	17.9%	725,349	17.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
17	Ampliacion De Adoquinamiento De Calle Benito Juarez Entre Calle Morelos Y Paraja Los Pochotes	PUE00130200 156513	185,931	4.6%	185,931	4.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
18	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Emiliano Zapata	PUE00130300 181539	360,913	8.9%	360,913	8.9%	Metros Cuadrados, Cancha	60	100	100.00
19	Adoquinamiento De La Calle Morelos Y Ocampo Entre Calle Matamoros Y Galeana	PUE00130300 183766	774,012	19.1%	774,012	19.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,290,841	179.9%	7,290,841	179.9%		14,565		

20	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Callejon Alvarado	PUE00130200 154091	106,180	2.6%	106,180	2.6%	Alcantarilla	200	100	100.00
----	---	-----------------------	---------	------	---------	------	--------------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,955,978	105.0%	25,955,978	105.0%		26,710		
1	Construcción De Andador De Concreto Pahuatitla 2ª. Etapa	PUE00130400 243382	399,211	1.6%	399,211	1.6%	M2, Escaleras, Andadores	200	100	100.00
2	Rehabilitación Del Camino Denominado Tizonticamac	PUE00130400 243431	1,119,570	4.5%	1,119,570	4.5%	Kilómetro	200	100	100.00
3	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Laminas)	PUE13130200 159301	939,476	3.8%	939,476	3.8%	Acción	2,072	100	100.00
4	Construcción De Andador Denominado Ocotzotitla	PUE00130300 218354	309,557	1.3%	309,557	1.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
5	Aportación Del 2l Dim 2012 Y 2013	PUE00130400 243474	958,038	3.9%	958,038	3.9%	Acción	3,000	100	100.00
6	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Block)	PUE13130200 159149	819,033	3.3%	819,033	3.3%	Acción	1,580	100	100.00
7	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Laminas)	PUE13130200 159228	729,091	3.0%	729,091	3.0%	Acción	1,608	100	100.00
8	Construcción De Guarniciones Camino A La Cuarta Sección	PUE00130400 243462	135,065	0.5%	135,065	0.5%	Metros Lineales	200	100	100.00
9	Aportación Municipal Al Programa Peso A Peso Escuelas Dignas 2012	PUE00130400 243394	264,352	1.1%	264,352	1.1%	Acción	200	100	100.00
10	Construcción De Andador En Ixtlahuaca	PUE00130300 218392	287,797	1.2%	287,797	1.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
11	Construcción De Andador De Concreto Tlahuitompa 2ª. Etapa	PUE00130300 218063	464,530	1.9%	464,530	1.9%	M2, Escaleras, Andadores	200	100	100.00
12	Construcción De Andador De Concreto Titititla	PUE00130400 243417	116,540	0.5%	116,540	0.5%	M2, Escaleras, Andadores	200	100	100.00
13	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	PUE00130300 218202	478,088	1.9%	478,088	1.9%	Metros Lineales	300	100	100.00
14	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Block)	PUE13130200 159277	559,845	2.3%	559,845	2.3%	Acción	1,080	100	100.00
15	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	PUE00130300 218113	1,608,084	6.5%	1,608,084	6.5%	Metros Lineales	1,000	100	100.00
16	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Dirección Y Sanitarios De La Escuela Primaria "Tenoxtitlan"	PUE00130400 243468	622,219	2.5%	622,219	2.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
17	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Block)	PUE13130200 159323	518,375	2.1%	518,375	2.1%	Acción	1,000	100	100.00
18	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Block)	PUE13130200 159190	468,611	1.9%	468,611	1.9%	Acción	904	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,955,978	105.0%	25,955,978	105.0%		26,710		
19	Andador De Concreto Que Conduce A La Escuela Narcizo Mendoza	PUE00130400 243385	193,099	0.8%	193,099	0.8%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	200	100	100.00
20	Construcción De Andador Denominado Moshuili	PUE00130400 243389	234,151	0.9%	234,151	0.9%	M2, Escaleras, Andadores	200	100	100.00
21	Construcción De Lavaderos Comunitarios Tehuapa	PUE00130400 243377	559,143	2.3%	559,143	2.3%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
22	Construcción De Puente Alcantarilla Camino A Tonalapa	PUE00130400 243435	1,224,563	5.0%	1,224,563	5.0%	Puente	300	100	100.00
23	Construcción De Un Aula (Comedor) En Escuela Telesecundaria "Pablo Neruda" Clave 21etv0001g	PUE00130400 243363	471,949	1.9%	471,949	1.9%	Aula	200	100	100.00
24	Construcción De Embovedado De Aguas Mixtas En El Centro De La Población De Cuanala	PUE00130300 218280	245,028	1.0%	245,028	1.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
25	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Principal Tierra Colorada 2ª. Etapa	PUE00130300 218507	441,522	1.8%	441,522	1.8%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
26	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Block)	PUE13130200 159211	673,888	2.7%	673,888	2.7%	Acción	1,300	100	100.00
27	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Laminas)	PUE13130200 159311	257,540	1.0%	257,540	1.0%	Acción	552	100	100.00
28	Construcción De Andador Escuela Primaria Tlalakatl	PUE00130300 218173	177,932	0.7%	177,932	0.7%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	200	100	100.00
29	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Primera Sección De Xochicuautila	PUE13130200 159695	1,488,329	6.0%	1,488,329	6.0%	Red	1,000	100	100.00
30	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Block)	PUE13130200 159264	601,315	2.4%	601,315	2.4%	Acción	1,160	100	100.00
31	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Laminas)	PUE13130200 159247	408,074	1.7%	408,074	1.7%	Acción	900	100	100.00
32	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento Del Camino A Analco	PUE00130300 218563	200,000	0.8%	200,000	0.8%	Kilómetro lineal	400	100	100.00
33	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Block)	PUE13130200 159169	510,081	2.1%	510,081	2.1%	Acción	984	100	100.00
34	Aportación Municipal Al Convenio De Coordinación Para El Fortalecimiento Y Dignificación De La Infraestructura En Salud Del Municipio De Ahuacatlan	PUE00130300 218618	300,000	1.2%	300,000	1.2%	Acción	500	100	100.00
35	Construcción De Plaza Civica En El Bachillerato Francisco Gonzalez Bocanegra	PUE00130400 243401	605,703	2.5%	605,703	2.5%	Metros Cuadrados	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,955,978	105.0%	25,955,978	105.0%		26,710		
36	Rehabilitación Del Camino Denominado Otlatecapa	PUE00130400 243352	925,945	3.7%	925,945	3.7%	Kilómetro	200	100	100.00
37	Andador De Concreto En El Centro De La Población Hasta El Puente De Achocholacaya	PUE00130300 218238	363,883	1.5%	363,883	1.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
38	Ampliación De Vivienda Digna (Paquete De Block)	PUE13130200 159349	165,880	0.7%	165,880	0.7%	Acción	320	100	100.00
39	Construcción De Andador De Concreto Denominado Casa De Salud-Atitla	PUE00130300 218140	534,316	2.2%	534,316	2.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
40	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Tonalixco	PUE00130400 243427	920,748	3.7%	920,748	3.7%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
41	Cercado De La Plaza Civica En El Centro De La Población	PUE00130400 243410	1,082,554	4.4%	1,082,554	4.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
42	Reconstrucción De Plaza Civica Y Construcción De Cercado Denominado "El Kinder" De Tlacomulco	PUE00130300 218449	574,504	2.3%	574,504	2.3%	Plaza	150	100	100.00
43	Rehabilitación Del Camino Ahuacatlan- San Francisco Ixqui huacan	PUE13130200 159732	552,207	2.2%	552,207	2.2%	Kilómetros	1,000	100	100.00
44	Reconstrucción De Plaza Civica En La Escuela Primaria Benito Juarez	PUE13130200 159659	970,604	3.9%	970,604	3.9%	Metros Cuadrados	900	100	100.00
45	Construcción De Andador Nak Mounsno	PUE00130300 218318	475,540	1.9%	475,540	1.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,172,364	233.3%	11,172,364	233.3%		5,028		
1	Adoquinamiento De Calle Milagro Entre Calle Lopez Portillo Y Barranca	PUE00130400 249935	216,779	4.5%	216,779	4.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	53	100	100.00
2	Rehabilitacion Camino Sacacosechas La Sabila Y Guadalupe	PUE00130300 209310	35,932	0.8%	35,932	0.8%	Kilómetro	55	100	100.00
3	Impermeabilizacion De Escuela Tele-Secundaria Miguel Alemán Valdes	PUE00130300 208787	106,641	2.2%	106,641	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Aportacion Al Programa De Estufas Ahorradoras	PUE00130300 210370	35,726	0.7%	35,726	0.7%	Pieza	60	100	100.00
5	Rehabilitacion Camino Saca Cosechas Ahuatlan - El Jaral	PUE00130300 209374	99,607	2.1%	99,607	2.1%	Kilómetro	55	100	100.00
6	Rehabilitacion A Camino A Patlanoaya	PUE00130300 192462	97,274	2.0%	97,274	2.0%	Kilómetro	55	100	100.00
7	Adoquinamiento De Calle Acceso Principal Entre Escuela Y Carretera	PUE00130300 191828	575,416	12.0%	575,416	12.0%	Metros Cuadrados	110	100	100.00
8	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle 2 Sur	PUE00130400 250002	46,111	1.0%	46,111	1.0%	Sistema	160	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas El Sauce En La Localidad De Ahuatlan	PUE00130300 210314	27,346	0.6%	27,346	0.6%	Kilómetro	55	100	100.00
10	Construcion De Biblioteca	PUE00130300 208905	113,388	2.4%	113,388	2.4%	Espacio Cultural	120	100	100.00
11	Adoquinamiento De Calle Emiliano Zapata Entre Calle Guadalupe Hidalgo Y 6 Sur	PUE00130300 208360	422,833	8.8%	422,833	8.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
12	Dotacion De Materiales Para La Construcion De Muro En Bachiller Xicotencalt	PUE00130300 208565	477,398	10.0%	477,398	10.0%	Bardas	-	100	100.00
13	Impermeabilizacion De Escuela Primaria Emliano Zapata	PUE00130300 208842	29,943	0.6%	29,943	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Empedrado En Calle Sin Nombre Junto A La Presidencia Auxiliar	PUE00130400 250018	93,152	1.9%	93,152	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
15	Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas Tonalapa	PUE00130300 192492	146,478	3.1%	146,478	3.1%	Kilómetro	55	100	100.00
16	Impermiabilizacion De Escuela Telesecundaria Vicente Suarez	PUE00130300 208689	53,907	1.1%	53,907	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Dotacion De Equipos De Computo Para Escuelas De La Comunidad	PUE00130300 191987	195,000	4.1%	195,000	4.1%	Equipo	1,140	100	100.00
18	Adoquinamiento De Calle 2 Poniente Entre Calle 3 Norte Y 7 Norte	PUE00130300 208126	678,673	14.2%	678,673	14.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
19	Construccion De Puente Peatonal En Calle El Milagro Entre Calle Milagro Y Barranca	PUE00130400 243637	465,387	9.7%	465,387	9.7%	Metro Cuadrado	425	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,172,364	233.3%	11,172,364	233.3%		5,028		
20	Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas La Sabila	PUE00130300 209268	190,478	4.0%	190,478	4.0%	Kilómetro	55	100	100.00
21	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	PUE00130300 207961	46,964	1.0%	46,964	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
22	Adoquinamiento De Calle Principal Entre Barranca Y Capilla	PUE00130400 243695	244,502	5.1%	244,502	5.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	121	100	100.00
23	Adoquinamiento De Calle 6 Sur Entre Calle 6 Oriente Y Barranca	PUE00130300 208067	393,615	8.2%	393,615	8.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
24	Adoquinamiento De Calle Pincipal Entre Camino Lagunillas Y Calle Sin Nombre	PUE00130300 191864	496,622	10.4%	496,622	10.4%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
25	Adoquinamiento De Calle De Acceso Principal Entre Escuela Y Carretera (Segunda Etapa) Entre Escuela Primaria Y Carretera Intermixteca	PUE00130400 241546	1,874,036	39.1%	1,874,036	39.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	110	100	100.00
26	Adoquinamiento De Calle Guerrero Entre Calle Hidalgo Y Barranca	PUE00130400 243633	240,718	5.0%	240,718	5.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	75	100	100.00
27	Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas La Sabila - Guadalupe	PUE00130300 209337	13,820	0.3%	13,820	0.3%	Kilómetro	55	100	100.00
28	Adoquinamiento De Calle Independencia Entre Calle Nuevo Leon Y Calle 16 De Septiembre	PUE00130400 248680	1,110,617	23.2%	1,110,617	23.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	75	100	100.00
29	Rehabilitacion De Bordo En Barranca Leon	PUE00130300 209229	563,605	11.8%	563,605	11.8%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
30	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	PUE00130300 190675	404,982	8.5%	404,982	8.5%	Metro Lineal	1,130	100	100.00
31	Dotacion De Materiales Para La Constrccion De Biblioteca En Jardib De Niños Anahuac	PUE00130300 209040	99,498	2.1%	99,498	2.1%	Metros Cuadrados, Biblioteca	35	100	100.00
32	Dotacion De Materiales Para La Construccion De La Fosa Septica En La Esc. Pri. Emiliano Zapata	PUE00130300 208969	11,803	0.2%	11,803	0.2%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	100.00
33	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calles Varias De La Localidad De Ahuatlan	PUE00130400 249988	64,154	1.3%	64,154	1.3%	Metro Lineal	130	100	100.00
34	Adoquinamiento De Calle Guadalupe Hidalgo Entre Calle 4 Sur Y Baranca	PUE00130300 208484	195,462	4.1%	195,462	4.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	75	100	100.00
35	Impermeabilizacion De Escuela Telesecundaria Francisco Javier Mina	PUE00130300 208631	96,529	2.0%	96,529	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
36	Rehabilitacion A Camino Patlanoaya - Ahuatlan	PUE00130300 210275	312,514	6.5%	312,514	6.5%	Kilómetro	-	100	100.00
37	Adoquinamiento De Calle 2 Sur Entre 3 Oriente Y Barranca	PUE00130400 249879	650,303	13.6%	650,303	13.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	75	100	100.00
38	Aportacion Al Programa De Estufas Ahorradoras	PUE00130300 192547	3,275	0.1%	3,275	0.1%	Pieza	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,172,364	233.3%	11,172,364	233.3%		5,028		
39	Aportacion Del 2 Por ciento Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130300 207226	45,000	0.9%	45,000	0.9%	Convenio	-	100	100.00
40	Ampliacion De Red De Energía Electrica	PUE00130300 208007	8,977	0.2%	8,977	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
41	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas El Sauce	PUE00130300 192522	76,727	1.6%	76,727	1.6%	Kilómetro	344	100	100.00
42	Adoquinamiento De Callejon De La 4 Sur Entre Calle 4 Sur Y Callejon	PUE00130400 249950	111,172	2.3%	111,172	2.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,156,567	96.1%	7,156,567	96.1%		9,041		
1	Aportacion Para El Convenio De Coordinacion Para El Fortalecimiento Y Dignificacion De La Infraestructura En Salud (Para Clinicas De Laguna Seca, Beristain Y Ahuazotepec)	PUE00130300 184477	2,200,000	29.5%	2,200,000	29.5%	Pago	6,174	100	100.00
2	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Leonardo Bravo	PUE00130300 184846	304,461	4.1%	304,461	4.1%	Metro Lineal	483	100	100.00
3	Ampliación De Agua Potable 2da Secc. Colonia El Mirador	PUE00130400 228686	343,738	4.6%	343,738	4.6%	Metros Lineales	341	100	100.00
4	Ampliacion De Electrificacion En La Ermita	PUE00130300 184692	1,133,104	15.2%	1,133,104	15.2%	Metro Lineal	257	100	100.00
5	Sistema Multiple De Agua Potable Para Las Localidades De San Jose, San Miguel Segunda Etapa	PUE00130200 166261	3,175,264	42.6%	3,175,264	42.6%	Metro Lineal	1,786	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,377,212	76.4%	1,377,212	76.4%		3,000		
1	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Campo De Futbol Y Adoquin Existente.	PUE00130400 254435	238,769	13.2%	238,769	13.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
2	Construccion De Barda En El Predio El Pedregal	PUE00130400 256599	519,401	28.8%	519,401	28.8%	Obra	2,000	100	100.00
3	Adoq. De La Priv. Emiliano Zapata Entre Las Calles Vicente Guerrero Y Emiliano Zapata	PUE00130300 205697	533,739	29.6%	533,739	29.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
4	Construccion De Empedrado De La Privada Del Mirador	PUE00130400 254637	85,303	4.7%	85,303	4.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			58,265,524	52.0%	58,265,524	52.0%		91,306		

1	Produccion De Pepino Bajo Condiciones De Invernadero En Santa Cruz	PUE00130400 246341	192,000	0.2%	192,000	0.2%	Proyecto	15	100	100.00
2	Construccion De Plaza Civica En La Localidad Xala	PUE00130400 246887	2,369,607	2.1%	2,369,607	2.1%	Plaza	1,250	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones En La Calle Juan Escutia Entre Calle Melchor Ocampo Y Calle Vicente Suarez	PUE00130400 245383	44,282	0.0%	44,282	0.0%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
4	Construccion De Unidad De Servicios Administrativos De La Localidad De Guadalupe Pantzingo	PUE00130400 245681	949,482	0.8%	949,482	0.8%	Obra	350	100	100.00
5	Construccion De Unidad De Servicios Administrativos De La Localidad De San Antonio Pantzingo	PUE00130400 245787	2,365,947	2.1%	2,365,947	2.1%	Obra	24,804	100	100.00
6	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Y Direccion En Esc. U1-C Bachillerato Nueva Creacion	PUE00130400 245571	2,127,019	1.9%	2,127,019	1.9%	Aula	89	100	100.00
7	Reconstruccion Entramos Aislados Del Camino Ventanillas-Vista Hermosa-Tepepa De Zaragoza Del Km 0 783.32 Al Km 1 235	PUE00130400 245351	1,497,340	1.3%	1,497,340	1.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
8	Construccion De Dos Aulas,Direccion,Servicios Sanitarios En Telesendaria Clave: 21etv0954c	PUE00130400 245490	1,595,153	1.4%	1,595,153	1.4%	Aula	130	100	100.00
9	Construccion De Techado En Plaza Civica Del Centro Escolar Lic. Melquiades Morales Flores Seccion Primaria Clave 21epr1547e	PUE00130400 246067	1,513,332	1.4%	1,513,332	1.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
10	Produccion De Pepino Bajo Condiciones De Invernadero0 Teopuxco	PUE00130400 246501	192,000	0.2%	192,000	0.2%	Proyecto	15	100	100.00
11	Construccion De Tres Aulas En La Escuela Primaria Pipila Clave 21dpp0659b	PUE00130400 245419	935,748	0.8%	935,748	0.8%	Aula	130	100	100.00
12	Construccion De Salon De Usos Multiples En Esc.Sec. Ofi. Benito Juarez	PUE00130400 272551	4,133,229	3.7%	4,133,229	3.7%	Obra	700	100	100.00
13	Produccion De Jitomate Bajo Condiciones De Invernadero Castilloco	PUE00130400 246447	192,000	0.2%	192,000	0.2%	Proyecto	15	100	100.00
14	Produccion De Jitomate Bajo Condiciones De Invernadero Gonzalixco	PUE00130400 246361	192,000	0.2%	192,000	0.2%	Proyecto	15	100	100.00
15	Engorda De Ganado Bovino	PUE00130400 246386	210,000	0.2%	210,000	0.2%	Proyecto	15	100	100.00
16	Construccion De Local De Usos Multiples En La Localidad De Chichicapa Tercera Etapa	PUE00130400 245891	2,914,020	2.6%	2,914,020	2.6%	Obra	1,095	100	100.00
17	Revestimiento Del Camino Cuahuichotla-Al Lindero A Tehuipango Veracruz Del Km 0 Al 2 Mas 220	PUE00130400 246280	3,794,226	3.4%	3,794,226	3.4%	Kilómetro	684	100	100.00
18	Construccion De Adoquinamiento En La Privada Juarez Oriente Entre La Calle Sin Nombre Y Calle Narciso Mendoza	PUE00130400 245050	2,356,137	2.1%	2,356,137	2.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
19	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Calle Revolucion, Calixto Barbosa, Ignacio Zaragoza, Francisco I. Madero	PUE00130400 247500	1,114,133	1.0%	1,114,133	1.0%	Luminaria	4,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			58,265,524	52.0%	58,265,524	52.0%		91,306		
20	Construccion De Un Salon De Usos Multiples En El Mirador	PUE00130400 245822	3,322,777	3.0%	3,322,777	3.0%	Salón	309	100	100.00
21	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Juan Escutia	PUE00130400 245106	194,414	0.2%	194,414	0.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
22	Adoquinamiento De La Calle Montes De Oca Entre Calle Cristobal Colon Y Calle Vicente Suarez Entre Calle Montes De Oca Y Calle Juan Escutia	PUE00130400 245254	196,769	0.2%	196,769	0.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
23	Construccion De Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Boca Del Monte Segunda Etapa	PUE00130400 245862	2,332,446	2.1%	2,332,446	2.1%	Obra	621	100	100.00
24	Construccion De Unidad De Servicios Administrativos Segunda Etapa En Cinco Señores	PUE00130400 246132	1,265,059	1.1%	1,265,059	1.1%	Obra	1,760	100	100.00
25	Construccion De Banquetas Sobre Canal De Aguas En La Calle Juarez Oriente Entre C Cuahutemoc Norte Y Javier Mina Norte	PUE00130400 246237	268,193	0.2%	268,193	0.2%	Metro Cuadrado	270	100	100.00
26	Construccion De Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Ahuatepec	PUE00130400 246161	1,997,143	1.8%	1,997,143	1.8%	Obra	374	100	100.00
27	Construccion De Plaza Civica En La Comunidad De Comulco	PUE00130400 245076	469,780	0.4%	469,780	0.4%	Obra	150	100	100.00
28	Construccion De Local De Usos Multiples En La Localidad De Rancho Nuevo Segunda Etapa	PUE00130400 245962	1,300,386	1.2%	1,300,386	1.2%	Obra	284	100	100.00
29	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diferentes Calles Del Municipio De Ajalpan	PUE00130400 244949	2,264,170	2.0%	2,264,170	2.0%	Luminaria	4,200	100	100.00
30	Construccion De Adoquinamiento En Calle Guerrero Entre Calle Fafael Avila Camacho Y Calle Juarez	PUE00130400 245228	205,938	0.2%	205,938	0.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
31	Construccion De Alumbrado Publico En Calle Morelos Poniente E Hidalgo Norte Municipio De Ajalpan	PUE00130400 247464	557,519	0.5%	557,519	0.5%	Luminaria	3,500	100	100.00
32	Revestimiento Del Camino Cuaubtempan- Ameyalco Del Km 0 Al Km 1 Mas 414.20	PUE00130400 272584	1,042,024	0.9%	1,042,024	0.9%	Kilómetro	587	100	100.00
33	Construccion De Local De Usos Multiples En La Localidad De Achichinalco	PUE00130400 245734	2,982,243	2.7%	2,982,243	2.7%	Metro Cuadrado	9,411	100	100.00
34	Construccion D Eunidad De Proteccion Civil En La Localidad De Pantzingo Del Municipio De Ajalpan	PUE00130400 245991	2,089,817	1.9%	2,089,817	1.9%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
35	Construccion De Parque Y Areas De Juego En Cinco Señores	PUE00130400 244991	1,060,496	0.9%	1,060,496	0.9%	Metro Cuadrado	1,760	100	100.00
36	Construccion De Local De Usos Multiples En La Localidad De Zacayucan Segunda Etapa	PUE00130400 245922	1,618,863	1.4%	1,618,863	1.4%	Obra	284	100	100.00
37	Pago De Supervision De Obras Publicas Del Municipio De Ajalpan	PUE00130400 247595	1,598,879	1.4%	1,598,879	1.4%	Informe	24,804	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			58,265,524	52.0%	58,265,524	52.0%		91,306		
38	Rehabilitacion De Encortinado De Canal En Calle Juarez Oriente, Entre C Cuahutemoc Norte Y C Guillermo Prieto Norte, Calle Narziso Mendoza	PUE00130400 246211	2,618,945	2.3%	2,618,945	2.3%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
39	Construccion De Adoquinamiento En La Privada 16 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Libertad	PUE00130400 245297	211,629	0.2%	211,629	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
40	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Agustin Melgar	PUE00130400 245157	384,641	0.3%	384,641	0.3%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
41	Construccion De Local De Usos Multiples De La Localidad De Pizcuautila Tercera Etapa	PUE00130400 272618	1,387,236	1.2%	1,387,236	1.2%	Obra	850	100	100.00
42	Cria Y Produccion De Ovinos Katahdin	PUE00130400 246426	208,500	0.2%	208,500	0.2%	Proyecto	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,216,077	104.0%	10,216,077	104.0%		17,500		
1	Pago De Elaboracion De Estudios Y Proyectos De Ramo 33 Del 2012	PUE00130400 258263	140,786	1.4%	140,786	1.4%	Proyecto	-	100	100.00
2	Construcción De Plaza Cívica Con Techumbre 2da Etapa Junto Al Parque De La Comunidad De San Miguel Tecuitlapa	PUE00130400 258390	1,927,574	19.6%	1,927,574	19.6%	Obra	1,500	100	100.00
3	Construcción De Plaza Cívica Con Techumbre 2da Etapa Junto A La Inspectoría De La Comunidad De Jalapasco	PUE00130400 258394	2,068,631	21.1%	2,068,631	21.1%	Obra	1,000	100	100.00
4	Construcción De Plaza Cívica Con Techumbre 2da Etapa Junto Al Parque De La Comunidad De Aljojuca	PUE00130400 258359	2,985,198	30.4%	2,985,198	30.4%	Obra	1,500	100	100.00
5	Pavimentación De La Calle Diagonal Benito Juarez	PUE00130400 259667	1,166,144	11.9%	1,166,144	11.9%	Obra	3,500	100	100.00
6	Pago De Estudios Y Royectos Del 2013	PUE00130400 260114	294,720	3.0%	294,720	3.0%	Acción	5,000	100	100.00
7	Construcción De Plaza Cívica Con Techumbre Junto Al Parque De La Comunidad De Las Cuchillas	PUE00130400 258842	1,436,543	14.6%	1,436,543	14.6%	Obra	-	100	100.00
8	Aportación Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2013	PUE00130400 259479	196,480	2.0%	196,480	2.0%	Obra	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,615,877	101.4%	6,615,877	101.4%		40,102		
1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Colosio Entre Daniel Gonzalez Y Final De La Calle	PUE00130300 192447	345,592	5.3%	345,592	5.3%	Metros Lineales	150	100	100.00
2	Aportación Del Proyecto De Conversión Para La Dignificación Y Fortalecimiento De La Infraestructura En Salud Con Municipios Del Estado.	PUE00130300 192528	690,135	10.6%	690,135	10.6%	Pago	18,271	100	100.00
3	Rehabilitación En Calle Y Callejon Tabachines Entre Calle 5 De Mayo Y Tanques De Agua	PUE00130400 270690	154,113	2.4%	154,113	2.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
4	Construcción De Adoquinamiento Calle Francisco Marquez Entre Calle Juan De La Barrera Y Emiliano Zapata Pte. En La Col Hidalgo, Altepeixi, Pue.	PUE00130400 270610	386,750	5.9%	386,750	5.9%	Metro Cuadrado	230	100	100.00
5	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Privada 16 De Septiembre En El Municipio De Altepeixi Puebla.	PUE00130300 192580	131,241	2.0%	131,241	2.0%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
6	Construccion De Techado En Plaza Civica De Usos Multiples En El Centro De Altepeixi, Pue	PUE00130300 219799	1,000,000	15.3%	1,000,000	15.3%	Metros Cuadrados	18,271	100	100.00
7	Construccion De Adoquinamiento En Callejon Insurgentes Pte Entre Av. Chilac Y Final Del Callejon	PUE00130400 270772	143,365	2.2%	143,365	2.2%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
8	Construccion De Adoquinamiento En Callejon Insurgentes Pte Entre Av. Chilac Y Final Del Callejon	PUE00130400 271722	75,213	1.2%	75,213	1.2%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
9	Ampliación De Electrificación Colonia 20 De Noviembre.	PUE00130300 192479	268,805	4.1%	268,805	4.1%	Poste	80	100	100.00
10	Ampliación De Electrificación Colonia Xaltepec.	PUE00130300 192262	410,346	6.3%	410,346	6.3%	Poste	250	100	100.00
11	Construccion De Adoquinamiento Del Callejon Juan Escutia Entre Calle Juan De La Barrera Y Emiliano Zapata Poniente En La Colonia Hidalgo	PUE00130400 270717	360,809	5.5%	360,809	5.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
12	Adquisicion De Equipo De Computo Escuela Primaria Juan Escutia	PUE00130300 193879	3,887	0.1%	3,887	0.1%	Pago	800	100	100.00
13	Construccion De Adoquinamiento En Calle Tepeyac Entre Calle Ignacio Lopez Rayon Pte. Y Calle Mariano Matamoros	PUE00130300 192300	1,340,908	20.6%	1,340,908	20.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
14	Adquisicion De Equipo De Computo Escuela Primaria Juan Escutia	PUE00130300 193913	5,394	0.1%	5,394	0.1%	Pago	800	100	100.00
15	Construcción De Adoquinamiento Calle Juan Escutia Entre Calle Juan De La Barrera Y Emiliano Zapata Pte. En La Col Hidalgo, Altepeixi, Pue.	PUE00130400 270658	386,556	5.9%	386,556	5.9%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
16	Construccion De Adoquinamiento Calle Juan De La Barrera Entre Callejon Juan Escutia Y Callejon Emiliano Zapata	PUE00130400 270505	912,761	14.0%	912,761	14.0%	Metros Cuadrados	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,843,467	77.5%	5,843,467	77.5%		19,858		

1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal A La Esc. Primaria De San Alfonso, Entre La Carretera Asfaltada Y Primaria.	PUE00130400 231126	424,211	5.6%	424,211	5.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
2	Arrendamiento De Maquinaria Para La Reconstrucción De Represas En Varias Comunidades	PUE13130200 142578	1,202,261	16.0%	1,202,261	16.0%	Hectárea	54	100	100.00
3	Aportación Al Convenio Municipal Para La Transformación De Puebla 2011-2014 2fondo Fism, Ejercicio 2013	PUE13130100 095676	150,717	2.0%	150,717	2.0%	Aportación	7,848	100	100.00
4	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Principal A Escuela Primaria	PUE00130400 229144	14,663	0.2%	14,663	0.2%	Metro Cuadrado	241	100	100.00
5	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal De Coayuca.	PUE00130400 230418	24,112	0.3%	24,112	0.3%	Metro Cuadrado	315	100	100.00
6	Arrendamiento De Maquinaria (Motoconformadora) Para La Rehabilitación De Caminos Rurales En Varias Comunidades Del Municipio De Aquixtla.	PUE00130400 230955	315,520	4.2%	315,520	4.2%	Kilómetro	3,255	100	100.00
7	Rehabilitación Del Camino Los Cardos Al Manantial, Del Km 0-0000 Al Km 0-332.91 En La Localidad De Cuautolanico Perteneciente Al Municipio De Aquixtla, En El Estado De Puebla.	PUE00130400 228720	161,788	2.1%	161,788	2.1%	Kilómetro	200	100	100.00
8	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal A Tlacuitlapa	PUE00130400 229130	30,907	0.4%	30,907	0.4%	Metro Cuadrado	241	100	100.00
9	Ampliación De Viviendas Rurales En Las Comunidades De Tlachiapa, El Terrero, Atexcac, Tlacuitlapa Y San Alfonso Con La Adquisición De 258 Cisternas.	PUE00130400 230436	1,419,000	18.8%	1,419,000	18.8%	PAQUETE DE MATERIALES	2,343	100	100.00
10	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Ayocuantla.	PUE00130400 231210	173,336	2.3%	173,336	2.3%	Sistema	400	100	100.00
11	Construcción De Rodadas De Concreto En El Camino Principal Hacia La Rinconada De La Comunidad De Atexcac.	PUE00130400 230493	298,879	4.0%	298,879	4.0%	Metro Cuadrado	566	100	100.00
12	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Acceso Al Terrero	PUE00130400 230403	30,907	0.4%	30,907	0.4%	Metro Cuadrado	930	100	100.00
13	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De Tlacumulco, Entre La Casa De Salud Y Calle Privada Sin Nombre.	PUE00130400 231114	406,190	5.4%	406,190	5.4%	Metro Cuadrado	209	100	100.00
14	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Rinconada De Cuautieco	PUE00130400 230411	24,112	0.3%	24,112	0.3%	Metro Cuadrado	683	100	100.00
15	Ampliación De Viviendas Rurales En Las Comunidades De Ilotepec, Ecapactla, Chaucingo Y Coayuca Con La Adquisición De 150 Tinacos.	PUE00130400 230429	285,000	3.8%	285,000	3.8%	PAQUETE DE MATERIALES	620	100	100.00
16	Rehabilitación Del Camino Al Cerrito Colorado, Del Km 0000.00 Al Km 3183.80 En La Localidad De Tlacumulco Perteneciente Al Municipio De Aquixtla, En El Estado De Puebla.	PUE00130400 228707	354,079	4.7%	354,079	4.7%	Kilómetro	209	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,843,467	77.5%	5,843,467	77.5%		19,858		
17	Ampliación De La Red Eléctrica En La Comunidad De Chichicaxtla.	PUE00130400 230444	229,072	3.0%	229,072	3.0%	Poste	45	9	100.00
18	Rehabilitación De Camino Rural Hacia La Rinconada Con Rodadas De Concreto En La Comunidad De Atexcac.	PUE00130400 228697	41,005	0.5%	41,005	0.5%	Kilómetro	566	100	100.00
19	Conservación De Camino Rural En Tramos Que Presentan Erosión Y Problemas De Tránsito Vehicular, Con Empedrado De Piedra Bola De Río En La Comunidad De Cuautolanico.	PUE00130400 230960	220,037	2.9%	220,037	2.9%	Kilómetro	200	100	100.00
20	Rehabilitación De Caminos Rurales Con Rodadas De Concreto En Varias Secciones De La Comunidad De Cuautieco.	PUE00130400 230450	37,670	0.5%	37,670	0.5%	Kilómetro	683	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			88,350,365	168.8%	85,312,808	163.0%		266,021		

1	Adoquinamiento De Calle 9 Oriente, Incluye Privada 9 Oriente (Con Inicio En Calle 4 Sur Y Terminacion En Calle 16 De Septiembre, Tramo 1-3)	PUE00130300 205810	904,852	1.7%	904,852	1.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
2	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Federal Otilio Montaño C.C.T.21dpr1545h	PUE00130400 249697	400,546	0.8%	377,623	0.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	450	100	100.00
3	Construccion De Aula Tipo U1-C En Esc. Secundaria Tecnica Agropecuaria "Miguel Hidalgo"	PUE00130400 249045	457,651	0.9%	118,504	0.2%	Aula	253	100	30.00
4	Adoquinamiento De Calles: Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero Y Abasolo (Entre Allende Y Aldama)	PUE00130300 205908	1,677,623	3.2%	1,509,855	2.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	643	100	100.00
5	Adoquinamiento De Calle Emiliano Zapata, Entre Ignacio Allende Y Camino Real Atlixco	PUE00130300 205898	1,657,536	3.2%	1,657,536	3.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	450	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle 8 Poniente, Entre Limites De La Colonia Y Calle 9 Norte	PUE00130300 205853	805,106	1.5%	805,106	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	299	100	100.00
7	Adoquinamiento De Av. Matamoros, Entre Calle Emiliano Zapata Y Canal De Agua Y Calle Emiliano Zapata Entre Av. Matamoros Y Canal De Agua	PUE00130300 199159	481,563	0.9%	481,563	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,000	100	100.00
8	Adoquinamiento De Calle 20 De Noviembre Y Cistobal Colon, Entre Cale Diagonal Y Balneario	PUE12130200 145261	195,351	0.4%	195,351	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,000	100	100.00
9	Pavimentacion De Concreto Asfáltico En Calle Revolucion; Entre Carretera Atlixco-Tochimilca Y Calle Fortino Ayaquica	PUE00130400 249304	2,000,000	3.8%	2,000,000	3.8%	M2, Concreto asfáltico	15,689	100	100.00
10	Ampliacion De Red Electrica, En Privada 7 De Enero; Entre Calle 26 De Enero Y Canal Seco	PUE13130200 148509	108,558	0.2%	108,558	0.2%	Poste	61	100	100.00
11	Adoquinamiento De Las Calles Nicolas Bravo, (Entre Camino A Tejaluca Y Tope De Calle); Calle Revolucion (Entre 20 De Noviembre Y Nicolas Bravo) Y Privada	PUE00130300 199258	1,725,683	3.3%	1,725,683	3.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
12	Adoquinamiento De Calle 2 De Abril; Entre Calle Mariano Matamoros Y Barranca	PUE11130200 145245	782,638	1.5%	782,638	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	774	100	100.00
13	Construccion De Aula Desayunador En Escuela Primaria Maclovio Herrera, C.C.T. 21dpr1546g	PUE00130300 206040	544,344	1.0%	544,344	1.0%	Aula	188	100	100.00
14	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas.C.C.T. 21dpr2249n	PUE13130200 145227	219,408	0.4%	219,408	0.4%	Módulo	141	100	100.00
15	Adoquinamiento De Calle Benito Juarez (Desde Prol. Francisco I. Madero Hasta Calle Prol. Jose Ma. Morelos Y C. Benito Juarez Desde Prol. Jose Ma. Morelos Hasta Canal)	PUE00130300 205774	1,061,637	2.0%	905,014	1.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,397	100	88.00
16	Construccion Del Techado De Plaza Civica En Esc. Prim. Estatal Antonio Garfias C.C.T. 21ep0038v	PUE00130300 206120	541,365	1.0%	541,365	1.0%	Plaza	635	100	100.00
17	Adoquinamiento De Las Calles: 20 De Noviembre (Entre Carr. Metepec-Atlixco Y Cadenamiento 0 205.54) Y 12 De Octubre (Entre Carr. Atlixco-Metepec Y Cadenamiento 0 55.64)	PUE00130300 205818	573,458	1.1%	546,087	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			88,350,365	168.8%	85,312,808	163.0%		266,021		
18	Adoquinamiento De La Calle 5 Norte; Entre Calle Independencia Y Calle 4 Poniente	PUE00130400 249334	483,394	0.9%	483,394	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,750	100	100.00
19	Construccion De Aula Regional Tipo Capcee En Escuela Telesecundaria Jose Azueta	PUE12130100 058237	328,125	0.6%	328,125	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	48	100	100.00
20	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En C. 6 Poniente-Oriente, Entre C. Puebla Y C. 2 Sur Y Pavimento De C. 7 Norte, Entre Av. Benito Juarez Y C. 6 Poniente, Segunda Etapa	PUE00130400 249239	330,774	0.6%	330,774	0.6%	M2, Concreto asfáltico	2,000	100	100.00
21	Demolicion Y Construccion De 3 Aulas Y Rehabilitacion De 2 Aulas En Escuela Primaria Ricargo Florres Magon C.C.T.21dpr1539x	PUE12130100 083486	923,238	1.8%	923,238	1.8%	Metros Cuadrados, Aulas	5	100	100.00
22	Adoquinamiento De Calles: 6 Oriente (Entre Camino A La Calera Y Av. Francisco Villa) Y 2 Norte (Entre Calle 2 Oriente Y Cadenamiento 0 157.92)	PUE00130300 206279	1,436,615	2.7%	1,436,615	2.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,617	100	100.00
23	Pavimento Hidraulico En Las Calles: Emiliano Zapata, Iturbide Y Privada Iturbide (Entre Carretera A Tochimilco Y Terrernos De Cultivo) Col. El Calvario	PUE00130300 205354	1,772,953	3.4%	1,772,953	3.4%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
24	Adoquinamiento De Calles Francisco I. Madero, (Entre Corregidora Y Benito Juarez) Benito Juarez (Entre Francisco I. Madero Y Corregidora) Y Alende (Entre Benito Juarez Y Corregidora)	PUE13130200 149157	1,172,388	2.2%	965,418	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
25	Equipamiento De Pozo, Construccion De Caseta Y Tren De Descarga	PUE12130100 058231	809,060	1.5%	809,060	1.5%	Pozo	1	100	100.00
26	Adoquinamiento De La Calle 2 Sur-Norte; Entre Calle 5 Oriente Y Calle 2 Oriente	PUE00130300 205738	994,183	1.9%	994,183	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	774	100	100.00
27	Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Martir De Chinameca	PUE12130100 058233	782,200	1.5%	782,200	1.5%	Metro Lineal	1,675	100	100.00
28	Adoquinamiento De Calle Manuel Aca, Calle 10 De Abril Y Camino A Col. Libertad	PUE13130200 149148	1,284,131	2.5%	1,284,131	2.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	198	100	100.00
29	Adoquinamiento De Calle Independencia, Con Inicio En Carretera A San Diego Acapulco Y Termina En Terrenos De Cultivo	PUE00130300 205936	1,557,809	3.0%	1,409,139	2.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	689	100	100.00
30	Construccion De Cerca Perimetral Y Adquisicion De Juego Infantil Para El Parque De San Diego Acapulco	PUE12130200 149027	327,400	0.6%	327,400	0.6%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
31	Adoquinamiento De Calles Benito Juarez Y Miguel Alende Entre Carr. Atlixco Y Prolongacion Benito Juarez	PUE12130100 109847	1,822,815	3.5%	1,822,815	3.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	4,127	100	100.00
32	Construccion De Aula Comedor En Escuela Primaria La Paz Del Mundo	PUE11130100 058236	425,280	0.8%	425,280	0.8%	Metros Cuadrados, Aulas	128	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			88,350,365	168.8%	85,312,808	163.0%		266,021		
33	Aportacion Para La Ampliacion De La Red De Electrificacion, En La Localidad De San Pedro Benito Juarez, Calle Allende Paraje H, En El Municipio De Atlixco Puebla	PUE13130200 148479	54,094	0.1%	54,094	0.1%	Acción	3,153	100	100.00
34	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata, Entre Calle Morelos Y Parcelas	PUE13130200 149131	358,356	0.7%	358,356	0.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	774	100	100.00
35	Adoquinamiento De Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Iturbide Y Calle Independencia	PUE12130100 083494	766,210	1.5%	766,210	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,064	100	100.00
36	Adoquinamiento De La Calle 4 Poniente, Entre Calle Independencia Y Calle 3 Norte	PUE13130200 149118	539,920	1.0%	539,920	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,408	100	100.00
37	Adoquinamiento De Calle Privada De Cuba, Entre Calle Republica De Jamaica Y Calle Republica De Panama	PUE13130200 149187	151,300	0.3%	151,300	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	625	100	100.00
38	Adoquinamiento De Calle Benito Juarez; Entre Calle 5 De Febrero Y Calle 5 De Mayo	PUE12130200 149049	970,329	1.9%	970,329	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,756	100	100.00
39	Cercado Con Malla Ciclonica En Esc. Primaria Indigena Netzahualcoyotl	PUE12130100 058240	110,425	0.2%	110,425	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	255	100	100.00
40	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle 6 Poniente-Oriente, Entre Calle Puebla Y Calle 2 Sur Y Pavimento De Calle 7 Norte, Entre Av. Benito Juarez Y Calle 6 Poniente	PUE12130200 149104	2,307,830	4.4%	2,307,830	4.4%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
41	Construccion De Aula Regional Tipo C.A.P.C.E.E. En Escuela Primaria, Juventino Rosas	PUE12130200 153950	331,977	0.6%	331,977	0.6%	Aula	300	100	100.00
42	Adoquinamiento De La Calle Al Centro De Salud, Entre Carretera A San Isidro Huilotepec Y Limites Con La Clinica.	PUE00130400 249144	204,030	0.4%	154,425	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,408	100	80.00
43	Adoquinamiento En Calle Benito Juarez; Entre Calle Reforma Y Calle 4 Oriente	PUE00130400 249787	403,059	0.8%	403,059	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,750	100	100.00
44	Pav. Con Concreto Asfaltico En Calle Miguel Hidalgo (Entre C. Manuel A. Camacho Y Prol. C. Miguel Hidalgo) Y Calle Prolongacion Miguel Hidalgo (Entre C. Miguel Hidalgo Y Carr. A Sto. Domingo)	PUE00130400 249108	1,672,898	3.2%	1,475,349	2.8%	Metro Cuadrado	1,027	100	100.00
45	Adoquinamiento De Calle Independencia Entre Carretera Abasolo Y Calle San Jose	PUE12130100 083517	365,798	0.7%	365,798	0.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	949	100	100.00
46	Ampliacion De Red Electrica En La Privada De La Prolongacion 8 Oriente, Entre 8 Norte Y Final De La Calle	PUE13130200 148566	240,580	0.5%	240,580	0.5%	Poste	123	100	100.00
47	Adoquinamiento De Calle De Las Flores, Entre Carr. Fed. Matamoros-Puebla, Hasta Calle Bolivia Col. San Alfonso.	PUE00130400 249173	1,891,982	3.6%	1,891,982	3.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,725	100	100.00
48	Rehabilitacion De Sanitarios Tipo Capcee En Escuela Telesecundaria 310 Ignacio Allende , C.C.T. 21etv0079u	PUE13130200 145232	247,421	0.5%	206,775	0.4%	Módulo	148	100	100.00
49	Adoquinamiento Calle Conquista, Entre Calle Morelos Y Calle Iturbide	PUE00130400 249449	600,809	1.1%	600,809	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			88,350,365	168.8%	85,312,808	163.0%		266,021		
50	Pago De Proyecto, De Prolongacion Emiliano Zapata Y Acceso A Campus Buap Y Puente "Barranca La Leona"	PUE00130400 249557	948,996	1.8%	948,996	1.8%	Estudio	3,153	100	100.00
51	Pago De Estudios De Geotecnia Y Mecanica De Suelos 2013 (7a Etapa)	PUE00130400 249530	36,540	0.1%	36,540	0.1%	Estudio	18,205	100	100.00
52	Construccion De Sanitarios Tipo Capcee En Jardin De Niños Rosaura Zapata	PUE11130100 083488	466,904	0.9%	466,904	0.9%	Metros Cuadrados	86	100	100.00
53	Adoquinamiento De Calle Agustin De Iturbide Y Calle Union, Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Venustiano Carranza	PUE00130300 205923	1,679,465	3.2%	1,679,465	3.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,799	100	100.00
54	Adoquinamiento En Calle Benito Juarez; Entre Calle Reforma Y Calle 4 Oriente	PUE00130400 249366	483,394	0.9%	483,394	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,750	100	100.00
55	Construccion De Techado De La Cancha De Usos Multiples, En Esc. Prim. General Estatal Antonio Serrano C.C.T. 21epr0037w	PUE00130300 206099	1,224,540	2.3%	1,224,540	2.3%	Cancha	300	100	100.00
56	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Federal Felipe Ayala En La Comunidad De San Miguel Ayala	PUE12130100 058242	861,057	1.6%	861,057	1.6%	Metros Cuadrados, Cancha	1	100	100.00
57	Ampliacion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Vicente Guerrero	PUE13130200 148551	286,194	0.5%	286,194	0.5%	Poste	123	100	100.00
58	Adoquinamiento De Calles: Libertad Entre Carr Fed. Atlixco-Puebla Y Calle Camino Al Ejido; Aquiles Serdan Entre Lazaro Cardenas Y Libertad Y Camino Al Ejido Entre Lazaro Cardenas Y Libertad	PUE12130100 083533	1,919,140	3.7%	1,919,140	3.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,898	100	100.00
59	Aportacion Del 2% Para El Programa De Desarrollo Institucional (Dim)	PUE13130100 109946	1,046,734	2.0%	1,046,734	2.0%	Acción	1	100	100.00
60	Adoquinamiento De Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Iturbide Y Calle Independencia	PUE12130100 083501	1,008,186	1.9%	1,008,186	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,676	100	100.00
61	Adoquinamiento En Calle 8 Norte, Entre Carretera Federal Puebla-Matamoros Y Paso De Castillotla (Col. Veracruz)	PUE00130300 199319	1,578,428	3.0%	1,578,428	3.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,500	100	100.00
62	Adoquinamiento De Calle Ignacio Zaragoza, Entre Guadalupe Victoria Y Prolongacion Francisco I. Madero Y Prolongacion Francisco I. Madero Entre Ignacio Zaragoza Y Rio	PUE00130300 205752	1,195,823	2.3%	1,195,823	2.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
63	Adoquinamiento De Calles: Sabino, Abedul Y Abeto; Calle Sabino Entre C. Acueducto Y Av. El Leon, Calle Abedul Entre Carr. A Metepec Y Calle Del Sabino, Calle Abeto Entre Privada Y Camino Antiguo	PUE00130300 205742	1,526,487	2.9%	1,361,270	2.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	810	100	100.00
64	Adoquinamiento De Calle Celaya Entre Benito Juarez Y Moctezuma	PUE12130100 109917	1,545,920	3.0%	1,545,920	3.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,753	100	100.00
65	Pavimentacion De Concreto Asfaltico "Camino De Acceso A San Agustin Huixactla"	PUE12130200 149037	862,457	1.6%	862,457	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,064	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			88,350,365	168.8%	85,312,808	163.0%		266,021		
66	Adoquinamiento De Calle Emiliano Zapata, Entre Carr. A Sta .Lucia Y Calle Jagueycito Y Priv. Emiliano Zapata Entre Carr. Y Calle E. Zapata	PUE12130100 109773	673,426	1.3%	673,426	1.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,618	100	100.00
67	Adoquinamiento De Calle Emiliano Zapata, Entre Camino Al Puente Colorado Y Calle Nicolas Bravo	PUE13130200 149207	812,206	1.6%	812,206	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	950	100	100.00
68	Ampliacion De Red Electrica En Calle Diagonal Chapultepec, Entre Calle Puebla Y Calle Niños Heroes	PUE13130200 148526	260,005	0.5%	260,005	0.5%	Poste	84	100	100.00
69	Adoquinamiento De Calle Guadalupe Victoria, Entre Camino Y Calle Vicente Guerrero	PUE12130200 149084	1,222,044	2.3%	1,222,044	2.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,000	100	100.00
70	Construccion De Tanque De Regularizacion, Linea De Conduccion Y Red De Distribucion	PUE12130100 058232	1,222,537	2.3%	1,222,537	2.3%	Sistema	1	100	100.00
71	Construccion De Puente Alcantarilla (Acceso A Col. Valle Sur	PUE00130300 205605	1,677,742	3.2%	1,677,742	3.2%	Metro Lineal	4,500	100	100.00
72	Adoquinamiento De Calle 4 Sur-Norte; 4 Sur Entre Calle 5 Oriente Hasta Av. Socializacion De La Tierra Y 4 Norte Entre Socializacion De La Tierra Y 2 Oriente	PUE13130200 149196	953,634	1.8%	953,634	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	586	100	100.00
73	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Benito Juarez, Entre Calle Morelos Y Camino A Huixactla	PUE00130400 249498	2,412,885	4.6%	1,701,736	3.3%	M2, Concreto asfáltico	243	100	72.00
74	Adoquinamiento De Calle Francisco Morales, Entre Calle Isaac Ochoterena Y Andador Magnolias	PUE00130300 205784	233,817	0.4%	233,817	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	100.00
75	Adoquinamiento Calle Conquista, Entre Calle Morelos Y Calle Iturbide	PUE00130400 249828	1,862,494	3.6%	1,684,100	3.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,000	100	100.00
76	Adoquinamiento De Calle Emiliano Zapata, Entre Calle 5 Oriente Y Calle 2 Oriente	PUE13130200 149172	1,019,413	1.9%	1,019,413	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	774	100	100.00
77	Construccion De Techado En Escuela Primaria Federal Juan Ubera, C.C.T. 21dpr1549d	PUE12130200 153963	987,014	1.9%	987,014	1.9%	Plaza	250	100	100.00
78	Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo, Entre Camino Real A Santo Domingo Y Calle Adolfo Lopez Mateos	PUE00130300 205863	181,287	0.3%	181,287	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	950	100	100.00
79	Adoquinamiento De Calles: Nicolas Bravo Entre Camino A Tejaluca Y Tope De Calle, Y Calle Revolucion Entre 20 De Noviembre Y Nicolas Bravo Y Privada	PUE12130100 083542	1,725,683	3.3%	1,725,683	3.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,753	100	100.00
80	Adoquinamiento De La Calle 4 Sur-Norte 4 Sur (Entre 5 Oriente E Independencia), 4 Norte (Entre Independencia Y Terrenos De Cultivo)	PUE12130200 149062	1,819,076	3.5%	1,819,076	3.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,617	100	100.00
81	Adoquinamiento De La Calle Geranio; Con Inicio En Calle Gardenia Y Culmina En Calle Naciones Unidas	PUE00130400 249390	1,494,801	2.9%	1,494,801	2.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,659	100	100.00
82	Adoquinamiento De Calle 2 Sur 1a Etapa, Entre 5 Y 7 Oriente, En La Magdalena Axocopan	PUE12130100 109746	183,113	0.3%	183,113	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	444	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			88,350,365	168.8%	85,312,808	163.0%		266,021		
83	Adoquinamiento De Calle Celaya, Entre Av. Moctezuma Y Puente; Y De Puente Hasta 0 060	PUE00130400 249275	1,249,648	2.4%	624,121	1.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	850	100	50.00
84	Adoquinamiento De Calle Lazaro Cardenas, Entre Calle 5 De Febrero Y Rancho Texiquelme	PUE00130300 205877	974,233	1.9%	974,233	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	692	100	100.00
85	Adoquinamiento De Calle Matamoros Entre Calle Independencia Y Av. Moctezuma	PUE12130100 083509	478,774	0.9%	478,774	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,209	100	100.00
86	Construccion De Drenaje Samitario En Exhacienda San Agustin	PUE12130100 058235	673,485	1.3%	673,485	1.3%	Red	1	100	100.00
87	Adoquinamiento De Calles: Violeta Y Privada Gladiola ; Violetas (Entre Calle Clavel Y Privada) Y Gladiola (Entre Calle Azucena Y Violeta)	PUE00130400 249420	600,809	1.1%	600,809	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	774	100	100.00
88	Pavimento Hidraulico En Las Calles: Emiliano Zapata, Iturbide Y Priv. Iturbide, Entre Carr. A Tochimilco Y Terrenos De Cultivo	PUE12130100 109879	1,794,765	3.4%	1,794,765	3.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,180	100	100.00
89	Pago De Estudios De Proyectos De Techados Y Dictámenes	PUE12130200 149228	174,796	0.3%	174,796	0.3%	Estudio	120,000	100	100.00
90	Adoquinamiento De Calle Morelos Entre Avila Camacho Y Camino A San Felix Hidalgo	PUE11130100 083490	1,068,937	2.0%	1,068,937	2.0%	Metros Cuadrados	2,640	100	100.00
91	Techado De Comedor En Escuela Primaria Emiliano Zapata C.C.T. 21dpr1540m	PUE00130300 199086	122,542	0.2%	122,542	0.2%	Aula	250	100	100.00
92	Techado De Comedor En Escuela Primaria Emiliano Zapata C.C.T.21dpr1540m	PUE12130100 083480	122,542	0.2%	122,542	0.2%	Metros Cuadrados, Cancha	1	100	100.00
93	Pago De Proyecto, Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa	PUE00130400 249905	1,119,000	2.1%	1,119,000	2.1%	Estudio	3,153	100	100.00
94	Adoq. De Calles: Insurgentes (Entre C. Independencia Y C. Insurgentes 2). Calle Insurgentes 2 (Entre C. Insurgentes Y C. Const.), Calle Constitucion, Calle Independencia Y Calle Benito Juarez	PUE00130300 205843	909,831	1.7%	909,831	1.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	299	100	100.00
95	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo, Entre Calle Independencia Y Calle Benito Juarez	PUE00130300 205951	733,041	1.4%	733,041	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
96	Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle 18 De Marzo, Entre Jose M. Morelos Y Camino Antiguo Y Calle Jose M. Morelos , Entre Calle 18 De Marzo Y Carr. A Sto. Domingo	PUE00130300 199213	1,675,204	3.2%	1,675,204	3.2%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
97	Adoquinamiento De Calles: 6 Oriente (Entre Camino A La Calera Y Av. Francisco Villa) Y 2 Norte (Entre Calle 2 Oriente Y Cadenamiento 0 157.92)	PUE00130300 205799	1,436,615	2.7%	1,436,615	2.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,617	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,878,865	189.2%	6,878,865	189.2%		37,500		
1	Mantenimiento Al Edificio A Del Centro De Atencion Ciudadana	PUE00130400 280752	3,875	0.1%	3,875	0.1%	Acción	2,500	100	100.00
2	Aportacion Para El Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Y Linea De Conduccion En La Localidad De Atoyatempan	PUE00130300 207645	254,431	7.0%	254,431	7.0%	Equipo	5,500	100	100.00
3	Perforacion De Pozo Agua Potable En El Rancho Tlacomulco	PUE12130200 153755	990,571	27.2%	990,571	27.2%	Pozo	5,500	100	100.00
4	Construccion De Centro De Atencion Ciudadana De Atoyatempan 1a Etapa Edificio A	PUE12130200 153819	1,616,204	44.5%	1,616,204	44.5%	Inmueble	5,500	100	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle 5 Norte Entre 4 Y 6 Poniente	PUE12130200 153720	632,392	17.4%	632,392	17.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	5,500	100	100.00
6	Construccion Del Centro De Atencion Ciudadana De Atoyatempan Edificio A Segunda Etapa	PUE00130300 208846	1,826,250	50.2%	1,826,250	50.2%	Obra	-	100	100.00
7	Aportacion Municipal Al Programa De Desarrollo Interinstitucional Municipal	PUE00130300 207356	72,716	2.0%	72,716	2.0%	Acuerdo	5,000	100	100.00
8	Construccion De Centro De Atencion Ciudadana De Atoyatempan Primera Etapa Edificio B	PUE00130300 217255	1,227,604	33.8%	1,227,604	33.8%	Obra	5,500	100	100.00
9	Construccion De Centro De Atencion Ciudadana Segunda Etapa Edificio B	PUE00130400 280623	8,820	0.2%	8,820	0.2%	Unidad	2,500	100	100.00
10	Construccion De Desayunador En Jardin De Niños Hermanos Serdan	PUE00130300 209294	246,000	6.8%	246,000	6.8%	Desayunador	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			601,848	100.0%	601,848	100.0%		2,563		
1	Aportacion Del 2 Por Ciento Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE00130400 231728	12,037	2.0%	12,037	2.0%	Asesoría	1,228	100	100.00
2	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos De Sacacosechas En La Localidad De Atzala	PUE00130400 231738	188,293	31.3%	188,293	31.3%	Metro cúbico	258	100	100.00
3	Ampliacion De Energia Electrica En Varias Calles De La Colonia San Martin En La Localidad De Atzala	PUE00130400 231708	183,013	30.4%	183,013	30.4%	Poste	178	100	100.00
4	Rastreo De Caminos De Sacacosechas En La Localidad De Atzala	PUE00130400 231744	109,945	18.3%	109,945	18.3%	Metro cúbico	854	100	100.00
5	Adoquinamiento En Callejon Alvarado, Entre Calle Alvarado Y Prolongacion Del Callejon Alvarado	PUE00130400 231722	108,560	18.0%	108,560	18.0%	Metro Cuadrado	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,361,151	135.2%	24,361,151	135.2%		63,166		
1	Adoquinamiento De Calle Pino Suarez Entre Calle Independencia Y Barranquilla	PUE12130100 051139	1,730,934	9.6%	1,730,934	9.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,956	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Calle Hidalgo Y Calle Uruguay	PUE00130400 273990	899,114	5.0%	899,114	5.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	574	100	100.00
3	Abonando El Futuro Del Campo Poblano	PUE12130100 011186	1,410,000	7.8%	1,410,000	7.8%	Hectárea	1,163	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Pino Saurez Entre Calle Morelos E Independencia	PUE00130400 272908	329,338	1.8%	329,338	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle Independencia Entre Calle Francisco I. Madero Hacienda Escuadra En Calle Venustiano Carranza	PUE00130400 274059	1,596,313	8.9%	1,596,313	8.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,956	100	100.00
6	Ampliación Eléctrica En La Localidad De San Francisco Xochiteopan En El Pozo De Agua Potable	PUE12130100 054041	133,510	0.7%	133,510	0.7%	Pozos	1,006	100	100.00
7	Rehabilitacion Al Sistema De Agua Potable	PUE12130100 011238	990,361	5.5%	990,361	5.5%	Línea de Conducción	511	100	100.00
8	"Construcción De Plaza Cívica En San Mateo Coatepec"	PUE00130300 205172	468,478	2.6%	468,478	2.6%	M2, Concreto hidráulico	584	100	100.00
9	Construcción De Techado En Plaza Cívica Del Jardin De Niños Maximo Serdan Clave 21djn0367y	PUE00130400 270389	82	0.0%	82	0.0%	Metro Cuadrado	1,006	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Independencia Entre Calle Niños Heroes E Ignacio Zaragoza	PUE00130300 205163	1,261,218	7.0%	1,261,218	7.0%	M2, Concreto hidráulico	168	100	100.00
11	Construcción De Piso Firme	PUE12130100 054879	219,802	1.2%	219,802	1.2%	Metros Cuadrados	7,537	100	100.00
12	Construcción De Local De Usos Múltiples En La Comunidad	PUE00130400 270974	1,760,492	9.8%	1,760,492	9.8%	Metro Cuadrado	984	100	100.00
13	Ampliación Del Centro De Salud De San Juan Tejupa	PUE00130300 205179	300,000	1.7%	300,000	1.7%	Acción	2,543	100	100.00
14	Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave C.C.T. 21dpr2374l	PUE00130400 272907	1,559,109	8.7%	1,559,109	8.7%	M2, Trazo, nivelación y compactación	215	100	100.00
15	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Reforma	PUE12130100 011133	866,238	4.8%	866,238	4.8%	M2, Concreto hidráulico	1,356	100	100.00
16	Adquisicion De Semilla De Sorgo	PUE12130100 011538	715,050	4.0%	715,050	4.0%	Hectárea	5,000	100	100.00
17	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución Entre Calle Los Ángeles Haciendo Cruce En Calle 10 De Abril	PUE12130100 053292	1,128,514	6.3%	1,128,514	6.3%	M2, Concreto hidráulico	2,399	100	100.00
18	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza Haciendo Escuadra Con Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Emiliano Zapata	PUE12130100 052889	1,056,011	5.9%	1,056,011	5.9%	M2, Concreto hidráulico	1,269	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,361,151	135.2%	24,361,151	135.2%		63,166		
19	El Programa Convenio Fism	PUE00130400 272906	339,218	1.9%	339,218	1.9%	Acción	11,684	100	100.00
20	Ampliación De Red De Agua Potable "Zona Alta"	PUE00130300 205070	1,226,492	6.8%	1,226,492	6.8%	Metro Lineal	480	100	100.00
21	Adoquinamiento De La Calle Independencia Entre Calle Vicente Guerrero Y Casa Del Sr. Ignacio Cazales Haciendo Cruce En Calle Moreno Valle	PUE12130100 051634	686,809	3.8%	686,809	3.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,353	100	100.00
22	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Hidalgo Y Casa Del Sr. Concepcion Valle Maya	PUE12130100 011354	695,001	3.9%	695,001	3.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	574	100	100.00
23	Construcción De Techado En Plaza Civica Del Jardin De Niños Maximo Serdan Clave 21djn0367y	PUE00130400 270481	268,402	1.5%	268,402	1.5%	Metro Cuadrado	1,006	100	100.00
24	Construcción De Espacios Dignos En Escuelas	PUE12130100 054313	1,255,057	7.0%	1,255,057	7.0%	Acción	3,500	100	100.00
25	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Calle Emiliano Zapata Y Carretera Atlixco	PUE12130100 010905	1,469,028	8.2%	1,469,028	8.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,543	100	100.00
26	Adoquinamiento Del Circuito Hermenegildo Galeana Al Centro De La Poblacion 1 Etapa	PUE12130100 055141	1,483,041	8.2%	1,483,041	8.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,600	100	100.00
27	Construccion De Plaza Civica En San Juan Amecac	PUE00130400 236684	513,541	2.8%	513,541	2.8%	M2, Concreto hidráulico	3,950	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,211,717	45.6%	6,211,717	45.6%		7,141		
1	Adoquinamiento De Calle Frente A La Clínica Del Imss Entre Calle Principal E Iglesia	PUE00130400 230823	152,492	1.1%	152,492	1.1%	Metro Cuadrado	1,165	100	100.00
2	Construccion De Urbanizacion En Parque Y Jardin Local	PUE00130400 230819	1,038,697	7.6%	1,038,697	7.6%	Metro Cuadrado	503	100	100.00
3	Construccion De Banquetas En Calle Francisco I. Madero Y Prolongacion Aurora Entre La Escuela Telesecundaria Y Calle Corregidora	PUE00130400 230782	47,813	0.4%	47,813	0.4%	Metro Cuadrado	1,215	100	100.00
4	Programa De Apoyo A Vivienda Municipal (Techado Con Lamina) 2013	PUE00130400 230821	620,601	4.6%	620,601	4.6%	Vivienda	800	100	100.00
5	Aportacion Al Convenio De Coordinacion Para El Servicio De Energia Electrica En Varias Calles Entre Campo Deportivo Y Carretera A Atzitzintla, Municipio De Atzitzintla	PUE00130300 194333	197,860	1.5%	197,860	1.5%	Acción	50	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida 20 De Noviembre Entre 2 De Abril Y Privada 20 De Noviembre	PUE00130300 194036	416,404	3.1%	416,404	3.1%	Metro Cuadrado	544	100	100.00
7	Conservación De Camino Rural Caja Del Agua - Puente Fierro	PUE00130400 241388	305,116	2.2%	305,116	2.2%	Kilómetro	320	100	100.00
8	Construccion De Techado En Plaza Civica Para La Escuela Primaria Prof. Rafael Ramirez	PUE13130200 141654	1,638,911	12.0%	1,638,911	12.0%	Metros Cuadrados	210	100	100.00
9	Construccion De Urbanizacion En Plaza Civica Paso Carretas	PUE00130400 230825	721,561	5.3%	721,561	5.3%	Obra	835	100	100.00
10	Ampliacion Para El Servicio De Energia Electrica En Las Localidades De Atzitzintla, Santa Cruz Cuyachapa Y Huiloapan	PUE00130400 238388	188,687	1.4%	188,687	1.4%	Acción	500	100	100.00
11	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle La Palma Entre Calle Gustavo Días Ordaz Y Salón Social	PUE00130400 230817	434,390	3.2%	434,390	3.2%	Metro Cuadrado	415	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal Entre Pavimento Existente Hasta 59.00 Mts En Los Chavez	PUE00130400 230776	247,473	1.8%	247,473	1.8%	Metro Cuadrado	44	100	100.00
13	Conservación De Camino Rural Paso Carretas Tramo Zopilote Y Tramos Tlacocale	PUE00130400 234098	56,516	0.4%	56,516	0.4%	Kilómetro	460	100	100.00
14	Aportacion Al Convenio De Coordinacion Para El Servicio De Energia Electrica En Domicilio Conocido Entre Panteon Y Salon Social, Municipio De Atzitzintla	PUE00130300 194249	145,196	1.1%	145,196	1.1%	Acción	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,221,654	126.7%	1,221,654	126.7%		3,120		
1	Adoquinamiento De La Calle 9 De Enero Entre Javier Mina Y Cerro	PUE00130400 242386	11,554	1.2%	11,554	1.2%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle 9 De Enero Entre Calle Javier Mina Y Cerro	PUE00130400 242433	443,138	46.0%	443,138	46.0%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
3	Convenio 2 Por Ciento Fism (Convenio Dim)	PUE12130100 111379	18,074	1.9%	18,074	1.9%	Acción	947	100	100.00
4	Construcción De Muro Y Acceso A Plaza Cívica Ubicado En La Localidad De Tlaxinxca	PUE00130300 205674	432,531	44.9%	432,531	44.9%	M2, Muro de contención	1	100	100.00
5	Construcción De 1era Etapa De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica No. 11 De Axutla	PUE12130100 111287	149,000	15.5%	149,000	15.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	561	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle Revolución Entre Calle Reforma Y Calle 20 De Diciembre	PUE00130400 242473	70,569	7.3%	70,569	7.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
7	Pintura De Escuela Secundaria Tecnica Numero 11	PUE12130100 111370	96,788	10.0%	96,788	10.0%	Metros Cuadrados	561	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,610,809	63.8%	4,610,809	63.8%		4,650		
1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa Entre Carratera Ayotoxco-Cuetzalan Y Av. Rafael Avila Camacho	PUE13130200 154221	1,836,252	25.4%	1,836,252	25.4%	M2, Concreto hidráulico	1,550	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Rafael Avila Camacho Entre Carretera Ayotoxco-Cuetzalan Y Calle Francisco Villa	PUE13130200 154130	1,353,057	18.7%	1,353,057	18.7%	M2, Concreto hidráulico	1,550	100	100.00
3	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 2 De Abril Y Calle Allende Entre Las Calles Adolfo López Mateos Y Fray Bartolomé De Las Casas	PUE00130400 258514	1,421,500	19.7%	1,421,500	19.7%	Metros Cúbicos	1,550	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,120,257	194.1%	32,120,257	194.1%		92,425		
1	Construccion De Techado En La Plaza Civica Escuela Primaria Jose Maria Morelos Clave 21dpr2284t	PUE12130100 108761	1,056,359	6.4%	1,056,359	6.4%	Obra	500	100	100.00
2	Construccion De Techado De Plaza Civica, En La Escuela Primaria General Estatal Eufrosina Camacho De Avila Con Clave 21epr0053n	PUE12130100 108822	1,158,795	7.0%	1,158,795	7.0%	Metros Cuadrados, Cancha	656	100	100.00
3	Construccion De Tanque De Captacion De Agua Para La Poblacion De Calpan	PUE13130100 108393	1,080,242	6.5%	1,080,242	6.5%	Obra	8,000	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Lazaro Cardenas Entre Maximiliano Prolongacion Lazaro Cardenas	PUE00130300 191002	1,035,366	6.3%	1,035,366	6.3%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
5	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Avenida Aquiles Serdan (Prodder 2011)	PUE12130100 108747	101,558	0.6%	101,558	0.6%	Metro Lineal	201	100	100.00
6	Pavimentacion De La Avenida Miguel Negrete Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle San Antonio (Primera Etapa)	PUE00130300 196890	1,257,185	7.6%	1,257,185	7.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
7	Adoquinamiento De La Calle Totolac Entre Calle Tepectipac Y Prolongacion Totolac	PUE00130300 195723	429,573	2.6%	429,573	2.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
8	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Avenida Guadalupe Hidalgo Entre 16 De Septiembre Y Calle Pensador Mexicano Y La Avenida Guadalupe Hidalgo Entre Calle Concepcion Y Calle Cuauhtemoc	PUE12130100 108751	569,443	3.4%	569,443	3.4%	Metro Lineal	300	100	100.00
9	Adoquinamiento De La Calle Del Popo Entre Independencia Y Calle Nueva	PUE12130100 108737	1,287,854	7.8%	1,287,854	7.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00
10	Adoquinamiento De La Calle Emilio Carranza	PUE00130400 275073	956,059	5.8%	956,059	5.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
11	Sustitucion De Red De Agua Potable De Las Calle 5 De Mayo Entre Calle Alvaro Obregon Y Calle 16 De Septiembre Del Cadenamiento 0 000 A La 0 138.30 Y Av. Guadalupe Hidalgo	PUE12130100 108613	222,827	1.3%	222,827	1.3%	Metro Lineal	647	100	100.00
12	Adoquinamiento De La Calle Isabel La Catolica Entre Calle De La Amargura Y Calle Pino Suarez	PUE00130300 196800	1,377,323	8.3%	1,377,323	8.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
13	Construccion De Barda Perimetral En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr3498a	PUE12130100 108820	969,299	5.9%	969,299	5.9%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	510	100	100.00
14	Aportacion Al Convenio Para La Transformacion De Puebla 2011-2014 (Ejercicio 2013)	PUE00130400 275826	330,989	2.0%	330,989	2.0%	Programa	100	100	100.00
15	Adquisicion De Equipo Para La Direccion De Obras Publicas Del Municipio De Calpan	PUE00130300 195107	54,210	0.3%	54,210	0.3%	Lote	13,000	100	100.00
16	Pruebas De Calidad Del Agua Residual De La Descarga Municipal	PUE00130400 275956	48,514	0.3%	48,514	0.3%	Servicio	8,000	100	100.00
17	Calle Alvaro Obregon Numero 9 Entre Av. Miguel Negrete Y Av. 5 De May	PUE00130400 275980	11,439	0.1%	11,439	0.1%	Poste	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,120,257	194.1%	32,120,257	194.1%		92,425		
18	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lirio Entre Avenida Aquiles Serdan Y Avenida Guadalupe Hidalgo (Prodder 2013)	PUE00130400 274893	78,599	0.5%	78,599	0.5%	Sistema	200	100	100.00
19	Construccion De Red Electrica En Calle Las Lomas (Ejecuta Cfe)	PUE00130300 214980	274,721	1.7%	274,721	1.7%	Poste	50	100	100.00
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Guadalupe Hidalgo Entre 16 De Septiembre Y Pensador Mexicano	PUE12130100 108770	466,546	2.8%	466,546	2.8%	Metros Cuadrados	802	100	100.00
21	Adoquinamiento De La Calle Santa Maria Entre 5 De Mayo Y Avenida Independencia	PUE00130400 235370	14,053	0.1%	14,053	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	120	100	100.00
22	Aportacion Para La Construccion, Arranque, Estabilizacion Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Protar 2013)	PUE00130300 197097	789,634	4.8%	789,634	4.8%	Planta	10,000	100	100.00
23	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ayala Entre Avenida Independencia Y Prolongacion De La Calle Ayala (Prodder 2013)	PUE00130400 274496	74,869	0.5%	74,869	0.5%	Sistema	200	100	100.00
24	Adoquinamiento De La Avenida De Las Cajas Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Alvaro Obregon	PUE12130100 108791	588,554	3.6%	588,554	3.6%	Metros Cuadrados	845	100	100.00
25	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Cajas Y Calle Amargura	PUE00130400 273742	302,730	1.8%	302,730	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
26	Construccion De Red Electrica En Privada Hidalgo Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Lazaro Cardenas	PUE00130300 197021	15,671	0.1%	15,671	0.1%	Kilómetro	50	100	100.00
27	Ampliacion De Red Electrica En Calle San German Entre Calle Pino Suarez Y Predio (Ejecuta C.F.E.)	PUE00130300 216391	22,076	0.1%	22,076	0.1%	Poste	120	100	100.00
28	Construccion De Banquetas En La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Concepcion Y Calle Narciso Mendoza	PUE00130300 195899	516,650	3.1%	516,650	3.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
29	Curso De Capacitacion Para El Personal De La Direccion De Obras (Compranet Plataforma 5.0 Y Beop)	PUE12130100 108687	17,400	0.1%	17,400	0.1%	Curso	2	100	100.00
30	Construccion De Red Electrica En Calle Niño Artillero Entre Avenida Emilio Carranza Y Avenida Principal	PUE00130300 196956	62,026	0.4%	62,026	0.4%	Kilómetro	50	100	100.00
31	Aportacion Para La Construccion Del Taller De Computo En La Telesecundaria Simbolos Patrios	PUE00130300 216078	394,437	2.4%	394,437	2.4%	Taller	200	100	100.00
32	Adoquinamiento De La Calle Ayala Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Del Popo Y Privada	PUE13130100 108477	950,010	5.7%	950,010	5.7%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
33	Construccion De Un Aula De Computo En Estructura U2-C En Telesecundaria Federal Alvaro Obregon Con Clave 21dvtv0056k	PUE12130100 108840	837,744	5.1%	837,744	5.1%	Metros Cuadrados, Aulas	184	100	100.00
34	Adoquinamiento De La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Revolucion Y Cadenamiento 0 540 Del Municipio De Calpan, Pue.	PUE12130100 108731	1,844,433	11.1%	1,844,433	11.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,120,257	194.1%	32,120,257	194.1%		92,425		
35	Construccion De Banquetas En La Avenida Francisco I. Madero Entre Calle Concepcion Y Narciso Mendoza	PUE00130400 236167	316,918	1.9%	316,918	1.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,200	100	100.00
36	Ampliacion De Rede Electrica En La Privada Morelos Entre Morelos Y Predios (Ejecuta C.F.E.)	PUE12130100 108703	194,991	1.2%	194,991	1.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	79	100	100.00
37	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Avenida Aquiles Serdan Y Avenida Revolucion	PUE00130300 197156	421,971	2.5%	421,971	2.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
38	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Emiliano Zapata Parcela 397-A Entre Colonia La Ocotera Y Parcelas De Cultivo	PUE00130400 275925	7,920	0.0%	7,920	0.0%	Poste	50	100	100.00
39	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En San Andres Calpan, Para Tratar Las Descargas De San Andres Calpan, San Mateo Ozolco Y San Lucas Atzala , (1. Ingenieria Basica Y 2. Proyecto Ejecutivo).	PUE12130100 108828	93,913	0.6%	93,913	0.6%	Proyecto	13,000	100	100.00
40	Aportacion Al Convenio Para La Transformacion De Puebla 2011-2014 (Ejercicio 2012)	PUE12130100 108589	310,541	1.9%	310,541	1.9%	Pago	10	100	100.00
41	Construccion Del Techado De La Plaza Civica, En El Jardin De Niños Kinder Calpan Con Clave 21djn0368x, De La Localidad De San Andres Calpan	PUE12130100 108824	731,999	4.4%	731,999	4.4%	Cancha	350	100	100.00
42	Sustitucion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle 16 De Septiembre	PUE00130400 275940	281,962	1.7%	281,962	1.7%	Sistema	200	100	100.00
43	Adoquinamiento De La 2da Privada Ayala Entre Calle Ayala Y Cadenamiento 0*032.16	PUE00130400 274983	172,926	1.0%	172,926	1.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
44	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregon Entre La Calle Amargura Y Calle Las Cajas	PUE00130400 274843	271,615	1.6%	271,615	1.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
45	Adoquinamiento De La Calle Moctezuma Entre Calle Morelos	PUE12130100 108796	980,206	5.9%	980,206	5.9%	Metros Cuadrados	2,090	100	100.00
46	Pago Por Estudio De Impacto Ambiental Para La Intervencion Turistica-Urbana De Calpan	PUE12130100 108662	67,071	0.4%	67,071	0.4%	Proyecto	8,000	100	100.00
47	Adoquinamiento De La Calle Providencia Segunda Etapa Entre Cadenamiento 0 172 Y Calle Miguel Negrete	PUE12130100 108775	1,059,225	6.4%	1,059,225	6.4%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
48	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Privada Nicolas Sanchez Bautista Entre Camino Real Y Predio (Ejecuta C.F.E.)	PUE12130100 108597	81,557	0.5%	81,557	0.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	100.00
49	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Negrete Entre Calle San Antonio Y Calle 16 De Septiembre	PUE00130400 274446	240,912	1.5%	240,912	1.5%	Sistema	200	100	100.00
50	Ampliacion De Red De Energia Electrica De La Calle San Nicolas De Los Ranchos No. 10 Entre Calle De Los Ranchos Y Area Parcelada (Ejecuta C.F.E.)	PUE12130100 108545	21,825	0.1%	21,825	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	100.00
51	Compra De Camioneta Doble Cabina Para Supervision De Obras (Direccion De Obra Publicas)	PUE12130100 108786	264,800	1.6%	264,800	1.6%	Vehículo	13,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,120,257	194.1%	32,120,257	194.1%		92,425		
52	Construccion De Red Electrica En La Privada Monterrey Entre Calle Hidalgo Y Calle Los Angeles (Ejecuta C.F.E.)	PUE12130100 108524	17,052	0.1%	17,052	0.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	79	100	100.00
53	Piso Firme En El Municipio De Calpan	PUE12130100 108834	156,451	0.9%	156,451	0.9%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
54	Adoquinamiento De La Calle Santa Maria Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Independencia	PUE00130300 195620	1,396,753	8.4%	1,396,753	8.4%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
55	Ampliacion De Red Electrica De La Calle De La Merced Entre Av. Principal Y Calle Niños Heroes	PUE00130400 275987	18,269	0.1%	18,269	0.1%	Poste	50	100	100.00
56	Construccion Del Techado De Plaza Civica De La Primaria Federal Miguel Negrete Clave 21dpr2257w	PUE12130100 108831	906,861	5.5%	906,861	5.5%	Metros Cuadrados, Cancha	420	100	100.00
57	Adoquinamiento De La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Maximiliano Y Prolongacion Lazaro Cardenas	PUE00130400 231407	486,100	2.9%	486,100	2.9%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
58	Pavimentación De La Avenida 16 De Septiembre Entre Calle Reforma Y Calle Morelia	PUE00130400 275111	1,215,279	7.3%	1,215,279	7.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
59	Adoquinamiento De La Calle Rinconada Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Del Jaguey	PUE00130300 196763	674,919	4.1%	674,919	4.1%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
60	Construccion De Red Electrica En La Calle Tres Marias Entre Calle El Moral Y Calle Garciatla (Carretera A San Nicolas De Los Ranchos)	PUE00130300 197061	76,683	0.5%	76,683	0.5%	Kilómetro	50	100	100.00
61	Adoquinamiento De La Calle Independencia Entre Santa Maria Yterrenos De Cultivo Entre Santa Maria Y Terrenos De Cultivo	PUE00130400 274923	213,134	1.3%	213,134	1.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
62	Adoquinamiento De La Calle San Jose Entre Camino A Calpan Y Barranca En La Localidad De San Jose Pueblo Nuevo	PUE12130100 108816	716,743	4.3%	716,743	4.3%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
63	Adoquinamiento De La Calle Del Cbta 255 De Calpan Entre Carretera Calpan-Cholula Y Carretera Calpan-Huejotzingo	PUE00130300 197127	1,524,471	9.2%	1,524,471	9.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,186,265	95.6%	6,186,265	95.6%		24,700		
1	Aportacion Al Programa De Dim	PUE00130400 257052	129,451	2.0%	129,451	2.0%	Acción	5,000	100	100.00
2	Construccion De Adoquinamiento En C. Prolongacion De La Independia 2da Etapa En La Localidad De San Juan Acatitlan	PUE00130400 256686	547,411	8.5%	547,411	8.5%	Obra	2,000	100	100.00
3	Construccion De Adoquinamiento En Las Calles Nacional Sur Y Simon Bolivar	PUE00130400 256854	1,066,071	16.5%	1,066,071	16.5%	Obra	-	100	100.00
4	Construccion De Bodega Vehicular 3ra. Est. En La Localidad De Caltepec	PUE00130400 256477	631,090	9.8%	631,090	9.8%	Obra	1,000	100	100.00
5	Mantenimiento De Camino De Acatepec-Caltepec	PUE00130400 256985	107,500	1.7%	107,500	1.7%	Obra	3,000	100	100.00
6	Construccion De Adoquinamiento En Avenida Nacional Entre Av. Las Palmas Y Calle Central	PUE00130400 256645	824,479	12.7%	824,479	12.7%	Obra	5,000	100	100.00
7	Construccion De Adoquinamiento En C. Nacional Entre Iglesia Y Barranca De La Loc. De Coatepec	PUE00130400 256897	579,875	9.0%	579,875	9.0%	Obra	1,000	99	100.00
8	Aportacion Al Prossapys Para La Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Plan De San Miguel	PUE00130400 246056	69,962	1.1%	69,962	1.1%	Acción	500	100	100.00
9	Pago De Supervisores De Obra De Ejercicio 2013	PUE00130400 257024	250,000	3.9%	250,000	3.9%	Supervisión	5,000	100	100.00
10	Construccion De Adoquinamiento En El Centro De La Localidad De Atecoxco	PUE00130400 256766	445,587	6.9%	445,587	6.9%	Obra	300	100	100.00
11	Construccion De Plaza Civica 3ra Etapa En La Localidad De San Luis Atolotitlan	PUE00130400 256608	1,297,973	20.1%	1,297,973	20.1%	Obra	800	100	100.00
12	Aportacion Al Prossapys Para La Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coatepec	PUE00130400 246164	120,047	1.9%	120,047	1.9%	Acción	600	100	100.00
13	Mantenimiento De Alcantarillado Pluvial En La Cabecera Municipal	PUE00130400 248398	116,820	1.8%	116,820	1.8%	Acción	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,719,827	275.6%	9,719,827	275.6%		13,225		
1	Desalojo Emergente De Derrumbe, Construcción De Bermas Para Estabilidad De Talud En Zona De Falla Geológica	PUE00130200 137848	1,799,017	51.0%	1,799,017	51.0%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
2	Construccion De Andador Peatonal 2 La Pila A Base De Estructura Metalica	PUE00130300 201592	957,490	27.1%	957,490	27.1%	Metro Lineal	1,412	100	100.00
3	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Camocuautla	PUE00130400 271489	341,906	9.7%	341,906	9.7%	Sistema	983	100	100.00
4	Ampliación De 50 Viviendas	PUE00130300 201343	58,983	1.7%	58,983	1.7%	Acción	50	100	100.00
5	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2012	PUE00130300 201752	65,762	1.9%	65,762	1.9%	APORTACION	2,416	100	100.00
6	Construccion De Muro De Contension En La Escuela Primaria Francisco I Madero	PUE00130300 201678	326,171	9.2%	326,171	9.2%	Metro cúbico	65	100	100.00
7	Construccion De Andador La Pila En La Cabecera Municipal	PUE00130300 201539	796,068	22.6%	796,068	22.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,412	100	100.00
8	Movimiento De Tierra Y Construccion De Gaviones En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Lafragua	PUE00130300 210593	1,728,037	49.0%	1,728,037	49.0%	Metros Cúbicos	250	100	100.00
9	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130300 197950	51,221	1.5%	51,221	1.5%	Convenio	2,750	100	100.00
10	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juarez	PUE00130300 197815	1,166,113	33.1%	1,166,113	33.1%	Metros Cuadrados, Cancha	1,750	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De Tapayula	PUE00130300 197724	1,291,679	36.6%	1,291,679	36.6%	Metros Cuadrados	325	100	100.00
12	Construccion De Andador Peatonal 1 A Base De Estructura Metalica	PUE00130300 201634	1,137,379	32.2%	1,137,379	32.2%	Metro Lineal	1,412	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,846,401	192.9%	4,846,401	192.9%		864		
1	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Morelos, 16 De Septiembre Y 5 De Mayo De La Localidad De Coatzingo	PUE12130100 127219	363,615	14.5%	363,615	14.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Cabecera Municipal	PUE00130300 189574	343,525	13.7%	343,525	13.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
3	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Zaragoza Sur Y Calle Sin Nombre	PUE12130100 129599	239,907	9.5%	239,907	9.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
4	Aportacion Para Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De Barrio Santa Cruz	PUE00130400 266701	194,261	7.7%	194,261	7.7%	Acción	-	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pipila Se Localiza Entre Calle Iturbide Y Calle Zaragoza	PUE13130100 132722	543,018	21.6%	543,018	21.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Aportacion Del 2 Del Programa De Desarrollo Institucional Municipal Ejercicio 2013	PUE13130200 162399	50,255	2.0%	50,255	2.0%	Acción	-	100	100.00
7	Adoquinamiento En Explanada Principal En La Localidad De La Matanza	PUE12130100 126916	396,882	15.8%	396,882	15.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
8	Aportacion Para La Construccion De Piso Firme Con 81 Acciones	PUE12130100 128987	74,499	3.0%	74,499	3.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Ampliacion De Energia Electrica En Barrio San Vicente	PUE12130100 128415	151,512	6.0%	151,512	6.0%	Poste	-	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cuauhtemoc Se Localiza Entre Carretera Estatal Intermixteca Y Calle Venustiano Carranza	PUE12130100 130805	424,705	16.9%	424,705	16.9%	Metros Cuadrados	864	100	100.00
11	Rehabilitacion De Caseta De Bombeo Y Sistema	PUE12130100 130002	359,195	14.3%	359,195	14.3%	Caseta	-	100	100.00
12	Aportacion Del 2 Del Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE12130100 127329	46,658	1.9%	46,658	1.9%	Acción	-	100	100.00
13	Construccion De Tanque Elevado Con Capacidad De 8.82 M3 En La Localidad De Zaragoza	PUE12130100 129109	56,457	2.2%	56,457	2.2%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
14	Ampliacion De Energia Electrica En Barrio San Jose	PUE00130400 265252	314,379	12.5%	314,379	12.5%	Lote	-	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 16 De Septiembre Se Localiza Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Alvaro Obregon	PUE00130400 264987	516,781	20.6%	516,781	20.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo Se Localiza Entre Calles Francisco Zarabia Y Pino Suarez	PUE13130200 162109	549,586	21.9%	549,586	21.9%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 16 De Septiembre Se Localiza Entre Calles Hidalgo Y Mariano Matamoros	PUE12130100 129680	221,166	8.8%	221,166	8.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,432,283	122.0%	2,432,283	122.0%		1,650		
1	Adquisición De Paquete De Materiales Para La Construcción De Obra Exterior (Techado) En Esc. José Ortega Gasset	PUE00130400 255708	51,051	2.6%	51,051	2.6%	Lote	100	100	100.00
2	Adquisición De Paquete De Materiales Para La Rehabilitaciónde Local De Usos Múltiples	PUE00130400 254125	438,898	22.0%	438,898	22.0%	Lote	150	100	100.00
3	Adquisición De Paquete De Materiales Para La Construcción De Plaza Cívica En La Localidad De El Platanar	PUE00130400 253952	417,752	21.0%	417,752	21.0%	Lote	200	100	100.00
4	Adquisición De Paquete De Materiales Para La Pavimentación De La Calle Corregidora	PUE00130300 220132	805,533	40.4%	805,533	40.4%	Lote	250	100	100.00
5	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Camino Cohetzala-Temalac 2da Etapa	PUE00130400 255520	40,000	2.0%	40,000	2.0%	Kilómetro	200	100	100.00
6	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	PUE00130400 254330	290,000	14.6%	290,000	14.6%	Sistema	300	100	100.00
7	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento Y Conservación De Caminos Saca Cosechas	PUE00130400 254513	51,297	2.6%	51,297	2.6%	Kilómetro	200	100	100.00
8	Aportación Al Convenio De Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula Telemática En La Esc. Telesecundaria José Ortega Y Gasset Clave 21 Etv0363q	PUE00130400 263755	129,752	6.5%	129,752	6.5%	Convenio	50	100	100.00
9	Entubamiento De Línea De Conducción De Sistema De Riego Cohetzala 1 Primera Etapa	PUE00130400 254408	208,000	10.4%	208,000	10.4%	Sistema	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,414,466	93.4%	5,414,466	93.4%		16,510		
1	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo / Morelos	PUE00130400 267725	222,645	3.8%	222,645	3.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
2	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario	PUE00130400 267707	607,251	10.5%	607,251	10.5%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Calle Esperanza Entre Las Calles Benito Juarez Y C Morelos	PUE00130400 267819	287,872	5.0%	287,872	5.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Emilino Zapata/ Las Calles Niño Perdido Y Mariano Escobedo	PUE00130400 267772	1,480,235	25.5%	1,480,235	25.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Las Calles Morelos Y Juares (Continuacion)	PUE00130400 267779	114,025	2.0%	114,025	2.0%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez/ Morelos Y J	PUE00130400 267829	190,258	3.3%	190,258	3.3%	M2, Concreto hidráulico	140	100	100.00
7	Mantenimiento Alumbrado Publico Luminarias	PUE00130400 277357	154,542	2.7%	154,542	2.7%	Luminaria	350	100	100.00
8	Adoquinamiento De La Calle Reforma / Calle Morelos Y Benito Juarez	PUE00130400 267759	674,368	11.6%	674,368	11.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
9	Pago Del 2im 2013 Febrero-Noviembre	PUE00130400 267860	115,917	2.0%	115,917	2.0%	Pago	4,000	100	100.00
10	Adoquinamiento De La Calle Allende / Entre Las Calles 16 De Septiembre Y Adolfo Lopez Mateos	PUE00130400 267739	943,418	16.3%	943,418	16.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
11	Techado De La Plaza Civica De La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	PUE00130400 267854	372,032	6.4%	372,032	6.4%	Plaza comunitaria	4,000	100	100.00
12	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero	PUE00130400 267846	160,749	2.8%	160,749	2.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	140	100	100.00
13	Adoquinamiento De La Calle Pedregal / Adoquin Existente Y Pozo De Agua	PUE00130400 267835	91,154	1.6%	91,154	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	180	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,647,729	47.8%	11,326,516	46.5%		19,320		
1	Adoquinamiento De La Privada Melchor Ocampo Y Limites Del Terreno	PUE00130400 232828	1,239,049	5.1%	1,239,049	5.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	272	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Entre Cale Ignacio Zaragoza Y Calle De Las Flores	PUE00130400 244950	1,702,792	7.0%	1,702,792	7.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,200	100	100.00
3	Programa De Desasolve De Alcantarillado Sanitario	PUE00130400 269540	950,213	3.9%	629,000	2.6%	Desazolve	-	100	50.00
4	Adoquinamiento De La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Pensador Mexicano Y Calle Manzanares	PUE00130400 232558	1,119,127	4.6%	1,119,127	4.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle Baja California Entre Calle De Los Deportes Y Baja California Norte	PUE00130300 198241	1,570,062	6.4%	1,570,062	6.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	350	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle De Las Flores Entre Calle Domingo Arenas Y Calle Manzanares	PUE00130300 198385	1,895,122	7.8%	1,895,122	7.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	327	100	100.00
7	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Coronango	PUE00130300 198130	1,592,264	6.5%	1,592,264	6.5%	Luminaria	9,715	100	100.00
8	Adoquinamiento De La Calle De Las Flores Entre La Calle Benito Juarez Y Vicente Guerrero	PUE00130300 224743	1,079,100	4.4%	1,079,100	4.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,200	100	100.00
9	Programa De Bacheo Municipal 2013 Segunda Etapa	PUE00130400 234648	500,000	2.1%	500,000	2.1%	M2, Concreto asfáltico	1,956	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			845,952	29.3%	845,952	29.3%		1,062		
1	Adoquimaniento De La Calle Allende Entre Estación Del Ferrocarril Y C. Allende	PUE00130300 185146	707,220	24.5%	707,220	24.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
2	Adoquinamiento(Suministro De Adoquin Y Materiales Industrializados) En La Calle 5 De Mayo En La Junta Aux.Miguel Negrete)	PUE12130100 054050	138,732	4.8%	138,732	4.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	962	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,981,017	18.2%	2,981,017	18.2%		2,360		
1	Construccion De Alumbrado Publico De Cale En Cuautempan (Centro)	PUE00130300 179072	821,843	5.0%	821,843	5.0%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	100	100.00
2	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Loma Bonita	PUE00130300 179085	596,365	3.6%	596,365	3.6%	Metros Cúbicos	850	100	100.00
3	Construccion De Pavimento De Hidraulico En Camino Tezigtan 1ra. Etapa	PUE00130300 179009	469,525	2.9%	469,525	2.9%	Metros Cúbicos	110	100	100.00
4	Construccion De Pavimento Hidraulico De Calle Temikeko Y Auatzalan En Seccion 3a. De Cerro Verde	PUE00130300 180311	444,287	2.7%	444,287	2.7%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
5	Construccion De Pavimento En Calle Vicente Guerrero	PUE00130300 179108	648,997	4.0%	648,997	4.0%	M2, Concreto hidráulico	1,100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,740,019	100.2%	5,813,519	86.4%		11,852		
1	Aportación A La Obra Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Pardiñas Adherida Al (Prossapys)	PUE00130300 178459	253,047	3.8%	253,047	3.8%	Pago	800	100	100.00
2	Doquinamiento De La Calle 14 Sur Entre 5 Y 7 Poniente	PUE00130400 230551	334,500	5.0%	334,500	5.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
3	Adoquinamiento De Calle Apasco Entre Carretera Y Calle Revolucion	PUE00130400 232511	327,000	4.9%	327,000	4.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
4	Conservación Y Mantenimiento De Camino Alpuyecá Del Kilómetro 3.5 Al Kilómetro 5.00	PUE00130300 178423	163,606	2.4%	163,606	2.4%	Kilómetro lineal	8,920	2	100.00
5	Adoquinamiento De Avenida San Daniel Entre Calle Puerta De Golpe Y Calle Sin Nombre	PUE13130200 146953	1,232,075	18.3%	1,232,075	18.3%	Metro Cuadrado	410	100	100.00
6	Adoquinamiento De Avenida Juarez Entre Avenida Independencia Y Privada Independencia	PUE00130200 150168	929,042	13.8%	929,042	13.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	372	100	100.00
7	Adoquinamiento En Calles 2 Y 4 Sur Entre 7 Y 9 Oriente, En Calle 9 Oriente Entre Calles 2 Y 4 Sur	PUE13130200 148963	1,765,916	26.2%	1,765,916	26.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	400	100	100.00
8	Adoquinamiento De Avenida Maximino Avila Camacho Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Emiliano Zapata	PUE00130400 232893	346,095	5.1%	346,095	5.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
9	Adoquinamiento De La Avenida Gonzalo Abutista Entre Puente Y 9 Norte	PUE13130200 150211	1,254,183	18.6%	394,960	5.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	400	100	100.00
10	Aportación Del 2 Por Ciento Del Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130300 178486	134,555	2.0%	67,277	1.0%	Pago	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,860,901	89.0%	6,860,901	89.0%		20,900		
1	Pavimento Con Adoquin En Calle Rio Lerma	PUE00130400 253759	841,387	10.9%	841,387	10.9%	Persona	250	100	100.00
2	Pavimento Con Adoquin En Privada Guadalupe Victoria	PUE00130400 252756	626,374	8.1%	626,374	8.1%	Persona	250	100	100.00
3	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Gustavo Diaz Ordaz	PUE00130400 254444	4,454,503	57.8%	4,454,503	57.8%	Persona	20,000	100	100.00
4	Ampliacion De Techado De Plaza Civica En Escuela Secundaria Tecnica 19	PUE00130400 252607	938,638	12.2%	938,638	12.2%	Alumno	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,813,990	69.2%	41,297,891	47.0%		440,762		
1	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Tanque De Regularización De Mampostería) En La Localidad De Cuetzalan	PUE00130400 233098	222,892	0.3%	222,892	0.3%	Metro cúbico	3,255	100	100.00
2	Construccion De Techado De Salon De Usos Multiples Para La Escuela Primaria	PUE12130100 009099	1,537,167	1.7%	385,593	0.4%	techado	107	100	100.00
3	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Barrio Pinolagco	PUE00130400 231890	590,116	0.7%	590,116	0.7%	Metro Lineal	267	100	100.00
4	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle De Tateman	PUE12130100 009128	906,363	1.0%	237,627	0.3%	Metros Cuadrados	659	100	100.00
5	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Parque Celestino Gasca En La Localidad De Cuetzalan	PUE00130400 232516	1,149,500	1.3%	985,101	1.1%	Luminaria	17,000	100	85.70
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Entrada A Tuzamapan (Xiloxochico)	PUE12130100 009036	1,050,484	1.2%	333,019	0.4%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
7	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chichihualoco, En La Localidad De Santiago Yancuictlalpan	PUE00130400 231901	653,979	0.7%	653,979	0.7%	Poste	300	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Principal De Limonco	PUE00130400 235336	1,086,615	1.2%	1,086,615	1.2%	Metro Cuadrado	2,371	100	100.00
9	Construccion De Paso Vehicular En La Comunidad De Tepetzalan	PUE12130100 009047	1,803,899	2.1%	507,229	0.6%	Metros Lineales	2,110	100	100.00
10	Construccion De Linea De Conduccion 2da Etapa La Conchita	PUE00130400 231803	1,860,353	2.1%	1,860,353	2.1%	Metro Lineal	978	100	100.00
11	Construccion De Muro De Contencion En La Localidad De Tazalolpan	PUE00130400 235234	584,279	0.7%	584,279	0.7%	Metro cúbico	1,100	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Tzontejco	PUE00130400 235465	1,380,506	1.6%	1,380,506	1.6%	Poste	58	100	100.00
13	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Lacruz	PUE00130400 235268	870,195	1.0%	870,195	1.0%	Metro Cuadrado	550	100	100.00
14	Construccion De Techado De Salon De Usos Multiples Para La Escuela Preescolar En La Localidad De San Miguel	PUE00130400 233022	964,505	1.1%	964,505	1.1%	TECHADO	138	100	100.00
15	Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Localidad De Xiutecuapan	PUE12130100 009070	849,404	1.0%	381,085	0.4%	Metros Cuadrados	305	100	100.00
16	Construccion De Andadores En El Barrio De Xiliapan	PUE00130400 235288	505,311	0.6%	505,311	0.6%	Metro Lineal	300	100	100.00
17	Construccion De Paso Vehicular En La Localidad De Tepechzingo	PUE12130100 009060	684,618	0.8%	99,078	0.1%	Metro Lineal	300	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle A El Panteon En La Localidad De Tzicuilan	PUE00130400 232605	1,783,960	2.0%	545,545	0.6%	Metro Cuadrado	1,187	100	30.58
19	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Acceso Principal A La Escuela Primaria	PUE00130300 184770	857,072	1.0%	129,206	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,813,990	69.2%	41,297,891	47.0%		440,762		

20	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Principal Entre Carretera Y Casa De Salud De La Localidad De Cuahutamanca	PUE00130400 235205	1,002,677	1.1%	1,002,677	1.1%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
21	Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Tepetzintan Salida A Tixapan En La Localidad De Tepetzintan	PUE00130300 182537	655,146	0.7%	34,646	0.0%	Metro Cuadrado	859	100	100.00
22	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Que Conduce A La Escuela Telesecundaria	PUE12130100 009130	806,628	0.9%	563,437	0.6%	M2, Concreto hidráulico	719	100	100.00
23	Ampliacion De Colector Pluvial Y Andador Peatonal En La Localidad De Cuetzalan	PUE12130100 009149	523,218	0.6%	117,657	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
24	Adquisición De Equipos De Computo Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Y De Servicios Plantel (Cbtis 242)	PUE00130400 235392	418,325	0.5%	418,325	0.5%	EQUIPO DE COMPUTO	504	100	100.00
25	Construccion De Techado De Salon De Usos Multiples Para La Escuela Primaria En La Localidad De Xalkuauta	PUE00130400 236212	1,182,821	1.3%	1,182,821	1.3%	TECHADO	138	100	100.00
26	Establecimiento De Granjas Traspatio: Adquisición De Lechones Para Engorda, Pollas Ponedoras Y Alimento Balanceado	PUE00130300 182641	999,800	1.1%	349,050	0.4%	Comunidad	650	100	35.00
27	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Entrada De Tatahuictaltipan	PUE00130400 235171	1,176,083	1.3%	1,176,083	1.3%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
28	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Tepetzintan	PUE00130400 232588	1,850,562	2.1%	1,101,890	1.3%	Metro Cuadrado	859	100	59.54
29	Construccion De Andador De Concreto Hidraulico Tramo Xochical-Atepatahua	PUE00130300 182607	478,014	0.5%	155,608	0.2%	Metro Lineal	51	100	100.00
30	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Tixapan	PUE00130300 182590	1,374,065	1.6%	1,018,907	1.2%	Poste	207	100	100.00
31	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Principal Entre Presidencia Auxiliar Y Calzada De La Localidad De Reyeshogpan	PUE00130400 233296	1,865,799	2.1%	1,865,799	2.1%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
32	Construccion De Muro De Contencion En La Comunidad De Xaltipan	PUE00130300 184978	1,862,386	2.1%	1,312,050	1.5%	Metro Cuadrado	354	100	100.00
33	Construcción De Andador De Concreto Hidráulico En La Localidad De Santa Rosa	PUE00130300 184712	980,420	1.1%	474,245	0.5%	Metro Lineal	300	100	100.00
34	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ayohapan	PUE00130400 233264	596,731	0.7%	596,731	0.7%	Metro Lineal	267	100	100.00
35	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal En La Localidad De Sesectahuacal	PUE00130400 232679	749,003	0.9%	749,003	0.9%	Metro Cuadrado	117	100	100.00
36	Laboratorio De Calidad De Los Materiales Obras En Proceso De Construcciones Del Municipio	PUE12130100 009117	438,000	0.5%	177,500	0.2%	Estudio	47,433	100	100.00
37	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Cozamalomila	PUE00130400 232528	2,048,627	2.3%	2,048,627	2.3%	Metro Cuadrado	301	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,813,990	69.2%	41,297,891	47.0%		440,762		
38	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre De La Localidad De Tzinacapan	PUE12130100 009083	1,899,048	2.2%	367,875	0.4%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
39	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Huexoco	PUE00130400 235732	868,037	1.0%	868,037	1.0%	Metro Cuadrado	659	100	100.00
40	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Las Flores	PUE00130400 232655	801,467	0.9%	801,467	0.9%	Metro Cuadrado	1,465	100	100.00
41	Construccion De Colector De Aguas Negras De Las Vias	PUE00130400 231879	1,816,763	2.1%	1,816,763	2.1%	Metro cúbico	267	100	100.00
42	Construccion De Sistema De Agua Potable (1era Etapa Linea De Conduccion)En La Localidad De La Conchita	PUE00130300 182625	1,856,800	2.1%	1,164,463	1.3%	Metro Lineal	978	100	100.00
43	Apertura De Calle Principal En La Localidad De Xiutecuapan	PUE00130400 232768	1,452,682	1.7%	1,452,682	1.7%	Kilómetro	3,000	100	100.00
44	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Entrada Al Panteón En La Localidad De Limontitan	PUE00130400 232704	463,743	0.5%	463,743	0.5%	Metro Cuadrado	349	100	100.00
45	Construccion De Pasos Vehiculares A Tepetzalan	PUE00130400 235358	835,117	1.0%	835,117	1.0%	Metro Lineal	1,176	100	100.00
46	Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Acatepec Barrio De Coapech En La Localidad De Cuetzalan	PUE00130400 232563	1,329,265	1.5%	913,740	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	68.74
47	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De Acceso A La Unidad Deportiva	PUE12130100 009132	820,475	0.9%	144,532	0.2%	Metros Cuadrados	47,433	100	100.00
48	Rehabilitacion De Cancha De Basquet Boll En La Escuela Primari Leona Vicario	PUE11130100 015066	287,444	0.3%	15,080	0.0%	Metro Cuadrado	287,444	100	100.00
49	Mantenimiento De Calle Cuamayta-Pinahuista	PUE12130100 009143	944,069	1.1%	100,585	0.1%	Kilómetros	800	100	100.00
50	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución) En La Localidad De Coapech	PUE00130400 232844	1,838,289	2.1%	1,838,289	2.1%	Metro Lineal	1,426	100	100.00
51	Construccion De Baños Dignos Segunda Etapa En La Localidad De Tecoltepec	PUE12130100 009123	1,419,557	1.6%	564,885	0.6%	Letrina, Metros Cúbicos	66	100	100.00
52	Apertura De Calle Cuahutamazaco	PUE12130100 009026	944,615	1.1%	145,415	0.2%	Kilómetro	2,500	100	100.00
53	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Localidad De Olopioco	PUE12130100 009088	1,060,905	1.2%	364,731	0.4%	Metros Cuadrados	659	100	100.00
54	Construccion De Techado De Salon De Usos Multiples Para La Escuela Primaria En La Localidad De Tonalix	PUE00130400 232751	1,456,998	1.7%	1,456,998	1.7%	TECHADO	213	100	100.00
55	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Andador En El Barrio De La Conchita	PUE00130400 235615	51,984	0.1%	51,984	0.1%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
56	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Entrada Principal En La Localidad De Texochico	PUE00130400 232639	199,963	0.2%	199,963	0.2%	Metro Cuadrado	164	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,813,990	69.2%	41,297,891	47.0%		440,762		
57	Construccion De Techado De Salon De Usos Multiples Para La Escuela Preescolar	PUE12130100 009096	771,462	0.9%	653,649	0.7%	TECHADO	82	100	100.00
58	Techado De Salon De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Leonardo Bravo	PUE12130100 009134	1,345,784	1.5%	410,603	0.5%	TECHADO	187	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,899,360	36.5%	5,899,360	36.5%		36,356		
1	Rehabilitacion De La Calle Francisco I Madero-Buena Vista De Guerrero	PUE00130400 233405	1,448,430	9.0%	1,448,430	9.0%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Calle Insurgentes Entre Avenida Hidalgo Y Crucero Con Avenida Juarez En Localidad De Santiago Xonacatlan	PUE00130400 233435	274,350	1.7%	274,350	1.7%	Metro Cuadrado	2,149	100	100.00
3	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE00130400 233459	161,805	1.0%	161,805	1.0%	Pago	15,367	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Calle Crucero Texcal-Francisco I Madero	PUE00130400 233371	1,346,986	8.3%	1,346,986	8.3%	Metro Cuadrado	1,184	100	100.00
5	Rehabilitacion De Las Calles De La Comunidad De Colonia Morelos	PUE00130300 183155	1,871,648	11.6%	1,871,648	11.6%	Metro Cuadrado	15,367	100	100.00
6	Adoquinamiento Calle Insurgentes Entre El Crucero Y Calle Hidalgo	PUE00130400 233338	796,141	4.9%	796,141	4.9%	Metro Cuadrado	2,149	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,006,712	46.2%	16,006,712	46.2%		33,912		

1	Construccion De Adoquinamiento En Calle Santa Ana Sur Entre Av Guadalupe Victoria Ote Y Serdan Ote	PUE00130400 254607	204,515	0.6%	204,515	0.6%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
2	Construccion De Adoquinamiento En Calle Sin Nombre Esquina Con 4 Sur	PUE00130400 271979	77,511	0.2%	77,511	0.2%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
3	Construccion De Adoquinamiento De La Privada De La 3 Sur	PUE00130400 255049	343,167	1.0%	343,167	1.0%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
4	Construccion De Guarniciones Esquina 4 Sur	PUE00130400 272163	32,536	0.1%	32,536	0.1%	Metro Lineal	101	100	100.00
5	Construccion De Adoquinamiento De La Prolongacion De La Carlos B Zetina Entre Carretera El Seco Esperanza	PUE00130400 254051	1,189,495	3.4%	1,189,495	3.4%	Metro Cuadrado	430	100	100.00
6	Construccion De Adoquinamiento En Calle Sin Nombre Entre Barranquilla Y Carretera Serdan Sn Pedro (Col Santa Cecilia)	PUE00130400 254433	522,436	1.5%	522,436	1.5%	Metro Cuadrado	430	100	100.00
7	Construccion De Adoquinamiento De La Tercera Privada De La 16 De Septiembre Y 2 Sur	PUE00130400 254327	457,796	1.3%	457,796	1.3%	Metro Cuadrado	359	100	100.00
8	Construccion De Adoquinamiento En Privada De La 2 Sur Entre Barranca Y Cerrada	PUE00130400 254520	484,528	1.4%	484,528	1.4%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
9	Construccion De Guarniciones Col Juquila	PUE00130400 272121	42,553	0.1%	42,553	0.1%	Metro Lineal	106	100	100.00
10	Construccion De Adoquinamiento En Calle Jose Ortiz De Dominguez	PUE00130400 271308	383,421	1.1%	383,421	1.1%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
11	Ampliacion De Alcatarrillado Pluvial En La Prolongacion De La 4 Norte Entre Carretera Y Calle De La Mora	PUE00130400 254813	128,679	0.4%	128,679	0.4%	Metro Lineal	80	100	100.00
12	Construccion De Adoquinamiento En Calle El Pedimento Col Juquilita	PUE00130400 272017	294,303	0.8%	294,303	0.8%	Metro Cuadrado	591	100	100.00
13	Construccion De La Red De Drenaje De La Prolongacion De La 2 Ote (Sin Nombre)	PUE00130400 271203	90,303	0.3%	90,303	0.3%	Metro Cuadrado	223	100	100.00
14	Construccion De Adoquinamiento En Calle Lateral A Barranca Guerrero Entre Av Guadalupe Victoria Ote Y Av Hilario Galicia Ote	PUE00130400 254190	669,919	1.9%	669,919	1.9%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
15	Construccion De Guarniciones Calle Barranca La Concepcion	PUE00130400 272185	53,873	0.2%	53,873	0.2%	Metro Lineal	420	100	100.00
16	Construccion De Guarniciones En Calle Josefa Ortiz De Dominguez	PUE00130400 269174	43,000	0.1%	43,000	0.1%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
17	Construccion De Adoquinamiento De La 7 Poniente	PUE00130400 251681	1,279,593	3.7%	1,279,593	3.7%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
18	Construccion De Adoquinamiento En Privada De La 7 Sur Sin Nombre Y Priv De La 9 Sur	PUE00130400 272074	264,305	0.8%	264,305	0.8%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
19	Aportacion Para La Rehabilitacion Del Hospital Rafael Alducin De Cd Serdan	PUE00130400 255778	4,596,847	13.3%	4,596,847	13.3%	Unidad	23,824	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,006,712	46.2%	16,006,712	46.2%		33,912		
20	Construccion De Guarnciones Aldama Norte	PUE00130400 272142	45,941	0.1%	45,941	0.1%	Metro Lineal	380	100	100.00
21	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Barranca A La Concepcion	PUE00130400 272045	325,276	0.9%	325,276	0.9%	Metro Cuadrado	656	100	100.00
22	Construccion De Adoquinamiento En Prolongacion Aldama Norte	PUE00130400 271160	349,559	1.0%	349,559	1.0%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
23	Construccion De Guarnciones En Calle Sin Nombre Esquina Con Zaragoza Sur	PUE00130400 269305	36,428	0.1%	36,428	0.1%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
24	Construccion De Guarniciones En Priv 7 Sur (Sin Nombre Y Priv De La 9 Sur	PUE00130400 269214	36,275	0.1%	36,275	0.1%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
25	Construccion De Adoquinamiento En Andador Caoba Encino Alamo Oyamel Y Resurreccion Col San Jose Carpintero	PUE00130400 271265	449,781	1.3%	449,781	1.3%	Metro Cuadrado	1,046	100	100.00
26	Construccion De Adoquinamiento En Calle Sin Nombre Con Esquina Zaragoza Sur	PUE00130400 271056	280,834	0.8%	280,834	0.8%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
27	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Anitario Prolongacion De La Josefa Ortiz De Dominguez Col Guadalupe	PUE00130400 254774	305,442	0.9%	305,442	0.9%	Metro Lineal	150	100	100.00
28	Ampliacion De La Red De Drenaje En La Carretera El Seco- Esperanza	PUE00130400 269426	170,974	0.5%	170,974	0.5%	Metro Cuadrado	316	100	100.00
29	Construccion De Adoquinamiento En Calle Ignacio Allende, Calle Sesma , Y Calle A La Carretera Y Camino A La Gloria	PUE00130400 251749	1,253,893	3.6%	1,253,893	3.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
30	Ampliacion De Energia Electrica En Calle Sin Nombre Col Viveros	PUE00130400 255009	163,889	0.5%	163,889	0.5%	Metro Lineal	100	100	100.00
31	Construccion Del Techado Dela Plaza Civica En La Primaria Rafael Avila Camacho Con Clave 21dpr2778d	PUE00130400 255682	1,378,199	4.0%	1,378,199	4.0%	Metro Cuadrado	374	100	100.00
32	Construccion De Guarniciones En La Colonia Carpintero	PUE00130400 272102	51,443	0.1%	51,443	0.1%	Metro Lineal	106	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,870,999	67.6%	3,870,999	67.6%		3,100		
1	Rehabilitación De Red De Distribucion De Agua Potable En Varias Calles Del Municipio	PUE00130400 256605	404,205	7.1%	404,205	7.1%	Metro Lineal	600	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Moctezuma Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Guadalupe	PUE00130400 256841	300,000	5.2%	300,000	5.2%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
3	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Miguel Hidalgo	PUE00130400 256706	1,787,103	31.2%	1,787,103	31.2%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Moctezuma Entre Calle Hidalgo Y Calle Guadalupe	PUE00130400 256931	1,379,690	24.1%	1,379,690	24.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,014,198	120.9%	19,014,198	120.9%		70,252		
1	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130300 178585	157,265	1.0%	157,265	1.0%	Pago	18,762	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Guadalupe Entre Avenida Del Trabajo Y Calle Las Huertas	PUE13130200 139398	1,057,329	6.7%	1,057,329	6.7%	Metro Cuadrado	389	100	100.00
3	Pago De Estudio Y Proyecto Para La Perforacion Del Pozo Profundo Ubicado En La Localidad De San Antonio Tlatenco	PUE00130300 179635	32,596	0.2%	32,596	0.2%	Proyecto	3,118	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Ovando Y Calle Aldama	PUE13130200 139417	1,752,981	11.1%	1,752,981	11.1%	Metro Cuadrado	389	100	100.00
5	Aportacion Para Equipamiento De Tres Aulas Y Equipo De Computo, Sec Manbuel Luis Bernal Lopez	PUE12130100 099478	348,219	2.2%	348,219	2.2%	Pago	150	100	100.00
6	Aportacion Para La Obra Denominada Adoquinamiento De La Calle Tepalcingo Entre Calle Miraflores Y Termino De Calle	PUE12130100 106187	142,866	0.9%	142,866	0.9%	Pago	1,038	100	100.00
7	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Loalidad De San Agustin Atzompa, Municipio De Chiautzingo Con 85 Descargas Domiciliarias	PUE00130300 202779	840,620	5.3%	840,620	5.3%	Sistema	425	100	100.00
8	Aportacion Para El Pago De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Adecuacion Y Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales	PUE00130300 179437	115,900	0.7%	115,900	0.7%	Pago	7,477	100	100.00
9	Construccion De Guarniciones En La Calle Tepelcingo Entre Calle Miraflores Y Termino De Calle	PUE12130100 106469	78,952	0.5%	78,952	0.5%	Metros	308	100	100.00
10	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Avenida Del Trabajo Entre Calle Guadalupe Y Calle Rio Florido 2da Etapa	PUE12130100 101422	328,235	2.1%	328,235	2.1%	Metros Cuadrados	396	100	100.00
11	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Loalidad De San Agustin Atzompa, Municipio De Chiautzingo Con 85 Descargas Domiciliarias	PUE12130200 152165	360,266	2.3%	360,266	2.3%	Sistema	425	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle 4 Sur Entre 16 De Septiembre E Iztaccihuatl	PUE12130100 101092	906,426	5.8%	906,426	5.8%	Metros Cuadrados	650	100	100.00
13	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Primavera Poniente Del Km 0000 Al 0400	PUE00130400 256807	1,486,862	9.5%	1,486,862	9.5%	M2, Concreto asfáltico	700	100	100.00
14	Aportacion Para La Reconstruccion De La Carretera San Martin Texmelucan-San Agustin Atzompa Con Una Long. 2.28	PUE13130200 136378	1,924,993	12.2%	1,924,993	12.2%	Pago	3,355	100	100.00
15	Aportacion Para La Construccion De 4,710.03 M2 De Piso Firme De Concreto	PUE12130100 107499	147,641	0.9%	147,641	0.9%	Pago	4,710	100	100.00
16	Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Del Kilometro 0000 Al 0300	PUE13130200 139427	1,552,393	9.9%	1,552,393	9.9%	Metro Cuadrado	389	100	100.00
17	Adoquinamiento De La Calle Los Angeles Entre Calle Francisco I Madero Y 2da De Los Angeles	PUE00130300 183200	998,946	6.4%	998,946	6.4%	Metro Cuadrado	856	100	100.00
18	Aportación Para La Construcción De Colector Residual	PUE12130200 153046	422,799	2.7%	422,799	2.7%	Pago	3,118	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,014,198	120.9%	19,014,198	120.9%		70,252		
19	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Porfirio Diaz Segunda Etapa Entre Concreto Hidraulico Y Terraceria	PUE12130200 153276	276,483	1.8%	276,483	1.8%	M2, Concreto hidráulico	650	100	100.00
20	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calle Dos De Abril Entre Asfalto Existente Y Limite Con San Lorenzo Chiautzingo	PUE00130400 256540	1,688,475	10.7%	1,688,475	10.7%	M2, Concreto asfáltico	389	100	100.00
21	Construccion De Guarniciones De Calle Dos De Abril Entre Asfalto Existente Y Limite Con San Lorenzo Chiautzingo	PUE00130400 256228	233,193	1.5%	233,193	1.5%	Metros Lineales	389	100	100.00
22	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En San Nicolas Zealacoayan	PUE12130100 098325	145,364	0.9%	145,364	0.9%	Metro Lineal	503	100	100.00
23	Aportacion Para El Proyecto De Convenio De Coinversion Para La Dignificacion Y Fortalecimiento De La Infraestructura En Salud Con Municipios Del Estado	PUE00130300 179617	500,000	3.2%	500,000	3.2%	Pago	18,762	100	100.00
24	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Porfirio Diaz Tercera Etapa Entre Concreto Hidraulico	PUE13130200 135276	643,743	4.1%	643,743	4.1%	Metro Cuadrado	389	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Primavera Poniente Del Km 0000 Al 0329.55	PUE00130400 256900	984,158	6.3%	984,158	6.3%	M2, Concreto asfáltico	700	100	100.00
26	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Porfirio Diaz Segunda Etapa Entre Concreto Hidraulico Y Terraceria	PUE13130200 153300	928,040	5.9%	928,040	5.9%	M2, Concreto hidráulico	650	100	100.00
27	Aportacion Para La Obra Denominada Adoquinamiento De La Calle Concordia Entre Domingo Arenas E Independencia	PUE12130100 106328	130,412	0.8%	130,412	0.8%	Pago	776	100	100.00
28	Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Del Kilometro 0300 Al 0455.5	PUE00130300 179573	829,041	5.3%	829,041	5.3%	Metro Cuadrado	389	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,029,834	97.1%	35,029,834	97.1%		69,800		

1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Jerusalem	PUE00130300 193148	1,856,820	5.1%	1,856,820	5.1%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
2	Construccion De Techado En Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magon Clave: 21dtv0183g	PUE00130400 254457	1,153,356	3.2%	1,153,356	3.2%	1 TECHADO	800	100	100.00
3	Construccion De Direccion En El Preescolar Indigena Tonantzintli Clave: 21dcc0509q	PUE00130300 191845	337,226	0.9%	337,226	0.9%	Aula	800	100	100.00
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Reforma	PUE00130400 277687	216,393	0.6%	216,393	0.6%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Salida A Cutzontipa	PUE13130200 152619	1,049,023	2.9%	1,049,023	2.9%	M2, Concreto hidráulico	900	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Reforma	PUE00130300 193152	1,150,746	3.2%	1,150,746	3.2%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Tramo Cutzontipa - Chiconcuautla	PUE00130400 277658	501,751	1.4%	501,751	1.4%	Kilómetro	2,000	100	100.00
8	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Ruiz Cortinez	PUE00130300 189546	255,196	0.7%	255,196	0.7%	Metro Cuadrado	1,100	100	100.00
9	Construccion De Direccion Y Anexo Sanitario En Escuela Primaria Federal Bilingue Mariano Matamoros Clave: 21dpb0496h	PUE00130400 254365	525,788	1.5%	525,788	1.5%	Aula	900	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Tlalhuapan 2da. Etapa	PUE13130200 151999	1,139,978	3.2%	1,139,978	3.2%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
11	Ampliacion De Electrificacion En Huixtlacuautla	PUE00130300 189561	667,928	1.9%	667,928	1.9%	1 ELECTRIFICACION	200	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Santiago Apostol	PUE00130400 254321	454,242	1.3%	454,242	1.3%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
13	Construccion De Techado En La Escuela Secundaria Guillermo Morales Blumenkron	PUE13130200 153419	1,100,170	3.1%	1,100,170	3.1%	1 TECHADO	800	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Zaragoza En Tlaltenango	PUE00130300 189537	785,399	2.2%	785,399	2.2%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
15	Electrificacion De La Calle Chubasco En La Comunidad De San Lorenzo Tlaxipehuala	PUE13130200 153459	488,503	1.4%	488,503	1.4%	1 ELECTRIFICACION	500	100	100.00
16	Construccion De Local De Usos Multiples En La Localidad De Chiconcuautla	PUE00130400 277562	930,270	2.6%	930,270	2.6%	Salón	800	100	100.00
17	Sustitucion De 3 Aulas Didacticas En Estructura Regional C En Preescolar Citlali Clave: 21dcc0237p	PUE00130300 191875	1,126,728	3.1%	1,126,728	3.1%	Aula	1,000	100	100.00
18	Construccion De Muro De Contencion En Calle Principal En Tlalhuapan	PUE00130400 277683	209,774	0.6%	209,774	0.6%	Metro cúbico	800	100	100.00
19	Rehabilitación Del Camino Tramo Mimitla - Axocopatla	PUE13130200 144235	690,442	1.9%	690,442	1.9%	km	130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,029,834	97.1%	35,029,834	97.1%		69,800		
20	Adquisicion De Laminas Para Techo Digno 2da. Etapa.	PUE00130400 277555	105,003	0.3%	105,003	0.3%	Persona	250	100	100.00
21	Pavimentacion De La Calle Morelos 2da. Etapa	PUE13130200 152829	1,048,002	2.9%	1,048,002	2.9%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Lopez Portillo En Tlaltenango	PUE00130300 189558	677,424	1.9%	677,424	1.9%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
23	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Zonas De Alto Riesgo	PUE00130400 277629	425,935	1.2%	425,935	1.2%	ALUMBRADO	10,000	100	100.00
24	Construccion De Escalinatas En Cuetzalingo	PUE00130400 240749	449,835	1.2%	449,835	1.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	500	100	100.00
25	Construccion De Plaza Civica En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	PUE00130400 277547	608,341	1.7%	608,341	1.7%	Plaza	800	100	100.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 10 De Agosto	PUE00130300 193138	511,782	1.4%	511,782	1.4%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
27	Pavimentacion De La Calle 16 De Septiembre 2da. Etapa	PUE13130200 152892	540,215	1.5%	540,215	1.5%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
28	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Avila Camacho	PUE00130300 189549	333,522	0.9%	333,522	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,000	100	100.00
29	Sustitucion De 4 Aulas En Escuela Federal Bilingue Quetzalcoatl Clave:21dpb0248z	PUE13130200 153447	2,005,975	5.6%	2,005,975	5.6%	Aula	200	100	100.00
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Acceso A Telesecundaria	PUE13130200 153407	908,322	2.5%	908,322	2.5%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
31	Pavimentacion De La Calle Francisco I. Madero	PUE13130200 152838	1,046,283	2.9%	1,046,283	2.9%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
32	Rehabilitacion De Camino Tramo Amola - Chiconcuautla	PUE00130400 277651	1,038,444	2.9%	1,038,444	2.9%	Kilómetro	5,000	100	100.00
33	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Salida A Cutzontipa 2da. Etapa	PUE00130300 193143	1,253,610	3.5%	1,253,610	3.5%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
34	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Niño Perdido 1 Era. Etapa	PUE13130200 152586	1,048,462	2.9%	1,048,462	2.9%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
35	Construccion De Local De Usos Multiples	PUE00130400 254507	549,548	1.5%	549,548	1.5%	Salón	1,200	100	100.00
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal En Axocopatla	PUE00130300 189552	558,659	1.5%	558,659	1.5%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
37	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Xaltepuxtla - Chiconcuautla	PUE00130400 277602	266,096	0.7%	266,096	0.7%	Kilómetro	15,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,029,834	97.1%	35,029,834	97.1%		69,800		
38	Construccion De Cunetas En Calle Reforma En Tlaxco	PUE00130400 277583	182,894	0.5%	182,894	0.5%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
39	Rehabilitacion De Camino Tramo Chiconcuautla - Toxtla - Tlaxco	PUE00130400 277667	467,892	1.3%	467,892	1.3%	Kilómetro	5,000	100	100.00
40	Construccion De Techado En Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata En El Barrio De Copango	PUE00130300 193156	1,100,170	3.1%	1,100,170	3.1%	1 TECHADO	800	100	100.00
41	Pago Del Convenio De La Cruzada De Alfabetizacion Municipal	PUE00130400 277635	132,000	0.4%	132,000	0.4%	Persona	1,000	100	100.00
42	Construccion De Local De Usos Multiples En Tlalhuapan	PUE00130300 189541	791,822	2.2%	791,822	2.2%	Salón	1,200	100	100.00
43	Revestimiento De Calles En La Localidad De Benito Juarez	PUE00130300 193134	1,051,180	2.9%	1,051,180	2.9%	Kilómetro	500	100	100.00
44	Construccion De Salon De Usos Multiples En Barrio La Loma Palzoquitla	PUE00130400 277570	918,285	2.5%	918,285	2.5%	Salón	400	100	100.00
45	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Insurgentes En Tlaltenango	PUE00130400 258078	945,091	2.6%	945,091	2.6%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
46	Adquisicion De Fertilizante Para Pequeños Productores Del Municipio De Chiconcuautla 2da. Etapa	PUE00130400 277671	590,000	1.6%	590,000	1.6%	Persona	2,000	100	100.00
47	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Juarez En Tlaxco	PUE00130300 189555	527,424	1.5%	527,424	1.5%	M2, Concreto hidráulico	850	100	100.00
48	Construccion De Cercado Perimetral En Preescolar Caic	PUE00130400 254713	307,885	0.9%	307,885	0.9%	1 CERCADO	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			116,284,532	194.4%	116,284,532	194.4%		144,294		
1	Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Calle Principal Entre Cancha Comunitaria Y Salida A Tizapa	PUE00130400 236912	1,250,866	2.1%	1,250,866	2.1%	Metro Cuadrado	1,026	100	100.00
2	Adoquinamiento De Avenida Veracruz Entre Calle Unión Y Calle Rosita	PUE00130400 237878	557,442	0.9%	557,442	0.9%	Metro Cuadrado	1,102	100	100.00
3	Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Calle Principal Entre Huaxcaleca Y Cinco De Mayo	PUE00130400 237815	1,121,480	1.9%	1,121,480	1.9%	Metro Cuadrado	652	100	100.00
4	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Morelos Entre Cristo Rey Y Calle Constitución	PUE00130400 235749	880,340	1.5%	880,340	1.5%	Metro Cuadrado	1,102	100	100.00
5	Adoquinamiento De Calle Independencia Entre Calle Rosales Y Calle Hidalgo	PUE00130400 230036	732,320	1.2%	732,320	1.2%	Metro Cuadrado	829	100	100.00
6	Construcción De Juzgado De Paz	PUE00130400 233912	694,707	1.2%	694,707	1.2%	Metro Cuadrado	1,102	100	100.00
7	Adoquinamiento De Calle Principal 3a Etapa	PUE00130400 233881	954,322	1.6%	954,322	1.6%	Metro Cuadrado	1,560	100	100.00
8	Construcción De Techado En Cancha Comunitaria	PUE00130400 237061	2,072,036	3.5%	2,072,036	3.5%	LOCAL DE USOS MÚLTIPLES	630	100	100.00
9	Adoquinamiento De Calle Principal 3a Etapa	PUE00130400 233804	1,204,549	2.0%	1,204,549	2.0%	Metro Cuadrado	307	100	100.00
10	Adoquinamiento De Calle Reforma Entre Calle 5 De Mayo Y La Capilla	PUE00130400 230127	562,720	0.9%	562,720	0.9%	Metro Cuadrado	829	100	100.00
11	Adoquinamiento De Calle Hidalgo Entre Calle Independencia Y Calle 5 De Mayo	PUE00130400 230018	990,841	1.7%	990,841	1.7%	Metro Cuadrado	829	100	100.00
12	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PUE00130200 154431	8,000,799	13.4%	8,000,799	13.4%	Sistema	650	100	100.00
13	Aportación Al Programa Peso A Peso Para La Construcción De La Escuela Telesecundaria Juan Sánchez Ascona	PUE00130400 240842	2,440,778	4.1%	2,440,778	4.1%	Programa	159	100	100.00
14	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Primaria Melchor Ocampo C.C.T. 21dpr1003n	PUE00130400 237230	895,655	1.5%	895,655	1.5%	Aula	298	100	100.00
15	Revestimiento De Camino Principal Chichiquila-Elotepec 4.7 Km	PUE00130400 237956	1,137,873	1.9%	1,137,873	1.9%	Kilómetro	3,425	100	100.00
16	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PUE00130400 233738	3,847,249	6.4%	3,847,249	6.4%	Metro Lineal	829	100	100.00
17	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza C.C.T. 21dpc676s	PUE00130400 234373	1,428,427	2.4%	1,428,427	2.4%	Aula	207	100	100.00
18	Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Anexo (Dirección Y Sanitarios) En La Escuela Telesecundaria Emilio Carballido C.C.T. 21dtv0532w	PUE00130400 236794	1,082,933	1.8%	1,082,933	1.8%	AULA Y ANEXO	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			116,284,532	194.4%	116,284,532	194.4%		144,294		

19	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Para Las Localidades De Xochihuixtla, Pueblo Nuevo La Candelaria, Ojo De Agua Y Xopanapa	PUE00130400 237611	10,756,153	18.0%	10,756,153	18.0%	Sistema	1,405	100	100.00
20	Renta De Maquinaria Y Mejoramiento Del Camino Del Mirador A Barrio De Santiago	PUE00130400 234331	2,215,077	3.7%	2,215,077	3.7%	Kilómetro	2,835	100	100.00
21	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PUE00130400 229758	7,359,320	12.3%	7,359,320	12.3%	Sistema	794	100	100.00
22	Aportación Del 2 Por Ciento Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim) 2012	PUE00130400 234569	1,130,177	1.9%	1,130,177	1.9%	Programa	24,128	100	100.00
23	Adoquinamiento De La Calle Tula Entre Cañada Y Escuela Telesecundaria	PUE00130400 234477	1,266,584	2.1%	1,266,584	2.1%	Metro Cuadrado	1,102	100	100.00
24	Construcción De Muro De Contención Entre Calle Principal Y Capilla	PUE13130200 154376	1,185,614	2.0%	1,185,614	2.0%	Metro cúbico	170	100	100.00
25	Revestimiento De Calles Principales	PUE00130400 230137	639,720	1.1%	639,720	1.1%	Kilómetro	586	100	100.00
26	Aportación Del 2 Por Ciento Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim) 2013	PUE00130400 229786	1,196,324	2.0%	1,196,324	2.0%	Programa	24,128	100	100.00
27	Adoquinamiento De Calle Principal 2a Etapa	PUE00130400 235867	516,722	0.9%	516,722	0.9%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
28	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Bachillerato General A Distancia C.C.T. 21ems0016l	PUE00130400 237512	618,585	1.0%	618,585	1.0%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
29	Adoquinamiento De Calle Agua Escondida Entre Escuela Primaria Y Calle Principal	PUE00130400 237428	1,108,659	1.9%	1,108,659	1.9%	Metro Cuadrado	221	100	100.00
30	Adoquinamiento De Calle San José Entre Carretera A Huaxcaleca Y Calle San José	PUE00130400 238250	1,208,586	2.0%	1,208,586	2.0%	Metro Cuadrado	2,801	100	100.00
31	Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Calle Principal	PUE00130400 237661	859,699	1.4%	859,699	1.4%	Metro Cuadrado	298	100	100.00
32	Adoquinamiento De Calle Principal	PUE00130200 161792	7,189,047	12.0%	7,189,047	12.0%	Metro Cuadrado	2,812	100	100.00
33	Adoquinamiento De Calle Rosita Entre Avenida Sinaloa Y Avenida Sonora	PUE00130400 238082	576,100	1.0%	576,100	1.0%	Metro Cuadrado	1,102	100	100.00
34	Adoquinamiento De Andador Manantiales Entre Calle Uruapan Y Terrenos De Cultivo	PUE00130400 237283	584,292	1.0%	584,292	1.0%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
35	Adoquinamiento De Calle Allende Entre Calle Hidalgo Norte Y Calle Álvaro Obregón	PUE00130400 229818	1,279,931	2.1%	1,279,931	2.1%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
36	Adoquinamiento De Calle Principal Entre Carretera A Huaxcaleca Y Capilla	PUE00130400 235583	1,185,178	2.0%	1,185,178	2.0%	Metro Cuadrado	238	100	100.00
37	Programa De Apoyo A La Fertilización Agrícola En El Municipio De Chichiquila 2013	PUE00130200 154593	2,657,200	4.4%	2,657,200	4.4%	Tonelada	2,345	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			116,284,532	194.4%	116,284,532	194.4%		144,294		
38	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Comunitario Rural Mestizo	PUE00130300 182858	439,492	0.7%	439,492	0.7%	Aula	30	100	100.00
39	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	PUE00130400 235768	4,491,267	7.5%	4,491,267	7.5%	Sistema	561	100	100.00
40	Adoquinamiento De Avenida Sinaloa Entre Calle Progreso Y Calle La Raya	PUE00130400 229622	693,804	1.2%	693,804	1.2%	Metro Cuadrado	1,102	100	100.00
41	Construcción De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales	PUE13130200 152908	1,890,464	3.2%	1,890,464	3.2%	Planta	794	100	100.00
42	Adoquinamiento De Calle Allende Entre Clínica Y El Panteón	PUE00130400 236004	714,865	1.2%	714,865	1.2%	Metro Cuadrado	223	100	100.00
43	Adoquinamiento De Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Francisco Villa Y El Panteón	PUE00130400 237694	946,646	1.6%	946,646	1.6%	Metro Cuadrado	184	100	100.00
44	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle 5 De Mayo 2a Etapa	PUE00130400 235956	1,480,664	2.5%	1,480,664	2.5%	Metro Cuadrado	998	100	100.00
45	Adoquinamiento De Avenida Las Palmas Entre Calle Morelos Y Camino El Palmar-El Encino (1a Etapa)	PUE00130400 230112	1,625,766	2.7%	1,625,766	2.7%	Metro Cuadrado	1,560	100	100.00
46	Adoquinamiento De Calle La Cuchilla Entre Camino Principal Y La Barranca	PUE00130400 237132	1,060,803	1.8%	1,060,803	1.8%	Metro Cuadrado	471	100	100.00
47	Adoquinamiento De Calle El Calvario Entre Carretera Huaxcaleca Y Calle San José	PUE00130400 237375	1,525,611	2.6%	1,525,611	2.6%	Metro Cuadrado	2,801	100	100.00
48	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av. Teziutlán Entre Calle Morales Sur Y Av. Mitla Y Calle Bravo Entre Av. Mitla Y Av. Teziutlán	PUE00130400 229857	1,687,993	2.8%	1,687,993	2.8%	Metro Cuadrado	3,200	100	100.00
49	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Morelos Entre Calle Principal Y Camino A La Ermita	PUE00130400 230032	1,556,241	2.6%	1,556,241	2.6%	Metro Cuadrado	2,081	100	100.00
50	Revestimiento De Camino Principal Trincheras-Rancho Nuevo-Elotepec 5.55 Km	PUE00130400 229564	1,287,841	2.2%	1,287,841	2.2%	Kilómetro	3,056	100	100.00
51	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Constitución Entre Calle Cristo Rey Y Calle Hidalgo	PUE00130400 235786	1,716,724	2.9%	1,716,724	2.9%	Metro Cuadrado	1,102	100	100.00
52	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Mitla Entre Calle Allende Y Calle Hidalgo	PUE00130400 234494	954,768	1.6%	954,768	1.6%	Metro Cuadrado	3,200	100	100.00
53	Construcción De Juzgado De Paz	PUE00130400 233849	697,706	1.2%	697,706	1.2%	Metro Cuadrado	1,102	100	100.00
54	Construcción Del Sistema De Agua Potable	PUE00130400 229996	1,316,518	2.2%	1,316,518	2.2%	Sistema	151	100	100.00
55	Ampliación Y Remodelación De Juzgado De Paz	PUE00130300 182843	256,658	0.4%	256,658	0.4%	Obra	223	100	100.00
56	Adquisición De Un Vehículo Para Obras Publicas	PUE00130400 235923	200,000	0.3%	200,000	0.3%	Vehículo	24,148	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			116,284,532	194.4%	116,284,532	194.4%		144,294		
57	Adoquinamiento De Calle Hidalgo Norte Entre Plaza Principal Y Telesecundaria	PUE00130400 236959	1,765,416	3.0%	1,765,416	3.0%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
58	Adoquinamiento De Calle 5 De Mayo Entre Calle Reforma Y Calle Hidalgo	PUE00130400 230005	1,694,132	2.8%	1,694,132	2.8%	Metro Cuadrado	829	100	100.00
59	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PUE00130400 233777	3,299,280	5.5%	3,299,280	5.5%	Obra	586	100	100.00
60	Construcción De Techado De Cancha En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla C.C.T. 21dpb0164s	PUE00130400 238145	2,104,367	3.5%	2,104,367	3.5%	TECHADO METALICO	621	100	100.00
61	Adoquinamiento De Calle Hidalgo Entre Jardín De Niños Benito Juárez Y Calle El Porvenir	PUE00130300 178268	787,832	1.3%	787,832	1.3%	Metros Cuadrados	160	100	100.00
62	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PUE00130300 182836	655,800	1.1%	655,800	1.1%	Planta	688	100	100.00
63	Construcción De Plaza Cívica En Escuela Telesecundaria Niños Héroes De Chapultepec C.C.T. 21dtv0544a	PUE00130400 234344	243,034	0.4%	243,034	0.4%	Obra	42	100	100.00
64	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle 1ro De Mayo Entre Calle 5 De Mayo Y Carretera A Chichiquila	PUE00130400 235984	866,766	1.4%	866,766	1.4%	Metro Cuadrado	998	100	100.00
65	Construcción De Escalinatas Entre Calle Allende Y El Panteón En Colonia San Juan	PUE00130400 238018	296,456	0.5%	296,456	0.5%	Metro Cuadrado	3,200	100	100.00
66	Adoquinamiento De Calle Jiménez Morales Y Circuito Educadores	PUE00130400 235810	1,754,368	2.9%	1,754,368	2.9%	Metro Cuadrado	741	100	100.00
67	Adoquinamiento De Andador 2 En Colonia Ocotitlan Entre Calle Cerro Azul Y Calle Ocotitlan	PUE13130200 152980	706,557	1.2%	706,557	1.2%	Andador	120	100	100.00
68	Construcción De Alcantarillado Sanitario 2a Etapa	PUE00130300 178132	616,492	1.0%	616,492	1.0%	Metro Lineal	360	100	100.00
69	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av. Hidalgo Entre Calle Allende E Hidalgo Y Calle Hidalgo Entre Av. Hidalgo Y Calle Mitla	PUE00130400 235895	1,225,397	2.0%	1,225,397	2.0%	Metro Cuadrado	3,200	100	100.00
70	Revestimiento De Calles Principales	PUE00130400 230142	580,033	1.0%	580,033	1.0%	Kilómetro	903	100	100.00
71	Adoquinamiento De Calle Álvaro Obregón Entre Calle Allende Y El Kinder	PUE00130400 229987	916,528	1.5%	916,528	1.5%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
72	Aportación Para La Construcción De Piso Firme	PUE00130400 237101	259,132	0.4%	259,132	0.4%	Vivienda	2,005	100	100.00
73	Revestimiento De Calles Principales 3.3 Km	PUE00130400 229717	580,807	1.0%	580,807	1.0%	Kilómetro	948	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,870,124	37.9%	19,150,762	36.5%		223,649		
1	Revestimiento De Calles En El Barrio De Tenextla	PUE00130400 229617	244,156	0.5%	244,156	0.5%	Kilómetro	750	100	100.00
2	Construccion De Jagueyes En 3 Localidades	PUE00130400 235446	555,631	1.1%	555,631	1.1%	Metro Cuadrado	1,425	100	100.00
3	Revestimiento De Calles Y Caminos En Nuevo San Claudio Carretero	PUE00130400 229643	457,793	0.9%	457,793	0.9%	Kilómetro	220	100	100.00
4	Revestimiento De 8 Km De Caminos En Sebastopol Y Santa Rosa	PUE00130400 229532	304,541	0.6%	304,541	0.6%	Kilómetro	876	100	100.00
5	Revestimiento De Calles En Michac	PUE00130400 229409	151,345	0.3%	151,345	0.3%	Kilómetro	1,348	100	100.00
6	Excavacion Para Laguna En Planta De Tratamiento Movimiento De Tierras	PUE00130400 239435	1,789,890	3.4%	1,070,528	2.0%	Lote	16,867	100	59.81
7	Revestimiento De 3.5 Km De Camino Del Paredon A Tecoloquillo	PUE00130400 235125	285,253	0.5%	285,253	0.5%	Kilómetro	2,413	100	100.00
8	Revestimiento De Camino Atlamaxac	PUE00130400 229560	132,563	0.3%	132,563	0.3%	Kilómetro	236	100	100.00
9	Excavacion Para Carcamo De Bombeo Y Despalme En Planta De Tratamiento Movimiento De Tierras	PUE00130400 234944	1,667,843	3.2%	1,667,843	3.2%	LOTE DE EQUIPO	51,536	100	100.00
10	Revestimiento De Calles En El Barrio De Ixtlahuaca	PUE00130400 229565	164,152	0.3%	164,152	0.3%	Kilómetro	2,835	100	100.00
11	Revestimiento De Camino Y Calles En Pueblo Nuevo	PUE00130400 235180	500,524	1.0%	500,524	1.0%	Kilómetro	236	100	100.00
12	Revestimiento De Calles En Teotlalpan Barrio	PUE00130400 234946	151,783	0.3%	151,783	0.3%	Kilómetro	894	100	100.00
13	Revestimiento De 3.5 Km De Camino De Tecoyuca Al Arenal	PUE00130400 235316	284,526	0.5%	284,526	0.5%	Kilómetro	132	4	100.00
14	Revestimiento De Calles En El Obon Y Llano Grande	PUE00130400 229594	256,485	0.5%	256,485	0.5%	Kilómetro	236	100	100.00
15	Revestimiento De Camino La Gloria-La Gloria 2da Seccion-Cañada De Piedras	PUE00130400 234478	183,485	0.3%	183,485	0.3%	Kilómetro	355	100	100.00
16	Revestimiento De 3.6 Km Camino Ixtlahuaca	PUE00130400 228804	192,823	0.4%	192,823	0.4%	Kilómetro	2,835	100	100.00
17	Construccion De Jagueyes En 2 Localidades	PUE00130400 237177	500,087	1.0%	500,087	1.0%	Metro Cuadrado	1,066	100	100.00
18	Revestimiento De 1.5 Km De Camino De Los Reyes A La Providencia	PUE00130400 229654	122,251	0.2%	122,251	0.2%	Kilómetro	249	100	100.00
19	Revestimiento De 6.8 Km Los Arcos Acolihua	PUE00130400 235269	277,728	0.5%	277,728	0.5%	Kilómetro	236	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,870,124	37.9%	19,150,762	36.5%		223,649		
20	Revestimiento De Calles En San Antonio Matlahuacales	PUE00130400 234720	400,042	0.8%	400,042	0.8%	Kilómetro	236	100	100.00
21	Revestimiento De 3.6 Km Camino Llano Verde A San Antonio Matlahuacales	PUE00130400 234825	132,123	0.3%	132,123	0.3%	Kilómetro	1,217	100	100.00
22	Revestimiento Del Camino Villa Cuauhtemoc A San Antonio Matlahuacales	PUE00130400 234691	125,188	0.2%	125,188	0.2%	Kilómetro	1,193	100	100.00
23	Revestimiento De 2 Km El Rodeo Entronque A Llano Verde	PUE00130400 234900	131,924	0.3%	131,924	0.3%	Kilómetro	236	100	100.00
24	Revestimiento De Calles En Loma Alta	PUE00130400 234577	115,424	0.2%	115,424	0.2%	Kilómetro	1,226	100	100.00
25	Pago De Renta De Maquinaria Para Mantenimiento De Los Caminos Panteon Tenancingo-Ajolotla-Crucero Camino A Cuautelolulcu; Tenancingo A La Campana; Tecoyuca Al Crucero Piedra Ancha	PUE00130400 229003	687,534	1.3%	687,534	1.3%	Lote	51,536	100	100.00
26	Revestimiento De 2.5 Km Calles En Coacoyunga	PUE00130400 234872	126,677	0.2%	126,677	0.2%	Kilómetro	606	100	100.00
27	Construccion De Banquetas En Calle Independencia	PUE00130400 235697	101,547	0.2%	101,547	0.2%	Metro Cuadrado	3,373	100	100.00
28	Revestimiento De 4.0 Km De Camino De San Claudio Al Reparó	PUE00130400 229577	326,003	0.6%	326,003	0.6%	Kilómetro	224	100	100.00
29	Revestimiento De Caminos En Rinconada Y Llano Grande	PUE00130400 229689	300,058	0.6%	300,058	0.6%	Kilómetro	894	100	100.00
30	Suministro De Material Para Rehabilitacion De Viviendas En El Municipio	PUE00130400 228769	151,957	0.3%	151,957	0.3%	PAQUETE DE MATERIAL	906	100	100.00
31	Revestimiento De Calles En El Barrio De Teoconchila	PUE00130400 235022	135,247	0.3%	135,247	0.3%	Kilómetro	1,752	100	100.00
32	Revestimiento De 4 Km Calles En Villa Cuauhtemoc	PUE00130400 234532	211,072	0.4%	211,072	0.4%	Kilómetro	1,193	100	100.00
33	Revestimiento De 9.5 Km Caminos A Piedra Ancha	PUE00130400 229538	590,530	1.1%	590,530	1.1%	Kilómetro	236	100	100.00
34	Acarreo De Materiales De Excavacion De La Laguna De Sedimentacion Movimiento De Tierras	PUE00130400 235522	835,462	1.6%	835,462	1.6%	Metro cúbico	16,867	100	100.00
35	Revestimiento De 5.2 Km Acolihua-La Bruja-Las Mesas	PUE00130400 229545	386,537	0.7%	386,537	0.7%	Kilómetro	942	100	100.00
36	Revestimiento De 3.7 Km Camino Santa Cruz-Calapa	PUE00130400 234441	246,938	0.5%	246,938	0.5%	Kilómetros	240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,870,124	37.9%	19,150,762	36.5%		223,649		
37	Material De Banco De Tepezil Para Revestimiento De Caminos En Los Tramos Panteon Tenancingo-Ajolotla-Crucero Camino A Cuautelolulcu; Tenancingo A La Campana; Tecoyuca Al Crucero Piedra Ancha	PUE00130400 234847	430,474	0.8%	430,474	0.8%	Metro cúbico	2,164	100	100.00
38	Revestimiento Del Camino De Los Arcos A Las Mesas	PUE00130400 229660	140,649	0.3%	140,649	0.3%	Kilómetro	291	100	100.00
39	Revestimiento De Camino Llano Verde-Acolihua	PUE00130400 229550	195,479	0.4%	195,479	0.4%	Kilómetro	236	100	100.00
40	Revestimiento De Caminos Tzitla	PUE00130400 229427	138,799	0.3%	138,799	0.3%	Kilómetro	236	100	100.00
41	Excavacion Para Desplante En Estructuras Planta De Tratamiento Movimiento De Tierras	PUE00130400 237032	1,783,217	3.4%	1,783,217	3.4%	Metro cúbico	16,867	100	100.00
42	Revestimiento De 3 Km Calles De Toltepan Barrio	PUE00130400 235233	149,126	0.3%	149,126	0.3%	Kilómetro	2,046	100	100.00
43	Excavacion Para Colector De La Planta De Tratamiento Movimiento De Tierras	PUE00130400 237088	1,655,914	3.2%	1,655,914	3.2%	Metros Cúbicos	16,867	100	100.00
44	Acceso Interiores En Planta De Tratamiento, Terracerias Y Revestimiento	PUE00130400 235368	1,780,724	3.4%	1,780,724	3.4%	Metro cúbico	16,867	100	100.00
45	Revestimiento Del Camino A San Miguel Lastiri	PUE00130400 228709	135,838	0.3%	135,838	0.3%	Kilómetro	217	100	100.00
46	Revestimiento De 2.9 Km Llano Verde A Tecoyuca	PUE00130400 235068	232,780	0.4%	232,780	0.4%	Kilómetro	236	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,796,951	53.9%	8,796,951	53.9%		43,248		
1	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Calicanto Primera Etapa	PUE00130400 236105	1,357,178	8.3%	1,357,178	8.3%	Metro Lineal	265	100	100.00
2	Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Seccion 5ta.	PUE00130400 236076	796,106	4.9%	796,106	4.9%	Metro Lineal	841	100	100.00
3	Construccion Del Emisor Pluvial Oriente	PUE00130400 259623	2,524,000	15.5%	2,524,000	15.5%	Metro Lineal	8,500	100	100.00
4	Drenaje Calle 20 De Noviembre Tezotepec	PUE00130300 187418	180,893	1.1%	180,893	1.1%	Metros Lineales	150	100	100.00
5	Rehabilitacion De Drenaje Calle 5 De Mayo	PUE00130400 236156	250,105	1.5%	250,105	1.5%	Metro Lineal	260	100	100.00
6	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Privada Los Pinos	PUE00130400 240425	646,070	4.0%	646,070	4.0%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
7	Construccion Del Emisor De Aguas Residuales Para El Hospital General 100 Camas	PUE00130300 187178	1,448,474	8.9%	1,448,474	8.9%	Metro Lineal	300	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle La Perla Antigua Via Del Ferrocarril	PUE00130400 235907	188,652	1.2%	188,652	1.2%	Poste	120	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica Calle 20 De Noviembre	PUE00130400 236017	167,901	1.0%	167,901	1.0%	Poste	120	100	100.00
10	Ampliacion De Red Electrica Calle Ocotlan Analco	PUE00130400 235982	196,375	1.2%	196,375	1.2%	Poste	120	100	100.00
11	Ampliacion De Red Electrica Calle Emiliano Zapata	PUE00130400 236047	174,107	1.1%	174,107	1.1%	Poste	100	100	100.00
12	Pavimento Calle 21 De Marzo 0 Mas 000 Al 0 Mas 200 San Isidro	PUE00130300 187307	843,414	5.2%	843,414	5.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
13	Construccion De Una Clinica De Rehabilitacion (Ubr)	PUE00130400 259744	23,678	0.1%	23,678	0.1%	Metro Cuadrado	31,892	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			466,816	27.6%	466,816	27.6%		-		
1	Mantenimiento De Alumbrado Publico	PUE00130400 241110	114,771	6.8%	114,771	6.8%	Luminaria	-	100	100.00
2	Mantenimiento De Alumbrado Publico	PUE00130400 240884	27,247	1.6%	27,247	1.6%	Luminaria	-	100	100.00
3	Alumbrado Publico En Parque Deportivo Chila De La Sal	PUE00130400 240858	324,798	19.2%	324,798	19.2%	Luminaria	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,031,559	62.4%	8,031,559	62.4%		15,674		
1	Pavimentacion De Varias Calles Colonia Centro En Honey (Corregidora Y Priv De Corregidora)	PUE00130400 252412	840,733	6.5%	840,733	6.5%	Metro Cuadrado	1,070	100	100.00
2	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 249983	257,315	2.0%	257,315	2.0%	Programa	1,500	100	100.00
3	Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle Principal Entre Juzgado E Iglesia	PUE00130400 249795	765,647	6.0%	765,647	6.0%	Metro Cuadrado	1,044	100	100.00
4	Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21ees0253e	PUE00130400 250284	380,541	3.0%	380,541	3.0%	Aula	210	100	100.00
5	Cercado Perimetral En Escuela Telesecundaria 12 De Octubre	PUE00130400 251106	346,888	2.7%	346,888	2.7%	Metro Lineal	300	100	100.00
6	Construccion De 3 Aulas Didacticas Y Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C En El Bachillerato Digital No 73 Clave 21ebh1012k	PUE00130400 261000	2,074,228	16.1%	2,074,228	16.1%	Aula	1,350	100	100.00
7	Estudios Y Proyectos (Pago De Proyectos)	PUE00130400 249746	260,990	2.0%	260,990	2.0%	Proyecto	7,459	100	100.00
8	Pavimentacion De La Calle Principal Tramo (Telesecundaria Vicente Guerrero Hacia Tonalixco)	PUE00130400 249690	603,364	4.7%	603,364	4.7%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
9	Construccion De Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria General Francisco Sarabia Clave 21dpr1095u	PUE00130400 250862	576,174	4.5%	576,174	4.5%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	450	100	100.00
10	Pavimento Hidraulico En La Calle Guillermo Prieto Entre Juarez Y Calle Zaragoza	PUE00130400 250431	901,544	7.0%	901,544	7.0%	Metro Cuadrado	1,030	100	100.00
11	Construccion De Aula Didactica En Bachillerato Manuel Payno Y Flores Clave Cct 21ebh685q	PUE00130400 259789	138,068	1.1%	138,068	1.1%	Aula	51	100	100.00
12	Construccion De Barda En Unidad Deportiva	PUE00130400 250345	311,121	2.4%	311,121	2.4%	Bardas	180	100	100.00
13	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Manzano	PUE00130400 250549	574,947	4.5%	574,947	4.5%	Sistema	530	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,592,429	70.4%	1,592,429	70.4%		9,050		
1	Empedrado En Calle Independencia Entre Calle Niño Perdido Y Calle Morelos	PUE00130400 230350	86,015	3.8%	86,015	3.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
2	Adoquinamiento En Calle Independencia Entre Calle Sin Nombre No 5 Y Barranca	PUE00130400 230351	266,356	11.8%	266,356	11.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00
3	Aportacion Para La Construccion De Taller De Computo En Bachillerato Alfonso Nava Martinez (Programa Apoyo A Fciyosn De Bachilleratos 2011-2012 Con Participacion Municipal)	PUE00130400 230795	308,923	13.7%	308,923	13.7%	Aportacion	2,500	100	100.00
4	Adoquinamiento En Calle Al Campo Santo	PUE00130400 230347	215,334	9.5%	215,334	9.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00
5	Adoquinamiento En Calle Independencia Entre Calle Delfino Quiñones Y Calle Hacia El Panteon	PUE00130400 230349	203,503	9.0%	203,503	9.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00
6	Renivelacion Con Motoniveladora En Diferentes Calles En Cabecera Municipal Y Sus Localidades.	PUE00130400 230772	319,276	14.1%	319,276	14.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
7	Aportacion Al Programa Dim	PUE00130400 230768	38,465	1.7%	38,465	1.7%	Apoyo	2,500	100	100.00
8	Adoquinamiento De Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Independencia Y Presidencia Municipal	PUE12130100 033833	154,558	6.8%	154,558	6.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,739,401	85.1%	6,739,401	85.1%		19,572		
1	Rehabilitacion De Jardin De Niños Xochiquetzalli Clave: 21djn2173y	PUE00130400 241760	79,206	1.0%	79,206	1.0%	Plantel	325	100	100.00
2	Ampliación De Red Electrica En Calle Independencia Y Camino A Pancoac Entre Camino A Pancoac Y Calle Independencia	PUE13130200 164413	123,082	1.6%	123,082	1.6%	Lote	246	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Privada Reforma Oriente	PUE00130400 242960	278,687	3.5%	278,687	3.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Vicente Guerrero Y Maravillas Entre Calle Real De Atexcac Y Maravillas	PUE00130400 243257	400,440	5.1%	400,440	5.1%	Metro Lineal	350	100	100.00
5	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Sobre Camino A Calpan	PUE00130400 243419	371,498	4.7%	371,498	4.7%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Privada La Paz	PUE00130400 241801	117,564	1.5%	117,564	1.5%	Metro Cuadrado	1,258	100	100.00
7	Rehabilitacion De Caminos Cosecheros De Los Diferentes Ejidos Pertenecientes A Domingo Arenas	PUE13130200 164771	621,089	7.8%	621,089	7.8%	Kilómetro cuadrado	3,500	100	100.00
8	Equipamiento De Infraestructura Productiva Para El Campesino	PUE00130400 241587	217,000	2.7%	217,000	2.7%	Equipo	50	100	100.00
9	Revestimiento De Camino A Tecpa	PUE00130400 243224	321,000	4.1%	321,000	4.1%	Kilómetro	200	100	100.00
10	Suministro De Lamparas Para Alumbrado Publico Del Municipio De Domingo Arenas	PUE00130400 243125	227,000	2.9%	227,000	2.9%	Pieza	4,500	100	100.00
11	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Privada Mexico Entre Calle Mexico Y Calle Reforma	PUE00130400 241792	143,217	1.8%	143,217	1.8%	Metro Lineal	153	100	100.00
12	Adoquinamiento De La Privada Astomba	PUE00130400 241819	86,433	1.1%	86,433	1.1%	Metro Cuadrado	1,256	100	100.00
13	Construccion De Direccion Escolar	PUE00130400 241924	353,886	4.5%	353,886	4.5%	Aula	325	100	100.00
14	Construccion De Techado En Plaza Civica	PUE00130400 243180	1,548,001	19.5%	1,548,001	19.5%	Metro Cuadrado	4,200	100	100.00
15	Rehabilitacion De Jardin De Niños Xochipilli Clave 21djn0238d	PUE00130400 241770	219,054	2.8%	219,054	2.8%	Plantel	325	100	100.00
16	Adoquinamiento De La Privada Mexico	PUE00130400 241831	420,331	5.3%	420,331	5.3%	Metro Lineal	1,256	100	100.00
17	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Buenos Aires 3er Barrio	PUE00130400 241361	57,974	0.7%	57,974	0.7%	Metros Lineales	315	100	100.00
18	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Barranca	PUE13130200 147438	101,135	1.3%	101,135	1.3%	Alcantarilla	315	100	100.00
19	Construccion De Aulas En Escuela Telesecundaria Ignacio Lopez Rayon Clave:21etv0104c (Segunda Etapa Planta Alta)	PUE00130400 241431	824,594	10.4%	824,594	10.4%	Aula	148	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,739,401	85.1%	6,739,401	85.1%		19,572		

20	Adoquinamiento De La Privada San Agustin	PUE00130400 243013	228,209	2.9%	228,209	2.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
----	--	-----------------------	---------	------	---------	------	----------------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,093,473	79.7%	30,585,784	78.4%		34,963		
1	Construccion De Plaza Civica (Techado Y Cancha De Usos Multiples), 1a Etapa En La Localidad De Cuabtlajapa	PUE00130400 238582	940,551	2.4%	940,551	2.4%	Metros Cuadrados	334	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 2ª Etapa En Calle Principal De Xonotipan ", Municipio De Eloxochitlan, Puebla	PUE00130300 221185	2,995,575	7.7%	2,995,575	7.7%	M2, Concreto hidráulico	748	100	100.00
3	Construccion De Camino Tipo "E" Revestido De Cuabtlajapa-Rancho Nuevo Del Km. 0 000 Al Km. 2 813.20, 2a Etapa Del Km. 1 700 Al Km. 2 813.20, En La Localidad De Cuabtlajapa,Municipio De Eloxochitlan, E	PUE00130300 221548	3,309,557	8.5%	3,309,557	8.5%	Kilómetros	613	100	100.00
4	Conservacion Del Camino Tipo "E" Revestido Chiapa -Campo Nuevo 1 Del Km. 0 000 Al 2 720 E.C. (Chiapa-Campo Nuevo 1) - Campo Nuevo 2 Del Km. 2 207.68 Al Km. 2 611.20, . 2a Etapa Del Km 0 852.26 Al Km	PUE00130300 220460	2,836,449	7.3%	2,836,449	7.3%	Kilómetro	1,280	100	100.00
5	Rehabilitacion De Agua Potable En La Localidad De Zacacoapan 2a Etapa	PUE00130400 240230	1,320,316	3.4%	812,627	2.1%	Metros Lineales	330	100	60.00
6	Pago De Estudios Y Proyectos Para El Ejercicio 2013	PUE00130400 239993	159,000	0.4%	159,000	0.4%	Kilómetros	862	100	100.00
7	Construccion De Camino Rural Tipo "E" Revestido De Loma Bonita-Barrio Guacapa Del Km. 0 000 Al Km. 2 003.10, 3a Etapa Del Km. 1 300 Al Km. 2 003.10, En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Eloxochitlan	PUE00130300 220894	2,989,145	7.7%	2,989,145	7.7%	Kilómetros	1,027	100	100.00
8	Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De Papaloapan	PUE00130400 237635	68,132	0.2%	68,132	0.2%	Poste	647	100	100.00
9	Pago De Supervision De Obras Ramo 33	PUE00130400 236958	845,000	2.2%	845,000	2.2%	Informe	12,575	100	100.00
10	Construccion De Plaza Civica (Techado Y Cancha De Usos Multiples),2a Etapa En La Localidad De Cuabtlajapa	PUE00130400 240290	1,836,626	4.7%	1,836,626	4.7%	Metros Cuadrados	334	100	100.00
11	Apertura Del Camino Tlazolapa - Tuxtla - Laguna Seca, Tramo Del Km 1 400 Al Km 4 020, 3a Etapa Del Km. 2 880 Al Km 4 020 En La Localidad De Laguna Seca	PUE00130400 239948	2,853,160	7.3%	2,853,160	7.3%	Kilómetros	150	100	100.00
12	Rehabilitacion De Local De Usos Multiples 2a Etapa En La Localidad De Tepepan	PUE00130400 238115	772,448	2.0%	772,448	2.0%	Metro Cuadrado	651	100	100.00
13	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal Dim 2013	PUE00130400 240112	780,071	2.0%	780,071	2.0%	APORTACION	12,575	100	100.00
14	Construccion De Alcantarillado En La Localidad De Zacacoapan	PUE00130400 240192	156,865	0.4%	156,865	0.4%	APORTACION	330	100	100.00
15	Conservacion Del Camino Tipo "E" Revestido A Atexacapa De 2.2 Kms. De Longitud Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 200, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan.	PUE00130300 220570	1,840,595	4.7%	1,840,595	4.7%	Kilómetros	689	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,093,473	79.7%	30,585,784	78.4%		34,963		
16	Construccion De Camino Tipo "E" Revestido Chiapa-Rancho Azul Del Km 0 000 Al Km 2 316.50, Meta 2013: Km 0 000 Al Km 0 790, En La Localidad De Chiapa.	PUE00130400 235943	3,021,527	7.7%	3,021,527	7.7%	Kilómetros	798	100	100.00
17	Entronque Carretero Atexacapa Itzcuintonalco - Tlajcotepetl Del Km. 0 000 Al Km. 1 300, 3a Etapa Del Km. 0 800 Al Km. 1 300, En La Localidad De Tlajcotepetl, Municipio De Eloxochitlan Puebla.	PUE00130300 221331	1,872,809	4.8%	1,872,809	4.8%	Kilómetros	253	100	100.00
18	Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De Papaloapan	PUE00130300 179129	1,271,276	3.3%	1,271,276	3.3%	Poste	647	81	100.00
19	Mejoramiento Y Revestimiento De Acceso A Cañada Rica 2° Etapa Del Km 2 020 Al Km. 3 968.75 En La Localidad De Cañada Rica. Municipio De Eloxochitlan	PUE00130400 239913	1,224,372	3.1%	1,224,372	3.1%	Kilómetros	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,380,477	194.5%	6,380,477	194.5%		44,114		
1	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PUE00130300 195800	972,549	29.6%	972,549	29.6%	Planta	1,862	100	100.00
2	Adquisicion Del Equipo Para Banda Filarmonica	PUE00130300 195612	50,112	1.5%	50,112	1.5%	Instrumento	4,260	100	100.00
3	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional 2dim 2012	PUE00130300 196026	60,804	1.9%	60,804	1.9%	APORTACION	4,260	100	100.00
4	Rehabilitación Del Parque De San Juan Epatlan	PUE00130400 276024	903,918	27.6%	903,918	27.6%	parque	4,260	100	100.00
5	Enchufamiento De La Linea De Coonduccion De La Unidad De Riego De San Juan Epatlan	PUE00130400 276006	366,278	11.2%	366,278	11.2%	Unidad	100	100	100.00
6	Construccion De Salon Comunitario	PUE00130300 195475	13,210	0.4%	13,210	0.4%	Salón	350	100	100.00
7	Rehabilitacion Del Camino Santa Ana San Mateo Oxtotla,Colonia Emiliano Zapata	PUE00130300 195953	28,768	0.9%	28,768	0.9%	Kilómetros	1,500	100	100.00
8	Construccion De Puente Peatonal	PUE00130300 195112	791,045	24.1%	791,045	24.1%	Puente	2,460	100	100.00
9	Rehabilitacion Del Camino Colonia Emiliano Zapata	PUE00130300 196000	21,808	0.7%	21,808	0.7%	Kilómetro	500	100	100.00
10	Rehabilitacion Del Camino Santa Ana Necoxtla - San Mateo Oxtotla - Col. Emiliano Zapata	PUE00130400 277162	24,594	0.7%	24,594	0.7%	Metro Lineal	750	100	100.00
11	Equipamiento Del Laboratorio Para El Bachillerato General Oficial Cesar Augusto	PUE00130300 195342	49,574	1.5%	49,574	1.5%	Equipo	150	100	100.00
12	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Y Allende	PUE00130400 275973	399,350	12.2%	399,350	12.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	350	100	100.00
13	Aportación De Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 276013	32,801	1.0%	32,801	1.0%	Convenio	4,260	100	100.00
14	Construccion De Colector De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa	PUE00130300 195033	1,037,110	31.6%	1,037,110	31.6%	Sistema	4,260	100	100.00
15	Pago Por La Elaboracion Del Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento	PUE00130300 195905	139,200	4.2%	139,200	4.2%	Proyecto	1,862	100	100.00
16	2da Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PUE00130400 275993	264,940	8.1%	264,940	8.1%	Planta	4,260	100	100.00
17	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata	PUE00130300 195412	140,153	4.3%	140,153	4.3%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	150	100	100.00
18	Tratamiento De Aguas Residuales	PUE00130400 275998	884,263	27.0%	884,263	27.0%	Planta	4,260	100	100.00
19	Aportacion Al Proyecto Pavimentacion De Acceso A Col.Emiliano Zapata	PUE00130300 195693	200,000	6.1%	200,000	6.1%	M2, Concreto asfáltico	4,260	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,568,465	34.9%	3,568,465	34.9%		15,450		
1	Remodelacion Del Parque Central De Esperanza Segunda Etapa En La Localidad De Esperanza	PUE00130300 196649	2,118,696	20.7%	2,118,696	20.7%	Plaza	13,750	100	100.00
2	Pavimentacion Con Adoquin En Av. Guerrero Entre A. Hidalgo Y Prol. Av. Guerrero, En La Localidad De Benito Juarez	PUE13130200 154347	849,941	8.3%	849,941	8.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,200	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Calle 9 Oriente Entre La Calle 14 Sur Y 16 Sur, En La Localidad De Esperanza	PUE12130200 143396	214,701	2.1%	214,701	2.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle 14 Sur Entre La Calle 9 Oriente Y Terrenos De Labor En La Localidad De Esperanza	PUE12130200 144419	385,126	3.8%	385,126	3.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,278,329	36.9%	6,278,329	36.9%		6,798		
1	Conservacion De Camino Rural Los Planes-Las Mesillas	PUE00130400 277877	1,628,907	9.6%	1,628,907	9.6%	Kilómetro	459	100	100.00
2	Construccion De Parque 1ra Etapa	PUE00130300 221881	1,634,582	9.6%	1,634,582	9.6%	Acción	1,205	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Boulevard Reyes Garcia	PUE00130400 279684	1,382,234	8.1%	1,382,234	8.1%	Metro Cuadrado	3,667	100	100.00
4	Conservacion Del Camino Rural Tecomate-Palma Real De Adentro	PUE00130400 277886	1,632,607	9.6%	1,632,607	9.6%	Kilómetro	1,467	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,402,041	29.0%	5,402,041	29.0%		14,010		
1	Construccion De 2 Aulas , Modulo Sanitario Direccion Y Anexo Tipo Regional En Cecytc	PUE00130300 210387	1,003,631	5.4%	1,003,631	5.4%	Aula	150	100	100.00
2	Rehabilitacion De Puente Vehicular Los Ixtles De La Carretera Guadalupe Victoria-Ciudad Serdan Km. 1 000	PUE00130400 269012	315,073	1.7%	315,073	1.7%	Puente	8,000	1	100.00
3	Construccion De 2 Aulas , Modulo Sanitario, Direccion Y Anexo Tipo Regional En Escuela Telesecundaria Federico Chopin	PUE00130400 269750	897,746	4.8%	897,746	4.8%	Aula	1,000	3	100.00
4	Construccion De Adoquinamiento En Calle Corregidora Entre Camino A Maravillas Y Calle Mariano Matamoros, Calle Corregidora Entre Calle Mariano Matamoros Al Km 0 161.80	PUE00130400 270703	856,952	4.6%	856,952	4.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	-	100.00
5	Construccion De Adoquinamiento En Calle 7 Norte Entre 8 Y 10 Poniente	PUE00130400 270750	725,838	3.9%	725,838	3.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	-	100.00
6	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE13130100 048235	372,773	2.0%	372,773	2.0%	Pago	10	100	100.00
7	Construccion De Adoquinamiento En Av. 5 De Mayo Entre Calle Manuel Avila Camacho Y Calle Jose Ma. Morelos	PUE00130400 270655	856,952	4.6%	856,952	4.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	-	100.00
8	Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Secundaria Ignacio E. Lozano.	PUE00130400 268922	212,754	1.1%	212,754	1.1%	Cancha	450	1	100.00
9	Construccion De Muro De Contencion En Calle 21 Sur Entre 5 Y 7 Poniente.	PUE00130400 268984	160,322	0.9%	160,322	0.9%	M2, Muro de contención	3,000	3	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,652,123	51.4%	17,652,123	51.4%		27,847		
1	Construccion De Guarniciones Y Adoquin En Calle Vicente Guerrero Entre Calle Independencia Y Misma Calle Guerrero	PUE00130400 231571	1,371,325	4.0%	1,371,325	4.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,917	100	100.00
2	Construccion De Techado En Plaza Civica En La Localidad De San Juan Huiluco	PUE00130400 232654	1,212,969	3.5%	1,212,969	3.5%	Metros Cuadrados	1,358	100	100.00
3	Pago De Estudios Y Proyectos	PUE00130400 232717	980,821	2.9%	980,821	2.9%	Pago	2,500	100	100.00
4	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Huaquechula Paraje Tepantitla-San Pedro Contla	PUE00130400 231162	926,513	2.7%	926,513	2.7%	Kilómetros	3,005	100	100.00
5	Amplacion De Energia Electrica Carretera Tlapetlahuaya Y Camino A Contla Para La Unidad Deportiva	PUE00130400 231481	257,819	0.8%	257,819	0.8%	Kilómetros	3,005	100	100.00
6	Construccion De Guarniciones Y Adoquin En Calle 3 Poniente Y 5 Oriente Entre Calle 3 Sur Y 6 Sur	PUE00130400 231551	1,310,381	3.8%	1,310,381	3.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,358	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones Y Adoquinamiento De La Calle 9 Norte Y 6 Poniente Entre 4 Poniente Y 7 Norte	PUE00130400 231063	1,881,190	5.5%	1,881,190	5.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,005	100	100.00
8	Construccion De Guarniciones Y Adoquin En Calle 5 De Mayo Entre Avenida Molango Y 3 Poniente	PUE00130400 231086	1,049,128	3.1%	1,049,128	3.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,520	100	100.00
9	Rehabilitacion De Cancha Deportiva Zona Escolar Cacaloxuchitl	PUE00130400 232610	1,881,938	5.5%	1,881,938	5.5%	Cancha	3,006	100	100.00
10	Construcción De Oficina Comunitaria De Santa Cruz Yancuitlalpan	PUE00130300 184710	519,527	1.5%	519,527	1.5%	Oficina	140	100	100.00
11	Amplacion De Electrificacion En Calles Carr. Huaquechula-Atlixco Y Calle Abasolo	PUE00130400 231424	276,858	0.8%	276,858	0.8%	Kilómetros	315	100	100.00
12	Construccion De Guarniciones Y Adoquin En Calle Principal De San Lucas Matlala Entre Carretera Matlala-Tepemaxalco Y Adoquin Existente	PUE00130400 231536	1,836,169	5.3%	1,836,169	5.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	396	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Paraje Tlaite A Palo Mulato	PUE00130400 231158	1,299,072	3.8%	1,299,072	3.8%	Kilómetros	1,358	100	100.00
14	Construccion De Oficina Comunitaria Tlapetlahuaya	PUE00130400 232692	232,680	0.7%	232,680	0.7%	Oficina	601	100	100.00
15	Construccion De Guarniciones Y Adoquin En Calle 4 Poniente Entre Calle 3 Poniente Y 4 Norte	PUE00130400 231020	1,171,703	3.4%	1,171,703	3.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,358	100	100.00
16	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Huaquechula-Carretera Tepemaxalco	PUE00130400 231118	1,444,032	4.2%	1,444,032	4.2%	Kilómetros	3,005	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,061,007	100.0%	10,061,006	100.0%		14,189		
1	Adoquinamiento De Calle Coahuila Entre Calle Durango Y Nayarit	PUE00130300 182362	394,470	3.9%	394,470	3.9%	Obra	100	100	100.00
2	Reconstruccion Del Adoquinamiento De Calle Francisco I Madero Entre Calles Juarez	PUE00130400 238843	63,000	0.6%	63,000	0.6%	Obra	300	100	100.00
3	Adoquinamiento De Avenida Morelos Entre Calle Emiliano Zapata Y Avenida Reforma	PUE00130300 178618	326,788	3.2%	326,788	3.2%	Obra	250	100	100.00
4	Adoquinamiento De Calle Benito Juarez Sur Entre Calle Felipe Angeles Y Cadenamiento	PUE00130400 238770	775,000	7.7%	775,000	7.7%	Obra	300	100	100.00
5	Adoquinamiento De Calle Alvaro Obregon Entre Calles Venustiano Carranza Y Francisco I Madero	PUE00130400 238408	548,430	5.5%	548,430	5.5%	Obra	300	100	100.00
6	Pago De Estudios Y Proyectos Linea De Conduccionny Perforacion De Pozo Profundo	PUE00130400 238898	149,988	1.5%	149,988	1.5%	Acción	300	100	100.00
7	Reconstruccion Del Adoquinamiento De Calle Revolucion Mexicana (Puente El Carmen)	PUE00130400 238863	90,923	0.9%	90,923	0.9%	Obra	1,500	100	100.00
8	Adoquinamiento De Calle Guadalupe Entre Calle Morelos Y San Baltazar	PUE00130300 182313	364,159	3.6%	364,159	3.6%	Obra	400	100	100.00
9	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Calle Independencia	PUE00130400 238808	462,632	4.6%	462,631	4.6%	Obra	300	100	100.00
10	Adoquinamiento De Calles Venustiano Carranza Y Lazaro Cardenas Entre Calle Mayo	PUE00130400 238698	609,166	6.1%	609,166	6.1%	Obra	400	100	100.00
11	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional	PUE00130300 182514	201,237	2.0%	201,237	2.0%	Pago	1,500	100	100.00
12	Construccion Nde Guarnicion En Calles Lazaro Cardenas Y Adolfo Lopez Mateos	PUE00130400 238480	353,525	3.5%	353,525	3.5%	Obra	500	100	100.00
13	Adoquinamiento De Calle Benito Juarez Norte Entre Calles 5 De Mayo Y Vicente Guerrero	PUE00130300 182499	451,391	4.5%	451,391	4.5%	Obra	1,500	100	100.00
14	Adoquinamiento De Calle Benito Juarez Norte Entre Calle Tabasco Y Prolongacion	PUE00130300 182232	555,139	5.5%	555,139	5.5%	Obra	300	100	100.00
15	Construccion De Parque En La Localidad San Lucas Ahuatempan (2da Etapa)	PUE00130200 169406	293,622	2.9%	293,622	2.9%	Obra	389	100	100.00
16	Adoquinamiento De Callejon Del Carmen A Entronque Al Panteon	PUE00130300 182434	531,402	5.3%	531,402	5.3%	Obra	1,500	100	100.00
17	Adoquinamiento De Calle Benito Juarez Entre Calle Hidalgo Y Calle Morelos	PUE00130300 181612	750,076	7.5%	750,076	7.5%	Obra	350	1	100.00
18	Adoquinamiento De Calle Alvaro Obregon Entre Calle 20 De Noviembre Y Avenida Camacho	PUE00130300 182379	670,352	6.7%	670,352	6.7%	Obra	700	100	100.00
19	Adoquinamiento Del Camino Real Entre Calles Benito Juarez Y Carretera Huatlatlauca-Molcaxac	PUE00130400 237977	254,125	2.5%	254,125	2.5%	Obra	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,061,007	100.0%	10,061,006	100.0%		14,189		
20	Adoquinamiento De Calle Valentin Gomez Farias Entre Av Morelos Y Calle Adolfo Lopez Mateos	PUE00130300 182466	404,433	4.0%	404,433	4.0%	Obra	200	100	100.00
21	Adoquinamiento De Clale Benito Juarez Calle Revolucion Y Callejon Del Maestro	PUE00130400 238645	210,329	2.1%	210,329	2.1%	Obra	1,500	100	100.00
22	Adoquinamiento De Calle Libertad Entre Carretera Huatlatlauca Y Cadenamiento	PUE00130400 238726	115,609	1.1%	115,609	1.1%	Obra	200	100	100.00
23	Adoquinamiento De Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Camino A Santo Tomas Atlixilihuan	PUE00130400 238375	426,145	4.2%	426,145	4.2%	Obra	300	100	100.00
24	Adoquinamiento De Calle Centenario Entre Emiliano Zapata Y Reforma	PUE00130400 238436	697,447	6.9%	697,447	6.9%	Obra	500	100	100.00
25	Adoquinamiento De Avenida Vicente Guerrero Entre Calles Ignacio Rayon Y Cuauhtemoc (Segunda Etapa)	PUE00130300 182484	361,619	3.6%	361,619	3.6%	Obra	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,973,588	52.9%	20,420,613	45.0%		55,330		

1	Pavimentacion De Calle Benito Juarez	PUE00130300 198147	584,017	1.3%	584,017	1.3%	Kilómetro	500	100	100.00
2	Construccion Del Sistema De Agua Potable Para La Colonia De Las Palmas En La Localidad De Xonalpu	PUE00130300 197973	919,814	2.0%	621,938	1.4%	Sistema	114	100	100.00
3	Pavimentacion De Calle De Entrada A Colonia Los Valencia	PUE00130400 255148	230,143	0.5%	230,143	0.5%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
4	Construccion De Techado De Cancha En La Escuela Primaria Justo Sierra	PUE00130300 207584	1,554,642	3.4%	827,795	1.8%	TECHADO METALICO	285	100	100.00
5	Pago De Estudio Y Proyecto De Casa De Cultura	PUE00130400 256136	207,400	0.5%	207,400	0.5%	Proyecto	10,000	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Zaragoza	PUE00130300 213922	1,391,970	3.1%	295,007	0.7%	Metro Cuadrado	1,326	100	100.00
7	Construccion De Plaza Civica En Preescolar Mi Patria Es Primero	PUE00130300 222437	357,290	0.8%	357,290	0.8%	Metro Cuadrado	51	100	100.00
8	Construccion De Banquetas En El Acceso Principal A Huehuetla (Segunda Etapa)	PUE00130300 222510	910,981	2.0%	910,981	2.0%	Metro Lineal	1,764	100	100.00
9	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cinco De Mayo (Universidad Y Panteon) Y En La Cabecera Municipal De Huehuetla	PUE00130300 222474	1,078,002	2.4%	648,611	1.4%	Sistema	600	100	60.00
10	Pavimentacion De La Calle 2 Y 3 En La Colonia El Yalu	PUE00130300 198195	510,776	1.1%	510,776	1.1%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Primera Bicentenario En Colonia El Yalu En La Localidad De Huehuetla	PUE00130400 255020	509,212	1.1%	509,212	1.1%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
12	Ampliacion De Empedrado En Chilocoyo Guadalupe	PUE00130400 255721	289,314	0.6%	289,314	0.6%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
13	Construccion De Andador En Privada Miguel Hidalgo	PUE00130300 222524	304,825	0.7%	304,825	0.7%	Metro Lineal	42	100	100.00
14	Pavimentacion De La Calle La Loma	PUE00130400 255077	1,367,664	3.0%	1,367,664	3.0%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
15	Construccion De Lavadero Para Evitar Inundacion En La Escuela Primaria Benito Juarez	PUE00130300 222537	1,447,528	3.2%	1,447,528	3.2%	LAVADERO	750	100	100.00
16	Pavimentacion De La Calle Nueva Loma Bella	PUE00130400 269349	639,683	1.4%	554,022	1.2%	Metro Cuadrado	125	100	87.00
17	Pago De Estudios Y Proyectos Varios En El Municipio De Huehuetla	PUE00130400 255806	260,332	0.6%	260,332	0.6%	Proyecto	8,000	100	100.00
18	Construccion De Banquetas En El Acceso Principal A Huehuetla (Tercera Etapa)	PUE00130400 269289	140,383	0.3%	140,383	0.3%	Metro Lineal	1,764	100	100.00
19	Construccion De Muro En El Bachillerato Nueva Creacion De Lipuntahuaca	PUE00130400 256771	1,122,183	2.5%	1,122,183	2.5%	MURO	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,973,588	52.9%	20,420,613	45.0%		55,330		
20	Construccion De Alcantarillado Para Evitar Deslaves En Potrero Grande	PUE00130400 269097	1,848,320	4.1%	1,751,453	3.9%	Metro Lineal	3,500	100	95.00
21	Rehabilitacion De Cercado Perimetral En El Bachillerato Agustin Melgar Con Clave 21ebh0132q Ubicado En La Cabecera Municipal	PUE00130400 255221	1,400,789	3.1%	1,400,789	3.1%	CERCADO	350	100	100.00
22	Obras Complementarias De La Calle Juarez Sur	PUE00130300 198335	459,500	1.0%	179,787	0.4%	Metro cúbico	1,764	100	100.00
23	Pavimentacion De La Calle Morelos, Colonia El Mirador	PUE00130400 255552	716,125	1.6%	716,125	1.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
24	Construccion De La Calle A Un Costado Oriente De La Iglesia De La Localidad De Huehuetla	PUE00130400 254947	201,152	0.4%	201,152	0.4%	Metro cúbico	220	100	100.00
25	Pago De Estudio Y Proyecto De Unidad Deportiva	PUE00130400 255865	213,995	0.5%	213,995	0.5%	Proyecto	17,000	100	100.00
26	Construccion De Cercado Perimetral En Tvsecundaria Jaime Torres Bodet	PUE00130400 269175	1,269,653	2.8%	729,998	1.6%	Metro Lineal	345	100	57.00
27	Pavimentacion De La Calle Miguel Aleman En La Localidad De San Juan Ozelonacaxtla	PUE00130400 255610	888,840	2.0%	888,840	2.0%	Metro Cuadrado	435	100	100.00
28	Amplacion De Empedrado En Leacaman	PUE00130400 255672	244,168	0.5%	244,168	0.5%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
29	Pavimentacion De La Calle Chapultepec De Juarez Norte A Cdi	PUE00130300 222416	1,779,025	3.9%	1,779,025	3.9%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
30	Construccion De Muro De Contencion En Km 0 Mas 350 Del Libramiento En Huehuetla	PUE00130400 256195	659,511	1.5%	659,511	1.5%	MURO CONTENCIÓN	500	100	100.00
31	Amplacion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Calvario De Huehuetla	PUE00130300 222447	466,348	1.0%	466,348	1.0%	Sistema	100	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		719,223	8.3%	719,223	8.3%		1,000		
1	Pvimentacion Con Concreto Hidraulico De Calzada Guadalupeana	PUE00130400 258471	719,223	8.3%	719,223	8.3%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,309,835	86.5%	18,309,835	86.5%		101,364		
1	Construccion De Fuente En Plaza Civica Fray Juan De Alameda Entre Calle Reforma Y Estacionamiento	PUE00130400 231859	996,479	4.7%	996,479	4.7%	FUENTE	25,684	100	100.00
2	Rehabilitacion De Parque San Diego Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Porfirio Diaz	PUE00130400 229618	1,109,750	5.2%	1,109,750	5.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	555	100	100.00
3	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle 20 De Noviembre Entre Leona Vicario Y Calle Mariano Escobedo	PUE00130400 229874	1,246,530	5.9%	1,246,530	5.9%	Luminaria	620	100	100.00
4	Ampliacion De Red Electrica Privada San Agustin Y Calle Amado Nervo Entre Avenida Francisco Sarabia Y Avenida Aquiles Serdan	PUE00130300 228631	177,170	0.8%	177,170	0.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	90	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Benito Juarez Entre Camino Real A San Mateo Y Cadenamiento	PUE00130400 230053	800,424	3.8%	800,424	3.8%	M2, Concreto hidráulico	459	100	100.00
6	Ampliacion De Red Electrica Calle Prolongacion El Pino Y 1a, 2da, Y 3ra. Privadas Del Pino Entre Calle Cofre De Perote Y Calle Nevado De Toluca	PUE00130300 228653	501,675	2.4%	501,675	2.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	253	100	100.00
7	Construccion De 3 Aulas Didicticas Anexo Sanitario-Direccion En Estructura Regional C	PUE00130400 229842	1,890,893	8.9%	1,890,893	8.9%	Aula	168	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Los Perales Entre Calle Camelia Y Terrenos	PUE00130400 230805	1,073,733	5.1%	1,073,733	5.1%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
9	Ampliacion De Atarjeas En La Col. La Joya	PUE00130400 229331	279,360	1.3%	279,360	1.3%	ML DE ALCANTARILLADO	523	100	100.00
10	Adoquinamiento Calle Principal Entre 16 De Septiembre Y Cadenamiento	PUE00130400 229523	1,542,001	7.3%	1,542,001	7.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	25,684	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Camino Real A San Antonio Entre Privada San Antonio Y Calle Sin Nombre	PUE00130400 229725	1,192,263	5.6%	1,192,263	5.6%	M2, Concreto hidráulico	547	100	100.00
12	Construccion De Casa De Salud	PUE00130400 229884	679,899	3.2%	679,899	3.2%	CASA DE SALUD	2,328	100	100.00
13	Adoquinamiento De Calle Acceso Hospital Entre Carretera Federal Mexico Puebla	PUE00130400 231880	835,023	3.9%	835,023	3.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	12,842	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Insurgentes Entre Pavimento Existente Y Calle Moctezuma	PUE00130400 229674	101,733	0.5%	101,733	0.5%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00
15	Gimansio Al Aire Libre	PUE00130400 228750	90,250	0.4%	90,250	0.4%	Equipo	45	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Prolongacion El Pino Entre Cofre De Perote Y Pereyra	PUE00130400 229648	871,084	4.1%	871,084	4.1%	M2, Concreto hidráulico	437	100	100.00
17	Construccion De Techado Metalico En Espacio Deportivo De La Esc. Primaria Rafael Serrano	PUE00130400 229754	1,198,031	5.7%	1,198,031	5.7%	TECHADO	691	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hid Calle Acceso Al Panteon Entre Calle San Martin Y Panteon	PUE00130400 231822	884,847	4.2%	884,847	4.2%	M2, Concreto hidráulico	1,476	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,309,835	86.5%	18,309,835	86.5%		101,364		
19	Ampliacion De Atarjeas En La Colonia La Joya	PUE00130400 229328	765,532	3.6%	765,532	3.6%	ML DE ATARJEAS	522	100	100.00
20	Aportacion Al Programa De Coinversion Peso A Peso	PUE00130400 229326	700,000	3.3%	700,000	3.3%	APORTACION	16,125	100	100.00
21	Elaboracion De Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional Modernizacion Con Pavimentacion Y Adoquin En Diferentes Calles De Huejotzingo	PUE00130300 228628	348,000	1.6%	348,000	1.6%	Estudio	8,000	100	100.00
22	Adoquinamiento Calle Del Rio 3 Entre Calle De La Iglesia Y Calle Tamaulipas	PUE00130400 235517	722,249	3.4%	722,249	3.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	376	100	100.00
23	Pago De Estudios De Mecanica De Suelos Para Diseños De Pavimentos De Calles Y Cimentaciones En El Municipio De Huejotzingo	PUE00130300 228629	202,909	1.0%	202,909	1.0%	Estudio	1,000	100	100.00
24	Arranque Puesta En Marcha Y Estabilizacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PUE00130300 228627	100,000	0.5%	100,000	0.5%	APORTACION	2,364	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,507,848	23.7%	4,507,848	23.7%		8,215		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Las Flores 3ra, Etapa En Atmoloni	PUE00130400 273600	502,770	2.6%	502,770	2.6%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
2	Rehabilitacion De Cancha En La Escuela Primaria Martires De La Enseñanza	PUE00130400 273282	291,864	1.5%	291,864	1.5%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
3	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Atmoloni, Seccion Cuarta	PUE00130400 273243	99,941	0.5%	99,941	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
4	Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial En Las Calles De Zaragoza Y Mina	PUE00130400 273135	507,110	2.7%	507,110	2.7%	Metro Lineal	5,814	100	100.00
5	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Ubicado En La Localidad De Nexpan, Seccion Septima	PUE00130400 273233	435,639	2.3%	435,639	2.3%	Metro Lineal	1,095	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Call Galeana En El Punto Denominado Iopanican	PUE00130400 273159	601,586	3.2%	601,586	3.2%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
7	Contruccion De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Hitzilihuitl Con C.C.T. 21dtv0327m	PUE00130400 273271	879,293	4.6%	879,293	4.6%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
8	Adquisicion De Plantas De Cafe Para Reforestacion De Huertas En Localidades	PUE00130400 273220	208,482	1.1%	208,482	1.1%	Planta	26	100	100.00
9	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Escalras N Estructura U2c N Primaria, Estado De Puebla	PUE00130400 273178	981,163	5.2%	981,163	5.2%	Metros Cuadrados	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,567,641	45.1%	13,567,641	45.1%		4,011		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calles De Tenexate	PUE00130400 261656	1,271,575	4.2%	1,271,575	4.2%	Metros Cuadrados	206	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Dos Cerros	PUE00130400 261436	636,775	2.1%	636,775	2.1%	Metros Cuadrados	542	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Escutia	PUE00130400 261701	993,461	3.3%	993,461	3.3%	Metros Cuadrados	98	100	100.00
4	Construccion De Aula De Clases En Escuela Primaria Maximino Avila Camacho	PUE00130400 263363	288,798	1.0%	288,798	1.0%	Metros Cuadrados	63	100	100.00
5	Construccion De Salon De Usos Multiples	PUE00130400 261890	505,213	1.7%	505,213	1.7%	Metros Cuadrados	297	100	100.00
6	Construccion De Techado En Bachillerato General Tierra Y Libertad	PUE00130400 262260	208,900	0.7%	208,900	0.7%	Metros Cuadrados	126	100	100.00
7	Construccion De Huella De Rodamiento, San Lucas-Teteyahualco	PUE00130400 261506	1,147,327	3.8%	1,147,327	3.8%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Juan Pablo ii	PUE00130400 261477	803,215	2.7%	803,215	2.7%	Metros Cuadrados	552	100	100.00
9	Construccion De Techado En Escuela Primaria General Lic. Benito Juarez	PUE00130400 261957	215,757	0.7%	215,757	0.7%	Metros Cuadrados	203	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Rafael Avila Camacho	PUE00130400 261401	902,623	3.0%	902,623	3.0%	Metros Cuadrados	145	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Revolucion	PUE00130400 261618	535,183	1.8%	535,183	1.8%	Metros Cuadrados	145	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Principal Atepetaco	PUE00130400 261759	1,221,183	4.1%	1,221,183	4.1%	Metros Cuadrados	78	100	100.00
13	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Cuauhtemoc, 2da, Etapa.	PUE00130400 261286	567,424	1.9%	567,424	1.9%	Metros Cuadrados	235	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Independencia Entre C. Francisco Sarabia Y Benito Juarez	PUE00130400 261246	1,074,575	3.6%	1,074,575	3.6%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
15	Construccion De Aula De Clases En Jardin De Niños Gabriela Mistral	PUE00130400 261929	148,465	0.5%	148,465	0.5%	Metros Cuadrados	63	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Constitucion	PUE00130400 261359	431,951	1.4%	431,951	1.4%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
17	Construccion De Losas De Rodamiento En Mecatepec	PUE00130400 261566	539,750	1.8%	539,750	1.8%	Metros Cuadrados	185	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calles De San Angel Cuauxicota	PUE00130400 261177	1,803,814	6.0%	1,803,814	6.0%	Metros Cuadrados	267	100	100.00
19	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples En Escuela Telesecundaria	PUE00130400 261787	271,654	0.9%	271,654	0.9%	Metros Cuadrados	126	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,972,531	141.2%	19,972,531	141.2%		27,259		
1	Muros De Contención Y Alcantarilla En Libramiento 2da. Sección (Primera Etapa)	PUE13130200 165859	568,817	4.0%	568,817	4.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
2	Aportacion Para La Construccion De Empedrado En Andador Las Palmas	PUE12130100 062650	8,529	0.1%	8,529	0.1%	Metros Cuadrados	225	100	100.00
3	Aportacion Para La Construccion De Piso Firme En Las Loclidades De Cruz De Chaca, La Esperanza, Zitlala, La Garza Y Hueytlalpan	PUE12130100 062899	144,390	1.0%	144,390	1.0%	Metros Cuadrados	4,628	100	100.00
4	Construccion De Techado Metalico En La Escuela Primaria Juan Escutia	PUE00130300 200255	1,598,165	11.3%	1,598,165	11.3%	Alumno	213	100	100.00
5	Construccion De Calle Principal Del Templo A Teskgao	PUE00130400 246109	84,232	0.6%	84,232	0.6%	Metros Cúbicos	180	100	100.00
6	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	PUE12130100 064275	112,743	0.8%	112,743	0.8%	Luminaria	120	100	100.00
7	Aportacion Para El Desarrollo Institucional De Los Municipios	PUE12130100 061457	266,921	1.9%	266,921	1.9%	Porcentaje	100	100	100.00
8	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Primera Sección (Segunda Etapa)	PUE13130200 165907	660,931	4.7%	660,931	4.7%	M2, Concreto hidráulico	389	100	100.00
9	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Guillermo Gonzalez	PUE13130200 165914	1,532,873	10.8%	1,532,873	10.8%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	100.00
10	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Primera Sección	PUE13130200 165881	1,762,178	12.5%	1,762,178	12.5%	M2, Concreto hidráulico	389	100	100.00
11	Adquisición De 380 Paquetes De Block	PUE13130200 165894	775,808	5.5%	775,808	5.5%	PAQUETE	380	100	100.00
12	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La 1a. Seccion	PUE12130100 061568	656,359	4.6%	656,359	4.6%	Pozos	20	100	100.00
13	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 244864	282,929	2.0%	282,929	2.0%	Programa	5,700	100	100.00
14	Construccion De Plaza Civica	PUE12130100 063360	253,585	1.8%	253,585	1.8%	Metro Cuadrado	615	100	100.00
15	Aportacion Al Proyecto De Conversion Para La Dignificacion Y Fortalecimiento De La Infraestructura En Salud Con Municipios Del Estado	PUE12130100 064409	500,000	3.5%	500,000	3.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	100.00
16	Aportacion Para La Reforestacion Con Caoba	PUE12130100 063745	38,000	0.3%	38,000	0.3%	Viveros	22	100	100.00
17	Construccion De Plaza Civica	PUE12130100 063482	610,778	4.3%	610,778	4.3%	Metro Cuadrado	735	100	100.00
18	Construccion De Techado Metalico En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet	PUE13130100 064618	1,891,215	13.4%	1,891,215	13.4%	Metros Cuadrados	715	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,972,531	141.2%	19,972,531	141.2%		27,259		
19	Aportacion Para La Construccion Del Sistema Multiple De Agua Potable Segunda Etapa En Las Localidades De Hueytlalpan	PUE00130300 200128	1,203,668	8.5%	1,203,668	8.5%	PERSONAS	3,500	100	100.00
20	Construccion De Dos Aulas Tipo Regional C De 6.00 X 8.00 Para Zonas A Y B, En La Escuela Primaria Angelica Castro De La Fuente Con Clave 21dpg0592f	PUE00130300 200468	325,333	2.3%	325,333	2.3%	Alumno	80	100	100.00
21	Adquisicion De 85 Paquetes De Block	PUE00130400 245162	173,536	1.2%	173,536	1.2%	Familia	425	100	100.00
22	Aportacion Para La Conectividad Para Un Centro Comunitario De Aprendizaje	PUE12130100 064046	21,451	0.2%	21,451	0.2%	Laboratorio	1	100	100.00
23	Construccion De Calle Principal Del Templo A Teskgao	PUE00130400 245580	102,080	0.7%	102,080	0.7%	Metros Cúbicos	180	100	100.00
24	Adquisición De 235 Paquetes De Block	PUE13130200 165899	479,776	3.4%	479,776	3.4%	PAQUETE	235	100	100.00
25	Aportacion Para La Ampliacion De Red De Enerdia Electrica En Las Localidades De El Crucero, La Esperanza Y Hueytlalpan	PUE12130100 062210	412,367	2.9%	412,367	2.9%	Colonia	3	100	100.00
26	Aportacion Para La Construccion De Andadores Las Viviendas	PUE12130100 062412	12,425	0.1%	12,425	0.1%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
27	Aportacion A Proyecto De Renovacion De Cafetales Para El Mejoramiento De La Produccion Y Calidad De Cafe	PUE12130100 063923	282,695	2.0%	282,695	2.0%	Hectárea	20	100	100.00
28	Aportacion Para La Construccion Del Sistema Multiple De Agua Potable Primera Etapa En 8 Localidades	PUE12130100 063000	976,592	6.9%	976,592	6.9%	Línea de Conducción	1	100	100.00
29	Construccion De Casa De Salud	PUE12130100 064498	1,025,247	7.2%	1,025,247	7.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	250	100	100.00
30	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Libramiento 2da. Sección (1ra. Etapa)	PUE13130200 165872	1,589,144	11.2%	1,589,144	11.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
31	Aportacion Para La Conectividad Para Un Centro Comunitario De Aprendizaje	PUE12130100 064119	21,451	0.2%	21,451	0.2%	Laboratorio	1	100	100.00
32	Construccion De Calle Principal Del Templo A Teskgao	PUE00130400 246268	23,601	0.2%	23,601	0.2%	Metros Cúbicos	180	100	100.00
33	Aportacion Al Proyecto De Conversion Para La Dignificacion Y Fortalecimiento De La Infraestructura En Salud Con Municipios Del Estado	PUE00130400 246416	459,217	3.2%	459,217	3.2%	APORTACION	5,700	100	100.00
34	Aportacion Para La Construccion De Vivienda Para 3 Comunidades, La Esperanza, El Crucero Y La Palma	PUE12130100 063171	1,103,600	7.8%	1,103,600	7.8%	Vivienda	31	100	100.00
35	Aportacion Para La Construccion De Andadores Los Sebastianes	PUE12130100 062594	11,894	0.1%	11,894	0.1%	Metros Cuadrados	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,843,709	103.4%	29,843,709	103.4%		35,759		
1	Construcción De Techado En Escuela Primaria Federal Rural Bilingue Vicente Suarez	PUE00130400 261253	1,191,688	4.1%	1,191,688	4.1%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Francisco Villa Entre Refugio Carmona Y Cad. 0094.30	PUE00130400 256668	333,389	1.2%	333,389	1.2%	Metros Cuadrados	270	100	100.00
3	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Las Localidades De Raul Isidro Burgos Y Pahuatitan	PUE00130400 255090	116,000	0.4%	116,000	0.4%	Estudio	750	100	100.00
4	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Tanques Septicos	PUE00130400 257594	588,391	2.0%	588,391	2.0%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Prfirio Diaz Entre Calle Revolución Y Francisco Lucas	PUE00130400 256548	1,767,237	6.1%	1,767,237	6.1%	Metros Cuadrados	270	100	100.00
6	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De Cozaltepec	PUE00130400 259678	1,087,520	3.8%	1,087,520	3.8%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
7	Pavimentación De La Calle Principal En La Localidad De Aocotzota	PUE00130400 259915	792,209	2.7%	792,209	2.7%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
8	Construcción De Explanada Civica	PUE00130400 256474	854,837	3.0%	854,837	3.0%	Metros Cuadrados	4,200	100	100.00
9	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	PUE00130400 255178	1,561,038	5.4%	1,561,038	5.4%	Metros Lineales	263	100	100.00
10	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De Xalhuanco	PUE00130400 259824	598,611	2.1%	598,611	2.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
11	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Refugio Carmona (Primera Etapa)	PUE00130400 257632	1,748,830	6.1%	1,748,830	6.1%	Metros Cuadrados	4,613	100	100.00
12	Pago De Elaboración De Estudios Y Proyectos	PUE00130400 256965	525,000	1.8%	525,000	1.8%	Estudio	3,567	100	100.00
13	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Ignacio Allende	PUE00130400 261592	1,578,850	5.5%	1,578,850	5.5%	Metros Cuadrados	237	100	100.00
14	Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Vicente Suarez	PUE00130400 256112	491,967	1.7%	491,967	1.7%	Cancha	270	100	100.00
15	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Beneficio	PUE00130400 256617	558,666	1.9%	558,666	1.9%	Metros Cuadrados	270	100	100.00
16	Construcción De Parque Deportivo En El Centro De La Población	PUE00130400 256844	804,594	2.8%	804,594	2.8%	Metros Cuadrados	3,567	100	100.00
17	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Bachillerato Margarita Moran Veliz Y Secundaria Tecnica No. 100	PUE00130400 256017	1,728,975	6.0%	1,728,975	6.0%	Metros, Bardas, Cercos	250	100	100.00
18	Construcción De Sistema Ecologico De Drenaje Compuesto Por Tanques Septicos	PUE00130400 257563	1,209,813	4.2%	1,209,813	4.2%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
19	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	PUE00130400 261351	1,014,754	3.5%	1,014,754	3.5%	Metros Cuadrados	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,843,709	103.4%	29,843,709	103.4%		35,759		
20	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Circuito, Primera Etapa	PUE00130400 260436	1,909,459	6.6%	1,909,459	6.6%	Metros Cuadrados	2,604	100	100.00
21	Pavimentación De Concreto Hidraulico Del Cadenamiento 0 250 Al 0 500	PUE00130400 260128	1,127,078	3.9%	1,127,078	3.9%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
22	Ampliación De Centro De Salud	PUE00130400 256773	819,179	2.8%	819,179	2.8%	Metros Cuadrados	3,567	100	100.00
23	Apoyo Para La Adquisición De Materiales Para La Vivienda	PUE00130400 260787	373,600	1.3%	373,600	1.3%	Lote	37	100	100.00
24	Rehabilitación De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Diego Rivera	PUE00130400 260934	107,186	0.4%	107,186	0.4%	Cancha	270	100	100.00
25	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Refugio Carmona 2da Etapa	PUE00130400 254938	1,245,823	4.3%	1,245,823	4.3%	Metro Cuadrado	270	100	100.00
26	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Refugio Carmona, Prieria Etapa	PUE00130400 260549	2,070,243	7.2%	2,070,243	7.2%	Metros Cuadrados	3,567	100	100.00
27	Pavimentacióncon Concreto Hidraulico De Calle Tilzapaco, Primera Etapa	PUE00130400 260643	2,048,935	7.1%	2,048,935	7.1%	Metros Cuadrados	3,567	100	100.00
28	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Principal	PUE00130400 260027	732,943	2.5%	732,943	2.5%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
29	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Carmen Serdan	PUE00130400 261456	856,893	3.0%	856,893	3.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,369,672	52.7%	1,369,672	52.7%		274		
1	Construccion De Techado De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo, Clave 21dtv0126p, En La Localidad De Dolores Hidalgo, Municipio De Huitziltepec, Puebla.	PUE13130200 155361	1,369,672	52.7%	1,369,672	52.7%	TECHADO	274	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,616,535	131.2%	7,616,535	131.2%		-		
1	Construccion 3 Aulas, Laboratorio De Computo, Anexo Sanitario-Direccion En Estructura Regional C	PUE00130300 219953	1,799,789	31.0%	1,799,789	31.0%	Aula	-	100	100.00
2	Aportacion Del 2l Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 249919	116,088	2.0%	116,088	2.0%	Acción	-	100	100.00
3	Construccion De Andador Ignacio Allende-Atlequizayan	PUE00130400 262631	753,134	13.0%	753,134	13.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
4	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Centro	PUE00130300 220622	198,683	3.4%	198,683	3.4%	Acción	-	100	100.00
5	Reconstruccion Del Pavimento De La Calle Principal Salida A Ignacio Allende	PUE00130400 261905	1,365,694	23.5%	1,365,694	23.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Salida Igancio Allende-Atlequziayan	PUE00130400 262874	1,359,945	23.4%	1,359,945	23.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Aportacion Municipal Para El Programa Pibai 2013	PUE00130300 219745	1,594,527	27.5%	1,594,527	27.5%	Acción	-	100	100.00
8	Pago Por La Elaboracion De Proyectos	PUE00130300 219514	270,000	4.7%	270,000	4.7%	Acción	-	100	100.00
9	Construccion De Andador Peatonal Lazaro Cardenas	PUE00130400 262365	158,675	2.7%	158,675	2.7%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,421,578	78.8%	4,421,578	78.8%		4,688		
1	Pago De Estudios Y Proyectos	PUE00130300 183708	168,257	3.0%	168,257	3.0%	Proyecto	800	16	100.00
2	Ampliacion De La Red Electrica En La Calle 13 Norte	PUE00130300 197360	19,645	0.4%	19,645	0.4%	Poste	30	0	100.00
3	Rehabilitacion Del Colector General De Aguas Negras	PUE00130300 183700	171,120	3.1%	171,120	3.1%	Sistema	850	2	100.00
4	Apoyo A Proyectos Productivos, Para Fertilizantes	PUE00130300 186739	305,550	5.4%	305,550	5.4%	Hectárea	-	4	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Insurgentes 2a. Etapa	PUE00130300 183705	768,741	13.7%	768,741	13.7%	Metros Cuadrados	125	10	100.00
6	Remodelacion De Plaza Civica De La Localidad De San Miguel Ahuelitlalpan	PUE00130400 230165	282,609	5.0%	282,609	5.0%	Plaza	248	100	100.00
7	Construccion De Plaza Civica Y Techado	PUE00130400 230170	1,755,302	31.3%	1,755,302	31.3%	Obra	785	100	100.00
8	Aportacion Del 2el Fism Para El Programa De Desarrollo Interinstitucional Municipal	PUE00130300 186776	112,172	2.0%	112,172	2.0%	Curso	-	3	100.00
9	Construccion De Cancha Deportiva De Basquetbol	PUE00130400 230217	76,775	1.4%	76,775	1.4%	Cancha	350	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Saca-Cosecha	PUE00130400 230158	761,408	13.6%	761,408	13.6%	Kilómetro	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,860,067	101.6%	7,860,067	101.6%		59,763		
1	Aportación Para El Programa Peso A Peso Nivel Básico 2013: Mobiliario Para Un Aula Telemática En La Escuela Telesecundaria Antonio N. Castillo	PUE00130400 265751	111,949	1.4%	111,949	1.4%	Aula	1,459	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Av. Juárez Entre 4 Oriente-Poniente Y Carretera Ixcaquixtla-Clavijero	PUE00130400 266732	604,820	7.8%	604,820	7.8%	Metro Cuadrado	4,977	100	100.00
3	Construcción De Aula Tipo Regional En La Escuela Himno Nacional Cct21dpr2513w	PUE00130400 265183	322,786	4.2%	322,786	4.2%	Aula	4,977	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle 2 De Abril	PUE00130400 266644	101,958	1.3%	101,958	1.3%	Metro Cuadrado	1,459	100	100.00
5	Aportación Para El Programa Pdzp 2013: 11 Ampliaciones De Electrificaciones Rurales En El Municipio De Ixcaquixtla	PUE00130400 265672	1,000,000	12.9%	1,000,000	12.9%	Municipio	8,093	100	100.00
6	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Juárez Entre Calle Ayuntamiento Y Calle 8 Oriente	PUE00130400 265272	240,012	3.1%	240,012	3.1%	Metro Lineal	400	100	100.00
7	Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Entre 4 Oriente Y Carretera Ixcaquixtla-Clavijero	PUE00130400 266255	254,249	3.3%	254,249	3.3%	Metro Cuadrado	4,977	100	100.00
8	Rehabilitación De Banquetas Carlos Merino Y Periferia Del Mercado Municipal	PUE00130400 266016	114,563	1.5%	114,563	1.5%	Metros Cuadrados	4,977	100	100.00
9	Construcción De Adoquinamiento De Calle 20 De Noviembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle 2 De Abril En La Localidad De Alta Luz Cuatro Rayas	PUE00130200 166700	1,534,643	19.8%	1,534,643	19.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,459	100	100.00
10	Pago Para Elaboración De Proyectos Ejecutivos Fism 2013	PUE00130400 266330	173,859	2.2%	173,859	2.2%	Proyecto	4,977	100	100.00
11	Construcción De Tanque Elevado E Instalación De Subestación Eléctrica Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Pixtiopan	PUE00130300 219569	1,008,888	13.0%	1,008,888	13.0%	Equipo	402	100	100.00
12	Equipo De Bombeo Y Electromecanico En El Pozo De Agua Potable	PUE00130400 265081	104,761	1.4%	104,761	1.4%	Equipo	400	100	100.00
13	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Francisco Mauleon Entre Calle Carlos Merino Y 2 Sur, Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle 5 Norte Entre Boulevard Antonio Nava Castil	PUE00130400 264266	233,655	3.0%	233,655	3.0%	Metro Lineal	4,977	100	100.00
14	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales (Tercera Etapa) En La Localidad De Alta Luz Cuatro Rayas	PUE00130200 166456	1,680,221	21.7%	1,680,221	21.7%	Laguna de Oxidación	1,700	100	100.00
15	Adoquinamiento De La Calle 11 Poniente Entre Calle Antonio N. Castillo Y Calle 16 De Septiembre	PUE00130400 266507	63,039	0.8%	63,039	0.8%	Metro Cuadrado	1,459	100	100.00
16	Construcción De Cunetas En La Carretera Ixcaquixtla- Clavijero Entre La Calle 5 Norte Y 2 Norte	PUE00130400 265822	233,323	3.0%	233,323	3.0%	Cuneta	4,977	100	100.00
17	Aportación Al Dim 2013	PUE00130400 266688	77,340	1.0%	77,340	1.0%	Municipio	8,093	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,885,083	26.0%	13,885,083	26.0%		34,400		

1	Ampliacion De Electrificacion	PUE00130400 230370	84,539	0.2%	84,539	0.2%	Poste	150	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	PUE00130400 230348	1,226,564	2.3%	1,226,564	2.3%	Sistema	300	100	100.00
3	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento De 30 M3) En Varias Localidades	PUE00130400 230357	468,222	0.9%	468,222	0.9%	Tanque	900	100	100.00
4	Ampliacion De Electrificacion	PUE00130400 230369	41,451	0.1%	41,451	0.1%	Poste	150	100	100.00
5	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Puntos Criticos Camino Xaleneque-E.C. (Ixtacamaxtitlan-Apizaco)	PUE00130400 230358	811,490	1.5%	811,490	1.5%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
6	Construccion De Plaza Civica En Bach. Gral. Emperador Cuahutemoc Clave:21ebh0426c	PUE00130400 230355	390,889	0.7%	390,889	0.7%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
7	Renta De Maquinaria Para La Rehabilitacion De Los Caminos: El Capulin-Tramos 1 Y 2, Bordo Blanco-Tiloxctoc, La Mesa-Atezquilla, Tramo El Gansito	PUE00130400 230368	714,682	1.3%	714,682	1.3%	Kilómetro	500	100	100.00
8	Rehabilitacion De Alumbrado Publico De La Calle Independencia	PUE00130400 239156	59,170	0.1%	59,170	0.1%	Luminaria	300	100	100.00
9	Aportacion Para El Programa Peso A Peso Escuela Digna	PUE00130400 230362	689,552	1.3%	689,552	1.3%	Aula	600	100	100.00
10	Adoquinamiento De La Avenida Anatolio Lobato Entre La Escuela Primaria Y Calle Del Mismo Nombre	PUE00130300 189529	716,277	1.3%	716,277	1.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00
11	Aportacion Al Proyecto De Convenio De Coinversion Para La Dignificacion Y Fortalecimiento De La Infraestructura En Salud Con Municipios Del Estado	PUE00130400 230360	1,000,000	1.9%	1,000,000	1.9%	Municipio	25,000	100	100.00
12	Ampliacion De Electrificacion	PUE00130400 230363	329,589	0.6%	329,589	0.6%	Poste	500	100	100.00
13	Construccion De Andador Oriente Entre Avenida Independencia Y Carretera Ixtacamaxtitlan-Libres	PUE00130400 230356	1,072,813	2.0%	1,072,813	2.0%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	250	100	100.00
14	Ampliacion De Electrificacion	PUE00130400 230367	96,931	0.2%	96,931	0.2%	Poste	200	100	5.00
15	Renta De Maquinaria Para La Conservacion Del Camino Chaucingo Tiloxctoc-Bordo Blanco	PUE00130400 230353	450,242	0.8%	450,242	0.8%	Kilómetro	300	100	100.00
16	Rehabilitacion De Cercado En La Escuela Del Bachillerato Lazaro Cardenas Clave 21ebh0422g	PUE00130400 230365	811,702	1.5%	811,702	1.5%	Metros, Bardas, Cercos	350	100	100.00
17	Adoquinamiento De La Calle El Sabinal Entre La Iglesia Y E.C. (Zaragoza-Analco)	PUE00130400 230366	409,195	0.8%	409,195	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	400	100	100.00
18	Construccion De Rodadas De Concreto Del Camino Cerro De Guadalupe Y E.C. (Atezquilla-La Mesa)	PUE00130400 230354	659,660	1.2%	659,660	1.2%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,885,083	26.0%	13,885,083	26.0%		34,400		
19	Construccion De Sistema De Agua Potable	PUE00130400 230361	706,818	1.3%	706,818	1.3%	Sistema	600	100	100.00
20	Construccion De Sistema De Agua Potable	PUE00130300 189146	2,500,000	4.7%	2,500,000	4.7%	Sistema	1,500	100	100.00
21	Ampliacion De Electrificacion	PUE00130400 230364	329,589	0.6%	329,589	0.6%	Poste	200	100	100.00
22	Construccion De Muro De Contencion En Clinica De La Comunidad De El Mirador	PUE00130400 230359	315,710	0.6%	315,710	0.6%	M2, Muro de contención	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,983,657	84.3%	8,983,657	84.3%		12,247		
1	Adquisicion De Laminas	PUE00130400 230916	686,000	6.4%	686,000	6.4%	Pieza	650	100	100.00
2	Construccion De Techumbre En El Bachillerato General Octavio Paz Clave 21ebh01sif	PUE00130400 230853	1,831,774	17.2%	1,831,774	17.2%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
3	Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Escatachuchut, Segunda Etapa, En El Municipio De Ixtepec, Puebla	PUE00130400 267025	1,941,400	18.2%	1,941,400	18.2%	Alcantarilla	1,200	100	100.00
4	Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Escatachuchut, Primera Etapa, En El Municipio De Ixtepec, Puebla	PUE00130400 266982	1,895,000	17.8%	1,895,000	17.8%	Alcantarilla	1,250	100	100.00
5	Remodelacion De Techado En Plaza Principal De La Cabecera Municipal	PUE00130400 230876	1,873,936	17.6%	1,873,936	17.6%	Metro Cuadrado	6,947	100	100.00
6	Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Escatachuchut, Segunda Etapa, En El Municipio De Ixtepec, Puebla	PUE00130400 277954	755,547	7.1%	755,547	7.1%	Alcantarilla	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,395,863	226.3%	90,395,863	226.3%		3,041,199		
1	Mejoramiento De La Plaza Civico-Cultural Y Gastronomica Del Parque Pavon Segunda Etapa.	PUE00130400 276074	3,466,006	8.7%	3,466,006	8.7%	Metro Cuadrado	41,042	100	100.00
2	Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle Reforma Entre Calle Eje Poniente Y Calle Hidalgo	PUE00130400 275723	1,979,772	5.0%	1,979,772	5.0%	Metro Cuadrado	40,000	100	100.00
3	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Lopez Mateos	PUE00130300 183315	648,476	1.6%	648,476	1.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
4	Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez 1a. Etapa	PUE00130300 183600	673,132	1.7%	673,132	1.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle Mirlos Entre Calle Azahares Y Campo De Cultivo.	PUE00130300 183928	490,714	1.2%	490,714	1.2%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
6	Rehabilitacion De Local De Usos Multiples 2da Etapa	PUE00130300 183221	1,455,555	3.6%	1,455,555	3.6%	Metro Cuadrado	712	100	100.00
7	Adoquinamiento De La Calle Tlatexco	PUE00130300 184242	423,119	1.1%	423,119	1.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
8	Rehabilitacion De Concreto Hidraulico De La Calle Filadelfia	PUE00130400 278602	595,146	1.5%	595,146	1.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
9	Construccion De Unidad De Servicios Sanitarios Y Regaderas	PUE00130300 179963	398,028	1.0%	398,028	1.0%	Metro Cuadrado	1,240	100	100.00
10	Pavimentacion Con Adocreto De La Calle La Galarza Entre Rio Nexapa Y Carretera Izucar De Matamoros.	PUE00130400 279483	447,309	1.1%	447,309	1.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
11	Construccion De Guarniciones Y Banquetas 2da Etapa	PUE00130300 185744	437,770	1.1%	437,770	1.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
12	Aportacion Al Programa Peso A Peso Nivel Basico 2013	PUE00130400 276019	176,033	0.4%	176,033	0.4%	Acción	3,000	100	100.00
13	Adoquinamiento De Calle Reforma Entre Emiliano Zapata Y Caballo Pintado 2da Etapa	PUE00130300 183564	750,010	1.9%	750,010	1.9%	Metro Cuadrado	56	100	100.00
14	Construccion Del Cercado Perimetral Del Area Deportiva Ubicada Al Sur Del Mercado Revolucion	PUE00130400 265421	1,655,154	4.1%	1,655,154	4.1%	Metro Cuadrado	10,000	100	100.00
15	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre	PUE00130300 185518	494,878	1.2%	494,878	1.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
16	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Entre Independencia Y Herculano Sánchez	PUE13130200 141628	1,078,278	2.7%	1,078,278	2.7%	Metros Lineales	2,000	100	100.00
17	Adoquinamiento De La Calle Aldama	PUE00130300 183606	270,222	0.7%	270,222	0.7%	Metro Cuadrado	95	100	100.00
18	Adoquinamiento De La Calle Allende.	PUE13130200 141648	389,961	1.0%	389,961	1.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
19	Construccion De Muro De Contencion En La Comunidad De Las Iguanas	PUE00130400 278607	109,455	0.3%	109,455	0.3%	Metro cúbico	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,395,863	226.3%	90,395,863	226.3%		3,041,199		
20	Construccion De Cancha De Usos Multiples Junto A La Inspectoria De La Comunidad De Abelardo L. Rofriguez	PUE00130400 278606	334,926	0.8%	334,926	0.8%	Cancha	200	100	100.00
21	Adquisicion De Mobiliario Urbano Para El Centro Historico De Izucar De Matamoros Puebla	PUE00130400 265522	542,335	1.4%	542,335	1.4%	Pieza	20,000	100	100.00
22	Adoquinamiento De La Calle Limones Entre Las Calles Naranjos Y Chabacanos.	PUE00130300 194448	822,335	2.1%	822,335	2.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
23	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Mariano Matamoros Frente A Entrada De Fracc. Villas Matamoros	PUE00130300 183553	121,251	0.3%	121,251	0.3%	Metros Lineales	189	100	100.00
24	Programa Municipal De Semillas De Sorgo	PUE00130400 265218	853,050	2.1%	853,050	2.1%	Productor	624	100	100.00
25	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre	PUE00130300 184002	300,377	0.8%	300,377	0.8%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
26	Elaboración De Proyecto Para La Construcción De La Carretera Del Eje Oriente-Poniente	PUE13130200 141610	1,136,800	2.8%	1,136,800	2.8%	Proyecto	80,000	100	100.00
27	Construccion De Dos Alcantarillas En Callejon Del Ahuehuete	PUE00130400 278622	97,850	0.2%	97,850	0.2%	Metro Lineal	400	100	100.00
28	Suministro De Material Para Varias Comunidades	PUE00130400 266565	397,756	1.0%	397,756	1.0%	Lote	44,000	100	100.00
29	Electrificación Para El Pozo De Agua Potable.	PUE00130300 183329	612,635	1.5%	612,635	1.5%	Transformador	3,846	100	100.00
30	Programa Municipal De Semillas De Sorgo	PUE00130300 185795	671,550	1.7%	671,550	1.7%	KILOGRAMOS	492	100	100.00
31	Relaminacion De Carpeta Asfaltica En Calles De Izucar De Matamoros	PUE00130400 278605	1,740,000	4.4%	1,740,000	4.4%	Metro Cuadrado	72,799	100	100.00
32	Renta De Maquinaria Para El Dezasolve Del Rio Nexapa 2da Etapa	PUE00130300 195561	549,034	1.4%	549,034	1.4%	Lote	36,000	100	100.00
33	Aportacion Al Programa Peso A Peso "Imagen Urbana 2012 Del Mpio. De Izucar De Matamoros"	PUE00130300 185882	4,000,000	10.0%	4,000,000	10.0%	Pago	50,000	100	100.00
34	Construcción De Cubierta Con Estructura En Gradas De Cancha De Futbol Rápido	PUE13130200 141526	482,560	1.2%	482,560	1.2%	Obra	3,000	100	100.00
35	Adoquinamiento De Calle Pino Zuares	PUE00130400 279332	242,645	0.6%	242,645	0.6%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
36	Bacheo Con Concreto Hidraulico En Izucar De Matamoros	PUE00130300 185831	244,954	0.6%	244,954	0.6%	Metro cúbico	43,000	100	100.00
37	Construccion De Banquetas En Calle Herculano Sanchez Entre Calle Guerrero Y Calle Revolucion	PUE00130400 278631	904,344	2.3%	904,344	2.3%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
38	Construccion De Unidad De Servicios (Inspectoria)	PUE00130300 186101	285,498	0.7%	285,498	0.7%	Metro Cuadrado	136	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,395,863	226.3%	90,395,863	226.3%		3,041,199		
39	Construccion De Muro De Contension En Calle Del Rio	PUE00130400 278355	157,521	0.4%	157,521	0.4%	Metro Cuadrado	72	100	100.00
40	Bacheo Mediante Aplicación De Sistema Cold Asfalto.	PUE00130300 184030	46,317	0.1%	46,317	0.1%	Metro cúbico	20,000	100	100.00
41	Mejoramiento De La Plaza Civico-Cultural Y Gastronomica Del Parque Pavon Segunda Etapa.	PUE00130400 276058	242,022	0.6%	242,022	0.6%	Metro Cuadrado	41,042	100	100.00
42	Relaminación De Carpeta Asfáltica En Avenida Oaxaca Y En Calle Independencia.	PUE00130300 183180	1,290,272	3.2%	1,290,272	3.2%	Metro Cuadrado	73,000	100	100.00
43	Mejoramiento De La Plaza Civico-Cultural Y Gastronomica Del Parque Pavon De La Ciudad De Izucar De Matamoros	PUE00130400 264492	2,700,000	6.8%	2,700,000	6.8%	Metro Cuadrado	41,042	100	100.00
44	Rehabilitación Y Ampliación De Jagüeyes En Diferentes Comunidades Del Municipio.	PUE00130300 184210	404,448	1.0%	404,448	1.0%	Hectárea	175	100	100.00
45	Mantenimiento De Camino Rural Con Balastro De La Región	PUE00130300 195645	1,142,597	2.9%	1,142,597	2.9%	Kilómetro	1,142,597	100	100.00
46	Remodelación De Las Oficinas De Relaciones Exteriores	PUE13130200 141606	384,902	1.0%	384,902	1.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
47	Segunda Etapa De Bacheo De Calles Con Carpeta Asfaltica En Izucar De Matamoros.	PUE00130400 279521	313,245	0.8%	313,245	0.8%	Kilómetro	72,799	100	100.00
48	Pavimentacion Con Adocreto En Calle Francisco Villa Entre Leona Vicario Y Callejon Buena Vista	PUE00130300 179867	846,001	2.1%	846,001	2.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
49	Rehabilitacion De Sanitarios Del Bachillerato Mariano Matamoros	PUE00130300 185464	263,268	0.7%	263,268	0.7%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
50	Construcción De Barda Perimetral En Estancia Infantil Del Dif Municipal.	PUE13130200 141646	586,577	1.5%	586,577	1.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	500	100	100.00
51	Suministro De Material Electrico Para Alumbrado Publico Del Municipio 2da Etapa	PUE00130400 266893	213,416	0.5%	213,416	0.5%	Pieza	80,000	100	100.00
52	Rehabilitacion Del Acceso A Las Colonias Cruz Verde, La Paz, Tecocxo Y Vista Hermosa	PUE00130400 279777	199,340	0.5%	199,340	0.5%	Metro Cuadrado	41,042	100	100.00
53	Bacheo Emergente De La Carretera Del Barrio De La Magdalena Hacia San Felipe Ayutla	PUE00130400 266395	489,444	1.2%	489,444	1.2%	Metro cúbico	23,600	100	100.00
54	Adoquinamiento De La Calle De La Cruz	PUE00130300 185232	358,335	0.9%	358,335	0.9%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
55	Adoquinamiento De La Calle Las Flores	PUE00130300 183973	472,552	1.2%	472,552	1.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
56	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico Del Tramo 0 000.00 Al 0 020.00 Sobre La Calle Guadalupe Victoria Esquina Con Guerrero	PUE00130400 266127	111,571	0.3%	111,571	0.3%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
57	Relaminacion En Calle Guerrero Entre Aldama Y Eje Oriente - Poniente	PUE00130400 278283	13,759	0.0%	13,759	0.0%	Metro Cuadrado	72,799	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,395,863	226.3%	90,395,863	226.3%		3,041,199		

58	Adoquinamiento De Calle Francisco Villa	PUE00130400 279247	953,588	2.4%	953,588	2.4%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
59	Rehabilitación Y Equipamiento De Centro De Atención Infantil Comunitario De Santa Cruz Tecocco, Vista Hermosa Y Lomas De Guadalupe.	PUE00130300 196298	170,230	0.4%	170,230	0.4%	Centro	300	100	100.00
60	Renta De Maquinaria Para Revestir Caminos 2a. Etapa	PUE00130400 278369	300,000	0.8%	300,000	0.8%	Lote	72,799	100	100.00
61	Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol En Plaza Civica De Presidencia Auxiliar Municipal	PUE00130300 183355	518,952	1.3%	518,952	1.3%	Metro Cuadrado	2,916	100	100.00
62	Adoquinamiento De Callejon De La Roca Entre Calle Mariano Matamoros Y Preescolar	PUE00130300 183337	227,722	0.6%	227,722	0.6%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
63	Construccion De Techumbre En El Centro De Atencion Multiple	PUE00130300 183937	452,427	1.1%	452,427	1.1%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
64	Apertura De Brecha Para Camino De Saca Cosecha Del Km. 2 000, En Las Localidades De Tecupilco Y Huejotzingo	PUE00130400 266689	470,096	1.2%	470,096	1.2%	Kilómetro	120	100	100.00
65	Aportación Al Programa Peso A Peso Escuelas Dignas 2012.	PUE00130300 183624	5,777,707	14.5%	5,777,707	14.5%	Pago	8,000	100	100.00
66	Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Carretera A Izucar Y Calle 5 De Mayo	PUE00130300 183592	438,407	1.1%	438,407	1.1%	Metro Cuadrado	156	100	100.00
67	Adoquinamiento En La Calle Entre Manzana 11 Y Manzana 12	PUE00130300 183957	208,093	0.5%	208,093	0.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
68	Adoquinamiento De La Calle 1°De Mayo, 1a. Etapa	PUE00130300 184248	318,272	0.8%	318,272	0.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
69	Aportacion Del 2del Fondo Fism Del Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 278187	779,251	2.0%	779,251	2.0%	Equipo	72,799	100	100.00
70	Adoquinamiento De La Calle 1a De Coquixtlan	PUE00130300 183983	287,867	0.7%	287,867	0.7%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
71	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Rio Entre Carretera A Federal A Puebla Y Rio Nexapa	PUE00130300 183978	303,154	0.8%	303,154	0.8%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
72	Renta De Maquinaria Para El Desazolve Del Rio Nexapa	PUE13130200 141586	1,097,967	2.7%	1,097,967	2.7%	Lote	36,000	100	100.00
73	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sobre Calle Las Flores 2a. Etapa	PUE00130300 196342	99,849	0.2%	99,849	0.2%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
74	Construccion De Canal De Concreto Reforzado En La Calle El Jardin	PUE00130300 183871	250,109	0.6%	250,109	0.6%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
75	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Independencia Y Guadalupe Victoria.	PUE00130300 194836	1,806,967	4.5%	1,806,967	4.5%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
76	Remodelacion De Separos Y Estancia De Seguridad Publica	PUE00130300 184018	406,819	1.0%	406,819	1.0%	Metro Cuadrado	72,799	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,395,863	226.3%	90,395,863	226.3%		3,041,199		
77	Pavimento De Adocreto En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Niños Heroes	PUE00130300 183372	290,117	0.7%	290,117	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
78	Adoquinamiento De Calle Reforma Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle 5 De Mayo.	PUE00130300 195341	491,350	1.2%	491,350	1.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
79	Rehabilitacion De Techado De Plaza Civica En Jardin De Niños De La Localidad De Matzaco	PUE00130300 183369	132,025	0.3%	132,025	0.3%	Metro Cuadrado	325	100	100.00
80	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Escuela Herculano Sanchez	PUE00130300 183167	155,732	0.4%	155,732	0.4%	Sistema	500	100	100.00
81	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Carranza Entre Avenida A Oaxaca Y Calle Union	PUE00130300 179865	526,342	1.3%	526,342	1.3%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
82	Rehabilitacion De Iluminacion De Calle Benito Juarez Y Miguel Hidalgo	PUE00130400 264711	242,040	0.6%	242,040	0.6%	Luminaria	40,000	100	100.00
83	Adoquinamiento De Calle Entre Manzana 12 Y Manzana 13	PUE00130300 183967	234,879	0.6%	234,879	0.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
84	Equipamiento De Camaras De Vigilancia	PUE00130400 278170	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Lote	72,799	100	100.00
85	Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle 20 De Noviembre Entre Calle Escuadron Y Alvaro Obregon.	PUE00130300 179858	567,186	1.4%	567,186	1.4%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
86	Mejoramiento De La Plaza Civico-Cultural Y Gastronomica Del Parque Pavon De La Ciudad De Izucar De Matamoros	PUE00130400 264248	2,700,000	6.8%	2,700,000	6.8%	Metro Cuadrado	41,042	100	100.00
87	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Privada Dinastia Entre Carretera Federal Izucar-Acatlan Y Calle Dinastia	PUE00130300 185069	262,939	0.7%	262,939	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
88	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Dinastia	PUE00130400 278674	524,654	1.3%	524,654	1.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
89	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sobre Calle Las Flores	PUE00130300 195838	138,927	0.3%	138,927	0.3%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
90	Construccion De Aula Comedor En Preescolar Pequeños Windis De Colonia Rancho Juanitos Clave: 21ejn0-2871	PUE00130300 183635	301,554	0.8%	301,554	0.8%	Aula	250	100	100.00
91	Rehabilitacion De Puentes Peatonales	PUE00130300 183343	148,642	0.4%	148,642	0.4%	Metros Lineales	712	100	100.00
92	Construccion De Barda Perimetral En Cancha De Usos Multiples	PUE00130300 185589	123,765	0.3%	123,765	0.3%	Metro Lineal	1,026	100	100.00
93	Construccion De Escalinatas En Callejon Cristal	PUE00130400 278608	118,155	0.3%	118,155	0.3%	Metro Cuadrado	41,042	100	100.00
94	Adoquinamiento De Calle Niños Heroes	PUE00130400 279362	250,129	0.6%	250,129	0.6%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
95	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle General Emiliano Zapata Entre Avenida Reforma Y Calle Del Sol.	PUE00130300 179959	489,207	1.2%	489,207	1.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,395,863	226.3%	90,395,863	226.3%		3,041,199		
96	Adoquinamiento Del Callejon De La Tiendita Entre Carretera A Cuatla Y Cerro En Colonia Amatitlanes	PUE00130400 266302	204,911	0.5%	204,911	0.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
97	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Las Calles 5 De Mayo E Hidalgo.	PUE00130300 196215	591,893	1.5%	591,893	1.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
98	Adoquinamiento Del Centro De La Comunidad De La Minas	PUE00130400 266863	1,894,814	4.7%	1,894,814	4.7%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
99	Programa Municipal De Semillas De Maiz	PUE00130400 265302	293,040	0.7%	293,040	0.7%	Productor	625	100	100.00
100	Adoquinamiento De Calle Higuera	PUE00130400 279293	132,366	0.3%	132,366	0.3%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
101	Renta De Camiones Para El Desazolve Del Río Nexapa	PUE13130200 141619	1,001,791	2.5%	1,001,791	2.5%	Lote	36,000	100	100.00
102	Relaminación De Carpeta Asfáltica En Calle Avenida Mariano Matamoros.	PUE00130300 183264	1,033,018	2.6%	1,033,018	2.6%	Metro Cuadrado	73,000	100	100.00
103	Renta De Camion De Volteo Para Acarrear Producto Del Desazolve En Rio Nexapa	PUE00130300 183921	518,520	1.3%	518,520	1.3%	Lote	36,000	100	100.00
104	Pavimentacion Con Adocreto De La Calle Juan Garfias	PUE00130300 183614	672,746	1.7%	672,746	1.7%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
105	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	PUE00130400 278603	699,506	1.8%	699,506	1.8%	Metro Lineal	1,690	100	100.00
106	Rehabilitacion De Unidad Deportiva En La Comunidad De La Galarza	PUE00130400 275818	2,006,810	5.0%	2,006,810	5.0%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
107	Construcción De Muro De Contención En Centro De Atención Infantil Comunitario 21ejm0913n	PUE13130200 141599	403,633	1.0%	403,633	1.0%	Metro Cuadrado	56	100	100.00
108	Rehabilitacion De Malla Ciclonica En La Unidad Deportiva	PUE00130400 264084	187,476	0.5%	187,476	0.5%	Metro Lineal	125	100	100.00
109	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	PUE13130200 141467	442,201	1.1%	442,201	1.1%	Sistema	3,846	100	100.00
110	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle General Emiliano Zapata	PUE00130400 263982	947,785	2.4%	947,785	2.4%	Metro Cuadrado	675	100	100.00
111	Adoquinamiento De Dos Callejones En La Colonia Amatitlanes.	PUE13130200 141647	259,562	0.6%	259,562	0.6%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
112	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Del Eje Oriente Poniente 2da Etapa E Iluminacion De Arcos De La Avenida Centenario	PUE00130400 276098	1,220,323	3.1%	1,220,323	3.1%	Luminaria	80,000	100	100.00
113	Construccion Del Canal Pluvial En Calle Guerrero	PUE00130300 183248	229,728	0.6%	229,728	0.6%	Metros	300	100	100.00
114	Mantenimiento De Camino Rural Con Balastro De La Region Y Cunetas Formadas Con La Misma Maquina	PUE00130300 184216	740,049	1.9%	740,049	1.9%	Kilómetro	36,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,395,863	226.3%	90,395,863	226.3%		3,041,199		
115	Ampliacion De La Red De Electrificacion Para Las Calles Miguel Hidalgo, Del Progreso Y Sin Nombre	PUE00130300 195768	526,627	1.3%	526,627	1.3%	Poste	80	100	100.00
116	Construcción De Tanque Elevado De 65 M3	PUE00130300 184226	271,473	0.7%	271,473	0.7%	Metro Cuadrado	2,200	100	100.00
117	Adoquinamiento De La Calle Victoria	PUE00130400 279393	1,380,797	3.5%	1,380,797	3.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
118	Construccion De Muro De Contencion En Calle Del Rio	PUE00130300 183904	562,750	1.4%	562,750	1.4%	Metro cúbico	356	100	100.00
119	Construcción De Muro De Contención En Corredor Peatonal De La Calle Fernando Montes De Oca En La Colonia Vista Hermosa.	PUE13130200 141650	253,331	0.6%	253,331	0.6%	Metros Cúbicos	400	100	100.00
120	Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Adolfo Lopez Mateos Y Pino Suarez	PUE00130400 278201	13,759	0.0%	13,759	0.0%	Metro Lineal	400	100	100.00
121	Construccion De Aula De Medios Para La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 21epr0714e	PUE00130300 185293	443,542	1.1%	443,542	1.1%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
122	Construcción De Rampas.	PUE00130300 194563	206,416	0.5%	206,416	0.5%	Metro Lineal	300	100	100.00
123	Construcción De Techado En Plaza Cívica De Escuela Primaria Benito Juarez Clave 21dpr0516f	PUE00130300 184166	1,567,688	3.9%	1,567,688	3.9%	Metro Cuadrado	712	100	100.00
124	Muro De Mampostería En Perímetro De Escuela Primaria.	PUE00130300 183888	277,657	0.7%	277,657	0.7%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
125	Rehabilitación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Guadalupe Victoria Y Herculano Sanchez	PUE00130400 265115	1,485,652	3.7%	1,485,652	3.7%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
126	Rehabilitación De Los Talleres Del Dif Municipal	PUE13130200 149345	746,681	1.9%	746,681	1.9%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
127	Actualizacion Del Programa Municipal De Desarrollo Urbano Del Municipio De Izucar De Matamoros	PUE00130400 279720	143,477	0.4%	143,477	0.4%	Programa	7,000	100	100.00
128	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples De Ayutla	PUE00130300 179791	1,798,160	4.5%	1,798,160	4.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	450	100	100.00
129	Adoquinamiento Del Callejon Vicente Suarez. Colonia Vista Hermosa.	PUE00130400 278666	509,779	1.3%	509,779	1.3%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
130	Adoquinamiento De La Calle Entre Manzana 9 Y Manzana 10	PUE00130300 183946	203,730	0.5%	203,730	0.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
131	Adquisicion De Equipamiento De Video Vigilancia En Su Modalidad Ip	PUE00130400 266777	1,160,000	2.9%	1,160,000	2.9%	Lote	80,000	100	100.00
132	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel Hidalgo Entre Independencia Y Herculano Sánchez.	PUE13130200 141622	724,546	1.8%	724,546	1.8%	Metros Lineales	3,000	100	100.00
133	Adquisicion De Equipamiento De Video Vigilancia En Su Modalidad Ip	PUE00130400 266751	1,160,000	2.9%	1,160,000	2.9%	Lote	80,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,140,896	42.9%	10,140,896	42.9%		22,900		
1	Rehabilitacion De Camino A Las Pilas En El Municipio De Jolalpan	PUE00130400 241522	331,068	1.4%	331,068	1.4%	Kilómetro	150	100	100.00
2	Adoquinamiento De Calle Constitucion Entre Iturbide Y Oriente.	PUE00130400 241752	1,700,930	7.2%	1,700,930	7.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	6,000	100	100.00
3	Construccion De Parque Municipal De Jolalpan 2da. Etapa	PUE00130400 241729	1,664,312	7.0%	1,664,312	7.0%	Plaza	5,000	100	100.00
4	Construccion De Parque Municipal.	PUE00130400 241723	1,841,336	7.8%	1,841,336	7.8%	Plaza	5,000	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Morelos Entre Iturbide Y Barranca	PUE00130400 241757	1,588,290	6.7%	1,588,290	6.7%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
6	Pavimentacion De Calle Iturbide Entre Guerrero Y Narciso Mendoza.	PUE00130400 241607	740,689	3.1%	740,689	3.1%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
7	Pavimentacion De Calle Los Pinos Entre Calle Sin Nombre Y San Gabriel.	PUE00130400 241560	647,505	2.7%	647,505	2.7%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
8	Construccion De Anexo Direccion Sanitarios Y Renivelacion De Explanada En Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio Clave 21ejn08675	PUE00130400 241545	1,275,283	5.4%	1,275,283	5.4%	Aula	150	100	100.00
9	Pavimentacion De Entronque De Calle Alvaro Obregon En Carretera Jolalpan-Axochiapan	PUE00130400 241771	71,385	0.3%	71,385	0.3%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
10	Sistema De Mantenimiento Para La Operacion De La Planta De Tratamiento 5ta. Etapa	PUE00130400 241683	280,098	1.2%	280,098	1.2%	Lote	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,961,562	153.2%	32,961,562	153.2%		42,062		
1	Construccion De Muro De Contencion En Calle Ocampo Del Municipio De Jopala	PUE12130100 082040	278,753	1.3%	278,753	1.3%	M2, Muro de contención	87	100	100.00
2	2 Da Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos,Privada De Guadalupe Y Complemento De Manuel Avila Camacho	PUE00130400 276288	245,446	1.1%	245,446	1.1%	M2, Concreto hidráulico	1,004	100	100.00
3	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De Tecuantla	PUE00130300 182688	728,231	3.4%	728,231	3.4%	Sistema	1,528	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mariano Matamoros	PUE12130100 081683	325,159	1.5%	325,159	1.5%	M2, Concreto hidráulico	263	100	100.00
5	Construccion De 26 Baños Con Biodegestores De Tipo Familiar	PUE12130100 081725	896,240	4.2%	896,240	4.2%	Letrina, Metros Cúbicos	26	100	100.00
6	Construccion De Techado En La Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	PUE12130100 081744	1,084,081	5.0%	1,084,081	5.0%	Metros Cuadrados, Cancha	1	100	100.00
7	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PUE12130100 081660	1,754,078	8.2%	1,754,078	8.2%	Metro Lineal	747	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustianocarranza Del Auditorio A La Primaria	PUE00130400 276295	250,328	1.2%	250,328	1.2%	M2, Concreto hidráulico	850	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Manuel Avila Camacho, 1ra Etapa	PUE00130300 182778	2,188,600	10.2%	2,188,600	10.2%	M2, Concreto hidráulico	1,004	100	100.00
10	Construccion De Andadores A Nivel Municipio En " Vicente Guerrero, El Corral,Ignacio Zaragoza Y La Loma" Vialidades De La Localidad De Jopala	PUE00130400 276253	1,145,732	5.3%	1,145,732	5.3%	Metro Lineal	1,879	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle V. Carranza	PUE12130100 073788	1,434,508	6.7%	1,434,508	6.7%	M2, Concreto hidráulico	2,688	100	100.00
12	Construccion De Plaza Civica En Bachillerato Hermanos Serdan	PUE00130300 182785	289,264	1.3%	289,264	1.3%	PLAZA CIVICA	80	100	100.00
13	Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza 3a Etapa	PUE13130200 165232	634,759	2.9%	634,759	2.9%	Metro Cuadrado	528	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Privada De Galeana	PUE00130400 276275	271,305	1.3%	271,305	1.3%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 16 De Septiembre	PUE12130100 073767	298,180	1.4%	298,180	1.4%	M2, Concreto hidráulico	546	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 20 De Noviembre	PUE12130100 081671	1,238,665	5.8%	1,238,665	5.8%	M2, Concreto hidráulico	2,250	100	100.00
17	Rehabilitacion Del Sitema De Agua Potable	PUE12130100 073757	1,503,813	7.0%	1,503,813	7.0%	Sistema	1	100	100.00
18	Construccion De 30 Baños Con Biodigestores De Tipo Familiar	PUE12130100 081108	1,002,969	4.7%	1,002,969	4.7%	Letrina, Metros Cúbicos	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,961,562	153.2%	32,961,562	153.2%		42,062		
19	Construccion De Pavimento De Calle Privada Juarez De La Colonia Bugambillas Ubicada En La Localidad De Chicontla, Municipio De Jopala; Estado De Puebla	PUE00130300 182771	615,267	2.9%	615,267	2.9%	M2, Concreto hidráulico	3,249	100	100.00
20	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Bilingua Benito Juarez	PUE12130100 081757	1,114,790	5.2%	1,114,790	5.2%	Metros Cuadrados, Cancha	1	100	100.00
21	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Morelos Primera Etapa	PUE12130100 080863	265,249	1.2%	265,249	1.2%	M2, Concreto hidráulico	480	100	100.00
22	Rehabilitacion En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	PUE00130300 182749	252,947	1.2%	252,947	1.2%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	PUE12130100 082082	418,142	1.9%	418,142	1.9%	M2, Concreto hidráulico	545	100	100.00
24	Construccion De Cercado En Escuela Telesecundaria Guadalupe Victoria	PUE12130100 082062	446,318	2.1%	446,318	2.1%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100	100.00
25	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE12130100 081328	404,251	1.9%	404,251	1.9%	Curso	1	100	100.00
26	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Escuela Telesecundaria Pedro Calderon De La Barca	PUE00130400 276248	1,361,888	6.3%	1,361,888	6.3%	TECHADO METALICO	380	100	100.00
27	Construccion De Escalinatas En La Calle Manuel De Gaona	PUE12130100 081704	499,260	2.3%	499,260	2.3%	Metros, Escalinata	600	100	100.00
28	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Aldama	PUE12130100 081717	2,211,573	10.3%	2,211,573	10.3%	M2, Muro de contención	58	100	100.00
29	Construccion De Un Aula, Anexo Sanitario, Direccion Y Plaza Civica En Escuela Preescolar Angelica Castro De La Fuente Con Clave 21dcc0150k	PUE00130400 276267	1,518,742	7.1%	1,518,742	7.1%	Aula	30	100	100.00
30	Aportacion Del 2 El Programa Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE00130400 276220	430,412	2.0%	430,412	2.0%	Curso	12,365	100	100.00
31	Construccion De Escalinatas En Calle Abasolo	PUE12130100 081001	142,491	0.7%	142,491	0.7%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	108	100	100.00
32	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos, Privada De Guadalupe Y Complemento De Manuel Avila Camacho	PUE00130400 276281	840,586	3.9%	840,586	3.9%	M2, Concreto hidráulico	1,004	100	100.00
33	Construccion De Escalinatas De Acceso A Lavaderos	PUE12130100 081060	151,842	0.7%	151,842	0.7%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	228	100	100.00
34	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez	PUE12130100 080911	396,124	1.8%	396,124	1.8%	M2, Concreto hidráulico	714	100	100.00
35	Construccion Del Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Chicontla	PUE12130100 081184	1,370,767	6.4%	1,370,767	6.4%	M2, Concreto hidráulico	1,300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,961,562	153.2%	32,961,562	153.2%		42,062		
36	Construccion De Cancha Y Techado De La Escuela Ignacio Zaragoza, C.C.T. 21dpbd722	PUE00130300 182716	1,435,221	6.7%	1,435,221	6.7%	TECHADO METALICO	250	100	100.00
37	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Localidad De Tecuantla De Los Reyes Perteneciente Al Municipio De Jopala	PUE00130300 182694	1,892,974	8.8%	1,892,974	8.8%	M2, Concreto hidráulico	2,500	100	100.00
38	Adquisicion De Mobiliario Escolar Para Rehabilitacion De Aulas	PUE00130400 279906	564,734	2.6%	564,734	2.6%	Pieza	1,098	100	100.00
39	Construccion De La Calle Del Entronque De La Carretera De San Pedro Tlaolantongo A La Colonia Colosio Ubicada En La Localidad De Chicontla Municipio De Joapala, Puebla	PUE00130300 182732	1,057,876	4.9%	1,057,876	4.9%	Metro Lineal	3,249	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,847,426	34.5%	3,847,426	34.5%		20,220		
1	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calles Del Municipio De Juan C.Bonilla	PUE00130400 230742	447,964	4.0%	447,964	4.0%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
2	Pavimento Asfaltico En Calle Benito Juarez Entre Boulevard Cholula-Huejotzingo Y Calle Pino Suarez	PUE00130400 230722	1,054,725	9.5%	1,054,725	9.5%	M2, Concreto asfáltico	60	100	100.00
3	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 230719	222,771	2.0%	222,771	2.0%	Acción	18,540	100	100.00
4	Pavimento Asfaltico En Calle Cholula Entre Calle Hidalgo Y Avenida Santa Cruz Analco	PUE00130400 230744	1,211,382	10.9%	1,211,382	10.9%	M2, Concreto asfáltico	60	100	100.00
5	Pavimento Asfaltico En Calle Independencia Entre Continuacion Calle Independencia Y Calle 5 De Mayo	PUE00130400 230718	910,583	8.2%	910,583	8.2%	M2, Concreto asfáltico	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,375,099	209.5%	5,375,099	209.5%		4,607		
1	Construccion De Aula En Jardin De Niños Frederick Stark Pearson	PUE12130100 089221	367,948	14.3%	367,948	14.3%	Metros Cuadrados, Aulas	300	100	100.00
2	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Mina Entre Calle 5 De Mayo	PUE00130200 161496	351,271	13.7%	351,271	13.7%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
3	Construccion De Alcantarilla En Calle Proloongacion De Pino Suarez	PUE00130200 161760	1,639,639	63.9%	1,639,639	63.9%	Lote	400	100	100.00
4	Pavimentacion De La Calle De La Unidad Deportiva	PUE00130200 161820	523,435	20.4%	523,435	20.4%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1,250	100	100.00
5	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Niños Heroes	PUE00130300 206763	708,747	27.6%	708,747	27.6%	Metro Cuadrado	712	100	100.00
6	Construccion De Modulo Sanitario En Primaria Aquiles Serdan	PUE12130100 089196	591,637	23.1%	591,637	23.1%	M2, Sanitarios	650	100	100.00
7	Rehabilitacion De Escuela Preescolar Carmen Serdan	PUE00130400 235548	727,029	28.3%	727,029	28.3%	Aula	420	100	100.00
8	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Circuito Alvaro Obregon ,Aldama Y Abasolo	PUE00130200 161458	293,698	11.4%	293,698	11.4%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
9	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo	PUE00130300 207050	171,695	6.7%	171,695	6.7%	M2, Concreto hidráulico	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,590,829	74.8%	8,590,829	74.8%		3,921		
1	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Privada De La 2 Sur	PUE00130400 281892	213,127	1.9%	213,127	1.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
2	Construccion De Linea De Conduccion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable	PUE00130400 281879	1,038,105	9.0%	1,038,105	9.0%	Pozo	-	100	100.00
3	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 2 Sur Entre Barranca Mora Y 5 Poniente	PUE00130400 281959	898,372	7.8%	898,372	7.8%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
4	Construccion De Puente Vehicular En La Calle 4 Oriente Y Rio El Duraznillo	PUE00130400 274398	690,874	6.0%	690,874	6.0%	Puente	500	100	100.00
5	Construcción De Guarniciones En Calle 6 Poniente Entre Calle 9 Norte Y Panteon Municipal	PUE00130300 201475	181,715	1.6%	181,715	1.6%	Metro Lineal	250	100	100.00
6	Apoyo Al Campo (Compra De Semilla)	PUE00130400 274049	291,110	2.5%	291,110	2.5%	Hectárea	67	100	100.00
7	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 6 Poniente	PUE00130400 271024	221,040	1.9%	221,040	1.9%	Metro Lineal	150	100	100.00
8	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Entre Calle Division Y 16 De Septiembre Y De La Calle Division Entre Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juarez	PUE00130400 252950	688,024	6.0%	688,024	6.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
9	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Guadalupe Entre Calle 2 Sur Y Calle Francisco I. Madero	PUE00130400 270331	708,897	6.2%	708,897	6.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
10	Construcción De Guarniciones En Avenida 4 Oriente Entre 4 Norte Y Barranca Lado Norte	PUE00130400 274266	66,766	0.6%	66,766	0.6%	Metro Lineal	150	100	100.00
11	Construccion De Piso Firme	PUE00130400 281926	80,559	0.7%	80,559	0.7%	Vivienda	420	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Camino Al Cucho	PUE00130400 274080	216,447	1.9%	216,447	1.9%	Poste	500	100	100.00
13	Contruccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Juan C. Bonilla	PUE00130400 274332	334,713	2.9%	334,713	2.9%	Metro Lineal	160	100	100.00
14	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 5 Pte. Entre Independencia Y 3 Sur Y Calle 3 Sur Entre 3 Pte. Y 5 Pte	PUE00130400 269985	740,904	6.5%	740,904	6.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
15	Construccion De Adoquinamiento De Calle Juan N. Mendez Entre Av. Niños Heroes Y Calle Lopez Portillo	PUE00130400 274204	1,128,985	9.8%	1,128,985	9.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
16	Construcción De Anexo Sanitario Y Direccion En Preescolar Yolot'S	PUE00130300 201603	468,355	4.1%	468,355	4.1%	Aula	64	100	100.00
17	Construcción De Anexo Sanitario En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	PUE00130400 273921	622,835	5.4%	622,835	5.4%	-1	240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,551,242	224.8%	44,551,242	224.8%		1,085,806		
1	Construccion De Una Aula Tipo Regional Para El Jardin De Niños Paraíso Infantil	PUE12130100 015973	276,500	1.4%	276,500	1.4%	Aula	40	100	100.00
2	Aportacion Al Convenio De Coordinacion Para La Construccion De La Red Subterranea (Obra Electromecanica) Retiro Y Localizacion De Instalaciones Existentes En El Municipio De Libres, Puebla	PUE00130400 237935	1,433,359	7.2%	1,433,359	7.2%	Pago	15,536	100	100.00
3	Perforacion De Pozo Profundo Para Uso Agricola Para La Sociedad San Pedro Los Capulines	PUE12130100 046991	405,226	2.0%	405,226	2.0%	Lote	18	100	100.00
4	Construccion De Un Aula Tipo C En Jardin De Niños Galileo Galilei Clave.-21djn0441p	PUE00130400 232942	276,284	1.4%	276,284	1.4%	Aula	150	100	100.00
5	Rehabilitacion De Colector De Drenaje Sanitario En La Calle Cuautemoc Hasta El Emisor B	PUE12130100 011466	1,442,879	7.3%	1,442,879	7.3%	Metros	1,313	100	100.00
6	Adquisicion De Lote De Mobiliario Para El Programa De Reemplazo De Mobiliario Escolar En Mal Estado	PUE11130100 054098	1,630,728	8.2%	1,630,728	8.2%	Lote	8,881	100	100.00
7	Ampliacion De Linea Electrica Para Casa Habitacion	PUE11130100 052809	234,304	1.2%	234,304	1.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	51	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Energia Electrica Segunda Etapa	PUE12130100 011228	631,308	3.2%	631,308	3.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	25	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Tanque Del Agua A La Casa Del Sr. Macario Santos Aguilar	PUE00130400 235020	887,343	4.5%	887,343	4.5%	Metro Cuadrado	113	100	100.00
10	Construccion De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria Abraham Castellanos	PUE12130100 046952	275,172	1.4%	275,172	1.4%	Aula	106	100	100.00
11	Adoquinamiento Del Camino A San Carlos Entre Carretera Federal Y Calle Benito Juarez	PUE00130400 234965	1,681,788	8.5%	1,681,788	8.5%	Metro Cuadrado	692	100	100.00
12	Adoquinamiento De La Calle 3 Norte Entre Calle 18 Poniente Y Calle 20 Poniente	PUE00130400 233364	342,525	1.7%	342,525	1.7%	Metro Cuadrado	501	100	100.00
13	Adoquinamiento De La Calle Pipila Entre Calle Colon Y Calle Matamoros	PUE12130100 014176	411,709	2.1%	411,709	2.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	15,536	100	100.00
14	Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y Revolucion	PUE12130100 047028	397,789	2.0%	397,789	2.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	434	100	100.00
15	Construccion De Casa De Salud	PUE00130400 233021	542,434	2.7%	542,434	2.7%	Metro Cuadrado	265	100	100.00
16	Construccion De Un Aula Tipo Regional C Para La Escuela Telesecundaria Joaquin Fernandez De Lizardi	PUE12130100 046790	276,180	1.4%	276,180	1.4%	Aula	106	100	100.00
17	Pavimento Asfaltico Del Camino Del Puente Concha Entre Carretera Oriental-Libres Y San Pedro Primer Etapa Entre La Carretera Federal-Libres-Oriental Y La Comunidad De San Pedro	PUE12130100 045794	5,342,251	27.0%	5,342,251	27.0%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,551,242	224.8%	44,551,242	224.8%		1,085,806		
18	Adoquinamiento De La Calle Cuauemoc Entre Calle 36 Oriente Y 40 Oriente Primer Etapa	PUE00130400 233454	578,881	2.9%	578,881	2.9%	Metros Cuadrados	1,313	100	100.00
19	Adoquinamiento De La Calle 11 Norte Entre Calle 6 Y 8 Poniente	PUE00130400 234897	252,112	1.3%	252,112	1.3%	Metro Cuadrado	15,536	100	100.00
20	Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre Calle 6 Y 8 Norte	PUE00130400 233519	337,369	1.7%	337,369	1.7%	Metros Cuadrados	3,800	100	100.00
21	Perforacion De Pozo De Agua Potable A 150 Mts De Profundidad En Silo Los Conos	PUE11130100 051985	8,983,901	45.3%	8,983,901	45.3%	Pozo	898,390	100	100.00
22	Adoquinamiento Del Camino Al Caparosa De La Casa Del Señor Manuel Vazquez Sanchez A La Casa Del Señor Facundo Herrera Ramirez	PUE00130400 235099	688,756	3.5%	688,756	3.5%	Metro Cuadrado	1,073	100	100.00
23	Construcción De Techado Metálico En La Escuela Primaria Emilio Carranza	PUE00130300 196051	484,989	2.4%	484,989	2.4%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
24	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso Entre El Crucero A San Pedro Y La Parcela De La Señora Trinidad Hernandez Salazar	PUE12130100 015509	832,895	4.2%	832,895	4.2%	Metro Cuadrado	325	100	100.00
25	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Chihuahua, Calle California Y Calle Sonora	PUE12130100 031796	423,328	2.1%	423,328	2.1%	Metros	100	100	100.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Comunidad Primer Etapa	PUE00130400 233274	1,282,929	6.5%	1,282,929	6.5%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
27	Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Emiliano Zapata	PUE00130400 233082	1,456,468	7.4%	1,456,468	7.4%	Metro Cuadrado	1,756	100	100.00
28	Abonado El Futuro Del Campo Poblano 2012	PUE12130100 014859	1,000,000	5.0%	1,000,000	5.0%	Pago	15,536	100	100.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo A La Comunidad Entre La Casa Del Señor Noe Nolasco Ramirez Y La Casa Del Señor Maximino Mendez Ramirez	PUE12130100 015607	1,045,824	5.3%	1,045,824	5.3%	Metro Cuadrado	290	100	100.00
30	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Zaragoza Entre Calle Venustiano Carranza Y Camino A Ahuateno	PUE12130100 011289	118,276	0.6%	118,276	0.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	46	100	100.00
31	Construccion De Barda Principal En El Centro Escolar	PUE12130100 011166	534,128	2.7%	534,128	2.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	501	100	100.00
32	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles	PUE12130100 015714	493,902	2.5%	493,902	2.5%	Metros	250	100	100.00
33	Construccion De Un Aula Tipo Regional En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler	PUE12130100 046015	276,834	1.4%	276,834	1.4%	Aula	150	100	100.00
34	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Casa Del Señor Francisco Herrera Y Señor Luis Morales	PUE11130100 052901	667,484	3.4%	667,484	3.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	472	100	100.00
35	Proyecto Para La Instalacion De Un Vivero Para La Produccion De Planta De Maguey Pulquero	PUE12130100 016307	248,174	1.3%	248,174	1.3%	Viveros	31,532	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,551,242	224.8%	44,551,242	224.8%		1,085,806		
36	Contruccion De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Primaria Rural Federal Braulio Rodriguez	PUE12130100 046814	275,114	1.4%	275,114	1.4%	Aula	106	100	100.00
37	Construccion De Una Aula Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria Emilio Abreu Gomez	PUE12130100 015347	275,921	1.4%	275,921	1.4%	Aula	106	100	100.00
38	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Federal Matutina Miguel Hidalgo Clave.-21dpr2469z	PUE00130400 233187	283,663	1.4%	283,663	1.4%	Aula	90	100	100.00
39	Adoquinamiento De La Calle Madero Entre La Calle Mexico Y Calle Sin Nombre	PUE12130100 011505	514,459	2.6%	514,459	2.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	470	100	100.00
40	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Tecnica No.97	PUE12130100 015875	520,019	2.6%	520,019	2.6%	Aula	420	100	100.00
41	Adquisicion De Equipo Para Riego Agricola	PUE12130100 015126	300,034	1.5%	300,034	1.5%	Equipo	18	100	100.00
42	Adoquinamiento De La Calle Las Margaritas Entre Calle 4 Norte Y La Casa De La Señora Yolanda Domingo	PUE12130100 014232	624,309	3.2%	624,309	3.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,052	100	100.00
43	Ampliacion De Red De Energia Electrica Segunda Etapa	PUE00130400 233138	558,457	2.8%	558,457	2.8%	Poste	450	100	100.00
44	Aportacion A La Obra Equipamiento En El Centro Escolar Lic. Miguel Castulo De Alatrise Clave 21ao54050v En La Modalidad De Dos Por Uno 2013	PUE00130400 237728	2,000,000	10.1%	2,000,000	10.1%	Pago	501	100	100.00
45	Convenio De Coordinacion Para La Ejecucion Del Fondo Estatal Para La Atencion A Desastres Naturales En El Sector Agropecuario	PUE00130300 218625	761,842	3.8%	761,842	3.8%	Pago	31,532	100	100.00
46	Adoquinamiento De La Calle 9 Sur Entre 13 Poniente Y 15 Poniente	PUE00130400 233406	317,001	1.6%	317,001	1.6%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
47	Bardeado Perimetral De La Esciuela Primaria Tierra Y Libertad	PUE12130100 011122	153,586	0.8%	153,586	0.8%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	250	100	100.00
48	Convenio De Coordinacion Para La Ejecucion Del Programa Abonando El Futuro Para El Campo Poblano 2013	PUE00130300 199732	500,000	2.5%	500,000	2.5%	Pago	31,532	100	100.00
49	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Comunidad Entre Auditorio Y Hermita	PUE00130400 233211	1,272,807	6.4%	1,272,807	6.4%	Metro Cuadrado	222	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			425,246	98.0%	82,007	18.9%		850		
1	Adoquinamiento De Las Calles Niños Heroes Entre Miguel Hidalgo Y Venustiano Carranza; Entre Benito Juarez Y Callejon Sin Nombre;	PUE00130300 189375	425,246	98.0%	82,007	18.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	850	100	19.29

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			326,342	15.2%	326,342	15.2%		448		
1	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario (Renta De Maquinaria Para Desasolve)	PUE00130400 280419	7,381	0.3%	7,381	0.3%	Obra	112	100	100.00
2	Adquisicion De Semilla Mejorada Productores Del Campo	PUE00130400 280747	295,715	13.8%	295,715	13.8%	Acción	261	100	100.00
3	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario	PUE00130400 280498	23,246	1.1%	23,246	1.1%	Obra	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,012,928	108.6%	1,012,928	108.6%		1,288		
1	Adoquinamiento En Privada De La Iglesia Entre Calle 4 Y 2 Norte	PUE00130200 169656	199,446	21.4%	199,446	21.4%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre 2 Y 4 Norte	PUE00130300 196768	336,844	36.1%	336,844	36.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
3	Adoquinamiento De Calle 5 Norte Entre Calles 4 Y 6 Poniente	PUE00130400 238621	360,141	38.6%	360,141	38.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle 6 Poniente Entre 11 Y 13 Norte	PUE00130200 169580	10,811	1.2%	10,811	1.2%	Metros Lineales	150	100	100.00
5	Aportacion Del 2 Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2013	PUE00130400 238602	18,659	2.0%	18,659	2.0%	Informe	38	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle 10 Poniente Entre Av. Juarez Y Calle 3 Norte	PUE00130400 238882	24,156	2.6%	24,156	2.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Agua Potable En Privada De La Iglesia Entre Calles 2 Y 4 Norte	PUE00130200 169677	5,610	0.6%	5,610	0.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica En La Calle 5 Norte Entre Calles 4 Y 6 Poniente	PUE00130200 169631	16,634	1.8%	16,634	1.8%	Metro Lineal	200	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica En Calle 2 Oriente Entre Calles 8 Y 10 Norte	PUE00130200 169607	40,626	4.4%	40,626	4.4%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,728,483	115.4%	9,728,483	115.4%		10,300		
1	Adoquinamiento De Calle Centro Y Calle Morelos	PUE00130200 169748	1,293,103	15.3%	1,293,103	15.3%	Obra	300	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Distribucion En La Localidad De San Luis Tehuizotla	PUE00130300 183872	356,742	4.2%	356,742	4.2%	Obra	300	100	100.00
3	Reconstruccion De Pavimento Con Carpeta Asfaltica En Calle 3 Poniente Entre 9 Y 8	PUE00130200 169791	1,819,001	21.6%	1,819,001	21.6%	Obra	1,000	100	100.00
4	Adoquinamiento De Calle Honduras Entre Calle Zapata Y Venezuela	PUE00130300 185318	1,835,323	21.8%	1,835,323	21.8%	Obra	1,500	100	100.00
5	Ampliacion De Energia Electrica De La Calle 9 Poniente	PUE00130200 169675	181,871	2.2%	181,871	2.2%	Acción	1,000	100	100.00
6	Adoquinamiento De Calle 7 Norte Y Adoquinamiento De Calle 16 De Septiembre	PUE00130400 230189	678,607	8.1%	678,607	8.1%	Obra	700	100	100.00
7	Ampliacion De Energia Electrica En Privada Cardenas Y Privada Chiapas	PUE00130200 169704	145,597	1.7%	145,597	1.7%	Acción	1,000	100	100.00
8	Revestimiento De Camino Real De Las Vias	PUE00130400 230193	559,921	6.6%	559,921	6.6%	Obra	600	100	100.00
9	Construccion De Sistema De Riego Por Goteo En La Localidad De San Andres Mimiahuapan	PUE00130300 185424	150,000	1.8%	150,000	1.8%	Obra	300	100	100.00
10	Revestimiento De Camino Del Rosario En La Localidad De San Andres Mimiahuapan	PUE00130300 183898	324,800	3.9%	324,800	3.9%	Obra	300	100	61.43
11	Construccion De Desayunador En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	PUE00130300 185355	540,536	6.4%	540,536	6.4%	Obra	200	100	100.00
12	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	PUE00130200 169624	576,238	6.8%	576,238	6.8%	Pozo	1,000	100	100.00
13	Ampliacion De Energia Electrica De La Calle 3 Norte	PUE00130300 183890	174,959	2.1%	174,959	2.1%	Obra	200	100	100.00
14	Revestimiento De Calle 16 De Septiembre	PUE00130300 183902	356,097	4.2%	356,097	4.2%	Obra	300	100	100.00
15	Revestimiento De Camino A La Presa El Rozador	PUE00130400 230197	374,524	4.4%	374,524	4.4%	Obra	600	100	100.00
16	Rehabilitacion De Adoquinamiento De Calle 5 Sur Entre Rerforma Y 3 Poniente	PUE00130200 169770	361,165	4.3%	361,165	4.3%	Obra	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,182,168	48.1%	9,757,320	38.5%		44,652		
1	Adoquinamiento De La Calle Amado Nervo Entre Calle Juarez Y Calle Abasolo De La Localidad De San Antonio Soledad	PUE00130400 243027	570,839	2.3%	570,839	2.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
2	Pago De Supervision De Obras Ramo 33	PUE13130200 140907	781,750	3.1%	339,250	1.3%	Documento	18,000	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Calle Sin Nombre Del Barrio La Escondida Sobre El Acceso A La Localidad De Boca Nopal De La Localidad De Guadalupe Fresnal	PUE00130400 243262	1,152,456	4.5%	1,152,456	4.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	580	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Zaragoza Entre Acceso Principal A La Localidad De Tezuapan Y Calle Moctezuma De La Localidad De San Cayetano	PUE00130400 243156	1,001,642	4.0%	1,001,642	4.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle Rayon Del Km 0620 Al 1000 Entre Calle Morelos Y Calle Amado Nervo De La Localidad De Cañada Morelos	PUE00130400 243111	1,896,499	7.5%	1,896,499	7.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle Rayon Del Km 1 000 Al Km 1 380 Entre Calle Amado Nervo Y Calle Nezahualcoyotl De La Localidad De Cañada Morelos	PUE00130300 178962	1,896,567	7.5%	910,269	3.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
7	Adoquinamiento De La Calle Sin Nombre Entre Acceso Principal E Iglesia De La Localidad De Coca Nopal Del Municipio De Cañada Morelos	PUE00130400 243186	652,843	2.6%	652,843	2.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	772	100	100.00
8	Pago De Energia Electrica De Alumbrado Publico Municipal (Ajustes)	PUE00130400 249807	20,776	0.1%	20,776	0.1%	Pago	1,500	100	100.00
9	Reposicion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Tezuapan Municipio De Cañada Morelos, Pue. (Perforacion)	PUE00130400 245968	966,448	3.8%	966,448	3.8%	Pozo	500	100	100.00
10	Ampliacion De Energia Electrica En Domicilio Conocido Salida A Cañada Entre Entrada A La Poblacion Y Centro De Salud, Municipio De Cañada Morelos Estado De Puebla	PUE00130400 249786	87,006	0.3%	87,006	0.3%	Poste	1,000	100	100.00
11	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 245382	92,146	0.4%	92,146	0.4%	Informe	18,000	100	100.00
12	Adoquinamiento De La Calle Rayon Del Km 1 380 Al Km 1 708.64 Entre Calle Nezahualcoyotl Y Carretera Federal (El Seco-Azumbilla) De La Localidad De Cañada Morelos	PUE00130300 178629	1,821,085	7.2%	825,034	3.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,000	100	45.30
13	Adoquinamiento De La Calle Amado Nervo Entre Calle Hidalgo Y Cristobal Colon De La Localidad De San Antonio Soledad	PUE00130400 233411	1,242,113	4.9%	1,242,113	4.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,113,780	65.6%	8,615,611	55.9%		17,802		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle A La Telesecundaria	PUE13130200 151505	502,609	3.3%	502,609	3.3%	M2, Concreto hidráulico	1,300	100	100.00
2	Aportacion Al Dim	PUE00130400 264128	308,410	2.0%	308,410	2.0%	Capacitación	150	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo Y Calle Colosio	PUE13130200 151579	440,465	2.9%	440,465	2.9%	M2, Concreto hidráulico	1,357	100	100.00
4	Apertura Del Camino Saca Cosecha El Cerro	PUE13130200 151762	617,460	4.0%	617,460	4.0%	Kilómetro	1,300	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Insurgentes Segunda Etapa.	PUE00130300 208620	616,271	4.0%	139,623	0.9%	Metros Cuadrados	532	100	100.00
6	Construcción De Desayunador En El Bachillerato Jose Vasconcelos	PUE00130300 208340	948,919	6.2%	464,970	3.0%	Desayunador	1,610	100	40.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal A Metztlá Arriba	PUE13130200 151335	755,929	4.9%	755,929	4.9%	Metros Cuadrados	2,976	100	100.00
8	Apertura Del Camino Saca Cosecha Copilan El Viejo	PUE13130200 151775	322,265	2.1%	322,265	2.1%	Kilómetro	1,300	100	100.00
9	Revestimiento De La Calle Al Bachillerato Y Calle Al Kinder	PUE00130400 257697	229,050	1.5%	229,050	1.5%	Metros Cuadrados	1,300	100	100.00
10	Apertura Del Camino Naranjastitla-Bachillerato	PUE13130200 151368	1,014,058	6.6%	1,014,058	6.6%	Kilómetro	1,697	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal A Mexltla Abajo Segunda Etapa	PUE13130200 151837	3,010,354	19.5%	3,010,354	19.5%	M2, Concreto hidráulico	2,987	100	100.00
12	Construccion De Muro De Contencion	PUE00130400 257627	322,451	2.1%	322,451	2.1%	Metro Lineal	337	100	100.00
13	Construccion De Tanque De Almacenamiento	PUE00130400 257225	345,079	2.2%	345,079	2.2%	Tanque	424	100	100.00
14	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Ixtlilxochitl Clave 21dvv0962h Y Primaria Bilingue Ignacio Manuel Altamirano Clave Cct21dpb0337t	PUE00130300 208480	680,463	4.4%	142,890	0.9%	Bardas	532	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,430,552	111.5%	8,430,552	111.5%		24,402		
1	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Privada De Paso De Cortes Int. 410	PUE00130300 195942	77,383	1.0%	77,383	1.0%	Alcantarilla	150	100	100.00
2	Ampliacion De Red Electrica En Calle 8 Sur, Calle 9 Oriente A Y Calle 9 Oriente B	PUE00130300 182102	118,286	1.6%	118,286	1.6%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	300	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle 5 Norte Entre Carretera Paso De Cortez Y Hombres Ilustres Entre Cadenamiento 0*474.92 Y Cadenamiento 1*031.92	PUE00130400 231903	1,807,404	23.9%	1,807,404	23.9%	M2, Concreto asfáltico	1,475	100	100.00
4	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle 18 De Noviembre Y Calle 8 Sur	PUE00130300 219657	283,617	3.8%	283,617	3.8%	Alcantarilla	452	100	100.00
5	Construccion De Paso Vehicular En El Rio Alsensena	PUE00130300 192235	649,832	8.6%	649,832	8.6%	Puente	680	1	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Asfalticode La Calle 5 Norte Carretera Paso De Cortez Y Calle Hombres Ilustres	PUE00130300 215857	1,502,631	19.9%	1,502,631	19.9%	M2, Concreto asfáltico	1,475	100	100.00
7	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Privada Carretera Paso De Cortes	PUE00130300 195980	50,538	0.7%	50,538	0.7%	Alcantarilla	100	100	100.00
8	Construccion Y Rehabilitacion De Dos Modulos Sanitarios Est. Reg. C. En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	PUE00130300 192476	966,254	12.8%	966,254	12.8%	M2, Sanitarios	800	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle 11 Poniente Entre Calle 9 Sur Y Carretera Paso De Cortes	PUE00130300 224290	580,701	7.7%	580,701	7.7%	Alcantarilla	550	100	100.00
10	Construccion De Puente Alcantarilla Entre Calle 12 Sur Y Pozo De Riego	PUE00130400 231918	337,941	4.5%	337,941	4.5%	Puente	1,475	100	100.00
11	Construccion De Linea De Conduccion Para Riego Agricola De Barranca A Tlanepantla En Paraje Xaltepec	PUE00130400 232611	150,013	2.0%	150,013	2.0%	Kilómetro	1,100	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Diagonal Mexico Entre Calle 11 Poniente Y Calle 9 Sur	PUE00130400 232647	779,197	10.3%	779,197	10.3%	M2, Concreto asfáltico	2,895	100	100.00
13	Pago De Elaboracion De Proyectos (Indirectos)	PUE00130300 216012	135,000	1.8%	135,000	1.8%	Proyecto	12,500	100	100.00
14	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Domingo Arenas	PUE00130300 196113	991,755	13.1%	991,755	13.1%	Alumno	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,941,146	102.8%	17,941,146	102.8%		35,800		
1	Construccion De Adoquinamiento En Calle Lazaro Cardenas Entre Calle 5 De Mayo Y Limites Con Barranca Primera Etapa.	PUE00130400 232879	1,706,461	9.8%	1,706,461	9.8%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
2	Construccion De Adoquinamiento En Calle 8 Poniente Entre Calle 13 Norte Y Calle 11 Norte.	PUE00130400 231202	169,182	1.0%	169,182	1.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
3	Construccion De Adoquinamiento De Calle 16 Poniente Entre Calle 11 Norte Y Calle 5 Norte.	PUE00130400 231261	1,265,804	7.2%	1,265,804	7.2%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
4	Construccion De Adoquinamiento En Calle Venustiano Carranza Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez	PUE00130400 232833	384,281	2.2%	384,281	2.2%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
5	Construccion De Adoquinamiento En La Calle 3 Poniente Entre Calle 16 De Septiembre . Y Calle 5 Sur.	PUE00130400 250224	285,614	1.6%	285,614	1.6%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
6	Elaboracion De Proyectos (Gastos Indirectos) Ejercicio 2013	PUE00130400 231178	399,837	2.3%	399,837	2.3%	Proyecto	18,000	100	100.00
7	Construccion De Adoquinamiento En Calle Justo Sierra Entre Calle Benito Juarez Y Calle Francisco Romero	PUE00130400 232708	339,850	1.9%	339,850	1.9%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
8	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregon Entre Calle 10 De Octubre Y Km 0 200	PUE00130400 236558	1,253,577	7.2%	1,253,577	7.2%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
9	Construccion De Adoquinamiento En Calle 7 Norte Entre Calle 12 Poniente Y Calle 16 Poniente.	PUE00130400 231297	376,440	2.2%	376,440	2.2%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
10	Construccion De Adoquinamiento En Calle Alvaro Obregon Entre Calle Venustiano Carranza Y Terrenos De Cultivo.	PUE00130400 230893	758,131	4.3%	758,131	4.3%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
11	Construccion De Adoquinamiento En Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Diamante.	PUE00130400 233837	570,405	3.3%	570,405	3.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
12	Construccion De Techado En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave C.T. 21dpr2398v	PUE00130400 232918	695,397	4.0%	695,397	4.0%	TECHADO	950	100	100.00
13	Construccion De Adoquinamiento De Calle Miguel Hidalgo Entre Calle 2 Oriente Y Calle 6 Oriente.	PUE00130400 255101	473,455	2.7%	473,455	2.7%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
14	Construccion De Guarniciones De Calle 16 Poniente Entre Calle 11 Norte Y Calle 3 Norte.	PUE00130400 231223	226,795	1.3%	226,795	1.3%	Metro Lineal	600	100	100.00
15	Construccion De Adoquinamiento En Calle 8 Sur Norte Entre Calle 5 Oriente Y Carretera A Rafael Lara Grajales	PUE00130400 231242	1,197,077	6.9%	1,197,077	6.9%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
16	Construccion De Adoquinamiento En Calle 15 Norte Y 6 Poniente Entre Calle 4 Poniente Y 11 Norte.	PUE00130400 250295	47,281	0.3%	47,281	0.3%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
17	Construccion De Adoquinamiento En Av. Juan De La Granja Entre Calle 2 Sur Y 4 Sur.	PUE00130400 255315	66,746	0.4%	66,746	0.4%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
18	Construccion De Guarniciones En Calle Lazaro Cardenas Entre Calle 5 De Mayo Y Limites Con Barranca	PUE00130400 234780	203,637	1.2%	203,637	1.2%	Metro Lineal	700	100	100.00
19	Construccion De Adoquinamiento De Privada Emiliano Zapata Con Limites A Calle Emiliano Zapata.	PUE00130400 267446	164,187	0.9%	164,187	0.9%	Metro Cuadrado	700	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,941,146	102.8%	17,941,146	102.8%		35,800		
20	Construccion De Techado En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave C.T. 21dpr2537f	PUE00130400 233766	680,363	3.9%	680,363	3.9%	TECHADO	950	100	100.00
21	Construccion De Adoquinamiento En Calle 15 Norte Y 6 Poniente Entre Calle 4 Poniente Y 11 Norte.	PUE00130400 250270	125,745	0.7%	125,745	0.7%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
22	Construccion De Adoquinamiento En Calle Francisco Romero Entre Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Calle Justo Sierra.	PUE00130400 232759	193,129	1.1%	193,129	1.1%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
23	Construccion De Adoquinamiento En Calle Cerrada 6 Poniente Y 8 Poniente Entre Calle 6 Poniente Y Av. Juan Jimenez.	PUE00130400 234799	1,236,068	7.1%	1,236,068	7.1%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
24	Construccion De Adoquinamiento En Calle 4 Oriente Entre Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Carretera	PUE00130400 231843	1,545,982	8.9%	1,545,982	8.9%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
25	Construccion De Adoquinamiento En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Entre Calle Moctezuma Y Calle Emiliano Zapata.	PUE00130400 233821	1,411,757	8.1%	1,411,757	8.1%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
26	Construccion De Adoquinamiento En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Av. Juarez Y Carretera A Rafael Lara Grajales.	PUE00130400 234725	587,000	3.4%	587,000	3.4%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
27	Construccion De Adoquinamiento En Calle Lazaro Cardenas Entre Puente Vehicular Y El Km 0 073.70	PUE00130400 258955	443,870	2.5%	443,870	2.5%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
28	Construccion De Adoquinamiento De Calle 14 Pte Entre Calle 5 Norte Y Priv. 7 Norte.	PUE00130400 231332	488,076	2.8%	488,076	2.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
29	Renta De Maquinara Para La Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Rurales Y Calles Del Municipio Año 2012	PUE00130400 231278	645,000	3.7%	645,000	3.7%	Hora de servicio	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,226,974	203.4%	10,226,974	203.4%		48,669		
1	Construccion De Anexo Para Desayunador En La Escuela Primaria Guillermo Prieto Con Clave: 21dpr1073i	PUE00130400 234831	438,691	8.7%	438,691	8.7%	Metro Cuadrado	4,500	100	100.00
2	Pago De Proyectos De Expedientes Tecnicos Para Obras Pibai 2011.	PUE00130300 184966	526,921	10.5%	526,921	10.5%	Pago	2,892	100	100.00
3	Arrendamiento De Motoniveladora Para Rehabilitacion De Caminos En La Comunidad De Ocoatepec 2012.	PUE00130300 188173	223,045	4.4%	223,045	4.4%	Acción	1,517	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Tlalcolibia Entre Calle Brasil Y Calle Del Panteon	PUE00130300 185766	285,889	5.7%	285,889	5.7%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
5	Adoquinamiento Y Guarnicion En Calle Cuauhtemoc Entre Calle Hidalgo Y Calle Benito Juarez	PUE00130300 187687	207,608	4.1%	207,608	4.1%	Metro Cuadrado	1,517	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle Ayuntamiento Entre Calle Independencia Y Calle Diaz Ordaz	PUE00130300 188367	200,106	4.0%	200,106	4.0%	Metro Cuadrado	1,480	100	100.00
7	Aportacion Para El Cereso De Libres.	PUE00130300 186907	108,174	2.2%	108,174	2.2%	Pago	1,517	100	100.00
8	Construccion Del Sistema Multiple De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Localidades De San Nicolas Contla Y Buenos Aires, Del Municipio De Ocoatepec, Puebla.	PUE00130300 184603	673,447	13.4%	673,447	13.4%	Pago	211	100	100.00
9	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Prolongacion Hidalgo.	PUE00130300 185734	107,331	2.1%	107,331	2.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	239	100	100.00
10	Adoquinamiento De La Calle Privada Prolongacion Hidalgo	PUE00130300 187766	331,919	6.6%	331,919	6.6%	Metro Cuadrado	239	100	100.00
11	Adoquinamiento Y Guarnicion En Calle Tlalcolibia Entre Calle Brasil Y Calle Del Panteon 2da Etapa.	PUE00130300 187724	334,101	6.6%	334,101	6.6%	Metro Cuadrado	1,517	100	100.00
12	Adoquinamiento De Calle Ayuntamiento Entre Calle Independencia Y Ruiz Cortinez	PUE00130300 188325	306,497	6.1%	306,497	6.1%	Metro Cuadrado	1,480	100	100.00
13	Adquisicion De Equipo De Computo Para Departamento De Obras Publicas.	PUE00130300 186028	11,179	0.2%	11,179	0.2%	Equipo	-	100	100.00
14	Adoquinamiento De La Privada Alvaro Obregon 2da. Etapa Tetelhuatico	PUE00130300 187726	260,845	5.2%	260,845	5.2%	Metro Cuadrado	239	100	100.00
15	Aportacion Para El Programa De Fondo Estatal Para La Atencion De Desastres Naturales En El Sector Agropecuario.	PUE00130300 185650	36,200	0.7%	36,200	0.7%	Pago	200	100	100.00
16	Arrendamiento De Maquinaria Para Rehabilitación De Caminos En Varias Comunidades	PUE00130300 185688	111,360	2.2%	111,360	2.2%	Acción	1,517	100	100.00
17	Adquisicion De Equipo De Computo Para Varios Departamentos	PUE00130300 185085	61,515	1.2%	61,515	1.2%	Lote	-	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Cristobal Colon Desde El Centro A San Nicola Contla 1ra. Etapa.	PUE00130300 188169	731,220	14.5%	731,220	14.5%	Metro Cuadrado	320	100	100.00
19	Arrendimiento De Maquinaria Para Rehabilitacion De Caminos En Varias Comunidades 2012.	PUE00130300 187847	150,800	3.0%	150,800	3.0%	Acción	1,517	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,226,974	203.4%	10,226,974	203.4%		48,669		
20	Aportacion Del 2 Por Ciento Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim 2013)	PUE00130400 245634	100,548	2.0%	100,548	2.0%	Pago	4,500	100	100.00
21	Rehabilitacion De Piso De Adocreto En La Calle Diaz Ordaz	PUE00130300 187862	566,337	11.3%	566,337	11.3%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
22	Adoquinamiento Y Guarnicion En Calle Rafael Aguilar Entre Calle Manuel Doblado Y Calle Jose Lopez Portillo.	PUE00130300 186967	296,824	5.9%	296,824	5.9%	Metros Cuadrados	1,517	100	100.00
23	Adoquinamiento De La Calle Principal De Taxtitlan Entre Calle Sin Nombre Acceso A Preescolar	PUE00130300 187922	366,126	7.3%	366,126	7.3%	Metro Cuadrado	4,500	100	100.00
24	Aportacion Para El Programa Piso Firme 2012.	PUE00130300 188329	79,502	1.6%	79,502	1.6%	Lote	240	100	100.00
25	Adoquinamiento Y Guarniciones En Calle Josefa Ortiz De Dominguez	PUE00130300 184877	593,929	11.8%	593,929	11.8%	Metro Cuadrado	1,517	100	100.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Cristobal Colon Desde El Centro A Sn. Nicolas Contla 2da. Etapa.	PUE00130300 187533	303,803	6.0%	303,803	6.0%	Metro Cuadrado	320	100	100.00
27	Arredamiento De Retroexcavadora Para Rehabilitacion De Caminos En La Cabecera Municipal	PUE00130300 188224	104,000	2.1%	104,000	2.1%	Acción	1,517	100	100.00
28	Rehabilitacion De Piso De Adocreto En Calle Miguel Hidalgo	PUE00130300 187803	403,066	8.0%	403,066	8.0%	Metro Cuadrado	1,153	100	100.00
29	Adoquinamiento De La Calle Brasil A Salir A Porfirio Diaz	PUE00130300 184855	845,019	16.8%	845,019	16.8%	Metro Cuadrado	2,892	100	100.00
30	Aportacion Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tezoquiticpac	PUE00130300 184454	565,395	11.2%	565,395	11.2%	Pago	152	100	100.00
31	Aportacion Del 2 Por Ciento Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE00130300 185074	32,896	0.7%	32,896	0.7%	Pago	-	100	100.00
32	Adquisicion De Equipo De Fotocopiado Para El Servicios De Obras Publicas	PUE00130300 185403	48,400	1.0%	48,400	1.0%	Equipo	-	100	100.00
33	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Libertad	PUE00130300 187988	232,783	4.6%	232,783	4.6%	Poste	50	100	100.00
34	Adquisicion De Refacciones Para Bomba Sumergible En El Pozo De Agua Potable De Las Localidades De San Nicolas Y Buenos Aires.	PUE00130300 185616	64,960	1.3%	64,960	1.3%	Pieza	1,517	100	100.00
35	Adoquinamiento De La Calle Ing. Eugenio Castañeda Entre La Calle Diaz Ordaz Y Calle Independencia (Primera Etapa)	PUE00130300 185576	516,540	10.3%	516,540	10.3%	Metro Cuadrado	2,892	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,930,417	40.8%	8,930,417	40.8%		15,282		
1	Pavimentación Del Andador Bicentenario	PUE00130400 268947	220,430	1.0%	220,430	1.0%	M2, Concreto hidráulico	797	100	100.00
2	Construccion De Un Aula Para La Escuela Secundaria Tecnica No. 119 C.C.T. 21dst0130o	PUE00130400 269085	400,682	1.8%	400,682	1.8%	Metros Cuadrados, Aulas	133	100	100.00
3	Construccion De Andador En Santa Catarina	PUE00130300 178592	509,517	2.3%	509,517	2.3%	M2, Escaleras, Andadores	250	100	100.00
4	Adquisición Y Suministro De Bock Para La Rehabilitación De Viviendas	PUE00130400 269142	505,130	2.3%	505,130	2.3%	Pieza	425	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Salida A Dimas López	PUE00130400 269028	1,100,000	5.0%	1,100,000	5.0%	M2, Concreto hidráulico	1,006	100	100.00
6	Construcción De Un Aula Tipo Regional "C" En El Bachillerato General Oficial Vicente Guerrero Con Clave 21ebh0819p	PUE00130400 269102	348,810	1.6%	348,810	1.6%	Metros Cuadrados, Aulas	124	100	100.00
7	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples 2da Etapa	PUE00130300 178578	1,698,128	7.8%	1,698,128	7.8%	Metros Cuadrados, Salón	2,500	100	100.00
8	Construcción De Muros De Contención En El Andador Bicentenario	PUE00130400 268964	313,747	1.4%	313,747	1.4%	M2, Muro de contención	797	100	100.00
9	Construcción De Camino Rural Tipo "E" Dimas López-Ixpiyut	PUE00130400 269063	1,623,106	7.4%	1,623,106	7.4%	Metros Cúbicos	4,500	100	100.00
10	Apertura De Camino Tipo E El Machat	PUE00130400 269125	2,210,867	10.1%	2,210,867	10.1%	Metro cúbico	4,750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,847,578	108.5%	31,638,677	101.4%		79,068		
1	Construccion De Guarniciones De La Calle Los Yañez	PUE00130400 277325	347,906	1.1%	347,906	1.1%	Metros	1,200	100	100.00
2	Aportacion Para La Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Zoyatla (Prossapys)	PUE13130200 158675	455,888	1.5%	455,888	1.5%	Sistema	999	1	100.00
3	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De Calle En El Barrio La Mirra, En La Localidad De Xolotla	PUE00130400 279112	793,228	2.5%	793,228	2.5%	Metro Cuadrado	1,234	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De Xochimilco Tercera Etapa	PUE00130400 277669	793,228	2.5%	793,228	2.5%	Metro Cuadrado	805	100	100.00
5	Pavimentacion De La Calle Al Bachilleres	PUE00130400 277557	145,723	0.5%	145,723	0.5%	Metro Cuadrado	385	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De Lindavista	PUE00130400 277360	758,781	2.4%	758,781	2.4%	Metro Cuadrado	805	100	100.00
7	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Reforma De La Localidad De Tlalacruz	PUE00130400 278978	551,894	1.8%	551,894	1.8%	ML, Canales de Riego	805	100	100.00
8	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion En La Localidad De Mamiquetla	PUE00130400 277416	1,211,325	3.9%	1,211,325	3.9%	Sistema	412	100	100.00
9	Apoyo A La Autosuficiencia En La Produccion De Granos Basicos (Maiz)	PUE00130300 204740	400,000	1.3%	400,000	1.3%	Tonelada	120	100	100.00
10	Construccion De Techado Metalico En La Escuela Primaria Indigena Alfonso Caso Clave: C.C.T.21dpp0336u	PUE00130300 206559	1,257,774	4.0%	1,257,774	4.0%	ANEXO: TECHADO METALICO	63	100	100.00
11	Adquisicion Para Obra Complementaria En Parque Benito Juarez	PUE00130300 204807	108,228	0.3%	108,228	0.3%	Obra	18,209	1	100.00
12	Rehabilitacion De Calle Principal En La Localidad De Acahuales	PUE00130300 207565	757,895	2.4%	757,895	2.4%	Kilómetro	225	2	100.00
13	Construccion De 2 Aulas Tipo Capfce En Bachillerato Diego Rivera Clave: 21ebh0288r	PUE00130400 277634	654,277	2.1%	654,277	2.1%	Aula	250	100	100.00
14	Aportacion Para La Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De San Pablito	PUE00130400 279395	815,011	2.6%	815,011	2.6%	Apoyo	1	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle El Arenal	PUE00130300 204819	1,366,393	4.4%	1,366,393	4.4%	Metro Cuadrado	3,208	100	100.00
16	Rehabilitacion De Calles De Ahuacatitla	PUE00130400 277714	1,586,570	5.1%	1,586,570	5.1%	Kilómetro	210	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Y Andador Del Barrio De Palpa En El Municipio De Pahuatlán	PUE00130400 276897	809,341	2.6%	809,341	2.6%	Metro Cuadrado	3,208	100	100.00
18	Proyecto De Reordenamiento Y Unificacion De La Imagen Del Comercio De Pahuatlán Pueblo Magico	PUE00130400 276855	287,000	0.9%	287,000	0.9%	Proyecto	450	100	100.00
19	Rehabilitacion De Techados Para Vivienda En Distintas Localidades Del Municipio	PUE00130300 204869	675,000	2.2%	675,000	2.2%	TECHO	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,847,578	108.5%	31,638,677	101.4%		79,068		

20	Pago De Elaboracion De Proyecto Denominado: Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De Pahuatlan De Valle, Puebla. (Tercera Etapa)	PUE00130300 204622	600,000	1.9%	600,000	1.9%	Proyecto	20,618	1	100.00
21	Pavimentacion De La Calle Principal 3ra Etapa	PUE00130300 186720	1,229,372	3.9%	1,229,372	3.9%	Metro Cuadrado	623	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Andador En La Localidad De Acahualtes En El Municipio De Pahuatlan De Valle, Puebla	PUE00130400 276953	350,634	1.1%	350,634	1.1%	Metro Cuadrado	1,234	100	100.00
23	Rehabilitacion De Calle Principal En La Localidad De Naranjastitla	PUE00130300 209231	403,523	1.3%	403,523	1.3%	Kilómetro	225	2	100.00
24	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Arenal	PUE00130300 204830	947,474	3.0%	912,896	2.9%	ML, Canales de Riego	3,208	100	100.00
25	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De Xolotla	PUE00130400 279475	1,006,100	3.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,234	100	-
26	Rehabilitacion Del Camino Cruz Santa-Montellano	PUE00130400 277333	783,984	2.5%	783,984	2.5%	Kilómetro	170	100	100.00
27	Rehabilitacion De Camino Del Barrio Chipotla	PUE00130300 207377	646,870	2.1%	646,870	2.1%	Kilómetro	2,851	100	100.00
28	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Principal De Xochimilco Tercera Etapa	PUE00130400 279518	315,240	1.0%	-	0.0%	ML, Canales de Riego	805	100	-
29	Aportacion Programa Peso A Peso Educacion Basica 2013	PUE00130300 204845	4,320,444	13.8%	4,320,444	13.8%	Apoyo	2,172	1	100.00
30	Aportacion Para La Ejecucion De Los Proyectos Productivos: Arte Pe Thei Y Reforestacion Con Jonote Y Centro Artesanal Pe Thei En La Localidad De San Pablito	PUE00130300 206402	800,000	2.6%	800,000	2.6%	Apoyo	3,178	100	100.00
31	Pavimentacion De Acceso Al Parque 28 De Enero	PUE00130400 277694	1,199,517	3.8%	1,199,517	3.8%	Metro Cuadrado	385	100	100.00
32	Rehabilitacion De Calle Libramiento De San Pablito	PUE00130200 158974	1,125,529	3.6%	1,125,529	3.6%	Kilómetro	225	4	100.00
33	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paciotla	PUE00130400 277459	991,967	3.2%	991,967	3.2%	Sistema	664	100	100.00
34	Rehabilitacion De Calle Principal De La Colonia El Arenal	PUE00130300 207455	284,133	0.9%	284,133	0.9%	Kilómetro	225	1	100.00
35	Construccion De Dos Aulas Y 1 Anexo Sanitario En Escuela Primaria Indigena Netzahualcoyotl Clave: C.C.T. 21dpb0903x	PUE00130400 277732	1,084,331	3.5%	1,084,331	3.5%	Aula	300	100	100.00
36	Construccion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Principal De La Localidad De Lindavista	PUE00130400 277349	314,923	1.0%	314,923	1.0%	ML, Canales de Riego	805	100	100.00
37	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Los Yañez	PUE00130300 206267	1,601,477	5.1%	1,601,477	5.1%	Metro Cuadrado	713	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,847,578	108.5%	31,638,677	101.4%		79,068		
38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma En La Localidad De Tlalacruz	PUE00130400 279439	852,983	2.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	893	100	-
39	Rehabilitacion De Camino Pahuatlan-Xilepa-Zacapehuaya	PUE13130200 158116	1,213,615	3.9%	1,213,615	3.9%	Kilómetro	4,451	4	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,418,575	51.0%	28,418,575	51.0%		66,712		
1	Construccion De Adoquinamiento De Calle 2 Norte Entre 4 Y 8 Oriente	PUE00130400 237181	1,090,970	2.0%	1,090,970	2.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	298	100	100.00
2	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Hidalgo Entre Av. Morelos Y 12 Sur	PUE00130300 195748	1,108,979	2.0%	1,108,979	2.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	320	100	100.00
3	Construccion De Adoquinamiento De Calle 14 Poniente Entre 3 Y 9 Norte	PUE13130200 146598	1,322,302	2.4%	1,322,302	2.4%	M2, Trazo, nivelación y compactación	420	100	100.00
4	Construccion De Adoquinamiento De Calle 2 Poniente Entre 3 Y 9 Norte	PUE00130300 194318	1,031,704	1.9%	1,031,704	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	476	100	100.00
5	Construccion De Adoquinamiento De Calle Vallejo Entre Av. Lopez Mateos Y Av. Cuauhtemoc	PUE00130300 195376	1,886,176	3.4%	1,886,176	3.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	478	100	100.00
6	Perforacion De Pozo Para Agua Potable De 150 Mts	PUE00130300 198851	1,218,919	2.2%	1,218,919	2.2%	Pozo	8,865	100	100.00
7	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Camino A Cuacnopalan	PUE00130400 238009	266,125	0.5%	266,125	0.5%	Metro Cuadrado	185	100	100.00
8	Construccion De Adoquinamiento De Calle 8 Norte Entre 2 Y 6 Oriente	PUE00130400 240927	900,973	1.6%	900,973	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	322	100	100.00
9	Construccion De Adoquinamiento De Calle 20 Norte Entre 6 Y 10 Ote	PUE00130300 195602	888,975	1.6%	888,975	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	351	100	100.00
10	Construccion De Adoquinamiento De Calle 6 Norte Entre 10 Y 14 Oriente	PUE00130300 195480	1,518,404	2.7%	1,518,404	2.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	506	100	100.00
11	Construccion De Adoquinamiento De Calle 8 Sur Entre 9 Proente Y Calle Hidalgo	PUE00130400 237465	211,771	0.4%	211,771	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	146	100	100.00
12	Construccion De Adoquinamiento De Calle Allende Entre 4 Y 6 Norte	PUE00130300 198525	432,944	0.8%	432,944	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	188	100	100.00
13	Ampliacion De Energia Electrica De La Calle 7 Sur Entre 3 Y 5 Poniente	PUE00130400 237926	275,864	0.5%	275,864	0.5%	Poste	190	100	100.00
14	Construccion De Adoquinamiento De Calle 16 De Septiembre Entre 3 Y 5 Oriente	PUE00130300 195057	487,199	0.9%	487,199	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	320	100	100.00
15	Construccion De Adoquinamiento De Calle Manuel Avila Camacho Entre Av. Reforma Y Cuauhtemoc	PUE00130400 235617	748,400	1.3%	748,400	1.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	350	100	100.00
16	Construccion De Adoquinamiento De Calle 12 Norte Entre 2 Y 6 Oriente	PUE00130300 195538	1,112,376	2.0%	1,112,376	2.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	432	100	100.00
17	Construccion De Pavimento Asfaltico En Camino Viejo A La Purisima De Bravo (3ra Etapa)	PUE00130400 236843	1,484,874	2.7%	1,484,874	2.7%	Kilómetro	3,250	100	100.00
18	Ampliacion De Energia Electrica De La Calle 7 Poniente Entre 10 Y 12 Sur	PUE00130400 235762	380,982	0.7%	380,982	0.7%	Poste	202	100	100.00
19	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Aldama Entre Privada A Y B	PUE00130400 235653	446,706	0.8%	446,706	0.8%	Metro Lineal	105	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,418,575	51.0%	28,418,575	51.0%		66,712		
20	Construccion De Adoquinamiento De Calle 11 Oriente Entre Calle Hidalgo Y 4 Sur	PUE00130400 237221	969,600	1.7%	969,600	1.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	680	100	100.00
21	Construccion De Adoquinamiento De Calle 3 Poniente Entre 3 Y 5 Sur	PUE00130300 195121	412,957	0.7%	412,957	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	311	100	100.00
22	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 6 Norte Entre 3 Y 5 Oriente	PUE13130200 143710	323,382	0.6%	323,382	0.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	212	100	100.00
23	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Av. Morelos Entre 9 Y 13 Ote	PUE00130300 195648	1,575,468	2.8%	1,575,468	2.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	433	100	100.00
24	Construccion De Adoquinamiento De Calle 15 Norte Entre Nicolas Bravo Y Av, Zapata	PUE00130400 236813	1,162,899	2.1%	1,162,899	2.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	330	100	100.00
25	Construccion De Adoquinamiento De Calle 3 Sur Entre 5 Y 9 Poniente	PUE00130300 198631	670,950	1.2%	670,950	1.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	358	100	100.00
26	Construccion De Pavimento Asfaltico En Camino Viejo A La Purisima De Bravo Entre Carretera Tecamachalco-Cañada	PUE00130300 195679	1,751,000	3.1%	1,751,000	3.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	435	100	100.00
27	Aportacion Para El Programa Mde Desarrollo Institucional Municipal Semestre 2013	PUE00130400 241090	200,000	0.4%	200,000	0.4%	Informe	42,628	100	100.00
28	Ampliacion De Energia Electrica De La Calle 4 Sur-Norte Entre 2 Y 3 Oriente	PUE00130400 235778	300,881	0.5%	300,881	0.5%	Poste	234	100	100.00
29	Construccion De Adoquinamiento De Calle 8 Sur Entre 9 Norte-Sur	PUE00130400 237402	573,497	1.0%	573,497	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	289	100	100.00
30	Construccion De Adoquinamiento De Calle 2 Norte Entre 2 Y 6 Oriente	PUE00130300 194168	1,033,710	1.9%	1,033,710	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	417	100	100.00
31	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad 4ta Etapa	PUE00130300 198757	1,609,984	2.9%	1,609,984	2.9%	Metro Lineal	2,675	100	100.00
32	Construccion De Adoquinamiento De Calle Las Palmas Entre Prolongacion Ignacio Zaragoza	PUE00130400 235582	1,019,604	1.8%	1,019,604	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	306	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,171,420	178.1%	8,694,203	168.8%		39,594		
1	Suministro De Materiales Para Mantenimiento De Red De Distribucion De Agua Potable	PUE00130400 248901	24,711	0.5%	24,711	0.5%	Obra	1,500	100	100.00
2	Adoquinamiento De Calle Los Naranjos Entre Barranca Y Moises Sainz	PUE12130100 018071	403,163	7.8%	403,163	7.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
3	Suministro De Porterias Multifuncionales	PUE12130100 032214	37,569	0.7%	37,569	0.7%	Pieza	1,500	100	100.00
4	Suministro De Materiales Para Pavimentacion De Calle Francisco Villa Entre Plaza De Ganado Y Melchor Ocampo	PUE00130400 276926	99,715	1.9%	99,715	1.9%	M2, Concreto hidráulico	3,000	100	100.00
5	Suministro De Materiales Para El Jardin De Niños Ignacio Zaragoza	PUE12130100 029342	77,425	1.5%	77,425	1.5%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
6	Suministro De Materiales Para Empedrado En Calle Mariano Matamoros	PUE00130400 247164	297,400	5.8%	297,400	5.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
7	Aportacion Al Dim 2013	PUE00130400 248409	96,089	1.9%	96,089	1.9%	Apoyo	4,000	100	100.00
8	Suministro De Materiales Para Empedrado En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Acceso A Plaza De Ganado	PUE00130400 277121	78,952	1.5%	78,952	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,000	100	100.00
9	Construccion De Techado En El Jardin De Niños	PUE11130100 017943	1,483,416	28.8%	1,483,416	28.8%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
10	Aportacion Al Programa De Piso Digno 2012	PUE12130100 030161	94,368	1.8%	94,368	1.8%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
11	Construccion De Techado En Jardin De Niños Jose Garcia Vazquez Clave 21djn843	PUE12130100 029855	418,907	8.1%	418,907	8.1%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
12	Construccion De Tanque De Almacenamiento	PUE00130400 248515	188,037	3.7%	188,037	3.7%	Tanque	20	100	100.00
13	Adoquinamiento En Calle Morelos Y Campo Deportivo	PUE00130400 276912	419,289	8.1%	419,289	8.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
14	Suministro De Materiales En La Explanada De Tecuautitlan	PUE12130100 031544	84,315	1.6%	84,315	1.6%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
15	Rehabilitacion De Aulas En El Jardin De Niños Jose Antonio Alzate Clave 21djn0614q	PUE12130100 029996	96,542	1.9%	96,542	1.9%	Metros Cuadrados, Aulas	150	100	100.00
16	Suministro De Materiales Para Construccion De Cancha De Basquetbol 2da. Etapa	PUE12130100 092500	57,200	1.1%	57,200	1.1%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
17	Rehabilitacion De Piso En Local De Usos Multiples	PUE12130100 093180	1,146,847	22.3%	1,146,847	22.3%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
18	Adquisicion De Materiales Para Bachillerato Juana De Asbaje Clave 21 Ebh0294b	PUE12130100 031800	13,500	0.3%	13,500	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	50	100	100.00
19	Equipamiento Y Construccion De Caseta De Control En Pozo De Agua Potable Tlaxcuapan	PUE00130400 248456	640,355	12.4%	640,355	12.4%	Sistema	94	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,171,420	178.1%	8,694,203	168.8%		39,594		
20	Construccion De Puente Peatonal En Colonia Cristo Rey	PUE00130400 277156	353,778	6.9%	106,133	2.1%	Metro Lineal	1,500	100	30.00
21	Adquisicion De Materiales Para Local De Usos Multiples	PUE12130100 093342	31,997	0.6%	31,997	0.6%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
22	Suministro De Materiales Para Viviendas	PUE00130400 277124	75,205	1.5%	75,205	1.5%	Vivienda	100	100	100.00
23	Adoquinamiento En Calle Benito Juarez	PUE00130400 277150	129,956	2.5%	38,987	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,000	100	30.00
24	Pago Al Convenio De Colaboración Para Apertura De Caminos	PUE12130100 030306	104,260	2.0%	104,260	2.0%	Kilómetros	300	100	100.00
25	Construccion De Gradas En Cancha De Futbol Inopilco	PUE12130100 092782	209,966	4.1%	209,966	4.1%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
26	Suministro De Materiales Para Local De Usos Multiples	PUE12130100 092875	15,785	0.3%	15,785	0.3%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
27	Adoquinamiento De Calle Abasolo Entre 5 De Mayo Y Barranca Los Naranjos	PUE00130400 277146	478,394	9.3%	478,394	9.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
28	Suministro De Materiales Para La Pavimentacion De Calle Iturbide Entre Niños Heroes E Independencia.	PUE00130400 248643	67,400	1.3%	67,400	1.3%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
29	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Local De Usos Multiples	PUE12130100 093107	252,595	4.9%	252,595	4.9%	Luminaria	1,500	100	100.00
30	Pago Al Convenio Apertura De Caminos	PUE00130400 249370	347,504	6.7%	347,504	6.7%	Kilómetro	300	100	100.00
31	Suministro De Materiales Para Cancha De Basquetbol	PUE12130100 092998	64,000	1.2%	64,000	1.2%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
32	Construccion De Fachada En Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec.	PUE00130400 248576	371,001	7.2%	371,001	7.2%	Obra	150	100	100.00
33	Suministro De Porterias Multifuncionales	PUE11130100 032163	20,432	0.4%	20,432	0.4%	Pieza	1,500	100	100.00
34	Empedrado En Acceso A Santa Maria	PUE00130400 277126	102,325	2.0%	102,325	2.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
35	Suministro De Materiales Para La Escuela Primaria Ignacio Ramirez En Progreso	PUE12130100 083445	106,010	2.1%	106,010	2.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
36	Suministro De Porterias Multifuncionales 2da. Etapa	PUE12130100 032227	29,000	0.6%	29,000	0.6%	Pieza	1,500	100	100.00
37	Suministro De Materiales Para Construccion De Canchas De Basquetbol.	PUE11130100 092219	101,750	2.0%	101,750	2.0%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
38	Adoquinamiento En Calle Josefa Ortiz De Dominguez	PUE00130400 277148	198,004	3.8%	59,401	1.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,171,420	178.1%	8,694,203	168.8%		39,594		
39	Convenio Al Programa De Colaboración Para Ejecución De Programa Apoyo A Municipios 2da Etapa.	PUE12130100 030654	104,260	2.0%	104,260	2.0%	Kilómetros	300	100	100.00
40	Aportacion Al Programa Abonando El Futuro Del Campo Poblano	PUE12130100 029019	250,000	4.9%	250,000	4.9%	Hectárea	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			142,612,189	92.2%	141,857,401	91.7%		26,404,836		

1	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente De Intervenciones Preventivas 2013 (Aditivas)	PUE00130400 258350	3,379,068	2.2%	3,379,068	2.2%	Pago	1,539,819	100	100.00
2	Gastos Indirectos De Supervisión De Obra	PUE00130300 210320	3,884,713	2.5%	3,284,905	2.1%	Pago	37	100	100.00
3	Cons Pavime Y Obras Comple En Calle Emiliano Zapata Entre Caetera Puebla - San Miguel Canoa O Adolfo López Mateos Y 2da Privada Emiliano Zapata, A Junta Auxiliar San Miguel Canoa	PUE00130400 264570	10,065,787	6.5%	10,065,787	6.5%	Metro Cuadrado	1,330	100	100.00
4	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente De Intervenciones Preventivas 2013	PUE00130300 210494	3,124,000	2.0%	3,124,000	2.0%	Pago	1,539,819	100	100.00
5	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente De Intervenciones Preventivas 2013	PUE00130400 258343	14,873,866	9.6%	14,873,866	9.6%	Pago	1,539,819	100	100.00
6	Aportación Municipal Al Gobierno Del Estado De Puebla Para Obras De Pibai	PUE13130200 155690	279,836	0.2%	279,836	0.2%	Pago	1,500,000	100	100.00
7	Aportación Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013, De La Obra Denominada "Sustitución De Colector Sanitario De La 11 Sur" Del Municipio De Puebla (Apazu 13)	PUE00130300 210421	4,718,549	3.1%	4,718,549	3.1%	Pago	1,539,819	100	100.00
8	Rehabilitación Del Parque Santa Anita Ubicado En Avenida 26 Y 28 Poniente Entre 13 Y 13 A Norte, Barrio De Santa Anita	PUE00130400 264760	2,285,995	1.5%	2,285,995	1.5%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
9	Construcción De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Ubicado En Circuito 2 De Octubre Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle 5 De Mayo De La Colonia Barranca Honda	PUE00130400 264471	792,066	0.5%	792,066	0.5%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
10	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso 1era Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	PUE00130300 217109	73,917	0.0%	73,917	0.0%	Pago	1,539,819	100	100.00
11	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013 (Aditivas)	PUE00130400 258345	8,752,460	5.7%	8,752,460	5.7%	Pago	1,539,819	100	100.00
12	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Francisco I. Madero Entre Calle Mariano Escobedo Y Calle 2 De Abril De La Junta Auxiliar Santa María Guadalupe Tecola	PUE00130400 264045	1,224,150	0.8%	1,224,150	0.8%	Metro Cuadrado	336	100	100.00
13	Complemento La Transferencia Del Prog Escuela Digna Para Mejorar La Infra De Los Serv Escolares Con Espacios Dignos, Seguros Y Saludables En Ejecución Del Prog Peso A Peso Nivel Básico 2013	PUE00130400 258285	1,500,000	1.0%	1,500,000	1.0%	Aportación	1,539,819	100	100.00
14	Rehabilitación De Parque La Resurrección Ubicada En Calle Emiliano Zapata Entre Camino A La Resurrección Y Calle Candelaria	PUE00130400 263891	1,230,888	0.8%	1,230,888	0.8%	Metro Cuadrado	11,842	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			142,612,189	92.2%	141,857,401	91.7%		26,404,836		
15	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias, Ubicada En Calle Diamante Entre Calle Cobre Y Calle Agua Marina Y Calle Agua Marina Entre Calle Diamante Y Calle Anáhuac De La Colonia La Joya	PUE00130400 264161	2,934,931	1.9%	2,934,931	1.9%	Metro Cuadrado	431	100	100.00
16	Gastos Indirectos Para La Supervisión De Obra, Trabajos Administrativos Extraordinarios, Papelería, Material De Oficina, Equipo De Cómputo, Accesorios, Consumibles, Equipo De Fotografía, Entre Otros	PUE12130100 123237	4,159,721	2.7%	4,159,721	2.7%	Supervisión	32	100	100.00
17	Transferencia Al Programa Escuela Digna Del "Programa Peso A Peso Nivel Básico 2013"	PUE00130400 271917	1,938,548	1.3%	1,938,548	1.3%	Pago	1,539,819	100	100.00
18	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud La Resurrección Ubicada En Calle Emiliano Zapata No. 5 Esquina Privada Emiliano Zapata (Domicilio Conocido) De La Junta Auxiliar La Resurrección	PUE11130100 129738	2,486,168	1.6%	2,486,168	1.6%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	100.00
19	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Fray Juan De Grijalva Entre Calle San Vicente De Paul Y Calle Río Papagayo De La Colonia Tres Cruces	PUE00130400 264306	1,162,497	0.8%	1,162,497	0.8%	Metro Cuadrado	576	100	100.00
20	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Cruce Junto A La Noria, Barranca Las Minas, Colector De Escuela Y Barrio De San Nicolás, Junta Auxiliar San Andrés Azumiatla	PUE00130400 264394	536,361	0.3%	536,361	0.3%	Metros	5,000	100	100.00
21	Construcción De Tanque Elevado, Caseta De Control Del Pozo Porfirio Diaz Y Línea De Conducción, Ubicada En Calle 2a De Los Pinos, Calle Porfirio Diaz Y Calle Ocotál, Junta Auxiliar Santa María Xonacat	PUE00130300 207907	3,391,852	2.2%	3,391,852	2.2%	Metro Lineal	17,014	100	100.00
22	Pavimento Hidráulico (2da Etapa) Ubicada En Boulevard La Libertad Entre Avenida Carlos Camacho Espíritu Y Camino Chiltepeque En Los Cad. 1 660.00 Al 2 000.00 Y 2 230.00 Al 2 990.00 De La Junta Auxilia	PUE00130300 201726	13,103,598	8.5%	13,103,598	8.5%	Metro Cuadrado	15,000	100	100.00
23	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013	PUE00130300 210466	13,884,157	9.0%	13,884,157	9.0%	Pago	1,539,819	100	100.00
24	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013 Obra Pública	PUE00130300 217129	1,874,681	1.2%	1,874,681	1.2%	Pago	1,539,819	100	100.00
25	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso 1era Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	PUE00130300 217265	2,961,079	1.9%	2,961,079	1.9%	Pago	1,539,819	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			142,612,189	92.2%	141,857,401	91.7%		26,404,836		
26	Aportación Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013, De La Obra Denominada "Construcción De Colectores Pluviales En La Colonia Ignacio Romero Vargas" Apazu	PUE00130400 258279	8,177,047	5.3%	8,177,047	5.3%	Aportación	1,539,819	100	100.00
27	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso 1era Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	PUE00130300 216562	258,476	0.2%	258,476	0.2%	Pago	1,539,819	100	100.00
28	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias Ubicada En Calle Quetzalcoatl Entre Calle Tonatiuh Y Calle Juan Rojas Flores De La Colonia Lomas De San Miguel	PUE00130400 264270	2,371,055	1.5%	2,371,055	1.5%	Metro Cuadrado	317	100	100.00
29	Rotonda 2 De Abril Ubicada En Héroes De Puebla En El Municipio De Puebla	PUE00130400 264793	1,187,258	0.8%	1,187,258	0.8%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
30	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Vialidades Dentro Del Polígono De Pobreza En Diferentes Vialidades Del Municipio De Puebla	PUE00130400 264005	6,069,908	3.9%	6,069,908	3.9%	Proyecto	18,809	100	100.00
31	Elaboración De Proyectos Ejecutivos De Obra	PUE00130400 264222	456,613	0.3%	456,613	0.3%	Proyecto	10,000	100	100.00
32	Puesta En Marcha Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Andrés Azumiatla.	PUE00130300 210252	2,854,177	1.8%	2,699,197	1.7%	Planta	174,149	100	100.00
33	Constru Pavimento Y Obras Comple En C. 7 Sur O José María Morelos Pavón Entre Av. Cuaúhtemoc Y C. 125 Pte Y C. 125 Pte Entre C. 7 Sur O Jmmyp Y C. Francisco Javier Mina Col Guadalupe Hidalgo	PUE00130400 264352	1,329,084	0.9%	1,329,084	0.9%	Metro Cuadrado	198	100	100.00
34	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013	PUE00130300 217486	1,722,722	1.1%	1,722,722	1.1%	Pago	1,539,819	100	100.00
35	Pago Aportación Municipal Programa Hábitat Vertiente General 2013	PUE00130300 216630	4,937,822	3.2%	4,937,822	3.2%	Pago	1,539,819	100	100.00
36	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Calle Anáhuac Entre Calle Ricardo Flores Magón Y Calle Cristo Rey, Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas	PUE00130400 264434	230,716	0.1%	230,716	0.1%	Metros	132	100	100.00
37	Ampliación De Electrificación Ubicada En Privada Ignacio Mariscal Y Francisco Javier Mina De La Colonia Ignacio Mariscal	PUE00130400 264515	26,496	0.0%	26,496	0.0%	Metros	50	100	100.00
38	Cosntrucción De Pavimento Y Obras Complementarias, Ubicada Eb Calle Cuarzo Entre Calle Círcn Y Reja Del Hospital Psiquiátrico En El Municipio De Puebla.	PUE00130400 264106	3,470,420	2.2%	3,470,420	2.2%	Metro Cuadrado	498	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			142,612,189	92.2%	141,857,401	91.7%		26,404,836		
39	Aport Al Gobierno Del Estado Para El Programa Conagua Aportaciones Municipales 2013 De La Obra "Construcción De Colector Pluvial Chinguiñoso 1era Etapa Del Municipio De Puebla Añadida Al Prog Apazu	PUE00130300 216992	73,579	0.0%	73,579	0.0%	Parto	1,539,819	100	100.00
40	2da Etapa Deportivo Amalucan, Ubicada En Avenida Del Bosque S/N, Plaza Amalucan En El Municipio De Puebla	PUE00130400 264732	4,827,930	3.1%	4,827,930	3.1%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,651,514	67.8%	32,651,514	67.8%		119,413		
1	Ampliación De Red De Electrificación Carretera Palmarito-Quecholac Entre Gasolinera Y Panteon Barrio San Francisco	PUE00130300 183855	68,566	0.1%	68,566	0.1%	Metro Lineal	50	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle 13 Sur Entre 5 Poniente Y Capilla	PUE00130300 193403	5,164	0.0%	5,164	0.0%	Metros Cuadrados	270	100	100.00
3	Adoquinamiento De Calle 6 Sur Entre 5 Y 9 Oriente	PUE00130300 183889	916,028	1.9%	916,028	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	230	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle 18 Sur Entre Camino Nacional Y Calle Hidalgo	PUE00130400 262886	516,284	1.1%	516,284	1.1%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle 13 Oriente Entre 4 Sur Y Camino Nacional	PUE00130400 262938	668,178	1.4%	668,178	1.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
6	Adoquinamiento En La Calle 20 Sur Entre Camino Nacional Y 3 Oriente	PUE00130400 254295	602,992	1.3%	602,992	1.3%	Metro Cuadrado	13,092	100	100.00
7	Adoquinamiento De La Calle 7 Norte Entre Tramo Adoquinado Y Calle 6 Poniente	PUE00130400 263093	491,899	1.0%	491,899	1.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
8	Adoquinamiento En La Calle 7 Norte Entre 6 Y 8 Poniente	PUE00130300 183844	520,303	1.1%	520,303	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	120	100	100.00
9	Adoquinamiento De Camino Nacional Entre 5 De Mayo Y 2 Norte	PUE00130300 183826	1,603,978	3.3%	1,603,978	3.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100	100.00
10	Adoquinamiento De La Calle 3 Norte Entre 8 Poniente Y Terrenos	PUE00130400 263150	741,865	1.5%	741,865	1.5%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
11	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre 4 Y 6 Sur	PUE00130400 263306	551,038	1.1%	551,038	1.1%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
12	Adoquinamiento De La Calle 4 Sur Entre 5 Y 7 Oriente	PUE00130400 262801	630,732	1.3%	630,732	1.3%	Metro Cuadrado	1,449	100	100.00
13	Adoquinamiento De La Calle 5 Norte Entre Av. Hidalgo Y 2 Poniente	PUE00130400 259423	316,811	0.7%	316,811	0.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
14	Adoquinamiento De Calle 6 Sur Entre 11 Y 13 Oriente	PUE00130300 183884	487,177	1.0%	487,177	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	230	100	100.00
15	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Nacional Entre Calle Jardin Y Barranca El Metate	PUE00130300 183860	843,036	1.8%	843,036	1.8%	Metro Cuadrado	2,675	100	100.00
16	Construcción De Salón De Usos Múltiples (2da Etapa)	PUE00130300 194152	1,523,401	3.2%	1,523,401	3.2%	Metros Cuadrados	17,890	100	100.00
17	Construcción De Salón De Usos Múltiples (1ra Etapa)	PUE00130300 194124	1,996,230	4.1%	1,996,230	4.1%	Metro Cuadrado	17,890	100	100.00
18	Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Entre 6 Y 8 Oriente	PUE00130300 183803	708,988	1.5%	708,988	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	120	100	100.00
19	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre 6 Y 8 Sur	PUE00130400 263446	506,052	1.1%	506,052	1.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,651,514	67.8%	32,651,514	67.8%		119,413		
20	Adoquinamiento De La Privada B De La 11 Sur Entre Boulevard Y Terrenos De Siembra	PUE00130400 263225	554,069	1.2%	554,069	1.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
21	Ampliación De Alumbrado Publico En El Boulevard Madero Entre Boulevard Tzuapán-Palmarito Y 3 Norte-Sur	PUE00130400 262984	357,063	0.7%	357,063	0.7%	Luminaria	700	100	100.00
22	Adoquinamiento De Camino Nacional Entre Carretera A Palmarito - Sn Miguel Xaltepec Y 18 Sur	PUE00130300 183879	1,196,612	2.5%	1,196,612	2.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	180	100	100.00
23	Adoquinamiento Del Camino A San Agustín Del Tramo 0 000 Al 0 300	PUE00130400 253999	1,105,526	2.3%	1,105,526	2.3%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
24	Ampliación De Red De Electrificación En Privada 6 Poniente Entre Autopista Puebla-Orizaba Y Rancho San Cayetano	PUE00130300 183838	27,627	0.1%	27,627	0.1%	Metros Lineales	80	100	100.00
25	Adoquinamiento De Camino Nacional Entre 2 Sur Y 3 Sur	PUE00130300 183865	1,270,171	2.6%	1,270,171	2.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
26	Adoquinamiento De La Calle 17 Sur Entre Av. Ignacio Zaragoza Y 3 Poniente	PUE00130300 183881	514,591	1.1%	514,591	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	80	100	100.00
27	Construcción De Paso Vehicular En El Ejido San Miguel	PUE00130400 263628	188,306	0.4%	188,306	0.4%	Metro Lineal	200	100	100.00
28	Adoquinamiento De La Calle 5 Norte Entre 6 Poniente Y Autopista	PUE00130300 183822	328,539	0.7%	328,539	0.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
29	Adoquinamiento De La Calle 8 Sur Entre 5 Y 7 Oriente	PUE00130300 183806	705,970	1.5%	705,970	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	105	100	100.00
30	Gastos Indirectos Elaboración De Proyectos	PUE00130400 263556	916,400	1.9%	916,400	1.9%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
31	Adoquinamiento En La Calle 3 Poniente Entre 7 Y 17 Sur	PUE00130400 253713	788,430	1.6%	788,430	1.6%	Metro Cuadrado	98	100	100.00
32	Ampliación De Red De Electrificación Calle 7 Oriente Entre Camino A La Sala Y Barranca	PUE00130300 183852	75,997	0.2%	75,997	0.2%	Metro Lineal	60	100	100.00
33	Aportación Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE00130300 183847	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Pago	50,000	100	100.00
34	Adoquinamiento De La Calle Buigambillas Entre Calle De La Compañía Y Tramo 0 200	PUE00130400 263502	601,368	1.2%	601,368	1.2%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
35	Adoquinamiento De La Calle 6 Poniente Entre 7 Y 9 Norte	PUE00130300 183814	462,188	1.0%	462,188	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
36	Adoquinamiento Del Camino Nacional Entre 2 Y 4 Norte	PUE00130400 263384	1,205,433	2.5%	1,205,433	2.5%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
37	Adoquinamiento De Camino Nacional En Carretera Y 16 Sur	PUE00130300 183870	417,966	0.9%	417,966	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	213	100	100.00
38	Adoquinamiento De La Calle 4 Norte Entre Av. 20 De Noviembre Y Terrenos De Siembra	PUE00130400 263045	160,413	0.3%	160,413	0.3%	Metro Cuadrado	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,651,514	67.8%	32,651,514	67.8%		119,413		
39	Remodelación De Parque En La Colonia De Madero	PUE00130300 183830	1,407,464	2.9%	1,407,464	2.9%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
40	Adoquinamiento Del Camino San A Agustin Del Tramo 0 300 Al 0 551	PUE00130400 254088	933,207	1.9%	933,207	1.9%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
41	Adoquinamiento De La Calle Camino Nacional Entre Avenida Hidalgo Y Tramo Pavimentado	PUE00130400 253839	1,095,895	2.3%	1,095,895	2.3%	Metro Cuadrado	2,468	100	100.00
42	Perforación De Pozo Para Agua Potable	PUE00130400 251143	750,727	1.6%	750,727	1.6%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
43	Adoquinamiento De La Av. Ignacio Zaragoza Entre 11 Y 17 Sur	PUE00130300 183877	623,419	1.3%	623,419	1.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	98	100	100.00
44	Adoquinamiento De La Privada De Camino Nacional Entre Av. Camino Nacional Y Av. Madero	PUE00130300 183867	666,755	1.4%	666,755	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	50	100	100.00
45	Aportación Para La Rehabilitación Del Camino Pavimentado Santa Catarina Villanueva Con Una Longitud De 1.1 Km	PUE00130300 183816	2,348,656	4.9%	2,348,656	4.9%	Pago	2,675	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,656,005	67.3%	36,656,005	67.3%		31,504		
1	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 243504	1,088,534	2.0%	1,088,534	2.0%	Acción	1,567	100	100.00
2	Construccion De Muro De Contencion 2a Etapa	PUE00130400 243592	393,675	0.7%	393,675	0.7%	Obra	224	100	100.00
3	Rehabilitacion De Liena De Conduccion De Agua Potable	PUE00130400 267152	217,818	0.4%	217,818	0.4%	Obra	658	100	100.00
4	Adquisicion De Fertilizante Para El Mejoramiento De La Produccion Agricola Rural	PUE00130400 257900	1,805,000	3.3%	1,805,000	3.3%	Acción	1,567	100	100.00
5	Construccion De Plaza Civica	PUE00130400 275871	425,034	0.8%	425,034	0.8%	Obra	176	100	100.00
6	Conservacion Del Camino Canoajapan - La Concepcion	PUE00130400 275835	1,200,529	2.2%	1,200,529	2.2%	Obra	262	100	100.00
7	Conservacion Del Camino Buenavista - San Isidro Mirador	PUE00130400 276191	359,510	0.7%	359,510	0.7%	Obra	1,028	100	100.00
8	Construccion De Dos Aulas En Estructura Regional C En Bachillerato General Oficial Juan Crisostomo Bonilla	PUE00130400 243622	751,967	1.4%	751,967	1.4%	Obra	1,028	100	100.00
9	Construccion De Muro De Contencion En Preescolar De La Localidad	PUE00130400 243529	380,718	0.7%	380,718	0.7%	Obra	1,006	100	100.00
10	Conservacion Del Camino Tlanepantla - Cristo Rey 2a. Etapa	PUE00130400 276197	807,347	1.5%	807,347	1.5%	Obra	1,293	100	100.00
11	Conservacion Del Camino Limontitla- La Providencia	PUE00130400 242735	1,110,202	2.0%	1,110,202	2.0%	Obra	207	100	100.00
12	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Telesecundaria	PUE00130400 276132	396,990	0.7%	396,990	0.7%	Obra	1,067	100	100.00
13	Aportacion Para La Rehabilitacion De Clinicas De Salud Programa Peso A Peso	PUE00130400 242788	2,350,000	4.3%	2,350,000	4.3%	Acción	3,200	100	100.00
14	Conservacion Del Camino Tozihuic - Buenavista	PUE00130400 275808	1,669,373	3.1%	1,669,373	3.1%	Obra	1,567	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza	PUE00130400 257761	636,528	1.2%	636,528	1.2%	Obra	1,293	100	100.00
16	Construccion De Plaza Civica	PUE00130400 276107	143,124	0.3%	143,124	0.3%	Obra	195	100	100.00
17	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Federal Benito Juarez	PUE00130400 275816	404,322	0.7%	404,322	0.7%	Obra	324	100	100.00
18	Construccion De Calle Del Centro Al Panteon De La Localidad	PUE00130400 242664	115,618	0.2%	115,618	0.2%	Acción	349	100	100.00
19	Conservacion De Camino Patlanalan - Quiliayo	PUE00130400 243559	271,904	0.5%	271,904	0.5%	Obra	349	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,656,005	67.3%	36,656,005	67.3%		31,504		
20	Conservacion Del Camino La Ventana - Tozihuic	PUE00130400 267369	1,523,781	2.8%	1,523,781	2.8%	Obra	1,006	100	100.00
21	Revestimiento De La Calle Principal De La Localidad	PUE00130400 276140	356,412	0.7%	356,412	0.7%	Obra	1,067	100	100.00
22	Empedrado De Calle De Acceso A La Localidad	PUE00130400 276134	1,561,936	2.9%	1,561,936	2.9%	Obra	416	100	100.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles 16 De Septiembre Y Benito Juarez	PUE00130400 243161	1,779,080	3.3%	1,779,080	3.3%	Obra	679	100	100.00
24	Conservacion Del Camino Cuxapa- El Paraje- El Agosto	PUE00130400 276152	77,641	0.1%	77,641	0.1%	Obra	257	100	100.00
25	Construccion De Empedrado De Las Calles La Loma Y La Luna	PUE00130400 257987	1,557,065	2.9%	1,557,065	2.9%	Obra	222	100	100.00
26	Conservacion Del Camino Ahuacaitic - Entronque Carretera - Quimixtlan - Tlanepantla	PUE00130400 275862	635,626	1.2%	635,626	1.2%	Obra	86	100	100.00
27	Conservacion Del Camino Magueyal- El Triunfo	PUE00130400 275881	707,143	1.3%	707,143	1.3%	Obra	156	100	100.00
28	Construccion De Camino Canoajapan - Barrio Nuevo 2a. Etapa	PUE00130400 243610	1,800,255	3.3%	1,800,255	3.3%	Obra	147	100	100.00
29	Conservacion Del Camino El Triufo - La Reforma Alta Luz	PUE00130400 267627	1,015,404	1.9%	1,015,404	1.9%	Obra	956	100	100.00
30	Conservacion Del Camino Tlanepantla - Cristo Rey 2a Etapa	PUE00130400 276195	292,875	0.5%	292,875	0.5%	Obra	1,293	100	100.00
31	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo	PUE00130400 258013	2,276,851	4.2%	2,276,851	4.2%	Obra	1,293	100	100.00
32	Construccion De Muro De Contencion En Preescolar De La Localidad	PUE00130400 242935	380,718	0.7%	380,718	0.7%	Obra	406	100	100.00
33	Adquisicion De Lamina Galvanizada Para Mejoramiento De Viviendas En Diferentes Localidades Del Municipio	PUE00130400 275794	750,000	1.4%	750,000	1.4%	Acción	1,567	100	100.00
34	Construccion De Muro De Contención En Centro De La Localidad	PUE00130400 242835	763,958	1.4%	763,958	1.4%	Obra	416	100	100.00
35	Conservacion Del Camino Ahuacaitic - A Tierras De Labor	PUE00130400 276142	280,762	0.5%	280,762	0.5%	Obra	86	100	100.00
36	Conservacion Del Camino Buenavista - Canoajapan	PUE00130400 275827	1,656,730	3.0%	1,656,730	3.0%	Obra	147	100	100.00
37	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable (Carcamo De Bombeo A Tanque De Almacenamiento)	PUE00130400 273506	630,901	1.2%	630,901	1.2%	Obra	1,006	100	100.00
38	Empedrado De La Calle Los Ramos 1a Etapa	PUE00130400 257941	1,436,564	2.6%	1,436,564	2.6%	Obra	713	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,656,005	67.3%	36,656,005	67.3%		31,504		
39	Construccion De Empedrado En Calle De Acceso A La Localidad	PUE00130400 276114	2,049,518	3.8%	2,049,518	3.8%	Obra	349	100	100.00
40	Construccion De Plaza Civica En Centro De La Localidad	PUE00130400 276119	214,113	0.4%	214,113	0.4%	Obra	349	100	100.00
41	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Calle Principal, Privada Benito Juarez Y Escalinatas A Escuela Primaria	PUE00130400 257858	380,480	0.7%	380,480	0.7%	Acción	1,527	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,088,434	61.3%	14,088,434	61.3%		199,440		

1	Re-Encarpetamiento De Las Calle 5 De Mayo Entre La Loma Y 3 Ote, 3 Ote Entre 5 De Mayo Y Miguel Hidalgo Entre 3 Ote Y 5 De Mayo, Priv. Del Centro Entre 5 De Mayo Y Miguel Hidalgo	PUE00130300 180809	133,600	0.6%	133,600	0.6%	Metro Cuadrado	2,648	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Axocotzi Entre Calle Revolucion Y Calle Guadalupe Victoria	PUE00130400 254516	53,765	0.2%	53,765	0.2%	Obra	19,000	100	100.00
3	Adoquinamiento En Calle Ciudad Serdan Entre Carretera Federal Puebla - Atlixco Y Calle Acatzingo En San Francisco Acatepec	PUE00130400 262591	30	0.0%	30	0.0%	Obra	10,000	100	100.00
4	Adoquinamiento En Calle Verde Entre Calle Acatlan Y Calle Tepeaca	PUE00130400 263301	909,045	4.0%	909,045	4.0%	Metro Cuadrado	10,000	100	100.00
5	Adoquinamiento En Calle Ciudad Serdan Entre Carretera Federal Puebla - Atlixco Y Calle Acatzingo En San Francisco Acatepec	PUE00130400 262815	2,162,725	9.4%	2,162,725	9.4%	Metro Cuadrado	10,000	100	100.00
6	Rehabilitacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Camino Real A Momoxpan Entre Calle Los Pinos Y Limite Municipal	PUE00130400 229893	911,224	4.0%	911,224	4.0%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
7	Adoquinamiento En Calle 3 Sur Entre 16 De Septiembre Y Cerrada De La 3 Sur	PUE00130300 180562	559,297	2.4%	559,297	2.4%	Metro Cuadrado	543	100	100.00
8	Adoquinamiento Calle Santa Clara Entre Calle Cantabrica Y Puente Existente En La Col. Emiliano Zapata	PUE11130200 138357	504,437	2.2%	504,437	2.2%	Metro Cuadrado	116	100	100.00
9	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Privada Carmen Serdan, Col. Concepcion La Cruz	PUE00130400 263453	203,303	0.9%	203,303	0.9%	Metro Lineal	7,000	100	100.00
10	Adoquinamiento En Andador Mariano Matamoros Entre Segundo Andador Mariano Matamoros Y Calle Justo Sierra, Paralelo Al Boulevard Del Niño Poblano	PUE00130300 180411	852,015	3.7%	852,015	3.7%	Metro Cuadrado	291	100	100.00
11	Adoquinamiento En Calle Zaragoza (Primera Etapa) Entre Avenida Benito Juarez Hasta Acceso A Primaria Nueva Creacion	PUE00130400 262172	767,871	3.3%	767,871	3.3%	Obra	19,000	100	100.00
12	Re-Encarpetamiento De Las Calle 5 De Mayo Entre La Loma Y 3 Ote, 3 Ote Entre 5 De Mayo Y Miguel Hidalgo Entre 3 Ote Y 5 De Mayo, Priv. Del Centro Entre 5 De Mayo Y Miguel Hidalgo	PUE00130400 229024	15,483	0.1%	15,483	0.1%	Metro Cuadrado	8,000	100	100.00
13	Adoquinamiento Calle 40 Norte Entre Radial A Zapata Y Carril A Morillotla En Col. Emiliano Zapata	PUE11130200 149631	569,971	2.5%	569,971	2.5%	Metro Cuadrado	520	100	100.00
14	Re-Encarpetamiento De Las Calle 5 De Mayo Entre La Loma Y 3 Ote, 3 Ote Entre 5 De Mayo Y Miguel Hidalgo Entre 3 Ote Y 5 De Mayo, Priv. Del Centro Entre 5 De Mayo Y Miguel Hidalgo	PUE00130400 229055	66,915	0.3%	66,915	0.3%	Metro Cuadrado	8,000	100	100.00
15	Adoquinamiento En Calle Ciudad Serdan Entre Carretera Federal Puebla - Atlixco Y Calle Acatzingo En San Francisco Acatepec	PUE00130400 262916	10	0.0%	10	0.0%	Metro Cuadrado	10,000	100	100.00
16	Adoquinamiento Calle Tepexi Entre Carretera Federal Puebla Atlixco Y Calle Tecali	PUE00130400 231683	693,343	3.0%	693,343	3.0%	Metro Cuadrado	10,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,088,434	61.3%	14,088,434	61.3%		199,440		
17	Adoquinamiento Calle 3 Oriente Entre Calle 4 Sur Y Camino Real A San Gregorio Atzompa	PUE12130100 106696	771,891	3.4%	771,891	3.4%	Metros Cuadrados	1,236	100	100.00
18	Programa De Desarrollo Institucional Municipal (D.I.M.)	PUE13130200 137971	459,521	2.0%	459,521	2.0%	Convenio	19,000	100	100.00
19	Adoquinamiento En Privada 24 De Febrero Entre 1ra. Calle 24 De Febrero Y Calle Cuauhtemoc Y 1ra. Calle 24 De Febrero Entre Privada 24 De Febrero Y 2da. Calle 24 De Febrero	PUE00130400 229757	435,614	1.9%	435,614	1.9%	Metro Cuadrado	19,000	100	100.00
20	Adoquinamiento En Calle 40 Norte Entre Radial A Zapata Y Carril A Morillotla En Col. Emiliano Zapata	PUE12130200 149655	1,951,586	8.5%	1,951,586	8.5%	Metro Cuadrado	520	100	100.00
21	Adoquinamiento Calle Santa Clara Entre Calle Cantabrica Y Puente Existente	PUE00130400 262032	47,011	0.2%	47,011	0.2%	Obra	4,439	100	100.00
22	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Aquiles Serdan Y Calle Emiliano Zapata	PUE00130300 180280	1,215,438	5.3%	1,215,438	5.3%	Metros Cuadrados	127	100	100.00
23	Adoquinamiento Calle 6 Oriente Entre Calle 8 Norte Y Prolongacion De La Calle 10 Norte	PUE00130400 229909	362,176	1.6%	362,176	1.6%	Metro Cuadrado	19,000	100	100.00
24	Adoquinamiento En Calle 8 Oriente Entre 8 Norte Y 10 Norte	PUE00130400 231334	442,164	1.9%	442,164	1.9%	Metro Cuadrado	19,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,726,656	64.3%	2,941,607	50.8%		5,895		
1	Equipamiento E Instalacion De Un Invernadero De 2000 M2 Para La Produccion De Jitomate Saladette	PUE00130400 258366	210,000	3.6%	179,025	3.1%	Invernadero	-	100	85.25
2	Adquisicion De Laminas Para La Construccion De Corrales	PUE00130400 258372	745,000	12.9%	745,000	12.9%	Acción	-	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal De San Antonio Cañada	PUE00130400 258354	469,027	8.1%	469,027	8.1%	Metros	5,000	100	100.00
4	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar En La Cabecera Municipal (19 Pzas)	PUE00130400 258361	665,000	11.5%	385,000	6.6%	Acción	95	58	57.89
5	Construccion De Paso Peatonal Y Escalinata En La 1ra Seccion Del Municipio De San Antonio Cañada	PUE00130400 258348	937,888	16.2%	463,814	8.0%	Acción	500	100	49.45
6	Construccion De Paso Peatonal En La Localidad De Colonia Nueva, Municipio De San Antonio Cañada	PUE00130400 258329	699,741	12.1%	699,741	12.1%	Acción	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,430,287	116.4%	7,430,287	116.4%		11,971		
1	Adoquinamiento De La Calle Felipe Neri Entre Calle Francisco I. Madero Y Benito Juarez, En El Municipio De San Felipe Teotlalcingo.	PUE13130200 146169	1,434,743	22.5%	1,434,743	22.5%	Metro Cuadrado	2,000	20	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino San Felipe Teotlalcingo - San Juan Tlale.	PUE13130200 146276	2,240,221	35.1%	2,240,221	35.1%	m2	2,400	20	100.00
3	Reparaciones Generales	PUE12130100 055637	208,032	3.3%	208,032	3.3%	Metros Cuadrados, Aulas	150	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Industria Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Gonzalo Bautista Cadenamiento Del 0+000 Al 0+600	PUE12130100 055050	1,998,017	31.3%	1,998,017	31.3%	Metros Cuadrados	4,800	100	100.00
5	2 Aulas Didacticas Adosadas En Estructura U-2c	PUE12130100 055450	443,291	6.9%	443,291	6.9%	Metros Cuadrados, Aulas	178	100	100.00
6	Modulo De Sanitarios En Estructura Rgional C	PUE12130100 055260	405,983	6.4%	405,983	6.4%	M2, Sanitarios	75	100	100.00
7	Adoquinamiento De Calle 16 De Septiembre Entre La Calle Nuevo México Y La Calle Constitución De La Junta Auxiliar De San Matias Atzala	PUE13130200 146789	700,000	11.0%	700,000	11.0%	Metro Cuadrado	2,368	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,600,192	84.8%	3,713,915	56.2%		33,513		
1	Construccion De Cercado En La Primaria Ignacio Zaragoza	PUE00130400 261224	93,102	1.4%	93,102	1.4%	Metro Lineal	96	100	100.00
2	Construccion De Muro De Contencion En Derrumbe Causado Por Los Huracanes Ingrid Y Manuel En El Camino Amixtlan - San Felipe	PUE00130400 259506	100	0.0%	100	0.0%	Metros Cúbicos	7,000	100	100.00
3	Construccion De Palza Civica Frente A Primaria Benito Juarez Para El Servicio De Las Escuelas De Altica	PUE00130400 261537	1,374,677	20.8%	412,403	6.2%	Metros Cuadrados, Salón	700	100	30.00
4	Pavimentacion De Accesos A La Guadalupana (Segunda Etapa)	PUE00130400 262041	1,514,639	22.9%	590,636	8.9%	Metros Cuadrados	2,432	100	95.00
5	Pavimentación De Calle Hacia Iglesia (Primera Etapa)	PUE00130400 261897	705,843	10.7%	705,843	10.7%	Metros Cuadrados	2,437	100	100.00
6	Construcción Del Andador Acceso A La Casa De Salud	PUE00130400 261752	253,642	3.8%	253,642	3.8%	Metro Cuadrado	235	100	100.00
7	Trabajos De Mantenimiento Y Retiro De Derrumbes Provocados Por Los Huracanes Ingrid Y Manuel A Lo Largo Del Camino San Felipe-Africa	PUE00130400 262159	304,224	4.6%	304,224	4.6%	Metros Cúbicos	9,500	100	100.00
8	Construccion De Muro De Contencion En La Clinica	PUE00130400 260297	100	0.0%	100	0.0%	Metro cúbico	853	100	100.00
9	Pavimentacion De Calle Hacia Iglesia (Segunda Etapa)	PUE00130400 261647	1,353,664	20.5%	1,353,664	20.5%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
10	Aportacion Del Dos Porciento Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 260083	100	0.0%	100	0.0%	Convenio	9,500	100	100.00
11	Construcción De Muro De Contención En Derrumbe Causado Por Los Huracanes Ingrid Y Manuel En El Kinder De La Cabecera Municipal	PUE00130400 258917	100	0.0%	100	0.0%	Metros Cúbicos	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,590,708	109.3%	11,118,759	104.9%		27,190		
1	Construcción De Ampliación De Carretera San Gabriel Chilac-¿Y¿ De Chilac, Tramo Del Km. 0 000.00 Al Km.5 340.00, Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla Segunda Etapa Del Km. 0 000.00	PUE00130300 194789	5,341,790	50.4%	5,341,790	50.4%	Kilómetro lineal	15,400	100	100.00
2	Construcción De Adoquinamiento En Calle 20 De Noviembre Entre Calle A. López Mateos Y Niños Héroes De La Colonia Vista Hermosa	PUE00130300 194874	1,670,221	15.8%	1,670,221	15.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
3	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para El Ramal 1 En La Loc. De San Gabriel Chilac Pue.	PUE00130300 197578	354,600	3.3%	354,600	3.3%	Tanque	540	100	100.00
4	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Vista Hemosa	PUE12130100 122633	263,832	2.5%	263,832	2.5%	Red de Distribución	600	100	100.00
5	Construcción De Adoquinamiento En Calle Ignacio Aldama (Tercera Etapa)	PUE00130300 182336	691,827	6.5%	691,827	6.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,500	100	100.00
6	Construcción De Adoquinamiento En Calle Francisco I. Madero Entre Calle Morelos Y Puente Rio Salado	PUE00130300 178428	1,990,135	18.8%	1,990,135	18.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	5,000	100	100.00
7	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Vista Hemosa	PUE11130100 122695	371,485	3.5%	371,485	3.5%	Red de Distribución	350	100	100.00
8	Construcción De Adoquinamiento, Guarniciones Y Banquetas En Calle Allende Entre Calle Juan Ruiz De Alarcón Y Zanja, En La Loc. De San Gabriel Chilac	PUE00130400 250652	906,816	8.6%	434,868	4.1%	Metro Cuadrado	300	100	47.96

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,354,555	255.1%	12,354,555	255.1%		50,537		

1	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Hacia Los Baños Termales Entre La Calle Cuahtémoc Y Limites Con Terrenos Particulares.	PUE11130200 154423	122,335	2.5%	122,335	2.5%	M2, Concreto hidráulico	385	100	100.00
2	Mantenimiento Y Limpieza De Carreteras Secundarias (Renta De Maquina Retroexcavadora).	PUE13130200 153730	76,312	1.6%	76,312	1.6%	Hora de servicio	4,785	100	100.00
3	Construcción De Techumbre Metalica Ubicada En El Bachillerato Hermanos Serdan	PUE00130300 186222	1,259,790	26.0%	1,259,790	26.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
4	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Matamoros En Localidad De San Miguel Papaxtla	PUE11130200 154382	115,281	2.4%	115,281	2.4%	M2, Concreto hidráulico	1,273	100	100.00
5	Construcción De Guarniciones De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles Francisco I Madero Y Benito Juárez	PUE00130300 190035	129,878	2.7%	129,878	2.7%	Metro Lineal	189	100	100.00
6	Construcción De Guarniciones De La Calle Emiliano Zapata Entre Las Calles Guadalupe Victoria Y Plan De Ayala	PUE00130300 190086	283,371	5.9%	283,371	5.9%	Metro Lineal	288	100	100.00
7	Construcción De Techado Metálico En Plaza Cívica Ubicada En Escuela Primaria Oficial Ignacio Zaragoza.	PUE11130200 154173	1,460,000	30.1%	1,460,000	30.1%	Metros Cuadrados	385	100	100.00
8	Aportacion Al Programa Peso A Peso Escuela Digna Para La Rehabilitacion De Aulas Ubicadas En El Preescolar Fuego Nuevo C.C.T. 21djn0371k Perteneciente A La Localidad De San Jeronimo Tecuanipan	PUE00130300 190644	60,850	1.3%	60,850	1.3%	Pago	75	100	100.00
9	Aportacion Al Programa Peso A Peso Escuela Digna Para La Rehabilitacion De Aulas Ubicadas En El Preescolar Maria Curie C.C.T. 21djn1085x Perteneciente A La Localidad De Los Reyes Tlanechicolpan	PUE00130300 190946	37,291	0.8%	37,291	0.8%	Pago	125	100	100.00
10	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE00130300 190470	89,234	1.8%	89,234	1.8%	Pago	4,785	100	100.00
11	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Benito Juárez Y Aquiles Serdán.	PUE11130200 154401	424,342	8.8%	424,342	8.8%	M2, Concreto hidráulico	1,256	100	100.00
12	Rehabilitación De Alumbrado Público En Localidades De San Jerónimo Tecuanipan, San Miguel Papaxtla Y Los Reyes Tlanechicolpan.	PUE11130200 154566	135,730	2.8%	135,730	2.8%	Luminaria	1,567	100	100.00
13	Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Entre Las Calles Miguel Hidalgo	PUE00130300 191293	271,457	5.6%	271,457	5.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	123	100	100.00
14	Construcción De Guarniciones De La Calle Emiliano Zapata Entre Las Plan De Ayala Y Vicente Guerrero	PUE00130300 190117	238,976	4.9%	238,976	4.9%	Metro Lineal	290	100	100.00
15	Aportación De Recursos Municipales Convenidos En El Programa Prossapys 2013 Para La Obra De Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PUE00130300 186248	546,419	11.3%	546,419	11.3%	Pago	1,273	100	100.00
16	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Javier Mina	PUE13130200 153054	549,167	11.3%	549,167	11.3%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,354,555	255.1%	12,354,555	255.1%		50,537		
17	Rehabilitación De Caminos Rurales (Bacheo) Ubicado En El Acceso A San Jeronimo Tecuanipan	PUE00130300 190554	240,786	5.0%	240,786	5.0%	Metro cúbico	2,789	100	100.00
18	Estudio De Impacto Ambiental Para El Proyecto De La Ampliación De Alcantarillado Sanitario De San Miguel Papaxtla	PUE13130200 153468	70,000	1.4%	70,000	1.4%	Estudio	1,273	100	100.00
19	Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles Benito Juarez Y Francisco I. Madero (Frente Al Kinder)	PUE00130300 190594	457,646	9.4%	457,646	9.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	347	100	100.00
20	Aportacion Al Programa Peso A Peso Escuela Digna Para La Rehabilitacion De Aulas Ubicadas En La Esc.Prim. Miguel Hidalgo C.C.T. 21dpr0294m Perteneciente A La Localidad De Los Reyes Tlanehicolpan	PUE00130300 190750	86,963	1.8%	86,963	1.8%	Pago	125	100	100.00
21	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Calle Francisco I Madero Entre Las Calles Cuauhtemoc Y Barranca	PUE00130300 189983	445,658	9.2%	445,658	9.2%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
22	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable (Adquisición De Material Hidráulico)	PUE13130200 153656	74,744	1.5%	74,744	1.5%	Pieza	1,957	100	100.00
23	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero	PUE13130200 153394	1,004,312	20.7%	1,004,312	20.7%	M2, Concreto hidráulico	1,273	100	100.00
24	Mantenimiento De Carreteras Secundarias (Bacheo Superficial Del Camino Tecuanipan A Tianguismanalco)	PUE00130400 239452	62,437	1.3%	62,437	1.3%	Metros Cúbicos	4,785	100	100.00
25	Pavimento De Concreto Hidraulico En El Acceso Al Panteon Ubicado En La Localidad De San Miguel Papaxtla (2da Etapa)	PUE00130300 190394	486,201	10.0%	486,201	10.0%	M2, Concreto hidráulico	1,469	100	100.00
26	Aportacion Al Programa Abonando El Campo Poblano 2012	PUE00130300 191413	120,000	2.5%	120,000	2.5%	Pago	100	100	100.00
27	Aportación De Recursos Municipales Convenidos En El Programa Peso A Peso Para La Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0294m	PUE00130300 186259	640,573	13.2%	640,573	13.2%	Pago	300	100	100.00
28	Construccion De Guarniciones De La Priv. Emiliano Zapata Entre Las Plan De Ayala Y Vicente Guerrero	PUE00130300 190280	64,543	1.3%	64,543	1.3%	Metro Lineal	123	100	100.00
29	Aportacion Al Programa Peso A Peso Escuela Digna Para La Rehabilitacion De Aulas Ubicadas En La Esc. Sec. Netzahualcoyotl C.C.T. 21dtv0366o Perteneciente A La Localidad De San Miguel Papaxtla	PUE00130300 191029	82,200	1.7%	82,200	1.7%	Pago	215	100	100.00
30	Aplicación De Señalamiento Con Pintura En Las Guarniciones De Las Calles De La Cabecera Municipal, Segunda Etapa.	PUE13130200 153692	130,622	2.7%	130,622	2.7%	Metro Lineal	1,957	100	100.00
31	Adoquinamiento De La Calle Juan Aldama Entre Vicente Guerrero Y Plan De Ayala	PUE00130300 190320	710,181	14.7%	710,181	14.7%	Metros Cuadrados	512	100	100.00
32	Aportacion Al Programa Construccion De Piso Firme 2012	PUE00130300 191074	39,622	0.8%	39,622	0.8%	Pago	255	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,354,555	255.1%	12,354,555	255.1%		50,537		
33	Rehabilitación Y Mantenimiento De Carreteras Secundarias.	PUE11130200 154623	214,432	4.4%	214,432	4.4%	Kilómetro	2,828	100	100.00
34	Rehabilitación Y Conservación De Caminos Rurales Del Municipio (Renta De Maquina Motoconformadora).	PUE13130200 153749	225,997	4.7%	225,997	4.7%	Hora de servicio	4,785	100	100.00
35	Mantenimiento De Alumbrado Público En Las Localidades Del Municipio (Adquisición De Material Eléctrico)	PUE13130200 153330	149,916	3.1%	149,916	3.1%	Luminaria	4,280	100	100.00
36	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle Zaragoza Entre Las Calles Aquiles Serdán Y Cuauhtémoc.	PUE11130200 154468	510,000	10.5%	510,000	10.5%	M2, Concreto hidráulico	1,256	100	100.00
37	Rehabilitación De La Escuela Primaria Oficial Ignacio Zaragoza, C.C.T. 21epro375w	PUE13130200 153609	55,040	1.1%	55,040	1.1%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
38	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Entre Las Calles Morelos Y Carretera A Tianguismanalco.	PUE11130200 154353	682,247	14.1%	682,247	14.1%	M2, Concreto hidráulico	2,489	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,474,158	44.6%	2,474,158	44.6%		11,477		
1	Ampliacion De Electrificacion Del Mercado Municipal	PUE00130300 204378	101,500	1.8%	101,500	1.8%	Metro Lineal	3,777	100	100.00
2	Construccion De Muro De Contencion En Calle 10 Sur	PUE00130400 278096	39,791	0.7%	39,791	0.7%	Metro Lineal	800	100	100.00
3	Rehabilitación De Parque Auxiliar En Gabino Barreda	PUE00130300 204374	569,965	10.3%	569,965	10.3%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
4	Construcción De Baños En Plaza Civica Del Dif Municipal	PUE00130300 204369	697,278	12.6%	697,278	12.6%	Metros Cuadrados, Inodoros	4,000	100	100.00
5	Ampliación De La Segunda Etapa De Agua Potable En Cañada Sandía	PUE00130300 204340	408,390	7.4%	408,390	7.4%	Metro Lineal	800	100	100.00
6	Adoquinamiento Calle Pedro De La Cruz	PUE00130400 253529	485,636	8.8%	485,636	8.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00
7	Aportacion Dim	PUE00130400 253633	110,902	2.0%	110,902	2.0%	Aportacion	300	100	100.00
8	Adoq. De Priv. 4 Norte En Sección 1°	PUE00130300 205337	60,696	1.1%	60,696	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,564,171	53.8%	4,564,171	53.8%		36,732		
1	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 246627	169,711	2.0%	169,711	2.0%	Proyecto	12,699	100	100.00
2	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Abasolo Entre Calle Allende Y Callejon De Los Viveros	PUE00130400 244072	600,810	7.1%	600,810	7.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
3	Aportacion Al Programa Peso A Peso Nivel Basico 2013	PUE00130300 188549	1,056,250	12.4%	1,056,250	12.4%	TECHADO	1,200	100	100.00
4	Arrendamiento De Maquinaria Pesada Para El Mantenimiento De Caminos Saca Cosecha Y Vecinales Del Municipio	PUE00130400 244588	34,336	0.4%	34,336	0.4%	Equipo	3,056	100	100.00
5	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Allende Entre Privada De Allende Y Calle Alvaro Obregon	PUE00130400 244214	366,752	4.3%	366,752	4.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
6	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Y Calle Niños Heroes Entre Calle Independencia Y Calle Constitucion	PUE00130300 188328	901,245	10.6%	901,245	10.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
7	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Cabecera Municipal (2ª Etapa)	PUE00130400 244391	400,618	4.7%	400,618	4.7%	Sistema	220	100	100.00
8	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Gabino Barreda Y Preescolar	PUE00130400 244124	505,361	6.0%	505,361	6.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
9	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Bilingüe "Leyes De Reforma" C. C. T. 21dpb0302d	PUE00130400 244175	424,399	5.0%	424,399	5.0%	Cancha	146	100	100.00
10	Adquisicion De Fotocopiadora Para El Departamento De Obras Publicas Y Tesoreria	PUE00130300 188502	54,309	0.6%	54,309	0.6%	Equipo	12,699	100	100.00
11	Arrendamiento De Maquinaria Pesada Para El Mantenimiento De Caminos Saca Cosecha Y Vecinales Del Municipio	PUE00130400 251084	26,359	0.3%	26,359	0.3%	Equipo	3,056	100	100.00
12	Arrendamiento De Maquinaria Pesada Para El Mantenimiento De Caminos Saca Cosecha Y Vecinales Del Municipio	PUE00130400 251136	24,022	0.3%	24,022	0.3%	Equipo	3,056	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,199,512	71.7%	20,086,833	71.3%		292,748		
1	Construcción De Barda Perimetral En Bachillerato General Oficial David Alfaro Siqueiros	PUE00130400 258601	196,237	0.7%	196,237	0.7%	M2, Bardas, Cercos	1,350	100	100.00
2	Aportación Para La Construcción Del Anillo Periferico Del Kilometro 2 900 Al Km 4 060 En La Localidad De San Juan Tuxco, En El Municipio De San Martin Texmelucan	PUE13130200 142046	12,496,000	44.4%	12,496,000	44.4%	OBLIGACION FINANCIERA	141,112	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Febrero, Entre Calle 3ra De Alvaro Y Calle 15 De Septiembre	PUE00130400 246839	42,046	0.1%	42,046	0.1%	M2, Concreto hidráulico	272	100	100.00
4	Aportacion Para La Ampliacion De Electrificacion Camino A Huejotzingo, Entre Calle Libertad Y Brecha	PUE00130400 258578	13,472	0.0%	13,472	0.0%	Kilómetro	42	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nacional, Entre Calle E. Zapata Y Calle La Selva	PUE00130400 246878	92,660	0.3%	92,660	0.3%	M2, Concreto hidráulico	155	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Limite Predial	PUE00130400 246791	80,936	0.3%	80,936	0.3%	M2, Concreto hidráulico	135	100	100.00
7	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal (2ndirectos)	PUE00130300 196348	563,393	2.0%	450,715	1.6%	Curso	141,112	100	80.00
8	Aportacion Para El Programa Habitat 2013	PUE00130400 228717	6,714,767	23.8%	6,714,767	23.8%	APORTACION	8,570	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,319,448	70.9%	2,202,414	24.7%		21,807		
1	Construcción De Techado En La Plaza Cívica De La Tv. Secundaria Justo Sierra	PUE00130400 231024	1,001,520	11.2%	1,001,520	11.2%	Metros Cuadrados	384	100	100.00
2	Construccion De Techado En La Plaza Civica De La Escuela Primaria Profesor Enrique Zamora Palafox	PUE00130300 180695	2,095,611	23.5%	453,719	5.1%	Metros Cuadrados	449	100	21.65
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle 5 De Febrero Y 16 De Septiembre.	PUE00130300 180761	888,194	10.0%	424,941	4.8%	M2, Concreto hidráulico	100	100	47.84
4	Perforacion De Pozo Para Agua Potable.	PUE00130300 180512	1,689,637	19.0%	37,688	0.4%	Pozo	1,314	100	2.23
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino Real A Coltzingo Entre Carretera A Coltzingo Y Bachiller.	PUE00130300 180806	466,247	5.2%	106,307	1.2%	M2, Concreto hidráulico	250	100	22.80
6	Aportación Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE00130400 231054	178,240	2.0%	178,240	2.0%	Acción	19,310	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			906,230	51.9%	906,230	51.9%		1,630		
1	Aportacion Al Rpograma Pesoa Apeso Nivel Basico 2013, Para La Construccion De 7 Aulas Didacticas, Sanitarios, Portico Y Escaleras En Estructura U3c Para La Unidad Educativa Jose Maria La Fragua	PUE00130400 245830	132,332	7.6%	132,332	7.6%	Pago	1,400	100	100.00
2	Adoquinamiento De Calle Juan Pablo Ii	PUE00130300 183163	773,898	44.3%	773,898	44.3%	Metros Cuadrados	230	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,128,513	42.2%	3,128,513	42.2%		-		
1	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Benito Juarez	PUE00130400 248251	271,765	3.7%	271,765	3.7%	Poste	-	100	100.00
2	Pago Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal Del 2 Por Ciento	PUE00130400 255964	148,442	2.0%	148,442	2.0%	Apoyo	-	100	100.00
3	Pago Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal Del 2 Por Ciento	PUE00130400 247661	16,500	0.2%	16,500	0.2%	Pieza	-	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Aldama	PUE00130400 254451	1,084,290	14.6%	1,084,290	14.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Localidad De San Francisco La Mata	PUE00130400 248269	243,625	3.3%	243,625	3.3%	Poste	-	100	100.00
6	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Con Aplicaciones De Piedra Braza En La Calle Cristo Rey	PUE00130400 254519	1,363,892	18.4%	1,363,892	18.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,446,496	138.9%	49,446,496	138.9%		33,065		

1	Pavimento Con Adoquin En Av. 21 Poniente Entre Calle 3 Y 5 Sur	PUE00130400 244618	1,097,763	3.1%	1,097,763	3.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
2	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Privada Tecnológico Entre C. 25 Sur Y Cerrada; C. 27 Sur Entre Privada Tecnológico Y C. San Cristobal; C. San Cristobal Entre C. 25 Sur Y C. 27 Sur	PUE00130400 248552	1,626,598	4.6%	1,626,598	4.6%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
3	Pavimento Con Asfalto En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Porfirio Diaz Y Privada Hidalgo	PUE12130200 141056	932,512	2.6%	932,512	2.6%	M2, Concreto asfáltico	200	100	100.00
4	Ampliacion De Red Electrica En 3a Privada De La 16 De Septiembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Predios, Junta Auxiliar De San Sebastian Tepalcatepec	PUE13130200 139539	63,484	0.2%	63,484	0.2%	Obra	80	100	100.00
5	Pavimento Con Adoquin En Calle Plan De Ayala Entre Boulevard Forjadores Y Calle Insurgentes	PUE00130300 196902	1,224,012	3.4%	1,224,012	3.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
6	Aportacion Al Convenio Especifico De Colaboracion Para La Aportacion De Recursos Para La Ejecucion De Diversas Obras En El Centro Escolar Lic. Presidente "Miguel Aleman"	PUE00130400 261667	2,534,848	7.1%	2,534,848	7.1%	Pago	300	100	100.00
7	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Negrete Entre Calle Ignacio Allende Y C. Vicente Guerrero (Habitat)Junta Auxiliar De San Cristobal Tepontla	PUE00130400 241777	400,629	1.1%	400,629	1.1%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
8	Pavimento Con Adoquin En Calle Emiliano Zapata Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Reformajunta Auxiliar De San Sebastian Tepalcatepec	PUE00130400 241609	1,171,893	3.3%	1,171,893	3.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica En Calle Pablo Aguilar Entre Calle Emiliano Zapata Y C. Vicente Guerrero, J. San Cristobal Tepontla	PUE00130300 192593	7,839	0.0%	7,839	0.0%	Obra	60	100	100.00
10	Pavimento Con Asfalto En Calle Constitucion Entre Calle Cholula Y Cadenamiento 0 340Junta Auxiliar De San Diego Cuachayotla	PUE00130400 250739	1,141,597	3.2%	1,141,597	3.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
11	Pavimento Con Adoquin En Av. 29 Oriente Entre Calle 4 Y 8 Sur (Barrio De San Pedro Mexicaltzingo)	PUE00130400 244845	1,553,396	4.4%	1,553,396	4.4%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
12	Pavimento Con Asfalto En Calle Tepeaca Entre Calle Independencia Y C. Atlixco (Habitat)Junta Auxiliar De San Matias Cocoyotla	PUE00130400 244297	416,775	1.2%	416,775	1.2%	Metro Cuadrado	415	100	100.00
13	Pavimento Con Adoquin En Calle Principal Entre Camino Real Y Pavimento Existente	PUE12130100 086040	912,966	2.6%	912,966	2.6%	Metros Cuadrados	1,722	100	100.00
14	Pavimento Con Concreto Hidráulico En 1ra. Privada Pablo Aguilar Entre C. Pablo Aguilar Y Privada Zaragoza;, Privada Zaragoza Entre 1ra. De Pablo Aguilar Y C. Zaragoza (San Cristobal Tepontla)	PUE12130100 086632	591,876	1.7%	591,876	1.7%	M2, Concreto hidráulico	953	100	100.00
15	Pavimento Con Adoquin En Av. 17 Poniente Entre Calle 13 Sur Y Cerrada(Barrio De Santa Maria Xixitla)	PUE00130400 244938	1,114,229	3.1%	1,114,229	3.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,446,496	138.9%	49,446,496	138.9%		33,065		
16	Aportacion Al Convenio Especifico De Colaboracion Para La Aportacion De Recursos Para La Ejecucion De Diversas Obras En El Centro Escolar Lic. Presidente "Miguel Aleman"	PUE00130400 261558	1,452,795	4.1%	1,452,795	4.1%	Pago	300	1	100.00
17	Pavimento Con Adoquin En Calle 12 Norte Entre Av. 6 Y 12 Oriente	PUE12130100 085702	1,818,067	5.1%	1,818,067	5.1%	Metros Cuadrados	2,795	100	100.00
18	Mantenimiento En Varias Calles	PUE00130400 248475	572,817	1.6%	572,817	1.6%	Metro cúbico	500	100	100.00
19	Pavimento Con Asfalto En Calle Tecamachalco Entre Calle Atlixco Y C. 5 Norte (Habitat)Junta Auxiliar De San Matias Cocoyotla	PUE00130400 244445	793,776	2.2%	793,776	2.2%	Metro Cuadrado	799	100	100.00
20	Pavimento Con Asfalto C. Libres Entre C. Zacatlan Y Huejotzingo; C. Zacatlan Entre C. Libres Y C. Zacapoaxtla (Habitat)	PUE00130400 241566	942,393	2.6%	942,393	2.6%	Metro Cuadrado	942	100	100.00
21	Pavimento Con Asfalto En Calle 1ro De Octubre Entre Calle Cholula Y Calle Cholula; Privada 1ro De Octubre Entre Calle 1ro De Octubre Y CerradaJunta Auxiliar De San Cosme Texintla	PUE00130400 249484	1,492,214	4.2%	1,492,214	4.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
22	Pavimento Con Adoquin En Av. 6 Poniente Entre Calzada Guadalupe Y Calle 15 Norte (Habitat)	PUE00130400 241639	845,217	2.4%	845,217	2.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
23	Pavimento Con Adoquin En Privada 17 Sur Entre Pavimento Existente Y Cerrada	PUE00130400 240407	385,896	1.1%	385,896	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
24	Pavimento Con Concreto Hidraulico En C. 1ra De Revolucion Entre Pavimento Existente Y C 2da De Revolucion; C 7 De Diciembre Entre 2da De Revolucion Y Rio Prieto	PUE12130100 085881	1,911,709	5.4%	1,911,709	5.4%	M2, Concreto hidráulico	2,587	100	100.00
25	Pavimento Con Asfalto De Privada Sin Nombre Y Calle Ahuehuetes	PUE00130400 241461	464,977	1.3%	464,977	1.3%	Metro Cuadrado	465	100	100.00
26	Pavimento Con Adoquin En Av. 7 Poniente Entre Calle. 11 Y 15 Sur (Barrio De Santa Maria Xixitla)	PUE12130100 085112	1,815,375	5.1%	1,815,375	5.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,966	100	10.00
27	Pavimento Con Adoquin En Calle 2 Sur Entre Av. 13 Y 15 Oriente; Av. 15 Oriente Entre Calle 2 Y 4 Sur(Barrio De San Pablo Tecamac)	PUE00130400 248079	1,570,324	4.4%	1,570,324	4.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
28	Pavimento Con Adoquin En Av. Rio Lerma Norte-Sur Entre Av. Lago De Pátzcuaro Oriente Y Av. Texcoco Oriente	PUE00130300 196655	87,480	0.2%	87,480	0.2%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
29	Pavimento Con Asfalto En Calle Las Flores Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Cholula (Habitat)	PUE00130400 241508	503,542	1.4%	503,542	1.4%	Metro Cuadrado	505	100	100.00
30	Pavimento Con Adoquin En Calle 2 Norte Entre Av. 24 Y 30 Oriente (Habitat)	PUE00130400 241145	876,189	2.5%	876,189	2.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
31	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Camino A Ocotlan Entre Ultima Casa Y Camino S/N, Junta Auxiliar De Santa Barbara Almoloya	PUE12130200 138280	411,172	1.2%	411,172	1.2%	Metros Lineales	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,446,496	138.9%	49,446,496	138.9%		33,065		
32	Pavimento Con Concreto Hidráulico En 1ra Privada De La C. 2 Norte (2 Norte) Y 2da Privada De La Av. 24 Oriente (2 Norte) (Habitat)	PUE00130400 249562	378,544	1.1%	378,544	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
33	Pavimento Con Asfalto En Calle Ricardo Flores Magon, Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre (San Agustin Calvario)	PUE12130100 086237	1,712,966	4.8%	1,712,966	4.8%	M2, Concreto asfáltico	3,053	100	100.00
34	Ampliacion De Red Electrica En 2da Priva Francisco Villa Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Francisco Villa, J. A. Santa Barbara Almoloya	PUE00130300 192637	81,707	0.2%	81,707	0.2%	Obra	150	100	100.00
35	Pavimento Con Asfalto En Calle 5 De Mayo Entre Privada Tlacuaquilo Y Calle Francisco Villa (Habitat)	PUE00130400 249386	242,307	0.7%	242,307	0.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
36	Pavimento Con Asfalto En Prolongacion 5 De Mayo Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Torrecillas	PUE00130300 196987	1,281,239	3.6%	1,281,239	3.6%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
37	Pavimento Con Concreto Hidraulico En C. Cholula Y C. 2 De Abril Entre C. Allende Y C. Morelos	PUE12130100 084048	897,347	2.5%	897,347	2.5%	Metros Cuadrados	1,248	100	100.00
38	Pavimento Con Adoquin En Av. 34 Oriente Entre C. 8 Y 10 Norte; Privada 34 Oriente Entre Av. 34 Oriente Y Cerrada, Cholula De Rivadavia (Barrio De Jesus Tlatempa)	PUE00130300 195715	890,119	2.5%	890,119	2.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
39	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privada Cholula Poniente Entre Calle Cholula Poniente Y Cerrada (Habitat) Junta Auxiliar De San Cosme Texintla	PUE00130400 241389	28,387	0.1%	28,387	0.1%	Metro Lineal	25	100	100.00
40	Alumbrado Publico En Varias Calles De La Zona A Intervenir De La Vertiente De Intervencion De Prevenciones Del Programa Habitat En Poligono 21140-21139	PUE00130400 249020	726,985	2.0%	726,985	2.0%	Pieza	726	100	100.00
41	Pavimento Con Adoquin En Av. Rio Lerma Sur Entre Av. Lago De Texcoco Y Rio Rabanillo	PUE00130400 249115	321,474	0.9%	321,474	0.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
42	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Ignacio Zaragoza Entre Av. Benito Juarez Y Pv Al Sur	PUE13130200 139515	66,867	0.2%	66,867	0.2%	Obra	50	100	100.00
43	Pavimento Con Asfalto En Camino A Ocotlan Entre Ultima Casa Y Carretera Estatal Cholula-Coronango, Santa Barbara Almoloya	PUE00130300 195392	870,015	2.4%	870,015	2.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
44	Pavimento Con Adoquin En La Av. 27 Oriente Entre Calle 4 Y 6 Sur	PUE12130100 084129	679,687	1.9%	679,687	1.9%	Metros Cuadrados	1,048	100	100.00
45	Avimento Con Adoquin En Calle 13 Norte Entre Av. 8 Poniente Y Boulevard Cholula-Huejotzingo (Habitat)	PUE00130400 241210	416,711	1.2%	416,711	1.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
46	Parque Recreativo Y Deportivo Cenyeliztli Ubicado En La Calle 8 Norte S/N (Rescate De Espacios Públicos) (Barrio De Jesus Tlatempa)	PUE00130400 245916	682,500	1.9%	682,500	1.9%	Obra	1,725	100	100.00
47	Pavimento Con Asfalto En Calle 7 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 6 Sur	PUE00130300 197028	1,866,460	5.2%	1,866,460	5.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,446,496	138.9%	49,446,496	138.9%		33,065		
48	Pavimento Con Adoquin En Av. 23 Poniente Entre Calle 3 Y 5 Sur	PUE00130300 197065	817,491	2.3%	817,491	2.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
49	Pavimento Con Asfalto En Calle Jorge Murad Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Ricardo Flores Magon, Junta Auxiliar De San Agustin Calvario	PUE00130300 196526	1,675,718	4.7%	1,675,718	4.7%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
50	Pavimento Con Adoquin En La C. 12 Norte (Vias Ffcc) Entre Av. 12 Y 14 Oriente	PUE12130100 086747	827,147	2.3%	827,147	2.3%	Metros Cuadrados	1,522	100	100.00
51	Aportacion Al Convenio Especifico De Colaboracion Para El Desarrollo Y Operación Del Programa Peso A Peso Nivel Basico 2013 Según Convenio De Fecha 23 De Mayo De 2013	PUE00130400 249226	2,415,613	6.8%	2,415,613	6.8%	Obra	2,000	100	100.00
52	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 De Mayo Entre Boulevard Cholula-Huejotzingo Y Calle Sin Nombre	PUE00130300 187343	250,426	0.7%	250,426	0.7%	Metro Lineal	80	100	100.00
53	Pavimento Con Asfalto En Calle 16 De Septiembre Entre Calle 2da De Revolucion Y Camino A Ocotlán	PUE00130300 196948	1,582,424	4.4%	1,582,424	4.4%	Metros Cuadrados	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,279,839	104.5%	2,279,839	104.5%		15,622		
1	Construccion De Plaza Civica En San Jose Alamo	PUE00130400 236516	246,561	11.3%	246,561	11.3%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
2	Construccion De Parque San Jose Agua Zarca Segunda Etapa	PUE00130400 236557	441,580	20.2%	441,580	20.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
3	Empedrado De Calle Diagonal Defensores De La Republica	PUE00130400 236541	367,949	16.9%	367,949	16.9%	Metro Cuadrado	3,393	100	100.00
4	Construccion De Parque San Cristobal	PUE00130400 236528	399,719	18.3%	399,719	18.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
5	Aportacion Al 2 Por ciento Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal.	PUE00130400 236551	43,625	2.0%	43,625	2.0%	Acción	3,393	100	100.00
6	Empedrado De Calle Agua El Amete	PUE00130400 236553	641,685	29.4%	641,685	29.4%	Metro Cuadrado	3,393	100	100.00
7	Adquisicion De Aparatos De Ejercicio Al Aire Libre En Centro Deportivo Cristobal Colon	PUE00130400 236531	138,720	6.4%	138,720	6.4%	Lote	3,393	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,530,723	31.8%	6,530,723	31.8%		59,427		
1	Instalacion De Poste Y Transformador En Esc. Tecnica 131 En Santa Maria Coatepec Y En Bachillerato Nueva Creacion En Paso Puente Santa Ana	PUE00130400 253366	81,905	0.4%	81,905	0.4%	Pieza	740	100	100.00
2	Amplacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Rancho San Juan	PUE00130400 244881	402,447	2.0%	402,447	2.0%	Metro Lineal	1,350	100	100.00
3	Programa De Apoyo A La Adquisicion De Fertilizante Urea Subsidio 2013	PUE00130400 235165	1,077,675	5.2%	1,077,675	5.2%	Pieza	561	100	100.00
4	Estudio Y Poyecto Ejecutivo De Agua Potable De Rancho San Juan Y Rancho San Miguel	PUE00130400 235410	255,200	1.2%	255,200	1.2%	Proyecto	27,524	100	100.00
5	Amplacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Corregidora	PUE00130400 262046	137,074	0.7%	137,074	0.7%	Metro Lineal	300	100	100.00
6	Programa De Repoblacion Ovina Y Caprina Municipal, Proyectos Productivos De San Salvador El Seco 2013	PUE00130400 261876	150,000	0.7%	150,000	0.7%	Producto	450	100	100.00
7	Aportacion Para La Construccion De La Segunda Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Reiduales De San Salvador El Seco	PUE00130400 253155	562,022	2.7%	562,022	2.7%	Pago	17,263	100	100.00
8	Construccion De Linea En Media Tension Ubicada En El Paraje El Arbol	PUE00130400 235327	998,693	4.9%	998,693	4.9%	Poste	585	100	100.00
9	Cambio De Equipo De Combustion A Electrico Y Entubamiento De Linea De Conduccion	PUE00130400 245776	390,913	1.9%	390,913	1.9%	Equipo	-	100	100.00
10	Amplacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguel	PUE00130400 235808	725,560	3.5%	725,560	3.5%	Metro Lineal	1,350	100	100.00
11	Aportacion Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Maria Coatepec	PUE00130400 252359	1,022,996	5.0%	1,022,996	5.0%	Pago	5,524	100	100.00
12	Mejoramiento De Vivienda	PUE00130400 245184	434,703	2.1%	434,703	2.1%	Persona	3,155	100	100.00
13	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Vicente Guerrero Y Calle Morelos	PUE00130400 245542	291,537	1.4%	291,537	1.4%	Metro Cuadrado	625	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,056,628	32.2%	4,056,628	32.2%		29,714		
1	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2013	PUE00130400 245412	252,328	2.0%	252,328	2.0%	Proyecto	28,419	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle Nicolas Bravo Entre Alameda Y Calle Progreso	PUE00130300 203149	501,292	4.0%	501,292	4.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	425	100	100.00
3	Construccion De Techado En Preescolar Iztacchuatl	PUE00130300 202734	500,807	4.0%	500,807	4.0%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Benito Juarez Entre Camino Real A San Gregorio Y Carretera San Martin- El Verde	PUE00130300 202678	1,871,751	14.8%	1,871,751	14.8%	M2, Concreto asfáltico	450	100	100.00
5	Pavimentacion De La Calle Antonio Garcia Entre Lindero De Analco Y Calle Iturbide	PUE00130400 245263	930,450	7.4%	930,450	7.4%	Metros Cuadrados	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,316,411	56.3%	1,316,411	56.3%		17,600		
1	Adoquinamiento Calle Luis Donaldo Colosio Y Privada Luis Donaldo Colosio Entre Boulevard 16 De Septiembre Y Prolongacion Maximino Avila Camacho	PUE00130400 230692	641,250	27.4%	641,250	27.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
2	Adoquinamiento 2da Privada Belisario Dominguez Y Privada Prolongacion Cuahtemoc Entre Calle Belisario Dominguez Y Prolongacion Cuahtemoc	PUE00130400 230696	230,000	9.8%	230,000	9.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Privada 16 De Septiembre Oriente Entre Primera Privada 16 De Septiembre Y Calle Luis Donaldo Colosio	PUE00130400 230695	398,412	17.0%	398,412	17.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00
4	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 232117	46,749	2.0%	46,749	2.0%	Acción	17,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			78,638,998	175.3%	78,638,998	175.3%		27,031		
1	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De "El Carpintero"	PUE12130200 135221	1,135,474	2.5%	1,135,474	2.5%	Metros Cuadrados	169	100	100.00
2	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Zacatepec De Bravo	PUE12130200 133386	1,398,140	3.1%	1,398,140	3.1%	Metros Cuadrados	243	100	100.00
3	Aportación Al Proyecto De Fortalecimiento De La Producción De Ganado Ovino De Pelo, Mediante Tecnificación De Los Procesos De Producción.	PUE11130200 133317	857,143	1.9%	857,143	1.9%	Beneficiario	578	100	100.00
4	Construcción De Salón De Usos Múltiples 2a. Etapa En La Localidad De Buena Vista De Cuahutemoc, Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 232512	1,901,557	4.2%	1,901,557	4.2%	Metros Cuadrados	528	100	100.00
5	Aportación Para Proyectos Productivos Sdr	PUE12130200 133396	250,190	0.6%	250,190	0.6%	Beneficiario	70	100	100.00
6	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Playa Nueva	PUE12130200 133410	1,770,819	3.9%	1,770,819	3.9%	Metro Cuadrado	269	100	100.00
7	Modificación Presupuestal Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Tecolotepec, Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla	PUE12130200 133312	18,733	0.0%	18,733	0.0%	Metros Cuadrados	329	100	100.00
8	Construcción De Unidad De Servicios En La Localidad De Yovalastoc; Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 232487	1,319,260	2.9%	1,319,260	2.9%	Metros Cuadrados	191	100	100.00
9	Modificación Presupuestal Construcción De Unidad De Servicios En La Localidad De Mazatzongo De Guerrero, Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlacotepec, En El Estado De Puebla	PUE12130200 133321	51,406	0.1%	51,406	0.1%	Metros Cuadrados	767	100	100.00
10	Aportación Al Gobierno De Estado Para Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario Del Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla.	PUE12130200 133989	647,215	1.4%	647,215	1.4%	Pago	1,717	100	100.00
11	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Camino Hacia Zacatilihuic Km 0 000 Al Km 0 295.86 Del Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla	PUE12130200 133342	1,874,810	4.2%	1,874,810	4.2%	Metros Lineales	426	100	100.00
12	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Tipo "E" Al Acceso De La Localidad De Tepexilotla Del Km 0 000 Al 4 735 Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlacotepec En El Estado De Puebla.	PUE12130200 133320	7,558,430	16.9%	7,558,430	16.9%	Kilómetros	274	100	100.00
13	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Cuaxuchpa Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 233170	1,530,117	3.4%	1,530,117	3.4%	Metros Cuadrados	449	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			78,638,998	175.3%	78,638,998	175.3%		27,031		
14	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Tipo E De Mazatzongo De Guerrero-Buena Vista Del Km 0-000 Al 10-404, Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec En El Estado De Puebla.	PUE00130300 179066	7,166,384	16.0%	7,166,384	16.0%	Kilómetros	1,295	100	100.00
15	Modificación Presupuestal Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Tepoza, Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla	PUE12130200 133313	94,131	0.2%	94,131	0.2%	Metros Cuadrados	162	100	100.00
16	Aportacion Del 2 Por ciento Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE12130200 133330	849,653	1.9%	849,653	1.9%	-1	1,717	100	100.00
17	Construccion De Techado En La Localidad De Pilola Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 233350	1,371,394	3.1%	1,371,394	3.1%	Metros Cuadrados	37	100	100.00
18	Sustitucion De 3 Aulas Estructura Regional En El Bachillerato General Oficial Juan Escutia Clave Cctebh0193d, En La Localidad De Tlacotepec De Porfirio Diaz	PUE12130200 133337	1,188,879	2.7%	1,188,879	2.7%	Aula	1,717	100	100.00
19	Construccion De Unidad De Servicios En La Localidad De Cruztitla Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 233409	1,201,046	2.7%	1,201,046	2.7%	Metros Cuadrados	210	100	100.00
20	Construccion De Unidad De Servicios En La Localidad De Lomas De Guadalupe Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 233304	1,202,246	2.7%	1,202,246	2.7%	Metros Cuadrados	27	100	100.00
21	Construccion De Techado En La Localidad De Libres Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 233278	1,259,641	2.8%	1,259,641	2.8%	Metros Cuadrados	178	100	100.00
22	Aportacion Del 2 Por ciento Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 233328	896,963	2.0%	896,963	2.0%	Pago	1,717	100	100.00
23	Construccion De Salon De Usos Multiples, En La Localidad De La Garrapata Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 233252	2,900,064	6.5%	2,900,064	6.5%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
24	Construcción Del Camino Rural Tipo "E" Ojo De Agua-La Guacamaya; De 6.34 Km De Longitud, Meta 2012: Del 0 900 Al 1 900, Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, En El Estado De Puebla	PUE12130200 133323	3,236,764	7.2%	3,236,764	7.2%	Kilómetros	436	100	100.00
25	Aportación Para Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación Ubicada En La Cabecera Municipal De San Sebastian Tlacotepec, Puebla.	PUE00130300 181463	7,565,101	16.9%	7,565,101	16.9%	Pago	1,717	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			78,638,998	175.3%	78,638,998	175.3%		27,031		
26	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal De La Localidad De Naranjastitla Del Km 0 000 Al Km 0 369.80 Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla	PUE00130400 233623	91,148	0.2%	91,148	0.2%	Metros Cuadrados	418	100	100.00
27	Construccion De Techado En La Localidad De La Cumbre Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 233487	1,697,834	3.8%	1,697,834	3.8%	Metros Cuadrados	356	100	100.00
28	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Anexo Sanitario En Estructura Regional C En La Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Con Clave 21dtv0552j Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa.	PUE00130400 233120	394,870	0.9%	394,870	0.9%	Metros Cuadrados	367	100	100.00
29	Construccion Del Camino Rural Tipo "E" Ojo De Agua-La Guacamaya; De 6.34 Km De Longitud, Meta 2013: Del 1 900 Al 2 838.45, Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, En El Estado De Puebla	PUE00130400 232430	4,225,083	9.4%	4,225,083	9.4%	Kilómetros	436	100	100.00
30	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Tipo E Revestido Tecolotepec Del Km 0 000 Al Km 2 468.41, E.C. Tecolotepec-Telesecundaria Del Km 2 480 Al Km 2 884.30, En La Localidad De Tecolotepec.	PUE12130200 133436	3,616,264	8.1%	3,616,264	8.1%	Kilómetros	329	100	100.00
31	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal De La Localidad De Naranjastitla Del Km 0 000 Al Km 0 369.80 Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla	PUE00130400 233604	1,265,450	2.8%	1,265,450	2.8%	Metros Cuadrados	418	100	100.00
32	Modernización Y Ampliación Del Camino D Tlacotepec De Diaz-Zacatepec De Bravo De 15 Kms De Longitud Total Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 000 Km Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec.	PUE12130200 133981	2,222,160	5.0%	2,222,160	5.0%	Kilómetros	1,717	100	100.00
33	Construccion De Unidad De Servicios En La Localidad De Mazatzongo De Guerrero 2a. Etapa Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec En El Estado De Puebla.	PUE12130200 133331	1,661,923	3.7%	1,661,923	3.7%	Metro Cuadrado	767	100	100.00
34	Pago De Residentes Para Supervision De Obra	PUE00130400 232403	802,355	1.8%	802,355	1.8%	Persona	1,717	100	100.00
35	Pago De Residentes Para Supervisión De Obra	PUE12130200 133324	695,539	1.6%	695,539	1.6%	Persona	1,717	100	100.00
36	Construccion De Tres Aulas, Tipo Capcpe Regional En La Escuela Telesecundaria Diego Rivera Clave C.C.T. 21dtv0540e En La Localidad De Tecolotepec	PUE12130200 133383	1,040,408	2.3%	1,040,408	2.3%	Aula	329	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			78,638,998	175.3%	78,638,998	175.3%		27,031		
37	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples En La Localidad De San Jose Petlapa; Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla	PUE00130400 233510	1,537,825	3.4%	1,537,825	3.4%	Metros Cuadrados	297	100	100.00
38	Construccion De Techado En La Localidad En Mazatzongo	PUE12130200 133402	1,666,766	3.7%	1,666,766	3.7%	Metro Cuadrado	767	100	100.00
39	Construccion De Salon De Usos Multiples 3a. Etapa En La Localidad De Zacatepec De Bravo, Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 233565	1,372,444	3.1%	1,372,444	3.1%	Metros Cuadrados	236	100	100.00
40	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Anexo Sanitario En Estructura Regional C En La Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Con Clave 21dtv0552j Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa.	PUE00130400 233085	1,000,600	2.2%	1,000,600	2.2%	Metros Cuadrados	367	100	100.00
41	Construccion De 50 Baños Dignos En La Localidad De La Cumbre	PUE12130200 133508	531,230	1.2%	531,230	1.2%	Beneficiario	50	100	100.00
42	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal De La Localidad De Naranjastitla Del Km 0 000 Al Km 0 369.80 Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla	PUE00130400 233634	136,800	0.3%	136,800	0.3%	Metros Cuadrados	418	100	100.00
43	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Camino Hacia Zacatilihuic 2a. Etapa Del Km 0 300.00 Al Km 0 515.86 Del Municipio De San Sebastian Tlacotepec Puebla.	PUE00130400 232472	1,550,605	3.5%	1,550,605	3.5%	Metro Cuadrado	426	100	100.00
44	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Libres	PUE12130200 133431	776,988	1.7%	776,988	1.7%	Metro Cuadrado	252	100	100.00
45	Construcción De 136 Acciones De Vivienda	PUE11130200 134227	1,876,800	4.2%	1,876,800	4.2%	Beneficiario	136	100	100.00
46	Construccion De Techado En La Localidad De El Mirador Perteneciente Al Municipio De San Sebastian Tlacotepec, Puebla.	PUE00130400 233536	1,230,346	2.7%	1,230,346	2.7%	Metros Cuadrados	188	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,375,430	67.0%	6,375,430	67.0%		13,823		
1	Pavimentación De La Calle José González Soto Entre Calle La Profesa Y Casa De Cultura	PUE00130400 270998	1,372,442	14.4%	1,372,442	14.4%	Metro Cuadrado	78	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Calle Las Palma Y Calle Guadalupe Victoria	PUE00130300 227769	1,382,467	14.5%	1,382,467	14.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
3	Aportacion Al Programa Peso A Peso 2011	PUE00130300 227863	100,506	1.1%	100,506	1.1%	Programa	5,944	100	100.00
4	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario(2,304.88 M.) Varias Calles	PUE00130300 227755	1,705,251	17.9%	1,705,251	17.9%	Metro Lineal	1,384	100	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle Insurgente Entre Calle Ejercito De Oriente Y Salida Acatlan	PUE00130300 227742	1,059,386	11.1%	1,059,386	11.1%	Metros Cuadrados	78	100	100.00
6	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 234709	95,126	1.0%	95,126	1.0%	Pago	5,944	100	100.00
7	Reconstruccion De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Entre La Calle Centenario Y C. 16 De Septiembre	PUE00130300 176439	660,252	6.9%	660,252	6.9%	Metros Cuadrados	245	30	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,803,241	190.7%	17,803,241	190.7%		42,576		
1	Parque De Santiago Miahuatlán	PUE00130400 231170	370,514	4.0%	370,514	4.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
2	Elaboracion De Estudios Y Proyectos De Obra Para Ramo 33 Fism 2013	PUE00130400 231779	60,000	0.6%	60,000	0.6%	Proyecto	-	100	100.00
3	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 8 Norte Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle 2 Oriente	PUE00130300 174101	95,503	1.0%	95,503	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Elaboración De Estudios Y Proyectos De Obra Para Ramo 33 Fism 2012	PUE00130300 174104	42,142	0.5%	42,142	0.5%	Acción	-	100	100.00
5	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle 1 Sur Entre Avenida Nacional Y Calle 7 Poniente	PUE00130400 230887	1,526,106	16.4%	1,526,106	16.4%	M2, Concreto asfáltico	1,448	100	100.00
6	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 11 Sur Entre Calle 7 Poniente Y Calle 9 Poniente	PUE00130400 230890	184,065	2.0%	184,065	2.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	150	100	100.00
7	Aportación Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim) Al Gobierno Del Estado	PUE00130400 231795	186,666	2.0%	186,666	2.0%	Pago	-	100	100.00
8	Rehabilitación De 2 Bombas De Cloro Para Los Pozos Ferrocarriles Y Guadalupe	PUE00130400 231766	18,035	0.2%	18,035	0.2%	Equipo	-	100	100.00
9	Construcción De Adoquinamiento En Las Calles: Benito Juárez, Calle 1, Ignacio Zaragoza, Calle 2 Y Agustín De Iturbide En La Localidad De El Carmen	PUE00130400 230873	1,682,780	18.0%	1,682,780	18.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
10	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 7 Norte Entre 2 Y 6 Poniente	PUE00130400 230878	685,402	7.3%	685,402	7.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
11	Abonos De Capital E Intereses A Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos, S.N.C. Por Apertura De Crédito Simple, Ejercicio 2012	PUE00130300 174102	1,439,761	15.4%	1,439,761	15.4%	Acción	-	100	100.00
12	Construcción De Adoquinamiento En Avenida 16 De Septiembre Entre Avenida San José Y Calle Libertad, Avenida San José Entre Avenida 16 De Septiembre Y Calle Sin Nombre	PUE00130300 174100	1,702,771	18.2%	1,702,771	18.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
13	Construcción De Pavimento Asfáltico En Prolongación De La 9 Sur Entre Calle 5 Sur Y Diagonal Miguel Hidalgo	PUE00130400 230875	1,065,903	11.4%	1,065,903	11.4%	M2, Concreto asfáltico	250	100	100.00
14	Construcción De Adoquinamiento De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle 8 Y 12 Norte	PUE00130300 174123	1,949,167	20.9%	1,949,167	20.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
15	Parque De Santiago Miahuatlán	PUE00130400 231144	347,400	3.7%	347,400	3.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
16	Ampliación De Electrificación En Calle 3 Sur Entre 13 Y 15 Poniente	PUE00130400 231286	44,089	0.5%	44,089	0.5%	Convenio	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,803,241	190.7%	17,803,241	190.7%		42,576		
17	Construcción De Adoquinamiento En Calle La Virgen Entre Avenida 16 De Septiembre Y Avenida San José	PUE00130400 230891	363,285	3.9%	363,285	3.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	85	100	100.00
18	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Prolongación De La 1 Sur Entre 13 Poniente Y Florida, Calle Florida Entre Prolongación De La 1 Sur Y Calle Allende	PUE00130300 174099	1,941,289	20.8%	1,941,289	20.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
19	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 2a. De Zaragoza Entre Avenida Miguel Hidalgo Y Privada De La 13 Sur	PUE00130300 174096	281,650	3.0%	281,650	3.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
20	Construcción De Techado En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave: 21dpr0371a	PUE00130400 230892	1,284,782	13.8%	1,284,782	13.8%	M2, Patio	500	100	100.00
21	Ampliación De Electrificación En Calle 7 Poniente Entre 1 Y 3 Sur En Barrio Cristo Rey	PUE00130400 231299	7,840	0.1%	7,840	0.1%	Convenio	-	100	100.00
22	Elaboración De Estudio Y Proyecto Denominado Modernización De La Carretera Tipo "C" Santiago Miahuatlán-San Vicente Ferrer De 6.4 Km De Longitud	PUE00130400 230871	197,548	2.1%	197,548	2.1%	Proyecto	9,500	100	100.00
23	Elaboración De Estudio Y Proyecto Denominado Construcción De Camino Santiago Miahuatlán- Magdalena Cuayucatepec De 3.66 Km De Longitud	PUE00130300 174097	156,414	1.7%	156,414	1.7%	Proyecto	-	100	100.00
24	Aportación Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130300 174103	169,428	1.8%	169,428	1.8%	Acción	-	100	100.00
25	Ampliación De Electrificación En Avenida Independencia Entre Avenida Josefa Ortiz De Dominguez Y Juan Escutia En La Localidad De Cruz Colorada	PUE00130400 231306	73,346	0.8%	73,346	0.8%	Convenio	-	100	100.00
26	Abonos De Capital E Intereses A Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos, S.N.C. Por Apertura De Crédito Simple, Ejercicio 2013	PUE00130400 230867	1,439,761	15.4%	1,439,761	15.4%	Acción	21,993	100	100.00
27	Fortalecimiento A La Cadena De Maíz En El Municipio De Santiago Miahuatlán	PUE00130300 174098	128,000	1.4%	128,000	1.4%	Acción	-	100	100.00
28	Rehabilitación De 2 Bombas De Cloro Para Los Pozos Ferrocarriles Y Guadalupe	PUE00130400 230885	7,666	0.1%	7,666	0.1%	Equipo	8,000	100	100.00
29	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Libertad Entre Avenida San José Y Barranca Del Km 0.00 Al 0.046	PUE00130300 223384	228,552	2.4%	228,552	2.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
30	Ampliación De Electrificación En Calle 5 Poniente Entre 7 Y 9 Sur En Barrio Cristo Rey	PUE00130400 231294	20,241	0.2%	20,241	0.2%	Convenio	-	100	100.00
31	Ampliación De Electrificación En Avenida Tanque Redondo Entre 2 Norte Y 20 De Noviembre	PUE00130400 231279	103,136	1.1%	103,136	1.1%	Convenio	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,982,993	140.4%	4,982,993	140.4%		8,531		
1	Adoquinamiento De La Calle 12 Norte Entre 6 Y 8 Oriente	PUE12130100 057491	114,167	3.2%	114,167	3.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	246	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle 12 Norte Entre 4 Y 6 Oriente	PUE12130100 057504	396,815	11.2%	396,815	11.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	829	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Calle 6 Oriente Entre 10 Y 12 Norte	PUE12130100 058472	430,848	12.1%	430,848	12.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	899	100	100.00
4	Instalacion De Calentadores Solares	PUE00130400 251872	198,360	5.6%	198,360	5.6%	Pieza	750	100	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre 10 Y 12 Sur	PUE12130100 057531	367,309	10.4%	367,309	10.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	786	100	100.00
6	Equipamiento Electromecánico Y Linea De Conducción Del Pozo De Agua Potable	PUE12130100 057573	974,047	27.5%	974,047	27.5%	Pozo	1	100	100.00
7	Aportación Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal Del Estado De Puebla	PUE12130100 057312	64,773	1.8%	64,773	1.8%	Convenio	1	100	100.00
8	Equipamiento De Pozo De Agua Potable (El Rancho)	PUE12130100 057560	365,216	10.3%	365,216	10.3%	Pozo	1	100	100.00
9	Aportacion Para La Remodelacion Del Parque Publico En La Localidad De Santo Tomas Hueyotlipan	PUE00130400 251073	2,071,458	58.4%	2,071,458	58.4%	Convenio	5,018	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,185,847	29.9%	2,185,847	29.9%		6,278		
1	Adoquinamiento De La Calle Luis Donaldo Colosio 2da Etapa De 000 Al 044, En La Localidad De Los Laureles.	PUE00130400 237738	190,402	2.6%	190,402	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle 3 Oriente, Entre Calle 10 Sur Y Calle Rafael Cortes, En La Localidad De Tecali De Herrera.	PUE00130400 245698	359,471	4.9%	359,471	4.9%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
3	Construccion De Techado De Plaza Civica En Escuela Telesecundaria Estela Morales De Jimenez.	PUE00130400 231363	496,761	6.8%	496,761	6.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
4	Aportacion Para El Programa De Empleo Temporal (Pet)	PUE00130400 239078	50	0.0%	50	0.0%	Jornal	12	100	100.00
5	Construccion De Techado De Plaza Civica En La Telesecundaria Valentin Gomez Farias Clave 21etvo441d.	PUE00130400 237551	548,322	7.5%	548,322	7.5%	Metro Cuadrado	458	100	100.00
6	Aportacion Para El Programa De Empleo Temporal (Pet).	PUE00130400 244527	590,841	8.1%	590,841	8.1%	Empleo temporal	5,158	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,171,021	66.6%	16,171,021	66.6%		156,962		
1	Adoquinamiento De Calle 15 Poniente Entre 3 Y 9 Sur.	PUE00130300 185736	774,995	3.2%	774,995	3.2%	Metros Cuadrados	160	100	100.00
2	Adoquinamiento De Calle 17 Poniente Entre Miguel Hidalgo Y 9 Sur.	PUE00130300 185639	1,082,554	4.5%	1,082,554	4.5%	Metros Cuadrados	340	100	100.00
3	Construccion De Concreto Hidraulico En Acceso A San Martin Carretera Cañada Entre 14 Y 16 Norte, Barrio San Jose.	PUE00130400 241261	354,206	1.5%	354,206	1.5%	Metros Cuadrados	354	100	100.00
4	Sustitucion De Drenaje Sanitario De La Calle 22 Sur Entre 15 Y 17 Oriente.	PUE00130400 241498	25,298	0.1%	25,298	0.1%	Metros Lineales	25	100	100.00
5	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 8 Sur Entre 19 Y 21 Poniente, Barrio San Nicolas.	PUE00130400 241453	218,790	0.9%	218,790	0.9%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
6	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 10 Sur Entre 2 Y 3 Oriente	PUE00130400 241576	179,274	0.7%	179,274	0.7%	Metros Cuadrados	136	100	100.00
7	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 25 Sur Entre Calle 9 Poniente Y Cadenamiento 0.080, Primera Etapa.	PUE00130400 241167	351,512	1.4%	351,512	1.4%	Metros Cuadrados	351	100	100.00
8	Construccion De Adoquinamiento De La Priv. 2 Poniente Entre 13 Y 21 Norte.	PUE00130400 241679	904,089	3.7%	904,089	3.7%	Metros Cuadrados	485	100	100.00
9	Construcción De Techado De Plaza Cívica En Esc. Primaria Miguel Hidalgo.	PUE00130300 187424	1,033,414	4.3%	1,033,414	4.3%	Metros Cuadrados	1,984	100	100.00
10	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 3 Oriente Entre 6 Y 10 Sur.	PUE00130300 186008	168,759	0.7%	168,759	0.7%	Metros Cuadrados	168	100	100.00
11	Construccion De Adoquinamiento De La Calle San Juan Sur Entre 9 Poniente Y Calle La Villitaa Poniente, Barrio Jonetlan.	PUE00130400 241621	175,095	0.7%	175,095	0.7%	Metros Cuadrados	175	100	100.00
12	Habilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario (Cdc), Av. Miguel Hidalgo Entre 6 Sur Y 4 Sur.	PUE00130400 241642	471,014	1.9%	471,014	1.9%	Metros Cuadrados	71,571	100	100.00
13	Construcción De Casa De Salud.	PUE00130300 188306	524,384	2.2%	524,384	2.2%	Metros Cuadrados	312	100	100.00
14	Construccion De Adoquinamiento De Calle 6 Oriente Entre 16 Y 18 Norte, Barrio San Jose.	PUE00130400 241364	146,993	0.6%	146,993	0.6%	Metros Cuadrados	145	100	100.00
15	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente Entre 5 Y 13 Sur.	PUE00130300 188193	523,970	2.2%	523,970	2.2%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
16	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 10 Oriente Entre 2 Y 4 Norte.	PUE00130400 241477	275,364	1.1%	275,364	1.1%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
17	Sustitucion De Alcantarillado Sanitario En La Calle 24 Sur Entre 9 Y 23 Oriente.	PUE00130400 241243	342,312	1.4%	342,312	1.4%	Metros Lineales	340	100	100.00
18	Sustitucion De Agua Potable En La Calle 22 Sur Entre 15 Y 17 Oriente.	PUE00130400 241506	14,441	0.1%	14,441	0.1%	Metros Lineales	15	100	100.00
19	Adoquinamiento De Calle Miguel Hidalgo Iniciando En La Clínica Al Canal Y Entre Calle Manuel Avila Camacho Y Calle Venustiano Carranza.	PUE00130300 186858	623,391	2.6%	623,391	2.6%	Metros Cuadrados	1,438	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,171,021	66.6%	16,171,021	66.6%		156,962		
20	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 13 Norte-Sur Entre 2 Y 3 Poniente.	PUE00130300 186053	329,331	1.4%	329,331	1.4%	Metros Cuadrados	329	100	100.00
21	Adoquinamiento De Calle 13 Poniente Entre 3 Y 9 Sur.	PUE00130300 185590	840,064	3.5%	840,064	3.5%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
22	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle 17 Norte Entre Privada De La 2 Poniente Y Calle 2 Poneinte.	PUE00130400 248343	48,642	0.2%	48,642	0.2%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
23	Pago A Residentes De Obra.- No. De Obra 17302	PUE13130100 098630	460,045	1.9%	460,045	1.9%	Pago	25	100	100.00
24	Amplacion De Energia Electrica En Calle 19 Poniente Entre Carretera Puebla-Tehuacan Y 23 Sur.	PUE00130400 241701	46,766	0.2%	46,766	0.2%	Kilómetro	150	100	100.00
25	Guarniciones Y Adoquinamiento De Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Carrizal Y 4 De Mayo.	PUE00130300 185176	244,154	1.0%	244,154	1.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
26	Construccion De Doquinamiento De La Calle La Villita Oriente Entre 31 Sur Y Barranca, Barrio Jonetlan.	PUE00130400 241616	186,592	0.8%	186,592	0.8%	Metros Cuadrados	186	100	100.00
27	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle 10 Norte Entre 10 Oriente Y Calle Sin Nombre.	PUE00130400 241466	71,745	0.3%	71,745	0.3%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
28	Sustitucion De Drenaje Sanitario De La Calle 10 Sur Entre 17 Y 19 Oriente.	PUE00130400 241487	25,061	0.1%	25,061	0.1%	Metros Lineales	25	100	100.00
29	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 21 Poniente Entre 13 Y 15 Sur, Barrio San Antonio.	PUE00130400 241514	136,063	0.6%	136,063	0.6%	Metros Cuadrados	136	100	100.00
30	Sustitucion De Drenaje De La Calle 8 Norte, Entre 2 Y 4 Oriente.	PUE00130400 241562	23,055	0.1%	23,055	0.1%	Metros Lineales	25	100	100.00
31	Construccion De Adoquinamiento De Cruce De Calle 11 Poniente Entre 9 Y 11 Sur, Barrio San Antonio.	PUE00130400 241092	299,088	1.2%	299,088	1.2%	Metros Cuadrados	277	100	100.00
32	Adoquinamiento De Calle Independencia Entre 9 Norte Y 16 Poniente.	PUE00130300 186111	737,859	3.0%	737,859	3.0%	Metros Cuadrados	160	100	100.00
33	Gastos Indirectos Pago De Proyectos.	PUE00130400 241745	76,373	0.3%	76,373	0.3%	Metros Cuadrados	71,571	100	100.00
34	Sustitucion De Alcantarillado Sanitario En La Calle 19 Poniente Entre 13 Y 15 Sur, Barrio San Antonio.	PUE00130400 241428	28,048	0.1%	28,048	0.1%	Metros Lineales	30	100	100.00
35	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle 6 Oriente Entre 14 Y 16 Norte, Barrio San Jose.	PUE00130400 241380	102,485	0.4%	102,485	0.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
36	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 23 Oriente Entre 4 Sur Y 8 Sur, Barrio San Nicolas.	PUE00130400 241445	315,880	1.3%	315,880	1.3%	Metros Cuadrados	315	100	100.00
37	Adoquinamiento De Av. Guerrero Entre 1 Y 2 Norte Y Entre 3 Y 5 Norte.	PUE00130300 187467	465,124	1.9%	465,124	1.9%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
38	Construccion De Adoquinamiento En La Calle 19 Poniente Entre 13 Y 15 Sur, Barrio San Antonio.	PUE00130400 241415	154,406	0.6%	154,406	0.6%	Metros Cuadrados	155	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,171,021	66.6%	16,171,021	66.6%		156,962		
39	Adoquinamiento De Calle 5 Norte Entre 2 Poniente Y Avenida Independencia.	PUE00130300 186140	679,119	2.8%	679,119	2.8%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
40	Adoquinamiento Y Guarnición De La Calle Hidalgo Entre Calle Zaragoza Y Prisciliano Ruiz.	PUE00130300 184981	240,240	1.0%	240,240	1.0%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
41	Sustitucion De Red De Agua Potable De La Calle 24 Sur Entre 9 Y 23 Oriente.	PUE00130400 241198	278,354	1.1%	278,354	1.1%	Metro Lineal	280	100	100.00
42	Adoquinamiento De Calle 2 Poniente Entre 5 Y 9 Norte.	PUE00130300 185115	244,953	1.0%	244,953	1.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
43	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle 17 Norte Entre Priv. De La 2 Poniente Y Calle 2 Poniente.	PUE00130400 241537	82,254	0.3%	82,254	0.3%	Metros Cuadrados	380	100	100.00
44	Sustitución De Alcantarillado Sanitario En Calle Jacarandas Entre Calle Roble Y Calle Sin Nombre.	PUE00130300 187005	256,098	1.1%	256,098	1.1%	Metros Lineales	60	100	100.00
45	Adoquinamiento De La Calle 10 Oriente-Poniente Entre 2 Y 3 Norte (Primera Etapa).	PUE00130300 188426	379,137	1.6%	379,137	1.6%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
46	Sustitucion De Agua Potable De La Privada De La 2 Poniente Entre 19 Y 21 Norte.	PUE00130400 241143	19,129	0.1%	19,129	0.1%	Metros Lineales	19	100	100.00
47	Construcción De Adoquinamiento Segunda Etapa De La Calle 29 Norte Entre El Cadenamiento 0 193 A La Av. 6 Poniente.	PUE00130300 186085	583,218	2.4%	583,218	2.4%	Metros Cuadrados	576	100	100.00
48	Construccion De Adoquinamiento Privada En La Avenida Jonetlan Entre Jonetlan Norte Y Kinder, Barrio Jonetlan.	PUE00130400 241599	101,752	0.4%	101,752	0.4%	Metros Cuadrados	102	100	100.00
49	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle 17 Norte Entre Privada De La 2 Poniente Y Calle 2 Poniente.	PUE00130400 248468	458	0.0%	458	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
50	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 15 Oriente Entre Diagonal De La 13 Oriente Y 24 Sur.	PUE00130300 185830	122,554	0.5%	122,554	0.5%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
51	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 15 Sur Entre 19 Y 21 Poniente, Barrio San Antonio.	PUE00130400 241394	185,973	0.8%	185,973	0.8%	Metros Cuadrados	185	100	100.00
52	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 22 Sur Entre Diagonal De La 15 Y 19 Oriente.	PUE00130300 185953	217,145	0.9%	217,145	0.9%	Metros Cuadrados	217	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		
1	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Hortencia Entre Calle Laurel Y Calle Tulipanes De La Colonia San Antonio Viveros, Hábitat.	PUE00130400 238036	508,006	0.7%	508,006	0.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	510	100	100.00
2	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Primera Privada Vicente Guerrero Entre Calle 2 Oriente Y Calle 3 Oriente De La Junta Auxiliar San Diego Chalma	PUE00130400 274708	239,027	0.4%	239,027	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	277	100	100.00
3	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 2 Oriente Entre Calle 1 Sur Y Privada 20 De Noviembre De La Junta Auxiliar San Pablo Tepetzingo.	PUE00130300 177256	116,369	0.2%	116,369	0.2%	Metros Cuadrados	176	100	100.00
4	Construcción De Adoquinamiento En La Avenida Nacional Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Gustavo Díaz Ordaz De La Junta Auxiliar San Cristóbal Tepeteopan	PUE00130400 253355	1,229,255	1.8%	1,229,255	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,736	100	100.00
5	Modernización De Camino Tipo D E.C. (Tramo Azumbilla Tlacotepec De Porfirio Díaz) Km 22;200 A Rancho Cabras	PUE00130400 274864	5,369,474	7.9%	5,369,474	7.9%	M2, Concreto asfáltico	8,620	100	100.00
6	Constr.De Pav.De Concreto Hidrául.Y Obras Complementarias En El Callejón Miguel Hidalgo Entre La C.8 S Y C.Adolfo Ruiz Cortinez; Priv.De La 21 Pte Entre C.21 Pte Y Prop.De La Col.16 De Marzo Hábitat	PUE00130400 238432	150,324	0.2%	150,324	0.2%	Metro Cuadrado	155	100	100.00
7	Constucc. De Adoq. En La Calle 10 Norte Entre Calle 6 Poniente Y Priv.Revolución, Calle Francisco Villa Entre Calle 12 Norte Y Calle 10 Norte De La Colonia Constituyentes, Hábitat	PUE00130400 239028	513,251	0.8%	513,251	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	515	100	100.00
8	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En La Calle 9 Oriente Entre La Calle 13 Sur Y Calle 17 Sur De La Colonia La Purísima	PUE00130400 272874	705,438	1.0%	705,438	1.0%	Metro Cuadrado	710	100	100.00
9	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En La Calle Tamaulipas Entre La Calle Durango Y La Calle Sonora; Calle Nuevo Leon Entre Avenida Baja California Y Calle Tamaulipas	PUE00130400 270821	900,234	1.3%	900,234	1.3%	M2, Concreto asfáltico	2,849	100	100.00
10	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Privada 5 De Mayo Entre Camino Al Carnero Y Calle Emiliano Zapata De La Inspectoría San Vicente Ferrer, Hábitat	PUE00130400 238889	69,825	0.1%	69,825	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	70	100	100.00
11	Construcción De Encortinado En La Calle Guerrero Ote.Entre Calle S. Monts Y Camino Viejo A San Marcos (Los Lavaderos) De La Jta.Aux.De Santa María Coapan.	PUE00130400 271696	1,360,353	2.0%	1,360,353	2.0%	Metro Cuadrado	288	100	100.00
12	Reconstrucción De Plaza Cívica En El Palacio De La Presidencia De Santa Catarina Otzolotepec En La Junta Auxiliar Santa Catarina Otzolotepec	PUE00130400 255722	353,558	0.5%	353,558	0.5%	Plaza comunitaria	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		
13	Construcc. De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En Av.Nacional Sur Y Prol.De La Av.Nacional Sur Entre Priv.Quetzalcóatl Y Universidad Pedagógica Nacional J. Aux. Santa María Coapan	PUE00130400 233498	1,192,298	1.7%	1,192,298	1.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	750	100	100.00
14	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Aquiles Serdán Entre Calle Praxides Guerrero Y Calle 20 De Noviembre De La Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec	PUE00130400 274772	885,456	1.3%	885,456	1.3%	Metros Cuadrados	1,567	100	100.00
15	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle 9 Oriente Entre Calle 11 Sur Y 13 Sur, Calle 13 Sur Entre 9 Oriente Y 11 Oriente De La Colonia La Purísima	PUE00130400 241535	281,104	0.4%	281,104	0.4%	Metros	156	100	100.00
16	Construcción De Un Aula Tipo Regional "C" De 6.00 X 8.00 M, Para Zonas C Y D En El Jardin De Niños Tepetzingo Clave 21djn0171m De La Junta Auxiliar San Pablo Tepetzingo	PUE00130300 178435	293,054	0.4%	293,054	0.4%	Aula	200	100	100.00
17	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Callejon Cuauhtémoc Entre Independencia Y Canal Diez	PUE00130400 235248	44,041	0.1%	44,041	0.1%	Metro Lineal	61	100	100.00
18	Construcción De Cuatro Aulas Y Modulo De Escaleras Tipo U2-C De 16.96 X 8.00 M Para Zonas C Y D En La Escuela Primaria Presidente Manuel Avila Camacho C.C.T. 21epr0416f De La Colonia Del Empleado	PUE13130200 136278	1,944,581	2.9%	1,944,581	2.9%	Aula	1,500	100	100.00
19	Construcc. De Pav. Asf. Y Obras Complementarias En La C.5 Señores Entre C.Niño Perdido Y C.José Ma.Morelos; C.5 De Abril Entre C.5 Señores Y C.Fco I. Madero De La Insp. San Vicente Ferrer, Hábitat	PUE00130400 238790	490,447	0.7%	490,447	0.7%	Metro Cuadrado	495	100	100.00
20	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 2 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 3 Sur De La Junta Auxiliar San Pablo Tepetzingo.	PUE13130200 136647	853,154	1.3%	853,154	1.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,020	100	100.00
21	Construcc.De Pav.De Concreto Hidráulico En La C.Ignacio Zaragoza Norte Entre La Carretera Fed. México - Veracruz Y Av.Hidalgo Oriente De La J.Aux.De San Lorenzo Teotipilco, Hábitat	PUE00130400 273529	722,365	1.1%	722,365	1.1%	Metros Cuadrados	725	100	100.00
22	Construcc.De Adoq. Y Obras Complementarias En El Andador De La 6 Oriente Entre Calle Nicolás Bravo Y Calle 6 Oriente De La Junta Auxiliar San Pedro Acoquiaco, Hábitat	PUE00130400 260616	137,367	0.2%	137,367	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	140	100	100.00
23	Constr.De G Y B En La Calz. Del Sol/Av.Teotihuacán Y C. Monte Alban; C. Moctezuma / Av.Teotihuacán Y C.Monte Alban; Av.Teotihuacán/Calzada Del Sol Y C.Xochipilli De La J.Aux. San Diego Chalma	PUE00130400 275037	375,250	0.6%	375,250	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	405	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		
24	C.De 1 Aula, Direcc. Y Mód. San.Tipo Reg. C De 6x 8m Para Zonas C Y D, Plaza Cív. Y Cercado Per. En El C.Educ. Preescolar Camelia Clave: 21ejn1212b De La Col.El Encinal De La J.Aux.Sta A.Teloxtoc	PUE00130400 241523	1,611,961	2.4%	1,611,961	2.4%	Aula	150	100	100.00
25	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Bachillerato Vicente Lombardo Toledano En Francisco Villa Entre Centro	PUE00130400 235566	16,832	0.0%	16,832	0.0%	Metros Lineales	29	100	100.00
26	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Segunda De San Joaquin Entre Calle Alariste Y Calle Allende Oriente De La Junta Auxiliar Santa Maria Coapan	PUE00130400 274975	353,558	0.5%	353,558	0.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	916	100	100.00
27	Construcción De Tanque De Almacenamiento Superficial De 50 M3 En La Junta Auxiliar Santa Ana Teloxtoc	PUE00130400 236125	208,510	0.3%	208,510	0.3%	Tanque	1,000	100	100.00
28	Construcc.De Pav.De Concreto Hidráulico En La Calle Pipila Entre Heroes De Chapultepec Y Calle 3 Norte; Calzada Del Panteon Entre Pipila Y 40 Oriente De La Col.Las Palmas, Hábitat	PUE00130400 254999	918,808	1.3%	918,808	1.3%	Metro Cuadrado	920	100	100.00
29	Construcc.De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Zaragoza/Av. Héroes De La Indp. Y C.Miguel Alemán; C.Josefa O. De Dominguez/C.Otilio Montaña Y C.Emiliano Zapata, J. Aux. Mag.Cuayucatepec	PUE00130400 255544	497,950	0.7%	497,950	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	697	100	100.00
30	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Libertad Entre Camino Viejo A Chilac Y Calle Venustiano Carranza De La Junta Auxiliar Santa Cruz Acapa	PUE00130400 254741	298,447	0.4%	298,447	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	420	100	100.00
31	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Junta Auxiliar De Santa María Coapan, Municipio De Tehuacán, Primera Etapa	PUE00130400 275352	3,228,238	4.7%	3,228,238	4.7%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
32	Construccion De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En La Calle Hidalgo Ote. Entre La Calle Morelos Nte.Y La Calle Ignacio Zaragoza De La Jta.Aux.Sn.Lorenzo Teotipilco. Hábitat	PUE00130400 272867	777,143	1.1%	777,143	1.1%	Metro Cuadrado	780	100	100.00
33	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En El Andador A3 Entre Avenida Del Congreso Y Calle 27 Oriente De La Colonia Nicolás Bravo. Hábitat.	PUE00130400 274933	161,380	0.2%	161,380	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	165	100	100.00
34	Construcción De Barda Perimetral Y Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Tele Secundaria "Aurora Gómez Flores" Clave 21etv0213j De La Junta Auxiliar San Marcos Necoxtla	PUE00130400 273400	713,845	1.0%	713,845	1.0%	Cancha	137	100	100.00
35	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En La Calle Leona Vicario Entre La Calle Pípila Y 40 Oriente De La Colonia Observatorio, Hábitat	PUE00130400 273465	356,249	0.5%	356,249	0.5%	M2, Concreto asfáltico	360	100	100.00
36	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Benito Juarez Heriberto Jara 51 Oriente Gerzayn Ugalde Cayetano Andrade 53 Oriente Fernando Lizaldi 43 Sur	PUE00130400 267982	743,933	1.1%	743,933	1.1%	Metro Lineal	10,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		

37	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Ignacio Allende Entre Calle 2 Poniente Y Calle Ignacio Allende De La Junta Auxiliar San Diego Chalma	PUE00130400 275017	239,626	0.4%	239,626	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	577	100	100.00
38	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Diagonal Del Libramiento Entre Libramiento Y Avenida De La Juventud Del Fraccionamiento El Humilladero.	PUE00130300 177262	990,465	1.5%	990,465	1.5%	Metros Cuadrados	841	100	100.00
39	Construcc.De Adoq. Y Obras Complementarias En El Camino Del Carnero Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Francisco I. Madero De La Inspectoría San Vicente Ferrer, Hábitat	PUE00130400 254870	715,606	1.1%	715,606	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	720	100	100.00
40	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Calle 8 Y 10 Norte Entre Calle 10 Poniente Y 12 Poniente De La Colonia Contituyentes	PUE00130400 275021	340,943	0.5%	340,943	0.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	345	100	100.00
41	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Frida Kahlo C.C.T. 21dpr3700x De La Colonia San Isidro, Junta Auxiliar San Diego Chalma	PUE00130400 255581	839,827	1.2%	839,827	1.2%	M2, Bardas, Cercos	300	100	100.00
42	Construcción De Adoquinamiento En El Callejón Belén Entre Calle 1 Norte Y Calle 3 Norte De La Colonia Los Reyes	PUE00130400 237955	170,167	0.2%	170,167	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	246	100	100.00
43	Construcc.De G Y B En La Calle Sn Martín Caballero Entre Prop. Y Camino Viejo; Priv Sn Martín Caballero Entre Prop. Y Calle Sn Martín Caballero De La Col. San Martín Caballero	PUE00130400 245036	183,147	0.3%	183,147	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	222	100	100.00
44	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave: 21dpr0067r De La Colonia 16 De Marzo.	PUE00130300 178633	706,740	1.0%	706,740	1.0%	Bardas	200	100	100.00
45	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Melchor Ocampo Entre Av.Juarez Y Av. Division De Norte Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec	PUE00130400 267944	173,960	0.3%	173,960	0.3%	Metro Cuadrado	259	100	100.00
46	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Bachillerato Lazaro Cardenas C.C.T.21ebh0456x De La Junta Auxiliar San Pedro Acoquiaco	PUE13130200 136260	282,782	0.4%	282,782	0.4%	Cancha	300	100	100.00
47	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional C De 6.00 X 8.00 M Para Zona C Y D En La Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21dtv0484c De La Colonia Valle De San Miguel	PUE13130200 136008	530,113	0.8%	530,113	0.8%	Aula	157	100	100.00
48	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 3 Poniente Entre Avenida Chilac Y Calle 6 Norte De La Junta Auxiliar San Marcos Necoxtla	PUE00130400 254286	394,376	0.6%	394,376	0.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	619	100	100.00
49	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Prolongación De La Avenida Nacional Sur Entre Escuela Normal Superior Del Estado Y Universidad Pedagógica Nacional En La Junta Auxiliar Santa María Coapan	PUE00130400 233704	1,804,230	2.6%	1,804,230	2.6%	Metro Cuadrado	2,799	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		
50	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 3 Norte Entre Calle 22 Oriente Y Calle 24 Oriente De La Colonia Los Reyes, Hábitat.	PUE00130400 236234	381,770	0.6%	381,770	0.6%	Metro Cuadrado	385	100	100.00
51	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia La Villita De La Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec.	PUE00130400 235671	46,930	0.1%	46,930	0.1%	Metros Lineales	53	100	100.00
52	Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Noria En La Junta Auxiliar San Pablo Tepetzingo.	PUE13130200 136708	569,594	0.8%	569,594	0.8%	Pozo	2,500	100	100.00
53	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 9 Oriente Entre Calle Insurgentes Sur Y Calle 11 Sur De La Colonia La Purísima, Hábitat	PUE00130400 240503	184,795	0.3%	184,795	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	185	100	100.00
54	Construcción De Adoquinamiento En El Camino Viejo A Chilac Entre Calle Nacional Poniente Y Calle Libertad De La Junta Auxiliar Santa Cruz Acapa	PUE00130400 238211	659,536	1.0%	659,536	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	815	100	100.00
55	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Las Flores Entre Calle Valerio Trujano Y Pozo De Agua De La Junta Auxiliar Santa Cruz Acapa	PUE00130400 253438	655,905	1.0%	655,905	1.0%	Metro Cuadrado	1,120	100	100.00
56	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Reforma Oriente Entre Avenida Nacional Y Calle A San Marcos	PUE00130400 235085	335,917	0.5%	335,917	0.5%	Metro Lineal	226	100	100.00
57	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Francisco Villa Entre Francisco Villa Y Canal De Valsequillo	PUE00130400 235301	36,060	0.1%	36,060	0.1%	Metro Lineal	53	100	100.00
58	Construcción De Un Aula Tipo Regional "C" De 6.00 X 8.00 M. Para Zonas C Y D En El Jardín De Niños Xochiquetzal C.C.T. 21djn2279r De La Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec	PUE00130400 239755	298,247	0.4%	298,247	0.4%	Aula	250	100	100.00
59	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 21 Poniente Entre Chihuahua Y Sonora	PUE00130400 235598	31,245	0.0%	31,245	0.0%	Metros Lineales	43	100	100.00
60	Ampliación De Plaza Cívica En La Primaria Federal Bilingüe Miguel Hidalgo Clave 21dpb0390o De La Colonia El Encinal, Santa Ana Teloxtoc.	PUE00130400 235715	194,334	0.3%	194,334	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
61	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Nube Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Laurel De La Colonia San Antonio Viveros, Hábitat	PUE00130400 270588	134,312	0.2%	134,312	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	135	100	100.00
62	Rehabilitación Del Pozo Para Agua Potable En El Centro De La Junta Auxiliar San Cristobal Tepeteopan.	PUE13130200 136690	262,352	0.4%	262,352	0.4%	Pozo	2,000	100	100.00
63	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Callejon Teteles Entre Independencia	PUE00130400 235193	21,291	0.0%	21,291	0.0%	Metro Lineal	29	100	100.00
64	Construcc.De Adoq.Y Obras Complementarias En La C.Josefa Ortiz De Domín.Entre Priv.De La 3 Ote Y 19 Sur; C.19 Sur/La C.Josefa Ortiz De Domín. Y La Calle 9 Ote De La Col. La Purísima. Hábitat	PUE00130400 253535	809,295	1.2%	809,295	1.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	810	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		
65	Construcc.De Barda Perimetral (Sección Norte) Y Plaza Cívica En El Bachillerato Ciudad Del Sol Clave "21ebho762e" De La Junta Aux. San Diego Chalma	PUE00130400 245270	1,178,918	1.7%	1,178,918	1.7%	M2, Bardas, Cercos	150	100	100.00
66	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 5 De Mayo Entre La Calle Francisco I. Madero Y Calle Jacarandas De La Colonia Aviación, Hábitat	PUE00130400 253604	59,622	0.1%	59,622	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	60	100	100.00
67	Construcc.De Carpeta Asf.En Acceso A Sta Catarina Otzolotepec Entre Carretera Estatal Azumbilla-Tlacotepec De Porfirio Díaz Y Sta Catarina Otzolotepec, 2da Etapa En La J.Aux.Sta Catarina Otz.	PUE00130400 239532	462,887	0.7%	462,887	0.7%	Metro Cuadrado	795	100	100.00
68	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 3 Norte Entre Calle 20 Oriente Y Calle 22 Oriente De La Colonia Los Reyes	PUE00130400 255468	404,717	0.6%	404,717	0.6%	Metros Cuadrados	670	100	100.00
69	Construcc. De Adoquinam. En La Calle 17 De Marzo Entre Calle 2 Poniente Y Av. 26 De Julio Poniente; Av. 26 De Julio Poniente Entre Calle 17 De Marzo Y Calle 24 De Feb., Jta. Aux. Sta. Ana Teloxtoc.	PUE13130200 136055	1,691,159	2.5%	1,691,159	2.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,593	100	100.00
70	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Privada Emiliano Zapata Entre La Calle 13 Poniente Y Propiedad De La Colonia El Riego, Hábitat	PUE00130400 275306	390,211	0.6%	390,211	0.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	195	100	100.00
71	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 13 Sur Entre Caminoviejo A San Diego Y Calle 7 Oriente Privada Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle 13 Sur Y Privada 11 Sur Colonia La Purisima	PUE00130400 267978	816,205	1.2%	816,205	1.2%	Metro Cuadrado	820	100	100.00
72	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Avenida Nacional Sur Entre Privada Quetzalcóatl Y Escuela Normal Superior Del Estado De La Junta Auxiliar Santa María Coapan.	PUE00130300 177265	1,765,273	2.6%	1,765,273	2.6%	Metros Cuadrados	2,913	100	100.00
73	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Avenida Cuauhtémoc Entre Calzada Las Palmas Y Avenida José Garci Crespo De La Junta Auxiliar San Nicolás Tetitzintla, Hábitat	PUE00130400 236215	2,033,282	3.0%	2,033,282	3.0%	Metro Cuadrado	2,035	100	100.00
74	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En La Calle 38 Oriente Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle 11 Norte De La Colonia Observatorio, Hábitat	PUE00130400 255269	313,105	0.5%	313,105	0.5%	Metros Cuadrados	315	100	100.00
75	Construcc.De Adoq. En La Calle 20 De Nov. Entre Carretera Estatal Tehuacán-Teotitlán Y Calle Reforma En La Col.San Miguel De La Junta Aux.San Pablo Tepetzingo	PUE00130400 244973	757,361	1.1%	757,361	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,066	100	100.00
76	Construcc.De Adoq. Y Obras Complementarias En Av.Francisco I. Madero Entre Andador 30 Norte Y La Calle 32 Norte Cuerpo Sur Del Fracc. Ex-Hacienda San Lorenzo, Hábitat	PUE00130400 254805	95,195	0.1%	95,195	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		
77	Construcción De Puente Vehicular En El Camino San Cristobal Tepeteopan A Progreso De La Junta Auxiliar San Cristobal Tepeteopan	PUE13130200 135992	365,773	0.5%	365,773	0.5%	Metros Lineales	5,000	100	100.00
78	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Avenida Independencia Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Gustavo Diaz Ordaz De La Junta Auxiliar San Cristobal Tepeteopan	PUE13130200 136325	384,606	0.6%	384,606	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	323	100	100.00
79	Construcción De Carpeta Asfáltica En La Avenida División Del Norte Entre Avenida Hidalgo Y Avenida Héroes De La Independencia De La Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec.	PUE00130300 178650	872,900	1.3%	872,900	1.3%	Metros Cuadrados	2,066	100	100.00
80	Construcción De Banquetas En La Calle Adolfo López Mateos Entre Avenida Independencia Y Avenida Nacional De La Junta Auxiliar San Cristóbal Tepeteopan	PUE00130400 233689	162,273	0.2%	162,273	0.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	461	100	100.00
81	Construcción De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Calle 21 Oriente Entre Avenida De La Juventud Y La Calle La Paz De La Colonia Los Pinos, Hábitat	PUE00130400 241384	230,518	0.3%	230,518	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	235	100	100.00
82	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle Adolfo López Mateos Entre Avenida Independencia Y Avenida Nacional De La Junta Auxiliar San Cristóbal Tepeteopan.	PUE00130400 234734	210,141	0.3%	210,141	0.3%	Metro Lineal	461	100	100.00
83	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Azueta Entre La Calle Héroe De Nacoziari Y La Calle 6 Sur De La Colonia Insurgentes, Hábitat.	PUE00130400 238254	87,655	0.1%	87,655	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	90	100	100.00
84	Construcc.De Pav.Asfáltico Y Obras Complementarias En La Calle 5 De Mayo Entre La Calzada Adolfo López Mateos Y Privada 5 De Mayo De La Colonia Santa Catalina De Siena, Hábitat.	PUE00130400 253752	474,552	0.7%	474,552	0.7%	Metro Cuadrado	475	100	100.00
85	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Las Palmas Entre Boulevard Jose Maria Morelos Y Pavon Y Privada Las Palmas De La Junta Auxiliar Santa Maria Coapan	PUE13130200 136339	452,107	0.7%	452,107	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	532	100	100.00
86	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Benemerito De Las Americas Clave 21ees0332r De La Junta Auxiliar San Pablo Tepetzingo.	PUE13130200 136633	283,560	0.4%	283,560	0.4%	Cancha	300	100	100.00
87	Relocalización De Dos Postes De Media Tensión Y Baja Tensión En La Privada Figueroa Entre Morelos Y El Calvario	PUE00130400 235359	6,271	0.0%	6,271	0.0%	Poste	20	100	100.00
88	Construcción De Cercado Perimetral En El Bachillerato Fray Pedro De Gante C.C.T. 21ebh0693z En La Junta Auxiliar De San Marcos Necoxtla	PUE00130400 252023	418,160	0.6%	418,160	0.6%	M2, Bardas, Cercos	120	100	100.00
89	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Secundaria Antonio León Y Gamma Clave 21etv0220t De La Junta Auxiliar Santa Cruz Acapa	PUE00130400 239793	155,910	0.2%	155,910	0.2%	M2, Sanitarios	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		
90	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Paraiso De Jesús Segunda Sección, Municipio De Tehuacán Puebla	PUE00130400 260843	748,418	1.1%	748,418	1.1%	Metro Lineal	1,300	100	100.00
91	Construcc.De 1 Aula Tipo Regional C De 6 X 8 M Para Zonas C Y D En El Preescolar G. Mod.Dif.Lomas De La Soledad Con Clave 21ejn0787g Ubicado En La C.Estrella Polar 2304 Del Fracc.Rancho Grande Ii	PUE00130400 239828	298,247	0.4%	298,247	0.4%	Aula	500	100	100.00
92	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Valsequillo Entre Calle 5 De Febrero Y Calle José María Morelos De La Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco	PUE00130400 236147	442,910	0.6%	442,910	0.6%	Metros	461	100	100.00
93	Construcc.De Un Aula Tipo Regional "C" De 6.00 X 8.00 M. Para Zonas C Y D En El Jardín De Niños José Garci Crespo De La Vega Clave 21djn0574f En La Junta Auxiliar San Lorenzo Teotipilco	PUE00130400 254480	296,788	0.4%	296,788	0.4%	Aula	200	100	100.00
94	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Hiedra Entre Camino Antiguo A Miahuatlán Y Calle Nube De La Colonia San Antonio Viveros, Hábitat	PUE00130400 254931	181,222	0.3%	181,222	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	90	100	100.00
95	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Girasol Entre Calle Laurel Y Calle Hiedra De La Colonia San Antonio Viveros, Hábitat	PUE00130400 275169	154,459	0.2%	154,459	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	155	100	100.00
96	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Lucio Blanco Entre Calle 10 Poniente Y Callejón Federal En La Colonia Constituyentes. Hábitat	PUE00130400 255377	182,641	0.3%	182,641	0.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	155	100	100.00
97	Construcción De Barda En Bachillerato Pastor Rouaix Mendez Clave 21ebh0325e En La Avenida 20 De Noviembre Sin Numero De La Jta. Aux. Magdalena Cuayucatepec.	PUE13130200 136056	1,392,952	2.0%	1,392,952	2.0%	M2, Bardas, Cercos	103	100	100.00
98	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Girasol S/N Colonia Benito Juárez Entre Margaritas	PUE00130400 234894	42,922	0.1%	42,922	0.1%	Metro Lineal	64	100	100.00
99	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 9 Oriente Entre Calle 11 Sur Y Calle 17 Sur De La Colonia La Purísima	PUE00130400 253265	325,496	0.5%	325,496	0.5%	Metro Lineal	216	100	100.00
100	C.Carp.Asf.En Av.Div.Del N./Av.Hidalgo Y C.Val.Truj. C.Val.Truj./ Av.Div. Del N. Y Av.Libertad Av.Libertad/Av. Hidalgo Y C.Matamoros C.Matamoros/Av.Lib. Y Av.20 Nov.De La J.A. Magd. Cuayucatepec	PUE00130400 236318	1,392,708	2.0%	1,392,708	2.0%	Metro Cuadrado	3,379	100	100.00
101	Construcc.De G.Y B.En La C.Ignacio Zaragoza/C.20 De Nov. Y C.Camino Al Carnero; C.20 De Nov., C. Ignacio Allende Y C.Benito Juárez/C.Ignacio Zaragoza Y C.S/N De La Col. Aviación 1a.Secc.	PUE00130400 252211	327,160	0.5%	327,160	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	480	100	100.00
102	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Alariste Entre La Sexta Privada De Alariste Y Calle Matamoros De La Jta. Aux. Sta. Ma. Coapan.	PUE13130200 136053	245,639	0.4%	245,639	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	268	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		
103	Construcción De Adoquinamiento De Obras Complementarias En La Calle 28 Norte Entre La Av. Fco I. Madero Y Calle Cerezo De La Col. San Rafael Habitat	PUE00130400 267972	917,674	1.3%	917,674	1.3%	Metro Cuadrado	920	100	100.00
104	Construcción De Pav.Asfáltico En La C. 5 De Mayo Entre Av. 20 De Nov. Y Avenida División Del Norte De La Junta Auxiliar Magdalena Cuayucatepec	PUE00130400 236302	703,746	1.0%	703,746	1.0%	Metro Cuadrado	898	100	100.00
105	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Adolfo Ruiz Cortines Entre Belisario Domínguez Y Lázaro Cárdenas	PUE00130400 235032	26,954	0.0%	26,954	0.0%	Metro Lineal	37	100	100.00
106	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Bachillerato México Prehispanico Clave 21ebh0531n De La Junta Auxiliar Santa Ana Teloxtoc	PUE00130400 255619	475,947	0.7%	475,947	0.7%	Cancha	150	100	100.00
107	Construcción De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias En La Calle 21 Norte Entre La Calle Colegio Militar Y La Calle 2 Oriente Del Fraccionamiento El Rosario. Hábitat	PUE00130400 275112	122,359	0.2%	122,359	0.2%	Metros Cuadrados	321	100	100.00
108	Construcción De Barda Perimetral (Sección Norte) En El Jardín De Niños "Ing. Jorge L. Tamayo" C.C.T. 21djn0732e De La Colonia Emiliano Zapata	PUE00130400 239634	174,190	0.3%	174,190	0.3%	M2, Bardas, Cercos	200	100	100.00
109	Construcción De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle 14 Oriente Entre Calle Las Flores Y Calle 9 Norte Del Fraccionamiento La Joya. Hábitat.	PUE00130400 275649	1,012,978	1.5%	1,012,978	1.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
110	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Lucio Blanco Entre Salvador Díaz Mirón Y Canal De Valsequillo	PUE00130400 235429	93,747	0.1%	93,747	0.1%	Metro Lineal	98	100	100.00
111	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 23 Norte Entre Calle 18 Oriente Y Calle 20 De Noviembre De La Colonia Guadalupe	PUE00130400 254382	310,636	0.5%	310,636	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	396	100	100.00
112	Construcción De Pavimento Asfáltico Calle Bugambilia Entre La Calle 25 Poniente Y La Calle 27 Poniente De La Colonia 3 De Mayo, Habitat	PUE00130400 272854	294,991	0.4%	294,991	0.4%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
113	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Las Palmas Entre Boulevard José María Morelos Y Pavón Y Privada Las Palmas De La Junta Auxiliar Santa María Coapan.	PUE00130400 252291	1,721,156	2.5%	1,721,156	2.5%	M2, Concreto asfáltico	2,410	100	100.00
114	Construcción De Adoquinamiento En El Callejón Nicolás Bravo Entre Privada Miguel Lerdo De Tejada Y Calle 17 Poniente De La Colonia Benito Juárez. Hábitat	PUE00130400 241414	132,437	0.2%	132,437	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	135	100	100.00
115	Construcción De Andadores En El Acceso Al Jardín De Niños Otzelotzi De La Junta Auxiliar Santa Catarina Otzolotepec	PUE00130400 241354	814,462	1.2%	814,462	1.2%	Metro Cuadrado	156	100	100.00
116	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Sabino Entre Calle 12 Oriente Y Calle 14 Oriente De La Colonia Del Valle	PUE00130400 238642	66,014	0.1%	66,014	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	77	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			67,826,062	99.5%	67,826,062	99.5%		95,117		
117	Construcción De Adoquinamiento En La Privada Libertad Entre Calle Libertad Y Propiedad De La Colonia Aeropuerto	PUE00130400 238155	81,711	0.1%	81,711	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	130	100	100.00
118	Construcc.De Adoq. Y Obras Complementarias En La Calle 16 De Sep. Entre La Av.Nacional Y Calle Venustiano Carranza De La J.Aux.De San Diego Chalma, Hábitat	PUE00130400 275212	158,487	0.2%	158,487	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,263,511	35.7%	2,263,511	35.7%		7,170		
1	Adoquinamiento De La Privada Porfirio Diaz	PUE00130400 249694	70,392	1.1%	70,392	1.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
2	Rehabilitacion De Caminos Cosecheros En Los Diferentes Ejidos Del Municipio De Teopantlan	PUE00130400 249644	515,227	8.1%	515,227	8.1%	Kilómetro	600	100	100.00
3	Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Federal Benito Juarez	PUE00130400 249670	420,627	6.6%	420,627	6.6%	Aula	250	100	100.00
4	Rehabilitacion De Caminos Cosecheros En El Municipio De Teopantlan	PUE00130400 249825	357,007	5.6%	357,007	5.6%	Kilómetro	600	100	100.00
5	Perforacion De Pozo Tipo Noria Y Construccion De Linea De Conduccion Segunda Etapa	PUE00130400 243526	270,000	4.3%	270,000	4.3%	Equipo	600	100	100.00
6	Rehabilitacion De Caminos Cosecheros En El Municipio De Teopantlan	PUE00130400 249849	158,220	2.5%	158,220	2.5%	Kilómetro	600	100	100.00
7	Suministro De Lamparas Para Alumbrado Publico Del Municipio De Teopantlan	PUE00130400 249872	185,005	2.9%	185,005	2.9%	Luminaria	4,200	100	100.00
8	Adoquinamiento De La Privada Corregidora Entre Calle Corregidora Y Barranca Rio Colorado	PUE00130400 243556	287,032	4.5%	287,032	4.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,056,979	81.5%	3,056,979	81.5%		1,545		
1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Benito Juarez	PUE00130400 239759	392,891	10.5%	392,891	10.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Allende En La Localidad De Las Maravillas	PUE00130400 239795	184,517	4.9%	184,517	4.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
3	Construcción De Obra Exterior En Bachillerato Francisco Gonzalez Bocanegra (Techado Metálico)	PUE00130300 219497	550,712	14.7%	550,712	14.7%	TECHADO METALICO	60	100	100.00
4	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Niño Artillero En La Localidad De Tlaucingo	PUE00130300 219597	192,111	5.1%	192,111	5.1%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
5	Ampliación De Electrificación De La Calle Pípila Y Lázaro Cárdenas Primera Etapa	PUE00130300 219453	480,494	12.8%	480,494	12.8%	Kilómetros	70	100	100.00
6	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia	PUE00130400 240004	175,301	4.7%	175,301	4.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
7	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Camino Achichipico-Teotlalco	PUE00130400 240072	176,998	4.7%	176,998	4.7%	Kilómetro	500	100	100.00
8	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Callejón Niño Perdido	PUE00130400 239977	172,656	4.6%	172,656	4.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
9	Construcción De Obra Exterior En Preescolar Teotlalco (Techado Metalico)	PUE00130300 219268	425,700	11.3%	425,700	11.3%	TECHADO METALICO	45	100	100.00
10	Adoquinamiento De Calle Hidalgo Entre Calle Zaragoza Y Camino San Miguel-Teotlalco	PUE00130400 239920	305,601	8.1%	305,601	8.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			474,280	3.5%	474,280	3.5%		423		
1	Adquisicion De Semillas Hibrida De Maiz Y Sorgo Y Biofertilizante Para Productores Agricolas Del Municipio De Tepanco De Lopez, Ejercicio Fiscal 2013	PUE00130400 265288	474,280	3.5%	474,280	3.5%	Hectárea	423	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,249,907	33.1%	2,249,907	33.1%		13,900		
1	Construccion De Fosa Septica Y Poso De Absorcion Y Obra Complementaria En El Cis	PUE00130400 269977	140,000	2.1%	140,000	2.1%	Letrina, Metros Cúbicos	4,000	100	100.00
2	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico Segunda Etapa	PUE00130400 269821	338,400	5.0%	338,400	5.0%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
3	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 5 De Mayo	PUE00130400 232978	394,000	5.8%	394,000	5.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
4	Embalstramiento De Diversas Calles De La Cabecera Municipal	PUE00130400 269895	631,000	9.3%	631,000	9.3%	Obra	4,000	100	100.00
5	Construccion Depavimento Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo	PUE00130400 270034	746,507	11.0%	746,507	11.0%	Metros Cuadrados	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,996,557	99.8%	3,996,557	99.8%		86,346		
1	Construccion De Guarniciones En Calle 11 Norte-Sur	PUE00130300 185417	150,000	3.7%	150,000	3.7%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
2	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2013	PUE00130300 185536	71,686	1.8%	71,686	1.8%	Municipio	16,450	100	100.00
3	Derivacion De Linea De Conduccion, Conexiones De Tanque De Regularizacion Y Linea De Alimentacion	PUE00130400 229536	385,434	9.6%	385,434	9.6%	Metro Lineal	16,450	100	100.00
4	Gastos Indirectos(Estudios Y Proyectos)	PUE00130400 232321	66,145	1.7%	66,145	1.7%	Proyecto	16,276	100	100.00
5	Aportacion Al Programa Peso A Peso A Nivel Basico 2013	PUE13130200 143315	1,509,772	37.7%	1,509,772	37.7%	Escuela	16,450	100	100.00
6	Ampliacion De Colector Tepatlxco. Nenetzintla	PUE00130300 186018	500,000	12.5%	500,000	12.5%	Metro Lineal	18,219	100	100.00
7	Techado De Plaza Civica Esc Jardin De Niños Yunuen	PUE13130200 144324	853,844	21.3%	853,844	21.3%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
8	Ampliacion De Alcantarillado Snitario De La Calle 8 Oriente Entre 10 Pte Y Gasolinera	PUE00130300 185208	459,676	11.5%	459,676	11.5%	Metro Lineal	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,628,072	104.3%	45,628,072	104.3%		735,680		
1	Aportación Municipal Al Programa Habitat 2013 Para El Rubro De Urbanización (Se)	PUE00130400 276954	233,260	0.5%	233,260	0.5%	Metro Cuadrado	27,449	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Puente Vehicular De San Lorencito	PUE00130400 279717	246,681	0.6%	246,681	0.6%	Metro cúbico	1,449	100	100.00
3	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle 5 Poniente, Primera Y Segunda Privada De La Calle 5 Poniente, Entre Calle 11 Sur Y Terrenos En El Barrio La Hermosa Provincia	PUE00130300 217703	127,524	0.3%	127,524	0.3%	Metros Lineales	365	100	100.00
4	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Presidencia Municipal De Tepeaca	PUE00130400 276919	133,390	0.3%	133,390	0.3%	Metros Lineales	74,708	82	100.00
5	Aportacion Municipal Para El Riego Tecnificado De La Sociedad Microondas De Alvaro Obregon	PUE00130400 231360	178,789	0.4%	178,789	0.4%	Obra	46	100	100.00
6	Construccion De Linea De Conduccion Para Riego Tecnificado En La Poblacion De Tepeaca Sociedad Agricola Santa Justa De Tepeaca	PUE13130200 155475	194,232	0.4%	194,232	0.4%	Metros	2,590	100	100.00
7	Adoquinamiento De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Morelos Y Privada Sn Y Calle 2 De Abril Entre Calle Citlaltepetl Y Camino Del Km 0.00 Al Km 0.60	PUE00130300 220649	656,340	1.5%	656,340	1.5%	Metro Cuadrado	263	100	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica En Bachillerato General Oficial David Alfaro Siqueiros	PUE00130400 278749	127,847	0.3%	127,847	0.3%	Kilómetro	97	100	100.00
9	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Telesecundaria Rosario Castellanos	PUE00130400 279253	230,171	0.5%	230,171	0.5%	Cancha	70	100	100.00
10	Ampliación De Red Electrica En Sta. Ma. Oxtotipan, Pv Reforma (Cread)	PUE13130200 154934	94,180	0.2%	94,180	0.2%	Poste	32	100	100.00
11	Construccion De Techado Metalico De La Esc. Secundaria Nezahualcoyotl	PUE00130300 220482	907,224	2.1%	907,224	2.1%	Metro Cuadrado	238	100	100.00
12	Aportacion Municipal Para El Riego Tecnificado De La Sociedad U.R. Pozo 1 San Mateo Parra S.P.R. De R.L.	PUE00130300 221637	415,820	1.0%	415,820	1.0%	Pozo	15	100	100.00
13	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Oaxaca Ponente Y Calle Reforma	PUE13130200 155157	310,210	0.7%	310,210	0.7%	Metro Lineal	180	100	100.00
14	Construccion De Linea De Conduccion Para Riego Tecnificado En La Poblacion De Alvaro Obregon	PUE13130200 155605	174,522	0.4%	174,522	0.4%	Metros	1,641	100	100.00
15	Ampliacion De Red Electrica En Avenida Aldama No. 22	PUE00130400 278832	34,007	0.1%	34,007	0.1%	Kilómetro	50	100	100.00
16	Ampliacion De Red Electrica En Avenida Aldama No. 22	PUE00130400 278795	68,014	0.2%	68,014	0.2%	Kilómetro	50	100	100.00
17	Reconstruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 4 Norte Entre Avenida Francisco I. Madero Y Calle 2 Oriente Del Barrio De Santa Cruz Temilco	PUE00130400 277115	476,431	1.1%	476,431	1.1%	M2, Concreto hidráulico	978	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,628,072	104.3%	45,628,072	104.3%		735,680		
18	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Preparatoria 2 De Octubre De 1968 Extension Tepeaca De La Benemerita Universidad Autonoma De Puebla Clave 21ubh0001p (Primera Etapa)	PUE00130300 219458	198,900	0.5%	198,900	0.5%	Proyecto	74,708	100	100.00
19	Rehabilitacion De Cruceos Y Bacheo En El Centro De Tepeaca	PUE13130200 155674	382,282	0.9%	382,282	0.9%	Metros Cuadrados	27,449	100	100.00
20	Aportacion Municipal Para El Riego Tecnicado De La Sociedad Agricola Santa Justa De Tepeaca S.P.R. De R.I.	PUE00130400 231231	244,225	0.6%	244,225	0.6%	Obra	18	100	100.00
21	Construccion De Techado Metalico En La Escuela Primaria Manuel M Flores	PUE13130200 155819	914,027	2.1%	914,027	2.1%	1 TECHADO	586	100	100.00
22	Construccion De 2 Aulas Didacticas En Esc. Prim. Cuauhtemoc Cct. 21dpro472z	PUE00130300 221504	433,310	1.0%	433,310	1.0%	Aula	175	100	100.00
23	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 10 Oriente Entre Calles 2 Y 4 Norte	PUE13130200 163289	1,157,197	2.6%	1,157,197	2.6%	M2, Concreto hidráulico	2,500	100	100.00
24	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Escuela Telesecundaria Tonantzin Clave 21etv0947t	PUE00130300 217929	90,358	0.2%	90,358	0.2%	Metros	7,601	100	100.00
25	Pago A Instituciones Gubernamentales (Dim) Desarrollo Institucional De Los Municipios	PUE00130400 277111	350,003	0.8%	350,003	0.8%	APORTACION	74,708	100	100.00
26	Mantenimiento Del Alumbrado Publico Municipal Dentro Del Programa De Ahorro De Energia Electrica Para La Comunidad De San Bartolome Hueyapan	PUE00130300 219281	797,312	1.8%	797,312	1.8%	Luminaria	1,869	100	100.00
27	Ampliacion De Agua Potable En La Col. 21 De Marzo	PUE00130400 279624	145,375	0.3%	145,375	0.3%	Metro Lineal	225	100	100.00
28	Revestimiento Con Balastro Del Camino Zahuatlan De Morelos A Guadalupe Calderon	PUE00130300 189371	132,508	0.3%	132,508	0.3%	Metro Cuadrado	88	100	100.00
29	Aportación Municipal Para El Riego Tecnicado A.U.R. Sociedad De Ejidatarios De Santa Maria Oxtotipan Bet-7, A.C.	PUE13130200 155208	250,000	0.6%	250,000	0.6%	APORTACION	34	100	100.00
30	Terminacion De 3 Aulas Del Jardin De Niños Rosario Castellanos C.T. 21djn0132k	PUE00130400 279384	399,256	0.9%	399,256	0.9%	Aula	156	100	100.00
31	Desazolve De Drenaje Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Tepeaca	PUE13130200 155785	111,360	0.3%	111,360	0.3%	Desazolve	15,954	100	100.00
32	Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico (Bacheo) En Diversas Calles De La Cabecera Municipal Segunda Etapa	PUE00130400 278878	278,440	0.6%	278,440	0.6%	Metro cúbico	27,449	100	100.00
33	Ampliacion De Red Electrica En Domicilio Conocido, Col. Guadalupe Calderon (Esc. Telesecundaria Tonantzin Clave 21etv0947t)	PUE00130300 221697	81,146	0.2%	81,146	0.2%	Kilómetro	50	100	100.00
34	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 12 Sur Y Calle 9 Oriente	PUE13130200 155069	177,515	0.4%	177,515	0.4%	Metro Lineal	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,628,072	104.3%	45,628,072	104.3%		735,680		
35	Construcción De Pavimento Con Adocreto En Calle Principal A Cales Gloria	PUE13130200 155828	445,793	1.0%	445,793	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	27,449	100	100.00
36	Rehabilitacion De Alcantarillas De Boulevard Cuauhtemoc	PUE00130400 279766	127,419	0.3%	127,419	0.3%	kilogramo	27,449	100	100.00
37	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle 4 Sur Y 10 Sur	PUE00130400 279531	182,404	0.4%	182,404	0.4%	Metro Lineal	98	100	100.00
38	Aportacion Municipal Para El Riego Tecnificado De La Sociedad De Riego Para El Desarrollo Rural Oxtochitl, Y Sociedad Las Flores Del Cornejal	PUE00130400 279146	982,656	2.2%	982,656	2.2%	APORTACION	19	100	100.00
39	Aportacion Al Programa Prossapys Para La Obra: Construccion De Alcantarillado Sanitario 4ta. Etapa	PUE00130300 189394	397,133	0.9%	397,133	0.9%	APORTACION	401	100	100.00
40	Revestimiento Con Balastro Del Camino A Terrenos De Labor	PUE00130400 279935	687,778	1.6%	687,778	1.6%	Metro Cuadrado	1,219	100	100.00
41	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos Norte Entre Calle 8 Poniente Y Carretera Federal Puebla Tehuacan	PUE13130200 165923	251,999	0.6%	251,999	0.6%	Proyecto	27,449	100	100.00
42	Aportación Municipal Para El Riego Tecnificado A.U.R. Sociedad De Ejidatarios De Santa Maria Oxtotipan Bet-8, A.C.	PUE13130200 155282	250,000	0.6%	250,000	0.6%	APORTACION	27	100	100.00
43	Construccion De Pavimento Con Adocreto De Calle Allende Entre Francisco I. Madero Y Priv. Allende Norte	PUE13130200 155531	673,949	1.5%	673,949	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,579	100	100.00
44	Construccion De Linea De Conduccion Para Riego Tecnificado En La Poblacion De San Mateo Parra	PUE13130200 155268	268,662	0.6%	268,662	0.6%	Metros	2,253	100	100.00
45	Pavimentacion Con Adocreto Calle Bicentenario Entre Calle 6 Oriente Y Avenida 5 De Mayo	PUE13130200 155786	592,663	1.4%	592,663	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	237	100	100.00
46	Construccion De Alcantarillado Sanitario Del Mercado De Artesanias, Artesanias Religiosas De Santiago Acatlan	PUE00130300 217848	216,662	0.5%	216,662	0.5%	Metro Lineal	7,601	100	100.00
47	Bacheo En Diversas Calles De La Cabecera Municipal (1era. Etapa)	PUE13130200 165913	288,580	0.7%	288,580	0.7%	M2, Concreto asfáltico	20,201	100	100.00
48	Aportacion Para La Obra: Construccion De Preparatoria 2 De Octubre De 1968 Extension Tepeaca De La Buap, Clave 21ub140001p 1ra. Etapa	PUE13130200 165854	5,200,303	11.9%	5,200,303	11.9%	APORTACION	4,080	100	100.00
49	Construccion De Pavimento Con Adocreto En La Calle 4 Poniente Entre Carretera Y Calle 2 Norte	PUE13130200 155596	672,370	1.5%	672,370	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	170	100	100.00
50	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Allende, Calle Niños Heroes Y Privada Del Ferrocarril, San Pablo Actipan	PUE00130300 186290	224,277	0.5%	224,277	0.5%	Metro Lineal	225	100	100.00
51	Construccion De Pavimento Con Adocreto En La Calle 2 Oriente Entre 10 Norte Y Via Del Ferrocarril	PUE13130200 155529	261,694	0.6%	261,694	0.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	105	100	100.00
52	Revestimiento Con Balastro De Caminos De Saca De Cosecha Del Ejido De San Cristobal Los Nava	PUE00130400 279977	272,771	0.6%	272,771	0.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,628,072	104.3%	45,628,072	104.3%		735,680		
53	Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Bacheo En Diversas Calles De La Cabecera Municipal, Tercera Etapa	PUE00130400 279075	670,029	1.5%	670,029	1.5%	Metro cúbico	74,708	100	100.00
54	Cnstruccion De Pavimento Con Adocreto En La Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle 3 Norte	PUE13130200 155551	397,062	0.9%	397,062	0.9%	Metros Cuadrados	170	100	100.00
55	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Cancha De Futbol En El Campo Cardenales Entre Call 4 Y 6 Sur Y Calle Miguel Negrete Oriente Y 3 Oriente	PUE13130200 165877	276,279	0.6%	276,279	0.6%	Proyecto	27,449	100	100.00
56	Mantenimiento Del Alumbrado Publico Municipal Dentro Del Programa De Ahorro De Energia Para La Comunidad De San Pablo Actipan	PUE00130400 278949	429,662	1.0%	429,662	1.0%	Luminaria	2,800	100	100.00
57	Revestimiento Con Balastro De Calles De Acceso A La Central De Abastos De Tepeaca	PUE00130300 189214	313,611	0.7%	313,611	0.7%	Metro Cuadrado	27,449	100	100.00
58	Construccion De Barda Perimetral Del Terreno Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Santa Cruz Tlahuiloya	PUE13130200 155845	663,851	1.5%	663,851	1.5%	Metros, Bardas, Cercos	2,000	100	100.00
59	Adquisicion De Consumibles Y Equipo Para La Direccion De Obra Publica Y Tesorería	PUE00130300 189345	205,450	0.5%	205,450	0.5%	Proyecto	27,449	100	100.00
60	Construccion De Esc. Telesecundaria Nueva Creacion, Clave: 21etv094t, Estructura Regional (1era. Etapa: 1 Modulo Sanitario Y 2 Aulas Didacticas)	PUE13130200 155399	1,104,724	2.5%	1,104,724	2.5%	Aula	43	100	100.00
61	Aportación Municipal Al Programa Habitat 2013 Para El Rubro De Alcantarillado Sanitario (Sd)	PUE00130400 276936	173,784	0.4%	173,784	0.4%	Metros Lineales	27,449	100	100.00
62	Ampliacion De Red Electrica En San Hipolito Xochiltlenango, C. Teteles Oriente	PUE13130200 163738	343,214	0.8%	343,214	0.8%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	80	100	100.00
63	Ampliacion De Red Electrica En Prolongacion De La 6 Poniente, San Jose Carpinteros	PUE00130300 221749	143,249	0.3%	143,249	0.3%	Kilómetro	48	100	100.00
64	Ampliacion De La Red Electrica En Priv. 6 Oriente Y Priv. 4 Oriente	PUE00130300 189280	246,327	0.6%	246,327	0.6%	Poste	106	100	100.00
65	Construccion De Pavimento Con Adocreto De La Calle 8 Oriente-Poniente Entre Calle Allende Y Canaleta De Riego	PUE13130200 163352	1,131,461	2.6%	1,131,461	2.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,972	100	100.00
66	Construccion De Linea De Conduccion Del Sistema De Riego Tecnificado De Las Sociedades De Riego Oxtoxochitl Y De Las Flores Del Cornejal	PUE13130200 163500	175,729	0.4%	175,729	0.4%	APORTACION	650	100	100.00
67	Aportacion Municipal Para El Riego Tecnificado De La Socieda El Pino De Tepeyacatl S.C.	PUE00130400 277112	51,654	0.1%	51,654	0.1%	APORTACION	11	100	100.00
68	Construccion De Pavimento Con Adocreto De La Calle 4 Sur Entre 2 Y 5 Oriente	PUE13130200 163401	1,123,068	2.6%	1,123,068	2.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,253	100	100.00
69	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata	PUE00130300 189172	890,680	2.0%	890,680	2.0%	M2, Concreto hidráulico	978	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,628,072	104.3%	45,628,072	104.3%		735,680		
70	Pavimentacion Con Adocreto De La Calle 6 Oriente Entre Libramiento Tepeaca Y Acceso A La Poblacion.	PUE13130200 155364	1,370,944	3.1%	1,370,944	3.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	548	100	100.00
71	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 3 Norte, Entre Calle 6 Poniente Y Limite De La Calle 3 Norte	PUE13130200 155464	910,979	2.1%	910,979	2.1%	M2, Concreto hidráulico	353	100	100.00
72	Rehabilitacion De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Manuel Avila Castillo	PUE00130400 277061	128,703	0.3%	128,703	0.3%	M2, Sanitarios	980	100	100.00
73	Mantenimiento Del Alumbrado Publico Municipal Dentro Del Programa De Ahorro De Energia Electrica Para La Comunidad De Santiago Acatlan	PUE00130300 219144	1,170,757	2.7%	1,170,757	2.7%	Luminaria	7,601	100	100.00
74	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. 2 Poniente Entre Av. Morelos Norte Y Paseo 5 De Mayo	PUE00130300 189419	1,255,865	2.9%	1,255,865	2.9%	Metro Cuadrado	27,449	100	100.00
75	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Manuel Centeno Campi	PUE00130400 279699	299,267	0.7%	299,267	0.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
76	Aportacion Para La Ejecucion De La Obra Dignificacion De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca Correspondiente Al Programa Peso A Peso 2012	PUE13130200 155028	5,265,021	12.0%	5,265,021	12.0%	APORTACION	27,449	100	100.00
77	Revestimiento Con Balastro En Camino Los Topoyanes	PUE00130300 219646	1,534,960	3.5%	1,534,960	3.5%	Metro Cuadrado	3,631	100	100.00
78	Construccion De Techado Metalico De La Esc. Prim. Matutina Manuel P. Montes Y Esc. Prim. Vespertina Ignacio Allende	PUE13130200 155702	907,441	2.1%	907,441	2.1%	TECHADO	611	100	100.00
79	Aportacion Municipal Para El Riego Tecnicado De La Sociedad Unidad De Riego El Calate S.P.R. De R.L.	PUE00130300 221573	17,568	0.0%	17,568	0.0%	Pozo	16	100	100.00
80	Mantenimiento Del Alumbrado Punico Municipal Dentro Del Programa De Ahorro De Energia Electrica Para La Comunidad De Sam Lorenzo Joya De Rodriguez	PUE00130400 279038	217,601	0.5%	217,601	0.5%	Luminaria	1,800	100	100.00
81	Adoquinamiento De La Avenida Benito Juarez	PUE13130200 155758	1,460,166	3.3%	1,460,166	3.3%	Metros	2,804	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,091,521	136.2%	2,091,521	136.2%		2,032		
1	Adqisicion De Semilla De Sorgo	PUE00130200 149184	114,000	7.4%	114,000	7.4%	Hectárea	92	100	100.00
2	Adoquinamiento De Boulevard En Calle Hidalgo Entre Primaria Ignacio Zaragoza Y Bachillerato Hilario Tejeda Llanos 1era. Etapa	PUE00130400 255726	161,289	10.5%	161,289	10.5%	Metros Cuadrados	207	100	100.00
3	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130200 149164	28,917	1.9%	28,917	1.9%	Acción	71	100	100.00
4	Rehabilitacion De Camino Sacacocechas Tepemaxalco-San Juan Catzoc	PUE00130300 190501	260,775	17.0%	260,775	17.0%	Metros Lineales	150	100	100.00
5	Aportacion Del 2 Al Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 255465	30,721	2.0%	30,721	2.0%	Acción	1,095	100	100.00
6	Adoquinamiento De Boulevard En Calle Hidalgo Entre Primaria Ignacio Zaragoza Y Bachillerato Hilario Tejeda Llanos 1era. Etapa	PUE00130400 256061	412,565	26.9%	412,565	26.9%	Metro Cuadrado	207	100	100.00
7	Adoquinamiento De Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Miguel Hidalgo Y Plaza Principal	PUE00130300 190546	637,615	41.5%	637,615	41.5%	Metro Cuadrado	95	100	100.00
8	Construccion De Planta De Tratamiento	PUE00130400 255372	445,640	29.0%	445,640	29.0%	Planta	115	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,349,780	89.8%	7,349,780	89.8%		30,140		
1	Mantenimiento De Esc. Primaria Gral. Rafael Avila Camacho	PUE00130400 271752	179,171	2.2%	179,171	2.2%	Escuela	150	100	100.00
2	Techado De Local De Usos Multiples Techado De Local De Usos Multiples	PUE00130400 271635	487,691	6.0%	487,691	6.0%	Plaza comunitaria	400	100	100.00
3	Aportacion A Programa Desarrollo Institucional Municipal 2013	PUE00130400 271887	163,610	2.0%	163,610	2.0%	Convenio	5,000	100	100.00
4	Mantenimiento De Alumbrado Publico Luminarias	PUE00130400 272070	120,000	1.5%	120,000	1.5%	Luminaria	5,000	100	100.00
5	Aportacion Adoquinamiento Calle Niño Perdido De La Localidad De Zoyatla	PUE00130400 271486	180,000	2.2%	180,000	2.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	500	100	100.00
6	Dotacion De Instrumentos Musicales Para Banda De Casa De Cultura	PUE00130400 271855	76,031	0.9%	76,031	0.9%	Instrumento	15	100	100.00
7	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Col. El Paraiso, Tepeojuma	PUE00130400 271466	610,681	7.5%	610,681	7.5%	Pozo	500	100	100.00
8	Aportacion Para Casa De Salud Para La Localidad De Zoyata	PUE00130400 271838	250,000	3.1%	250,000	3.1%	Servicio	500	100	100.00
9	Mantenimiento De Esc Primaria Independencia C.C.T. 21dpr0487a	PUE00130400 271765	290,227	3.5%	290,227	3.5%	Escuela	300	100	100.00
10	Aportacion A Programa Desarrollo Institucional Municipal 2012	PUE00130400 271879	152,637	1.9%	152,637	1.9%	Convenio	5,000	100	100.00
11	Mantenimiento De Esc. Telesecundaria Amado Nervo	PUE00130400 271721	92,376	1.1%	92,376	1.1%	Escuela	150	100	100.00
12	Construccion De Plazuela De Local De Uso Multiples	PUE00130400 271529	193,199	2.4%	193,199	2.4%	Plaza comunitaria	400	100	100.00
13	Aportacion Para La Casa De Salud De La Localidad De Tepeojuma	PUE00130400 271850	220,070	2.7%	220,070	2.7%	Servicio	3,000	100	100.00
14	Mantenimiento De Alumbrado Publico	PUE00130400 271475	119,113	1.5%	119,113	1.5%	Servicio	2,000	100	100.00
15	Pavimentacion En La Calle Miguel Negrete Y Privada Bugambillas	PUE00130400 271592	1,248,088	15.3%	1,248,088	15.3%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
16	Pago De Proyectos	PUE00130400 271863	348,000	4.3%	348,000	4.3%	Proyecto	3,000	100	100.00
17	Mobiliario Para Esc. Primaria Benito Juarez	PUE00130400 271830	9,971	0.1%	9,971	0.1%	Escuela	75	100	100.00
18	Mantenimiento De Esc. Primaria Jaime Nuno	PUE00130400 271674	50,043	0.6%	50,043	0.6%	Escuela	50	100	100.00
19	Techado De Plaza Civica Del Bachiller Irineo Vazquez	PUE00130400 271609	1,301,609	15.9%	1,301,609	15.9%	Plaza comunitaria	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,349,780	89.8%	7,349,780	89.8%		30,140		
20	Mantenimiento De La Esc. Primaria Independencia C.C.T. 21dpr0487a	PUE00130400 271773	137,009	1.7%	137,009	1.7%	Escuela	200	100	100.00
21	Aportacion De Colector En Calle Zaragoza Del Municipio De Tepeojuma	PUE00130400 271502	319,244	3.9%	319,244	3.9%	Colector	2,000	100	100.00
22	Adoquinamiento De La Calle Centenario Entre Carretera Y Calle Allende Sequia	PUE00130400 271620	801,011	9.8%	801,011	9.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,793,642	43.0%	8,793,642	43.0%		30,083		
1	Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza Entre Calle De La Iglesia Y Calle Del Puente	PUE00130400 265311	1,160,000	5.7%	1,160,000	5.7%	Metro Cuadrado	1,937	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	PUE00130400 265136	250,000	1.2%	250,000	1.2%	Red de Distribución	1,937	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Camino Chachayoquila Tlatempa	PUE00130400 265626	60,740	0.3%	60,740	0.3%	Kilómetro	209	100	100.00
4	Ampliación Del Local De Usos Múltiples De Chicometepec	PUE00130400 263103	1,026,675	5.0%	1,026,675	5.0%	Salón	890	100	100.00
5	Construcción De Plaza Cívica En La Plaza Principal Del Ejido El Milagro	PUE00130400 262836	1,250,975	6.1%	1,250,975	6.1%	Plaza	148	100	100.00
6	Pago Por La Elaboracion De Expedientes 2013	PUE00130400 265508	120,000	0.6%	120,000	0.6%	Proyecto	10,240	100	100.00
7	Construccion De Supervision Escolar	PUE00130400 264695	295,000	1.4%	295,000	1.4%	Aula	600	100	100.00
8	Construccion De Banquetas En La Calle Principal, Entre Plaza Principal Y Escuela Primaria	PUE00130400 263373	204,641	1.0%	204,641	1.0%	Metro Cuadrado	239	100	100.00
9	Aportacion Para Al Programa Dim	PUE00130400 265062	408,535	2.0%	408,535	2.0%	Convenio	10,240	100	100.00
10	Pavimentacion De La Calle Acceso Principal, Entre Calle Libramiento Y Zaragoza	PUE00130400 263498	805,000	3.9%	805,000	3.9%	Metro Cuadrado	1,170	100	100.00
11	Construcción De Techado En La Plaza Cívica De La Escuela Telesecundaria Lic. Jose Manuel Herrera C. C. T. 21etv0050p De Tepetzintla	PUE00130400 263287	1,125,893	5.5%	1,125,893	5.5%	Plaza	150	100	100.00
12	Pavimentacion De La Calle Principal Tepetzintla, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle A La Clinica	PUE00130400 263011	1,020,000	5.0%	1,020,000	5.0%	Metro Cuadrado	1,293	100	100.00
13	Construcción De Techado En La Plaza Cívica De Koako	PUE00130400 264824	936,183	4.6%	936,183	4.6%	Plaza comunitaria	140	100	100.00
14	Construccion De La Calle Manantial	PUE00130400 265414	130,000	0.6%	130,000	0.6%	Kilómetro	890	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,064,902	99.8%	8,064,902	99.8%		4,195		
1	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Reforma Y Barranquilla, Tepexco, Puebla	PUE00130200 173261	951,597	11.8%	951,597	11.8%	Metro Cuadrado	150	12	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Reforma Y Barranquilla, Tepexco, Puebla	PUE00130300 204609	1,000,000	12.4%	1,000,000	12.4%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Zaragoza Y Privada Miguel Hidalgo, En La Localidad De Calmecca, Tepexco, Puebla	PUE00130300 205485	1,128,645	14.0%	1,128,645	14.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
4	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De Sacacosecha Del Tramo Camino Real Entre Camino A Tlazola Y Puente La Laja, Tepexco, Pue.	PUE00130400 254133	1,300,091	16.1%	1,300,091	16.1%	M2, Trazo, nivelación y compactación	1,300	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Benito Juarez Y Privada Miguel Hidalgo, En La Localidad De Calmecca, Tepexco, Puebla	PUE00130300 205471	1,420,914	17.6%	1,420,914	17.6%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Reforma Y Corregidora, Tepexco, Puebla	PUE00130300 205464	2,101,987	26.0%	2,101,987	26.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
7	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Insitucional	PUE00130400 279383	161,668	2.0%	161,668	2.0%	Capacitación	65	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,028,689	99.1%	29,691,683	94.8%		26,676		
1	Adoquinamiento En Calle 1a De La Union Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Prof. Hector Peralta	PUE00130300 200821	1,155,340	3.7%	1,155,340	3.7%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
2	Construccion De Tanque Superficial, Linea De Conduccion Y Ampliacion De Red Para El Servicio De Agua Potable	PUE00130400 250165	174,210	0.6%	174,210	0.6%	Sistema	-	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino De Acceso De La Desviacion De La Carretera Al Progreso A Cancha De La Comunidad	PUE13130200 147535	631,134	2.0%	631,134	2.0%	Kilómetro	157	100	100.00
4	Adoquinamiento En Calle 2 Poniente Entre Carretera Zacapala Y Calle 16 De Septiembre	PUE00130400 250035	269,888	0.9%	269,888	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Adoquinamiento En Calle 6 Poniente Entre Carretera Zaragoza Y Calle 16 De Septiembre	PUE00130400 250090	284,577	0.9%	284,577	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Construccion De Un Aula Estructura Regional En El Jardin De Niños Carolina Bonilla	PUE00130400 249810	275,650	0.9%	164,147	0.5%	Aula	-	100	42.21
7	Adoquinamiento En Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Nicolas Bravo Entre Av. Gonzalo Palacios Gil Y Av. 5 De Mayo	PUE00130300 200470	919,122	2.9%	919,122	2.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
8	Rehabilitacion De Tanque Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	PUE00130400 250159	100,910	0.3%	100,910	0.3%	Metros	-	100	100.00
9	Adoquinamiento En Av. Reforma Y Calle 2 Sur Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 2 Poniente	PUE00130300 200687	757,817	2.4%	757,817	2.4%	Metro Cuadrado	192	100	100.00
10	Construccion De Unidad De Atencion	PUE00130300 200123	633,727	2.0%	633,727	2.0%	Metro Cuadrado	320	100	100.00
11	Adoquinamiento En Av. 5 De Mayo Entre Calle Agustin De Iturbide Y Calle Ignacio Allende (Delm Km 0.000 Al Km 0.256	PUE13130200 147061	1,075,741	3.4%	1,075,741	3.4%	Metro Cuadrado	537	100	100.00
12	Ampliación De Red De Energia Electrica En El Barrio San Pedro Calle 2 De Abril	PUE00130400 249091	19,971	0.1%	19,971	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00
13	Construccion De Parque Todos Santos	PUE00130400 249722	1,325,172	4.2%	632,158	2.0%	Lote	-	100	25.29
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 16 De Septiembre Entre Km 0.00 Y Calle Central	PUE00130300 201380	1,947,813	6.2%	1,947,813	6.2%	Metro Cuadrado	941	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Justo Sierra Entre La Calle Cristobal Colon Y Libramiento Del Km 0.390 Al 0.771	PUE00130300 200010	3,287,099	10.5%	3,287,099	10.5%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
16	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	PUE00130400 249973	396,644	1.3%	396,644	1.3%	Cancha	-	100	100.00
17	Suministro, Colocacion E Instalacion De Transformador Tipo Rural Trifasico 30 Kva	PUE00130400 249403	144,669	0.5%	144,669	0.5%	Transformador	-	100	100.00
18	Adoquinamiento De La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Vicente Ramos Y Francisco I. Madero	PUE00130400 249007	495,608	1.6%	495,608	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,028,689	99.1%	29,691,683	94.8%		26,676		
19	Estudios Para La Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional Para Los Caminos De Las Localidades De Cañada Xochitl, Moraliillo-Zacatepec, Y San Pablo Ameyaltepec	PUE00130400 249217	56,683	0.2%	56,683	0.2%	Estudio	-	100	100.00
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo Entre Calle Zaragoza Y Calle Adolfo Lopez Mateos	PUE00130400 250127	1,543,949	4.9%	1,543,949	4.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Adoquinamiento En Calle Principal Entre Km 0.400 Y Juzgado De Paz	PUE00130400 250108	570,875	1.8%	570,875	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Adoquinamiento En Calle Cuitlahuac Entre Calle Sin Nombra Y Av. Jose Maria Morelos	PUE00130400 249936	1,156,451	3.7%	1,156,451	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Adoquinamiento En Av. Miguel Hidalgo Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Jose Maria Morelos	PUE00130300 200878	617,827	2.0%	617,827	2.0%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
24	Construccion De Local De Usos Multiples	PUE00130400 249832	518,166	1.7%	301,855	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	58.25
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cuauhtemoc Poniente Entre Km 0.403 Calle Sin Nonmbre Al Km 0.551 (Segunda Etapa)	PUE13130200 146977	723,359	2.3%	723,359	2.3%	Metro Cuadrado	876	100	100.00
26	Adoquinamiento En Calle Aquiles Serdan Entre Maclovio Rivera Y Clinica	PUE00130300 200745	584,193	1.9%	584,193	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	300	100	100.00
27	Construccion De Tanque Superficial, Linea De Conduccion Y Ampliacion De Red Para El Servicio De Agua Potable	PUE00130400 249316	888,564	2.8%	888,564	2.8%	Sistema	-	100	100.00
28	Aportacion Para La Imagen Urbana De Tepexi De Rodriguez 2013	PUE13130200 147457	2,947,086	9.4%	2,947,086	9.4%	Plaza	19,130	100	100.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Emperador Cuauhtemoc Entre Carretera Ahuatempan Y Privada	PUE13130200 147391	2,207,876	7.0%	2,207,876	7.0%	Metro Cuadrado	243	100	100.00
30	Adoquinamiento En Calle 4 Poniente Entre Carretera Zacapala Y Calle 16 De Septiembre	PUE00130400 250076	270,597	0.9%	270,597	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
31	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle 16 De Septiembre Del Km 0.000 Al Km 0.396.762	PUE00130400 249998	1,096,256	3.5%	780,078	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	58.79
32	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A San Pablo Ameyaltepec	PUE00130400 249785	1,161,077	3.7%	1,161,077	3.7%	Kilómetro	-	100	100.00
33	Adoquinamiento En Calle Principal Entre Escuela Primaria Y Km 0.200	PUE00130400 249947	1,495,708	4.8%	1,495,708	4.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
34	Construccion De Sistema De Agua Potable Para El Servicio De La Localidad De Monton De Arena	PUE00130300 204549	587,863	1.9%	587,863	1.9%	Metro Lineal	80	100	100.00
35	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	PUE00130400 249709	425,487	1.4%	425,487	1.4%	Sistema	-	100	100.00
36	Construccion De Techado De Plaza Civica En El Centro De Educacion Preescolar Rosario Castellanos	PUE00130400 249544	281,580	0.9%	281,580	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,242,187	91.7%	688,195	50.8%		10,915		
1	Pago De Supervision De Obras	PUE00130400 252634	9	0.0%	9	0.0%	Informe	3,600	100	100.00
2	Adquisicion De Equipo De Copiado Marca Kyocera Mita Fs-1035mf	PUE00130400 230607	19,664	1.5%	19,664	1.5%	Equipo	15	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Calle Morelos Entre Avenida 24 De Febrero Y Calle 7 Norte	PUE00130300 185398	561,134	41.4%	7,141	0.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	60	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle 4 Norte Entre Avenida Hidalgo Y Casa De Salud	PUE00130400 230560	627,644	46.3%	627,644	46.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	40	100	100.00
5	Pago De Supervision De Obras	PUE00130400 252729	24,980	1.8%	24,980	1.8%	Informe	3,600	100	100.00
6	Pago De Supervision De Obras	PUE00130400 252497	8,757	0.6%	8,757	0.6%	Informe	3,600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,835,851	55.4%	15,835,851	55.4%		36,404		
1	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Principal	PUE00130300 185821	406,071	1.4%	406,071	1.4%	Metros Cuadrados	84	100	100.00
2	Adquisicion De Mobiliario Escolar Para Preescolar Conafe	PUE00130300 186960	10,440	0.0%	10,440	0.0%	Lote	20	100	100.00
3	Adquisicion De Mobiliario Escolar Para Telesecundaria "Juan Escutia" C.C.T.21dtv0492l	PUE00130400 230574	19,488	0.1%	19,488	0.1%	Lote	90	100	100.00
4	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle De La Manzana Uno	PUE00130300 186915	249,282	0.9%	249,282	0.9%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
5	Construccion De 1 Aula Tipo Regional "C" De 6.00 X 8.00 En Esc. J. De Niños "Tierra Y Libertad" Clave: 21adg0033t	PUE00130400 230563	333,332	1.2%	333,332	1.2%	Aula	42	100	100.00
6	Construccion De 50 Baños Tipo Familiar	PUE00130300 223395	770,910	2.7%	770,910	2.7%	BAÑOS	200	100	100.00
7	Reconstruccion De Puente Peatonal (Paquete De Materiales)	PUE00130300 186929	80,000	0.3%	80,000	0.3%	Puente	389	100	100.00
8	Construccion De Plaza Civica (Sum. De Materiales)	PUE00130300 186939	120,000	0.4%	120,000	0.4%	Plaza	226	100	100.00
9	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Hacia Las Vezanas	PUE00130300 185615	735,449	2.6%	735,449	2.6%	Metro Cuadrado	506	100	100.00
10	Construccion De Losas-Alcantarillas En Calles	PUE00130400 230545	795,421	2.8%	795,421	2.8%	Alcantarilla	321	100	100.00
11	Construccion De Cancha En Bachillerato "Eduardo Arroyo Cruz", Con Clave 21ems0011q	PUE00130400 231650	364,820	1.3%	364,820	1.3%	Cancha	200	100	100.00
12	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Principal A Esc. Primaria	PUE00130300 184954	661,094	2.3%	661,094	2.3%	Metro Cuadrado	341	100	100.00
13	Rehabilitacion De Caminos En Varias Localidades (Arrendamiento De Maquinaria)	PUE00130300 184355	1,246,301	4.4%	1,246,301	4.4%	Hora de servicio	1,795	100	100.00
14	Reconstruccion De Plaza Civica Y Cancha Deportiva En Escuela Primaria Juan Francisco Lucas Con Clave: 21dai0032s	PUE00130400 230477	632,402	2.2%	632,402	2.2%	Plaza	380	100	100.00
15	Rehabilitacion De Escuela Primaria Federal "Leandro Valle" Clave 21dpr0640f (Suministro De Materiales)	PUE00130400 230528	48,508	0.2%	48,508	0.2%	Escuela	180	100	100.00
16	Adquisicion De Mobiliario Escolar Para Telesecundaria	PUE00130300 186953	19,488	0.1%	19,488	0.1%	Lote	80	100	100.00
17	Contruccion De Pavimento Hidraulico En La Calle De La Manzana Dos	PUE00130300 186917	252,387	0.9%	252,387	0.9%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
18	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulco Calle Los Sauces	PUE00130300 185805	468,745	1.6%	468,745	1.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
19	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Azucena	PUE00130300 185016	715,701	2.5%	715,701	2.5%	Metros Cuadrados	304	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,835,851	55.4%	15,835,851	55.4%		36,404		
20	Rehabilitacion De Bodega En Casa De Salud (Paquete De Materiales)	PUE00130400 230518	17,400	0.1%	17,400	0.1%	Bodega	154	100	100.00
21	Rehabilitacion De Camino En Diferentes Localidades (Buena Vista La Soledad, Xaltatempa, Y Ometepetl) Arrendamiento De Maquinaria)	PUE00130300 186832	1,532,195	5.4%	1,532,195	5.4%	Hora de servicio	1,225	100	100.00
22	Modelo De Gestion Para El Desarrollo De Gobiernos Confiables Iwa 4 2da. Etapa	PUE00130400 230687	600,000	2.1%	600,000	2.1%	Proyecto	25,000	100	100.00
23	Pavimentacion De La Calle Ec (Tetela De Ocampo-Zacapoaxtla)	PUE00130300 185850	283,056	1.0%	283,056	1.0%	Metro Cuadrado	408	100	100.00
24	Construccion De Muro De Contencion Y Barda Perimetral	PUE00130300 186854	578,175	2.0%	578,175	2.0%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
25	Conservacion De Camino En La Localidad De Xilitetitla (Pet)	PUE00130300 184992	30,056	0.1%	30,056	0.1%	Metros Lineales	40	100	100.00
26	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Villa De Cortes	PUE00130400 230708	1,659,742	5.8%	1,659,742	5.8%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
27	Reconstruccion De 7 Aulas 2 E.E Mas Anexo Sanitario Y Modulo De Escalera En U-2c	PUE00130300 222824	2,170,884	7.6%	2,170,884	7.6%	Aula	1,000	100	100.00
28	Ampliacion De Energia Electrica En Calle S/N, Entre Entrada Principal Y Cruzando El Puente	PUE00130300 184395	2,406	0.0%	2,406	0.0%	Red	80	100	100.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	PUE00130300 186004	430,549	1.5%	430,549	1.5%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
30	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Tanque De Almacenamiento De 40 Y 20 M3)	PUE00130300 186901	601,548	2.1%	601,548	2.1%	Sistema	449	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,459,426	52.0%	1,459,426	52.0%		6,877		
1	Adquisición De Mobiliario Escolar Para Diversas Escuelas	PUE00130400 261627	428,600	15.3%	428,600	15.3%	Mobiliario	988	100	100.00
2	Mantenimiento De Alumbrado Público	PUE00130400 263326	295,445	10.5%	295,445	10.5%	Luminaria	5,689	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Hilario Viveros Entre Calle Porfirio Valera Y Av. Maximo Avila Camacho, La Colonia	PUE00130400 263187	735,381	26.2%	735,381	26.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,748,263	29.6%	6,748,263	29.6%		95,450		
1	Construccion De Empedrado Privada Los Nogales	PUE00130400 245209	217,150	1.0%	217,150	1.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Preescolar Adela Miron Perez	PUE00130400 250706	154,884	0.7%	154,884	0.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Parque Del Carmen (Rescate De Espacios Publicos)	PUE00130400 259186	794,700	3.5%	794,700	3.5%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
4	Apoyo Para Las Construcciones De Escuelas (Paquete De Materiales)	PUE00130400 251247	561,996	2.5%	561,996	2.5%	Pieza	1,000	100	100.00
5	Construccion De Empedrado Calle 25 De Diciembre	PUE00130400 246312	68,050	0.3%	68,050	0.3%	Metro Cuadrado	2,100	100	100.00
6	Programa Municipal De Vivienda 2013 (Construccion)	PUE00130400 245631	650,000	2.8%	650,000	2.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Tepeyac 2a Etapa	PUE00130400 253128	197,528	0.9%	197,528	0.9%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Privada De Los Maestros	PUE00130400 253225	207,242	0.9%	207,242	0.9%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
9	Construccion De Baños Para La Primaria La Legua	PUE00130400 250596	76,699	0.3%	76,699	0.3%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Liberales Bo. De Francia	PUE00130400 252991	602,313	2.6%	602,313	2.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
11	Construccion De Andador Jardines De Teziutlan	PUE00130400 246213	44,813	0.2%	44,813	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
12	Rehabilitacion Del Parque Infonavit- Minera (Rep)	PUE00130400 254005	332,916	1.5%	332,916	1.5%	Obra	1,500	100	100.00
13	Construccion De Andador Fovissste - San Andres	PUE00130400 250488	21,231	0.1%	21,231	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
14	Pavimentacion De La Calle Palenque Bo. De Chignaulingo	PUE00130400 253640	189,494	0.8%	189,494	0.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tulipanes, Bo. De Chignaulino	PUE00130400 253299	344,891	1.5%	344,891	1.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
16	Apoyo Para La Construccion De Aulas En El Bachillerato De San Sebastian	PUE00130400 246083	360,383	1.6%	360,383	1.6%	Lote	200	100	100.00
17	Construccion De Salon De Usos Multiples San Sebastian	PUE00130400 250663	106,102	0.5%	106,102	0.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tepeyac Entre Matamoros Y Felipe Angeles	PUE00130400 253360	328,294	1.4%	328,294	1.4%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
19	Empedrado De La Calle De Acceso A La Telesecundaria De San Juan Acateno	PUE00130400 245463	198,882	0.9%	198,882	0.9%	Metro Cuadrado	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,748,263	29.6%	6,748,263	29.6%		95,450		
20	Construccion De Baños En Salon De Usos Multiples De La Seccion 23	PUE00130400 250527	21,309	0.1%	21,309	0.1%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
21	Construccion De Andador Linda Vista Cruz Blanca	PUE00130400 252912	621,434	2.7%	621,434	2.7%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
22	Apoyo Para La Construccion De Aulas En La Telesecundaria Bo. De La Legua	PUE00130400 245857	360,383	1.6%	360,383	1.6%	Lote	200	100	100.00
23	Construccion De Andador Natalia Y Amador La Legua	PUE00130400 246724	45,511	0.2%	45,511	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
24	Impermeabilizacion Del Centro De Desarrollo Comunitario San Juan Tezongo	PUE00130400 251330	21,664	0.1%	21,664	0.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Matamoros, Xoloco	PUE00130400 253806	86,516	0.4%	86,516	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
26	Parque Bicentenario (Rescate De Espacios Publicos) Consolidacion	PUE00130400 269379	133,876	0.6%	133,876	0.6%	Obra	80,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,472,621	15.1%	1,472,621	15.1%		29,062		
1	Adoquinamiento Calle El Lindero Y Calle Xochitepel Entre Tlamapa Y Terrenos	PUE00130400 248867	442,279	4.5%	442,279	4.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,177	100	100.00
2	Gastos Indirectos (Pago De Estudios Y Proyectos)	PUE00130400 253931	223,775	2.3%	223,775	2.3%	Acción	10,000	100	100.00
3	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Francisco I. Madero Entre Moctezuma Y Morelos	PUE13130200 162749	308,193	3.2%	308,193	3.2%	Metro Cuadrado	1,508	100	100.00
4	Aportacion Del 2 Porciento Del Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 254383	194,813	2.0%	194,813	2.0%	Acción	10,000	100	100.00
5	Cambio De Tuberia En Colector Zona Oriente De La Localidad De Tianguismanalco	PUE00130400 262639	160,475	1.6%	160,475	1.6%	Metro Lineal	5,200	100	100.00
6	Revestimiento Camino Al Panteon Entre Camino Alchalihtec Y Panteon	PUE00130400 253031	143,087	1.5%	143,087	1.5%	Metro Cuadrado	1,177	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
1	"Rehabilitacion De Barda Perimetral De La Escuela Prescolar Estefania Castañeda, Seccion 1ra Centro, Tlaxcopec De Benito Juárez, Puebla"	PUE00130400 255601	103,291	0.2%	103,291	0.2%	Metros Lineales	456	100	100.00
2	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Agustin Iturbide Y Privada El Pedregal Entre La Calle El Paraiso Y Camino Del Horno En La Localidad De Santo Nombre.	PUE00130300 206768	214,243	0.4%	214,243	0.4%	Poste	85	100	100.00
3	"Ampliacion De Linea De Conduccion Por Rebombeo, Red De Distribución Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	PUE00130400 252696	1,792,960	3.7%	1,792,960	3.7%	M2, Cisterna	5,345	100	100.00
4	"Ampliacion De Adoquinamiento De La Estacion 0 085.25 Al 0 112.35 En La Calle Reforma Entre Calle Insurgentes Y Calle Defensores De La Republica De La Localidad La Estacion.	PUE00130300 197816	174,803	0.4%	174,803	0.4%	Metros Cuadrados	1,124	100	100.00
5	"Adquisicion De Lamparas Para El Alumbrado Publico De La Localidad De San Jose Valsequillo Seccion 3ra, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 254886	25,621	0.1%	25,621	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	569	100	100.00
6	Aportacion Municipal Para La "Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ¿C¿ E.C. (Tlaxcopec-Tehuacan)-Pazoltepec-San Jose Buenavista De 9.50 Km De Longitud, Etapa 1 Del Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 83	PUE00130400 248336	986,304	2.1%	986,304	2.1%	Acción	1,960	100	100.00
7	"Adquisicion De Material Para La Construccion De La Barda Y El Techado De Lamina De La Casa De Salud De La Localidad De San Jose Valsequillo Seccion 3ra Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez, Pue."	PUE00130400 248589	111,466	0.2%	111,466	0.2%	Acción	1,236	100	100.00
8	Suministro De Material Para La Construccion De La Banqueta Perimetral En El Exterior De La Esc. Preescolar "La Primavera" Con Clave: 21dcc0065n De La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco.	PUE00130300 217280	19,082	0.0%	19,082	0.0%	Apoyo	1,665	100	100.00
9	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle 14 Sur Entre La Calle 3 Oriente Y 7 Oriente De La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130400 248811	102,119	0.2%	102,119	0.2%	Poste	263	100	100.00
10	"Adquisicion De Material Para La Construccion De La Barda Perimetral Del Preescolar Yolot Si Primera Etapa De La Colonia Reforma, San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 209623	69,131	0.1%	69,131	0.1%	Lote	75	100	100.00
11	"Adoquinamiento De La Calle Joaquina Entre La Calle Del Arbol Y Calle Valencia Norte De La Localidad De Tepetlaco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 195132	1,039,774	2.2%	1,039,774	2.2%	Metro Cuadrado	1,184	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle El Paredon Entre Camino A San Francisco Y Por Iglesia Vieja En La Localidad De San Martin Esperillas, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 201484	55,912	0.1%	55,912	0.1%	Poste	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
13	Construccion Adoquinamiento De La Calle Miguel Hidalgo, Entre Calle Benito Juárez Y Calle Francisco Villa En La Localidad De San José Buenavista	PUE12130100 037181	664,668	1.4%	664,668	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	985	100	100.00
14	"Construccion De Techumbre En La Plaza Civica De La Escuela Primaria Octavio Paz De La Localidad De San Marcos Tlacoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130400 246682	1,378,680	2.9%	1,378,680	2.9%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	650	100	100.00
15	"Equipamiento Del Pozo De Agua Potable No. 2 Incluye: Gabinete De Control, Subestacion Electrica, Caseta De Bombeo Y Enmallado Perimetral, Primera Etapa De La Localidad De San Lucas El Viejo"	PUE00130400 254504	357,803	0.7%	357,803	0.7%	Equipo	1,963	100	100.00
16	Amplacion De Red De Energia Electrica En La Calle 7 Sur Entre La Calle Gomez Peña Y 3 Poniente En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla	PUE00130300 201543	26,769	0.1%	26,769	0.1%	Poste	200	100	100.00
17	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Boulevard Juarez Entre Calle Sinaloa Y Calle Sepomex, Y En Calle Benito Juarez Entre Calle Sinaloa Y Baja California, En La Localidad De: 2da. Seccion Centro,	PUE12130100 038437	160,763	0.3%	160,763	0.3%	Metro Lineal	350	100	100.00
18	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2012	PUE12130100 013748	889,520	1.9%	889,520	1.9%	Asistencia técnica	1	100	100.00
19	"Adquisicion De Contenedores De Agua (Rotoplas) Para El Apoyo A Las Familias De Alta Marginacion Sin Servicio De Agua Potable De La Localidades Del Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130400 248652	29,000	0.1%	29,000	0.1%	Acción	236	100	100.00
20	"Construccion De Talleres De Capacitacion Para El Trabajo En El Bachillerato General Lic. Jesús Reyes Heróles C.C.T. 21ebh0059y, En La Localidad De Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 215441	2,177,285	4.5%	2,177,285	4.5%	Metro Cuadrado	650	30	100.00
21	"Amplacion De Red De Energia Electrica En La Calle Prolongacion De La 3 Sur Barrio San Mateo, De La Localidad De Santa Maria La Alta, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 255080	133,973	0.3%	133,973	0.3%	Poste	236	100	100.00
22	"Amplacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles: Prolongacion El Torito Y Camino Dren Valsequillo, De La 5ta Seccion De La Localidad De Santo Nombre, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla".	PUE00130400 248387	709,833	1.5%	709,833	1.5%	Metro Lineal	1,230	100	100.00
23	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle San Pedro, Entre 20 De Noviembre Y 16 De Septiembre, Barrio Las Columnas 4a. Sección, Tlaxcopec De Benito Juárez, Municipio De Tlaxcopec	PUE12130100 038469	509,231	1.1%	509,231	1.1%	Metro Lineal	1,240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
24	"Adquisicion De Lamina Para La Terminacion Del Techado De La Plaza Civica De La Esc. Primaria Coronel Valerio Trujano, C.T. 21dpr0592l De La Localidad De Pazoltepec	PUE00130400 242224	68,571	0.1%	68,571	0.1%	Acción	350	100	100.00
25	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Agustin Iturbide Y Calle Aranzazu Entre Calle Del Horno Y Prolongacion Elizondo En La Localidad De Santo Nombre, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla	PUE00130300 206734	146,305	0.3%	146,305	0.3%	Poste	78	100	100.00
26	Apoyo Para La Construccion De Alcantarilla De Losa De Concreto Que Comunica A La Localidad De Palo Verde, Tlaxcopec De Benito Juarez, Pue. Con La Carretera A Cuacnopalan.	PUE00130300 213462	385,567	0.8%	385,567	0.8%	Metro Cuadrado	83	100	100.00
27	Adoquinamiento En La Calle Juan Aldama Sur Del Cadenamiento 0 240 Al 0 299.30 Entre Calle Av. Flores Magon Y Calle Gutierrez Najera En La Tercera Seccion San Jose Valsequillo.	PUE00130300 198529	196,686	0.4%	196,686	0.4%	Metro Cuadrado	47	100	100.00
28	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Segunda Privada De La Av. Reforma Entre La Calle 3 Oriente Y 5 Oriente De La Localidad De Santa Maria La Alta, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 255401	36,247	0.1%	36,247	0.1%	Poste	196	100	100.00
29	Ampliacion De Red De Energia Electrica Sobre Carretera Cuacnopalan Entre Sobrecarretera Y Orilla Del Pueblo De La Localidad De San Juan Zacabasco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 201427	64,649	0.1%	64,649	0.1%	Poste	100	100	100.00
30	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 2 Oriente, Entre 4 Y 6 Norte De La Localidad De Santa María La Alta	PUE12130100 037444	1,044,368	2.2%	1,044,368	2.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,385	100	100.00
31	"Construccion De Adoquinamiento En Av. Hidalgo, Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Manuel Avila Camacho, De La Localidad De Tepazolco, ."	PUE00130300 197897	616,357	1.3%	616,357	1.3%	Metro Cuadrado	1,599	100	100.00
32	Construccion De Guarniciones En Las Calles: 2 De Enero Entre Calles Juan Alvares Y 20 De Noviembre; Y La Calle 20 De Noviembre Entre Calles 2 De Enero Y 3 De Enero Centro 6a. Seccion	PUE12130100 038972	186,452	0.4%	186,452	0.4%	Metros	650	100	100.00
33	"Construccion De Adoquinamiento En La Avenida Central Entre Avenida Zaragoza Y Calle Nueva, En La Localidad De Rancho Los Marias, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130300 197944	634,311	1.3%	634,311	1.3%	Metros Cuadrados	651	100	100.00
34	"Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Avenida Reforma Entre Avenida Gonzalez Y Camino Real Hasta El Cad. 0 427.40, De La Localidad De La Virgen, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla".	PUE00130300 205930	275,048	0.6%	275,048	0.6%	Metro Lineal	155	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
35	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle 8 Sur Entre Diagonal Guerrero Y 9 Oriente En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 206912	104,074	0.2%	104,074	0.2%	Poste	95	100	100.00
36	"Ampliacion De Adoquinamiento En La Calle 4 Norte Entre Calle 10 Oriente Y 12 Oriente, (0 000 Al 0 070.36), En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130400 253106	337,955	0.7%	337,955	0.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	236	100	100.00
37	"Adquisicion De Equipo De Copiadora Para El Departamento De Obras Publicas Del Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez, Pue."	PUE00130400 280085	42,955	0.1%	42,955	0.1%	Equipo	48,682	100	100.00
38	Ampliacion De Red De Nergia Electrica En La Calle Rufino Tamayo Calva Rumbo Al Cerro Y Orilla De Poblacion En La Localidad De San Martin Esperillas	PUE12130100 037243	180,110	0.4%	180,110	0.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	112	100	100.00
39	"Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Moctezuma, Calle 20 De Noviembre Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De La Columna 4ta. Seccion	PUE00130400 251583	437,967	0.9%	437,967	0.9%	Metros Lineales	456	100	100.00
40	Construcción Adoquinamiento En Calle: Diagonal Querétaro Entre Boulevard Juárez Y Dren Seco Privada De Nayarit Entre Boulevard Juárez Y Diagonal Querétaro En La Localidad Barrio San Lucas 5a. Sección	PUE12130100 038683	394,993	0.8%	394,993	0.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,780	100	100.00
41	Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa Entre Av. 5 De Mayo Y Atoyac Norte Segunda Etapa En La Localidad De San Jose Valsequillo	PUE12130100 036788	567,724	1.2%	567,724	1.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	855	100	100.00
42	"Adquisicion De Moviliario Escolar Para La Primaria Emiliano Zapata Con C.C.T.: 21dpr1790s, De La Localidad De Santo Nombre, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 214911	163,328	0.3%	163,328	0.3%	Lote	1,150	100	100.00
43	Construccion De Adoquinamiento En La Carretera Blanca, Entre Prolong. Avenida Tabasco Y Entronque Carretera Federal 150, Primera Etapa Del Tramo 0+480 Al 0+540, De La Localidad De Tecoxtle	PUE12130100 039206	283,624	0.6%	283,624	0.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	630	100	100.00
44	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Manuel Avila Camacho Entre La Calle Nuevo Progreso Y Calle Aranzazu En La Localidad De Santo Nombre, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 254987	139,416	0.3%	139,416	0.3%	Poste	236	100	100.00
45	"Ampliacion De Adoquinamiento En La Calle San Pedro, Entre 20 De Noviembre Y La Casa Del Señor Genaro Juarez Balderas, Barrio La Columna 4ta Seccion, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130200 168908	234,988	0.5%	234,988	0.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
46	"Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Matutina Jose Maria Morelos, Clave Cct21dpr065z En La Localidad De La Estacion, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla".	PUE00130400 248846	65,213	0.1%	65,213	0.1%	Metros Lineales	465	100	100.00
47	Reconstruccion De Calle Con Piso De Adocreto En La Calle Tabasco Entre El Boulevard Juarez Y La Calle Chiapas, Primera Etapa De La Localidad De Tlaxcopec De Benito Juarez. Centro 1a. Seccion	PUE12130100 038414	1,477,917	3.1%	1,477,917	3.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,340	100	100.00
48	Construccion De Adoquinamiento En La Calle 7 Norte Entre 2 Poniente Y 4 Poniente De La Localidad De Santa Maria La Alta, Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez Del Estado De Puebla	PUE12130100 041311	980,284	2.0%	980,284	2.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,146	100	100.00
49	"Adoquinamiento De La Calle 1 De Enero Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Miguel Hidalgo, En La Localidad De Ignacio Zaragoza, Perteneciente Al Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 194325	483,646	1.0%	483,646	1.0%	Metro Cuadrado	611	100	100.00
50	Reconstrucción De Calle Con Piso De Adocreto En La Calle Tabasco Entre La Calle Chiapas Y Hasta La Casa Del Sr. Sergio Garcia Rojas, Segunda Etapa De La Localidad De Tlaxcopec De Benito Juárez.	PUE00130300 198094	1,357,298	2.8%	1,357,298	2.8%	Metro Cuadrado	8,955	100	100.00
51	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Reforma Entre Calles Defensores De La Republica Y Calle Insurgentes De La Localidad De La Estacion, Del Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla	PUE12130100 039816	1,425,022	3.0%	1,425,022	3.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,981	100	100.00
52	"Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Tecnica No. 46 De La Localidad Del Barrio San Lucas, Seccion 6ta. Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 197857	524,827	1.1%	524,827	1.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
53	"Construccion De 2 Aulas Didacticas En La Escuela Telesecundaria Frida Khlo, Clave 21dtv0549w En La Localidad De Palmillas, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 264608	606,267	1.3%	606,267	1.3%	Metros Cuadrados, Aulas	89	100	100.00
54	Rehabilitacion Del Pozo Para Agua Potable Del Barrio La Columna 4ta Seccion, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla	PUE00130300 217032	494,665	1.0%	494,665	1.0%	Fuente de abastecimiento	8,955	100	100.00
55	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Miguel Miramon Entre Av. Ignacio Zaragoza Y Av. 5 De Mayo De La Seccion 3ra San Jose Valsequillo Tlaxcopec De Benito Juarez, Pue.	PUE12130100 039179	72,497	0.2%	72,497	0.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	120	100	100.00
56	"Construccion De Adoquinamiento De La Calle 6 Sur Entre Av. Juarez Y 5 Oriente De La Localidad De Santa Maria La Alta, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla".	PUE00130400 250229	1,809,485	3.8%	1,809,485	3.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	896	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
57	"Construccion De Plaza Civica "San Jose" Y Jardines En La Localidad De San Jose Tlacuitlapan, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 254684	1,184,408	2.5%	1,184,408	2.5%	Metros Cuadrados	1,569	100	100.00
58	Construccion De Guarniciones En Av. San Felix Entre Jaguey Blanco Y La Calle Puebla, 2da. Seccion Centro, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 206312	1,205,563	2.5%	1,205,563	2.5%	Metro Cuadrado	8,955	100	100.00
59	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Av. Gómez Entre La Calle 11 Norte Y 11 Sur Y La Calle 11 Sur Entre Av. Gómez Y Dren Seco En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxcopec De Benito	PUE12130100 040297	1,697,128	3.5%	1,697,128	3.5%	Metro Lineal	2,346	100	100.00
60	Adoquinamiento De La Calle 2 Poniente Entre Las Calles 3 Y 5 Norte En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco	PUE12130100 037152	70,372	0.1%	70,372	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	735	100	100.00
61	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle 11 Norte Entre 12 Poniente Y La Ultima Casa, Y La Calle 12 Poniente Entre La 11 Norte Y Puente En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco.	PUE00130300 206960	90,529	0.2%	90,529	0.2%	Poste	148	100	100.00
62	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle 5 Oriente Entre La Calle 2 Y 4 Sur En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 207155	42,689	0.1%	42,689	0.1%	Poste	87	100	100.00
63	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Francisco I. Madero, Entre Calle Benito Juárez Y Calle Francisco Villa En La Localidad De San José Buenavista	PUE12130100 037196	550,845	1.2%	550,845	1.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	786	100	100.00
64	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Azcapotzalco Norte, Calle Chiapas, Calle Montieles, Calle Sarabia Y Priv. Sarabia De La Localidad De La Estacion Tlacuitlapan, Tlaxcopec De Benito	PUE12130100 039742	839,331	1.8%	839,331	1.8%	Metro Lineal	1,875	100	100.00
65	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle 6 Poniente Entre La Calle 16 De Septiembre Y 3 Norte En La Localidad De Santa Maria La Alta, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 248453	34,312	0.1%	34,312	0.1%	Poste	563	100	100.00
66	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle 8 Norte Entre La Av. Juarez Y La Calle 6 Oriente De La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130400 254732	93,840	0.2%	93,840	0.2%	Poste	269	100	100.00
67	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Privada 3 Sur Y Privada Independencia Entre Av. Gomez Peña Y 3 Sur En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 201561	71,874	0.2%	71,874	0.2%	Poste	180	100	100.00
68	Construccion De La 2da Etapa De La Barda Perimetral Del Jardin De Niños Xochitiotlak Con Clave Cct:21dcc1027r En La Comunidad De Santa Maria La Alta, Puebla.	PUE00130300 197999	398,372	0.8%	398,372	0.8%	Metro Cuadrado	6,709	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
69	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Venustiano Carranza, Entre Av. Reforma Y Calle Francisco I. Madero, De La Localidad De Rancho De Rojas; Municipio De Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla	PUE00130300 214542	739,813	1.5%	739,813	1.5%	Metro Cuadrado	607	100	100.00
70	"Adoquinamiento De La Calle 2 De Enero Entre Calle Juan Alvarez Y Calle 20 De Noviembre, Y La Calle 20 De Noviembre Entre Calle 2 De Enero Y 3 De Enero, De La Localidad De San Lucas Barrio,	PUE00130300 196332	1,508,480	3.2%	1,508,480	3.2%	Metros Cuadrados	340	100	100.00
71	"Construccion De Adoquinamiento En La Calle 6 Sur Entre Centro De Salud Y El Dren Seco En La Localidad De San Marcos Tlacoyalco, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 205979	1,392,604	2.9%	1,392,604	2.9%	Metro Cuadrado	10,627	100	100.00
72	Ampliacion De Alcanatarillado Sanitario En Las Calles: Palimillas, Francisco Javier Mina, Los Pinos, El Torito Y Montecitos De La Localidad De Snato Nombre	PUE12130100 036911	1,664,137	3.5%	1,664,137	3.5%	Metro Lineal	2,351	100	100.00
73	Adquisicion De Material Para La Construccion De Explanada Civica De La Esc. Preescolar Jose Goroztiza Con Clave 21djn0968r De La Localidad De Santo Nombre	PUE00130300 213764	95,062	0.2%	95,062	0.2%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
74	"Construccion De Adoquinamiento En La Calle Hidalgo Entre Calle Zacatlan Y Calle Alvaro Obregon En La Localidad De San Jose Buenavista, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 208610	872,048	1.8%	872,048	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
75	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Independencia Sur, Entre Av. Juárez Y Callejón Francisco Villa, De La Localidad De San José Buenavista; Del Municipio De Tlaxtepec De Benito Juárez, Puebla	PUE12130100 040834	1,005,960	2.1%	1,005,960	2.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,461	100	100.00
76	Construccion De Alcantarilla De Lamina Circular Galvanizada, Paso Coyote, En El Km 3+338.25 Del Camino De San Martin Esperillas-San Francisco Esperillas, Perteneciente Al Municipio De Tlaxtepec	PUE12130100 041167	798,259	1.7%	798,259	1.7%	Metros Lineales	45	100	100.00
77	"Adquisicion De Lamparas Para El Alumbrado Publico De La Localidad De La Columna, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130300 201368	53,899	0.1%	53,899	0.1%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
78	Construccion De Adoquinamiento En Av. Principal Entre Calle Vicente Guerrero Y Camino A San Marcos Tlacoyalco, De La Localidad De Pazoltepec; Municipio De Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla	PUE12130100 040212	515,100	1.1%	515,100	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,246	100	100.00
79	Aportacion Municipal Para La Obra Denominada: Perforacion De Pozo Profundo, Equipamiento Y Linea Interconexion Para Agua Potable De La Localidad De Ignacio Zaragoza	PUE12130100 037087	318,996	0.7%	318,996	0.7%	Pozo	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
80	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle De La Cruz Entre Carretera A Cuacnopalan Y La Casa Del Sr. Paciano Perez Vera, De La Localidad De San Jose Tlacuitlapan, Tlaxcopec De Benito Juarez	PUE12130100 039965	140,013	0.3%	140,013	0.3%	Metro Lineal	165	100	100.00
81	"Construccion De Guarniciones En La Calle Del Horno Entre Av. Aranzazu Y Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De Santo Nombre 5ta Seccion, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130400 255710	364,474	0.8%	364,474	0.8%	Metros Lineales	693	100	100.00
82	"Construccion De Adoquinamiento De La Av. Juarez Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Tepazolco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 194403	646,297	1.3%	646,297	1.3%	Metro Cuadrado	1,599	100	100.00
83	Construccion De Parque Publico "Chri" (En Alumbrado Y Moviliario Urbano) En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130400 247582	824,679	1.7%	824,679	1.7%	Metro Cuadrado	9,856	100	100.00
84	"Construccion De Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente Entre Las Calles 5 Y 7 Sur De La Localidad De Santa Maria La Alta, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla".	PUE00130300 198740	825,770	1.7%	825,770	1.7%	Metro Cuadrado	6,709	100	100.00
85	"Construccion De Guarniciones En Calle Manuel Altamirano Entre Av. I. Zaragoza Y Av. Ruiz Cortinez; Y La Calle Ruiz Cortinez Entre Calle Altamirano Y Canal 6, San Jose Valsequillo Seccion 3ra, Tlaxcopec	PUE00130400 250344	410,478	0.9%	410,478	0.9%	Metros Lineales	569	100	100.00
86	"Construccion De Guarniciones En La Calle Nicolas Bravo Entre Av. Real Del Monte Y Calle Y Francisco Javier Mina De La Localidad De Santo Nombre 5ta Seccion, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla".	PUE00130400 255755	216,321	0.5%	216,321	0.5%	Metros Lineales	698	100	100.00
87	Adquisicion De Material Para La Ampliacion De La Barda Perimetral Y Plaza Civica De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon De La Comunidad De San Marcos Tlaxcoyalco.	PUE00130300 198627	103,659	0.2%	103,659	0.2%	Metro Cuadrado	10,627	100	100.00
88	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Peñazco Y Camino A San Francisco Esperillas En La Localidad De San Antonio Zompantle, Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130300 201673	235,207	0.5%	235,207	0.5%	Poste	70	100	100.00
89	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Emiliano Zapata, Entre La Calle Venustiano Carranza Y Avenida Del Monte, De La Localidad De San Pedro Pericotepec	PUE12130100 039357	837,816	1.7%	837,816	1.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,780	100	100.00
90	"Construccion De Techumbre En Las Canchas De Usos Multiples De El Jardin De Niños Escuela Aurea San Martin Clave: Ct. 21djn1830m, Barrio La Columna, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 250233	749,852	1.6%	749,852	1.6%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	480	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
91	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle 18 De Marzo Entre Privada Los Fresnos Y Andador 18 De Marzo En La Localidad De La Columna, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla	PUE00130300 207003	89,027	0.2%	89,027	0.2%	Poste	88	100	100.00
92	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle 5 De Mayo Entre La Calle 10y 12 Oriente Y La Calle 12 Oriente Entre La Calle 5 De Mayo Y 2 Norte En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco.	PUE00130300 207078	134,152	0.3%	134,152	0.3%	Poste	110	100	100.00
93	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Hidalgo Entre Av. Puebla Y Av. Tabasco, 1a. Sección Centro, Tlaxcopec De Benito Juárez, Municipio De Tlaxcopec De Benito Juárez, Puebla	PUE00130400 271630	429,429	0.9%	429,429	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	345	100	100.00
94	Construccion De Guarniciones En La Avenida Central Entre Av. Zaragoza Y Av. L. Cárdenas En La Localidad De Rancho Los Marías	PUE12130100 037131	233,190	0.5%	233,190	0.5%	Metros	750	100	100.00
95	"Ampliacion De Agua Potable En La Calle 12 Poniente-Oriente Entre 3 Norte Y 10 Norte En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco"	PUE00130400 254833	193,088	0.4%	193,088	0.4%	Metros Lineales	569	100	100.00
96	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Sin Nombre Entre Canal De Valsequillo Y La Casa De La Sra. Francisca Lopez Ignacio, Col. Los Cerritos, San Marcos Tlaxcoyalco.	PUE00130300 207305	256,924	0.5%	256,924	0.5%	Poste	22	100	100.00
97	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle 9 Oriente Entre La Calle 4 Y 6 Sur En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 201517	9,646	0.0%	9,646	0.0%	Poste	140	100	100.00
98	"Construccion De Adoquinamiento En La Calle 16 De Septiembre Entre Av. Adolfo Lopez Mateos Norte Y Calle De La Juventud En La Localidad De La Resurreccion Pericotepec, Tlaxcopec De Benito Juarez, Pue	PUE00130400 246518	679,788	1.4%	679,788	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	630	100	100.00
99	"Suministro De Material Para Apoyo En La Construccion Del Puente De Alcantarilla Que Comunica A La Calle 2 Oriente Ubicada Entre La 4 Y 6 Norte En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxcopec De	PUE00130400 244526	60,598	0.1%	60,598	0.1%	Acción	560	100	100.00
100	"Adquisicion De Tubo Para Drenaje De La Calle San Angel Entre La Calle Miguel Miramon Y La Av. Flores Magon De La Localidad De San Jose Valsequillo, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130300 209482	27,076	0.1%	27,076	0.1%	Lote	130	100	100.00
101	Construcción De Guarniciones En La Carretera Blanca, Entre Prolog. Avenida Tabasco Y Entronque Carretera Federal 150, De La Localidad De Tecoxtle, Tlaxcopec De Benito Juárez	PUE12130100 036988	317,022	0.7%	317,022	0.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	980	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
102	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Gutierrez Najera Entre La Calle Justo Sierra Y Flores Magon En La Localidad De San Jose Valsequillo, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130400 255450	28,253	0.1%	28,253	0.1%	Poste	136	100	100.00
103	"Construccion De Adoquinamiento En La Calle 10 Poniente Entre La Calle 5 Y 9 Norte De La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 252938	647,287	1.4%	647,287	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	260	100	100.00
104	"Ampliacion De Adoquinamiento De La Av. Serdan Entre Calle 8 Oriente-Poniente Y 10 Oriente-Poniente (0 344.24 Al 0 376.26), En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebl	PUE00130400 253145	167,713	0.4%	167,713	0.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	569	100	100.00
105	"Rehabilitacion De Drenaje De La Calle 6 Poniente Entre 5 Y 7 Norte, En La Localidad De Santa Maria La Alta, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130400 250287	104,708	0.2%	104,708	0.2%	Metros Lineales	3,569	100	100.00
106	Construccion De Adoquinamiento De La Av. Juarez 2da Etapa, Entre Las Calles Venustiano Carranza Y Vicente Guerrero En La Localidad De Las Palmillas, Tlaxtepec De Benito Juarez, Pue.	PUE12130100 039997	777,621	1.6%	777,621	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,631	100	100.00
107	"Construccion (Terminacion) De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Federal Matutina Ignacio Zaragoza, Clave-21dpr0600d En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco.	PUE00130300 206572	264,430	0.6%	264,430	0.6%	Metro Cuadrado	10,627	100	100.00
108	"Construccion De Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Entre Calles 4 Oriente Y 6 Oriente, De La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco; Municipio De Tlaxtepec De Benito Juarez Puebla."	PUE00130400 245759	616,317	1.3%	616,317	1.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,045	100	100.00
109	"Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle 3 Poniente Entre Calle Tabasco Y Calle 3 Sur, 1ra Seccion, Centro, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla".	PUE00130400 250427	81,034	0.2%	81,034	0.2%	Metros Lineales	569	100	100.00
110	Construccion De Adoquinamiento De Las Calles Av. Serdan Entre Morelos Y Camino A San Francisco, Y Av. Juarez Entre Av. Serdan Y Emiliano Zapata; En La Localidad De San Martin Esperillas	PUE00130300 195801	1,779,206	3.7%	1,779,206	3.7%	Metros Cuadrados	1,149	100	100.00
111	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre (3 Era Etapa) Entre La Av. Adolfo López Mateos Y Carretera A Santa María La Alta En La Localidad De La Resurrección Pericotepec	PUE12130100 039221	482,169	1.0%	482,169	1.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	580	100	100.00
112	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Francisco I. Madero, 2da Del Torito, Ampliacion De 2da Del Torito, 1era Del Torito Y Dolores Vega Oriente De La Localidad De Tepetlaxco	PUE12130100 037067	682,770	1.4%	682,770	1.4%	Metro Lineal	860	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
113	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Juan Aldama Entre La Calle Alvaro Obregon Y Carril Del Ejido En La Localidad De San Jose Tlacuitlapan, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 208157	109,106	0.2%	109,106	0.2%	Poste	86	100	100.00
114	"Construccion De Parque Lineal 2da. Etapa Ubicado En La Calle 5 De Mayo Entre 20 De Noviembre Y Gonzalez, De La Localidad De Tecalzingo, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 215557	980,717	2.0%	980,717	2.0%	Metro Cuadrado	821	30	100.00
115	Construccion De Adoquinamiento En Las Calles: Maximino Ávila Camacho, Entre Calles Vicente Guerrero Y Morelos; Y Calle Miguel Hidalgo Entre Av. Juárez Y Calle Maximino Ávila Camacho	PUE12130100 036940	1,661,559	3.5%	1,661,559	3.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	4,150	100	100.00
116	Adoquinamiento En La Avenida Flores Magon Entre Jaguey Nuevo Y La Calle Aldama La Calle Juan Aldama Entre Flores Magon Y La Casa Del Sr Florencio Tobias Garcia En La 3ra Seccion San Jose Valsequillo,	PUE12130100 039046	874,085	1.8%	874,085	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,780	100	100.00
117	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Vivero Entre La Calle Los Pinos Y La Calle Nicolas Bravo En La Localidad De Santo Nombre, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 255010	88,371	0.2%	88,371	0.2%	Poste	236	100	100.00
118	"Adquisicion De Material Para La Rehabilitacion De Los Baños De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas De La Localidad De Pericotepec La Resurreccion, Perteneciente Al Municipio De Tlaxcopec De Benito J	PUE00130400 244325	14,750	0.0%	14,750	0.0%	Acción	460	100	100.00
119	"Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Serdan Entre C. 3 Oriente Y C. La Mezquitera, En La Calle La Mezquitera Entre C. Serdan Y C. 7 De Diciembre Y En La Calle 7 De Diciembre Entre C.I	PUE00130400 254398	370,634	0.8%	370,634	0.8%	Metros Lineales	630	100	100.00
120	"Construccion De Adoquinamiento De La Calle 7 Norte Entre Av. Francisco I. Madero Y 2 Poniente De La Localidad De Santa Maria La Alta, Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla".	PUE00130400 250272	1,034,434	2.2%	1,034,434	2.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	596	100	100.00
121	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En Av. 16 De Septiembre Entre Carretera Blanca Y Barrio La Columna De La Localidad De La Columna, Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130300 201692	39,768	0.1%	39,768	0.1%	Poste	50	100	100.00
122	"Construccion De La Casa De Salud En La Localidad De San Juan Zacabasco, En El Municipio De Tlaxcopec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130300 206484	863,647	1.8%	863,647	1.8%	Metro Cuadrado	371	100	100.00
123	Adoquinamiento De La Calle De La Cruz Entre Carretera A Cuacnopalan Y La Casa Del Sr. Pasiano Pérez Vera, En La Localidad De: San José Tlacuitlapan	PUE12130100 037108	709,311	1.5%	709,311	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	790	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		

124	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Hidalgo Entre Av. Puebla Y Av. Tabasco, 1a. Sección Centro, Tlaxtepec De Benito Juárez, Municipio De Tlaxtepec De Benito Juárez	PUE12130100 036691	189,618	0.4%	189,618	0.4%	Metro Lineal	75	100	100.00
125	Adquisicion De 357 Estufas Ecologicas Para El Municipio De Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla	PUE12130100 036656	98,762	0.2%	98,762	0.2%	Artículo	357	100	100.00
126	Construccion De Adoquinamiento En La Prolongacion Av. 5 De Mayo Entre Av. 5 De Mayo Y La Casa Del Sr. Antonio Martinez Lezama En La Localidad De Los Marías	PUE12130100 013677	536,455	1.1%	536,455	1.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,154	100	100.00
127	Construccion De Sanitarios Y Kiosco Para La Remodelacion De La Explanada Y Parque Publico, En La Localidad De San Marcos Tlaxcoyalco, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla.	PUE12130100 040467	445,621	0.9%	445,621	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,653	100	100.00
128	"Construccion De Modulos Sanitarios, Cooperativa Y Arpa De Direccion Para La Escuela Primaria Federal Benito Juarez Con Clave 21dpr3625g En La Localidad De Benito Juarez, Perteneciente Al Municipio De	PUE00130400 250387	708,105	1.5%	708,105	1.5%	Metros Cuadrados, Aulas	256	100	100.00
129	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 4 Sur Entre 5 Y 7 Oriente De La Localidad De Santa María La Alta, Tlaxtepec De Benito Juárez, Puebla	PUE12130100 036632	895,251	1.9%	895,251	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,949	100	100.00
130	Adquisicion De Material Para La Construccion De La Barda Permental Del Preescolar Manuel M. Flores De La Localidad De San Martin Esperillas, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 205891	234,999	0.5%	234,999	0.5%	Apoyo	1,149	100	100.00
131	"Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples Del Preescolar Emiliano Zapata Clave: C.T. 21dcc0061r, San Jose Buenavista, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla".	PUE00130400 248750	1,000,748	2.1%	1,000,748	2.1%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	560	100	100.00
132	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza, Entre Calle Aquiles Serdan Y El Autolavado Agustin Toscano Rojas; Y Calle Aquiles Serdan En La Seccion 3ra San Jose Valsequillo	PUE12130100 039026	416,893	0.9%	416,893	0.9%	Metro Lineal	1,140	100	100.00
133	"Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Paraje Nueva España, De La 5ta Seccion De La Localidad De Santo Nombre, Tlaxtepec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 250216	844,061	1.8%	844,061	1.8%	Metros Lineales	3,650	100	100.00
134	Construccion De Adoquinamiento En La Calle San Pedro, Entre 20 De Noviembre Y La Casa Del Sr. Genaro Juarez Balderas, Barrio Las Columnas 4a. Sección, Tlaxtepec De Benito Juárez	PUE12130100 038545	838,506	1.8%	838,506	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,730	100	100.00
135	"Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle 14 Norte Entre Av. Juarez Y La Casa Del Señor Ignacio Juarez, Calle 16 Norte Entre Av. Juarez Y Calle Rosales; Y Calle Las Torres Entre Av. Juarez Y	PUE00130400 254342	212,610	0.4%	212,610	0.4%	Metros Lineales	560	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,217,247	167.5%	80,217,247	167.5%		253,120		
136	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Distintas Localidades Pertenecientes Al Municipio De Tlaxotepec De Benito Juarez, Pue.	PUE00130300 214586	130,500	0.3%	130,500	0.3%	Metro Cuadrado	4,560	100	100.00
137	"Suministro De Material Para Apoyo En La Construccion Del Puente De Alcantarilla Que Comunica A La Calle Nuevo Leon Con La Calle 10 Poniente En La Localidad De San Marcos Tlaxoyalco, Municipio De Tlac	PUE00130400 242208	98,635	0.2%	98,635	0.2%	Acción	145	100	100.00
138	"Construccion De Adoquinamiento En La Calle 3 Poniente Entre Las Calles 5 Y 9 Sur De La Localidad De San Marcos Tlaxoyalco, Tlaxotepec De Benito Juarez, Puebla"	PUE00130400 253011	1,220,503	2.5%	1,220,503	2.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	569	100	100.00
139	Onstruccion De Adoquinamiento En La Calle 7 Ote. Entre Calle 14 Sur Y Privada De La 7 Ote. Y Privada Gavilan Entre Calle 7 Ote. Y Cad 0 060.00 En La Col. El Gavilan	PUE00130300 195507	686,490	1.4%	686,490	1.4%	Metros Cuadrados	166	100	100.00
140	Construccion De Adoquinamiento En La Calle 7 Sur Entre 3 Poniente Y 7 Poniente De La Localidad De Santa Maria La Alta Municipio De Tlaxotepec De Benito Juarez Del Estado De Puebla	PUE12130100 041353	1,971,832	4.1%	1,971,832	4.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	4,399	100	100.00
141	"Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Camino Al Paraje Sabana Entre Pegado Al Ramal Sur Y Canal Principal En La Localidad De Santo Nombre, Tlaxotepec De Benito Juarez, Puebla."	PUE00130300 206674	294,719	0.6%	294,719	0.6%	Poste	70	100	100.00
142	Construccion De Adoquinamiento En La Prolongacion Juarez Entre Boulevard Reforma Y La Casa Del Sr. Gelacio Melchor De La Luz En La Loc. De Rancho De Rojas	PUE12130100 013727	678,670	1.4%	678,670	1.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,273	100	100.00
143	Construccion De Adoquinamiento En La Calle 2 Norte Entre 4 Oriente Y 6 Oriente De La Localidad De Santa María La Alta	PUE12130100 037615	748,922	1.6%	748,922	1.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	971	100	100.00
144	Ampliacion De Adoquinamiento En La Calle Emiliano Zapata Entre Avenida Del Monte Y El Cadenamiento 0 045.97, En La Localidad De San Pedro Pericotepec, Tlaxotepec De Benito Juarez, Puebla.	PUE00130300 198048	157,998	0.3%	157,998	0.3%	Metro Cuadrado	1,479	100	100.00
145	Construccion De Adoquinamiento En La Calle Hidalgo Entre Av. Juarez Y Pie Del Jaguey De La Colonia Guadalupe De La Localidad De San Marcos Tlaxoyalco, Tlaxotepec De Benito Juarez, Puebla.	PUE12130100 041214	411,440	0.9%	411,440	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	841	100	100.00
146	Aportacion Municipal Para El Programa Pesos A Peso Escuelas Dignas 2012 Para El Municipio De Tlaxotepec De Benito Juarez, Puebla.	PUE12130100 038387	4,418,846	9.2%	4,418,846	9.2%	Metros Cuadrados, Salón	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			52,234,291	137.5%	52,234,291	137.5%		74,559		

1	Construccion De Techado Y Cancha En Escuela Primaria	PUE00130400 240756	1,882,979	5.0%	1,882,979	5.0%	Cancha	450	100	100.00
2	Conservacion Del Camino Entronque Tlaxco - Tliltepec- El Rincon- San Juan Tihuacan-Agua Blanca- El Temaxcal	PUE00130400 242085	850,910	2.2%	850,910	2.2%	Kilómetro	1,500	100	100.00
3	Paquete De Materiales Del Programa Estatal De Estufas Para La Disminucion De Uso De Leña (Aportacion).	PUE00130400 261698	560,700	1.5%	560,700	1.5%	Apoyo	2,010	100	100.00
4	Paquete De Materiales Del Programa Estatal De Estufas Para La Disminucion De Uso De Leña (Aportacion) En El Municipio De Tlacuilotepec.	PUE12130100 053496	281,400	0.7%	281,400	0.7%	Pieza	2,010	100	100.00
5	Construccion Del Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion De La Calle Principal	PUE12130100 032517	449,062	1.2%	449,062	1.2%	Metros Cuadrados	205	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Salida A La Lagunilla.	PUE00130400 255217	760,919	2.0%	760,919	2.0%	Metros Cuadrados	252	100	100.00
7	Extraccion De Derrumbes En Caminos Del Municipio Segunda Etapa	PUE00130400 240616	1,292,583	3.4%	1,292,583	3.4%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Benito Juarez Entre Calle Francisco Villa Y 16 De Septiembre	PUE00130400 256666	337,254	0.9%	337,254	0.9%	Metro Lineal	1,685	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ignacio Zaragoza	PUE12130100 032997	866,353	2.3%	866,353	2.3%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
10	Construccion De Muro De Contencion En Calle Amado Nervo	PUE00130400 240643	263,495	0.7%	263,495	0.7%	Metro Lineal	200	100	100.00
11	Revestimiento De Caminos De Acceso De La Localidad De Plan De Ayala	PUE00130400 240648	191,300	0.5%	191,300	0.5%	Kilómetro	800	100	100.00
12	Adquisicion De Material Para Rehabilitacion De Alumbrado Publico 2da Etapa	PUE00130400 256907	79,967	0.2%	79,967	0.2%	Luminaria	1,500	100	100.00
13	Pago De Estudios Y Proyectos Para La Integracion De Expedientes Tecnicos Segunda Etapa 2012	PUE00130400 242117	673,000	1.8%	673,000	1.8%	Proyecto	4,000	100	100.00
14	Construccion De Andador De La Calle Prolongacion Miguel Hidalgo	PUE12130100 032582	134,550	0.4%	134,550	0.4%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
15	Aportacion Para El Proyecto De Mejoramiento De Imagen Urbana Y Construccion Del Mirador Del Cerrito	PUE00130400 240729	1,821,454	4.8%	1,821,454	4.8%	Pago	4,000	100	100.00
16	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Francisco Villa	PUE00130300 187391	981,865	2.6%	981,865	2.6%	Metro Cuadrado	289	100	100.00
17	Construccion De Aula Para El Bachillerato Juan Aldama Clave: 21ebh0884p	PUE12130100 035446	339,794	0.9%	339,794	0.9%	Aula	40	100	100.00
18	Adquisicion De Paquete Materiales Para Rehabilitacion De Alumbrado Publico	PUE00130400 255475	527,294	1.4%	527,294	1.4%	Luminaria	500	100	100.00
19	Construccion De Barda Perimetral Para Local De Usos Múltiples	PUE00130400 240636	242,004	0.6%	242,004	0.6%	Metro Cuadrado	389	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			52,234,291	137.5%	52,234,291	137.5%		74,559		
20	Conservacion De Camino Rural Tlacuilotepec- Cuaxtla	PUE00130400 242084	1,277,313	3.4%	1,277,313	3.4%	Kilómetro	1,500	100	100.00
21	Rehabilitacion De Techado Y Cancha De Preescolar Adolfo Lopez Mateos Clave: 21kjn1503b	PUE00130400 256631	1,234,161	3.2%	1,234,161	3.2%	Cancha	100	100	100.00
22	Conservacion De Camino Rural Tacubaya - La Lagunilla, Etapa 2013	PUE00130400 242097	1,170,386	3.1%	1,170,386	3.1%	Kilómetro	1,000	100	100.00
23	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle 16 De Septiembre 2ª Etapa	PUE00130400 242113	668,097	1.8%	668,097	1.8%	Metro Cuadrado	662	100	100.00
24	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal	PUE12130100 035666	249,611	0.7%	249,611	0.7%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
25	Rehabilitacion De Huertas De Cafe	PUE00130400 256962	1,600,000	4.2%	1,600,000	4.2%	Apoyo	1,500	100	100.00
26	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Principal	PUE12130100 032461	505,403	1.3%	505,403	1.3%	Metros Cuadrados	289	100	100.00
27	Construccion Del Pavimento De Concreto Hidraulico De La Venustiano Carranza	PUE12130100 032746	360,401	0.9%	360,401	0.9%	Metros Cuadrados	1,745	100	100.00
28	Rehabilitacion De Techos Para Vivienda Digna	PUE00130400 240670	5,846,631	15.4%	5,846,631	15.4%	Vivienda	1,895	100	100.00
29	Pago De Estudios Y Proyectos Para La Integracion De Expedientes Tecnicos 2013	PUE00130400 253208	491,840	1.3%	491,840	1.3%	Proyecto	4,000	100	100.00
30	Adquicicion De Material Para Rehabilitacion De Alumbrado Publico 2da Etapa.	PUE00130400 256827	91,447	0.2%	91,447	0.2%	Luminaria	1,500	100	100.00
31	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	PUE00130400 240686	523,154	1.4%	523,154	1.4%	Sistema	1,129	100	100.00
32	Programa De Rehabilitacion De Vivienda Digna 2013 2da Etapa.	PUE00130400 256759	177,481	0.5%	177,481	0.5%	Vivienda	545	100	100.00
33	Aportacion Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa	PUE00130400 255649	128,714	0.3%	128,714	0.3%	Sistema	300	100	100.00
34	Construccion De Un Aula Esc. Telesec. Nueva Creacion Clave: 21dtv05531	PUE12130100 035195	340,847	0.9%	340,847	0.9%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
35	Pago De Proyecto Construccion De Calle Salida A Peña Blanca	PUE00130400 240725	250,000	0.7%	250,000	0.7%	Kilómetro	500	100	100.00
36	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2013.	PUE00130400 261465	300,000	0.8%	300,000	0.8%	Pago	1,685	100	100.00
37	Aportacion Para El Proyecto De Mejoramiento De Imagen Urbana Y Construccion Del Mirador Del Cerrito	PUE00130400 253492	4,250,058	11.2%	4,250,058	11.2%	Proyecto	4,000	100	100.00
38	Pago De Estudios Y Proyectos Para La Integracion De Expedientes Tecnicos Etapa 2013	PUE00130400 271604	570,000	1.5%	570,000	1.5%	Proyecto	4,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			52,234,291	137.5%	52,234,291	137.5%		74,559		
39	Construccion De Calle Salida A Peña Blanca.	PUE00130400 261599	4,420,187	11.6%	4,420,187	11.6%	Metro Cuadrado	3,760	100	100.00
40	Conservacion De Camino Nuevo Tenancingo - San Pedro Petlacotla - El Tambor Etapa 2013	PUE00130400 242110	1,009,100	2.7%	1,009,100	2.7%	Kilómetro	1,500	100	100.00
41	Rehabilitacion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable.	PUE00130400 251696	353,876	0.9%	353,876	0.9%	Sistema	450	100	100.00
42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre	PUE12130100 032182	842,718	2.2%	842,718	2.2%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
43	Construccion Del Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Principal	PUE12130100 032956	423,421	1.1%	423,421	1.1%	Metros Cuadrados	332	100	100.00
44	Ampliacion De Drenaje Sanitario 3ra. Etapa	PUE12130100 027412	545,246	1.4%	545,246	1.4%	Sistema	513	100	100.00
45	Construccion De Techado Y Cancha De Bachillerto Francisco Javier Claviejro Clave: 21ebh031gl	PUE00130400 240736	1,698,737	4.5%	1,698,737	4.5%	Cancha	662	100	100.00
46	Construccion Del Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Principal	PUE12130100 035874	335,468	0.9%	335,468	0.9%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
47	Conservacion De Camino Rural Apoxtla-El Alamo.	PUE00130400 256720	217,234	0.6%	217,234	0.6%	Kilómetro	1,500	100	100.00
48	Abonando El Futuro Del Campo Poblano (Aportacion)	PUE00130400 265684	300,000	0.8%	300,000	0.8%	Pago	200	100	100.00
49	Cosntruccion De Casa De Salud	PUE00130400 240589	516,755	1.4%	516,755	1.4%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
50	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Del Barrio La Joya	PUE12130100 032782	1,477,265	3.9%	1,477,265	3.9%	Metros Cuadrados	1,745	100	100.00
51	Conservacion De Camino Desv. Itzatlán - Temaxcalapa - Cuauhtepc-Tlacuilopec	PUE00130400 242080	991,060	2.6%	991,060	2.6%	Kilómetro	1,500	100	100.00
52	Aportacion Para El Equipamiento De Pozo, Linea De Conduccion Y Tanque De Regularizacion	PUE00130400 255591	202,974	0.5%	202,974	0.5%	Pozo	658	100	100.00
53	Pavimentación De Calle Prolongación De Ignacio Zaragoza 2ª Atapa	PUE00130400 242064	2,002,034	5.3%	2,002,034	5.3%	Metro Cuadrado	950	100	100.00
54	Aportacion Para La Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	PUE00130400 255526	682,579	1.8%	682,579	1.8%	Sistema	768	100	100.00
55	Pago De Proyecto Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo "D" Arroyo Del Caliche- San Pedro Petlacotla - La Caseta De 4,61 Km, Tramo Del Km 5 000 Al Km7 200 Y Del Km 8 700 Al Km 11 005,65	PUE00130400 240623	450,000	1.2%	450,000	1.2%	Kilómetro	1,500	100	100.00
56	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Amado Nervo	PUE12130100 049569	540,618	1.4%	540,618	1.4%	Metros Cuadrados	1,745	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			52,234,291	137.5%	52,234,291	137.5%		74,559		
57	Programa De Rehabilitacion De Vivienda Digna 2013 2da Etapa.	PUE00130400 256793	171,627	0.5%	171,627	0.5%	Vivienda	545	100	100.00
58	Conservacion De Camino Rural Dev. La Esperanza-Tacubaya- El Zacatal-Itzatlan-Desv. Xicotepec-Temaxcalapa	PUE00130400 242075	758,468	2.0%	758,468	2.0%	Kilómetro	1,500	100	100.00
59	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre	PUE00130400 257034	786,787	2.1%	786,787	2.1%	Metros	1,500	100	100.00
60	Revestimiento De Calle De Acceso Principal	PUE00130400 240610	200,183	0.5%	200,183	0.5%	Kilómetro	800	100	100.00
61	Conservacion De Camino Papalotipan - Rio Panhuatlan	PUE00130400 242091	735,532	1.9%	735,532	1.9%	Kilómetro	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,840,493	32.0%	10,840,493	32.0%		32,495		
1	Adoquinamiento De La Calle 6 Poniente Entre La Calle Jose Maria Morelos Y Avenida 5 De Mayo	PUE00130400 242356	391,980	1.2%	391,980	1.2%	Metro Cuadrado	540	100	100.00
2	Construccion De Banquetas Y Guarniciones Ubicada En El Acceso Principal De La Localidad De San Jose Las Capillas Primera Etapa	PUE00130400 242265	1,643,411	4.8%	1,643,411	4.8%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calzada Jesus Ortega Norte Cuarta Etapa	PUE00130400 242292	1,885,736	5.6%	1,885,736	5.6%	Metro Cuadrado	540	100	100.00
4	Arrendamiento De Retroexcavadora Y Camiones Para Rehabilitacion De Caminos En Cabecera Municipal 2013	PUE00130400 242342	1,522,500	4.5%	1,522,500	4.5%	Hora de servicio	1,517	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calzada Jesus Ortega Norte Tercera Etapa	PUE00130400 242290	1,896,561	5.6%	1,896,561	5.6%	Metros Cuadrados	540	100	100.00
6	Adquisicion De Material Electrico Para Alumbrado Publico	PUE00130400 242270	1,626,245	4.8%	1,626,245	4.8%	Pieza	28,568	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calzada Jesus Ortega Norte Segunda Etapa	PUE00130400 242278	1,874,060	5.5%	1,874,060	5.5%	Metro Cuadrado	540	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,148,747	24.2%	6,148,747	24.2%		2,473		
1	Adoquinamiento De La Calle Veracruz Entre Calle Nueva Y Avenida Mexico	PUE00130400 230652	915,286	3.6%	915,286	3.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	470	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Comunidad Entre Calle Morelos Y Calle El Carril	PUE00130400 230644	705,401	2.8%	705,401	2.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	205	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Calle Alvaro Obregon Entre 1era 15 De Septiembre Y Calle 15 De Septiembre	PUE00130400 230642	462,642	1.8%	462,642	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	98	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Allende Entre Avenida Del Trabajo Y Camino Real	PUE00130400 230565	1,458,424	5.7%	1,458,424	5.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	480	100	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Ingeniero Sandoval Y Camino Real	PUE00130400 230525	810,588	3.2%	810,588	3.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	220	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Ignacio Allende	PUE00130400 273761	1,796,406	7.1%	1,796,406	7.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,046,500	42.5%	2,046,500	42.5%		600		
1	Adoquinamiento De La Calle Pedro Moreno Entre Calle Real De San Pedro Y Calle Morelos	PUE00130300 187892	519,942	10.8%	519,942	10.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Álvaro Obregón Entre Calle Domingo Arenas Y Calle Nicolás Bravo	PUE00130400 240282	325,509	6.8%	325,509	6.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Privada Vicente Guerrero	PUE00130400 244393	73,419	1.5%	73,419	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Del Olvido Entre Calle Iturbide Y Calle Juan N. Méndez	PUE00130400 240378	1,127,630	23.4%	1,127,630	23.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			866,145	31.4%	866,145	31.4%		6,850		
1	Adoquinamiento En Calle Buenos Aires	PUE00130300 211931	233,798	8.5%	233,798	8.5%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
2	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	PUE00130400 279160	229,546	8.3%	229,546	8.3%	Metros Lineales	1,500	100	100.00
3	Construcción De Fuente En El Parque De Tlanepantla	PUE00130400 278292	273,551	9.9%	273,551	9.9%	LOTE	1,500	100	100.00
4	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal	PUE00130400 279118	55,164	2.0%	55,164	2.0%	Acción	1,500	100	100.00
5	Mantenimiento Y Ademe En Pozo De Agua De Tlanepantla	PUE00130400 278312	74,086	2.7%	74,086	2.7%	LOTE	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,795,834	100.2%	22,527,464	99.0%		16,481		
1	Construccion De Muro De Contencion En Bachillerato General	PUE00130300 193025	608,147	2.7%	608,147	2.7%	Metro Lineal	150	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Insurgentes 2da. Etapa	PUE00130300 188099	1,873,238	8.2%	1,873,238	8.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
3	Adquisicion De Laminas Galvanizadas (Suministro) Para Rehabilitacion De Techos En Para La Region No.3 "Tlaola"	PUE00130300 188888	1,599,909	7.0%	1,599,909	7.0%	Techos	1,920	100	100.00
4	Construccion De Cancha De Usos Multiples Bachillerato General Vicente Suarez	PUE00130300 180977	440,924	1.9%	440,924	1.9%	Cancha	150	100	100.00
5	Construccion De Cercado Perimetral En Bachillerato General Vicente Suarez	PUE00130300 180887	893,716	3.9%	893,716	3.9%	CERCADO	150	100	100.00
6	Pavimentación De La Calle La Loma 2da. Etapa	PUE00130400 233450	1,886,819	8.3%	1,886,819	8.3%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Agua Buena	PUE00130300 182325	1,599,439	7.0%	1,599,439	7.0%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre	PUE00130300 188957	647,405	2.8%	647,405	2.8%	Metro Cuadrado	1,044	100	100.00
9	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da. Etapa.	PUE00130400 235969	1,545,695	6.8%	1,545,695	6.8%	Sistema	1,088	100	100.00
10	Adquisicion De Laminas Galvanizadas (Suministro) Para Rehabilitacion De Techos En Para La Region No.2 "Chichauxtla"	PUE00130300 188865	1,674,905	7.4%	1,674,905	7.4%	Techos	2,010	100	100.00
11	Reconstrucción De Cancha En Bachillerato General	PUE00130400 240418	40,016	0.2%	40,016	0.2%	Cancha	150	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada 21 De Marzo	PUE00130300 189440	666,741	2.9%	666,741	2.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
13	Pavimentacion De La Calle Principal Rumbo A Tzitzicazapa 2da. Etapa	PUE00130300 182307	1,847,705	8.1%	1,847,705	8.1%	Metro Cuadrado	384	100	100.00
14	Construccion De 1 Aula Y Anexo Sanitario Con Direccion En Escuela Telesecundaria Federal "Vicente Suarez Ferrer" Con Clave C.C.T.21dtv0521q.	PUE00130300 189229	727,954	3.2%	727,954	3.2%	Aula	40	100	100.00
15	Adquisición De Laminas Galvanizadas (Suministro) Para Rehabilitacion De Techos En La Region No. 1 "Xaltepuxtla"	PUE00130300 188833	1,733,235	7.6%	1,733,235	7.6%	techos	2,080	100	100.00
16	Pavimentacion De La Calle Acceso A Preescolar	PUE00130300 188982	848,974	3.7%	848,974	3.7%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
17	Construcción De Alcantarilla En Calle Insurgentes	PUE00130400 234922	917,676	4.0%	917,676	4.0%	Metro Lineal	780	100	100.00
18	Reconstrucción De Cancha En Bachillerato General	PUE00130400 240410	337,973	1.5%	69,603	0.3%	Cancha	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,795,834	100.2%	22,527,464	99.0%		16,481		
19	Pavimentacion De La Calle Principal Rumbo A Huixtla	PUE00130300 188641	1,059,858	4.7%	1,059,858	4.7%	Metro Cuadrado	704	100	100.00
20	Construccion Del Sistema De Agua Potable	PUE00130300 188933	1,385,667	6.1%	1,385,667	6.1%	Sistema	181	100	100.00
21	Construccion De Pavimento Hidraulico De La Cerrada De Hidalgo	PUE00130300 188731	459,838	2.0%	459,838	2.0%	Metro Cuadrado	900	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,257,001	80.1%	10,257,001	80.1%		9,574		
1	Pavimentacion De La Calle Zeguaya	PUE00130400 244372	1,816,527	14.2%	1,816,527	14.2%	Metro Cuadrado	674	100	100.00
2	Mantenimiento De Los Caminos Principales De Ahuacatlaya	PUE00130400 244789	362,384	2.8%	362,384	2.8%	Metro Lineal	552	100	100.00
3	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Principal La Palma	PUE00130400 238500	141,248	1.1%	141,248	1.1%	Metro Lineal	674	100	100.00
4	Pavimentacion Del Andador Principal Benito Juarez	PUE00130400 245702	456,218	3.6%	456,218	3.6%	Metro Cuadrado	65	100	100.00
5	Pavimentacion De La Calle La Palma A La Cumbre	PUE00130400 240853	1,288,247	10.1%	1,288,247	10.1%	Metros Cuadrados	1,292	100	100.00
6	Pavimentacion De La Calle La Cumbre A Tlapacoya	PUE00130400 240225	1,008,201	7.9%	1,008,201	7.9%	M2, Concreto hidráulico	1,331	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	PUE00130400 240003	300,727	2.3%	300,727	2.3%	Metros Cuadrados	187	100	100.00
8	Pavimentacion De La Calle Zocoyotes	PUE00130400 237719	578,465	4.5%	578,465	4.5%	M2, Concreto hidráulico	822	100	100.00
9	Pavimentacion De La Calle La Pila	PUE00130400 244569	1,089,658	8.5%	1,089,658	8.5%	Metro Cuadrado	674	100	100.00
10	Pavimentacion Y Construccion De Muros De Contencion En La Calle Morelos	PUE00130400 246717	450,057	3.5%	450,057	3.5%	Metro Cuadrado	674	100	100.00
11	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Y Mantenimiento De Salon De Usos Multiples	PUE00130400 245476	133,258	1.0%	133,258	1.0%	Persona	1,008	100	100.00
12	Pavimentacion Del Andador 20 De Noviembre	PUE00130400 238152	539,777	4.2%	539,777	4.2%	M2, Concreto hidráulico	123	100	100.00
13	Pavimentacion De Andador De La Calle Zeguaya	PUE00130400 246529	937,333	7.3%	937,333	7.3%	Metro Cuadrado	674	100	100.00
14	Construccion De Muros Para La Calles La Pila, La Cumbre Y Camino Real	PUE00130400 240926	701,283	5.5%	701,283	5.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
15	Pavimentacion De La Calle Principal 3ra Etapa	PUE00130400 240119	453,617	3.5%	453,617	3.5%	M2, Concreto hidráulico	324	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,926,184	47.1%	23,926,184	47.1%		25,084		
1	Rehabilitacion De Aulas Didacticas En La Esc. Prim. Lic. Benito Juarez Garcia Clave 21dai0048t	PUE00130300 180801	414,609	0.8%	414,609	0.8%	Aula	90	100	100.00
2	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples Esc. Telesec. Carolina Benavidez Borzani	PUE00130400 234508	1,867,735	3.7%	1,867,735	3.7%	Metros Cuadrados, Cancha	300	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Puntos Criticos Del Camino Entronque San Agustin-Chicuaco	PUE00130300 180862	1,880,793	3.7%	1,880,793	3.7%	M2, Concreto hidráulico	493	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	PUE00130400 234459	275,944	0.5%	275,944	0.5%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 4 De Octubre	PUE13130200 136764	900,075	1.8%	900,075	1.8%	M2, Concreto hidráulico	560	100	100.00
6	Pago Por La Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	PUE13130200 135931	174,000	0.3%	174,000	0.3%	Proyecto	2,854	100	100.00
7	Construccion De Techumbre En La Esc. Prim. Lazaro Cardenas	PUE00130400 233527	475,663	0.9%	475,663	0.9%	Metro Cuadrado	779	100	100.00
8	Construccion De Un Taller De Computo Bachillerato Qutzalcoatl Clave 21ebh0307p	PUE00130300 181161	497,737	1.0%	497,737	1.0%	Taller	80	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Camino Tramo Xonocuatla-Puente A Pista 1a. Etapa	PUE00130300 181240	1,439,101	2.8%	1,439,101	2.8%	M2, Concreto asfáltico	2,644	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal San Jose Chagchaltzin-Chililistipan	PUE00130300 181202	1,241,617	2.4%	1,241,617	2.4%	M2, Concreto hidráulico	281	100	100.00
11	Construccion De Guarniciones Y Banquetas San Pascual-Zocuilá	PUE00130300 181362	323,174	0.6%	323,174	0.6%	Metro Lineal	850	100	100.00
12	Construccion De Techumbre En La Esc. Prim. Benito Juarez	PUE00130300 181280	1,633,685	3.2%	1,633,685	3.2%	Metro Cuadrado	142	100	100.00
13	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Miguel Hidalgo	PUE13130200 136738	316,620	0.6%	316,620	0.6%	Poste	70	100	100.00
14	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	PUE13130100 081159	364,659	0.7%	364,659	0.7%	Poste	50	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 30 De Abril	PUE00130300 180742	118,077	0.2%	118,077	0.2%	M2, Concreto hidráulico	85	100	100.00
16	Construccion De Techumbre En La Esc. Prim. Niños Heroes De Chapultepec	PUE13130200 136519	1,328,140	2.6%	1,328,140	2.6%	Metros Cuadrados	284	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Tramo El Cerrito-Jiliapa	PUE00130300 181322	1,842,747	3.6%	1,842,747	3.6%	M2, Concreto hidráulico	327	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal 1a. Etapa	PUE13130200 136553	926,313	1.8%	926,313	1.8%	M2, Concreto hidráulico	161	100	100.00
19	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Septima	PUE00130300 178844	632,447	1.2%	632,447	1.2%	Poste	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,926,184	47.1%	23,926,184	47.1%		25,084		
20	Conservacion Y Mantenimiento De Camino Rural	PUE00130400 233554	1,493,455	2.9%	1,493,454	2.9%	Kilómetros	326	100	100.00
21	Construccion De 2 Aulas Didacticas, Direccion Y Sanitarios Bachillerato Gral. Carlos Camacho Clave 21ebh08440	PUE13130200 136783	1,587,104	3.1%	1,587,104	3.1%	Aula	2,590	100	100.00
22	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	PUE13130200 135859	421,074	0.8%	421,074	0.8%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	475	100	100.00
23	Construccion De Alcantarillado Sanitario	PUE00130300 180473	1,340,160	2.6%	1,340,160	2.6%	Obra	255	100	100.00
24	Señalización De Acceso Norte Y Sur A La Cabecera Municipal De Tlatlauquitepec (Pueblo Magico)	PUE00130400 233291	1,264,926	2.5%	1,264,926	2.5%	Lote	9,047	100	100.00
25	Rehabilitacion Del Camino Gomez Poniente-Gomez Sur	PUE00130300 180259	1,166,328	2.3%	1,166,328	2.3%	Kilómetros	1,691	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,793,439	249.2%	27,793,439	249.2%		63,120		
1	Construcción De Muro Perimetral Y Terraplen Para Desplante De Clinica De Salud De Un Nucleo Básico En La Localidad Del Alamo, Del Municipio De Tlaxco, Puebla. Primera Etapa.	PUE00130400 234881	1,097,893	9.8%	1,097,893	9.8%	Metros Cúbicos	761	100	100.00
2	Construcción De Muros De Contención Entre Andador Hacia La Caja De Agua Y Camino Hacia La Escuela Primaria Libertad, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 234835	706,088	6.3%	706,088	6.3%	Metros Cúbicos	1,272	100	100.00
3	Construcción De Varios Andadores Peatonales En La Localidad De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 233865	798,688	7.2%	798,688	7.2%	Metros Cuadrados	1,272	100	100.00
4	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo ¿E¿ Tramo Tlaxco Km 0 000 Al Centro De La Comunidad Del Arroyo Km. 1 533.00, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 233802	226,234	2.0%	226,234	2.0%	Kilómetros	108	100	100.00
5	Adquisición De Equipo De Computo Para La Dirección De Obras Públicas Y Tesorería Municipal, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 233675	110,001	1.0%	110,001	1.0%	Lote	5,415	100	100.00
6	Construcción De La Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Entre Andador Bugambilias Y Andador A Clinica De Salud, En El Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 231450	1,476,906	13.2%	1,476,906	13.2%	Metro Cuadrado	1,272	100	100.00
7	Rehabilitación De Cercado Perimetral Para La Escuela Telesecundaria Juan Escutia En La Localidad Del Alamo, En El Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130300 213775	170,140	1.5%	170,140	1.5%	Metros Lineales	761	100	100.00
8	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Peña Blanca Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 236148	335,607	3.0%	335,607	3.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	68	100	100.00
9	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo ¿E¿ Tramo Acalman Km 0 000 A La Localidad De Atlalpan Km 3 870.00, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130300 213692	952,704	8.5%	952,704	8.5%	Kilómetros	382	100	100.00
10	Construcción De Pavimento Hidráulico En El Andador La Pahuá Entre Andador Bugambilias Y Barrio La Pahuá, En El Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 236019	794,278	7.1%	794,278	7.1%	M2, Concreto hidráulico	1,272	100	100.00
11	Convenio De Aportación Peso A Peso, Con El Gobierno Del Estado Para La Construcción De Una Clínica De Salud En La Junta Auxiliar "El Alamo", En El Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 233890	2,500,000	22.4%	2,500,000	22.4%	Convenio	761	100	100.00
12	Construcción Del Techado De Plaza Cívica En El Preescolar Federal "Luis G. Urbina" Ubicado En La Localidad De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 233764	402,917	3.6%	402,917	3.6%	Metro Cuadrado	1,272	100	100.00
13	Construcción De Muro Perimetral Y Terraplen Para Desplante De Clinica De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad Del Alamo, Segunda Etapa.	PUE13130200 157528	472,592	4.2%	472,592	4.2%	Metro Cuadrado	761	100	100.00
14	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Hacia La Escuela Primaria Libertad, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 235836	253,865	2.3%	253,865	2.3%	M2, Concreto hidráulico	1,272	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,793,439	249.2%	27,793,439	249.2%		63,120		
15	Rehabilitación De Vivienda Rural En Techos Con 2052 Laminas Galvanizadas De 3.05 Mts, En Varias Localidades Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 236170	389,880	3.5%	389,880	3.5%	Acción	5,415	100	100.00
16	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo ¿E¿ Tramo Tlaxco Km 0 000 A La Comunidad De Acalman Km 4 311.00, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE13130200 157563	1,088,992	9.8%	1,088,992	9.8%	Kilómetro	5,300	100	100.00
17	Adquisición De Vehículo Para La Dirección Obras Públicas, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130300 213960	292,000	2.6%	292,000	2.6%	Acción	5,415	100	100.00
18	Rehabilitación De Casas De Salud En Diferentes Localidades Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 235779	320,582	2.9%	320,582	2.9%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	5,415	100	100.00
19	Construcción De Muro De Contención En El Predio Donado Para La Vivienda Digna En La Localidad De Chipotla, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 235805	206,296	1.8%	206,296	1.8%	Metros Cúbicos	103	100	100.00
20	Construcción De Pavimento Hidráulico En El Acceso A La Localidad De Atlalpan, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 235960	497,641	4.5%	497,641	4.5%	M2, Concreto hidráulico	458	100	100.00
21	Rehabilitación De Vivienda Rural Con Lamina De Cartón En Techo, En Varias Localidades Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 235756	30,840	0.3%	30,840	0.3%	Acción	5,415	100	100.00
22	Ampliación De Vivienda Rural Con La Dotación De Tinacos De 1200 Lts. Para Diferentes Localidades Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 236195	220,500	2.0%	220,500	2.0%	Acción	5,415	100	100.00
23	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle De La Iglesia Hacia El Panteón En La Localidad De Atlalpan, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 235925	583,202	5.2%	583,202	5.2%	M2, Concreto hidráulico	458	100	100.00
24	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo "E" Tramo Peña Blanca A E.C. Tlaxco-Acalman Km 2, Subtramo Del E.C. Km. 0 000 Al Centro De La Peña Blanca Km. 4 441.18", Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 233843	1,071,512	9.6%	1,071,512	9.6%	Kilómetros	68	100	100.00
25	Construcción De La Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De Acalman, Entre Presidencia Auxiliar Y Prescolar Narciso Mendoza, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 231468	911,079	8.2%	911,079	8.2%	Metro Cuadrado	755	100	100.00
26	Rehabilitación De Cercado Perimetral Para La Escuela Telesecundaria Jose Garibaldi En La Localidad De Acalman, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130300 213872	194,868	1.7%	194,868	1.7%	Metros Lineales	755	100	100.00
27	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre Y 20 De Noviembre En La Localidad De Acalmán, Perteneciente Al Municipio De Tlaxco Puebla.	PUE00130400 235892	1,028,251	9.2%	1,028,251	9.2%	M2, Concreto hidráulico	755	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,793,439	249.2%	27,793,439	249.2%		63,120		
28	Rehabilitación De La Cancha En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Localidad De Buena Vista, Del Municipio De Tlaxco Puebla.	PUE00130400 236059	315,451	2.8%	315,451	2.8%	Metros Cuadrados, Cancha	38	100	100.00
29	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo ¿E¿ E.C Tlaxco- Acalman Km. 4.0, Subtramo Del Rio Acalman Km. 0 000 Al Centro De La Comunidad De Buena Vista Km. 1 855.47	PUE00130400 236085	395,947	3.6%	395,947	3.6%	Kilómetros	38	100	100.00
30	Construcción De La Red De Energia Eléctrica En La Localidad De Cerro Del Común, Perteneciente Al Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE13130200 157498	1,995,958	17.9%	1,995,958	17.9%	Kilómetro	120	100	100.00
31	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Pipíla, En La Localidad De Cuaxtla, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 233714	524,904	4.7%	524,904	4.7%	Metro Cuadrado	589	100	100.00
32	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo, Entre Miguel Hidalgo Y Bachillerato Niños Heroes, De La Localidad De Acalman, Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 233693	1,073,688	9.6%	1,073,688	9.6%	Metro Cuadrado	755	100	100.00
33	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal Del Alamo Entre El Panteón Y Camino A La Escuela Primaria, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 235862	1,211,771	10.9%	1,211,771	10.9%	M2, Concreto hidráulico	761	100	100.00
34	Construcción De La Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal De Tlaxco Entre Andador A La Carcel Y Andador Bugambilias¿, Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 233737	1,933,770	17.3%	1,933,770	17.3%	Metro Cuadrado	1,272	100	100.00
35	Adquisición De Lamina De Carton Para Rehabilitacion De Vivienda Rural, En Varias Localidades Del Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 242296	334,215	3.0%	334,215	3.0%	Acción	5,415	100	100.00
36	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Andador Los Manguitos Entre Andador Bugambilias Y Andador Hacia La Calle Principal, En El Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE13130200 157395	1,314,122	11.8%	1,314,122	11.8%	M2, Concreto hidráulico	778	100	100.00
37	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo "E" De Loma Bonita. Primera Etapa. Km 1 100.00 Km Del Centro De Población Con Salida A Altamira.	PUE13130200 157600	657,094	5.9%	657,094	5.9%	Kilómetro	300	100	100.00
38	Construcción De Pavimento Hidráulico En Varios Andadores En La Localidad De Cuaxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaxco, Puebla.	PUE00130400 235986	902,961	8.1%	902,961	8.1%	M2, Concreto hidráulico	678	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,570,784	119.4%	9,270,784	115.6%		4,649		
1	Adoquinamiento De La Calle 10 Poniente Entre Calle 5 Norte Y Privada 5 Norte	PUE00130400 269521	295,078	3.7%	295,078	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Gastos Indirectos 2013 (Pago De Proyectos)	PUE00130400 269654	247,806	3.1%	247,806	3.1%	Proyecto	-	100	100.00
3	(Aportacion) Revestimiento A Base De Grava Cementada Del Canal Principal De Distrito De Riego 030 Valsequillo	PUE00130400 250182	674,720	8.4%	674,720	8.4%	Kilómetro	-	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Calle 3 Sur Entre Calle 3 Y 5 Poniente	PUE00130400 278002	58,408	0.7%	58,408	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Y Conexion A La Red Principal	PUE00130400 270928	425,550	5.3%	425,550	5.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Perforacion De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De San Bartolome Tepetlacaltechco	PUE00130400 270097	1,137,731	14.2%	1,137,731	14.2%	Pozo	-	100	100.00
7	Ampliacion De Drenaje En Privada Chipiltepec Entre Carretera A San Martin Calteco-Chipiltepec Y Cerrada Rrancho Bautista	PUE00130400 269615	143,785	1.8%	143,785	1.8%	Metros	-	100	100.00
8	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Av. Revolucion Y 15 De Septiembre	PUE00130300 207352	500,795	6.2%	500,795	6.2%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
9	Adoquinamiento De La Calle 5 Sur Entre Calle 9 Y 11 Poniente	PUE00130300 207255	817,229	10.2%	817,229	10.2%	Metro Cuadrado	113	100	100.00
10	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Caic Tochtepec (Paquete De Materiales)	PUE00130300 207053	93,784	1.2%	93,784	1.2%	paquete de materiales	56	100	100.00
11	Rehabilitacion De La Calle 3 Sur Entre Calle 3 Y 5 Poniente	PUE00130400 277955	193,810	2.4%	193,810	2.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Adoquinamiento De La Calle Libertad Entre Calle Rosendo Marquez Y Calle 5 De Mayo	PUE00130300 207461	348,917	4.4%	348,917	4.4%	Metro Cuadrado	71	100	100.00
13	Recolocacion Y Perforacion De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De San Jose Buena Vista	PUE00130400 270791	899,951	11.2%	899,951	11.2%	Pozo	-	100	100.00
14	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Distintas Calles De San Martin Caltenco	PUE00130400 270592	281,210	3.5%	281,210	3.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
15	Adoquinamiento De La Calle 8 Poniente Entre Calle 5 Y 11 Norte Y Capilla De San Miguel	PUE00130300 207207	945,670	11.8%	645,670	8.1%	Metro Cuadrado	195	100	100.00
16	Remodelacion Del Parque Central De San Lorenzo Ometepec Primera Etapa	PUE00130300 207600	1,308,851	16.3%	1,308,851	16.3%	Obra	3,985	100	100.00
17	Ampliacion E Energia Electrica En La Calle 13 Poniente Entre 5 Y 9 Sur	PUE00130400 269242	97,610	1.2%	97,610	1.2%	Kilómetro	-	100	100.00
18	Adoquinamiento De La Av. Zaragoza Entre Av. Francisco I. Madero Y Av. Morelos	PUE00130400 269788	499,262	6.2%	499,262	6.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diversas Calles De Tochtepec	PUE13130200 150731	96,075	1.2%	96,075	1.2%	Metros	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,570,784	119.4%	9,270,784	115.6%		4,649		
20	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim) 2013	PUE00130400 269141	160,332	2.0%	160,332	2.0%	Informe	-	100	100.00
21	Rehabilitacion De La Calle 3 Sur Entre Calle 3 Y 5 Poniente	PUE00130400 277806	43,379	0.5%	43,379	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Adoquinamiento De La Calle Allende Entre Calle Rosendo Marquez Y Frontera Con San Miguel	PUE00130300 207404	300,830	3.8%	300,830	3.8%	Metro Cuadrado	54	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,208,860	77.9%	1,208,860	77.9%		7,500		
1	Construccion De Plaza Cívica En Escuela Primaria Vicente Guerrero	PUE00130400 243188	33,415	2.2%	33,415	2.2%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
2	Construccion De Plaza Cívica En Escuela Primaria Vicente Guerrero	PUE00130400 243198	661,203	42.6%	661,203	42.6%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
3	Rehabilitacion Parque Sta Cruz 2a Etapa	PUE12130100 108324	53,084	3.4%	53,084	3.4%	Obra	600	100	100.00
4	Rehabilitacion Parque Santa Cruz 2da Etapa.	PUE10130100 108302	9,916	0.6%	9,916	0.6%	Obra	600	100	100.00
5	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	PUE11130100 108090	596	0.0%	596	0.0%	Proyecto	1,200	100	100.00
6	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	PUE12130100 108182	6,404	0.4%	6,404	0.4%	Proyecto	1,200	100	100.00
7	Aportación Peso A Peso Para La Adquisición De Fertilizante	PUE00130400 254787	97,657	6.3%	97,657	6.3%	Aportacion	1,200	100	100.00
8	Aportacion Techado Escuela Secundaria Tecnica 18 (Programa Peso A Peso).	PUE11130100 095698	346,585	22.3%	346,585	22.3%	Metros Cuadrados, Cancha	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,256,185	25.5%	2,256,185	25.5%		32,855		
1	Elaboracion De Proyectos De Construccion De Pavimentos De Las Calles Aldama, Hermanos Serdan, Vicente Guerrero, Benito Juarez Y Av. Adolfo Lopez Mateos.	PUE13130200 137577	35,090	0.4%	35,090	0.4%	Proyecto	3,500	100	100.00
2	Mantenimiento Del Camino Atzompa-Guadalupe Victoria	PUE00130400 246514	42,050	0.5%	42,050	0.5%	Kilómetro	2,500	100	100.00
3	Rehabilitacion De Parque Recreativo "Los Angeles"	PUE00130400 245009	850,004	9.6%	850,004	9.6%	Cancha	10,500	100	100.00
4	Suministro De Materiales Para Construccion De Adoquinamiento En Andador Angeles Entre Simon Bolivar Y Barranca (Pet)	PUE00130400 244704	162,045	1.8%	162,045	1.8%	M2, Adoquinamiento o empedrado	750	100	100.00
5	Suministro De Materiales Para Rehabilitacion Del Jardin De Niños Aprender Jugando	PUE13130200 148800	2,111	0.0%	2,111	0.0%	Obra	100	100	100.00
6	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio D Etulcingo	PUE13130200 148783	282,276	3.2%	282,276	3.2%	Obra	9,500	100	100.00
7	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Prodder)	PUE00130300 194577	86,181	1.0%	86,181	1.0%	Sistema	1,500	100	100.00
8	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Hermanos Serdan Entre Calle Leandro Valle Y Privada Hermanos Serdan	PUE00130300 198206	32,677	0.4%	32,677	0.4%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
9	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Vicente Guerrero Entre La Calle Al Cerro Y La Calle Juarez	PUE00130400 244490	246,898	2.8%	246,898	2.8%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
10	Suministro De Materiales Para Construccion De Desayunadores En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	PUE00130300 195732	30,034	0.3%	30,034	0.3%	Aula	150	100	100.00
11	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Belisario Dominguez	PUE00130400 244536	21,657	0.2%	21,657	0.2%	Poste	55	100	100.00
12	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	PUE00130400 246431	150,369	1.7%	150,369	1.7%	Sistema	1,500	100	100.00
13	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Im)	PUE00130400 244418	88,619	1.0%	88,619	1.0%	Acción	450	100	100.00
14	Construccion De Obra Complementaria En Enexos Esc. Telesec. Alfonso Cravioto	PUE13130200 142409	54,755	0.6%	54,755	0.6%	Obra	350	100	100.00
15	Suministro De Materiales Para Construccion De Adoquinamiento En Calle Alvaro Obregon Entre Fco. I. Madero Y Cerrada Alvaro Obregon	PUE00130400 244765	171,420	1.9%	171,420	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	650	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,287,868	48.0%	3,287,868	48.0%		10,551		
1	Construccion De La Red Electrica Para Sub-Estacion De Pozo	PUE00130300 211596	354,907	5.2%	354,907	5.2%	Poste	1,000	100	14.00
2	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Humedal), 2da. Etapa En La Localidad De San Juan Tzicatlacoyan.	PUE00130400 249836	1,086,950	15.9%	1,086,950	15.9%	Planta	1,242	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Mexicanita Y Calle Hidalgo 2da. Etapa.	PUE00130400 249888	301,415	4.4%	301,415	4.4%	Metros Cuadrados	285	100	100.00
4	Construcción De Pazo Vehicular En Paso De Barranca Entre Carretera Y Calle 6 Poniente.	PUE00130400 249944	816,430	11.9%	816,430	11.9%	Metro cúbico	782	100	100.00
5	Rehabilitación Del Camino San Miguel Acuexcomac-La Trinidad Tianguismanalco	PUE00130400 249916	378,510	5.5%	378,510	5.5%	Metro Cuadrado	6,242	100	100.00
6	Ampliación De La Red De Electrificación	PUE00130400 260613	349,656	5.1%	349,656	5.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,492,560	103.6%	62,492,560	103.6%		145,529		
1	Construcción De Pavimento Hidraulico	PUE00130300 218383	1,379,497	2.3%	1,379,497	2.3%	Metro Cuadrado	321	100	100.00
2	Pavimentación De Calles En Antiguo Caporalco (Segunda Etapa)	PUE00130300 218095	1,798,422	3.0%	1,798,422	3.0%	Metro Cuadrado	658	100	100.00
3	Ampliación De 15 Viviendas (Recamara) En La Localidad De Santa Maria Del Monte	PUE00130300 208708	538,941	0.9%	538,941	0.9%	Vivienda	110	100	100.00
4	Construccion De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	PUE00130300 219479	751,953	1.2%	751,953	1.2%	Cercos	60	100	100.00
5	Mejoramiento Y Mantenimiento De Camino Rural Del Barrio Llano Grande Uno	PUE00130300 215140	1,028,664	1.7%	1,028,664	1.7%	Metro Cuadrado	2,910	100	100.00
6	Pago De Residentes De Obra Publica	PUE00130300 218705	640,030	1.1%	640,030	1.1%	Persona	3	100	100.00
7	Pavimentacion De Las Calles Para La Comunidad De Tepetzintla	PUE00130300 219592	1,049,428	1.7%	1,049,428	1.7%	Metro Cuadrado	2,778	100	100.00
8	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Comunidad De Coxcatepachapa	PUE00130300 216425	1,689,706	2.8%	1,689,706	2.8%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez Entre Calle Pirul Y Calle 5 De Mayo	PUE00130300 218542	2,162,839	3.6%	2,162,839	3.6%	Metro Cuadrado	245	100	100.00
10	Aportacion Materia Del Programa Peso A Peso 2013, Para La (Segunda Etapa) De La Construccion De Universidad Educativa A Distancia Campus Vicente Guerrero.	PUE00130400 248500	3,011,523	5.0%	3,011,523	5.0%	Convenio	24,217	100	100.00
11	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	PUE12130100 109589	2,310,760	3.8%	2,310,760	3.8%	Planta	3,560	100	100.00
12	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Benito Juárez	PUE00130400 239219	236,479	0.4%	236,479	0.4%	Metro Lineal	256	100	100.00
13	Pago De Residentes De Obra	PUE12130100 108513	590,436	1.0%	590,436	1.0%	Pago	3	100	100.00
14	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Puerto Del Aire Entre Carretera Estatal Azumbilla-Tlacotepec De Diaz Y Camino A Tulimanca, En La Localidad De Telpatlan.	PUE00130300 218265	1,277,705	2.1%	1,277,705	2.1%	Metro Cuadrado	2,532	100	100.00
15	Construcción De Plaza Civica	PUE00130300 208576	1,419,237	2.4%	1,419,237	2.4%	Obra	2,910	100	100.00
16	Mejoramiento Y Mantenimiento De Varios Caminos En Diferentes Localidades Del Municipio De Vicente Guerrero.	PUE00130400 251568	425,942	0.7%	425,942	0.7%	Metro cúbico	500	100	100.00
17	Adquisicion De Terreno Para La Construccion De Edificio Como Centro Integrador De Servicios	PUE00130400 255709	450,000	0.7%	450,000	0.7%	Obra	1,704	100	100.00
18	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Rancho Nuevo	PUE12130100 109601	166,242	0.3%	166,242	0.3%	Metro Lineal	1,395	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,492,560	103.6%	62,492,560	103.6%		145,529		
19	Pavimentacion De Calles Ara La Comunidad De Tepetzintla	PUE00130400 235589	546,537	0.9%	546,537	0.9%	Metro Cuadrado	2,778	100	100.00
20	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Del Camino Tulimanca Telpatlan Del Km 0 700 Al Km 1 100 (Tercera Etapa)	PUE00130400 251862	2,254,122	3.7%	2,254,122	3.7%	Metro Cuadrado	1,183	100	100.00
21	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle A La Tele Secundaria Entre Escuela Primaria Y Escuela Telesecundaria En La Localidad De Caporalco	PUE00130300 217995	2,390,057	4.0%	2,390,057	4.0%	Metro Cuadrado	926	100	100.00
22	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Ciénega Grande De Fatima, Vicente Guerrero.	PUE00130300 217616	1,164,536	1.9%	1,164,536	1.9%	Metro Cuadrado	185	100	100.00
23	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Federal Bilingüe Niños Heroes Cct: 21dpb0783a	PUE00130300 199298	1,599,262	2.7%	1,599,262	2.7%	Obra	2,910	1	100.00
24	Construcción De Un Aula En Preescolar Comunitario	PUE00130400 251278	375,838	0.6%	375,838	0.6%	Aula	40	100	100.00
25	Conservación Del Camino En La Localidad De 4 Caminos	PUE00130300 215562	1,595,909	2.6%	1,595,909	2.6%	Metro Cuadrado	780	100	100.00
26	Plaza Cívica Y Cancha De Usos Múltiples En Preescolar Los Siete Enanos	PUE00130400 251438	116,359	0.2%	116,359	0.2%	Obra	40	100	100.00
27	Ampliación De La Red De Distribución En El Barrio El Hijadero	PUE00130400 255255	24,937	0.0%	24,937	0.0%	Metro Lineal	1,684	100	100.00
28	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Sin Nombre Y De La Capilla En La Comunidad De Teotlalco De Hidalgo	PUE00130300 217887	2,792,789	4.6%	2,792,789	4.6%	Metro Cuadrado	457	100	100.00
29	Adquisición De Ganado Ovino De Lana Para Pie De Cría En Condiciones De Pastoreo	PUE00130300 220098	43,200	0.1%	43,200	0.1%	Pieza	5	100	100.00
30	Conservación Y Mantenimiento De Las Calles En Barrio San Miguel Del Municipio De Vicente Guerrero.	PUE00130300 214708	1,305,601	2.2%	1,305,601	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
31	Construcción De Casa De Salud	PUE00130300 213708	801,459	1.3%	801,459	1.3%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
32	Construcción De Anexo Deportivo De La Plaza Cívica Municipal	PUE00130400 248141	860,173	1.4%	860,173	1.4%	Cancha	5,000	100	100.00
33	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En El Barrio Santa Fe	PUE00130400 255091	92,256	0.2%	92,256	0.2%	Metro Lineal	3,512	100	100.00
34	Ampliación De La Red Eléctrica De Carretera Estatal Tlacotepec De Díaz Barrio Xopanapa A Universidad De Educación A Distancia Campus Vicente Guerrero	PUE00130400 248002	77,007	0.1%	77,007	0.1%	Kilómetro	5,000	100	100.00
35	Construcción De Un Aula En Preescolar Rural Conafe Rayito De Sol Con Calve 21kjin9028p Barrio La Coyotera Alhuaca Vicente Guerrero Puebla.	PUE00130400 255418	341,570	0.6%	341,570	0.6%	Aula	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,492,560	103.6%	62,492,560	103.6%		145,529		
36	Adquisicion De Equipo Para El Establecimineto De Dos Modulos De Carpinteria	PUE00130400 256334	156,925	0.3%	156,925	0.3%	Pieza	10	100	100.00
37	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Principal De Telpatlan	PUE00130300 207889	222,375	0.4%	222,375	0.4%	Metro Lineal	250	100	100.00
38	Construccion De Pavimento Hidraulico En El Centro De Santa Maria Del Monte	PUE00130300 218622	1,173,630	1.9%	1,173,630	1.9%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
39	Electrificación Para El Centro Integrador De Servicios (Cis) En La Localidad De Alhuaca	PUE00130300 194803	22,750	0.0%	22,750	0.0%	Poste	785	100	100.00
40	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En San Bernardino Lagunas En El Barrio Del El Tunel, Varias Calles.	PUE00130300 208052	1,245,172	2.1%	1,245,172	2.1%	Poste	380	100	100.00
41	Construccion De La Red De Distribucion En El Barrio Los Fresnos Y Avenida Ajalpan	PUE00130400 255196	118,463	0.2%	118,463	0.2%	Metro Lineal	2,532	100	100.00
42	Construccion De Tanque De Regularizacion Y Red De Distribucion En La Localidad De Ahuatepec	PUE00130400 255290	161,641	0.3%	161,641	0.3%	Metro Lineal	50	100	100.00
43	Adquisicion De Equipo Para La Direccion De Obras Publicas De Santa Maria Del Monte	PUE00130400 255535	207,494	0.3%	207,494	0.3%	Obra	115	100	100.00
44	Rehabilitación De Unidad De Servicios Segunda Etapa	PUE00130300 214997	800,000	1.3%	800,000	1.3%	Obra	2,910	100	100.00
45	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle 24 De Febrero De Santa Maria Del Monte	PUE00130300 218158	1,519,608	2.5%	1,519,608	2.5%	Metro Cuadrado	321	100	100.00
46	Construccion De Muro De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Gral Progreso Clave: 21dpr2844m Localidad De Yahualutzingo Municipio De Vicente Guerrero	PUE00130400 248651	448,953	0.7%	448,953	0.7%	Metro cúbico	105	100	100.00
47	Adquisicion De Ganado Ovino De Lana Para Pie De Cria En Condiciones De Pastoreo	PUE00130300 220063	48,600	0.1%	48,600	0.1%	Pieza	6	100	100.00
48	Construcción De Unidad Medica De Dos Núcleos Básicos Sin Dental (Segunda Etapa)	PUE00130300 213928	2,371,372	3.9%	2,371,372	3.9%	Unidad médica	3,512	100	100.00
49	Construcción De Desayunador En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Con Clave: 21dpb0645z De La Localidad De Campo Chico Telptlan	PUE00130300 209900	423,429	0.7%	423,429	0.7%	Metro Cuadrado	840	100	100.00
50	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Gral. Progreso Clave 21dpr2844m Localidad De Yahualutzingo Municipio De Vicente Guerrero	PUE00130300 209624	333,732	0.6%	333,732	0.6%	Cancha	105	100	100.00
51	Aportacion Al Programa Peso A Peso Escuelas Dignas 2013	PUE00130400 255470	93,941	0.2%	93,941	0.2%	Obra	24,217	100	100.00
52	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal	PUE00130300 208368	1,047,053	1.7%	1,047,053	1.7%	Metro Cuadrado	926	100	100.00
53	Construcción Con Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso Al Barrio De Tlachichipa (1ra. Etapa)	PUE00130300 217738	1,918,581	3.2%	1,918,581	3.2%	Metro Cuadrado	245	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,492,560	103.6%	62,492,560	103.6%		145,529		
54	Suministro Y Colocación De Postes Esquinero Para Nomenclatura De Calles En La Localidad De Santa María Del Monte Municipio De Vicente Guerrero	PUE00130300 198601	40,557	0.1%	40,557	0.1%	Pieza	2,910	100	100.00
55	Mejoramiento Y Mantenimiento De Camino Rural Barrio Zotola En La Comunidad De Buenos Aires Municipio De Vicente Guerrero	PUE00130300 215336	1,071,526	1.8%	1,071,526	1.8%	Metro Cuadrado	2,910	100	100.00
56	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez De La Localidad De Santa Maria Del Monte, Vicente Guerrero	PUE00130300 218464	1,094,703	1.8%	1,094,703	1.8%	Metro Cuadrado	2,910	100	100.00
57	Aportacion Al Programa De Estrategia De Fortalecimiento Y Dignificacion De La Infraestructura De Salud Para Trabajos De Rehabilitacion Del Hospital Comunitario Del Municipio De Vicente Guerrero 2013	PUE00130400 255598	2,400,000	4.0%	2,400,000	4.0%	Obra	24,217	100	100.00
58	Pavimentación De La Calle Manuel Avila Camacho De La Carretera Federal-La Herminta (Segunda Etapa)	PUE00130300 215977	2,327,404	3.9%	2,327,404	3.9%	Metro Cuadrado	2,778	100	100.00
59	Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Revolución Clave: Ct21dpr0725I	PUE00130300 209759	1,596,094	2.6%	1,596,094	2.6%	Metro Cuadrado	370	100	100.00
60	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Ahuatlampa	PUE00130400 239051	1,758,148	2.9%	1,758,148	2.9%	Obra	103	100	100.00
61	Ampliación De Red De Distribución De Red Eléctrica En Varias Calles De Santa María Del Monte	PUE00130300 208154	1,218,662	2.0%	1,218,662	2.0%	Poste	370	100	100.00
62	Construcción De Parque Central De La Localidad De Telpatlan	PUE00130300 208238	1,362,331	2.3%	1,362,331	2.3%	Obra	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,145,717	65.6%	1,145,717	65.6%		-		
1	Aportación Para La Construcción De 100 Acciones De Unidades Básicas De Vivienda Rural Del Programa De Vivienda Digna Del Fonhapo	PUE00130400 240145	8,856	0.5%	8,856	0.5%	Vivienda	-	100	100.00
2	Aportación Para La Construcción De 100 Acciones De Unidades Básicas De Vivienda Rural Del Programa De Vivienda Digna Del Fonhapo	PUE00130300 195997	1,136,861	65.1%	1,136,861	65.1%	Vivienda	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,568,966	102.8%	9,568,966	102.8%		21,900		
1	Adoquinamiento De La Av. 17 Poniente Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Ejido.	PUE13130200 151940	526,584	5.7%	526,584	5.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
2	Construccion De Guarnicones En Av. 15 Oriente Entre Av. 4 Sur Y Callejon Cuahutemoc.	PUE00130400 234806	43,684	0.5%	43,684	0.5%	Metro Lineal	150	100	100.00
3	Adoquinamiento De La Av. 11 Oriente Entre Av. 4 Sur Y Callejon Cuahutemoc.	PUE00130300 196716	349,866	3.8%	349,866	3.8%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Av. 11 Oriente Entre Callejon Cuahutemoc Y Av. 6 Sur.	PUE00130400 237238	389,995	4.2%	389,995	4.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
5	Rehabilitación De Represa Para Almacenamiento De Agua En El Municipio De Xochitlan.	PUE13130200 151888	86,121	0.9%	86,121	0.9%	Metro cúbico	1,500	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Av. Pino Suarez Entra Av. 3 Oriente Y Boulevard Xochitlan.	PUE13130200 152293	1,243,868	13.4%	1,243,868	13.4%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,500	100	100.00
7	Construcción De Jardines Y Rehabilitación De Parque Central.	PUE13130200 152011	1,311,611	14.1%	1,311,611	14.1%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
8	Construccion De Guarnicones En Av. 2 Orente Entre Av. 8 Y 10 Norte.	PUE00130400 234851	41,902	0.4%	41,902	0.4%	Metro Lineal	150	100	100.00
9	Mantenimiento De Alumbrado Publico Municipal	PUE00130300 196628	33,762	0.4%	33,762	0.4%	Persona	3,200	100	100.00
10	Aportacion Para El Adoquinamiento Del Callejon Cuahutemoc Entre Av. 7 Y 11 Oriente.	PUE00130400 238456	158,724	1.7%	158,724	1.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
11	Aportacion Para La Construccion De Techado Metalico 1ra Etapa En La Esc Sec. Jesus Merino Nieto Clave 21des0083b.	PUE00130400 238501	470,164	5.0%	470,164	5.0%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
12	Aporacion Para La Apliacion De Alcatarrillado Sanitario En La Cabecera Municipal.	PUE00130400 238587	379,370	4.1%	379,370	4.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
13	Mantenimiento De Pozo La Noria.	PUE00130400 237343	64,777	0.7%	64,777	0.7%	Comunidad	4,000	100	100.00
14	Aportacion Para La Construccion De Sistema De Agua Potable Losfresnos Segunda Etapa.	PUE00130400 238422	2,067,475	22.2%	2,067,475	22.2%	-1	500	100	100.00
15	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE00130400 234755	130,000	1.4%	130,000	1.4%	Persona	150	100	100.00
16	Construccion De Laboraorio En El Bachillerato Macario Valencia Vallejo.	PUE00130400 234905	1,370,196	14.7%	1,370,196	14.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
17	Constuccion De Guarnicones En Av. 5 Oniente Entre Av. 9 Y 11 Sur.	PUE00130400 234869	65,507	0.7%	65,507	0.7%	Metro Lineal	150	100	100.00
18	Elavorcion De Estudios Y Proyectos De Varias Obras En E Municipio De Xochitlan.	PUE00130400 234937	279,383	3.0%	279,383	3.0%	Municipio	150	100	100.00
19	Adquiamiento En Av. 5 De Mayo Entre Av. 2 Y Sur.	PUE00130400 233858	555,975	6.0%	555,975	6.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,084,369	66.1%	4,084,369	66.1%		28,051		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida 5 De Mayo De La Localidad De Tatempán	PUE00130400 251939	507,817	8.2%	507,817	8.2%	Metro Cuadrado	447	100	100.00
2	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Plaza Juarez Segunda Etapa.	PUE00130300 202203	739,441	12.0%	739,441	12.0%	Metros Cuadrados	7,514	100	100.00
3	Aportacion Para El Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Dim)	PUE00130400 253238	61,829	1.0%	61,829	1.0%	Proyecto	8,500	100	100.00
4	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Plaza Juarez Primera Etapa	PUE00130300 202141	1,209,008	19.6%	1,209,008	19.6%	Metro Cuadrado	7,514	100	100.00
5	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Miguel Hidalgo, 5 De Mayo Y Sor Juana Ines De La Cruz	PUE00130400 252237	470,110	7.6%	470,110	7.6%	Metro Lineal	3,852	100	100.00
6	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Talcozaman	PUE00130400 252430	1,096,164	17.7%	1,096,164	17.7%	Metro Lineal	224	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,539,391	54.8%	34,539,391	54.8%		191,912		

1	Ampliacion De Red Electrica En Las Calles Abraham Sosa Y Vicente Guerrero	PUE00130200 161277	514,593	0.8%	514,593	0.8%	Metro Lineal	115	100	100.00
2	Construccion De Tanque Elevado De Acero En La Col. Xiuteno	PUE00130400 253146	1,793,068	2.8%	1,793,068	2.8%	Tanque	1,119	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Angelica Castro De La Fuente Esquina Con Avenida Juarez	PUE13130200 146936	1,450,990	2.3%	1,450,990	2.3%	Metro Cuadrado	702	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Seccion Primera Seccion Para La Comunidad De Tatoxcac	PUE12130100 070369	763,453	1.2%	763,453	1.2%	Metro Lineal	890	100	100.00
5	Construccion De Techado De Local De Usos Multiples En El Jardin De Niños Cenobio Cantero Clave 21dcc419v	PUE00130400 232589	467,233	0.7%	467,233	0.7%	TECHADO	126	100	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col. Los Cristales	PUE00130400 257353	713,304	1.1%	713,304	1.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
7	Pavimentcion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata	PUE00130400 253429	1,089,684	1.7%	1,089,684	1.7%	Metro Cuadrado	348	100	100.00
8	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle 20 De Noviembre	PUE00130400 254091	503,458	0.8%	503,458	0.8%	Metro Lineal	75	100	100.00
9	Cercado Perimetral En La Escuela Telesecundaria Juan Francisco Lucas C.C.T. 21etv0499d	PUE00130400 233544	745,923	1.2%	745,923	1.2%	Cercos	50	100	100.00
10	Rehabilitacion De Juzgado De Paz Y Parque	PUE00130400 233130	1,168,802	1.9%	1,168,802	1.9%	Obra	318	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Agustin Melgar	PUE00130400 231440	748,513	1.2%	748,513	1.2%	Metro Cuadrado	1,119	100	100.00
12	Cercado Perimetral Del Jardin De Niños Francisco Javier Mina C.C.T. 21dcc10130 En La Col. El Socorro	PUE00130400 233482	751,365	1.2%	751,365	1.2%	Cercos	39	100	100.00
13	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle 25 De A Brill Seccion 3a. Sierragco	PUE00130400 252375	351,480	0.6%	351,480	0.6%	Metro Lineal	3,268	100	100.00
14	Reintegro Del Programa Peso A Peso (Escuelas Dignas 2012)	PUE00130400 233638	234,152	0.4%	234,152	0.4%	REINTEGRO	360	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Los Volcanes	PUE00130300 222793	737,068	1.2%	737,068	1.2%	Metro Cuadrado	219	100	100.00
16	Construccion De Cercado Perimetral De La Escuela Telesecundaria Abraham Diaz	PUE00130400 265893	811,119	1.3%	811,119	1.3%	Cercos	120	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Privada Las Torres	PUE00130400 253260	1,094,215	1.7%	1,094,215	1.7%	Metro Cuadrado	348	100	100.00
18	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La 2a. Seccion Texocoyhuac	PUE00130400 252254	1,026,928	1.6%	1,026,928	1.6%	Poste	165	100	100.00
19	Renta De Maquinaria Para Apertura De Carreteras Secundarias Y Caminos Rurales Provocados Por Desastres Naturales	PUE00130400 233722	820,196	1.3%	820,196	1.3%	Municipio	53,295	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,539,391	54.8%	34,539,391	54.8%		191,912		
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Leona Vicario En La Colonia Benitojuarez	PUE12130100 090236	837,423	1.3%	837,423	1.3%	Metros Cuadrados	4,398	100	100.00
21	Construccion De Cubierta Metalica En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos C.C.T. 21dpr1760y	PUE00130400 233569	1,321,170	2.1%	1,321,170	2.1%	TECHADO	235	100	100.00
22	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Xaltetela	PUE00130400 254587	2,504,128	4.0%	2,504,128	4.0%	Metros	2,066	100	100.00
23	Adoquinamiento En Varias Calles De Gonzalo Bautista	PUE00130400 231235	1,560,138	2.5%	1,560,138	2.5%	Obra	394	100	100.00
24	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Zacapoxtla	PUE00130400 254274	1,111,846	1.8%	1,111,846	1.8%	Kilómetro	730	100	100.00
25	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Camino Al Panteon 2a. Seccion	PUE00130200 152103	1,304,372	2.1%	1,304,372	2.1%	Poste	300	100	100.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Circuito Interior En El Cbta, En El Municipio De Zacapoxtla, En El Estado De Puebla	PUE00130400 231674	1,862,138	3.0%	1,862,138	3.0%	Metro Cuadrado	182	100	100.00
27	Construccion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	PUE00130200 151931	766,976	1.2%	766,976	1.2%	Sistema	3,277	100	100.00
28	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 6 De Enero Y 12 De Octubre	PUE00130400 231394	1,609,720	2.6%	1,609,720	2.6%	Metro Cuadrado	2,973	100	100.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 15 De Mayo Sur Y 15 De Mayo Norte	PUE00130400 253863	784,308	1.2%	784,308	1.2%	Metro Cuadrado	1,040	100	100.00
30	Aportacion Para La Rehabilitacion Del Sistema D E Agua Potable En La Localidad De Comaltepec	PUE00130400 266004	1,052,989	1.7%	1,052,989	1.7%	Sistema	53,295	100	100.00
31	Construcción De 2 Aulas En Estructura U-1c, En La Escuela Primaria Sargento Mariano Xilot, Clave 21dpr0810i	PUE00130400 258979	991,097	1.6%	991,097	1.6%	Aula	97	100	100.00
32	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 12 De Octubre Con Direccion A Tatzecuala	PUE00130400 231654	428,994	0.7%	428,994	0.7%	Metro Cuadrado	1,540	100	100.00
33	Levantamiento Topografico (Xyz,Utm) Plantas Arquitectonicas De Inmuebles Del H. Ayuntamiento De Zacapoxtla	PUE00130400 254956	529,739	0.8%	529,739	0.8%	Proyecto	53,295	100	100.00
34	Apoyo A Escuelas Para Infraestructura Y Pec	PUE00130400 268256	230,000	0.4%	230,000	0.4%	Escuela	480	100	100.00
35	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata	PUE00130400 231627	1,101,686	1.7%	1,101,686	1.7%	Metro Cuadrado	1,466	100	100.00
36	Construccion De Andador Y Rampas De Acceso En La Colonia Acuesco	PUE00130400 231357	757,123	1.2%	757,123	1.2%	Metro Cuadrado	3,268	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,985,951	57.2%	33,985,951	57.2%		75,885		
1	Aportacion Al Programa Peso A Peso Sep	PUE00130300 217805	819,427	1.4%	819,427	1.4%	Acción	-	100	100.00
2	Construccion De Plaza Civica Y Cancha De Usos Multiples En La Primaria Mexico	PUE00130300 217895	283,057	0.5%	283,057	0.5%	Obra	250	100	100.00
3	Aportacion A Adquisicion De Ambulancia De Cruz Roja	PUE13130200 171371	200,000	0.3%	200,000	0.3%	Apoyo	35,000	100	100.00
4	Segunda Etapa De La Pavimentacion De La Calle La Cañada	PUE13130200 171012	596,171	1.0%	596,171	1.0%	Metros Cuadrados	4,500	100	100.00
5	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ramon Corona Entre Calle 16 De Septiembre Y Escuela De Enfermeria	PUE13130200 170950	567,710	1.0%	567,710	1.0%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
6	Construccion De Techado De La Plaza Civica De La Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon Localidad Jicolapa	PUE13130200 171232	1,117,545	1.9%	1,117,545	1.9%	Obra	1,000	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Colonia Niños Heroes	PUE00130300 214455	382,288	0.6%	382,288	0.6%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
8	Apertura Del Camino Rural Tipo "E" Zoquitla Cuacuila De 4.75 Km De Longitud, Perteneciente Al Municipio De Zacatlan,	PUE00130300 218590	4,485,422	7.5%	4,485,422	7.5%	Metro cúbico	4,500	100	100.00
9	Construccion De Techado De La Plaza Civica Del Jardin De Niños Julio Verne En La Localidad De Jicolapa	PUE13130200 171267	708,865	1.2%	708,865	1.2%	Obra	1,000	100	100.00
10	Pavimentacion De La Calle Juan Escutia	PUE13130100 128325	945,466	1.6%	945,466	1.6%	Metros Cuadrados	651	100	100.00
11	Pavimentacion De La Colonia Niños Heroes De Las Calles Francisco I. Madero, Callelic. Benito Juarez Y Calle Venustiano Carranza	PUE00130300 214353	1,640,162	2.8%	1,640,162	2.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlachaloya	PUE00130300 211574	1,167,451	2.0%	1,167,451	2.0%	Sistema	-	1	100.00
13	Aportacion Al Programa Apazu Adquisicion De Equipo Hidroneumatico De Alta Presion Para Limpieza Y Desazolve Del Municipio.	PUE00130300 211693	855,600	1.4%	855,600	1.4%	Acción	-	100	100.00
14	Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave: 21dpb0067q	PUE13130200 171180	188,960	0.3%	188,960	0.3%	Cercos	1,500	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ramon Corona Entre Calle 16 Deseptiembre Y Escuela De Enfermeria	PUE00130300 213640	1,896,500	3.2%	1,896,500	3.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
16	Aportacion A Protar (Terminacion, Estabilizacion, Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales)	PUE00130300 218338	2,158,800	3.6%	2,158,800	3.6%	Acción	-	100	100.00
17	Pavimentacion De La 8va. Privada De Arriaga	PUE13130100 127544	683,039	1.1%	683,039	1.1%	Metros Cuadrados	1,328	100	100.00
18	Actualizacion Y Complementacion De La Cartografia Para El Plan De Desarrollo Urbano Del Municipio De Zacatlan	PUE00130300 218441	214,600	0.4%	214,600	0.4%	Plan	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,985,951	57.2%	33,985,951	57.2%		75,885		
19	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La 8va. Privada De Arriaga	PUE13130100 127738	202,434	0.3%	202,434	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	445	100	100.00
20	Elaboracion De Proyecto Red De Atarjeas, Colectores Marginales Y Emisor Para La Comunidad De Tomatlan Municipio De Zacatlan	PUE13130100 126764	325,000	0.5%	325,000	0.5%	Proyecto	1,877	100	100.00
21	Tuberia Para Ampliaciones De Drenajes En Comunidades De Zacatlan	PUE13130200 153182	452,748	0.8%	452,748	0.8%	Metro Lineal	100	100	100.00
22	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle La Cañada	PUE13130200 171067	292,840	0.5%	292,840	0.5%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
23	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Zona Indigena	PUE00130300 218513	661,669	1.1%	661,669	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
24	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Calle Principal En La Localidad Desan Cristobal Xochimilpa, Zacatlan Puebla	PUE00130300 213886	312,970	0.5%	312,970	0.5%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
25	Construccion De Techado De La Plaza Civica De La Primaria Miguel Hidalgo Clave: 21dpr0831v	PUE00130300 217987	1,018,719	1.7%	1,018,719	1.7%	Obra	1,000	100	100.00
26	Programa Estatal De Estufas Para La Programa Estatal De Estufas Para La Disminucion De Uso De Leña	PUE00130300 219419	140,700	0.2%	140,700	0.2%	Obra	201	100	100.00
27	Construccion De Centro De Salud De La Cruz Roja 1era Etapa	PUE13130200 171329	1,740,297	2.9%	1,740,297	2.9%	HOSPITAL	1,500	100	100.00
28	Pavimentacion De La Calle Septima Privada De Arriaga	PUE13130100 127199	652,182	1.1%	652,182	1.1%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
29	Pago De Elaboracion De Proyectos 2013	PUE13130100 130806	859,000	1.4%	859,000	1.4%	Proyecto	1	100	100.00
30	Programa De Mejoramiento De Vivienda 2013	PUE13130200 171119	559,990	0.9%	559,990	0.9%	PIEZAS	500	100	100.00
31	Pavimentacion De La Calle Lic. Benito Juarez Garcia	PUE13130200 170602	1,580,008	2.7%	1,580,008	2.7%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
32	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan Escutia	PUE13130100 128390	255,170	0.4%	255,170	0.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	260	100	100.00
33	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Las Lajas 2a Seccion	PUE00130300 213413	160,371	0.3%	160,371	0.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	-	100	100.00
34	Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz Dominguez Entre Zaragoza Y Paseos Dezacatlan	PUE00130300 214105	1,400,069	2.4%	1,400,069	2.4%	Metro Cuadrado	4,500	100	100.00
35	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal En La Localidad De San Cristobal Xochimilpa, Zacatlan Puebla.	PUE00130300 213768	1,183,039	2.0%	1,183,039	2.0%	Metro cúbico	500	100	100.00
36	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lic. Benito Juarez	PUE00130300 206043	329,045	0.6%	329,045	0.6%	Metro Lineal	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,985,951	57.2%	33,985,951	57.2%		75,885		
37	Pavimentacion De La Calle Novena Privada De Arriaga	PUE13130100 127970	312,857	0.5%	312,857	0.5%	Metros Cuadrados	272	100	100.00
38	Pavimentacion De Calle Independencia Entre Camino A Tepiexco Y Calle 16 De Septiembre En Tlalixtlipa, Zacatlan, Pue.	PUE00130300 213530	1,016,454	1.7%	1,016,454	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
39	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 2da Privada De Carlos Salazar	PUE00130400 271287	158,999	0.3%	158,999	0.3%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
40	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle 1ero De Mayo Entre Calle Joseluis Vazquez Martinez Y Carretera Interserrana	PUE00130300 214205	467,545	0.8%	467,545	0.8%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
41	Construccion De Techado De La Plaza Civica De La Primaria Presidente Avila Camacho	PUE00130300 217745	992,784	1.7%	992,784	1.7%	Obra	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,537,163	58.2%	4,537,163	58.2%		12,293		
1	Conservacion Y Limpia De Derrumbes Del Camino Zapotitlan-Tuxtla	PUE00130400 230082	667,222	8.6%	667,222	8.6%	Metro cúbico	1,200	100	100.00
2	Construccion De Banquetas En Calle Juan Fco Lucas Hidalgo Gonzalo Bautista Y Calle 5 De Mayo	PUE00130400 230609	491,083	6.3%	491,083	6.3%	Metro cúbico	1,200	100	100.00
3	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Tuxtla (2da Etapa)	PUE00130400 230657	379,853	4.9%	379,853	4.9%	Metro Lineal	460	100	100.00
4	Construccion De Puente Alcantarilla En Calle 5 De Mayo	PUE00130400 230067	113,092	1.5%	113,092	1.5%	Metro Lineal	1,672	100	100.00
5	Construccion De Banquetas De Salida A Nanacatlan	PUE00130400 230622	300,319	3.9%	300,319	3.9%	Metro cúbico	650	100	100.00
6	Construccion De Banquetas Salida De Salida A Xochitlan De Vicente Suarez	PUE00130400 230632	900,000	11.5%	900,000	11.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	800	100	100.00
7	Conservacion Y Limpia De Derrumbes Del Camino Zapotitlan - Nanacatlan 2da Etapa	PUE00130400 230653	169,233	2.2%	169,233	2.2%	Metro cúbico	461	100	100.00
8	Suministro De Fertilizante Para Apoyo Al Productor 2013	PUE00130400 230063	200,000	2.6%	200,000	2.6%	Tonelada	200	100	100.00
9	Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable De Nanacatlan	PUE00130400 230615	106,000	1.4%	106,000	1.4%	Equipo	650	100	100.00
10	Aportacion Para La Dignificacion Y Fortalecimiento De Infraestructura En Salud Con Municipios Del Estado	PUE00130400 230060	1,210,361	15.5%	1,210,361	15.5%	Acción	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,377,836	33.4%	8,377,836	33.4%		3,184		
1	Construccion De Barda Perimetral En Panteon Comunitario	PUE00130400 236070	498,738	2.0%	498,738	2.0%	Bardas	352	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Igancio Zaragoza,Entre Calle Montes De Oca Y Benito Juarez.	PUE00130400 234105	1,107,182	4.4%	1,107,182	4.4%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
3	Adquisicion De Herramientas Agricolas	PUE00130400 235297	286,830	1.1%	286,830	1.1%	Pieza	390	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle Venustiano Carranza,Entre Calle Francisco Montes De Oca Y Carretera Nacional.	PUE00130400 234110	471,545	1.9%	471,545	1.9%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
5	Construcción De Muro De Contención En Preescolar Tlaneci Clave Cct 21djn00700	PUE00130300 204490	392,586	1.6%	392,586	1.6%	Metro Lineal	42	100	100.00
6	Ampliación En Media Tensión De Electrificación En La Calle Sabino En La Localidad Del Tepeyac	PUE00130400 236003	48,386	0.2%	48,386	0.2%	Kilómetros	50	100	100.00
7	Adoquinamiento Del Acceso Principal A El Tepeyac ,Entre Calle Los Sabinos Y Paredero	PUE00130400 236638	720,653	2.9%	720,653	2.9%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
8	Construcción De La Barda Perimetral En El Bachillerato General Isabel Diaz De Bartlett Con Clave 21ebh0711y	PUE00130400 235816	502,084	2.0%	502,084	2.0%	Bardas	186	100	100.00
9	Adquisición De Tinacos Para Usos Domésticos.	PUE00130400 235101	387,200	1.5%	387,200	1.5%	Pieza	440	100	100.00
10	Adoquinamiento De La Privada Amanecer,Entre Calle Benito Juarez Y Preescolar	PUE00130400 235188	213,993	0.9%	213,993	0.9%	Metro Lineal	80	100	100.00
11	Aportacion Para El Programa Abonando El Futuro Para El Campo	PUE00130400 260957	374,584	1.5%	374,584	1.5%	CONVENIO	152	100	100.00
12	Aportación Para El Programa Abonando El Futuro Del Campo Poblano	PUE00130400 257541	374,584	1.5%	374,584	1.5%	CONVENIO	152	100	100.00
13	Adoquinamiento De La Calle Prolongacion Vicente Guerrero E Ignacio Lopez Rayon ,Entre Carretera Nacional E Iganacio Lopez Rayon.	PUE00130400 234131	976,002	3.9%	976,002	3.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
14	Adoquinamiento De Acceso Principal A La Iglesia De Xopanaco,Localizada A Un Costado Del Jardín De Niños.	PUE00130400 234124	323,326	1.3%	323,326	1.3%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
15	Adoquinamiento De La Calle Lateral Acajete-Teziutlan Entre Calle Iganacio Zaragoza Y Vicente Suarez	PUE00130400 236631	489,808	2.0%	489,808	2.0%	Kilómetro	180	100	100.00
16	Adquisición De Materiales Para Vivienda	PUE00130400 235271	254,272	1.0%	254,272	1.0%	Pieza	100	100	100.00
17	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec Con Cct 21djb0308y	PUE00130400 235946	956,062	3.8%	956,062	3.8%	TECHADO	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,955,305	117.6%	17,955,305	117.6%		15,138		
1	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal De Acceso A La Iglesia En La Localidad De Lagunillas	PUE00130400 277648	490,632	3.2%	490,632	3.2%	Metros Cuadrados	527	100	100.00
2	Construcción De Paso Vehicular En Calle Los Misterios, Perteneciente Al Municipio De Zihuateutla	PUE00130400 277637	484,858	3.2%	484,858	3.2%	Metros Cúbicos	1,866	100	100.00
3	Construcción De Muro De Contención Y Andadores Peatonales En La Localidad De La Unión	PUE00130400 266345	1,815,457	11.9%	1,815,457	11.9%	Metros Cúbicos	1,866	100	100.00
4	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal 19 De Marzo, En La Localidad De Ernesto Hernandez	PUE13130200 165838	1,148,511	7.5%	1,148,511	7.5%	M2, Concreto hidráulico	363	100	100.00
5	Construcción De Muro De Contención En La Calle Los Misterios En La Localidad De La Unión	PUE00130300 194269	980,289	6.4%	980,289	6.4%	Metros Lineales	620	100	100.00
6	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico 1er Etapa En La Calle Principal De La Localidad De Cacahuatlan	PUE00130400 277388	1,154,435	7.6%	1,154,435	7.6%	Metros Cuadrados	267	100	100.00
7	Construcción De Andadores Peatonales En La Colonia El Mamey De La Localidad De La Unión	PUE00130400 277709	403,166	2.6%	403,166	2.6%	Metro cúbico	356	100	100.00
8	Construcción De Cancha Y Techado Metálico En Escuela Tele Secundaria Leona Vicario	PUE00130300 194597	980,366	6.4%	980,366	6.4%	Metro Cuadrado	510	100	100.00
9	Construcción De Andador Peatonal En Acceso A Privada Benito Juarez De La Localidad De Loma Bonita, Perteneciente Al Municipio De Zihuateutla.	PUE00130300 197570	276,122	1.8%	276,122	1.8%	Metros Cúbicos	343	100	100.00
10	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle De Acceso A Instituciones Educativas, Secundaria, Bachillerato En La Localidad De Ocomantla.	PUE00130400 277662	681,749	4.5%	681,749	4.5%	Metros Cuadrados	1,147	100	100.00
11	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De San Andres Los Puentes	PUE13130200 165817	978,697	6.4%	978,697	6.4%	Sistema	510	100	100.00
12	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico Primera Etapa En Calle Principal San Manuel De La Localidad De Zihuateutla	PUE00130400 277713	2,113,972	13.8%	2,113,972	13.8%	Metros Cuadrados	2,048	100	100.00
13	Construcción De Muro De Contención En La Colonia El Mamey En La Localidad De La Unión.	PUE00130300 194395	646,676	4.2%	646,676	4.2%	Metros Cúbicos	1,622	100	100.00
14	Adquisición De Terreno En La Localidad De Tecuantla	PUE00130400 277992	300,000	2.0%	300,000	2.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
15	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo De La Localidad De Tenanguito	PUE00130400 277625	1,180,149	7.7%	1,180,149	7.7%	Metro Cuadrado	684	100	100.00
16	Construcción De Techado Metalico En La Localidad De Los Manguitos Perteneciente Al Municipio De Zihuateutla	PUE13130200 165876	515,195	3.4%	515,195	3.4%	local de usos multiples	573	100	100.00
17	Construcción De Calle De Acceso Principal (Revestimiento) De La Localidad De El Dorado, Los Puentes, Perteneciente Al Municipio De Zihuateutla.	PUE00130300 197559	521,000	3.4%	521,000	3.4%	Metro cúbico	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,955,305	117.6%	17,955,305	117.6%		15,138		
18	Construccion De Empedrado En Calle Huasima E Interior De La Av. Venustiano Carranza	PUE00130400 258100	820,294	5.4%	820,294	5.4%	Metro Cuadrado	956	100	100.00
19	Construccion De Calle De Acceso Principal (Revestimiento) En Tramos Aislados De La Localidad De Loma Bonita Entronque La Pagua, Perteneciente Al Municipio De Zihuateutla	PUE13130200 165851	1,296,814	8.5%	1,296,814	8.5%	Metro Cuadrado	267	100	100.00
20	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal En La Localidad De La Florida	PUE00130300 194459	1,166,922	7.6%	1,166,922	7.6%	Metro Cuadrado	363	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,703,300	81.2%	7,703,300	81.2%		62,960		
1	Pago De Residentes Para Supervision De Obras	PUE13130200 138093	253,000	2.7%	253,000	2.7%	Pago	15,690	100	100.00
2	Construccion De Local De Usos Multiples Entre Calle Emilio Carranza Y Calle Guerrero En Zinacatepec	PUE00130300 184939	985,895	10.4%	985,895	10.4%	LOCAL DE USOS MULTIPLES	200	100	100.00
3	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Colonia Centro (Quinta Etapa)	PUE00130400 254968	3,555,064	37.5%	3,555,064	37.5%	Obra	15,690	100	100.00
4	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Colonia Centro (Cuarta Etapa)	PUE00130400 254790	1,209,341	12.7%	1,209,341	12.7%	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	15,690	100	100.00
5	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Colonia Centro (Tercera Etapa)	PUE00130300 185394	1,700,000	17.9%	1,700,000	17.9%	LOCAL DE USOS MULTIPLES	15,690	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,145,382	68.4%	3,145,382	68.4%		8,352		
1	Construccion De Nueva Calle En Salida A Tiburcio Juarez	PUE00130400 267352	1,037,520	22.6%	1,037,520	22.6%	Metro Cuadrado	351	100	100.00
2	Aportacion Al Programa De Desarrollo Institucional	PUE00130400 267501	91,917	2.0%	91,917	2.0%	Acción	3,600	100	100.00
3	Construccion De Nueva Calle En Salida A Tuburcio Juarez	PUE00130400 267432	6,421	0.1%	6,421	0.1%	Metros Cuadrados	351	100	100.00
4	Construccion De Andador En Acceso A La Cabecera Municipal Tercera Etapa	PUE00130400 267579	1,271,076	27.7%	1,271,076	27.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	3,600	100	100.00
5	Mejoramiento De Techos En 150 Viviendas Rurales (Adquisicion De Lamina Galvanizada)	PUE00130400 267183	200,991	4.4%	200,991	4.4%	Vivienda	150	100	100.00
6	Construccion De Andador Barrancapan	PUE00130400 275478	537,457	11.7%	537,457	11.7%	Metro Lineal	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,790,002	94.8%	52,129,674	88.6%		45,299		

1	Conservación De Los Caminos Carreteros Del Barrio 1 (Ochpanko) De 1 Km De Ngitud Del Km 0 000 L Km 1 000 De La Localidad De Xitlma Del Municipio Dezoquitlan, Puebla	PUE00130400 232271	1,199,422	2.0%	1,199,422	2.0%	REVESTIMIENTO CAMINO	3,198	100	100.00
2	Introducción De Plantas Mejoradas De Limón Persa, En La Comunidad De Tepepa Bandera	PUE00130400 232267	136,500	0.2%	136,500	0.2%	APORTACIÓN	160	100	100.00
3	Adquisición De Materiales Para La Construcción De Alcantarillado En La Cabecera Municipal Paraje Tezmola, Municipio De Zoquitlan, Pue. (Administración Directa, P.E.T. 2013)	PUE00130400 232272	45,638	0.1%	45,638	0.1%	ADQUISICIÓN	2,865	100	100.00
4	Construccion De Corral Para La Cria Y Engorda De Ovinos (Procapi)	PUE00130400 232250	30,992	0.1%	30,992	0.1%	CORRAL	3,198	100	100.00
5	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Iturbide Tercera Sección Colonia Centro, En Municipio De Zoquitlan, Puebla	PUE00130400 238929	2,730,221	4.6%	2,730,221	4.6%	M2, Concreto hidráulico	2,865	100	100.00
6	Centro Reproductivo Sustentable De Ganado Caprino, En La Comunidad De Cacaloc Y Trancas	PUE00130400 232275	213,881	0.4%	213,881	0.4%	PROYECTO PRODUCTIVO	1,205	100	100.00
7	Construccion De Salon Usos Multiples (3ra. Etapa), De La Localidad De Oztopolco, Perteneciente A Este Municipio De Zoquitlan, Puebla.	PUE00130300 201941	1,829,100	3.1%	1,829,100	3.1%	Salón	459	100	100.00
8	Aportación Para La Construcción De Unidades Básicas De Vivienda, De La Localidad De Xocotla, Peteneciente Al Municipio De Zoquitlan	PUE00130400 239217	690,000	1.2%	690,000	1.2%	APORTACIÓN	359	100	100.00
9	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Del Barrio 2 De Ocotla	PUE00130300 201899	2,224,987	3.8%	2,224,987	3.8%	Kilómetro	762	100	100.00
10	Adquisicion De Ganado Ovino Para Su Cria Y Engorda (Procapi)	PUE00130400 232252	94,947	0.2%	94,947	0.2%	Cabeza	3,198	100	100.00
11	Mejoramiento Tecnológico De Cafetales (Maquinaria, Plantas, Capacitación Y Asistencia Técnica), En La Comunidad De Coyolapa	PUE00130400 232268	190,500	0.3%	190,500	0.3%	APORTACIÓN	572	100	100.00
12	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Casa De Día En Zoquitlan	PUE00130400 232274	12,000	0.0%	12,000	0.0%	ADQUISICIÓN	2,865	100	100.00
13	Elaboracion Del Proyecto, Capacitacion Y Asistencia Tecnica Para La Cria Y Engorda De Ovinos (Procapi)	PUE00130300 225209	9,061	0.0%	9,061	0.0%	Proyecto	200	100	100.00
14	Construcción De Adoquinamiento De Las Calles Principales En La Localidad De Xitlma (Zona Oriente), Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan	PUE00130400 232270	1,821,815	3.1%	532,781	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,198	100	50.00
15	Construcción De Adoquinamiento Del Centro De La Comunidad De Ocotlamanic, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlán, Puebla	PUE00130300 200248	708,310	1.2%	708,310	1.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	139	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,790,002	94.8%	52,129,674	88.6%		45,299		
16	Construcción De Salón De Usos Múltiples (2da. Etapa), En La Localidad De San Antonio Acatepec	PUE00130300 180249	12,134,702	20.6%	9,763,408	16.6%	LOCAL DE USOS MÚLTIPLES	3,066	100	90.00
17	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Centro De Zoquitlan, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla	PUE00130300 199747	4,815,151	8.2%	4,815,151	8.2%	Metro Cuadrado	2,865	100	100.00
18	Adquisición De Materiales Para La Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio Acatepec, Municipio De Zoquitlan, Pue. (Administración Directa, P.E.T. 2013)	PUE00130400 232273	206,540	0.4%	206,540	0.4%	ADQUISICIÓN	3,066	100	100.00
19	Construcción De Salón De Usos Múltiples (2da. Etapa). En La Localidad De Cacaloc, Perteneciente A Este Municipio De Zoquitlan, Puebla	PUE00130300 196648	7,295,666	12.4%	7,295,666	12.4%	Metro Cuadrado	765	100	100.00
20	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Coyalapa (3ra. Etapa), Perteneciente A Este Municipio De Zoquitlan	PUE00130300 206803	361,603	0.6%	361,603	0.6%	Salón	572	100	100.00
21	Centro Reproductivo Sustentable De Ovino Dorper (Ganado Y Módulo Sustentable De Alimentación-Corrales Y Capacitación Y Asistencia Técnica), En La Comunidad De Izhuapa, Oztotulco, Po Zotitla	PUE00130400 232276	214,272	0.4%	214,272	0.4%	PROYECTO PRODUCTIVO	1,470	100	100.00
22	Construcción De Muro De Contención A La Altura Que Conduce A Tepequexpa En La Localidad De Tepexilotla	PUE00130300 199429	2,257,825	3.8%	2,257,825	3.8%	Metros Cúbicos	375	100	100.00
23	Construcción De Adoquinamiento Del Centro De Salud A La Escuela Telesecundaria En La Comunidad De Coyalapa Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan Puebla	PUE00130300 199117	1,826,074	3.1%	1,826,074	3.1%	Metro Cuadrado	272	100	100.00
24	Construcción De Muro De Contención En El Camino Tlapixca-Tecpanzacoalco, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, Puebla	PUE00130400 232266	83,179	0.1%	83,179	0.1%	M2, Muro de contención	2,865	100	100.00
25	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Paraje 2 Caminos-Tepepa De Zaragoza Del Km 0 000 Al Km 6 500 En Tramos Aislados En La Localidad De Tepepa De Zaragoza (3ra. Etapa)	PUE00130300 199978	1,858,140	3.2%	1,858,140	3.2%	Kilómetro	428	100	100.00
26	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Carretera - Libramiento Parte Oriente, En La Localidad De Tepexilotla, Perteneciente A Este Municipio De Zoquitlan, Puebla.	PUE00130300 201858	866,024	1.5%	866,024	1.5%	M2, Concreto hidráulico	375	100	100.00
27	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Principal 1ra. Etapa De La Localidad De Tepantitla	PUE00130400 239021	1,626,715	2.8%	1,626,715	2.8%	M2, Concreto hidráulico	341	100	100.00
28	Modernización Del Camino Tepexilotla - Tepequexpa, Del Km. 0 000 Al Km 2 013.70, Meta 2013 Del Tramo Km 0 800 Al 2 013.70 (Segunda Etapa), Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan Puebla.	PUE00130300 199529	8,377,653	14.2%	8,377,653	14.2%	Kilómetros	375	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,790,002	94.8%	52,129,674	88.6%		45,299		
29	Construcción De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Río Clave 21epr1551r, Barrio Cuarto Junta Auxiliar De San Antonio Acatepec, Perteneciente A Este Municipio De Zoquitlan, Pue.	PUE00130400 239082	479,171	0.8%	479,171	0.8%	Plaza	3,066	100	100.00
30	Conservacion Del Camino Zoquitlan - Xaltepec Del Km 0 000 Al 12 000 En Tramos Aislados", Meta 2013 Del Km 10 680 Al 12 000 (2da. Etapa), En La Comunidad De Xaltepec	PUE00130300 198488	1,449,915	2.5%	1,449,915	2.5%	Kilómetro	155	100	100.00