

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			579,303	100.0%	579,303	100.0%		7,361		
1	Rehabilitacion Red De Alcantarillado En Aconchi	SON13130200 155738	26,781	4.6%	26,781	4.6%	Obra	2,452	100	100.00
2	Mantenimientos De Caminos Vecinales	SON13130100 082966	443,509	76.6%	443,509	76.6%	Kilómetros	1	100	100.00
3	Rehabilitacion Alumbrado Publico En Aconchi	SON00130400 257050	37,545	6.5%	37,545	6.5%	Obra	-	100	100.00
4	Aportacion Ayto Reparacion Techo Kinder En Aconchi	SON13130100 082952	2,400	0.4%	2,400	0.4%	Sistema	4	100	100.00
5	Rehabilitacion De Basuron Municipal	SON13130200 155761	33,408	5.8%	33,408	5.8%	Obra	2,452	100	100.00
6	Mejoramiento De Viviendas En Aconchi	SON13130200 155725	20,000	3.5%	20,000	3.5%	Vivienda	2,452	100	100.00
7	Construccion De Rejas En Centro De Salud De La Estancia	SON00130300 202239	15,660	2.7%	15,660	2.7%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,900,059	99.9%	6,900,059	99.9%		633,010		
1	Señalización Y Nomenclatura	SON13130100 077810	331,128	4.8%	331,128	4.8%	Pieza	1,000	100	100.00
2	Conservacion De Vialidades De Terracerias	SON13130100 077612	2,056,533	29.8%	2,056,533	29.8%	Metros Cuadrados	600,000	100	100.00
3	Alumbrado Publico	SON13130100 077880	1,636,692	23.7%	1,636,692	23.7%	Luminaria	2,000	100	100.00
4	Mantenimiento Y Conservacion De Infraestructura	SON13130100 077927	1,062,941	15.4%	1,062,941	15.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	10	100	100.00
5	Conservacion De Vialidades Pavimentadas	SON13130100 077669	1,812,765	26.2%	1,812,765	26.2%	Metros Cuadrados	30,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,657,598	77.7%	14,657,550	77.7%		7,260		
1	Conservacion Y Mantenimiento De Vivienda	SON13130100 031099	430,632	2.3%	430,632	2.3%	Vivienda	300	100	100.00
2	Conservacion Y Mantenimiento De Los Sistemas De Agua Potable Rural	SON13130100 068371	2,951,360	15.6%	2,951,360	15.6%	Sistema	50	100	100.00
3	Construccion De Puente Vehicular De Dos Claros Camino Al Mocuzarit	SON13130100 069520	839,965	4.5%	839,965	4.5%	Metros Lineales	9	100	100.00
4	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Prof. Refugio Cinco Col. Nueva Creación	SON00130300 196231	751,190	4.0%	751,190	4.0%	Metro Lineal	600	100	100.00
5	Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha En Escuela Primaria De Minas Nuevas	SON13130100 077635	652,119	3.5%	652,119	3.5%	Escuela	1	100	100.00
6	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Rurales	SON13130100 068553	6,370,475	33.8%	6,370,445	33.8%	Kilómetros	1,118	100	100.00
7	Mejoramiento De Escuelas De Diferentes Niveles	SON13130100 057018	541,379	2.9%	541,379	2.9%	Escuela	16	100	100.00
8	Conservacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Zona Rural	SON13130100 068466	453,445	2.4%	453,445	2.4%	Luminaria	550	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Agua Caliente A El Rodeo	SON13130100 069501	1,500	0.0%	1,500	0.0%	Kilómetros	10	100	100.00
10	Conservacion Y Mantenimiento De Centros De Salud	SON13130100 057228	738,655	3.9%	738,655	3.9%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	6	100	100.00
11	Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Prof. Alfonso Balderrama Col. Nueva Creacion	SON00130300 195587	486,807	2.6%	486,789	2.6%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
12	Conservacion Y Mantenimiento De Calles Pavimentadas, Empedradas Y Teracerias Dentro De La Cabecera Municipal	SON13130100 068420	440,071	2.3%	440,071	2.3%	Metros Cuadrados	4,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			792,032	100.0%	792,032	100.0%		1		
1	Adquisicion De Funda De Geomembrana Para Pilas De Almacenamiento De Agua Potable En Arivechi	SON00130300 197487	159,622	20.2%	159,622	20.2%	Obra	-	100	100.00
2	Construccion De Fosa Septica En Tarachi	SON00130400 243519	317,288	40.1%	317,288	40.1%	Obra	-	100	100.00
3	Adquisicion De Capacitador Y Arrancador Automatico De Pozo De Agua Potable De Arivechi	SON00130300 197491	159,622	20.2%	159,622	20.2%	Obra	-	100	100.00
4	Automatizacion De Equipo De Bombeo En Comunidad De Ponida	SON13130100 079377	155,500	19.6%	155,500	19.6%	Pozo	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			844,457	98.3%	844,457	98.3%		-		
1	Rehabilitacion Centro Computo En Sinoquipe	SON00130300 211729	24,856	2.9%	24,856	2.9%	Obra	-	100	100.00
2	Mejoramiento De Vivienda En Sinoquipe	SON00130300 211661	14,000	1.6%	14,000	1.6%	Obra	-	100	100.00
3	Mejoramiento De Vivienda En Buenavista	SON00130300 211647	7,000	0.8%	7,000	0.8%	Obra	-	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda En Chinapa	SON00130300 211625	26,736	3.1%	26,736	3.1%	Obra	-	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda En Arizpe	SON00130300 211530	147,711	17.2%	147,711	17.2%	Obra	-	100	100.00
6	Mantenimiento De Drenaje De Sinoquipe	SON00130300 211474	37,930	4.4%	37,930	4.4%	Obra	-	100	100.00
7	Aportacion Ayuntamiento Rehabilitacion Linea Conduccion Agua Potable En Arizpe	SON00130400 257176	59,922	7.0%	59,922	7.0%	Obra	-	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Drenaje Y Agua Potable	SON00130300 215230	39,374	4.6%	39,374	4.6%	Obra	-	100	100.00
9	Elaboracion De Proyecto Cerro Coronado	SON00130300 215262	13,548	1.6%	13,548	1.6%	Proyecto	-	100	100.00
10	Aportacion Del Ayuntamiento En Electrificacion Varias Calles En Arizpe	SON00130400 257185	60,000	7.0%	60,000	7.0%	Obra	-	100	100.00
11	Instalacion Y Reemplazo De Bomba De Agua Potable En Tapahuachipa	SON00130300 215361	17,400	2.0%	17,400	2.0%	Obra	-	100	100.00
12	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Arizpe	SON00130300 215208	204,763	23.8%	204,763	23.8%	Obra	-	100	1.00
13	Extension De Red Secundaria Electrica En Arizpe	SON00130300 215333	23,200	2.7%	23,200	2.7%	Obra	-	100	100.00
14	Instalacion De Alcantarillado En Calle Loma Sur	SON00130300 215306	4,040	0.5%	4,040	0.5%	Obra	-	100	100.00
15	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Comisaria De Bacanuchi	SON00130300 215184	108,674	12.6%	108,674	12.6%	Obra	-	100	100.00
16	Construccion De Alcantarillado De 8 En El Bajio	SON00130300 215285	42,477	4.9%	42,477	4.9%	Obra	-	100	100.00
17	Mejoramiento De Vivienda En Tahuachipa	SON00130300 211558	12,826	1.5%	12,826	1.5%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			519,742	100.0%	519,742	100.0%		3		
1	Ampliacion Red Drenaje Calle Luis Maria Valencia	SON00130400 249306	29,000	5.6%	29,000	5.6%	Obra	-	100	100.00
2	Mantenimiento Y Conservacion De Calles De Terraceria	SON00130300 206955	36,242	7.0%	36,242	7.0%	Obra	-	100	100.00
3	Desasolve Y Encausamiento De Arroyo	SON00130300 206892	25,000	4.8%	25,000	4.8%	Obra	-	100	100.00
4	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Bacadehuachi	SON00130300 206964	20,000	3.8%	20,000	3.8%	Obra	-	100	100.00
5	Bacheo Y Topes De Varias Calles Del Municipio	SON13130100 086178	18,500	3.6%	18,500	3.6%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
6	Rehabilitacion Y Matto De Sistema De Drenaje En Bacadehuachi	SON00130300 206873	45,000	8.7%	45,000	8.7%	Obra	-	100	100.00
7	Desmonte De Cmaino Vecinal Bacadehuachi-Nacori	SON00130300 206910	30,000	5.8%	30,000	5.8%	Obra	-	100	100.00
8	Pavimentacion Concreto Hidraulico Calle Sufragio Efectivo	SON00130400 249315	30,000	5.8%	30,000	5.8%	Obra	-	100	100.00
9	Rehabilitacion De Calle Alfredo Bonfil	SON13130100 086164	30,000	5.8%	30,000	5.8%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
10	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Pozo Agua Potable Bacadehuachi	SON00130400 249297	50,000	9.6%	50,000	9.6%	Pozo	-	100	100.00
11	Mantenimiento De Caminos Rurales	SON13130100 086194	166,000	31.9%	166,000	31.9%	Kilómetros	1	100	100.00
12	Encausamiento De Arroyo San Jose	SON00130300 206925	40,000	7.7%	40,000	7.7%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			308,027	100.0%	308,027	100.0%		1,075		
1	Adquisicion De Barricas Para Usarse Como Depositos Para Basura	SON00130300 197547	10,160	3.3%	10,160	3.3%	Obra	-	100	100.00
2	Aportacion Ayuntamiento En Pavimentacion Salida Al Poblado	SON13130100 082998	50,000	16.2%	50,000	16.2%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
3	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Sta Teresa	SON13130200 155090	6,158	2.0%	6,158	2.0%	Pozo	537	100	100.00
4	Mantto De Camino Vecinal Guaycora El Encinal	SON00130400 244546	10,000	3.2%	10,000	3.2%	Obra	-	100	100.00
5	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Bacanora	SON13130200 155071	231,709	75.2%	231,709	75.2%	Obra	537	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			690,142	100.0%	690,142	100.0%		796		
1	Mantenimiento De Caminos Rurales	SON13130100 049481	142,142	20.6%	142,142	20.6%	Kilómetros	75	100	100.00
2	Mantenimiento Y Conservacion De Calles	SON13130100 049482	286,000	41.4%	286,000	41.4%	Metros Cuadrados	572	100	100.00
3	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	SON13130100 049486	62,000	9.0%	62,000	9.0%	Sistema	1	100	100.00
4	Ampliacion Y Mejoramiento De Viviendas	SON13130100 049485	106,000	15.4%	106,000	15.4%	Vivienda	10	100	100.00
5	Ampliacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	SON13130100 049483	35,000	5.1%	35,000	5.1%	Luminaria	20	100	100.00
6	Mantenimiento De Escuelas	SON13130100 049480	59,000	8.5%	59,000	8.5%	Metros Cuadrados, Aulas	118	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			433,544	100.0%	432,209	99.7%		1,917		
1	Aportacion A Obra De Equipamiento Deportivo En Telesecundaria 86	SON00130400 257605	11,224	2.6%	11,224	2.6%	Obra	46	100	100.00
2	Aportacion A Obra De Equipamiento Deportivo Esc Primaria Ignacio Tato	SON00130400 257623	11,224	2.6%	11,224	2.6%	Obra	46	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino Rural La Cienega-Unamichi	SON00130400 257652	128,257	29.6%	128,257	29.6%	Kilómetro	102	100	100.00
4	Complemento De Obra De Pavimentacion Con Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje	SON00130400 257673	80,000	18.5%	80,000	18.5%	Obra	1,646	100	100.00
5	Obras De Mejoramiento De Vivienda 2013	SON13130100 111835	50,625	11.7%	49,290	11.4%	Vivienda	12	100	100.00
6	Electrificacion De Telesecundaria 86	SON13130100 111844	66,214	15.3%	66,214	15.3%	Obra	45	100	100.00
7	Suministro E Instalacion De Eq De Bombeo Sumergible En Pila De Almacenamiento	SON00130300 197079	86,000	19.8%	86,000	19.8%	Obra	20	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			276,151	100.0%	276,151	100.0%		2,500		
1	Rehabilitación Y Bacheo En Varias Calles Del Municipio	SON13130100 079124	276,151	100.0%	276,151	100.0%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			503,885	100.0%	503,885	100.0%		55		
1	Elctrificacion Y Equipamento De Pozos Agricolas	SON13130100 045269	480,000	95.3%	480,000	95.3%	Hectárea	40	100	100.00
2	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales	SON13130100 045313	23,885	4.7%	23,885	4.7%	Kilómetros	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			642,259	100.0%	642,259	100.0%		36,995		
1	Limpieza Y Desasolve De Arroyos	SON00130400 249174	27,000	4.2%	27,000	4.2%	Obra	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Calles De Benjamin Hill	SON13130200 158725	48,303	7.5%	48,303	7.5%	Obra	5,285	100	100.00
3	Estudios Y Proyectos De Infraestructura	SON13130200 158758	30,744	4.8%	30,744	4.8%	Obra	5,285	100	1.00
4	Rehabilitacion De Red Principal De Agua Potable En Benjamin Hill	SON13130200 158694	5,000	0.8%	5,000	0.8%	Obra	5,285	100	1.00
5	Rehabilitacion De Viviendas En Ebnajmin Hill	SON13130200 158746	66,706	10.4%	66,706	10.4%	Obra	5,285	100	1.00
6	Raspado De Calles De Terraceria En Benjamin Hill	SON13130200 158733	324,600	50.5%	324,600	50.5%	Obra	5,285	100	1.00
7	Construccion De Relleno Sanitario En Benjamin Hill	SON13130200 158685	128,480	20.0%	128,480	20.0%	Obra	5,285	100	100.00
8	Rehabilitacion De Drenaje Varias Calles De Benjamin Hill	SON13130200 158711	11,426	1.8%	11,426	1.8%	Obra	5,285	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,320,284	100.0%	28,413,633	93.7%		168,014		
1	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Melchor Ocampo, Col. Álvaro Obregón	SON13130100 038922	425,877	1.4%	425,877	1.4%	Metros Lineales	10,000	100	100.00
2	Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Ónix, Col. Valle Verde	SON00130300 184781	1,129,770	3.7%	1,129,770	3.7%	Metro Lineal	50,000	100	100.00
3	Introducción De La Red De Agua Potable En La Col. Los Pioneros De Cajeme	SON13130100 032230	1,125,182	3.7%	1,125,182	3.7%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
4	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Las Calles María Greever, Alfonso Esparza Oteo, Juan Aldama, Gral. Negrete, Maximiliano R. López Y Luis Alcaraz, Col. Cajeme	SON13130100 038255	3,927,975	13.0%	2,021,324	6.7%	Metro Lineal	10,000	100	60.00
5	Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Triticale De La Col. Maximiliano R. López	SON00130400 251740	249,994	0.8%	249,994	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De Las Calles Río Humaya, Río San Miguel Y Río San Fernando, Col. Libertad	SON13130100 037685	1,876,759	6.2%	1,876,759	6.2%	Metros Lineales	5,000	100	100.00
7	Pavimentación Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez	SON13130100 039629	1,554,986	5.1%	1,554,986	5.1%	M2, Concreto asfáltico	5,000	100	100.00
8	Construcción De Banquetas En Las Calles Río San Fernando Y Río San Miguel De La Col. Libertad	SON00130400 251958	750,000	2.5%	750,000	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Pavimentación De La Calle Melchor Ocampo, Col. Álvaro Obregón	SON13130100 038944	1,753,611	5.8%	1,753,611	5.8%	M2, Concreto asfáltico	10,000	100	100.00
10	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Cisne, Vicente Padilla Y Codorniz, Col. Aves Del Castillo	SON13130100 036916	3,179,483	10.5%	3,179,483	10.5%	Metros Lineales	3,000	100	100.00
11	Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La C. Álvaro Obregón Entre Camino Carretero Y Canal Porfirio Díaz	SON00130400 252479	316,000	1.0%	316,000	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
12	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez	SON13130100 039547	377,639	1.2%	377,639	1.2%	Metros Lineales	5,000	100	100.00
13	Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Misión Cócóspera En La Col. Eusebio Fco. Kino	SON00130400 251663	940,637	3.1%	940,637	3.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
14	Rehabilitación De Infraestructura De La Calle Plan De Agua Prieta, Col. Álvaro Obregón	SON00130400 250738	1,116,324	3.7%	1,116,324	3.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
15	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Mariano Matamoros Y Venustiano Carranza, Col. Cajeme	SON13130100 037942	1,383,531	4.6%	1,383,531	4.6%	Metros Lineales	10,000	100	100.00
16	Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Las Calles Alrededor De La Iglesia, Col. Sonora	SON00130300 184746	254,079	0.8%	254,079	0.8%	Metro Lineal	10,000	100	100.00
17	Supervisión De Obras	SON13130100 039758	683,626	2.3%	683,626	2.3%	Persona	14	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,320,284	100.0%	28,413,633	93.7%		168,014		
18	Introducción De Drenaje Pluvial En La Calle Ejército Nacional, Col. Álvaro Obregón	SON13130200 140074	1,714,229	5.7%	1,714,229	5.7%	Sistema	10,000	100	100.00
19	Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De Las Calles Álvaro Obregón Y 16 De Septiembre Entre Sinaloa Y Canal Porfirio Díaz En Cócorit	SON00130400 251894	567,816	1.9%	567,816	1.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
20	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Melchor Ocampo, Col. Álvaro Obregón	SON13130100 038728	325,671	1.1%	325,671	1.1%	Metro Lineal	10,000	100	100.00
21	Construcción De Banquetas En Diversas Vialidades	SON00130400 252717	238,236	0.8%	238,236	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Camino Carretero Entre Benito Juárez Y Constitución En Cócorit	SON00130400 252578	440,000	1.5%	440,000	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
23	Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En La Calle Laureles, Col. Maximiliano R. López	SON00130300 184718	474,571	1.6%	474,571	1.6%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
24	Pavimentación De La Calle Plan De Agua Prieta, Col. Álvaro Obregón	SON13130100 038681	1,674,487	5.5%	1,674,487	5.5%	M2, Concreto asfáltico	10,000	100	100.00
25	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez	SON13130100 039146	288,783	1.0%	288,783	1.0%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
26	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Col. Los Pioneros De Cajeme	SON13130100 032237	1,687,772	5.6%	1,687,772	5.6%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
27	Pavimentación De Las Calles Alrededor De La Iglesia En La Col. Sonora	SON00130400 251549	1,863,246	6.1%	1,863,246	6.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,191,381	100.0%	2,191,381	100.0%		54,470		
1	Pavimentacion Calle Mesa De Garibay	SON00130200 141476	1,091,680	49.8%	1,091,680	49.8%	Obra	3,500	24	100.00
2	Intruducccion Lineas Electricas Colonia Ayuntamiento	SON00130400 241665	23,883	1.1%	23,883	1.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100	100	100.00
3	Construccion Muro De Contencion Calle Solidaridad	SON00130300 190988	275,500	12.6%	275,500	12.6%	Bardas	15,000	100	100.00
4	Drenaje Calle Cinco	SON00130400 241651	4,200	0.2%	4,200	0.2%	Metro Lineal	1,300	100	100.00
5	Paviementacion Calle Elsy Torres Y Solidaridad	SON00130400 241626	331,949	15.1%	331,949	15.1%	M2, Concreto hidráulico	15,000	100	100.00
6	Construccion Escalinata Colonia Ayuntamiento	SON00130200 141462	9,812	0.4%	9,812	0.4%	Obra	170	100	100.00
7	Rehabilitacion Muros Villa Montiel	SON00130400 241661	13,200	0.6%	13,200	0.6%	Metro cúbico	2,400	100	100.00
8	Drenaje Calle Elsy Torres	SON00130400 241643	38,681	1.8%	38,681	1.8%	Metros Lineales	1,800	100	100.00
9	Pavimentacion Callejon Ismael Ruiz Segunda Etapa	SON13130100 077267	55,315	2.5%	55,315	2.5%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Pavimentacion Calle Solidaridad	SON00130400 241632	347,161	15.8%	347,161	15.8%	M2, Concreto hidráulico	15,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			496,944	100.0%	496,944	100.0%		5,348		
1	Construccion De Gabiones En Colonia El Chamizal	SON00130300 189261	146,650	29.5%	146,650	29.5%	Obra	5,347	100	100.00
2	Mantenimiento De Caminos Vecinales	SON13130100 081186	350,294	70.5%	350,294	70.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			84,639	18.6%	84,639	18.6%		1		
1	Rehabilitacion Alumbrado Publico En Municipio	SON13130100 090358	84,639	18.6%	84,639	18.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			571,861	85.5%	571,861	85.5%		2,372		
1	Mejoramiento De Vivienda	SON13130100 064502	117,561	17.6%	117,561	17.6%	Vivienda	12	100	100.00
2	Rehabilitacion De Caminos Vecinales Y Accesos	SON13130100 064754	356,303	53.3%	356,303	53.3%	Kilómetros	160	100	100.00
3	Rehabilitación De Alcantarillado En Barrio Bicentenario	SON00130400 279462	13,216	2.0%	13,216	2.0%	Metro Lineal	500	100	100.00
4	Construcción De Gaviones	SON00130400 279392	69,237	10.4%	69,237	10.4%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
5	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Bachimba	SON00130400 279504	15,544	2.3%	15,544	2.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			961,074	100.0%	961,074	100.0%		820		
1	Const De Registro Para Valvula Agua Potable En Los Hoyos	SON00130300 197285	7,798	0.8%	7,798	0.8%	Obra	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Drenaje En Av Juarez Callejon La Colonia En Cumpas	SON00130300 197310	3,601	0.4%	3,601	0.4%	Obra	-	100	100.00
3	Rehab Equipo De Gua Potable En Cumpas	SON00130300 197296	29,040	3.0%	29,040	3.0%	Obra	-	100	100.00
4	Rehabilitacion Equipo De Agua Potable En Delegacion Del Valle	SON00130300 197304	6,960	0.7%	6,960	0.7%	Obra	-	100	100.00
5	Rehabilitacion De Linea Agua Potable E Instalaciones Hidraulicas En Baño De Centro De Salud En Cumpas	SON00130300 197372	592	0.1%	592	0.1%	Obra	-	100	100.00
6	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cumpas	SON13130100 068789	58,916	6.1%	58,916	6.1%	Obra	820	100	100.00
7	Rehabilitacion De Baños De Escuela Secundaria En Cumpas	SON00130300 197369	2,907	0.3%	2,907	0.3%	Obra	-	100	100.00
8	Rehabilitacion Direccion Escuela Telesecundaria No.79 De Jecori	SON00130300 197362	4,176	0.4%	4,176	0.4%	Obra	-	100	100.00
9	Mejoramiento De Jardin De Niño Manuelita Barcelo Montañón De Jecori	SON00130300 197355	7,216	0.8%	7,216	0.8%	Obra	-	100	100.00
10	Rehabilitacion De Puente En Teneodepa	SON00130400 243620	269	0.0%	269	0.0%	Obra	-	100	100.00
11	Mejoramiento De Jardin De Niños Carlños Chavez En Ojo De Agua	SON00130300 197365	490	0.1%	490	0.1%	Obra	-	100	100.00
12	Construccion De Registros De Valvulas De Agua Potable En Esc Primaria Fco.I.Madero En Cumpas	SON00130300 197349	5,566	0.6%	5,566	0.6%	Obra	-	100	100.00
13	Mantto Y Cons De Caminos Y Calles Con Concreto Hidraulico En Cumpas	SON00130300 197333	342,933	35.7%	342,933	35.7%	Obra	-	100	100.00
14	Construccion De Topes En Calles De Cumpas	SON00130300 197377	2,250	0.2%	2,250	0.2%	Obra	-	100	100.00
15	Rehabilitacion De Viviendas En Cumpas	SON00130300 197341	124,764	13.0%	124,764	13.0%	Obra	-	100	100.00
16	Rehabilitacion De Drenaje En Calle 10 En Cumpas	SON00130400 243616	435	0.0%	435	0.0%	Obra	-	100	100.00
17	Mantto Y Conservacion Caminos Y Calles De Terraceria En Cumpas	SON00130300 197326	358,425	37.3%	358,425	37.3%	Obra	-	100	100.00
18	Rehabilitacion De Drenaje En Ojo De Gua	SON00130300 197317	3,077	0.3%	3,077	0.3%	Obra	-	100	100.00
19	Mejoramiento De Telesecundaia En Teonedepa	SON00130400 243612	1,659	0.2%	1,659	0.2%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,293,992	98.6%	9,293,992	98.6%		-		
1	Gastos Indirectos	SON00130300 177910	282,651	3.0%	282,651	3.0%	Proyecto	-	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Colonia Km2 Oriente	SON00130300 177903	294,108	3.1%	294,108	3.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
3	Construccion De Techo Y Piso Firme	SON00130400 273920	1,000,000	10.6%	1,000,000	10.6%	Unidad	-	100	100.00
4	Pavimentacion Calle Ignacio Allende Entre Ave. Heroe De Nacozari E Independencia Col. Moderna	SON00130400 275307	47,428	0.5%	47,428	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Pavimentacion Calle 13 Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Blvd. Americas Col. Libertad	SON00130400 273819	266,617	2.8%	266,617	2.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Recarpeteo Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Reforma Y Heroe De Nacozari	SON00130300 190152	241,628	2.6%	241,628	2.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
7	Pavimentacion Ave. Luis Flores Y Calle Angel Castro Y Calle Juan Maria Osuna Col. Ronaldo Camacho	SON00130400 275220	383,270	4.1%	383,270	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Modificacion Vialidad Y Estacionamiento Ave. 5 De Mayo Y Blvd. Ramos Flores Col. Pitic	SON00130400 273865	89,020	0.9%	89,020	0.9%	Metro Cuadrado	-	50	100.00
9	Construccion De Guarniciones Y Terracerias En Ejido Maytorena	SON00130300 177944	74,192	0.8%	74,192	0.8%	M2, Camellones	-	100	100.00
10	Recarpeteo Calle Nicolas Bravo Entre Avenidas Revolucion Y Reforma	SON00130300 177958	207,263	2.2%	207,263	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Pavimentacion Avenida Constitucion Calle 10 Y 11 Colonia Libertad	SON00130300 189947	238,567	2.5%	238,567	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Acceso A La Planta De Tratamiento En Unidad Deportiva Angel Castro	SON00130300 177928	133,669	1.4%	133,669	1.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
13	Pavimentacion Calle Manuel Echeverria Entre Roberto Camacho Y Ave. Americas	SON00130300 190199	299,854	3.2%	299,854	3.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Pavimentacion Crucero Avenida Americas Y Reforma	SON00130300 177950	85,165	0.9%	85,165	0.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
15	Pavimentacion Calle Ignacio Allende Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Reforma Col. Moderna	SON00130400 275317	46,601	0.5%	46,601	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
16	Pavimentacion Calle 3 Col. Sahuaral	SON00130400 273759	705,762	7.5%	705,762	7.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Recarpeteo Callejon Abasolo Entre Ave. Heroe De Nacozari E Independencia Col. Moderna	SON00130400 275285	28,837	0.3%	28,837	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Suministro E Instalacion De Lamparas Y Postes De Alumbrado Publico Ejido Maytorena	SON00130400 275323	16,584	0.2%	16,584	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Cursos De Corte Y Confeccion Bisuteria Nutricion Cultura De Belleza Planificacion Familiar Violencia Intra Familiar Manualidades Lectoescritura	SON00130400 275198	502,988	5.3%	502,988	5.3%	Unidad	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,293,992	98.6%	9,293,992	98.6%		-		
20	Construccion De Vado Ejido Mi Patria Es Primero	SON00130300 190027	305,155	3.2%	305,155	3.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
21	Construccion De Cancha Y Cobertizo Ejido Empalme El Aguila	SON00130400 275267	38,021	0.4%	38,021	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Construccion Puente Vehicular Colonia Bellavista	SON00130400 275241	483,938	5.1%	483,938	5.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Trabajos Preliminares Av. 1ro De Mayo Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Ferrocarril	SON00130300 190226	48,060	0.5%	48,060	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Red De Atarjeas Y Descargas Sanitarias En Callejon No 9 Entre Ave. Sexta Y Ave. Septima Colonia Jordan	SON00130300 177892	76,032	0.8%	76,032	0.8%	METRO LINEAL	-	100	100.00
25	Pavimentacion Col. Sahuaral Entre Centro De Desarrollo Comunitario Y Ave. 3ra	SON00130400 275205	426,000	4.5%	426,000	4.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
26	Red De Atarjeas Y Descargas Sanitarias En Calle Noriega No 9 Colonia Jordan	SON00130300 177884	31,655	0.3%	31,655	0.3%	METRO LINEAL	-	100	100.00
27	Rehabilitacion De Infraestructura Calle Allende Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Reforma Col. Moderna	SON00130400 273838	232,603	2.5%	232,603	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
28	Pavimentacion Calle Juan Maria Osuna Entre Ave. Alberto Celaya Y Ave. Neftali Garcia	SON00130400 275228	621,842	6.6%	621,842	6.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Sistema De Alumbrado Publico Ejido Santa Maria	SON00130400 273898	600,000	6.4%	600,000	6.4%	Unidad	-	100	100.00
30	Construccion De Aula De Medios En Ep Mario Silva Cortes	SON00130400 275258	43,600	0.5%	43,600	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
31	Pavimentacion Callejon Abasolo Entre Ave. Independencia Y Constitucion Col. Moderna	SON00130400 275295	69,893	0.7%	69,893	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Pavimentacion Avenida Independencia Frente A Cobach Y Unidad Deportiva Angel Castro	SON00130300 177936	219,450	2.3%	219,450	2.3%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
33	Construccion De Bodega En Supervision Zona Escolar No 21	SON00130400 275248	41,717	0.4%	41,717	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
34	Pavimentacion Calle Nayarit Col. Bellavista	SON00130400 273792	894,444	9.5%	894,444	9.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
35	Recarpeteo Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Av. Revolucion Y Reforma	SON00130300 177962	217,378	2.3%	217,378	2.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,969,261	100.0%	22,969,261	100.0%		7,865		
1	Participación Municipal En El Programa Habitat	SON13130100 040038	3,621,823	15.8%	3,621,823	15.8%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Xix Entre Calle 26 Y 27 Col. Centro	SON00130400 231660	741,695	3.2%	741,695	3.2%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Lago Toronto Entre Calle San Luis Rio Colorado Y Calle Cañon De La Antena, Colonia Miguel Hidalgo	SON13130100 040008	1,297,769	5.7%	1,297,769	5.7%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
4	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Colonia Nacionalización Del Golfo De California Avenida 16 Y Avenida Miramar	SON13130100 060785	194,297	0.8%	194,297	0.8%	Metro Lineal	60	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle 1 Entre Blvd. Sanchez Taboada Y Avenida Iii, Colonia El Rastro	SON13130100 039829	1,353,252	5.9%	1,353,252	5.9%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Mar Patrimonial Entre Calle No.16 Y Alejandro Solorzano Entre Mar Patrimonial Y Lider Pesquero Colonia Nacionalizacion	SON13130100 039969	2,560,523	11.1%	2,560,523	11.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Rigido De Callejon Sin Nombre Entre Avenida Monte Lolita Y Avenida Mil Cumbres, Colonia Monte Lolita	SON13130100 039963	500,579	2.2%	500,579	2.2%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Avenida Sin Nombre Entre Propiedad Privada Y Calle Sin Nombre, Ampliacion Miguel Hidalgo	SON13130100 039910	696,042	3.0%	696,042	3.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Sin Nombre Entre Blvd. Las Plazas Y Avenida Sin Nombre, Ampliacion Miguel Hidalgo	SON13130100 039906	599,284	2.6%	599,284	2.6%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 11a Entre Avenida I Y Iv, Colonia Yucatan	SON13130100 040001	1,429,606	6.2%	1,429,606	6.2%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Rigido Del Blvd. Pedro Garcia Moreno Entre Calle 8 Y Calle 10, Colonia San Vicente	SON13130100 039870	3,584,741	15.6%	3,584,741	15.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Sin Nombre Entre San Luis Rio Colorado Y Cañon De La Antena, Colonia Miguel Hidalgo	SON13130100 039899	1,752,331	7.6%	1,752,331	7.6%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
13	Red De Drenaje Sanitario Colonia Centenario	SON13130100 040193	1,330,591	5.8%	1,330,591	5.8%	Metro Lineal	220	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida V Entre Calle Sin Nombre Y Avenida Vii, Colonia Lomas Del Gandareño	SON13130100 039839	819,569	3.6%	819,569	3.6%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 12 Entre Avenida Xviii Hasta Topar Con Cerro Al Norte, Centro	SON13130100 039994	694,880	3.0%	694,880	3.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
16	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón, Manzana 142 Colonia Miguel Hidalgo	SON00130400 231640	1,377,523	6.0%	1,377,523	6.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,969,261	100.0%	22,969,261	100.0%		7,865		
17	Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle 34 Entre Avenida Serdan Hasta Entronque Con Cerro, Colonia Punta Arena	SON13130100 039846	414,756	1.8%	414,756	1.8%	Metros Cuadrados	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,501,918	100.0%	48,386,017	99.8%		253,999		
1	Pavimentacion De La Calle Del Sauz En La Col. Amapolas	SON00130300 180696	1,193,519	2.5%	1,193,519	2.5%	M2, Concreto asfáltico	3,200	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Las Calles: Parral Entre Blvd. Enrique Mazon Y Callejon San Luis, Rosario Ibarra De Piedra Entre Callejon San Luis Y Lampazos, Col. San Luis	SON00130400 234702	1,922,958	4.0%	1,922,958	4.0%	Metro Cuadrado	4,200	100	100.00
3	Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Triunfo	SON00130300 197077	748,137	1.5%	748,137	1.5%	Equipo	4,500	100	93.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccin De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia El Coloso	SON00130300 181260	1,511,652	3.1%	1,511,652	3.1%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle San Juan De Los Lagos Entre Puerto Vallarta Y Ojuelos, Col. Cafe Combate	SON00130300 181187	788,186	1.6%	788,186	1.6%	Metro Cuadrado	4,000	100	100.00
6	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Un Sector De La Col. Hector Francisco Romero	SON00130400 234640	608,397	1.3%	608,397	1.3%	Metro Lineal	1,200	100	35.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccin De Escalinatas En Varios Callejones De La Col. Bella Vista	SON00130300 181373	499,575	1.0%	499,116	1.0%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
8	Pavimentacion (Ii Etapa) De La Calle Sanalona Y Calles Anexas Al Parque En La Col. El Ranchito	SON00130300 181282	1,222,224	2.5%	1,219,648	2.5%	Metro Cuadrado	6,500	100	100.00
9	Pavimentacion Del Blvd. Capomo (Ii Etapa) En La Col. Arboledas	SON00130300 180715	2,584,188	5.3%	2,584,188	5.3%	M2, Concreto asfáltico	15,000	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En: Bacadehuachi Entre Las Americas Y Arizona, Col. Lomas De Madrid	SON00130400 234804	846,457	1.7%	846,457	1.7%	Metro Cuadrado	1,500	100	-
11	Gastos Indirectos	SON13130100 098109	1,412,677	2.9%	1,330,383	2.7%	Obra	-	100	100.00
12	Construccion Y Ampliacion De Puente Vehicular (Ii Etapa) Con Concreto Hidraulico Reforzado, Ubicado En Blvd. Zamora - Blvd. Progreso	SON00130300 181332	3,695,074	7.6%	3,695,074	7.6%	Puente	50,000	100	92.00
13	Construccion De Vados En Acceso A Ejido El Sapo	SON00130300 180833	536,200	1.1%	536,200	1.1%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
14	Ampliacion De Lineas De Alcantarillado Sanitario En La Col. Minitas	SON00130300 180593	1,188,613	2.5%	1,188,613	2.5%	ML	6,500	100	100.00
15	Pavimentacion Del Blvd. Luz Valencia En La Col. Villa Del Palmar	SON00130300 180747	3,041,858	6.3%	3,041,858	6.3%	M2, Concreto asfáltico	10,000	100	100.00
16	Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido Carrillo Marcor	SON00130400 236748	214,429	0.4%	214,429	0.4%	Equipo	500	100	100.00
17	Revestimiento De Canal Pluvial Cuenca Altares (Ii Etapa) Para Descarga De Aguas Pluviales En La Presa Abelardo L. Rodriguez	SON00130300 197010	1,463,094	3.0%	1,463,094	3.0%	PLUVIAL	50,000	100	100.00
18	Obras Varias Rurales	SON13130100 093150	30,572	0.1%	-	0.0%	Pozo	6	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,501,918	100.0%	48,386,017	99.8%		253,999		
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Callejon Zapata (Segunda Etapa) Entre Calle Emiliano Zapata Y Final Oriente En Las Colonias Lopez Portillo Y Palo Verde	SON00130300 181303	722,593	1.5%	722,593	1.5%	Metro Cuadrado	120	100	43.00
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia Cañada De Los Negros	SON00130300 181225	793,213	1.6%	793,213	1.6%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
21	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Heroes De Caborca (Segunda Etapa) Entre Blvd. Lopez Portillo Y Ave. Nacori Grande En Las Colonias Lopez Portillo, Insurgentes Y Villa Sonora	SON00130300 181359	7,825,112	16.1%	7,825,112	16.1%	Metro Cuadrado	25,000	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias La Matanza Y El Mariachi	SON00130300 181208	1,815,831	3.7%	1,815,831	3.7%	Metro Cuadrado	1,650	100	100.00
23	Ampliacion De La Red De Electrificación En La Calle Hacienda Del Sur Y Pithaya Madura Sn Col. Las Peredas	SON00130400 234670	2,391,215	4.9%	2,391,215	4.9%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	2,100	100	-
24	Ampliacion De La Red De Electrificación En Las Calles Alejo Bay Valenzuela Y Rene Arvizu Durazo, Col. Altares	SON13130100 092071	333,012	0.7%	333,012	0.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	423	100	100.00
25	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable En El Ejido San Luis	SON00130300 197048	321,793	0.7%	321,793	0.7%	Equipo	500	100	100.00
26	Rehabilitacion De Lineas De Alcantarillado Sanitario En Poblado Miguel Aleman	SON00130300 197095	4,082,385	8.4%	4,082,385	8.4%	Metro Lineal	6,500	100	100.00
27	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias El Ranchito Y Rinconada De La Cruz	SON00130300 181242	781,760	1.6%	781,760	1.6%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
28	Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Zacaton	SON00130300 196965	216,264	0.4%	216,264	0.4%	Equipo	4,500	100	100.00
29	Embovedamiento Con Concreto Hidraulico Reforzado (Iv Etapa) De Arroyo Las Viboras En La Col. Y Griega	SON00130300 180874	5,710,930	11.8%	5,710,930	11.8%	Metro cúbico	50,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			263,400	100.0%	263,400	100.0%		240		
1	Mejoramiento De Viviendas	SON13130100 036909	100,000	38.0%	100,000	38.0%	Vivienda	10	100	100.00
2	Mantenimiento De Caminos Rurales	SON13130100 036860	63,400	24.1%	63,400	24.1%	Kilómetros	30	100	100.00
3	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Calles	SON13130100 036989	100,000	38.0%	100,000	38.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			693,311	267.1%	259,611	100.0%		2,064		
1	Rehabilitacion De Edificio Municipal	SON13130200 153782	2,400	0.9%	2,400	0.9%	Obra	1,032	100	100.00
2	Construccion De Envoledado Para Encausamiento De Aguas Pluviales	SON00130400 256752	481,888	185.6%	48,188	18.6%	Obra	-	100	100.00
3	Construccion De Red De Alcantarillado En Varias Calles De Huepac	SON00130400 256730	82,588	31.8%	82,588	31.8%	Obra	-	100	100.00
4	Construccion Linea Agua Potable En Varias Calles Col La Bombita	SON00130400 256697	103,981	40.1%	103,981	40.1%	Obra	-	100	100.00
5	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Huepac	SON13130200 153790	22,454	8.6%	22,454	8.6%	Obra	1,032	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,013,609	103.7%	1,941,609	100.0%		3		
1	Mantenimiento De Calles Delmunicipio	SON13130100 083472	445,000	22.9%	445,000	22.9%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
2	Introduccion De Agua Potable En El Alamillo	SON13130100 083473	80,000	4.1%	8,000	0.4%	Línea de Conducción	1	100	100.00
3	Mejoramientos De Viviendas	SON13130100 083471	1,464,129	75.4%	1,464,129	75.4%	Vivienda	1	100	100.00
4	Rehabilitacion De Puente El Cumeral	SON00130300 197456	24,480	1.3%	24,480	1.3%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			649,287	100.0%	649,287	100.0%		36,061		
1	Instalacion De Valculas De Control De Flujo De Agua Potable En Comunidad Cuauhtemoc	SON13130200 156446	33,893	5.2%	33,893	5.2%	Obra	6,010	100	100.00
2	Ampliacion Red De Drenaje Sanitario Calle Uillermo Yate	SON00130300 209581	36,235	5.6%	36,235	5.6%	Obra	-	100	100.00
3	Ampliacion 170 M Red Drenaje En C Altamirano Y Obregon En Naco	SON13130200 156453	101,570	15.6%	101,570	15.6%	Obra	6,010	100	100.00
4	Empotrado De Poste En Av Venustiano Carranza Y 6	SON00130300 209683	2,220	0.3%	2,220	0.3%	Obra	-	100	100.00
5	Electrificacion N.05 Y Av Libertad En Naco	SON13130200 156461	27,883	4.3%	27,883	4.3%	Obra	6,010	100	100.00
6	Rehabilitacion De 112 M De Red De Agua Potable En Calle Obregonramirez Y J	SON13130200 156438	30,536	4.7%	30,536	4.7%	Obra	6,010	100	100.00
7	Rehabilitacion De Escuela Secundaria Ricardo Montijo	SON00130300 209715	13,980	2.2%	13,980	2.2%	Obra	-	100	100.00
8	Const Red Drenaje En Obra Came	SON00130400 245547	15,759	2.4%	15,759	2.4%	Obra	-	100	100.00
9	Elaboraciojn De Proyecto Auditorio Municipal	SON00130300 209631	17,925	2.8%	17,925	2.8%	Obra	-	100	100.00
10	Equipamiento Pozo Agua Potable En Naco	SON13130100 073237	146,575	22.6%	146,575	22.6%	Pozo	1	100	100.00
11	Rehabilitacion De Alumbrado De Publico	SON00130300 209648	58,574	9.0%	58,574	9.0%	Obra	-	100	1.00
12	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ejido Cuauhtemoc	SON00130300 209670	5,858	0.9%	5,858	0.9%	Obra	-	100	100.00
13	Rehabilitacion Alumbrado Publico En Ejido San Pedro De Naco	SON13130200 156471	12,849	2.0%	12,849	2.0%	Obra	6,010	100	100.00
14	Ampliacion Red De Agua Potable Colonia Francisco Garcia	SON13130200 156425	31,007	4.8%	31,007	4.8%	Obra	6,010	100	100.00
15	Ampliacion De 150mred Agua Potable Calle Cruz Galvez	SON00130300 209555	66,580	10.3%	66,580	10.3%	Obra	-	100	100.00
16	Red De Drenaje Calle Sn Isidro Y Av Cruz Galvez	SON00130300 209601	29,943	4.6%	29,943	4.6%	Obra	-	100	100.00
17	Rehabilitacion J N Josefina R De Huerta	SON00130300 209745	9,580	1.5%	9,580	1.5%	Obra	-	100	100.00
18	Rehabilitacion De Centro De Salud En Naco	SON00130400 245528	8,320	1.3%	8,320	1.3%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			725,094	100.0%	725,094	100.0%		8,720		
1	Alcantarillado En Mesa De Tres Rios	SON00130300 216052	3,000	0.4%	3,000	0.4%	Obra	-	100	100.00
2	Instalacion De Banos En Casa Del Maestro En Tecoriname	SON13130200 159871	3,120	0.4%	3,120	0.4%	Obra	1,743	100	100.00
3	Construccion Cuarto De Almacen E Instalacion De Min En Jardin De Niños Buenavista	SON00130300 215790	31,721	4.4%	31,721	4.4%	Obra	-	100	100.00
4	Limpieza De Pilas De Almacenamiento Ap En Nacori	SON13130100 083485	8,600	1.2%	8,600	1.2%	Tanque	1	100	100.00
5	Reparacion De Conductos De Agua Potable En Los Arcos Y Lobos	SON00130300 215879	2,920	0.4%	2,920	0.4%	Obra	-	100	100.00
6	Levantamiento De Linea De Energia Electrica En Nacori	SON00130300 215937	2,250	0.3%	2,250	0.3%	Obra	-	100	100.00
7	Rehabilitacion Basuron Municipal	SON00130400 249635	16,000	2.2%	16,000	2.2%	Relleno Sanitario	-	100	100.00
8	Mantenimiento De Cmainos Rurales	SON13130100 083482	162,542	22.4%	162,542	22.4%	Kilómetros	1	100	100.00
9	Construccion De Pila De Almacenamiento De Agua	SON00130400 249628	17,800	2.5%	17,800	2.5%	Obra	-	100	100.00
10	Construccion De Cerco Perimetral En Estadio Beisbol En Mesa Tres Rios	SON13130200 159868	68,014	9.4%	68,014	9.4%	Obra	1,743	100	100.00
11	Mejoramiento De Viviendas	SON13130200 159859	40,692	5.6%	40,692	5.6%	Obra	1,743	100	100.00
12	Rehabilitacion De Banos De Escuela De Nacori Chico	SON13130200 159854	10,831	1.5%	10,831	1.5%	Obra	1,743	100	100.00
13	Rehabilitacion De Tuberia De Pozo Agua Potable Nacori	SON13130100 083483	148,400	20.5%	148,400	20.5%	Pozo	1	100	100.00
14	Rehabilitacion De Comedor En Escuela Primaria Epifanio Veyra	SON13130100 083481	15,010	2.1%	15,010	2.1%	Obra	1	100	100.00
15	Rehabilitacion De Plaza Publica	SON00130300 215961	11,000	1.5%	11,000	1.5%	Obra	-	100	100.00
16	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Localidades	SON00130300 215826	15,130	2.1%	15,130	2.1%	Obra	-	100	100.00
17	Limpieza De Pozo De Agua Potable En Nacori Chico	SON00130300 216000	1,600	0.2%	1,600	0.2%	Obra	-	100	100.00
18	Instalacion De Topes Metalicos En Calles Del Municipio	SON13130100 083484	3,750	0.5%	3,750	0.5%	M2, Topes/reductores de velocidad/vibradores	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			725,094	100.0%	725,094	100.0%		8,720		
19	Adquisicion De Barriles De 500l Para Usar Como Deposito Basura	SON13130200 159864	157,264	21.7%	157,264	21.7%	Obra	1,743	100	100.00
20	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Nacori	SON00130300 215921	2,200	0.3%	2,200	0.3%	Obra	-	100	100.00
21	Rehabilitaion De Escuela Telesecundaria	SON00130300 216016	3,250	0.4%	3,250	0.4%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			827,479	100.0%	827,479	100.0%		-		
1	Ampliacion Drenaje Colonia Villareal Primera Etapa	SON00130300 202326	20,400	2.5%	20,400	2.5%	Obra	-	100	100.00
2	Introduccion Red Agua Potable En V Calles Nacoziari	SON00130400 256935	81,978	9.9%	81,978	9.9%	Obra	-	100	100.00
3	Ampliacion Red Agua Potable Calle Alameda Colonia Tres Torres	SON00130300 202333	16,964	2.1%	16,964	2.1%	Obra	-	100	100.00
4	Ampliacion Drenaje Colonia Tres Alamos	SON00130300 202329	13,100	1.6%	13,100	1.6%	Obra	-	100	100.00
5	Mantenimiento Y Conservacion De Varias Calles De Nacoziari	SON00130300 202331	667,137	80.6%	667,137	80.6%	Obra	-	100	1.00
6	Ampliacion Red Drenaje Colonia Colosio	SON00130300 202328	27,900	3.4%	27,900	3.4%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			38,470,928	94.6%	34,832,682	85.6%		174,063		
1	Rehab. De Camino De Acceso A Guaymitas-Capohuiza	SON00130400 252907	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Obra	2,250	100	100.00
2	Alumbrado Público En Calle Aquiles Serdan Entre Blvd. Lázaro Cárdenas Y Blvd. Julio Martinez Bracamontes En La Col. Francisco Villa	SON00130400 259335	1,841,721	4.5%	1,841,721	4.5%	Obra	2,500	100	100.00
3	Rehab. De Red De Agua Potable En Guaymitas Sector Ii	SON00130400 249138	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	150	100	100.00
4	Rehab. De Varias Calles En Bahuises En La Com. De Rosales	SON00130400 255537	350,000	0.9%	350,000	0.9%	Obra	1,300	100	100.00
5	Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Fundición	SON00130400 254620	130,000	0.3%	130,000	0.3%	Obra	850	100	100.00
6	Ampl. Red Drenaje Sanitario En Col. Nueva Generacion (Sector V)	SON00130400 249258	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	280	100	100.00
7	Rh. Calles Urbanas En Las Cols. Tierra Blanca Y Constitucion (Sector I)	SON00130400 249461	600,000	1.5%	600,000	1.5%	Obra	1,500	100	100.00
8	Ampl. Red De Agua Potable En Col. 16 De Septiembre (Sector Ii)	SON00130400 249203	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	255	100	100.00
9	Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Camoa	SON00130400 254767	180,000	0.4%	180,000	0.4%	Obra	200	100	100.00
10	Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Ej. 5 De Junio	SON00130400 255021	175,000	0.4%	175,000	0.4%	Obra	1,100	100	100.00
11	Const. De Centro De Salud	SON00130400 246664	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	75	100	100.00
12	Rehab. De Alcantarillado Sanitario En La Col. Infonavit Obrera	SON00130400 249292	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	250	100	100.00
13	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Ix En Las Colonias: Pueblo Viejo, Y Mezquitil De Pueblo Viejo.	SON00130400 250318	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	650	100	100.00
14	Const. De Centro De Salud	SON00130400 245310	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	310	100	100.00
15	Const. De Centro De Salud	SON00130400 246313	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	350	100	100.00
16	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iii.2 Colonias Central, Beltrones, Beltrones Ii Y Ampl. Beltrones.	SON00130400 250384	690,000	1.7%	690,000	1.7%	Obra	2,300	100	100.00
17	Const. De Centro De Salud	SON00130400 244784	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	85	100	100.00
18	Rehab. De Camino De Acceso A Chivucu En La Comisaria De Tesia.	SON00130400 253311	170,000	0.4%	170,000	0.4%	Obra	475	100	100.00
19	Rehab. De Camino De Acceso A Carretera Internacional-Basiabampo.	SON00130400 251224	265,000	0.7%	265,000	0.7%	Obra	210	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			38,470,928	94.6%	34,832,682	85.6%		174,063		
20	Mejoramiento De Vivienda En Diferentes Localidades Del Mpio. De Navojoa	SON13130100 079157	1,000,000	2.5%	999,989	2.5%	Vivienda	70	100	100.00
21	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector V En Las Colonias: Sonora, Sop, Indeur, Sonora Progresista, Infonavit Sonora.	SON00130400 250253	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	2,500	100	100.00
22	Rehab. De Calles Urbanas En Tetanchopo (Sector Ii)	SON00130400 249486	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Obra	850	100	100.00
23	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iv De La Colonia Juárez.	SON00130400 250241	690,000	1.7%	690,000	1.7%	Obra	1,100	100	100.00
24	Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De La Col. Reforma En Navojoa (Sector Iii)	SON00130300 193694	654,240	1.6%	142,796	0.4%	Obra	2,000	100	100.00
25	Rehab. De Varias Calles En Chirajobampo	SON00130400 255119	175,000	0.4%	175,000	0.4%	Obra	850	100	100.00
26	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iii: Colonias Deportiva, Itson.	SON00130400 249509	690,000	1.7%	690,000	1.7%	Obra	2,100	100	100.00
27	Rehab. De Camino De Acceso Carretera Huatabampo- Chinotahueca	SON00130400 252047	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Obra	650	100	100.00
28	Const. De Centro De Salud	SON00130400 245783	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	625	100	100.00
29	Rehab. De Varias Calles En San Jose, Com. De Masiaca.	SON00130400 255416	80,000	0.2%	80,000	0.2%	Obra	550	100	100.00
30	Rehab. De Varias Calles En Masiaca	SON00130400 255334	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Obra	1,500	100	100.00
31	Rehab. De Varias Calles En Jopopaco	SON00130400 255278	65,000	0.2%	65,000	0.2%	Obra	487	100	100.00
32	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Vii En Las Colonias: Francisco Villa Y Tierra Y Libertad	SON00130400 250279	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Obra	1,600	100	100.00
33	Rehab. De Calles En Pueblo Mayo	SON00130400 253486	325,000	0.8%	325,000	0.8%	Obra	2,520	100	100.00
34	Const. De Centro De Salud	SON00130400 246382	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	250	100	100.00
35	Ampl. Drenaje Sanitario En C. Sanchez, Rio Muerto, Y Vicam En La Col. Nueva Generacion En Navojoa	SON00130300 193005	469,317	1.2%	328,522	0.8%	Obra	250	100	100.00
36	Obras Diversas En Diferentes Colonias De Navojoa	SON13130100 079032	843,487	2.1%	-	0.0%	Sistema	5	100	-
37	Const. De Centro De Salud	SON00130400 246578	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	65	100	100.00
38	Const. De Centro De Salud	SON00130400 244549	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	850	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			38,470,928	94.6%	34,832,682	85.6%		174,063		
39	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Ix.2 En Las Colonias: Pueblo Viejo.	SON00130400 250445	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	350	100	100.00
40	Rehab. De Camino De Acceso A San Ignacio- Siviral	SON00130400 252127	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Obra	350	100	100.00
41	Const. De Centro De Salud	SON00130400 246463	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	285	100	100.00
42	Rehab.De Camino De Acceso Periferico-Chihuahuita-Bemelabampo	SON00130400 252624	130,000	0.3%	130,000	0.3%	Obra	530	100	100.00
43	Const. De Centro De Salud	SON00130400 245192	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	225	100	100.00
44	Const. De Centro De Salud	SON00130400 246524	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	150	100	100.00
45	Rh. Vialidad De Acceso A Cols. Beltrones Y Ampl. Beltrones	SON00130400 249382	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	2,500	100	100.00
46	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Vi En Las Colonias: Tetaboca, Rosario Ruelas, Minas De Arena Y Tepeyac.	SON00130400 250268	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	2,550	100	100.00
47	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector X En Las Colonias: Hidalgo, Rosales Y Moderna	SON00130400 250361	600,000	1.5%	600,000	1.5%	Obra	1,800	100	100.00
48	Rehab. De Camino De Acceso A Fundación-Jostahuca-Etchohuaquila-Musubampoel Sifon-Santa Ma. Del Buaraje- Ej. Joaquin Amaro	SON00130400 251363	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Obra	2,200	100	100.00
49	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iv.2 De La Colonia Juárez.	SON00130400 250411	690,000	1.7%	690,000	1.7%	Obra	660	100	100.00
50	Const. De Centro De Salud	SON00130400 245992	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	1,290	100	100.00
51	Rehab. De Varias Calles En La Localidad De Rosales, Com. De Rosales.	SON00130400 255461	225,000	0.6%	225,000	0.6%	Obra	1,200	100	100.00
52	Rehab. De Camino De Acceso A Sibacobe En La Comisaria De Tesia	SON00130400 253018	205,000	0.5%	205,000	0.5%	Obra	300	100	100.00
53	Gastos Indirectos	SON13130100 082033	1,000,000	2.5%	248,702	0.6%	Programa	1	100	35.00
54	Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Navojoa En Diferentes Sectores De La Col. Centro Y Col. Sonora (Sector Iv)	SON00130300 193753	654,240	1.6%	99,957	0.2%	Obra	2,500	100	5.00
55	Ampl. De Drenaje Sanitario En La Col. Nueva Generacion En Navojoa (Calles: Potam, Cjon. 9; Camoa, Cubillas Y Comuripa)	SON00130300 192984	500,000	1.2%	350,000	0.9%	Obra	250	100	90.00
56	Const. De Centro De Salud	SON00130400 245130	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	385	100	100.00
57	Rehab. De Camino De Terracería Las Pilas- El Jijiri- Tierra Blanca, Comisaría De Tesia	SON00130400 250859	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Obra	1,461	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			38,470,928	94.6%	34,832,682	85.6%		174,063		
58	Rehab. De Camino De Terracería Carretera Internacional-Huebampo-San Jose.	SON00130400 252458	345,000	0.8%	345,000	0.8%	Obra	750	100	100.00
59	Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Barrio Corral	SON00130400 254894	45,000	0.1%	45,000	0.1%	Obra	65	100	100.00
60	Rehab. De Varias Calles En Santa Ma. Del Buaraje	SON00130400 254692	245,000	0.6%	245,000	0.6%	Obra	1,100	100	100.00
61	Rehab. De Calles En Navomora	SON00130400 254472	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Obra	65	100	100.00
62	Rehab. De Camino De Terracería Carretera Internacional- Ej. 21 De Marzo	SON00130400 252338	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Obra	350	100	100.00
63	Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Viii En Las Colonias: Francisco Villa Y Tierra Y Libertad	SON00130400 250294	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Obra	925	100	100.00
64	Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De San Ignacio	SON00130400 254958	255,000	0.6%	255,000	0.6%	Obra	2,100	100	100.00
65	Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De Navojoa (Bacheo)	SON00130300 193070	500,000	1.2%	483,722	1.2%	Obra	90,000	100	100.00
66	Rehab. De Varias Calles En San Pedrito	SON00130400 255369	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Obra	180	100	100.00
67	Rehab. De Varias Calles En El Ej. Guadalupe Victoria	SON00130400 255230	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Obra	400	100	100.00
68	Ampl. Drenaje Sanitario En C. Imuris, Rio Muerto, Y Cjon. 4 En La Colonia Nueva Generacion	SON00130300 193034	530,683	1.3%	371,478	0.9%	Obra	250	100	100.00
69	Const. De Centro De Salud	SON00130400 245660	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	120	100	100.00
70	Const. De Centro De Salud	SON00130400 245598	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	250	100	100.00
71	Ampl. De Red De Agua Potable En Col. Nva. Generacion Y 16 De Septiembre	SON00130400 249084	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	550	100	100.00
72	Rehab. De Camino De Terracería- Chirajobampo-Los Buayums-Sinahuiza-La Potable-Chirajobampo-Sinahuiza- Carretera Internacional	SON00130400 252213	545,000	1.3%	545,000	1.3%	Obra	2,500	100	100.00
73	Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Barrio Cantua	SON00130400 254823	150,000	0.4%	150,000	0.4%	Obra	225	100	100.00
74	Alumbrado Publico En La Col. 16 De Septiembre	SON00130400 250571	3,200,000	7.9%	3,199,999	7.9%	Obra	1,400	100	100.00
75	Mantenimiento Del Area Pavimentada En Diferentes Sectores De La Ciudad De Navojoa	SON00130400 250469	600,000	1.5%	600,000	1.5%	Obra	10,000	100	100.00
76	Ampl. Red De Agua Potable En Col. Nva. Generación (Sector Ii)	SON00130400 249166	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Obra	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			38,470,928	94.6%	34,832,682	85.6%		174,063		
77	Rehab. De Camino De Terracería A Tesia-Mezq. De Tesia- Palo Blanco- Los Limones, En La Comisaria De Tesia.	SON00130400 251033	220,000	0.5%	220,000	0.5%	Obra	1,150	100	100.00
78	Rehab. Camino De Acceso A Camoa-Barrio Cantua-Barrio Corral- Tres Hermanos- Carret-Alamos.	SON00130400 251649	595,000	1.5%	595,000	1.5%	Obra	1,800	100	100.00
79	Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De La Ciudad De La Col. Reforma En Navojoa (Sector Ii)	SON00130300 193638	654,240	1.6%	142,796	0.4%	Obra	5,000	100	100.00
80	Rehab. De Varias Calles En El Ej. 21 De Marzo	SON00130400 255171	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Obra	325	100	100.00
81	Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Bacabachi	SON00130400 255046	200,000	0.5%	200,000	0.5%	Obra	1,350	100	100.00
82	Const. De Centro De Salud	SON00130400 244627	563,000	1.4%	563,000	1.4%	Obra	59	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,987,371	94.7%	10,310,067	75.2%		9,327		
1	Red De Agua Potable De La Calle Jesus Barbosa Col. Del Valle	SON13130100 070765	647,596	4.7%	647,596	4.7%	Metro Lineal	597	100	100.00
2	Red De Agua Arroyo Buenos Aires Final Col. Buenos Aires	SON13130100 070761	214,945	1.6%	214,945	1.6%	Metro Lineal	214	100	100.00
3	Red De Agua Arcoiris Col. Las Torres	SON13130100 070762	158,923	1.2%	158,923	1.2%	Metro Lineal	140	100	100.00
4	Electrificacion De La Calle De Los Xiximes	SON13130100 070866	76,183	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	50	100	-
5	Pavimentacion De La Calle Virgilio Uribe Col. Los Encinos	SON13130100 069377	1,083,191	7.9%	1,083,191	7.9%	Metros Cuadrados	1,179	100	100.00
6	Electrificacion De La Calle Privada Guazontecos Col. Luis Donaldo Colosio	SON13130100 070861	195,813	1.4%	-	0.0%	Metro Lineal	70	100	-
7	Red De Alcantarillado De La Calle Mezcalero, Macoyahuís Y Tepehuas Col. Luis Donaldo Colosio	SON13130100 070768	113,628	0.8%	113,628	0.8%	Metros	-	100	100.00
8	Rehabilitacion De Escalinata En Calle Cuernavaca Col. 5 De Mayo	SON13130100 070774	121,792	0.9%	121,792	0.9%	Metros Cuadrados	54	100	100.00
9	Red De Alcantarillado De La Calle Privada San Carlos Col. Municipal	SON13130100 069359	137,235	1.0%	137,235	1.0%	Metros	102	100	100.00
10	Red De Agua Andador Andromeda Col. Colinas Del Sol	SON13130100 070763	82,633	0.6%	82,633	0.6%	Metro Lineal	82	100	100.00
11	Electrificacion De La Calle Calle Sin Nombre Col. Colinas Del Sol	SON13130100 070788	225,990	1.6%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	127	100	-
12	Electrificacion En Calle Los Tepimanos Col. Luis Donaldo Colosio	SON00130300 219022	81,475	0.6%	81,475	0.6%	Metro Lineal	45	100	100.00
13	Electrificacion De La Calle Municipio De Choix Col. Rosarito	SON13130100 070862	227,246	1.7%	227,246	1.7%	Metro Lineal	103	100	100.00
14	Escalinata En Callejon Galaxia Col. Lomas De Nogales	SON13130100 070775	43,478	0.3%	43,478	0.3%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
15	Red De Agua Rio Bambuto Col. Felix Peñaloza	SON13130100 070756	177,576	1.3%	177,576	1.3%	Metro Lineal	190	100	100.00
16	Red De Agua La Jolla Col. La Jolla	SON13130100 070760	556,518	4.1%	556,518	4.1%	Metro Lineal	583	100	100.00
17	Pavimentacion De La Calle Andador 18 Col. Los Encinos	SON13130100 069396	443,121	3.2%	443,121	3.2%	Metros Cuadrados	498	100	100.00
18	Escalinata En Calle Andador Xii Col. Artículo 27	SON13130100 070779	307,103	2.2%	307,103	2.2%	Metros Cuadrados	163	100	100.00
19	Electrificacion De La Calle Andador Andromeda Col. Cts-Croc	SON13130100 070865	149,892	1.1%	149,892	1.1%	Metro Lineal	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,987,371	94.7%	10,310,067	75.2%		9,327		
20	Red De Alcantarillado En Callejon Sin Nombre Al Sur De La Calle Arroyo Celaya Col. Cts-Croc	SON13130100 070772	147,702	1.1%	147,702	1.1%	Metros	61	100	100.00
21	Escalinata En Callejon Guacomea Col. Lazaro Cardenas	SON13130100 070782	124,754	0.9%	37,426	0.3%	Metros Cuadrados	43	100	30.00
22	Electrificacion De La Calle Lebreles Col. Colinas Del Sol	SON13130100 070785	135,788	1.0%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	108	100	-
23	Electrificacion En Calle Ojitecos Col. Luis Donaldo Colosio	SON00130300 219055	571,410	4.2%	571,410	4.2%	Metro Lineal	50	100	100.00
24	Electrificacion De La Calle Prolongacion Cuarta Col. Solidaridad	SON13130100 070787	36,610	0.3%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	45	100	-
25	Red De Alcantarillado De La Calle De Los Pames Col. Luis Donaldo Colosio	SON13130100 070770	60,689	0.4%	-	0.0%	Metros	50	100	-
26	Escalinata En Calle Porfirio Diaz Col. Centro	SON13130100 070776	124,927	0.9%	124,927	0.9%	Metros Cuadrados	53	100	100.00
27	Red De Alcantarillado De La Calle De Los Pimas Y De Los Tipais Col. Luis Donaldo Colosio	SON13130100 070769	1,047,678	7.6%	1,047,678	7.6%	Metros	982	100	100.00
28	Electrificacion De La Calle Caracahui Col. Benito Juarez	SON13130100 070863	114,720	0.8%	114,720	0.8%	Metro Lineal	130	100	100.00
29	Electrificacion De La Calle De Los Acaxis Col. Luis Donaldo Colosio	SON13130100 070790	194,403	1.4%	194,403	1.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	82	100	100.00
30	Electrificacion De La Calle Miguel Angel Martinez	SON13130100 070793	146,654	1.1%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	35	100	-
31	Escalinata En Calle Los Huapas Col. Luis Donaldo Colosio	SON13130100 070777	320,772	2.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	235	100	-
32	Electrificacion De La Calle De Los Hupas (Tolowas) Col. Luis Donaldo Colosio	SON13130100 070868	159,989	1.2%	159,989	1.2%	Metro Lineal	92	100	100.00
33	Red De Agua Lago Azul Col. Jardines De La Montaña	SON13130100 070759	124,070	0.9%	124,070	0.9%	Metro Lineal	174	100	100.00
34	Escalinata En Calle Callejon Bolivar Col. Bolivar	SON13130100 070778	98,764	0.7%	98,764	0.7%	Metros Cuadrados	38	100	100.00
35	Escalinata En Calle Anacleto Olmos Col. Altamira	SON13130100 070780	31,978	0.2%	31,978	0.2%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
36	Escalinata En Calle Portasuelos Col. Buenos Aires	SON13130100 070783	244,038	1.8%	244,038	1.8%	Metros Cuadrados	179	100	100.00
37	Pavimentacion Del Callejon Revolucion Col. Esperanza	SON13130100 069387	340,307	2.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	573	100	-
38	Electrificacion De La Calle Jalapa Col. Empalme Nogales	SON13130100 070860	64,829	0.5%	64,829	0.5%	Metro Lineal	44	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,987,371	94.7%	10,310,067	75.2%		9,327		
39	Escalinata En Callejon Javier Mina Col. Fundo Legal	SON00130300 218892	261,480	1.9%	261,480	1.9%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
40	Red De Agua Potable En Calle Recursos Naturales Col. Artículo 27	SON13130100 070766	27,627	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	40	100	-
41	Red De Alcantarillado De La Calle De Los Papagos Col. Luis Donaldo Colosio	SON13130100 070771	367,494	2.7%	367,494	2.7%	Metros	370	100	100.00
42	Electrificacion De La Calle Municipio La Rumurosa Col. Del Valle	SON13130100 070786	114,593	0.8%	114,593	0.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	100.00
43	Red De Alcantarillado En Calle Municipio De Cumpas Col. Rosarito	SON13130100 070773	73,503	0.5%	73,503	0.5%	Metros	65	100	100.00
44	Electrificacion De La Calle Alberto Juarez Blanca Col. Cts-Croc	SON13130100 070792	215,094	1.6%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	85	100	-
45	Electrificacion De La Calle Adan Tovar Col. Belisario Dominguez	SON13130100 070867	293,215	2.1%	-	0.0%	Metro Lineal	124	100	-
46	Escalinata En Calle Congreso Final Col. Municipal	SON13130100 070784	282,312	2.1%	282,312	2.1%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
47	Electrificacion De La Calle Privada Alberto Pereda Col. Cts-Croc	SON13130100 070859	208,527	1.5%	208,527	1.5%	Metro Lineal	98	100	100.00
48	Escalinata En Callejon Sin Nombre Col. Benito Juarez	SON13130100 070781	537,952	3.9%	537,952	3.9%	Metros Cuadrados	152	100	100.00
49	Red De Agua Leonor Mandujano Col. Del Valle	SON13130100 070758	94,957	0.7%	94,957	0.7%	Metro Lineal	84	100	100.00
50	Electrificacion De La Calle Rio Papaloapan Col. Embarcadero	SON13130100 070858	79,299	0.6%	79,299	0.6%	Metro Lineal	59	100	100.00
51	Red De Agua Montijo Col. Altamira	SON13130100 070757	226,697	1.7%	226,697	1.7%	Metro Lineal	273	100	100.00
52	Electrificacion De La Calle Municipio Papatla De Olarte Col. Rosarito	SON13130100 070791	105,000	0.8%	105,000	0.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	40	100	100.00
53	Red De Agua Potable De La Calle Municipio De Cumpas Col. Rosarito	SON13130100 070764	60,890	0.4%	60,890	0.4%	Metro Lineal	76	100	100.00
54	Red De Agua Prolongacion Carlos Robles Final Col. Municipal	SON13130100 069358	143,575	1.0%	143,575	1.0%	Metro Lineal	167	100	100.00
55	Electrificacion De La Calle Municipio De Onavas Y Cosala	SON13130100 070789	515,234	3.8%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	263	100	-
56	Pago De Honorarios	SON13130100 070869	135,672	1.0%	135,672	1.0%	Adulto	2	100	100.00
57	Red De Alcantarillado De La Calle De Los Jemez Col. Luis Donaldo Colosio	SON13130100 070767	109,830	0.8%	109,830	0.8%	Metros	62	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			462,341	100.0%	462,341	100.0%		1,184		
1	Mejoramiento De Viviendas De Onavas	SON13130200 153901	154,074	33.3%	154,074	33.3%	Vivienda	392	100	100.00
2	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Onavas	SON13130200 153910	178,183	38.5%	178,183	38.5%	Obra	392	100	100.00
3	Mantenimiento Caminos Rurales	SON13130100 082814	32,858	7.1%	32,858	7.1%	Kilómetros	1	100	100.00
4	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable De Onavas	SON00130300 197211	88,624	19.2%	88,624	19.2%	Obra	399	100	100.00
5	Elaboracion De Estudio Y Proyecyo De Abastecimiento Agua Potable A Onavas	SON00130400 245122	8,602	1.9%	8,602	1.9%	Proyecto	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,104,491	100.0%	1,104,491	100.0%		2		
1	Introduccion Linea Agua Potable En Tuape	SON00130400 257419	8,112	0.7%	8,112	0.7%	Obra	-	100	100.00
2	Mantenimiento De Caminos Rurales	SON13130100 094994	771,021	69.8%	771,021	69.8%	Kilómetros	1	100	100.00
3	Fabricacion E Instalacion De Pozos De Visita	SON00130400 257451	4,200	0.4%	4,200	0.4%	Obra	-	100	100.00
4	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Municipio	SON00130300 197528	34,138	3.1%	34,138	3.1%	Obra	-	100	100.00
5	Rehabilitacion De Tanque Elevado De Agua Potable	SON00130400 257412	20,804	1.9%	20,804	1.9%	Obra	-	100	100.00
6	Instalacion De Gua Potable	SON00130400 257457	19,876	1.8%	19,876	1.8%	Obra	-	100	100.00
7	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Pueblo Viejo	SON00130400 257441	11,538	1.0%	11,538	1.0%	Obra	-	100	100.00
8	Rehabilitacioncampo Beisbol	SON00130400 257375	17,000	1.5%	17,000	1.5%	Obra	-	100	100.00
9	Rehabilitacion De Relleno Sanitario	SON00130400 257388	3,500	0.3%	3,500	0.3%	Obra	-	100	100.00
10	Aportacion Del Ayuntamiento En Rehabilitacion De Viviendas	SON00130400 257360	40,000	3.6%	40,000	3.6%	Obra	-	100	100.00
11	Adquisicion De Depositos Para Basura	SON13130100 095156	174,302	15.8%	174,302	15.8%	Tinaco	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			347,225	100.0%	347,225	100.0%		6,175		
1	Rehabilitacion Basuron Municipal	SON13130100 085764	4,740	1.4%	4,740	1.4%	Relleno Sanitario	1	100	100.00
2	Aportaion Del Ayuntamiento En Construccion De Aula Almacen En Escuela Primaria Gral Iganacio Pesqueira	SON00130300 207157	7,418	2.1%	7,418	2.1%	Obra	-	100	100.00
3	Reparacion De Techo De Centro De Salud	SON13130200 155864	2,000	0.6%	2,000	0.6%	Obra	1,543	100	100.00
4	Rehabilitacion De Calle Pavimentadas	SON00130300 207126	9,440	2.7%	9,440	2.7%	Obra	-	100	100.00
5	Aportacion Del Ayuntamiento En Pavimentaion Con Concreto Hidraulico Calle Dian Laura	SON00130300 207140	109,920	31.7%	109,920	31.7%	Obra	-	100	100.00
6	Rehabilitacion De Alumbrado Publico De Rayon	SON13130100 085788	80,000	23.0%	80,000	23.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100	100.00
7	Mantenimiento De Laguna De Oxidaccion	SON13130100 085482	21,350	6.1%	21,350	6.1%	Laguna	1	100	100.00
8	Mantto Y Conservacion De Caminos Vecinales De Rayon	SON13130200 155927	69,922	20.1%	69,922	20.1%	Obra	1,543	100	100.00
9	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Rayon	SON13130200 155914	1,926	0.6%	1,926	0.6%	Obra	1,543	100	100.00
10	Rehabilitacion Sistema De Agua Potable En Rayon	SON13130200 155894	33,091	9.5%	33,091	9.5%	Obra	1,543	100	100.00
11	Aportacion Del Ayuntamiento Const Area Recreativa Localidad De La Paz	SON00130300 207172	7,418	2.1%	7,418	2.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,523,592	100.0%	3,523,592	100.0%		40,551		
1	Construccion De Banquetas En Av Rayon Morelos	SON13130200 158939	57,261	1.6%	57,261	1.6%	Obra	5,792	100	100.00
2	Bahceo En Varias Calles Del Municipio	SON13130100 083537	10,841	0.3%	10,841	0.3%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
3	Aporatcion Del Ayuntamiento En Construccion De Viviendas Fonapo	SON00130300 207640	75,140	2.1%	75,140	2.1%	Obra	-	100	100.00
4	Bacheo De Calle Hidalgo	SON13130100 083536	4,250	0.1%	4,250	0.1%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
5	Mejoramiento De Viviendas	SON00130300 207662	45,529	1.3%	45,529	1.3%	Obra	-	100	100.00
6	Construccion De Muro De Contencion En Colonia Bicentenario En Sahuaripa	SON13130200 158967	15,000	0.4%	15,000	0.4%	Obra	5,792	100	100.00
7	Encausamiento Rio Sahuaripa En Sahuaripa	SON00130300 207630	15,200	0.4%	15,200	0.4%	Obra	-	100	100.00
8	Encausamiento Rio Sahuaripa Comisaria Valle	SON00130300 207615	24,636	0.7%	24,636	0.7%	Obra	-	100	100.00
9	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Sahuaripa	SON13130200 158988	110,000	3.1%	110,000	3.1%	Obra	5,792	100	100.00
10	Instalacion De Alcantarillado En Av Rayon/ Colonia Juarz Y Colosio	SON13130100 083524	15,400	0.4%	15,400	0.4%	Obra	1	100	100.00
11	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Reforma	SON00130400 249454	19,128	0.5%	19,128	0.5%	Obra	-	100	100.00
12	Construccion De Acceso A Panteon Mpal Santo Tomas	SON13130200 158919	13,300	0.4%	13,300	0.4%	Obra	5,792	100	100.00
13	Rehabilitacion De Varias Calles Y Parque De Sahuaripa	SON00130400 249442	19,000	0.5%	19,000	0.5%	Obra	-	100	100.00
14	Pavimentacion De Calle Principal En Mesita De Cuajari	SON00130400 249438	28,178	0.8%	28,178	0.8%	Obra	-	100	100.00
15	Sustitucion De Red De Alcantarillado Av Rayon /Morelos E Hodalgo	SON13130100 083526	15,151	0.4%	15,151	0.4%	Obra	1	100	100.00
16	Construccion De Banquetas En Calle Lopez Mateos En Sahuaripa	SON13130200 158952	58,800	1.7%	58,800	1.7%	Obra	5,792	100	100.00
17	Construccion De Pozos De Visita Drenaje Calle Esparza En Sahuaripa	SON13130200 158903	3,845	0.1%	3,845	0.1%	Obra	5,792	100	100.00
18	Sustitucion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Av Rayon	SON00130300 207588	7,879	0.2%	7,879	0.2%	Obra	-	100	100.00
19	Construccion De Banquetas En Av Rayon/Morelos	SON13130100 083529	37,760	1.1%	37,760	1.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,523,592	100.0%	3,523,592	100.0%		40,551		
20	Mantenimiento De Caminos Rurales	SON13130100 083539	2,645,624	75.1%	2,645,624	75.1%	Kilómetros	1	100	100.00
21	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Ma Esparza	SON13130100 083532	266,570	7.6%	266,570	7.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1	100	100.00
22	Introduccion Linea Conduccion Agua Potable Calle Aurora En Sahuaripa	SON13130200 158885	35,100	1.0%	35,100	1.0%	Obra	5,792	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			217,491	100.0%	217,491	100.0%		396		
1	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En San Felipe	SON00130300 196958	148,491	68.3%	148,491	68.3%	Obra	396	100	100.00
2	Mantenimiento A Puente Colgante En San Felipe	SON00130400 249015	69,000	31.7%	69,000	31.7%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,247,340	20.0%	4,247,340	20.0%		1,036		
1	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Av. Guerrero De Calle Aldama Blvd Villa Florido	SON00130300 210633	4,204,923	19.8%	4,204,923	19.8%	Metros Lineales	1,000	100	100.00
2	Mejoramiento De Vivienda 2013	SON13130100 069013	42,418	0.2%	42,418	0.2%	Vivienda	36	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,648,907	101.5%	2,648,907	101.5%		2,407		
1	Mantenimiento De Caminos Rurales	SON13130100 095302	1,133,956	43.5%	1,133,956	43.5%	Kilómetros	1	100	100.00
2	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable El Tinaco De Pesqueira	SON00130400 261005	321,088	12.3%	321,088	12.3%	Obra	-	100	100.00
3	Rehabilitacion De Pozos De Agua Potable En San Miguel De Horcasitas	SON00130300 202140	276,864	10.6%	276,864	10.6%	Obra	-	100	100.00
4	Instalacion De Alumbrado Publico En Panteon Municipal De Smh	SON13130200 164120	60,547	2.3%	60,547	2.3%	Obra	480	100	100.00
5	Aportacion Del Ayuntamiento En Programa Desayunos Escolares	SON13130200 165434	226,164	8.7%	226,164	8.7%	Obra	480	100	100.00
6	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	SON13130100 095321	184,652	7.1%	184,652	7.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100	100.00
7	Rehabilitacion De Pozo De Pueblo Nuevo	SON13130200 165416	89,900	3.4%	89,900	3.4%	Obra	480	100	100.00
8	Rehabilitacion Pozo De Agua Potable El Torreon	SON00130400 260662	9,280	0.4%	9,280	0.4%	Obra	-	100	100.00
9	Elaboracion Proyecto Ampliacion Alcantarillado Y Razantes En Pesqueira	SON13130100 095313	160,000	6.1%	160,000	6.1%	Proyecto	1	100	100.00
10	Mejoramiento De Viviendas	SON13130100 095331	106,880	4.1%	106,880	4.1%	Sistema	4	100	100.00
11	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable La Fabrica En Pesqueira	SON13130200 164156	39,788	1.5%	39,788	1.5%	Obra	480	100	100.00
12	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable El Tinaco De Pesqueira	SON13130200 164189	39,788	1.5%	39,788	1.5%	Obra	480	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			838,211	100.0%	838,211	100.0%		1,433		
1	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En San Pedro De La Cueva	SON13130200 154030	38,095	4.5%	38,095	4.5%	Obra	1,429	100	100.00
2	Red Energia Electrica En Limbo Comunidad De Rancheria	SON13130100 083505	39,595	4.7%	39,595	4.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100	100.00
3	Pavimentacion Calle Romero Sur	SON13130100 083503	38,274	4.6%	38,274	4.6%	M2, Concreto hidráulico	1	100	100.00
4	Ampliacion Drenaje Dalle Fronteras Final Col Llano	SON00130400 246006	46,861	5.6%	46,861	5.6%	Obra	-	100	100.00
5	Ampliacion Drenaje Calle Jose Maria Morelos Y C Sin Nombre	SON00130400 246043	11,931	1.4%	11,931	1.4%	Obra	-	100	100.00
6	Ampliacion Red Energia Electrica En San Jose De Batuc	SON00130300 202277	12,825	1.5%	12,825	1.5%	Obra	-	100	100.00
7	Electrificacion De Calle Sin Nombre En San Pedro	SON00130300 202283	108,689	13.0%	108,689	13.0%	Obra	-	100	100.00
8	Red Energia Electrica En El Carrizal Comunidad De San Jose De Batuc	SON13130100 083508	202,651	24.2%	202,651	24.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100	100.00
9	Ampliacion Red Drenaje Calle Alameda Y Solidaridad	SON00130400 246025	59,452	7.1%	59,452	7.1%	Obra	-	100	100.00
10	Electrificacion Calle Maria Morelos En San Pedro	SON00130300 202282	49,371	5.9%	49,371	5.9%	Obra	-	100	100.00
11	Pavimentacion Calle Bob Hamilton Alameda Y Ca Solidaridad	SON00130400 247373	38,966	4.6%	38,966	4.6%	Obra	-	100	100.00
12	Equipamiento Pozo Agua Potable En Nuevo Tepupa	SON00130400 245937	73,019	8.7%	73,019	8.7%	Equipo	-	100	100.00
13	Pavimentacion Plaza Nuevo Tepupa	SON13130100 083502	55,740	6.6%	55,740	6.6%	M2, Concreto hidráulico	1	100	100.00
14	Electrificacion De Calle Tijana De San Pedro	SON00130300 202289	30,764	3.7%	30,764	3.7%	Obra	-	100	100.00
15	Electrificacion Calle Principal En Comisaria De Nuevo Suaqui	SON00130300 202286	29,832	3.6%	29,832	3.6%	-1	-	100	100.00
16	Rehabilitacion Alumbrado Publico En San Jose De Batuc	SON00130400 245967	2,146	0.3%	2,146	0.3%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			255,218	98.8%	255,218	98.8%		2,204		
1	Rehabilitacion De Calles Pavimentadas En Suaqui Grande	SON00130300 202074	51,214	19.8%	51,214	19.8%	Obra	-	100	100.00
2	Construccion De Subestacion En Escuela Primaria Benito Juarez En Suaqui Grande	SON13130200 154044	74,431	28.8%	74,431	28.8%	Transformador	1,102	100	100.00
3	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Suaqui Grande	SON00130300 202067	14,553	5.6%	14,553	5.6%	Obra	-	100	100.00
4	Ampliacion Red Energia Electrica En Suaqui Grande	SON00130300 202080	84,882	32.9%	84,882	32.9%	Obra	-	100	100.00
5	Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Juarez En Suaqui Grande	SON13130200 154046	30,138	11.7%	30,138	11.7%	Escuela	1,102	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			418,722	105.2%	397,922	100.0%		2,500		
1	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Vecinales	SON13130200 140023	45,000	11.3%	24,200	6.1%	Kilómetros	1,200	100	100.00
2	Rehabilitación Linea De Conducción De Agua Potable En Varias Calles	SON00130300 192209	16,286	4.1%	16,286	4.1%	Metros Lineales	650	100	100.00
3	Rehabilitacion Red De Drenaje En Avenida Hidalgo Final	SON00130300 192915	21,370	5.4%	21,370	5.4%	Metros Lineales	250	60	100.00
4	Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico En Avenida Ocampo	SON00130400 253338	285,815	71.8%	285,815	71.8%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
5	Rehabilitacion De Drenaje Calle Zaragoza Final	SON00130400 254294	50,251	12.6%	50,251	12.6%	Metro Lineal	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			279,556	100.0%	279,556	100.0%		1		
1	Mantenimiento De Caminos Rurales	SON13130100 083434	239,556	85.7%	239,556	85.7%	Kilómetros	1	100	100.00
2	Aportacion Del Ayuntamiento A Construcccion De Techos De Varias Viviendas	SON00130400 249078	40,000	14.3%	40,000	14.3%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,130,467	101.6%	1,130,467	101.6%		9,576		
1	Rehabilitacion Red Drenaje	SON13130100 068984	17,924	1.6%	17,924	1.6%	Metro Lineal	4,576	100	100.00
2	Mantenimiento A Caminos Vecinales Del Municipio	SON00130200 143829	1,094,543	98.4%	1,094,543	98.4%	Kilómetro lineal	5,000	100	100.00
3	Reparacion De Transformador Para Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal	SON00130400 246559	18,000	1.6%	18,000	1.6%	Pieza	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			325,517	100.0%	325,517	100.0%		4,025		
1	Electrificacion Calle Snombre Barrio La Pila En Villa Hidalgo	SON13130200 155205	42,665	13.1%	42,665	13.1%	Obra	1,275	100	100.00
2	Rehabilitacion Alumbrado Publico En Villa Hidalgo	SON00130400 251169	2,769	0.9%	2,769	0.9%	Obra	-	100	100.00
3	Electrificacion De Subestacion En Planta Tratadora De Agus En Villa Hidalgo	SON13130200 155185	32,863	10.1%	32,863	10.1%	Obra	1,275	100	100.00
4	Electrificacion En Calle Sin Nombre En San Antonio De San Juan Del Rio	SON00130400 251163	148,138	45.5%	148,138	45.5%	Obra	-	100	100.00
5	Electrificacion En Calle Sin Nombre Barrio El Estadio En Villa Hgo	SON00130400 251146	42,665	13.1%	42,665	13.1%	Obra	-	100	100.00
6	Electrificacion Barrio San Juan Del Rio	SON13130200 155228	52,531	16.1%	52,531	16.1%	Obra	1,275	100	100.00
7	Reposicion De Vidrios En Ventanas De Aulas De Escuela Primaria Rafael De Fierros	SON00130300 187939	3,886	1.2%	3,886	1.2%	Obra	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,207,247	100.0%	2,184,024	98.9%		18,150		
1	Mantenimiento Camino Al Valle	SON00130400 243438	306,400	13.9%	306,400	13.9%	Metro Lineal	3,000	100	100.00
2	Construccion Base De Mamposteria Para Tanque De Agua, Ejido La Nariz	SON00130400 243453	195,564	8.9%	195,564	8.9%	Obra	120	100	100.00
3	Ampliacion Red Energia Electrica Ave J Y Calle 16, Ejido Papago	SON00130400 243465	258,578	11.7%	258,578	11.7%	Metro Lineal	40	100	100.00
4	Bacheo Calle 10 Ejido Papagos	SON00130400 243407	250,679	11.4%	250,679	11.4%	M2, Concreto asfáltico	14,000	100	100.00
5	Ampliacion Alumbrado Ejido Papago	SON00130400 243473	63,797	2.9%	63,797	2.9%	Luminaria	170	100	100.00
6	Introduccion Red Energia Electrica Calle Eugenio Velasco, Sonoyta	SON00130400 243446	333,243	15.1%	310,020	14.0%	Metro Lineal	100	100	93.03
7	Ampliacion Red Energia Electrica Ejido Desierto De Sonora	SON00130400 243415	193,392	8.8%	193,392	8.8%	Metros Lineales	300	100	100.00
8	Construccion Estructura Metalica Para Tanque Elevado Agua Potable, Ejido Morelia	SON00130400 243460	280,880	12.7%	280,880	12.7%	Obra	70	100	100.00
9	Mantenimiento Vialidad Principal Ejido La Nariz	SON00130400 243433	288,122	13.1%	288,122	13.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Ampliacion Red Energia Electrica Calle 8 Sonoyta	SON00130400 243421	36,592	1.7%	36,592	1.7%	Metro Lineal	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,684,133	99.9%	5,684,133	99.9%		32,371		
1	Ampliacion De Red De Alcantarillado Zona Urbana Ejida	SON13130100 095445	225,400	4.0%	225,400	4.0%	Metro Lineal	260	100	100.00
2	Revestimiento De Calles	SON13130100 095627	58,800	1.0%	58,800	1.0%	Metros	70	100	100.00
3	Construccion De Andadores	SON13130100 095339	513,508	9.0%	513,508	9.0%	Metros Cuadrados	1,300	100	100.00
4	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Avenida 5 De Febrero	SON13130100 095657	754,600	13.3%	754,600	13.3%	M2, Concreto hidráulico	840	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Agua Potable	SON13130100 095322	157,968	2.8%	157,968	2.8%	Metro Lineal	260	100	100.00
6	Rehabilitacion De Lumbrado Publico Aceitunitas	SON00130400 253654	106,820	1.9%	106,820	1.9%	Metro Lineal	399	100	100.00
7	Revestimiento De Calles	SON13130100 095650	196,000	3.4%	196,000	3.4%	Metros	170	100	100.00
8	Mantenimiento De Vialidades	SON00130300 222961	78,400	1.4%	78,400	1.4%	Lote	14,329	1	100.00
9	Infraestructura Basica Educativa	SON00130300 222959	58,800	1.0%	58,800	1.0%	Lote	5,754	1	100.00
10	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Paredoncito	SON00130400 253612	105,840	1.9%	105,840	1.9%	Metro Lineal	1,850	100	100.00
11	Revestimiento De Calles	SON13130100 095559	441,000	7.8%	441,000	7.8%	Metros	320	32	100.00
12	Ampliacion De Red De Alcantarillado	SON13130100 095417	215,600	3.8%	215,600	3.8%	Metro Lineal	250	100	100.00
13	Ampliación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Colonia Jecopaco	SON00130400 252145	63,700	1.1%	63,700	1.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Alcantarillado	SON13130100 095463	98,000	1.7%	98,000	1.7%	Metro Lineal	110	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Acantarillado Y Descargas Domiciliarias Colonia Jecopaco	SON00130400 253501	68,600	1.2%	68,600	1.2%	Metro Lineal	1,439	100	100.00
16	Desarrollo Institucional	SON13130100 095309	113,778	2.0%	113,778	2.0%	Lote	1	100	100.00
17	Revestimiento De Calles	SON13130100 095643	137,200	2.4%	137,200	2.4%	Metros	150	100	100.00
18	Alumbrado Publico	SON13130100 095504	392,000	6.9%	392,000	6.9%	Luminaria	1	100	100.00
19	Revestimiento De Calles	SON13130100 095633	78,400	1.4%	78,400	1.4%	Metros	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,684,133	99.9%	5,684,133	99.9%		32,371		
20	Ampliacion De Red De Agua Potable	SON13130100 095317	132,300	2.3%	132,300	2.3%	Metro Lineal	250	100	100.00
21	Revestimiento De Calles	SON13130100 095611	176,400	3.1%	176,400	3.1%	Metros	150	100	100.00
22	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Agua Blanca	SON00130400 253426	370,110	6.5%	370,110	6.5%	Metro Lineal	899	100	100.00
23	Revestimiento De Calles	SON13130100 095598	245,000	4.3%	245,000	4.3%	Metros	210	100	100.00
24	Revestimiento De Calles	SON13130100 095638	196,000	3.4%	196,000	3.4%	Metros	210	100	100.00
25	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Paredon Colorado	SON00130400 253555	105,840	1.9%	105,840	1.9%	Pieza	2,164	100	100.00
26	Construccion De Andadores Zona Urbana Ejidal	SON13130100 095404	313,588	5.5%	313,588	5.5%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
27	Pavimentacion De Crucero En Avenida Fraternidad Y Calle Miguel Hidalgo A Base De Concreto Hidraulico	SON13130100 095653	280,480	4.9%	280,480	4.9%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,670,930	100.0%	6,670,841	100.0%		86,880		
1	Equipamiento Jardin De Niños El Lobito En Lobos Yoris	SON00130400 258185	10,000	0.1%	10,000	0.1%	Obra	36	100	100.00
2	Infraestructura Y Equipamiento Esc. Sec. No. 217	SON13130200 153396	7,350	0.1%	7,350	0.1%	Obra	300	1	100.00
3	Rehabilitacion Sistema De Abastecimiento De Pozo De Agua Potable En Varias Localidades	SON13130200 153427	53,143	0.8%	53,143	0.8%	Sistema	720	6	100.00
4	Rehabilitacion Escuela Jaime Torres Bodet	SON00130300 201604	35,031	0.5%	35,031	0.5%	Obra	65	1	100.00
5	Rehabilitacion Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon	SON13130200 153360	49,520	0.7%	49,520	0.7%	Obra	250	100	100.00
6	Obras Por Ejecutar	SON13130100 112227	89	0.0%	-	0.0%	Kilómetros	85	100	-
7	Construccion De Red De Alcantarillado En Varias Localidades	SON13130200 153463	200,000	3.0%	200,000	3.0%	Obra	230	100	100.00
8	Rehabilitacion De Telesecundaria No. 317	SON00130300 201739	34,099	0.5%	34,099	0.5%	Obra	495	1	100.00
9	Rehabilitacion Esc Primaria Benito Juarez	SON00130400 258208	23,147	0.3%	23,147	0.3%	Obra	165	100	100.00
10	Balastreo En Varias Calles	SON13130100 112179	2,705,470	40.6%	2,705,470	40.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	14,136	100	100.00
11	Reconstruccion De Señalamientos Viales	SON13130100 111920	190,585	2.9%	190,585	2.9%	Obra	14,136	100	100.00
12	Limpieza Y Desasolve De Pozos De Visita De Alcantarillado	SON13130100 111898	128,094	1.9%	128,094	1.9%	Pozo	14,136	100	100.00
13	Rehabilitacion De Escuela Primaria 23 De Octubre Del Gallito	SON13130100 111893	14,146	0.2%	14,146	0.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100	100.00
14	Conservacion De Varias Calles Pavimentadas -Bacheo	SON13130100 112217	46,372	0.7%	46,372	0.7%	Metros Cuadrados	14,136	100	100.00
15	Equipamiento De La Escuela De Educacion Inicial Tosaly Sewa En Lobos Yoris	SON00130400 258180	8,000	0.1%	8,000	0.1%	Obra	21	100	100.00
16	Electrificacion Urbana Del Servicio De Alumbrado Publico	SON13130100 111896	1,083,873	16.2%	1,083,873	16.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	14,136	100	100.00
17	Rehabilitacion De Escuela Primaria De El Ejido San Francisco	SON00130300 201649	24,059	0.4%	24,059	0.4%	Obra	110	1	100.00
18	Infraestructura Y Equipamiento Esc. Sec. Estatal No. 32	SON13130200 153408	8,060	0.1%	8,060	0.1%	Obra	280	1	100.00
19	Rehabilitacion Jardin De Niños Ej. Enrique Landa	SON13130200 153346	23,607	0.4%	23,607	0.4%	Obra	200	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,670,930	100.0%	6,670,841	100.0%		86,880		
20	Construccion De Pozo De Abastecimiento De Agua Potable En Varias Localidades	SON13130200 153442	79,538	1.2%	79,538	1.2%	Obra	480	5	100.00
21	Remodelacion De Varios Centros De Salud	SON13130100 111882	52,660	0.8%	52,660	0.8%	Centro	14	100	100.00
22	Rehabilitacion Jardin De Niños Jose Maria Tetabiate	SON00130300 201513	35,660	0.5%	35,660	0.5%	Obra	500	1	100.00
23	Rehabilitacion Escuela Primaria Alvaro Obregon	SON13130200 153373	26,828	0.4%	26,828	0.4%	Obra	150	100	100.00
24	Rehabilitacion De Escuela Primaria 12 De Octubre	SON00130300 201576	15,579	0.2%	15,579	0.2%	Obra	185	1	100.00
25	Rehabilitacion Del Centro De Educacion Inicial Indigena Margarita Nieves	SON13130100 111886	47,859	0.7%	47,859	0.7%	Metros, Bardas, Cercos	1	100	100.00
26	Rehabilitacion Esc Primaria Lazaro Cardenas De Lobos Yoris	SON00130400 258196	31,759	0.5%	31,759	0.5%	Obra	125	100	100.00
27	Remodelacion Y Mejoramiento De Vivienda	SON13130100 111878	1,100,041	16.5%	1,100,041	16.5%	Vivienda	150	100	100.00
28	Rehabilitacion Esc Primaria Miguel Jaime Buitimea En Lobos Yaquis	SON00130400 258201	14,700	0.2%	14,700	0.2%	Obra	115	100	100.00
29	Equipamiento De La Esc Secundaria Tecnica No. 31	SON13130100 111894	8,795	0.1%	8,795	0.1%	Cancha	1	100	100.00
30	Rehabilitacion De Telesecundaria No. 9 De Bahia Lobos Yoris	SON00130300 201700	31,681	0.5%	31,681	0.5%	Obra	2,870	1	100.00
31	Conservacion Y Mantenimiento De Rejillas Pluviales	SON00130300 201757	99,985	1.5%	99,985	1.5%	Obra	7,800	1	100.00
32	Ampliacion Y Construccion De Redes Electricas	SON13130200 153472	472,680	7.1%	472,680	7.1%	Obra	850	100	100.00
33	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Gregorio Vega Diego	SON13130100 111889	8,520	0.1%	8,520	0.1%	Metros, Bardas, Cercos	1	100	100.00