

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,293,114	13.3%	1,293,114	13.3%		200		
1	Encalichamiento Calle Rio Sanjuan Col. Beatriz Anaya	TAM0013040 0244198	816,530	8.4%	816,530	8.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
2	Encalichamiento Calle Rio Tamesi Nuevo Dolores	TAM0013040 0244288	476,583	4.9%	476,583	4.9%	Metros Cuadrados	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,497,577	95.1%	12,497,577	95.1%		16,754		
1	Gastos Indirectos (Papelería Y Consumibles)	TAM1313010 0127990	394,068	3.0%	394,068	3.0%	Porcentaje	100	100	100.00
2	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Camino Viejo Entre 25 De Diciembre Y Calle Allende. Col. Los Ebanos	TAM1313020 0164296	675,295	5.1%	675,295	5.1%	Metros Cuadrados	250	100	85.00
3	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En Calle Primero De Noviembre Entre Fundo Legal Y 10 De Mayo. Col Los Ebanos	TAM1313020 0164321	930,655	7.1%	930,655	7.1%	Metros Cuadrados	400	100	85.00
4	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Huizache Entre Olmo Y Mezquite Col. Ampliación Arboledas	TAM1313010 0126894	583,403	4.4%	583,403	4.4%	Metros Cuadrados	1,170	100	85.00
5	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En Calle Gonzalo Aleman Migliolo Entre Gonzalo Aleman Y Julio Galvan Aleman. Col Nuevo Tamaulipas Y Amp Nvo Tamaulipas	TAM1313010 0127396	1,384,519	10.5%	1,384,519	10.5%	Metros Cuadrados	2,963	100	85.00
6	Construcción De Estructura Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Aldama Entre Iturbide Y Abasolo. Col. Luis Caballero	TAM1313020 0164264	450,619	3.4%	450,619	3.4%	Metros Cuadrados	450	100	85.00
7	Construcción De Subestación Eléctrica Para Carcamo De Bombeo. Col. Paraíso	TAM0013040 0259198	456,299	3.5%	456,299	3.5%	Subestación	3,000	100	100.00
8	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Abasolo Entre Carretera Federal 180 Y Aldama. Col. Luis Caballero	TAM1313010 0127212	1,026,477	7.8%	1,026,477	7.8%	Metros Cuadrados	2,060	100	85.00
9	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica De La Calle Primero De Noviembre Entre 20 De Abril Y 10 De Mayo Col. Los Ebanos	TAM1313020 0164367	789,967	6.0%	789,967	6.0%	Metros Cuadrados	250	100	60.00
10	Construcción De Vado Para Paso Peatonal En La Col. Matamoros-Brownsville	TAM0013040 0259786	59,220	0.5%	59,220	0.5%	Metro Lineal	150	100	100.00
11	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En Calle Julian Galvan Aleman Entre Gonzalo Aleman Migliolo Y Baltazar Leal Villarreal Col Ampl Nvo Tamaulipas	TAM1313020 0164215	398,723	3.0%	398,723	3.0%	Metros Cuadrados	480	100	85.00
12	Construcción De Estructuras Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Bolivia Entre Río Panuco Y Avenida México. Col. Constitución	TAM1313020 0163517	591,311	4.5%	591,311	4.5%	Metros Cuadrados	550	100	85.00
13	Construcción De Estructuras Para Pavimento Y Aplicación De Carpeta Asfáltica En La Calle Cedro Entre López Rayón Y Pino. Col Arboledas	TAM1313020 0164079	290,112	2.2%	290,112	2.2%	Metros Cuadrados	450	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,497,577	95.1%	12,497,577	95.1%		16,754		
14	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calle Paraguay Entre Avenida Mexico Y Costa Rica. Col Constitucion	TAM1313020 0164024	487,051	3.7%	487,051	3.7%	Metros Cuadrados	420	100	85.00
15	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calle Guadalupe Victoria Entre Allende Y Abasolo. Col Luis Caballero	TAM1313010 0127594	1,204,782	9.2%	1,204,782	9.2%	Metros Cuadrados	2,416	100	85.00
16	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Privada Sarita Alvarez De Montalvo Entre Palmas Y Propiedad Privada. Col Ampliacion Constitucion	TAM0013040 0259434	187,143	1.4%	187,143	1.4%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
17	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica De La Calle Primo De Verdad Entre Josefa Ortiz De Dominguez E Iturbide Col Luis Caballero	TAM1313020 0164185	365,187	2.8%	365,187	2.8%	Metros Cuadrados	400	100	85.00
18	Sanemiento Del Sistema Financiero (Comisiones Bancarias E Intereses Bancarios)	TAM1313010 0128055	121	0.0%	121	0.0%	Porcentaje	100	100	100.00
19	Construccion De Tomas De Agua Para Sistema De Agua Potable. Col. Paraiso	TAM1313010 0127286	1,124,713	8.6%	1,124,713	8.6%	Tomas Domiciliarias	185	100	85.00
20	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Privada Profesor Anastasio Vargas Entre Calle Palmas Y Propiedad Privada. Col. Ampliacion Constitucion	TAM0013040 0259526	371,521	2.8%	371,521	2.8%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
21	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calle Alamo Entre Fresno Y Ebano Col. Arboledas	TAM1313010 0127037	255,849	1.9%	255,849	1.9%	Metros Cuadrados	510	100	85.00
22	Construccion De Estructuras Para Pavimento Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En La Calle Paraguay Entre Rio Panuco Y Av. Mexico. Col Constitucion	TAM1313020 0164047	470,542	3.6%	470,542	3.6%	Metros Cuadrados	350	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,682,972	100.1%	43,682,972	100.1%		3,170		
1	Pch Reposicion De Linea De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Desc. Dom. Reposicion De Linea General De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En Calle Ebano Col. Altamira	TAM0013030 0201769	1,047,899	2.4%	1,047,899	2.4%	Metro Lineal	160	100	100.00
2	Reposicion De Linea Gral De Drenaje Sanitario De 8 De Pvc Y Descargas Dom, Reposicion De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En Solidaridad 9 E. E.Zapata Y Madrid De Col. Adolfo Lopez M	TAM1313020 0142087	501,149	1.1%	501,149	1.1%	METROS LINEALES	-	100	100.00
3	Pch En C. Reforma E/ Plutarco Elias Calles Y Gustavo Diaz Ordaz	TAM0013030 0202541	1,232,005	2.8%	1,232,005	2.8%	Metros Lineales	200	100	100.00
4	Reposicion De Linea Gral De Drenaje Sanitario 8pv Descargas Domiciliarias Rep De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Tomas Domiciliarias En Calle E Cardenas Gonzalez	TAM0013030 0202007	652,100	1.5%	652,100	1.5%	Metros Lineales	170	100	100.00
5	Pavimento De Concreto Hidraulico De Linea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pulgadas Pvc Descargas Domiciliarias Rep. De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Tomas Domiciliarias, En Calle Martin Zamarripa	TAM0013030 0202075	1,545,260	3.5%	1,545,260	3.5%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
6	Pch En Calle Flores Magon E-Calle Revolucion Humanista Y C. Cuauhtemoc, Col. Tampico-Altamira Sec.-4	TAM1313020 0144189	1,723,034	3.9%	1,723,034	3.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
7	Pch Rep. De L. Gral. De Drenaje De 8 Pvc Desc. Dom. Y Tomas Dom. En C. Azucena E- Gladiola Y Tulipan, Col. Las Margaritas	TAM1313020 0144282	1,581,532	3.6%	1,581,532	3.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Red Electrica En 13.2 Kva En Calle Nayarit, Col. Amp. Emilio Portes Gil	TAM0013030 0202611	386,637	0.9%	386,637	0.9%	Red	100	1	100.00
9	Construccion De Modulo Sanitario En Esc. Prim.Nvo Santrader En C. Carmin No 1930 Fracc. Alejandro Briones Sec-4 Zona Monte Alto	TAM1313020 0143999	581,476	1.3%	581,476	1.3%	MODULO	-	100	100.00
10	Reposicion De Linea Gral De Drenaje San. De 8 De Pvc Y Descargas Dom, Reposicion De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Flor De Liz E. Palo De Rosa Y Carmin Fracc. Alejandro Bri-S4	TAM1313020 0142201	479,031	1.1%	479,031	1.1%	METROS LINEALES	-	100	100.00
11	Reposicion De Linea Gral De Drenaje Sanitario De 8 De Pvc Y Descargas Dom, Reposicion De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Michoacan Y Cuco Sanchez E Fundo Legal Y Chihuahua Z.C.	TAM1313020 0142255	245,586	0.6%	245,586	0.6%	METROS LINEALES	-	100	100.00
12	Ampl. De Red Electrica En 33kv En C. Tamaulipas, C. Enrique Cardenas Y Ampl. De Red Electrica Secundaria En C. Diana Laura Rojas De Colosio En Ej. Jose Ma Luis Mora Margaritas	TAM1313020 0144191	985,397	2.3%	985,397	2.3%	KVA	-	100	100.00
13	Contruccion De Modulo Sanitario En Esc. Tec. No22 Cuauhtemoc En C. Andres Velazquez S-N, En Estacion Cuauhtemoc Zona Rural	TAM1313020 0144092	600,104	1.4%	600,104	1.4%	MODULO	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,682,972	100.1%	43,682,972	100.1%		3,170		
14	Rehabilitacion De Red De Alumbrado En Los Fracc. Colinas De Altamira, Sta Monica, San Jacinto, Villas Del Sol Zona Laguna De La Puerta	TAM1313020 0144210	959,599	2.2%	959,599	2.2%	METROS LINEALES	-	100	100.00
15	Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Calle Uxmal Esqu Calle Moctezuma Y Calle Sin Nombre Zona Centro Norte	TAM0013030 0202025	189,874	0.4%	189,874	0.4%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
16	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Reposicion De Linea General De Drenaje Sanitario De 8 Pulg Pvc Y Descargas Domiciliarias, Rep. De Linea De Agua Potable En C. Segunda, Col. Santo Tomas	TAM0013030 0202139	708,289	1.6%	708,289	1.6%	Metros	200	100	100.00
17	Reposicion De Linea Gral De Drenaje Sanitario De 8 De Pvc Y Descargas Dom, Reposicion De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C.Emiliano Zapata E.Sol-6 Y Sol-9 De La Col.Adolfo Lopez M	TAM1313020 0142030	302,476	0.7%	302,476	0.7%	METROS LINEALES	-	100	100.00
18	Construccion De Aula Didactica Tipo, En Esc. Prim. Diana Laura Rojas Colosio En C. Altamira Sin No, Esq. Con Mirlo Del Fracc. Santa Elena Zona Miramar	TAM1313020 0144128	360,106	0.8%	360,106	0.8%	AULA	-	100	100.00
19	Pch En Calle Abasolo E Ave. La Pedrera Y C. Laguna De La Puerta Zona Laguna De La Puerta.	TAM1313020 0141742	351,416	0.8%	351,416	0.8%	Acción	-	100	100.00
20	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En C. Francisco I. Madero, Col. Nuevo Tampico	TAM0013030 0202081	5,038,995	11.5%	5,038,995	11.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
21	Pch Reposicion De Linea Gral De Drenaje De 8 Pvc Descargas Domiciliarias, Reposicion De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Domiciliarias	TAM0013030 0201977	1,112,649	2.5%	1,112,649	2.5%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	160	100	100.00
22	Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Calle Cuitlahuac Col Santo Domingo Zona Centro Norte	TAM0013030 0202054	236,596	0.5%	236,596	0.5%	Metros Cuadrados	170	100	100.00
23	Pch, Rep. De L. Gral. Drenaje De 8 Pvc Y Desc. Dom. Rep. De L. Gral. De Agua De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Ocampo E- Tamaulipas Y Matamoros Y C. Tamaulipas E- Blvd. Allende Y Ocampo	TAM1313020 0144053	1,277,265	2.9%	1,277,265	2.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
24	Pch Rep. L. Gral. Drenaje 8 Pvc Y Desc. Dom. Rep. L. Gral. A. Potable 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Lazaro Cardenas E- 13 Enero Y M. Escobedo, Col. Pedrera, Z. Laguna De La Puerta	TAM1313020 0144244	1,909,205	4.4%	1,909,205	4.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
25	Construccion De Modulo Sanitario En Jardin De Niños Felipe Carrillo Puerto En C. 18 De Marzo No 1000 Col. Plomeros Zona Miramar	TAM1313020 0144054	589,191	1.3%	589,191	1.3%	MODULO	-	100	100.00
26	Ampliacion De Red Electrica En 13.2 Kv En La C. Sinaloa Esq Con Durango Col. Ampliacion Emilio Portes Gil Zona Centro Norte	TAM1313020 0144236	443,352	1.0%	443,352	1.0%	KVA	-	100	100.00
27	Pav. Concreto Hidraulico En C. Texcoco Y Jose De Escandon, Col. Azteca	TAM0013030 0202589	1,056,093	2.4%	1,056,093	2.4%	Metros	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,682,972	100.1%	43,682,972	100.1%		3,170		
28	Pch, Reposicion De L. Gral. Drenaje De 8 Pvc Desc. Dom. En C. Tamaulipas E-Calle Morelos Y C. Durango, Col. Nuevo Mexico, Z. Centro Nte.	TAM1313020 0143938	1,787,666	4.1%	1,787,666	4.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
29	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Reposicion De Linea General De Drenaje Sanitario De 8 Pulg De Pvc, Tomas Y Descargas Domiciliarias En Calle Cinco, Col. Sipoblador	TAM0013030 0202022	1,249,793	2.9%	1,249,793	2.9%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
30	Indirectos	TAM1313020 0144252	10,858	0.0%	10,858	0.0%	Acción	-	100	100.00
31	Pch En Calle Enrique Cardenas Gonzalez En Villa Cuauhtemoc	TAM0013030 0201932	3,451,587	7.9%	3,451,587	7.9%	Metros Cuadrados	190	100	100.00
32	Pch, Reposicion De Linea Gral. De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Descargas Dom. Y Tomas Dom. Calle Laurel Y Calle Ornato Col. Altamira Sec. 4	TAM0013030 0201606	3,101,192	7.1%	3,101,192	7.1%	Metros Lineales	180	100	100.00
33	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Reposicion De Linea General De Drenaje Sanitario De 8 Pulg De Pvc Tomas Y Descargas Domiciliarias En Andador Los Mangos, Col. Altamira Sec. 4	TAM0013030 0202107	608,673	1.4%	608,673	1.4%	Metros	200	100	100.00
34	Pch, Rep. De L. Gral. Drenaje De 8 Pvc Y Desc. Dom. Rep. L. Gral. De A. Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Benito Juarez E- Av. Primex E Independencia, Col. V. Carranza, Z. Centro	TAM1313020 0144149	2,131,314	4.9%	2,131,314	4.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
35	Reposicion De Linea Gral De Drenaje San. De 8 Pvc Y Descargas Dom. Reposicion De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Meteorito E. Ave. Del Sol Y C. Galaxia De Col. Unidad Satelite	TAM1313020 0141987	483,902	1.1%	483,902	1.1%	METROS LINEALES	-	100	100.00
36	Pch, Rep. De L. Gral. De Drenaje De 8 Pvc Y Desc. Dom. Y Tomas Dom. En Calle Palo De Rosa E- Flor De Liz Y Texcoco, Col. A. Briones	TAM1313020 0144095	1,262,618	2.9%	1,262,618	2.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
37	Extension De Red De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom. En C. Hizache, Naranjos Y Framboyanes Col. Los Pinos Zona Centro Norte	TAM1313020 0144153	481,178	1.1%	481,178	1.1%	METROS LINEALES	-	100	100.00
38	Reposicion De Linea Gral De Drenaje Sanitario De 8 De Pvc Y Descargas Dom, Reposicion De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Fco I Madero E. Benito J. Y 2 De Mayo Col. Nvo Tampico	TAM1313020 0142306	748,771	1.7%	748,771	1.7%	METROS LINEALES	-	100	100.00
39	Reposicion De Linea Gral De Drenaje Sanitario De 8 Pvc Y Descargas Dom. Reposicion De Linea Gral De Agua Potable De 4 Pvc Y Tomas Dom. En C. Cuauhtemoc E. Rio Blanco Y C. Mar De La Antillas.	TAM1313020 0141946	281,286	0.6%	281,286	0.6%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,682,972	100.1%	43,682,972	100.1%		3,170		
40	Red Electrica En 13.2 Kv, En Calle 9 Col. Amp. Lopez Mateos	TAM0013030 0202169	314,900	0.7%	314,900	0.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
41	Pavimentacion Concreto Hidraulico Y Reposicion De Linea General De Drenaje Sanitario De 8 Pulg De Pvc Descargas Y Tomas Domiciliarias En C. Rio Tamesi	TAM0013030 0202050	1,672,918	3.8%	1,672,918	3.8%	Metros Cuadrados	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,035,886	19.9%	1,035,886	19.9%		1,900		
1	Revestimiento De Calles	TAM0013040 0280093	515,461	9.9%	515,461	9.9%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
2	Revestimiento De Caminos Y Calles	TAM0013040 0280066	520,425	10.0%	520,425	10.0%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,047,581	98.5%	17,047,581	98.5%		19,588		
1	Construccion De Techumbre De 15x8 Mtsen Centro De Salud De La Cabecera Municipal	TAM0013040 0270074	506,392	2.9%	506,392	2.9%	Obra	2,000	100	100.00
2	Construccion De Guarniciones	TAM0013040 0269360	315,632	1.8%	315,632	1.8%	Metro Lineal	500	100	100.00
3	Construccion De Camino Parcelario En El Ej. Gabino Vazquez	TAM0013040 0270267	1,198,314	6.9%	1,198,314	6.9%	Kilómetro	1,000	100	100.00
4	Desasolve De Abrevadero En El Ej. San Jose De Las Flores	TAM0013040 0271236	725,746	4.2%	725,746	4.2%	Metro cúbico	900	100	100.00
5	Revestimiento De Calles En La Col. Rodolfo Torre Cantu	TAM0013040 0269234	896,218	5.2%	896,218	5.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
6	Desasolve De Abrevadero En El Ej. Calabacillas	TAM0013040 0270512	161,692	0.9%	161,692	0.9%	Metros Cúbicos	150	100	100.00
7	Suministro E Intalacion De Cerco Perimetral En El Jardin De Niños Benito Juarez Del Ej. Las Antonias	TAM0013040 0269860	165,059	1.0%	165,059	1.0%	Metros Lineales	500	100	100.00
8	Construccion De Guarnciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Col. Rodolfo Torre Cantu	TAM0013040 0269133	465,690	2.7%	465,690	2.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
9	Construccion De Tanque Superficial Con Concreto Armado En La Col. Rodolfo Torre Cantu.	TAM0013040 0268517	537,568	3.1%	537,568	3.1%	ML, Canales de Riego	500	100	100.00
10	Desasolve De Abrevadero En El Pob. Loma Raza	TAM0013040 0270596	161,692	0.9%	161,692	0.9%	Metro cúbico	150	100	100.00
11	Construccion De Teatro En La Esc. Telesecundaria En El Ej. San Antonio De Padua	TAM0013040 0269910	569,999	3.3%	569,999	3.3%	Obra	250	100	100.00
12	Paquetes De Vivienda De Las Diferentes Comunidades Del Municipio De Bustamante.	TAM0013040 0269620	206,400	1.2%	206,400	1.2%	Vivienda	688	100	100.00
13	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles Del Ej. Joya De Herrera	TAM0013040 0268666	454,199	2.6%	454,199	2.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
14	Construccion De Camino Parcelario En La Col. Abdon Trejo Nava	TAM0013040 0270193	483,174	2.8%	483,174	2.8%	Kilómetro	1,000	100	100.00
15	Construccion De Estanque Superficial Con Concreto Armado	TAM0013040 0268582	537,568	3.1%	537,568	3.1%	Lote	500	100	100.00
16	Paquetes De Viviendas En Varias Comunidades Del Municipio De Bustamante.	TAM0013040 0269579	150,000	0.9%	150,000	0.9%	Vivienda	500	100	100.00
17	Construcción De Línea De Conducción De Agua En El Ej. El Aguacate	TAM0013040 0264387	1,111,818	6.4%	1,111,818	6.4%	Kilómetro	500	100	100.00
18	Construccion De Guarnciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Cebecera Municipal	TAM0013040 0268907	925,050	5.3%	925,050	5.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
19	Construccion De Puente-Vado En En El Cruce De Bronsville	TAM0013040 0269319	1,098,926	6.3%	1,098,926	6.3%	Puente	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,047,581	98.5%	17,047,581	98.5%		19,588		
20	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Cabecera Municipal	TAM0013040 0268333	425,038	2.5%	425,038	2.5%	Kilómetro	1,000	100	100.00
21	Construccion De Techumbre En Esc. Primaria Lic. Benito Juarez Garcia	TAM0013040 0269960	670,883	3.9%	670,883	3.9%	Obra	250	100	100.00
22	Construccion De Empedrado En Diversas Calles Del Ej. Gabino Vazquez	TAM0013040 0269168	503,034	2.9%	503,034	2.9%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
23	Desasolve De Abrevadero En El Pob. Los Tanques	TAM0013040 0270853	161,692	0.9%	161,692	0.9%	Metro cúbico	900	100	100.00
24	Construccion De Aljibe En El Pob. La Cardoncita	TAM0013040 0270890	161,692	0.9%	161,692	0.9%	Metro cúbico	100	100	100.00
25	Construccion De Banquetas	TAM0013040 0269275	315,652	1.8%	315,652	1.8%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
26	Construccion De Empedrado En Diversas Calles	TAM0013040 0268956	733,201	4.2%	733,201	4.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
27	Construccion De Cancha Deportiva En Esc. Primaria Del Ej. Las Flores	TAM0013040 0269789	299,686	1.7%	299,686	1.7%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
28	Rehabilitacion De Aljibey Muro De Contencion En El Ejido Felipe Angeles	TAM0013040 0270925	727,304	4.2%	727,304	4.2%	Lote	500	100	100.00
29	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Ej. El Caracol	TAM0013040 0268805	470,439	2.7%	470,439	2.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
30	Terminacion De Anexo De 4.40 X 11.00 Mts De La Sala De Espera Del Centro De Salud En El Ej. Calabacillas	TAM0013040 0270008	363,000	2.1%	363,000	2.1%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
31	Desasolve De Abrevadero En El Ej. San Francisco	TAM0013040 0270560	219,214	1.3%	219,214	1.3%	Metro cúbico	900	100	100.00
32	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable E Interconecion A Tenque Regulador	TAM0013040 0268282	855,168	4.9%	855,168	4.9%	Kilómetro	500	100	100.00
33	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Ej. La Verdolaga	TAM0013040 0268761	470,439	2.7%	470,439	2.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			628,563	44.4%	628,563	44.4%		2,186		
1	Construccion De 5 Pasos De Agua Pluvial En La Colonia Residencial Los Angel, Entre Calle 2 Y Calle 6	TAM1313010 0122961	368,884	26.1%	368,884	26.1%	Lote	1,000	100	100.00
2	Reparacion De Luminarias En Arbotantes En Boulevard A Rio Grande, Frente A Colonia Lemus	TAM0013040 0239305	2,023	0.1%	2,023	0.1%	Luminaria	286	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones De Concreto Tipo Pecho Paloma En Calles De La Col. Las Flores	TAM1313020 0170144	128,105	9.1%	128,105	9.1%	Metros Lineales	500	100	100.00
4	Rehabilitación De Pavimento De 5 Cm De Espesor En Calle Zaragoza Entre Canal Lateral Y Limite De Pavimento	TAM0013030 0212970	129,551	9.2%	129,551	9.2%	Metro Cuadrado	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			455,527	10.0%	455,527	10.0%		180		
1	Rehabilitación De Camino Ej Eduardo Benavides	TAM0013040 0258907	220,000	4.8%	220,000	4.8%	Kilómetro	120	100	100.00
2	Rehabilitacion De Camino Vecinal A Ejido Valle De San Jose	TAM0013040 0277188	235,527	5.2%	235,527	5.2%	Kilómetro	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,318,835	100.1%	31,318,337	100.1%		9,346		
1	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle 1era. Entre Ramos Arizpe Y 18 De Marzo.	TAM0013030 0185648	648,524	2.1%	648,524	2.1%	M2, Concreto hidráulico	78	100	100.00
2	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Matamoros Entre 20 Y Calle 23 En Localidad Adolfo Lopez Mateos Y Fidel Velazquez	TAM0013030 0182488	3,194,896	10.2%	3,194,896	10.2%	Metro Cuadrado	143	100	100.00
3	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Linares (Matamoros) Entre Reforma Y 16 De Septiembre	TAM0013030 0186933	1,089,836	3.5%	1,089,836	3.5%	M2, Concreto hidráulico	143	100	100.00
4	Gastos Indirectos	TAM0013030 0195346	891,498	2.8%	891,000	2.8%	Pago	12	100	100.00
5	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle 5 De Febrero Entre Allende Y Linares	TAM0013030 0187091	2,490,012	8.0%	2,490,012	8.0%	M2, Concreto hidráulico	256	100	100.00
6	Construccion De Techumbre A Base De Estructura Metalica Y Lamina Galvanizada En El Jardin De Niños Carmen Ramos Del Rio Col Ferrocarrilera	TAM0013030 0191499	463,280	1.5%	463,280	1.5%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles Col. Revolucion Verde	TAM0013030 0194760	572,080	1.8%	572,080	1.8%	Metro Lineal	416	100	100.00
8	Construccion De Techumbre A Base De Estructura Metalica Y Lamina Galvanizada En El Jardin De Niños Club De Leones 5, Col. Heriberto Kehoe	TAM0013030 0191462	539,879	1.7%	539,879	1.7%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
9	Construccion De Electrificacion Para El Sector Palafox Localizado Junto A La Col. Luna Luna	TAM0013030 0191790	1,551,946	5.0%	1,551,946	5.0%	Servicio	436	100	100.00
10	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Prolongacion Saraba Entre 3era Avenida Y Rosalio Bustamante	TAM0013030 0205816	1,004,919	3.2%	1,004,919	3.2%	M2, Concreto hidráulico	126	100	100.00
11	Construccion De Techumbre A Base De Estructura Metalica Y Lamina Galvanizada En Escuela Primaria Francisco Nicodemo En Col. Esfuerzo Nacional	TAM0013030 0191271	1,055,670	3.4%	1,055,670	3.4%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
12	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles En Sector Heriberto Kehoe	TAM0013030 0194908	883,751	2.8%	883,751	2.8%	Metro Lineal	616	100	100.00
13	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Bugambilias Entre Tulipanes Y Nardos Col Las Flores	TAM0013030 0185585	2,141,072	6.8%	2,141,072	6.8%	M2, Concreto hidráulico	285	100	100.00
14	Construccion De Techumbre A Base De Estructura Metalica Y Lamina Galvanizada En Cbtis 164 Ubicado En Calle 20 De Noviembre 301 Col. Ampliacion Unidad Nacional	TAM0013030 0190014	1,515,530	4.8%	1,515,530	4.8%	Metro Cuadrado	270	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,318,835	100.1%	31,318,337	100.1%		9,346		
15	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Fraccionamiento Miramar I	TAM0013030 0194553	32,053	0.1%	32,053	0.1%	Metro Lineal	90	100	30.00
16	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle 31 Entre Calle 13 Y Calle Francisco Sarabia	TAM0013030 0186826	641,773	2.1%	641,773	2.1%	M2, Concreto hidráulico	86	100	100.00
17	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles En Sector Francisco Villa	TAM0013030 0195021	47,511	0.2%	47,511	0.2%	Metro Cuadrado	76	100	30.00
18	Construccion De Techumbre A Base De Estructura Metalica Y Lamina Galvanizada En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Col Obrera	TAM0013030 0190341	788,647	2.5%	788,647	2.5%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
19	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle 4ta. Entre Calle 11 Y Calle 13	TAM0013030 0186778	3,009,188	9.6%	3,009,188	9.6%	M2, Concreto hidráulico	230	100	100.00
20	Construccion De La Red De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Para La Col. Ampliacion Las Flores Sector Vista Hermosa	TAM0013030 0191751	3,111,205	9.9%	3,111,205	9.9%	Metro Lineal	1,071	100	100.00
21	Construcción De Techumbre A Base De Estructura Metálica Y Lamina Galvanizada En El Centro De Atención Múltiple (Cam) María Del Carmen Sinencio Chávez, Fraccionamiento Los Cedros	TAM1313010 0123313	608,309	1.9%	608,309	1.9%	M2, Trazo, nivelación y compactación	110	100	100.00
22	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Federico Montalvo Entre Sor Juana Ines De La Cruz Y Calle Federico Montalvo Fraccionamiento El Palmar	TAM0013030 0185507	270,082	0.9%	270,082	0.9%	M2, Concreto hidráulico	38	100	100.00
23	Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios En Cbtis 103 Ubicado En Calle Germinal 100 Col Estadio	TAM0013030 0191533	1,218,043	3.9%	1,218,043	3.9%	Metro Cuadrado	3,378	100	100.00
24	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De La Calle Benito Juarez Entre Guadalupe Victoria Y Emiliano Zapata	TAM0013030 0184290	1,948,883	6.2%	1,948,883	6.2%	M2, Concreto hidráulico	184	100	100.00
25	Ampliacion Y Mantenimiento De La Techumbre Existente, Asi Como Construccion De Barda En El Caic De La Col. Sahop	TAM0013030 0187880	389,528	1.2%	389,528	1.2%	M2, Bardas, Cercos	100	100	100.00
26	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles Acceso Principal Miramapolis	TAM0013030 0195088	385,400	1.2%	385,400	1.2%	Metro Lineal	90	100	100.00
27	Construccion De Techumbre A Bse De Estructura Metalica Y Lamina Galvanizada En Escuela Primaria Art. 123 Profr Lauro Aguirre Col Arbol Grande	TAM0013030 0188058	563,817	1.8%	563,817	1.8%	Metro Cuadrado	240	100	100.00
28	Rehabilitacion De La Infraestructura Hidrosanitaria De La Calle 20, Entre Pedro J. Mendez Y Miguel Hidalgo, Sector Francisco Villa	TAM0013040 0262589	261,503	0.8%	261,503	0.8%	Metro Lineal	72	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			121,579	10.0%	121,579	10.0%		150		
1	Construccion De Camino Del Ej. El Capote A Ej. La Soledad	TAM0013040 0267438	121,579	10.0%	121,579	10.0%	Obra	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		744,423	10.9%	744,423	10.9%		3,800		
1	Rehabilitacion Del Drenaje En Pob Loma Alta	TAM0013040 0259880	114,872	1.7%	114,872	1.7%	Metros	2,000	100	100.00
2	Entrega De Letrinas A Personas En Areas Rurales.	TAM0013040 0271068	195,000	2.9%	195,000	2.9%	Unidad	600	100	100.00
3	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Los Ejidos Alfredo V Bonfil, El Riachuel Y La Taqueña	TAM0013040 0270964	434,552	6.4%	434,552	6.4%	Kilómetro	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,874,544	100.0%	9,844,651	99.7%		18,100		
1	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0150392	364,766	3.7%	364,766	3.7%	PAQUETE	450	100	100.00
2	Rehabilitacion De Camino Rural, De Ej. Ricardo Flores Magom A Ej. Revolucion Verde. 2 Etapa	TAM0013030 0211061	639,082	6.5%	635,225	6.4%	Metro Cuadrado	1,250	100	100.00
3	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0150427	329,015	3.3%	329,015	3.3%	PAQUETE	410	100	100.00
4	Rehabilitacion De Calle Principal	TAM0013040 0236949	194,880	2.0%	193,704	2.0%	Acción	1,500	100	100.00
5	Rehabilitacion De Calles Zona Urbana	TAM1313020 0160050	209,941	2.1%	209,710	2.1%	METROS CUADRADOS	350	100	100.00
6	Rehabilitacion De Calles Sector Loma	TAM1313020 0160055	145,794	1.5%	144,914	1.5%	METROS CUADRADOS	400	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural, De Ej. Ricardo Flores Magom A Ej. Revolucion Verde.	TAM0013030 0210342	683,542	6.9%	678,750	6.9%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
8	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Comunidad	TAM0013030 0210223	240,546	2.4%	239,095	2.4%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
9	Mejoramiento De Vivienda	TAM0013030 0210856	139,839	1.4%	139,839	1.4%	PAQUETE	175	35	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151426	279,345	2.8%	279,345	2.8%	PAQUETE	410	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151409	288,725	2.9%	288,725	2.9%	PAQUETE	365	100	100.00
12	Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0237063	187,926	1.9%	187,926	1.9%	Acción	175	100	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0150799	96,173	1.0%	96,173	1.0%	PAQUETE	150	100	100.00
14	Rehabilitacion De Accesos Y Calles	TAM1313020 0159995	324,055	3.3%	318,454	3.2%	METROS CUADRADOS	300	100	100.00
15	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151353	217,489	2.2%	217,489	2.2%	PAQUETE	285	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda	TAM0013030 0210680	207,971	2.1%	207,971	2.1%	PAQUETE	260	52	100.00
17	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151443	256,426	2.6%	256,426	2.6%	PAQUETE	325	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151370	177,165	1.8%	177,165	1.8%	PAQUETE	235	100	100.00
19	Rehabilitacion De Calles	TAM0013040 0236998	129,920	1.3%	129,136	1.3%	Acción	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,874,544	100.0%	9,844,651	99.7%		18,100		
20	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151393	74,813	0.8%	74,813	0.8%	PAQUETE	95	100	100.00
21	Construccion De Vado (Anticipo)	TAM0013030 0205796	175,825	1.8%	174,764	1.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
22	Suministro De Letrinas	TAM1313020 0151600	310,000	3.1%	310,000	3.1%	LETRINA	510	100	100.00
23	Mejoramiento De Vivienda	TAM0013030 0210789	226,054	2.3%	226,054	2.3%	PAQUETE	285	57	100.00
24	Rehabilitacion De Camino A Huertas	TAM1313020 0160065	229,453	2.3%	228,068	2.3%	METROS CUADRADOS	450	100	100.00
25	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151334	242,279	2.5%	242,279	2.5%	PAQUETE	320	100	100.00
26	Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0237077	218,913	2.2%	218,913	2.2%	Acción	225	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0150870	20,947	0.2%	20,947	0.2%	PAQUETE	45	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151061	325,227	3.3%	325,227	3.3%	PAQUETE	490	100	100.00
29	Bacheo En Diversas Calles De La Cabecera Municipal	TAM0013030 0208774	95,453	1.0%	94,877	1.0%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
30	Rehabilitacion De Camino Acceso Al Ejido El Olmo	TAM0013040 0237121	200,045	2.0%	198,838	2.0%	Acción	1,000	100	100.00
31	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151105	245,740	2.5%	245,740	2.5%	PAQUETE	320	100	100.00
32	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151478	57,312	0.6%	57,312	0.6%	PAQUETE	90	100	100.00
33	Construccion De Andador Y Cancha Deportiva	TAM0013030 0205859	273,000	2.8%	271,353	2.7%	Acción	850	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151004	280,959	2.8%	280,959	2.8%	PAQUETE	375	100	75.00
35	Construccion De Techumbre En Explanada	TAM0013030 0209047	600,000	6.1%	596,379	6.0%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
36	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0150978	337,445	3.4%	337,445	3.4%	PAQUETE	455	100	100.00
37	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151135	272,888	2.8%	272,888	2.8%	PAQUETE	375	100	100.00
38	Mejoramiento De Vivienda	TAM1313020 0151553	228,360	2.3%	228,360	2.3%	PAQUETE	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,874,544	100.0%	9,844,651	99.7%		18,100		
39	Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0237039	78,300	0.8%	78,300	0.8%	Acción	125	100	100.00
40	Rehabilitacion De Camino Rural Y Puente	TAM0013030 0209224	268,931	2.7%	267,309	2.7%	Metro Cuadrado	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			399,816	20.3%	399,816	20.3%		800		
1	Equipamiento Y Confeccion De Pozo De Agua Con Linea De Conduccion A Tinaco De Agua Del Ejido Valadece	TAM0013040 0237858	99,957	5.1%	99,957	5.1%	Obra	300	100	100.00
2	Construccion De Vestidores En Foro De Escuela Genaro G. Ruiz	TAM0013040 0237546	299,860	15.2%	299,860	15.2%	Obra	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,633,662	9.7%	1,633,662	9.7%		1,800		
1	Rehabilitación De 9k De Camino Rural De La Colonia Pedro José Méndez A Ej. Benito Juárez Del Mpio. De Hidalgo Tam.	TAM0013040 0276576	522,084	3.1%	522,084	3.1%	Kilómetro	400	100	100.00
2	Rehabilitación De 4km, De Camino Rural De Carretera Al Chorrillo A Ejido La Noria, Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas	TAM0013040 0275180	232,037	1.4%	232,037	1.4%	Kilómetro	300	100	100.00
3	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "María Luna Enriquez" Del Ejido San José De Santa Engracia, Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas	TAM0013040 0276719	229,517	1.4%	229,517	1.4%	Lote	500	100	100.00
4	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Del Ejido Francisco I. Madero, Del Municipio De Hidalgo, Tamaulipas.	TAM0013040 0276689	650,025	3.9%	650,025	3.9%	Lote	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,348,332	10.8%	1,348,332	10.8%		46,645		
1	Construccion De Cancha Para Usos Civicos Culturales Y Deportivos En El Ej. El Carrizo.	TAM0013040 0273623	240,678	1.9%	240,678	1.9%	Metro Cuadrado	248	100	100.00
2	Rehabilitacion De Calles (Bacheo) En La Cabecera Municipal	TAM0013040 0273971	269,675	2.2%	269,675	2.2%	Metro Cuadrado	15,105	100	100.00
3	Rehabilitacion Y Recarga De Calles Del Ejido Matias Garcia	TAM0013040 0273644	141,565	1.1%	141,565	1.1%	Metro Cuadrado	782	100	100.00
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle S/N Col. Niños Heroes En La Cabecera Municipal	TAM0013040 0273929	186,622	1.5%	186,622	1.5%	Metro Lineal	15,105	100	100.00
5	Rehabilitacion Y Recarga En Diferentes Calles En La Cabecera Municipal	TAM0013040 0273675	292,437	2.3%	292,437	2.3%	Metro Cuadrado	15,105	100	100.00
6	Suministro De Material Para Vivienda En Varias Comunidades	TAM0013040 0273771	217,353	1.7%	217,353	1.7%	Actividad	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		224,519	9.8%	224,519	9.8%		390		
1	Mejoras De Vivienda	TAM0013040 0244817	53,794	2.3%	53,794	2.3%	Acción	130	100	100.00
2	Encalichamiento De Calles Vamos Tamaulipas,Cabecera Municipal	TAM0013040 0244606	120,729	5.3%	120,729	5.3%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
3	Camino A Las Parcelas Del Ejido Jimenez	TAM0013040 0244696	49,997	2.2%	49,997	2.2%	Metros Cuadrados	140	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		220,752	7.4%	220,752	7.4%		-		
1	Rehabilitación De Alumbrado Publico Varias Localidades	TAM0013040 0258026	220,752	7.4%	220,752	7.4%	Proyecto	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,789,647	100.0%	29,789,647	100.0%		26,326		
1	Construcción De Banqueta Y Guarniciones Col. Campesina	TAM0013040 0246026	485,674	1.6%	485,674	1.6%	Metro Cuadrado	190	100	100.00
2	Rehabilitación Electrica De Jardin De Niños 20 De Nov. En La Col. Moderna De Cd. Mante Tam	TAM1313020 0154675	235,112	0.8%	235,112	0.8%	Lote	80	100	100.00
3	Pavimentación Asfáltica Col. Benito Juárez, Calle Pedro J. Méndez Entre G. Prieto Y Víctor López	TAM0013040 0248292	1,674,494	5.6%	1,674,494	5.6%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
4	Construcción De Banquetas Col. Fomento Nacional	TAM0013040 0246107	750,630	2.5%	750,630	2.5%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
5	Construcción De Banquetas En Jardín De Niños	TAM0013040 0246148	187,177	0.6%	187,177	0.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
6	Gastos Indirectos	TAM0013040 0259299	280,000	0.9%	280,000	0.9%	Persona	-	100	100.00
7	Construccion De Banquetas En Col. Nacional Colectiva 3a. Etapa	TAM1313010 0109539	685,044	2.3%	685,044	2.3%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0248853	700,000	2.4%	700,000	2.4%	Pieza	800	100	100.00
9	Revestimiento De Calles Ejido Cuauhtemoc	TAM1313020 0144571	417,852	1.4%	417,852	1.4%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
10	Revestimiento De Calles Col. Ampliacion Aeropuerto	TAM1313020 0144583	434,200	1.5%	434,200	1.5%	Metro Cuadrado	240	100	100.00
11	Construcción De Banqueta Y Guarniciones Col. Ampliación Aeropuerto	TAM0013040 0246197	448,590	1.5%	448,590	1.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
12	Construccion De Banquetas Col. Nacional Colectiva	TAM1313020 0149543	852,928	2.9%	852,928	2.9%	Metro Cuadrado	560	100	100.00
13	Revestimiento De Calles Ejido Emiliano Zapata	TAM0013040 0244969	355,093	1.2%	355,093	1.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
14	Pavimentación Asfáltica Col. Nacional Colectiva 1a. Etapa Calle Melchor Entre E. Zapata Y Av. Juan De Dios Villarreal	TAM0013040 0246597	520,621	1.7%	520,621	1.7%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
15	Construccion De Barda Perimetral En Esc Secundaria	TAM0013040 0264028	252,746	0.8%	252,746	0.8%	Metro Lineal	200	100	100.00
16	Rehabilitación De Puente Vehicular Col. Obrera	TAM0013040 0246537	231,689	0.8%	231,689	0.8%	Pieza	1,400	100	100.00
17	Construccion De Techado Central Jardin De Niños Manuel Gonzalez	TAM1313020 0150287	349,323	1.2%	349,323	1.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
18	Pavimentación Asfáltica Col. Campesina No.2, Calle Ej. J. María Morelos	TAM0013040 0248404	595,733	2.0%	595,733	2.0%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
19	Construcción De Banqueta Y Guarniciones Col. Nacional Colectiva 2a. Etapa	TAM0013040 0246230	310,180	1.0%	310,180	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,789,647	100.0%	29,789,647	100.0%		26,326		
20	Revestimiento De Calles Poblado Nueva Apolonia	TAM0013040 0244906	523,571	1.8%	523,571	1.8%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
21	Ampliacion De Red De Agua Potable. Col Ferrocarril	TAM0013040 0244205	186,451	0.6%	186,451	0.6%	Metro Lineal	80	100	100.00
22	Construccion De Cordones Y Banquetas, Poblado El Limon	TAM1313020 0149601	986,593	3.3%	986,593	3.3%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
23	Pavimentación Asfáltica Calle E. Zapata Col. Nacional Colectiva 1er. Etapa	TAM0013040 0247678	2,763,191	9.3%	2,763,191	9.3%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
24	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Constitucion Col. Tamaulipas	TAM1313010 0109561	120,336	0.4%	120,336	0.4%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
25	Pavimentación Asfáltica Col. Canoas, Calle Rubén Romero Entre Mty. Y Clavijero	TAM0013040 0247620	1,633,852	5.5%	1,633,852	5.5%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
26	Revestimiento De Calles Congregacion El Abra	TAM1313020 0144507	322,909	1.1%	322,909	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
27	Adquisicion De Materiales Consumibles	TAM0013040 0259509	250,747	0.8%	250,747	0.8%	Unidad	-	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0248874	525,000	1.8%	525,000	1.8%	Pieza	600	100	100.00
29	Revestimiento De Calles Col. Aeropuerto	TAM1313020 0149497	425,683	1.4%	425,683	1.4%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
30	Revestimiento De Calles Col. Nal. Colectiva 3er. Etapa	TAM0013040 0245063	467,050	1.6%	467,050	1.6%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
31	Pavimentacion Asfaltica Calle Melones Entre Ciruelos Y Mangos Col Cerro Del Bernal.	TAM1313010 0044769	1,152,286	3.9%	1,152,286	3.9%	Metros Cuadrados	1,887	100	100.00
32	Revestimiento De Calles Ej. Benito Juárez	TAM0013040 0244477	242,013	0.8%	242,013	0.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
33	Adquisicion De Bienes Muebles	TAM0013040 0259387	201,949	0.7%	201,949	0.7%	Unidad	-	100	100.00
34	Construcción De Puente Vehicular Col. Miguel Alemán, Vasconcelos Y Cavazos Lerma	TAM0013040 0246436	375,881	1.3%	375,881	1.3%	Pieza	1,800	100	100.00
35	Construccion De Puente Cajon	TAM1313020 0150077	382,927	1.3%	382,927	1.3%	Unidad	250	100	100.00
36	Revestimiento De Calles Col. Burocrática Sector 5	TAM0013040 0244392	417,714	1.4%	417,714	1.4%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
37	Pavimentación Asfáltica Col. Campesina No. 2, Calle Fco. Villa Entre Graciano Sánchez Y José Ma. Morelos	TAM0013040 0248363	1,601,056	5.4%	1,601,056	5.4%	Metro Cuadrado	1,400	100	100.00
38	Construccion De Vados Ejido Santa Clara No. 2	TAM1313020 0149678	104,501	0.4%	104,501	0.4%	Pieza	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,789,647	100.0%	29,789,647	100.0%		26,326		
39	Pavimentacion Asfaltica Calle Luis Cabrera Entre Av. Rotaria Y Monterrey Col. Miguel Aleman	TAM1313010 0109487	1,075,940	3.6%	1,075,940	3.6%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
40	Revestimiento De Calles Congregación La Mora	TAM0013040 0244787	241,735	0.8%	241,735	0.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
41	Revestimiento De Calles Ejido Los Dorados	TAM1313020 0144542	441,727	1.5%	441,727	1.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
42	Terminacion De Desayunador Ej. Division Del Norte	TAM1313020 0150154	233,594	0.8%	233,594	0.8%	Metro Cuadrado	99	100	100.00
43	Revestimiento De Calles Poblado Los Aztecas	TAM0013040 0244856	546,216	1.8%	546,216	1.8%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
44	Construcción De Cerco Perimetral, Ejido Celaya Escuela Telesecundaria	TAM0013040 0248524	166,615	0.6%	166,615	0.6%	Metro Lineal	180	100	100.00
45	Puente Vehicular Col. Miguel Aleman	TAM1313020 0150030	1,133,767	3.8%	1,133,767	3.8%	Unidad	1,800	100	100.00
46	Construcción De Barda Perimetral J.N. México Col. Jardín	TAM0013040 0248495	143,044	0.5%	143,044	0.5%	Metro Lineal	100	100	100.00
47	Construccion De Descarga Pluvial En Col. Azucarera	TAM1313010 0109522	389,768	1.3%	389,768	1.3%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
48	Construccion De Vados	TAM1313020 0150116	200,707	0.7%	200,707	0.7%	Pieza	250	100	100.00
49	Pavimentacion Asfaltica Col Vicente	TAM1313020 0152584	1,321,659	4.4%	1,321,659	4.4%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
50	Pavimentación Asfáltica Col. Enrique Cárdenas, Calle Fco. I Madero Entre A.B. Bonfil Y Juana Torres	TAM0013040 0248333	914,457	3.1%	914,457	3.1%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
51	Construcción De Banqueta Y Guarniciones Col. Plan De Ayutla	TAM0013040 0245259	529,622	1.8%	529,622	1.8%	Metro Cuadrado	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,406,788	66.7%	24,846,005	49.6%		4,198		
1	Acceso Con Sulfato Ampl. San Manuel Y San Manuel	TAM0013030 0182412	191,514	0.4%	191,514	0.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Pav Y Rehab. Agua Y Dje. C. Ignacio Vallarta De Ponciano Arriaga A Justo Sierra	TAM0013020 0168475	1,060,121	2.1%	601,741	1.2%	Metros Cuadrados	212	100	100.00
3	Prim. Gregorio Garza Flores, Libertad Y Progreso	TAM0013030 0185326	291,924	0.6%	291,924	0.6%	Aula	-	100	100.00
4	Av. Jesus Vega Sanchez De Faviola A Esthela, Ampl. Santa Maria Y Santa Maria	TAM0013030 0182280	583,890	1.2%	545,049	1.1%	Metros Lineales	-	100	60.00
5	J.N. Jaime Torres Bodet, Fracc. Victoria	TAM0013030 0184602	210,334	0.4%	84,133	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Valerio Torres De Benjamin Gaona A 200 Mts. Hacia El Poniente, La Estrella	TAM0013030 0182507	109,442	0.2%	43,776	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
7	Pte. Peatonal C. Manuel Cavazos Lerma Col. Jesus Urquiza	TAM0013020 0169551	319,648	0.6%	283,545	0.6%	Proyecto	64	100	100.00
8	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
9	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
10	Fac. De Derecho (Area Verde) De Fac. De Agronomia A Fac. De Medicina, Universitaria	TAM0013030 0182225	119,772	0.2%	47,908	0.1%	Metros Cuadrados	96	100	100.00
11	Pav C. Brecha La Venada De Valle Alto A Encinal	TAM0013020 0169946	1,183,875	2.4%	1,183,875	2.4%	Metros Cuadrados	237	100	100.00
12	Pav C. Manuel A. Camacho De Alvaro Obregon A Venustiano Carranza, Emilio Portes Gil	TAM1313020 0161915	696,307	1.4%	687,169	1.4%	Metros Cuadrados	139	100	99.00
13	Pav Francisco Javier Mina De Mariano Matamoros A Palmeras, Pedro Moreno	TAM0013020 0168400	819,057	1.6%	808,176	1.6%	Metros Cuadrados	164	100	100.00
14	Dela Nobleza Y Sabiduria De Limite Norte A Torre De Cd. De Mexico Y De Torre De Cd. De Mexico A Limite Sur Cols. Ampl. San Manuel Y San Manuel	TAM0013030 0182269	511,762	1.0%	204,704	0.4%	Metros Lineales	409	100	100.00
15	Telesecundaria, Isla Mano De Leon	TAM0013030 0184625	308,507	0.6%	123,402	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	95.00
16	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
17	Construccion De Centro Antirrabico, Fidel Velazquez	TAM0013020 0169583	671,816	1.3%	522,249	1.0%	Proyecto	134	100	95.00
18	Reconstruccion De Casa Del Pueblo, Estacion Ramirez	TAM0013030 0185205	444,426	0.9%	444,426	0.9%	Metros Cuadrados	-	100	40.00
19	Av. Jerusalem De Arca De Noe A Jardin Del Eden	TAM0013030 0182476	535,421	1.1%	528,334	1.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,406,788	66.7%	24,846,005	49.6%		4,198		
20	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
21	Pav C. Mar Caribe De Carmen Cerdan Aproveccion Leyes De Colonos, Jose Ma. Morelos	TAM1313020 0161082	714,832	1.4%	687,756	1.4%	Metros Cuadrados	143	100	100.00
22	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
23	Prim. Rafael Betancourt B. Melchor Ocampo	TAM0013030 0184565	319,984	0.6%	127,993	0.3%	Aula	-	100	100.00
24	C.La Naranja Y Calle 2 Seccion 1, Ej. Cabras Pintas	TAM0013030 0182242	472,989	0.9%	397,323	0.8%	Poste	378	100	99.00
25	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
26	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
27	Prim. Gral. Ignacio Zaragoza, Pob. Higuerrillas	TAM0013040 0255241	144,988	0.3%	144,988	0.3%	Lote	-	100	-
28	Pav C. Juan Aldama De Crtulinas A Zazmines, Las Flores Y Los Rosales	TAM0013020 0169173	965,170	1.9%	926,693	1.8%	Metros Cuadrados	193	100	100.00
29	Ara De Equipamiento, Fracc. Victoria	TAM0013030 0182402	260,758	0.5%	166,620	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
30	Prim. Amalia Gonzalez Caballero, La Amistad	TAM0013040 0255222	194,781	0.4%	194,781	0.4%	Sistema	-	100	100.00
31	J.N. Maria Lorenza Hinojosa, Lomas De San Juan	TAM0013030 0184590	110,181	0.2%	44,072	0.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
32	Pav C. 31 De Caracol A Estrella De Mar, Acuario 2001	TAM0013020 0168962	285,290	0.6%	239,650	0.5%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
33	Rehab. De Camino Rural Ejs. Pte. Cardenas, P. Delgado, San Fco. Vista Hermosa, Pob. Contro. Pob. Lucio Blanco, Ampl. San Fco., Lag. Redonda, Villa Nueva, Rancho Potrero Nvo. Rancho Los Carrizos Y Pana	TAM0013020 0169853	591,775	1.2%	532,598	1.1%	Proyecto	118	100	95.00
34	Pte. Vehicular Av. Cantinflas Y Dren Valle Verde, Junta De Aguas	TAM0013020 0169628	1,176,084	2.3%	700,421	1.4%	Proyecto	236	100	100.00
35	Rehab. De Espacio Publico, Ej. Sandoval	TAM0013020 0169907	249,523	0.5%	249,523	0.5%	Proyecto	50	100	100.00
36	Acceso Sulfato C. Agroquimicos , Juan Villafuerte Morales, Minas Mayas, Minas Jordan, Cols Agricola Orienta, Sind. De Casas De Comercio Y Minas Del Rey	TAM0013020 0169654	480,928	1.0%	192,371	0.4%	Proyecto	96	100	100.00
37	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,406,788	66.7%	24,846,005	49.6%		4,198		
38	Pav Eleuterio Glz, Prisciliano Delgado De Marte R. Gomez A Avecitas Lopez De Eleuterio Glz. Alatorre, Ricardo Ramos	TAM0013020 0169285	421,676	0.8%	398,237	0.8%	Metros Cuadrados	84	100	100.00
39	Camino Vecinal Lado Norte De Benito Juarez A Lilia Guevara, Abelardo De La Torre Y San Isidro	TAM0013030 0185347	246,355	0.5%	98,542	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
40	Sendero Nacional Lado Sur De Dren 32 Izq. A Produccion, Joseloportillo	TAM0013040 0255199	131,388	0.3%	131,388	0.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
41	Pav C. Rio Pilon De Rio San Juan A Missouri, Las Fuentes	TAM0013020 0169135	358,458	0.7%	350,204	0.7%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
42	Rehab. De Camino Rural Ejs. El Ebanito, Realito, Sabino, Tahuachal, Guadalupe Juanillo, Barranca, Brigada, Puerta, Ventana, Rancho Viejo, San Luisito Y Soliseño	TAM0013020 0169827	641,090	1.3%	463,557	0.9%	Proyecto	128	100	70.00
43	Prim. Adolfo Ruiz Cortinez, Zona Centro	TAM0013030 0184581	344,183	0.7%	335,582	0.7%	Aula	-	100	100.00
44	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
45	De La Manzana De Priv. 2 A Calle Del Carmen Rampa De Acceso Av. 12 De Mzo. C. Benito Juarez De Esthela A Limite Norte Col. Ampl. Laguneta, Ej. Cabras Pintas, Las Huertas Y Ampl. Santa Maria	TAM0013030 0182497	294,399	0.6%	117,759	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
46	Subetacion Electrica J.N. Lopez Mateos, Pintura Esc. Prim. Leyes De Reforma Y Rep. De Techumbre Prim. Lazaro Cardenas, Fovissste Adolfo Lopez Mateos, Vista Hermosa Y Ej. Buenavista	TAM0013030 0184468	313,294	0.6%	313,294	0.6%	Aula	-	100	100.00
47	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
48	Prim. Josefina Menchaca, Zona Centro	TAM0013030 0184537	210,931	0.4%	210,931	0.4%	Aula	-	100	100.00
49	Agricola De Agroquimicos A Limite Con Col. Minería, Agrícola Oriental, San Luis, Jardines De Ote. Y Las Aves	TAM0013030 0182485	465,107	0.9%	448,692	0.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
50	Cerro Azul Entre Cerro Grande Y Agapito Gonzalez, Col. Lucio Blanco	TAM1213020 0146373	818,671	1.6%	818,671	1.6%	Metros Cuadrados	164	100	100.00
51	J.N. Manuela Rodriguez, Col. Vicente Guerrero	TAM0013040 0230661	173,857	0.3%	141,879	0.3%	Aula	-	100	100.00
52	Construccion De Aula Sec. General Mexico, Pob. Control	TAM0013020 0169719	499,421	1.0%	199,768	0.4%	Aula	100	100	100.00
53	J.N. Club 20-30 Numero 1, Uniones Rehab. De Barda Y Malla Ciclonica	TAM0013030 0184491	332,214	0.7%	322,684	0.6%	Metros Lineales	-	100	100.00
54	Pav C. Camino Vecinal Lado Norte De B. Juarez A Lilia Guevara, Ampl. Abelardo De La Torre, El Saucito Y San Isidro	TAM1313020 0166600	1,263,963	2.5%	1,263,963	2.5%	Metros Cuadrados	253	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,406,788	66.7%	24,846,005	49.6%		4,198		
55	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
56	Dje C. Rio Grande Y Rio Verde De Laguna De Chapultepec A Lago De Texcoco, Ampl. Del Valle	TAM0013020 0169331	430,271	0.9%	383,247	0.8%	Metros Cuadrados	86	100	100.00
57	Segunda Etapa Electrificación	TAM0013030 0182347	500,642	1.0%	287,700	0.6%	Poste	-	100	100.00
58	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
59	Calle F De Camino B A Limite Con Ej. Longoreño, Ampl. Las Palomas	TAM0013030 0182341	209,601	0.4%	170,028	0.3%	Poste	-	100	99.00
60	Emiliano Zapata De Puerto Angel A Benito Juarez, Ampl. Villa Hermosa	TAM0013040 0255173	748,207	1.5%	748,207	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
61	Pav C. Brecha La Venada De Canarios A Valle Alto 2.5, La Venadita Y Luz Del Valle	TAM0013020 0169080	1,311,479	2.6%	1,311,479	2.6%	Metros Cuadrados	263	100	100.00
62	J.N. Abelardo Gomez Loo, Villa Las Torres	TAM0013030 0184528	192,421	0.4%	76,968	0.2%	Aula	-	100	100.00
63	Pav C. Av. Central De Sonora A Lorenzo Mendez, Uniones	TAM0013020 0168336	959,359	1.9%	908,633	1.8%	Metros Cuadrados	192	100	100.00
64	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
65	Ejs. Laguna, Gloria, Reforma, Los Ranchitos, Timones, Mogote De Santiago, Palo Blanco, Progreso Agrario, Revolucion, San Andres, Sta. Adelaida, Sta. Irene...	TAM0013030 0184941	1,331,273	2.7%	1,183,357	2.4%	METROS CUBICOS	-	100	90.00
66	Rehab. De Camino Rural Ejs. Acceso Al Panteon Ej. Las Rusias, La Union, Mexico Agrario, Lucio Blanco, Amistad, 20 De Nov. Buenavista, Esperanza Y Reforma, La Luz Y Cabras Pintas	TAM0013020 0169800	542,479	1.1%	216,991	0.4%	Proyecto	108	100	100.00
67	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
68	Miguel Hidalgo , Cjon. Reforma De Av. Benjamin Gaona A Cjon Reforma Y De Miguel Hidalgo A Jesus Ramirez, Ampl. Reforma Sur	TAM0013030 0182309	260,518	0.5%	195,465	0.4%	Poste	-	100	65.00
69	Pav C. Club Rotario De Camino Vecinal A Limite, Control 3 Norte	TAM0013020 0168351	157,412	0.3%	62,965	0.1%	Metros Cuadrados	31	100	100.00
70	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00
71	Reconstruccion De Casa Del Pueblo, Ej. La Bartolina	TAM0013030 0184898	112,782	0.2%	45,113	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
72	Sec. Gral. No. 2 Adolfo Lopez Mateos Baños-Vestidores, Treviño Zapata	TAM0013030 0184478	362,718	0.7%	145,087	0.3%	Aula	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,406,788	66.7%	24,846,005	49.6%		4,198		

73	1a Etapa Ampl. Reforma	TAM0013030 0182375	306,750	0.6%	122,595	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	95.00
----	------------------------	-----------------------	---------	------	---------	------	------------------	---	-----	-------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,889,546	99.8%	1,889,546	99.8%		1,076		
1	Construcción De Red De Agua Potable En C. Canal Ec Leona Vicario Y C Las Palmas	TAM0013040 0281468	130,290	6.9%	130,290	6.9%	Metro Lineal	68	100	100.00
2	Red De Drenaje Sanitario C. Sin Nombre E/ C. Pto. De Chetumal Y C. Pto. Progreso	TAM0013040 0281490	126,766	6.7%	126,766	6.7%	Metro Lineal	68	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones C. Orquidea Y C. Azucena E/ C. Aldama Y C. Mateo Sandoval, C. Macario Rmz. E/ C. Dalia Y C. Azucena	TAM0013040 0281524	233,051	12.3%	233,051	12.3%	Metro Lineal	152	100	100.00
4	Pavimentacion Asfaltica C. Sin Nombre E/ C. Pto. Profreso Y C. Pto. De Chetumal	TAM0013040 0281562	249,899	13.2%	249,899	13.2%	Metro Lineal	32	100	100.00
5	Construccion De Guarniciones C. Zeferino Peña E/ C. Manuel Barrera Y C. Guillermo Prieto	TAM0013040 0281543	43,834	2.3%	43,834	2.3%	Metro Lineal	120	100	100.00
6	Pavimentacion Asfaltica C. Zeferino Peña E/ C. Manuel Barrera Y C. Guillermo Prieto	TAM0013040 0281597	138,239	7.3%	138,239	7.3%	Metro Lineal	120	100	100.00
7	Pavimentacion Asfaltica C. Hnos. Flores Magon E/ C. Aldama Y C. Lazaro Cardenas	TAM0013040 0281578	316,106	16.7%	316,106	16.7%	Metro Lineal	200	100	100.00
8	Pavimentacion Asfaltica C. Fco. Villa E/ C. Joaquin Amaro Y C. Emiliano Zapata	TAM0013040 0281615	198,065	10.5%	198,065	10.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
9	Red De Agua Potable C. Sin Nombre E/ C. Pto. De Chetumal Y C. Pto. Progreso	TAM0013040 0281482	65,569	3.5%	65,569	3.5%	Metro Lineal	32	100	100.00
10	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En C. Canal E/ C. Leona Vicario Y C. Las Palmas	TAM0013040 0281505	387,727	20.5%	387,727	20.5%	Metro Lineal	84	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,544,273	100.0%	7,544,273	100.0%		6,831		
1	Aplicacion De Techumbre En Esc. Prim. Ignacio Zaragoza	TAM1313010 0008965	226,293	3.0%	226,293	3.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
2	Construccion De Losas De Concreto En Casa Habitacion	TAM1313010 0008975	794,091	10.5%	794,091	10.5%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
3	Construccion De Empedrado En Calle Cazares, Abasolo Y Morelos De Calle Mendez A Calle Negrete	TAM1313010 0008957	300,010	4.0%	300,010	4.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
4	Cconstruccion De Techumbre En Esc. Primaria Martires	TAM1313010 0008984	350,000	4.6%	350,000	4.6%	Obra	50	100	100.00
5	Construccion De 10 Viviendas De 34.00 M2 C/U	TAM1313010 0008971	950,000	12.6%	950,000	12.6%	Vivienda	50	100	100.00
6	Rehabilitacion De Albergue Escolar	TAM1313010 0008938	450,000	6.0%	450,000	6.0%	Obra	250	100	100.00
7	Construccion De Techumbre En Clinica Del Imss Coplamar	TAM1313010 0009799	274,356	3.6%	274,356	3.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
8	Gastos Indirectos	TAM0013040 0261370	82,810	1.1%	82,810	1.1%	-1	1,565	100	100.00
9	Mejoramiento De 4 Aulas Adosadas En Esc. Prim. Ignacio Zargoza Secc. B	TAM0013040 0261143	431,892	5.7%	431,892	5.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
10	Rehabilitacion De Albergue Escolar	TAM1313010 0009810	205,000	2.7%	205,000	2.7%	Obra	500	100	100.00
11	Construccion De Losas De Concreto En Casa Habitacion	TAM1313010 0008935	801,150	10.6%	801,150	10.6%	Metro Cuadrado	96	100	100.00
12	Construccion De Barda Perimetral De Las Esc. Sec. Tec. No. 26	TAM1313010 0008963	246,197	3.3%	246,197	3.3%	Metros Lineales	250	100	100.00
13	Construccion De Puente Vehicular	TAM0013040 0261202	239,728	3.2%	239,728	3.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
14	Revestimiento De Camino Vecinal Del Ej. Valle Hermoso A El Ej. La Marcela	TAM1313010 0008987	1,113,360	14.8%	1,113,360	14.8%	Kilómetros	500	100	100.00
15	Construccion De Empedrado En Calle Frente A La Primaria Y Frente A La Iglesia	TAM1313010 0008947	145,354	1.9%	145,354	1.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100.00
16	Construccion De Guarniciones	TAM1313010 0008940	34,032	0.5%	34,032	0.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	200	100	100.00
17	Suministro Y Distribucion De 300 Paquetes De Mejoramiento De Vivienda	TAM1313010 0008968	900,000	11.9%	900,000	11.9%	Pieza	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,102,504	65.1%	20,102,504	65.1%		-		
1	Inv-Ap-Fism-09/13-8311 Introduccion De Agua Potable Por Afectacion Para Drenaje	TAM0013040 0247731	342,186	1.1%	342,186	1.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
2	Inv-Ds-Fism-10/13-8311 Drenaje Sanitario En : Sanchez (E) Cristobal Valdez Y Soules; Sarmiento Y Soules (E) Sanchez Y Sara;	TAM0013040 0248362	288,288	0.9%	288,288	0.9%	Metro Lineal	-	100	92.00
3	Ad-Ap-Fism-02/13-8311 1° Etapa De La Red De Agua Potable Por Juan Gabriel (E) Adalberto Martinez Y Renacimiento 74; Renacimiento 74 (E) Juan Gabriel Y Cornelio Reyna; Mario Moreno "Cantinflas" (E)	TAM0013040 0247393	303,466	1.0%	303,466	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
4	02 Inv-Pav-Fism-01/13 Pavimentacion Asfaltica En Nicaragua Entre Escudo Y Gloria	TAM1313020 0162842	887,153	2.9%	887,153	2.9%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
5	Inv-Ap-Fism-06/13-8311 3° Etapa De Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Independencia Nacional Por : Manuelita Valdez Entre Jacinto Sanchez Y Antonio Carrillo	TAM0013040 0247479	439,172	1.4%	439,172	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Ad-B-Fism-06/13-8311 Banquetas Río Indo Entre Roma Y Lisboa	TAM0013040 0248556	140,580	0.5%	140,580	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Lp-Ds-Fism-03/13-8311 2a Etapa De Drenaje Sanitario Por: China, Australia Y Malasia (E) Canada Y Honduras; Argentina (E) Italia Y Honduras;	TAM0013040 0247796	621,128	2.0%	621,128	2.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
8	04 Inv-Pav-Fism-03/13 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Norte Rio De Janeiro Entre Privada Quito Y Privada Rio De Janeiro	TAM1313020 0164273	342,672	1.1%	342,672	1.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Ad-B-Fism-03/13-8311 Banquetas Río Guadiana Entre Roma Y Lisboa	TAM0013040 0248592	104,722	0.3%	104,722	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Lp-Pav-Fism-02/13-8311 Pavimentacion En Concreto Hidraulico En Eugenio Aguirre Entre Silvestre Terrazas Y Martín Corona	TAM0013040 0248622	1,867,447	6.0%	1,867,447	6.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Ad-B-Fism-08/13-8311 Banquetas Río Sena Entre Roma Y Lisboa	TAM0013040 0248621	63,733	0.2%	63,733	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Ad-Ds-Fism-04/13-8311 Drenaje Sanitario Por La Calle Privada División Del Norte (E) Privada Paredón Y Límite Poniente;	TAM0013040 0248420	186,070	0.6%	186,070	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
13	01 Ad-Pav-Fism-01/13 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Priv. Quito Entre Carretera Anahuac Y Priv. Rio De Janeiro Norte En Col. Voluntad Y Trabajo I	TAM1313020 0162795	245,769	0.8%	245,769	0.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
14	Lp-Ds-Fism-05/13-8311 Segunda Etapa De Drenaje Sanitario, Incluye: Ampliacion De Subcolector De 45 Cm En El Sector Comprendido De Avenida Arandas E Hilario De Hoyos	TAM0013040 0248401	1,152,923	3.7%	1,152,923	3.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
15	Lp-Pav-Fism-06/13-8311 Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Sabino (E) Calle Arroyo Y Calle Anterior	TAM0013040 0248641	2,085,289	6.8%	2,085,289	6.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,102,504	65.1%	20,102,504	65.1%		-		
16	03 Inv-Pav-Fism-02/13 Pavimentacion Asfaltica En Mar Del Coral Entre Oceano Indico Y Limite Oriente Y Por Priv. Oceano Indico Entre Mar Del Coral Y Mar De Las Antillas	TAM1313020 0162875	910,167	2.9%	910,167	2.9%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
17	Lp-Ap-Fism-04/13 3° Etapa De Construccion De La Red De Agua Potable En La Col. Naciones Unidas (4a Etapa) Entre Yugoslavia A Francia Y Entre Canada Y Limite Norte.	TAM0013040 0247018	979,804	3.2%	979,804	3.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
18	Inv-Ele-Fism-13/13-8311 2¿ Etapa De Electrificacion En La Colonia Independencia Nacional, En La Calle Manuelita Valdez Entre Juan Ramos Y Andrea Martinez,	TAM0013040 0248025	383,924	1.2%	383,924	1.2%	Metro Lineal	-	100	30.00
19	Inv-Ap-Fism-05/13-8311 1° Etapa De La Red De Agua Potable Por Las Avenidas : Queta Jimenez, Juan Gabriel Y Cornelio Reyna Entre Adalberto Martinez Y Limite Norte.	TAM0013040 0247093	820,013	2.7%	820,013	2.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
20	Inv-Ap-Fism-04/13-8311 3° Etapa De Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia "San Roberto" Por: Ana Lilia Alvarez Entre Vanessa Alvarez Y Juan Ramos;	TAM0013040 0247551	682,679	2.2%	682,679	2.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
21	Inv-Pav-Fism-16/13-8311 Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Miguel Trillo Entre Luz Coral Y Silvestre Terrazas	TAM0013040 0248691	784,320	2.5%	784,320	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Ad-B-Fism-07/13-8311 Banquetas En Bravo Entre Turqueza Y Zihuatanejo	TAM0013040 0248444	129,725	0.4%	129,725	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Lp-Pav-Fism-09/13-8311 Pavimnetacion De Concreto Hidraulico En Huasteca Entre Iglesias Calderon Y Joaquin Alvarez	TAM0013040 0248712	515,903	1.7%	515,903	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	6.00
24	Inv-Ele-Fism-15/13-8311 Electrificacion En Prol. Pedro Perez Ibarra A Joaquin Alvarez Y Entre Eva Samano Y Tamatan.	TAM0013040 0247905	265,706	0.9%	265,706	0.9%	Metro Lineal	-	100	30.00
25	Inv-Ele-Fism-12/13-8311 2¿ Etapa De Electrificacion En La Colonia Praderas Del Mezquital, En La Calle Juan Gabriel Entre Renacimiento 74 E Ilusion 6, Queta Jimenez Entre Renacimiento 74 E Ilusion 6,	TAM0013040 0247682	493,843	1.6%	493,843	1.6%	Metro Lineal	-	100	40.00
26	Inv-Ele-Fism-14/13-8311 Electrificacion En Jose Alfredo Jimenez Entre Adalberto Martinez Y Lola Beltran, Y En Jorge Negrete, Pedro Infante Y Tintan Entre Adalberto Martinez Y Eulalio Gonzalez.	TAM0013040 0248349	333,839	1.1%	333,839	1.1%	Metro Lineal	-	100	80.00
27	Inv-Pav-Fism-08/13-8311pavimentacion De Concreto Asfaltico En Diaz Ordaz (E) Lazaro Cardenas Y Limite Sur	TAM0013040 0248657	337,148	1.1%	337,148	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
28	05 Lp-Pav-Fism-01/13 Pavimentacion Asfaltica Por Estados Unidos Entre Segundo Anillo Periferico Y Nicaragua, Incluye Drenaje Sanitario	TAM1313020 0164390	2,213,002	7.2%	2,213,002	7.2%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,102,504	65.1%	20,102,504	65.1%		-		
29	Ad-B-Fism-05/13-8311 Guarniciones En Río Nilo (E) Roma Y Lisboa. Banquetas En Río Nilo Entre Roma Y Lisboa	TAM0013040 0248520	93,478	0.3%	93,478	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Inv-Alumpub-Fism-07/13-8311 Alumbrado Publico Exterior En El Perimetro De La Secundaria N°8	TAM0013040 0248759	458,658	1.5%	458,658	1.5%	Pieza	-	100	100.00
31	Lp-Pav-Fism-07/13-8311 Pavimentacion De Concreto Hidraulico, En Tamatan Entre Iglesias Calderon Y Joaquin Alvarez	TAM0013040 0248681	1,213,412	3.9%	1,213,412	3.9%	Metro Cuadrado	-	100	96.00
32	Lp-Elec-Fism-08/13-8311 Electrificacion En Ana Lilia Alvarez (E) Xavier Alejandro Y Roberto Alvarez, Flor Helena (E) Xavier Alejandro Y Vanessa Alvarez	TAM0013040 0248402	416,283	1.3%	416,283	1.3%	Metro Lineal	-	100	2.00



Estado
Municipio

Tamaulipas
Palmillas

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 4

Asignación FISM: 1,636,687

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,555	3.3%	54,555	3.3%		12		
1	Apoyo A Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267067	54,555	3.3%	54,555	3.3%	Obra	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,518,218	96.3%	43,895,061	90.8%		21,850		
1	Pavimentacion Hidraulica En La Calle Guillermo Prieto Entre Las Calles Ruben Y Dr. Rodriguez, En La Col. Fraccionamiento Reynosa	TAM1313020 0153476	2,330,325	4.8%	2,330,325	4.8%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Prados De Estio Entre Las Calles Praderas De Oriente Y Ferrocarril En La Colonia Industrial	TAM1313010 0111887	558,386	1.2%	431,100	0.9%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
3	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Callejón. Agapito Cepeda Entre Las Calles Mario Aguilera A Lauro Aguirre En La Col. Ampliacion Del Maestro	TAM1313010 0111792	133,238	0.3%	133,238	0.3%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100	100.00
4	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Felipe Berriozabal Entre Las Calles Tlaxiaco Y Apatzingan En La Colonia Benito Juarez	TAM1313010 0113175	2,931,159	6.1%	2,774,590	5.7%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
5	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Guadalupe Mainero Entre Las Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Dalia En La Colonia Fidel Velazquez	TAM1313010 0113287	1,214,430	2.5%	1,214,427	2.5%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
6	Pavimentación Hidráulica De La Calle Arboledas Entre Las Calles Sauzales Y Francisco I. Madero En La Colonia La Presa En El Municipio De Reynosa, Tamaulipas.	TAM1313010 0113247	1,316,431	2.7%	1,078,289	2.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Decima Entre Las Calles Cuarta Y Alberto Carrera Torres En La Colonia Ejido La Escondida	TAM1313010 0113188	1,869,824	3.9%	1,653,248	3.4%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
8	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Quinta Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Blvd, Mil Cumbres En La Col Prolongacion Cumbres	TAM1313010 0111870	2,001,430	4.1%	1,982,230	4.1%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
9	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Cananea De La Calle Francisco I. Madero A Niños Heroes En La Col. Jacinto Lopez	TAM1313010 0113277	528,836	1.1%	528,836	1.1%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
10	Desarrollo Institucional 2 Porciento	TAM0013030 0213556	966,607	2.0%	966,607	2.0%	Trabajador	-	100	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Novena Entre Las Calles Carlos Cantu Y Central En La Col. Granjas Economicas Del Norte	TAM1313010 0111850	2,749,636	5.7%	2,655,724	5.5%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
12	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Diaz Bazan Entre Las Calles Jose Lopez Portillo Y Guadalupe Victoria En La Colonia Lopez Portillo	TAM1313010 0113256	2,318,331	4.8%	2,248,646	4.7%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
13	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Primera Entre La Calle Mil Cumbres Y Francisco I. Madero En La Col. Cumbres	TAM1313010 0111884	2,626,625	5.4%	2,615,595	5.4%	Metros Cuadrados	1,700	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica De La Calle J.R. Vega Entre Calles 20 De Noviembre Y Elias, En La Col. Fraccionamiento De Reynosa	TAM1313020 0151695	1,962,199	4.1%	1,961,727	4.1%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
15	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Fidencio Trejo Entre Las Calles Mario Aguilera Y Quinta Avenida En La Colonia Ampliacion Del Maestro	TAM1313010 0111877	1,549,607	3.2%	1,097,304	2.3%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,518,218	96.3%	43,895,061	90.8%		21,850		
16	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Magisterio Nacional Entre Las Calles Lauro Aguirre Y Quinta Avenida En La Col. Ampliacion Del Maestro	TAM1313010 0111872	1,554,525	3.2%	1,477,291	3.1%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
17	Gastos Indirectos 3 Por ciento	TAM0013030 0213647	1,449,911	3.0%	1,449,911	3.0%	-1	-	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica De La Calle San Luis Entre Las Calles Durango Y Tamaulipas En La Colonia Rancho Grande 4	TAM1313010 0112143	1,124,513	2.3%	905,099	1.9%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
19	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles Dr. Martín Eloy Gutierrez, Calle Amelia Vitales, Ernesto Robinson Teran Y Jose Luis Amaro En La Col. Humberto Valdez Richaud	TAM1313010 0111834	988,363	2.0%	988,363	2.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	400	100	100.00
20	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Ing. Villarreal Entre Las Calles Rubén Y 20 De Noviembre En La Colonia Fraccionamiento Reynosa	TAM1313010 0113207	2,208,674	4.6%	1,876,086	3.9%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
21	Pavimentación Hidráulica En La Calle Paraíso Entre Las Calles Pajaritos Y Bienestar En La Col. Bienestar En El Municipio De Reynosa Tam.	TAM0013030 0207332	1,029,041	2.1%	968,921	2.0%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
22	Construcción De Red De Atarjeas De 12 De Diametro De 530 MI De Longitud En La Calle Camargo Entre Las Calles Lucio Blanco Y Profesor Isasi En La Colonia Manuel Cavazos Lerma En El Municipio De Reynosa	TAM0013030 0207676	623,873	1.3%	623,873	1.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Francisco Villa Entre Calles Jaime Nuno Y Niño Artillero (Primera Etapa) En La Col. Rancho Grande	TAM1313010 0111858	2,734,171	5.7%	2,517,906	5.2%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
24	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Las Calles Ninfa Martinez Y Selené En La Col. Villas Del Roble Sector 3	TAM1313010 0111865	1,391,243	2.9%	1,231,844	2.5%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
25	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Hidalgo Entre Las Calles Revolucion Y Tamaulipas, En La Col. Esfuerzo Nacional	TAM1313010 0111880	1,941,038	4.0%	1,773,615	3.7%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
26	Construcción De Subcolector De 38 Cms. De Diámetro En Bordo Del Canal Rodhe Para Conexión Con Cárcamo En La Col. Lomas Del Pedregal En El Municipio De Reynosa Tam.	TAM0013030 0207529	1,079,507	2.2%	1,079,507	2.2%	Colector	400	100	100.00
27	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Mante Entre Las Calles Rio Purificacion Y Calle Septima En La Col. Luis Donaldo Colosio	TAM1313010 0111883	2,510,809	5.2%	2,505,863	5.2%	Metros Cuadrados	3,650	100	100.00
28	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle David Guerra Entre Calles Ana Teresa Luebbert Y Limite Poniente Y Oriente , Calle Santander Entre Las Calles Ana Teresa Luebbert Y Limite Poniente	TAM1313010 0111803	436,849	0.9%	436,849	0.9%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,518,218	96.3%	43,895,061	90.8%		21,850		
29	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Pico De Orizaba Entre Las Calles Cerro Del Bernal Y Cerro De Padilla En La Colonia Almaguer	TAM1313010 0113233	1,394,402	2.9%	1,394,402	2.9%	Metros Cuadrados	1,700	100	100.00
30	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hijos De Ejidatarios ;Calle 1ra.;Calle 2da. En La Col. Ramon Perez 1	TAM1313010 0111846	994,235	2.1%	993,645	2.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,919,030	100.0%	22,919,030	100.0%		42,611		
1	Pavimentacion Asf. C. General Cepeda E/Nayarit Y Toluca. Col. Morelos	TAM1313010 0047922	1,096,274	4.8%	1,096,274	4.8%	Metros Cuadrados	2,181	100	100.00
2	Rehabilitacion De Drenaje C. Miguel Hidalgo E/Juarez Y Aldama. Col. La Paz	TAM1313010 0047591	236,691	1.0%	236,691	1.0%	Metro Lineal	251	100	100.00
3	Pavimentacion Asf. C. Colombres E/Jose De Escandon Y Coahuila Norte.Col. Fundadores	TAM1313010 0047850	741,075	3.2%	741,075	3.2%	Metros Cuadrados	1,337	100	100.00
4	Pavimentacion Hca. C. Oaxaca E/Tamaulipas Y Mexico. Col. Condesa	TAM1313010 0048175	1,076,712	4.7%	1,076,712	4.7%	Metros Cuadrados	1,697	100	100.00
5	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Almendro Entre Jalisco Y B-112 Y Ave. Mexico Entre Calle Pirul Y Dren Rio Bravo, Col. Morelos	TAM0013040 0248066	1,087,675	4.7%	1,087,675	4.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
6	Pavimentacion Asf. C. Miguel Dominguez E/Camino Real Y Matamoros.Col Valle De Leones.	TAM1313010 0048153	242,402	1.1%	242,402	1.1%	Metros Cuadrados	481	100	100.00
7	Pavimentacion Asfaltica De La Calle 5 De Mayo Entre Francisco I. Madero Y Aldama, Col. 1 De Mayo	TAM0013040 0248135	1,348,297	5.9%	1,348,297	5.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
8	Rehabilitacion De Drenaje De La Privada Madero E/Ave. Fco. I. Madero Y 1 De Mayo. Col. 1o. De Mayo	TAM1313010 0047532	130,118	0.6%	130,118	0.6%	Metro Lineal	143	100	100.00
9	Gastos Indirectos	TAM1313010 0048180	25,824	0.1%	25,824	0.1%	Capacitación	1	100	100.00
10	Rehabilitación De La Red De Drenaje De La Calle Almendro Entre Calle Jalisco Y B-112, Col. Morelos	TAM0013040 0247253	148,808	0.6%	148,808	0.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
11	Pavimentacion Hca. C. Tamaulipas E/C. Jalisco Y Oaxaca. Col. Condesa.	TAM1313010 0048170	561,543	2.5%	561,543	2.5%	Metros Cuadrados	916	100	100.00
12	Pavimentacion Asf. C. Moctezuma E/Cuauhtemoc Y Cuitlahuac. Col. Luis Echeverria	TAM1313010 0048147	141,433	0.6%	141,433	0.6%	Metros Cuadrados	267	100	100.00
13	Rehabilitacion De Drenaje C. Santiago Roel E/Morelos Y Constitucion, Col Arnulfo Martinez	TAM1313010 0047690	144,565	0.6%	144,565	0.6%	Metro Lineal	142	100	100.00
14	Rehabilitacion De Drenaje C. Laredo E/C. Camino Real Y Matamoros Col. Valle De Leones	TAM1313010 0047698	42,634	0.2%	42,634	0.2%	Metro Lineal	52	100	100.00
15	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Carolina Treviño Entre Calle Morelos Y Calle Agustin Melgar, Col. Octavio Silva	TAM0013040 0248341	381,291	1.7%	381,291	1.7%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
16	Pavimentacion Asfaltica De La Calle Alamo Entre Calle Toluca Y Calle 5 De Febrero, Col. Benito Juarez	TAM0013040 0248102	1,084,686	4.7%	1,084,686	4.7%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
17	Suministro Y Colocacion Material Caliche En La Zona Oriente De La Ciudad De Rio Bravo,Tam. Col. Varias, Colonias Y Avenidas	TAM1313010 0047713	1,327,005	5.8%	1,327,005	5.8%	Metro Lineal	4,497	100	100.00
18	Pavimentacion Asf. C. Tampico E/Rio Bravo Y Coahuila Norte Col. Solidaridad	TAM1313010 0047903	848,152	3.7%	848,152	3.7%	Metros Cuadrados	1,417	100	100.00
19	Pavimentacion Asf. De La Santiago Roel E/Morelos Y Constitucion. Col Arnulfo Martinez	TAM1313010 0047855	567,777	2.5%	567,777	2.5%	Metros Cuadrados	1,084	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,919,030	100.0%	22,919,030	100.0%		42,611		
20	Pavimentacion Asf. C. Cuauhtemoc E/Ave. Fco.. Madero Y Nvo. Leon. Col. Popular	TAM1313010 0047913	661,593	2.9%	661,593	2.9%	Metros Cuadrados	1,092	100	100.00
21	Suministro Y Colocacion Mat. Caliche Zona Poniente De La Ciudad De Rio Bravo,Tam. Varias,Colonias Y Avenidas	TAM1313010 0047707	1,326,378	5.8%	1,326,378	5.8%	Metro Lineal	4,497	100	100.00
22	Suministro Y Colocacion De Tuberia En La Calle Tercera Entre Calle Morelia Y Calle Queretaro, Col. Hijos De Ejidatarios	TAM0013040 0247809	102,786	0.4%	102,786	0.4%	Metro Lineal	120	100	100.00
23	Pavimentacion Asf. C. Ruiz Cortinez E/Emiliano Zapata Y Camino Real.Col. Manuel Ramirez.	TAM1313010 0047976	1,198,195	5.2%	1,198,195	5.2%	Metros Cuadrados	2,251	100	100.00
24	Pavimentacion Asf. C. Cuitlahuac E/Nuevo Leon Y Moctezuma. Col. Luis Echeverria	TAM1313010 0048146	238,709	1.0%	238,709	1.0%	Metros Cuadrados	408	100	100.00
25	Rehabilitación De La Red De Drenaje De La Calle 5 De Mayo Entre Francisco I. Madero Y Calle Aldama, Col. 1 De Mayo	TAM0013040 0247518	268,032	1.2%	268,032	1.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	125	100	100.00
26	Suminitro Y Colocacion Material Caliche En Bordo Derecho Dren El Murillo Brecha 109a. Col. Villas De San Ramon, Y Col. Del Maestro	TAM1313010 0047740	211,967	0.9%	211,967	0.9%	Metro Lineal	717	100	100.00
27	Pavimentacion Asf. De La Privada Madero E/Ave. Fco. I. Madero Y 1 De Mayo. Col. 1 De Mayo	TAM1313010 0047842	702,459	3.1%	702,459	3.1%	Metros Cuadrados	965	100	100.00
28	Pavimentacion Asf. De La Coahuila Norte E/Mante Y B-115. Col. Solidaridad.	TAM1313010 0048159	1,979,119	8.6%	1,979,119	8.6%	Metros Cuadrados	5,900	100	100.00
29	Pavimentacion Asf. C. Morelos E/C. Carolina Treviño Y Fco. Glz. Bocanegra.Col Ampl. Octavio Silva	TAM1313010 0047831	473,006	2.1%	473,006	2.1%	Metros Cuadrados	837	100	100.00
30	Rehabilitacion De Red De Drenaje Para C. Sauces E/Organo Y Guadalupe Victoria.Col. Manuel Ramirez	TAM1313010 0047700	119,216	0.5%	119,216	0.5%	Metro Lineal	114	100	100.00
31	Rehabilitacion De Drenaje C. General Cepeda E/Nayarit Y Toluca. Col. Morelos	TAM1313010 0047695	259,904	1.1%	259,904	1.1%	Metro Lineal	204	100	100.00
32	Pavimentacion Asf. C. Sauces E/Organo Y Guadalupe Victoria. Col. Manuel Ramirez	TAM1313010 0047939	490,469	2.1%	490,469	2.1%	Metros Cuadrados	895	100	100.00
33	Pavimentacion Asf. C. Miguel Hidalgo E/ Juarez Y Aldama Col. La Paz	TAM1313010 0047847	1,135,180	5.0%	1,135,180	5.0%	Metros Cuadrados	2,368	100	100.00
34	Suministro Y Colocacion De Material Caliche En Area Rural Y En La V. Nvo Progreso. Area Rural Y Diversas Calle Y Colonias	TAM1313010 0047736	1,304,519	5.7%	1,304,519	5.7%	Metros Cúbicos	4,497	100	100.00
35	Pavimentacion Asf. C. Abelino Perez E/Jalapa Y Regino Lozano Col. Nuevo Leon	TAM1313010 0047837	1,140,000	5.0%	1,140,000	5.0%	Metros Cuadrados	2,005	100	100.00
36	Recarpeteo De La Calle Vicente Guerrero Entre Ave. Francisco I. Madero Y Calle Jalisco, Fracc. Rio Bravo	TAM0013040 0248176	74,538	0.3%	74,538	0.3%	Metros Cuadrados, Taller	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,391,476	10.0%	1,391,476	10.0%		438		
1	Rehabilitacion De 36000 Mts. Cuadrados De Camino Parcelario En Ejido Praxedis Balboa, Municipio De San Carlos Tamps.	TAM0013040 0273626	302,600	2.2%	302,600	2.2%	Metro Cuadrado	162	100	100.00
2	Rehabilitacion De 48000 Metros Cuadrados De Camino Rural Tramo Ejido San Antonio-Ej. Benito Juarez, En Municipio De San Carlos Tamaulipas.	TAM0013040 0273661	302,600	2.2%	302,600	2.2%	Metro Cuadrado	276	100	100.00
3	Apoyo A La Vivienda De Habitantes Con 47 Paquetes De 8 Bultos De Cemento Y 4 Láminas, Cada Uno, Para Los Hogares De Las Personas Del Municipio De San Carlos Tamps.	TAM0013040 0275012	86,276	0.6%	86,276	0.6%	Acción	-	100	100.00
4	Apoyo A La Vivienda Con 386 Paquetes De 8 Bultos De Cemento Y 4 Láminas, Cada Uno, Por Hogar En El Municipio De San Carlos Tamps.	TAM0013040 0274969	700,000	5.0%	700,000	5.0%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,238,658	85.5%	19,238,658	85.5%		23,710		
1	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267305	234,000	1.0%	234,000	1.0%	Apoyo	274	100	100.00
2	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267388	225,000	1.0%	225,000	1.0%	Apoyo	263	100	100.00
3	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267248	264,000	1.2%	264,000	1.2%	Apoyo	308	100	100.00
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265571	307,916	1.4%	307,916	1.4%	Metros Lineales	67	100	100.00
5	Ampliacion De Drenaje Sanitario Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265318	245,006	1.1%	245,006	1.1%	Metro Lineal	97	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Agua Potable Tomas Domiciliarias	TAM0013040 0264207	77,306	0.3%	77,306	0.3%	Metro Lineal	15	100	100.00
7	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266823	285,827	1.3%	285,827	1.3%	Metro Lineal	194	100	100.00
8	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0267016	219,816	1.0%	219,816	1.0%	Metro Lineal	225	100	100.00
9	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267590	276,000	1.2%	276,000	1.2%	Apoyo	322	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Agua Potable	TAM0013040 0264243	168,191	0.7%	168,191	0.7%	Metro Lineal	45	100	100.00
11	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266601	219,750	1.0%	219,750	1.0%	Metro Lineal	198	100	100.00
12	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267609	237,000	1.1%	237,000	1.1%	Apoyo	277	100	100.00
13	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Bancio	TAM0013040 0266999	293,939	1.3%	293,939	1.3%	Metro Lineal	201	100	100.00
14	Suministro De Luminarias	TAM0013040 0267172	140,000	0.6%	140,000	0.6%	Pieza	2,806	100	100.00
15	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266669	336,341	1.5%	336,341	1.5%	Metro Lineal	268	100	100.00
16	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267412	261,000	1.2%	261,000	1.2%	Apoyo	305	100	100.00
17	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266625	251,941	1.1%	251,941	1.1%	Metro Lineal	205	100	100.00
18	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	TAM0013020 0157032	72,341	0.3%	72,341	0.3%	Obra	29	100	100.00
19	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266647	251,941	1.1%	251,941	1.1%	Metro Lineal	204	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,238,658	85.5%	19,238,658	85.5%		23,710		
20	Revestimiento De Vialidades En Calles Conmaterial Inerte De Banco	TAM0013040 0266947	308,071	1.4%	308,071	1.4%	Metro Lineal	197	100	100.00
21	Construccion De Guarniciones	TAM0013040 0266366	78,132	0.3%	78,132	0.3%	Metro Lineal	89	100	100.00
22	Suministro E Instalacion De Arbotantes	TAM0013040 0267093	221,077	1.0%	221,077	1.0%	Pieza	121	100	100.00
23	Ampliacion De Drenaje Sanitario Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265171	155,498	0.7%	155,498	0.7%	Metro Lineal	36	100	100.00
24	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0267033	219,816	1.0%	219,816	1.0%	Metro Lineal	204	100	100.00
25	Suministro E Instalacion De Arbotantes	TAM0013040 0267062	295,596	1.3%	295,596	1.3%	Pieza	128	100	100.00
26	Pavimentacion Asfaltica	TAM0013040 0266211	439,445	2.0%	439,445	2.0%	Metro Cuadrado	89	100	100.00
27	Ampliacion De Drenaje Sanitario Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265804	752,305	3.3%	752,305	3.3%	Metro Lineal	155	100	100.00
28	Tomas Domiciliarias Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265761	49,445	0.2%	49,445	0.2%	Pieza	28	100	100.00
29	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	TAM0013020 0150257	132,425	0.6%	132,425	0.6%	Obra	42	100	100.00
30	Reposicion De Tapas Y Brocales De Concreto Armado En Pozos De Visita En El Sistema De Drenaje Sanitario	TAM0013040 0265392	98,958	0.4%	98,958	0.4%	Pieza	88	100	100.00
31	Revestimiento De Vialidades En Camino Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266740	329,829	1.5%	329,829	1.5%	Metro Lineal	258	100	100.00
32	Pavimentacion Asfaltica	TAM0013040 0266161	278,635	1.2%	278,635	1.2%	Metro Cuadrado	58	100	100.00
33	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266966	316,609	1.4%	316,609	1.4%	Metro Lineal	198	100	100.00
34	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266505	285,676	1.3%	285,676	1.3%	Metro Lineal	248	100	100.00
35	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267573	273,000	1.2%	273,000	1.2%	Apoyo	319	100	100.00
36	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266446	334,803	1.5%	334,803	1.5%	Metro Lineal	255	100	100.00
37	Ampliacion De Drenaje Sanitario Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265842	303,578	1.3%	303,578	1.3%	Metro Lineal	59	100	100.00
38	Pavimentacion Asfaltica	TAM0013040 0266238	751,121	3.3%	751,121	3.3%	Metro Cuadrado	155	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,238,658	85.5%	19,238,658	85.5%		23,710		
39	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	TAM0013020 0159288	144,311	0.6%	144,311	0.6%	Metro Lineal	55	100	100.00
40	Construccion De Guarniciones	TAM0013040 0266404	44,399	0.2%	44,399	0.2%	Metro Lineal	155	100	100.00
41	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266928	285,827	1.3%	285,827	1.3%	Metro Lineal	195	100	100.00
42	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267285	243,000	1.1%	243,000	1.1%	Apoyo	284	100	100.00
43	Suministro De Luminarias	TAM0013040 0267137	140,000	0.6%	140,000	0.6%	Pieza	2,805	100	100.00
44	Tomas Domiciliarias Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265668	45,511	0.2%	45,511	0.2%	Pieza	32	100	100.00
45	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267441	270,000	1.2%	270,000	1.2%	Apoyo	315	100	100.00
46	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267264	240,000	1.1%	240,000	1.1%	Apoyo	281	100	100.00
47	Suministro De Luminarias	TAM0013040 0267117	140,360	0.6%	140,360	0.6%	Pieza	2,801	100	100.00
48	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266984	319,425	1.4%	319,425	1.4%	Metro Lineal	196	100	100.00
49	Pavimentacion Hidraulica	TAM0013040 0266134	508,560	2.3%	508,560	2.3%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
50	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267635	204,000	0.9%	204,000	0.9%	Apoyo	238	100	100.00
51	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266580	219,750	1.0%	219,750	1.0%	Metro Lineal	199	100	100.00
52	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267559	264,000	1.2%	264,000	1.2%	Apoyo	309	100	100.00
53	Construccion De Guarniciones Construccion De Banquetas	TAM0013040 0266305	904,406	4.0%	904,406	4.0%	Metro Lineal	355	100	100.00
54	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267623	246,000	1.1%	246,000	1.1%	Apoyo	287	100	100.00
55	Suministro E Instalacion De Arbotantes	TAM0013040 0267076	270,242	1.2%	270,242	1.2%	Pieza	126	100	100.00
56	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266478	180,279	0.8%	180,279	0.8%	Metro Lineal	146	100	100.00
57	Apoyo Para Infraestructura Basica Educativa	TAM0013040 0267648	150,000	0.7%	150,000	0.7%	Obra	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,238,658	85.5%	19,238,658	85.5%		23,710		
58	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267344	252,000	1.1%	252,000	1.1%	Apoyo	293	100	100.00
59	Ampliacion De Drenaje Sanitario Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265625	133,150	0.6%	133,150	0.6%	Metro Lineal	25	100	100.00
60	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266555	219,750	1.0%	219,750	1.0%	Metro Lineal	202	100	100.00
61	Suministro E Instalacion De Arbotantes	TAM0013040 0267105	213,134	0.9%	213,134	0.9%	Pieza	115	100	100.00
62	Suministro De Luminarias	TAM0013040 0267153	140,000	0.6%	140,000	0.6%	Pieza	2,803	100	100.00
63	Pavimentacion Asfaltica	TAM0013040 0266185	448,540	2.0%	448,540	2.0%	Metros Cuadrados	92	100	100.00
64	Ampliacion De Drenaje Sanitario Descargas Sanitarias	TAM0013040 0265246	235,756	1.0%	235,756	1.0%	Metro Lineal	64	100	100.00
65	Tomas Domiciliarias Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265717	45,511	0.2%	45,511	0.2%	Pieza	31	100	100.00
66	Revestimiento De Vialidades En Camino Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266714	219,750	1.0%	219,750	1.0%	Metro Lineal	187	100	100.00
67	Revestimiento De Vialidades En Camino Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266697	219,750	1.0%	219,750	1.0%	Metro Lineal	185	100	100.00
68	Ampliacion De Red De Agua Potable	TAM0013020 0150231	87,590	0.4%	87,590	0.4%	METRO LINEAL	25	100	100.00
69	Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265509	32,749	0.1%	32,749	0.1%	Pieza	31	100	100.00
70	Construccion De Guarniciones Construccion De Banquetas	TAM0013040 0266267	199,969	0.9%	199,969	0.9%	Metro Lineal	96	100	100.00
71	Revestimiento De Vialidades En Calles Con Material Inerte De Banco	TAM0013040 0266532	178,248	0.8%	178,248	0.8%	Metro Lineal	162	100	100.00
72	Construccion De Guarniciones	TAM0013040 0266332	79,590	0.4%	79,590	0.4%	Metro Lineal	92	100	100.00
73	Apoyo Para Mejoramiento De Vivieda	TAM0013040 0267234	255,000	1.1%	255,000	1.1%	Apoyo	298	100	100.00
74	Pavimentacion Hidraulica	TAM0013040 0266110	301,279	1.3%	301,279	1.3%	Metros Cuadrados	61	100	100.00
75	Ampliacion De Drenaje Sanitario Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0264430	237,343	1.1%	237,343	1.1%	Metro Lineal	65	100	100.00
76	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267326	231,000	1.0%	231,000	1.0%	Apoyo	271	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,238,658	85.5%	19,238,658	85.5%		23,710		
77	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267370	258,000	1.1%	258,000	1.1%	Apoyo	302	100	100.00
78	Ampliacion De Red De Agua Potable Tomas Domiciliarias	TAM0013040 0264127	77,306	0.3%	77,306	0.3%	Metro Lineal	15	100	100.00
79	Apoyo Para Mejoramiento De Vivienda	TAM0013040 0267534	267,000	1.2%	267,000	1.2%	Apoyo	312	100	100.00
80	Ampliacion De Drenaje Sanitario Descargas Domiciliarias	TAM0013040 0265352	94,839	0.4%	94,839	0.4%	Metro Lineal	24	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			133,003	10.0%	133,003	10.0%		500		
1	Rehabilitacion Del Camino Del Palmar A El Ej. Las Virgenes	TAM1313010 0115029	133,003	10.0%	133,003	10.0%	Kilómetros	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		87,776	0.6%	87,776	0.6%		20		
1	Red De Agua Y Drenaje	TAM0013040 0274540	87,776	0.6%	87,776	0.6%	Pieza	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,713,044	100.0%	26,421,737	95.3%		23,893		
1	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Río Tamesí Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle 16 De Septiembre	TAM1313010 0099899	1,824,503	6.6%	1,824,503	6.6%	M2, Concreto hidráulico	1,776	100	100.00
2	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Josefa Ortiz De Dominguez Calle Guayalejoentre Francisco T. Villareal Y Natividad Garza Leal	TAM1313010 0099904	1,007,866	3.6%	1,007,866	3.6%	Metros Cuadrados	316	100	100.00
3	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Rosa Entre Libramiento Pte. Y Cerrada	TAM1313010 0099889	883,521	3.2%	883,521	3.2%	M2, Concreto hidráulico	1,046	100	100.00
4	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Matamoros Entre Calle Reforma Y Calle Morelos	TAM1313010 0099895	1,043,656	3.8%	1,043,656	3.8%	M2, Concreto hidráulico	1,147	100	100.00
5	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Rep. Dominicana Entre Calle Ecuador Y Calle Luis Echeverría	TAM1313010 0099897	1,573,271	5.7%	1,573,271	5.7%	M2, Concreto hidráulico	2,183	100	100.00
6	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Sec. Fed. No.2 Tirso Saldivar Gonzálezcalle Birmania Esq. Calle Holanda	TAM1313010 0100075	797,994	2.9%	797,994	2.9%	Metros Cuadrados	370	100	100.00
7	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Sec. Fed. No.5 Carolina Balboa Gojoncalle Jesús Garcia Entre Calle 12 Y Priv. Jesús Garcia	TAM1313010 0100074	917,833	3.3%	917,833	3.3%	Metros Cuadrados	412	100	100.00
8	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Priv. Carlos Chávez Y Pch Calle Carlos Chávez	TAM1313010 0099902	679,401	2.5%	679,401	2.5%	M2, Concreto hidráulico	591	100	100.00
9	Pruebas De Laboratorio En Calles Por Pavimentar	TAM1213010 0093967	498,324	1.8%	498,324	1.8%	Monto asignado	1	100	100.00
10	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Nayarit Entre Calle Chiapas Y Calle Tlaxcala	TAM1313010 0099893	622,101	2.2%	622,101	2.2%	M2, Concreto hidráulico	730	100	100.00
11	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La 2a Ave. Entre Calle B.Juárez Y Borda Del Aeropuerto	TAM1313010 0099890	2,646,646	9.6%	2,646,646	9.6%	M2, Concreto hidráulico	3,299	100	100.00
12	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Mariano Escobedo Calle Esperanza Entre Calle Isauro Alfaro Y Blvd. Adolfo López Mateos	TAM1313010 0100078	599,881	2.2%	599,881	2.2%	Metros Cuadrados	216	100	100.00
13	Pavimentación De Concreto Hidraulico Del Andador 1 ,2,3	TAM1313010 0099886	1,142,912	4.1%	1,142,912	4.1%	M2, Concreto hidráulico	1,191	100	100.00
14	Pavimentación De Concreto Hidraulicode La Priv. Hortencia Entre Calle Hortencia Y Cerrada	TAM1313010 0099892	1,965,872	7.1%	674,565	2.4%	M2, Concreto hidráulico	515	100	70.00
15	Pch Calle Emiliano Zapata Entre Pino Suarez	TAM1313010 0097702	1,016,030	3.7%	1,016,030	3.7%	M2, Concreto hidráulico	1,053	100	100.00
16	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Nayarit Entre Calle Reforma Y Calle 5 De Febrero	TAM1313010 0099896	995,517	3.6%	995,517	3.6%	M2, Concreto hidráulico	996	100	100.00
17	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Lucino Gaytan Garcia Calle Jardines De La Presaentre Calle Mirador Y Calle Lago	TAM1313010 0100072	747,491	2.7%	747,491	2.7%	Metros Cuadrados	255	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,713,044	100.0%	26,421,737	95.3%		23,893		
18	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Tierra Alta Entre Calle Durazno Y Calle Tamesi	TAM1313010 0099900	1,306,926	4.7%	1,306,926	4.7%	M2, Concreto hidráulico	1,919	100	100.00
19	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Filipinas Entre Calle Birmania Y Calle Colombia	TAM1313010 0099898	1,627,457	5.9%	1,627,457	5.9%	M2, Concreto hidráulico	1,638	100	100.00
20	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Priv. De Los Universitarios Entre Calle Alfonso Caso Y Calle Univ. De Wisconsin	TAM1313010 0099903	660,809	2.4%	660,809	2.4%	M2, Concreto hidráulico	511	100	100.00
21	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Acuario Entre Av. Central Y Calle Piscis	TAM1313010 0099891	626,593	2.3%	626,593	2.3%	M2, Concreto hidráulico	721	100	100.00
22	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Sauz Entre Ave. Cuauhtemoc Y Calle Chaca	TAM1313010 0099885	767,207	2.8%	767,207	2.8%	M2, Concreto hidráulico	1,237	100	100.00
23	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Ignacio Ramírez Hernández Calle Benito Juárezentre Calle Hidalgo Y Calle Domínguez	TAM1313010 0100073	990,668	3.6%	990,668	3.6%	Metros Cuadrados	269	100	100.00
24	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Corregidora Calle E. Carranza Entre Calle Sor Juana I. De La Cruz Y Calle Dr. A. Matienzo	TAM1313010 0100071	465,247	1.7%	465,247	1.7%	Metros Cuadrados	130	100	100.00
25	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Aquiles Serdan Entre Calle Fco. Villa Y Borda Del Aeropuerto	TAM1313010 0099894	542,813	2.0%	542,813	2.0%	M2, Concreto hidráulico	790	100	100.00
26	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. Ford 92 Calle Universidad De Sinaloa Entre Univ. De Tamaulipas Y Univ. De Guerrero	TAM1313010 0100077	1,058,826	3.8%	1,058,826	3.8%	Metros Cuadrados	348	100	100.00
27	Construcción De Cubierta Metálica Esc. Prim. Fed. José Rosas Moreno Calle Simón Bolívaresh. Calle Cap. Emilio Carranza	TAM1313010 0100076	703,679	2.5%	703,679	2.5%	Metros Cuadrados	232	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,290,181	17.8%	7,290,181	17.8%		9,125		
1	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto	TAM0013040 0281376	308,071	0.8%	308,071	0.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	150	100	100.00
2	Construccion Del Bordo Para El Almacenamiento De Agua En El Ej. Las Cruces	TAM0013040 0281294	500,000	1.2%	500,000	1.2%	Metro cúbico	400	100	100.00
3	Rehabilitación De Camino Rural	TAM0013040 0245678	275,139	0.7%	275,139	0.7%	Metro Lineal	450	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda En Comunidades Varias	TAM1313010 0111107	3,942,260	9.7%	3,942,260	9.7%	Acción	4,375	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda En Cabecera Municipal	TAM1313010 0111105	2,264,711	5.5%	2,264,711	5.5%	Acción	3,750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			530,180	4.5%	530,180	4.5%		1,130		
1	Pavimentacion Calle Benito Juarez Entre Calle Cuarta Y Calle Quinta	TAM1313010 0085742	530,180	4.5%	530,180	4.5%	Metros Cuadrados	1,130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,913,218	101.6%	25,611,562	100.4%		120,300		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccin De Guarniciones C. 20 De Oct. Col. Vicente Guerrero Y Col. Ampl. Estudiantil	TAM1313020 0138776	342,990	1.3%	335,445	1.3%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	1.00
2	Construccin De Banquetas De Concreto Col San Marcos, Ampl Estudiantil, Alvaro Obregon Y Esfuerzo Polular	TAM0013030 0175592	429,199	1.7%	393,864	1.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. Brigida Garcia Col. Benito Juarez	TAM1313020 0138843	659,481	2.6%	659,088	2.6%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	1.00
4	Const. De Aulas De 6 X 4 M. , Construccin De Guarniciones Y Colocacion De Fotoceldas	TAM1313020 0138521	393,392	1.5%	392,279	1.5%	Obra	20,000	100	1.00
5	Pavimentacion De Concreto Hidraulico C. Argentina Col. Libertad	TAM0013030 0175580	1,616,020	6.3%	1,616,020	6.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Puerto De Manzanillo Col Horario Teran	TAM0013030 0175602	555,810	2.2%	555,810	2.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
7	Aportacion Rescate De Espacios Publicos	TAM0013030 0200669	1,308,999	5.1%	1,308,999	5.1%	Programa	-	100	1.00
8	Const. De Modulo De Baños En Centro De Atencion Multiple Y Const. De Guarn. Y Banq. De Concreto Col. Mexico Y Ej. Manuel Avila Camacho	TAM0013030 0175568	274,993	1.1%	271,514	1.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
9	Const. De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Col. Ampl. Estudiantil, La Presita, Ej. Loma Alta Col. Simon Torres"	TAM0013030 0175544	367,093	1.4%	367,092	1.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccin De Guarniciones Calle Rio Purificacion Colonia Altas Cumbres	TAM0013030 0175590	795,923	3.1%	794,957	3.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
11	Const. De Banquetas De Concreto Cols. Vamos Tamaulipas Y Manuel A. Ravize	TAM0013030 0186839	364,927	1.4%	363,164	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
12	Construccin De Aula 6 X 4 J.N. Jaime Torres Bodet Ejido Loma Alta	TAM1313020 0142702	159,543	0.6%	159,543	0.6%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	1.00
13	Const. De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Ejidos Aquiles Serdan, Santa Ana, Altas Cumbres Y La Mision	TAM0013030 0175573	329,628	1.3%	329,628	1.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
14	Const. De Aula De 6.00 X 4.00 Mts. En Esc. Prim. ""Horacio Teran Ejido El Olmo Y Const. De Guarniciones Y Banquetas Ejido Laborcitas Y Col Fco I Madero	TAM0013030 0186868	307,947	1.2%	306,430	1.2%	Obra	-	100	1.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Guadalupe Mainero Y Calle 25 Fracc. Integracion Familiar	TAM1013020 0139766	265,000	1.0%	264,102	1.0%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	1.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C 14 De Marzo Col Gloria Oriente	TAM1313020 0160128	562,552	2.2%	562,487	2.2%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	1.00
17	Pav. De Conc. Hidraulico Y Const. De Guarniciones C. 12 De Octubre Col. Magdaleno Aguilar	TAM0013030 0175575	416,460	1.6%	416,418	1.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
18	Aportacion Habitat	TAM0013030 0200699	4,371,163	17.1%	4,371,161	17.1%	Programa	-	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,913,218	101.6%	25,611,562	100.4%		120,300		
19	Const. De Banquetas De Concreto Col. Huerta San Javier Y Ej. Loma Alta	TAM0013030 0175558	249,195	1.0%	249,195	1.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
20	Pavimentacion De Concreto Hidraulico C. Claridad De C. Excelsior A Limite De La Colonia Col. Ampl. Esperanza	TAM0013030 0175608	981,908	3.8%	981,908	3.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
21	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. Fco. I. Madero (17) De C. Campeche A C. Michoacan Col. Norberto Treviño Zapata	TAM0013030 0186882	700,165	2.7%	700,087	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. Gabriel Saldivar Col. Linda Vista	TAM0013030 0175551	910,023	3.6%	910,022	3.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Jose Lacarriere Lozada Col Enrique Cardenas	TAM0013030 0175604	523,513	2.1%	523,452	2.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
24	Construccion De Aula 6 X 4 Escuela Distribuidores Nissan	TAM1313020 0138719	204,380	0.8%	155,856	0.6%	Obra	100	100	1.00
25	Construccion De Modulo De Baños En Jardin De Niños "Fidencio Flores" Y Construccion De Banquetas Ejido Tierra Nueva Y Col. Vicente Guerrero	TAM0013030 0175596	294,000	1.2%	293,943	1.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
26	Ampl. De Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico Cols. Servidores Publicos Y Alta Vista	TAM1313020 0138484	408,857	1.6%	406,947	1.6%	Obra	10,000	100	1.00
27	Const. De Aula De 6.00 X 4.00 J.N. Luis Donald Colosio En Col. Primavera Y Const. De Rampas J.N. Jovita Leal Aguilera Col. Unidad Modelo	TAM1313020 0138496	245,349	1.0%	243,455	1.0%	Obra	100	100	1.00
28	Pavimentacion De Concreto Hidraulico C. Integracion Familiar Col. Vamos Tamaulipas I	TAM0013030 0186801	1,310,044	5.1%	1,310,044	5.1%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
29	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Col Moderna Solidaridad Ampl Linda Vista Y Altas Cumbres	TAM0013030 0186902	815,392	3.2%	803,871	3.2%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
30	Pavimentacion De Concreto Hidraulico C. Sierra De Tamaulipas-Rio Bravo De C. Rio Conchos A C. Rio Bravo Col. Tamatan	TAM0013030 0175606	1,152,777	4.5%	1,097,480	4.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
31	Const. De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Ejs. La Peñita, El Olivo Y La Libertad Ejs. Santa Libradaa, La Peñita, El Olivo Y El Refugio	TAM0013030 0175594	279,979	1.1%	279,979	1.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
32	Const. De Banquetas De Concreto	TAM1313020 0138450	199,097	0.8%	199,097	0.8%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	1.00
33	Construccion De Desayunador De 6 X 4 Mts Primaria Gregorio Torres Quintero Ejido Santa Librada	TAM1313020 0138531	198,791	0.8%	177,128	0.7%	Obra	100	100	1.00
34	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Guarniciones C. Julian De La Cerda Col. Horacio Teran Y Cols. Servidores Publicos Y Esfuerzo Popular	TAM1313020 0138806	316,153	1.2%	316,070	1.2%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	1.00
35	Construccion De Guarniciones En Colonias Altas Cumbres Mariano Matamoros Fraternidad Ampl Chapultepec Y La Esperanza	TAM0013030 0186598	137,066	0.5%	136,996	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,913,218	101.6%	25,611,562	100.4%		120,300		
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construcccion De Guarniciones C. Tierra Col. Satelite Y C. Agradecimiento Col. Vamos Tamaulipas	TAM1313020 0138819	316,033	1.2%	315,951	1.2%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	1.00
37	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construcccion De Guarniciones Calle 18 De Julio Col. Ampl. Las Playas Y C. 14 De Marzo Col. La Gloria	TAM1313020 0138794	322,660	1.3%	318,579	1.2%	M2, Concreto hidráulico	10,000	100	1.00
38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Martinez Col Revolucion Verde	TAM0013040 0247826	508,088	2.0%	508,088	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
39	Const. De Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Esc. Sec. Gral. # 9 "Club Rotario Tamaholipa" Col. Vamos Tamaulipas	TAM0013030 0175548	269,000	1.1%	269,000	1.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
40	Const. De Banquetas De Concreto Cols. Enfermeras Y Barrio De Pajaritos	TAM0013030 0175561	340,866	1.3%	331,123	1.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	1.00
41	Construcccion De Banquetas De Concreto En Diferentes Sectores De La Ciudad	TAM0013030 0186789	1,046,856	4.1%	953,384	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
42	Construcccion De Guarniciones Y Banquetas Colonias Unidad Modelo, Manuel A Ravize, Ampl Fco I Madero, Vamos Tamaulipas, Alta Vista Y La Esperanza.	TAM0013030 0186888	427,900	1.7%	427,900	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
43	Const. De Guarniciones Cols. Vamos Tamaulipas, Enrique Lara, Emilio Caballero Y Altavista	TAM0013030 0186827	234,006	0.9%	234,006	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,605,534	100.0%	8,605,534	100.0%		22,400		
1	Compra De Material Electrico Para Alumbrado Publico	TAM0013040 0279853	611,997	7.1%	611,997	7.1%	Pieza	22,000	100	100.00
2	Programa Municipal Aplicación De Carpeta Asfaltica	TAM0013020 0162130	4,522,659	52.6%	4,522,659	52.6%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
3	Compra De Material De Construccion Apoyo A Instituciones Educativas	TAM0013020 0162409	130,000	1.5%	130,000	1.5%	Metro cúbico	400	100	100.00
4	Construccion Tanque Elevado Ejido El Conejo	TAM0013030 0178547	185,344	2.2%	185,344	2.2%	Tanque	-	100	100.00
5	Aportacion Municipal Al Programa Apazu 2012	TAM0013020 0162284	761,000	8.8%	761,000	8.8%	Línea de Conducción	-	100	100.00
6	Construccion De Techumbres En Instituciones Educativas	TAM0013020 0162084	1,150,000	13.4%	1,150,000	13.4%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	100.00
7	Aportacion Municipal Al Programa Hidrico 2012	TAM0013020 0162349	1,244,533	14.5%	1,244,533	14.5%	Línea de Conducción	-	100	100.00