

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,992,796	100.0%	1,992,796	100.0%		2,910		
1	Contruccion De Pavimento De Adoquin C. Revolucion	TLA00130300 224021	56,666	2.8%	56,666	2.8%	Metro Cuadrado	495	100	100.00
2	Rehabilitacion De Calles Ignacio Allende Y Leona Vicario	TLA00130400 228896	190,988	9.6%	190,988	9.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
3	Rehabilitacion De Calle Primero De Mayo	TLA00130300 224023	184,910	9.3%	184,910	9.3%	Metro Cuadrado	495	100	100.00
4	Contruccion De Banquetas De Concreto C. Primero De Mayo	TLA00130300 224019	76,694	3.8%	76,694	3.8%	Metro Lineal	250	100	100.00
5	Contruccion De Pavimento De Adocreto Privada Morelos	TLA00130400 228873	34,870	1.7%	34,870	1.7%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
6	Contruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Santa Elena	TLA00130400 228905	543,635	27.3%	543,635	27.3%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
7	Construccion De Banquetas De Conqueto C. Primero De Mayo	TLA00130300 224018	107,736	5.4%	107,736	5.4%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
8	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable V. Calles Tlacotalpan	TLA00130300 224022	114,277	5.7%	114,277	5.7%	Sistema	985	100	100.00
9	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Ignacio Allende	TLA00130400 228889	272,351	13.7%	272,351	13.7%	Metro Lineal	40	100	100.00
10	Contruccion De Pavimento De Adoquin C. Santa Lucia	TLA00130300 224020	350,887	17.6%	350,887	17.6%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
11	Gastos Indirectos	TLA00130300 224017	59,782	3.0%	59,782	3.0%	Unidad	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,294,269	87.6%	1,250,592	47.7%		50,902		
1	Construccion De Pavimento De Adoquin 3ra. Etapa	TLA00130300 200814	303,856	11.6%	91,157	3.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,591	100	-
2	Construccion De Pavimento De Adoquin	TLA00130300 200920	409,919	15.6%	409,919	15.6%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,837	100	100.00
3	Adquisicion De Software Y Hardware Del Area De Tesoreria Y De Impuesto Predial	TLA00130400 258039	52,400	2.0%	52,400	2.0%	Equipo	13,361	100	100.00
4	Credito Banobras	TLA00130300 201837	363,578	13.9%	87,561	3.3%	\$	13,361	100	100.00
5	Contruccion De Red De Drenaje Sanitario	TLA00130300 201126	145,200	5.5%	145,200	5.5%	Metros Lineales	2,591	100	100.00
6	Construccion De Red Para Drenaje Sanitario	TLA00130300 201223	188,853	7.2%	188,853	7.2%	Metros Lineales	3,872	100	100.00
7	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	TLA00130400 258050	154,433	5.9%	154,433	5.9%	Pozos	4,562	1	100.00
8	Construccion De Red Para Drenaje Sanitario	TLA00130300 201092	33,224	1.3%	33,224	1.3%	Metros Lineales	2,591	100	100.00
9	Construccion De Pavimento De Adoquin	TLA00130300 200719	567,302	21.7%	12,341	0.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,264	100	100.00
10	Construccion De Banquetas	TLA00130300 200995	75,504	2.9%	75,504	2.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	3,872	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,555,584	22.0%	1,555,584	22.0%		4,070		
1	Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable	TLA00130400 261130	19,552	0.3%	19,552	0.3%	Pozo	3,500	100	100.00
2	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Lazaro Cardenas, Reforma Y 5 De Mayo	TLA00130400 260915	234,683	3.3%	234,683	3.3%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
3	Rehabilitacion De Calles En Reforma Calle Hidalgo Y Concepcion	TLA00130400 261092	30,855	0.4%	30,855	0.4%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
4	Rehabilitacion De Sistema Para Ahua Potable	TLA00130400 260972	60,696	0.9%	60,696	0.9%	Sistema	140	100	100.00
5	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Reforma Y Calle Sin Nombre Y Morelos	TLA00130400 260770	201,157	2.8%	201,157	2.8%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
6	Pavimento De Adoquin En 5 De Mayo Y Carrretera Fed Mex-Ver- Y Calle Sin Nombre	TLA00130400 260665	405,357	5.7%	405,357	5.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
7	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle 5 De Mayo Y 2 Oriente	TLA00130400 261047	60,512	0.9%	60,512	0.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	30	100	100.00
8	Construccion Pavimento De Adquoin En Frente De La Presidencia De Comunidad	TLA00130400 260816	134,104	1.9%	134,104	1.9%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
9	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Guadalupe, Morelos Y Reforma	TLA00130400 260868	301,734	4.3%	301,734	4.3%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
10	Rehabilitacion De Calle En Calle Sin Nombre	TLA00130400 261010	106,935	1.5%	106,935	1.5%	Metro Cuadrado	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,925,471	43.4%	3,925,471	43.4%		-		
1	Obra	TLA13130100 122623	3,925,471	43.4%	3,925,471	43.4%	Documento	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			97,797	0.8%	97,797	0.8%		26		
1	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	TLA00130400 262850	34,396	0.3%	34,396	0.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	10	100	100.00
2	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	TLA00130400 262888	34,396	0.3%	34,396	0.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	10	100	100.00
3	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	TLA00130400 262791	29,004	0.2%	29,004	0.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	6	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,907,933	65.2%	11,907,933	65.2%		-		
1	Fism1325062 Construcción De Guarnición (En El Cristo)	TLA00130300 209214	14,413	0.1%	14,413	0.1%	Acción	-	100	100.00
2	Fism1325067 Construcción De Guarnición(En San Isidro Buensuceso)	TLA00130400 232557	184,010	1.0%	184,010	1.0%	Acción	-	100	100.00
3	Fism1325064mod Pavimento De Adoquín (San Nicolás)	TLA00130400 232572	1,424,419	7.8%	1,424,419	7.8%	Acción	-	100	100.00
4	Fism1325076 Pavimento De Adoquín (En Santiago)	TLA00130400 234789	46,376	0.3%	46,376	0.3%	Acción	-	100	100.00
5	Fism1325009 Ampliación De Red Para Energía Eléctrica (Autorizado C.F.E.)	TLA00130400 232632	337,058	1.8%	337,058	1.8%	Acción	-	100	100.00
6	Fism1325043 Construcción De Banqueta (2da. Etapa En Tlaltepango)	TLA00130400 233104	16,431	0.1%	16,431	0.1%	Acción	-	100	100.00
7	Fism1325089 Ampliación De Red Para Energía Eléctrica (Autorizado C.F.E) En San Isidro Buensuceso	TLA00130400 236074	28,520	0.2%	28,520	0.2%	Acción	-	100	100.00
8	Fism1325074 Construcción De Aula En Primaria (Lázaro Cárdenas) En San Bartolomé	TLA00130400 234746	366,605	2.0%	366,605	2.0%	Acción	-	100	100.00
9	Fism1325082 Ampliación De Red De Energía Eléctrica (En San Nicolás)	TLA00130400 234930	128,244	0.7%	128,244	0.7%	Acción	-	100	100.00
10	Fism1325077 Construcción De Guarnición (La Santísima)	TLA00130400 234817	8,760	0.0%	8,760	0.0%	Acción	-	100	100.00
11	Fism1325053 Ampliación De Red Para Energía Eléctrica(Autorizado Por C.F.E.) En San Sebastián	TLA00130400 233183	8,642	0.0%	8,642	0.0%	Acción	-	100	100.00
12	Fism1325066 Pavimento De Adoquín (En San Nicolás)	TLA00130400 233205	1,255,057	6.9%	1,255,057	6.9%	Acción	-	100	100.00
13	Fism1325073 Pavimento De Concreto Hidráulico (En San Miguel)	TLA00130400 234672	137,378	0.8%	137,378	0.8%	Acción	-	100	100.00
14	Fism1325046 Construcción De Alcantarilla Pluvial (En San Sebastián)	TLA00130400 233155	68,947	0.4%	68,947	0.4%	Acción	-	100	100.00
15	Fism1325038 Pavimento De Adoquín (En Santiago)	TLA00130400 233024	74,337	0.4%	74,337	0.4%	Acción	-	100	100.00
16	Fism1325040 Construcción De Guarniciones (En Tlaltepango)	TLA00130400 233056	31,950	0.2%	31,950	0.2%	Acción	-	100	100.00
17	Fism1325081mod Construcción De Guarnición (En El Cristo)	TLA00130400 234885	155,111	0.8%	155,111	0.8%	Acción	-	100	100.00
18	Aportación Para Las Obras Del Programa De La Infraestructura Hidráulica Estatal 2013 Prihe (En San Sebastián)	TLA00130400 236201	121,815	0.7%	121,815	0.7%	Acción	-	100	100.00
19	Fism1325014 Ampliación De Red Para Energía Eléctrica Autorizado Por La C.F.E. En San Cosme	TLA00130300 209340	83,418	0.5%	83,418	0.5%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,907,933	65.2%	11,907,933	65.2%		-		
20	Fism1325093 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E.) En San Bartolome	TLA00130400 236129	77,092	0.4%	77,092	0.4%	Acción	-	100	100.00
21	Fism1325080 Construccion De Guarnicion (En El Cristo)	TLA00130400 234859	149,234	0.8%	149,234	0.8%	Acción	-	100	100.00
22	Fism1325071 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Tlaltepango)	TLA00130400 234656	320,705	1.8%	320,705	1.8%	Acción	-	100	100.00
23	Fism1325026 Pavimento De Adoquin (En San Cosme)	TLA00130400 232810	146,131	0.8%	146,131	0.8%	Acción	-	100	100.00
24	Fism1325061 Construccion De Banqueta (En El Cristo)	TLA00130400 232700	18,898	0.1%	18,898	0.1%	Acción	-	100	100.00
25	Fism1325070 Ampliacion De Red Para Energia Electrica Autorizado (C.F.E) En San Bartolome	TLA00130400 234642	57,839	0.3%	57,839	0.3%	Acción	-	100	100.00
26	Fism1325044 Pavimento De Adoquin (En Tlaltepango)	TLA00130400 233119	97,900	0.5%	97,900	0.5%	Acción	-	100	100.00
27	Fism1325036 Pavimento De Adoquin (En Santiago)	TLA00130400 233001	72,988	0.4%	72,988	0.4%	Acción	-	100	100.00
28	Fism1325075mod1 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Tlaltepango)	TLA00130400 234769	259,169	1.4%	259,169	1.4%	Acción	-	100	100.00
29	Fism1325023 Pavimento De Adoquin En San Nicolas	TLA00130400 232774	153,611	0.8%	153,611	0.8%	Acción	-	100	100.00
30	Fism1325054 Construccion De Guarnicion (San Nicolas)	TLA00130400 233194	53,252	0.3%	53,252	0.3%	Acción	-	100	100.00
31	Fism1325001 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Isidro Buensuceso	TLA00130400 232529	11,828	0.1%	11,828	0.1%	Acción	-	100	100.00
32	Fism1325090 Construccion De Guarnicion (En Santiago)	TLA00130400 236083	46,170	0.3%	46,170	0.3%	Acción	-	100	100.00
33	Fism1325031 Pavimento De Adoquin (En La Santisima)	TLA00130400 236562	145,365	0.8%	145,365	0.8%	Acción	-	100	100.00
34	Fism1325078mod Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En La Santisima)	TLA00130400 234836	18,830	0.1%	18,830	0.1%	Acción	-	100	100.00
35	Fism1325065 Construccion De Guarnicion (En San Nicolas)	TLA00130400 232620	236,518	1.3%	236,518	1.3%	Acción	-	100	100.00
36	Fism1325024 Pavimento De Adoquin (En San Nicolas)	TLA00130400 232783	88,637	0.5%	88,637	0.5%	Acción	-	100	100.00
37	Fism1325060 Pavimento De Adoquin (En Santiago)	TLA00130400 232676	39,291	0.2%	39,291	0.2%	Acción	-	100	100.00
38	Fism1325094 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Santiago)	TLA00130400 236141	164,986	0.9%	164,986	0.9%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,907,933	65.2%	11,907,933	65.2%		-		
39	Fism1325042 Construccion De Guarniciones (En Tlaltepango)	TLA00130400 233087	20,525	0.1%	20,525	0.1%	Acción	-	100	100.00
40	Fism1325005 Construccion De Desayunador En Primaria Autorizada En La Comunidad De Tlaltepango	TLA00130400 232488	463,394	2.5%	463,394	2.5%	Acción	-	100	100.00
41	Fism1325027 Construccion De Guarniciones (En El Cristo)	TLA00130400 232827	67,858	0.4%	67,858	0.4%	Acción	-	100	100.00
42	Fism1325002 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En El Cristo	TLA00130400 232546	172,358	0.9%	172,358	0.9%	Acción	-	100	100.00
43	Fism1325079 Pavimento De Adoquin (En La Santisima)	TLA00130400 234848	56,246	0.3%	56,246	0.3%	Acción	-	100	100.00
44	Aportacion Para Las Obras Del Programa De La Infraestructura Hidraulica Estatal 2013 (Prihe) (En San Isidro Buen Suceso)	TLA00130400 236157	149,582	0.8%	149,582	0.8%	Acción	-	100	100.00
45	Fism1325091 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En Santiago)	TLA00130400 236109	40,200	0.2%	40,200	0.2%	Acción	-	100	100.00
46	Fism1325016mod1 Pavimento De Adoquin (En San Bartolome)	TLA00130400 232710	448,260	2.5%	448,260	2.5%	Acción	-	100	100.00
47	Fism1325056 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En San Nicolas)	TLA00130400 233220	48,717	0.3%	48,717	0.3%	Acción	-	100	100.00
48	Fism1325092 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En Santiago)	TLA00130400 236118	313,435	1.7%	313,435	1.7%	Acción	-	100	100.00
49	Fism1325018 Pavimento De Adoquin (En Santiago)	TLA00130400 232720	73,876	0.4%	73,876	0.4%	Acción	-	100	100.00
50	Fism1325012 Ampliacion De Red Para Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Pedro	TLA00130400 232661	47,139	0.3%	47,139	0.3%	Acción	-	100	100.00
51	Fism1325039 Pavimento De Adoquin (En Tlaltepango)	TLA00130400 233043	44,452	0.2%	44,452	0.2%	Acción	-	100	100.00
52	Fism1325020 Pavimento De Adoquin (En San Isidro Buen Suceso)	TLA00130400 232747	873,029	4.8%	873,029	4.8%	Acción	-	100	100.00
53	Fism1325083 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En El Cristo)	TLA00130400 235017	58,125	0.3%	58,125	0.3%	Acción	-	100	100.00
54	Fism1325011 Ampliacion De Red De Energia Electrica (Autorizado C.F.E) En San Cosme	TLA00130400 232648	43,893	0.2%	43,893	0.2%	Acción	-	100	100.00
55	Fism1325041 Pavimento De Adoquin (En Tlaltepango)	TLA00130400 233073	153,625	0.8%	153,625	0.8%	Acción	-	100	100.00
56	Fism1325021 Pavimento De Adoquin (San Bartolome)	TLA00130400 232760	83,702	0.5%	83,702	0.5%	Acción	-	100	100.00
57	Fism1325025 Construccion De Red Para Drenaje Sanitario (En San Nicolas)	TLA00130400 232794	91,932	0.5%	91,932	0.5%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,907,933	65.2%	11,907,933	65.2%		-		
58	Fism1325087 Ampliacion De Red De Agua Potable (En Santiago)	TLA00130400 235752	19,200	0.1%	19,200	0.1%	Acción	-	100	100.00
59	Fism1325029 Pavimento De Adoquin (En La Santisima)	TLA00130400 232889	134,736	0.7%	134,736	0.7%	Acción	-	100	100.00
60	Fism1325022 Construcccion De Guarniciones (En San Nicolas)	TLA00130400 232766	31,312	0.2%	31,312	0.2%	Acción	-	100	100.00
61	Fism1325063 Pavimento De Adoquin (En San Cosme)	TLA00130400 232975	247,516	1.4%	247,516	1.4%	Acción	-	100	100.00
62	Fism1325085 Ampliacion De Red De Energia Electrica (San Nicolas)	TLA00130400 235211	73,681	0.4%	73,681	0.4%	Acción	-	100	100.00
63	Fism1325028 Pavimento De Adoquin (En El Cristo)	TLA00130400 232841	397,265	2.2%	397,265	2.2%	Acción	-	100	100.00
64	Fism1325037 Construcccion De Red Paradrenaje Sanitario (En Santiago)	TLA00130400 233013	38,270	0.2%	38,270	0.2%	Acción	-	100	100.00
65	Fism1325068 Pavimento De Adoquin (En San Isidro Buen Suceso)	TLA00130400 232735	980,383	5.4%	980,383	5.4%	Acción	-	100	100.00
66	Fism1325086 Ampliacion De Red De Energia Electrica (En Santiago)	TLA00130400 235727	85,286	0.5%	85,286	0.5%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,446,011	91.3%	9,446,011	91.3%		-		
1	Construccion De Pavimento De Adoquin, Privada Sanchez, Sobre Calle 2 Poniente	TLA00130300 203594	17,212	0.2%	17,212	0.2%	Metro Cuadrado	-	-	100.00
2	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Educacion, Entre Calle Insurgentes Y Calzada Xicohtencatl	TLA00130300 204311	174,000	1.7%	174,000	1.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
3	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle 2a. Privada De Arboledas, Sobre Calle Arboledas	TLA00130300 203908	100,281	1.0%	100,281	1.0%	Metro Lineal	-	40	100.00
4	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Fernando Montes De Oca, Entre Calle 15 Y Calle 17	TLA00130300 204307	236,092	2.3%	236,092	2.3%	Metro Cuadrado	-	-	100.00
5	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Hidalgo, Entre Calle Tepalcatepec Y Calle Tepalca	TLA00130300 207691	78,557	0.8%	78,557	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Construccion De Banquetas, Calle Francisco Sarabia, Sobre Calle San Gabriel Y Calle Xicohtencatl	TLA00130300 203495	44,415	0.4%	44,415	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Del Canal Entre Boulevard San Miguel Y Calle Union	TLA00130300 203852	30,463	0.3%	30,463	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
8	Ampliacion Para Agua Potable, Calle Privada Malaquita Entre Calle Topacio	TLA00130300 203841	2,814	0.0%	2,814	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
9	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Los Pilares Sobre Avenida Juarez	TLA00130300 204058	23,259	0.2%	23,259	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle La Y Griega, Sobre Avenida Insurgentes	TLA00130300 203643	68,847	0.7%	68,847	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
11	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Francisco I Madero, Sobre Calle Vertiz Y Privada Bella Vista	TLA00130300 203433	68,405	0.7%	68,405	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
12	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Crisanto Cuellar, Entre Calle Galeana Y Fco. I. Madero	TLA00130300 203805	322,151	3.1%	322,151	3.1%	Metro Cuadrado	-	80	100.00
13	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Los Pinos, Sobre Avenida Los Pinos	TLA00130300 203607	23,360	0.2%	23,360	0.2%	Metro Lineal	-	-	100.00
14	Ampliacion De Red Para Agua Potable, Calle Prolongación Domingo Arenas, Sobre Prolongacion Domingo Arenas	TLA00130300 203724	30,554	0.3%	30,554	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
15	Construccion De Drenaje Pluvial, Calle Prolongacion Calle 25 Calle 12 Y Calle Sin Nombre, Sobre Calle 10	TLA00130300 207646	458,741	4.4%	458,741	4.4%	Metro Lineal	-	-	100.00
16	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Privada Malaquita Sobre Calle Topacio	TLA00130300 203823	23,985	0.2%	23,985	0.2%	Metro Cuadrado	-	10	100.00
17	Ampliacion De Red Para Agua Potable, En Calle Independencia, Entre Avenida Guillermo Prieto Y Avenida Insurgentes En (San Sebastian Atlahapa)	TLA00130400 236672	194,824	1.9%	194,824	1.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
18	Ampliacion De Red Electrica, En Calle Zahuapan, Sobre Calle Adolfo Lopez Mateos	TLA00130300 203705	257,190	2.5%	257,190	2.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
19	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Avenida Independencia, Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Independencia	TLA00130300 203715	160,635	1.6%	160,635	1.6%	Metro Cuadrado	-	10	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,446,011	91.3%	9,446,011	91.3%		-		
20	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle La Y Griega, Sobre Avenida Insurgentes	TLA00130300 203650	114,833	1.1%	114,833	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Construccion De Empedrado, Calle Prolongacion Morelos, Entre Calle Avenida Ocotlan-Chiautempan Y Avenida Xicohtencatl (Gastos Indirectos) \$50,385.34	TLA00130400 236722	320,584	3.1%	320,584	3.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Union Entre Calle Del Canal Y Segunda Privada 20 De Noviembre	TLA00130300 203780	40,824	0.4%	40,824	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Privada Los Pilares Sobre Avenida Juarez	TLA00130300 204000	85,220	0.8%	85,220	0.8%	Metro Cuadrado	-	-	100.00
24	Construccion De Banquetas De Adocreto Rectangular Tipo Laja, Calle Avenida Independencia Entre 1era Privada De Independencia Y Ezaquiel M. Gracia	TLA00130300 204051	319,044	3.1%	319,044	3.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Construccion De Pavimento De Adoquin 3ra Etapa, Calle Alvaro Obregon, Sobre Calle 20 De Noviembre	TLA00130300 203958	262,823	2.5%	262,823	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
26	Construccion De Muro De Contencion, Calle Prolongacion Morelos, Sobre Avenida Xicohtencatl Y Avenida Chiautempan-Ocotlan (Parte Gastos Indirectos)	TLA00130400 236133	131,789	1.3%	131,789	1.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
27	Ampliacion De Red Para Agua Potable, Calle Hidalgo, Entre Calle Tepalcatepec Y Calle Tepalca	TLA00130300 203453	39,509	0.4%	39,509	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
28	Ampliacion De Red Para Agua Potable, Calle Privada Los Pilares Sobre Avenida Juarez	TLA00130300 204022	8,791	0.1%	8,791	0.1%	Metro Lineal	-	-	100.00
29	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Iturbide, Sobre Carretera Tlaxcala-Apizaco	TLA00130300 207501	346,147	3.3%	346,147	3.3%	Metro Cuadrado	-	10	100.00
30	Construccion De Guarniciones De Concreto, En Boulevard Beatriz Paredes, Entre Calle Mexico 68, Mariano Sanchez Y Francisco Gonzalez Boca Negra	TLA00130300 203895	59,011	0.6%	59,011	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
31	Construccion De Pavimento De Adoquin 2a. Etapa, Calle Iturbide Entre Avenida Juarez Y Carretera Tlaxcala-Apizaco En (San Esteban Tizatlan)	TLA00130400 236027	359,792	3.5%	359,792	3.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Miraflores, Sobre Calle Margaritas	TLA00130300 203988	59,988	0.6%	59,988	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
33	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Independencia, Entre Calle Campos Deportivos Y Avenida Insurgentes	TLA00130300 203660	276,601	2.7%	276,601	2.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
34	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Prolongacion Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	TLA00130300 203743	37,717	0.4%	37,717	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
35	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Educacion, Entre Calle Insurgentes Y Calzada Xicohtencatl	TLA00130300 204318	53,384	0.5%	53,384	0.5%	Metros Cuadrados	-	30	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,446,011	91.3%	9,446,011	91.3%		-		
36	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Camino Real, Entre Avenida Popocatepetl Y Avenida Xicohtencatl	TLA00130300 203913	30,437	0.3%	30,437	0.3%	Metro Lineal	-	-	100.00
37	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Privada Miraflores, Sobre Calle Margaritas	TLA00130300 203993	62,754	0.6%	62,754	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
38	Construccion De Guarniciones De Concreto 4ta Privada Independencia, Sobre Avenida Independencia	TLA00130300 204037	11,103	0.1%	11,103	0.1%	Metro Lineal	-	-	100.00
39	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Los Pilares Sobre Avenida Juarez	TLA00130300 204014	22,682	0.2%	22,682	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
40	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Rivereña Del Norte, Entre Calle 5 De Mayo Y Avenida Hidalgo	TLA00130300 203951	285,112	2.8%	285,112	2.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
41	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle 4ta Privada Moises Coca Sobre Moises Coca Herrerias	TLA00130300 204033	320,621	3.1%	320,621	3.1%	Metro Cuadrado	-	-	100.00
42	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Prolongacion Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	TLA00130300 203728	128,987	1.2%	128,987	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
43	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle 2 Poniente, Sobre Calle Vertiz Y Privada De La 2 Poniente	TLA00130300 203586	148,178	1.4%	148,178	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
44	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Resurreccion, Sobre Calle Del Vecino Y Calle Reforma	TLA00130300 203674	170,837	1.7%	170,837	1.7%	Metro Cuadrado	-	-	100.00
45	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	TLA00130300 203690	49,555	0.5%	49,555	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
46	Construccion De Banquetas De Concreto, En Boulevard Beatriz Paredes, Entre Calle Mexico 68, Mariano Sanchez Y Francisco Gonzalez Boca Negra	TLA00130300 203901	41,966	0.4%	41,966	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
47	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle La Y Griega Sobre Campos Deportivos Y Avenida Insurgentes	TLA00130300 203655	30,169	0.3%	30,169	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
48	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Privada El Pocito, Sobre Calle Reforma	TLA00130300 204062	20,634	0.2%	20,634	0.2%	Metro Cuadrado	-	40	100.00
49	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Iturbide Entre Avenida Juarez Y Carretera Tlaxcala-Apizaco En (San Esteban Tizatlan)	TLA00130400 235964	34,740	0.3%	34,740	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
50	Construccion De Pavimento De Adoquin 2a. Etapa En Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre En (San Hipolito Chimalpa).	TLA00130400 235924	76,859	0.7%	76,859	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
51	Ampliacion De Red Para Agua Potable, Calle 4ta Privada De Moises Coca, Sobre Moises Coca Herrerias	TLA00130300 204030	15,695	0.2%	15,695	0.2%	Metro Lineal	-	-	100.00
52	Construcciones De Pavimento De Adoquin, Privada Emiliano Zapata, Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Emiliano Zapata.	TLA00130300 203757	138,588	1.3%	138,588	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,446,011	91.3%	9,446,011	91.3%		-		
53	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Hidalgo, Entre Privada Cipreses Y Carretera Sta. Ana-Ocotlan	TLA00130300 203885	73,053	0.7%	73,053	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
54	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Privada Los Pilares Sobre Avenida Juarez	TLA00130300 204008	43,142	0.4%	43,142	0.4%	Metro Lineal	-	-	100.00
55	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Union Entre Calle Del Canal Y Segunda Privada 20 De Noviembre	TLA00130300 203789	36,578	0.4%	36,578	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
56	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	TLA00130300 203682	43,806	0.4%	43,806	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
57	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Independencia, Sobre Avenida Independencia	TLA00130300 203748	46,168	0.4%	46,168	0.4%	Metro Cuadrado	-	10	100.00
58	Construccion De Guarniciones De Concreto 2a. Etapa En Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	TLA00130400 235896	24,711	0.2%	24,711	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
59	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Prolongacion Francisco I Madero, Entre Calle Juarez	TLA00130300 203866	138,110	1.3%	138,110	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
60	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Francisco Sarabia, Sobre Calle San Gabriel Y Calle Xicohtencatl	TLA00130300 203515	58,995	0.6%	58,995	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
61	Construccion De Banquetas De Concreto 2a. Etapa En Calle La Laguna Sobre Calle 16 De Septiembre	TLA00130400 235103	21,483	0.2%	21,483	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
62	Construccion De Guarniciones De Concreto 3ra Etapa, Calle Alvaro Obregon, Sobre Calle 20 De Noviembre	TLA00130300 203966	71,154	0.7%	71,154	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
63	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Hidalgo Entre Calle Tepalcatepec Y Calle Tepalca	TLA00130300 203467	225,579	2.2%	225,579	2.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
64	Construccion De Guarniciones De Concreto, Avenida Independencia, Entre 1ra Privada De Independencia Y Ezaquiel M. Gracia	TLA00130300 204043	156,080	1.5%	156,080	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
65	Ampliacion De Red De Agua Potable, Calle Francisco Sarabia, Sobre Calle San Gabriel Y Calle Xicohtencatl	TLA00130300 203480	15,867	0.2%	15,867	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
66	Costruccion De Banquetas De Concreto, Calle Del Canal Entre Boulevard San Miguel Y Calle Union	TLA00130300 203861	33,641	0.3%	33,641	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
67	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Resurreccion, Entre Calle Del Vecino Y Calle Reforma	TLA00130300 203633	47,811	0.5%	47,811	0.5%	Metro Lineal	-	40	100.00
68	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Adolfo Lopez Mateos, Sobre Avenida Independencia	TLA00130300 203710	18,979	0.2%	18,979	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
69	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	TLA00130300 203693	182,632	1.8%	182,632	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
70	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo, Calzada Mexthli, Entre Avenida Reforma Y Avenida Puebla-Tlaxcala En (Santa Maria Acuitlapilco)	TLA00130400 236779	12,383	0.1%	12,383	0.1%	Equipo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,446,011	91.3%	9,446,011	91.3%		-		
71	Ampliacion De Red Para Agua Potable, En Avenida Tlaxcala, Entre Avenida Amellales Y Privada Tlaxcala En (San Sebastian Atlahapa)	TLA00130400 236687	104,200	1.0%	104,200	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
72	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Malaquita Sobre Calle Topacio	TLA00130300 203819	24,219	0.2%	24,219	0.2%	Metro Lineal	-	10	100.00
73	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Liones, Sobre Calle Francisco Sarabia	TLA00130300 203598	30,962	0.3%	30,962	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
74	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Independencia, Entre Calle Campos Deportivos Y Avenida Insurgentes	TLA00130300 203668	190,554	1.8%	190,554	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
75	Pavimento De Adoquin, Calle Teotlalpan, Sobre Avenida Benito Juarez	TLA00130300 203623	86,512	0.8%	86,512	0.8%	Metro Cuadrado	-	60	100.00
76	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Privada Los Pinos, Sobre Avenida Los Pinos	TLA00130300 203614	102,170	1.0%	102,170	1.0%	Metro Cuadrado	-	-	100.00
77	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	TLA00130300 203976	34,108	0.3%	34,108	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
78	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Teotlalpan, Sobre Avenida Benito Juarez	TLA00130300 207590	232,597	2.2%	232,597	2.2%	Metro Cuadrado	-	60	100.00
79	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Presidente Juarez, Sobre Calle 16 De Septiembre	TLA00130300 203414	316,174	3.1%	316,174	3.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	100.00
80	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Camino Real, Entre Avenida Popocatepetl Y Avenida Xicohtencatl	TLA00130300 203920	97,092	0.9%	97,092	0.9%	Metro Lineal	-	-	100.00
81	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Privada Morelos, Sobre Calle Morelos	TLA00130300 203938	46,609	0.5%	46,609	0.5%	Metro Lineal	-	20	100.00
82	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	TLA00130300 203980	121,876	1.2%	121,876	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
83	Construccion De Drenaje Sanitario, Privada Emiliano Zapata, Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Emiliano Zapata	TLA00130300 203701	67,725	0.7%	67,725	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
84	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Iturbide Sobre Carretera Tlaxcala-Apizaco	TLA00130300 207428	13,784	0.1%	13,784	0.1%	Metro Lineal	-	10	100.00
85	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Privada Malaquita Sobre Calle Topacio	TLA00130300 203832	18,983	0.2%	18,983	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
86	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Hidalgo, Entre Privada Ciprecs Y Carretera Sta. Ana-Ocotlan	TLA00130300 203877	10,777	0.1%	10,777	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
87	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Presidente Juárez, Sobre Calle 16 De Septiembre.	TLA00130300 203393	33,572	0.3%	33,572	0.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
88	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, En Calle 20 De Noviembre, Entre Avenida Ocotlan-Santa Ana Chiautempan Y Calle Del Canal	TLA00130400 234977	243,166	2.4%	243,166	2.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,715,356	55.1%	1,715,356	55.1%		52,663		
1	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Reforma	TLA00130300 214390	14,824	0.5%	14,824	0.5%	Metro Lineal	6	100	1.00
2	Mantenimiento Vehicular A Unidades De La Direccion De Obras Publicas (Indirectos)	TLA00130400 268099	6,150	0.2%	6,150	0.2%	Unidad	2	100	1.00
3	Construccion De Pavimento De Adoquin Priv. Sor Juana Ines De La Cruz	TLA00130400 261367	10,440	0.3%	10,440	0.3%	Metro Cuadrado	187	100	1.00
4	Rehabilitación De Pavimento De Adoquin En Calle México	TLA00130300 214462	34,914	1.1%	34,914	1.1%	Metro Cuadrado	693	100	1.00
5	Desasolve De Barranca En Rio Totolac	TLA00130400 261428	152,308	4.9%	152,308	4.9%	Metro Lineal	80	100	1.00
6	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Zahuapan	TLA00130400 261816	46,506	1.5%	46,506	1.5%	Metro Cuadrado	120	100	1.00
7	Construcción De Puente Vehicular 1ra. Etapa Calle Barranca El Batan	TLA00130300 216721	23,472	0.8%	23,472	0.8%	Metro Cuadrado	15	100	1.00
8	Rehabilitacion De Calle Teocalli	TLA00130400 261311	78,199	2.5%	78,199	2.5%	Metro Cuadrado	48,741	100	1.00
9	Gastos Indirectos (Pago De Servicios Personales A Personal De La Direccion De Obras Publicas)	TLA00130400 268131	76,623	2.5%	76,623	2.5%	Documento	16	100	1.00
10	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Prol. Quinatzi	TLA13130200 168836	18,393	0.6%	18,393	0.6%	Metros Cuadrados	87	100	1.00
11	Rehabilitacion De Calle Antonio Merlo De La Fuente	TLA00130400 261643	199,034	6.4%	199,034	6.4%	Metro Cuadrado	762	100	1.00
12	Construcción De Pavimento De Adoquin En Priv. Argentina	TLA00130300 216261	49,807	1.6%	49,807	1.6%	Metro Cuadrado	230	100	1.00
13	Construcción De Canal Pluvial En Calle Canal Pluvial	TLA00130300 216810	168,558	5.4%	168,558	5.4%	Metro cúbico	68	100	1.00
14	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Cuauhtemoc	TLA00130400 261765	16,346	0.5%	16,346	0.5%	Metro Cuadrado	47	100	1.00
15	Rehabilitacion De Aula Jardin De Niños	TLA00130400 268079	52,530	1.7%	52,530	1.7%	Aula	1	100	1.00
16	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Quinatzi	TLA13130100 088595	41,319	1.3%	41,319	1.3%	Metros Cuadrados	120	100	1.00
17	Rehabilitacion De Calle Reforma	TLA13130200 167981	20,985	0.7%	20,985	0.7%	Metro Cuadrado	30	100	1.00
18	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Emilio Sanchez Piedras	TLA00130400 261483	343,233	11.0%	343,233	11.0%	Metro Cuadrado	630	100	1.00
19	Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Guillermina Cuatecontzi Y Gabriel Molina	TLA00130300 216648	27,308	0.9%	27,308	0.9%	Metro Lineal	136	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,715,356	55.1%	1,715,356	55.1%		52,663		
20	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Camino Real	TLA00130400 268408	13,351	0.4%	13,351	0.4%	Metro Cuadrado	30	100	1.00
21	Rehabilitacion De Red Para Agua Potable En Calles Varias	TLA13130200 168928	13,984	0.4%	13,984	0.4%	Metro Lineal	10	100	1.00
22	Bacheo En Calle Domingo Arenas	TLA00130300 214618	8,120	0.3%	8,120	0.3%	Metro Cuadrado	42	100	1.00
23	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Maximo Rojas	TLA00130400 261573	293,097	9.4%	293,097	9.4%	Metro Cuadrado	510	100	1.00
24	Rehabilitacion De Canaleta En Ejido Totolac	TLA13130200 169054	5,857	0.2%	5,857	0.2%	Metro Lineal	100	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,309,313	34.2%	1,309,313	34.2%		-		
1	Construccion De Banquetas De Concreto Armado	TLA13130200 164302	179,741	4.7%	179,741	4.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Ampliacion De Red Para Agua Potable	TLA13130200 164448	14,124	0.4%	14,124	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones De Concreto	TLA00130200 164481	30,606	0.8%	30,606	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
4	Renivelacion De Camino	TLA13130200 164125	169,270	4.4%	169,270	4.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Construccion De Guarniciones De Concreto	TLA13130200 159692	190,323	5.0%	190,323	5.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Construccion De Banquetas De Concreto En Calle Reforma, Entre Calle Jacarandas Y Camino A San Mateo	TLA00130300 212655	372,274	9.7%	372,274	9.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Xicohtencatl, Entre Calle Guerrero Y Camino Al Encinal	TLA00130300 212384	157,553	4.1%	157,553	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 12	TLA13130200 164574	195,422	5.1%	195,422	5.1%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,398	7.9%	200,398	7.9%		6,818		
1	Construccion De Pavimento De Adoquin	TLA00130300 217832	200,398	7.9%	200,398	7.9%	Metro Cuadrado	6,818	63	100.00