

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,765,690	108.6%	13,765,690	108.6%		17,750		
1	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De San Martín Caballero.	VER00130400 266499	199,251	1.6%	199,251	1.6%	Tanque	350	100	100.00
2	Rehabilitación De Aula En Escuela Primaria De La Localidad De Teanquisco	VER00130400 266903	92,349	0.7%	92,349	0.7%	Aula	150	100	100.00
3	Rehabilitación De Camino Con Rampas De Concreto Hidráulico En La Localidad De Nueva Vida	VER00130400 266964	218,659	1.7%	218,659	1.7%	Kilómetro	150	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino Con Rampas De Concreto Hidráulico En La Localidad De La Ventana	VER00130400 266937	46,332	0.4%	46,332	0.4%	Kilómetro	150	100	100.00
5	Rehabilitación De Escuela Primaria Ursulo Galván Clave 30epr0088k En La Localidad De Rincón De Ixtaquilitla.	VER00130400 266804	175,687	1.4%	175,687	1.4%	Aula	550	100	100.00
6	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cocalzingo	VER00130400 266459	263,626	2.1%	263,626	2.1%	Poste	100	100	100.00
7	Rehabilitación De Calles Principales Con Material De Banco Tipo Balastre En La Localidad Ayahualulco.	VER00130400 266368	300,000	2.4%	300,000	2.4%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
8	Muro De Contención En Escuela Primaria Rafael Ramírez Clave 30epr3744a, De La Localidad De Nueva Vida.	VER00130400 266853	165,239	1.3%	165,239	1.3%	Obra	350	100	100.00
9	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Con Riego De Doble Capa De Sello En La Colonia La Joya En La Localidad De Acolco.	VER00130400 266466	414,411	3.3%	414,411	3.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
10	Construcción De Rampas De Concreto Hidráulico En El Barrio De Juquila, De La Localidad De Rincón De Ixtaquilitla.	VER00130400 266691	90,057	0.7%	90,057	0.7%	Kilómetro	350	100	100.00
11	Construcción De Rampas De Concreto Hidráulico En Camino Principal De La Localidad De Texopa	VER00130400 266778	173,666	1.4%	173,666	1.4%	Kilómetro	1,000	100	100.00
12	Muro De Contención En La Localidad De Nueva Vida	VER00130400 266753	165,239	1.3%	165,239	1.3%	Metro cúbico	350	100	100.00
13	Rehabilitación De Camino Con Material De Banco Tipo Balastre En La Localidad De Rancho Alegre	VER00130400 266840	364,598	2.9%	364,598	2.9%	Kilómetro	400	100	100.00
14	Construcción De Taller De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria De La Localidad De Cocalzingo.	VER00130400 266883	247,804	2.0%	247,804	2.0%	Aula	250	100	100.00
15	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Ateopa.	VER00130400 266770	77,535	0.6%	77,535	0.6%	Metro cúbico	100	100	100.00
16	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino Principal En La Localidad De Malacatepec.	VER00130400 266587	1,876,842	14.8%	1,876,842	14.8%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
17	Rehabilitación De Camino Con Material De Banco Tipo Balastre En La Localidad De Mesa De Buena Vista.	VER00130400 266648	423,902	3.3%	423,902	3.3%	Kilómetro	150	100	100.00
18	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino Principal En La Localidad De Rincón De Ixtaquilitla.	VER00130400 266603	1,084,162	8.5%	1,084,162	8.5%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
19	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Cocalzingo Tramo 2 820 Al 2 985.	VER00130400 266721	407,764	3.2%	407,764	3.2%	Kilómetro	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,765,690	108.6%	13,765,690	108.6%		17,750		
20	Rehabilitación De Camino Con Carpeta Asfáltica En Cocalzingo En El Tramo 2 400 Al 2 800	VER00130400 266919	945,722	7.5%	945,722	7.5%	Kilómetro	1,500	100	100.00
21	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino Principal En La Localidad De Ateopa.	VER00130400 266534	1,400,000	11.0%	1,400,000	11.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
22	Rehabilitación De Camino Con Material De Banco Tipo Balastre En La Localidad De Agua De Oro	VER00130400 266875	253,501	2.0%	253,501	2.0%	Kilómetro	350	100	100.00
23	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Benito Juárez.	VER00130400 266727	219,804	1.7%	219,804	1.7%	Metro cúbico	250	100	100.00
24	Construcción De Rampas De Concreto Hidráulico En La Localidad De Rancho Alegre.	VER00130400 266646	157,048	1.2%	157,048	1.2%	Kilómetro	350	100	100.00
25	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Rumbo A La Escuela Primaria Y En Camino Hacia Escuela La Salle En La Localidad De Ayahualulco.	VER00130400 266558	1,819,128	14.3%	1,819,128	14.3%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
26	Rehabilitación De Camino Con Material De Banco Tipo Balastre En La Localidad De Acapixtla.	VER00130400 266596	911,981	7.2%	911,981	7.2%	Kilómetro	250	100	100.00
27	Rehabilitación De Camino Con Material De Banco Tipo Balastre En La Localidad De Ateopa	VER00130400 266926	373,278	2.9%	373,278	2.9%	Kilómetro	350	100	100.00
28	Rehabilitación De Camino Con Material De Banco Tipo Balastre En La Localidad De Rancho El Águila.	VER00130400 266686	196,973	1.6%	196,973	1.6%	Kilómetro	250	100	100.00
29	Rehabilitación De Camino Rural En La Colonia Unión Chirinos, Localidad De Ayahualulco	VER00130400 266905	502,079	4.0%	502,079	4.0%	Kilómetro	1,500	100	100.00
30	Rehabilitación Camino Con Riego De Doble Sello En La Localidad De Ateopa	VER00130400 266803	199,053	1.6%	199,053	1.6%	Kilómetro	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,424,964	130.2%	93,544,830	113.4%		250,545		

1	Rehabilitacion De Puente Vehicular En La Calle Cerro Azul Colonia Manantiales	VER00130200 172754	460,300	0.6%	460,300	0.6%	Metros Lineales	1,200	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Ruta Urbana De La Col. Ampl. Santa Rosa	VER00130300 194449	6,112,280	7.4%	6,112,280	7.4%	Metro Cuadrado	3,385	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez En El Ejido Francisco Villa	VER00130300 193637	77,555	0.1%	77,555	0.1%	ANEXO	300	100	100.00
4	Limpieza Y Desazolve Manual Del Colector Principal De La Av. Transistmica	VER00130400 264455	1,127,702	1.4%	1,127,702	1.4%	Colector	20,000	100	100.00
5	Pavimentacion Del Callejon 12 De Octubre Y Lopez Mateos En La Col. Benito Juarez Sur.	VER00130300 194594	728,308	0.9%	475,934	0.6%	Metro Cuadrado	155	100	65.00
6	Limpieza Y Desazolve Manual Del Colector Principal Procoro Alor	VER00130400 264487	1,019,318	1.2%	1,019,318	1.2%	Colector	20,000	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle 7 De Nov. Entre Transistmica Y Plan De San Luis Col. Heroes De Nacozari	VER00130300 194204	2,542,806	3.1%	2,542,806	3.1%	Metros Lineales	740	100	100.00
8	Pavimentacion De La Calle Bartolome Diaz Entre Colon Y Nuño De Balboa Col. Hernandez Ochoa	VER00130200 172835	687,844	0.8%	687,844	0.8%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
9	Construccion De Preescolar En La Colonia Fertimex	VER00130300 193900	1,701,507	2.1%	1,701,507	2.1%	Aula	400	100	100.00
10	Construccion De Barda Perimetral En El Cetus No. 79	VER00130200 172805	147,360	0.2%	147,360	0.2%	ANEXO	800	100	100.00
11	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Ejido Cangrejera I	VER00130200 172707	279,030	0.3%	279,030	0.3%	Metros Lineales	230	100	100.00
12	Ampliacion Red Electrica Calles Diaz Miron Y E. Zapata Ejido 5 De Mayo	VER00130400 264167	277,500	0.3%	277,500	0.3%	Poste	150	100	100.00
13	Ampliacion De La Red Electrica De La Calle Ignacio De La Llave Entre Calle Margaritas Y Calle Complejo Morelos, Colonia Ignacio Allende Unzaga I Y li Villa Allende	VER00130200 172765	1,445,309	1.8%	1,445,309	1.8%	Kilómetro	385	100	100.00
14	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Chimalpopoca Entre Citlali Y Canal Colonia Cuauhtemoc	VER00130200 172695	1,478,010	1.8%	1,478,010	1.8%	Metros Lineales	220	100	100.00
15	Ampliacion De Red Electrica Calle Porvenir Entre Ruiz Cortinez Y Rivera Del Rio En La Col. Coatzacoalcos.	VER00130300 194652	767,399	0.9%	767,399	0.9%	Poste	150	100	100.00
16	Construccion De Banquetas Adoquinadas De La Calle General Anaya, Colonia Miguel Hidalgo	VER00130300 194426	484,492	0.6%	484,492	0.6%	Metro Cuadrado	495	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Carolino Anaya Entre Gutierrez Zamora Y Francisco I. Madero Col. El Olvido, Villa Allende.	VER00130300 199236	6,795,836	8.2%	1,797,900	2.2%	Metro Cuadrado	5,023	100	65.00
18	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Ejido Cangrejera li	VER00130200 172711	165,874	0.2%	165,874	0.2%	Metros Lineales	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,424,964	130.2%	93,544,830	113.4%		250,545		
19	Construccion De Domo En La Esc. Prim. Sor Juana Ines De La Cruz Col. Miguel Hidalgo.	VER00130400 264333	555,235	0.7%	555,235	0.7%	ANEXO	800	100	100.00
20	Suministro E Instalacion De Alumbrado En Patios Centrales De La Esc. Sec. Tec. No. 143, Col. Teresa Morales.	VER00130300 194074	137,840	0.2%	137,840	0.2%	ANEXO	1,000	100	100.00
21	Construccion De Dos Aulas En El Tebaev En La Congregacion Las Barrillas.	VER00130300 194108	714,918	0.9%	247,786	0.3%	Aula	400	100	35.00
22	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Tarahumaras Entre Emiliano Zapata Y Kukulkan Colonia Francisco Villa	VER13130200 166690	587,531	0.7%	587,531	0.7%	Metro Lineal	205	100	100.00
23	Rehabilitacion De Vialidades En Diversos Puntos En La Congregacion De Mundo Nuevo.	VER13130200 166273	441,779	0.5%	441,779	0.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
24	Construccion De Domo Central En El Kinder Juan Osorio Lopez En La Col. Playa Sol.	VER00130400 264302	600,530	0.7%	283,559	0.3%	ANEXO	400	100	45.00
25	Construccion Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado De La Calle Morelos Y Doroteo Arango Col. Esmeralda Y Fidel Herrera	VER00130400 264579	2,356,736	2.9%	2,356,736	2.9%	Metro Lineal	846	100	100.00
26	Credito Fism Anticipado 2011 (Fideicomiso Fais F977)	VER00130200 172814	19,351,023	23.5%	19,351,023	23.5%	Pago	57,953	100	100.00
27	Construccion De Aula De Computo En La Escuela Primaria Constitucion Col. Esfuerzo De Los Hermanos Del Trabajo	VER00130200 172795	420,225	0.5%	420,225	0.5%	Aula	800	100	100.00
28	Rehabilitacion De Baños En La Esc. Prim. Juan Enrique Pestalozzi En La Congregacion Las Barrillas.	VER00130300 193796	60,125	0.1%	60,125	0.1%	ANEXO	400	100	100.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juventino Rosas Entre Azueta Y 20 De Noviembre Col. Puerto Mexico.	VER00130300 194477	1,153,905	1.4%	1,153,905	1.4%	Metro Cuadrado	1,325	100	100.00
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Olmos De 7 De Noviembre A Caiba Colonia Primera De Mayo	VER00130200 172723	4,162,315	5.0%	4,162,315	5.0%	Metros Cuadrados	3,538	100	100.00
31	Rehabilitacion De Calles En Diversas Colonias De La Ciudad	VER00130400 264534	9,764,448	11.8%	9,764,448	11.8%	Metro Cuadrado	100,000	100	100.00
32	Ampliacion De La Linea De Distribucion De Agua Potable En El Ejido Rincon Grande li.	VER00130400 263787	200,857	0.2%	178,808	0.2%	Metro Lineal	946	100	95.00
33	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Iturbide Entre Colon Y 5 De Mayo, Colonia Independencia.	VER00130300 194250	919,012	1.1%	919,012	1.1%	Metros Lineales	230	100	100.00
34	Rehabilitacion De Un Aula En La Esc. Telesecundaria Justo Sierra Incluye Techumbre De Concreto Armado En El Ejido La Esperanza.	VER00130300 193885	349,021	0.4%	130,621	0.2%	Aula	400	100	48.00
35	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cuauhtemoc Del Ejido Rincon Grande Segunda Etapa	VER00130300 193576	271,272	0.3%	271,272	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
36	Impermeabilizacion De La Esc. Prim. Felipe Balderas Gutierrez En Villa Allende	VER00130300 193847	134,952	0.2%	134,952	0.2%	Aula	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,424,964	130.2%	93,544,830	113.4%		250,545		
37	Rehabilitacion De Baños En La Esc. Prim. Niños Heroes De Chapultepec De La Col. Centro.	VER00130300 193755	204,728	0.2%	204,728	0.2%	ANEXO	800	100	100.00
38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Martin Pescador Entre Condores Y Gaviotas, Col. Santa Isabel Iii.	VER00130300 194544	625,105	0.8%	625,105	0.8%	Metro Cuadrado	707	100	100.00
39	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Diaz Miron En El Ejido 5 De Mayo	VER00130200 172702	310,765	0.4%	310,765	0.4%	Metros Lineales	130	100	100.00
40	Pavimentacion De La Calle C.F.E. Entre Presa Falcon Y Gardenias, Col. Electricistas	VER00130400 264623	813,673	1.0%	289,712	0.4%	Metro Cuadrado	110	100	95.00
41	Reh. De Baños Y Direccion Para Acond. De Biblioteca En La Esc. Prim. Luis Donaldo Colosio Murrieta Col. Lomas De Barrillas	VER00130400 264223	211,657	0.3%	211,657	0.3%	ANEXO	600	100	100.00
42	Reh. De Baños En La Esc. Prim. Benito Juarez Garcia En El Ejido Francisco Villa	VER00130400 264273	121,140	0.1%	42,399	0.1%	ANEXO	400	100	10.00
43	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Francisco Javier Mina Col. Centro.	VER00130200 172787	213,957	0.3%	213,957	0.3%	Aula	800	100	100.00
44	Construccion De Baños En La Esc. Prim. Mercedes Peniche De Caceres En La Col. Elvira Ochoa.	VER00130300 193999	271,961	0.3%	271,961	0.3%	ANEXO	750	100	100.00
45	Construccion De Cerca Perimetral Y Rehabilitacion De Cobertizo En La Esc. Prim. Cuauhtemoc De La Col. Cuauhtemoc.	VER00130300 193955	662,490	0.8%	662,490	0.8%	ANEXO	800	100	100.00
46	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Almendros Entre Guayabas Y Citlali Col. Miguel Hidalgo.	VER00130300 194227	1,868,902	2.3%	1,868,902	2.3%	Metros Lineales	515	100	100.00
47	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Ruta Urbana De Las Colonias Adolfo Lopez Mateos, Amp. Adolfo Lopez Mateos Y Ejidal.	VER00130300 194331	4,515,227	5.5%	2,085,726	2.5%	Metros Lineales	1,200	100	50.00
48	Construccion De Colectores Pluviales En Villa Allende.	VER00130300 194173	1,805,913	2.2%	1,021,036	1.2%	Metros Lineales	250	100	70.00
49	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rio Tula En La Colonia Teresa Morales	VER00130300 193549	1,501,044	1.8%	349,811	0.4%	Metro Cuadrado	190	100	35.00
50	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Canal En La Calle Catemaco Entre San Martin Y Santa Trinidad Col. Lomas De Barrillas	VER00130300 194402	229,331	0.3%	229,331	0.3%	Metros Lineales	135	100	100.00
51	Rehabilitacion Del Sistema De Captacion Y Ampliacion De La Linea De Distribucion De Agua Potable En El Ejido Francisco Villa	VER00130400 263703	203,081	0.2%	71,078	0.1%	Sistema	1,000	100	10.00
52	Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Juventino Rosas Entre Francisco Villa Y 20 De Noviembre En La Col. Puerto Mexico	VER00130400 264081	1,571,310	1.9%	1,571,310	1.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
53	Rehabilitacion De Canales A Cielo Abierto En Ejidos	VER00130400 264419	507,142	0.6%	507,142	0.6%	Metro Lineal	4,000	100	100.00
54	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Cuauhtemoc Entre Solorzano Y Bocanegra Colonia Puerto Mexico.	VER00130200 172743	987,999	1.2%	987,999	1.2%	Metros Cuadrados	884	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,424,964	130.2%	93,544,830	113.4%		250,545		
55	Pav. Con Cto. Hid. De Calles Lazaro Cardenas, 5 De Feb. Entre 18 De Mzo. Cjon. Laguna, Benito Juarez, Lopez Portillo, Lazaro Cardenas. Cong. De Mundo Nuevo	VER00130400 264022	1,554,304	1.9%	533,247	0.6%	Metro Cuadrado	846	100	35.00
56	Cons. De Escalinata De La Col. Benito Juarez A La Gral. Anaya En La Col. Constituyentes.	VER00130400 264122	446,281	0.5%	94,086	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	60.00
57	Construccion De Un Aula En La Telesecundaria Adolfo Lopez Mateos En La Col. Progreso Y Paz.	VER00130300 194091	359,080	0.4%	359,080	0.4%	Aula	200	100	100.00
58	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza Entre Emiliano Zapata Y Niños Heroes, Ejido Colorado.	VER00130300 194521	1,219,266	1.5%	416,492	0.5%	Metro Cuadrado	1,229	100	30.00
59	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Callejon Aquiles Serdan Entre Cerrada Y General Anaya Col. Manuel Avila Camacho.	VER00130300 194503	575,860	0.7%	575,860	0.7%	Metro Cuadrado	92	100	100.00
60	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Santa Trinidad Entre Tantima Y Malecon Costero Colonia Antonio Luna	VER00130200 172736	7,561,454	9.2%	7,561,454	9.2%	Metros Cuadrados	2,112	100	100.00
61	Rehabilitacion De Aula (Reconstruccion De Losa) Y Barda Perimetral Para Jardin De Niños Josefa Murillo Cardin, Col. Emiliano Zapata.	VER00130300 193724	390,570	0.5%	390,570	0.5%	ANEXO	400	100	100.00
62	Rehabilitacion De La Esc. Prim. Francisco H. Santos, Col. Puerto Mexico	VER00130300 193817	272,207	0.3%	272,207	0.3%	ANEXO	800	100	100.00
63	Rehabilitacion De Puente Vehicular En La Calle Francisco Barreiro En El Ejido Guillermo Prieto	VER00130300 193690	122,581	0.1%	122,581	0.1%	Metros Lineales	150	100	100.00
64	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Santa Trinidad Entre Santa Martha Y Tantima Colonia Lomas De Barrillas	VER00130200 172729	4,320,661	5.2%	4,320,661	5.2%	Metros Cuadrados	1,761	100	100.00
65	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Paraíso Entre Xalapa Aguila Real Col. Constituyentes	VER00130400 263847	902,378	1.1%	902,378	1.1%	Metro Lineal	330	100	100.00
66	Suministro E Instalacion De Alumbrado En Patios Centrales De La Esc. Sec. Moises Saenz, Col Petrolera	VER00130300 194038	443,060	0.5%	443,060	0.5%	ANEXO	1,000	100	100.00
67	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Puerto De Tuxpan Entre Cerro De Las Mesas Y Espiritu Santo, Col. Divina Providencia.	VER00130300 193524	2,592,692	3.1%	2,263,761	2.7%	Metro Cuadrado	2,473	100	65.00
68	Rehabilitacion De Barda Del Jardin De Niños Quetzalcoatl Col. Fovissste	VER00130200 172775	219,463	0.3%	219,463	0.3%	ANEXO	400	100	100.00
69	Construccion De Domo En La Esc. Sec. Tec. No. 19	VER00130400 264373	696,839	0.8%	696,839	0.8%	ANEXO	1,000	100	100.00
70	Pavimentacion De La Calle Hernan Soto Entre Colon Y Nuño De Balboa Col. Hernandez Ochoa	VER00130200 172828	642,690	0.8%	642,690	0.8%	Metros Cuadrados	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,035,602	118.0%	71,035,602	118.0%		274,235		
1	Ampliacion De Barda Con Reja-Acero Y Alumbrado Frontal En Escuela Primaria Elena Salmeron, Comunidad Zacatepec	VER12130100 077761	400,902	0.7%	400,902	0.7%	ANEXO	200	100	100.00
2	Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones Y Renivelacion De Registros En Colonia San Nicolas 2da. Seccion	VER13130200 148718	153,891	0.3%	153,891	0.3%	Metro Cuadrado	275	100	100.00
3	Pavimentación Hidráulica Y Rehabilitación De Puente Peatonal Y Vehicular En Avenida 5-A, Entre Calles 25 Y 27, Colonia San Cayetano	VER12130100 077382	297,472	0.5%	297,472	0.5%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
4	Construccion De Barda Perimetral A Base De Malla Y 3 Hiladas De Tabique En Escuela Primaria Valentin Gomez Farias, Colonia La Sidra.	VER13130200 149753	193,462	0.3%	193,462	0.3%	ANEXO	250	100	100.00
5	Pavimentacion Asfaltica En Andador Ubicado Junto Al Centro De Salud En La Colonia Antorchista, Seccion C	VER13130100 068968	164,878	0.3%	164,878	0.3%	Metro Cuadrado	224	100	100.00
6	Socavamiento En Banquetas, Reparacion De Canal Pluvial Y Banquetas En Calle Principal, Col. La Luz Francisco I. Madero	VER12130100 075571	275,387	0.5%	275,387	0.5%	Metro Cuadrado	820	100	100.00
7	Pavimentación Hidráulica En Andador D.F. Entre Manzana 7 Y 7a, Colonia Fraternidad	VER00130300 187380	588,993	1.0%	588,993	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Comunidad Berlin	VER00130300 200707	68,371	0.1%	68,371	0.1%	ANEXO	-	100	100.00
9	Rehabilitación De Calle Paralela A Las Vías Del Ffcc Entre Prolongación De Calle 6 Y 8, De Colonia Los Robles A La Colonia San Cristóbal	VER00130400 259834	743,609	1.2%	743,609	1.2%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
10	Pavimentacion Asfaltica En Privadas 44a, 44b Y 46, Colonia Bugambilias	VER12130100 075218	680,204	1.1%	680,204	1.1%	Metro Cuadrado	3,500	100	100.00
11	Construccion De Aula En Telesecundaria Carlos Pellicer, Comunidad Santa Elena	VER13130200 149536	206,692	0.3%	206,692	0.3%	Aula	275	100	100.00
12	Pavimentacion Hidraulica En Calle Entre Manzanas 25 Y 26, Colonia Colorines	VER13130100 068856	771,019	1.3%	771,019	1.3%	Metro Cuadrado	616	100	100.00
13	Construcción De Cercado Perimetral En Jardín De Niños Río Tonalá, Comunidad Berlín	VER00130400 260038	170,842	0.3%	170,842	0.3%	anexo	280	100	100.00
14	Pavimentación Asfáltica En Calle Camelias, Entre Claveles Y Río, Colonia Jardines Del Sur	VER00130300 187149	1,357,344	2.3%	1,357,344	2.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Pavimentacion Hidraulica En Privada De San Jose De Tapia Antes Del Puente, Comunidad San Jose De Tapia	VER13130200 148632	451,856	0.8%	451,856	0.8%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
16	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez, Comunidad 20 De Noviembre	VER13130200 149689	268,919	0.4%	268,919	0.4%	ANEXO	350	100	100.00
17	Construccion De Explanada En Jardin De Niños Rosaura Zapata, Comunidad Lagunilla	VER00130300 200594	52,861	0.1%	52,861	0.1%	ANEXO	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,035,602	118.0%	71,035,602	118.0%		274,235		
18	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Vias Muertas Del Ffcc, Entre Avs. 33 Y 23 Y Av. 25 Entre Vía Muerta Del Ffcc Y Calle 33, Col. San Martin De Porres	VER12130200 157093	808,492	1.3%	808,492	1.3%	Metro Cuadrado	5,200	100	100.00
19	Construccion De Dos Andadores En La Colonia Jazmin	VER13130100 072645	487,152	0.8%	487,152	0.8%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
20	Pavimentación Asfáltica En Circuito Pueblo Quieto - San Nicolás (Margen De Vía), Col. Pueblo Quieto	VER13130200 148453	3,056,219	5.1%	3,056,219	5.1%	Metro Cuadrado	5,200	100	100.00
21	Pavimentación Hidráulica De Tres Andadores De La Colonia La Joya	VER13130100 068814	1,186,427	2.0%	1,186,427	2.0%	Metro Cuadrado	1,041	100	100.00
22	Pavimentación Hidráulica En Calle Para Accesar A La Laguna, Manzana 4, Col. Fernando Gutiérrez Barrios	VER00130300 187465	234,098	0.4%	234,098	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Pavimentación Hidráulica En Andador Mariano Salas, Manzana 32, Colonia Colorines	VER13130100 072375	395,821	0.7%	395,821	0.7%	Metro Cuadrado	210	100	100.00
24	Construccion De Aula De Computo (Incluye Escalera) En Escuela Primaria Francisco M. De La Llave, Colonia Aguillon Guzman	VER13130100 073591	349,653	0.6%	349,653	0.6%	Aula	1	100	100.00
25	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Privada De Calle Francisco I. Madero, Entre Hermanos Flores Magon Y Cerrada, Comunidad 20 De Noviembre	VER13130200 148812	88,615	0.1%	88,615	0.1%	Metro Cuadrado	225	100	100.00
26	Construccion De Drenaje Sanitario En Escuela Primaria Constitucional Del 57, Comunidad Barranca Honda	VER13130200 149649	181,296	0.3%	181,296	0.3%	ANEXO	125	100	100.00
27	Pavimentacion Hidraulica En Av. Tomas Tapia, Entre Calle Nicolas Bravo Y Vicente Guerrero, Comunidad San Jose De Tapia	VER12130100 075906	1,167,659	1.9%	1,167,659	1.9%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
28	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Jean Peaget, Colonia Esmeralda	VER13130100 074279	173,086	0.3%	173,086	0.3%	ANEXO	1	100	100.00
29	Impermeabilizacion De Aulas En Jardin De Niños Tonatiuh, Colonia San Roman	VER13130100 072899	86,958	0.1%	86,958	0.1%	ANEXO	1	100	100.00
30	Construccion De Banquetas, Guarniciones Y Lavadero En Avenida Ferrocarril, Entre Calles 9 Y 5, Colonia Brillante Crucero	VER13130200 148791	304,719	0.5%	304,719	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
31	Gastos Indirectos	VER12130200 157067	120,640	0.2%	120,640	0.2%	GASTO	196,510	100	100.00
32	Pavimentacion Hidraulica En Un Andador, Entre Manzana 36, Dif Y El Molino, Colonia Colorines	VER13130100 068985	642,862	1.1%	642,862	1.1%	Metros Cuadrados	855	100	100.00
33	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Justo Sierra, Comunidad Lagunilla	VER13130100 074644	246,864	0.4%	246,864	0.4%	ANEXO	1	100	100.00
34	Pavimentacion Asfaltica En Avenida Benito Juarez, Entre Calle 6 Y 4, Incluye Privada Benito Juarez, Col. La Luz Francisco I. Madero	VER12130200 157076	557,012	0.9%	557,012	0.9%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,035,602	118.0%	71,035,602	118.0%		274,235		
35	Construccion De Banquetas Y Guarniciones Incluye Alumbrado Publico En Avenida Principal Entre El Trebol Y Calle 6, Col. La Luz Francisco I. Madero	VER13130100 072621	830,487	1.4%	830,487	1.4%	Metros Cuadrados	1,058	100	100.00
36	Pavimentación Hidráulica En Avenida 8 De Enero, Entre Calles 21 De Marzo Y Cerrada, Colonia San Miguelito	VER00130300 187534	1,458,543	2.4%	1,458,543	2.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
37	Pavimentación Hidráulica Y Escalinatas En Andador 2, Manzana 26, Colonia Colorines	VER00130300 187358	871,064	1.4%	871,064	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
38	Construccion De Aula Didactica Y Anexo A La Direccion, Jardin De Niños Jean Peaget, Unidad Erasto Portilla	VER13130100 074453	363,476	0.6%	363,476	0.6%	Aula	1	100	100.00
39	Pavimentacion Hidraulica En Calle 6, Entre Avenidas 6 Y 10, Colonia Mexico	VER12130100 076956	1,438,663	2.4%	1,438,663	2.4%	Metro Cuadrado	3,500	100	100.00
40	Pavimentacion Asfaltica De Dos Andadores En Manzana 37, Colonia Colorines	VER00130300 188713	578,012	1.0%	578,012	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
41	Pavimentacion Asfaltica En Calle 5 De Mayo Del Km. 0 078 Al 0 251, Ampliacion Zacatepec, Comunidad 20 De Noviembre	VER13130100 071253	1,360,971	2.3%	1,360,971	2.3%	Metro Cuadrado	1,030	100	100.00
42	Revestimiento De Camino Con Escoria En Tramos Aislados, Comunidad San Pedro Y Anexas	VER00130300 194894	546,692	0.9%	546,692	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
43	Pavimentacion Hidraulica En Andador 1, Manzana 28, Colonia Colorines	VER13130100 070391	495,360	0.8%	495,360	0.8%	Metro Cuadrado	387	100	100.00
44	Construccion De Sanitarios En El Telebachillerato De La Comunidad El Bajio	VER13130200 149829	217,112	0.4%	217,112	0.4%	ANEXO	350	100	100.00
45	Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Colocación De Barandales De Protección Sobre Muro De Contención En Calle Francisco I. Madero, Colonia Fernando Gutiérrez Barrios	VER00130300 189152	74,689	0.1%	74,689	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
46	Pavimentación Asfáltica En Privada Veneto De La Calzada Morelos, 2da. Manzana Del Barreal	VER00130300 188164	599,554	1.0%	599,554	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
47	Pavimentación Hidráulica En Andador Jalisco, Entre Manzana 6 Y 7, Colonia Fraternidad	VER00130300 187308	610,002	1.0%	610,002	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
48	Rehabilitacion De Puente Peatonal En Colonia Union	VER13130100 068930	149,241	0.2%	149,241	0.2%	Metro Lineal	6	100	100.00
49	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Comunidad Palenque Palotal (Parcial)	VER12130100 077507	653,829	1.1%	653,829	1.1%	Metros Cuadrados	1,850	100	100.00
50	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Del Km. 0000 Al Km. 2490 De Carretera Los Filtros A La Luz Palotal	VER00130400 259891	2,974,170	4.9%	2,974,170	4.9%	Metro Cuadrado	3,500	100	100.00
51	Pavimentación Asfáltica En Calle Iturbide, Manzana 10, Colonia Independencia	VER00130300 187505	1,179,438	2.0%	1,179,438	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
52	Pavimentación Asfáltica De Andador 1 Y Andador 2 De La Colonia La Joyita	VER00130300 188125	629,266	1.0%	629,266	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,035,602	118.0%	71,035,602	118.0%		274,235		
53	Pavimentacion Hidraulica En Calle Campeche, Entre Manzana 7a Y 8, Colonia Fraternidad	VER13130100 071599	1,108,680	1.8%	1,108,680	1.8%	Metro Cuadrado	967	100	100.00
54	Pavimentación Hidráulica En Calle 21, Entre Avenida 8 Y Calle 21a, Colonia Úrsulo Galván	VER13130200 148517	3,017,366	5.0%	3,017,366	5.0%	Metro Cuadrado	4,800	100	100.00
55	Pavimentación Asfáltica E Hidráulica En Calle 21 De Marzo, Colonia San Miguelito	VER00130300 187426	1,520,813	2.5%	1,520,813	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
56	Pavimentación Asfáltica En Andador Puebla, Entre Manzanas 1 Y 2, Colonia Fraternidad	VER00130300 188056	569,765	0.9%	569,765	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
57	Construcción De Escalinatas Y Muros De Piedra En Andador De Manzana 12 Al Margen De Ladera, Colonia La Joya	VER00130300 189144	1,248,268	2.1%	1,248,268	2.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
58	Construcción De Barda Y Explanada Cívica En Telebachillerato En Comunidad San Jose De Tapia	VER13130100 073662	219,080	0.4%	219,080	0.4%	ANEXO	2	100	100.00
59	Pavimentación Hidráulica Y Escalinatas En Andador 1, Manzana 26, Colonia Colorines	VER00130300 187338	1,084,077	1.8%	1,084,077	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
60	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Comunidad San Rafael Caleria	VER13130100 073940	253,241	0.4%	253,241	0.4%	ANEXO	1	100	100.00
61	Pavimentación Asfáltica En Prolongación Calle 6, Avenida 48, Entre Prolongación Calle 6 Y 6b, Col. Los Carriles	VER13130100 068794	508,982	0.8%	508,982	0.8%	Metro Cuadrado	735	100	100.00
62	Pavimentación Asfáltica En Calle 33-A, Colonia Jardines Del Sur	VER13130100 068551	1,082,618	1.8%	1,082,618	1.8%	Metros Cuadrados	1,325	100	100.00
63	Pavimentacion Asfaltica En Calle Alamos Del Kilometro 0 000 Al 0 165, Col. Villa Los Fresnos	VER13130100 070676	729,893	1.2%	729,893	1.2%	Metro Cuadrado	924	100	100.00
64	Rehabilitación De Losa De Aula, Piso De Loseta En Aula De Medios E Impermeabilización De Comedor En Escuela Primaria Justo Sierra, Comunidad Lagunilla	VER13130100 073027	67,522	0.1%	67,522	0.1%	ANEXO	1	100	100.00
65	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Colonia Azucenas	VER12130100 077419	749,818	1.2%	749,818	1.2%	Metros	3,250	100	100.00
66	Pavimentacion Asfaltica En Calle Bugambilias Entre Anturios Y Rio, Colonia Jardines Del Sur	VER00130300 187131	2,031,192	3.4%	2,031,192	3.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
67	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Avenida 37-B, Colonia Valle Del Sol	VER13130200 148767	79,345	0.1%	79,345	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
68	Pavimentación Hidráulica En Calle 9-A, Entre Avenidas 18 Y Río San Antonio, Colonia Pablo L. Sidar	VER00130300 187560	565,802	0.9%	565,802	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
69	Cercado Perimetral E Impermeabilización En Jardín De Niños Córdoba 2000, Unidad Córdoba 2000	VER13130100 073128	413,481	0.7%	413,481	0.7%	ANEXO	2	100	100.00
70	Pavimentacion Asfaltica En Avenida Del Ffcc, Colonia Santa Isabel	VER13130100 071867	2,626,532	4.4%	2,626,532	4.4%	Metro Cuadrado	2,377	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,035,602	118.0%	71,035,602	118.0%		274,235		
71	Pavimentacion Asfaltica E Hidraulica En Avenida Martin Perez Entre Calles Vicente Guerrero Y Nicolas Bravo Y En Calle Vicente Guerrero Entre Avenidas Martin Perez Y Tomas Tapia, Com. San Jose De Tapia	VER12130100 075735	1,311,050	2.2%	1,311,050	2.2%	Metros Cuadrados	2,300	100	100.00
72	Sustitucion Y Rehabilitacion De Techumbre En Escuela Primaria Leonardo Priego Amador, Colonia San Martin De Porres	VER13130200 149480	343,318	0.6%	343,318	0.6%	ANEXO	125	100	100.00
73	Construccion De Aula De Medios Y Juegos Infantiles En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia, Comunidad San Jose De Tapia	VER13130100 074604	384,533	0.6%	384,533	0.6%	Aula	-	100	100.00
74	Pavimentación Asfáltica En El Entronque A La Autopista, Colonia Antorchista Sección A	VER13130200 148597	254,620	0.4%	254,620	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
75	Pavimentación Asfáltica En Continuación De Andadores De La Calle 32, Colonia Santa Fe	VER00130300 187485	1,159,950	1.9%	1,159,950	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
76	Pavimentación Asfáltica En Calle 27, Entre Avenidas 27 Y 29, Colonia Aguillón Guzmán	VER00130300 184511	1,479,164	2.5%	1,479,164	2.5%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
77	Construccion De Aula Didactica En El Cobaev Num. 46, Colonia Antorchista	VER13130100 074343	412,021	0.7%	412,021	0.7%	Aula	1	100	100.00
78	Construccion De Aula En Telesecundaria Tierra Y Libertad, Comunidad El Bajio	VER13130200 149562	187,521	0.3%	187,521	0.3%	Aula	250	100	100.00
79	Construcción De Barda Perimetral En Escuela De Educación Especial Cam 9, Unidad El Dorado	VER00130300 189168	206,829	0.3%	206,829	0.3%	ANEXO	-	100	100.00
80	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Colonia Insurgentes	VER00130300 189130	328,403	0.5%	328,403	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
81	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Matutina Chamizal, Colonia Miraflores	VER12130100 077893	339,125	0.6%	339,125	0.6%	ANEXO	220	100	100.00
82	Rehabilitacion De Escalinatas En La Ermita, Colonia El Mirador	VER13130200 148676	127,299	0.2%	127,299	0.2%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
83	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones, Banquetas Y Muro De Piedra En Calle 27, Entre Avenida 47bis Y Arroyo, Col. Gomez Morin	VER13130100 071626	652,025	1.1%	652,025	1.1%	Metro Cuadrado	776	100	100.00
84	Pavimentacion Hidraulica En Calle 9, Entre Avenidas 25 Y 33, Colonia Brillante Crucero-Paraiso	VER12130200 157084	2,898,517	4.8%	2,898,517	4.8%	Metro Cuadrado	1,100	100	100.00
85	Pavimentacion Hidraulica En Avenida 23, Entre Calle 37 Y 35 Bis. Col. San Martin De Porres	VER12130100 077189	266,867	0.4%	266,867	0.4%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
86	Construccion De Escalinatas En Andador Manzana 18 Y 17, Colonia Antorchista Seccion A	VER00130300 189121	416,269	0.7%	416,269	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
87	Construcción De Andador, Rampa Y Muro De Contención En Privada De Calle 39 Y Av. 5, Colonia La Moderna	VER13130100 070585	457,189	0.8%	457,189	0.8%	Metro Cuadrado	440	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			71,035,602	118.0%	71,035,602	118.0%		274,235		
88	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Avenida Adolfo Lopez Mateos Del Km. 0 000 Al 0 460, En La Comunidad De San Rafael Caleria	VER13130200 148741	1,177,470	2.0%	1,177,470	2.0%	Metro Cuadrado	2,800	100	100.00
89	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Rio Tonalá, Comunidad Berlin	VER13130200 149593	198,886	0.3%	198,886	0.3%	ANEXO	85	100	100.00
90	Rehabilitacion De Puente Peatonal En Colonia Los Robles	VER13130100 068896	135,171	0.2%	135,171	0.2%	Metro Lineal	6	100	100.00
91	Pavimentación Asfáltica En Colonia El Milagro	VER00130300 187404	1,102,841	1.8%	1,102,841	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
92	Construccion De Cocina En Jardin De Niños Ramon C. Arellano, Colonia Aguillon Guzman	VER13130200 149508	152,010	0.3%	152,010	0.3%	ANEXO	125	100	100.00
93	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones, Banquetas Y Muro De Piedra En Calle 25 Bis Entre Avenida 47 Bis Y Arroyo, Col. Gómez Morín	VER00130300 187093	641,232	1.1%	641,232	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
94	Pavimentacion Asfaltica En Avenida 16, Entre Calle 25 Y Boulevard Usbi, Reserva Agustin Millan	VER13130100 068664	1,595,955	2.7%	1,595,955	2.7%	Metro Cuadrado	2,687	100	100.00
95	Pavimentación Hidráulica En Circuito Zona De Parada De Autobuses, Colonia Colorines (Primera Etapa)	VER12130100 075167	944,599	1.6%	944,599	1.6%	Metro Cuadrado	8,500	100	100.00
96	Construcción De Escalinata En Talud De Acceso Desde La Carretera Córdoba-Amatlan A La Unidad Erasto Portilla, Unidad Erasto Portilla	VER00130300 189136	111,597	0.2%	111,597	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
97	Pavimentacion Hidraulica En Andador 1, Manzana 30, Colonia Colorines	VER13130100 068950	701,794	1.2%	701,794	1.2%	Metro Cuadrado	745	100	100.00
98	Rehabilitación De Colector De Aguas Excedentes De La Laguna El Porvenir, En Camino Berlín - Miguel Aguilar	VER00130300 186945	158,793	0.3%	158,793	0.3%	Colector	-	100	100.00
99	Pavimentación Hidráulica Y Muro De Contencion En Privada De Calle 37a Y Av. 5, Colonia La Moderna	VER13130100 070612	482,851	0.8%	482,851	0.8%	Metro Cuadrado	490	100	100.00
100	Pavimentación Hidráulica En Andador Ignacio De La Llave, Colonia Fredopo	VER00130300 187577	504,261	0.8%	504,261	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
101	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones, Banquetas Y Muro De Piedra En Calle 27 Bis Entre Avenida 47 Bis Y Arroyo, Col. Gómez Morín	VER00130300 187113	605,726	1.0%	605,726	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
102	Pavimentacion Hidraulica En Calle Paralela Al Boulevard San Lorenzo (Frente Fracc. Santa Cecilia), Col. Fundadores De Cordoba	VER12130100 075461	1,456,401	2.4%	1,456,401	2.4%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,258,228	43.9%	11,258,228	43.9%		10,251		
1	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial, Guarniciones, Banquetas Y Obras Auxiliares En La Calle Principal De Nopaltepec	VER00130300 215427	310,139	1.2%	310,139	1.2%	Metro Lineal	73	100	100.00
2	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Calle Margarita Maza De Juarez En El Poblado Dos	VER00130200 144047	706,635	2.8%	706,635	2.8%	Metro Lineal	1,936	100	100.00
3	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Calle 20 De Noviembre En Gabino Barreda	VER00130300 215374	134,510	0.5%	134,510	0.5%	Metros Lineales	100	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Calles Jesús García Y Chapultepec De La Colonia Manlio Favio Altamirano En La Cabecera Municipal	VER13130200 144242	509,796	2.0%	509,796	2.0%	Poste	15	100	100.00
5	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Calle Melchor Ocampo Entre 20 De Noviembre Y Callejon Linda Vista Y Callejon Linda Vista Entre Aldama Y Melchor Ocampo De Paraiso	VER00130300 214170	184,975	0.7%	184,975	0.7%	Metro Lineal	270	100	100.00
6	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementaria En La Calle Prolongacion Nicolas Bravo Frente A La Colonia Emma Alfonsin De Senties En La Cabecera Municipal	VER13130200 143855	1,926,352	7.5%	1,926,352	7.5%	Metros Cuadrados	3,430	100	100.00
7	Rehabilitacion De Canal Pluvial En La Calle Jesús García De La Colonia Hidalgo (Tercera Etapa)	VER00130200 144270	1,227,096	4.8%	1,227,096	4.8%	Metros Lineales	185	100	100.00
8	Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De El Pedregal	VER00130200 144219	710,708	2.8%	710,708	2.8%	Metros Lineales	2,425	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Calles Ursulo Galvan Y Cerrada De Ursulo Galvan, De La Colonia Adalberto Tejeda En La Cabecera Municipal	VER13130200 144246	388,548	1.5%	388,548	1.5%	Poste	12	100	100.00
10	Rehabilitacion De Luminarias En Comunidades Diversas De La Cabecera Municipal	VER00130200 144103	996,103	3.9%	996,103	3.9%	Luminaria	250	100	100.00
11	Rehabilitacion De Canal Pluvial En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San Antonio Texas (Segunda Etapa)	VER13130200 144278	538,757	2.1%	538,757	2.1%	Metros Lineales	155	100	100.00
12	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En Diversas Calles De La Colonia El Mirador Dos En La Cabecera Municipal	VER00130200 144003	243,416	0.9%	243,416	0.9%	Metro Lineal	437	100	100.00
13	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementaria En La Calle Principal De La Comunidad De Estacion Tuxtilla (Segunda Etapa)	VER13130200 143909	860,353	3.4%	860,353	3.4%	Metro Cuadrado	830	100	100.00
14	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Colonia Manlio Favio Altamirano De La Cabecera Municipal	VER13130200 143402	150,262	0.6%	150,262	0.6%	Metro Lineal	64	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,258,228	43.9%	11,258,228	43.9%		10,251		
15	Rehabilitacion De Puente Alcantarilla Y Compuerta Ubicado En La Colonia Las Galeras De La Comunidad De Las Peñitas	VER13130200 144314	498,205	1.9%	498,205	1.9%	Metros Lineales	30	100	100.00
16	Construccion De Acometida Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Rancho Escondido	VER00130200 144230	488,637	1.9%	488,637	1.9%	Poste	15	100	100.00
17	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Colonia Mirador Dos En La Cabecera Municipal	VER13130200 144253	957,464	3.7%	957,464	3.7%	Poste	23	100	100.00
18	Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo Ubicado En Prolongacion Jesus Garcia En La Cabecera Municipal	VER00130300 215487	426,269	1.7%	426,269	1.7%	Obra	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,026,994	90.3%	4,026,994	90.3%		11,399		
1	Construccion De Banquetas Y Guarniciones Y Obras Complementarias En La Av. Emiliano Zapata, Calle Reforma Y Av. Solidaridad De La Localidad De Ixmatlahuacan	VER00130400 244716	485,889	10.9%	485,889	10.9%	Metro Cuadrado	425	100	100.00
2	Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad De Rio Hondo	VER00130400 245705	739,876	16.6%	739,876	16.6%	Kilómetro lineal	140	100	100.00
3	Construccion De Banquetas Y Guarniciones Y Obras Complementarias En La Calle Reforma Agraria Y Ursulo Galvan De La Localidad De Chicalpextle	VER00130400 245606	248,379	5.6%	248,379	5.6%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
4	Rehabilitacion De Superficie De Rodamiento En Las Calles 5 De Mayo, Aldama, Miguel Hidalgo, Solidaridad Y Reforma De La Localidad De Ixmatlahuacan	VER00130400 244619	288,183	6.5%	288,183	6.5%	Metro Cuadrado	3,800	100	100.00
5	Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples De La Escuela Primaria Anahuac De La Localidad De Ixmatlahuacan	VER00130400 245785	872,120	19.5%	872,120	19.5%	Aula	2,240	100	100.00
6	Pago De Credito A Banobras Por El 25 Por Ciento De Adelanto De Participaciones Fism 2011 - 2013	VER00130400 245874	1,392,547	31.2%	1,392,547	31.2%	Crédito	4,574	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,691,802	5.0%	1,691,802	5.0%		2,034		
1	Construcción De Aula En Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines Clave 30 Epr2870r	VER13130100 095587	204,000	0.6%	204,000	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	30	1	100.00
2	Construcción De Pavimento Mixto En Calle Que Va Al Panteón	VER13130100 077036	358,817	1.1%	358,817	1.1%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
3	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En La Calle Amado Nervo	VER13130100 076772	679,014	2.0%	679,014	2.0%	Metros Cuadrados	1,074	100	100.00
4	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria Jaime Sabines Gutiérrez Clave 30dtv1946j	VER13130100 095549	449,971	1.3%	449,971	1.3%	M2, Patio	180	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,950,016	103.9%	111,950,016	103.9%		849,985		
1	Elaboración De Estudios Y Proyectos Para Obra Pública Básica	VER13130200 148865	5,970,276	5.5%	5,970,276	5.5%	Proyecto	413,136	100	100.00
2	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Mejoramiento De Terracerias En Calle Luis Donaldo Colosio, De Ebano A Alvaro Obregon	VER13130200 148745	1,466,200	1.4%	1,466,200	1.4%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
3	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Río Tecolutla (De Camino Antiguo A Naolinco A Río Verde) Y Asfaltico (De Río Verde A Samaría)	VER00130400 274182	5,663,071	5.3%	5,663,071	5.3%	Metro Cuadrado	535	100	100.00
4	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Fray Andres De Olmos, De Enrique Hernández Castillo A Herminio Cabañas León Y De Jose Abraham Cabañas A Nicolas Bravo	VER13130200 148480	2,086,429	1.9%	2,086,429	1.9%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
5	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco I. Madero (De Camino Antiguo A Naolinco A Hermenegildo Galeana)	VER00130300 189272	6,082,576	5.6%	6,082,576	5.6%	Metro Cuadrado	367	100	100.00
6	Construccion De Escalinatas En Diversas Calles, En La Delegación Centro-Sur	VER13130200 148853	399,464	0.4%	399,464	0.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Mejoramiento De Terracerias En Diversas Calles De La Delegacion Norte Y Otras Delegaciones	VER00130300 189147	1,199,193	1.1%	1,199,193	1.1%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
8	Gastos Indirectos Para Supervisión Y Control De Obra	VER13130100 050120	3,218,612	3.0%	3,218,612	3.0%	GASTO	413,136	100	100.00
9	Programa De Desarrollo Institucional (Promoción, Difusión Y Capacitación)	VER13130100 050101	2,151,174	2.0%	2,151,174	2.0%	Programa	1	100	100.00
10	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Mejoramiento De Terracerias En Diversas Calles De La Delegacion Centro-Sur Y Otras Delegaciones	VER13130200 148843	3,966,538	3.7%	3,966,538	3.7%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
11	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Mejoramiento De Terracerias En Diversas Calles De La Delegacion Este	VER00130300 188308	4,867,145	4.5%	4,867,145	4.5%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
12	Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Mar Mediterraneo (De Mar Muerto A Mar Egeo) Y Mar Egeo (De Mar Mediterraneo A Mar Negro; P.V.E. NO. 6)	VER00130400 273622	211,240	0.2%	211,240	0.2%	Metro Lineal	70	100	100.00
13	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Fernando Mercado, De Antonio Chedraui Caram A Transversal 2	VER13130200 148622	1,781,633	1.7%	1,781,633	1.7%	M2, Concreto hidráulico	606	100	100.00
14	Mejoramiento De Terracerias En Diversas Calles	VER00130300 187968	799,959	0.7%	799,959	0.7%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
15	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calles, Cuauhtemoc (Entre Olmea Y Calle Del Maestro), Y Francisco Villa (De Temascaltepec A Cuauhtemoc)	VER00130300 189198	241,270	0.2%	241,270	0.2%	Metro Cuadrado	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,950,016	103.9%	111,950,016	103.9%		849,985		
16	Mejoramientos De Vivienda Con Diversos Materiales De Construcción	VER00130300 189347	4,140,620	3.8%	4,140,620	3.8%	Obra	2,000	100	100.00
17	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Mejoramiento De Terracerías En Diversas Calles De La Delegación Oeste Y Otras Delegaciones	VER00130300 188436	3,393,740	3.1%	3,393,740	3.1%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
18	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Tulipanes, Entre Camino Antiguo A Naolico Y Tucanes	VER13130200 148591	978,035	0.9%	978,035	0.9%	M2, Concreto hidráulico	184	100	100.00
19	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Raicero De Santa Teodora A Carlos R. Smith	VER13130200 148694	2,264,710	2.1%	2,264,710	2.1%	M2, Concreto hidráulico	2,500	100	100.00
20	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Mejoramiento De Terracerías En Diversas Calles De La Delegación Norte Y Otras Delegaciones	VER00130300 189182	1,188,089	1.1%	1,188,089	1.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
21	Construcción De Pavimento Hidráulico En Avenidas Mexico (Entre Paseo Xalapa Del Cad. 0 075.45 A Atenas Veracruzana), Y Atenas Veracruzana (De Av. Mexico A Ramon Lopez Velarde/Antonio M. Quirasco)	VER13130200 148569	15,314,466	14.2%	15,314,466	14.2%	M2, Concreto hidráulico	3,854	100	100.00
22	Construcción De Pavimento Hidráulico En Av. Mexico De Calle Paseo Xalapa (Cad. 0 075.45) A Boulevard Xalapa-Banderilla	VER00130300 189219	12,137,056	11.3%	12,137,056	11.3%	Metro Cuadrado	289	100	100.00
23	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Isauro Acosta, De Adolfo López Mateos A Final De Calle	VER13130200 144869	2,504,732	2.3%	2,504,732	2.3%	Metro Lineal	200	100	100.00
24	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calles Ferrocarril Interoceánico, De Av. Miguel Aleman, A Joaquin Arroniz, Y Alejandro Garcia, Entre Ferrocarril	VER13130200 148647	10,801,497	10.0%	10,801,497	10.0%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	100.00
25	Construcción De Escalinatas En Diversas Calles De La Delegación Oeste 1	VER13130200 148762	1,786,896	1.7%	1,786,896	1.7%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
26	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calles Benito Juarez (De Francisco I. Madero A Ingenio La Concepción), Y Torno Y Soldadura (De Ingenio La Concepción A Calle Ciruelo)	VER00130400 274094	3,397,760	3.2%	3,397,760	3.2%	Metro Cuadrado	277	100	100.00
27	Const. De Pav. Hid. En Calle Serafin Olarte, Y Roble Mejoramiento De Terracerías A Base De Calizo, Incl. Drenaje Pluvial	VER13130200 148515	12,796,594	11.9%	12,796,594	11.9%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
28	Construcción De Escalinatas En Diversas Calles De La Delegación Oeste 2	VER13130200 148819	1,141,041	1.1%	1,141,041	1.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,313,165	77.6%	11,313,165	77.6%		19,750		
1	Construccion De Aula Didactica En Telebachillerato San Jose Xuchitl	VER00130200 166354	186,884	1.3%	186,884	1.3%	aula	250	100	100.00
2	Construccion De Guarniciones, Banquetas Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Pedro Anaya Entre Vicente Guerrero Y Albaro Obregon	VER00130200 166488	1,550,426	10.6%	1,550,426	10.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
3	Cosntruccion Del Camino De Acceso A Maltrata, Tramo Del Kilometro 0 000 Al Kilometro 2 000 "Cuarta Etapa"	VER00130200 166385	7,048,265	48.4%	7,048,265	48.4%	Kilómetro cuadrado	18,000	100	100.00
4	Construccion De Guarniciones, Banquetas Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Ignacio Allende Entre La Escuela Margarita Maza De Juarez Y Calle Pino Suarez	VER00130200 166424	2,132,584	14.6%	2,132,584	14.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
5	Rehabilitacion De Camino Con Concreto Hidraulico En El Camino Principal De Nuevo Magueyes	VER00130200 166463	395,006	2.7%	395,006	2.7%	Kilómetro cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,696,569	98.6%	7,696,569	98.6%		30,175		
1	Rehabilitación Del Jardin De Niños Caic (Centro De Asistencia Infantil Comunitario)	VER00130300 214775	30,881	0.4%	30,881	0.4%	Aula	-	100	100.00
2	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De 10 Cm De Espesor, En Las Siguientes Calles: Niños Héroes, Soledad, Juana De Arco, Jaime Nuno, Luis Donald Colosio, Corregidora	VER13130200 157343	1,129,074	14.5%	1,129,074	14.5%	M2, Concreto hidráulico	2,299	100	100.00
3	Rehabilitación Del Camino Rural La Martinica - La Unión Del Km 0 000 Al 4 600	VER00130400 246511	933,974	12.0%	933,974	12.0%	Kilómetro	-	5	100.00
4	Rehabilitación De Diferente Calles En La Col. Fidel Herrera Beltran	VER13130100 066869	118,620	1.5%	118,620	1.5%	Metros Cuadrados	6,800	100	100.00
5	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Simple Hecho En Obra Fc=150 Kg/Cm2 De 8 Cm De Espesor En Losas De 2.50 Mts X 1.00 Mts En La Calle Ricardo Flores Magon	VER13130100 070257	857,422	11.0%	857,422	11.0%	Metros Cuadrados	828	100	100.00
6	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Calle Principal De La Carretera Federal A La Calle Ignacio Zaragoza	VER00130300 214273	31,434	0.4%	31,434	0.4%	Luminaria	-	100	100.00
7	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En La Calle Allende Entre Galeana Y Llanuras De Nautlan	VER13130200 157317	151,332	1.9%	151,332	1.9%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
8	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado De Agua Pluvial De La Calle Ignacio Allende, Entre Callejón Del Ganado Y Camino Vecinal.	VER00130300 214460	30,014	0.4%	30,014	0.4%	Metro Lineal	849	100	100.00
9	Construcción De Cabezotes En Alcantarilla En El Puente De Dios	VER13130100 066139	44,848	0.6%	44,848	0.6%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1	100	100.00
10	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Sin Nombre , Clave: 30dtv1974f	VER13130100 064639	265,252	3.4%	265,252	3.4%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
11	Construcción De Dos Cabezotes En Alcantarilla En El Camino Rural De Nautla - Isla De Chapachapa A Cerro Dos Hermanos	VER13130200 157386	38,265	0.5%	38,265	0.5%	Obra	2	100	100.00
12	Construcción De Techo Del Jardín De Niños Rosaura Zapata, Clave: 30djn0779g.	VER13130100 064698	109,877	1.4%	109,877	1.4%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
13	Rehabilitación De La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez García, Clave: 30dpr0411t	VER13130100 064934	64,163	0.8%	64,163	0.8%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
14	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Av. México Rumbo A Misantla	VER13130100 070279	73,080	0.9%	73,080	0.9%	Metro Lineal	120	100	100.00
15	Rehabilitación De Tres Alcantarillas Y Construcción De Dos Puentes Vados En El Camino Barra De Palmas - Al Ciervo	VER00130300 214561	416,522	5.3%	416,522	5.3%	Obra	1,980	100	100.00
16	Construcción De Bodega Agrícola	VER13130100 070536	594,163	7.6%	594,163	7.6%	Hectárea	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,696,569	98.6%	7,696,569	98.6%		30,175		
17	Rehabilitación De La Calle Rafael Correa, Entre Camino A La Playa Y Calle Sin Nombre; Y Calle Sin Nombre Entre Rafael Correa E Ignacio López Rayón De La Colonia Las Gardenias; Calle Alberto García Sot	VER00130300 214186	33,247	0.4%	33,247	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Simple Hecho En Obra Fc=150 Kg/Cm2 De 8 Cm De Espesor En Losas De 2.50 Mts X 1.00 Mts En La Calle Principal De La Comunidad	VER13130100 070126	533,732	6.8%	533,732	6.8%	Metros Cuadrados	520	100	100.00
19	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Colonia Camino Real	VER13130100 070110	178,590	2.3%	178,590	2.3%	Metros Cuadrados	13,600	100	100.00
20	Construcción De Servicios Sanitarios Y Acceso Principal En El Jardín De Niñosgabino Barrera, Clave: 30djn0465g	VER13130100 064749	177,614	2.3%	177,614	2.3%	Metros Cuadrados, Aulas	3	100	100.00
21	Rehabilitación De Camino Rural San José Buenavista - El Ciervo, En Tramos Aislados.	VER13130100 065198	960,951	12.3%	960,951	12.3%	Kilómetros	6	100	100.00
22	Rehabilitación De Base Hidráulica Y Carpetas En Frío En Tramos Aislados En El Camino Rural Cuatro Caminos A Sebastián Camacho Del Km 0 000 Al Km 0 150	VER00130300 214667	669,257	8.6%	669,257	8.6%	Kilómetro	1,115	100	100.00
23	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Rafael Correa, Colonia Las Gardenias	VER13130100 070161	254,258	3.3%	254,258	3.3%	Metros Cuadrados	1,598	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,205,529	125.7%	20,205,428	125.7%		9,137		
1	Rehabilitacion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria Entre Av Del Ejido Y Av Miguel Hidalgo	VER13130100 026773	527,617	3.3%	527,617	3.3%	M2, Concreto hidráulico	691	100	100.00
2	Rehabilitacion De Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Avenida Principal (Segunda Etapa)	VER13130100 027003	1,475,564	9.2%	1,475,564	9.2%	M2, Concreto asfáltico	3,324	100	100.00
3	Construccion De Explanada De Usos Multiples En La Escuela Primaria Kaltlamachti Con Clave 30dpb1135I	VER00130200 172186	191,515	1.2%	191,515	1.2%	-1	-	100	100.00
4	Rehabilitacion De Pavimentacion De Concreto Asfaltico En El Primer Cuadro De La Comunidad	VER13130100 026967	1,930,953	12.0%	1,930,951	12.0%	M2, Concreto asfáltico	3,729	100	100.00
5	Supervisor	VER13130100 027893	482,174	3.0%	482,174	3.0%	Persona	1	66	100.00
6	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Principal	VER13130100 027450	387,202	2.4%	387,202	2.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	550	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Asfaltico De Rio Moreno - Mata De Caña	VER13130100 027584	2,652,613	16.5%	2,652,613	16.5%	Kilómetros	1	100	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Principal Con Balastre Del Ejido Callejon - Benito Juarez - Palma Sola	VER00130200 172287	1,631,211	10.1%	1,631,211	10.1%	Kilómetro	-	100	100.00
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Principal	VER13130100 027388	300,000	1.9%	300,000	1.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	470	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Mixto (Concreto Hidraulico-Empedrado) Del Tramo Rincon Viejo-Coatica A Escuela Primaria 5 De Mayo Con Clave 30dp812122	VER00130200 172208	652,285	4.1%	652,285	4.1%	Kilómetro	-	100	100.00
11	Apertura De Camino Tenejapam De Mata A Miahuatlan (Segunda Etapa)	VER13130100 027773	2,000,000	12.4%	2,000,000	12.4%	Kilómetros	0	100	100.00
12	Banobras Fais	VER00130200 172311	3,721,557	23.2%	3,721,557	23.2%	Pago	-	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados De El Mirador A Rincon De Buena Vista	VER13130100 027611	801,071	5.0%	801,071	5.0%	Kilómetros	0	100	100.00
14	Rehabilitacion De Camino Principal Con Concreto Asfaltico De Omealca - Xuchiles Del Km 2.10 Al 4.0	VER00130300 206485	1,176,101	7.3%	1,176,101	7.3%	Kilómetro	-	30	100.00
15	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Camino Al Panteon Municipla Entre Avenida Del Ejido Y Avenida De La Condusa Segunda Etapa	VER00130200 172158	543,691	3.4%	543,691	3.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
16	Introduccion De Red Sanitaria En Prolongacion De Avenida Libertad	VER13130100 026748	150,000	0.9%	149,901	0.9%	Metro Lineal	50	100	100.00
17	Rehabilitacion De Camino Rural Con Concreto Asfaltico Del Tramo Cabecera Municipal A Ejido Benito Juarez Primera Etapa	VER13130100 027851	1,211,364	7.5%	1,211,364	7.5%	Kilómetros	0	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,205,529	125.7%	20,205,428	125.7%		9,137		
18	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Principal	VER13130100 027468	269,611	1.7%	269,611	1.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	320	100	100.00
19	Construccion De Muro De Contencion Con Piedra Braza En Km 1.10 Del Camino Rincon De Buena Vista - Coatica	VER00130200 172340	101,000	0.6%	101,000	0.6%	Metro cúbico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,814,024	75.1%	18,814,024	75.1%		55,161		
1	Rehabilitacion Del Estribo Del Puente Ubicado En Prolong. De Sur 35, Col. Rincon Grande	VER13130100 090722	163,807	0.7%	163,807	0.7%	Obra	1	100	100.00
2	Construccion De Andador Entre Avenida De La Fuente Y U. Hab. Crom	VER13130200 154391	140,567	0.6%	140,567	0.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	10,000	100	100.00
3	Pav. Con Concreto Hidr. En Priv. Fco. I. Madero, Priv. Fco. Villa Entre Prolong. De Norte 5 Y Rio Orizaba Y Calle Venustiano Carranza Entre Priv. De Fco. Villa Y Poniente 42, Col. San Juan Bautista	VER13130100 088881	1,872,008	7.5%	1,872,008	7.5%	Metros Cuadrados	1,041	100	100.00
4	Reboco De Muros Exteriores En El Jardín De Niños Dra. Lourdes Solorzano Y Rivera, Av. Alvaro Obregon Entre Salvador Diaz Miron Y Emiliano Zapata, Col. Benito Juarez	VER13130100 090427	263,760	1.1%	263,760	1.1%	Módulo	1	100	100.00
5	Ampliacion De La Losa Vehicular Sobre El Canal Cidosa Ubicada En Calle De La Agricultura Y 1ero. De Mayo, Col. Cidosa	VER00130300 195397	243,175	1.0%	243,175	1.0%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
6	Impermeabilizacion En Escuela Primaria Benito Juarez Ubicada En Calle 16 De Septiembre Entre Oriente 18 Y Salvador Gonzalo Garcia, Col. Benito Juarez	VER13130200 152520	281,713	1.1%	281,713	1.1%	Aula	265	100	100.00
7	Impermeabilizacion En Escuela Primaria Heroe De Nacozari, Calle Carlos Cardenas, Entre Av. 5 De Febrero Y Av. 2, Col. Carlos Marx	VER13130100 090245	325,521	1.3%	325,521	1.3%	Módulo	1	100	100.00
8	Rehabilitacion De Area De Usos Multiples En Jardin De Niños Juan Escutia En Calle Ignacio Allende Col. Rincon Grande	VER13130100 089970	396,608	1.6%	396,608	1.6%	Módulo	1	100	100.00
9	Introduccion De Alumbrado Publico En La Colonia Rincon Grande	VER00130300 193702	917,318	3.7%	917,318	3.7%	Luminaria	2,000	100	100.00
10	Rehabilitacion De Direccion Y Bodega En El Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler, Av. Canada, Entre Av. Los Tulipanes Y Av. Brasil, Fraccionamiento Tulipanes	VER00130300 194974	377,097	1.5%	377,097	1.5%	Obra	59	100	100.00
11	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Librado Rivera Av. 1 Entre Calle 3 Y Privada De Av. 1, Col. Agricola Librado Rivera	VER13130100 090913	174,440	0.7%	174,440	0.7%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
12	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Privada Colibri, Col. El Espinal	VER13130200 154440	479,862	1.9%	479,862	1.9%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
13	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Prolongacion De La Calle Pintores Entre U. Hab. San Jose Y U. Hab. El Espinal li	VER13130100 090548	542,169	2.2%	542,169	2.2%	Metros Cuadrados	457	100	100.00
14	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Tuberia De 3 Pulg. De Diametro, De La Linea De Conduccion Del Macuilacatl, De La Prol. De La Av. De La Laguna A La Prol. De La Av. Jardin	VER00130300 193677	113,993	0.5%	113,993	0.5%	Metro Lineal	9,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,814,024	75.1%	18,814,024	75.1%		55,161		
15	Construccion De Andador En 2a Priv. De Calle Jalapilla, Col. Rincon Chico	VER13130200 154416	526,565	2.1%	526,565	2.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,000	100	100.00
16	Introduccion De Alumbrado Publico En La Colonia El Espinal	VER00130300 193640	437,512	1.7%	437,512	1.7%	Luminaria	7,500	100	100.00
17	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Primavera Entre Prol. De Av. De Las Gardenias Y Prol. De Calle Terminal, Col. El Espinal	VER13130100 094216	360,210	1.4%	360,210	1.4%	Metros Cuadrados	170	100	100.00
18	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En 1a. Privada De Prolong. De Norte 10 Entre Oriente 37 Y 39, Col. Abelardo L. Rodriguez	VER00130300 194392	740,798	3.0%	740,798	3.0%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
19	Reabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Felipe Suberbie, Av. Vicente Guerrero No. 31 Col. Barrio Nuevo	VER00130300 193609	242,313	1.0%	242,313	1.0%	Aula	229	100	100.00
20	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En 2a. Privada De Prolong. De Norte 10 Entre Oriente 37 Y 39, Col. Abelardo L. Rodriguez	VER00130300 194451	679,666	2.7%	679,666	2.7%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
21	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Prol. De Calle Estibadores Entre Prol. Avenida Jardin Y Calle Cerrajeros, Fracc. Jazmin	VER13130200 154533	1,515,115	6.0%	1,515,115	6.0%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	100.00
22	Rehabilitacion Del Estribo Del Puente Ubicado En Oriente 7 Y Norte 28, Col. Centro	VER13130100 094283	155,327	0.6%	155,327	0.6%	Obra	1	100	100.00
23	Construccion De Alcantarillas Pluviales En Oriente 41 Entre Calles Brasil Y Mexico, Fraccionamiento Los Tulipanes	VER13130100 094252	447,764	1.8%	447,764	1.8%	Obra	1	100	100.00
24	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Predio De Reubicacion Del Exconvento De San Jose De Gracia, Fraccionamiento Albergue San Jose	VER13130200 154366	492,617	2.0%	492,617	2.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,000	100	100.00
25	Introduccion De Drenaje Sanitario En Prolong. De La Calle La Joya Entre Netzahualcoyotl Y Vicente M. Corona, Col. El Espinal	VER13130100 090606	851,125	3.4%	851,125	3.4%	Metro Lineal	450	100	100.00
26	Pavimento Hidraulico En La Prolongacion Avenida 20 De Nov. Incluye Muro De Contencion. Col. Rincon Grande	VER13130200 154289	3,057,224	12.2%	3,057,224	12.2%	M2, Concreto hidráulico	8,000	100	100.00
27	Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Gabino Barreda, Norte 6 No. 50, Col. Centro	VER00130300 195333	487,012	1.9%	487,012	1.9%	Obra	130	100	100.00
28	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Nicolas Bravo, Oriente 6 No. 2017, Col. Centro	VER00130300 195279	335,358	1.3%	335,358	1.3%	Obra	253	100	100.00
29	Impermeabilizacion En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Norte 18 Esq. Oriente 7 Col. Emiliano Zapata	VER13130200 154567	391,666	1.6%	391,666	1.6%	Aula	160	100	100.00
30	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juarez, Poniente 24 Entre Norte 17a Y 19, Col. Tlachichilco	VER13130100 089308	271,995	1.1%	271,995	1.1%	Módulo	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,814,024	75.1%	18,814,024	75.1%		55,161		
31	Construccion De Pav, Con Concreto Hidraulico En 2da. Privada De Norte 2 Entre Fco I. Madero Y Norte 2, Y 2da. Privada De Fco I. Madero Entre 2da. Privada De Norte 2 Y Oriente 35, Col. Indeco	VER13130200 152334	1,529,720	6.1%	1,529,720	6.1%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,367,131	95.0%	29,367,131	95.0%		90,852		
1	Construccion De Puente El Chijol En El Ejido La Guadalupe Del Municipio De Pueblo Viejo, Ver.	VER13130200 153736	9,119,389	29.5%	9,119,389	29.5%	Metros Lineales	50,552	100	100.00
2	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez En La Col. Benito Juarez.	VER00130200 165139	145,655	0.5%	145,655	0.5%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	350	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 16 De Septiembre Entre Benito Juarez Y Emiliano Zapata En La Col. Benito Juarez.	VER13130200 153746	248,853	0.8%	248,853	0.8%	Metros Lineales	850	100	100.00
4	Rehabilitacion De Calles A Base De Revestimiento En La Col. California, Cong. Anahuac, Cong. Primero De Mayo Y Lote 71 Del Mpio. De Pueblo Viejo	VER13130100 097720	2,558,920	8.3%	2,558,920	8.3%	Metro Cuadrado	20,000	100	100.00
5	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor En La Calle Andador B Entre Carretera Nacion Y Calle Sin Nombre De La Col. Santa Elena.	VER13130200 153696	700,105	2.3%	700,105	2.3%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
6	Rehabilitacion A Base De Bacheo Con Carpeta Asfaltica En La Calle Contadora Entre Carretera Nacional Y 16 De Septiembre En La Col. Las Margaritas, Col. Miguel Aleman Y Col. Agustin Acosta Lagunes.	VER13130200 153634	828,257	2.7%	828,257	2.7%	Metros Cuadrados	3,500	100	100.00
7	Construccion De Banquetas, Paso Vehicular Y Alumbrado Publico En La Calle Veracruz Entre Guatemala Y Brasil Y Calle Peru Entre Las Calles Tampico Y Jalisco En La Cong. Anahuac.	VER13130200 153822	998,055	3.2%	998,055	3.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
8	Rehabilitacion De Dren Pluvial A Cielo Abierto En La Calle Vicente Lombardo Entre Carretera Nacional E Insurgentes En La Col. Benito Juarez.	VER13130200 149763	330,791	1.1%	330,791	1.1%	Metro Lineal	200	100	100.00
9	Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Corona Entre Ve. Huasteca Y La Calle Reforma En La Cong. Primero De Mayo.	VER13130200 153673	1,164,248	3.8%	1,164,248	3.8%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
10	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria General Mata Redonda De La Congr. Mata Redonda	VER00130200 166010	166,343	0.5%	166,343	0.5%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	600	100	100.00
11	Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Tuxpan Entre Las Calles Xalapa Y Heroica Veracruz En La Col. Benito Juarez.	VER13130200 153610	1,738,825	5.6%	1,738,825	5.6%	Metros Cuadrados	1,800	100	100.00
12	Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle 16 De Septiembre Entre Independencia Y Chapultepec En La Cong. Hidalgo.	VER13130200 153651	519,046	1.7%	519,046	1.7%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
13	Construccion De Banquetas Andador En Callejon Sin Nombre Entre La Calle Carranza Y La Laguna De Pueblo Viejo En Cd. Cuauhtemoc, Ver.	VER00130200 165104	49,652	0.2%	49,652	0.2%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,367,131	95.0%	29,367,131	95.0%		90,852		
14	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor De La Calle Camino A La Laguna Entre Francisco I. Madero Y Venustiano Carranza En Cd. Cuauhtemoc.	VER13130200 153708	435,013	1.4%	435,013	1.4%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
15	Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Juan Rulfo Entre Las Calles Contadora Y J.C. Orozco En La Col. Bellas Artes.	VER13130200 153831	1,013,439	3.3%	1,013,439	3.3%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
16	Rehabilitacion A Base De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal Mata Redonda Entre Brecha Huasteca Y 20 De Noviembre En La Cong. Mata Redonda.	VER13130200 153665	1,446,448	4.7%	1,446,448	4.7%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
17	Construccion De Un Aula En El Colegio De Bachilleres Plantel 01 De Pueblo Viejo.	VER13130200 153771	610,114	2.0%	610,114	2.0%	Aula	40	100	100.00
18	Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En Las Calles Mante, Palmas, Arboledas Y Zapote Entre Las Calles Ursulo Galvan Y 16 De Septiembre En La Col. El Manantial.	VER13130200 153618	1,005,020	3.3%	1,005,020	3.3%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
19	Rehabilitacion Con Material De Revestimiento Del Camino Rural Maria Quinta De Las Nieves, Emiliano Zapata Y El Sendero.	VER13130200 153789	428,192	1.4%	428,192	1.4%	Kilómetro	600	100	100.00
20	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor En La Calle Heriberto Jara Corona En La Col. Agustin Acosta Lagunes.	VER13130200 153810	586,969	1.9%	586,969	1.9%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
21	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor En La Calle Principal Entre Las Calles 5 De Mayo Y Calle 2 De La Col. San Isidro.	VER13130200 153684	1,009,065	3.3%	1,009,065	3.3%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
22	Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Monterrey Entre Las Cales Colombia Y Benito Juarez De La Cong. Anahuac.	VER13130200 153599	1,328,332	4.3%	1,328,332	4.3%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
23	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Pipila Lote 71 En La Cong. Hidalgo.	VER13130200 153780	661,327	2.1%	661,327	2.1%	Poste	300	100	100.00
24	Rehabilitacion De Sanitarios En El Jardin De Ninos Herbert Spencer En La Cong. Hidalgo.	VER13130200 153759	179,894	0.6%	179,894	0.6%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	150	100	100.00
25	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Fray Pedro De Gante En El Ejido El Crucero.	VER00130200 165160	160,700	0.5%	160,700	0.5%	Aula	90	100	100.00
26	Construccion De Guarniciones En La Calle Rivera Entre Las Calles Alhely Y Heliotropo En La Cong. Anahuac	VER00130300 220125	96,884	0.3%	96,884	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
27	Rehabilitacion A Base De Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor Compactos En La Calle Chapultepec Entre Ignacio Lopez Rayon Y 16 De Septiembre En La Cong. Hidalgo.	VER13130200 153644	845,030	2.7%	845,030	2.7%	Metros Cuadrados	1,400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,367,131	95.0%	29,367,131	95.0%		90,852		
28	Rehabilitacion De Dren Pluvial A Cielo Abierto En La Calle Benito Juarez Entre Las Calles Rivera Y 20 De Noviembre De La Cong. Anahuac.	VER00130300 220189	387,200	1.3%	387,200	1.3%	Metro Lineal	450	100	100.00
29	Rehabilitacion De Dren Pluvial A Cielo Abierto En La Calle Benito Juarez Entre Cipres Y 20 De Noviembre De La Cong. Anahuac	VER13130200 153585	404,195	1.3%	404,195	1.3%	Metro Lineal	450	100	100.00
30	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Enrique C. Rebsamen En La Colonia Militar En Cd. Cuauhtemoc.	VER00130200 165122	201,168	0.7%	201,168	0.7%	Aula	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
1	2013145262 Rehabilitacion De Camino Sacacosecha	VER00130400 229400	3,154,984	2.3%	3,154,984	2.3%	Kilómetro	150	100	100.00
2	2013145203 Construccin De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria 1° De Mayo Clave 30epr1882p, Col. 1° De Mayo	VER00130300 199587	201,266	0.1%	201,266	0.1%	ANEXO	360	100	100.00
3	2013145043 Construccin De Muro De Contencion Al Margen Del Rio	VER13130200 140591	84,000	0.1%	80,940	0.1%	Metros Cúbicos	917	100	100.00
4	2013145029 Rehabilitacion De Las Calles Díaz Miron Echeverría Independencia Vicente Guerrero Venustiano Carranza	VER13130100 121434	137,398	0.1%	137,398	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
5	2013145232 Rehabilitacion De Camino Sacacosechas	VER00130300 202156	265,000	0.2%	261,246	0.2%	Kilómetro	1,500	100	100.00
6	2013145061 Construccin De Guarniciones Y Banquetas De La Iglesia A Calle Sin Nombre	VER13130200 141329	107,783	0.1%	107,783	0.1%	Metro Cuadrado	584	100	100.00
7	2013145085 Construccin De La Casa De Salud	VER00130300 198064	324,781	0.2%	324,781	0.2%	CASA	80	100	100.00
8	2013145174 Construccin De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 30 De Abril Entre Hernan Cortes Hasta El Rio Col. El Cocal I (Habitat)	VER00130300 199295	393,050	0.3%	386,794	0.3%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
9	2013145112 Rehabilitacion Del Camino Sacacosecha Tramo El Salto - Ojillal	VER13130100 121568	35,000	0.0%	31,957	0.0%	Kilómetros	375	100	100.00
10	2013145058 Construccin De Rampa Peatonal Que Conduce A La Casa De Salud	VER13130200 141293	40,000	0.0%	39,361	0.0%	Metro Cuadrado	512	100	100.00
11	2013145023 Rehabilitacion De Las Calles Morelos Vicente Guerrero Lopez Rayon Juan De La Luz Quintana Roo Leona Vicario Y Matamoras	VER13130200 140332	260,000	0.2%	255,413	0.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
12	2013145045 Construccin De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal	VER13130200 141233	1,275,590	0.9%	1,275,590	0.9%	Metro Cuadrado	1,141	100	100.00
13	2013145090 Construccin De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Ulises Carrion Bogard	VER00130300 198097	396,000	0.3%	396,000	0.3%	ANEXO	60	100	100.00
14	2013145098 Construccin De Techado En El Patio De La Escuela Primaria Netzahualcoyolt	VER00130300 198135	437,000	0.3%	433,530	0.3%	-1	180	100	100.00
15	2013145099 Construccin De Aula Duplex En El Telebachillerato Clave 30eth0331o	VER13130200 141814	538,172	0.4%	538,172	0.4%	Aula	90	100	100.00
16	2013145149 Rehabilitacion De Las Calles 2,3,4,5,6 Y Calle Principal De La Col. Ixbiapan	VER13130100 120976	76,751	0.1%	76,533	0.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
17	2013145075 Construccin De Pavimento Mixto En La Calle Principal	VER13130200 141379	360,000	0.3%	359,435	0.3%	Metro Cuadrado	750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
18	2013145237 Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	VER00130300 202189	222,531	0.2%	222,531	0.2%	Metros Lineales	320	100	100.00
19	2013145165 Construccin De Puente Vehicular En La Calle Camino Viejo A Tepancan Colo Fernando Hernandez Carrasco	VER13130200 142346	677,166	0.5%	677,166	0.5%	Metro Lineal	900	100	100.00
20	2013145017 Rehabilitacion De Calles Jose Maria Morelos Y Calle Principal	VER13130200 140219	55,948	0.0%	55,948	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
21	2013145148 Rehabilitacion De Las Calles Aqua Marina, Perla Y Avenida 1 De La Col. Villa San Andres	VER00130300 198371	405,909	0.3%	405,909	0.3%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
22	2013145139 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimento Asfaltico En Juan Jacobo Torres Del Km 2 792 Al Km 4 080	VER00130300 198358	3,000,000	2.2%	2,997,894	2.2%	Kilómetro	1,734	100	100.00
23	2013145070 Construccin De Pavimento Mixto En La Calle La Canada Entre Calle Principal Y Cerrada	VER13130200 141345	327,000	0.2%	326,751	0.2%	Metro Cuadrado	1,256	100	100.00
24	2013145183 Construccin De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Hernan Cortez Entre Juan De La Luz Enriquez Y Prolongacin Adalberto Tejeda Col. El Cocal I (Habitat)	VER00130300 199405	356,254	0.3%	355,414	0.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
25	2013145035 Rehabilitacion De Las Calles Jacarandas Gardenias Lirios Azucena Amapolas Nardos Acceso A La Playa Y Paso Por La Localidad	VER13130200 140462	247,621	0.2%	245,383	0.2%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
26	2013145227 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimentop Asfaltico Huidero Cebadilla Grande	VER13130200 142682	3,981,665	2.9%	3,981,665	2.9%	Kilómetro	6,000	100	100.00
27	2013145138 Rehabilitacion De Dos Guardaguanados En El Camino De Acceso A La Comunidad	VER13130200 142113	96,423	0.1%	96,423	0.1%	Obra	2	100	100.00
28	2013145076 Construccin De Pavimento Hidraulico En La Calle Primitivo R Valencia Entre Ignacio Lopez Rayon Y Roberto Mendoza	VER13130200 141381	198,512	0.1%	198,512	0.1%	Metro Cuadrado	3,910	100	100.00
29	2013145221 Rehabilitacion Del Camino Tramo Miltepec-Ohuilapan-Entronque Ocelota	VER00130300 202102	898,787	0.6%	898,787	0.6%	Kilómetro	2,500	100	100.00
30	2013145038 Construccin De Rampo De Concreto Armado En El Entronque Playa Hermosa Revoucion A La Altura Del Puente Caracol	VER13130200 140543	38,000	0.0%	36,518	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
31	2013145049 Construccin De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal	VER13130200 141242	134,034	0.1%	134,034	0.1%	Metro Cuadrado	211	100	100.00
32	2013145264 Rehabilitacion Del Camino Los Naranjos Parcela Escola Juan Jacobo Torres	VER00130400 229395	987,149	0.7%	987,149	0.7%	Kilómetro	2,000	100	100.00
33	2013145121 Rehabilitacion Del Camino Saca Cosechas	VER00130300 198292	38,500	0.0%	38,500	0.0%	Kilómetro	625	100	100.00
34	2013145263 Rehabilitacion Del Camino Tramo Lauchapan - Galeras	VER00130400 229397	3,154,984	2.3%	3,154,984	2.3%	Kilómetro	4,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
35	2013145113 Rehabilitacion Del Camino Tramo Ricardo Flores Magon - La Boca	VER00130300 198227	320,000	0.2%	315,501	0.2%	Kilómetro	722	100	100.00
36	2013145123 Rehabilitacion Del Camino Tramo Unam	VER13130200 141947	139,996	0.1%	139,996	0.1%	Kilómetro	15,000	100	100.00
37	213145225 Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad	VER00130300 202130	675,000	0.5%	669,712	0.5%	Kilómetro	2,000	100	100.00
38	2013145154 Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Azucenas Entre Tulipanes Y Gardenias Col 6 De Enero	VER13130200 142249	731,356	0.5%	731,356	0.5%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
39	2013145042 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo	VER13130200 140581	268,621	0.2%	268,621	0.2%	Metros Cuadrados	361	100	100.00
40	2013145260 Rehabilitacion De Las Calles Lopez Portillo Y Luis Donaldo Colosio En La Col. Ampliacion Buena Vista	VER00130300 203848	152,318	0.1%	152,318	0.1%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
41	2013145005 Rehabilitacion De Colector Pluvial Del Parque A La Carretera Principal Entre Las Calles Chiapas Y Luis Donaldo Colosio	VER13130200 139865	203,207	0.1%	203,207	0.1%	Colector	919	100	100.00
42	2013145185 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Floresta Entre Las Flores Y Bugambilias Col. El Paraiso (Habitat)	VER00130300 199432	81,899	0.1%	80,918	0.1%	Metro Cuadrado	48	100	100.00
43	2013145224 Rehabilitacion Del Camino Carretera El Tropic Montepio Entronque Tramo La Nueva Victoria Nuevo Huatusco	VER13130200 142648	572,021	0.4%	570,493	0.4%	Kilómetro	4,500	100	100.00
44	2013145131 Rehabilitacion Del Camino Que Conduce A La Comunidad	VER13130200 141999	215,000	0.2%	214,083	0.2%	Kilómetro	160	100	100.00
45	2013145178 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Maria Elena Toledo Entre Pantitlan Y Cerrada Col. Ampliacion Belen Grande (Habitat)	VER00130300 199349	265,423	0.2%	265,423	0.2%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
46	2013145083 Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Ampliacion Cuesta De Laja	VER13130200 141413	439,979	0.3%	439,979	0.3%	Kilómetro	250	100	100.00
47	2013145013 Rehabilitacion De Calles: Nicolas Bravo, San Agustin, Guadalupe Victoria, 10 De Mayo	VER13130200 140183	299,102	0.2%	298,729	0.2%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
48	2013145142 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimento Asfaltico Del Cocal A San Isidro Texcaltitan	VER13130200 142170	2,444,528	1.8%	2,444,528	1.8%	Kilómetro	3,000	100	100.00
49	2013145073 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Echeverria	VER13130200 141365	589,600	0.4%	589,077	0.4%	Metro Cuadrado	328	100	100.00
50	2013145052 Construcción De Muro De Contencion Antes De Llegar A La Comunidad	VER00130300 197942	712,000	0.5%	710,664	0.5%	Metro cúbico	188	100	100.00
51	2013145236 Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	VER00130300 202185	495,744	0.4%	495,744	0.4%	Metros Lineales	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		

52	2013145015 Rehabilitacion De Las Calles: Benito Juarez, Adolfo Ruiz Cortinez, Manlio Flavio Altamirano, Jorge L. Tamayo Y Venustiano Carranza	VER00130300 196048	171,859	0.1%	171,859	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	250	100	100.00
53	2013145008 Rehabilitacion Del Puente En La Calle Miguel Aleman	VER13130200 140099	326,418	0.2%	326,418	0.2%	Metro Lineal	23	100	100.00
54	2013145028 Rehabilitacion De Las Calles Xalapa Benito Juarez Miguel Hidalgo Tabasco Veracruz Salinas De Gortari 12 De Mayo Pescador Emiliano Zapata Vicente Guerrero Calle Sin Noombre Y Acceso A La Pla	VER13130100 120556	147,094	0.1%	146,005	0.1%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
55	2013145258 Rehabilitacion De Alcantarilla En La Calle Principal De Acceso A La Comunidad	VER00130300 203837	132,083	0.1%	132,083	0.1%	Metros Lineales	109	100	100.00
56	2013145265 Rehabilitacion Delas Calles: Privada Miguel Hidalgo 2 Privada Miguel Hidalgo 3, 24 De Febrero, Miguel Hidalgo 20 De Noviembre,	VER00130300 228651	1,115,000	0.8%	1,095,654	0.8%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
57	2013145253 Construcccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Espiga Entre Maiz Y Soya Col. Emiliano Zapata	VER00130300 203802	497,783	0.4%	497,783	0.4%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
58	2013145107 Rehabilitacion Del Camino Tramo Bezuapan - Estacion Hidroelectica Chilapan.	VER00130300 198199	113,000	0.1%	110,805	0.1%	Kilómetro	676	100	100.00
59	2013145082 Construcccion De Alumbrado Publico En La Calle Principal (Poste Y Luminaria)	VER13130200 141408	300,000	0.2%	297,713	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	800	100	100.00
60	2013145158 Construcccion De Pavimento Hidraulico En La Privada Manuel Gonzalez Entre H Colegio Militar Y Calle Manuel Gonzalez	VER13130200 142279	508,653	0.4%	508,653	0.4%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
61	2013145222 Rehabilitacion Del Camino Tramo Chuniapan De Arriba - Las Lomas	VER00130300 202119	309,148	0.2%	308,273	0.2%	Kilómetro	1,200	100	100.00
62	2013145104 Construcccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon	VER13130200 141827	519,383	0.4%	519,383	0.4%	ANEXO	240	100	100.00
63	2013145014 Rehabilitacion De Las Calles: Jardin De Niños, Juan Escutia, Miguel Hidalgo, Miguel Aleman, Sor Juana Ines De La Cruz, Antonio C. Rascon Y Niños Heroes.	VER00130300 196030	170,279	0.1%	170,279	0.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	300	100	100.00
64	2013145114 Rehabilitacion Del Camino De Acceso Al Panteon	VER13130200 141925	64,000	0.0%	62,831	0.0%	Kilómetro	387	100	100.00
65	2013145021 Rehabilitacion De Calles: Los Pinos, De Los Ciruelos, E. Zapata, Revolucion, Juan De La Luz E., Los Tulipanes, Las Flores, Esteban Pestaña, Los Tulipanes 2, De Los Deportes, Y Calles Sin No	VER00130300 196069	1,362,899	1.0%	1,362,899	1.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	3,500	100	100.00
66	2013145161 Construcccion De Pavimento Hidrualico En La Calle Michoacan Entre Oaxaca Y Ferrocarril Col Buena Vista	VER13130200 142311	361,912	0.3%	361,912	0.3%	Metros Cuadrados	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
67	2013145096 Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 30dtv1431m	VER00130300 198127	285,000	0.2%	280,954	0.2%	Aula	40	100	100.00
68	2013145255 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Chihuahua Entre Xalapa Y Coco Real Col. El Cocal li (Habitat)	VER00130300 203818	858,577	0.6%	858,577	0.6%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
69	2013145140 Rehabilitación Del Camino Con Pavimento Asfáltico Del Ramal Los Organos Tramo 1 300 Al 2 500	VER13130200 142130	3,510,427	2.5%	3,510,427	2.5%	Kilómetro	295	100	100.00
70	2013145053 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo	VER00130300 197946	189,186	0.1%	189,186	0.1%	Metro Cuadrado	391	100	100.00
71	2013145241 Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	VER00130300 202204	369,220	0.3%	369,220	0.3%	Metros Lineales	350	100	100.00
72	2013145031 Rehabilitación De Las Calles Los Pinos Belisario Domínguez Brisas Del Mar Del Panteón De Los Deportes Cerrito Artigas Y Flores	VER13130200 140364	327,720	0.2%	327,702	0.2%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
73	2013145010 Rehabilitación Del Puente Que Conduce A La Escuela Primaria Y Al Jardín De Niños	VER13130200 140149	112,967	0.1%	112,967	0.1%	Metro Lineal	250	100	100.00
74	2013145244 Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle Chilapan Entre Eduardo Turrent Rosas Y Josue Azueta	VER00130300 203714	672,713	0.5%	672,713	0.5%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
75	2013145240 Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	VER00130300 202199	196,577	0.1%	196,577	0.1%	Metros Lineales	250	100	100.00
76	2013145034 Rehabilitación De Las Calles Octavio Pérez Octavio Paz Sixto Pechi Hernández Gutiérrez Y De La Paz	VER13130200 140444	209,000	0.2%	203,939	0.1%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
77	2013145169 Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Y Puente En La Calle Enriquez López Huitron Entre H Colegio Militar Y José Ma Pino Suárez Col Centro	VER13130200 142376	1,610,277	1.2%	1,610,277	1.2%	Metros Cuadrados	7,500	100	100.00
78	2013145091 Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria "Josefa Ortiz De Domínguez"	VER00130300 198104	562,104	0.4%	562,104	0.4%	ANEXO	90	100	100.00
79	2013145117 Rehabilitación Del Camino Ramal A La Comunidad	VER13130100 120683	215,202	0.2%	212,833	0.2%	Kilómetros	1,384	100	100.00
80	2013145079 Construcción De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan Escutia Entre Benito Juárez Y Carretera Y Tilapan	VER13130200 141397	351,000	0.3%	350,360	0.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
81	2013145136 Rehabilitación De Camino Tramo Cerro Amarillo De Arriba Y Ohuilapan	VER13130200 142084	305,000	0.2%	303,714	0.2%	Kilómetro	2,325	100	100.00
82	2013145026 Rehabilitación De Las Calles La Ceiba El Amate 19 De Agosto Benito Juárez Y 4 De Noviembre	VER13130200 140349	242,281	0.2%	242,281	0.2%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
83	2013145132 Rehabilitación Del Camino Tramo Sinapan Nacimiento De Xogapan	VER13130200 142039	839,685	0.6%	839,685	0.6%	Kilómetro	953	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
84	2013145089 Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	VER00130300 198078	275,000	0.2%	271,014	0.2%	ANEXO	180	100	100.00
85	2013145016 Rehabilitacion De Calles Av Del Rincon Av De Los Deportes Av Ursulo Galvan Fco Villa Fco I Madero Benito Juarez Vicente Guerrero Niños Heroes Josefa De La O Dominguez Altamirano Juan Escuti	VER13130200 140204	864,871	0.6%	864,871	0.6%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
86	2013145212 Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ocelota	VER00130300 199690	516,808	0.4%	516,808	0.4%	Sistema	320	100	100.00
87	2013145062 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal	VER00130400 231206	120,000	0.1%	119,992	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
88	2013145211 Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Laurel	VER00130300 199667	370,003	0.3%	370,003	0.3%	Sistema	300	100	100.00
89	2013145218 Construccion De La Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Rafael Ramirez Clave 30dtv0208g	VER13130200 142623	100,000	0.1%	98,003	0.1%	ANEXO	90	100	100.00
90	2013145214 Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Salto De Eyipantla	VER00130300 199727	518,666	0.4%	518,666	0.4%	Sistema	450	100	100.00
91	2013145219 Construccion De La Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Lazaro Cardenas Del Rio Clave 30dtv0970c	VER00130300 202077	260,000	0.2%	259,213	0.2%	ANEXO	90	100	100.00
92	2013145242 Rehabilitacion De La Red De Distribucion	VER00130300 202205	323,845	0.2%	323,845	0.2%	Metros Lineales	290	100	100.00
93	2013145054 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal	VER13130200 141259	200,000	0.1%	199,630	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
94	2013145233 Rehabilitacion Del Camino Tramo Nuevo Huatusco - Diamante - Ursulo Galvan - Miguel Hidalgo	VER00130300 202161	1,583,514	1.1%	1,583,514	1.1%	Kilómetro	5,000	100	100.00
95	2013145126 Rehabilitacion Del Camino Tramo El Remolino El Pozon	VER13130200 141958	376,000	0.3%	373,918	0.3%	Kilómetro	400	100	100.00
96	2013145182 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Prolongacion Serapio Rendon Esquina Octavio Perez Col. El Cebollal (Habitat)	VER00130300 199391	210,083	0.2%	209,648	0.2%	Metro Cuadrado	85	100	100.00
97	2013145025 Rehabilitacion De La Calle Principal Y Calle Sin Nombre	VER00130300 197844	135,994	0.1%	135,994	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
98	2013145086 Construccion De Barda Perimetral En La Parte Posterior De La Escuela Primaria Enrique Lopez Huitron	VER13130200 141771	80,000	0.1%	79,561	0.1%	ANEXO	180	100	100.00
99	2013145246 Rehabilitacion Del Camino Tramo Mazumiapan - La Sabahana	VER00130300 203741	148,114	0.1%	148,114	0.1%	Kilómetro	676	100	100.00
100	2013145215 Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ohuilapan	VER00130300 202055	306,653	0.2%	306,653	0.2%	Sistema	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
101	2013145155 Construccion De Pavimento Hidarulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Gardenas Entre Azucenas Y Margaritas Col 6 De Enero	VER13130200 142265	559,989	0.4%	559,989	0.4%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
102	2013145084 Rehabilitacion De La Casa De Salud	VER13130200 141422	291,200	0.2%	291,200	0.2%	CASA	300	100	100.00
103	2013145011 Rehabilitacion Del Puente Colgante	VER00130300 196002	80,000	0.1%	79,995	0.1%	Metros Lineales	406	100	100.00
104	2013145238 Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	VER00130300 202194	416,759	0.3%	416,759	0.3%	Metros Lineales	150	100	100.00
105	2013145202 Construccion De Aula Duplex En La Escuela Primaria Bandera Nacional Clave 30dpb1006r Col 20 De Noviembre	VER13130200 142552	488,480	0.4%	488,480	0.4%	Aula	80	100	100.00
106	2013145171 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Labrador Entre El Amate Y Los Pinos Col Emiliano Zapata	VER13130200 142388	194,301	0.1%	194,301	0.1%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
107	2013145103 Construccion De Aula Duplex En El Telebachillerato Clave 30eth0294c	VER00130300 198187	536,377	0.4%	536,377	0.4%	Aula	60	100	100.00
108	2013145102 Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	VER00130300 198165	300,000	0.2%	292,561	0.2%	Aula	40	100	100.00
109	2013145115 Rehabilitacion Del Camino Ramal A La Comunidad	VER00130300 198238	246,000	0.2%	244,203	0.2%	Kilómetro	1,612	100	100.00
110	2013145159 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 2 Entre Calle Sin Nombre Y Calle 7 Y Calle 8 Entre 2 Y 3 Col Benito Juarez	VER13130200 142293	118,806	0.1%	118,806	0.1%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
111	2013145172 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle San Miguel Entre 21 De Marzo Y Prol. Vallarta Col. 1° De Mayo (Habitat)	VER00130300 199244	271,422	0.2%	268,482	0.2%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
112	2013145209 Rehabilitacion De Colector De Aguas Jabonosas Y Pavimento Hidraulico En La Calle Principal	VER00130300 199606	235,959	0.2%	235,959	0.2%	Colector	350	100	100.00
113	2013145147 Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle 5 De Mayo	VER13130200 142212	642,073	0.5%	640,073	0.5%	Metros Cuadrados	10,000	100	100.00
114	2013145072 Construccion De Pavimento Mixto En La Calle Rosario Chigo	VER13130200 141359	632,534	0.5%	632,534	0.5%	Metro Cuadrado	2,142	100	100.00
115	2013145022 Rehabilitacion De Calles Miguel Hidalgo Lazaro Cardenas Diaz Miron Leona Vicario Francisco I Madero Emiliano Zapata 1ro De Mayo Constitucion Revolucion Morelos Benito Juarez E Independencia	VER13130200 140322	969,546	0.7%	969,546	0.7%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
116	2013145163 Construccion De Puente En La Calle Prolongacion Serapio Rendon Esq. Octavio Perez Col. El Cebollal	VER00130300 198394	344,156	0.2%	344,156	0.2%	Metros Lineales	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
117	2013145188 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Pantitlan Entre Felipe Angeles Y Ursulo Galvan Col. Ampl. Belen Grande (Habitat)	VER00130300 199476	266,546	0.2%	266,086	0.2%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
118	2013145234 Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	VER00130300 202165	298,146	0.2%	296,366	0.2%	Metros Lineales	350	100	100.00
119	2013145105 Construccion De Muro De Contencion En El Jardin De Niños Francisco Javier Alegre	VER13130200 141886	270,000	0.2%	269,741	0.2%	Metro cúbico	90	100	100.00
120	2013145124 Rehabilitacion Del Camino Que Conduce A La Col Ruiz Cortinez	VER13130100 120853	62,602	0.0%	62,395	0.0%	Kilómetros	267	100	100.00
121	2013145208 Pago De Deuda Publica Banobras Fais	VER13130100 121335	20,528,181	14.8%	20,528,181	14.8%	Pago	20,000	100	100.00
122	2013145252 Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Miguel Aleman Clave 30dpr0747e	VER00130300 203797	603,314	0.4%	603,314	0.4%	anexo	200	100	100.00
123	2013145053 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo	VER13130200 141251	189,186	0.1%	189,186	0.1%	Metro Cuadrado	391	100	100.00
124	2013145051 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal Y Acceso A La Escuela Primaria	VER00130300 197929	615,600	0.4%	615,526	0.4%	Metro Cuadrado	392	100	100.00
125	2013145060 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Que Va A La Escuela 2da. Etapa	VER13130200 141319	80,000	0.1%	77,526	0.1%	Metro Cuadrado	378	100	100.00
126	2013145226 Rehabilitaion Del Camino Con Pavimento Asfaltico Entronque Carretero Sihuapan Salto De Eyipantla (Ramal A Huidero)	VER13130200 142672	2,268,927	1.6%	2,268,927	1.6%	Kilómetro	10,000	100	100.00
127	2013145228 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimento Asfaltico Cebadilla Grande Cebadilla Chica	VER13130200 142698	2,400,109	1.7%	2,400,109	1.7%	Kilómetro	4,000	100	100.00
128	2013145041 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	VER13130200 140569	263,057	0.2%	263,057	0.2%	Metros Cuadrados	601	100	100.00
129	2013145235 Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	VER00130300 202173	634,773	0.5%	634,773	0.5%	Metros Lineales	280	100	100.00
130	2013145078 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Miguel Hidalgo Entre Teniente Juan De La Barrera Y Agustin Melgar	VER13130200 141393	737,774	0.5%	737,774	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
131	2013145261 Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas	VER00130300 203858	581,715	0.4%	581,715	0.4%	Kilómetro	450	100	100.00
132	2013145003 Rehabilitacion De Colector Pluvial En La Calle Vicente Guerrero Entre Iturbide Y Diaz Miron	VER13130200 139856	371,000	0.3%	370,982	0.3%	Colector	1,705	100	100.00
133	2013145210 Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Axochio	VER00130300 199657	385,723	0.3%	385,723	0.3%	Sistema	280	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
134	2013145254 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Andador Liborio F. Chigo Entre Flores Magon Y Cerrada Col. Belen Grande (Habitat)	VER00130300 203808	45,155	0.0%	45,155	0.0%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
135	2013145152 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle 10 De Mayo Entre 19 De Febrero Y 24 De Febrero Col 20 De Noviembre	VER13130200 142238	263,920	0.2%	263,920	0.2%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
136	2013145057 Construccion De Pavimento Mixto En La Calle Principal	VER13130200 141282	305,000	0.2%	301,346	0.2%	Metro Cuadrado	472	100	100.00
137	2013145160 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Queretaro Entre Boulevard Del Ffc Y Oaxaca Col Buena Vista	VER13130200 142301	293,473	0.2%	293,473	0.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
138	2013145111 Rehabilitacion Del Camino Sacacosecha Tramo El Salto-Lorenzillo	VER13130100 120650	263,116	0.2%	262,728	0.2%	Kilómetros	450	100	100.00
139	2013145080 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal	VER13130200 141400	920,000	0.7%	919,978	0.7%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
140	2013145071 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lazaro Cardenas	VER00130300 198019	591,213	0.4%	591,213	0.4%	Metro Cuadrado	542	100	100.00
141	2013145249 Rehabilitacion Del Camino Tramo Buenos Aires - Arroyo Limon - El Nopal	VER00130300 203759	467,620	0.3%	467,620	0.3%	Kilómetro	1,500	100	100.00
142	2013145044 Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal	VER13130200 141226	1,352,922	1.0%	1,352,922	1.0%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
143	2013145231 Construccion De Pavimento Hidraulico Y Guarniciones En La Calle Miguel A. Valdes Entre Amado Chiguil Y Aeropuerto Col. Buena Vista (Habitat)	VER00130300 202154	150,223	0.1%	150,223	0.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
144	2013145201 Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Ursulo Galvan Clave 30epr00975, Barrio Belen Chico	VER00130300 199554	318,000	0.2%	313,362	0.2%	Aula	40	100	100.00
145	2013145150 Rehabilitacion De Las Calles 10 Demayo 15 De Mayo 19 De Febrero 18 De Amrzo Y 2 De Abril Col 20 De Noviembre	VER13130200 142223	233,500	0.2%	231,330	0.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
146	2013145088 Construccion De Aula Duplex En La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 30dtv1945k	VER00130300 198070	528,954	0.4%	528,954	0.4%	Aula	180	100	100.00
147	2013145036 Rehabilitacion De Las Calles 1,2,3,4,5 Y 6	VER00130300 197866	82,202	0.1%	81,969	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
148	2013145173 Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Prol. 27 De Septiembre Entre San Miguel Y Pedregal Col. 1° De Mayo (Habitat)	VER00130300 199272	147,521	0.1%	142,915	0.1%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
149	2013145001 Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento De Agua	VER13130200 139848	646,440	0.5%	646,440	0.5%	Tanque	3,767	100	100.00
150	2013145200 Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Col Niños Heroes	VER13130200 142414	1,268,900	0.9%	1,268,900	0.9%	Kilómetro	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
151	2013145056 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Xalapa	VER00130300 197966	351,175	0.3%	351,175	0.3%	Metro Cuadrado	224	100	100.00
152	2013145018 Rehabilitacion De Las Calles Miguel Hidalgo Guadalupe Victoria Y Flores Magon	VER13130200 140233	33,768	0.0%	33,768	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
153	2013145134 Rehabilitacion Del Camino Carretera Del Tropico Montepio Entronque Toro Prieto Nuevo Huatusco	VER13130200 142063	402,000	0.3%	398,864	0.3%	Kilómetro	341	100	100.00
154	2013145027 Rehabilitacion De Las Calles 1,2,3,4 Y 5	VER13130100 120530	156,691	0.1%	155,733	0.1%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
155	2013145006 Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad	VER13130200 139873	592,390	0.4%	592,390	0.4%	Sistema	1,000	100	100.00
156	2013145120 Rehabilitacion Del Camino De Acceso A La Comunidad	VER13130200 141937	507,303	0.4%	507,303	0.4%	Kilómetro	335	100	100.00
157	2013145213 Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tulapan	VER00130300 199706	286,239	0.2%	286,239	0.2%	Sistema	150	100	100.00
158	2013145077 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Benito Juarez	VER13130200 141386	506,040	0.4%	506,040	0.4%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
159	2013145048 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Manuel Paxtian Entre Callejon Las Rosas Y Cerrada	VER13130200 141236	149,571	0.1%	149,571	0.1%	Metro Cuadrado	532	100	100.00
160	2013145030 Rehabilitacion De Las Calles Rufino L Tamayo Plutarco E Calles Ignacio Aldama Allende Miguel Hidalgo Benito Juarez Niños Heroes Y Jose M Morelos	VER13130100 121489	239,342	0.2%	239,342	0.2%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
161	2013145066 Construccion De Pavimento Mixto En La Calle Principal	VER13130200 141340	389,514	0.3%	389,514	0.3%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
162	2013145093 Construccion De Un Aula En El Telebachillerato Clave 30eth1028i	VER00130300 198115	269,640	0.2%	269,640	0.2%	Aula	30	100	100.00
163	2013145055 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Del Jardin De Niños Entre Alfonso Arroyo Flores Y Tilapan	VER13130200 141266	71,000	0.1%	65,261	0.0%	Metro Cuadrado	167	100	100.00
164	2013145257 Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle El Mangal Col. Ampliacion Belen Grande	VER00130300 203829	176,963	0.1%	176,963	0.1%	Kilómetro	150	100	100.00
165	2013145125 Rehabilitacion Del Camino Tramo La Aurora - Las Delicias	VER00130300 198317	282,000	0.2%	278,787	0.2%	Kilómetro	250	100	100.00
166	2013145205 Desarrollo Institucional (Asistencia Tecnica)	VER13130100 121097	2,151,847	1.5%	2,151,847	1.5%	Acción	150	100	100.00
167	2013145170 Construccion De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre Col Lopez Lara	VER13130200 142382	578,388	0.4%	578,388	0.4%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
168	2013145106 Rehabilitacion Del Camino Tramo Caleria-Predio Los Malaga	VER13130100 121519	85,329	0.1%	85,329	0.1%	Kilómetros	450	100	100.00
169	2013145068 Construccion De Pavimento Mixto En La Calle Principal	VER00130300 198006	530,000	0.4%	527,826	0.4%	Metro Cuadrado	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
170	2013145250 Rehabilitacion Del Camino Tramo Las Lomas - Abescoma	VER00130300 203769	93,394	0.1%	93,394	0.1%	Kilómetro	1,000	100	100.00
171	2013145037 Rehabilitacion Del Acceso A La Colonia El Rosario	VER00130300 197882	69,685	0.1%	69,685	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
172	2013145033 Rehabilitacion De Las Calles Tiburon Bacalao La Sierra Y Accesoa Las Cascadas Gemelas	VER13130200 140420	150,000	0.1%	148,062	0.1%	Metros Cuadrados	199	100	100.00
173	2013145007 Rehabilitacion De La Rampa De Acceso	VER00130300 195982	28,000	0.0%	27,889	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	350	100	100.00
174	2013145081 Construccin De Pavimento Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle Tabamex	VER13130200 141405	2,750,000	2.0%	2,750,000	2.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
175	2013145206 Gastos Indirectos Para Supervision	VER13130100 121258	4,082,177	2.9%	4,080,764	2.9%	GASTO	25	100	100.00
176	2013145050 Construccin De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mariano Abasolo Col. El Zapote	VER00130300 197917	200,000	0.1%	197,592	0.1%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
177	2013145141 Rehabilitacion Del Camino Con Pavimento Asfaltico Del Km 1 400 Al Km 2 900	VER13130200 142142	2,185,672	1.6%	2,185,672	1.6%	Kilómetro	1,142	100	100.00
178	2013145110 Rehabilitacion Del Camino Sacacosechas Tramo Los Naranjos Tecuanapan	VER13130100 120596	336,995	0.2%	336,905	0.2%	Kilómetros	1,178	100	100.00
179	2013145095 Construccin De La Barda Perimetral En La Escuela Primaria Jose Abraham Cabañas	VER13130200 141806	257,000	0.2%	256,759	0.2%	ANEXO	180	100	100.00
180	2013145122 Rehabilitacion Del Camino De Acceso A La Comunidad	VER00130300 198306	426,841	0.3%	426,841	0.3%	Kilómetro	125	100	100.00
181	2013145256 Rehabilitacion Con Pavimento Asfaltico En La Calle Principal	VER00130300 203825	209,883	0.2%	209,883	0.2%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
182	2013145184 Construccin De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Datil Entre Cocoterios Y Camino A San Carlos Col. El Palmar (Habitat)	VER00130300 199421	147,807	0.1%	146,889	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
183	2013145039 Construccin De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan Escutia	VER00130300 197904	508,000	0.4%	505,044	0.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
184	2013145137 Rehabilitacion Del Camino Texalpan De Arriba Benito Juarez Ramal A Cerro Amarillo De Abajo	VER13130200 142097	216,541	0.2%	216,541	0.2%	Kilómetro	604	100	100.00
185	2013145109 Rehabilitacion Del Camino De Acceso A La Localidad	VER00130300 198215	448,000	0.3%	443,859	0.3%	Kilómetro	150	100	100.00
186	2013145199 Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Noche Buena Entre Jazmin Y Gardenias Col Lopez Lara	VER13130200 142403	505,809	0.4%	505,809	0.4%	Kilómetro	150	100	100.00
187	2013145248 Rehabilitacion Del Camino Tramo Chuniapan De Abajo - Matalapan De Abajo	VER00130300 203756	217,687	0.2%	217,687	0.2%	Kilómetro	900	100	100.00
188	2013145259 Rehabilitacion De Alcantarilla En La Calle Principal De Acceso A La Comunidad	VER00130300 203845	225,633	0.2%	225,633	0.2%	Metros Lineales	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
189	2013145181 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle El Tabique Entre Cerrada Y Mortero Col. El Arenal (Habitat)	VER00130300 199376	302,602	0.2%	300,231	0.2%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
190	2013145225 Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad	VER13130200 142661	675,000	0.5%	669,712	0.5%	Kilómetro	2,000	100	100.00
191	2013145135 Rehabilitación Del Camino Tramo Cerro De Las Iguanas - San Carlos	VER00130300 198342	157,034	0.1%	157,034	0.1%	Kilómetro	1,918	100	100.00
192	2013145012 Rehabilitación De Las Calles Revolución Del Cerrito 1ro De Septiembre Río Grande Carranza Lazaro Cardenas Emiliano Zapata	VER13130200 140169	468,794	0.3%	468,794	0.3%	Metros Cuadrados	650	100	100.00
193	2013145187 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan Escutia Entre Jose Cardel Y Constancia Col. Ampl. Belen Grande (Habitat)	VER00130300 199462	401,824	0.3%	398,811	0.3%	Metros Cuadrados	195	100	100.00
194	2013145198 Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calle Miguel Hidalgo, Gardenias, Coyoltepec, El Remolino, Jaime Nuno, Galeana, Lopez Huitron Jaranda Y Tonalapan	VER00130300 199527	277,869	0.2%	277,869	0.2%	Kilómetro	1,500	100	100.00
195	2013145020 Rehabilitación De Las Calles Venustiano Carranza Miguel Aleman Josefa O De Dominguez Guadalupe Victoria Galeana Y 5 De Febrero	VER13130200 140281	183,249	0.1%	183,249	0.1%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
196	2013145133 Rehabilitación Del Camino Tramo Ruiz Cortinez Miguel Hidalgo Cuauhtemoc	VER13130200 142050	1,602,097	1.2%	1,602,097	1.2%	Kilómetro	350	100	100.00
197	2013145064 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal	VER13130200 141335	240,000	0.2%	238,691	0.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
198	2013145176 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 15 De Mayo Entre 19 De Febrero Y 18 De Marzo Col. 20 De Noviembre (Habitat)	VER00130300 199321	274,714	0.2%	272,328	0.2%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
199	2013145032 Rehabilitación De Las Calles Independencia De La Iglesia Hidalgo 18 De Marzo Ignacio Zaragoza Y Calle Sin Nombre	VER13130200 140386	140,000	0.1%	138,326	0.1%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
200	2013145175 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Concepción Entre Ángel Cruz Y 5 De Mayo Col. Buena Vista (Habitat)	VER00130300 199309	502,808	0.4%	502,616	0.4%	Metro Cuadrado	190	100	100.00
201	2013145186 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Tapisca Entre Los Amates Y Tepeyac Col. Emiliano Zapata (Habitat)	VER00130300 199448	132,443	0.1%	130,074	0.1%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
202	2013145130 Rehabilitación Del Camino Sacacosechas	VER00130300 198333	410,000	0.3%	407,978	0.3%	Kilómetro	300	100	100.00
203	2013145116 Rehabilitación Del Camino Tramo Miltepec - Icatver	VER00130300 198248	250,067	0.2%	250,067	0.2%	Kilómetro	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
204	2013145239 Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	VER00130300 202196	484,162	0.3%	484,162	0.3%	Metros Lineales	450	100	100.00
205	2013145217 Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Soyata	VER00130300 202068	328,174	0.2%	328,174	0.2%	Sistema	250	100	100.00
206	2013145247 Rehabilitacion Del Camino Tramo Mazumiapan - La Seccion	VER00130300 203750	150,553	0.1%	150,553	0.1%	Kilómetro	500	100	100.00
207	2013145179 Construccin De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En El Primer Callejon De Cuatro Cienegas Entre Justo Sierra Y Lazaro Cardena,S Barrio Campeche (Habitat)	VER00130300 199358	159,702	0.1%	158,520	0.1%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
208	2013145059 Construccin De Guarniciones Y Banquetas En La Calle El Cerrito	VER13130200 141313	181,876	0.1%	181,876	0.1%	Metro Cuadrado	598	100	100.00
209	2013145100 Construccin De Sanitarios En La Escuela Primaria "Luchar Y Triunfar"	VER00130300 198148	240,128	0.2%	240,128	0.2%	ANEXO	180	100	100.00
210	2013145243 Rehabilitacion De Las Calles: Angel Martinez, Benito Juarez, Miguel Hidalgo, Aldama, Ignacio Allende, Venustiano Carranza, Independencia, Emiliano Zapata, Francisco Villa, 5 De Mayo, 16 De	VER00130300 202210	393,263	0.3%	393,263	0.3%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
211	2013145119 Rehabilitacion Del Camino Sacacosecha La Redonda - Mazumiapan	VER00130300 198281	354,000	0.3%	353,236	0.3%	Kilómetro	500	100	100.00
212	2013145177 Construccin De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Ejercito Nacional Entre Pantitlan Y Cerrada San Carlos Col. Ampliacion Belen Grande (Habitat)	VER00130300 199331	264,080	0.2%	264,080	0.2%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
213	2013145009 Rehabilitacion Del Puente De Acceso A La Comunidad	VER13130200 140113	981,199	0.7%	981,199	0.7%	Metro Lineal	371	100	100.00
214	2013145220 Construccin De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Enrique C. Rebsamen Clave 30dtv0441m	VER00130300 202092	263,745	0.2%	263,745	0.2%	Aula	40	100	100.00
215	2013145167 Construccin De Pavimento Hidraulico En El Callejon Gomez Farias Col Otapan	VER13130200 142356	208,346	0.2%	208,346	0.2%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
216	2013145223 Rehabilitacion Del Camino Tramo El Laurel - El Popotal	VER00130300 202128	805,647	0.6%	802,006	0.6%	Kilómetro	1,600	100	100.00
217	2013145024 Rehabilitacion De La Calle Mariano Jimenez	VER13130100 120495	23,083	0.0%	23,025	0.0%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
218	2013145151 Construccin De Muro De Contencion En El Andador Las Gardenias En La Col. 10 De Mayo	VER00130300 198386	259,608	0.2%	259,608	0.2%	Metro cúbico	750	100	100.00
219	2013145204 Estudios Y Proyectos	VER13130200 142611	686,698	0.5%	686,198	0.5%	Proyecto	13,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			141,742,359	102.1%	141,549,919	101.9%		229,887		
220	2013145144 Construcción De Puente Vehicular En La Calle Principal	VER13130200 142198	3,792,598	2.7%	3,792,598	2.7%	Metro Lineal	2,033	100	100.00
221	2013145019 Rehabilitación De Las Calles Miguel Hidalgo Revolución Independencia 5 De Mayo Chapultepec Diamante Zaragoza Emiliano Zapata Y Calle Sin Nombre	VER13130200 140247	425,596	0.3%	425,596	0.3%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
222	2013145216 Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ricardo Flores Magon	VER00130300 202062	189,523	0.1%	189,523	0.1%	Sistema	200	100	100.00
223	2013145190 Construcción De Pavimento Hidráulico En El Callejon Sin Nombre Entre Prol. Corona Y Cerrada Col. Las Torres (Habitat)	VER00130300 199487	221,020	0.2%	221,020	0.2%	Metro Cuadrado	95	100	100.00
224	2013145230 Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Azucenas Col. 6 De Enero	VER00130300 202142	159,506	0.1%	159,506	0.1%	Sistema	500	100	100.00
225	2013145128 Rehabilitación De Camino Tramo Pizapan San Leopoldo Ahuacapan Nacastle	VER13130200 141981	692,405	0.5%	692,405	0.5%	Kilómetro	1,521	100	100.00
226	2013145087 Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	VER13130200 141799	155,517	0.1%	155,517	0.1%	ANEXO	180	100	100.00
227	2013145074 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo Entre Venustiano Carranza Y Josefa Ortiz De Dominguez	VER13130200 141369	648,699	0.5%	648,699	0.5%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
228	2013145162 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle El Cocuite Entre Chinini Y Prol Aquiles Serdan Col Miguel Aleman	VER13130200 142336	543,916	0.4%	543,916	0.4%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
229	2013145251 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Eduardo Turrent Rosas Entre Puente Y Salvador Diaz Miron	VER00130300 203784	1,118,276	0.8%	1,118,276	0.8%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
230	2013145118 Rehabilitación Del Camino Sacacosecha	VER00130300 198261	243,500	0.2%	240,867	0.2%	Kilómetro	550	100	100.00
231	2013145067 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal	VER00130300 197995	816,841	0.6%	816,841	0.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
232	2013145040 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal	VER13130200 140556	492,411	0.4%	492,411	0.4%	Metros Cuadrados	452	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,121,398	88.8%	49,121,398	88.8%		-		
1	2013149005 Rehabilitacion De Baños En El Jardin De Niños Francisco Gomez Castellanos De La Localidad De Camacho Clave 30djn1353j	VER00130400 230305	508,393	0.9%	508,393	0.9%	ANEXO	-	100	100.00
2	2013149033 Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave: 30epr3348a	VER00130400 230332	784,460	1.4%	784,460	1.4%	Aula	-	100	100.00
3	2013149106 Rehabilitacion De Accesos En La Comunidad De San Marcos	VER00130400 231956	485,715	0.9%	485,715	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	2013149067 Rehabilitacion De 11,5 Km En Tramos Aislados Del Camino Pueblo Nuevo Del Mostal-Espinal Tramo De Km 0 000 Al 11 500	VER00130400 230842	950,000	1.7%	950,000	1.7%	Kilómetro	-	100	100.00
5	2013149075 Rehabilitacion De 5,5 Km En Tramos Aislados Del Camino Tres Zapotes-Paso Del Amate Ec A Pueblo Nuevo	VER00130400 231824	500,000	0.9%	500,000	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
6	2013149108 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Colonia Los Pinos	VER00130400 231960	271,938	0.5%	271,938	0.5%	Metros Lineales	-	100	100.00
7	2013149034 Rehabilitacion Del Pozo En La Localidad Del Pueblo Nuevo Del Moscal	VER00130400 230333	306,619	0.6%	306,619	0.6%	Pozo	-	100	100.00
8	2013149053 Construcción De Bodega En La Comunidad De Cuyupan	VER00130400 230811	236,823	0.4%	236,823	0.4%	Obra	-	100	100.00
9	2013149010 Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Del Acceso Principal Del Aguaje	VER00130400 230310	615,905	1.1%	615,905	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
10	2013149086 Rehabilitacion De Pozo Y Equipo De Bombeo De La Comunidad De La Nueva Esperanza	VER00130400 231896	60,169	0.1%	60,169	0.1%	Pozo	-	100	100.00
11	2013149022 Rehabilitacion De Acceso A La Comunidad Con Concreto Hidraulico 2da. Etapa	VER00130400 230321	1,141,434	2.1%	1,141,434	2.1%	Kilómetro	-	100	100.00
12	201314906 Rehabilitacion De 5,20 Km En Tramos Aislados Del Camino Pueblo Nuevo Del Mostal-Entroque Pochotas-5 De Mayo Tramo De 0 000 Al 5 200	VER00130400 230839	535,000	1.0%	535,000	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
13	2013149031 Rehabilitacion General De La Esc. Primaria Benito Juarez Clave: 30dpr3967k	VER00130400 230330	911,205	1.6%	911,205	1.6%	ANEXO	-	100	100.00
14	2013149014 Rehabilitacion De Baños En El Jardin De Niños Juanita Errasquin De Jurado Clave 30djn1065r	VER00130400 230314	129,202	0.2%	129,202	0.2%	ANEXO	-	100	100.00
15	2013149032 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento Hidraulico De La Calle San Jose 2da. Etapa	VER00130400 230331	701,888	1.3%	701,888	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
16	2013149102 Rehabilitacion De Accesos En La Localidad De Rincon De Zapatero	VER00130400 231942	294,702	0.5%	294,702	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	2013149083 Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle 24 De Febrero De La Loc. De Medellin	VER00130400 231874	159,298	0.3%	159,298	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
18	2013149017 Rehabilitacion Del Puente Vado Ubicado En El Acceso Principal De Yuale Chico	VER00130400 230316	340,037	0.6%	340,037	0.6%	Metros Lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,121,398	88.8%	49,121,398	88.8%		-		
19	2013149057 Construccion De Bodega	VER00130400 230818	248,296	0.4%	248,296	0.4%	Obra	-	100	100.00
20	2013149080 Rehabilitacion De La Ancantarilla Con Losa En El Km 0 908 De La Comunidad De San Miguel	VER00130400 231862	332,601	0.6%	332,601	0.6%	Obra	-	100	100.00
21	2013149062 Rehabilitacion De 0.895 Km En Tramos Aislados Del Camino Tiberual-Yuale Chico Del Km 0 000 Al 0 895	VER00130400 230828	101,337	0.2%	101,337	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
22	2013149030 Construccion De Bodega 2da. Etapa	VER00130400 230329	279,391	0.5%	279,391	0.5%	Obra	-	100	100.00
23	2013149095 Rehabilitacion De La Calle Prolongacion Lienzo Charro	VER00130400 231915	415,300	0.8%	415,300	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	2013149004 Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Niños Heroes Entre Las Calles Lazaro Cardenas Y 5 De Mayo Sur	VER00130400 229811	508,393	0.9%	508,393	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	2013149060 Rehabilitacion De 1.12 Km Del Camino Rincon De Lucia-Ojo De Agua	VER00130400 230822	219,263	0.4%	219,263	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
26	2013149044 Rehabilitacion De Puente Isletilla	VER00130400 230341	947,734	1.7%	947,734	1.7%	Metros Lineales	-	100	100.00
27	2013149104 Rehabilitacion De 3.58 Km En Tramos Aislados Del Camino Omeapan-La Mechuda	VER00130400 231948	490,126	0.9%	490,126	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
28	2013149013 Rehabilitacion De 2.75 Km En Tramos Aislados Del Camino Ec(Tres Zapotes-Tlapacoyan)-Arrollo San Isidro	VER00130400 230313	325,282	0.6%	325,282	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
29	2013149097 Rehabilitacion, Relleno Y Conformacion De Terraplen Hasta Nivel De Subrasante En La Calle Las Flores Col. El Jardin	VER00130400 231923	410,617	0.7%	410,617	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	2013149007 Rehabilitacion Del Acceso Principal Con Huellas De Concreto Hidraulico	VER00130400 230307	620,302	1.1%	620,302	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
31	2013149079 Rehabilitacion Del Acceso Principal Con Huellas De Concreto Hidraulico En Tramos Aislados	VER00130400 231842	463,222	0.8%	463,222	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
32	2013149029 Rehabilitacion De Un Aula Direccion Y Sanitario En El Jardin De Niños Guadalupe De La Vega Olverta Clave: 30djn0607o	VER00130400 230328	439,049	0.8%	439,049	0.8%	Aula	-	100	100.00
33	2013149019 Rehabilitacion De 1050km Del Camino Rincon De Zapatero-Pueblo Nuevo Del Mostal Tramo Del Km 0 000 Al 10 500	VER00130400 230318	975,000	1.8%	975,000	1.8%	Kilómetro	-	100	100.00
34	2013149027 Rehabilitacion De 480 Km En Tramos Aislados Del Camino Ec(Carretera Santiago.Isla)-San Simon	VER00130400 230326	500,000	0.9%	500,000	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
35	2013149088 Rehabilitacion De Acceso Con Huellas De Concreto Hidraulico En La Localidad De La Soledad	VER00130400 231900	320,093	0.6%	320,093	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,121,398	88.8%	49,121,398	88.8%		-		
36	2013149026 Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle 20 De Noviembre Y Miguel Hidalgo	VER00130400 230325	809,907	1.5%	809,907	1.5%	Metros Lineales	-	100	100.00
37	2013149006 Rehabilitación De 3.20 Kms En Tramos Aislados El Morillo - Zapotal	VER00130400 230306	576,846	1.0%	576,846	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
38	2013149082 Rehabilitación De Alcantarilla Con Losa En El Camino A Tetax Sesecapan En El Km 0 270	VER00130400 231868	471,408	0.9%	471,408	0.9%	Obra	-	100	100.00
39	2013149073 Barandal Peatonal Y Limpieza En Puente Vado El Cocal	VER00130400 231814	113,651	0.2%	113,651	0.2%	Metros Lineales	-	100	100.00
40	2013149096 Rehabilitación De 2.28 Km En Tramos Aislados Del Camino 15 Letras-Palo Blanco	VER00130400 231919	105,675	0.2%	105,675	0.2%	Kilómetro	-	100	100.00
41	2013149009 Rehabilitación Con Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Del Acceso Principal A Boca Del Monte	VER00130400 230309	908,144	1.6%	908,144	1.6%	Kilómetro	-	100	100.00
42	2013149061 Rehabilitación De 3.40 Km En Tramos Aislados Del Camino Vista Hermosa-Maxyapan Tramos Aislados	VER00130400 230826	305,000	0.6%	305,000	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
43	2013149092 Rehabilitación De 5.760 Km Del Camino 5 De Mayo-El Pretil	VER00130400 231907	580,967	1.1%	580,967	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
44	2013149074 Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Arroyo San Isidro	VER00130400 231817	289,763	0.5%	289,763	0.5%	Metros Lineales	-	100	100.00
45	2013149018 Construcción De Plaza Cívica En Esc. Telesecundaria Ignacio Aldama Clave: 30dtv1395y	VER00130400 230317	328,652	0.6%	328,652	0.6%	ANEXO	-	100	100.00
46	2013149071 Rehabilitación De 4,90 Km En Tramos Aislados Del Camino Camacho-San Diego-San Simón Nuevo	VER00130400 230854	405,000	0.7%	405,000	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
47	2013149501 Rehabilitación Del Pozo Artesiano En La Localidad De San Diego	VER00130400 231966	139,070	0.3%	139,070	0.3%	Pozo	-	100	100.00
48	2013149011 Rehabilitación De 357 Km Del Camino Tlapacoya-Cerro Del Cubilete Del Km 0 000 Al 3 570	VER00130400 230311	403,000	0.7%	403,000	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
49	2013149052 Rehabilitación Con Pavimento Hidraulico En La Calle Acceso A Las Colonias Tierra Amarilla Y Crustitan 2da. Etapa	VER00130400 230810	1,041,009	1.9%	1,041,009	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
50	2013149056 Construcción De Bodega	VER00130400 230816	246,271	0.4%	246,271	0.4%	Obra	-	100	100.00
51	2013149008 Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Calle 19 De Marzo Entre La Carretera Estatal Y La Calle Miguel Aleman	VER00130400 230308	2,389,124	4.3%	2,389,124	4.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
52	2013149041 Construcción De Puente Vado (2da. Etapa)	VER00130400 230338	2,199,499	4.0%	2,199,499	4.0%	Metros Lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,121,398	88.8%	49,121,398	88.8%		-		
53	2013149098 Proyectos Pavimentos	VER00130400 231927	400,000	0.7%	400,000	0.7%	Proyecto	-	100	100.00
54	2013149077 Rehabilitacion De 7,10 Km En Tramos Aislados Del Camino Tres Zapotes-Arroyo Largo	VER00130400 231833	720,000	1.3%	720,000	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
55	2013149103 Rehabilitacion De 3.92 Km En Tramos Aislados Del Camino Espinalito-Espinal	VER00130400 231946	700,862	1.3%	700,862	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
56	2013149065 Rehabilitacion De 2,93 Km En Tramos Aislados Del Camino Tres Zapotes-Arroyo San Isidro	VER00130400 230837	350,000	0.6%	350,000	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
57	2013149047 Pavimentacion De La Calle Moctezuma	VER00130400 230343	878,531	1.6%	878,531	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
58	2013149048 Ampliacion De Red Electronica En La Col. Coplamar	VER00130400 230344	316,320	0.6%	316,320	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
59	2013149020 Rehabilitacion De 588 Km En Tramos Aislados Del Camino Los Chaneques-Cuyuapan	VER00130400 230319	388,000	0.7%	388,000	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
60	2013149025 Construcccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Insurgentes Entre Calles 20 De Noviembre Y Miguel Hidalgo	VER00130400 230324	1,272,161	2.3%	1,272,161	2.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
61	2013149072 Rehabilitacion De 6,00 Km En Tramos Aislados Del Camino San Antonio-Soledad-San Miguel Tramo Del 0 000 Al 6 000	VER00130400 231811	550,000	1.0%	550,000	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
62	2013149100 Rehabilitacion De Acceso En La Localidad De Tlapacoyan	VER00130400 231932	415,392	0.8%	415,392	0.8%	Metros Lineales	-	100	100.00
63	2013149037 Rehabilitacion De Acceso Principal Con Huellas De Concreto Hidraulico	VER00130400 230335	651,486	1.2%	651,486	1.2%	Kilómetro	-	100	100.00
64	2013149023 Rehabilitacion Del Acceso Principal Con Huellas De Concreto Hidraulico	VER00130400 230322	719,664	1.3%	719,664	1.3%	Kilómetro	-	100	100.00
65	2013149109 Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Colonia Angel Carvajal	VER00130400 231964	413,946	0.7%	413,946	0.7%	Metros Lineales	-	100	100.00
66	2013149084 Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De San Antonio De La Huerta	VER00130400 231885	307,552	0.6%	307,552	0.6%	Pozo	-	100	100.00
67	2013149042 Rehabilitacion De Pozo De La Localidad Del Yuale Grande	VER00130400 230339	300,000	0.5%	300,000	0.5%	Pozo	-	100	100.00
68	2013149099 Rehabilitacion De 5.230 Km Del Camino 5 De Mayo-Bodegas De Otapan	VER00130400 231930	505,225	0.9%	505,225	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
69	2013149015 Rehabilitacion De 6062 Km De Camino Tiberanal-5 De Mayo Tramo De 0 000 Al 6 062	VER00130400 230315	750,000	1.4%	750,000	1.4%	Kilómetro	-	100	100.00
70	2013149050 Rehabilitacion De Alcantarillas Con Losa En El Camino A Bodegas De Otapan	VER00130400 230345	594,915	1.1%	594,915	1.1%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,121,398	88.8%	49,121,398	88.8%		-		
71	2013149085 Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y De Equipo De Bonbeo De La Comunidad De Las Pochotas	VER00130400 231889	114,928	0.2%	114,928	0.2%	Metros Lineales	-	100	100.00
72	2013149105 Rehabilitacion De 2.71 Km En Tramos Aislados Del Camino Ec. Espinalito-Tres Zapotes-Boca De San Miguel	VER00130400 231953	472,596	0.9%	472,596	0.9%	Kilómetro	-	100	100.00
73	2013149064 Rehabilitacion De 3,52 Km En Tramos Aislados Del Camino Ec(Pochotas-Pixixiapan)-El Tular Tramo Del Km 0 000 Al 3 520	VER00130400 230835	330,000	0.6%	330,000	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
74	2013149063 Rehabilitacion De 1,622 Km En Tramos Aislados Del Camino Tibernal-Yuale Grande Del Km 0 000 Al 1 622	VER00130400 230831	150,000	0.3%	150,000	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
75	2013149040 Rehabilitacion De Camino Con Pavimento Asfaltico Y Obras De Drenaje (2da. Etapa)	VER00130400 230337	1,377,366	2.5%	1,377,366	2.5%	Kilómetro	-	100	100.00
76	2013149043 Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De Francisco I. Madero	VER00130400 230340	229,112	0.4%	229,112	0.4%	Pozo	-	100	100.00
77	2013149058 Rehabilitacion De 6 00 Km De Camino La Pitahaya-Isletilla Del Tramo 0 000 Al 6 000	VER00130400 230820	439,849	0.8%	439,849	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
78	2013149055 Rehabilitacion De Acceso A La Colonia Axochio Con Concreto Hidraulico	VER00130400 230813	733,201	1.3%	733,201	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
79	2013149021 Rehabilitacion Del Acceso Principal Con Huellas De Concreto Hidraulico	VER00130400 230320	336,523	0.6%	336,523	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
80	2013149012 Rehabilitacion Del Acceso Principal A La Comunidad De Las Pochotas Con Concreto Hidraulico	VER00130400 230312	964,678	1.7%	964,678	1.7%	Kilómetro	-	100	100.00
81	2013149101 Rehabilitacion De Accesos En La Localidad De Platanar	VER00130400 231938	125,709	0.2%	125,709	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
82	2013149024 Construcccion De Bodega	VER00130400 230323	252,584	0.5%	252,584	0.5%	Obra	-	100	100.00
83	2013149076 Rehabilitacion De 4,36 Km En Tramos Aislados Del Camino San Antonio De La Huerta-Yuale Grande	VER00130400 231831	350,000	0.6%	350,000	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
84	2013149038 Rehabilitacion De 3.52 Km En Tramos Aislados Del Camino Vista Hermosa-Sesecapan Tramo Del Km 0 000 Al 3 520 Tramo Aislados	VER00130400 230336	208,000	0.4%	208,000	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
85	2013149089 Rehabilitacion Con Huellas De Concreto En El Acceso Principal A La Comunidad De Salto De Agua De Los Islavas	VER00130400 231904	555,758	1.0%	555,758	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
86	2013149087 Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable De La Comunidad El Jiote	VER00130400 231897	222,720	0.4%	222,720	0.4%	Metros Lineales	-	100	100.00
87	2013149094 Rehabilitacion De 6.28 Km En Tramos Aislados Del Camino Tres Zapotes Ec. Espinalito-Espinal	VER00130400 231913	669,583	1.2%	669,583	1.2%	Kilómetro	-	100	100.00
88	2013149093 Rehabilitacion De 1.64 Km Del Camino Nanchital-Rincon De Lucia	VER00130400 231910	254,228	0.5%	254,228	0.5%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,121,398	88.8%	49,121,398	88.8%		-		
89	2013149005 Rehabilitacion De Baños En El Jardin De Niños Francisco Gomez Castellanos De La Localidad De Camacho Clave 3djn1353j	VER00130400 231769	129,202	0.2%	129,202	0.2%	ANEXO	-	100	100.00
90	2013149107 Rehabilitacion De Accesos En La Localidad De Arroyo Largo	VER00130400 231959	220,516	0.4%	220,516	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
91	2013149054 Rehabilitacion De Acceso A La Comunidad De Popocatepetl Con Huellas De Concreto	VER00130400 230812	1,200,351	2.2%	1,200,351	2.2%	Kilómetro	-	100	100.00
92	2013149051 Construccion De Baños Y Acondicionamiento General Del Area De Juegos Infantiles En El Jardin De Niños Luz Maria Gomez Castellanos Federal Clave 30djn1865j	VER00130400 230809	458,951	0.8%	458,951	0.8%	ANEXO	-	100	100.00
93	2013149036 Rehabilitacion Del Camino Con Huellas De Concreto En Tramos Aislados Del Entroque Tres Zapotes-Arroyo Largo 2da Etapa	VER00130400 230334	1,249,709	2.3%	1,249,709	2.3%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			143,257,155	75.5%	143,257,155	75.5%		72,795		
1	Construccion De Un Aula En Esc. Prim. Sor Juana Ines De La Cruz, En La Localidad De Guayalar San Lorenzo.	VER00130300 204012	487,461	0.3%	487,461	0.3%	Aula	120	100	100.00
2	Construccion De Pavimento Avenida Del Maestro Entre Calles Avenida Revolucion Y Carretera Federal, Col. Dante Delgado Rannauro.	VER13130200 153282	3,741,508	2.0%	3,741,508	2.0%	M2, Concreto hidráulico	1,250	100	100.00
3	Construccion De Pavimento Calle Art. 123 Entre Calles Santa Teresa Y Guillermo Prieto, Col. Altamirano.	VER00130300 203912	889,298	0.5%	889,298	0.5%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
4	Construccion De Pavimento Calle Republica De Ecuador Entre Calles Zarco Y Nicaragua, Col. Banrural.	VER00130300 203937	1,690,701	0.9%	1,690,701	0.9%	M2, Concreto hidráulico	1,450	100	100.00
5	Engravado De Calle Las Peras Entre Calles Las Uvas Y Naranjos, Col. Rastro.	VER00130300 203835	867,454	0.5%	867,454	0.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	950	100	100.00
6	Construccion De Techado De Plaza Civica, En J.N. Simon Bolivar, Col. El Abra.	VER00130400 242568	494,762	0.3%	494,762	0.3%	Aula	250	100	100.00
7	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria, En La Localidad De Buena Vista, Chilaperez	VER00130300 204027	785,200	0.4%	785,200	0.4%	Aula	300	100	100.00
8	Engravado De Calles En La Localidad De Ciruelar Tametate	VER13130200 150166	1,179,993	0.6%	1,179,993	0.6%	M2, Trazo, nivelación y compactación	3,200	100	100.00
9	Engravado De Calles En La Localidad De Los Ajos, Municipio De Tantoyuca, Ver.	VER00130300 203804	2,523,912	1.3%	2,523,912	1.3%	M2, Trazo, nivelación y compactación	6,000	100	100.00
10	Construccion De Pavimento Privada Amado Nervo, Col. Santa Fe	VER13130200 154596	1,271,613	0.7%	1,271,613	0.7%	M2, Concreto hidráulico	310	100	100.00
11	Construccion De Pavimento Calle Jose Manuel Othon Entre Calles Francisco De Quevedo Y Miguel De Cervantes, Col. Altamirano.	VER13130200 153262	1,690,577	0.9%	1,690,577	0.9%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
12	Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad De Ixcanelco	VER13130200 155375	620,963	0.3%	620,963	0.3%	Bodega	325	100	5.00
13	Construccion De Pavimento, Calle Mariano Jimenez Entre Calles Libertadores Y La Paz, Col. Pamesina	VER00130300 203860	1,296,273	0.7%	1,296,273	0.7%	M2, Concreto hidráulico	1,325	100	100.00
14	Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De Coyoles-San Miguel Paredones	VER00130400 242780	3,971,802	2.1%	3,971,802	2.1%	Kilómetro lineal	2,500	100	100.00
15	Construccion De Pavimento De Calles Independencia Y Grupo 45 Entre Calles General Balboa Y 24 De Febrero, Col. Poza Azul.	VER13130200 153243	3,196,134	1.7%	3,196,134	1.7%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
16	Engravado De Calles En La Localidad De Guayabal Grande Y Limon Chilaperez	VER00130300 203683	2,558,030	1.3%	2,558,030	1.3%	M2, Trazo, nivelación y compactación	2,500	100	100.00
17	Construccion De Pavimento De Calle Francisco I. Madero Y Calle Alto Monte Entre Calle Tamaulipas, Col. La Reforma.	VER13130200 154939	2,126,413	1.1%	2,126,413	1.1%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
18	Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad De Nuevo Laredo, Chopopo	VER13130200 155316	1,382,739	0.7%	1,382,739	0.7%	Bodega	270	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			143,257,155	75.5%	143,257,155	75.5%		72,795		
19	Construccion De Pavimento Calle Moctezuma, Entre Calles 1° De Julio Y Rafael Ramirez, Col. Cerro De La Cruz	VER00130300 203917	2,149,722	1.1%	2,149,722	1.1%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
20	Engravado De Calles En La Localidad De San Sebastian	VER13130200 146593	4,465,891	2.4%	4,465,891	2.4%	M2, Trazo, nivelación y compactación	3,000	100	100.00
21	Construccion De Pavimento Calle 15 De Mayo Entre Calles Rebsamen Y 12 De Octubre, Col. El Wash.	VER00130300 203932	2,404,416	1.3%	2,404,416	1.3%	M2, Concreto hidráulico	1,600	100	100.00
22	Construccion De Pavimento Calle Rio Tecolutla Entre Calles, Rio Nautla Y Rio Cazones, Col. El Abra	VER00130300 203923	1,530,902	0.8%	1,530,902	0.8%	M2, Concreto hidráulico	290	100	100.00
23	Rehabilitacion De Escuela Primaria Bernardo Couto, Col. Centro	VER13130200 155014	1,051,419	0.6%	1,051,419	0.6%	Aula	200	100	100.00
24	Engravado De Calles En La Localidad El Remanso, Municipio De Tantoyuca, Ver.	VER00130300 203795	1,786,343	0.9%	1,786,343	0.9%	M2, Trazo, nivelación y compactación	1,300	100	100.00
25	Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad Decerro San Gabriel	VER13130200 155293	1,374,813	0.7%	1,374,813	0.7%	Bodega	350	100	100.00
26	Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De Carrizal 2º Chote	VER00130400 242792	1,593,168	0.8%	1,593,168	0.8%	Kilómetro lineal	830	100	100.00
27	Construccion De Baños En J.N. Juan Escutia, Col. Altamirano.	VER00130400 242581	679,398	0.4%	679,398	0.4%	ANEXO	300	100	100.00
28	Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad De Palo Solo, Chopopo	VER00130300 204133	1,703,533	0.9%	1,703,533	0.9%	Bodegas	310	100	100.00
29	Engravado De Calles En La Localidad De Morälillo Galera	VER13130200 150120	1,898,097	1.0%	1,898,097	1.0%	M2, Trazo, nivelación y compactación	1,300	100	100.00
30	Construccion De Baños, Gradas Y Plaza Civica, En La Esc. Prim. Melchor Ocampo, Col. El Abra.	VER00130400 242593	1,398,021	0.7%	1,398,021	0.7%	ANEXO	400	100	100.00
31	Construccion De Cuatro Aulas, Baños Y Anexo En El Cobaev	VER00130400 242619	2,148,649	1.1%	2,148,649	1.1%	Aula	1,200	100	100.00
32	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Nicolas Bravo, En La Localidad De Guayabal Aquiche	VER00130300 203985	782,595	0.4%	782,595	0.4%	Aula	320	100	100.00
33	Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De Aquichal-Chijolar	VER00130400 242601	1,222,932	0.6%	1,222,932	0.6%	M2, Trazo, nivelación y compactación	750	100	100.00
34	Construccion De Pavimento Calle La Paz Entre Calles Manuel Othon Y Artículo 123, Col. Santa Fe	VER13130200 154504	3,524,147	1.9%	3,524,147	1.9%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
35	Construccion De Dos Aulas En Telesec. Luis Donald Colosio, En La Localidad De Rancho Viejo, Galera	VER00130300 204021	771,086	0.4%	771,086	0.4%	Aula	400	100	100.00
36	Construccion De Pavimento, Calle Texcoco Entre Calles Anahuac Y Francisco I. Madero, Col. Guadalupe Victoria	VER13130200 150710	2,518,633	1.3%	2,518,633	1.3%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
37	Construccion De Pavimento, Calle Fray Juan De Zumarraga Entre Calles Del Ganado Y Simon Bolivar, Col. Santa Fe.	VER13130200 150965	821,910	0.4%	821,910	0.4%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			143,257,155	75.5%	143,257,155	75.5%		72,795		
38	Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De Palma Solita-Cuchilla Grande	VER00130400 242750	1,751,905	0.9%	1,751,905	0.9%	Kilómetro lineal	950	100	100.00
39	Engravado De Calles En La Localidad De Callejon, Santa Clara	VER13130200 146473	1,825,789	1.0%	1,825,789	1.0%	M2, Trazo, nivelación y compactación	900	100	100.00
40	Construccion De Pavimento Calle 1º De Junio Entre Calles Netzahualcoyotl Y Camino A Tecomate, Col. Cerro De La Cruz	VER13130200 154518	3,010,585	1.6%	3,010,585	1.6%	M2, Concreto hidráulico	380	100	100.00
41	Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad La Calzada	VER13130200 155355	1,393,538	0.7%	1,393,538	0.7%	Bodega	330	100	100.00
42	Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De Casa Escuela - Chijolar	VER00130300 204124	1,482,804	0.8%	1,482,804	0.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	870	100	100.00
43	Engravado De Calles En La Localidad De Tecomate, Tecomate, Municipio De Tantoyuca, Ver.	VER00130300 203814	3,057,513	1.6%	3,057,513	1.6%	M2, Trazo, nivelación y compactación	850	100	100.00
44	Construccion De Pavimento Calle Cozumel Entre Calles Piedras Negras Y Durango, Col. La Pedrera	VER00130300 203892	2,354,957	1.2%	2,354,957	1.2%	M2, Concreto hidráulico	295	100	100.00
45	Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De Peligro-Higuera Limon	VER13130200 155218	2,456,044	1.3%	2,456,044	1.3%	M2, Trazo, nivelación y compactación	1,200	100	100.00
46	Construccion De Pavimento Calle Benito Juarez Entre Calles Rafael Ramirez Y 12 De Octubre, Col. Cerro De La Cruz.	VER00130300 203945	2,198,373	1.2%	2,198,373	1.2%	M2, Concreto hidráulico	1,570	100	100.00
47	Construccion De Pavimento Calle Insurgentes Entre Calles, Salvador Diaz Miron Y Galeana, Col. Rastro Feria.	VER00130400 242558	743,986	0.4%	743,986	0.4%	M2, Concreto hidráulico	685	100	100.00
48	Construccion De Pavimento Calle Mirador Entre Calles Francisco I. Madero Y Anahuac, Col Reforma	VER00130300 203878	1,705,407	0.9%	1,705,407	0.9%	M2, Concreto hidráulico	230	100	100.00
49	Rehabilitacion De Pavimento Calle Lazaro Cardenas, Entre Calles Lope De Vega Y Ejercito Nacional, Col. Del Valle.	VER00130400 242549	937,659	0.5%	937,659	0.5%	M2, Concreto hidráulico	280	100	100.00
50	Construccion De Pavimento Calle Dr. Gaston Melo Andrade Entre Calles, Avenida Tametate Y Lazaro Cardenas, Col. Del Valle.	VER13130200 153183	2,064,962	1.1%	2,064,962	1.1%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
51	Engravado De Calles, En La Localidad De Zoyotitla	VER00130400 242539	1,029,073	0.5%	1,029,073	0.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	5,050	100	100.00
52	Rehabilitacion De Camino Rural, En Las Localidades De Rancho Viejo, Rancho Nuevo, Chalmito, Galera.	VER00130300 204104	2,771,399	1.5%	2,771,399	1.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	2,500	100	100.00
53	Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato "Dos Caminos" Clave "30eth0985k", En La Localidad De Dos Caminos, Chijolar	VER00130300 204047	775,089	0.4%	775,089	0.4%	Aula	250	100	100.00
54	Construccion De Pavimento Calle Orquideas Entre Calles Juan Gutemberg E Ignacio De La Llave, Col. Poza Azul.	VER13130200 153197	3,863,623	2.0%	3,863,623	2.0%	M2, Concreto hidráulico	320	100	100.00
55	Construccion De Pavimento Calle Europa Y La Paz Entre Calles Francisco Zarco Y Republica De Venezuela, Col. Banrural.	VER13130200 153212	2,021,732	1.1%	2,021,732	1.1%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
56	Construccion De Pavimento Calle Art. 27 Entre Calles Tirso De Molina Y Fray Juan De Zumarraga, Col. Pamesina	VER00130300 203871	1,517,662	0.8%	1,517,662	0.8%	M2, Concreto hidráulico	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			143,257,155	75.5%	143,257,155	75.5%		72,795		
57	Construccion De Baños En J.N. Niños Heroes, Col. Morelos	VER00130400 242588	652,587	0.3%	652,587	0.3%	ANEXO	310	100	100.00
58	Construccion De Pavimento Calle Lope De Vega Entre Calles Plutarco Elias Calles Y Teodoro A. Dehesa, Col. Del Valle.	VER00130300 203906	3,316,276	1.7%	3,316,276	1.7%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
59	Construccion De Pavimento, Prolongacion 18 De Marzo Entre Calles Naucalpan Y Tlaloc, Col. Guadalupe Victoria	VER13130200 150285	2,069,544	1.1%	2,069,544	1.1%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
60	Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De Tantoyuca-Xilozuchitl	VER00130300 204095	3,277,193	1.7%	3,277,193	1.7%	M2, Trazo, nivelación y compactación	4,000	100	100.00
61	Engravado De Calles En La Localidad De Tepatlan	VER13130200 146725	1,913,590	1.0%	1,913,590	1.0%	M2, Trazo, nivelación y compactación	2,100	100	100.00
62	Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad De La Estanzuela	VER00130300 204143	1,867,167	1.0%	1,867,167	1.0%	Bodegas	370	100	100.00
63	Engravado De Calles, En La Localidad De Huizachal, Chijolar	VER13130200 146353	2,425,545	1.3%	2,425,545	1.3%	M2, Trazo, nivelación y compactación	3,000	100	100.00
64	Construccion De Pavimento Calle Zarco Entre Calles 16 De Septiembre Y Democracia, Col. Pamesina	VER13130200 153271	1,860,916	1.0%	1,860,916	1.0%	M2, Concreto hidráulico	290	100	100.00
65	Construccion De Pavimento Calle Heriberto Jara Entre Calles, Rio Panuco Y Rio Calabozo, Col. El Abra	VER13130200 154551	2,024,603	1.1%	2,024,603	1.1%	M2, Concreto hidráulico	310	100	100.00
66	Construccion De Un Aula Y Baños En Esc. Prim. Leona Vicario., Col. Centro	VER00130300 204002	656,530	0.3%	656,530	0.3%	Aula	250	100	100.00
67	Rehabilitacion De Camino Rural En La Cmunidad De Mecapala-Xilozuchitl	VER00130400 242756	2,071,348	1.1%	2,071,348	1.1%	Kilómetro lineal	850	100	100.00
68	Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De Paredones-Santa Rita Tampamas	VER00130400 242787	3,181,192	1.7%	3,181,192	1.7%	Kilómetro lineal	2,650	100	100.00
69	Construccion De Pavimento, Calle Tlalpan Entre Calles Prolongacion Anahuac Y Acolman, Col. Guadalupe Victoria	VER00130300 203851	1,934,299	1.0%	1,934,299	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,155	100	100.00
70	Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De Maravilla-Casitas Chilaperez	VER00130400 242774	1,997,181	1.1%	1,997,181	1.1%	Kilómetro lineal	1,050	100	100.00
71	Construccion De Pavimento Calle, Privada Nanchital Entre Calles Nogal Y Tametate, Col. La Pedrera	VER00130300 203899	1,150,590	0.6%	1,150,590	0.6%	M2, Concreto hidráulico	135	100	100.00
72	Construccion De Pavimento Calle Rodrigo Diaz De Vivar Entre Calles Art. 123 Y Fray Juan De Zumarraga, Col. 18 De Marzo.	VER00130300 203886	1,977,710	1.0%	1,977,710	1.0%	M2, Concreto hidráulico	305	100	100.00
73	Construccion De Pavimento Calle Americo Vespucio Entre Calles Francisco Javier Mina Y Pedro De Alvarado, Col. Rastro.	VER13130200 151025	576,827	0.3%	576,827	0.3%	M2, Concreto hidráulico	110	100	100.00
74	Construccion De Dos Aulas En Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos, En La Localidad De Huizache Aquiche.	VER00130300 203995	770,325	0.4%	770,325	0.4%	Aula	280	100	100.00
75	Construccion De Pavimento Y Escalinatas En Calle 24 De Febrero, Entre Calles General Balboa Y Rafael Ozuna, Col. Poza Azul	VER13130200 154778	1,774,206	0.9%	1,774,206	0.9%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			143,257,155	75.5%	143,257,155	75.5%		72,795		
76	Construccion De Pavimento Calle Justo Sierra Entre Calles Romulo Escobar Y La Mora, Col. Del Valle.	VER13130200 153167	1,777,125	0.9%	1,777,125	0.9%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
77	Construccion De Bodega De Acopio, En La Localidad De Santa Monica	VER13130200 155340	1,385,371	0.7%	1,385,371	0.7%	Bodega	320	100	100.00
78	Construccion De Un Aula En Telesecundaria, En La Localidad De Las Mesas San Gabriel	VER00130300 204032	483,675	0.3%	483,675	0.3%	Aula	120	100	100.00
79	Rehabilitacion De Camino Rural, En La Localidad De Mezquital-Huichinal, Chilaperez	VER00130400 242766	2,550,747	1.3%	2,550,747	1.3%	Kilómetro lineal	750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,589,087	102.0%	6,589,087	102.0%		20,579		
1	Construcción De Puente Peatonal De Concreto.	VER13130200 159152	116,093	1.8%	116,093	1.8%	Metro Lineal	280	100	100.00
2	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Guarniciones Del Tramo El Nogal-Centro.	VER00130200 157618	937,619	14.5%	937,619	14.5%	M2, Concreto hidráulico	523	40	100.00
3	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo El Rio-La Vaqueria	VER00130400 253508	478,000	7.4%	478,000	7.4%	Kilómetro lineal	320	100	100.00
4	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La Calle Del Centro.	VER13130200 157585	900,000	13.9%	900,000	13.9%	M2, Concreto hidráulico	810	100	100.00
5	Rehabilitación De Camino Rural (Ampliación De Rampas De Concreto Hidráulico), En Tramos Aislados Del Camino A Pilhuatpec.	VER00130400 252942	249,866	3.9%	249,866	3.9%	Kilómetro lineal	625	100	100.00
6	Rehabilitación De Camino Rural (Vados), En Tramos Aislados Del Camino De Acceso.	VER13130200 159122	298,973	4.6%	298,973	4.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
7	Estudios Y Proyectos	VER00130300 189530	137,613	2.1%	137,613	2.1%	Proyecto	5,000	100	100.00
8	Supervisión De Obra (Perito Responsable)	VER00130300 189539	117,008	1.8%	117,008	1.8%	Pago	5,000	100	100.00
9	Construcción De Muro De Piedra (Contención)	VER00130400 253656	120,658	1.9%	120,658	1.9%	Metro cúbico	1,500	100	100.00
10	Arrendamiento De Maquinaria Para Limpia De Caminos Afectadospor Mal Tiempo	VER00130400 254308	150,000	2.3%	150,000	2.3%	Máquina	2,000	100	100.00
11	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Del Barrio De San Pedro	VER00130400 253903	213,605	3.3%	213,605	3.3%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
12	Rehabilitación De Camino Rural (Rampas De Concreto Hidráulico), En Tramos Aislados Del Camino A Los Marines.	VER13130200 159097	184,968	2.9%	184,968	2.9%	Kilómetro lineal	420	100	100.00
13	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La Calle Del Centro	VER00130400 252318	580,204	9.0%	580,204	9.0%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00
14	Ampliación De Red Eléctrica En La Entrada A Tenexpanoya	VER00130400 253788	70,882	1.1%	70,882	1.1%	Poste	50	100	100.00
15	Rehabilitación De Camino Rural (Revestimiento En Tramos Aislados), Del Camino Que Comunica Al Barrio Del Rincón.	VER13130200 157680	249,592	3.9%	249,592	3.9%	Kilómetro lineal	420	100	100.00
16	Rehabilitación De Camino Rural (Mejoramiento En Tramos Aislados)Camino El Bordo-La Lecheria.	VER13130200 157756	49,265	0.8%	49,265	0.8%	Kilómetro lineal	810	100	100.00
17	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Cunetas Del Tramo La Curva-El Salón De Usos Múltiples.	VER13130200 157641	691,717	10.7%	691,717	10.7%	M2, Concreto hidráulico	810	100	100.00
18	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Tramo La Caja De Agua Capulintepec.	VER13130200 159180	296,982	4.6%	296,982	4.6%	Metros Cuadrados	810	100	100.00
19	Rehabilitación De Camino Rural (Rampas De Concreto Hidráulico), En Tramos Aislados Del Camino Al Puente-El Vado.	VER13130200 159077	496,828	7.7%	496,828	7.7%	Kilómetro lineal	157	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,589,087	102.0%	6,589,087	102.0%		20,579		

20	Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Camino Al Panteón.	VER13130200 157659	249,215	3.9%	249,215	3.9%	Kilómetro lineal	344	100	100.00
----	---	-----------------------	---------	------	---------	------	------------------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,856,583	100.1%	41,851,325	100.1%		14,740		
1	Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez, Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Lazaro Cardenas, Col El Alto	VER00130300 211421	1,955,707	4.7%	1,955,707	4.7%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
2	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Ampliación Emiliano Zapata, Entre Av. Emiliano Zapata Y Adolfo Lopez Mateos, Col. La Brisa, En Tempoal Cabecera Municipal	VER13130200 148886	398,008	1.0%	398,008	1.0%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
3	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cantarito-Cues-Basuche, En El Baseche, Municipio De Tempoal	VER13130200 155421	966,438	2.3%	966,438	2.3%	Kilómetros	150	100	100.00
4	Construccion De Aula En Jardin De Niños Leona Vicario Clave 30ejn1538o	VER00130300 211928	340,611	0.8%	340,611	0.8%	Aula	20	100	100.00
5	Amplacion De Red De Energia Electrica	VER00130300 215602	150,561	0.4%	150,561	0.4%	Poste	200	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Rural Que Conduce A Manantiales	VER00130300 212112	1,217,158	2.9%	1,217,158	2.9%	Kilómetro	200	100	100.00
7	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Gonzalo Anaya, Entre Las Calles Venustiano Carranza Y Alvaro Obregon, Col. Revolucion Verde	VER00130300 211541	438,677	1.0%	438,677	1.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
8	Engravado De Calles Armadillo Buena Vista	VER00130300 211469	706,534	1.7%	706,534	1.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
9	Construccion De Aula En Escuela Primaria Pedro De Alba, Clave 30epr2194h	VER00130300 212011	374,728	0.9%	374,728	0.9%	Aula	20	100	100.00
10	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Alvaro Obregon, Entre Las Calles Adalberto Tejeda Y Ursulo Galvan, Col. Revolucion Verde	VER00130300 211636	1,684,898	4.0%	1,684,898	4.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
11	"Rehabilitación De Escuela Secundaria Benito Juárez García, Clave 30des0025t	VER00130300 211861	539,508	1.3%	539,508	1.3%	Aula	600	100	100.00
12	Construcción De Bodega Comunitaria En Horcon Potrero, Municipio De Tempoal	VER13130200 155459	705,146	1.7%	705,146	1.7%	Obra	25	100	100.00
13	Rehabilitación De Camino Rural Que Conduce A La Aurora, Municipio De Tempoal	VER13130200 155405	962,708	2.3%	962,708	2.3%	Kilómetros	120	100	100.00
14	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Pino, Entre Calles 5 De Mayo Y Lazaro Cardenas, Col. Lazaro Cardenas	VER00130300 211507	1,088,732	2.6%	1,088,732	2.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
15	Rehabilitacion De Cercado Perimetral Jardin De Niños Justo Sierra, Clave 30djn1489x	VER00130300 211818	328,508	0.8%	328,508	0.8%	ANEXO	100	100	100.00
16	Construccion De Aula En Escuela Primaria Lic. Jose Vasconcelos Clave 30dpr4756n	VER00130300 211977	374,716	0.9%	374,716	0.9%	Aula	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,856,583	100.1%	41,851,325	100.1%		14,740		
17	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Mariano Escobedo, Col. La Brisa	VER00130300 211662	605,412	1.4%	605,412	1.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
18	Construccion De Aulas En Jardin De Niños Eusebio A. Romero 30djn0066j	VER00130300 215651	749,581	1.8%	749,581	1.8%	Aula	40	100	100.00
19	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arroyo Hondo - Chicayan	VER00130300 215821	1,468,908	3.5%	1,468,908	3.5%	Kilómetro	100	100	100.00
20	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Union - El Coyolito	VER00130300 212270	1,064,525	2.5%	1,064,525	2.5%	Kilómetro	200	100	100.00
21	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tronconal - Benavides	VER00130300 212067	1,059,903	2.5%	1,059,903	2.5%	Kilómetro	100	100	100.00
22	Rehabilitación De De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre Entre Las Calles 5 De Mayo Y Morelos, Col. La Gloria, Tempoal Cabecera Municipal	VER13130200 155309	1,037,058	2.5%	1,037,058	2.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
23	Construcción De Salon De Usos Multiples	VER00130400 249568	1,000,000	2.4%	994,743	2.4%	Obra	-	100	100.00
24	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Aguacate Terrero - Moran	VER00130300 212243	1,678,851	4.0%	1,678,851	4.0%	Kilómetro	100	100	100.00
25	Construcción De De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero, Entre Las Calles 5 De Mayo Y Alvaro Obregon, Col. Revolución Verde, En Tempoal Cabecera Municipal	VER13130200 155345	813,645	1.9%	813,645	1.9%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
26	Construccion De Bodega Comunitaria Chicayan Viejo	VER00130300 212321	706,449	1.7%	706,449	1.7%	Obra	35	100	100.00
27	Construccion De Aula Y Muro De Contencion En Escuela Primaria Aurelia Uribe Clave 30epr2184a	VER00130300 211965	438,474	1.0%	438,474	1.0%	Aula	20	100	100.00
28	Ampliación De Red Eléctrica En Mata Negra, Municipio De Tempoal	VER13130200 148902	2,206,924	5.3%	2,206,924	5.3%	Poste	200	100	100.00
29	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenas, Entre Las Calles 12 De Junio Y 24 De Febrero, Col. Ricardo Flores Magon	VER00130300 215325	665,208	1.6%	665,208	1.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
30	Rehabilitacion De Calle A Base De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 5 De Febrero, Entre Las Calles Nicolas Bravo Y Campo De Futbol	VER00130300 211363	840,708	2.0%	840,708	2.0%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
31	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En El Callejon Benito Juarez, Entre Benito Juarez Y Gonzalo Anaya, Col. 20 De Noviembre	VER00130300 215561	896,861	2.1%	896,861	2.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
32	Construccion De Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Lerdo De Tejada Clave 30dpr2729j	VER00130300 211944	349,837	0.8%	349,837	0.8%	Aula	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,856,583	100.1%	41,851,325	100.1%		14,740		
33	Construcción De Bodega Comunitaria	VER00130300 218923	706,935	1.7%	706,935	1.7%	Obra	25	100	100.00
34	Rehabilitacion De Escuela Primaria Essinton T Trimmer 30epr2211h	VER00130300 211885	240,364	0.6%	240,364	0.6%	Aula	120	100	100.00
35	Construccion De Aula En Telebachillerato Clave 30eth0558r	VER00130300 212029	396,293	0.9%	396,293	0.9%	Aula	20	100	100.00
36	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Patricio Redondo Clave 30dpr1520g	VER00130300 211996	350,463	0.8%	350,463	0.8%	ANEXO	20	100	100.00
37	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 24 De Octubre, Entre Las Calles 24 De Febrero Y 20 De Noviembre, Col. Ricardo Flores Magon	VER00130300 211756	740,891	1.8%	740,891	1.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
38	Rehabilitacion A Base De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Tempoal, Entre Las Calles Lazaro Cardenas Y 24 De Octubre, Col Ricardo Flores Magon	VER00130300 211392	1,538,648	3.7%	1,538,648	3.7%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
39	Construcción De De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Libertad, Entre Las Calles Porfirio Diaz E Iturbide, Col. La Quinta, En Tempoal Cabecera Municipal	VER13130200 148893	993,658	2.4%	993,658	2.4%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
40	Rehabilitacion De Escuela Primaria Rafael Platon Sanchez 30epr3151q	VER00130300 211911	410,119	1.0%	410,119	1.0%	Aula	500	100	100.00
41	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Gonzalo Anaya, Entre Las Calles Francisco Morazan Y Sol, Col. 20 De Noviembre	VER00130300 211604	1,360,194	3.3%	1,360,194	3.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
42	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza, Entre Las Calles Adalberto Tejeda Y Graciano Sanchez, Col. Revolución Verde, En Tempoal Cabecera Municipal	VER13130200 148877	1,167,658	2.8%	1,167,658	2.8%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
43	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En El Cristo, Municipio De Tempoal	VER13130200 155377	1,386,036	3.3%	1,386,036	3.3%	Poste	150	100	100.00
44	Construccion De Bodega Comunitaria	VER00130300 215873	706,908	1.7%	706,908	1.7%	Productor	250	100	100.00
45	Construccion De Bodega Comunitaria El Barbecho	VER00130300 212298	706,654	1.7%	706,654	1.7%	Obra	25	100	100.00
46	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre, Entre Las Calles Art. 123 Y Art. 3o., Col. Ricardo Flores Magon	VER00130300 215212	1,080,608	2.6%	1,080,608	2.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
47	Construccion De Bodega Comunitaria	VER00130400 249497	706,008	1.7%	706,008	1.7%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,856,583	100.1%	41,851,325	100.1%		14,740		
48	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Sol. Entre Las Calle Ursulo Galvan Y Privada Francisco Ferrer Guardia, Col. 20 De Noviembre	VER00130300 211734	740,205	1.8%	740,205	1.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
49	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata, Entre Las Calles Gonzalo Anaya Y Ursulo Galvan, Col. 20 De Noviembre	VER00130400 249481	97,249	0.2%	97,249	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
50	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Niños Heroes, Entre Las Calles Ursulo Galvan Y Gonzalo Anaya, Col. 20 De Noviembre	VER00130300 211778	712,708	1.7%	712,708	1.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,825,721	68.9%	10,825,721	68.9%		31,528		
1	Construcción De Una Aula Didáctica En Escuela De Educación Inicial Yolotsi Cve. 30din0023w De La Comunidad El Humo	VER13130200 171718	409,555	2.6%	409,555	2.6%	Aula	1	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Prolongacion De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Carlos Hernandez Reyes Y Entronque Con La Carretera Federal 127 Tramo Alazan-Canoas	VER00130400 261610	91,194	0.6%	91,194	0.6%	Kilómetro lineal	5,166	100	100.00
3	Rehabilitación De Camino Rural La Loma-Carretera Federal 127 Tramo Alazan-Canoas	VER13130200 171187	1,078,791	6.9%	1,078,791	6.9%	Kilómetro	3	100	100.00
4	Construcción De Calzada De Piedra Y Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Principal A La Comunidad De A. G. Villanueva Incluye Construcción De Cabezotes En Alcantarilla Existente	VER13130200 171666	551,976	3.5%	551,976	3.5%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
5	Rehabilitación De Camino Rural Copaltitla-Tepetzintla	VER13130200 171052	1,351,057	8.6%	1,351,057	8.6%	Kilómetro	2	100	100.00
6	Construccion De Cerco Perimetral En El Predio Del Salon De Usos Multiples De La Comunidad La Guasima	VER00130300 214765	82,507	0.5%	82,507	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	567	100	100.00
7	Rehabilitación De Calles Varias En La Comunidad De Tierra Blanca	VER13130200 171535	1,096,299	7.0%	1,096,299	7.0%	Metro Cuadrado	10,985	100	100.00
8	Rehabilitacion De Calles En La Comunidad De Apachicruz	VER13130100 117917	992,693	6.3%	992,693	6.3%	Metros Cuadrados	9,513	100	100.00
9	Construccion De Cancha Deportiva En El Telebachillerato Cuamanco Cve.30eth0755s De La Comunidad De Cuamanco	VER13130100 118269	282,845	1.8%	282,845	1.8%	Metros Cuadrados, Cancha	450	100	100.00
10	Construcción De Cerco Perimetral En El Predio Del Salón De Usos Multiples De La Comunidad La Peña	VER13130200 171581	199,408	1.3%	199,408	1.3%	Metro Cuadrado	318	100	100.00
11	Construccion De Techo Autosoportante En Patio Civico De La Escuela Primaria Cuauhtemoc Cve30dpr1050f De La Comunidad Tecomate	VER13130100 118417	1,068,737	6.8%	1,068,737	6.8%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
12	Construcción Por Tramos De Calzada De Piedra Y Concreto Hidraulico En Acceso A La Comunidad La Lima	VER13130200 171626	460,098	2.9%	460,098	2.9%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
13	Construcción De Plataforma Para Desplante De Centro De Salud En La Comunidad De El Humo	VER13130200 171391	266,040	1.7%	266,040	1.7%	Centro	1	100	100.00
14	Rehab. De Red De Atarjeas Y Descs. Dom. En La Prol. De Las Calles Pipila Y V. Gro. Entronq Con La Prol. De La Calle E. Zapata Entronq Con La Calle Pipila De La Cab. Mpal. Incl. Rehab. Red Agua Pot	VER13130200 171940	1,095,047	7.0%	1,095,047	7.0%	Sistema	1	100	100.00
15	Construccion De Losa Alcantarilla En La Calle De Acceso A La Colonia Benito Juarez De La Comunidad Tierra Blanca	VER00130300 207196	406,580	2.6%	406,580	2.6%	Metro Cuadrado	1,718	100	100.00
16	Construccion Por Tramos De Calzada De Piedra Y Concreto Hidraulico En Acceso A La Comunidad De Copaltitla	VER00130300 207045	602,954	3.8%	602,954	3.8%	Metro Cuadrado	586	100	100.00
17	Rehabilitacion De Camino Rural La Guasima-Cuamanco	VER00130300 206780	789,940	5.0%	789,940	5.0%	Kilómetro	567	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,904,280	48.2%	10,904,280	48.2%		13,089		
1	Construcción De Banquetas	VER13130200 159376	350,000	1.5%	350,000	1.5%	Metro Cuadrado	676	100	100.00
2	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico (Segunda Etapa)	VER13130100 108369	1,150,000	5.1%	1,150,000	5.1%	Metros Cuadrados	1,550	100	100.00
3	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	VER13130100 108232	750,000	3.3%	750,000	3.3%	Metros Cuadrados	690	100	100.00
4	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	VER13130200 159046	600,000	2.7%	600,000	2.7%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	100.00
5	Ampliacion De Electrificacion Rural En Barrio Tecuanca	VER13130100 110893	589,280	2.6%	589,280	2.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	580	100	100.00
6	Construccion De Rampa De Concreto Hidraulico En Acceso A Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave: 30dpb00491 (Segunda Etapa)	VER13130100 108089	950,000	4.2%	950,000	4.2%	Metros Cuadrados	1,220	100	100.00
7	Construccion De Cercado Perimetral En Primaria Emiliano Zapata Clave: 30epr2714z	VER13130100 110984	585,000	2.6%	585,000	2.6%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100	100	100.00
8	Rehabilitación Y Balastreo De Camino Rural Oxtotitla-Mitepec , Tramo Oxtotitla-Alamos	VER13130200 159681	900,000	4.0%	900,000	4.0%	Kilómetro	1,950	100	100.00
9	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	VER13130200 158947	410,000	1.8%	410,000	1.8%	M2, Concreto hidráulico	380	100	100.00
10	Estudios Y Proyectos Para La Obra Publica	VER13130200 165930	950,000	4.2%	950,000	4.2%	Proyecto	1,520	100	100.00
11	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Cuitlahuac Clave: 30dtv1653w	VER13130200 165769	290,000	1.3%	290,000	1.3%	Aula	28	100	100.00
12	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico (Segunda Etapa)	VER13130200 159103	650,000	2.9%	650,000	2.9%	M2, Concreto hidráulico	360	100	100.00
13	Apertura Y Balastreo De Camino Rural San Antonio Tramo Tlaxcas-Tepexititla	VER13130200 159819	550,000	2.4%	550,000	2.4%	Kilómetro	510	100	100.00
14	Construcción De Anexo En Primaria Profesor Rafael Ramirez Con Clave: 30dpb01917h	VER13130200 165853	600,000	2.7%	600,000	2.7%	Aula	50	100	100.00
15	Rehabilitacion Y Balastreo De Camino Rural Tramo: Tlecuaxco-Campanario	VER13130200 159786	800,000	3.5%	800,000	3.5%	Kilómetro	1,775	100	100.00
16	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico	VER13130100 108431	780,000	3.5%	780,000	3.5%	Metros Cuadrados	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,432,890	147.0%	44,432,890	147.0%		27,285		

1	Adoquinamiento, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel De La Madrid, De La Col, Miguel De La Madrid	VER00130300 226470	894,651	3.0%	894,651	3.0%	Kilómetro cuadrado	220	1	100.00
2	Adoquinamiento, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Privada Manuel Alberto Ferrer, Col. Chihuahua	VER00130300 226471	327,310	1.1%	327,310	1.1%	Kilómetro	250	1	100.00
3	Termiancion De La Segunda Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Ubicada En El Predio La Gloria	VER00130300 226482	3,897,070	12.9%	3,897,070	12.9%	Planta	10,000	1	100.00
4	Adoquinamiento, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Luis Donaldo Colosio De La Colonia Ampl. Netzahualcoyotl	VER00130300 226456	326,547	1.1%	326,547	1.1%	Kilómetro cuadrado	230	1	100.00
5	Construccion De 35 Unidades Basicas De Vivienda, (10 En San Isidro, 7 En Otra Banda, 11 En Buena Vista, 1 En La Lagunilla	VER00130300 226474	2,855,000	9.4%	2,855,000	9.4%	Vivienda	150	35	100.00
6	Rehabilitacion De 150 Metros Lineales Del Drenaje Pluvial En La Prolong. De La Calle Ferrer Pasando Por Las Colonias El Jaral Y Año Dos Mil	VER00130300 226481	662,030	2.2%	662,030	2.2%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
7	Adoquinamiento, Guarniciones Y Banquetas De La Privada Veracruz En La Colonia Luis Escobar Toledano	VER00130300 226454	1,201,822	4.0%	1,201,822	4.0%	Kilómetro cuadrado	200	1	100.00
8	Rehabilitacion De Losa Tapa De Concreto De La Esc. Primaria Vicente Guerrero, De La Comunidad De San Pedro Tlapacoyan	VER00130300 226479	403,810	1.3%	403,810	1.3%	Aula	150	1	100.00
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Manuel Avila Camacho En La Comunidad De El Jobo	VER00130300 226460	527,233	1.7%	527,233	1.7%	Kilómetro cuadrado	240	1	100.00
10	Revestimiento Del Camino Del Kilometro Del 0.00 Al 1-212, De Las Comunidades De San Pedro A La Reforma Y Rehailitacion De Las Calles Principales De La Reforma	VER00130300 226466	2,715,330	9.0%	2,715,330	9.0%	Kilómetro cuadrado	450	2	100.00
11	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Revestimiento De La Calle Arnulfo Gonzalez De La Colonia La Floresta	VER00130300 226463	543,600	1.8%	543,600	1.8%	Kilómetro cuadrado	150	1	100.00
12	Construccion De Guarniciones Banquetas Y Pavimento Hidraulico De La Calle Agustin De Iturbide Entre Prolongacion Morelos Y Prolongación Valdez Col. Gonzalez Boca Negra	VER00130300 226416	1,208,847	4.0%	1,208,847	4.0%	Kilómetro cuadrado	180	2	100.00
13	Construccion De 32 Unidades Basicas De Viviendas, 19 En Arroyo De Piedra, 8 En El Jobo, 1 En Arroyo Piedra, 1 En Rojo Gomez Y 3 En La Reforma	VER00130300 226475	2,610,285	8.6%	2,610,285	8.6%	Vivienda	120	32	100.00
14	Adoquinamiento De La Calle Cuitlahuac De La Colonia Netzahualcoyotl	VER00130300 226461	236,240	0.8%	236,240	0.8%	Kilómetro cuadrado	300	1	100.00
15	Adoquinamiento, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Azucenas En La Col. Las Gardenias	VER00130300 226455	392,747	1.3%	392,747	1.3%	Kilómetro cuadrado	345	1	100.00
16	Adoquinamiento Y Obras Complementarias Para La Calle Uno, Haciendo Circuito Con Las 2 Entradas Principales A La Colonia Año 2000	VER00130300 226462	1,410,251	4.7%	1,410,251	4.7%	Kilómetro cuadrado	500	2	100.00
17	Adoquinamiento, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cuitlahuac, Col. 22 De Noviembre	VER00130300 226451	1,642,646	5.4%	1,642,646	5.4%	Kilómetro cuadrado	200	2	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,432,890	147.0%	44,432,890	147.0%		27,285		
18	Construccion De Baños Sanitarios Y Terminacion De Aula En El Jardin De Niños Estefania Castañeda, De La Col. Rafael Hernandez Ochoa	VER00130300 226477	418,349	1.4%	418,349	1.4%	Aula	80	1	100.00
19	Construccion De Rodadas De Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Caminos De Las Comunidades De El Jobo, Tercera Ampliacion De La Colonia Filipinas, En La Congr. De El Jobo	VER00130300 226473	518,030	1.7%	518,030	1.7%	Kilómetro	2,000	1	100.00
20	Revestimiento De Las Principales Calles De Las Colonias La Gallera Y Valle Verde	VER00130300 226469	582,505	1.9%	582,505	1.9%	Kilómetro	300	1	100.00
21	Terminacion De Una Aula Y Baños Sanitarios Para La Esc. Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, De La Colonia Miguel Hidalgo	VER00130300 226478	161,200	0.5%	161,200	0.5%	Aula	140	1	100.00
22	Construccion De Una Aula Para La Telesecundaria De La Congregacion Hidalgo	VER00130300 226480	418,349	1.4%	418,349	1.4%	Aula	150	1	100.00
23	Adoquinamiento, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Olivar, Olivo Y Trigo De La Colonia Damnificados	VER00130300 226459	868,290	2.9%	868,290	2.9%	Kilómetro cuadrado	300	1	100.00
24	Revestimiento De Las Calles Principales De El Jobo, Filipinas Y Piedra Pinta	VER00130300 226465	1,880,880	6.2%	1,880,880	6.2%	Kilómetro cuadrado	600	1	100.00
25	Construccion De 33 Unidades Basicas De Vivienda En Diferentes Comunidades Y Colonias De Esta Ciudad De Tlapacoyan, Ver.	VER00130300 226476	2,691,857	8.9%	2,691,857	8.9%	Vivienda	400	33	100.00
26	Rehabilitacion Del Camino Acceso A La Parte Baja De La Linea Del Colector Pluvial, En El Punto Denominado La Granja.	VER00130300 226484	1,770,363	5.9%	1,770,363	5.9%	Kilómetro	300	1	100.00
27	Revestimiento De Caminos Con Material Agregado En Las Comunidades De Coxmiquiloyan, Plan De Hidalgo, Vega Chica, Platanozapan, Y El Mezclero	VER00130300 226483	2,565,390	8.5%	2,565,390	8.5%	Kilómetro	2,000	1	100.00
28	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Adoquinamiento De La Calle Zona Federal, Col. 22 De Noviembre	VER00130300 226452	1,004,425	3.3%	1,004,425	3.3%	Kilómetro cuadrado	200	1	100.00
29	Adoquinamiento De La Calle Juan Escutia De La Colonia H. Colegio Militar	VER00130300 226464	1,641,130	5.4%	1,641,130	5.4%	Kilómetro cuadrado	500	1	100.00
30	Adoquinamiento De La Calle Popocatepetl De La Colonia Netzahualcoyotl	VER00130300 226457	1,550,648	5.1%	1,550,648	5.1%	Kilómetro cuadrado	200	3	100.00
31	Construccion De Rodadas De Concreto En Las Calles Principales De La Comunidad De Eytepeques, Platanozapan, Y Buena Vista	VER00130300 226472	535,752	1.8%	535,752	1.8%	Kilómetro	500	2	100.00
32	Revestimiento De Las Calles Principales De Las Colonias Santa Cruz, Lazaro Cardenas Y Adolfo Lopez Mateos	VER00130300 226468	1,795,237	5.9%	1,795,237	5.9%	Kilómetro	300	11	100.00
33	Revestimiento Con Material Agregado De Las Calles Miguel Hidalgo De La Colonia Amador Torres, Calles De La Comunidad De San Isidro	VER00130300 226467	1,094,762	3.6%	1,094,762	3.6%	Kilómetro cuadrado	250	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,432,890	147.0%	44,432,890	147.0%		27,285		
34	Construccion De Pavimento Hidraulico Y Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario De La Calle Juan De La Barrera De La Colonia H. Colegio Militar	VER00130300 226453	2,044,097	6.8%	2,044,097	6.8%	Kilómetro cuadrado	200	2	100.00
35	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cardel En La Colonia La Fredepo	VER00130300 226458	1,036,207	3.4%	1,036,207	3.4%	Kilómetro cuadrado	180	9	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,558,922	65.9%	2,558,922	65.9%		3,227		
1	Construcción De Aula En La Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes Del Barrio San Juan	VER13130200 142949	182,703	4.7%	182,703	4.7%	Metro Cuadrado	190	100	100.00
2	Rehabilitación De Camino Rural Con Pavimento Hidráulico Mixto En Tramo Valle Verde-Guayabal	VER00130300 187523	299,581	7.7%	299,581	7.7%	Kilómetro lineal	250	100	100.00
3	Rehabilitación Del Drenaje Pluvial En La Av. 4 Entre La Calle 1 Y 3 Del Barrio Santa Cecilia	VER13130200 138329	237,510	6.1%	237,510	6.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino Rural Con Pavimento Hidraulico Mixto Hacia La Comunidad De Cruz Verde	VER13130200 138379	389,010	10.0%	389,010	10.0%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
5	Rehabilitación Del Drenaje Pluvial En La Av. Miguel Aleman Entre La Calle 5 Y La Planta De Tratamientos	VER00130300 187457	208,671	5.4%	208,671	5.4%	Metros Lineales	200	100	100.00
6	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En Av. 9 Calle 6 Del Barrio San Juan	VER13130100 053206	258,129	6.6%	258,129	6.6%	Metros	380	100	100.00
7	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico En Av. Benito Juarez Entre Las Calles 2 De Abril 5 De Mayo Y Luis Remigio De La Comunidad De Tecama	VER13130200 143035	412,949	10.6%	412,949	10.6%	Metro Lineal	632	100	100.00
8	Rehabilitación Con Pavimento Hidraulico De La Av. 2 Entre Las Calle 11,9,7,5,3,1 Del Barrio San Isidro	VER13130100 052791	570,369	14.7%	570,369	14.7%	M2, Concreto hidráulico	776	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,014,036	91.5%	90,014,036	91.5%		33,344		
1	Construcción De Domo En El Jardin De Niños 21 De Abril	VER00130300 201694	310,105	0.3%	310,105	0.3%	Aula	-	100	100.00
2	Construcciones De Guarniciones Y Banquetas En Calle Arbol De Las Candelas Tramo: El Conocimiento-Fausto Martinez En La Colonia La Pochota	VER13130200 143223	999,778	1.0%	999,778	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
3	Instalaciones Electricas Y Construcccion De Domo En La Esc. Primaria Art. Iii En La Colonia Del Vergel.	VER00130300 206823	794,173	0.8%	794,173	0.8%	Aula	-	100	100.00
4	Construccion De Domo En La Escuela Secunsdaria Tecnica Industrial No. 148 Fracc. Geo Villas Del Puerto	VER13130200 144341	660,048	0.7%	660,048	0.7%	-1	630	100	100.00
5	Construcción De Dos Aulas En El Jardin De Niños Magisterio Veracruzano Vialidad A Col. El Coyol	VER00130300 201654	456,429	0.5%	456,429	0.5%	Aula	-	100	100.00
6	Construccion De Domo En La Escuela Primaria Union Femenina Iberoamericana Alcocer No.1721 Entre Calle 17 Col. Jardin	VER13130200 144249	808,388	0.8%	808,388	0.8%	-1	4,200	100	100.00
7	Construccion De Domo En La Escuela Primaria Leyes De Reforma Ubicada En Gurupi Sn Del Inf. Las Brisas	VER13130200 144225	687,168	0.7%	687,168	0.7%	-1	1	100	100.00
8	Pavientacion Asfaltica En Calle Playa Casitas De Barriles A Ensenada De La Colonia Playa Linda	VER13130200 144202	642,126	0.7%	642,126	0.7%	Metro Cuadrado	706	100	100.00
9	Construccion De Barda Perimetral En Telesecundaria Manuel Fuentes Sarabia Laguna De Tamiahua Uni. Habitacional El Coyol	VER00130300 207074	941,724	1.0%	941,724	1.0%	Aula	-	100	100.00
10	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Cálles Varias De La Reserva 4	VER00130300 201081	1,271,627	1.3%	1,271,627	1.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
11	Construcción De Domo En El Jardin De Niños El Niño Artillero Col.Lomas Del Coyol	VER00130300 201591	547,094	0.6%	547,094	0.6%	Aula	-	100	100.00
12	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr= 45 Y Construcccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle: Othon Blanco Tramo: Bienestar-Humanidad Y Tramo Bienestar Othon Blanco-Mariano Arista	VER13130200 144093	7,575,571	7.7%	7,575,571	7.7%	Metros Cuadrados	6,325	100	100.00
13	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Construcccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Playa Villa Del Mar Tramo: Barriles-Av. Veracruz, En La Colonia Playa Linda	VER13130200 144013	2,985,362	3.0%	2,985,362	3.0%	Metros Cuadrados	854	100	100.00
14	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Guarniciones Y Banquetas En Calle Central Tramo: J.B Lobos-Calle 7 Y Calle 1,2,3 Y Las Bajadas De La Colonia Emiliano Zapata	VER13130200 144059	1,049,620	1.1%	1,049,620	1.1%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
15	Contrucción De Domo En El Jardin De Niños Fernando Montes De Oca Ubicado En Circunvalación Ote. Col Campestre	VER00130300 201618	422,394	0.4%	422,394	0.4%	Aula	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,014,036	91.5%	90,014,036	91.5%		33,344		
16	Construccin De Domo En La Escuela Primaria Enrique Zamudio Espinoza Ubicada En Rafael Hernandez Ochoa Sn Col Adolfo Lopez Mateos	VER00130300 206789	716,552	0.7%	716,552	0.7%	Aula	-	100	100.00
17	Pavimentación Asfáltica En Calles Varias De La Colonia Sector Popular	VER00130300 201460	3,627,201	3.7%	3,627,201	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Eje Oriente , Sur 1 Y Oriente 1,2 Pte. 3 Col. Artículo 123.	VER00130300 201234	7,336,342	7.5%	7,336,342	7.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Construcción De Domo En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz Ubicada En Callé Totutlan Col. Las Granjas	VER00130300 201570	438,788	0.4%	438,788	0.4%	Aula	-	100	100.00
20	Pavimentación Asfáltica En Calles Varias De La Colonia Sector Popular	VER00130300 201487	3,998,277	4.1%	3,998,277	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calles Varias De La Colonia Las Bajadas	VER13130200 144131	7,908,164	8.0%	7,908,164	8.0%	Metros Cuadrados	1,045	100	100.00
22	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Prolongacion Ursulo Galvan Tramo: Calle 13 A Calle Potrero En La Colonia Ampliacion Las Bajadas	VER13130200 143963	767,662	0.8%	767,662	0.8%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
23	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Callé Justino Sarmiento Tramo: Porfirio Díaz- Luis Espota En La Colonia Ampliación Las Bajadas Y Libertad De Expresión.	VER00130300 200624	2,606,517	2.6%	2,606,517	2.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
24	Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico, Guarniciones Y Banquetas Calle Plutarco Elias Calles Col. Adolfo Lopez Mateos.	VER00130300 201547	3,779,466	3.8%	3,779,466	3.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Control De Calidad Para Obras Del Fism	VER13130200 144353	1,519,917	1.5%	1,519,917	1.5%	Pago	6,500	100	100.00
26	Construccion De Domo En La Secundaria Tecnica Industrial No. 136 Ubicada En Rio Champoton Inf. Rio Medio	VER00130300 207014	819,961	0.8%	819,961	0.8%	Aula	-	100	100.00
27	Pavimentación Asfáltica En Calles Varias De La Colonia El Vergel Y Lomas Del Vergel	VER00130300 201409	1,755,474	1.8%	1,755,474	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
28	Construcción De Pavimento Asfáltico Guarniciones Y Banquetas En La Av. José López Portillo 2da. Etapa Tramo Rafael Hernandez Ochoa -Abelardo L. Rodriguez	VER00130300 201202	1,790,728	1.8%	1,790,728	1.8%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
29	Pavientacion Asfaltica En Calles Varias De La Colonia El Vergel Y Lomas Del Vergel	VER13130200 144184	4,901,861	5.0%	4,901,861	5.0%	Metros Cuadrados	5,263	100	100.00
30	Construccion De Domo En La Escuela Primaria Profesor Manuel Medina Miranda Ubicado En Vasco De Quiroga Sn Entre Arbol De La Pochota Y Arbol Del Pan De La Colonia La Laguna	VER00130300 206939	246,770	0.3%	246,770	0.3%	Aula	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			90,014,036	91.5%	90,014,036	91.5%		33,344		
31	Construccion De Domo En La Secundaria General No. 5 Migeul Aleman Valdez Ubicada En Cabo Bascuñan Y Cabo Hornos Inf. Buena Vista	VER13130200 144289	800,984	0.8%	800,984	0.8%	-1	420	100	100.00
32	Pavimentación Asfáltica En Calles Varias De La Colonia Lopez Mateos	VER00130300 201370	2,307,802	2.3%	2,307,802	2.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
33	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calles Varias De La Colonia Caballerizas	VER13130200 143738	1,999,496	2.0%	1,999,496	2.0%	Metros Cuadrados	850	100	100.00
34	Construccion De Domo En La Escuela Primaria Constitucion De Apatzingan 2 Ubicada En La Calle Velazquez De La Cadena Sn Col Pocityos Y Rivera	VER00130300 206148	828,654	0.8%	828,654	0.8%	Aula	-	100	100.00
35	Construccion De Domo En La Escuela Secundaria General No. 2 Jaime Torres Bodet Ubicada En Calle 14 Col. Pocitos Y Rivera	VER13130200 144329	679,579	0.7%	679,579	0.7%	-1	630	100	100.00
36	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Guarniciones Y Banquetas En La Av. José López Portillo 1ra. Etapa Tramo De Emiliano Zapata -Rafael Hernandez Ochoa Colonia Adolfo López Mateos.	VER00130300 201156	4,891,339	5.0%	4,891,339	5.0%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
37	Construccion De Techumbre En El Auditorio Del Jardín De Niños Elena V. Del Toro Col. Ignacio Zaragoza	VER00130300 201681	456,429	0.5%	456,429	0.5%	Aula	-	100	100.00
38	Construccin De Domo En La Secundaria Tecnica Industrial No. 136 Ubicada En Rio Champoton Inf. Rio Medio	VER13130200 144267	757,976	0.8%	757,976	0.8%	-1	420	100	100.00
39	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Fausto Martinez Tramo :Jb Lobos A Calle Alcatraz En Colonia La Pochota Y La Laguna	VER00130300 200720	3,856,061	3.9%	3,856,061	3.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
40	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico , Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Velazquez De La Cadena Tramo : 19 A Calle 16 Y Calle 18 Entre Juan Soto Y Echeven Col.Acosta	VER00130300 201320	3,529,397	3.6%	3,529,397	3.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
41	Pavimentacion Con Mezcla Asfáltica En Caliente De 7 Cm. En Calles Varias De La Colonia Progreso-Colonia Valente Díaz	VER13130200 144156	7,191,313	7.3%	7,191,313	7.3%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
42	Construcción De Aula En El Jardin De Niños Vasco De Gama Congregación Mata De Pita	VER00130300 201638	349,718	0.4%	349,718	0.4%	Aula	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,966,377	113.1%	7,966,377	113.1%		44,000		
1	Rehabilitacion De Baños Publicos En La Plaza De La Juventud	VER00130400 280422	124,164	1.8%	124,164	1.8%	Obra	5,000	100	100.00
2	Guarniciones Y Banquetas Y Pavimento Calle Caoba Entre Acceso Principal Y Calle Nanche Col San Regino	VER00130400 279733	709,262	10.1%	709,262	10.1%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
3	Guarniciones Banquetas Y Pavimento Calle Calendula Col Manuel Ramirez Romero	VER00130400 279846	1,497,323	21.3%	1,497,323	21.3%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
4	Guarniciones Banquetas Y Pavimento Congregacion Pollo De Oro	VER00130400 280005	1,100,000	15.6%	1,100,000	15.6%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
5	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Prolongacion De Libertad Col.Jardin	VER00130400 280291	458,042	6.5%	458,042	6.5%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
6	Rehabilitacion De Baños Interior Del Mercado Antonio J. Bermudez	VER00130400 280395	361,461	5.1%	361,461	5.1%	Obra	5,000	100	100.00
7	Guarniciones Y Pavimento Callejon Manzanos Congregacion Cangrejera	VER00130400 279805	215,955	3.1%	215,955	3.1%	Metro Cuadrado	3,000	100	100.00
8	Guarniciones Y Pavimento Cerrada De Sinaloa Colonia Las Dos Torres	VER00130400 279985	409,642	5.8%	409,642	5.8%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
9	Guarniciones Banquetas Y Pavimento Calle Nanche Entre Acceso Principal Y Calle Caaoba Col. San Regino	VER00130400 279474	614,967	8.7%	614,967	8.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Guarniciones Banquetas Y Pavimento Congregacion Pollo De Oro	VER00130400 280116	1,100,000	15.6%	1,100,000	15.6%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
11	Guarniciones Y Pavimento Callejon Tepic Entre Calle Sinaloa Y Calle Sonora Col. Las Dos Torres	VER00130400 279897	202,958	2.9%	202,958	2.9%	Metro Cuadrado	2,000	100	100.00
12	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Col. San Regino Segunda Atapa (Parte Baja)	VER00130400 280261	681,255	9.7%	681,255	9.7%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
13	Guarniciones Banquetas Y Pavimento Del Andador 1 De La Sm 11 Col. Guadalupe Tepeyac li Etapa	VER00130400 280223	491,348	7.0%	491,348	7.0%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,940,195	61.7%	10,940,195	61.7%		-		
1	Construccion De Unidad De Rehabilitacion 2a. Etapa	VER13130200 146078	392,745	2.2%	392,745	2.2%	Unidad médica	-	100	100.00
2	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Unidad Antorchista Entre Av. Juan De Dios Peza Y Fraternidad De La Col. 13 De Diciembre	VER13130200 146021	1,287,606	7.3%	1,287,606	7.3%	Metros Cuadrados	-	45	100.00
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 5 De Febrero Y Callejon De Arboledas	VER13130200 145893	272,930	1.5%	272,930	1.5%	Metros Lineales	-	50	100.00
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Graciano Alarcon Entre Arcadio Luna Y Romualdo Lozada	VER13130200 145875	399,777	2.3%	399,777	2.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
5	Supervision Tecnica Externa A Las Obras De F.I.S.M. Ejercicio 2013	VER13130100 121034	208,800	1.2%	208,800	1.2%	Supervisión	-	55	100.00
6	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Insurgentes Entre Benito Juarez Y Callejon Sin Nombre, Calle Niños Heroes Entre Reforma Y Emiliano Zapata, Y Calle Reforma Entre Niños Heroes Y Av.	VER00130300 188408	537,712	3.0%	537,712	3.0%	Metros Lineales	-	100	100.00
7	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De La Red De Agua Potable 1ra. Etapa	VER13130200 145762	598,455	3.4%	598,455	3.4%	Metros Lineales	-	100	100.00
8	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Av. Agustin Mendez Polo Entre Calles Manuel Avila Camacho Y Lazaro Cardenas	VER13130200 145970	550,000	3.1%	550,000	3.1%	Metros Cuadrados	-	10	100.00
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 1, Entre Calle 4 Y Parcelas Ejidales; Calle 3, Entre Calle Principal Y Calle 4; Calle 4, Entre Calle 1 Y Calle 3; Calle 6, Entre Calle 5 Y Calle 7; Y	VER00130300 188352	327,886	1.8%	327,886	1.8%	Metros Lineales	-	100	100.00
10	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calles Martha Manterola Y Manuel Avila Camacho.	VER00130300 188298	399,109	2.3%	399,109	2.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
11	Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario Col. Talibanes	VER13130200 145794	1,100,000	6.2%	1,100,000	6.2%	Metros Lineales	-	60	100.00
12	Construccion De Un Aula En Esc. Telesecundaria Adolfo Lopez Mateos, Con Clave: 30dtv0173h	VER13130200 146107	299,710	1.7%	299,710	1.7%	Aula	-	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural Guadalupe Victoria-Planta De Galeria Filtrante	VER00130300 190021	300,000	1.7%	300,000	1.7%	Kilómetros	-	100	100.00
14	Rehabilitacion De Cunetas En Calle Principal	VER00130300 190048	159,066	0.9%	159,066	0.9%	Metros Lineales	-	100	100.00
15	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes Y Avenidas Guadalupe Victoria Y Emiliano Zapata	VER13130200 146042	550,825	3.1%	550,825	3.1%	Metros Lineales	-	10	100.00
16	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Unidad Antorchista Entre Fraternidad Y Camino A San Rafael-Paso De Telaya, De La Col. 13 De Diciembre	VER00130300 189786	350,000	2.0%	350,000	2.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,940,195	61.7%	10,940,195	61.7%		-		
17	Rehabilitacion De Camino Rural San Rafael-El Guayabal, Entronque Con La Carretera Federal San Rafael-Teziutlan	VER00130300 189814	400,000	2.3%	400,000	2.3%	Kilómetros	-	100	100.00
18	Construccion De Un Aula En Esc. Telesecundaria Benito Juarez Garcia, Con Clave: 30dtv0307g	VER13130200 146148	299,650	1.7%	299,650	1.7%	Aula	-	10	100.00
19	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Al Campo De Fut-Bol	VER00130400 281699	201,675	1.1%	201,675	1.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
20	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av. Colosio Entre Calle Benito Juarez Y Salida A Emiliano Zapata (Sonzapotes)	VER13130200 145822	437,977	2.5%	437,977	2.5%	Metros Lineales	-	100	100.00
21	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Cecilio Gonzalez Entre Av. Avila Camacho Y Francisco I. Madero	VER13130200 145994	1,000,000	5.6%	1,000,000	5.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
22	Rehabilitacion De Camino Interparcelario	VER13130200 146520	500,000	2.8%	500,000	2.8%	Kilómetros	-	100	100.00
23	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En Calle 7, Entre Calle 6 Y Parcelas Ejidales.	VER00130300 186900	67,105	0.4%	67,105	0.4%	Metros Lineales	-	100	100.00
24	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Mauro De La Cruz Entre Carretera Federal Y Parcelas	VER13130200 145845	299,168	1.7%	299,168	1.7%	Metros Lineales	-	100	100.00