

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			88,131	2.0%	88,131	2.0%		2,500		
1	Rehabilitacion Y Mantenimiento Del S.A.P. En La Localidad De Mucuyche Municipio De Abala	YUC00130400 260183	44,360	1.0%	44,360	1.0%	Obra	500	100	100.00
2	Rehabilitacion Y Mantenimiento Del S.A.P. En La Localidad De Uayalceh Municipio De Abala	YUC00130400 260137	43,771	1.0%	43,771	1.0%	Obra	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			749,131	13.9%	749,131	13.9%		3,200		
1	Construccion De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Acanceh, Yucatan(2 Etapa)	YUC00130400 271867	149,761	2.8%	149,761	2.8%	Pozo	1,000	100	100.00
2	Ampliacion De Redes De Distribucion En Diversas Colonias De La Localidad De Acanceh(4a Etapa)	YUC00130400 271883	299,620	5.5%	299,620	5.5%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
3	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acanceh, Yucatan(3a Etapa)	YUC00130400 271845	299,749	5.5%	299,749	5.5%	Tanque	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,727,542	45.1%	2,727,542	45.1%		7,400		
1	Construccion De Barda En Relleno Sanitario	YUC00130300 202895	409,669	6.8%	409,669	6.8%	M2, Bardas, Cercos	4,000	100	100.00
2	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En Las Calles C-Sn X 35 Y 37,17 X Campo Y Entrada	YUC00130400 251439	261,924	4.3%	261,924	4.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	400	100	100.00
3	Construccion Y Pavimentacion De Calles 13x16y26,33ax18y20,18x33ay Sn	YUC00130400 251562	1,055,928	17.5%	1,055,928	17.5%	M2, Concreto asfáltico	1,000	100	100.00
4	Reconstruccion De 578 MI De Camino De Acceso A Xohuayan En La Localidad Y Municipio De Akil	YUC00130400 251202	1,000,021	16.5%	1,000,021	16.5%	M2, Concreto asfáltico	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,220,004	100.2%	2,220,004	100.2%		5,100		
1	2a Etapa Para La Construccion De 10 Sanitarios Ecologicos Rurales En La Localidad De San Isidro Kuxub, 3a Etapa De 20 Sanitarios Ecologicos Rurales En Tixkuncheil.	YUC00130400 266909	269,232	12.2%	269,232	12.2%	Pieza	150	100	100.00
2	Bacheo Y Resello En Diversas Calles De Las Localidades De Baca Y Tixkuncheil	YUC00130400 266676	476,828	21.5%	476,828	21.5%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
3	Construccion De Drenaje Pluvial En Diversos Puntos De La Localidad De Baca, Yucatan	YUC00130400 266728	300,000	13.5%	300,000	13.5%	Pieza	550	100	100.00
4	Mantenimiento General De Alumbrado Publico En La Localidad Y Municipio De Baca, Yucatan	YUC00130400 266638	206,144	9.3%	206,144	9.3%	Pieza	500	100	100.00
5	Bacheo Y Resello De Calles En El Municipio De Baca	YUC00130400 266590	89,526	4.0%	89,526	4.0%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
6	Cambio De Luminarias En La Localidad De Tixkuncheil	YUC00130400 266494	96,621	4.4%	96,621	4.4%	Luminaria	300	100	100.00
7	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Y Municipio De Baca, Yucatan. (1a Etapa)	YUC00130400 266782	390,000	17.6%	390,000	17.6%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
8	Construccion De 2 Pasos Peatonales Y 2 Topes Ubicados En La Localidad Y Municipio De Baca.	YUC00130400 266540	91,653	4.1%	91,653	4.1%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
9	Construccion De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Baca, Yucatan (1a Etapa)	YUC00130400 266852	300,000	13.5%	300,000	13.5%	Pozos	400	30	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,393,784	100.0%	1,393,784	100.0%		805,150		
1	Ampliacion De Red De Agua Potable	YUC00130400 260670	141,342	10.1%	141,342	10.1%	Metro Lineal	300	100	100.00
2	Construccion De Pozos Para Agua Pluviales	YUC00130400 260395	90,000	6.5%	90,000	6.5%	Pozos	500	100	100.00
3	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Diversas Calles 2 Etapa	YUC00130400 260308	96,687	6.9%	96,687	6.9%	Luminaria	400	100	100.00
4	Construccion De Topes Y Suministro De Señalizaciones En Diversas Calles	YUC00130200 156826	264,317	19.0%	264,317	19.0%	Señalamientos	1,000	100	100.00
5	Mantenimiento Del Alumbrado Publico En Diversas Calles	YUC00130200 156842	96,687	6.9%	96,687	6.9%	Luminaria	1,000	100	100.00
6	Pago De Elaboración De Proyectos De Obra Del Fondo De Infraestructura Social Municipal (Gastos Indirectos)	YUC00130400 260805	41,814	3.0%	41,814	3.0%	Proyecto	800	100	100.00
7	Construccion De 30 Baños Ecologicos	YUC00130400 260745	167,938	12.0%	167,938	12.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
8	Construcción De Pozos Para Agua Pluviales 2 Etapa	YUC00130400 260465	90,000	6.5%	90,000	6.5%	Pozos	400	100	100.00
9	Construcción De Andadores En La Escuela Primaria Ignacio Zaragosa	YUC00130400 260560	180,000	12.9%	180,000	12.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
10	Rehabilitacion De Caseta Del Sistema De Agua Potable	YUC00130400 260512	135,000	9.7%	135,000	9.7%	Metro Cuadrado	800,000	100	100.00
11	Construcción De Bodega En J.D.N. Pablo Picasso	YUC00130400 260624	90,000	6.5%	90,000	6.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,451,156	99.9%	5,451,156	99.9%		120,000		
1	Elaboracion De Proyectos De Obra	YUC00130200 154108	163,674	3.0%	163,674	3.0%	Proyecto	15,000	100	100.00
2	Reconstruccion Y Pavimentacion De Las C. 25 X20y16, C.25x16y14, C.25x14y12-A, C.25x12-A Y 12	YUC00130400 240928	669,936	12.3%	669,936	12.3%	M2, Concreto asfáltico	15,000	100	100.00
3	Construccion Y Pavimentacion De Calles C19x32y34,C19ax32y34,C25x34y36,C25ax34y36,C34x19y19a,C34x23y25,C34ax25y25a	YUC00130300 207169	1,684,944	30.9%	1,684,944	30.9%	M2, Concreto asfáltico	15,000	100	100.00
4	Suministro E Instalacion De 44 Señalamientos En El Municipio De Buctzotz.	YUC00130300 207366	79,112	1.5%	79,112	1.5%	Señalamientos	15,000	100	100.00
5	Ampliacion Del Centro De Salud Del Municipio De Buctzotz	YUC00130300 207294	836,397	15.3%	836,397	15.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Ampliacion Del Centro De Salud Segunda Etapa	YUC00130400 240899	181,285	3.3%	181,285	3.3%	Metros Cuadrados	15,000	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.29x12 Y 12-A, C. 31x12 Y 12-A, C. 12x29 Y 31, C. 12-Ax29 Y 31, C. 6-Ax21 Y 25, C.22 X 9 Y 11, C. 9 X20 Y 22, C.8x7y9, C.9x6y8, C.7x24y24-A,	YUC00130200 154111	1,083,897	19.9%	1,083,897	19.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	15,000	100	100.00
8	Construccion De 12 Pozos Y 11 Regillas Pluviales En El Municipio De Buctzotz	YUC00130400 240915	213,508	3.9%	213,508	3.9%	Pozos	15,000	100	100.00
9	Bacheo Y Resello De Calles 8x21y17, 17x8y6a,6ax21y17	YUC00130200 154110	538,403	9.9%	538,403	9.9%	M2, Concreto asfáltico	15,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,568,557	100.1%	1,568,557	100.1%		10,013		
1	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Y Municipio De Cacalchen	YUC00130400 242570	122,880	7.8%	122,880	7.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
2	Pago De Elaboración De Expedientes Técnicos De Obra Del Fondo De Infraestructura Social Municipal (Gastos Indirectos) Segunda Parte	YUC00130400 242514	30,920	2.0%	30,920	2.0%	Proyecto	2,000	100	100.00
3	Ampliación De Escuela Primaria Ignacio Allende	YUC00130400 242497	395,000	25.2%	395,000	25.2%	Aula	300	100	100.00
4	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Cacalchen 2a Etapa	YUC00130400 242530	150,000	9.6%	150,000	9.6%	Metro Lineal	400	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Cacalchen (6a Etapa)	YUC00130400 242484	150,000	9.6%	150,000	9.6%	Pozos	213	100	100.00
6	Aplicación Del Programa Institucional Para La Adquisición De Equipo De Computo (Prodin)	YUC00130400 242520	28,219	1.8%	28,219	1.8%	Equipo	2,000	100	100.00
7	Mejoramiento En La Eficiencia Comercial Del Sistema Municipal De Agua Potable	YUC00130400 242543	56,067	3.6%	56,067	3.6%	Programa	2,000	100	100.00
8	Pago De Elaboración De Expedientes Técnicos De Obra Del Fondo De Infraestructura Social Municipal (Gastos Indirectos)	YUC00130400 241066	15,080	1.0%	15,080	1.0%	Proyecto	2,000	100	100.00
9	Construcción, Suministro Y Mantenimiento De Señalamientos, Topes Y Pasos Peatonales	YUC00130400 242505	255,200	16.3%	255,200	16.3%	Señalamientos	600	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techos En La Localidad Y Municipio De Cacalchen	YUC00130400 242562	365,191	23.3%	365,191	23.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,566,103	80.0%	4,566,103	80.0%		9,726		
1	Suministro Y Colocación De Señalamientos En Diversas Calles De La Localidad De Nenela, Municipio De Cantamayec, Yucatán.	YUC00130300 218490	44,169	0.8%	44,169	0.8%	Señalamientos	1,200	100	100.00
2	Construccion Y Pavimentacion De Calles 10x5y7 Y 7x10y12, En La Comisaria De Cholul, Municipio De Cantamayec, Yucatan.	YUC00130400 250382	206,547	3.6%	206,547	3.6%	M2, Concreto asfáltico	382	100	100.00
3	Reconstrucción De Calles Pavimentadas 8x4y3, 5x8y6, 8x3y5, 6x5y3, 3x6y18, En La Localidad De Nenela, Municipio De Cantamayec, Yucatán.	YUC13130200 157022	454,144	8.0%	454,144	8.0%	M2, Concreto asfáltico	382	100	100.00
4	Suministro Y Colocación De Señalamientos En Diversas Calles De La Localidad De Cholul, Municipio De Cantamayec, Yucatán.	YUC00130300 218345	140,351	2.5%	140,351	2.5%	Señalamientos	1,200	100	100.00
5	Bacheo Y Resello De Diversas Calles En La Localidad Y Municipio De Cantamayec, Yucatán.	YUC13130200 157039	84,205	1.5%	84,205	1.5%	M2, Concreto asfáltico	480	100	100.00
6	Construccion Y Pavimentacion De Calles 8x13 Y Priv. Y 7x12y14, En La Comisaria De Cholul, Municipio De Cantamayec, Yucatan.	YUC00130400 250514	159,259	2.8%	159,259	2.8%	M2, Concreto asfáltico	200	100	100.00
7	Elaboración De Proyectos De Obras Del Fism Del Ramo 33	YUC13130200 157051	69,960	1.2%	69,960	1.2%	Expediente	1,200	16	100.00
8	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Francisco J. Mujica, En La Localidad Y Municipio De Cantamayec, Yucatan.	YUC00130400 250615	352,675	6.2%	352,675	6.2%	Metros Cuadrados, Desayunador	200	100	100.00
9	Construccion De Pasos Peatonales En La Calle 18x23y25, 19x18y16, 18-Ax19y21, En La Localidad Y Municipio De Cantamayec, Yucatan.	YUC00130400 250342	177,748	3.1%	177,748	3.1%	M2, Topes/reductores de velocidad/vibradores	300	100	100.00
10	Construccion De Camino De Acceso A Centro De Poblacion Tab-Ek, En La Localidad Y Municipio De Cantamayec, Yucatan.	YUC00130400 250437	446,832	7.8%	446,832	7.8%	M2, Concreto asfáltico	150	100	100.00
11	Construcción De Calles Pavimentadas Calle 17x26y28 Y Calle 28x17y19. En La Localidad De Nenela Municipio De Cantamayec, Yucatán.	YUC13130200 156982	280,208	4.9%	280,208	4.9%	M2, Concreto asfáltico	382	100	100.00
12	Construccion De Centro Comunitario Y De Aprendizaje En La Localidad Y Municipio De Cantamayec, Yucatan	YUC00130400 251631	710,671	12.4%	710,671	12.4%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00
13	Suministro Y Colocación De Señalamientos En Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Cantamayec, Yucatán.	YUC13130200 156935	303,874	5.3%	303,874	5.3%	Señalamientos	1,200	100	100.00
14	Construccion De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Cantamayec, Yucatan.(C-17x26y28, 28x17y19, 18x23y25,19x18y16)	YUC00130400 250577	709,652	12.4%	709,652	12.4%	Metro Lineal	350	100	100.00
15	Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Inicial Ofelia Garza Del Castillo Clave: 31din2009p.	YUC00130400 250671	425,809	7.5%	425,809	7.5%	Metros Cuadrados, Aulas	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,319,977	85.9%	2,319,977	85.9%		6,475		
1	Construccion De Calle Pavimentada Calle 9x6y12 En La Localidad Y Municipio De Celestun, Yucatan.	YUC00130400 251946	491,949	18.2%	491,949	18.2%	M2, Concreto asfáltico	363	100	100.00
2	Reconstruccion De Calles Pavimentadas Calle 4x15y17, En Esta Localidad Y Municipio De Celestun, Yucatan.	YUC00130400 252251	34,798	1.3%	34,798	1.3%	M2, Concreto asfáltico	63	100	100.00
3	Bacheo En Calle Pavimentada C-11x4, En Esta Localidad Y Municipio De Celestun, Yucatan.	YUC00130400 252469	161,802	6.0%	161,802	6.0%	M2, Concreto asfáltico	100	100	100.00
4	Pavimentacion De La Calle 7 X 6 Y 12 De La Localidad Y Municipio De Celestún	YUC13130200 156421	431,877	16.0%	431,877	16.0%	M2, Concreto asfáltico	351	100	100.00
5	Construccion De Calle Pavimentada C-15x6y10, En Esta Localidad Y Municipio De Celestun, Yucatan.	YUC00130400 252329	357,203	13.2%	357,203	13.2%	M2, Concreto asfáltico	120	100	100.00
6	Elaboracion De Expedientes De Obras Del Fism Del Ramo 33	YUC00130400 254143	30,620	1.1%	30,620	1.1%	Expediente	5,000	100	100.00
7	Construccion De Calles Pavimentadas Calle 15x4y6 Y 15x6y10 En La Localidad Y Municipio De Celestun, Yucatan.	YUC00130400 251996	486,904	18.0%	486,904	18.0%	M2, Concreto asfáltico	400	100	100.00
8	Construccion De Calle Pavimentada C-8x21y23, En Esta Localidad Y Municipio De Celestun, Yucatan.	YUC00130400 252405	324,823	12.0%	324,823	12.0%	M2, Concreto asfáltico	78	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,780,518	112.3%	4,780,518	112.3%		4,992		
1	Construccion De 6 Techos En La Localidad De Cenotillo	YUC00130300 224066	185,404	4.4%	185,404	4.4%	Metro Cuadrado	6	100	100.00
2	Construcción De 30 Techos De Losa De Concreto En La Localidad Y Municipio De Cenotillo	YUC00130300 221780	375,738	8.8%	375,738	8.8%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
3	Construcción De 25 Baños Rurales En El Municipio Y Localidad De Cenotillo	YUC00130300 221542	444,419	10.4%	444,419	10.4%	M2, Sanitarios	25	100	100.00
4	Construccion De 6 Techos De Losa En La Localidad De Tixbacab, Municipio De Cenotillo	YUC00130300 221817	67,675	1.6%	67,675	1.6%	Metro Cuadrado	6	100	100.00
5	Construccion De 28 Recamaras Adicionales En La Localidad Y Municipio De Cenotillo.	YUC00130300 221669	665,951	15.6%	665,951	15.6%	Metro Cuadrado	28	100	100.00
6	Construcción De 7 Recamaras Adicionales En La Localidad De Tixbacab, Municipio De Cenotillo.	YUC00130300 221705	179,438	4.2%	179,438	4.2%	Metro Cuadrado	7	100	100.00
7	Reconstruccion De Calles Pavimentadas En La Localidad De Cenotillo Municipio De Cenotillo, Yucatan	YUC00130400 254162	800,000	18.8%	800,000	18.8%	M2, Concreto asfáltico	650	100	100.00
8	Reconstruccion De Calles En La Localidad De Tixbacab, Mnicipio De Cenotillo Yucatan	YUC00130400 254071	1,206,344	28.3%	1,206,344	28.3%	M2, Concreto asfáltico	540	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension,C-4x15 Y 19 De La Localidad De Cenotillo	YUC00130200 156351	356,447	8.4%	356,447	8.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	3,700	100	100.00
10	Construccion De 10 Cuartos En El Municipio De Cenotillo	YUC13130200 156335	499,102	11.7%	499,102	11.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,478,323	67.2%	1,478,323	67.2%		1,930		
1	Suministro Y Colocacion De Señalamientos De Altos En Varias Calles De La Localidad De Cuncunul, Yucatan.	YUC00130300 188189	363,196	16.5%	363,196	16.5%	Señalamientos	750	100	100.00
2	Construccion De Banquetas De Cuncunl, Yucatan.	YUC00130300 188214	842,458	38.3%	842,458	38.3%	Metros Cuadrados	430	100	100.00
3	Suministro Y Colocacion De Nomenclaturas En Varias Calles De La Localidad De Cuncunul	YUC00130300 188154	272,669	12.4%	272,669	12.4%	Señalamientos	750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,790,131	65.7%	1,790,131	65.7%		2,950		
1	Elaboración De Proyectos Del Fism Del Ramo 33.	YUC13130200 155820	32,500	1.2%	32,500	1.2%	Expediente	1,500	16	100.00
2	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En C-11x16y20. En La Localidad Y Municipio De Cuzamá, Yucatán.	YUC13130200 155495	356,768	13.1%	356,768	13.1%	ML, Cable (líneas de conexión)	200	30	100.00
3	Suministro E Instalacion De Subestacion Electrica De 15 Kva En La Unidad Horticola San Jose.	YUC00130400 267696	218,399	8.0%	218,399	8.0%	Transformador	150	100	100.00
4	Construccion De Barda Perimetral Con Acceso Y Rampa En Esc. Sec. Estatal No. 70 Miguel Angel Hercila Avilez	YUC00130400 267600	419,973	15.4%	419,973	15.4%	M2, Bardas, Cercos	350	100	100.00
5	Construccion De Almacen De Productos Agricolas En La Unidad Horticola San Jose.	YUC00130400 267657	57,374	2.1%	57,374	2.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
6	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle 10x15y21. En La Localidad Y Municipio De Cuzamá, Yucatán.	YUC13130200 155775	705,117	25.9%	705,117	25.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,911,850	79.8%	3,911,850	79.8%		8,800		
1	Construccion De Calle 21x18y22 En La Localidad Y Municipio De Chacsinkin, Yucatan.	YUC00130400 254611	590,600	12.1%	590,600	12.1%	M2, Concreto asfáltico	120	100	100.00
2	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad Y Municipio De Chacsinkin, Yucatan.	YUC00130400 254835	642,358	13.1%	642,358	13.1%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
3	Construcción De Pozos Pluviales Y Pozos De Absorcion C-20x25, 28x25 Y 23x26y28, En La Localidad De Chacsinkin, Yucatan.	YUC00130400 254920	219,194	4.5%	219,194	4.5%	Pozos	350	100	100.00
4	Construccion De Un Pozo Pluvial Profundo Y 6 Rejillas De Captacion En C-21x18y22, En La Localidad Y Municipio De Chacsinkin, Yucatan.	YUC00130400 254528	171,580	3.5%	171,580	3.5%	Pozo	200	100	100.00
5	Construcción De Calles: C-1x2y4 Y Calle Del Cementerio En La Localidad De X-Box, Municipio De Chacsinkin, Yucatán.	YUC00130300 204063	284,616	5.8%	284,616	5.8%	M2, Concreto asfáltico	250	100	100.00
6	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela De Educacion Inicial Rosaura Zapata Cano En La Localidad De Xbox, Municipio De Chacsinkin, Yucatan.	YUC00130400 254676	424,960	8.7%	424,960	8.7%	Metros Cuadrados, Aulas	80	100	100.00
7	Elaboración De Proyectos Del Fism Del Ramo 33	YUC13130200 155319	103,933	2.1%	103,933	2.1%	Expediente	2,000	100	100.00
8	Construcción De Calles Pavimentadas C-20x15y13 Y C-13x18y20, En La Localidad Y Municipio De Chacsinkin, Yucatán.	YUC00130300 204082	338,745	6.9%	338,745	6.9%	M2, Concreto asfáltico	250	100	100.00
9	Construccion Y Pavimentacion De 23x26y28 Y Reconstruccion Y Pavimentacion De Calles 26x19y21, 29x18y16 Y C-Cobay Salida A Xoy.	YUC00130400 254766	424,960	8.7%	424,960	8.7%	M2, Concreto asfáltico	250	100	100.00
10	Construcción Y Pavimentación De Calles; C-16x9y11; C-16x29; C-14x29y31; C-27x24y26. En La Localidad Y Municipio De Chacsinkin, Yucatán.	YUC13130200 155171	710,905	14.5%	710,905	14.5%	M2, Concreto asfáltico	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			543,243	19.7%	543,243	19.7%		1,500		
1	Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles 26c25-A, 26x25, 25x24y26, 23x24y26, 24x25, 25-Ax26-A De La Localidad Y Municipio De Chapab Yucatan	YUC00130400 240760	543,243	19.7%	543,243	19.7%	Pozo	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,270,471	53.0%	35,270,471	53.0%		12,230		
1	Reconstrucción De Calles De Sisbichen(2a Etapa) C- 14x11y25, 25x14y18, 18x19y25, 11x14y18, 13x18y20, 20ax11y13, 27x18y20, 20x17ay19.	YUC00130400 231362	2,929,354	4.4%	2,929,354	4.4%	M2, Concreto asfáltico	870	100	100.00
2	Reconstrucción De Camino Tramo Chulutan-Bolmay (Limite Municipal)	YUC00130400 231234	3,694,251	5.6%	3,694,251	5.6%	M2, Concreto asfáltico	1,500	100	100.00
3	Construcción Y Pavimentación De Calles En La Localidad De X-Can Del Municipio De Chemax. Colonia Centro Y Colonia Benito Juarez	YUC00130300 203001	3,685,393	5.5%	3,685,393	5.5%	M2, Concreto asfáltico	1,200	100	100.00
4	Construcción de Calles C-5a X 16 Y 18; C-7 X Cementerio; C-19 X 8 Y 10; C-18 X 1 Y 3; C16a X 3 Y 5; C-3 X 16 Y 16a; C-22 X 1a Y 1 En La Localidad De Xalau Del Municipio De Chemax, Yucatan.	YUC13130200 152692	1,161,477	1.7%	1,161,477	1.7%	M2, Concreto asfáltico	245	100	100.00
5	Construcción De La Barda Perimetral Del Hospital Ubicado En La Calle 11 X 30.	YUC00130300 202752	1,391,096	2.1%	1,391,096	2.1%	Metros, Bardas, Cercos	1,500	100	100.00
6	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión C-23 Y 23a X2 Y 6 ; C-23b X2 ; C-2 Y 4 X 23a De La Loc. De Chemax.	YUC13130200 152731	1,904,179	2.9%	1,904,179	2.9%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	100	100.00
7	Primera Etapa Para La Construcción De 15 Sanitarios Ecológicos Rurales En La Localidad De Chechmil, Municipio De Chemax, Yucatan.	YUC00130300 216625	134,597	0.2%	134,597	0.2%	M2, Sanitarios	15	100	100.00
8	Primera Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecológicos Rurales En La Localidad De Uspibil	YUC00130300 216799	264,835	0.4%	264,835	0.4%	M2, Sanitarios	30	100	100.00
9	Construcción De 25 Baños Rurales En Kuxeb Municipio De Chemax, Yucatan.	YUC00130400 231186	1,255,940	1.9%	1,255,940	1.9%	Metros Cuadrados, Inodoros	25	100	100.00
10	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Chemax, Yucatan (3a Etapa)	YUC00130300 217224	299,691	0.5%	299,691	0.5%	Metro Lineal	430	100	100.00
11	Construcción De Calles Pavimentadas Sin Nomenclatura En La Localidad De San Juan Chen Municipio De Chemax, Yucatan.	YUC00130400 231216	2,657,990	4.0%	2,657,990	4.0%	M2, Concreto asfáltico	250	100	100.00
12	Segunda Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecológicos Rurales En La Localidad De Xalau (X-Alau)	YUC00130300 216863	264,835	0.4%	264,835	0.4%	M2, Sanitarios	30	100	100.00
13	Construcción De Calles De X Can C-13x22y24, 13x24y26, 8x17y19, 8x15y17, 15x8y10, 39x14y16, 14x35y39, 27ax22y26, 41x22y26, 14x33y35, 37x12y16.	YUC00130400 231249	3,396,370	5.1%	3,396,370	5.1%	M2, Concreto asfáltico	740	100	100.00
14	Primera Etapa Para La Construcción De 25 Sanitarios Ecológicos Rurales En La Localidad De Kuxeb,	YUC00130300 216720	221,422	0.3%	221,422	0.3%	M2, Sanitarios	25	100	100.00
15	Segunda Etapa Para La Construcción 20 Sanitarios Ecológicos Rurales En La Localidad De Chulutan	YUC00130300 216528	178,009	0.3%	178,009	0.3%	M2, Sanitarios	20	100	100.00
16	Integración De Expedientes Técnicos Y Supervisión De Obras Realizadas Con Ramo 33	YUC00130400 244703	1,990,035	3.0%	1,990,035	3.0%	Expediente	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,270,471	53.0%	35,270,471	53.0%		12,230		
17	Construcción Y Pavimentación De Camino De Acceso De Xalau A Jujilchen Municipio De Chemax, Yucatan	YUC00130300 202957	2,289,289	3.4%	2,289,289	3.4%	Kilómetro	1,500	100	100.00
18	Construccion De Calles C-11 X 20 Y 20a ; C-1 X 25 Y 27; C-32a X 23a Y 25; C-2 X 25 Y 27	YUC13130200 152577	711,831	1.1%	711,831	1.1%	M2, Concreto asfáltico	300	100	100.00
19	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De X-Can, Municipio De Chemax, Yucatan (3a Etapa)	YUC00130300 217363	299,758	0.5%	299,758	0.5%	Metro Lineal	640	100	100.00
20	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Chemax, Yucatan.	YUC00130300 202800	704,033	1.1%	704,033	1.1%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	700	100	100.00
21	Reconstruccion De Calles De Uspibil Calle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11	YUC00130400 231393	2,795,655	4.2%	2,795,655	4.2%	M2, Concreto asfáltico	750	100	100.00
22	Construcción De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Chemax, Yucatan (4a Etapa)	YUC00130300 217297	299,874	0.5%	299,874	0.5%	Pozos	360	100	100.00
23	Reconstrucción De Camino De Acceso A La Localidad De Cholul, Municipio De Chemax, Yucatán	YUC13130200 152432	2,740,558	4.1%	2,740,558	4.1%	M2, Concreto asfáltico	650	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,931,745	96.0%	11,931,745	96.0%		8,746		
1	Proyecto Sap Chichimila	YUC00130400 266388	30,000	0.2%	30,000	0.2%	Proyecto	-	100	100.00
2	Reconstruccion Y Pavimentacion De Diversas Calles En La Localidad De Chichimila	YUC00130400 262828	100,425	0.8%	100,425	0.8%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 20 Rumbo Al Cementerio	YUC00130400 262707	102,798	0.8%	102,798	0.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	100.00
4	Reconstruccion Y Pavimentación De Calles C-16 X 19 Y 21, C-16 X 15 Y 19, C-16 X 13 Y 15, C-15 X 16 Y 18 En La Localidad De Chichimila, Yucatan	YUC12130100 097405	1,487,664	12.0%	1,487,664	12.0%	M2, Concreto asfáltico	5,584	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Celtun	YUC00130400 276429	101,386	0.8%	101,386	0.8%	Acción	-	100	100.00
6	Construccion De Calles En Dzitox	YUC00130400 266252	900,000	7.2%	900,000	7.2%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
7	Instalacion Sanitaria De Baños	YUC00130400 266116	183,403	1.5%	183,403	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Construccion De Calles En La Localidad De Villahermosa	YUC00130400 265924	1,127,416	9.1%	1,127,416	9.1%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
9	Construccion De Anexo En El Kinder Margarita Maza De Juarez, En La Población De Chichimila Yucatan.	YUC12130100 098027	172,268	1.4%	172,268	1.4%	Metros Cuadrados	42	100	100.00
10	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De X-Chay	YUC00130400 263200	603,816	4.9%	603,816	4.9%	Tomas Domiciliarias	-	100	100.00
11	Césped Natural Para El Campo De Futbol En Escuela Secundaria General Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De Chichimila	YUC00130400 263451	310,022	2.5%	310,022	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Rehabilitacion Del Campo De Futbol En Escuela Secundaria General Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De Chichimila	YUC00130400 263358	544,593	4.4%	544,593	4.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Construccion De Sanitarios En La Localidad De Nuevo X-Jabin Y San Salvador	YUC00130400 263294	603,816	4.9%	603,816	4.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De X-Chay	YUC00130400 266313	20,000	0.2%	20,000	0.2%	Proyecto	-	100	100.00
15	Construccion De Recamara Adicional Y Construccion De Techo De Losa De Concreto En La Localidad De Chichimila .	YUC12130100 118718	610,305	4.9%	610,305	4.9%	Metros Cuadrados	842	100	100.00
16	Construccion Del Cercado Del Centro De Salud En La Localidad De Chichimila	YUC00130400 263086	254,781	2.0%	254,781	2.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
17	Construccion De Alumbrado Publico En La Calle 20 X 21 Y 21-A Y La Calle 21-A X 20 Y 25, En El Municipio De Chichimila Yucatán.	YUC12130100 097703	434,955	3.5%	434,955	3.5%	Poste	9	100	100.00
18	Reconstrucción De Calles	YUC12130100 097116	1,535,383	12.3%	1,535,383	12.3%	M2, Concreto hidráulico	2,170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,931,745	96.0%	11,931,745	96.0%		8,746		
19	Construccion De Baños En La Localidad De Chichimila	YUC00130400 266176	1,273,632	10.2%	1,273,632	10.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
20	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Manuel Antonio Ay De La Localidad De Chichimila	YUC00130400 262619	58,832	0.5%	58,832	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
21	Ampliación De La Red Eléctrica De Baja Tensión En La Calle 22 Por El Campo De Beisbol Y Calle 20 Por El Kinder Margarita Maza De Juárez; Alumbrado En La Calle 25 Por El Cementerio.	YUC12130100 098970	271,960	2.2%	271,960	2.2%	Poste	100	100	100.00
22	Construccion De Sanitarios En Diversas Comisarias: 11 Celtun, 34 Dzitox, 15 San Pedro, 22 X-Cail, 9 Villahermosa	YUC00130400 266225	772,890	6.2%	772,890	6.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Construccion De Centro Comunitario En La Localidad De Celtun	YUC00130400 262971	431,400	3.5%	431,400	3.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,262,483	37.7%	5,262,483	37.7%		4,065		
1	Construccion De Calles Pavimentadas En La Calle 9 X 22 Y 20 Y Calle 7 X 20 Y 22 En Chikindzonot, Yuc.	YUC00130400 234878	469,278	3.4%	469,278	3.4%	M2, Concreto asfáltico	300	100	100.00
2	Construccion Y Pavimentacion De Calles 28x15y21 Y 21x26y28 En La Localidad De Chiindzonot, Yucatan	YUC00130400 251436	374,025	2.7%	374,025	2.7%	M2, Concreto asfáltico	350	100	100.00
3	Primera Etapa Para La Construccion De 5 Sanitarios Ecologicos Rurales Del Municipio De Chikindzonot De La Localidad De Chan Santa Maria	YUC00130400 251603	22,436	0.2%	22,436	0.2%	M2, Sanitarios	5	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle 19x22ay26, C-26x19y21 Y C-21x26 De La Localidad De Chikindzonot, Yucatan.	YUC00130400 234969	1,260,936	9.0%	1,260,936	9.0%	Metros Lineales	300	100	100.00
5	Programa De Desarrollo Institucional	YUC00130400 238947	277,908	2.0%	277,908	2.0%	Convenio	1,890	100	100.00
6	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Las Calles 20x19y21, C-21x22ay24, C-21x24y26, C-15x28y30 En La Localidad De Chikindzonot, Yucatan.	YUC00130400 234901	934,988	6.7%	934,988	6.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	375	100	100.00
7	Segunda Etapa Para La Construccion De 50 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chikindzonot En La Localidad De Ichmul	YUC00130400 251647	224,360	1.6%	224,360	1.6%	M2, Sanitarios	50	100	100.00
8	Segunda Etapa Para La Construccion De 45 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chikindzonot En La Localidad De Chan Chichimila	YUC00130400 251559	201,924	1.4%	201,924	1.4%	M2, Sanitarios	45	100	100.00
9	Construccion Y Pavimentacion De Las Calles 28x15y21 Y 21x26y28 En La Localidad De Chikindzonot, Yucatan.	YUC00130400 234939	1,496,627	10.7%	1,496,627	10.7%	M2, Concreto asfáltico	750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,933,210	100.1%	1,933,210	100.1%		3,900		
1	Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles 25x18y20, 16x23y25, 21x10y12 De La Localidad De Chochola	YUC00130300 192824	196,561	10.2%	196,561	10.2%	Pozo	250	100	100.00
2	Construccion De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Chochola	YUC00130300 227480	225,976	11.7%	225,976	11.7%	Pozos	800	100	100.00
3	Compra De Combustible Para La Supervicion De Obras Que Se Realizan En El Municipio	YUC00130400 244249	21,987	1.1%	21,987	1.1%	Litro	400	100	100.00
4	Mejoramiento De La Eficiencia Comercial De La Localidad De Chochola(Para El Cobro De Agua Potable)	YUC00130400 243977	56,067	2.9%	56,067	2.9%	Equipo	500	100	100.00
5	Ampliacion De La Repavimentacion De Calles 16x21y23, 16x23y25, 25x14y16, 19x18y20 En La ñocalidad Y Municipio De Chochola Yucatan	YUC00130300 228036	162,388	8.4%	162,388	8.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
6	Construccion De Fosas Sanitarias En El Municipio De Chochola, Estado De Yucatan	YUC00130400 244394	250,000	12.9%	250,000	12.9%	Pieza	150	25	100.00
7	Repavimentacion De Calles 19x16y18, 20x19y21, 21x14y16 Y 23x16y18en El Municipio De Chochola Yucatan	YUC00130400 236399	670,231	34.7%	670,231	34.7%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
8	Repavimentacion De Calles 16x21 Y 23, 16x23y25, 25x14y16, 19x18y20 En La Localidad Y Municipio De Chochola Yucatan	YUC00130300 228024	350,000	18.1%	350,000	18.1%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,432,388	77.0%	1,526,603	34.2%		4,500		
1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Chumayel, Yucatan En C-28x37yfinal, C-30x23y17, C-23x30y32, C-26x25y27, C27x24y26	YUC00130400 240445	709,999	15.9%	709,999	15.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,500	100	100.00
2	Reconstruccion Y Pavimentacion De Las Calles 34 X 31 Y 33, C-34 X 33 Y 35, C-33 X 32 Y 34, C-25x30 Y 32, C-25 X 32 Y 34, C-26 X 31 Y 33, C-26 X 27 Y 29 , 28ax33y35, C-28ax31y33, C-33x28a Y 30, C-33x30	YUC00130400 241612	2,722,389	61.0%	816,604	18.3%	Metro Cuadrado	3,000	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,899,699	35.9%	1,899,699	35.9%		2,000		
1	Construccion De Camino Pavimentado Entrada De Las Unidades Productivas Citricolas Nuevas Esperanzas De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatan	YUC00130400 239299	1,899,699	35.9%	1,899,699	35.9%	Metro Cuadrado	2,000	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,221,860	97.0%	1,221,860	97.0%		3,200		
1	Ampliación Del Centro Comunitario De Aprendizaje Y Enseñanza	YUC00130400 243090	647,159	51.4%	647,159	51.4%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
2	Desasolve De Pozos Pluviales En Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Dzemul	YUC00130400 243160	69,500	5.5%	69,500	5.5%	Pozos	400	100	100.00
3	Electrificacion En M.T. Subestacion Electrica De 75 Kva En El Centro Comunitario De Desarrollo Ccd	YUC00130400 243114	202,155	16.0%	202,155	16.0%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
4	Mantenimiento Del Alumbrado Publico En Diversas Calles De La Localidad Y Municipio De Dzemul	YUC00130400 243134	130,000	10.3%	130,000	10.3%	Luminaria	500	100	100.00
5	Construcción De Área Recreativa En El Kinder Isolina Aguilar De La Localidad Y Municipio De Dzemul Yucatan	YUC00130400 243150	173,046	13.7%	173,046	13.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,047,082	100.0%	2,047,082	100.0%		12,856		
1	Reconstruccion Y Pavimentacion De Calles Varias En Dzidzantun Yucatan C7x14y18 C16x7y9 C26x25y27	YUC00130400 242399	711,024	34.7%	711,024	34.7%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
2	Construccion De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Dzidzantun Yucatan (1er Etapa)	YUC00130400 242455	150,000	7.3%	150,000	7.3%	Pozo	213	100	100.00
3	Iluminacion De La Calle 21 De La Comisaria De San Francisco Manzanilla	YUC13130200 158444	140,236	6.8%	140,236	6.8%	Poste	400	100	100.00
4	Desalove De Pozos Y Alcantarillado En Calles Varias	YUC13130200 158425	252,613	12.3%	252,613	12.3%	Pozos	10,000	100	100.00
5	Bacheo Y Resello De Calles Varias En Dzidzantun, Yucatan	YUC00130400 242408	40,362	2.0%	40,362	2.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
6	Bacheo Y Resello De Calles Varias En Dzidzantun	YUC00130400 242419	99,251	4.8%	99,251	4.8%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
7	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Dzidzantun	YUC00130400 242468	554,000	27.1%	554,000	27.1%	Metros Lineales	143	100	100.00
8	Bacheo Y Resello De Calles Varias En Dzidzantun	YUC00130400 242430	99,594	4.9%	99,594	4.9%	Metro Cuadrado	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,997,960	58.7%	1,997,960	58.7%		1,300		
1	Construcción De Calles	YUC00130300 201738	578,413	17.0%	578,413	17.0%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Pluvial En El Municipio De Dzoncauich	YUC00130300 201959	385,568	11.3%	385,568	11.3%	Pozos	500	100	100.00
3	Reconstrucción Y Pavimentación De Calles	YUC00130300 201658	1,033,979	30.4%	1,033,979	30.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,759,217	83.0%	19,759,217	83.0%		-		
1	Repavimentacion De Calles,C7x8y10,5x10y12,3x6y8,3x8y10,3x10y12 Y 7x4y8 En La Localidad De Kunche Municipio De Espita.	YUC00130400 241802	858,400	3.6%	858,400	3.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Centro Comunitario De Alimentacion En La Comisaria De Kunche,Municipio De Espita.	YUC00130400 242339	243,095	1.0%	243,095	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Reconstruccion Y Pavimentacion De C28x19y21,C28x21y23,C28x23y25c28x25y27,C25x26y28,C25x28y30c21x28y30c15x28y15a En La Localidad Y Municipio De Espita.	YUC00130400 242432	993,596	4.2%	993,596	4.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad Y Municipio De Espita.	YUC00130400 241816	876,534	3.7%	876,534	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Aua Potable En C34x37,39y41,C36x37,39y41,C38x37,39y41,C40x39y41,C41x40,C37x38y40 Col. Los Almendros,C5x22y22a,C5x20y22,C20x5y3c3x16y20,C14x1y3,C1x20 Col Xpope,C37ax22y37c29x30y32	YUC00130400 242390	1,068,793	4.5%	1,068,793	4.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle 22,C11,C33a Y C20 En La Localidad Y Municipio De Espita.	YUC00130400 242319	1,615,409	6.8%	1,615,409	6.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Construccion De Centro Comunitario De Alimentacion En La Comisaria De Tuzic,Municipio De Espita.	YUC00130400 241864	476,476	2.0%	476,476	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Repavimentacion De La Calle 18x27y29,C26x17y19,C23x18y20 Y C23x20y22 En La Localidad Y Municipio De Espita.	YUC00130400 242331	888,584	3.7%	888,584	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Pago De Elaboracion De Proyectos Ejecutivos De Obra 3 Porciento	YUC00130400 243376	714,082	3.0%	714,082	3.0%	Pago	-	100	100.00
10	Reconstruccion Y Pavimentacion De Calles En La Comisaria De Xuilub,Municipio De Espita.	YUC00130400 242298	655,924	2.8%	655,924	2.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Construccion De Calle Rumbo Al Cementerio En La Comisaria De San Pedro Chenchela,Municipio De Espita.	YUC00130400 242349	410,642	1.7%	410,642	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Construccion Y Pavimentacion De Calles En La Localidad De Xuilub Municipio De Espita.	YUC00130400 242490	953,250	4.0%	953,250	4.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Rehabilitacion De Centro Comunitario De Alimentacion En La Comisaria De Holca,Municipio De Espita.	YUC00130400 241853	297,080	1.2%	297,080	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Construccion De Barda Perimetral En El Centro De Salud De San Pedro Chenchela Municipio De Espita.	YUC00130400 242411	125,643	0.5%	125,643	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
15	Adquisicion E Instalacion De 200 Altos En Diversos Puntos Del Municipio De Espita	YUC00130400 242423	340,821	1.4%	340,821	1.4%	Señalamientos	-	100	100.00
16	Rehabilitacion De Centro Comunitario De Alimentacion En La Comisaria De Xuilub,Municipio De Espita.	YUC00130400 242344	302,510	1.3%	302,510	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,759,217	83.0%	19,759,217	83.0%		-		
17	Reconstruccion Y Pavimentacion De Calles En Las Comisarias De San Pedro Chenchela Y Nacuche,Municipio De Espita.	YUC00130400 242311	893,253	3.8%	893,253	3.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Xuilub Y En La Localidad De Holca Municipio De Espita.	YUC00130400 242377	2,145,965	9.0%	2,145,965	9.0%	Poste	-	100	100.00
19	Reconstruccion Y Pavimentacion De C21ax24y26,C23x24y26,C25x24ay26 Y C24ax25y27 En La Localidad Y Municipio De Espita.	YUC00130400 242485	1,039,879	4.4%	1,039,879	4.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
20	Reconstruccion Y Pavimentacion De Calles En La Comisaria De Holca Municipio De Espita.	YUC00130400 242307	842,934	3.5%	842,934	3.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Repavimentacion De Calles 20x23y25,20x21y23,25x16y18,25x18y20 En La Localidad Y Municipio De Espita.	YUC00130400 241846	860,795	3.6%	860,795	3.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Construccion Y Pavimentacion De Calles 5x20y22,C5ax20y22,C22x5y7,C17x8y10,C41x32y34,C51x22y24,C24x51y53 ,C24x53y55 En La Localidad Y Municipio De Espita.	YUC00130400 242365	2,860,916	12.0%	2,860,916	12.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Construccion De 8 Pozos Pluviales Con 2 Areneros En Diversos Puntos De La Localidad Y Municipio De Espita.	YUC00130400 242371	294,636	1.2%	294,636	1.2%	Pozo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,118,066	140.3%	20,118,066	140.3%		18,700		
1	Construccion De Centro Comunitario Para El Aprendizaje En La Localidad De Cepeda Del Municipio De Halacho Yuc.	YUC00130400 241050	599,822	4.2%	599,822	4.2%	Centro	600	100	100.00
2	Construc. De Drenaje Pluvial En Div Puntos De La Loc. Y Mpio De Halacho Yuc. En, C.16 X 15 Y 15a,C.16 X 13 Y 15,C.20 X 15 Y 17,C.20 X 17 Y 19,C.15 X 20 Y 22,C.18 X 13 Y 13a,C.23 X18 Y 20,C.19x16 Y18	YUC00130400 241245	539,745	3.8%	539,745	3.8%	Pozos	700	100	100.00
3	Construccion De Centro Comunitario Para La Alimentacion En La Localidad De Cepeda Del Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 272324	239,912	1.7%	239,912	1.7%	Centro	1,200	100	100.00
4	Reconstruccion Y Pavimentacion De 2,085 M2 De Calles En La Localidad De Siho, Municipio De Halacho Yucatan.	YUC00130400 257238	801,476	5.6%	801,476	5.6%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
5	Construccion Y Pavimentacion De 7,238.25 M2 De Calles Varias En La Localidad De Cuch Holoch Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 257202	2,450,244	17.1%	2,450,244	17.1%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
6	Reconstruccion Y Pavimentacion De 2,796.00 M2 De Calles Varias En La Localidad De Cepeda Del Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 257143	1,074,785	7.5%	1,074,785	7.5%	Metro Cuadrado	1,600	100	100.00
7	Construccion Y Pav. De C.12 X 5 Y 3, 15 X Sn, En La Localidad De Cepeda Del Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 241139	542,556	3.8%	542,556	3.8%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
8	Ampl De Red Elect En M Y B Tension En La C. 14 X 19 En La Loc. De Santa Maria Acu, Y Ampl De Red Electrica En B Tension En La C. 20 En La Entrada A La Pob. De Cuch Holoch Del Mpio De Halacho Yuc.	YUC00130400 240990	600,700	4.2%	600,700	4.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	250	100	100.00
9	Reconstruccion Y Pavimentacion De 2,350.95 M2 De Calles En La Localidad Y Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 257072	695,875	4.9%	695,875	4.9%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
10	Reconstruccion Y Pavimentacion De 9,690 M2 De Calles Varias En La Localidad De Cepeda Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 257937	2,635,827	18.4%	2,635,827	18.4%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
11	Construccion,Y Pavimentacion De 2,290.50 M2 De Calles Varias En La Localidad Y Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 241179	775,177	5.4%	775,177	5.4%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
12	Reconstruccion Y Pavimentacion De Calles Varias En La Localidades De Halacho, Cepeda, Cuch Holoch Y Siho Del Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 258000	7,234,546	50.5%	7,234,546	50.5%	Metro Cuadrado	7,000	100	100.00
13	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle 31 X 10 Y 14 En La Localidad De Halacho Yucatan	YUC00130400 241212	710,933	5.0%	710,933	5.0%	Poste	200	100	100.00
14	Reconstruccion Y Pavimentacion De 2,682 M2 De Calles En La Localidad De Santa Maria Acu Del Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 257107	793,864	5.5%	793,864	5.5%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
15	Reconstruccion Y Pavimentacion De Calle 15 X 20 Y 22 Del Municipio De Halacho Yucatan	YUC00130400 272389	265,690	1.9%	265,690	1.9%	Metro Cuadrado	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,118,066	140.3%	20,118,066	140.3%		18,700		
16	Reconstruccion Y Pavimentacion De Calle 6 X 9 Y 7 En La Localidad De Cepeda Del Municipio De Halacho	YUC00130400 253651	156,915	1.1%	156,915	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00