

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,040,466	100.0%	2,040,361	100.0%		22,393		
1	Adquisicion De Insumos Para Elaboracion Ejecucion Y Supervicion De Proyectos De Infraestructura	COA13130100 077311	102,023	5.0%	102,023	5.0%	Operación	1	100	100.00
2	Drenaje En Calle Libertad Entre Jose Maria Iglesias Y Glz Ortega	COA13130100 076561	95,481	4.7%	95,481	4.7%	Metro Lineal	40	100	100.00
3	Aportacion Al Estado Para El Convenio Agua Limpia 2013	COA13130100 075592	111,070	5.4%	110,965	5.4%	Equipo	20,000	100	100.00
4	Rehabilitacion De Baños En Secundaria Tecnica No. 10	COA13130100 075789	138,701	6.8%	138,701	6.8%	M2, Sanitarios	400	100	100.00
5	Drenaje En Calle Revolucion De 5 De Febrero A Teran En Col San Tito	COA13130100 076012	77,484	3.8%	77,484	3.8%	Metro Lineal	24	100	100.00
6	Drenaje En Calle Delfina Vela Saenz Entre Delfina Motemayor Y S/N Col Montemayor	COA13130100 076299	70,769	3.5%	70,769	3.5%	Metro Lineal	28	100	100.00
7	Construccion De Electriciacion Alumbrado Calle Juan De Dios Peza E Ignacio Mtz Acceso Col. Magisterio	COA13130100 077196	429,059	21.0%	429,059	21.0%	Poste	600	100	100.00
8	Puente De Acequia Ubicado Al Oriente Del Cruce De Calles: Textil Del Norte Con Arteaga.	COA13130100 076708	87,183	4.3%	87,183	4.3%	Metros Lineales	200	100	100.00
9	Pavimentacion Asfaltica En Alfonso Garcia Emtre Presidentes Y Sn En Col Presidentes	COA13130100 077039	462,964	22.7%	462,964	22.7%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
10	Alumbrado En Acceso A Colonia Presidentes	COA13130100 076877	465,733	22.8%	465,733	22.8%	Poste	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,810,700	100.0%	6,810,700	100.0%		12,341		
1	Pavimento Con Asfalto En La Calle Roman Cepeda Entre M. Garza Y Reforma,	COA13130100 063105	1,036,080	15.2%	1,036,080	15.2%	M2, Concreto asfáltico	1,872	100	100.00
2	Construccion De Plaza En El Ejido Poleo.	COA13130100 065354	346,010	5.1%	346,010	5.1%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
3	Construccion De Banquetas En Plaza.	COA13130100 065732	264,739	3.9%	264,739	3.9%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
4	Reparacion De Bomba De Agua Potable.	COA13130100 066048	20,567	0.3%	20,567	0.3%	Equipo	1	100	100.00
5	Pavimento Con Asfalto En La Calle Ernesto Valdes Col Ejidal	COA13130200 142122	487,980	7.2%	487,980	7.2%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
6	Construccion De Plaza En El Diamante	COA13130100 063894	215,012	3.2%	215,012	3.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
7	Pavimento Con Asfalto En Calle 20 De Noviembre Entre Calle De La Loma Y Calle Melacatepetl	COA13130200 142211	706,617	10.4%	706,617	10.4%	M2, Concreto asfáltico	1,000	100	100.00
8	Techumbre En Escuela Jesus Valdes Sanchez	COA00130400 236711	525,479	7.7%	525,479	7.7%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
9	Ampliacion De Salon De Usos Multiples, Incluye: Area De Salon Baños , Cocina.	COA13130100 066735	250,327	3.7%	250,327	3.7%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
10	Construccion De Techumbre, Barda Metalica Y Explanada En Plaza .	COA13130100 065506	256,397	3.8%	256,397	3.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	168	100	100.00
11	Pavimento Con Asfalto En La Calle Francisco Coss Entre Hidlgo Y Avenida Roman Cepeda	COA13130200 138873	510,960	7.5%	510,960	7.5%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
12	Plaza Mesa De Las Tablas	COA13130100 096023	148,066	2.2%	148,066	2.2%	Plaza	1	100	100.00
13	Construccion De Piso De Concreto En El Salon Del Ejido	COA00130400 235328	26,709	0.4%	26,709	0.4%	Metros Cúbicos	350	100	100.00
14	Pavimento Con Asfalto En La Calle Enrique Casas Entre 20 De Noviembre Y Girón Padilla Y En Bella Union	COA13130100 063261	543,360	8.0%	543,360	8.0%	M2, Concreto asfáltico	3,289	100	100.00
15	Andadores De Plaza En El Ejido San Juanito	COA13130100 091620	177,335	2.6%	177,335	2.6%	Plaza	1	100	100.00
16	Construccion De Banquetas En Terreno Donde Se Ubica Tienda De Diconsa.	COA13130100 065654	49,602	0.7%	49,602	0.7%	Metro Cuadrado	133	100	100.00
17	Banco De Materiales	COA13130100 066500	200,000	2.9%	200,000	2.9%	Vivienda	200	100	100.00
18	Pavimento Con Asfalto En La Calle Reforma Entre Avenida Roman Cepeda Y Francisco I Madero	COA13130200 138743	797,751	11.7%	797,751	11.7%	Metro Cuadrado	1,000	100	100.00
19	Pavimento De Asfalto En Calle Privada La Palma De Alvarez A Callejon	COA00130400 235284	118,887	1.7%	118,887	1.7%	Metro Cuadrado	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,810,700	100.0%	6,810,700	100.0%		12,341		
20	Ampliacion Calle 20 De Noviembre	COA00130400 235240	103,082	1.5%	103,082	1.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
21	Reparacion De Bomba De Agua Potable.	COA13130100 066291	25,740	0.4%	25,740	0.4%	Equipo	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,436,236	85.9%	4,436,236	85.9%		3,594		
1	Const Red General De Drenaje Y Desc Dom En Col Coronel Jesus Carranza Neira	COA13130100 102141	945,947	18.3%	945,947	18.3%	Metro Lineal	624	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable De 6	COA13130100 102075	1,135,199	22.0%	1,135,199	22.0%	Metros Cúbicos	1,000	100	100.00
3	Pavimentacion Asfaltica De Ocho Calles En La Zona Urbana	COA13130100 101950	970,801	18.8%	970,801	18.8%	Pieza	400	100	100.00
4	Recarpeteo De Calle Zaragoza Entre Juarez Y Escobedo	COA00130300 207062	72,426	1.4%	72,426	1.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
5	Pavimentacion Asfaltica De Calle Francisco I. Madero Entre Heroico Colegio Militar Y Oscar Flores Tapia	COA13130100 102622	387,263	7.5%	387,263	7.5%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
6	Reposicion De Red General De Drenaje Y Desc Dom En Calle De La Fuente Y Corona Entre Fco. I. Madero Y Mercado, Fco. I. Madero Entre De La Fuente Y Corona	COA13130100 102577	384,590	7.5%	384,590	7.5%	Metros Lineales	270	100	100.00
7	Pavimentacion Asfaltica De Calle Juarez Entre Victor Manuel Arocha Y Dr. Arturo Cantu (Lateral Sur Y Norte)	COA00130300 207085	540,010	10.5%	540,010	10.5%	Metros Cuadrados	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,120,527	94.6%	7,120,527	94.6%		15,123		

1	Aportacion Municipal Para La Sustitucion De Valvulas De Seccionamiento En La Red De Agua Potable De La Cabecera Mpal.	COA00130400 258921	81,240	1.1%	81,240	1.1%	Obra	3,725	100	100.00
2	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños General Antonio Cardenas Rdz.	COA13130200 135800	120,000	1.6%	120,000	1.6%	Metro Lineal	1	100	100.00
3	Aportacion Municipal Para Reposicion De Red De Agua, Construccion De Tanque, Tomas Domiciliarias, Lineas De Conduccion, Rehabilitacion De Pozo Y Caseta En Ejido La Rosa.	COA00130300 185312	438,741	5.8%	438,741	5.8%	Pozo	350	100	100.00
4	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En El Ejido Ojo De Agua	COA00130400 260603	435,402	5.8%	435,402	5.8%	Metro Lineal	180	100	100.00
5	Gastos Indirectos	COA13130200 135844	225,761	3.0%	225,761	3.0%	Pago	1	100	100.00
6	Aportacion Municipal Para Construccion De Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias (Agua Potable) Para El Fracc. Los Alamos De La Localidad De Gral Cepeda.	COA00130400 259220	146,809	2.0%	146,809	2.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
7	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Espacio Publico Municipal (Panteon Santa Ana)	COA00130400 259675	155,000	2.1%	155,000	2.1%	Obra	350	100	100.00
8	Construccion De Aula Escolar Y Sanitarios En Ejido Km64	COA00130400 259631	135,000	1.8%	135,000	1.8%	Obra	54	100	100.00
9	Aportacion Municipal Para Perforacion De Pozo Profundo, Equipamiento, Tanque, Red De Agua Potable, Cloracion Y Rehabilitacion De Pozo En Ej. La Puerta Y El Gavillero.	COA00130400 254218	296,025	3.9%	296,025	3.9%	Pozo	348	100	100.00
10	Aportacion Municipal Para Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo Existente, Reparacion De Tanque De Almacenamiento, Cloracion Y Lineas Ejido Noria De La Sabina	COA00130300 185411	210,000	2.8%	210,000	2.8%	Pozo	100	100	100.00
11	Aportacion Municipal Para La Perforacion Profunda, Equipamiento Electromecanico, Cloracion Y Lineas De Interconexion En Ejido Tanque De San Vicente.	COA00130300 185373	406,500	5.4%	406,500	5.4%	Pozo	130	100	100.00
12	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Area Urbana De General Cepeda (Colonia Buena Vista A Un Lado Del Lienzo Charro).	COA13130200 135825	852,080	11.3%	852,080	11.3%	Pozo	1	100	100.00
13	Aportacion Municipal Al Programa De Inversion Y Equipamiento De Infraestructura Municipalizada Año 2013.	COA00130300 185473	250,000	3.3%	250,000	3.3%	Programa	35	100	100.00
14	Construccion De Plaza Publica En Ejido El Tejocote	COA00130400 259442	553,030	7.3%	553,030	7.3%	Metro Cuadrado	251	100	100.00
15	Rehabilitacion De Camino De Terraceria En Ejido Estacion Marte	COA00130400 259397	719,200	9.6%	719,200	9.6%	Metro Lineal	200	100	100.00
16	Rehabilitacion De Camino De Terraceria En Ejido La Trinidad	COA00130400 259277	44,723	0.6%	44,723	0.6%	Obra	234	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,120,527	94.6%	7,120,527	94.6%		15,123		
17	Aportacion Municipal Para La Instalacion De Tres Cloradores Completos Con Bomba De Ayuda En Pozos De Zona Urbana.	COA00130400 258795	97,414	1.3%	97,414	1.3%	Pozo	4,382	100	100.00
18	Aportacion Municipal Para El Equipamiento E Interconexion De Pozo Profundo En Predio La Trinidad	COA00130400 254314	44,723	0.6%	44,723	0.6%	Pozo	285	100	100.00
19	Construccion De Linea De Conduccion E Interconexion De Pozo Profundo Denominado La Presa Al Tanque Elevado El Carmen.	COA00130400 258866	145,268	1.9%	145,268	1.9%	Metro Lineal	3,725	100	100.00
20	Aportacion Municipal Para Reposicion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Manantial La Carbonera Al Ej. San Jose Del Refugio (1etapa)	COA00130400 259080	135,000	1.8%	135,000	1.8%	Metro Lineal	150	100	100.00
21	Rehabilitacion De Pozos Para Dotacion De Agua Potable	COA13130200 135772	1,000,000	13.3%	1,000,000	13.3%	Obra	8	100	100.00
22	Aportacion Municipal Para Reposicion De Red De Agua Potable, Construccion De Tomas Domiciliarias, Rehabilitacion De Pozo Y Planta Purificadora Ejido La Hedionda.	COA00130300 185438	292,356	3.9%	292,356	3.9%	Obra	213	100	100.00
23	Aportacion Municipal Para Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias (Alcantarillado Sanitario)Para Fracc. Los Alamos De La Localidad De Gral Cepeda.	COA00130400 259161	336,255	4.5%	336,255	4.5%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,822,916	81.6%	12,822,916	81.6%		26,756		
1	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calzada Del Rio Entre Av. Saltillo Y Av. Arteaga, Col. Enrique Martinez Y Martinez	COA13130100 049799	1,048,899	6.7%	1,048,899	6.7%	M2, Concreto asfáltico	4,200	100	100.00
2	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Ejido La Esperanza	COA13130100 042647	154,823	1.0%	154,823	1.0%	Poste	6	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Av. Segunda Entre Ocampo Y Rayon	COA00130400 257922	121,428	0.8%	121,428	0.8%	Metro Lineal	95	100	100.00
4	Desarrollo Institucional 2 %	COA13130100 049930	287,174	1.8%	287,174	1.8%	Acción	12	100	100.00
5	Repavimentacion Asfaltica En Diversas Calles Del Ejido San Miguel	COA13130100 049921	951,072	6.1%	951,072	6.1%	Metros Cuadrados	1,800	100	100.00
6	Rehabilitacion General De La Escuela Primaria 21 De Marzo	COA13130100 049785	207,541	1.3%	207,541	1.3%	Escuela	1	100	100.00
7	Construccion De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Amado Nervo.	COA13130100 049781	290,754	1.9%	290,754	1.9%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
8	Construccion De Techumbre En El Patio Civico Del Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz	COA13130100 049779	249,882	1.6%	249,882	1.6%	Metros Cuadrados	420	100	100.00
9	Pavimentacion Asfáltica En Diversas Calles Del Ejido Santo Tomas	COA13130100 049925	930,140	5.9%	930,140	5.9%	M2, Concreto asfáltico	1,800	100	100.00
10	Construcción De Techumbre En El Patio Cívico De La Esc. Prim. Lazaro Cardenas	COA00130400 258059	325,129	2.1%	325,129	2.1%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
11	Pago De Conceptos Atípicos Y Volúmenes Adicionales En El Contrato De Obra 039-Ffm/2013 Para La Mano De Obra En La Línea De Agua Potable Solima-Granada	COA00130400 257803	112,725	0.7%	112,725	0.7%	Metro Lineal	5,000	100	100.00
12	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Del Ejido Buen Abrigo	COA13130100 042590	252,005	1.6%	252,005	1.6%	Metro Lineal	150	100	100.00
13	Pavimentacion Asfaltica En Calle Alcatraz Y Av. Geranios, Fracc. Las Carolinas	COA13130100 049795	1,189,437	7.6%	1,189,437	7.6%	M2, Concreto asfáltico	2,500	100	100.00
14	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Ejido Sacrificio	COA13130100 042653	417,094	2.7%	417,094	2.7%	Poste	9	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Av. Juárez Entre Muzquiz Y Blvd. Cristóbal Díaz, Col. José T. Luna	COA00130400 257725	88,885	0.6%	88,885	0.6%	Metro Lineal	120	100	100.00
16	Gastos Indirectos 3 %	COA13130100 049931	313,891	2.0%	313,891	2.0%	Acción	12	100	100.00
17	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Av. Segunda Entre Ocampo Y Rayón	COA00130400 257751	77,909	0.5%	77,909	0.5%	Metro Lineal	85	100	100.00
18	Programa De Renivelación De Brocales Y Substitución De Tapas Con Halo De Polipropileno, En Diversas Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila	COA13130100 042579	359,716	2.3%	359,716	2.3%	Metro Lineal	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,822,916	81.6%	12,822,916	81.6%		26,756		
19	Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De La Col. Ignacio Zaragoza	COA13130100 049926	753,498	4.8%	753,498	4.8%	M2, Concreto asfáltico	1,500	100	100.00
20	Reposicion De Linea De Agua Potable En La Calzada Jose Santos Valdes. Col. Sector Iii	COA13130100 042570	80,193	0.5%	80,193	0.5%	Metro Lineal	150	100	100.00
21	Repavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De La Colonia Mariano Matamoros	COA13130100 049927	652,761	4.2%	652,761	4.2%	Metro Cuadrado	2,500	100	100.00
22	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Av. Juárez Entre Muzquiz Y Blvd. Cristóbal Díaz, Col. José T. Luna	COA00130400 257940	171,700	1.1%	171,700	1.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
23	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Tec. No. 48. Segunda Etapa	COA13130100 049780	273,023	1.7%	273,023	1.7%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	280	100	100.00
24	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Crisantemo De Av. Geranio A Av. Jacintos Fracc. Las Carolinas	COA13130100 038400	65,614	0.4%	65,614	0.4%	Red de Distribución	1	100	100.00
25	Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles Del Ejido Hormiguero	COA13130100 049922	829,718	5.3%	829,718	5.3%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
26	Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles Del Ejido El Fenix	COA13130100 049918	1,075,588	6.8%	1,075,588	6.8%	M2, Concreto asfáltico	1,800	100	100.00
27	Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Congregacion Hidalgo	COA13130100 049909	1,353,435	8.6%	1,353,435	8.6%	M2, Concreto asfáltico	1,800	100	100.00
28	Construcción De Techumbre En El Patio Cívico Del Jardín De Niños Del Ejido La Esperanza	COA00130400 258045	188,880	1.2%	188,880	1.2%	Metro Cuadrado	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,052,309	83.4%	8,052,309	83.4%		53,881		
1	Construccion De Red De Drenaje En Calle Hidalgo De 21 De Marzo A Manuel Acuña	COA13130200 157415	105,428	1.1%	105,428	1.1%	Metros Lineales	170	100	100.00
2	Construccion De Red Electrica En Calle Jicama Entre Membrillo Y Chabacano Colonia Las Frutas	COA13130200 155859	119,503	1.2%	119,503	1.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	250	100	100.00
3	Construccion De Red Electrica En Calle Guadalupe Martinez Entre Azalea Y Rosales En Ejido La Cuchilla	COA00130300 192730	191,965	2.0%	191,965	2.0%	Poste	450	100	100.00
4	Programa Techos De Lamina	COA13130200 157747	149,918	1.6%	149,918	1.6%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
5	Rehabilitacion De Bomba Centrifuga En Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla	COA00130300 192767	49,538	0.5%	49,538	0.5%	Pieza	100	100	100.00
6	Construccion De Linea De Agua Potable Encalle Nayarit De Aguascalientes A Nuevo Leon En Palau	COA00130300 192783	131,473	1.4%	131,473	1.4%	Metro Lineal	150	100	100.00
7	Suministro Y Colocacion De Imperemabilizante De Losas De Azotea A Base De Impermeabilizante Acrilico Blanco De 3 Años De Duracion Hasta 60 Mts Cuadrados Por Vivienda	COA13130200 157729	272,674	2.8%	272,674	2.8%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
8	Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costill	COA13130200 157494	89,451	0.9%	89,451	0.9%	Metros Cuadrados, Inodoros	460	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica Calle Fortunato Gutierrez Esquina Con Juvenal Boone Barrio Agrario	COA13130200 155239	26,705	0.3%	26,705	0.3%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	65	100	100.00
10	Construccion De Red De Drenaje En Calle Nayarit De Aguascalientes A Nuevo Leon En Tiro 4 De Palau	COA00130300 192753	190,660	2.0%	190,660	2.0%	Metro Lineal	250	100	100.00
11	Ampliacion De Red Electrica En Calle Gral. Ignacio Elizondo Entre Guadalupe R. Canales Y Arroyo En Barrio La Piedra	COA13130200 156033	68,952	0.7%	68,952	0.7%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	195	100	100.00
12	Programa Piso Firme	COA00130300 192819	106,906	1.1%	106,906	1.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
13	Rehabilitacion De Sanitarios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Club De Leones	COA13130200 157656	144,316	1.5%	144,316	1.5%	Metros Cuadrados, Inodoros	650	100	100.00
14	Rehabilitacion De Sanitarios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Valdez Valdez	COA13130200 157431	136,881	1.4%	136,881	1.4%	Metros Cuadrados, Inodoros	300	100	100.00
15	Ampliacion De Red Electrica Calle Santiago Contreras Y Francisco Coss Colonia Hugo Martinez	COA13130200 155580	292,888	3.0%	292,888	3.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	460	100	100.00
16	Terminacion De Aula Psicopedagogica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De La Florida	COA13130200 157615	193,826	2.0%	193,826	2.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
17	Construccion De Red De Drenaje En Calle Juvenal Boone Entre Ceferino Lopez A Kinder Barrio El Agrario	COA13130200 157349	324,306	3.4%	324,306	3.4%	Metro Lineal	375	100	100.00
18	Construccion De Red Electrica Proyecto General Colonia Progreso Calle Flor De Jazmin, Federico Chapoy Hasta Josefa Ortiz De Dominguez Y Sor Juana Ines De La Cruz	COA13130200 155159	834,520	8.6%	834,520	8.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	650	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,052,309	83.4%	8,052,309	83.4%		53,881		
19	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia Las Lomas	COA00130300 192808	683,775	7.1%	683,775	7.1%	Metro Lineal	600	100	100.00
20	Construccion De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Entre Socorro Y 5 De Mayo Barrio La Nogalera	COA13130200 157382	198,510	2.1%	198,510	2.1%	Metros Lineales	356	100	100.00
21	Construccion De La Tercera Etapa Del Colector De Aguas Residuales Tres Caminos En Calle Nogales Entre Patricio H. Ruiz Y Niños Heroes Colonia El Bajio	COA13130200 157390	717,965	7.4%	717,965	7.4%	Metros Lineales	3,500	100	100.00
22	Suministro Y Colocacion De Bomba Sumergible En Pozo Aparicio	COA13130200 157701	335,051	3.5%	335,051	3.5%	Pieza	39,000	100	100.00
23	Rehabilitacion De Alumbrado En Aulas De La Escuela Primaria Justo Sierra De Palau	COA13130200 157579	163,023	1.7%	163,023	1.7%	Escuela	450	100	100.00
24	Rehabilitacion De Barda, Malla Ciclonica En Escuela Primaria Manuel Acuña En El Fraccionamiento Reforma	COA13130200 157628	362,904	3.8%	362,904	3.8%	Metro Lineal	450	100	100.00
25	Aportacion Municipal Para La Obra N 1201103. Construccion De Colector De Aguas Residuales Tres Caminos (2a Etapa En Melchor Muzquiz) En Calle Niños Heroes Y Nogales Entre Vía Lactea Y Moras.	COA13130200 157403	829,901	8.6%	829,901	8.6%	Metros Lineales	1,300	100	100.00
26	Impermeabilizacion En Escuela Morelos	COA13130200 157562	89,260	0.9%	89,260	0.9%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
27	Construccion De Tanque Elevado Para Suministro De Agua En La Colonia Morelos, Incluye Equipo Electrico Para Rebombeo Asi Como Obra Complementaria Al Interior Del Cuartel	COA13130200 157673	732,077	7.6%	732,077	7.6%	Tanque	700	100	100.00
28	Construccion De Red Electrica En Calle San Luis Y Arroyo Granados Barrio Tiro N 4	COA13130200 155261	185,627	1.9%	185,627	1.9%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	300	100	100.00
29	Construccion De Red De Drenaje En Calle Dos De Santa Rosa A Socorrito	COA00130300 192741	324,306	3.4%	324,306	3.4%	Poste	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,347,000	60.4%	2,347,000	60.4%		4,380		
1	Pavimentacion De Calles Colonia El Encino	COA13130100 103879	1,000,000	25.7%	1,000,000	25.7%	Obra	900	100	100.00
2	Techumbre En Cbtis Del Municipio De Nava Coahuila	COA13130100 105050	285,000	7.3%	285,000	7.3%	Obra	2,000	100	100.00
3	Construccion De Techumbre En Escuela Emiliano Zapata	COA13130100 105552	812,000	20.9%	812,000	20.9%	Obra	800	100	100.00
4	Proyectos Productivos	COA13130100 104080	200,000	5.1%	200,000	5.1%	Programa	80	100	100.00
5	Puente Sobre Acequia Ubicada En Blvd. Leonides Guadarrama Y Morelos	COA00130300 196285	50,000	1.3%	50,000	1.3%	Puente	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		28,608,131	98.5%	19,431,073	66.9%		4,002		

1	Construcción De Red De Atarjeas En La Calle Florencio Ramos A Conexión A Barrio Del Refugio	COA13130100 097641	577,152	2.0%	557,152	1.9%	Colector	-	100	100.00
2	Rehabilitación De Servicios Sanitarios (Mujeres) En La Escuela Secundaria General Presidente Madero	COA13130100 097383	446,793	1.5%	134,038	0.5%	M2, Sanitarios	-	100	78.00
3	Programa De Mejoramiento De Vivienda Juntos Ponemos Tu Piso Firme 2013	COA13130100 096283	2,496,478	8.6%	1,772,499	6.1%	Vivienda	58	100	68.00
4	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Ignacion Zaragoza De La Ciudad De Parras Coahuila	COA00130400 243520	825,328	2.8%	-	0.0%	Obra	1,200	-	-
5	Gastos Indirectos	COA13130100 097212	871,579	3.0%	174,315	0.6%	Acción	-	100	10.00
6	Perforación, Adecuación Y Equipamento De Pozo Para Agua Potable En El Ejido 28 De Agosto	COA00130400 243543	340,000	1.2%	-	0.0%	Pozo	694	-	-
7	Primera Etapa De La Construcción De Pavimento Asfáltico En La Colonia Esmeralda En Calles Hacienda San Lorenzo, Alfonso Cardenas, Perla, Dinamos, Maria Madero (132400042)	COA00130300 213477	3,678,145	12.7%	2,868,953	9.9%	Obra	-	100	68.00
8	Construcción De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle 13 De Septiembre De La Colonia Palmeras (132400044)	COA00130300 213435	214,384	0.7%	-	0.0%	Metro Lineal	25	100	-
9	Construcción De La Red De Agua Potable En El Ejido Santa Isabel Y Santa Rita	COA00130400 243530	333,661	1.1%	-	0.0%	Metro Lineal	62	-	-
10	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Jesús P. Valdez De La Ciudad De Parras	COA00130400 243508	525,700	1.8%	-	0.0%	Obra	350	-	-
11	Impermeabilización En Salones Es Escuela Secundaria Del Ejido 28 De Agosto	COA12130100 101006	142,633	0.5%	142,633	0.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
12	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela José Maria Pino Suarez De La Ciudad De Parras	COA00130400 243512	505,200	1.7%	-	0.0%	Obra	450	-	-
13	Primera Etapa De Obras De Pavimentación En La Colonia Esmeralda En Las Calles Las Aguilas, Hacienda San Lorenzo Y Calle Sin Nombre	COA00130400 230539	692,462	2.4%	-	0.0%	Obra	-	-	-
14	Aportación Municipal Al Programa De Activos Productivos Municipalizados (Apoyo A La Producción Primaria)	COA12130100 103554	450,000	1.5%	450,000	1.5%	Molino	-	100	100.00
15	Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Antorchista De La Ciudad De Parras Coahuila	COA00130400 243537	544,647	1.9%	-	0.0%	Metros Lineales	360	-	-
16	Programa De Mejoramiento De Vivienda Juntos Rehabilitamos Tu Techo 2013	COA13130100 096232	3,796,456	13.1%	3,796,456	13.1%	Vivienda	105	100	79.00
17	Interconexión De Red De Drenaje En Calle Nezahualcoyotl Del Barrio De Las Tres Lomas	COA13130100 097742	395,985	1.4%	395,985	1.4%	Obra	-	100	100.00
18	Programa De Mejoramiento De Vivienda Juntos Ampliamos Tu Vivienda 2013	COA13130100 096461	3,497,385	12.0%	1,783,667	6.1%	Vivienda	58	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,608,131	98.5%	19,431,073	66.9%		4,002		
19	Segunda Etapa De Obras De Pavimentación En La Colonia Barrio Del Refugio En Calle Florencio Ramos, José María Morelos Y Prol. Morelos	COA13130100 096914	3,501,289	12.1%	3,501,289	12.1%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
20	Segunda Etapa De Obras De Pavimentación En La Colonia Mano Con Mano Y Guayulera	COA13130100 096844	3,799,314	13.1%	3,343,396	11.5%	M2, Concreto asfáltico	-	100	89.00
21	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Rafael Ramirez Castañeda De La Ciudad De Parras Coahuila	COA00130400 243514	462,850	1.6%	-	0.0%	Obra	640	-	-
22	Impermeabilización De Techo En La Escuela Secundaria Del Ejido 28 De Agosto	COA13130100 097496	142,633	0.5%	142,633	0.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
23	Construcción De La Red De Drenaje En Calle Texcalco Con Interconexión A La Red De Drenaje De La Calle Falcon De La Colonia Santa María	COA13130100 097694	368,057	1.3%	368,057	1.3%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			590,171	70.4%	590,171	70.4%		2,100		
1	Relleno Compactado En Zanjas De Redde Agua Potabl En Calles De San José De Aura.	COA00130400 235143	50,000	6.0%	50,000	6.0%	Metro cúbico	900	100	100.00
2	Construccion De Banquetas De Concreto En Diversas Licalidades Del Mpio De Progreso.	COA13130100 104115	540,171	64.4%	540,171	64.4%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
1	Construccion De 450 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Cipres Entre Las Margaritas Y Tope De Arroyo Col. Lomas De Santa Cruz	COA13130100 122336	170,484	0.2%	170,484	0.2%	Metro Cuadrado	27	100	100.00
2	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Pedro Gentil Entre Palma Sagu A Joachin De Velazco Colonia Valle De Las Palmas	COA12130100 117893	110,939	0.2%	110,939	0.2%	Poste	2	100	100.00
3	Construcción De 85 MI De Linea De Agua Potable En Calle Mariano Monterde Entre Cedro Y Blvd. San Patricio Col. Ampl. Niños Heroes	COA13130100 114719	137,100	0.2%	134,973	0.2%	Metro Lineal	14	100	100.00
4	Construcción De 90 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Pavorreales Entre Juan Gonzalez Y Codornices Col. Valle De Las Aves	COA13130100 117861	119,891	0.2%	119,891	0.2%	Metro Lineal	10	100	100.00
5	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Cedros Entre Palmas A Tope De Calle Y Calle Palmas Entre Cedros A Los Pinos De La Colonia Lomas De Santa Cruz	COA12130100 117885	170,066	0.2%	170,066	0.2%	Poste	3	100	100.00
6	Construcción De 380 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Calle 25 Entre Calle 12 Y Calle 18 (Paso Del Agua) Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 117867	797,394	1.2%	797,394	1.2%	Metro Lineal	90	100	100.00
7	Construccion De 343 M2 De Concreto Hidraulico En Calle Priv. 26 Entre 5 Y Tope De Calle Col. Vicente Guerrero (Loma Bonita II)	COA13130100 122353	131,574	0.2%	131,574	0.2%	Metro Cuadrado	18	100	100.00
8	Construccion De 1,071 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Pavorreales (Cardenales) Entre Patos Y Golondrinas Col. Valle De Las Aves	COA13130100 122364	412,335	0.6%	369,741	0.5%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
9	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 6 Entre Calle 33 Y Bustamante, Col. Balcones	COA12130100 117203	560,536	0.8%	560,536	0.8%	M2, Concreto hidráulico	1,400	100	100.00
10	Construccion De 321.03 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.La Peñita	COA13130100 122333	79,562	0.1%	79,562	0.1%	Metro Cuadrado	54	100	100.00
11	Suministro De Concreto Para Piso Firme En Varias Colonias Y Ejidos De Saltillo, Coahuila	COA12130100 117913	865,418	1.3%	865,418	1.3%	Metros Cuadrados	860	100	100.00
12	Construccion De 427 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 5 Entre 26 Y Tope De Calle Col. Vicente Guerrero (Loma Bonita II)	COA13130100 122352	169,050	0.2%	155,137	0.2%	Metro Cuadrado	18	100	100.00
13	Construcción De 269 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Tercera Entre Blvd. San Patricio Y Chichimeca Col. Niños Heroes	COA13130100 117850	581,060	0.8%	581,060	0.8%	Metro Lineal	54	100	100.00
14	Construccion De 198 M2 De Banquetas En Priv. 1 Entre Santa Maria De Las Parras Y Tope De Arroyo Col.Las Margaritas	COA13130100 122323	63,257	0.1%	63,257	0.1%	Metro Cuadrado	59	100	100.00
15	Construccion De 560 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Priv. Osos Entre Osos Y Tope De Arroyo Col. Lomas De Lourdes	COA13130100 122350	215,600	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	45	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
16	Construcción De 115 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diámetro En Calle 47 Entre Calle 18 Y Calle 20 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 114725	150,079	0.2%	94,201	0.1%	Metro Lineal	18	100	100.00
17	Construcción De 1,034 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Gorriónes Entre Golondrinas Y Godornices Col. Valle De Las Aves	COA13130100 122367	359,378	0.5%	359,378	0.5%	Metro Cuadrado	32	100	100.00
18	Construcción De 102 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Gorriónes Entre Juan González Y Codornices Col. Valle De Las Aves	COA13130100 117858	174,263	0.3%	174,263	0.3%	Metro Lineal	9	100	100.00
19	Construcción De 110 M2 De Banquetas En Privada Cuatro Entre Proverbios Y Tope De Calle. Col. El Salvador.	COA00130300 211473	32,450	0.0%	32,076	0.0%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
20	Construcción De 157.2 M2 De Banquetas En Varias Calles Col. Satélite Sur	COA13130100 122326	47,923	0.1%	47,923	0.1%	Metro Cuadrado	59	100	100.00
21	Construcción De 150 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Las Privadas Pumas 1 Y Pumas 2 Entre Paseo De Los Pumas Y Tope De Calle (Arroyo). Col. Lomas De	COA00130300 209037	452,350	0.7%	446,465	0.6%	Metro Lineal	32	100	100.00
22	Construcción De 608 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle 54 Entre Blvd. Morelos Y Calle 7 Col. Morelos V Sector	COA13130100 122339	234,080	0.3%	233,482	0.3%	Metro Cuadrado	59	100	100.00
23	Construcción De 141 MI De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Cruce De Arroyo Entre Buenos Aires Y Roble Col. Las Rosas Y Ampl. Niños Heroes	COA13130100 117840	203,136	0.3%	203,136	0.3%	Metro Lineal	45	100	100.00
24	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Las Colonias	COA12130100 117237	295,620	0.4%	295,620	0.4%	Poste	10	100	100.00
25	Construcción De 630 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle 56 Entre Blvd. Morelos Y Calle 7 Col. Morelos V Sector	COA13130100 122340	242,550	0.4%	241,650	0.3%	Metro Cuadrado	54	100	100.00
26	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Leobardo Aguilar Entre Esc. De Trabajo Social Y Tope De Cerro, Col. Fco Villa.	COA12130100 117163	75,734	0.1%	75,734	0.1%	M2, Concreto asfáltico	450	100	100.00
27	Construcción De 44 MI De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Fernando Montes De Oca Entre Roble Y Nogal Col. Las Rosas Y Ampl. Niños Heroes	COA13130100 117842	86,374	0.1%	86,374	0.1%	Metro Lineal	18	100	100.00
28	Construcción De 80 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería Pead Rd/11 De 4 De Ubicado En Tlahuac Entre Coatepec Y Prol. Canelas, Col. Fbr Pop.	COA12130100 116999	86,372	0.1%	86,372	0.1%	Metro Lineal	80	100	100.00
29	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia San Pedro De Los Pinos	COA12130100 117903	335,371	0.5%	335,371	0.5%	Poste	7	100	100.00
30	Construcción De 41 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 7 Entre Calle 56 Y Calle 58 Col. Ampl. Morelos	COA13130100 117834	89,042	0.1%	89,042	0.1%	Metro Lineal	14	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
31	Construcción De 225 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario En Calle Blvd San Patricio Entre Jose Mariano Monterde Y Lazaro Cardenas Col. Ampl. Niños Heroes	COA13130100 117825	273,257	0.4%	273,257	0.4%	Metro Lineal	45	100	100.00
32	Rehabilitacion De Puente Peatonal Entre Calles Peru Del Fracc. America Y Nardos Col. Valle De Las Flores Infonavit	COA13130100 124254	203,909	0.3%	203,909	0.3%	Puente	135	100	100.00
33	Construcción De 480 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 De Diam. En Calle Sierra Occidente Entre Chichimecas Y Blvd. San Patricio Col. Ampl. Niños Heroes	COA13130100 114715	569,504	0.8%	569,504	0.8%	Metro Lineal	45	100	100.00
34	Construcción De 70 MI De Alcantarillado Sanitario En La Calle 3 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur Col. Las Rosas	COA00130300 208879	161,542	0.2%	106,615	0.2%	Metro Lineal	36	100	100.00
35	Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños Cecilia Rodriguez T.M. De En Calle Izote Entre Cactus Y Huapilla Col. Loma Linda	COA13130100 123280	165,909	0.2%	156,510	0.2%	Escuela	225	100	100.00
36	Construcción De 160.5 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario En Calle Del Roble Entre Lea Y Las Margaritas Col. Lomas De Santa Cruz	COA13130100 117848	350,766	0.5%	350,766	0.5%	Metro Lineal	14	100	100.00
37	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia Lomas De Zapaliname	COA12130100 117905	147,844	0.2%	147,844	0.2%	Poste	4	100	100.00
38	Construcción De 80 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11, De 4, De Diámetro En Privada Pumas 2 Entre Paseo De Los Pumas Y Topa De Calle (Arroyo). Col. Lomas De Lourdes.	COA00130300 208928	144,893	0.2%	119,305	0.2%	Metro Lineal	20	100	100.00
39	Ampliación De La Red De Distribución De 3 Postes De Energía Eléctrica En Calle 62 Entre Calle 11 Y Calle 13 Col. Morelos V Sector	COA13130100 129604	61,712	0.1%	61,712	0.1%	Poste	18	100	100.00
40	Construcción De 202.00 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4, De Diámetro, Ubicada En La Calle 1-C Entre Calle Oriente Y Tope De Calle, Col. Gaspar Valdez	COA12130100 116997	209,859	0.3%	209,859	0.3%	Metro Lineal	202	100	100.00
41	Construcción De 44 MI De Drenaje Sanitario De La Calle Cristóbal Pereas Entre Calle Luis Bogado Y Alvaro Fernández Col. Fundadores	COA00130400 281070	88,919	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
42	Construcción De 253 M2 De Banquetas En Calle Cartas A Eufemia Entre Correo Mayor Y Correo Marítimo. Col. Postal Cerritos.	COA00130300 211415	74,635	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	60	100	-
43	Construcción De 57 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Río San Juan Entre Cristóbal Pereaz Y Arroyo Col. Fundadores 5 Sector	COA13130100 117827	192,869	0.3%	183,307	0.3%	Metro Lineal	59	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
44	Construccion De 2,672 M2 De Pavimento Asfaltico En La Calle Santa Isabel Entre Lateral De Fundadores A Pavimento Existente, Col. Avicola	COA12130100 092812	932,443	1.3%	932,443	1.3%	Metros Cuadrados	2,672	100	100.00
45	Ampliación De La Red De Distribución De 3 Postes De Energia Electrica En Calle Tlahuac Entre Coyucatlan Y Tope De Calle Al Sur Col. Ampl Federico Berrueto Ramon	COA13130100 129514	99,601	0.1%	99,601	0.1%	Poste	32	100	100.00
46	Construcción De 24 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería Pead Rd11 De 4 De Diam. En Calle Rio Pánuco Entre Priv. Unión Y Unión Col. Gonzalez Cepeda	COA13130100 114737	41,001	0.1%	32,966	0.0%	Metro Lineal	27	100	100.00
47	Construcción De 182 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11 De 4 Pulg. De Diam.En Calle Gaviotas Entre Aguilas Y Cardenales Col. Valle De Las Aves	COA13130100 114701	207,811	0.3%	207,811	0.3%	Metro Lineal	27	100	100.00
48	Construccion De 210 MI De Barda Perimetral En Esc. Prim. Rogelio Alvarado Cavazos T.M. En Calle Fermin Espinoza Armillita Entre Francisco Rivera Y Manuel Capetillo Col. Fracc. Plaza	COA13130100 123281	299,846	0.4%	290,543	0.4%	Escuela	180	100	100.00
49	Construcción De 2,053 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Primera Entre Raymundo Del Bosque Y Edigio Rebonato Y Priv. Primera Entre Calle Primera Y Topa De Calle. Col. Nazario S. Ortiz Garza.	COA00130300 211265	776,361	1.1%	776,327	1.1%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
50	Construcción De 140 M2 De Banquetas En Calle San Mateo Entre Proverbios Y Tope De Calle. Col. El Salvador.	COA00130300 211504	41,300	0.1%	39,717	0.1%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
51	Construcción De 50 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11, De 4, De Diámetro En Calle Pinos Entre Calle Álamos Y Tope De Calle. Col. Postal Cerritos.	COA00130300 208847	73,551	0.1%	56,136	0.1%	Metro Lineal	5	100	100.00
52	Construcción De 380 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle 23 Entre Calle 12 Y Calle 18 (Paso Del Agua) Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 117865	818,184	1.2%	818,184	1.2%	Metro Lineal	99	100	100.00
53	Construcción De 40 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Calle Cristobal Pereaz Entre Lorenzo Gavira Y Diego De Aguirre Col. Fundadores	COA13130100 117832	87,823	0.1%	87,823	0.1%	Metro Lineal	9	100	100.00
54	Construcción De 37 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diámetr En Calle Jose Maria Gonzalez Entre Carlos Ma. Bustamante Y Francisco Severo Col. Josefa Ortiz Dominguez	COA13130100 117823	60,261	0.1%	57,939	0.1%	Metro Lineal	36	100	100.00
55	Construccion De 180 M2 De Banquetas En Priv. 2 Entre Santa Maria De Las Parras Y Tope De Arroyo Col.Las Margaritas	COA13130100 122324	60,620	0.1%	60,620	0.1%	Metro Cuadrado	36	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
56	Construccion De 560 M2 De Concreto Hidraulico En Calle Caracol Entre Priv. 26 Y Tope De Calle Col. Vicente Guerrero (Loma Bonita II)	COA13130100 122354	288,055	0.4%	288,055	0.4%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
57	Construcción De 50 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería P.V.C. De 25 Cms De Diám. En Calle 12 Entre Calle 27 Y Calle 29 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 117863	111,000	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	18	100	-
58	Construcción De 180 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd_11 De 4 Inch De Diam.En Calle Juan Gonzalez Entre Aguilas Y Tope De Calle Col. Ampl. Valle De Las Aves	COA13130100 114703	234,888	0.3%	234,888	0.3%	Metro Lineal	9	100	100.00
59	Construcción De 100 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 De Diam. En Calle Cañon De San Lorenzo Entre Sierra Madre Del Sur Y Sierra Hermosa Col. Ampl. Niños Heroes	COA13130100 114716	105,952	0.2%	105,952	0.2%	Metro Lineal	9	100	100.00
60	Construccion De 1,616 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Jacarandas Entre Pavimento Existente Y Tope De Calle Col. Lomas De Santa Cruz	COA13130100 122334	588,408	0.9%	588,408	0.9%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
61	Construcción De 112 MI De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Nogal Entre Fernando Montes De Oca Y Jose Mariano Monterde Col. Las Rosas Y Ampl.Niños Heroes	COA13130100 117843	226,036	0.3%	226,036	0.3%	Metro Lineal	40	100	100.00
62	Construcción De 250 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan Gonzalez Entre Emiliano Zapata Y Aguilas Col. Valle De Las Aves	COA13130100 117860	422,178	0.6%	422,178	0.6%	Metro Lineal	68	100	100.00
63	Construcción De 57 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle Cartas A Eufemia Entre San Jose Y Correo Mayor Col. San Jose	COA13130100 117824	61,171	0.1%	61,171	0.1%	Metro Lineal	18	100	100.00
64	Construccion De 147.9 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.La Madrid	COA13130100 122328	40,498	0.1%	40,498	0.1%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
65	Construccion De 130 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Puerto De Veracruz Entre Calle Puerto De Flores Y Tope De Calle Al Sur Col. Puerto De Flores	COA00130400 280998	293,106	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
66	Construccion De 1,170 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 7 Entre Calle 56 Y Calle 50 Col. Morelos V Sector	COA13130100 123275	801,000	1.2%	633,240	0.9%	Metro Cuadrado	54	100	100.00
67	Construcción De 275 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Cuarta Entre Blvd. San Patricio Y Chichimeca Col. Niños Heroes	COA13130100 117851	528,190	0.8%	528,190	0.8%	Metro Lineal	68	100	100.00
68	Construccion De 480 M2 De Pavimento Asfaltico En Priv. Nogalitos Entre Priv. Nochebuena Y Nogalitos Col. Lomas De Santa Cruz	COA13130100 122335	167,680	0.2%	167,680	0.2%	Metro Cuadrado	18	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
69	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En La Calle 0 De Calle 38 A Tope, Calle A Y B De 0 A Tope, Col. Vicente Guerrero	COA12130100 117238	267,478	0.4%	267,478	0.4%	Poste	7	100	100.00
70	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En La Calle Pirul Y Alamo Entre Lila Y Sin Nombre, Col. Nueva Imagen	COA12130100 117895	312,508	0.5%	312,508	0.5%	Poste	7	100	100.00
71	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En Varias Calles De La Colonia Postal Cerritos	COA12130100 117906	190,600	0.3%	190,600	0.3%	Poste	4	100	100.00
72	Construcción De 252 M2 De Banquetas En Calle Simas (31) Entre Calle Sexta Y Calle Séptima; Y Calle 32 Entre Sexta Y Séptima. Col. Balcones.	COA00130300 211536	74,340	0.1%	44,846	0.1%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
73	Construcción De 552 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Cañon De San Lorenzo Entre Palmito Del Sur Y Vicente Suarez Col. Niños Heroes	COA13130100 117853	1,106,115	1.6%	1,106,115	1.6%	Metro Lineal	68	100	100.00
74	Construcción De 135 MI De Linea De Agua Potable En Calle Santa Martha Entre Santa Rita Y Santa Barbara Col. Las Margaritas	COA13130100 114708	228,000	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	77	100	10.00
75	Construcción De 183 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Codornices Entre Pavorreales Y Aguilas Col. Valle De Las Aves	COA13130100 117857	279,045	0.4%	279,045	0.4%	Metro Lineal	68	100	100.00
76	Construcción De 96 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd_11 De 4 De Diam En Calle Aguilas Entre Prol. Juan Gonzalez Y Tope De Calle Col. Valle De Las Aves	COA13130100 114704	140,320	0.2%	124,665	0.2%	Metro Lineal	36	100	100.00
77	Construcción De 420 MI De Linea De Agua Potable En Calle Santa Barbara Entre Santa Martha Y Tope De Calle Col. Las Margaritas	COA13130100 114709	735,000	1.1%	733,508	1.1%	Metro Lineal	158	100	100.00
78	Construcción De 131 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11 De 4 De Diam. En Calle 21 De Marzo Entre 16 De Septiembre Y Rio Suchiate Col. Gonzalez Cepeda	COA13130100 114714	159,843	0.2%	159,843	0.2%	Metro Lineal	41	100	100.00
79	Construcción De Puente Peatonal A Base De Concreto Ubicado En Lateral Otilio Gonzalez Entre Cristobal Pereas Y Calle San Jose. Col. San Jose	COA12130100 117223	124,284	0.2%	124,284	0.2%	Metros Lineales	1	100	100.00
80	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En La Calle Rio Suchiate, Rio San Juan, Rio Salado, Rio Seco Y Rio Sinaloa Entre Juan Navarro Y Tope, Col. Fundadores	COA12130100 117899	404,825	0.6%	404,825	0.6%	Poste	10	100	100.00
81	Construcción De 104 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 35 Entre Calle 12 Y Calle 14 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 114730	135,528	0.2%	135,528	0.2%	Metro Lineal	27	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
82	Construcción De 927 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Pepe Zavala Entre Calle De Las Palmas Y Calle De Los Cedros. Col. Evaristo Pérez Arreola.	COA00130300 211353	330,484	0.5%	319,907	0.5%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
83	Construccion De 665 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.La Amistad	COA13130100 122327	203,103	0.3%	203,103	0.3%	Metro Cuadrado	108	100	100.00
84	Construcción De 96 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Privada Del Roble Entre Nogalitos Y Del Roble Col. Lomas De Santa Cruz	COA13130100 117847	211,984	0.3%	211,984	0.3%	Metro Lineal	14	100	100.00
85	Construccion De 108.5 M2 De Banquetas En Calle 26 De Marzo Esquina Con 2 De Abril Col.Centenario	COA13130100 122332	40,141	0.1%	40,141	0.1%	Metro Cuadrado	32	100	100.00
86	Construcción De 65 MI De Alcantarillado Sanitario En La Calle Olivo Entre Periférico Luis Echeverría Y Palma Col. Del Valle	COA00130300 208792	174,678	0.3%	157,382	0.2%	Metro Lineal	18	100	100.00
87	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 2 Esquina Calle 27 Colonia Lomas De Zapaliname	COA12130100 117877	49,812	0.1%	49,812	0.1%	Poste	1	100	100.00
88	Construcción De 55 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diam.En Calle Fortunato Soto Entre Fresno Y Nogal Col. Ampl. Niños Heroes	COA13130100 114718	48,794	0.1%	48,794	0.1%	Metro Lineal	14	100	100.00
89	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Carta De Correo Mayor A Correo Aéreo Col. Postal Cerritos	COA00130400 281536	133,386	0.2%	133,386	0.2%	M2, Concreto asfáltico	27	100	100.00
90	Construcción De 50 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diámetro En Calle 20 Entre Calle 37 Y Calle 39 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 114727	64,186	0.1%	64,186	0.1%	Metro Lineal	5	100	100.00
91	Construccion De 2,480 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Cisnes Entre Tope De Calle Al Sur Y Tope De Calle Al Norte Col. Valle De Las Aves	COA13130100 123273	803,262	1.2%	803,262	1.2%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
92	Construcción De 53 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Calle Rio Seco Entre Juan Navarro Y Y Arroyo Col. Fundadores 5 Sector	COA13130100 117831	145,000	0.2%	144,520	0.2%	Metro Lineal	14	100	100.00
93	Construcción De 62.80 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 58 Entre Calle 7 Y Blvd. Morelos Col. Ampl. Morelos	COA13130100 122130	158,760	0.2%	156,964	0.2%	Metro Lineal	23	100	100.00
94	Construcción De 265 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario En Calle Segunda Entre Blvd. San Patricio Y Chichimeca Col. Niños Heroes	COA13130100 117849	572,624	0.8%	572,624	0.8%	Metro Lineal	45	100	100.00
95	Construccion De Línea De Agua Potable En Los Ejidos Jose Ma Morelos, La Encantada, Las Hormigas, Estacion Santa Elena, Palmas Altas, San Juan Del Retiro.	COA12130100 116995	1,632,503	2.4%	1,632,503	2.4%	Metro Lineal	3,000	100	100.00
96	Construcción De 126 M2 Concreto Hidráulico En Privada De Los Santos Entre Galeana E Ignacio Allende Col. Independencia	COA00130300 208952	63,616	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
97	Construcción De 50 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Puerto De Acapulco Entre Calle Puerto De Veracruz Y Colector Existente Col. Puerto De Flores	COA00130400 281038	117,045	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
98	Construcción De 58 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diámetro En Calle 58 Entre Calle 7 Y Blvd. Morelos Col. Ampl. Morelos	COA13130100 114733	70,079	0.1%	70,079	0.1%	Metro Lineal	23	100	100.00
99	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 62 Entre 3 Y 1, Col. Miguel Hidalgo	COA12130100 117878	73,769	0.1%	73,769	0.1%	Poste	2	100	100.00
100	Construcción De 990 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Pavorreales (Cardenales) Entre Golondrinas Y Codornices Col. Valle De Las Aves	COA13130100 122369	352,415	0.5%	352,415	0.5%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
101	Const. De 106 MI De Línea De Agua P C/Tub. Pead Rd/11 De 4 De En Priv. H. Del Bosque / J.Ma Goribar Y Tope, Col. Bellavista	COA12130100 116992	100,896	0.1%	100,896	0.1%	Metro Lineal	106	100	100.00
102	Construcción De 126 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 60 Entre Calle 13 Y Blvd. Morelos (Arroyo) Col. Ampl. Morelos	COA13130100 119432	270,712	0.4%	270,712	0.4%	Metro Lineal	113	100	100.00
103	Construcción De 135 MI De Línea De Agua En Calle Santa Magdalena Entre Santa Rita Y Santa Barbara Col. Las Margaritas	COA13130100 114707	228,000	0.3%	194,073	0.3%	Metro Lineal	54	100	100.00
104	Construcción De 100 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd_ 11 4 Inch De Diam. En Calle Santa Isabel Entre Santa Rita Y Santa Barbara Col. Las Margaritas	COA13130100 114712	130,941	0.2%	130,941	0.2%	Metro Lineal	50	100	100.00
105	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Nueva Epoca Entre Futuro A Tope De Calle Colonia Nuevo Progreso	COA12130100 117892	197,191	0.3%	197,191	0.3%	Poste	4	100	100.00
106	Construcción De 164 MI De Línea De Agua Potable En Calle Santa Clara Entre Santa Rita Y Tope De Calle Col. Las Margaritas	COA13130100 114711	214,733	0.3%	214,733	0.3%	Metro Lineal	117	100	100.00
107	Construcción De 648 M2 De Concreto Hidráulico En Calle Constituyentes Entre Pavimento Existente Y A Mediación De Cerro Col. Ignacio Allende	COA13130100 122362	305,451	0.4%	303,984	0.4%	Metro Cuadrado	41	100	100.00
108	Construcción De 2,115 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Halcones Entre Golondrinas Y Tope De Calle Al Sur Col. Valle De Las Aves	COA00130400 280887	948,955	1.4%	725,135	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
109	Construcción De 1,125 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle 54 Entre Calle 11 Y Calle 13 Col. Morelos V Sector	COA13130100 122341	380,693	0.6%	380,693	0.6%	Metro Cuadrado	117	100	100.00
110	Construcción De 400 M2 De Pavimento Asfáltico En Priv. 2 Entre Santa María De Las Parras Y Tope De Arroyo Col. Las Margaritas	COA13130100 122348	153,492	0.2%	153,492	0.2%	Metro Cuadrado	36	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
111	Construcción De 470 MI De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Roble Entre Rosal Y Fernando Montes De Oca Col. Las Rosas Y Ampl. Niños Heroes	COA13130100 117841	811,093	1.2%	811,093	1.2%	Metro Lineal	90	100	100.00
112	Ampliacion De La Red De Distribucion De 2 Postes De Energia Electrica En Calle 58 Entre Boulevard Morelos Y A Tope Lado Poniente Col Morelos V Sector	COA13130100 122023	81,278	0.1%	81,278	0.1%	Poste	27	100	100.00
113	Construccion De 33.00 Linea De Agua Potable, En Calle 48 Y Juan Navarro Y Linea En Varias Calles De La Colonia Ampl. Vistehermosa	COA12130100 116994	654,620	0.9%	654,620	0.9%	Metro Lineal	33	100	100.00
114	Construccion De 921.63 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.Santa Teresa	COA13130100 122329	288,681	0.4%	288,681	0.4%	Metro Cuadrado	108	100	100.00
115	Construccion De 912 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Falcon Entre Blvd. Valdes Sanchez Y Tope De Calle Col. Nueva Aurora	COA13130100 122346	347,018	0.5%	347,018	0.5%	Metro Cuadrado	27	100	100.00
116	Construcción De 125 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11, De 4 De Diámetro En Calle Juan Fco. Gonzalez Entre Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Al Norte Col. Nuevo Atardecer.	COA13130100 114734	150,208	0.2%	150,208	0.2%	Metro Lineal	18	100	100.00
117	Construcción De 83 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. De 25 Cms, En Calle Rio Seco Entre Cristobal Perez Y Arroyo Col. Fundadores 5 Sector	COA13130100 117828	279,813	0.4%	274,848	0.4%	Metro Lineal	86	100	100.00
118	Construcción De 720.00 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4, De Diametro, Ubicada En Varias Calles De La , Col. San Isidro	COA12130100 117954	745,198	1.1%	745,198	1.1%	Metro Lineal	720	100	100.00
119	Construcción De 15 MI De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En La Calle Sin Nombre Entre Río Suchiate Y Paso De Agua Col. Fundadores 5 Sector	COA00130300 208303	45,000	0.1%	44,422	0.1%	Metro Lineal	32	100	100.00
120	Construccion De 720 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 52 Entre Blvd. Morelos Y Calle 7 Col. Morelos V Sector	COA13130100 122338	277,200	0.4%	276,373	0.4%	Metro Cuadrado	72	100	100.00
121	Construccion De 720 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 13 Entre Pavimento Existente Y Calle 56 Col. Morelos Iv Sector	COA13130100 123276	277,200	0.4%	249,401	0.4%	Metro Cuadrado	18	100	100.00
122	Construcción De 280 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería En Calle Quinta Entre Blvd. San Patricio Y Chichimeca Col. Niños Heroes	COA13130100 117852	497,129	0.7%	497,129	0.7%	Metro Lineal	68	100	100.00
123	Construcción De 104 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 37 Entre Calle 12 Y Calle 14 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 114729	135,528	0.2%	135,528	0.2%	Metro Lineal	14	100	100.00
124	Construcción De 50 MI De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Jose Mariano Monterde Entre Nogal Y Fresnos Col. Las Rosas Y Ampl. Niños Heroes	COA13130100 117844	103,269	0.1%	103,269	0.1%	Metro Lineal	13	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
125	Construcción De 110 MI De Barda Perimetral En La Secundaria En Calle Santa Gertrudis Entre Santa Barbara Y San Juana Col. Santa Cristina	COA13130100 123278	181,780	0.3%	181,780	0.3%	Escuela	135	100	100.00
126	Construcción De 80 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 13 Entre Calle 56 Y Calle 60 Col. Ampl. Morelos	COA13130100 122131	170,000	0.2%	170,000	0.2%	Metro Lineal	63	100	100.00
127	Construcción De 100 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubo De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 2 Entre Calle 11 Y Calle 15 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 117868	225,009	0.3%	215,377	0.3%	Metro Lineal	27	100	100.00
128	Construcción De 40 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario En Calle Lateral Entre Privada 1 Y Privada 2 Col. Valle De Las Aves	COA13130100 117855	82,524	0.1%	82,524	0.1%	Metro Lineal	9	100	100.00
129	Construcción De 280 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle 15 Entre Prol. Otilio Gonzalez Y Calle 6 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 117866	644,159	0.9%	617,121	0.9%	Metro Lineal	54	100	100.00
130	Construcción De 140 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. De 25 Cms De Diám. En Calle Río Sinaloa Entre Cristóbal Pérez Y Juan Navarro Col. Fundadores 5 Sector	COA13130100 117829	494,434	0.7%	434,300	0.6%	Metro Lineal	77	100	100.00
131	Construcción De 150 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diámetro En Calle 45 Entre Calle 16 Y Calle 20 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 114724	197,597	0.3%	88,065	0.1%	Metro Lineal	14	100	100.00
132	Construcción De 55 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11 De 4 Pulg. De Diam. En Calle Mariano Monterde Entre Fresno Y Nogal Col. Ampl. Niños Heroes	COA13130100 114720	71,879	0.1%	71,879	0.1%	Metro Lineal	9	100	100.00
133	Construcción De 1280 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Pino Entre Correo Marítimo Y San José Col. Postal Cerritos	COA13130100 122343	432,178	0.6%	432,178	0.6%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
134	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Moras Entre Tope Y Tope, Col. Evaristo Pérez Arreola Ampl	COA12130100 117891	530,956	0.8%	530,956	0.8%	Poste	13	100	100.00
135	Construcción De 100 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 4 Entre Calle 11 Y Calle 15 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 117869	236,724	0.3%	215,378	0.3%	Metro Lineal	63	100	100.00
136	Construcción De 119 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería Pead Rd11 De 4 De Diam. En Calle Manuel González N. Entre Tomás González Y Tope De Calle Al Norte Col. Nuevo Atardecer	COA13130100 114735	155,755	0.2%	155,755	0.2%	Metro Lineal	18	100	100.00
137	Construcción De 114 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Privada Centzontle Entre Águilas Y Gorriones Col. Valle De Las Aves	COA13130100 117856	93,706	0.1%	93,706	0.1%	Metro Lineal	18	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
138	Construcción De 17 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Calle Cristobal Perez Entre Línea Existente Y Alvaro Fernandez Col. Fundadores	COA13130100 117833	37,740	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	37,740	100	-
139	Construccion De 492 M2 De Pavimento Asfaltico En Priv. 1 Entre Santa Maria Delas Parras Y Tope De Arroyo Col. Las Margaritas	COA13130100 122347	161,738	0.2%	161,738	0.2%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
140	Construcción De 2,989 M2 De Banquetas En El Camino Al Morillo Entre Blvd. Antonio Narro Y Periférico L.E.A. Col. Landín-Lomas De Guadalupe.	COA00130300 208732	1,490,833	2.2%	717,224	1.0%	Metro Cuadrado	95	100	10.00
141	Construccion De 9,960 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.Valle De Las Aves	COA13130100 122322	2,262,396	3.3%	2,262,396	3.3%	Metro Cuadrado	585	100	100.00
142	Construccion De Puente Peatonal En Calle Prol. Cipres Entre Mezquite Y Nuevo Mirasierra Col. Mirasierra	COA13130100 124035	1,347,475	2.0%	1,347,475	2.0%	Puente	135	100	100.00
143	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Sierra De La Golondrina Entre Calle Oriente Y Ojo De Agua, Col. Loma Blanca	COA12130100 117901	580,515	0.8%	580,515	0.8%	Poste	14	100	100.00
144	Construcción De 210 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 13 Entre Calle 2 Y Calle 6 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 117864	402,162	0.6%	402,162	0.6%	Metro Lineal	68	100	100.00
145	Construccion De 1,071 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Gorriones Entre Patos Y Golondrinas Col. Valle De Las Aves	COA13130100 122366	361,553	0.5%	361,553	0.5%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
146	Construcción De 50 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diám. En Calle 18 Entre Calle 23 Y Calle 25 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 117870	125,958	0.2%	105,374	0.2%	Metro Lineal	9	100	100.00
147	Construcción De 58.90 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Juan Navarro Entre Línea Existente Y Río Seco Col. Fundadores 5 Sector	COA13130100 117837	241,784	0.4%	201,845	0.3%	Metro Lineal	9	100	100.00
148	Construcción De 12 MI De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. De 25 Cms De Diam. En Calle Lorenzo Gavira Entre Cristobal Perez Y Línea Existente Col. Ampl. Fundadores	COA13130100 117838	14,054	0.0%	14,054	0.0%	Metro Lineal	6	100	100.00
149	Construcción De 100 MI De Línea De Agua Potable Con Tubería De De Pead Rd_11 De 4 Inch De Diam En Calle Santa Rita Entre Santa Aurora Y Santa Isabel Col. Las Margaritas	COA13130100 114710	129,900	0.2%	129,900	0.2%	Metro Lineal	36	100	100.00
150	Construcción De 1,638 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle De Las Palmas Entre Calle De Los Sabinos Y Calle Pepe Zavala. Col. Evaristo Pérez Arreola.	COA00130300 211308	614,866	0.9%	606,594	0.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
151	Construccion De 339 M2 De Banquetas En Calle Jose Maria Godivar Entre Pedro Aranda Y Lic. Miguel Cardenas Col.Bellavista(Esc. Sec. Gral .No. 3)	COA13130100 122325	121,015	0.2%	121,015	0.2%	Metro Cuadrado	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
152	Construcción De 49.40 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms. En Calle Rio Salado Entre Cristobal Perez Y Arroyo Col. Fundadores 5 Sector	COA13130100 117826	167,944	0.2%	165,837	0.2%	Metro Lineal	14	100	100.00
153	Construcción De 55 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Priv. 2 Entre Aguilas Y Arroyo Col. Valle De Las Aves	COA13130100 117854	94,635	0.1%	94,635	0.1%	Metro Lineal	14	100	100.00
154	Construcción De 250 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diam. En Calle Juan González Entre Águilas Y Emiliano Zapata Col. Valle De Las Aves	COA13130100 114702	298,533	0.4%	298,533	0.4%	Metro Lineal	63	100	100.00
155	Construcción De 245 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera Entre El Roble Y Blvd. San Patricio Col. Las Rosas	COA13130100 117846	538,570	0.8%	538,570	0.8%	Metro Lineal	189	100	100.00
156	Construcción De 90 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diámetro En Calle Gorriones Entre Godornices Y Juan Gonzalez Col. Valle De Las Aves	COA13130100 114700	113,721	0.2%	113,721	0.2%	Metro Lineal	27	100	100.00
157	Construcción De 1085.00 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4, De Diametro, Ubicada En Varias Calles De La , Col. Lomas De Zapaliname	COA12130100 116996	1,157,772	1.7%	1,157,772	1.7%	Metro Lineal	1,085	100	100.00
158	Construcción De 45 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 20 Entre Calle 47 Y Calle 45 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 114726	59,272	0.1%	59,272	0.1%	Metro Lineal	5	100	100.00
159	Construcción De 160 MI De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Fresno Entre Jose Mariano Monterde Y Lazaro Cardenas Col. Las Rosas Y Ampl.Niños Heroes	COA13130100 117845	345,639	0.5%	345,639	0.5%	Metro Lineal	90	100	100.00
160	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Priv.32 Entre Ave. Oriente Y Tope De Calle Y Ave. Oriente Entre Poste Existente A Calle 39, Col. Vista Hermosa	COA12130100 117897	415,124	0.6%	415,124	0.6%	Poste	10	100	100.00
161	Construccion De 100 MI. De Alcantarillado Sanitario En La Calle Asoc. Gilberto Entre Calle Oriente Y Blvd. Convenciones De La Col. Gaspar Valdes	COA00130300 206235	238,960	0.3%	238,960	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
162	Construcción De 120 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Rio Suchiate Entre Juan Navarro Y S/N Col. Fundadores 5 Sector	COA13130100 117830	389,700	0.6%	364,236	0.5%	Metro Lineal	36	100	100.00
163	Construccion De 990 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Palomas Entre Golondrinas Y Godornices Col. Valle De Las Aves	COA13130100 122368	360,488	0.5%	360,488	0.5%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
164	Construcción De 71 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle Fernando Montes De Oca Entre Fresno Y Roble Col. Ampl. Niños Heroes	COA13130100 114722	59,400	0.1%	56,286	0.1%	Metro Lineal	9	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
165	Construcción De 45 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11 De 4 De Diam. En Calle Fernando Montes De Oca Entre Los Pinos Y Blvd. San Patricio Col. Ampl. Niños Heroes	COA13130100 114721	56,376	0.1%	56,376	0.1%	Metro Lineal	5	100	100.00
166	Construccion De 9,672 M2 De Concreto Hidraulico En Calle Batallon De San Patricio Entre Palmito Sur Y Gral. Jose Mariano Monterde Col. Niños Heroes	COA13130100 122351	3,265,907	4.7%	3,265,907	4.7%	Metro Cuadrado	216	100	100.00
167	Construcción De 189 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Gaviotas Entre Aguilas Y Pavorreales Col. Valle De Las Aves	COA13130100 117859	289,311	0.4%	289,311	0.4%	Metro Lineal	41	100	100.00
168	Construcción De 60 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 3 Pulgadas De Diámetro En Calle Segunda Entre Prol. Carlos Salazar Y Prol. Obregon Col. 15 De Abril	COA13130100 114706	79,200	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	18	100	10.00
169	Rehabilitacion De Acceso A Puente Peatonal En Callejon De Acceso S/N De La Col Villa Universidad Entre Periferico Luis Echeverria Y Puente Peatonal Col. Villa Universidad	COA13130100 124255	122,554	0.2%	122,554	0.2%	Puente	54	100	100.00
170	Construcción De 135 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11 De 4 Pulg. De Diam. En Blvd. San Patricio Entre Jose Mariano Monterde Y Lazaro Cardenas Col. Ampl. Niños Heroes	COA13130100 114717	169,251	0.2%	169,251	0.2%	Metro Lineal	36	100	100.00
171	Ampliación De La Red De Distribución De 13 Postes De Energia Electrica En Calle Prol. Marte Entre Torre De Loto Y Torre De Los Alcatraces Col. Satelite Norte Ampl.	COA13130100 128585	546,788	0.8%	546,788	0.8%	Poste	621	100	100.00
172	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Luis Ibarra Entre Emiliano Zapata A Tope De Calle Colonia Fuentes Del Pedregal	COA12130100 117889	311,188	0.5%	311,188	0.5%	Poste	7	100	100.00
173	Construcción De 2,400 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Tercera De Pavimento Existente A Calle Mario Eulalio Gutiérrez Col. Nazario S. Ortiz Garza	COA00130300 209049	900,873	1.3%	900,873	1.3%	Metro Cuadrado	20	100	100.00
174	Construccion De 515 M2 De Concreto Hidraulico Y Escalinatas En Varias Calles De La Col. Ignacio Allende	COA13130100 122363	368,173	0.5%	332,001	0.5%	Metro Cuadrado	18	100	100.00
175	Construccion De 3,519 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Triunfo Entre Nuevo Mexico(Mexico Nuevo) Y Nueva Tecnologia Col. Nuevo Progreso	COA13130100 122359	1,316,927	1.9%	1,316,927	1.9%	Metro Cuadrado	171	100	100.00
176	Construcción De 123 MI De Linea De Agua Potable En Calle Jesus Victor Vazquez Entre Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Al Sur Col. Nuevo Atardecer	COA13130100 114736	162,360	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	14	100	-
177	Construccion De 2,536 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 35 Entre Calle 6 Y Calle 12 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 122356	969,308	1.4%	969,308	1.4%	Metro Cuadrado	113	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
178	Ampl. De La Red De Distrib. De Energia Electrica En La C. Diana Laura Entre And. V Zamarron A Calle V. Zamarron Y Calle And. Victoriano Zamarron Entre Diana Laura A Tope De Calle Colonia La Palmilla	COA12130100 117236	66,409	0.1%	66,409	0.1%	Poste	2	100	100.00
179	Construcción De 52 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulgadas De Diámetro En Calle Santa Cruz Entre Calle Entre Rios Y Cordova Col. Buenos Aires	COA13130100 114732	68,640	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	9	100	10.00
180	Construcción De 425 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diámetro En Calle 33 Entre Calle 12 Y Paso Del Agua Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 114731	560,319	0.8%	560,319	0.8%	Metro Lineal	45	100	100.00
181	Construcción De 130 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 58 Entre Calle 13 Y Blvd. Morelos (Arroyo) Col. Ampl. Morelos	COA13130100 122132	281,063	0.4%	281,063	0.4%	Metro Lineal	153	100	100.00
182	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Priv. Carlos Pacheco Entre Masedumbre Y Tope De Privada. Col. Guayulera (Providencia).	COA12130100 117190	121,471	0.2%	121,471	0.2%	M2, Concreto asfáltico	440	100	100.00
183	Construccion De 624 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Roma Entre Circuito De La Cañada E Ignacio Cepeda Davila Col. Periodistas	COA13130100 122344	238,158	0.3%	238,158	0.3%	Metro Cuadrado	23	100	100.00
184	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Carlos Lazo Entre Prolongacion Perez Treviño A Calle 20 Colonia San Jose De Los Cerritos	COA12130100 117884	189,445	0.3%	189,445	0.3%	Poste	4	100	100.00
185	Construcción De 100 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle 6 Entre Calle 11 Y Calle 15 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 117862	263,520	0.4%	215,378	0.3%	Metro Lineal	63	100	100.00
186	Construcción De 110 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 37 Entre Calle 18 Y Calle 20 Col. Lomas De Zapaliname	COA13130100 114728	144,745	0.2%	144,745	0.2%	Metro Lineal	9	100	100.00
187	Construcción De 146 MI De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cm De Diam. En La Calle Eleazar Galindo Entre Teotihuacan Y Uxmal, Col. Ampl. Maria De Leon	COA12130100 093390	282,153	0.4%	282,153	0.4%	Metro Lineal	146	100	100.00
188	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En Varias Calles De La Colonia Gaspar Valdez	COA12130100 117904	497,026	0.7%	497,026	0.7%	Poste	12	100	100.00
189	Construccion De 1,155 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 56 Entre Calle 11 Y Calle 13 Col. Morelos V Sector	COA13130100 122342	383,894	0.6%	383,894	0.6%	Metro Cuadrado	108	100	100.00
190	Construccion De 1,071 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Palomas Entre Patos Y Golondrinas Col. Valle De Las Aves	COA13130100 122365	387,291	0.6%	387,291	0.6%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
191	Construccion De 115.00 MI De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11 De 4 De , Ubicada En La Calle 7 Entre Central Y Nativitas, Col. Fbr Pop.	COA12130100 116993	109,162	0.2%	109,162	0.2%	Metro Lineal	115	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,081,256	94.2%	61,236,305	88.6%		57,800		
192	Construccion De 10,680 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Camino Al Morillo Antonio Narro Y San Nicolas Col. Landin-Lomas De Guadalupe	COA13130100 123277	2,324,245	3.4%	2,002,616	2.9%	Metro Cuadrado	95	100	100.00
193	Construccion De 807 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Clavel Entre Francisco I. Madero Y Malva Col. Ma. Del Carmen Cavazos	COA13130100 122345	303,607	0.4%	303,607	0.4%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
194	Ampliación De La Red De Distribución De 3 Postes De Energia Electrica En Calle Privada Cazadores Entre Paseo De Los Cazadores Y Tope De Privada Col. Lomas De Lourdes	COA13130100 129113	164,041	0.2%	164,041	0.2%	Poste	23	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,931,111	100.0%	2,931,111	100.0%		2,510		
1	Pavimentación Asfáltica En La Calle 5 De Mayo De 20 De Noviembre A Calle Sin Nombre En La Colonia Zaragoza	COA13130200 141841	365,246	12.5%	365,246	12.5%	M2, Concreto asfáltico	200	100	100.00
2	Aportación Municipal A Obras De Infraestructura Productiva Rural (Activos Productivos Municipalizados)	COA13130200 142384	200,000	6.8%	200,000	6.8%	Acción	400	100	100.00
3	Pavimentación Asfáltica En Calles Juan Valle Y Carlos Castillo De Nicolás Jiménez A Vías De Fc	COA13130200 142002	162,895	5.6%	162,895	5.6%	M2, Concreto asfáltico	140	100	100.00
4	Pavimentación Asfáltica En Calle S/N En La Colonia Del Seis. A Un Costado De La Esc. Primaria Amado Nervo	COA13130200 141977	86,416	2.9%	86,416	2.9%	M2, Concreto asfáltico	120	100	100.00
5	Pavimentación Asfáltica En La Calle Herlinda Pérez De Unión A Ramos Arizpe En La Col. Del Maestro	COA13130200 142116	282,874	9.7%	282,874	9.7%	M2, Concreto asfáltico	180	100	100.00
6	Pavimentación Asfáltica En La Calle Constitución De Nisperos A Lázaro Cárdenas En La Col. San Luisito	COA13130200 142139	253,524	8.6%	253,524	8.6%	M2, Concreto asfáltico	220	100	100.00
7	Fondo Destinado A La Ampliación De Redes Eléctricas En El Municipio De San Juan De Sabinas	COA13130200 142332	500,000	17.1%	500,000	17.1%	Obra	400	100	100.00
8	Pavimentación Asfáltica En La Calle Francisco I Madero De Manuel Acuña A Callejón Sin Nombre En La Col. Comercial	COA13130200 142096	388,078	13.2%	388,078	13.2%	M2, Concreto asfáltico	220	100	100.00
9	Pavimentación Asfáltica En La Calle Amado Nervo De Heroico Colegio Militar A Colon En La Colonia Sarabia	COA13130200 142052	230,766	7.9%	230,766	7.9%	M2, Concreto asfáltico	150	100	100.00
10	Fondo Destinado Para Construcción De Infraestructura Educativa	COA13130200 142368	400,000	13.6%	400,000	13.6%	Escuela	400	100	100.00
11	Pavimentación Asfáltica En La Calle Tomas Urbina El La Col. Allende	COA13130200 142038	61,312	2.1%	61,312	2.1%	M2, Concreto asfáltico	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,369,361	48.7%	21,369,361	48.7%		11,235		
1	Infraestructura Basica Educativa Esucelas	COA13130100 038835	624,952	1.4%	624,952	1.4%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
2	Infraestructura Educativa Basica Escuelas	COA13130100 036842	620,344	1.4%	620,344	1.4%	Metros Cuadrados, Aulas	126	100	100.00
3	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 051090	547,647	1.2%	547,647	1.2%	Metro Lineal	118	100	100.00
4	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 050071	488,900	1.1%	488,900	1.1%	TECHUMBRE	240	100	100.00
5	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA00130400 234246	609,071	1.4%	609,071	1.4%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
6	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 042849	573,643	1.3%	573,643	1.3%	Metro Lineal	435	100	100.00
7	Infraestructura Educativa Escuelas	COA13130100 043471	603,728	1.4%	603,728	1.4%	Metros Cuadrados, Aulas	340	100	100.00
8	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 037705	706,189	1.6%	706,189	1.6%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
9	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 044401	998,099	2.3%	998,099	2.3%	-1	1,179	100	100.00
10	Infraestructura Basica Escuelas	COA00130300 181699	935,572	2.1%	935,572	2.1%	Metro Lineal	341	100	100.00
11	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 051582	170,485	0.4%	170,485	0.4%	-1	271	100	100.00
12	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 050923	315,038	0.7%	315,038	0.7%	Metro Lineal	271	100	100.00
13	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 037971	722,629	1.6%	722,629	1.6%	Metros Cuadrados, Aulas	474	100	100.00
14	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 043748	228,990	0.5%	228,990	0.5%	Metro Lineal	245	100	100.00
15	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA00130300 181687	935,119	2.1%	935,119	2.1%	Metros Cuadrados	483	100	100.00
16	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 051180	711,983	1.6%	711,983	1.6%	Metro Lineal	135	100	100.00
17	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 051633	727,806	1.7%	727,806	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	63	100	100.00
18	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 051150	780,437	1.8%	780,437	1.8%	Metro Lineal	461	100	100.00
19	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 050471	339,492	0.8%	339,492	0.8%	Metro Lineal	253	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,369,361	48.7%	21,369,361	48.7%		11,235		
20	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 051982	119,566	0.3%	119,566	0.3%	-1	425	100	100.00
21	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 043281	888,726	2.0%	888,726	2.0%	Metro Lineal	346	100	100.00
22	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 037125	758,583	1.7%	758,583	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	386	100	100.00
23	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 052263	363,827	0.8%	363,827	0.8%	Metro Cuadrado	433	100	100.00
24	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 037056	610,419	1.4%	610,419	1.4%	Metros Cuadrados, Aulas	160	100	100.00
25	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 034558	328,571	0.7%	328,571	0.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
26	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 044191	401,552	0.9%	401,552	0.9%	Metro Cuadrado	680	100	100.00
27	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 046230	749,936	1.7%	749,936	1.7%	-1	415	100	100.00
28	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 050082	297,632	0.7%	297,632	0.7%	-1	100	100	100.00
29	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA00130400 234243	673,818	1.5%	673,818	1.5%	Metro Lineal	130	100	100.00
30	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 044504	737,887	1.7%	737,887	1.7%	-1	130	100	100.00
31	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	COA13130100 038183	750,810	1.7%	750,810	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	160	100	100.00
32	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 052073	609,918	1.4%	609,918	1.4%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
33	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 051216	847,318	1.9%	847,318	1.9%	Metro Lineal	171	100	100.00
34	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 050669	484,860	1.1%	484,860	1.1%	TECHUMBRE	160	100	100.00
35	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 038312	724,272	1.6%	724,272	1.6%	Metros Cuadrados, Aulas	278	100	100.00
36	Infraestructura Basica Educativa	COA13130100 051672	381,541	0.9%	381,541	0.9%	Metro Lineal	135	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,792,520	87.9%	6,792,520	87.9%		14,020		
1	Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Nuevo Reynosa, Municipio De Viesca Coahuila.	COA00130400 231037	371,628	4.8%	371,628	4.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
2	Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles En El Ejido San Isidro Del Municipio De Viesca Coahuila.	COA13130100 082843	329,560	4.3%	329,560	4.3%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
3	Rehabilitacion En Centro Bachillerato Tecnologico Agropecuario No 207, Zona Centro, Municipio De Viesca Coahuila	COA00130400 231017	22,998	0.3%	22,998	0.3%	Obra	120	100	100.00
4	Relocalizacion De Techumbre En Parroquia De Santiago Apostol De Viesca Coahuila	COA13130100 101695	56,621	0.7%	56,621	0.7%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
5	Construccion De Piso Bajo Techumbre En Internado Escolar Femenil No 7 Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila.	COA00130400 231159	236,000	3.1%	236,000	3.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	100	100.00
6	Pavimentacion Asfaltica En Calle Del Ejido Nuevo Margaritas, Municipio De Viesca Coahuila.	COA00130400 231136	307,242	4.0%	307,242	4.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
7	Construccion De Techumbre De 15 X 30 Mts. En El Patio Del Internado Escolar Femenil No. 7, Zona Centro, Municipio De Viesca Coahuila.	COA13130100 075910	540,000	7.0%	540,000	7.0%	Metros Cuadrados, Cancha	300	100	100.00
8	Pavimentacion Asfaltica De Calle Y Construccion De Camino De Acceso De Puente A Autopista En El Ejido San Juan De Villa Nueva, Del Municipio De Viesca Coahuila.	COA13130200 141061	625,000	8.1%	625,000	8.1%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
9	Colocacion De Piedra Laja En Calle Del Ejido Venustiano Carranza (Exhacienda Santa Ana De Los Hornos) Del Municipio De Viesca Coahuila	COA00130400 231148	481,046	6.2%	481,046	6.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
10	Pavimentacion Asfaltica En Calle Cerrada S.N. Frente A Escuela En El Ejido Gregorio Garcia, Municipio De Viesca Coahuila.	COA13130200 141096	627,331	8.1%	627,331	8.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
11	Pavimentacion Asfaltica De Calle En El Ejido Mieleras Del Municipio De Viesca Coahuila.	COA13130100 092811	593,144	7.7%	593,144	7.7%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
12	Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Principal De Boquillas De Las Perlas	COA13130100 082623	1,055,904	13.7%	1,055,904	13.7%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
13	Acometida Y Linea Elec. P/Minisplit Es. Prim. Enrique	COA00130300 193118	90,000	1.2%	90,000	1.2%	Obra	300	100	100.00
14	Comision Estatal De La Vivienda (Aportacion)	COA00130300 193108	200,000	2.6%	200,000	2.6%	Acción	3,000	100	100.00
15	Construccion De 2 Aulas Didacticas En Cbta No. 207, En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila.	COA13130100 075659	264,941	3.4%	264,941	3.4%	Aula	200	100	100.00
16	Construccion De Piso De Concreto En Patio De J.N Andres S. Viesca, Municipio De Viesca Coahuila	COA00130300 189414	65,364	0.8%	65,364	0.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,792,520	87.9%	6,792,520	87.9%		14,020		
17	Construccion De Techumbre En La Iglesia Del Ejido Darias Municipio De Viesca Coahuila	COA13130100 102202	100,225	1.3%	100,225	1.3%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
18	Pavimentacion De C. Morelos Entre Aldama Y Allende Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila	COA13130100 082986	825,516	10.7%	825,516	10.7%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00