

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,073,102	100.0%	5,549,141	91.4%		8,107		
1	Construccion De Banquetas De Concreto En La Calle 1° De Mayo, Prolongación Veracruz Y Prolongación Colima De La Colonia Lazaro Cardenas.	COL00130400 258826	185,097	3.0%	181,304	3.0%	Metro Cuadrado	86	100	100.00
2	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Andador	COL00130400 261236	297,683	4.9%	290,963	4.8%	Red	250	100	100.00
3	Construccion De Huellas De Rodamiento En Calle Leonardo B. Gutierrez	COL00130400 259215	740,000	12.2%	727,560	12.0%	Metro Cuadrado	168	100	100.00
4	Construccion De Empedrado Asentado En Tierra Y Dentellon De Concreto En El Paraiso.	COL00130400 263720	480,225	7.9%	456,214	7.5%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
5	Construccion De Banquetas De Concreto En Calle La Joyacolonia Linda Vista.	COL00130400 258664	172,000	2.8%	165,613	2.7%	Metro Cuadrado	76	100	100.00
6	Construccion De Huellas De Rodamiento En Calle Basilio Badillo Y Calle 5 De Mayo	COL00130400 258908	355,582	5.9%	351,958	5.8%	Metro Cuadrado	186	100	100.00
7	Equipamiento En Ampliacion De Cdc En La Colonia Centro	COL00130400 261575	266,667	4.4%	214,016	3.5%	Unidad	750	100	100.00
8	Construccion De Guarniciones De Concreto En La Calle Javier Mina, Francisco I Madero, Francisco Munguia De La Colonia Ejido De Armeria	COL00130400 259271	36,000	0.6%	35,858	0.6%	Metro Cuadrado	68	100	100.00
9	Ampliacion De Electrificacion	COL00130400 261044	205,840	3.4%	201,236	3.3%	Red	685	100	100.00
10	Construccion De Banquetas De Concreto En Calle Cristobal Colon	COL00130400 259994	68,000	1.1%	68,000	1.1%	Metro Cuadrado	165	100	100.00
11	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	COL00130400 261303	91,355	1.5%	89,316	1.5%	Red	85	100	100.00
12	Construccion De Banquetas En Calle Leonardo Jaramillo Col. Emiliano Zapata.	COL00130400 258632	120,000	2.0%	116,328	1.9%	Metro Cuadrado	66	100	100.00
13	Construccion De Empedrados Asentado En Tierra Y Dentellon De Concreto	COL00130400 259425	100,000	1.6%	95,592	1.6%	Metro Cuadrado	75	100	100.00
14	Gastos Indirectos 3amo 33 Fondo 3	COL00130400 261941	182,193	3.0%	176,997	2.9%	Acción	1,500	100	100.00
15	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Camellones En Carretera Libre Tecoman - Ciudad De Armeria	COL00130400 258877	259,527	4.3%	259,257	4.3%	Metro Lineal	205	100	100.00
16	Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Centro (Cdc)	COL00130400 259601	500,000	8.2%	411,407	6.8%	Unidad médica	1,500	100	100.00
17	Rehabilitacion De Las Fuentes De Abastecimiento Y Tanque Elevado De Concreto Y Linea De Conduccion De Agua Potablecuyutlan	COL00130400 260975	795,000	13.1%	624,980	10.3%	Sistema	758	100	100.00
18	Guarniciones De Concreto Calle Armeria, Adolfo Lopez Mateos Y Veracruz	COL00130400 259354	318,157	5.2%	311,961	5.1%	Metro Cuadrado	256	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,073,102	100.0%	5,549,141	91.4%		8,107		
19	Construccion De Empedrados Asentado En Tierra En Calle Puebla	COL00130400 258936	28,000	0.5%	27,855	0.5%	Metro Cuadrado	165	100	100.00
20	Programas De Desarrollo Institucional	COL00130400 261997	121,462	2.0%	48,239	0.8%	Acción	250	100	100.00
21	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	COL00130400 261122	380,000	6.3%	371,462	6.1%	Red	250	100	100.00
22	Rehabilitacion De Las Fuentes De Abastecimiento En La Comunidad De Los Reyes	COL00130400 260854	282,314	4.6%	235,509	3.9%	Sistema	355	100	100.00
23	Construccion De Banquetas De Concreto En La Calles Francisco Javier Mina,Francisco I Madero, Francisco Mungaia	COL00130400 258713	88,000	1.4%	87,518	1.4%	Metro Cuadrado	58	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,577,372	117.2%	13,178,733	106.0%		131		
1	Construccion De Banquetas Loma De Fatima	COL00130400 250329	46,800	0.4%	46,037	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Apertura De Calle Astillero De Abajo	COL13130200 160264	450,000	3.6%	449,988	3.6%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
3	Ampliacion De Electrificacion Y Alumbrado Publico Loma De Fatima	COL00130400 255252	35,000	0.3%	28,962	0.2%	POSTES Y LUMINARIAS	-	100	67.00
4	Construccion De Banquetas, Las Tunas	COL13130200 149466	364,000	2.9%	363,994	2.9%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda Rural	COL00130400 256890	130,000	1.0%	130,000	1.0%	Vivienda	13	100	100.00
6	Pavim. Calle Bugambilia De Margarita A. Alheli	COL13130200 160536	153,712	1.2%	153,300	1.2%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
7	Construccion De Empedrados Los Asmoles	COL00130400 252815	189,600	1.5%	181,398	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Alumbrado Publico En Lorenzo R. Lopez Y Aciceto Castellanos (Entre Av. Niños Heroes E Hidalgo)	COL00130400 255208	135,000	1.1%	126,740	1.0%	POSTES Y LUMINARIAS	-	100	100.00
9	Pavimentacion Calle Republica Del Brasil	COL13130200 160414	490,000	3.9%	477,521	3.8%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
10	Pavimentacion Calle 5 De Febrero Entre 21 De Marzo Y Benito Juarez, Col. El Tivoli	COL00130400 253373	208,000	1.7%	208,000	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Ampliacion De Electrificacion Y Alumbrado Publico Las Tunas	COL00130400 255281	31,999	0.3%	21,767	0.2%	POSTES Y LUMINARIAS	-	100	75.00
12	Construccion De Banquetas Estapilla	COL00130400 265071	567,475	4.6%	555,921	4.5%	Obra	-	100	100.00
13	Ampliacion De Alumbrdo Publico, Col. Torres Quintero	COL13130200 147567	34,408	0.3%	34,408	0.3%	POSTES Y LUMINARIAS	-	100	100.00
14	Construccion De Banquetas Ignacio Zaragoza	COL00130400 266073	218,585	1.8%	218,468	1.8%	Obra	-	100	100.00
15	Construccion De Banquetas Las Guasimas	COL13130200 149714	560,000	4.5%	559,993	4.5%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
16	Construccion De Banquetas En La Comunidad De Los Ortices	COL00130400 250401	260,000	2.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
17	Indirectos	COL13130200 161159	373,029	3.0%	333,350	2.7%	Acción	-	100	90.00
18	Construccion Empedrados Ejido Trapichillos	COL00130400 250897	217,805	1.8%	192,120	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	88.00
19	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Comunidad De Loma De Ingacio Allende	COL00130400 248658	30,000	0.2%	13,765	0.1%	Metro Lineal	-	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,577,372	117.2%	13,178,733	106.0%		131		
20	Trabajos Para Rehabilitar Area De Reunion Comunitaria En Col. Prados Del Sur	COL00130400 265797	94,078	0.8%	86,898	0.7%	Obra	-	100	100.00
21	Construccion De Puente Peatonal Sobre Arroyo Zarco	COL00130400 248554	100,000	0.8%	100,000	0.8%	Obra	-	100	100.00
22	Construccion De Banquetas Acatitan	COL13130200 147662	75,000	0.6%	74,991	0.6%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
23	Proyecto Ejecutivo Para El Abastecimiento De Agua En La Comunidad De Las Tunas	COL00130400 266123	210,000	1.7%	207,900	1.7%	Obra	-	100	100.00
24	Programas De Desarrollo Institucional	COL13130200 161224	248,686	2.0%	237,187	1.9%	Acción	-	-	95.00
25	Construccion De Banquetas Psicila	COL13130200 149534	140,000	1.1%	123,868	1.0%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
26	Ampliacion De Electrificacion Ejido Trapichillos	COL00130400 255332	65,000	0.5%	57,738	0.5%	POSTES	-	100	100.00
27	Pavim. Calle Escorpion Entren Rep. De Peru Y Rep. Mexicana	COL13130200 160449	128,429	1.0%	76,480	0.6%	METROS CUADRADOS	-	-	50.00
28	Alumbrado Publico En Los Asmoles	COL00130400 255176	85,000	0.7%	77,803	0.6%	POSTES Y LUMINARIAS	-	100	91.00
29	Construccion De Banquetas El Amarradero	COL00130400 265709	308,723	2.5%	308,722	2.5%	Obra	-	100	100.00
30	Construccion De Banquetas El Bordo	COL13130200 149667	93,800	0.8%	91,538	0.7%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
31	Construccion De Banquetas Tecuicitan	COL00130400 250293	30,700	0.2%	30,230	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Construccion De Banquetas Gustavo Vazquez Montes	COL13130200 149777	250,000	2.0%	249,978	2.0%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
33	Electrificacion En Av. Francisco Ramirez V. (Entre Av. Leonardo Bravo Y Calle Jesus Navarro)	COL00130400 255395	50,000	0.4%	44,805	0.4%	POSTES	-	100	100.00
34	Construccion De Banquetas Loma De Fatima	COL00130400 250281	46,800	0.4%	46,037	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
35	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Col. Popular	COL00130400 265635	288,572	2.3%	288,559	2.3%	Obra	-	100	100.00
36	Eonstruccion De Empedrados El Alpuyequito	COL00130400 252775	160,000	1.3%	158,228	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
37	Introduccion De Agua Potable Astillero De Abajo	COL00130400 248679	100,000	0.8%	33,845	0.3%	Metro Lineal	-	100	30.00
38	Pavimentacion Calle Lerdo De Tejada	COL00130400 253302	147,500	1.2%	139,173	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,577,372	117.2%	13,178,733	106.0%		131		
39	Construccion De Banquetas Puerta De Anzar	COL13130200 149541	393,120	3.2%	375,940	3.0%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
40	Sustitucion De Agua Y Drenaje En La Calle Los Regalado	COL00130400 248638	958,296	7.7%	958,296	7.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
41	Ampliacion Alumbrado Publico, Col. Josefa Ortiz De Dominguez	COL13130200 147411	52,000	0.4%	48,095	0.4%	POSTES Y LUMINARIAS	-	100	90.00
42	Ampliacion De Electrificacion Y Alumbrado Publico Loma De Ignacio Allende	COL00130400 255304	36,000	0.3%	29,108	0.2%	POSTES Y LUMINARIAS	-	100	100.00
43	Construccion De Banquetasn El Chanal	COL13130200 149560	328,160	2.6%	322,102	2.6%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
44	C. Margarita De Av. Niños H. A Av. Gonzalo De Sandoval	COL13130200 160566	328,069	2.6%	299,328	2.4%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
45	Pavimentacion Calle Prolog. Juarez, Col. Leonardo B. Gutierrez Y El Tivoli	COL13130200 160372	365,789	2.9%	365,789	2.9%	METROS CUADRADOS	-	100	100.00
46	Construccion De Empedrados Los Asmoles	COL00130400 251822	189,600	1.5%	181,398	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
47	Construccion De Banquetas Cardona	COL13130200 149654	202,720	1.6%	191,256	1.5%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
48	Rehabilitacion Camino Sacacosechas Varias Comunidades, Zona Rural	COL13130200 161075	1,000,000	8.0%	313,682	2.5%	Metros	-	100	30.00
49	Proteccion De Cerca Perimetral Para Area De Reunion Comunitaria En Prados Del Sur	COL00130400 265765	219,235	1.8%	218,468	1.8%	Obra	-	100	100.00
50	Mejoramiento De Vivienda Rural (Vivienda Digna)	COL00130400 256868	380,000	3.1%	380,000	3.1%	Vivienda	38	100	100.00
51	Pavim. Av. Republica Entre Calle Sierra Y Cumbres	COL13130200 160587	141,320	1.1%	139,631	1.1%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
52	Construccion De Banquetas Tinajas	COL13130200 149501	171,080	1.4%	171,058	1.4%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
53	Empedrados Y Machuelos Calle Paula A. Verjan, Colonia Torres Quintero	COL13130200 160292	193,829	1.6%	188,850	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
54	Const. Puente Lo De Villa, Calle Revolucion Sobre Arroyo Seco	COL13130200 160865	500,000	4.0%	500,000	4.0%	Obra	-	-	100.00
55	Construccion De Banquetas Los Asmoles	COL13130200 149732	560,000	4.5%	559,996	4.5%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
56	Ampliacion Y Alumbrado Publico, Col. El Pedregal	COL13130200 147446	95,780	0.8%	95,779	0.8%	POSTES Y LUMINARIAS	-	100	100.00
57	Ampliacion De Alumbrado Publico Col. Antorchista	COL13130200 147539	53,953	0.4%	53,946	0.4%	POSTES	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,577,372	117.2%	13,178,733	106.0%		131		
58	Ampliacion De Recamara	COL00130400 256917	400,000	3.2%	400,000	3.2%	Vivienda	80	100	100.00
59	Construccion De Banquetas Astillero De Arriba	COL13130200 149745	580,720	4.7%	580,720	4.7%	METROS CUADRADOS	-	-	100.00
60	Ampliac. Y Electríf. Alumbrado Publico Jardin Lo De Villa	COL13130200 170109	140,000	1.1%	127,842	1.0%	POSTES Y LUM.	-	-	100.00
61	Ampliacion Alumbrado Publico Jardines De La Estancia	COL13130200 147384	170,000	1.4%	147,737	1.2%	POSTES	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,089,950	100.0%	4,066,077	99.4%		42,650		
1	Rehabilitación De La Red De Drenaje	COL13130100 058666	239,064	5.8%	239,064	5.8%	Obra	1	100	100.00
2	Rehabilitacion De Agua Potable En Jala	COL13130100 058485	587,857	14.4%	587,857	14.4%	Sistema	1	100	100.00
3	Construcción De Empedrados Agua Zarca	COL13130100 060773	200,000	4.9%	200,000	4.9%	Metros Cuadrados	863	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Red Agua Potable En Pueblo Juarez	COL13130100 058442	300,000	7.3%	300,000	7.3%	Sistema	1	100	100.00
5	Construccion De Empedrados Calle Ensenada Colonia Higueras	COL00130400 247742	212,143	5.2%	209,865	5.1%	Acción	19,385	100	100.00
6	Rehabilitación De Caminos De Acceso A La Comunidad	COL13130100 063262	180,000	4.4%	179,124	4.4%	Kilómetros	1	100	100.00
7	Construccion De Empedrados Y Machuelos Colonia Higueras	COL00130300 195941	95,506	2.3%	95,506	2.3%	Acción	750	1	100.00
8	Programa De Desarrollo Institucional	COL13130100 063577	81,799	2.0%	81,799	2.0%	Asesoría	1	100	100.00
9	Gastos Indirectos	COL13130100 063374	120,245	2.9%	119,344	2.9%	Anteproyecto	1	100	100.00
10	Construccion De Empedrados Los Limones	COL00130300 196104	550,000	13.4%	550,000	13.4%	Acción	416	1	100.00
11	Construcción De Casa De Salud	COL13130100 061842	400,000	9.8%	387,090	9.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	100.00
12	Construccion De Muro De Contencion	COL00130300 196144	273,842	6.7%	273,842	6.7%	Acción	155	1	100.00
13	Construcción De Empedrados El Colomo	COL13130100 061039	130,000	3.2%	128,200	3.1%	Metros Cuadrados	1,614	100	100.00
14	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable El Colomo	COL00130300 195819	229,494	5.6%	224,386	5.5%	Acción	74	1	100.00
15	Rehabilitacion De Empedrados En Cruz De	COL00130400 247899	150,000	3.7%	150,000	3.7%	Acción	19,385	100	100.00
16	Costruccion De Boca Tormenta	COL13130100 058534	340,000	8.3%	340,000	8.3%	Alcantarilla	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,584,294	100.0%	1,848,981	71.5%		763,686		
1	Alcantarillado, Drenajes Y Letrinas	COL13130100 085036	165,000	6.4%	-	0.0%	Alcantarilla	165,000	100	-
2	Indirectos	COL13130100 083623	77,529	3.0%	70,140	2.7%	Pesos	77,529	100	95.00
3	Urbanizacion Municipal	COL13130100 074331	440,079	17.0%	433,284	16.8%	Metros Cuadrados	10,000	100	49.00
4	Infraestura Productiva Rural	COL13130100 084876	100,000	3.9%	-	0.0%	Hectárea	100,000	100	-
5	Programa De Desarrollo Institucional	COL13130100 083938	51,686	2.0%	31,486	1.2%	Inmueble	50	100	54.00
6	Infraestructura Basica De Salud	COL13130100 083600	40,000	1.5%	-	0.0%	Aparatos Médicos	40,000	100	-
7	Estimulo A La Educacion	COL13130100 083592	70,000	2.7%	-	0.0%	M2, Sanitarios	7	100	-
8	Electrificacion Rural	COL13130100 076662	220,000	8.5%	220,000	8.5%	Luminaria	1,000	100	100.00
9	Caminos Rurales	COL13130100 083609	150,000	5.8%	150,000	5.8%	Kilómetros	150,000	100	100.00
10	Agua Potable	COL13130100 083613	220,000	8.5%	142,945	5.5%	Red de Distribución	220,000	100	64.98
11	Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Recamaras, Cocinas Y Baños	COL13130100 076444	1,050,000	40.6%	801,126	31.0%	Vivienda	100	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,889,059	100.0%	1,592,817	10.0%		1		
1	Construcción De Obras De Drenaje Y Alcantarillado	COL13130100 129863	15,889,059	100.0%	1,592,817	10.0%	Metros Cúbicos	1	100	1.50

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,763,400	100.0%	3,763,400	100.0%		39,278		
1	Equipamiento Y Modernizacion Administrativa	COL13130100 038909	75,268	2.0%	75,268	2.0%	Proyecto	1	100	100.00
2	Rehabilitación De Alcantarillado, Calle 27 De Octubre.	COL00130300 200524	213,573	5.7%	213,573	5.7%	Metros Lineales	4,588	100	100.00
3	Construccion De Muro De Contension	COL13130100 038901	409,100	10.9%	409,100	10.9%	Metros Lineales	276	100	100.00
4	Construccion De Muro De Contension	COL00130400 231417	147,998	3.9%	147,998	3.9%	Metro cúbico	4,588	100	100.00
5	Ampliacion De Red Electrica	COL13130100 038905	249,652	6.6%	249,652	6.6%	Poste	4	100	100.00
6	Ampliacion De Red Electrica 2da Etapa	COL00130300 190349	187,386	5.0%	187,386	5.0%	Poste	4,588	100	100.00
7	Ampliación De Red De Drenaje - Prol. Aldama	COL00130200 168156	132,376	3.5%	132,376	3.5%	Metros Lineales	4,588	100	100.00
8	Equipamiento Y Modernizacion Administrativa	COL13130100 038908	112,872	3.0%	112,872	3.0%	Proyecto	1	100	100.00
9	Equipamiento Con Plantas Solares	COL00130400 231457	7,343	0.2%	7,343	0.2%	Celda Solar	278	100	100.00
10	Colocacion De Malla Ciclon En Perimetro De Colector	COL13130100 038888	187,347	5.0%	187,347	5.0%	Metro Lineal	257	100	100.00
11	Construccion De Banquetas	COL00130400 231358	42,296	1.1%	42,296	1.1%	Metros Cuadrados	4,588	100	100.00
12	Construccion De Empedrados Asentados En Mortero	COL13130100 038892	49,011	1.3%	49,011	1.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,393	100	100.00
13	Pavimentación Con Concreto Hidraulico	COL00130300 207950	691,388	18.4%	691,388	18.4%	M2, Concreto hidráulico	4,588	100	100.00
14	Construccion De Comedores	COL13130100 038906	45,562	1.2%	45,562	1.2%	Desayunador	10	100	100.00
15	Construccion De Vado	COL13130100 038902	42,881	1.1%	42,881	1.1%	Metros Lineales	66	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda	COL13130100 038907	540,000	14.3%	540,000	14.3%	Beneficiario	150	100	100.00
17	Construccion De Guarniciones	COL13130100 038894	23,751	0.6%	23,751	0.6%	Metros	127	100	100.00
18	Equipamiento Con Plantas Solares	COL00130400 231446	14,685	0.4%	14,685	0.4%	Celda Solar	12	100	100.00
19	Construccion De Colector Pluvial-Prolongación Aldama	COL00130200 168069	448,425	11.9%	448,425	11.9%	Metros Lineales	4,588	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,763,400	100.0%	3,763,400	100.0%		39,278		

20	Construccion De Empedrados	COL00130400 231379	142,487	3.8%	142,487	3.8%	Metro Cuadrado	4,588	100	100.00
----	----------------------------	-----------------------	---------	------	---------	------	----------------	-------	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,653,346	124.7%	19,212,258	116.0%		-		
1	Revestimiento De Canal Pluvial (Prah) Loc De Madrid	COL00130400 246585	901,125	5.4%	899,301	5.4%	Acción	-	100	99.80
2	Adecuacion De Espacios Administrativos	COL00130400 247942	61,174	0.4%	61,174	0.4%	Acción	-	100	100.00
3	Construcción De Empedrados Y Guarniciones En Callejones	COL00130400 247429	150,000	0.9%	149,362	0.9%	Acción	-	100	99.57
4	Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples, En Escuela Primaria, En Cofradia De Hgo. (3x1)	COL00130400 247669	393,345	2.4%	393,345	2.4%	Acción	-	100	100.00
5	Equipo De Computo	COL00130400 247930	70,000	0.4%	70,000	0.4%	Acción	-	100	100.00
6	Pavimentación De Calles A Base De Adoquin Asentado Sobre Cama De Arena Loc De Chanchopa	COL00130400 247356	250,000	1.5%	250,000	1.5%	Acción	-	100	100.00
7	Ultima Etapa De La Construcción De La Av. Carlos De La Madrid (Sur) A Base De Empedrados Laterales Y Pavimentació	COL00130400 247115	1,109,717	6.7%	1,109,717	6.7%	Acción	-	100	100.00
8	Servicios Profesionales	COL00130400 247896	90,000	0.5%	89,992	0.5%	Acción	-	100	99.99
9	Mobiliario	COL00130400 247910	30,000	0.2%	27,278	0.2%	Acción	-	100	90.93
10	Combustible	COL00130400 247767	41,675	0.3%	41,675	0.3%	Acción	-	100	100.00
11	Construccion De Empedrados Col Bayardo	COL00130400 247287	455,000	2.7%	455,000	2.7%	Acción	-	100	100.00
12	Construccion De Vivienda En Localidades Rurales	COL00130400 247697	2,000,000	12.1%	1,994,000	12.0%	Acción	-	100	100.00
13	Construccion De Cubierta En Cancha De Uso Multiple En La Escuela Secundaria Luis Gudiño. (3x1)	COL00130400 247543	393,345	2.4%	393,345	2.4%	Acción	-	100	100.00
14	Papeleria	COL00130400 248830	35,000	0.2%	35,000	0.2%	Acción	-	100	100.00
15	Construcción De Red De Agua Potable Cofradia De Morelos	COL00130400 246429	55,000	0.3%	55,000	0.3%	Acción	-	100	100.00
16	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles (Habitat) Col Villas Del Sol	COL00130400 246943	205,932	1.2%	202,489	1.2%	Acción	-	100	98.33
17	Construccion De Red Drenaje Sanitario Calle Panama, Col. Bayardo	COL00130400 247043	545,000	3.3%	545,000	3.3%	Acción	-	100	100.00
18	Construccion De Empedrado Ahogado En Mortero En Varias Calles De Madrid	COL00130400 247399	630,802	3.8%	630,802	3.8%	Acción	-	100	100.00
19	Contratacion De Personal	COL00130400 247730	300,874	1.8%	300,874	1.8%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,653,346	124.7%	19,212,258	116.0%		-		
20	Pavimentación A Base De Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico De La Calle Anselmo Villalobos	COL00130400 247155	842,490	5.1%	842,490	5.1%	Acción	-	100	100.00
21	Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario (385 M) Ruiz Cortinez	COL00130400 247065	633,176	3.8%	619,779	3.7%	Acción	-	100	97.88
22	Publicidad De Licitaciones En El Diario Oficial De La Federacion	COL00130400 247839	56,298	0.3%	49,161	0.3%	Acción	-	100	87.32
23	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles Hnos. Leaño	COL00130400 246477	350,000	2.1%	336,226	2.0%	Acción	-	100	96.06
24	Empedrados Y Guarniciones Calle Antonio Vazquez(Habitat) Col Villas Del Sol	COL00130400 247260	125,799	0.8%	125,563	0.8%	Acción	-	100	99.81
25	Papeleria	COL00130400 247779	35,000	0.2%	20,002	0.1%	Acción	-	100	57.15
26	Mantenimiento De Vehiculos	COL00130400 247800	30,000	0.2%	30,000	0.2%	Acción	-	100	100.00
27	Reconstrucción De Plantilla En Canal Pluvial Loc Madrid	COL00130400 246191	240,000	1.4%	234,871	1.4%	Acción	-	100	97.86
28	Ampliación Y Rehabilitación De Infraestructura De Escuelas De Nivel Básico (Pec 2013)	COL00130400 247455	200,000	1.2%	200,000	1.2%	Acción	-	100	100.00
29	Arrendamiento De Copiadoras	COL00130400 247824	32,912	0.2%	32,912	0.2%	Acción	-	100	100.00
30	Credito Banobras-Fism 2013	COL00130400 258559	4,139,670	25.0%	3,782,684	22.8%	Acción	-	100	91.38
31	Empedrados Y Guarniciones En Calles De La Comunidad Cofradia De Morelos	COL00130400 247223	575,000	3.5%	551,612	3.3%	Acción	-	100	95.93
32	Credito Banobras-Fism 2013	COL00130400 262095	4,139,670	25.0%	3,152,237	19.0%	Acción	-	100	76.15
33	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles (Pibai) Loc. Cerro De Ortega	COL00130400 246993	500,000	3.0%	497,581	3.0%	Acción	-	100	99.52
34	Construcción De Banquetas En Cofradia De Hgo. (3x1) Cof De Hidalgo	COL00130400 247329	120,343	0.7%	120,343	0.7%	Acción	-	100	100.00
35	Pavimentación A Base De Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico Calle Joaquín Amaro De La Calle Insurgentes	COL00130400 247179	705,000	4.3%	703,444	4.2%	Acción	-	100	99.78
36	Construcción De Cancha De Uso Multiple En Telesecundaria De L. Moreno (3x1)	COL00130400 247609	210,000	1.3%	210,000	1.3%	Acción	-	100	100.00