

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,908,920	98.5%	28,908,860	98.5%		103,182		
1	Contruccion De Techado En La Escuela Telesecundaria No. 429, Josefa Ortiz De Dominguez , Clave 07etv040022w, Ejido Nueva Libertad	CHP00130300 219824	749,044	2.6%	749,044	2.6%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles En Calle Jardines Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. Jose Patrocinio, Barrio 15 De Enero (Cabecera Municipal)	CHP00130300 219004	458,699	1.6%	458,699	1.6%	Metro Cuadrado	7,515	100	100.00
3	Pavimentacion De Calles Con Concreto Mixto En (Calle Innominada), Ejido Nueva Reforma	CHP13130200 166374	859,411	2.9%	859,411	2.9%	Metros Cuadrados	347	100	100.00
4	Construccion De Techado Estructural Tipo Domo, Fraccionamiento Vida Mejor	CHP00130400 263033	967,656	3.3%	967,656	3.3%	Metro Cuadrado	7,515	100	100.00
5	Construccion De 3.00 Puentes Vehiculares, Barrio Morelos li	CHP00130400 263828	367,805	1.3%	367,805	1.3%	Metro Cuadrado	7,515	100	100.00
6	Pavimentacion Hidraulica De Calle Veracruz Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Morelos, Barrio Morelos lii (Cabecera Municipal)	CHP13130200 166395	447,844	1.5%	447,844	1.5%	Metros Cuadrados	810	100	100.00
7	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria "Emiliano Zapata Salazar" Clave: 07dpr1033o, Rancheria El Tumbador	CHP00130300 220699	405,586	1.4%	405,586	1.4%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
8	Pavimentacion De Camino Con Concreto Mixto (Tramo: Entronque Camino Al Ejido Los Cacaos Del Km.0 00 Al 0 100)	CHP00130400 262599	429,350	1.5%	429,350	1.5%	Metro Cuadrado	26	100	100.00
9	Introduccion De La Red De Drenaje (1a. Etapa), Rancheria Los Amates	CHP00130300 219701	1,307,357	4.5%	1,307,357	4.5%	Metro Lineal	527	100	100.00
10	Introduccion De La Red De Energia Electrica (Rancheria El Paraíso)	CHP00130300 220384	898,542	3.1%	898,542	3.1%	Poste	63	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino, Tramo: Panteon-Barrio Las Cruces.	CHP00130400 263379	442,313	1.5%	442,313	1.5%	Kilómetros	450	100	100.00
12	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Av. Vicente Guerrero Sur Entre Calle Allende Poniente Y Calle Matamoros Poniente, Barrio San Marcos	CHP13130100 116311	886,448	3.0%	886,448	3.0%	Metros Cuadrados	7,515	100	100.00
13	Revestimiento De 570 Ml De Camino, Rancheria Huisisil Dos.	CHP00130400 264392	256,289	0.9%	256,289	0.9%	Kilómetro	60	100	100.00
14	Ampliacion De Presidencia Municipal	CHP00130400 262883	1,166,445	4.0%	1,166,445	4.0%	Metro Cuadrado	7,515	100	100.00
15	Adquisicion Y Suministro De Modulos Solares (Barrio Costa Rica Y Caballo Blanco)	CHP00130400 264001	892,480	3.0%	892,480	3.0%	Módulo	366	100	100.00
16	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario, Ejido Constitución	CHP00130300 220501	552,308	1.9%	552,308	1.9%	Metro Cuadrado	444	100	100.00
17	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Ejido Magnolia	CHP00130300 219947	493,544	1.7%	493,544	1.7%	Metro Cuadrado	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,908,920	98.5%	28,908,860	98.5%		103,182		
18	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Av. Vicente Guerrero, Barrio Morelos II, Cabecera Municipal	CHP00130300 220244	207,030	0.7%	206,970	0.7%	Metro Lineal	7,515	100	100.00
19	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (C. Jardines Entre Av. 16 De Septiembre Y Rio) Barrio Rio Grande.	CHP00130400 262302	177,324	0.6%	177,324	0.6%	Metro Cuadrado	7,515	100	100.00
20	Pavimentacion Hidraulica De Calle Veracruz Entre Av. Benito Juarez Y Av. 16 De Septiembre, Barrio Morelos I	CHP00130300 220613	604,840	2.1%	604,840	2.1%	Metro Cuadrado	810	100	100.00
21	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle Yucatan Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. Morelos), Barrio Morelos II (Cabecera Municipal)	CHP00130300 220070	1,325,584	4.5%	1,325,584	4.5%	Metro Cuadrado	710	100	100.00
22	Rehabilitacion De Puente De Hamaca De 135 Metros De Claro, Ejido Rosario Zacatonal	CHP13130200 166431	374,817	1.3%	374,817	1.3%	Metro Lineal	127	100	100.00
23	Pavimentacion De Calles Innominadas Con Concreto Hidraulico, Colonia Hidalgo	CHP00130300 218915	1,615,119	5.5%	1,615,119	5.5%	Metro Cuadrado	1,209	100	100.00
24	Construccion De Puente Vehicular, Colonia Hidalgo.	CHP00130400 261204	408,146	1.4%	408,146	1.4%	Metro Lineal	1,340	100	100.00
25	Pavimentacion De Calle Jardines Entre Av. 16 De Septiembre Y El Rio Y Av. 16 De Septiembre Entre Calle Central Chiapas Y Calle Jardines, Barrio Rio Grande (Cabecera Municipal)	CHP13130200 166347	571,348	1.9%	571,348	1.9%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
26	Construccion De Un Modulo (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Esc. Primaria Estado De Mexico Clave Cct. 07dpr2295f, Rancheria Jalapa.	CHP00130400 264125	766,286	2.6%	766,286	2.6%	Alumno	114	100	100.00
27	Mantenimiento De Basurero Municipal (Relleno Sanitario)	CHP13130100 116165	630,000	2.1%	630,000	2.1%	Actividad	7,515	100	100.00
28	Construccion De Puente Vehicular Ejido Los Andes De Zapata.	CHP00130400 263104	431,653	1.5%	431,653	1.5%	Metro Lineal	320	100	100.00
29	Construccion De Puente Vehicular, Fraccionamiento Santa Anita.	CHP00130400 264493	276,233	0.9%	276,233	0.9%	Metro Lineal	103	100	100.00
30	Construccion De Enmallado Perimetral En Esc. Primaria Rural 15 De Septiembre, Clave: 07dpr4625u, Ejido 15 De Septiembre.	CHP00130400 263265	244,796	0.8%	244,796	0.8%	Metro Lineal	167	100	100.00
31	Pavimentacion De Camino Con Concreto Mixto, Ejido Las Golondrinas	CHP00130300 219391	844,763	2.9%	844,763	2.9%	Metro Cuadrado	358	100	100.00
32	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (C. Jose Patrocinio Entre Av. Patriotismo Y Av. Sin Nombre), Colonia Hidalgo	CHP00130300 220653	562,945	1.9%	562,945	1.9%	Metro Cuadrado	1,209	100	100.00
33	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario, Ubicado En El Ejido Maria Esther Zuno De Echeverría	CHP00130300 220151	710,328	2.4%	710,328	2.4%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
34	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Calle Carretera Costera Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. Miguel Hidalgo) Cabecera Municipal (Barrio 15 De Enero)	CHP00130400 263712	1,644,433	5.6%	1,644,433	5.6%	Metro Cuadrado	7,515	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,908,920	98.5%	28,908,860	98.5%		103,182		
35	Construccion De Puente Vehicular En Calle Alberto Montaña Espejel, Barrio San Marcos.	CHP00130400 264224	817,749	2.8%	817,749	2.8%	Metro Lineal	7,515	100	100.00
36	Construccion De Puente Vehicular, Colonia Hidalgo.	CHP00130400 262094	408,146	1.4%	408,146	1.4%	Metro Lineal	1,340	100	100.00
37	Construccion De 440.00 MI De Camino Rural (Ejido Acacoyagua)	CHP00130300 220565	864,078	2.9%	864,078	2.9%	Kilómetro	7,515	100	100.00
38	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Calle Las Cruces Y Calle Lagunas Entre Av. Santa Cecilia Y Av. Playa Ines, Cabecera Municipal, Fraccionamiento 08 De Septiembre.	CHP00130300 219156	734,398	2.5%	734,398	2.5%	Metro Cuadrado	7,515	100	100.00
39	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario, Ejido Satelite Morelia	CHP00130300 220306	708,289	2.4%	708,289	2.4%	Obra	138	100	100.00
40	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 262723	862,356	2.9%	862,356	2.9%	Poste	73	100	100.00
41	Construccion De 02 Aulas En Cobach Emsad 219 Clave:07ems0129v, Ejido Los Cacaos	CHP00130300 220453	977,230	3.3%	977,230	3.3%	Aula	111	100	100.00
42	Pavimentacion Hidraulica De Calle Veracruz Entre Av. Constitucion Y Av. Benito Juarez (Barrio Morelos I), Cabecera Municipal.	CHP13130200 166322	559,911	1.9%	559,911	1.9%	Metros Cuadrados	670	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,127,419	127.5%	31,127,419	127.5%		-		
1	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 268009	733,598	3.0%	733,598	3.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Construccion De Vivienda	CHP00130400 280429	353,486	1.4%	353,486	1.4%	Vivienda	-	100	100.00
3	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265962	313,389	1.3%	313,389	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Construccion De Viviendas	CHP00130400 280312	1,178,286	4.8%	1,178,286	4.8%	Vivienda	-	100	100.00
5	Enmallado Perimetral	CHP00130400 280483	249,449	1.0%	249,449	1.0%	Obra	-	100	100.00
6	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 268004	618,611	2.5%	618,611	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Construccion De Aulas En Esc Preparatoria Renovacion	CHP00130400 280470	523,430	2.1%	523,430	2.1%	Aula	-	100	100.00
8	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265610	449,378	1.8%	449,378	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272336	612,007	2.5%	612,007	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265933	296,998	1.2%	296,998	1.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
11	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 268015	318,145	1.3%	318,145	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265688	385,502	1.6%	385,502	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Ampliacion De Drenaje Sanitario	CHP00130400 258645	388,611	1.6%	388,611	1.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
14	Ampliacion De Energia Electrica	CHP00130400 272393	528,481	2.2%	528,481	2.2%	Poste	-	100	100.00
15	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265649	245,163	1.0%	245,163	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
16	Construccion De Vivienda	CHP00130400 280345	589,143	2.4%	589,143	2.4%	Vivienda	-	100	100.00
17	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130400 266060	196,483	0.8%	196,483	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
18	Ampliacion De Energia Electrica	CHP00130400 272387	597,358	2.4%	597,358	2.4%	Poste	-	100	100.00
19	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265525	366,479	1.5%	366,479	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,127,419	127.5%	31,127,419	127.5%		-		
20	Elaboracion Del Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015	CHP00130400 280508	122,061	0.5%	122,061	0.5%	Plan	-	100	100.00
21	Pavimentacion De Calles Puente Patrocinio Gonzalez Garrido	CHP00130400 272326	758,728	3.1%	758,728	3.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Ampliacion De Energia Electrica	CHP00130400 272397	1,049,998	4.3%	1,049,998	4.3%	Poste	-	100	100.00
23	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 266108	498,909	2.0%	498,909	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 268010	382,668	1.6%	382,668	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272296	318,889	1.3%	318,889	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
26	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265819	341,699	1.4%	341,699	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
27	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272341	227,280	0.9%	227,280	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
28	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272318	269,084	1.1%	269,084	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 268006	317,015	1.3%	317,015	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Gastos Indirectos	CHP00130400 280490	732,088	3.0%	732,088	3.0%	Informe	-	100	100.00
31	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272350	526,465	2.2%	526,465	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272307	318,414	1.3%	318,414	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
33	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 266033	183,834	0.8%	183,834	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
34	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272313	318,127	1.3%	318,127	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
35	Construccion De Vivienda	CHP00130400 280327	589,143	2.4%	589,143	2.4%	Vivienda	-	100	100.00
36	Construccion De Vivienda	CHP00130400 280392	471,315	1.9%	471,315	1.9%	Vivienda	-	100	100.00
37	Construccion De Vivienda	CHP00130400 280357	589,143	2.4%	589,143	2.4%	Vivienda	-	100	100.00
38	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272331	445,402	1.8%	445,402	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,127,419	127.5%	31,127,419	127.5%		-		
39	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272362	483,210	2.0%	483,210	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
40	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265574	514,658	2.1%	514,658	2.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
41	Introduccion De Drenaje Sanitario	CHP00130400 273174	1,133,333	4.6%	1,133,333	4.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
42	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265999	419,697	1.7%	419,697	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
43	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 265848	529,370	2.2%	529,370	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
44	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272367	340,486	1.4%	340,486	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
45	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 268007	136,589	0.6%	136,589	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
46	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 258524	729,224	3.0%	729,224	3.0%	Obra	-	100	100.00
47	Rehabilitacion De Espacios Educativos Nivel Primaria Esc Primaria Eduardo Vasconcelos	CHP00130400 280440	202,843	0.8%	202,843	0.8%	Obra	-	100	100.00
48	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272356	373,534	1.5%	373,534	1.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
49	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 267998	252,521	1.0%	252,521	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
50	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272372	413,163	1.7%	413,163	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
51	Ampliacion De Energia Electrica	CHP00130400 272405	1,253,860	5.1%	1,253,860	5.1%	Poste	-	100	100.00
52	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 267999	127,876	0.5%	127,876	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
53	Construccion De Vivienda	CHP00130400 280415	353,486	1.4%	353,486	1.4%	Vivienda	-	100	100.00
54	Construccion De Muro	CHP00130400 266150	266,444	1.1%	266,444	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
55	Introduccion De Energia Electrica	CHP00130400 272381	594,500	2.4%	594,500	2.4%	Poste	-	100	100.00
56	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 268002	374,607	1.5%	374,607	1.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
57	Construccion De Vivienda	CHP00130400 280369	706,972	2.9%	706,972	2.9%	Vivienda	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,127,419	127.5%	31,127,419	127.5%		-		
58	Construccion De Vivienda	CHP00130400 280405	353,486	1.4%	353,486	1.4%	Vivienda	-	100	100.00
59	Construccion De Dren Pluvial	CHP00130400 258598	798,118	3.3%	798,118	3.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
60	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 268011	577,374	2.4%	577,374	2.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
61	Rehabilitacion Del Rastro Municipal	CHP00130400 265894	335,024	1.4%	335,024	1.4%	Obra	-	100	100.00
62	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 272348	444,208	1.8%	444,208	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
63	Ampliacion De Energia Electrica	CHP00130400 272401	1,344,525	5.5%	1,344,525	5.5%	Poste	-	100	100.00
64	Construccion De Canal Pluvial En Telesecundaria No 346	CHP00130400 280464	298,007	1.2%	298,007	1.2%	Obra	-	100	100.00
65	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional	CHP00130400 280519	366,044	1.5%	366,044	1.5%	Informe	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,361,217	95.0%	21,694,744	75.3%		109,507		
1	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico (Calle Central Entre 1a. Y 2a. Av. Sur, Barrio Centro)	CHP00130400 262594	682,708	2.4%	682,708	2.4%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
2	Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación 1a. Etapa (1a. Calle Pte. Esquina Con 1a. Av. Nte, Barrio Centro)	CHP00130400 262687	1,530,761	5.3%	1,530,761	5.3%	Metro Cuadrado	26,241	100	100.00
3	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico (1a. Calle Ote. Entre Av. Sur, Barrio Juilapa)	CHP00130400 262649	763,115	2.6%	763,115	2.6%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Guadalupano 1a. Calle Pte. Entre 6a. Avenidad Sur Y Acceso A La Escuela Secundaria Federal.	CHP00130400 260960	646,088	2.2%	646,088	2.2%	Metro Cuadrado	5,375	100	100.00
5	Revestimiento De Calles	CHP00130400 262469	549,941	1.9%	549,831	1.9%	Metro Lineal	387	100	100.00
6	Revestimiento De Caminos Y Construcción De Alcantarillas Tramo Camino Sacacosecha	CHP00130400 262347	794,476	2.8%	794,225	2.8%	Kilómetro	5,375	100	100.00
7	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico (6a. Calle Ote. Entre Av. Central Y 1a. Av. Sur, Barrio Rosario Fatima)	CHP00130400 262518	231,310	0.8%	231,310	0.8%	Metro Cuadrado	5,375	100	100.00
8	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130400 263239	305,255	1.1%	305,255	1.1%	Documento	5,375	100	100.00
9	Construcción De Servicios Sanitarios	CHP13130200 166454	484,207	1.7%	13,775	0.0%	Obra	6,194	100	100.00
10	Construcción De Borda Perimetral Esc. Primaria Niños Heroes, Clave 07dpr1110c	CHP00130400 261496	195,000	0.7%	193,402	0.7%	Metro Lineal	200	100	100.00
11	Revestimiento De Camino Rural Y Construcción De Alcantarillas Tramo Pesa	CHP00130400 262240	425,701	1.5%	425,701	1.5%	Kilómetro	600	100	100.00
12	Construcción De Dos Aulas De 2.5 Ee Cada Una Estr. U-1c Cobach Emsad No. 217 Clave 07ems0152w	CHP00130400 261302	1,008,509	3.5%	1,008,509	3.5%	Aula	2,502	100	100.00
13	Revestimiento De Calles Y Colocación De Alcantarillas	CHP00130400 262284	801,340	2.8%	801,127	2.8%	Metro Lineal	602	100	100.00
14	Construcción De 1 Aula De 2 Ee Estr U-1c (Telebachillerato No. 110 Ignacio Lopez Rayon, Clve 07eth0110a)	CHP00130400 263174	534,395	1.9%	534,395	1.9%	Metro Cuadrado	678	100	100.00
15	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable (Barrio El Hular 3a. Calle Pte. Entre 2a. Y 3a. Av. Nte.	CHP00130400 261094	1,121,451	3.9%	1,121,451	3.9%	Metro Cuadrado	5,375	100	100.00
16	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario 1a. Calle Pte. Entre 1a. Av. Sur Y 2a. Av. Nte. Barrio Concepción	CHP00130400 261593	320,711	1.1%	308,564	1.1%	Metro Lineal	5,375	100	100.00
17	Construcción De Dos Aulas Tipo Rc Esc. Prim. Valentín Gómez Farías Clave 07dpr4033i)	CHP00130400 261442	932,342	3.2%	932,342	3.2%	Aula	80	100	100.00
18	Construcción De Puente Vehicular	CHP13130200 166931	786,025	2.7%	119,006	0.4%	Metro Lineal	120	100	15.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,361,217	95.0%	21,694,744	75.3%		109,507		
19	Revestimiento De Camino Sacacosecha (Tramo Camino Sacacosecha)	CHP13130200 166869	991,741	3.4%	28,213	0.1%	Kilómetro	600	100	100.00
20	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (2a. Av. Nte. Entre 3a. Y 4a. Calle Pte, Barrio El Hular)	CHP00130400 263307	648,052	2.2%	648,052	2.2%	Metro Cuadrado	5,375	100	100.00
21	Revestimiento De Camino Y Construcion De Alcantarillas Tramo Camino De La Comunidad	CHP00130400 262406	485,000	1.7%	484,962	1.7%	Metro Lineal	144	100	100.00
22	Construccion De Barda Perimetral Esc. Sec. Tecnica No. 22 Clave 07dst0022n	CHP00130400 263272	315,185	1.1%	313,399	1.1%	Metro Lineal	5,375	100	100.00
23	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio 7 De Abril, Prolongacion De La 1a. Cale Ote)	CHP00130400 261123	721,219	2.5%	721,219	2.5%	Metro Cuadrado	650	100	100.00
24	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP13130200 166992	1,660,160	5.8%	113,053	0.4%	Poste	200	100	100.00
25	Construccion De Techado Estructural Tipo Domo (Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave 07dpr3053p)	CHP00130400 261364	757,593	2.6%	757,593	2.6%	Metro Cuadrado	1,937	100	100.00
26	Revestimiento De Camino Tramo Carretera Matamoros - Rio Arriba Hacia La Rancheria Rio Negro.	CHP00130400 262155	1,551,773	5.4%	1,551,773	5.4%	Metro Lineal	302	100	100.00
27	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle Innominada)	CHP13130200 166411	1,644,856	5.7%	622,699	2.2%	Metro Cuadrado	5,375	100	30.00
28	Construccion De Techado Estructural Tipo Domo (Cecyt Plantel 06 Clave: 07etc0006u)	CHP13130200 166576	807,871	2.8%	403,935	1.4%	Metro Cuadrado	300	100	30.00
29	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (2a. Av. Nte. Entre Calle Central Y 3a Pte. Barrio Concepcion)	CHP00130400 262561	1,679,458	5.8%	1,679,458	5.8%	Metro Cuadrado	651	100	100.00
30	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (2a. Av. Sur Entre 3a. Y 5a. Poniente, Barrio Esquipulas)	CHP13130200 166904	1,298,242	4.5%	908,769	3.2%	Metro Cuadrado	600	100	50.00
31	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable Por Gravedad	CHP00130400 263205	1,710,987	5.9%	1,710,987	5.9%	Documento	6,194	100	100.00
32	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcion De Puente Vehicular De 30mts. De Largo Y 9 Mts. De Ancho.	CHP00130400 261249	494,031	1.7%	312,524	1.1%	Documento	5,375	100	100.00
33	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario (Calle Central Entre Av. Central, 2a. Av. Norte Y 1a. Cale Ote. Entre 2a. Y 3a. Av. Sur, Barrio Centro)	CHP00130400 262123	481,714	1.7%	476,540	1.7%	Metro Lineal	5,375	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			100,590,437	84.8%	47,730,243	40.3%		94,973		
1	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 278736	5,576,111	4.7%	2,788,056	2.4%	Poste	287	100	-
2	Construccion De 12 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts	CHP13130200 169451	899,588	0.8%	269,402	0.2%	Vivienda	121	100	49.65
3	Construccion De 30 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts (Grupo 2)	CHP00130400 278957	2,773,346	2.3%	2,773,346	2.3%	Vivienda	250	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Dif Municipal	CHP00130300 220523	1,775,141	1.5%	27,711	0.0%	Obra	6,320	100	-
5	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 170322	502,995	0.4%	2,737	0.0%	Metro Lineal	208	100	-
6	Construccion De Cancha Deportiva Emsad 169 Clave 07emsoo96u	CHP00130400 267885	827,330	0.7%	248,199	0.2%	Obra	300	100	-
7	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Telesecundaria 916 Albert Eistein, Clave 07etv0927m	CHP00130300 220025	513,323	0.4%	320,546	0.3%	Obra	330	100	100.00
8	Techado De Cancha De Usos Multiples De 32.00 X 20.60 Mts En Escuela Primaria Bilingue Dr. Belisario Dominguez Palencia C.C.T. 07dpb2412d (Barrio Arenal)	CHP13130200 169875	1,118,418	0.9%	369,788	0.3%	Obra	169	100	47.24
9	Mejoramiento De 80 Viviendas (Barrio Centro)	CHP00130300 221102	3,103,891	2.6%	1,055,178	0.9%	Vivienda	304	100	47.34
10	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 267891	462,127	0.4%	231,064	0.2%	Sistema	208	100	-
11	Bacheo Profundo Con Carpeta Asfaltica En Boulevard 20 De Noviembre Del Km 0 000 Al Km 1 200	CHP00130300 221234	999,974	0.8%	-	0.0%	Metro Lineal	25,000	100	-
12	Rehabilitacion De Canal Pluvial (Varios Barrios)	CHP00130300 220113	450,000	0.4%	1,632	0.0%	Metro Lineal	300	100	0.37
13	Mejoramiento De 8 Viviendas De 6.00 X 5.00 Mts.	CHP00130300 220948	361,302	0.3%	252,911	0.2%	Vivienda	30	100	100.00
14	Conservacion De Camino Zona Media Tramo La Laguna - Santa Rosa Del Km 10 000 Al Km 46 000 (Tramos Aislados)	CHP13130200 169684	1,566,470	1.3%	1,092,467	0.9%	Kilómetro	200	100	100.00
15	Mejoramiento De 30 Viviendas De 6.00 X 5.00 Mts. (Barrio Arenal)	CHP00130300 221001	1,354,882	1.1%	442,641	0.4%	Vivienda	285	100	45.42
16	Mejoramiento De 20 Viviendas (Barrio Guadalupe)	CHP13130200 170218	903,255	0.8%	165,120	0.1%	Vivienda	285	100	26.12
17	Mejoramiento De 30 Viviendas Rural De 6.00 X 5.00 Mts (Varios Barrios)	CHP00130400 278993	1,354,882	1.1%	1,132,306	1.0%	Vivienda	210	100	83.57
18	Conservacion De Camino Tramo Ejido Morelia - Santo Tomas Los Cimientos Al Km 0 000 Al Km 2 360	CHP13130200 173569	1,445,772	1.2%	7,303	0.0%	Kilómetro	68	100	-
19	Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria Dr. Belisario Dominguez Palencia Con Clave 07etv0827n	CHP13130200 170361	1,020,653	0.9%	382,064	0.3%	Obra	930	100	38.22

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			100,590,437	84.8%	47,730,243	40.3%		94,973		
20	Revestimiento De Camino A San Isidro	CHP00130400 281459	449,659	0.4%	317,728	0.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
21	Pavimentacion De 2,190 M2 Con Concreto Asfaltico De 5 Cm Prol. Calle Central Entre Carretera Ocosingo Y Calle Sin Nombre (Barrio Arenal)	CHP13130200 169795	2,710,490	2.3%	497,495	0.4%	Metros Cuadrados	500	100	24.62
22	Apertura Y Revestimiento De 6,264.00 M2 Calles Principales	CHP13130200 169956	466,010	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	-
23	Construccion De 50 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts (Ampliacion Luis Espinoza)	CHP00130300 220831	5,647,510	4.8%	3,953,257	3.3%	Vivienda	385	100	100.00
24	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Varios Barrios)	CHP00130300 220275	600,000	0.5%	1,900	0.0%	Metro Lineal	527	100	0.33
25	Construccion De 40 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts	CHP13130200 170770	2,966,709	2.5%	315,463	0.3%	Vivienda	557	100	18.49
26	Mejoramiento De 22 Viviendas	CHP00130300 221046	993,580	0.8%	143,340	0.1%	Vivienda	285	100	18.84
27	Mejoramiento De 100 Viviendas De 6.00 X 5.00 Mts	CHP00130400 278767	5,508,643	4.6%	2,754,322	2.3%	Metro Cuadrado	285	100	-
28	Suministro Y Colocacion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum Ondulada De 3.66 M De Largo Y Canal Monton De 3x1 1/2	CHP00130400 267876	370,726	0.3%	185,363	0.2%	Vivienda	245	100	-
29	Construccion De 50 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts	CHP00130300 220723	5,647,510	4.8%	3,953,257	3.3%	Vivienda	385	100	100.00
30	Construccion De Sala De Usos Multiples	CHP13130200 169622	449,586	0.4%	3,492	0.0%	Obra	118	100	-
31	Construccion De 1 Aula En Escuela Primaria Bilingue Miguel Hidalgo Y Costilla C.C.T. 07dpb3202f	CHP13130200 170629	456,420	0.4%	131,105	0.1%	Aula	102	100	46.81
32	Conservacion De Camino Rural De La Zona Altos Del Km 0 000 Al Km 18 350 De Poblado Viejo San Luis A Rancho Alegre (Tramos Aislados)	CHP13130200 169848	1,962,023	1.7%	236,463	0.2%	Kilómetros	208	100	17.22
33	Pavimentacion De 986.32 M2 De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 278676	904,111	0.8%	452,056	0.4%	Metros Cuadrados	850	100	-
34	Mejoramiento De 50 Viviendas De 6.00 X 5.00 Mts	CHP00130400 278817	2,258,137	1.9%	1,129,068	1.0%	Vivienda	210	100	-
35	Construccion De 35 Pie De Casas Incluye: Cimentacion A Base De Zapatas Aisladas, Cadenas Y Castillos Armado Con Armex Y Muros De Blocks De 6.00 X 6.00 Mts	CHP00130300 220587	1,242,850	1.0%	-	0.0%	Vivienda	240	100	-
36	Mejoramiento De 79 Viviendas	CHP00130400 279018	3,069,893	2.6%	3,069,893	2.6%	Vivienda	372	100	100.00
37	Pavimentacion O Revestimiento De Calles (Barrio Candelaria)	CHP13130200 170704	374,511	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	2,500	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			100,590,437	84.8%	47,730,243	40.3%		94,973		
38	Construccion De 40 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts.	CHP13130200 168142	2,998,627	2.5%	2,099,039	1.8%	Vivienda	454	100	100.00
39	Construccion De 25 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts (Grupo 3)	CHP00130400 278899	2,311,121	1.9%	2,311,121	1.9%	Vivienda	210	25	100.00
40	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Fc=200 Kgcm2	CHP00130300 220476	250,897	0.2%	3,989	0.0%	Metro Cuadrado	217	100	-
41	Apertura Y Revestimiento De 1,679.00 MI De Calles	CHP00130400 278656	1,599,336	1.3%	1,587,371	1.3%	Metros Lineales	402	100	100.00
42	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 170579	1,408,473	1.2%	264,052	0.2%	Metro Lineal	320	100	26.78
43	Pavimentacion De Camino: El Raicero - Nuevo Jardin, Tramo Del Km 0 000 Al Km 43 000, Subtramo A Pavimentar Del Km 0 500 Al Km 1 260	CHP00130400 281440	5,983,125	5.0%	2,991,563	2.5%	Kilómetro	3,000	100	-
44	Mejoramiento De Superficie De Rodamiento Con Carpeta De Concreto Asfáltico, Boulevard Acceso Principal Altamirano, Chiapas	CHP13130200 170248	3,334,530	2.8%	31,652	0.0%	Metro Cuadrado	25,000	100	-
45	Construccion De Puente Vehicular De 20 Mts De Largo (Los Pinos)	CHP00130400 279201	2,883,815	2.4%	1,441,908	1.2%	Metro Lineal	9,200	100	-
46	Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido Santa Cruz (Primera Etapa)	CHP00130400 281496	2,559,826	2.2%	2,208,470	1.9%	Obra	350	100	86.27
47	Construccion De 5 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts. (Viejo San Luis)	CHP00130300 219729	457,479	0.4%	17,594	0.0%	Vivienda	5	100	5.49
48	Apertura Y Revestimiento De Camino Saca Cosecha (Tramo Nueva Galilea - Nueva Delicias)	CHP12130200 171645	1,064,180	0.9%	-	0.0%	Metro Lineal	450	100	-
49	Construccion De 05 Vivienda Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts	CHP13130200 169764	374,828	0.3%	1,205	0.0%	Vivienda	39	100	-
50	Ampliacion Del Sistema De Agua P Otable Barrio El Primor	CHP13130200 170038	620,652	0.5%	-	0.0%	Sistema	257	100	-
51	Mejoramiento De 22 Viviendas De 6.00 X 5.00 Mts (Varios Barrios)	CHP00130400 279089	993,580	0.8%	496,790	0.4%	Vivienda	285	100	-
52	Mejoramiento De 40 Viviendas	CHP13130200 169582	1,607,779	1.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	285	100	-
53	Apertura Y Revestimiento De 1,800 MI De Calles Con Un Ancho De 6.00 Mts Y 0.15 Mts De Espesor (Varios Barrios)	CHP13130200 170874	357,598	0.3%	123,069	0.1%	Metro Lineal	200	100	72.00
54	Construccion De 20 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts	CHP13130200 167922	1,609,266	1.4%	17,125	0.0%	Vivienda	219	100	-
55	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Barrio Primor)	CHP13130200 168817	979,099	0.8%	-	0.0%	Poste	9,200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			100,590,437	84.8%	47,730,243	40.3%		94,973		
56	Apertura Y Revestimiento De Camino De Venustiano Carranza A Emiliano Zapata Del Km 5 000, Subtramo Del Km 2 700 Al Km 5 000	CHP00130400 279165	4,339,712	3.7%	3,936,160	3.3%	Kilómetro	219	100	90.86
57	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	CHP00130400 278722	1,768,685	1.5%	1,492,464	1.3%	Poste	287	100	84.37

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,458,324	135.3%	49,054,304	86.8%		293,265		
1	Construccion De Techado Plaza Recreativa En Jardin De Niños Melchor Ocampo	CHP00130400 263477	91,795	0.2%	91,795	0.2%	Obra	3,982	100	100.00
2	Rehabilitacion De Escuela Primaria Rural Isidro Burgos Barrio Santuario	CHP00130400 264545	602,156	1.1%	602,156	1.1%	Obra	475	100	100.00
3	Rehabilitacion De Campo De Futbol En Escuela Primaria Isidro Burgos Barrio Santuario	CHP00130400 263854	588,492	1.0%	588,492	1.0%	Obra	475	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 160573	1,550,000	2.7%	775,000	1.4%	Sistema	3,982	100	50.00
5	Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo:Rancheria La Esperancita Limite De Tabasco - Poblacion El Retiro - Rancheria El Retiro.	CHP00130400 267977	600,013	1.1%	300,007	0.5%	Kilómetro	148	100	50.00
6	Conservacion De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Ejido Vicente Guerrero Guanul El Chinal	CHP00130400 266946	245,817	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	90	100	-
7	Pavimentacion De Calles Y Andadores Sn Con Concreto Hidrahulico	CHP13130200 161821	488,600	0.9%	488,600	0.9%	M2, Concreto hidráulico	631	100	100.00
8	Introduccion De Energia Electrica En Alta Y Media Tencion	CHP00130400 277351	300,521	0.5%	150,261	0.3%	Poste	152	100	50.00
9	Rehabilitacion De Casa Ejidal	CHP00130400 277435	458,638	0.8%	137,591	0.2%	Obra	1,109	100	30.00
10	Mantenimiento De Aulas De La Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata Salazar, Clave: 07dpr3788y	CHP00130400 265415	133,177	0.2%	133,177	0.2%	Metro Cuadrado	115	100	100.00
11	Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidrahulico Barrio Santa Cruz	CHP13130200 163171	600,129	1.1%	600,129	1.1%	M2, Concreto hidráulico	3,982	100	100.00
12	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Drenaje Sanitario Cobertura Municipal	CHP00130400 261431	399,946	0.7%	76,879	0.1%	Metro Lineal	3,982	100	35.00
13	Construccion De Puente Vehicular De 10 Mts. Lineales Sobre Rio Innominado	CHP00130400 277241	200,000	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	187	100	-
14	Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo: Ejido Guadalupe Victoria - Ejido Reforma Y Planada.	CHP00130400 268481	366,706	0.6%	110,012	0.2%	Kilómetro	631	100	30.00
15	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo: San Jose La Loma - Ejido Constitucion	CHP13130200 163535	1,137,970	2.0%	1,137,970	2.0%	Kilómetro	232	100	100.00
16	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria No. 39, Clave: 07etv0019m Barrio El Santuario	CHP00130400 265087	215,727	0.4%	215,727	0.4%	Metro Cuadrado	141	100	100.00
17	Construccion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	CHP00130400 277381	1,950,000	3.5%	-	0.0%	Metro Lineal	1,147	100	-
18	Apertura De Camino Rural, Tramo: Puente No. 2 - Rancheria El Belen Del Km. 0 Al Km. 2700	CHP00130400 277233	1,924,989	3.4%	962,495	1.7%	Kilómetro	59	100	50.00
19	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 267908	1,475,926	2.6%	1,475,926	2.6%	Poste	252	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,458,324	135.3%	49,054,304	86.8%		293,265		
20	Infraestructura De La Red De Carretera Municipal	CHP00130400 262221	2,272,891	4.0%	-	0.0%	Metro Lineal	3,982	100	-
21	Introduccion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tencion	CHP00130400 267899	2,345,887	4.2%	1,346,014	2.4%	Poste	450	100	85.00
22	Apoyo A La Educacion De Nivel Medio Superior	CHP00130400 277176	148,512	0.3%	147,680	0.3%	Proyecto	438	1	100.00
23	Construccion De Red De Energia Electrica	CHP00130400 277375	341,776	0.6%	170,888	0.3%	Poste	118	100	50.00
24	Pavimentacion De Calles Sin Numero, Con Concreto Hidraulico, Barrio San Jose.	CHP00130400 277426	450,000	0.8%	135,000	0.2%	Metro Cuadrado	3,982	100	30.00
25	Mejoramienmo De Vivienda Techo Digno	CHP00130400 267693	1,106,178	2.0%	1,035,042	1.8%	Vivienda	48	100	96.00
26	Pavimentación De Andador Sin Numero Con Concreto Hidráulico Barrio La Cumbre	CHP00130400 261135	359,898	0.6%	296,549	0.5%	Metro Cuadrado	3,982	100	70.00
27	Rehabilitacion De La Escuela Secundaria Tecnica No. 98, Clave: 07dst0102z	CHP00130400 265009	400,960	0.7%	400,960	0.7%	Metro Cuadrado	234	100	100.00
28	Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo: Ejido Francisco I. Madero - Ejido La Gloria.	CHP00130400 267975	117,155	0.2%	117,155	0.2%	Kilómetro	520	100	100.00
29	Mejoramiento De Vivienda (Techo Digno)	CHP00130400 262968	1,057,861	1.9%	1,057,861	1.9%	Vivienda	230	100	100.00
30	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Retiro Emiliano Zapata	CHP00130400 268017	200,024	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	258	100	-
31	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Retiro Ejido Eiliano Zapata	CHP00130400 268008	200,024	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	258	100	-
32	Construccion De Andador En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, Clave: 07etv1088, Ejido San Antonio Tres Picos.	CHP00130400 265978	22,354	0.0%	22,354	0.0%	Metro Cuadrado	155	100	100.00
33	Rehabilitacion De Unidad Basica De Salud, Barrio San Jose.	CHP00130400 266034	82,375	0.1%	82,375	0.1%	Metro Cuadrado	3,982	100	100.00
34	Rehabilitacion De Escuela Primaria Federal Bilingue Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave: 07dpb0020c.	CHP00130400 267980	435,657	0.8%	435,657	0.8%	Metro Cuadrado	234	100	100.00
35	Rehabilitacion De Panteon Municipal	CHP00130400 277341	350,000	0.6%	105,000	0.2%	Obra	19,637	1	30.00
36	Mantenimiento De La Unidad Deportiva	CHP00130400 265358	96,620	0.2%	96,620	0.2%	Metro Cuadrado	3,982	100	100.00
37	Rehabilitacion De Escuela Primaria 5 De Mayo	CHP00130400 268031	68,895	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	318	100	-
38	Pavimentacion De Andador Sin Numero Con Concreto Hidraulico En Rancheria El Porvenir Tres Picos	CHP00130400 264893	332,828	0.6%	332,828	0.6%	Metro Cuadrado	254	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,458,324	135.3%	49,054,304	86.8%		293,265		
39	Rehabilitacion De Techado	CHP00130400 260411	764,777	1.4%	764,777	1.4%	Obra	3,982	1	100.00
40	Construccion De Acceso A La Casa Ejidal	CHP00130400 268023	602,607	1.1%	301,304	0.5%	Obra	129	100	50.00
41	Conservacion De Camino Rural, Tramo: Poblado Nuevo San Lorenzo - Reforma Y Planada.	CHP00130400 267984	217,497	0.4%	217,497	0.4%	Metro Lineal	205	100	100.00
42	Pavimentacion De Calles Sin Numero, Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 277417	499,904	0.9%	149,971	0.3%	Metro Cuadrado	520	100	30.00
43	Rehabilitacion De Caminos Rural En Tramos Aislados Extraccion De Derrumbes Cobertura Municipas	CHP00130400 264024	896,704	1.6%	896,704	1.6%	Kilómetro	19,637	100	100.00
44	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Ejido Francisco Villa.	CHP00130400 266081	316,745	0.6%	316,745	0.6%	Obra	165	100	100.00
45	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo: Ejido Acapulco - Ejido Valentin De La Sierra.	CHP00130400 277144	1,390,550	2.5%	695,275	1.2%	Kilómetro	179	100	50.00
46	Construccion De Canchas De Usos Multiples	CHP00130400 267459	316,745	0.6%	316,745	0.6%	Obra	150	100	100.00
47	Apoyo A La Educacion De Nivel Secundaria	CHP00130400 277182	334,152	0.6%	332,280	0.6%	Proyecto	1,575	100	100.00
48	Pavimentacion De Calle Sin Numero, Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 277407	5,000,000	8.8%	150,000	0.3%	Metro Cuadrado	294	100	30.00
49	Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo: Rancheria Anexo La Loma - Puente Morelia, Del Km. 0.000 Al Km. 5.000	CHP00130400 277339	273,258	0.5%	-	0.0%	Kilómetro	377	100	-
50	Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo: Amatán - Tapijulapa, E.C. Jm 800 Rancheria Linda Vista Del Km 0 Al Km 900	CHP00130400 267979	17,554	0.0%	17,554	0.0%	Kilómetro	118	100	100.00
51	Rehabilitacion De Camino Rural (Extraccion De Derrumbe) Tramo: Ria. El Naranjo - Ria. Congregacion La Loma 2a Seccion Del Km 0 600 Al Km 0 660	CHP00130400 277606	230,094	0.4%	115,047	0.2%	Kilómetro	19,637	100	50.00
52	Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo: E.C. Amatán - Huitiupan - Rancheria Lonchen	CHP00130400 265811	92,800	0.2%	92,800	0.2%	Metro Lineal	105	100	100.00
53	Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 164643	499,593	0.9%	499,593	0.9%	M2, Concreto hidráulico	129	100	100.00
54	Rehabilitacion De Aula Prefabricada En El Cobach No. 229, Clave: 07ecb0100j. Barrio San Jose.	CHP00130400 277237	20,060	0.0%	-	0.0%	Aula	245	100	-
55	Contruccion De Techo De Salon De Usos Multiples De La Supervisoria Escolar Federal Bilingue Zona 405	CHP00130400 259984	74,538	0.1%	74,538	0.1%	Obra	3,465	1	100.00
56	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Parrio Palo Amarillo.	CHP00130400 260881	118,076	0.2%	118,076	0.2%	Metro Lineal	3,982	1	100.00
57	Conservacion De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo Amatán Limite Tapijulapa Tabasco	CHP00130400 263775	303,280	0.5%	303,280	0.5%	Kilómetro	3,982	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,458,324	135.3%	49,054,304	86.8%		293,265		
58	Mantenimiento De Aulas Escolares En Escuela Primaria Mariono Matamoros	CHP00130400 266818	125,106	0.2%	125,106	0.2%	Obra	84	100	100.00
59	Revestimiento De Calle En El Acceso Principal De La Escuela Primaria Porfirio Diaz, Clave: 07dpb0869m.	CHP00130400 277230	12,411	0.0%	-	0.0%	Metro Lineal	65	100	-
60	Adquisicion De Radios Portatil De Comunicacion	CHP00130400 276913	224,344	0.4%	224,344	0.4%	Equipo	19,637	100	100.00
61	Rehabilitacion De Escuela Primaria Valentin Gomez Farias, Clave: 07epb0272f.	CHP00130400 265905	101,595	0.2%	101,595	0.2%	Obra	162	100	100.00
62	Conservacion De Camino Rural, En Tramos Aislados Tramo: Ejido San Antonio Tres Picos - Ejido Guadalupe Victoria.	CHP00130400 265254	260,273	0.5%	260,273	0.5%	Kilómetro	676	100	100.00
63	Construccion De Domo	CHP00130400 277444	1,200,000	2.1%	360,000	0.6%	Obra	603	100	30.00
64	Construccion De Puente Vehicular De 12 Mts. Lineales Sobre Rio Innominado	CHP00130400 277239	107,656	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	843	100	-
65	Construccion De Casa Ejidal	CHP00130400 277581	646,200	1.1%	193,860	0.3%	Obra	449	100	30.00
66	Rehabilitacion Del Sistema Electrico Del Alumbrado Publico	CHP00130400 265529	418,242	0.7%	418,242	0.7%	Pieza	3,982	100	100.00
67	Apertura De Camino Rural, Para Acceso A Los Puentes 1 Y 2 De Morelia, Del Km. 0 Al Km. 300	CHP00130400 277234	831,278	1.5%	415,639	0.7%	Kilómetro	153	100	50.00
68	Mantenimiento De Aulas Escolares En Escuela Primaria Mariano Matamoros	CHP00130400 267348	125,106	0.2%	125,106	0.2%	Obra	84	100	100.00
69	Conservacion De Caminos En Tramos Aislados Ejido San Antonio Benito Juarez Y San Miguel Nuevo Teran	CHP00130400 263705	285,195	0.5%	285,195	0.5%	Kilómetro	254	100	100.00
70	Rehabilitacion Del Centro De Salud	CHP00130400 277327	20,467	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	285	100	-
71	Rehabilitacion De Parque Central Barrio San Lorenzo	CHP00130400 260600	800,102	1.4%	145,763	0.3%	Obra	3,982	1	20.00
72	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno Cobertura Municipal	CHP00130400 267784	351,640	0.6%	351,640	0.6%	Vivienda	27	100	100.00
73	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo	CHP00130400 268093	232,000	0.4%	232,000	0.4%	Plan	3,982	100	100.00
74	Pavimentacion De Andador Sn Con Concreto Hidraulico Barrio La Tranca	CHP13130200 163705	181,208	0.3%	181,208	0.3%	M2, Concreto hidráulico	3,982	100	100.00
75	Construccion De Enmallado Perimetral En Jardin De Niños Ruben Dario, Clave 07ejn0169d, Barrio El Aguaje.	CHP00130400 263201	190,313	0.3%	190,313	0.3%	Obra	98	100	100.00
76	Rehabilitacion De Aulas Escolares En El Cobach Plantel 093, Clave: 07ecb0095o.	CHP00130400 267976	138,633	0.2%	138,633	0.2%	Obra	180	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,458,324	135.3%	49,054,304	86.8%		293,265		
77	Mantenimiento Del Sistema De Agua Entubada	CHP00130400 261994	307,364	0.5%	122,946	0.2%	Sistema	3,982	100	40.00
78	Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Cobach No. 229, Clave: 07ecb0100j	CHP00130400 267983	316,745	0.6%	316,745	0.6%	Cancha	245	100	100.00
79	Pavimentacion De Andadores Sn, Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal, Barrio El Santuario.	CHP00130400 277598	1,999,683	3.5%	999,841	1.8%	Metro Cuadrado	19,637	100	50.00
80	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Vehicular En Albergue Escolar Indigena Santos Degollado Barrio El Santuario	CHP00130400 268026	101,848	0.2%	101,848	0.2%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
81	Apertura De Camino Rural, Tramo: Ramal Rancheria Esquipulas, Del Km 0 Al Km 0.370	CHP00130400 277312	656,706	1.2%	-	0.0%	Kilómetro	162	100	-
82	Rehabilitacion De Aula Didactica En Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero Clave 07upb1875e	CHP13130200 162624	260,740	0.5%	260,740	0.5%	Alumno	151	100	100.00
83	Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 164332	576,876	1.0%	576,876	1.0%	M2, Concreto hidráulico	285	100	100.00
84	Rehabilitacion De Espacios Publicos Presidencia Municipal Barrio San Lorenzo	CHP00130400 263554	317,272	0.6%	317,272	0.6%	Obra	3,982	100	100.00
85	Mejoramiento De Vivienda Cobertura Municipal	CHP00130400 267727	256,934	0.5%	215,261	0.4%	Vivienda	22	100	92.00
86	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria 657 Jaimes Sabines Gutierrez Clave 07etv06321	CHP13130200 162942	59,582	0.1%	59,582	0.1%	M2, Concreto hidráulico	843	100	100.00
87	Construccion De La Plataforma En La Escuela Telesecundaria No. 381 Emiliano Zapata Salazar Clave: 07etv1404n	CHP13130200 163407	1,093,915	1.9%	1,093,915	1.9%	Metro cúbico	381	100	100.00
88	Mantenimiento De Camino Rural Cobertura Minicipal	CHP00130400 268005	277,269	0.5%	277,269	0.5%	Kilómetro	19,637	100	100.00
89	Construccion De Sanitarios En Escuela De Educacion Media Superior A Distancia Clave: 07ems0012w	CHP13130200 163028	147,269	0.3%	147,269	0.3%	Obra	843	100	100.00
90	Mejoramiento De Vivienda, Techo Digno.	CHP00130400 277347	116,087	0.2%	116,087	0.2%	Vivienda	5	100	100.00
91	Pavimentacion De Camino Rural En Tramos Aislados Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 262099	1,009,880	1.8%	1,009,880	1.8%	Kilómetro	631	100	100.00
92	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana	CHP00130400 277028	1,328,040	2.4%	1,328,040	2.4%	Proyecto	19,637	100	100.00
93	Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 164478	600,001	1.1%	600,001	1.1%	M2, Concreto hidráulico	99	100	100.00
94	Infraestructura Basica De Salud	CHP00130400 277173	4,245,444	7.5%	4,245,444	7.5%	Caseta	19,712	100	100.00
95	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno Cobertura Municipal	CHP00130400 267836	226,200	0.4%	226,200	0.4%	Vivienda	130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,458,324	135.3%	49,054,304	86.8%		293,265		
96	Apoyo A La Educacion De Nivel Preescolar	CHP00130400 277225	122,808	0.2%	122,128	0.2%	Proyecto	520	1	100.00
97	Pavimentacion De Andador Sn Con Concreto Hidraulico Barrio El Aguaje	CHP13130200 163819	479,946	0.8%	479,946	0.8%	M2, Concreto hidráulico	3,982	100	100.00
98	Rehabilitacion De Escuela Primaria Federal Bilingue Venustiano Carranza, Clave: 07dpb2719u, Barrio Palo Amarillo.	CHP00130400 266131	142,117	0.3%	142,117	0.3%	Metro Cuadrado	234	100	100.00
99	Conservacion De Camino Rural Tramo Ejido Reforma Y Planada Ejido Carmen Jucuma San Lorenzo	CHP00130400 263635	200,087	0.4%	200,087	0.4%	Kilómetro	652	100	100.00
100	Rehabilitacion De Telebachillerato Jaime Sabines, Barrio El Santuario.	CHP00130400 265609	230,208	0.4%	230,208	0.4%	Obra	3,982	100	100.00
101	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 262911	907,286	1.6%	907,286	1.6%	Vivienda	230	100	100.00
102	Mejoramiento De Vivienda Techo Digno	CHP00130400 267650	1,559,854	2.8%	1,321,242	2.3%	Vivienda	61	100	95.00
103	Construccion De Puente Peatonal Con Concreto Hidraulico Barrio El Aguaje	CHP00130400 266885	153,092	0.3%	153,092	0.3%	Metro Cuadrado	3,982	100	100.00
104	Conservacion De Camino Rural En Tramos Aislados Tramo: Amatán - Reforma Y Planada Del Km 0 Al 8.5	CHP13130200 161940	231,429	0.4%	231,429	0.4%	Kilómetros	1,047	100	100.00
105	Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal	CHP00130400 261513	299,972	0.5%	109,862	0.2%	Metro Cuadrado	3,982	100	40.00
106	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Rural Federal Dr. Belisario Dominguez Palencia, Clave: 07dpr3846y	CHP00130400 277335	121,462	0.2%	-	0.0%	Obra	285	100	-
107	Construccion De Enmallado Perimetral En Clinica Imss	CHP00130400 263389	149,557	0.3%	149,557	0.3%	Metro Lineal	1,109	100	100.00
108	Pavimentacion De Calles Sin Numero, Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 277399	500,086	0.9%	150,026	0.3%	Metro Cuadrado	804	100	30.00
109	Construccion De Salon De Usos Multiples	CHP00130400 262596	396,435	0.7%	118,930	0.2%	Obra	287	100	30.00
110	Construccion De Puente Vehicular De Concreto Hidraulico Sobre Rio Escalon 2da Etapa. Rancheria Morelia.	CHP00130400 264756	1,500,000	2.7%	1,269,662	2.2%	Metro Lineal	909	100	84.00
111	Rehabilitacion De Casa Ejidal De 18.70 X 15.30 Mts. Ejido San Antonio Tres Picos	CHP00130400 262765	253,084	0.4%	253,084	0.4%	Metro Cuadrado	1,109	100	100.00
112	Construccion De Puente Peatonal Con Concreto Hidraulico Sobre Arroyo Innominado	CHP00130400 268612	137,638	0.2%	137,638	0.2%	Metro Cuadrado	1,047	100	100.00
113	Introduccion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 267973	2,760,061	4.9%	1,104,025	2.0%	Poste	80	100	40.00
114	Rehabilitacion De Escuela Primaria Dr Belisario Dominguez	CHP00130400 266997	118,242	0.2%	118,242	0.2%	Obra	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			76,458,324	135.3%	49,054,304	86.8%		293,265		
115	Pavimentacion De Calle Sn Con Concreto Hidraulico (Barrio San Jose)	CHP13130200 163111	599,882	1.1%	599,882	1.1%	M2, Concreto hidráulico	3,982	100	100.00
116	Apoyo A La Educación De Nivel Primaria	CHP00130400 277222	639,744	1.1%	636,160	1.1%	Proyecto	3,201	100	100.00
117	Construccion Del Sistema De Agua Potable, Ejido Reforma Y Planada.	CHP00130400 263058	3,008,916	5.3%	2,964,402	5.2%	Sistema	1,147	100	98.00
118	Pavimentacion De Calle Sin Numero Con Concreto Hidraulico Barrio El Santuario	CHP00130400 261275	766,897	1.4%	766,897	1.4%	Metro Cuadrado	3,982	100	100.00
119	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural 2da Etapa Tramo La Gloria Francico I. Madero El Rosario 2da Seccion	CHP00130400 267851	1,730,655	3.1%	-	0.0%	Kilómetro	64	100	-
120	Conservacion De Camino Rural, Tramo: E.C. Amatan - Hutuipan Rancheria Buenos Aires Limoncito . Ejido San Antonio Tres Picos.	CHP00130400 267981	65,022	0.1%	65,022	0.1%	Kilómetro	1,109	100	100.00
121	Ampliacion De La Red De Energia Electrica.	CHP00130400 267965	2,951,851	5.2%	1,475,926	2.6%	Poste	252	100	50.00
122	Pavimentacion De Calles Y Andadores Sn Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 163275	592,942	1.0%	592,942	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,484	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,697,087	97.6%	72,697,087	97.6%		37,880		
1	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233299	704,277	0.9%	704,277	0.9%	Metro Cuadrado	189	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 156603	443,143	0.6%	443,143	0.6%	M2, Concreto hidráulico	103	100	100.00
3	Construccion De Enmallado Perimetral En La Escuela Cobach Emsad No. 216 Clave: 07emso131j	CHP13130200 168746	984,018	1.3%	984,018	1.3%	Metro Lineal	180	100	100.00
4	Construccion De Salon De Usos Multiples	CHP13130200 154597	707,094	0.9%	707,094	0.9%	Metro Cuadrado	82	100	100.00
5	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico En Tramos Aislados	CHP00130400 233336	812,244	1.1%	812,244	1.1%	Kilómetro	155	100	100.00
6	Construccion De Aula Y Baños En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave: 07dpr1410z	CHP00130400 233419	660,605	0.9%	660,605	0.9%	Metro Cuadrado	145	100	100.00
7	Conservacion De Camino Tramo La Zacatonal - La Pureza	CHP13130200 156517	1,400,000	1.9%	1,400,000	1.9%	Kilómetro	118	100	100.00
8	Construccion De Un Centro De Salud	CHP13130200 168792	3,533,602	4.7%	3,533,602	4.7%	Unidad médica	1,754	100	100.00
9	Construccion De Muro De Contencion	CHP13130200 157865	466,500	0.6%	466,500	0.6%	Metro Lineal	1,032	100	100.00
10	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 155427	1,136,913	1.5%	1,136,913	1.5%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
11	Construccion De Muro De Contencion	CHP13130200 155328	369,449	0.5%	369,449	0.5%	Metro Lineal	2,801	100	100.00
12	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233449	989,058	1.3%	989,058	1.3%	Metro Cuadrado	954	100	100.00
13	Conservacion De Caminos Rurales	CHP00130400 237594	1,332,709	1.8%	1,332,709	1.8%	Kilómetro	2,333	100	100.00
14	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 154293	1,035,102	1.4%	1,035,102	1.4%	Metro Cuadrado	32	100	100.00
15	Reconstruccion De Camino Saca Cosechas	CHP00130400 232732	3,000,108	4.0%	3,000,108	4.0%	Kilómetro	284	100	100.00
16	Construccion De Puente Vehicular	CHP13130200 155083	569,935	0.8%	569,935	0.8%	Metro Lineal	939	100	100.00
17	Construccion De Andadores En La Escuela Cobach No. 146 Clave:07ecb0106d	CHP13130200 156653	311,906	0.4%	311,906	0.4%	Metro Cuadrado	3,045	100	100.00
18	Construccion De Techado De Cancha En Esc. Prim. General "Emiliano Zapata" Clave: 07dpr0912m	CHP13130200 156633	1,149,653	1.5%	1,149,653	1.5%	Metro Cuadrado	155	100	100.00
19	Conservacion De Camino Rio Guerrero- Veinte De Noviembre	CHP00130300 191068	2,055,810	2.8%	2,055,810	2.8%	Kilómetro	954	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,697,087	97.6%	72,697,087	97.6%		37,880		
20	Rehabilitacion De Puente Hamaca	CHP00130400 232645	330,027	0.4%	330,027	0.4%	Metro Lineal	697	100	100.00
21	Conservacion De Camino Tramo Ojo De Agua Las Cruces - Hoja Blanca	CHP13130200 150782	3,521,722	4.7%	3,521,722	4.7%	Kilómetro	85	100	100.00
22	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 155622	1,355,038	1.8%	1,355,038	1.8%	M2, Concreto hidráulico	725	100	100.00
23	Construccion De Andadores Peatonales	CHP13130200 150592	1,062,987	1.4%	1,062,987	1.4%	Metro Lineal	109	100	100.00
24	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	CHP13130200 155172	533,041	0.7%	533,041	0.7%	Obra	93	100	100.00
25	Construccion De Centro Recreativo Y Deportivo En El Parque Central	CHP00130400 247283	1,600,000	2.1%	1,600,000	2.1%	Obra	1,594	100	100.00
26	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 246155	1,039,245	1.4%	1,039,245	1.4%	Metro Cuadrado	271	100	100.00
27	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 154502	1,008,683	1.4%	1,008,683	1.4%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
28	Construccion De Techado En La Escuela Primaria Nicolas Bravo Con Clave: 07epr0388g	CHP00130400 232914	1,388,116	1.9%	1,388,116	1.9%	Metro Cuadrado	55	100	100.00
29	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples	CHP13130200 155227	1,153,357	1.5%	1,153,357	1.5%	Obra	431	100	100.00
30	Reconstruccion De Camino Rural	CHP00130400 237511	359,289	0.5%	359,289	0.5%	Kilómetro	781	100	100.00
31	Construccion De Techado En La Cancha De La Esc. Prim. "Constitucion" Clave:07dpr1325c	CHP13130200 154269	1,007,649	1.4%	1,007,649	1.4%	Metro Cuadrado	357	100	100.00
32	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples	CHP13130200 150525	1,538,977	2.1%	1,538,977	2.1%	Metro Cuadrado	740	100	100.00
33	Reconstruccion De Camino Tramo Coyegual-Guadalupe Victoria	CHP00130300 190838	1,202,428	1.6%	1,202,428	1.6%	Kilómetro	1,541	100	100.00
34	Gratificacion Para 31 Policias De Proximidad Social	CHP00130400 261995	1,971,605	2.6%	1,971,605	2.6%	Proyecto	1	100	100.00
35	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 157821	1,505,323	2.0%	1,505,323	2.0%	M2, Concreto hidráulico	1,530	100	100.00
36	Construccion De Puente Vehicular	CHP13130200 156483	471,843	0.6%	471,843	0.6%	Metro Lineal	357	100	100.00
37	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 154643	2,064,943	2.8%	2,064,943	2.8%	Sistema	250	100	100.00
38	Construccion De Techado De Cancha En Escuela Telesecundaria 041 "Jose Vasconcelos Calderon" Clave: 07etv01632	CHP13130200 155027	998,625	1.3%	998,625	1.3%	Metro Cuadrado	3,045	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,697,087	97.6%	72,697,087	97.6%		37,880		
39	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP13130200 156642	508,545	0.7%	508,545	0.7%	Metro Cuadrado	338	100	100.00
40	Construccion De Techado De Cancha En La Esc. Prim. Francisco I. Madero Clave:07epr0041p	CHP13130200 150895	1,019,490	1.4%	1,019,490	1.4%	Obra	238	100	100.00
41	Construccion De Techado En La Cancha De La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano. Clave 07dpr3413k	CHP00130400 233356	1,388,116	1.9%	1,388,116	1.9%	Metro Cuadrado	83	100	100.00
42	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233189	1,374,118	1.8%	1,374,118	1.8%	Metro Cuadrado	337	100	100.00
43	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP13130200 147693	1,783,522	2.4%	1,783,522	2.4%	Sistema	104	100	100.00
44	Ampliacion De Energia Electrica	CHP13130200 156506	1,898,999	2.6%	1,898,999	2.6%	Poste	426	100	100.00
45	Conservacion De Camino Tramo El Pacayal - Ojo De Agua Las Cruces	CHP13130200 156624	550,604	0.7%	550,604	0.7%	Kilómetro	382	100	100.00
46	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 155454	1,323,513	1.8%	1,323,513	1.8%	M2, Concreto hidráulico	1,541	100	100.00
47	Construccion De Salon De Usos Multiples	CHP13130200 156434	2,297,155	3.1%	2,297,155	3.1%	Metro Cuadrado	443	100	100.00
48	Construccion De Muro De Piedra Gradas Y Techado, En La Escuela Secundaria Tecnica No.125 Clave: 07dst0128g	CHP00130400 233387	478,727	0.6%	478,727	0.6%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
49	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 155378	718,604	1.0%	718,604	1.0%	Metro Cuadrado	697	100	100.00
50	Construccion De Techado En La Cancha De La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave:07dpb2893a	CHP00130400 232777	1,480,224	2.0%	1,480,224	2.0%	Metro Cuadrado	273	100	100.00
51	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233271	1,246,022	1.7%	1,246,022	1.7%	Metro Cuadrado	182	100	100.00
52	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 149712	1,683,826	2.3%	1,683,826	2.3%	Metro Cuadrado	268	100	100.00
53	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Acceso Al Manantial Etapa 01	CHP13130200 168694	1,119,045	1.5%	1,119,045	1.5%	Metro Cuadrado	939	100	100.00
54	Construccion De Canal Pluvial A Cielo Abierto	CHP13130200 156459	1,862,721	2.5%	1,862,721	2.5%	Sistema	1,032	100	100.00
55	Establecimiento De Invernadero Para La Produccion De Jitomate	CHP00130400 237673	319,840	0.4%	319,840	0.4%	Hectárea	10	100	100.00
56	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Cobach No. 051 Clave 07ecb0056m	CHP00130400 236861	424,491	0.6%	424,491	0.6%	Metro Cuadrado	1,541	100	100.00
57	Construccion De Puente Vehicular En El Barrio Nuevo Mexicalapa	CHP00130400 233248	730,524	1.0%	730,524	1.0%	Metro Lineal	183	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,697,087	97.6%	72,697,087	97.6%		37,880		
58	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. "Niños Heroes" Clave: 07dpr3296l	CHP13130200 155129	588,404	0.8%	588,404	0.8%	Cancha	156	100	100.00
59	Construccion De Vivienda Rural	CHP00130400 237340	3,000,000	4.0%	3,000,000	4.0%	Vivienda	200	100	100.00
60	Ampliacion De La Energia Electrica	CHP13130200 155276	1,125,575	1.5%	1,125,575	1.5%	Poste	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,557,073	106.6%	24,817,293	96.0%		124,215		
1	Construccion De Canchas De Usos Multiples (Barrio La Grandeza)	CHP00130200 172994	6,409	0.0%	6,409	0.0%	Cancha	4,661	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle Innuminada Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 171388	1,105,999	4.3%	1,105,999	4.3%	Metro Cuadrado	550	100	100.00
3	Revestimiento De Camino De 1,000 Ml De Calles (Yanculus)	CHP00130400 263742	373,686	1.4%	373,686	1.4%	Metro Lineal	4,661	100	100.00
4	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales Y Obras De Drenaje	CHP13130200 171944	4,392,181	17.0%	3,936,049	15.2%	Obra	4,661	100	90.00
5	Apertura Y Revestimiento De 2.50 Kms De Camino Saca Cosecha (El Limon)	CHP00130300 207816	1,605,402	6.2%	1,542,454	6.0%	Kilómetro	456	100	100.00
6	Apertura Y Revestimiento De Camino	CHP00130200 172991	11,971	0.0%	11,971	0.0%	Obra	4,661	100	100.00
7	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional	CHP00130300 203109	387,797	1.5%	387,797	1.5%	Informe	4,661	100	100.00
8	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 264535	1,108,851	4.3%	449,133	1.7%	Obra	250	1	30.00
9	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural	CHP00130200 173021	200,867	0.8%	185,772	0.7%	Obra	4,661	100	1.00
10	Ampliacion De Red De Drenaje Y Sanitario	CHP00130200 173034	175,000	0.7%	175,000	0.7%	Obra	4,661	100	100.00
11	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Tu Casa	CHP00130200 173017	678,434	2.6%	669,912	2.6%	Obra	4,661	100	100.00
12	Construccion De 15 Viviendas Rurales	CHP00130400 264227	382,661	1.5%	382,661	1.5%	Vivienda	15	100	100.00
13	Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 170907	998,065	3.9%	998,065	3.9%	Metro Cuadrado	158	100	100.00
14	Pavimentacion De Calle Innuminada Con Concreto Hidraulico (Barrio La Cañada)	CHP13130200 171222	523,816	2.0%	523,816	2.0%	M2, Concreto hidráulico	32	100	100.00
15	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 264923	71,717	0.3%	71,717	0.3%	Metro Lineal	4,661	100	100.00
16	Rehabilitacion De Caminos Rurales	CHP00130200 172979	220,000	0.9%	220,000	0.9%	Obra	4,661	100	100.00
17	Conservacion De 2.60 Kms Decamino Rural De Acceso Al Basurero Municipal	CHP13130200 171960	898,644	3.5%	898,644	3.5%	Obra	4,661	100	100.00
18	Apertura De Camino Saca Cosecha Tramo Km 0 000 Al 1 320	CHP13130200 171334	1,803,608	7.0%	1,792,787	6.9%	Kilómetro	456	100	100.00
19	Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico (B. Santa Cruz)	CHP00130300 207020	373,980	1.4%	373,980	1.4%	Metro Cuadrado	4,661	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,557,073	106.6%	24,817,293	96.0%		124,215		
20	Gastos Indirectos	CHP00130300 203077	775,200	3.0%	645,180	2.5%	Informe	4,661	100	100.00
21	Ampliacion De Linea Y Red De Energia Electrica	CHP00130300 213455	434,875	1.7%	434,875	1.7%	Proyecto	4,661	100	100.00
22	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 264369	858,407	3.3%	858,407	3.3%	Cancha	70	100	100.00
23	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130300 206698	129,266	0.5%	129,266	0.5%	Informe	4,661	100	100.00
24	Pavimentacion De Calle Innuminada Con Concreto Hidraulico (Barrio Pie De Cerro Dos)	CHP13130200 171463	928,190	3.6%	928,190	3.6%	Metros Cuadrados	158	100	100.00
25	Construccion De 20 Viviendas Rurales	CHP00130400 263961	510,215	2.0%	510,215	2.0%	Vivienda	20	100	100.00
26	Estudio Y Proyecto De La Modernizacion Y Amplicacion De Camino	CHP13130200 172284	165,000	0.6%	165,000	0.6%	Proyecto	4,661	1	100.00
27	Revestimiento De Camino Saca Cosechas	CHP00130200 173006	390,324	1.5%	390,324	1.5%	Obra	4,661	100	100.00
28	Construccion De Cancha De Usos Multiples Prim Vicente Guerrero	CHP00130200 172998	223,156	0.9%	223,156	0.9%	Cancha	4,661	100	100.00
29	Construccion De 8 Viviendas Rurales	CHP00130400 263889	204,086	0.8%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
30	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 173010	17,518	0.1%	17,518	0.1%	Obra	4,661	100	100.00
31	Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico (B. Cipresal Centro)	CHP00130400 264754	358,461	1.4%	358,461	1.4%	Metros Cuadrados	4,661	100	100.00
32	Construccion De 21 Viviendas Rurales	CHP00130400 264123	601,489	2.3%	601,489	2.3%	Vivienda	21	100	100.00
33	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 264474	939,309	3.6%	939,309	3.6%	Obra	124	100	100.00
34	Mantenimiento Y Conservacion De 4.00 Kilometros De Camino Rural (Algunar)	CHP00130400 264840	164,700	0.6%	164,700	0.6%	Kilómetro	456	100	100.00
35	Construccion De Tanque Superficial De Almacenamiento De 20 M3 De Capacidad	CHP00130400 263572	305,566	1.2%	-	0.0%	Tanque	38	100	-
36	Pavimentacion De Calle Inuminada Con Concreto Hidraulico (Barrio El Cipresal 2da. Seccion)	CHP13130200 171990	580,343	2.2%	580,343	2.2%	Obra	4,661	100	100.00
37	Construccion De Cancha Y Techado	CHP00130300 207997	1,233,459	4.8%	1,096,659	4.2%	Obra	4,661	100	90.00
38	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En (Barrio La Grandeza)	CHP13130200 167995	1,397,443	5.4%	1,376,863	5.3%	M2, Concreto hidráulico	4,661	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,557,073	106.6%	24,817,293	96.0%		124,215		
39	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Alumbrado Publico	CHP13130200 171920	102,488	0.4%	102,488	0.4%	Obra	4,661	100	100.00
40	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 264617	1,108,851	4.3%	379,361	1.5%	Obra	217	100	40.00
41	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Alumbrado Publicos	CHP00130400 264983	52,950	0.2%	52,950	0.2%	Acción	4,661	100	100.00
42	Pavimentacion De Calle Innuminada Con Concreto Hidraulico (Barrio Cascajal)	CHP13130200 171426	756,688	2.9%	756,688	2.9%	Metros Cuadrados	4,661	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,493,680	100.0%	20,884,928	97.2%		402,776		
1	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable (Barrio Pemex)	CHP00130400 230405	50,930	0.2%	50,930	0.2%	Metro Lineal	85	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable (Barrio Venustiano Carranza)	CHP00130400 230939	176,951	0.8%	-	0.0%	Metro Lineal	200	100	-
3	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La 21a. Av. Poniente	CHP00130400 231093	3,838,463	17.9%	3,838,463	17.9%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Los Pocitos, Cabecera Municipal)	CHP00130400 231016	269,090	1.3%	269,090	1.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
5	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	CHP00130400 230399	220,969	1.0%	218,742	1.0%	Kilómetro	23,143	100	100.00
6	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La 18a. Calle Norte Entre Av. Ferrocarril Y 6a. Av. Poniente	CHP00130400 263296	452,955	2.1%	378,752	1.8%	Metro Lineal	23,143	100	100.00
7	Cursos lap	CHP00130400 231112	107,468	0.5%	107,468	0.5%	Informe	40,042	100	100.00
8	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable (18a. Calle Sur Entre 13a. Y 19a. Av. Poniente)	CHP00130400 231079	55,315	0.3%	55,315	0.3%	Metro Lineal	298	100	100.00
9	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (9a. Av. Poniente Entre 2a. Y 10a. Calle Sur)	CHP00130400 230654	1,302,833	6.1%	1,302,833	6.1%	Metros Lineales	340	100	100.00
10	Asistencia Tecnica	CHP00130400 231104	322,405	1.5%	322,405	1.5%	Informe	40,042	100	100.00
11	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable	CHP00130400 230616	801,593	3.7%	801,593	3.7%	Sistema	23,143	100	100.00
12	Gastos Indirectos	CHP00130400 230958	644,810	3.0%	644,810	3.0%	Informe	38,572	100	100.00
13	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (10a. Calle Sur Entre 3a. Y 5a. Av. Poniente)	CHP00130400 231041	356,848	1.7%	356,848	1.7%	M2, Concreto hidráulico	607	100	100.00
14	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	CHP00130400 230402	355,169	1.7%	355,169	1.7%	Kilómetro	23,143	100	100.00
15	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (18a. Calle Sur Entre 13a. Y 17a. Av. Poniente)	CHP00130400 231032	387,556	1.8%	387,556	1.8%	Metro Lineal	659	100	100.00
16	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La 18a. Av. Oriente	CHP00130400 230627	1,753,392	8.2%	1,753,392	8.2%	M2, Concreto hidráulico	23,143	100	100.00
17	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	CHP00130400 230510	1,665,688	7.7%	1,314,775	6.1%	Metro Lineal	23,143	100	100.00
18	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (18a. Calle Sur Entre 13a. Y 21a. Av. Poniente)	CHP00130400 263116	1,475,359	6.9%	1,475,359	6.9%	M2, Concreto hidráulico	2,550	100	100.00
19	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable En La Colonia San Isidro	CHP00130400 230523	375,474	1.7%	375,474	1.7%	Sistema	23,143	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,493,680	100.0%	20,884,928	97.2%		402,776		
20	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (4a. Calle Sur Entre Carretera Panamericana Y 19a. Av. Poniente)	CHP00130400 230636	528,094	2.5%	528,094	2.5%	Metros Lineales	23,143	100	100.00
21	Rehabilitacion De Alumbrado Publico (Boulevard De La Calle Central)	CHP00130400 262895	236,856	1.1%	232,398	1.1%	Kilómetro	23,143	100	100.00
22	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Venustiano Carranza)	CHP00130400 230943	218,352	1.0%	218,352	1.0%	DESCARGA DOMICILIARIA	200	100	100.00
23	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La 1a. Calle Sur Entre 9a. Y 13a. Av. Oriente	CHP00130400 230946	151,363	0.7%	151,363	0.7%	Metro Lineal	15	100	100.00
24	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva	CHP00130400 230952	648,180	3.0%	648,180	3.0%	Metro Cuadrado	23,143	100	100.00
25	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable En El Barrio Santa Rosa	CHP00130400 230519	330,936	1.5%	330,936	1.5%	Sistema	23,143	100	100.00
26	Rehabilitacion De Red Hidraulica, Sanitaria, Demolicion Y Reposicion De Concreto	CHP00130400 229768	219,635	1.0%	219,635	1.0%	Metro Lineal	150	100	100.00
27	Construccion De Andador De Acceso Principal En El Tramo De La Carretera Arriaga-Tapanatepec	CHP00130400 264473	4,253,744	19.8%	4,253,744	19.8%	M2, Aceras, banquetas o andadores	23,143	100	100.00
28	Construccion De Banquetas Y Rampas En La 18a. Av. Oriente (Barrio Buenos Aires II)	CHP00130400 230934	293,250	1.4%	293,250	1.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,420,644	94.6%	47,083,848	94.0%		67,154		
1	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130400 274161	1,129,753	2.3%	1,129,753	2.3%	Metro cúbico	1,080	100	90.00
2	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 241449	4,143,206	8.3%	4,143,206	8.3%	Metro Cuadrado	1,682	100	90.00
3	Techado De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria	CHP00130400 232106	1,082,239	2.2%	1,082,239	2.2%	Obra	17,213	100	90.00
4	Revestimiento De Camino Rural	CHP00130400 235140	1,316,781	2.6%	1,316,781	2.6%	Kilómetro	1,672	100	90.00
5	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 232613	357,927	0.7%	357,927	0.7%	Metro Cuadrado	965	100	95.00
6	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 232750	231,187	0.5%	231,187	0.5%	Metro Cuadrado	192	100	80.00
7	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Varias)	CHP00130400 241500	451,370	0.9%	451,370	0.9%	Metro Cuadrado	965	100	85.00
8	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 241323	495,800	1.0%	495,800	1.0%	Obra	965	100	80.00
9	Construccion De Aula Didactica En Esc. Secundaria Tecnica No. 90 Clave: 07dst0094g	CHP00130400 274124	445,324	0.9%	445,324	0.9%	Obra	1,672	100	85.00
10	Apertura De Calle	CHP00130400 234030	975,429	1.9%	975,429	1.9%	Metro Lineal	387	100	90.00
11	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 232575	913,491	1.8%	913,491	1.8%	Metro Cuadrado	343	100	90.00
12	Reconstruccion De Camino Rural	CHP00130400 233206	1,116,780	2.2%	1,116,780	2.2%	Kilómetro	157	100	90.00
13	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 235084	1,807,538	3.6%	1,807,538	3.6%	Metro Cuadrado	1,019	100	85.00
14	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 234042	902,856	1.8%	902,856	1.8%	Metro Cuadrado	326	100	90.00
15	Revestimiento De Camino Rural Tramo Ejido Chicharras - B. Allende	CHP00130400 235018	1,059,052	2.1%	1,059,052	2.1%	Kilómetro	120	100	85.00
16	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 235314	1,349,283	2.7%	1,349,283	2.7%	Metro Cuadrado	1,078	100	85.00
17	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233963	635,672	1.3%	635,672	1.3%	Metro Cuadrado	1,672	100	90.00
18	Construccion De Cocina En Jardin De Niños Makarenco Anton Semianovich Clave: 07ejn0206r	CHP00130400 241468	59,000	0.1%	59,000	0.1%	Obra	1,672	100	85.00
19	Apertura De Camino Rural	CHP00130400 233946	1,746,587	3.5%	1,746,587	3.5%	Kilómetro	67	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,420,644	94.6%	47,083,848	94.0%		67,154		
20	Techado De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Federal Fray Victor Maria Flores Clave: 07dpr0966q	CHP00130400 232122	1,207,621	2.4%	1,207,621	2.4%	Obra	17,213	100	90.00
21	Techado De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Simon Bolivar Clave 07dpr4376d	CHP00130400 274368	1,207,621	2.4%	1,207,621	2.4%	Obra	267	100	90.00
22	Apertura De Camino Rural	CHP00130400 233933	1,189,923	2.4%	1,189,923	2.4%	Kilómetro	96	100	85.00
23	Remodelacion De Auditorio Municipal	CHP00130400 232072	1,612,576	3.2%	1,612,576	3.2%	Obra	1,672	100	90.00
24	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130400 241334	644,310	1.3%	644,310	1.3%	Metro Lineal	1,682	100	90.00
25	Construccion De Cisternas Varias	CHP00130400 241307	1,125,235	2.2%	1,125,235	2.2%	Tanque	195	100	90.00
26	Pavimentacion De Camino	CHP00130400 232029	609,051	1.2%	609,051	1.2%	Kilómetro	120	100	90.00
27	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 232400	1,055,311	2.1%	1,055,311	2.1%	Metro Cuadrado	965	100	90.00
28	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Amado Nervo Clave 07dpr3047e	CHP00130400 233283	1,210,738	2.4%	1,210,738	2.4%	Obra	1,078	100	95.00
29	Pavimentacion De Camino B. Libertad La Fuente - Ampliacion Zaragoza	CHP00130400 235278	813,506	1.6%	813,506	1.6%	Kilómetro	120	100	85.00
30	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Domo En Escuela Primaria Rafael Ramirez Clave 07epr0363y	CHP00130400 274211	1,485,861	3.0%	1,485,861	3.0%	Obra	412	100	90.00
31	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Domo	CHP00130400 235174	3,576,456	7.1%	3,239,660	6.5%	Obra	636	100	80.00
32	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 235232	2,453,456	4.9%	2,453,456	4.9%	Metro Cuadrado	1,232	100	85.00
33	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 241432	454,236	0.9%	454,236	0.9%	Metro Lineal	1,682	100	90.00
34	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 232668	231,187	0.5%	231,187	0.5%	Metro Cuadrado	192	100	90.00
35	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233060	1,040,293	2.1%	1,040,293	2.1%	Metro Cuadrado	357	100	90.00
36	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos Rurales (Varias)	CHP00130400 241479	2,300,000	4.6%	2,300,000	4.6%	Kilómetro	1,682	100	85.00
37	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 234021	718,332	1.4%	718,332	1.4%	Metro Cuadrado	1,080	100	90.00
38	Construccion De Parque Publico (Primera Etapa)	CHP00130400 274256	3,020,300	6.0%	3,020,300	6.0%	Obra	1,324	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			47,420,644	94.6%	47,083,848	94.0%		67,154		
39	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	CHP00130400 241456	411,366	0.8%	411,366	0.8%	Poste	1,682	100	90.00
40	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233009	833,990	1.7%	833,990	1.7%	Metro Cuadrado	220	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			21,282,189	69.6%	12,042,374	39.4%		118,999		
1	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo-Prodin	CHP00130400 272605	200,000	0.7%	200,000	0.7%	Plan	9,856	100	100.00
2	Construccion De Viviendas-El Berlin	CHP00130400 275126	2,246,977	7.3%	2,246,977	7.3%	Vivienda	776	100	100.00
3	Curso De Capacitacion Y Actualizacion-Prodin	CHP00130400 272612	152,911	0.5%	152,911	0.5%	Informe	28,128	100	100.00
4	Construccion De Viviendas-El Limon	CHP00130400 274957	1,198,388	3.9%	599,194	2.0%	Vivienda	55	100	100.00
5	Construccion De Viviendas-El Sabinito	CHP00130400 275253	1,572,884	5.1%	1,572,884	5.1%	Vivienda	325	100	100.00
6	Conservacion De Camino-San Jeronimo	CHP00130400 272585	119,384	0.4%	119,384	0.4%	Kilómetro	738	100	100.00
7	Drenaje Y Alcantarillado En Los Barrios Juan Sabines, San Sebastian, San Miguel, Amp. San Jose Y Juan Sabines	CHP00130300 212777	2,773,932	9.1%	1,502,445	4.9%	Metro Lineal	28,128	100	50.00
8	Pago Credito A Banobras	CHP00130400 275106	6,981,542	22.8%	-	0.0%	Pago	28,821	100	-
9	Introduccion De La Red Electrica-Rivera Ovejera	CHP00130400 272566	775,184	2.5%	387,592	1.3%	Poste	738	100	50.00
10	Construccion De Viviendas-Vistahermosa	CHP00130400 274088	1,572,884	5.1%	1,572,884	5.1%	Vivienda	85	100	100.00
11	Administracion (Indirectos)	CHP00130400 275094	917,467	3.0%	917,467	3.0%	Informe	9,856	100	100.00
12	Revestimiento De Calles 2da Etapa-Ignacio Zaragoza	CHP00130400 272592	190,714	0.6%	190,714	0.6%	Metro Lineal	1,354	100	100.00
13	Cconsturccion De Vivienda-Santa Martha	CHP00130400 273839	823,891	2.7%	823,891	2.7%	Vivienda	55	100	100.00
14	Techa De Espacio Deportivo-Rio Blanco	CHP00130400 272488	796,801	2.6%	796,801	2.6%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
15	Introduccion De La Energia Electrica-Agua Escondida	CHP00130400 272575	700,497	2.3%	700,497	2.3%	Poste	153	100	100.00
16	Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion-Prodin	CHP00130400 275074	258,733	0.8%	258,733	0.8%	Pieza	9,856	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,000	0.1%	30,000	0.1%		220		
1	Rehabilitacion De Escuela Nivel Medio Superior	CHP00130400 262845	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Obra	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,816,459	54.2%	32,816,459	54.2%		43,125		
1	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 259202	400,000	0.7%	400,000	0.7%	Vivienda	214	100	100.00
2	Construccion De Puente Vehicular	CHP00130400 258167	135,570	0.2%	135,570	0.2%	Metro Lineal	746	100	100.00
3	Construccion De Muro De Contencion (B Sn Isidro)	CHP00130400 258258	14,338	0.0%	14,338	0.0%	Metro Lineal	358	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 259082	920,000	1.5%	920,000	1.5%	Vivienda	393	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 259538	464,000	0.8%	464,000	0.8%	Vivienda	285	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 236860	850,000	1.4%	850,000	1.4%	Vivienda	513	100	100.00
7	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 256072	400,000	0.7%	400,000	0.7%	Vivienda	100	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 253844	550,000	0.9%	550,000	0.9%	Vivienda	621	100	100.00
9	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255816	270,000	0.4%	270,000	0.4%	Vivienda	393	100	100.00
10	Ampliacion Y Rehabilitacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (3a.Etapa) B Sta. Lucia	CHP00130400 258295	1,351,082	2.2%	1,351,082	2.2%	Poste	390	100	100.00
11	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130400 258206	55,882	0.1%	55,882	0.1%	Metro Lineal	1,833	100	100.00
12	Construccion De Cancha De Basquet Bol (Tierra Caliente)	CHP00130400 258346	454,067	0.8%	454,067	0.8%	Obra	315	100	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 258734	974,000	1.6%	974,000	1.6%	Vivienda	815	100	100.00
14	Construccion De Muro De Contencion (Barrio Centro)	CHP00130400 258339	355,108	0.6%	355,108	0.6%	Metro Lineal	1,833	100	100.00
15	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 239545	300,000	0.5%	300,000	0.5%	Vivienda	127	100	100.00
16	Construccion De Puente Vehicular	CHP00130400 258188	174,218	0.3%	174,218	0.3%	Metro Lineal	1,833	100	100.00
17	Construccion De Cunetas En Acceso Principal	CHP00130400 258218	353,322	0.6%	353,322	0.6%	Metros Cuadrados	399	100	100.00
18	Construccion De Cancha Con Domo Estructural	CHP00130400 258305	1,475,149	2.4%	1,475,149	2.4%	Obra	209	100	100.00
19	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 259292	808,000	1.3%	808,000	1.3%	Vivienda	421	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,816,459	54.2%	32,816,459	54.2%		43,125		
20	Construccion De Cabezotes En Obras De Drenaje En Camino Rural.	CHP00130400 260180	156,426	0.3%	156,426	0.3%	Metro Lineal	867	100	100.00
21	Rehabilitacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 258283	174,116	0.3%	174,116	0.3%	Metros Cuadrados	3,465	100	100.00
22	Construccion De Tanque De Captaciion De Agua Potable Y Canal De Desague.	CHP00130400 259988	165,163	0.3%	165,163	0.3%	Tanque	5,155	100	100.00
23	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 251907	185,000	0.3%	185,000	0.3%	Vivienda	63	100	100.00
24	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	CHP00130400 259740	2,035,734	3.4%	2,035,734	3.4%	Vivienda	1,992	100	100.00
25	Construccion De Techado Estructural En Cancha Deportiva	CHP00130400 257978	921,904	1.5%	921,904	1.5%	Obra	393	100	100.00
26	Construccion De Muro De Contencion.	CHP00130400 260265	122,814	0.2%	122,814	0.2%	Metro cúbico	867	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 256137	750,000	1.2%	750,000	1.2%	Vivienda	81	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 258983	300,000	0.5%	300,000	0.5%	Vivienda	345	100	100.00
29	Construccion De Salon De Usos Multiples.	CHP00130400 259937	374,342	0.6%	374,342	0.6%	Obra	99	100	100.00
30	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 252850	230,000	0.4%	230,000	0.4%	Vivienda	156	100	100.00
31	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 252675	400,000	0.7%	400,000	0.7%	Vivienda	326	100	100.00
32	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 258873	400,000	0.7%	400,000	0.7%	Vivienda	279	100	100.00
33	Construccion De Alcantarillas En Camino Rural.	CHP00130400 260135	102,319	0.2%	102,319	0.2%	Metro Lineal	746	100	100.00
34	Construccion De Salon De Usos Multiples	CHP00130400 258320	220,750	0.4%	220,750	0.4%	Obra	421	100	100.00
35	Mantenimiento De Calles	CHP00130400 258276	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Metros Cuadrados	746	100	100.00
36	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130400 258237	301,160	0.5%	301,160	0.5%	Metro Lineal	475	100	100.00
37	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 259376	1,200,000	2.0%	1,200,000	2.0%	Vivienda	560	100	100.00
38	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 256184	461,545	0.8%	461,545	0.8%	Vivienda	815	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,816,459	54.2%	32,816,459	54.2%		43,125		
39	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 256000	217,508	0.4%	217,508	0.4%	Vivienda	326	100	100.00
40	Construccion De Tanque De Almacenamiento.	CHP00130400 260033	165,277	0.3%	165,277	0.3%	Tanque	421	100	100.00
41	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 238176	568,000	0.9%	568,000	0.9%	Vivienda	405	100	100.00
42	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255884	730,000	1.2%	730,000	1.2%	Vivienda	390	100	100.00
43	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 237789	48,000	0.1%	48,000	0.1%	Vivienda	48	100	100.00
44	Mejoramiento De Viviendas.	CHP00130400 237640	830,000	1.4%	830,000	1.4%	Vivienda	399	100	100.00
45	Construccion De Edificio Administrativo (Segunda Etapa)	CHP00130400 260086	2,584,999	4.3%	2,584,999	4.3%	Obra	746	100	100.00
46	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	CHP00130400 259807	130,000	0.2%	130,000	0.2%	Metro Cuadrado	51	100	100.00
47	Construccion De Baños Sanitarios.	CHP00130400 264693	98,810	0.2%	98,810	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	78	100	100.00
48	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130400 258047	367,018	0.6%	367,018	0.6%	Metro cúbico	1,992	100	100.00
49	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	CHP00130400 259635	2,272,813	3.8%	2,272,813	3.8%	Vivienda	815	100	100.00
50	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 258112	461,545	0.8%	461,545	0.8%	Vivienda	1,881	100	100.00
51	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario (3a.Etapa)	CHP00130400 258249	2,214,480	3.7%	2,214,480	3.7%	Metro Lineal	867	100	100.00
52	Mantenimiento De Calles	CHP00130400 258266	21,460	0.0%	21,460	0.0%	Metros Cuadrados	143	100	100.00
53	Mejoramiento De Vivienda.	CHP00130400 259461	300,000	0.5%	300,000	0.5%	Vivienda	188	100	100.00
54	Construccion De Muro De Contencion (Sn Andres La Laguna)	CHP00130400 258330	15,660	0.0%	15,660	0.0%	Metro Lineal	279	100	100.00
55	Remodelacion De Aula En Escuela Telesecundaria	CHP00130400 258017	93,238	0.2%	93,238	0.2%	Aula	72	100	100.00
56	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 258088	461,545	0.8%	461,545	0.8%	Vivienda	1,881	100	100.00
57	Construccion De Tanque De Almacenamiento	CHP00130400 258068	197,500	0.3%	197,500	0.3%	Tanque	214	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,816,459	54.2%	32,816,459	54.2%		43,125		
58	Rehabilitacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	CHP00130400 259887	95,688	0.2%	95,688	0.2%	Metro Cuadrado	399	100	100.00
59	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 258228	2,076,910	3.4%	2,076,910	3.4%	Vivienda	1,881	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			87,528,411	100.0%	82,687,436	94.5%		1,269,404		
1	Proyecto Productivo, Ranchería Laguna Seca	CHP00130400 233864	700,000	0.8%	700,000	0.8%	Unidad de producción rural	28	-	100.00
2	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable 2a Etapa	CHP00130400 233346	2,435,859	2.8%	2,435,859	2.8%	Metro Lineal	1,625	50	100.00
3	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233736	293,400	0.3%	293,400	0.3%	Vivienda	24	-	100.00
4	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La Av. 3ª Norte Poniente, Barrio El Rosario	CHP00130400 231957	2,220,377	2.5%	2,220,377	2.5%	Metro Cuadrado	1,444	100	100.00
5	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico, En El Ejido Merida	CHP00130400 231968	1,976,210	2.3%	1,976,210	2.3%	Metro Cuadrado	1,412	100	100.00
6	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 232096	2,771,456	3.2%	2,771,456	3.2%	Poste	120	-	100.00
7	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Barrio Seguro Social	CHP00130400 231950	2,787,094	3.2%	2,787,094	3.2%	Metro Cuadrado	492	100	100.00
8	Conservación De Camino Rural Tramo Zapata - Los Ocotones	CHP00130400 232132	3,199,915	3.7%	3,199,915	3.7%	Kilómetro	29,500	100	100.00
9	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo	CHP00130400 233989	250,000	0.3%	150,000	0.2%	Plan	73,668	-	100.00
10	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233758	440,100	0.5%	440,100	0.5%	Vivienda	36	-	100.00
11	Conservación De Camino De Francisco I. Madero A Ranchería Santa María	CHP00130400 232140	2,103,672	2.4%	1,924,028	2.2%	Kilómetro	21,000	29	70.00
12	Ampliación De La Red De Agua Potable	CHP00130400 233473	1,267,436	1.4%	1,267,436	1.4%	Metro Lineal	766	100	100.00
13	Construcción De Un Aula Tele Bachillerato No. 75	CHP00130400 240405	453,211	0.5%	453,211	0.5%	Aula	78,114	100	100.00
14	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En El Ejido Nueva Tenochtitlan	CHP00130400 231931	1,869,200	2.1%	1,869,200	2.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Construccion De Muro De Contencion (Panteon Municipal	CHP00130400 232085	182,039	0.2%	182,039	0.2%	Metro Lineal	4,500	100	100.00
16	Rehabilitación De Edificio Casa Ame (Hospital Integral)	CHP00130400 233897	162,482	0.2%	162,482	0.2%	Unidad médica	52,000	100	100.00
17	Conservacion De Camino Rural Tramo: Cabecera Municipal - Rancheria La Enramada 14/10	CHP00130400 232175	112,433	0.1%	50,858	0.1%	Kilómetro	5,810	-	40.00
18	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233790	244,500	0.3%	244,500	0.3%	Vivienda	25	-	100.00
19	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233748	489,000	0.6%	489,000	0.6%	Vivienda	40	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			87,528,411	100.0%	82,687,436	94.5%		1,269,404		
20	Rehabilitación De Instalaciones Para Acondicionador Cafetería, Telesec. No. 395	CHP00130400 240385	202,026	0.2%	64,032	0.1%	Aula	74,411	100	100.00
21	Pavimentación De Calles	CHP00130400 231940	3,141,123	3.6%	3,138,749	3.6%	Metro Cuadrado	3,002	40	100.00
22	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle 11ª Poniente Y 4ª Av. Sur, Barrio Santa Cruz	CHP00130400 231569	2,158,627	2.5%	2,158,627	2.5%	Metro Cuadrado	42,467	100	100.00
23	Ampliación De La Red De Agua Potable, Barrio Juan Sabines Guerrero	CHP00130400 233478	336,957	0.4%	336,957	0.4%	Metro Lineal	792	-	100.00
24	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario 5a Nte Entre 3a Y 4a Ote Sobre La Margen Del Rio Cintalapa, Barrio San Francisco	CHP00130400 232196	236,464	0.3%	236,464	0.3%	Metro Lineal	490	-	100.00
25	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 232091	2,492,206	2.8%	2,492,206	2.8%	Poste	85	50	100.00
26	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De Las Calles Estudiantes Y Maestros, Barrio Lomasdel Oriente	CHP00130400 231979	1,592,245	1.8%	1,504,741	1.7%	Metro Cuadrado	42,467	-	84.74
27	Conservación De Camino Rural De Cabecera Municipal - Ranchería Laguna Seca, Ranchería Laguna Seca	CHP00130400 232148	986,370	1.1%	547,764	0.6%	Kilómetro	7,500	-	50.00
28	Asistencia Tecnica	CHP00130400 234000	580,000	0.7%	580,000	0.7%	Informe	73,668	-	100.00
29	Const De 1 Aula Didáctica 2-0 E.E. C/U Est. U-1c Tipo Inifech, Esc. Prim. 1ª De Mayo Cve 07dpr0970c, Barrio El Mirador De La Cabmpal De Cintalapa	CHP00130400 233541	540,924	0.6%	540,924	0.6%	Aula	664	100	100.00
30	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario Subcolector, Colonia Obrera Campesina	CHP00130400 232188	2,503,568	2.9%	2,503,568	2.9%	Metro Lineal	745	100	100.00
31	Proyecto Productivo, C.A.G. México	CHP00130400 233850	700,000	0.8%	700,000	0.8%	Unidad de producción rural	16	-	100.00
32	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 232100	2,120,786	2.4%	2,120,786	2.4%	Poste	104	93	100.00
33	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233775	537,900	0.6%	537,900	0.6%	Vivienda	44	-	100.00
34	Pavimentación De Calles, Barrio Urbana Sur	CHP00130400 232012	1,159,972	1.3%	1,159,972	1.3%	Metro Cuadrado	1,437	-	100.00
35	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 233305	1,995,299	2.3%	1,995,299	2.3%	Metro Lineal	527	-	100.00
36	Pavimentación De Calles, Barrio Insurgentes	CHP00130400 232007	972,896	1.1%	972,896	1.1%	Metro Cuadrado	58,604	100	100.00
37	Pavimentación De Calles, Barrio San Martin	CHP00130400 232052	1,238,959	1.4%	1,238,959	1.4%	Metro Cuadrado	1,536	-	100.00
38	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233632	195,600	0.2%	195,600	0.2%	Vivienda	16	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			87,528,411	100.0%	82,687,436	94.5%		1,269,404		
39	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle 18ª Pte Sur, Barrio Salomón Glez Blanco	CHP00130400 231990	1,340,832	1.5%	1,247,189	1.4%	Metro Cuadrado	42,467	50	70.00
40	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233801	2,016,213	2.3%	2,016,213	2.3%	Vivienda	100	50	100.00
41	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle Agustín De Iturbide, Barrio Absaloncastellanos	CHP00130400 231540	2,348,037	2.7%	2,348,021	2.7%	Metro Cuadrado	42,467	46	100.00
42	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233606	733,500	0.8%	733,500	0.8%	Vivienda	60	-	100.00
43	Actualización Del Padron De Contribuyentes Y/O Tarifas	CHP00130400 233977	464,000	0.5%	464,000	0.5%	Informe	-	-	100.00
44	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 233361	840,756	1.0%	840,756	1.0%	Metro Lineal	148	100	100.00
45	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233564	586,800	0.7%	586,800	0.7%	Vivienda	48	-	100.00
46	Gastos Indirectos	CHP00130200 162247	2,625,852	3.0%	2,625,852	3.0%	Informe	78,114	100	100.00
47	Pavimentación De Calles, Barrio San Marcos	CHP00130400 232019	1,254,406	1.4%	1,254,406	1.4%	Metro Cuadrado	42,467	100	100.00
48	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino, Barrio Tepeyac	CHP00130400 231470	3,088,589	3.5%	3,088,589	3.5%	Metro Cuadrado	42,467	100	100.00
49	Rehabilitación De La Línea De Conducción (Primera Etapa)	CHP00130400 233318	3,246,207	3.7%	3,246,207	3.7%	Metro Lineal	350	100	100.00
50	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233655	440,100	0.5%	440,100	0.5%	Vivienda	36	-	100.00
51	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233584	293,400	0.3%	293,400	0.3%	Vivienda	24	-	100.00
52	Conservacion De Camino Rural Tramo: Rancheria Las Palmas - Ejido Jorge De La Vega, Rancheria Las Palmas	CHP00130400 232173	490,143	0.6%	111,536	0.1%	Kilómetro	6,300	-	40.00
53	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Barrio Salomón González Blanco	CHP00130400 232213	171,066	0.2%	150,769	0.2%	Metro Lineal	200	-	100.00
54	Ampliación De La Red De Tubería De Agua Potable, Barrio 4 De Octubre	CHP00130400 233489	256,548	0.3%	256,548	0.3%	Metro Lineal	617	-	100.00
55	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Barrio La Primavera	CHP00130400 232200	980,249	1.1%	980,249	1.1%	Metro Lineal	221	100	100.00
56	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Barrio Santa Cecilia	CHP00130400 231973	1,950,476	2.2%	1,950,476	2.2%	Metro Cuadrado	58,604	100	100.00
57	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Mercado Público Municipal "Lic. José Castillo Tielmans	CHP00130400 231999	841,000	1.0%	841,000	1.0%	Documento	42,467	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			87,528,411	100.0%	82,687,436	94.5%		1,269,404		
58	Proyecto Productivo	CHP00130400 233844	700,000	0.8%	700,000	0.8%	Unidad de producción rural	16	-	100.00
59	Construcción De Pórtico, Esc. Prim. Gnal Cal Y Mayor	CHP00130400 240398	152,220	0.2%	-	0.0%	Aula	78,114	100	-
60	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 233503	226,401	0.3%	226,401	0.3%	Sistema	215	-	100.00
61	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La Av. Central	CHP00130400 231432	2,083,708	2.4%	2,083,708	2.4%	Metro Cuadrado	1,677	100	100.00
62	Pavimentación De Calles, Barrio Urbana Norte	CHP00130400 232026	1,235,224	1.4%	1,235,224	1.4%	Metro Cuadrado	1,528	100	100.00
63	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Rurales, C.A.G. La Unesco	CHP00130400 232156	1,251,331	1.4%	547,764	0.6%	Kilómetro	400	-	40.00
64	Construcción De Viviendas, N.C.P. Coyoacán	CHP00130400 233622	635,700	0.7%	635,700	0.7%	Vivienda	52	-	100.00
65	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio La Candelaria	CHP00130400 232107	780,836	0.9%	780,836	0.9%	Poste	1,503	-	100.00
66	Actualizacion De Catastro Municipal	CHP00130400 234007	18,926	0.0%	-	0.0%	Equipo	73,668	-	-
67	Capacitación Y Actualización Prodim	CHP00130400 231372	437,642	0.5%	437,642	0.5%	Informe	73,668	54	100.00
68	Sustitucion De La Red De Alcantarillado Sanitario, Barrio San Francisco	CHP00130400 232208	338,153	0.4%	338,153	0.4%	Metro Lineal	424	-	100.00
69	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal Al Parque	CHP00130400 231818	2,730,844	3.1%	2,730,844	3.1%	Metro Cuadrado	58,640	100	100.00
70	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico De La 2ª Av. Norte Entre 4ª Y 11ª Ote, Barrio Sanfrancisco	CHP00130400 231926	2,578,944	2.9%	2,578,944	2.9%	Metro Cuadrado	42,467	79	100.00
71	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 233462	2,740,001	3.1%	274,000	0.3%	Sistema	696	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,441,341	65.1%	11,441,341	65.1%		14,727		
1	Pavimentación De Calle	CHP00130400 253195	1,452,815	8.3%	1,452,815	8.3%	Metro Cuadrado	2,615	100	100.00
2	Pavimentación De Calle	CHP00130400 253420	716,640	4.1%	716,640	4.1%	Metro Cuadrado	2,615	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 269973	557,377	3.2%	557,377	3.2%	Metro Lineal	2,615	100	100.00
4	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	CHP00130400 270056	407,187	2.3%	407,187	2.3%	Metro Lineal	75	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 269878	991,987	5.6%	991,987	5.6%	Metro Cuadrado	2,616	100	100.00
6	Rehabilitación De Vivienda	CHP00130400 253518	1,268,142	7.2%	1,268,142	7.2%	Vivienda	802	100	100.00
7	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130400 272937	276,843	1.6%	276,843	1.6%	Vivienda	89	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130400 272988	1,122,588	6.4%	1,122,588	6.4%	Sistema	391	100	100.00
9	Pavimentación De Calle	CHP00130400 253329	388,880	2.2%	388,880	2.2%	Metro Cuadrado	53	100	100.00
10	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130400 269830	508,653	2.9%	508,653	2.9%	Vivienda	208	100	100.00
11	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130400 269805	907,671	5.2%	907,671	5.2%	Vivienda	586	100	100.00
12	Rehavilitacion De Vivienda	CHP00130400 268530	461,903	2.6%	461,903	2.6%	Vivienda	183	100	100.00
13	Pavimentación De Calle	CHP00130400 253026	1,246,253	7.1%	1,246,253	7.1%	Metro Cuadrado	1,097	100	100.00
14	Rehavilitacion De Vivienda	CHP00130400 268572	443,912	2.5%	443,912	2.5%	Vivienda	167	100	100.00
15	Pavimentación De Calles	CHP00130400 252693	690,490	3.9%	690,490	3.9%	Metro Cuadrado	615	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,163,948	75.6%	49,856,787	59.6%		1,062,349		

1	Rehabilitacion De Cercos Perimetrales Para Fomentar Actividades Pecuaras (Varias Localidades Grupo 1), Comitán De Domínguez	CHP00130300 189911	207,815	0.2%	207,815	0.2%	Metro Lineal	394	100	100.00
2	Rehabilitacion De Plaza Civica En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 108 Con Clave; 07dct0305t, Barrio Los Desamparados	CHP00130400 242515	46,657	0.1%	45,262	0.1%	Obra	850	100	100.00
3	Instalacion De Dos Aulas Adosadas Prefabricadas En Escuela Secundaria Del Estado "Juan Sabines Gutierrez" Clave: 07ees0146c, Fraccionamiento El Laurel	CHP00130400 280248	271,831	0.3%	9,061	0.0%	Aula	200	100	100.00
4	Construccion De Puente Vehicular (Prol. De La 6a. Ote. Sur Entre Fraccionamiento El Laurel Y Entronque Al Libramiento Sur), Fraccionamiento El Laurel	CHP00130400 280219	783,941	0.9%	674,214	0.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
5	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 700, Rancheria El Potrerillo	CHP00130400 257096	301,091	0.4%	260,159	0.3%	Kilómetro	250	100	100.00
6	Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico, Barrio San Martín	CHP00130400 236315	1,190,521	1.4%	1,190,521	1.4%	Metro Cuadrado	1,453	100	100.00
7	Desazolve De Jagueyes En Zona Rural (Varias Localidades), Comitán De Domínguez	CHP00130300 184736	473,396	0.6%	472,499	0.6%	JAGUEY	97,537	100	100.00
8	Ampliacion De Canal Pluvial A Base De Muros De Mamposteria Y Piso Zampeado De Piedra, Barrio Santa Cecilia	CHP00130400 236299	269,925	0.3%	269,925	0.3%	Metro Lineal	330	100	100.00
9	Pavimentacion de Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico (Av Jalisco Entre C. Morelos Y C. Campeche, C. Campeche Entre Av Chiapas Y Av Puebla), Fraccionamiento 28 De Agosto	CHP00130400 242640	1,619,508	1.9%	1,619,508	1.9%	Metro Cuadrado	1,348	100	100.00
10	Pavimentacion De Avenida Con Concreto Hidraulico (Av. El Cedro Entre Calle Principal A Tepeyac Y Calle Innominada), Barrio Lajitas El Pedregal	CHP00130400 242680	956,467	1.1%	822,561	1.0%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
11	Construccion De 64 Baños Con Tinaco, Rancheria Bolanton	CHP00130400 236664	416,000	0.5%	416,000	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	64	100	100.00
12	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 100, Rancheria San Vicente El Rosario	CHP00130300 190161	39,855	0.0%	38,218	0.0%	Kilómetro	51	100	100.00
13	Construccion Del Camino De Acceso De La Rancheria San Rafael Jocom Al Panteon, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancheria San Rafael Jocom	CHP00130400 257158	258,796	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	570	100	10.00
14	Rehabilitacion Del Rastro Municipal, Comitán De Domínguez	CHP00130400 249487	69,252	0.1%	69,252	0.1%	Obra	300	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (4a Av Pte Sur Entre 9a Y10a Calle Sur Pte Y Privada De La 4a Av Pte Sur) Barrio La Pileta	CHP00130400 255934	163,842	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Centro Regional De Maestros, Comitán De Domínguez	CHP00130300 221658	1,614,498	1.9%	1,389,849	1.7%	Poste	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,163,948	75.6%	49,856,787	59.6%		1,062,349		
17	Rehabilitacion De Cercos Perimetrales Para Fomentar Actividades Pecuarias (Varias Localidades Grupo 2), Comitán De Domínguez	CHP00130300 189962	236,298	0.3%	236,298	0.3%	Metro Lineal	448	100	100.00
18	Revestimiento De Calle (30 Calle Sur Ote Entre Av La Primavera Y 6a Av Ote Sur), Barrio Los Sabinos	CHP00130400 255762	381,038	0.5%	304,844	0.4%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
19	Instalacion De Dos Aulas Adosadas Prefabricadas En Escuela Primaria "Efraín A. Gutierrez" Clave: 07ep0028v, Ejido Efraín A. Gutierrez	CHP00130400 256726	271,831	0.3%	9,061	0.0%	Aula	200	100	100.00
20	Produccion De Jitomate Bajo Agricultura Semiprotegida (Varias Localidades, Grupo 4), Comitán De Domínguez	CHP00130300 189840	112,860	0.1%	112,860	0.1%	Hectárea	19	100	100.00
21	Construccion De Techo Digno, Ejido Guadalupe Palmira	CHP00130400 256310	169,092	0.2%	-	0.0%	Vivienda	305	100	100.00
22	Construccion De Huellas De Concreto, Ranchería Los Laureles	CHP00130300 190437	27,106	0.0%	26,736	0.0%	Metro Lineal	243	100	100.00
23	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al 1 000, Ranchería San Antonio Copalar 2da Seccion	CHP00130300 191128	36,659	0.0%	36,589	0.0%	Kilómetro	102	100	100.00
24	Revestimiento De Camino E.C. A Mujica Acceso A La Ranchería San Carlos, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 400, Ranchería San Carlos	CHP00130400 255625	300,000	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	180	100	-
25	Ampliacion De Sistema Integral De Agua Potable, 1a Etapa Ranchería San Jose Yocnajib	CHP00130400 254222	1,903,037	2.3%	1,636,615	2.0%	Sistema	1,809	100	80.00
26	Revestimiento De Calles Y Avenidas (14a Calle Sur Pte Entre 4a Y 3a Av Pte Sur Y Privada Acceso A La Marina Entre 14 Y 15 Calle Sur Pte) Barrio Calzada Del Panteon	CHP00130400 254426	123,719	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	325	100	100.00
27	Pavimentacion De Avenida Con Concreto Hidraulico (Avenida La Castalia Entre Prolongacion De La 15 Calle Sur Ote Y Avenida La Primavera), Barrio Yalchivol	CHP00130400 242643	678,161	0.8%	678,161	0.8%	Metro Cuadrado	314	100	100.00
28	Terminacion De Casa De Salud, Ranchería Dos Cruces	CHP00130300 221518	163,827	0.2%	163,827	0.2%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
29	Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico (Calles Y Avenidas Varias), Ejido Pashton Acapulco	CHP00130400 242556	1,601,204	1.9%	1,377,032	1.6%	Metro Lineal	600	100	100.00
30	Parque Deportivo Tenam, Fraccionamiento Tenam	CHP00130400 236616	600,000	0.7%	600,000	0.7%	Obra	6,390	100	100.00
31	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 500, Ranchería Islapa	CHP00130300 190834	239,084	0.3%	212,889	0.3%	Kilómetro	82	100	100.00
32	Ampliacion De Drenaje Pluvial, Barrio La Pileta	CHP00130400 236310	365,005	0.4%	365,005	0.4%	Metro Lineal	448	100	100.00
33	Rehabilitacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico (Calles Varias), Comitán De Domínguez	CHP00130300 220999	4,000,000	4.8%	2,145,656	2.6%	Metro Cuadrado	141,013	60	96.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,163,948	75.6%	49,856,787	59.6%		1,062,349		
34	Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico (Boulevard Jacaranda Entre Av. Popular Y Av El Laurel), Fraccionamiento Concepcion Bellavista	CHP00130400 242597	4,833,813	5.8%	4,157,088	5.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
35	Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico (5a Calle Nte Pte Entre 16a Y 17a Av Pte Nte) Barrio La Cueva	CHP00130400 241103	788,605	0.9%	788,605	0.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
36	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Comitan De Dominguez	CHP00130400 236304	616,357	0.7%	616,357	0.7%	Metro Lineal	692	100	100.00
37	Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico, Barrio El Rosario	CHP00130400 236592	819,801	1.0%	819,801	1.0%	Metro Cuadrado	1,001	100	100.00
38	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (11a Calle Sur Oriente Entre 3a Y 4a Avenida Oriente Sur), Barrio Puente Hidalgo	CHP00130400 242474	122,751	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	60	100	100.00
39	Construccion De Canal Para Riego De Terrenos Agricolas, Rancheria Santo Domingo Tierra Blanca	CHP00130300 189702	19,410	0.0%	19,143	0.0%	Obra	170	100	100.00
40	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Casa De Salud, Rancheria Dos Cruces	CHP00130300 221294	49,218	0.1%	49,218	0.1%	Metros Lineales	250	30	100.00
41	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Barrio Belisario Dominguez	CHP00130400 236278	26,668	0.0%	26,668	0.0%	Metro Lineal	32	100	100.00
42	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 000.00 Rancheria Guadalupe Quistaj	CHP00130300 191197	39,169	0.0%	33,193	0.0%	Kilómetro	570	100	100.00
43	Revestimiento De Calle Acceso Al Centro Regional De Formacion Docente E Investigacion Educativa, Comitan De Dominguez	CHP00130400 255260	175,240	0.2%	14,346	0.0%	Metro Lineal	350	100	63.00
44	Construccion De Modulos De Lombricultura (Varias Localidades) Comitan De Dominguez	CHP00130300 183327	49,857	0.1%	8,580	0.0%	Obra	4	30	90.00
45	Construccion De Huellas De Concreto, Rancheria El Diamante	CHP00130300 190798	141,891	0.2%	85,580	0.1%	Metro Lineal	57	100	100.00
46	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 100, Ejido San Jose Las Rosas	CHP00130300 190108	200,892	0.2%	184,221	0.2%	Kilómetro	204	100	100.00
47	Construccion De Casa De Salud 2a Etapa, Ejido Guadalupe Palmira	CHP00130300 221107	534,272	0.6%	337,131	0.4%	Unidad médica	835	90	100.00
48	Estudio Geohidrológico Para Perforacion De Pozo Profundo, Rancheria Señor Del Pozo	CHP00130400 242313	46,980	0.1%	-	0.0%	Documento	1,353	100	100.00
49	Construccion De Anexos En Hospital Dr Belisario Dominguez, Comitan De Dominguez, Comitan De Dominguez	CHP00130400 242912	1,516,265	1.8%	1,516,265	1.8%	ANEXO	141,013	100	100.00
50	Revestimiento De Calles Y Avenidas (Av. Josefa Garcia Entre 25a Y 26a Calle Sur Ote Y 26a Calle Sur Ote Entre Avenida Josefa Garcia Y Av Jesus Duran), Barrio Los Sabinos 2da Seccion	CHP00130400 255838	69,049	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	180	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,163,948	75.6%	49,856,787	59.6%		1,062,349		
51	Construccion De Domo En Escuela Secundaria Javier Mandujano Solorzano, Clave 07des0054n, Barrio Pilita Seca	CHP00130400 280262	545,114	0.7%	239,646	0.3%	Obra	800	100	100.00
52	Construccion De Vados De Concreto, Rancheria Tierra Negra	CHP00130300 190571	53,522	0.1%	30,170	0.0%	Metro Lineal	93	100	100.00
53	Construccion De Canal Para Riego De Terrenos Agricolas, Ejido San Jose Berlin	CHP00130300 186791	53,085	0.1%	52,324	0.1%	Obra	175	100	100.00
54	Construccion De Techo Digno, Ejido Francisco Sarabia	CHP00130400 249450	400,924	0.5%	400,924	0.5%	Vivienda	435	100	100.00
55	Instalacion De Aula Prefabricada En Escuela Telesecundaria 1403 "Bicentenario De La Independencia" Clave: 07etv1426z, Barrio Guadalupe Tepeyac Desierto De Los Leones	CHP00130400 256781	152,426	0.2%	5,081	0.0%	Aula	50	100	100.00
56	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (5a Calle Nte Pte Entre 16 Y 17 Av Pte Nte), Barrio La Cueva	CHP00130400 242338	97,096	0.1%	97,096	0.1%	Metro Lineal	350	100	100.00
57	Construccion De Techo Digno Ejido La Floresta	CHP00130400 253758	1,577,948	1.9%	1,577,948	1.9%	Vivienda	1,640	100	100.00
58	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (6a Av Pte Sur Entre 10a Y 11a Calle Sur Pte), Barrio Cumpata	CHP00130400 242771	211,903	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	100	100	100.00
59	Construccion De Canal Para Desague De Terrenos Agricolas, Ejido Hidalgo	CHP00130300 189996	24,933	0.0%	24,551	0.0%	Obra	246	100	100.00
60	Produccion De Jitomate Bajo Agricultura Semiprotegida (Varias Localidades, Grupo 1), Comitán De Domínguez	CHP00130300 189764	243,540	0.3%	243,540	0.3%	Hectárea	41	100	100.00
61	Revestimiento De Avenida Chiapas Entre La 33a Y 34a Calle Sur Oriente, Colonia Mariano N. Ruiz	CHP00130400 256411	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metro Lineal	350	100	-
62	Construccion De Desayunador En Escuela Primaria Rural Federal Ricardo Flores Magon, Clave 07dpr1724z, Rancheria El Prado	CHP00130400 280304	164,504	0.2%	88,235	0.1%	ANEXO	120	100	100.00
63	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al 0 800, Rancheria La Esperanza	CHP00130300 190705	32,315	0.0%	32,076	0.0%	Kilómetro	220	100	100.00
64	Construccion De Parque Recreativo Xxv Prep, Barrio El Xxv	CHP00130400 236607	1,380,000	1.7%	1,380,000	1.7%	Obra	16,035	100	100.00
65	Construccion De Huellas De Concreto, Rancheria Santo Domingo Las Granadas	CHP00130300 190974	151,741	0.2%	151,568	0.2%	Metro Lineal	519	100	100.00
66	Construccion De Sistemas De Riego Para La Produccion De Hortalizas Organicas, Comitán De Domínguez	CHP00130300 192369	125,211	0.1%	-	0.0%	Hectárea	12	-	100.00
67	Revestimiento De Camino Sacacosecha (E.C. San Pedro Uninajab A San Jose Berlin Km 2 A La Rancheria La Nueva Victoria, Tramo: Del Km 0 000 Al 5 000), Rancheria La Nueva Victoria	CHP00130400 249533	1,220,608	1.5%	918,256	1.1%	Metro Lineal	850	88	88.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,163,948	75.6%	49,856,787	59.6%		1,062,349		
68	Instalacion De Aula Prefabricada Y Anexo En Escuela Primaria Federal Bilingüe "Aguiles Serdan Alatrisme" Clave: 07dpb3219f, Barrio 20 De Noviembre 2a Seccion	CHP00130400 256619	184,320	0.2%	6,194	0.0%	Obra	56	100	100.00
69	Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico (Calle Cerrada Al Puente Hidalgo Entre 2a Y 4a Av Pte Sur), Barrio La Pileta	CHP00130400 242579	1,139,577	1.4%	1,139,577	1.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
70	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Valle Balun Canan	CHP00130400 241047	1,119,356	1.3%	1,119,356	1.3%	Metro Lineal	1,250	100	100.00
71	Construccion De Terraplenes, Comitán De Domínguez	CHP00130400 255319	400,000	0.5%	-	0.0%	Obra	141,013	100	100.00
72	Ampliacion De Dren Pluvial (Calle Jacaranda Entre Av. Abasolo Y Av. Sta Teresa) Colonia Popular Comitán	CHP00130400 255193	2,079,240	2.5%	1,788,147	2.1%	Metro Lineal	700	100	100.00
73	Produccion De Jitomate Bajo Agricultura Semiprotegida (Varias Localidades, Grupo 6), Comitán De Domínguez	CHP00130300 189869	207,900	0.2%	207,900	0.2%	Hectárea	35	100	100.00
74	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Calle Del Cedro Entre Av Juan Aldama Y Av El Roble), Fraccionamiento Concepcion Bellavista	CHP00130400 242807	70,448	0.1%	70,448	0.1%	Metro Lineal	90	100	100.00
75	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (2a Calle Del Barrio De Los Sabinos Entre Av La Primavera Y Av Profesor Jesus Duran), Barrio Los Sabinos	CHP00130400 249511	230,814	0.3%	184,654	0.2%	Metro Lineal	232	100	100.00
76	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Calle Innominada Entre Acceso A Tepeyac Y Acceso Al Cedro) Barrio Tepeyac	CHP00130400 249468	500,976	0.6%	430,840	0.5%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
77	Construccion De Jagueyes En Zona Rural (Varias Localidades), Comitán De Domínguez	CHP00130300 186740	568,815	0.7%	532,349	0.6%	JAGUEY	97,537	90	100.00
78	Construccion De Huellas De Concreto, Rancheria Santa Elena Las Ahujas	CHP00130300 190360	227,026	0.3%	226,618	0.3%	Metro Lineal	94	90	100.00
79	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 400, Rancheria Concepcion Yocnajib	CHP00130300 190741	56,862	0.1%	50,589	0.1%	Kilómetro	327	100	100.00
80	Estudio Geofísico Para La Perforacion De Pozo Profundo, Ejido Francisco Sarabia	CHP00130400 242325	46,980	0.1%	-	0.0%	Documento	1,673	100	100.00
81	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancheria San Isidro Candelaria	CHP00130300 190767	78,124	0.1%	14,138	0.0%	Kilómetro	39	40	95.00
82	Construccion De Canal De Concreto Para El Riego De Terrenos Agricolas, Rancheria San Pedro Uninajib	CHP00130300 189720	689,744	0.8%	626,927	0.7%	Obra	790	50	85.00
83	Produccion De Jitomate Bajo Agricultura Semiprotegida (Varias Localidades, Grupo 5), Comitán De Domínguez	CHP00130300 189850	243,540	0.3%	243,540	0.3%	Hectárea	41	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,163,948	75.6%	49,856,787	59.6%		1,062,349		
84	Construccion De Muros De Mamposteria (Calle Cuauhtemoc Entre Avenida La Castalia Y Avenida La Primavera; Av. La Primavera Entre 13a Y 14a Calle Sur Ote), Barrio Yalchivol	CHP00130400 255701	1,000,000	1.2%	662,317	0.8%	Metro Lineal	141,013	100	82.00
85	Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico (Av Mexico Entre Prol De 1a Nte Pte Y Av El Hidratante, Prol De 1a Nte Pte Entre Av Emiliano Zapata Y Av S/N), Fracc. Cruz De Pashton	CHP00130400 242612	1,766,539	2.1%	1,519,214	1.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
86	Rehabilitacion De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfaltica (Calles Varias), Comitán De Domínguez	CHP00130300 220840	5,000,000	6.0%	3,467,944	4.1%	Metro Lineal	141,013	60	74.00
87	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 0 600.00, Rancheria Guadalupe Yocnajib	CHP00130300 190030	36,693	0.0%	33,955	0.0%	Kilómetro	211	100	100.00
88	Revestimiento De Calle (3a. Avenida Oriente Sur Entre 24a Y 28a Calle Sur Oriente), Barrio Belisario Domínguez	CHP00130400 255399	99,202	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	100	100	-
89	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (15 A Calle Sur Oriente Entre 3a Avenida Poniente Sur Y Prolongacion De La Avenida 18 De Marzo), Barrio Belisario Domínguez	CHP00130400 242351	553,938	0.7%	476,389	0.6%	Metro Lineal	300	100	100.00
90	Instalacion De Aula Prefabricada En Escuela Primaria Urbana Federal "Guadalupe Victoria" Clave: 07dpr40711, Barrio San Martin	CHP00130400 256663	151,540	0.2%	5,051	0.0%	Aula	244	100	100.00
91	Mejoramiento De 90 Viviendas, Ejido Santa Rosalia	CHP00130300 221197	2,939,497	3.5%	2,575,385	3.1%	Vivienda	450	98	100.00
92	Construccion De 187 Tanques De Ferrocemento Para El Almacenamiento De Agua (Varias Localidades), Comitán De Domínguez	CHP00130400 278843	667,313	0.8%	261,546	0.3%	Tanque	935	100	98.00
93	Revestimiento De Calle Sin Nombre Camino Al Panteon Del Ej Pashton, Ejido Pashton Acapulco	CHP00130400 256525	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Metro Lineal	350	100	-
94	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Barrio El Jordan	CHP00130400 236600	148,837	0.2%	148,837	0.2%	Metro Cuadrado	184	100	100.00
95	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (C Plutarco Elias Calles Entre Av Al Cuartel Y Av Jose Maria Morelos Y Pavon, Fraccionamiento La Rejoja	CHP00130400 241031	279,634	0.3%	279,634	0.3%	Metro Lineal	222	100	100.00
96	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (1a. Calle Norte Pte. Entre 14a. Y 15a. Av. Pte. Norte), Barrio La Cueva	CHP00130400 256466	111,065	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	100	100	-
97	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancheria Tierra Blanca	CHP00130300 190612	128,226	0.2%	97,555	0.1%	Kilómetro	339	100	100.00
98	Revestimiento De Calle (5a Av Ote Sur Entre Calle Rio Dorado Y Calle Prof Jesus Duran), Fraccionamiento Las Tinajas	CHP00130400 280230	66,701	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	470	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			63,163,948	75.6%	49,856,787	59.6%		1,062,349		
99	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (Calle 5 De Mayo Entre Av Josefa Ortiz De Dominguez Y Av Chiapas), Barrio Belisario Dominguez	CHP00130400 242345	58,723	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	50	100	100.00
100	Produccion De Jitomate Bajo Agricultura Semiprotegida (Varias Localidades, Grupo 3), Comitan De Dominguez	CHP00130300 189825	237,600	0.3%	237,600	0.3%	Hectárea	40	100	100.00
101	Revestimiento De Calles (Acceso A Zona De Descarga De Sam'S), Colonia Mariano N. Ruiz	CHP00130400 242694	794,596	1.0%	794,596	1.0%	Metro Lineal	500	100	100.00
102	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramo 0 000 Al Km 0 900, Bienes Comunales Panamajab	CHP00130300 191100	212,447	0.3%	211,141	0.3%	Kilómetro	97,537	100	100.00
103	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Colonia Mariano N. Ruiz	CHP00130400 242794	1,355,716	1.6%	406,715	0.5%	Metro Lineal	400	90	90.00
104	Construccion De Vados De Concreto, Rancheria San Vicente El Cipreson	CHP00130400 257022	15,301	0.0%	4,478	0.0%	Metro Lineal	150	100	100.00
105	Desarrollo De Capacidades Musicales En La Niñez, Comitan De Dominguez	CHP00130400 281270	191,672	0.2%	-	0.0%	Lote	106	100	-
106	Produccion De Jitomate Bajo Agricultura Semiprotegida (Varias Localidades, Grupo 2), Comitan De Dominguez	CHP00130300 189803	243,540	0.3%	243,540	0.3%	Hectárea	41	100	100.00
107	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (3a Calle Norte Oriente Entre 8a Y 9a Avenida Oriente Norte), Barrio El Jordan	CHP00130400 242462	56,210	0.1%	56,210	0.1%	Metro Lineal	50	100	100.00
108	Construccion De Huellas De Concreto, Rancheria San Vicente Candelaria	CHP00130300 190911	339,680	0.4%	337,450	0.4%	Metro Lineal	250	100	100.00
109	Construccion De Domo En Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar Clave: 07dpr4007k, Barrio Pilita Seca	CHP00130400 280270	568,687	0.7%	271,075	0.3%	Obra	420	100	100.00
110	Pavimentacion De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico, Barrio Belisario Dominguez	CHP00130400 236321	1,610,130	1.9%	1,610,130	1.9%	Metro Cuadrado	1,965	100	100.00
111	Construccion De 02 Aulas En Escuela Telesecundaria De Nueva Creacion, Rancheria Corrala	CHP00130400 256826	79,125	0.1%	39,988	0.0%	Aula	50	100	100.00
112	Construccion De Aula En Escuela Primaria Rural Federal Rafael Ramirez Castañeda, Clave: 07dpr0770e, Barrio Los Sabinos	CHP00130400 280280	164,190	0.2%	120,734	0.1%	Aula	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,995,396	74.8%	72,283,404	62.9%		615,912		
1	Proyecto Productivo Acuicola (Pescadores Del Centro)	CHP00130400 273212	449,625	0.4%	449,625	0.4%	Viveros	13	100	100.00
2	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Puente Rio Prusia (Ejido Monterrey)	CHP00130400 273302	402,939	0.4%	385,400	0.3%	Documento	503	90	95.00
3	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Puente Piedra Blanca	CHP00130400 273317	402,939	0.4%	377,883	0.3%	Documento	150	90	90.00
4	Construcción De Edificio C Y Torre Metalica Para Internet Inalambrico En El Centro Regional De Educacion Superior A Distancia (Cresud)	CHP00130400 272543	3,496,174	3.0%	3,486,718	3.0%	Obra	96	100	100.00
5	Rehabilitación De Corrales De Manejo	CHP00130400 264418	422,763	0.4%	422,763	0.4%	Obra	1,796	1	100.00
6	Pavimentación De Calles (Barrio Zona Suburbana)	CHP00130400 262543	178,098	0.2%	178,098	0.2%	M2, Concreto hidráulico	7,123	100	100.00
7	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica	CHP00130400 275314	533,292	0.5%	533,000	0.5%	Transformador	150	100	100.00
8	Pavimentación De Calles	CHP00130400 275348	240,023	0.2%	240,023	0.2%	M2, Concreto hidráulico	7,123	100	100.00
9	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 262782	429,579	0.4%	429,579	0.4%	Documento	7,123	100	100.00
10	Gastos Indirectos	CHP00130300 214280	3,450,245	3.0%	326,250	0.3%	Informe	44,082	7	9.46
11	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 268934	563,599	0.5%	281,800	0.2%	Transformador	125	50	20.00
12	Proyecto Productivo Acuicola (Pescadores Del Centro)	CHP00130300 203244	545,000	0.5%	545,000	0.5%	Viveros	541	100	100.00
13	Rehabilitación De Vivienda	CHP00130400 273093	380,432	0.3%	318,541	0.3%	Vivienda	29	80	90.00
14	Construcción De Aula Didáctica Prefabricada Y Rehabilitación En General Del Jardín De Niños Florence Goodenough, Clave 07djn0696x	CHP00130300 212896	717,391	0.6%	715,451	0.6%	Obra	123	100	100.00
15	Rehabilitación De Caminos Rurales	CHP13130200 157859	5,800,000	5.0%	5,687,314	4.9%	Kilómetro lineal	44,082	28	98.00
16	Rehabilitación De Camino	CHP00130400 273406	224,067	0.2%	67,220	0.1%	Metro Lineal	656	30	20.00
17	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. El Altillio Y Juan Sabines)	CHP00130300 210566	184,100	0.2%	184,100	0.2%	Pieza	215	100	100.00
18	Pavimentación De Calles	CHP00130300 203517	395,261	0.3%	395,261	0.3%	M2, Concreto hidráulico	851	90	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,995,396	74.8%	72,283,404	62.9%		615,912		
19	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130300 211770	440,444	0.4%	353,081	0.3%	Vivienda	75	82	100.00
20	Rehabilitacion De Camino (Ejido Ramal Santa Cruz)	CHP00130400 262683	764,679	0.7%	764,679	0.7%	Metro Lineal	682	100	100.00
21	Pavimentacion De Calles (Barrio Santa Lucia)	CHP00130400 262392	302,765	0.3%	302,765	0.3%	M2, Concreto hidráulico	7,123	100	100.00
22	Construccion De Aula Didactica Est. Rc Y Obra Exterior De La Escuela Telesecundaria Rosario Castellanos Figueroa	CHP00130400 272557	717,914	0.6%	364,054	0.3%	Obra	40	50	20.00
23	Informe Preventivo De Impacto Ambiental Y Proyecto Ejecutivo Para Construccion De Relleno Sanitario Tipo C.	CHP00130300 211761	600,000	0.5%	600,000	0.5%	Documento	44,082	84	100.00
24	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 273284	1,046,002	0.9%	523,001	0.5%	M2, Concreto hidráulico	7,123	50	20.00
25	Proyecto Productivo Acuicola (Pescadores De La Colilla)	CHP00130300 202921	545,000	0.5%	545,000	0.5%	Viveros	40	100	100.00
26	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 268893	413,267	0.4%	413,267	0.4%	M2, Concreto hidráulico	533	100	100.00
27	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 203554	513,239	0.4%	513,239	0.4%	Sistema	851	80	100.00
28	Construccion De La Red De Agua Potable	CHP00130300 211338	535,108	0.5%	535,108	0.5%	Pozo	610	52	100.00
29	Construccion Del Dren Pluvial	CHP00130400 268839	361,831	0.3%	361,831	0.3%	Metro Lineal	7,123	100	100.00
30	Revestimiento De Camino (Rancheria La Meseta) (Santo Domingo)	CHP00130400 273582	1,034,116	0.9%	517,058	0.4%	Kilómetro	610	50	30.00
31	Rehabilitacion De Camino Agua Prieta - La Meseta	CHP13130200 157899	4,114,163	3.6%	3,921,285	3.4%	Kilómetro lineal	1,752	40	95.00
32	Rehabilitacion De Camino	CHP00130400 263137	327,041	0.3%	98,112	0.1%	Kilómetro	148	20	20.00
33	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 211823	811,262	0.7%	770,431	0.7%	Pozo	1,434	82	95.00
34	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	CHP00130300 211181	396,900	0.3%	396,900	0.3%	Pieza	392	100	100.00
35	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	CHP00130300 211090	216,650	0.2%	216,650	0.2%	Pieza	267	100	100.00
36	Pavimentacion De Calles (Calle Central Entre 6a Y 7a Norte)	CHP00130400 273339	880,102	0.8%	880,102	0.8%	M2, Concreto hidráulico	7,123	100	100.00
37	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 273355	2,015,245	1.8%	284,832	0.2%	Transformador	135	30	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,995,396	74.8%	72,283,404	62.9%		615,912		
38	Pavimentacion De Calles	CHP13130200 157704	1,891,904	1.6%	1,891,904	1.6%	M2, Concreto hidráulico	1,434	38	100.00
39	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 202796	1,693,597	1.5%	1,539,757	1.3%	Sistema	805	65	90.00
40	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	CHP00130300 211057	294,000	0.3%	294,000	0.3%	Pieza	420	100	100.00
41	Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Ejido Plan De Lalibertad Alta)	CHP00130400 268972	458,485	0.4%	-	0.0%	Transformador	628	1	-
42	Rehabilitacion De Clinicas Y Centros De Salud Rurales	CHP00130400 273434	852,025	0.7%	852,025	0.7%	Centro	44,082	100	100.00
43	Pavimentacion De Calles (Ejido San Isidro La Cuchilla)	CHP00130400 268803	397,970	0.3%	397,970	0.3%	M2, Concreto hidráulico	223	100	100.00
44	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	CHP00130400 269014	399,934	0.3%	399,934	0.3%	Sistema	273	100	100.00
45	Revestimiento De Camino	CHP13130200 157601	1,387,289	1.2%	1,387,289	1.2%	Kilómetro	1,148	80	100.00
46	Asistencia Tecnica	CHP00130400 263995	1,725,123	1.5%	1,725,123	1.5%	Informe	44,082	100	100.00
47	Pavimentacion De Calles (Barrio Guadalupe)	CHP00130400 262477	240,023	0.2%	240,023	0.2%	M2, Concreto hidráulico	7,123	100	100.00
48	Estudio Y Proyecto Para La Construcccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 273493	259,262	0.2%	259,262	0.2%	Documento	2,157	100	100.00
49	Introduccion De La Red De Energia Electrica (Nuevo San Juan)	CHP00130400 273154	1,105,284	1.0%	1,027,633	0.9%	Transformador	58	90	95.00
50	Ampliacion De La Red De Agua Potable	CHP00130300 211381	900,000	0.8%	900,000	0.8%	Pozo	927	99	100.00
51	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Urbana Federal Juan Escutia Clave 07epr0407e	CHP00130300 211509	695,329	0.6%	695,329	0.6%	Obra	78	92	100.00
52	Revestimiento De Camino	CHP00130300 202256	5,338,328	4.6%	3,731,819	3.2%	Kilómetro	44,082	80	100.00
53	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion Electrica	CHP00130400 275296	519,295	0.5%	519,000	0.5%	Transformador	160	100	100.00
54	Rehabilitacion De Escuelas Primarias: Juan Escutia, Miguel Hidalgo Y Emiliano Zapata, En Cabecera Municipal	CHP00130400 269043	263,286	0.2%	263,286	0.2%	Obra	804	100	100.00
55	Pavimentacion De Calles	CHP00130300 204822	1,033,932	0.9%	1,033,932	0.9%	M2, Concreto hidráulico	2,157	100	100.00
56	Construccion De Puente Vado	CHP00130400 273555	604,678	0.5%	302,339	0.3%	Metro Lineal	7,123	50	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,995,396	74.8%	72,283,404	62.9%		615,912		
57	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	CHP00130400 273534	304,856	0.3%	304,856	0.3%	Metro Lineal	2,715	100	100.00
58	Revestimiento De Camino	CHP00130300 203438	501,967	0.4%	380,716	0.3%	Kilómetro	167	80	80.00
59	Rehabilitacion De Canales De Riego (Distrito De Riego La Concordia)	CHP00130400 264232	1,187,979	1.0%	1,187,979	1.0%	Obra	1,796	100	100.00
60	Construccion De Servicios Sanitarios Estructura U-1c Y Pintura En General De La Escuela Secundaria Tecnica N 50	CHP00130300 211843	1,037,204	0.9%	1,034,399	0.9%	Obra	443	66	100.00
61	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 203396	800,861	0.7%	800,861	0.7%	Sistema	225	70	100.00
62	Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora	CHP00130300 202726	841,531	0.7%	841,531	0.7%	Planta	7,123	85	100.00
63	Construccion De Servicios Sanitarios Estructura U-1c En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 15	CHP00130400 273267	1,018,971	0.9%	513,804	0.4%	Obra	834	50	50.00
64	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130400 263763	575,041	0.5%	575,041	0.5%	Informe	44,082	100	100.00
65	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 275372	178,098	0.2%	178,098	0.2%	M2, Concreto hidráulico	7,123	100	100.00
66	Pavimentacion De Calles (Barrio Santa Cecilia)	CHP00130300 211556	324,103	0.3%	324,103	0.3%	M2, Concreto hidráulico	7,123	100	100.00
67	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 273513	699,580	0.6%	349,790	0.3%	Transformador	2,715	60	60.00
68	Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 273196	212,438	0.2%	202,694	0.2%	Transformador	7,123	90	95.00
69	Pavimentacion De Calles (Barrio Santa Cruz)	CHP00130400 254714	323,614	0.3%	323,614	0.3%	M2, Concreto hidráulico	7,123	100	100.00
70	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Jagueyes	CHP13130200 158352	382,671	0.3%	382,671	0.3%	JAGUEY	100	25	100.00
71	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Rafael Ramirez Castañeda, Clave 07ejn0155a	CHP00130300 211608	652,603	0.6%	650,838	0.6%	Obra	144	100	100.00
72	Construccion De Aula Didactica Con Estructura Prefabricada Y Rehabilitacion En General Del Jardin De Niños Federico Froebel, Clave 07djn1819x	CHP00130300 212773	809,529	0.7%	807,339	0.7%	Obra	75	100	100.00
73	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 264676	139,345	0.1%	139,345	0.1%	M2, Concreto hidráulico	236	100	100.00
74	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 273162	400,204	0.3%	120,061	0.1%	M2, Concreto hidráulico	230	30	20.00
75	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento De Abastecimiento Y Distribucion De Agua Potable	CHP00130400 262745	568,568	0.5%	568,568	0.5%	Documento	7,123	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,995,396	74.8%	72,283,404	62.9%		615,912		
76	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130400 273076	116,928	0.1%	116,928	0.1%	Vivienda	30	100	100.00
77	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Laa Construccin De Represas Ecologicas Filtrantes	CHP00130400 262843	400,200	0.3%	400,200	0.3%	Documento	44,082	100	100.00
78	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 273373	708,515	0.6%	212,555	0.2%	M2, Concreto hidráulico	503	30	20.00
79	Rehabilitacion De Escuela Primaria Urbana Federal Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 07epr0032h	CHP00130300 211689	1,745,585	1.5%	1,723,963	1.5%	Obra	397	98	100.00
80	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 264905	430,218	0.4%	430,218	0.4%	M2, Concreto hidráulico	207	100	100.00
81	Rehabilitacion De Galeras (Sss Creel Del Ambar)	CHP00130400 272571	418,062	0.4%	341,395	0.3%	Obra	56	80	85.00
82	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 211439	353,140	0.3%	353,140	0.3%	Pozo	392	97	100.00
83	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 275331	302,765	0.3%	302,765	0.3%	M2, Concreto hidráulico	7,123	100	100.00
84	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Jagueyes 2a Etapa	CHP13130200 158339	382,671	0.3%	382,671	0.3%	JAGUEY	100	26	100.00
85	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Urbana Federal Republica Mexicana	CHP00130400 272501	1,973,985	1.7%	1,001,006	0.9%	Obra	296	51	20.00
86	Revestimiento De Camino	CHP00130400 268863	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Kilómetro	1,148	100	100.00
87	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 273179	463,000	0.4%	463,000	0.4%	Sistema	851	100	100.00
88	Rehabilitacion De Caminos Rurales	CHP00130400 272531	1,085,580	0.9%	1,085,580	0.9%	Kilómetro	44,082	100	100.00
89	Rehabilitacion De La Red De Drenaje	CHP00130300 210282	548,113	0.5%	548,113	0.5%	Metro Lineal	1,127	68	100.00
90	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 273481	363,813	0.3%	363,813	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,005	100	100.00
91	Rehabilitacion Del Sitio De Disposicion Final De Residuos Solidos Urbanos	CHP00130300 211246	642,178	0.6%	642,178	0.6%	Obra	7,123	100	100.00
92	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 273127	1,395,000	1.2%	1,268,782	1.1%	Transformador	1,148	90	95.00
93	Pavimentacion De Calles	CHP00130300 203357	1,773,936	1.5%	1,773,936	1.5%	M2, Concreto hidráulico	1,127	97	100.00
94	Pavimentacion De Calles	CHP00130300 203578	1,644,500	1.4%	1,644,500	1.4%	M2, Concreto hidráulico	2,715	85	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,995,396	74.8%	72,283,404	62.9%		615,912		
95	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. Niños Heroes Y N.C.P. Sonora)	CHP00130300 211136	280,000	0.2%	280,000	0.2%	Pieza	339	100	100.00
96	Construccion De 03 Aulas Didacticas Prefabricadas Y Rehabilitacion En General De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar, Clave 07dpr2974m	CHP00130300 212855	1,349,422	1.2%	1,345,772	1.2%	Obra	329	98	100.00
97	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130300 210121	569,519	0.5%	548,721	0.5%	Vivienda	191	96	96.35
98	Construccion De Puente Vado Reforma 1a Etapa	CHP00130400 273462	1,511,908	1.3%	855,623	0.7%	Metro Lineal	1,148	50	60.00
99	Diagnostico Tecnico De Infraestructura Educativa	CHP00130400 263204	849,918	0.7%	849,918	0.7%	Documento	44,082	100	100.00
100	Pavimentacion De Calles	CHP00130300 211633	716,273	0.6%	716,273	0.6%	M2, Concreto hidráulico	7,123	55	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,941,597	91.0%	60,791,577	90.8%		66,945		
1	0029 Adquisición De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración	CHP00130400 241553	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Lote	14,027	100	100.00
2	17.- Construccion De 43 Viviendas Rurales	CHP13130200 165536	1,021,334	1.5%	1,021,334	1.5%	Vivienda	43	100	100.00
3	16.- Construccion De 100 Viviendas Rurales	CHP13130200 165519	2,390,400	3.6%	2,390,400	3.6%	Vivienda	279	100	100.00
4	0026 Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Tramo Rural Joltealal-Chamula-Zintlic.	CHP00130400 241497	1,965,261	2.9%	1,965,261	2.9%	Kilómetro	818	100	100.00
5	0027 Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	CHP00130400 241517	957,472	1.4%	957,472	1.4%	Informe	14,027	100	100.00
6	03.- Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 165230	1,591,669	2.4%	1,591,668	2.4%	M2, Concreto hidráulico	148	100	100.00
7	10.- Construccion De 100 Viviendas Rurales	CHP13130200 165446	2,481,290	3.7%	2,481,290	3.7%	Vivienda	279	100	100.00
8	0050 Construccion De 02 Aulas Jn Niños Heroes Cve. 07dcc2012c	CHP12130100 057534	730,831	1.1%	730,831	1.1%	Metros Cuadrados, Aulas	2	100	100.00
9	4.- Construccion De Taller Comunitario (Majeval)	CHP13130200 165292	637,162	1.0%	637,162	1.0%	Obra	190	100	100.00
10	12.- Construccion De 55 Viviendas Rurales	CHP13130200 165476	1,281,662	1.9%	1,281,662	1.9%	Vivienda	125	100	100.00
11	0025 Gastos Indirectos	CHP00130400 241460	2,007,977	3.0%	1,976,946	3.0%	Informe	14,027	100	98.45
12	07.- Construccion De 100 Viviendas Rurales	CHP13130200 165385	2,401,516	3.6%	2,401,516	3.6%	Vivienda	259	100	100.00
13	0030 Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural 1ra. Etapa	CHP00130400 241568	2,824,654	4.2%	2,824,654	4.2%	Kilómetros	267	100	100.00
14	0040 Gastos Indirectos	CHP12130100 057494	1,323,272	2.0%	1,234,882	1.8%	Informe	1	100	93.32
15	15.- Construccion De 155 Viviendas Rurales	CHP13130200 165508	4,076,357	6.1%	4,076,357	6.1%	Vivienda	155	100	100.00
16	09.- Construccion De 109 Viviendas Rurales	CHP13130200 165436	2,409,221	3.6%	2,409,221	3.6%	Vivienda	109	100	100.00
17	13.- Construccion De 73 Viviendas Rurales	CHP13130200 165487	1,745,573	2.6%	1,745,573	2.6%	Vivienda	73	100	100.00
18	14.- Construccion De 100 Viviendas Rurales	CHP13130200 165497	2,454,320	3.7%	2,454,320	3.7%	Vivienda	100	100	100.00
19	11.- Construccion De 100 Viviendas Rurales	CHP13130200 165462	2,391,400	3.6%	2,391,400	3.6%	Vivienda	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,941,597	91.0%	60,791,577	90.8%		66,945		
20	Adquisición De Equipo De Computo	CHP12130100 057572	138,318	0.2%	138,318	0.2%	Equipo	1	100	100.00
21	24.- Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica	CHP13130200 165608	884,923	1.3%	884,923	1.3%	Obra	63	100	100.00
22	2.- Pavimentacion De Calles Innominadas Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 165207	2,346,007	3.5%	2,346,007	3.5%	M2, Concreto hidráulico	592	100	100.00
23	08.- Construcción De 95 Viviendas Rurales	CHP13130200 165420	2,281,440	3.4%	2,281,440	3.4%	Vivienda	259	100	100.00
24	22.- Reconstrucción De Camino, Consistente En Derrumbes Y Revestimiento En Tramos Aislados Tramo Cabecera Municipal Jolitontic	CHP13130200 165592	2,016,556	3.0%	2,016,556	3.0%	Metro Lineal	2,182	100	100.00
25	5.- Construcción De Muro De Contención De Mampostería	CHP13130200 165325	759,869	1.1%	759,869	1.1%	Metros Lineales	357	100	100.00
26	06.- Construcción De Taller Comunitario (Nativitz)	CHP13130200 165360	637,162	1.0%	637,162	1.0%	Taller	140	100	100.00
27	Adquisición De Equipo De Oficina	CHP12130100 057566	92,100	0.1%	92,100	0.1%	Equipo	1	100	100.00
28	0051 Construcción De Camino Rural Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino (Tulantic)	CHP12130100 057550	1,092,956	1.6%	1,092,956	1.6%	Kilómetros	1	100	100.00
29	0056 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. Bartolome Perez Cul Y Calle Belen	CHP12130100 069026	1,221,507	1.8%	1,221,507	1.8%	M2, Concreto hidráulico	1,568	100	100.00
30	19.- Construcción De 37 Viviendas Rurales	CHP13130200 165566	862,209	1.3%	862,209	1.3%	Vivienda	37	100	100.00
31	0031 Ampliación De 291 Mts. De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 241580	472,374	0.7%	464,834	0.7%	Kilómetros	230	100	98.40
32	20.- Construcción De Puente Vehicular	CHP13130200 165621	2,719,111	4.1%	2,719,111	4.1%	Metro Lineal	249	100	100.00
33	01.- Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino	CHP13130200 165114	3,296,056	4.9%	3,296,056	4.9%	Kilómetros	303	100	100.00
34	0028 Cursos De Capacitación Y Actualización	CHP00130400 241529	334,663	0.5%	334,663	0.5%	Informe	14,027	100	100.00
35	0057 Mejoramiento De Vivienda Rural	CHP12130100 084578	1,633,520	2.4%	1,633,520	2.4%	Vivienda	70	100	100.00
36	18.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	CHP13130200 165552	2,511,227	3.8%	2,511,227	3.8%	Vivienda	259	100	100.00
37	0049 Construcción De Salón Comunitario	CHP12130100 057508	843,689	1.3%	820,632	1.2%	Metros Cuadrados, Salón	1	100	100.00
38	0052 Pavimentación Acceso Esc. Secundaria Técnica No. 84 Con Concreto Hidráulico	CHP12130100 057555	421,456	0.6%	421,456	0.6%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,941,597	91.0%	60,791,577	90.8%		66,945		
39	0058 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Periferico Hermanos Perez)	CHP12130100 069077	1,017,923	1.5%	1,017,923	1.5%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
40	0048 Construcccion De Taller Comunitario	CHP12130100 069095	637,162	1.0%	637,162	1.0%	Metros Cuadrados, Salón	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,799,516	117.1%	57,226,851	116.0%		101,059		
1	Construccion De Techado De Cancha Deportiva En La Esc. Prim. Indigena Centro Revolucion Clave 07dpg2420m	CHP00130300 219792	1,377,917	2.8%	1,377,917	2.8%	Cancha	381	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles (Barrio La Isla)	CHP00130400 241937	700,147	1.4%	700,147	1.4%	Metro Cuadrado	3,581	100	100.00
3	Cosntruccion De Bardeado En La Esc. Prim. Indigena Dr. Belisario Dominguez Palencia Clave 07dpg1288o, Barrio Nuevo	CHP13130200 164829	157,752	0.3%	157,751	0.3%	Metro Lineal	96	100	100.00
4	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional (Prodim)	CHP00130300 210737	740,135	1.5%	740,135	1.5%	Informe	9,050	100	100.00
5	Suministro De Materiales Para La Construccion De Pie De Casa (Barrio Bajo)	CHP13130200 164220	720,032	1.5%	720,032	1.5%	Vivienda	570	100	100.00
6	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130300 221067	246,712	0.5%	246,712	0.5%	Informe	8,960	100	100.00
7	Suministro De Materiales Para La Construccion De Pie De Casa (Barrio Pamal Aquil)	CHP13130200 164445	781,353	1.6%	771,806	1.6%	Vivienda	232	100	100.00
8	Suminstro De Materiales Para La Construccion De Pie De Casa (Barrio Sitimilja)	CHP13130200 164160	210,181	0.4%	210,181	0.4%	Vivienda	41	100	100.00
9	Construccion De Pie De Casa	CHP00130300 216203	1,617,111	3.3%	1,617,111	3.3%	Vivienda	570	100	100.00
10	Suministro De Materiales Para La Construccion De Pie De Casa	CHP13130200 164557	289,797	0.6%	289,797	0.6%	Vivienda	84	100	100.00
11	Construccion De Cancha De Usos Multiples Prim. Comunitaria Efrain Aranda Osorio Clave 07kpb1777n	CHP00130300 219986	659,193	1.3%	659,193	1.3%	Cancha	77	100	100.00
12	Construccion De Puentes (Alcantarilla) Barrio Centro Yaxnichil	CHP13130200 164710	308,472	0.6%	303,934	0.6%	Metro Lineal	3,581	100	100.00
13	Construccion De Boulevard	CHP00130300 211949	2,763,347	5.6%	2,763,347	5.6%	Metros Cuadrados	3,581	100	100.00
14	Construccion De Pie De Casa	CHP00130300 215683	462,222	0.9%	462,222	0.9%	Vivienda	88	100	100.00
15	Pavimentacion De Calles (Barrio La Montaña)	CHP00130300 220727	1,422,360	2.9%	1,299,965	2.6%	Metro Cuadrado	7,008	100	100.00
16	Construccion De Boulevard (Cabecera Municipal)	CHP00130300 212019	2,763,347	5.6%	2,763,347	5.6%	Metros Cuadrados	3,581	100	100.00
17	Construccion De Vivienda	CHP00130300 219231	99,998	0.2%	99,998	0.2%	Vivienda	17	100	100.00
18	Construccion De Pie De Casa (Barrio La Montaña)	CHP00130300 215823	1,097,956	2.2%	1,070,201	2.2%	Vivienda	361	100	100.00
19	Revestimiento De Calles	CHP00130400 241957	372,840	0.8%	372,840	0.8%	Metro Lineal	654	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,799,516	117.1%	57,226,851	116.0%		101,059		
20	Construccion De Techado Y Cancha Escuela Secundaria Federal Vicente Guerrero Clave 07ees0002g	CHP00130300 221307	1,803,398	3.7%	1,421,500	2.9%	Obra	321	100	50.00
21	Pavimentacion De Calles (Barrio Bajo)	CHP00130300 218777	1,949,386	4.0%	1,949,386	4.0%	Metro Cuadrado	3,581	100	100.00
22	Construccion De Bardeado En La Escuela Primaria Centro Revolucion Clave 07dpb2420m	CHP00130300 220366	140,686	0.3%	140,686	0.3%	Metro Lineal	103	100	100.00
23	Construccion De Puentes (Barrio Bajo)	CHP00130300 219669	1,244,522	2.5%	1,244,522	2.5%	Metro Lineal	3,581	100	100.00
24	Construccion De Losas De Concreto	CHP13130200 164262	249,576	0.5%	249,576	0.5%	Vivienda	18	100	100.00
25	Suministro De Materiales Para La Construccion De Losas De Concreto (Barrio La Isla)	CHP13130200 164238	315,052	0.6%	314,641	0.6%	Vivienda	299	100	100.00
26	Construccion De Bardeado En La Escuela Primaria Indigena Adolfo Lopez Mateos Clave Dpb1506l (Barrio La Isla)	CHP00130300 220300	153,250	0.3%	153,249	0.3%	Metros Lineales	135	100	100.00
27	Construccion De Bardeado En La Escuela Primaria Indigena Carmen G. Basurto Clave 07 Dpb0541k (Barrio Bajo)	CHP00130300 220451	203,076	0.4%	203,068	0.4%	Metros Lineales	135	100	100.00
28	Construccion De Enmallado Perimetral De Olla De Agua	CHP00130400 242004	351,356	0.7%	351,356	0.7%	Metro Lineal	826	100	100.00
29	Suministro De Materiales Para La Construccion De Losas De Concreto (Barrio Pamal Aquil)	CHP13130200 164475	692,783	1.4%	692,783	1.4%	Vivienda	260	100	100.00
30	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Indigena Angel Albino Corzo Clave 07dpb3207a (Barrio Sitimilja)	CHP00130300 221266	244,331	0.5%	244,331	0.5%	Aula	620	100	100.00
31	Apertura De Camino Saca Cosecha (Barrio La Montaña)	CHP00130300 219612	875,420	1.8%	875,420	1.8%	Kilómetro	570	100	100.00
32	Construccion De Bardeado En Esc. Prim. Indigena Narciso Mendoza Clave 07dpb2421l	CHP00130400 241972	140,666	0.3%	140,066	0.3%	Metro Lineal	625	100	100.00
33	Suministro De Materiales Para La Construccion De Pie De Casa	CHP00130300 211898	353,861	0.7%	353,861	0.7%	Vivienda	491	100	100.00
34	Construccion De Puente (Barrio Sitimilja)	CHP00130300 220844	151,877	0.3%	140,906	0.3%	Metros Lineales	600	100	100.00
35	Suministro De Materiales Para La Construccion De Pie De Casa	CHP13130200 164846	254,182	0.5%	254,182	0.5%	Vivienda	139	100	100.00
36	Construccion De Cancha Techada	CHP00130400 255810	4,971,015	10.1%	4,971,015	10.1%	Obra	8,500	100	100.00
37	Suministro De Materiales Para La Construccion De Pie De Casa	CHP00130300 212110	548,549	1.1%	548,549	1.1%	Vivienda	203	100	100.00
38	Suministro De Materiales Para El Mejoramiento De Vivienda	CHP13130200 164327	554,157	1.1%	554,157	1.1%	Vivienda	111	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,799,516	117.1%	57,226,851	116.0%		101,059		
39	Revestimiento De Calles (Barrio Sitimilja)	CHP00130400 241982	85,523	0.2%	85,523	0.2%	Metro Lineal	3,500	100	100.00
40	Pavimentacion De Calles (Barrio Pamal Aquil)	CHP00130300 220601	3,349,744	6.8%	3,349,744	6.8%	Metro Cuadrado	3,581	100	100.00
41	Suministro De Materiales Para La Construccin De Losas De Concreto (Barrio Bajo)	CHP13130200 164416	1,763,711	3.6%	1,763,711	3.6%	Vivienda	570	100	100.00
42	Construccion De Rodadas (Localidades Varias)	CHP00130300 218703	2,620,531	5.3%	2,620,531	5.3%	Metro Cuadrado	3,581	100	100.00
43	Construccion De Un Aula En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Num. 61 Clave 07dcb0600z	CHP00130300 221171	482,295	1.0%	482,295	1.0%	Aula	334	100	100.00
44	Construccion De Losas De Concreto	CHP00130300 216067	274,783	0.6%	274,783	0.6%	Vivienda	260	100	100.00
45	Construccion De Bardeado En La Esc. Prim. Lic. Benito Juarez Garcia, Clave 07dpb0571e (Barrio Pamal Aquil)	CHP13130200 164804	184,262	0.4%	184,261	0.4%	Metro Lineal	124	100	100.00
46	Suministro De Materiales Para La Construccin De Losas De Concreto (Barrio Centro Yaxnichil)	CHP13130200 164733	695,589	1.4%	692,202	1.4%	Vivienda	299	100	100.00
47	Construccion De Olla Para Captación De Agua Pluvial	CHP00130400 248381	1,089,850	2.2%	1,089,850	2.2%	Obra	350	100	100.00
48	Construccion De Puentes	CHP13130200 164696	2,750,362	5.6%	2,750,361	5.6%	Metro Lineal	3,581	100	100.00
49	Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	CHP00130400 255497	1,089,850	2.2%	1,089,850	2.2%	Obra	250	100	100.00
50	Construccion De Bardeado En La Escuela Primaria Conafe Indigena 07kpb0210d	CHP00130300 220053	184,314	0.4%	184,313	0.4%	Metros Lineales	130	100	100.00
51	Suministro De Materiales Para La Construccin De Pie De Casa (Barrio Nuevo)	CHP13130200 164195	856,880	1.7%	845,752	1.7%	Vivienda	491	100	100.00
52	Pavimenatcion De Calles(Barrio Centro Yaxnichil)	CHP00130300 219474	2,704,540	5.5%	2,704,540	5.5%	Metro Cuadrado	3,581	100	100.00
53	Gastos Indirectos	CHP00130300 210903	1,480,270	3.0%	1,480,270	3.0%	Informe	3,618	100	100.00
54	Construccion De Losas De Concreto	CHP00130300 219360	283,887	0.6%	283,887	0.6%	Vivienda	34	100	100.00
55	Suministro De Materiales Para La Construccin De Pie De Casa	CHP00130300 212233	610,754	1.2%	610,754	1.2%	Vivienda	954	100	100.00
56	Construccion De Cancha Deportiva	CHP00130400 242009	193,877	0.4%	193,877	0.4%	Cancha	3,560	100	100.00
57	Construccion De Bardeado En Casa De Salud	CHP00130300 220923	129,772	0.3%	129,772	0.3%	Metro Lineal	954	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			57,799,516	117.1%	57,226,851	116.0%		101,059		
58	Apertura De Camino Rural, Tramo San Isidro La Florecilla - La Ventana	CHP13130200 164659	2,882,321	5.8%	2,882,321	5.8%	Kilómetros	570	100	100.00
59	Suministro De Materiales Para La Construcción De Pie De Casa	CHP13130200 164115	484,771	1.0%	484,771	1.0%	Vivienda	25	100	100.00
60	Pavimentación De Calles (Barrio Nuevo)	CHP00130300 219048	1,369,287	2.8%	1,369,264	2.8%	Metro Cuadrado	3,581	100	100.00
61	Construcción De Un Aula Escuela Primaria Indígena Carmen G. Basurto Clave 07dpb0541k	CHP00130400 241998	244,331	0.5%	244,331	0.5%	Aula	3,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,099,847	97.5%	17,099,847	97.5%		30,217		
1	Rehabilitacion De Techado Y Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 239609	850,682	4.8%	850,682	4.8%	Metro Cuadrado	7,332	100	100.00
2	Pavimentacion De Camino Rural, Tramo: Chapultenango-Jhomenaz	CHP00130400 239642	1,776,350	10.1%	1,776,350	10.1%	Kilómetro	252	100	100.00
3	Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 238373	43,858	0.3%	43,858	0.3%	Lote	3,129	100	100.00
4	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130200 163478	925,680	5.3%	925,680	5.3%	Proyecto	3,129	100	100.00
5	Apertura Y Revestimiento De 2.00 Km De Camino Rural	CHP00130200 163227	3,389,716	19.3%	3,389,716	19.3%	Kilómetros	110	100	100.00
6	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130200 163346	1,875,466	10.7%	1,875,466	10.7%	Poste	84	100	100.00
7	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130200 163179	876,904	5.0%	876,904	5.0%	Metro Lineal	410	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario (Barrio Aeropista)	CHP00130200 163136	1,543,374	8.8%	1,543,374	8.8%	Metro Lineal	3,129	100	100.00
9	Construccion De Puente Peatonal (Rio Carnishagua)	CHP00130400 239677	559,493	3.2%	559,493	3.2%	Metro Lineal	3,129	100	100.00
10	Para Mejorar La Capacidad De La Gestion Del H. Ayuntamiento.	CHP00130200 163591	219,240	1.2%	219,240	1.2%	Informe	3,129	100	100.00
11	Introducción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 239575	1,043,745	6.0%	1,043,745	6.0%	Metro Lineal	45	100	100.00
12	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion (Prodim)	CHP00130400 238283	87,699	0.5%	87,699	0.5%	Informe	3,129	100	100.00
13	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario (Barrio La Trinidad)	CHP00130400 239745	2,379,641	13.6%	2,379,641	13.6%	Metro Lineal	3,016	100	100.00
14	Construccion De Unidades Basicas De Vivienda	CHP00130200 163302	1,528,000	8.7%	1,528,000	8.7%	Vivienda	194	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			97,712,525	73.4%	97,712,525	73.4%		10,172		
1	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 215690	1,136,279	0.9%	1,136,279	0.9%	Vivienda	70	100	100.00
2	Pavimentacion De Camino Rural Y Obras De Drenaje	CHP00130300 216589	4,648,022	3.5%	4,648,022	3.5%	Kilómetro	232	100	100.00
3	Apertura Y Revestimiento De Calles, Construccion De Puente Vehicular Y Puente Peatonal	CHP00130300 216133	3,950,755	3.0%	3,950,755	3.0%	Metro Lineal	830	100	100.00
4	Construccion De Taller Comunitario	CHP00130300 215457	4,679,551	3.5%	4,679,551	3.5%	Obra	743	100	100.00
5	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 215769	2,487,038	1.9%	2,487,038	1.9%	Vivienda	156	100	100.00
6	Construccion De Salon Comunitario	CHP00130300 215255	1,856,677	1.4%	1,856,677	1.4%	Obra	217	100	100.00
7	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 216551	3,249,215	2.4%	3,249,215	2.4%	Vivienda	142	100	100.00
8	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130300 216524	3,915,427	2.9%	3,915,427	2.9%	Sistema	1,432	100	100.00
9	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 216460	6,416,545	4.8%	6,416,545	4.8%	Vivienda	400	100	100.00
10	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 216428	1,927,016	1.4%	1,927,016	1.4%	Vivienda	121	100	100.00
11	Construccion De Salon De Talleres Comunitarios	CHP00130300 216659	2,005,130	1.5%	2,005,130	1.5%	Obra	180	100	100.00
12	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 216272	2,624,896	2.0%	2,624,896	2.0%	Vivienda	162	100	100.00
13	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 215730	3,300,108	2.5%	3,300,108	2.5%	Vivienda	207	100	100.00
14	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130300 215200	4,320,110	3.2%	4,320,110	3.2%	Vivienda	276	100	100.00
15	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 216198	1,118,632	0.8%	1,118,632	0.8%	Vivienda	72	100	100.00
16	Apertura De Camino De Acceso Bajovoltic	CHP00130300 216167	2,813,694	2.1%	2,813,694	2.1%	Metro Lineal	307	100	100.00
17	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130200 164221	7,642,886	5.7%	7,642,886	5.7%	Vivienda	472	100	100.00
18	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Gradas Y Techado Prim. Bil Niños Heroes Cve: 07dpb0338z	CHP00130300 215974	1,597,599	1.2%	1,597,599	1.2%	Cancha	87	100	100.00
19	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Gradas Y Techado Prim. Bil. Venustiano Carranza Cve: 07dpb2829z	CHP00130300 216087	1,941,714	1.5%	1,941,714	1.5%	Cancha	205	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			97,712,525	73.4%	97,712,525	73.4%		10,172		
20	Construccion De 3 Aulas Y 2 Anexos Escolares Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon Cve: 07dpp3176y	CHP00130300 215832	2,009,392	1.5%	2,009,392	1.5%	Aula	280	100	100.00
21	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 216388	2,303,853	1.7%	2,303,853	1.7%	Vivienda	142	100	100.00
22	Pavimentacion De Camino Chenalho - Atzamilho, Subtramo Del Km 13.900 Al 15.900	CHP00130300 215516	5,141,903	3.9%	5,141,903	3.9%	Kilómetro	224	100	100.00
23	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130300 215076	1,618,376	1.2%	1,618,376	1.2%	Vivienda	100	100	100.00
24	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130300 215149	4,205,501	3.2%	4,205,501	3.2%	Vivienda	260	100	100.00
25	Ampliacion De Curvas En Tramos Aislados Tramo Yabteclum - Puebla	CHP00130300 216231	998,786	0.7%	998,786	0.7%	Metro Lineal	1,125	100	100.00
26	Construccion De Talleres Comunitarios	CHP00130200 164385	2,449,626	1.8%	2,449,626	1.8%	Obra	830	100	100.00
27	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Gradas Y Techado En Prim. Bil. Francisco Javier Mina Cve: 07dpp1262g	CHP00130300 215897	1,851,183	1.4%	1,851,183	1.4%	Cancha	80	100	100.00
28	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Puente	CHP00130300 215563	5,828,297	4.4%	5,828,297	4.4%	Kilómetro	218	100	100.00
29	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130200 164304	4,912,170	3.7%	4,912,170	3.7%	Vivienda	307	100	100.00
30	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Gradas Y Techado Prim. Bil. Xicotencatl Cve: 07dpp2427f	CHP00130300 216029	1,927,373	1.4%	1,927,373	1.4%	Cancha	120	100	100.00
31	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 216345	2,834,771	2.1%	2,834,771	2.1%	Vivienda	175	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			75,734,529	99.2%	69,321,824	90.8%		556,647		
1	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Franco Lázaro Gomez	CHP13130200 147983	1,297,963	1.7%	1,297,963	1.7%	Obra	220	100	100.00
2	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 149460	121,249	0.2%	121,249	0.2%	Documento	1	100	100.00
3	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 177402	974,370	1.3%	974,309	1.3%	Metros Cuadrados	980	100	100.00
4	Revestimiento De Calles, Colonias Plan Chiapas, Julio Cesar Ruiz Ferro Y Unión Antorchista	CHP00130400 248057	720,035	0.9%	720,035	0.9%	Kilómetro	438	100	100.00
5	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Armando Guerra	CHP13130200 148199	1,297,963	1.7%	1,297,963	1.7%	Obra	357	100	100.00
6	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 177423	1,521,585	2.0%	1,521,585	2.0%	Metros Cuadrados	1,625	100	100.00
7	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	CHP00130300 177449	750,000	1.0%	750,000	1.0%	Metros Cuadrados	860	100	100.00
8	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	CHP13130200 149571	753,800	1.0%	753,800	1.0%	Metro Cuadrado	876	100	100.00
9	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto, En La Colonia Candili	CHP00130300 177407	950,000	1.2%	950,000	1.2%	Metro Cuadrado	985	100	100.00
10	Adquisición De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración	CHP00130400 230146	466,963	0.6%	466,963	0.6%	Lote	1	100	100.00
11	Construcción De Techado En La Escuela Telesecundaria No. 116, Jaime Sabines	CHP13130200 148246	1,297,963	1.7%	1,297,963	1.7%	Obra	325	100	100.00
12	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 230156	76,395	0.1%	76,395	0.1%	Documento	130	100	100.00
13	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Callejón El Nipe	CHP00130300 177203	1,794,908	2.4%	1,794,908	2.4%	Metro Cuadrado	1,883	100	100.00
14	Creación Y Actualización Del Plan De Desarrollo Municipal (Prodim 2013)	CHP13130200 149621	270,000	0.4%	270,000	0.4%	Plan	87,603	100	100.00
15	Construcción De Domo En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia, Ribera Cahuare	CHP00130400 230996	1,049,118	1.4%	514,274	0.7%	Cancha	245	100	50.00
16	Pavimentación De Calle	CHP00130400 230185	1,685,872	2.2%	1,685,872	2.2%	Metro Cuadrado	1,533	100	100.00
17	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 149370	853,823	1.1%	812,231	1.1%	Metros Cuadrados	622	100	95.00
18	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Federal Maria Adelina Flores	CHP13130200 148031	1,297,963	1.7%	1,297,963	1.7%	Obra	225	100	100.00
19	Pavimentación De Calles	CHP13130200 149421	1,239,404	1.6%	1,239,404	1.6%	Metros Cuadrados	2,394	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			75,734,529	99.2%	69,321,824	90.8%		556,647		
20	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa	CHP00130400 250247	1,602,842	2.1%	801,421	1.0%	Sistema	206	100	50.00
21	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 149549	978,090	1.3%	978,090	1.3%	Metro Cuadrado	465	100	100.00
22	Construccion De Techado En La Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	CHP13130200 148285	1,297,963	1.7%	1,297,963	1.7%	Obra	365	100	100.00
23	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 177204	956,148	1.3%	956,148	1.3%	Metros Cuadrados	837	100	100.00
24	Revestimiento De Camino Rural Culati-Playa Grande	CHP13130200 149658	295,570	0.4%	295,570	0.4%	Kilómetro	356	100	100.00
25	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 177205	1,991,195	2.6%	1,991,195	2.6%	Sistema	1	100	100.00
26	Pavimentación De Calles	CHP00130300 177391	750,000	1.0%	747,069	1.0%	Metro Lineal	327	100	100.00
27	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	CHP00130400 250275	640,598	0.8%	640,598	0.8%	Documento	15	100	100.00
28	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 230970	1,468,702	1.9%	1,468,702	1.9%	Sistema	325	100	100.00
29	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 230986	1,578,362	2.1%	1,578,362	2.1%	Proyecto	528	100	100.00
30	Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	CHP00130300 177429	1,986,160	2.6%	1,986,160	2.6%	Sistema	1	100	100.00
31	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Calzada Victorico R. Grajales	CHP13130200 149393	578,075	0.8%	578,075	0.8%	Sistema	1	100	100.00
32	Gastos Indirectos	CHP13130200 149591	2,291,341	3.0%	2,291,341	3.0%	Informe	26	100	100.00
33	Pavimentación De Calle, Colonia Plan Chiapas	CHP00130400 230171	719,511	0.9%	719,511	0.9%	Metros Cuadrados	1,502	100	100.00
34	Pavimentación De Camino, En La Colonia Zith Horizonte	CHP00130300 177438	1,031,515	1.4%	1,031,515	1.4%	Metros Cuadrados	986	100	100.00
35	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto, Col. Santa Ana	CHP00130300 177386	750,000	1.0%	750,000	1.0%	Metro Cuadrado	830	100	100.00
36	Construccion De Techado En La Escuela Primaria Victorico R. Grajales	CHP13130200 148004	1,297,963	1.7%	1,297,963	1.7%	Obra	225	100	100.00
37	Construccion De Techado En La Escuela Primaria Daniel Robles Sasso, Ejido Amatal	CHP13130200 148169	1,297,963	1.7%	1,297,963	1.7%	Obra	455	100	100.00
38	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	CHP00130300 177412	828,841	1.1%	225,000	0.3%	Metros Cuadrados	830	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			75,734,529	99.2%	69,321,824	90.8%		556,647		
39	Introducción De Energía Eléctrica, Colonia El Mirador	CHP00130400 232284	232,113	0.3%	232,113	0.3%	Red	216	100	100.00
40	Pavimentación De Calle, Colonia Julio Cesar Ruíz Ferro	CHP00130400 230175	146,078	0.2%	146,078	0.2%	Metros Cuadrados	311	100	100.00
41	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	CHP00130300 177174	1,917,254	2.5%	1,917,254	2.5%	Sistema	1	100	100.00
42	Pavimentación De Calle Con Concreto	CHP13130200 147916	1,359,876	1.8%	1,359,876	1.8%	Metro Lineal	1,455	100	100.00
43	Pavimentación De Calle, Colonia Julio Cesar Ruiz Ferro	CHP00130400 230188	462,921	0.6%	462,921	0.6%	Metro Cuadrado	905	100	100.00
44	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Ribera Che Guevara	CHP13130200 149482	121,249	0.2%	121,249	0.2%	Documento	1	100	100.00
45	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130300 177442	2,044,349	2.7%	613,305	0.8%	Poste	35	10	30.00
46	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Colonia Santa Cecilia	CHP13130200 149431	1,119,270	1.5%	1,119,270	1.5%	Metros Cuadrados	362	100	100.00
47	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Colonia Villareal	CHP00130400 230163	121,249	0.2%	121,249	0.2%	Documento	510	100	100.00
48	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP13130200 148095	1,886,970	2.5%	1,374,142	1.8%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	320	100	73.00
49	Construccion De Puente Vehicular	CHP13130200 149513	1,589,745	2.1%	1,589,745	2.1%	Obra	483	100	100.00
50	Ampliación De La Red De Energía Electrica	CHP00130400 248015	380,095	0.5%	380,095	0.5%	Red	563	-	100.00
51	Pavimentación De Camino, En La Colonia Nuevo Zinacantan	CHP00130300 177202	1,336,042	1.7%	1,336,042	1.7%	Metro Lineal	25,390	100	100.00
52	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130300 177201	1,573,510	2.1%	1,573,510	2.1%	Poste	20	100	100.00
53	Creación Y Actualización Del Programa De Protección Civil (Prodim 2013)	CHP00130400 230148	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Programa	87,603	100	100.00
54	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 250265	499,930	0.7%	249,965	0.3%	Vivienda	206	100	50.00
55	Pavimentación De Calles	CHP00130400 230979	1,394,076	1.8%	697,038	0.9%	Metro Cuadrado	306	100	50.00
56	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 248037	285,906	0.4%	285,906	0.4%	Red	325	100	100.00
57	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 230166	53,500	0.1%	53,500	0.1%	Metro Lineal	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			75,734,529	99.2%	69,321,824	90.8%		556,647		
58	Revestimiento De Camino La Escalera-Julian Grajales, Colonia San Martin La Escalera	CHP13130200 149412	2,111,107	2.8%	2,111,107	2.8%	Kilómetro	423	100	100.00
59	Pavimentación De Calle, Col. Unión El Palmar	CHP00130400 251489	1,250,275	1.6%	375,082	0.5%	Metro Cuadrado	365	100	30.00
60	Pavimentación De Calle Con Concreto	CHP13130200 148187	1,058,727	1.4%	1,058,727	1.4%	Metros Cuadrados	822	100	100.00
61	Pavimentación De Calle, Colonia Jorge Obispo	CHP00130400 230179	369,906	0.5%	369,906	0.5%	Metro Cuadrado	776	100	100.00
62	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 177190	890,248	1.2%	890,248	1.2%	Metros Cuadrados	941	100	100.00
63	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	CHP00130300 177399	750,000	1.0%	749,046	1.0%	Kilómetro	359	100	100.00
64	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 230159	121,249	0.2%	121,249	0.2%	Documento	119	100	100.00
65	Construcción De Dren Pluvial	CHP13130200 149375	770,177	1.0%	402,170	0.5%	Metro Lineal	437	100	52.00
66	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Camino	CHP00130300 177197	434,126	0.6%	434,126	0.6%	Documento	1	100	100.00
67	Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica, Col. Villa Real	CHP13130200 148079	1,497,910	2.0%	1,497,910	2.0%	Poste	320	100	100.00
68	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 149456	121,249	0.2%	121,249	0.2%	Documento	1	100	100.00
69	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	CHP00130400 230195	352,417	0.5%	352,417	0.5%	Documento	1,396	100	100.00
70	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario, Ribera Nandambua	CHP13130200 149380	1,728,941	2.3%	1,705,890	2.2%	Metro Lineal	322	100	100.00
71	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	CHP00130300 178789	750,000	1.0%	750,000	1.0%	Kilómetro	111	100	100.00
72	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 148120	1,222,078	1.6%	1,222,078	1.6%	Metros Cuadrados	620	100	100.00
73	Rehabilitación De Pozo Existente	CHP00130400 248074	539,872	0.7%	269,936	0.4%	Pozo	328	100	50.00
74	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Colonias Santa Cruz Nipe, Sol Azteca, Esperanza 2000, San Juan Paraiso, Las Flores, Ángel Albino Ii Y La Nueva	CHP00130400 230153	121,249	0.2%	121,249	0.2%	Documento	319,302	100	100.00
75	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 148146	2,524,774	3.3%	2,524,774	3.3%	Sistema	638	100	100.00
76	Pavimentación De Calle Con Concreto	CHP13130200 147942	1,685,872	2.2%	1,685,872	2.2%	Metro Lineal	650	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,720,994	75.1%	3,720,994	75.1%		25,895		
1	Gastos Indirectos 2013	CHP00130400 234520	148,704	3.0%	148,704	3.0%	Informe	5,100	3	100.00
2	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Av.Dr.Belisario Dominguez Entre C.Alvaro Obregon Y C.Benito Juarez	CHP00130400 234481	1,267,735	25.6%	1,267,735	25.6%	M2, Concreto hidráulico	5,100	26	100.00
3	Construccion De Techado De Cancha Deportiva En La Esc.Primaria Niños Heroes Clave:07dpr2938h	CHP00130400 234435	717,429	14.5%	717,429	14.5%	Obra	340	14	100.00
4	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Inominada (Barrio San Pedro)	CHP00130200 140708	308,623	6.2%	308,623	6.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
5	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo	CHP00130400 234582	74,352	1.5%	74,352	1.5%	Plan	5,100	2	100.00
6	Muro De Contensión (Brrio Fátima)	CHP00130200 140719	345,924	7.0%	345,924	7.0%	Metro cúbico	-	100	100.00
7	Revestimiento Del Camino Rural El Iguanero	CHP00130400 234502	531,113	10.7%	531,113	10.7%	Kilómetro	5,100	11	100.00
8	Ampliacion Del Sistema De Red De Drenaje Sanitario (Ampliacion El Carmen)	CHP00130400 234452	302,331	6.1%	302,331	6.1%	Metro Lineal	55	6	100.00
9	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Prodim	CHP00130400 234555	24,784	0.5%	24,784	0.5%	Informe	5,100	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,067,146	10.8%	38,654,156	8.2%		7,504		
1	Construccion De 52 Letrinas	CHP00130300 216147	1,731,025	0.4%	1,731,025	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	200	100	100.00
2	Construcción De 52 Letrinas	CHP00130200 145363	1,585,373	0.3%	1,432,995	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	140	100	90.39
3	Construcción De 74 Letrinas	CHP00130200 144787	2,463,408	0.5%	2,463,408	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	130	100	100.00
4	Construcción De 70 Letrinas	CHP00130200 148274	795,913	0.2%	795,913	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	130	100	100.00
5	Construcción De 59 Letrinas	CHP00130200 145306	1,964,064	0.4%	1,862,822	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	120	100	100.00
6	Construcción De 47 Letrinas	CHP00130200 145348	1,564,605	0.3%	1,158,566	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	140	100	74.05
7	Construccion De Cancha De Usos Multiples De 32.00 X 18.00 Mts En La Esc. Primaria Indígena "Fray Bartolome De Las Casas" Clave 07dpb3279u	CHP00130300 216184	676,491	0.1%	489,509	0.1%	Cancha	300	100	72.36
8	Construccion De 57 Letrinas	CHP00130200 144902	1,849,928	0.4%	1,769,272	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	150	100	100.00
9	Construccion De 33 Letrinas	CHP00130300 216655	1,098,535	0.2%	679,112	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	150	100	61.82
10	Construccion De Puente Vehicular La Laguna De 12.00 MI	CHP00130300 216730	1,411,331	0.3%	423,399	0.1%	Metro Lineal	200	100	30.00
11	Construccion De Cancha De Usos Multiples De 32.00 X 18.00 Mts. En La Escuela Primaria Bilingue Moctezuma Iluhuicamina Clave: 07dpb2370v	CHP00130200 144858	516,791	0.1%	516,468	0.1%	Cancha	130	100	100.00
12	Construcción De 24 Letrinas	CHP00130200 147779	785,457	0.2%	760,426	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	150	100	100.00
13	Construcción De 70 Letrinas	CHP00130200 145480	2,184,622	0.5%	2,134,083	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	130	100	97.69
14	Construcción De 47 Letrinas	CHP00130200 147930	1,614,211	0.3%	1,210,236	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	140	100	74.97
15	Construccion De 35 Letrinas	CHP00130300 217220	1,165,140	0.2%	349,542	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	200	100	30.00
16	Construccion De 60 Letrinas	CHP00130200 144818	1,997,895	0.4%	1,997,895	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	150	100	100.00
17	Construccion De 35 Letrinas	CHP00130300 215704	1,067,102	0.2%	730,317	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	280	100	68.44
18	Construccion De Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica	CHP00130200 141718	2,942,741	0.6%	2,703,451	0.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	243	70	91.87

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,067,146	10.8%	38,654,156	8.2%		7,504		
19	Construccionde 48 Letrinas (Tierra Blanca)	CHP00130300 216575	1,597,965	0.3%	479,389	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	200	100	30.00
20	Construcción De 70 Letrinas	CHP00130200 148296	2,330,239	0.5%	2,263,379	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	150	100	100.00
21	Construcción De Anexo De La Casa De Salud	CHP00130200 145370	1,085,358	0.2%	1,085,358	0.2%	obra	1,300	100	100.00
22	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc.Prim. Bilingüe 5 De Mayo Con Clave 07dpb0851o	CHP00130300 217650	758,149	0.2%	227,445	0.0%	Cancha	360	100	30.00
23	Construccion De Cancha De Usos Multiples 32.00 X 18.00 Mts. En La Escuela Primaria Comunitaria Republica De Cuba Clave: 07epb0322x	CHP00130200 144805	559,287	0.1%	501,760	0.1%	Cancha	140	100	100.00
24	Construcción De 49 Letrinas	CHP00130200 147812	1,631,172	0.3%	1,384,539	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	140	100	84.88
25	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. "Sor Juana Ines De La Cruz Con Clave 07dpb3039v	CHP00130300 217681	808,744	0.2%	242,623	0.1%	Cancha	-	100	30.00
26	Construcción De 58 Letrinas	CHP00130200 148062	1,930,772	0.4%	1,666,529	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	130	100	86.31
27	Construcción De 12 Letrinas	CHP00130200 145458	399,462	0.1%	382,666	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	130	100	100.00
28	Construccion De Dos Puentes Vehiculares De 10.00 Mts De Claro	CHP00130300 216694	2,630,786	0.6%	789,236	0.2%	Metro Lineal	200	100	30.00
29	Construcción De 40 Letrinas	CHP00130200 145484	1,345,500	0.3%	1,264,313	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	140	100	100.00
30	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Baños, En La Esc. Primaria "Republica De Colombia" Clave: C.C.T. 07kpb1187z	CHP00130300 219148	679,504	0.1%	203,851	0.0%	Cancha	260	100	30.00
31	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y 2 Letrinas	CHP00130200 141687	520,417	0.1%	520,417	0.1%	Cancha	205	80	100.00
32	Construcción De 17 Letrinas	CHP00130200 147789	565,931	0.1%	531,105	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	130	100	100.00
33	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Bilingüe "Jose Vasconcelos Calderon" Clave 07dpb2636l	CHP00130300 215282	750,682	0.2%	225,205	0.0%	Cancha	250	100	30.00
34	Construcción De 67 Letrinas	CHP00130200 148308	2,230,381	0.5%	1,221,787	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	130	100	54.78
35	Construccion De 60 Letrinas	CHP00130300 217543	1,997,345	0.4%	1,336,071	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	250	100	66.89
36	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. 5 De Mayo Clave C.C.T. 07dpb7591z	CHP00130300 215746	885,685	0.2%	649,731	0.1%	Cancha	200	100	73.36

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		51,067,146	10.8%	38,654,156	8.2%		7,504		

37	Construccion De 31 Letrinas	CHP00130200 142067	945,134	0.2%	470,313	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	106	100	49.76
----	-----------------------------	-----------------------	---------	------	---------	------	-------------------------	-----	-----	-------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,859,767	99.2%	17,455,493	91.8%		21,048		
1	Construccion De Letrinas	CHP00130300 204310	1,164,717	6.1%	1,164,717	6.1%	Letrina, Metros Cúbicos	1,259	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles, Localidad Vicente Guerrero	CHP13130200 171934	948,158	5.0%	948,158	5.0%	M2, Concreto hidráulico	678	100	100.00
3	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 256199	736,287	3.9%	736,287	3.9%	Metros Lineales	91	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Energia Electrica, Localidad La Ceiba	CHP13130200 171359	872,804	4.6%	872,804	4.6%	Poste	96	100	100.00
5	Revestimiento De Calles, Localidad Guadalupe Sardina	CHP13130200 172082	583,286	3.1%	583,286	3.1%	Metro Lineal	260	100	100.00
6	Construccion De Corral De Manejo	CHP00130400 265061	700,000	3.7%	700,000	3.7%	Obra	27	100	100.00
7	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion 2013 (Prodim)	CHP00130400 255820	95,077	0.5%	95,077	0.5%	Informe	6,984	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Energia Electrica	CHP00130400 256855	947,852	5.0%	947,852	5.0%	Poste	241	100	100.00
9	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 256327	250,000	1.3%	250,000	1.3%	Metro Cuadrado	52	100	100.00
10	Construccion De Corral De Manejo	CHP00130400 265247	700,000	3.7%	700,000	3.7%	Obra	37	100	100.00
11	Pavimentacion De Calles, Rivera Viejo El Carmen	CHP13130200 171744	2,028,588	10.7%	2,028,588	10.7%	M2, Concreto hidráulico	663	100	100.00
12	Construccion De Puente Vehicular	CHP00130300 204354	1,222,339	6.4%	1,222,339	6.4%	Metro Lineal	594	100	100.00
13	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario	CHP00130300 204344	200,000	1.1%	200,000	1.1%	Documento	457	100	100.00
14	Construccion De Cancha De Usos Multiples (Esc. Telesecundaria No. 957)	CHP00130400 256954	2,192,754	11.5%	970,911	5.1%	Obra	65	100	45.00
15	Revestimiento De Las Localidades De Cabecera Municipal	CHP13130200 172003	1,200,000	6.3%	1,200,000	6.3%	Kilómetro	6,984	100	100.00
16	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Primaria Comunitaria Alvaro Obregon	CHP13130200 172138	627,155	3.3%	627,155	3.3%	Metro Cuadrado	127	100	100.00
17	Pavimentacion De Calles, Localidad San Miguel La Sardina	CHP13130200 171623	2,101,816	11.1%	2,101,816	11.1%	M2, Concreto hidráulico	1,106	100	100.00
18	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 256657	638,062	3.4%	455,631	2.4%	Metro Lineal	106	100	71.00
19	Pavimentacion De Calles, Localidad San Jose Maspac	CHP13130200 171860	1,450,872	7.6%	1,450,872	7.6%	M2, Concreto hidráulico	764	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,859,767	99.2%	17,455,493	91.8%		21,048		

20	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable, Azapac Amatal	CHP00130400 255624	200,000	1.1%	200,000	1.1%	Documento	457	100	100.00
----	--	-----------------------	---------	------	---------	------	-----------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,655,269	44.4%	3,986,883	38.1%		69,570		
1	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable	CHP00130300 197729	204,934	2.0%	197,540	1.9%	Metros	550	100	100.00
2	Rehabilitacion De Sistema De Pozo Profundo. Pozo No. 2	CHP00130200 169609	178,710	1.7%	178,710	1.7%	Sistema	1,400	100	100.00
3	Elaboracion Del Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015	CHP00130300 214131	159,563	1.5%	159,563	1.5%	Plan	10,000	100	100.00
4	Pavimentacion De Calle De Concreto Hidraulico (1a. Calle Pte. Entre 6a. Y 8a. Nte. Sector Iv. Cabecera Municipal.	CHP00130200 169513	800,006	7.6%	800,006	7.6%	m2	2,199	100	100.00
5	Rehabilitacion De Tapas De Pozos De Visitas	CHP00130300 198808	18,420	0.2%	-	0.0%	Pieza	250	100	-
6	Rehabilitacion De Alumbrado Municipal	CHP00130200 169690	350,000	3.3%	323,757	3.1%	Obra	10,000	100	100.00
7	Mantenimiento Del Basurero Municipal	CHP00130200 169752	450,000	4.3%	293,823	2.8%	Obra	10,000	100	80.00
8	Estudio Para Determinar L Calidad Del Agua Y La Factibilidad Del Pozo	CHP00130300 198397	99,900	1.0%	99,900	1.0%	Documento	650	100	100.00
9	Adquisicion De Uniformes De Proteccion Civil	CHP00130300 205999	19,349	0.2%	19,349	0.2%	Lote	10,000	100	1.00
10	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Col. Ignacio Zaragoza Barrio Pobre, Tramo Km 0 000 Parada El Almendro Al Km 0 238.15 Hacia El Rio Suchiate	CHP00130200 169417	1,336,762	12.8%	1,336,762	12.8%	M2, Concreto hidráulico	2,500	100	100.00
11	Gastos Indirectos	CHP00130200 169893	314,249	3.0%	310,395	3.0%	Informe	12,020	100	100.00
12	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico 5a. Ave. Norte Entre 3a Y 5a Calle Ote Sector I Cabecera Municipal.	CHP00130300 197628	666,396	6.4%	212,093	2.0%	Metros Cuadrados	10,000	100	80.00
13	Construccion De Anexo (Desayunador) De La Esc. Prim. Ignacio Rayon	CHP00130200 169110	56,980	0.5%	54,986	0.5%	ANEXO	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,702,418	78.7%	62,702,418	78.7%		10,447		
1	Autoconstruccion De 15 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205414	776,102	1.0%	776,102	1.0%	Vivienda	15	100	100.00
2	Autoconstruccion De Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205275	365,110	0.5%	365,110	0.5%	Vivienda	15	100	100.00
3	Autoconstruccion De 73 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205370	1,660,802	2.1%	1,660,802	2.1%	Vivienda	73	100	100.00
4	Construccion De 23 Letrinas Humedas (Baños Fosa Septica Tinaco Y Calentador De Leña	CHP00130300 205376	543,562	0.7%	543,562	0.7%	Letrina, Metros Cúbicos	105	100	100.00
5	Apertura De Calles, Obras De Drenaje Y Revestimiento	CHP00130300 205332	2,101,098	2.6%	2,101,098	2.6%	Metro Lineal	339	100	100.00
6	Construccion De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	CHP00130300 205316	2,318,052	2.9%	2,318,052	2.9%	Acción	135	100	100.00
7	Autoconstruccion De 17 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205350	236,469	0.3%	236,469	0.3%	Vivienda	17	100	100.00
8	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Tramos Aislados(Barrío La Pila)	CHP00130300 205475	3,000,000	3.8%	3,000,000	3.8%	Metro Cuadrado	1,716	100	100.00
9	Autoconstruccion De 74 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205265	1,952,171	2.4%	1,952,171	2.4%	Vivienda	74	100	100.00
10	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 205298	1,525,000	1.9%	1,525,000	1.9%	Metro Lineal	128	100	100.00
11	Construccion De 247 Letrinas Humedas (Baño Fosa Septica Tinaco Y Calentador)	CHP00130300 205497	5,837,383	7.3%	5,837,383	7.3%	Letrina, Metros Cúbicos	247	100	100.00
12	Autoconstruccion De 234 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205395	5,508,519	6.9%	5,508,519	6.9%	Vivienda	234	100	100.00
13	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico(Barrío San Sebastian)	CHP00130300 205421	3,000,000	3.8%	3,000,000	3.8%	Metro Lineal	1,716	100	100.00
14	Techado Y Cancha De Basquetbol En Prim Emiliano Zapata Salazar Cve 07dpb04464	CHP00130300 205405	2,220,629	2.8%	2,220,629	2.8%	Cancha	122	100	100.00
15	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 205398	1,000,463	1.3%	1,000,463	1.3%	Metro Cuadrado	69	100	100.00
16	Autoconstruccion De 45 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205402	1,141,231	1.4%	1,141,231	1.4%	Vivienda	45	100	100.00
17	Autoconstruccion De 17 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205247	422,462	0.5%	422,462	0.5%	Vivienda	17	100	100.00
18	Autoconstruccion De 220 Viviendas	CHP00130300 205341	2,604,800	3.3%	2,604,800	3.3%	Vivienda	220	100	100.00
19	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 205366	3,999,292	5.0%	3,999,292	5.0%	Acción	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,702,418	78.7%	62,702,418	78.7%		10,447		
20	Autoconstruccion De 300 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205455	7,500,000	9.4%	7,500,000	9.4%	Vivienda	300	100	100.00
21	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico(Acceso Principal)	CHP00130300 205444	1,801,973	2.3%	1,801,973	2.3%	Metro Cuadrado	215	100	100.00
22	Construccion De Salon De Actos De Usos Multiples De 12.50x31.60 Mts	CHP00130300 205411	1,500,000	1.9%	1,500,000	1.9%	Salón	1,967	100	100.00
23	Techado Y Cancha De Usos Multiples Prim Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 07dpr00071	CHP00130300 205484	1,483,129	1.9%	1,483,129	1.9%	Cancha	920	100	100.00
24	Autoconstruccion De 29 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205257	735,460	0.9%	735,460	0.9%	Vivienda	29	100	100.00
25	Techado Y Cancha De Usos Multiples Esc Prim Xicotencatl Clave 07dpr0074h	CHP00130300 205466	1,596,672	2.0%	1,596,672	2.0%	Cancha	793	100	100.00
26	Autoconstruccion De 83 Viviendas De 6x5 Mts	CHP00130300 205282	2,104,937	2.6%	2,104,937	2.6%	Vivienda	83	100	100.00
27	Autoconstruccion De 183 Viviendas De 7x5 Mts	CHP00130300 205431	4,513,217	5.7%	4,513,217	5.7%	Vivienda	183	100	100.00
28	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 205359	1,253,885	1.6%	1,253,885	1.6%	Metro Cuadrado	320	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			97,395,253	123.3%	86,698,576	109.7%		110,461		

1	Construcción De Centro Deportivo Comunitario	CHP00130400 277640	5,884,139	7.4%	1,765,242	2.2%	Obra	2,857	100	-
2	Autoconstrucción De Vivienda	CHP00130400 277020	1,228,849	1.6%	1,188,569	1.5%	Vivienda	204	100	100.00
3	Autoconstrucción De Vivienda	CHP00130400 277025	941,260	1.2%	912,020	1.2%	Vivienda	294	100	100.00
4	Conservación De Camino Tramo: E.C. Nueva Reforma-Buenos Aires	CHP13130200 169355	2,035,643	2.6%	2,035,643	2.6%	Kilómetros	101	100	100.00
5	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 276921	1,906,435	2.4%	1,906,435	2.4%	Metro Cuadrado	199	100	100.00
6	Construccion De Baños Sanitarios,2da. Etapa	CHP13130200 170773	1,125,423	1.4%	1,125,423	1.4%	BAÑOS	138	100	100.00
7	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 260367	1,331,317	1.7%	983,985	1.2%	Sistema	128	100	80.00
8	Pavimentacion De Calles Con Concreto Mixto	CHP13130200 171101	1,477,924	1.9%	1,477,924	1.9%	M2, Concreto hidráulico	260	100	100.00
9	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 171008	1,832,392	2.3%	1,832,392	2.3%	M2, Concreto hidráulico	755	100	100.00
10	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal	CHP00130400 278609	1,185,064	1.5%	1,185,064	1.5%	Informe	22,536	100	100.00
11	Supervisión Gerencial De La Obra Construcción De Centro Deportivo Comunitario	CHP00130400 277654	182,110	0.2%	-	0.0%	Supervisión	2,857	100	-
12	Pavimentación De 1ra. Avenida Norte Oriente Y La 2da. Calle Oriente Norte Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal	CHP00130400 277614	1,316,501	1.7%	394,950	0.5%	Obra	2,257	100	60.00
13	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 170638	1,193,864	1.5%	1,193,864	1.5%	Sistema	175	100	100.00
14	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 277011	3,694,740	4.7%	3,549,164	4.5%	Poste	720	100	100.00
15	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, 1ra. Etapa	CHP00130400 260657	3,000,000	3.8%	3,000,000	3.8%	Sistema	2,857	100	100.00
16	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 276983	1,798,209	2.3%	1,798,209	2.3%	Metro Cuadrado	274	100	100.00
17	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 256741	2,128,824	2.7%	1,761,009	2.2%	Sistema	195	100	85.00
18	Autoconstruccion De Vivienda	CHP00130400 277044	1,092,977	1.4%	1,060,177	1.3%	Vivienda	188	100	100.00
19	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Del Estado Jaime Sabines Gutiérrez, Clave: 07ep0650r (Barrio Guadalupe)	CHP00130400 277105	198,010	0.3%	166,645	0.2%	Obra	58	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			97,395,253	123.3%	86,698,576	109.7%		110,461		
20	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 170883	2,903,372	3.7%	2,903,372	3.7%	M2, Concreto hidráulico	1,147	100	100.00
21	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo (Prodim)	CHP00130400 278611	158,009	0.2%	158,009	0.2%	Plan	22,536	100	100.00
22	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telebachillerato Daniel Cosío Villegas Clave: 07eth0013z, Cabecera Municipal	CHP13130200 171360	651,526	0.8%	651,526	0.8%	Obra	165	100	100.00
23	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 260525	1,244,448	1.6%	1,039,754	1.3%	Sistema	140	100	85.00
24	Pavimentación De La 1ra. Calle Poniente Sur Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal	CHP00130400 277624	648,907	0.8%	648,907	0.8%	Obra	2,857	100	100.00
25	Autoconstrucción De Vivienda	CHP00130400 277076	604,320	0.8%	580,419	0.7%	Vivienda	57	100	100.00
26	Estudio Y Proyecto De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 277108	255,759	0.3%	255,759	0.3%	Documento	2,857	100	100.00
27	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 170992	1,762,754	2.2%	1,762,754	2.2%	M2, Concreto hidráulico	193	100	100.00
28	Pavimentación De La 4ta Avenida Sur Oriente Con Concreto Hidráulico, Ubicado En La Cabecera Municipal	CHP13130200 170812	642,463	0.8%	642,463	0.8%	M2, Concreto hidráulico	2,857	100	100.00
29	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	CHP00130400 262581	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Documento	288	100	100.00
30	Pavimentación De La Prolongación De La 1ra. Avenida Sur (Acceso Cobach) Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio La Pista)	CHP13130200 171139	759,406	1.0%	759,406	1.0%	M2, Concreto hidráulico	2,857	100	100.00
31	Estudio Y Proyecto De Apertura De Camino Rural Tramo: Sombra Carrizal a San Andrés Municipio De Amatán, Chiapas	CHP00130400 256591	248,227	0.3%	248,227	0.3%	Documento	911	100	100.00
32	Pavimentación De La 3ra. Avenida Sur Oriente Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 171268	478,068	0.6%	478,068	0.6%	M2, Concreto hidráulico	2,857	100	100.00
33	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples	CHP00130400 276971	1,363,102	1.7%	1,363,102	1.7%	Obra	146	100	100.00
34	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio La Ceiba)	CHP13130200 171288	512,796	0.6%	512,796	0.6%	M2, Concreto hidráulico	2,857	100	100.00
35	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Mixto (Barrio Sabinal)	CHP00130400 276992	434,232	0.5%	434,232	0.5%	Metro Cuadrado	2,857	100	100.00
36	Construcción De Domo En Canchas Deportiva 20 De Noviembre	CHP00130400 277607	2,277,981	2.9%	683,394	0.9%	Obra	2,857	100	50.00
37	Construcción De Muro De Contención En Acceso Principal	CHP00130400 276742	1,884,173	2.4%	1,884,173	2.4%	Metro cúbico	2,857	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			97,395,253	123.3%	86,698,576	109.7%		110,461		
38	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 170840	2,187,360	2.8%	2,187,360	2.8%	M2, Concreto hidráulico	738	100	100.00
39	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 276781	991,851	1.3%	991,851	1.3%	Metro Cuadrado	146	100	100.00
40	Construcción De 1 Aula Didáctica De 2ee. Estruct. U-1c, En El Cobach Plantel 230, Clave: 07ecb0102h	CHP13130200 171387	562,981	0.7%	562,981	0.7%	Aula	80	100	100.00
41	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 170854	2,500,611	3.2%	2,500,611	3.2%	M2, Concreto hidráulico	911	100	100.00
42	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 170687	63,000	0.1%	63,000	0.1%	Estudio	195	100	100.00
43	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Mixto	CHP13130200 171188	592,965	0.8%	592,965	0.8%	M2, Concreto hidráulico	24	100	100.00
44	Construcción De Bodega En El Salón Colectivo	CHP13130200 171315	783,651	1.0%	783,651	1.0%	Obra	2,857	100	100.00
45	Enmallado Perimetral En Escuela Preescolar Jaime Sabines Gutiérrez, Clave: 07dcc2002w	CHP00130400 277016	151,354	0.2%	151,354	0.2%	Obra	16	100	100.00
46	Autoconstrucción De Vivienda	CHP00130400 277082	1,028,105	1.3%	994,666	1.3%	Vivienda	123	100	100.00
47	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 277092	6,975,171	8.8%	6,975,171	8.8%	Sistema	588	1	100.00
48	Cursos De Capacitación (Prodim)	CHP00130400 278610	237,014	0.3%	237,014	0.3%	Informe	2,857	100	100.00
49	Autoconstrucción De Vivienda	CHP00130400 277052	353,999	0.4%	343,439	0.4%	Vivienda	48	100	100.00
50	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 171025	2,457,108	3.1%	2,457,108	3.1%	M2, Concreto hidráulico	753	100	100.00
51	Pavimentación De Calles En La 4ta. Calle Oriente Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio Sabinal)	CHP13130200 170915	840,055	1.1%	840,055	1.1%	M2, Concreto hidráulico	2,857	100	100.00
52	Construcción De Puente Hamaca	CHP13130200 170597	2,584,544	3.3%	2,584,544	3.3%	Metro Lineal	311	100	100.00
53	Construcción De Mercado Público	CHP00130400 276999	3,978,594	5.0%	2,568,091	3.3%	Obra	2,857	1	75.00
54	Gastos Indirectos	CHP13130100 128373	2,370,136	3.0%	2,370,136	3.0%	Informe	1	100	100.00
55	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 170969	2,949,346	3.7%	2,949,346	3.7%	M2, Concreto hidráulico	562	100	100.00
56	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	CHP13130200 171163	879,111	1.1%	879,111	1.1%	M2, Concreto hidráulico	114	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			97,395,253	123.3%	86,698,576	109.7%		110,461		
57	Construccion Del Sistema De Alcatarrillado Sanitario Y Saneamiento	CHP13130200 170730	2,702,999	3.4%	2,287,232	2.9%	Sistema	288	100	95.00
58	Construcción De Muro De Contención, Cabecera Municipal (Barrio Guadalupe)	CHP13130200 171246	245,948	0.3%	245,948	0.3%	Metro cúbico	755	100	100.00
59	Autoconstrucción De Vivienda	CHP00130400 277057	333,729	0.4%	323,829	0.4%	Vivienda	25	100	100.00
60	Pavimentacion De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 171115	3,392,750	4.3%	3,392,750	4.3%	M2, Concreto hidráulico	1,143	100	100.00
61	Pavimentación De 2da. Avenida Norte Oriente Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal	CHP00130400 277618	759,179	1.0%	227,754	0.3%	Obra	2,857	100	56.00
62	Autoconstrucción De Vivienda	CHP00130400 277032	1,582,298	2.0%	1,445,716	1.8%	Vivienda	271	100	100.00
63	Autoconstrucción De Vivienda	CHP00130400 277068	1,464,003	1.9%	1,355,651	1.7%	Vivienda	322	100	100.00
64	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 276817	2,356,078	3.0%	2,356,078	3.0%	Metro Cuadrado	313	100	100.00
65	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples	CHP00130200 171078	1,538,089	1.9%	1,538,089	1.9%	Obra	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,961,722	22.4%	6,961,722	22.4%		11,418		
1	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Fraccionamiento Flor De Mayo)	CHP00130400 268590	563,080	1.8%	563,080	1.8%	Metros Cuadrados	149	100	100.00
2	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico Cabecera Municipal (Colonia El Progreso)	CHP00130400 263973	700,000	2.3%	700,000	2.3%	Metros Cuadrados	235	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 275047	700,000	2.3%	700,000	2.3%	Metro Cuadrado	596	100	100.00
4	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	CHP00130400 261269	898,176	2.9%	898,176	2.9%	Metros Cuadrados	1,804	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Ejido Monte Cristo Playa Grande	CHP00130400 263986	400,000	1.3%	400,000	1.3%	Metros Cuadrados	334	100	100.00
6	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Cabecera Municipal (Fraccionamiento Cañaveral)	CHP00130400 268485	700,000	2.3%	700,000	2.3%	Metros Cuadrados	1,290	100	100.00
7	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 261548	400,000	1.3%	400,000	1.3%	Metros Cuadrados	203	100	100.00
8	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle Mina Ote Entre Arteaga Y Bodega Amsa (Barrio San Jose)	CHP00130400 261429	300,466	1.0%	300,466	1.0%	Metro Lineal	1,550	100	100.00
9	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Huixtla (Colonia Buenos Aires)	CHP00130400 268319	700,000	2.3%	700,000	2.3%	Metros Cuadrados	4,600	100	100.00
10	Construcción De Puente Vehicular Cantón Tarral	CHP00130400 268620	500,000	1.6%	500,000	1.6%	Metro Lineal	151	100	100.00
11	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Calles Innominadas)	CHP00130400 261377	700,000	2.3%	700,000	2.3%	Metro Cuadrado	235	100	100.00
12	Construccion De Andadores Ejido Quince De Enero	CHP00130400 261706	400,000	1.3%	400,000	1.3%	Metros Cuadrados	271	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,504,879	42.2%	41,504,879	42.2%		174,045		
1	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255125	298,635	0.3%	298,635	0.3%	Vivienda	43	100	100.00
2	Rehabilitacion De Techos En 32 Viviendas	CHP00130400 263614	215,340	0.2%	215,340	0.2%	Vivienda	32	100	100.00
3	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255902	48,615	0.0%	48,615	0.0%	Vivienda	7	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 259378	2,425,200	2.5%	2,425,200	2.5%	Vivienda	376	100	100.00
5	Revestimiento De Calles	CHP00130400 269713	1,092,513	1.1%	1,092,513	1.1%	Metro Lineal	988	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255455	138,900	0.1%	138,900	0.1%	Vivienda	20	100	100.00
7	Revestimiento De Camino Sacacosecha Del 0 Al Km. 2 600 Tramo La Independencia- Rancheria Quistajito	CHP13130200 167883	748,265	0.8%	748,265	0.8%	Kilómetros	41,266	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 256118	76,395	0.1%	76,395	0.1%	Vivienda	11	100	100.00
9	Revestimiento De Calles Del Barrio La Cueva	CHP00130400 261341	127,000	0.1%	127,000	0.1%	Metro Lineal	5,436	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 256430	715,876	0.7%	715,876	0.7%	Vivienda	84	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 259735	388,920	0.4%	388,920	0.4%	Vivienda	56	100	100.00
12	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255397	416,700	0.4%	416,700	0.4%	Vivienda	60	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha De La Comunidad A Terrenos De Cultivo	CHP00130400 261081	129,424	0.1%	129,424	0.1%	Kilómetro	5,436	100	100.00
14	Construccion De Una Aula Prefabricada En Escuela Primaria Comunitaria Ruben Dario	CHP00130400 263879	155,000	0.2%	155,000	0.2%	Aula	53	100	100.00
15	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha De La Comunidad A Terrenos De Cultivo	CHP13130200 167940	492,908	0.5%	492,908	0.5%	Kilómetro	527	100	100.00
16	Revestimiento De Camino Sacacosecha De La Comunidad A Terrenos E Cultivo	CHP00130400 261728	488,582	0.5%	488,582	0.5%	Kilómetro	3,550	100	100.00
17	Revestimiento Sacacosecha	CHP13130200 170156	1,624,067	1.7%	1,624,067	1.7%	Kilómetro	4,797	100	100.00
18	Revestimiento De Camino Sacacosecha	CHP13130200 167007	1,398,036	1.4%	1,398,036	1.4%	Kilómetros	4,797	100	100.00
19	Electrificacion Rural Y De Colonias Pobres	CHP00130400 256360	175,069	0.2%	175,069	0.2%	Poste	66	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,504,879	42.2%	41,504,879	42.2%		174,045		
20	Construccion De Techado En Cancha Deportiva	CHP13130200 169227	958,504	1.0%	958,504	1.0%	Cancha	41,266	100	100.00
21	Revestimiento De Calles	CHP00130400 261199	1,155,591	1.2%	1,155,591	1.2%	Metro Lineal	3,550	100	100.00
22	Revestimiento De Camino Sacacosecha De La Comunidad A Terrenos	CHP13130200 169290	438,950	0.4%	438,950	0.4%	Kilómetro	5,436	100	100.00
23	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255253	500,040	0.5%	500,040	0.5%	Vivienda	72	100	100.00
24	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 256170	76,395	0.1%	76,395	0.1%	Vivienda	11	100	100.00
25	Construccion De Tres Aulas Prefabricadas En Colegio De Bachillere De Chiapas Cobach 50 Con Clave: 07ecb00571	CHP00130400 268974	465,000	0.5%	465,000	0.5%	Aula	201	100	100.00
26	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 259866	729,225	0.7%	729,225	0.7%	Vivienda	105	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 254908	625,050	0.6%	625,050	0.6%	Vivienda	90	100	100.00
28	Construccion De Techado En Cancha Deportiva En Escuela Primaria Urbana	CHP13130200 170555	989,374	1.0%	989,374	1.0%	Cancha	41,266	100	100.00
29	Ampliacionde Red De Distribucion De Agua Potable	CHP00130400 263111	1,490,970	1.5%	1,490,970	1.5%	Metro Lineal	3,550	100	100.00
30	Construccion De Dos Aulas Prefabricadas En Colegio De Bachilleres De Chiapas	CHP00130400 264186	310,000	0.3%	310,000	0.3%	Aula	170	100	100.00
31	Construccion De Una Aula Prefabricada En Escuela Primaria Rural Federal Dr Belisario Dominguez Palencia	CHP00130400 263790	155,000	0.2%	155,000	0.2%	Aula	165	100	100.00
32	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltia 2a Etapa	CHP00130400 260214	1,798,203	1.8%	1,798,203	1.8%	Kilómetro	1,415	100	100.00
33	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 263220	150,960	0.2%	150,960	0.2%	Vivienda	33	100	100.00
34	Rehabilitacion De Techos En 134 Viviendas	CHP00130400 263334	902,615	0.9%	902,615	0.9%	Vivienda	134	100	100.00
35	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255508	694,500	0.7%	694,500	0.7%	Vivienda	100	100	100.00
36	Revestimiento De Camino De Bademia- San Antonio Porvenir	CHP13130200 168224	608,196	0.6%	608,196	0.6%	Kilómetro	406	100	100.00
37	Revestimiento De Camino En La Rancheria Candelaria	CHP13130200 170448	491,551	0.5%	491,551	0.5%	Kilómetro	330	100	100.00
38	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica 1a Etapa Tramo San Antonio Chiquinivaltic- Camino Ejido La Patria	CHP00130400 260446	1,778,426	1.8%	1,778,426	1.8%	Kilómetro	554	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,504,879	42.2%	41,504,879	42.2%		174,045		
39	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 259596	2,343,851	2.4%	2,343,851	2.4%	Vivienda	337	100	100.00
40	Rehabilitacion De Techos En 213 Viviendas	CHP00130400 263487	1,389,165	1.4%	1,389,165	1.4%	Vivienda	213	100	100.00
41	Construccion De Dos Aulas Prefabricadas En El Colegio De Bachilleres De Chiapas	CHP00130400 264110	310,000	0.3%	310,000	0.3%	Aula	175	100	100.00
42	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255068	680,610	0.7%	680,610	0.7%	Vivienda	98	100	100.00
43	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255713	451,425	0.5%	451,425	0.5%	Vivienda	65	100	100.00
44	Perforacion De Pozo Profundo De 130 Mts	CHP00130400 261458	1,722,586	1.8%	1,722,586	1.8%	Pozo	501	100	100.00
45	Construccion De Techado En Cancha Deportiva En Escuela Telesecundaria No.325	CHP00130200 172784	955,337	1.0%	955,337	1.0%	Espacio	2,532	100	100.00
46	Construccion De Dos Aulas Prefabricadas En El Colegio De Bachilleres De Chiapas	CHP00130400 264256	310,000	0.3%	310,000	0.3%	Aula	186	100	100.00
47	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255826	118,065	0.1%	118,065	0.1%	Vivienda	17	100	100.00
48	Revestimiento De Camino Del Km 0.00 Al 8 20o. San Antonio Buena Vista A Rancheria Candelaria	CHP13130200 167993	2,561,183	2.6%	2,561,183	2.6%	Kilómetros	1,595	100	100.00
49	Perforacion De Pozo Profundo	CHP00130400 261605	1,933,730	2.0%	1,933,730	2.0%	Pozo	1,521	100	100.00
50	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 255308	173,625	0.2%	173,625	0.2%	Vivienda	25	100	100.00
51	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica 2a Etapa Tramo Rancheria Porvenir A Rancheria Calvario	CHP00130400 260639	3,081,307	3.1%	3,081,307	3.1%	Kilómetro	321	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,206,124	86.6%	14,476,093	56.4%		85,228		
1	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados	CHP13130200 136611	1,365,188	5.3%	1,198,202	4.7%	Kilómetro	10,239	100	100.00
2	Construccion De Aulas En Esc. Prim. Cuauhtemoc, Clave: 07dpr0105k (Parte Alta)	CHP00130400 245872	5,339,694	20.8%	3,717,296	14.5%	Aula	1,222	100	70.00
3	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable (Barrio La Libertad)	CHP00130400 246177	2,062,213	8.0%	824,885	3.2%	Obra	1,117	100	40.00
4	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	CHP00130300 187877	358,020	1.4%	358,020	1.4%	Informe	10,239	100	100.00
5	Construccion De Puente Colgante (Parte Alta)	CHP00130300 188419	348,223	1.4%	348,223	1.4%	Metro Lineal	1,222	100	100.00
6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, 2da, Calle Sur Poniente	CHP00130300 188243	700,382	2.7%	280,153	1.1%	Metro Cuadrado	3,621	100	40.00
7	Apertura Y Revestimiento De Camino, Tramo: Ixhuatan- Col. Santa Anita	CHP13130200 143664	943,347	3.7%	394,661	1.5%	Metro Lineal	534	100	100.00
8	Construccion De Muro De Contension En Avenida Santa Cruz (Barrio El Mirador)	CHP13130200 143803	983,911	3.8%	770,101	3.0%	Metro Lineal	3,621	100	1.00
9	Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Mixto	CHP00130300 188385	300,000	1.2%	300,000	1.2%	Metro Cuadrado	297	100	70.00
10	Adquisición De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración	CHP00130300 187949	26,664	0.1%	26,660	0.1%	Lote	10,239	100	100.00
11	Construccion De Techado De Cancha Y Usos Multiples	CHP00130400 246125	814,676	3.2%	325,871	1.3%	Obra	198	100	40.00
12	Construccion De Techado De Cancha Y Usos Multiples	CHP00130400 246090	1,609,014	6.3%	482,704	1.9%	Obra	350	100	30.00
13	Pavimentación De Calle Innominada (Ba. La Libertad, Anexo Ba. La Ilusión)	CHP00130300 188210	558,065	2.2%	558,065	2.2%	Metro Cuadrado	3,621	100	100.00
14	Construcción De Anexo En Cobach (Administracion)	CHP00130300 188041	967,106	3.8%	386,842	1.5%	ANEXO	5,450	100	40.00
15	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados E.C. Ixhuatan-Santa Anita-Rib. Pojajal 2da Secc.	CHP00130300 188006	866,275	3.4%	866,275	3.4%	Kilómetro	371	100	100.00
16	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim)	CHP00130300 187903	128,228	0.5%	128,228	0.5%	Informe	10,239	100	100.00
17	Mejoramiento De Viviendas (Economías)	CHP00130400 246274	309,596	1.2%	-	0.0%	Vivienda	7,286	100	-
18	Construccion De Puente Colgante	CHP00130300 188343	318,631	1.2%	318,631	1.2%	Metro Lineal	1,112	100	100.00
19	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 188091	820,695	3.2%	557,175	2.2%	Sistema	163	100	68.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,206,124	86.6%	14,476,093	56.4%		85,228		
20	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130300 188289	940,909	3.7%	711,147	2.8%	Metro Lineal	118	100	76.00
21	Construccion De Dos Aulas En La Esc. Prim. Pedro Moreno, Calve 07kpb1213hi	CHP00130400 245952	841,825	3.3%	350,998	1.4%	Aula	109	100	42.00
22	Construccion De Techado De Cancha Y Usos Multiples	CHP00130400 246215	834,095	3.3%	834,095	3.3%	Metro Cuadrado	3,621	100	100.00
23	Gastos Indirectos	CHP00130300 187150	769,367	3.0%	737,860	2.9%	Informe	10,239	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,192,589	100.0%	64,989,539	99.7%		88,440		
1	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051040	65,280	0.1%	65,280	0.1%	Hectárea	15	100	100.00
2	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 207688	746,640	1.1%	746,640	1.1%	Hectárea	107	100	100.00
3	Conservacion De Camino Rural	CHP00130300 223063	222,894	0.3%	222,894	0.3%	Metro Lineal	865	100	100.00
4	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 050747	40,800	0.1%	40,800	0.1%	Hectárea	13	100	100.00
5	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051133	1,052,640	1.6%	1,052,640	1.6%	Hectárea	263	100	100.00
6	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 208163	1,921,680	2.9%	1,921,680	2.9%	Hectárea	439	100	100.00
7	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051947	727,320	1.1%	727,320	1.1%	Hectárea	209	100	100.00
8	Fomento A La Infraestructura Productiva Social	CHP13130100 051240	69,360	0.1%	69,360	0.1%	Hectárea	10	100	100.00
9	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 046452	1,746,240	2.7%	1,746,240	2.7%	Hectárea	682	100	100.00
10	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051267	342,720	0.5%	342,720	0.5%	Hectárea	57	100	100.00
11	Fomento A La Infrsetructura Productiva Rural	CHP00130300 207399	342,720	0.5%	342,720	0.5%	Hectárea	108	100	100.00
12	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 050930	134,640	0.2%	134,640	0.2%	Hectárea	38	100	100.00
13	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 207333	3,578,160	5.5%	3,578,160	5.5%	Hectárea	809	100	100.00
14	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051909	324,220	0.5%	324,220	0.5%	Hectárea	75	100	100.00
15	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 050800	73,440	0.1%	73,440	0.1%	Hectárea	8	100	28.80
16	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051190	1,068,960	1.6%	1,068,960	1.6%	Hectárea	262	100	100.00
17	Construccion De Muro Y Canal Para Aguas Pluviales (Barrio 7 De Noviembre)	CHP00130300 223048	714,998	1.1%	714,998	1.1%	Metro cúbico	280	100	100.00
18	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 222495	338,640	0.5%	338,640	0.5%	Hectárea	83	100	100.00
19	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051674	20,400	0.0%	20,400	0.0%	Hectárea	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,192,589	100.0%	64,989,539	99.7%		88,440		
20	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 207728	159,120	0.2%	159,120	0.2%	Hectárea	39	100	100.00
21	Reconstruccion De Camino Rural	CHP00130300 223051	318,750	0.5%	170,700	0.3%	Metro Lineal	553	100	53.55
22	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 208305	3,967,380	6.1%	3,967,380	6.1%	Hectárea	917	100	100.00
23	Plan De Desarrollo Municipal (Prodim 2013)	CHP00130300 223039	250,000	0.4%	250,000	0.4%	Obra	24,517	100	100.00
24	Conservacion De Camino Rural	CHP00130300 223060	120,530	0.2%	120,530	0.2%	Metro Lineal	887	100	100.00
25	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 207920	2,195,040	3.4%	2,195,040	3.4%	Hectárea	528	100	100.00
26	Construccion De Dren Pluvial (4a Ote Entre Av. Central Y Carretera Unidad Deportiva)	CHP00130300 222669	1,661,237	2.5%	1,661,237	2.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	320	100	100.00
27	Fomemto A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051584	628,320	1.0%	628,320	1.0%	Hectárea	123	100	100.00
28	Pavimentacion De Calles Barrio Chihuahua	CHP00130300 222640	2,846,585	4.4%	2,846,585	4.4%	M2, Concreto hidráulico	630	100	100.00
29	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 207972	2,080,800	3.2%	2,080,800	3.2%	Hectárea	493	100	100.00
30	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 208109	1,697,280	2.6%	1,697,280	2.6%	Hectárea	447	100	100.00
31	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 208449	1,044,480	1.6%	1,044,480	1.6%	Hectárea	239	100	100.00
32	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 207459	934,320	1.4%	934,320	1.4%	Hectárea	237	100	100.00
33	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130300 223067	625,812	1.0%	625,812	1.0%	Poste	12,398	100	100.00
34	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Chiapaneca)	CHP00130300 222646	2,451,793	3.8%	2,451,793	3.8%	M2, Concreto hidráulico	830	100	100.00
35	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051010	493,680	0.8%	493,680	0.8%	Hectárea	189	100	100.00
36	Fomento A La Infraestructuraproductiva Rural	CHP00130300 222523	742,560	1.1%	742,560	1.1%	Hectárea	182	100	100.00
37	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130300 222624	4,496,500	6.9%	4,496,500	6.9%	Vivienda	1,955	100	100.00
38	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 2a Pte. Entre Av. Central Y 2a Sur(B.Centro)	CHP00130300 223032	510,866	0.8%	510,866	0.8%	Metro Cuadrado	550	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,192,589	100.0%	64,989,539	99.7%		88,440		
39	Conservacion De Camino Rural	CHP00130300 223056	168,084	0.3%	168,084	0.3%	Metro Lineal	553	100	100.00
40	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 046498	1,036,320	1.6%	1,036,320	1.6%	Hectárea	254	100	100.00
41	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 208207	346,800	0.5%	346,800	0.5%	Hectárea	88	100	100.00
42	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Chiapaneca)	CHP00130300 222655	2,431,834	3.7%	2,431,834	3.7%	M2, Concreto hidráulico	650	100	100.00
43	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051219	1,154,640	1.8%	1,154,640	1.8%	Hectárea	280	100	100.00
44	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 208056	571,200	0.9%	571,200	0.9%	Hectárea	130	100	100.00
45	H Ayuntamiento Municipal	CHP13130100 051058	69,360	0.1%	69,360	0.1%	Hectárea	10	100	100.00
46	Pavimentacion De Calles Barrio Chiapaneca	CHP00130300 222633	3,023,144	4.6%	3,023,144	4.6%	M2, Concreto hidráulico	650	100	100.00
47	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051167	408,000	0.6%	408,000	0.6%	Hectárea	96	100	100.00
48	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051607	522,240	0.8%	522,240	0.8%	Hectárea	72	100	100.00
49	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 050898	1,240,320	1.9%	1,240,320	1.9%	Hectárea	304	100	100.00
50	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 050973	1,591,200	2.4%	1,591,200	2.4%	Hectárea	562	100	100.00
51	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 207290	1,032,240	1.6%	1,032,240	1.6%	Hectárea	262	100	100.00
52	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 050779	57,120	0.1%	57,120	0.1%	Hectárea	18	100	100.00
53	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051762	104,400	0.2%	104,400	0.2%	Hectárea	21	100	100.00
54	Terminacion De Domo Esc. Primaria Miguel Alvarez Del Toro Clave: 07epr0602h	CHP00130300 223043	174,632	0.3%	174,632	0.3%	Obra	360	100	100.00
55	Gastos Indirectos	CHP00130300 222682	1,955,778	3.0%	1,900,778	2.9%	Informe	6,500	100	97.19
56	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Y Muro De Contecion	CHP00130300 222651	2,308,870	3.5%	2,308,870	3.5%	M2, Concreto hidráulico	320	100	100.00
57	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 208016	1,232,160	1.9%	1,232,160	1.9%	Hectárea	356	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,192,589	100.0%	64,989,539	99.7%		88,440		
58	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio 3 De Mayo)	CHP00130300 222662	2,070,149	3.2%	2,070,149	3.2%	M2, Concreto hidráulico	830	100	100.00
59	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP00130300 207805	1,073,040	1.6%	1,073,040	1.6%	Hectárea	234	100	100.00
60	Pavimentacion De Calles	CHP00130300 222657	1,016,050	1.6%	1,016,050	1.6%	M2, Concreto hidráulico	920	100	100.00
61	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051551	469,200	0.7%	469,200	0.7%	Hectárea	84	100	100.00
62	Curso De Capacitacion (Prodim 2013)	CHP00130300 223034	325,963	0.5%	325,963	0.5%	Obra	24,517	100	100.00
63	Fomento A La Infraestructura Productiva Rural	CHP13130100 051339	53,040	0.1%	53,040	0.1%	Hectárea	9	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			204,536	3.1%	204,536	3.1%		372		
1	Rehabilitacion Del Sistema Deagua Potable (Ria. Miguel Hidalgo)	CHP00130400 277756	204,536	3.1%	204,536	3.1%	Metro Lineal	372	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,599,877	113.3%	50,599,877	113.3%		133,545		
1	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidarulico	CHP00130400 233310	532,815	1.2%	532,815	1.2%	Metros Cuadrados	217	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233131	1,300,000	2.9%	1,300,000	2.9%	Metros Cuadrados	4,811	100	100.00
3	Rehabilitacion De La Casa Ejidal	CHP00130400 234027	177,984	0.4%	177,984	0.4%	Metros Cuadrados	4,811	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 233852	711,262	1.6%	711,262	1.6%	Metro Lineal	106	100	100.00
5	Contruccion De Letrinas	CHP00130400 233972	302,801	0.7%	302,801	0.7%	Letrina, Metros Cúbicos	37	100	100.00
6	Ampliacion Del Sistema Del Drenaje Sanitario	CHP00130400 233587	350,040	0.8%	350,040	0.8%	Metro Lineal	4,811	100	100.00
7	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233669	1,850,000	4.1%	1,850,000	4.1%	Metros Cuadrados	504	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 233991	306,500	0.7%	306,500	0.7%	Metro Lineal	73	100	100.00
9	Rehabiliatacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	CHP00130400 233368	720,595	1.6%	720,595	1.6%	Metro Lineal	190	100	100.00
10	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233182	538,560	1.2%	538,560	1.2%	Metros Cuadrados	165	100	100.00
11	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional	CHP00130400 252194	720,000	1.6%	720,000	1.6%	Informe	15,005	100	100.00
12	Construccion De Una Aula Conafe En La Esc. Prim. Agustin Melgar Clave: 07kpr3655r	CHP00130400 233917	480,670	1.1%	480,670	1.1%	Obra	40	100	100.00
13	Ampliacion Del Sistema De Energia Electrica	CHP00130400 233712	365,242	0.8%	365,242	0.8%	Obra	55	100	100.00
14	Suministro E Instalacion De Modulos Solares	CHP00130400 234039	183,200	0.4%	183,200	0.4%	Obra	20	100	100.00
15	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 234002	245,000	0.5%	245,000	0.5%	Metro Lineal	39	100	100.00
16	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233064	800,000	1.8%	800,000	1.8%	Metros Cuadrados	4,811	100	100.00
17	Enmallado Perimetral 2a Etapa	CHP00130400 251973	66,705	0.1%	66,705	0.1%	Escuela	4,811	100	100.00
18	Suministro E Instalacion De Modulos Solares	CHP00130400 234036	297,700	0.7%	297,700	0.7%	Obra	39	100	100.00
19	Construccion De Letrinas	CHP00130400 233958	306,500	0.7%	306,500	0.7%	Letrina, Metros Cúbicos	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,599,877	113.3%	50,599,877	113.3%		133,545		
20	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	CHP00130400 233243	1,000,000	2.2%	1,000,000	2.2%	Metro Lineal	4,811	100	100.00
21	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 233796	1,041,411	2.3%	1,041,411	2.3%	Obra	190	100	100.00
22	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233832	500,000	1.1%	500,000	1.1%	Metros Cuadrados	65	100	100.00
23	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233615	934,200	2.1%	934,200	2.1%	Metros Cuadrados	4,811	100	100.00
24	Construccion De Aula De Conafe En Esc. Prim. Benito Juarez, Clave: 07kpr6038a	CHP00130400 233907	371,500	0.8%	371,500	0.8%	Obra	43	100	100.00
25	Construccion De Punete Vehicular	CHP00130400 233284	1,600,000	3.6%	1,600,000	3.6%	Metros Cúbicos	4,811	100	100.00
26	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233682	1,000,000	2.2%	1,000,000	2.2%	Metros Cuadrados	325	100	100.00
27	Gastos Indirectos	CHP00130400 252453	1,340,071	3.0%	1,340,071	3.0%	Informe	15,005	100	100.00
28	Adquisicion De Software Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 252364	39,373	0.1%	39,373	0.1%	Lote	15,005	100	100.00
29	Construcción De Salón De Usos Múltiples	CHP00130400 233691	1,235,000	2.8%	1,235,000	2.8%	Obra	238	100	100.00
30	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233559	643,000	1.4%	643,000	1.4%	Metros Cuadrados	190	100	100.00
31	Ampliacion Del Sistema Del Drenaje Sanitario A. Etapa	CHP00130400 233938	1,100,000	2.5%	1,100,000	2.5%	Obra	166	100	100.00
32	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario 3a. Etapa	CHP00130400 233842	345,125	0.8%	345,125	0.8%	Metro Lineal	166	100	100.00
33	Apertura De Camino Rural Tramo Ejido Calido - Esquipulas 2a. Etapa	CHP00130400 233727	217,730	0.5%	217,730	0.5%	Metro Lineal	36	100	100.00
34	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	CHP00130400 233445	368,650	0.8%	368,650	0.8%	Metro Cuadrado	52	100	100.00
35	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 234010	112,888	0.3%	112,888	0.3%	Metros Cuadrados	3,701	100	100.00
36	Apertura De Calle Y Revestimiento	CHP00130400 233896	544,963	1.2%	544,963	1.2%	Metro Lineal	36	100	100.00
37	Construcción De Viviendas	CHP00130400 233824	786,132	1.8%	786,132	1.8%	Vivienda	150	100	100.00
38	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233964	306,500	0.7%	306,500	0.7%	Metros Cuadrados	69	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,599,877	113.3%	50,599,877	113.3%		133,545		
39	Construcción De Casa De Salud	CHP00130400 233761	1,350,000	3.0%	1,350,000	3.0%	Obra	216	100	100.00
40	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 234023	101,931	0.2%	101,931	0.2%	Metros Cuadrados	325	100	100.00
41	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130400 233425	1,634,296	3.7%	1,634,296	3.7%	Metro Lineal	910	100	100.00
42	Construccion De Un Aula De Conafe En La Esc. Prim. Jose Maria Morelos	CHP00130400 234045	306,800	0.7%	306,800	0.7%	Obra	20	100	100.00
43	Apertura De Calle Y Revestimiento	CHP00130400 233659	1,500,000	3.4%	1,500,000	3.4%	Metro Lineal	1,500	100	100.00
44	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 233528	550,000	1.2%	550,000	1.2%	Metros Lineales	3,710	100	100.00
45	Rehabilitación Del Panteón Municipal	CHP00130400 233702	1,500,000	3.4%	1,500,000	3.4%	Obra	4,811	100	100.00
46	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 233924	900,000	2.0%	900,000	2.0%	Metro Lineal	80	100	100.00
47	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 233983	300,061	0.7%	300,061	0.7%	Metros Lineales	3,701	100	100.00
48	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidarulico	CHP00130400 233860	1,000,000	2.2%	1,000,000	2.2%	Metros Cuadrados	76	100	100.00
49	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	CHP00130400 233742	415,500	0.9%	415,500	0.9%	Metros Lineales	60	100	100.00
50	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233573	1,370,000	3.1%	1,370,000	3.1%	Metros Cuadrados	910	100	100.00
51	Construccion De Salon De Usos Multiples	CHP00130400 233953	178,861	0.4%	178,861	0.4%	Obra	40	100	100.00
52	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	CHP00130400 233778	266,019	0.6%	266,019	0.6%	Metro Lineal	21	100	100.00
53	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	CHP00130400 233874	900,000	2.0%	900,000	2.0%	Metro Lineal	60	100	100.00
54	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 233810	1,200,000	2.7%	1,200,000	2.7%	Metros Cuadrados	910	100	100.00
55	Construccion De Cancha De Usos Multiple, Graderios, Baños, Templetes Y Techa Estructural, En La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza Clave:07dpb2050k	CHP00130400 233888	673,900	1.5%	673,900	1.5%	Obra	1,629	100	100.00
56	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130400 233627	500,540	1.1%	500,540	1.1%	Metro Lineal	4,811	100	100.00
57	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Reposicion De Concreto Hidraulico	CHP00130400 233223	1,663,505	3.7%	1,663,505	3.7%	Metros Cuadrados	4,811	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,599,877	113.3%	50,599,877	113.3%		133,545		
58	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario 2a Etapa	CHP00130400 251857	6,762,629	15.1%	6,762,629	15.1%	Sistema	2,497	100	100.00
59	Construccion De Casa De Salud 2a Etapa	CHP00130400 251582	300,000	0.7%	300,000	0.7%	Unidad médica	1,629	100	100.00
60	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 3a. Etapa	CHP00130400 233643	547,369	1.2%	547,369	1.2%	Metro Lineal	265	100	100.00
61	Ampliacion De Linea De Distribucion De La Energia Electrica	CHP00130400 234019	177,500	0.4%	177,500	0.4%	Obra	85	100	100.00
62	Conservacion De Calle En Diferentes Localidades	CHP00130400 233945	280,000	0.6%	280,000	0.6%	Metro Lineal	4,811	100	100.00
63	Conservacion De Camino En Tramo Aislados Buena Vista - Campo Alegre	CHP00130400 234015	90,000	0.2%	90,000	0.2%	Metro Lineal	216	100	100.00
64	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 232719	851,268	1.9%	851,268	1.9%	Metros Cuadrados	4,811	100	100.00
65	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130400 251487	1,200,000	2.7%	1,200,000	2.7%	Vivienda	161	100	100.00
66	Ampliacion Del Sistema De Agua Poatable	CHP00130400 233542	337,581	0.8%	337,581	0.8%	Metro Lineal	34	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,215,898	102.0%	74,144,573	94.2%		69,062		
1	Construcción De 03 Aulas En La Esc. Telesec. N.1277 Con Clave: 07etv1302q	CHP00130400 235651	828,360	1.1%	828,360	1.1%	Aula	562	100	100.00
2	Construcción De Taller Comunitario	CHP00130400 234700	798,553	1.0%	798,553	1.0%	Obra	385	100	100.00
3	Pavimentacion De Acceso A La Localidad Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 150590	4,230,687	5.4%	4,230,687	5.4%	Kilómetro	-	100	100.00
4	Construccion De Vivienda Rural (150 Acciones)	CHP00130200 150492	7,352,106	9.3%	7,352,106	9.3%	Vivienda	-	100	100.00
5	Rehabilitación De Taller Comunitario	CHP00130400 234990	92,243	0.1%	92,243	0.1%	Obra	126	100	100.00
6	Construcción De Emparrillado De Granadilla	CHP00130400 235828	35,418	0.0%	35,418	0.0%	Obra	10	100	100.00
7	Construcción De Muros De Contencion Localidades Varias	CHP00130400 234728	564,048	0.7%	564,048	0.7%	Metro Lineal	160	100	100.00
8	Conservacion De Caminos En Varias Localidades	CHP00130400 234643	2,073,066	2.6%	2,073,066	2.6%	Kilómetro	9,151	100	100.00
9	Construcción De Muro De Contencion	CHP00130400 235737	182,581	0.2%	182,581	0.2%	Metro Lineal	183	100	100.00
10	Elaboracion De Estudios De Impacto Ambiental	CHP00130400 234970	721,000	0.9%	721,000	0.9%	Documento	20,349	100	100.00
11	Construccion De Cocinas (42 Acciones)	CHP00130200 150450	1,830,630	2.3%	1,830,630	2.3%	Vivienda	-	100	100.00
12	Revestimiento De Acceso Y Construcción De Alcantarillas	CHP00130400 235728	75,878	0.1%	75,878	0.1%	Metro Lineal	633	100	100.00
13	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Cab. Mpal.	CHP00130400 234936	1,944,845	2.5%	1,944,845	2.5%	Sistema	2,364	100	100.00
14	Construcción De 08 Unidades Básicas De Vivienda Rural	CHP00130400 234654	355,200	0.5%	-	0.0%	Vivienda	27	100	-
15	Pavimentacion De Acceso A La Localidad Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 150566	3,944,484	5.0%	3,944,484	5.0%	Kilómetro	-	100	100.00
16	Construcción De Muro De Contencion	CHP00130400 235748	231,801	0.3%	231,801	0.3%	Metro cúbico	183	100	100.00
17	Construccion De Viviendas (32 Acciones) Y Mejoramiento (29 Acciones)	CHP00130200 150463	3,060,856	3.9%	3,060,856	3.9%	Vivienda	-	100	100.00
18	Construcción De Invernadero Para Jitomate	CHP00130400 235806	120,915	0.2%	120,915	0.2%	Obra	10	100	100.00
19	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave: 07kpb0602r	CHP00130400 234712	560,453	0.7%	560,453	0.7%	Cancha	539	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,215,898	102.0%	74,144,573	94.2%		69,062		
20	Construcción De Techado En La Planta De Tratamiento	CHP00130400 234630	680,000	0.9%	-	0.0%	Obra	2,364	100	-
21	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energia Electrica	CHP00130400 234982	719,260	0.9%	719,260	0.9%	Poste	510	100	100.00
22	Construcción De Emparrillado Para Gladiolas	CHP00130400 235832	750,000	1.0%	750,000	1.0%	Obra	2,364	100	100.00
23	Construcción De Emparrillado De Granadilla	CHP00130400 235812	35,418	0.0%	35,418	0.0%	Obra	10	100	100.00
24	Construccion De Cocinas (123 Acciones)	CHP00130200 150517	5,361,132	6.8%	5,361,132	6.8%	Vivienda	-	100	100.00
25	Mejoramiento De Calles Construcción De Muro De Contención Y Alcantarrillado	CHP00130400 235758	311,830	0.4%	311,830	0.4%	Obra	947	100	100.00
26	Construcción De 16 Unidades Basicas De Vivienda Rural	CHP00130400 234614	710,400	0.9%	-	0.0%	Vivienda	272	100	-
27	Construcción De Muro De Contencion	CHP00130400 235754	126,837	0.2%	126,837	0.2%	Metro Lineal	562	100	100.00
28	Construccion De Cocinas (60 Acciones) Y Vivienda Rural (91 Acciones) En Chuchilton	CHP00130200 150036	7,282,763	9.3%	7,282,763	9.3%	Vivienda	-	100	100.00
29	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Ruben Jaramillo Con Clave: 07dpb3234y	CHP00130400 235640	234,000	0.3%	234,000	0.3%	Aula	120	100	100.00
30	Construcción De Invernadero Para Jitomate	CHP00130400 235804	120,915	0.2%	120,915	0.2%	Obra	10	100	100.00
31	Pavimentacion De Acceso A La Localidad Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 150098	3,127,798	4.0%	3,127,798	4.0%	Kilómetro	-	100	100.00
32	Construccion De Vivienda Rural (169 Acciones)	CHP00130200 150067	8,283,373	10.5%	8,283,373	10.5%	Vivienda	-	100	100.00
33	Construccion De Unidades Basicas De Vivienda Municipal	CHP00130400 234476	888,000	1.1%	888,000	1.1%	Vivienda	20	100	100.00
34	Cursos De Capacitacion A Servidores Publicos (lap)	CHP00130200 149916	393,391	0.5%	393,391	0.5%	Asistencia	-	100	100.00
35	Rehabilitacion De Edificios Y Espacios Publicos	CHP00130400 235764	608,755	0.8%	608,755	0.8%	Obra	20,349	100	100.00
36	Construcción De 29 Unidades Básicas De Vivienda Rural	CHP00130400 234568	1,287,600	1.6%	-	0.0%	Vivienda	97	100	-
37	Construccion De Vivienda Rural (71 Acciones)	CHP00130200 150621	3,291,390	4.2%	3,291,390	4.2%	Vivienda	355	100	100.00
38	Gastos Indirectos	CHP00130200 149766	2,360,347	3.0%	1,530,565	1.9%	Acción	-	25	64.84

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,215,898	102.0%	74,144,573	94.2%		69,062		
39	Construcción De 47 Unidades Básicas De Vivienda Rural	CHP00130400 234547	2,086,800	2.7%	-	0.0%	Vivienda	224	100	-
40	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad	CHP00130400 234759	469,055	0.6%	469,055	0.6%	Metro Cuadrado	358	100	100.00
41	Construccion De Cocinas (40 Acciones)	CHP00130200 150121	1,743,458	2.2%	1,743,458	2.2%	Vivienda	-	100	100.00
42	Construcción De Unidades Básicas De Vivienda Rural	CHP00130400 234457	2,886,000	3.7%	2,886,000	3.7%	Vivienda	65	100	100.00
43	Construcción De 50 Cocinas De 3.50 X 5.00 Mts	CHP00130400 234594	2,179,322	2.8%	2,179,322	2.8%	Vivienda	250	100	100.00
44	Construccion De Vivienda Rural (56 Acciones)	CHP00130200 150178	2,576,605	3.3%	2,576,605	3.3%	Vivienda	-	100	100.00
45	Construcción De Muros De Contención En Calle Allende Cab. Mpal	CHP00130400 235712	343,686	0.4%	343,686	0.4%	Obra	2,364	100	100.00
46	Construcción De Emparrillado De Granadilla	CHP00130400 235797	214,284	0.3%	214,284	0.3%	Obra	25	100	100.00
47	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Telesec. 1252 Guillermo Gonzalez Camarena Con Clave De C.T. 07etv1275j	CHP00130400 234675	560,314	0.7%	560,314	0.7%	Cancha	633	100	100.00
48	Construcción De Emparrillado De Granadilla	CHP00130400 235819	35,418	0.0%	35,418	0.0%	Obra	10	100	100.00
49	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ca. Mpal.	CHP00130400 235657	238,000	0.3%	238,000	0.3%	Obra	2,364	100	100.00
50	Construcción De Taller Comunitario	CHP00130400 234687	126,450	0.2%	126,450	0.2%	Obra	107	100	100.00
51	Programa Para El Desarrollo Institucional Municipal	CHP00130200 149865	1,180,173	1.5%	1,058,630	1.3%	Acción	-	100	89.70

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,369,145	100.0%	5,369,145	100.0%		44,766		
1	Cursos De Capacitación	CHP00130400 257992	26,846	0.5%	26,846	0.5%	Curso	4,974	100	100.00
2	Consultoria	CHP00130400 257985	80,537	1.5%	80,537	1.5%	Informe	4,974	100	100.00
3	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Y Alumbrado Publico	CHP13130200 144983	1,243,006	23.2%	1,243,006	23.2%	Luminaria	4,974	100	100.00
4	Construccion De Muro De Contencion	CHP13130200 144956	205,242	3.8%	205,242	3.8%	M2, Muro de contención	4,974	100	100.00
5	Gastos Indirectos	CHP00130400 257973	161,074	3.0%	161,074	3.0%	Informe	4,974	100	100.00
6	Pavimentacion De Carretera	CHP13130200 144993	1,143,447	21.3%	1,143,447	21.3%	Kilómetros	4,974	100	100.00
7	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 144962	354,512	6.6%	354,512	6.6%	Sistema	4,974	100	100.00
8	Mantenimiento Y Conservacion De Camino Rural	CHP13130200 144951	853,926	15.9%	853,926	15.9%	Kilómetro	4,974	100	100.00
9	Construcción De Salón De Usos Múltiples	CHP00130400 258002	1,300,555	24.2%	1,300,555	24.2%	Obra	4,974	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,442,164	102.4%	31,796,875	100.4%		98,329		
1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio El Riito)	CHP13130200 150439	550,309	1.7%	550,225	1.7%	Metros Cuadrados	440	100	100.00
2	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Barrios Unidad Mexicana, Luis Donaldo Colosio Y San Juan)	CHP13130200 150478	2,677,759	8.5%	2,624,712	8.3%	Sistema	720	100	100.00
3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. 15 De Septiembre)	CHP13130200 150540	534,863	1.7%	534,852	1.7%	M2, Concreto hidráulico	395	100	100.00
4	Asistencia Técnica (Cabecera Municipal)	CHP13130200 161981	475,268	1.5%	475,268	1.5%	Acción	43,913	100	100.00
5	Construcción De 2 Aulas Didacticas En Cobach Emsad Plantel 269	CHP13130200 151136	902,381	2.8%	902,381	2.8%	Salón	80	100	100.00
6	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio El Llanito)	CHP13130200 150567	575,294	1.8%	575,294	1.8%	M2, Concreto hidráulico	280	100	100.00
7	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 151180	429,430	1.4%	429,430	1.4%	Metro Lineal	245	100	100.00
8	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. La Esperanza)	CHP13130200 151084	527,109	1.7%	527,090	1.7%	M2, Concreto hidráulico	365	100	100.00
9	Revestimiento De Calles	CHP13130200 150950	684,367	2.2%	684,367	2.2%	Metro Lineal	384	100	100.00
10	Ampliación De La Energia Electrica	CHP13130200 150230	1,644,812	5.2%	1,623,675	5.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	200	100	100.00
11	Autoconstrucción De Viviendas	CHP13130200 151104	721,056	2.3%	720,965	2.3%	Vivienda	60	100	10.00
12	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Ampliación Las Marillita)	CHP13130200 150363	911,280	2.9%	911,280	2.9%	Metro Lineal	250	100	100.00
13	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable (B. Benito Juarez)	CHP13130200 150767	215,427	0.7%	215,427	0.7%	Metro Lineal	220	100	100.00
14	Construcción De Techado Estructural (Domo) , Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon.	CHP00130300 215297	715,465	2.3%	715,465	2.3%	Metro Cuadrado	121	100	100.00
15	Revestimiento De Calles	CHP13130200 150715	650,377	2.1%	650,377	2.1%	Metro Lineal	225	100	100.00
16	Autoconstrucción De Viviendas	CHP13130200 150678	703,424	2.2%	703,333	2.2%	Vivienda	98	100	100.00
17	Capacitación Prodim (Cabecera Municipal)	CHP13130200 162074	158,423	0.5%	158,423	0.5%	Acción	43,913	100	100.00
18	Construcción De Techado Estructural De Plaza Civica(Domo) Esc. Primaria 5 De Mayo	CHP00130300 215634	647,776	2.0%	647,776	2.0%	Metro Cuadrado	159	100	100.00
19	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidráulico (Ranch. Villanueva)	CHP00130300 215122	548,032	1.7%	548,032	1.7%	Metro Lineal	113	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,442,164	102.4%	31,796,875	100.4%		98,329		
20	Construcción De Barda Perimetral En Clínica De Salud	CHP13130200 151070	432,863	1.4%	430,049	1.4%	Metro Lineal	375	100	100.00
21	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico (Barrio Las Marillitas)	CHP13130200 150614	665,853	2.1%	665,847	2.1%	M2, Concreto hidráulico	900	100	100.00
22	Ampliación De Red Eléctrica	CHP13130200 150198	898,029	2.8%	878,119	2.8%	Poste	200	100	100.00
23	Revestimiento De Calles	CHP13130200 150415	671,021	2.1%	671,021	2.1%	Metro Lineal	229	100	100.00
24	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. 16 De Febrero)	CHP13130200 150881	2,069,679	6.5%	2,069,679	6.5%	M2, Concreto hidráulico	550	100	100.00
25	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario (B. 15 De Enero)	CHP13130200 150850	1,143,431	3.6%	1,143,431	3.6%	Metro Lineal	225	100	100.00
26	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario (Barrio El Pedregal)	CHP13130200 150647	1,173,165	3.7%	1,173,165	3.7%	Metro Lineal	455	100	100.00
27	Introducción Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 150960	1,605,359	5.1%	1,062,458	3.4%	Metro Lineal	250	100	100.00
28	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (B. Las Bugambilias)	CHP13130200 150743	933,955	2.9%	933,955	2.9%	Metro Lineal	215	100	100.00
29	Ampliación De Drenaje Pluvial (Segunda Etapa) Barrio Dif.	CHP13130200 151227	1,817,420	5.7%	1,817,420	5.7%	Metro Lineal	680	100	100.00
30	Introducción De Red Energía Eléctrica (Ranche. Los Mendoza)	CHP13130200 150295	970,233	3.1%	965,056	3.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	200	100	100.00
31	Construcción De Techado Estructural De Plaza Civica(Domo) Esc. Primaria Flores Magon	CHP00130300 215475	567,834	1.8%	567,834	1.8%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
32	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 151003	703,430	2.2%	703,430	2.2%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
33	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Centro)	CHP13130200 150597	554,072	1.7%	554,072	1.7%	M2, Concreto hidráulico	750	100	100.00
34	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP13130200 150507	561,948	1.8%	561,946	1.8%	M2, Concreto hidráulico	410	100	100.00
35	Introducción De Red De Energia Eléctrica	CHP00130200 161570	1,548,103	4.9%	1,548,103	4.9%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	184	100	100.00
36	Construcción De 2 Aulas Didacticas En Cobach Emsad Plantel 270	CHP13130200 150811	902,381	2.8%	902,381	2.8%	Salón	80	100	100.00
37	Gastos Indirectos	CHP13130200 151034	950,537	3.0%	950,537	3.0%	Informe	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		

1	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 230453	539,823	0.2%	539,823	0.2%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Escuela Preescolar Estatal "Dr Belisario Dominguez Palencia" Con Clave 07ejn0395z	CHP00130300 227505	235,000	0.1%	235,000	0.1%	Aula	30	100	100.00
3	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226126	20,150	0.0%	20,150	0.0%	Metro Lineal	31	100	100.00
4	Revestimiento De Calles	CHP00130400 258892	907,676	0.3%	907,676	0.3%	Metro Lineal	1,600	100	100.00
5	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. 6.0 X 8.0 Mts. En Escuela Primaria Comunitaria Nezahualcoyotl, Clave 07epb0055r	CHP00130300 226917	820,000	0.2%	820,000	0.2%	Aula	35	100	100.00
6	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226125	40,950	0.0%	40,950	0.0%	Metro Lineal	92	100	100.00
7	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226434	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Hectárea	19	100	100.00
8	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 187037	591,039	0.2%	591,039	0.2%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
9	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226418	9,750	0.0%	9,750	0.0%	Hectárea	15	100	100.00
10	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130400 240837	48,750	0.0%	48,750	0.0%	Hectárea	75	100	100.00
11	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226115	8,450	0.0%	8,450	0.0%	Metro Lineal	13	100	100.00
12	Construccion De Rodadas De Concreto Hidraulico	CHP00130300 227738	700,000	0.2%	700,000	0.2%	Metro Lineal	103	100	100.00
13	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 187052	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Metro Lineal	594	100	100.00
14	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226288	41,600	0.0%	41,600	0.0%	Metro Lineal	64	100	100.00
15	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 202669	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Sistema	399	100	100.00
16	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226392	3,250	0.0%	3,250	0.0%	Hectárea	5	100	100.00
17	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225880	16,250	0.0%	16,250	0.0%	Metro Lineal	25	100	100.00
18	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226272	393,900	0.1%	393,900	0.1%	Hectárea	303	100	100.00
19	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226169	18,200	0.0%	18,200	0.0%	Metro Lineal	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
20	Pavimentacion De Camino Con Carpeta Asfaltica Tramo Progreso-Francisco I. Madero Del Km 000 Al Km 2200	CHP13130200 143814	3,149,575	0.9%	1,898,762	0.6%	Kilómetro	-	100	60.29
21	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226269	1,019,200	0.3%	1,019,200	0.3%	Hectárea	784	100	100.00
22	Reconstruccion De Camino Sacacosecha Tramo 1: El Milagro (San Pedrito El Xoch) A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 1 680, Tramo 2: Entronque En El Km 0 560, Del Km 0 000 Al Km 0 920	CHP00130300 226566	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Kilómetro	114	100	100.00
23	Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Sacacosecha Tramo: Ignacio Allende A Areas De Cultivo, Del Km 0 000 Al Km 0 660	CHP13130200 144726	1,295,160	0.4%	1,295,160	0.4%	Kilómetro	517	100	100.00
24	Prodim	CHP13130200 160815	6,115,234	1.8%	5,947,634	1.8%	Proyecto	-	100	97.26
25	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226361	13,000	0.0%	13,000	0.0%	Hectárea	20	100	100.00
26	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226236	37,050	0.0%	37,050	0.0%	Metro Lineal	57	100	100.00
27	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226253	23,400	0.0%	23,400	0.0%	Hectárea	36	100	100.00
28	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226420	74,750	0.0%	74,750	0.0%	Hectárea	115	100	100.00
29	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226441	12,350	0.0%	12,350	0.0%	Hectárea	19	100	100.00
30	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 2a. Etapa	CHP13130200 144960	2,499,143	0.7%	2,499,143	0.7%	Metro Lineal	1,631	100	100.00
31	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226417	9,100	0.0%	9,100	0.0%	Hectárea	14	100	100.00
32	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226212	28,600	0.0%	28,600	0.0%	Metro Lineal	44	100	100.00
33	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226218	18,850	0.0%	18,850	0.0%	Metro Lineal	29	100	100.00
34	Reconstruccion De Camino De Flor De Maguey A San Jose Las Flores Del Km 0 000 Al Km 0 740 1a Etapa	CHP00130300 202314	2,000,000	0.6%	2,000,000	0.6%	Kilómetro	38	100	100.00
35	Construccion De Linea Y Red De Energia Electrica	CHP00130300 227716	583,702	0.2%	175,111	0.1%	Poste	120	100	30.00
36	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226217	9,750	0.0%	9,750	0.0%	Metro Lineal	15	100	100.00
37	Construccion De Cercos Perimetrales Con Malla Gallinera	CHP00130300 226448	8,450	0.0%	8,450	0.0%	Hectárea	13	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
38	Revestimiento De Calles	CHP00130300 214646	1,000,000	0.3%	1,000,000	0.3%	Metro Lineal	318	100	100.00
39	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226431	789	0.0%	789	0.0%	Hectárea	5	100	100.00
40	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225869	79,950	0.0%	79,950	0.0%	Metro Lineal	123	100	100.00
41	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	CHP13130200 149430	2,208,660	0.7%	2,208,660	0.7%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
42	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226273	11,700	0.0%	11,700	0.0%	Hectárea	18	100	100.00
43	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226119	11,700	0.0%	11,700	0.0%	Metro Lineal	18	100	100.00
44	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226233	13,000	0.0%	13,000	0.0%	Metro Lineal	20	100	100.00
45	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	CHP13130200 149394	307,158	0.1%	307,158	0.1%	Sistema	555	100	100.00
46	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226396	13,000	0.0%	13,000	0.0%	Hectárea	20	100	100.00
47	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226400	18,850	0.0%	18,850	0.0%	Hectárea	29	100	100.00
48	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226281	57,200	0.0%	57,200	0.0%	Hectárea	88	100	100.00
49	Rehabilitacion De Aulas Rc. 6.0 X 8.0 Mts. En Escuela Primaria Lic. Manuel Larrainzar Clave: 07dpr0009h	CHP00130400 259426	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Aula	50	100	100.00
50	Reconstruccion De Camino Sacacosecha Tramo: San Jose Las Flores A Areas De Cultivo Del Km 0 960 Al Km 1 440	CHP00130300 202605	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Kilómetro	12	100	100.00
51	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 203115	245,760	0.1%	245,760	0.1%	Vivienda	192	100	100.00
52	Revestimiento De Camino Tramo: Santa Rosa- Las Amapolas Del Km 1440	CHP00130300 214712	650,000	0.2%	650,000	0.2%	Kilómetro	17	100	100.00
53	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226438	5,850	0.0%	5,850	0.0%	Hectárea	9	100	100.00
54	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226433	50,700	0.0%	50,700	0.0%	Hectárea	78	100	100.00
55	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226129	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Metro Lineal	12	100	100.00
56	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226422	110,500	0.0%	110,500	0.0%	Hectárea	170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
57	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226421	18,850	0.0%	18,850	0.0%	Hectárea	29	100	100.00
58	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226244	48,750	0.0%	48,750	0.0%	Hectárea	75	100	100.00
59	Revestimiento De Calles	CHP00130300 202302	1,100,000	0.3%	1,100,000	0.3%	Metros Lineales	199	100	100.00
60	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226429	12,350	0.0%	12,350	0.0%	Hectárea	19	100	100.00
61	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225891	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Metro Lineal	12	100	100.00
62	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 203026	277,760	0.1%	277,760	0.1%	Vivienda	217	100	100.00
63	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226428	240,500	0.1%	240,500	0.1%	Hectárea	45	100	100.00
64	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226182	61,750	0.0%	61,750	0.0%	Metro Lineal	95	100	100.00
65	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225894	82,550	0.0%	82,550	0.0%	Metro Lineal	127	100	100.00
66	Construccion De Rodadas De Concreto Hidraulico En Tramos Aislados	CHP00130300 227418	750,000	0.2%	750,000	0.2%	Metro Lineal	53	100	100.00
67	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226114	16,900	0.0%	16,900	0.0%	Metro Lineal	26	100	100.00
68	Instalacion De 19 Modulos Solares	CHP13130200 148365	341,970	0.1%	341,970	0.1%	Módulo	20	100	100.00
69	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225897	8,450	0.0%	8,450	0.0%	Metro Lineal	13	100	100.00
70	Construccion De Letrina En Esc. Preescolar Indigena "Doroteo Arango" Clave: 07dcc0237w	CHP00130400 253024	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Obra	30	100	100.00
71	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Bilingüe Octavio Paz Lozano Con Clave Cct-07dpc1529w	CHP00130300 202307	591,870	0.2%	591,870	0.2%	Metros Cuadrados	144	100	100.00
72	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226211	158,600	0.0%	158,600	0.0%	Metro Lineal	244	100	100.00
73	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226231	5,200	0.0%	5,200	0.0%	Metro Lineal	8	100	100.00
74	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226232	96,200	0.0%	96,200	0.0%	Metro Lineal	148	100	100.00
75	Revestimiento De Calles	CHP00130300 226660	922,041	0.3%	922,041	0.3%	Metro Lineal	17,267	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
76	Reconstruccion De Camino 1a. Etapa, Tramo San Jose La Revancha-Nuevo Monterrey (Anexo La Revancha) Del Km 0 000 Al Km 3 660	CHP00130300 226663	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Kilómetro	345	100	100.00
77	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225887	13,650	0.0%	13,650	0.0%	Metro Lineal	21	100	100.00
78	Rehabilitacion De Baños En Escuela Secundaria Del Estado "Jose Pantaleon Dominguez" Clave: 07ees0191p	CHP00130400 252445	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Obra	300	100	100.00
79	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226374	39,000	0.0%	39,000	0.0%	Hectárea	60	100	100.00
80	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226432	14,300	0.0%	14,300	0.0%	Hectárea	35	100	100.00
81	Revestimiento De Camino Tramo: Entronque Carretero Plan De Agua Prieta-Lindavista, Tramo 01 Del Km 0 000 Al Km 0 550, Tramo 02: Del Km 0 550 Al Km 1 506, Tramo 03: Del Km 0 000 Al Km 0 170	CHP00130300 202614	510,000	0.2%	510,000	0.2%	Kilómetro	28	100	100.00
82	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226238	35,100	0.0%	35,100	0.0%	Metro Lineal	54	100	100.00
83	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 226582	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Vivienda	30	100	100.00
84	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 214566	2,129,000	0.6%	2,129,000	0.6%	Metros Lineales	237	100	100.00
85	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226215	8,450	0.0%	8,450	0.0%	Metro Lineal	13	100	100.00
86	Construccion De 01 Aula R.C. De 6.0 X 8.0 Mts. En Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata Salazar Con Clave 07dpb3220v	CHP00130300 202721	450,000	0.1%	450,000	0.1%	Aula	45	100	100.00
87	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226251	54,600	0.0%	54,600	0.0%	Hectárea	84	100	100.00
88	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 226599	400,000	0.1%	400,000	0.1%	Vivienda	100	100	100.00
89	Revestimiento De Camino Tramo: San Jose La Revancha-La Estacion Del Km 0 000 Al Km 2 790	CHP00130300 202558	1,400,000	0.4%	1,400,000	0.4%	Kilómetro	345	100	100.00
90	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130400 240875	19,500	0.0%	19,500	0.0%	Hectárea	30	100	100.00
91	Reconstruccion De Camino Tramo 01 Nueva Revolucion-Santuario Del Km 7 000 Al Km 14 430, Tramo 02: E.C. Nueva Revolucion-Santuario A Las Candelarias Bienes Comunales Del Km 0 000 Al Km 1 780	CHP13130200 148440	3,489,312	1.0%	2,994,793	0.9%	Kilómetro	177	100	85.83

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
92	Rehabilitacion De Aula En Escuela Primaria Bilingüe "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave: 07dpb0616k	CHP00130400 253053	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Aula	25	100	100.00
93	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa)	CHP13130200 149521	4,000,000	1.2%	4,000,000	1.2%	Metro Lineal	455	100	100.00
94	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	CHP13130200 148928	800,000	0.2%	800,000	0.2%	Sistema	109	100	100.00
95	Reconstruccion De Camino Tramo: San Isidro-Chayaves Del Km 3 780 Al Km 8 660	CHP00130300 179280	2,100,000	0.6%	2,100,000	0.6%	Kilómetros	667	100	100.00
96	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 227213	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Kilómetro	820	100	100.00
97	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226134	7,150	0.0%	7,150	0.0%	Metro Lineal	11	100	100.00
98	Construccion De Canales De Concreto Hidraulico Para Riego Por Gravedad	CHP13130200 148823	750,000	0.2%	750,000	0.2%	Metro Lineal	42	100	100.00
99	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226227	31,850	0.0%	31,850	0.0%	Metro Lineal	49	100	100.00
100	Apertura Y Revestimiento De Calle	CHP13130200 148859	1,200,000	0.4%	1,200,000	0.4%	Metro Lineal	381	100	100.00
101	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 202816	93,440	0.0%	93,440	0.0%	Vivienda	73	100	100.00
102	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226136	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Metro Lineal	12	100	100.00
103	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 203320	74,240	0.0%	74,240	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
104	Reconstruccion De Camino La Providencia-Villa Las Rosas Tramo: Del Km 2 300 Al Km 2 460	CHP00130300 202318	400,543	0.1%	400,543	0.1%	Kilómetro	157	100	100.00
105	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225886	9,750	0.0%	9,750	0.0%	Metro Lineal	15	100	100.00
106	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226332	50,050	0.0%	50,050	0.0%	Hectárea	77	100	100.00
107	Revestimiento De Camino Tramo: E.C. Chiapas-Gabriel Leyva Velazquez A Nueva Revolucion Del Km 0 000 Al Km 7 000	CHP00130300 226841	2,001,353	0.6%	2,001,353	0.6%	Kilómetro	165	100	100.00
108	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226122	27,950	0.0%	27,950	0.0%	Metro Lineal	43	100	100.00
109	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 202852	16,480	0.0%	16,480	0.0%	Vivienda	13	100	100.00
110	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226394	15,600	0.0%	15,600	0.0%	Hectárea	24	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
111	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226351	24,700	0.0%	24,700	0.0%	Hectárea	38	100	100.00
112	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226143	7,150	0.0%	7,150	0.0%	Metro Lineal	11	100	100.00
113	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226150	136,500	0.0%	136,500	0.0%	Metro Lineal	210	100	100.00
114	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226266	195,000	0.1%	195,000	0.1%	Hectárea	300	100	100.00
115	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 226594	180,000	0.1%	180,000	0.1%	Vivienda	45	100	100.00
116	Revestimiento De Camino Tramo: E.C. Santa Rita El Invernadero-La Fortuna A Benito Juarez Del Km 0 000 Al Km 3 89	CHP00130400 252102	2,752,957	0.8%	2,752,957	0.8%	Kilómetro	3,892	100	100.00
117	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226399	43,550	0.0%	43,550	0.0%	Hectárea	67	100	100.00
118	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225902	6,500	0.0%	6,500	0.0%	Metro Lineal	10	100	100.00
119	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226228	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Metro Lineal	12	100	100.00
120	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225885	164,450	0.0%	164,450	0.0%	Metro Lineal	253	100	100.00
121	Revestimiento De Calles	CHP00130300 182224	1,200,000	0.4%	798,710	0.2%	Metro Lineal	72	100	66.56
122	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226176	76,700	0.0%	76,700	0.0%	Metro Lineal	118	100	100.00
123	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130400 252141	1,485,770	0.4%	1,485,770	0.4%	Obra	17,267	100	100.00
124	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226331	20,150	0.0%	20,150	0.0%	Hectárea	31	100	100.00
125	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 202621	1,599,999	0.5%	1,599,999	0.5%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
126	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226343	56,550	0.0%	56,550	0.0%	Hectárea	87	100	100.00
127	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 202532	419,182	0.1%	282,355	0.1%	Sistema	128	100	67.36
128	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	CHP00130300 202527	1,358,997	0.4%	1,358,997	0.4%	Metro Lineal	337	100	100.00
129	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 202150	1,585,657	0.5%	1,585,657	0.5%	Sistema	271	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
130	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica	CHP13130200 148772	1,572,151	0.5%	1,572,151	0.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	300	100	100.00
131	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 227203	600,000	0.2%	600,000	0.2%	Metro Lineal	51	100	100.00
132	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225873	55,900	0.0%	55,900	0.0%	Metro Lineal	86	100	100.00
133	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226239	331,500	0.1%	331,500	0.1%	Metro Lineal	185	100	100.00
134	Reconstruccion De Camino Tramo San Agustin-Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 0 780	CHP00130300 202716	1,800,000	0.5%	1,800,000	0.5%	Kilómetro	448	100	100.00
135	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 203288	376,320	0.1%	376,320	0.1%	Vivienda	294	100	100.00
136	Reconstruccion De Camino Tramo: San Carlos Veracruz A Rio Corozal Del Km 0 000 Al Km 23 495 En Tramos Aislados	CHP00130300 227681	1,446,357	0.4%	1,446,357	0.4%	Kilómetro	146	100	100.00
137	Rehabilitacion De Aulas En Primaria Del Estado "Chapultepec" Clave: 07epr0124y	CHP00130400 252829	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Aula	80	100	100.00
138	Reconstruccion De Camino Sacacosecha, Tramo: San Antonio Villaflores A Campos De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 2 480, Sub-Tramo: Del Km 0 000 Al Km 1 100	CHP13130200 148724	1,200,000	0.4%	1,200,000	0.4%	Kilómetro	216	100	100.00
139	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226350	160,550	0.0%	160,550	0.0%	Hectárea	68	100	100.00
140	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226109	12,350	0.0%	12,350	0.0%	Metro Lineal	19	100	100.00
141	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Primaria "Josefa Ortiz De Dominguez" Con Clave 07dpb2341z	CHP00130300 227497	820,000	0.2%	820,000	0.2%	Aula	40	100	100.00
142	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225883	19,500	0.0%	19,500	0.0%	Metro Lineal	30	100	100.00
143	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria 343 "Jaime Torres Bodet" Con Clave 07etv0431d	CHP00130400 230422	215,000	0.1%	215,000	0.1%	Aula	70	100	100.00
144	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226142	22,100	0.0%	22,100	0.0%	Metro Lineal	34	100	100.00
145	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226135	77,350	0.0%	77,350	0.0%	Metro Lineal	119	100	100.00
146	Ampliacion De Red De Drenaje (3a. Etapa)	CHP13130200 145674	1,000,000	0.3%	1,000,000	0.3%	Metro Lineal	75	100	100.00
147	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226131	99,450	0.0%	99,450	0.0%	Metro Lineal	153	100	100.00
148	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225871	148,850	0.0%	148,850	0.0%	Metro Lineal	229	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
149	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226254	10,400	0.0%	10,400	0.0%	Hectárea	16	100	100.00
150	Rehabilitacion De Letrinas En Preescolar Federal "Escudo Nacional" Clave: 07djn0973j	CHP00130400 252744	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Obra	30	100	100.00
151	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226121	17,550	0.0%	17,550	0.0%	Metro Lineal	27	100	100.00
152	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225898	7,150	0.0%	7,150	0.0%	Metro Lineal	11	100	100.00
153	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226250	27,300	0.0%	27,300	0.0%	Hectárea	42	100	100.00
154	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226427	75,400	0.0%	75,400	0.0%	Hectárea	116	100	100.00
155	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 186995	1,440,067	0.4%	1,440,067	0.4%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
156	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. En Escuela Telesecundaria 1423 Jacinto Canek, Clave 07etv1446m	CHP00130300 227254	820,000	0.2%	820,000	0.2%	Aula	30	100	100.00
157	Rehabilitacion De Escuela Primaria Ignacio Allende Clave: 07epr0114r	CHP00130400 252610	161,106	0.0%	161,106	0.0%	Aula	50	100	100.00
158	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226241	5,850	0.0%	5,850	0.0%	Metro Lineal	9	100	100.00
159	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Telesecundaria 1259 Ricardo Flores Magon Con Clave 07etv01282t	CHP00130300 202681	800,000	0.2%	800,000	0.2%	Sistema	399	100	100.00
160	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 202859	116,480	0.0%	116,480	0.0%	Vivienda	91	100	100.00
161	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225872	70,850	0.0%	70,850	0.0%	Metro Lineal	109	100	100.00
162	Revestimiento De Calles	CHP00130300 226662	555,013	0.2%	555,013	0.2%	Vivienda	17,267	100	100.00
163	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 204223	408,000	0.1%	408,000	0.1%	Vivienda	510	100	100.00
164	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226401	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Hectárea	12	100	100.00
165	Construccion De Muros De Contencion En El Rio Euseba	CHP00130300 202663	377,365	0.1%	377,365	0.1%	Metros Lineales	446	100	100.00
166	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP13130200 148901	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Metro Lineal	556	100	100.00
167	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130400 240866	41,600	0.0%	41,600	0.0%	Hectárea	64	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
168	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226120	55,900	0.0%	55,900	0.0%	Metro Lineal	86	100	100.00
169	Revestimiento De Calles	CHP00130300 227424	600,000	0.2%	600,000	0.2%	Metro Lineal	103	100	100.00
170	Construccion De Letrinas (40 Acciones	CHP00130400 230427	1,120,000	0.3%	1,120,000	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	40	100	100.00
171	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226353	41,600	0.0%	41,600	0.0%	Hectárea	64	100	100.00
172	Reconstruccion De Camino Sacacosecha De Lucha Campesina A Areas De Cultivo, Tramo 01: Del Km 0 000 Al Km 0 952 Tramo 02: Del Km 0 000 Al Km 0 200	CHP00130300 226785	1,200,000	0.4%	1,200,000	0.4%	Kilómetro	337	100	100.00
173	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 226774	2,350,000	0.7%	705,000	0.2%	Sistema	794	100	100.00
174	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Del Tramo E.C. (Lagos De Montebello-Palenque) Nuevo Poza Rica A Santo Tomas Del Km 0 000 Al Km 6 250 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 1 000	CHP13130200 145315	4,140,214	1.2%	3,520,947	1.0%	Kilómetro	776	100	85.04
175	Rehabilitacion De Jardin De Niñas Y Niños Matias Romero Clave: 07djn0319v	CHP00130300 227494	203,894	0.1%	203,894	0.1%	Aula	80	100	100.00
176	Reconstruccion De Camino Sacacosecha Tramo San Carlos Del Rio-Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 1 700	CHP00130300 202269	1,500,000	0.4%	986,479	0.3%	Kilómetro	245	100	65.77
177	Impermeabilizacion Del Centro De Educacion Preescolar Justicia Social Con Clave 07dcc0239u	CHP00130400 252401	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Aula	25	100	100.00
178	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226370	21,450	0.0%	21,450	0.0%	Hectárea	33	100	100.00
179	Reconstruccion De Camino Tramo: E.C. La Esperanza Anexo Guadalupe Tepeyac-Chulja A El Caracol Del Km 0 000 Al Km 1 220	CHP13130200 148608	1,495,043	0.4%	1,495,043	0.4%	Kilómetro	132	100	100.00
180	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225900	130,650	0.0%	130,650	0.0%	Metro Lineal	201	100	100.00
181	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 226584	104,000	0.0%	104,000	0.0%	Vivienda	26	100	100.00
182	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225879	16,250	0.0%	16,250	0.0%	Metro Lineal	25	100	100.00
183	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 146034	2,203,523	0.6%	1,553,468	0.5%	Sistema	204	100	70.51
184	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226341	34,450	0.0%	34,450	0.0%	Hectárea	53	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
185	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226349	10,400	0.0%	10,400	0.0%	Hectárea	16	100	100.00
186	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Y Niñas "Juan Escutia" Con Clave: 07dcc1721x	CHP00130400 252485	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Obra	60	100	100.00
187	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226358	24,050	0.0%	24,050	0.0%	Hectárea	37	100	100.00
188	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 227732	1,000,000	0.3%	1,000,000	0.3%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
189	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225892	6,500	0.0%	6,500	0.0%	Metro Lineal	10	100	100.00
190	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226242	343,200	0.1%	343,200	0.1%	Metro Lineal	203	100	100.00
191	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 202245	1,748,202	0.5%	1,748,202	0.5%	Metro Lineal	200	100	100.00
192	Reconstruccion De Camino Sacacosecha De El Momon A Areas De Cultivo: Del Km 0 000 Al Km 3 700	CHP13130200 148686	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Kilómetro	33	100	100.00
193	Construccion De Puente Vehicular De 14.00 Mts. De Claro	CHP13130200 149470	1,305,794	0.4%	1,305,794	0.4%	Metro Lineal	120	100	100.00
194	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226159	21,450	0.0%	21,450	0.0%	Metro Lineal	33	100	100.00
195	Revestimiento De Camino Tramo: Entronque Carretero Chiapas-Tabasco Del Km 0 000 Al Km 3 000	CHP00130200 151802	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Kilómetro	274	100	100.00
196	Construccion De Barda Perimetral En Casa De Salud	CHP00130300 226604	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metro Lineal	2,626	100	100.00
197	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 225363	2,213,590	0.7%	2,213,590	0.7%	Metro Cuadrado	1,102	100	100.00
198	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226154	159,900	0.0%	159,900	0.0%	Metro Lineal	246	100	100.00
199	Construccion De Letrinas	CHP00130400 252208	100,000	0.0%	99,888	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	100	100	100.00
200	Rehabilitacion De Aulas Didacticas, En Escuela Primaria Rural Federal Mexico Clave: 07dpr0869o	CHP00130400 252367	60,021	0.0%	60,021	0.0%	Aula	60	100	100.00
201	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226147	60,450	0.0%	60,450	0.0%	Metro Lineal	93	100	100.00
202	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 148534	1,306,617	0.4%	1,306,617	0.4%	Sistema	182	100	100.00
203	Reconstruccion De Camino Tramo: San Mateo El Zapotal-San Lorenzo II Del Km 0 000 Al Km 2 820	CHP00130300 178691	1,000,000	0.3%	1,000,000	0.3%	Kilómetros	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
204	Construccion De Muros De Contencion (1a. Etapa)	CHP00130300 227258	892,020	0.3%	892,020	0.3%	Metro Lineal	375	100	100.00
205	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130400 259129	1,400,000	0.4%	420,000	0.1%	Metro Lineal	3,000	100	30.00
206	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226179	20,150	0.0%	20,150	0.0%	Metro Lineal	31	100	100.00
207	Revestimiento De Camino Tramo Santa Rita-Agua Velasco	CHP00130300 186025	2,000,000	0.6%	1,709,609	0.5%	Kilómetro	74	100	85.48
208	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226130	13,650	0.0%	13,650	0.0%	Metro Lineal	21	100	100.00
209	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225867	5,850	0.0%	5,850	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
210	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226128	20,150	0.0%	20,150	0.0%	Metro Lineal	31	100	100.00
211	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225875	122,850	0.0%	122,850	0.0%	Metro Lineal	189	100	100.00
212	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226445	22,100	0.0%	22,100	0.0%	Hectárea	34	100	100.00
213	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226124	16,900	0.0%	16,900	0.0%	Metro Lineal	26	100	100.00
214	Reconstruccion De Camino Tramo Nuevo Santiago-San Isidro Del Km 0 000 Al Km 3 040, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 2 400	CHP00130300 178676	1,000,000	0.3%	1,000,000	0.3%	Kilómetros	300	100	100.00
215	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226140	20,800	0.0%	20,800	0.0%	Metro Lineal	32	100	100.00
216	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226209	10,400	0.0%	10,400	0.0%	Metro Lineal	16	100	100.00
217	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226216	153,400	0.0%	153,400	0.0%	Metro Lineal	236	100	100.00
218	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 225364	1,332,418	0.4%	1,332,418	0.4%	Metro Cuadrado	663	100	100.00
219	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226262	81,250	0.0%	81,250	0.0%	Hectárea	125	100	100.00
220	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226360	26,650	0.0%	26,650	0.0%	Hectárea	41	100	100.00
221	Construccion De Letrinas (71 Acciones)	CHP00130300 227674	1,988,000	0.6%	1,988,000	0.6%	Letrina, Metros Cúbicos	280	100	100.00
222	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 227500	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Sistema	327	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
223	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226279	11,700	0.0%	11,700	0.0%	Hectárea	18	100	100.00
224	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226352	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Hectárea	12	100	100.00
225	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226240	126,100	0.0%	126,100	0.0%	Metro Lineal	194	100	100.00
226	Construccion De Letrina Rural En "Primaria Guadalupe Victoria" Clave: 07dpr0043o	CHP00130400 252517	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Obra	50	100	100.00
227	Reconstruccion De Camino Tramo: E.C. Tabasco-Medellin Del Carmen Del Km 0 000 Al Km 2 000	CHP00130300 202230	1,000,000	0.3%	1,000,000	0.3%	Kilómetro	73	100	100.00
228	Rehabilitacion De Escuela Primaria Federal Bilingüe "Rosario Castellanos Figueroa" Clave: 07dpb0815j	CHP00130300 202730	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Aula	50	100	100.00
229	Construccion De Casa De Salud	CHP00130300 227444	1,394,414	0.4%	1,191,403	0.4%	Metros Cuadrados	359	100	85.44
230	Construccion De Puente Colgante Vehicular De 90.00 Mts De Claro (1a Etapa)	CHP00130300 202235	2,000,000	0.6%	600,000	0.2%	Metro Lineal	688	100	30.00
231	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226123	16,900	0.0%	16,900	0.0%	Metro Lineal	26	100	100.00
232	Gastos Indirectos	CHP13130200 160544	6,769,237	2.0%	5,787,855	1.7%	Proyecto	-	100	85.50
233	Revestimiento De Camino Sacacosecha Tramo, Jerusalem A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 3 000	CHP13130200 148704	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Kilómetro	569	100	100.00
234	Pavimentacion De Camino Con Carpeta Asfaltica Tramo Ojo De Agua - Trapichito Del Km 0 *000 Al Km 2*800	CHP13130200 144841	4,485,626	1.3%	2,913,497	0.9%	Kilómetro	-	100	64.95
235	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225878	44,850	0.0%	44,850	0.0%	Metro Lineal	69	100	100.00
236	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226391	39,650	0.0%	39,650	0.0%	Hectárea	61	100	100.00
237	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226354	14,950	0.0%	14,950	0.0%	Hectárea	23	100	100.00
238	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226397	6,500	0.0%	6,500	0.0%	Hectárea	10	100	100.00
239	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225882	152,750	0.0%	152,750	0.0%	Metro Lineal	235	100	100.00
240	Rehabilitacion De Cancha Deportiva Del Jardin De Niños Y Niñas "Manuel Acuña" Clave 07djn0974i	CHP00130400 252908	133,000	0.0%	133,000	0.0%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
241	Construccion De Barda Perimetral En Casa De Salud	CHP00130300 226657	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metro Lineal	211	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
242	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226237	55,900	0.0%	55,900	0.0%	Metro Lineal	86	100	100.00
243	Mejoramiento De Viviendas (69 Acciones)	CHP00130300 226661	462,128	0.1%	462,128	0.1%	Vivienda	69	100	100.00
244	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226133	29,900	0.0%	29,900	0.0%	Metro Lineal	46	100	100.00
245	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225901	13,000	0.0%	13,000	0.0%	Metro Lineal	20	100	100.00
246	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225888	24,050	0.0%	24,050	0.0%	Metro Lineal	37	100	100.00
247	Construccion De Modulo Sanitario En Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 109 Clave: 07ecp0128p	CHP00130300 226920	500,000	0.1%	357,990	0.1%	Obra	70	100	100.00
248	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226437	5,200	0.0%	5,200	0.0%	Hectárea	8	100	100.00
249	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa	CHP00130300 202124	1,991,109	0.6%	1,991,109	0.6%	Metro Lineal	716	100	100.00
250	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 203183	70,400	0.0%	70,400	0.0%	Vivienda	55	100	100.00
251	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 146676	4,590,763	1.4%	4,590,763	1.4%	Sistema	1,109	100	100.00
252	Construccion De Tanques Domiciliarios	CHP00130300 202699	240,000	0.1%	72,000	0.0%	Tanque	14	100	30.00
253	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225864	19,500	0.0%	19,500	0.0%	Metro Lineal	30	100	100.00
254	Reconstruccion De Camino Sacacosecha De Gabriel Leyva Velazquez A Areas De Cultivo: Tramo 1 Del Km 0 000 Al Km 3 120, Tramo 2 Del Km 0 000 Al Km 2 000, Tramo 3 Del Km 0 000 Al Km 2 480	CHP00130300 202548	1,500,000	0.4%	583,728	0.2%	Kilómetro	505	100	38.92
255	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226342	174,200	0.1%	174,200	0.1%	Hectárea	268	100	100.00
256	Reconstruccion De Camino Tramo Ignacio Allende-El Suspiro Del Km 0 000 Al Km 1 450	CHP00130300 202706	1,400,000	0.4%	1,400,000	0.4%	Kilómetro	57	100	100.00
257	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225876	107,900	0.0%	107,900	0.0%	Metro Lineal	166	100	100.00
258	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 203151	75,520	0.0%	75,520	0.0%	Vivienda	59	100	100.00
259	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226221	11,700	0.0%	11,700	0.0%	Metro Lineal	18	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
260	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226283	37,050	0.0%	37,050	0.0%	Hectárea	57	100	100.00
261	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225893	252,200	0.1%	252,200	0.1%	Metro Lineal	63	100	100.00
262	Revestimiento De Camino, E.C. (Carretera 307 Lagos De Montebello-Palenque)-Nuevo Matzam Del Km 0 000 Al Km 6 250	CHP13130200 145359	2,021,141	0.6%	2,021,141	0.6%	Kilómetro	362	100	100.00
263	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226425	18,850	0.0%	18,850	0.0%	Hectárea	29	100	100.00
264	Construccion De Rodadas De Concreto Tramo Zaragoza-Anexo Palma Real Del Km 0 000 Al Km 1 500	CHP00130300 202296	650,000	0.2%	650,000	0.2%	Metro Lineal	66	100	100.00
265	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226214	14,950	0.0%	14,950	0.0%	Metro Lineal	23	100	100.00
266	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226363	297,050	0.1%	297,050	0.1%	Hectárea	132	100	100.00
267	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 230441	532,967	0.2%	532,967	0.2%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
268	Reconstruccion De Camino Tramo: Flor De Café A Rosario Buenavista, Del Km 3 000 Al Km 3 440	CHP13130200 146534	1,045,706	0.3%	31,372	0.0%	Kilómetro	345	100	30.00
269	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226167	9,100	0.0%	9,100	0.0%	Metro Lineal	14	100	100.00
270	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 202502	1,536,414	0.5%	1,536,414	0.5%	Metro Lineal	607	100	100.00
271	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 230448	885,436	0.3%	885,436	0.3%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
272	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225863	21,450	0.0%	21,450	0.0%	Metro Lineal	33	100	100.00
273	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226271	338,650	0.1%	338,650	0.1%	Hectárea	260	100	100.00
274	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. De 6.00 X 8.00 En Escuela Primaria Bilingüe "Lazaro Cardenas Del Rio" Clave: 07dpb0045l	CHP00130300 227219	820,000	0.2%	820,000	0.2%	Aula	50	100	100.00
275	Rehabilitacion De Canal Pluvial Las Cadenas	CHP13130200 144394	3,472,899	1.0%	3,472,899	1.0%	Metro Lineal	2,626	100	100.00
276	Construccion De Barda Perimetral En Casa De Salud	CHP00130300 226609	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metro Lineal	892	100	100.00
277	Pavimentacion De Calle Con Concreto Estampado	CHP00130300 227515	2,000,000	0.6%	2,000,000	0.6%	Metro Lineal	17,267	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
278	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226265	194,350	0.1%	194,350	0.1%	Hectárea	299	100	100.00
279	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226282	7,150	0.0%	7,150	0.0%	Hectárea	11	100	100.00
280	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226337	70,200	0.0%	70,200	0.0%	Hectárea	108	100	100.00
281	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226110	14,300	0.0%	14,300	0.0%	Metro Lineal	22	100	100.00
282	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226276	48,100	0.0%	48,100	0.0%	Hectárea	74	100	100.00
283	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226338	265,850	0.1%	265,850	0.1%	Hectárea	84	100	100.00
284	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225866	16,900	0.0%	16,900	0.0%	Metro Lineal	26	100	100.00
285	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225895	13,650	0.0%	13,650	0.0%	Metro Lineal	21	100	100.00
286	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226177	24,050	0.0%	24,050	0.0%	Metro Lineal	37	100	100.00
287	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226219	29,900	0.0%	29,900	0.0%	Metro Lineal	46	100	100.00
288	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 203135	319,680	0.1%	319,680	0.1%	Vivienda	333	100	100.00
289	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226155	73,450	0.0%	73,450	0.0%	Metro Lineal	113	100	100.00
290	Construccion De Fosa Septica En Escuela Primaria Bilingüe Rural "20 De Noviembre" Con Clave: 07dpb1789i	CHP00130400 252169	237,389	0.1%	237,389	0.1%	Obra	100	100	100.00
291	Construccion De 492.00 MI De Rodadas De Concreto, Tramo: El Zapote-Nuevo Jerusalem, En Tramos Aislados	CHP13130200 148743	999,588	0.3%	999,588	0.3%	Metro Lineal	41	100	100.00
292	Revestimiento De Camino Tramo E.C. Benito Juarez-Santa Rita El Invernadero A La Fortuna Del Km 0 000 Al Km 4 800	CHP13130200 149374	1,532,128	0.5%	1,317,075	0.4%	Kilómetro	353	100	85.96
293	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	CHP00130400 259319	260,271	0.1%	260,271	0.1%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
294	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226444	7,150	0.0%	7,150	0.0%	Hectárea	11	100	100.00
295	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226210	5,200	0.0%	5,200	0.0%	Metro Lineal	8	100	100.00
296	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 202748	62,720	0.0%	62,720	0.0%	Vivienda	49	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
297	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226357	34,450	0.0%	34,450	0.0%	Hectárea	53	100	100.00
298	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226430	57,200	0.0%	57,200	0.0%	Hectárea	88	100	100.00
299	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226367	50,050	0.0%	50,050	0.0%	Hectárea	77	100	100.00
300	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226246	87,750	0.0%	87,750	0.0%	Hectárea	135	100	100.00
301	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226158	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Metro Lineal	12	100	100.00
302	Rehabilitacion De 2 Aulas En Escuela Preescolar Indigena "Juan Escutia" Con Clave 07dcc1058r	CHP00130300 227508	250,000	0.1%	250,000	0.1%	Aula	40	100	100.00
303	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226259	242,450	0.1%	242,450	0.1%	Hectárea	373	100	100.00
304	Construccion De Un Aula Rc. 6.0 X 8.0 Mts. En Escuela Primaria Bilingüe Manuel Avila Camacho Clave: 07dpb0876x	CHP00130300 227512	450,000	0.1%	142,759	0.0%	Aula	40	100	100.00
305	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226148	37,050	0.0%	37,050	0.0%	Metro Lineal	57	100	100.00
306	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 225365	3,110,676	0.9%	3,110,676	0.9%	Metro Cuadrado	374	100	100.00
307	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226255	75,400	0.0%	75,400	0.0%	Hectárea	119	100	100.00
308	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 149893	2,331,067	0.7%	2,331,067	0.7%	Sistema	663	100	100.00
309	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226116	46,150	0.0%	46,150	0.0%	Metro Lineal	71	100	100.00
310	Construccion De Barda Perimetral En Casa De Salud	CHP00130300 226617	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metro Lineal	345	100	100.00
311	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	CHP13130200 149382	1,702,842	0.5%	706,495	0.2%	Sistema	761	100	41.49
312	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 202543	1,000,000	0.3%	1,000,000	0.3%	Metro Lineal	366	100	100.00
313	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Del Estado "Martires De Chiapas" Con Clave 07epr0121a	CHP00130300 227503	235,000	0.1%	235,000	0.1%	Aula	50	100	100.00
314	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 202825	49,920	0.0%	49,920	0.0%	Vivienda	39	100	100.00
315	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226248	9,100	0.0%	9,100	0.0%	Hectárea	14	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
316	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226339	29,250	0.0%	29,250	0.0%	Hectárea	45	100	100.00
317	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226359	98,800	0.0%	98,800	0.0%	Hectárea	152	100	100.00
318	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica 4a Etapa Del Tramo E.C. (Comitan-Altamirano) Bajucú A La Piedad Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo Del Km 2 300 Al Km 3 300	CHP13130200 148649	4,620,610	1.4%	4,620,610	1.4%	Kilómetro	1,494	100	100.00
319	Construccion De Rodadas De Concreto	CHP00130300 202572	635,477	0.2%	635,477	0.2%	Metro Lineal	175	100	100.00
320	Contruccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225767	11,050	0.0%	11,050	0.0%	Metro Lineal	17	100	100.00
321	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226243	8,450	0.0%	8,450	0.0%	Accidente	13	100	100.00
322	Revestimiento De Camino Tramo: San Carlos Veracruz-San Francisco El Naranjo, Del Km 0 000 Al Km 10 760	CHP13130200 145382	2,020,043	0.6%	2,020,043	0.6%	Kilómetro	559	100	100.00
323	Reconstruccion De Camino Sacacosecha: La Conquista-Areas De Cultivo Del Tramo: Km 0 000 Al Km 0 500	CHP00130300 202264	801,150	0.2%	801,150	0.2%	Kilómetro	235	100	100.00
324	Revestimiento De Camino Plan Santo Domingo-San Jose La Nueva Esperanza Tramo Del Km 0 000 Al Km 7 600, Subtramo Del Km 3 535 Al Km 7 600	CHP00130300 202490	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Kilómetro	293	100	100.00
325	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226347	30,550	0.0%	30,550	0.0%	Hectárea	47	100	100.00
326	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226274	360,100	0.1%	360,100	0.1%	Hectárea	277	100	100.00
327	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226208	72,800	0.0%	72,800	0.0%	Metro Lineal	112	100	100.00
328	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 186037	905,536	0.3%	905,536	0.3%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
329	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225890	28,600	0.0%	28,600	0.0%	Metro Lineal	44	100	100.00
330	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225877	85,150	0.0%	85,150	0.0%	Metro Lineal	131	100	100.00
331	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226333	31,200	0.0%	31,200	0.0%	Hectárea	48	100	100.00
332	Reconstruccion De Camino Sacacosecha Tramo Veinte De Noviembre-Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 4 640	CHP00130300 226918	1,500,000	0.4%	450,000	0.1%	Kilómetro	1,942	100	30.00
333	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226450	245,000	0.1%	245,000	0.1%	Hectárea	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
334	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226443	42,900	0.0%	42,900	0.0%	Hectárea	66	100	100.00
335	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226284	59,800	0.0%	59,800	0.0%	Hectárea	92	100	100.00
336	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226446	22,750	0.0%	22,750	0.0%	Hectárea	35	100	100.00
337	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226225	4,550	0.0%	4,550	0.0%	Metro Lineal	7	100	100.00
338	Rehabilitacion De Aulas En Escuela Primaria Rural Bilingüe "Sor Juana Ines De La Cruz" Clave: 07dpb2610d	CHP00130300 227489	250,000	0.1%	75,000	0.0%	Aula	60	100	30.00
339	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225899	28,600	0.0%	28,600	0.0%	Metro Lineal	44	100	100.00
340	Rehabilitacion De Aula En Escuela Primaria Del Estado "Liberacion" Con Clave: 07ep0116p	CHP00130400 252288	155,567	0.0%	155,567	0.0%	Aula	50	100	100.00
341	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 148417	2,500,000	0.7%	2,500,000	0.7%	Sistema	2,500,000	100	100.00
342	Instalacion De 47 Modulos Solares	CHP00130300 227208	846,253	0.2%	846,253	0.2%	Módulo	160	100	100.00
343	Reconstruccion De Camino 1a. Etapa, Santa Margarita Agua Azul-Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 2 620, Tramo E.C. Santa Margarita Agua Azul-Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 0 515.19	CHP00130300 202583	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Kilómetro	357	100	100.00
344	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226145	124,150	0.0%	124,150	0.0%	Metro Lineal	191	100	100.00
345	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226206	27,950	0.0%	27,950	0.0%	Metro Lineal	43	100	100.00
346	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226329	6,500	0.0%	6,500	0.0%	Hectárea	10	100	100.00
347	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226267	8,450	0.0%	8,450	0.0%	Hectárea	13	100	100.00
348	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226398	52,000	0.0%	52,000	0.0%	Hectárea	80	100	100.00
349	Construccion De Rodadas De Concreto En Tramos Aislados E.C. Momon-El Eden-Cintalapa Del Km 0 000 Al Km 2 500	CHP00130300 202258	790,588	0.2%	790,588	0.2%	Metro Lineal	39	100	100.00
350	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226366	285,350	0.1%	285,350	0.1%	Hectárea	114	100	100.00
351	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226364	18,200	0.0%	18,200	0.0%	Hectárea	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
352	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226149	91,650	0.0%	91,650	0.0%	Metro Lineal	141	100	100.00
353	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 203124	432,640	0.1%	432,640	0.1%	Vivienda	676	100	100.00
354	Construccion De Sanitarios En Telesecundaria No 1092 "Emiliano Zapata", Clave 07etv1151a	CHP00130400 252637	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Obra	30	100	100.00
355	Rehabilitacion De Camino Tramo Francisco Villa-San Antonio Las Flores Del Km 0 000 Al Km 3 800	CHP13130200 148629	1,204,651	0.4%	1,204,651	0.4%	Kilómetro	121	100	100.00
356	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226261	85,150	0.0%	85,150	0.0%	Hectárea	131	100	100.00
357	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225896	38,350	0.0%	38,350	0.0%	Metro Lineal	59	100	100.00
358	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225881	81,900	0.0%	81,900	0.0%	Metro Lineal	126	100	100.00
359	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica 1a Etapa	CHP00130300 202274	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Poste	18	100	100.00
360	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226436	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Hectárea	100	100	100.00
361	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226146	3,250	0.0%	3,250	0.0%	Metro Lineal	5	100	100.00
362	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226224	13,650	0.0%	13,650	0.0%	Metro Lineal	21	100	100.00
363	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226117	4,550	0.0%	4,550	0.0%	Metro Lineal	7	100	100.00
364	Construccion De Rodadas De Concreto En El Tramo Justo Sierra-Piedra Huixtla En Tramos Aislados	CHP00130300 202566	999,998	0.3%	999,998	0.3%	Metro Lineal	202	100	100.00
365	Reconstruccion De Camino Sacacosecha De Santa Ana Las Flores A Areas De Cultivo: Del Km 0 000 Al Km 3 040	CHP00130300 202596	1,500,113	0.4%	1,500,113	0.4%	Kilómetro	322	100	100.00
366	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 202311	1,200,000	0.4%	833,583	0.2%	Sistema	609	100	69.47
367	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226393	12,350	0.0%	12,350	0.0%	Hectárea	19	100	100.00
368	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226127	16,250	0.0%	16,250	0.0%	Metro Lineal	25	100	100.00
369	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225862	10,400	0.0%	10,400	0.0%	Metro Lineal	16	100	100.00
370	Construccion De Modulo Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Estructura R.C. En La Escuela Primaria Bilingüe "Cauahatemoc" Con Clave: 07dgb1628w	CHP00130300 227201	450,000	0.1%	450,000	0.1%	Obra	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
371	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 226588	128,000	0.0%	128,000	0.0%	Vivienda	32	100	100.00
372	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 145769	959,700	0.3%	959,700	0.3%	Sistema	122	100	100.00
373	Construccion De Un Ramal De Energia Electrica	CHP00130400 230425	405,608	0.1%	121,682	0.0%	Poste	80	100	30.00
374	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226141	11,050	0.0%	11,050	0.0%	Metro Lineal	17	100	100.00
375	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226280	7,150	0.0%	7,150	0.0%	Hectárea	11	100	100.00
376	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 230431	1,244,271	0.4%	1,244,271	0.4%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
377	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225905	14,950	0.0%	14,950	0.0%	Metro Lineal	23	100	100.00
378	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 214519	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
379	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226252	151,450	0.0%	151,450	0.0%	Hectárea	233	100	100.00
380	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226138	18,200	0.0%	18,200	0.0%	Metro Lineal	28	100	100.00
381	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226111	18,200	0.0%	18,200	0.0%	Metro Lineal	28	100	100.00
382	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226152	77,350	0.0%	77,350	0.0%	Metro Lineal	119	100	100.00
383	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226426	125,400	0.0%	125,400	0.0%	Hectárea	193	100	100.00
384	Construccion De Puente Vehicular De 10.00 Mts. De Claro	CHP00130300 227414	1,220,000	0.4%	366,000	0.1%	Metro Lineal	442	100	30.00
385	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 226596	340,000	0.1%	340,000	0.1%	Vivienda	85	100	100.00
386	Construccion De Sanitario En Preescolar Federal "Jaime Sabines Gutierrez" Con Clave 07djn2268s	CHP00130400 252698	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Obra	20	100	100.00
387	Construccion De Letrina Rural En Telesecundaria 1087 "Jaime Sabines Gutierrez" Clave: 07etv1104q	CHP00130400 252572	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Obra	30	100	100.00
388	Construccion De Rodadas De Concreto En El Tramo Jusnabaj-Hidalgo Del Km 0 000 Al Km 12 550 En Tramos Aislados	CHP00130300 178668	2,000,000	0.6%	2,000,000	0.6%	Metros Lineales	412	100	100.00
389	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226260	207,350	0.1%	207,350	0.1%	Hectárea	319	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
390	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226424	332,150	0.1%	332,150	0.1%	Hectárea	186	100	100.00
391	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130400 240827	7,800	0.0%	7,800	0.0%	Metro Lineal	12	100	100.00
392	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 225368	1,578,129	0.5%	1,578,129	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
393	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226151	420,550	0.1%	420,550	0.1%	Metro Lineal	647	100	100.00
394	Construccion De Domo Peatonal En Escuela Secundaria Tecnica Numero 29, Clave: 07dst0029g	CHP00130400 252869	146,000	0.0%	146,000	0.0%	Obra	600	100	100.00
395	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226144	5,200	0.0%	5,200	0.0%	Metro Lineal	8	100	100.00
396	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226175	26,650	0.0%	26,650	0.0%	Metro Lineal	41	100	100.00
397	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa)	CHP00130300 227721	2,500,000	0.7%	750,000	0.2%	Sistema	659	100	30.00
398	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226278	18,200	0.0%	18,200	0.0%	Hectárea	28	100	100.00
399	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226277	5,200	0.0%	5,200	0.0%	Hectárea	8	100	100.00
400	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 227436	2,509,780	0.7%	2,509,780	0.7%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
401	Construccion De Rodadas De Concreto Tramo Entronque Carretera Comitan-Las Nubes-La Fortuna Del Gallo Giro Del Km 0 000 Al 0 328.65	CHP00130300 202131	1,800,000	0.5%	1,800,000	0.5%	Metro Lineal	278	100	100.00
402	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226365	78,650	0.0%	78,650	0.0%	Hectárea	121	100	100.00
403	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226222	13,000	0.0%	13,000	0.0%	Metro Lineal	20	100	100.00
404	Ampliacion De La Red De Drenaje 2a. Etapa	CHP00130300 202253	750,000	0.2%	750,000	0.2%	Metro Lineal	735	100	100.00
405	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226447	7,150	0.0%	7,150	0.0%	Hectárea	11	100	100.00
406	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP13130200 148469	1,800,000	0.5%	1,800,000	0.5%	Metro Lineal	446	100	100.00
407	Revestimiento De Camino Tramo: Nuevo Monterrey-La Trinidad Del Km 0 000 Al Km 3 300	CHP00130300 182100	977,545	0.3%	977,545	0.3%	Kilómetro	81	100	100.00
408	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226275	43,550	0.0%	43,550	0.0%	Hectárea	67	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
409	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226229	13,650	0.0%	13,650	0.0%	Metro Lineal	21	100	100.00
410	Rehabilitacion De Aulas En Escuela Primaria Bilingüe "Presidente Ruiz Cortinez" Clave: 07dpb1543p	CHP00130300 227491	300,000	0.1%	300,000	0.1%	Aula	40	100	100.00
411	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	CHP00130300 202590	1,256,076	0.4%	1,256,076	0.4%	Sistema	147	100	100.00
412	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226226	27,300	0.0%	27,300	0.0%	Metro Lineal	42	100	100.00
413	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226270	67,600	0.0%	67,600	0.0%	Hectárea	104	100	100.00
414	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	CHP00130400 252033	3,000,000	0.9%	3,000,000	0.9%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
415	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 202513	1,499,821	0.4%	1,499,821	0.4%	Metro Lineal	651	100	100.00
416	Ampliacion De La Red De Drenaje	CHP00130300 226791	866,598	0.3%	866,598	0.3%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
417	Construccion De Un Aula Rc. 6.0 X 8.0 Mts. En Escuela Primaria Niños Heroes Clave: 07kpr5763m	CHP00130300 227513	450,000	0.1%	450,000	0.1%	Aula	40	100	100.00
418	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226137	13,650	0.0%	13,650	0.0%	Metro Lineal	21	100	100.00
419	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226286	27,950	0.0%	27,950	0.0%	Hectárea	43	100	100.00
420	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130400 240820	132,600	0.0%	132,600	0.0%	Metro Lineal	204	100	100.00
421	Construccion De Cercos Perimetrales	CHP00130300 226449	9,100	0.0%	9,100	0.0%	Hectárea	14	100	100.00
422	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226334	36,400	0.0%	36,400	0.0%	Hectárea	56	100	100.00
423	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP13130200 148504	1,200,000	0.4%	1,200,000	0.4%	Metro Lineal	291	100	100.00
424	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226245	10,400	0.0%	10,400	0.0%	Hectárea	16	100	100.00
425	Rehabilitacion De Baños En Telebachillerato No 05 "Carlos Arturo Carrillo" Clave: 07eth0005q	CHP00130400 258998	610,207	0.2%	183,062	0.1%	Obra	40	100	30.00
426	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 227517	1,297,969	0.4%	1,297,969	0.4%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
427	Revestimiento De Calles	CHP00130300 202509	1,299,999	0.4%	1,299,999	0.4%	Metro Lineal	101	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
428	Construccion De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Bilingüe "Articulo 27" Clave 07dpb1219s	CHP00130300 202644	1,000,000	0.3%	1,000,000	0.3%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
429	Instalacion De 9 Modulos Solares	CHP00130400 252253	161,985	0.0%	161,881	0.0%	Módulo	20	100	100.00
430	Rehabilitacion De Aulas Didacticas, En Jardin De Niños Aurora Reyes Clave: 07djn0502t	CHP00130400 252337	86,119	0.0%	86,119	0.0%	Aula	40	100	100.00
431	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 202773	167,680	0.0%	167,680	0.0%	Vivienda	131	100	100.00
432	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226346	66,300	0.0%	66,300	0.0%	Hectárea	102	100	100.00
433	Construccion De Un Aula R.C. De 6.00 X 8.00 Mts En Escuela Telesecundaria No. 1386 Jose Vasconcelos Calderon Con Clave 07etv1409i	CHP00130300 226782	450,000	0.1%	292,204	0.1%	Aula	40	100	100.00
434	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 202880	140,000	0.0%	140,000	0.0%	Vivienda	125	100	100.00
435	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226213	230,750	0.1%	230,750	0.1%	Metro Lineal	30	100	100.00
436	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130400 240856	5,200	0.0%	5,200	0.0%	Hectárea	8	100	100.00
437	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226395	29,250	0.0%	29,250	0.0%	Hectárea	45	100	100.00
438	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226153	16,900	0.0%	16,900	0.0%	Metro Lineal	26	100	100.00
439	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225870	96,200	0.0%	96,200	0.0%	Metro Lineal	148	100	100.00
440	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226258	165,750	0.0%	165,750	0.0%	Hectárea	255	100	100.00
441	Construccion De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 Mts Estructura Rc. En La Escuela Primaria Urbana Federal Niños Heroes Con Clave Ct-07dpr0199p	CHP00130400 252056	900,000	0.3%	900,000	0.3%	Aula	600	100	100.00
442	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226139	26,000	0.0%	26,000	0.0%	Metro Lineal	40	100	100.00
443	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225904	11,700	0.0%	11,700	0.0%	Metro Lineal	18	100	100.00
444	Ampliacion De La Red De Drenaje	CHP00130300 202109	2,500,000	0.7%	2,500,000	0.7%	Metros Lineales	892	100	100.00
445	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226157	224,900	0.1%	224,900	0.1%	Metro Lineal	346	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
446	Construccion De Barda Perimetral En Casa De Salud	CHP00130300 226655	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metro Lineal	708	100	100.00
447	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226112	4,550	0.0%	4,550	0.0%	Metro Lineal	7	100	100.00
448	Pavimentacion De Calle Con Concreto Estampado	CHP00130300 227262	200,000	0.1%	200,000	0.1%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
449	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225865	40,950	0.0%	40,950	0.0%	Metro Lineal	63	100	100.00
450	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226230	52,650	0.0%	52,650	0.0%	Metro Lineal	81	100	100.00
451	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226442	31,850	0.0%	31,850	0.0%	Hectárea	49	100	100.00
452	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226435	36,400	0.0%	36,400	0.0%	Hectárea	84	100	100.00
453	Instalacion De Modulos Solares	CHP00130300 227728	457,471	0.1%	137,241	0.0%	Pieza	30	100	30.00
454	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225874	20,800	0.0%	20,800	0.0%	Metro Lineal	32	100	100.00
455	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225868	39,650	0.0%	39,650	0.0%	Metro Lineal	61	100	100.00
456	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226440	7,150	0.0%	7,150	0.0%	Hectárea	11	100	100.00
457	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226423	26,000	0.0%	26,000	0.0%	Hectárea	40	100	100.00
458	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226256	63,700	0.0%	63,700	0.0%	Hectárea	98	100	100.00
459	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226348	128,700	0.0%	128,700	0.0%	Hectárea	198	100	100.00
460	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226132	34,450	0.0%	34,450	0.0%	Metro Lineal	53	100	100.00
461	Rehabilitacion De 2 Aulas En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 164, Clave: 07ecb0129o	CHP00130400 252951	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Aula	60	100	100.00
462	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 202316	1,501,933	0.4%	1,501,933	0.4%	Sistema	221	100	100.00
463	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226223	79,300	0.0%	79,300	0.0%	Metro Lineal	122	100	100.00
464	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226156	410,800	0.1%	410,800	0.1%	Metro Lineal	532	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
465	Reconstruccion De Camino Sacacosecha A Areas De Cultivo: Tramo 1 Del Km 0 000 Al Km 0 300, Tramo 2 Del Km 0 000 Al Km 1 100 Y Tramo 3 Del Km 0 000 Al Km 1 200	CHP00130300 178777	1,000,000	0.3%	1,000,000	0.3%	Kilómetro	71	100	100.00
466	Revestimiento De Calles	CHP00130300 226570	1,299,654	0.4%	1,299,654	0.4%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
467	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226113	14,300	0.0%	14,300	0.0%	Metro Lineal	22	100	100.00
468	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 226807	2,000,300	0.6%	2,000,300	0.6%	Sistema	1,131	100	100.00
469	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226249	277,550	0.1%	277,550	0.1%	Hectárea	248	100	100.00
470	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225903	7,150	0.0%	7,150	0.0%	Metro Lineal	11	100	100.00
471	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 227510	2,039,729	0.6%	2,039,729	0.6%	Metro Lineal	17,267	100	100.00
472	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226234	5,850	0.0%	5,850	0.0%	Metro Lineal	9	100	100.00
473	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226118	9,100	0.0%	9,100	0.0%	Metro Lineal	14	100	100.00
474	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225889	92,950	0.0%	92,950	0.0%	Metro Lineal	143	100	100.00
475	Reconstruccion De Camino Sacacosecha De Victorico Grajales A Areas De Cultivo, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000	CHP00130300 226772	1,500,000	0.4%	1,500,000	0.4%	Kilómetro	201	100	100.00
476	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Telesecundaria 1385 Fray Matias De Cordova Y Ordoñez Con Clave 07etv1408j	CHP00130300 202635	820,000	0.2%	820,000	0.2%	Aula	40	100	100.00
477	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226247	126,100	0.0%	126,100	0.0%	Hectárea	194	100	100.00
478	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226207	12,350	0.0%	12,350	0.0%	Metro Lineal	19	100	100.00
479	Construccion De Canales De Concreto Hidraulico Para Riego Por Gravedad	CHP13130200 148805	720,752	0.2%	720,752	0.2%	Metro Lineal	618	100	100.00
480	Reconstruccion De Camino Tramo Santa Julia A Las Perlas Del Km 0 000 Al Km 2 900	CHP13130200 144930	3,000,000	0.9%	3,000,000	0.9%	Kilómetros	232	100	100.00
481	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226379	310,050	0.1%	310,050	0.1%	Hectárea	97	100	100.00
482	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226344	26,000	0.0%	26,000	0.0%	Hectárea	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			267,369,011	78.7%	246,510,629	72.6%		2,999,345		
483	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226264	19,500	0.0%	19,500	0.0%	Hectárea	30	100	100.00
484	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 204305	81,920	0.0%	81,920	0.0%	Vivienda	64	100	100.00
485	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226263	299,650	0.1%	299,650	0.1%	Hectárea	461	100	100.00
486	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226335	12,350	0.0%	12,350	0.0%	Hectárea	19	100	100.00
487	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226439	17,550	0.0%	17,550	0.0%	Hectárea	27	100	100.00
488	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226220	39,650	0.0%	39,650	0.0%	Metro Lineal	61	100	100.00
489	Instalacion De 16 Modulos Solares	CHP13130200 148394	287,845	0.1%	287,845	0.1%	Módulo	57	100	100.00
490	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 226235	8,450	0.0%	8,450	0.0%	Metro Lineal	13	100	100.00
491	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Pecuarias Con Malla Ciclonica	CHP00130300 225884	79,950	0.0%	79,950	0.0%	Metro Lineal	123	100	100.00
492	Construccion De Cercos Perimetrales Para Delimitar Areas Agricolas Con Alambre De Puas	CHP00130300 226419	9,750	0.0%	9,750	0.0%	Hectárea	15	100	100.00
493	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	CHP00130300 202521	1,400,269	0.4%	1,400,269	0.4%	Metros Lineales	17,267	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,209,162	139.3%	31,209,162	139.3%		31,405		
1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En Salida A Nuevo Granados	CHP13130200 155514	924,885	4.1%	924,885	4.1%	M2, Concreto hidráulico	681	100	100.00
2	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria Plan De Ayala, Cave: 07kpr0121l	CHP13130200 153838	385,533	1.7%	385,533	1.7%	Metros Cuadrados, Cancha	110	100	100.00
3	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 154018	874,026	3.9%	874,026	3.9%	M2, Concreto hidráulico	161	100	100.00
4	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Telesecundaria Niños Heroes, Clave: 07etv1106o	CHP13130200 153855	383,905	1.7%	383,905	1.7%	Metros Cuadrados, Cancha	413	100	100.00
5	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Tramos Aislados	CHP13130200 153977	980,129	4.4%	980,129	4.4%	Kilómetros	171	100	100.00
6	Construccion De Muro De Contencion	CHP13130200 154038	323,874	1.4%	323,874	1.4%	Metros Cúbicos	413	100	100.00
7	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria General Francisco Villa, Clave: 07dpb1143t	CHP13130200 153794	663,563	3.0%	663,563	3.0%	Metros Cuadrados, Cancha	356	100	100.00
8	Construccion De Muro De Contension	CHP00130300 195787	254,309	1.1%	254,309	1.1%	Metro cúbico	221	100	100.00
9	Pavimentacion De Calles De Concreto Hidraulico En Acceso Principal	CHP13130200 154007	369,388	1.6%	369,388	1.6%	M2, Concreto hidráulico	362	100	100.00
10	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario	CHP00130300 196389	428,314	1.9%	428,314	1.9%	Sistema	151	100	100.00
11	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130300 215954	1,356,459	6.1%	1,356,459	6.1%	Sistema	196	100	100.00
12	Cursos De Instituciones Academicas, Publicas O Privadas (Capacitacion Y Actualizacion De Servidores Publicos Municipales)	CHP00130400 241129	112,036	0.5%	112,036	0.5%	Informe	7,793	100	100.00
13	Reconstruccion De Techado En Direccion Y Biblioteca En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave: 07dpr08453	CHP00130300 215428	202,816	0.9%	202,816	0.9%	Metro Cuadrado	221	100	100.00
14	Estudio Y Proyecto De Drenaje Sanitario	CHP00130400 241283	38,000	0.2%	38,000	0.2%	Documento	78	100	100.00
15	Construccion De Andador Publico	CHP00130400 241467	361,356	1.6%	361,356	1.6%	Metros Lineales	1,580	100	100.00
16	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 153993	355,677	1.6%	355,677	1.6%	M2, Concreto hidráulico	356	100	100.00
17	Construccion De Enmallado Perimetral En Jefatura De Zona Supervision Numero 706 Educacion Indigena Cct 07fj0006g (Banobras)	CHP00130400 241454	307,954	1.4%	307,954	1.4%	Obra	1,580	100	100.00
18	Construcción De Aula Tipo Rc En Esc. Primaria Juan Aldama. Clave: 07epr0377a	CHP13130200 150719	380,268	1.7%	380,268	1.7%	Aula	210	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,209,162	139.3%	31,209,162	139.3%		31,405		
19	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En Esc. Telesecundaria Juan Escutia Y Martinez, Clave: 07etv1342r	CHP13130200 155892	739,348	3.3%	739,348	3.3%	Aula	52	100	100.00
20	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria 5 De Mayo, Clave:07epb0642h	CHP13130200 153932	824,318	3.7%	824,318	3.7%	Obra	125	100	100.00
21	Construccion De Muro De Contencion (Banobras)	CHP00130400 241404	2,464,970	11.0%	2,464,970	11.0%	Metro cúbico	1,580	100	100.00
22	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Tramos Criticos	CHP13130200 153968	937,993	4.2%	937,993	4.2%	Kilómetros	169	100	100.00
23	Construccion De Aulas En Esc. Primaria Francisco I. Madero Clave: 07dpr0212t (Banobras)	CHP00130400 241371	2,652,540	11.8%	2,652,540	11.8%	Aula	270	100	100.00
24	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP13130200 155542	615,009	2.7%	615,009	2.7%	Sistema	362	100	100.00
25	Construccion De Albergue Para Brigada De Salud	CHP00130400 241214	738,331	3.3%	738,331	3.3%	Metro Cuadrado	681	100	100.00
26	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 153990	820,394	3.7%	820,394	3.7%	M2, Concreto hidráulico	123	100	100.00
27	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calzada De Panteon (Banobras)	CHP00130400 241420	227,045	1.0%	227,045	1.0%	Poste	3,000	100	100.00
28	Reconstruccion De Domo En Esc. Prim. Nicolas Bravo Clave: 07dpb0434b (Banobras 2013)	CHP00130400 241350	413,024	1.8%	413,024	1.8%	Obra	160	100	100.00
29	Construccion De Andador Publico	CHP00130400 241235	394,644	1.8%	394,644	1.8%	Metro Lineal	1,580	100	100.00
30	Reconstruccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Francisco Gonzalez Boca Negra Clave: 07dpr4082r	CHP00130400 241263	813,181	3.6%	813,181	3.6%	Metro Cuadrado	157	100	100.00
31	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 154021	773,252	3.5%	773,252	3.5%	M2, Concreto hidráulico	279	100	100.00
32	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria Rural Del Estado Niños Heroes, Clave: 07ep0050x	CHP13130200 153941	1,154,996	5.2%	1,154,996	5.2%	Obra	170	100	100.00
33	Construccion De Enmallado Perimetral En Esc. Primaria Dr. Belisario Dominguez, Clave: 07ep0087k	CHP00130400 241202	631,760	2.8%	631,760	2.8%	Metro Lineal	150	100	100.00
34	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Banobras)	CHP00130400 241379	1,300,034	5.8%	1,300,034	5.8%	Metro Cuadrado	1,590	100	100.00
35	Gastos Indirectos 2013	CHP13130200 155862	672,215	3.0%	672,215	3.0%	Expediente	1,800	100	100.00
36	Construccion De Albergues Para Brigadas De Salud	CHP13130200 154041	1,333,346	6.0%	1,333,346	6.0%	M2, Albergue	681	100	100.00
37	Asistencia Técnica Prodim 2013	CHP13130200 155965	336,107	1.5%	336,107	1.5%	Expediente	1,800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,209,162	139.3%	31,209,162	139.3%		31,405		
38	Construccion De Dos Puentes Peatonales De Concreto Armado	CHP13130200 154032	354,058	1.6%	354,058	1.6%	Metros Lineales	60	100	100.00
39	Rehabilitación De Agua Potable	CHP13130200 155563	116,360	0.5%	116,360	0.5%	Metro Lineal	151	100	100.00
40	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Banobras)	CHP00130400 241440	646,760	2.9%	646,760	2.9%	Metros Cuadrados	455	100	100.00
41	Construccion De 3 Aulas De 2 Ee, Estrucuta U-2c En Esc. Del Telebachillerato No. 45 Vicente Riva Palacios, Clave: 07eth005y	CHP13130200 152865	1,420,210	6.3%	1,420,210	6.3%	Aula	400	100	100.00
42	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (1er. Etapa)	CHP00130300 195915	597,019	2.7%	597,019	2.7%	Sistema	236	100	100.00
43	Reconstruccion De Domo En Esc. Prim. Nicolas Bravo Clave: 07dpb0434b	CHP00130400 241158	867,756	3.9%	867,756	3.9%	Obra	160	100	100.00
44	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 154012	662,000	3.0%	662,000	3.0%	M2, Concreto hidráulico	161	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,855,106	92.6%	18,855,106	92.6%		131,729		
1	Construccion De Puente De Alcantarilla De 6mts De Longitud En Ejido La Victoria	CHP00130300 190373	193,524	1.0%	193,524	1.0%	Metro Lineal	601	100	100.00
2	Construccion De Techado De Canchas De Usos Multiples (Balneario San Simon)	CHP00130300 188171	1,027,677	5.0%	1,027,677	5.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
3	Construccion De Puente De Alcantarilla De 4mts De Longitud.	CHP00130300 187241	85,691	0.4%	85,691	0.4%	Metro Lineal	296	100	100.00
4	Curso De Capacitacion Y Actualizacion 8 Prodim	CHP00130300 190181	101,814	0.5%	101,814	0.5%	Informe	26,573	100	100.00
5	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Avenida Innominada Entre C. Salida A La Barra San Jose - C. Salida A Jardin Las Flores)	CHP00130300 187112	798,833	3.9%	798,833	3.9%	Metro Lineal	9,690	100	100.00
6	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle Benito Juarez Y Avenida Francisco Ruiz, Barrio San Antonio)	CHP00130300 188211	1,450,271	7.1%	1,450,271	7.1%	Metro Cuadrado	6,700	100	100.00
7	Construccion De Baños (Jandin De Niños Heroes De Chapultepec Clave 07knj0065t)	CHP00130300 188342	140,014	0.7%	140,014	0.7%	Obra	253	100	100.00
8	Revestimiento De Camino (Tramo Sanjon El Madronal Al Puente Chuniapa)	CHP00130300 188494	498,998	2.5%	498,998	2.5%	Kilómetro	105	100	100.00
9	Revestimiento De Camino Saca Cosecha (Tramo: Camino Saca Cosecha) Ejido Genaro Vazquez Rojas	CHP00130300 190727	682,420	3.4%	682,420	3.4%	Kilómetro	114	100	100.00
10	Gastos Indirectos	CHP00130300 190151	610,885	3.0%	610,885	3.0%	Informe	26,573	100	100.00
11	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Km 2.00 Al 3.00 (Ejido Efrain A Gutierrez)	CHP00130300 186803	3,250,040	16.0%	3,250,040	16.0%	Kilómetro	873	100	100.00
12	Pavimentacion De 640.00 M De Camino Con Carpeta Asfaltica Del Km 1.500 Al Km 2.140 (En Canton El Aguacate)	CHP00130300 187198	2,204,971	10.8%	2,204,971	10.8%	Kilómetro	711	100	100.00
13	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Avenida Allende, Periferico Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Iturbide)	CHP00130300 186840	2,404,389	11.8%	2,404,389	11.8%	Metros Cuadrados	271	100	100.00
14	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica (Ejido Aquiles Serdan Del Km 6.000 Al 7.000)	CHP00130300 188274	3,300,182	16.2%	3,300,182	16.2%	Kilómetro	1,112	100	100.00
15	Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 239803	50,697	0.2%	50,697	0.2%	-1	26,573	100	100.00
16	Revestimiento De Camino (Tramo: Canton Chuniapa (Puente De Tubob - Mazatan))	CHP00130300 188400	415,939	2.0%	415,939	2.0%	Kilómetro	301	100	100.00
17	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional	CHP00130300 190204	254,745	1.3%	254,745	1.3%	Informe	26,573	100	100.00
18	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Ejido Buenos Aires, Calle Benito Juarez Y Av. Manuel Avila Camacho, Barrio Santa Teresa)	CHP00130300 188245	1,384,015	6.8%	1,384,015	6.8%	Metro Cuadrado	4,260	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,496,836	95.0%	24,496,836	95.0%		3,993		
1	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203375	543,531	2.1%	543,531	2.1%	Vivienda	86	100	100.00
2	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203333	878,499	3.4%	878,499	3.4%	Vivienda	139	100	100.00
3	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203317	1,409,390	5.5%	1,409,390	5.5%	Vivienda	223	100	100.00
4	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203145	202,244	0.8%	202,244	0.8%	Vivienda	40	100	100.00
5	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203228	1,965,561	7.6%	1,965,561	7.6%	Vivienda	327	100	100.00
6	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203306	227,525	0.9%	227,525	0.9%	Vivienda	36	100	100.00
7	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203178	3,684,638	14.3%	3,684,638	14.3%	Vivienda	612	100	100.00
8	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203257	2,648,136	10.3%	2,648,136	10.3%	Vivienda	419	100	100.00
9	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203242	417,129	1.6%	417,129	1.6%	Vivienda	71	100	100.00
10	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203122	1,377,789	5.3%	1,377,789	5.3%	Vivienda	229	100	100.00
11	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203194	2,540,694	9.9%	2,540,694	9.9%	Vivienda	422	100	100.00
12	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203159	1,542,113	6.0%	1,542,113	6.0%	Vivienda	260	100	100.00
13	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203287	1,466,271	5.7%	1,466,271	5.7%	Vivienda	232	100	100.00
14	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203208	316,007	1.2%	316,007	1.2%	Vivienda	62	100	100.00
15	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203341	1,042,822	4.0%	1,042,822	4.0%	Vivienda	165	100	100.00
16	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203363	2,957,822	11.5%	2,957,822	11.5%	Vivienda	468	100	100.00
17	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 203274	1,276,667	5.0%	1,276,667	5.0%	Vivienda	202	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,114,990	98.6%	158,003,255	97.3%		783,936		

1	Gastos Indirectos 2013	CHP00130400 266702	4,872,335	3.0%	4,872,335	3.0%	Informe	69,119	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Acceso Al Milenio Iii	CHP00130400 266032	317,226	0.2%	317,226	0.2%	Metros Cuadrados	649	100	100.00
3	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 264187	1,292,083	0.8%	1,292,083	0.8%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
4	Reconstruccion De 2.197 Km. De Camino Rural Tramo: Ejido Tarral - B. Rio Cuache	CHP00130400 265416	1,514,513	0.9%	1,514,513	0.9%	Kilómetro	133	100	100.00
5	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 265988	1,047,686	0.6%	1,047,686	0.6%	M2, Concreto hidráulico	416	100	100.00
6	Construccion De Dos Aulas Didacticas Para El Cobach 177, Plantel Niquivil; Clave: 07ems0103n	CHP00130400 266088	1,000,079	0.6%	1,000,079	0.6%	Aula	-	100	100.00
7	Construcción De Dos Aulas Didácticas Tipo Rc 6.00 X 8.00 En Escuela Secom "Miguel Hidalgo Y Costilla"Clave 07ktv0043x	CHP00130400 266099	904,543	0.6%	769,110	0.5%	Aula	50	100	80.00
8	Rehabilitación Del Edificio De La Delegación De Hacienda Del Estado	CHP00130400 266171	826,950	0.5%	727,295	0.4%	Obra	290,506	100	87.00
9	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, B. El Centro, Ej. Belisario Dguez.	CHP00130400 263476	577,335	0.4%	577,335	0.4%	Metro Cuadrado	395	100	100.00
10	Reconstrucción De 15.00 Km De Camino Rural Tramo: San Vicente-Ria El Mirador-Finca Guadalupe Zaju	CHP00130400 266059	1,665,005	1.0%	1,665,005	1.0%	Kilómetro	330	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, B. Sta. Cruz, Ej. Belisario Dguez.	CHP00130400 263549	282,290	0.2%	282,290	0.2%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
12	Demolicion De Losa De Azotea Y Construccion De Techumbre De Lamina Para Dos Aulas, En La Escuela Primaria Elpidio Lopez Escobar	CHP00130400 266156	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Aula	80	100	100.00
13	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco. Las Vegas	CHP00130400 263981	558,681	0.3%	558,681	0.3%	Metros Cuadrados	274	100	100.00
14	Apertura De 1.107 Kms. De Camino Tipo Rural Tramo: Barrio El Pinito - Barrio La Hacienda (1ª. Etapa)	CHP00130400 266281	3,330,000	2.1%	3,330,000	2.1%	Kilómetro	178	100	100.00
15	Construccion De Techado De Plaza Cívica En Esc. Prim. 13 De Septiembre C.C.T.: 07dpr4768r. Barrio Canoas	CHP00130400 265939	887,044	0.5%	887,044	0.5%	Obra	200	100	100.00
16	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 266445	466,278	0.3%	466,278	0.3%	Metros Cuadrados	167	100	100.00
17	Asistencia Tecnica (Prodim) Cabecera Municipal	CHP00130400 266742	2,436,168	1.5%	2,436,168	1.5%	Informe	69,119	100	100.00
18	Pavimentacion De Calle Principal Con Concreto Hco. B. El Naranjo, Cab. Mpal.	CHP00130400 262804	804,399	0.5%	804,399	0.5%	Metros Cuadrados	338	100	100.00
19	Construcción De Albergue Y Espacio Para La Atencion De Las Brigadas Moviles De Salud	CHP00130400 265219	2,000,139	1.2%	2,000,139	1.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,114,990	98.6%	158,003,255	97.3%		783,936		
20	Introducción De Línea De Conducción Para Alimentar Tanque Y Red De Distribución (1ª. Etapa)	CHP00130400 265670	3,330,000	2.1%	3,330,000	2.1%	Metros Lineales	8,000	100	100.00
21	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 266520	2,466,546	1.5%	2,466,546	1.5%	Poste	200	100	100.00
22	Introducción Del Sistema De Agua Potable (1ª. Etapa)	CHP00130400 265714	2,008,778	1.2%	2,008,778	1.2%	Metros Lineales	360	100	100.00
23	Introducción De Sistema De Agua Potable (1ra Etapa)	CHP00130400 267295	1,458,514	0.9%	1,458,514	0.9%	Metro Lineal	250	100	100.00
24	Construcción De Albergue Y Espacio Para La Atención De Las Brigadas Móviles De Salud	CHP00130400 265253	750,000	0.5%	719,252	0.4%	M2, Albergue	180	100	100.00
25	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico.	CHP00130400 266040	883,598	0.5%	883,598	0.5%	M2, Concreto hidráulico	692	100	100.00
26	Construcción De Techado De Cancha De Basquet Bol	CHP00130400 266450	1,626,099	1.0%	1,626,099	1.0%	Obra	250	100	100.00
27	Construcción De Dos Aulas Didácticas Para El Cobach-Emsad Plantel Num. 263, Clave: 07ems0169w	CHP00130400 265667	1,000,000	0.6%	1,000,000	0.6%	Aula	140	100	100.00
28	Introducción De Sistema De Agua Potable, B. Concepción Cabecera Municipal	CHP00130400 266724	3,208,373	2.0%	3,208,373	2.0%	Metro Lineal	573	100	100.00
29	Construcción De Drenaje Sanitario, B. El Campo, Ej. Belisario Dguez.	CHP00130400 263951	452,616	0.3%	452,616	0.3%	Metro Lineal	119	100	100.00
30	Ampliación Y Remodelación De Anexo Del Hospital Rural Solidaridad Motozintla, Imss.	CHP00130400 265065	2,814,038	1.7%	2,814,038	1.7%	ANEXO	23,755	100	100.00
31	Rehabilitación De La Línea M.T. De La Energía Eléctrica	CHP00130400 266807	387,830	0.2%	387,830	0.2%	Poste	107	100	100.00
32	Construcción De Viviendas Tipo Rural	CHP00130400 265899	2,669,484	1.6%	2,669,484	1.6%	Vivienda	100	100	100.00
33	Rehabilitación De Unidad Deportiva "Manuel Velasco Siles"	CHP00130400 266381	4,843,964	3.0%	4,843,964	3.0%	Obra	23,755	100	100.00
34	Pavimentación De Calle Con Concreto Hco., B. Independiente, Ej. Belisario Domínguez	CHP00130400 263405	595,884	0.4%	595,884	0.4%	Metro Cuadrado	2,011	100	100.00
35	Construcción De Cancha Multideportes	CHP00130400 266399	456,964	0.3%	456,964	0.3%	Obra	131	100	100.00
36	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 266319	1,094,421	0.7%	1,094,421	0.7%	Metro Cuadrado	416	100	100.00
37	Construcción De Domo Para Cancha En Esc. Prim. José María Pino Suárez C.C.T.:07dpr0246j	CHP00130400 266557	1,385,747	0.9%	1,385,747	0.9%	Obra	305	100	100.00
38	Pavimentación Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 265303	1,175,796	0.7%	1,175,796	0.7%	Kilómetro	133	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,114,990	98.6%	158,003,255	97.3%		783,936		
39	Sustitucion De Drenaje Sanitario, B. Centro, Cabecera Municipal	CHP00130400 265580	662,557	0.4%	662,557	0.4%	Metros Lineales	23,755	100	100.00
40	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos 1ra Etapa	CHP00130400 266664	970,656	0.6%	895,788	0.6%	Kilómetro	27,260	100	85.00
41	Construccion De Cancha Multideportes	CHP00130400 266275	439,423	0.3%	439,423	0.3%	Obra	692	100	100.00
42	Construccion De Domo Para La Cancha De Basquetbol	CHP00130400 265771	1,554,960	1.0%	1,521,161	0.9%	Obra	250	100	100.00
43	Conservacion De Caminos Rurales	CHP00130400 266495	1,285,261	0.8%	1,285,261	0.8%	Kilómetros	578	100	100.00
44	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. B. Emiliano Zapata	CHP00130400 264467	1,014,143	0.6%	1,014,143	0.6%	Metros Cuadrados	693	100	100.00
45	Construccion De Dos Aulas En Escuela Emsad Plantel Berriozabal	CHP00130400 264584	1,062,328	0.7%	1,062,328	0.7%	Aula	80	100	100.00
46	Construccion De Dos Aulas Didacticas Para El Cobach-Emsad Plantel Núm. 252, Clave: 07ems0168x	CHP00130400 266111	1,062,328	0.7%	1,062,328	0.7%	Aula	766	100	100.00
47	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 266067	1,005,466	0.6%	1,005,466	0.6%	Metro Cuadrado	548	100	100.00
48	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 266041	1,484,244	0.9%	1,484,244	0.9%	Metro Cuadrado	92	100	100.00
49	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 264749	1,025,994	0.6%	1,025,994	0.6%	Metros Cuadrados	540	100	100.00
50	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, B. Pablo Salazar, Cabecera Municipal	CHP00130400 261847	590,340	0.4%	590,340	0.4%	Metro Cuadrado	189	100	100.00
51	Construcción De Casa Albergue Para Las Brigadas Médicas De Salud	CHP00130400 265900	1,550,080	1.0%	1,441,912	0.9%	Obra	263	100	90.00
52	Rehabilitacion De Anexo En Esc. Telesecundaria 605	CHP00130400 262318	531,338	0.3%	531,338	0.3%	Aula	55	100	100.00
53	Construccion De Domo Para Cancha En Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon C.C.T.: 07dpc3173a	CHP00130400 265834	1,137,429	0.7%	1,137,429	0.7%	Obra	172	100	100.00
54	Construccion De Domo En Escuela Primaria Bilingue Miguel Hidalgo C.C.T.: 07dpc0811n	CHP00130400 266031	1,353,073	0.8%	1,353,073	0.8%	Obra	98	100	100.00
55	Apertura De Camino Rural Del Km. 0 00 Al 1 325 Km Del Ejido La Union-Sinaltepec.	CHP00130400 265348	3,385,500	2.1%	3,385,500	2.1%	Kilómetro	1,200	100	100.00
56	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 266230	1,000,360	0.6%	1,000,360	0.6%	Kilómetro	164	100	100.00
57	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 265259	1,873,027	1.2%	1,873,027	1.2%	Metro Cuadrado	157	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,114,990	98.6%	158,003,255	97.3%		783,936		
58	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 266357	1,000,880	0.6%	1,000,880	0.6%	Metro Cuadrado	692	100	100.00
59	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, B. Las Canoas, Cabecera Municipal	CHP00130400 262145	2,960,000	1.8%	2,960,000	1.8%	M2, Concreto hidráulico	271	100	100.00
60	Construccion De Albergue Y Espacio Para La Atencion De Las Brigadas Moviles De La Salud	CHP00130400 262936	878,692	0.5%	878,692	0.5%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
61	Construccion De Drenaje Sanitario, B. Guadalupe, Cabecera Municipal	CHP00130400 265408	1,048,796	0.6%	1,048,795	0.6%	Metro Lineal	753	100	100.00
62	Apertura De Camino Rural Tramo Prop. Santa Julia-Prop. Linda Vista (1a. Etapa)	CHP00130400 265293	2,575,198	1.6%	2,362,529	1.5%	Kilómetro	90	100	90.00
63	Introduccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 266632	2,021,013	1.2%	2,021,013	1.2%	Metros Lineales	180	100	100.00
64	Construccion De Techado En Cancha En Esc. Prim. "Martha Elena Carrasco Ruiz" Clave:07kpr5217f	CHP00130400 266491	963,111	0.6%	963,111	0.6%	Obra	200	100	100.00
65	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 264675	1,099,734	0.7%	1,099,734	0.7%	Kilómetro	141	100	100.00
66	Construccion De Casa De Salud Rural	CHP00130400 264828	851,927	0.5%	851,927	0.5%	Obra	820	100	100.00
67	Pavimentacion De Camino, Tramo B. Guadalupe-B.Campana	CHP00130400 266151	1,018,795	0.6%	1,018,795	0.6%	Metro Cuadrado	107	100	100.00
68	Construccion De Domo Para Cancha De Basquetbol En Escuela Primaria Jose Maria Morelos C.C.T.:07dpr1003u	CHP00130400 266424	1,368,071	0.8%	1,368,071	0.8%	Obra	175	100	100.00
69	Adquisiciones	CHP00130400 266177	503,475	0.3%	503,475	0.3%	Lote	69,119	100	100.00
70	Construccion De Domo Para Cancha En Esc. Prim. Benemerito De Las Americas C.C.T.: 07dpr1654u	CHP00130400 265986	1,210,393	0.7%	1,210,393	0.7%	Obra	96	100	100.00
71	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, B. Centro, Cabecera Municipal	CHP00130400 265935	1,328,239	0.8%	1,328,239	0.8%	Metros Cuadrados	23,755	100	100.00
72	Construcción De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 265783	386,073	0.2%	386,073	0.2%	Obra	616	100	100.00
73	Construccion De Techado De Plaza Civica En Esc. Preescolar "Niños Heroes" C.C.T.: 07dpr1611g	CHP00130400 265979	586,846	0.4%	586,846	0.4%	Obra	178	100	100.00
74	Construccion De Domo En Esc. Prim. "Emiliano Zapata Salazar" Clave: 07dpr2383z	CHP00130400 266209	1,281,133	0.8%	1,281,133	0.8%	Obra	172	100	100.00
75	Construcción De Cancha De Usos Multiples, En Esc. Prim. 10 De Abril Clave: 07dpr2399a. Cabecera Municipal	CHP00130400 265830	435,124	0.3%	435,124	0.3%	Obra	200	100	100.00
76	Construccion De Domo Para Chancha En Esc. Prim. "Ignacio Zaragoza" C.C.T.: 07dpr1309l	CHP00130400 266220	1,434,053	0.9%	1,434,053	0.9%	Obra	535	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,114,990	98.6%	158,003,255	97.3%		783,936		
77	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 266678	1,051,500	0.6%	1,051,500	0.6%	M2, Concreto hidráulico	233	100	100.00
78	Construccion De Dos Aulas Didacticas Para El Cobach-Emsad Plantel Num. 176; Clave:07ems0104m	CHP00130400 264771	1,070,868	0.7%	1,070,868	0.7%	Aula	128	100	100.00
79	Construcción De Domo Para La Cancha De Basquetbol En Esc. Prim Juan Escutia C.C.T. 07dpb24601. Ej. Ojo De Agua	CHP00130400 264571	1,366,752	0.8%	1,366,752	0.8%	Obra	175	100	100.00
80	Sustitucion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable, B. Centro Cabecera Municipal	CHP00130400 266472	125,091	0.1%	125,091	0.1%	Metros Lineales	23,755	100	100.00
81	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 265505	1,000,340	0.6%	1,000,340	0.6%	M2, Concreto hidráulico	145	100	100.00
82	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos	CHP00130400 265867	665,675	0.4%	665,675	0.4%	Kilómetro	3,052	100	100.00
83	Introduccion De Energia Electrica	CHP00130400 264274	3,041,480	1.9%	3,041,480	1.9%	Poste	95	100	100.00
84	Ampliacion De Canal Pluvial A Base De Piso De Concreto Hidraulico, B. Las Canoas, Cabecera Municipal	CHP00130400 262020	4,021,426	2.5%	4,021,426	2.5%	Metro Lineal	69,119	100	100.00
85	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico.	CHP00130400 266340	1,050,703	0.6%	1,050,703	0.6%	Metros Cuadrados	235	100	100.00
86	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico. B. Las Nubes Ejido Bremen	CHP00130400 264977	1,067,594	0.7%	1,067,594	0.7%	Metros Cuadrados	112	100	100.00
87	Construccion De Un Aula Didactica Tipo Rc 6.00x8.00 En Escuela Telesecundaria No. 157 (Fray Bartolome De Las Casas) Clave: 07etv0197p	CHP00130400 265474	498,568	0.3%	498,568	0.3%	Aula	40	100	100.00
88	Construccion De Pasos Peatonales, B. San Juan El Posito, Ej. Belisario Dguez.	CHP00130400 263616	370,444	0.2%	370,444	0.2%	M2, Escaleras, Andadores	167	100	100.00
89	Introduccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 266077	902,953	0.6%	902,953	0.6%	Metro Lineal	145	100	100.00
90	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 266475	704,940	0.4%	704,940	0.4%	Poste	107	100	100.00
91	Construccion De Cancha Multideportes En Pacayalito	CHP00130400 265602	580,327	0.4%	580,327	0.4%	Obra	64	100	100.00
92	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 265015	1,031,571	0.6%	918,201	0.6%	Metro Cuadrado	317	100	90.00
93	Construccion De Techado De Plaza Cívica En J. De Niños Estephania Castañeda C.C.T.: 07ejn0410b	CHP00130400 265990	408,673	0.3%	408,673	0.3%	Obra	200	100	100.00
94	Construccion De Dos Aulas Didacticas Para El Cobach-Emsad Plantel Núm. 254, Clave: 07ems0170l	CHP00130400 266191	1,018,633	0.6%	1,018,633	0.6%	Aula	2,100	100	100.00
95	Ampliacion De Energia Electrica	CHP00130400 264717	2,000,000	1.2%	2,000,000	1.2%	Poste	651	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,114,990	98.6%	158,003,255	97.3%		783,936		
96	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 266105	1,339,859	0.8%	1,339,859	0.8%	M2, Concreto hidráulico	178	100	100.00
97	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Conafe Francisco Villa C.C.T 07kpr1640b	CHP00130400 265824	498,978	0.3%	498,978	0.3%	Aula	13	100	100.00
98	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 265138	1,607,197	1.0%	1,607,197	1.0%	Metro Lineal	300	100	100.00
99	Conservacion De Caminos Rurales	CHP00130400 266389	1,285,261	0.8%	1,285,261	0.8%	Kilómetros	578	100	100.00
100	Introduccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 267125	1,238,065	0.8%	1,238,065	0.8%	Sistema	2,011	100	100.00
101	Apertura De 1.20 Kms De Camino Tipo Rural Tramo: Barrio Checute - Barrio Loma Bonita	CHP00130400 265384	2,874,575	1.8%	2,874,575	1.8%	Kilómetro	691	100	100.00
102	Construccion De Puente Vehicular	CHP00130400 266535	898,177	0.6%	898,177	0.6%	Puente	63	100	100.00
103	Ampliación De Drenaje Sanitario. Cinco De Mayo, Anexo Canoas	CHP00130400 265159	976,367	0.6%	976,367	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
104	Construccion De Sistema De Agua Ria. La Vervena	CHP00130400 264347	2,158,150	1.3%	2,158,150	1.3%	Metro Lineal	236	100	100.00
105	Ampliacion De Energia Electrica	CHP00130400 265534	1,235,097	0.8%	1,173,405	0.7%	Poste	600	100	95.00
106	Pavimentacion En Calles Con Concreto Hidraulico, Fraccion San Dimas	CHP00130400 263887	1,004,700	0.6%	1,004,700	0.6%	Metro Cuadrado	395	100	100.00
107	Construcción De Muro De Contención. Ampliacion Agua Prieta	CHP00130400 264168	587,448	0.4%	587,448	0.4%	Metros Cúbicos	190	100	100.00
108	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 265849	468,000	0.3%	468,000	0.3%	Obra	568	100	100.00
109	Construccion De Un Aula De 4.50 X 8.00 Mts. Para Jardin De Niños Francisco Pizarro	CHP00130400 266269	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Aula	20	100	100.00
110	Introduccion De Sistema De Agua Potable 1a. Etapa	CHP00130400 264456	2,996,070	1.8%	2,996,070	1.8%	Metro Lineal	385	100	100.00
111	Pavimentacion De La Calle Principal Con Concreto Hidraulico, Fraccion Las Brisas, Cabecera Municipal	CHP00130400 265879	986,436	0.6%	986,436	0.6%	Metros Cuadrados	567	100	100.00
112	Conservacion De Caminos Rurales	CHP00130400 265084	1,034,851	0.6%	1,034,851	0.6%	Kilómetro	774	100	100.00
113	Construccion De Albergue Y Espacio Para La Atencion De Las Brigadas Moviles De Salud	CHP00130400 266630	913,662	0.6%	913,662	0.6%	Metro Cuadrado	180	100	100.00
114	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. El Naranjo, Belisario Dominguez	CHP00130400 265037	1,027,086	0.6%	1,027,086	0.6%	Metros Cuadrados	265	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,114,990	98.6%	158,003,255	97.3%		783,936		
115	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 264806	1,018,804	0.6%	1,018,804	0.6%	Metros Cuadrados	174	100	100.00
116	Apertura De 5.4 Kms De Camino Rural (Sub Tramo: Km 0 000 Al Km 1 900 1ª Etapa	CHP00130400 265282	3,330,771	2.1%	2,747,886	1.7%	Kilómetro	105	100	75.00
117	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Introduccion De Servicios Publicos Basicos, Ampliacion B. Las Canoas	CHP00130400 266373	1,280,000	0.8%	1,280,000	0.8%	M2, Concreto hidráulico	285	100	100.00
118	Apertura De 1.44 Kms De Camino Rural	CHP00130400 266146	3,000,000	1.8%	2,475,000	1.5%	Kilómetro	120	100	80.00
119	Construccion De Subestacion De Energia Electrica	CHP00130400 265694	1,770,934	1.1%	1,637,487	1.0%	Poste	23,755	100	92.00
120	Ampliación De La Red Energía Eléctrica	CHP00130400 266493	1,175,499	0.7%	1,175,499	0.7%	Poste	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,508,691	100.0%	8,381,480	98.5%		46,265		
1	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominada Barrio San Sebastian	CHP00130300 219416	1,058,781	12.4%	1,058,781	12.4%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
2	Gastos Indirectos	CHP00130300 219070	173,520	2.0%	173,520	2.0%	Informe	6,200	100	100.00
3	Curso De Capacitacion Y Actualizacion Prodim	CHP00130300 219689	42,543	0.5%	6,333	0.1%	Informe	6,200	100	25.00
4	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominada Barrio Emiliano Zapata	CHP00130300 219157	515,167	6.1%	515,167	6.1%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominda (Barrio Emiliano Zapata)	CHP13130200 169520	536,743	6.3%	536,743	6.3%	M2, Concreto hidráulico	240	100	100.00
6	Adquisicion De Software, Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130300 219741	91,001	1.1%	-	0.0%	Lote	6,200	100	100.00
7	Terminacion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico De La Primera Poniente Norte (Barrio La Lanza)	CHP13130200 165102	134,168	1.6%	134,168	1.6%	M2, Concreto hidráulico	2,200	100	100.00
8	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominada Barrio Emiliano Zapata	CHP00130300 219209	296,601	3.5%	296,601	3.5%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
9	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Primera Poniente Norte Entre Segunda Y Quinta Poniente	CHP00130300 219626	2,866,016	33.7%	2,866,016	33.7%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
10	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominada Entre Segunda Y Tercera Sur Oriente	CHP00130300 219539	614,575	7.2%	614,575	7.2%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
11	Construccion De Un Laboratorio Multidisciplinario 4 Ee En El Cobach Plantel 54	CHP00130300 219476	2,179,576	25.6%	2,179,576	25.6%	Laboratorio	225	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,381,368	88.8%	31,381,368	88.8%		62,591		
1	Construccion De Viviendas	CHP00130400 256665	2,876,860	8.1%	2,876,860	8.1%	Vivienda	50	100	100.00
2	Apertura De Calles	CHP00130400 262673	876,511	2.5%	876,511	2.5%	Obra	601	100	100.00
3	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 255886	1,146,367	3.2%	1,146,367	3.2%	M2, Concreto hidráulico	38	100	100.00
4	Construccion Del Puente Vehicular 8calle Juan Sabines)	CHP00130400 256589	563,046	1.6%	563,046	1.6%	Obra	4,663	100	100.00
5	Construccion De Barda Perimetral (Albergue Escolar)	CHP00130400 255558	935,691	2.6%	935,691	2.6%	Metro Cuadrado	11,873	100	100.00
6	Techado En Cancha De Usos Multiples (Escuela Rprimaria Miguel Hidalgo Y Costilla)	CHP00130400 256261	1,759,628	5.0%	1,759,628	5.0%	Obra	601	100	100.00
7	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Interlomitita	CHP00130400 256560	1,427,726	4.0%	1,427,726	4.0%	Metro Lineal	1,427	100	100.00
8	Construccion De Aulas Cobach 052	CHP00130400 256457	901,667	2.6%	901,667	2.6%	Aula	4,663	100	100.00
9	Gastos Indirectos	CHP00130400 256392	1,059,845	3.0%	1,059,845	3.0%	Acción	11,873	100	100.00
10	Revestimiento De Camino San Antonio Del Monte	CHP00130400 256961	1,269,689	3.6%	1,269,689	3.6%	Obra	70	100	100.00
11	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130400 256633	871,286	2.5%	871,286	2.5%	Metro Lineal	4,663	100	100.00
12	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 256207	1,917,223	5.4%	1,917,223	5.4%	M2, Concreto hidráulico	537	100	100.00
13	Construccion De Viviendas	CHP00130400 256754	1,150,744	3.3%	1,150,744	3.3%	Vivienda	20	100	100.00
14	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 256019	1,716,903	4.9%	1,716,903	4.9%	M2, Concreto hidráulico	1,427	100	100.00
15	Apertura De Camino Rural	CHP00130400 256819	851,786	2.4%	851,786	2.4%	Obra	28	100	100.00
16	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 256065	1,053,555	3.0%	1,053,555	3.0%	M2, Concreto hidráulico	95	100	100.00
17	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130400 255836	1,737,752	4.9%	1,737,752	4.9%	Metro Lineal	199	100	100.00
18	Construccion De Cancha De Usos Multiples 8escuela Primaria Valentin Gomez Farias)	CHP00130400 256168	615,750	1.7%	615,750	1.7%	Cancha	143	100	100.00
19	Pavimentacion De Calles	CHP00130200 173707	1,154,725	3.3%	1,154,725	3.3%	M2, Concreto hidráulico	134	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			31,381,368	88.8%	31,381,368	88.8%		62,591		
20	Pavimentacion De Calles (Barrio San Sebastian)	CHP00130400 255706	1,897,109	5.4%	1,897,109	5.4%	M2, Concreto hidráulico	4,663	100	100.00
21	Construccion De Cancha De Usos Multiples (Escuela Primaria Fray Pedro De Gante)	CHP00130400 256125	573,181	1.6%	573,181	1.6%	Cancha	126	100	100.00
22	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Barrio Plan De Ayala)	CHP00130400 256882	1,247,571	3.5%	1,247,571	3.5%	Metro Lineal	4,663	100	100.00
23	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130400 255952	1,461,837	4.1%	1,461,837	4.1%	Metro Lineal	107	100	100.00
24	Rahabilitacion De Cancha De Usos Multiples(Escuela Telesecundaria NO 171)	CHP00130400 256785	660,655	1.9%	660,655	1.9%	Cancha	4,663	100	100.00
25	Construccion De Servicios Sanitarios Escuela Telesecundaria 1157 Jose Vasconcelos	CHP00130400 256923	758,941	2.1%	758,941	2.1%	Obra	601	100	100.00
26	Construccion De Aulas Escolares (Cobach 119)	CHP00130400 256343	895,321	2.5%	895,321	2.5%	Aula	4,663	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,275,826	99.8%	107,275,826	99.8%		566,987		
1	Construccion De Casa De Salud	CHP00130400 234660	632,941	0.6%	632,941	0.6%	Unidad médica	651	100	100.00
2	Construccion De Vivienda	CHP00130400 245910	773,120	0.7%	773,120	0.7%	Vivienda	35	100	100.00
3	Construccion De Vivienda	CHP00130300 216925	1,449,600	1.3%	1,449,600	1.3%	Vivienda	90	100	100.00
4	Introduccion De Energia Electrica	CHP00130300 210027	1,413,485	1.3%	1,413,485	1.3%	Poste	60	80	100.00
5	Construccion De Vivienda	CHP00130300 214052	747,852	0.7%	747,852	0.7%	Vivienda	90	70	100.00
6	Construccion De Vivienda	CHP00130300 210199	1,068,360	1.0%	1,068,360	1.0%	Vivienda	114	90	100.00
7	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 241029	399,096	0.4%	399,096	0.4%	Metro Lineal	131	100	100.00
8	Construccion De Vivienda	CHP13130200 158863	587,990	0.5%	587,990	0.5%	Vivienda	13	100	100.00
9	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 241171	2,264,641	2.1%	2,264,641	2.1%	Sistema	571	100	100.00
10	Rehabilitacion De Techo	CHP00130400 246228	683,697	0.6%	683,697	0.6%	Vivienda	172	100	100.00
11	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	CHP00130300 218193	980,309	0.9%	980,309	0.9%	Informe	39,180	80	100.00
12	Ampliacion De Canal Pluvial Segunda Etapa (3a Norte Poniente Y Libramiento)	CHP00130400 234863	750,157	0.7%	750,157	0.7%	Metro Lineal	276	100	100.00
13	Construccion De Vivienda (San Jacinto)	CHP00130400 246857	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	5	100	100.00
14	Construccion De Vivienda	CHP00130300 209557	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	25	90	100.00
15	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion (Prodim)	CHP00130300 219086	537,645	0.5%	537,645	0.5%	Informe	39,180	80	100.00
16	Construccion De Vivienda	CHP13130200 159251	940,784	0.9%	940,784	0.9%	Vivienda	90	100	100.00
17	Construccion De Vivienda	CHP00130300 216986	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	90	100	100.00
18	Adquisicion De Software Hardware Mobiliarioy Equipo De Administracion	CHP00130300 219033	11,217	0.0%	11,217	0.0%	Equipo	39,180	80	100.00
19	Construccion De Vivienda	CHP00130300 217390	747,852	0.7%	747,852	0.7%	Vivienda	40	90	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,275,826	99.8%	107,275,826	99.8%		566,987		
20	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 240975	851,026	0.8%	851,026	0.8%	Metro Lineal	58	100	100.00
21	Construccion De Vivienda	CHP13130200 158834	1,024,144	1.0%	1,024,144	1.0%	Vivienda	90	100	100.00
22	Construccion De Vivienda	CHP00130300 217199	747,852	0.7%	747,852	0.7%	Vivienda	60	80	100.00
23	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 239877	968,918	0.9%	968,918	0.9%	Metro Lineal	242	100	100.00
24	Construccion De Puente Peatonal (Barrio Mirador)	CHP00130400 234895	598,471	0.6%	598,471	0.6%	Metro Cuadrado	632	100	100.00
25	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 235770	1,126,158	1.0%	1,126,158	1.0%	Sistema	154	100	100.00
26	Construccion De Piso Firme	CHP00130300 210094	129,199	0.1%	129,199	0.1%	Metro Cuadrado	102	90	100.00
27	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 246994	442,882	0.4%	442,882	0.4%	Metro Cuadrado	900	100	100.00
28	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 235783	1,336,974	1.2%	1,336,974	1.2%	Sistema	127	100	100.00
29	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 235890	537,680	0.5%	537,680	0.5%	Metro Lineal	450	100	100.00
30	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 240814	653,491	0.6%	653,491	0.6%	Metro Lineal	575	100	100.00
31	Construccion De Vivienda	CHP00130400 245825	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	32	100	100.00
32	Construccion De Canal Pluvial	CHP00130400 240867	899,008	0.8%	899,008	0.8%	Metro Lineal	940	100	100.00
33	H Ayuntamiento Municipal Ocozacoautla	CHP00130400 241100	399,967	0.4%	399,967	0.4%	Metro Lineal	25	100	100.00
34	Gastos Indirectos 2013	CHP00130300 219149	3,225,872	3.0%	3,225,872	3.0%	Informe	82,059	80	100.00
35	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 234926	2,285,785	2.1%	2,285,785	2.1%	Sistema	198	100	100.00
36	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 240995	300,078	0.3%	300,078	0.3%	Metro Lineal	42	100	100.00
37	Construccion De Vivienda	CHP00130300 217090	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	30	100	100.00
38	Construccion De Piso Firme	CHP00130300 210132	127,248	0.1%	127,248	0.1%	Metro Cuadrado	105	90	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,275,826	99.8%	107,275,826	99.8%		566,987		
39	Revestimiento De Camino Rural	CHP00130400 235803	1,196,330	1.1%	1,196,330	1.1%	Kilómetro	20	100	100.00
40	Construccion De Vivienda	CHP00130400 246284	1,185,268	1.1%	1,185,268	1.1%	Vivienda	192	100	100.00
41	Rehabilitacion De Pozo Profundo	CHP00130300 209935	2,960,957	2.8%	2,960,957	2.8%	Pozo	33,781	90	100.00
42	Construccion De Casa De Salud	CHP00130400 234716	608,840	0.6%	608,840	0.6%	Unidad médica	110	100	100.00
43	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Chucamay)	CHP00130400 246937	779,265	0.7%	779,265	0.7%	Metro Cuadrado	39,180	100	100.00
44	Construccion De Vivienda	CHP00130300 214544	747,852	0.7%	747,852	0.7%	Vivienda	60	100	100.00
45	Construccion De Vivienda	CHP00130300 213982	747,852	0.7%	747,852	0.7%	Vivienda	90	70	100.00
46	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Juan Sabines)	CHP00130400 240849	1,194,448	1.1%	1,194,448	1.1%	Metro Cuadrado	634	100	100.00
47	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 247222	554,234	0.5%	554,234	0.5%	Metro Cuadrado	186	100	100.00
48	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130400 240887	835,418	0.8%	835,418	0.8%	Metro Lineal	227	100	100.00
49	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 247380	403,037	0.4%	403,037	0.4%	Metro Cuadrado	34	100	100.00
50	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 240900	2,044,610	1.9%	2,044,610	1.9%	Metro Cuadrado	3,921	100	100.00
51	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 209763	1,356,159	1.3%	1,356,159	1.3%	Sistema	157	40	100.00
52	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 241041	403,531	0.4%	403,531	0.4%	Metro Lineal	46	100	100.00
53	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	CHP00130300 209846	4,765,829	4.4%	4,765,829	4.4%	Sistema	33,781	90	100.00
54	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 235751	3,908,646	3.6%	3,908,646	3.6%	Sistema	1,500	100	100.00
55	Construccion De Vivienda	CHP00130400 246551	289,920	0.3%	289,920	0.3%	Vivienda	26	3	100.00
56	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 239752	658,602	0.6%	658,602	0.6%	Sistema	91	100	100.00
57	Ampliacion De La Energia Electrica	CHP00130400 235873	524,013	0.5%	524,013	0.5%	Poste	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,275,826	99.8%	107,275,826	99.8%		566,987		
58	Ampliacion Del Canal Pluvial (Barrio San Miguel)	CHP00130400 239842	285,991	0.3%	285,991	0.3%	Metro Lineal	39,180	100	100.00
59	Construccion De Vivienda	CHP13130200 159075	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	34	100	100.00
60	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 247137	1,028,558	1.0%	1,028,558	1.0%	Metro Cuadrado	2,009	100	100.00
61	Construccion De Vivienda	CHP13130200 159274	587,990	0.5%	587,990	0.5%	Vivienda	26	100	100.00
62	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 247278	1,251,954	1.2%	1,251,954	1.2%	Metro Cuadrado	910	100	100.00
63	Construccion De Vivienda	CHP00130300 209534	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	35	90	100.00
64	Construccion De Puente Vehicular	CHP00130400 235845	600,000	0.6%	600,000	0.6%	Metro Lineal	105	100	100.00
65	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 239655	3,088,621	2.9%	3,088,621	2.9%	Metro Lineal	33,781	100	100.00
66	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 241062	508,102	0.5%	508,102	0.5%	Kilómetro	363	100	100.00
67	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 240818	400,021	0.4%	400,021	0.4%	Metro Lineal	213	100	100.00
68	Revestimiento De Camino Rural	CHP00130400 234604	462,528	0.4%	462,528	0.4%	Metro Lineal	156	100	100.00
69	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. Bilingüe Alfonso Caso Con Calve 07dpb0820v	CHP00130400 239473	628,548	0.6%	628,548	0.6%	Alumno	34	100	100.00
70	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 241017	399,987	0.4%	399,987	0.4%	Metro Lineal	67	100	100.00
71	Ampliacion De La Red De Enrgia Electrica	CHP00130300 209996	602,357	0.6%	602,357	0.6%	Poste	28	80	100.00
72	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Barrio Porvenir)	CHP00130400 235730	648,992	0.6%	648,992	0.6%	Metro Lineal	1,364	100	100.00
73	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	CHP00130400 241148	4,317,218	4.0%	4,317,218	4.0%	Sistema	94	100	100.00
74	Construccion De Piso Firme	CHP00130400 246427	167,266	0.2%	167,266	0.2%	Metro Cuadrado	114	100	100.00
75	Mejoramiento De Calles	CHP00130400 235822	476,422	0.4%	476,422	0.4%	Metro Lineal	240	100	100.00
76	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Navidad)	CHP00130400 240937	1,369,915	1.3%	1,369,915	1.3%	Metro Cuadrado	39,180	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,275,826	99.8%	107,275,826	99.8%		566,987		
77	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 234622	802,752	0.7%	802,752	0.7%	Metro Lineal	341	100	100.00
78	Construccion De Vivienda	CHP00130300 213829	427,344	0.4%	427,344	0.4%	Vivienda	60	90	100.00
79	Elaboracion Del Proyecto Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 245666	220,400	0.2%	220,400	0.2%	Documento	571	100	100.00
80	Construccion De Vivienda	CHP00130400 246770	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	35	100	100.00
81	Construccion De Vivienda	CHP00130300 209627	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	34	90	100.00
82	Sustitucion De Drenaje Sanitario	CHP00130400 239784	2,226,939	2.1%	2,226,939	2.1%	Metro Lineal	1,184	100	100.00
83	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 234829	400,006	0.4%	400,006	0.4%	Metro Lineal	63	100	100.00
84	Construccion De Vivienda	CHP00130300 210236	1,068,360	1.0%	1,068,360	1.0%	Vivienda	120	90	100.00
85	Construccion De Vivienda	CHP00130300 209582	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	31	90	100.00
86	Introduccion De Energia Electrica	CHP00130300 210167	1,314,838	1.2%	1,314,838	1.2%	Poste	17	70	100.00
87	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 234785	956,937	0.9%	956,937	0.9%	Kilómetro	183	100	100.00
88	Elaboracion Del Diagnostico Estudio Y Proyecto Del Sistema Del Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	CHP00130300 214941	2,498,936	2.3%	2,498,936	2.3%	Documento	39,180	50	100.00
89	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Santa Cruz)	CHP00130400 240832	1,419,320	1.3%	1,419,320	1.3%	Metro Cuadrado	757	100	100.00
90	Construccion De Vivienda	CHP00130400 246480	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	31	100	100.00
91	Construccion De Vivienda	CHP00130300 217052	1,449,600	1.3%	1,449,600	1.3%	Vivienda	90	90	100.00
92	Construccion De Vivienda	CHP00130300 214750	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	35	90	100.00
93	Construccion De Vivienda	CHP00130400 245769	747,852	0.7%	747,852	0.7%	Vivienda	60	100	100.00
94	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Burocratas)	CHP00130400 239560	995,305	0.9%	995,305	0.9%	Metro Cuadrado	623	100	100.00
95	Ampliacion De La Energia Electrica	CHP00130300 215012	1,107,638	1.0%	1,107,638	1.0%	Poste	220	80	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,275,826	99.8%	107,275,826	99.8%		566,987		
96	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 239614	1,337,389	1.2%	1,337,389	1.2%	Metro Lineal	214	100	100.00
97	Construccion De Vivienda	CHP13130200 159093	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	14	100	100.00
98	Construccion De Letrinas	CHP00130300 209687	205,723	0.2%	205,723	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	49	90	100.00
99	Actualizacion Del Padron De Contribuyentes	CHP00130300 218322	454,370	0.4%	454,370	0.4%	Informe	39,180	80	100.00
100	Construccion De Piso Firme (Barrio Santisima Trinidad)	CHP00130400 246003	165,476	0.2%	165,476	0.2%	Metro Cuadrado	194	100	100.00
101	Ampliacion De La Energia Electrica (Barrio San Juan)	CHP00130400 235858	584,993	0.5%	584,993	0.5%	Poste	1,599	100	100.00
102	Construccion De Piso Firme	CHP00130400 246672	59,593	0.1%	59,593	0.1%	Metro Cuadrado	66	100	100.00
103	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio San Joaquin)	CHP00130400 240825	1,387,273	1.3%	1,387,273	1.3%	Metro Cuadrado	739	100	100.00
104	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 240953	833,496	0.8%	833,496	0.8%	Metro Cuadrado	108	100	100.00
105	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 240807	751,740	0.7%	751,740	0.7%	Metro Lineal	496	100	100.00
106	Construccion De Vivienda	CHP00130300 213930	1,068,360	1.0%	1,068,360	1.0%	Vivienda	120	98	100.00
107	Construccion De Vivienda	CHP00130300 217131	483,200	0.4%	483,200	0.4%	Vivienda	90	100	100.00
108	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Nuevo)	CHP00130400 234570	681,366	0.6%	681,366	0.6%	Metro Cuadrado	86	100	100.00
109	Construccion De Vivienda	CHP00130400 234318	747,852	0.7%	747,852	0.7%	Vivienda	120	100	100.00
110	Construccion De Piso Firme	CHP00130300 210061	61,229	0.1%	61,229	0.1%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
111	Construccion De Puente Vehicular	CHP00130400 241079	516,550	0.5%	516,550	0.5%	Metro Lineal	259	6	100.00
112	Construccion De Vivienda	CHP00130300 209720	966,400	0.9%	966,400	0.9%	Vivienda	60	100	100.00
113	Promocion De Participacion Ciudadana	CHP00130300 218269	167,040	0.2%	167,040	0.2%	Informe	39,180	80	100.00
114	Ampliacion De Drenaje Sanitario (Barrio La Merced)	CHP00130400 239801	275,035	0.3%	275,035	0.3%	Metro Lineal	178	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			107,275,826	99.8%	107,275,826	99.8%		566,987		
115	Sustitucion De Drenaje Sanitario	CHP00130400 241203	535,817	0.5%	535,817	0.5%	Metro Lineal	1,054	100	100.00
116	Sustitucion De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 241119	108,820	0.1%	108,820	0.1%	Metro Lineal	78	100	100.00
117	Construccion De Vivienda	CHP00130300 214116	747,852	0.7%	747,852	0.7%	Vivienda	60	90	100.00
118	Construccion De Vivienda	CHP00130400 246333	610,055	0.6%	610,055	0.6%	Vivienda	63	100	100.00
119	Construccion De Piso Firme	CHP00130300 214830	127,248	0.1%	127,248	0.1%	Metro Cuadrado	208	90	100.00
120	Construccion De Piso Firme (Barrio Los Mangos)	CHP00130400 246095	100,493	0.1%	100,493	0.1%	Metro Cuadrado	194	100	100.00
121	Construccion De Vivienda	CHP00130300 214228	747,852	0.7%	747,852	0.7%	Vivienda	90	80	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,153,236	103.8%	18,805,240	71.9%		3,198		
1	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 258399	571,429	2.2%	285,714	1.1%	Metro Lineal	-	30	30.00
2	Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 258384	130,775	0.5%	130,775	0.5%	Lote	-	100	100.00
3	Conservacion De 1.450 Km De Camino Rural, Tramo: Puente San Miguel-Laguna Arriba	CHP00130400 258246	1,882,000	7.2%	1,838,146	7.0%	Kilómetro lineal	100	100	100.00
4	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	CHP00130400 266684	1,391,267	5.3%	1,391,267	5.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
5	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130400 258319	658,585	2.5%	611,055	2.3%	Vivienda	-	100	100.00
6	Construccion De Viviendas Rurales	CHP00130400 258402	2,240,881	8.6%	1,928,665	7.4%	Vivienda	-	50	75.00
7	Consultoria E Investigaciones Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	CHP00130400 258382	392,324	1.5%	336,277	1.3%	Informe	-	85	100.00
8	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 267863	266,622	1.0%	266,622	1.0%	Poste	-	100	100.00
9	Revestimiento De Camino Rural, Tramo: Playa Larga 1ra. - Rio Grijalva	CHP00130400 258302	1,164,958	4.5%	669,125	2.6%	Kilómetro	-	40	40.00
10	Ampliacion De La Red De Energia Electrica 3ra. Etapa	CHP00130400 258363	1,526,383	5.8%	-	0.0%	Poste	-	40	40.00
11	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario	CHP00130400 258342	826,348	3.2%	826,348	3.2%	Obra	-	100	100.00
12	Construccion Del Dren Pluvial	CHP00130400 258261	1,209,172	4.6%	362,751	1.4%	Metro Lineal	2,979	100	100.00
13	Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 258333	1,748,105	6.7%	874,052	3.3%	Poste	-	15	15.00
14	Gastos Indirectos	CHP00130400 262881	784,647	3.0%	483,573	1.8%	Informe	-	100	100.00
15	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 258373	1,136,131	4.3%	967,480	3.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
16	Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 262796	1,379,816	5.3%	1,226,970	4.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 262552	1,227,487	4.7%	631,655	2.4%	Poste	-	100	52.00
18	Apertura De Camino Rural, Tramo: B.C. Peñitas El Mico-La Peña 1ra. Secc 2da Etapa	CHP00130400 258290	1,416,437	5.4%	797,211	3.0%	Kilómetro	119	70	70.00
19	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 258375	1,143,815	4.4%	571,908	2.2%	Metro Cuadrado	-	30	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,153,236	103.8%	18,805,240	71.9%		3,198		
20	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 258351	3,140,039	12.0%	2,901,459	11.1%	Poste	-	80	80.00
21	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130400 258368	1,249,012	4.8%	374,704	1.4%	Metro Lineal	-	30	30.00
22	Construccion De Alcantarilla En Camino Rural Tramo: Ostuacan - Copano 2da Seccion	CHP00130400 267841	250,000	1.0%	250,000	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
23	Construccion De Anexos En Diversos Centros Educativos	CHP00130400 267826	741,958	2.8%	741,958	2.8%	anexos	-	100	100.00
24	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario 2da Etapa	CHP00130400 258358	675,047	2.6%	337,524	1.3%	Metro Lineal	-	20	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,465,884	39.5%	2,323,884	37.2%		5,030		
1	Gastos Indirectos, Adquisiciones (Prodim), Capacitación Y Actualización (Prodim) Y Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo (Prodim)	CHP00130200 167235	312,204	5.0%	312,204	5.0%	Asesoría	3,799	100	100.00
2	Pavimentacion De Camino El Palmar- Triunfo Agrarista 1ra. Etapa	CHP00130300 178513	1,120,363	17.9%	978,363	15.7%	Kilómetro	651	100	70.00
3	Pavimentacion De Calle	CHP00130300 178496	1,033,318	16.5%	1,033,318	16.5%	Metro Cuadrado	580	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,866,520	113.8%	191,680,795	108.6%		270,415		
1	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244100	35,700	0.0%	35,700	0.0%	Pieza	21	100	100.00
2	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Prim. Bil. Maria Adelina Flores	CHP00130400 241344	1,321,924	0.7%	1,321,924	0.7%	Obra	6,675	100	100.00
3	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242230	34,200	0.0%	34,200	0.0%	Tanque	19	100	100.00
4	Construccion De Tanques De Captacion De Agua Pluvial En Viviendas	CHP00130400 251518	15,383,808	8.7%	15,383,808	8.7%	Tanque	338	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242336	610,500	0.3%	561,000	0.3%	Vivienda	165	100	100.00
6	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 243962	79,900	0.0%	79,900	0.0%	Pieza	47	100	100.00
7	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242332	60,125	0.0%	60,125	0.0%	Vivienda	13	100	100.00
8	Construccion De Canal Pluvial	CHP00130400 240802	1,659,493	0.9%	829,746	0.5%	Metro Lineal	6,675	100	75.00
9	Construccion De Techado De Cancha Con Tribuna	CHP00130400 265206	1,666,005	0.9%	1,666,005	0.9%	Metro Cuadrado	6,675	100	100.00
10	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244243	57,800	0.0%	57,800	0.0%	Pieza	34	100	100.00
11	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 243868	963,900	0.5%	963,900	0.5%	Pieza	567	100	100.00
12	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242312	83,250	0.0%	83,250	0.0%	Vivienda	18	100	100.00
13	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 243750	309,400	0.2%	309,400	0.2%	Pieza	182	100	100.00
14	Construccion Alternaitvo De Agua Potable	CHP00130400 242232	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Tanque	10	100	100.00
15	Taller De Gastronomía Regional (Varias Localidades)	CHP00130400 245613	375,144	0.2%	375,144	0.2%	Pieza	154	100	100.00
16	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244427	164,900	0.1%	164,900	0.1%	Pieza	97	100	100.00
17	Construccion Alternativo De Agua Ptable	CHP00130400 242243	70,200	0.0%	70,200	0.0%	Tanque	39	100	100.00
18	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	CHP00130400 240997	697,223	0.4%	697,223	0.4%	Luminaria	6,675	100	100.00
19	Construccion De Cancha Deportiva De Usos Multiples	CHP00130400 240855	496,547	0.3%	496,547	0.3%	Obra	45	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,866,520	113.8%	191,680,795	108.6%		270,415		
20	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242250	216,000	0.1%	216,000	0.1%	Tanque	120	100	100.00
21	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 245720	1,722,100	1.0%	1,722,100	1.0%	Pieza	1,013	100	100.00
22	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242309	1,979,500	1.1%	1,979,500	1.1%	Vivienda	428	100	100.00
23	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242456	1,910,125	1.1%	1,910,125	1.1%	Vivienda	413	100	100.00
24	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 241075	1,966,500	1.1%	1,966,500	1.1%	Kilómetro	568	100	100.00
25	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples, Gradas Y Templete	CHP00130400 241826	1,619,291	0.9%	1,619,291	0.9%	Metro Cuadrado	176	100	100.00
26	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244982	66,300	0.0%	66,300	0.0%	Pieza	39	100	100.00
27	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242240	41,400	0.0%	41,400	0.0%	Tanque	23	100	100.00
28	Construccion De 50 Viviendas	CHP00130400 242354	10,812,900	6.1%	10,812,900	6.1%	Vivienda	50	100	100.00
29	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Cafe	CHP00130400 244706	3,720,600	2.1%	3,720,600	2.1%	Pieza	689	100	100.00
30	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242326	152,625	0.1%	152,625	0.1%	Vivienda	33	100	100.00
31	Ampliacion De 50 Viviendas 2a. Etapa	CHP00130400 242375	3,175,414	1.8%	3,175,414	1.8%	Vivienda	50	100	100.00
32	Conservacion De Camino Rural Tramo Barrio El Calvario - Pacbilna	CHP00130400 265076	1,709,649	1.0%	1,709,649	1.0%	Kilómetro	805	100	100.00
33	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242322	151,700	0.1%	151,700	0.1%	Vivienda	41	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural (Norsureste)	CHP00130400 242700	2,368,000	1.3%	236,800	0.1%	Pieza	492	100	100.00
35	Produccion De Jitomate En Invernadero	CHP00130400 244639	850,000	0.5%	850,000	0.5%	Obra	10	100	100.00
36	Rehabilitacion De Camino Rural	CHP00130400 241060	3,836,267	2.2%	1,918,133	1.1%	Kilómetro	3,362	100	50.00
37	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 242428	3,495,090	2.0%	3,495,090	2.0%	Vivienda	339	100	100.00
38	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Cafe	CHP00130400 244664	1,204,200	0.7%	1,204,200	0.7%	Pieza	223	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,866,520	113.8%	191,680,795	108.6%		270,415		
39	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 241850	824,721	0.5%	824,721	0.5%	Metro Cuadrado	602	100	100.00
40	Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Parque Recreativo Tres Nudos	CHP00130400 240872	150,220	0.1%	150,220	0.1%	Documento	6,675	100	100.00
41	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242264	147,600	0.1%	147,600	0.1%	Tanque	82	100	100.00
42	Construccion De Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242234	77,400	0.0%	77,400	0.0%	Tanque	47	100	100.00
43	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244128	39,100	0.0%	37,400	0.0%	Pieza	46	100	100.00
44	Ampliacion De Viviendas	CHP00130400 242661	1,778,232	1.0%	1,778,232	1.0%	Vivienda	64	100	100.00
45	Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria	CHP00130400 241253	2,013,111	1.1%	2,013,111	1.1%	Metro Cuadrado	692	100	100.00
46	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242299	349,600	0.2%	349,600	0.2%	Vivienda	96	100	100.00
47	Construccion De Temchumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 241845	2,199,796	1.2%	2,199,796	1.2%	Obra	200	100	100.00
48	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242233	57,600	0.0%	57,600	0.0%	Tanque	32	100	100.00
49	Estudio Y Proyecto De Modernizacion De Camino 8.87 Km	CHP00130400 241233	388,586	0.2%	388,586	0.2%	Documento	705	100	100.00
50	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242255	32,400	0.0%	32,400	0.0%	Tanque	18	100	100.00
51	Estudio Y Proyecto De Construccion De Villa Deportiva Y Recreativa	CHP00130400 240921	410,640	0.2%	410,640	0.2%	Documento	6,675	100	100.00
52	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242261	648,683	0.4%	648,683	0.4%	Tanque	20	100	100.00
53	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242306	693,750	0.4%	693,750	0.4%	Vivienda	150	100	100.00
54	Construccion De Salon De Uso Multiples	CHP00130400 265151	394,327	0.2%	394,327	0.2%	Metro Cuadrado	84	100	100.00
55	Ampliacion De Viviendas	CHP00130400 242639	3,175,414	1.8%	3,175,414	1.8%	Vivienda	95	100	100.00
56	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242691	2,312,500	1.3%	2,312,500	1.3%	Pieza	516	100	100.00
57	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242304	532,800	0.3%	532,800	0.3%	Vivienda	96	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,866,520	113.8%	191,680,795	108.6%		270,415		
58	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 240791	646,159	0.4%	646,159	0.4%	Metro Cuadrado	48	100	100.00
59	Ampliacion De 60 Viviendas 1a. Etapa	CHP00130400 242401	3,810,497	2.2%	3,810,497	2.2%	Vivienda	60	100	100.00
60	Ampliacion De 60 Viviendas 2a. Etapa	CHP00130400 242383	3,810,497	2.2%	3,810,497	2.2%	Vivienda	60	100	100.00
61	Gastos Indirectos (Servicios Personales, Materiales Y Suministro, Servicios Federales).	CHP00130400 241873	5,293,911	3.0%	4,913,411	2.8%	Informe	43,350	100	100.00
62	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242329	841,650	0.5%	841,650	0.5%	Vivienda	182	100	100.00
63	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242228	48,600	0.0%	48,600	0.0%	Tanque	27	100	100.00
64	Rehabilitacion De Alumbrado Publico El Boulevard	CHP00130400 240986	322,388	0.2%	322,388	0.2%	Luminaria	6,675	100	100.00
65	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 243797	100,300	0.1%	100,300	0.1%	Pieza	59	100	100.00
66	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242315	749,250	0.4%	749,250	0.4%	Vivienda	162	100	100.00
67	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242246	59,400	0.0%	59,400	0.0%	Tanque	33	100	100.00
68	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242710	727,650	0.4%	727,650	0.4%	Pieza	155	100	100.00
69	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 245636	2,845,800	1.6%	2,845,800	1.6%	Pieza	1,674	100	100.00
70	Estudio Y Proyecto De Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento	CHP00130400 241095	290,000	0.2%	290,000	0.2%	Documento	3,722	100	100.00
71	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244946	275,400	0.2%	275,400	0.2%	Pieza	162	100	100.00
72	Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 241884	387,777	0.2%	360,027	0.2%	Lote	43,350	100	100.00
73	Desarrollo A La Produccion Del Campo (Barrio Campo Alegre)	CHP00130400 245396	32,173	0.0%	32,173	0.0%	Pieza	90	100	100.00
74	Rehabilitacion General Del Sistema Electrico En La Escuela	CHP00130400 241271	505,729	0.3%	505,729	0.3%	Obra	180	100	100.00
75	Desarrollo A La Produccion Del Campo	CHP00130400 245366	45,409	0.0%	45,409	0.0%	Pieza	124	100	100.00
76	Construccion De Granjas Avicolas (Media Luna)	CHP00130400 243715	943,500	0.5%	943,500	0.5%	Pieza	555	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,866,520	113.8%	191,680,795	108.6%		270,415		
77	Desarrollo A La Produccion Del Campo	CHP00130400 245334	118,948	0.1%	118,948	0.1%	Pieza	249	100	100.00
78	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 243767	1,096,500	0.6%	1,096,500	0.6%	Pieza	645	100	100.00
79	Desarrollo A La Produccion Del Campo (Barrio Tres Cerros)	CHP00130400 245207	6,131	0.0%	6,131	0.0%	Pieza	22	100	100.00
80	Ampliacion De 50 Viviendas	CHP00130400 242420	3,175,414	1.8%	3,175,414	1.8%	Vivienda	50	100	100.00
81	Ampliacion De Vivienda (Primera Etapa)	CHP00130400 242360	3,175,414	1.8%	3,175,414	1.8%	Vivienda	50	100	100.00
82	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244411	39,100	0.0%	39,100	0.0%	Pieza	23	100	100.00
83	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242575	74,000	0.0%	74,000	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
84	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244492	22,100	0.0%	22,100	0.0%	Pieza	13	100	100.00
85	Construccion De Salon De Usos Multiples	CHP00130400 241820	2,164,417	1.2%	2,164,417	1.2%	Obra	190	100	100.00
86	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242671	104,888	0.1%	104,888	0.1%	Vivienda	5	100	100.00
87	Construccion De Aula Y Salon De Usos Multiples Primaria Jose Vasconcelos	CHP00130400 241336	2,986,210	1.7%	2,687,589	1.5%	Metros Cuadrados, Salón	1,793	100	90.00
88	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Cafe	CHP00130400 244732	345,600	0.2%	345,600	0.2%	Pieza	64	100	100.00
89	Ampliacion De Iviendas	CHP00130400 242435	3,810,497	2.2%	3,810,497	2.2%	Vivienda	60	100	100.00
90	Curso De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130400 241878	882,319	0.5%	882,319	0.5%	Informe	43,350	100	100.00
91	Construccion De Barda Perimetral, Banqueta Y Acceso	CHP00130400 241835	664,505	0.4%	664,505	0.4%	Obra	80	100	100.00
92	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244479	306,000	0.2%	306,000	0.2%	Pieza	180	100	100.00
93	Conservacion De Camino Rural Tramo Dif Municipi - Carretera Internacional	CHP00130400 241044	181,143	0.1%	181,143	0.1%	Kilómetro	257	100	100.00
94	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 240901	515,698	0.3%	515,698	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
95	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244463	159,800	0.1%	159,800	0.1%	Pieza	94	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,866,520	113.8%	191,680,795	108.6%		270,415		
96	Ampliacion De Vivienda (Linda Vista)	CHP00130400 242444	3,683,480	2.1%	3,683,480	2.1%	Vivienda	58	100	100.00
97	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242238	309,600	0.2%	309,600	0.2%	Tanque	172	100	100.00
98	Construccion De Granjas Avicolas (Plaza Yochib)	CHP00130400 245004	61,200	0.0%	61,200	0.0%	Pieza	36	100	100.00
99	Desarrollo A La Produccion Del Campo (Varías Localidades)	CHP00130400 245677	896,204	0.5%	896,204	0.5%	Pieza	898	100	100.00
100	Ampliacion De Viviendas	CHP00130400 242348	4,445,580	2.5%	4,445,580	2.5%	Vivienda	692	100	100.00
101	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244961	32,300	0.0%	32,300	0.0%	Pieza	19	100	100.00
102	Estudio Y Proyecto De Modernizacion De Camino	CHP00130400 241134	325,501	0.2%	325,501	0.2%	Documento	568	100	100.00
103	Construccion De Granjas Avicolas (B. Santisima Trinidad)	CHP00130400 243935	300,900	0.2%	300,900	0.2%	Pieza	177	100	100.00
104	Conservacion De Camino Rural Tramo Carretera Internacional - Cruzton	CHP00130400 241013	3,493,225	2.0%	3,493,225	2.0%	Kilómetro	705	100	100.00
105	Construccion De 02 Aulas Tipo U2-C Escuela Primaria Bil. Francisco I. Madero.	CHP00130400 258153	1,276,166	0.7%	1,276,166	0.7%	Aula	209	100	100.00
106	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242254	61,200	0.0%	61,200	0.0%	Tanque	34	100	100.00
107	Construccion De Techado De Canchas Y Gradas	CHP00130400 241279	1,337,618	0.8%	1,337,618	0.8%	Obra	40	100	100.00
108	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 258440	2,192,400	1.2%	2,192,400	1.2%	Tanque	1,218	100	100.00
109	Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 241302	1,923,688	1.1%	1,923,688	1.1%	Obra	97	100	100.00
110	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242256	66,600	0.0%	66,600	0.0%	Tanque	37	100	100.00
111	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242320	87,875	0.0%	87,875	0.0%	Vivienda	19	100	100.00
112	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 243992	49,300	0.0%	49,300	0.0%	Pieza	29	100	100.00
113	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242604	185,000	0.1%	185,000	0.1%	Pieza	50	100	100.00
114	Ampliacion De Viviendas	CHP00130400 242441	2,794,364	1.6%	2,794,364	1.6%	Vivienda	44	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,866,520	113.8%	191,680,795	108.6%		270,415		
115	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitaria	CHP00130400 240938	418,564	0.2%	125,569	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	30.00
116	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242685	2,109,000	1.2%	2,109,000	1.2%	Vivienda	113	100	100.00
117	Apertura De Camino Rural Tramo Yochib - Silja	CHP00130400 241024	7,960,746	4.5%	7,960,746	4.5%	Kilómetro	3,722	100	100.00
118	Desarrollo A La Produccion Del Campo	CHP00130400 245269	108,609	0.1%	108,609	0.1%	Pieza	120	100	100.00
119	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Cafe	CHP00130400 245461	86,400	0.0%	86,400	0.0%	Pieza	16	100	100.00
120	Apertura Y Resvestimiento De Camino	CHP00130400 241176	1,139,706	0.6%	911,765	0.5%	Kilómetro	691	50	80.00
121	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244778	52,700	0.0%	52,700	0.0%	Pieza	31	100	100.00
122	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 241855	1,433,253	0.8%	1,433,253	0.8%	Metro Cuadrado	27	100	100.00
123	Construccion De Cancha Y Techado	CHP00130400 241284	1,713,814	1.0%	1,713,814	1.0%	Obra	120	100	100.00
124	Apertura, Revestimiento Y Obras De Drenaje	CHP00130400 241035	1,735,794	1.0%	1,735,794	1.0%	Kilómetro	135	100	100.00
125	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242343	334,800	0.2%	334,800	0.2%	Vivienda	93	100	100.00
126	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244444	158,100	0.1%	158,100	0.1%	Pieza	93	100	100.00
127	Ampliacion De Viviendas Rurales	CHP00130400 242730	3,492,955	2.0%	1,587,707	0.9%	Vivienda	55	100	45.45
128	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Cafe	CHP00130400 245583	75,600	0.0%	75,600	0.0%	Pieza	14	100	100.00
129	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242469	229,400	0.1%	229,400	0.1%	Vivienda	62	100	100.00
130	Pavimentacion De Calles, Agua Potable Y Alcantarrillado	CHP00130400 240888	1,455,091	0.8%	1,455,091	0.8%	Metro Cuadrado	96	100	100.00
131	Pavimentacio De 511.30 Mts. De Calle De Concreto Estampado	CHP00130400 239242	1,926,568	1.1%	1,926,568	1.1%	Metro Cuadrado	6,675	100	100.00
132	Consultoria E Investigacion Especializada En Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	CHP00130400 241896	2,259,179	1.3%	2,259,179	1.3%	Informe	43,350	100	100.00
133	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242259	745,986	0.4%	745,986	0.4%	Tanque	23	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,866,520	113.8%	191,680,795	108.6%		270,415		
134	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242293	100,800	0.1%	100,800	0.1%	Tanque	56	100	100.00
135	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples, Gradas Y Estrados.	CHP00130400 241373	1,961,294	1.1%	1,961,294	1.1%	Metro Cuadrado	349	100	100.00
136	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242257	437,400	0.2%	437,400	0.2%	Tanque	243	100	100.00
137	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 245024	37,400	0.0%	37,400	0.0%	Pieza	22	100	100.00
138	Ampliacion De Viviendas 2a. Etapa	CHP00130400 242407	4,445,580	2.5%	4,445,580	2.5%	Vivienda	70	100	100.00
139	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242463	518,000	0.3%	518,000	0.3%	Vivienda	140	100	100.00
140	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244076	263,500	0.1%	263,500	0.1%	Pieza	155	100	100.00
141	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 243781	81,600	0.0%	81,600	0.0%	Pieza	48	100	100.00
142	Desarrollo A La Produccion Del Campo	CHP00130400 245146	151,613	0.1%	151,613	0.1%	Pieza	536	100	100.00
143	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244756	93,500	0.1%	93,500	0.1%	Pieza	55	100	100.00
144	Construccion Y Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial Y Potable	CHP00130400 240797	298,758	0.2%	298,758	0.2%	Metro Lineal	340	100	50.46
145	Construccion De Patio De Secado Para Productos De Cafe	CHP00130400 245075	424,911	0.2%	424,911	0.2%	Obra	62	100	100.00
146	Taller De Gastronomía Regional	CHP00130400 245097	129,108	0.1%	129,108	0.1%	Equipo	53	100	100.00
147	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 241365	1,799,855	1.0%	1,799,855	1.0%	Metro Cuadrado	705	100	100.00
148	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242341	1,339,200	0.8%	1,339,200	0.8%	Vivienda	186	100	100.00
149	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242561	133,200	0.1%	133,200	0.1%	Vivienda	36	100	100.00
150	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242510	85,100	0.0%	85,100	0.0%	Vivienda	23	100	100.00
151	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242647	1,191,250	0.7%	1,191,250	0.7%	Vivienda	242	100	100.00
152	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242301	37,000	0.0%	37,000	0.0%	Vivienda	8	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			200,866,520	113.8%	191,680,795	108.6%		270,415		
153	Construccion De Cancha Deportiva De Usos Multiples Con Malla Perimetral Y Alumbrado	CHP00130400 241862	674,250	0.4%	674,250	0.4%	Metro Cuadrado	137	100	100.00
154	Construccion De Grnjas Avicolas	CHP00130400 245039	40,800	0.0%	40,800	0.0%	Pieza	24	100	100.00
155	Fomento Al Desarrollo Y A La Infraestructura De Los Productores De Cafe	CHP00130400 244686	810,000	0.5%	810,000	0.5%	Pieza	150	100	100.00
156	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244349	44,200	0.0%	44,200	0.0%	Pieza	26	100	100.00
157	Revestimiento De Calles De Acceso Del Barrio El Sacrificio	CHP00130400 240961	977,574	0.6%	488,870	0.3%	Metro Lineal	90	100	50.01
158	Desarrollo A La Produccion Del Campo	CHP00130400 245701	77,409	0.0%	77,409	0.0%	Pieza	168	100	100.00
159	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244399	69,700	0.0%	69,700	0.0%	Pieza	41	100	100.00
160	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 244147	154,700	0.1%	154,700	0.1%	Pieza	91	100	100.00
161	Taller De Gastronomía Regional	CHP00130400 245114	19,488	0.0%	19,488	0.0%	Pieza	8	100	100.00
162	Desarrollo A La Produccion Del Campo	CHP00130400 245183	22,296	0.0%	22,296	0.0%	Pieza	80	100	100.00
163	Ampliacion De Viviendas Rurales	CHP00130400 242723	3,175,414	1.8%	2,541,727	1.4%	Vivienda	171	100	80.04
164	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 243824	103,700	0.1%	103,700	0.1%	Pieza	61	100	100.00
165	Construccion Alternativo De Agua Potable	CHP00130400 242247	2,192,400	1.2%	2,192,400	1.2%	Tanque	1,218	100	100.00
166	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable	CHP00130400 240811	1,278,549	0.7%	1,278,549	0.7%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
167	Construccion De Granjas Avicolas	CHP00130400 243843	426,700	0.2%	426,700	0.2%	Pieza	251	100	100.00
168	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242308	980,500	0.6%	980,500	0.6%	Vivienda	212	100	100.00
169	Mejoramiento De Vivienda Digna Rural	CHP00130400 242318	254,375	0.1%	254,375	0.1%	Vivienda	55	100	100.00
170	Fortalecimiento A Talleres De Gastronomía (Varias Localidades)	CHP00130400 244199	2,200,000	1.2%	2,200,000	1.2%	Pieza	1,154	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,947,434	99.6%	155,909,135	65.5%		574,464		
1	Pavimentan De Calles Con Concreto Hidráulico Y Puente Vehicular En Barrio San Miguel	CHP00130400 241153	1,839,567	0.8%	1,068,690	0.4%	Metro Cuadrado	115	100	60.00
2	Construcción De Vivienda (Micro Región 11)	CHP00130300 186305	3,504,747	1.5%	3,500,000	1.5%	Vivienda	585	100	100.00
3	Construcción De Techumbre A Base De Lamina Galvanizada	CHP00130400 244863	600,999	0.3%	599,906	0.3%	Metro Cuadrado	561	100	100.00
4	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 186416	1,092,839	0.5%	-	0.0%	Metro Lineal	843	100	30.00
5	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Col. El Mirador	CHP00130300 186496	822,685	0.3%	799,057	0.3%	Metro Lineal	339	100	95.00
6	Revestimiento De Calles	CHP00130300 186418	1,321,398	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	65	100	-
7	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	CHP00130300 187830	677,379	0.3%	203,063	0.1%	Kilómetro	85	100	30.00
8	Constriccion De Sistema De Abatecimiento De Agua	CHP00130300 185919	1,151,740	0.5%	960,429	0.4%	Sistema	195	100	85.00
9	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186445	459,316	0.2%	-	0.0%	Vivienda	155	100	-
10	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 186384	506,274	0.2%	313,080	0.1%	Tanque	312	100	65.00
11	Construccion De Vivienda Micro Region 13	CHP00130300 186351	1,439,951	0.6%	1,430,000	0.6%	Vivienda	235	100	100.00
12	Cnstruccion De Vivienda	CHP00130300 186452	311,813	0.1%	-	0.0%	Vivienda	95	100	-
13	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186436	267,776	0.1%	-	0.0%	Vivienda	90	100	-
14	Apertura Y Revestimiento De Camino Cosechero	CHP00130400 254639	1,004,266	0.4%	807,238	0.3%	Metro Lineal	134	100	80.00
15	Apertura Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 186412	390,186	0.2%	347,041	0.1%	Metro Lineal	423	100	90.00
16	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 186764	1,617,687	0.7%	1,286,606	0.5%	Metro Lineal	492	100	80.00
17	Revestimiento De Calles	CHP00130300 186489	701,574	0.3%	682,483	0.3%	Metros Lineales	775	100	95.00
18	Ampliación De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico, Barrio Maya Lacan Ja	CHP00130400 244715	843,203	0.4%	843,200	0.4%	Metro Cuadrado	258	100	100.00
19	Construccion De Canchas De Usos Multiples En Telesecundaria	CHP00130300 186421	533,953	0.2%	518,418	0.2%	Cancha	493	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,947,434	99.6%	155,909,135	65.5%		574,464		
20	Construccion Red De Drenaje Sanitario Barrio Montebello	CHP00130300 186487	924,756	0.4%	796,834	0.3%	Metro Lineal	432	100	85.00
21	Construccion De Letrinas	CHP00130300 186460	3,125,174	1.3%	3,040,735	1.3%	Letrina, Metros Cúbicos	890	100	98.00
22	Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	CHP00130400 241216	538,873	0.2%	323,506	0.1%	Metro Lineal	217	100	60.00
23	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En La Escuela Telesecundaria	CHP00130400 244602	453,645	0.2%	303,259	0.1%	Cancha	156	100	70.00
24	Revestimiento De Calles	CHP00130300 186268	628,029	0.3%	611,303	0.3%	Metro Lineal	325	100	100.00
25	Revestimiento De Calles	CHP00130300 187405	807,879	0.3%	709,546	0.3%	Metro Lineal	92	100	90.00
26	Apertura De Camino Cosechero	CHP00130300 186467	1,155,502	0.5%	346,463	0.1%	Kilómetro	650	100	30.00
27	Construcción De Embovedado, Barrio Parque De Feria	CHP00130400 244515	1,020,622	0.4%	764,875	0.3%	Metro Lineal	379	100	80.00
28	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio La Esperanza	CHP00130400 245178	1,411,912	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	310	100	-
29	Construcción De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 244402	2,965,268	1.2%	886,544	0.4%	Sistema	594	100	30.00
30	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186440	471,674	0.2%	91,383	0.0%	Vivienda	155	100	20.00
31	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186427	324,238	0.1%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-
32	Rehabilitacion De Camino Rural	CHP00130300 186280	452,006	0.2%	362,073	0.2%	Metro Lineal	25	100	80.00
33	Construcción De Huellas Vehiculares Y Obras De Drenaje	CHP00130400 244806	505,335	0.2%	406,604	0.2%	Metro Lineal	44	100	80.00
34	Construccion De Vivienda Micro Region 09	CHP00130300 186345	3,222,510	1.4%	3,140,175	1.3%	Vivienda	535	100	100.00
35	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186434	283,410	0.1%	-	0.0%	Vivienda	95	100	-
36	Revestimiento De Calles Y Obra De Drenaje	CHP00130300 186258	510,305	0.2%	495,804	0.2%	Metro Lineal	244	100	100.00
37	Construcción De Bodega De Insumos	CHP00130400 244831	935,054	0.4%	773,226	0.3%	Obra	466	100	80.00
38	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Escuela Primaria	CHP00130400 244633	492,600	0.2%	147,833	0.1%	Cancha	179	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,947,434	99.6%	155,909,135	65.5%		574,464		
39	Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario	CHP00130300 186272	746,823	0.3%	666,134	0.3%	Metro Lineal	432	100	90.00
40	Apertura. Obra De Drenajes Y Revestimiento De Camino Cosechero	CHP00130300 186285	1,000,000	0.4%	973,453	0.4%	Metro Lineal	669	100	95.00
41	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 186373	461,529	0.2%	326,624	0.1%	Sistema	309	100	75.00
42	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construcccion De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP13130200 140350	1,103,642	0.5%	547,784	0.2%	Documento	42,947	100	50.00
43	Ampliación Del Edificio Cedeco , Barrios Los Olvidados	CHP00130400 245205	877,102	0.4%	-	0.0%	Obra	2,200	100	-
44	Construcccion De Vivienda	CHP00130300 186430	295,535	0.1%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-
45	Ampliacion De Red De Energia Electrica	CHP13130200 136939	1,048,491	0.4%	1,048,490	0.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	344	100	100.00
46	Revestimiento De Calles Y Construcccion De Obras De Drenajes	CHP00130300 185872	600,024	0.3%	600,024	0.3%	Metro Lineal	261	100	100.00
47	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim.	CHP00130400 244040	532,969	0.2%	159,480	0.1%	Cancha	243	1	30.00
48	Contruccion De Puente Peatonal	CHP00130300 189618	3,559,939	1.5%	3,389,210	1.4%	Metro Cuadrado	42,947	100	95.00
49	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino	CHP00130400 245015	550,123	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	5,400	100	-
50	Contruccion De Vivienda Micro Region 02	CHP00130300 186318	3,526,558	1.5%	3,439,941	1.4%	Vivienda	530	100	100.00
51	Rehabilitación De Camino Bacheo Rural	CHP00130300 186225	642,375	0.3%	616,448	0.3%	Kilómetro	600	100	100.00
52	Cnstrucccion De Vivienda	CHP00130300 186454	508,747	0.2%	-	0.0%	Vivienda	155	100	-
53	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Col. Unitaria	CHP00130400 245116	75,974	0.0%	75,974	0.0%	Metro Lineal	253	100	100.00
54	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 186255	2,082,661	0.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	600	100	-
55	Cnstrucccion De Vivienda Micro Region 10	CHP00130300 186361	3,258,186	1.4%	3,178,269	1.3%	Vivienda	546	100	100.00
56	Construcción De Embovedad Pluvial	CHP00130300 187797	295,021	0.1%	88,343	0.0%	Metro Lineal	300	100	30.00
57	Construcccion De Vivienda	CHP00130300 186448	529,745	0.2%	-	0.0%	Vivienda	175	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,947,434	99.6%	155,909,135	65.5%		574,464		
58	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulica	CHP00130300 187851	1,048,846	0.4%	889,706	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	85.00
59	Apertura, Obra De Denaje Y Revestimiento De Camino	CHP00130300 186422	1,920,282	0.8%	1,084,622	0.5%	Metro Lineal	185	100	60.00
60	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Fracc. Xxi	CHP00130300 186502	258,347	0.1%	214,680	0.1%	Metro Lineal	432	100	85.00
61	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130300 185927	2,017,049	0.8%	887,391	0.4%	Sistema	261	100	50.00
62	Construcción De Losa De Concreto Reforzado Para Acceso Vehicular	CHP00130300 186233	638,464	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	800	100	-
63	Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 245038	3,299,875	1.4%	989,680	0.4%	Sistema	2,400	100	30.00
64	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	CHP00130300 187786	1,520,112	0.6%	1,044,663	0.4%	Sistema	413	100	70.00
65	Construcción De Boulevard Las Joyas-Cabeza Maya	CHP00130400 244919	19,989,457	8.4%	5,995,643	2.5%	Metro Lineal	42,947	100	30.00
66	Construccion De Viviendamicro Region 05	CHP00130300 186356	3,348,224	1.4%	3,259,456	1.4%	Vivienda	536	100	95.00
67	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 140305	802,657	0.3%	777,533	0.3%	M2, Concreto hidráulico	258	100	100.00
68	Construccion De Abastecimiento De Agua , Barrio Valle De Blham Ac	CHP13130200 136987	4,399,401	1.8%	4,086,622	1.7%	Sistema	700	100	95.00
69	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Barrio Nuevo Belen	CHP00130400 244555	835,071	0.4%	813,287	0.3%	Metros Lineales	722	100	98.00
70	Construcción De Vivienda	CHP00130300 187573	3,035,014	1.3%	2,821,544	1.2%	Vivienda	515	100	95.00
71	Apertura Y Revestimiento De Camino	CHP00130400 244886	545,621	0.2%	481,550	0.2%	Kilómetro	5,400	100	85.00
72	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186429	242,169	0.1%	23,520	0.0%	Vivienda	80	100	10.00
73	Pavementacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 186461	1,656,076	0.7%	1,370,760	0.6%	Metro Lineal	400	100	85.00
74	Construcción De Techumbre A Lamina Galvanizada	CHP00130300 187614	1,960,537	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	395	100	-
75	Construccion De Embovedado	CHP00130300 186424	217,923	0.1%	202,659	0.1%	Metro Lineal	258	100	90.00
76	Revestimiento De Calles	CHP00130300 186419	354,429	0.1%	288,954	0.1%	Metro Lineal	65	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,947,434	99.6%	155,909,135	65.5%		574,464		
77	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Cedro	CHP00130400 244086	897,289	0.4%	885,500	0.4%	Poste	170	100	95.00
78	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	CHP00130300 187644	1,046,338	0.4%	975,570	0.4%	Sistema	161	100	95.00
79	Construccion De Puente Peatonal En Pakalna	CHP13130200 140407	3,039,020	1.3%	881,106	0.4%	Metro Cuadrado	42,947	100	30.00
80	Conservación De Camino Rural	CHP00130400 245230	1,992,833	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	4,252	100	-
81	Rehailitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col. Lindavita Pakalna	CHP00130300 186501	833,070	0.4%	721,748	0.3%	Metro Lineal	289	100	85.00
82	Apertura Y Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino	CHP00130300 186415	1,255,641	0.5%	1,225,826	0.5%	Metro Lineal	740	100	98.00
83	Reconstrucción De Camino Rural	CHP00130300 187716	593,032	0.2%	177,017	0.1%	Metro Lineal	260	100	30.00
84	Construccion De Letrinas Micro Region 01	CHP00130300 186457	3,425,481	1.4%	3,340,117	1.4%	Letrina, Metros Cúbicos	955	100	98.00
85	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Cosechero	CHP00130300 186506	471,155	0.2%	140,824	0.1%	Kilómetro	354	100	30.00
86	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	CHP00130400 241177	514,846	0.2%	154,154	0.1%	Metros Lineales	589	100	30.00
87	Construcción De Banquetas Y Barandales En Puente, Barrio Chino	CHP00130400 244650	213,147	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	165	100	-
88	Construcción De Embovedado Pluvial	CHP00130300 186780	231,202	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	379	100	-
89	Construcción De Aulas En Secundaria	CHP00130400 244122	613,490	0.3%	348,775	0.1%	Aula	221	100	60.00
90	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico, Barrio San Francisco, Col. Pakalna	CHP00130400 245067	610,583	0.3%	609,583	0.3%	Metro Lineal	290	100	90.00
91	Apertura Y Revestimiento De Camino	CHP00130300 186378	536,807	0.2%	407,447	0.2%	Metros Lineales	182	100	80.00
92	Elaboracion De Proyecto Imagen Urbana Para La Cabecera Municipal	CHP13130200 140388	1,856,000	0.8%	1,755,908	0.7%	Documento	42,947	100	100.00
93	Paviemntacion De Calles	CHP00130300 186281	826,038	0.3%	804,753	0.3%	Metro Lineal	491	100	95.00
94	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186450	570,206	0.2%	-	0.0%	Vivienda	175	100	-
95	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural	CHP00130300 186469	1,007,152	0.4%	604,296	0.3%	Metro Lineal	339	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,947,434	99.6%	155,909,135	65.5%		574,464		
96	Conservación De Camino Rural	CHP00130300 187694	1,000,882	0.4%	781,553	0.3%	Kilómetro	589	100	80.00
97	Consultoria	CHP00130400 245271	2,881,625	1.2%	2,750,500	1.2%	Informe	42,947	100	100.00
98	Revestimiento De Camino Y Obra De Drenaje	CHP00130300 185889	2,469,279	1.0%	1,604,593	0.7%	Metro Lineal	92	100	70.00
99	Construcción De Cachas De Usos Multiples En La Escuela Primaria	CHP00130400 244578	521,696	0.2%	-	0.0%	Cancha	382	100	-
100	Reconstruccion De Camino Rural	CHP00130300 186242	791,542	0.3%	768,068	0.3%	Kilómetro	437	100	100.00
101	Construcción De Cancha De Usos Multiples	CHP00130300 187660	1,266,873	0.5%	300,175	0.1%	Obra	1,500	100	30.00
102	Remodelacion De Glorieta Cabeza Maya Cabera Municipal	CHP00130300 185907	3,399,868	1.4%	3,325,097	1.4%	Metro Cuadrado	42,947	100	100.00
103	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico, Col. Unitaria	CHP00130400 245091	365,312	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	286	100	-
104	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 187809	426,561	0.2%	416,623	0.2%	Metro Lineal	226	100	100.00
105	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Barrio La Esperanza	CHP00130400 245144	114,765	0.0%	-	0.0%	Metro Lineal	310	100	-
106	Construcción De Salón De Reuniones Generales	CHP00130400 241188	917,225	0.4%	576,358	0.2%	Obra	388	100	70.00
107	Construcción De Sistema De Gua	CHP00130300 185838	2,675,865	1.1%	1,879,236	0.8%	Sistema	150	100	75.00
108	Gastos Indirectos	CHP00130300 186294	7,136,994	3.0%	7,100,000	3.0%	Informe	42,947	100	100.00
109	Construcción De Sistema De Agua Potable	CHP00130300 187872	624,159	0.3%	607,561	0.3%	Sistema	59	100	98.00
110	Revestimiento De Caamino Rural	CHP00130300 186471	512,016	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	140	100	30.00
111	Ampliacion De Sistema De Abastecimiento De Agua	CHP00130300 186389	559,379	0.2%	339,455	0.1%	Tanque	336	100	60.00
112	Rehabilitación De Casa De Salud , Barrio Linda Vista	CHP00130400 244491	125,798	0.1%	36,778	0.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	151	100	30.00
113	Ampliación De Red Energía Eléctrica, Barrio Linda Vista	CHP00130400 244065	897,289	0.4%	661,936	0.3%	Poste	12	100	80.00
114	Construccion De Vivienda Micro Region 07	CHP00130300 186354	3,552,560	1.5%	3,462,908	1.5%	Vivienda	514	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,947,434	99.6%	155,909,135	65.5%		574,464		
115	Cnstruccion De Vivienda Micro Region 04	CHP00130300 186364	3,539,039	1.5%	3,446,970	1.4%	Vivienda	522	100	97.00
116	Construccion De Vivienda Micro Region 01	CHP00130300 186308	3,546,605	1.5%	3,540,000	1.5%	Vivienda	541	100	100.00
117	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Col. La Caobaa	CHP00130300 186484	757,471	0.3%	707,668	0.3%	Sistema	650	100	95.00
118	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186456	320,144	0.1%	118,798	0.0%	Vivienda	110	100	40.00
119	Pavimentación De Calles	CHP00130400 249470	529,619	0.2%	158,200	0.1%	Metro Lineal	290	100	30.00
120	Coordinación Interinstitucional	CHP00130400 245292	686,872	0.3%	686,872	0.3%	Informe	42,947	100	100.00
121	Ampliacion De Red De Energia Electrica	CHP13130200 136968	920,837	0.4%	899,344	0.4%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	109	100	100.00
122	Conservacion De Camino Rural	CHP00130300 186473	528,420	0.2%	387,231	0.2%	Kilómetro	196	100	75.00
123	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua	CHP00130300 187677	3,496,802	1.5%	1,895,147	0.8%	Sistema	510	100	60.00
124	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 186481	1,758,703	0.7%	-	0.0%	Sistema	131	100	-
125	Cursos De Capacitación	CHP00130400 245319	1,189,499	0.5%	1,189,499	0.5%	Informe	110,918	100	100.00
126	Apertura, Bras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 186462	1,077,432	0.5%	910,788	0.4%	Metro Lineal	452	100	85.00
127	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	CHP00130400 241172	298,454	0.1%	-	0.0%	Obra	179	100	-
128	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186446	311,481	0.1%	45,692	0.0%	Vivienda	100	100	15.00
129	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	CHP00130300 186274	342,139	0.1%	321,925	0.1%	Metro Lineal	161	100	95.00
130	Construccion De Cabezales De Mamposteria Para Camino Rural	CHP00130300 186238	589,967	0.2%	565,436	0.2%	Metro Lineal	800	100	100.00
131	Apertura Y Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	CHP00130400 241207	731,456	0.3%	219,237	0.1%	Metros Lineales	432	100	30.00
132	Cnstruccion De Vivienda	CHP00130300 186438	463,036	0.2%	-	0.0%	Vivienda	150	100	-
133	Ampliacion De Linea Y Red De Energia Electrica Aerea	CHP00130300 185939	2,077,406	0.9%	2,027,093	0.9%	Kilómetro	105	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,947,434	99.6%	155,909,135	65.5%		574,464		
134	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	CHP00130400 244323	863,635	0.4%	747,347	0.3%	Aula	707	100	90.00
135	Contruccion De Red De Drenaje Sanitario	CHP00130300 186372	860,144	0.4%	827,670	0.3%	Metro Lineal	490	100	96.00
136	Construccion De Sitema De Abastecimiento De Agua Potable	CHP00130300 189624	2,604,251	1.1%	1,263,443	0.5%	Sistema	610	100	60.00
137	Construccion De Viviendas Micro Region 12	CHP00130300 186325	3,509,814	1.5%	3,500,000	1.5%	Vivienda	590	100	100.00
138	Construcción De Dos Aulas Autodidactas En El Conalep	CHP00130400 244528	1,501,161	0.6%	450,348	0.2%	Aula	836	100	30.00
139	Construccion De Vivienda	CHP00130300 186437	385,233	0.2%	-	0.0%	Vivienda	130	100	-
140	Cnstruccion De Vivienda	CHP00130300 186426	324,238	0.1%	59,399	0.0%	Vivienda	100	100	20.00
141	Revestimiento De Calles	CHP00130400 241144	359,765	0.2%	350,986	0.1%	Metro Lineal	215	100	100.00
142	Construccion De Red De Linea De Energia Electrica	CHP00130300 186479	749,790	0.3%	675,067	0.3%	Metro Lineal	13	100	90.00
143	Cntruccion De Sistema De Abastecimiento De Agua	CHP00130300 186252	2,557,688	1.1%	2,107,529	0.9%	Sistema	554	100	85.00
144	Construccion De Vivienda Micro Region 06	CHP00130300 186340	3,530,450	1.5%	3,438,841	1.4%	Vivienda	475	100	100.00
145	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Cales	CHP00130300 186754	500,261	0.2%	149,562	0.1%	Metro Lineal	570	100	30.00
146	Construccion De Vivienda Micro Region 03	CHP00130300 186313	2,535,550	1.1%	2,530,000	1.1%	Vivienda	392	100	100.00
147	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria	CHP00130400 244341	863,635	0.4%	747,347	0.3%	Aula	707	100	90.00
148	Contruccion De Vivienda Micro Region 08	CHP00130300 186334	3,410,239	1.4%	3,323,886	1.4%	Vivienda	109	100	100.00
149	Rehabilitacion De Sistema De Bastecimiento De Agua	CHP13130200 140265	4,301,988	1.8%	2,703,642	1.1%	Sistema	300	100	65.00
150	Construccion De Red De Linea De Energia Electrica Aerea	CHP13130200 140513	1,769,510	0.7%	1,633,932	0.7%	Kilómetros	45	100	98.00
151	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP13130200 140280	647,651	0.3%	504,917	0.2%	Sistema	300	100	80.00
152	Construcción De Cancha De Usos Multiples, En La Escuelaa Cecytech	CHP00130400 244940	1,132,490	0.5%	300,175	0.1%	Cancha	1,500	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			236,947,434	99.6%	155,909,135	65.5%		574,464		
153	Ampliacion De Red Subterranea En Energia Electrica	CHP00130300 186249	374,592	0.2%	365,120	0.2%	Transformador	400	100	100.00
154	Construccion Delsistema De Alcaantarillado Col. La Montaña	CHP00130300 186494	828,837	0.3%	248,095	0.1%	Metro Lineal	746	100	30.00
155	Constriccion De Puente Vehicular	CHP00130300 186264	203,192	0.1%	195,768	0.1%	Metro Lineal	258	100	100.00
156	Construcción De Puente Vehiculaur	CHP00130300 187430	1,864,511	0.8%	1,203,846	0.5%	Metro Lineal	764	100	70.00
157	Construcción De Puente Vehicular	CHP00130400 244423	7,993,037	3.4%	2,307,618	1.0%	Metro Lineal	246	100	30.00
158	Rehabilitación De Camino Rural	CHP00130400 241201	588,443	0.2%	176,389	0.1%	Kilómetro	260	100	30.00
159	Revestimiento De Calles	CHP00130300 186504	887,657	0.4%	265,700	0.1%	Metro Lineal	257	100	30.00
160	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Col. Lindavista	CHP00130300 186499	836,607	0.4%	250,438	0.1%	Metro Lineal	1,260	100	30.00
161	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario, En La Col. Bajluntie	CHP00130400 244447	1,969,872	0.8%	1,325,045	0.6%	Metros Lineales	450	100	70.00
162	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col Jardines De Paraiso	CHP00130300 186492	833,344	0.4%	830,000	0.3%	Metro Lineal	549	100	100.00
163	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Col. Nichtye-Ja	CHP00130400 244679	832,854	0.4%	249,856	0.1%	Metro Cuadrado	251	100	30.00
164	Construccion De Embovedado Pluvial	CHP00130300 186476	1,898,580	0.8%	-	0.0%	Metro Lineal	2,000	100	-
165	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	CHP00130300 186464	723,138	0.3%	595,719	0.3%	Metro Lineal	119	100	85.00
166	Techado De Cancha De Usos Multiples	CHP00130300 187377	1,665,736	0.7%	916,260	0.4%	Metro Cuadrado	423	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			87,040,813	99.2%	23,647,875	26.9%		45,359		

1	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 166817	2,550,106	2.9%	81,600	0.1%	Vivienda	500	100	100.00
2	Conservacion Y Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 201600	820,367	0.9%	820,367	0.9%	Kilómetro	2,046	100	100.00
3	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 166216	1,850,738	2.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	240	100	100.00
4	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 166973	663,028	0.8%	152,785	0.2%	Vivienda	78	100	100.00
5	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 167075	450,324	0.5%	-	0.0%	Vivienda	100	100	100.00
6	Construccion De Cancha Deportiva Con Techo De Estructura Metalica Esc. Primaria Francisco Javier Mina. Cve. 07dpb2868b	CHP00130300 201435	1,065,177	1.2%	273,195	0.3%	Cancha	37	100	100.00
7	Introduccion Del Servicio De Energia Electrica	CHP13130200 165288	1,243,374	1.4%	112,102	0.1%	Poste	109	100	100.00
8	Ampliacion Del Servicio De Energia Electrica 3f-4h 13-200 Kv	CHP00130300 201356	1,641,348	1.9%	1,148,747	1.3%	Poste	172	100	100.00
9	Construccion De Baños Rurales	CHP13130200 166190	2,169,993	2.5%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	204	100	100.00
10	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 166951	306,013	0.3%	-	0.0%	Vivienda	50	100	100.00
11	Gastos Indirectos	CHP00130300 201628	2,632,651	3.0%	1,194,956	1.4%	Informe	6,387	100	100.00
12	Construccion De Vivienda Rural (Barrio San Antonio)	CHP13130200 166879	247,678	0.3%	-	0.0%	Vivienda	55	100	100.00
13	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 166838	433,518	0.5%	-	0.0%	Vivienda	51	100	100.00
14	Revestimiento De Camino Rural Y Pavimentacion Del Tramo Nueva Linda-Santa Cuz El Palmar	CHP13130200 166409	4,172,293	4.8%	-	0.0%	Kilómetro	146	100	100.00
15	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural	CHP13130200 165032	2,441,473	2.8%	-	0.0%	Kilómetros	94	100	100.00
16	Construccion De Techo, Gradas Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva Prim. Comunitaria Sebastian Viscaino Cve. 07epb0381m	CHP13130200 166303	988,781	1.1%	334,454	0.4%	Cancha	47	100	100.00
17	Adquisicion De Software Y Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130300 201686	60,000	0.1%	20,989	0.0%	Lote	6,387	100	100.00
18	Construccion De Cancha Deportiva, Techo De Estructura Metalica Prim. Niños Heroes Cve. 07kpb0122j	CHP13130200 166455	1,251,258	1.4%	-	0.0%	Cancha	70	100	100.00
19	Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 201575	1,249,882	1.4%	874,918	1.0%	Kilómetro	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			87,040,813	99.2%	23,647,875	26.9%		45,359		
20	Construccion De Vivienda Rural (Barrio Guadalupe)	CHP13130200 166644	2,026,457	2.3%	-	0.0%	Vivienda	360	100	100.00
21	Construccion De Taller De Uso Comunitario (Barrio Santa Cruz)	CHP00130300 201558	1,257,463	1.4%	960,928	1.1%	Obra	330	100	80.00
22	Apertura De Camino, Revestimiento Y Construccion De Obras De Drenaje	CHP13130200 166595	639,857	0.7%	-	0.0%	Kilómetro	93	100	100.00
23	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 166568	1,554,647	1.8%	1,088,253	1.2%	Metro Cuadrado	502	100	100.00
24	Construccion De Cancha Deportiva Techo Y Grdaas Esc. Rim. Bil. Niño Artillero Cve. 07dpb0403i	CHP00130300 201500	1,468,050	1.7%	1,027,635	1.2%	Cancha	49	100	100.00
25	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 166938	1,071,045	1.2%	-	0.0%	Vivienda	168	100	100.00
26	Construccion De Taller De Uso Comunitario	CHP00130300 201532	1,328,876	1.5%	930,213	1.1%	Obra	95	100	100.00
27	Construccion De Taller Comunitario	CHP00130300 201544	905,293	1.0%	633,705	0.7%	Obra	240	100	100.00
28	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 167098	637,527	0.7%	-	0.0%	Vivienda	63	100	100.00
29	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	CHP13130200 165265	3,210,446	3.7%	211,195	0.2%	Poste	86	41	100.00
30	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 167060	2,251,619	2.6%	132,600	0.2%	Vivienda	400	100	100.00
31	Construccion De 2 Aulas Con Estructura Tipo Rc. Prim. Manuel Larrainzar Cve. 07epb0757i	CHP13130200 165201	1,056,251	1.2%	-	0.0%	Aula	46	100	100.00
32	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 167117	743,034	0.8%	85,833	0.1%	Vivienda	100	100	100.00
33	Construccion De Taller Comunitario	CHP00130300 201523	1,270,558	1.4%	402,471	0.5%	Obra	101	100	87.00
34	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130300 201243	134,660	0.2%	134,660	0.2%	Metro cúbico	193	100	100.00
35	Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa.	CHP00130300 201264	5,310,349	6.1%	1,005,879	1.1%	Sistema	6,385	100	70.00
36	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 166986	968,196	1.1%	-	0.0%	Vivienda	215	100	100.00
37	Construccion De Baños Rurales	CHP13130200 166336	2,107,673	2.4%	30,281	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	67	100	100.00
38	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 167161	833,099	0.9%	-	0.0%	Vivienda	185	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			87,040,813	99.2%	23,647,875	26.9%		45,359		
39	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130300 201287	899,017	1.0%	613,750	0.7%	Sistema	277	100	100.00
40	Apertura De Camino Rural	CHP00130300 201590	1,700,000	1.9%	1,700,000	1.9%	Kilómetro	125	100	100.00
41	Construccion De Taller Comunitario	CHP13130200 165244	2,078,044	2.4%	401,028	0.5%	Obra	380	100	100.00
42	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 167207	1,504,563	1.7%	464,751	0.5%	Vivienda	242	100	100.00
43	Introduccion Del Servicio De Energia Electrica	CHP13130200 165218	1,598,517	1.8%	259,750	0.3%	Poste	54	100	100.00
44	Construccion De 4 Aulas Con Estructura Tipo Rc. Primaria Jose Maria Pino Suarez Cve. 07dp2527e	CHP13130200 165154	1,190,290	1.4%	-	0.0%	Aula	160	100	100.00
45	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 167182	675,486	0.8%	-	0.0%	Vivienda	150	100	100.00
46	Construcción De Cancha Deportiva, Techo Y Muro De Contención, Primaria Conafe Jose Vazconcelos Cve 07kpb1410i	CHP13130200 165340	1,013,156	1.2%	-	0.0%	Cancha	41	100	100.00
47	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Ramon)	CHP00130300 201321	1,168,363	1.3%	362,896	0.4%	Sistema	338	100	90.00
48	Construccion De Cancha Deportiva Con Techo De Estructura Metalica Escuela Primaria Bil. Benito Juarez Garcia Cve. 07dpb3187d	CHP00130300 201451	1,317,324	1.5%	626,602	0.7%	Cancha	52	100	90.00
49	Curso De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130300 201666	263,265	0.3%	52,653	0.1%	Informe	6,387	100	100.00
50	Construccion De Baños Rurales	CHP13130200 166795	4,089,515	4.7%	1,356,975	1.5%	Letrina, Metros Cúbicos	1,933	100	100.00
51	Construccion De Taller Comunitario	CHP13130200 165305	1,131,174	1.3%	509,215	0.6%	Obra	171	100	100.00
52	Construccion De Techo Y Grada En Cancha Deportiva Esc. Prim. Bil. Nicolas Bravo Cve. 07dpb1160j (B. Los Naranjos)	CHP00130300 201481	910,428	1.0%	637,299	0.7%	Cancha	350	100	100.00
53	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 166898	765,032	0.9%	-	0.0%	Vivienda	150	100	100.00
54	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 167009	1,632,068	1.9%	465,173	0.5%	Vivienda	165	100	25.00
55	Construccion De Taller Comunitario	CHP13130200 166508	538,244	0.6%	376,771	0.4%	Obra	153	100	100.00
56	Introduccion De Servicio De Energia Electrica 3f-4h 13,200 Kv	CHP00130300 201389	384,469	0.4%	263,754	0.3%	Poste	30	100	100.00
57	Construccion De Taller De Uso Comunitario	CHP13130200 166543	1,151,219	1.3%	344,198	0.4%	Obra	398	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			87,040,813	99.2%	23,647,875	26.9%		45,359		
58	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 201176	1,249,396	1.4%	874,577	1.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
59	Construccion De Vivienda Rural	CHP13130200 166861	292,710	0.3%	-	0.0%	Vivienda	46	100	100.00
60	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	CHP00130300 201644	1,256,326	1.4%	443,862	0.5%	Informe	6,387	100	100.00
61	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 166478	2,355,203	2.7%	774,435	0.9%	Metro Cuadrado	535	100	100.00
62	Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislados	CHP00130400 262548	451,945	0.5%	356,600	0.4%	Kilómetro	100	100	80.00
63	Introduccion De Servicio De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	CHP00130300 201329	2,411,956	2.7%	1,105,819	1.3%	Poste	49	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,076,362	87.0%	23,054,083	86.9%		36,574		
1	Contratacion De Asistencia Tecnica	CHP00130200 164203	397,952	1.5%	397,952	1.5%	Informe	13,959	100	100.00
2	Techado De Cancha Deportiva En Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon Clave: 07dpr4061e	CHP00130300 199892	1,445,815	5.4%	1,439,325	5.4%	Obra	158	100	100.00
3	Techado De Cancha En Jardin De Niños Jose Maria Luis Mora, Clave: 07e00190r.	CHP00130200 164740	1,371,033	5.2%	1,371,033	5.2%	Obra	185	100	100.00
4	Techado De Cancha En Esc.Prim.Bil.Emiliano Zapata, Clave: 07dprb3091p	CHP00130200 164812	1,276,665	4.8%	1,276,665	4.8%	Obra	258	100	100.00
5	Techado De Cancha Deportiva (Barr San Jose Buena Vista)	CHP00130300 199737	1,313,053	4.9%	1,313,053	4.9%	Obra	1,210	100	100.00
6	Techado De Cancha En Esc.Prim.Bil.Guadalupe Victoria Clave 07dprb1120p.	CHP00130200 164935	1,569,670	5.9%	1,569,670	5.9%	Obra	265	100	100.00
7	Construccion De Muro De Contension (Construccion De Muro Gavion En El Tramo San Isidro Las Banderas)	CHP00130300 200129	750,000	2.8%	750,000	2.8%	Metro cúbico	230	100	100.00
8	Construccion Y Techado De Cancha En Esc. Pri. Angel Albino Corzo Clave: 07kpr2217l	CHP00130200 164686	2,179,014	8.2%	2,179,014	8.2%	Obra	318	100	100.00
9	Construccion De Boulevard	CHP00130200 164334	6,884,759	26.0%	6,868,970	25.9%	M2, Concreto hidráulico	3,465	100	100.00
10	Ampliacion De Pavimentacion De Calle Principal Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 199503	544,011	2.1%	544,011	2.1%	Metro Cuadrado	417	100	100.00
11	Capacitacion Global (Prodim)	CHP00130200 164271	132,651	0.5%	132,651	0.5%	Curso	13,959	100	100.00
12	Construccion De Muro De Contension (Ribera Canelar)	CHP00130200 164884	326,961	1.2%	326,961	1.2%	Metros Cúbicos	491	100	100.00
13	Techado De Cancha En Esc.Prim. Vicente Guerrero Clave: 07dprb08l	CHP00130200 164781	1,445,852	5.4%	1,445,852	5.4%	Obra	483	100	100.00
14	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension (Concepcion 2da Seccion)	CHP00130300 199617	1,475,438	5.6%	1,475,438	5.6%	Poste	160	100	100.00
15	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	CHP00130200 164982	1,648,850	6.2%	1,648,850	6.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	896	100	100.00
16	Construccion De Muro De Contension Jardin De Niños Jose Maria Luis Mora Clave: 07ecc0190r	CHP00130400 237822	314,638	1.2%	314,638	1.2%	Metro cúbico	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,981,032	119.4%	21,905,658	109.0%		41,897		
1	Construccion De Muro De Contencion En La Colonia Jorge Camacho Vidal	CHP00130300 182469	2,680,581	13.3%	2,448,369	12.2%	Metro cúbico	3,110	100	100.00
2	Construccion De Banquetas En El Fracc. Siglo Xxi Los Reyes	CHP00130300 182490	258,517	1.3%	252,607	1.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
3	Conservacion De Camino Rural, Tramo: Bateria Chiapas - Los Romero	CHP00130200 172428	1,000,000	5.0%	977,735	4.9%	Kilómetros	281	100	100.00
4	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130400 254257	3,560,277	17.7%	3,560,277	17.7%	Sistema	592	100	100.00
5	Construccion De Banquetas En La Calle Cristobal Colon	CHP00130400 247381	803,019	4.0%	240,906	1.2%	M2, Aceras, banquetas o andadores	503	100	40.00
6	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 247585	1,682,544	8.4%	1,641,236	8.2%	M2, Concreto hidráulico	973	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural	CHP00130400 247772	1,398,105	7.0%	419,432	2.1%	Metro Lineal	238	100	20.00
8	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Bacheo) 2da. Etapa	CHP00130400 247973	609,535	3.0%	594,928	3.0%	M2, Concreto hidráulico	14,212	100	100.00
9	Pavimentacion De Calle (Acceso Al J. De N. Gilberto Pasquett Vera)	CHP00130200 172415	569,728	2.8%	557,210	2.8%	M2, Concreto hidráulico	606	100	100.00
10	Construccion De Domo Para Usos Multiples En La Escuela Primaria Manuel Velasco Suarez	CHP00130400 247859	1,146,241	5.7%	1,118,773	5.6%	Obra	346	100	100.00
11	Conservacion De Camino Rural, Tramo: E.C. (Santa Martha -Ostuacan) - La Florida	CHP00130300 182289	1,000,000	5.0%	931,495	4.6%	Kilómetro	587	100	100.00
12	Conservacion De Camino Rural, Tramo: E.C.(Santa Martha - Ostuacan) - Ignacio Zaragoza Bajo	CHP00130300 183892	1,000,000	5.0%	977,929	4.9%	Kilómetro	601	100	100.00
13	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 249587	3,435,000	17.1%	3,435,000	17.1%	Metros	1,615	100	100.00
14	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 172371	2,753,719	13.7%	2,714,302	13.5%	Metro Lineal	14,212	100	100.00
15	Construccion De Banquetas En La Colonia Jorge Camacho Vidal	CHP00130300 182398	1,477,550	7.4%	1,442,670	7.2%	Metro Cuadrado	3,221	100	100.00
16	Construccion De Banquetas En El Fracc. Las Liliás	CHP00130300 182483	606,215	3.0%	592,790	3.0%	Metro Cuadrado	450	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,667,531	77.2%	35,189,836	76.2%		196,856		
1	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130300 179079	1,255,480	2.7%	1,255,480	2.7%	Poste	205	100	100.00
2	Construccion De Domo Estructural	CHP13130200 141320	710,048	1.5%	709,599	1.5%	Obra	279	100	100.00
3	Construccion De Domo Estructural	CHP13130200 138786	725,782	1.6%	725,066	1.6%	Obra	58	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 242421	170,665	0.4%	170,665	0.4%	Vivienda	100	100	100.00
5	Construccion De Domo Estructural	CHP13130200 138543	695,415	1.5%	695,259	1.5%	Obra	61	100	100.00
6	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	CHP13130200 138261	594,483	1.3%	542,265	1.2%	Metros Lineales	1,000	100	100.00
7	Introduccion De La Red De Energia Electrica	CHP13130200 139155	682,886	1.5%	682,886	1.5%	Poste	100	100	100.00
8	Rehabilitacion De Obra De Drenaje (Alcantarilla)	CHP00130400 232204	238,817	0.5%	238,817	0.5%	Metro Lineal	938	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Y Obra Hidraulica	CHP00130400 232212	298,819	0.6%	82,557	0.2%	Kilómetro	242	100	28.00
10	Estudio Y Proyecto De Agua Potable	CHP00130300 185274	213,746	0.5%	213,746	0.5%	Obra	1,200	100	100.00
11	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	CHP00130300 184540	1,082,721	2.3%	1,082,721	2.3%	Metro Lineal	15,443	100	100.00
12	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP00130300 184911	403,419	0.9%	403,419	0.9%	Cancha	150	100	100.00
13	Construccion De Pavimento Hidraulico	CHP00130300 184779	974,104	2.1%	974,104	2.1%	Metros Cuadrados	15,443	100	100.00
14	Construccion De Domo Estructural	CHP13130200 138685	695,247	1.5%	695,054	1.5%	Obra	112	100	100.00
15	Conservacion De Caminos (Rehabilitacion)	CHP00130300 179295	405,217	0.9%	405,217	0.9%	Metros Lineales	124	100	100.00
16	Rehabilitacion De Aulas	CHP00130300 180145	218,881	0.5%	209,288	0.5%	Aula	146	100	96.00
17	Construccion De Pavimento Hidraulico	CHP00130300 184927	1,361,413	2.9%	1,361,413	2.9%	Metros Cuadrados	15,443	100	100.00
18	Construccion De Rejillas Para Alcantarillas	CHP00130400 232408	77,047	0.2%	77,047	0.2%	Metro Lineal	15,443	100	100.00
19	Construccion De Puente Vehicular	CHP00130300 180099	354,441	0.8%	354,441	0.8%	Metros Lineales	313	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,667,531	77.2%	35,189,836	76.2%		196,856		
20	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 233044	4,301,581	9.3%	4,301,581	9.3%	Sistema	938	100	100.00
21	Ampliacion De La Red De Agua Potable	CHP00130400 234662	124,077	0.3%	124,077	0.3%	Metro Lineal	60	100	100.00
22	Rehabilitación De Camino	CHP00130300 184555	169,048	0.4%	169,047	0.4%	Kilómetro	217	100	100.00
23	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP13130200 138949	980,604	2.1%	980,604	2.1%	Poste	150	100	100.00
24	Construccion De Domo Estructural	CHP13130200 138758	725,782	1.6%	713,273	1.5%	Obra	130	100	100.00
25	Construccion De Pavimento Hidraulico	CHP00130300 184474	2,163,140	4.7%	2,163,140	4.7%	Metros Cuadrados	15,443	100	100.00
26	Ampliacion De La Red De Energia Electrica 4a Etapa	CHP13130200 138474	1,282,246	2.8%	1,282,246	2.8%	Poste	180	100	100.00
27	Construccion De Caseta Y Bascula Camionera	CHP00130400 242429	1,213,863	2.6%	1,063,863	2.3%	Obra	15,443	100	88.00
28	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP13130200 141523	403,419	0.9%	403,419	0.9%	Cancha	110	100	100.00
29	Construccion De Pavimento Hidraulico	CHP00130400 232172	697,975	1.5%	697,971	1.5%	Metros Cuadrados	15,443	100	100.00
30	Rehabilitacion De Camino	CHP00130300 184444	208,599	0.5%	208,599	0.5%	Kilómetro	211	100	100.00
31	Rehabilitacion De Caminos	CHP13130200 141490	407,841	0.9%	407,841	0.9%	Metro Lineal	124	100	100.00
32	Construccion De Pavimento Hidraulico	CHP00130300 184894	498,335	1.1%	498,335	1.1%	Metro Cuadrado	15,443	100	100.00
33	Revestimiento De Calles	CHP13130200 141652	107,376	0.2%	103,928	0.2%	Metro Lineal	15,443	100	100.00
34	Construccion De Domo Estructural	CHP13130200 139205	719,864	1.6%	719,833	1.6%	Obra	164	100	100.00
35	Rehabilitacion Del Alumbrado Del Boulevard	CHP13130200 138087	1,423,266	3.1%	1,423,266	3.1%	Poste	800	100	100.00
36	Construcción De Dos Aulas Didacticas	CHP13130200 141225	648,946	1.4%	648,946	1.4%	Obra	80	100	100.00
37	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP13130200 141507	403,419	0.9%	403,419	0.9%	Obra	378	100	100.00
38	Rehabilitacion De Camino	CHP00130300 184404	357,703	0.8%	357,703	0.8%	Metro Lineal	242	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,667,531	77.2%	35,189,836	76.2%		196,856		
39	Construccion De Domo Estructural	CHP13130200 138645	706,421	1.5%	706,171	1.5%	Obra	37	100	100.00
40	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 232194	397,522	0.9%	397,522	0.9%	Metro Lineal	15,443	100	100.00
41	Construcción De Domo Estructural	CHP13130200 138718	659,088	1.4%	659,088	1.4%	Obra	58	100	100.00
42	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130300 179241	995,424	2.2%	965,915	2.1%	Poste	200	100	100.00
43	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	CHP13130200 141517	41,293	0.1%	39,000	0.1%	-1	220	100	100.00
44	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	CHP00130400 232113	594,127	1.3%	594,127	1.3%	Metros Cuadrados	15,443	100	100.00
45	Pavimento Mixto	CHP13130200 141250	453,439	1.0%	453,439	1.0%	Kilómetros	133	100	100.00
46	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Puente Vehicular Sobre El Rio Pijijiapan	CHP13130200 141366	1,392,000	3.0%	1,392,000	3.0%	Documento	15,443	100	100.00
47	Introduccion De La Red De Energia Electrica	CHP13130200 139075	1,145,418	2.5%	1,145,418	2.5%	Poste	100	100	100.00
48	Rehabilitación De Caminos	CHP13130200 141466	383,652	0.8%	383,590	0.8%	Kilómetros	1,575	100	100.00
49	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	CHP13130200 141207	303,432	0.7%	303,432	0.7%	Obra	80	100	100.00
50	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Introduccion De La Red De Drenaje	CHP13130200 141265	600,001	1.3%	600,001	1.3%	Documento	325	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,293,840	85.0%	41,383,267	79.5%		163,815		
1	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Telesecundaria No. 199 Jose Vasconcelos Calderon 07etv1204i	CHP00130300 220703	1,154,004	2.2%	1,154,004	2.2%	Cancha	13,201	100	100.00
2	Construccion De Un Aula En La Esc. Prim. Comunitaria 16 De Septiembre 07kpr4752z	CHP00130300 221274	396,124	0.8%	396,124	0.8%	Aula	377	100	100.00
3	Construccion De Do Canchas En La Esc. Sec.Del Estado Juan Sabines Guerrero	CHP00130400 267071	1,078,817	2.1%	1,078,817	2.1%	Obra	452	100	100.00
4	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Dr. Rodolfo Figueroa Esquina 07epr0418k	CHP00130300 221149	1,154,004	2.2%	1,154,004	2.2%	Metro Cuadrado	126	100	100.00
5	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 267212	1,206,374	2.3%	1,206,374	2.3%	Obra	850	100	100.00
6	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130400 267572	921,136	1.8%	921,136	1.8%	Obra	160	100	100.00
7	Construccion De Dos Aulas 6x8 Estructura Rc En La Esc. Prim. Bil. Cristobal Colon 07dpr3172b	CHP00130300 220890	909,135	1.7%	909,135	1.7%	Aula	13,201	100	100.00
8	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130400 267551	1,660,279	3.2%	-	0.0%	Obra	150	100	-
9	Construccion De Dos Aulas En La Esc. Sec. Del Edo. Juan Sabines Guerrero 07ees0204c	CHP00130300 221066	1,078,817	2.1%	1,078,817	2.1%	Aula	1,436	100	100.00
10	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Telesecundaria No. 626 Tierra Y Libertad 07etv0659h	CHP00130300 220931	448,551	0.9%	448,551	0.9%	Metro Cuadrado	389	100	100.00
11	Apertura Y Rebestimiento De Camino Rural	CHP00130400 267610	2,233,336	4.3%	2,167,904	4.2%	Obra	1,980	100	97.00
12	Rehabilitacion De Vivienda	CHP00130400 267584	603,200	1.2%	-	0.0%	Obra	450	100	-
13	Construccion De Cocina Escolar En La Esc. Ignacio Jose De Allende Y Unzaga Cct 07dpr2233s	CHP00130400 266320	459,331	0.9%	459,331	0.9%	Pieza	356	100	100.00
14	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Telesecundaria Justo Sierra Mendez 07etv0339x	CHP00130300 220607	448,551	0.9%	448,551	0.9%	Cancha	13,201	100	100.00
15	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Fed. Miguel Aleman Valdez 07dpr3665o	CHP00130300 221125	1,154,004	2.2%	1,154,004	2.2%	Metro Cuadrado	419	100	100.00
16	Construccion De Techado De Canchade Usso Multipleen La Esc.Prim. Federal Miguel Aleman	CHP00130400 267135	1,154,004	2.2%	1,154,004	2.2%	Obra	356	100	100.00
17	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Federal Lic Adolfo Lopez Mateos 07dpr3859b	CHP00130300 220654	1,192,988	2.3%	1,192,988	2.3%	Cancha	13,201	100	100.00
18	Contruccion De Techado De Cancha De Uo Multiples En La Esc. Prim Fernando Monte De Oca	CHP00130400 267236	1,154,004	2.2%	1,154,004	2.2%	Obra	412	100	100.00
19	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Justo Sierra Mendez 07epr0643h	CHP00130300 221097	491,086	0.9%	491,086	0.9%	Metro Cuadrado	466	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,293,840	85.0%	41,383,267	79.5%		163,815		
20	Construccion De Dos Aulas 6x8 Mts Estructura Rc En La Esc. Prim. Bil. Benito Juarez Garcia 07dpb2712a	CHP00130300 221034	813,622	1.6%	813,622	1.6%	Aula	344	100	100.00
21	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Prodim	CHP00130400 266513	260,422	0.5%	260,422	0.5%	Informe	13,208	100	100.00
22	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Del Estado Jose Maria Morelos Y Pavon 07ep0141o	CHP00130300 220860	448,551	0.9%	448,551	0.9%	Cancha	13,201	100	100.00
23	Rehabilitcion Del Equipo De Iluminacion	CHP00130400 267507	700,000	1.3%	700,000	1.3%	Obra	763	100	100.00
24	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Alcrucero Y Jardin De Niños	CHP00130400 267284	1,531,878	2.9%	1,529,878	2.9%	Obra	756	100	100.00
25	Contruccion De Techado D3 Cancha De Uso Multipleesc. Teleec. Jose Vazconcelos Calderon	CHP00130400 267024	1,154,004	2.2%	1,154,004	2.2%	Obra	650	100	100.00
26	Revestimientode Camino Ruraly Obra De Drenaje Tramomale Centro, Miravalle-Canada	CHP00130400 267467	297,932	0.6%	297,932	0.6%	Obra	450	100	100.00
27	Apertura De Camino Rural	CHP00130400 267490	2,646,513	5.1%	2,646,513	5.1%	Obra	873	100	100.00
28	Construccion De Una Barda Perimetralen La Esc. Prim. Juan Escutia Cct 07dpb2292	CHP00130400 266268	951,292	1.8%	951,292	1.8%	Bardas	256	100	100.00
29	Contruccion De Una Barda Perimetral En El Arbergue Escolar Enrique Pestalozz 077ai0813u	CHP00130400 266396	999,848	1.9%	999,848	1.9%	Bardas	422	100	100.00
30	Contruccion De Una Barda Perimetralen La Escuela Secundariasierra Madre De Chiapas Cct 07ees0101g	CHP00130400 266190	923,667	1.8%	923,667	1.8%	Bardas	220	100	100.00
31	Construcion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Rural Prof. Arturo Abrego Petríz 07dpr3764o	CHP00130300 220969	448,551	0.9%	448,551	0.9%	Metro Cuadrado	321	100	100.00
32	Construccion De Salon De Usos Multiples En La Esc. Prim. Fral. 20 De Noviembre 07dpr0846d	CHP00130300 221253	1,205,723	2.3%	1,205,723	2.3%	Pieza	1,436	100	100.00
33	Construccion De Techado De Canchas De Usos Multiples En La Esc. Prim. Victor Manuel Aranda De Leon 07ep0508c	CHP00130300 220752	1,154,004	2.2%	1,154,004	2.2%	Cancha	13,201	100	100.00
34	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Bil. Guadalupe Victoria 07dpb2886r	CHP00130300 220828	448,551	0.9%	448,551	0.9%	Cancha	13,201	100	100.00
35	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Bil. Benemeritos De Las Americas 07dpb1525z	CHP00130300 220786	1,154,004	2.2%	1,154,004	2.2%	Cancha	13,201	100	100.00
36	Contruccion De Cancha De Usos Multiples Con Tribunas	CHP00130400 266448	686,133	1.3%	686,133	1.3%	Cancha	546	100	100.00
37	Constuccion De Techado De Cancha De Uo Multipleen La Esc. Prim Belizario Dominguez	CHP00130400 267169	1,200,000	2.3%	620,339	1.2%	Obra	342	100	50.00
38	Construccion De Banda Perimetral En El Jardin De Niños Y Niñas Melanie Kleincct07djin0285v	CHP00130400 266141	740,697	1.4%	740,697	1.4%	Bardas	201	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,293,840	85.0%	41,383,267	79.5%		163,815		
39	Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En La Esc. Prim. 14 De Septiembre 07dpr0309o	CHP00130300 221004	897,483	1.7%	897,483	1.7%	Aula	13,201	100	100.00
40	Ampliacion De Red De Energia Electrica	CHP00130400 267381	2,439,905	4.7%	2,439,905	4.7%	Obra	985	100	100.00
41	Consultoria E Invetigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Intitucional	CHP00130400 266567	781,265	1.5%	781,265	1.5%	Informe	13,208	100	100.00
42	Construccion De Canal Pluvial	CHP00130400 267440	1,663,494	3.2%	1,663,494	3.2%	Obra	341	100	100.00
43	Construccion De Usos Multiples En La Esc. Prim. Leona Vicario 07dpr0012v	CHP00130300 221202	448,551	0.9%	448,551	0.9%	Metro Cuadrado	83	100	100.00
44	Introduccion De Red De Energia Electrica	CHP00130400 267359	1,400,000	2.7%	1,400,000	2.7%	Obra	1,222	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,505,484	81.1%	27,505,484	81.1%		116,859		
1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (5a. Calle Oriente Entre 2a. Avenida Norte Y Avenida Central Norte).	CHP00130300 195308	1,030,120	3.0%	1,030,120	3.0%	M2, Concreto hidráulico	7,921	100	100.00
2	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130200 163438	1,581,230	4.7%	1,581,230	4.7%	Poste	369	100	100.00
3	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico (Tramo Union Hermosillo Al Ejido Providencia)	CHP00130200 160634	1,190,190	3.5%	1,190,190	3.5%	Kilómetro	468	100	100.00
4	Rehabilitación Del Techado Estructural Del Auditorio Municipal	CHP00130300 192415	208,173	0.6%	208,173	0.6%	Metro Cuadrado	7,921	100	100.00
5	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio La Unidad Del Cantón El Progreso	CHP00130300 186049	326,674	1.0%	326,674	1.0%	Poste	1,507	100	100.00
6	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (10a Av. Sur Entre 2a Y 4a Calle Oriente) Barrio Guadalupano	CHP00130200 160610	850,490	2.5%	850,490	2.5%	M2, Concreto hidráulico	7,921	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Av. Central Norte Entre La Carretera Costera Y 5a. Calle Poniente	CHP00130200 160535	2,242,387	6.6%	2,242,387	6.6%	Metros Lineales	7,921	100	100.00
8	Construcion De Rotonda Con Escultura Representativa De La Mujer De Villa Comaltitlan	CHP00130300 186065	950,779	2.8%	950,779	2.8%	OBRA	7,921	100	100.00
9	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (5a. C. Poniente Entre Av. Central Norte Y 1a. Av. Norte.	CHP00130300 196057	1,155,260	3.4%	1,155,260	3.4%	M2, Concreto hidráulico	7,201	100	100.00
10	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (3a. Calle Poniente Norte Entre Avenida Central Norte Y 1a. Norte Poniente)	CHP00130300 195991	966,340	2.8%	966,340	2.8%	M2, Concreto hidráulico	7,921	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (2a. Av. Norte Entre Calle Central Ote Y 3a. Calle Oriente.)	CHP00130200 160670	2,114,063	6.2%	2,114,063	6.2%	M2, Concreto hidráulico	7,921	100	100.00
12	Construcción De Barda Perimetral De 316.10 Metros Lineales, Para La Escuela Secundaria Rosario Castellanos Figueroa Calve 07ees0173z ,3a. Etapa	CHP00130300 195414	760,142	2.2%	760,142	2.2%	Metros Lineales	7,972	100	100.00
13	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Fracc. Buenos Aires (Cabecera Municipal)	CHP00130300 186036	1,199,565	3.5%	1,199,565	3.5%	Poste	980	100	100.00
14	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (7a. Calle Poniente Entre 1a. Av. Norte Y Av. Central Norte)	CHP00130300 185985	659,383	1.9%	659,383	1.9%	M2, Concreto hidráulico	7,201	100	100.00
15	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130300 186014	976,777	2.9%	976,777	2.9%	Poste	250	100	100.00
16	Construcción De Puente Tipo Alcantarilla	CHP00130300 195865	2,550,000	7.5%	2,550,000	7.5%	Metro Lineal	4,500	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (3a. Calle Oriente Entre Av. Central Norte Y 2a. Av. Norte) Barrio San Juan	CHP00130200 160586	999,959	2.9%	999,959	2.9%	M2, Concreto hidráulico	7,921	100	100.00
18	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (2a. Av. Norte Entre Calle Oriente Y Carretera Costera.)	CHP00130200 160700	2,351,923	6.9%	2,351,923	6.9%	M2, Concreto hidráulico	7,921	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,505,484	81.1%	27,505,484	81.1%		116,859		
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Av.Central Norte, Entre La 1a. Y 5a. Calle Poniente	CHP00130200 160502	2,490,404	7.3%	2,490,404	7.3%	METROS CUADRADOS	7,201	100	100.00
20	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Primera Calle Oriente Entre 4a. Avenida Norte Y Carretera Costera).	CHP00130300 192312	2,901,625	8.6%	2,901,625	8.6%	M2, Concreto hidráulico	7,921	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,076,543	63.0%	39,943,964	52.3%		232,182		

1	Construccion De Cancha Con Domo En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave:07dpr370c	CHP00130300 204100	1,200,000	1.6%	360,000	0.5%	Lote	128	100	30.00
2	Rehabilitacion De La Instalacion Electrica Y Del Sistema De Agua Potable (Las Cañitas)	CHP00130400 257533	1,000,000	1.3%	300,000	0.4%	Sistema	10,043	100	30.00
3	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 202213	2,242,734	2.9%	2,242,734	2.9%	Metro Cuadrado	419	100	100.00
4	Pavimentacion De Andador Peatonal Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 203982	700,000	0.9%	700,000	0.9%	Metro Cuadrado	5,592	100	100.00
5	Construccion De Muro De Contencion En Barrio Centro De La Localidad De Rincon Chamula	CHP00130400 257355	94,653	0.1%	94,653	0.1%	Metro cúbico	5,592	100	100.00
6	Pavimentacion De Calle Con Conreto Hidraulico	CHP00130300 202262	800,000	1.0%	800,000	1.0%	Metro Cuadrado	401	100	100.00
7	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Año De Juarez	CHP00130400 257500	3,000,000	3.9%	1,600,000	2.1%	Metro Cuadrado	655	100	53.33
8	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Cabecera Municipal (Primera Avenida Norte Poniente)	CHP00130400 263767	362,228	0.5%	362,228	0.5%	Metro Cuadrado	100,043	100	100.00
9	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Barrio Guadalupe En La Cabecera Municipal	CHP00130400 264023	3,116,147	4.1%	2,951,851	3.9%	Metro Cuadrado	10,043	100	95.00
10	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 202242	1,306,255	1.7%	1,238,162	1.6%	Metro Cuadrado	499	100	94.80
11	Construccion De Cancha Con Domo Estructural En Escuela Primaria Rural	CHP00130300 202271	1,200,000	1.6%	1,161,869	1.5%	Obra	490	100	95.00
12	Rehabilitacion De Camino Chapayal Tramo: Cerro Blanco -San Jose Chapayal	CHP00130300 204165	2,800,000	3.7%	2,800,000	3.7%	Kilómetro	2,059	100	100.00
13	Prodim (Capacitacion Y Actualizacion)	CHP00130400 249546	381,778	0.5%	381,778	0.5%	Informe	3,465	100	100.00
14	Construccion De Domo Estructural Y Cancha Deportiva De Usos Multiples En La Esc. Telesecundaria No. 762 :Benito Juarez Garcia Clave:07etv0783g	CHP00130400 264157	1,600,000	2.1%	1,600,000	2.1%	Obra	150	100	100.00
15	Pavimento De Calles	CHP00130300 204191	500,094	0.7%	500,094	0.7%	Metro Cuadrado	10,043	100	100.00
16	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	CHP00130300 204146	430,000	0.6%	430,000	0.6%	Metro Lineal	5,592	100	100.00
17	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Barrio Santiago En La Cabecera Municipal	CHP00130400 264067	212,254	0.3%	212,254	0.3%	Metro Cuadrado	10,043	100	100.00
18	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Barrio Guadalupe En La Cabecera Municipal	CHP00130400 266135	3,116,147	4.1%	2,951,851	3.9%	Metro Cuadrado	10,043	100	95.00
19	Construccion De Cancha Con Domo Estructural	CHP00130300 204107	1,200,000	1.6%	360,000	0.5%	Lote	150	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,076,543	63.0%	39,943,964	52.3%		232,182		
20	Gastos Indirectos 2013	CHP00130300 210260	2,290,699	3.0%	2,290,669	3.0%	Informe	10,043	100	100.00
21	Rehabilitacion De Camino Rural Km 4 Mas 600 Al Km 7 Mas 100	CHP00130300 204130	1,200,140	1.6%	1,200,140	1.6%	Kilómetro	845	100	100.00
22	Construccion De Domo Estructural Y Cancha De Usos Multiples En Esc Prim. Vicente Guerrero Clave: 07dpb1704l	CHP00130400 263398	1,600,000	2.1%	800,000	1.0%	Obra	200	100	50.00
23	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Santos Degollados	CHP00130300 204200	400,000	0.5%	400,000	0.5%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
24	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Gradas En Esc. Primaria Benito Juarez Garcia	CHP00130400 263328	1,000,000	1.3%	481,046	0.6%	Obra	150	100	48.00
25	Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Bilingue Jose Maria Morelos Y Pavon Clave:07dpb3086f	CHP00130400 263871	397,971	0.5%	397,971	0.5%	Aula	100	100	100.00
26	Introduccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 256313	2,603,550	3.4%	2,603,550	3.4%	Sistema	125	100	100.00
27	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje (En Barrio Tejeria); Localidad De Rincon Chamula	CHP00130400 257111	500,000	0.7%	500,000	0.7%	Metro Lineal	5,592	100	100.00
28	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Captacion Y Tanque De Almacenamiento De 10 M3 De Agua Potable	CHP00130300 204180	397,445	0.5%	397,445	0.5%	Metro Lineal	5,592	100	100.00
29	Apertura De Camino Tramo: Cabecera Municipal - La Sidra	CHP00130400 263674	550,000	0.7%	165,000	0.2%	Kilómetro	10,043	100	30.00
30	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Jaime Sabines Clave:07ep0586g	CHP00130400 263227	678,252	0.9%	676,965	0.9%	Aula	150	100	100.00
31	Construccion De Cancha Con Domo Estructural	CHP00130300 204044	1,200,000	1.6%	1,200,000	1.6%	Obra	1,136	100	100.00
32	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Barrio Centro En La Cabecera Municipal	CHP00130400 263964	4,130,051	5.4%	2,065,026	2.7%	Metro Cuadrado	10,043	100	50.00
33	Prodim (Adquisicion De Software Mobiliario Y Equipo De Administracion)	CHP00130300 210409	239,884	0.3%	239,884	0.3%	Informe	10,043	100	100.00
34	Rehabilitacion De Camino Rural	CHP00130300 203881	1,000,000	1.3%	852,535	1.1%	Kilómetro	214	100	85.00
35	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Lázaro Cardenas- Las Palmas-Rio Los Angeles Incluye Mejoramiento Del Camino A Base De Material	CHP00130300 202100	2,426,372	3.2%	2,426,372	3.2%	Kilómetro	607	100	100.00
36	Construccion De Salon De Usos Multiples	CHP00130300 204090	700,000	0.9%	700,000	0.9%	Obra	655	100	100.00
37	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 202155	1,000,000	1.3%	1,000,000	1.3%	Metro Cuadrado	607	100	100.00
38	Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico Tramo E.C. Mpal.- San Jose Chapaya-Rinconcito	CHP00130400 257000	499,888	0.7%	499,888	0.7%	Metro Cuadrado	287	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			120,812,064	110.4%	95,680,491	87.4%		96,282		
1	Construccion De Drenaje Pluvial	CHP00130400 252785	812,674	0.7%	728,868	0.7%	Metro Lineal	528	100	90.00
2	Construccion De Barda Perimetral (Esc. Primaria Bilingue Jaime Nuno C.C.T.07dpb2519w	CHP13130200 145151	1,225,943	1.1%	1,225,943	1.1%	Metro Lineal	320	100	100.00
3	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 252336	1,368,621	1.3%	1,368,621	1.3%	Metros Cuadrados	547	100	100.00
4	Construccion De 03 Puentes Vehiculares	CHP00130400 253694	743,750	0.7%	223,125	0.2%	Puente	852	100	35.00
5	Construccion De Gradas	CHP00130400 252678	1,205,100	1.1%	1,205,100	1.1%	Metro Lineal	624	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda (Laminas9	CHP00130400 256921	62,728	0.1%	62,728	0.1%	Pieza	593	100	100.00
7	Construccion De Techado Esc. Primaria Federal Rafael Ramirez Castañeda C.C.T. 07dpr15175	CHP13130200 144950	1,793,761	1.6%	1,793,761	1.6%	Metro Cuadrado	671	100	100.00
8	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 252560	1,949,395	1.8%	1,949,395	1.8%	Metro Cuadrado	586	100	100.00
9	Construccion De Drenaje Pluvial	CHP00130400 252108	2,959,445	2.7%	2,959,445	2.7%	Metro Lineal	1,879	100	100.00
10	Honorable Ayuntamiento De Sabanilla Chiapas	CHP00130400 256943	31,364	0.0%	31,364	0.0%	Pieza	682	100	100.00
11	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 145257	1,401,017	1.3%	1,401,017	1.3%	Metro Lineal	752	100	100.00
12	Construccion De Techado	CHP13130200 145246	2,140,160	2.0%	2,140,160	2.0%	Metro Cuadrado	489	100	100.00
13	Construccion De Salon De Usos Multiples En El Albergue Escolar Esc. Primaria Belisario Dominguez Palencia C.C.T.07tai0888k	CHP00130400 254031	965,102	0.9%	289,531	0.3%	Salón	213	100	30.00
14	Construccion De Vivienda Rural Con Techumbre De Lamina	CHP00130400 254094	309,212	0.3%	92,764	0.1%	Vivienda	289	100	30.00
15	Construccion De Cancha De Usos Multiples (Esc. Telesecundaria 942 Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T. 07etv0941f	CHP13130200 145117	474,232	0.4%	474,232	0.4%	Metro Cuadrado	984	100	100.00
16	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 145234	1,606,969	1.5%	1,029,315	0.9%	Metro Cuadrado	1,800	100	65.00
17	Construccion De Vivienda Rural Con Techumbre De Lamina	CHP00130400 253944	2,319,088	2.1%	2,319,088	2.1%	Vivienda	624	100	100.00
18	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Segunda Etapa)	CHP13130200 145074	313,587	0.3%	313,587	0.3%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
19	Rehabilitacion De Espacios Educativos Telesecundaria 610 Rosario Castellanos Figueroa C.C.T. 07etv0664t	CHP00130400 254338	665,761	0.6%	199,728	0.2%	Metro Cuadrado	471	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			120,812,064	110.4%	95,680,491	87.4%		96,282		
20	Gastos Indirectos 2013	CHP00130400 257130	3,283,337	3.0%	3,283,337	3.0%	Informe	9,879	100	100.00
21	Construccion De Vivienda	CHP00130400 256780	2,661,779	2.4%	2,661,779	2.4%	Vivienda	389	100	100.00
22	Construccion De Dos Aulas De 6.48 X 8 Mts Estructura U1-C (Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 135 C.C.T. 07ecb0110q	CHP13130200 145205	993,451	0.9%	993,451	0.9%	Metro Cuadrado	418	100	100.00
23	Construccion De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc(Esc. Telesecundaria 942 Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T. 07etv0941f	CHP13130200 145199	862,075	0.8%	862,075	0.8%	Metro Cuadrado	421	100	100.00
24	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples (Esc. Primaria Federal Cuahutemoc C.C.T.07dpr2426h	CHP13130200 145209	1,730,363	1.6%	1,730,363	1.6%	Metro Cuadrado	384	100	100.00
25	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 145229	3,153,505	2.9%	3,153,505	2.9%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
26	Construccion De Viviendas	CHP00130400 256806	3,042,033	2.8%	3,042,033	2.8%	Vivienda	531	100	100.00
27	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 252410	2,090,266	1.9%	2,090,266	1.9%	Metro Cuadrado	649	100	100.00
28	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 253810	2,599,354	2.4%	1,079,652	1.0%	Metro Lineal	642	100	35.00
29	Mantenimiento De Caminos En Tramos Aislados Paraiso-Asuncion Huitiupan-El Calvario	CHP00130400 257105	676,741	0.6%	272,696	0.2%	Kilómetro	952	100	40.00
30	Construccion De Vivienda Rural	CHP00130400 256734	3,675,790	3.4%	3,675,790	3.4%	Vivienda	426	100	100.00
31	Conservacion De Camino Con Concreto Hidraulico Y Muros De Contencion En Tramos Aislados	CHP00130400 253771	886,679	0.8%	886,679	0.8%	Kilómetro	975	100	100.00
32	Mejoramiento De Vivienda (Laminas)	CHP00130400 257016	89,387	0.1%	89,387	0.1%	Pieza	624	100	100.00
33	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 253074	1,008,313	0.9%	697,508	0.6%	Metro Cuadrado	762	100	70.00
34	Construccion De Canal Pluvial	CHP00130400 253729	1,271,810	1.2%	1,271,810	1.2%	Metro Lineal	588	100	100.00
35	Mejoramiento De Vivienda (Laminas)	CHP00130400 256929	93,835	0.1%	93,835	0.1%	Plaza	751	100	100.00
36	Construccion De Puente Vehicular 2a Etapa	CHP00130400 252051	2,986,835	2.7%	2,986,835	2.7%	Metro Lineal	564	100	100.00
37	Construccion De 2 Aulas De 6 X 8 Mts Esc. Primaria Indigena Juan Escutia C.C.T. 07dpb2704s	CHP00130400 253985	681,437	0.6%	313,999	0.3%	Aula	241	100	45.00
38	Construccion De 10 Viviendas Rurales Con Techumbre De Lamina	CHP00130400 253601	773,029	0.7%	231,910	0.2%	Vivienda	159	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			120,812,064	110.4%	95,680,491	87.4%		96,282		
39	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 251982	1,401,017	1.3%	1,401,017	1.3%	Metros Lineales	683	100	100.00
40	Rehabilitacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 252619	2,105,361	1.9%	2,105,361	1.9%	Metro Lineal	841	100	100.00
41	Construccion De Bardeado Perimetral (Esc. Secundaria Tecnica 97 C.C.T. 07dst0101z)	CHP13130200 145099	1,149,547	1.1%	1,149,547	1.1%	Metro Lineal	548	100	100.00
42	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples Esc. Telesecundaria 941 Veinte De Noviembre C.C.T. 07etv0968m	CHP13130200 145248	2,416,725	2.2%	725,017	0.7%	Metro Cuadrado	687	100	40.00
43	Construccion De Techado De Cancha Esc. Primaria Cristobal Colon C.C.T. 07epr0144l	CHP13130200 145055	1,857,733	1.7%	1,857,733	1.7%	Metros Cuadrados	457	100	100.00
44	Construccion De Gradas	CHP13130200 145251	1,433,064	1.3%	1,433,064	1.3%	Metro Lineal	1,800	100	100.00
45	Suministro Y Colocacion De Modulos Solares	CHP00130400 254212	672,000	0.6%	201,600	0.2%	Módulo	579	100	35.00
46	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 145163	1,586,392	1.4%	1,421,307	1.3%	M2, Concreto hidráulico	652	100	88.00
47	Mantenimeinto De Caminos En Tramos Aislados Villaflores-Moyos-Cristobal Colon	CHP00130400 257083	887,106	0.8%	622,096	0.6%	Kilómetro	897	100	75.00
48	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 252244	1,479,652	1.4%	1,479,652	1.4%	Metro Cuadrado	389	100	100.00
49	Mejoramiento De Vivienda (Laminas)	CHP00130400 257057	97,228	0.1%	97,228	0.1%	Pieza	621	100	100.00
50	Mejoramiento De Viviendas (Laminas)	CHP00130400 256892	630,787	0.6%	630,787	0.6%	Pieza	482	100	100.00
51	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples Esc. Primaria Bilingue Diego Rivera C.C.T. 07dpb2073v	CHP00130400 253378	1,717,505	1.6%	1,717,505	1.6%	Metros Cuadrados, Cancha	620	100	100.00
52	Construccion De Vivienda Rural Con Techumbre De Lamina	CHP00130400 254064	1,159,544	1.1%	1,159,544	1.1%	Vivienda	486	100	100.00
53	Mejoramiento De Vivienda (Laminas)	CHP00130400 256988	68,379	0.1%	68,379	0.1%	Pieza	289	100	100.00
54	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 145240	1,090,032	1.0%	1,090,032	1.0%	Metro Cuadrado	792	100	100.00
55	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tercera Etapa	CHP13130200 145169	3,022,510	2.8%	3,022,510	2.8%	Metro Lineal	428	100	100.00
56	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 253642	3,006,870	2.7%	902,061	0.8%	Metro Lineal	821	100	30.00
57	Mejoramiento De Viviendas (Laminas)	CHP00130400 256865	62,728	0.1%	62,728	0.1%	Pieza	381	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			120,812,064	110.4%	95,680,491	87.4%		96,282		
58	Construccion De Servicios Sanitarios (Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 68 C.C.T. 07ecb0068r	CHP13130200 145214	901,568	0.8%	676,634	0.6%	Metro Cuadrado	682	100	75.00
59	Construccion De Techado Esc. Primaria Bilingue Jaime Sabines Gutierrez C.C.T. 07dpg3047d	CHP00130400 253434	1,717,505	1.6%	515,251	0.5%	Metros Cuadrados, Cancha	789	100	30.00
60	Construccion Puente De Tubo	CHP13130200 144915	2,423,272	2.2%	2,423,272	2.2%	Puente	784	100	100.00
61	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 253482	736,707	0.7%	592,051	0.5%	Metro Cuadrado	389	100	80.00
62	Adquisicion De Software Hardware Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 257190	154,401	0.1%	154,401	0.1%	Lote	10,987	100	100.00
63	Construccion De Puente Hamaca	CHP00130400 254252	1,928,634	1.8%	578,590	0.5%	Metros Lineales	513	100	30.00
64	Mejoramiento De Vivienda (Laminas)	CHP00130400 256972	50,182	0.0%	50,182	0.0%	Pieza	579	100	100.00
65	Construccion De Tres Aulas 6 X 8 Mts Y Dos Anexos (Servicios Sanitarios) Estructura Rc Esc. Telesecundaria 1393 Belisario Dominguez Palencia C.C.T. 07etv1416s	CHP13130200 145219	1,856,676	1.7%	1,856,676	1.7%	Metro Cuadrado	397	100	100.00
66	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 253121	2,994,412	2.7%	898,324	0.8%	Metro Lineal	741	100	30.00
67	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 253850	1,794,074	1.6%	538,222	0.5%	Metro Cuadrado	1,563	100	35.00
68	Prodim-2013 (Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional)	CHP00130400 257155	1,487,268	1.4%	1,487,268	1.4%	Informe técnico	10,987	100	100.00
69	Construccion De Vivienda Rural Con Techumbre De Lamina	CHP00130400 253920	4,406,267	4.0%	1,321,880	1.2%	Vivienda	246	100	30.00
70	Construccion De 10 Viviendas Rurales Con Techumbre De Lamina	CHP00130400 253560	773,029	0.7%	231,909	0.2%	Vivienda	478	100	30.00
71	Construccion De Puente Hamaca	CHP00130400 253177	1,209,353	1.1%	1,209,353	1.1%	Metro Lineal	954	100	100.00
72	Introduccion De Red De Energia Electrica	CHP00130400 254177	2,117,559	1.9%	635,268	0.6%	Poste	753	100	30.00
73	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 252493	1,224,314	1.1%	1,224,314	1.1%	Metro Cuadrado	492	100	100.00
74	Mejoramiento De Vivienda (Lamnas)	CHP00130400 257035	145,843	0.1%	145,843	0.1%	Pieza	712	100	100.00
75	Construccion De Vivienda Rural Con Techumbre De Lamina	CHP00130400 253888	2,705,602	2.5%	811,681	0.7%	Vivienda	256	100	30.00
76	Construccion De 2 Aulas De 6 X 8 Mts Y 2 Anexos Sanitarios Esc. Primaria Jaime Sabines Gutierrez C.C.T. 07fr0599k	CHP00130400 253279	1,208,289	1.1%	447,277	0.4%	Metros Cuadrados, Salón	394	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			120,812,064	110.4%	95,680,491	87.4%		96,282		
77	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 145136	1,514,259	1.4%	1,514,259	1.4%	Metro Cuadrado	524	100	100.00
78	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 254281	603,793	0.6%	181,138	0.2%	Metro Cuadrado	830	100	30.00
79	Construccion De Cancha De Usos Multiples Esc. Primaria Angel Albino Corzo C.C.T. 07epr0359l	CHP00130400 253233	559,735	0.5%	559,735	0.5%	Metros Cuadrados, Cancha	684	100	100.00
80	Reconstruccion De Camino Rural Tramo: Cristobal Colon-Atoyac Naylum	CHP13130200 144840	1,791,133	1.6%	1,791,133	1.6%	Kilómetro	784	100	100.00
81	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 253327	795,350	0.7%	503,251	0.5%	Metro Cuadrado	369	100	65.00
82	Construccion De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc Esc. Primaria Bilingue Benito Juarez Garcia C.C.T. 07dpb3023u	CHP13130200 144972	681,437	0.6%	681,437	0.6%	Metro Cuadrado	425	100	100.00
83	Curso lap 2013 (Curso De Capacitacion Y Actualizacion)	CHP00130400 257219	547,223	0.5%	547,223	0.5%	Curso	10,987	100	100.00
84	Construccion De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc (Esc. Primaria Del Estado Francisco Sarabia C.C.T. 07epr0143m	CHP13130200 145223	690,038	0.6%	690,038	0.6%	Metro Cuadrado	289	100	100.00
85	Construccion De Viviendas	CHP00130400 256822	3,042,033	2.8%	3,042,033	2.8%	Vivienda	682	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			172,994,202	97.6%	153,157,305	86.4%		232,162		
1	Pavimentacion De 2,952.00 M2 Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 195442	2,122,380	1.2%	2,088,084	1.2%	Metro Cuadrado	233	100	100.00
2	Reconstruccion De Camino Rural (1.42 Km)	CHP00130300 193259	1,158,739	0.7%	519,958	0.3%	Kilómetro	279	100	100.00
3	Apertura De Calles De 481.20 MI	CHP00130300 192574	606,117	0.3%	596,785	0.3%	Metro Lineal	496	100	100.00
4	Construccion De 159 Techumbre De Lamina	CHP00130300 199252	811,536	0.5%	811,536	0.5%	Vivienda	1,151	100	100.00
5	Construccion De 25 Viviendas Rurales	CHP00130300 205760	1,317,395	0.7%	1,317,328	0.7%	Vivienda	99	100	100.00
6	Construccion De 49 Letrinas Con Fosa Septica	CHP00130200 146325	844,704	0.5%	844,704	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	191	100	100.00
7	Reconstruccion De Camino Rural K. 0 000 Al Km 11 000 (Ignacio Allende - Lote Ocho)	CHP00130300 193220	2,477,593	1.4%	1,967,181	1.1%	Kilómetro	379	100	100.00
8	Pavimentacion De 2688.00 M2 Con Concreto Hidraulico De Las Calles: 1,2,3,4,5,6 Y 7	CHP00130300 195490	2,000,062	1.1%	1,967,477	1.1%	Metro Cuadrado	408	100	100.00
9	Construccion De Pozo Profundo De 50 MI (Segunda Etapa)	CHP00130300 205892	1,602,047	0.9%	1,602,047	0.9%	Pozo	140	100	100.00
10	Revestimiento De 937.30 MI Incluye Muros De Contension Y Vados	CHP00130300 192612	700,538	0.4%	210,161	0.1%	Metro Cuadrado	263	100	100.00
11	Construccion De Cancha De Usos Multiples De 28 X 16 Mts En La Escuela Primaria Eva Samano De Lopez Mateos Clave: 07dpr0439y	CHP00130300 206723	380,397	0.2%	374,327	0.2%	Cancha	1,006	100	100.00
12	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130400 269128	885,981	0.5%	885,981	0.5%	Informe	57,253	100	100.00
13	Gastos Indirectos(Pago De Sueldo Y Gratificacion De Fin De Año A Personal Tecnico, Adquisicion De Materiales De Oficina, Combustible, Lubricantes Y Aditivos Y Pago De Viaticos	CHP00130400 268908	5,315,887	3.0%	5,315,887	3.0%	Informe	57,253	100	100.00
14	Apertura Y Revestimiento De 0.56 Km De Camino Rural Incluye Dos Obras De Drenaje Y Zampeados (Ranchería Rosa Del Bascan)	CHP00130300 223206	512,740	0.3%	475,784	0.3%	Kilómetro	32	100	100.00
15	Reconstruccion De 3.60 Km De Camino Rural Incluye Obras De Drenaje Y Pedraplenes	CHP00130300 193498	1,936,885	1.1%	581,066	0.3%	Kilómetro	78	100	100.00
16	Reconstruccion De 5.35 Km De Camino Rural, Rio Jordan-Cacateel Con Obras De Drenaje (Zampeados, Muro De Contencion) Tramo: Del Km 10 650 Al 16 000	CHP00130300 194127	988,066	0.6%	745,523	0.4%	Kilómetro	110	100	100.00
17	Apertura Y Revestimiento De Calles Y Esalinatas	CHP00130300 192675	2,761,580	1.6%	1,390,139	0.8%	Metro Lineal	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			172,994,202	97.6%	153,157,305	86.4%		232,162		
18	Reconstruccion De 1 450 Km De Camino Rural, Con Obras De Drenaje (Tuberia De Alcantarillado Ads); Tramo Del Km 0 000 Al Km 25 000;Subtramo Del Km 13 100	CHP00130300 193249	604,419	0.3%	181,326	0.1%	Kilómetro	78	100	100.00
19	Construccion De 40 Viviendas Rurales	CHP00130200 163156	2,043,155	1.2%	2,043,155	1.2%	Vivienda	445	100	100.00
20	Construccion De 18 Viviendas	CHP00130300 201851	876,935	0.5%	876,935	0.5%	Vivienda	120	100	100.00
21	Construccion De 16 Vivienda Rurales En El Poblado El Fango No Aparece En Inegi	CHP00130300 223216	815,317	0.5%	815,317	0.5%	Vivienda	85	100	100.00
22	Reconstruccion De Camino Rural	CHP00130300 193922	2,974,126	1.7%	2,974,126	1.7%	Metro Lineal	497	100	100.00
23	Instalacion De Modulos Solares	CHP00130400 263765	269,865	0.2%	266,300	0.2%	Módulo	52	100	100.00
24	Reconstruccion De 6.80 De Camino Velasco Suarez-Egipto Con Obras De Drenaje(Zampeados, Muro De Contencion) Tramo: Del Km 3 850 Al 10 650	CHP00130300 194077	1,376,362	0.8%	1,025,617	0.6%	Kilómetro	1,419	100	100.00
25	Reconstruccion De Camino Rural	CHP00130300 193203	3,858,116	2.2%	2,342,187	1.3%	Kilómetros	681	100	100.00
26	Construccion De 25 Viviendas Rurales	CHP00130300 205823	1,224,657	0.7%	1,224,657	0.7%	Vivienda	201	100	100.00
27	Reconstruccion De 2.10 Km De Camino Rural De 4.60 Mts De Ancho Y 20 Cms De Espesor	CHP00130300 193398	2,071,821	1.2%	1,138,125	0.6%	Metro Lineal	155	100	100.00
28	Construccion Y Techado De Usos Multiples De 30 X 22 Mts. En La Escuela La Revolucion Con Clave: 07dpb0096s	CHP00130300 206441	2,162,877	1.2%	2,041,943	1.2%	Cancha	180	100	100.00
29	Construccion De 25 Letrinas Con Fosa Septica	CHP00130200 163303	418,792	0.2%	412,404	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	184	100	100.00
30	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 194391	1,820,906	1.0%	1,696,865	1.0%	Metro Cuadrado	1,298	100	100.00
31	Construccion De 55 Viviendas Rurales (Pie De Casa)	CHP00130200 148373	1,235,004	0.7%	1,214,884	0.7%	Vivienda	296	100	100.00
32	Construccion De 37 Viviendas Rurales	CHP00130200 163218	2,112,638	1.2%	2,112,637	1.2%	Vivienda	399	100	100.00
33	Revestimiento De 4.30 Km De Calles: Incluye Obras De Drenaje (Vados De Concreto Hidraulico)	CHP00130300 192473	914,656	0.5%	794,048	0.4%	Kilómetro	869	100	100.00
34	Construccion De 12 Viviendas Rurales	CHP00130300 205791	609,933	0.3%	356,106	0.2%	Vivienda	67	100	100.00
35	Construccion De 13 Letrinas Con Fosa Septica	CHP00130200 146785	228,379	0.1%	228,379	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			172,994,202	97.6%	153,157,305	86.4%		232,162		
36	Construccion De 50 Viviendas Rurales	CHP00130200 146654	2,527,867	1.4%	2,527,867	1.4%	Vivienda	470	100	100.00
37	Reconstruccion De 2 340 Km De Camino Rural, Con Obras De Drenaje (Muro De Contencion, Alcantarillado Pedraplenes Y Vados); Tramo Del Km 0 000 Al Km 25 000; Subtramo Del Km 13 100 Al Km 14 440	CHP00130300 193277	1,628,328	0.9%	488,498	0.3%	Kilómetro	566	100	100.00
38	Construccion De 57 Viviendas Rurales	CHP00130200 148328	2,895,038	1.6%	2,895,038	1.6%	Vivienda	248	100	100.00
39	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiplesde 30 X 20 Mts. En La Escuela Primaria Bilingue La Revolucion Clave: 07dpp0237a	CHP00130300 206523	1,778,627	1.0%	1,749,969	1.0%	Cancha	206	100	100.00
40	Pavimentacion 2370.00 M2 En Calles 01,02 Y 03 Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 195571	1,677,212	0.9%	1,650,005	0.9%	Metro Cuadrado	715	100	100.00
41	Construccion De Servicio Sanitario, Estructura U-1c En El Colegio De Bachilleres De Chiapasplantel No. 38 Con Clave: 07ecb0038z	CHP00130300 206782	719,466	0.4%	215,840	0.1%	Obra	540	100	100.00
42	Construccion De 6 Viviendas Rurales	CHP00130300 205860	294,695	0.2%	294,695	0.2%	Vivienda	54	100	100.00
43	Techado De Cancha De Usos Multiples De 30x20 Mts. En La Escuela Preparatoria Del Estado: Lic. Salomon Gonzales Blanco Clave: 07ebh00599	CHP00130300 206681	1,343,998	0.8%	1,231,568	0.7%	Metros Cuadrados	378	100	100.00
44	Construccion De 60 Viviendas	CHP00130300 201900	3,116,163	1.8%	3,113,875	1.8%	Vivienda	1,393	100	100.00
45	Construccion De 25 Viviendas Rurales	CHP00130200 148451	1,343,519	0.8%	1,324,876	0.7%	Vivienda	280	100	100.00
46	Construccion De 90 Letrinas Con Fosa Septica	CHP00130200 145972	1,575,983	0.9%	1,575,983	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	502	100	100.00
47	Construccion De 34 Viviendas Rurales	CHP00130200 148235	1,725,614	1.0%	1,699,340	1.0%	Vivienda	281	100	100.00
48	Pavimentacion De 2052.00 M2 De Calles Con Concreto Hidraulico De Fc=200 Kgcm2	CHP00130300 194533	1,778,142	1.0%	1,728,492	1.0%	Metro Cuadrado	419	100	100.00
49	Construccion De 84 Techumbre De Lamina	CHP00130300 199303	428,736	0.2%	428,736	0.2%	Vivienda	285	100	100.00
50	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo: E.C. La Providencia Embarcadero Joyeta-El Tortuguero 1a Seccion Del Km 000 Al Km 1 Al 720	CHP00130300 192724	4,318,633	2.4%	4,256,179	2.4%	Kilómetro	569	100	100.00
51	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cenobio Aguilar Mpio. De Salto De Agua Chiapas	CHP00130300 197855	185,809	0.1%	152,915	0.1%	Sistema	1,006	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			172,994,202	97.6%	153,157,305	86.4%		232,162		
52	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	CHP00130400 269311	2,657,943	1.5%	2,657,943	1.5%	Informe	57,253	100	100.00
53	Construccion De 86 Viviendas Rurales (Pie De Casa)	CHP00130300 200148	1,973,416	1.1%	1,973,416	1.1%	Vivienda	1,419	100	100.00
54	Reconstruccion De Camino Rural	CHP00130300 193205	1,896,652	1.1%	1,351,814	0.8%	Kilómetro	123	100	100.00
55	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples De 30x20 Mts En La Escuela Primaria Bilingue Vasco De Quiroga Con Clave: 07dpg2136q	CHP00130300 206576	1,648,299	0.9%	1,622,945	0.9%	Cancha	781	100	100.00
56	Pavimentacion De 2065.20 M2 Con Concreto Hidraulico En Las Calles A,B Y C.	CHP00130300 195332	1,488,483	0.8%	1,463,074	0.8%	Metro Cuadrado	422	100	100.00
57	Construccion De Sistemas De Agua Potable (Segunda Etapa)	CHP00130300 205948	1,240,139	0.7%	1,052,235	0.6%	Sistema	300	100	100.00
58	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 195239	1,727,966	1.0%	1,681,289	0.9%	Metro Cuadrado	214	100	100.00
59	Reconstruccion De 2.86 Km De Camino Rural De 4.60 Mts De Ancho Promedio Y 20 Cms De Espesor	CHP00130300 193321	2,035,053	1.1%	610,516	0.3%	Kilómetro	265	100	100.00
60	Pavimentacion De 2985.00 M2 Con Concreto Hidraulico En Las Calles 01,02 Y 03	CHP00130300 195378	2,433,692	1.4%	2,394,190	1.4%	Metro Cuadrado	715	100	100.00
61	Construccion De 130 Techumbre De Lamina	CHP00130300 199710	663,520	0.4%	663,520	0.4%	Vivienda	499	100	100.00
62	Conservacion De 11.10 Km De Camino Rural Y Conservacion De Rampas De Concreto Hidraulico, Tramo (Limar-Cenobio Aguilar)	CHP00130300 193229	1,429,791	0.8%	1,429,791	0.8%	Kilómetro	1,006	100	100.00
63	Construccion De 60 Viviendas Rurales	CHP00130300 205836	2,985,067	1.7%	2,942,450	1.7%	Vivienda	1,137	100	100.00
64	Construccion De 11 Letrinas Con Fosa Septica	CHP00130200 146357	183,406	0.1%	183,406	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	30	100	100.00
65	Construccion De 47 Viviendas Rurales	CHP00130300 205849	2,389,885	1.3%	2,389,885	1.3%	Vivienda	739	100	100.00
66	Construccion De Piso Firme En 72 Viviendas	CHP00130200 148407	416,272	0.2%	416,272	0.2%	Vivienda	288	100	100.00
67	Reconstruccion De 6.10 Km De Camino Rural Tramo Km 0 000 Al Km 25 000, Subtramo Km 1 700 Al Km 7 800 Con Obras De Drenaje (Zampeado Alcantarillado, Pedraplenes Y Vados)	CHP00130300 193360	3,513,695	2.0%	1,054,108	0.6%	Kilómetro	357	100	100.00
68	Construccion De 75 Letrinas Con Fosa Septica	CHP00130200 146690	1,336,718	0.8%	1,336,718	0.8%	Vivienda	571	100	100.00
69	Construccion De 60 Viviendas Rurales	CHP00130300 201935	3,020,828	1.7%	3,020,828	1.7%	Vivienda	778	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			172,994,202	97.6%	153,157,305	86.4%		232,162		
70	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Con Clave: 07dpg0714l	CHP00130300 206633	1,703,034	1.0%	1,678,744	0.9%	Metros Cuadrados, Cancha	345	100	100.00
71	Construccion De 18 Viviendas Rurales	CHP00130300 201872	88,337	0.0%	88,337	0.0%	Vivienda	96	100	100.00
72	Apertura Y Revestimiento De 127.50 MI En Las Calles 01 Y 02	CHP00130300 192648	818,065	0.5%	445,419	0.3%	Metro Lineal	95	100	100.00
73	Construccion De 61 Viviendas Rurales	CHP00130300 201955	3,181,240	1.8%	3,181,240	1.8%	Vivienda	1,151	100	100.00
74	Apertura Y Revestimiento De Calles 1,2,8,13,14,15,16,22,23,24,25a,26,28,29,30,37,38 Y 39	CHP00130300 223205	1,927,017	1.1%	1,916,443	1.1%	Metro Lineal	5,199	100	100.00
75	Instalacion De Modulos Solares	CHP00130400 263710	209,895	0.1%	207,106	0.1%	Módulo	44	100	100.00
76	Pavimentacion De Camino De 400 MI Con Zampeado De Piedra, Con Huella De Concreto Hidraulico	CHP00130300 193235	1,027,791	0.6%	1,012,110	0.6%	Metro Lineal	188	100	100.00
77	Pavimentacion De 2040 M2 De Calles Con Concreto Hidraulico En La Calle 01	CHP00130300 194443	1,935,820	1.1%	1,703,107	1.0%	Metro Cuadrado	715	100	100.00
78	Construccion De Linea Y Red De Energia Electrica	CHP00130300 199897	2,686,271	1.5%	2,686,271	1.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	117	100	100.00
79	Apertura Y Revestimiento De 347 MI De Calles	CHP00130300 192437	433,806	0.2%	427,204	0.2%	Metro Lineal	339	100	100.00
80	Construccion De 15 Viviendas Rurales	CHP00130200 146829	739,448	0.4%	739,448	0.4%	Vivienda	215	100	100.00
81	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Ejido El Retiro 2da Seccion	CHP00130300 197889	483,350	0.3%	345,331	0.2%	Sistema	51	100	100.00
82	Instalacion De Modulos Solares	CHP00130400 263652	149,925	0.1%	147,926	0.1%	Módulo	36	100	100.00
83	Estudio Y Proyecto De: La Construccion De Camino Rural, Ubicado En La Loc. Tortuguero 1era Secc. (Tramo Puente Tortuguero 1era Secc.)	CHP00130300 206059	330,000	0.2%	324,190	0.2%	Documento	500	100	100.00
84	Construccion De 14 Viviendas	CHP00130300 205806	699,980	0.4%	691,454	0.4%	Vivienda	146	100	100.00
85	Construccion De Linea De Red De Energia Elctrica	CHP00130300 199832	1,886,063	1.1%	1,638,072	0.9%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	131	100	100.00
86	Pavimentacion De 666.00 M2 Con Concreto Hidraulico En La Calle San Francisco	CHP00130300 197719	1,089,665	0.6%	1,068,460	0.6%	Metro Cuadrado	5,199	100	100.00
87	Reconsruccion De 1.85 Km De Camino Rural Incluye Dos Vados De Concreto Hidraulico	CHP00130300 192763	764,604	0.4%	606,983	0.3%	Kilómetros	73	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			172,994,202	97.6%	153,157,305	86.4%		232,162		
88	Construccion De Puente Vehicular De 10.50 M	CHP00130300 194261	862,579	0.5%	696,798	0.4%	Metro Lineal	644	100	100.00
89	Construccion De 11 Viviendas Rurales	CHP00130300 201982	560,530	0.3%	560,530	0.3%	Vivienda	66	100	100.00
90	Reconstruccion De 5.5 Km De Camino	CHP00130300 193209	2,052,699	1.2%	2,052,699	1.2%	Kilómetro	105	100	100.00
91	Construccion De 37 Viviendas Rurales	CHP00130200 145830	1,975,194	1.1%	1,913,668	1.1%	Vivienda	413	100	100.00
92	Construccion De 60 Viviendas Rurales	CHP00130200 163249	3,425,899	1.9%	3,417,376	1.9%	Vivienda	898	100	100.00
93	Revestimiento De 1052 MI De Calles	CHP00130300 192596	454,085	0.3%	136,225	0.1%	Metro Lineal	208	100	100.00
94	Pavimentacion De 1200 M2 De Calles Con Concreto Hidraulico De Fc =200 Kgs Cm2	CHP00130300 195289	1,059,199	0.6%	1,037,519	0.6%	Metro Cuadrado	217	100	100.00
95	Instalacion De Modulos Solares (Se Beneficia La Rancheria El Guanaj Chico No Aparece En Inegi)	CHP00130300 210684	299,850	0.2%	299,850	0.2%	Módulo	64	100	100.00
96	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo (Jateol-La Granja Ixtelja)	CHP00130300 193540	3,423,438	1.9%	3,025,629	1.7%	Kilómetro	113	100	100.00
97	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Avenida Luis Donald Colosio, Barrio Cinco De Mayo Cab. Mpal De Salto De Agua.	CHP00130300 197758	2,589,820	1.5%	2,506,466	1.4%	Metros Cuadrados	2,500	100	100.00
98	Reconstruccion De Camino Rural, Tramo Km 0 000 Al Km2 200	CHP00130300 193215	858,402	0.5%	854,714	0.5%	Kilómetro	263	100	100.00
99	Construccion De 40 Viviendas Rurales	CHP00130200 146026	2,095,770	1.2%	2,095,770	1.2%	Vivienda	539	100	100.00
100	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 1375.00 M2 De Las Calles A,B,C Y D	CHP00130300 197796	956,605	0.5%	935,361	0.5%	Metros Cuadrados	204	100	100.00
101	Construccion De 50 Viviendas Rurales	CHP00130300 201920	2,523,228	1.4%	2,488,479	1.4%	Vivienda	524	100	100.00
102	Reconstruccion De 3.85 Km De Camino Rural, Con Obras De Drenaje (Alcantarillado, Rampas, Zampeados Y Vados)	CHP00130300 193446	1,282,882	0.7%	384,865	0.2%	Kilómetro	43	100	100.00
103	Pavimentavimentacion De 1568.30 M2 De Calles Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Calle Jose Maria Morelos, Cab. Mpal De Salto De Agua	CHP00130300 197742	2,041,234	1.2%	1,372,408	0.8%	Metro Cuadrado	5,199	100	100.00
104	Construccion De 16 Viviendas Rurales	CHP00130200 146608	798,189	0.5%	791,011	0.4%	Vivienda	170	100	100.00
105	Construccion De 19 Letrinas Con Fosa Septica	CHP00130300 200088	330,735	0.2%	323,175	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	52	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			172,994,202	97.6%	153,157,305	86.4%		232,162		
106	Construccion De 70 Viviendas Rurales	CHP00130200 148284	3,522,387	2.0%	3,522,387	2.0%	Vivienda	746	100	100.00
107	Construccion De 234 Techumbre (Consiste En Suministro De 22 Pzas De Lamina)	CHP00130200 148433	1,194,336	0.7%	1,194,336	0.7%	Vivienda	1,303	100	100.00
108	Construccion De 13 Viviendas Rurales	CHP00130200 163178	662,692	0.4%	386,748	0.2%	Vivienda	60	100	100.00
109	Reconstruccion De 1.5 Km De Camino Rural, Con Obras De Drenaje, Muro De Contencion Y Vados E.C. Km 3 920 (Tramo Km 0 000 Al Km 25 000)	CHP00130300 192854	635,711	0.4%	604,795	0.3%	Metro Lineal	106	100	100.00
110	Construccion De 61 Viviendas Rurales	CHP00130200 163131	3,017,184	1.7%	3,017,184	1.7%	Vivienda	1,006	100	100.00
111	Construccion De 29 Viviendas Rurales	CHP00130200 148197	1,577,056	0.9%	1,555,431	0.9%	Vivienda	179	100	100.00
112	Conservacion De 0.85 Km De Camino En Tramos Aislados (La Concordia-El Fango)	CHP00130300 193605	206,310	0.1%	61,893	0.0%	Kilómetro	277	100	100.00
113	Reconstruccion De 3.85 Kms De Camino Rural Generacion 95 - Velasco Suarez Con Obras De Drenaje (Zampeados, Muro Gavion, Muro De Contencion Tramo: Del Km 0 000 Al 3 850	CHP00130300 194024	2,014,620	1.1%	1,996,884	1.1%	Kilómetro	217	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,218,218	103.0%	132,167,399	85.0%		2,164,456		
1	Bacheo Con Concreto Hidraulico En Diferentes Calles De La Ciudad (1a Etapa)	CHP13130200 147314	800,940	0.5%	800,940	0.5%	Metros Cuadrados	742	100	100.00
2	Centro De Convivencia Infantil Elsy Herreras De Castellanos (B. San Ramon)	CHP00130300 199050	2,523,204	1.6%	2,473,178	1.6%	Obra	160,000	100	100.00
3	Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol	CHP00130300 199929	899,788	0.6%	755,021	0.5%	Metro Cuadrado	307	100	84.00
4	Construccion De Dren Pluvial En Calle Calandria (Col Del Valle)	CHP00130300 200058	414,430	0.3%	414,430	0.3%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
5	Taller De Conocimiento Y Ejercicio De Derecho (Col. Bismark)	CHP00130300 200089	195,905	0.1%	195,905	0.1%	Obra	400	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Bugambilia (Col. Buena Esperanza)	CHP00130300 200895	2,920,184	1.9%	876,055	0.6%	Metro Cuadrado	2,704	100	30.00
7	Construccion De 2 Aulas Didacticas Prim. Rural Melcher Ocampo Cve 07dpr1242u	CHP13130200 147152	613,273	0.4%	613,273	0.4%	Aula	270	100	100.00
8	Construccion De Linea De Agua Potable	CHP13130200 147379	549,994	0.4%	549,994	0.4%	Metro Lineal	325	100	100.00
9	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion) (Col. Plan De Ayala)	CHP00130400 274790	1,183,630	0.8%	564,232	0.4%	Metro Lineal	-	100	47.67
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 1er Callejon De Gustavo Flores (Col El Relirio)	CHP00130300 199590	319,386	0.2%	319,386	0.2%	Metro Cuadrado	296	100	100.00
11	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Calle Baja California, Michoacan Y Callejon Las Calaveras (B. San Ramon)	CHP00130300 201215	2,691,538	1.7%	2,688,126	1.7%	Metro Cuadrado	1,216	100	100.00
12	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Carretera Norte (1a Etapa)	CHP00130300 198482	1,287,943	0.8%	1,287,943	0.8%	Metro Lineal	325	100	100.00
13	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Cerrada 1° De Enero (Col Once Cuartos)	CHP00130300 198521	538,865	0.3%	538,865	0.3%	Metro Cuadrado	499	100	100.00
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Banquetas En Av. Nacasma (Col. Florida Fracc. Iv)	CHP00130300 201212	897,331	0.6%	269,199	0.2%	Metro Cuadrado	90	100	30.00
15	Construccion De Sanitarios	CHP00130300 201185	95,106	0.1%	70,851	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	500	100	74.50
16	Construccion De Servicios Sanitarios	CHP00130300 198636	294,066	0.2%	218,208	0.1%	Metro Cuadrado	501	100	75.00
17	Centro De Convivencia Infantil Elsy Herreras Castellanos (B. San Ramon)	CHP00130300 200282	59,568	0.0%	59,568	0.0%	Obra	4	100	100.00
18	Construccion De Banquetas En Calzada El Cementerio (B. De Fatima)	CHP00130300 198229	852,315	0.5%	852,315	0.5%	Metro Lineal	789	100	100.00
19	Taller De Elaboracion De Diagnosticos Participativos (Col. Bismark)	CHP00130300 200352	102,680	0.1%	102,680	0.1%	Obra	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,218,218	103.0%	132,167,399	85.0%		2,164,456		
20	Parque Cienegas (Col. 12 De Junio)	CHP00130300 200451	77,682	0.0%	77,228	0.0%	Obra	355	100	99.42
21	Construccion De Drenaje Sanitario (Col. 4 De Marzo)	CHP00130300 201002	1,172,681	0.8%	877,794	0.6%	Metro Lineal	650	100	74.85
22	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Col. Benito Juarez)	CHP00130300 201247	2,174,783	1.4%	1,784,641	1.1%	Metro Lineal	805	100	82.00
23	Construccion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Domingo Sabio (Barrio Maria Auxiliadora)	CHP00130300 195287	401,700	0.3%	401,700	0.3%	Metro Lineal	255	100	100.00
24	Taller Basico De Computacion (Col. Bismark)	CHP00130300 200216	147,820	0.1%	147,820	0.1%	Obra	150	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Gradass En Calle Marisol Romerillo (Quinta Vista Hermosa, La Garita)	CHP00130300 200929	178,334	0.1%	53,500	0.0%	Metro Cuadrado	420	100	30.00
26	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Del Arco, Explanada Del Carmen	CHP13130200 147412	367,763	0.2%	367,763	0.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
27	Construccion De Muro De Contension En La Cerrada San Pablo (B. Maria Auxiliadora)	CHP00130300 201148	117,195	0.1%	73,258	0.0%	Metro Lineal	109	100	100.00
28	Construccion De Olla De Agua	CHP00130300 199410	722,652	0.5%	674,554	0.4%	OLLA	80	100	93.34
29	Rehabilitacion De Losa De Azotea De Ciclope De La Policia Municipal (B. San Antonio)	CHP13130200 146211	47,122	0.0%	35,441	0.0%	Persona	158,027	100	75.21
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av. Los Contadores Y Abogados (Col. Prudencio Moscoso)	CHP13130200 147354	1,480,205	1.0%	1,480,205	1.0%	Metros Cuadrados	1,371	100	100.00
31	Taller De Prevencion De Enfermedades De La Cavidad Oral (Col. Bismark)	CHP00130300 200647	249,775	0.2%	249,772	0.2%	Obra	580	100	100.00
32	Pavimentacion Y Construccion De Dren Pluvial En Privada Suchiate (Col. 31 De Marzo)	CHP00130300 199509	739,636	0.5%	221,891	0.1%	Metro Cuadrado	2,501	100	30.00
33	Diagnostico Integral Y Participativo (B. San Ramon)	CHP00130300 200082	195,000	0.1%	195,000	0.1%	Obra	2,296	100	100.00
34	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Dren Pluvial En Calle Santa	CHP00130300 199618	1,087,415	0.7%	956,690	0.6%	Metro Cuadrado	780	100	88.00
35	Construccion De Dren Pluvial Calle Constelaciones Y Cerrada Del Aguila (Col. Monte Bello)	CHP00130300 198247	2,913,667	1.9%	2,913,667	1.9%	Metro Lineal	2,800	100	100.00
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Av. Galilea (Col. Macedonia)	CHP00130400 274920	1,418,310	0.9%	1,418,310	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
37	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Clemente Robles (B. San Antonio)	CHP00130300 197874	312,999	0.2%	312,999	0.2%	Metro Lineal	380	100	100.00
38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Callejon Del Gato Y Cerrada Candelaria (B. La Candelaria)	CHP00130300 201162	1,192,209	0.8%	953,348	0.6%	Metro Cuadrado	1,104	100	79.96

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,218,218	103.0%	132,167,399	85.0%		2,164,456		
39	Parque Deportivo Y Recreativo El Bosque (Bosques Del Pedregal)	CHP00130300 200323	163,161	0.1%	163,160	0.1%	Obra	915	100	100.00
40	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Cerrada Aurora (B. Ma. Auxiliadora)	CHP00130300 198855	621,701	0.4%	485,476	0.3%	Metro Cuadrado	576	100	80.00
41	Construccion De Drenaje Sanitario (Col Peje De Oro)	CHP00130300 199458	1,340,613	0.9%	1,090,140	0.7%	Metro Lineal	650	100	80.00
42	Taller De Prevencion De Conductas Delictivas (B.San Ramon)	CHP00130300 200121	180,522	0.1%	176,159	0.1%	-1	380	100	100.00
43	Acondicionamiento De Espacios Publicos	CHP00130300 199910	150,000	0.1%	131,237	0.1%	Informe	-	100	87.49
44	Taller De Equipo Y Genero (Col. Bismark)	CHP00130300 199925	233,590	0.2%	232,720	0.1%	Obra	500	100	100.00
45	Construccion De Dren Pluvial Calle Ignacio Manuel Altamirano (Col. Del Bosque)	CHP00130300 198174	472,108	0.3%	472,108	0.3%	Metro Lineal	500	100	100.00
46	Estimulo A Promotores Comunitarios (Col. Bismark)	CHP00130300 200047	86,943	0.1%	86,939	0.1%	Obra	5	100	100.00
47	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado De La Calle Nicaragua (B. De Mexicanos).	CHP00130300 199265	610,164	0.4%	556,234	0.4%	Metro Cuadrado	97	100	91.00
48	Taller De Artesanias Regionales (Col. Bismark)	CHP00130300 199977	148,750	0.1%	148,750	0.1%	Obra	50	100	100.00
49	Reencarpetamiento De La Carretera Central Norte (Primera Etapa)	CHP00130300 199157	4,372,355	2.8%	1,619,985	1.0%	Metro Lineal	325	100	37.00
50	Pavimentacion De Calle Principal Con Concreto Hidraulico (Los Angeles El Pinar)	CHP00130300 198022	1,612,720	1.0%	1,514,112	1.0%	Metro Cuadrado	325	100	93.89
51	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mesias (Col Pozo De Jacob)	CHP00130300 200036	757,550	0.5%	757,550	0.5%	Metro Cuadrado	701	100	100.00
52	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario (Cedeco)	CHP13130200 147520	683,254	0.4%	683,254	0.4%	Obra	150	100	100.00
53	Parque Deportivo Y Recreativo El Bosque	CHP00130300 200674	59,568	0.0%	59,568	0.0%	Obra	4	100	100.00
54	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (Col Primero De Enero)	CHP00130300 198779	3,321,898	2.1%	3,296,898	2.1%	Metro Lineal	1,332	100	99.25
55	Taller De Prevencion De Cancer Cervico-Uterino (Col. Bismark)	CHP00130300 200593	243,500	0.2%	243,500	0.2%	Obra	360	100	100.00
56	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Av. Belen (Col. Ampliacion Diego De Mazariegos)	CHP13130200 146889	744,758	0.5%	712,909	0.5%	M2, Concreto hidráulico	690	100	95.72
57	Construccion De Olla De Agua Pluvial	CHP00130300 199290	626,746	0.4%	502,368	0.3%	OLLA	1,050	100	80.16

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,218,218	103.0%	132,167,399	85.0%		2,164,456		
58	Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial	CHP00130300 195237	679,223	0.4%	679,223	0.4%	OLLA	371	100	100.00
59	Taller De Prevencion De Adicciones (B. San Ramon)	CHP00130300 200236	172,282	0.1%	172,282	0.1%	Obra	360	100	100.00
60	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 147432	416,317	0.3%	416,317	0.3%	Metro Lineal	325	100	100.00
61	Ampliacion De Ancho De Corona Con Pavimento Asfaltico Del Km 0 000 Al 1 359 Camino La Sierra	CHP13130200 147179	1,331,549	0.9%	1,245,360	0.8%	METRO LINEAL	532	100	93.53
62	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Primera, Segunda Y Tercera Cerrada (Ej. Santa Cruz El Pinar)	CHP13130200 147581	1,369,223	0.9%	1,369,223	0.9%	M2, Concreto hidráulico	780	100	100.00
63	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Col. Guadalupe El Tunel	CHP00130400 274949	2,141,503	1.4%	2,141,503	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
64	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calzada Francisco Franco (B. Tlaxcala Iii)	CHP00130300 201231	263,200	0.2%	263,200	0.2%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
65	Parque Cienegas (Col. 12 De Junio)	CHP00130300 200643	59,568	0.0%	59,568	0.0%	Obra	4	100	100.00
66	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado En Calle Valerio Trujano (B. De San Diego)	CHP00130300 198573	1,060,809	0.7%	934,435	0.6%	Metro Cuadrado	982	100	88.00
67	Rehabilitacion De Jardineras En Ejes Y Boulevares De La Ciudad	CHP13130200 147255	996,501	0.6%	745,555	0.5%	Metros Cuadrados	142,364	100	75.00
68	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional	CHP00130300 199753	350,000	0.2%	345,768	0.2%	Informe	185,917	100	98.79
69	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 2a. Cerrada Gustavo Flores (Col. El Relicario)	CHP00130300 201023	1,091,789	0.7%	873,500	0.6%	Metro Cuadrado	1,011	100	80.00
70	Construccion De Dren Pluvial En El Periferico Sur A Un Costado Del Tunel (Col El Sumidero)	CHP00130300 198496	126,353	0.1%	126,353	0.1%	Metro Lineal	191	100	100.00
71	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Las Peras)	CHP13130200 146370	2,128,147	1.4%	2,128,147	1.4%	Metros Lineales	1,971	30	100.00
72	Construccion De Muro De Contension Al Margen Del Rio Fogotico (Madres Clarisas) B. La Candelaria	CHP00130300 201170	123,368	0.1%	114,377	0.1%	Metro cúbico	150	100	100.00
73	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado De Calle Cedro Y Roble (Fracc. Villareal)	CHP00130300 199888	1,392,002	0.9%	1,116,638	0.7%	Metro Cuadrado	143	100	80.00
74	Construccion De Dren Pluvial En Av. La Paz (B. San Diego)	CHP00130400 274861	563,060	0.4%	438,977	0.3%	Metro Lineal	-	100	77.96
75	Construccion De Dren Pluvial Av. Diego Duguelay - Av - Maria Adelina Flores (B. Guadalupe)	CHP00130300 198621	2,602,619	1.7%	2,082,125	1.3%	Metro Lineal	2,500	100	80.00
76	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Av. Presidencia Municipal 1a Etapa (Col. Art. 115)	CHP00130300 199546	2,787,217	1.8%	2,243,419	1.4%	Metro Cuadrado	2,581	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,218,218	103.0%	132,167,399	85.0%		2,164,456		
77	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En 2da Calle Las Palmas (Col. Monte Los Olivos)	CHP00130300 198535	1,292,227	0.8%	1,098,789	0.7%	Metro Cuadrado	1,197	100	85.03
78	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pipla (Fracc. La Raza)	CHP00130300 199357	1,417,439	0.9%	1,417,439	0.9%	Metro Cuadrado	780	100	100.00
79	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Av. Central Antes Av. Moctezuma (Col. Retiro San Martin)	CHP13130200 147554	1,246,472	0.8%	1,246,472	0.8%	M2, Concreto hidráulico	1,154	100	100.00
80	Construccion De 120 Baños Con Tinaco Y Biogestor	CHP13130200 147124	780,000	0.5%	780,000	0.5%	LETRINA	615	100	100.00
81	Contruccion De Centro De Desarrollo Comunitario Col La Garita. (Refrendo 2012)	CHP12130200 167978	632,556	0.4%	632,556	0.4%	Obra	370	100	100.00
82	Pavimentacion De La Calle 30 De Abril Con Concreto Hidraulico (Col Emiliano Zapata)	CHP00130300 198835	2,612,791	1.7%	2,608,748	1.7%	Metro Cuadrado	2,388	100	100.00
83	Construccion De Energia Electrica	CHP00130300 201127	3,445,546	2.2%	3,094,496	2.0%	Transformador	480	100	89.81
84	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Premezclado En Calle Juana De Asbaje Y Diana Laura (Col. El Progreso)	CHP00130300 201241	1,360,833	0.9%	928,738	0.6%	Metro Cuadrado	1,260	100	68.00
85	Construccion De Muros De Contencion En Tramos Aislados Calle Prol. Francisco Leon (B. Tepeyac)	CHP00130300 200965	2,836,745	1.8%	851,024	0.5%	Metro Lineal	7,092	100	30.00
86	Centro De Convivencia Infantil Elsy Herrerias De Castellanos (B. San Ramon)	CHP00130300 200356	106,084	0.1%	106,084	0.1%	Obra	915	100	100.00
87	Construccion De Pasos Peatonales Y Bahia Para Estacionamiento (Barrio De Fatima)	CHP00130300 198428	109,837	0.1%	103,728	0.1%	Metro Cuadrado	142,364	100	94.44
88	Pavimentacion De Caperta Asfaltica En Calzada De La Escuela (B. San Martin La Quinta)	CHP00130300 199653	1,807,581	1.2%	542,274	0.3%	Metro Cuadrado	1,807	100	30.00
89	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado En Diferentes Calles (Col Los Laureles)	CHP00130300 198548	1,222,839	0.8%	996,045	0.6%	Metro Cuadrado	1,132	100	81.45
90	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Diagonal Orion Y Construccion De Drenaje (Col. San Juan De Los Lagos)	CHP13130200 147201	1,018,849	0.7%	1,018,849	0.7%	M2, Concreto asfáltico	1,500	100	100.00
91	Taller De Prevencion De Bullying (B.San Ramon)	CHP00130300 200187	60,933	0.0%	60,710	0.0%	Obra	380	100	99.63
92	Taller De Prevencion De Cancer De Prostata (Col. Bismark)	CHP00130300 200737	239,900	0.2%	239,900	0.2%	Obra	360	100	100.00
93	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2da Cerrada Y Callejón 1a Cerrada Divino Pastor (Explanada El Carmen)	CHP00130300 198080	470,237	0.3%	464,499	0.3%	Metro Cuadrado	270	100	98.78
94	Construccion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De Concreto Hidraulico	CHP00130300 199379	1,989,627	1.3%	1,619,459	1.0%	Metro Lineal	425	100	80.00
95	Taller De Electricidad Domestica (Col. Bismark)	CHP00130300 200263	137,708	0.1%	137,708	0.1%	Obra	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,218,218	103.0%	132,167,399	85.0%		2,164,456		
96	Reencarpetamiento Con Asfalto De Calle 13 De Septiembre (Col. Echeverría)	CHP00130300 201060	395,469	0.3%	118,641	0.1%	Metro Cuadrado	228	100	30.00
97	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Col. Maya)	CHP00130300 201230	961,068	0.6%	776,646	0.5%	Metro Cuadrado	280	100	80.00
98	Rehabilitacion Del Primer Piso De La Presidencia Municipal (2da Etapa)	CHP00130300 198451	1,322,434	0.9%	1,198,748	0.8%	Obra	1,225	100	90.65
99	Centro De Desarrollo Comunitario (Cedeco)	CHP13130200 147328	673,693	0.4%	673,693	0.4%	Obra	103	100	100.00
100	Construccion De Cocina Escolar Prim. Doroteo Arango Cve 07dpb2967b	CHP13130200 146468	250,000	0.2%	248,334	0.2%	Metro Cuadrado	191	100	99.33
101	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Rastro Municipal (Fracc. Las Rosas)	CHP00130300 198158	149,210	0.1%	149,210	0.1%	Metro Lineal	1,440	100	100.00
102	Desazolve De Los Sumideros.	CHP00130300 198120	2,377,965	1.5%	2,365,040	1.5%	Metro cúbico	142,364	100	99.00
103	Pavimentacion De Acceso Y Estacionamiento Del Sedem Con Carpeta Asfáltica (B. San Antonio)	CHP13130200 146300	2,105,241	1.4%	2,105,241	1.4%	M2, Concreto asfáltico	325	100	100.00
104	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Premezclado En La Calle Principal (Col. Molino Utrilla)	CHP00130300 198819	1,277,449	0.8%	922,799	0.6%	Metro Cuadrado	1,183	100	75.00
105	Pavimentacion De Calle Principal Con Asfalto Entronque Con El Camino De Predio Santiago	CHP00130300 198262	2,024,433	1.3%	1,569,566	1.0%	Metro Lineal	549	100	77.53
106	Taller De Panaderia Y Reposteria (Col. Bismark)	CHP00130300 200450	147,040	0.1%	147,040	0.1%	Obra	50	100	100.00
107	Rehabilitación De Calles Y Avenidas En Colonias Y Barrios (Primera Etapa)	CHP00130300 198100	1,341,763	0.9%	1,252,800	0.8%	Metro Lineal	1,130	100	93.37
108	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado En Calle 30 De Abril (Col. Anexo Moremos)	CHP00130300 199568	1,639,389	1.1%	1,252,778	0.8%	Metro Cuadrado	1,518	100	76.42
109	Reencarpetamiento De Calle Belen (Col Nva Palestina9)	CHP00130300 199480	992,680	0.6%	297,804	0.2%	Metro Cuadrado	2,500	100	30.00
110	Construccion De Cancha De Usos Multiples De 18x30 Mts (Fracc. La Hacienda)	CHP00130300 199950	568,948	0.4%	170,685	0.1%	Metro Cuadrado	527	100	30.00
111	Enmallado - Cercado Perimetral Y Revestimiento De Camino (Acceso) En El Entierro Sanitario)	CHP00130300 198472	757,787	0.5%	757,787	0.5%	Obra	185,917	100	100.00
112	Rehabilitacion De Guarniciones En Diferentes Ejes Y Boulevares De La Ciudad	CHP00130400 275010	41,522	0.0%	41,522	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
113	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Con Carpeta Asfáltica Calles Salsipuedes Y Areneros (Salsipuedes 2)	CHP00130300 198588	585,229	0.4%	175,569	0.1%	Metro Cuadrado	542	100	30.00
114	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cesar Augusto Sandino (Col. America Libre)	CHP00130300 201053	1,339,541	0.9%	401,862	0.3%	Metro Lineal	1,340	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,218,218	103.0%	132,167,399	85.0%		2,164,456		
115	Taller De Nutricion Infantil (Col. Bismark)	CHP00130300 200692	173,205	0.1%	173,205	0.1%	Obra	500	100	100.00
116	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jerico (Col. Getzemai)	CHP13130200 147570	675,924	0.4%	112,007	0.1%	M2, Concreto hidráulico	346	100	30.00
117	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Callejon Tapachula (B. Las Delicias)	CHP00130300 199496	261,652	0.2%	261,652	0.2%	Metro Cuadrado	460	100	100.00
118	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable La Garita Chupactic (B. Lagarita)	CHP00130300 195270	359,797	0.2%	282,723	0.2%	Metro Lineal	4,500	100	78.58
119	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chalchihuitan (Col. Erasto Urbina)	CHP00130300 201190	3,463,255	2.2%	2,770,580	1.8%	Metro Cuadrado	3,207	100	80.00
120	Construccion De 70 MI De Muro De Contension En Arroyo San Felipe (Col. Jardines Del Carmen)	CHP13130200 147488	1,527,585	1.0%	1,527,585	1.0%	Metro Lineal	3,819	100	100.00
121	Taller De Prevencion De Cancer De Mama (Col. Bismark)	CHP00130300 200777	249,125	0.2%	249,125	0.2%	Obra	300	100	100.00
122	Construccion De Servicios Sanitarios Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla Cve 07dpr1006r (Fray Bartolome De Las Casas)	CHP13130200 147034	505,629	0.3%	401,342	0.3%	M2, Sanitarios	501	100	79.37
123	Rehabilitacion De Caminos Rurales, Tramos Aislados (Primera Etapa) (Varias Comunidades)	CHP13130200 147287	2,423,729	1.6%	2,311,416	1.5%	Metro Lineal	898	100	95.37
124	Construccion De Pasos Peatonales En Diferentes Calles De La Ciudad	CHP00130300 198186	595,252	0.4%	502,016	0.3%	Metro Cuadrado	142,364	100	84.34
125	Taller De Prevencion De Enfermedades Infantiles (Col. Bismark)	CHP00130300 200499	243,800	0.2%	242,300	0.2%	Obra	700	100	100.00
126	Limpieza Y Desazolve De Los Rios, Canales Y Arroyos.	CHP00130300 198442	3,093,768	2.0%	2,999,565	1.9%	Metro cúbico	142,364	100	96.96
127	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Av. 19 De Julio (Fracc. Santa Maria)	CHP13130200 147459	1,805,000	1.2%	1,805,000	1.2%	Metros Cuadrados	1,671	100	100.00
128	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP12130200 168626	1,311,867	0.8%	-	0.0%	Sistema/Documento	1,200	100	-
129	Construcción De Drenaje Sanitario En Prolongación Los Arcos Y Callejón Amapola (B. Cuxtitali)	CHP00130300 197991	656,836	0.4%	1	0.0%	Metro Lineal	400	100	-
130	Construccion De Drenaje Sanitario (Comunidad Selva Natividad Dos)	CHP00130300 195347	2,997,169	1.9%	2,997,169	1.9%	Metro Lineal	850	100	100.00
131	Construccion De Andador Trotapista Primera Etapa Y Puente Tipo Japones(B. San Antonio)	CHP13130200 147282	3,599,964	2.3%	3,516,326	2.3%	Obra	150,000	100	98.68
132	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Y Muro De Contencion (Col. Tepeyac)	CHP00130300 198997	1,490,033	1.0%	1,192,027	0.8%	Obra	103	100	80.00
133	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Col. Patria Nueva)	CHP00130300 199135	556,970	0.4%	554,715	0.4%	Metro Cuadrado	746	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,218,218	103.0%	132,167,399	85.0%		2,164,456		
134	Relleno De Los Desechos Solidos En Entierro Sanitario	CHP00130300 201110	335,722	0.2%	335,722	0.2%	Obra	185,917	100	100.00
135	Bacheo Con Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad (Tercera Etapa)	CHP00130300 201084	3,088,198	2.0%	2,993,638	1.9%	Metro Cuadrado	142,364	100	100.00
136	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Guarniciones De Andador De Durazono (Col. Molino La Isla)	CHP00130300 198564	621,496	0.4%	621,496	0.4%	Metro Cuadrado	576	100	100.00
137	Bacheo Con Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Y Avenidas De La Ciudad (Segunda Parte)	CHP00130300 199110	805,082	0.5%	804,172	0.5%	Metro Cuadrado	142,364	100	100.00
138	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo (San Felipe Ecatepec)	CHP00130400 274981	418,189	0.3%	418,189	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
139	Parque Cienegas (Col. 12 De Junio)	CHP00130300 200544	46,415	0.0%	43,868	0.0%	Obra	40	100	94.51
140	Pavimentacion De La Calle Vicente Lombardo Tolerano Con Concreto Hidraulico (Col. Insurgentes)	CHP00130400 275027	1,825,663	1.2%	1,814,469	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	99.39
141	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130300 199947	777,720	0.5%	777,720	0.5%	Informe	-	100	100.00
142	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario	CHP13130200 147357	654,067	0.4%	654,067	0.4%	Obra	103	100	100.00
143	Construccion De Dren Pluvial En Calle Usumacinta (Col. 31 De Marzo)	CHP13130200 147405	248,424	0.2%	248,424	0.2%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
144	Construccion De Puente Peatonal En El Periferico (Col. Predio Km 4)	CHP00130300 200998	938,375	0.6%	938,375	0.6%	Metro Cuadrado	2,354	100	100.00
145	Rehabilitacion Del Edificio De Los Humedales (Col. Ma. Auxiliadora)	CHP00130300 198608	946,219	0.6%	752,026	0.5%	Metro Cuadrado	876	100	80.00
146	Taller De Fontaneria	CHP00130300 200305	148,031	0.1%	148,031	0.1%	Obra	40	100	100.00
147	Centro De Convivencia Infantil Elsy Herreria De Castellanos (B. San Ramon)	CHP00130300 200500	51,910	0.0%	49,996	0.0%	-1	60	100	96.31
148	Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130300 201133	1,992,719	1.3%	197,130	0.1%	Documento	25,222	100	9.89
149	Rehabilitacion De Olla De Agua Pluvial (Peña Maria Iii)	CHP00130300 199068	401,021	0.3%	400,890	0.3%	OLLA	80	100	100.00
150	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado En Calzada La Raza 1a Etapa. (Barrio De Fatima)	CHP00130300 199441	2,733,312	1.8%	2,186,550	1.4%	Metro Cuadrado	2,531	100	80.00
151	Pavimentcion Con Concreto Asfaltico Calle Los Sumideros (Col. Mirador El Santuario)	CHP13130200 146923	1,683,571	1.1%	1,683,571	1.1%	M2, Concreto asfáltico	1,559	100	100.00
152	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Col. Laureles Del Sur 2a. Seccion)	CHP13130200 147233	460,059	0.3%	321,954	0.2%	Metro Lineal	425	100	69.98

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			160,218,218	103.0%	132,167,399	85.0%		2,164,456		
153	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Cerrada Salomon Gonzales Blanco (Fracc. Sto. Domingo)	CHP13130200 146990	964,601	0.6%	964,601	0.6%	M2, Concreto hidráulico	893	100	100.00
154	Construccion De Dren Pluvial (Col. Anexo 31 De Marzo)	CHP00130300 198507	2,808,897	1.8%	1,945,405	1.3%	Metro Lineal	1,000	100	70.00
155	Construccion De Muro De Contension En Callejon Manzanillo (Col Anexo La Garita)	CHP00130300 198655	963,231	0.6%	866,335	0.6%	Metro Lineal	2,408	100	89.94
156	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Arcoiris (Col. Potrero Bismarck)	CHP13130200 147336	1,253,946	0.8%	1,253,946	0.8%	Metros Cuadrados	1,161	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,637,604	80.2%	23,953,707	78.0%		5,307,293		
1	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 231962	400,000	1.3%	400,000	1.3%	Metro Cuadrado	1,542	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 262289	370,752	1.2%	370,752	1.2%	Metro Cuadrado	2,288	100	100.00
3	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Rib. El Paraiso	CHP00130400 231922	620,438	2.0%	620,438	2.0%	Poste	187	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 257411	122,463	0.4%	120,250	0.4%	Vivienda	43	100	100.00
5	Ampliacion De Energia Electrica	CHP00130400 254288	653,112	2.1%	-	0.0%	Poste	149	100	-
6	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 250319	350,000	1.1%	350,000	1.1%	Metro Lineal	12,456	100	100.00
7	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 258820	57,791	0.2%	56,877	0.2%	Vivienda	58	100	100.00
8	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 231495	800,000	2.6%	800,000	2.6%	Metro Cuadrado	800,000	100	100.00
9	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 231829	377,843	1.2%	377,843	1.2%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
10	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 260503	810,478	2.6%	806,622	2.6%	Metro Cuadrado	677	100	100.00
11	Construccion De Un Baño En Casa De Salud	CHP00130400 262126	11,300	0.0%	11,300	0.0%	Metros Cuadrados, Inodoros	823	100	100.00
12	Construccion De Letrina	CHP00130400 261661	705,000	2.3%	705,000	2.3%	Letrina, Metros Cúbicos	591	100	100.00
13	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 231411	938,110	3.1%	938,110	3.1%	Metros Cuadrados	938,110	100	100.00
14	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 231636	1,336,510	4.3%	1,336,510	4.3%	Metro Cuadrado	1,336,510	100	100.00
15	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 251980	274,429	0.9%	272,771	0.9%	Vivienda	149	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 254037	41,072	0.1%	40,673	0.1%	Vivienda	22	100	100.00
17	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado (Colector)	CHP00130400 261895	1,102,589	3.6%	1,102,589	3.6%	Metro Lineal	974	100	100.00
18	Pavimentacion De Calles En El Barrio Centro	CHP00130400 231346	631,281	2.1%	631,281	2.1%	Metros Cuadrados	12,476	100	100.00
19	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 261374	185,903	0.6%	184,360	0.6%	Vivienda	87	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,637,604	80.2%	23,953,707	78.0%		5,307,293		
20	Construccion De Letrina	CHP00130400 240999	705,000	2.3%	705,000	2.3%	Letrina, Metros Cúbicos	591	100	100.00
21	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 231939	696,904	2.3%	696,904	2.3%	Metro Cuadrado	1,706	100	100.00
22	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 252136	202,561	0.7%	200,091	0.7%	Vivienda	49	100	100.00
23	Reconstruccion De Puente Vehicular En 5a. Poniente Norte	CHP00130400 262199	13,150	0.0%	13,150	0.0%	Metro Cuadrado	972	100	100.00
24	Mejoramiento De Vivienda En La Rib. Linda Vista	CHP00130400 258629	265,112	0.9%	264,733	0.9%	Vivienda	88	100	100.00
25	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 258592	169,253	0.6%	168,468	0.5%	Vivienda	120	100	100.00
26	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 260052	338,205	1.1%	336,818	1.1%	Vivienda	226	100	100.00
27	Rehabilitacion Del Sistema Del Drenaje Sanitario	CHP00130400 250278	350,000	1.1%	350,000	1.1%	Metro Lineal	12,513	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda En La Rib. Las Rosas	CHP00130400 258736	58,149	0.2%	56,117	0.2%	Vivienda	78	100	100.00
29	Construccion Del Colector Integral Sanitario 2a. Etapa	CHP00130400 261792	1,313,600	4.3%	1,313,600	4.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
30	Apertura Y Revestimiento De Caminos En Localidades Varias	CHP00130400 250746	1,500,000	4.9%	1,500,000	4.9%	Kilómetro	12,456	100	100.00
31	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 252298	288,555	0.9%	288,089	0.9%	Vivienda	142	100	100.00
32	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 231793	696,644	2.3%	696,644	2.3%	Metro Cuadrado	696,644	100	100.00
33	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130400 231912	349,754	1.1%	349,754	1.1%	Metro cúbico	12,150	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 253913	409,709	1.3%	408,315	1.3%	Vivienda	228	100	100.00
35	Pavimentacion De Calle En El Barrio San Jose	CHP00130400 250477	338,861	1.1%	338,861	1.1%	Metro Cuadrado	12,455	100	100.00
36	Pavimentacion De Calles	CHP00130400 231752	485,653	1.6%	485,653	1.6%	Metro Cuadrado	485,653	100	100.00
37	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 258525	218,905	0.7%	215,428	0.7%	Vivienda	125	100	100.00
38	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 253306	721,659	2.3%	720,570	2.3%	Vivienda	351	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,637,604	80.2%	23,953,707	78.0%		5,307,293		
39	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 231857	2,135,078	6.9%	2,135,078	6.9%	Metro Cuadrado	2,427	100	100.00
40	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 257334	97,271	0.3%	96,252	0.3%	Vivienda	44	100	100.00
41	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 250366	1,000,000	3.3%	1,000,000	3.3%	Metro Cuadrado	433	100	100.00
42	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 231765	558,993	1.8%	558,993	1.8%	Metro Cuadrado	558,993	100	100.00
43	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 252986	730,919	2.4%	728,315	2.4%	Vivienda	391	100	100.00
44	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 231884	429,998	1.4%	429,998	1.4%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
45	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 257471	218,161	0.7%	218,161	0.7%	Vivienda	129	100	100.00
46	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 261471	155,423	0.5%	152,323	0.5%	Vivienda	100	100	100.00
47	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 231564	401,016	1.3%	401,016	1.3%	Metro Cuadrado	401,016	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,951,328	79.6%	22,951,327	79.6%		66,781		
1	Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria (Conafe) Clave: 07kpr2479w	CHP00130300 219098	797,358	2.8%	797,358	2.8%	Obra	148	100	100.00
2	Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable (Barrio Candelaria)	CHP00130300 218300	43,665	0.2%	43,665	0.2%	Sistema	98	100	100.00
3	Revestimiento De Caminos Rurales (Bienes Comunales)	CHP00130300 218871	504,159	1.7%	504,159	1.7%	Metro Lineal	3,550	100	100.00
4	Gastos Indirectos	CHP13130200 160500	864,614	3.0%	864,614	3.0%	INFORME	10,000	100	100.00
5	Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	CHP00130300 218505	898,715	3.1%	898,715	3.1%	Poste	192	100	100.00
6	Mantenimiento Del Sistema De Bombeo Y Linea De Conduccion Para Suministro De Agua Potable	CHP00130300 217289	42,748	0.1%	42,748	0.1%	Sistema	658	100	100.00
7	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento Dela Gestion Institucional Municipal (Asistencia Tecnica)	CHP13130200 163687	416,208	1.4%	416,208	1.4%	Informe	17,000	100	100.00
8	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	CHP00130300 218794	970,410	3.4%	970,410	3.4%	Poste	187	100	100.00
9	Construccion De Puente Vehicular	CHP00130300 218411	72,495	0.3%	72,495	0.3%	Metro Lineal	1,062	100	100.00
10	Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Plan De Guadalupe Clave: 07dpb1270p	CHP00130300 219173	797,358	2.8%	797,358	2.8%	Obra	102	100	100.00
11	Mantenimiento Del Sistema De Bombeo Para Suministro De Agua Potable	CHP00130400 259844	54,800	0.2%	54,800	0.2%	Sistema	320	100	100.00
12	Curso De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130400 259730	144,106	0.5%	144,106	0.5%	Informe	5,349	100	100.00
13	Construccion En Acceso En Parador Turistico Cascadas Velo De Novia	CHP00130300 218930	500,000	1.7%	500,000	1.7%	Obra	272	100	100.00
14	Construccion De Viviendas	CHP00130400 260382	5,652,387	19.6%	5,652,387	19.6%	Vivienda	370	100	100.00
15	Revestimiento De Camino Rural	CHP00130300 218373	594,316	2.1%	594,316	2.1%	Kilómetro	311	100	100.00
16	Ampliacion De Viviendas	CHP00130400 259888	264,642	0.9%	264,642	0.9%	Vivienda	55	100	100.00
17	Revestimiento De Camino Rural Sacacosecha, Loc. Puerto Rico	CHP00130400 259812	681,639	2.4%	681,639	2.4%	Metro Lineal	799	100	100.00
18	Construccion De Techado Y Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave: 07dpr3264t	CHP00130300 219063	1,165,892	4.0%	1,165,892	4.0%	Obra	522	100	100.00
19	Revestimiento De Calles	CHP00130300 218757	711,898	2.5%	711,898	2.5%	Metro Lineal	398	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,951,328	79.6%	22,951,327	79.6%		66,781		
20	Revestimiento De Camino Rural	CHP00130300 218905	194,230	0.7%	194,230	0.7%	Metro Lineal	549	100	100.00
21	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	CHP00130300 218721	933,984	3.2%	933,984	3.2%	Poste	252	100	100.00
22	Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	CHP00130400 259999	424,834	1.5%	424,834	1.5%	Poste	23	100	100.00
23	Rehabilitacion De Camino Con Carpetas Asfalticas De La Cabecera Municipal De Socoltenango E.C. Tzimol-Pujiltic, En Tramos Aislados	CHP00130300 219211	1,387,018	4.8%	1,387,018	4.8%	Kilómetro	10,000	100	100.00
24	Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol De Jardin De Niños Y Niñas Mariano Azuela, Clave: Djn4620o	CHP00130300 218460	779,466	2.7%	779,466	2.7%	Obra	32	100	100.00
25	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable (Dotacion De Material Y Equipo)	CHP00130400 262823	435,806	1.5%	435,806	1.5%	Sistema	10,000	100	100.00
26	Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Ignacio Jose Allende Y Unzaga Clave:07dpb2840w	CHP00130300 219140	797,358	2.8%	797,358	2.8%	Obra	61	100	100.00
27	Construccion De Bodega De Acopio Para Productos Agricolas	CHP00130300 217519	777,967	2.7%	777,967	2.7%	Obra	2,300	100	100.00
28	Revestimiento De Calles Loc. Tierra Y Libertad	CHP00130400 259768	470,705	1.6%	470,705	1.6%	Metro Lineal	137	100	100.00
29	Revestimiento De Caminos Rurales (Tramos Aislados)	CHP13130200 162705	962,313	3.3%	962,313	3.3%	Metro Lineal	2,002	100	100.00
30	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (La Joya)	CHP00130300 217478	610,235	2.1%	610,235	2.1%	Metro Cuadrado	32	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,479,607	104.5%	9,397,158	93.7%		6,294		
1	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa	CHP00130400 241330	2,725,393	27.2%	2,725,393	27.2%	Pozos	142	100	100.00
2	Construccion De Casa De Salud Rural	CHP13130200 154415	9,940	0.1%	9,940	0.1%	Obra	120	100	-
3	Ampliacion Y Modernizacion Dela Red De Energia Electrica	CHP00130400 241375	3,910,926	39.0%	3,910,926	39.0%	Poste	441	100	100.00
4	Reconstruccion De Camino Rural En Tramos Ailados, Tramo San Miguel Las Garzas - Ria. Rio Negro 2da. Seccion.	CHP13130200 154380	11,395	0.1%	11,395	0.1%	Kilómetros	56	100	2.00
5	Construccion De Aula Didacticaen Telebachillerato Plantel No. 41, Clave: 07eth0039g (Ba. El Cocal)	CHP00130300 203361	599,437	6.0%	304,798	3.0%	Aula	2,065	100	50.00
6	Cursos De Actualizacion	CHP00130300 205950	50,155	0.5%	20,074	0.2%	Acción	150	100	40.00
7	Introduccion De Linea De Conduccion De Energia Electrica Cambio De Monofasico A Trifasico	CHP00130400 241408	1,806,968	18.0%	1,806,968	18.0%	Poste	763	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Agua Potable	CHP13130200 154481	545,933	5.4%	170,648	1.7%	Sistema	105	100	30.00
9	Mejoramiento Vivienda (Techo Digno)	CHP00130300 203413	428,875	4.3%	256,460	2.6%	Vivienda	235	100	60.00
10	Mejoramiento De Viviendas	CHP00130300 205906	73,000	0.7%	35,736	0.4%	Vivienda	52	100	50.00
11	Mejoramiento Vivienda (Techo Digno)	CHP00130300 203397	167,120	1.7%	92,646	0.9%	Vivienda	100	100	60.00
12	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional	CHP00130300 210120	150,465	1.5%	52,174	0.5%	Acción	2,065	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,865,826	102.3%	22,865,826	102.3%		347,330		
1	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130400 252000	111,804	0.5%	111,804	0.5%	Informe	9,856	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Barrio El Ultimo Suspiro)	CHP13130200 167343	606,753	2.7%	606,753	2.7%	M2, Concreto hidráulico	9,856	100	100.00
3	Rahabilitacionde Camino Rural	CHP00130400 252094	1,292,857	5.8%	1,292,857	5.8%	Kilómetros	363	100	100.00
4	Pavimentacion De Calle	CHP00130400 251317	659,427	2.9%	659,427	2.9%	M2, Concreto hidráulico	22,000	100	100.00
5	Rehabilitación Del Sistemas De Agua Potable (Barrio Las Mercedes)	CHP00130400 243858	2,312,001	10.3%	2,312,001	10.3%	Sistema	19,839	100	100.00
6	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Col. Pacu)	CHP13130200 167374	1,401,508	6.3%	1,401,508	6.3%	M2, Concreto hidráulico	2,136	100	100.00
7	Construccion Del Dren Pluvial	CHP13130200 166771	203,545	0.9%	203,545	0.9%	Metros Cuadrados	21,045	100	100.00
8	Pavimentacion De Calle (Barrio Las Pilas)	CHP00130400 251135	485,207	2.2%	485,207	2.2%	Metros Cuadrados	9,856	100	100.00
9	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a. Etapa (B. El Arenal)	CHP00130400 251585	897,428	4.0%	897,428	4.0%	Metro Lineal	21,045	100	100.00
10	Pavimentacion De Calle (Barrio Las Mascaritas)	CHP00130400 251511	1,011,250	4.5%	1,011,250	4.5%	Metro Cuadrado	2,136	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle (Barrio Los Arbolitos)	CHP00130400 250988	1,159,190	5.2%	1,159,190	5.2%	M2, Concreto hidráulico	21,045	100	100.00
12	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Col. Pacu)	CHP13130200 167497	1,234,883	5.5%	1,234,883	5.5%	M2, Concreto hidráulico	2,136	100	100.00
13	Reabilitacion De La Red De Drenaje Y Alcantarillado (Barrio San Jacinto)	CHP00130400 251767	636,955	2.8%	636,955	2.8%	Metros Lineales	21,045	100	100.00
14	Pavimentacion De Calle (Barrio Santa Cecilia)	CHP00130400 251198	719,423	3.2%	719,423	3.2%	Metro Cuadrado	9,856	100	100.00
15	Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 251924	121,635	0.5%	121,635	0.5%	Pieza	9,856	100	100.00
16	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 251256	157,868	0.7%	157,868	0.7%	Sistema	167	100	100.00
17	Pavimentacion De Calle (Barrio San Francisco De Asis)	CHP00130400 251038	516,926	2.3%	516,926	2.3%	Metros Cuadrados	21,045	100	100.00
18	Gastos Indirectos	CHP13130100 130148	670,826	3.0%	670,826	3.0%	Informe	9,856	100	100.00
19	Construccion Del Dren Pluvial (Barrio Absalon Castellanos)	CHP00130400 251388	723,728	3.2%	723,728	3.2%	Metros Cúbicos	21,045	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,865,826	102.3%	22,865,826	102.3%		347,330		
20	Construccion De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Jaime Torres Bodet	CHP00130400 263852	349,056	1.6%	349,056	1.6%	Metros Lineales	1,313	100	100.00
21	Pavimentacion De Calle Cconcreto Hidraulico 9a. Y 10a. Norte Entre 6a. Y 7a. Oriente (Barrio Absalon Castellanos)	CHP00130400 251451	722,244	3.2%	722,244	3.2%	Metro Cuadrado	21,045	100	100.00
22	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo (Prodim)	CHP00130200 167589	174,000	0.8%	174,000	0.8%	Informe	9,856	100	100.00
23	Rehabilitacion Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 166717	2,407,951	10.8%	2,407,951	10.8%	Metro Lineal	13,526	100	100.00
24	Construccion Del Dren Pluvial	CHP00130400 251844	213,702	1.0%	213,702	1.0%	Metros Cúbicos	21,045	100	100.00
25	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Barrio Las Mercedes)	CHP13130200 166964	806,754	3.6%	806,754	3.6%	M2, Concreto hidráulico	21,045	100	100.00
26	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Col. Pacu)	CHP13130200 167411	1,224,220	5.5%	1,224,220	5.5%	M2, Concreto asfáltico	2,136	100	100.00
27	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado (B. Absalon Castellanos)	CHP00130400 251687	185,437	0.8%	185,437	0.8%	Metros Lineales	21,045	100	100.00
28	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Col. Pacu)	CHP13130200 167530	1,859,248	8.3%	1,859,248	8.3%	M2, Concreto hidráulico	2,136	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,472,453	94.9%	2,472,453	94.9%		2,923		
1	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 266838	644,023	24.7%	644,023	24.7%	Metro Cuadrado	1,765	100	100.00
2	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 277833	257,407	9.9%	257,407	9.9%	Vivienda	267	100	100.00
3	Construccion De Baños Con Biodigestor	CHP00130400 266925	795,276	30.5%	795,276	30.5%	Letrina, Metros Cúbicos	357	100	100.00
4	Construccion De Muro De Contencion (Barrio El Mirador)	CHP00130400 277828	479,868	18.4%	479,868	18.4%	Metro cúbico	267	100	100.00
5	Construccion De Muro De Contencion 2 Etapa (Barrio Nuevo Sunuapa)	CHP00130400 277820	295,879	11.4%	295,879	11.4%	Metro cúbico	267	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			145,648,460	92.0%	108,777,391	68.7%		246,603		
1	Pavimentacion Mixta De Calles, Colonia Maria Eugenia	CHP00130400 252378	960,302	0.6%	959,154	0.6%	Metro Cuadrado	1,140	100	100.00
2	Construccion De Interceptor Pluvial Eje Oriente Entre Eje Sur Y Eje Norte, Colonia Indeco Cebadilla	CHP00130400 259846	88,284	0.1%	87,982	0.1%	Metro Lineal	468	100	100.00
3	Modernización De La 11a. Avenida Sur Entre 18a. Y 24a. Calle Oriente	CHP00130300 186375	4,312,946	2.7%	4,310,565	2.7%	Metro Cuadrado	3,502	100	100.00
4	Modernizacion De La 5a. Calle Poniente Desde La Central Norte Hasta La 4ta. Avenida Norte	CHP00130400 250148	2,472,367	1.6%	2,257,504	1.4%	Metro Cuadrado	2,011	100	88.00
5	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Colonia Bonanza	CHP13130100 071250	1,341,517	0.8%	1,341,517	0.8%	Metro Lineal	146	100	100.00
6	Modernizacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Avenida Reforma Desde La Glorieta Hasta El Circuito Reforma	CHP00130400 250036	4,537,207	2.9%	4,125,286	2.6%	Metro Cuadrado	3,392	100	50.00
7	Pavimentacion Mixta De Calle Flor Blanca Entre Entronque Flor Blanca Y Camino A La Pita, Colonia Indeco Cebadilla	CHP00130400 260973	216,501	0.1%	216,306	0.1%	Metro Cuadrado	1,138	100	100.00
8	Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo Entre Juan Aldama Y Calle 6, Colonia Indeco Cebadilla	CHP00130400 252766	219,533	0.1%	219,351	0.1%	Metro Cuadrado	1,974	100	100.00
9	Modernización De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3a. Av. Norte Entre 15a. Y 17a. Calle Oriente	CHP00130300 198854	2,157,399	1.4%	1,012,087	0.6%	Metro Cuadrado	1,617	100	47.00
10	Descargas Sanitarias, Colonia Colinas Del Rey (2)	CHP00130400 252544	295,107	0.2%	295,098	0.2%	Metro Lineal	2,108	100	100.00
11	Descargas Sanitarias, Colonia Colinas El Rey	CHP00130400 252448	256,488	0.2%	255,981	0.2%	DESCARGA DOMICILIARIA	1,774	100	100.00
12	Modernizacion De La 11a. Avenida Sur Entre 32a. Calle Oriente Hasta El Inicio Del Boulevard Indeco	CHP00130400 249955	5,034,321	3.2%	5,032,127	3.2%	Metro Cuadrado	4,086	100	100.00
13	Modernización De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3a. Av. Norte Entre 7a. Y 9a. Calle Oriente	CHP00130300 197731	1,938,555	1.2%	1,847,951	1.2%	Metro Cuadrado	1,454	100	98.00
14	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La 11a. Avenida Sur Entre 18a. Y 24a. Calle Oriente	CHP00130300 186337	773,884	0.5%	773,884	0.5%	Metro Lineal	635	100	100.00
15	Modernizacion De Calles Con Concreto Hidraulico De La 3a. Av. Norte Entre 5a. Y 7a. Calle Oriente	CHP00130300 198414	1,514,245	1.0%	1,004,402	0.6%	Metro Cuadrado	1,235	100	54.00
16	Construccion De Interceptor Pluvial, Colonia Indeco Cebadilla	CHP00130400 252602	151,698	0.1%	151,428	0.1%	Metro Lineal	802	100	100.00
17	Construccion De Alcantarillado Pluvial En La 7a. C. Oriente Entre 5a. Y 7a. Norte	CHP00130300 197608	2,985,016	1.9%	895,505	0.6%	Metro Lineal	2,234	100	30.00
18	Promoción De Participación Ciudadana (Prodim 2013)	CHP00130200 172410	1,858,500	1.2%	1,832,250	1.2%	Informe	22	100	100.00
19	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La 3a. Av. Norte Entre 7a. Y 9a. Calle Oriente	CHP00130300 197599	1,763,580	1.1%	529,074	0.3%	Metro Lineal	1,323	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			145,648,460	92.0%	108,777,391	68.7%		246,603		
20	Pavimentacion De Cruceros Varios Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 250181	199,587	0.1%	199,587	0.1%	Metro Cuadrado	156	100	100.00
21	Rehabilitacion Del Sistema Electrico Del Alumbrado Publico Para Varias Colonias Urbanas (2)	CHP00130400 250174	4,525,697	2.9%	2,261,627	1.4%	ACCESORIOS	65,000	100	50.00
22	Rehabilitacion Del Sistema Electrico Del Alumbrado Publico Para Varias Colonias Urbanas	CHP00130400 250168	4,525,697	2.9%	2,260,863	1.4%	ACCESORIOS	65,000	100	50.00
23	Modernización De La 11a. Avenida Sur Entre 10a. Y 18a. Calle Oriente	CHP00130300 186980	4,217,861	2.7%	4,214,645	2.7%	Metro Cuadrado	3,425	100	100.00
24	Pavimentacion Mixta De Calles, Colonia Nuevo Milenio	CHP00130400 252289	525,980	0.3%	524,152	0.3%	Metro Cuadrado	406	100	100.00
25	Modernizacion De Calles Con Concreto Hidraulico De La 3a. Avenida Norte Entre 9a. Y 11a. C. Oriente	CHP00130400 250098	2,259,041	1.4%	2,259,041	1.4%	Metro Cuadrado	1,693	100	100.00
26	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias, Colonia Carmen Maravillas	CHP00130400 252231	593,209	0.4%	591,956	0.4%	Metro Lineal	418	100	100.00
27	Pavimentacion Mixta De Calle En La Avenida Juan Aldama Desde La Calle 6 Hasta La Calle Ignacio Allende, Colonia Indeco Cebadilla	CHP00130400 260658	263,618	0.2%	263,320	0.2%	Metro Cuadrado	1,930	100	100.00
28	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Colonia Luis Donaldo Colosio	CHP00130400 252701	162,748	0.1%	162,702	0.1%	Metro Lineal	1,361	100	100.00
29	Construccion De Instalacion Electrica En Media Y Baja Tension En El Tianguis Cafetales	CHP00130400 250146	1,509,458	1.0%	452,837	0.3%	Metro Lineal	1,134	100	30.00
30	Pavimentacion Mixta De Calle Ignacio Allende Entre Boulevard Josefa Ortiz De Dominguez Y Av. Juan Aldama, Colonia Indeco Cebadilla	CHP00130400 253008	294,889	0.2%	294,688	0.2%	Metro Cuadrado	227	100	100.00
31	Modernización De La 12a. Calle Poniente Entre Central Y 2a. Av. Sur	CHP00130300 198957	2,290,573	1.4%	2,290,573	1.4%	Metro Cuadrado	1,863	100	100.00
32	Pavimentacion Mixta De Calle Flor Blanca Entre Avenida Juan Aldama Y Entronque Calle Flor Blanca, Colonia Indeco Cebadilla	CHP00130400 260931	231,672	0.1%	231,464	0.1%	Metro Cuadrado	1,735	100	100.00
33	Modernizacion De La Avenida Tuxtpec Entre 1a. Calle Oriente Prolongacion Y Calle Central Oriente	CHP00130400 250086	4,987,302	3.1%	4,670,239	2.9%	Metro Cuadrado	3,728	100	40.00
34	Curso De Capacitacion (Prodim)2013	CHP00130400 250188	791,639	0.5%	791,639	0.5%	Informe	100	100	100.00
35	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario, Colonia Juan Sabines Gutierrez (Poste Rojo)	CHP00130400 250175	1,352,587	0.9%	676,293	0.4%	Metro Lineal	1,016	100	50.00
36	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La 11a. Avenida Sur Entre 10a. Y 18a. Calle Oriente	CHP00130300 186273	579,303	0.4%	579,303	0.4%	Metro Lineal	477	100	100.00
37	Construccion De Interceptor Pluvial, Colonia Indeco Cebadilla (2)	CHP00130400 252643	185,421	0.1%	185,421	0.1%	Metro Lineal	149	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			145,648,460	92.0%	108,777,391	68.7%		246,603		
38	Modernización De Calles Con Concreto Hidraulico De La 3a. Av. Norte Entre Central Y 1a. C. Oriente	CHP00130400 250017	5,050,000	3.2%	1,511,100	1.0%	Metro Cuadrado	3,775	100	30.00
39	Modernización De Calles Con Concreto Hidraulico De La 3a. Av. Norte Entre 13a. C. Oriente Y 15a. C. Oriente	CHP00130300 197696	2,039,413	1.3%	1,000,106	0.6%	Metro Cuadrado	927	100	49.00
40	Pavimentacion Mixta De Calles, Colonia Indeco Cebadilla	CHP00130400 261050	253,841	0.2%	253,613	0.2%	Metro Cuadrado	1,859	100	100.00
41	Modernización De Calles Con Concreto Hidraulico De La 3a. Av. Sur Entre Central Y 16a. C. Oriente Y La 1a. C. Oriente Entre 13 Av. Norte Y C. Tapachula	CHP00130400 250058	40,366,974	25.5%	24,856,793	15.7%	Metro Cuadrado	30,121	100	50.00
42	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Infonavit Framboyanes	CHP00130400 250156	2,035,530	1.3%	1,698,858	1.1%	Sistema	2,325	100	71.00
43	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida Las Flores Entre Calles Geranios Y Calle Tulipan	CHP00130400 259679	199,734	0.1%	199,566	0.1%	Metro Cuadrado	455	100	100.00
44	Gastos Indirectos 2013, 01	CHP13130100 071464	4,749,836	3.0%	4,224,383	2.7%	Informe	42	100	100.00
45	Pavimentación De La Calle 3a. Av. Norte Desde La Calle 1a. Oriente Hasta La Calle 5a. Oriente	CHP00130300 197591	3,315,114	2.1%	3,315,114	2.1%	Metro Cuadrado	2,481	100	100.00
46	Construcción De Colector Pluvial (8a. Avenida Sur Entre 12a. Y 16a. Calle Poniente)	CHP00130300 188105	1,752,984	1.1%	1,752,984	1.1%	Metro Lineal	1,428	100	100.00
47	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario, Colonia Colinas Del Rey	CHP00130400 253178	727,905	0.5%	727,332	0.5%	Metro Lineal	2,723	100	100.00
48	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La 11a. Avenida Sur Entre 24a. Y 32a. Calle Oriente	CHP00130300 187787	900,523	0.6%	900,523	0.6%	Metro Lineal	738	100	100.00
49	Construcción De Alcantarillado Pluvial En La 7a. Calle Oriente Entre 3a. Y 5a. Norte	CHP00130300 188645	3,402,265	2.1%	2,871,873	1.8%	Metro Lineal	2,234	100	73.00
50	Pavimentacion Mixta De Calles	CHP00130400 250160	1,026,487	0.6%	923,107	0.6%	Metro Cuadrado	840	100	85.00
51	Construccion De Polideportivo Las Palmas	CHP00130400 252089	2,244,000	1.4%	2,241,280	1.4%	Obra	3,298	100	100.00
52	Modernización De La 1a. Av. Norte Entre 17a. Y 19a. Calle Oriente	CHP00130400 250071	1,591,905	1.0%	1,491,709	0.9%	Metro Cuadrado	1,195	100	89.00
53	Construccion De Planta De Tratamiento De La Colonia El Tesoro	CHP00130400 250134	696,044	0.4%	208,813	0.1%	Metro Lineal	572	100	30.00
54	Modernización De La 3a. Av. Norte Entre 11a. Y 13a. Oriente	CHP00130400 250111	1,813,647	1.1%	544,094	0.3%	Metro Cuadrado	1,477	100	30.00
55	Ampliacion De Energia Electrica, Colonia Las Delicias	CHP00130400 250124	1,697,291	1.1%	983,482	0.6%	Transformador	1,274	100	42.00
56	Modernización De La 11a. Avenida Sur Entre 24a. Y 32a. Calle Oriente	CHP00130300 187980	4,904,207	3.1%	4,901,363	3.1%	Metro Cuadrado	3,425	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			145,648,460	92.0%	108,777,391	68.7%		246,603		
57	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La 11a. Avenida Sur Entre 32a. Calle Oriente Hasta El Inicio Del Boulevard Indeco	CHP00130300 187051	965,320	0.6%	965,320	0.6%	Metro Lineal	790	100	100.00
58	Introduccion De Energia Electrica Subterranea Colonia San Juan Del Barrio	CHP00130400 250167	786,469	0.5%	393,235	0.2%	Metro Lineal	594	100	50.00
59	Modernización De La 18a. Calle Oriente Entre 5a. Y 7a. Avenida Sur	CHP00130300 199063	2,393,167	1.5%	2,393,167	1.5%	Metro Cuadrado	1,793	100	100.00
60	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Colonia Bonanza	CHP00130400 253246	362,072	0.2%	361,774	0.2%	Metro Lineal	1,358	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,878,953	142.5%	9,878,953	142.5%		6		
1	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado Esc. Primaria Batalla De Puebla C.C.T 07dpb0231g.	CHP00130300 224209	1,434,392	20.7%	1,434,392	20.7%	Alumno	1	100	100.00
2	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En Esc. Prim.Francisco I. Madero Clave:07dpb1283t	CHP00130300 225398	1,604,473	23.1%	1,604,473	23.1%	Alumno	1	100	100.00
3	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Distribuicion De Energia Electrica.	CHP00130400 256314	1,803,438	26.0%	1,803,438	26.0%	Poste	1	100	100.00
4	Construccion De Puente Vehicular.	CHP00130300 225375	3,008,592	43.4%	3,008,592	43.4%	Puente	1	100	100.00
5	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	CHP00130400 256412	1,820,087	26.3%	1,820,087	26.3%	Poste	1	100	100.00
6	Gastos Indirectos.	CHP00130300 225407	207,972	3.0%	207,972	3.0%	Informe	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,202,670	95.4%	10,167,015	79.5%		30,092		
1	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim)	CHP00130400 250582	63,931	0.5%	63,931	0.5%	Informe	9,145	99	100.00
2	Pavimentación De Calle S.N. Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 251463	1,272,233	10.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	108	-	-
3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio San Felipe)	CHP00130400 237918	320,137	2.5%	320,137	2.5%	M2, Concreto hidráulico	5,028	99	100.00
4	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Alvaro Obregón Clave:07db307x	CHP00130400 238396	1,510,059	11.8%	1,510,059	11.8%	Aula	144	99	100.00
5	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico, Tramo E.C. Videme 2a Secc.	CHP00130400 238166	1,332,719	10.4%	1,332,719	10.4%	Kilómetros	43	99	100.00
6	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Fed. Francisco I Madero Clave:07dpr0559k	CHP00130400 238109	429,380	3.4%	429,380	3.4%	Metros Cuadrados, Cancha	43	99	100.00
7	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Tramos Aislados Tapilula-San Lorenzo Isidro	CHP00130400 238313	1,707,074	13.4%	1,707,074	13.4%	Kilómetro	173	99	100.00
8	Pavimentación De Calles Sn Con Concreto Hidráulico (Col. Luis Donaldo Colosio)	CHP00130400 250659	1,361,866	10.7%	1,361,866	10.7%	Metros Cuadrados	5,478	46	100.00
9	Asistencia Técnica	CHP00130400 238479	191,794	1.5%	191,794	1.5%	Informe	9,145	99	100.00
10	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Tramos Aislados Tapilula-Pajonal	CHP00130400 237991	2,741,106	21.4%	2,741,106	21.4%	M2, Concreto hidráulico	119	99	100.00
11	Techado De Cancha De Usos Múltiples	CHP00130400 251221	1,272,371	10.0%	508,948	4.0%	Obra	666	40	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,411,004	93.3%	22,409,834	93.3%		80,797		
1	Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130300 223236	251,725	1.0%	251,725	1.0%	Documento	300	100	100.00
2	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Drenaje Sanitario	CHP00130300 223232	250,000	1.0%	250,000	1.0%	Documento	1,408	100	100.00
3	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico.	CHP00130300 216282	1,311,550	5.5%	1,311,550	5.5%	Metro Cuadrado	1,007	100	100.00
4	Ampliación De Drenaje Sanitario	CHP00130300 223214	955,060	4.0%	955,060	4.0%	Metro Lineal	1,408	100	100.00
5	Rehabilitación De Viviendas	CHP00130300 223252	154,000	0.6%	154,000	0.6%	Vivienda	68	100	100.00
6	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 223091	300,000	1.2%	300,000	1.2%	Estudio	890	100	100.00
7	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	CHP00130400 277678	999,800	4.2%	999,800	4.2%	ML, Canales de Riego	3,870	100	100.00
8	Rehabilitación De Camino Rural Primera Etapa	CHP00130300 223093	304,376	1.3%	304,376	1.3%	Kilómetro	107	100	100.00
9	Rehabilitación De Viviendas	CHP00130400 277706	252,000	1.0%	252,000	1.0%	Vivienda	305	100	100.00
10	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De La Línea Dos Del Sistema De Agua Potable. Cab. Mpal.	CHP00130300 223227	250,000	1.0%	250,000	1.0%	Documento	3,870	100	100.00
11	Conservación De Camino Rural	CHP00130300 223259	691,111	2.9%	691,111	2.9%	Kilómetro	126	100	100.00
12	Gastos Indirectos 2013	CHP00130300 216059	716,760	3.0%	716,760	3.0%	Informe	12,486	100	100.00
13	Rehabilitación De Camino Rural Primera Etapa	CHP00130300 223094	638,099	2.7%	636,929	2.7%	Kilómetro	37	100	100.00
14	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130300 223224	552,654	2.3%	552,654	2.3%	Poste	150	100	100.00
15	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	CHP00130400 277689	375,887	1.6%	375,887	1.6%	ML, Canales de Riego	3,870	100	100.00
16	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 277692	880,763	3.7%	880,763	3.7%	Sistema	125	1	100.00
17	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Barrio San Marcos. Cab. Mpal.	CHP00130300 217442	917,000	3.8%	917,000	3.8%	Metro Cuadrado	3,870	100	100.00
18	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 223104	984,292	4.1%	984,292	4.1%	Metro Cuadrado	374	100	100.00
19	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 277684	1,302,753	5.4%	1,302,753	5.4%	M2, Concreto hidráulico	1,337	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,411,004	93.3%	22,409,834	93.3%		80,797		
20	Construccion De Techado De Cancha En Esc. Primaria Gpe. Victoria	CHP00130300 217598	1,285,654	5.4%	1,285,654	5.4%	Obra	246	100	100.00
21	Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	CHP00130300 223088	1,500,211	6.2%	1,500,211	6.2%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
22	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 223080	1,300,000	5.4%	1,300,000	5.4%	Metro Cuadrado	911	100	100.00
23	Conservacion De Camino Rural	CHP00130300 223108	437,708	1.8%	437,708	1.8%	Metro Lineal	192	100	100.00
24	Cursos De Capacitación (Prodim)	CHP00130300 216190	120,046	0.5%	120,046	0.5%	Curso	12,486	100	100.00
25	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130300 223246	224,000	0.9%	224,000	0.9%	Vivienda	303	100	100.00
26	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo	CHP00130300 216120	200,000	0.8%	200,000	0.8%	Informe	12,486	100	100.00
27	Construccion De Letrinas	CHP00130300 223023	813,034	3.4%	813,034	3.4%	Letrina, Metros Cúbicos	240	100	100.00
28	Rehabilitacion De Camino Tramo Miguel Aleman-Rio Blanco	CHP00130300 223753	2,000,000	8.3%	2,000,000	8.3%	Kilómetro	409	100	100.00
29	Construccion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 277697	1,282,382	5.3%	1,282,382	5.3%	Sistema	118	1	100.00
30	Rehabilitacion De La Linea Dos Del Sistema De Agua Potable. Primera Etapa. Cab. Mpal.	CHP00130300 223217	1,000,000	4.2%	1,000,000	4.2%	Sistema	4,112	100	100.00
31	Creacion Y Actualizacion Del Programa Municipal De Proteccion Civil	CHP00130300 223211	160,139	0.7%	160,139	0.7%	Documento	12,486	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			202,797,045	140.4%	183,396,288	127.0%		94,170		
1	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 256659	65,074	0.0%	-	0.0%	Obra	83	100	100.00
2	Construccion De Alcantarillas Y Muro De Contencion	CHP10130200 158259	159,557	0.1%	159,557	0.1%	Metro Lineal	1,159	100	100.00
3	Rehabilitacion De Sanitarios Primaria Bilingue Lazaro Cardenas Del Rio Clave: 07dpg0294s	CHP10130200 158356	50,997	0.0%	50,997	0.0%	Obra	60	100	100.00
4	Construccion De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149105	5,343,496	3.7%	5,343,496	3.7%	Vivienda	440	100	100.00
5	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Esc. Prim. Raza De Bronce Cve: 07dpg0295r	CHP12130200 159355	1,423,691	1.0%	1,239,149	0.9%	Metros Cuadrados	2,165	100	100.00
6	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149041	485,772	0.3%	485,772	0.3%	Vivienda	40	100	100.00
7	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim Valentin Gomez Farias Cve: 07dpg0284l	CHP12130200 159377	1,423,691	1.0%	1,276,457	0.9%	Metros Cuadrados	2,085	100	100.00
8	Apertura De Camino Rurales En Localidades Varias	CHP00130400 256464	815,877	0.6%	150,000	0.1%	Kilómetro	575	100	23.00
9	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148929	1,943,089	1.3%	1,943,089	1.3%	Vivienda	160	100	100.00
10	Construccion De Muro De Construccion	CHP12130200 158232	17,840	0.0%	17,840	0.0%	Metros Cúbicos	440	100	100.00
11	Construccion De Anexo De Clinica Rural	CHP11130200 158384	75,521	0.1%	75,521	0.1%	Metros Cuadrados	62	100	100.00
12	Construccion De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148857	4,857,723	3.4%	4,857,722	3.4%	Vivienda	400	100	100.00
13	Ampliacion De Domo En Cancha De Usos Multiples Esc Prim Bil El Templo Del Saber	CHP00130400 256884	113,690	0.1%	-	0.0%	Obra	136	100	100.00
14	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Bil. Cuahutemoc Cve: 07dpg0358m	CHP12130200 159415	1,423,691	1.0%	1,301,674	0.9%	Metro Cuadrado	575	100	100.00
15	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Tramos Aislados	CHP00130400 267664	798,568	0.6%	498,568	0.3%	Kilómetros	1,900	100	62.00
16	Construccion De 80 Viviendas Vivendas Ruralesde 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149350	7,772,357	5.4%	7,709,321	5.3%	Vivienda	418	100	99.00
17	Construccion De Muro De Contencion Primaria Bilingue Angel Albino Corzo Clave: 07dpg0353r	CHP12130200 158408	64,736	0.0%	64,736	0.0%	Metro cúbico	148	100	100.00
18	Construccion De 81 Viviendas Rurales De 6.00x5.00 Mts	CHP00130300 201818	3,803,371	2.6%	2,992,029	2.1%	Vivienda	2,165	100	100.00
19	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal (Prodim)	CHP00130300 205204	1,862,000	1.3%	1,837,633	1.3%	Informe	1,900	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			202,797,045	140.4%	183,396,288	127.0%		94,170		
20	Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148897	2,428,862	1.7%	2,428,862	1.7%	Vivienda	200	100	100.00
21	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	CHP13130200 148758	1,369,014	0.9%	951,643	0.7%	Metros Lineales	950	100	80.00
22	Construccion De 13 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP00130300 201729	1,263,008	0.9%	861,372	0.6%	Vivienda	104	100	100.00
23	Suministro De Materiales Para La Construccion De La Direccion De La Esc. Prim. Juan Escutia Y Martinez Cve: 07dpg3170d	CHP11130200 159983	30,980	0.0%	30,980	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
24	Mejoramiento De 20 Viviendas Rurales	CHP00130300 201847	1,324,138	0.9%	1,324,138	0.9%	Vivienda	160	100	100.00
25	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 253181	1,458,607	1.0%	1,260,126	0.9%	Kilómetros	175	100	65.00
26	Mejoramiento De 18 Viviendas	CHP13130200 149247	1,191,724	0.8%	776,219	0.5%	Vivienda	144	100	65.00
27	Construccion De Tanque De 10 M3 De Capacidad	CHP12130200 158430	145,839	0.1%	145,839	0.1%	Tanque	1,159	100	100.00
28	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 256723	37,700	0.0%	-	0.0%	Obra	647	100	100.00
29	Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149017	1,457,317	1.0%	1,457,317	1.0%	Vivienda	12	100	100.00
30	Construccion De 07 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP00130300 201153	680,081	0.5%	676,755	0.5%	Vivienda	80	100	100.00
31	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148969	971,545	0.7%	971,543	0.7%	Vivienda	80	100	100.00
32	Construccion De Losa De Concreto Armado	CHP00130300 201987	4,899,680	3.4%	4,899,680	3.4%	Vivienda	720	100	100.00
33	Mejoramiento De 80 Viviendas Rurales	CHP13130200 149352	5,296,550	3.7%	5,296,550	3.7%	Vivienda	640	100	100.00
34	Consturruccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149217	2,914,634	2.0%	2,914,634	2.0%	Vivienda	330	100	100.00
35	Construccion De Domo	CHP00130400 255314	1,218,570	0.8%	326,291	0.2%	Obra	83	100	50.00
36	Mejoramiento De 10 Viviendas	CHP13130200 149180	662,069	0.5%	431,233	0.3%	Vivienda	80	100	70.00
37	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148955	1,943,089	1.3%	1,943,089	1.3%	Vivienda	160	100	100.00
38	Mejoramiento De 199 Viviendas	CHP00130400 255851	2,019,110	1.4%	-	0.0%	Vivienda	199	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			202,797,045	140.4%	183,396,288	127.0%		94,170		
39	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable	CHP00130400 267881	446,502	0.3%	-	0.0%	Sistema	2,165	100	-
40	Construccion De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP00130300 199945	4,857,723	3.4%	4,777,106	3.3%	Vivienda	400	100	81.00
41	Pago De Intereses Banobras 2013	CHP00130400 256303	166,772	0.1%	166,772	0.1%	Acción	1,900	100	100.00
42	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Rafael Ramirez Castañeda Cve: 07dpb0603g	CHP12130200 159051	1,423,691	1.0%	1,423,691	1.0%	Metro Cuadrado	471	100	100.00
43	Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Angel Albino Corzo Cve: 07dpb0353r	CHP11130200 158616	294,438	0.2%	294,438	0.2%	Metro Lineal	34	100	100.00
44	Construccion De Fosa Septica Escuela Primaria Alvaro Obregon Clave: 07dpb2517y	CHP12130200 158313	12,107	0.0%	12,107	0.0%	Metro cúbico	303	100	100.00
45	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 267895	356,854	0.2%	-	0.0%	Kilómetros	2,210	100	-
46	Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149051	1,457,317	1.0%	1,457,317	1.0%	Vivienda	120	100	100.00
47	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 70 M3	CHP00130400 255071	797,994	0.6%	727,859	0.5%	Tanque	2,165	100	100.00
48	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP11130200 158750	61,850	0.0%	61,850	0.0%	Lote	2,210	100	100.00
49	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Escuela Pirm. Erasto Urbina Garcia Cve: 07dpb1372m	CHP12130200 158994	1,370,910	0.9%	1,291,924	0.9%	Metro Cuadrado	729	100	100.00
50	Construccion De Tehcado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Miguel Dominguez Cve: 07dpb2491g	CHP12130200 159202	1,423,691	1.0%	1,402,959	1.0%	Metro Cuadrado	1,413	100	100.00
51	Enmallado Perimetral En Cobach Plantel 078	CHP11130200 158674	168,078	0.1%	168,078	0.1%	Metros Cuadrados	521	100	100.00
52	Suministro De Materiales Para La Construccion De Fosa Septica En La Esc. Prim. 24 De Febrero Cve: 07dpb0293t	CHP11130200 159973	14,806	0.0%	14,806	0.0%	Metro cúbico	125	100	100.00
53	Aquisicion De Software, Harware, Mobiliario Y Equipo De Administracion (Prodim)	CHP00130300 205222	304,644	0.2%	198,410	0.1%	Lote	1,900	100	100.00
54	Construccion De 99 Viviendas Rurales	CHP00130400 267817	5,385,600	3.7%	5,376,200	3.7%	Vivienda	1,159	100	100.00
55	Construccion De 06 Viviendas Rurales De 6.00x5.000 Mts	CHP13130200 149004	281,731	0.2%	281,725	0.2%	Vivienda	30	100	100.00
56	Mejoramiento De 5 Viviendas	CHP13130200 149225	331,034	0.2%	215,616	0.1%	Vivienda	40	100	100.00
57	Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales	CHP00130300 201652	2,112,984	1.5%	1,662,232	1.2%	Vivienda	720	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			202,797,045	140.4%	183,396,288	127.0%		94,170		
58	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149080	1,943,089	1.3%	1,943,089	1.3%	Vivienda	160	100	100.00
59	Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislado	CHP00130400 267870	7,986,200	5.5%	7,986,200	5.5%	Kilómetros	789	100	100.00
60	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	CHP00130400 256393	625,000	0.4%	625,000	0.4%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
61	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149068	971,545	0.7%	971,545	0.7%	Vivienda	80	100	100.00
62	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149114	1,943,089	1.3%	1,943,089	1.3%	Vivienda	160	100	100.00
63	Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales	CHP00130300 201595	5,958,619	4.1%	5,911,804	4.1%	Vivienda	720	100	99.00
64	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148990	485,772	0.3%	485,772	0.3%	Vivienda	46	100	100.00
65	Mejoramiento De 05 Viviendas	CHP00130300 200790	331,034	0.2%	215,616	0.1%	Vivienda	40	100	100.00
66	Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148842	2,914,634	2.0%	2,914,634	2.0%	Vivienda	240	100	100.00
67	Construccion De Servicios Sanitarios Primaria Amado Nervo Clave: 07dpb035i	CHP12130200 158288	504,599	0.3%	504,599	0.3%	Obra	290	100	100.00
68	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Belisario Dguez. Palencia Cve: 07dpb0298o	CHP12130200 159179	1,423,691	1.0%	1,423,691	1.0%	Metro Cuadrado	1,321	100	100.00
69	Construccion De 60 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149100	5,829,268	4.0%	4,792,536	3.3%	Vivienda	480	100	82.00
70	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Escuela Primaria Niños Heroes Cve: 07dpb2492f	CHP12130200 158959	1,370,910	0.9%	1,299,435	0.9%	Metro Cuadrado	1,099	100	100.00
71	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion (Prodim)	CHP00130300 205216	722,215	0.5%	722,215	0.5%	Informe	1,900	100	100.00
72	Construccion De 1o Viviendas	CHP00130400 255188	469,552	0.3%	369,386	0.3%	Vivienda	175	100	100.00
73	Rehabilitacion De Espacios Publicos	CHP00130400 267901	1,372,156	0.9%	-	0.0%	Obra	8,166	100	-
74	Mejoramiento De 15 Viviendas	CHP00130300 201295	993,103	0.7%	993,103	0.7%	Vivienda	120	100	100.00
75	Construccion De Barda Perimetral En Clinica Del Ims	CHP11130200 158651	306,499	0.2%	283,931	0.2%	Metros Lineales	2,210	100	100.00
76	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP11130200 159964	155,262	0.1%	155,262	0.1%	Metro Lineal	167	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			202,797,045	140.4%	183,396,288	127.0%		94,170		
77	Rehabilitacion De Vivienda Rural	CHP12130200 158331	10,190	0.0%	10,190	0.0%	Vivienda	11	100	100.00
78	Rehabilitacion De Aula Preescolar Conafe Indigena 5 De Mayo, Clve: 07kcc1956u (Barrio Guadalupe)	CHP12130200 158205	31,344	0.0%	31,344	0.0%	Aula	86	100	100.00
79	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149034	485,772	0.3%	485,772	0.3%	Vivienda	40	100	100.00
80	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Venustiano Carranza Cve: 07dpb0292u	CHP12130200 159095	1,370,910	0.9%	1,321,879	0.9%	Metro Cuadrado	1,900	100	100.00
81	Construccion De 60 Viviendas Rurales De 6.00x5.00 Mts	CHP00130300 201504	2,817,312	2.0%	2,468,821	1.7%	Vivienda	550	100	100.00
82	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Esc. Prim 16 De Septiembre Cve: 07dpb0203k	CHP12130200 159284	1,806,559	1.3%	1,620,581	1.1%	Metro Cuadrado	1,018	100	100.00
83	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148977	485,772	0.3%	485,772	0.3%	Vivienda	40	100	100.00
84	Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149009	1,457,317	1.0%	1,457,317	1.0%	Vivienda	120	100	100.00
85	Construccion De 4 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148998	388,618	0.3%	388,615	0.3%	Vivienda	20	100	100.00
86	Mejoramiento De 5 Viviendas	CHP00130300 201386	331,034	0.2%	319,493	0.2%	Vivienda	40	100	100.00
87	Construccion De Losa De Concreto Armado	CHP00130300 201966	3,404,910	2.4%	3,347,933	2.3%	Vivienda	492	100	100.00
88	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Justo Sierra Mendez 07dpb0352s	CHP12130200 159259	1,423,691	1.0%	1,423,691	1.0%	Metros Cuadrados	464	100	100.00
89	Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149091	2,428,862	1.7%	2,428,862	1.7%	Vivienda	200	100	100.00
90	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Sec. No. 144 Cve:07dst0147b	CHP12130200 159313	1,370,910	0.9%	1,270,486	0.9%	Metro Cuadrado	1,018	100	100.00
91	Mejoramiento De 10 Viviendas	CHP00130300 200201	662,069	0.5%	431,233	0.3%	Vivienda	80	100	100.00
92	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 256601	215,368	0.1%	-	0.0%	Obra	138	1	100.00
93	Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148878	2,914,634	2.0%	2,914,634	2.0%	Vivienda	240	100	100.00
94	Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148907	2,428,862	1.7%	2,428,862	1.7%	Vivienda	200	100	100.00
95	Construccion De Gradas En Esc. Prim. Justo Sierra Mendez Cve 07dpb0352s	CHP00130400 256829	17,425	0.0%	-	0.0%	Obra	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			202,797,045	140.4%	183,396,288	127.0%		94,170		
96	Construccion De 99 Viviendas	CHP00130400 267845	5,524,200	3.8%	5,516,800	3.8%	Vivienda	1,159	100	100.00
97	Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x5.00 Mts	CHP00130300 196977	1,408,656	1.0%	1,408,656	1.0%	Vivienda	120	100	100.00
98	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148975	971,545	0.7%	971,543	0.7%	Vivienda	80	100	100.00
99	Rehabilitacion De Espacios Publicos	CHP00130400 267910	2,756,776	1.9%	-	0.0%	Obra	8,166	100	-
100	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149060	1,943,089	1.3%	1,943,089	1.3%	Vivienda	160	100	100.00
101	Ampliacion De Domo En Cancha De Usos Multiples Esc Prim Bil Erasto Urbina Garcia	CHP00130400 256934	59,392	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	161	100	100.00
102	Construccion De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148821	5,343,496	3.7%	5,343,496	3.7%	Vivienda	440	100	100.00
103	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 256784	29,689	0.0%	-	0.0%	Obra	175	100	100.00
104	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148980	485,772	0.3%	485,772	0.3%	Vivienda	36	100	100.00
105	Rehabilitacion De 180 Viviendas Rurales	CHP00130400 267576	276,967	0.2%	-	0.0%	Vivienda	180	100	-
106	Pavimentacion Dee 768 MI Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal	CHP00130400 253489	1,001,693	0.7%	496,272	0.3%	Metro Lineal	271	100	50.00
107	Construccion De 02 Puentes Vehiculares En Camino El Retiro A Matzam	CHP13130200 148775	2,119,824	1.5%	1,042,408	0.7%	Metros Lineales	1,462	100	50.00
108	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa	CHP12130200 158779	2,000,000	1.4%	1,999,343	1.4%	Metro Lineal	950	100	100.00
109	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano Cve:07dpc1925w	CHP12130200 159229	1,370,910	0.9%	1,315,489	0.9%	Metro Cuadrado	1,479	100	100.00
110	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Angel Albino Corzo Cve: 07dpc0353r	CHP12130200 159146	1,495,255	1.0%	1,489,399	1.0%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
111	Estudio Y Proyecto De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 267861	592,000	0.4%	592,000	0.4%	Documento	759	100	100.00
112	Mejoramiento De 5 Viviendas	CHP13130200 149241	331,034	0.2%	331,034	0.2%	Vivienda	40	100	100.00
113	Mejoramiento De 35 Viviendas Rurales	CHP00130300 201878	2,317,241	1.6%	2,317,240	1.6%	Vivienda	280	100	100.00
114	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Sec. Tec. Ind. No 150 Cve: 07dst0153f	CHP12130200 159399	1,370,910	0.9%	1,337,964	0.9%	Metro Cuadrado	1,462	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			202,797,045	140.4%	183,396,288	127.0%		94,170		
115	Construccion De 131 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP13130200 148808	6,151,131	4.3%	6,151,131	4.3%	Vivienda	655	100	100.00
116	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148919	1,943,089	1.3%	1,943,089	1.3%	Vivienda	160	100	100.00
117	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De La Esc. Prim. Miguel Dominguez Cve: 07dpb2491g Y Centro De Rahabilitacion Nicolas Bravo Cve: 07tai0896t	CHP11130200 160011	33,921	0.0%	33,921	0.0%	Obra	136	100	100.00
118	Mejoramiento De 15 Viviendas	CHP00130300 200066	993,103	0.7%	646,849	0.4%	Vivienda	120	100	100.00
119	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Y Obras Completarias En Esc. Primaria Guadalupe Victoria Cve: 07dpb3284f	CHP12130200 159076	1,843,158	1.3%	1,786,751	1.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
120	Construccion De 7 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149074	680,081	0.5%	680,081	0.5%	Vivienda	56	100	100.00
121	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 148993	485,772	0.3%	485,772	0.3%	Vivienda	40	100	100.00
122	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Baños En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez Cve: 07dpb3124s	CHP11130200 159969	25,275	0.0%	25,275	0.0%	Obra	70	100	100.00
123	Rehabilitacion De Jardin De Niños Josefa Ramos Del Rio Cve: 07ejn0135n	CHP11130200 158699	342,337	0.2%	342,337	0.2%	Obra	110	100	100.00
124	Gastos Indirectos	CHP00130300 205193	4,333,289	3.0%	3,921,283	2.7%	Informe	2,000	100	100.00
125	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples De La Esc. Prim. El Templo Del Saber Cve: 07dpb1372m	CHP12130200 159028	1,423,691	1.0%	1,316,231	0.9%	Metro Cuadrado	596	100	100.00
126	Mejoramiento De 40 Viviendas	CHP13130200 149234	2,648,275	1.8%	2,647,719	1.8%	Vivienda	320	100	100.00
127	Suministro De Materiales Para La Construccion De Puente Vado (Alcantarillas)	CHP11130200 160004	12,820	0.0%	12,820	0.0%	Metro Lineal	2,085	100	100.00
128	Apertura De Camino Saca Cosechas	CHP00130300 201937	256,211	0.2%	193,210	0.1%	Kilómetro	1,988	100	75.00
129	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. 24 Febrero Cve: 07dpb0293t	CHP12130200 159118	1,370,910	0.9%	1,286,759	0.9%	Metro Cuadrado	510	100	100.00
130	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	CHP13130200 149023	971,545	0.7%	971,545	0.7%	Vivienda	80	100	100.00
131	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	CHP00130300 196068	457,997	0.3%	457,997	0.3%	Tanque	2,210	100	100.00
132	Mejoramiento De 30 Viviendas	CHP13130200 149230	1,986,206	1.4%	1,293,699	0.9%	Vivienda	240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			81,099,618	123.3%	81,099,618	123.3%		94,371,612		
1	Construccion De 25 Viviendas	CHP00130400 232254	819,188	1.2%	819,188	1.2%	Vivienda	100	100	100.00
2	Mejoramiento De 77 Viviendas	CHP00130400 231696	1,160,540	1.8%	1,160,540	1.8%	Persona	77	100	100.00
3	Adquisiciones (Equipo De Computo)	CHP00130400 248574	322,408	0.5%	322,408	0.5%	-1	19,377	100	100.00
4	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Gradas	CHP00130200 173423	594,840	0.9%	594,840	0.9%	Obra	283	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 231754	490,460	0.7%	490,460	0.7%	Persona	188	100	100.00
6	Parque Recreativo San Sebastian (B San Sebastian)	CHP00130400 248298	4,563,114	6.9%	4,563,114	6.9%	Obra	16,240	100	100.00
7	Construccion De Domo En Cancha Deportiva	CHP00130400 249047	933,721	1.4%	933,721	1.4%	Obra	156	100	100.00
8	Construccion De 10 Viviendas	CHP00130400 232257	327,675	0.5%	327,675	0.5%	Vivienda	20	100	100.00
9	Construccion De Techado En Caancha De Usos Multiples Prim. Hermenegildo Galeana Cve 07dpb2232t	CHP00130400 248854	870,109	1.3%	870,109	1.3%	Obra	107	100	100.00
10	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Barrio Los Jardines	CHP00130400 248373	3,274,000	5.0%	3,274,000	5.0%	Metro Cuadrado	497	100	100.00
11	Construccion De Dren Plvial (Grupo De 21 Comunidades)	CHP00130400 234190	600,294	0.9%	600,294	0.9%	Metro Lineal	16,240	100	100.00
12	Mejoramientode 58 Viviendas (Grupo La Merced Del B. Ramajal)	CHP00130400 234197	932,295	1.4%	932,295	1.4%	Vivienda	58	100	100.00
13	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (B Amplacion San Sebastian)	CHP00130400 248108	289,085	0.4%	289,085	0.4%	Tomas Domiciliarias	488	100	100.00
14	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Gradas Preesc. Indigena Miguel Hidalgo Y Costilla Cve 07dcc1448g	CHP00130400 232245	1,126,202	1.7%	1,126,202	1.7%	Cancha	42	100	100.00
15	Construccion De 45 Viviendas (Grupo De Mujeres Nueva Esperanza)	CHP00130400 231721	1,474,537	2.2%	1,474,537	2.2%	Persona	180	100	100.00
16	Pavimentacion De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 231444	581,762	0.9%	581,762	0.9%	Persona	100	100	100.00
17	Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico (B. Mirador)	CHP00130400 231542	619,096	0.9%	619,096	0.9%	Persona	16,240	100	100.00
18	Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 231772	943,430	1.4%	943,430	1.4%	Persona	470	100	100.00
19	Construccion De 98 Baños Con Tinaco Y Biodigestor	CHP00130400 234186	3,087,000	4.7%	3,087,000	4.7%	Letrina, Metros Cúbicos	553	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			81,099,618	123.3%	81,099,618	123.3%		94,371,612		
20	Parque Recreativo Santa Cecilia	CHP00130400 248405	3,274,000	5.0%	3,274,000	5.0%	Obra	94,030,080	100	100.00
21	Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 232263	1,399,832	2.1%	1,399,832	2.1%	Metro Cuadrado	2,782	100	100.00
22	Pavimentacion Del Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 231347	710,451	1.1%	710,451	1.1%	Persona	312	100	100.00
23	Pavimentacion De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 251625	996,596	1.5%	996,596	1.5%	Metro Cuadrado	609	100	100.00
24	Construcción De 220 Viviendas	CHP00130200 169544	6,881,172	10.5%	6,881,172	10.5%	Vivienda	60	100	100.00
25	Pavimentacion Del Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 231253	248,116	0.4%	248,116	0.4%	Persona	152	100	100.00
26	Construccion De 20 Viviendas	CHP00130400 234201	655,349	1.0%	655,349	1.0%	Vivienda	20	100	100.00
27	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 234210	221,333	0.3%	221,333	0.3%	Obra	80	100	100.00
28	Mejoramiento De 75 Viviendas (Trabajadores Unidos Gpo San Agustin)	CHP00130400 248686	149,997	0.2%	149,997	0.2%	Vivienda	75	100	100.00
29	Mejoramiento De 104 Viviendas (Barrio Sureste)	CHP00130400 234202	436,427	0.7%	436,427	0.7%	Vivienda	104	100	100.00
30	Pavimentacion De Calle Innomiada Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 232253	743,337	1.1%	743,337	1.1%	Metro Cuadrado	16,240	100	100.00
31	Construccion De Cancha De Usos Multiples Prim. Jacinto Canek Cve. 07dgb1029a	CHP00130400 231778	350,604	0.5%	350,604	0.5%	Alumno	126	100	100.00
32	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (B Ampliacion San Sebastian)	CHP00130400 248244	1,311,053	2.0%	1,311,053	2.0%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
33	Construccion De 09 Viviendas	CHP00130400 247794	230,630	0.4%	230,630	0.4%	Vivienda	56	100	100.00
34	Construccion De Techado En Cancha (B 24 De Junio)	CHP00130400 248782	856,390	1.3%	856,390	1.3%	Obra	100	100	100.00
35	Ampliacion De Alumbrado Publico Solar (B El Rastro)	CHP00130400 248735	1,129,422	1.7%	1,129,422	1.7%	Obra	773	100	100.00
36	Construccion De 11 Viviendas	CHP00130400 231590	360,442	0.5%	360,442	0.5%	Persona	44	100	100.00
37	Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico (Barrio Centro)	CHP00130200 173229	251,459	0.4%	251,459	0.4%	M2, Concreto hidráulico	16,240	100	100.00
38	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (B Los Jardines)	CHP00130400 248426	366,176	0.6%	366,176	0.6%	Metro Cuadrado	13,730	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			81,099,618	123.3%	81,099,618	123.3%		94,371,612		
39	Asistencia Tecnica	CHP00130400 248501	825,388	1.3%	825,388	1.3%	Asesoría	19,377	100	100.00
40	Gastos Indirectos 2013	CHP00130400 278241	1,973,270	3.0%	1,973,270	3.0%	Proyecto	17,620	100	100.00
41	Construccion De 44 Viviendas (Gpo. Enrique Molina Valdez)	CHP00130400 231187	1,441,770	2.2%	1,441,770	2.2%	Persona	176	100	100.00
42	Mejoramiento De 80 Viviendas	CHP00130400 234184	1,735,429	2.6%	1,735,429	2.6%	Vivienda	80	100	100.00
43	Pavimentacion De Calles Patrocinio Gonzalez Garrido, Con Concreto Hidraulico (Barrio Guadalupe)	CHP00130400 231482	264,374	0.4%	264,374	0.4%	Persona	16,240	100	100.00
44	Construccion De Cancha De Usos Multiples Prim. Hermenegildo Galeana Cve. 07dpr2232t	CHP00130400 231763	362,470	0.6%	362,470	0.6%	Persona	396	100	100.00
45	Mejoramiento De 57 Viviendas	CHP00130400 231737	928,581	1.4%	928,581	1.4%	Persona	57	100	100.00
46	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 246471	150,530	0.2%	150,530	0.2%	Tanque	16,420	100	100.00
47	Construccion De Cancha Y Gradas Esc. Prim. Melchor Ocampo Cve 07dpr4195u	CHP00130400 231560	360,442	0.5%	360,442	0.5%	Persona	311	100	100.00
48	Pavimentacion De Calles Innominada Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 234195	960,376	1.5%	960,376	1.5%	Metro Cuadrado	767	100	100.00
49	Pavimentacion De Calles Las Flores Y Jazmines Con Concreto Hidraulico (B Los Jardines)	CHP00130400 247951	478,521	0.7%	478,521	0.7%	Metro Cuadrado	16,240	100	100.00
50	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (B Ramajal)	CHP00130400 248962	202,449	0.3%	202,449	0.3%	Metro Lineal	570	100	100.00
51	Mejoramiento De 29 Viviendas	CHP00130400 234205	995,978	1.5%	995,978	1.5%	Vivienda	249	100	100.00
52	Construccion De Cancha De Usos Multiples Prim. Alfonso Reyes Clave 07epb0386h	CHP00130400 231328	350,604	0.5%	350,604	0.5%	Alumno	127	100	100.00
53	Revestimiento De Caminos Tramos Aislados	CHP00130400 249006	607,141	0.9%	607,141	0.9%	Metro Cuadrado	16,773	100	100.00
54	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130400 231684	470,193	0.7%	470,193	0.7%	Persona	607	100	100.00
55	Construccion De 2 Aulas Esc. Secundaria No. 40 Cve. 07dst0040c	CHP00130400 231273	248,116	0.4%	248,116	0.4%	Alumno	655	100	100.00
56	Pavimentacion De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico (B. La Cañada)	CHP00130400 231501	517,882	0.8%	517,882	0.8%	Persona	2,274	100	100.00
57	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Prim Jacinti Canek Cve 07dpr1029a	CHP00130400 248819	930,895	1.4%	930,895	1.4%	Obra	107	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			81,099,618	123.3%	81,099,618	123.3%		94,371,612		
58	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (B Los Jardines)	CHP00130400 250364	926,865	1.4%	926,865	1.4%	Metro Cuadrado	497	100	100.00
59	Construccion De Dren Pluvial (Barrio Sanmiguel)	CHP00130400 232262	460,505	0.7%	460,505	0.7%	Metro Lineal	16,240	100	100.00
60	Introduccion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 278331	352,075	0.5%	352,075	0.5%	Poste	220	100	100.00
61	Mejoramiento De 47 Viviendas (Barrio Linda Vista)	CHP00130400 232264	162,429	0.2%	162,429	0.2%	Vivienda	47	100	100.00
62	Construccion De 18 Viviendas (Ejido Nuevo Guadalupe)	CHP00130400 231365	589,815	0.9%	589,815	0.9%	Persona	88	100	100.00
63	Amplacion De La Red De Drenaje Sanitario (Brio Zaragoza)	CHP00130400 232259	667,997	1.0%	667,997	1.0%	Sistema	16,240	100	100.00
64	Amplacion De La Red De Drenaje Sanitario (Col La Gloria)	CHP00130400 234193	365,900	0.6%	365,900	0.6%	Sistema	16,240	100	100.00
65	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Y Agua Potable (B. Miradero Bajo)	CHP00130400 231200	1,021,404	1.6%	1,021,404	1.6%	Persona	224	100	100.00
66	Mejoramiento De 130 Viviendas En El (Barrio Zaragoza)	CHP00130200 154158	585,104	0.9%	585,104	0.9%	Vivienda	130	100	100.00
67	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Gradas	CHP00130400 251885	1,126,487	1.7%	1,126,487	1.7%	Obra	195	100	100.00
68	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (B Santa Cecilia)	CHP00130400 248205	1,680,906	2.6%	1,680,906	2.6%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
69	Mejoramiento De 100 Viviendas (Coordinadora De Pueblos Indigenas Y Campesinos En Extrema Marginacion)	CHP00130400 247392	159,996	0.2%	159,996	0.2%	Vivienda	100	100	100.00
70	Mejoramiento De 90 Viviendas (Gpo. Organizado Dr Belisario Dominguez)	CHP00130400 248619	179,996	0.3%	179,996	0.3%	Vivienda	90	100	100.00
71	Mejramiento De 133 Viviendas (Grupo Mujeres Unidas)	CHP00130400 234192	498,324	0.8%	498,324	0.8%	Vivienda	133	100	100.00
72	Sustitucion De Drenaje Barrio Centro	CHP00130400 248353	552,839	0.8%	552,839	0.8%	Metro Lineal	297	100	100.00
73	Construccion De Cancha De Usos Multiples De 33x17 Mts	CHP00130400 231304	382,353	0.6%	382,353	0.6%	Persona	79	100	100.00
74	Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico (B Miradero Alto)	CHP00130400 247474	491,470	0.7%	491,470	0.7%	Metro Cuadrado	16,240	100	100.00
75	Construccion De 20 Viviendas	CHP00130400 248021	655,349	1.0%	655,349	1.0%	Vivienda	80	100	100.00
76	Construccion De Muro De Contencion (Mercado Municipal)	CHP00130400 232261	434,541	0.7%	434,541	0.7%	Metro cúbico	16,240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			81,099,618	123.3%	81,099,618	123.3%		94,371,612		
77	Rehabilitacion De Aula Y Construccion De Baño Prim. Francisco Villa Cve. 07dpr07510	CHP00130400 231226	415,073	0.6%	415,073	0.6%	Alumno	206	100	100.00
78	Mejoramiento De 264 Viviendas (Org. Campesina Benito Juarez)	CHP00130400 234185	1,319,971	2.0%	1,319,971	2.0%	Vivienda	264	100	100.00
79	Construccion De 78 Viviendas	CHP00130400 231398	1,998,797	3.0%	1,998,797	3.0%	Persona	312	100	100.00
80	Pavimentacion De Calle Inmoninada Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 231606	770,546	1.2%	770,546	1.2%	Persona	314	100	100.00
81	Construccion De 20 Viviendas	CHP00130400 231711	655,349	1.0%	655,349	1.0%	Persona	80	100	100.00
82	Pavimentacion De Rodadas Con Concreto Hidraulico En Calle Innominada	CHP00130400 247908	133,874	0.2%	133,874	0.2%	Metro Cuadrado	52	100	100.00
83	Construccion De 88 Viviendas (Bienes Comunales)	CHP00130400 230383	2,883,539	4.4%	2,883,539	4.4%	Vivienda	88	100	100.00
84	Revestimiento De Camino Ruraltramos Aislados	CHP00130400 247662	544,684	0.8%	544,684	0.8%	Kilómetro	2,782	100	100.00
85	Construccion De 10 Vivivendas	CHP00130400 252029	327,675	0.5%	327,675	0.5%	Vivienda	36	100	100.00
86	Construccion De 14 Viviendas	CHP00130400 232251	425,977	0.6%	425,977	0.6%	Vivienda	56	100	100.00
87	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo	CHP00130400 248540	167,718	0.3%	167,718	0.3%	Asistencia técnica	19,773	100	100.00
88	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (B San Sebastian)	CHP00130400 248163	501,202	0.8%	501,202	0.8%	Metro Cuadrado	271	100	100.00
89	Mejoramiento De 46 Viviendas (Grupo De Agricultores Organizados Barrio Guadalupe)	CHP00130200 154148	770,008	1.2%	770,008	1.2%	Vivienda	46	46	100.00
90	Mejoramiento De 101 Viviendas.	CHP00130400 231420	446,169	0.7%	446,169	0.7%	Persona	101	100	100.00
91	Construccion De 25 Viviendas	CHP00130400 252221	819,188	1.2%	819,188	1.2%	Vivienda	25	100	100.00
92	Pavimentacion D Calle Innominada Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 234211	238,543	0.4%	238,543	0.4%	Metro Cuadrado	381	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,566,576	85.5%	23,829,107	41.1%		639,965		
1	Construccion De 01 Aula Didactica Estructura De 2 E.E. Estruct. U-1c En Esc. Secundaria Federal Hermanos Serdan, Clave: 07des0016k	CHP00130400 242347	588,043	1.0%	176,413	0.3%	Aula	35,322	100	58.00
2	Rehabilitacion De 4 Aulas De La Esc. Prim. Vicente Guerrero Clave: 07dpr0529q	CHP00130400 244105	107,934	0.2%	107,934	0.2%	Aula	2,500	100	100.00
3	Aportacion De Materiales Para La Construccion De Una Cancha En La Telesecundaria No 386 Clave: 07etv0448d	CHP00130400 247423	39,989	0.1%	39,989	0.1%	Obra	120	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	CHP00130400 244861	170,550	0.3%	170,550	0.3%	Metro Lineal	35,322	100	100.00
5	Construccion De 01 Aula Didactica De 2 E.E. Estruct. U-1c En Telesecundaria No 813 Clave: 07etv0836v	CHP00130400 242352	588,043	1.0%	588,043	1.0%	Aula	590	100	100.00
6	Rehabilitacion De Caminos Y Construccion De Obras De Drenaje	CHP00130300 218233	2,462,031	4.2%	250,841	0.4%	Kilómetro	1,340	100	100.00
7	Rehabilitacion De Aula En El J.N. Antonio Macareno, Clave: 07kjn3334r	CHP00130400 244312	113,067	0.2%	113,067	0.2%	Aula	327	100	100.00
8	Aportacion De Materiales Para La Construccion De Cocina Comedor En Esc. Cam. Basico Y Laboral Maria Isabel Aguilera De Sabines, Clave: 07eml0011d	CHP00130400 246102	39,984	0.1%	39,984	0.1%	Obra	16,126	100	100.00
9	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 217693	11,548,584	19.9%	3,067,384	5.3%	Metros Cuadrados	72,897	100	97.50
10	Aportacion De Materiales Para Terminacion De Aula, Jardin De Niños Jose Vasconcelos, Clave: 07kjn1764u	CHP00130400 247348	24,323	0.0%	24,323	0.0%	Obra	480	100	100.00
11	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua En La Av. Enoch Zapata, Desde Calle Rubi Y Hacia El Andador Framboyán	CHP00130400 244443	173,594	0.3%	173,594	0.3%	Metro Lineal	35,322	100	100.00
12	Empedrado De Calles Con Guarniciones De Concreto	CHP00130400 242427	1,480,678	2.6%	1,480,678	2.6%	Metro Cuadrado	381	100	100.00
13	Construccion De 01 Aula Didactica De 2 E.E. Estructura U-1c En La Telesecundaria No 322 Del Estado Clave: 07etv0350t	CHP00130400 242340	588,043	1.0%	176,413	0.3%	Aula	1,043	100	50.00
14	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura Rc En Escuela Primeria Fray Matías De Córdova Y Ordónñez Clave 2.07dpr3653j	CHP00130400 254085	260,360	0.4%	227,493	0.4%	Aula	667	60	100.00
15	Construccion De 01 Alula Didactica Estructura Rc En Esc. Prim. Urbana Federal Fray Matias De Cordova Clave: 07dpr2079q	CHP00130400 242324	420,740	0.7%	265,413	0.5%	Aula	35,322	100	80.00
16	Rehabilitacion Del Techado De Dos Aulas Y Biblioteca Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata Salazar Clave:07dpr1283u	CHP00130400 242438	299,635	0.5%	299,635	0.5%	Metro Cuadrado	1,350	100	100.00
17	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Calles Cedro Y Av. Huanacastle Entre Carretera Tonalá-Paredon Y Carretera Al Congreso	CHP00130400 242417	1,475,422	2.5%	1,475,422	2.5%	Metro Cuadrado	35,322	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,566,576	85.5%	23,829,107	41.1%		639,965		
18	Construccion De 01 Aula Didactica Est. Rc En Escuela Primaria Niños Heroes Clave: 07epr0323x	CHP00130400 264590	59,250	0.1%	59,250	0.1%	Aula	288	15	14.62
19	Aportacion De Materiales Para La Construccion De Una Plaza De Usos Multiples En La Telesecundaria No 602 Con Clave: 07etv0674z	CHP00130400 247061	38,547	0.1%	38,547	0.1%	Obra	120	100	100.00
20	Construcción De Bordos	CHP00130300 218620	2,505,275	4.3%	1,027,581	1.8%	Metros Cúbicos	6,680	100	-
21	Construccion De 01 Aula Didactica Estructura Rc En Esc. Prim. Jaime Sabines Gutierrez Clave: 07dpr4727r	CHP00130400 242359	420,740	0.7%	420,740	0.7%	Aula	35,322	100	100.00
22	Rehabilitacion Del Camino Y Construccion De Obras De Drenaje	CHP00130400 242404	1,223,379	2.1%	1,223,379	2.1%	Kilómetro	194	100	100.00
23	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 242465	657,457	1.1%	657,457	1.1%	Metro Cuadrado	35,322	100	100.00
24	Aportacion De Materiales Para La Construccion De Andadores Y Electrificacion En La Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos, Con Clave: 07dpr1131p	CHP00130400 246188	39,995	0.1%	39,995	0.1%	Obra	482	100	100.00
25	Rehabilitacion De Instalacion Electrica E Instalacion De Subestacion Electrica En Esc. Prim. Fral. Angel Albino Corzo, Clave: 07dpr0603h	CHP00130400 242494	310,832	0.5%	310,832	0.5%	Aula	237	100	100.00
26	Aportacion De Materiales Para La Terminacion De Cancha Y Acabados De Cocina Y Bodega En Esc. J.N. Hermilo Marin Hernandez, Clave: 07ejn0272q	CHP00130400 246782	39,999	0.1%	39,999	0.1%	Obra	678	100	100.00
27	Aportacion De Materiales Para La Esc. J.N. Victor Maria Flores Con Clave: 07ejn0235m	CHP00130400 245784	39,930	0.1%	39,930	0.1%	Obra	418	100	100.00
28	Aportacion De Materiales Para La Construccion De Baños En Esc. J.N. 21 De Abril Con Clave: 07ejn0703p	CHP00130400 245688	39,999	0.1%	39,999	0.1%	Obra	418	100	100.00
29	Construcción De Puente Vehicular Agua Prieta De 30.00 Mts De Longitud	CHP00130300 217437	3,869,262	6.7%	419,428	0.7%	Metros Lineales	2,000	100	100.00
30	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	CHP00130300 218787	1,509,087	2.6%	1,421,703	2.5%	Metro Lineal	35,322	100	60.00
31	Aportacion De Materiales Para La Construccion De Baños En Esc. Jardin De Niñas Y Niños Gregorio Torres Quintero, Con Clave: 07kjn0602s	CHP00130400 245978	39,999	0.1%	39,999	0.1%	Obra	571	100	100.00
32	Aportacion De Materiales Para La Construccion De Plaza Civica En Esc. Primaria Vicente Guerrero, Clave: 07ipr0504g	CHP00130400 246475	39,960	0.1%	39,960	0.1%	Obra	252	100	100.00
33	Impermeabilizacion De 07 Aulas En La Esc. Sec. Del Edo. Dor. Belisario Dominguez Palencia, Clave: 07ees0067q	CHP00130400 244395	125,043	0.2%	125,043	0.2%	Aula	2,500	100	100.00
34	Construccion De 01 Aula Didactica Estructura Rc En Jardin De Niños Leopoldo Gout, Clave: 07ejo0032r	CHP00130400 242314	420,740	0.7%	263,495	0.5%	Aula	35,322	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,566,576	85.5%	23,829,107	41.1%		639,965		
35	Aportacion De Materiales Para La Construcccion De Un Piso Para Area De Comedor Y Techumbre En La Telesecundaria No 239, Con Clave: 07etv0275c	CHP00130400 246940	39,272	0.1%	39,272	0.1%	Obra	120	100	100.00
36	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Y Alcantarillado	CHP00130300 218489	3,998,257	6.9%	1,282,330	2.2%	Sistema	35,322	100	41.67
37	Construccion De Domo	CHP00130300 217159	1,210,552	2.1%	-	0.0%	Obra	2,086	100	100.00
38	Aportacion De Materiales Para Construcccion De Aulas Audiovisual De 7.0x8.00 M. En La Esc. Primaria Guillermo Prieto Clave: 07dpr4799k	CHP00130400 247146	39,921	0.1%	39,921	0.1%	Obra	377	100	100.00
39	Aportacion De Materiales Para La Construcccion De Enmallado Perimetral En Esc. Primaria Emiliano Zapata Salazar, Clave: 07dpr1283u	CHP00130400 246705	39,992	0.1%	39,992	0.1%	Obra	376	100	100.00
40	Construccion De 01 Aula Didactica Est. Rc En Esc. Telesecundaria 208	CHP00130400 264803	123,905	0.2%	96,487	0.2%	Aula	667	33	33.00
41	Rehabilitacion Del Camino Y Construcccion De Obras De Drenaje	CHP00130400 242388	1,496,615	2.6%	1,496,615	2.6%	Kilómetro	148	100	100.00
42	Aportacion De Materiales Para La Construcccion De Cancha Multifuncional En Esc. Prim. Jose Maria Morelos Con Clave: 07dpr0612p	CHP00130400 245362	39,982	0.1%	39,982	0.1%	Obra	447	100	100.00
43	Construccion De 01 Aula Didactica Estructura Rc En Jardin De Niños Comunitario Las Flores Clave: 07kjn21952	CHP00130400 242477	420,740	0.7%	420,740	0.7%	Aula	35,322	100	100.00
44	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	CHP00130400 242449	1,141,967	2.0%	1,141,967	2.0%	Metro Cuadrado	35,322	100	100.00
45	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	CHP00130300 218377	2,995,426	5.2%	714,532	1.2%	Kilómetro	200	100	2.50
46	Empedrado De Calles Con Guarniciones De Concreto	CHP00130300 216808	2,971,953	5.1%	1,937,804	3.3%	Metro Lineal	3,794	100	100.00
47	Aportacion De Materiales Para Construcccion De Cocina De 3.00x7.00 Mts. En La Esc. Primaria Rural Federal Juan Rulfo Clave: 07dpr4657m	CHP00130400 247219	39,548	0.1%	39,548	0.1%	Obra	232	100	100.00
48	Terminacion De Domo Esc. Prim. Dr. Belisario Dominguez	CHP00130400 264913	409,469	0.7%	409,469	0.7%	Metro Cuadrado	931	100	100.00
49	Construcción De Vivienda De Interés Social 32 M2	CHP00130300 218735	1,017,999	1.8%	276,409	0.5%	Vivienda	44	100	40.00
50	Rehabilitacion De 2 Aulas Y Un Baño En La Escuela Primaria Federal Venustiano Carranza Clave: 07dpr0831b	CHP00130400 243965	58,516	0.1%	58,516	0.1%	Aula	2,500	100	100.00
51	Construccion De 01 Aula Didactica Estructura Rc En Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa, Clave: 07djn2274c	CHP00130400 242374	420,740	0.7%	212,744	0.4%	Aula	663	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,566,576	85.5%	23,829,107	41.1%		639,965		
52	Aportacion De Materiales Para La Construcccion De Baños En Esc. Jardin De Niñas Y Niños Antonio Martinez Castro Con Clave: 07djn2010u	CHP00130400 245003	39,999	0.1%	39,999	0.1%	Obra	519	100	100.00
53	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Enosch Zapata, Desde Calle Rubi Y Hacia El Andador Framboyán	CHP00130400 242504	260,322	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	35,322	100	30.00
54	Rehabilitacion De 3 Aulas De La Esc. Prim. Federal Jose Maria Caceres, Clave: 07dpr0606e	CHP00130400 242482	365,470	0.6%	109,641	0.2%	Metro Cuadrado	2,500	100	60.00
55	Aportacion De Materiales En Esc. Primaria Reforma Educativa, Con Clave: 07dpr0283n	CHP00130400 245904	39,989	0.1%	39,989	0.1%	Obra	204	100	100.00
56	Aportacion De Materiales Para La Ampliacion De Galera Y Bodega En Esc. Telesecundaria No 414 Clave: 07etv0210t	CHP00130400 246542	39,944	0.1%	39,944	0.1%	Obra	400	100	100.00
57	Impermeabilizacion De Aulas, En Esc. Prim. 5 De Mayo, Clave: 07dpr00252	CHP00130400 244172	94,799	0.2%	94,799	0.2%	Aula	212	100	100.00
58	Aportacion De Materiales Para La Construcccion De Enmallado Perimetral Y Techumbre En Portico En Esc. J.N. Juan Sabines Gutierrez, Clave: 07ejn0716t	CHP00130400 246635	39,989	0.1%	39,989	0.1%	Obra	16,126	100	100.00
59	Construcccion De 01 Aula Didactica Estructura Rc En Esc. Prim. Salvador Diaz Miron, Clave: 07dpr4767s	CHP00130400 242367	420,740	0.7%	293,949	0.5%	Aula	35,322	100	70.00
60	Aportacion De Materiales Para La Construcccion De Recibidor De Acceso En Esc. J.N. Gilberto Marin Rizo, Clave: 07ejn0700s	CHP00130400 245511	39,957	0.1%	39,957	0.1%	Obra	252	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,572,452	79.7%	10,572,452	79.7%		38,978		
1	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Barriosanta Cecilia (1a. Etapa)	CHP00130400 242800	1,289,513	9.7%	1,289,513	9.7%	Metro Lineal	433	100	100.00
2	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal	CHP00130400 243644	49,026	0.4%	49,026	0.4%	Informe	5,839	100	100.00
3	Pavimentación De Calles (Calle Hacia El Dif Municipal) Barrio Santa Cecilia	CHP00130400 242395	832,428	6.3%	832,428	6.3%	Metro Cuadrado	245	100	100.00
4	Gastos Indirectos 2013	CHP00130400 243581	398,051	3.0%	398,051	3.0%	Informe	5,839	100	100.00
5	Conservación De Caminos Rurales De Totolapa A Guayabal	CHP00130400 243550	684,009	5.2%	684,009	5.2%	Kilómetro	5,839	100	100.00
6	Pavimentación De Calles (Calle Hacia El Jardín De Niños "Luzesther Sánchez Ramírez") Barrio Santa Cecilia	CHP00130400 236951	989,601	7.5%	989,601	7.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
7	Conservación De Caminos Rurales De Totolapa A Poncianoarriaga	CHP00130400 243565	418,067	3.2%	418,067	3.2%	Kilómetro	5,839	100	100.00
8	Pavimentación De Calles (Avenida Daniel Delgadillo) Barrio Daniel Delgadillo	CHP00130400 237102	1,619,273	12.2%	1,619,273	12.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
9	Pavimentación De Calles (Calle De La Telesecundaria)	CHP00130400 242679	1,462,132	11.0%	1,462,132	11.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
10	Pavimentación De Calles (Calle Belisario Domínguez) Barrio Belisario Domínguez	CHP00130400 234436	1,000,101	7.5%	1,000,101	7.5%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
11	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución) Barrio Santa Cecilia	CHP00130400 243546	798,184	6.0%	798,184	6.0%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
12	Conservación De Caminos Rurales De Vicente Guerrero Aponciano Arriaga	CHP00130400 243601	168,306	1.3%	168,306	1.3%	Kilómetro	836	100	100.00
13	Pavimentación De Calles (Calle Hacia La Primaria Vicenteguerrero) 1a. Etapa	CHP00130400 242753	647,420	4.9%	647,420	4.9%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
14	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo(Prodim)	CHP00130400 243634	150,000	1.1%	150,000	1.1%	Plan	5,839	100	100.00
15	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim)	CHP00130400 243640	66,342	0.5%	66,342	0.5%	Informe	5,839	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			136,447,114	89.6%	72,910,697	47.9%		388		
1	Autoconstruccion De 01 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280758	37,564	0.0%	37,558	0.0%	Vivienda	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Plaza Civica	CHP00130400 281700	3,066,719	2.0%	1,533,360	1.0%	Obra	-	1	50.00
3	Autoconstruccion De 04 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 279687	158,956	0.1%	90,776	0.1%	Vivienda	-	100	57.00
4	Construccion De Un Aula Didactica En Colegio De Bachilleres	CHP00130400 276607	550,198	0.4%	550,198	0.4%	Aula	-	100	100.00
5	Pavimentacion De 500 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 220853	2,107,863	1.4%	2,107,863	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
6	Pavimentacion De 510 MI. De Calles Con Cto. Hco.	CHP00130400 281209	2,273,993	1.5%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
7	Autoconstruccion De 01 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280299	40,174	0.0%	23,129	0.0%	Vivienda	-	100	58.00
8	Autoconstruccion De 54 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280635	2,263,356	1.5%	1,342,920	0.9%	Vivienda	-	100	59.00
9	Autoconstruccion De 07 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 279709	270,561	0.2%	151,245	0.1%	Vivienda	-	100	56.00
10	Pavimentacion De 735 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 221029	2,954,194	1.9%	2,531,932	1.7%	Metro Lineal	-	100	86.00
11	Adquisicion De Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 277353	93,600	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
12	Autoconstruccion De 08 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280781	321,392	0.2%	185,031	0.1%	Vivienda	-	100	58.00
13	Autoconstruccion De 67 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 278623	2,808,238	1.8%	1,666,216	1.1%	Vivienda	-	100	59.00
14	Pavimentacion De 827 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 280525	3,140,570	2.1%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
15	Autoconstruccion De 31 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 277479	1,231,919	0.8%	703,511	0.5%	Vivienda	-	100	57.00
16	Construccion De 20 Viviendas De 7.15x6.15 Mts	CHP00130400 281357	2,273,702	1.5%	682,111	0.4%	Vivienda	-	100	30.00
17	Construccion De Modulo De Servicio Sanitario	CHP00130400 281527	205,661	0.1%	61,698	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	30.00
18	Autoconstruccion De 60 Acciones De Pisos Firmes	CHP00130400 278652	43,200	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
19	Rehabilitacion De Espacios Publicos En Parque Central	CHP00130400 281735	4,879,040	3.2%	1,462,812	1.0%	Obra	-	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			136,447,114	89.6%	72,910,697	47.9%		388		
20	Autoconstruccion De 12 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280579	458,598	0.3%	254,057	0.2%	Vivienda	-	100	55.00
21	Autoconstruccion De 34 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280318	1,380,706	0.9%	801,172	0.5%	Vivienda	-	100	58.00
22	Autoconstruccion De 4 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280469	148,516	0.1%	80,336	0.1%	Vivienda	-	100	54.00
23	Revestimiento De Camino Sacacosecha De 3.8 Km	CHP00130400 281291	951,783	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
24	Construccion De 12 Viviendas De 7.15x6.15 Mts	CHP00130400 279870	1,364,211	0.9%	409,263	0.3%	Vivienda	-	100	30.00
25	Autoconstruccion De 06 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280900	239,739	0.2%	137,468	0.1%	Vivienda	-	100	57.00
26	Autoconstruccion De 14 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 281068	550,256	0.4%	311,624	0.2%	Vivienda	-	100	57.00
27	Autoconstruccion De 50 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 277463	2,052,200	1.3%	1,199,945	0.8%	Vivienda	-	100	58.00
28	Construccion De 22 Viviendas De 7.15x6.15 Mts (Grupo 1)	CHP00130400 281371	2,501,072	1.6%	750,322	0.5%	Vivienda	-	100	30.00
29	Construccion De 24 Viviendas De 7.15x6.15 Mts	CHP00130400 281463	2,728,443	1.8%	818,533	0.5%	Vivienda	-	100	30.00
30	Construccion De Andadores En Panteon Municipa	CHP00130300 220411	350,349	0.2%	350,349	0.2%	Obra	-	100	100.00
31	Rehabilitacion De Tanque De Agua Potable	CHP00130400 277344	118,475	0.1%	109,654	0.1%	Obra	-	100	93.00
32	Construccion De La Red Subterraneade Linea De Conduccion De Energia Electrica En Calle Central	CHP00130300 219547	3,506,285	2.3%	2,935,918	1.9%	Accesorio	-	100	80.00
33	Autoconstruccion De 02 Viviendas De 6.00x5.00	CHP00130400 279838	79,478	0.1%	45,388	0.0%	Vivienda	-	100	57.00
34	Reconstruccion De Cancha De Usos Multiples Para Alumnos De Escuela Primaria Vicente Guerrero, Clave: 07a1z025	CHP00130400 280966	269,626	0.2%	269,626	0.2%	Obra	-	100	100.00
35	Rehabilitacion De Bacheo La Trinitaria	CHP00130400 281657	600,912	0.4%	-	0.0%	Obra	-	1	-
36	Pavimentacion De 539 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 276447	2,141,433	1.4%	2,141,433	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
37	Autoconstruccion De 16 Viviendas De 6.00x5.00 Mts.	CHP00130400 280803	642,784	0.4%	370,062	0.2%	Vivienda	-	100	58.00
38	Autoconstruccion De 04 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280662	158,956	0.1%	90,776	0.1%	Vivienda	-	100	57.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			136,447,114	89.6%	72,910,697	47.9%		388		
39	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Central	CHP00130300 219306	2,233,186	1.5%	1,915,984	1.3%	Poste	-	100	80.00
40	Autoconstruccion De 4 Viviendas De 6.00x5.00mts	CHP00130400 280337	158,956	0.1%	90,776	0.1%	Vivienda	-	100	57.00
41	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Rancheria El Cocal	CHP00130400 279487	352,597	0.2%	352,597	0.2%	Poste	-	100	100.00
42	Autoconstruccion De 10 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280418	388,690	0.3%	218,239	0.1%	Vivienda	-	100	56.00
43	Autoconstruccion De 45 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280374	1,827,405	1.2%	1,060,375	0.7%	Vivienda	-	100	58.00
44	Construccion De 6 Viviendas De 7.15x6.15 Mts	CHP00130400 280229	682,111	0.4%	204,633	0.1%	Vivienda	-	100	30.00
45	Autoconstruccion De 16 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280875	649,744	0.4%	377,022	0.2%	Vivienda	-	100	58.00
46	Construccion De Cancha De Usos Multiples De 18x30 En Esc. Primaria	CHP00130400 281437	1,845,200	1.2%	-	0.0%	Cancha	-	100	-
47	Construccion De Una Noria	CHP13130200 170370	310,709	0.2%	248,649	0.2%	Pozo	78	1	80.00
48	Construccion De Un Centro De Desarrollo Comunitario Para Realizar Talleres De Salud	CHP00130400 277423	547,370	0.4%	164,211	0.1%	Obra	-	100	30.00
49	Pavimentacion De 585 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 280278	2,261,281	1.5%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
50	Revestimiento De 1,800 MI De Calles	CHP00130400 281345	279,495	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
51	Revestimiento De Camino Del Km 00-00 Al Km 2-130	CHP00130400 281595	524,030	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
52	Revestimiento De 5.300 Kms. De Camino Del Km. 000 Al 5.300 Tramo Del Ejido Vicente Guerrero Al Ria, El Pedernal	CHP00130400 281252	1,248,909	0.8%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
53	Pavimentacion De 500 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 275239	2,181,266	1.4%	2,181,266	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
54	Autoconstruccion De 5 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 279646	191,083	0.1%	105,857	0.1%	Vivienda	-	100	55.00
55	Autoconstruccion De 05 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 279803	198,695	0.1%	113,469	0.1%	Vivienda	-	100	57.00
56	Gastos Indirectos	CHP00130300 216337	4,568,602	3.0%	4,525,062	3.0%	Informe	-	100	100.00
57	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En 1a Calle Nte	CHP00130300 219795	1,972,021	1.3%	986,010	0.6%	Poste	-	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			136,447,114	89.6%	72,910,697	47.9%		388		
58	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Salon Salomon Gonzales Blaco	CHP00130400 277494	121,540	0.1%	121,540	0.1%	Salón	-	100	100.00
59	Autoconstruccion De 1 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 279768	37,999	0.0%	20,954	0.0%	Vivienda	-	100	55.00
60	Pavimentacion De 500 MI De Calles Con Concreto Hidraulico (Acceso Principal)	CHP00130400 277546	2,232,932	1.5%	2,232,932	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
61	Autoconstruccion De 36 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280446	1,508,904	1.0%	895,280	0.6%	Vivienda	-	100	59.00
62	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica	CHP00130400 281308	1,268,392	0.8%	1,229,449	0.8%	Poste	-	100	97.00
63	Autoconstruccion De 01 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 281052	40,174	0.0%	23,129	0.0%	Vivienda	-	100	58.00
64	Pavimentacion De 350 MI De Acceso Principal	CHP00130300 221735	990,783	0.7%	990,783	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
65	Autoconstruccion De 12 Pisos Firmes	CHP00130400 278661	42,780	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
66	Pavimentacion De 1.15 Kms De Camino De Acceso Principal 2a Etapa	CHP00130400 236288	4,329,285	2.8%	4,329,285	2.8%	Kilómetro	-	100	100.00
67	Construccion De 160 MI De Enmallado Perimetral En Basurero Municipal	CHP00130300 216836	206,385	0.1%	199,470	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
68	Rehabilitacion De 11 Km De Camino, Tramo San Jose Las Tablas Al Ejido 23 De Enero La Pajal li	CHP00130400 277532	387,451	0.3%	387,249	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
69	Autoconstruccion De 287 Pisos Firmes	CHP00130400 278671	413,280	0.3%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
70	Reparacion De La Bomba Tipo Vertical Dem 50 Hp Del Pozo La Pila	CHP00130400 277510	137,489	0.1%	137,489	0.1%	Obra	-	100	100.00
71	Pavimentacion De 1,110 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 220467	4,275,495	2.8%	4,275,495	2.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
72	Construccion De 01 Aula Didactica 1ee C-U Est. U-1c En Colegio De Bachilleres Plantel 79 Juan Sabines	CHP00130400 277378	550,198	0.4%	550,198	0.4%	Aula	-	100	100.00
73	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 281168	973,664	0.6%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
74	Construccion De 60 Palapas	CHP00130400 276560	1,502,946	1.0%	1,312,854	0.9%	Obra	-	100	87.00
75	Pavimentacion De 400 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 281328	1,798,067	1.2%	539,420	0.4%	Metro Lineal	-	100	30.00
76	Revestimiento De 4 Km De Camino Del Km 0-000 Al Km 4-000, Tramo De La Ria. La Campana A El Tablero	CHP00130400 281626	975,459	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			136,447,114	89.6%	72,910,697	47.9%		388		
77	Autoconstruccion De 15 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 279623	550,410	0.4%	294,733	0.2%	Vivienda	-	100	54.00
78	Revestimiento De 3.00 Km De Camino (Tramo De Acceso Principal A La Localidad)	CHP00130400 277521	402,155	0.3%	402,155	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
79	Construccion De Modulo De Servicio Sanitario	CHP00130400 278645	90,622	0.1%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	-
80	Construccion De Un Aula Didactica En Colegio De Bachilleres	CHP00130400 276587	550,198	0.4%	550,198	0.4%	Aula	-	100	100.00
81	Autoconstruccion De 43 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 277450	1,662,015	1.1%	929,075	0.6%	Vivienda	-	100	56.00
82	Autoconstruccion De 8 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 279736	328,352	0.2%	191,991	0.1%	Vivienda	-	100	58.00
83	Construccion De Una Vivienda De 7.15x6.15 Mts	CHP00130400 281027	113,685	0.1%	34,106	0.0%	Vivienda	-	100	30.00
84	Pavimentacion De 500 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 277323	2,721,190	1.8%	816,357	0.5%	Metro Lineal	-	100	30.00
85	Autoconstruccion De 20 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280252	777,380	0.5%	436,478	0.3%	Vivienda	-	100	56.00
86	Pavimentacion De 500 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 277320	2,575,347	1.7%	772,604	0.5%	Metro Lineal	-	100	30.00
87	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 280926	4,413,591	2.9%	1,323,177	0.9%	Sistema	-	100	30.00
88	Autoconstruccion De 24 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280609	901,536	0.6%	492,453	0.3%	Vivienda	-	100	55.00
89	Construccion De 1 Vivienda De 7.15x6.15 Mts	CHP00130400 279899	113,685	0.1%	34,106	0.0%	Vivienda	-	100	30.00
90	Autoconstruccion De Corrales Con Malla Ciclon	CHP00130400 280555	322,200	0.2%	-	0.0%	Granjas	-	100	-
91	Autoconstruccion De 01 Vivienda De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 279668	37,564	0.0%	20,519	0.0%	Vivienda	-	100	55.00
92	Construccion De 01 Aula Didactica 1ee C-U Est. U-1c En Cobach Plantel Emsad 302 Clave 07ems0220c	CHP00130400 277438	550,198	0.4%	550,198	0.4%	Aula	-	100	100.00
93	Autoconstruccion De 24 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 281086	1,011,156	0.7%	602,073	0.4%	Vivienda	-	100	60.00
94	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	CHP00130400 277364	2,066,298	1.4%	1,974,232	1.3%	Servicio	-	100	96.00
95	Autoconstruccion De 05 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 281005	203,045	0.1%	117,819	0.1%	Vivienda	-	100	58.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			136,447,114	89.6%	72,910,697	47.9%		388		
96	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector Principal Poniente)	CHP00130400 277348	1,912,182	1.3%	1,912,182	1.3%	Alcantarilla	-	100	100.00
97	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130300 221638	2,164,528	1.4%	2,164,528	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
98	Autoconstruccion De 29 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 281110	1,177,661	0.8%	683,353	0.4%	Vivienda	-	100	58.00
99	Construccion De Sistema De Agua Potable	CHP00130400 281142	4,701,852	3.1%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
100	Construccion De Cancha De Usos Multiples De 18x36 En La Esc. Primaria Federal Revolucion	CHP00130400 281567	1,941,544	1.3%	582,463	0.4%	Cancha	-	100	30.00
101	Construccion De 16 Viviendas De 7.15x6.15 Mts (Grupo 2)	CHP00130400 281404	1,818,962	1.2%	545,689	0.4%	Vivienda	-	100	30.00
102	Pavimentacion De 500 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 277328	2,562,095	1.7%	768,628	0.5%	Metro Lineal	-	100	30.00
103	Construccion De Modulo De Servicio Sanitario	CHP00130400 277340	223,203	0.1%	66,961	0.0%	Obra	-	100	30.00
104	Autoconstruccion De 26 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 277311	1,010,594	0.7%	567,421	0.4%	Vivienda	-	100	56.00
105	Pavimentacion De 800 MI De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 277331	3,265,335	2.1%	979,600	0.6%	Metros Lineales	-	100	30.00
106	Autoconstruccion De Modulo De Servicios Sanitarios	CHP00130300 220625	349,131	0.2%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	-
107	Autoconstruccion De 08 Acciones De Pisos Firmes	CHP00130400 280702	32,520	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
108	Autoconstruccion De 13 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280831	477,022	0.3%	255,436	0.2%	Vivienda	-	100	54.00
109	Autoconstruccion De 10 Viviendas De 6.00x5.00 Mts	CHP00130400 280725	388,690	0.3%	218,239	0.1%	Vivienda	-	100	56.00
110	Construccion De Pozo Profundo De 100.00 Mts	CHP13130200 148988	1,693,006	1.1%	507,902	0.3%	Pozo	310	1	30.00
111	Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo Sumergible De 5 Hp	CHP00130400 277396	120,060	0.1%	120,060	0.1%	Obra	-	100	100.00
112	Rehabilitacion Del Tanque Elevado	CHP00130400 280496	38,809	0.0%	-	0.0%	Tanque	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			83,561,580	114.3%	24,207,638	33.1%		1,353,710		
1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká).	CHP00130400 228915	3,178,660	4.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	4,836	100	5.00
2	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	CHP00130300 207075	862,391	1.2%	-	0.0%	Metro Lineal	3,926	100	-
3	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	CHP00130400 228913	3,428,490	4.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	6,655	100	10.00
4	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Las Flores Entre Calle Santa Teresa Y Calle Angostura. Colonia Miravalle.	CHP12130200 155231	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	2,383	100	100.00
5	Construcción De Muro De Contención A Base De Gaviones En La Colonia Cerro Hueco.	CHP00130300 209345	3,014,709	4.1%	-	0.0%	Metro cúbico	15,748	100	-
6	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión De La Colonia Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antorchista).	CHP00130300 228180	2,299,144	3.1%	-	0.0%	Poste	-	100	-
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Azucena Entre Calle Anonas Y Calle Pomarrosa. Colonia Potinaspak.	CHP12130200 155045	100,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,918	100	-
8	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	CHP13130200 150813	750,839	1.0%	-	0.0%	Metros Lineales	14,935	100	-
9	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	CHP00130400 228800	2,036,140	2.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	7,959	100	10.00
10	Rehabilitación De Canchas De Fronton Y Detalles Varios En Caña Hueca. Tuxtla Gutiérrez.	CHP12130200 166731	961,000	1.3%	961,000	1.3%	Metros Cuadrados	553,374	100	100.00
11	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Maguey Entre Calzada Del Carmen Y Prolongación Gral. Absalón Castellanos Domínguez. Colonia El Carmen.	CHP12130200 154580	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	789	100	100.00
12	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	CHP13130200 150374	522,447	0.7%	499,721	0.7%	Metros Lineales	234	100	100.00
13	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	CHP00130400 228820	592,842	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,086	100	15.00
14	Pavimentación Mixta Con Concreto Hidráulico, Avenida Peten Entre Calle Bonampak Y Calle Maya. Colonia La Ideal.	CHP12130200 151435	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metro Cuadrado	2,383	100	100.00
15	Construcción De Drenaje Sanitario. Fraccionamiento Barranca Verde.	CHP12130200 166948	1,705,924	2.3%	1,705,924	2.3%	Metros Lineales	119	100	100.00
16	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	CHP00130400 228833	771,161	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	2,010	100	5.00
17	Ampliación De Red De Drenaje, Privada Margarita. Colonia Las Delicias.	CHP12130200 154679	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Lineales	2,244	100	100.00
18	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	CHP12130200 166756	2,692,160	3.7%	2,287,156	3.1%	Metros Lineales	357	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			83,561,580	114.3%	24,207,638	33.1%		1,353,710		
19	Ampliación De Red De Drenaje, Shanká Parte Alta Calle 12 De Diciembre Entre 20 De Noviembre Y 1º. De Mayo. Colonia Shanká Alta.	CHP12130200 155082	100,000	0.1%	-	0.0%	Metros Lineales	4,836	100	-
20	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	CHP00130400 228861	762,535	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	280	100	5.00
21	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Santa Lucía Entre Calle Tamarindo Y Calle Mango. Colonia Santa Cruz.	CHP12130200 154923	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	1,668	100	100.00
22	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª. Sur Entre 4ª. Y 5ª. Oriente. Colonia El Jobo.	CHP12130200 155094	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	6,655	100	100.00
23	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	CHP00130400 228887	1,707,514	2.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	2,949	100	10.00
24	Construcción De 2 Canchas De Usos Múltiples. La Misión.	CHP12130200 166661	1,136,296	1.6%	1,065,754	1.5%	Cancha Deportiva	5,100	100	100.00
25	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	CHP00130400 228920	2,858,666	3.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	386	100	5.00
26	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Plan De Ayala (Privada El Roble Entre Calle Oaxaca Y Calle Nuevo León, Callejón Anonas, Av. Gardenia Entre Calle El Higo Y Av. Girasol).	CHP12130200 166844	330,832	0.5%	-	0.0%	Metros Lineales	5,593	100	-
27	Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Andador Crisantemo Y Andador Sauce. Fovissste II, Jardín Corona.	CHP13130200 146916	138,469	0.2%	138,469	0.2%	Metro Lineal	1,298	100	100.00
28	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Av. Benito Juárez Entre Calzada Samuel León Brindis Y Calle Ignacio Allende. Colonia Bienestar Social.	CHP12130200 167046	374,204	0.5%	135,600	0.2%	Metros Lineales	12,462	100	100.00
29	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extraordinaria (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, Pomarrosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle).	CHP00130400 262479	1,203,152	1.6%	-	0.0%	Obra Complementaria	1,787	100	-
30	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	CHP00130400 228909	1,931,705	2.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,292	100	15.00
31	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	CHP00130400 228935	1,502,502	2.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,520	100	15.00
32	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	CHP00130400 228840	1,161,255	1.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	14,935	100	10.00
33	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	CHP00130400 262434	501,046	0.7%	-	0.0%	Metro Lineal	2,244	100	-
34	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	CHP00130400 228848	704,467	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,520	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			83,561,580	114.3%	24,207,638	33.1%		1,353,710		
35	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón Granados Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle San Martín. Colonia Santa Ana.	CHP12130200 154599	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	1,864	100	100.00
36	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	CHP00130400 228924	1,321,263	1.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	873	100	10.00
37	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres).	CHP00130400 228991	1,869,807	2.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	3,330	100	5.00
38	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	CHP00130400 228899	1,761,225	2.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	706	100	5.00
39	Pago De Deuda A Personas Físicas Y Morales (Codecom 2011). Tuxtla Gutiérrez.	CHP00130400 228978	16,001,504	21.9%	12,022,403	16.4%	Acción	553,374	100	75.00
40	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	CHP00130400 228814	2,747,292	3.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	14,935	100	15.00
41	Ampliación De Agua Potable. Plan De Ayala, Zona Baja.	CHP12130200 166878	396,416	0.5%	-	0.0%	Metros Lineales	5,593	100	-
42	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	CHP13130200 150405	434,704	0.6%	414,490	0.6%	Metros Lineales	2,180	100	100.00
43	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 7ª. Oriente Sur Entre 3ª. Y 4ª. Avenida Sur Oriente. Colonia Ampliación Terán.	CHP12130200 154835	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	745	100	100.00
44	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Callejón Legumbre Entre Calle Girasol Y Calle Jacaranda. Colonia Jardines Del Norte.	CHP12130200 154719	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Lineales	277	100	100.00
45	Ampliación De Metas En La Construcción De Domo Para Canchas Deportivas De Usos Múltiples. Tuxtla Gutiérrez.	CHP11130200 167073	2,044,814	2.8%	1,680,387	2.3%	Metros Cuadrados	10,079	100	10.00
46	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, 15ª. Poniente Norte Entre Laureles Y Sabinos. Colonia Pomarrosa.	CHP13130200 147035	328,625	0.4%	-	0.0%	Metros Lineales	880	100	-
47	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Esquina Guanacastle Y Avenidas Los Amates. Colonia Paseo Del Bosque.	CHP12130200 155246	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	2,009	100	100.00
48	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	CHP13130200 150900	343,781	0.5%	-	0.0%	Metros Lineales	2,180	100	-
49	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón San Marcos Entre Av. Aguascalientes Y Calle Michoacán. Colonia Las Flores.	CHP12130200 155169	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	277	100	100.00
50	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	CHP00130300 206919	951,790	1.3%	-	0.0%	Metro Lineal	6,792	100	-
51	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	CHP00130400 228904	2,142,116	2.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,048	100	5.00
52	Ampliación De Red De Drenaje, (2ª. Etapa) 1ª. Avenida Sur Oriente Entre 13ª. Y 14ª. Calle Oriente Sur. Colonia Tzocotumbak.	CHP12130200 154896	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Lineales	1,960	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			83,561,580	114.3%	24,207,638	33.1%		1,353,710		
53	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	CHP00130400 228953	2,834,506	3.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	658	100	5.00
54	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle José Orantes Segobia Entre Boulevard Juan Sabines Y Flamboyant. Fovisste Ii Los Laureles.	CHP12130200 154485	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metro Cuadrado	1,298	100	100.00
55	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	CHP13130200 150838	324,930	0.4%	311,933	0.4%	Metros Lineales	1,086	100	100.00
56	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	CHP00130400 228883	768,520	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	2,180	100	10.00
57	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Margarita Entre Claveles Y Orquídea. Colonia Módulo Ii.	CHP12130200 155212	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	637	100	100.00
58	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	CHP00130400 228947	2,545,992	3.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	3,926	100	10.00
59	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	CHP00130400 228939	3,052,048	4.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	6,792	100	5.00
60	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª. Oriente Norte Entre 1ª. Y 2ª. Avenida Norte, Barrio Santa Cruz. Colonia Copoya.	CHP12130200 154876	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	6,655	100	100.00
61	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala (Privada Coahuila Entre Libramiento Norte Y Calle San Francisco).	CHP12130200 166814	740,596	1.0%	666,167	0.9%	Metros Lineales	5,593	100	100.00
62	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	CHP13130200 150927	1,557,600	2.1%	-	0.0%	Metros Lineales	14,935	100	70.00
63	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia C.C.I.).	CHP00130400 262534	130,923	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	357	100	-
64	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	CHP13130200 151256	348,265	0.5%	188,127	0.3%	Metros Lineales	2,010	100	70.00
65	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	CHP13130200 150355	939,796	1.3%	630,507	0.9%	Metros Lineales	7,959	100	100.00
66	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	CHP00130400 228785	1,046,517	1.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	234	100	-
67	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Privada De La 15ª. Norte Entre 2ª. Y 3ª. Oriente Norte. Barrio La Pimienta.	CHP12130200 154991	100,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,807	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,604,509	74.2%	26,063,821	72.7%		-		
1	Rejilla Para Descarga Pluvial En El Fraccionamiento Fovissste Ubicada En Cabecera Municipal.	CHP00130400 255356	412,326	1.1%	412,326	1.1%	Obra	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Av. Aldama Entre Calle Ocampo Y Calle Madero, Ubicada En Cabecera Municipal	CHP00130300 190191	29,499	0.1%	29,499	0.1%	Obra	-	100	100.00
3	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. 12 De Octubre En Seccion La Granja	CHP00130400 255335	264,254	0.7%	264,254	0.7%	Obra	-	100	100.00
4	Empedrado Mixto En Camino De La Comunidad Seccion 25 De Febrero, Ubicada En Seccion La Granja	CHP00130400 255155	300,677	0.8%	300,677	0.8%	Obra	-	100	100.00
5	Construccion De Puente Izapa, Ubicada En Seccion Margaritas	CHP00130300 190118	464,305	1.3%	464,305	1.3%	Obra	-	100	100.00
6	Pavimentacion De Calles Con Empedrado Mixto Ubicada En El Ejido Manuel Lazos	CHP00130300 189985	1,568,733	4.4%	1,568,733	4.4%	Obra	-	100	100.00
7	Construccion De Puente Vehicular De 8 Mts. De Claro, Ubicada En 2a. Seccion De Guillen	CHP00130400 253052	802,542	2.2%	802,542	2.2%	Obra	-	100	100.00
8	Construccion De Empedrado Mixto, En Tramos De Las Pendientes, Ubicada En Canton El Sacrificio	CHP00130300 190165	912,015	2.5%	912,015	2.5%	Obra	-	100	42.00
9	Pavimentacion De Calles Con Empedrado Mixto Ubicada En Ejido Guadalupe Victoria	CHP00130400 255236	1,424,663	4.0%	1,424,663	4.0%	Obra	-	100	100.00
10	Construccion De Puente El Filinero 1, Ubicada En Canton San Joaquin	CHP00130400 255126	575,634	1.6%	575,634	1.6%	Obra	-	100	100.00
11	Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento (Captacion) De Agua Potable, Rehabilitacion De Tuberia Y Enmallada Perimetral De Captacion, Ubicada En Canton El Encanto.	CHP00130400 255265	408,093	1.1%	408,093	1.1%	Obra	-	100	100.00
12	Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico, Tramo Guillen Del Km 6 Ubicada En 2a. Seccion De Guillen	CHP13130200 172847	1,800,000	5.0%	1,800,000	5.0%	Obra	-	100	100.00
13	Continuidad De Empedrado Mixto En Tramos Aislados Ubicada En La 1a. Seccion De Medio Monte.	CHP00130300 190004	643,606	1.8%	643,606	1.8%	Obra	-	100	100.00
14	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Agua Potable, En Av. Aldama, Entre Calle Ocampo Y Calle Madero, Cabecera Municipal	CHP00130400 253397	322,802	0.9%	322,802	0.9%	Obra	-	100	100.00
15	Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico Ubicada En 1a. Seccion De Izapa, Camino Al Pataste.	CHP00130400 253165	775,167	2.2%	775,167	2.2%	Obra	-	100	100.00
16	Construccion De Enmallado Perimetral En Jardin De Niños Alfonso Pliego Hidalgo En Seccion La Granja	CHP00130400 255393	108,718	0.3%	108,718	0.3%	Obra	-	100	100.00
17	Continuacion De Empedrado Mixto En Frente De Don Aurelio Camino Miguel Hidalgo-Tuxtla Chico Ubicada En El Ejido Miguel Hidalgo	CHP00130300 190017	913,029	2.5%	913,029	2.5%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,604,509	74.2%	26,063,821	72.7%		-		
18	Pavimentacion Con Empedrado Mixto En El Camino El Yaite, El Aguacate Y Km 10, Ubicada En 2a. Seccion De Izapa	CHP13130200 172800	16,082	0.0%	16,082	0.0%	Obra	-	100	2.00
19	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Ubicado En Carretera Internacional A Talisman Margen Derecho Seccion Toma La Galera	CHP00130300 190215	525,599	1.5%	525,599	1.5%	Obra	-	100	7.00
20	Ampliación De Energía Eléctrica Ubicada En Sección Margaritas	CHP00130300 187498	464,320	1.3%	464,320	1.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	-	100	100.00
21	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Av. Diaz Entre Calle Central Hidalgo Y Calle Ocampo Ubicada En Cabecera Municipal	CHP00130300 189955	481,697	1.3%	481,697	1.3%	Obra	-	100	100.00
22	Pavimentacion Con Empedrado Mixto En Las Bajadas Del Rio Zanjon Seco Y Ampliacion De Puente, Ubicadon En Seccion Omoa	CHP00130300 190069	80,267	0.2%	80,267	0.2%	Obra	-	100	9.00
23	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Av. Juarez, Entre Calle Hidalgo Y Ocampo, Cabecera Municipal.	CHP00130400 255293	1,014,407	2.8%	1,014,407	2.8%	Obra	-	100	100.00
24	Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico Y Cunetas, Tramo: Del Km 5 Ubicada En Seccion La Toma	CHP13130200 172808	680,544	1.9%	680,544	1.9%	Obra	-	100	100.00
25	Pavimentacion Mixta De Calles En Avenida Estado De Mexico, Tramo 1.2 Y En La Calle Durango Tramo 3, Ubicada En Frontera Talisman	CHP13130200 172831	594,445	1.7%	594,445	1.7%	Obra	-	100	2.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Pablo Salazar Mendiguchia En El Fraccionamiento Vida Mejor, Cabecera Municipal	CHP13130200 172815	549,710	1.5%	9,023	0.0%	Obra	-	100	100.00
27	Rehabilitacion Y Ampliacion De Desarenador Y Lecho De Secados En La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Ubicada En Cabecera Municipal.	CHP00130400 255478	502,732	1.4%	502,732	1.4%	Obra	-	100	100.00
28	Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable En Av Diaz Entre Calle Central Hidalgo Y Calle Ocampo, Cabecera Municipal	CHP00130300 190734	586,137	1.6%	586,137	1.6%	Obra	-	100	70.00
29	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Madero, Cabecera Municipal	CHP13130200 172824	1,572,138	4.4%	1,572,138	4.4%	Obra	-	100	2.00
30	Pavimentacion Mixta De Caminos En 10 Cantones, Tramos Dispersos Ubicada En La 2a. Seccion De Medio Monte.	CHP00130300 190084	1,501,728	4.2%	1,501,728	4.2%	Obra	-	100	100.00
31	Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico Ubicada En 1a. Seccion De Guillen, Norte Camino De La Tierra	CHP00130400 253296	759,814	2.1%	759,814	2.1%	Obra	-	100	100.00
32	Continuacion De Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico En 1a Seccion De Cahua.	CHP00130400 255211	579,485	1.6%	579,485	1.6%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,604,509	74.2%	26,063,821	72.7%		-		
33	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Agua Potable, En Av. Diaz, Entre Calle Hidalgo Y Calle Ocampo, Ubicada En Cabecera Municipal	CHP00130400 253357	662,145	1.8%	662,145	1.8%	Obra	-	100	100.00
34	Ampliacion De Energia Electrica En La Fraccion Santa Rita, Ubicada En El Ejido Vicente Guerrero.	CHP00130400 255411	784,131	2.2%	784,131	2.2%	Obra	-	100	100.00
35	Elaboracion De Rejillas Tipo Irving Y Reparacion De Muro De Contencion	CHP00130400 255279	358,843	1.0%	358,843	1.0%	Obra	-	100	100.00
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Tramo 1: Del Puente Caracol, Rio Tizatillo Al Km 0 171,Tramo 2: 10 Mts Antiguo Baricoco En Canton El Aguinal	CHP00130300 190038	663,153	1.8%	663,153	1.8%	Obra	-	100	100.00
37	Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico, Tramo Sur De Guillen-Periferico Del Km 6 Y , Ubicada 2a. Seccion De Guillen	CHP13130200 172841	997,458	2.8%	997,458	2.8%	Obra	-	100	100.00
38	Empedrado Mixto En La Calle De La Catolica, En El Ejido Silvano Gatica	CHP00130400 255371	703,591	2.0%	703,591	2.0%	Obra	-	100	100.00
39	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Av. Juarez, Entre Calle Hidalgo Y Ocampo, Cabecera Municipal.	CHP00130400 255313	800,020	2.2%	800,020	2.2%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,432,553	95.4%	26,586,640	92.4%		170,779		
1	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle Principal Y Calles Que Conduce A La Casa Ejidal)	CHP00130400 268824	1,118,015	3.9%	1,118,015	3.9%	Metro Cuadrado	497	100	100.00
2	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico (Camino Innominado) Tramo 0000 Al Km 0150	CHP00130400 263623	483,075	1.7%	483,075	1.7%	Kilómetros	389	100	100.00
3	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Sabines, Miguel Hidalgo Y Vicente Guerrero	CHP00130400 264628	732,112	2.5%	732,112	2.5%	Metro Cuadrado	847	100	100.00
4	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (En Av. Jose Maria Morelos Entre Camino Al Ingenio Y Calle Eniliano Zapata)	CHP00130400 268731	655,735	2.3%	655,735	2.3%	M2, Concreto hidráulico	543	100	100.00
5	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (1ra Etapa)	CHP00130400 268929	1,200,299	4.2%	1,200,299	4.2%	Obra	379	100	100.00
6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Tramos Diferentes De Caminos San Lucas Manacal	CHP00130400 263677	521,885	1.8%	521,885	1.8%	Metro Cuadrado	97	100	100.00
7	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Calle Innominado	CHP00130400 265316	937,276	3.3%	937,276	3.3%	Metro Cuadrado	331	100	100.00
8	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Tramos Diversos)	CHP00130400 268850	1,380,280	4.8%	1,380,280	4.8%	Metro Cuadrado	833	100	100.00
9	Construccion De Puente Vehicular Sobre Rio Tepuzapa (Proyecto Ejecutivo)	CHP00130400 261287	143,792	0.5%	143,792	0.5%	Documento	868	100	100.00
10	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Tramo A Panteon Ejidal (Tramo Del Km 000 Al 0 320)	CHP00130400 264458	1,314,197	4.6%	1,314,197	4.6%	Kilómetros	784	100	100.00
11	Construccion De Puente Vehicular De 3.00 Metros De Ancho De Calzada Y 25 Mts De Claro	CHP00130400 265444	1,303,665	4.5%	691,278	2.4%	Metro Lineal	2,662	100	100.00
12	Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Sector 4)	CHP00130400 265585	1,079,759	3.8%	1,079,759	3.8%	Poste	2,232	100	100.00
13	Adquisiciones	CHP00130400 261922	68,401	0.2%	68,401	0.2%	Lote	28,137	100	100.00
14	Construccion De Cancha De Usos Multiples (Fracc 20 De Noviembre)	CHP00130400 268757	814,190	2.8%	814,190	2.8%	Metro Cuadrado	2,662	100	100.00
15	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Calle Carlos A. Vidal Entre Av Comercio Sur Y Av Morelos Sur	CHP00130400 264506	415,564	1.4%	415,564	1.4%	Metro Cuadrado	2,662	100	100.00
16	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Calle Innominada (Barrio San Jose)	CHP00130400 264398	2,076,133	7.2%	2,076,133	7.2%	Metro Cuadrado	2,662	100	100.00
17	Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico (Proyecto Ejecutivo) Camino Estacion Tuzantan A Ejido Islamapita	CHP00130400 261602	716,917	2.5%	716,917	2.5%	Documento	1,711	100	100.00
18	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Ejido Villa Hidalgo Calle Central)	CHP00130400 268704	407,115	1.4%	407,115	1.4%	Metro Cuadrado	1,034	100	100.00
19	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Calle Dr. Belisario Dominguez	CHP00130400 268660	1,640,016	5.7%	1,640,016	5.7%	Metro Cuadrado	2,232	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,432,553	95.4%	26,586,640	92.4%		170,779		
20	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Av Comercio (Entronque Busto Morelos Y Calle Francisco Sarabia)	CHP00130400 261432	450,000	1.6%	450,000	1.6%	Documento	2,662	100	100.00
21	Asistencia Tecnica	CHP00130400 261745	362,975	1.3%	362,975	1.3%	Informe	28,137	100	100.00
22	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Ejido Manacal)	CHP00130400 263490	1,405,111	4.9%	1,405,111	4.9%	Metro Cuadrado	568	100	100.00
23	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion (Prodim 2013)	CHP00130400 261840	143,792	0.5%	143,792	0.5%	Informe	28,137	100	100.00
24	Gastos Indirectos	CHP00130400 261008	862,752	3.0%	629,226	2.2%	Informe	28,137	100	100.00
25	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico En Tramos Diferentes En El Ejido Benito Juarez	CHP00130400 268787	654,054	2.3%	654,054	2.3%	Metro Cuadrado	172	100	100.00
26	Techado De Plaza Civica	CHP00130400 264887	908,315	3.2%	908,315	3.2%	Metro Cuadrado	593	100	100.00
27	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 265398	1,209,448	4.2%	1,209,448	4.2%	Poste	38	100	100.00
28	Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Barrio Los Morales Ampliacion El Tarral)	CHP00130400 265369	931,183	3.2%	931,183	3.2%	Poste	872	100	100.00
29	Actualizacion Del Plan Municipal	CHP00130400 269040	97,241	0.3%	97,241	0.3%	Documento	28,137	100	100.00
30	Ampliacion Y Rehabilitacion De Unidad Medica Rural (Estacion Tuzantan)	CHP00130400 265500	1,755,529	6.1%	1,755,529	6.1%	Unidad médica	868	100	100.00
31	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico (En El Tramo Al Mango Buena Vista) Tramo Del Km 0100 Al Km0200 Tramos Aislados	CHP00130400 263565	571,606	2.0%	571,606	2.0%	Metro Cuadrado	172	100	100.00
32	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (1ra Etapa)	CHP00130400 261507	450,000	1.6%	450,000	1.6%	Documento	379	100	100.00
33	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Tramo De Camino (Canton Vega Tepuzapa) Tramo Km 000 Al 200	CHP00130400 263766	622,122	2.2%	622,122	2.2%	Metro Cuadrado	345	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,361,385	99.4%	22,335,083	99.3%		68,848		
1	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Que Conduce A La Villa Ecologica Tsomanotic	CHP00130400 264855	500,000	2.2%	500,000	2.2%	Kilómetro	5,112	100	100.00
2	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Tramo 0 000 Al Km 0 Al 550	CHP00130200 173140	1,482,907	6.6%	1,482,907	6.6%	Kilómetros	182	100	100.00
3	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Camino Felipe Angeles A Francisco J. Mujica	CHP00130200 173134	2,491,186	11.1%	2,491,186	11.1%	Kilómetro	573	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Las Cruces)	CHP00130300 220236	161,285	0.7%	161,285	0.7%	Metro Lineal	5,112	100	100.00
5	Pavimentacion De Calles Con Mezcla Asfaltica En Frio 2a. Etapa Y Obras Complementarias	CHP00130200 173089	1,837,152	8.2%	1,837,152	8.2%	Metro Lineal	527	100	100.00
6	Gastos Indirectos	CHP00130200 173117	664,959	3.0%	664,959	3.0%	Informe	14,009	100	100.00
7	Construccion De Un Aula, 2 E.E., Est. U-1c En El Cobach No. 72, Clave 07ecb0073c	CHP00130300 219922	570,854	2.5%	570,854	2.5%	Aula	244	100	100.00
8	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Del Ejido Santiago La Mesilla A Laguna Ezquel Tramo Del Km. 000 Al 4	CHP00130200 173126	2,202,260	9.8%	2,202,260	9.8%	Kilómetro	212	100	100.00
9	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130400 264784	112,458	0.5%	112,458	0.5%	Informe	14,009	100	100.00
10	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Barrio Guadalupe (Rehabilitacion)	CHP00130200 173096	139,101	0.6%	121,806	0.5%	Metros Cuadrados	5,112	100	100.00
11	Pavimentacion De La 2a. Calle Oriente Sur Entre Carretera Comitana - Tuxtla Y 12a. Av. Sur Sur Oriente (Barrio Santa Cecilia)	CHP00130200 173075	1,599,999	7.1%	1,599,999	7.1%	Metro Lineal	5,112	100	100.00
12	Rehabilitacion De Losas De Concreto Hidraulico En Canal De Riego	CHP00130300 220146	302,810	1.3%	302,810	1.3%	Metro Lineal	250	100	100.00
13	Rehabilitacion De La 11a Avenida Poniente Norte Con Material Mejorado	CHP00130400 264720	64,400	0.3%	64,392	0.3%	Metro Lineal	5,112	100	100.00
14	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica	CHP00130200 173153	2,204,982	9.8%	2,204,982	9.8%	Kilómetros	1,173	100	100.00
15	Rehabilitacion De 250 Ml. Del Sistema De Agua Potable En La Avenida Central En La Cabecera Municipal	CHP00130300 218991	120,007	0.5%	120,007	0.5%	Metro Lineal	511	100	100.00
16	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130300 219107	178,197	0.8%	178,197	0.8%	Metro Lineal	150	100	100.00
17	Construccion De 582.25 M.L. De Andador Tramo Carretera Comitana - Pujilic 2a. Etapa Cabecera Municipal	CHP00130300 219638	3,315,598	14.7%	3,315,598	14.7%	Metro Lineal	5,112	100	100.00
18	Construccion De Puente Vehicular De Concreto Hidraulico	CHP00130200 173147	916,150	4.1%	916,150	4.1%	Metros Lineales	182	100	100.00
19	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia Electrica 2a. Etapa (Barrio Santisima Trinidad)	CHP00130200 173106	497,969	2.2%	497,969	2.2%	Poste	132	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,361,385	99.4%	22,335,083	99.3%		68,848		
20	Pavimentacion De 765.50 M.L. De Calles Con Mezcla Asfaltica En Frio, (Calle De La Casa Dia)	CHP00130300 219691	2,490,312	11.1%	2,490,312	11.1%	Metro Lineal	212	100	100.00
21	Rehabilitacion Del Centro De Salud Y Servicios Ampliados	CHP00130400 264661	49,175	0.2%	46,127	0.2%	Obra	5,112	100	100.00
22	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Jaime Nuno Con Calve 07dpr0690t	CHP00130300 219968	42,223	0.2%	40,774	0.2%	Aula	438	100	100.00
23	Rehabilitacion De Calles De La Comunidad Con Material Mejorado	CHP00130300 219828	417,402	1.9%	412,900	1.8%	Metro Lineal	260	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,542,000	103.5%	17,265,249	101.9%		58,308		
1	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Calle Innominada)	CHP00130300 202023	610,000	3.6%	606,497	3.6%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Calle Innominada)	CHP00130300 201972	650,000	3.8%	647,933	3.8%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
3	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco. (Tramo: Acceso Principal A Cabecera), Fraccion El Chozito)	CHP00130300 215967	242,000	1.4%	240,877	1.4%	Metro Cuadrado	165	100	100.00
4	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco., Calle 16 De Septiembre Entre Av. Buenos Aires Y Av. Fco. Javier Mina	CHP00130300 227659	370,000	2.2%	367,369	2.2%	Metro Cuadrado	284	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Av. Los Misterios/Calle Las Cruces Y Nicolas Bravo)	CHP00130300 202072	1,400,000	8.3%	1,359,704	8.0%	Metro Cuadrado	680	100	100.00
6	Rehab. De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable, Av. Hidalgo Entre Calle Mariano Escobedo Y Calle Bel. Dguez.	CHP00130300 216208	545,000	3.2%	543,258	3.2%	Metro Lineal	2,669	100	100.00
7	Gastos Indirectos	CHP00130300 205654	510,000	3.0%	472,098	2.8%	Informe	14,089	100	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha, (Varías Localidades, Ejido Santo Domingo)	CHP00130300 227671	138,000	0.8%	137,720	0.8%	Kilómetro	1,300	100	100.00
9	Pavimentacion De Andadores Con Concreto Hco. Av. Principal Cerro Del Carmen Pico De Loro	CHP00130300 202012	650,000	3.8%	647,234	3.8%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
10	Ampliacion De Calle Con Conc. Hco. (T:Casa Ejidal A Poblado San Jose)	CHP00130300 205650	540,000	3.2%	535,643	3.2%	Metro Cuadrado	275	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco. (Calle General Anaya/1a. Av. Fco. Javier Mina Y Av. Buenos Aires)	CHP00130300 227668	400,000	2.4%	356,881	2.1%	Metro Cuadrado	132	100	100.00
12	Construccion De Alcantarillado Pluvial (T:Calle El Trebol De Av. Paraíso-Carretera Principal, Km 21 200), Ejido Santo Domingo	CHP00130300 201901	405,000	2.4%	402,103	2.4%	Metro Lineal	1,155	100	100.00
13	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco. (Calle 5 De Mayo Y Calle Mariano Escobedo/Av. Juarez Y Av. Guerrero/ Calle 5 De Mayo Y Calle M. Escobedo)	CHP00130300 227648	980,000	5.8%	976,777	5.8%	Metro Cuadrado	2,669	100	100.00
14	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (3 Etapa)	CHP00130300 201958	305,000	1.8%	303,130	1.8%	Metro Cuadrado	178	100	100.00
15	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Calle Belisario Dguez. Entre Av. Juarez Y Av. Vicente Guerrero)	CHP00130300 227663	345,000	2.0%	344,116	2.0%	Metro Cuadrado	93	100	100.00
16	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco.	CHP00130300 227636	695,000	4.1%	690,657	4.1%	Metro Cuadrado	333	100	100.00
17	Construccion De Techado De Cancha (Prim. Lazaro Cardenas Del Rio, C:07dpro700j)	CHP00130300 205645	890,000	5.3%	886,388	5.2%	Metro Cuadrado	193	100	100.00
18	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Acceso)	CHP00130300 216038	1,000,000	5.9%	991,422	5.8%	Metro Cuadrado	1,220	100	100.00
19	Adquisicion De Equipo De Computo (Prodim)	CHP00130300 227689	32,000	0.2%	30,489	0.2%	Equipo	14,089	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,542,000	103.5%	17,265,249	101.9%		58,308		
20	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco. Y Rehabilitacion De Drenaje San. (Av. Fco. Villa/Calle 5 De Mayo Y Calle Juarez)	CHP00130300 202061	930,000	5.5%	929,409	5.5%	Metro Cuadrado	1,157	100	100.00
21	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Av. Mexico/Calle Revolucion Y Calle 18 De Abril), 2a. Etapa	CHP00130300 205639	895,000	5.3%	890,275	5.3%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
22	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples, Prim. Ignacio Zaragoza	CHP00130300 202002	1,050,000	6.2%	1,010,323	6.0%	Metro Cuadrado	193	100	100.00
23	Pavimentacion De Camino Con Conc. Hco., Acceso A La Comunidad	CHP00130300 202045	220,000	1.3%	200,000	1.2%	Kilómetro	176	100	100.00
24	Pavimentacion De Camino Con Franjas De Concreto	CHP00130300 202032	670,000	4.0%	668,220	3.9%	Kilómetro	362	100	100.00
25	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hco., (Calle Central A Calle Fco. Grajales)	CHP00130300 227653	418,000	2.5%	415,052	2.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
26	Elaboracion Del Plan De Desarrollo Municipal (Prodim)	CHP00130300 227682	250,000	1.5%	220,000	1.3%	Documento	14,089	100	100.00
27	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hco.	CHP00130300 215861	655,000	3.9%	652,410	3.8%	Kilómetro	175	100	100.00
28	Curso De Capacitacion Y Actualizacion A Servidores Publicos Municipales (Prodim)	CHP00130300 215799	85,000	0.5%	84,743	0.5%	Informe	30	100	100.00
29	Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. (Av. Hidalgo/Calle Fco. I. Madero Y Belisario Dominguez Y Calle Bel. Dguez./ Av. Hgo. Y Av. Juarez)	CHP00130300 205647	830,000	4.9%	824,172	4.9%	Metro Cuadrado	272	100	100.00
30	Pavimentacion De Camino Con Conc. Hco. (T:Ejido Desenlace - Canton San Isidro), Canton San Isidro	CHP00130300 201874	262,000	1.5%	261,395	1.5%	Kilómetro	164	100	100.00
31	Construccion De Alcantarillado Pluvial, Sobre Av. Tacana	CHP00130300 227645	570,000	3.4%	568,954	3.4%	Metro Lineal	506	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,240,925	14.8%	18,240,925	14.8%		11,775		
1	Construccion De Viviendas Sagrado Corazon	CHP00130400 249715	1,322,172	1.1%	1,322,172	1.1%	Vivienda	55	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Miguel Hidalgo	CHP00130400 249768	1,349,343	1.1%	1,349,343	1.1%	Metro Cuadrado	1,178	100	100.00
3	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Ricardo Flores Magon	CHP00130400 261189	1,661,165	1.3%	1,661,165	1.3%	Metro Cuadrado	3,483	100	100.00
4	Construccion De Viviendas El Brazilar	CHP00130400 246337	1,201,975	1.0%	1,201,975	1.0%	Vivienda	50	100	100.00
5	Pavimentacion De Calles Con Ocncreto Hidraulico Vicente Guerrero	CHP00130400 260997	875,936	0.7%	875,936	0.7%	Metro Cuadrado	1,997	100	100.00
6	Construccion De Vivienda 17 De Marzo	CHP00130400 245985	1,322,172	1.1%	1,322,172	1.1%	Vivienda	55	100	100.00
7	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Col Obrera Pujiltic)	CHP00130400 249745	1,334,432	1.1%	1,334,432	1.1%	Metro Cuadrado	892	100	100.00
8	Construccion De Viviendas Emiliano Zapata	CHP00130400 246062	1,322,172	1.1%	1,322,172	1.1%	Vivienda	55	100	100.00
9	Construccion De Viviendas Los Pinos	CHP00130400 245766	1,322,172	1.1%	1,322,172	1.1%	Vivienda	55	100	100.00
10	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Vicente Guerrero	CHP00130400 262538	1,290,359	1.0%	1,290,359	1.0%	Metro Cuadrado	2,217	100	100.00
11	Construccion De Viviendas Los Cerritos (Raices)	CHP00130400 245820	1,322,172	1.1%	1,322,172	1.1%	Vivienda	55	55	100.00
12	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Ribera Chalchi)	CHP00130400 249788	1,910,501	1.6%	1,910,501	1.6%	Metro Cuadrado	1,542	100	100.00
13	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 245321	2,006,352	1.6%	2,006,352	1.6%	Metro Cuadrado	141	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
1	Proyecto Productivo Acuicola	CHP00130300 207681	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Obra	-	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico	CHP13130200 146956	401,418	0.4%	401,418	0.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
3	Rehabilitación De Alumbrado Público	CHP00130300 198299	16,189	0.0%	-	0.0%	Accesorio	-	100	-
4	Estudio Y Proyecto De Camino Rural Tramo Crucero Santa Cecilia - Nuevo Tenejapa	CHP00130300 206565	87,031	0.1%	-	0.0%	Documento	-	100	-
5	Rehabilitación De Camino	CHP00130300 199930	147,079	0.1%	44,124	0.0%	Kilómetro	-	100	80.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Conasupo)	CHP00130300 198846	329,345	0.3%	329,345	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
7	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 149699	936,493	1.0%	936,493	1.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
8	Bacheo Con Mezcla Asfáltica	CHP00130300 199779	298,353	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
9	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada	CHP00130300 198159	1,222,657	1.2%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
10	Revestimiento De Calles (Barrio Nueva Libertad Y Conasupo)	CHP00130300 206260	640,678	0.7%	640,654	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Clave: 07dpr0903e	CHP00130300 207802	90,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
12	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (En Av. Central Entre 5a Y 9a Calle Poniente) (Barrio Conasupo)	CHP00130300 200020	1,184,590	1.2%	355,377	0.4%	Metro Lineal	-	100	85.00
13	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria No. 124 Emilio Rabasa E. Clave: 07etv0084m	CHP00130300 207344	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
14	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130300 207076	193,907	0.2%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
15	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En 1a Av. Sur Entre 1a Y 3a Calle Poniente (Barrio Guadalupe)	CHP00130300 198825	556,103	0.6%	539,463	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	95.00
16	Extracción De Derrumbes En Camino Rural	CHP00130300 196279	47,419	0.0%	47,419	0.0%	Kilómetro	-	100	100.00
17	Construccion De Sala Audiovisual Y Direccion En Esc. Prim. Lazaro Cardenas Del Rios, Clave: 07dpr2389u	CHP00130400 254233	180,000	0.2%	-	0.0%	Obra	141	100	-
18	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico	CHP13130200 146995	791,936	0.8%	791,936	0.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
19	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada	CHP00130300 200273	399,326	0.4%	119,798	0.1%	Metro Lineal	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
20	Dictamen Estructural De Las Patologías De La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río Clave: 07dpr2389u	CHP00130300 193532	51,040	0.1%	-	0.0%	Documento	-	100	100.00
21	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Nueva Candelaria)	CHP00130300 206778	209,946	0.2%	62,984	0.1%	Metro Lineal	-	100	10.00
22	Pavimentacion De Calles Concreto Hidraulico (Acceso A La Clínica)	CHP13130200 146895	417,324	0.4%	388,175	0.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	95.00
23	Apertura De Calles	CHP00130400 254026	336,384	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	189	100	-
24	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (En Calle Poniente Entre Libramiento Sur (3a Av. Sur) Y 1a Av. Sur; 2a Av. Sur Entre 3a Y 5a Calle Poniente)	CHP00130300 200056	517,498	0.5%	155,249	0.2%	Metro Lineal	-	100	90.00
25	Rehabilitación De Escuela Primaria Lic. Miguel Alemán Valdez, Clave: 07dpr0913l	CHP00130300 206209	57,682	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
26	Construcción De Baños Rurales	CHP00130300 193484	219,161	0.2%	65,748	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	-
27	Construcción De Losa De Concreto Armado En Aula De La Escuela Primaria 24 De Febrero, Clave: 07dpr3267q	CHP00130300 198005	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
28	Introducción De Agua Entubada	CHP00130300 206820	2,740,757	2.8%	2,413,944	2.5%	Sistema	-	20	15.00
29	Rehabilitación De Camino	CHP00130300 206755	441,926	0.4%	132,578	0.1%	Kilómetro	-	100	60.00
30	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 1ra Calle Pte Entre 3ra Y 4ta Nte (Barrio Ganadera)	CHP13130200 149675	582,992	0.6%	174,898	0.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	10.00
31	Pavimentacion De Calles	CHP13130200 147070	455,162	0.5%	455,162	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
32	Construcción De Borda Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Clave: 07dpr3042j	CHP00130300 198068	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
33	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Localidades Varias)	CHP13130200 149605	1,000,000	1.0%	505,477	0.5%	ACCESORIO	-	100	10.00
34	Construcción De Servicio Sanitario En Jardín De Niños Juan Enrique Dunant, Clave: 07djn0174q (Barrio California)	CHP00130300 197865	231,664	0.2%	69,499	0.1%	Obra	-	100	55.00
35	Extraccion De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracan Barbara (Ranchería Piedras Negras 2)	CHP13130200 149569	70,336	0.1%	38,573	0.0%	Kilómetros	-	100	80.00
36	Rehabilitación De Escuela Primaria Tiburcio Fernández Ruiz, Clave: 07dpr1176l	CHP00130300 201178	205,101	0.2%	61,530	0.1%	Obra	-	100	40.00
37	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Belisario Domínguez, Clave: 07dpr3312m	CHP00130300 207264	261,574	0.3%	78,472	0.1%	Obra	-	100	30.00
38	Construcción De Vivienda	CHP00130300 195584	364,415	0.4%	324,065	0.3%	Vivienda	-	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
39	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, Sudsede	CHP00130300 197782	1,790,310	1.8%	1,104,914	1.1%	Aula	-	100	80.00
40	Construcción De Enmallado Perimetral En Escuela Primaria Justo Sierra Mendez, Clave: 07dpr3402e	CHP00130300 207286	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
41	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 198190	295,362	0.3%	88,609	0.1%	Metro Cuadrado	7,989	100	-
42	Construcción De Muro De Contención (Frente A La Iglesia) (Barrio Tapachulita I)	CHP00130300 207524	117,239	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
43	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Telesecundaria No. 111, Francisco I. Madero Clave: 07etv0317l	CHP00130300 207120	150,000	0.2%	45,000	0.0%	Obra	-	100	80.00
44	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Contorno Al Parque	CHP13130200 147550	466,807	0.5%	140,042	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
45	Rehabilitación De Pintura En Escuela Primaria Urbana Del Estado Aquiles Serdán, Clave: 07epr0498m	CHP00130300 200984	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
46	Rehabilitación En Escuela Primaria Urbana Gral. Vicente Guerrero, Clave: 07dpr1355x	CHP00130300 200951	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
47	Sistema De Iluminacion Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria) En Andadores	CHP13130200 147979	988,420	1.0%	946,709	1.0%	Módulo	-	100	94.00
48	Ampliación De Drenaje Sanitario	CHP00130300 198110	245,170	0.2%	73,551	0.1%	Metro Lineal	-	100	90.00
49	Terminación De Cocina En Jardín De Niños Jean Piaget, Clave: 07djn2137z	CHP00130300 201001	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
50	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 147007	453,047	0.5%	453,047	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
51	Construccion De Alcantarilla	CHP00130400 254263	100,000	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	189	100	-
52	Construcción De Muro De Contención En Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 42, Clave: 07dta0042b (Barrio Ganadera)	CHP00130300 197989	48,973	0.0%	-	0.0%	Metro cúbico	-	100	-
53	Mejoramiento De Vivienda (Veinticuatro De Febrero Ii)	CHP00130300 206315	146,984	0.1%	-	0.0%	Vivienda	-	100	50.00
54	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 147585	455,136	0.5%	455,136	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
55	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (4a Norte Entre 2a Y 3a Pte, 3a Pte Entre 3a Y 4a Norte)	CHP00130300 196291	270,823	0.3%	270,823	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
56	Rehabilitacion De Red De Drenaje	CHP13130200 147205	593,332	0.6%	531,769	0.5%	Metros Lineales	-	100	90.00
57	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Barrio Tapachulita I)	CHP00130300 206870	493,387	0.5%	148,016	0.2%	Metro Lineal	-	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
58	Bacheo De Caminos Con Material Mejorado (En Tramos Aislados) Tramo: Villacorzo-Revolucion Mexicana.	CHP13130200 148016	244,023	0.2%	244,023	0.2%	Kilómetros	-	100	100.00
59	Creación Y Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo	CHP00130300 199760	348,000	0.4%	348,000	0.4%	Plan	-	100	100.00
60	Construcción De Vivienda	CHP00130300 193727	196,101	0.2%	65,785	0.1%	Vivienda	-	100	30.00
61	Construcción De Puente Vehicular (Barrio Veracruz)	CHP00130300 207866	516,641	0.5%	154,992	0.2%	Metro Lineal	-	100	-
62	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico	CHP13130200 147223	2,615,876	2.7%	2,045,172	2.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	90.00
63	Rastreo Y Cuneteo De Camino Tramo: San Julian - Joyita - El Rieguito - San Ramón - Calzada El Provinciano - Desvío A Embarcadero	CHP00130300 200534	265,501	0.3%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	10.00
64	Construcción De Andadores En Escuela Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas Sede Villacorzo Clave:07mfv0002g	CHP00130300 196321	148,779	0.2%	148,779	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
65	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave: 07kpr5238s	CHP13130200 149648	518,456	0.5%	486,908	0.5%	Cancha	-	100	100.00
66	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En 1a Av. Sur Entre Calle Central Y 1a Calle Poniente; 2a Av. Sur Entre 1a Y 2a Calle Oriente (Barrio Centro)	CHP00130300 198656	559,279	0.6%	167,784	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	50.00
67	Mejoramiento De Vivienda	CHP13130200 147315	219,971	0.2%	219,971	0.2%	Vivienda	-	100	100.00
68	Construccion De Puente Vehicular (Ejido La Nueva Reforma Agraria)	CHP13130200 146638	1,805,614	1.8%	1,619,617	1.6%	Metros Lineales	-	100	90.00
69	Sistema De Iluminacion Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	CHP13130200 147950	2,013,448	2.0%	1,191,626	1.2%	Módulo	-	100	71.00
70	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130300 206331	150,000	0.2%	150,000	0.2%	Vivienda	-	100	100.00
71	Rehabilitación De Camino	CHP00130300 206508	207,153	0.2%	62,146	0.1%	Kilómetro	-	100	-
72	Ampliación De Drenaje Sanitario (En 2a Av Sur Entre 1a Calle Poniente Y Calle Central; Calle Central Entre 1a Av. Sur Y Libramiento Sur (3a Sur); Libramiento Sur (3a Sur) Entre C.C. Y 1a C.O.	CHP00130300 200103	980,296	1.0%	294,089	0.3%	Metro Lineal	-	100	75.00
73	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Salud	CHP00130300 207442	150,000	0.2%	45,000	0.0%	Metro Lineal	-	100	80.00
74	Rehabilitacion Y Colocacion De Lamparas	CHP12130200 166379	352,335	0.4%	352,335	0.4%	ACCESORIO	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
75	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Tramo Carretero El Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita	CHP00130300 199954	686,940	0.7%	686,940	0.7%	Documento	-	100	100.00
76	Rehabilitación De Camino (Piedras Negras Dos)	CHP00130300 200702	202,286	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
77	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	CHP13130200 147185	81,561	0.1%	-	0.0%	Metros Lineales	-	100	80.00
78	Asistencia Técnica	CHP00130300 199721	765,207	0.8%	765,207	0.8%	Informe	-	100	100.00
79	Ampliación De Puente Cajón	CHP00130300 207597	381,133	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
80	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial	CHP00130300 207359	266,297	0.3%	79,889	0.1%	Metro Lineal	-	100	30.00
81	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130300 195604	309,758	0.3%	309,758	0.3%	Vivienda	-	100	100.00
82	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130300 206954	149,353	0.2%	77,224	0.1%	Vivienda	-	100	-
83	Conservacion De Caminos (Cobertura Municipal)	CHP00130400 254129	77,303	0.1%	7,424	0.0%	Kilómetro	10,841	100	100.00
84	Mejoramiento De Vivienda (Ejido Unión Villacorzo)	CHP00130300 206975	200,348	0.2%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
85	Rehabilitación De Camino Tramo - Villacorzo - Sierra Morena	CHP00130300 206737	424,843	0.4%	127,453	0.1%	Kilómetro	-	100	20.00
86	Rehabilitacion De Pozos De Visita	CHP00130400 248458	76,177	0.1%	65,934	0.1%	Obra	7,989	100	100.00
87	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 198224	984,281	1.0%	295,284	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	75.00
88	Rehabilitación De Camino Tramo: Manuel Ávila Camacho - Presa La Angostura; Afectado Por El Huracan Barbara	CHP00130300 206202	39,904	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
89	Construcción De Puente Cajón	CHP00130300 206347	561,420	0.6%	168,426	0.2%	Metro Lineal	-	100	10.00
90	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Trafos Aislados)	CHP13130200 147167	491,229	0.5%	147,369	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	50.00
91	Construccion De Baños Rurales	CHP13130200 160166	86,968	0.1%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	50.00
92	Rehabilitación De Camino Tramo: San Vicente - Francisco I. Madero	CHP00130300 200607	399,999	0.4%	120,000	0.1%	Kilómetro	-	100	70.00
93	Construcción De Canal Pluvial	CHP00130300 206285	142,926	0.1%	42,878	0.0%	Metro cúbico	-	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
94	Ampliación De Emisor De Aguas Residuales	CHP00130300 207395	29,424	0.0%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
95	Sistema De Iluminacion Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria)	CHP13130200 147853	3,001,868	3.0%	2,875,190	2.9%	Módulo	-	100	94.00
96	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	CHP00130300 193465	252,888	0.3%	75,866	0.1%	Metro Lineal	-	100	95.00
97	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata, Clave: 07dpr0718i	CHP00130300 207139	150,000	0.2%	45,000	0.0%	Obra	-	100	70.00
98	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Ganadera)	CHP00130300 193601	402,145	0.4%	402,145	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
99	Rehabilitación De Escuela Primaria Doroteo Arango, Clave: 07dpr4297r	CHP00130300 201073	34,632	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
100	Construcción De Dirección En Escuela Primaria Benito Juárez García, Clave: 07dpr2406t	CHP00130300 198053	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
101	Construcción De Vivienda	CHP00130300 193758	326,835	0.3%	17,122	0.0%	Vivienda	-	100	15.00
102	Rehabilitación De Drenaje (Barrio Ganadera)	CHP00130300 199798	142,625	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	10.00
103	Construcción De Vivienda	CHP00130300 193790	196,101	0.2%	-	0.0%	Vivienda	-	100	10.00
104	Construcción De Enmallado Perimetral En El Jardín De Niños Vicente Guerrero, Clave: 07ejn0157z	CHP00130300 198099	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
105	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Tapachulita I)	CHP13130200 147514	1,438,415	1.5%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
106	Terminación De Plaza Cívica Y Construcción De Andadores En Esc. Prim. Vicente Suárez, Clave: 07dpr0914k	CHP00130300 193667	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
107	Gastos Indirectos	CHP13130200 147675	2,955,005	3.0%	2,730,081	2.8%	Informe	-	100	92.33
108	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 193710	1,403,373	1.4%	421,012	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	5.00
109	Sistema De Iluminacion Con Celdas Fotovoltaicas (Duplex)	CHP13130200 147839	2,201,494	2.2%	1,325,977	1.3%	Módulo	-	100	100.00
110	Construcción De Techado En Escuela Primaria Ignacio Allende, Clave: 07dpr4273h	CHP00130300 201024	28,317	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
111	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro)	CHP00130300 193622	2,564,446	2.6%	1,896,846	1.9%	Metro Lineal	-	100	63.00
112	Construcción De Fachada Bodega Y Suministro De Pintura En Jardín De Niños La Fraylesca, Clave: 07dpr0175p	CHP00130300 207623	90,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
113	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 147036	487,902	0.5%	487,902	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
114	Sistema De Iluminacion Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)	CHP13130200 147907	2,013,448	2.0%	1,928,481	2.0%	Módulo	-	100	94.00
115	Rehabilitación De La Biblioteca	CHP00130300 200633	114,333	0.1%	59,844	0.1%	Obra	-	100	-
116	Reconstruccion De Camino E.C. (San Pedro Buenavista - Ej. Ignacio Zaragoza) - Ej. Belisario Dominguez, Del Km 0000 Al 1000	CHP00130400 254366	1,500,000	1.5%	-	0.0%	Kilómetro	319	100	-
117	Rehabilitacion De Red De Drenaje	CHP13130200 147134	680,363	0.7%	680,363	0.7%	Metros Lineales	-	100	100.00
118	Desazolve Y Construcción De Aproveche Del Puente Cajón	CHP00130300 196252	102,572	0.1%	49,713	0.1%	Metro Lineal	-	100	40.00
119	Construcción De Baños Rurales	CHP00130300 200909	59,692	0.1%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	10.00
120	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 146838	479,740	0.5%	479,740	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
121	Rehabilitación De Aulas (Impermeabilizante, Pintura Y Herrería) En Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho, Clave: 07dpr0719h	CHP00130300 201167	90,000	0.1%	50,073	0.1%	Obra	-	100	-
122	Construcción De Muro De Contención (Barrio Tapachulita I)	CHP00130300 207544	36,634	0.0%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	90.00
123	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	CHP00130400 254083	383,931	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	7,989	100	50.00
124	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 198324	3,564,958	3.6%	1,069,487	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	50.00
125	Construcción Y Equipamiento De Estación De Transferencia	CHP00130300 206390	110,000	0.1%	-	0.0%	Equipo	-	100	-
126	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 147603	286,840	0.3%	86,052	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	30.00
127	Pavimentacion De Calles (Segunda Etapa)	CHP00130400 254063	425,656	0.4%	127,697	0.1%	Metro Cuadrado	1,362	100	-
128	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico A Río Grande	CHP00130300 193554	251,079	0.3%	161,928	0.2%	Kilómetro	-	100	50.00
129	Rehabilitación De Camino	CHP00130300 206489	354,231	0.4%	106,269	0.1%	Kilómetro	-	100	40.00
130	Rehabilitación De Camino Tramo: El Rubí - Embarcadero Loma Bonita; Afectado Por Huracán Bárbara (Sociedad De Pesqueros)	CHP00130300 200727	33,408	0.0%	33,408	0.0%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
131	Construcción De Baño Rural	CHP00130300 200928	25,549	0.0%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	-
132	Construcción De Muro De Contención	CHP00130300 206759	66,433	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
133	Rehabilitación De Servicio Sanitario En Jardín De Niños Primero De Mayo, Clave: 07ejn0160m	CHP00130300 201142	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
134	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Del Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz, Clave: 07dcc1292w	CHP00130300 207313	76,490	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
135	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 160185	227,444	0.2%	227,444	0.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
136	Construcción De Barda En Unidad Medica Rural No. 603	CHP00130300 207487	140,000	0.1%	42,000	0.0%	Metro Lineal	-	100	80.00
137	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado	CHP13130200 147243	594,484	0.6%	178,345	0.2%	Metro Lineal	-	100	80.00
138	Rehabilitación De Camino	CHP00130300 199867	211,572	0.2%	63,472	0.1%	Kilómetro	-	100	15.00
139	Construcción De Vivienda	CHP00130300 197762	522,936	0.5%	522,936	0.5%	Vivienda	-	100	30.00
140	Pavimentación De Camino	CHP00130300 207850	142,247	0.1%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
141	Construcción De Vivienda	CHP00130300 195565	242,943	0.2%	59,130	0.1%	Vivienda	-	100	40.00
142	Rehabilitación De Aprovecho De Puente	CHP00130300 200138	21,344	0.0%	21,344	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
143	Construcción De Alcantarilla (Piedras Negras Dos)	CHP00130300 200887	191,382	0.2%	57,415	0.1%	Metro Lineal	-	100	-
144	Pavimentación De Camino	CHP00130300 206718	35,309	0.0%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
145	Rehabilitacion De Captacion Del Sistema De Agua Entubada	CHP13130200 147489	36,908	0.0%	-	0.0%	CAPTACION	-	100	-
146	Rastreo Y Cuneteo De Camino Tramo: La Mosca - El Triunfo - Guadalupe - Desvío El Tesoro - Caseta El Tumbi - Alemania - 24 De Febrero - San Agustín - Monte Libano - El Potrerón.	CHP00130300 206536	200,000	0.2%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
147	Construcción De Desayunador En Jardín De Niños Chiapas, Clave: 07djn0635j	CHP00130300 207186	70,962	0.1%	46,184	0.0%	Obra	-	100	-
148	Rehabilitación De Equipo De Bombeo Para Agua Entubada	CHP00130300 197811	42,960	0.0%	-	0.0%	Bomba	-	100	-
149	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	CHP00130300 199974	637,126	0.6%	191,138	0.2%	Metro Lineal	-	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
150	Dotación De Equipamiento En La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, Subsede	CHP00130300 207650	95,157	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	100.00
151	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Libramiento Sur	CHP00130300 200164	254,587	0.3%	76,376	0.1%	Metro Lineal	-	100	90.00
152	Construcción De Vivienda	CHP00130300 193810	364,415	0.4%	338,371	0.3%	Vivienda	-	100	95.00
153	Rehabilitación De Camino	CHP00130300 206595	500,000	0.5%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	20.00
154	Ampliación De Pozo Artesiano Y Equipamiento (Barrio Isidro)	CHP00130300 206795	163,276	0.2%	48,983	0.0%	Obra Complementaria	-	100	20.00
155	Construcción De Alcantarilla Pluvial 1a Calle Poniente Entre 3a Y 4a Norte, (Barrio Ganadera)	CHP00130300 199845	272,428	0.3%	81,728	0.1%	Metro Lineal	-	100	30.00
156	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130300 193563	311,404	0.3%	311,404	0.3%	Vivienda	-	100	100.00
157	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio San Isidro)	CHP00130300 207569	329,188	0.3%	329,188	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
158	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 200556	555,389	0.6%	166,617	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	-
159	Rehabilitación De Techado En Escuela Primaria Benito Juárez, Clave: 07dpr1816q. (Ejido Nueva Reforma Agraria)	CHP00130300 206162	30,895	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
160	Rehabilitación De Drenaje	CHP00130300 200202	251,841	0.3%	75,552	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
161	Construcción De Alcantarillado Pluvial	CHP00130300 207417	179,053	0.2%	53,716	0.1%	Metro Lineal	-	100	30.00
162	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro)	CHP00130300 193584	950,924	1.0%	285,277	0.3%	Metro Lineal	-	100	95.00
163	Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracan Barbara	CHP13130200 148028	32,608	0.0%	32,608	0.0%	Kilómetros	-	100	100.00
164	Construcción De 1 Aula Didáctica En Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez, Clave: 07ejn0297z	CHP00130300 207101	456,831	0.5%	137,049	0.1%	Aula	-	100	40.00
165	Construcción De Muros De Contención (Barrio Tapachulita li)	CHP00130300 207504	649,695	0.7%	194,909	0.2%	Metro cúbico	-	100	70.00
166	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidrahulico	CHP13130200 146911	297,637	0.3%	89,291	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
167	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130300 197802	196,219	0.2%	196,219	0.2%	Vivienda	-	100	100.00
168	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Santa María)	CHP00130300 200677	757,079	0.8%	227,124	0.2%	Metro Lineal	-	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
169	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Entubada (Ejido 24 De Febrero I)	CHP00130300 198256	542,674	0.6%	542,674	0.6%	Metro Lineal	-	100	90.00
170	Rastreo Y Cuneteo De Camino	CHP00130300 206413	204,812	0.2%	45,477	0.0%	Kilómetro	-	100	10.00
171	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Nueva Libertad)	CHP00130400 254331	1,500,000	1.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	7,989	100	-
172	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Luis Donaldo Colosio)	CHP13130200 149730	569,685	0.6%	569,685	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
173	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	CHP00130300 197837	327,459	0.3%	327,459	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
174	Rehabilitación De Clínica Rural Imss No. 223	CHP00130300 207471	39,302	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
175	Construccion De Vado	CHP00130400 254280	212,969	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	522	100	-
176	Rehabilitación De Puente A Consecuencia Del Huracán Bárbara Tramo: Ignacio Zaragoza - Plan De Ayala	CHP00130300 198993	40,373	0.0%	15,000	0.0%	Metro Lineal	-	100	70.00
177	Construcción De Bodega En La Escuela Telesecundaria 590, Rosa Castellanos Figueroa, Clave: 07etv0680k	CHP00130300 198030	45,000	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
178	Rehabilitación De Techado En Escuela Primaria Rural Federal Francisco González Bocanegra, Clave: 07dpr0895m	CHP00130300 201193	28,836	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
179	Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracan Barbara	CHP13130200 148001	162,449	0.2%	154,002	0.2%	Kilómetros	-	100	100.00
180	Construccion De Puente De Cajon	CHP13130200 146944	546,205	0.6%	546,205	0.6%	Metros Lineales	-	100	100.00
181	Construcción De Enmallado Perimetral En Escuela Primaria Daniel Tamayo Luna, Clave: 07dpr0717j	CHP00130300 201118	90,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
182	Rehabilitación De Herrería En 1 Aula, Esc. Telesec. No. 285 Jaime Sabines Gutiérrez Clave: 07etv00085i	CHP00130300 196309	16,450	0.0%	16,450	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
183	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En Escuela Telebachillerato 66, 25 De Marzo, Clave: 07eth0066d	CHP00130300 207212	439,198	0.4%	131,760	0.1%	Cancha	-	100	10.00
184	Rehabilitación De Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Clave: 07dpr0472f	CHP00130300 201048	80,000	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	50.00
185	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	CHP00130300 198278	1,403,115	1.4%	420,935	0.4%	Metro Lineal	-	100	75.00
186	Construcción De Viviendas	CHP00130300 197751	494,921	0.5%	439,280	0.4%	Vivienda	-	100	90.00
187	Construcción De Alcantarillado Pluvial	CHP00130300 193682	439,064	0.4%	439,064	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
188	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 254167	227,500	0.2%	30,961	0.0%	Vivienda	131	100	70.00
189	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita I)	CHP00130300 207830	1,241,688	1.3%	372,506	0.4%	Metro Lineal	-	100	95.00
190	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 147103	458,962	0.5%	458,962	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
191	Construcción De Viviendas	CHP00130300 193738	242,943	0.2%	214,514	0.2%	Vivienda	-	100	85.00
192	Pavimentación De Calles	CHP00130300 200226	433,319	0.4%	129,996	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	40.00
193	Rehabilitación De Pintura En Escuela Telesecundaria No. 85 Jaime Sabines Gutiérrez Clave: 07etv0085I	CHP00130300 207237	35,769	0.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
194	Construcción De Baños Rurales	CHP00130300 206935	29,980	0.0%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	-
195	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	CHP00130300 193699	2,162,778	2.2%	648,833	0.7%	Metro Lineal	-	100	40.00
196	Adquisiciones	CHP00130300 199697	364,296	0.4%	364,296	0.4%	Lote	-	100	100.00
197	Cursos De Capacitación Y Actualización	CHP00130300 199743	492,501	0.5%	492,501	0.5%	Informe	-	100	100.00
198	Sistema De Iluminacion Con Celdas Fotovoltaicas (Unitaria) En Unidad Deportiva	CHP13130200 147968	841,987	0.9%	806,456	0.8%	Módulo	-	100	94.00
199	Mejoramiento De Vivienda (Rancheria Nanda Luci)	CHP13130200 147623	202,441	0.2%	75,715	0.1%	Vivienda	-	100	-
200	Construcción De Enmallado Perimetral En Jardín De Niños Juan Ruiz De Alarcón, Clave: 07djn01760	CHP00130300 197770	45,209	0.0%	45,209	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
201	Construcción De Losa De Concreto En Canal Pluvial (En Privada De La 3a Avenida Norte Entre Calle Central Y 1a Calle Poniente) (Barrio Ganadera)	CHP00130300 199901	12,324	0.0%	12,324	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
202	Rehabilitación De Casa De Salud	CHP00130300 200660	100,000	0.1%	-	0.0%	Casa de Salud	-	100	-
203	Mejoramiento De Vivienda	CHP13130200 147285	500,138	0.5%	500,138	0.5%	Vivienda	-	100	100.00
204	Desazolve De Canal Pluvial	CHP00130300 206299	36,026	0.0%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
205	Construcción De Caja Rompedora De Presión (Barrio El Cerrito)	CHP00130300 198972	177,063	0.2%	177,063	0.2%	Tanque	-	100	100.00
206	Rehabilitación De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco Indalecio Madero, Clave: 07dpr2393g	CHP00130300 207164	377,983	0.4%	113,395	0.1%	Obra	-	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,852,488	100.4%	55,309,181	56.2%		45,650		
207	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP13130200 147052	2,939,783	3.0%	2,792,783	2.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	85.00
208	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Técnica N. 7, Clave: 07dst0007v (Barrio Eta)	CHP00130300 197829	487,319	0.5%	487,319	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
209	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Emiliano Zapata Clave: 07kpr5663n	CHP00130300 197740	437,045	0.4%	131,114	0.1%	Cancha	-	100	75.00
210	Mejoramiento De Vivienda	CHP13130200 147434	153,835	0.2%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
211	Mejoramiento De Vivienda	CHP13130200 147414	99,641	0.1%	99,641	0.1%	Vivienda	-	100	100.00
212	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	CHP00130300 207375	208,652	0.2%	62,596	0.1%	Metro Lineal	-	100	90.00
213	Rehabilitación De Camino	CHP00130300 199815	478,523	0.5%	143,557	0.1%	Kilómetro	-	100	55.00
214	Construcción De Baños Rurales	CHP00130300 206916	198,887	0.2%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	-
215	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 197852	1,256,802	1.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	50.00
216	Demolición De 6 Aulas Estru-1c, En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Río Con Clave: 07dpr2389u	CHP00130300 193643	227,339	0.2%	-	0.0%	Obra	-	100	100.00
217	Mejoramiento De Vivienda	CHP13130200 147453	157,290	0.2%	157,290	0.2%	Vivienda	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
1	Construccion De Alcantarillado Pluvial (Fraccionamiento La Popular)	CHP00130400 276640	303,183	0.2%	303,183	0.2%	Metro Lineal	478	100	100.00
2	Construcción De Puente Vehicular	CHP00130300 218972	651,029	0.5%	651,029	0.5%	Metro Lineal	125	15	100.00
3	Pavimentación De Calle	CHP00130400 276428	406,158	0.3%	406,158	0.3%	Metro Cuadrado	6,724	100	100.00
4	Pavimentación De Calles (Fracc. Solidaridad)	CHP00130400 276050	523,343	0.4%	523,343	0.4%	Metro Cuadrado	520	100	100.00
5	Pavimentación De Calles (Sector I)Ej. Guadalupe Victoria (Sector I)	CHP00130300 222044	299,779	0.2%	299,779	0.2%	Metro Cuadrado	885	0	100.00
6	Pavimentación De Calles (Sector Iii)Ej. Nuevo Mexico (Sector Iii)	CHP00130300 222076	351,003	0.3%	351,003	0.3%	Metro Cuadrado	738	0	100.00
7	Pavimentación De Callesej. San Guillermo	CHP00130300 222032	269,868	0.2%	269,868	0.2%	Metro Cuadrado	103	0	100.00
8	Ampliación De Red De Agua Entubada (Fraccionamiento Santa Margarita)	CHP00130400 276178	651,687	0.5%	651,687	0.5%	Sistema	433	100	100.00
9	Construcción De Alcantarillado Pluvial	CHP00130400 276712	604,707	0.5%	604,707	0.5%	Metro Lineal	4,664	100	100.00
10	Pavimentación De Calles (Sector Iv)Ej. Dr. Domingo Chanona (Sector Iv)	CHP00130300 222151	367,784	0.3%	367,784	0.3%	Metro Cuadrado	738	0	100.00
11	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Entubada (Esfuerzo Campesino Socama li)	CHP00130300 212221	538,119	0.4%	538,119	0.4%	Sistema	254	1	100.00
12	Pavimentación De Camino Mixto. San Pedrito	CHP00130300 217711	320,247	0.3%	320,247	0.3%	Kilómetro	124	0	100.00
13	Pavimentación De Calles (Sector V) Ej. Cristobal Obregon (Sector V)	CHP00130300 221645	358,344	0.3%	358,344	0.3%	Metro Lineal	893	0	100.00
14	Pavimentación De Callesej. San Marcos	CHP00130300 222087	271,648	0.2%	271,648	0.2%	Metro Cuadrado	125	0	100.00
15	Construcción De Puente Vehicular. Recuerdo li	CHP00130300 218744	709,584	0.6%	709,584	0.6%	Metro Lineal	113	11	100.00
16	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	CHP00130300 213773	323,525	0.3%	323,525	0.3%	Poste	119	6	100.00
17	Construccion De Colector Sanitario Norte (Zona Oriente) (Villaflores)	CHP00130400 275875	3,077,761	2.4%	-	0.0%	Metro Lineal	37,237	100	50.00
18	Construcción De Viviendas	CHP00130400 276192	2,898,440	2.3%	2,898,440	2.3%	Vivienda	302	100	100.00
19	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario(Sector V)	CHP00130300 217751	340,800	0.3%	340,800	0.3%	Metro Lineal	784	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
20	Rehabilitación De Banquetas (14a. Pte. Entre 4a. Y 5a. Sur)	CHP00130400 276423	237,070	0.2%	237,070	0.2%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
21	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Sector Iv)	CHP00130300 213448	305,798	0.2%	305,798	0.2%	Metro Lineal	774	0	100.00
22	Pavimentación De Callesej. Heriberto Jara	CHP00130300 222157	450,084	0.4%	450,084	0.4%	Metro Cuadrado	356	0	100.00
23	Ampliación De Canal Pluvial (Barrio San Carlos, 20 De Nov. Y Esquipulas)	CHP00130300 214981	535,864	0.4%	535,864	0.4%	Metro Lineal	664	0	100.00
24	Ampliación De Canal Pluvial (Barrio San Carlos, 20 De Nov. Y Esquipulas)Villaflores (Barrio Reforma)	CHP00130300 222172	691,444	0.5%	691,444	0.5%	Metro Cuadrado	1,190	1	100.00
25	Rehabilitación De Banquetas (1a Nte. 2a Y 3a Ote.)	CHP00130400 276548	305,170	0.2%	305,170	0.2%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
26	Pavimentación De Callesej. Hermenegildo Galeana	CHP00130300 222171	340,031	0.3%	340,031	0.3%	Metro Cuadrado	109	0	100.00
27	Rehabilitación De Banquetas (1a.Norte Entre Calle Central Y 2', Oriente)	CHP00130400 276159	408,619	0.3%	408,619	0.3%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
28	Construcción De Puente Vehicular (El Paraiso)	CHP00130300 215183	336,775	0.3%	336,775	0.3%	Metro Lineal	110	6	100.00
29	Ampliación De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 276806	341,255	0.3%	341,255	0.3%	Poste	538	100	100.00
30	Pavimentación De Calles (Sector Iv) Ej. Cristobal Obregon (Sector Iv)	CHP00130300 221700	391,662	0.3%	391,662	0.3%	Metro Lineal	877	0	100.00
31	Construcción De Pozos Tipo Noria. Ria. Pomarosa	CHP00130300 212379	218,467	0.2%	218,467	0.2%	Sistema	108	4	100.00
32	Introduccion De La Red De Energia Electrica	CHP00130400 276687	504,345	0.4%	504,345	0.4%	Poste	108	100	100.00
33	Construccion Clinica De La Mujer (2a Etapa)	CHP00130300 217958	2,120,167	1.7%	2,120,167	1.7%	Unidad	98,618	100	100.00
34	Pavimentación De Calles Ej. Union Y Progreso	CHP00130300 222010	555,686	0.4%	555,686	0.4%	Metro Cuadrado	791	0	100.00
35	Rehabilitación De La Red De Agua Entubada (Sector Iii)	CHP00130300 212077	330,632	0.3%	330,632	0.3%	Metro Lineal	765	0	100.00
36	Construcción De Letrinas	CHP00130300 215486	241,074	0.2%	241,074	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	62	33	100.00
37	Pavimentación De Calles (Fracc Siglo Xxi)	CHP00130400 276664	316,988	0.3%	316,988	0.3%	Metro Cuadrado	591	100	100.00
38	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro) Villaflores, Chiapas	CHP00130300 215321	374,986	0.3%	374,986	0.3%	Metro Lineal	467	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
39	Ampliación De Canal Pluvial (Barrio Santa Catarina, Villaflores, Chiapas)	CHP00130300 214434	622,786	0.5%	622,786	0.5%	Metro Lineal	771	0	100.00
40	Pavimentación De Callesej. Progreso Agrario	CHP00130300 222082	451,134	0.4%	451,134	0.4%	Metro Cuadrado	296	0	100.00
41	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Fraccionamiento Las Gardenias)	CHP00130300 217465	326,303	0.3%	326,303	0.3%	Metro Lineal	531	100	100.00
42	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Reforma)	CHP00130300 217608	358,854	0.3%	358,854	0.3%	Metro Lineal	891	100	100.00
43	Introducción De Energía Eléctrica Unidad Deportiva Norte	CHP00130400 276799	1,408,399	1.1%	1,408,399	1.1%	Poste	37,237	100	100.00
44	Conservación Relleno Sanitario (Operatividad) Poblado Villaflores	CHP00130300 221891	1,720,000	1.4%	1,720,000	1.4%	Obra	37,237	1	100.00
45	Construcción De 1 Aula Didactica Jardín De Niños Unicef Clave: 07djn1038t (Fracc. Magisterial)	CHP00130400 276849	432,576	0.3%	432,576	0.3%	Aula	40	100	100.00
46	Pavimentacion De Calles (14' Pte. Entre 4 Y 5 Sur)Poblado Villaflores	CHP00130300 222105	913,407	0.7%	913,407	0.7%	Metro Cuadrado	37,237	1	100.00
47	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Miguel)	CHP00130400 276101	792,462	0.6%	792,462	0.6%	Metro Lineal	714	100	100.00
48	Construcción De Pozos Tipo Noria (Spr Unión Villaflores)	CHP00130300 214740	246,943	0.2%	246,943	0.2%	Pozo	113	5	100.00
49	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Acceso Entronque Esc. Preparatoria)	CHP00130400 276819	898,525	0.7%	898,525	0.7%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
50	Pavimentación De Camino Mixto. Ria. Las Piedritas.	CHP00130300 218953	170,210	0.1%	170,210	0.1%	Kilómetro	110	0	100.00
51	Pavimentación De Calles (Sector Iii)Ej. Benito Juarez (Sector Iii)	CHP00130300 222061	350,014	0.3%	350,014	0.3%	Metro Cuadrado	890	0	100.00
52	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario (Colector Sur) (Barrio San Carlos)	CHP00130300 215147	534,858	0.4%	534,858	0.4%	Metro Lineal	664	0	100.00
53	Pavimentación De Callesej. Villahermosa	CHP00130300 222112	350,014	0.3%	350,014	0.3%	Metro Cuadrado	452	0	100.00
54	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Sector V)	CHP00130300 213730	330,618	0.3%	330,618	0.3%	Metro Lineal	774	0	100.00
55	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	CHP00130400 276127	925,150	0.7%	925,150	0.7%	Metro Lineal	1,360	100	100.00
56	Construcción De Letrinas (Ranchería Alcaparrosa)	CHP00130300 216176	289,289	0.2%	289,289	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	105	12	100.00
57	Construcción De Puente Vehicular. Ria. Argentina.	CHP00130300 218019	258,940	0.2%	258,940	0.2%	Metro Lineal	121	5	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
58	Construcción De Letrinas	CHP00130300 214571	896,300	0.7%	896,300	0.7%	Letrina, Metros Cúbicos	141	50	100.00
59	Introduccion De Energia Electrica	CHP00130400 276593	189,529	0.2%	189,529	0.2%	Transformador	3,583	100	100.00
60	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Fraccionamiento La Unión Invi)	CHP00130400 276823	339,500	0.3%	339,500	0.3%	Metro Cuadrado	540	100	100.00
61	Pavimentación Acceso Hospital (Villaflores)	CHP00130400 275995	5,045,344	4.0%	5,036,019	4.0%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
62	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Captación) (Nuevo Horizonte)	CHP00130400 275842	569,860	0.5%	-	0.0%	Sistema	603	1	30.00
63	Rehabilitación De Camino. Ribera Argentina.	CHP00130300 218820	280,856	0.2%	280,856	0.2%	Kilómetro	116	0	100.00
64	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio 20 De Noviembre)	CHP00130400 276695	385,817	0.3%	385,817	0.3%	Metro Lineal	637	100	100.00
65	Ampliación De La Red De Energia Electrica (Predio El Vergel)	CHP00130400 276803	344,240	0.3%	344,240	0.3%	Poste	37,237	100	100.00
66	Construcción De Puente Vehicular. Niquidambar.	CHP00130300 217844	314,507	0.2%	314,507	0.2%	Metro Lineal	192	6	100.00
67	Ampliacion Red De Energia Electrica (Barrio La Lomita Mirador)	CHP00130400 276827	192,083	0.2%	192,083	0.2%	Poste	6,724	100	100.00
68	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Martin)	CHP00130400 276812	380,570	0.3%	380,570	0.3%	Metro Lineal	714	100	100.00
69	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Bacheo) (Libramiento)	CHP00130400 276831	1,949,324	1.5%	1,949,324	1.5%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
70	Pavimentación De Camino Mixto. Los Laureles	CHP00130300 216171	300,013	0.2%	300,013	0.2%	Kilómetro	113	0	100.00
71	Rehabilitacion De Alumbrado Público (Frac. El Triunfo)	CHP00130300 214335	295,441	0.2%	295,441	0.2%	Poste	293	10	100.00
72	Pavimentacion De Acceso Hospital (Villaflores)	CHP00130400 275986	4,848,725	3.8%	4,838,250	3.8%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
73	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (2a. Sur Entre 13a. Y 14a. Poniente)	CHP00130400 276167	726,397	0.6%	726,397	0.6%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
74	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Sector I)* Colonia Cuahatemoc, Villaflores, Chiapas*	CHP00130300 214299	361,637	0.3%	361,637	0.3%	Metro Lineal	772	0	100.00
75	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Fraylescano)	CHP00130400 276170	358,494	0.3%	358,494	0.3%	Metro Lineal	561	100	100.00
76	Pavimentación De Calles (Sector Iv) Ej. Guadalupe Victoria (Sector Iv)	CHP00130300 221319	298,018	0.2%	298,018	0.2%	Metro Lineal	874	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
77	Rehabilitación De Aulas Cobach No. 44 Cve: 07ecb0053p (Fracc. La Sirena)	CHP00130300 218169	330,604	0.3%	330,604	0.3%	Aula	80	2	100.00
78	Construcción De Puente Hamaca Ej. Ricardo Flores Magón	CHP00130300 221859	629,470	0.5%	629,470	0.5%	Metro Lineal	430	1	100.00
79	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	CHP00130400 276606	286,394	0.2%	286,394	0.2%	Metro Lineal	3,583	100	100.00
80	Pavimentación De Callesej. 16 De Septiembre	CHP00130300 222166	670,001	0.5%	670,001	0.5%	Metro Cuadrado	1,177	1	100.00
81	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Santa Catarina)	CHP00130400 276171	404,509	0.3%	404,509	0.3%	Metro Lineal	710	100	100.00
82	Pavimentación De Camino. Ria. La Trinitaria.	CHP00130300 217953	183,711	0.1%	183,711	0.1%	Kilómetro	103	0	100.00
83	Construcción De Puente Vehicular	CHP00130400 276706	543,712	0.4%	543,712	0.4%	Metro Lineal	113	100	100.00
84	Rehabilitación De Camino	CHP00130400 276173	700,351	0.6%	700,351	0.6%	Kilómetro	613	100	100.00
85	Rehabilitación De Calles Ej. Roblada Grande	CHP00130300 221743	389,303	0.3%	389,303	0.3%	Metro Lineal	1,729	0	100.00
86	Construcción De 01 Aula Didáctica Esc. Prim. Francisco I. Madero 07kpr4138m	CHP00130400 276124	442,600	0.4%	442,600	0.4%	Obra	40	100	100.00
87	Construcción De Alcantarillado Pluvial (Fracc Brasil Ii) Villaflores, Chiapas	CHP00130300 215517	227,117	0.2%	227,117	0.2%	Metro Lineal	261	0	100.00
88	Construcción De Letrinas	CHP00130300 215715	192,859	0.2%	192,859	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	60	8	100.00
89	Construcción De Puente Vehicular (Ria. Miguel Hidalgo)	CHP00130400 276150	743,412	0.6%	743,412	0.6%	Metro Lineal	119	13	100.00
90	Construcción De Puente Vehicular (Josefa Ortiz De Domínguez)	CHP00130300 215431	693,383	0.6%	693,383	0.6%	Metro Lineal	271	15	100.00
91	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Fracc. Nueva Esperanza)	CHP00130300 215423	1,295,709	1.0%	1,295,709	1.0%	Metro Lineal	613	1	100.00
92	Pavimentación De Acceso (Entronque Libramiento)	CHP00130400 276437	1,361,888	1.1%	1,361,888	1.1%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
93	Pavimentación De Calles (Sector I)Ej. Nuevo Mexico (Sector I)	CHP00130300 222142	350,829	0.3%	350,829	0.3%	Metro Cuadrado	736	0	100.00
94	Pavimentación De Calles Consistente En: 174.00 M2 De Concreto F'C=200 Kg/Cm2 En Calles	CHP00130400 276732	287,622	0.2%	287,622	0.2%	Metro Cuadrado	340	100	100.00
95	Pavimentación De Callesej. Ursulo Galvan	CHP00130300 222110	569,513	0.5%	569,513	0.5%	Metro Cuadrado	935	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
96	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario (Colector) (Barrio Bajal, Villaflores, Chiapas)	CHP00130300 214760	309,208	0.2%	309,208	0.2%	Metro Lineal	386	0	100.00
97	Construccion De Muro De Contención (Barrio Matzumon)	CHP00130400 276672	344,079	0.3%	344,079	0.3%	Metro Lineal	589	100	100.00
98	Pavimentación De Calles (Sector Ii)	CHP00130400 276193	320,006	0.3%	320,006	0.3%	Metro Cuadrado	734	100	100.00
99	Pavimentación De Camino Mixto. El Triunfo.	CHP00130300 218120	330,003	0.3%	330,003	0.3%	Kilómetro	113	0	100.00
100	Introduccion Red Energia Electrica (Telebachillerato) No. 98 Clave: 07eth0098w	CHP00130400 276446	263,754	0.2%	263,754	0.2%	Poste	2,502	100	100.00
101	Pavimentación De Calles (Sector Iii)Ej. Dr. Domingo Chanona (Sector Iii)	CHP00130300 222154	320,021	0.3%	320,021	0.3%	Metro Cuadrado	732	0	100.00
102	Pavimentación De Callesej. Nueva Palestina	CHP00130300 222145	280,004	0.2%	280,004	0.2%	Metro Cuadrado	179	0	100.00
103	Construccion De Domo	CHP00130400 276122	735,549	0.6%	735,549	0.6%	Obra	1,177	100	100.00
104	Pavimentación De Callesej. Nuevo Horizonte	CHP00130300 222137	280,086	0.2%	280,086	0.2%	Metro Cuadrado	49	0	100.00
105	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Sector Ii)	CHP00130300 217216	395,831	0.3%	395,831	0.3%	Metro Lineal	906	100	100.00
106	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Fraccionamiento Buena Suerte)	CHP00130400 276841	286,012	0.2%	286,012	0.2%	Metro Cuadrado	440	100	100.00
107	Construccion De Andadores (Plaza Civica) (Fracc. Union-Invi)	CHP00130400 276847	397,088	0.3%	397,088	0.3%	Metro Cuadrado	514	100	100.00
108	Pavimentación De Calles (Sector Iii) Ej. Cristobal Obregon (Sector Iii)	CHP00130300 222024	434,980	0.3%	434,980	0.3%	Metro Cuadrado	884	0	100.00
109	Introducción Red De Energía Eléctrica (Telebachillerato No. 87 Cve:07eth0088p)	CHP00130400 276442	429,550	0.3%	429,550	0.3%	Poste	3,567	100	100.00
110	Pavimentación De Calles (Sector Ii)Ej. Nuevo Mexico (Sector Ii)	CHP00130300 222144	350,829	0.3%	350,829	0.3%	Metro Cuadrado	736	0	100.00
111	Construcción De Andadores (Fraccionamiento La Frailesca)	CHP00130400 276554	297,109	0.2%	297,109	0.2%	Metro Lineal	414	100	100.00
112	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Fracc. Nambiyigua I)	CHP00130300 216754	357,973	0.3%	357,973	0.3%	Metro Lineal	165	100	100.00
113	Construccion De Colector Sanitario Norte (Zona Poniente) (Villaflores)	CHP00130400 275867	3,256,367	2.6%	-	0.0%	Metro Lineal	37,237	100	50.00
114	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San José)	CHP00130300 217087	322,694	0.3%	322,694	0.3%	Metro Lineal	472	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
115	Ampliacion Red De Energia Electrica (Fracc. Piedra Maya)	CHP00130400 276668	119,536	0.1%	119,536	0.1%	Transformador	102	100	100.00
116	Pavimentación De Callesej. Joaquin Miguel Gutierrez	CHP00130300 222149	498,993	0.4%	498,993	0.4%	Metro Cuadrado	1,663	0	100.00
117	Pavimentación De Callesej. Ignacio Zaragoza	CHP00130300 222042	548,778	0.4%	548,778	0.4%	Metro Cuadrado	1,055	0	100.00
118	Pavimentación De Calles (Sector Iii)Ej. Guadalupe Victoria (Sector Iii)	CHP00130300 222047	299,779	0.2%	299,779	0.2%	Metro Cuadrado	890	0	100.00
119	Ampliación De La Red De Agua Entubada (Sector Ii)	CHP00130400 276187	290,094	0.2%	290,094	0.2%	Metro Lineal	3,583	100	100.00
120	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia San Juan)	CHP00130300 217316	188,300	0.1%	188,300	0.1%	Metro Lineal	363	100	100.00
121	Producción De Plantas De Café	CHP00130300 222134	250,000	0.2%	250,000	0.2%	Viveros	85,927	1	100.00
122	Construccion De Alcantarillado Pluvial (Colonia Santa Catarina)	CHP00130400 276658	499,848	0.4%	499,848	0.4%	Metro Lineal	541	100	100.00
123	Revestimiento De Camino. Ria. Linda Vista	CHP00130300 217495	292,837	0.2%	292,837	0.2%	Kilómetro	102	2	100.00
124	Cursos De Capacitación Y Actualización (Iap)	CHP00130300 219437	630,249	0.5%	630,249	0.5%	Informe	98,618	1	100.00
125	Construcción De Pozos Tipo Noria. Ria. San Vicente	CHP00130300 214248	246,943	0.2%	246,943	0.2%	Pozo	108	4	100.00
126	Conservación De Camino (Obras De Drenaje)	CHP00130400 276131	255,633	0.2%	255,633	0.2%	Metro Lineal	110	100	100.00
127	Construcción De Letrinas	CHP00130300 216028	192,859	0.2%	192,859	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	110	8	100.00
128	Construcción De Puente Vehicular. Sombra De La Selva.	CHP00130300 215042	671,288	0.5%	671,288	0.5%	Metro Lineal	242	15	100.00
129	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica (Fracc. El Caobano)	CHP00130400 276183	330,572	0.3%	330,572	0.3%	Poste	313	5	100.00
130	Ampliación De Alumbrado Publico (Fraccionamiento Brasil I)	CHP00130400 276623	160,398	0.1%	160,398	0.1%	Accesorio	554	100	100.00
131	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Guadalupe)	CHP00130300 216498	410,483	0.3%	410,483	0.3%	Metro Lineal	519	100	100.00
132	Introduccion Red De Energia Electrica	CHP00130400 276613	86,171	0.1%	86,171	0.1%	Poste	112	100	100.00
133	Pavimentación De Calles (Sector Iv) (Nuevo Mexico (Sector Iv)	CHP00130400 276141	350,829	0.3%	350,829	0.3%	Metro Cuadrado	756	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
134	Pavimentación De Calles (Sector I)Ej. Jesus Maria Garza (Sector I)	CHP00130300 222065	349,381	0.3%	349,381	0.3%	Metro Cuadrado	1,098	0	100.00
135	Pavimentación De Callesej. California	CHP00130300 222160	410,014	0.3%	410,014	0.3%	Metro Cuadrado	321	0	100.00
136	Construcción De Andador (Acceso Al Hospital 1ra Etapa)	CHP00130400 276077	1,162,852	0.9%	1,162,852	0.9%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
137	Rehabilitación De Camino Y Obra De Drenaje. Viva Chiapas	CHP00130300 218222	707,510	0.6%	707,510	0.6%	Kilómetro	137	0	100.00
138	Pavimentación De Calles Ej. Galeana	CHP00130300 221401	316,940	0.3%	316,940	0.3%	Metro Lineal	-	0	100.00
139	Ampliacion De Alumbrado Publico (Cancha Deportiva) (Fracc. La Ceiba)	CHP00130400 276145	131,597	0.1%	131,597	0.1%	Poste	119	6	100.00
140	Contrucción De Letrinas	CHP00130300 215072	337,504	0.3%	337,504	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	111	14	100.00
141	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica(Esc. Telesecundaria No. 127,Cve:07ftv0032f	CHP00130400 276433	366,392	0.3%	366,392	0.3%	Poste	935	100	100.00
142	Pavimentación De Callesria. El Triunfo	CHP00130300 222116	205,891	0.2%	205,891	0.2%	Metro Cuadrado	390	0	100.00
143	Construcción De Andadorej. Cristobal Obregon	CHP00130300 222165	461,279	0.4%	370,066	0.3%	Metro Cuadrado	4,664	0	100.00
144	Pavimentación Asfáltica, (Bacheo), Tramo Cabecera Municipal - Desvío Zaragoza	CHP00130300 218298	2,000,000	1.6%	2,000,000	1.6%	Kilómetro	98,618	11	100.00
145	Ampliacion Del Sistema De Agua Entubada (Captación) Calzada Larga	CHP00130300 213920	598,350	0.5%	551,888	0.4%	Sistema	1,049	1	95.00
146	Construcción De Cancha De Usos Múltiples (Esc. Prim. Federal "Juan Escutia " Clave: 07dpr29070	CHP00130300 218302	299,367	0.2%	299,367	0.2%	Obra	42	1	100.00
147	Pavimentacion De Calles (Privada 7' Sur Ote.)	CHP00130400 276633	207,048	0.2%	207,048	0.2%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
148	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Paso Trapiche)	CHP00130400 276089	435,315	0.3%	435,315	0.3%	Metro Lineal	544	100	100.00
149	Nivelación De Terreno Y Obras De Drenaje (Conservación Relleno Sanitario) Poblado Villaflores	CHP00130300 221931	979,734	0.8%	979,734	0.8%	Obra	37,237	1	100.00
150	Ampliación De Colector Sanitario Zona Sur (Villaflores)	CHP00130400 275884	1,908,776	1.5%	1,144,271	0.9%	Metro Lineal	37,237	100	50.00
151	Construcción De Puente Vehicular. Espinal Buenavista	CHP00130300 218403	349,185	0.3%	349,185	0.3%	Metro Lineal	155	7	100.00
152	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Sector Iv) Eje. Jesus Maria Garza Mpio. Villaflores, Chiapas	CHP00130300 215770	431,337	0.3%	431,337	0.3%	Metro Lineal	784	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
153	Pavimentación De Callesej. 30 De Noviembre (Chilon)	CHP00130300 222029	349,983	0.3%	349,983	0.3%	Metro Cuadrado	202	0	100.00
154	Construccion De Vados (Predio Orizaba-Chauite)	CHP00130300 217250	350,137	0.3%	350,137	0.3%	Metro Lineal	37,237	29	100.00
155	Pavimentación De Callesej. Jerusalem	CHP00130300 222150	220,014	0.2%	220,014	0.2%	Metro Cuadrado	83	0	100.00
156	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (3a Pte Entre 1a Y 3a Norte)	CHP00130400 276834	739,581	0.6%	739,581	0.6%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
157	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Bacheo)	CHP00130400 276816	652,400	0.5%	652,400	0.5%	Metro Cuadrado	37,327	100	100.00
158	Construcción De Casa De Salud	CHP00130300 218043	1,335,318	1.1%	1,335,318	1.1%	Unidad médica	1,324	1	100.00
159	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio El Brasilito)	CHP00130400 276094	366,918	0.3%	366,918	0.3%	Metro Lineal	531	100	100.00
160	Pavimentación De Calles (Sector Iii)Ej. Jesus Maria Garza (Sector Iii)	CHP00130300 222126	419,941	0.3%	419,941	0.3%	Metro Cuadrado	1,138	0	100.00
161	Construccion De Alumbrado Publico Del Parque (Fracc. Nuevo Milenio)	CHP00130300 214019	114,630	0.1%	114,630	0.1%	Poste	300	6	100.00
162	Construcion De 01 Aula De Medios. Esc. Prim. Aquiles Serdan. Cve. 07dpr0233f (Barrio Guadalupe)	CHP00130400 276722	563,357	0.4%	563,357	0.4%	Aula	396	100	100.00
163	Pavimentación De Calles (Sector I)Ej. Benito Juarez (Sector I)	CHP00130300 222135	350,829	0.3%	350,829	0.3%	Metro Cuadrado	897	0	100.00
164	Pavimentación De Callesej. Tres Picos	CHP00130300 222136	329,999	0.3%	329,999	0.3%	Metro Cuadrado	428	0	100.00
165	Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial (Barrio Ampliación San Miguel) (Villaflores)	CHP00130400 275976	482,176	0.4%	325,130	0.3%	Metro Lineal	534	57	70.00
166	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Almacenes)	CHP00130400 276650	473,311	0.4%	473,311	0.4%	Metro Lineal	531	100	100.00
167	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Champerico)	CHP00130300 213102	349,259	0.3%	349,259	0.3%	Sistema	105	1	100.00
168	Rehabilitación De Viviendas (Techo)	CHP00130400 276494	1,200,200	1.0%	1,200,200	1.0%	Vivienda	4,675	100	100.00
169	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Esquipulas)	CHP00130300 213870	390,374	0.3%	390,374	0.3%	Metro Lineal	505	0	100.00
170	Pavimentación De Calles Ej. Agronomos Mexicanos	CHP00130300 221485	575,970	0.5%	575,970	0.5%	Metro Lineal	1,202	0	100.00
171	Terminación De Salón De Usos Múltiples Ej. Guadalupe Victoria	CHP00130300 221768	299,602	0.2%	299,602	0.2%	Obra	3,583	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
172	Pavimentación De Calles (Sector I) Ej. Cristobal Obregon (Sector I)	CHP00130300 221677	358,349	0.3%	358,349	0.3%	Metro Lineal	877	0	100.00
173	Gastos Indirectos Villaflores	CHP00130300 219212	3,781,497	3.0%	3,744,163	3.0%	Informe	11	11	100.00
174	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Centro)Poblado Villaflores	CHP00130300 222132	809,898	0.6%	809,898	0.6%	Metro Cuadrado	1,000	1	100.00
175	Pavimentación De Camino Mixto. Ria. Distrito Federal	CHP00130300 217370	1,047,076	0.8%	1,047,076	0.8%	Kilómetro	115	1	100.00
176	Construccion De Viviendas	CHP00130400 276699	796,720	0.6%	796,720	0.6%	Vivienda	86	100	100.00
177	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Bajal)Villaflores (Barrio Bajal)	CHP00130300 222051	262,126	0.2%	262,126	0.2%	Metro Cuadrado	327	0	100.00
178	Rehabilitación De Alumbrado Público	CHP00130400 276652	446,970	0.4%	446,970	0.4%	Accesorio	37,237	100	100.00
179	Pavimentación De Calles (Sector Ii)Ej. Jesus Maria Garza (Sector Ii)	CHP00130300 222068	348,813	0.3%	348,813	0.3%	Metro Cuadrado	1,031	0	100.00
180	Construcción De Puente Vehicular (Sector Iv) Benito Juarez	CHP00130300 216512	448,420	0.4%	448,420	0.4%	Metro Lineal	898	7	100.00
181	Construcción De Alcantarillado Pluvial (Cabecera Municipal Fraccionamiento Santo Domingo)	CHP00130300 214085	321,113	0.3%	321,113	0.3%	Metro Lineal	310	0	100.00
182	Asistencia Técnica [Prodim]	CHP00130300 219526	1,604,398	1.3%	1,604,398	1.3%	Informe	98,618	4	100.00
183	Ampliación De La Red De Energia Electrica (Trifasica)	CHP00130400 276798	285,544	0.2%	285,544	0.2%	Transformador	120	100	100.00
184	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	CHP00130300 218480	240,461	0.2%	240,461	0.2%	Kilómetro	101	9	100.00
185	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Fraccionamiento La Sirena)	CHP00130400 276736	566,925	0.4%	566,925	0.4%	Metro Lineal	1,083	100	100.00
186	Rehabilitación De 1 Aula U2c Esc. Primaria José Vasconcelos Calderón Cve: 07dpr1567z	CHP00130400 276808	362,404	0.3%	362,404	0.3%	Aula	40	100	100.00
187	Construcción De Puentes Peatonalesej. Tierra Y Libertad	CHP00130300 222162	501,171	0.4%	501,171	0.4%	Metro Lineal	708	0	100.00
188	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Fraccionamiento Santa Margarita)	CHP00130400 276177	719,663	0.6%	719,663	0.6%	Metro Cuadrado	433	100	100.00
189	Ampliación Red De Energía Eléctrica	CHP00130400 276182	336,223	0.3%	336,223	0.3%	Transformador	504	1	100.00
190	Construcción De Puente Hamaca Ej. Tenochtitlan	CHP00130300 221791	1,236,526	1.0%	1,236,526	1.0%	Metro Lineal	676	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			126,340,531	100.2%	118,256,285	93.8%		1,748,934		
191	Introduccion Red De Electrificacion (Col. Guadalupana)	CHP00130400 276485	897,307	0.7%	897,307	0.7%	Poste	308	100	100.00
192	Pavimentación De Calles Concreto Hidraulico (2'. Sur Entre 12a. Y 13'. Poniente)	CHP00130400 276084	708,597	0.6%	708,597	0.6%	Metro Cuadrado	37,237	100	100.00
193	Construcción De Puente Vehicular (Ria. El Vergel)	CHP00130400 276143	370,657	0.3%	370,657	0.3%	Metro Lineal	50	8	100.00
194	Construcción De Letrinas	CHP00130300 215330	433,934	0.3%	433,934	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	178	18	100.00
195	Rehabilitacion De Banquetas (1a. Norte Entre Calle Central Y 2a. Poniente)	CHP00130400 276118	431,736	0.3%	431,736	0.3%	Metro Lineal	37,237	100	100.00
196	Adquisiciones [Prodim]	CHP00130300 219326	286,350	0.2%	286,350	0.2%	Pieza	98,618	0	100.00
197	Construcción De Letrinas	CHP00130300 214869	168,752	0.1%	168,752	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	112	7	100.00
198	Pavimentación De Calles (Sector Ii)Ej. Cuauhtemoc (Sector Ii)	CHP00130300 222169	320,031	0.3%	320,031	0.3%	Metro Cuadrado	765	0	100.00
199	Pavimentacion De Calles (1'. Norte/6a Y 7a. Ote.)	CHP00130400 276832	466,012	0.4%	466,012	0.4%	Metro Cuadrado	589	100	100.00
200	Pavimentación De Calles Concreto Hidráulico (14a. Poniente Entre 2a. Y 3a. Sur)	CHP00130400 276092	658,266	0.5%	594,368	0.5%	Metro Cuadrado	37,237	100	90.00
201	108-03-0172	CHP00130400 276501	1,199,973	1.0%	1,199,973	1.0%	-1	245	100	100.00
202	Instalación De Luminarias Solares (Villaflores)	CHP00130400 276168	1,474,400	1.2%	1,474,400	1.2%	Módulo	37,237	40	100.00
203	Pavimentación De Calles (Fraccionamiento Las Flores I) Villaflores (Fraccionamiento Las Flores I)	CHP00130300 222018	300,798	0.2%	300,798	0.2%	Metro Cuadrado	531	0	100.00
204	Pavimentación De Calles (Sector Ii)Ej. Benito Juarez (Sector Ii)	CHP00130300 222055	350,171	0.3%	350,171	0.3%	Metro Cuadrado	905	0	100.00
205	Construcción De Aulas Didacticas Estr. Rc 6x8 Telebachillerato No. 98 Clave: 07eth0098w	CHP00130400 276840	1,541,451	1.2%	1,541,451	1.2%	Aula	120	100	100.00
206	Pavimentacion De Calles (Acceso A Clínica De La Mujer)Poblado Villaflores	CHP00130300 222092	519,616	0.4%	519,616	0.4%	Metro Cuadrado	37,237	0	100.00
207	Pavimentación De Calles (Sector I)Ej. Dr. Domingo Chanona (Sector I)	CHP00130300 222155	320,021	0.3%	320,021	0.3%	Metro Cuadrado	740	0	100.00
208	Construcción De Muro De Contención (Fracc. Las Flores Ii)	CHP00130400 276073	325,788	0.3%	325,788	0.3%	Metro Lineal	518	68	100.00
209	Pavimentacion Acceso A Icatechpoblado Villaflores	CHP00130300 222101	1,801,921	1.4%	1,801,921	1.4%	Metro Cuadrado	37,237	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			93,455,227	107.5%	93,455,226	107.5%		434,668		
1	Construccion De Letrinas En La Localidad San Fernando	CHP00130300 228484	404,595	0.5%	404,595	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	74	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal Barrio Vista Alegre	CHP00130300 228162	487,151	0.6%	487,151	0.6%	Obra	120	100	100.00
3	Construccion De Barda Perimetral Y Muro De Contecccion Del Jardin De Niños 21 De Marzo Clave 07djn0621g	CHP00130300 228540	339,391	0.4%	339,391	0.4%	Obra	440	100	100.00
4	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Comunidad La Ventana	CHP00130300 228065	946,745	1.1%	946,745	1.1%	Metros Cuadrados	341	100	100.00
5	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal Barrio Barranca Navil	CHP00130300 228087	193,088	0.2%	193,088	0.2%	Metro Cuadrado	82	100	100.00
6	Construccion De Letrinas En La Comunidad De La Reforma	CHP00130300 228451	222,527	0.3%	222,527	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	29	100	100.00
7	Construccion De Un Puente Vehicular En La Col. Efigenia Chapoy Cabecera Municipal	CHP00130300 228157	104,167	0.1%	104,167	0.1%	Obra	16,622	100	100.00
8	Apertura Y Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal.	CHP00130400 258452	4,883,138	5.6%	4,883,138	5.6%	Metro Cuadrado	36,750	100	100.00
9	Construccion De Letrinas En La Comunidad Arroyo Carrizal	CHP00130300 228492	303,446	0.3%	303,446	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	90	100	100.00
10	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cabecera Municipal Barrio San Jose El Mirador	CHP00130300 228499	147,792	0.2%	147,791	0.2%	Sistema	140	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Chitaltic	CHP00130300 228074	458,136	0.5%	458,136	0.5%	Metro Cuadrado	86	100	100.00
12	Construccion De Drenaje Sanitario En Rancheria La Aldea	CHP00130300 228497	1,689,288	1.9%	1,689,288	1.9%	Metro Lineal	137	100	100.00
13	Construccion De Letrinas En Coopropiedad Santa Cruz	CHP00130300 228467	404,595	0.5%	404,595	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	55	100	100.00
14	Construccion De 35 Letrinas Para Los Habitantes De San Antonio Aurora 2a. Seccion	CHP00130300 228461	708,040	0.8%	708,040	0.8%	Letrina, Metros Cúbicos	134	100	100.00
15	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal Cbta- Libramiento	CHP00130300 227622	1,500,000	1.7%	1,500,000	1.7%	Metro Cuadrado	16,301	100	100.00
16	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Rancheria Lucio Blanco	CHP00130300 228522	1,155,403	1.3%	1,155,403	1.3%	Metro Lineal	81	100	100.00
17	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La 1a. Ote. Norte Entre 3a. Y 4a. Sur Del Barrio San Jose L Tanque.	CHP00130300 228064	568,293	0.7%	568,293	0.7%	Metro Lineal	200	100	100.00
18	Construccion De Letrinas Para La Comunidad Calvario Bahuitz	CHP00130300 228447	788,959	0.9%	788,959	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	226	100	100.00
19	Construccion De Letrinas Para Los Habitantes De La Laguna 2a. Seccion	CHP00130300 228471	323,676	0.4%	323,676	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	196	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			93,455,227	107.5%	93,455,226	107.5%		434,668		
20	Introduccion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tierra Y Libertad	CHP00130300 228501	971,738	1.1%	971,738	1.1%	Metro Lineal	217	100	100.00
21	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En El Barrio San Jose Bushlac En La 7a Calle Oriente.	CHP00130300 227848	639,996	0.7%	639,996	0.7%	Metro Cuadrado	410	100	100.00
22	Construccion De Una Sala De Computo De 12.00 X 8.00 Mts En La Escuela Primaria Federal General Francisco Villa Con Clave 07dpr11037	CHP00130300 228537	721,372	0.8%	721,372	0.8%	Aula	385	100	100.00
23	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En El Poblado J. Mariano Abarca	CHP00130300 228070	465,264	0.5%	465,264	0.5%	Metro Cuadrado	82	100	100.00
24	Construccion De 21 Letrinas Para La Comunidad Santa Candelaria	CHP00130300 228458	424,824	0.5%	424,824	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	187	100	100.00
25	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Rancheria El Milagro	CHP00130300 228511	1,339,230	1.5%	1,339,230	1.5%	Metro Lineal	137	100	100.00
26	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal Barrio El Bosque	CHP00130300 228118	525,522	0.6%	525,522	0.6%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
27	Construccion De Letrinas Para Los Habitantes De Nueva Alianza Sheshal	CHP00130300 228475	606,892	0.7%	606,892	0.7%	Letrina, Metros Cúbicos	60	100	100.00
28	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Rancheria Santa Barbara	CHP00130300 228524	316,430	0.4%	316,430	0.4%	Sistema	121	100	100.00
29	Apertura Y Revestimiento De Calles En Varios Barrios De Cabecera Municipal	CHP00130400 258701	5,993,312	6.9%	5,993,312	6.9%	Metro Cuadrado	34,028	100	100.00
30	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Del Municipio De Yajalon	CHP00130400 235222	1,500,000	1.7%	1,500,000	1.7%	Persona	17,384	100	100.00
31	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal Barrio San Jose Bush Lac	CHP00130300 228506	154,033	0.2%	154,033	0.2%	Metro Lineal	315	100	100.00
32	Construccion De 12 Letrinas Para Los Habitantes De La Comunidad Chupaquil	CHP00130300 228457	242,757	0.3%	242,757	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	175	100	100.00
33	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Ajkabalnah	CHP00130300 228527	464,153	0.5%	464,153	0.5%	Metros Lineales	120	100	100.00
34	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Del Municipio	CHP00130400 237125	1,500,000	1.7%	1,500,000	1.7%	-1	17,384	100	100.00
35	Construccion De Letrinas Para La Comunidad Nueva Argentina	CHP00130300 228465	121,378	0.1%	121,378	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	17	100	100.00
36	Remodelacion De Anexo De Alcoholicos Animos	CHP00130400 258677	407,594	0.5%	407,594	0.5%	Obra	34,028	100	100.00
37	Construccion De Una Sala Audiovisual En La Escuela Primaria Urbana Federal Francisco Sarabia Con Clave 07dpr1102u	CHP00130300 228543	380,677	0.4%	380,677	0.4%	Aula	210	10	100.00
38	Construccion De Letrinas En La Comunidad De Majasil	CHP00130300 228479	404,595	0.5%	404,595	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	166	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			93,455,227	107.5%	93,455,226	107.5%		434,668		
39	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Barrio Belen Cabecera Municipal	CHP00130300 228109	1,182,125	1.4%	1,182,125	1.4%	Metro Cuadrado	362	100	100.00
40	Construccion De Letrinas En La Comunidad Nichtunil	CHP00130300 228489	242,757	0.3%	242,757	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	81	100	100.00
41	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Comunidad De Callejon Lorena Shashija	CHP00130300 228100	375,513	0.4%	375,513	0.4%	Metro Lineal	173	100	100.00
42	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal Barrio Linda Vista 1a. Seccion	CHP00130300 228021	208,836	0.2%	208,836	0.2%	Metro Cuadrado	430	100	100.00
43	Apertura Y Revestimiento De Caminos Rurales	CHP00130400 258465	11,354,031	13.1%	11,354,030	13.1%	Kilómetro	1,200	100	100.00
44	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Comunidad De Nuevo Paraíso	CHP00130300 228096	762,442	0.9%	762,442	0.9%	Metro Cuadrado	65	100	100.00
45	Construccion De Letrinas En La Comunidad La Belleza	CHP00130300 228454	303,446	0.3%	303,446	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	47	100	100.00
46	Gastos Indirectos	CHP13130200 143058	2,608,472	3.0%	2,608,472	3.0%	Personas	60	100	100.00
47	Construccion De Letrinas Para Los Habitantes De La Comunidad Santa Cruz	CHP00130300 228466	101,149	0.1%	101,149	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	74	100	100.00
48	Desayunos Escolares Para Beneficio De 43 Centros Educativos	CHP00130400 238083	2,853,677	3.3%	2,853,677	3.3%	Alumno	3,840	100	100.00
49	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal Barrio La Primavera	CHP00130300 228508	691,356	0.8%	691,356	0.8%	Metro Lineal	400	100	100.00
50	Definicion Y Conduccion De La Planeacion Para El Desarrollo Regional Capacitacion Y Actualizacion Prodim	CHP00130400 258505	434,745	0.5%	434,745	0.5%	Persona	34,028	100	100.00
51	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal Barrio Jonutal Alta	CHP00130300 227855	876,603	1.0%	876,603	1.0%	Metro Cuadrado	182	100	100.00
52	Construccion De Paso Peatonal En Modalidad De Banquetas En Cabecera Municipal En La Colonia Santa Teresita 2a. Seccion.	CHP00130300 227696	787,838	0.9%	787,838	0.9%	Metro Cuadrado	16,301	100	100.00
53	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Comunidad De Amado Nervo	CHP00130300 228077	1,595,059	1.8%	1,595,059	1.8%	Metro Cuadrado	1,362	100	100.00
54	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela De Nueva Esperanza	CHP00130400 258763	318,385	0.4%	318,385	0.4%	Obra	210	100	100.00
55	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La 6a. Av. Nte. Pte. Y 1a. Ote. Nte. Barrio San Antonio	CHP00130300 228084	628,720	0.7%	628,720	0.7%	Metro Lineal	410	100	100.00
56	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal Barrio Loma Bonita	CHP00130300 228512	698,358	0.8%	698,358	0.8%	Metro Lineal	140	100	100.00
57	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza (Gastos Por Traslado De Persona A Evaluar)	CHP00130400 261852	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Proyecto	34,028	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			93,455,227	107.5%	93,455,226	107.5%		434,668		
58	Construccion De Techado De Usos Multiples De La Escuela Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon	CHP00130400 258740	998,367	1.1%	998,367	1.1%	Obra	749	100	100.00
59	Construccion De Paso Peatonal Y Muro De Contencion En Cabecera Municipal Libramiento Norte Barrio Linda Vista 1a. Seccion.	CHP00130300 227846	495,990	0.6%	495,990	0.6%	Metro Cuadrado	16,301	100	100.00
60	Construccion De Barda Perimetral En El Eido De Lazaro Cardenas	CHP00130300 228167	806,775	0.9%	806,775	0.9%	Metro Cuadrado	1,151	100	100.00
61	Construccion De Letrinas En La Comunidad San Francisco 2a. Seccion	CHP00130300 228478	202,297	0.2%	202,297	0.2%	Letrina, Metros Cúbicos	44	100	100.00
62	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Rancheria Jotola	CHP00130300 228519	1,085,665	1.2%	1,085,665	1.2%	Sistema	121	100	100.00
63	Rehabilitacion Del Sistemas De Agua Potable En Rancheria El Milagro	CHP00130300 228526	1,339,230	1.5%	1,339,230	1.5%	Metro Lineal	137	100	100.00
64	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidrahulico En Cabecera Municipal Col. Ampliacion Belisario Dominguez	CHP00130300 227680	585,448	0.7%	585,448	0.7%	Metro Cuadrado	16,301	100	100.00
65	Construccion De Muro De Contencion En Callejon Sn Sobre El Libramiento Nte. Ote Entre Calle La Muralla Del Barrio Belisario Dominguez.	CHP00130300 227700	253,654	0.3%	253,654	0.3%	Metro Lineal	120	100	100.00
66	Construccion De Anexo, En La Comunidad La Laguna	CHP00130300 228132	639,996	0.7%	639,996	0.7%	Obra	303	100	100.00
67	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal En La 5a. Avenida Sur Poniente	CHP00130300 228515	199,543	0.2%	199,543	0.2%	Metro Lineal	130	100	100.00
68	Construccion De Letrinas En La Comunidad De Tulaquil	CHP00130300 228481	1,213,784	1.4%	1,213,784	1.4%	Letrina, Metros Cúbicos	309	100	100.00
69	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples De La Unidad Deportiva	CHP00130400 258648	945,849	1.1%	945,849	1.1%	Obra	34,028	100	100.00
70	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Sin Numero Del Barrio San Luis Ojo De Agua	CHP00130300 228091	552,806	0.6%	552,806	0.6%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
71	Construccion De Letrinas Para Los Habitantes De La Perseverancia	CHP00130300 228474	809,189	0.9%	809,189	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	175	100	100.00
72	Contruccion De Gradass En La Comunidad De Emiliano Zapata	CHP00130300 227847	551,403	0.6%	551,403	0.6%	Metro Lineal	555	100	100.00
73	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidrahulico En El Barrio El Campo	CHP00130300 228067	568,195	0.7%	568,195	0.7%	Metros Cuadrados	16,301	100	100.00
74	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal Barrio San Luis Ojo De Agua Cale Sin Nombre Sin Numero	CHP00130300 228502	308,103	0.4%	308,103	0.4%	Metro Lineal	140	100	100.00
75	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidrahulico En Cabecera Municipal Barrio 12 De Diciembre	CHP00130300 228061	291,332	0.3%	291,332	0.3%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			93,455,227	107.5%	93,455,226	107.5%		434,668		
76	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Comunitaria Indigena Juan Aldama Clave 07epb02525	CHP00130300 228539	550,277	0.6%	550,277	0.6%	Aula	310	100	100.00
77	Construccion De Letrinas En La Comunidad Jose Maria Morelos Takinja	CHP00130300 228483	445,054	0.5%	445,054	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	141	100	100.00
78	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal Barrio Chapultepec	CHP00130300 228518	736,288	0.8%	736,288	0.8%	Sistema	55	100	100.00
79	Construccion De Letrinas En La Comunidad Majasil Chapultepec	CHP00130300 228487	404,595	0.5%	404,595	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	100	100	100.00
80	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Cabecera Municipal Barrio Candelaria	CHP00130300 227859	476,003	0.5%	476,003	0.5%	Metro Lineal	55	100	100.00
81	Construccion De Barda Perimetral Y Modulo Sanitario En Cabecera Municipal En Calle Central Y 2a Pte.	CHP00130300 228140	933,430	1.1%	933,430	1.1%	Obra	60	100	100.00
82	Construccion De 20 Letrinas Para Los Habitantes De La Comunidad San Pedro Buena Vista	CHP00130300 228459	404,595	0.5%	404,595	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	45	100	100.00
83	Dfinicion Y Conduccion De La Planeacion Para El Desarrollo Regional Servicios Profesionales Prodim	CHP00130400 258475	1,304,236	1.5%	1,304,236	1.5%	Persona	34,028	100	100.00
84	Construccion De 22 Letrinas Para Los Habitantes De La Comunidad Calvario Las Delicias	CHP00130300 228460	445,054	0.5%	445,054	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	214	100	100.00
85	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal En El Barrio Loma Bonita	CHP00130300 228528	696,397	0.8%	696,397	0.8%	Metro Lineal	390	100	100.00
86	Construccion De 25 Letrinas Para Fraccion Desierto	CHP00130300 228462	505,743	0.6%	505,743	0.6%	Letrina, Metros Cúbicos	44	100	100.00
87	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal 3a. Av. Sur Pte. Barrio La Belleza	CHP00130300 227854	147,004	0.2%	147,004	0.2%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
88	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Comunicdad Esperanza Takinukum	CHP00130300 228028	309,504	0.4%	309,504	0.4%	Metro Lineal	111	100	100.00
89	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal Barrio Sal Luis Ojo De Agua	CHP00130300 228122	325,941	0.4%	325,941	0.4%	Metro Cuadrado	287	100	100.00
90	Construccion De Letrinas En La Comunidad Fraccion Soledad	CHP00130300 228493	262,986	0.3%	262,986	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	37	100	100.00
91	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En El Barrio Santa Cruz Cabecera Municipal	CHP00130300 228154	476,962	0.5%	476,962	0.5%	Obra	16,622	100	100.00
92	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En El Barrio Linda Vista 2a. Seccion	CHP00130300 227849	328,297	0.4%	328,296	0.4%	Metro Cuadrado	135	100	100.00
93	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Cabecera Municipal Fracc. Las Flores Y Jardines	CHP00130300 228114	264,304	0.3%	264,304	0.3%	Metro Cuadrado	16,301	100	100.00
94	Construccion De Una Casa De Salud En Ejido Lucio Blanco	CHP00130300 228646	507,999	0.6%	507,999	0.6%	Unidad médica	202	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			93,455,227	107.5%	93,455,226	107.5%		434,668		
95	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Comunidad Esperanza Takinukum	CHP00130300 228490	309,504	0.4%	309,504	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	21	100	100.00
96	Mejoramiento De Vivienda Dotacion De Paquetes De Laminas.	CHP00130400 237484	3,045,960	3.5%	3,045,960	3.5%	Pieza	1,692	100	100.00
97	Mejoramiento De Vivienda Dotacion De Paquetes De Laminas	CHP00130400 237595	3,500,000	4.0%	3,500,000	4.0%	Pieza	1,944	100	100.00
98	Construccion De Letrinas En La Comunidad De Chitaltic Centro	CHP00130300 228456	445,054	0.5%	445,054	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	109	100	100.00
99	Construccion De 23 Letrinas Para Los Habitantes De La Rancheria Soledad Takinukum	CHP00130300 228463	465,239	0.5%	465,239	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	23	100	100.00
100	Mejoramiento De Vivienda Dotacion De Paquetes De Laminas	CHP00130400 237571	3,242,700	3.7%	3,242,700	3.7%	Pieza	1,802	100	100.00
101	Enmallado Perimetral De La Escuela Primaria Federal Bilingue Carlos Darwin Clave 07dpb2810b	CHP00130300 228531	188,296	0.2%	188,296	0.2%	Metro Lineal	92	100	100.00
102	Construcción De Una Casa De Salud En Ejido Emiliano Zapata	CHP00130400 228660	2,004,472	2.3%	2,004,472	2.3%	Unidad médica	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,665,044	109.5%	20,665,044	109.5%		90,286		
1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Rev. Mexicana, Av. Porfirio Díaz Y Manuel Ávila C.)	CHP00130400 265813	649,910	3.4%	649,910	3.4%	Metro Cuadrado	2,515	100	100.00
2	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio Melchor Ocampo, Calle Fray Matías De Córdova)	CHP00130400 265261	1,060,261	5.6%	1,060,261	5.6%	Metro Cuadrado	2,467	100	100.00
3	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal	CHP00130400 265327	275,400	1.5%	275,400	1.5%	Informe	28,947	100	100.00
4	Construcción De Vivienda Digna	CHP00130400 265492	1,666,023	8.8%	1,666,023	8.8%	Vivienda	648	100	100.00
5	Construcción De Anexo Del Centro De Salud (B. El Triunfo, Boulevard Ojo De Agua)	CHP00130400 265718	664,890	3.5%	664,890	3.5%	Anexo	4,716	100	100.00
6	Construcción De Techado Para Cancha De Usos Múltiples En Primaria México Clave: 07dpr4638y	CHP00130400 265092	1,396,299	7.4%	1,396,299	7.4%	Obra	196	100	100.00
7	Construcción De Centro De Salud	CHP00130400 265870	1,344,414	7.1%	1,344,414	7.1%	Unidad médica	794	100	100.00
8	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Barrio El Calvario, Callejón El Calvario)	CHP00130400 265205	1,884,218	10.0%	1,884,218	10.0%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
9	Gastos Indirectos	CHP00130400 264838	566,265	3.0%	566,265	3.0%	Informe	9,856	100	100.00
10	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Callejón Sin Nombre Barrio Centro)	CHP00130400 264651	201,493	1.1%	201,493	1.1%	Metro Cuadrado	123	100	100.00
11	Conservación De Camino Rural Chacampon	CHP00130400 266015	514,931	2.7%	514,931	2.7%	Kilómetro	313	100	100.00
12	Cursos De Capacitación (Prodim 2013)	CHP00130400 265425	94,378	0.5%	94,378	0.5%	Informe	28,947	100	100.00
13	Conservación De Camino Rural En Entronque San Cayetano	CHP00130400 265974	1,174,165	6.2%	1,174,165	6.2%	Kilómetro	388	100	100.00
14	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio La Primaria, Av. El Pípila Y Carret. Fco. Villa)	CHP00130400 264738	3,000,071	15.9%	3,000,071	15.9%	Metro Cuadrado	5,031	100	100.00
15	Conservación De Camino Rural	CHP00130400 265919	855,804	4.5%	855,804	4.5%	Kilómetro	1,144	100	100.00
16	Conservación De Camino Rural El Cachorro	CHP00130400 264924	2,331,585	12.4%	2,331,585	12.4%	Metro Lineal	2,357	100	100.00
17	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	CHP00130400 265561	2,029,814	10.8%	2,029,814	10.8%	Obra	794	100	100.00
18	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	CHP00130400 265146	955,123	5.1%	955,123	5.1%	Metro Cuadrado	550	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,605,935	19.1%	14,858,027	15.2%		96,059		
1	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 231642	733,649	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	3,686	100	100.00
2	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario (1a Etapa)	CHP00130400 231629	973,247	1.0%	-	0.0%	Obra	3,686	100	-
3	Mejoramiento De Vivienda Rural (Avanchen)	CHP13130200 167759	142,100	0.1%	142,100	0.1%	Vivienda	2,886	100	100.00
4	Rehabilitacion De Epacio Publico (Plaza Central 2da Etapa)	CHP00130400 231464	272,684	0.3%	272,684	0.3%	Obra	3,686	100	100.00
5	Construccion De Cancha De Usos Multiples (Granadilla Alto)	CHP00130400 231667	433,498	0.4%	433,498	0.4%	Obra	317	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 234471	41,800	0.0%	-	0.0%	Vivienda	19	100	-
7	Conservacion De Camino Rural	CHP00130400 231487	560,761	0.6%	-	0.0%	Kilómetro	1,033	100	-
8	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario	CHP00130400 231675	665,790	0.7%	665,790	0.7%	Obra	346	100	100.00
9	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion	CHP00130400 232411	488,131	0.5%	488,131	0.5%	Informe	104	100	100.00
10	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	CHP00130400 232404	1,281,336	1.3%	1,281,336	1.3%	Informe	27,250	100	100.00
11	Construccion De Plaza Para Mercado Publico	CHP00130400 231514	1,105,433	1.1%	884,346	0.9%	Obra	3,686	100	100.00
12	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	CHP00130400 232451	162,800	0.2%	162,800	0.2%	Vivienda	224	100	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda Rural	CHP00130400 234410	818,399	0.8%	818,399	0.8%	Vivienda	372	100	100.00
14	Rehabilitacion De Plaza Publica	CHP00130400 231665	117,659	0.1%	117,659	0.1%	Obra	4,944	100	100.00
15	Construccion De Cancha De Usos Multiples	CHP00130400 231139	526,436	0.5%	526,436	0.5%	Obra	140	100	100.00
16	Mantenimiento De Camino Rural	CHP00130400 231336	1,306,650	1.3%	391,995	0.4%	Kilómetro	3,686	100	20.00
17	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario (Joigelito Anexo)	CHP00130400 231312	612,694	0.6%	612,694	0.6%	Obra	295	100	100.00
18	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 231600	1,223,638	1.3%	1,223,638	1.3%	Metro Lineal	3,686	100	100.00
19	Mejoramiento De Vivienda	CHP00130400 234446	2,560,800	2.6%	2,560,800	2.6%	Vivienda	1,164	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,605,935	19.1%	14,858,027	15.2%		96,059		
20	Mejoramiento De Vivienda Rural (Jechentic Iii)	CHP00130300 210772	195,800	0.2%	195,800	0.2%	Vivienda	89	100	100.00
21	Remodelacion De Centro De Desarrollo Comunitario (Petztoj Ii)	CHP00130400 231413	513,968	0.5%	513,968	0.5%	Obra	404	100	100.00
22	Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario (Jechentic Ii)	CHP00130400 231021	432,442	0.4%	129,733	0.1%	Obra	558	100	85.00
23	Rehabilitacion De Muros En Espacio Publico	CHP00130400 231175	191,400	0.2%	191,400	0.2%	Obra	295	100	100.00
24	Construccion De La Plaza Publica	CHP00130400 231438	525,569	0.5%	525,569	0.5%	Obra	3,686	100	100.00
25	Construccion De Muro De Contencion Y Dren Pluvial	CHP00130400 231563	507,215	0.5%	507,215	0.5%	Metro Lineal	224	100	100.00
26	Mejoramiento De Vivienda Rural (Jechentic Ii)	CHP00130300 210698	162,800	0.2%	162,800	0.2%	Vivienda	74	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda Rural (Ocotol)	CHP00130400 234456	21,999	0.0%	21,999	0.0%	Vivienda	10	100	100.00
28	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 230980	499,465	0.5%	499,465	0.5%	Metro Lineal	466	100	100.00
29	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojbo Bajo)	CHP00130400 232958	134,172	0.1%	134,172	0.1%	Vivienda	1,033	100	100.00
30	Mejoramiento De Vivienda Rural	CHP00130400 234490	77,000	0.1%	77,000	0.1%	Vivienda	35	100	100.00
31	Adquisicion De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 231616	35,658	0.0%	35,658	0.0%	Lote	27,250	100	100.00
32	Mejoramiento De Vivienda Rural (Petztoj Ii)	CHP00130300 210794	61,600	0.1%	61,600	0.1%	Vivienda	16	100	100.00
33	Construccion De Cancha De Usos Multiples (Potojtjc Bajo)	CHP00130400 231042	429,745	0.4%	429,745	0.4%	Obra	351	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda Rural (Cabecera Municipal)	CHP00130300 210484	789,597	0.8%	789,597	0.8%	Vivienda	358	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			151,388,522	107.0%	148,960,572	105.3%		282,621		
1	Construccion De Cancha Deportiva Techada (Barrio Abajo)	CHP00130300 217825	3,020,523	2.1%	3,020,523	2.1%	Obra	366	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico.	CHP00130200 165589	2,859,077	2.0%	2,859,077	2.0%	M2, Concreto hidráulico	272	60	100.00
3	Paviemntacion De Calles De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 165562	2,906,264	2.1%	2,906,264	2.1%	M2, Concreto hidráulico	526	-	100.00
4	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	CHP00130200 166967	3,866,095	2.7%	3,866,095	2.7%	Metros Cuadrados	440	70	100.00
5	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural	CHP00130300 218268	5,293,918	3.7%	5,293,918	3.7%	Vivienda	50	100	100.00
6	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 166996	3,239,381	2.3%	3,213,835	2.3%	Metros Cuadrados	953	60	100.00
7	Construccion De Gradas Y Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	CHP00130200 166940	2,480,245	1.8%	2,480,245	1.8%	Metros Cuadrados	6,221	40	100.00
8	Construccion De Techado De Cancha Y Rehabilitacion De Gradas Existentes	CHP00130300 217864	1,810,080	1.3%	1,810,080	1.3%	Obra	29,016	100	100.00
9	Construccion De Muro De Contencion	CHP00130400 253259	86,314	0.1%	86,314	0.1%	Metro cúbico	857	100	100.00
10	Apertura Y Revestimiento De Camino Chicja Del Km. 1-000 Al 1-540.	CHP00130200 166682	2,295,613	1.6%	2,295,613	1.6%	Kilómetro	415	100	100.00
11	Construccion De Muro De Contencion En Clinica De Salud Comunitaria	CHP00130300 218718	274,610	0.2%	274,610	0.2%	Metro Lineal	857	100	100.00
12	Construccion De Muro De Contencion En Clinica De Salud	CHP00130200 166840	362,039	0.3%	362,039	0.3%	Metro cúbico	-	-	100.00
13	Pavimentacion De Calles Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 165480	3,163,528	2.2%	3,163,528	2.2%	M2, Concreto hidráulico	415	100	100.00
14	Construccion De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Palma Pajal Uno Del Km 1.780 Al 3.075.88	CHP00130300 218875	3,367,684	2.4%	3,367,684	2.4%	Kilómetro	68	100	100.00
15	Pavimentacion De Calles Acceso Principal Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 165537	2,938,031	2.1%	2,938,031	2.1%	M2, Concreto asfáltico	272	30	100.00
16	Construccion De Cancha Deportiva Techada	CHP00130300 218013	2,846,081	2.0%	2,388,863	1.7%	Obra	418	100	100.00
17	Rehabilitacion Y Ampliacion De Agencia Municipal	CHP00130300 218569	602,619	0.4%	493,390	0.3%	Obra	849	100	100.00
18	Construccion De Terracerias Y Obras De Drenaje Del Camino E. C. Esc. Cabecera Municipal - Del Km. 0-000 Al 2-027, Subtramo Del Km. 0-000 Al 0-900 (B. Baaquil)	CHP00130200 167529	2,801,678	2.0%	2,801,678	2.0%	Kilómetro	724	95	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			151,388,522	107.0%	148,960,572	105.3%		282,621		
19	Construccion De Muro De Contencion, Terraplenes Y Obras De Drenaje.	CHP00130200 167578	5,430,654	3.8%	5,430,654	3.8%	Metro cúbico	2,415	90	100.00
20	Construccion De Aulas Y Servicio Sanitario En Primaria Bilingue Fray Matias De Cordova Y Ordoñez, C.C.T. 07dpb2508q	CHP00130400 256353	1,860,908	1.3%	1,860,908	1.3%	Aula	200	100	100.00
21	Construccion De Corral Para Ganado Vacuno	CHP00130400 252787	103,450	0.1%	102,496	0.1%	Obra	120	100	100.00
22	Construccion De Muro De Contencion Y Plataforma (B. El Triunfo)	CHP00130300 219169	894,988	0.6%	891,188	0.6%	Metro Lineal	849	100	100.00
23	Construccion De 57 Cisternas De Ferrocemento De 12 M3 (12,000 Lts.)	CHP00130400 252532	838,207	0.6%	838,207	0.6%	Tanque	340	100	100.00
24	Pavimentacion De Acceso Principal A Base De Concreto Hidraulico (B. Baaquil)	CHP00130200 166587	3,222,439	2.3%	3,222,439	2.3%	Kilómetro	2,700	70	100.00
25	Construccion De Aula Didactica Rc En Jardin De Niños Martires Del Rio, C.C.T. 07dcc0572z	CHP00130400 256223	566,387	0.4%	566,387	0.4%	Aula	60	100	100.00
26	Construccion De Plataforma Y Muro De Contencion	CHP00130300 218100	2,501,426	1.8%	2,501,426	1.8%	METRO CUBICO	848	100	100.00
27	Construccion De Muros De Contencion A Base De Mamposteria De Piedra Braza	CHP00130400 252739	553,760	0.4%	553,760	0.4%	Metro cúbico	6,221	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda Rural	CHP00130200 166882	2,079,984	1.5%	2,079,984	1.5%	Vivienda	6,327	100	100.00
29	Construccion De Sistema De Captacion De Agua Pluvial	CHP00130400 252476	2,256,549	1.6%	2,256,549	1.6%	Sistema	744	100	100.00
30	Construccion De 2 Tanques Septicos En Palnta De Tratamiento De Aguas Residuales No. 2	CHP00130300 218965	128,555	0.1%	128,555	0.1%	OBRA COMPLEMENTARIA	1,066	100	100.00
31	Apertura Y Revestimiento De Camino Takin Ukum-Tzuluwitz Tramo Del Km 0.000 Al 1.965, Subtramo Del Km. 0.000 Al 0.920	CHP00130300 218503	2,548,240	1.8%	2,548,240	1.8%	Kilómetro	900	100	100.00
32	Construccion De Pasos Vehiculares (Barrio La Gloria)	CHP00130400 257247	186,589	0.1%	183,873	0.1%	Metro Lineal	186	100	100.00
33	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E. C. Tenejapa - San Juan Cancuc (Chilolja - El Pozo - Nichteel San Antonio)	CHP00130200 166515	3,730,763	2.6%	3,730,763	2.6%	Kilómetro	2,413	100	100.00
34	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural	CHP00130300 218358	5,293,918	3.7%	5,293,918	3.7%	Vivienda	50	100	100.00
35	Vivienda Rural Sustentable De Autoconstruccion Asistida Tu Casa	CHP00130400 253418	294,211	0.2%	294,211	0.2%	Vivienda	457	100	100.00
36	Construccion De Cancha Deportiva Techada	CHP00130300 218463	2,604,844	1.8%	2,604,844	1.8%	Obra	670	100	100.00
37	Construccion De Terracerias, Muro De Contencion, Terraplen, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural Tramo E. C. Baquelchan - Esc. Nicolas Bravo.	CHP00130200 167681	4,627,904	3.3%	4,627,904	3.3%	Kilómetro	509	60	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			151,388,522	107.0%	148,960,572	105.3%		282,621		
38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Tramos Aislados De Acceso A Barrio Kani Del Km 0.000 Al 1.020, Subtramos Del Km 0.000 Al 0.050 - 0.440 Al 0.890	CHP00130300 218931	2,974,312	2.1%	2,974,312	2.1%	Kilómetro	650	100	100.00
39	Adquisiicon De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administracion.	CHP00130400 250882	100,000	0.1%	98,599	0.1%	Lote	29,016	100	100.00
40	Creacion Y Actualizacion Del Plan Municipal De Desarrollo	CHP00130400 250837	581,200	0.4%	581,200	0.4%	Plan	29,016	100	100.00
41	Construccion De Terracerias Y Obras De Drenaje Del Camino Rural El Pozo - Templo Del Km. 0-000 Al Km. 1-440.	CHP00130200 167495	4,189,859	3.0%	4,189,859	3.0%	Kilómetro	1,758	90	100.00
42	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario	CHP00130300 218606	428,783	0.3%	384,725	0.3%	Obra	714	100	100.00
43	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional.	CHP00130400 250787	1,680,000	1.2%	1,680,000	1.2%	Informe	29,016	100	100.00
44	Construccion De Aulas Didacticas U-2c En Cobach Plantel Num. 212	CHP00130400 256573	2,069,527	1.5%	2,069,527	1.5%	Aula	1,758	100	100.00
45	Construccion De Aulas Didacticas Primaria Indigena Federal Miguel Hidalgo Y Costilla, C.C.T. 07dpb3166r	CHP00130400 256482	1,165,074	0.8%	1,165,074	0.8%	Aula	186	100	100.00
46	Acondicionamiento De Espacios Fisicos	CHP00130400 250924	467,785	0.3%	-	0.0%	Proyecto	29,016	100	-
47	Pavimentacion De 2,821 M2 De Cocnreto Hidraulico Del Acceso Al Albergue - Escuela Tramo Km 0.000 Al 0.794 (B. Yaxcok)	CHP00130300 218412	3,102,493	2.2%	3,102,493	2.2%	Vivienda	1,184	100	100.00
48	Gastos Indirectos	CHP00130400 263022	4,243,477	3.0%	4,231,528	3.0%	Informe	29,010	100	100.00
49	Conservacion De Camino Rural (Tenejapa - San Juan Cancuc) E. C. Chilolja - Chancolom.	CHP00130200 166561	1,170,279	0.8%	1,170,279	0.8%	Kilómetro	7,870	49	100.00
50	Construccion De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural En Diferentes Ramales	CHP00130300 217790	2,341,749	1.7%	2,341,749	1.7%	Kilómetro	322	100	100.00
51	Sustitucion De Cubierta De Concreto Armado En Centro De Desarrollo Comunitario De Aprendizaje	CHP00130400 256871	132,464	0.1%	118,862	0.1%	Obra	1,132	100	100.00
52	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 165507	1,891,999	1.3%	1,891,999	1.3%	M2, Concreto hidráulico	1,184	100	100.00
53	Revestimiento De Camino Rural Tramo E.C. Escuela - Cabecera Municipal Del Km. 0-000 Al 1-000 (B. Baaquil)	CHP00130400 257392	298,096	0.2%	298,096	0.2%	Kilómetro	207	100	100.00
54	Pavimentacion De Calle De Acceso Principal (2da. Etapa) Con Concreto Hidraulico	CHP00130200 165602	2,695,890	1.9%	2,695,890	1.9%	M2, Concreto hidráulico	591	100	100.00
55	Apertura Y Revestimiento De Camino	CHP00130200 165613	2,607,147	1.8%	2,607,147	1.8%	Kilómetros	2,415	100	100.00
56	Construccion Y Ampliacion De Cabezote	CHP00130300 219088	184,600	0.1%	179,789	0.1%	Metro Lineal	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			151,388,522	107.0%	148,960,572	105.3%		282,621		
57	Construccion De Muro De Contencion, Gradas Y Enmallado	CHP00130200 167618	2,385,212	1.7%	2,102,712	1.5%	Metro cúbico	714	70	100.00
58	Construccion De Terracerías Y Obras De Drenaje De Camino Rural Del B. Tzetzakil - San Jose Chacte Y Ramal Subtramo Km. 0.000 Al 1.560 (B. Tzetzakil)	CHP00130300 217749	3,229,787	2.3%	3,229,787	2.3%	Kilómetro	488	100	100.00
59	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Concreto Armado De 20 M3 De Capacidad (Barrio Chiak)	CHP00130400 256950	88,203	0.1%	81,768	0.1%	Tanque	150	100	100.00
60	Construccion De 61 Cisternas De Ferrocemento De 12 M3 (12,000 Lts.)	CHP00130400 252640	897,028	0.6%	897,028	0.6%	Tanque	340	100	100.00
61	Construccion De Enmallado Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No. 146, C.C.T. 07dst0149t	CHP00130400 256274	414,253	0.3%	414,253	0.3%	Metro Lineal	348	100	100.00
62	Construccion De Oficinas Para Servicios Publicos Municipales	CHP00130300 218778	640,000	0.5%	594,060	0.4%	Obra	849	100	100.00
63	Pavimentacion De Calles Con Concreto	CHP00130300 218067	4,234,335	3.0%	4,234,335	3.0%	Metro Cuadrado	1,953	100	100.00
64	Apertura De Calle Tramo Del Km. 0.000 Al 0.138 Y Construccion De Plataformas	CHP00130300 218531	3,649,151	2.6%	3,649,151	2.6%	Kilómetro	700	100	100.00
65	Apertura Y Revestimiento De Camino Chicja Del Km. 1-000 Al 1-540.	CHP00130200 166678	2,295,613	1.6%	2,295,613	1.6%	Kilómetro	415	100	100.00
66	Construccion De Aulas Didacticas Primaria Jaime Sabines Gutierrez, Clave 07dpb3218g.	CHP00130400 253568	1,249,261	0.9%	1,249,261	0.9%	Aula	220	100	100.00
67	Construccion De Cancha Deportiva Techada Y Graderio	CHP00130300 217943	2,699,553	1.9%	2,195,989	1.6%	Obra	29,016	100	100.00
68	Apertura, Revestimiento Y Obras De Drenaje De Camino Barrio Chixtetic - Pokona Del Km. 0-000 Al 1-790.	CHP00130200 166715	2,744,367	1.9%	2,744,367	1.9%	Kilómetro	207	100	100.00
69	Conservacion De Caminos Rurales	CHP00130400 256751	514,724	0.4%	514,117	0.4%	Kilómetro	8,000	100	100.00
70	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario (Nichteel)	CHP00130300 218653	917,922	0.6%	732,672	0.5%	Obra	1,726	100	50.00
71	Pavimentacion De Calle De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico (Barrio Ajwalha)	CHP00130200 165581	1,564,946	1.1%	1,564,946	1.1%	M2, Concreto hidráulico	526	30	100.00
72	Pavimentacion De Acceso Principal A La Comunidad.	CHP00130200 158394	2,376,029	1.7%	2,376,029	1.7%	Kilómetros	208	100	100.00
73	Construccion De Cancha Deportiva Techada	CHP00130300 217994	2,145,053	1.5%	1,884,468	1.3%	Obra	549	100	100.00
74	Construccion De Cancha Deportiva Techada	CHP00130300 217896	1,780,634	1.3%	1,780,634	1.3%	Obra	158	100	100.00
75	Revestimiento De Camino Rural Tramo E.C. El Pozo - Templo Del Km. 0-000 Al Km. 1-440	CHP00130400 257289	640,073	0.5%	640,073	0.5%	Kilómetro	244	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			151,388,522	107.0%	148,960,572	105.3%		282,621		
76	Vivienda Rural Sustentable De Autoconstruccion Asistida Tu Casa	CHP00130400 253353	298,050	0.2%	298,050	0.2%	Vivienda	451	100	100.00
77	Construccion De Muro De Contencion En Clinica De Salud	CHP00130400 257981	362,039	0.3%	362,039	0.3%	Metro cúbico	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,349,894	68.4%	12,349,894	68.4%		8,513		
1	Apertura De Camino Rural Tramo 494.14	CHP00130400 273349	638,300	3.5%	638,300	3.5%	Metros Lineales	2,989	100	100.00
2	Revestimiento De Camino Rural	CHP00130400 273320	230,489	1.3%	230,489	1.3%	Metro Lineal	3,989	100	100.00
3	Contruccion De Puente Vehicular Y Peatonal	CHP00130400 273295	235,132	1.3%	235,132	1.3%	Metro Lineal	525	100	100.00
4	Construcción De 94 Viviendas De 6x6	CHP00130400 244317	8,367,545	46.3%	8,367,545	46.3%	Vivienda	186	100	100.00
5	Apertura De Camino Rural Del 456 MI	CHP00130400 273256	564,000	3.1%	564,000	3.1%	Metros Lineales	798	100	100.00
6	Contruccion De 26 Viviendas De 6x6	CHP00130400 244428	2,314,427	12.8%	2,314,427	12.8%	Vivienda	26	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,552,740	53.3%	15,708,175	47.7%		4,894		
1	Apertura Y Revestimiento De Calles 2,6 Y Las Avenidas 1,2,3,4 (Incluye Obras De Drenaje)	CHP00130200 157672	1,716,890	5.2%	1,716,890	5.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
2	Apertura Y Revestimiento De 2.70 Km De Camino Sacacosecha En Tramos Aislados, Incluye Obras De Drenaje	CHP00130200 157554	994,205	3.0%	994,205	3.0%	Kilómetro	-	100	100.00
3	Rehabilitacion Y Revestimiento E Tramos Aislados De Las Calles 1,2,3,Y Las Avenidas 1,2,3 Incluye Obras De Drenaje	CHP00130200 157630	1,531,608	4.6%	1,531,608	4.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Pavimentacion De 100 Metros De Calles Con Concreto Hidraulico, Calle 1, Calle 4 Y Avenidas 1 Y 2	CHP00130200 157686	619,535	1.9%	619,535	1.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
5	Instalacion De Transformdor De 30 Kva En Poste Existende De Cfe	CHP00130200 157954	75,098	0.2%	75,098	0.2%	Transformador	-	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Y Obra De Drenaje Tramo: Entrada 1a. Seccion Hasta Rio Salinas (Km. 0.000 Al Km. 2.900)	CHP00130200 157436	529,438	1.6%	529,438	1.6%	Kilómetros	-	3	100.00
7	Rehabilitacion Y Aplicacion De Pinturas En Diferentes Escuelas (Cobertura Municipal)	CHP00130400 242453	613,237	1.9%	613,237	1.9%	Metros Cuadrados	3,667	100	100.00
8	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Cabecera Municipal	CHP00130200 157881	1,082,938	3.3%	311,620	0.9%	Luminaria	-	100	100.00
9	Construccion De Cancha De Usos Miltiples En La Escuela Telesecundaria Jaime Sabines Gutierrez No. 1167. Clave: 07etv1191b	CHP00130400 242434	465,286	1.4%	465,286	1.4%	Cancha	128	100	100.00
10	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha Del Km. 0.000 Al Km 2.0	CHP00130200 157277	1,077,278	3.3%	4,031	0.0%	Kilómetro	100	100	100.00
11	Gastos Indirectos	CHP00130300 212760	988,737	3.0%	988,737	3.0%	Informe	8	100	100.00
12	Asistencia Tecnica	CHP00130400 242303	515,718	1.6%	515,718	1.6%	Informe	-	100	100.00
13	Rehabilitacion Y Revestimiento De Camino Sacacosecha En Difeentes Tramos	CHP00130200 157520	2,900,070	8.8%	2,900,070	8.8%	Kilómetro	50	100	100.00
14	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha Del Km. 0.0 Al Km. 1.0	CHP00130200 157364	511,703	1.6%	511,703	1.6%	Kilómetro	100	100	100.00
15	Adquisiciones	CHP00130400 242337	143,440	0.4%	143,440	0.4%	Lote	-	100	100.00
16	Rehabilitacion De Cubierta De 386 Acciones De Vivienda	CHP00130200 157920	738,804	2.2%	738,804	2.2%	Vivienda	-	100	100.00
17	Instalacion De Transformador De 15 Kva En Poste Existente De Cfe	CHP00130200 157788	84,864	0.3%	84,864	0.3%	Transformador	-	100	100.00
18	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha La Escondida	CHP00130200 158002	434,936	1.3%	434,936	1.3%	Kilómetros	-	100	100.00
19	Apertura De Camino Saccacosecha En Tramos Aislado	CHP00130200 157574	1,004,122	3.0%	1,004,122	3.0%	Kilómetro	741	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,552,740	53.3%	15,708,175	47.7%		4,894		
20	Construccion De Camino Sacacosecha Del Km. 1.5 Al Km. 3.0	CHP00130200 154973	1,124,781	3.4%	1,124,781	3.4%	Kilómetro	100	100	100.00
21	Apertura Y Revestimiento De Calles 1,2 Y Calles Esperanza, Avenida 1 Y 2	CHP00130200 157658	400,051	1.2%	400,051	1.2%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,418,652	49.1%	18,405,073	49.0%		57,837		
1	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Domo	CHP13130200 170298	1,616,938	4.3%	1,616,938	4.3%	Obra	209	100	100.00
2	Contruccion De Corral Para Manejo Del Ganado Bovino	CHP13130200 170223	468,241	1.2%	468,241	1.2%	Obra	287	100	100.00
3	Construccion De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria No. 1311 Miguel Hidalgo Y Costilla	CHP13130200 168565	628,065	1.7%	628,065	1.7%	Aula	60	100	100.00
4	Construccion De Salon De Reuniones Regionales En Boca De Chajul	CHP13130200 170427	2,953,773	7.9%	2,953,773	7.9%	Obra	398	100	100.00
5	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP13130200 170049	150,001	0.4%	150,001	0.4%	Sistema	1,734	100	100.00
6	Mantenimiento De Calles Cobertura Municipal	CHP13130200 169220	896,696	2.4%	896,696	2.4%	Metro Lineal	15,336	100	100.00
7	Apertura De Camino Saca Cosecha Del Km 0 000 Al Km 1 007	CHP13130200 169476	446,420	1.2%	446,420	1.2%	Kilómetro	152	100	100.00
8	Construccion De Puentes Tipo Cajon Y Una Alcantarilla De Concreto	CHP13130200 168443	375,841	1.0%	375,841	1.0%	Metro Lineal	352	100	100.00
9	Adquisicion De Software, Hardware Y Mobiliario Y Equipo De Administracion	CHP00130400 241875	221,001	0.6%	221,001	0.6%	Lote	1,788	100	100.00
10	Construccion De Viviendas	CHP13130200 170356	1,690,227	4.5%	1,690,227	4.5%	Vivienda	578	100	100.00
11	Asistencia Tecnica	CHP00130400 241915	341,929	0.9%	341,929	0.9%	Informe	1,788	100	100.00
12	Enmallado Perimetral De Albergue Segunda Etapa	CHP13130200 170006	349,340	0.9%	349,340	0.9%	Obra	1,734	100	100.00
13	Construccion De Salon De Reuniones Regionales En El Porvenir	CHP13130200 170500	497,989	1.3%	497,989	1.3%	Obra	287	100	100.00
14	Construccion De Salon De Reuniones Regionales En Santa Martha El Caracol	CHP13130200 170616	474,449	1.3%	474,449	1.3%	Obra	150	100	100.00
15	Cursps De Capacitacion Y Actualizacion (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado)	CHP00130400 241892	187,643	0.5%	187,643	0.5%	Informe	1,788	100	100.00
16	Construccion De Corral Para Manejo Del Ganado Bovino	CHP13130200 170169	447,320	1.2%	433,741	1.2%	Obra	266	100	100.00
17	Gastos Indirectos	CHP00130400 241822	1,125,859	3.0%	1,125,859	3.0%	Informe	1,788	100	100.00
18	Mantenimiento Del Edificio De La Presidencia Municipal	CHP00130400 277180	400,000	1.1%	400,000	1.1%	Obra	1,788	100	100.00
19	Construccion De Puente Primera Etapa	CHP00130400 242002	83,286	0.2%	83,286	0.2%	Metro Lineal	1,788	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,418,652	49.1%	18,405,073	49.0%		57,837		
20	Construccion De Enmallado Perimetral De La Clinica Imss	CHP13130200 170108	309,778	0.8%	309,778	0.8%	Metro Lineal	9,856	100	100.00
21	Rehabilitacion De Puentes	CHP13130200 169958	543,219	1.4%	543,219	1.4%	Metro Lineal	174	100	100.00
22	Construccion De Viviendas	CHP00130400 242039	1,076,347	2.9%	1,076,347	2.9%	Vivienda	64	100	100.00
23	Construccion De Viviendas	CHP00130400 242032	2,287,237	6.1%	2,287,237	6.1%	Vivienda	136	100	100.00
24	Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha, Cobertura Municipal	CHP13130200 169438	847,051	2.3%	847,051	2.3%	Kilómetro	15,336	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,506,531	99.4%	24,321,578	98.6%		67,944		
1	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular San Nicolas	CHP00130400 251950	748,940	3.0%	748,940	3.0%	Documento	6,900	100	100.00
2	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Los Gatos	CHP00130400 252328	377,000	1.5%	377,000	1.5%	Documento	6,900	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 251429	1,574,952	6.4%	1,574,952	6.4%	Sistema	246	100	100.00
4	Contruccion De Bordo Para Proteccion Del Margen Del Rio San Nicolas	CHP00130400 252015	250,000	1.0%	250,000	1.0%	Metro cúbico	6,900	100	100.00
5	Gastos Indirectos	CHP00130400 251020	739,946	3.0%	739,946	3.0%	Informe	6,900	100	100.00
6	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Del Parque Central	CHP00130400 254145	1,105,805	4.5%	1,105,805	4.5%	MODULO	6,900	100	100.00
7	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Domo	CHP00130400 251348	1,967,179	8.0%	1,967,179	8.0%	Cancha	322	100	100.00
8	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 254298	237,766	1.0%	237,766	1.0%	ML, Canales de Riego	6,900	100	100.00
9	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 251567	1,028,027	4.2%	1,028,027	4.2%	Metro Cuadrado	136	100	100.00
10	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Puerto Arturo)	CHP00130400 252552	1,790,960	7.3%	1,790,960	7.3%	Metro Cuadrado	2,800	100	100.00
11	Construccion De Cancha Deportiva Con Domo Estructural	CHP00130400 251669	1,605,565	6.5%	1,605,565	6.5%	Obra	400	100	100.00
12	Rehabilitacion De Caminos Rurales	CHP00130400 253564	2,499,313	10.1%	2,499,313	10.1%	Kilómetro	6,900	100	100.00
13	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	CHP00130400 250024	369,973	1.5%	369,973	1.5%	Informe	6,900	1	1.00
14	Construccion De Cancha Deportiva Con Domo Estructural	CHP00130400 251826	1,523,574	6.2%	1,523,574	6.2%	Obra	166	100	100.00
15	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP00130400 254211	2,369,978	9.6%	2,369,978	9.6%	Metro Cuadrado	2,800	100	100.00
16	Contruccion De Cancha Deportiva Con Domo Estructural	CHP00130400 254361	1,644,420	6.7%	1,644,420	6.7%	Obra	280	100	100.00
17	Contruccion De Letrinas	CHP00130400 253866	1,912,715	7.8%	1,912,715	7.8%	Letrina, Metros Cúbicos	248	100	100.00
18	Construccion De Red De Distribucion Electrica	CHP00130400 251180	1,572,997	6.4%	1,388,043	5.6%	Kilómetro	2,546	88	100.00
19	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00130400 253718	1,187,423	4.8%	1,187,423	4.8%	ML, Canales de Riego	2,800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,318,016	95.0%	13,318,016	95.0%		22,312		
1	Construccion De Viviendas (Barrio El Palmar)	CHP00130400 271747	409,818	2.9%	409,818	2.9%	Vivienda	50	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Casa De Salud	CHP00130400 256506	120,068	0.9%	120,068	0.9%	Metro Lineal	2,987	100	100.00
3	Ampliacion De 30 Viviendas (Varios Barrios)	CHP00130400 271902	1,644,906	11.7%	1,644,906	11.7%	Metro Cuadrado	175	100	100.00
4	Construccion De Puente Peatonal (Barrio Palmar)	CHP00130400 271500	250,000	1.8%	250,000	1.8%	Metro Lineal	200	100	100.00
5	Construccion De Viviendas	CHP00130400 271626	433,554	3.1%	433,554	3.1%	Vivienda	24	100	100.00
6	Construccion De Viviendas	CHP00130400 271923	433,554	3.1%	433,554	3.1%	Vivienda	13	100	100.00
7	Apertura Y Pavimentacion De Calles (Barrio Julian Grajales)	CHP00130400 256651	366,687	2.6%	366,687	2.6%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
8	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130400 271854	194,400	1.4%	194,400	1.4%	Vivienda	165	100	100.00
9	Construccion De Viviendas	CHP00130400 271711	1,566,076	11.2%	1,566,076	11.2%	Vivienda	143	100	100.00
10	Construccion De Viviendas	CHP00130400 253059	433,554	3.1%	433,554	3.1%	Vivienda	23	100	100.00
11	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Tramo San Andres Duraznal-Simojovel, Subtramo Ocotal	CHP00130400 271461	1,207,520	8.6%	1,207,520	8.6%	Kilómetro	86	100	100.00
12	Mantenimiento Del Palacio Municipal	CHP00130400 271530	35,000	0.2%	35,000	0.2%	Obra	2,987	100	100.00
13	Apertura Y Pavimentacion De Calles (Barrio Planada)	CHP00130400 256352	791,573	5.6%	791,573	5.6%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
14	Rehabilitacion De Escuela Secundaria Tecnica No. 124, Clave: 07dct0127h	CHP00130400 253276	39,554	0.3%	39,554	0.3%	Escuela	300	100	100.00
15	Apertura Y Pavimentacion De Calles (Barrio 27 De Febrero)	CHP00130400 256305	536,062	3.8%	536,062	3.8%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
16	Rehabilitacion De Escuela Primaria La Independencia Clave: 07epb0179z	CHP00130400 256429	20,500	0.1%	20,500	0.1%	Obra	45	100	100.00
17	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	CHP00130400 256592	53,404	0.4%	53,404	0.4%	Metro Lineal	4,532	100	100.00
18	Construccion De Viviendas	CHP00130400 252797	1,241,322	8.9%	1,241,322	8.9%	Vivienda	121	100	100.00
19	Ampliacion De Viviendas	CHP00130400 271820	351,508	2.5%	351,508	2.5%	Metro Cuadrado	23	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,318,016	95.0%	13,318,016	95.0%		22,312		
20	Apertura Y Pavimentacion De Calles (Barrio Centro)	CHP00130400 256230	413,744	3.0%	413,744	3.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
21	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata	CHP00130400 275071	1,014,799	7.2%	1,014,799	7.2%	Cancha	400	100	100.00
22	Rehabilitacion De Camino Tramo Duraznal-Simojovel	CHP00130400 256115	250,000	1.8%	250,000	1.8%	Kilómetro	4,500	100	100.00
23	Apertura De Camino, Tramo: El Corral-Rio Blanco	CHP00130400 271584	600,000	4.3%	600,000	4.3%	Kilómetro	200	100	100.00
24	Construccion De Viviendas (Barrio Mirador)	CHP00130400 271664	323,107	2.3%	323,107	2.3%	Vivienda	43	100	100.00
25	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	CHP00130400 256756	57,752	0.4%	57,752	0.4%	Metro Lineal	4,532	100	100.00
26	Construccion De Viviendas (Barrio Duraznal)	CHP00130400 271767	270,354	1.9%	270,354	1.9%	Vivienda	23	100	100.00
27	Rehabilitacion De Viviendas	CHP00130400 271796	259,200	1.8%	259,200	1.8%	Vivienda	150	100	100.00