

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,096,770	98.1%	2,096,770	98.1%		20,010		
1	Pavimentacion Calle Lopez Mateos	CHH00130400 241731	299,976	14.0%	299,976	14.0%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
2	Pavimentacion Del Camino San Miguel A San Antonio	CHH13130100 070563	904,926	42.3%	904,926	42.3%	Kilómetros	3	100	100.00
3	Electrificacion Colonia Cordereña	CHH13130100 074292	261,962	12.3%	261,962	12.3%	Poste	7	100	100.00
4	Pavimentacion Calle Nuez Y Zapata	CHH00130400 241708	103,150	4.8%	103,150	4.8%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
5	Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles	CHH00130400 241693	207,764	9.7%	207,764	9.7%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
6	Pavimentacion Calle Persimonio	CHH00130400 241722	318,992	14.9%	318,992	14.9%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,330,733	10.4%	3,032,793	9.5%		5,660		
1	Caminos Rurales	CHH00130400 272673	70,720	0.2%	70,720	0.2%	Acción	750	100	100.00
2	Centro De Salud	CHH00130400 272576	262,485	0.8%	262,485	0.8%	Obra	1,500	100	100.00
3	Aula En Bagueachi	CHH00130400 272561	297,940	0.9%	148,970	0.5%	Obra	250	50	50.00
4	Aula Telesecundaria En Lsa Delicias	CHH00130400 272661	297,940	0.9%	148,970	0.5%	Obra	160	100	50.00
5	Acumuladores Y Celdas Solares	CHH00130400 272581	929,000	2.9%	929,000	2.9%	Celda Solar	500	100	100.00
6	Aula De Medios En San Rafael	CHH00130400 272554	223,455	0.7%	223,455	0.7%	Obra	250	100	100.00
7	3 Aulas Adosadas En I T P Del Vergel	CHH13130200 170388	900,000	2.8%	900,000	2.8%	Aula	250	100	100.00
8	Centro De Salud En Pilares	CHH00130400 272570	187,500	0.6%	187,500	0.6%	Obra	1,500	100	100.00
9	Casa De Salud En Choreachi	CHH13130200 170188	161,693	0.5%	161,693	0.5%	Obra	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			575,187	8.9%	575,187	8.9%		750		
1	Pavimentacion Calle Benito Juarez En Comunidad De Benito Juarez	CHH00130400 277899	575,187	8.9%	575,187	8.9%	Obra	750	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			725,666	100.0%	725,666	100.0%		7,400		
1	Construccion Sala De Velacion Ejido Iturralde	CHH00130400 276534	16,830	2.3%	16,830	2.3%	Obra	500	100	100.00
2	Construccion Sala De Velacion San Pedro	CHH00130400 276522	16,830	2.3%	16,830	2.3%	Obra	200	100	100.00
3	Agua Potable Fracc Santo Niño 1ra Etapa	CHH00130400 276701	145,512	20.1%	145,512	20.1%	Metro Lineal	500	100	100.00
4	Drenaje Fracc Santo Niño	CHH00130400 276724	10,515	1.4%	10,515	1.4%	Metro Lineal	500	100	100.00
5	Electrificacion Colonia Benito Juarez	CHH00130400 276500	64,812	8.9%	64,812	8.9%	Poste	300	100	100.00
6	Alumbrado Publico Fraccionamiento Santo Niño	CHH00130400 276543	48,482	6.7%	48,482	6.7%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	500	100	100.00
7	Agua Potable Santo Niño 2da Etapa	CHH00130400 276710	10,515	1.4%	10,515	1.4%	Metro Lineal	500	100	100.00
8	Pavimentacion Calle De Atras De La Iglesia	CHH00130400 276511	48,696	6.7%	48,696	6.7%	M2, Concreto hidráulico	4,000	100	100.00
9	Electrificacion Fracc Santo Niño	CHH00130400 276484	363,474	50.1%	363,474	50.1%	Poste	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,628,471	90.1%	19,419,411	89.1%		43,072		

1	Gastos Indirectos	CHH00130300 192003	17,500	0.1%	16,813	0.1%	Contrato	-	100	100.00
2	Construcción De Cocina Comedor De La Escuela 15 De Septiembre	CHH00130400 237912	597,440	2.7%	597,440	2.7%	Metros Cuadrados, Desayunador	-	100	100.00
3	Piso Firme Para Mejoramiento De Vivienda	CHH00130300 191771	1,700,000	7.8%	1,688,520	7.7%	Metros, Bardas, Cercos	-	100	100.00
4	Construcción De Puentes Tramo Carretero Campo 8 Y Medio A Ej. Vista Hermosa	CHH00130300 191375	4,731,776	21.7%	4,731,776	21.7%	Puente	-	100	100.00
5	Capilla De Velación En Col. Margaritas	CHH00130300 196126	256,538	1.2%	256,538	1.2%	Sala de Velación	1,800	100	100.00
6	Construcción De Vivienda De Adobe Chano Duarte	CHH00130300 196199	37,549	0.2%	37,506	0.2%	Vivienda	6	100	100.00
7	Contrucción Del Puente Alcantarilla En El Camino A Ejido 6 D Enero	CHH00130300 193309	1,241,329	5.7%	1,053,674	4.8%	Puente	-	100	100.00
8	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Victoria Entre C. 12a Y 16a	CHH00130300 198932	1,008,849	4.6%	1,008,848	4.6%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
9	Construcción De Baños En Esc. Primaria Agustín Melgar De Ejido Morelos	CHH00130300 191302	117,097	0.5%	117,030	0.5%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	100.00
10	Construcción De Descargas Domiciliarias En Calle Ayuntamiento	CHH00130300 198101	33,848	0.2%	33,848	0.2%	Colector	119	100	100.00
11	Rehabilitación De Carretera Costera En El Seccional De Anahuac (Del Km 0 Mas 000 Al Km 3 Mas 700)	CHH00130300 198403	929,068	4.3%	928,967	4.3%	Kilómetro	2,480	100	100.00
12	Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En Col. Chupaderos	CHH00130300 198192	325,999	1.5%	325,999	1.5%	Puente	400	100	100.00
13	Pavimentación Con Concreto Hidraulico C. 5ta. Entre Lazaro Cardenas Y C. 5 De Mayo, C. 5 De Mayo Entre 3ra Y 5ta En Ejido Lazaro Cardenas	CHH00130300 194654	420,526	1.9%	420,524	1.9%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
14	Construcción De Cocina-Comedor Esc. Mariano Matamoros	CHH00130300 191623	589,962	2.7%	589,962	2.7%	Metros Cuadrados, Salón	-	100	100.00
15	Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En Ejido Cuitlahuac	CHH00130300 195978	514,160	2.4%	514,159	2.4%	Puente	-	100	100.00
16	Proyecto Geometrico Para El Programa De Riego De Sello	CHH13130200 161234	378,515	1.7%	378,515	1.7%	Kilómetro	5,000	100	100.00
17	Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular En El Camino A Ejido El Apache	CHH00130300 195685	317,849	1.5%	317,849	1.5%	Puente	500	100	100.00
18	Instalación De Tomas Domiciliarias En Calle Ayuntamiento Entre Regidores Y C. Israel Beltran Montes En Col. Alcaldes	CHH00130300 198027	25,553	0.1%	25,553	0.1%	Tomas Domiciliarias	119	100	100.00
19	Techo De Lamina Para Mejoramiento De Vivienda	CHH00130300 191815	1,050,000	4.8%	1,049,188	4.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,628,471	90.1%	19,419,411	89.1%		43,072		
20	Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Fracc. En Nva. Creación Andrés Mendoza Villa, Sec. Anáhuac	CHH00130400 260803	850,000	3.9%	842,017	3.9%	Metro Lineal	320	100	100.00
21	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Acceso A Salón Ejidal Santa Lucia	CHH00130300 194040	329,224	1.5%	329,224	1.5%	Metro Cuadrado	1,200	100	100.00
22	Construcción De Linea General De Agua Potable En Col. Chano Duarte	CHH00130300 194755	57,099	0.3%	57,099	0.3%	Metro Lineal	308	100	100.00
23	Ampliaciones Eléctricas Varias En El Seccional De Alvaro Obregón	CHH00130300 198343	174,376	0.8%	174,376	0.8%	Poste	320	100	100.00
24	Electrificación En Granjas El Venado	CHH00130400 237711	38,579	0.2%	38,579	0.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	-	100	100.00
25	Construcción De Puente Alcantarilla Vehicular De Concreto En El Camino A Ejido La Avispa	CHH00130300 195093	265,531	1.2%	265,530	1.2%	Puente	500	100	100.00
26	Construcción De De Capilla De Velación En Col. Reforma	CHH00130300 196092	259,620	1.2%	259,393	1.2%	Sala de Velación	-	100	100.00
27	Construcción De Centro De Salud Rubio	CHH13130200 160690	3,360,484	15.4%	3,360,484	15.4%	Metros Cuadrados	20,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,486,445	101.5%	53,838,912	82.2%		#####		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Seguridad Social Y Cananea Col Esperanza	CHH00130300 226613	251,972	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	125	100	-
2	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 58 Entre Lateral De Av Nueva España Y Parcial Diana Laura Riojas Col. Vistas Cerro Grande	CHH00130300 226612	1,454,067	2.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	260	100	-
3	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 41 Y Media Entre C. Justiniani Y Arroyo Col Lealtad	CHH00130300 226403	168,717	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De 234 De Febrero Entre Calle 2 De Octubre Y Tope Col Martin Lopez	CHH00130300 194783	246,845	0.4%	246,845	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. 64 Y Media Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	CHH00130300 226402	336,032	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	340	100	-
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cruz Chavez Entre Priv De Opalo Y Salomon Gaytan Col Madera 65	CHH00130300 194450	257,253	0.4%	257,253	0.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
7	Rehabilitación Parcial De Vado En Km 16-500 A 13-300 Y 10-100 A 13-300 Camino El C Harco -La Casita A Palo Blanco	CHH00130300 227584	177,657	0.3%	174,482	0.3%	Metro Cuadrado	700	100	100.00
8	Construccion De Aulas En La Escuela Primaria Ford 191	CHH13130200 134641	1,757,267	2.7%	462,457	0.7%	Aula	800	100	45.00
9	Construccion De Puentes Vehicular En Arroyo La Guerra En Localidas La Noria	CHH00130300 226942	443,786	0.7%	443,786	0.7%	Puente	300	100	100.00
10	Primer Etapa De Construcción De Muro De Contensión En Col Soto	CHH00130300 226948	862,162	1.3%	862,162	1.3%	Metro cúbico	350	100	100.00
11	Pavimentacion En Calle Cerro De La Cruz Entre Parcial Cerro Zirate Y Priv Del Pino Col Cerro Prieto	CHH11130100 063208	72,989	0.1%	72,989	0.1%	M2, Concreto hidráulico	298	100	100.00
12	Construccion De Aprisco En Rancho Ojo Laguna	CHH00130300 227452	414,295	0.6%	124,288	0.2%	aprisco	250	100	35.00
13	Pavimentacion Con Concretoidraulico En Calle 72 Entre Alta Tension Y Valle Dorado Col Valle De La Madrid	CHH13130200 133697	708,032	1.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	45	100	-
14	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Villa Entre Erwin Flores Y Agosto Sandino Col Lealtad (2 De Octubre)	CHH00130300 194702	181,294	0.3%	181,294	0.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
15	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Mina Los Reyes Y Mina Rancho Viejo Col Porvenir	CHH00130300 194649	189,720	0.3%	189,720	0.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
16	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ladrilleros Entre Calle Arenas Y Calle Soleras Col Ladrilleros	CHH00130300 226408	397,538	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	#####	100	-
17	Obras De Agua Potable Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En La Localidad La Cuadrilla	CHH00130300 226939	1,547,747	2.4%	1,530,326	2.3%	Tomas Domiciliarias	350	100	100.00
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina De La Cndelaria Entre Desierto De Sonora Y Frente De Colonias Populares Col Shuaros	CHH00130300 226611	298,939	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	135	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,486,445	101.5%	53,838,912	82.2%		#####		
19	Primera Asignacion De Perforación De Pozo De 250mts Demado En 8 Pulgadas En Alamillo De Los Acosta	CHH00130300 226938	838,388	1.3%	-	0.0%	Pozo	100	100	-
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv De Opalo Entre Cruz Chavez Y Oscar Sandoval Col Madera 65	CHH00130300 194328	83,082	0.1%	83,082	0.1%	Metro Cuadrado	230	100	100.00
21	Construccion De Cocina Y Comedor U Aula De Medios En Prim Jose Vasconcelos	CHH11130100 062500	1,120,466	1.7%	1,120,466	1.7%	Metros Cuadrados, Desayunador	2	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Progreso Chihuahuense Y Unidad Chihuahuense Col Progreso	CHH13130100 001569	246,715	0.4%	246,715	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,036	100	100.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle Batalla De Zacatecas Entre 84 Y 86 Col Cerro Prieto	CHH11130100 063328	127,123	0.2%	127,123	0.2%	M2, Concreto hidráulico	490	100	100.00
24	Rehabilitacion De Jardin De Niños Roberto Fierro Villalobos Ejido Rancho De En Medio	CHH11130100 062496	102,423	0.2%	102,423	0.2%	Obra	1	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guillermo Azunsulo Entre Desarrollo Urbano Y Cerro Teotepec Col Cerro Prieto	CHH11130100 063263	231,052	0.4%	231,052	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,599	100	100.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Guelatao De Juarez Entre Vicente Mendoza Y Pascual Garcia Col Cerro De La Cruz	CHH13130200 133937	282,348	0.4%	282,348	0.4%	M2, Concreto hidráulico	104	100	100.00
27	Reforzamiento De Muro De Mamposteria En Presa El Charco	CHH00130300 226953	36,895	0.1%	-	0.0%	Metro cúbico	500	100	-
28	Construccion De Puente Vehicular De Tres Claros En El Vallecillo	CHH00130300 226945	1,193,373	1.8%	1,193,373	1.8%	Puente	300	100	100.00
29	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av Nueva España Cuerpo Oest Entre Calle 70 Y Parcial Limite Clinica Col Vistas Cerro Grande	CHH00130300 226409	155,262	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	-
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C 74 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	CHH12130100 004446	279,683	0.4%	279,683	0.4%	M2, Concreto hidráulico	1,121	100	100.00
31	Construccion De Vado En El Camino De La Localidad Fco I Madero A Ejico El Jardin Km 1-765 Y 1-465	CHH00130300 226958	741,737	1.1%	522,447	0.8%	Metro Cuadrado	600	100	85.00
32	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Calle Lauro Gomez Entre Oscar Gonzalez Y Parcial Cdp Col 15 Enero	CHH00130300 194733	202,708	0.3%	202,708	0.3%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
33	Pavimentacion De Camino Rural Ejido Labor Terrazas	CHH12130100 004561	5,089,903	7.8%	5,089,903	7.8%	Kilómetros	2	100	100.00
34	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 86 Entre Carlos Fuero Y Urquidi Col Valle De La Madrid	CHH11130100 074349	220,585	0.3%	220,585	0.3%	M2, Concreto hidráulico	891	100	100.00
35	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico En Calle Arcilla Entre C. Progreso Y C. Molderas En Col Ladrilleros	CHH00130300 226404	292,625	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,486,445	101.5%	53,838,912	82.2%		#####		
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Libio Entre Prolongacion Heroico Colegio Militar Y Monte Olivos Ampl Nuevo Triunfo	CHH11130100 074526	99,752	0.2%	99,752	0.2%	M2, Concreto hidráulico	356	100	100.00
37	Construccion De Aprisco En La Casita Ejido Soto	CHH11130100 074945	424,381	0.6%	424,381	0.6%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
38	Construccion De Pila Para Agua Potable En Ejido Fco I Madero	CHH13130200 134570	216,433	0.3%	216,433	0.3%	PILA	43	100	100.00
39	Construccion De Barda De Block En Escuela Rural Libertad En Colonia Soto	CHH00130300 226950	48,871	0.1%	48,871	0.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
40	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Desierto De Sonora Col Sahuaros	CHH00130300 226606	218,747	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	85	100	-
41	Aportacion Municipal Para Adquisicion De Equip De Bombeo Para Agua Potable	CHH00130300 227615	20,000	0.0%	-	0.0%	Equipo	150	100	-
42	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Navegante Entre Priv Mina San Agustin Y Mina Los Arrieros Col Porvenir	CHH00130300 226603	317,143	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	140	100	-
43	Muro De Contencion En Camino Rancho San Pedro A La Haciendita Km 3-200	CHH00130300 227618	264,646	0.4%	249,928	0.4%	Kilómetro	350	100	100.00
44	Automatizacion Del Sistema De Agua Potable En Localidad El Salite	CHH00130300 226621	63,371	0.1%	63,371	0.1%	Sistema	150	100	100.00
45	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Miguel Sigala Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65	CHH11130100 073605	180,569	0.3%	180,569	0.3%	M2, Concreto hidráulico	497	100	100.00
46	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 59 Entre C. Defensa Popular Y Priv De Pablo Meoqui Col Sector Iii	CHH00130300 226405	594,496	0.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	-
47	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 712 Entre Mendez Y Carlos Fuero Col Santa Rosa	CHH00130300 194757	248,554	0.4%	248,554	0.4%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
48	Construcción De Aprico En Ejido San Juan Soto	CHH00130300 226961	447,727	0.7%	134,228	0.2%	aprisco	500	100	40.00
49	Aportacion Para Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Agua Potable En Colonia Praderas Del Sur Y Ampl Valle Dorado	CHH00130300 198029	723,623	1.1%	723,623	1.1%	Metro Lineal	700	100	100.00
50	Pavimentacion Varias Calles De La Ciudad Con Concreto Hidraulico (Aportacion Municipal Al Programa Habitat)	CHH00130300 197998	624,200	1.0%	624,200	1.0%	Metro Cuadrado	537	100	100.00
51	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico En Calle Encino Entre Calle 70 Y Parcial Limite De Clinica Col Vistas Cerro Grande	CHH00130300 226410	118,592	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	350	100	-
52	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina San Carlos Entre Desierto De Mojave Y Arroyo Col Porvenir Iii	CHH13130200 133819	150,569	0.2%	150,569	0.2%	M2, Concreto hidráulico	99	100	100.00
53	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 24 Junio Entre 3 Y Media Y Calle 30 De Julio Col Cerro De La Cruz	CHH13130200 133942	221,287	0.3%	221,287	0.3%	M2, Concreto hidráulico	44	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,486,445	101.5%	53,838,912	82.2%		#####		
54	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cobre Entre Vias Ffcc Y Lombardo Toledano Col Plomeros	CHH00130300 226616	81,784	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	90	100	-
55	Ampliacion De Camino Rural Del Porblado Del Sauz Tramo Del Km 0*000 Al Km 7*000 Anivel De Base Hidraulica Impregnada	CHH00130300 208078	6,579,749	10.0%	6,579,749	10.0%	Kilómetro	5,000	100	100.00
56	Automatizacion Del Sistema De Agua Potable Y Rehabilitacion De Tanque De 50m3 En Localidad Bellavista	CHH00130300 226620	194,593	0.3%	-	0.0%	Sistema	150	100	-
57	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calles 58 Entre C. Laureles Y C. Diana Laura Riojas Col Vistas Cerro Grande	CHH00130300 227448	450,212	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	350	100	-
58	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico C. 76 1/2 Entre Nva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	CHH12130100 004442	260,782	0.4%	260,782	0.4%	Metros Cuadrados	1,056	100	100.00
59	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 56 Entre Nueva España Y Abetos Col Vistas Cerro Grande	CHH13130200 133728	280,923	0.4%	280,923	0.4%	M2, Concreto hidráulico	63	100	100.00
60	Pavimnetación Con Concreto Hidraulico Ubicado En Calle 29 De Junio Entre 3 De Abril Y Calle 110 Col Martin Lopez	CHH00130300 226597	952,229	1.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	176	100	-
61	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre 45 Y 51 Col Lealtad	CHH11130100 072918	900,824	1.4%	900,824	1.4%	M2, Concreto hidráulico	3,306	100	10.00
62	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En C. Justiniani Entre Lateral Pacheco Y Parcial 43 Col Lealtad	CHH00130300 226406	333,726	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	-
63	Construccion De Aprisco En Ejido Alamillo De Baylon	CHH00130300 226960	430,861	0.7%	-	0.0%	aprisco	150	100	-
64	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Batalla De Veracruz Entre 82 Y 84 Col Cerro Prieto	CHH11130100 063354	188,680	0.3%	188,680	0.3%	M2, Concreto hidráulico	675	100	100.00
65	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Prolong Heroico Colegio Militar Entre Parcial Monte Libio Y Parcial Monte Alban Ampl Nuevo Triunfo	CHH11130100 074578	879,264	1.3%	879,264	1.3%	M2, Concreto hidráulico	3,339	100	100.00
66	Construccion De Aprisco En Rancho Ojo Laguna	CHH00130300 226962	447,427	0.7%	134,228	0.2%	aprisco	300	100	35.00
67	Diminuir Las Alergias Producidas Por El Polvo Y Dar Fluidez Al Trafico En Horas Pico	CHH00130300 226411	70,420	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	330	100	-
68	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ponce De Leon Entre Parcial Buenavista Y Priv Calle Valleno Col Valle De La Madrid	CHH11130100 074434	703,522	1.1%	703,522	1.1%	M2, Concreto hidráulico	2,414	100	100.00
69	Ampliacion De Red Electrica En Col Nuevas Delicias	CHH13130200 134536	335,465	0.5%	311,533	0.5%	Poste	29	100	98.00
70	Ampliacion De Vado En Ejido Corral De Piedra	CHH00130300 227589	449,294	0.7%	424,582	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
71	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En C Mina Navegantes Entre C Mina Huayapan Y C Mina Corralitos En C Ol Porvenir	CHH00130300 226407	222,045	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,486,445	101.5%	53,838,912	82.2%		#####		
72	Construccion De Aula Y Servivios Sanitarios En Telebachilleres 8613 Col Nuevo Delicias	CHH00130300 226934	467,799	0.7%	333,072	0.5%	Aula	350	100	80.00
73	Ampliacion De Camino De Ehido Elcharco Tramo Carr Chihuahua - Cuauhtemoc	CHH13130200 134584	3,551,525	5.4%	3,551,525	5.4%	Kilómetro	500	100	100.00
74	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Priv Cerro Del Pino Entre Mohinora Y Cerro De La Cruz Col Cerro Prieto	CHH11130100 063233	110,485	0.2%	110,485	0.2%	M2, Concreto hidráulico	373	100	100.00
75	Construccion De Aprisco En Ejido Guadalupe	CHH11130100 074852	262,310	0.4%	262,310	0.4%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
76	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Huyupan Entre Parcial Del Pilar Y Mina Dolores Col El Porvenir	CHH00130300 194379	267,968	0.4%	267,968	0.4%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
77	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Teporaca Entre Plan De Ayala Y Tope Col Madera 65	CHH11130100 073584	123,895	0.2%	123,895	0.2%	M2, Concreto hidráulico	473	100	100.00
78	Construcción De Puente Vehicular En Arroyo El Borrado En La Localidad El Charco	CHH00130300 226940	265,676	0.4%	265,676	0.4%	Puente	500	100	100.00
79	Construccion De Aprisco Ejido Soto	CHH11130100 062587	356,682	0.5%	356,682	0.5%	Establo/Aprisco	1	100	100.00
80	Construccion De Aprisco En Ejido El Coyamito	CHH00130300 226412	447,427	0.7%	-	0.0%	Obra	80	100	-
81	Rehabilitacion De Pila Para Agua Potable En Col Ocampo	CHH13130200 134547	110,445	0.2%	106,789	0.2%	OBRA	139	100	99.00
82	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Avelina Gallegos Entre Calle 25 Y 27 Col 3 De Mayo	CHH13130100 001113	495,276	0.8%	495,276	0.8%	M2, Concreto hidráulico	1,972	100	100.00
83	Construccion De Clinica En Col Vistas Cerro Grande En Calle 70 Y Av Nueva España	CHH12130100 004716	13,288,013	20.3%	13,288,013	20.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	100.00
84	Construccion De Red Distribucion Electrica En Col Secretaria De La Marina li	CHH00130300 179031	1,496,371	2.3%	1,496,371	2.3%	Poste	350	100	100.00
85	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre Centauro Del Norte E Insurgentes Col Morelos	CHH11130100 073647	63,159	0.1%	63,159	0.1%	M2, Concreto hidráulico	255	100	100.00
86	Pavimnetacion Con Concreto Hidraulico En Calle 120 Entre Priv De Cananea Y Fidel Velazquez Col Esperanza	CHH00130300 226615	191,034	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	116	100	-
87	Rehabilitacion De Camino Rural Con Vado En Ejido Cumbres De Majalca	CHH12130100 004631	81,980	0.1%	81,980	0.1%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
88	Construccion De 45 Viviendas Del Programa Sumar Zona Urbana	CHH11130100 062511	3,010,606	4.6%	3,010,606	4.6%	Vivienda	45	100	100.00
89	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina Los Angeles Entre Priv Mina San Agustin Y Mina Los Arrieros Col Porvenir	CHH00130300 226601	262,024	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	120	100	-
90	Trabajos De Automatizacion De Sistema Y Adecucion De Tanque Regularizacion En La Comunidad La Casita	CHH00130300 226618	150,587	0.2%	-	0.0%	Sistema	300	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,486,445	101.5%	53,838,912	82.2%		#####		
91	Ampliacion De Red Electrica En Ejido Ocampo Sector 2	CHH13130200 134529	201,495	0.3%	201,495	0.3%	Poste	23	100	100.00
92	Construccion De Jardin De Niños Ejido El Sauz	CHH12130100 004546	1,526,247	2.3%	1,526,247	2.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,148,690	116.6%	20,148,690	116.6%		530,445		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Crucero De Avenida Solidaridad Y Calle 3a Ote De Col. Carmen Serdan (Suministro De Cemento,Flete, Maquila Y Laboratorio)	CHH00130300 186981	274,487	1.6%	274,487	1.6%	M2, Concreto hidráulico	1,702	100	100.00
2	Construccion Del Anfiteatro Municipal	CHH00130300 181081	461,983	2.7%	461,983	2.7%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	80,000	100	100.00
3	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Jose Reyes Baeza De Col. Santa Gertrudis	CHH00130300 180606	342,273	2.0%	342,273	2.0%	Obra	1,602	100	100.00
4	Pavimentacion En Calle 5a Entre Avenida 2a Y Dren De Col. Terrazas	CHH00130300 180676	1,290,806	7.5%	1,290,806	7.5%	M2, Concreto hidráulico	255	100	100.00
5	Construccion De Camino Rural En Modulo De Riego 4 De Colonia Revolucion A Colonia Terrazas	CHH13130200 150118	2,395,368	13.9%	2,395,368	13.9%	Kilómetros	10,000	100	100.00
6	Construccion De Dren Pluvial En Col. Abraham Gonzalez La Quemada	CHH13130100 014725	665,610	3.9%	665,610	3.9%	Subcolector	2,000	100	100.00
7	Alumbrado Publico En Camino Rural De Col. Terrazas A Col. Revolucion	CHH00130300 187162	807,258	4.7%	807,258	4.7%	Luminaria	10,000	100	100.00
8	Pavimentacion En Calle Lazaro Cardenas Entre Avenida Emiliano Zapata Y Limite De La Col. Abraham Gonzalez La Quemada	CHH00130300 181033	470,037	2.7%	470,037	2.7%	Metro Cuadrado	1,552	100	100.00
9	Pavimentacion Avenida Ricardo Flores Magon Entre Avenida 5a Y 24 De Febrero De Colonia Loma De Perez	CHH10130200 139496	271,648	1.6%	271,648	1.6%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
10	Aportacion Municipal Para La Construccion De Vivienda Del Programa Tu Casa En Col. Abraham Gonzalez,Ejido El Diez, Terrazas,Cuatro Vientos, El Hachazo, Ind. Sur, El Cuervo Y La Merced	CHH13130100 015539	1,961,515	11.4%	1,961,515	11.4%	Acción	127,211	100	100.00
11	Construccion De Anfiteatro En Colonia Campesina	CHH10130200 146059	1,002,484	5.8%	1,002,484	5.8%	Metros Cuadrados, Anfiteatro	455	100	100.00
12	Construccion De Techumbre Metalica De 13 X 28 Metros En Jardin De Niños Rafaela Suarez	CHH12130200 136882	414,859	2.4%	414,859	2.4%	Metros Cuadrados, Cancha	1,602	100	100.00
13	Pavimentacion En Calle 27 Sur Entre Avenida 18 Sur Y Santo Niño De Colonia Santo Niño	CHH10130200 139535	499,417	2.9%	499,417	2.9%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
14	Pavimentacion De Calle Indira Ghandi Entre Jorge Washington Y Jose Marti De Colonia Solidaridad	CHH10130200 139543	445,036	2.6%	445,036	2.6%	M2, Concreto asfáltico	164	100	100.00
15	Construccion De Canchas De Usos Multiples, Dos Modulos De Gradas En Esc. Primaria Glorias Del Deporte En Fracc. Cumbres Del Deporte	CHH00130400 254155	171,584	1.0%	171,584	1.0%	Obra	1,602	100	100.00
16	Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Escuela Secundaria 100 De Las Torres	CHH13130100 015137	558,181	3.2%	558,181	3.2%	Metros Cuadrados, Aulas	1,602	100	100.00
17	Construccion De Dos Aulas De 6 X 8 Mts. De Estructura 751 En Telebachillerato De Col. Campesina	CHH13130100 014926	566,432	3.3%	566,432	3.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1,602	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,148,690	116.6%	20,148,690	116.6%		530,445		
18	Construccion De Camino Rural De Las Moras Entre Carretera Federal Y Prolongacion De Avenida Plutarco Elias Calles	CHH13130200 151641	3,382,594	19.6%	3,382,594	19.6%	Kilómetros	10,000	100	100.00
19	Pavimentacion Avenida 24 De Febrero Entre Avenida 4a Y Ricardo Flores Magon De Colonia Loma De Perez	CHH10130200 139480	660,392	3.8%	660,392	3.8%	M2, Concreto hidráulico	127,211	100	-
20	Construccion De Comedor En Telesecundaria 6158 De Col. Revolucion	CHH00130300 180996	330,746	1.9%	330,746	1.9%	Obra	1,602	100	100.00
21	Pavimentacion En Avenida 15 Oriente Entre Calle 20 Y 22 Oriente De Colonia Laderas Del Norte	CHH10130200 145958	1,363,931	7.9%	1,363,931	7.9%	M2, Concreto asfáltico	10,000	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Crucero De Calle 7a. Norte Y Vias Del Ferrocarril (Servicio De Flete, Maquila Y Suministro De Cemento Gris)	CHH12130200 136902	201,576	1.2%	201,576	1.2%	Tonelada	127,211	100	100.00
23	Construccion De Dispensario Medico En Colonia Solidaridad	CHH00130300 180759	553,162	3.2%	553,162	3.2%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	8,600	100	100.00
24	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Pablo Neruda En Col. Independencia	CHH13130100 015057	410,442	2.4%	410,442	2.4%	Metros Cuadrados, Desayunador	1,602	100	100.00
25	Pavimentacion En Avenida Los Naranjos Entre Avenida Las Torres Y Calle 2a De Col. Campesina	CHH00130300 187105	341,588	2.0%	341,588	2.0%	Metros Cuadrados	2,320	100	100.00
26	Pavimentacion En Avenida El Salvador Entre Calle Chile Y Costa Rica De Col. Desarrollo Urbano	CHH10130200 138133	305,281	1.8%	305,281	1.8%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,035,526	90.0%	1,035,526	90.0%		2,900		
1	3500 M2 De Encementado Calle Matias Portillo	CHH00130200 147743	383,816	33.4%	383,816	33.4%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	100.00
2	1 Km De Construcción De Riego De Sello En La Laborcita De San Javier	CHH00130200 147894	291,824	25.4%	291,824	25.4%	Kilómetro	900	100	100.00
3	3,500 M2 De Encementado En La Paz	CHH00130200 147783	359,886	31.3%	359,886	31.3%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			440,592	0.4%	440,592	0.4%		230		
1	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Nueva Generacion De Guachochi	CHH00130400 230784	190,592	0.2%	190,592	0.2%	Metros Lineales	30	100	100.00
2	Adquisición Y Suministro De 100 Toneladas De Fertilizante Orgánico En Apoyo A La Producción Rural	CHH00130300 224183	250,000	0.2%	250,000	0.2%	Tonelada	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,084,750	100.0%	14,084,750	100.0%		1,453,000		
1	Pav. C. 27 De Septiembre	CHH00130400 266460	901,100	6.4%	901,100	6.4%	Obra	50,000	100	100.00
2	Pav. C. 8 De Mayo	CHH13130200 163747	142,790	1.0%	142,790	1.0%	Obra	50,000	100	100.00
3	Pav. C. Apalaches	CHH13130200 163557	190,075	1.3%	190,075	1.3%	Obra	50,000	100	100.00
4	Pav. C. Front. Sonoita	CHH13130200 163465	270,885	1.9%	270,885	1.9%	Obra	50,000	100	100.00
5	Pav. C. Martires 3 De Mayo	CHH00130400 266321	634,143	4.5%	634,143	4.5%	Obra	50,000	100	100.00
6	Pav. C. Candelilla	CHH13130200 163935	108,080	0.8%	108,080	0.8%	Obra	50,000	100	100.00
7	Centro Comunitario Col. Héroes De La Revolucion	CHH00130300 219885	821,965	5.8%	821,965	5.8%	Obra	80,000	100	100.00
8	Pav. C. Sierra Azul	CHH13130200 163429	210,526	1.5%	210,526	1.5%	Obra	50,000	100	100.00
9	Pav. C. Lucha Agraria	CHH00130400 266358	235,000	1.7%	235,000	1.7%	Obra	50,000	100	100.00
10	Pav. C. Lucrecia Toriz	CHH00130400 266409	130,000	0.9%	130,000	0.9%	Obra	50,000	100	100.00
11	Pav. C. Adolfo Ruiz Cortinez	CHH13130200 163970	167,219	1.2%	167,219	1.2%	Obra	50,000	100	100.00
12	Puente Peatonal Solidaridad	CHH13130100 110268	61,779	0.4%	61,779	0.4%	Metros Lineales	30,000	100	100.00
13	Pav. C. Priv. Encino	CHH13130200 163367	111,240	0.8%	111,240	0.8%	Obra	30,000	100	100.00
14	Diversos Gastos	CHH13130100 110181	422,725	3.0%	422,725	3.0%	Acción	120,000	100	100.00
15	Pav. C. Merida	CHH00130400 266266	894,075	6.3%	894,075	6.3%	Obra	50,000	100	100.00
16	Pav. C. Rio Fuerte	CHH13130200 163260	204,566	1.5%	204,566	1.5%	Obra	50,000	100	100.00
17	Pav. C. Cardenal	CHH13130200 163951	221,155	1.6%	221,155	1.6%	Obra	50,000	100	100.00
18	Pav. C. Arroz	CHH13130200 163506	203,005	1.4%	203,005	1.4%	Obra	50,000	100	100.00
19	Pav. C. Arroyo Del Potrero	CHH13130200 162533	697,416	5.0%	697,416	5.0%	Obra	50,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,084,750	100.0%	14,084,750	100.0%		1,453,000		
20	Aportación Municipal Rep 2013	CHH00130300 219845	1,948,881	13.8%	1,948,881	13.8%	Acción	120,000	100	100.00
21	Pav. C. Poetas	CHH13130200 163322	485,445	3.4%	485,445	3.4%	Obra	50,000	100	100.00
22	Pav. C. Palma	CHH13130200 163699	250,856	1.8%	250,856	1.8%	Obra	50,000	100	100.00
23	Pav. C. De Las Rosas	CHH13130200 163792	139,616	1.0%	139,616	1.0%	Obra	50,000	100	100.00
24	Camino A Las Animas 2013	CHH13130100 110190	593,788	4.2%	593,788	4.2%	Kilómetros	1,000	100	100.00
25	Aportación Municipal Hábitat 2013	CHH00130300 219800	2,242,729	15.9%	2,242,729	15.9%	Acción	120,000	100	100.00
26	Puente Tule De Enmedio 2013	CHH13130100 110247	741,360	5.3%	741,360	5.3%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1,000	100	100.00
27	Electrificación Ejido Cordero	CHH00130300 219938	814,854	5.8%	814,854	5.8%	Obra	1,000	100	100.00
28	Pav. C. Arte Y Cultura	CHH13130200 163634	239,478	1.7%	239,478	1.7%	Obra	50,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			499,001	20.7%	499,001	20.7%		4,300		
1	Encementado De Calle Vicente Guerrero	CHH00130400 231653	345,906	14.3%	345,906	14.3%	Metro Cuadrado	4,300	100	100.00
2	Encementado De Calle Guillermo Prieto	CHH00130400 231669	153,095	6.3%	153,095	6.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			415,960	10.1%	415,960	10.1%		1,300		
1	Rehabilitacion De Aula 24	CHH00130400 261100	34,203	0.8%	34,203	0.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
2	Baños Inteligentes Esc Porfirio Talamantes	CHH00130400 261053	349,364	8.5%	349,364	8.5%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
3	Instalacion Aires Esc Sec Tec 24	CHH00130400 260970	32,393	0.8%	32,393	0.8%	Pieza	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
1	Alumbrado Publico Col. Azteca	CHH00130400 233922	13,250,713	7.9%	12,894,951	7.7%	Luminaria	20,000	100	97.32
2	Pavimentacion Calle Arandano	CHH12130100 006516	1,943	0.0%	1,943	0.0%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
3	Pavimentacion De Calle Lampazos (Arteaga Y Altamirano)	CHH08130200 155956	344,151	0.2%	344,151	0.2%	Metros Cuadrados	234	100	97.00
4	Pav. Circuito Esmeralda-C. Del 57	CHH00130400 236001	508,616	0.3%	508,616	0.3%	Metro Cuadrado	175	100	40.00
5	Pavimentacion C. Esperanza Reyes Sum. De Concreto	CHH00130300 183850	623,925	0.4%	592,845	0.4%	Metro cúbico	225	89	95.02
6	Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex	CHH13130200 161328	3,608,850	2.2%	3,608,849	2.2%	Metros Cuadrados	364	100	100.00
7	Pavimentacion C. Isla Jasou Sum. De Concreto	CHH00130300 183917	158,306	0.1%	150,128	0.1%	Metro cúbico	60	95	95.00
8	Estudio De Mecanica De Suelo De La Cto. Piquito-Jose Maria Morelos	CHH00130400 234049	17,705	0.0%	17,676	0.0%	Estudio	1	100	100.00
9	Pav. C. General Treviño	CHH13130200 149582	265,150	0.2%	263,776	0.2%	Metros Cuadrados	9,467	100	99.48
10	Material Para Impermeabilizcion	CHH12130100 007131	431,807	0.3%	431,807	0.3%	Persona	1,380	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Primera (Calle Isla San Esteban)	CHH12130100 006469	247,713	0.1%	247,713	0.1%	Metros Cuadrados	737	100	100.00
12	Agua En Pipas	CHH00130400 233909	1,545,000	0.9%	888,351	0.5%	Metros Cúbicos	11,780	100	57.50
13	Pav. C. Benjamin Franklin Sum. De Concreto	CHH00130400 234750	61,103	0.0%	61,103	0.0%	Metro cúbico	450	100	100.00
14	Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Mesa Central-Aurora Escobar)	CHH13130200 155499	302,892	0.2%	246,298	0.1%	Metros Cuadrados	284	100	81.32
15	Pavimentacion De C. Jose Maria Morelos	CHH00130400 233967	905,610	0.5%	781,756	0.5%	Metros Cuadrados	27,510	100	86.32
16	Pavimentacion De La Calle Lucas Juarez	CHH00130300 185257	856,940	0.5%	856,940	0.5%	Metro Cuadrado	190	32	100.00
17	Limpieza De Fosas Septicas	CHH00130300 184016	169,830	0.1%	169,830	0.1%	Letrina, Metros Cúbicos	20	100	100.00
18	Rehabilitacion De Prim. Federal Apostoles De Agrarismo	CHH00130400 243338	332,235	0.2%	330,613	0.2%	Metros Cuadrados	750	100	99.51
19	Pav. C. Huejotzingo	CHH00130400 236024	755,492	0.5%	755,492	0.5%	Metros Cuadrados	336	100	68.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
20	Pavimentacion C. Isla Mandano	CHH13130200 155332	862,907	0.5%	862,907	0.5%	Metros Cuadrados	964	100	100.00
21	Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Mesa Central-Aurora Escobar) Sum. De Concreto	CHH00130300 183910	182,245	0.1%	166,223	0.1%	Metro cúbico	155	91	91.21
22	Estudio Ded Mecanica De Suelo De La C. Alumbre	CHH00130400 234061	15,140	0.0%	15,115	0.0%	Estudio	1	100	100.00
23	Pav. C. Cananea	CHH00130400 235863	575,253	0.3%	575,253	0.3%	Metros Cuadrados	264	100	64.00
24	Pavimentacion De C. Gral. Felipe Barriozabal	CHH00130300 183970	1,399,013	0.8%	1,399,012	0.8%	Metro Cuadrado	276	30	100.00
25	Pav. De C. Maples Arce	CHH00130400 235848	15,003	0.0%	15,003	0.0%	Metros Cuadrados	169	100	0.05
26	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Fray Esteban De Perea	CHH00130400 234090	16,903	0.0%	12,972	0.0%	Estudio	1	100	76.74
27	Pavimentacion Calle Torento	CHH12130100 006599	609,435	0.4%	609,435	0.4%	Metros Cuadrados	6,574	100	100.00
28	Pavimentacion De Priv. De Hermosillo	CHH11130100 007285	44,157	0.0%	44,157	0.0%	Metros Cuadrados	366	100	100.00
29	Pav. Par Vial Granito Y Cemento Tramo Km. 1 Mas 160 Al Km. 2 Mas 522 Mas Perif Camino Real	CHH00130300 183820	10,000,000	6.0%	10,000,000	6.0%	Kilómetro	1,000,000	70	100.00
30	Pav. C. Isla Tiburon	CHH00130400 265795	318,462	0.2%	123,539	0.1%	Metros Cuadrados	41	100	38.79
31	Pav. De C. Vainilla	CHH00130400 235871	422,464	0.3%	422,464	0.3%	Metros Cuadrados	194	100	38.00
32	Pavimentacion De C. Morera	CHH00130300 184274	544,084	0.3%	544,084	0.3%	Metro Cuadrado	45	39	100.00
33	Pavimentacion De C. Gral. Orestes Pereyra	CHH00130300 183947	3,842,641	2.3%	3,263,484	1.9%	Metro Cuadrado	175	33	84.93
34	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Emiliano Zapata	CHH00130300 183980	1,058,391	0.6%	1,058,180	0.6%	Metro Cuadrado	360	85	100.00
35	Pavimentacion Artículo 27	CHH00130400 265687	1,274,079	0.8%	1,252,432	0.7%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
36	Pavimentacion C. Isla Creta Sum. De Concreto	CHH00130300 183913	203,077	0.1%	193,423	0.1%	Metro cúbico	85	95	95.25
37	Levantamiento Topografico Y Proyecto De Calle	CHH12130100 007250	250,456	0.1%	250,456	0.1%	Lote	1	100	100.00
38	Pavimentacion De C. Copala	CHH00130300 183976	2,243,758	1.3%	2,234,466	1.3%	Metro Cuadrado	90	2	99.59

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
39	Pav. C. Caballero Aguila	CHH00130300 184643	1,046,356	0.6%	906,266	0.5%	Metro Cuadrado	48	0	86.61
40	Pav. C. Cananea	CHH00130300 184690	330,409	0.2%	284,052	0.2%	Metro Cuadrado	4	29	85.97
41	Construccion De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez	CHH10130100 007368	26,842	0.0%	26,842	0.0%	Obra	1	100	100.00
42	Pavimentacion C. Isla Creta	CHH13130200 155521	270,328	0.2%	232,710	0.1%	Metros Cuadrados	311	100	86.08
43	Material Para Construccion De Barda O Muro	CHH00130300 183999	674,747	0.4%	330,918	0.2%	Persona	588	27	49.04
44	Pav. C. Espinaca	CHH00130400 265845	557,664	0.3%	212,675	0.1%	Metros Cuadrados	105	100	38.14
45	Pav C. Isla Tazmania Sum. De Concreto	CHH00130400 243540	145,953	0.1%	130,303	0.1%	Metro cúbico	300	100	89.28
46	Pavimentacion De C. Isla Sumatra	CHH00130300 185278	849,532	0.5%	849,532	0.5%	Metro Cuadrado	35	39	93.00
47	Pavimentacion Calle Luis Cardenas Duran	CHH12130100 006533	2,459,885	1.5%	2,459,885	1.5%	Metros Cuadrados	7,269	100	100.00
48	Pavimentacion De Par Vial Granito-Cemento	CHH00130400 234017	6,000,000	3.6%	5,787,843	3.5%	Kilómetros	1,000,000	100	96.46
49	Estudio Calle Caballero Aguila	CHH00130400 235893	34,897	0.0%	34,734	0.0%	Estudio	1	100	100.00
50	Estudio De Mecanica De Suelo De Col. La C. Año 1659 Norte	CHH00130400 234074	16,752	0.0%	12,856	0.0%	Estudio	1	100	76.74
51	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Olivia Espinoza Bermudez	CHH00130400 234346	66,527	0.0%	51,058	0.0%	Estudio	1	100	76.75
52	Estudio Calle Francisco Tzitza	CHH00130400 235905	17,050	0.0%	16,970	0.0%	Estudio	1	100	100.00
53	Pav. C. Puerto Aventura	CHH00130300 183812	245,375	0.1%	206,928	0.1%	Metro Cuadrado	450	45	84.33
54	Pav. C. Tierra Blanca Sum. De Concreto	CHH00130300 183804	81,033	0.0%	75,946	0.0%	Metro cúbico	200	93	93.72
55	Pav. De C. Pecadilla	CHH00130400 236078	723,052	0.4%	723,052	0.4%	Metros Cuadrados	279	100	35.00
56	Pav. C. Ejido Galeana	CHH13130200 149512	105,089	0.1%	105,085	0.1%	Metros Cuadrados	6,599	100	100.00
57	Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Riberas Del Bravo	CHH07130200 155902	7,920	0.0%	7,919	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
58	Pav. Priv. Lazaro Cardenas	CHH00130400 234474	608,613	0.4%	216,750	0.1%	Metros Cuadrados	130	100	35.61
59	Construccion De Salon De Usos Multiples	CHH00130400 265733	264,000	0.2%	225,256	0.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
60	Material Para Construccion De Barda O Muro	CHH12130200 156131	500,311	0.3%	500,311	0.3%	Lote	50	100	60.00
61	Supervision Externa En La Construccion De Puente Plutarco Elias Calles	CHH00130400 235931	628,338	0.4%	628,338	0.4%	Informe	1	100	58.00
62	Suministro De Tinacos	CHH00130300 184011	541,125	0.3%	541,125	0.3%	Tinaco	1,000	100	100.00
63	Pavimentacion C. Copala	CHH00130300 185332	2,774,343	1.7%	2,774,343	1.7%	Metro Cuadrado	555	30	98.00
64	Pavimentacion C. Isla Martinica	CHH13130200 155404	723,777	0.4%	671,286	0.4%	Metros Cuadrados	616	100	92.75
65	Pavimentacion C. Pedernal	CHH13130200 155443	362,851	0.2%	362,851	0.2%	Metros Cuadrados	495	100	100.00
66	Pav. C Año 1659 Sur	CHH00130400 234399	767,226	0.5%	281,831	0.2%	Metros Cuadrados	138	100	36.73
67	Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez	CHH10130100 007298	76,864	0.0%	76,864	0.0%	Metros Cuadrados	440	100	55.00
68	Material Para Construccion (Block)	CHH12130200 156146	1,053,204	0.6%	1,053,204	0.6%	Lote	60	100	100.00
69	Pavimentacion De Circuito Enriquez Hernandez Gral Juan Fco. Murguia	CHH00130400 233996	1,413,796	0.8%	1,406,523	0.8%	Metros Cuadrados	165	100	99.49
70	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Angel Carbajal	CHH00130400 234031	14,923	0.0%	14,898	0.0%	Estudio	1	100	100.00
71	Material Para Construccion De Cuarto	CHH00130300 183997	3,252,820	1.9%	1,830,143	1.1%	Persona	880	28	56.26
72	Agua En Pipas	CHH00130400 236053	458,608	0.3%	458,608	0.3%	Metro cúbico	12,000	100	100.00
73	Pavimentacion De Calle Flor De Mayo	CHH12130200 152751	541,339	0.3%	541,339	0.3%	Metros Cuadrados	2,524	100	100.00
74	Pavimetacion C. Ejido De Los Arcos Sum. De Concreto	CHH00130300 183903	230,578	0.1%	206,560	0.1%	Metro cúbico	150	89	89.58
75	Pav. De Circuito Hortencia-Miraflores	CHH00130400 234586	1,149,065	0.7%	428,810	0.3%	Metros Cuadrados	300	100	37.32
76	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Hujotzingo	CHH00130400 234044	65,188	0.0%	65,081	0.0%	Estudio	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
77	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Constitucion Mexicana	CHH13130200 155179	1,143,979	0.7%	1,136,609	0.7%	Metros Cuadrados	141	100	100.00
78	Pavimentacion C. Mayos	CHH13130200 155455	319,040	0.2%	319,040	0.2%	Metros Cuadrados	516	100	100.00
79	Pavimentacion De La Calle Francisco Javier	CHH12130100 006493	81,608	0.0%	81,608	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	100.00
80	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Lazaro Cardenas	CHH00130300 183988	1,487,696	0.9%	1,487,696	0.9%	Metro Cuadrado	250	65	100.00
81	Pav. C. Angel Carbajal	CHH00130400 234491	865,960	0.5%	12,376	0.0%	Metros Cuadrados	156	100	1.43
82	Pavimentacion C. Zihuatanejo	CHH13130200 155291	1,219,837	0.7%	1,182,150	0.7%	Metros Cuadrados	876	100	96.91
83	Pavimentacion Calle 23 Provincias	CHH12130100 006846	1,570,670	0.9%	1,570,670	0.9%	Metros Cuadrados	2,865	100	100.00
84	Material Para Construccion	CHH00130300 184007	904,835	0.5%	904,834	0.5%	Persona	6,624	98	100.00
85	Pav. De C. Agua Prieta	CHH00130400 234541	513,789	0.3%	205,455	0.1%	Metros Cuadrados	80	100	40.00
86	Material Para Impermeabilizacion	CHH00130300 184004	3,683,495	2.2%	3,683,495	2.2%	Persona	6,616	47	100.00
87	Pav. De Circuito Tabasco-Jacintos-Veracruz	CHH00130400 236084	819,243	0.5%	819,243	0.5%	Metros Cuadrados	347	100	94.00
88	Material Para Construccion De Baño	CHH12130100 007121	959,333	0.6%	959,333	0.6%	Persona	38	100	99.00
89	Techos	CHH00130400 235019	2,085,486	1.2%	2,085,426	1.2%	Vivienda	800	100	100.00
90	Pav. .C Isla Tortuga	CHH00130400 265815	419,326	0.3%	160,080	0.1%	Metros Cuadrados	64	100	38.18
91	Pav. De Circuito Baja California-C. Ignacio Mejia	CHH00130400 236042	775,094	0.5%	775,094	0.5%	Metros Cuadrados	474	100	37.00
92	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Ignacio Manuel Altamirano	CHH12130100 007189	135,870	0.1%	135,870	0.1%	Metros Cuadrados	396	100	100.00
93	Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Unidad Radiologica)	CHH00130300 184261	5,378,909	3.2%	5,378,909	3.2%	Equipo	25,000	100	100.00
94	Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Aurora Escobar-Olivia Espinoza)	CHH13130200 155540	281,342	0.2%	226,388	0.1%	Metros Cuadrados	246	100	80.47
95	Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal Hombres De La Reforma	CHH07130200 155880	9,550	0.0%	9,550	0.0%	Metros Cuadrados	41	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
96	Pavimentacion C. Pedernal Sum. De Concreto	CHH00130300 183896	279,387	0.2%	279,387	0.2%	Metro cúbico	80	95	100.00
97	Pavimentacion De Priv. Primera	CHH12130100 006504	2,686	0.0%	2,686	0.0%	Metros Cuadrados	205	100	100.00
98	Mejoramiento De Vivienda	CHH08130200 152684	2,716,046	1.6%	2,716,046	1.6%	Vivienda	1,380	100	100.00
99	Pav. De C. Pueblo Nuevo	CHH00130400 234573	1,451,134	0.9%	544,090	0.3%	Metros Cuadrados	170	100	37.49
100	Pavimentacion C. Isla Jasou	CHH13130200 155530	287,339	0.2%	264,860	0.2%	Metros Cuadrados	257	100	92.18
101	Equipamiento Para Centros Municipales De Bienestar Infantil	CHH10130200 151554	1,390,518	0.8%	1,390,518	0.8%	Lote	1	100	100.00
102	Pavimentacion De C. Gral. Calendario Cervantes	CHH00130300 183966	1,647,537	1.0%	1,647,536	1.0%	Metro Cuadrado	96	36	100.00
103	Pavimentacion De C. Gral Manuel Marin Azeitia	CHH00130300 183931	3,203,146	1.9%	2,576,050	1.5%	Metro Cuadrado	440	33	80.42
104	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Agua Prieta	CHH00130400 234037	9,205	0.0%	9,189	0.0%	Estudio	1	100	100.00
105	Estudio De Mecanica De Suelo De Col. C. Con Juan	CHH00130400 234065	17,617	0.0%	13,520	0.0%	Estudio	1	100	76.74
106	Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1659-Año 1668)	CHH13130200 155354	532,251	0.3%	530,326	0.3%	Metros Cuadrados	527	100	99.64
107	Pav. De Circuito Tabasco-Jacintos-Veracruz	CHH00130400 236011	23,394	0.0%	23,394	0.0%	Metros Cuadrados	347	100	0.02
108	Pav. C. Francisco Tzitzta	CHH00130300 184676	493,274	0.3%	416,108	0.2%	Metro Cuadrado	21	27	84.36
109	Pavimentacion De C. Gral Eugenio Aguilar	CHH00130300 183969	1,770,536	1.1%	1,525,454	0.9%	Metro Cuadrado	285	31	86.16
110	Pavimentacion De C. Privada Juan Balderas	CHH00130300 186299	23,009	0.0%	23,009	0.0%	Metro Cuadrado	28	100	100.00
111	Pavimentacion Calle Año 1659 (C. Fray Juan Talaban/ C. Custodio De La Rep.)	CHH12130100 006986	596,609	0.4%	596,609	0.4%	Metros Cuadrados	1,429	100	100.00
112	Pav. De C. Alumbre	CHH00130400 265868	740,446	0.4%	11,857	0.0%	Metros Cuadrados	152	100	1.60
113	Pavimentacion Calle Rosa De Castilla	CHH12130100 006719	146,267	0.1%	146,267	0.1%	Metros Cuadrados	26	100	100.00
114	Pavimentacion C. Margarita Muñoz (Aurora Escobar-Olivia Espinoza) Sum. De Concreto	CHH00130300 183922	157,516	0.1%	143,240	0.1%	Metro cúbico	140	91	91.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
115	Pavimentacion De C. Priv. Francisco I. Madero	CHH12130200 156085	1,424,905	0.9%	1,424,905	0.9%	Metros Cuadrados	408	100	100.00
116	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Maples Arce	CHH00130400 234034	23,333	0.0%	23,295	0.0%	Estudio	1	100	100.00
117	Pav. Calle Olivia Espinoza Bermudez	CHH00130400 235987	818,655	0.5%	818,655	0.5%	Metros Cuadrados	349	100	44.00
118	Pav. C. Isla Tazmania	CHH13130200 149594	178,991	0.1%	166,455	0.1%	Metros Cuadrados	5,604	100	93.00
119	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Mayos	CHH00130400 234055	19,741	0.0%	19,708	0.0%	Estudio	1	100	100.00
120	Material Para Construccin De Cuarto	CHH12130200 156117	1,087,708	0.6%	1,087,708	0.6%	Lote	93	100	71.00
121	Evaluacion Y Seguimiento De Proyectos Celdas Fotovoltaicas	CHH12130100 007228	23,294	0.0%	23,294	0.0%	Lote	1	100	100.00
122	Pavimentacion De C. Margarito Luna	CHH00130400 233985	940,770	0.6%	710,332	0.4%	Metros Cuadrados	80	100	75.50
123	Pavimentacion C. Isla Martinica Sum. De Concreto	CHH00130300 183887	139,342	0.1%	128,976	0.1%	Metro cúbico	70	93	93.00
124	Construccion De Unidad Radiologico Y Ampliacion De Centro Comunitario	CHH10130100 007312	1,164,072	0.7%	1,164,072	0.7%	Obra	1	100	100.00
125	Construccion De Banquetas	CHH13130200 155105	1,309,678	0.8%	1,309,677	0.8%	Metros Cuadrados	1,690	100	100.00
126	Pav. De C. Maples Arce	CHH00130400 235926	361,423	0.2%	361,423	0.2%	Metros Cuadrados	169	100	52.00
127	Construccion De Domo En Esc. Prim. Fed. Pedro Zaragoza Vizcarra	CHH12130200 156055	1,074,457	0.6%	1,074,457	0.6%	Metros Cuadrados	430	100	100.00
128	Pavimentacion De Calle Ayutla Sum. De Concreto	CHH11130200 152571	246,461	0.1%	246,461	0.1%	Metro cúbico	192	100	94.00
129	Alumbrado Publico En Col. Olivia Espinoza	CHH00130400 233944	3,421,276	2.0%	3,421,193	2.0%	Luminaria	10,000	100	100.00
130	Pavimentacion De C. Copala	CHH00130300 185314	3,317,381	2.0%	3,317,381	2.0%	Metro Cuadrado	450	40	95.00
131	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Pera	CHH00130400 234069	37,105	0.0%	28,477	0.0%	Estudio	1	100	76.75
132	Pavimentacion C. Sodio Sum. De Concreto	CHH00130300 183907	70,597	0.0%	70,596	0.0%	Metro cúbico	155	91	100.00
133	Pav. C Don Juan	CHH00130400 235837	295,829	0.2%	295,829	0.2%	Metros Cuadrados	189	100	37.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
134	Pav. C. Angel Trias	CHH13130200 149561	88,336	0.1%	57,168	0.0%	Metros Cuadrados	12,466	100	64.72
135	Pavimentacion C. Mayos Sum. De Concreto	CHH00130300 183899	279,942	0.2%	279,942	0.2%	Metro cúbico	55	89	100.00
136	Pavimentacion De C. Gral Eugenio Aguirre Benavides	CHH00130300 183942	2,973,563	1.8%	2,846,603	1.7%	Metro Cuadrado	450	29	95.73
137	Pavimetacion C. 16 De Septiembre	CHH00130300 183974	693,131	0.4%	627,115	0.4%	Metro Cuadrado	24	2	90.48
138	Pavimentacion De Calle Ayutla	CHH11130200 151603	16,476	0.0%	16,476	0.0%	Metro Cuadrado	221	100	18.00
139	Pav. C. Huejotzingo	CHH00130400 236031	20,445	0.0%	20,445	0.0%	Metros Cuadrados	281	100	0.01
140	Pav. De Calle Fco. Gonzalez Tramo. C. Pera-C. Olivo	CHH00130400 234631	874,306	0.5%	874,306	0.5%	Metros Cuadrados	600	100	99.00
141	Construccion De Domo En Esc. Prim. Estatal Nuevo Mexico	CHH12130200 156041	1,368,935	0.8%	1,368,935	0.8%	Metros Cuadrados	208	100	100.00
142	Pavimentacion De Calle Islas Marias (Isla Samona A Tope)	CHH08130200 155972	820,329	0.5%	820,329	0.5%	Metros Cuadrados	1,234	100	97.00
143	Equipamiento De Clinica Infantil En Centro Comunitario Prof. Jose Refugio Sanchez	CHH10130200 151479	1,386,407	0.8%	1,386,407	0.8%	Lote	1	100	100.00
144	Agua En Pipas	CHH13130100 006271	5,850,000	3.5%	5,849,982	3.5%	Metros Cúbicos	194,140	100	100.00
145	Construccion De Centro Comunitario Riberas Del Bravo	CHH11130100 007270	7,324,992	4.4%	7,324,992	4.4%	Metros Cuadrados, Aulas	2,124	100	100.00
146	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Fray Andres Lopez Garcia	CHH00130400 234083	17,532	0.0%	13,455	0.0%	Estudio	1	100	76.75
147	Construccion De Calle Miguel Hidalgo	CHH00130300 184272	51,498	0.0%	51,498	0.0%	Metro Cuadrado	1,474	100	100.00
148	Pav. C. Ejido Galeana Sum. De Concreto	CHH00130300 183797	84,347	0.1%	84,346	0.1%	Metro cúbico	200	89	100.00
149	Pav. C. Pera	CHH00130400 235859	449,528	0.3%	449,528	0.3%	Metros Cuadrados	276	100	38.00
150	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Pedro De Alba	CHH00130400 234046	32,925	0.0%	32,871	0.0%	Estudio	1	100	100.00
151	Pav. C. Puerto Aventura Sum. De Concreto	CHH00130400 243544	162,517	0.1%	148,279	0.1%	Metro cúbico	450	100	91.24
152	Estudio Calle Huatusco	CHH00130400 235900	4,348	0.0%	4,327	0.0%	Estudio	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
153	Material Para Construcción De Piso	CHH10130200 156006	77,966	0.0%	77,966	0.0%	Persona	57	100	100.00
154	Construcción De Domo En Esc. Prim. Lazaro Cardenas	CHH12130200 156068	1,203,491	0.7%	1,203,491	0.7%	Metros Cuadrados	308	100	100.00
155	Pavimentación De C. Gral. Baudelio Uribe	CHH00130300 183971	3,288,900	2.0%	2,853,498	1.7%	Metro Cuadrado	540	38	86.76
156	Pav. C. Baja California	CHH00130400 235993	629,611	0.4%	629,611	0.4%	Metros Cuadrados	256	100	40.00
157	Construcción De Domo En Esc. Prim. Ignacio Jose De Allende	CHH00130300 183985	140,195	0.1%	140,195	0.1%	Metro Cuadrado	520	94	78.00
158	Estudio De Mecánica De Suelo De La C. Baja California	CHH00130400 234024	24,485	0.0%	24,485	0.0%	Estudio	1	100	100.00
159	Rehabilitación De Jarín De Niños Consuelo Aguilar Lozano No. 1161	CHH00130400 243353	220,979	0.1%	217,769	0.1%	Metros Cuadrados	120	100	98.55
160	Equipamiento Médico Para Centros Comunitarios (Ultrasonido)	CHH00130300 184259	4,049,123	2.4%	4,049,123	2.4%	Equipo	25,000	100	100.00
161	Obra Complementaria Celdas Fotovoltaicas	CHH12130100 007112	9,743,513	5.8%	9,743,513	5.8%	Vivienda	300	100	100.00
162	Const. De Domo En Centro De Capacitación Para El Trabajador Cecati 199	CHH07130200 150939	133,483	0.1%	133,483	0.1%	Metro Cuadrado	660	100	100.00
163	Material Para Construcción (Calidra)	CHH00130400 236134	21,669	0.0%	21,669	0.0%	Persona	5,010	100	43.00
164	Construcción De Centro Comunitario Puerto Anapra	CHH11130100 007276	5,051,768	3.0%	5,051,768	3.0%	Metros Cuadrados, Aulas	460	100	100.00
165	Construcción De Cancha Multideportiva Y Área De Gimnasio Al Aire Libre En Biblioteca Pública Mpal. Manuel Robles	CHH00130400 235944	1,099,919	0.7%	1,099,919	0.7%	Metros Cuadrados	1	100	44.00
166	Estudio Calle Artículo 27	CHH00130400 235909	36,398	0.0%	36,398	0.0%	Estudio	1	100	100.00
167	Construcción De Domo En Esc. Prim. Francisco Villa	CHH00130300 183986	1,038,479	0.6%	1,038,461	0.6%	Metro Cuadrado	320	100	100.00
168	Pav. C. Fray Andrés López De García	CHH00130400 265769	199,347	0.1%	12,317	0.0%	Metros Cuadrados	189	100	6.18
169	Pav. C. Ejido Parritas	CHH13130200 149499	194,436	0.1%	81,102	0.0%	Metros Cuadrados	11,833	100	41.71
170	Ampliación Biblioteca Pública Municipal San Isidro	CHH07130200 155916	9,376	0.0%	9,376	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
171	Pavimentación De C. Dionisio Gómez	CHH00130300 183927	3,370,695	2.0%	3,192,992	1.9%	Metro Cuadrado	500	33	94.73

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
172	Pavimentacion De Calle Socorro Mendiola De Mora (Mesa Central Y Olivia Espinoza)	CHH08130200 155946	937,046	0.6%	937,046	0.6%	Metros Cuadrados	564	100	92.00
173	Pav. C. Francisco Javier Mina	CHH00130300 184670	400,000	0.2%	353,067	0.2%	Metro Cuadrado	6	26	88.27
174	Estudio De Mecanica De Suelo De La Priv. Vicente Suarez	CHH00130400 234359	21,325	0.0%	16,366	0.0%	Estudio	1	100	76.50
175	Pavimentacion C. Sodio	CHH13130200 155486	394,965	0.2%	394,877	0.2%	Metros Cuadrados	124	100	100.00
176	Pavimentacion De C. Olivo	CHH00130300 185292	350,808	0.2%	350,808	0.2%	Metro Cuadrado	35	39	98.00
177	Material Para Construccin De Barda O Muro	CHH10130200 156016	130,536	0.1%	130,536	0.1%	Persona	28	100	100.00
178	Pavimentacion C. Isla Mindano Sum. De Concreto	CHH00130300 183874	519,181	0.3%	519,180	0.3%	Metro cúbico	210	77	100.00
179	Pav. C. Benjamin Argumedo	CHH13130200 149474	122,463	0.1%	50,919	0.0%	Metro Cuadrado	2,482	100	41.58
180	Pav. C. Mayos	CHH00130400 235958	17,245	0.0%	17,245	0.0%	Metro Cuadrado	144	100	0.02
181	Estudio De Mecanica De Suelo De La C. Año 1659 Sur	CHH00130400 234079	16,592	0.0%	12,733	0.0%	Estudio	1	100	76.74
182	Pavimentacion De Calle Nuez	CHH12130100 006480	40,439	0.0%	40,439	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	47.00
183	Pav. De C. Pedro De Alba	CHH00130400 236100	20,951	0.0%	20,951	0.0%	Metros Cuadrados	290	100	0.01
184	Estudio Calle Cananea	CHH00130400 235878	10,749	0.0%	10,749	0.0%	Estudio	1	100	100.00
185	Pav. C. Fray Andres Lopez De Garcia	CHH00130400 235831	307,072	0.2%	307,072	0.2%	Metros Cuadrados	189	100	47.00
186	Pavimentacion C. Antonio Elogua	CHH13130200 155311	877,578	0.5%	877,578	0.5%	Metros Cuadrados	916	100	100.00
187	Pavimentacion C. Antonio Elogua Sum. De Concreto	CHH00130300 183859	507,387	0.3%	507,387	0.3%	Metro cúbico	500	92	100.00
188	Estudio Calle Miraflores	CHH00130400 235918	25,573	0.0%	25,573	0.0%	Estudio	1	100	100.00
189	Pavimentacion De La Calle Hochimin	CHH12130100 006339	540,918	0.3%	540,918	0.3%	Metros Cuadrados	998	100	100.00
190	Pavimentacion De Calle Año 1659 (C. Fray Benito De La Navidad C. Fray Antonio Arteaga)	CHH12130100 006996	882,808	0.5%	882,808	0.5%	Metros Cuadrados	1,691	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
191	Pav. C. Maximo Castillo	CHH00130300 183968	920,088	0.5%	920,087	0.5%	Metro Cuadrado	177	31	100.00
192	Estudio De Calle Francisco Javier Mina	CHH00130400 235881	16,554	0.0%	16,477	0.0%	Estudio	1	100	100.00
193	Pavimentacion De C. Revolucion	CHH00130400 233974	869,719	0.5%	694,954	0.4%	Metros Cuadrados	30	100	7.91
194	Material Para Construccin De Techo De Lamina Galvanizada	CHH00130300 183995	912,420	0.5%	912,420	0.5%	Persona	2,000	56	100.00
195	Prim. Miguel Lerdo De Tejeda Const. Techembre Metalica	CHH00130400 236111	215,998	0.1%	215,998	0.1%	Obra	700	100	100.00
196	Pav. C. Miraflores	CHH00130300 184626	1,445,350	0.9%	1,038,667	0.6%	Metro Cuadrado	14	22	71.86
197	Estudio De Mecanica De Suelo De La Priv. Lazaro Cardenas	CHH00130400 234353	12,927	0.0%	9,921	0.0%	Estudio	1	100	76.75
198	Pavimentacion Calle Ramon Rayon	CHH10130100 007303	66,218	0.0%	66,218	0.0%	Metros Cuadrados	1,712	100	100.00
199	Pav. C. General Treviño Sum. De Concreto	CHH00130400 234668	114,445	0.1%	114,444	0.1%	Metro cúbico	500	100	100.00
200	Rehabilitacion De Esc. Prim. Federalizada Justo Sierra Mendez	CHH00130400 234788	928,967	0.6%	755,965	0.5%	Metros Cuadrados	1,200	100	81.38
201	Material Para Construccin De Piso	CHH12130200 156138	389,311	0.2%	389,311	0.2%	Lote	194	100	44.00
202	Pav. C. Tierra Blanca	CHH13130200 149523	128,019	0.1%	88,129	0.1%	Metros Cuadrados	17,902	100	68.84
203	Pavimentacion De Circuito C. Reynosa-C Hutasco-C Flor De Loto	CHH00130300 186306	766,446	0.5%	766,446	0.5%	Metro Cuadrado	200	96	100.00
204	Construccin De Domo En Esc. Prim. Guadalupe Victoria	CHH12130100 007175	520,995	0.3%	520,995	0.3%	Metros Cuadrados	396	100	100.00
205	Evaluacion Y Seguimiento De Proyectos Una Banqueta Para Ti	CHH00130400 246115	24,465	0.0%	24,464	0.0%	Lote	1	100	100.00
206	Pav. Priv. Vicente Suarez	CHH00130400 235843	290,702	0.2%	290,702	0.2%	Metros Cuadrados	175	100	36.00
207	Remodelacion En Esc. Sec. Fed. No.7	CHH00130400 236122	243,327	0.1%	243,327	0.1%	Obra	500	100	100.00
208	Construccin De Domo En Esc. Prim. Ignacio Jose De Allende	CHH13130200 155145	1,225,645	0.7%	1,225,644	0.7%	Metros Cuadrados	136	100	100.00
209	Pav. De Calle Año 1659 Norte	CHH00130400 234383	751,760	0.4%	275,376	0.2%	Metros Cuadrados	138	100	36.63

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
210	Pavimentacion C. Gral. Julio Acosta	CHH00130300 183950	2,242,916	1.3%	1,743,858	1.0%	Metro Cuadrado	65	34	77.75
211	Material Para Construccion	CHH12130200 156158	615,232	0.4%	615,232	0.4%	Lote	177	100	30.00
212	Pavimentacion De Calle Rodolfo Ogarrio (Teloloapan A Empate Predio 4108)	CHH08130200 155978	573,657	0.3%	573,657	0.3%	Metros Cuadrados	682	100	97.00
213	Construccion De Domo En Esc. Prim. Federal Paso Del Norte	CHH13130200 155195	1,103,960	0.7%	1,089,505	0.7%	Metros Cuadrados	129	100	98.69
214	Material Para Impermeabilizacion	CHH10130200 156030	892,440	0.5%	892,440	0.5%	Persona	371	100	100.00
215	Pav. C. Angel Trias Sum. De Concreto	CHH00130400 234657	72,576	0.0%	63,539	0.0%	Metro cúbico	150	100	87.55
216	Pav. C. Huatusco	CHH00130300 184652	290,347	0.2%	223,988	0.1%	Metro Cuadrado	3	23	77.14
217	Pavimentacion Calle Cafeto	CHH10130100 007306	47,636	0.0%	47,636	0.0%	Metros Cuadrados	2,428	100	100.00
218	Pav. C. Fray Esteban De Perea	CHH00130400 234429	762,387	0.5%	289,829	0.2%	Metros Cuadrados	182	100	38.02
219	Pavimentacion Esperanza Reyes	CHH13130200 155274	1,081,957	0.6%	997,184	0.6%	Metros Cuadrados	1,034	100	92.16
220	Equipamiento Medico Para Centros Comunitarios (Unidad Dental)	CHH00130300 184263	574,587	0.3%	574,587	0.3%	Equipo	25,000	100	100.00
221	Pavimentacion C. Zihuatanejo Sum. De Concreto	CHH00130300 183834	523,425	0.3%	514,679	0.3%	Metro cúbico	215	59	98.33
222	Pav. De Circuito Piquito-C. Jose Maria Morelos	CHH00130400 236093	649,936	0.4%	649,936	0.4%	Metros Cuadrados	180	100	38.00
223	Pavimentacion De Calle Puerto Bastia	CHH12130100 006445	1,528,183	0.9%	1,528,183	0.9%	Metros Cuadrados	2,978	100	100.00
224	Construccionde Domo En Esc. Prim. Dr. Porfirio Parra	CHH00130300 185359	1,017,735	0.6%	1,017,735	0.6%	Metro Cuadrado	480	75	100.00
225	Pav. De C. Isla Cerdeña	CHH00130400 235951	129,689	0.1%	129,689	0.1%	Metros Cuadrados	61	100	40.00
226	Evaluacion Y Seguimiento De Proyecto Una Banqueta Para Ti	CHH00130400 246261	27,604	0.0%	27,604	0.0%	Lote	1	100	100.00
227	Pavimentacion C. Gral. Luis Herrera Cano	CHH00130300 183954	1,581,402	0.9%	1,496,536	0.9%	Metro Cuadrado	65	35	94.63
228	Construccion De Plataforma Para Instalacion De Aula Prefabricada En Centro Comunitario	CHH00130300 184277	78,565	0.0%	78,565	0.0%	Metro Cuadrado	25	91	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			245,590,304	146.6%	219,764,084	131.2%		2,561,101		
229	Proyectos Ejecutivos	CHH00130400 235049	68,433	0.0%	68,433	0.0%	Lote	1	100	100.00
230	Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1659-Año 1668) Sum. De Concreto	CHH00130300 183880	302,087	0.2%	302,087	0.2%	Metro cúbico	236	93	100.00
231	Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1668- Refugio De La Libertad) Sum. De Concreto	CHH00130300 183893	253,719	0.2%	253,718	0.2%	Metro cúbico	240	94	100.00
232	Pavimentacion De Calle Belisario Dominguez (Sum. De Concreto)	CHH10130200 151373	123,191	0.1%	123,191	0.1%	Metros Cúbicos	96	100	71.00
233	Conexion Camino Real-Pimentel-Acambay-Division Del Norte-Viaducto	CHH13130200 161481	9,881,320	5.9%	4,825,904	2.9%	Obra	1	100	48.00
234	Rehabilitacion De Centro Comunitario La Montada	CHH00130300 183991	12,875,668	7.7%	6,997,106	4.2%	Metro Cuadrado	25,000	40	54.34
235	Pav. C. Benjamin Franklin	CHH00130300 184614	76,418	0.0%	76,405	0.0%	Metro Cuadrado	450	37	100.00
236	Pavimentacion C. Fray Antonio De Tabares (Año 1668- Refugio De La Libertad)	CHH13130200 155423	400,738	0.2%	400,681	0.2%	Metros Cuadrados	437	100	100.00
237	Pavimentacion C. Ejido De Los Arcos	CHH13130200 155474	343,975	0.2%	318,288	0.2%	Metros Cuadrados	376	100	92.53
238	Rehbilitacion De La Esc.Se. Tec. 56	CHH00130400 243347	865,111	0.5%	626,746	0.4%	Metros Cuadrados	7,200	100	72.45
239	Pavimentacion De Circuito Cemento-Piedra Pomex	CHH07130200 155847	6,155,202	3.7%	6,155,202	3.7%	Metros Cuadrados	7,416	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			284,447	19.5%	284,447	19.5%		1,600		
1	Pav Calle Morelos 2	CHH00130400 248690	54,869	3.8%	54,869	3.8%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
2	Pav Calle Privada De Ojinaga	CHH00130400 248664	59,459	4.1%	59,459	4.1%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
3	Pav. Calle Juarez	CHH00130400 248617	86,355	5.9%	86,355	5.9%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
4	Pav Calle Coronado	CHH00130400 248640	83,764	5.7%	83,764	5.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			104,664	10.0%	104,664	10.0%		-		
1	Lamparas De Alumbrado Publico	CHH00130400 235523	104,664	10.0%	104,664	10.0%	Luminaria	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			124,286	17.7%	124,286	17.7%		120		
1	Ampliacion De Red Electrificacion Calle Acacia	CHH00130300 218994	124,286	17.7%	124,286	17.7%	Poste	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			647,285	56.9%	647,285	56.9%		1,000		
1	Encementado Calle Aldama	CHH13130100 117656	647,285	56.9%	647,285	56.9%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,840,425	28.9%	1,840,425	28.9%		2,300		
1	Techumbre Cancha Dep Esc Primaria El Pilar	CHH00130200 166779	225,000	3.5%	225,000	3.5%	Obra	250	100	100.00
2	Cancha De Fut Rapido En El Aguaje	CHH00130400 271815	250,425	3.9%	250,425	3.9%	Obra	160	100	100.00
3	Techumbre Cancha Esc Sec Moris	CHH13130200 166668	225,000	3.5%	225,000	3.5%	Obra	250	100	100.00
4	Techumbre Metalica Esc Rural En La Finca	CHH00130400 271744	225,000	3.5%	225,000	3.5%	Obra	160	100	100.00
5	Techumbre Matalica Esc Frco Villa	CHH00130400 271726	225,000	3.5%	225,000	3.5%	Obra	160	100	100.00
6	Techumbre Metalica Esc Benito Juarez	CHH00130400 271699	225,000	3.5%	225,000	3.5%	Obra	160	100	100.00
7	Mantenimiento Caminos Rurales(Camino Arroyo Del Oso-Sierra Oscura)	CHH13130100 133233	240,000	3.8%	240,000	3.8%	Kilómetros	1,000	100	100.00
8	Techumbre Metalica En Esc Benito Juarez	CHH00130400 271776	225,000	3.5%	225,000	3.5%	Obra	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			720,107	9.2%	720,107	9.2%		3,696		
1	Prim Revolucion	CHH00130400 277527	80,017	1.0%	80,017	1.0%	Aula	160	100	100.00
2	Pav. C. Av. 20 De Noviembre	CHH12130100 036392	480,052	6.1%	480,052	6.1%	Metros Cuadrados	3,216	100	100.00
3	Prim Fondo Unido	CHH00130400 277524	80,019	1.0%	80,019	1.0%	Aula	160	100	100.00
4	Prim Agustin Yañez	CHH00130400 277530	80,019	1.0%	80,019	1.0%	Aula	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,026,000	93.0%	1,026,000	93.0%		3,000		
1	Encementado De Calles En San Andres	CHH13130100 129608	1,026,000	93.0%	1,026,000	93.0%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			805,957	68.2%	805,957	68.2%		950		
1	Pavimentacion Calle Barrio San Miguel	CHH13130200 158635	189,550	16.0%	189,550	16.0%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
2	Construccion De Vado	CHH13130200 158647	100,580	8.5%	100,580	8.5%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
3	Ampliacion Red Electrica Guadalupe	CHH13130200 158623	248,852	21.1%	248,852	21.1%	Poste	250	100	100.00
4	Ampliacion Red Electrica Barrio San Miguel	CHH13130200 158573	49,930	4.2%	49,930	4.2%	Poste	100	100	100.00
5	Ampliacion Red Electrica Barrio Los Jacales	CHH13130200 158601	167,115	14.1%	167,115	14.1%	Poste	150	100	100.00
6	Ampliacion Red Electrica Barrio Dif	CHH13130200 158553	49,930	4.2%	49,930	4.2%	Poste	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			812,344	38.9%	812,344	38.9%		10,200		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Estampado En Avenida Centenario 2a Etapa.	CHH00130400 279786	812,344	38.9%	812,344	38.9%	M2, Concreto hidráulico	10,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			158,560	10.0%	158,560	10.0%		-		
1	Rehabilitacion Avenida Juarez Tramo Calle Felipe Angeles A Nicolas Bravo	CHH00130400 235838	127,560	8.0%	127,560	8.0%	Kilómetro	-	100	100.00
2	Adquisicion De Mobiliario Y Lote	CHH00130400 235802	31,000	2.0%	31,000	2.0%	Mobiliario	-	100	100.00